

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	
CHH14160400830552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Construcción De Taller De Soldadura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4500566	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	Meequi	Pedro Meequi	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5000775	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	20,329,800.00	10,526,317.64	10,526,317.64	10,526,317.64	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra, Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH1610100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	Universidad Tecnologica de Parral	FAM2014	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	
CHH14170300971591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Chihuahua		18,000,000.00	19,064,489.70	19,064,489.70	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Estabn3060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	1908088	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Chihuahua		30,437.00	30,389.78	30,389.78	30,389.78	30,389.78	30,389.78	30,389.78	Terminado	Validado avances		
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Juárez	Juárez	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,064.93	672,064.93	672,064.93	672,064.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH15150400596588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	5300199	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Praxedis G. Guerrero		340,000.00	39,975.62	39,975.62	39,975.62	39,975.62	39,975.62	39,975.62	Terminado	Validado avances		
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Gobierno de la Entidad	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	FAM2015	Lote	1.00	1.00	82.00	Hidalgo del Parral		25,000,000.00	28,481,223.20	28,481,223.20	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	
CHH15160200663666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Central De Educacion A Distancia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	1908523	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH16170100849756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Cecyt 19 (Industrias) Obra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros	1.00	1.00	96.00	Chihuahua		3,187,000.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH16170100849792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Cecyt 23 (Riberas Juarez) Obra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	92.00	Juárez		3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECyTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Juárez	COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	1,584.00	1,584.00	81.00	Juárez	Juárez	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160300743641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80122	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	608	Equipamiento	1.00	1.00	-	Julimes	La Regina	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME001	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Ojo De Almancaña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME010	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Humidad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME012	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	16-PI-VIV-16-076	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	16-PI-VIV-16-077	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH16180101069947	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Carmen Entre Calle Tabasco Y Diagonal Diaz En Asencion, Municipio De Asencion, Chihuahua. / 2016-03-05-01	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Ascensión	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-05-01	Metros Cuadrados	1.00	4,284.00	100.00	Ascensión		2,123,828.98	2,122,371.26	2,122,371.26	2,122,371.26	2,122,371.26	2,122,371.26	2,122,371.26	2,122,371.26	Obra	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME002	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentacion Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME014	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME018	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME019	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME007	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentacion Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME017	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME004	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almarceña Y Cerro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME005	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juancito)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME006	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME016	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.62	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME008	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME013	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME015	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Pavimentacion Calle Cerro Estanzullo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almarceña)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	080321ME011	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Hidalgo del Parral	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	16-PI-VIV-16-078	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH16160200674612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Parque Recreativo Y Cultural Geronimo-1675	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Galeana	MUNICIPIO	2313587	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Galeana	Galeana	3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH16160200674430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Chasteo", Chihuahua, Insdys Guarniciones-1685	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Guazapares	MUNICIPIO	2287923	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	1,570,176.00	1,570,176.00	1,570,176.00	1,570,176.00	1,570,176.00	1,570,176.00	1,570,176.00	Terminado	Validado avances					
CHH16160200673017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Güero", Chihuahua.-1686	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Guazapares	MUNICIPIO	2287799	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	1,548,646.40	1,548,646.40	1,548,646.40	1,548,646.40	1,548,646.40	1,548,646.40	1,548,646.40	Terminado	Validado avances					
CHH16160200675445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "Doctora Rosy", Chihuahua.-1684	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Guazapares	MUNICIPIO	2287383	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	2,536,539.52	2,536,539.52	2,536,539.52	2,536,539.52	2,536,539.52	2,536,539.52	2,536,539.52	Terminado	Validado avances					
CHH16160200674699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En El Barrio "Las Minillas", Tramo 2, Chihuahua.-1687	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Guazapares	MUNICIPIO	2287193	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	614,237.12	614,237.12	614,237.12	614,237.12	614,237.12	614,237.12	614,237.12	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH16160200707984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra Adicional En La Construcción De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo - 190103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	190103	Otros	1.00	1.00	-	Chihuahua	Chihuahua	47,587.65	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160300757264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Santo Niño - 212936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Coronado	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	212936	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Coronado	José Esteban Coronado	739,105.99	739,105.99	739,105.00	739,105.00	739,105.00	739,105.00	739,105.00	739,105.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH16160200646293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalacion De Alumbrado Publico En Calle Independencia - 57056	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Galeana	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57056	Otros	1.00	1.00	100.00	Galeana	Hermenegildo Galeana	50,399.73	50,399.73	50,399.73	50,399.73	50,399.73	50,399.73	50,399.73	50,399.73	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00160300757105	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcion De Aula En Telebachillerato De Chinatu - 320962	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	320962	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Chinatu	452,824.00	0.01	226,412.00	226,412.00	226,412.00	226,412.00	226,412.00	226,412.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH0016030075103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red Elctrica Cinco Llagas - 314357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	314357	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	9,484,748.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH0016030075101	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sanitarios Para Vivienda Digna Cinco Llagas - 328535	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	328535	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	403,078.00	0.01	201,539.00	201,539.00	201,539.00	201,539.00	201,539.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH0016030075206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En Preescolar En Bajo De La Mesa - 320809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	320809	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Bajo de la Mesa	462,840.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH0016030075126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Ampliación De Red Elctrica En Los Arroyitos - 318539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	318539	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Los Arroyitos	2,736,354.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH0016030075130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De San Jose De Turuachito - 199728	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	199728	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Turuachito	346,093.00	346,093.00	346,093.00	346,093.00	346,093.00	346,093.00	346,093.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH00160300757091	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Ampliación De Red Elctrica En La Peña - 314692	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	314692	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	2,979,634.00	-	1,489,817.00	1,489,817.00	1,489,817.00	1,489,817.00	1,489,817.00	1,489,817.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00160300757122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Rd Coloradas De Los Villanueva - 198885	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	198885	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Coloradas de los Villanueva (Cuevas Coloradas)	1,716,769.00	1,716,769.00	1,716,769.00	1,716,769.00	1,716,769.00	1,716,769.00	1,716,769.00	1,716,769.00	Terminado	Validado avances				
CHH16160200691438	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Sistema De Agua Potable En La Rancharia De Nacarare - 167651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	167651	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Nacarare	2,925,792.16	235,138.29	235,138.29	235,138.29	235,138.29	235,138.29	235,138.29	235,138.29	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH00160300757258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Deposito O Tanque Para Agua Potable En La Localidad De Julio Ornelas - 200932	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	MUNICIPAL	200932	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Estación Julio Ornelas	70,370.12	70,370.12	70,370.12	70,370.12	70,370.12	70,370.12	70,370.12	70,370.12	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00160300757256	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento Trescientos Noventa Y Tres Estufas Escolasticas Varias Localidades De Temoris - 200876	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Guazapares	MUNICIPAL	200876	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Temoris	750,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00160300757261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techumbre De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria En La Rancharia Tepochique - 200910	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guazapares	MUNICIPAL	200910	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Tepochique	389,200.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00160200686208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Reconstruccion De Baria Perimetral En Escuela Primaria En San Felipe De Jesus - 180337	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Valle de Zaragoza	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180337	Otros	1.00	1.00	100.00	Valle de Zaragoza	San Felipe	74,099.00	74,099.00	74,099.00	74,099.00	74,099.00	74,099.00	74,099.00	74,099.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH00160200713494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento De Aula De La Telesecundaria Aquiles Serdan En El Saltillo - 188750	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Valle de Zaragoza	PRESIDENCIA MUNICIPAL	188750	Otros	1.00	1.00	100.00	Valle de Zaragoza	Saltillo	13,981.00	13,981.00	13,981.00	13,981.00	13,981.00	13,981.00	13,981.00	13,981.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYT 22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHFE	C-CIEN-08ETCO022K-353-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	58.00	Juárez	Juárez	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	2,954,062.94	2,954,062.94	En Ejecución	Validado avances					
CHH16170200891097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plante1 No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "E Y "F" Y Rehabilitaciones Generales)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2800225	Metros Cuadrados	1.00	1.00	85.00	Guadalupe	Guadalupe	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	1,997,874.74	1,997,874.74	1,997,874.74	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	NODO DE CREATIVIDAD	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	3709177	Metros Cuadrados	500.00	500.00	98.00	Juárez	Juárez	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101515754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	OBRA DE LA BIBLIOTECA PARA LOS ALUMNOS DE LA UTB	Otros Programas de Inversión	Educación	Namiquipa	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	ICHFE-009/17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.00	Namiquipa	Santa Ana	17,328,407.70	19,254,828.50	19,254,828.50	17,328,407.70	16,826,294.70	16,826,294.70	16,826,294.70	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHFE	C-CIEN-08DUPO0032-374-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	Chihuahua		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	Obra	033-2019-JCAS-LO-E37-PTAR					
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHFE	C-CIEN-08DUPO0032-374-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	Chihuahua		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Cuauhtémoc	ICHFE	C-CIEN-08EUT0002M-369-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	35.79	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,078,005.59	11,078,005.59	5,276,234.06	5,276,234.06	En Ejecución	Validado avances					
CHH16160100638806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID11-FASP	Mejoramiento Edficio Ueacs	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Gobierno de la Entidad	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1	Metros Cuadrados	1.00	-	-	Gobierno de la Entidad		6,800,813.91	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances					
CHH16160200685969	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	S179-null	Construccion De Agua Potable En La Rancharia De Puerto Chiquito - 167654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	167654	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	El Puerto Chiquito	1,697,853.29	294,077.83	294,077.83	294,077.83	294,077.83	294,077.83	294,077.83	294,077.83	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH16160200702363	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	S179-null	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Cieneguilla De Los Bustillos - 167657	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	167657	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	La Cieneguilla de los Bustillos	2,322,718.60	196,365.10	196,365.10	196,365.10	196,365.10	196,365.10	196,365.10	196,365.10	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH16160200724169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	S179-null	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancharia De Bajos De Pitorreal - 167603	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	167603	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Bajos del Pitorreal	1,545,271.87	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	Obra	En Ejecución	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO					
CHH17170401047735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto De Expansión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach Construccion De Taller De Televisión En La Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Extension Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-002-2017-IF	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Gobierno de la Entidad		2,222,104.00	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH17170200896312	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 13,242 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Allende Y Calle Veracruz En La Colonia Centro De Ascension, Chihuahua/2017-03-05-0098	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Ascensión	INSTITUCION EJECUTORA	2017-03-05-0098	Metros Cuadrados	1.00	13,242.00	100.00	Ascensión		5,619,730.00	5,619,730.00	5,619,730.00	5,619,730.00	5,619,730.00	5,619,730.00	5,619,730.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances					
CHH15170300968832	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De La Carretera Cuauhémec - El Mimbre, Del Km. 1 500 Al Km. 13 000 En Los Municipios De Cuauhémec Y Cuauhuiachi, Con Una Longitud De 11.5 Kms.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	21800193	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	Cuauhuiachi		12,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH17180101071139	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Y Alfalfa En Ascension, Municipio De Ascension, Chihuahua. / 2016-03-05-03	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Ascensión	INSTITUCION EJECUTORA	2016-03-05-03	Metros Cuadrados	1.00	5,332.30	100.00	Ascensión		2,686,728.18	2,686,728.18	2,686,728.18	2,686,728.18	2,686,728.18	2,686,728.18	2,686,728.18	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH1717020089391	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción Del Puente Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidráulico Para Una Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Alta Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	21100081	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	Camargo	Alta Vista	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH00170300970791	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 1,949.73 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Valenzuela Del Barrio Licha Cruz De La Localidad De Téroris Del Municipio De Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Guazapares	INSTITUCION EJECUTORA	2017-03-12-0430	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares		2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH00170300970778	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 1,657.63 M2 De Pavimento Hidráulico En El Periférico Las Donatitas Colotlán Del Barrio Lalo Muña De La Localidad De Téroris Del Municipio De Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Guazapares	INSTITUCION EJECUTORA	2017-03-12-0429	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares		1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH00170300970806	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 717.77 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Tepochique Del Barrio Uba De La Localidad De Téroris Del Municipio De Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Guazapares	INSTITUCION EJECUTORA	2017-03-12-0431	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares		783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH00170300962016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua, Del Km 1-300 Al 34-750 En Tramos Parciales) - 5806511 - 6354	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Gobierno de la Entidad	INSTITUCION EJECUTORA	6354	Otros	1.00	33,845.00	-	Gobierno de la Entidad		14,200,000.00	7,666,736.58	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada				
CHH00170401041515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Cambio De Luminarias De Alumbrado Público) - 8221509	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Huejotitán	INSTITUCION EJECUTORA	515	Otros	1.00	-	-	Huejotitán		2,022,244.69	2,022,244.69	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada					
CHH00170401041130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación De Centro De Salud Cessa Camargo) - 8130650	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Camargo	INSTITUCION EJECUTORA	492	Otros	1.00	1.00	100.00	Camargo		3,260,810.90	3,260,810.90	3,260,810.90	3,260,810.90	3,260,810.90	3,260,810.90	3,260,810.90	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH17170200889354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Quinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Rosales	P.M. ROSALES	5500251	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Rosales	El Molino	505,537.74	499,976.82	499,976.82	499,976.82	499,976.82	499,976.82	499,976.82	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH17170401043951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Centro Comunitario De Colonia Héroes De La Reforma En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5000963	Metros	1.00	752.00	100.00	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,500,000.00	1,441,857.94	1,441,857.94	1,441,857.94	1,441,857.94	1,441,857.94	1,441,857.94	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300960715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	(Remodelación De La Escuela De Artes Y Oficios, Ubicada En Calle 70 No. 147, Fracc. Salud C.P. 30300, En La Ciudad De Chihuahua, Chih.) - 7538510 - 7079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1909139	Metros Cuadrados	1.00	170.27	100.00	Chihuahua	Chihuahua	2,076,032.25	552,166.67	552,166.67	552,166.67	552,166.67	552,166.67	552,166.67	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401042901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Cesam I En Cd. Chihuahua, Chih	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1909170	Metros	1.00	210.50	100.00	Chihuahua	Chihuahua	468,167.06	392,260.43	392,260.43	392,260.43	392,260.43	392,260.43	392,260.43	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401043654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De La Paz En Gran Morelos, Chih	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2600164	Metros	1.00	123.89	100.00	Gran Morelos	La Paz	1,474,999.99	504,201.40	504,201.40	504,201.40	504,201.40	504,201.40	504,201.40	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300962114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	(Ampliación Del Centro Comunitario Cambiando Caritas, Ubicado En Calle 124a Y C. Avicultora No. 12219, Col. Zoetecnia En Chihuahua, Chih.) - 7779478 - 7153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	1909138	Metros Cuadrados	1.00	238.37	100.00	Chihuahua	Chihuahua	3,538,928.21	2,108,190.52	2,108,190.52	2,108,190.52	2,108,190.52	2,108,190.52	2,108,190.52	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300968730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4000384	Metros Cuadrados	1.00	156.70	100.00	Madera	Madera	3,500,000.00	2,663,261.81	2,663,261.81	2,663,261.81	2,663,261.81	2,663,261.81	2,663,261.81	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300968756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Salon De Usos Múltiples En El Centro Comunitario 3o De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5000962	Metros Cuadrados	1.00	218.46	100.00	Nuevo Casas Grandes		2,000,000.00	381,010.98	381,010.98	381,010.98	381,010.98	381,010.98	381,010.98	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401042665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación Y Ampliación Del Hospital Regional Aldama (Cessa) Del Municipio De Aldama, Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	200603	Metros	1.00	113.78	100.00	Aldama	El Arbolito	1,050,000.00	984,377.84	984,377.84	984,377.84	984,377.84	984,377.84	984,377.84	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401042917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores Cesam II, Cd. Chihuahua, Chih.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1909171	Metros	1.00	142.37	100.00	Chihuahua	Chihuahua	494,500.00	437,727.95	437,727.95	437,727.95	437,727.95	437,727.95	437,727.95	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300966529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca Del Km 19 200 Al Km 19 790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	24000382	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	Madera		2,076,900.00	2,076,900.00	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada					
CHH180301399879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera Álvaro Obregón - Soto Máñez del km. 89+000 al km. 90+350	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Bachiviva	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804099	Metros Cuadrados	9,450.00	9,450.00	100.00	Bachiviva	Rancho de Márquez	4,351,600.00	1,514,741.02	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada						
CHH17170300958771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164 780 Al Km 165 360 (Elevación De Rasante).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	22500248	Metros Cuadrados	1.00	-	-	Gómez Farías		2,500,000.00	2,472,500.00	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH180301400758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera Gómez Farías - Buenaventura, del km 164-780 al km 165-360 (elevación de rasante).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Gómez Farías	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804871	Metros Cuadrados	4,060.00	4,060.00	100.00	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	2,472,500.00	927,275.39	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada			
CHH17170200897878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Gimnasio Municipal Praxedes Giner, Chihuahua - 5315164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Camargo	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	5315164	Metros Cuadrados	1.00	1,295.00	100.00	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH17170200900353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U133-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Asfáltica En Acceso A Unidad Deportiva Julio Zamarripa, Chihuahua - 4925615	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Camargo	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	4925615	Metros Cuadrados	1.00	8,400.00	100.00	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH17170200899237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Callejón Secundaria Entre Calle Sicomoro Y Calle Emiliano Zapata En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294680	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Manuel Benavides	MUNICIPIO	6294680	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Manuel Benavides		2,586,153.93	2,557,706.24	2,557,706.24	2,557,706.24	2,557,706.24	2,557,706.24	2,557,706.24	2,557,706.24	2,557,706.24	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH17170300962950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ba De Av. I.Camargo A Av. 5 De Mayo - 4841624 - 742	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Ojinaga	INSTITUCION EJECUTORA	742	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Ojinaga		8,000,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	Obra	Terminado	Validado avances		
CHH17170300964674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San Francisco del Oro	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	-	Metros Cuadrados	1.00	-	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	4,153,800.00	4,153,800.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada			
CHH17170300969692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Domo Escuela Primaria Luis Donald Colosio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	2901089	Metros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo		1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	Administración directa	Suspendido	Suspensión validada		
CHH17170300969699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Domo En Escuela Primaria Carmen Vazquez De Carlizo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	PRESIDENCIA MPAL DE GUADALUPE Y CALVO	2901090	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo		1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	1,126,574.02	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH17170401046907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Barda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909199	Metros Cuadrados	1.00	778.18	100.00	Chihuahua	Chihuahua	1,366,281.71	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH17170401046921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De 2 Techumbres Metalicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Alberge Cultural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909201	Metros Cuadrados	1.00	1,320.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	2,416,959.25	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	1,518,109.60	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Aportación Construcción De Sistema De Agua Potable En La Soledad Vieja Segunda Etapa - 135284	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	135284	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	9,699,553.00	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913490	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Rd Buenavista - 134417	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	134417	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Buenavista	1,809,970.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Rd Taunas - 134408	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	134408	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Taunas	1,617,889.00	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912922	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Rd Durazno De Abajo - 134384	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	134384	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	El Durazno de Abajo	4,051,201.00	0.01	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300912925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Rd El Rosal - 134355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	134355	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	El Rosal	1,865,970.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300913309	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Rd El Tigre - 134396	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	134396	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre)	3,229,086.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170200857561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Rlyito El Carnero - 38648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guadalupe y Calvo	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38648	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	El Rito (El Nopalito)	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	878,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Const De Aula En Telesec En La Localidad De Mesa De El Durazno - 133622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133622	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	327,429.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque A San Miguel Arroyo Chiquito - 137589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	137589	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Arroyo Chiquito	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	1,240,512.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Rural Carboneras Dolores - 188217	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guadalupe y Calvo	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	188217	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Dolores	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	1,199,874.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Const Serv Sanitarios En Prim Indigena En La Localidad De Mesa De Los Chaparro - 134370	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134370	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Mesa de los Chaparro	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Const De Aula En Primaria En La Localidad De El Zapote - 133946	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guadalupe y Calvo	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133946	Otros	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	El Zapote	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	349,429.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Piedra Bola - 134379	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134379	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Piedra Bola	2,216,314.86	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	1,108,157.43	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170300913518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino El Ojito Tepochique - 134299	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134299	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Tepochique	374,331.24	374,331.24	314,331.24	314,331.24	314,331.24	314,331.24	314,331.24	314,331.24	314,331.24	314,331.24	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH17170300912981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Varios Caminos Vecinales - 134264	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134264	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	El Ojito	475,398.10	475,398.10	475,398.10	475,398.10	475,398.10	475,398.10	475,398.10	475,398.10	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Barrio A La Salida A Chinipas - 294436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	294436	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	492,865.00	492,865.00	492,865.00	492,865.00	492,865.00	492,865.00	492,865.00	492,865.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Red De Drenaje Tramo El Chaste El Albergue - 134325	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134325	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	211,753.10	211,753.10	211,753.10	211,753.10	211,753.10	211,753.10	211,753.10	211,753.10	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 294560	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	294560	Maquinaria y equipo	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	610,742.13	610,742.13	610,742.13	610,742.13	610,742.13	610,742.13	610,742.13	610,742.13	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Viviendas - 294486	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	294486	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	1,066,607.94	1,066,079.94	1,066,079.94	1,066,079.94	1,066,079.94	1,066,079.94	1,066,079.94	1,066,079.94	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Martín Salido Del Barrio La Otra Banda - 277509	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	277509	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	530,000.03	530,000.03	530,000.03	530,000.03	530,000.03	530,000.03	530,000.03	530,000.03	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guateachi - 293848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	293848	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Guatachi	407,523.31	407,523.31	407,523.31	407,523.31	407,523.31	407,523.31	407,523.31	407,523.31	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red En El Barrio De La Otra Banda - 293696	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	293696	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	814,030.95	814,030.95	814,030.95	814,030.95	814,030.95	814,030.95	814,030.95	814,030.95	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Red - 294812	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	294812	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Uraichi	84,561.82	84,561.82	84,561.82	84,561.82	84,561.82	84,561.82	84,561.82	84,561.82	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Rincon - 134360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134360	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	El Rincón	1,281,908.44	640,954.22	640,954.22	640,954.22	640,954.22	640,954.22	640,954.22	640,954.22	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170300913521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sap En La Comunidad De Bajos Del Pitorreal Segunda Etapa - 183589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	183589	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Bajos del Pitorreal	403,187.83	403,187.83	403,187.83	403,187.83	403,187.83	403,187.83	403,187.83	403,187.83	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sap En Ciénega De Los Bustillos - 294110	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	294110	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Ciénega de Sacramento	138,288.13	138,288.13	138,288.13	138,288.13	138,288.13	138,288.13	138,288.13	138,288.13	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción En Escuela María Montesori - 294569	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	294569	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	314,956.87	314,956.87	314,956.87	314,956.87	314,956.87	314,956.87	314,956.87	314,956.87	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170300913509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Drenaje En Barrio La Inspección - 184399	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	184399	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	642,164.09	642,164.09	642,164.09	642,164.09	642,164.09	642,164.09	642,164.09	642,164.09	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio Las Pilas II - 293755	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guazapares	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	293755	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares	Témoris	366,006.27	366,006.27	366,006.27	366,006.27	366,006.27	366,006.27	366,006.27	366,006.27	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Silvia Aide Contreras - 95896	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Maguarichi	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	95896	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Maguarichi	Maguarichi	56,786.00	28,393.00	28,393.00	28,393.00	28,393.00	28,393.00	28,393.00	28,393.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral En Telebachillerato Comunitario Col Buena - 290367	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Nuevo Casas Grandes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	290367	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	249,571.00	250,263.00	250,263.00	250,263.00	250,263.00	250,263.00	250,263.00	250,263.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En Privada De Treinta Y Seis Entre Ave V Guerrero Y Ave V Carranza - 117980	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	117980	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	223,023.63	223,023.63	223,023.63	223,023.63	223,023.63	223,023.63	223,023.63	223,023.63	Servicios	Terminado	Validado avances			
CHH17170300912909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Línea De Distribución Eléctrica Ejido Polvorillas Primer Etapa Municipio De Ojinaga - 118033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	118033	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Polvorillas	1,417,564.00	1,417,564.00	1,417,564.00	1,417,564.00	1,417,564.00	1,417,564.00	1,417,564.00	1,417,564.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Priv De Matamoros Entre Calle Treinta Y Ocho Y Calle Cuarenta - 118004	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	118004	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	157,477.55	157,477.55	157,477.55	157,477.55	157,477.55	157,477.55	157,477.55	157,477.55	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Distribución Eléctrica En Calle Treinta Y Ocho De Ave V Guerrero Y Ave Guerrero - 117940	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	117940	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	260,996.75	260,996.75	260,996.75	260,996.75	260,996.75	260,996.75	260,996.75	260,996.75	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Distribución Eléctrica Calle Treinta Y Seis De Ave V Guerrero A Ave V Carranza Ojinaga Chihuahua - 117794	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	117794	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	214,199.23	214,199.23	214,199.23	214,199.23	214,199.23	214,199.23	214,199.23	214,199.23	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Cuarenta De Ave Mina A Ave Reforma - 117916	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	117916	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	Obra	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH17170400984937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ejido Toribio Ortega Municipio De Ojinaga - 117717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIJNAGA	117717	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Ejido Toribio Ortega (Kilómetro Cinco)	98,148.37	98,148.37	98,148.37	98,148.37	98,148.37	98,148.37	98,148.37	98,148.37	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ave Degollado Entre Calle Octava Y Calle Sexta - 117703	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIJNAGA	117703	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	59,274.17	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Distribucion Eléctrica De Avenida Colon De Calle Veintidos A Calle Veinticuatro - 117930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIJNAGA	117930	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	173,053.21	173,053.21	173,053.21	173,053.21	173,053.21	173,053.21	173,053.21	173,053.21	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica Calle Treinta Y Cuatro Y Ave V Guerrero - 117888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIJNAGA	117888	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	39,127.82	39,127.82	39,127.82	39,127.82	39,127.82	39,127.82	39,127.82	39,127.82	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Distribución Eléctrica En Calle Coronada De Conchos Ejido Cañada Ancha Municipio De Ojinaga - 117755	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIJNAGA	117755	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	340,481.31	340,481.31	340,481.31	340,481.31	340,481.31	340,481.31	340,481.31	340,481.31	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00170400979074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Distribucion Eléctrica Prolongación Calle Segunda Col Cañada Ancha Ojinaga Chih - 117789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIJNAGA	117789	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	201,152.67	201,152.67	201,152.67	201,152.67	201,152.67	201,152.67	201,152.67	201,152.67	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repartición De Tinacos Barranco Blanco Etapa - 235610	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	235610	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Barranco Blanco	110,240.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repartición De Tinacos Barranco Blanco Segunda Etapa - 318129	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	318129	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Barranco Blanco	114,480.00	114,480.00	114,480.00	114,480.00	114,480.00	114,480.00	114,480.00	114,480.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Entrega De Tinacos En La Localidad De El Molino - 255014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	255014	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	El Molino	161,120.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repartición De Tinacos En Salón De Actos Primera Etapa - 287014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	287014	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repartición De Tinacos En Santa Rita Segunda Etapa - 304942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	MUNICIPIO DE ROSALES	304942	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repartición De Tinacos En El Molino Segunda Etapa - 263490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	263490	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	El Molino	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repartición De Tinacos Primer Etapa Santa Rita - 304762	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	304762	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances			
CHH00170400984972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Galería Filtrante En La Localidad De San Francisco De Conchos - 253249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Francisco de Conchos	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	253249	Otros	1.00	1.00	100.00	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	620,097.48	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH00170300915641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacio Físico - 95917	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	San Francisco del Oro	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95917	Otros	1.00	1.00	100.00	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH190101511502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OSCAR MARES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ahumada	ICHFE	C-CIEN-08DIN2068T-1-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Ahumada		900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.62	863,999.62	848,695.15	848,695.15	Obra	MC-1917014-15-14-28					
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN SERDAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aquiles Serdán	ICHFE	C-CIEN-08DIN0370R-5-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Aquiles Serdán		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aquiles Serdán	ICHFE	C-CIEN-08DIN2238X-6-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	1,075,231.87	987,676.32	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TARAHUMARA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	ICHFE	C-CIEN-08DIN06G1D-11-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.46	Ascensión		900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Bachiviva	ICHFE	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	99.28	Bachiviva		960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,956.06	918,956.06	462,532.15	462,532.15	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. CONSTITUCION MEXICANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Bachiviva	ICHFE	C-CIEN-08DES0076Y-14-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Bachiviva		720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,565.78	690,565.78	448,273.31	448,273.31	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHFE	C-CIEN-08BP00306F-18-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Balleza		640,000.00	640,000.00	640,000.00	235,208.20	235,208.20	235,208.20	183,146.28	En Ejecución	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHIFE	C-CIEN-0805T0023I-21-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	50.30	Balleza		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO BALLEZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHIFE	C-CIEN-08EP0959N-20-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Balleza		800,000.00	800,000.00	800,000.00	584,658.35	584,658.35	330,490.18	330,490.18	Administración directa		70180				
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHIFE	C-CIEN-08DIN080I-15-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	57.48	Balleza		900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	351,216.53	351,216.53	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHIFE	C-CIEN-08DP0262Z-17-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	81.84	Balleza		720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GABRIEL TEPORACA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHIFE	C-CIEN-08DP0411Q-19-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Balleza		960,000.00	852,199.68	852,199.68	852,199.68	852,199.68	852,199.68	852,199.68	Terminado	Validado avances					
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Bocoyna	ICHIFE	C-CIEN-08DP0655M-30-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Bocoyna		720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	668,692.36	668,692.36	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SERTOMA NO. 2166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Cuauhtémoc	ICHIFE	C-CIEN-08EP0462Z-92-2017	Metros Cuadrados	100.00	100.00	41.89	Cuauhtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.05	382,614.05	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SEGISMUNDO FREUD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Delicias	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0633I-97-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Delicias		800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,246.33	763,246.33	755,241.88	755,241.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN NEWBERRY	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Delicias	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0529Z-95-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Delicias		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	553,730.99	553,730.99	542,830.52	542,830.52	Obra	PMB-PEH-01-2019-1					
CHH190101511054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gómez Farías	ICHIFE	C-CIEN-08DIN084X-108-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Gómez Farías		640,000.00	640,000.00	640,000.00	608,775.54	608,775.54	588,333.90	588,333.90	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gómez Farías	ICHIFE	C-CIEN-08DES005Q-107-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.10	Gómez Farías		960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MELCHOR OCAMPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guerrero	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Guerrero		800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. VICENTE GUERRERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guerrero	ICHIFE	C-CIEN-08DP0389H-119-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Guerrero		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,931.23	955,931.23	948,039.72	948,039.72	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guerrero	ICHIFE	C-CIEN-08DP0376D-123-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	Administración directa	58461					
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIANO SALAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guerrero	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0682T-116-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. 21 DE MARZO 2126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Hidalgo del Parral	ICHIFE	C-CIEN-08EP0223K-132-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	91.64	Hidalgo del Parral		800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,714.98	685,714.98	670,057.19	670,057.19	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Janos	ICHIFE	C-CIEN-08EP0248F-145-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Janos	ICHIFE	C-CIEN-08EP0567R-144-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	Obra	26500934					
CHH190101511143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PRAXEDIS G. GUERRERO 2741	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Janos	ICHIFE	C-CIEN-08EP0803D-147-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Janos		640,000.00	602,369.25	602,369.25	602,369.25	602,369.25	602,369.25	602,369.25	Terminado	Validado avances					
CHH1717040104587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	3707461	Metros Cuadrados	1.00	648.00	100.00	Juárez		5,969,471.73	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	En Ejecución	Validado avances				
CHH1717040104586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 97	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	3707460	Metros Cuadrados	1.00	881.28	100.00	Juárez		8,559,643.11	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	Terminado	Validado avances					
CHH1617030096590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mario Moreno Cantinflas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0903N-317-2017	Metros Cuadrados	1.00	1.00	96.00	Madera		900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	En Ejecución	Validado avances					
CHH16170300965616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Crescencio Macias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0900V-320-2017	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	749,456.92	749,456.92	743,056.32	743,056.32	En Ejecución	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0095C-318-2017	Metros Cuadrados	1.00	1.00	96.00	Madera		900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	En Ejecución	Validado avances					
CHH16170300965699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0402T-322-2017	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Madera		800,000.00	752,744.70	752,744.70	752,744.70	752,744.70	752,744.70	752,744.70	Terminado	Validado avances					
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COBACH 18	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Nuevo Casas Grandes	ICHIFE	C-CIEN-08E00039H-268-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Nuevo Casas Grandes		424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Rosales	ICHIFE	C-CIEN-08DIN034N-224-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	75.87	Rosales		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	858,774.90	858,774.90	734,711.66	734,711.66	Obra	035-2019-ICAS-AG-E48-APAU					
CHH190101511214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. OCTAVIO PAZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Rosario	ICHIFE	C-CIEN-08E00070D-226-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	92.95	Rosario		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,490.91	952,490.91	758,501.22	758,501.22	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. IGNACIO ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	San Francisco de Conchos	ICHIFE	C-CIEN-08DIN048P-228-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	San Francisco de Conchos		800,000.00	642,367.36	642,367.36	642,367.36	642,367.36	642,367.36	642,367.36	Terminado	Validado avances					
CHH190101511345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO LUNA ARROYO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	San Francisco del Oro	ICHIFE	C-CIEN-08DIN093E-232-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	San Francisco del Oro		900,000.00	826,966.83	826,966.83	826,966.83	826,966.83	826,966.83	826,966.83	Terminado	Validado avances					
CHH190101511395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0932I-247-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	700,036.38	700,036.38	685,083.69	685,083.69	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO GABLONDO SOLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DIN990Z-253-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE MARIA MARI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DIN028Y-250-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	718,140.67	718,140.67	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DIN039N-248-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,162.77	859,162.77	841,322.98	841,322.98	Obra	024-2019-ICAS-LO-E26-APARURAL					
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DIN070L-249-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	90.00	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	820,652.93	820,652.93	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM.ABRAHAM GONZALEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DPRO03H-254-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Sauccillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,141.75	1,149,141.75	1,045,417.60	1,045,417.60	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. DIEGO RIVERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	C-CIEN-08DIN0521G-246-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Sauccillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Aquiles Serdán		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Bachiniva		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Carichi		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Cuauhtémoc		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guachochi		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 09 Alzacaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Guerrero		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Juárez		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO						
CHH1770401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Juárez		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH1770401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Juárez		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances						
CHH1770401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Namiquipa		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH1770401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 22 Nonava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Nonava		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH1770401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 25 Congregación Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Rosales		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH1770401045339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente	Otros Programas de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2101461	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Delicias		458,152.03	455,110.49	455,110.49	455,110.49	455,110.49	455,110.49	455,110.49		Terminado	Validado avances						
CHH1770401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-01-2017-P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Gobierno de la Entidad		34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	48,940,737.05	47,533,845.02	47,533,845.02	47,533,845.02	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH17180101066269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	88.00	Chihuahua		17,500,000.00	11,772,412.02	11,772,412.02	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Chihuahua	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR		Equipamiento	1.00	1.00	-	Chihuahua	Chihuahua	4,697,308.18	5,664,241.06	5,664,241.06	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances						
CHH1770300969112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En La Ciudad De Chihuahua, Chih.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1909116	Metros Cuadrados	1.00	1,255.63	100.00	Chihuahua	Chihuahua	2,395,700.00	861,393.98	861,393.98	861,393.98	861,393.98	861,393.98	861,393.98	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Chihuahua	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96		En Ejecución	Validado avances						
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Chihuahua	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96		En Ejecución	Validado avances						
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Chihuahua	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96		Obra	OP19-118/LPFISE-1						
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Juárez	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96		En Ejecución	Validado avances						
CHH00180101071558	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Pavimentación De 1,100 Km Del Camino De Cerro Prieto / 2016-03-11-01	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Ascensión	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-11-01	Otros	1.00	1.00	-	Ascensión		1,266,499.00	1,266,499.00	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances						
CHH190301569037	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Rehabilitación integral de 12,958 metros cuadrados del parque deportivo Revolución en Santa Rosalía de Camargo, municipio de Camargo, Chihuahua.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Camargo	Municipio	429-2018	Metros Cuadrados	12,958.00	12,958.00	100.00	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	3,790,500.00	3,790,500.00	3,196,940.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,196,940.00	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH00180101070811	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción Del Puente Guamuichil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Gobierno de la Entidad	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0441	Otros	1.00	306.00	100.00	Gobierno de la Entidad		18,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	Obra	En Ejecución	Validado avances						
CHH00180101070049	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 11 + 000. En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusuhuirachi De Una Longitud De 11.5 Km. / 2017-03-26-0443	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Gobierno de la Entidad	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-26-0443	Otros	1.00	80,500.00	-	Gobierno de la Entidad		12,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH00180101070820	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Camino Temoris-Chinipas Tramo Km 0+000 Al Km 3+000 / 2016-03-26-05	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Gobierno de la Entidad	INSTITUCION_EJECUTORA	2016-03-26-05	Otros	1.00	1.00	-	Gobierno de la Entidad		14,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances					
CHH00180101070683	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 717.77 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Tepocheque Del Barrio Ubr De La Localidad De Temoris Del Municipio De Guazapares / 2017-03-12-0431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Guazapares	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-12-0431	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares		783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	783,328.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH00180101071143	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 1,657.61 M2 De Pavimento Hidráulico En El Periférico Luis Donaldo Colosio Del Barrio Lalo Muela De La Localidad De Temoris Del Municipio De Guazapares / 2017-03-12-0429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Guazapares	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-12-0429	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares		1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	1,704,590.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH00180101070684	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 1,949.73 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Valenzuela Del Barrio Licha Cruz De La Localidad De Temoris Del Municipio De Guazapares / 2017-03-12-0430	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Guazapares	INSTITUCION_EJECUTORA	2017-03-12-0430	Otros	1.00	1.00	100.00	Guazapares		2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	2,086,207.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190301570403	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Acondicionamiento de 994 m2 de parque público ubicado en la calle Lucero esquina con Juan de Bolonia, a partir de construcción de área infantil, equipamiento fijo y mejora del alumbrado público en Parajes del Sol, en la cabecera municipal de Juárez, Chihuahua.	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Juárez	Municipio de Juárez	1814161	Metros Cuadrados	994.00	994.00	96.03	Juárez	Juárez	2,379,469.00	2,377,599.51	1,427,681.00	2,377,599.51	1,427,681.00	1,427,681.00	1,427,681.00	Obra	En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO						
CHH18180201136008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De Campo De Beisbol, En Guazapares, Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Guazapares	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Guazapares		2,000,000.00	1,346,140.51	1,346,140.51	1,346,140.51	1,346,140.51	1,346,140.51	1,346,140.51	1,346,140.51	Administración directa	En Ejecución	Validado avances					
CHH18180101072070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Domo En Escuela Primaria De La Localidad La Cieneguilla, En Huejotlán, Chihuahua /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Huejotlán	MUN	1480	Metros Cuadrados	1.00	-	-	Huejotlán		1,000,000.00	989,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado		CANCELACIÓN VALIDADA					
CHH180401490143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN OJINAGA, CHIHUAHUA // (ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 8A DE BLVD CAMARGO A LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN OJINAGA, CHIHUAHUA)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8972737	Luminaria	90.00	90.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	4,000,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH18180101071690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Ojinaga, Chihuahua // (CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y BANQUETAS DE LA CALLE 8A DEL BLVD IGNACIO CAMARGO A AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN OJINAGA, CHIHUAHUA) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Ojinaga	MUN	177	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Ojinaga		3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH18180201138370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construccion De Andenes Y Banquetas De La Calle Octava Del Blvd Ignacio Camargo A La Ave Miguel Hidalgo En Ojinaga Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25200609	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH180401490142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN OJINAGA, CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y BANQUETAS DE LA CALLE 8A DEL BLVD IGNACIO CAMARGO A AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN OJINAGA, CHIHUAHUA)	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8884212	Metros Cuadrados	10,022.00	10,022.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH00180101072490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Juárez) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Valle de Zaragoza	EST	1240	Otros	1.00	-	-	Valle de Zaragoza		4,793,199.00	4,793,199.00	-	-	-	-	-	-	Suspendido		Suspensión validada					
CHH18180101077324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De La Calle Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Valle de Zaragoza	obras publicas municipales	1209721	Otros	1.00	-	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	4,793,199.00	4,740,473.81	-	-	-	-	-	-	Suspendido		Suspensión validada					
CHH18180101077321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Remo-Delación Del Estadio Hector Espino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Valle de Zaragoza	obras publicas municipales	1208945	Otros	1.00	-	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	2,000,000.00	1,978,000.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Suspendido	Suspensión validada					
CHH18180101057720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	5942	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	753,160.00	10.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances					
CHH18180101057727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Jesus Acosta - 518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	518	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	782,076.54	-	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH18180101057722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Terminacion De Cuarto De Baño Otilio Amezcuita - 851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	851	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	60,147.86	-	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH18180101057734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	529	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	606,978.44	-	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH18180201087281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto De Baño Macedonio Solís - 850	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	850	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	83,143.64	-	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH18180101057717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techumbre Metalica En Jardin De Niños Comunitario - 665	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	665	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Los Leones	101,600.00	-	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH18180101057697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	687	Piezas	1.00	1.00	100.00	Aldama	Chorreras	71,045.86	-	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH18180101057740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mercurio - 415	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	415	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	625,418.18	-	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH18180101057726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Terminacion De Cuarto De Baño Nancy Rodriguez - 812	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	812	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	92,333.12	-	46,166.56	46,166.56	46,166.56	46,166.56	46,166.56	46,166.56	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH180401434343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CUARTO CON JOSÉ - 339568	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339568	Vivienda	1.00	5.00	20.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	87,977.28	-	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	Administración directa	En Ejecución	Validado avances					
CHH180401434333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CUARTO CON ELISA - 339538	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339538	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	96,152.80	2.40	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64	Administración directa	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301299779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	BAÑO PARA ROSA CHAVEZ - 123249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123249	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH180301299876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	BAÑO PARA DANIEL SAENZ BARRERA - 129759	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	129759	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Rafael	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH180301311849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 193079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	193079	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Rancho de Mendoza	290,112.80	-	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH180301299780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	BAÑO PARA RAMIRO RUIZ - 123344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123344	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ruiz de Ancones	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH180301308523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON EMILIANO - 179209	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179209	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Los Veranos	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301308540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON JUAN GONZALEZ - 179321	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179321	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Boquilla	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON DANIEL - 186906	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186906	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Santiago	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARTIN - 186928	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186928	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Santiago	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAFAELA - 186963	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186963	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARIA ASUNCION - 187022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187022	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON GUADALUPE - 187042	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187042	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BLANCA ESTELA - 187070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187070	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON PABLO - 187074	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187074	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Boca del Rio	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401458788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DORMITORIO A JOSE MORALES - 403265	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403265	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San José del Sitio	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH180401458811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DORMITORIO A LUCY - 403290	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403290	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301299777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	BAÑO PARA MANUEL BALDERRAMA - 123173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123173	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301308550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON MARISELA CHALACA - 179389	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179389	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Torreón	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON HERMINIA - 187066	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187066	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401433858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 336138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336138	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	Satevó	Los Alamitos	36,247.78	-	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON FRANCISCO PORVENIR - 339596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339596	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Porvenir (Colonia Agrícola)	81,716.30	-	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401458763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DORMITORIO A RAFAEL BALDERRAMA - 403240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403240	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401458854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE POZO - 403338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403338	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Tule	67,419.20	-	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAMON - 186934	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186934	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Santiago	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON NICOLAS - 187011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187011	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401433872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE POZO - 336234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336234	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Palomar	81,028.80	-	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON IDEL - 339546	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339546	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	88,284.20	-	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON FELIPE - 340044	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340044	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	84,286.46	-	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	Administración directa	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO			DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH18040143409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON FRANCISCO SATEVO - 340080	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340080	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	91,223.74	-	45,611.87	45,611.87	45,611.87	45,611.87	45,611.87	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH18040143419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON FLORA SAN PEDRO - 340230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340230	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Zanja (Rio San Pedro)	84,491.72	-	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH18040143431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON LAURA CECILA - 340328	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340328	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San José del Sitio	69,365.70	-	34,682.85	34,682.85	34,682.85	34,682.85	34,682.85	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301299649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	BAÑO PARA MANUEL SIGALA - 115860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115860	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON EMILIA - 186950	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186950	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Santiago	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BALVINO - 187081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187081	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Onofre	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301311831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 192998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	192998	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Babonoyaba	711,584.48	-	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH180401433900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	BAÑO CON ALICIA TORRES - 336429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336429	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Chamizal	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON CONCEPCION - 340243	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340243	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Juan Bautista	71,394.38	-	35,697.19	35,697.19	35,697.19	35,697.19	35,697.19	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301299904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	BAÑO PARA PAULLINO CHALACA - 131470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	131470	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Boca del Rio	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LORENA - 186893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186893	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301309996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LINA - 187000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187000	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ojo de Agua	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON ROSENA - 339936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339936	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	82,855.96	-	41,427.98	41,427.98	41,427.98	41,427.98	41,427.98	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401458674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BAÑO A IMELDA QUINTANA - 403129	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403129	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Ejido el Torredón (Rancho el Torredón)	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401458714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BAÑO A FAVIAN MENDOZA - 403182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403182	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Los Veranos	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301299919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	BAÑO PARA LUCAS VILLALVA - 132191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132191	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Rancho Molina	90,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301308600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON PRISILA - 179699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179699	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180301310017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON ESTHER BERTHA - 187088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187088	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	Rancho Rio San Pedro	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON RAMON BABONIYABA - 339618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339618	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Babonoyaba	78,129.84	-	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON HILDA - 340148	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340148	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Los Veranos	70,823.72	-	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON DOLORES - 340225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340225	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	81,834.52	-	40,917.26	40,917.26	40,917.26	40,917.26	40,917.26	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON CRISTINA - 340257	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340257	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Esperanza	80,204.04	-	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH180401434428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CUARTO CON ESPERANZA - 340305	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340305	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Tule	71,184.10	-	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	Administración directa	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401458727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BAÑO A VIEQUEN - 403199	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403199	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	534	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	330,657.96	165,328.98	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101057721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Maclovio Herrera - 562	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	562	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	868,269.62	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	433	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	333,131.70	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto De Baño Martin Garcia - 832	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	832	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	83,143.64	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	5900	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	438,703.36	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 694	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	694	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	75,013.50	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Habilitacion De Cuarto De Baño Heriberto Martinez - 27676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	27676	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	55,138.10	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminacion De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	815	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	73,428.76	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	506	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	183,959.70	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH18180101057736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamá - 461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	461	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	797,319.66	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto De Baño Maria Reyes - 819	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	819	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	99,833.92	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre Metalica En El Jardín De Niños Tierra Y Libertad - 648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	648	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	288,300.60	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminacion De Cuarto De Baño María Della Vargas - 27711	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	27711	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	72,127.68	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Martín Lopez - 471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	471	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	783,530.44	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme Para Yuri Anayeli Campa Prieto - 40793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	40793	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	6,249.90	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180101057724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	825	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	83,143.64	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201087278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Barda Perimetral Preparatoria Martires De Aldama - 27687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aldama	MUNICIPIO DE ALDAMA	27687	Otros	1.00	1.00	100.00	Aldama	Juan Aldama	1,022,977.28	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH00180201087287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Equipo De Computo - 95290	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Aquiles Serdán	MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	95290	Equipamiento	1.00	1.00	-	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	41,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301324225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS Y CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FEDERAL ARNULFO ALVILLAR - 247179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	247179	Metros lineales	200.00	159.80	100.00	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH180301324184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 247024	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	247024	Metros Cuadrados	740.00	690.00	100.00	Ascensión	Ascensión	150,000.00	147,155.93	147,155.93	147,155.93	147,155.93	147,155.93	147,155.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH180301314520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 210201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	210201	Vivienda	30.00	19.00	100.00	Ascensión	Ascensión	1,342,209.45	1,342,209.45	1,342,209.45	1,342,209.45	1,342,209.45	1,342,209.45	1,342,209.45	Administración directa	En Ejecución	Validado avances				
CHH180301303599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL EMILIANO ZAPATA FORD - 155643	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASCENSION	155643	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Ascensión	Ascensión	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO						
CHH00180201091072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Praxedis G. Guerrero	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAKEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	33295	Otros	1.00	1.00		Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	433,273.42	433,273.42	433,273.42							En Ejecución	Validado avances					
CHH18040149831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BIODIGESTOR - 211122	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Riva Palacio	PRESIDENCIA MUNICIPAL	211122	Otros	1.00	1.00	100.00	Riva Palacio	San Andrés	221,814.86	221,814.86	221,814.86	221,814.86	221,814.86	221,814.86	221,814.86	221,814.86	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH18040149833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS - 211185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Riva Palacio	PRESIDENCIA MUNICIPAL	211185	Metros lineales	161.45	161.45	100.00	Riva Palacio	San Andrés	117,804.25	117,804.25	117,804.25	117,804.25	117,804.25	117,804.25	117,804.25	117,804.25	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH180401434672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SANTA RITA - 342094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	342094	Vivienda	4.00	4.00	100.00	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	270,000.00	269,809.98	269,808.08	269,808.08	269,808.08	269,808.08	269,808.08	269,808.08	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301310746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARTICION DE TINACOS BARRANCO BLANCO TERCERA ETAPA - 189707	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ROSALES	189707	Piezas	16.00	16.00	100.00	Rosales	Barranco Blanco	30,096.00	30,096.00	30,096.00	30,096.00	30,096.00	30,096.00	30,096.00	30,096.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301317761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS EL MOLINO - 221848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	OBRAS PUBLICAS	221848	Otros	9.00	9.00	100.00	Rosales	Ninguno	16,929.00	16,929.00	16,929.00	16,929.00	16,929.00	16,929.00	16,929.00	16,929.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS SAN SILVESTRE - 192723	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192723	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	San Pedro de Conchos	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS ROSALES - 192859	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192859	Otros	25.00	25.00	100.00	Rosales	Santa Cruz de Rosales	40,025.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS SAN MIGUEL - 192648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192648	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	San Miguel	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS LA GARITA - 192773	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192773	Otros	2.00	2.00	100.00	Rosales	La Garita	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS SAN VALENTIN - 192894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192894	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	San Valentín	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS SANTA RITA - 192927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192927	Otros	7.00	7.00	100.00	Rosales	Santa Rita	13,167.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS EX HACIENDA - 192789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192789	Otros	2.00	2.00	100.00	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301320342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARTICION DE TINACOS KM NOVENTA Y NUEVE TERCER ETAPA - 230103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	230103	Piezas	2.00	2.00	100.00	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS ORINDA LOMA LINDA - 192821	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192821	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Loma Linda	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301311795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS AGUA NUEVA - 192875	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	192875	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Agua Nueva	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH180301318380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA REPARTICIÓN DE TINACOS SALON DE ACTOS - 224183	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	OBRAS PUBLICAS	224183	Otros	2.00	2.00	100.00	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances					
CHH00180201091080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Galería Filtrante En La Localidad De Amparaneño Cen El Municipio De San Francisco De Conchos - 71375	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Francisco de Conchos	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	71375	Metros Cuadrados	1.00	100.00	100.00	San Francisco de Conchos	El Amparaneño (El Amparaneño)	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	590,783.69	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH180301312047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y EMISOR SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 193938	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Santa Bárbara	GOBIERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	193938	Metros lineales	1,120.83	1,120.83	80.30	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.80	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH180401433883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE POZO - 336276	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336276	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Antonio de los Chacón	85,173.00	28,391.00	23,391.00	23,391.00	23,391.00	23,391.00	23,391.00	23,391.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances					
CHH18180201091030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Baño Para Rosa Isela - 115935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115935	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Los Pinos (Los Ruiz)	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180201091032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Baño Para Manuel Vazquez - 129593	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	129593	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Boca del Rio	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH180401479669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELCTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE - 416814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	416814	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	San José del Sitio	641,841.12	195,920.56	199,920.56	199,920.56	199,920.56	199,920.56	199,920.56	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH18180201089258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Baño Para Zulema Barrera - 122083	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122083	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Chamizal	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH18180201091031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Baño Para Manuel Alvidrez - 132103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132103	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Carmona	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH180401458699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANO A ALICIA GAITAN - 403165	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403165	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Boca del Rio	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Casas Grandes	ICHIFE	C-CIEN-08OPROS352-59-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	Casas Grandes		1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34		En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Casas Grandes	ICHIFE	C-CIEN-08OPROS352-59-2018	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	Casas Grandes		1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	Obra	MC-1917014-15-14-26					
CHH180401500252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PAQUIME	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Casas Grandes	ICHIFE	1300344	Otros	1.00	1.00	100.00	Casas Grandes	Casas Grandes	11,401,172.53	5,909,972.81	5,909,972.81	5,909,972.81	5,909,972.81	5,909,972.81	5,909,972.81	Terminado	Validado avances					
CHH180301393471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	1909487	Otros	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	1,525,314.11	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	Terminado	Validado avances					
CHH180401500505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AJOSE MARIA MERCADO 2141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	1909503	Otros	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Sandibil San Marcos (Santa Rosa)	2,941,720.43	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	Terminado	Validado avances				
CHH180401498645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 2006	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	1909515	Otros	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Los Pinos	57,423.36	44,078.58	44,078.58	44,078.58	44,078.58	44,078.58	44,078.58	44,078.58	Terminado	Validado avances				
CHH180401500311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	1909518	Otros	1.00	1.00	100.00	Chihuahua		613,115.59	517,773.35	517,773.35	517,773.35	517,773.35	517,773.35	517,773.35	Terminado	Validado avances					
CHH180301391468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	1909446	Metros Cuadrados	50.58	50.58	100.00	Chihuahua	Chihuahua	566,640.52	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80	Terminado	Validado avances				
CHH180401500403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NUEVA CREACION CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707794	Metros Cuadrados	354.06	162.30	100.00	Juárez	Juárez	4,183,045.12	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	En Ejecución	Validado avances				
CHH180401500314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TEC. 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707792	Metros Cuadrados	313.62	193.40	100.00	Juárez	Juárez	3,926,330.03	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	En Ejecución	Validado avances				
CHH180301393595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	4000429	Otros	1.00	1.00	100.00	Madera	Madera	1,913,800.42	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	Terminado	Validado avances				
CHH180301393582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	ICHIFE	4000428	Otros	1.00	1.00	100.00	Madera		1,208,045.55	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31	Terminado	Validado avances				
CHH180301388475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Chihuahua	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	En Ejecución	Validado avances				
CHH180301388496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Chihuahua	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Equipamiento	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	En Ejecución	Validado avances				
CHH180401434340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CUARTO CON MARIA - 339551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	339551	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	85,117.74	-	42,558.47	42,558.47	42,558.47	42,558.47	42,558.47	42,558.47	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH18180201142583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Hidalgo del Parral	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-FORTASEG-02	Lote	1.00	1.00	100.00	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHH00180201138416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	9-Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARUFE)	Pavimentación De 5.39 Kilometros A Base De Riego De Sello En El Camino Ojinaga -El Mulato Tramo El Cañoncito -Loma De Juarez Municipio De Ojinaga Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidad:	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	25200615	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	El Mulato	4,163,994.00	4,163,994.00	4,163,994.00	4,163,994.00	4,163,994.00	4,163,994.00	4,163,994.00	4,163,994.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201562403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	20200632 PROLONGACION DE 924.6 MTS DE MISOR CON TUBERIA DE PVC DE 8	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Aldama	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20200632	Lote	1.00	1.00	100.00	Aldama	Placer De Guadalupe	1,878,134.00	1,874,236.00	1,874,236.00	1,874,235.94	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	Obra	En Ejecución	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO	
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH190201561858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Allende	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20300302	Metros lineales	8,477.00	8,832.98	100.00	Allende	Valle De Ignacio Allende	4,956,130.00	3,681,396.08	3,681,396.08	3,681,396.08	3,681,396.08	3,681,396.08	3,681,396.08	3,681,396.08	3,681,396.08	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190301571107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	20901208 REHABILITACION DEL SISTEMA DE GALERIAS FILTRANTES DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN REHABILITACION DEL CARGAMO DE BOMBEO EN CAPTACION, COLOCACION DE FILTROS Y LLAMADAS (SUMINISTRO E INSTALACION DE 794.68 MT DE TUBO ANGER DE 6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Bocoyna	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20901208	Metros lineales	795.00	300.00	100.00	Bocoyna	Creel	857,842.00	857,842.00	857,842.00	857,842.00	773,058.51	773,058.51	773,058.51	773,058.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201562419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	20901185 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.7	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Bocoyna	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		Lote	1.00	1.00	100.00	Bocoyna	Siaguichi	3,803,653.00	3,799,680.00	3,799,680.00	3,799,679.57	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201562436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21100926 PROLONGACION DE 1,004.20 METROS DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO CON CAPACIDAD DE 1.93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Camargo	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		Lote	1.00	1.00	100.00	Camargo	Maravillas	2,962,492.00	2,947,496.00	2,947,496.00	2,947,495.71	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201561964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21100929 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL TECUAN.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Camargo	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21100929	Lote	1.00	1.00	100.00	Camargo	El Tecuán	5,203,938.00	5,073,781.00	5,073,781.00	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190301571149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21909771 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,481.96 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chihuahua	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21909771	Metros lineales	2,482.00	3,646.65	100.00	Chihuahua	Chihuahua	3,731,609.00	3,731,609.00	3,059,298.00	3,059,297.62	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201562639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26801902	Lote	1.00	1.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	990,036.00	970,995.71	970,995.71	970,995.71	970,995.71	970,995.71	970,995.71	970,995.71	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	
CHH190201562483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21500202 PROLONGACION DE EMISOR DE 1,346.9 CON TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Coyame del Sotol	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21500202	Lote	1.00	1.00	100.00	Coyame del Sotol	San Pedro	2,221,266.00	2,211,282.00	2,211,282.00	2,211,281.27	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201562493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	22500269 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 18 LPS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gómez Farias	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22500269	Lote	1.00	1.00	100.00	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	6,900,000.00	6,898,299.00	6,898,299.00	6,898,298.28	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190301571369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN ROJACHOQUE.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guachochi	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22701486	Lote	1.00	1.00	100.00	Guachochi	Rojachique	2,611,302.00	2,611,302.00	2,583,692.59	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190401694191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN BATALLAPA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guadalupe y Calvo	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22901331	Lote	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	Batallapa	2,405,577.15	3,418,430.00	2,405,577.15	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190401694254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSE DEL RINCÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guadalupe y Calvo	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22901332	Lote	1.00	1.00	100.00	Guadalupe y Calvo	San José Del Rincón	2,578,622.92	3,134,654.00	2,578,622.92	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201562555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23100869 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.7 LPS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guerrero	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23100869	Lote	1.00	1.00	100.00	Guerrero	Páramo De Morelos	2,032,328.00	2,028,330.00	2,028,330.00	2,028,329.39	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201561909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANARILLADO EN LA COL. SAN RAFAEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Guerrero	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23100871	Lote	235.00	200.00	100.00	Guerrero	Vicente Guerrero	6,869,660.00	6,261,073.00	6,261,073.00	6,261,072.26	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190301571058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23300167 CONSTRUCCION DE RED DE ATARIEAS DE AL SEGUNDA ETAPA DE LA PTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES, CON CAPACIDAD DE 0.7 LPS CONSISTENTE EN LA CONST DE LAGUNA FACULTATIVA PRETRATAMIENTO, TANQUE DE SEDIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Huejotitán	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23300167	Lote	1.00	1.00	100.00	Huejotitán	Huejotitán	1,480,000.00	1,480,000.00	1,477,224.80	1,477,224.43	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201561911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL SAUZAL NUEVO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		Metros lineales	5,557.00	5,006.00	100.00	Juárez	Juárez	3,616,059.00	3,611,380.00	3,611,380.00	3,611,379.26	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO			DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH190401585073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MELQUIADES CHACÓN - 142174	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	142174	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Nicolás De La Joya (Ejido)	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401585080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA KARINA MENDOZA - 142239	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	142239	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Antonio De Los Chacón	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401595111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MARIA FLORES - 208270	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	208270	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Boca Del Rio	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401585196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA ALMA ISELA SIGALA - 144034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144034	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San José De Hernández	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401583102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA NANCY GONZALEZ - 121312	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121312	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Juan (Colonia Calles)	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401583109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA REYES CHAVEZ - 121336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121336	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Tule	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401585189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MOISES QUINTANA - 143966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	143966	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Joya	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401582422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA MARIA TORRES - 107630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	107630	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Antonio De Los Chacón	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401595962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA TERESA PRIETO - 214033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	214033	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Tule	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401658333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE - 268351	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	268351	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	Satevó	Carmona	129,311.60	-	64,655.80	64,655.80	64,655.80	64,655.80	64,655.80	64,655.80	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401595118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MARISOL - 208319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	208319	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	La Esperanza	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401583095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA CASRULO TARANGO - 121296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121296	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San José De Hernández	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401583111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA GUADALUPE SAENZ - 121361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121361	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Rafael	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401585069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA PATRICIA BORJANDA - 142100	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	142100	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Babonoyaba	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401595099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA JASIEL - 208117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	208117	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	El Tule	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401653909	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA SONIA TARANGO - 264291	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	264291	Otros	1.00	1.00	100.00	Satevó	San Onofre	317,052.00	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401583110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA MERCEDES VAZQUEZ - 121341	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121341	Vivienda	1.00	1.00	100.00	Satevó	Boca Del Rio	110,000.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401651094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGUITA - 260556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Satevó	PRESIDENCIA MUNICIPAL	260556	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	Satevó	Babonoyaba	230,317.76	-	115,158.88	115,158.88	115,158.88	115,158.88	115,158.88	115,158.88	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE - 71152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	71152	Otros	1.00	1.00	100.00	Urique	El Metate	10,377,527.16	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190401617280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE AV 15 DE SEPTIEMBRE Y OBREGON - 179709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	179709	Metros Cuadrados	3,285.00	3,285.00	75.00	Ahumada	Miguel Ahumada	857,665.80	857,665.80	643,247.85	643,245.85	643,245.85	643,245.85	643,245.85	643,245.85	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		
CHH190401590531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA - 183271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	183271	Otros	1.00	1.00	75.00	Ahumada	Álamos De Peña	225,508.79	225,508.79	169,131.59	169,131.59	169,131.59	169,131.59	169,131.59	169,131.59	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		
CHH190401588987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ - 179981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179981	Otros	1.00	1.00	-	Ahumada	Miguel Ahumada	384,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		
CHH190401617221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHOS DE LAMINA PARA PROGRAMA ALTA MARGINACION Y POBREZA EXTREMA - 179386	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	179386	Otros	21.00	21.00	100.00	Ahumada	Miguel Ahumada	146,328.00	146,328.00	146,328.00	146,328.00	146,328.00	146,328.00	146,328.00	146,328.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190401617268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BAÑOS - 179621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179621	Otros	10.00	10.00	100.00	Ahumada	Miguel Ahumada	61,310.00	61,310.00	61,310.00	61,310.00	61,310.00	61,310.00	61,310.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH190401589884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOMO EN EXPLANADA DE EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS - 179892	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	179892	Otros	1.00	1.00	100.00	Ahumada	Villa Ahumada Y Anexas	184,280.07	184,280.07	184,280.07	184,280.07	184,280.07	184,280.07	184,280.07	184,280.07	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401589898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AL OCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 179983	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179983	Otros	384.00	384.00	100.00	Ahumada	Ninguno	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401590529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA TELESECUNDARIA EN EJIDO ALAMOS DE PEÑA - 183208	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ahumada	OBRAS PUBLICAS	183208	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	Ahumada	Álamos De Peña	84,999.37	84,999.37	84,999.37	84,999.37	84,999.37	84,999.37	84,999.37	84,999.37	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401617204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS PROGRAMA ALTA MARGINACION Y POBREZA EXTREMA - 179285	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ahumada	MUNICIPIO	179285	Vivienda	10.00	10.00	100.00	Ahumada	Miguel Ahumada	137,230.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401617255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 6X 4 PROGRAMA ALTA MARGINACION Y POBREZA EXTREMA - 179559	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ahumada	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179559	Vivienda	4.00	4.00	100.00	Ahumada	Miguel Ahumada	189,020.00	189,020.00	189,020.00	189,020.00	189,020.00	189,020.00	189,020.00	189,020.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401617324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 179966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ahumada	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	179966	Otros	350.00	350.00	100.00	Ahumada	Miguel Ahumada	783,514.80	783,514.80	783,514.80	783,514.80	783,514.80	783,514.80	783,514.80	783,514.80	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	39167	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	834,355.12	199,684.67	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	En Ejecución	Validado avances				
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	38025	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	961,456.53	240,982.92	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	39154	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	1,488,916.26	373,217.08	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 39180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	39180	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	1,489,268.40	356,863.85	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190201533085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 46986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	46986	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	100.00	Ascensión	Ascensión	356,863.85	356,863.84	356,863.84	356,863.84	356,863.84	356,863.84	356,863.84	356,863.84	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201533780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE SECTOR ORRANTIA - 47683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	47683	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	650,000.00	649,875.20	649,875.20	649,875.20	649,875.20	649,875.20	649,875.20	649,875.20	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201535504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION SECTOR OCHO EN PALOMAS - 49818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	49818	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	239,755.51	211,333.44	211,333.44	211,333.44	211,333.44	211,333.44	211,333.44	211,333.44	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401581009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SECUNDARIA TECNICA PUERTO PALOMAS - 50340	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	50340	Otros	40.00	40.00	100.00	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	361,129.28	368,108.05	368,108.05	368,108.05	368,108.05	368,108.05	368,108.05	368,108.05	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201533785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DEL SECTOR ESPARCEÑO - 47686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	47686	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	395,394.00	395,394.00	395,394.00	395,394.00	395,394.00	395,394.00	395,394.00	395,394.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401642996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 6678 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 250214	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250214	Metros Cuadrados	6,678.70	6,678.70	100.00	Ascensión	Ascensión	1,970,894.78	1,419,894.77	1,419,894.77	1,419,894.77	1,419,894.77	1,419,894.77	1,419,894.77	1,419,894.77	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201525145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR PRESIDENTES EN CABECERA MUNICIPAL ASCENSION CHIHUAHUA - 31636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31636	Otros	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	650,000.00	650,764.91	650,764.91	650,764.91	650,764.91	650,764.91	650,764.91	650,764.91	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201533057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 46955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	46955	Metros lineales	850.00	850.00	100.00	Ascensión	Ascensión	199,684.67	199,683.86	199,683.86	199,683.86	199,683.86	199,683.86	199,683.86	199,683.86	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401581003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 49144	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	49144	Vivienda	14.00	14.00	100.00	Ascensión	Ascensión	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201533791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GARTE - 47689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	47689	Piezas	1.00	1.00	100.00	Ascensión	Ascensión	211,761.25	207,664.08	207,664.08	207,664.08	207,664.08	207,664.08	207,664.08	207,664.08	Administración directa	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO						
CHH190201534177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN COLONA CASA VERDE - 48040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	48040	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Ascensión	Casa Verde	550,000.00	564,354.73	564,354.73	564,354.73	564,354.73	564,354.73	564,354.73	564,354.73	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401580821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUBIERTA TIPO DOMO EN ESCUELA VEINTE DE NOVIEMBRE EN ASCENSION CHIHUAHUA - 31779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31779	Metros Cuadrados	50.00	50.00	100.00	Ascensión	Ascensión	250,000.00	242,271.36	242,271.36	242,271.36	242,271.36	242,271.36	242,271.36	242,271.36	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401662766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEÑALITICA EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 274092	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	274092	Otros	1,000.00	1,000.00	100.00	Ascensión	Ascensión	115,000.00	115,180.97	115,180.97	115,180.97	115,180.97	115,180.97	115,180.97	115,180.97	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190201533025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 46905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	46905	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Ascensión	Ascensión	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190201533771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR ORRANTIA - 47678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	47678	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	100.00	Ascensión	Ascensión	373,217.08	373,219.23	373,219.23	373,219.23	373,219.23	373,219.23	373,219.23	373,219.23	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401580818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN DE PUERTO PALOMAS - 31689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ascensión	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31689	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	500,000.00	461,368.82	461,368.82	461,368.82	461,368.82	461,368.82	461,368.82	461,368.82	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401580997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESPARCEÑO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y EJIDO - 46854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ascensión	MUNICIPIO DE ASCENSION	46854	Metros Cuadrados	2,428.00	2,428.00	100.00	Ascensión	Ascensión	1,978,139.91	1,962,869.59	1,962,869.59	1,962,869.59	1,962,869.59	1,962,869.59	1,962,869.59	1,962,869.59	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	39190	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Bajo De Las Ratas	9,424,644.00	4,712,322.00	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ATARIÉAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	39252	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Mariano Balleza	3,594,064.00	1,797,032.00	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	Obra	En Ejecución	Validado avances					
CHH190401584464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE TINACOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 136694	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL	136694	Otros	10.00	10.00	100.00	Balleza	El Tigre (Castila Del Alto)	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401643164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CAPULIN VALLE DEL MANZANO Y EL TRIGUERO - 250410	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	250410	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Valle El Manzano	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401648452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTANA - 257221	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	257221	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Santana	4,345,255.95	4,345,255.95	4,345,255.95	4,345,255.95	4,345,255.95	4,345,255.95	4,345,255.95	4,345,255.95	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190201540883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 84663	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	84663	Celdas solares	3.00	3.00	100.00	Balleza	Los Ángeles	35,999.01	35,999.01	35,999.01	35,999.01	35,999.01	35,999.01	35,999.01	35,999.01	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401619293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA Y REJA DE TUBERIA EN ESCUELA PRIMARIA - 190192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	190192	Metros lineales	112.00	112.00	100.00	Balleza	Ejido Guazarachi	476,213.35	476,213.35	476,213.35	476,213.35	476,213.35	476,213.35	476,213.35	476,213.35	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190201540708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MIL SEICIENTOS METROS CUADRADOS EN VARIAS LOCALIDADES - 59040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	59040	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Balleza	Baquiriachi	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401600230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPULIN - 248394	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	248394	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Capulín	1,798,479.57	1,798,479.57	1,798,479.57	1,798,479.57	1,798,479.57	1,798,479.57	1,798,479.57	1,798,479.57	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401646705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS LITROS DE ASFALTO - 254652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	254652	Otros	31,200.00	31,200.00	100.00	Balleza	San Juan De Abotomilco	539,260.80	539,260.80	539,260.80	539,260.80	539,260.80	539,260.80	539,260.80	539,260.80	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401658250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA BLANCA - 268239	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	268239	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Mesa Blanca	1,200,000.61	1,200,000.61	1,200,000.61	1,200,000.61	1,200,000.61	1,200,000.61	1,200,000.61	1,200,000.61	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401619215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA Y REJA DE TUBERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 189725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	189725	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	Ejido Guazarachi	431,088.86	431,088.86	431,088.86	431,088.86	431,088.86	431,088.86	431,088.86	431,088.86	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401651202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOC DE LOS LLANTITOS - 260754	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	260754	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Balleza	Los Llantitos	111,728.48	111,728.48	111,728.48	111,728.48	111,728.48	111,728.48	111,728.48	111,728.48	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401584546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR TINACOS Y BEBEREROS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 137323	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	137323	Otros	10.00	10.00	100.00	Balleza	La Laborcita	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401600382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CAPULIN VALLE DEL MANZANO Y EL TRIGUERO - 250686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Balleza	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	250686	Otros	1.00	1.00	100.00	Balleza	El Triguero	115,554.58	115,554.58	115,554.58	115,554.58	115,554.58	115,554.58	115,554.58	115,554.58	Obra	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190401600071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LUCHA VILLA - 246490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Camargo	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	246490	Metros lineales	412.00	412.00	4.85	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401593184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (6A) MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LICON ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD)- 196622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Camargo	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CAMARGO	196622	Metros lineales	115.00	115.00	17.39	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401600068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAÚL MADERO ENTRE CALLE MANUEL I. CLOUTHER Y C FRANCISCO I MADERO - 246431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Camargo	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	246431	Metros lineales	193.00	193.00	25.91	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401597061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EXTENSIÓN DE 450 ML DE LINEA ELÉCTRICA EN SECUNDARIA EN COMUNIDAD LAS PILAS - 221797	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Camargo	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CAMARGO	221797	Otros	450.00	450.00	100.00	Camargo	Las Pilas	13,994.25	13,994.25	13,994.25	13,994.25	13,994.25	13,994.25	13,994.25	13,994.25	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401661814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES - 272877	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Camargo	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN CONJUNTO CON JCAS	272877	Otros	1.00	1.00	100.00	Camargo	Maravillas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		
CHH190401651372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE 336 METROS LINEALES EN CALLE PERLA DEL CONCHOS - 260965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Camargo	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	260965	Metros lineales	336.00	336.00	100.00	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	211,692.74	211,692.74	211,692.74	211,692.74	211,692.74	211,692.74	211,692.74	211,692.74	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401648889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EXTENSIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN COLONIA 4 MILPAS EN CALLE CHAYOTE - 257768	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Camargo	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	257768	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401662323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDAD EL TECUAN EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 273540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Camargo	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y JMAS	273540	Otros	1.00	1.00	100.00	Camargo	El Tecuán	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	79369	Otros	1.00	1.00	100.00	Carichi	Basoneachi	2,650,939.92	1,524,766.58	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	79296	Otros	1.00	1.00	100.00	Carichi	Napuchi	1,369,171.98	684,585.99	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SAUZ DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	79537	Otros	1.00	1.00	100.00	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	1,430,112.56	715,056.28	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79549	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	79549	Otros	1.00	1.00	100.00	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	948,368.79	474,184.40	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201538607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CASAS GRANDES - 55203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Casas Grandes	OBRAS PÚBLICAS	55203	Otros	100.00	10,000.00	100.00	Casas Grandes	Casas Grandes	270,000.00	1,018,936.56	1,018,936.56	1,018,936.56	1,018,936.56	1,018,936.56	1,018,936.56	1,018,936.56	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401590800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PV. VALLE DORADO, C. 76 Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID - 184985	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chihuahua	DIRECCÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	184985	Metros lineales	955.50	955.50	100.00	Chihuahua	Chihuahua	1,156,020.71	1,154,979.13	1,154,979.13	1,154,979.13	1,154,979.13	1,154,979.13	1,154,979.13	1,154,979.13	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401632363	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA BOMBE AGUAS NEGRAS EN EL LIMON - 216576	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216576	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	El Limón	5,156,807.50	2,621,622.86	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401652568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUASACHI - 262446	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	262446	Metros lineales	2,340.00	2,340.00	100.00	Chinipas	Guasachi	7,592,679.49	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401652418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO - 262256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	262256	Metros lineales	800.00	800.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	276,339.85	1,139,570.00	1,139,569.08	1,139,569.08	1,139,569.08	1,139,569.08	1,139,569.08	1,139,569.08	Administración directa	En Ejecución	Validado avances			
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CHÍNPAS - 39583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Gobierno de la Entidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNPAS	39583	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	El Limón	5,162,000.00	2,581,000.00	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190401633225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA - 216508	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216508	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Guadalupe Victoria	94,629.96	94,629.96	94,629.96	94,629.96	94,629.96	94,629.96	94,629.96	94,629.96	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401596313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA GLORIETA - 216237	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216237	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	1,417,359.21	1,417,359.21	1,417,359.21	1,417,359.21	1,417,359.21	1,417,359.21	1,417,359.21	1,417,359.21	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401596338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE EL CAREY 2DA ETAPA EN CHINIPAS - 216461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216461	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	1,314,505.36	1,314,505.36	1,314,505.36	1,314,505.36	1,314,505.36	1,314,505.36	1,314,505.36	1,314,505.36	Administración directa	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					DETALLE PROYECTO			ESTATUS		FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO							
CHH19040163256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN CHINIPAS - 216567	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216567	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	863,229.23	753,208.47	753,207.47	753,208.47	753,208.47	753,208.47	753,208.47	753,208.47	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401653792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 264146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	264146	Metros lineales	870.00	870.00	100.00	Chinipas	Santa Rosa	2,827,556.57	2,827,556.57	2,827,556.57	2,827,556.57	2,827,556.57	2,827,556.57	2,827,556.57	2,827,556.57	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401653944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRIGO DE RUSSO - 264336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	264336	Metros lineales	780.00	780.00	100.00	Chinipas	El Trigo De Russo (El Trigo)	2,559,419.79	2,559,419.79	2,559,419.79	2,559,419.79	2,559,419.79	2,559,419.79	2,559,419.79	2,559,419.79	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401654360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO DE LOS LLANITOS - 264868	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	264868	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Los Llanitos	1,043,962.98	1,043,962.98	1,043,962.98	1,043,962.98	1,043,962.98	1,043,962.98	1,043,962.98	1,043,962.98	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401595994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN GUAZISAZO - 214210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	214210	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Guazizaco	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401596339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA AGUA POTABLE EN EL SALTIRILLO - 216490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216490	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Saltirillo	226,998.10	226,998.10	226,998.10	226,998.10	226,998.10	226,998.10	226,998.10	226,998.10	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401596356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE EN YECAROMA - 216657	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216657	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Yecaroma	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH19040163206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMINOS VECINALES - 216475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216475	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Guadalupe	283,348.04	2,117,746.80	2,117,746.80	2,117,746.80	2,117,746.80	2,117,746.80	2,117,746.80	2,117,746.80	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401633214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LAS TUNAS - 216486	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216486	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Las Tunas	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401633248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE SECUNDARIA ES97 EN CHINPAS - 216556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216556	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	792,000.25	792,000.25	792,000.25	792,000.25	792,000.25	792,000.25	792,000.25	792,000.25	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401633262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN PALMAREJO - 216575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216575	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Palmarejo	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401595952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RENTA DE CAMIONETAS DE SERVICIO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS - 213963	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	213963	Otros	5.00	5.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401596360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED AGUA POTABLE EN GUAZISAZO - 216667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216667	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Guazizaco	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401632715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 234148	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	214148	Vehículos	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401632725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 234203	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	214203	Vehículos	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	281,020.00	281,020.00	281,020.00	281,020.00	281,020.00	281,020.00	281,020.00	281,020.00	281,020.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401654290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS LLANITOS - 264799	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	264799	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Los Llanitos	737,678.09	737,678.09	737,678.09	737,678.09	737,678.09	737,678.09	737,678.09	737,678.09	737,678.09	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401632322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE PRIMARIA EN MILPILLAS - 216518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216518	Metros Cuadrados	430.00	430.00	100.00	Chinipas	Milpillas	828,999.98	828,999.98	828,999.98	828,999.98	828,999.98	828,999.98	828,999.98	828,999.98	828,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401652707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANELAS - 262626	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	262626	Metros lineales	890.00	890.00	100.00	Chinipas	Canelas	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	2,887,160.12	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401654893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR - 265570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	265570	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Chinipas	Los Llanitos	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401596337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE AEROPISTA EN CHINIPAS - 216456	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216456	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	102,823.40	951,938.40	951,938.40	951,938.40	951,938.40	951,938.40	951,938.40	951,938.40	951,938.40	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401596340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO - 216504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216504	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	San Antonio	323,715.40	323,715.40	323,715.40	323,715.40	323,715.40	323,715.40	323,715.40	323,715.40	Administración directa	Terminado	Validado avances						
CHH190401632720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 214179	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	214179	Lote	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances					
CHH190401633223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA AGUA POTABLE EN LA CIENEGA - 216502	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	216502	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	La Ciénega	538,744.60	538,744.60	538,744.60	538,744.60	538,744.60	538,744.60	538,744.60	538,744.60	538,744.60	Administración directa	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190401654216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE PALMAREJO - 264698	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	264698	Otros	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Palmarejo	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401632718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 214163		Otros Proyectos	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	214163	Estudio de preinversión	1.00	1.00	100.00	Chinipas	Chinipas De Almada	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401633228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE PRIMARIA EN GUADALUPE VICTORIA - 216511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chinipas	MUNICIPIO CHINIPAS	216511	Metros Cuadrados	430.00	430.00	100.00	Chinipas	Guadalupe Victoria	819,160.26	819,160.26	819,160.26	819,160.26	819,160.26	819,160.26	819,160.26	819,160.26	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401652126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO DE CHINIPAS A LA LOBERA - 261924	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	261924	Otros	4.50	4.50	100.00	Chinipas	La Lobera	761,659.87	761,659.87	761,659.87	761,659.87	761,659.87	761,659.87	761,659.87	761,659.87	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401652339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO A LA LOBERA - 262167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Chinipas	MUNICIPIO DE CHINIPAS	262167	Otros	50.00	50.00	100.00	Chinipas	La Lobera	1,429,720.36	1,429,720.36	1,429,720.36	1,429,720.36	1,429,720.36	1,429,720.36	1,429,720.36	1,429,720.36	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190201531311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUO CUARTOS PAQ UNO DOS MIL DIECINUEVE - 43344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	43344	Vivienda	25.00	25.00	100.00	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.04	1,806,775.04	1,806,775.04	1,806,775.04	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190201545005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DIECISIETE Y DIECINUEVE SECCIONAL ANAHUAC - 65433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	65433	Metros lineales	100.00	-	-	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	1,479,935.19	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401583369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PLAN DE AYALA ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES - 122995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	122995	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	254,327.62	254,327.62	254,327.62	254,327.62	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401583393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUINTA ENTRE AGRICULTURA Y AVENIDA DIECISES DE SEPTIEMBRE - 123068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	123068	Metros lineales	65.00	65.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	87,576.01	87,576.01	87,576.01	87,576.01	78,162.05	78,162.05	78,162.05	78,162.05	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401584490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VEITITRES BAÑOS PAQ DOS DOS MIL DIECINUEVE EN SECCIONAL ALVARO OBREGON - 136932	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	136932	Vivienda	23.00	23.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	1,225,197.68	1,225,197.68	1,225,197.68	1,225,197.68	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401590742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA EMILIO CARRANZA Y AVENIDA CHIHUAHUA - 184554	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	184554	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	94,566.62	94,566.62	94,566.62	94,566.62	66,657.54	66,657.54	66,657.54	66,657.54	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401597344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE QUINCE EN EIDO LA QUEMADA SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 224416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	224416	Otros	45.00	45.00	100.00	Cuauhtémoc	La Quemada	160,041.72	160,041.72	159,190.64	159,190.64	159,190.64	159,190.64	159,190.64	159,190.64	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401583390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NOVENA ENTRE DIECISES DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO - 123054	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	123054	Metros lineales	65.00	65.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	141,663.49	141,663.49	141,663.49	141,663.49	108,214.28	108,214.28	108,214.28	108,214.28	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401580960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE METÁLICO EN SECCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN - 43228	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	43228	Otros	1.00	1.00	100.00	Cuauhtémoc	Granjas El Venado	700,000.00	700,000.00	565,957.35	565,957.35	565,937.35	565,937.35	565,937.35	565,937.35	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401583386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE DIECISIETE Y DIECINUEVE - 123040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	123040	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	93,190.88	93,190.88	93,190.88	93,190.88	60,553.21	60,553.21	60,553.21	60,553.21	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401618091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC - 183927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Cuauhtémoc	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	183927	Vivienda	10.00	10.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	792,334.90	792,334.90	792,334.90	792,334.90	772,220.41	772,220.41	772,220.41	772,220.41	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401583388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE EN LA CALLE NOVENA ENTRE AVENIDA DIECISES DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO - 123047	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	123047	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	85,542.60	85,542.60	85,542.60	85,542.60	58,987.77	58,987.77	58,987.77	58,987.77	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401583400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA FAVELA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA - 123096	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	123096	Metros lineales	65.00	65.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	95,734.84	95,734.84	95,734.84	95,734.84	92,407.07	92,407.07	92,407.07	92,407.07	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401590756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DIECISIETE Y DIECINUEVE - 184629	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	184629	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	153,754.28	153,754.28	153,754.28	153,754.28	119,204.13	119,204.13	119,204.13	119,204.13	Obra	En Ejecución	Validado avances			
CHH190401583397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA PLAN DE AYALA ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES - 123086	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	123086	Metros lineales	195.00	195.00	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	373,775.62	373,775.62	373,775.62	373,775.62	357,995.52	357,995.52	357,995.52	357,995.52	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401590870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE DIECISIETE Y VEINTITRES - 185428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Cuauhtémoc	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	185428	Metros lineales	194.35	194.35	100.00	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	480,591.88	480,591.88	480,591.88	480,591.88	430,070.43	430,070.43	430,070.43	430,070.43	En Ejecución	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO		
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH190401666564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 279336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	279336	Metros lineales	178.52	178.52	100.00	Juárez	Juárez	908,697.35	890,173.55	890,173.55	890,173.55	890,173.55	890,173.55	890,173.55	890,173.55	890,173.55	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401666635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 279394	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	279394	Metros lineales	144.30	144.30	100.00	Juárez	Juárez	577,148.95	546,550.69	546,550.69	546,550.69	546,550.69	546,550.69	546,550.69	546,550.69	546,550.69	546,550.69	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401666949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MERLUZA - 155291	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	155291	Metros Cuadrados	702.00	702.00	100.00	Juárez	Juárez	497,837.36	493,545.66	493,545.66	493,545.66	493,545.66	493,545.66	493,545.66	493,545.66	493,545.66	493,545.66	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401667564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 156448	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	156448	Metros Cuadrados	1,306.00	1,306.00	100.00	Juárez	Juárez	803,210.37	705,990.64	705,990.64	705,990.64	705,990.64	705,990.64	705,990.64	705,990.64	705,990.64	705,990.64	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401607785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 119063	Otros Proyectos		Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	119063	Lote	1.00	1.00	100.00	Juárez	Juárez	3,086,048.00	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	2,754,153.28	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401612162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE CABALLO - 157816	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	157816	Metros lineales	327.00	327.00	100.00	Juárez	Juárez	1,603,423.57	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	1,598,888.64	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401612699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN CALLE VACAS - 159467	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	159467	Metros lineales	358.00	358.00	100.00	Juárez	Juárez	1,766,363.97	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	1,725,673.95	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401613470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE PECHBLENDA - 161882	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161882	Metros lineales	421.00	421.00	100.00	Juárez	Juárez	3,174,805.80	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	3,172,713.23	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401640882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 247693	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	247693	Metros lineales	267.66	267.66	100.00	Juárez	Juárez	1,671,206.29	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	1,423,322.61	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401643344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 250636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	250636	Metros lineales	368.45	368.45	100.00	Juárez	Juárez	2,978,760.93	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	2,978,759.22	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401643758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 251151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	251151	Metros lineales	267.58	267.58	100.00	Juárez	Juárez	1,743,686.57	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	1,658,385.41	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401651488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 261100	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	261100	Metros lineales	187.00	187.00	100.00	Juárez	Juárez	1,393,388.52	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	1,459,701.19	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401651854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 261603	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUÁREZ	261603	Metros Cuadrados	621.50	621.50	100.00	Juárez	Juárez	1,196,293.89	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	1,191,606.26	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401653775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 264122	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	264122	Metros Cuadrados	7,667.60	7,667.60	100.00	Juárez	Juárez	9,080,242.19	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	11,788,850.47	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401654527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 265048	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUÁREZ	265048	Metros Cuadrados	2,143.30	2,143.30	100.00	Juárez	Juárez	3,443,723.83	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	3,862,473.07	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401654591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 265106	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	265106	Metros lineales	366.50	366.50	100.00	Juárez	Juárez	2,727,606.53	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	2,726,476.10	Obra	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO			DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH190401655065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 266037	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	266037	Metros lineales	136.06	136.06	100.00	Juárez	Juárez	736,519.13	714,838.79	714,838.79	714,838.79	714,838.79	714,838.79	714,838.79	714,838.79	Obra	Terminado	Validado avances		
CHH190401659320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 269623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	269623	Metros Cuadrados	314.63	314.63	100.00	Juárez	Juárez	742,403.11	741,742.86	741,742.86	741,742.86	741,742.86	741,742.86	741,742.86	741,742.86	741,742.86	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401659503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 269902	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	269902	Metros Cuadrados	1,040.76	1,040.76	100.00	Juárez	Juárez	1,476,142.10	1,476,037.87	1,476,037.87	1,476,037.87	1,476,037.87	1,476,037.87	1,476,037.87	1,476,037.87	1,476,037.87	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401661884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 272972	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	272972	Metros Cuadrados	988.96	988.96	100.00	Juárez	Juárez	1,469,006.28	1,469,006.21	1,469,006.21	1,469,006.21	1,469,006.21	1,469,006.21	1,469,006.21	1,469,006.21	1,469,006.21	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401662797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 274117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	274117	Metros Cuadrados	1,559.96	1,559.96	100.00	Juárez	Juárez	2,507,526.93	2,500,576.95	2,500,576.95	2,500,576.95	2,500,576.95	2,500,576.95	2,500,576.95	2,500,576.95	2,500,576.95	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401662895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 274222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	274222	Metros Cuadrados	1,546.00	1,546.00	100.00	Juárez	Juárez	1,994,527.34	1,992,912.32	1,992,912.32	1,992,912.32	1,992,912.32	1,992,912.32	1,992,912.32	1,992,912.32	1,992,912.32	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401665955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 278658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	278658	Metros Cuadrados	287.00	287.00	100.00	Juárez	Juárez	205,629.86	123,283.73	123,283.73	123,283.73	123,283.73	123,283.73	123,283.73	123,283.73	123,283.73	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401667283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 155859	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	155859	Metros Cuadrados	415.00	415.00	100.00	Juárez	Juárez	306,610.60	303,967.41	303,967.41	303,967.41	303,967.41	303,967.41	303,967.41	303,967.41	303,967.41	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401612091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE POTRANCAS - 157574	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	157574	Metros lineales	324.00	324.00	100.00	Juárez	Juárez	1,506,303.23	1,461,922.05	1,461,922.05	1,461,922.05	1,461,922.05	1,461,922.05	1,461,922.05	1,461,922.05	1,461,922.05	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401612740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE POTRANCAS - 159590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	159590	Metros lineales	321.00	321.00	100.00	Juárez	Juárez	1,573,954.47	1,530,995.52	1,530,995.52	1,530,995.52	1,530,995.52	1,530,995.52	1,530,995.52	1,530,995.52	1,530,995.52	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401613243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 161087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161087	Vivienda	10.00	10.00	100.00	Juárez	Juárez	1,206,069.05	1,114,100.22	1,114,100.22	1,114,100.22	1,114,100.22	1,114,100.22	1,114,100.22	1,114,100.22	1,114,100.22	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401613402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 161702	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161702	Vivienda	10.00	10.00	100.00	Juárez	Juárez	1,143,646.00	1,114,445.39	1,114,445.39	1,114,445.39	1,114,445.39	1,114,445.39	1,114,445.39	1,114,445.39	1,114,445.39	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401639948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 246407	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	246407	Metros lineales	235.56	235.56	100.00	Juárez	Juárez	1,487,730.95	1,459,203.61	1,459,203.61	1,459,203.61	1,459,203.61	1,459,203.61	1,459,203.61	1,459,203.61	1,459,203.61	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401646448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS - 254224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	254224	Metros Cuadrados	293.30	293.30	100.00	Juárez	Juárez	231,607.27	181,071.50	181,071.50	181,071.50	181,071.50	181,071.50	181,071.50	181,071.50	181,071.50	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401647680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS - 259988	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	259988	Metros Cuadrados	393.11	393.11	100.00	Juárez	Juárez	282,540.87	282,540.87	282,540.87	282,540.87	282,540.87	282,540.87	282,540.87	282,540.87	282,540.87	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401653981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 264401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	264401	Metros Cuadrados	608.55	608.55	100.00	Juárez	Juárez	1,137,567.34	1,116,781.12	1,116,781.12	1,116,781.12	1,116,781.12	1,116,781.12	1,116,781.12	1,116,781.12	1,116,781.12	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401654306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 264812	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	264812	Metros Cuadrados	2,050.60	2,050.60	100.00	Juárez	Juárez	3,344,735.76	3,344,729.70	3,344,729.70	3,344,729.70	3,344,729.70	3,344,729.70	3,344,729.70	3,344,729.70	3,344,729.70	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401658311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 268311	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	268311	Metros Cuadrados	945.39	945.39	100.00	Juárez	Juárez	1,439,562.35	1,351,509.88	1,351,509.88	1,351,509.88	1,351,509.88	1,351,509.88	1,351,509.88	1,351,509.88	1,351,509.88	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401658751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 268893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	268893	Metros lineales	701.74	701.74	100.00	Juárez	Juárez	3,615,570.58	3,609,025.86	3,609,025.86	3,609,025.86	3,609,025.86	3,609,025.86	3,609,025.86	3,609,025.86	3,609,025.86	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190401661082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 271844	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	271844	Metros Cuadrados	1,559.90	1,559.90	100.00	Juárez	Juárez	1,699,768.76	1,699,768.77	1,699,768.77	1,699,768.77	1,699,768.77	1,699,768.77	1,699,768.77	1,699,768.77	1,699,768.77	Obra	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO	
																					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH190401662396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 273642	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	273642	Metros Cuadrados	1,063.38	1,063.38	100.00	Juárez	Juárez	1,898,707.13	1,898,707.13	1,898,707.13	1,898,707.13	1,898,707.13	1,898,707.13	1,898,707.13	1,898,707.13	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401664701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 151263	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	151263	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Juárez	Juárez	1,173,559.58	930,091.44	930,091.44	930,091.44	930,091.44	930,091.44	930,091.44	930,091.44	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401664859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 151567	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	151567	Metros lineales	273.00	273.00	100.00	Juárez	Juárez	1,237,709.89	1,220,677.16	1,220,677.16	1,220,677.16	1,220,677.16	1,220,677.16	1,220,677.16	1,220,677.16	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401664886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 277378	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	277378	Metros Cuadrados	696.30	696.30	100.00	Juárez	Juárez	1,285,723.13	1,285,722.53	1,285,722.53	1,285,722.53	1,285,722.53	1,285,722.53	1,285,722.53	1,285,722.53	Obra	Terminado	Validado avances
CHH1904016611994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 157277	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	157277	Metros lineales	326.00	326.00	100.00	Juárez	Juárez	2,053,979.73	2,050,795.74	2,050,795.74	2,050,795.74	2,050,795.74	2,050,795.74	2,050,795.74	2,050,795.74	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401613269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO C CANGREJO - 161182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161182	Metros lineales	274.00	274.00	100.00	Juárez	Juárez	1,673,934.47	1,665,379.89	1,665,379.89	1,665,379.89	1,665,379.89	1,665,379.89	1,665,379.89	1,665,379.89	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401613377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE GOLONDRINA - 161606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161606	Metros lineales	221.00	221.00	100.00	Juárez	Juárez	1,050,217.57	1,155,454.02	1,155,454.02	1,155,454.02	1,155,454.02	1,155,454.02	1,155,454.02	1,155,454.02	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401613492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 161950	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161950	Vivienda	10.00	10.00	100.00	Juárez	Juárez	1,230,250.00	1,118,027.87	1,118,027.87	1,118,027.87	1,118,027.87	1,118,027.87	1,118,027.87	1,118,027.87	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401643486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 250807	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	250807	Metros lineales	350.88	350.88	100.00	Juárez	Juárez	2,594,615.49	2,569,921.02	2,569,921.02	2,569,921.02	2,569,921.02	2,569,921.02	2,569,921.02	2,569,921.02	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401645940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 253497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	253497	Metros lineales	281.82	281.82	100.00	Juárez	Juárez	2,085,545.07	2,085,544.14	2,085,544.14	2,085,544.14	2,085,544.14	2,085,544.14	2,085,544.14	2,085,544.14	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401646125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 253762	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	253762	Metros lineales	1,488.40	1,488.40	100.00	Juárez	Juárez	1,963,256.02	2,110,832.91	2,110,832.91	2,110,832.91	2,110,832.91	2,110,832.91	2,110,832.91	2,110,832.91	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401651587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 261215	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	261215	Metros Cuadrados	1,792.00	1,792.00	100.00	Juárez	Juárez	2,041,236.51	2,032,792.93	2,032,792.93	2,032,792.93	2,032,792.93	2,032,792.93	2,032,792.93	2,032,792.93	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401658601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 268710	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	268710	Metros lineales	479.50	479.50	100.00	Juárez	Juárez	2,282,803.41	2,273,549.28	2,273,549.28	2,273,549.28	2,273,549.28	2,273,549.28	2,273,549.28	2,273,549.28	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401661253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 272115	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	272115	Metros Cuadrados	432.21	432.21	100.00	Juárez	Juárez	936,345.90	936,345.89	936,345.89	936,345.89	936,345.89	936,345.89	936,345.89	936,345.89	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401662694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 274008	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	274008	Metros Cuadrados	524.63	524.63	100.00	Juárez	Juárez	956,697.59	876,308.82	876,308.82	876,308.82	876,308.82	876,308.82	876,308.82	876,308.82	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401665220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO - 277757	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	277757	Otros	1.00	1.00	100.00	Juárez	Juárez	1,389,628.82	1,379,511.72	1,379,511.72	1,379,511.72	1,379,511.72	1,379,511.72	1,379,511.72	1,379,511.72	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401666183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 278955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	278955	Metros Cuadrados	269.57	269.57	100.00	Juárez	Juárez	173,379.90	164,830.63	164,830.63	164,830.63	164,830.63	164,830.63	164,830.63	164,830.63	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401666947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN CALLE PRIMERA - 155290	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	155290	Metros lineales	478.00	478.00	100.00	Juárez	Juárez	3,191,137.60	3,188,668.78	3,188,668.78	3,188,668.78	3,188,668.78	3,188,668.78	3,188,668.78	3,188,668.78	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401612799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN CALLE POTRANCAS - 159717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	159717	Metros lineales	553.00	553.00	100.00	Juárez	Juárez	2,740,880.49	2,724,172.74	2,724,172.74	2,724,172.74	2,724,172.74	2,724,172.74	2,724,172.74	2,724,172.74	Obra	Terminado	Validado avances
CHH190401659304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 269599	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	269599	Metros Cuadrados	1,146.70	1,146.70	100.00	Juárez	Juárez	1,673,699.48	1,657,289.16	1,657,289.16	1,657,289.16	1,657,289.16	1,657,289.16	1,657,289.16	1,657,289.16	Obra	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO						
CHH190401662533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 273792	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	273792	Metros Cuadrados	1,713.40	1,713.40	100.00	Juárez	Juárez	2,233,317.54	2,233,317.53	2,233,317.53	2,233,317.53	2,233,317.53	2,233,317.53	2,233,317.53	2,233,317.53	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401664615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 276778	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	276778	Metros Cuadrados	952.08	952.08	100.00	Juárez	Juárez	627,294.25	370,125.50	370,125.50	370,125.50	370,125.50	370,125.50	370,125.50	370,125.50	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401664657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 151228	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	151228	Metros lineales	1,081.00	1,081.00	100.00	Juárez	Juárez	4,337,806.75	4,615,140.79	4,615,140.79	4,615,140.79	4,615,140.79	4,615,140.79	4,615,140.79	4,615,140.79	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401667188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 155678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	155678	Metros Cuadrados	849.00	849.00	100.00	Juárez	Juárez	594,075.60	574,196.80	574,196.80	574,196.80	574,196.80	574,196.80	574,196.80	574,196.80	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401612816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN CALLE SEGUNDA - 159763	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	159763	Metros lineales	239.00	239.00	100.00	Juárez	Juárez	886,971.24	886,971.22	886,971.22	886,971.22	886,971.22	886,971.22	886,971.22	886,971.22	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401613213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 160964	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	160964	Metros Cuadrados	259.00	259.00	100.00	Juárez	Juárez	198,781.71	371,704.14	371,704.14	371,704.14	371,704.14	371,704.14	371,704.14	371,704.14	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401646032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 253613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	253613	Metros lineales	236.52	236.52	100.00	Juárez	Juárez	1,307,832.36	1,307,832.37	1,307,832.37	1,307,832.37	1,307,832.37	1,307,832.37	1,307,832.37	1,307,832.37	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401651309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS - 260886	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	260886	Metros Cuadrados	1,138.00	1,138.00	100.00	Juárez	Juárez	800,950.96	512,741.53	512,741.53	512,741.53	512,741.53	512,741.53	512,741.53	512,741.53	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401654890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 265560	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	265560	Metros Cuadrados	1,460.30	1,460.30	100.00	Juárez	Juárez	1,485,937.84	1,619,349.71	1,619,349.71	1,619,349.71	1,619,349.71	1,619,349.71	1,619,349.71	1,619,349.71	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401658409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 268454	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	268454	Metros lineales	148.11	148.11	100.00	Juárez	Juárez	911,316.46	911,316.45	911,316.45	911,316.45	911,316.45	911,316.45	911,316.45	911,316.45	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401661375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 272322	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	272322	Metros Cuadrados	500.07	500.07	100.00	Juárez	Juárez	853,387.79	797,255.06	797,255.06	797,255.06	797,255.06	797,255.06	797,255.06	797,255.06	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401661640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLES - 272652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	272652	Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00	100.00	Juárez	Juárez	3,627,477.08	4,322,422.06	4,322,422.06	4,322,422.06	4,322,422.06	4,322,422.06	4,322,422.06	4,322,422.06	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401663180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 148420	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	148420	Metros lineales	495.00	495.00	100.00	Juárez	Juárez	2,314,416.47	2,312,192.83	2,312,192.83	2,312,192.83	2,312,192.83	2,312,192.83	2,312,192.83	2,312,192.83	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401664559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 276623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	276623	Metros Cuadrados	2,091.10	2,091.10	100.00	Juárez	Juárez	2,548,583.74	3,014,911.29	3,014,911.29	3,014,911.29	3,014,911.29	3,014,911.29	3,014,911.29	3,014,911.29	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401664601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 151176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	151176	Metros lineales	646.00	646.00	100.00	Juárez	Juárez	3,293,595.95	3,259,544.96	3,259,544.96	3,259,544.96	3,259,544.96	3,259,544.96	3,259,544.96	3,259,544.96	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401664738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 277173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	277173	Metros Cuadrados	1,493.85	1,493.85	100.00	Juárez	Juárez	1,122,152.20	994,968.75	994,968.75	994,968.75	994,968.75	994,968.75	994,968.75	994,968.75	Obra	Terminado	Validado avances					
CHH190401664989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 151895	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	151895	Metros Cuadrados	536.00	536.00	100.00	Juárez	Juárez	381,073.66	364,113.41	364,113.41	364,113.41	364,113.41	364,113.41	364,113.41	364,113.41	Obra	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH19020153599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE PLUVIAL EN PUENTE DESNIVEL PASO DEL NORTE - 76524	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	76524	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	Juárez	Juárez	1,238,104.90	1,285,235.22	1,285,235.22	1,285,235.22	1,285,235.22	1,285,235.22	1,285,235.22	1,285,235.22	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH19020154457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	90397	Vivienda	10.00	10.00	100.00	Juárez	Juárez	1,280,004.09	531,607.99	531,607.99	531,607.99	531,607.99	531,607.99	531,607.99	531,607.99	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401613241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE ESPERANZA REYES - 161079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	161079	Metros lineales	148.00	148.00	100.00	Juárez	Juárez	870,350.58	861,037.51	861,037.51	861,037.51	861,037.51	861,037.51	861,037.51	861,037.51	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401637488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 243517	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	243517	Metros lineales	237.22	237.22	100.00	Juárez	Juárez	1,436,668.32	1,295,094.05	1,295,094.05	1,295,094.05	1,295,094.05	1,295,094.05	1,295,094.05	1,295,094.05	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401640722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 247469	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	247469	Metros lineales	128.96	128.96	100.00	Juárez	Juárez	814,324.23	812,573.80	812,573.80	812,573.80	812,573.80	812,573.80	812,573.80	812,573.80	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401642878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 250072	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO JUAREZ	250072	Metros lineales	367.06	367.06	100.00	Juárez	Juárez	2,432,785.78	2,331,938.59	2,331,938.59	2,331,938.59	2,331,938.59	2,331,938.59	2,331,938.59	2,331,938.59	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401652252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 262064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO JUAREZ	262064	Metros lineales	217.00	217.00	100.00	Juárez	Juárez	1,469,763.21	1,469,746.64	1,469,746.64	1,469,746.64	1,469,746.64	1,469,746.64	1,469,746.64	1,469,746.64	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401653881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 285614	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	285614	Vivienda	6.00	6.00	100.00	Juárez	Juárez	480,780.40	760,289.38	760,289.38	760,289.38	760,289.38	760,289.38	760,289.38	760,289.38	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401654298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 264806	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	264806	Metros lineales	164.00	164.00	100.00	Juárez	Juárez	1,514,962.99	1,514,962.99	1,514,962.99	1,514,962.99	1,514,962.99	1,514,962.99	1,514,962.99	1,514,962.99	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401664510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 276490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	276490	Metros Cuadrados	8,918.70	8,918.70	100.00	Juárez	Juárez	9,842,836.07	10,764,612.68	10,764,612.68	10,764,612.68	10,764,612.68	10,764,612.68	10,764,612.68	10,764,612.68	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401665129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 152198	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	152198	Metros lineales	395.00	395.00	100.00	Juárez	Juárez	2,003,556.15	2,003,556.15	2,003,556.15	2,003,556.15	2,003,556.15	2,003,556.15	2,003,556.15	2,003,556.15	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401665146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 277674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	277674	Metros Cuadrados	1,496.96	1,496.96	100.00	Juárez	Juárez	1,002,509.68	655,862.86	655,862.86	655,862.86	655,862.86	655,862.86	655,862.86	655,862.86	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401666500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 279279	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	279279	Metros lineales	241.10	241.10	100.00	Juárez	Juárez	1,637,608.81	1,551,042.44	1,551,042.44	1,551,042.44	1,551,042.44	1,551,042.44	1,551,042.44	1,551,042.44	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401666665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 279415	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	279415	Metros lineales	206.90	206.90	100.00	Juárez	Juárez	1,290,964.91	1,250,502.52	1,250,502.52	1,250,502.52	1,250,502.52	1,250,502.52	1,250,502.52	1,250,502.52	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401666690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 279434	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	279434	Metros lineales	202.62	202.62	100.00	Juárez	Juárez	1,609,067.61	1,592,196.76	1,592,196.76	1,592,196.76	1,592,196.76	1,592,196.76	1,592,196.76	1,592,196.76	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401634629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN VARIAS BOCA CALLES CALLE MORELOS ENTRE 3RA Y 5TA - 239510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Madera	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	239510	Metros Cuadrados	130.00	130.00	100.00	Madera	Madera	333,152.00	333,152.00	333,152.00	333,152.00	333,152.00	333,152.00	333,152.00	333,152.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190401635172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE PACHECO - 240672	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Madera	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	240672	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	Madera	Madera	234,725.32	234,725.32	234,725.32	234,725.32	234,725.32	234,725.32	234,725.32	234,725.32	Administración directa	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO					
CHH190201519684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ESPEJO MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22542	Otros	13.00	13.00	100.00	Ojinaga	El Espejo	746,164.30	746,164.30	746,164.30	746,164.30	746,164.30	746,164.30	746,164.30	746,164.30	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190201519835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE DECIMA A CALLE VEGECIMA EN OJINAGA CHIH - 23034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23034	Otros	17.00	17.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190201519847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUVO TRATADO DE LIBRE COMERCIO OJINAGA CHIH - 23110	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23110	Otros	18.00	18.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH190201519653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRI DE CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE AVE V CARRANZA Y AVE M OJINAGA - 22456	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22456	Otros	2.00	2.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190201519523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CONSUELO MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22126	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	El Consuelo	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201519841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMELIONES DE LA CALLE OCTAVA DE LA AVE IGNACIO GIMARIGO A LA AVE MIGUEL HIDALGO - 23069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23069	Metros Cuadrados	2,051.00	2,051.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201519855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONFORMACION DE CAMINOS EN CORDILLERA DEL RIO BRAVO MUNICIPIO DE OJINAGA - 23141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23141	Otros	185.00	185.00	100.00	Ojinaga	Las Conchas	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	Administración directa	Terminado	Validado avances			
CHH190201519647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN NUEVO CENTRO DE POBLACION QUIVIRA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22443	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22443	Otros	2.00	2.00	100.00	Ojinaga	Nuevo Centro De Población Quibira	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190201519844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA MANUEL OJINAGA - 23089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23089	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH190201519678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO JOSÉ LEYVA AGUILAR MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22519	Otros	4.00	4.00	100.00	Ojinaga	Ejido José Leyva Aguilar	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190201519850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONFORMACION DE CAMINOS RURALES EN RANCHOS DEL NORTE MUNICIPIO DE OJINAGA - 23118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23118	Otros	329.00	329.00	100.00	Ojinaga	La Plazuela	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances				
CHH190201519636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE AVE V CARRANZA Y PRIV DE AVE V CARRANZA - 22423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22423	Otros	3.00	3.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190201519889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 23249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Ojinaga	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23249	Otros	1.00	1.00	100.00	Ojinaga	Manuel Ojinaga	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Servicios	Terminado	Validado avances				
CHH190401631805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	NOMENCLATURA Y SEÑALETICA EL PORVENIR - 209844	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Praxedis G. Guerrero	PRESIDENCIA MUNICIPAL	209844	Otros	258.00	258.00	100.00	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	430,103.35	430,103.35	430,103.35	430,103.35	430,103.35	430,103.35	430,103.35	430,103.35	430,103.35	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401592486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE QUINTANA ROO - 193254	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	193254	Metros lineales	85.00	85.00	100.00	Rosales	Santa Cruz De Rosales	75,832.01	75,832.01	75,832.01	75,832.01	75,832.01	75,832.01	75,832.01	75,832.01	75,832.01	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401581504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA VICTOR ROSALES - 68765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	68765	Metros lineales	95.00	95.00	100.00	Rosales	Santa Cruz De Rosales	83,443.50	83,443.50	83,443.50	83,443.50	83,443.50	83,443.50	83,443.50	83,443.50	83,443.50	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401659575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN ESTACIONAMIENTO DE LA SALA DE VELACION - 270011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad:	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	270011	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Rosales	Santa Cruz De Rosales	193,124.29	193,124.29	193,124.29	193,124.29	193,124.29	193,124.29	193,124.29	193,124.29	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190401589535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA 6002 DE LA COMUNIDAD LA GARITA - 178624	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	178624	Metros Cuadrados	105.00	105.00	100.00	Rosales	La Garita	748,489.35	748,489.35	748,489.35	748,489.35	748,489.35	748,489.35	748,489.35	748,489.35	748,489.35	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401594805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUBESTACION ELECTRICA EN CAMPO DE FUTBOL TAPACOLMES - 205955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205955	Otros	1.00	1.00	100.00	Rosales	Santa Cruz De Rosales	176,303.99	176,303.99	176,303.99	176,303.99	176,303.99	176,303.99	176,303.99	176,303.99	Obra	Terminado	Validado avances				
CHH190401675166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA - 178702	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Rosales	MUNICIPIO DE ROSALES	178702	Otros	470.00	470.00	100.00	Rosales	Loma Linda	250,194.47	250,194.47	250,194.47	250,194.47	250,194.47	250,194.47	250,194.47	250,194.47	250,194.47	Obra	Terminado	Validado avances			
CHH190401589778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ORINDA - 179482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Rosales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179482	Otros	178.00	178.00	100.00	Rosales	Orinda	765,185.18	765,185.18	765,185.18	765,185.18	765,185.18	765,185.18	765,185.18	765,185.18	765,185.18	Obra	Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020 I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH19030157272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO LA PRESA	Otros Programas de Inversión	Deporte	Cuauhtémoc	Municipio de Cuauhtemoc	1917046	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	Terminado	Validado avances		
CHH190401684698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO AL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES		Urbanización	Casas Grandes	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	OP19-FORTAMUN/GIMO 2	Otros	100.00	100.00	100.00	Casas Grandes	Casas Grandes	313,610.73	313,610.73	313,610.73	313,610.73	313,610.73	313,610.73	313,610.73	313,610.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH190401698522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Basamiento Escultura Menonita Mujer Virtuosa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Cultura y turismo	Cuauhtémoc	Municipio de Cuauhtemoc	1917056	Piezas	1.00	1.00	100.00	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	72,619.52	72,619.52	72,619.52	72,619.52	72,619.52	72,619.52	72,619.52	72,619.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	
CHH190301572082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CSNES ENTRE 56a. Y 54a. EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Cuauhtémoc	Municipio de Cuauhtemoc	1917052	Metros Cuadrados	100.00	1,402.36	100.00	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	Terminado	Validado avances		
CHH190201566627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Juárez	SEGURIDAD PUBLICA	1912023	Metros Cuadrados	3,849.12	3,849.12	100.00	Juárez	Juárez	49,777,151.13	45,739,062.00	45,739,062.00	45,739,062.00	45,739,062.00	45,739,062.00	45,739,062.00	45,739,062.00	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190201566484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CAMARAS DE SOLAPA	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Juárez	MUNICIPIO DE JUAREZ	1931003	Piezas	150.00	300.00	100.00	Juárez	Juárez	3,640,000.00	3,351,936.00	3,351,936.00	3,351,936.00	3,351,936.00	3,351,936.00	3,351,936.00	3,351,936.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	
CHH190401687917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	MEJORAS EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA MUNICIPAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2019AT000029	Metros Cuadrados	53.89	53.89	100.00	Chihuahua	Chihuahua	90,696.79	90,696.79	90,696.79	90,696.79	90,696.79	90,696.79	90,696.79	90,696.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	
CHH190301571142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construcción de barda perimetral en la colindancia poniente en Estacionamiento Distrito Sur	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Juárez	MUNICIPIO JUAREZ	1912027	Metros Cuadrados	229.32	229.32	100.00	Juárez	Juárez	677,226.92	617,559.61	617,559.61	617,559.61	617,559.61	617,559.61	617,559.61	617,559.61	Obra	Terminado	Validado avances	
CHH190301570340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 54	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aldama	ICHIFE	0200631	Metros Cuadrados	77.76	77.76	100.00	Aldama	ICHIFE	971,028.97	971,028.97	971,028.97	970,780.35	970,780.35	970,645.64	970,645.64	970,645.64	Cancelado	Cancelación validada		
CHH190401693906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 54 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aldama	ICHIFE	0200631	Metros Cuadrados	77.76	77.76	100.00	Aldama	ICHIFE	971,028.97	970,645.64	970,645.64	970,645.64	970,645.64	970,645.64	970,645.64	970,645.64	Terminado	Validado avances		
CHH190301571674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3019 JAIME TORRES BODET	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Allende	ICHIFE	0300305	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	Allende	ICHIFE	807,256.13	801,449.00	801,449.00	801,449.00	801,449.00	801,449.00	801,449.00	801,449.00	Terminado	Validado avances		
CHH190401693938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JN. MARIO BENEDETTI - CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULA DE ESTRUCTURA 751	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aquiles Serdán	ICHIFE	0400343	Metros Cuadrados	24.60	24.60	100.00	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	188,157.19	159,783.18	159,783.18	159,783.18	159,783.18	159,783.18	159,783.18	159,783.18	Terminado	Validado avances		
CHH190301572836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESTATAL 20 DE NOVIEMBRE 2107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Balleza	ICHIFE	0700737	Metros Cuadrados	1,882.46	1,882.46	100.00	Balleza	ICHIFE	923,950.52	911,461.59	911,461.59	911,461.59	911,461.59	911,461.59	911,461.59	911,461.59	Terminado	Validado avances		
CHH190301571652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NETZAHUALCOYOTL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Camargo	ICHIFE	1100939	Metros lineales	1,202.00	1,202.00	100.00	Camargo	ICHIFE	1,812,850.17	1,806,469.42	1,806,469.42	1,806,469.42	1,806,469.42	1,806,469.42	1,806,469.42	1,806,469.42	Terminado	Validado avances		
CHH190301571916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Camargo	ICHIFE	1100933	Metros lineales	966.00	966.00	100.00	Camargo	ICHIFE	886,267.58	863,718.10	863,718.10	863,718.10	863,718.10	863,718.10	863,718.10	863,718.10	Terminado	Validado avances		
CHH190301571636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO C. ENRIQUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Casas Grandes	ICHIFE	1300376	Metros Cuadrados	152.37	152.37	100.00	Casas Grandes	ICHIFE	400,000.00	352,900.12	352,900.12	352,900.12	352,900.12	352,900.12	352,900.12	352,900.12	Terminado	Validado avances		
CHH190401694136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6120	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Casas Grandes	ICHIFE	1300375	Metros lineales	280.00	280.00	100.00	Casas Grandes	ICHIFE	392,499.26	391,957.00	391,957.00	391,957.00	391,957.00	391,957.00	391,957.00	391,957.00	Terminado	Validado avances		
CHH190301569994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 7009 JUAN JACOB0 ROSSEAU	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHIFE	1909632	Metros Cuadrados	767.69	767.69	75.01	Chihuahua	ICHIFE	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	10,772,067.37	10,772,067.37	9,356,612.77	9,356,612.77	En Ejecución	Validado avances			
CHH190301574689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NIÑO ARTILLERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHIFE	1909720	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	Chihuahua	ICHIFE	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,785.06	1,633,785.06	1,633,517.19	1,633,517.19	Obra	En Ejecución	Validado avances		
CHH190301570267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. REAL DE MINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHIFE	1909666	Metros Cuadrados	240.00	240.00	100.00	Chihuahua	ICHIFE	2,814,201.31	2,814,201.31	2,814,201.31	2,814,201.31	2,814,201.31	2,813,933.90	2,813,933.90	En Ejecución	Validado avances			
CHH200301700437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21910033--2020AT000009	Metros Cuadrados	425.00	425.00	-	Chihuahua	Chihuahua	1,437,011.26	1,437,011.26	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDIN DE NIÑOS TABAHUAMARA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909725	Metros Cuadrados	145.20	145.20	100.00	Chihuahua	Chihuahua	408,441.94	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93	En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190301570648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Hidalgo del Parral	ICHIFE	3201769	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Hidalgo del Parral		590,287.94	465,888.63	465,888.63	465,888.63	465,888.63	465,888.63	465,888.63	465,888.63	Terminado	Validado avances				
CHH190301571666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. IGNACIO ALLENDE No. 1125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Hidalgo del Parral	ICHIFE	3201771	Metros Cuadrados	410.88	410.88	100.00	Hidalgo del Parral		163,739.46	158,930.91	158,930.91	158,930.91	158,930.91	158,930.91	158,930.91	158,930.91	Terminado	Validado avances				
CHH190301570336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TEMOSACHI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707887	Metros Cuadrados	151.74	151.74	80.00	Juárez		2,047,389.37	2,047,389.37	2,047,389.37	2,046,514.72	2,046,514.72	2,041,906.49	2,041,906.49	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301571036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707903	Metros Cuadrados	77.76	77.76	75.00	Juárez		947,588.82	947,588.82	947,588.82	947,588.82	947,588.82	942,355.59	942,355.59	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301570465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. HERMENEGILDO GLEANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707860	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		1,123,059.56	1,123,059.56	1,123,059.56	1,123,059.56	1,123,059.56	1,119,671.32	1,119,671.32	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301570303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707857	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	Juárez		1,034,754.08	1,034,754.08	1,034,754.08	1,034,754.08	1,034,754.08	1,032,896.20	1,032,896.20	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301570538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIA EDMÉ ALVAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707859	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		549,796.16	549,795.27	549,795.27	549,795.27	549,795.27	549,795.27	549,795.27	549,795.27	Terminado	Validado avances				
CHH190301571052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA NO. 84	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707930	Metros Cuadrados	129.60	129.60	100.00	Juárez		1,680,506.76	1,253,810.44	1,253,810.44	1,253,810.44	1,253,810.44	1,253,810.44	1,253,810.44	1,253,810.44	Terminado	Validado avances				
CHH190301570580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUBEN DARIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707866	Metros Cuadrados	18.06	18.06	100.00	Juárez		590,241.35	561,849.98	561,849.98	561,849.98	561,849.98	561,849.98	561,849.98	561,849.98	Terminado	Validado avances				
CHH190301571117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707878	Metros Cuadrados	327.80	327.80	100.00	Juárez		763,506.39	694,047.47	694,047.47	694,047.47	694,047.47	694,047.47	694,047.47	694,047.47	Terminado	Validado avances				
CHH190301571130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 38	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707868	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Juárez		251,766.23	227,228.18	227,228.18	227,228.18	227,228.18	227,228.18	227,228.18	227,228.18	Terminado	Validado avances				
CHH190301570319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PABLO NERUDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707862	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		572,754.54	501,914.62	501,914.62	501,914.62	501,914.62	501,914.62	501,914.62	501,914.62	Terminado	Validado avances				
CHH190301571031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PEDRO E. MEDINA GONZALEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707902	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		613,972.60	538,709.72	538,709.72	538,709.72	538,709.72	538,709.72	538,709.72	538,709.72	Terminado	Validado avances				
CHH190301571113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ESPERANZA P. DE ROSALES 1079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707884	Metros Cuadrados	104.00	104.00	100.00	Juárez		267,455.46	241,954.64	241,954.64	241,954.64	241,954.64	241,954.64	241,954.64	241,954.64	Terminado	Validado avances				
CHH190401699390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 160 - CONSTRUCCION DE AULA USAER DE 6X8 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707904	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		626,347.79	510,237.74	510,237.74	510,237.74	510,237.74	510,237.74	510,237.74	510,237.74	Terminado	Validado avances				
CHH190301570563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LAURENCIO GALLEGOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707867	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		585,044.94	511,495.60	511,495.60	511,495.60	511,495.60	511,495.60	511,495.60	511,495.60	Terminado	Validado avances				
CHH190301571163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FERNANDO AHUATZIN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707896	Metros Cuadrados	54.00	54.00	100.00	Juárez		176,355.21	160,002.74	160,002.74	160,002.74	160,002.74	160,002.74	160,002.74	160,002.74	Terminado	Validado avances				
CHH190301571178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PORFIRIO PARRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707885	Metros lineales	1,790.00	1,790.00	100.00	Juárez		1,591,058.54	1,416,143.18	1,416,143.18	1,416,143.18	1,416,143.18	1,416,143.18	1,416,143.18	1,416,143.18	Terminado	Validado avances				
CHH190401694196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JEAN PIAGET - FOSA SEPTICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707929	Metros cúbicos	60.21	60.21	100.00	Juárez		138,601.51	133,610.77	133,610.77	133,610.77	133,610.77	133,610.77	133,610.77	133,610.77	Terminado	Validado avances				
CHH190301570473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO JIMENEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707858	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		508,793.61	508,787.28	508,787.28	508,787.28	508,787.28	508,787.28	508,787.28	508,787.28	Terminado	Validado avances				
CHH190301570550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PLAN DE AYALA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707861	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Juárez		538,108.46	538,107.87	538,107.87	538,107.87	538,107.87	538,107.87	538,107.87	538,107.87	Terminado	Validado avances				
CHH190301570571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707865	Metros Cuadrados	50.58	50.58	100.00	Juárez		508,362.16	467,195.35	467,195.35	467,195.35	467,195.35	467,195.35	467,195.35	467,195.35	Terminado	Validado avances				
CHH190301571044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	ICHIFE	3707907	Metros Cuadrados	129.60	129.60	100.00	Juárez		1,763,940.50	1,755,552.19	1,755,552.19	1,755,552.19	1,755,552.19	1,755,552.19	1,755,552.19	1,755,552.19	Terminado	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190301571422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Maguarichi	ICHIFE	4100302	Metros Cuadrados	26.15	26.15	100.00	Maguarichi		349,615.45	314,843.29	314,843.29	314,843.29		314,843.29	314,843.29		Terminado	Validado avances				
CHH190301570896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Meequi	ICHIFE	4500675	Metros Cuadrados	291.20	291.20	100.00	Meequi		3,311,386.01	3,310,727.42	3,310,727.42	3,310,727.42		3,310,727.42	3,310,727.42		Terminado	Validado avances				
CHH190301570940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ocampo	ICHIFE	5100412	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	Ocampo		1,558,406.08	1,501,520.35	1,501,520.35	1,501,520.35		1,501,520.35	1,501,520.35		Terminado	Validado avances				
CHH190301571658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Ojinaga	ICHIFE	5200634	Metros lineales	1,660.00	1,660.00	100.00	Ojinaga		1,459,689.45	1,459,397.91	1,459,397.91	1,459,397.91		1,459,397.91	1,459,397.91		Terminado	Validado avances				
CHH190301572061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FEDRICO FROEBEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	San Francisco del Oro	ICHIFE	5900195	Metros Cuadrados	1,548.00	1,548.00	100.00	San Francisco del Oro		481,752.37	481,737.82	481,737.82	481,737.82		481,737.82	481,737.82		Terminado	Validado avances				
CHH190301572833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	San Francisco del Oro	ICHIFE	5900196	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	San Francisco del Oro		1,027,030.45	1,005,312.94	1,005,312.94	1,005,312.94		1,005,312.94	1,005,312.94		Terminado	Validado avances				
CHH190301571990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. CONSTITUYENTES 1857	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Santa Bárbara	ICHIFE	6000184	Metros Cuadrados	214.19	214.19	100.00	Santa Bárbara		1,008,542.19	1,006,872.85	1,006,872.85	1,006,872.85		1,006,872.85	1,006,872.85		Terminado	Validado avances				
CHH190301572051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NIÑOS HEROES 2266	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	6200605	Metros Cuadrados	187.63	187.63	100.00	Sauccillo		441,487.81	396,892.57	396,892.57	396,892.57		396,892.57	396,892.57		Terminado	Validado avances				
CHH190301570906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	6200604	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Sauccillo		551,018.87	494,542.99	494,542.99	494,542.99		494,542.99	494,542.99		Terminado	Validado avances				
CHH190301570912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LAZARO CARDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sauccillo	ICHIFE	6200603	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Sauccillo		447,398.79	446,247.86	446,247.86	446,247.86		446,247.86	446,247.86		Terminado	Validado avances				
CHH190301568395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE USOS MÚLTIPLES PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	22101563	Metros Cuadrados	155.52	155.52	100.00	Delicias	Delicias	1,800,000.00	1,800,081.04	1,800,081.04	1,624,279.47		1,624,279.47	1,624,279.47		En Ejecución	Validado avances				
CHH190401696501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remanentes 2019 Bachiniva (FAM) Construcción de Comedor Escolar 8x16	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Bachiniva	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	100.00	100.00	-	Bachiniva	Bachiniva	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36		721,514.36		-	En Ejecución	Validado avances				
CHH190301576028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EMSd 31 TEMORIS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	Otros Programas de Inversión	Educación	Guazapares	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO	23000543	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Guazapares	Témoris	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00		Terminado	Validado avances				
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EMSd 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	Otros Programas de Inversión	Educación	Janos	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	23500327	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Janos	Janos	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		599,061.17	599,061.17		En Ejecución	Validado avances				
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Guazapares	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	100.00	100.00	-	Guazapares	Témoris	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36		721,514.36		-	En Ejecución	Validado avances				
CHH190301576002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EMSd 20 Santa Isabel (FAM 19) 2 Aulas 6 x8	Otros proyectos de Inversión	Educación	Santa Isabel	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	22400244	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Santa Isabel	Santa Isabel	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00		Terminado	Validado avances				
CHH190301576229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHIFE	1909689	Equipamiento	55.00	55.00	100.00	Chihuahua		3,741,465.00	3,741,465.00	3,741,465.00	3,731,581.87		3,731,581.87	3,731,581.86		En Ejecución	Validado avances				
CHH190301576495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mobiliario basico y equipamiento especializado	Otros proyectos de Inversión	Educación	Gobierno de la Entidad	ichife	21300392	Equipamiento	9,000,000.00	912.00	100.00	Casas Grandes	Casas Grandes	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,901,475.68		8,901,475.68	8,901,475.68		En Ejecución	Validado avances				
CHH190301576238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Chihuahua	ICHIFE	1909690	Mobiliario y equipo	161.00	161.00	50.00	Chihuahua		2,014,635.00	2,014,635.00	2,014,635.00	1,919,407.52		1,919,407.52	959,703.76		En Ejecución	Validado avances				
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	Otros proyectos de Inversión	Educación	Juárez	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUAREZ	23707855	Metros Cuadrados	250.00	250.00	85.00	Juárez	Juárez	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	10,565,365.93		8,595,155.23	8,595,155.23		En Ejecución	Validado avances				
CHH190301568387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8011	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guadalupe y Calvo	SPAYT	3372	Metros lineales	380.00	380.00	50.00	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00		121,220.00	121,220.00		En Ejecución	Validado avances				
CHH190301568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BI 4	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guachochi	SPAYT	3378	Metros lineales	220.61	220.61	50.00	Guachochi	Guachochi	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00		70,379.59	70,374.59		En Ejecución	Validado avances				
CHH190301568525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8057	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guachochi	SPAYT	3378	Metros lineales	124.00	124.00	50.00	Guachochi	Basihuare	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		39,556.00	39,556.00		En Ejecución	Validado avances				

INDICADORES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH190301568405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8052	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guachochi	SPAYT	3378	Metros lineales	177.00	177.00	46.89	Guachochi	Loma Del Manzano	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	56,463.00	56,463.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80114	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guerrero	SPAYT	3371	Metros lineales	136.45	136.45	49.84	Guerrero	Rancho Blanco	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	43,527.55	43,527.55	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8050	Otros proyectos de Inversión	Educación	Casas Grandes	SPAYT	3376	Metros lineales	190.50	190.50	47.24	Casas Grandes	Colonia Juárez	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	60,769.50	60,769.50	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8661	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guerrero	SPAYT	3371	Metros lineales	400.00	400.00	50.00	Guerrero	Arsiachi (El Terrero)	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	127,600.00	127,600.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80140	Otros proyectos de Inversión	Educación	Riva Palacio	SPAYT	3377	Metros lineales	98.00	98.00	50.00	Riva Palacio	Sanapuchi (La Garita)	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	31,262.00	31,262.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8021	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guadalupe y Calvo	SPAYT	3372	Metros lineales	322.00	322.00	49.69	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	102,718.00	102,718.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8606	Otros proyectos de Inversión	Educación	Ocampo	SPAYT	3373	Metros lineales	50.00	50.00	50.00	Ocampo	Huajumar (San Hidro Huajumar)	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,950.00	15,950.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8099	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guachochi	SPAYT		Metros lineales	207.30	207.30	49.69	Guachochi	Cieneguita	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	66,128.70	66,128.70	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8624	Otros proyectos de Inversión	Educación	Chinipas	SPAYT	3374	Metros lineales	486.00	486.00	50.00	Chinipas	Milpillas	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	155,034.00	155,034.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80100	Otros proyectos de Inversión	Educación	Guachochi	SPAYT	3378	Metros lineales	280.00	280.00	50.00	Guachochi	Agua Escondida	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	89,320.00	89,320.00	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8059	Otros proyectos de Inversión	Educación	Aldama	SPAYT	3375	Metros lineales	223.40	223.40	49.69	Aldama	El Porvenir	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	71,264.60	71,264.60	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301568366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80123	Otros proyectos de Inversión	Educación	López	SPAYT	3367	Metros Cuadrados	319.97	319.97	100.00	López	Salíces	191,982.00	191,982.00	191,982.00	191,982.00	191,982.00	191,982.00	191,982.00	Terminado	Validado avances					
CHH190301568369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8646	Otros proyectos de Inversión	Educación	Matamoros	SPAYT	3368	Lote	200.00	200.00	100.00	Matamoros	Mariano Matamoros	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Terminado	Validado avances					
CHH190301574422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UACH-CCMS-2019-P	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-2019-P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	90.00	Chihuahua	Chihuahua	35,349,270.59	35,631,896.90	35,631,896.90	35,631,896.90	35,555,505.48	35,555,505.48	35,555,505.48	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH190201568929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Juárez	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	23707856	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Juárez	Juárez	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,169,712.43	17,169,712.43	En Ejecución	Validado avances					
CHH190401685504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Meequi	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	24500803	Mobiliario y equipo	584.00	584.00	-	Meequi		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances					
CHH200101703803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Chihuahua	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur		Equipamiento	1.00	1.00	-	Chihuahua	Chihuahua	1,354,569.04	1,354,569.04	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190401696805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Chihuahua	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR		Equipamiento	100.00	100.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,637.82	2,999,637.82	2,999,637.82	2,999,637.82	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401696762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONCLUSION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Chihuahua	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR		Metros Cuadrados	1,488.69	1,488.69	100.00	Chihuahua	Chihuahua	15,000,000.00	15,231,756.15	15,231,756.15	14,999,698.61	14,999,248.36	14,999,248.36	14,999,248.36	Obra	En Ejecución	Validado avances				
CHH190401696673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO BÁSICO PARA CONCLUSION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Chihuahua	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR		Mobiliario y equipo	100.00	100.00	100.00	Chihuahua	Chihuahua	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,181.06	1,499,180.86	1,499,180.86	1,499,180.86	En Ejecución	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO				DETALLE PROYECTO ESTATUS			FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO				
CHH200101701378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	001	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101701424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	006	Piezas	250.00	250.00	-	Juárez	Juárez	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	PREVENCIÓN ESCOLAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	009	Piezas	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	JÓVENES EN PREVENCIÓN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	010	Piezas	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	GUANTES TÁCTICOS	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	018	Piezas	225.00	225.00	-	Juárez	Juárez	189,540.00	189,540.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	EVALUACIONES CONTROL DE CONFIANZA (PERMANENCIA)	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		Piezas	500.00	500.00	-	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	EQUIPO ANTIMOTIN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	014	Piezas	150.00	150.00	-	Juárez	Juárez	1,166,400.00	1,166,400.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	VIOLENCIA FAMILIAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	011	Piezas	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	RODILLERAS TACTICAS	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	016	Piezas	225.00	225.00	-	Juárez	Juárez	206,550.00	206,550.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	GOOGLES TÁCTICS	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	017	Piezas	225.00	225.00	-	Juárez	Juárez	272,682.00	272,682.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	CAMISOLA	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		Piezas	4,918.00	4,918.00	-	Juárez	Juárez	5,906,026.20	5,906,026.20	5,906,026.20	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101701402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	CULTURA DE PAZ, LEGALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	004	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101701430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	EVALUACIÓN A LOS ASPIRANTES A INSTRUCTOR EVALUADOR	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	007	Piezas	5.00	5.00	-	Juárez	Juárez	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101701381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	JÓVENES EN PREVENCIÓN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	002	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101701384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	003	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	CODERAS TÁCTICAS	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	008	Piezas	225.00	225.00	-	Juárez	Juárez	182,250.00	182,250.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	CULTURA DE PAZ (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	012	Piezas	1.00	1.00	-	Juárez	Juárez	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	ESCUDO BALÍSTICO	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	019	Piezas	13.00	13.00	-	Juárez	Juárez	316,882.80	316,882.80	183,900.20	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	PANTALÓN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	021	Piezas	4,918.00	4,918.00	-	Juárez	Juárez	5,577,012.00	5,577,012.00	5,577,012.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	BOTA	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		Piezas	2,459.00	2,459.00	-	Juárez	Juárez	3,983,580.00	3,983,580.00	3,983,580.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH200101702609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	PLAYERA	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Juárez	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	023	Piezas	500.00	500.00	-	Juárez	Juárez	108,500.00	108,500.00	108,500.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances				