

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH14160400830552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACTICACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	C. ALDAMA #841 COL. CENTRO C.P 33130	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,445.51	10,526,445.51	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra y Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	1009-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160100638355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Sols Km 0.931 Col. Pajaros del Almanchea C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipamiento	1	1	1	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	,,,Guapalayna,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15160400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	,,,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1	1	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.60	28,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Habitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomori)	080321MED 01	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Habitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321MED 02	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Habitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321MED 04	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Habitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanchea Y Cerro)	080321MED 05	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Habitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321MED 06	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Habitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321MED 07	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321MED 08	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321MED 10	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña)	080321MED 11	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321MED 12	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321MED 13	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321MED 14	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321MED 15	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321MED 16	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.62	1,715,568.00	1,367,995.62	1,367,995.62	1,367,995.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321MED 17	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321MED 18	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Pública Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321MED 19	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160300757283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	221415	Gobierno de la Entidad	Balleza	Bagueachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 72 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARR	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	3,192,739.00	478,911.00	465,141.17	3,178,530.17	3,178,530.17	3,178,530.17	3,178,530.17	3,178,530.17	3,178,530.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300756704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Gobierno de la Entidad	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO LA CASITA - BALLEZA KILOMETRO 62 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	5,000,000.00	1,125,000.00	1,119,019.47	4,973,687.47	4,973,687.47	4,973,687.47	4,973,687.47	4,973,687.47	4,973,687.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mesa del Maguey	BRECHA TRAMO VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	2,419,806.00	362,971.00	361,202.84	2,417,608.34	2,417,608.34	2,417,608.34	2,417,608.34	2,417,608.34	2,417,608.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Gobierno de la Entidad	Balleza	Puerto Tres Hermanos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 116 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 PUERTO TRES HERMANOS, BALLEZA CH	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	6,973,857.00	1,046,079.00	994,975.05	6,763,429.25	6,763,429.25	6,763,429.25	6,763,429.25	6,763,429.25	6,763,429.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	Ampliación De Alarjeas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO EL MIRADOR - NONOAVA KILOMETRO 101 + 0 PUEBLO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,200,000.00	270,000.00	268,482.15	1,196,484.15	1,196,484.15	1,196,484.15	1,196,484.15	1,196,484.15	1,196,484.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200653462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Batuyvo	BRECHA TRAMO CREEL - CIENEGA DE GUACAYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHO BOCOYNA, 4494 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE BATUYVO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL K	Otros	1	1	1	100.00	237,782.00	118,891.00	118,890.91	237,781.82	237,781.82	237,781.82	237,781.82	237,781.82	237,781.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200651123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CALLE BARRIO SANTO NIÑO BARRIO BOCOYNA, 4494 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, NINGUNO NINGUNO EL BARRIO SANTO NIÑO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA EN LA AGEB	Otros	1	1	1	100.00	139,286.00	69,643.00	69,619.34	139,238.68	139,238.68	139,238.68	139,238.68	139,238.68	139,238.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200707920	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliación De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 90 + 0 BARRIO BOCOYNA, 33201 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CREEL SE ENCUENTRA UBIC	Otros	1	1	1	100.00	1,510,043.00	604,017.20	603,904.80	1,509,762.28	1,509,762.28	1,509,762.28	1,509,762.28	1,509,762.28	1,509,762.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00160200696911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	123790	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRUJOLAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 LOS ALISOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABORREACHI - MORELOS, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI LA L	Otros	1	1	1	100.00	662,428.92	331,214.46	331,214.46	662,428.92	662,428.92	662,428.92	662,428.92	662,428.92	662,428.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	123482	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRUJOLAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 LOS ALISOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABORREACHI - MORELOS, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI LA L	Otros	1	1	1	100.00	519,236.10	259,618.05	259,618.05	519,236.10	519,236.10	519,236.10	519,236.10	519,236.10	519,236.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200702316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILÓMETRO 30 + 0 RANCHO MAGUARIACHI, 33370 MAGUARIACHI, MAGUARIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE MAGUARI	Otros	1	1	1	100.00	21,834,691.28	12,273,140.17	12,199,927.16	21,761,478.27	21,761,478.27	21,761,478.27	21,761,478.27	21,761,478.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200708192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Carretera Bahuichivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 30 + 54 RANCHO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL, NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE URUQUE SE ENCUENTRA UBICADO	Otros	1	1	1	100.00	8,414,870.66	3,751,172.38	3,423,237.13	8,086,935.41	8,086,935.41	8,086,935.41	8,086,935.41	8,086,935.41	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200691673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 123 + 0 RANCHO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE URUACHI SE ENCUENTRA UBICADO EN	Otros	1	1	1	100.00	16,765,746.76	4,470,916.45	3,897,905.24	16,192,735.25	16,192,735.25	16,192,735.25	16,192,735.25	16,192,735.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200660753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Construcción De Vivienda Para Persona De Escasos Recursos - 30328	30328	Julimes	Julimes	Julimes	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 32950 TRAMO JULIMES - EL CARRIZO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES - EL CARRIZO KM 1150 Y CALLE JIMENEZ, CALLE SEPTIMA SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARR	Otros	1	3	3	100.00	47,014.03	47,014.03	47,014.03	47,014.03	47,014.03	47,014.03	47,014.03	47,014.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De 23 Sistemas Solares En Babicora De Conoachi - 111151	111151	Temósachic	Temósachic	Babicora de Conoachi	NINGUNORANCHERIA BABICORA DE CONOACHI, 00000 BABICORA DE CONOACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTAR DE SERVICIOS BASICOS EN BABICORA DE CONOACHI	Otros	1	23	23	100.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De 30 Sistemas Solares En Cienega Blanca - 111037	111037	Temósachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	NINGUNORANCHERIA LA CIENEGA BLANCA, 00000 LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTAR DE SERVICIOS BASICOS EN LA CIENEGA BLANCA	Otros	1	30	30	100.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion Sistemas Solares En Varias Localidades - 144544	144544	Temósachic	Temósachic	Temósachic	NINGUNORANCHERIA VARIAS LOCALIDADES, 00000 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Otros	1	1	1	100.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sistemas Solares En Varias Localidades - 141523	141523	Temósachic	Temósachic	Temósachic	NINGUNORANCHERIA VARIAS LOCALIDADES, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITAR SISTEMAS SOLARES UBICADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEMOSA	Otros	1	1	1	100.00	83,032.50	83,032.50	83,032.50	83,032.50	83,032.50	83,032.50	83,032.50	83,032.50	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De 41 Sistemas Solares Tosanachi - 111214	111214	Temósachic	Temósachic	Tosanachi	NINGUNORANCHERIA TOSANACHI, 00000 TOSANACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA LOCALIDAD DE TOSANACHI	Otros	1	41	41	100.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210101886928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JUAN RANGEL DE BIESMA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR2689 Q-401-2020	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Av. Niños Héroes 1105, Sin Asignación En Nombre de Asentamiento, 33820 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	245.19	245.19	245.19	100.00	490,399.36	490,399.36	490,399.36	490,399.36	490,399.36	490,399.36	490,399.36	490,399.36	490,399.36	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DPR0991 O-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	253.84	55.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	263,022.74	263,022.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH16170100852047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	Prim. Miguel Quiñones Pedroza	1908460	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	-	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	438,341.00	438,341.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	observación:SE SOLICITA CANCELACION DE DE PROYECTO, YA QUE SE CAPTURÓ EN UN CICLO QUE NO LE CORRESPONDA SIENDO DEL 2015, trimestre:1.0, usuario:jorgeasalsf, fecha:2021-04-19), obs2: (observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO YA QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EN UN CICLO Q NO LE CORRESPONDE SIENDO DEL 2015, trimestre:1.0, usuario:jorgeasalsf, fecha:2021-04-20		
CHH16170100852096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	Prim. 22 De Septiembre 2611	3706946	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	-	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	209,447.40	209,447.40	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO YA QUE CAPTURÓ EN UN CICLO DONDE NO CORRESPONDA YA QUE ES DEL 2015, trimestre:1.0, usuario:jorgeasalsf, fecha:2021-04-19), obs2: (observación:SE SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO YA QUE SE CAPTURÓ EN UN CICLO Q NO LE CORRESPONDE SIENDO DEL 2015, trimestre:1.0, usuario:jorgeasalsf, fecha:2021-04-20		
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DLP0003 Z-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTÉMOC	C-CIEN-08LUT0002 M-369-2018	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Valle de los Manzanos, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	11,812,331.70	11,812,331.70	5,276,234.06	5,276,234.06	5,276,234.06	5,276,234.06	5,276,234.06	5,276,234.06	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0070C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	125	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	71,699.09	71,699.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0019F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	7.05	1.92	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	656,184.40	656,184.40	196,855.32	196,855.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0019F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	43.3	67.13	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8085 - CONSTRUCCION DE LA ALILLA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0064F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llanitos	Juárez 1356, Centro, Chinipas de Almada, Chih., México	Metros Cuadrados	255	255	7.06	2.77	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	436,971.26	436,971.26	131,091.38	131,091.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 86149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETH0122E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Chihuahua 607, Francisco Villa, 31530 Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	0	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	BACHILLERATO INTERCULTURAL PLANTEL 002 HUELEYVO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EBW0002 V-416-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hueleyvo	Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	117.5	117.5	29.37	25.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	198,438.96	198,438.96	59,531.69	59,531.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8098 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0097-387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	117.5	117.5	116.32	99.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.24	223,996.24	67,198.87	67,198.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8016 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0029 M-410-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	76.24	76.24	26.68	34.99	152,481.30	152,481.30	152,481.30	152,481.30	145,668.03	145,668.03	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0105B-409-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	domicilio conocido Yerbitas, Chih., México	Metros Cuadrados	242.5	242.5	232.8	96.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	463,684.89	463,684.89	139,105.47	139,105.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0105B-389-2021	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	140	140	1.33	0.95	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	268,458.13	268,458.13	80,537.44	80,537.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8012 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0025 Q-411-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón (Catabazas)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	255	255	7.03	2.76	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	412,092.17	412,092.17	123,627.65	123,627.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	BACHILLERATO GENERAL CUEVA DEL TORO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0007A-403-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cueva Del Toro (Natahuachi)	Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	125	125	125	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	224,827.42	224,827.42	143,477.71	143,477.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80114 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0113K-405-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Rancho Blanco	Rancho Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	65.62	35.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	345,663.74	345,663.74	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC0022K-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	85.36	85.36	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,450,203.88	3,450,203.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80125 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0124 Q-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Amplio (Mineral De Dolores)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	123.75	66.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	107,912.47	107,912.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101887137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80130 - CONSTRUCCION 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0129L-392-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	Felipe Ángeles, Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	0	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	544,860.61	544,860.61	163,458.18	163,458.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80133 (IRA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0132Z-393-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Sorobuena	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	0	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	661,412.05	661,412.05	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFFE	TELEBACHILLERATO 8677 "IGNACIO RASCON" - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETH0069Z-413-2020	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Gosogachi	Gosogachi, Chih., México	Metros Cuadrados	125	125	40	32.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,417.74	239,417.74	239,417.74	239,417.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,811,231.83	8,811,231.83	8,811,231.83	En Ejecución	Validado	observación:El avance físico hubo un error y se puso la meta total pero aun estan con los detalles de la electricidad, trimestre:1.0, usuario:danielentierab, fecha:2021-04-15		
CHH17170300970779	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUT ORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidraulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Ahumada	-	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	observación:obra auditada por auditoria superior del estado, donde producto de administración 2016-2018 no se encontró avance fisico-financiero , trimestre:1.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2021-03-25		
CHH17170300970807	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUT ORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada.	2017-03-26-0433	Ahumada	Ahumada	-	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300970792	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUT ORA	Pavimentación De 3,471.5 M2 De Concreto Hidraulico En: Calle Morelos (Tramo Parcial Iglesia- Vado Rio Conchos), Calle Cuauhtémoc (Entre Calles Prof. Jorge Mendoza Y Pablo Armandariz), Calle Julian Carrillo (Entre Calle Bravo Y Guerrero) Y Calle Julian Marquez (Entre Calle Cuauhtemoc Y Jimenez) En La Localidad De Julimes, Municipio De Julimes, Chihuahua.	2017-03-26-0435	Julimes	Julimes	-	No se registró dirección	Otros	1	8	8	100.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	2,774,975.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200896317	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Remodelación De Parque Recreativo Las Quinientas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Madera	-	-	Otros	1	1	0.61	61.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170401054710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación De Ciclonutas En La Ciudad DeChihuahua	1909202	Chihuahua	Chihuahua	-	-	Otros	1	1	0	0.00	2,348,676.78	2,348,676.78	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15), obs2: (observación:la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-19
CHH17170401041347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Ciclonutas En La Cd. De Chihuahua - 7699847	621	Chihuahua	Chihuahua	(DIVISION DEL NORTE Y UNIVERSIDAD; 28.651049; -106.086003) (ANTONIO DE MONTES Y BLAS CANO DE LOS RÍOS; 28.644276; -106.086778) TRAVIÑA Y RETES Y BLAS CANO DE LOS RÍOS; 28.642544; -106.088677) (MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HERÓES; 28.636543; -106.080551)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	2,374,799.58	2,374,799.58	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15), obs2: (observación:la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-19	
CHH00170200902441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	ENTIDAD	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - 1909051	1909051	Chihuahua	Chihuahua	-	-	Otros	1	1	0	0.00	38,880.13	38,880.13	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15), obs2: (observación:la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-19

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH00170401041258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores Cesam I, Ubicado En Calle 42a No.2204, Esquina Con C.Jiménez, En Chihuahua, Chih.) - 7522960	455	Chihuahua	Chihuahua		(28.619223; -106.079309)	Otros	1	1	0	0.00	473,374.17	473,374.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-15), obs2: (observación)la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-19		
CHH00170401041500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores "Cesam II", En La Colonia Genaro Vazquez, En El Municipio De Chihuahua, Chihuahua.) - 7487804	450	Chihuahua	Chihuahua		(28.596999; -106.088856)	Otros	1	1	0	0.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-15), obs2: (observación)la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-19	
CHH00170401041851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Remodelación De Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua, Chih.) - 7793933	470	Chihuahua	Chihuahua		(28.693052; -106.085269)	Otros	1	1	0	0.00	303,336.71	303,336.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-15), obs2: (observación)la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-19	
CHH00170401041121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud La Paz) - 7644212	459	Gran Morelos	Gran Morelos		(28.204389; -106.4703)	Otros	1	1	0	0.00	1,491,405.45	1,491,405.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	observación:La obra no se ejecuto por parte del municipio, trimestre:1.0, usuario:adrianarandah, fecha:2021-04-23	
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA RANCHERIA BABOREACHI - 77010	77010	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Baboreachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 108 + 0 RANCHERIA , 33198 RANCHERIA BABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN P	Otros	1	1	1	100.00	846,398.71	423,199.36	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	846,398.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO HACIENDA - 194623	194623	Julimes	Julimes	Hacienda Humboldt (Ejido Julimes)	HACIENDA HACIENDA DE HUMBOLDT, 32957 HACIENDA HUMBOLDT (EJIDO JULIMES), JULIMES CHIHUAHUA, A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1	3	3	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL GRAMAL - 190467	190467	Julimes	Julimes	El Gramal	RANCHERIA EL GRAMAL, 32957 EL GRAMAL, JULIMES CHIHUAHUA, A 15 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL JULIMES	Otros	1	3	3	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170300913527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES - 190662	190662	Julimes	Julimes	Felipe Ángeles (El Uno)	RANCHERIA FELIPE ANGELES (EL UNO), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , A 46 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	3	3	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN JULIMES - 190611	190611	Julimes	Julimes	Julimes	RANCHERIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA, CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA BOQUILLA - 190704	190704	Julimes	Julimes	La Boquilla	RANCHERIA LA BOQUILLA, 32951 LA BOQUILLA, JULIMES CHIHUAHUA, A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1	3	3	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LABOR NUEVA - 190938	190938	Julimes	Julimes	Labor Nueva	RANCHERIA LABOR NUEVA, 32953 LABOR NUEVA, JULIMES CHIHUAHUA, A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1	3	3	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH00170400979781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De Baños En La Telesecundaria En La Colonia Esperanza - 244614	244614	Julimes	Julimes	Colonia Esperanza	COLONIA ESPERANZA, 32955 COLONIA ESPERANZA, JULIMES CHIHUAHUA, A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	40	40	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cuarto Para Baño En Colonia San Esperanza - 261140	261140	Julimes	Julimes	Colonia Esperanza	COLONIA ESPERANZA, 32955 COLONIA ESPERANZA, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH001704009797119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Cuatro Cuartos En La Colonia San Jose - 263211	263211	Julimes	Julimes	Colonia San José	COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA JULIMES	Otros	1	4	4	100.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRECIDENCIA MUNICIPAL	Vado Ejido Felipe Angeles - 244328	244328	Julimes	Julimes	Felipe Ángeles (El Uno)	EJIDO, 00000 FELIPE ANGELES (EL UNO), JULIMES CHIHUAHUA, A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	5	5	100.00	177,035.80	177,035.80	177,035.80	177,035.80	177,035.80	177,035.80	177,035.80	177,035.80	177,035.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Un Cuarto En Julimes - 263010	263010	Julimes	Julimes	Julimes	RANCHERIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Primaria En La Boquilla - 244598	244598	Julimes	Julimes	La Boquilla	RANCHERIA LA BOQUILLA, 32951 LA BOQUILLA, JULIMES CHIHUAHUA, A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	35	35	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De Baños En La Primaria La Regina - 244568	244568	Julimes	Julimes	La Regina	RANCHERIA LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA, A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	5	5	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Primaria Leona Vicario - 244587	244587	Julimes	Julimes	La Regina	RANCHERIA LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA, A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Dos Cuartos En Labor Nueva - 261291	261291	Julimes	Julimes	Labor Nueva	RANCHERIA LABOR NUEVA, 32953 LABOR NUEVA, JULIMES CHIHUAHUA, CABRETERA JULIMES	Otros	1	3	3	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170100852495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Tesoreria	Sueldo Al Personal	-	Temdsachic	Temdsachic	-	-	Otros	1	1	1	100.00	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	1,661,406.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DJN0370R- Aquiles Serdán 5-2018	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CHIH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,056.48	946,056.48	943,803.36	943,803.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08DJN0961D-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP9026Z2-17-2018	Balleza	Balleza	Olguin, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	Balleza	Balleza	El Vergel, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	50.3	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	C-CIEN-08DJN0808I-15-2018	Balleza	Balleza	Paula A. de Aguirre, Mariano Balleza, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	351,216.53	351,216.53	351,216.53	351,216.53	351,216.53	351,216.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	C-CIEN-08DP90655 M-30-2018	Bocoyna	Bocoyna	Bajo de Sasagulich, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	668,692.36	668,692.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SERTOMA NO. 2166	C-CIEN-08EPR0462X-92-2017	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Sebastián Lerdo, Viejo, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	41.89	41.89	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.05	382,614.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101887088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (2A ETAPA) - TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08DES0076Y-357-2021	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	130	130	0	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	238,464.03	238,464.03	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044 - LUMINARIAS, BODEGA, PISO DE CONCRETO EN ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DJN01298-358-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	275	275	0	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	469,076.88	469,076.88	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 9 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST0009S-354-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Emiliano Zapata 3, Los Pinos, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,492.58	764,492.58	624,562.91	624,562.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0475 B-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DJN0095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera	-	Metros Cuadrados	1	1	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DJN07903 N-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera	-	Metros Cuadrados	1	1	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DJN0041Z-361-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	385	385	331.06	85.99	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	221,328.45	221,328.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DE00050 Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.1	95.10	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DJN0682T-116-2018	Guerrero	Guerrero	Borjas, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	879,302.58	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DJN0705 N-117-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	763,991.73	763,728.09	763,728.09	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR0176 D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	PRIM. PORFIRO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EPRO057R-144-2018	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	COBACH 18	C-CIEN-08ECB0019 H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapulapaan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	396,813.17	396,813.17	392,435.78	392,435.78	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIPE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DJN0298Y-250-2018	Saucillo	Saucillo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	752,373.27	752,373.27	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DIEGO RIVERA	C-CIEN-08DUN0521 G-246-2018	Sauclillo	Sauclillo	Miguel Hidalgo 402, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DUN0990Z-253-2018	Sauclillo	Sauclillo	Calle Chinipas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DUN0707L-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Carichi	-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guachochi	-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero	-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Nonoava		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 266 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0228 D-303-2020	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	Del Comercio 16, Centro, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	622,956.37	622,956.37	582,962.30	582,962.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101887945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 143 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0001Z 299-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Ejército Constitucionalista 498, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	450,139.62	450,139.62	450,139.62	450,139.62	450,139.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101887698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 86 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0011F-311-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Del Pedregal 10334, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	450	450	450	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	675,621.33	675,621.33	675,621.33	675,621.33	675,621.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101887779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 158 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0002Z 300-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Campestre las Alamedas, 31415 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	300	300	270	90.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	482,471.57	482,471.57	334,570.90	334,570.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101887930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 122 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0423 G-296-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Laboratorio de biología, Calle 20 [Salvador Almanza Bustillos] # 5008 Col. División del Norte, Cecyt, 31064 Chihuahua, México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	395,145.66	395,145.66	395,145.66	395,145.66	395,145.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210101887162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 24 TORIBIO ORTEGA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08TC0024-290-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	P. San Guillermo 5211, Praderas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	181.59	181.59	181.59	100.00	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	363,194.15	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 117 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT04132-295-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Belisario Chávez 1602, Dublan, Ex-Agrícola San Antonio, 31532 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 87 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT00113-D-312-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	442,185.30	442,185.30	442,085.15	442,085.15	442,085.15	442,085.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/4 CIUDAD DELICIAS - AULA DE 3 E.E DE ESTRUCTURA U2-C (PLANTA BAJA)	C-CIEN-08DBP0001-M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepeyac, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	350	70.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,168.87	951,168.87	285,350.66	285,350.66	285,350.66	285,350.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 2 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DTA0002Z-292-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Unnamed Road, Poniente, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	350	350	332.5	95.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	558,709.37	558,709.37	272,501.84	272,501.84	272,501.84	272,501.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DT00042-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	4963.95	36.77	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	21,496,702.52	21,496,702.52	7,121,631.43	7,121,631.43	7,121,631.43	7,121,631.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 170 - IMPERMEABILIZACION	C-CIEN-08DTA0001-X-291-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Atlante 8, Deportiva, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	620,524.36	620,524.36	600,500.02	600,500.02	600,500.02	600,500.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 228 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT00110-G-302-2020	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	33825, Solidaridad, Pri, 33825 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101887751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 138 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0009R-298-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	Ávaro Obregón 32, Infonavit 2a. Etapa, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Metros Cuadrados	450	450	450	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	815,443.25	815,443.25	815,443.25	815,443.25	815,443.25	815,443.25	815,443.25	815,443.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101887154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA POR COOPERACION 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EBH0002-C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urueta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	320	64.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	286,992.52	286,992.52	286,992.52	286,992.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0270T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2615, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	511.5	93.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58	948,351.58	948,351.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210101887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0433 N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdova Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	0	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	303,915.56	303,915.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101887216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 269 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0269 D-304-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Marcelo Caraveo 8111, Fronteriza, 32180 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	943,489.03	943,489.03	943,489.03	943,489.03	943,489.03	943,489.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210101887188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 114 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0392 D-294-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Benjamin Herrera 2825, Parques Industriales, 32625 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	114.51	114.51	114.51	100.00	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	229,037.18	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210101887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6172 - REHABILITACIONES GENERAL	C-CIEN-08TVO174D 355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	264.54	25.20	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	530,343.33	530,343.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación-EL IMPORTE RECAUDADO ES CORRECTO, SE APROBO 52,099,585.35 A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:claudiojerez, fecha:2021-04-20	Sin observaciones			
CHH210101887406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 273 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0273 Q-306-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Segunda 142, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	320.13	98.50	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	622,908.99	622,908.99	273,590.58	273,590.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101887842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 93 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0012E 313-2020	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	20 de Nov. 1000, Industrial, 31760 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,825.97	477,825.97	288,655.77	288,655.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101887411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 98 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0014C 314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	315.25	97.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	260,150.43	260,150.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101887221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO ESTUDIOS DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 159 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0434 M-309-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	450	450	450	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,487.91	862,487.91	258,746.37	258,746.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101887675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 197 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0006 U-301-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	33620, Av. Séptima 100, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	573,940.86	573,940.86	573,930.59	573,930.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	UACH-CCMS-01-2017-P	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			Metros	1	1	1	100.00	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	48,940,737.03	48,940,737.03	48,940,737.03	48,940,737.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	4,697,308.18	4,697,308.18	5,917,975.95	5,917,975.95	4,460,051.72	3,700,052.20	3,700,052.20	3,700,052.20	3,700,052.20	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170300971113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	48-Cultura	R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaria de Cultura	Museo de Arte Virreinal De Chihuahua	-	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Ojinaga num. 105	Otros	1	1	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación:Este proyecto no se realizo, se reintegro en su totalidad el monto del recurso \$10,000,00, trimestre:1.0, usuario:rgustavoponcea, fecha:2021-04-15
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Joaquín Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CHIHUAHUA	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Chihuahua	Juárez	Juárez	De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Juárez	Juárez	Juárez	Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	Terminado	Validado avances	observación:Se reintegro recurso no ejercido, se anexa oficio y reintegro por vía correo y corrijó monto a ejercido en su totalidad para cerrar programa., trimestre:1.0, usuario:rgustavoponcea, fecha:2021-04-15
CHH190301569037	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio	Rehabilitación integral de 12,958 metros cuadrados del parque deportivo Revolución en Santa Rosalia de Camargo, municipio de Camargo, Chihuahua.	429-2018	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Sitio de Tomachi 208, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	12958	12958	12958	100.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,196,940.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101070412	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera. / 2017-03-26-0442	2017-03-26-0442	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	8275.24	8275.24	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301570403	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Municipio de Juárez	Acondicionamiento de 994 m2 de parque público ubicado en la calle Lucero esquina con Juan de Bolonia, a partir de construcción de área infantil, equipamiento fijo y rejera del alumbrado público en Parajes del Sol, en la cabecera municipal de Juárez, Chihuahua.	1814161	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Juan de Bolonia 8516, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	994	994	994	100.00	2,379,469.00	2,379,469.00	2,202,948.96	2,202,948.96	2,202,948.96	2,202,948.96	2,202,948.96	2,202,948.96	2,202,948.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Dique, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multitycho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180201135073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Rehabilitación De Vialidades Con Concreto Hidráulico Y Porfido, Superficie De 1,333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete, En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:Esta obra tiene un remanente que aún no se reintegra a Fondo Minero, debido a que se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de la Función Pública y aún no tenemos los datos para hacer el reintegro, en cuanto se tenga el comprobante de dicho reintegro se enviará., trimestre:1.0, usuario:josemolinab, fecha:2021-04-19
CHH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asta Bandera Para Eventos Cívicos, Interviniendo Un Área De 669m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA			
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO	
CHH18180101072867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1423	Ahumada	Ahumada		(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610449; -106.520258) (INICIO CALLE DURANGO; 30.61047; -106.520713)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación: obra bajo demanda en 2016-2018 y revisada por auditoría superior del estado, donde no se encontro avance físico-financiero, trimestre:1.0, usuario:adriancarmendariz, fecha:2021-04-09		
CHH18180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Hidalgo Entre Calles Av Juarez Y Av Miguel Rayón En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)		Ahumada	Ahumada		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación: obra bajo demanda en 2016-2018 y revisada por auditoría superior del estado, donde no se encontro avance físico-financiero, trimestre:1.0, usuario:adriancarmendariz, fecha:2021-04-09		
CHH18180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Coahuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	Ahumada		(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.609636; -106.519399) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607457; -106.519539)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación:obra bajo demanda en 2016-2018 y revisada por auditoría superior del estado, donde no se encontro avance físico-financiero, trimestre:1.0, usuario:karlaeporras, fecha:2021-03-25), obs2: (observación: obra bajo demanda en 2016-2018 y revisada por auditoría superior del estado, donde no se encontro avance físico-financiero, trimestre:1.0, usuario:adriancarmendariz, fecha:2021-04-09		
CHH18180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquin Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua) /	1465	Ahumada	Ahumada		(PUNTO FINAL CON KM 0+280; 30.606518; -106.512139) (PUNTO INICIAL CON KM 0+000; 30.606403; -106.514984)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación:obras bajo demanda y auditadas en 2018 por auditoría superior del estado, trimestre:1.0, usuario:adriancarmendariz, fecha:2021-04-09		
CHH00180201136317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Cancha De Fútbol Rápido, A Ubicarse En Calle Río Motagua Y Río Rojo, En Chihuahua, Chih.)		Chihuahua	Chihuahua		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	4,538,818.17	4,538,818.17	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15), obs2: (observación:la institución ejecutora ya no se puede modificar y el Municipio de CHIHUAHUA no es responsable de dicha ejecución se desconoce quien ejecuto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-19		
CHH18180101072332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Sobre El Arroyo El Fresno, Ubicado En El Km 1+500 Del E.C. Km 11+900 (Chihuahua - Cuauhtémoc) ; 28.542846; -106.182884)	386	Chihuahua	Chihuahua		(1+500 del E.C. km 11+900 (Chihuahua - Cuauhtémoc) ; 28.542846; -106.182884)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15), obs2: (observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15		
CHH18180101072967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Sobre El Río Chiviscar, Ubicado En El Km. 1+700 Del E.C. Km 11+900 (Chihuahua - Cuauhtémoc) - El Fresno, En El Municipio De Chihuahua, Chih) /	398	Chihuahua	Chihuahua		(KM. 1+700; 28.54378; -106.184258)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto no se ejecuto por parte del municipio de Chihuahua, por lo que no se puede proporcionar avances de la misma, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-04-15)		
CHH00180201136372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido De La Unidad Deportiva José Pistolas Menses, En Chihuahua, Chihuahua		Chihuahua	Chihuahua		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	0	0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto ya se valido con el folio CHH18180201133230, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-03-25		
CHH00180201136033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera: Ent. (Cuauhtémoc - Tomochi) - Carichi, Del Km. 9+850 Al Km. 27+800 En Tramos Aislados)		Gobierno de la Entidad	Cushuirachi		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	38500	38500	100.00	16,380,182.00	16,380,182.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180101071949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Madera - Ejido El Largo Del Km. 73.900 Al Km. 76.842, En Tramos Aislados.	24000418	Gobierno de la Entidad	Madera		-	Metros Cuadrados	1	0	0	0.00	9,120,000.00	9,120,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	OBRA SE CANCELO Y EL RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO No. 2018-2004419-A-0395 POR \$5,019,880.00 CON NUMERO DE OBRA 34000418, FUE REINTEGRADO A LA TESOFE, MEDIANTE EL C-CC-CR-536-2019 DE LA SCOP, SE LICITO Y SE DECLARO DESIERTA, SE CANCELO EL RECURSO CON OF. 2018-200418-C-2083 DE 31/12/18. SE VOLVIO A SOLICITAR MEDIANTE EL OF. 2019-2004419-A-2311 DE 08/2/19POR RAZONES DE INSEGURIDAD SE CANCELO, trimestre:1.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2021-04-21),		
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	235683	Bocoyna	Bocoyna	Creel	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREELKILÓMETRO 88 + D PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUARENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	Vivienda	9	9	9	100.00	542,323.20	271,161.60	271,161.60	354,393.56	354,393.56	354,393.56	354,393.56	354,393.56	354,393.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	35668	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Azul	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 0000 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H, CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 19 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.	Otros	1	1	1	100.00	281,365.54	153,504.76	153,504.76	281,365.54	281,365.54	281,365.54	281,365.54	281,365.54	281,365.54	281,365.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	318189	Gobierno de la Entidad	Balleza	Arroyo del Rancho	BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRE	Otros	1	1	1	100.00	6,855,301.57	1,986,961.02	1,986,961.02	6,855,301.57	6,855,301.57	6,855,301.57	6,855,301.57	6,855,301.57	6,855,301.57	6,855,301.57	6,855,301.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	318201	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido la Pinta	BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B	Otros	1	1	1	100.00	9,102,600.04	3,235,704.30	3,235,704.30	9,102,564.04	9,102,564.04	9,102,564.04	9,102,564.04	9,102,564.04	9,102,564.04	9,102,564.04	9,102,564.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PINALEJO - 318263	318263	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ranchería Pinalajo	BRECHA TRAMO BAQUIRACHI - NONOVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERIA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRACHI - NONO	Otros	1	1	1	100.00	5,528,536.22	1,287,681.18	1,287,681.18	5,528,536.22	5,528,536.22	5,528,536.22	5,528,536.22	5,528,536.22	5,528,536.22	5,528,536.22	5,528,536.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	43998	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bahuinocachi	BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILOMETRO	Vivienda	1	1	1	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	318,213.09	318,213.09	318,213.09	318,213.09	318,213.09	318,213.09	318,213.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	44224	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y ,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80, DERECHA	Vivienda	1	1	1	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	232,125.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	44150	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHÍ - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 0000 GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ Y CARRETERA SA, BRECHA SISOGUICHÍ - CARICHÍ KILOMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 KILOMETROS BREC	Vivienda	1	1	1	100.00	122,260.00	61,130.00	61,130.00	92,850.28	92,850.28	92,850.28	92,850.28	92,850.28	92,850.28	92,850.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	44195	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHÍ KILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ KILOMETRO 19, MANO DERE	Vivienda	1	1	1	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	254,625.73	254,625.73	254,625.73	254,625.73	254,625.73	254,625.73	254,625.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	44093	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - LA JUNTA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOM	Vivienda	1	1	1	100.00	611,300.00	305,650.00	305,650.00	416,940.43	416,940.43	416,940.43	416,940.43	416,940.43	416,940.43	416,940.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201088335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	48592	Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA , 0000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y, BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHÍ KILOMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 KILOMETRO BRECHA	Otros	1	1	1	100.00	2,882,232.00	1,441,116.00	1,439,407.66	2,878,815.32	2,878,815.32	2,878,815.32	2,878,815.32	2,878,815.32	2,878,815.32	2,878,815.32	Obra, Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	48595	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Mesa de Zamorano	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA BANUICHIVO - TEMORIS, BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS KILOMET	Otros	1	1	1	100.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,499,932.72	4,999,865.43	4,999,865.43	4,999,865.43	4,999,865.43	4,999,865.43	4,999,865.43	4,999,865.43	4,999,865.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Sistema De Red De Agua Potable En Saltillo - 48606	48606	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Saltillo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALTRILLO, 33365 SALTRILLO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS, BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS KILOMETRO 21, MANO	Otros	1	1	1	100.00	2,504,758.00	1,252,374.00	1,054,803.48	2,109,606.98	2,109,606.98	2,109,606.98	2,109,606.98	2,109,606.98	2,109,606.98	2,109,606.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	48649	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO D	Otros	1	1	1	100.00	5,719,273.43	2,859,636.73	2,856,550.67	5,713,101.34	5,713,101.34	5,713,101.34	5,713,101.34	5,713,101.34	5,713,101.34	5,713,101.34	5,713,101.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	48921	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turuceachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 95 + 0 RANCHERIA TURUCEACHI, 33393 TURUCEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI	Otros	1	1	1	100.00	3,119,910.17	1,559,955.08	1,557,047.36	3,114,094.72	3,114,094.72	3,114,094.72	3,114,094.72	3,114,094.72	3,114,094.72	3,114,094.72	3,114,094.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	318222	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cudame	BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL CUDAME, 33483 EL CUDAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1	1	1	100.00	4,106,733.98	1,323,633.31	1,323,631.48	4,106,731.60	4,106,731.60	4,106,731.60	4,106,731.60	4,106,731.60	4,106,731.60	4,106,731.60	4,106,731.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	318207	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,	Otros	1	1	1	100.00	10,264,317.17	3,283,038.67	3,283,038.67	10,264,317.17	10,264,317.17	10,264,317.17	10,264,317.17	10,264,317.17	10,264,317.17	10,264,317.17	10,264,317.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	42623	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Otros	1	1	1	100.00	4,000,000.00	2,000,000.00	1,998,787.44	2,653,852.19	2,653,852.19	2,653,852.19	2,653,852.19	2,653,852.19	2,653,852.19	2,653,852.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	318216	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rincón del Pedregal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA, 00000 RINCÓN DEL PEDREGAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	1	1	1	100.00	5,535,713.80	1,323,953.63	1,323,953.63	5,535,713.71	5,535,713.71	5,535,713.71	5,535,713.71	5,535,713.71	5,535,713.71	5,535,713.71	5,535,713.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	318256	Gobierno de la Entidad	Morelos	Masaguachi	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA, 00000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS	Otros	1	1	1	100.00	5,998,275.39	1,934,345.96	1,934,345.95	5,998,275.38	5,998,275.38	5,998,275.38	5,998,275.38	5,998,275.38	5,998,275.38	5,998,275.38	5,998,275.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	48716	Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Concha	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 31983 LA CONCHA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103, MANO DERECHA, MÁS 2 KILOMETROS BREC	Otros	1	1	1	100.00	748,346.00	598,677.00	598,677.00	748,346.00	748,346.00	748,346.00	748,346.00	748,346.00	748,346.00	748,346.00	748,346.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	48699	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Temósachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUY - CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221, MANO DERECHA	Otros	1	1	1	100.00	928,656.60	464,328.30	464,328.30	928,656.60	928,656.60	928,656.60	928,656.60	928,656.60	928,656.60	928,656.60	928,656.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	48684	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepómera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93, MANO DERECHA.	Otros	1	1	1	100.00	1,542,059.66	771,029.83	771,029.83	1,542,059.66	1,542,059.66	1,542,059.66	1,542,059.66	1,542,059.66	1,542,059.66	1,542,059.66	1,542,059.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182	318182	Gobierno de la Entidad	Urique	Guadalupe Coronado	BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 0000 GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRE	Otros	1	1	1	100.00	8,018,804.36	2,804,370.18	2,804,370.18	8,018,804.36	8,018,804.36	8,018,804.36	8,018,804.36	8,018,804.36	8,018,804.36	8,018,804.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN EL CARMEN - 210211	210211	Uruachi	Uruachi	El Carmen	RANCHERIA EL CARMEN, 33300EL CARMEN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A TIJACHI	Otros	1	1	1	100.00	53,696.00	26,848.00	26,848.00	53,696.00	53,696.00	53,696.00	53,696.00	53,696.00	53,696.00	53,696.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	48575	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 EIDO EIDO EL VERGEL, 33570 EIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1	1	1	100.00	4,759,526.60	2,379,763.30	2,378,593.36	4,757,186.72	4,757,186.72	4,757,186.72	4,757,186.72	4,757,186.72	4,757,186.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	48635	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 MANO IZQUIERD	Otros	1	1	1	100.00	7,387,994.96	3,693,997.48	3,692,497.03	7,384,994.05	7,384,994.05	7,384,994.05	7,384,994.05	7,384,994.05	7,384,994.05	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA - ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137	338137	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000 ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	43	43	43	100.00	1,601,316.01	800,658.01	800,658.01	1,601,316.01	1,601,316.01	1,601,316.01	1,601,316.01	1,601,316.01	1,601,316.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA - CERRO PRIETO - 337800	337800	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cerro Prieto	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	81	81	81	100.00	5,261,244.22	2,630,622.12	2,630,622.12	5,261,244.22	5,261,244.22	5,261,244.22	5,261,244.22	5,261,244.22	5,261,244.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ - SANTA INÉS - 337817	337817	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	BRECHA TRAMO SATEVÓ - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA INÉS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - LA CAÑA KILO	Otros	43	43	43	100.00	2,823,531.62	1,415,025.51	1,415,025.51	2,823,531.62	2,823,531.62	2,823,531.62	2,823,531.62	2,823,531.62	2,823,531.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767	337767	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yaguirachi	BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 YAGUIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA ABOREACHI - MORELOS K	Otros	43	43	43	100.00	2,398,025.78	1,199,012.90	1,199,012.90	2,398,025.78	2,398,025.78	2,398,025.78	2,398,025.78	2,398,025.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	44252	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUALUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUALUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	Vivienda	1	1	1	100.00	305,650.00	152,825.00	104,600.74	257,425.74	257,425.74	257,425.74	257,425.74	257,425.74	257,425.74	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 44062	44062	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUALUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILOMETRO 30	Vivienda	1	1	1	100.00	427,910.00	213,955.00	142,521.04	356,476.04	356,476.04	356,476.04	356,476.04	356,476.04	356,476.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehuierachi - 44034	44034	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sehuierachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 0000 SEHUERACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 8, MANO DERECHA, MÁS 1 KILOMETRO BRECHA.	Vivienda	1	1	1	100.00	244,520.00	122,260.00	77,120.57	199,380.57	199,380.57	199,380.57	199,380.57	199,380.57	199,380.57	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	44115	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICH, 33220 SISOGUICH, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 MANO IZQUI	Vivienda	1	1	1	100.00	366,780.00	183,390.00	122,160.89	305,550.89	305,550.89	305,550.89	305,550.89	305,550.89	305,550.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	44183	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19, MANO	Vivienda	1	1	1	100.00	305,650.00	152,825.00	79,300.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	232,125.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	35685	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chicoyachi	BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 0000 CHICOVACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRE KI	Otros	1	1	1	100.00	351,925.13	159,925.13	159,925.13	351,925.13	351,925.13	351,925.13	351,925.13	351,925.13	351,925.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	338196	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Casa Colorada (Mesa Colorada)	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMORIS - CHINIPAS Y CARRETERA BAHUICHIVO - TEMORIS,	Otros	10	10	10	100.00	979,862.00	489,931.00	489,931.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 318259	318259	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUVIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ES	Otros	1	1	1	100.00	2,818,364.08	1,621,271.69	1,620,820.81	2,817,580.32	2,817,580.32	2,817,580.32	2,817,580.32	2,817,580.32	2,817,580.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212	338212	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Guásimas	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 33385 LAS GUÁSIMAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , BRECHA CHINIPAS - MILPILLAS KILOMETRO 21 MANO IZQUIERDA MÁS	Otros	12	12	12	100.00	745,120.00	372,560.00	372,560.00	745,120.00	745,120.00	745,120.00	745,120.00	745,120.00	745,120.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	318244	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Aborichi	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1	1	1	100.00	5,887,464.30	3,949,713.83	3,949,713.83	5,887,464.30	5,887,464.30	5,887,464.30	5,887,464.30	5,887,464.30	5,887,464.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	35566	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA , 0000 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 27 MANO IZ	Otros	1	1	1	100.00	211,023.71	95,895.38	95,895.38	211,023.71	211,023.71	211,023.71	211,023.71	211,023.71	211,023.71	211,023.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	35543	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Zarca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUESTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV	Otros	1	1	1	100.00	633,071.56	287,686.34	287,686.34	633,071.56	633,071.56	633,071.56	633,071.56	633,071.56	633,071.56	633,071.56	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	318251	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 68 + 0 RANCHERIA BASIGOCHITO, 33194 BASIGOCHITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI K	Otros	1	1	1	100.00	3,630,566.40	2,108,832.60	2,108,832.60	3,630,566.40	3,630,566.40	3,630,566.40	3,630,566.40	3,630,566.40	3,630,566.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica En Bashiuaire - 35709	35709	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashiuaire	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASHIUARE, 33195 BASHIUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANO IZQUIER	Otros	1	1	1	100.00	593,873.65	269,873.65	269,873.65	593,873.65	593,873.65	593,873.65	593,873.65	593,873.65	593,873.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA SOLEDAD	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	338412	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA, 00000 LA SOLEDAD, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Otros	104	104	104	100.00	7,011,061.29	3,506,655.86	3,504,405.46	7,008,810.89	7,008,810.89	7,008,810.89	7,008,810.89	7,008,810.89	7,008,810.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LAS JUNTAS - 338433	338433	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS JUNTAS, 33488 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	44	44	44	100.00	3,287,991.65	1,643,995.84	1,643,995.84	3,287,991.65	3,287,991.65	3,287,991.65	3,287,991.65	3,287,991.65	3,287,991.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	338350	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Cano	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 260 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO, 33497 SAN IGNACIO DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	160	160	160	100.00	10,186,000.17	5,093,000.08	5,093,000.08	10,186,000.17	10,186,000.17	10,186,000.17	10,186,000.17	10,186,000.17	10,186,000.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Temoris - 48659	48659	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUICHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS KILOMETRO 43, MA	Otros	1	1	1	100.00	4,806,765.98	1,926,671.00	2,923,618.41	5,800,830.18	5,800,830.18	5,800,830.18	5,800,830.18	5,800,830.18	5,800,830.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION BARRIO BETO OCHOA EN TEMORIS - 338461	338461	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUICHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO TERRAC	Otros	12	12	12	100.00	898,569.18	449,350.62	449,218.56	898,437.12	898,437.12	898,437.12	898,437.12	898,437.12	898,437.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GAITA - 339690	339690	Gobierno de la Entidad	Morelos	La Gaita	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABORREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 127 + 0 RANCHERIA, 00000 LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA LA	Otros	19	19	19	100.00	1,709,087.64	854,543.82	854,543.82	1,709,087.64	1,709,087.64	1,709,087.64	1,709,087.64	1,709,087.64	1,709,087.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	338652	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO, 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	36	36	36	100.00	2,895,491.75	1,447,745.89	1,447,745.89	2,895,491.75	2,895,491.75	2,895,491.75	2,895,491.75	2,895,491.75	2,895,491.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	339636	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO, 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	21	21	21	100.00	1,947,636.31	973,818.16	973,818.16	1,947,636.31	1,947,636.31	1,947,636.31	1,947,636.31	1,947,636.31	1,947,636.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO RANCHO DE SAN PABLO - 339739	339739	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO, 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	23	23	23	100.00	2,110,167.65	1,055,083.82	1,055,083.82	2,110,167.65	2,110,167.65	2,110,167.65	2,110,167.65	2,110,167.65	2,110,167.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMUDEZ - 339839	339839	Gobierno de la Entidad	Moris	Bermúdez	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 325 + 0 RANCHERIA, 00000 BERMUDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 325 MANO IZQUIERDA MAS 1	Otros	243	243	243	100.00	16,961,635.33	3,917,691.63	4,347,981.25	17,391,924.95	17,391,924.95	17,391,924.95	17,391,924.95	17,391,924.95	17,391,924.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	42580	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA C BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KI	Otros	1	1	1	100.00	1,279,240.00	529,835.00	528,550.71	1,276,137.69	1,276,137.69	1,276,137.69	1,276,137.69	1,276,137.69	1,276,137.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	59497	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC BREC	Otros	1	1	1	100.00	3,217,065.00	1,286,826.00	554,630.39	2,483,477.92	2,483,477.92	2,483,477.92	2,483,477.92	2,483,477.92	2,483,477.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	340032	Gobierno de la Entidad	Urique	El Gallo	BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 EL GALLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL BRECHA MESA DE	Otros	16	16	16	100.00	1,601,289.43	961,984.00	958,958.14	1,598,263.57	1,598,263.57	1,598,263.57	1,598,263.57	1,598,263.57	1,598,263.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICORACHI - 339930	339930	Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 + 0 RANCHERIA , 0000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 M	Otros	168	168	168	100.00	11,191,355.81	6,714,813.78	6,714,813.78	11,191,355.81	11,191,355.81	11,191,355.81	11,191,355.81	11,191,355.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	339994	Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA, MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	19	19	19	100.00	1,730,896.09	1,038,687.00	1,038,687.00	1,730,896.09	1,730,896.09	1,730,896.09	1,730,896.09	1,730,896.09	1,730,896.09	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ANÍMAS - 340171	340171	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Las Ánimas	BRECHA TRAMO URIACHI - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 0000 LAS ANÍMAS, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URIACHI Y BRECHA URIACHI - MAGUARICHI KILOMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 2 KILOMETR	Otros	15	15	15	100.00	945,795.98	472,898.00	472,898.00	945,795.98	945,795.98	945,795.98	945,795.98	945,795.98	945,795.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	340069	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Las Trojas	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS TROJAS, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URIACHI Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO KILOM	Otros	126	126	126	100.00	9,817,696.70	4,549,949.78	5,267,746.92	10,535,493.84	10,535,493.84	10,535,493.84	10,535,493.84	10,535,493.84	10,535,493.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0180201087275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Rehabilitación De Cuartos De Alta Marginacion Eijdo Ojo Caliente - 84006	84006	Ahumada	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	EIIDO , 32800 OJO CALIENTE (COLONIA SECA), AHUMADA CHIHUAHUA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EIIDO OJO CALIENTE COLONIA SECA SUS VALIDADES NO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS POR LO CUAL SE HACE GEORREFERENCIA SEGUN ANTERIORMENTE SE EXPLICA PARA LA REHABILITAC	Vivienda	1	1	1	100.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	observación:se encontraron expedientes con descripción de trabajos de obra y apoyos finalizados en ese periodo , trimestre 1.0, usuario:adrianaacarmendariz, fecha:2021-04-09	
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEEL - 235703	235703	Bocoyna	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEELKILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEEL, 33200CREEEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL KILOMETRO 88	Vivienda	24	24	24	100.00	1,711,640.00	855,820.00	397,629.35	1,253,449.35	1,253,449.35	1,253,449.35	1,253,449.35	1,253,449.35	1,253,449.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	235462	Bocoyna	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL,BRECHA SISOGUICHI - CARICHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K	Vivienda	5	5	5	100.00	225,868.00	112,984.00	34,931.99	147,915.99	147,915.99	147,915.99	147,915.99	147,915.99	147,915.99	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI - 235622	235622	Bocoyna	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO CREEEL - MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33221HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEEL - MAGUARICHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA M	Vivienda	10	10	10	100.00	451,936.00	225,968.00	109,863.98	335,831.98	335,831.98	335,831.98	335,831.98	335,831.98	335,831.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS - 235398	235398	Bocoyna	Bocoyna	Las Agujas	BRECHA TRAMO SAN JUANITO-BAHUINOCACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 0000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILOMETRO 19 MANO DERECHA	Vivienda	8	8	8	100.00	361,548.80	180,774.40	55,892.30	236,666.70	236,666.70	236,666.70	236,666.70	236,666.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	235586	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	CARRERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHKILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 332209ANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICH KILOMETRO 19 MANO DERECHA	Vivienda	5	5	5	100.00	225,968.00	112,984.00	54,931.99	167,915.99	167,915.99	167,915.99	167,915.99	167,915.99	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	235424	Bocoyna	Bocoyna	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILOMETRO 30	Vivienda	6	6	6	100.00	271,161.60	135,580.80	41,918.38	177,499.18	177,499.18	177,499.18	177,499.18	177,499.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	235637	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33220SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	33	33	33	100.00	1,491,388.80	753,056.40	-	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	235716	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33220SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58	Vivienda	45	45	45	100.00	2,811,980.00	1,405,990.00	1,025,886.82	2,431,876.82	2,431,876.82	2,431,876.82	2,431,876.82	2,431,876.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERIACHI - 235384	235384	Bocoyna	Bocoyna	Sehueriachi	BRECHA TRAMO NOROGACHI-BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 0000SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA NONOAVIA RHOEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVIA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI	Vivienda	3	3	3	100.00	135,580.80	67,790.40	32,959.21	100,749.61	100,749.61	100,749.61	100,749.61	100,749.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH - 235437	235437	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILOMETROS DE BRECHA.	Vivienda	6	6	6	100.00	271,161.60	135,580.80	65,918.38	201,499.18	201,499.18	201,499.18	201,499.18	201,499.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	235556	Bocoyna	Bocoyna	Sojahuachi	CARRERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHKILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICH KILOMETRO 19 MANO IZQUIERDA	Vivienda	2	2	2	100.00	90,387.20	45,193.60	21,972.80	67,166.40	67,166.40	67,166.40	67,166.40	67,166.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA LOCALIDAD DE MESA DE ZAMORANO - 215366	215366	Chinipas	Chinipas	Mesa de Zamorano	PUEBLO , 00000MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE AGUA CALIENTE CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315676	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE ZAMORANO - 214661	214661	Chinipas	Chinipas	Mesa de Zamorano	PUEBLO , 00000MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE Y LOCALIDAD MESA DE ZAMORANO CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	100.00	4,999,865.66	2,499,932.83	2,499,932.83	4,999,865.66	4,999,865.66	4,999,865.66	4,999,865.66	4,999,865.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401451014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEDOQUI	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALREDEDOR DE LÁZARO CÁRDENAS - 383668	383668	Mecoqui	Mecoqui	Lázaro Cárdenas	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33131 TRAMO COL LAZARO CARDENAS - BARRANCO BLANCO KILOMETRO 4 + 500 COLONIA GIGAL, LÁZARO CÁRDENAS, 33131 LÁZARO CÁRDENAS, MEDOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y , CARRETERA COORDENADA 45 SALIDA AL PAN	Otros	20.57	20.57	20.57	100.00	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	
CHH180401447921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEDULLI	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE DEL POZO - 379271	379271	Meoqui	Meoqui	Los García	CALLE DEL POZO PUEBLO LOS GARCIA, 33130 LOS GARCIA, MECOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y . ES LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL POZO	Metros lineales	138	138	138	100.00	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0180201091072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295	33295	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRCUITO COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE D	Otros	1	1	0	0.00	433,273.42	433,273.42	433,273.42	433,273.42	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401461722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN VADO LOS JACALES - 406678	406678	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - CARRETERA NONGAVA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A	Otros	1	1	1	100.00	51,110.91	51,110.91	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE ATARIEAS Y EMISOR SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 193938	193938	Santa Bárbara	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	EJIDO SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), 31959SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), SANTA BARBARA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA EL GRANILLO-GUADALUPE Y CALVO BRECHA CAMINO ACCESO A SAN PEDRO.	Metros lineales	1120.83	900	900	100.00	1,212,137.81	1,212,137.81	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	Obra	Terminado	Validado avances	observación:Esta obra no se continuó, porque la Secretaría de Transportes no permitió, que se rompiera el pavimento, por lo que se dio por concluida con un importe de \$874,952.21., trimestre:1.0, usuario:josemolinab, fecha:2021-04-19).
CHH180401434010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACIÓN LD Y RD LA MISIÓN SECTOR LOS VALLECITOS URUQUE CHIHUAHUA - 337171	337171	Urique	Urique	La Misión	BRECHA TRAMO LA MISIÓN - LOS VALLECITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined SECTOR LOS VALLECITOS, 33420 LA MISIÓN, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICARA EN EL SECTOR LOS VALLECITOS LA MISIÓN URUQUE CHIHUA	Otros	3	3	3	100.00	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPR1532-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes		21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	98.5	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1711 V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	475	98.96	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	904,629.99	904,629.99	904,629.99	904,629.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CASA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR1963Z-04-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	475	98.96	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	906,932.68	906,932.68	841,016.33	841,016.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. 8 DE MAYO - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR1116 O-8-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,997.03	919,997.03	797,685.21	797,685.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3033 FELIX U. GOMEZ - IMPERMEABILIZACION, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR1712 E-9-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,835.54	1,034,835.54	1,025,660.71	1,025,660.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08DPR17008 G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360	360	244.8	68.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	612,955.01	612,955.01	453,936.53	453,936.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX U. GOMEZ - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERA METALICA DE 6X6 MTS	C-CIEN-08DPR1712 U-1-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	400	400	364.84	91.21	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	750,623.25	731,902.63	684,652.95	684,652.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH210101884395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 13 DE JULIO DE 1981 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR2117 B-6-2020	Gobierno de la Entidad	Alhutada	San Lorenzo	SAN LORENCITO	Metros Cuadrados	320	320	316.8	99.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	602,781.82	602,781.82	471,113.72	471,113.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PABLO GONZALEZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, ELECTRICO	C-CIEN-08DPR1090E-14-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	Emiliano Zapata (San Ignacio)	EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	360	360	356.4	99.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,916.87	689,916.87	206,975.06	206,975.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1700 P-12-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	Los Leones	LOS LEONES	Metros Cuadrados	360	360	356.4	99.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,792.57	689,792.57	206,937.77	206,937.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI - CUBIERTA METALICA DE 7X13 M	C-CIEN-08DIN0417V-17-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Colonia Bufalo	COLINA BUFALO	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	608,873.29	608,873.29	584,479.35	584,479.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR10211-25-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Estación Morita	ESTACION MORITA	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	405,801.32	405,801.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08DES0057J-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblito De Allende	PUEBLITO DE ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	465.6	97.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	429,419.96	429,419.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DIN05845-18-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Valle De Ignacio Allende	VALLE DE IGANCIO ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	469.44	97.80	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	816,434.77	816,434.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL CARMEN SERDAN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08DES0113L-27-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580	580	487.2	84.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,825.19	1,109,825.19	565,362.52	565,362.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DPR2600 X-29-2120	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	529.2	98.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,865.16	1,034,865.16	782,753.22	782,753.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ELISA GRIENSEN - REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08DPR2599V-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	378	70.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL OINAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR2645T-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480	480	475.2	99.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,994.01	917,994.01	782,023.70	782,023.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210101884447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDAS BARANDAL	C-CIEN-08DPR2532 Q-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	66.69	12.35	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EJNO186T-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360	360	126	35.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL ACUÑA - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1213V-37-2020	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Colonia Modelo	COLONIA MODELO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	654,393.46	654,393.46	386,166.97	386,166.97			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. RAFAEL RAMIREZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICA	C-CIEN-08DTP00471-40-2020	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	Francisco I. Madero	FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	360	360	348.98	96.94	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,439.70	685,439.70	315,220.36	315,220.36			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNAICO ZARAGOZA - ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DPR0886 D-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Carvajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400	400	200	50.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	229,339.19	229,339.19			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 17 - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EST0027A-43-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	RODRIGO M. QUEVEDO	Metros Cuadrados	480	480	104.48	21.77	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,885.88	917,885.88	582,745.37	582,745.37			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RODRIGO M. QUEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08EJNO166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	200	50.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,923.14	764,923.14	229,476.94	229,476.94			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FAUSTO L. SANCHEZ BLANCO 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALLA SOMBRA Y BARDAS PERIMETRAL	C-CIEN-08EJNO167E-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	217.91	60.53	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,279.45	684,279.45	302,922.15	302,922.15			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1512 V-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	350.71	97.42	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	341,071.18	341,071.18			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DAMIAN CARMONA - PINTURA, ESTRUCTURA	C-CIEN-08DPR0415J-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400	400	277.4	69.35	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	457,685.73	457,685.73			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACIONES EN EDIFICIO C	C-CIEN-05DPR1250 B-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna De Las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360	360	250.66	69.63	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	327,632.90	327,632.90			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	
CHH210101884459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BARDAS - BARANDAL	C-CIEN-08DPR0424 V-49-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Lareño	LAREÑO	Metros Cuadrados	400	400	398	99.50	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,984.06	767,984.06	462,118.79	462,118.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0035 D-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes De Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	296.6	82.39	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	276,443.48	276,443.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS CABRERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BARRA COLINDANTE	C-CIEN-08DJN2268R U-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes De Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	395.16	98.79	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	728,527.22	728,527.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CUAUHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR1592J 51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	291.02	80.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	502,515.77	502,515.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101886901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DJN2268R 215-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,218.45	527,218.45	417,986.81	417,986.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101886812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL 1 - REHABILITACIONES GENERALES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1553J W-362-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Aldama 447, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,946.48	765,946.48	764,109.69	764,109.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101886821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MOZART (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN2266T 265-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Univ. de Yucatán 810, Universidad, 31125 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	529,284.16	529,284.16	526,700.47	526,700.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EMILIANO ZAPATA - PLAFONES, MUROS, APLANADOS	C-CIEN-08DPR0900 G-66-2020	Gobierno de la Entidad	Coronado	Emiliano Zapata	EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	360	360	288	80.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	681,944.13	681,944.13	294,094.23	294,094.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE - PINTURA, REHABILITACION DE ELECTRICA, SANITARIA, HERRERIA, RED HIDRAULICA	C-CIEN-08DPR1197 X-67-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	La Paz De México	LA PAZ DE MEXICO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,886.79	684,886.79	205,466.04	205,466.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0006J 68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	205,695.64	205,695.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101886831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (2DA ETAPA) - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DJN2350R 342-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cto. de Zaragoza, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	526,164.34	526,164.34	265,333.81	265,333.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH210101884521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EL PROGRESO - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR1682 Q-72-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	400	400	380	95.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,791.14	764,791.14	609,245.25	609,245.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0118 M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320	320	192.86	60.27	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	181,022.69	181,022.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0957 H-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	413.76	86.20	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	500,040.64	500,040.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR1082 W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360	360	347.25	96.46	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	203,935.55	203,935.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV01212 7B-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta Y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	388	97.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	474,869.29	474,869.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. MARTIRES DE CHIHUAHUA - INSTALACION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR02392 80-2020	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	Santa María De Cuevas	SANTA MARIA DE CUEVAS	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	760,422.79	760,422.79	732,879.65	732,879.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR1583 Q-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	395.48	98.87	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	367,516.69	367,516.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPAS, BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DPR1114Y 82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	312.8	78.20	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,922.91	764,922.91	532,716.66	532,716.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-08DPR01090 84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	456,504.03	456,504.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3040 - REHABILITACION EN GENERAL, DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA	C-CIEN-08E050113X 85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPITO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	453.81	84.04	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	622,586.97	622,586.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08DPR0381 N-90-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Agua Caliente	AGUA CALIENTE	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,635.14	764,635.14	489,751.99	489,751.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH210101884577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FELIPE CARRILLO PUERTO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DTV00702-95-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Agua Caliente	AGUA CALIENTE	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	686,936.78	686,936.78	380,032.87	380,032.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JAIME TORRES BODET - PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-08DTV01113 R-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320	320	196.35	61.36	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	182,757.83	182,757.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV01021 V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación:LOS IMPORTES EJERCIDO Y PAGADO ASI COMO LOS AVANCES FISICOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:danielaeholguin, fecha:2021-04-20	Sin observaciones
CHH210101886926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DES0063 U-38-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta	Vicente Guerrero, La Junta, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	529,865.76	529,865.76	363,681.05	363,681.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV01021 U-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Milaca	MIÑACA	Metros Cuadrados	320	320	164.38	51.37	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,832.60	611,832.60	238,532.12	238,532.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PASCUAL OROZCO 1063 - REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN01802-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Orozo (San Isidro Pascual Orozco)	OROZCO	Metros Cuadrados	400	400	299.68	74.92	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	228,595.36	228,595.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 19 DE NOVIEMBRE - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR10031 92-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Rancho De Santiago	RANCHO DE SANTIAGO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,902.33	684,902.33	684,902.33	684,902.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL DOBLADO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DPR1200 U-88-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Rio Verde	RIO VERDE	Metros Cuadrados	360	360	307.69	85.47	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,498.92	683,498.92	311,528.21	311,528.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3035 ABRAHAM GONZALEZ - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EES01141-100-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	Francisco Ignacio Madero 1001, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	432	80.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,032,987.57	1,032,987.57	938,138.63	938,138.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROEBEL 1025 - PINTURA, IMPERMEABILIZACION	C-CIEN-08EIN01680 97-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	480	480	456.28	95.06	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,135.76	917,135.76	760,260.39	760,260.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210101884633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ABRAHAM GONZALEZ 1144 - REHABILITACION EN GENERAL, SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICO	C-CIEN-08EIN0042X-101-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	Isabel la Católica 16, 10 de Mayo, 31680 Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	759,715.70	759,715.70	90,734.40	90,734.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH210101884640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0234 D-109-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Abraham Gonzalez	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	357.69	99.36	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	670,671.10	670,671.10	384,347.39	384,347.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR0231 G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucto (El Sauz)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	206.64	57.40	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	356,551.37	356,551.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CINCO DE MAYO - ESTRUCTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR0240 O-111-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400	400	396	99.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	753,453.06	753,453.06	226,035.92	226,035.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERRERIA	C-CIEN-08DPR0318L 104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	456	95.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	270,582.80	270,582.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 24 - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DST0024K-113-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Rancho Victorio	México 2, Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	392	98.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	733,789.98	733,789.98	468,182.40	468,182.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. PEDRO HERNANDEZ ORTIZ - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	C-CIEN-08DPR0903 M-114-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Tres Álamos	AV LOPEZ MATEOS, TRES ALAMOS, JANOS, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	448.26	448.26	448.26	100.00	896,526.47	896,526.47	896,526.47	896,526.47	851,728.80	851,728.80	851,728.80	851,728.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación:SI ES CORRECTO, trimestre:1.0, usuario:danieleaholguin, fecha:2021-04-20		
CHH210101884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMETIDA	C-CIEN-08DPR024711 Q-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	388.96	97.24	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	577,714.83	577,714.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACION DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0687E 118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 45D, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	219.93	68.73	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	256,484.26	256,484.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - APLICACIÓN DE PINTURA, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR024711-123-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Escalón	Irigoyen, Escalón, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	397.04	99.26	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,213.37	761,213.37	733,074.87	733,074.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO I: SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-08DPR0532 C-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carrillo)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	247.78	68.83	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,530.22	689,530.22	335,201.17	335,201.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0248 119-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Libertad (Dolores)	Carr. Al Ojo de Dolores, Libertad, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	375.52	93.88	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,263.02	763,263.02	228,978.91	228,978.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH210101884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPRO20Y-117-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	259.2	72.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	686,516.71	686,516.71	333,502.75	333,502.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE - ESTRUCTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPRO259 M-116-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	Vicente Guerrero, Nuevo Zaragoza, San Felipe, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	241.2	67.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,713.59	690,713.59	421,143.82	421,143.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 24 DE FEBRERO - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA	C-CIEN-08DPRO258 N-115-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Tierra Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	322.7	89.64	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,591.53	685,591.53	205,677.46	205,677.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA - INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE SANITARIOS	C-CIEN-08DPRO8981 121-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	320.47	89.02	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,460.78	683,460.78	205,038.23	205,038.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO945 C-130-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	Colonia Esperanza	Venustiano Carranza, Col Esperanza, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,144.12	764,144.12	606,023.35	606,023.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EUGENIO PRADO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA CICLONICA	C-CIEN-08DPRO335 B-129-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	La Regina, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,751.91	687,751.91	532,333.57	532,333.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR1333 K-128-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	Labor Nueva	Labor Nueva, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,414.72	685,414.72	645,245.39	645,245.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1690Z 133-2020	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Corraleño De Juárez	Plan de Iguala 20, Los Alicantes, Corraleño de Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,721.54	765,721.54	625,304.57	625,304.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO899 H-136-2120	Gobierno de la Entidad	López	Salíces	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	303.4	63.21	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	576,726.08	576,726.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO264Y 137-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salíces	Salíces, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	321.6	67.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	431,357.47	431,357.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101884819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO264Y 134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa María	Santa María, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	324.96	81.24	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	450,570.29	450,570.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210101884832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0360 A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	354.52	73.86	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	748,412.94	748,412.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GRAN MORELOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1399T-141-2020	Gobierno de la Entidad	Meequi	Gran Morelos (Los Cisneros)	Julimes, Meequi, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	359.71	99.92	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,125.32	685,125.32	431,540.56	431,540.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0380 O-140-2020	Gobierno de la Entidad	Meequi	Nuevo San Lucas	Unnamed Road, Nuevo San Lucas, Chih., México	Metros Cuadrados	456.39	456.39	447.26	98.00	912,793.68	912,793.68	912,793.68	912,793.68	912,793.68	912,793.68	499,339.46	499,339.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN DE AYALA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0560Z-153-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Cruces Y Anexas	Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,839.94	689,839.94	206,951.98	206,951.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101884886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0449 D-149-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	324	90.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,863.18	668,863.18	200,658.95	200,658.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0463 X-152-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Valverde	México 16, La Paz de México, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	325.44	90.40	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	206,955.78	206,955.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1400S-157-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Barranco Blanco	Barranco Blanco, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,428.84	911,428.84	823,182.71	823,182.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EE50180Z-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación Ortiz	Fundadores 6004, Congregación Ortiz, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	456	95.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	751,935.38	751,935.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0476 A-158-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	342	95.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	550,084.77	550,084.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CRISTOBAL COLON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1143T-156-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	Ex-Hacienda Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	352.8	98.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,557.61	679,557.61	507,279.67	507,279.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101885340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0479Y-162-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	La Garita	Av. Delicias 300, El Molino, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	324	90.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,121.68	690,121.68	274,585.69	274,585.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101885317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1634 G-159-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Orinda	Del Parque, Orinda, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	352.8	98.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,257.91	684,257.91	335,878.13	335,878.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GRACIANO SANCHEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0493 R-155-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Salón De Actos (Ampliación Cuarenta Y Siete)	Graciano Sánchez, Salón de Actos, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,612.33	912,612.33	831,746.21	831,746.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ORALIA MENDEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1668 X-164-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	San Valentín	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	342	95.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,911.07	689,911.07	385,113.78	385,113.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MELCHOR OCAMPO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1798 Q-163-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Santa Rita De Casia (Ampliación Cuarenta Y Dos)	Alfredo Coronado, Santa Rita de Casia, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	743,345.59	743,345.59	569,997.61	569,997.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0426T-166-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Conchos	Boquilla De Babizas (La Boquilla De Conchos)	Calle Francisco Villa 315, Boquilla de Babizas, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,333.65	919,333.65	884,141.09	884,141.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO I. MADERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1573J-170-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	Boquilla De San José	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,827.88	683,827.88	484,620.34	484,620.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1575 H-167-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	Agricultura 326, Cordón de Inde, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	206,228.03	206,228.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 1067 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0175N-168-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	Sin nombre No. 41 LB, Centro, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,499.21	919,499.21	529,174.99	529,174.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101885956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRISCO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1633 H-169-21020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	Sin nombre No. 132 1253, Zacatecas, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,588.49	918,588.49	275,576.55	275,576.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0503 H-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorada (Francisco I. Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	248.43	69.01	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	206,304.27	206,304.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ALVARO OBREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0499L-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	432	90.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	276,016.53	276,016.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08IINO156Z-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	332	83.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	230,105.49	230,105.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO498 M-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Verde 718, El Nogal, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	259.66	72.13	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	206,419.74	206,419.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1284S-181-2020	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier De Satevó	Ojinaga, San Francisco Javier de Satevó, Chih., México	Metros Cuadrados	517.14	517.14	517.14	100.00	1,034,283.21	1,034,283.21	1,034,283.21	1,034,283.21	1,034,283.21	1,034,283.21	1,018,401.64	1,018,401.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIPE ANGELES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO530E-186-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Ancón De Carros	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,588.46	689,588.46	206,876.54	206,876.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL EMILIANO ZAPATA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO526S-182-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	El Indio	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	540	540	378	70.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	310,362.02	310,362.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO1200 K-197-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Estación Conchos	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	479.42	99.88	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,116.02	917,116.02	464,329.39	464,329.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 54 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO5054E-191-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Estación Conchos	Estación Conchos, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,282.54	917,282.54	784,697.79	784,697.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2212F-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Hermanos Medina (Lienzo Charro)	Maclovio Herrera 13, Fabio Gómez, 33620 Sauccillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	375.02	78.13	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	274,633.71	274,633.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EMILIO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO5311 D-187-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	La Cuadra	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	240	75.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,275.97	611,275.97	183,382.79	183,382.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ES0196I-194-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Las Varas	CHH 39 307, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	916,837.51	916,837.51	566,047.01	566,047.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101886205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO540L-189-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Loma Chica	Av. Loma San Marcos, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	465.6	97.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,993.68	917,993.68	547,462.35	547,462.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101886646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EMILIANO ZAPATA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0534 A-196-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Vicente Guerrero 844, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,030,447.91	1,030,447.91	649,069.96	649,069.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0529 P-188-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	384	80.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	275,546.20	275,546.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. HOWARD F KELLER - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1542 Q-192-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Morelos 203, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,530.02	915,530.02	418,423.77	418,423.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCUADRON 201 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1549 184-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Parritas	Parritas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,795.59	687,795.59	288,935.88	288,935.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS A. CARRILLO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0527 R-185-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Puerto Del Toro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400	400	360	90.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,509.62	765,509.62	229,652.89	229,652.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR05251 195-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	avenida ocampo, Abasolo y, Benito Juárez, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,931.37	911,931.37	681,870.42	681,870.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0176 M-193-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Felipe Ángeles SN, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	48	10.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	275,690.98	275,690.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC.TECNICA 18 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST0040B 199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Unnamed Road, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	274,794.18	274,794.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL HEROE DE NACCOZARI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0644 G-202-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Unnamed Road, El Salitre, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,351.52	919,351.52	443,169.23	443,169.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DIEZ DE MAYO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0647 D-198-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Salitrillo	Salitrillo, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,519.29	765,519.29	229,655.79	229,655.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0638 W-203-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	San Felipe	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,657.77	611,657.77	332,628.95	332,628.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101886675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEUPE ANGELES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DTV0096-R-201-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	San Felipe	San Felipe, Chih., México	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,555.28	612,555.28	183,766.58	183,766.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0951-N-204-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Melchor Ocampo 723, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	960	960	960	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	916,328.44	916,328.44	756,771.35	756,771.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059 - CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0058H-323-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Porvenir	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	0	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	298,051.98	298,051.98	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8076 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK00751-324-2020	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	La Tinaja	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	64.5	100.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	122,336.93	122,336.93	110,411.13	110,411.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101886507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8004 - CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0018G-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José De Guacayvo	San Jose de Guacayvo, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	155.62	83.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	107,782.10	107,782.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION 8411 - LABORATORIO TALLER Y AUDIOVISUAL DE ESTRUCTURA 751	C-CIEN-08SBC1609-336-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	Calle Anáhuac 555, Las Manzanas, San Buenaventura, Chih., México	Metros Cuadrados	750	750	717.37	95.65	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,441,741.23	1,441,741.23	1,126,349.10	1,126,349.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8008 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0021H-296-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagoachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	113	113	113	100.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	214,599.79	214,599.79	64,379.94	64,379.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8026 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0039T-306-2021	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cieneguita	Unnamed Road, Rancho Colorado, Chih., México	Metros Cuadrados	123	123	0	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	208,729.18	208,729.18	62,618.75	62,618.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8030 - CONSTRUCCION 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0043F-312-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Fernández Leal	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.5	300.5	15.02	5.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	514,191.96	514,191.96	154,257.59	154,257.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGON" - REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-08MSL0170-B-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	CHI 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1800	1800	1116.36	62.02	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,588.89	3,436,588.89	1,030,976.67	1,030,976.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8041 (IRA ETAPA) - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0050P-316-2020	Gobierno de la Entidad	Temásachic	Babícora De Conoachic	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	59.98	59.98	5	8.34	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	36215	Gobierno de la Entidad	Balleza	Laguna Juanota	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO	Otros	1	1	1	100.00	18,847,456.64	5,090,338.41	5,039,420.51	16,798,068.35	16,798,068.35	16,798,068.35	16,798,068.35	16,798,068.35	16,798,068.35	16,798,068.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401603850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS BREAS EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 168098	168098	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Las Breas	BRECHA TRAMO EL SAUCILLO - SANTA GERTRUDIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS BREAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHOIX - MINA EL SAUZAL Y CARRETERA MOCHIS - CHOIX , BRECHA EL SA	Metros lineales	1	1	1	100.00	5,249,949.19	1,574,984.82	1,574,432.43	5,248,037.48	5,248,037.48	5,248,037.48	5,248,037.48	5,248,037.48	5,248,037.48	5,248,037.48	5,248,037.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Rekowata (Tecomichi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA , 00000 REKOWATA (TECOMICHI), BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO , CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO	Otros	1	1	1	100.00	5,873,657.00	4,000,000.00	3,840,130.40	5,638,900.05	5,638,900.05	5,638,900.05	5,638,900.05	5,638,900.05	5,638,900.05	5,638,900.05	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201521366	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	52035	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMÓC , CARRETERA SAN PE	Otros	1	1	1	100.00	3,574,821.00	574,821.00	884,135.72	3,804,452.43	3,804,452.43	3,804,452.43	3,804,452.43	3,804,452.43	3,804,452.43	3,804,452.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 36282	36282	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guasachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYOVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 41 + 0 RANCHERIA GUASACHI, 33937 GUASACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL B	Otros	1	1	1	100.00	10,134,567.00	2,737,153.17	2,266,004.88	7,553,349.60	7,553,349.60	7,553,349.60	7,553,349.60	7,553,349.60	7,553,349.60	7,553,349.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE CUSÁRARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	37869	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA BASIGOCHI, 33194 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL , CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO CA	Otros	1	1	1	100.00	1,552,403.95	419,274.69	459,651.55	1,532,171.82	1,532,171.82	1,532,171.82	1,532,171.82	1,532,171.82	1,532,171.82	1,532,171.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TATAHUICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	36319	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tatahuichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 78 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI, 33190 TATAHUICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO , CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	1	1	1	100.00	3,048,878.49	823,443.90	912,118.37	3,040,913.40	3,040,913.40	3,040,913.40	3,040,913.40	3,040,913.40	3,040,913.40	3,040,913.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	37602	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HI	Otros	1	1	1	100.00	10,403,464.31	2,809,777.20	2,797,457.54	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	70544	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	BRECHA TRAMO PALMILLAS - SAN JULIÁN MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA LA LAJA COLORADA, 33494 LA LAJA COLORADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA -	Otros	1	1	1	100.00	14,076,067.99	3,801,677.38	3,848,650.58	12,828,835.25	12,828,835.25	12,828,835.25	12,828,835.25	12,828,835.25	12,828,835.25	12,828,835.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	71136	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABORÉACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 107 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL , CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO BR	Otros	1	1	1	100.00	10,344,407.74	2,793,827.15	2,622,323.89	8,741,079.63	8,741,079.63	8,741,079.63	8,741,079.63	8,741,079.63	8,741,079.63	8,741,079.63	8,741,079.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 71152	71152	Gobierno de la Entidad	Urique	El Metate	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABORÉACHI - BARAGOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 EL METATE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCACHI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CEROCA	Otros	1	1	1	100.00	10,377,527.16	2,802,772.07	5,217,493.12	8,695,811.86	8,695,811.86	8,695,811.86	8,695,811.86	8,695,811.86	8,695,811.86	8,695,811.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	39154	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + O PUEBLO ASCENSION, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1	1	1	100.00	1,488,916.26	373,217.08	373,217.08	1,488,915.47	1,488,915.47	1,488,915.47	1,488,915.47	1,488,915.47	1,488,915.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	38025	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + O PUEBLO ASCENSION, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1	1	1	100.00	961,456.53	240,982.92	240,982.92	961,456.53	961,456.53	961,456.53	961,456.53	961,456.53	961,456.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 39180	39180	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + O PUEBLO ASCENSION, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1	1	1	100.00	1,489,268.40	356,863.85	356,863.85	1,489,268.40	1,489,268.40	1,489,268.40	1,489,268.40	1,489,268.40	1,489,268.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	39167	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + O PUEBLO ASCENSION, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1	1	1	100.00	834,355.12	199,684.67	199,684.05	834,354.50	834,354.50	834,354.50	834,354.50	834,354.50	834,354.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	39190	Gobierno de la Entidad	Balleza	Bajo De Las Ratas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 72 + O RANCHERIA BAJO DE LAS RATAS, 33575 BAJO DE LAS RATAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Otros	1	1	1	100.00	9,424,644.00	4,712,322.00	4,710,044.56	9,420,089.13	9,420,089.13	9,420,089.13	9,420,089.13	9,420,089.13	9,420,089.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	39252	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + O PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HI	Otros	1	1	1	100.00	3,594,064.00	1,797,032.00	1,794,549.07	3,589,101.14	3,589,101.14	3,589,101.14	3,589,101.14	3,589,101.14	3,589,101.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	79369	Gobierno de la Entidad	Carichi	Basoneachi	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + O RANCHERIA, 00000 BASONEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCYOINA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA S	Otros	1	1	1	100.00	2,650,939.92	1,524,766.58	1,523,049.85	2,647,901.21	2,647,901.21	2,647,901.21	2,647,901.21	2,647,901.21	2,647,901.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SAUZ DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79537	79537	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHÍ KILOMETRO 53 + O EIDO CIENEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO,	Otros	1	1	1	100.00	1,430,112.56	715,056.28	705,065.96	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79549	79549	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHÍ KILOMETRO 53 + O EIDO CIENEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO,	Otros	1	1	1	100.00	948,368.79	474,184.40	466,406.06	932,812.11	932,812.11	932,812.11	932,812.11	932,812.11	932,812.11	932,812.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	79296	Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + O RANCHERIA, 00000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECHA CARICHÍ - TEHUERCHI KILOMETRO	Otros	1	1	1	100.00	1,369,171.98	684,585.99	682,701.90	1,365,403.80	1,365,403.80	1,365,403.80	1,365,403.80	1,365,403.80	1,365,403.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	INTERCONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON A LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 39583	39583	Gobierno de la Entidad	Chinipas	El Limón	TERRACERÍA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + O RANCHERIA EL LIMÓN, 33365 EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y CARRETERA CREE - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREE TERRA	Otros	1	1	1	100.00	5,162,000.00	2,581,000.00	2,578,403.75	5,156,492.53	5,156,492.53	5,156,492.53	5,156,492.53	5,156,492.53	5,156,492.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	39279	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José De Las Lajas	CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - MAGUARICHI KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA, 0000 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRET	Otros	1	1	1	100.00	497,781.19	248,890.50	248,890.69	497,781.37	497,781.37	497,781.37	497,781.37	497,781.37	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	40185	Gobierno de la Entidad	Morelos	Cabeza Del Viejo	BRECHA TRAMO MORELOS - LOS LAURELES MARGÉN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 CABEZA DEL VIEJO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABORREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - C	Otros	2.69	2.69	2.69	100.00	1,531,635.07	459,490.52	459,490.52	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	39331	Gobierno de la Entidad	Moris	Talayotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 262 + 0 RANCHERIA TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 262 MAN	Otros	1	1	1	100.00	5,451,195.72	2,725,597.86	2,717,714.19	5,435,428.38	5,435,428.38	5,435,428.38	5,435,428.38	5,435,428.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32606	32606	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Agua Caliente	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 53 + 0 RANCHERIA, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CAR	Otros	17	17	17	100.00	303,053.62	151,526.81	151,526.81	303,053.61	303,053.61	303,053.61	303,053.61	303,053.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	32619	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Charco Pinto	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 69 + 0 RANCHERIA, 00000 CHARCO PINTO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARR	Otros	25	25	25	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.75	568,755.49	568,755.49	568,755.49	568,755.49	568,755.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	32589	Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Terrero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 69 + 0 RANCHERIA EL TERRERO, 33170 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	45	45	45	100.00	792,827.95	396,413.98	396,413.98	792,827.94	792,827.94	792,827.94	792,827.94	792,827.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	32575	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - HUMARIZA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CH	Otros	38	38	38	100.00	1,179,141.43	589,570.72	589,570.72	1,179,141.42	1,179,141.42	1,179,141.42	1,179,141.42	1,179,141.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	32666	Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Constancia	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA, 00000 LA CONSTANCIA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CAR	Otros	25	25	25	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.75	568,755.49	568,755.49	568,755.49	568,755.49	568,755.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	32552	Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Junta De Los Rios	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 57 + 0 RANCHERIA, 00000 LA JUNTA DE LOS RIOS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	35	35	35	100.00	675,044.04	337,522.02	337,522.02	675,044.04	675,044.04	675,044.04	675,044.04	675,044.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	32625	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CA	Otros	40	40	40	100.00	745,429.84	372,714.92	372,714.92	745,429.84	745,429.84	745,429.84	745,429.84	745,429.84	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDÍGENA EN RÍO GRANDE - 32809	32809	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Río Grande	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA, 00000 RÍO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETE	Otros	15	15	15	100.00	165,180.00	82,590.00	82,590.00	165,180.00	165,180.00	165,180.00	165,180.00	165,180.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190401577697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EL SAUCLILLO - 75623	75623	Gobierno de la Entidad	Ocampo	El Sauclillo	TERRACERÍA TRAMO CAHUISORI - OCAMPO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERÍA, 00000 EL SAUCLILLO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUALIHTEMÓC - HERMOSILLO Y , TERRACERÍA CAHUISORI - OCAMPO KILOMETRO 12 MANO IZQUIERDA M	Otros	1	1	1	100.00	1,013,560.26	506,780.13	506,780.13	1,013,560.26	1,013,560.26	1,013,560.26	1,013,560.26	1,013,560.26	1,013,560.26	1,013,560.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	39343	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 RUELLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMÓC Y , CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO	Otros	1	1	1	100.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONAPUCHI - 39609	39609	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - SAN RA	Otros	1	1	1	100.00	10,660,925.58	5,330,462.79	5,318,253.77	10,636,507.54	10,636,507.54	10,636,507.54	10,636,507.54	10,636,507.54	10,636,507.54	10,636,507.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401661404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	COSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA PINTA - 272350	272350	Balleza	Balleza	Ejido La Pinta	0 00 INTERIOR 00 RANCHO EJIDO LA PINTA, 00000 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL - LA PINTA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GPE Y CALVO EN LA LOC DE EL VERGEL SE AVANZA POR	Otros	1	1	1	100.00	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401596557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE EJIDO JACOBO Y CARRETERA EJIDO LIBERTAD MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 217858	217858	Jiménez	Jiménez	Jacobo	CAMINO TRAMO EJIDO JACOBO - CARRETERA EJIDO LIBERTAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 950 EJIDO JACOBO, 33970 JACOBO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO RURAL ENTRE EJIDO JACOBO Y CARRETERA EJIDO LIBERTAD A 4.7 KILOMETROS DE	Otros	1	1	1	100.00	817,019.06	817,019.06	816,112.91	816,112.91	816,112.91	816,112.91	816,112.91	816,112.91	816,112.91	816,112.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401595453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SERVICIOS BÁSICOS EN C JESÚS URUETA Y C DE LA MORA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIH - 210720	210720	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE JESUS URUETA COLONIA LA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS URUETA Y CALLE DE LA MORA, CALLE PUENTE DOMICILIO LOCALIZADO EN CALLE JESUS URUETA ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE PUENTE EN	Otros	1	1	0	0.00	182,738.21	182,738.21	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401595697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	COONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SERVICIOS BÁSICOS EN COONIA FUNDADORES CD JIMENEZ CHIHUAHUA - 212370	212370	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DIEGO BUSTILLOS COLONIA FUNDADORES II, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO BUSTILLOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CAROLINA PEREYRA DE ALVAREZ DOMICILIO UBICADO EN CALLE DIEGO BUSTILLOS ENTRECALL	Otros	1	1	0	0.00	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201535545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ESCUELAS PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ - 49896	49896	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTA CIUDAD	Otros	1	1	1	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401620197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 194994	194994	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Equipamiento	1	1	1	100.00	132,749.24	132,749.24	116,488.47	116,488.47	116,488.47	116,488.47	116,488.47	116,488.47	116,488.47	116,488.47	116,488.47	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201531706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CUARTO PARA BAÑO CUARTO PARA DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 44346	44346	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENCEREMOS, CALLE LIBERACION POPULAR DOMICILIO UBICADO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENCEREMOS A UN COSTA	Otros	1	1	1	100.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401592596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR FUNDADORES 1396 CD JIMENEZ CHIHUAHUA - 193790	193790	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ANTONIO FELIX COLONIA FUNDADORES, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO FELIX Y CALLE S DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA ESCUELA PREESCOLAR UBICADA EN CALLE ANTONIO FELIX ENTRE CALLE S DE FEBRER	Otros	1	1	1	100.00	215,521.34	215,521.34	215,337.83	215,337.83	215,337.83	215,337.83	215,337.83	215,337.83	215,337.83	215,337.83	215,337.83	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190401593812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DEL EJIDO SAN LUIS Y ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EJIDO - 200333	200333	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CUIDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN EJIDO SAN LUIS LOCALIZADO A 6.9 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ESCUELA PRIM	Otros	1	1	1	100.00	80,123.20	80,123.20	76,904.60	76,904.60	76,904.60	76,904.60	76,904.60	76,904.60	76,904.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201531676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	ELECTRIFICACION EJIDO TIERRA BLANCA - 44291	44291	Jiménez	Jiménez	Las Galeras	EJIDO LAS GALERAS, 33980 LAS GALERAS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADA EN LAS GALERAS LA CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5 KM APROXIMADAMENTE DEL ENTRONQUE AL EJIDO TIERRA BLANCA	Otros	1	1	1	100.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401596396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION GENERAL DE CAMINO RURAL ENTRE EJIDO LIBERTAD Y EJIDO EL TRIUNFO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 216889	216889	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	CAMINO TRAMO EJIDO LIBERTAD - EJIDO EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 - 982 EJIDO LIBERTAD (DOLORES), 33970 LIBERTAD (DOLORES), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO RURAL ENTRE EJIDO LIBERTAD Y EJIDO EL TRIUNFO A 7.3 K	Otros	1	1	1	100.00	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	1,276,949.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401596785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO ENTRE EJIDO NUEVO TAMPICO Y EJIDO EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 219660	219660	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO TAMPICO - EJIDO EL MOLINO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 239 EJIDO NUEVO TAMPICO, 33970 NUEVO TAMPICO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO RURAL ENTRE EJIDO NUEVO TAMPICO Y EJIDO EL MOLINO A 20.1 KI	Otros	1	1	1	100.00	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	1,428,892.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401580948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CASA DEL MAESTRO EJIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 42473	42473	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO EJIDO ZARAGOZA, 00000 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA PRIMARIA EN EJIDO ZARAGOZA	Otros	1	1	1	100.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401592660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE EN LA PRIMARIA - 194103	194103	Julimes	Julimes	Charco De Peña	CAMINO TRAMO JULIMES - CHARCO DE PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + undefined RANCHERIA CHARCO DE PEÑA, 32950 CHARCO DE PEÑA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , ALLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHARCO DE PEÑA AVANZA 250MTS DESPUÉ	Metros Cuadrados	120	100	100	100.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401593298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE DOS TECHOS EN EL RANCHO EL CUATRO - 197280	197280	Julimes	Julimes	El Cuatro	CAMINO TRAMO CARRETERA CHARCO DE PEÑA - LAS BOMBAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 550 RANCHO EL CUATRO, 32950 EL CUATRO, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , TOMA LA CARRETERA HACIA EL CHARCO DE PEÑA Y A LOS 29KM APROX. TOMA EL CA	Metros Cuadrados	70	70	70	100.00	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	43,139.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401594712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE UN TECHO EN LA RANCHERIA DE SANTA ELENA - 205366	205366	Julimes	Julimes	Santa Elena	CAMINO TRAMO JULIMES - EL CARRID MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ELENA, 32950 SANTA ELENA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO JULIMES EL CARRID EN LA LOCALIDAD DE JULIMES SE DIRIGE HACIA	Metros Cuadrados	12	12	12	100.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201544832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO CORRALES ASOCIACIÓN GANADERA - 90899	90899	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	EJIDO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA A 20 METROS DEL KILOMETRO 20 DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	Otros	8	8	0	0.00	131,902.44	131,902.44	131,902.44	131,902.44	82,935.66	-	-	-	-	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201544348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO SAN MIGUEL - 90243	90243	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Miguel	RANCHO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 4 KM NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	0	0.00	136,173.56	136,173.56	136,173.56	136,173.55	98,348.20	-	-	-	-	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301569994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7009 JUAN JACOBO ROSSEAU	1909632	Chihuahua	Chihuahua	Santo Niño, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	767.69	767.69	599.94	78.15	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	10,772,067.37	10,772,067.37	9,356,612.77	9,356,612.77	9,356,612.77	9,356,612.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190301574689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑO ARTILLERO	1909720	Chihuahua	Chihuahua		Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	310	310	310	100.00	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,517.19	1,633,517.19	En Ejecución	Validado avances	observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, FALTA UN IMPORTE POR PAGAR., trimestre:1.0, usuario:danielaeholguin, fecha:2021-04-20				
CHH200101700347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910033--2020A1000009	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Maria Jesús Bejarano 10, Barrio del Nte, 31300 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	425	425	425	100.00	1,437,011.26	1,437,011.26	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401696501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 Bachiniva (FAM) Construcción de Comedor Escolar 8x16		Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8		Guazapares	Guazapares	Témoris	Témoris, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	720,552.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMSA0 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	23500327	Janos	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,061.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301576495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	ichife	mobiliario basico y equipamiento especializado	21300392	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Quinta, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Equipamiento	9000000	915	915	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,900,605.00	8,900,605.00	8,900,605.00	8,900,605.00	8,900,605.00	8,900,605.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200201707156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE BARRA 1800MTS	M001/194/2 019	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1600	1600	1600	100.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	En Ejecución	Validado avances	observación:Esta pendiente reintegrar el remanente que quedo para ya finiquitarlo, trimestre:1.0, usuario:danielreuterib, fecha:2021-04-12				
CHH190301574422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-2019-P	UACH-CCMS-2019-P	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Campus Uach II, Chihuahua, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	35,349,270.59	35,349,270.59	44,497,809.09	44,497,809.09	44,497,809.09	43,938,266.51	43,938,266.51	43,938,266.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201558929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	23707856	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Benjamín Franklin 4650, Alfa, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,169,712.43	17,169,712.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401685504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS	24500803	Mecoqui	Mecoqui		México 45, Chihuahua, México	Mobiliario y equipo	584	584	580	99.32	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,485,015.19	2,485,015.19	2,485,015.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO		
CHH200101703803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	1,354,569.04	1,354,569.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:Este proyecto se da de baja debido a que el recurso REMANENTE FAM 2019 no fue autorizado por no contar con saldo en el fondo, se notifico por parte de la Secretaría de Hacienda (Departamento de programas de inversión) mediante un Volante Folio 2020-024 de Devolución de oficio., trimestre:1.0, usuario:aracelyrodriguez, fecha:2021-04-15	
CHH190401696842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	40.61	40.61	2,700,000.00	2,700,000.00	2,868,950.17	2,868,950.17	2,020,828.19	1,165,113.98	1,165,113.98	1,165,113.98				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301793547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Rehabilitación de Impermeabilizante y acceso Vehicular Principal	2	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros	100	100	63.38	63.38	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,281,879.18	824,045.06	824,045.06	824,045.06			Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:ya se verifico en el ejercicio del gasto la cantidad correcta es 824,045.06 como esta en destino del gasto, trimestre:1.0, usuario:victormaresd, fecha:2021-04-19	
CHH200401881827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	EQUIPO DE COMPUTO	1042/20	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100000	100000	0	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación:EL RECURSO SE VA A REINTEGRAR, SE ESTÁN HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA LINEA DE CAPTURA, trimestre:1.0, usuario:normavalsalad, fecha:2021-04-05		
CHH200301793460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	11-Educación Pública	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Problemas transversales de los Programas Educativos y de Gestión	1	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Estudio de preinversión	100	100	100	100.00	890,760.00	890,760.00	890,295.75	890,295.75	890,295.75	890,295.75	890,295.75	890,295.75	890,295.75	890,295.75	890,295.75	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401881868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	SERVICIOS DE CAPACITACION,SERVICIOS DE INVESTIGACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0658/20	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Lote	890760	890760	0	0.00	890,760.00	890,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	observación:EL RECURSO FUE REINTEGRADO EL DÍA 2 DE FEBRERO 2021, trimestre:1.0, usuario:normavalsalad, fecha:2021-04-05		
CHH200201708026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE (5 DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ALLENDE	20300322	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	Allende, Chih., México	Metros lineales	6814	7073	7073	100.00	3,187,033.00	3,187,033.00	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN BACHINIVA- SAN BLAS	20600285	Bachiniva	Bachiniva	San Blas	Bachiniva, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,554,340.00	1,554,340.00	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ATARIEAS, EN PICHIQUE, MPIO. DE BALLEZA	20700750	Balleza	Balleza	Pichique	Pichique, Chihuahua, México	Metros	9170	6068.9	6068.9	100.00	3,759,970.00	3,759,970.00	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN YAGUIRACHI, MPIO. DE BATOPILAS	20800718	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yaguirachi	Batopilas, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,105,475.00	2,105,475.00	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN TEHUERCHI, MPIO. DE CARICHI	21200547	Carichi	Carichi	Tehuierchi	Tehuierchi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,587,667.00	3,587,667.00	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200201708238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020	26802003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	728,016.00	728,016.00	726,196.43	726,196.43	726,196.43	726,196.43	726,196.43	726,196.43	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	observación:Donde reflejamos el reintegro???, trimestre:1.0, usuario:analmurillo, fecha:2021-04-19		
CHH200201707862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN IGNACIO VALENZUELA, MPIO. DE CHINIPAS	22000451	Chinipas	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Chinipas, Chih., México	Metros	1734	1397.1	1397.1	100.00	2,023,585.00	2,023,585.00	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN RAYABO, MPIO. DE GUACHOCHI	22701544	Guachochi	Guachochi	Rayabo	Rayabo, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,713,628.00	2,713,628.00	1,712,550.78	1,712,550.78	1,712,550.78	1,712,550.78	1,712,550.78	1,712,550.78	1,712,550.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN EL CARNERO, MPIO. DE GPE. Y CALVO	22901408	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	El Carnero, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,607,209.00	3,607,209.00	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCON DE LA 2DA ETAPA (2 DE 4) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN GUERRERO .	23100913	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	Guerrero, Chih., México	Metros lineales	8389	3898	3898	100.00	3,928,000.00	3,928,000.00	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ TIERRA BLANCA	23601040	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	Jiménez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	800,000.00	800,000.00	677,855.34	677,855.34	677,855.34	677,855.34	677,855.34	677,855.34	677,855.34	677,855.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ, SN FELIPE Y ZARAGOZA	23601039	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	Jiménez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,157,108.00	3,157,108.00	2,676,030.00	2,358,919.54	2,358,919.54	2,078,682.78	2,078,682.78	2,078,682.78	2,078,682.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA (4 DE 8) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAUZAL	23708239	Juárez	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	5836	5926	5926	100.00	3,895,301.00	3,895,301.00	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN MAGUARICHI-MAGUARICHI	24100315	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,961,666.00	2,961,666.00	2,819,028.00	2,819,026.99	2,819,026.99	2,818,762.65	2,818,762.65	2,818,762.65	2,818,762.65	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA CIENEGUITA DE RODRIGUEZ, MPIO. DE MORIS	24700412	Moris	Moris	La Cieneguita De Rodriguez	Moris, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,870,029.00	2,870,029.00	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA (1 DE 3) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OJINAGA	25200687	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga, Chih., México	Metros lineales	7121	5421	5421	100.00	5,175,000.00	5,175,000.00	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH20020170787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ETAPA DE 3), EN CERCAHUI, MPIO. DE URUQUE	26501018	Urique	Urique	Cerocahui	Cerocahui, Chih., México	Metros	376	3643.15	3643.15	100.00	3,722,242.00	3,722,242.00	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ROCOROYO, MPIO. DE URUACHI	26600470	Uruachi	Uruachi	Rocoroyo	Rocoroyo, Chihuahua, México	Lote	1	1	1	100.00	4,494,635.00	4,494,635.00	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401875674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA DEL CIRCUITO PRONAF CHAMIZAL DE JUÁREZ.	23708360	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Kilómetro	6.82	6.82	3.53	51.76	13,120,000.00	13,120,000.00	12,284,308.26	12,284,308.26	12,284,308.26	7,159,342.94	7,159,342.94	7,159,342.94	7,159,342.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401875369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA DEL CIRCUITO PRONAF DE JUAREZ.	23708358	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México	Kilómetro	7.48	7.48	3.12	41.71	23,835,000.00	23,835,000.00	20,910,678.40	20,910,678.40	20,910,678.40	12,145,871.51	12,145,871.51	12,145,871.51	12,145,871.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401875727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE JUÁREZ.	23708361	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 226, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Kilómetro	12.49	12.49	5.21	41.71	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	5,360,303.80	5,360,303.80	5,360,303.80	5,360,303.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301793579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Secretaria de Desarrollo Social	Adquisición de 16 vehículos tipo van, adaptados para personas con discapacidad	2680	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Vehiculos	16	16	16	100.00	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.36	11,597,423.36	11,597,423.36	11,597,423.36	11,597,423.36	11,597,423.36	11,597,423.36	11,597,423.36	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN CALLE 12A ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y CORONADO DE CD. JUAN ALDAMA - 159868	159868	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 12A INTERIOR SN COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE JIMENEZ Y CALLE CALLE CORONADO, CALLE 12 A ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y CORONADO	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	857,937.92	428,968.96	428,968.96	857,937.92	857,937.92	857,937.92	857,937.92	857,937.92	857,937.92	857,937.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE GONOGOCHI MUNICIPIO DE BOCOYNA - 180113	180113	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Gonogochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3200 TRAMO BOCOYNA - GONOGACHI KILOMETRO 3 + 7 RANCHERIA, 33200 GONOGOGCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETR	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401799521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO ALTA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 184519	184519	Gobierno de la Entidad	Camargo	Alta Vista	CAMINO TRAMO CAMARGO - EJIDO ALTA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 3 EJIDO ALTA VISTA, 33601 ALTA VISTA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELIC	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	25,926.00	25,926.00	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN LEONARDO EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183105	183105	Gobierno de la Entidad	Camargo	Estación Díaz (Ejido San Leonardo)	CAMINO TRAMO CAMARGO - EJIDO SAN LEONARDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 0 RANCHERIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 ESTACIÓN DÍAZ (EJIDO SAN LEONARDO), CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	12,547.93	12,547.93	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183128	183128	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	CARRETERA ESTATAL CUOTA 3370 TRAMO CAMARGO - EJIDO MARAVILLAS KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 MARAVILLAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETE	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	25,926.00	25,926.00	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401799244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183132	183132	Gobierno de la Entidad	Camargo	Ojo Caliente De Abajo	CAMINO TRAMO CAMARGO - OJO CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 33700 OJO CALIENTE DE ABajo, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS	Vivienda	1	1	1	100.00	46,842.24	46,842.24	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ORTEGUEÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183122	183122	Gobierno de la Entidad	Camargo	Ortegueño	CAMINO TRAMO CAMARGO - EJIDO ORTEGUEÑO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 8 RANCHERIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 ORTEGUEÑO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ESTERO - CORRALEÑO Y CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS, CARRETERA DELICIAS	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	12,547.92	12,547.92	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183146	183146	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE batalla de paredon 7894 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 33740 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO 153	Vivienda	1	1	1	100.00	46,842.24	46,842.24	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183685	183685	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE DE CORONA 1475 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS -CMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO A 1	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	38,473.92	38,473.92	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA XEOH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183136	183136	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE 7ma y AGUSTIN MELGAR 1 INTERIOR SN COLONIA XEOH, 33770 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO 153 KILOMET	Vivienda	2	2	2	100.00	92,792.70	92,792.70	81,552.26	81,552.26	81,552.26	81,552.26	81,552.26	81,552.26	81,552.26	81,552.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401802856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN CARICHÍ LOCALIDAD MOLINARES - 232701	232701	Gobierno de la Entidad	Carichi	Molinares	BRECHA TRAMO CARICHÍ - MOLINARES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA MOLINARES, 33286 MOLINARES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SISOGUICHÍ CARICHÍ KILO	Otros	1	1	1	100.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CEDIA EN LA COL VISTAS DEL CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA CHIH I (ETAPA - 210047	210047	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 54 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE EUCALIPTOS, VISTAS DEL CERRO GRANDE CALLE 54 ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE EUCALIPTOS	Otros	1	1	1	100.00	4,639,114.18	4,639,114.18	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN GUACHOCHI LOCALIDAD SITAMOBA - 232725	232725	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitamoba	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SITAMOBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA SITAMOBA, 33196 SITAMOBA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL	Otros	1	1	1	100.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD DOLORES - 232826	232826	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Dolores	CAMINO TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 103 + 0 RANCHERIA DOLORES, 33477 DOLORES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GU	Otros	1	1	1	100.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TERMINACIÓN DE NEONATOS Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE GUADALUPE Y CALVO - 211410	211410	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 0 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Otros	1	1	1	100.00	7,969,233.67	7,969,233.67	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CHOREACHI - 219912	219912	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33470 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CHOREACHI KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 CHOREACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y ,	Metros Cuadrados	1	1	0.95	95.00	2,996,759.90	2,996,759.90	2,871,906.38	2,871,906.38	2,871,906.38	2,871,906.38	2,871,906.38	2,871,906.38	2,871,906.38	2,871,906.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH200401803051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CHOREACHI ASENTAMIENTO PINO GORDO - 236209	236209	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 33474 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PINO GORDO (CHOREACHI) KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO 33474 CHOREACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETER	Otros	1	1	1	100.00	1,207,770.00	1,207,770.00	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301717310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN CAMINO SAN VICENTE MAGUARICHI DEL KILOMETRO TREINTA Y DOS AL KILOMETRO TREINTA Y CINCO MAS DOSCIENTOS SESENTA EN EL MUNICIPIO DE MALJARICHI - 67583	67583	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CAMINO TRAMO SAN VICENTE - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 32 + 3 PUEBLO, 00000 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS-KM 29 IZQUIERDA 36 KM Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETER	Otros	3.26	3.26	3.26	100.00	32,000,000.00	32,000,000.00	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	26,157,573.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401802874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN MORELOS LOCALIDAD LAS PALOMAS - 232914	232914	Gobierno de la Entidad	Morelos	Las Palomas	CAMINO TRAMO MORELOS - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA MORELOS MINERAL, 33450 LAS PALOMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CR	Otros	1	1	1	100.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401802869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN MORELOS LOCALIDAD LAS TIERRAS - 232865	232865	Gobierno de la Entidad	Morelos	Las Tierras	CAMINO TRAMO MORELOS - LAS TIERRAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 0 RANCHERIA LAS TIERRAS, 33450 LAS TIERRAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA SAN PEDRO - CREE	Otros	1	1	1	100.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO QUIVIRIA MUNICIPIO DE OJINAGA - 170612	170612	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Ejido Quiviría	CAMINO TRAMO OJINAGA - EJIDO QUIVIRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 9 RANCHERIA CIUDAD OJINAGA CENTRO, 32880 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARG	Metros Cuadrados	5	5	5	100.00	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401798310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA COLMENA EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA - 170624	170624	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Colmena	CAMINO TRAMO OJINAGA - LA COLMENA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 3 RANCHERIA CIUDAD OJINAGA CENTRO, 32880 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARGO Y E	Vivienda	1	1	1	100.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA MUNICIPIO DE OJINAGA - 171458	171458	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	CAMINO TRAMO OJINAGA - LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 7 RANCHERIA LA ESMERALDA, 32896 LA ESMERALDA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA - 170604	170604	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	San Francisco	CAMINO TRAMO OJINAGA - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 35 RANCHERIA CIUDAD OJINAGA CENTRO, 32880 SAN FRANCISCO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARGO	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN URUQUE LOCALIDAD PIEDRAS VERDES - 232946	232946	Gobierno de la Entidad	Uruque	Piedras Verdes (Triguero)	CAMINO TRAMO URUQUE - PIEDRAS VERDES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCÁHUI Y BRECCHA MESA DE ARTUR	Otros	1	1	1	100.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN URUACHI LOCALIDAD LAS TROJAS - 232956	232956	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Las Trojas	CAMINO TRAMO URUACHI - LAS TROJAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA LAS TROJAS, 33306 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECCHA LA TABLETA	Otros	1	1	1	100.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301717401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BASASEACHI URUACHI DEL KILOMETRO TREINTA Y CUATRO QUINIENTOS AL KILOMETRO CUARENTA Y SIETE TRESCIENTOS EN EL MUNICIPIO DE URUACHI - 70210	70210	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CAMINO TRAMO BASASEACHI - URUACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 34 + 47 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO	Otros	4.5	4.5	4.5	100.00	45,000,000.00	45,000,000.00	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	43,180,855.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401798915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION ETAPA II EN LAS LOCALIDADES DE SANTANA EL SALTO Y SAHUAROACHI EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 180662	180662	Gobierno de la Entidad	Balleza	Sahuaroachi	BRECHA TRAMO BALLEZA - SAHUAROACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 6 RANCHERIA SAHUAROACHI, 3355 SAHUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA PARRAL - GUADALU	Metros lineales	1	1	1	100.00	11,232,788.00	6,739,673.00	6,736,811.35	11,228,018.93	11,228,018.93	11,228,018.93	11,228,018.93	11,228,018.93	11,228,018.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARICHI - 179485	179485	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHI KILOMETRO. 66 A MANO DERECHA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,801,583.05	1.05	-	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO AMP LAS TORRES -205235	205235	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 60 COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE PERIFERICO R. ALMADA O BLVD. FUENTES MARES POR CALLE MEXICALI HASTA CALLE 60 Y , POR PERIFERICO R. ALMADA O BLVD. FUENTES MARES POR CALLE MEXICALI HASTA	Otros	1	1	1	100.00	2,618,564.89	1,378,150.70	1,378,150.70	2,618,564.89	2,618,564.89	2,618,564.89	2,618,564.89	2,618,564.89	2,618,564.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANJAS SAN JOAQUIN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANJAS SAN JOAQUIN -206080	206080	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANJAS SAN JOAQUIN, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ Y , POR PERIFERICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ HASTA LLEGAR A CALLE	Otros	1	1	1	100.00	976,750.51	514,063.79	514,063.79	976,750.51	976,750.51	976,750.51	976,750.51	976,750.51	976,750.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANJAS SAN JOAQUIN III EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANJAS SAN JOAQUIN - 206118	206118	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANJAS SAN JOAQUIN, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ Y , POR PERIFERICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ HASTA LLEGAR A CALLE 62A	Otros	1	1	1	100.00	885,850.40	466,223.07	466,223.07	885,850.40	885,850.40	885,850.40	885,850.40	885,850.40	885,850.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANJAS SAN JOAQUIN III EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANJAS SAN JOAQUIN - 206157	206157	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANJAS SAN JOAQUIN, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ Y , POR PERIFERICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ HASTA LLEGAR A CALLE 6	Otros	1	1	1	100.00	895,980.10	471,554.33	471,554.33	895,980.10	895,980.10	895,980.10	895,980.10	895,980.10	895,980.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANJAS SAN JOAQUIN IV EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANJAS SAN JOAQUIN - 206206	206206	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANJAS SAN JOAQUIN, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ Y , POR PERIFERICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EJIDO RANCHERIA JUAREZ HASTA LLEGAR A CALLE 62A	Otros	1	1	1	100.00	807,406.06	424,937.81	424,937.81	807,406.06	807,406.06	807,406.06	807,406.06	807,406.06	807,406.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO PRADERAS DEL SUR - 205798	205798	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA PRADERAS DEL SUR, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y , POR PERIFERICO R. ALMADA POR CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE 62 A	Otros	1	1	1	100.00	1,034,869.94	544,652.05	544,802.04	1,034,869.94	1,034,869.94	1,034,869.94	1,034,869.94	1,034,869.94	1,034,869.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO COL VALLES DE CHIHUAHUA - 205549	205549	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ÁLVARO OBREGÓN NTE COLONIA COL VALLES DE CHIHUAHUA, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN NTE Y POR CARRETERA CHIHUAHUALDAMA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN NTE	Otros	1	1	1	100.00	518,834.20	273,062.44	273,062.44	518,834.20	518,834.20	518,834.20	518,834.20	518,834.20	518,834.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CECYT II EN CHIHUAHUA LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA - 205488	205488	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	AVENIDA RIO NILO COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, 31184 COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NTE. 4 Y AV. RÍO NILO Y , POR AV. TECNOLÓGICO LUEGO CALLE NTE. 4Y AV. RÍO NILO	Otros	1	1	1	100.00	302,977.51	159,457.06	159,457.06	302,977.51	302,977.51	302,977.51	302,977.51	302,977.51	302,977.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401801197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CECYT I EN CHIHUAHUA LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA - 205397	205397	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	AVENIDA RIO NILO COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, 31184 COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NTE 4 Y AV RÍO NILO Y , AV. TECNOLÓGICO HASTA LLEGAR A LA CALLE NTE. 4 Y LUEGO AV. RÍO NILO	Otros	1	1	1	100.00	518,160.66	272,707.96	272,707.96	518,160.66	518,160.66	518,160.66	518,160.66	518,160.66	518,160.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401801228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN CHIHUAHUA LOCALIDAD GRANIAS OCAMPO - 205678	205678	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Granjas Ocampo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - GRANIAS OCAMPO KILOMETRO 37 + 5 GRANIA GRANIAS OCAMPO, 0000 GRANIAS OCAMPO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ	Otros	1	1	1	100.00	940,605.73	495,040.80	495,040.80	940,605.73	940,605.73	940,605.73	940,605.73	940,605.73	940,605.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAJIPA MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 174981	174981	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guajipa	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - GUAJIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERA GUAJIPA, 33383 GUAJIPA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TENACERA BAHUICHIVO - TEMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECH	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	857,987.69	237,987.69	226,923.27	846,923.27	846,923.27	846,923.27	846,923.27	846,923.27	846,923.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRUZ CHAVEZ EN LA LOCALIDAD TOMOCHI MUNICIPIO DE GUERRERO - 178163	178163	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 31693 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 219 + 0 RANCHERIA TECOMACHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTEMOC Y CARRETERA CUAUTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	2,819,254.36	1,409,627.18	1,409,464.46	2,818,928.92	2,818,928.92	2,818,928.92	2,818,928.92	2,818,928.92	2,818,928.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2003017220089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL GATO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ - 115064	116064	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Gato	BRECHA TRAMO JIMENEZ - EL GATO MARGEN DERECHO KILOMETRO 207 + 0 PUEBLO EL GATO, 33970 EL GATO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	98,571.24	49,285.62	48,610.36	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401796693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 143549	143549	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LEYVA 1501 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 33984 NUEVO CASAS GRANDES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - CAMARGO, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIER	Metros Cuadrados	31	31	31	100.00	1,018,569.58	509,284.79	507,632.70	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401796902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAS PLAYAS MUNICIPIO DE JIMENEZ - 149929	149929	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Las Playas	CAMINO TRAMO JIMENEZ - EJIDO LAS PLAYAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 4 EJIDO LAS PLAYAS, 33974 LAS PLAYAS, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - OJO DE DOLORES, UBICADO A UNA DISTANCI	Metros Cuadrados	13	13	100.00	427,142.08	213,571.04	210,954.42	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA MUNICIPIO DE MORELOS - 173582	173582	Gobierno de la Entidad	Morelos	Ciénega Prieta	BRECHA TRAMO MORELOS - CIENEGA PRIETA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 15 RANCHERA CIENEGA PRIETA, 33464 CIENEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, B	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	736,680.00	116,680.00	116,680.00	736,680.00	736,680.00	736,680.00	736,680.00	736,680.00	736,680.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301722295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO TECHUMBRE EN LA COLONIA OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 139463	139463	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION 2507 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA	Vivienda	2	2	0	0.00	127,681.00	51,072.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAUCLLO MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS, trimestre:1.0, usuario:pearlflorosc, fecha:2021-04-083	
CHH200301722153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PISO TECHUMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 136786	136786	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PLAN ALEMÁN 908 INTERIOR SN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 31700 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 1	Vivienda	5	5	0	0.00	209,258.65	83,703.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS, trimestre:1.0, usuario:pearlflorosc, fecha:2021-04-09
CHH200301721943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ACCIÓN POPULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 133965	133965	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 21 DE MARZO 3303 INTERIOR SN COLONIA ACCIÓN POPULAR, 31778 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQU	Vivienda	1	1	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE ARAUJO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS, trimestre:1.0, usuario:pearlflorosc, fecha:2021-04-08
CHH200301722164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA COLONIA CHE GUEVARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 136877	136877	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE EMILIANO ZAPATA 926 INTERIOR SN COLONIA CHE GUEVARA, 31735 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQU	Vivienda	2	2	0	0.00	174,566.00	69,826.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS, trimestre:1.0, usuario:pearlflorosc, fecha:2021-04-08

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO					
CHH200301721275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLAS TECNOLÓGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 126174	126174	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE ESTADISTICA 1603 INTERIOR SN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 31700 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA - JUAREZ ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 1	Vivienda	1	0	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: CANCELACIÓN POR CAMBIO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA LOCALIDAD NABOGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, YA QUE NO FUE POSIBLE LA MIGRACION CON EL CAMBIO., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-23	
CHH200301722284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COCINA BAÑOS TECHOS EN LA COLONIA VILLA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 139255	139255	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE GALEANA 1816 INTERIOR SN COLONIA VILLA HERMOSA, 31770 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA	Vivienda	10	10	0	0.00	666,859.24	266,743.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS GLORIAS MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08	
CHH200301722033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COCINA BAÑOS EN LA COLONIA HÉROES DE LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 135654	135654	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE IGNACIO ALFAMIRANO 2113 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO	Vivienda	4	4	0	0.00	510,424.62	204,169.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08	
CHH200301721968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PAQUÍME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134340	134340	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE MODESTO FLORES 503 INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PAQUÍME, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO	Vivienda	1	1	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SECCIONAL ESCALON MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08	
CHH200301721972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134381	134381	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE NOPALERA 1603 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA	Vivienda	1	1	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIRAMONTES MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08)	
CHH200301721969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVO TRIUNFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134548	134548	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE PINOS ALTOS 1011 INTERIOR SN COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31758 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQU	Vivienda	1	1	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08)
CHH200301721980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134450	134450	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON 19 2407 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 31730 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA, MÁ	Vivienda	1	1	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA AGUILA MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08)
CHH200301721949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA DUBLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134076	134076	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON REGIDORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA,	Vivienda	1	1	0	0.00	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación: PENDIENTE CANCELACIÓN, EN ESPERA DE MIGRACIÓN CON EL NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JACOBO MUNICIPIO DE JIMENEZ, DEBIDO A QUE LA CUIS (CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA) NO SE VALIDO, POR LO TANTO, NO HA SIDO MODIFICADO SU ESTATUS., trimestre:1.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-04-08)
CHH200401798581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD CALAVERAS MUNICIPIO DE URUACHI - 175898	175898	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Calaveras	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33300 TRAMO URUACHI - LAS CALAVERAS KILOMETRO 27 - O RANCHERIA CALAVERAS, 33300 CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS URUACHI KILOMETRO 27,	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	479,277.81	29,277.81	29,277.81	479,277.81	479,277.81	479,277.81	479,277.81	479,277.81	479,277.81	479,277.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401843383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 217392	217392	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31830 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DOS NACIONES, AVENIDA MEXICO CARRETERA A JANOS	Metros Cuadrados	448	448	448	100.00	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401833219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 186786	186786	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 31831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ASCENSION	Metros Cuadrados	448	448	448	100.00	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401865826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO , EN LA CALLE ORO, ENTRE CALLES PLÓMO Y COBRE EN EL BARRIO LA MESILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION , CHIHUAHUA - 256903	256903	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO CIUDAD LA MESILLA, 31830 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE COBRE Y CALLE PLOMO, CALLE SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA AL SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	Metros Cuadrados	805.92	805.92	805.92	100.00	1,458,483.25	1,458,483.25	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 217805	217805	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CIUDAD PALOMAS, 31830 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y . SON UBICACIONES DIFERENTES EN TODA LA LOCALIDAD	Vivienda	11	16	16	100.00	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ASCENSION LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA - 82932	82932	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	COLONIA , 31821 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y . LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN TODA LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO YA QUE SE HARAN EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO PALOMAS DE VILLA GUADALUPE VICTORIA, LEY 6	Vivienda	26	26	26	100.00	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	1,998,367.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACION PRIVADA DE PASCUAL OROZZO EN SAN JUANITO - 111894	111894	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE PRIVADA DE PASCUAL OROZZO COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33211 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE FELIPE ANGELES ESTA ENTRE LA CALLE OCTAVA Y SEXTA PASANDO LA FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	452	452	452	100.00	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO JORGE NEGRETTE - 44979	44979	Camargo	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LICON COLONIA JORGE NEGRETTE, 86206 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA, CALLE QUINTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA C	Metros Cuadrados	1174	1174	1174	100.00	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193110	193110	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CALLE DE MORELOS COLONIA VALLE DE CHIHUAHUA, 31333 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLES DE MORELOS Y CALLE VALLE DE LERMA, ESTA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DE CHIHUAHUA EN LAS	Otros	54	54	54	100.00	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	Obra	Terminado	Validado avances	observación: Ejecuta la Comisión Federal de Electrificación los materiales los suministra la CFE por que hace la compra consolidada , trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-14	
CHH200401835530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193526	193526	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EJIDO VALLE DE ZARAGOZA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EJIDO VALLE DE ZARAGOZA Y CALLE SAN LUIS, ESTA ELECTRIFICACION SE LLEVARA EN LAS COLONIA AMP. LAS TORRES	Otros	76	76	76	100.00	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	Obra	Terminado	Validado avances	observación: Ejecuta la Comisión Federal de Electrificación los materiales los suministra la CFE por que hace la compra consolidada, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-14
CHH200401835560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193636	193636	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EJIDO VALLE DE ZARAGOZA COLONIA TORRES, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EJIDO DE ZARAGOZA Y CALLE SAN LUIS, ESTA ELECTRIFICACION SE LLEVARA A CABO POR LA COLONIA TORRES II	Otros	86	86	86	100.00	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	Obra	Terminado	Validado avances	observación: Ejecuta la Comisión Federal de Electrificación los materiales los suministra la CFE por que hace la compra consolidada , trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-14
CHH200401835546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193589	193589	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VALLE DE ZARAGOZA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLE DE ZARAGOZA Y CALLE SAN LUIS, ESTA ELECTRIFICACION SE LLEVARA EN LA COLONIA GRANIAS SAN JOAQUIN LAS TORRES	Otros	267	267	267	100.00	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	Obra	Terminado	Validado avances	observación: Ejecuta la Comisión Federal de Electrificación los materiales los suministra la CFE por que hace la compra consolidada , trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2021-04-14
CHH200401821233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA 2A ETAPA - 150730	150730	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 82 1/2 INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BRECHA TONATIU, CALLE 80A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 82 12 NETZAHUALCOYOTL, TONATIU, 80A Y 82	Metros Cuadrados	4721.7	4721.7	3766.55	79.77	3,098,856.51	3,098,856.51	3,890,139.00	3,890,139.00	3,890,139.00	3,890,139.00	3,103,505.08	3,103,505.08	3,103,505.08	3,103,505.08	3,103,505.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401830843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO REFORMA - 178128	178128	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE QUINTANA ROO COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE 12A, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12A Y CALLE 20A DE LA COLONIA REFORMA	Metros Cuadrados	4376.41	4376.41	4376.41	100.00	1,639,524.03	1,639,524.03	3,467,966.15	3,467,966.15	3,467,966.15	3,467,966.15	3,467,966.15	3,467,966.15	3,467,966.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301768787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO REFORMA - 115732	115732	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA REFORMA	Vivienda	10	10	10	100.00	764,689.35	764,689.35	761,846.48	761,846.48	761,846.48	761,846.48	761,846.48	761,846.48	761,846.48	761,846.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUSHUIRIACHI LOCALIDAD CUSHUIRIACHI ASENTAMIENTO CUSHUIRIACHI - 265944	265944	Cushuiiriachi	Cushuiiriachi	Cushuiiriachi	PUEBLO CUSHUIRIACHI, 33240 CUSHUIRIACHI, CUSHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , 1973 MTS DE TUBERIA DEL POZO A CUSHUIRIACHI CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	1971	100	100	100.00	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868785	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL DE CANAL REVISTIDO KM-73-9 ENTRE CARRETERA DELICIAS- ORRANTEÑO Y 419 M HACIA CALLE PABLO ANDAVAZO, COL. ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA - 264155	264155	Delicias	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CIRCUITO LATERAL INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA, 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - ORRANTEÑO Y CALLE 419 M HACIA LA PABLO ANDAVAZO, LATERAL DE CANAL RE	Metros Cuadrados	2644	2644	2644	100.00	731,786.86	196,961.26	-	784,098.31	784,098.31	784,098.31	784,098.31	784,098.31	784,098.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:los 196961.26 corresponden a rendimientos fsm, hubo un remanente de 414.73, el reintegro se efectuó en el mes de Abril, trimestre:1.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-04-21	
CHH200401829902	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. MORELOS 4 VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 174718	174718	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA ALDAMA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALL	Metros lineales	119	119	119	100.00	1,200,253.51	82,625.54	-	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:los 82625.54 corresponden a rendimientos fsm, hubo un remanente de 307.16, y el reintegro se efectuó en el mes de Abril, trimestre:1.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-04-21
CHH200401853662	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 247544	247544	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros lineales	582	582	582	100.00	1,122,320.91	64,658.93	7,077.36	1,122,320.91	1,122,320.91	1,122,320.91	1,122,320.91	1,122,320.91	1,122,320.91	1,122,320.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401853567	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 247249	247249	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros lineales	582	582	582	100.00	920,793.53	12,617.18	12,617.18	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:De los 12,617.18 de rendimientos fosesem hubo un remanente de 790.10, el reintegro se efectuó en el mes de abril, trimestre:1.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-04-22
CHH200301741205	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GALEANA - 34255	34255	Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	AVENIDA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA GALEANA, 84747 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE JUAN MATA ORTIZ, CALLE COLON EL TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	1,336,000.00	1,136,000.00	1,136,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301743477	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GALEANA - 37869	37869	Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR SN COLONIA GALEANA, 84747 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE COLON, AVENIDA PROGRESO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA	Metros Cuadrados	43	43	43	100.00	788,460.00	688,460.00	688,460.00	788,460.00	788,460.00	788,460.00	788,460.00	788,460.00	788,460.00	788,460.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH200401831056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERA ROCHEACHI-NOROGACHI A LA LOCALIDAD DE BOQUIMOB A DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 179015	179015	Guachochi	Guachochi	Boquimoba	CAMINO TRAMO ENTRONQUE ROCHEACHI NOROGACHI - BOQUIMOB A MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 0 PUEBLO BOQUIMOB A, 33180 BOQUIMOB A, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTRONQUE ROCHEACHI NOROGACHI A BOQUIMOB A	Metros lineales	7000	7000	7000	100.00	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	323,466.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401849587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE SINFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 236048	236048	Guachochi	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGA DE SINFOROSA, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	Otros	1	1	1	100.00	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	23,760.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DEL RIO VERDE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242789	242789	Guachochi	Guachochi	Cumbre De Rio Verde	PUEBLO CUMBRE DE RIO VERDE, 33180 CUMBRE DE RIO VERDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUMBRE DE RIO VERDE	Otros	1	1	1	100.00	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401823748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE 10 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA DE 10,000 LITROS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 156971	156971	Guachochi	Guachochi	El Álamo	PUEBLO EL ALAMO, 33180 EL ALAMO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRADO ENTRE OTRAS EN LA COMUNIDAD DEL EL ALAMO GUACHOCHI	Otros	10	10	10	100.00	321,086.36	321,086.36	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158683	158683	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS	Vivienda	1	1	1	100.00	76,559.88	76,559.88	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	76,559.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401822617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LOMAS DE ACCION NACIONAL DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153842	153842	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGRESO Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LOMAS DE ACCION NACIONAL GUACHOCHI CUU	Otros	1	1	1	100.00	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 263718	263718	Guachochi	Guachochi	Mesa Del Ocote	PUEBLO MESA DEL OCOTE, 33180 MESA DEL OCOTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS LOCALIDADES COMO MESA DEL OCOTE	Otros	14	14	14	100.00	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	503,726.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN GUACHOCHI LOCALIDAD SANTA ANITA - 235973	235973	Guachochi	Guachochi	Santa Anita	PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Metros Cuadrados	25	25	25	100.00	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	282,320.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238921	238921	Guachochi	Guachochi	Sehuerachi	PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE SEHUERACHI	Metros Cuadrados	72	72	72	100.00	342,515.96	342,515.96	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESC. PRIM. DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE HUARARARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 240430	240430	Guachochi	Guachochi	Yepo	PUEBLO YEPO, 33180 YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE YEPO	Metros Cuadrados	329	329	329	100.00	908,690.68	908,690.68	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO GUERRERO	BACHEO DE CALLES EN GUERRERO - 227898	227898	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD DE GUERRERO	Otros	1	1	1	100.00	76,247.00	76,247.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	176,248.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401809938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y REBOMBEO PARA LLENADO DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA CABADENA - 83794	83794	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA, 0000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA CABADENA	Metros lineales	500	500	500	100.00	627,895.78	627,895.78	627,895.77	627,895.77	627,895.77	627,895.77	627,895.77	627,895.77	627,895.77	627,895.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754635	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO INDEPENDENCIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71509	71509	Jiménez	Jiménez	Independencia (El Escudo)	EIDO INDEPENDENCIA, 33980 INDEPENDENCIA (EL ESCUDO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EL EIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE JIMENEZ	Metros Cuadrados	160	160	160	100.00	164,285.42	82,142.71	80,957.54	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754758	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 55 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71777	71777	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1760	1760	1760	100.00	1,807,139.57	903,569.79	893,885.50	1,787,771.00	1,787,771.00	1,787,771.00	1,787,771.00	1,787,771.00	1,787,771.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754553	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN JIMENEZ LOCALIDAD SAN FELIPE - 71299	71299	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO EN EIDO SAN FELIPE EN MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	736	736	736	100.00	755,712.91	377,856.46	377,839.53	755,679.06	755,679.06	755,679.06	755,679.06	755,679.06	755,679.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO EN LA CARRETERA JUÁREZ-POVENIR Y CALLE RIVERA DEL SALADO - 110007	110007	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR COLONIA EIDO SAJAL, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL SALADO Y , CALLE VERGEL EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR	Metros Cuadrados	1795	1795	1795	100.00	4,620,900.56	4,620,900.56	4,430,805.38	4,430,805.38	4,430,805.38	4,430,805.38	4,430,805.38	4,430,805.38	4,430,805.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE RIVERA DEL BRAVO. - 109814	109814	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL BRAVO Y CALLE RIVERA DE OJINGA ACCESO POR JUÁREZ PORVENIR SMART, CARNITAS MICHOACAN, GASOLINERA	Metros Cuadrados	1586	1586	1586	100.00	5,391,414.16	5,391,414.16	5,101,443.61	5,101,443.61	5,101,443.61	5,101,443.61	5,101,443.61	5,101,443.61	5,101,443.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301767209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO EN LA AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ - 111524	111524	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA BENITO JUÁREZ, 32390 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE MATEO ALMANZA, CALLE PEDRO MEOQUI CRUCERO DE ENTRADA PRINCIPAL POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Otros	1	1	1	100.00	2,965,865.43	2,965,865.43	2,836,851.87	2,836,851.87	2,836,851.87	2,836,851.87	2,836,851.87	2,836,851.87	2,836,851.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301765909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RANCHO ANAPRA ENTRE CALLE OSTRACIÓN Y CALLE OSTRA. - 107966	107966	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA RANCHO ANAPRA COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSTRACIÓN Y CALLE OSTRA, CALLE CANGREJO EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. RANCHO ANAPRA	Metros lineales	119.4	124	124	100.00	1,246,068.53	1,246,068.53	1,032,430.74	1,032,430.74	1,032,430.74	1,032,430.74	1,032,430.74	1,032,430.74	1,032,430.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301756399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCERO BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE PASEO DEL SUR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 82325	82325	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA PRADERAS DEL SUR, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADOLFO CHRISTIER BARROLA Y CALLE PASO DEL SUR, CALLE PUNTA ARENAS CRUCERO DÓNDE SE ENCUENTRA TIENDA COMERCIAL BODEGA AURRERA OXXO Y	Otros	2	2	2	100.00	4,588,449.41	4,588,449.41	4,519,340.44	4,519,340.44	4,519,340.44	4,519,340.44	4,519,340.44	4,519,340.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301765261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES BOULEVARD ZARAGOZA Y OSCAR FLORES SÁNCHEZ. - 106279	106279	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ COLONIA LA PRESA, 32688 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y , EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL 2 DIQUES PLAZA ZARAGOZA WENDYS SORIANA, SMART, WALMART, TRANSPORTE SEMIMASIVO.	Metros Cuadrados	1058	1020	1020	100.00	1,678,373.42	1,678,373.42	1,710,106.93	1,710,106.93	1,710,106.93	1,710,106.93	1,710,106.93	1,710,106.93	1,710,106.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE 3 - 109854	109854	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 3 Y BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN, BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN EN LA ESQUINA DE LA CALLE A SE ENCUENTRA UN SITIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS	Metros lineales	126	115	115	100.00	2,235,994.86	2,235,994.86	2,053,783.92	2,053,783.92	2,053,783.92	2,053,783.92	2,053,783.92	2,053,783.92	2,053,783.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301766592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES # 5 Y # 6 - 109915	109915	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 6, BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN SOBRE LA AVENIDA MANUEL GOMEZ MORIN UBICA UNA GASOLINERIA ENFRETE DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA	Metros lineales	100	125.91	125.91	100.00	1,779,343.63	1,779,343.63	1,662,676.08	1,662,676.08	1,662,676.08	1,662,676.08	1,662,676.08	1,662,676.08	1,662,676.08	1,662,676.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301744136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONGO ENTRE LA CALLE ANTONIO MARIA BUCARELLI E INDONESIA, CALLE RUSIA. EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. TECNOLÓGICO E INDONESIA.	39348	Juárez	Juárez	Juárez	CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO MA. DE BUCARELLI Y CALLE INDONESIA, CALLE RUSIA. EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. TECNOLÓGICO E INDONESIA.	Metros Cuadrados	1808	1751	1751	100.00	2,849,228.71	2,849,228.71	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	2,700,130.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE FUNDIDORA ENTRE LA CALLE TUALNEPANTLA Y CALLE MONCLOVA - 109576	109576	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DE LA FUNDICIÓN COLONIA FUNDIDORA, 32630 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TLANEPANTLA Y CALLE MONCLOVA, CALLE DEL CRISOL. EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE EL BLD. OSCAR FLORES SANCHEZ GIRANDO HACIA EL OESTE EN LA C. D	Metros lineales	113.27	107	107	100.00	1,776,519.12	1,776,519.12	1,743,141.85	1,743,141.85	1,743,141.85	1,743,141.85	1,743,141.85	1,743,141.85	1,743,141.85	1,743,141.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401865982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MARCAYDA BELTRÁN ORIENTE - 257302	257302	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE EMILIA MARCAYDA BELTRÁN ORIENTE COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO Y CALLE MARIA RIOS CÁRDENAS, AVENIDA MESA CENTRAL ACCESO POR MESA CENTRAL HACIA LA ESCUELA PR	Metros lineales	92	92	92	100.00	1,418,043.72	1,418,043.72	1,416,464.50	1,416,464.50	1,416,464.50	1,416,464.50	1,416,464.50	1,416,464.50	1,416,464.50	1,416,464.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867088	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE EMILIA MARCAYDA BELTRÁN PONIENTE. - 259781	259781	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE EMILIA MARCAYDA BELTRÁN PONIENTE COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARÍA TERESA RÍOY Y CALLE JUSTINA ALMADA DE URBEA, CALLE MARÍA AGUIRRE ACCESO A PRIMARIA FRIDA KAHLO POR LA CALLE	Metros lineales	140.46	140.46	140.46	100.00	1,834,270.76	1,000,000.00	1,000,000.00	1,756,185.94	1,756,185.94	1,756,185.94	1,756,185.94	1,756,185.94	1,756,185.94	1,756,185.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE GENARO VAZQUEZ Y HACIA EJE VIAL JUAN GABRIEL - 107863	107863	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 32628 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y , EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL	Metros lineales	112	108	108	100.00	1,362,766.05	1,362,766.05	1,253,546.15	1,253,546.15	1,253,546.15	1,253,546.15	1,253,546.15	1,253,546.15	1,253,546.15	1,253,546.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401841155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FIDEL ÁVILA ENTRE LAS CALLES DR. MANUEL RUIZ Y CALLE LEÓN GUZMÁN - 210854	210854	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FIDEL ÁVILA COLONIA MONTERREY, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL RUIZ Y CALLE LEÓN GUZMÁN, CALLE JESUS ESCOBAR SE ENCUENTRA A TRES CUADROS AL NORTE DE LA AV. DIVISION DEL NORTE Y DE LA ESCUELA PRIMAR	Metros Cuadrados	1033.7	1014.77	1014.77	100.00	2,892,151.26	2,892,151.26	2,794,439.07	2,794,439.07	2,794,439.07	2,794,439.07	2,794,439.07	2,794,439.07	2,794,439.07	2,794,439.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE INTERNACIONALICIMO ENTRE LA CALLE MACHETEROS Y CALLE EMETERIO VETANCE - 108934	108934	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE INTERNACIONALICIMO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE EMETERIO VETANCE, CALLE BORICUA. EL ACCESO POR LA MACHETEROS	Metros lineales	311	311	311	100.00	4,395,298.67	4,395,298.67	4,187,230.43	4,187,230.43	4,187,230.43	4,187,230.43	4,187,230.43	4,187,230.43	4,187,230.43	4,187,230.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE IRLANDA ENTRE LAS CALLES GUADIANA Y GUALDIQUIVIR - 261542	261542	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE IRLANDA COLONIA MIRADOR, 32260 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADIANA Y CALLE GUALDIQUIVIR, CALLE HUNGRIA. ACCESO A LA BASE Y CENTRAL DE CFE	Metros lineales	59	59	59	100.00	1,019,461.89	1,019,461.89	793,394.63	793,394.63	793,394.63	793,394.63	793,394.63	793,394.63	793,394.63	793,394.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401840814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IRLANDA ENTRE LAS CALLES COATLICUE Y CALLE CARTAGENA - 209951	209951	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE IRLANDA COLONIA MIRADOR, 32260 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COATLICUE Y CALLE CARTAGENA, CALLE YUGOSLAVIA A UN COSTADO DE LA BASE Y ALMACÉN DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Metros Cuadrados	1342.3	1349.85	1349.85	100.00	2,442,592.74	2,442,592.74	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ISLA SUMATRA ENTRE LA CALLE ISLA NUEVA ZELANDA Y CALLE ISLA NUEVA GUINEA - 109155	109155	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ISLA SUMATRA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA NUEVA GUINEA Y CALLE ISLA NUEVA ZELANDA, CALLE ISLA ASCENSION. EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DIVISION DEL NORTE GIRANDO HACIA	Metros lineales	67.98	55.3	55.3	100.00	909,077.13	909,077.13	874,014.81	874,014.81	874,014.81	874,014.81	874,014.81	874,014.81	874,014.81	874,014.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200401840653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS NÁJERA ENTRE LAS CALLES DR. MANUEL RUIZ Y PASCUAL JARAMILLO - 209385	209385	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JESÚS NÁJERA COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DR. MANUEL RUIZ Y CALLE PASCUAL JARAMILLO, CALLE RODOLFO OGARRIO SE UBICA AL NORTE A 2 CUADRAS DE LA AVENIDA DIVISION DEL NORTE	Metros Cuadrados	397.05	424.14	424.14	100.00	1,422,859.00	1,422,859.00	1,325,420.80	1,325,420.80	1,325,420.80	1,325,420.80	1,325,420.80	1,325,420.80	1,325,420.80	1,325,420.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401840546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS NÁJERA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y ESTEBAN CORONADO - 208949	208949	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JESÚS NÁJERA COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ESTEBAN CORONADO, CALLE LEÓN GUZMÁN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS RAMIREZ	Metros Cuadrados	355.84	295.36	295.36	100.00	1,142,372.07	1,142,372.07	954,008.91	954,008.91	954,008.91	954,008.91	954,008.91	954,008.91	954,008.91	954,008.91	954,008.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401840457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN JOSÉ MÉNDEZ ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE - 208698	208698	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN JOSÉ MÉNDEZ COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESÚS ESCOBAR Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE LEÓN GUZMÁN SE ENCUENTRA UNA FARMACIA Y VETERINARIA	Metros Cuadrados	634	649.64	649.64	100.00	1,676,566.00	1,676,566.00	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	1,626,475.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LORETO ENTRE LAS CALLES MARCELO CARAVEO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO - 106906	106906	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LORETO INTERIOR SN COLONIA FRONTERIZA, 32180 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARCELO CARAVEO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EL ACCESO ES POR LA CALLE CHIAPAS	Metros lineales	87	75	75	100.00	1,403,813.87	1,403,813.87	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	1,606,345.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARCO M. FLORES ENTRE LA CALLE HERMANOS SOLER Y CALLE ANTONIO R. VILLALBA - 109556	109556	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARCO M. FLORES COLONIA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HERMANOS SOLER Y CALLE ANTONIO R. VILLALBA, BOULEVARD INDEPENDENCIA LA ENTRADA POR EN EL BLVD. INDEPENDENCIA LIBRAMIENTO AEROPUERTO	Metros lineales	159	163.2	163.2	100.00	2,464,725.90	2,464,725.90	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE - 109645	109645	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ESCOBAR Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PROYECTO UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFRA. LUIS RA	Metros lineales	91	115.8	115.8	100.00	943,406.20	943,406.20	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	975,595.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIGUEL AHUMADA ENTRE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PASCUAL JARAMILLO - 108264	108264	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MIGUEL AHUMADA INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PASCUAL JARAMILLO, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA MUNICIPIO LIBRE	Metros lineales	162	142	142	100.00	1,937,653.57	1,937,653.57	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIMBRE ENTRE LA AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107679	107679	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MIMBRE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 32150 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA AVE. 16 DE SEPTIEMBRE	Metros lineales	243	243	243	100.00	3,807,356.37	3,807,356.37	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	4,257,963.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE MONTEMORELOS ENTRE LA CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA - 108494	108494	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MONTEMORELOS COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 32230 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA, CALLE GENERAL TERÁN EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DIVISION DEL NORTE DESCENDIENDO HACI	Metros lineales	93.64	90	90	100.00	1,305,975.69	1,305,975.69	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401841094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NAMIBIA ENTRE LAS CALLES CAMILO CIEN FUEGOS Y GASPAR DE SANDOVAL - 210711	210711	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NAMIBIA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMILO CIEN FUEGOS Y CALLE GASPAR SANDOVAL, CALLE NIGER COLONIA EN SU PARTE SUR CON EL AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ.	Metros Cuadrados	937.77	956.8	956.8	100.00	2,091,662.57	2,091,662.57	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	1,935,841.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE NUEVA ZELANDA (PUERTO RICO) ENTRE LA CALLE ISLA SALOMÓN Y CALLE ISLA ASCENCIÓN - 109335	109335	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NUEVA ZELANDA COLONIA, 00000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA SALOMÓN Y CALLE ISLA ASCENCIÓN, EL ACCESO DE LA OBRA ES SOBRE LA ISLA ASENSIO	Metros lineales	212	212	212	100.00	3,775,871.18	3,775,871.18	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	4,198,037.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301778177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN UNA VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JOSÉ - 136751	136751	Julimes	Julimes	Colonia San José	CANTON , 00000 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA COLONIA SAN JOSÉ	Metros Cuadrados	45	45	45	100.00	32,721.14	32,721.14	32,721.14	32,721.14	32,721.14	32,721.14	32,721.14	32,721.14	32,721.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN JULIMES - 136571	136571	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE HIDALGO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAÑOPO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MORELOS EN JULIMES UNA DIRECCIÓN ES EN LA COLONIA DENOMINADA FOMENTO MINERO, OTRA DIRECCIÓN ES EN CALLE MORELOS, JUNTO A	Vivienda	4	4	4	100.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	199,266.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRESIDENTES, EN JULIMES - 136914	136914	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE JIMENEZ PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , AL INGRESAR AL MUNICIPIO TOMA POR LA CALLE PABLO ARMENTOÑER A LA IZQUIERDA HASTA COLINDAR CON LA CALLE JIMENEZ. GIRA A LA IZQUIERDA RUMBO A LA LOCALI	Vivienda	1	1	1	100.00	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN JULIMES - 137056	137056	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE OCAÑOPO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE JULIMES SE ENCUENTRAN LAS DOS DIRECCIONES SIGUIENTES CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE A LA COMANDANCIA MUNICIPAL	Vivienda	2	2	2	100.00	82,262.70	82,262.70	82,262.70	82,262.70	82,262.70	82,262.70	82,262.70	82,262.70	82,262.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN JULIMES - 137144	137144	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE OCAÑOPO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, LAS TRES DIRECCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE JULIMES, UNA ES EN LA CALLE JULIAN CARRILLO JUNTO A LOS POLLOS EL ARRIMÓN	Vivienda	3	3	3	100.00	149,718.92	149,718.92	149,718.92	149,718.92	149,718.92	149,718.92	149,718.92	149,718.92	149,718.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN UNA VIVIENDA EN JULIMES - 123778	123778	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE PROF. JORGE MENDOZA PUEBLO JULIMES, 00000 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE JULIMES EN LA CALLE PROF. JORGE MENDOZA	Metros Cuadrados	16	16	16	100.00	24,261.32	24,261.32	24,261.32	24,261.32	24,261.32	24,261.32	24,261.32	24,261.32	24,261.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301782861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL EN JULIMES - 141531	141531	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE PROF. JORGE MENDOZA PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y CALLE JIMENEZ, CALLE JULIAN MARQUEZ AL INGRESAR AL MUNICIPIO SIGUE POR LA CALLE PROF. JORGE MENDOZA E INMEDIATAMENTE AL ENTRONC	Metros lineales	182	182	182	100.00	50,283.34	50,283.34	50,283.34	50,283.34	50,283.34	50,283.34	50,283.34	50,283.34	50,283.34	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301782887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN JULIMES - 141560	141560	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE ZARAGOZA PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JIMENEZ, CALLE JUAREZ AL INGRESAR AL MUNICIPIO ENTRA POR LA CALLE PROF. JORGE MENDOZA Y GIRA A LA DERECHA EN LA CALLE CUAHUTÉMOC. SIGUE Y	Metros Cuadrados	94	94	94	100.00	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	91,306.57	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301778378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN JULIMES - 136997	136997	Julimes	Julimes	Julimes	CALLEJÓN CALLEJÓN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESÚS ACOSTA Y , AL LLEGAR A JULIMES SIGUE HASTA LLEGAR A LA CALLE CUAHUTÉMOC Y GIRA A LA IZQUIERDA. EN LA SIGUIENTE CALLE GIRA A LA DERE	Vivienda	1	1	1	100.00	72,501.55	72,501.55	72,501.55	72,501.52	72,501.52	72,501.52	72,501.52	72,501.52	72,501.52	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE EN UNA VIVIENDA EN LA REGINA - 136696	136696	Julimes	Julimes	La Regina	CANTON , 00000 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN LA REGINA	Metros Cuadrados	31.5	31.5	31.5	100.00	24,349.89	24,349.89	24,349.89	24,349.89	24,349.89	24,349.89	24,349.89	24,349.89	24,349.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301782561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO PRADO EN LA REGINA - 141283	141283	Julimes	Julimes	La Regina	CARRETERA ESTATAL LIBRE 08005 TRAMO JULIMES - MEOQUI KILOMETRO 3 + 4 PUEBLO LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , SALIENDO DE JULIMES TOMA LA CARRETERA ESTATAL CODIGO 08005 HASTA LLEGAR AL KILOMETRO 3.4	Piezas	1	6	6	100.00	101,343.62	101,343.62	101,343.62	101,343.62	101,343.62	101,343.62	101,343.62	101,343.62	101,343.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH200301779467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TRINCHERAS - 138193	138193	Julimes	Julimes	Trincheras	TERRACERÍA TRAMO JULIMES - OJINAGA MARGEN DERECHO KILOMETRO 63 + 0 RANCHERIA TRINCHERAS, 0000 TRINCHERAS, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , DESDE LA LOCALIDAD DE JULIMES TOMA LA CARRET. QUE VA HACIA LA LOC. DE CHARCO DE PEÑA.	Vivienda	1	3	3	100.00	55,798.49	55,798.49	55,798.49	55,798.49	55,798.49	55,798.49	55,798.49	55,798.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN TRINCHERAS - 120087	120087	Julimes	Julimes	Trincheras	TERRACERÍA TRAMO JULIMES - TRINCHERAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefinid + undefinid RANCHERIA TRINCHERAS, 0000 TRINCHERAS, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , DESDE LA LOCALIDAD DE JULIMES TOMA LA CARRET. QUE VA HACIA LA LO	Vivienda	3	3	3	100.00	139,101.08	139,101.08	139,101.08	139,101.08	139,101.08	139,101.08	139,101.08	139,101.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LÓPEZ LOCALIDAD OCTAVIANO LÓPEZ ASENTAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO - 159373	159373	López	López	Octaviano López	INTERIOR O O EJIDO OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SEGUN	Metros lineales	90	90	90	100.00	199,749.12	199,749.12	199,749.12	199,749.12	199,749.12	199,749.12	199,749.12	199,749.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401829015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LÓPEZ LOCALIDAD SALÁICES ASENTAMIENTO SALÁICES - 171371	171371	López	López	Saláices	CALLE JUAREZ EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA A UN COSTADO D ELA CALLE JUAREZ	Metros lineales	130	130	130	100.00	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401840002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN LÓPEZ LOCALIDAD SALÁICES ASENTAMIENTO SALÁICES - 207352	207352	López	López	Saláices	EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS 2 BAÑOS SERÁ DENTRO D ELA MANCHA URBANA DEL EJIDO SALÁICES	Vivienda	2	2	2	100.00	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401806082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOLAR EN MANUEL BENAVIDES LOCALIDAD EL SAMUEL ASENTAMIENTO MANUEL BENAVIDES - 10361	10361	Manuel Benavides	Manuel Benavides	El Samuel	CALLE CAMINO AL SAMUEL INTERIOR 32980 EJIDO MANUEL BENAVIDES, 32980 EL SAMUEL, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO AL SAMUEL Y CAMINO CAMINO A LA CUESTA, CAMINO CAMINO A LAS PILAS SALIDA A CAMINOS DEL NORTE	Otros	1	1	1	100.00	63,314.74	63,314.74	63,314.74	63,314.74	63,314.74	63,314.74	63,314.74	63,314.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401845522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO MATACHI	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN MATACHI - 223963	223963	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE MORELOS COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE QUINTANA, CAMINO VAS FERROCARRIL ESTA ENTRE LA SEPTIMA Y CALLE QUINTANA A UN COSTADO VIAS DEL TREN	Otros	1	1	1	100.00	939,814.40	939,814.40	939,814.40	939,814.40	939,814.40	939,814.40	939,814.40	939,814.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401869343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 265483	265483	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE OCAMPO CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PEDRO MEOQUI A UNA CUADRA DE PRESIDENCIA	Metros lineales	336.5	336.5	336.5	100.00	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401829926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES, EN DIFERENTES PUNTOS DEL ASENTAMIENTO HÉROES DE LA REFORMA - 174800	174800	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE MORELOS COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMPO EN COLONIA HEROES DE LA REFORMA ZONA ZAP	Otros	1	1	1	100.00	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401830838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES, EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. PARTE 1 - 178073	178073	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CIUDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZEÑALIZACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	Otros	1	1	1	100.00	437,530.25	437,530.25	417,945.75	417,945.50	417,945.75	417,945.75	417,945.75	417,945.75	417,945.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401817172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCAMPO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO BASASEACHI - 144860	144860	Ocampo	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CERRO Y CAMINO PRINCIPAL, CARRETERA CIHJ HERMOSILLO ESTA ENTRE CAMINO CERRO NORTE Y CALLE PRINCIPAL PASANDO CARRETERA A HERMOSILLO	Otros	1	1	1	100.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH200301746112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO SANTANA EN EJIDO CRUCES Y ANEXAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 46881	46881	Ojinaga	Ojinaga	Crucos Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y POBLACION UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OJINAGALATTUD 28.686884514834762 LONGITUD 104.3059097	Otros	27	27	27	100.00	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,267,016.26	1,267,016.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200301746002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO LAS CRUCES MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 46619	46619	Ojinaga	Ojinaga	Crucos Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 20687 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD AL SUROESTE DEL LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OJINAGA LATITUD 28.687562172072436 Y LONGITUD 104.307244845208	Otros	15	15	15	100.00	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	941,100.16	941,012.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:los importes de ejercicio y pagado estan al 100% ya que hubo ahorros presupuestarios en los proyectos por eso no da al cien con lo apropiado., trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200301746435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE POTRERO DEL LLANO Y CRUCES ANEXAS - 47637	47637	Ojinaga	Ojinaga	Crucos Y Anexas	TERRACERIA TRAMO POTRERO DEL LLANO - CRUCES Y ANEXAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 329 - 0 RANCHERIA , 20687 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS RURALES AL SUR DEL MUNICIPIO INICIANDO EN POTRERO DEL LLANO Y F	Otros	329	329	329	100.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	444,238.74	444,238.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200301746402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47576	47576	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA, 20687 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL SUR DE LA MANCHA URBANA PROLONGACION DE AVENIDA CUAJUITEMOC	Otros	34	34	34	100.00	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,370,839.57	1,370,839.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200301746323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ESTACION DEL CHP MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47415	47415	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA, 20687 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , SVE ENCUNTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LATITUD 29.53043006484026 LONGITUD 104.3953710332244 A MEDIO KILOMETRO DE LA CARRETERA OJINAGA A ESTACI	Otros	1	1	1	100.00	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	53,985.77	53,985.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200301746337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OJINAGA LOCALIDAD EJIDO QUIVIRA - 47441	47441	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA, 20687 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EJIDO QUIVIRA LATITUD 29.53043006484026 LONGITUD 104.387152593632724 A 100 METROS DE CARRETERA OJINAGA A ESTACION CHP	Otros	3	3	3	100.00	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	181,991.75	181,991.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200401808057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47486	47486	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Toribio Ortega (Kilómetro)	EJIDO TORIBIO ORTEGA, 20687 EJIDO TORIBIO ORTEGA (KILOMETRO CINCO), OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS DE LA CARRETERA OJINAGACAMARGO LATITUD 29.51987366239559 LONGITUD 10	Otros	2	2	2	100.00	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	68,134.92	68,134.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200401808065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ANCON MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47545	47545	Ojinaga	Ojinaga	El Ancón	RANCHERIA EL ANCON, 20687 EL ANCON, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 32 KILOMETROS POR LA CARRETERA LIBRE 4 KILOMETROS DEL RELLENO SANITARIO POR LA MISMA VIA.	Otros	8	8	8	100.00	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	404,780.45	404,780.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200401808060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RE DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LA COLMENA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47513	47513	Ojinaga	Ojinaga	La Colmena	EJIDO LA COLMENA, 20687 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 17 KILOMETROS ENTRE EJIDO SAN JUAN Y EL MEZQUITE LAT 29.559847783882482 LONG 104.61123711065015	Otros	2	2	2	100.00	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	76,659.67	76,659.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200401808062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LA COLMENA II MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47527	47527	Ojinaga	Ojinaga	La Colmena	EJIDO LA COLMENA, 20687 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO L OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETROS ENTRE SAN JUAN Y EL MEZQUITE LAT 29.54761607026103 LONG 104.6066870272734	Otros	2	2	2	100.00	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	153,451.41	153,451.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)
CHH200301746237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLOR OJINAGA CHIH - 47162	47162	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MENDEZ Y AVENIDA COLON, CALLE CALLE OCTAVA UBICADA EN PRIV DE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON EN CAÑADA ANCHA OJINAGA CHIH.	Otros	2	2	2	100.00	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	73,227.92	73,227.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH200401808023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DOCEAVA ENTRE AVE HIDALGO Y AVE PRESIDIO CIUDAD OIJNAGA CHIH - 46997	46997	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA PRESIDIO Y AVE HIDALGO.	Otros	2	2	2	100.00	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	69,151.27	69,151.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200301746277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE VEINTOCHO ENTRE AVE M OIJNAGA Y AVE V CARRANZA OIJNAGA CHIH - 47256	47256	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA V CARRANZA Y AVENIDA M OIJNAGA, CALLE CALLE TREINTA UBICADO EN PRIV DE VEINTOCHO ENTRE AVE M OIJNAGA Y V CARRANZA EN COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR	Otros	5	5	5	100.00	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	173,608.56	173,608.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200301746254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA OIJNAGA CHIH - 47205	47205	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LINDA VISTA, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA JUSTO SIERRA UBICADO EN AVE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COL LINDA VISTA OIJNAGA CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	120,616.22	120,616.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200301746182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 36 ENTRE AVE V CARRANZA Y AVE MANUEL OIJNAGA CD OIJNAGA CHIH - 47038	47038	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE 36 ENTRE AVE MANUEL OIJNAGA Y V CARRANZA COL LOMAS OIJNAGA, CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	49,732.22	49,732.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200401808047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE TREINTA Y OCHO ENTRE AVE CINCO DE MAYO Y AVE VEINTE DE NOVIEMBRE EN OIJNAGA CHIH - 47333	47333	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA S DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE 40 UBICADO EN PRIV DE CALLE TREINTA Y OCHO ENTRE AVE S DE MAYO Y AVE VEINTE DE NOVIEMBRE COL LOMAS OIJNAGA CHI	Otros	2	2	2	100.00	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	62,354.92	62,354.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200301746207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE 36 ENTRE V CARRANZA Y AVE MANUEL OIJNAGA EN LA CIUDAD DE OIJNAGA CHIH - 47090	47090	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE V CARRANZA Y CALLE M OIJNAGA, CALLE CALLE 36 UBICADO EN PRIV DE 36 ENTRE AVE MANUEL OIJNAGA Y V CARRANZA COLONIA LOMAS OIJNAGA CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	135,939.52	135,939.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200401808049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE DIESEISES Y CALLE CATORCE EN OIJNAGA CHIH - 47376	47376	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA MANUEL BERNARDO AGUIRRE, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, AVENIDA V CARRANZA UBICADA EN AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIESEISES EN COLONIA MANUEL BERNARDO AGUIRRE OIJNAGA CH	Otros	1	1	1	100.00	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	56,603.26	56,603.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200401808046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE AVE MATAMOROS ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS EN OIJNAGA CHIH - 47314	47314	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA PORFIRIO ORNELAS, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, AVENIDA SAMANIEGO UBICADO EN PRIVADA DE MATAMOROS ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS COL PORFIRIO ORNELAS OIJ	Otros	2	2	2	100.00	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	71,600.50	71,600.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200401808051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE TREINTA Y DOS ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ II ETAPA OIJNAGA CHIH - 47394	47394	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA TECNOLOGICO, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CORONADO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE CALLE 34 UBICADO EN PRIV DE CALLE TREINTA Y DOS ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ COL TECNOLOGICO OIJNAGA CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	66,608.48	66,608.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22
CHH200401808053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA I MUNICIPIO DE OIJNAGA CHIH - 47455	47455	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS DE LA CARRTERA LIBRE A CHIHUAHUA LATITUD 29.543206512127 LONGITUD 104.44272318710937	Otros	1	1	1	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	49,732.22	49,732.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	observaciónel avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401808055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA II MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47475	47475	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIDO DE LA CARRETERA LIBRE A CHIHUAHUA AL PANTON JARDINES DE SAN JOSE LATTUD 29.535705662574802 LONG 104	Otros	8	8	8	100.00	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	417,399.80	417,399.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22		
CHH200301746444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO A POLVORILLAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47654	47654	Ojinaga	Ojinaga	Polvorillas	TERRACERIA TRAMO CARRETERA OJINAGA CAMARGO - KILOMETRO 3 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3+100 RANCHERIA, 2087 POLVORILLAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO	Otros	3	3	3	100.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	466,665.97	466,665.97	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22		
CHH200301746419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CORDILLERA NORTE DEL BRAVO OJINAGA PILARES MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47608	47608	Ojinaga	Ojinaga	San Antonio Del Bravo	RANCHERIA ,00000 SAN ANTONIO DEL BRAVO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA CORDILLERA NORTE DEL RIO BRAVO	Otros	185	185	185	100.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	235,574.01	235,574.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22), obs2: (observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22		
CHH200401823975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRADEXIS G GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN PRADEXIS G. GUERRERO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 174053	174053	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRADEXIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ESCUADRÓN 201 EL PORVENIR SE CUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR	Piezas	2	2	2	100.00	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401823983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRADEXIS G GUERRERO EN CONJUNTO CON CFE	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRADEXIS G. GUERRERO LOCALIDAD PRADEXIS G. GUERRERO - 174226	174226	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	CALLE GÉNARO VÁZQUEZ ROJAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 37780 PRADEXIS G. GUERRERO, PRADEXIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE COMANDANTE MARCOS, CALLE FRANCISCO VILLA. COLONIA EMILIANO ZAPATA ESTÁ DENTRO DE LA CABEC	Otros	1	1	1	100.00	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401847933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE BORJA - 230653	230653	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRAILLES UBICACIÓN DEL TINACO EN CALLE SIN NOMBRE	Metros lineales	332	332	332	100.00	118,247.30	118,247.30	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,884.61	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS SE ENCARGARA DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS LOCALIDAD LOS TEMPORALES RANCHO LOS VALLES - 85511	85511	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Los Temporales (Rancho Los Valles)	CALLE AMPARANERO - EL MOLINO RANCHO LOS TEMPORALES, 33681 LOS TEMPORALES (RANCHO LOS VALLES), SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MOLINO Y , SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE AMP	Otros	16	16	16	100.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401830676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL ORO ASENTAMIENTO MAGISTERIAL - 177133	177133	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	CIUDAD MAGISTERIAL, 33517 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Metros Cuadrados	1001	1001	1001	100.00	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMOSACHIC LOCALIDAD AGUA DE LOS LEONES ASENTAMIENTO AGUA DE LOS LEONES - 267093	267093	Temósachic	Temósachic	Agua De Los Leones	PUEBLO AGUA DE LOS LEONES, 31983 AGUA DE LOS LEONES, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LOS LEONES A UNOS 100 METROS DE DISTANCIA DE LA PRIMARIA CARLOS MONTEMAYOR.	Metros Cuadrados	24	24	24	100.00	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401815562	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC ASENTAMIENTO COCOMORACHIC - 142916	142916	Temósachic	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA PLAZA PUBLICA DE COCOMORACHI A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	100.00	95,646.78	47,823.39	47,823.39	47,823.38	47,823.38	47,823.38	47,823.38	47,823.38	47,823.38	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEMOSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC - 263829	263829	Temósachic	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LA ENTRAFA EN LA COMUNIDAD DE COCOMORACHI	Otros	3	3	3	100.00	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401851497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO YEPÓMERA - 241496	241496	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE ALAMEDA PUEBLO YEPÓMERA, 31983 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESIDERIO VARELA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALAMEDA A UNOS 50 METROS AL SUR DE LA DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Vivienda	1	1	1	100.00	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401824083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO TEMÓSACHIC - 157863	157863	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEGOLLADO Y CALLE JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL, DEGOLLADO, Y CON LA CALLE JIMENEZ	Metros Cuadrados	822.5	822.5	822.5	100.00	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401815568	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO TEMÓSACHIC - 142926	142926	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NOVENA, LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO COMO EL ESTANQUE A UN COSTADO DEL JUZGADO MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100.00	589,978.77	235,991.51	235,991.51	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401870119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, ENERGÍA EDUCIA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO TEMÓSACHIC - 267184	267184	Temósachic	Temósachic	Temósachic	PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS ZONAS DE LA COMUNIDAD QUE NO CUENTAN CON RED ELECTRICA CONVENCIONAL	Otros	7	7	7	100.00	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401851416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD YEPÓMERA ASENTAMIENTO YEPÓMERA - 241212	241212	Temósachic	Temósachic	Yepómera	PUEBLO YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN YEPÓMERA A UNOS 100 METROS DE DISTANCIA DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	24	24	24	100.00	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401870244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y A OP DE CALLE EL PANTEON AL EXPENDIO EN URUACHI - 267475	267475	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CALLE PANTEON BARRIO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PANTEON Y CAMINO LOS ARCOS, CAMINO MINEROS ESTA ENTRE EL PANTEON Y CAMINO A NOS ARCOS ANTES DEL CAMINO MINEROS	Otros	1	1	1	100.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401825016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD COLONIA GALVÁN RANCHO OCHO ASENTAMIENTO GALVÁN - 160325	160325	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	EJIDO GALVÁN, 33650 COLONIA GALVÁN (RANCHO OCHO), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE LA PAVIMENTACION DE LA COLONIA GALVAN EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA PLAZA Y LA IGLESIA QUE NO ESTA PAVIMENTADA	Metros Cuadrados	2800	2800	2800	100.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401829592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PRIMER ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NOGALEJO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL NOGALEJO ASENTAMIENTO NOGALEJO - 173541	173541	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	El Nogalejo	EJIDO NOGALEJO, 33653 EL NOGALEJO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NOGALEJO	Metros Cuadrados	129	129	129	100.00	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401879499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL 2020 FORTAMUN	OP20202/FORTAMUN	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Aldama, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros lineales	50	50	50	100.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401877929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	PAVIMENTACION CALLE JUAN ESCUTIA	OP2020-07-FORTAMUN-PAV/01	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Juan Escutia, Progreso, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros lineales	72	72	72	100.00	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CIAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PARQUE ANALABU SECCIONAL ANAHUAC	2017076	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	52396.22	52396.22	15718.9	30.00	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	1,001,351.18	1,001,351.18	1,001,351.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210101887759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN SECCIONAL DE ANAHUAC	2017072	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	5354	5354	5354	100.00	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,585,202.13	1,585,202.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210101887706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REHABILITACION CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE EJIDO Y FCO I MADERO	2017028	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	1624	1624	535.92	33.00	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	235,682.24	235,682.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH200201711358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5a ENTRE FCO I MADERO Y 16 SEPTIEMBRE	2017039	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	992	992	992	100.00	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210101887775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	2017073	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	13350	13350	13350	100.00	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	4,514,866.95	4,514,866.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210101888041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CUBIERTA DE MALLA SOBRA EN JARDÍN NIÑOS 10 MAYO	2017077	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	191.33	191.33	191.33	100.00	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,092.81	98,092.81	98,092.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210101887909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN SECCIONAL DE LÁZARO CÁRDENAS	2017074	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	6920	6920	4500	65.03	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	13,327.88	13,327.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210101887956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE PARQUE SANTA MARÍA EN CD. CUAUHTEMOC	2017075	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros	6800	6800	5304	78.00	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	909,137.34	909,137.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH200201711300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD ENTRE DEPORTES Y 5 FEBRERO	2017027	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1140.8	1140.8	1140.8	100.00	492,988.98	492,988.98	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201711344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION ACCESO AL CBA 90	2017036	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Kilómetro cuadrado	3447.05	3447.05	3447.05	100.00	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200401878438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Juarez	Construccion de Barda de Block	201256	Juárez	Juárez	Juárez	Av Santiago Troncoso, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	675,827.33	675,827.33	664,268.92	664,268.92	664,268.92	664,268.92	664,268.92	664,268.92	664,268.92	664,268.92	Terminado	Validado avances	observación:SE AJUSTA EL SALDO MODIFICADO DEBIDO A QUE SE REALIZARON CAMBIOS DEBIDO A CANCELACIONES, trimestre:1.0, usuario:fabianreyesa, fecha:2021-04-19		
CHH200401878398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Remodelacion y Ampliacion de Planta Baja del Edificio de la Coordinacion General de Seguridad Vial	2012051	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd. Tedfilo Borunda 3920, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	8,036,805.86	8,036,805.86	7,482,021.20	7,482,021.20	7,482,021.20	7,482,021.20	7,482,021.20	7,482,021.20	7,482,021.20	7,482,021.20	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200201706819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Adecuaciones de los Juzgados para su actualización al nuevo Sistema de Justicia Cívica	2012032	Juárez	Juárez	Juárez	Calle 16 de Septiembre 1663, Bellavista, 32130 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201706764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción comedor en la Academia de Policía Municipal	2012030	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1	1	1	100.00	5,246,487.67	5,246,487.67	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201706548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juarez	Equipo de Clima para la Academia de Policía Municipal	2012027	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1	1	1	100.00	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,480.50	4,891,480.50	4,891,480.50	4,891,480.50	4,891,480.50	4,891,480.50	4,891,480.50	4,891,480.50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201706664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Trabajos complementarios para la construcción de edificio para aulas y auditorio y 1er. Etapa del edificio de comedor para la Academia de Policía Municipal	2012028	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1	1	1	100.00	3,839,508.71	3,839,508.71	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	3,838,946.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301715054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL	2012033	Juárez	Juárez	Juárez	Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	16,178,518.02	16,178,518.02	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	21910170/2 020AT00004 3	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Independencia & Calle Cayetano Justiniani, Santa Rosa, 31350 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	1,322,685.55	1,322,685.55	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	21910171/2 020AT00004 5	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Avenida Rio Nilo & Rio Matachel, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	2,159,846.40	2,159,846.40	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA PRAXEGIS G. GUERRERO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	21910173/2 020AT00004 7	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle 27 Manuel Gómez Morin 2701, Obrera, 31350 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	555	555	555	100.00	1,500,872.71	1,500,872.71	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401874359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA 3006, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910248	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Nicolás Bravo & Calle 53, Cerro Chnel. I, Cazadores, 31350 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	364	364	364	100.00	1,375,472.93	1,375,472.93	1,144,517.34	1,144,517.34	1,144,517.34	1,144,517.34	1,144,517.34	1,144,517.34	1,144,517.34	1,144,517.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910168/2 020AT00000 44	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Pasadena 9317, Los Girasoles III Etapa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	1,324,165.13	1,324,165.13	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA OSCAR GONZALEZ EGUARTE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y GRADAS	219106169/ 2020AT00000 42	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Camilo Cienfuegos 142, Diego Lucero, 31123 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	295.1	295.1	295.1	100.00	1,077,641.71	1,077,641.71	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301788579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA 3065 ALFARO SIQUEIROS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	21910172/2 020AT00004 6	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jose G. Fortoul 5401, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,721,033.21	1,721,033.21	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301788592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA JUAN ALANIS 2390 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910217/2 020AT00005 6	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Salernitano, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,421,636.04	1,421,636.04	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, BASES PARA CONCRETO, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVI209 D-10-2020	Ahumada	Ahumada	Las Playas	Ahumada, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	691,026.49	691,026.49	448,196.86	448,196.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301714332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL 14 CARMEN SERDAN - CONSTRUCCION 1 UALA ADOSDA DE 3 ENTRE EJES EN PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA U2-C	0400355	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Pista la Marruecos, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	77.76	77.76	77.76	100.00	675,179.43	675,179.43	448,216.82	448,216.82	448,216.82	448,216.82	448,216.82	448,216.82	448,216.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201707649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J. N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSDA 751	C-CIEN-08DVI0161L-28-2020	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	San Guillermo (Santa Elena), Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	433,312.70	433,312.70	433,312.70	433,312.70	433,312.70	433,312.70	433,312.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301714313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE NUEVA CREACION - EDIFICIO A: 4 AULAS, EDIFICIO B: 4 AULAS, EDIFICIO C: 1 AULA Y 3 ANEXOS (1 DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS HOMBRE Y MUJER) DE 6 X 8 MTS	0400354	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	528	528	528	100.00	8,466,187.84	8,466,187.84	6,918,705.52	6,918,705.52	6,918,705.52	6,918,705.52	6,918,705.52	6,918,705.52	6,918,705.52	6,918,705.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTEMAYOR (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN2238X-237-2020	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	B. Juárez 39, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,988.71	527,988.71	504,964.26	504,964.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401873089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA FEDERAL 16 - 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS (EN PLANTA ALTA) Y ANEXO DE ESCALERAS	1910231	Chihuahua	Chihuahua		Carrizalillo, Chih., México	Metros Cuadrados	161.6	161.6	161.6	100.00	1,800,983.76	1,800,983.76	1,799,962.89	1,799,962.89	1,799,962.89	1,799,962.89	1,799,962.89	1,799,962.89	1,799,962.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401873092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS (SANITARIOS HOMBRE Y MUJER), DE 5.30 X 6.00 METROS Y REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	1910240	Chihuahua	Chihuahua		Labor de Terrazas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	100.00	1,200,986.89	1,200,986.89	742,974.19	742,974.19	742,974.19	742,974.19	742,974.19	742,974.19	742,974.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401873075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 92 - REHABILITACIONES GENERALES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1910230	Chihuahua	Chihuahua		Río Columbia, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	125	100.00	719,813.25	719,813.25	635,268.82	635,268.82	635,268.82	635,268.82	635,268.82	635,268.82	635,268.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401873090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BERNARDINO LOYA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 METROS, INCLUYE OBRAS Y REDES EXTERIORES	1910239	Chihuahua	Chihuahua		Tamborel, Valle de la Madrid, 31453 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	664,950.16	664,950.16	445,565.63	445,565.63	445,565.63	445,565.63	445,565.63	445,565.63	445,565.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301714073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1910166	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. de las Industrias 3724, Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	549,256.35	549,256.35	469,974.58	469,974.58	469,974.58	469,974.58	469,974.58	469,974.58	469,974.58	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200301714198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. NUEVA CREACION TECNICA 99 - CONSTRUCCION EDIFICIO A: (PLANTA BAJA) 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS., 1 ADMINISTRATIVO DE 9.70 X 8 MTS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8 MTS, EDIFICIO B: (PLANTA BAJA) 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	1910208	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Romanza, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	518.4	518.4	381.43	73.58	9,199,699.22	9,199,699.22	9,199,699.22	9,199,699.22	6,935,015.84	6,935,015.84	5,671,579.38	5,671,579.38	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200301714144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7507 - EDIFICIO B: 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910206	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. 19a 900, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	698,592.60	698,592.60	663,578.53	663,578.53	663,578.53	663,578.53	663,578.53	663,578.53	663,578.53	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200201712347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910071	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. Canal de Suez 3617, Abraham González, 31105 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	700,513.33	700,513.33	650,647.86	650,647.86	650,647.86	650,647.86	650,647.86	650,647.86	650,647.86	650,647.86	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REAL DE MINAS - CONSTRUCCION EDIFICIO F: 2 AULAS DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO C: 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1910177	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Isla de Perejil, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	1,531,697.03	1,531,697.03	1,527,603.08	1,527,603.08	1,527,603.08	1,527,603.08	1,527,603.08	1,527,603.08	1,527,603.08	1,527,603.08	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. NARCISO MENDOZA - REHABILITACIONES GENERALES	1910220	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Manzano LB, Morse, 31075 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	75,690.57	75,690.57	39,571.05	39,571.05	39,571.05	39,571.05	39,571.05	39,571.05	39,571.05	39,571.05	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RUIFINO TAMAYO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-080JN2083L-246-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Monte Pico, Quintas Carolinas I Etapa, Potteros I Etapa, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	426,602.08	426,602.08	426,602.08	426,602.08	426,602.08	426,602.08	426,602.08	426,602.08	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. NUEVA CREACION PASEO DE LOS LEONES - 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910210	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Santo Tomás y Príncipe, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	202.32	202.32	202.32	100.00	3,199,547.94	3,199,547.94	3,086,619.56	3,086,619.56	3,086,619.56	3,086,619.56	3,086,619.56	3,086,619.56	3,086,619.56	3,086,619.56	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PASEO DE LOS LEONES - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	1910211	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Santo Tomás y Príncipe, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384	384	384	100.00	5,999,417.39	5,999,417.39	4,855,658.77	4,855,658.77	4,855,658.77	4,855,658.77	4,855,658.77	4,855,658.77	4,855,658.77	4,855,658.77	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201712362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 2 DE OCTUBRE - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910072	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Segunda #75, Cerro Cnel. II, Dos de Octubre, 31375 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	677,607.91	677,607.91	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 34B, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	0.89	89.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	419,062.97	419,062.97	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301714182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO - EDIFICIO A-4 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15 X 1.20 MTS; EDIFICIO B: EN AULAS DE 6 X 8 MTS; 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15 X 1.20 MTS, EDIFICIO B EN AULA DE 5.30 X 6 MTS 1 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910207	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Tercera LB, Cerro Cnel. II, Aeropuerto, 31384 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	18.06	18.06	18.06	100.00	762,622.93	762,622.93	523,390.24	523,390.24	523,390.24	523,390.24	523,390.24	523,390.24	523,390.24	523,390.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201712339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULA ALEGRIA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS. ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910070	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Topolobampo 2802, Jorge Barousse, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	575,472.84	575,472.84	559,009.00	559,009.00	559,009.00	559,009.00	559,009.00	559,009.00	559,009.00	559,009.00	559,009.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080CC0314I-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Cantera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	0.44	44.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	240,934.96	240,934.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201707185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200 - BARDA COLINDANTE	1910060	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Río Colorado 25903, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	610.2	610.2	610.2	100.00	1,703,676.22	1,703,676.22	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	1,554,888.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1910073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	México 45, Sacramento, Alamillo, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	688,741.13	688,741.13	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	612,296.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION MEXICANA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS	1910165	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Morelia & Río Grande, Crucero, 31074 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	96	100.00	1,133,689.39	1,133,689.39	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	1,032,463.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN040B-M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	440,672.19	440,672.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201708047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0113A-212-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Privada de Santos Fierro 7205, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	426,317.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2197-N-220-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Punta Los Bronces 10319, 31390 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	427,525.81	427,525.81	427,525.81	427,525.81	427,525.81	427,525.81	427,525.81	427,525.81	427,525.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)	1910199	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Río Serrano, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384	384	384	100.00	5,595,061.33	5,595,061.33	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	5,594,886.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	1910069	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	96	96	96	100.00	962,986.81	962,986.81	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	947,176.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH200301714117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO NUEVA CREACION - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	1910203	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384	384	384	100.00	6,072,266.86	6,072,266.86	6,067,931.46	6,067,931.46	6,067,931.46	6,067,931.46	6,067,931.46	6,067,931.46	6,067,931.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301714077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ROSARIO VERA PEÑALOZA - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO D: 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 5.30 X 6 MTS	1910176	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	42.12	42.12	42.12	100.00	1,000,355.23	1,000,355.23	997,740.08	997,740.08	997,740.08	997,740.08	997,740.08	997,740.08	997,740.08	997,740.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CAMPO BELLO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	1910205	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Villa del Altair y Calle Nueva Fe, Campo Bello II Etapa, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1618	1618	1618	100.00	986,917.26	986,917.26	506,252.51	506,252.51	506,252.51	506,252.51	506,252.51	506,252.51	506,252.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301714124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION EDIFICIO E: AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO F: COMEDOR DE 12 X 8 MTS	1910204	Chihuahua	Chihuahua	Rancho Enmedio (Estación Müller)	México 16, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	1,649,590.33	1,649,590.33	994,899.58	994,899.58	994,899.58	994,899.58	994,899.58	994,899.58	994,899.58	994,899.58	994,899.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARÍA SOLEDAD MOTA VÁZQUEZ (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2162Y-241-2020	Chihuahua	Chihuahua	Sierra Azul (La Colorada)	Sierra las Manzanas, Rinconada de la Sierra Azul, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	485,523.88	485,523.88	485,523.88	485,523.88	485,523.88	485,523.88	485,523.88	485,523.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO R. ALMADA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	2000464	Chinipas	Chinipas	Chinipas De Almada	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	560,981.34	560,981.34	560,980.91	560,980.91	560,980.91	560,980.91	560,980.91	560,980.91	560,980.91	560,980.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	1701908	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Tercera y Estado de Guerrero, Periodistas, 31590 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	278.14	278.14	278.14	100.00	463,198.13	463,198.13	242,304.43	242,304.43	242,304.43	242,304.43	242,304.43	242,304.43	242,304.43	242,304.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 69 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. (8.10 X 8 MTS) DE ESTRUCTURA U1-C	1701889	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Fernando Suárez Coello 202, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	100.00	1,670,910.45	1,670,910.45	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	1,573,251.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. OVIDIO DEKROLY (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0220K-243-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Ignacio Ramírez 5370, Benito Juárez, 31540 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	339,553.32	339,553.32	339,553.32	339,553.32	339,553.32	339,553.32	339,553.32	339,553.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. BENITO JUAREZ 1110 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0106R-217-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Manuel Ojinaga 418, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	502,118.71	502,118.71	502,118.71	502,118.71	502,118.71	502,118.71	502,118.71	502,118.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HELLEN KELLER (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0223 H-240-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Plan de Ayala 455, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	503,811.37	503,811.37	503,811.37	503,811.37	503,811.37	503,811.37	503,811.37	503,811.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301714080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEPORACA - CONSTRUCCION 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO	1701902	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Rep. de Venezuela 270, Ex-Agrícola San Antonio, 31510 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	721,632.16	721,632.16	662,583.13	662,583.13	662,583.13	662,583.13	662,583.13	662,583.13	662,583.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201707592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (1RA ETAPA)- CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN2350R-328-2020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Rosalio Hernández 145, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,133.81	523,133.81	468,395.01	468,395.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301714074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TRES CULTURAS - CONSTRUCCION 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1701901	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	484,254.70	484,254.70	479,682.99	479,682.99	479,682.99	479,682.99	479,682.99	479,682.99	479,682.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301714082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE NUEVA CREACION GALILEO GALILEI - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 2 AULAS, 1 DIRECCION Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1701903	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Unnamed Road, La Cima, 31579 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,894,144.21	3,894,144.21	3,662,352.84	3,662,352.84	3,662,352.84	3,662,352.84	3,662,352.84	3,662,352.84	3,662,352.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201707867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRELÁZARO CÁRDENAS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0910X-269-2020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lázaro Cárdenas	Expropiación Petrolera 190, Lázaro Cárdenas, 31572 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	492,566.94	492,566.94	492,566.94	492,566.94	492,566.94	492,566.94	492,566.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401873099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESEC. NO. 6119 - REHABILITACIONES GENERALES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1800232	Cushuiiriachi	Cushuiiriachi		Choqueque, Chih., México	Metros Cuadrados	160	160	160	100.00	425,546.03	425,546.03	288,607.69	288,607.69	288,607.69	288,607.69	288,607.69	288,607.69	288,607.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401873098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESEC. NO. 6119 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES Y REHABILITACIÓN DE COCINA Y BODEGA, INCLUYE OBRAS Y REDES EXTERIORES	1800231	Cushuiiriachi	Cushuiiriachi		San Bernabé, Chih., México	Metros Cuadrados	13.95	13.95	13.95	100.00	407,880.67	407,880.67	374,574.70	374,574.70	374,574.70	374,574.70	374,574.70	374,574.70	374,574.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201707594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. I.N. FRIDA KAHLO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0303-D-326-2020	Delicias	Delicias	Colonia Revolución	Batalla de Hidalgo del Parral, Revolución, Delicias, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	467,484.87	467,484.87	467,484.87	467,484.87	467,484.87	467,484.87	467,484.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301714324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION - CONSTRUCCION COCINA - CONEDOR DE 6 X 8 MTS	2101710	Delicias	Delicias	Delicias	Batalla de la Sierra del Ajusco 319, Revolución, Col Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	642,608.12	642,608.12	453,984.33	453,984.33	453,984.33	453,984.33	453,984.33	453,984.33	453,984.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301714202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA CREACION MANUEL GOMEZ MORIN - EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 ANEXO (DIRECCION) DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIO SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	2101709	Delicias	Delicias	Delicias	Calle 4a. Nte., Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	384	384	384	100.00	5,760,309.71	5,760,309.71	4,865,948.55	4,865,948.55	4,865,948.55	4,865,948.55	4,865,948.55	4,865,948.55	4,865,948.55	4,865,948.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201712292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2300252	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	José M. Morelos, Hermenegildo Galeana, Chih., México	Metros lineales	778.8	778.8	778.8	100.00	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,624,877.24	1,624,877.24	1,620,436.73	1,620,436.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201707328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO M PLANCARTE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1019 U-356-2020	Guachochi	Guachochi	Guachochi	33180, José María Morelos y Pavón 3, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	640,000.00	640,000.00	576,673.59	576,673.59	576,673.59	576,673.59	576,673.59	576,673.59	576,673.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GABRIEL TEPORAME - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1432 K-355-2020	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Arcorís 1, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	720,000.00	720,000.00	632,103.35	632,103.35	632,103.35	632,103.35	632,103.35	632,103.35	632,103.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ - CONSTRUCCION DE AGUA ADOSDADA 751	C-CIEN-08DIN2355 M-288-2020	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Felipe Angeles 9, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	521,050.70	521,050.70	521,050.70	521,050.70	521,050.70	521,050.70	521,050.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0160 C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	0.94	94.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	183,872.98	183,872.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2548 R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	0.85	85.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	379,590.45	379,590.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CELESTINO CARRILLO - CONSTRUCCION 2 AULA DE 6 X 5.30 MTS MODIFICADA	2901446	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Palos Muertos, Chih., México	Metros Cuadrados	63.6	63.6	63.6	100.00	844,515.68	844,515.68	660,568.95	660,568.95	660,568.95	660,568.95	660,568.95	660,568.95	660,568.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN0003V-257-2020	Guazapares	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1	1	0.83	83.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	309,859.00	309,859.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	3100025	Guerrero	Guerrero	Cueva Del Toro (Natahuachi)	Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	731,360.85	731,360.85	651,950.69	651,950.69	651,950.69	651,950.69	651,950.69	651,950.69	651,950.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301714621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONCEPCION MELENDEZ 2100 - REHABILITACIONES GENERALES	3202004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Colegio 08, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	602,056.46	602,056.46	601,569.73	601,569.73	601,569.73	601,569.73	601,569.73	601,569.73	601,569.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708256	Juárez	Juárez		Bldv. Fundadores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,485,173.44	1,485,173.44	1,485,078.57	1,485,078.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIERRA VISTA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	3708279	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	626,745.99	626,745.99	574,641.00	574,641.00	574,641.00	574,641.00	574,641.00	574,641.00	574,641.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301714348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - CONSTRUCCION 3 AULAS DE 6.48 X 8 MTS Y MODULO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	3708342	Juárez	Juárez	Juárez	Bulevar Fundadores, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.52	187.52	187.52	100.00	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,802.76	2,772,802.76	2,772,802.76	2,772,802.76	2,772,802.76	2,772,802.76	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200301713975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEMOSACHI - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 6 X 8 MTS	3708313	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Arcas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	568,591.59	568,591.59	563,362.52	563,362.52	563,362.52	563,362.52	563,362.52	563,362.52	563,362.52	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200301714046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REPUBLICA DE CUBA - CONSTRUCCION DE 1 AULA USAER DE 6 X 8 MTS	3708317	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Bahía Blanca & Calle Paso de Patria, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	689,804.09	689,804.09	666,432.73	666,432.73	666,432.73	666,432.73	666,432.73	666,432.73	666,432.73	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200201712429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL INDEPENDENCIA - 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	3708280	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Gardenias 143, Chamilal, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	491,595.95	491,595.95	489,254.56	489,254.56	489,254.56	489,254.56	489,254.56	489,254.56	489,254.56	489,254.56	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301713972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS MONSIVAIS ACEVES - CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 6.48 X 8 MTS	3708312	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Paseo de San Isidro, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	311.04	311.04	311.04	100.00	3,926,067.24	3,926,067.24	3,911,395.93	3,911,395.93	3,911,395.93	3,911,395.93	3,911,395.93	3,911,395.93	3,911,395.93	3,911,395.93	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MARIA EDMEE ALVAREZ - CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	3708315	Juárez	Juárez	Juárez	Efraín González Luna, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	96	100.00	946,539.56	946,539.56	939,448.53	939,448.53	939,448.53	939,448.53	939,448.53	939,448.53	939,448.53	939,448.53	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301713971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS L. LEON - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS ADOSADA SON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO	3708281	Juárez	Juárez	Juárez	Manuel M. Ponce 1615, Melchor Ocampo, 32380 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	646,565.15	646,565.15	642,433.65	642,433.65	642,433.65	642,433.65	642,433.65	642,433.65	642,433.65	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200301713978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FELIPE ANGELES - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 6 X 8 MTS	3708314	Juárez	Juárez	Juárez	Río Grande, Siglo XXI, 32153 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	601,589.47	601,589.47	549,093.73	549,093.73	549,093.73	549,093.73	549,093.73	549,093.73	549,093.73	549,093.73	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HECTOR MANUEL MUELA REYES - CONSTRUCCION DE EDIFICIO E: 3 AULAS DE 6 X 8 MTS Y EDIFICIO F: 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708316	Juárez	Juárez	Juárez	Terranova & Calle Miguel de la Madrid, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	288	288	288	100.00	3,074,274.33	3,074,274.33	3,070,430.92	3,070,430.92	3,070,430.92	3,070,430.92	3,070,430.92	3,070,430.92	3,070,430.92	3,070,430.92	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201712324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - EDIFICIO C: PLANTA BAJA (ADMINISTRATIVO, TALLER DE COMPUTACION Y SANITARIOS), PLANTA ALTA (BIBLIOTECA, 2AULAS Y ESCALERA), EDIFICIO D: TALLER DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIO E: TALLER DE ALIMENTOS CARNICOS	4000471	Madera	Madera	Madera	Calle Tercera 1409, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	641.12	641.12	641.12	100.00	11,143,907.36	11,143,907.36	9,472,487.56	9,472,487.56	9,472,487.56	9,472,487.56	9,472,487.56	9,472,487.56	9,472,487.56	9,472,487.56	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200301714315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. OCTAVIO LEGARRETA SOTO - CONSTRUCCION DE 1 AULA USAER MODIFICADA DE 6 X 8 MTS	4500836	Mecoqui	Mecoqui	Lázaro Cárdenas	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	543,082.15	543,082.15	466,757.40	466,757.40	466,757.40	466,757.40	466,757.40	466,757.40	466,757.40	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH200301714364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 21 - REHABILITACION GENERAL	4500837	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	405	405	405	100.00	382,384.81	382,384.81	377,656.24	377,656.24	377,656.24	377,656.24	377,656.24	377,656.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0041Z-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301714360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC - CONSTRUCCION COCINA - COMEDOR DE 12 X 8 MTS	5100418	Ocampo	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	1,218,160.75	1,218,160.75	1,218,159.21	1,218,159.21	1,218,159.21	1,218,159.21	1,218,159.21	1,218,159.21	1,218,159.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0541-U-328-2020	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Ba 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	446,200.80	446,200.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0912L-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel De Los Anchondo	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	0.76	76.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	495,834.75	495,834.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0636Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,011,034.24	1,011,034.24	925,292.54	925,292.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JAIME NUNO 1051 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0185U-177-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	760,984.29	760,984.29	689,593.43	689,593.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0061-M-239-2020	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Av. 10 12, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	530,000.00	511,046.29	511,046.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET. - EDIFICIO H: PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, PLANTA BAJA: 3 ANEXOS (ADMINISTRATIVO DE 12.96 X 8 MTS, BODEGA DE 3.24 X 8 MTS Y CUBO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	6200627	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	291.2	291.2	268.95	92.36	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,600,756.45	3,600,756.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0209Z-307-2020	Urique	Urique	San José Del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1	1	0.84	84.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	89,695.67	89,695.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401874157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Otros Programas de inversión	Deporte	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CREJ JOSE MARIA LA FRAGUA CONSTRUCCION DE CANCHA DE LISOS MULTIPLES	25700249	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	Calle Francisco Ignacio Madero, Sector 5, San Francisco de Borja, Chih., México	Metros Cuadrados	300	300	300	100.00	552,000.00	552,000.00	551,997.80	551,997.80	551,997.80	551,997.80	551,997.80	551,997.80	551,997.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH200401873421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTEALCIAMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA. FAM COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	2020-2K016D2-A7007	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza 803, Obrera, 31150 y C. Carlos Fuero 34, Santa Rosa Chihuahua, Chih., México	Piezas	1723	1723	1723	100.00	1,898,900.00	1,898,900.00	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301791859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO D EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP JUÁREZ III)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708306	Juárez	Juárez	Juárez	Av Santiago Troncoso, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	359,833.58	359,833.58	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301791847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP PARRAL)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23201995	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Solidaridad, 33826 Hidalgo del Parral, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401881614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CHIHUAHUA II)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21910156	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	San Pedro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301790411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP CHIHUAHUA I)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21910155	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Mirador 7744, Colinas del Valle, 31217 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Colégio de Educacion Profesional Tecnica del estado de Chihuahua (Conalep Cuauhtémoc)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21701900	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rep. de Venezuela 270, Quintas Lupita, 31510 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301791434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP DELICIAS)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	22101696	Delicias	Delicias	Delicias	Tierra y Libertad, Delicias, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP JUÁREZ I)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708305	Juárez	Juárez	Juárez	Parque Central, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (JUAREZ II)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708304	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Enebro 5650, Ampliación Aeropuerto, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Versalles 4937, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 23 RIBERAS JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH200201711322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Ichife- Uir Paso del Norte	LABORATORIO PESADO Y EQUIPAMIENTO	2020PI	Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Aula	1	1	1	100.00	25,000,000.00	25,000,000.00	20,085,909.00	20,085,909.00	19,953,904.00	19,953,904.00	19,953,904.00	19,953,904.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201712472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR FAM	M001/193/2 020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Tecnológico, Deportistas, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	100	100	87	87.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	5,679,214.50	5,679,214.50	5,679,214.50	5,679,214.50	En Ejecución	Validado avances	observación:Al momento se ha ejercido el 87% del recurso en adquisición de equipo , trimestre:1.0, usuario:llankantiesteban, fecha:2021-03-24		
CHH200201707144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO BARRA PERIMETRAL	M001/194/2 020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100.00	2,032,399.00	2,032,399.00	2,967,601.00	2,967,601.00	2,962,185.96	2,962,185.96	2,962,185.96	2,962,185.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301793550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 33 COMPUTADORAS	000002	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34, Pacifico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Computadoras	33	33	33	100.00	500,499.99	500,499.99	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301793533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS	00001	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34, Pacifico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Computadoras	287	287	287	100.00	3,946,364.00	3,946,364.00	3,944,556.80	3,944,556.80	3,944,556.80	3,944,556.80	3,944,556.80	3,944,556.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO LABORATORIO PESADO II	2K017D2A6 420	Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	4,999,737.00	4,999,737.00	5,053,590.00	5,053,590.00	5,053,590.00	5,053,590.00	5,053,590.00	5,053,590.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301792752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autonoma de Chihuahua	UACH-CCMS-01-2020/P	UACH-CCMS-01-2020/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Campus Uach II, Chihuahua, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1493	1493	1489	99.73	28,433,015.00	28,433,015.00	32,952,498.35	32,952,498.35	32,952,498.35	32,875,609.68	32,875,609.68	32,875,609.68	32,875,609.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1	1	1	100.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201712474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición de laboratorio de aeronáutica		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Acceso Universidad Politécnica de Chihuahua, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	100.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,994,099.40	7,994,099.40	7,994,099.40	7,994,099.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIO DE DOCENCIA 2	21910282	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prof. Teófilo Borunda, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	914,869.48	914,869.48	914,869.48	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA 2	21910280	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prof. Teófilo Borunda, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	1,185,130.52	1,185,130.52	1,185,130.52	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210101887719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO DURANGO	21910281	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prof. Teófilo Borunda, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH200401875760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MECATRONICA	21101030	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	2	2	1	50.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.4	40.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	754,447.66	754,447.66	754,447.66	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401874234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIOS	21101029	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	426	426	426	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD JUAREZ	Instalación eléctrica y Red de seguridad, equipo para laboratorio y Mobiliario	OF.20202K0 17D2A6548	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica 3051, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100	100	0	0.00	20,000,000.02	20,000,000.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:SOLICITO CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE SE CAPTUREO EQUIVOCADAMENTE, Y SE CAPTUREO CORRECTAMENTE EN LOS FOLIOS : CHH200401881725,CHH200401881795,CHH200401881784 , trimestre:1.0, usuario:normavalsald, fecha:2021-04-14	
CHH200301792282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD JUAREZ	Adquisición Equipo de Computo	OF.20202K0 17B2A6831	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Av. Universidad Tecnologica 3051, Cd Juárez, Chih., México	Computadoras	40	40	40	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	Terminado	Validado avances	observación:RECURSO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD, trimestre:1.0, usuario:normavalsald, fecha:2021-04-05
CHH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	494,000.00	494,000.00	507,716.98	507,716.98	34,796.75	34,796.75	34,796.75	34,796.75	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401881938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO "E" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Y CORREDOR DE CONEXIÓN	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1487390.66	0	0	0.00	1,487,390.66	1,487,390.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	observación:En el cuarto trimestre del 2020 se capturaron remanentes del fondo de aportaciones múltiples 2020, correspondientes a tres proyectos, los cuales fueron recibidos en diciembre 2020. En dicha fecha no se contaba con los elementos para capturar los proyectos por separado y se capturo en uno, por lo que se elimina este proyecto para poder capturar cada uno como correspondiente., trimestre:1.0, usuario:aracelyrodriguezid, fecha:2021-04-14
CHH210101888028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	CORREDOR DE CONEXIÓN PARA EDIFICIO	21910257	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Conexione(s)	1	1	0	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401881784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	MOBILIARIO BASICO		Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	3000000	3000000	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200401881759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	EQUIPO PARA LABORATORIOS DE TECNOLOGIA	2020-2K01702-A-6550	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	10000	10000	10000	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,995,066.00	9,995,066.00	9,995,066.00	9,995,066.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200401881725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	Instalación eléctrica y Red de seguridad, Equipo especializado de laboratorio y mobiliario	2020/2K017 D2-A-6548	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipo de seguridad	7000000	7000000	7000000	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200401882106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIOS	24800478	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,984,785.72	4,984,785.72	4,984,785.72	4,984,785.72	4,984,785.72	4,984,785.72	Terminado	Validado avances	observación:El programa de Fam 2020 por el importe asignado a la UTB por \$5,000,000.00 a sido ejecutado en la totalidad y se realizo un reintegro por \$15,214.28, por lo que se solicita la cancelación de este programa, trimestre 1.0, usuario:slviagvillaf, fecha:2021-04-12	Sin observaciones		
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200401872443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y OFICINAS	N/D	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Equipamiento	90	90	90	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH200101701879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS Y OFICINAS	N/D	Guachochi	Guachochi		Alamo, Guachochi, Chih., México	Equipamiento	90	90	90	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,959,150.35	4,959,150.35	4,959,150.35	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	universidad tecnológica de Paquimé	Equipamiento especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Primera 1805, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Mobiliario y equipo	263	263	263	100.00	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200101701732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Mobiliario y Equipo para Edificios		Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Mobiliario Y equipo	100	100	100	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Adquisiciones y Obra	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201711093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ZDA ETAPA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	21910058	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Mall 306, Praderas de Leon, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2082	2082	2082	100.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201710994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LA FEM	23708255	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Blvrd Zaragoza 666, Morelos II, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	3132.75	3132.75	3132.75	100.00	20,140,222.08	20,140,222.08	29,107,502.07	29,107,502.07	29,107,502.07	29,107,502.07	29,107,502.07	29,107,502.07	29,107,502.07	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200201711078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADECUACIONES DEL EDIFICIO OCRA	23708232	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Aserraderos, Mirador, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2850	2850	2850	100.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201711184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO 3 BARDA Y ESCLUSA	23708230	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	101	101	101	100.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401878353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOMBAS HIDRONEUMATICAS- CERESO 3	23708367	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1688.96	1688.96	1688.96	100.00	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201711084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA FEM	23708231	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Durango 738, 15 de Mayo, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	275	275	275	100.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTACIONAMIENTO FISCALIA ZONA NORTE ZDA ETAPA	23708274	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel 109, Eje Juan Gabriel, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	4285	4285	4285	100.00	19,801,611.00	19,801,611.00	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401878388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CES	23708368	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel 919, Eje Juan Gabriel, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	744.56	744.56	744.56	100.00	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ADQUISICION DE TECNOLOGIA	20205E0000 13	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	114	114	114	100.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,293,667.36	1,293,667.36	1,293,667.36	1,293,667.36	1,293,667.36	1,293,667.36	1,293,667.36	1,293,667.36	Terminado	Validado avances	observación:según yo es igual al ejercicio del gasto, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldoñr, fecha:2021-04-19		
CHH200401878154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-PATRULLAS CON BALIZAMIENTO	20205E0000 22	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31136 Chihuahua, Chih., México	Piezas	2	2	2	100.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	Terminado	Validado avances	observación:según yo tengo el mismo importe, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldoñr, fecha:2021-04-19	
CHH200401878173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CHALECO BALISTICO	20205E0000 21	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Piezas	294	294	294	100.00	4,704,000.00	4,704,000.00	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	4,702,941.60	Terminado	Validado avances	observación:tengo el mismo importe al ejercicio del gasto según yo, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldoñr, fecha:2021-04-19	
CHH200101702854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO		Delicias	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Vehiculos	2	2	2	100.00	316,595.00	316,595.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	Terminado	Validado avances	observación:se envió comprobantes de reintegros, trimestre:1.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-04-20		
CHH200101702850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD)		Delicias	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Vehiculos	2	2	2	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	Terminado	Validado avances	observación:se envió comprobantes de reintegros, trimestre:1.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-04-20	
CHH200301714078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	21701904	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	San Antonio (Carril)	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1567.75	1568	1568	100.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301793463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	1	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av División del Nte., San Felipe I Etapa, Chihuahua, Chih., México	Lote	17	17	16	94.12	70,700,000.00	70,700,000.00	71,223,690.12	71,223,690.12	71,223,690.12	71,223,690.12	71,223,690.12	71,223,690.12	71,223,690.12	71,223,690.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401879917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicación es y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OJINAGA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14A DE AVENIGNICIO CAMARGO A AV LIBERTAD	25200733	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Catorceava 1401, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	6501	6501	6501	100.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,505,356.00	3,505,356.00	3,505,356.00	3,505,356.00	3,505,355.96	3,505,355.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:el avance financiero no esta al 100 ya que hubo ahorro presupuestal en el proyecto, trimestre:1.0, usuario:jesusanayaz, fecha:2021-04-22).	
CHH200301714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicación es y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	SCOP	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, BOCOYNA, CHIH.	20901289	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Creel, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.01	1.00	9,289,678.69	9,289,678.69	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:Se reintegró a la TESOFE \$2,976,821.79 el 10 de marzo., trimestre:1.0, usuario:andreatsilvap, fecha:2021-04-15	
CHH200301788206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicación es y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2133503	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	126562	126562	107578	85.00	5,862,000.00	5,862,000.00	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:obra suspendida por el momento, trimestre:1.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2021-04-05	
CHH200301788191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicación es y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaría de comunicaciones y obras publicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad	2128570	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	21316	21316	5115.84	24.00	19,000,000.00	19,000,000.00	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	observación:la obra por el momento esta suspendida, trimestre:1.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2021-04-05	
CHH210101883830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (EJIDO EL VERGEL) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 787	787	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	INTERIOR 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y VARRERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO APROXIMADAMENTE A 70 KM DE PUERTO JUSTO LA LOCALIDAD E	Estufa(s)	64	64	64	100.00	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. ARMENDARIZ (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5654	5654	Delicias	Delicias	Colonia Armendáriz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDARIZ, 33105 COLONIA ARMENDARIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CARRETERA PANAMERICANA AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. ARMENDARIZ	Metros lineales	133	133	0	0.00	1,063,811.60	1,063,811.60	1,063,811.60	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. ARMENDARIZ - 5627	5627	Delicias	Delicias	Colonia Armendáriz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDARIZ, 33105 COLONIA ARMENDARIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CARRETERA PANAMERICANA AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. ARMENDARIZ	Metros lineales	150.3	150.3	0	0.00	382,754.59	382,754.59	382,754.59	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO - 9320	9320	Delicias	Delicias	Colonia El Alamito	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUARTA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. E	Metros lineales	221.25	221.25	0	0.00	442,636.28	442,636.28	442,636.28	442,636.28	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 9830	9830	Delicias	Delicias	Colonia El Alamito	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUARTA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. E	Metros lineales	155	155	0	0.00	1,470,495.47	1,470,495.47	1,470,495.47	276,499.10	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COL. LA GOMEÑA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5502	5502	Delicias	Delicias	Colonia Francisco L. Madero (La Gomeña)	AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO L. MADERO LA GOMEÑA 33108 COLONIA FRANCISCO L. MADERO (LA GOMEÑA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CAMINO SIN NOMBRE AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE	Metros lineales	95	95	0	0.00	1,090,007.84	1,090,007.84	1,090,007.84	1,090,007.84	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS 4 VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 4431	4431	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, AMPLIACION ABASOLO AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M	Metros lineales	83	83	0	0.00	1,356,418.02	1,356,418.02	1,356,418.02	1,356,418.02	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS 4 VIENTOS - 4451	4451	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, AVENIDA ABASOLO AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CA	Metros lineales	118	118	0	0.00	253,139.59	253,139.59	253,139.59	253,139.59	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210101883247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5389	5389	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAU	Metros lineales	205	205	0	0.00	2,128,357.99	2,128,357.99	2,128,357.99	2,128,357.99	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO - 4621	4621	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	196.95	196.95	0	0.00	539,757.83	539,757.83	539,757.83	539,757.83	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE, COL. LADERAS DEL NORTE - 5614	5614	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIEGOBOY AVENIDA VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 14 12 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAO	Metros cuadrados de construcción	2224.5	2224.5	0	0.00	2,066,835.94	2,066,835.94	2,066,835.94	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CACTUS ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE AGAVE, KM 86-4 EIIDO EL 10 - 4484	4484	Delicias	Delicias	Ejido Kilómetro Ochoenta Y Seis Cuatro (El Diez)	AVENIDA CACTUS INTERIOR SN COLONIA EIIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO EL DIEZ, 33113 EIIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE AGAVE, AVENIDA DEL SABINO AVENIDA CACTUS E	Metros cuadrados de construcción	1000	1000	0	0.00	949,968.95	949,968.95	949,968.95	949,968.95	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, COL. LA MERCED - 8854	8854	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PAPIGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CALLE DE TERRACERIA, CALLE PRESA CHUVISCAR CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TER	Metros lineales	66	66	0	0.00	163,296.74	163,296.74	163,296.74	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, COL. LA MERCED (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 9086	9086	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PAPIGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, CALLE PRESA CHUVISCAR CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TE	Metros lineales	37	37	0	0.00	498,602.45	498,602.45	498,602.45	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 8790	8790	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA MORELOS AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	5100	5100	0	0.00	3,937,679.46	3,937,679.46	3,937,679.46	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883853	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EIIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EIIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9108	9108	0	0.00	4,821,169.58	4,000,000.00	4,000,000.00	821,169.58	821,169.58	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS	2021SE000005	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 340, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	160	160	0	0.00	5,773,806.30	5,773,806.30	5,773,806.30	5,773,806.30	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación: igual al ejercicio del gasto según yo, trimestre:1.0, usuario:lorenagabaldón, fecha:2021-04-19	
CHH210101887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0.4	40.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.69	2,899,346.69	1,159,738.56	1,159,738.56	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación:importe corregido, trimestre:1.0, usuario:fabianreyesq, fecha:2021-04-19	
CHH210101887762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción de la Cuarta Etapa de la Academia de Policía	2112001	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Fundadores de America, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	35,724,793.56	35,724,793.56	14,289,917.42	14,289,917.42	14,289,917.42	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH210101888001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juárez	Red de Alumbrado Público. Material eléctrico	2113007	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	0	0.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101887978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario de enfermería en la Academia de Policía	2112007	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0.4	40.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,528,524.58	1,528,524.58	611,409.60	611,409.60	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101887970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para edificio administrativo en la Academia de Policía	2112006	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0.4	40.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	2,917,923.94	2,917,923.94	1,167,169.57	1,167,169.57	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0	0.00	13,900,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101887965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario para dormitorios en la Academia de Policía	2112005	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0.4	40.00	6,940,000.00	6,940,000.00	6,940,000.00	6,934,006.14	6,934,006.14	2,773,602.46	2,773,602.46	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101887997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de stand de tiro cerrado	2112024	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	0	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de simuladores para la Academia de Policía	2112018	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Maquinaria y equipo	2	2	0	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101888124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSICIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 2		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	2	2	0	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación:DE ACUERDO., SOLICITO SE HABILITE LA MODIFICACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:joseseagar, fecha:2021-04-19
CHH210101885822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	observación:Sistema Modular de Equipamiento especializado para saneamiento de aguas residuales con recuperación para riego de áreas verdes por aspersión, riego por goteo hasta una distancia máxima de 75 metros o recuperación para sanitarios., trimestre:1.0, usuario:victormaresd, fecha:2021-04-23).