

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
PH161604000757074		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Red De Agua Potable La Presa - 208657	208657	Matachi	Matachi	La Presa	EJIDO LA PRESA, 002001 LA PRESA, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, EJIDO LA PRESA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHIHUAHUA - MADERA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	189,496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(obj1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NO CORRESPONDE INFORMACION DEL FOLIO y trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14))
PH161604000817192	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cio De Amanacilla (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Escañuelo)	080321MED10	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31		Obra	DOPM-HABITAT-15-MED10-2016	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH161604000817193	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Escañuelo (Entre De La Humedad Y Cio De Amanacilla)	080321MED11	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	368,799.00	368,799.60	177,366.28	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88		Administración directa	16124	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH161604000818093	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y Cio De La No Relección)	080321MED16	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92		Obra	DOPM-HABITAT-15-MED16-2016	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH161604000817251	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Magle (Entre Unión Y Sicomoro)	080321MED01	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96		Obra	DOPM-HABITAT-15-MED01-2016	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH161604000817081	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Caballito Y San Juanito)	080321MED06	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72		Obra	DOPM-HABITAT-15-MED06-2016	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
PH16160400083059	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Las Esculturas (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Liberdad Mexicanos	080321MD14	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED14-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
PH16160400083789	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puertos (Entre Rancho Caballero Y Rancho Del Cerro)	080321MD07	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED07-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
PH16160400083789	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ocho De Almacoña Y Cerro)	080321MD05	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED05-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
PH16160400083789	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321MD04	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED04-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
PH16160400083800	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321MD15	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.19	1,263,738.00	1,015,718.38	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED15-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
PH16160400083833	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union	080321MD19	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED19-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
PH16160400283839	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321MD18	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,986,678.00	1,986,678.00	966,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	16176	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
PH16160400283804	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321MD13	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,823.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED13-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
PH16160400283729	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olivo (Entre Del Olivo Y Ciprés)	080321MD02	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED02-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
PH16160400283703	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Palmarito (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321MD08	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED08-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
PH16160400283532	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teófilo Ochoa Y Llave Entre Ave. De La Unión Y Arte Y Cultura	080321MD17	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED17-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
PH16160400283794	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SO48 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321MD12	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	DOPM-HABITAT-16-MED12-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIA		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
PH15160400282781	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			5273-Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.0	1.0	1.0	100.0	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH15160400282846	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			5273-Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.0	1.0	1.0	100.0	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH15160400282792	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			5273-Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.0	1.0	1.0	100.0	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
PH00161020702091	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Compra De Bomba De Agua Potable - 108521	108521	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE FERROCARRIL PUEBLO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CARRETERA CHIHUAHUA-MADERA, NINGUNO NINGUNO COMPRA DE BOMBA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	(obj1: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NO RECONTRO INFORMACION DEL FOLIO Trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14])
PH00161020724091	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 108075	108075	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE JUAREZ BARRIO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE DECIMA SEXTA Y CALLE DECIMA OCTAVA, CALLE SIN NOMBRAR REHABILITACION DE LINEA DE ELECTRICIDAD BARRIO GUADALUPE	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	802,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	(obj1: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NO RECONTRO INFORMACION DEL FOLIO Trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14])
PH001610300797073	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 208683	208683	Matachi	Matachi	Matachi	PUEBLO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JIMENEZ, CALLE SEPTIMA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	128,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	(obj1: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NO RECONTRO INFORMACION DEL FOLIO Trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14])

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
HH001610200093196	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electrificación Calle 24-108147	108147	Matachí	Matachí	Matachí	CALLE CALLE 24 BARRIO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22, CALLE SIN NOMBRE BARRIO SIERRA BANDAS	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	48,806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI, YA QUE LA ADMINISTRACION 2016-2017 NO RECIBIÓ INFORMACION DEL FOLIO, trimestre:1.0, usuario:normaltac, fecha:2025-04-14))
HH001610200702293	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Emcamentado Calle Primera 108217	108217	Matachí	Matachí	Tejiquachí	CALLE PRIMERA PUEBLO TEJICUACACHI, 31997 TEJICUACACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 3A Y CALLE 2A, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE TEJICUACACHI	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	128,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI, YA QUE LA ADMINISTRACION 2016-2017 NO RECIBIÓ INFORMACION DEL FOLIO, trimestre:1.0, usuario:normaltac, fecha:2025-04-14))
CH1230201887071	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. BENTO JUAREZ (2DA ETAPA). REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-OBOP80910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.5	461.5	461.5	100.0	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,617.28	873,116.51	873,116.51			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1230202099625	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. FELIX PARRA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-OBON2164W-422-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Boulevard Villas De Alcalá	Metros Cuadrados	233.0	233.0	233.0	100.0	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,756.16	1,309,347.90	1,307,766.96			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1230102280781	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENTO JUAREZ (3RA ETAPA)	C-CIEN-OBOP80910-426-2022	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita) Pancho Villa Janos Chihuahua	Metros Cuadrados	100.0	100.0	65.0	65.0	714,536.17	714,536.17	714,536.17	662,941.36	198,882.41	198,882.41	198,882.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1230102280797	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA 2081 (1ERA ETAPA)	C-CIEN-OBEP80723U-425-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		Ferroc Patrio Y Sierra Buenavista SN	Metros Cuadrados	44.8	44.8	44.8	100.0	358,106.52	358,106.52	358,106.52	334,002.99	334,002.53	334,002.53	334,002.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHHS30105150893	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	ICHFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC00226-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anahuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	3,985,702.40	3,985,702.40	3,985,702.40			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHHS40202401702	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO 8673	C-CIEN-08ETC00650-483-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAMALAYUCA	Metros Cuadrados	34.5	34.5	34.5	100.0	276,011.21	276,011.21	276,011.21	257,050.42	256,948.41	256,948.41	256,948.41			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHHS30202308700	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRACERIAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATUNTAMIENTO NUM 22 (2DA ETAPA)	C-CIEN-08ETC00226-425-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		Ayuntamiento Y Calzada Sanders SN, Juárez	Metros Cuadrados	62.5	62.5	62.5	100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	478,756.19	478,756.19	405,911.20			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
3PH1717030096601	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			MOD01-Actividades de apoyo administrativo			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	Construcción De 2,919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe	5600251	Rosario	Rosario		calle principal de la localidad Ranchería Guadalupe, Municipio de Rosario, Chihuahua	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00			Terminado	validado avances	Sin observaciones	
3PH17170300963312	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional			Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	Domo Escolar, En El Municipio De Matachi, En El Estado De Chihuahua - 5105624 - 2328	4300193	Matachi	Matachi	Matachi			Metros Cuadrados	1.0	0.0	0.0	0.0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota1: (observación) SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NO NECENTRO INFORMACION DEL FOLIO . Trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14}
3PH17170300966795	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	Sala De Velación En La Comunidad De Tejopacachi- 5105212	4300194	Matachi	Matachi	Tejopacachi			Metros Cuadrados	1.0	0.0	0.0	0.0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota1: (observación) SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NO NECENTRO INFORMACION DEL FOLIO . Trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14}

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHHS0000551049	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DE50050Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México		Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	891,394.26	891,028.35	891,028.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHS0000551130	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EP0248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,104.42	605,104.42	605,104.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHS0000208798	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDON DE NIÑOS PAQUIME 1382	C-CIEN-08EP0388P-366-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez Ref. Fernando Pacheco Parra - Heneque		Metros Cuadrados	84.4	84.4	84.4	100.0	674,825.05	674,825.05	674,825.05	639,351.64	639,276.28	639,276.28	639,276.28			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHS00002040742	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RED ELECTRICA EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749	C-CIEN-08EP0807Z-376-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Fernando Pacheco Parra Infonavit Solidaridad		Metros Cuadrados	33.8	33.8	33.8	100.0	270,901.16	270,901.16	270,901.16	259,870.28	77,961.08	77,961.08	77,961.08			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHS00005511413	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08C00707L-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomeño, Chih., México		Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,887.75	841,578.56	841,578.56	841,578.56			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHS00005511814	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	COBACH 18	C-CIEN-08C00019H-368-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapálaguan 1602, Laguna, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	424,086.00	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH018020114336	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas			UI35-Fondo para el Fortalecimiento Financiero				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	Rehabilitación De Alumbrado Público De Matachi Chihuahua	-	Matachi	Matachi	MATACHI,CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO NECESITO INFORMACION DEL FOLIO y trimestre:1.0, usuario:nomadiaz, fecha:2025-04-14))	
CHH21020188473	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR- IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CIEN-08OPR1711V-03-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.54	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHH21020188460	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATOS- PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08DTV0008G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,770.59	689,770.59	671,548.92			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHH21020188463	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO- IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PROY DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP60231G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauc)	Unmamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	684,502.75	684,502.75	684,502.75			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHH21020228784	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8334	C-CIEN-08SE0008O-38D-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	REVOLUCIÓN Y VICENTE GUERRERO 206 SAN ISIDRO RIO GRANDE	Metros Cuadrados	175.0	175.0	175.0	100.0	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,341,470.46	1,341,469.87	1,341,469.87	1,341,469.87			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHH210201884534	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO- PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08OPR1082W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	584,566.98	584,566.98	584,566.98	584,566.98	584,566.98	584,566.98			Terminado	validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA y trimestre:1.0, usuario:claudiajperez, fecha:2025-04-02))

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior									Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO B246 (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0055K-320-2021	Gobierno de la Entidad	Uriachi	EL REBAJE	Metros Cuadrados	91.0													91.0
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior												Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN (UNIVERSIDAD) TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE (2DA ETAPA)	C-CIEN-08ETK0009F-385-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Pez Lucio 10526, Puerto de Anapira, 32107 Juárez, Chih.	Plazas	1.0	1.0	1.0	100.0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior									Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO B0121	C-CIEN-08ETK0120U-372-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	COLONIA PALO CHINO	Metros Cuadrados	28.3													28.3
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior												Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica									Educación	ICHFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juárez	Telegrafistas, Fidel Volzquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1,364.0													1,364.0
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica												Educación	ICHFE	S.N. JUAN JACOB ROSSAUL - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN0041Z-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

					DETALLE DE PROYECTO								GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH2000021707580	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	L.N. AGUSTIN MELGAR 1009- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN 08EUN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	720,000.00	666,703.02	666,703.02	666,703.02	666,703.02	666,703.02	666,703.02			Terminado	Validado avances	bbbc1: (observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudia.perez, fecha:2025-03-31)	
CH210201888027	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	1.0	1.0	1.0	100.0	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH21030201888038	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	1.0	1.0	1.0	100.0	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH21030202000174	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELIDAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.0	98.9	98.9	100.0	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210302020001900	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.0	100.0	100.0	100.0	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210302020001950	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE EMPEDIMIENTOLIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37		Obra	ICHFE-075/2021-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH210201916097	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL L. CLOUTHER. - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA SABANES DEL DESIERTO, 32746 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL L. CLOUTHER, CALLE HUZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.3	100.0	1,527,723.38	1,472,473.08	1,472,473.08	1,472,473.08	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03		Obra	OP-IP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH210201915972	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO ENTRE CALLE MONSIEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERENCO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA. PARA LLEG	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALITA, 32765 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE MONSIEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERENCO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA. PARA LLEG	Metros lineales	1.0	142.3	135.2	95.0	734,299.16	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73		Obra	OP-IP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH210201931711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALES Y CALLE LUIS ELENA BEJARANO. - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE POMPEYO VALES Y CALLE LUIS ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139.0	1,725.0	1,208.0	70.0	940,820.05	541,527.26	541,527.26	541,527.26	541,527.26	135,389.92	135,389.92		Obra	OP-IP-PCA-007-2021	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH210201938179	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CORRISCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD. 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE GONZALO L. CARRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA GAI DE GINTHER. LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592.0	592.0	592.0	100.0	1,995,406.29	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,387,614.46	1,387,614.46		Obra	OP-IP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH210201006134	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SECOTYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA		Metros Cuadrados	334.8	334.8	334.8	100.0	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	727,353.47	727,353.47				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH210201005145	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA GALLEO GALLEO - REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADIRA		Metros Cuadrados	56.5	56.5	45.0	79.6	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	251,451.72	251,451.72				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CH210300201246	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0067Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juarez					Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.0					1,235.0	1,173.3	95.0	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00
CH210300201270	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0019G-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juarez	VIADUCTO DIAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	677.5	100.0	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,503.80	1,286,223.04	1,286,223.04			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH210300201271	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0034Z-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juarez	ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.0	150.0	150.0	100.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,647.71	274,842.05	274,842.05			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH210300202512	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. REVOLUCION MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR21531-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Madresavia, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1,410.0	1,410.0	1,410.0	100.0	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,639,890.18	2,637,792.97	2,637,792.97			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2104002057382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juarez	C. Francisco R. Almada, Francisco I. Maderno, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.0	2,915.0	2,915.0	100.0	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,837.95	3,825,837.95	3,562,084.04	3,562,084.04			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH220300219447	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7003 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708511	Gobierno de la Entidad	Juarez	DOMINICO VENEZANO, FRACCIONAMIENTO PANORAMICO	Piezas	78.0	78.0	78.0	100.0	1,386,948.73	1,384,537.73	1,384,537.73	1,384,537.73	1,384,537.73	1,384,537.73	1,384,537.73	1,384,537.73			Terminado	Validado avances	[0861] (observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre:1 Q, usuario:claudiaalopezr, fecha:2025-04-03)	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA		
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH2020302139481	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 14 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708528	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CARTAMO Y JOSE MATEOS, COLONIA LAS TORRES	Metros lineales	1,590.0	1,590.0	1,590.0	100.0	2,210,437.54	2,210,177.88	2,210,177.88	2,210,177.88	2,210,177.88	2,210,177.88	2,210,177.88			Terminado	Validado avances	tblc1: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudia@perner, fecha:2025-04-03]
CH2020302139484	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ARCADEO GONZALEZ CHAVEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA USAS DE ESTRUCTURA 75 L Y REHABILITACIONES GENERALES	23708510	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CUTECO Y BASANOPA, FRACCIONAMIENTO ROMA	Metros Cuadrados	1,062.1	1,062.1	1,062.1	100.0	827,752.13	891,390.50	891,390.50	891,390.50	891,390.50	891,390.50	891,390.50			Terminado	Validado avances	tblc1: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudia@perner, fecha:2025-04-03]
CH2020302139459	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HORTENSIA SOLIS ONTIVEROS 2605 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708513	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRESA Y AVENA S/N, COLONIA GRANIERO	Piezas	177.0	177.0	177.0	100.0	1,479,706.88	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50			Terminado	Validado avances	tblc1: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudia@perner, fecha:2025-04-03]
CH2020302139465	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 2038 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708514	Gobierno de la Entidad	Juárez		RAMON RAYON, ZARAGOZA	Piezas	217.0	217.0	217.0	100.0	1,403,519.51	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24			Terminado	Validado avances	tblc1: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudia@perner, fecha:2025-04-03]
CH202030209824	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGIA SOLAR Y CONDICIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202030209835	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N/KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,000,000.00	1,027,238.61	1,027,238.61	1,025,395.65	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210302005937	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	100.0	100.0	100.0	100.0	1,500,000.00	1,561,922.82	1,561,922.82	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CH23010212029080	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorios de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Julimes	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE C. CUARTITENDOS Y C. CORONEL L. MONTOYA, CALLE GUERRERO ENTRE C. JUÁREZ Y C. SIN NOMBRE, CALLE CORONEL L. MONTOYA ENTRE C. JUÁREZ Y C. PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE ALDAMA ENTRE C. HIDALGO Y C. PROF. JORGE MENDOZA	08059030703	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE GUERRERO, COL. CENTRO, JULIMES, CHIHUAHUA;CALLE ALDAMA, COL. CENTRO, JULIMES, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,040.0	1,040.0	1,040.0	100.0	155,000.00	154,690.16	154,690.16	154,690.16	154,690.16	154,690.16	154,690.16		Administración directa	129637	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH2301021208954	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorios de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Julimes	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. PROGRESO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRISO Y CALLE AGRICULTURA, COLONIA ESPERANZA, JULIMES, CHIHUAHUA	08059017902	Julimes	Julimes	Colonia Esperanza	AV. PROGRESO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRISO Y CALLE AGRICULTURA, COLONIA ESPERANZA, JULIMES, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	420.0	420.0	420.0	100.0	105,000.00	104,790.10	104,790.10	104,790.10	104,790.10	104,790.10	104,790.10		Administración directa	129635	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH2301021208955	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorios de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Julimes	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. PROGRESO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRISO, DESDE CALLE MEQUÍ HASTA CARRETERA JULIMES.	08059018002	Julimes	Julimes	La Regina	CALLE MADERA, LA REGINA, JULIMES, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	400.0	400.0	400.0	100.0	60,000.00	59,880.06	59,880.06	59,880.06	59,880.06	59,880.06	59,880.06		Administración directa	129636	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH220402194583	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REVESTIMIENTO DE 6 KILOMETROS DE CAMINO MORIS A OCAMPO PRIMERA PARTE - 380099	380099	Moris	Moris	Moris	PUERTO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilómetro lineal	6.0	6.0	6.0	100.0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		Administración directa	154023	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH2204021945105	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO ALAMILLOS SIERRA OSCURA IV - 367511	367511	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serrachito)	PUERTO SIERRA OSCURA, 33340 SIERRA OSCURA (EL SERRACHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SIERRA OSCURA	Kilómetro lineal	5.3	5.3	5.3	100.0	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76		Administración directa	154022	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CH2020402105080	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	INSTALACION DE SISTEMA DE PURIFICADORA DE AGUA POTABLE - 368990	368990	Moris	Moris	Moris		PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Plantac(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	154020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH2040202193767	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACION DE CAMINO DE TALAYOTES A POTRERO DEL CABALLO Y LAS FLORES - 378165	378165	Moris	Moris	Potrero del Caballo		PUEBLO POTRERO DEL CABALLO, 33340 POTRERO DEL CABALLO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE POTRERO DEL CABALLO MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	4.0	4.0	4.0	100.0	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	Administración directa	154021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH2040202349834	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN EDIFICIO B, EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE ESTRUCTURA 751, EN EDIFICIO F, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2000	20400379	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán		SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	384.0	384.0	243.3	63.3	8,763,408.26	8,763,408.26	8,763,408.26	8,506,366.48	5,741,399.54	5,741,399.54	5,741,399.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH2040202349840	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION EDIFICIO F, 2 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO D, 1 AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FOMELLI	23708802	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PASEO CAÑADA, COLONIA LA CAÑADA	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	2,302,992.07	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	Terminado	Validado avances	tblb1: (observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, Trimestre:1.0, usuario:claudia@perur, fecha:2025-04-03)	Sin observaciones			
CH2030202238329	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	REHABILITACION DE FACHADA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	439	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARR. CHIH-ALDAMA S/N	Metros Cuadrados	165.0	165.0	100.0	60.6	237,794.00	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	Servicios	UTCHSUR/12/2023	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH2040300444217	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO ADECUACION DE TERRENO Y REHABILITACION DE ANDADOR	23708578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNICIPIO LIBRE	Metros	100.0	100.0	93.5	93.5	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	222,596.48	222,596.48	Obra	ICHFE-165/2023-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH2030402328903		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Salud	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE TONACHÍ MUNICIPIO DE CARICHÍ - 379090	379090	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tonachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TONACHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 Y RANCHERIA TONACHÍ, 32280 TONACHÍ, CARICHÍ - COSAHUJA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN JOSÉ BAQUIACHI KILOME	Metros Cuadrados	99.2	99.2	99.2	100.0	607,105.13	607,105.13	607,105.13	607,105.13	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	Administración directa	136892	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH2040202346807		23-Provisiones Salariales y Económicas		Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas		1151-Regulatori	de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. VILLA DE DOLORES ENTRE C. HACIENDA DE HUEIOQUILLA Y C. HACIENDA DE HUEIOQUILLA	2308019019505	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VILLA DE DOLORES ENTRE CALLE HACIENDA DE HUEIOQUILLA Y CALLE HACIENDA DE HUEIOQUILLA	Metros Cuadrados	1,028.5	1,028.5	1,028.5	100.0	164,786.00	164,621.21	164,621.21	164,309.95	164,309.95	164,309.95	164,309.95	164,309.95	Obra	OP/06/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2004/FOTIR 2022	En Ejecución	Validado avances	[ob1: [observación:Aun no se realiza el reintegro , trimestre:1.0, usuario:robertonajar, fecha:2025-04-22]]		
CH2040202346810		23-Provisiones Salariales y Económicas		Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas		1151-Regulatori	de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE C. CENTENARIO Y C. LEONA VICARIO Y DE C. LEONA VICARIO ENTRE C. ARTEAGA Y C. H. CANANEA	2308019019805	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE LEONA VICARIO Y DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE H. CANANEA	Metros Cuadrados	2,235.6	2,235.6	2,235.6	100.0	372,966.16	372,593.19	372,593.19	372,291.91	372,291.91	372,291.91	372,291.91	372,291.91	Obra	OP/06/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2004/FOTIR 2022	En Ejecución	Validado avances	[ob1: [observación:Aun no se realiza el reintegro, trimestre:1.0, usuario:robertonajar, fecha:2025-04-22]]		
CH2040202347166		23-Provisiones Salariales y Económicas		Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas		1151-Regulatori	de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENVIELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DEL INDIO TRISTE ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE SUR	2308019026906	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE INDIO TRISTE ENTRE CALLE PROFESOR JESUS MARTINEZ Y CALLE SUR	Metros Cuadrados	905.2	905.2	905.2	100.0	145,049.47	144,904.42	144,904.42	144,295.39	144,295.39	144,295.39	144,295.39	144,295.39	Obra	OP/06/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024	En Ejecución	Validado avances	[ob1: [observación:Aun no se realiza el reintegro, trimestre:1.0, usuario:robertonajar, fecha:2025-04-22]]		
CH2040202347192		23-Provisiones Salariales y Económicas		Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas		1151-Regulatori	de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANCOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+000 AL KM 2+500	2308019029506	Casas Grandes	Casas Grandes	Profesor Gracián Sánchez	carretera nuevo casas grandes - jancos /federal hwy 10 del km 2+200 al km 2+500	Metros Cuadrados	2,400.0	2,400.0	720.0	30.0	355,000.00	354,645.00	354,645.00	354,645.00	106,993.50	106,993.50	103,639.50		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH2040202347149		23-Provisiones Salariales y Económicas		Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas		1151-Regulatori	de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA - SANTA ROSALÍA DE CUERVAS - LLANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058 (A 103 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS)	2308019025206	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Ejido los Remedios (La Hacienda)	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - SANTA ROSALÍA DE CUERVAS - LLANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058 (A 103 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS)	Kilometro cuadrado	87.0	87.0	87.0	100.0	85,000.00	84,915.00	84,915.00	84,250.20	84,250.20	84,250.20	84,250.20	84,250.20	Administración directa	143275	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH0240302347184	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Praxedis G. Guerrero	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCION PROLETARIA	2308019028706	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Calle Emiliano Zapata	Metros Cuadrados	270.0	270.0	0.0	0.0	202,500.00	202,297.50	202,297.50	202,297.50	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH0240302346841	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Praxedis G. Guerrero	REHABILITACIÓN A BASE DE PASEADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN LA CALLE COAHUILA, TRAMO DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE 15A	2308019022905	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Calle Coahuila	Metros Cuadrados	1,445.0	1,445.0	1,445.0	100.0	909,090.00	909,090.00	909,090.00	759,813.43	759,813.43	759,813.43	759,813.43	Obra	PAV03-PBAV-001-2024	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH0240302346857	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	REHABILITACIÓN CON SOBRECARPETA ASFALTICA EN AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA CRISTOBAL COLÓN SAUCILLO CIUDAD DELICIAS SAUCILLO	2308019024505	Saucillo	Saucillo	Saucillo	AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA SAUCILLO-CIUDAD DELICIAS	Metros Cuadrados	2,716.2	2,716.2	2,716.2	100.0	729,000.00	729,270.00	729,270.00	728,508.14	728,508.14	728,508.14	728,508.14	Administración directa	153281	En Ejecución	validado avances	[tbl1: [observación:El reintegro está en trámite, trimestre:1.0, usuario:aaronrubiat, fecha:2025-04-24]]	
CH0240302347180	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MINA ENTRE AV. SEPTIMA Y AV. BA	2308019028306	Saucillo	Saucillo	Saucillo	CALLE MINA ENTRE AV. SEPTIMA Y AV. BA	Metros Cuadrados	783.0	783.0	783.0	100.0	235,000.00	234,765.00	234,765.00	233,100.13	233,100.13	233,100.13	233,100.13	Administración directa	153296	En Ejecución	validado avances	[tbl1: [observación:El reintegro está en trámite, trimestre:1.0, usuario:aaronrubiat, fecha:2025-04-24]]	
CH0240302347188	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. HIDALGO	2308019030106	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	INICIO C. SEGUNDA Y AV. PRESIDIO/FIN C. SEGUNDA Y AV. HIDALGO	Metros Cuadrados	1,326.0	1,326.0	1,326.0	100.0	1,352,500.00	1,351,147.50	1,351,147.50	1,342,594.82	1,342,594.82	1,342,594.82	1,342,594.82	Obra	ID-67-218-808052990-N-6-2024	En Ejecución	validado avances	[tbl1: [observación:EL RECURSO A LA FECHA NO SE HA REINTEGRADO, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA Y YA SE ESTÁ LEVANDO A CABO EL PROCESO PARA REINTEGRARLO, trimestre:1.0, usuario:raminomadrin, fecha:2025-04-23]]	
CH0240302332492	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 18A. DE CALLE MADERO A TÉRMINO DE CALLE INICIO/C. 18A. DE CALLE MADERO A TÉRMINO DE CALLE FIN	2308019031804	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	C. 18A. DE CALLE MADERO A TÉRMINO DE CALLE INICIO/C. 18A. DE CALLE MADERO A TÉRMINO DE CALLE FIN	Metros Cuadrados	1,685.0	1,685.0	1,685.0	100.0	2,300,263.48	2,297,963.22	2,297,963.22	2,294,284.80	2,294,284.80	2,294,284.80	2,294,284.80	Obra	ID-67-218-808052990-N-4-2023	En Ejecución	validado avances	[tbl1: [observación:EL RECURSO A LA FECHA NO SE HA REINTEGRADO, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA Y YA SE ESTÁ LEVANDO A CABO EL PROCESO PARA REINTEGRARLO, trimestre:1.0, usuario:raminomadrin, fecha:2025-04-23]]	

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH040202347175	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OLMECA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	2308019027806	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	carle quinta y calle sexta	Metros Cuadrados	662.7	662.7	662.7	100.0	970,000.00	966,030.50	966,030.50	966,030.50	966,030.50	966,030.50	966,030.50	966,030.50	Obra	AO-808032983-E2-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202347209	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE NIÑOS HERÓES TRAMO: DE CALLE COLOMBIA A CALLE MONTEMAYOR	2308019031206	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NIÑOS HERÓES TRAMO: DE CALLE COLOMBIA A CALLE MONTEMAYOR	Metros Cuadrados	17,779.8	17,779.8	17,779.8	100.0	8,863,213.57	7,221,509.04	7,221,509.04	7,221,509.04	7,221,509.04	7,221,509.04	7,221,509.04	7,221,509.04	Obra/Servicios	OP-009-2024/OP-011-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202347219	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN C. LIBERTAD TRAMO: DE C. M. MANUEL NAVARRETE A C. BOCOLYNA	2308019031306	Juárez	Juárez	Juárez	C. LIBERTAD TRAMO: DE C. M. MANUEL NAVARRETE A C. BOCOLYNA	Metros Cuadrados	2,543.0	2,543.0	2,543.0	100.0	1,267,681.68	1,044,895.60	1,044,895.60	1,044,895.60	1,044,895.60	1,044,895.60	1,044,895.60	1,044,895.60	Obra/Servicios	OP-007-2024/OP-011-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202347231	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN AV VICENTE GUERRERO TRAMO: DE CALLE VALLE DE ALLENDE A C. PROFRA. FCA. GÓMEZ VELETA	2308019031406	Juárez	Juárez	Juárez	AV VICENTE GUERRERO TRAMO: DE CALLE VALLE DE ALLENDE A C. PROFRA. FCA. GÓMEZ VELETA	Metros Cuadrados	21,508.3	21,508.3	21,508.3	100.0	10,721,872.10	8,694,239.95	8,694,239.95	8,694,239.95	8,694,239.95	8,694,239.95	8,694,239.95	8,694,239.95	Obra	OP-009-2023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202347232	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C.CAM SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CAM. PROL. ORTIZ RUBIO	2308019031506	Juárez	Juárez	Juárez	C.CAM SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CAM. PROL. ORTIZ RUBIO	Metros Cuadrados	6,184.1	6,184.1	6,184.1	100.0	8,345,332.41	8,169,528.02	8,169,528.02	8,169,528.02	8,169,528.02	8,169,528.02	8,169,528.02	8,169,528.02	Obra/Servicios	OP-007-2024/OP-011-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202347233	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICA EN C. CAM. SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CALLE CENEGA	2308019031606	Juárez	Juárez	Juárez	C. CAM. SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CALLE CENEGA	Metros Cuadrados	273.7	273.7	273.7	100.0	136,439.04	136,089.47	136,089.47	136,089.47	136,089.47	136,089.47	136,089.47	136,089.47	Obra/Servicios	OP-010-2024/OP-011-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH040202346794	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE LEÓN RUIZ Y CALLE CATARINAS VICTORIA DEL KM 0+044 AL 0+070	2308019018205	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Metros	379.3	379.3	379.3	100.0	615,000.00	608,045.35	608,045.35	608,045.35	608,045.35	608,045.35	608,045.35	608,045.35	Administración directa	143520	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040202346802	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DONALDO COLCIGIO, ENTRE CALLE ING. GABRIEL RAMOS Y CALLE JESUS ISOSOPAS DEL KM 0+283.73 AL KM 0+426.59 (CUERPO SUR).	2308019019005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle Ing. Gabriel Ramos y Calle Jesus Isosopas	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	942,500.00	939,334.13	939,334.13	939,334.13	939,334.13	939,334.13	939,334.13	939,334.13	Obra	AD-808023963-E1-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040202346822	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Julimes	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO	2308019021005	Julimes	Julimes	Colonia Esperanza	Calle agricultura	Metros Cuadrados	708.9	708.9	708.9	100.0	227,500.00	227,053.35	227,053.35	227,053.35	227,053.35	227,053.35	227,053.35	227,053.35	Administración directa	143154	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040202346830	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE 1 ALTAMIRANO HASTA FIN DE CALLE	2308019021805	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MANUEL ACUÑA TRAMO DE CALLE 1 ALTAMIRANO A FIN DE CALLE	Metros Cuadrados	868.0	921.1	921.1	100.0	982,500.00	513,406.27	513,406.27	513,406.27	513,406.27	513,406.27	513,406.27	513,406.27	Obra	MMOP-AD-PIPE02/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040202346845	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038	2308019023305	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	CALLE HIDALGO	Metros Cuadrados	200.0	200.0	200.0	100.0	115,000.00	114,885.00	114,885.00	114,885.00	114,885.00	114,885.00	114,885.00	114,885.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040202347157	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA DE SAN ANDRÉS DEL KM 0+000 AL KM 0+050 (A 10 METROS DE LETRAS DE SAN ANDRÉS)	2308019026006	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	CALLE FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	3,770.0	3,770.0	3,770.0	100.0	412,500.00	412,085.78	412,085.78	412,085.78	412,085.78	412,085.78	412,085.78	412,085.78	Obra	PMRP-25400264	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH0240202347161	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juimes	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CHINAGA, ENTRE CALLE SAN NOBARRI Y CALLE ESPERANZA	2308019026406	Juimes	Juimes	Juimes	calle ojinaiga/Calle ojinaiga	Metros Cuadrados	400.0	400.0	400.0	100.0	65,000.00	64,869.98	64,869.98	64,869.98	64,869.98	64,869.98	64,869.98	Administración directa	143156	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH0240202347200	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CASTAÑATA VICTORIA Y CALLE CATAMATAS DEL K.M.0+000 AL K.M. 0+015	2308019030306	Guachochi	Guachochi	Guachochi	calle José maria morelos y pavón	Metros	15.4	15.4	15.4	100.0	282,500.00	278,271.50	278,271.50	278,271.50	278,271.50	278,271.50	278,271.50	Administración directa	143518	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH0240202347208	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN GLORIETA CALLE M. SOTO ENTRE C. MAYAS Y C. TARAHUMARAS, Y CALLE M.SOTO/ C.TARAHUMARAS ENTRE CALLE PRIV. DE TARAHUMARAS A C. PABLO GÓMEZ	2308019031106	Juárez	Juárez	Juárez	GLORIETA CALLE M. SOTO ENTRE C. MAYAS Y C. TARAHUMARAS, Y CALLE M.SOTO/ C.TARAHUMARAS ENTRE CALLE PRIV. DE TARAHUMARAS A C. PABLO GÓMEZ	Metros Cuadrados	4,980.9	4,980.9	4,980.9	100.0	2,482,961.20	2,368,931.20	2,368,931.20	2,368,931.20	2,368,931.20	2,368,931.20	2,368,931.20	Obras/Servicios	OP-007-2024/OP-011-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH0240402511717	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. RAFAEL PÉREZ SERNA, TRAMO DE CALLE OMEGA A INTERSECCION CON BLVD. CUATRO SIGLOS	2308019033099	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE CALLE OMEGA A INTERSECCIÓN CON BLVD. CUATRO SIGLOS	Metros Cuadrados	4,932.4	4,932.4	4,932.4	100.0	2,661,314.29	2,642,714.97	2,642,714.97	2,642,714.97	2,642,714.97	2,642,714.97	2,642,714.97	Servicios/Servicios	OP-243-2024/OP-257-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH0240402511718	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			2151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN BLVD. OSCAR FLORES EN CUERPO ORIENTE TRAMO DE AV. DE LOS MONTES URALES A BLVD. ZARAGOZA	2308019033199	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE AV. DE LOS MONTES URALES A BLVD. ZARAGOZA	Metros Cuadrados	17,116.6	17,116.6	17,116.6	100.0	9,235,450.45	7,901,742.39	7,901,742.39	7,901,742.39	7,901,742.39	7,901,742.39	7,901,742.39	Servicios/Servicios	OP-244-2024/OP-257-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH0230402323709	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ. - 196409	196409	Gobierno de la Entidad	Carichí	Baquereachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ- BAQUEACHI KILOMETRO 66 + 1 RANCHERIA BAQUEACHI, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA- CUARTERMOCK Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Metros lineales	2,289.3	2,289.3	2,289.3	100.0	4,496,577.10	5,240,047.69	5,240,047.69	5,240,047.69	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	Otra	21200589-FR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

1.DESTINO DEL GASTO																																						
PERIODO: Primer Trimestre 2025																																						
DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS												
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH23040232382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA PRESA SAN ANTONIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC. - 220387	220387	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA JORGE CASTOLLO CARRERA COLONIA COLONIA PRESA SAN ANTONIO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JORGE CASTOLLO CARRERA Y AVENIDA RÍO SANTA MARIA, LA OBRA SE REALIZA ENTRE LAS AVENIDAS JORGE CASTILLO CAR	Metros Cuadrados	2,402.6	2,402.6	2,402.6	100.0	5,000,000.00	5,396,019.03	5,396,019.03	5,396,019.03	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	Obra	MC-21702029	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH23040232382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Transporte y vialidades	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE LILAS, LA COLONIA OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. - 179857	179857	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ALCATRAZ COLONIA OBRERA, 33960 MARABANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE ALCATRAZ - CALLE OLIVO Y CALLE CALLE OLIVO - LILAS, LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CAS	Metros Cuadrados	4,600.0	4,600.0	4,600.0	100.0	4,475,372.62	4,475,372.62	4,475,372.62	4,475,372.62	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	Administración directa	133684	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH23040232346	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ. - 113316	113316	Gobierno de la Entidad	Carichí	San José Baqueachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - SAN JOSE DE BAQUEACHI MANGEN QUERENDO KILOMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 33380 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN CARICHÍ - GUADUACHAMARE Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CAR	Metros Cuadrados	290.0	290.0	290.0	100.0	1,000,000.00	995,517.77	995,517.77	995,517.77	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	Obra	21200580-PR	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH23040232373	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Transporte y vialidades	Municipio de Chinipas	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHINIPAS LAS CHINACAS DEL KM 5 MAS 600 AL KM 8 MAS 200 EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS. - 322350	322350	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almadá	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MANGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33380 ARROYO HONDO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS, TERRACERIA T	Kilometros	2.6	2.6	2.6	100.0	15,983,696.34	15,982,831.62	15,982,831.62	15,982,831.62	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	Administración directa	138658	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH23040232331	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI. - 85450	85450	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Casas Quemadas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - CASAS QUEMADAS KILOMETRO 1 + 6 PUEBLO CASAS QUEMADAS, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC	Metros cúbicos	96.4	96.4	96.4	100.0	4,954,305.11	4,954,305.11	4,954,305.11	4,954,305.11	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	Obra	OP-27231147	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones
CH23040232340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN EL BARRIO DEL NOGAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA. - 110315	110315	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLEION CALZADA DE LERDO BARRIO DEL NOGAL, 33180 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LERDO Y CALZADA DE LERDO, CARRETERA ENTORONQUE GUADALUPE Y CALVO SAN FRANCISCO DEL OJO KM 8.02 Y KM 10.00 BENEFICIO(CARRETERA J.)	Metros Cuadrados	396.8	396.8	396.8	100.0	2,926,340.76	2,926,340.76	2,926,340.76	2,926,340.76	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	Administración directa	133679	En Ejecución	validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH203040232354	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 152428	152428	Gobierno de la Entidad	Carichí	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20+ 2 RANCHERIA CHINEACHI, 33280 BOQUILLA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECHA CARIC	Metros cilíndricos	107.3	107.3	107.3	100.0	1,200,000.00	1,185,971.89	1,185,971.89	1,185,971.89	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	Obra	21200581-PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH203040232355	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISASORARE, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 152596	152596	Gobierno de la Entidad	Carichí	Huisadorare	BRECHA TRAMO CARICHÍ - HUISASORARE MARGEN DERECHO KILOMETRO 26+ 9 RANCHERIA HUISASORARE, 33280 HUISASORARE, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECH	Metros cilíndricos	71.5	71.5	71.5	100.0	800,000.00	790,955.29	790,955.29	790,955.29	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	Obra	21200582-PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH203040232329	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Transporte y vialidad	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DE CASA DEL SR. JUAN CHAPARRO RIVAS A CASA DEL SR. FILIBERTO LOPEZ BORRON, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 84643	84643	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	BRECHA TRAMO CHIHUAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11+ 9 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 33366 GUADALUPE VICTORIA, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA DE LA CASA	Metros Cuadrados	2,800.0	2,800.0	2,800.0	100.0	4,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	133652	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH204030244429	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO ATIPICO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAM REM - OBDPR103444-23708880	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA,FRACCIONAMIENTO MARIA GABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192.0	192.0	118.7	61.8	3,037,991.01	3,037,991.01	3,037,991.01	3,010,953.79	2,034,709.92	1,615,200.81	1,615,200.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH2040302444267	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa	INSTALAR CONEXIÓN HACIA EL DRENAL Y CONSTRUCCION DE BARRIDA EN PRIMARIA CUTTIAHUAC	FAM REM - OBDPR15244-23901566	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	LAS TROJAS	Metros lineales/Metros Cuadrados	570/168	570/168	123.41/36.37	21.65087719298257/ 21.6488095238095	2,193,534.79	2,193,534.79	2,164,849.11	649,454.73	649,454.73	649,454.73	649,454.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH2040402518091	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa	INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIAS DE MAYO	FAMREM - OBDPR15244-23901568	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	BABORIGAME	Piezas	188.0	188.0	0.0	0.0	2,022,431.27	2,022,431.27	2,022,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHIH0402051094	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2336	C-CIEN-08EPR008LS-5-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Aldama		Calle Carmen Sendan Francisco Villa, Juan Aldama	Metros Cuadrados	314.0	314.0	141.1	44.9	2,511,600.00	2,511,600.00	2,511,600.00	2,412,855.99	723,856.80	723,856.80	723,856.80			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0402051098	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08DM1002W-01-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	218.8	218.8	218.8	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,362,959.62	1,362,959.62	1,362,959.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0402051200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J.N. ANA MARIA BERLANDA DE MARTINEZ	C-CIEN-08DM2149D-09-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Batalla de Torreón Miguel Henríquez Guzmán, Juárez	Metros Cuadrados	215.0	215.0	189.0	87.9	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,652,170.68	1,480,118.95	495,651.20	495,651.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0402051058	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN SECUNDARIA PAQUIME	C-CIEN-08DE5003OC-46-2023	Gobierno de la Entidad	Casa Grandes		Calle Allende Centro	Metros Cuadrados	337.0	337.0	304.0	90.2	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,576,317.54	2,281,270.84	2,247,513.20	2,247,513.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0402051092	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA P31 CON 5.5. EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE	C-CIEN-08DM2260Z-02-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Praderas de Madagascar Urbis Villa del Prado, Chihuahua	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	956,800.00	956,800.00	956,800.00	910,712.50	910,709.80	690,529.84	690,529.84			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0402051096	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MA. GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08EPR004RG-4-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		Calle Francisco I Madero Centro, San Buenaventura	Metros Cuadrados	254.2	254.2	254.2	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,654,682.09	1,654,682.09	1,654,682.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHIH0402512993	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS DE LÁMINA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA Y VANDADORES EN TELESCUNDARIA DE LAZAR O DE LA PAZ	C-CIEN-080TV0031H-06-2024	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	SANAPUCHI (LA GARITA)		Metros Cuadrados	314.0	314.0	314.0	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,898,049.65	1,897,990.49	1,840,019.40	1,840,019.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402512027	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA HUARIAS CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-080PR2633G-08-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 Parajes de San Isidro, Juárez		Metros Cuadrados	215.0	215.0	215.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,652,060.05	1,652,060.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402512385	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA A OFICIO H B ENTRE JEJES EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-080CT0423G-12-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 20 (salvador Almaraz Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte		Metros Cuadrados	718.8	718.8	718.8	100.0	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	4,602,734.92	4,602,734.92	4,602,734.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH03020444262	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 2105	FAMP REM - 08PR0355G-24000539	Gobierno de la Entidad	Madera	INDEPENDENCIA Y 41 BARRIO LOS OITOS, COLONIA BARRIO LOS OITOS		Piezas/Metros Cuadrados	738.59	738.59	5.8732.35	83.85714285714286/ 83.8300077740347	444,321.50	444,321.50	444,321.50	440,479.45	402,914.14	283,467.92	283,467.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH03020444238	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AJUAS DE ESTRUCTURA DE MODIFICADA EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	FAMP REM - 08PR0060G-22901565	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	DOMICILIO CONOCIDO, AGUA AMARILLA		Metros Cuadrados	96.0	96.0	91.4	95.2	1,424,272.26	1,424,272.26	1,424,272.26	1,411,707.92	1,042,458.62	732,634.09	732,634.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH03020444240	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO DE BAÑOS TIPO PAREB EN TELESECUNDARIA B.14	FAMP REM - 08TV0114P-22901564	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	SAN PEDRO DE CHINATU, SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO		Metros Cuadrados	8.0	8.0	7.7	96.6	1,358,072.46	1,358,072.46	1,358,072.46	1,348,448.01	1,160,114.63	827,132.53	827,132.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

			DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS								AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH040203398871	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONDICION DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS CÁDARAS EN SECUNDARIA POR COOPERACION BRAT JESUS URUETA	23708806	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE CONSTITUCION Y GALEANA, COLONIA CENTRO		Metros lineales/Metros Cuadrados	308/1197.18	308/1197.18	308/1197.18	100/100	4,551,356.29	4,551,356.29	4,551,356.29	4,095,234.01	4,036,781.88	4,036,781.88	4,036,781.88			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040203398871	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADJACENTES DE 2.5 ENTRE EDES CADA UNA EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA GENERAL ES ES 50	23708803	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MESA CENTRAL, COLONIA FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO		Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	100.0	3,027,453.11	3,027,453.11	3,027,453.11	3,021,617.67	3,021,456.09	3,021,456.09	3,021,456.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040203444348	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO DE 2 AULAS ATIPICIA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA U2-C EN PRIMARIA FIDEL AVILA 2323	FAM-REM - 08PR02083L-23708881	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PARRAL Y ZACATECAS, COLONIA FIDEL AVILA		Metros Cuadrados	96.0	96.0	32.6	34.0	1,695,193.56	1,695,193.56	1,695,193.56	1,687,179.66	506,153.90	506,153.90	506,153.90			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402513059	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ 2423	FAMREM - 08PR02077-24005040	Gobierno de la Entidad	Madera	CALLE PINABETTE, COLONIA VISTA HERMOSA		Piezas/Metros Cuadrados	10/121.97	10/121.97	5.92/72.19	59.2/ 59.186682504714	1,092,951.07	1,092,951.07	1,092,951.07	1,082,235.53	324,670.66	324,670.66	324,670.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402513068	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	FAMREM - 08PR02172V-23708803	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE GUSTAVO CASTILLO, COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION		Metros Cuadrados	270.0	270.0	0.0	0.0	1,259,531.91	1,259,531.91	1,259,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402511939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILES Y AULA USAR 755 EN PRIMARIA FORO JOE BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DPR2432R-03-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Año 1659 Num. Est. 1123 Fray García de San Francisco, Juárez		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

			DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH040402512022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA ESTATAL 3003	C-CIEN-08EE501801-7-2024	Gobierno de la Entidad	Rosales		CONGREGACION ORTIZ	Metros Cuadrados	179.0	179.0	164.7	92.0	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,376,149.01	968,437.89	968,437.89	968,437.89			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040402512363	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08DPR01061-10-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon, Juárez	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,040,090.25	2,040,090.25	2,040,090.25			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040402512371	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA GENERAL ES-53	C-CIEN-08DE50062V-11-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		COLONIA NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	360.0	360.0	288.0	80.0	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,678,681.77	2,018,309.95	1,321,804.42	1,321,804.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0404020402592	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REFUERZO ESTRUCTURAL DE 2 EDIFICIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA	C-CIEN-08EE501151-045-2023	Gobierno de la Entidad	Madera		Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 101 Centro	Metros Cuadrados	587.0	587.0	587.0	100.0	4,700,000.00	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50			Terminado	Validado avances	[tblot1] observación: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, Trimestre: 1.0, usuario: claudia.perezr, fecha: 2025-03-31	Sin observaciones
CH0404020404592	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	22101843 Rehabilitación Aulas Ciencias Agrícolas y Forestales	22101843- FAMPOT-2023	Gobierno de la Entidad	Delicias		Km. 2.5 carretera a Rosales, Poniente, 33000 Delicias, Chih.	Equipamiento	10.0	10.0	0.0	0.0	712,183.00	712,183.00	712,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040402512423	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 75 MODIFICACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8089	C-CIEN-08ETH0088B-16-2024	Gobierno de la Entidad	Delicias		COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA)	Metros Cuadrados	96.0	96.0	78.3	81.5	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,334,624.47	703,544.93	703,544.93	703,544.93			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CH2501002520941	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica Paso de Norte	rehabilitación de cancha de futbol con pasto sintético	001/2024/FAM2023-SUP	Gobierno de la Entidad	Juárez						por buco 10526 col puerto anagra	Metros lineales					992.0	992.0	800.0	80.6	1,200,000.00
CH2404025123199	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS MODIFICADAS 753 EN TELEBACHILLERATO B6149	C-CIEN-08ETH0322E-14-2024 -FAMP	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Calle 66 1/2, Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,540,486.30	1,540,454.08	1,518,846.98	1,518,846.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH240302398448	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilonia	CONSTRUCCION DE PISO AMORTIGUANTE EN CANCHAS Y LUMINARIAS PARA AREAS DEPORTIVAS DE LA UTE	24800523	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	Kilometro 1 carretera Soto Maynez i Gomez Farias	Metros/Piezas	635/24	635/24	635/24	100/100	1,300,000.00	1,306,194.99	1,306,194.99	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH240302045998	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	COLINAS DE LEON 941501	Metros Cuadrados	570.0	570.0	100.0	17.5	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2501002522589	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	AMPLIACIÓN DE GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	ICHFE-015	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, No. 3051 COL. LOTE BRAVO II	Lote	1.0	1.0	0.5	50.0	3,376,943.32	3,376,943.32	3,376,943.32	3,376,943.32	1,721,762.28	1,721,762.28	1,721,762.28	Obra	ICHFE-015	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación no arroja la opción de infraestructura educativa, agregamos social, trimestre 1.0, usuario normalizado, fecha 2025-04-25)]
CH240302046384	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	23708836 Equipamiento Centro de Computo de la Facultad de Medicina Extensión CD Juárez	23708836 - FAMPOT- 2023	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Alfa, 32310 Juárez, Chih.	Computadores/ Equipamiento	184/2	184/2	184/2	100/100	920,140.80	920,140.80	920,140.80	917,853.94	917,853.94	917,853.94	917,853.94			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHH040202401584	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE METODOS DE ESTRUCTURA T-80 EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JIMENEZ	C-CIEN-OBDT0015W-035-2023	Gobierno de la Entidad	Jiménez		JOSE MARIANO JIMENEZ	Metros Cuadrados	912.0	912.0	912.0	100.0	7,295,600.00	7,295,600.00	7,295,600.00	6,997,994.84	6,997,572.78	6,937,243.31	6,937,243.31			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH040202345045	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcónra	Pintura el UTBalcónra y Rehabilitación de Balcónra en la casa del Estudiante		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	Kilometro 1 carretera Soto Maynez i Gomez Parlan	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	1,500,000.00	1,505,395.81	1,505,395.81	1,504,241.67	1,504,241.67	1,504,241.67	1,504,241.67			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH040202401633	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES EN TORRE ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	C-CIEN-OBDT00025-47-2023	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Tecnológico 2809	Metros Cuadrados	125.0	125.0	125.0	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,998.09	949,575.11	892,911.23	892,911.23			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH040205212931	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RECONSTRUCCION DE EXPLANADA DE LA ENTRADA DEL PLANTEL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158	C-CIEN-OBDC700029-13-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle de los Escalitos Num. Ext. 2900 , Chihuahua	Metros Cuadrados	430.0	430.0	396.3	92.2	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,294,414.55	2,667,366.07	1,998,013.93	1,998,013.93			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH040205124066	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 ALUJAS 753 MODIFICADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8016	C-CIEN-OBET00133-15-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Guerrero		PARAMO DE MORELOS	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,377,772.40	1,373,325.70	1,336,096.23	1,336,096.23			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH304023405009	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	23202091	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL JESUS LOZoya SOLIS KM 0.891, COLONIA PASEOS DEL ALMANCEÑA	Equipamiento /Piezas	1/9	1/9	1/9	100/100	1,200,000.00	1,200,015.45	1,200,015.45	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	Adquisiciones/Adquisiciones	UTP/047/2023/UTP/048/2023/UTP/046/2023	En Ejecución	Validado avances	[obs1: observación:ESCRIBO CON EL FIN D EPREGUNTAR EL POR QUE ME SIGUE APARECIENDO ESTE RECURSO EN EL DESTINO DEL GASTO, LE COMENTO QUE YA SE EJERCIO EN EL EJERCICIO 2024, SE REALIZO EL REINTEGRO A LA FESOPF, SALUDOS, Trimestre 1.0, usuario obedquienresp fecha: 2025-04-03]]

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHIH040202397555	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES	DPE/420/2023	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Equipo	100.0	100.0	100.0	100.0	1,250,350.00	1,250,393.79	1,250,393.79	1,248,360.10	1,248,360.10	1,248,360.10	1,248,360.10			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHIH040202367422	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	Construcción de Gimnasio	2023-2K01702-A-12643	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza	Metros Cuadrados	1,088.6	1,088.6	1,088.6	100.0	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	Adquisiciones	CGOP-UTP/2023-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHIH040202356423	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO ENTORNO VIRTUALES	2024-2K01702-A-15144	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Equipo	100.0	100.0	100.0	100.0	1,814,970.00	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68			Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHIH040202356586	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	2024-2K01702-A-15404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Computadoras	100.0	100.0	100.0	100.0	1,478,640.37	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11			Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHIH040202351428	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80104	C-CEN-08ETG103D-18-2024	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		MESA DE LA CRUZ	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,076,400.00	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02			Terminado	Validado avances	08et1: (observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre:1.0, usuario:claudia@perur, fecha:2025-03-31)			
CHIH040202351352	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua	Compra de computadoras para los planteles de Telebachillerato	21911039	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. bogota 1905 Fraccionamiento gloria	Equipo	140.0	140.0	140.0	100.0	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27			Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH104020312427	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8093	C-CIEN-08ET00920-17-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Galeana	HERMENEGILDO GALEANA	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,554,800.00	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43			Terminado	validado avances	Sin observaciones			
CH104020335673	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Deporte	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 LOCALIDAD: MARIANO JIMENEZ. - 30875	30875	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SON JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA BENTO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA ARTETA Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE 21 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 UBICADA EN CALLE	Metros Cuadrados	539.0	539.0	539.0	100.0	1,047,608.85	1,045,376.12	1,045,376.12	1,045,376.12	1,045,335.30	1,045,335.30	1,045,335.30	1,045,335.30			Obra	OP/14/FISCAL DE GASOLINA Y DIESEL 2023/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASI	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH104020468108	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 080PR0803. LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSÉ ESTEBAN CORONADO. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL - 395489	395489	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	440.0	440.0	353.0	80.2	1,191,730.69	1,191,730.69	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94			Obra	CONTRATO N° OPC/03/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH104020508073	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA FORD NO DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL. - 459244	459244	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA LADRILLERA - 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SON JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE DE ABASOLO, CALLE DEL INDIO TRISTE ESQUINA DE CALLE SON JUANA INES Y CALLE LERDO DE TEJADA FR	Metros Cuadrados	513.0	513.0	425.4	82.9	3,124,649.00	3,124,645.00	3,124,645.00	3,124,645.00	936,923.28	936,923.28	936,923.28	936,923.28			Obra	OP/15-24-27/2024 FAMP/FAM/RECURSOS FISCALES/ 2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH104020458284	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 080PR0803. LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSÉ ESTEBAN CORONADO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA. - 367673	367673	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	595.2	595.2	480.0	80.6	1,700,883.30	1,700,883.30	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66			Obra	CONTRATO N° OPC/02/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH104020479176	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Maguarichi	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 8 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA. - 422205	422205	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CALOPRITA, CALLE DE LA MINA 14 DE LAS 17 ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, MIENTRAS QUE 1 EN NAPOLEON Y 3 EN	Piezas	9.0	9.0	9.0	100.0	2,049,920.50	1,050,002.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50			Administración directa	150401	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH1040402494931		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BACASAGACHI- 417421	417421	Balleza	Balleza	Bacasagachi	RANCHERIA BACASAGACHI, 33560 BACASAGACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, BACASAGACHI SE ENCUENTRA A 46.5 KIÓMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE TOMANDO L	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402494939		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PINALEJO- 417483	417483	Balleza	Balleza	Rancheria Pinalajo	RANCHERIA RANCHERIA PINALEJO, 33560 RANCHERIA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, RANCHERIA PINALEJO ESTÁ SITUADO A 37.2 KIÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION OESTE, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA AL MUNICIPI	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402495226		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GRAL CARLOS PACHECO - 418173	418173	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO, 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRENO ESTÁ SITUADO A 7.0 KIÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION SUR TOMANDO LA CARRETERA	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402496212		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LAS TINAS - 420719	420719	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 33560 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, LAS TINAS SE ENCUENTRA A 61.8 KIÓMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, TOMANDO L	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402496266		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS BAÑOS - 420798	420798	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	RANCHERIA BAÑOS DE ARRIBA, 33560 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, BAÑOS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO A 17.4 KIÓMETROS DE MARIANO BALLEZA, EN DIRECCION NORTE, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A L	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402496281		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MESA DEL AGUA - 420872	420872	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHERIA MESA DEL AGUA, 33560 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, MESA DEL AGUA SE ENCUENTRA A 6.9 KIÓMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE SAN JUAN DE TURBALLE, TOMAN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CH1040402495230		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUAZARACHI 418177	418177	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO GUAZARACHI, 33560 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO GUAZARACHI SE ENCUENTRA A 36.6 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A GUACHOCHI,	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55		Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CH1040402495531		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SANTANA 421551	421551	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA SANTANA, 33560 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SANTANA LO PUEDEN ENCONTRAR A 4.8 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DEL EJIDO DE GUAZARACHI, TOMANDO LA CARRE	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55		Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CH1040402495240		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA JOYA 418205	418205	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 33560 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA JOYA LO PUEDEN ENCONTRAR A 4.0 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HIDALGO DEL PARRAL A GUAD	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55		Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CH1040402496603		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TENENUCO 421705	421705	Balleza	Balleza	Tenenuco	RANCHERIA TENENUCO, 33560 TENENUCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TENENUCO LO PUEDEN ENCONTRAR A 12.0 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, TOMAN	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75		Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CH1040402496625		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TIERRA BLANCA 421774	421774	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33560 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TIERRA BLANCA ESTA SITUADO A 40.9 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION SURESTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BAGUEACHI TOMANDO LA CARR	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10		Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CH10404024962391		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PARICH 420905	420905	Balleza	Balleza	Parichi	RANCHERIA PARICH, 33560 PARICH, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , PARICH LO PUEDEN ENCONTRAR A 47.1 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIGUE, TOMANDO L	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55		Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones		

FOLIO		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACIONES		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA			
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				
CH1040402496676			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TONACHI - 421881	421881	Balleza	Balleza	Tonachi	RANCHERIA TONACHI, 33560 TONACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, TONACHI LO PUEDEN ENCONTRAR A 41.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS CUATAS, TOMA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402496871			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ARROYO HONDO - 417241	417241	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 33560 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, ARROYO HONDO SE ENCUENTRA A 34.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A GUACHOCH	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402496885			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PILARES - 421153	421153	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHERIA PILARES, 33560 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, ASERRADERO PILARES ESTÁ SITUADO A 70.9 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE CRENSA LARGA TOMADO LA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402496935			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Maguarichi	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEMAGUARICHI, CHIHUAHUA. - 421170	421170	Maguarichi	Maguarichi	Erechuchique	TERRACERIA TRAMO OCOVACHI - AGUERARE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15+1-100 RANCHO ERECHUCHIQUE, 33570 ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCOVACHI Y CALLE AGUERARE, CALLE RO GUICHIVO LOS 68 TECHOS FIRME SE PUEN	Piezas	68.0	68.0	68.0	100.0	700,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Administración directa	150406	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10404024969751			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TECORICHI - 422052	422052	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33560 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, TECORICHI ESTÁ SITUADO A 4.4 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NOROESTE, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHQUE, TOMANDO LA CARRETERA QUE V	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10404024969424			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHITO DE SAN JUAN. - 421211	421211	Balleza	Balleza	Ranchito de San Juan	RANCHERIA RANCHITO DE SAN JUAN, 33560 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, RANCHITO DE SAN JUAN ESTÁ SITUADO A 7.4 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH104020496454		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAGOACHI - 421257	421257	Balleza	Balleza	Sagoachi	RANCHERIA SAGOACHI, 33560 SAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SAGOACHI SE ENCUENTRA A 46.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BACASAGACHI TOMANDO LA CA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010D-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH104020496404		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL PALOMO - 421253	421253	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 33560 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL PALOMO SE ENCUENTRA A 59.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, TOMAN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010D-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH104020496493		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN CARLOS - 421348	421348	Balleza	Balleza	San Carlos	EJIDO SAN CARLOS, 33560 EL REBAJE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SAN CARLOS SE ENCUENTRA A 59.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE TOMANDO LA CA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010D-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH104020422233		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN TELESECUNDARIA 6129 (BETV01306 EN VALLE DE ROSARIO CHIHUAHUA - 245280	245280	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO PARA SER EXCATAS ES EL ULTIMO INMUEBLE UBICADO EN LA SALIDA HACIA EL RANCHO	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	Obra	F19M24C2	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH104020418630		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidades	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TERRACERAS A NIVEL BASE OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO ROSARIO, BOCA DEL RIO, TRAMO DEL KM 0.000 AL 5.188.25 - 225334	225334	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DESDE BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SATIVO HASTA VALLE DEL ROSARIO	Kilometro	5.2	5.2	5.2	100.0	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	Obra	F19M24C7	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH104020464605		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidades	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TERRACERAS A NIVEL BASE OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO, BOCA DEL RIO, TRAMO DEL KM 0.000 AL 5.188.58.25, SEGUNDA PARTE - 387149	387149	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DESDE LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO HASTA BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SATIVO	Kilometro	2.1	2.1	2.1	100.0	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	Obra	F19M24C11	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHIH040302402483		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE TECHO Y FIRMES EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL CAPULIN 281774	281774	Balleza	Balleza	Capulin	RANCHERIA CAPULIN, 33560 CAPULIN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y CAPULIN SE ENCONTRAN A 63.0 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARANAN BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HEDALGO DEL PARRAL A GUADALUPE Y CALVO S	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	Obra	PMB-FISE-LP28-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH040302402986		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN	FAMR-08DPR000830-21910997-2024AT000035	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Fco. V Rta 600 Colonia Arturo Gómez	Metros Cuadrados	186.0	186.0	186.0	100.0	572,020.00	568,532.19	568,532.19	568,531.19	568,531.19	568,531.19	568,531.19	568,531.19	Obra	NO. 112/2024	En Ejecución	Validado avances	[obs1: observación Se reintegro \$3,487.81 del FAM, trimestre:1.0, usuario:loramagaballon, fecha:2025-03-27]]		
CHIH040302402979		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BARRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO	FAMR-08DPR122095-219110002-2024AT000030	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Chamilzal y Miguel Sigala Colonia 20 Aniversario	Metros Cuadrados	553.0	553.0	553.0	100.0	1,700,000.00	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	Obra	NO. 114/2024	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Se reintegro un monto del FAM por \$9,423.84, trimestre:1.0, usuario:loramagaballon, fecha:2025-03-27]]		
CHIH040302402980		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BARRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	FAMR-08DPR12650-219110001-2024AT000031	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle 61 y Emeraldo No. 5100 Colonia Sector 3	Metros Cuadrados	515.0	515.0	515.0	100.0	1,750,000.00	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	Obra	NO. 113/2024	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Se reintegro \$14,588.74 del FAM, trimestre:1.0, usuario:loramagaballon, fecha:2025-03-27]]		
CHIH040302402984		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCÓN BANDA	FAMR-08DPR21960-219110000-2024AT000032	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. quinta Real y Calle Parque España Fracc. Jardines de Oriente	Metros Cuadrados	131.0	131.0	131.0	100.0	775,000.00	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	Obra	NO. 115/2024	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Se reintegro \$948.37 del FAM, trimestre:1.0, usuario:loramagaballon, fecha:2025-03-27]]		
CHIH040302402985		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PRIMARIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	FAMR-08DPR00049H-21910998-2024AT000034	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Toma de Zacatecas 1815 Colonia Veteranos	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	2,974,173.54	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	Obra	NO. 125/2024	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Se reintegran \$6,926.41 del FAM, trimestre:1.0, usuario:loramagaballon, fecha:2025-03-27]]		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CH1040402402987		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249	FAMR-08EIN02906-21910999-2024AT000033	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Privada de Tonali 3019 Colonia Cruzero	Metros Cuadrados	126.0	126.0	126.0	100.0	950,000.00	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	Obra	NO. 116/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$10,075.82 del FAM, trimestre:1.0, usuario:llorenzagabaldon, fecha:2025-03-27]]				
CH1040402500854		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE ALUAS Y GIMNASIO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 08DP000914	FAMR-08DP000914-21911027-2024AT000044	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	NARCISOS NO. 1108 COL CAMPESINA	Metros Cuadrados	1,440.0	1,440.0	1,440.0	100.0	2,000,000.00	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	Obra	NO. 136/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$27,120.22 del FAM, trimestre:1.0, usuario:llorenzagabaldon, fecha:2025-03-27]]				
CH1040402500859		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATTEOS	FAMR-08EIN0113A-21911029-2024AT000043	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PRIV. FCO. JAVIER MINA 8416 COL MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Pistas	8.0	8.0	8.0	100.0	113,166.59	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	Obra	NO. 142/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:SE REINTEGRA\$1,148.75 DEL FAM, trimestre:1.0, usuario:llorenzagabaldon, fecha:2025-03-27]]				
CH1040402500862		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA JARDIN DE NIÑOS TEFORACA, C.C.T. 08DIN00011	FAMR-08DIN00011-21911032-2024AT000047	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MINA VALLECILLO COL. SANTA CECILIA	Metros Cuadrados	145.1	145.1	145.1	100.0	1,260,000.00	1,253,832.47	1,253,832.47	1,253,832.47	1,253,832.47	1,253,832.47	1,253,832.47	Obra	NO. 139/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$6,187.53 del FAM, trimestre:1.0, usuario:llorenzagabaldon, fecha:2025-03-27]]				
CH1040402500858		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.C.T. 08DIN22990	FAMR-08DIN22890-21911030-2024AT000045	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	EJIDO ESTACION TERRAZAS	Metros Cuadrados	172.5	172.5	172.5	100.0	775,000.00	760,331.94	760,331.94	760,331.94	760,331.94	760,331.94	760,331.94	Obra	NO. 138/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH1040402500860		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO SECUNDARIA FEDERAL NO. 12 C.C.T. 08EIS0111N	FAMR-08EIS0111N-21911030-2024AT000048	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PASEOS DEL FRISON Y PASEOS DE ANDALUZ COL. PASEOS DEL CAMINO REAL	Metros Cuadrados	566.0	566.0	566.0	100.0	2,722,939.12	2,718,185.09	2,718,185.09	2,718,185.09	2,718,185.09	2,718,185.09	2,718,185.09	Obra	NO. 144/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegran \$4,754.09 del FAM, trimestre:1.0, usuario:llorenzagabaldon, fecha:2025-04-04]]				

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0401020348831	12-Salud			Proyecto de inversión	2024	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA SU USO COMO REFUGIO MUNICIPAL ESPECIALIZADO PARA MUJERES, SUS HIJOS E NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO LOCALES VIO EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ	02	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Miguel Hidalgo entre Calle Himno Nacional o Circoño y Calle Cadmo	Metros Cuadrados	638.0	638.0	638.0	100.0	34,504,860.00	34,501,437.00	34,501,437.00	34,501,437.00	34,501,437.00	34,501,437.00	34,501,437.00	Obra	OP-092-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0401020348841	12-Salud			Proyecto de inversión	2024	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN DEL CENTRO MÉXICO MI-HOGAR EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	03	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HACIENDA ORIENTE Y CALLE ACACIAS FRACC LAS HACIENDAS	Metros Cuadrados	640.0	640.0	640.0	100.0	39,200,000.00	39,007,348.00	39,007,348.00	39,007,348.00	39,007,348.00	39,007,348.00	39,007,348.00	Obra	OP-091-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0401020348903	12-Salud			Proyecto de inversión	2024	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE Y CENTRO COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMARES DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES	04	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Paseo de San Isidro Esq. con la Av. Santiago Troncoso Fracc. Parajes de San Isidro	Metros Cuadrados	680.0	340.0	340.0	100.0	71,565,020.00	35,140,624.00	35,140,624.00	35,140,624.00	35,140,624.00	35,140,624.00	35,140,624.00	Obra	OP-089-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0401020348908	12-Salud			Proyecto de inversión	2024	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE Y CENTRO COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES	05	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRADERAS DEL SOL ESQ. CON CALLE MEZQUITAL EN FRACC. PRADERAS DEL SOL	Metros Cuadrados	680.0	380.0	380.0	100.0	69,730,120.00	36,917,258.00	36,917,258.00	36,917,258.00	36,917,258.00	36,917,258.00	36,917,258.00	Obra	OP-090-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0401020348713	12-Salud			Acción	2024	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES.	01	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Arroyo del Mimbre y Calle Tabaco	Piezas	290.0	290.0	290.0	100.0	25,000,000.00	21,847,501.00	21,847,501.00	21,847,501.00	21,847,501.00	21,847,501.00	21,847,501.00	Obra	OP-165-2024	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:Al mes de enero, hubo un reintegro de \$ 2,791,453.00 por RÉCURSO NO EJERCIDO Y \$ 385,544.00 de RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Al mes de abril, se solicitó línea de captura por \$361,046.00 por RÉCURSO NO EJERCIDO y otra línea de captura por RENDIMIENTOS por \$31,232.00 - sin centavos). Trimestre:1.0, usuario:ant@elciug, fecha:2025-04-14) [obs2: (observación:Al mes de enero, hubo un reintegro de \$ 2,791,453.00 por RÉCURSO NO EJERCIDO Y \$ 385,544.00 de RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Al mes de abril, se solicitó línea de captura a por \$361,046.00 por RÉCURSO NO EJERCIDO y otra línea de captura por RENDIMIENTOS por \$31,232.00 - sin centavos). Trimestre:1.0, usuario:ant@elciug, fecha:2025-04-14)]
CH0401020349501	12-Salud			Proyecto de inversión	2024	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Salud	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL ALBERGUE CERRO DEL HOSPITAL		Madera	Madera	Madera	CERRO DEL HOSPITAL	Albergue(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00			Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:la obra se llevo a cabo por adjudicación directa, trimestre:1.0, usuario:carf@elciug, fecha:2025-04-07)]

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APRIMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH1640202399273	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNO DE IG ZARAGOZA	23400273	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	294,734.00	260,918.51	260,918.51	260,918.51	260,918.51	260,918.51	260,918.51	Obra	025-2024-OP-AD-N22-ICAS-PRIMAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthaherrob, fecha:2025-04-21]]
CH1640202398877	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE HISTOGRACION EN EL MUNO. DE BOCONYA	20901368	Gobierno de la Entidad	Boconya	Huastecacachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	343,856.00	340,462.24	340,462.24	340,462.24	340,462.24	340,462.24	340,462.24	Obra	022-2024-OP-LO-N16-ICAS-PRIMAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthaherrob, fecha:2025-04-21]]
CH1640202398931	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SAN JO. SE AMARECO, MUNO. DE BOCONYA	20901369	Gobierno de la Entidad	Boconya	San Ignacio de Arareco	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	343,856.00	340,462.23	340,462.23	340,462.23	340,462.23	340,462.23	340,462.23	Obra	022-2024-OP-LO-N16-ICAS-PRIMAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthaherrob, fecha:2025-04-21]]
CH1640202399150	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOC. DE SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, MUNO. DE SATEVO	26100454	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	911,349.00	887,308.76	887,308.76	887,308.76	887,308.76	887,308.76	887,308.76	Obra	019-2024-OP-LO-N13-ICAS-PRIMAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthaherrob, fecha:2025-04-21]]
CH16402023988764	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL BAJO LARGO DE ATASCADEROS, MUNO. DE GRE Y CALVO	22901552	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Bajo Largo de Atascaderos	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	7,913,258.00	6,605,659.17	6,605,659.17	6,605,659.17	6,605,659.17	6,605,659.17	6,605,659.17	Obra	014-2024-OP-LO-N8-ICAS-PRIMAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthaherrob, fecha:2025-04-21]]
CH16402023988754	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LOMA DEL MANZANO, MUNO. DE GUACHOCHI	22701688	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Loma del Manzano	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	4,909,052.00	4,872,808.21	4,872,808.21	4,872,808.21	4,872,808.21	4,872,808.21	4,872,808.21	Obra	012-2024-OP-LO-N6-ICAS-PRIMAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthaherrob, fecha:2025-04-21]]

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CHIH40202397956	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE ALTAVISTA, MUNO. DE CAMARGO.	21101122	Gobierno de la Entidad	Camargo	Alta Vista	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	6,269,653.00	6,253,068.25	6,253,068.25	6,253,068.25	6,253,068.25	6,253,068.25	6,253,068.25	Obra	010-2024-OP-LO-N4-ICAS-PROAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]		
CHIH40202398054	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO EN BALLEZA - CHIOREACHI	20700806	Gobierno de la Entidad	Balleza	Chioreachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	343,856.00	321,485.59	321,485.59	321,485.59	321,485.59	321,485.59	321,485.59	Obra	021-2024-OP-LO-N15-ICAS-PROAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]		
CHIH40202399148	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PUERTO VERBITAS, MUNO. DE GPEL Y CALVO.	22901554	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Puerto Verbitas	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	3,722,793.00	3,709,098.85	3,709,098.85	3,709,098.85	3,709,098.85	3,709,098.85	3,709,098.85	Obra	011-2024-OP-LO-N15-ICAS-PROAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]		
CHIH40202399166	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOC. DE CUTECO, MUNO. DE URUQUE	26501103	Gobierno de la Entidad	Unique	Cuteco	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	297,389.00	275,167.70	275,167.70	275,167.70	275,167.70	275,167.70	275,167.70	Obra	023-2024-OP-LO-N17-ICAS-PROAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]		
CHIH40202399153	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO DE SAN JUAN, MUNO. BALLEZA	20700807	Gobierno de la Entidad	Balleza	Rancho de San Juan	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	297,389.00	275,231.73	275,231.73	275,231.73	275,231.73	275,231.73	275,231.73	Obra	021-2024-OP-LO-N15-ICAS-PROAGUA	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CHIH40202398770	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MESA DE SAN FRANCISCO, MUNO. DE GPEL Y CALVO.	22901553	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Francisco	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	3,946,163.00	3,658,937.68	3,658,937.68	3,658,937.68	3,658,937.68	3,658,937.68	3,658,937.68	Obra	015-2024-OP-LO-N6-ICAS-PROAGUA	Terminado	validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	DETALLE DE PROYECTO											GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1640202399271	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN COL. MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	21702085	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	317,070.00	303,915.42	303,915.42	303,915.42	303,915.42	303,915.42	303,915.42	Obra	016-2024-OP-LO-N10-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:verificado, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]
CH1640202399056	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE YAHUACHIL, MPID. DE GUACHOCHI.	22701690	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Yahuachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	343,856.00	325,619.37	325,619.37	325,619.37	325,619.37	325,619.37	325,619.37	Obra	022-2024-OP-LO-N25-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:verificado, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]
CH1640202442349	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BASIGORAYO, MPID. DE BICOYNA.	20901374	Gobierno de la Entidad	Bicoyna	Basigorabo	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	322,147.00	315,735.16	315,735.16	315,735.16	315,735.16	315,735.16	315,735.16	Servicios	032-2024-OP-LO-N25-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:verificada, trimestre:1.0, usuario:marthafierrob, fecha:2025-04-21]]
CH1650202520632	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Uruachi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+130 AL KM 0+260 EN TRAMOS AISLADOS, A 140 METROS DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA.	2410000000000	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+130 AL KM 0+260 EN TRAMOS AISLADOS, A 140 METROS DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	Metros Cuadrados	152.0	152.0	70.0	46.1	22,500.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50	22,477.50	11,238.00	11,238.00	Administración directa	141193	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH16402025441086	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	REMEDIACIÓN CON MATERIAL ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 2 ABIL Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150	2408000005702	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	3,010.0	3,010.0	3,010.0	100.0	892,500.00	891,607.50	891,607.50	891,139.26	891,139.26	891,139.26	891,139.26	Obra	OP2024-INV-BREPUVE-152	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1640202512163	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	REHABILITACIÓN CON PISO DE SULO DE LA C. MORELOS ENTRE C. SEGUNDA Y C. REFORMA, DE C. REFORMA ENTRE C. MORELOS Y C. JUAREZ, DE C. JUAREZ ENTRE C. REFORMA Y C. SEGUNDA	2408000000000	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	C. MORELOS ENTRE C. SEGUNDA Y C. REFORMA, DE C. REFORMA ENTRE C. MORELOS Y C. JUAREZ, DE C. JUAREZ ENTRE C. REFORMA Y C. SEGUNDA.	Metros cuadrados de construcción	4,853.9	6,369.9	6,369.9	100.0	388,507.00	388,118.50	388,118.50	372,260.89	372,260.89	372,260.89	372,260.89	Administración directa	153165	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:El reintegro está en proceso, trimestre:1.0, usuario:gustavofierrob, fecha:2025-04-21]]

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CH040402512181	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. QUINTA ENTRE C. FREALDO Y FONDE DE SALES DEL KM 0+058 AL KM 0+116	2408000000000	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	el terreno	Metros Cuadrados	417.0	417.0	417.0	100.0	292,707.00	292,414.29	292,414.29	216,248.44	216,248.44	216,248.44	216,248.44	Administración directa	153170	En Ejecución	validado avances	(08+1: (observación el reintegro esta en proceso, trimestre 1.6, usuario:gasteo@nirvarg, fecha:2025-04-23))	
CH040402512187	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE CALLE RIO STA MARIA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+029 AL KM 0+592	2408000000000	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Rio Grijalva entre Calle Rio Santa María y Calle Sin nombre del km. 0+029 al km. 0+592	Metros Cuadrados	5,067.0	5,067.0	2,179.0	43.0	5,890,000.00	5,884,110.00	5,884,110.00	5,884,110.00	2,517,894.08	2,517,894.08	2,517,894.08	Obra	MC-21702116-2417110-LP-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CH040402512189	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. AL ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE TAMAILUPAS / AV. COAHUILA	2408000000000	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 4ta. entre Calle Nuevo León y Calle Tamailupas	Metros Cuadrados	1,167.6	1,167.6	350.0	30.0	1,324,833.93	1,323,509.10	1,323,509.10	1,323,509.10	350,775.41	350,775.41	350,775.41	Obra	MC-21702117-21702118-21702120-LP-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CH040402512189	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/ANGEL JARAMONA CARRE DE BARRA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO	2408000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO	Metros Cuadrados	1,257.5	1,257.5	1,257.5	100.0	686,837.64	550,624.03	550,624.03	550,624.03	527,824.87	527,824.87	527,824.87	Servicios/Servicios	OP-288-2024/OP-299-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CH040402512190	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MAGNÉSIO TRAMO: C.16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES	2408000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C.16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES	Metros Cuadrados	11,299.7	11,299.7	11,299.7	100.0	6,097,728.41	5,238,409.90	5,238,409.90	5,238,409.90	5,079,445.23	5,079,445.23	5,079,445.23	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CH040402512192	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN C. FIGUERA TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C.BEGONIAS	2408000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C.BEGONIAS	Metros Cuadrados	5,994.7	5,994.7	5,395.1	90.0	4,030,359.81	3,197,108.42	3,197,108.42	3,197,108.42	3,197,108.42	2,897,948.98	2,897,948.98	Servicios/Servicios	OP-292-2024/OP-299-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH040402512153	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE CACTUS TRAMO: DE C. DALLAS A C. JAZMINES	2408000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. DALLAS A C. JAZMINES	Metros Cuadrados	3,343.8	3,343.8	2,206.9	66.0	2,078,666.34	1,683,704.87	1,683,704.87	1,683,704.87	1,683,704.87	1,251,389.80	1,251,389.80	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-293-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512154	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE CACTUS TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VIAD. DIAZ ORDAZ	2408000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VIAD. DIAZ ORDAZ	Metros Cuadrados	3,516.5	3,516.5	3,340.7	95.0	2,724,900.92	2,199,544.49	2,199,544.49	2,199,544.49	2,199,544.49	2,078,083.38	2,078,083.38	Servicios/Servicios	OP-294-2024/OP-299-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512156	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE MANUELITO TRAMO: DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA	2.40E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA	Metros Cuadrados	5,429.9	5,429.9	0.0	0.0	4,146,135.03	3,560,190.55	3,560,190.55	3,560,190.55	3,560,190.55	1,068,057.17	1,068,057.17	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-296-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512155	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARGARITAS TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN	2408000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN	Metros Cuadrados	2,804.5	2,804.5	0.0	0.0	2,565,072.60	2,209,807.76	2,209,807.76	2,209,807.76	2,209,807.76	662,942.32	662,942.32	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-295-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512075	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA DEL KM 0+000 AL KM 0+064 Y DEL KM 0+073 AL KM 0+080 Y DE CALLE COMOFORT ENTRE CALLES COLÓN Y DINANGA DEL KM 0+000 AL KM 0+242	2.40E+12	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA	Metros Cuadrados	539.0	539.0	512.1	95.0	827,482.07	826,654.59	826,654.59	826,654.59	826,654.59	826,654.59	826,654.59	Obras	OP-AD-PCA-027-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050101510605	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENFUELACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE MARTIN LÓPEZ Y CALLE CHE GUEVARA	2410000000000	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Felipe Angeles	Metros Cuadrados	750.0	750.0	0.0	0.0	214,000.00	213,786.00	213,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	06b1: (observación Este proyecto aun no se licita. Tiene un monto aprobado de \$214,000 y un recurso modificado de \$213,786, trimestre 1.0, usuario:robertortiz@ar, fecha:2025-04-14)

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
CH2501010520606	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedimientos de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENOVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GRAL.NICOLÁS FERNÁNDEZ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LASARDO CARRERAS DEL KM 0+000 AL KM 0+044	2411000000000	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Gral. Nicolás Fernández	Metros Cuadrados	645.0	645.0	0.0	0.0	184,000.00	183,816.00	183,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Obs1: observación Aun no se licita este proyecto. Los recursos programados fueron de 184,000 y el modificado es de 183,816, trimestre 1.0, usuario:robertorjaer, fecha: 2025-04-23)
CH2501010520606	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENOVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ M. CORDERO ENTRE CALLES A. CORRALES Y MARTÍN LÓPEZ DEL KM 0+005 AL KM 0+115 Y DE CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLES INO. OLIVERA Y ANDRÉS LUJÁN DEL KM 0+039 AL KM 0+045 Y DEL KM 0+056 AL KM 0+083	2411000000000	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Jose Maria Oortero	Metros Cuadrados	880.0	880.0	0.0	0.0	250,000.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Obs1: observación Este proyecto aun no se licita. Tiene un monto programado de 250,000 y un modificado de 249,750, trimestre 1.0, usuario:robertorjaer, fecha: 2025-04-23)
CH2501010520606	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. ACOSTA RIVERA Y FONDO DE CALLE INCLuye GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO A 320 METROS DEL ESTADO DE BISSOL 21 DE MARZO	2411000000000	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle sin nombre	Metros lineales/Metros Cuadrados	199.6/787.2	199.6/787.2	0/0	0/0	528,064.78	528,064.78	528,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Obs1: observación Este proyecto aun no se licita. Tiene un monto programado de 528,063.36 y un modificado de 528,064.78, trimestre 1.0, usuario:robertorjaer, fecha: 2025-04-23)
CH2501010520606	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AGUILER SERDÁN ENTRE CALLE TOMASO CAMARGO Y AV. JUÁREZ	2411000000000	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Aguilas Sordán	Metros Cuadrados	1,316.2	1,316.2	0.0	0.0	338,916.64	338,577.72	338,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Obs1: observación Este proyecto aun no se licita. Tiene un monto programado de 338,916.64 y un modificado de 338,577.72, trimestre 1.0, usuario:robertorjaer, fecha: 2025-04-23)
CH2501010520630	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jimenes	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE BRAVO ENTRE C. PROFESOR MENDOZA Y C. JUAREZ, CALLE GUERRERO ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. CORDOBAO, A 6 METROS DEL PARQUE DE BESOL, MARCO VALDEZ BUGARRIN, CALLE HINOJO ENTRE C. ESCOBEDO Y C. GUINAGA	2411000000000	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE GUERRERO/CALLE HIBALGO	Metros Cuadrados	1,100.0	1,100.0	440.0	40.0	225,000.00	224,775.00	224,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501010520631	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jimenes	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE JIMÉNEZ/CALLE SÉPTIMA/CARR. ESTATAL JULIMES-EL CARRIZO/CAM. DE JULIMES ENTRE CALLE PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE A 40 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2411000000000	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE JIMENEZ/CALLE SEPTIMA/CARR. ESTATAL JULIMES-EL CARRIZO/CAM. DE JULIMES ENTRE CALLE PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE A 40 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	Metros Cuadrados	520.0	520.0	0.0	0.0	107,500.00	107,392.50	107,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH2501001520632	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de López	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOBÁJALCO EN LA CALLE PRESIDENTE MIGUEL DE LA MORA ENTRE C. POTE. LÓPEZ SANTOS Y C. POTE. MIGUEL DE LA MORA DEL KM 0+54 AL KM 0+67	2411000000000	López	López	Octaviano López	OCTAVIANO LOPEZ	Metros Cuadrados	37.5	37.5	0.0	0.0	35,000.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	0.00	0.00	Administración directa	154305	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520634	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOBÁJALCO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+108.4 332 MTS DE PLAZA PRINCIPAL TEOGUACACHI	2411000000000	Matachi	Matachi	Teoglacachi	calle sin nombre entre calle sin nombre y calle sin nombre del km 0.000 al km 0.032	Metros Cuadrados	75.0	75.0	35.0	46.7	97,500.00	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	50,000.00	50,000.00	Administración directa	138054	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520635	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DIEGO LUCERO ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y DIEGO LUCERO Y DE CALLE TOMOCHI ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y AV. RIO SAN PEDRO	2411000000000	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE DIEGO LUCERO ENTRE CALL DIVISION DEL NORTE Y DIEGO LUCERO, CALLE TOMOCHI ENTRE CAKE DIEGO LUCERO Y AVENIDA RIO SAN PEDRO	Metros Cuadrados	870.0	870.0	100.0	11.5	384,186.61	383,802.42	383,802.42	366,521.26	0.00	0.00	0.00	Obra	MMOP-AD-PIPE 01/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520636	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RAMIRO SOLIS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA	2411000000000	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE RAMIRO SOLIS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA	Metros Cuadrados	911.4	911.4	0.0	0.0	546,000.00	544,455.00	544,455.00	544,455.00	0.00	0.00	0.00	Obra	MMOP-AD-PIPE 02/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520637	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JÓVENES VANGUARDISTAS DEL KM 0+000 AL KM 0+032, A 5 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SIGLO XX	2411000000000	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JÓVENES VANGUARDISTAS	Metros Cuadrados	451.0	451.0	0.0	0.0	288,113.39	288,025.08	288,025.08	288,025.08	0.00	0.00	0.00	Obra	MMOP-AD-PIPE 03/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520638	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOBÁJALCO EN CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 AL KM 0+024, A 90.00 M DE PARQUE LA PALMA (TRAMOS AJUADOS)	2411000000000	Moris	Moris	Moris	Calle Aeropuerto	Metros Cuadrados	62.0	62.0	6.0	9.7	52,500.00	52,447.50	52,447.50	52,447.50	5,244.75	5,244.75	5,244.75	Administración directa	154524	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH2530102520630	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	EMBOQUILLADO DE CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+012 AL KM 0+025, A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211	2411000000000	Ocampo	Ocampo	Melchor Ocampo	CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+012 AL KM 0+025, A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211	Metros Cuadrados	100.0	100.0	50.0	50.0	25,000.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	12,500.00	12,500.00		Administración directa	138056	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520631	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+028 (A 258 MTS LINEALES DEL ESTADIO DE BÉISBOL)	2411000000000	Ocampo	Ocampo	La Cañita	CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+028 (A 258 MTS LINEALES DEL ESTADIO DE BÉISBOL)	Metros Cuadrados	58.0	58.0	25.0	43.1	35,000.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	17,470.00	17,470.00		Administración directa	138056	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520632	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+002, A 165 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2411000000000	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	calle prolongacion Morelos entre calle Venustiano Carranza y calle sin nombre c.p.31646	Metros Cuadrados	287.0	287.0	124.0	43.2	337,500.00	337,162.50	337,162.50	146,055.92	146,055.92	146,055.92	146,055.92		Administración directa	154368	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520633	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFALTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA CAMPO 74 LA NUEVA PAZ, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, A 100 METROS DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA NUEVA PAZ	2411000000000	Riva Palacio	Riva Palacio	La Nueva Paz	CARRETERA CAMPO 74 LA NUEVA PAZ A 100 METROS DE LA ENTRADA A LA NUEVA PAZ	Metros Cuadrados	17,434.0	17,434.0	0.0	0.0	652,500.00	651,847.50	651,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520634	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Rosales	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CENTRAL, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 15 MTS DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	2411000000000	Rosales	Rosales	Orinda	CALLE CENTRAL, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 15 MTS DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	600.0	600.0	250.0	41.7	382,500.00	382,117.50	382,117.50	382,117.50	382,117.50	200,000.00	200,000.00		Administración directa	152019	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520635	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			31151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Rosales	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+024 (A 80 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	2411000000000	Rosales	Rosales	Orinda	CALLE CENTRAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+024 (A 80 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	Metros Cuadrados	352.1	352.1	225.0	63.9	250,000.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	115,934.00	115,934.00		Administración directa	152019	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH2501001520636	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA EL GRANILLO (BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO)/AV. BENITO JUÁREZ TRAMO DE CALLE METALURGICOS A CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 8902 AL KM 0107, A 180 MTS DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL HEROES DE LA DEMOCRACIA	241000000000	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	SAN FRANCISCO DEL ORO	Metros Cuadrados	18.0	18.0	0.0	0.0	87,500.00	87,412.50	87,412.50	87,412.50	87,412.50	0.00	0.00		Administración directa	154307	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520637	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOMONADO/CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE JUAREZ DEL KM 0+130 AL KM 0+150	241000000000	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE CORONADO, CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE JUAREZ	Metros Cuadrados	108.1	108.1	0.0	0.0	115,000.00	114,885.00	114,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520638	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE LA CALLE PONCIANO ARRAGA Y CALLE SIN NOMBRE, A 20 MTS DEL ESTADIO DE LEON	241000000000	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE PONCIANO ARRAGA Y CALLE SIN NOMBRE	Metros Cuadrados	63.0	63.0	0.0	0.0	50,000.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520639	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVO Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+000 AL KM 0+036.6 A 50 METROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	241000000000	Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	DOMICLIO CONOCIDO S/N	Metros Cuadrados	152.0	152.0	0.0	0.0	167,500.00	167,332.50	167,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2404025121182	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO DE C SIN NOMBRE ENTRE C SIN NOMBRE Y C SIN NOMBRE Y C SIN NOMBRE ENTRE C SIN NOMBRE Y C SIN NOMBRE, A 130 METROS DEL CAMPO DE BÉISBOL EL PACÍFICO	2.40E+12	Namiquipa	Namiquipa	El Pacífico	EL PACÍFICO	Metros Cuadrados	2,673.0	2,673.0	2,673.0	100.0	213,786.00	213,572.21	213,572.21	157,793.30	157,793.30	157,793.30	157,793.30		Administración directa	153151	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación al reintegro esta en proceso, trimestre: 1.0, usuario: gustavomirag, fecha: 2025-04-23))
CH2404025121185	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALVARO OREGÓN ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE GALIANA	2.40E+12	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE ALVARO OREGÓN Y CALLE EMILIO CARRANZA/CALLE ALVARO OBRAGON	Metros Cuadrados	2,220.0	2,220.0	2,220.0	100.0	649,950.00	649,300.05	649,300.05	646,302.16	646,302.16	646,302.16	646,302.16		Obra	OP2024-INV3REPUVE-168	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA		METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH040402512146	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CARANZA/CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIO CARANZA DEL KM 0+034 AL KM 0+104	2.408E+12	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIO CARANZA/CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GALEANA	Metros Cuadrados	2,735.0	2,735.0	2,735.0	100.0	795,000.00	794,205.00	794,205.00	792,916.26	792,916.26	792,916.26	792,916.26	Obra	OP2024-INV3REPUVE-170	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512146	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-AMIGOS AHUMADA EN CUERPO ORIENTE TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESSES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BORJOSA DEL 0+000 KM AL 0+ 170 KM	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AVENIDA DE LOS MONTES URALES A C. SIERRA PEÑA BLANCA	Metros Cuadrados	8,631.7	8,631.7	8,631.7	100.0	4,660,814.97	3,720,689.99	3,720,689.99	3,720,689.99	3,597,604.05	3,597,604.05	3,597,604.05	Servicios/Servicios	OP-287-2024/OP-299-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512146	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AMIGOS AHUMADA EN CUERPO ORIENTE TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESSES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BORJOSA DEL 0+000 KM AL 0+ 170 KM	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESSES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BORJOSA DEL 0+000 KM AL 0+ 170 KM	Metros Cuadrados	1,787.4	1,787.4	1,787.4	100.0	968,231.15	775,584.87	775,584.87	775,584.87	775,584.87	748,140.34	748,140.34	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512146	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AMIGOS AHUMADA EN CUERPO ORIENTE TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES A C. PALMA DE GUINEA SUR	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES A C. PALMA DE GUINEA SUR	Metros Cuadrados	3,783.0	3,783.0	3,783.0	100.0	2,046,527.96	1,634,016.68	1,634,016.68	1,634,016.68	1,577,717.33	1,577,717.33	1,577,717.33	Servicios/Servicios	OP-287-2024/OP-299-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512148	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CONCEPCIÓN AHUMADA JUÁREZ CUERPO ORIENTE TRAMO: DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE	Metros Cuadrados	1,333.4	1,333.4	1,333.4	100.0	726,999.45	582,657.88	582,657.88	582,657.88	559,344.11	559,344.11	559,344.11	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-288-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512157	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIERRA TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	4,529.1	4,529.1	4,529.1	100.0	2,417,202.61	1,962,892.00	1,962,892.00	1,962,892.00	1,962,892.00	1,912,206.28	1,912,206.28	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-297-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHIH0402512159	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO CENTRAL AMBOS SENTIDOS TRAMO: C. TONATZIN A C. NETZAHUALPILLI	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. TONATZIN A C. NETZAHUALPILLI	Metros Cuadrados	5,321.5	5,321.5	5,321.5	100.0	2,872,500.00	2,301,827.88	2,301,827.88	2,301,827.88	2,301,827.88	2,225,225.66	2,225,225.66	Servicios/Servicios	OP-288-2024/OP-299-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402512167	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO PONIENTE TRAMO: DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF. EDUARDO VIDAL LOYA	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF. EDUARDO VIDAL LOYA	Metros Cuadrados	12,094.1	12,094.1	0.0	0.0	7,325,588.83	5,854,588.59	5,854,588.59	5,854,588.59	5,854,588.59	1,756,376.56	1,756,376.56	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402512151	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE AZUCENAS TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE	Metros Cuadrados	13,923.6	13,923.6	0.0	0.0	7,509,411.78	6,422,536.53	6,422,536.53	6,422,536.53	6,422,536.53	82,795.96	82,795.96	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-291-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040302044027	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 46A, ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR	2408030301201	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 41 entre calle Miguel Alemán y calle Simón Bolívar	Metros Cuadrados	337.7	337.7	337.7	100.0	446,034.48	345,577.58	345,577.58	345,577.58	314,178.19	314,178.19	314,178.19	Obras	MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040302044074	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 22A Y C. VIGESIMA CUARTA	2408030304502	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Sonora entre calle 22a y Vigésima Cuarta	Metros Cuadrados	1,164.7	1,164.7	1,164.7	100.0	1,145,931.46	1,260,008.14	1,260,008.14	1,260,008.14	1,260,895.05	1,260,895.05	1,260,895.05	Obras	MC-21702109-21702110-LP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040302044073	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. VIGESIMA CUARTA Y C. 28A.	2408030304402	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Quintana Roo entre 24a y 28a.	Metros Cuadrados	2,268.0	2,268.0	1,225.0	54.0	2,673,097.21	2,670,424.11	2,670,424.11	2,670,424.11	1,438,470.04	1,438,470.04	1,438,470.04	Obras	MC-21702109-21702110-LP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHIH040302440540	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Urbanización	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE ALLE DOCE ENTRE CALLE Ocampo Y CALLE FRANCISCO VORTILLO, INCURIE BARRIOJETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	2408003002701	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle doce entre calle Ocampo a calle Francisco Madero	Metros lineales/Metros Cuadrados	72/432	65/432	65/432	100/100	250,000.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	Obra	MMOP AD PIPE 04/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040205121158	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BECONAS TRAMO C. ANTONIO A.C. BEREJILLO	2.40E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO C. ANTONIO A.C. BEREJILLO	Metros Cuadrados	1,915.9	1,915.9	0.0	0.0	1,750,522.50	1,421,577.56	1,421,577.56	1,421,577.56	1,421,577.56	426,473.27	426,473.27	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-298-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040205121171	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 6A ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO	2.40E+12	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	Calle 6a. entre Calle Veracruz y Calle Tabasco	Metros Cuadrados	1,386.0	1,386.0	221.0	15.9	1,810,000.00	1,808,190.00	1,808,190.00	1,808,190.00	269,406.40	269,406.40	269,406.40	Obra	MC-21702117-21702118-21702120-UP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040205121164	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESUS URUETA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. ABRAHAM GONZALEZ	2.40E+12	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE JESUS URUETA Y CALLE MIGUEL HIDALGO/CALLE JESUS URUETA Y CALLE REVOLUCION	Metros Cuadrados	2,438.0	2,438.0	2,438.0	100.0	710,050.00	709,339.95	709,339.95	708,646.32	708,646.32	708,646.32	708,646.32	Obra	OP2024-INVEPREPUVE-169	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040302440539	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. REVOLUCIÓN	2408003005002	Jiménez	Jiménez		Independencia, Campestre, 33085 José Mariano Jiménez, Chih.	Metros Cuadrados	2,170.5	2,170.5	2,170.5	100.0	435,000.00	434,565.00	434,565.00	430,739.44	430,739.44	430,739.44	430,739.44	Obra	OP/01-24-27/2024/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024	En Ejecución	Validado avances	[obj1: [observación:Aun no se realiza el reintegro, trimestre: 1.0, usuario:robertonejar, fecha: 2025-04-22]]
CHIH040302440545	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. COLÓN DE C. TRIGÉSIMO OCTAVA A CALLE CUADRAGESIMA Y EN CALLE CUADRAGESIMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+014	2408003005201	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. COLÓN DE C. TRIGÉSIMO OCTAVA A CALLE CUADRAGESIMA Y EN CALLE CUADRAGESIMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+014 (2)	Metros Cuadrados	1,071.0	1,071.0	1,071.0	100.0	993,746.70	992,752.95	992,752.95	988,187.81	988,187.81	988,187.81	988,187.81	Obra	ID-67-218-808052990-N-8-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH040302440246	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VENTIOCHO DE BLVD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO INICIO: C. VENTIOCHO DE BLVD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO FIN	2408003003301	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VENTIOCHO DE BLVD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO INICIO: C. VENTIOCHO DE BLVD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO FIN	Metros Cuadrados	924.0	924.0	924.0	100.0	925,557.15	924,631.59	924,631.59	920,789.57	920,789.57	920,789.57	920,789.57	920,789.57	Obra	IO-67-218-808052990-N-9-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302440248	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 DE LA JUVENTUD Y C. DE PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30 INICIO: AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 DE LA JUVENTUD Y C. DE PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30 FIN	2408003005802	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 / C. 16 DE SEPT. / C. DE LA JUVENTUD Y C. DE PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30 INICIO: AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 / C. 16 DE SEPT. / C. DE LA JUVENTUD Y C. DE PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30 FIN	Metros Cuadrados	2,556.3	2,556.3	2,556.3	100.0	2,687,900.00	2,684,812.50	2,684,812.50	2,679,639.11	2,679,639.11	2,679,639.11	2,679,639.11	2,679,639.11	Obra	IO-67-218-808052990-N-11-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512119	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 23A DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244	2.408E+12	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 23A. INICIO: AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 23A.	Metros Cuadrados	2,821.0	2,821.0	1,974.0	70.0	3,658,951.53	3,655,392.58	3,655,392.58	3,648,437.65	3,648,437.65	1,459,375.06	1,459,375.06	1,459,375.06	Obra	IO-67-218-808052990-N-13-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512119	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA INICIO: AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA FIN	2.408E+12	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA INICIO: AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA FIN	Metros Cuadrados	2,881.0	2,881.0	2,881.0	100.0	3,681,048.47	3,677,367.42	3,677,367.42	3,670,839.34	3,670,839.34	3,670,839.34	3,670,839.34	3,670,839.34	Obra	IO-67-218-808052990-N-12-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302440347	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGESIMA ENTRE AV. DEGOLLADO Y AV. MORELOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. CUAUHTEMOC ENTRE C. SÉPTIMA Y C. TRIGÉSIMO CUARTA EN TRAMOS AISLADOS Y EN LA AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUZ MÚ. AGUIRRE Y C. TRIGÉSIMO SEGUNDA (EN TRAMOS AISLADOS)	24080030053401	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	C. VIGESIMA ENTRE AV. DEGOLLADO Y AV. MORELOS EN TRAMOS AISLADOS/AV. CUAUHTEMOC ENTRE C. SÉPTIMA Y C. TRIGÉSIMO CUARTA (EN TRAMOS AISLADOS)	Metros Cuadrados	950.0	950.0	807.5	85.0	313,196.15	312,882.96	312,882.96	312,559.08	312,559.08	312,559.08	312,559.08	312,559.08	Administración directa	149498	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302440320	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISOADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICAS-CHIHUAHUA / PERIF. V.L. TOLUQUANO / VICENTE LOMBARDO TOLUQUANO ENTRE C. MANUEL GUERRA GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR NORTE)	2408003005051	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA DELICAS-CHIHUAHUA/PERIF. V.L. TOLUQUANO / VICENTE LOMBARDO TOLUQUANO ENTRE C. MANUEL GUERRA GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR NORTE)	Metros Cuadrados	9,472.4	9,472.4	9,472.4	100.0	2,832,238.72	2,829,406.48	2,829,406.48	2,777,432.71	2,777,432.71	2,777,432.71	2,777,432.71	2,777,432.71	Obra	NO. 108/2024	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación se reintegran 51,973.77, trimestre: 1.0, usuario:lornagabaltov, fecha:2025-04-03]]

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS														
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL INICIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHIH040302443021	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV BUENAVISTA Y C LIBRA ESTERILINA DEL KM 0405 AL KM 0406 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE- OESTE)	2408003000601	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERILINA DEL KM 0405 AL KM 0406 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE- OESTE)	Metros Cuadrados	2,975.0	2,975.0	2,975.0	100.0	889,534.88	888,645.35	888,645.35	818,232.10	818,232.10	818,232.10	818,232.10	Obra	NO. 109/2024	En Ejecución	validado avances	[obs1: [observación:se reintegrar 70,413.25, trimestre:1.0, usuario:lorrenagabaldon, fecha:2025-04-03]]
CHIH040302443024	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. BE Y C. DE LONGITUD DEL KM 0400 AL KM 0427 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE)	2408003000601	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. BE Y C. DE LONGITUD DEL KM 0400 AL KM 0427 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE)	Metros Cuadrados	2,894.5	2,894.5	2,894.5	100.0	865,465.12	864,599.65	864,599.65	796,091.71	796,091.71	796,091.71	796,091.71	Obra	NO. 109/2024	En Ejecución	validado avances	[obs1: [observación:se reintegra 568,507.94, trimestre:1.0, usuario:lorrenagabaldon, fecha:2025-04-03]]
CHIH040302512114	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A C. 17 A. EN AMBOS CUERPOS	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A C. 17A.	Metros Cuadrados	5,412.5	5,412.5	5,412.5	100.0	1,510,722.49	1,509,211.77	1,509,211.77	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	Obra	NO. 109/2024	En Ejecución	validado avances	[obs1: [observación:se reintegra 540,232.75, trimestre:1.0, usuario:lorrenagabaldon, fecha:2025-04-03]]
CHIH040302443072	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN C. PRIV. DE ADQUILES SERDÁN DESDE INICIO DE CALLE HASTA FIN DE CALLE (A 10 MTS DE LA CAPILLA DIOS PADRE)	2408003004302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. PRIV. DE ADQUILES SERDÁN DESDE INICIO DE CALLE HASTA FIN DE CALLE (A 10 MTS DE LA CAPILLA DIOS PADRE)	Metros Cuadrados	2,695.0	0.0	0.0	0.0	686,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:se realizó un reintegro por el total 5685,731.97, se cancela la obra porno ser viable su ejecución, trimestre:1.0, usuario:lorrenagabaldon, fecha:2025-04-03]]	
CHIH040402512135	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINGA Y AV. PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINGA Y AV. PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA	Metros Cuadrados	24,222.5	24,222.5	24,222.5	100.0	7,242,500.00	7,235,257.50	7,235,257.50	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	Obra	NO. 155/2024	En Ejecución	validado avances	[obs1: [observación:se reintegrar 59,831.08, trimestre:1.0, usuario:lorrenagabaldon, fecha:2025-04-03]]
CHIH040402512136	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FEDERAL HWY 16 / CUAUHTEMOC - CHIHUAHUA / VALDAD CH-P TRAMO DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	FEDERAL HWY 16/CUAUHTEMOC- CHIHUAHUA/VALDAD CH-P TRAMO DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE	Metros Cuadrados	2,100.0	2,100.0	700.0	33.3	8,017,500.00	8,009,482.50	8,009,482.50	7,965,303.28	1,373,585.71	1,373,585.71	1,373,585.71	Obra	NO. 156/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH250102520583	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyne	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MAURICIO CORREDO, EN TRAMOS AISLADOS	241000000000	Bocoyne	Bocoyne	San Juanito	EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MAURICIO CORREDO, EN TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	19.0	19.0	15.0	78.9	26,580.00	26,553.42	26,553.42	26,553.42	26,553.42	13,276.00	13,276.00		Administración directa	124452	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250102520584	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyne	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE MARIANO RIGÜEN Y CALLE FCO. IMADEIRO EN TRAMOS AISLADOS	241000000000	Bocoyne	Bocoyne	San Juanito	EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE MARIANO RIGÜEN Y CALLE FCO. IMADEIRO EN TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	37.7	37.7	12.0	31.9	52,500.00	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	26,130.00	26,130.00		Administración directa	124453	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250102520585	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OMAGA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	241000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	San Antonio		Metros Cuadrados	1,960.0	1,960.0	0.0	0.0	1,417,203.65	1,415,786.45	1,415,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520586	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 420 MTS AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA	241000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Progreso		Metros Cuadrados	1,560.0	1,560.0	0.0	0.0	1,251,346.00	1,250,094.65	1,250,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520587	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ESQUER ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 360 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA	241000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Manuel Esquer entre Emiliano zapata		Metros Cuadrados	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	1,101,450.35	1,100,348.90	1,100,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520588	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE VICTORIA	241000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CDP		Metros Cuadrados	2,800.0	2,800.0	0.0	0.0	2,237,374.75	2,235,137.38	2,235,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH2501001205989	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE NIÑOS HÉRCULES Y CALLE JALISCO DEL KM 9+52 AL 9+577 A 150 MTS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAQUIME	2411000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Los Altos	Metros Cuadrados	1,295.0	1,295.0	0.0	0.0	1,192,625.25	1,191,432.62	1,191,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH2501001205990	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DOMINGA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+000 AL 9+700 A 250 MTS DE CAPILLA SAN JUAN DE LOS LAGOS	2411000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	moctuma	Metros Cuadrados	4,900.0	4,900.0	0.0	0.0	1,057,500.00	1,056,442.50	1,056,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH2501001205991	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+064 AL KM 9+071, A 148 MTS DE UNIDAD DEPORTIVA	2411000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Ahumada	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 9+071, A 148 MTS. DE UNIDAD DEPORTIVA	Metros Cuadrados	42.0	42.0	20.0	47.6	65,000.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	30,000.00	30,000.00		Administración directa	152022	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001205992	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Coyame del Sotol	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 9+000 AL KM 9+300	2411000000000	Coyame del Sotol	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	calle gomez farias entre calle galeana y calle ignacio zaragoza	Metros Cuadrados	200.0	200.0	0.0	0.0	30,000.00	29,970.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH2501001205993	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Coyame del Sotol	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ	2411000000000	Coyame del Sotol	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ	Metros Cuadrados	200.0	200.0	0.0	0.0	22,500.00	22,477.50	22,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH2501001205994	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. VIGESIMA OTE. ENTRE CALLE 12 OTE Y CALLE 18 OTE Y CALLE 15 OTE ENTRE AV. VIGESIMA OTE Y AV. 18A OTE DEL KM 9+000 AL 9+107 (CURBO OESTE)	2411000000000	Delicias	Delicias		AVENIDA VIGESIMA OTE ENTRE CALLE 12 OTE Y CALLE 18 OTE Y CALLE 15 OTE ENTRE AV. VIGESIMA OTE Y AV 18A OTE	Metros Cuadrados	6,080.0	6,080.0	0.0	0.0	2,187,507.13	2,185,319.62	2,185,319.62	2,145,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	LO-67-223-808021996-N-2-2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH250101520599	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Galeana	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA / FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+070 AL KM 0+276. A 100M DEL SUPER VINO	2410000000000	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	Avenida Benito Juarez	Metros Cuadrados	1,850.0	1,850.0	0.0	0.0	97,500.00	97,402.50	97,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250101520600	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Galeana	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA / FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+345 AL KM 0+245. A 1,380 METROS DE ACADEMIA LIBERTAD Y PAZ	2410000000000	Galeana	Galeana	La Angostura	FEDERAL HWY 10	Metros Cuadrados	190.0	190.0	0.0	0.0	137,500.00	137,362.50	137,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250101520601	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Gran Morelos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATIAS PORTILLO CASTILLO ENTRE CALLE SAN NICOLAS DE CARRETA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+080 AL KM 0+085. A 225 MTS DE LA PLAZA DE TOROS JESUS	2410000000000	Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Calle Matias Portillo Castillo s/n, Gran Morelos Chih. C.P. 33260	Metros Cuadrados	585.0	585.0	0.0	0.0	245,000.00	244,755.00	244,755.00	244,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	154097	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520602	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Janos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA-ASCENSIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN DEL KM 0+080 AL KM 0+035	2410000000000	Janos	Janos	Janos	Calle Felipe Angeles	Metros	300.0	300.0	200.0	66.7	182,500.00	182,317.50	182,317.50	182,317.50	152,775.00	152,775.00	152,775.00	152,775.00	Administración directa	154389	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520603	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Janos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA AGUA PRIETA- ASCENSIÓN DEL KM 0+036 AL KM 0+04.8	2410000000000	Janos	Janos	Janos	Calle Abraham Gonzalez	Metros	263.0	263.0	200.0	76.0	160,000.00	159,840.00	159,840.00	159,840.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	Administración directa	154390	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520604	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	REMUELVACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FLORES MAGDON ENTRE CALLE CARBILLO PUERTO Y CALLE REV. PUERTO ITALIA	2410000000000	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Flores Magon	Metros Cuadrados	2,138.9	2,138.9	0.0	0.0	687,000.00	686,313.00	686,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	086x1: [observación Este proyecto aun no se licita. Tiene un monto programado de 687,000 y un modificado de 686,313, trimestre 1.0, usuario:robertongar, fecha: 2025-04-22]	

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH2501001520630	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALVARO OBREGÓN	24110000000000	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle Ignacio Allende entre calle Pino y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	1,817.0	1,817.0	0.0	0.0	1,135,000.00	1,133,865.00	1,133,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520631	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Uruachi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE FIN DE CALLE A CALLE CERRO DEL KM 0+018 AL 0+033, A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ALBINO LÓPEZ CARRASCO 2213	24110000000000	Uruachi	Uruachi	Uruachi	LA CALLE SIN NOMBRE DESDE FIN DE CALLE A CALLE CERRO DEL KM 0+018 AL 0+033, A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ALBINO LÓPEZ CARRASCO 2213	Metros Cuadrados	71.0	71.0	33.0	46.5	52,500.00	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	26,223.00	26,223.00		Administración directa	141193	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520633	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Praxedis G. Guerrero	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+010, A 114 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL	24110000000000	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	C. RAMÍREZ NTE.	Metros Cuadrados	240.0	240.0	0.0	0.0	167,500.00	167,332.50	167,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520634	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Praxedis G. Guerrero	RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA AV. COMD. JUÁREZ - EL PORVENIR ENTRE C. FERNANDO HONORABLE PEREZ Y C. JUAN I. CEDILLOS DEL KM 0+000 AL KM 0+020	24110000000000	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	AV. CD. JUÁREZ - EL PORVENIR	Metros Cuadrados	174.8	174.8	0.0	0.0	100,000.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520635	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guerrero	RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+036.44 A KM 0+059.16	24110000000000	Guerrero	Guerrero	Viente Guerrero	CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+036.44 A KM 0+059.16	Metros Cuadrados	247.1	247.1	150.0	60.7	177,500.00	177,322.50	177,322.50	177,322.50	177,322.50	100,000.00	100,000.00		Administración directa	140511	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520636	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriades de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guerrero	RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+059.16 AL KM 0+072.76	24110000000000	Guerrero	Guerrero	Viente Guerrero	CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+059.16 AL KM 0+072.76	Metros Cuadrados	145.0	145.0	55.0	37.9	105,000.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	104,895.00	41,208.00	41,208.00		Administración directa	140511	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH2530102520637	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	2410000000000	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE EMILIO CARRANZA	Metros Cuadrados	2,424.0	2,424.0	0.0	0.0	719,917.52	719,197.60	719,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520638	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE MINERVA	2410000000000	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE VICTORIA	Metros Cuadrados	586.5	586.5	0.0	0.0	168,473.89	168,305.42	168,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520639	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CONSTITUCIÓN OTE DEL KM 0+000 AL KM 0+113	2410000000000	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	16 DE SEPTIEMBRE	Metros Cuadrados	1,950.0	1,950.0	0.0	0.0	564,108.99	563,544.48	563,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520640	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GALIANA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ KM 0+000 AL KM 0+080	2 41E+12	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE ALVARO OBREGON	Metros Cuadrados	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0	472,900.00	472,027.50	472,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520641	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO BARRA Y CALLE MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	2410000000000	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE MIGUEL HIDALGO	Metros Cuadrados	4,946.1	4,946.1	0.0	0.0	1,440,000.00	1,438,560.00	1,438,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2530102520642	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA AV BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE 6 DE MARZO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	2410000000000	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AV BENITO JUAREZ	Metros Cuadrados	2,821.1	2,821.1	0.0	0.0	825,000.00	824,175.00	824,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH2501001520643	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. J. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A. Y EN C. 16A. ENTRE AV. J. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO	241E142	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	INTERMEDIO AV. J. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A Y EN C. 16A. ENTRE AV. J. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	2,626.5	2,626.5	0.0	0.0	3,152,500.00	3,149,347.50	3,149,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520644	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A. Y C. VIGESIMA DEL KM D+000 AL KM D+074.70	241D000000000	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	FIN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A. Y C. VIGESIMA DEL KM D+000 AL KM D+074.70	Metros Cuadrados	971.1	971.1	0.0	0.0	1,272,500.00	1,271,227.50	1,271,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520645	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 70A. Y C. 82 1/5 DEL KM D+000 AL KM D+100	241D000000000	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	Calle Moctezuma entre C. 70a y C. 82 1/5 del Km D+000 al Km. D+100	Metros Cuadrados	2,740.0	2,740.0	0.0	0.0	3,482,500.00	3,489,007.50	3,489,007.50	3,489,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	MC-21702121 LP-2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520646	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRUJALVA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM D+178 AL KM D+478. A 55 MTS DEL YONGUE RASCON	241D000000000	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	C. Rio Griljalva entre C. Sin Nombre y C sin nombre del Km. D+178 al Km. D+478	Metros Cuadrados	2,302.5	2,302.5	346.0	15.0	2,332,500.00	2,320,177.50	2,320,177.50	2,320,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	MC-21702116-241710 LP-2024	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501001520647	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN C. FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO TRAMO DE C. CADMO A C. CROMO	241D000000000	Juárez	Juárez	Juárez	RAMO DE C. CADMO A C. CROMO	Metros Cuadrados	5,699.5	5,699.5	0.0	0.0	3,075,728.64	3,072,652.91	3,072,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520648	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN C. BARRIO TRAMO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	241D000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	1,214.8	1,214.8	0.0	0.0	664,295.86	663,631.57	663,631.57	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL INICIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH2501005320649	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARRETA ASFÁLTICA EN C. BARRIO TRAMO DE C. BEGONÍAS A C. AMAPOLAS	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	BARRIO TRAMO DE C. BEGONÍAS A C. AMAPOLAS	Metros Cuadrados	5,136.6	5,136.6	0.0	0.0	2,867,958.41	2,865,090.45	2,865,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501005320650	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARIA AITEAGA TRAMO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. VIOLETAS	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. VIOLETAS	Metros Cuadrados	8,295.5	8,295.5	0.0	0.0	4,474,547.32	4,470,072.77	4,470,072.77	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501005320651	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF. MARIA MARTINEZ TRAMO DE C. MAGNESIO A C. ANTONIO	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE C. MAGNESIO A C. ANTONIO	Metros Cuadrados	8,547.8	8,547.8	0.0	0.0	4,955,973.70	4,951,017.73	4,951,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501005320652	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF. MARIA MARTINEZ TRAMO DE C. SANTOS DESGOLLADO A C. ORO	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE C. SANTOS DESGOLLADO A C. ORO	Metros Cuadrados	5,126.0	5,126.0	0.0	0.0	2,771,328.15	2,768,556.82	2,768,556.82	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501005320653	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF. MARIA MARTINEZ TRAMO DE C. JUAN MATA ORTIZ A C. MELCHOR OCAMPO	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE C. JUAN MATA ORTIZ A C. MELCHOR OCAMPO	Metros Cuadrados	2,887.0	2,887.0	0.0	0.0	1,561,207.05	1,559,645.84	1,559,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501005320654	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RONQUILLO TRAMO DE AV 3 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE AV 3 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	4,118.0	4,118.0	0.0	0.0	2,226,799.90	2,224,513.16	2,224,513.16	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH250102520655	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. NUEVES ACOSTA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	4,366.9	4,366.9	0.0	0.0	2,358,348.18	2,355,989.83	2,355,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520656	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. NUEVES ACOSTA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	5,220.5	5,220.5	0.0	0.0	2,821,259.46	2,818,438.20	2,818,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520657	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN MEDINA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	4,364.2	4,364.2	0.0	0.0	2,754,114.97	2,751,360.86	2,751,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520658	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ANENECUILCO TRAMO: DE C. FRAY MARCOS DE NIZA A C. EUFEMIO ZAPATA	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. FRAY MARCOS DE NIZA A C. EUFEMIO ZAPATA	Metros Cuadrados	1,645.3	1,645.3	0.0	0.0	1,525,957.08	1,524,431.12	1,524,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520659	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. PAFOS TRAMO: DE C. ALGODONERO A BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN	241E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. ALGODONERO A BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN	Metros Cuadrados	926.3	926.3	0.0	0.0	937,854.20	936,916.35	936,916.35	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520660	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FREGADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALGODONERO TRAMO: DE C. PAFOS A C. CEBOLLA	2410000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. PAFOS A C. CEBOLLA	Metros Cuadrados	3,250.1	3,250.1	0.0	0.0	3,402,187.08	3,398,784.89	3,398,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH2501010520661	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. CARON DE URQUE. TRAMO DE P. SAUCILLO A CALLE AERONÁUTICA	2411000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE P. SAUCILLO A CALLE AERONÁUTICA	Metros Cuadrados	9,362.0	9,362.0	0.0	0.0	6,358,890.62	6,352,531.73	6,352,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501010520662	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. BARBARA. TRAMO DE AV. VIA LÁCTEA A BLVD. ZARAGOZA	2411000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE AV. VIA LÁCTEA A BLVD. ZARAGOZA	Metros Cuadrados	5,450.7	5,450.7	0.0	0.0	2,943,609.38	2,940,665.77	2,940,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501010520663	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. RIVERA PIEDRAS NEGRAS (AMOS CUERPOS). TRAMO DE CALLE RIVERA VERGEL A CALLE RIVERA DEL BRAVO.	2411000000000	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE CALLE RIVERA VERGEL A CALLE RIVERA DEL BRAVO	Metros Cuadrados	17,374.9	17,374.9	0.0	0.0	10,167,500.00	10,157,332.50	10,157,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501010520664	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA- CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO	2411000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA MIGUEL AHUMADA- CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO	Metros Cuadrados	19,660.0	19,660.0	0.0	0.0	5,878,320.32	5,872,442.00	5,872,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501010520665	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA- CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV. DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS	2411000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA MIGUEL AHUMADA- CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV. DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	5,315.6	5,315.6	0.0	0.0	1,589,347.12	1,587,757.77	1,587,757.77	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501010520666	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA- CHIHUAHUA/AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN Y AV. LOS ARCOS, SEGUNDO Y TERCER CARIL DE IZQUIERDA A DERECHA EN SENTIDO NORTE - SUR DEL CUERPO CENTRAL	2411000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MIGUEL AHUMADA- CHIHUAHUA/AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN Y AV. LOS ARCOS, SEGUNDO Y TERCER CARIL DE IZQUIERDA A DERECHA EN SENTIDO NORTE - SUR DEL CUERPO CENTRAL	Metros Cuadrados	8,160.0	8,160.0	0.0	0.0	2,439,832.56	2,437,392.73	2,437,392.73	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH2501001520667	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAÑO Y C. 26A	2410000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAÑO Y C. 26A	Metros Cuadrados	6,152.0	6,152.0	0.0	0.0	1,951,665.66	1,949,713.99	1,949,713.99	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520668	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 3B	2410000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 3B	Metros Cuadrados	3,619.8	3,619.8	0.0	0.0	1,148,334.34	1,147,186.01	1,147,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520669	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE RENOVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMANO Y C.A3 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	2410000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMANO Y C.A3 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	Metros Cuadrados	6,385.3	6,385.3	0.0	0.0	1,904,685.91	1,902,781.22	1,902,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520670	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE GRAHAM GREENE A LA AV HEMINGWAY (CARRILES CENTRAL Y DERECHO DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	2410000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE GRAHAM GREENE A LA AV HEMINGWAY (CARRILES CENTRAL Y DERECHO DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	Metros Cuadrados	1,785.0	1,785.0	0.0	0.0	566,274.90	565,708.63	565,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520671	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE RENOVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y AV SOSA VERA (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	2410000000000	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y AV SOSA VERA (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	Metros Cuadrados	7,875.0	7,875.0	0.0	0.0	2,349,039.19	2,346,690.15	2,346,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2501001520672	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+011 AL KM 0+018, A 80 METROS DEL PUENTE COLGANTE, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	2410000000000	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	calle sin nombre entre la calle sin nombre y la calle ignacio allende	Metros lineales/Metros Cuadrados	54/122.85	54/122.85	0/0	0/0	145,000.00	144,855.00	144,855.00	144,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	154137	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs:) observación ninguna, trimestre 1.0, usuario:trinidadalvasi, fecha:2025-04-08)

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH250101520679	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MTS DE IGLESIA SEÑOR DE LOS GUERREROS	2411000000000	La Cruz	La Cruz	Estación la Cruz	CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MTS DE IGLESIA SEÑOR DE LOS GUERREROS	Metros Cuadrados	196.4	196.4	90.0	45.8	292,500.00	292,207.50	292,207.50	292,207.50	292,207.50	146,104.00	146,104.00	Administración directa	138031	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520674	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Conchos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ Y CALLE 46 DE SEPTIEMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+028 A 15 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA ODILEE BIONMANA DE FLORES 2097	2411000000000	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos		Metros Cuadrados	123.0	123.0	0.0	0.0	132,500.00	132,367.50	132,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520677	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Buenaventura	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HONDURAS ENTRE CARRETERA VILLA ANIMADA, RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+020 A 360.00 M. DEL CAMBIO	2411000000000	Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	calle honduras entre carretera villa ahumada, Ramos magón y calle sin nombre del km 0 020 al km 0 020 a 260 mts del cambio	Metros Cuadrados	240.2	240.2	100.0	41.6	475,000.00	474,525.00	474,525.00	474,525.00	474,525.00	237,360.00	237,360.00	Administración directa	151615	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520676	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuahuitrachi	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT (CUAHUITENDOC CARICH) - CHOPQUELE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+040 AL KM 0+060, A 1.96 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	2411000000000	Cuahuitrachi	Cuahuitrachi	Chopquele	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT (CUAHUITENDOC CARICH) - CHOPQUELE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+040 AL KM 0+060, A 1.96 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	Metros Cuadrados	1,200.0	1,200.0	200.0	16.7	157,900.00	157,342.50	157,342.50	157,342.50	157,342.50	75,500.00	75,500.00	Administración directa	151279	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250101520679	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Madera	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 41A Y CALLE 39A.	2411000000000	Madera	Madera	Madera	calle Hidalgo entre calle 41 A y calle 39 A	Metros Cuadrados	702.0	702.0	30.0	4.3	580,000.00	579,420.00	579,420.00	351,700.10	351,700.10	198,700.10	198,700.10	Administración directa	154109	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[bbs1: (observación al proyecto de pavimentación calle Hidalgo se lleva a cabo por administración directa, trimestre:1.0, usuario:carlosrodriguez, fecha:2025-04-07)]
CH250101520684	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 AL 1 KM 0+040, A 238 MTS DEL CRTE EMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	2411000000000	Balleza	Balleza	San Juan de Atotonilco	SAN JUAN	Metros lineales/Metros Cuadrados	18.93/283.98	18.93/283.98	15.03/224.8	79.397781299524 67 79.160504260863 4	350,000.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	Obra	PMB-20700826-PIPE-2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS												
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH2501001520685	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO SARABIA	2411000000000	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO SARABIA	Metros Cuadrados	2,894.4	2,894.4	0.0	0.0	1,725,000.00	1,723,275.00	1,723,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH2501001520686	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Carichí	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 23 DE NOVIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE	2411000000000	Carichí	Carichí	Clénega de Ojos Azules	calle 24 de febrero, entre calle 23 de noviembre y calle 22 de diciembre	Metros Cuadrados	182.8	182.8	0.0	0.0	125,000.00	124,875.00	124,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH2501001520687	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Coronado	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CORONADO Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS ADJADOS CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO,3390 JOSÉ ESTEBAN CORONADO,CORONADO CHIHUAHUA	2411000000000	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	C. CORONADO Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS ENTRE AV. CHIHUAHUA Y MIRAMAR (TRAMOS ADJADOS) CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO,3390 JOSÉ ESTEBAN CORONADO,CORONADO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	292.0	292.0	0.0	0.0	77,500.00	77,422.50	77,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH2501001520688	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Gómez Farias	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+006	2411000000000	Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+006	Metros Cuadrados	54.0	54.0	25.0	46.3	75,000.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	37,460.00	37,460.00		Administración directa	138047	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501001520689	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	PAVIMENTACIÓN EN CALLE CATARATAS VICTORIA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FELIPE ANGELES	2411000000000	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Metros Cuadrados	594.1	594.1	0.0	0.0	1,037,500.00	1,036,462.50	1,036,462.50	1,036,462.50	0.00	0.00	0.00		Administración directa	154484	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH2501001520690	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CRUZ REY DEL KM 0+000 AL KM 0+012 A 1.17 METROS DE LA FARMACIA AGUIRRE	2411000000000	Guadalupe	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CRUZ REY DEL KM 0+000 AL KM 0+012 A 1.17M DE LA FARMACIA AGUIRRE	Metros Cuadrados	95.0	95.0	0.0	0.0	165,000.00	164,835.00	164,835.00	164,835.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	154412	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH250102520691	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA AMADA ENTRE CALLE MANUEL SÓMEZ MORÁN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+017 (A 210 KM DEL CECTECH EMBAQ 31)	MGU/R23/A-001	Guazapares	Guazapares	Témoris	CALLE JOSE MARIA AMADA	Metros Cuadrados	27.6	27.6	0.0	0.0	52,500.00	52,447.50	52,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250102520693	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ignacio Zaragoza	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OCAMPO DEL KM 0+000 AL KM 0+020	2410000000000	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Calle Guillermo Prieto entre Calle 5 de Mayo y Calle Ocampo del km 0+000 al km 0+020	Metros Cuadrados	80.0	80.0	0.0	0.0	107,500.00	107,392.50	107,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250102520695	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3a ENTRE LA CALLE CERVANTES Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ	2410000000000	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE 3a. ENTRE LA CALLE CERVANTES Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	1,225.0	1,225.0	5.0	0.4	1,002,500.00	1,001,497.50	1,001,497.50	1,001,497.50	0.00	0.00	0.00		Administración directa	154485	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520696	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Urique	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMUCHÍN / LA PATRONA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE DEL 0+000 KM AL 0+000 KM, A SOM DE EL PANTON DE LOS RICOS	2410000000000	Urique	Urique	Urique	CALLE CAMUCHÍN / LA PATRONA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE DEL 0+000 KM AL KM 0+000 KM, A SOM DE EL PANTON DE LOS RICOS	Metros Cuadrados	160.0	160.0	80.0	50.0	90,000.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	75,000.00	75,000.00		Administración directa	152018	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250102520699	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOWI ENTRE LA CALLE LOS PASTIALES Y LA CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE BONDAD Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO.	2410000000000	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE TOWI	Metros Cuadrados	881.6	881.6	0.0	0.0	1,606,465.10	1,604,858.63	1,604,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH250102520700	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE BONDAD Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO.	2410000000000	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	calle esperanza	Metros Cuadrados	334.5	334.5	0.0	0.0	523,534.90	523,011.37	523,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECIBO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL				METAS				MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH040300440049	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera							Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 Y EN LA C. MINA ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038	2408003002901	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 INICIO/CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 FIN	Metros Cuadrados	1,050.0	1,050.0	1,050.0	100.0	1,067,950.00	1,066,882.05	1,066,882.05	1,063,879.11	1,063,879.11	1,063,879.11	1,063,879.11	Obra	ID-67-218-808052990-N-7-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH040300440050	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera							Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRIO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE)	2408003000401	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRIO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE)	Metros Cuadrados	9,800.0	9,800.0	9,800.0	100.0	2,930,361.26	2,927,331.02	2,927,331.02	2,868,942.16	2,868,942.16	2,868,942.16	2,868,942.16	Obra	NO. 107/2024	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación se reintegran 58,388.86, trimestre 1.0, usuario:loramagabdlator, fecha:2025-04-03]]	
CH040300440051	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera							Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V.L. TOLEDANO TRAMO DE LA AV. PROL. TEÓFILO BORJADA / PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA C. DEL ANGEL, CUERPO SUR NORTE (EN TRAMOS AISLADOS)	2408003000701	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	VALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V.L. TOLEDANO TRAMO DE LA AV. PROL. TEÓFILO BORJADA / PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA C. DEL ANGEL, CUERPO SUR NORTE (EN TRAMOS AISLADOS)	Metros Cuadrados	1,155.5	1,155.5	970.0	83.9	4,791,777.51	4,786,086.73	4,786,385.73	4,778,234.79	3,523,513.64	3,523,513.64	3,523,513.64	Obra	NO. 124/2024	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación se reintegran 58,750.94, trimestre 1.0, usuario:loramagabdlator, fecha:2025-04-03]]	
CH040802512131	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera							Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESDADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS)	2.40E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA	Metros Cuadrados	25,760.9	25,760.9	25,760.9	100.0	7,702,500.00	7,694,797.50	7,694,797.50	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	Obra	NO. 157/2024	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación se reintegran 521,233.35, trimestre 1.0, usuario:loramagabdlator, fecha:2025-04-03]]	
CH040300440041	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera							Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177 INICIO/C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177 FIN	2408003003801	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177 INICIO/C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177 FIN	Metros Cuadrados	2,124.0	2,124.0	2,124.0	100.0	2,167,500.00	2,165,332.50	2,165,332.50	2,157,870.59	2,157,870.59	2,157,870.59	2,157,870.59	Obra	ID-67-218-808052990-N-10-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH040300440025	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatorización de vehículos usados de procedencia extranjera							Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 39A ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALVARO OBREGÓN	2408003001001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 39 entre Pipila y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	825.0	825.0	825.0	100.0	1,004,303.25	911,881.86	911,881.86	911,881.86	899,344.86	899,344.86	899,344.86	Obra	MC-21702100-21702103-21702104-1P-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				
CHIH0402512188	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CALLE TAMAUJUPAS ENTRE C. 6A Y C. 4A.	2-40BE+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Tamaujupás entre Calle 6a y Calle 4ta.	Metros Cuadrados	1,131.2	1,131.2	204.0	18.0	1,266,110.20	1,264,844.09	1,264,844.09	1,264,844.09	209,363.10	209,363.10	209,363.10	209,363.10	Obra	MC-21702117-21702118-21702120-1P-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402512170	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. DECIMA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MANUEL OJINAGA	2-40BE+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 10a entre Calle Ignacio López Rayón y Calle Manuel Ojinaga	Metros Cuadrados	2,173.3	2,173.3	2,173.3	100.0	709,055.87	708,346.81	708,346.81	708,346.81	639,398.97	639,398.97	639,398.97	639,398.97	Obra	MC-21702111-21702112-05-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402512160	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. ONCEAVA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. HIDALGO	2-40BE+12	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	C. ONCEAVA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. HIDALGO	Metros Cuadrados	1,188.5	1,188.5	1,188.5	100.0	1,545,000.00	1,543,455.00	1,543,455.00	1,543,455.00	744,996.55	744,996.55	744,996.55	744,996.55	Administración directa	153144	En Ejecución	validado avances	[db1: [observación:Esta en tramite el reintegro, y trimestre 1.0, usuario:gustavonierag, fecha:2025-04-23]]
CHIH040302441038	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C-4A. ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS	240B03005101	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 41 entre calle Alvaro Obregón y Calle Lázaro Cárdenas	Metros Cuadrados	616.0	616.0	616.0	100.0	787,296.69	732,551.88	732,551.88	732,551.88	732,551.88	732,551.88	732,551.88	732,551.88	Obra	MC-21703102-21703103-21703104-1P-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302441044	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN C. DE LA JUVENTUD / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA, HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTIN MELGAR PRINC. DE LA JUVENTUD / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA, HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTIN MELGAR INICIO	240B03005101	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	C. DE LA JUVENTUD / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA, HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTIN MELGAR PRINC. DE LA JUVENTUD / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA, HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTIN MELGAR INICIO	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	170,420.00	170,249.58	170,249.58	170,249.58	170,249.58	170,249.58	170,249.58	170,249.58	Administración directa	151200	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302441078	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE TERRAGONA, ENTRE CALLE ZAMORA Y FIN DE CALLE INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	240B03004902	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE TERRAGONA ENTRE CALLE ZAMORA Y FIN DE CALLE	Metros Cuadrados	549.3	549.3	549.3	100.0	927,500.00	922,916.30	922,916.30	922,916.30	922,916.30	922,916.30	922,916.30	922,916.30	Obra	AO-15842-E1-2024-R	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA																																																																																														
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	2151-Regulatoriedad de vehiculos usados de procedencia extranjera	23-Provisiones Salariales y Economicas	2151-Regulatoriedad de vehiculos usados de procedencia extranjera	23-Provisiones Salariales y Economicas	2151-Regulatoriedad de vehiculos usados de procedencia extranjera	23-Provisiones Salariales y Economicas	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO																																																																																																					
23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas													23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas													23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH0240302440276	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN A BASE DE PISOADO Y SOBRECAPOTA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SEPTIMA Y C. 13A DEL KM 0+000 AL 0+238	2408003004702	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Av. calle Miguel Hidalgo entre 7a y 13a del Km 0+000 al 0+238	Metros Cuadrados	2,725.1	2,725.1	2,725.1	100.0	1,001,000.99	1,245,384.78	1,245,384.78	1,245,384.78	1,245,384.78	1,245,384.78	1,245,384.78	1,245,384.78	Obra	MC-21702111-21702112-0-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH02501010320676	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Allende	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMONIO, ENTRE CALLE PERA Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+025 (A 600 METROS DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR VALLE DE ALLENDE)	2411000000000	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	calle perimonio	Metros Cuadrados	70.0	70.0	70.0	100.0	90,000.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	Administración directa	154264	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH02501010320676	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE VIOLETAS DEL KM 0+000 AL KM 0+015.5	2411000000000	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE AMAPOLAS	Metros Cuadrados	97.7	97.7	97.7	100.0	145,000.00	144,855.00	144,855.00	144,855.00	144,855.00	144,855.00	144,855.00	144,855.00	Administración directa	154221	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH02501010320680	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+010, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL	2411000000000	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+010, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL	Metros Cuadrados	58.0	58.0	58.0	100.0	65,000.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	Administración directa	154325	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH02501010320681	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ELECTRICISTA / DEL PANTEON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+023.09 A 150 MTS DE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES	2411000000000	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Av. Electricista/del Panteón entre calle s/n y Av. Juarez	Metros Cuadrados	152.6	152.6	152.6	100.0	295,000.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	Administración directa	154464	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH02501010320682	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Aquiles Serdán	RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MINA SANTA RITA ENTRE CALLE MINA VIEJA Y CALLE MINA BUENA TIERRA, SENTIDO DE ESTE A OESTE	2411000000000	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	LADERAS DE SAN GUILLERMO.	Metros Cuadrados	445.0	445.0	445.0	100.0	180,000.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	Obra	N/A	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

				DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH250102520683	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Bachiniva	PROGRAMA DE BACHED A BASE DE MEDIDA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUARTA ENTRE CALLE ZARAGOZA MORELOS Y CALLE ESCUDERO	241000000000	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	calle cuarta	Metros Cuadrados	155.0	155.0	155.0	100.0	70,000.00	69,930.00	69,930.00	69,930.00	69,930.00	69,930.00	69,930.00	Obra	PMB-2024-PRVUPE-001	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH250102520692	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES FELIPE, ENTRE AV. DIVISION DEL NTE. Y CALLE CIRUELO DEL KM 0+00 AL 0+160	241000000000	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE FIUPE ENGELES ENTRE CALL AV.DIVISION DEL NORTE Y CALLE DEL CIRUELO	Metros Cuadrados	1,953.4	1,953.4	1,953.4	100.0	1,120,000.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	Administración directa	154157	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH250102520694	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+019 AL KM 0+023, A 170 MTS DEL CENTRO DE SALUD POTRERO DE BODORQUEZ	241000000000	Morelos	Morelos	Potrero de los Bajorquez [Mineral]	CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+019 AL KM 0+023 A 170 MTS. CENTRO DE SALUD POTRERO DE BODORQUEZ	Metros Cuadrados	21.0	21.0	21.0	100.0	32,500.00	32,467.50	32,467.50	32,467.50	32,467.50	32,467.50	32,467.50	Administración directa	154393	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH250102520697	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Zaragoza	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+034, A 50 MTS DEL CREI HERENDE DE NACÓZARI	241000000000	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	VALLE DE ZARAGOZA	Metros Cuadrados	220.0	220.0	220.0	100.0	205,000.00	204,795.00	204,795.00	204,795.00	204,795.00	204,795.00	204,795.00	Administración directa	154314	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH250102520698	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de El Tule	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEÓN SIN NOMBRE ENTRE FIN DE CALLEÓN Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+016 A 10 MTS DE ABARRIOTES CHÁVEZ	241000000000	El Tule	El Tule	El Tule	CALLEÓN SIN NOMBRE ENTRE FIN DE CALLEÓN Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+016 A 10 MTS DE ABARRIOTES CHÁVEZ	Metros Cuadrados	253.4	253.4	253.4	100.0	202,500.00	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	Administración directa	154392	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH250402512141	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MUNICIPIO DE GUACHOCHI, ENTRE LA CALLE MUNICIPIO DE BATOPILAS Y CALLE MUNICIPIO DE URGUE, DEL KM 0+000 AL KM 0+010, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	23202114	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	calle Municipio de Batopilas entre calle Municipio Urique	Kilometro cuadrado	903.6	903.6	903.6	100.0	1,350,000.00	1,344,747.17	1,344,747.17	1,344,747.17	1,344,747.17	1,344,747.17	1,344,747.17	Obra	AO-23202114-2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH040402512178	23-Provisiones Salariales y Economicas			Proyecto de inversion	2024	23-Provisiones Salariales y Economicas			2151-Regulartadon de vehiculos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 153 MTS DE PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES 2296	2.408E+12	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A153 MTS DE PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES	Metros Cuadrados	966.0	966.0	966.0	100.0	1,320,200.00	1,318,879.80	1,318,879.80	1,318,879.80	1,318,879.80	1,318,879.80	1,318,879.80	Administración directa	152747	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512180	23-Provisiones Salariales y Economicas			Proyecto de inversion	2024	23-Provisiones Salariales y Economicas			2151-Regulartadon de vehiculos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE PROGRESO Y C. HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	2.408E+12	Ascension	Ascension	Puerto Palomas de Villa	CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE CALLE PROGRESO Y CALLE HIDALGO	Metros	1,480.0	1,480.0	1,480.0	100.0	1,480,000.00	1,478,520.00	1,478,520.00	1,478,520.00	1,478,520.00	1,478,520.00	1,478,520.00	Administración directa	151857	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512181	23-Provisiones Salariales y Economicas			Proyecto de inversion	2024	23-Provisiones Salariales y Economicas			2151-Regulartadon de vehiculos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. HIDALGO Y CALLE FRANCISCO MIRANDA	2.408E+12	Ascension	Ascension	Puerto Palomas de Villa	CALLE BUENAVENTURA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO MIRANDA	Metros	1,000.0	1,000.0	1,000.0	100.0	1,120,000.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	Administración directa	151858	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512182	23-Provisiones Salariales y Economicas			Proyecto de inversion	2024	23-Provisiones Salariales y Economicas			2151-Regulartadon de vehiculos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Bachiniva	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE ESCUDERO / ORQUIDEA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE ARROYO CANOAS	2.408E+12	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	calle escudero	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	135,000.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	Obra	PMB-2024-PRIVUPE-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512174	23-Provisiones Salariales y Economicas			Proyecto de inversion	2024	23-Provisiones Salariales y Economicas			2151-Regulartadon de vehiculos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE DINAGUA DEL KM 0+000 AL KM 0+205 Y DEL KM 0+237 AL KM 0+300	2.408E+12	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE COMONFORT ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE DINAGUA	Metros Cuadrados	2,316.0	2,316.0	2,316.0	100.0	1,187,517.93	1,186,330.41	1,186,330.41	1,186,330.41	1,186,330.41	1,186,330.41	1,186,330.41	Obra	OP-AD-PCA-027-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512176	23-Provisiones Salariales y Economicas			Proyecto de inversion	2024	23-Provisiones Salariales y Economicas			2151-Regulartadon de vehiculos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Aquiles Serdán	RENVIVELACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA SANTA EULALIA- SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+300, A 100 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE SANTO DOMINGO	2.408E+12	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	RENVIVELACION DE CARPETA ASFALTICA, DE CARRETERA SANTA EULALIA- SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+000, A 100 METROS DEL ESTADO DE BEISBOL DE SANTO DOMINGO.	Kilometro cuadrado	1,950.0	1,950.0	1,950.0	100.0	450,000.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	Administración directa	153233	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH24020512177	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+064 AL KM 0+144	2408000000000	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE VICTORIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	1,434.0	1,434.0	1,434.0	100.0	1,959,800.00	1,957,840.20	1,957,840.20	1,957,840.20	1,957,840.20	1,957,840.20	1,957,840.20	Administración directa	152727	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH30100520613	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de López	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NTE. Y CALLE 5 DE MAYO NTE. DEL KM 0+000 AL KM 0+009	2410000000000	López	López	Octaviano López	OCTAVIANO LOPEZ	Metros Cuadrados	60.0	60.0	60.0	100.0	62,500.00	62,437.50	62,437.50	62,437.50	62,437.50	62,437.50	62,437.50	62,437.50	Administración directa	154306	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH30100520619	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nonava	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+032, A 90 MTS. DEL ALBERGUE ESTUDIANTE.	2,41E+12	Nonava	Nonava	Nonava	calle tercera s/n	Metros Cuadrados	160.0	160.0	160.0	100.0	132,500.00	132,367.50	132,367.50	132,367.50	132,367.50	132,367.50	132,367.50	132,367.50	Administración directa	154466	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH30100520577	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ahumada	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COSTA RICA ENTRE BLVD. GÓMEZ MORIN Y CALLE CHIHUAHUA	2410000000000	Ahumada	Ahumada	Miguel Ahumada	Calle Costa Rica entre Calle Chihuahua y Blvd. Gomez Morin	Metros Cuadrados	536.0	536.0	536.0	100.0	372,500.00	372,127.50	372,127.50	372,127.50	372,127.50	372,127.50	372,127.50	372,127.50	Administración directa	154309	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH30100520578	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ahumada	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JIMENEZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE COSTA RICA EN TRAMOS AISLADOS	2410000000000	Ahumada	Ahumada	Miguel Ahumada	CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE LIBERTAD	Metros Cuadrados	735.4	735.4	735.4	100.0	365,000.00	364,635.00	364,635.00	364,635.00	364,635.00	364,635.00	364,635.00	364,635.00	Administración directa	154310	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH30100520580	23-Provisiones Salariales y Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			1151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLEÓN SIN NOMBRE Y C. HIDALGO DEL KM 0+011 AL KM 0+035 A 180 MTS. DE PEMEX	2410000000000	Ascension	Ascension	Puerto Palmas de Villa	CALLE BENTO JUAREZ	Metros Cuadrados	310.0	310.0	310.0	100.0	310,000.00	309,690.00	309,690.00	309,690.00	309,690.00	309,690.00	309,690.00	309,690.00	Administración directa	154226	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH250302520598	23-Provisiones Económicas			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Económicas			2151-Regulatoriedad de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Huojtitan	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+033.8+00 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR	241000000000	Huojtitan	Huojtitan	Huojtitan	HUEJOJTITAN	Metros Cuadrados	74.0	74.0	74.0	100.0	90,000.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	Administración directa	154304	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2504020403706	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	K007- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICH, MUNICIPIO DE MAGUARICH, ESTADO DE CHIHUAHUA. - 414415	414415	Maguarich	Maguarich	Maguarich	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICH, 33320 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE OPALD, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A TRES CALLES DE LA LOCALIDAD EL PRIMER SECTOR EMPIEZA EN EL GUAYNOM Y TERMINA EN LA SALIDA A	Metros lineales	1,789.6	1,789.6	1,789.6	100.0	7,043,656.00	1,760,914.00	1,760,914.00	1,760,914.00	1,760,914.00	1,760,914.00	1,760,914.00	Administración directa	150402	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH2504020403718	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-FAIS Entidades		Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE BARROS SECOS EN DIERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS 185494	185494	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33450 TRAMO MORELOS - MORELOS KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA ENREL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO CREE	Piexas	42.0	42.0	20.0	47.6	3,033,450.61	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	Obra	OP-15263	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2504020447136	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-FAIS Entidades		Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ - CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHIHUAHUA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE	Piexas	28.0	28.0	28.0	100.0	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2504020448661	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABURICHÍ Y TONACHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tonachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TONACHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHÍ, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSE BADIACHI Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN J	Metros lineales	655.7	655.7	0.5	0.1	11,981,286.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2504020448663	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-FAIS Entidades		Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AGUADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHÍ - CHINEACHI KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHIHUAHUA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHUALS L	Piexas	75.0	75.0	75.0	100.0	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL INICIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH04030240605	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHERA PINOLE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 257920	257920	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ranchería el Pinole	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - RANCHERA EL PINOLE KILOMETRO 48 + 2 RANCHERA RANCHERA EL PINOLE, 33560 RANCHERA EL PINOLE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARR	Metros lineales	811.1	811.1	811.1	100.0	1,627,793.40	1,627,793.40	1,627,793.40	1,627,793.40	813,896.70	813,896.70	813,896.70	813,896.70	Obra	LP31-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH04030240604	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. NUEVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 251796	251796	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 LA BASCULA GANADERA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETER	Metros lineales	514.0	514.0	514.0	100.0	1,803,778.57	1,803,778.57	1,803,778.57	1,803,778.57	901,889.28	901,889.28	901,889.28	901,889.28	Obra	LP27-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH04040244638	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 182491	182491	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO J	Piezas	191.0	191.0	191.0	100.0	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	Adquisiciones	LP02-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH04040244836	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 65 PUEBLO BATOPILAS, 33400 EL RODOJO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREIL Y CARRETERA CUAUHTIMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.0	522.0	522.0	100.0	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Administración directa	150915	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH040302405981	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249117	249117	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33575 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 1 RANCHERA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETE	Metros lineales	537.8	537.8	537.8	100.0	1,675,624.11	1,675,624.11	1,675,624.11	1,675,624.11	837,812.05	837,812.05	837,812.05	837,812.05	Obra	LP27-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH040302405979	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 249008	249008	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 COMUNIDAD EL CERROTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETE	Piezas	135.0	135.0	135.0	100.0	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Adquisiciones	LP28-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones

				DETALLE DE PROYECTO											METAS											AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHIH040302405880	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIPILLAS, MUNICIPIO DE CHIHUAPAS - 243879	243879	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Mipillas	BRECHA TRAMO CHIHUAPAS - MIPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA MIPILLAS 33364 MIPILLAS, CHIHUAPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHIHUAPAS MIPILLAS Y CARRETERA TEMORIS - CHIHUAPAS BRECHA CHIHUAPAS MIPILLAS KM 20	Metros lineales	1,380.1	1,380.1	1,000.0	72.5	4,794,173.41	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Obra	OP-512	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302404388	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Plazas	382.0	382.0	382.0	100.0	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302404323	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Plazas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	148280	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302405046	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258154	258154	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Carlos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - SAN CARLOS KILOMETRO 491 + 1 RANCHERIA SAN CARLOS, 33560 EL REBAJE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA	Metros lineales	889.1	889.1	889.1	100.0	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	1,879,100.14	1,879,100.14	1,879,100.14	1,879,100.14	Obra	LP31-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302405990	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	864,553.14	864,553.14	864,553.14	864,553.14	Obra	LP37-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302405984	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249155	249155	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - LA MAGDALENA KILOMETRO 49 + 1 COLONIA LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO BALL	Metros lineales	1,896.1	1,896.1	1,896.1	100.0	8,790,135.86	8,790,135.86	8,790,135.86	8,790,135.86	6,150,212.40	6,150,212.40	6,150,212.40	6,150,212.40	Obra	LP30-2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHHD0302400504	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KIÓMETRO 27 + RANCHERIA EL NARANJO, 33180 CUMBRES DEL MANZANERO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.1	5,207.1	5,207.1	100.0	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHHD0302400577	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONIA LA CORTINA KIÓMETRO 157 + 1 PUERTO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	237.2	237.2	237.2	100.0	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	469,631.89	469,631.89	469,631.89	469,631.89	Administración directa	148212	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones		
CHHD0302400524	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUIZARACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 246883	246883	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarachí	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33187 TRAMO GUACHOCHI - HUIZARACHI KIÓMETRO 2 + 2 RANCHERIA HUIZARACHI, 33187 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMÓC,	Metros lineales	1,250.0	1,250.0	1,250.0	100.0	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	Obra	OP-1709	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CHHD03024005704	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 235565	235565	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancho Seco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - RANCHO SECO KIÓMETRO 157 + 1 PUERTO RANCHO SECO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	104.6	104.6	104.6	100.0	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12	Obra	OP-1706	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CHHD03024005970	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE GUERACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 248600	248600	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa del Barro	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - MESA DEL BARRO KIÓMETRO 101 + 1 RANCHERIA MESA DEL BARRO, 33180 ARROYO CASAS QUEMADAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO,	Metros lineales	1,050.0	1,050.0	1,050.0	100.0	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	Obra	OP-1711	Terminado	validado avances	Sin observaciones		
CHHD0302400608	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE GUERACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 203315	203315	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cumbre de Guerachi	CAMINO TRAMO GUACHOCHI - CUMBRE DE GUERACHI MARGEN DERECHO KIÓMETRO 24 + 1 RANCHERIA MESA DEL BARRO, 33180 CUMBRE DE GUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO, CARR	Metros lineales	1,340.1	1,340.1	1,340.1	100.0	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	Obra	OP-1713	Terminado	validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHHD030240052	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REKOWATA, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255854	255854	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rekowata	CARRETERA ESTATAL LIBRE 32180 TRAMO GUACHOCHI - REKOWATA KILOMETRO 308 Y RANCHERIA REKOWATA, 32180 REKOWATA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - CU	Metros lineales	350.0	350.0	350.0	100.0	2,439,048.93	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	Obra	OP-1715	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030240078	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SOTERRAÑO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROCHACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 238156	238156	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rochachi (Rochachi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - ROCHACHI KILOMETRO 94 + 1 RANCHERIA ROCHACHI, 33180 MESA DE ROCHACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE AGUA - NONOAVA Y CARRETERA SAN	Metros lineales	2,054.9	2,054.9	2,054.9	100.0	5,897,972.45	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	Obra	OP-1707	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030240025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Uruachi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUACHI - 240685	240685	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33300 TRAMO CHIHUAHUA - URUACHI KILOMETRO 14 + 1 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS	Piñas	156.0	156.0	156.0	100.0	2,099,999.07	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	Administración directa	148257	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030240413	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Maguarichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARCHI - 208637	208637	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO CHIHUAHUA - MAGUARCHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARCHI, 33370 MAGUARCHI, MAGUARCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS, CARRETERA SAN	Piñas	68.0	68.0	68.0	100.0	699,999.56	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	Administración directa	148281	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030240451	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBITO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 234692	234692	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Lobito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL LOBITO KILOMETRO 3 + 6 RANCHERIA EL LOBITO, 33180 EL LOBITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - C	Metros lineales	779.0	779.0	779.0	100.0	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	Obra	OP-1705	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030240933	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS - 246104	246104	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	CARRETERA ESTATAL LIBRE MORELOS TRAMO CABECERA MUNICIPAL - KILOMETRO 101 KILOMETRO 1 UNDEFINID PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI,	Metros lineales	1,105.0	1,105.0	1,105.0	100.0	3,093,166.46	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	Obra	OP-15458	Terminado	validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHIH0402440812	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Maguarichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICH - 399857	399857	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICH - MAGUARICH KILOMETRO 28 - 34 PUEBLO MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHEELY - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Piezas	29.0	29.0	29.0	100.0	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Administración directa	151210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHIH0402440447	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Juárez	3414390 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDRÁULICO DE PARRAL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA Y LA CALLE LA BOQUILLA EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA - 416108	416108	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HIDALGO DE PARRAL INTERIOR DOMINILLO CONCEDEO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32865 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PANAMERICANA Y LA BOQUILLA, CALLE DELICIAS ACCESO POR LA PANAMERICANA	Metros Cuadrados	4,862.2	4,862.2	4,862.2	100.0	17,561,369.61	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	Obra	OP 252 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHIH0402440678	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA MULTUSOS Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL HARDPO EN PARQUE POLIDEPORTIVO ECOLÓGICO EN CUAUHTEMOC - 422117	422117	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE HALCONES INTERIOR SN COLONIA HECTOR LOYA, 31528 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66A Y CALLE 66A, CALLE GIGERAS SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA CALLE HALCONES ENTRE CALLE 66A Y CALLE 62A EN LA COLONIA SECTOR HECT	Metros cuadrados de construcción	5,580.0	5,580.0	5,580.0	100.0	4,855,959.82	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	Obra	MC-2417105-105-UP-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302442234	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN , EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-08DPK066P-22101850	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARTA NORTE EN FRACC. CAMPO REAL	Metros Cuadrados	587.6	587.6	587.6	100.0	1,884,075.45	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	Obra	19-OP-LE-FAM-FAM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302442263	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ALONSO URRUTIA CARRILLO EN CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-08DPK12918-22101852	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA CUAUHTEMOC EN COL VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	499.0	499.0	499.0	100.0	1,795,613.87	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	Obra	19-OP-LE-FAM-FAM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHIH040302442205	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA TROMUNO ZAPATA EN CD. INDUSTRIAL	FAMR-08DPK21096-22101848	Delicias	Delicias	Colonia Industrial Sur	COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	421.6	421.6	421.6	100.0	1,679,230.81	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	Obra	20-OP-LE-FAM-FAM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH040302442237	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		K005-FORTAMUN	K007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESCRITORES CHIHUAHUENSES EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	FAMR-08DP92652-22101849	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TEHUJANTEPEC FRACC MONTE ALBAN	Metros Cuadrados	587.6	587.6	587.6	100.0	1,857,247.16	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	Obra	19-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH040302442269	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		K005-FORTAMUN	K007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESCRITORES DE LA REVOLUCION EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-08DP907100-22101853	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL EN LA COL. REVOLUCION	Metros Cuadrados	345.9	345.9	345.9	100.0	1,783,892.11	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	Obra	19-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH040302442348	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		K005-FORTAMUN	K007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 2350, COL. EIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ) CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-08EP901658-22101851	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL SABINO EN EIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ)	Metros Cuadrados	469.2	469.2	469.2	100.0	1,799,936.31	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	Obra	20-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH040302403633	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO LARGO DE ATASCADEROS EN GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 299189	299189	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Bajo Largo de Atascaderos	TERRACERIA TRAMO ATASCADEROS - EL BAJO LARGO DE ATASCADEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 100 RANCHERIA BAJO LARGO 33474 EL BAJO LARGO DE ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA ATASCADEROS Y TERRACERIA BA	Metros lineales	1,737.5	1,737.5	1,737.5	100.0	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	Administración directa	147611	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH040302403925	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUACHARA, MUNICIPIO DE URIQUE - 246994	246994	Gobierno de la Entidad	Urique	La Guachara	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33420 TRAMO URIQUE - LA GUACHARA KILOMETRO 55 + 5 RANCHERIA LA GUACHARA, 33420 AGUA BUENA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN RAFAEL - URIQUE, CARRETERA CRE	Metros lineales	4,367.4	4,367.4	4,367.4	100.0	7,466,420.64	7,460,296.12	7,460,296.12	7,460,296.12	7,460,296.12	7,460,296.12	7,460,296.12	Obra	OP-15465	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH040302403948	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SOCOLÉN, MUNICIPIO DE URIQUE - 247815	247815	Gobierno de la Entidad	Urique	Socolén (Zocón)	CAMINO TRAMO URIQUE - SOCOLÉN MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 1 RANCHERIA SOCOLÉN, 33430 SOCOLÉN (SOCOLÉN), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUATHEMAC - HERMOSILLO C.	Metros lineales	340.3	340.3	340.3	100.0	4,974,497.76	4,967,294.41	4,967,294.41	4,967,294.41	4,967,294.41	4,967,294.41	4,967,294.41	Obra	OP-15439	Terminado	validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

			DETALLE DE PROYECTO											METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA							
CHIH030240598	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAR SANITARIO EN COL. LOS MONTES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI -248002	248002	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO GUACHOCHI TRAMO COLONIA LOS MONTES - 157 KILOMETRO 1 + UNDERNEO PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 3180 HIGUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CRES Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSIL	Metros lineales	1,559.6	1,559.6	1,559.6	100.0	4,652,278.68	4,652,278.68	4,652,278.68	4,652,278.68	4,652,278.68	4,652,278.68	4,652,278.68	4,652,278.68	Obra	OP-1710	Terminado	validado avances		Sin observaciones					
CHIH0302405943	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VIGUERO, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258117	258117	Gobierno de la Entidad	Balleza	El Viguero (Ascadero)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - EL VIGUERO KILOMETRO 438 + 1 RANCHERIA EL VIGUERO, 33560 PARAJE SECO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIRIGADO DEL PARAJE - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZ	Metros lineales	3,933.9	3,933.9	3,933.9	100.0	5,002,134.46	4,974,305.68	4,974,305.68	4,974,305.68	4,974,305.68	4,974,305.68	4,974,305.68	4,974,305.68	Obra	LP29-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones					
CHIH0302405769	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 237542	237542	Gobierno de la Entidad	Carichi	San José Baqueachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ - SAN JOSE DE BAQUEACHI KILOMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 33280 SAN JOSE BAQUEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC -	Metros lineales	4,316.5	4,316.5	4,316.5	100.0	3,603,114.69	3,603,114.69	3,603,114.69	3,603,114.69	3,603,114.69	3,603,114.69	3,603,114.69	3,603,114.69	Obra	OP-607	Terminado	validado avances		Sin observaciones					
CHIH0302406091	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 259393	259393	Gobierno de la Entidad	Carichi	San José Baqueachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - SAN JOSE DE BAQUEACHI MARGEN DQUEIRO KILOMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 33280 SAN JOSE BAQUEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA	Piezas	13.0	13.0	13.0	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Obra	OP-609	Terminado	validado avances		Sin observaciones					
CHIH0302406095	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 259571	259571	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 2 RANCHERIA CHINEACHI, 33280 HUISABORABARE, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ GUADALUPE	Piezas	13.0	13.0	13.0	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Obra	OP-610	Terminado	validado avances		Sin observaciones					
CHIH030240634	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD POTERO DE LOS BOJONQUEZ, MUNICIPIO DE MORELOS - 241690	241690	Gobierno de la Entidad	Morelos	Potero de los Bojonequez (Mineral)	BRECHA TRAMO MORELOS - POTEROS DE LOS BOJONQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 1 PUEBLO MINERAL POTERO DE LOS BOJONQUEZ, 3345 POTERO DE LOS BOJONQUEZ (MINERAL) MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABORNEACH -M	Piezas	100.0	100.0	100.0	100.0	2,877,294.31	2,872,846.31	2,872,846.31	2,872,846.31	2,872,846.31	2,872,846.31	2,872,846.31	2,872,846.31	Obra	OP-15454	Terminado	validado avances		Sin observaciones					

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH04030240559	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PRESA ALA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 233940	233940	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARCEN EQUERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 GUAZAPARES, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA BAHUICHIVO - TEMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL	Metros lineales	11,252.3	11,252.3	11,252.3	100.0	1,308,620.96	1,308,620.96	1,308,620.96	1,308,620.96	1,308,620.96	1,308,620.96	1,308,620.96	1,308,620.96	Obra	OP-637	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH04030240593	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Chinipas	REHABILITACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHINIPAS DE ALMADA, MUNICIPIO DE CHINIPAS - 246343	246343	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - 49 KILOMETRO 1 KILOMETRO UNDEFINED - UNDEFINED PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33300 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA BAHUICHIVO - TEMORIS Y CARRETERA CR	Metros lineales	688.0	688.0	688.0	100.0	3,168,923.16	3,162,048.54	3,162,048.54	3,162,048.54	3,162,048.54	3,162,048.54	3,162,048.54	3,162,048.54	Obra	OP-513	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH040402447451	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 362862	362862	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Arrenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS - ARENAL DE SAN JOSE MARCEN EQUERDO KILOMETRO 13 + 3 RANCHERIA ARENAL DE SAN JOSE, 33400 ARENAL DE SAN JOSE, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SAN JOSE DE VALENZUELA Y	Metros lineales	366.6	366.6	366.6	100.0	5,685,041.74	5,685,041.74	5,685,041.74	5,685,041.74	5,685,041.74	5,685,041.74	5,685,041.74	5,685,041.74	Administración directa	150914	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402447743	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 358341	358341	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Boca de Arroyo	CAMINO TRAMO BATOPILAS - BOCA DE ARROYO MARCEN EQUERDO KILOMETRO 24 + 1 RANCHERIA BOCA DE ARROYO, 33400 BOCA DE ARROYO, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA GUANTEMOC - HERM	Metros lineales	2,068.1	2,068.1	2,068.1	100.0	5,382,594.18	5,380,985.36	5,380,985.36	5,380,985.36	5,380,985.36	5,380,985.36	5,380,985.36	5,380,985.36	Obra	LP-770	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402447778	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 359045	359045	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Santa Rita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - SANTA RITA KILOMETRO 61 + 10 RANCHERIA SANTA RITA, 33400 SANTA RITA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHIC Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL - CA	Metros lineales	1,886.0	1,886.0	1,886.0	100.0	8,527,580.22	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	Obra	LP-771	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402447781	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUNERACHI, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 359081	359081	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33400 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHOQUE BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHIC	Metros lineales	1,330.3	1,330.3	1,330.3	100.0	3,820,209.12	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	Obra	LP-772	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHHD4020447303	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Uriachi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE TOLACON, EL CUZAL, SAN JUAN Y EL BOSQUE, MUNICIPIO DE URIACHI - 359657	359657	Gobierno de la Entidad	Uriachi	El Cuzal	BRECHA TRAMO URIACHI - EL CUZAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 5 RANCHERIA EL CUZAL, 33300 LOS LAEROS, URIACHI (CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLERA - ARECHIVO Y CARRETERA ENTONQUE - URIACHI, CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUAN	Metros lineales	300.0	300.0	300.0	100.0	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	Obra	OP-527	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHHD4020448683	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS-Entidades			Vivienda	Municipio de Chihuahua	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAPAS - 390689	390689	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua de Altamira	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33360 TRAMO CHIHUAPAS - LOS PLATANOS KILOMETRO 66 + 5 PUEBLO CHIHUAPAS DE ALMADA, 33360 GORDACH, CHIHUAPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC- CANCHI KM. 66 A M	Piadas	21.0	21.0	21.0	100.0	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	Administración directa	151045	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHHD4020356349	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACION DEL COLECTOR FONAPO - 12263	12263	Delicias	Delicias	Delicias	INTERIOR SN COLONIA IGNACIO C. ENRIQUEZ FONAPO, 33086 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN TORRES Y BOULEVARD GOMEZ MORIN, AVENIDA IGNACIO C. ENRIQUEZ REHABILITACION DEL COLECTOR FONAPO UBICADO EN AVENIDA ENRIQUE RUBIO	Metros lineales	405.7	405.7	365.1	90.0	32,765,000.00	32,432,415.18	32,432,415.18	32,432,415.18	29,609,190.51	29,609,190.51	29,609,190.51	29,609,190.51	Obra	008-2024-OP-LO-H2-ICAS-PRAGUA.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD4020409398	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD JOSE MARIANO JIMÉNEZ - 447226	447226	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA JOSE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y, CALLE PORTES DE AV. JOSE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE COLÓN Y MAQUILADORA LEVITO	Piadas	116.0	116.0	116.0	100.0	1,665,283.77	1,661,334.38	1,661,334.38	1,661,334.38	499,321.66	499,321.66	499,321.66	499,321.66	Obra	OP/02-24-24/2024-FAISM-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD4020498456	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE 1,112.00 M2 DE RENOVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BAUDELO URIBE ENTRE BLVD. IGNACIO GONZALEZ Y AV. VICTOR AGUIRRE EN CO. JIMENEZ, CHIHUAHUA. - 460416	460416	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE BAUDELO URIBE COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 33985 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DAL GARCIA GONZALEZ Y AVENIDA VICTOR AGUIRRE, CALLE BUSTAMANTE Y CALLE CALLE CASI EQC CON PARQUE DE SANTA CECILIA	Metros Cuadrados	1,112.0	1,112.0	1,112.0	100.0	240,945.01	240,193.69	240,193.69	240,193.69	168,135.59	168,135.59	168,135.59	168,135.59	Obra	OP/14-24-27/2024-FAISM-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD40302419376	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Bachiwiva	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AVILA CAMACHO - 230164	230164	Bachiwiva	Bachiwiva	General Manuel Ávila Camacho	ESIDO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, 21667 GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A TODA LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO MUNICIPIO DE BACHIVIVA CHIHUAHUA	Piadas	2.0	0.0	0.0	0.0	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs1: (observación: la obra no se realizó, se subió a la MIDS, trimestre 1.6, usuario samarantor, fecha 2025-04-21), obs2: (observación por la que se solicita la cancelación, trimestre 1.6, usuario samarantor, fecha 2025-04-21))

DETALLE DE PROYECTO														COORDINACIÓN		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANENDADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	
CH140402057685	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 LUMINARIAS DE 50 W EN AREAS URBANAS. - 457304	457304	Jiménez	Jiménez	El Águila	ESIDO EL ÁGUILA, 33970 EL ÁGUILA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE SIN NOMBRE TRANSVERSAL A LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD	Piezas	500.0	500.0	500.0	100.0	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	497,596.38	497,596.38	497,596.38	497,596.38	Obra	OP-03-24-24/2024/FAISM 2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH140402048607	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 60 PROF. VICTORINO PÉREZ CERVANTES, CONSTRUCCION DE AUTOMONIO PRIMERA ETAPA. - 369547	369547	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA ENTR	Metros cuadrados de construcción	489.0	489.0	389.0	79.6	3,701,474.84	3,701,474.84	740,294.97	740,294.97	740,294.97	740,294.97	740,294.97	740,294.97	Obra	CONTRATO N° 01/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FISM 2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH140402048624	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323515	323515	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	0.0	1.0	283,213.80	283,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-113-2024-1	Cancelado	Cancelación validada	(obj-1: [observación:Esta acción tiene duplicidad, la verifícala en el No. de MDS 30322 y No de Folio CH140402047411, a esta acción con No. de MDS 323515 y Folio CH140402048620 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-14], obj-2: [observación: Esta acción tiene duplicidad, la verifícala en el No. de MDS 30322 y No de Folio CH140402048620 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación, trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-14], obj-3: [observación: Esta acción tiene duplicidad, la verifícala en el No. de MDS 30322 y No de Folio CH1404020487411, a esta acción con No. de MDS 323515 y Folio CH140402048620 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación. - trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-14])
CH140402048626	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323520	323520	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	0.0	1.0	219,618.00	219,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-113-2024-3	Cancelado	Cancelación validada	(obj-1: [observación: Esta acción tiene duplicidad, la verifícala en el No. de MDS 30323 y No de Folio CH140402047412, a esta acción con No. de MDS 323520 y Folio CH140402048620 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación. - trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-14], obj-2: [observación: Esta acción tiene duplicidad, la verifícala en el No. de MDS 30323 y No de Folio CH140402048620 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación. - trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-14], obj-3: [observación: Esta acción tiene duplicidad, la verifícala en el No. de MDS 30323 y No de Folio CH1404020487412, a esta acción con No. de MDS 323520 y Folio CH140402048620 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación. - trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-14])
CH1404020487434	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394175	394175	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	0.0	0.0	36,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	(obj-1: [observación:Este proyecto ya se había solicitado su eliminación, trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-10], obj-2: [observación:Este proyecto ya se había solicitado su eliminación, trimestre 1.0, usuario zettibelaarug, fecha:2025-04-10])
CH140402050816	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	DESPOCHADOR DE AGUA REPLICADA GRATUITA EN PARQUE LAZARO CARDENAS - 459718	459718	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LEONA VICARIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 33986 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE BENJAMIN DOMINGUEZ, CALLE PROFESOR JESUS MARTINEZ ESQUINA DE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DEMOCRACIA	Metros Cuadrados	9.5	9.5	9.5	100.0	426,355.18	421,169.68	421,169.68	421,169.68	294,818.78	294,818.78	294,818.78	294,818.78	Obra	OP/12-24-27/2024/FAISM 2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

TIPO DE RECURSO FUENTE 1		TIPO DE RECURSO FUENTE 2		TIPO DE RECURSO FUENTE 3		CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHIH0402484892	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de inversión	2024	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA ELECTRICISTAS Y CALLE FRANCISCO R. DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. - 433710	433710	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA ELECTRICISTAS COLONIA SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE IMPRE, CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE LA OBRA MENCIONADA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS UNO EN AV. ELECTRICIS	Metros Cuadrados	449.8	449.8	449.8	100.0	976,985.10	976,985.10	976,985.00	976,985.00	976,985.00	976,985.00	976,985.00	976,985.00	Obra	C/FAISM24013	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402488139	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de inversión	2024	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMAHUALCO EN AVENIDA SAN LUCAS EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. - 440552	440552	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA SAN LUCAS PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA RIVERA DE LAS VIRGENES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES AV GUADALUPE Y	Metros Cuadrados	601.5	601.5	601.5	100.0	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64	Obra	C/FAISM24006	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402488378	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de inversión	2024	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO Chih. - 437454	437454	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO LA PLANTA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y CALLE DEL YACIMIENTO, CALLE ELECTRICISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	504.0	504.0	504.0	100.0	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00	Obra	C/FAISM24010	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040202423885	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Acción	2024	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243851	243851	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	108,067.39	111,164.40	111,164.20	111,164.20	111,164.20	111,164.20	111,164.20	111,164.20	Servicios	OP-157-2024-2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040202363444	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de inversión	2024	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	REMODELACION DE PARQUE MASARA EN CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE 1004 EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, COLONIA TIERRA NUEVA SEGUNDA ETAPA. - 53498	53498	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE NETZAHUALCOYOTL, INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1004 Y CALLE 1004, CALLE TONATILU LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CIUDAD ENFRETE DE ABARROTES RADEL	Metros Cuadrados	5,889.0	5,889.0	5,889.0	100.0	4,819,468.89	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	Obra	MC-2417008-008-1P-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040202041594	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de inversión	2024	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACION DE PARQUE BITOLA EN CALLE DE MARTRES DE CANANEA Y MARTIN CORDOVA EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 55994	55994	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE MARTRES DE CANANEA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 31579 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIN CORDOVA Y CALLE PARQUE JURETA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA ES	Metros Cuadrados	3,513.6	3,513.6	3,513.6	100.0	2,865,438.41	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	Obra	MC-2417009-009-1P-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHIH0202383541	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENOVIVO DE LA O, ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 124989	124989	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GENOVIVO DE LA O COLONIA ESTANISLAO MUÑOZ, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE LAJARD CABERIAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA A UN	Metros Cuadrados	828.3	828.3	828.3	100.0	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	Obra	OP-IP-PCA-023-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0202383545	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE PASEOS DE FRISON ENTRE AV. QUINTA REAL Y PASEO DE PUERTO SANGRE DEL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL. - 118018	118018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PASEOS DEL FRISON COLONIA PASEOS DEL CAMINO REAL, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA QUINTA REAL Y CALLE PASEO DE PUERTO SANGRE LA REHABILITACION DE ASFALTO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PASEOS DEL FRISO	Metros Cuadrados	2,025.0	2,025.0	2,025.0	100.0	526,575.33	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	Obra	NO. CUM-OP-048-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0202376517	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN 2 TRAMOS DE LA COL. REVOLUCION, TRAMO 1 C. BATALLA DE JIMENEZ ENTRE AV. BATALLA DIVISION DEL NORTE EN COLONIA REVOLUCION Y 155 METROS DE COORDENADA DEL DISTRITO DE REGO HED 88.0 CAMINO A LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO 2 AV. BATALLA DIVISION DEL SUR ENTRE LA C. BATALLA DE JIMENEZ Y C. BATALLA DEL PAISERO EN COL. REVOLUCION, INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO. - 97251	97251	Delicias	Delicias	Colonia Revolución	CALLE BATALLA DE JIMENEZ Y AV. BATALLA DIVISION DEL SUR INTERIOR EN COLONIA REVOLUCION, 33007 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BATALLA DIVISION DEL NORTE Y CAMINO 155 METROS DE COORDENADA DEL DISTRITO DE REG	Metros lineales	403.5	403.5	403.5	100.0	7,758,378.52	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	Obra	16-OP-LE-FAIS(MUN)-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0202385507	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MINA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 127100	127100	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MINA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE JAVIER M	Metros lineales	432.2	432.2	432.2	100.0	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	Obra	OP-IP-PCA-019-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0202375075	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juarez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPLANTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 34 QUE SE UBICA EN LA CALLE COAHUILA O SILURO Y CALLE TOMATE EN LA COL. LOMAS DE POLO EN CD JUAREZ CHIHUAHUA. - 91925	91925	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE COAHUILA O SILURO COLONIA LOMAS DEL POLO, 32107 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TOMATE Y CALLE BABANO, CALLE AGUASCALIENTES EL ACCESO ES POR LA CALLE COAHUILA O SILURO 380	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	3,546,582.46	2,931,625.53	2,931,625.53	2,931,625.53	2,931,625.53	2,931,625.53	2,931,625.53	2,931,625.53	2,931,625.53	Obra	OP-020-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0202386780	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. JUAREZ, EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 130735	130735	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE COMONFORT CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AV. JUAREZ, CALLE AV. GONZALEZ ORTEGA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE HIDALGO LA	Metros lineales	360.0	360.0	360.0	100.0	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	2,283,961.04	Obra	OP-IP-PCA-019-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHIH020236859	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. - 73539	73539	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA VISTA HERMOSA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARA A CABO DESDE LA CALLE VISTA AEROPUERTO VISTA SIERRA AZUL VISTA CERRO GRANDES VISTA DEL SOL VISTA	Metros lineales	1,131.0	1,131.0	1,131.0	100.0	7,103,526.40	7,628,324.84	7,628,324.84	7,628,324.84	7,628,324.84	7,628,324.84	7,628,324.84	7,628,324.84	Obra	NO_040/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH020237497	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91634	91634	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	11,829.24	11,829.24	11,829.24	11,829.24	11,829.24	11,829.24	11,829.24	11,829.24	Servicios	OP-039-2024-1	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH020237505	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91657	91657	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	14,452.56	14,452.56	14,452.56	14,452.56	14,452.56	14,452.56	14,452.56	14,452.56	Servicios	OP-039-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH020237506	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, SOLEDAD HERRERA VILLA QUE SE UBICA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CHECOSLOVAQUIA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA - 91759	91759	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SEVILLA COLONIA MIRADOR, 32260 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHECOSLOVAQUIA Y CALLE DINAMARCA, LA ENTRADA A LA ESCUELA ES POR LA CALLE SEVILLA Y SE ENCUENTRA A UN LADO DEL IN EMMA SAHAGÚN BACA EN LA COL. EL MIRAD	Metros Cuadrados	445.5	445.5	445.5	100.0	2,715,490.88	2,058,072.81	2,058,072.81	2,058,072.81	2,058,072.81	2,058,072.81	2,058,072.81	2,058,072.81	Obra	OP-035-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH020236845	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A, DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA - 73145	73145	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SIERRA DE PEDERNALES COLONIA SIERRA AZUL, 31384 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA ENTRE CALLE 27 Y CALLE 75, LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 27 Y CALLE SIERRA DE PEDERNALES HASTA LA CALLE 75 CON CRUCE CON LA	Metros Cuadrados	9,100.0	9,100.0	9,100.0	100.0	8,000,000.00	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	Obra	NO_040/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH020236938	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE 79A, DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA PAVIMENTACION PROGRESIVA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 79A, ENTRE LAS CALLES LLANO GRANDE Y CALLE 16 DE SEPT	73702	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 79A COLONIA MEZQUITES, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LLANO GRANDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA PAVIMENTACION PROGRESIVA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 79A, ENTRE LAS CALLES LLANO GRANDE Y CALLE 16 DE SEPT	Metros cúbicos	2,629.0	2,629.0	2,629.0	100.0	10,000,000.00	9,974,635.40	9,974,635.40	9,974,635.40	9,974,635.40	9,974,635.40	9,974,635.40	9,974,635.40	Obra	NO_045/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHIH40202393374	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROPR. MOJES SIENTE QUE SE UBICA EN LA CALLE ANGELINA GALLEGOS DE LA COL. EL GRANERO EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 168104	168104	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ANGELINA GALLEGOS INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO COLOMA EL GRANERO 32690 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAPAYA Y CALLE RAMIRO DALZ. BOLLIVIANO ZARAGOZA BULO ZARAGOZA ACCESO POR LA AVELINA GALLEGOS.	Metros Cuadrados	159.6	159.6	159.6	100.0	873,776.80	729,304.59	729,304.59	729,304.59	729,304.59	729,304.59	729,304.59	729,304.59	Obra	OP-035-2024-1	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CHIH40202393382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Camargo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIH. - 160222	160222	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE ABASOLO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE AV. BENTO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE PARA LLEGAR A LA CALLE ABASOLO SE DEBE TOMAR LA AV. JUAREZ EN SENT	Metros Cuadrados	2,130.0	2,130.0	2,130.0	100.0	1,662,065.52	1,662,065.52	1,662,065.52	1,662,065.52	1,662,065.52	1,662,065.52	1,662,065.52	1,662,065.52	Obra	OP-IP-PCA-018-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CHIH40202393360	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159136	159136	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	18,088.81	12,733.20	12,733.20	12,733.20	12,733.20	12,733.20	12,733.20	12,733.20	Servicios	OP-043-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CHIH40202393363	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159417	159417	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	178,492.04	133,983.76	133,983.76	133,983.76	133,983.76	133,983.76	133,983.76	133,983.76	Servicios	OP-069-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CHIH40202391756	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Camargo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y AV. GONZALEZ ORTEGA, EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIH. - 159847	159847	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO COMONFORT LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ECIENTRA ENTRE CALLE ALLENDE	Metros Cuadrados	3,702.0	3,702.0	3,702.0	100.0	3,413,283.27	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	Obra	OP-IP-PCA-018-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CHIH40202391758	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159854	159854	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	103,725.22	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	Servicios	OP-069-2024-1	Terminado	validado avances		Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CHHD030243605	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE EL BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ A TOPE ORIENTE EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 319653	319653	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPODROMO, 31685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y CALLE TOPE ORIENTE MURO, CALLE AMÉZCACA ACCESO POR EL BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ	Metros lineales	835.0	835.0	835.0	100.0	21,793,420.54	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	Obra	OP-115-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones	
CHHD030243509	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONCEPCIÓN ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES JOSEFA NATIVIDAD ALVAREZ Y LA CALLE MARIA VILDA DE ROMERO, EN LA COLONIA PROPIA, MARIA MARTINEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317572	317572	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CONCEPCIÓN ÁLVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA VILDA DE ROMERO Y CALLE JOSEFA NATIVIDAD ÁLVAREZ, CALLE MARIA BOETTINGER DE ÁLVAREZ ACCESO p	Metros Cuadrados	1,253.3	1,253.3	1,253.3	100.0	4,842,472.40	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	Obra	OP-083-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030243540	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO ISABEL ENTRE LAS CALLES PUERTO LIBROA Y PUERTO CAZÚ EN LA COLONIA TIERRA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317692	317692	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PUERTO ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIERRA NUEVA L 32099 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO LIBROA Y CALLE PUERTO CAZÚ, CALLE PUERTO DEL MAPLE ACCESO POR LA PUERTO LIBROA CENTRO INFANTIL DOMINIQUE	Metros Cuadrados	1,364.0	1,364.0	1,364.0	100.0	4,265,902.61	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	Obra	OP-084-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030243549	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YOLANDA QUIRANTE DE SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA MESA CENTRAL Y LA CALLE OLIVA ESPINOZA DE BERNARDEZ EN LA COLONIA OLIVA ESPINOZA DE BERNARDEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 321638	321638	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE YOLANDA QUIRANTE DE SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OLIVA ESPINOZA DE BERNARDEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MESA CENTRAL Y CALLE OLIVA ESPINOZA DE BERNARDEZ, CALLE YOLANDA QUIRANTE DE SÁNCHEZ AC	Metros lineales	239.0	239.0	239.0	100.0	7,175,482.58	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	Obra	OP-114-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030243579	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA ENTRE LAS CALLES ESTRADÓN Y CARTAGO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317875	317875	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRESA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUCIO BLANCO IL 32583 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARTAGO Y CALLE ASTRAGRO, CALLE LIVA A CUADRA DEL INSTITUTO VICTOR HUGO RASCÓN BANDA	Metros Cuadrados	3,639.6	3,639.6	3,639.6	100.0	11,135,272.54	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	Obra	OP-085-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHHD030243503	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLA ELBA ENTRE LAS CALLES ISLA TASMANIA Y LA CALLE ISLA TERRANOVIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317963	317963	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ISLA ELBA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA TASMANIA Y CALLE ISLA TERRANOVIA, CALLE ISLA GALAPAGOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	Metros Cuadrados	589.1	589.1	589.1	100.0	2,635,436.29	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	Obra	OP-086-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHIH040302435637	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE TOPE DE LA ESCUELA REVOLUCIÓN MEXICANA Y LA CALLE GENERAL ONESTES PEREIRA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 318098	318098	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL ONESTES PEREIRA Y CALLE ZENONTELE LA CALLE EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	2,804.4	2,804.4	2,804.4	100.0	8,605,155.82	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	Obra	OP-087-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302435656	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEGO LUCERO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL DE LA MORA Y LA CALLE AVELINA GALLEGOS EN LA COLONIA 15 DE ENERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 318194	318194	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DIEGO LUCERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANUERO, 32699 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y AVENIDA MIGUEL DE LA MORA, CALLE OSCAR GONZÁLEZ ES EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MOSES SAEIZ	Metros Cuadrados	1,907.1	1,907.1	1,907.1	100.0	5,753,944.82	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	Obra	OP-088-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302435699	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MEDQUI DESDE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ HASTA TOPA A LA BARRA EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 316421	316421	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MEDQUI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE Y BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ, CALLE ALDAMA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros lineales	162.6	162.6	162.6	100.0	3,701,127.97	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	Obra	OP-080-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302435613	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIA TERESA ROSAS Y LA CALLE MARIA VILDA DE ROMERO EN LA COL. PROFRA. MARIA MARTINEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317091	317091	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA TERESA ROSA Y CALLE MARIA VILDA DE ROMERO, CALLE MARIA ARIAS BERNAL ACCESO POR LA	Metros Cuadrados	1,400.2	1,400.2	1,400.2	100.0	5,283,399.92	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	Obra	OP-081-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302435651	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BARBARA ENTRE LAS CALLES SAUCILLO Y DELICIAS EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 320220	320220	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SANTA BARBARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 31885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE DELICIAS, CALLE VILLA AHUMADA ACCESO POR LA CALLE SAUCILLO DESDE EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros lineales	235.0	235.0	235.0	100.0	7,342,548.08	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	Obra	OP-116-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302435655	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA NATIVIDAD ALVAREZ ENTRE LAS CALLES MARIA MARTINEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA TERESA ROSA Y CALLE MARIA VILDA DE ROMERO, CALLE MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ ACCESO E	317372	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSEFA NATIVIDAD ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA TERESA ROSA Y CALLE MARIA VILDA DE ROMERO, CALLE MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ ACCESO E	Metros Cuadrados	1,361.4	1,361.4	1,361.4	100.0	5,038,496.98	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	Obra	OP-082-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO												CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH040302435320	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE CAJETOS ENTRE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE A LA 2A. DE UGARTE Y ENTRE PROPIA MADIA MARTINEZ A BISOGNAS EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 318625	318625	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAFETO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 32445 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2A DE UGARTE, CALLE BISOGNAS ACCESO ES POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE	Metros lineales	430.0	430.0	430.0	100.0	12,505,645.06	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	Obra	OP-058-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH040302438625	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323518	323518	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	Servicios	OP-113-2024-2	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH040302438827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323521	323521	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	Servicios	OP-113-2024-4	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH040302438231	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCILLO ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ A TOPE ORIENTE EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 320539	320539	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SAUCILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 31885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y, CALLE SANTA BARBARA EL ACCESO ES POR EL BLVD OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Metros lineales	559.0	559.0	559.0	100.0	17,626,948.64	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	Obra	OP-117-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH040302435180	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ HASTA EL TOPE EN LA BANDA EN LA COLONIA NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 315857	315857	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 31885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y, CALLE SAUCILLO ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR SANCHEZ	Metros lineales	226.1	226.1	226.1	100.0	5,533,679.99	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	Obra	OP-059-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH040302438346	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIMES ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ A TOPE EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 321003	321003	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JULIMES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 31885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y, CALLE MEQUÍ EL ACCESO ES POR EL BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ	Metros lineales	146.7	146.7	146.7	100.0	4,804,051.03	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	Obra	OP-118-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1040402402055	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PERIFERICO R. ALMADA Y AVENIDA BUENAVISTA - 412001	412001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PERIFERICO R. ALMADA COLONIA VALLE DE LA MADRID, 31455 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BUENAVISTA Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN EL TRAMO DONDE SE UNE EL PERIFERICO R. ALMADA CON LA AVENIDA BU	Metros Cuadrados	350.0	350.0	350.0	100.0	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1040402402093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PUNTA LA ANGOSTURA Y PUNTA LOS BARRENOS - 412103	412103	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA LA ANGOSTURA COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUNTA LOS BARRENOS Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA AVENIDA PUNTA LA ANGOSTURA HASTA CALLE PUNTA LOS BARRENOS	Metros Cuadrados	350.0	350.0	350.0	100.0	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1040402404088	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415362	415362	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	171,693.06	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	Servicios	OP 282 2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1040402404090	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415363	415363	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	134,532.99	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	Servicios	OP 282 2024-3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1040402404092	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415364	415364	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	117,046.00	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	Servicios	OP 282 2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1040402404097	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415367	415367	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	168,643.34	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	Servicios	OP 282 2024-6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL INICIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHIH0402402731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GARCÍA SALINAS, TRAMO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE CATALPA - 412172	412172	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS COLONIA LAS GRANAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CATALPA, LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE GARCIA SALINAS EN EL TRAMO DE LA AV. ZARAGOZA Y CAL	Metros Cuadrados	1,453.5	1,453.5	1,453.5	100.0	347,091.70	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	Obra	NO. 146/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402400861	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLES DE COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, SEGUNDA ETAPA. - 407097	407097	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA EL PORVENIR, 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA SEÑALÍTICA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS COLONIAS EN EL SUR DE CHIHUAHUA CLARA CORDOVA LUIS DONALDO CODOO TRES DE MAYO Y TORIBIO ORTEGA	Plazas	419.0	419.0	419.0	100.0	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	Obra	NO. 140/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402403778	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	RECAPETEO EN CALLE SANTA EUALIA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y PRIMERA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412260	412260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SANTA EUALIA COLONIA LAS ANIMAS, BARRIO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE SAN ANTONIO, EL RECAPETEO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SANTA EUALIA EN EL TRAMO DE LA CALLE SAN SALVADOR HASTA LA	Metros Cuadrados	2,480.0	2,480.0	2,480.0	100.0	711,893.43	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402404919	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Mequi	EQUIPAMIENTO CON BANCA EN ESPACIO PÚBLICO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO - 451097	451097	Mequi	Mequi	Colonia Progreso (Zona de Bombo)	COLONIA PROGRESO [ZONA DE BOMBEO], 33135 COLONIA PROGRESO [ZONA DE BOMBEO], MEQUILÁ CHIHUAHUA ENTRE Y, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	Metros lineales	85.0	120.0	120.0	100.0	339,450.71	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	Obra	MMOP FAISMUN 14/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402404943	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AGUADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL DURAZNO - 417506	417506	Balleza	Balleza	El Durazno	RANCHERIA EL DURAZNO, 33560 EL DURAZNO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL DURAZNO ESTÁ SITUADO A 35.7 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN OESTE TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI SE ENCUENTRA CE	Plazas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB COE5V010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402404947	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AGUADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL TIGRE - 417511	417511	Balleza	Balleza	El Tigre (Casto del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE, 33560 EL TIGRE [CASTA DEL ALTO], BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL TIGRE CASTA DEL ALTO LO PUEDEN ENCONTRAR A 52.2 KILOMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETER	Plazas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB COE5V010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CHHD40402494269	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	3414389 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUILAR ENTRE LAS CALLES PROFRA. MARIA MANVELA Y LA CALLE GRAL. GUERRITO LIJÓN, CALLE GENERAL JOSE DE LA COL. REVOLUCIÓN MEXICANA EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA. 435695	415695	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL EUGENIO AGUILAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCION MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROFRA. MARIA MANVEL Y CALLE GRAL. GUERRITO LIJÓN, CALLE GENERAL JOSE DE LA CRUZ ACCESO POR LA CA	Metros Cuadrados	3,876.6	3,876.6	3,876.6	100.0	14,260,011.07	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	Obra	OP 254/2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CHHD40402487111	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSE MARIA MATA Y JOSE MARIA GUEZAR Y EN CALLE ACACIAS TRAMO DE JOSE MARIA GUEZAR RM 0.300 RM 0.302 EN DIRECCION HACIA ERDO DE TELADA. 438778	438778	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CATALPA COLONIA LAS GRANJAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MATA Y CALLE JOSE MARIA GUEZAR, REHABILITACION A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSE MARI	Metros Cuadrados	5,323.9	5,323.9	5,323.9	100.0	1,509,018.71	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	Obra	NO. 146/2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones	
CHHD40402493134	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EIDO LA QUEMADA, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 409348	409348	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	La Quemada	CALLE 13A ERDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 22A Y CALLE ALFREDE, CALLE 13A PISADO AL ARROYO A DIEZ METROS DEL PUENTE Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES AL OESTE.	Metros Cuadrados	488.7	488.7	488.7	100.0	1,740,183.70	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	Obra	MC. 2417044-044-AD-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones	
CHHD40402495141	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ASADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL TRIGÜERO - 417960	417960	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHERIA EL TRIGÜERO, 33560 EL TRIGÜERO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL TRIGÜERO LO PUEDES ENCONTRAR A 34 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE LA MAGDALENA A	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-CODESVIO10-LP03-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones	
CHHD40402486596	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437927	437927	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	149,938.72	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	Servicios	OP 307/2024-1	Terminado	validado avances		Sin observaciones	
CHHD40402486602	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437933	437933	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	65,508.24	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	Servicios	OP 307/2024-4	Terminado	validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHIH040249369	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO KOSH EN COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, 33130 PEDRO MEZQUI, MEZQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOS PASTERIL Y CALLE SAN FELIPE, CALLE ALLENDE CERCA DE LA PARADA DE AUTOMOVILES	450272	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE ROBERTO KOSH COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, 33130 PEDRO MEZQUI, MEZQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOS PASTERIL Y CALLE SAN FELIPE, CALLE ALLENDE CERCA DE LA PARADA DE AUTOMOVILES	Metros Cuadrados	750.0	750.0	750.0	100.0	850,000.00	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	Obra	MMOP LR FAISMUN 13/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH040249821	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 437217	437217	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Plazas	1.0	1.0	1.0	100.0	154,212.72	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	Servicios	OP 306-2024-1	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH040249248	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JESUS GARCIA, TRAMO AV. CRISTÓBAL COLON A CALLE 35, CALLE 35 TRAMO CALLE JESUS GARCIA A CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL DOBLADO TRAMO CALLE 35 A AV. CRISTÓBAL COLON - 411887	411887	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JESUS GARCIA COLONIA CHE GUEVARA, 31250 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CRISTÓBAL COLON Y CALLE CALLE 35, LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE JESUS GARCIA TRAMO CRISTOBAL	Metros Cuadrados	2,115.0	2,115.0	2,115.0	100.0	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH040249839	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA 6038 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CONSUELO, MEZQUI, CHIHUAHUA - 437376	437376	Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo	CALLE ALAMO PUEBLO ESTACIÓN CONSUELO, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEZQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARINO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE FRENO A UNA CUADRA DEL TELEBACHILLERATO	Metros cuadrados de construcción	600.0	600.0	600.0	100.0	750,000.00	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	Obra	MMOP-AD-FAISMUN 08/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH040249393	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 415124	415124	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	95,987.39	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	Servicios	OP 284-2024-1	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH040249395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 415125	415125	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	66,995.37	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	Servicios	OP 284-2024-2	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH1040402490545	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	2414392 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBIA ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS DE VELAZCO E INDONESIA EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 421493	421493	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LIBIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32094 JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS DE VELAZCO Y CALLE INDONESIA, AVENIDA TECNOLÓGICA ATAS DE LA E.C. JOSÉ MARTÍ ENTRADA POR LA AVENIDA TECNO	Metros Cuadrados	2,642.7	2,642.7	2,642.7	100.0	9,504,928.91	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	Obra	OP 255 2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402493151	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION EN LA CALLE ALLENDE DE CALLE JUAREZ A CALLE ALDAMA EN PEDRO MEOQUI CHIHUAHUA - 446021	446021	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE ALLENDE CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33330 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE AHUAMADA A UNA CUADRA DEL ORO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	1,264.5	1,264.5	1,264.5	100.0	1,000,000.00	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	Obra	MMOP AD FAISMUN 09/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402494576	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414391 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE BUCARELI ENTRE LAS CALLES LIBIA Y RUSIA EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 416404	416404	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ANTONIO MARÍA BUCARELI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32094 JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBIA Y CALLE RUSIA, CALLE PRIV. DEL PARQUE ACCESO POR LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE INDONESIA	Metros Cuadrados	3,037.6	3,037.6	3,037.6	100.0	10,322,673.79	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	Obra	OP 256 2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402496598	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437931	437931	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	59,000.62	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	Servicios	OP 307 2024-2	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402496600	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437932	437932	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	82,370.15	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	Servicios	OP 307 2024-3	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402496685	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AGUADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL SAUCITO - 421650	421650	Balleza	Balleza	El Saucito	RANCHERIA EL SAUCITO, 33560 EL SAUCITO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL SAUCITO SE ENCUENTRA A 304 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BACURICH TOMANDO L	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-CDESIV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHIH0402402351	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION E AMPLIA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ CON CLAVE SEP/PSZ/134 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 448057	448057	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Miguel	TERRACERÍA TRAMO EL PINTO - SAN MIGUEL MARCEN DESDE/O HÓMETRO 40+ 250 PUEBLO SAN MIGUEL, 33477 SAN MIGUEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA EL PINTO Y TERRACERÍA PUERTO DEL AIRE, TERRACERÍA SAN MIGUEL LA OBRA	Metros cuadrados de construcción	72.0	72.0	72.0	100.0	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	Administración directa	147614	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402403885	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414953	414953	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	Servicios	OP 281 2024-1	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402403887	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414954	414954	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	68,687.06	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	Servicios	OP 281 2024-2	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402406189	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ASLAIDOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA - 420640	420640	Balleza	Balleza	La Magdalena	RANCHERIA LA MAGDALENA, 33560 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y LA MAGDALENA LO PUEDES ENCONTRAR A 8.4 KILOMETROS, EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA HACIA	Plazas	6.0	6.0	6.0	100.0	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	Obra	PMB CODESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402407055	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PUISCAL EN CALLE VILEZAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y COL UNIDAD EN PEDRO MEQUÍ, MEQUÍ, CHIHUAHUA - 445010	445010	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE LEONA VICARIO COLONIA PEDRO MEQUÍ, 33130 PEDRO MEQUÍ, MEQUÍ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE 26, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILEZAS	Metros lineales	421.7	421.7	421.7	100.0	1,700,000.00	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	Obra	MMOP AD FAISMUN 11/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0402407602	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidades	Municipio de Meoqui	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO NORTE CARRETERA PANAMERICANA EN MEQUÍ, CHIHUAHUA - 439638	439638	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 45 TRAMO CHIHUAHUA - MEQUÍ KILOMETRO 148 + 545 CIUDAD PEDRO MEQUÍ, 33130 PEDRO MEQUÍ, MEQUÍ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA LIBRAMIENTO PUISCAL - MEQUÍ, CALLE JUAREZ FRENTE AL	Metros Cuadrados	11,085.7	11,085.7	11,085.7	100.0	2,287,832.10	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	Obra	MMOP LB FAISMUN 10/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CH104040249635	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PENJAMO. 421035	421035	Balleza	Balleza	Pénjamo	RANCHERIA PENJAMO, 33560 PENJAMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , PENJAMO LO PUEDES ENCONTRAR A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA PUERTO JUSTO, DESVIAN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH104040249406	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415361	415361	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	215,344.55	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	Servicios	OP 282 2024-1	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH104040249404	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415365	415365	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	71,384.69	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	Servicios	OP 282 2024-5	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH104040249670	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	2414393 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GINER DURÁN ENTRE LAS CALLES PROPIA, ELISA SINDEN A CALLE PROPIA, DOLORIS REYLLA EN LA COL. CONSTITUYENTES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 421951	421951	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GINER DURÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUYENTES, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROPIA, ELISA GRIENEN Y CALLE PROPIA, DOLORIS REYLLA, CALLE ELISA TORRES ACCESO POR LA CALLE ELISA TORRES Y A LA I	Metros Cuadrados	1,611.8	1,611.8	1,611.8	100.0	7,155,543.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	Obra	OP 253 2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH104040249670	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHOITO DE AGUILLAS - 421955	421955	Balleza	Balleza	Ranchoito de Aguillas (El Reventón)	RANCHERIA RANCHOITO DE AGUILLAS, 33560 RANCHOITO DE AGUILLAS (EL REVENTÓN), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHOITO DE AGUILLAS LO PUEDES ENCONTRAR A 2.9 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA A	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones
CH104040249493	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BALLEZA - 417500	417500	Balleza	Balleza	Baquirachi	RANCHERIA BAQUIRACHI, 33560 BAQUIRACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , BAQUIRACHI LO PUEDES ENCONTRAR A 27.2 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL MUNIC	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH1040402480214	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437218	437218	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	46,990.86	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	Servicios	OP 306 2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402480216	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437219	437219	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	62,920.66	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	Servicios	OP 306 2024-3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402480218	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437220	437220	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	24,358.84	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	Servicios	OP 306 2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402492749	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	RECAPPETO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412209	412209	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA MIGUEL SIGALA COLONIA 20 ANIVERSARIO, 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE NUEVO TRIUNFO Y CALLE 20 DE OCTUBRE, EL RECAPPETO SE LLEVARA ACABO EN LA AV MIGUEL SIGALA EN EL TRAMO DE LA CALLE NUEVO TRIUNFO Y	Metros Cuadrados	2,950.0	2,950.0	2,950.0	100.0	869,242.06	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	Obra	NO. 145/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402493519	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICTOR ROSALES DE CALLE OCAMPO A CALLE FRANCISCO PORTILLO EN PEDRO MEOQUI, CHIHUAHUA - 449937	449937	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE VICTOR ROSALES COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FRANCISCO PORTILLO, CALLE DINAMICA CERCA DEL CAMPO DE BISIROS DEL BOULEVARD EDUARDO NABARRA	Metros Cuadrados	210.0	210.0	210.0	100.0	350,000.00	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	Obra	MMOP AD FAISMUN 12/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402480293	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5, CANCHA DE VOLIBOL Y APARATOS DE EJERCICIO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 8 DE MARZO EN FRACCIONAMIENTO LOS MOSALES, CUAUHTEMOC - 437323	437323	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CIRCUITO OLMO FRACCIONAMIENTO LOS MOSALES, 35512 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CIRCUITO OLMO Y CIRCUITO OLMO, CIRCUITO OLMO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD Y A 720 METROS DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC ALVARO OBRI	Metros Cuadrados	8,380.5	8,380.5	8,380.5	100.0	4,689,923.53	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	Obra	MC 2417108-108-1P-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH1040402402801	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	RECARPETEO EN CALLE RIO ATUEL ENTRE AV. DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL NORTE DE LA COL. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412296	412296	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE RIO ATUEL COLONIA VISTAS DEL NORTE, 31254 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO, EL RECARPETEO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE RIO ATUEL ENTRE LA CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOL.	Metros Cuadrados	3,500.0	3,500.0	3,500.0	100.0	1,030,483.80	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	Obra	NO. 145/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402402828	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CRUCE DE LA CALLE AMERICA LATINA Y CALLE 20 EN COLONIA SAN JORGE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 412355	412355	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AMERICA LATINA COLONIA DESARROLLO URBANO, 31655 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 Y, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE AMERICA LATINA Y CALLE 20 DE LA COLONIA SAN JORGE	Metros Cuadrados	1,400.0	1,400.0	1,400.0	100.0	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	Obra	NO. 141/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402402844	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICO MORO Y ZARAGOZA TRAMOS AISLADOS - 412368	412368	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA COLONIA LAS GRANAS, 31655 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SICO MORO Y CALLE ZARAGOZA, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICO MORO Y CALLE ZARA	Metros Cuadrados	2,428.0	2,428.0	2,428.0	100.0	576,849.56	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	Obra	NO. 146/2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402405180	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL VERGEL - 417992	417992	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EL VERGEL, 33560 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL VERGEL LO PUEDEN ENCONTRAR A 3.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HIDALGO DE EL PARRAL	Piadas	16.0	16.0	16.0	100.0	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402405315	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE ATOTONILCO - 421426	421426	Balleza	Balleza	San Juan de Atotonilco	RANCHERIA SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33560 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SAN JUAN DE ATOTONILCO LO PUEDEN ENCONTRAR A 8.8 KILOMETROS, EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CAR	Piadas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402405880	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	AMPLIACION DE RED DE LÍNEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LACALLE IGNACIO DE LOYOLA EN LA COLONIA SANTO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 425503	425503	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE IGNACIO DE LOYOLA PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO LOYOLA CERCA DE LA URBES LA	Metros lineales	1,040.0	1,040.0	1,040.0	100.0	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	Obra	C/FAISM24008	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1040402484149	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DEL AGUILA ENTRE LAS SIERRA MADRE DEL SUR A LA CALLE SIERRA BUENA VISTA EN LAS COL ANDRES FIGUEROA EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 432155	432155	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CERRO DEL AGUILA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ANDRES FIGUEROA, 20505 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA BUENA VISTA, CALLE CERRO DEL COTONEL A MEDIA CUADRA DEL LA ESCUELA DIEGO	Metros Cuadrados	1,602.0	1,602.0	1,602.0	100.0	1,080,027.07	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	Obra	OP 265 2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402484177	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 3 SECTORES DE GRANAS EL VENADO, AVALADO OBRIGON, CUAUHTEMOC - 432207	432207	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Granjas el Venado	INTERIOR SN COLONIA GRANAS EL VENADO, 31450 GRANAS EL VENADO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LAS OBRAS SE ENCONTRAN AL NOROESTE DE AVALADO OBRIGON Y AL NORTE DE CO CUAUHTEMOC, EN ESTA OBRA SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES FOL	Metros lineales	787.0	787.0	787.0	100.0	1,059,914.80	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	Obra	MC 2417106-106-AD-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402484937	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425586	425586	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	161,461.57	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	Servicios	OP 286 2024-1	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402484941	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425589	425589	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	124,510.40	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	Servicios	OP 286 2024-3	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402482792	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y vialidades	Municipio de Carichi	CAMINO A RANCHERIA GUEGOCHI EN TRAMOS AGUADOS - 429753	429753	Carichi	Carichi	Nararáchi	REIDO MESA DE NARARACHI, 33296 NARARACHI CARICHÍ/CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHERIA DE GUEGOCHI Y CAMINO SICOCHI CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO RANCHERIA DE GUEGOCHI Y EL CAMINO A SICOCHI PASANDO CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LUG	Metros lineales	44,320.0	44,320.0	44,320.0	100.0	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	Administración directa	151959	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CH1040402480440	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425588	425588	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	275,197.70	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	Servicios	OP 286 2024-2	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA		METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH1040248044	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 432591	432591	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	112,309.56	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	Servicios	OP 286 2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040248044	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 432592	432592	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	77,263.85	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	Servicios	OP 286 2024-5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040248045	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 432593	432593	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	156,200.82	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	Servicios	OP 286 2024-6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040248358	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	3414404 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. MANUEL RUIZ ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA CORREGIDORA EN CIUDAD JUÁREZ - 432576	432576	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DOCTOR MANUEL RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CORREGIDORA, 32080 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE PASUAL JARAMILLO ACCESO POR LA AVENIDA DIVISION DEL	Metros Cuadrados	1,421.0	1,421.0	1,421.0	100.0	6,418,137.98	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	Obra	OP 267 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10402483735	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO ARROYO DEL AGUA, SECCIONAL ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, 431385	431385	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Arroyo del Agua	INTERIOR SIN EJIDO ARROYO DEL AGUA, 31610 ARROYO DEL AGUA, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE ALVARO OBREGON A UNA DISTANCIA DE 9 KM Y AL NOROESTE DEL CAMPO 101 A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM. EN ES	Metros lineales	50.0	50.0	50.0	100.0	242,085.20	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	Obra	MC 2417106-106-AD-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10402483827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	3414402 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVELINA GALLEGOS ENTRE MONTES URALES Y CALLE TOMÁS URBINA EN LA COL. PANCHO VILLA EN CIUDAD JUÁREZ - CHIHUAHUA - 431591	431591	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AVELINA GALLEGOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PANCHO VILLA, 32688 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MONTES URALES Y CALLE TOMÁS URBINA, CALLE LC. OSCAR FLORES SANCHEZ ACCESO POR LA AVENIDA OSCAR FLORES SANCHE.	Metros Cuadrados	3,481.9	3,481.9	3,481.9	100.0	13,240,751.28	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	Obra	OP 266 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH04040248393	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LAS MARGARITAS EN EL SECCIONAL DE AVILANDÓ OBREGON, CUAUHTÉMOC. 431820	431820	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Margarita Maza de Juárez (Las Margaritas)	AMPLIACIÓN CALLE 7A COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ LAS MARGARITAS 31650 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEDICAS Y CALLE ZAPOTECAS, CALLE ENCINILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL	Metros lineales	165.0	165.0	165.0	100.0	278,000.00	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	Obra	MC-2417106-106-AD-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH04040247938	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414394 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA BOQUILLA ENTRE LAS CALLES CAMARGO A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COL. NUEVO HIPÓCRITO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 422630	422630	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LA BOQUILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓCRITO, 33485 JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CARRETERA PANAMERICANA ACCESO POR LA CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR A LA CALLE	Metros Cuadrados	3,807.2	3,807.2	3,807.2	100.0	12,353,491.48	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	Obra	OP-251-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH04040248208	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DOMINIOS Y SIETE BAÑOS PARA PERSONAS VULNERABLES EN CD. CUAUHTÉMOC. - 426451	426451	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA AGUSTÍN MELGAR COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD JOSÉ CASTILLO CARRERA Y CALLE PUERTA AVENIDA FERNANDO SUÁREZ COELLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR Y NAVARIT VALLE DE	Metros cuadrados de construcción	143.9	143.9	143.9	100.0	1,950,905.99	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	Obra	MC-2417099-2417100-AD-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH04040248374	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidad	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS COMO MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, REVESTIMIENTO DE TALLO, CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA, POZO DE ABSORCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE JUAN MATA ORTIZ ENTRE LAS CALLES PASCUAL JARAMILLO A LA CALLE D. M. RUIZ COLONIA VICENTE GUERRERO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 428002	428002	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 32190 JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL JARAMILLO Y CALLE D.M. RUIZ CALLE IGNACIO ALDAMA LA CALLE SE ENCUENTRA A DESNIVEL CON RESPECTO A LA	Metros Cuadrados	750.0	750.0	750.0	100.0	4,987,832.54	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	Obra	OP-278-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH04030242230	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243350	243350	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	86,623.25	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	Servicios	OP-108-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH04030242188	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243846	243846	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	52,599.04	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	Servicios	OP-157-2024-1	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH040302421938	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244021	244021	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	91,788.26	72,252.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00	Servicios	OP-162-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302421939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244022	244022	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	Servicios	OP-107-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302421931	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244024	244024	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	Obra	OP-107-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302421932	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244025	244025	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	Servicios	OP-107-2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302421933	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244027	244027	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	Servicios	OP-107-2024-3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302421934	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244028	244028	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	Servicios	OP-107-2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHIH030242393	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244029	244029	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	147,283.75	119,674.80	119,674.80	119,674.80	119,674.80	119,674.80	119,674.80	Servicios	OP-162-2024-1	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH030242396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244030	244030	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	Servicios	OP-107-2024-5	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH030242674	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 275674	275674	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	Servicios	OP-113-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH030242677	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	LUMINARIA PUBLICA SOLAR AUTONOMA 40 WATTS, LUMINACION TODA LA NOCHE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1 METRO, POSTE METALICO, TRASLADO E INSTALACION - 188066	188066	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Tinaja	CALLE LA TINAJA RANCHO MANUEL BENAVIDES 32080 LA TINAJA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA TINAJA Y CAMINO CAMINO A LA TINAJA, CAMINO CAMINO ALAMOS DE MARQUEZ RANCHO UBICADO CERCA DEL EJIDO ALAMOS DE MARQUEZ	Plazas	1.0	1.0	1.0	100.0	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	Obra	188066	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH0302410677	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159849	159849	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	102,953.21	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	Servicios	OP-157-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones
CHIH030246692	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414379 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE CONCRETO HOMOLOGADO EN LA CALLE ACETUNA NEGRA, ENTRE LA CALLE UVA A MAMMY EN LA COL. PUE DE CASA EL GRANERO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA - 391146	391146	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ACETUNA NEGRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUE DE CASA EL GRANERO 32693 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVA Y CALLE MAMMY, CALLE CARTAMO ACCESO POR LA CALLE CARTAMO	Metros Cuadrados	1,550.8	1,550.8	1,550.8	100.0	6,156,554.11	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	Obra	OP-242-2024	Terminado	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO																			METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH1040402467093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 393432	393432	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	200,767.70	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	Servicios	OP 213 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402472439	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	2414344 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMBIBITACION DE EDUCACIÓN FISICA EN EL HEDION DE NIÑOS SOLEDAZ ANTONIA HERRERA QUE SE LOCALIZA EN LAS CALLES FAUSTINO ROMERO Y MIGUEL HIDALGO EN EL EDOO SAN AGUSTIN D. B. EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 359969	359969	Juárez	Juárez	San Agustín	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EDOO SAN AGUSTIN, 37721 SAN AGUSTIN, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FAUSTINO ROMERO Y CALLE CAMILO DE LEÓN CARRETERA JUÁREZ PORVENIR ENTRADA ESTA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO DESD	Metros Cuadrados	280.0	280.0	280.0	100.0	1,570,320.10	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	Obra	OP 305 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402467146	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394171	394171	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	160,037.53	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	Servicios	OP 214 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402463005	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	2414345 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMBIBITACION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INSTITUTO EMANUEL QUE SE UBICA EN LA CALLE TOMATE ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y COMAHUA EN LA COLONIA LOMAS DE POLEO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 383322	383322	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TOMATE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL POLEO, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COMAHUA O SILURO, CALLE RABANO ACCESO POR LA CALLE COMAHUA Y LUEGO POR LA TOMATE	Metros Cuadrados	560.0	560.0	560.0	100.0	2,528,394.65	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	Obra	OP 234 2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402465490	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	2414240 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFUGIO DE LA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES MARIA ARIAS BERNAL Y LA CALLE SONETO 154 QUE BENEFICA A LAS COLONIAS PROFRA, MARIA MARTINEZ Y LA COLONIA SAN JUANES DE LA CRUZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 340380	340380	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE REFUGIO DE LA LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA ARIAS BERNAL Y CALLE SONETO 154, CALLE CONCEPCION ALVAREZ ACCESO POR LA TALAMAM CAMANDA	Metros lineales	893.0	893.0	893.0	100.0	32,850,872.85	32,849,466.80	32,849,466.80	32,849,466.80	32,849,466.80	32,849,466.80	32,849,466.80	32,849,466.80	Obra	OP 176 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1040402462827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414330 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE VILLA AHUMADA ENTRE LA CALLE SAUCILLO Y CAMARERO EN LA COL. NUEVO HIPODROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 382759	382759	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VILLA AHUMADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPODROMO, 33885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE CAMARERO, CALLE BLVD. OSCAR FLORES ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros lineales	416.0	416.0	416.0	100.0	9,164,846.24	9,157,583.45	9,157,583.45	9,157,583.45	9,157,583.45	9,157,583.45	9,157,583.45	9,157,583.45	Obra	OP 204 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA		
CHH0400246554	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414378 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS EN TRE LAS CALLES 32693 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y ENRIQUE FLORES MAGÓN EN LA COLONIA PACHO VIAL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 391668	391668	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PIE DE CASA EL GRANERO 32693 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE DE EL VAL JUAN GABRIEL ACCESO POR EL EJE VIAL J	Metros Cuadrados	2,209.6	2,209.6	2,209.6	100.0	7,627,374.15	6,508,677.20	6,508,677.20	6,508,677.20	6,508,677.20	6,508,677.20	6,508,677.20	6,508,677.20	6,508,677.20	Obra	OP 241 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH04002462910	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	2414343 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMBIBACION DE EDUCACIÓN FBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA QUE SE UBICA EN LAS CALLES GENERAL TREVIRÓ Y PLATA EN LA COLONIA MARIANO ESCOBEDO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 383095	383095	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PLATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 32230 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL TREVIRÓ Y CALLE ZHUATANELO, CALLE CORBE ACCESO POR LA PLATA Y GRAL. TREVIRÓ	Metros Cuadrados	680.0	680.0	680.0	100.0	3,580,655.86	2,956,727.66	2,956,727.66	2,956,727.66	2,956,727.66	2,956,727.66	2,956,727.66	2,956,727.66	2,956,727.66	Obra	OP 234 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH04002457411	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363322	363322	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	283,213.80	283,213.80	283,213.80	283,213.80	283,213.80	283,213.80	283,213.80	283,213.80	283,213.80	Servicios	OP 113 2024-1	Terminado	Validado avances	[obs1: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123515 y Foto CHH04002458824, la cual se solicitará la cancelación ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14), obs2: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123515 y Foto CHH04002458824, de esta ultima se solicitará la cancelación ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14), obs3: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123515 y Foto CHH04002458824, la cual se solicitará la cancelación de esta ultima ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14), obs4: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123515 y Foto CHH04002458824, la cual se solicitará la cancelación de esta ultima ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14)
CHH04002457412	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363323	363323	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	219,618.00	219,618.00	219,618.00	219,618.00	219,618.00	219,618.00	219,618.00	219,618.00	219,618.00	Servicios	OP 113 2024-3	Terminado	Validado avances	[obs1: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123520 y Foto CHH04002458824, la cual se solicitará la cancelación de esta ultima ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14), obs2: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123520 y Foto CHH04002458824, de esta ultima se solicitará la cancelación de esta ultima ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14), obs3: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123520 y Foto CHH04002458824, la cual se solicitará la cancelación de esta ultima ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14), obs4: Observación Esta acción se duplica con la otra acción con No. de MDS 123520 y Foto CHH04002458824, la cual se solicitará la cancelación de esta ultima ya que no existe documentación que compruebe su seguimiento. - trimestre 1.0, usuario antelidering, fecha 2025-04-14)
CHH04002453609	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363319	363319	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	414,649.80	414,649.80	414,649.80	414,649.80	414,649.80	414,649.80	414,649.80	414,649.80	414,649.80	Servicios	OP 189 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0400250869	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE CALLE AMADO NERVO ENTRE QUEROZ CUARON Y AV REVOLUCION - 462146	462146	Jiménez	Jiménez	Isid Mariano Jiménez	CALLE AMADO NERVO COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA DR ALFONSO QUEROZ CUARON, CALLE GUILLERMO BACA CALLE AMADO NERVO ENTRE AV ALFONSO QUEROZ CUARON Y AV REVOLUCION	Metros Cuadrados	1,035.6	2,033.3	2,033.3	100.0	220,709.67	450,142.26	450,142.26	450,142.26	450,142.26	450,142.26	450,142.26	450,142.26	450,142.26	Obra	OP/13-24-27/2024 FASIM 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH04040250029	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE KENNEDY ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE 15A	463820	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE J.F. KENNEDY COLONIA DIVISION DEL NORTE, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE 15A, LA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE LEVARÁ ACABO EN LA CALLE J.K KENNEDY EN EL TRAMO DE LA CALLE TER	Metros Cuadrados	6,889.9	6,889.9	6,889.9	100.0	2,039,858.81	2,039,858.80	2,039,858.80	2,039,858.80	2,039,858.80	2,039,858.80	2,039,858.80	2,039,858.80	Obra	NO. 148/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH04040250929	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CAMINO CHINIPAS CHIHUAHUA 463802	463802	Chihuahua	Chihuahua	El Tabaco	CUIDAD CHINIPAS DE ALMADA, 33360 EL TABACAL, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, ESTA ENTRE CALLE S Y N Y CALLE S N PASANDO CALLE 3A	Kilometro	68,478.0	68,478.0	68,478.0	100.0	4,682,316.00	4,682,316.00	4,682,316.00	4,682,316.00	4,682,316.00	4,682,316.00	4,682,316.00	4,682,316.00	Administración directa	152025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402348859	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de 60 cámaras sectoriales de placas	2412017	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Juárez, Chih.	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	39,600,000.00	39,588,045.00	15,835,218.00	15,835,218.00	15,835,218.00	15,835,218.00	15,835,218.00	15,835,218.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH040402348849	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	MANUTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL MUSEO CULTURAL CUAUHTÉMOC	2417029	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	COL. PROGRESO	Metros Cuadrados	489.0	489.0	489.0	100.0	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH040402348847	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adecuación de casa de transición	2414015	Juárez	Juárez	Juárez	C. Manuel Acuña SBS, Alto, 32160 Juárez, Chih.	Albergue(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	2,107,455.16	2,811,435.75	2,811,435.75	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0404030444925	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN ESC. SEC. FEDERAL 61	2417041	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	ALVARO OBREGON	Metros Cuadrados	1,269.0	1,269.0	1,269.0	100.0	2,417,041.00	2,417,041.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURA		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJECUCO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	STATUS	FLUJO			
CH040302444936	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuahémoc	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHAS EN ESC. SEC. TECNICA 71	2417025	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc		COL REFORMA	Metros Cuadrados	588.7	588.7	588.7	100.0	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302513576	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PUJUAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA	2024OP000380	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PUJUAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	322.2	322.2	300.0	93.1	760,502.47	1,098,675.95	1,098,675.95	754,964.95	615,858.26	615,858.26	615,858.26		Obra	NO. 153/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302348438	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.	2024OP000002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV CARLOS PACHECO 8800 COL 2 DE OCTUBRE	Metros Cuadrados	5,300.0	5,300.0	5,300.0	100.0	59,000,000.00	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02		Obra	NO. 006/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302396577	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	2024OP000119	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	Metros Cuadrados	1,446.0	1,446.0	1,446.0	100.0	6,200,000.00	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49		Obra	NO. 092/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302446396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuahémoc	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES AREAS EXTERIORES (ESTACIONAMIENTO, ALUMBRADO, BARRIDAS)	2417048	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc		CENTAUR0 DEL NORTE	Metros Cuadrados	9,263.0	9,263.0	9,263.0	100.0	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302446394	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuahémoc	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES AREAS EXTERIORES (FACHADA, BANCQUETAS, RAMPAS, JARDINES)	2417049	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc		CENTAUR0 DEL NORTE	Metros Cuadrados	470.0	470.0	470.0	100.0	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHIH40302445493	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuahémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTETICO EN CAMPO PEPE LASSO 2	2417060	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	Rio Chiviscar 7500, Basesachi, 31542 Cuahémoc, Chih.	Metros Cuadrados	7,070.0	7,070.0	7,070.0	100.0	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09				Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40302445329	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuahémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. QUINTANA ROO ENTRE 32a Y 34a	2417053	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	QUINTANA ROO ENTRE 32a Y 34a	Metros Cuadrados	1,682.3	1,682.3	1,682.3	100.0	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83				Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40302443297	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REMEDIACIÓN DE KIOSKO EN EL SAUZ MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20340R000029	Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	AV JUÁREZ Y CALLE BRASIL	Metros Cuadrados	342.0	342.0	342.0	100.0	1,000,000.00	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08		Obra	NO. 103/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202316093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA No 39	FAMBR CTT 08DST00348	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE GATAIPA NO 1700, COLONIA VILLAS DE SAN PABLO	Piezas/Metros Cuadrados	4/1272	4/1272	4/1272	100/100	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00		Obra	MMOP AD PEB 10/204	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202396500	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 5 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PENIDONES CIVILES DEL ESTADO 1044	2191049	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE LOPEZ PORTILLO, COLONIA UNIDAD PRESIDENTES	Metros Cuadrados	12.9	12.9	12.9	100.0	1,084,169.40	1,081,303.90	1,081,303.90	1,081,303.90	1,081,102.81	1,081,102.81	1,081,102.81		Obra	ICHFE-051/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202396503	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AGUA DE 3 ENTRE DIES EN PLANTA, BAJA DE ESTRUCTURA U2 C EN SECUNDARIA TECNICA 93	23708837	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES, COLONIA PARAISES DE SAN JOSE	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,923,595.20	1,923,595.11	1,923,595.11	1,923,595.11	1,923,494.36	1,923,494.36	1,923,494.36		Obra	ICHFE-051/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				
CH04030239656	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ 236	26200693	Gobierno de la Entidad	Sauclito					DOMICILIO CONOCIDO,SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL	Metros Cuadrados	41.0						41.0	41.0	100.0	689,766.26
CH040302346315	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AGUA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ALGODONEROS 2080	FAMR - OBEPRO166W - 22101845	Gobierno de la Entidad	Delicias	AVENIDA 3A SUR, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	875,137.63	869,103.18	869,103.18	869,103.18	854,646.61	854,646.61	854,646.61	854,646.61	Obra	ICHFE-050/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302344318	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO FIERRO	FAMR - OBDIN2287F - 21510970	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	RANCHO DE EN MEDIO, ESTACION MULLER	Metros Cuadrados	90.0	90.0	90.0	100.0	386,070.02	378,328.73	378,328.73	378,328.73	378,143.15	378,143.15	378,143.15	378,143.15	Obra	ICHFE-060/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302344368	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS (OCALI)	FAMR - OBDIN2023X - 23708844	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE TEPANECAS, COLONIA AZTECAS	Metros Cuadrados	196.4	196.4	196.4	100.0	473,119.71	473,119.71	473,119.71	473,119.71	471,331.52	471,331.52	471,331.52	471,331.52	Obra	ICHFE-137/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0403023443681	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 1118	FAMR - OBEJN01128 - 24800528	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA LA PLAZA, CRUCES	Metros lineales	246.0	246.0	246.0	100.0	266,286.22	262,798.40	262,798.40	262,798.40	260,755.17	260,755.17	260,755.17	260,755.17	Obra	ICHFE-138/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302344368	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXIÓN DE RED SANITARIA A RED MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL TRIAS 1050	FAMR - OBEJN0131G - 21510967	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	HERONICO COLEGIO MUTIAN Y FERNANDO MONTEL DE OCA, COLONIA NOMBRE DE DIOS	Metros lineales	50.0	50.0	50.0	100.0	153,707.85	152,079.03	152,079.03	152,079.03	143,989.00	143,989.00	143,989.00	143,989.00	Obra	ICHFE-116/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURA				
																		META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO					
CHIH04030244319	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LAURENCO GALEZOS JIMENEZ	FAMR - 08DP0269H - 23708840	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	894,138.22	889,237.64	889,237.64	889,237.64	889,236.33	889,236.33	889,236.33	889,236.33	Obra	ICHFE-061/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH04030244320	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	FAMR - 08DP0225W - 23202110	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral			CALLE RAUL SOTO REYES, COLONIA P.R.I.	Metros Cuadrados	331.2	331.2	331.2	100.0	1,694,246.22	1,694,246.07	1,694,246.07	1,694,246.07	1,693,182.26	1,693,182.26	1,693,182.26	1,693,182.26	Obra	ICHFE-062/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH04030244318	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE 1105	FAMR - 08EJ002091F - 25200822	Gobierno de la Entidad	Ojinaga			CALLE SA, COLONIA CONSTITUCION	Piezas/Metros Cuadrados	8/839.16	8/839.16	8/839.16	100/100	484,191.86	472,076.96	472,076.96	472,076.96	472,029.53	472,029.53	472,029.53	472,029.53	Obra	ICHFE-058/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH04030251609	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 50 PROF. VICTORINO PEREZ CERVANTES	FAMR 08DES0036X 21400251	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado			AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 35990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Metros cúbicos	489.0	489.0	280.0	57.3	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,947,686.67		Obra	CONTRATO N° 01/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/PSM 2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH04030244327	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 1 ENTRE 635 DE ESTRUCTURA U11-C EN SECUNDARIA FEDERAL 21	FAMR - 08DES0118G - 23708839	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE PUERTO ALCANTE, COLONIA CERRADA DE ORIENTE	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,589,710.37	1,588,915.10	1,588,915.10	1,588,915.10	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	Obra	ICHFE-056/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH04030244332	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA Y AREA RECREATIVA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO GRIMA	FAMR - 08DUN0859Q - 21910974	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			CALLE JESUS ROMERO, COLONIA INFONAVIT SAUCITO	Metros lineales	785.8	785.8	785.8	100.0	669,182.96	659,203.44	659,203.44	659,203.44	569,039.54	569,039.54	569,039.54	569,039.54	Obra	ICHFE-008/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO													GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHIH0302443590	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO ALVARADO TORRES	FAMR - OBDO20792-23708845	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE NOPAL SUR, COLONIA COLINAS DEL NORTE	Piezas/Metros Cuadrados	38/262.32	38/262.32	38/262.32	100/100	1,063,032.80	1,351,531.06	1,351,531.06	1,351,531.06	1,351,187.40	1,351,187.40	1,351,187.40	1,351,187.40	Obra	ICHFE-091/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0302443332	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS LOZ-C Y CONEXION DE SERVICIOS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS EN SECUNDARIA ESTADAL 302F GUADALUPE VICTORIA	FAMR - OBES02151-24000536	Gobierno de la Entidad	Madera	CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Piezas/Metros Cuadrados	168/2947.02	168/2947.02	168/2947.02	100/100	4,635,838.50	4,904,117.94	4,904,117.94	4,904,117.94	4,901,062.34	4,901,062.34	4,901,062.34	4,901,062.34	Obra	ICHFE-070/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0302443596	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN SECUNDARIA TECNICA 80	FAMR - OBOS10082A-23708846	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PALACIO DE MITLA, TORRES DEL SUR	Metros lineales	70.0	70.0	70.0	100.0	132,013.30	132,013.30	132,013.30	132,013.30	130,340.70	130,340.70	130,340.70	130,340.70	Obra	ICHFE-133/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0302443722	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION ELECTRICA DE SUBESTACION EXISTENTE EN PRIMARIA LUIS RAMIREZ	FAMR - OBOPR0283M-23708851	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE R. OGARRIO Y MARIANO ESCOBEDO, COLONIA MONTERREY	Metros lineales	22.9	22.9	22.9	100.0	378,476.67	637,254.22	637,254.22	637,254.22	637,227.35	637,227.35	637,227.35	637,227.35	Obra	ICHFE-073/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH0302518711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE TECHOMBRE METALICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR OBOPR02800G-23400250	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros cúbicos	540.0	540.0	350.0	64.8	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,352,538.84		Obra	CONTRATO NP OPC/02/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0302443728	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDIN DE NIÑOS ELIOSA GARCIA BURIEL	FAMR - OBDO20283N-23708848	Gobierno de la Entidad	Juárez	EJIDO JESUS CARRANZA, LA COLORADA	Metros lineales/Piezas	373/9	373/9	373/9	100/100	305,475.10	302,400.99	302,400.99	302,400.99	302,395.85	302,395.85	302,395.85	302,395.85	Obra	ICHFE-106/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHIH040302443514	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 7288	FAMR - OBEPR02927 - 23708849	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE RAFAEL VELARDE SUR, COLONIA CHAVEÑA		Metros lineales/Piezas	2023/250	2023/250	2023/250	100/100	2,716,188.41	2,716,188.28	2,716,188.28	2,716,188.28	2,715,512.17	2,715,512.17	2,715,512.17	Obra	ICHFE-076/2024-R	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH040302443505	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 ALJABA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 2620	FAMR - OBEPR0685F - 21910995	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,247,442.35	1,240,372.27	1,240,372.27	1,240,372.27	1,232,124.55	1,232,124.55	1,232,124.55	Obra	ICHFE-088/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH040302443511	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MEXICO 68	FAMR - OBDPR1397V - 23708853	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE CARLOS MARK, COLONIA MEXICO 68		Piezas/Metros Cuadrados	36/262.08	36/262.08	36/262.08	100/100	1,033,279.74	1,032,789.50	1,032,789.50	1,032,789.50	1,032,547.74	1,032,547.74	1,032,547.74	Obra	ICHFE-080/2024-R	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH040302518754	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR OBDPR0000G 21400252	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORDONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORDONADO, CHIHUAHUA		Metros cúbicos	836.0	836.0	460.0	55.0	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	Obra	CONTRATO N° OPC/03/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302349835	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA GONZALO A. REYES	21910882	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	GUADALUPE GALLARDO, TABALADPA		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	885,464.33	885,456.15	885,456.15	885,456.15	884,634.35	884,634.35	884,634.35	Obra	ICHFE-014/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH040302349837	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 ALJABA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 Y CONSTRUCCION 1 SERVICIO SANITARIO EN CUADRO DE DIRECCION DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA ARELLANO ROCHA	22101830	Gobierno de la Entidad	Delicias	CALLE TEHUANTEPEC, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MONTALBAN		Metros Cuadrados	53.2	53.2	53.2	100.0	1,051,630.49	1,042,616.26	1,042,616.26	1,042,616.26	1,042,615.90	1,042,615.90	1,042,615.90	Obra	ICHFE-014/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH04030234988	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO E 4 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA UL-C EN SECUNDARIA GENERAL FEDERAL GENARO HERAMOSILLO GUTIERREZ	20200712	Gobierno de la Entidad	Aldama		KILOMETRO 6 CARRETERA ALDAMA	Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	2,523,488.91	2,523,488.71	2,523,488.71	2,523,488.71	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28	Obra	ICHFE-015/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH04030234989	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	AUMENTO DE ALTURA EN BANCA EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2000	21910891	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		SIMON SARIAT NAVA, COLONIA INFONAVIT CHIHUAHUA 2	Metros lineales	82.0	82.0	82.0	100.0	84,499.59	111,593.14	111,593.14	111,593.14	109,771.15	109,771.15	109,771.15	Obra	ICHFE-084/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH04030235181	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ELISA GRENGEN	FAMR - OBPR42599Y - ICHFE-123/2024-R	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		AVENIDA CENTRAL PUNTA DE ORIENTE, SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	409,540.83	408,964.70	408,964.70	408,964.70	408,765.27	408,765.27	408,765.27	Obra	ICHFE-123/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH04030244184	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2472	FAMR - OBEPRO2792-23708854	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SENDERO DE LOS MEZONES, COLONIA SENDEROS DE SAN ISIDRO	Metros lineales/Piezas	3201/146	3201/146	3201/146	100/100	2,386,135.95	2,586,135.69	2,586,135.69	2,586,135.69	2,585,592.77	2,585,592.77	2,585,592.77	Obra	ICHFE-081/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH04030244187	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDON DE PRIMARIA CONSUELAS BELDERRAIN 1348	FAMR - OBEPRO3720-21910981	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JOSE R. ALMADA, COLONIA FRANCISCO R. ALMADA	Metros Cuadrados	301.7	301.7	301.7	100.0	405,025.83	388,437.22	388,437.22	388,437.22	387,446.52	387,446.52	387,446.52	Obra	ICHFE-082/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH04030244183	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA TOL EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2757	FAMR - OBEPRO8198-21910994	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANAS CERRO GRANDE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	898,407.54	881,999.68	881,999.68	881,999.68	881,992.93	881,992.93	881,992.93	Obra	ICHFE-084/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHIH03020442836	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS RES EN PRIMARIA JOSE REYES ESTRADA	FAMR - OB0PR2517Y-23708857	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RAFAEL MURGIA, FRACCIONAMIENTO PRADERA DE LOS CASIS	Metros Cuadrados	461.7	461.7	461.7	100.0	1,973,485.14	1,973,485.03	1,973,485.03	1,973,485.03	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	Obra	ICHFE-085/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH03020442829	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA POR COOPERACION B194	FAMR - OB0ES00028Q-23708858	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO, SAN ISIDRO RIO GDE.	Piezas/Metros Cuadrados	256/2041	256/2041	256/2041	100/100	4,508,022.37	4,508,022.19	4,508,022.19	4,508,022.19	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	Obra	ICHFE-086/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH03020442851	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CLIMATIZACION PARA GANANOS EN SECUNDARIA TECNICA 40	FAMR - OB05T0018Z-21911012	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PROFESOR GUADALUPE GALLARDO 8903, COLONIA PALESTINA	Metros lineales/Piezas	1944/12	1944/12	1944/12	100/100	2,656,443.80	2,652,216.75	2,652,216.75	2,652,216.75	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	Obra	ICHFE-107/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH03020442864	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA GIES	FAMR - OBETV0165W-24000690	Gobierno de la Entidad	Morelos		CAMINO PRINCIPAL DE MORELOS EL TABLON A 50KM	Metros lineales/Piezas	1678.8/78	1678.8/78	1678.8/78	100/100	924,729.10	914,433.66	914,433.66	914,433.66	910,683.73	910,683.73	910,683.73	910,683.73	Obra	ICHFE-104/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH02020396938	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 75L EN PRIMARIA JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200	21910928	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RIO DE URUGUAY, COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	895,619.73	886,028.58	886,028.58	886,028.58	886,019.03	886,019.03	886,019.03	886,019.03	Obra	ICHFE-024/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH02020396931	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 75L EN JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUSAMBI RASABA	21910925	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		PUNTA LOS BRONCES, PUNTA NARANJOS	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	985,145.90	978,444.50	978,444.50	978,444.50	975,722.85	975,722.85	975,722.85	975,722.85	Obra	ICHFE-029/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH040202442002	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA ARCADIO GONZALEZ	FAMR - OBOPR2497A - 23708877	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE CUTELCO, COLONIA ROMA		Piezas/Metros Cuadrados	96/2265.76	96/2265.76	96/2265.76	100/100	1,306,684.66	3,307,137.52	3,307,137.52	3,307,137.52	3,306,830.30	3,306,830.30	3,306,830.30	Obra	ICHFE-110/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202397826	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ANGEL TRIAS ALVAREZ 2006	23302109	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	AVENIDA HOLANDA Y CALEXICO, COLONIA LOMA LINDA		Metros Cuadrados	408.3	408.3	408.3	100.0	1,080,120.15	1,079,241.98	1,079,241.98	1,079,241.98	1,079,203.09	1,079,203.09	1,079,203.09	Obra	ICHFE-040/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202397830	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN SECUNDARIA ESTATAL 3043 MARTIN H. BARRIOS ALVAREZ	21910932	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	SANTIAGO DE CHILE Y SUCRE, FRACCIONAMIENTO GLORIA		Piezas/Metros Cuadrados	9/78.22	9/78.22	9/78.22	100/100	748,621.18	741,854.75	741,854.75	741,854.75	741,760.66	741,760.66	741,760.66	Obra	ICHFE-042/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202397831	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U.I.C EN SECUNDARIA ESTATAL 3042 CLUB SERTOMA PAQUIME	25001128	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMIJANO ZAPATA, COLONIA HERODES DE LA REFORMA		Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,398,478.31	1,392,169.08	1,392,169.08	1,392,169.08	1,390,123.86	1,390,123.86	1,390,123.86	Obra	ICHFE-037/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202397833	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 753 EN JARDON DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	26200880	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	EJIDO COLONIA CENTRO, LA VIEJA		Metros Cuadrados	34.4	34.4	34.4	100.0	842,604.64	827,769.88	827,769.88	827,769.88	819,452.25	819,452.25	819,452.25	Obra	ICHFE-038/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202397837	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 6017	22101841	Gobierno de la Entidad	Delicias	DOMICILIO CONOCIDO, KILOMETRO 92 CARRETERA NAICA		Metros Cuadrados	14.0	14.0	14.0	100.0	732,557.09	718,883.88	718,883.88	718,883.88	718,392.56	718,392.56	718,392.56	Obra	ICHFE-039/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH040202397877	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA	21800256	Gobierno de la Entidad	Cushuitlachi		DOMICLIO CONOCIDO, CERRO PRIETO	Metros Cuadrados	18.4	18.4	18.4	100.0	721,437.18	706,849.57	706,849.57	706,849.57	706,825.77	706,825.77	706,825.77	Obra	ICHFE-044/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040202398155	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RAMPA Y BANQUETAS EN PRIMARIA GUSTAVO PETRECCIO 2678	21910931	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		15 DE MAYO, COLONIA VILLA JUAREZ	Metros Cuadrados	434.1	434.1	434.1	100.0	447,766.64	501,766.64	501,766.64	501,766.64	501,761.79	501,761.79	501,761.79	Obra	ICHFE-043/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040202396548	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS UNIDAD 1300	21910948	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		FAMILIARIDAD Y UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL	Metros Cuadrados	43.8	43.8	43.8	100.0	351,608.41	351,491.67	351,491.67	351,491.67	351,441.43	351,441.43	351,441.43	Obra	ICHFE-053/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040202401893	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA 751 CON S.S EN N. PAULO FRIERE	C-CIEN-080JN22602-02-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Praderas de Madagascar Urbis Villa del Prado	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	956,800.00	956,800.00	956,800.00	910,712.50	910,709.80	690,529.84	690,529.84			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040202401946	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-080PR0106-10-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon Libertad, Juárez Juárez Chihuahua	Metros Cuadrados	299.0	299.0	299.0	100.0	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,040,090.25	2,040,090.25	2,040,090.25			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0402024049847	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	25200813	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		INDEPENDENCIA Y BOLIVAR, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,701,907.21	1,691,612.61	1,691,612.61	1,691,612.61	1,691,589.25	1,691,589.25	1,691,589.25	Obra	ICHFE-016-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH0402023408956	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 12,000.00 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 46	20400383	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	CALLE MINA GALDEANO, COLONIA SAN GUILLERMO		Metros Cuadrados	98.6	98.6	98.6	100.0	1,566,247.86	1,564,823.04	1,564,823.04	1,564,823.04	1,564,799.80	1,564,799.80	1,564,799.80	Obra	ICHFE-022/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH04020239818	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 2004	22101839	Gobierno de la Entidad	Delicias	CALLE 4a PONIENTE, CENTRO		Metros Cuadrados	192.4	192.4	192.4	100.0	613,613.61	594,198.27	594,198.27	594,198.27	594,149.54	594,149.54	594,149.54	Obra	ICHFE-023/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202441820	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 7 ANEXOS (SUBRECCION, 1 SUBRECCION, 1 SALA DE JUNTAS, 1 AREA DE SECRETARIAS, 1 BAÑO HOMBRAS, 1 BAÑO MUJERES, 1 ARCHIVO) EDIFICIO DE 12.86 X 8.00 MTS EN SECCIONARIA TECNICA B9	FAMR - OB0210089J - 23708855	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE JESUS DOMINGUEZ SOTO Y DEL DURAZNO, COLONIA VILLA COLONIAL		Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	2,648,250.91	2,635,230.08	2,635,230.08	2,635,230.08	2,635,171.07	2,635,171.07	2,635,171.07	Obra	ICHFE-082/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202441849	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ 2771	FAMR - OBEP0829K - 23708859	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ACATUPA, COLONIA MORELOS III		Plazas	27.0	27.0	27.0	100.0	724,259.25	724,259.25	724,259.25	724,259.25	724,240.14	724,240.14	724,240.14	Obra	ICHFE-090/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202441852	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA TIACATEL	FAMR - OB0PR2508J - 23708867	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PRADERAS DE TEMORIS, FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA SIERRA		Metros Cuadrados	262.1	262.1	262.1	100.0	998,386.96	1,286,829.30	1,286,829.30	1,286,829.30	1,286,771.29	1,286,771.29	1,286,771.29	Obra	ICHFE-108/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH040202441971	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	FAMR - OB0PR1665Z - 23000641	Gobierno de la Entidad	Guazapares	MONTERDE		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,101,409.97	1,092,715.42	1,092,715.42	1,092,715.42	1,092,516.13	1,092,516.13	1,092,516.13	Obra	ICHFE-097/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURA		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	COORDENADAS			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJECUCO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	STATUS	FLUJO			
CHHD030244393	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREB Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA JOSEFINA CABALLERO 2798	FAMR - OBEPR0027V-23000542	Gobierno de la Entidad	Guazapares		LA SIDRA	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	1,047,068.84	1,038,189.10	1,038,189.10	1,038,189.10	1,037,096.77	1,037,096.77	1,037,096.77		Obra	ICHFE-098/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD030244399	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREB EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	FAMR - OBDPR0027Q-22000514	Gobierno de la Entidad	Chinipas		EL ORVO	Metros Cuadrados	39.8	39.8	39.8	100.0	1,417,350.90	1,401,323.56	1,401,323.56	1,401,323.56	1,393,415.16	1,393,415.16	1,393,415.16		Obra	ICHFE-099/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD030244398	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA ADOSADA EN PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA	FAMR - OBDPR2661K-22000515	Gobierno de la Entidad	Chinipas		LAS CASITAS CARRETERA A CHINIPAS KILOMETRO 3.6, COLONIA LAS CASITAS, CHINIPAS DE ALMADA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	724,576.99	719,218.41	719,218.41	719,218.41	711,286.86	711,286.86	711,286.86		Obra	ICHFE-100/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD030244392	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANOS TIPO PAREB EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	FAMR - OBDPR0429P-24600688	Gobierno de la Entidad	Morelos		CONOCIDO, CABEZA DE VIEJO	Metros Cuadrados	57.0	57.0	57.0	100.0	1,073,822.86	1,061,431.62	1,061,431.62	1,061,431.62	1,059,890.56	1,059,890.56	1,059,890.56		Obra	ICHFE-101/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD030244396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE MARIA MORILLOS Y PAVON 2361	FAMR - OBEPR0041Q-23708869	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE AFUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,781,550.07	1,760,809.81	1,760,809.81	1,760,809.81	1,760,804.05	1,760,804.05	1,760,804.05		Obra	ICHFE-102/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD030244398	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANOS TIPO PAREB EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	FAMR - OBDPR02766R-24600693	Gobierno de la Entidad	Morelos		DOMICILIO CONOCIDO, LAS PALOMAS	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	452,202.80	443,869.77	443,869.77	443,869.77	443,734.44	443,734.44	443,734.44		Obra	ICHFE-103/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHIH0403020443991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MOCTEZUMA	FAMR - OBDR02415A - 23708872	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOSQUES DE DURAZNO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	215,026.04	215,026.04	215,026.04	215,026.04	210,049.52	210,049.52	210,049.52	Obra	ICHFE-135/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0403020443992	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BARRIDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS EMLIANO ZAPATA	FAMR - OBDR02144I - 23708870	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE ISLAS FILIPINAS, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	Metros lineales/Metros Cuadrados	31/1	31/1	31/1	100/100	113,668.62	113,668.62	113,668.62	113,668.62	110,319.29	110,319.29	110,319.29	Obra	ICHFE-136/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0403020443995	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 2308	FAMR - OBEPDR0071I - 25001131	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO	Piezas/Metros Cuadrados	8/306.42	8/306.42	8/306.42	100/100	782,780.26	782,805.36	782,805.36	782,805.36	782,786.87	782,786.87	782,786.87	Obra	ICHFE-128/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0403020443927	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	FAMR - OBDR03065F - 21911020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE CIUDAD JUAREZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	423,675.65	420,495.55	420,495.55	420,495.55	420,471.35	420,471.35	420,471.35	Obra	ICHFE-114/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0404020443533	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ EL PILA	FAMR - OBDR02381A - 23708879	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE JUAN BALDERAS, COLONIA LUIS ECHEVARRIA	Piezas/Metros Cuadrados	3/1119.7	3/1119.7	3/1119.7	100/100	1,164,121.54	1,149,146.64	1,149,146.64	1,149,166.64	1,149,046.92	1,149,046.92	1,149,046.92	Obra	ICHFE-113/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0404020516131	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA XICOTENCATI	FAMR - OBDR02484E - 23708886	Gobierno de la Entidad	Juárez		OSTRACION, COLONIA ANAPRIA	Metros lineales/Piezas	1360/150	1360/150	1360/150	100/100	1,920,832.16	1,917,393.94	1,917,393.94	1,917,393.94	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	Obra	ICHFE-126/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CHIH40202398159	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO	23708813	Gobierno de la Entidad	Juarez		EJE VIAL JUAN GABRIEL	Piezas	575.0	575.0	575.0	100.0	1,199,367.00	3,132,339.16	3,132,339.16	3,132,339.16	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	Adquisiciones/Adquisiciones	ICHFE/ADQ/007/2024/ICHFE/ADQ/005/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHIH402024031001	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAR 751 EN PRIMARIA FORO 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DPR24329-03-2024	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray García de San Francisco	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202403111	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIM. MA GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08EPR00496-4-2024	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura		Calle Francisco I Madero, San Buena Ventura Buena Ventura	Metros Cuadrados	250.0	250.0	250.0	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,946,214.64	1,654,682.09	1,654,682.09	1,654,682.09			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202403133	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA ESTATAL 3053	C-CIEN-08EPR001801-7-2024	Gobierno de la Entidad	Rosales		Calle Terminal Num. Ext. 9001 , Congregación Ortiz	Metros Cuadrados	180.0	180.0	165.6	92.0	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,376,149.01	968,437.89	968,437.89	968,437.89			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202398199	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES (IMPERMEABILIZANTE) EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08DPR26330-08-2024	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156	Metros Cuadrados	78.0	78.0	78.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,652,060.05	1,652,060.05	1,652,060.05			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHIH40202398927	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PEDRO DE LILLE ADUJURI	21910926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PARQUE DE MATALEAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,639,831.74	1,664,018.79	1,664,018.79	1,664,018.79	1,663,697.39	1,663,697.39	1,663,697.39	1,663,697.39	Obra	ICHFE-025/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH040202399590	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA DE ACCESO EN JARDON DE NIÑOS GUILLERMO CARANSCO SAMPENDY 1263	23202105	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE SERAPIO RENDON, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	104.3	104.3	104.3	100.0	447,222.98	440,758.58	440,758.58	440,758.58	439,532.63	439,532.63	439,532.63	Obra	ICHFE-028/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH040202399595	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2570	23101840	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE SA NORTE, COLONIA LOTES URBANOS	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,682,392.52	1,678,631.97	1,678,631.97	1,678,631.97	1,677,177.47	1,677,177.47	1,677,177.47	Obra	ICHFE-031/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH040202397991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MIGUEL HIDALGO 2402	23300284	Gobierno de la Entidad	Galeana		MIGUEL HIDALGO, COLONIA LEBARON	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	2,033,842.80	2,018,561.30	2,018,561.30	2,018,561.30	2,016,369.09	2,016,369.09	2,016,369.09	Obra	ICHFE-032/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH040202397927	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA MANUEL OJINAGA	25200815	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		AVENDA TRASVIRA Y RETES Y 3a, COLONIA CONSTITUCION	Metros lineales	1,553.0	1,553.0	1,553.0	100.0	1,430,455.95	1,430,455.95	1,430,455.95	1,430,455.95	1,415,193.68	1,415,193.68	1,415,193.68	Obra	ICHFE-041/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH040202398641	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA UI-C EN SECUNDARIA ESTATAL 3063	21101132	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE NOVENA Y PRI, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,571,932.27	1,537,155.58	1,537,155.58	1,537,155.58	1,536,573.59	1,536,573.59	1,536,573.59	Obra	ICHFE-048/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH040202398644	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ	23708834	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD VILLAS DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA	Metros lineales	90.0	90.0	90.0	100.0	678,517.74	672,671.89	672,671.89	672,671.89	672,670.77	672,670.77	672,670.77	Obra	ICHFE-048/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios													1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación				Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MANUEL DORADO 2077	2480525	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	Metros lineales	1,100.0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS TEPORKE	FAMR - OBDOIN03791-21910969	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE NOCHERUEÑAS, COLONIA CAMPESINA	Metros Cuadrados	13.3	13.3	13.3	100.0					44,819.88	43,716.27	43,716.27									43,716.27
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios													1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación				Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA PABLO GONZALEZ	FAMR - OBOPR1090E-20200716	Gobierno de la Entidad	Aldama	CALLE EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO, EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO	Metros Cuadrados	31.8	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA VERANICA VIDAL	FAMR - OBOPR0462Q-21702101	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE 32 Y CHAPAS, COLONIA REFORMA	Metros lineales/Piezas	2072/113	2072/113	2072/113	100/100					1,443,269.65	1,441,870.17	1,441,870.17									1,441,870.17
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios													1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación				Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA FELIPE ANGELES	FAMR - OBDES0010P-ICHFE-124/2024-R	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	CALLE CARRETERA SUECO CASAS GRANDES CENTRO, FLORES MAGÓN	Metros Cuadrados	87.0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2488	FAMR - OBEPRO0296W-20600319	Gobierno de la Entidad	Bachajón	AVENIDA MORELOS, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	186.0	186.0	186.0	100.0					872,512.79	871,598.31	871,598.31									871,598.31

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO													GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH040302443301	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MARTINEZ DE CHAPULTEPEC 2401	FAMR - OBEPRO6001 - 21702107	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	AVENIDA CUALTEMOC, COLONIA OBREGON (RUBIO)		Metros Cuadrados	70.7	70.7	70.7	100.0	674,535.94	673,174.32	673,174.32	673,174.32	673,116.52	673,116.52	673,116.52	673,116.52	Obra	ICHFE-067/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302443327	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEON 1777	FAMR - OBEPRO8040H - 215110973	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 17 DE ABRIL Y BENTO CARRILLO, COLONIA TORIBIO ORTEGA		Piñas	24.0	24.0	24.0	100.0	286,616.34	285,453.30	285,453.30	285,453.30	285,373.08	285,373.08	285,373.08	285,373.08	Obra	ICHFE-069/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302443482	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 Y CONDON DE TRANSFORMADOR EN TELESCUNDARIA 6117	FAMR - OBEYV0117M - 215110977	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	BOULEVARD JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	962,386.02	958,487.76	958,487.76	958,487.76	957,430.46	957,430.46	957,430.46	957,430.46	Obra	ICHFE-071/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302443501	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2409	FAMR - OBEPRO270H - 23708852	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE CALZADA 5 DE FEBRERO, COLONIA CHAVERA		Metros lineales,Piñas	964/159	964/159	964/159/640	100/100/100	1,719,599.32	1,683,715.34	1,683,715.34	1,683,715.34	1,681,203.92	1,681,203.92	1,681,203.92	1,681,203.92	Obra	ICHFE-074/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302441731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA Y REHABILITACION DE PANELES SOLARES EN PRIMARIA LA TULTA	FAMR - OBDPRO2031H - 22001563	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CALLE ARTURO MORENO PALMA, SANTA TULITA		Metros Cuadrados	312.1	312.1	312.1	100.0	1,153,575.66	1,147,952.12	1,147,952.12	1,147,952.12	1,118,931.32	1,118,931.32	1,118,931.32	1,118,931.32	Obra	ICHFE-130/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302441791	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE ALIAR CON ASENTAMIENTOS EN PRIMARIA PABLO NERUDA	FAMR - OBDPRO2140X - 22101847	Gobierno de la Entidad	Delicias	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA		Metros Cuadrados	940.3	940.3	940.3	100.0	869,092.62	1,428,592.62	1,428,592.62	1,428,592.62	1,428,358.62	1,428,358.62	1,428,358.62	1,428,358.62	Obra	ICHFE-077/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH040302349825	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO	23708804	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA SOLIDARIDAD		Metros lineales	1,292.5	1,292.5	1,292.5	100.0	1,590,408.81	1,576,818.03	1,576,818.03	1,576,818.03	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	Obra	ICHFE-011/2024-R	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH040302349827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA PORFIRIO PARRA	23708805	Gobierno de la Entidad	Juárez	PLATA 1263 SUR, COLONIA RUAREZ		Metros lineales	469.0	469.0	469.0	100.0	615,207.24	602,257.27	602,257.27	602,257.27	602,139.01	602,139.01	602,139.01	Obra	ICHFE-012/2024-R	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH040302442179	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE INSTALACION VEDRO SANTIARIA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	FAMR - OBOPR2311F - 22101846	Gobierno de la Entidad	Delicias	AVENIDA URUGUAY Y CHILE, COLONIA DESARROLLO URBANO		Piezas/Metros Cuadrados	10/118.04	10/118.04	10/118.04	100/100	1,273,889.16	1,267,603.73	1,267,603.73	1,267,603.73	1,267,387.18	1,267,387.18	1,267,387.18	Obra	ICHFE-078/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH04030244388	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE GRETES EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FUNDADORES 1336	FAMR - OBEN04240-23601252	Gobierno de la Entidad	Jiménez	CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II, JOSE MARIANO JIMENEZ		Metros Cuadrados	312.0	312.0	312.0	100.0	1,630,422.85	1,603,470.16	1,603,470.16	1,603,470.16	1,602,874.84	1,602,874.84	1,602,874.84	Obra	ICHFE-087/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH040302443676	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA TOL EN PRIMARIA LIBERACION 2791	FAMREM - OBEP0054K-23708806	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PABLO GOMEZ Y 2 DE OCTUBRE, COLONIA MEXICO		Metros Cuadrados	144.0	144.0	0.0	0.0	2,365,158.27	2,365,158.27	2,365,158.27	2,364,015.45	709,204.63	709,204.63	709,204.63	Obra	ICHFE-003/2025	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CH040302444699	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE GRETES EN SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA FERNANDO CALDERON 2055	FAMR - OBEP00503G - 26200884	Gobierno de la Entidad	Sauclito	CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO		Metros lineales/Piezas	2424.16/196	2424.16/196	2424.16/196	100/100	1,484,525.11	1,831,311.60	1,831,311.60	1,831,311.60	1,831,299.11	1,831,299.11	1,831,299.11	Obra	ICHFE-105/2024-R	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CHHD030244359	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR - 08DP03E3R - 23708850	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA EMILIANO ZAPATA		Metros Cuadrados	2,084.8	2,084.8	2,084.8	100.0	1,620,717.34	1,580,483.15	1,580,483.15	1,580,483.15	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	Obra	ICHFE-075/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHHD030244360	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE AULA MULTIPLE Y DIRECCION CON GRUAS EN PRIMARIA MARIANO RIGOLEY ESCONTRIAS	FAMR - 08DP026EJ - 21910982	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	AVENIDA EQUUS, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANOS ORIENTE		Metros Cuadrados	396.8	396.8	396.8	100.0	848,692.30	834,225.11	834,225.11	834,225.11	833,741.67	833,741.67	833,741.67	833,741.67	Obra	ICHFE-079/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHHD030244369	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REPARACION DE TECHOS Y REFORZAMIENTO DE BARRA EN PRIMARIA PAREDES DE LA REVOLUCION	FAMR - 08DP02250 - 21911003	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE PABLO GOMEZ, COLONIA RODOLFO PERRO		Piezas/Metros Cuadrados	10/87.36	10/87.36	10/87.36	100/100	766,924.88	753,898.18	753,898.18	753,898.18	753,237.69	753,237.69	753,237.69	753,237.69	Obra	ICHFE-127/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHHD030244395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALACION ELECTRICA DE INVERSOR EN INSTALACION ELECTRICA DE CELDAS SOLARES EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	FAMR - 08DP0578X - 23000639	Gobierno de la Entidad	Guazapares	APORAYO		Metros lineales/Piezas	480/10	480/10	480/10	100/100	1,044,680.37	1,037,152.95	1,037,152.95	1,037,152.95	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	Obra	ICHFE-095/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHHD030244397	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 75x150 MODIFICADA 4 BANCOS TIPO PABILLON EN TELESECUNDARIA GABRIEL TIPOURCA	FAMR - 08DTV0241M - 23000640	Gobierno de la Entidad	Guazapares	CAMINO VECINAL GUZAPARES A CORARAYO KILOMETRO 20, CORARAYO		Metros Cuadrados	152.0	152.0	152.0	100.0	3,407,009.46	3,384,733.98	3,384,733.98	3,384,733.98	3,381,710.09	3,381,710.09	3,381,710.09	3,381,710.09	Obra	ICHFE-096/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHHD030244397	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AIZPURU	FAMR - 08D0N210EJ - 23708871	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE BERRENDO, COLONIA GRANIAS DEL DESIERTO		Metros Cuadrados	46.9	46.9	46.9	100.0	86,576.26	86,576.26	86,576.26	86,576.26	86,026.59	86,026.59	86,026.59	86,026.59	Obra	ICHFE-134/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: Primer Trimestre 2025

					DETALLE DE PROYECTO								GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH040202398932	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE PISOS EN PRIMARIA OCHO DE MAYO 2099	2302101	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA CENTENARIO	Metros Cuadrados	152.0	152.0	152.0	100.0	165,069.43	184,424.08	184,424.08	184,424.08	184,332.04	184,332.04	184,332.04	Obra	ICHFE-072/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202398933	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3060	2191097	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE 25, COLONIA 3 DE MAYO	Metros lineales/Piezas	2176/196	2176/196	2176/196	100/100	1,869,929.94	1,869,929.93	1,869,929.93	1,869,929.93	1,869,784.89	1,869,784.89	1,869,784.89	Obra	ICHFE-092/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402516994	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHO DE EDIFICIO C EN PRIMARIA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS 2230	FAMR - OBEPRO056Q - 21101134	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE OINAGA, COLONIA LAGUNITA, STA. ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	632.0	632.0	632.0	100.0	432,749.02	631,318.02	631,318.02	631,318.02	630,546.55	630,546.55	630,546.55	Obra	ICHFE-111/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402516712	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONDICION DE TRANSFORMADOR, RED ELECTRICA Y MINISPLIT EN JARDIN DE NIÑOS JULIA ROSA HOLGUIN	FAMR - OBDIN2141 - ICHFE-125/2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PASEO DEL SUR NUM. EXT. 1220 FRACCIONAMIENTO PARAJES DEL SUR	Metros Cuadrados	212.0	212.0	212.0	100.0	1,702,923.89	1,702,627.73	1,702,627.73	1,702,627.73	1,701,800.58	1,701,800.58	1,701,800.58	Obra	ICHFE-125/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202401881	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CEN-OBOML0002W-01-2024	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	215.0	215.0	215.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,362,959.62	1,362,959.62	1,362,959.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040202398936	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA ESTATAL 3058 MARIA ELISA GONZALEZ ZAMBRANO	2302106	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO, COLONIA GOMEZ MORAN	Metros lineales	67.2	67.2	67.2	100.0	86,956.59	86,721.21	86,721.21	86,721.21	85,663.46	85,663.46	85,663.46	Obra	ICHFE-093/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH04020239649	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA 200 M EN PRIMARIA JOHN F. KENNEDY	21910945	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JOHN F. KENNEDY, COLONIA VILLA JUAREZ	Metros lineales	200.0	200.0	200.0	100.0	1,657,197.19	1,651,268.35	1,651,268.35	1,651,268.35	1,651,133.65	1,651,133.65	1,651,133.65	1,651,133.65	Obra	ICHFE-047/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH04020244349	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXIÓN A SUBESTACION PASANTE EN SECUNDARIA ESTATAL 3040	FAMR-08E50113K-22800288	Gobierno de la Entidad	Guadalupe		CALLE AGAPITO TERRAZAS, GUADALUPE	Piñas	5.0	5.0	5.0	100.0	180,666.73	180,666.73	180,666.73	180,666.73	179,252.70	179,252.70	179,252.70	179,252.70	Obra	ICHFE-132/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH04020239787	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTES DE MADERA PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	21910937	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piñas	150.0	150.0	150.0	100.0	5,595,004.80	5,559,678.14	5,559,678.14	5,559,678.14	5,559,678.14	5,559,678.14	5,559,678.14	5,559,678.14	Adquisiciones	ICHFE/ADQ/008/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402051634	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	FAMR-NA-26802338	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		RIO DE JANDIRO NO. 1000, EL CAMPESTRE	Metros lineales,Piñas	57300/1037	57300/1037	57300/1037	100/100	2,346,853.44	2,326,486.08	2,326,486.08	2,326,486.08	2,326,486.08	2,326,486.08	2,326,486.08	2,326,486.08			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0404020509861	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO PRIMARIA TABAKUMARA C.C.T. (BOPR04623R)	FAMR-08OPR04623R-11911031-2024AT000046	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARTI Y BETECHI COL. UNIDAD KARKE	Metros Cuadrados	621.2	621.2	621.2	100.0	2,795,359.99	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	Obra	NO. 143/2024	Terminado	Validado avances	(det1: (observación:Se reintegra \$6,595.59 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabador, fecha:2025-03-27), obs2: (observación:Se reintegran \$6,595.59 del FAM, trimestre:1.0, usuario:lorenagabador, fecha:2025-04-04))
CH020102051020938	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA GIMNASIO DE LA UTPAQUMRE	2024-2K01702-A-16320	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza, Casas Grandes.	Mobiliario y equipo	201.0	201.0	100.0	49.8	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	Adquisiciones	AD/EGGIM/UTPAQ/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHIH04020517335	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Publica de Chihuahua	REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN		Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. TEOFILO BORUNDA ORTIZ 11200 CP 31220/AV. TEOFILO BORUNDA 11200 CP 31220	Equipamiento	37.0	37.0	37.0	100.0	1,729,976.00	1,729,976.00	1,729,976.00	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH04020402008	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fisica Educativa	RECONSTRUCCION DE EXPANSION DE LA ENTRADA DEL PLANTEL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158	C-CIEN-08DCT00029-13-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle de los Escalitos Num. Est. 2900	Metros Cuadrados	300.0	300.0	276.5	92.2	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,294,414.55	2,667,366.07	1,998,013.93	1,998,013.93			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH04020402056	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fisica Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA ESPFCHO R II ENTRE DESJ EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-08DCT04236-12-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (salvador Almaraz Bustillo) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.0	718.0	718.0	100.0	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	4,602,734.92	4,602,734.92	4,602,734.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH040204045495	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcóna	ADQUISICIÓN DE EQUIPO LITR Y REHABILITACIÓN GENERAL UNIDAD MADEIRA	24800529	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,089,663.92	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH04020402037	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fisica Educativa	CONSTRUCCION DE 2 UTR Y REHABILITACIÓN TELEBACHILLERATO B6149	C-CIEN-08ETH01225-14-2024	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Calle 66 1/2 Tierra Nueva, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,540,486.30	1,540,454.08	1,518,846.98	1,518,846.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIH0402040302051	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcóna	TABLEROS DE BASQUETBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO	24800535	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Equipamiento/ Piezas	1/25	1/25	1/25	100/100	582,405.00	582,405.00	582,405.00	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHHD40302445997	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, ADQUISICION DE IMPRIMEBILIZANTE Y PINTURA		Gobierno de la Entidad	Chihuahua		COLINAS DE LEON #41501	Metros Cuadrados	1,200.0	1,200.0	100.0	8.3	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHD40302516066	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Camargo	EQUIPAMIENTO UTCAM REM FAM 2024	21101135	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	VIALIDAD VICTORIA THOMAS DE GARZA CASTILLO# 1201	Equipamiento	69.0	69.0	68.0	98.6	658,624.71	659,343.72	659,343.72	657,104.78	657,104.78	657,104.78	657,104.78		Adquisiciones/Adquisiciones	UTCAM/AD/29/2024/UTCA/AVAN/13/2024/468/ADENEA-AD-13-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHD30302329022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	ADQUISICION E INSTALACION DE QUELA EN GRUASOJO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	2024-2K03703-A-16321	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza, Casas Grandes.	Metros Cuadrados	510.0	510.0	50.0	9.8	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00		Adquisiciones	UTP/TFP/001/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHD40302443459	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Mantenimiento de campo de fut. bol en Plantel 1 40X20 metros	21910953	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVE. CUAUHTÉMOC No.1699 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	800.0	800.0	800.0	100.0	180,000.00	180,000.00	180,000.00	175,403.60	175,403.60	175,403.60	175,403.60			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHD40302443521	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Mantenimiento a techo de lamina en Plantel 5 1230 metros cuadrados	21910955	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Ave. División del Norte y est. Ferrocarril No. 3707 col. Altavista	Metros Cuadrados	1,230.0	1,230.0	1,230.0	100.0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHHD40302443515	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Mantenimiento de canchales 6481 metros cuadrados	21910956	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD No. 18501 COL. EJIDO NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	6,481.0	6,481.0	6,481.0	100.0	220,000.00	220,000.00	220,000.00	217,604.40	217,604.40	217,604.40	217,604.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHIH040302444386	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	MANTENIMIENTO MENOR CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN PLANTEL 26		Gobierno de la Entidad	Micoqui	Lázaro Cárdenas	C. ÁLVARO OBREGÓN S/N COL. LÁZARO CÁRDENAS	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	546,058.40	546,058.40	546,058.40	273,029.20	Servicios	006/2024-P-5	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH040205151791	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Adquisición de equipos de cómputo	21911046	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Juárez #1402 Col. Centro C.P 31000	Computadoras	14.0	14.0	14.0	100.0	162,283.91	162,283.91	162,283.91	160,000.05	160,000.05	160,000.05	160,000.05			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH04020515832	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Impermeabilización sea chihuahua	21911038	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. DIVISIÓN DEL NORTE No. 3707 COL. ALTAVISTA	Metros Cuadrados	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0	530,000.00	530,000.00	530,000.00	528,950.55	528,950.55	528,950.55	528,950.55			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH04020515838	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Adquisición de mobiliario para varios planteles	21911040	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Benito Juárez #1402, col. centro	Mobiliario y equipo	693.0	693.0	693.0	100.0	791,652.32	791,652.32	791,652.32	790,664.12	790,664.12	790,664.12	790,664.12			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	
CHIH04020515825	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPO ESPECIALIZADO DE HIDRAULICA PROPORCIONAL NIVEL BÁSICO PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN	2302115	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVE. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931	Equipamiento/ Piezas	1/31	1/31	0/0	0/0	751,223.66	751,244.94	751,244.94	751,223.66	375,611.83	375,611.83	375,611.83		Adquisiciones	UTP/032/2024	En Ejecución	validado avances	Sin observaciones
CHIH040302444348	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Impermeabilización de edificio en Plantel 3 508.75 metros cuadrados	21910954	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		BLV. ORTIZ MENA Y AV. FCO. VILLA FRACC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH.	Metros Cuadrados	508.8	508.8	508.8	100.0	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,061.24	238,061.24	238,061.24	238,061.24			En Ejecución	validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHHD030244333	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Impermeabilización de edificio en Plantel 1 359 metros cuadrados	21910952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVE. CUAUHTÉMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	359.1	359.1	359.1	100.0	270,000.00	270,000.00	270,000.00	268,930.92	268,930.92	268,930.92	268,930.92			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHHD030244375	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Refuerzo de estructura y colocación de malla sombreada en 100 metros cuadrados	25001130	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AV. TECNOLÓGICO Y CHAPULTEPEC S/N COL. PRI, NUEVO CASAS GRANDES, CHH.	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,378.28	348,378.28	348,378.28	348,378.28			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHHD030244471	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Colocación e instalación de unidades paquete de 20 toneladas en gimnasio Plantel 26	24500919	Gobierno de la Entidad	Mezqui	Lázaro Cárdenas	C. ÁLVARO OBREGÓN S/N COL. LÁZARO CÁRDENAS	Equipamiento	3.0	3.0	3.0	100.0	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	918,720.00		Servicios	007/2024-P-5	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHHD030244478	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA COBERTA DE LAMINA GALVANIZADA DEL GIMNASIO DE LA ZONA CENTRO DEL COBACH		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVE. CUAUHTÉMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	3,434.8	3,434.8	3,434.8	100.0	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,178,083.04	1,178,083.04	1,178,083.04	1,178,083.04		Servicios	005/2024-P-5	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHHD040251388	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Rehabilitación en Plantel 11 de instalaciones eléctricas	23708805	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SECUNDARIA SUR PARQUE INDUSTRIAL LAS AMÉRICAS	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,943.15	498,943.15	0.00	0.00		Servicios	009/2024-P-5	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHHD3010510005	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Adquisición de cubetas de pintura varios planteles	21911048	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Juárez #1402 Col. Centro C.P 31000	Piezas	306.0	306.0	306.0	100.0	791,652.33	791,652.33	791,652.33	790,815.38	790,815.38	790,815.38	790,815.38			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CH040402514605	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Chihuahua	Equipamiento de celdas solares, laboratorio de medicina, laboratorio de automatización y diseño y simulación	LP-ADQ-005-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. TECNOLÓGICO 2909	Mobiliario y equipo	1.0	1.0	1.0	100.0	7,972,808.00	7,972,808.00	7,972,808.00	7,686,261.61	7,686,261.61	7,686,261.61	7,686,261.61			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH040302402945	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Camargo	UTCAM ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2024	21101133	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	VIALIDAD VICTORIA THOMAS DE GARZA CASTELLON 1201	Mobiliario y equipo	105.0	105.0	105.0	100.0	1,799,164.00	1,799,164.00	1,799,164.00	1,799,164.00	1,799,164.00	1,799,164.00	1,799,164.00		Adquisiciones/Adquisiciones	ADENDA UTCAM/AD/16/2024-UTCAM/03/02/2024-UTCAM/04/02/2024-UTCAM/AD/18/2024-UTCAM/AD/22/2024-UTCAM/AD/21/2024-UTCAM/AD/19/2024-UTCAM/AD/17/2024-UTCAM/02/2024//	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302402910	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	ADQUISICION DE MINI TRACTOR PARA INVERNADERO Y BASTIDO ADAPTABLE	2024-2K01703-A-15232	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRTERA GUACHOCHI-YOQUIVO KM 1.5 COL. TURUSEACHI CP. 33180	Equipoamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00		Adquisiciones	UTT/FAM/01/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040302444042	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colgio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AYUTAMIENTO RED ELÉCTRICA	23708856	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNICIPIO LIBRE	Metros	100.0	100.0	100.0	100.0	3,700,000.00	3,694,043.37	3,694,043.37	3,694,043.37	3,694,043.37	3,694,043.37	3,694,043.37			Terminado	Validado avances	[Obs1: [observación:No me permite agregar contrato, se encuentra registrado con el folio 845229, contrato CHPE/089/2024-R , trimestre 1.0, usuario:ingridramirezib, fecha:2025-04-11]]	
CH040302445086	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	21910996-FAMBAS-600 SEMS 3RA ETAPA DES AGROPECUARIA	21910996-FAMBAS-600	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih.	Metros	2,895.6	2,895.6	2,895.6	100.0	16,975,085.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH040302445061	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcóna	EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA TALLERES LTB	24800524	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1.3 CARRTERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHIH04020516498	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Chihuahua II	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO PARA LA CELDAS FACTORY 14.5	ICHIFE/ADQ/014/2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV DE LAS INDUSTRIAS # 11101	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	7,972,808.00	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	Adquisiciones	ICHIFE/ADQ/014/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH301002521946	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	21911017 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA	21911017	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Campus Universidad #2, Circuito Universitario, Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih.	Equipamiento	17.0	17.0	17.0	100.0	23,601.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHIH04020513620	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Secretaría de Educación y Deporte	ADQUISICION DE 21 ARCHIVEROS METALICOS,30 BANCOS PARA LABORATORIO,350 BOTELLAS LI CALIENTES,5 A GAS,33 ESCRITORIOS,5 ESTANTES, 3 LOCKER, 10 MESAS MULTIFUSOS, 26 MESAS PARA COMPUTADORA,34 PIZARRONES BLANCOS, Y 31 SILLAS SECRETARIALES	2024-2K16002-A-15594	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. 34 Y CARLOS FUERO 3214	Mobiliario y equipo	492.0	492.0	492.0	100.0	1,169,707.82	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	Adquisiciones	SH/AD/176/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH04020513634	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Secretaría de Educación y Deporte	ADQUISICION DE 18 PROYECTORES, 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, Y 4 IMPRESORAS	2024-2K16002-A-15618	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. 34 Y CARLOS FUERO 3214	Computadoras	100.0	100.0	100.0	100.0	1,650,575.60	1,696,182.00	1,696,182.00	1,696,182.00	1,696,182.00	1,696,182.00	1,696,182.00	Adquisiciones	SH/AD/146/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIH04020395340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0111-FASP			Seguridad	Secretariado Ejecutivo	AMPLIACIÓN CEJUM PARRAL	2302107	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Callejón Litas No 5 en el Corredor Industrial CP 33870 Col. Barrio de España	Metros Cuadrados	7,960.0	7,970.0	7,970.0	100.0	30,000,000.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHIH04020395341	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0111-FASP			Seguridad	Secretariado Ejecutivo	CONSTRUCCION FISCALIA NOROESTE	25001127	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Francisco I Madero S/N C.P. 31755 Nuevo Casas Grandes	Metros Cuadrados	2,679.3	2,679.3	2,679.3	100.0	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CHH40402239998	4-Gobernación			Adquisición	2024	4-Gobernación			U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos			Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 9 MINISPLIST	0001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	INDEPENDENCIA NO. 1 COLONIA CENTRO	Piezas	9.0	9.0	9.0	100.0	149,500.00	115,035.62	115,035.62	115,035.62	115,035.62	115,035.62	115,035.62	115,035.62			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH40402496317	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PASO DEL AGUILA - 420986	420986	Balleza	Balleza	El Paso del Águila	RANCHERIA EL PASO DEL AGUILA, 33560 EL PASO DEL AGUILA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL PASO DEL AGUILA ESTÁ SITUADO A 58.8 KILOMETROS DE MARABO BALLEZA EN DIRECCION NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PARAJE EL PAL	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10			Obra	PMR-CDES0010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH50202519713	12-Salud			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	ACONDICIONAR INMUEBLE PARA CECI PRADERAS DEL SOL 2025	002	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Praderas del Sol 32 y Calle Mezquital en Fracc. Praderas del Sol. C. P. 32576	Metros Cuadrados	640.0	640.0	0.0	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH50202519712	12-Salud			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	ACONDICIONAR INMUEBLE PARA CECI PARAJES DE SAN SIKO 2025	001	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Paseo de Isidro No. 1907 Fracc. Parajes de San Isidro C. P. 32575	Metros Cuadrados	640.0	640.0	0.0	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH50202521915	12-Salud			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			ED40-Servicios de asistencia social integral			Asistencia Social	Municipio de Juárez	EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE ALBERGUE FELIPE ÁNGELES 2025	003	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Arroyo del Mimbre y Calle Tabaco	Lote	16.0	16.0	0.0	0.0	6,858,000.00	6,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH50202521258	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2516003	Juárez	Juárez	Juárez	Ignacio Ramírez 351	Vehículos	8.0	8.0	0.0	0.0	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH25010051252195	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Programa Integral para la Jornada de Votación Presupuesto Participativo 2025	2529001	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Mte. Zona Centro	Computadoras	400.0	400.0	1.0	0.3	1,100,000.00	1,100,000.00	4,199,998.08	4,199,998.08	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH25010051252186	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2502001	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Mte. Zona Centro	Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0	1,200,575.00	1,200,575.00	1,141,612.00	1,141,612.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH25010051252100	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de motocicletas	2512003	Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Vehículos	18.0	18.0	5.0	27.8	6,006,843.79	6,006,843.79	5,879,995.92	5,879,995.92	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH25010051252106	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2512006	Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Vehículos	100.0	100.0	0.0	0.0	145,795,420.00	145,795,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH25010051252180	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte y de carga	2519002	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar esq. Av. Universidad	Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH25010051252183	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte y de carga	2519003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar esq. Av. Universidad	Vehículos	2.0	2.0	1.0	50.0	670,000.00	670,000.00	510,889.23	510,889.23	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

					DETALLE DE PROYECTO								GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH2501002523289	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2520001	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Sanders y Ayuntamiento 310	Vehículos	4.0	4.0	0.0	0.0	2,226,436.00	2,226,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501002523299	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2516006	Juárez	Juárez	Juárez	Ignacio Ramírez 351	Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0	967,052.00	967,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501002523302	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de transporte	2502003	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Vehículos	2.0	2.0	0.0	0.0	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501002523391	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2505002	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0	587,100.00	587,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501002523355	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2511002	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Vehículos	7.0	7.0	0.0	0.0	2,701,300.00	2,701,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2501002523375	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Ct. Cuauhtémoc	EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO Y SALA AUDIOVISUAL DEL EDIFICIO W	2025-2K16002-A-16961	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA TECNOLÓGICO # 137	Equipamiento	299.0	299.0	0.0	0.0	1,854,686.23	1,854,686.23	0.00	1,854,686.23	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones