

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHI16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almarceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED05-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	966,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	16176	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED01-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED07-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,823.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED13-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.19	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED15-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	GOBIERNO/ESTADO			METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA		
						MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD								DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadella Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED06-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almacella (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED10-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L Leyva (Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura)	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED17-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica (Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union)	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED19-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED03-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.95	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	DOPM-HABITAT-03-MED16-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1616040081809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos	080321MED14	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED14-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidades Y Salvador Allende)	080321MED04	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED04-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puertos Y Arroyo De San Pedro)	080321MED08	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED08-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almacén)	080321MED11	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	368,799.00	368,799.60	177,386.28	368,799.60	177,386.28	177,386.28	177,386.28	177,386.28	Administración directa	16124	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			SD48-Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321MED12	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	DOPM-HABITAT-13-MED12-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			5273-Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ERAS LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00160200724115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Ba / C. Julio Acosta Y C. Fco Javier Mina - 108516	108516	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE OCTAVA INTERIOR SIN NUMERO COLONA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE JULIO ACOSTA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA UBICADA EN CALLE OCTAVA ENTRE CALLE JULIO ACOSTA Y CALLE FRANCISCO JAVI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	571,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCELA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO (TERRACERA L. L. GUERRERO)YOMATEMAY, fecha 2025-04-14)	
CHH00160200724116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	Mantenimiento De Caminos Rurales - 107221	107221	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	NINGUNO/EJIDO SAN RAFAEL, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE RASTRO EN DIFERENTES CAMINOS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	231,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCELA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO (TERRACERA L. L. GUERRERO)YOMATEMAY, fecha 2025-04-14)	
CHH00160200707954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Ramirez / C. Sa Y Manuel Saenz - 107197	107197	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE RAMIREZ INTERIOR SIN NUMERO CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE NOVENA, CALLE MANUEL SAEZ UBICADA EN CALLE RAMIREZ ENTRE NOVENA Y C. MANUEL SAEZ	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	879,649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCELA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO (TERRACERA L. L. GUERRERO)YOMATEMAY, fecha 2025-04-14)	
CHH00160200724118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Rehab De Red Agua Potable Y Alcantarillado - 105395	105395	Guerrero	Guerrero	La Junta	CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE AVE. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE C 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALLE 23 LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 D	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,398,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCELA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO (TERRACERA L. L. GUERRERO)YOMATEMAY, fecha 2025-04-14)	
CHH00160200685922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	Mantenimiento De Cerco Perimetral En J.N. Agustín Melgar # 1370 - 105516	105516	Guerrero	Guerrero	Agua Caliente	CALLE SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE UBICADO FRENTE A IGLESIA CATOLICA Y A UN COSTADO DE PLAZA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCELA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO (TERRACERA L. L. GUERRERO)YOMATEMAY, fecha 2025-04-14)	
CHH00160200707952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	Suministro De Materiales Para J.N. Teporalca - 106565	106565	Guerrero	Guerrero	Tomochi	NINGUNO/PUEBLO TOMOCHIC, 31691 TOMOCHIC, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADO ENTRE CALLES SIN NOMBRE A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	15,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	SIERRA (Observación SE CANCELA FOLIO CON OTICIO NO. TMAPMAY005/005 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO (TERRACERA L. L. GUERRERO)YOMATEMAY, fecha 2025-04-14)	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO		
CHH00160300759041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De Escuela Primaria En La Localidad De Guapalayna - 190132	190132	Urique	Urique	Guapalayna	CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAPALAYNA, 00000 GUAPALAYNA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUAPALAYNA, MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA E	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y TITULO 1.1, NUMERO INVENTARIADO, fecha 2026-04-01]]
CHH00160300759044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Cercos Perimetral En La Escuela Primaria En La Localidad De Mesa De Arturo - 189644	189644	Urique	Urique	Mesa de Arturo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MESA DE ARTURO, CONSTRUCCION DE CER	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	142,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y TITULO 1.1, NUMERO INVENTARIADO, fecha 2026-04-01]]
CHH00160300759072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejora Del Proceso O De Infraestructura De La Planta De Tratamiento De Agua Residual Cap 210 Litroseg - 110926	110926	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE ARROYO DE LA C, INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMEN	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y TITULO 1.1, NUMERO INVENTARIADO, fecha 2026-04-01]]
CHH00160300759073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Muro De Mamposteria En Cerenam En Loc De Urique - 110451	110451	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PATRONA, CERENAM DE LA LOCALIDAD DE URUQUE	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	91,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y TITULO 1.1, NUMERO INVENTARIADO, fecha 2026-04-01]]
CHH00160200660831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Sistemas De Energía Solar - 9507	9507	Uruachi	Uruachi	El Reboje	NINGUNDRANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL REBAJE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN SU CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE EL REBAJE	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	757,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y TITULO 1.1, NUMERO INVENTARIADO, fecha 2026-04-14]]
CHH00160200724379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	TESORERIA	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 120861	120861	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros		1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación DE CANCILA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI Y TITULO 1.1, NUMERO INVENTARIADO, fecha 2026-04-14]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH00160200648730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Ampliacion De Red De Distribucion Elctrica - 9602	9602	Uriachi	Uriachi	La Cumbre	NINGUNORANCHERIA LA CUMBRE, 33318 LA CUMBRE, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A IGLESIA CATOLICA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN AREA DESPUES DE IGLESIA CATOLICA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	701,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PM/JC/02/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2026-04-14)		
CHH00160200713496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Instalacion De Servicio A Preescolar El Arco - 114913	114913	Uriachi	Uriachi	Uriachi	CALLE EL ARCO BARRIO URIACHI, 33300 URIACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CALLE EL ARCO EN BARRIO EL ARCO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PM/JC/02/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2026-04-14)		
CHH00160200718590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Escuela Primaria Comunitaria Las Conchas - 114892	114892	Uriachi	Uriachi	Las Conchas	NINGUNORANCHERIA LAS CONCHAS, 00000 LAS CONCHAS, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COMUNIDAD CERCA DE PILA DE AGUA POTABLE	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PM/JC/02/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2026-04-14)		
CHH00160200653485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vias	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Uriachi A Mesa Del Vallecillo - 10489	10489	Uriachi	Uriachi	Mesa del Vallecillo	TERRACERIA TRAMO URIACHI - MESA DEL VALLECILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 600 + 800 RANCHERIA NINGUNO, 00000 MESA DEL VALLECILLO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A ORISOVI Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DESDE URIACHI HASTA MESA DEL VALL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PM/JC/02/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2026-04-14)		
CHH00160200708193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	TESORERIA	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 120865	120865	Uriachi	Uriachi	Uriachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PM/JC/02/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2026-04-14)		
CHH00160200724378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Preescolar El Ranchoito - 114918	114918	Uriachi	Uriachi	El Ranchoito	PASAJE CAMINO URIACHI A RODRIGOTOY RANCHERIA EL RANCHOITO, 00000 EL RANCHOITO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRENTE A TIENDA DICONSA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PM/JC/02/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2026-04-14)		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA															
CHH00160200655832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016													33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Equipo De Bombo Solar - 9586											9586	Uruachi	Uruachi	Jcamorachi	NINGUNORANCHERIA Selecciono el nombre de Asentamiento, 00000 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO PIEDRA ROSA A JICAMORACHI Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CAMINO DE SELAINA A JICAMORACHI EN FRENTE DE ALBERGUE ESCOLAR	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	260,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00
CHH00160200660832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	PLANEACION MUNICIPAL	Instalacion Y Pago De Servicios De Internet Para Oficinas Ycomunitario - 9749	9749	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Si observo: (Observación de CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMAU0002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (PROMESA L. 3, Nuevo Laredo, Tamaulipas, fecha 2025-04-14))													
CHH00160200653543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Acondicionamiento De Auditorio Municipal Victor Hugo Rascon Banda - 9751	9751	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Si observo: (Observación de CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. PMAU0002026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (PROMESA L. 3, Nuevo Laredo, Tamaulipas, fecha 2025-04-14))													
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	PRIM. BENITO JUAREZ (3DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DPH09910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morta)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	100.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,617.28	873,116.51	873,116.51			En Ejecución	Validado avances	Si observaciones															
CHH230102208761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuaense de Infraestructura Fisica Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENITO JUAREZ (3RA ETAPA)	C-CIEN-08DPH09910-426-2022	Gobierno de la entidad	Janos	Pancho Villa (La Morta) Pancho Villa Janos Chihuahua	Pancho Villa	Metros Cuadrados	100.00	100.00	65.00	65.00	714,536.17	714,536.17	714,536.17	662,941.36	198,882.41	198,882.41	198,882.41			En Ejecución	Validado avances	Si observaciones															
CHH220202099625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	J.N. FELIX PARRA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2164W-422-2021	Gobierno de la entidad	Juárez		Boulevard Villas De Alcalá	Metros Cuadrados	233.00	233.00	233.00	100.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,256.16	1,600,256.16	1,600,256.16			En Ejecución	Validado avances	Si observaciones															

DETALLE DE PROYECTO										GOBERNANCIA										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHI230102208797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuaense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PHARMARIA FRANCISCO J. MUJICA 2681 (1ERA ETAPA)	C.OEN-08EPH0721U-429-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		Fervor Patrio Y Sierra Buenavista SN	Metros Cuadrados	44.75	44.75	44.75	100.00	358,106.52	358,106.52	358,106.52	334,002.99	334,002.53	334,002.53	334,002.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHI230102208760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuaense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRACERIAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AYUNTAMIENTO NUM 22 (2DA ETAPA)	C.OEN-08ETC0022K-429-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		Ayuntamiento Y Calzada Sanders SN, Juárez	Metros Cuadrados	62.50	62.50	62.50	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	478,756.19	478,756.19	478,756.19			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHI240202401702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuaense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO 8673	C.OEN-08ETH0065D-433-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAMALAYUCA	Metros Cuadrados	34.50	34.50	34.50	100.00	276,011.21	276,011.21	276,011.21	257,050.42	256,948.41	256,948.41	256,948.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHI1901015110892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	ICHFE	CECYT 22	C.OEN-08ETC0022K-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anahuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	3,985,702.40	3,985,702.40	3,985,702.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHI00170300913710	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URLUACHI	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Segundo Etapa - 113870	113870	Uruachi	Uruachi	Mocorichi de Arriba	RANCHERIA MOCORICHI, 33300 MOCORICHI DE ARRIBA, URLUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y A SIETE HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URLUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	795,721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	10-808066981-63-2017	Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación SE CANCELA. FOLIO CON CANCELACIÓN: PRINCIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URLUACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2024-04-14]]								
CHI00170300914746	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URLUACHI	Construcción De Sistema De Agua Potable En Agua Fria Segundo Etapa - 113903	113903	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	RANCHERIA AGUA FRIA, 33300 AGUA FRIA, URLUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y A 4 HORAS DE CAMINO EN VEHICULO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URLUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	763,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	10-808066981-63-2017	Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación SE CANCELA. FOLIO CON CANCELACIÓN: PRINCIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URLUACHI (VERIFICAR EL NUMERO CORRESPONDIENTE), fecha 2024-04-14]]								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURA	
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	NUMERO				ESTATUS	FLUJO		
CHI17170300913702	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En La Cumbre - 100251	100251	Uriachi	Uriachi	La Cumbre	RANCHERIA LA CUMBRE, 33300 LA CUMBRE, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A UNA HORA LA CABECERA MUNICIPAL JUNTO ALA CARRETERA QUE COMUNICA A JICAMORADHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	920,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	pmu-2017-fise17-a-0002-001	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCELA. FOLIO CON OFICIO NO. PMU/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y PUEBLO L. GUERRERO/2020/04/14]. Fecha:2020-04-14]
CHI17170200896341	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			MD01-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyecto	INSTITUCION EJECUTORIA	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida A Reforma Con 2,408.10 M2 De Concreto Hidráulico En La Localidad De Diemegrita Oliva De Oro, Municipio De Urique, Chih. /2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Urique	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	2,799,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCELA. FOLIO CON OFICIO NO. PMU/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI Y PUEBLO L. GUERRERO/2020/04/08]. Fecha:2020-04-08]
CHI00170401041250		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional			Otros Proyecto	INSTITUCION EJECUTORIA	Infraestructura Economica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En Las Localidades De El Alamito, El Salto Y Cueva Del Toro (Natahuachi), Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8142319	497	Guerrero	Guerrero		(28.120694; -107.527919) (28.119852; -107.528235) (28.119227; -107.528552) (28.120403; -107.540366) (28.120637; -107.540424) (28.118939; -107.528021) (28.118466; -107.527624) (28.118436; -107.529207) (28.119691; -107.529572) (28.119521; -107.530108) (	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,944,196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCELA. FOLIO CON OFICIO NO. TAMP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO Y PUEBLO L. GUERRERO/2020/04/14]. Fecha:2020-04-14]
CHI17170200898123		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional			Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata.) - 5404207	5404207	Rosales	Rosales		TRAMO OBRA VIAL TERMINA: 28.250841; -105.517727 TRAMO OBRA VIAL INICIO: 28.251176; -105.517148	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	443,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	04-17	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCELA. FOLIO CON OFICIO NO. COP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PUEBLO L. GUERRERO/2020/04/14]. Fecha:2020-04-14]
CHI00170200899766		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional			Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 11 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Pco. Javier Mina.) - 5404081	5404081	Rosales	Rosales		TRAMO DE OBRA VIAL TERMINA: 28.252325; -105.520349 TRAMO DE OBRA VIAL INICIO: 28.252849; -105.519878	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	447,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCELA. FOLIO CON OFICIO NO. COP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PUEBLO L. GUERRERO/2020/04/14]. Fecha:2020-04-14]
CHI17170200896612		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional			Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre.) - 5403741	5403741	Rosales	Rosales		TRAMO OBRA VIAL INICIAL: 28.127864; -105.579423 TRAMO OBRA VIAL FINAL: 28.127443; -105.579727 TRAMO OBRA VIAL INTERMEDIO: 28.127727; -105.579634	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	413,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	09-17	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación SE CANCELA. FOLIO CON OFICIO NO. COP/020205 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES Y PUEBLO L. GUERRERO/2020/04/14]. Fecha:2020-04-14]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIARIO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	CONTRATO	TIPO DE OBRA	NUMERO													
CHI1717020089861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Concreto Hidráulico De La Avenida Quinta) - 5404469	5404469	Rosales	Rosales		TRAMO OBRA VIAL INICIAL: 28.166342 - 105.535638 TRAMO OBRA VIAL FINAL: 28.166811 - 105.536604	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	505,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES (PUEBLO LAS TROJAS)CHIHUAHUA, fecha:2026-06-14)]		
CHI00170300914687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ID03-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuat Tercera Etapa - 110414	110414	Uruachi	Uruachi	San Juan	RANCHERIA SAN JUAN, 33300 SAN JUAN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	9,185,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	LO-808066981-E1-2017	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (PUEBLO LAS TROJAS)CHIHUAHUA, fecha:2026-06-14)]		
CHI00170400983300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ID03-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Bombeo Solar Para El Agua Potable En El Chiltepin - 266889	266889	Uruachi	Uruachi	Chiltepin	RANCHERIA EL CHILTEPIN, 33300 CHILTEPIN, URUACHI CHIHUAHUA, A SIETE HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (PUEBLO LAS TROJAS)CHIHUAHUA, fecha:2026-06-14)]		
CHI00170400983297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID03-FAIS Entidades				Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Las Trojas - 277773	277773	Uruachi	Uruachi	Las Trojas	RANCHERIA LAS TROJAS, 33300 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	66,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	33180	Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (PUEBLO LAS TROJAS)CHIHUAHUA, fecha:2026-06-14)]		
CHI00170300914682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Casa De Salud En La Localidad Boca Del Arroyo - 140930	140930	Urrique	Urrique	Boca de Arroyo	PUEBLO BOCA DE ARROYO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALCACION BOCA DEL ARROYO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	305,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (PUEBLO LAS TROJAS)CHIHUAHUA, fecha:2026-06-08)]		
CHI00170400983125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion D Baños En Cacuyeth Itimari Localidad De Urrique - 244276	244276	Urrique	Urrique	Urrique	PUEBLO _00000 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA, CECYTECH ENSAD URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	46,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. 009/06/2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (PUEBLO LAS TROJAS)CHIHUAHUA, fecha:2026-06-08)]		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	TIPO DE OBRA			
CHH00170400983127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 249195	249195	Urique	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO A.L. NUMEROCONTABILIZADO, fecha 2026-04-08]]	
CHH00170400983146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion De Camino Entronque Basigota A Cieneguita Y Guachara Varias Localidades - 246057	246057	Urique	Urique	Cieneguita	PUEBLO, 00000 CIENEGUITA, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO BASIGOTA-CIENEGUITA, GUACHARA VARIAS LOCALIDADES, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	158,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO A.L. NUMEROCONTABILIZADO, fecha 2026-04-08]]	
CHH00170400983074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Domo En La Escuela Telesecundaria En La Localidad Cerocahui - 245778	245778	Urique	Urique	Cerocahui	PUEBLO, 00000 CEROCACHUI, URUQUE CHIHUAHUA, TELESECUNDARIA 6050 CEROCACHUI, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	735,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	32875	Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO A.L. NUMEROCONTABILIZADO, fecha 2026-04-08]]
CHH00170300914656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rastreo Y Rehabilitación De Caminos De La Reforma - 93793	93793	Urique	Urique	La Reforma	CAMINO TRAMO REFORMA, VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 33 + 1 RANCHERIA LA REFORMA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO REFORMA-PRESAJU	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	222,897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO A.L. NUMEROCONTABILIZADO, fecha 2026-04-08]]	
CHH00170400983076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro - 243042	243042	Urique	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	PUEBLO, 00000 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URUQUE CHIHUAHUA, CIENEGUITA LLUVIA DE ORO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,229,852.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO A.L. NUMEROCONTABILIZADO, fecha 2026-04-08]]	
CHH00170400983086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Baños En Primaria General Mariano Escobedo Localidad Las Moras - 244201	244201	Urique	Urique	Las Moras	PUEBLO, 00000 LAS MORAS, URUQUE CHIHUAHUA, PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO LAS MORAS URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	188,835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Sub-1: Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y PUEBLO A.L. NUMEROCONTABILIZADO, fecha 2026-04-08]]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS						
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CHH00170400983092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion Y Rehabilitacion De Represos En La Seccion De Tubares - 246272	246272	Urrique	Urrique	Tubares	SECTOR , 00000 TUBARES, URUQUE CHIHUAHUA, SECTOR DE TUBARES URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	170,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCALA E.L. CUARENTA Y CINCO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion De Camino Mesa De Arturo A Urrique Etapa Dos - 246010	246010	Urrique	Urrique	Urrique	PUEBLO, 00000 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO MESA DE ARTURO URUQUE URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,467,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCALA E.L. CUARENTA Y CINCO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa La Mision - 241973	241973	Urrique	Urrique	La Misión	PUEBLO , 00000 LA MISIÓN, URUQUE CHIHUAHUA, LA MISIÓN URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	2,739,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMU-2017-FIMA-A-007-001	Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCALA E.L. CUARENTA Y CINCO, fecha 2026-04-08]]
CHH00170300914660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Línea De Conduccion Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 140030	140030	Urrique	Urrique	El Naranjo	PUEBLO EL NARANJO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	258,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCALA E.L. CUARENTA Y CINCO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Baños En Primaria General Indígena Niños Héroes Localidad Porochi - 244128	244128	Urrique	Urrique	Porochi	PUEBLO, 00000 POROCHI, URUQUE CHIHUAHUA, PRIMARIA NIÑOS HEROS POROCHI, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	189,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCALA E.L. CUARENTA Y CINCO, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 300070	300070	Urrique	Urrique	Urrique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	281,061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCALA E.L. CUARENTA Y CINCO, fecha 2026-04-08]]		

DETALLE DE PROYECTO																				GOBIERNO LOCAL		METAS										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH00170400980155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Revestimiento De Camino Mesa De Arturo A Piedras Verdes - 296751	296751	Uruque	Uruque	Piedras Verdes (Triguato)	PUEBLO, 00000 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URUQUE - CHIHUAHUA, MESA DE ARTURO PIEDRAS VERDES URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	08641 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026-DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DEVENGADA, fecha:2026-04-08]]					
CHH00170400983100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion Casa De Salud En La Localidad De Socolén Cerca De Guayacinto - 243760	243760	Uruque	Uruque	Socolén (Zocolén)	PUEBLO, 00000 SOCOLÉN (ZOCOLEN), URUQUE - CHIHUAHUA, SOLOCOLEN ZOCOLEN URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	292,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	08641 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026-DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DEVENGADA, fecha:2026-04-08]]					
CHH00170400983104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Domo En La Escuela Primaria En La Localidad De Guadalupe Coronado - 245856	245856	Uruque	Uruque	Guadalupe Coronado	PUEBLO, 00000 GUADALUPE CORONADO, URUQUE - CHIHUAHUA, PRIMARIA GUADALUPE CORONADO URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	759,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	37391	Cancelado	Cancelación validada	08641 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026-DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DEVENGADA, fecha:2026-04-08]]				
CHH00170400983123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 299884	299884	Uruque	Uruque	Uruque	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	08641 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026-DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DEVENGADA, fecha:2026-04-08]]					
CHH00170400983126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Barrio El Mezquitil Localidad De Uruque - 248178	248178	Uruque	Uruque	Uruque	BARRIO, 00000 URUQUE, URUQUE - CHIHUAHUA, BARRIO EL MEZQUITIL URUQUE URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	606,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMU-2017-FISM-A-011-003	Cancelado	Cancelación validada	08641 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026-DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DEVENGADA, fecha:2026-04-08]]				
CHH00170400983137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion De Casa De Salud Innu En La Localidad De Bahuchivo - 244805	244805	Uruque	Uruque	Bahuchivo	PUEBLO, 00000 BAHUCHIVO, URUQUE - CHIHUAHUA, BAHUCHIVO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	702,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	08641 [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026-DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR LA SUMA DEVENGADA, fecha:2026-04-08]]					

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	CONTRATOS	NUMERO				TIPO DE OBRA									
CHH00170400983138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Basigochi - 249001	249001	Uruque	Uruque	Basigochi	PUEBLO, 00000 BASIGOCHI, URUQUE CHIHUAHUA, BASIGOCHI URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	402,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR L. CUANTROVENCIENTOS, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rastreo De Caminos Hacia La Cabecera Uruque Varias Localidades - 246215	246215	Uruque	Uruque	El Carrizal	PUEBLO, 00000 EL CARRIZAL, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINOS URUQUE EL CARRIZAL, URUQUE GUADALUPE CORONADO, URUQUE MEZCALERA, VARIAS LOCALIDADES, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	143,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR L. CUANTROVENCIENTOS, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliacion Red De Distribucion Electrica En La Localidad El Plantano - 243336	243336	Uruque	Uruque	El Plátano	PUEBLO, 00000 EL PLATANO, URUQUE CHIHUAHUA, EL PLATANO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	436,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR L. CUANTROVENCIENTOS, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Corerareachi - 244775	244775	Uruque	Uruque	Corerareachi	PUEBLO, 00000 CORERAREACHI, URUQUE CHIHUAHUA, CORERAREACHI URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	296,453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR L. CUANTROVENCIENTOS, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170300914653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Apertura De Camino El Plantano Y Rastreo Y Rehabilitacion Guapalayna A Hornigueros - 94176	94176	Uruque	Uruque	Guapalayna	CAMINO TRAMO GUAPALAYNA - HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 75 PUEBLO GUAPALAYNA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, TRAMO DE GUAPALAYNA A HORMIGUEROS	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	151,804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR L. CUANTROVENCIENTOS, fecha 2026-04-08]]		
CHH00170400983085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion De Camino Cercachi Mesa De Arturo En Varias Localidades - 246140	246140	Uruque	Uruque	Mesa de Arturo	PUEBLO, 00000 MESA DE ARTURO, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO CERCACHI-MESA DE ARTURO VARIAS LOCALIDADES, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,353,347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVOCAR L. CUANTROVENCIENTOS, fecha 2026-04-08]]		

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO LOCAL		METAS										CONTRATOS																
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHH00170400983106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rehabilitacion De Caminos En Seccional De La Localidad De Bahuerachi - 246171	246171	Urique	Urique	Bahuerchi	PUEBLO, 00000 BAHUECHI, URIQUE CHIHUAHUA, CAMINO SECCIONAL BAHUERACHI URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	140,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación: SE CANCELÓ FOLIO CON CICLO NO MAR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y FOLIO 1.1, (numerofoliosanulados), fecha 2026-04-08]]
CHH00170400983136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Baños En Primaria General Pío González Bocanegra En La Localidad De Bahuchivo - 244295	244295	Urique	Urique	Bahuchivo	PUEBLO, 00000 BAHUCHIVO, URIQUE CHIHUAHUA, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA BAHUCHIVO URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	164,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación: SE CANCELÓ FOLIO CON CICLO NO MAR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y FOLIO 1.1, (numerofoliosanulados), fecha 2026-04-08]]
CHH00170300914681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rehabilitacion Y Rastreo Del Camino Urique A El Carrizal - 93959	93959	Urique	Urique	El Carrizal	CAMINO TRAMO URIQUE - CARRIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 0 EJIDO EL CARRIZAL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO UBICADO DE URIQUE A EL CAR	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	322,397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación: SE CANCELÓ FOLIO CON CICLO NO MAR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y FOLIO 1.1, (numerofoliosanulados), fecha 2026-04-08]]
CHH00170400983094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Aula En Primaria Roman Corral Sandoval Localidad Puerto De Acarabo - 245679	245679	Urique	Urique	Puerto de Acarabo	PUEBLO, 00000 PUERTO DE ACARABO, URIQUE CHIHUAHUA, PRIMARIA ROMAN CORRAL SANDOVAL PUERTO DE ACARABO, URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	208,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación: SE CANCELÓ FOLIO CON CICLO NO MAR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y FOLIO 1.1, (numerofoliosanulados), fecha 2026-04-08]]
CHH00170400983102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rastreo De Camino Hormigueros A Samachique Localidad De Tubares - 249149	249149	Urique	Urique	El Hormiguero	PUEBLO, 00000 EL HORMIGUERO, URIQUE CHIHUAHUA, EL HORMIGUEROS TUBARES, URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación: SE CANCELÓ FOLIO CON CICLO NO MAR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y FOLIO 1.1, (numerofoliosanulados), fecha 2026-04-08]]
CHH00170400983128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 249187	249187	Urique	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	15,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Subs1 [Observación: SE CANCELÓ FOLIO CON CICLO NO MAR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE Y FOLIO 1.1, (numerofoliosanulados), fecha 2026-04-08]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	LOCALIDAD	COORDENADA	META ORIGINAL				META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS
CHH00170300914649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rastreo Y Rehabilitacion De Camino Cerocahui A Baragomachi - 94245	94245	Urique	Urique	Cerocahui	CAMINO TRAMO CEROCAHUI - BARAGOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 20 PUEBLO CEROCAHUI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE EL 36 LOCALIZA TRAMO EN LA LOC	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	237,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	32885	Cancelado	Cancelación validada	Nota1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2025-04-05)
CHH00170400983088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion Apertura En Reforma Presa Huites Varias Localidades - 246116	246116	Urique	Urique	La Reforma	PUEBLO, 00000 LA REFORMA, URUQUE CHIHUAHUA, LA REFORMA-PRESA HUITES VARIAS LOCALIDADES URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	77,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Nota1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2025-04-05)	
CHH00170400983133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Areponapuchi - 243265	243265	Urique	Urique	Areponapuchi	PUEBLO, 00000 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA, AREPONAPUCHI URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	4,261,595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMU-2017-FIM-A-009-001	Cancelado	Cancelación validada	Nota1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2025-04-05)
CHH00170400983141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitacion Apertura De Camino En La Localidad De Moribo - 245895	245895	Urique	Urique	Moribo	PUEBLO, 00000 MORIBO, URUQUE CHIHUAHUA, APERTURA DE CAMINO MORIBO URUQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	873,260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Nota1: Observación: SE CANCELÓ EL FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE (FRENTE A L. INEFICIENTE), fecha: 2025-04-05)	
CHH230102208798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS PAZUME 1382	C-CIEN-08EPH0388F-366-2022	Gobierno de la entidad	Juárez	Juárez Ref. Fernando Pacheco Parra - Henequen	Metros Cuadrados	84.37	84.37	84.37	100.00	674,825.05	674,825.05	674,825.05	639,351.64	639,276.28	639,276.28	639,276.28		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240202401742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RED ELECTRICA EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749	C-CIEN-08EPH0807Z-376-2024	Gobierno de la entidad	Juárez	Calle Fernando Pacheco Parra Infonavit Solidaridad	Metros Cuadrados	33.75	33.75	33.75	100.00	270,901.16	270,901.16	270,901.16	259,870.28	259,855.79	259,088.64	259,088.64		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DESD006Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	891,394.26	891,028.35	891,028.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPHO248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,104.42	605,104.42	605,104.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08EPHO707F-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	841,578.56	841,578.56	828,843.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emdad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)		Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,850.41	299,850.41	299,850.41	Obra	ICHFE 163/17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240202401576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			608-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EXTENSION DE 5 METROS DE GRANADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ (ATA ETAPA)	C-CIEN-08MSUD0016I-375-2023	Gobierno de la Entidad	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NO. 3051	Metros Cuadrados	93.00	93.00	93.00	100.00	750,246.98	750,246.98	750,246.98	720,290.90	697,273.36	697,273.36	697,273.36			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL AFECTADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH240202401771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES (2DA ETAPA)	C-02N-080UD000RU-378-2024	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Calle Damian Carmona Num. Ext. 3400 Villa Hermosa	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	900,000.00	841,224.13	841,224.13	841,224.13	841,224.13	841,224.13	841,224.13		Terminado	Validado avances	Si observaciones
CHH00180101134953	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De Calle El Ajal De 1344.81 M2, En La Localidad De Urique, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0446	2017-03-25-0446	Urique	Urique	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	3,470,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Subti:1 Observación DE CANCELA FOLIO CON OTRO CERO. MAR-03-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVISAR EL CUANTIFICACIONADO, fecha 2026-04-08]]
CHH00180101070248	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De Domo En Escuela Primaria Indígena Miguel Hidalgo Con Clave 084605077y En La Localidad De Piedras Verdes, Mpio De Urique. / 2016-03-25-02	2016-03-25-02	Urique	Urique	No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	560,122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Subti:1 Observación DE CANCELA FOLIO CON OTRO CERO. MAR-03-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVISAR EL CUANTIFICACIONADO, fecha 2026-04-08]]
CHH00180101071104	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2,898.13m2 Y Puente De 12.00m2, En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Urique	Urique	No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	4,198,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Subti:1 Observación DE CANCELA FOLIO CON OTRO CERO. MAR-03-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVISAR EL CUANTIFICACIONADO, fecha 2026-04-08]]
CHH00180101135032	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De La Calle Julian De 2,178.00 M2, En La Localidad De Bahuchivo, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0447	2017-03-25-0447	Urique	Urique	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	3,294,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Subti:1 Observación DE CANCELA FOLIO CON OTRO CERO. MAR-03-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVISAR EL CUANTIFICACIONADO, fecha 2026-04-08]]
CHH00180101071026	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo				Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De Domo En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Con Clave 0846r0567y En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro, Mpio De Urique. / 2016-03-25-01	2016-03-25-01	Urique	Urique	No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	560,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Subti:1 Observación DE CANCELA FOLIO CON OTRO CERO. MAR-03-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y REVISAR EL CUANTIFICACIONADO, fecha 2026-04-08]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00180101071106	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Enclomertado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Mesa De Arturo. / 2016-03-25-04	2016-03-25-04	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,286,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FOLIO 1.1, NUMERO 00000000000000000000, fecha 2026-04-06]]	
CHH00180101071107	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 088p000138n En La Localidad De Corareachi, Mpio De Urique. / 2016-03-25-03	2016-03-25-03	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	556,642.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FOLIO 1.1, NUMERO 00000000000000000000, fecha 2026-04-06]]	
CHH00180201134984	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentacion De 560.00m2 De Concreto Hidraulico En Diverseas Calles De La Localidad De Cencualtu, En El Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0445	2017-03-25-0445	Urique	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	826,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FOLIO 1.1, NUMERO 00000000000000000000, fecha 2026-04-06]]	
CHH00180101070219	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Losa Para Paso Vehicular En El km 21+700 Del Camino Samachique-Corareachi. / 2016-03-25-06	2016-03-25-06	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	648,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FOLIO 1.1, NUMERO 00000000000000000000, fecha 2026-04-06]]	
CHH00180101070220	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Sistema De Captacion Para Agua Potable En La Localidad De Cuteco. / 2016-03-25-05	2016-03-25-05	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,738,002.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FOLIO 1.1, NUMERO 00000000000000000000, fecha 2026-04-06]]	
CHH00180201134983	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Entubado De 69.68 MI De Cauce De Arroyo En Campo De Beisbol De La Localidad De Cieneguita Usua De Oro, Chih. / 2017-03-25-0444	2017-03-25-0444	Urique	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	833,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Sub1: [Observación:SE CANCELA FOLIO CON OTRO CON NUM-ROS 2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE Y FOLIO 1.1, NUMERO 00000000000000000000, fecha 2026-04-06]]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	AVANCE										PORCENTAJE	COMPROMETIDO			DEVENGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA												
CHH00180101071025	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			MD01-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Construccion De Losa Para Paso Vehicular En El Km 18400 Del Camino Samachique-Coronado / 2018-03-25-07	2016-03-25-07	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	648,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota:1 Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI IMPRIMIR E.L. GUAYABOS (MIGUEL), fecha:2026-04-08)		
CHH180301317055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	47-Entidades no Sectorizadas		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5179-Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA BIENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO - 219051	219051	Urique	Urique	Guadalupe Coronado	PUEBLO , 00000GUADALUPE CORONADO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY GUADALUPE CORONADO URUACHI, CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	9,505,451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota:1 Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI IMPRIMIR E.L. GUAYABOS (MIGUEL), fecha:2026-04-08)	
CHH00170200857790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID03-FAS Entidades				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922	82922	Uruachi	Uruachi	Cuesta Blanca	RANCHERIA CUESTA BLANCA, 33300 CUESTA BLANCA, URUACHI CHIHUAHUA , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNT0 AL CAMINO QUE COMUNICA URUACHI A ARECH	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	32520	Cancelado	Cancelación validada	Nota:1 Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI IMPRIMIR E.L. GUAYABOS (MIGUEL), fecha:2026-04-08)	
CHH00180201089392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Guayabos - 48702	48702	Urique	Urique	El Guayabo	PUEBLO , 00000 EL GUAYABO, URUACHI CHIHUAHUA, EL GUAYABO URUACHI, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	0.00	3,144,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	96838	Cancelado	Cancelación validada	Nota:1 Observación DE CANCELACIÓN FOLIO CON OFICIO NO. MUR-001-2026 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI IMPRIMIR E.L. GUAYABOS (MIGUEL), fecha:2026-04-08)	
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR IMPERMEABILIZACION , RED ELÉCTRICA	C-CIEN-080PR1711V-02-2020	Gobierno de la entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.54	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-080TV0008G-7-2020	Gobierno de la entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,770.59	689,770.59	689,770.59			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	100.00	100.00	100.00	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELULAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	98.90	98.90	100.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	Obra	ICHFE-075/2021-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220102065145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA GALLEO GALLEO- REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADERA	Metros Cuadrados	56.54	56.54	45.02	79.63	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	251,451.72	251,451.72			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514- REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.00	2,915.00	2,915.00	100.00	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,837.95	3,825,837.95	3,685,753.43	3,685,753.43			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNANCIA		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH220102065154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad		Juárez		CALLE SECOYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	334.80	334.80	334.80	100.00	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	727,353.47	727,353.47			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Educación	ICHFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE500670-71-2021	Gobierno de la Entidad		Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.00	1,235.00	1,173.25	95.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,336,284.18	2,336,284.18	2,336,284.18			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE500342-73-2021	Gobierno de la Entidad		Juárez		ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,647.71	274,842.05	274,842.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE500196-73-2021	Gobierno de la Entidad		Juárez		VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.50	677.50	677.50	100.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,503.80	1,286,223.04	1,286,223.04			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Educación	ICHFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DP21511-360-2021	Gobierno de la Entidad		Nuevo Casas Grandes		Madreselva, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	1,410.00	100.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,639,890.18	2,637,792.97	2,637,792.97			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202098635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2021				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,027,238.61	1,027,238.61	1,025,395.65	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EMPENDIDO	MONTOS GLOBAL BIENENDADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
						LOCALIDAD	MUNICIPIO	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO										
CHH240302444217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AJUNTAMIENTO ADECUACION DE TERRENO Y REHABILITACION DE ANDADOR	23708578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNICIPIO LIBRE	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	705,166.50	705,166.50		Obra	ICHFE-165/2023-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240102347192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JAVANOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+200 AL KM 2+500	2308019029506	Casas Grandes	Casas Grandes	Professor Graciano Sánchez	carretera nuevo casas grandes javan /federal hwy 10 del km 2+200 al km 2+500	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	720.00	30.00	355,000.00	354,645.00	354,645.00	354,645.00	106,393.49	106,393.49	106,393.49				En Ejecución	Validado avances	Observación: YA ESTA EN PROCESO EL PERMISO PARA ESTA OBRA, A LO CUAL EL PRESENTE MUNICIPIO ESTARA AYUDANDO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PROVISORIAMENTE POR LOS PERMISOS, Trimestre 1.0, usuario: cmarin@chih.gob.mx, fecha: 2025-04-16. Observación: se puede continuar con esta obra, ya que el presidente Roberto Lucero Gallo, ya lo ha hecho con Gobierno para facilitar los permisos para continuar la obra, a lo cual están de procedimiento regular a la ciudad de Chihuahua para el oficio de permisos, Trimestre 1.0, usuario: cmarin@chih.gob.mx, fecha: 2025-04-22		
CHH240102347184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Práxedes G. Guerrero	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCION PROLETARIA	2308019028706	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Calle Emiliano Zapata	Metros Cuadrados	270.00	270.00	0.00	0.00	202,500.00	202,297.50	202,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Observación: Observación:No se ha hecho el bacheo por cuestiones administrativas, Trimestre 1.0, usuario: cmarin@chih.gob.mx, fecha: 2025-04-23		
CHH240102346841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Práxedes G. Guerrero	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE COAHUILA, TRAMO DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE 15A	2308019022905	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Calle Coahuila	Metros Cuadrados	1,445.00	1,445.00	1,445.00	100.00	910,000.00	909,090.00	909,090.00	759,813.43	759,813.43	759,813.43	759,813.43		Obra	PAVOS-PRAX-001-2024	En Ejecución	Validado avances	Observación: Observación:No se ha hecho el bacheo por cuestiones administrativas, Trimestre 1.0, usuario: cmarin@chih.gob.mx, fecha: 2025-04-23		
CHH250402621277	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Rehabilitación de barandal, roda pie y construcción de banquetas y registros pluviales en Jardín de Niños 10 de Mayo	FAMP-REM /M/ 23 21702137	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Av. Manuel Olínaga No. 876 Col Centro CP 31500	Metros Cuadrados	692.08	692.08	692.08	100.00	487,340.29	487,340.29	487,340.29	486,043.75	486,043.75	486,043.75	486,043.75		Obra	MC-21702137-AD-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240402511949	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2336	C-CIEN-08PR0085L-15-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Aldama		Calle Carmen Serdan Francisco Villa, Juan Aldama	Metros Cuadrados	313.95	313.95	313.95	100.00	2,511,600.00	2,511,600.00	2,511,600.00	2,412,855.99	2,412,834.68	2,393,083.44	2,393,083.44				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO					CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL AFECTADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	AVANCE	FORCENTIA	COMPROMETIDO				DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH240402311946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MA. GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-OBEDF000496-4-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Calle Francisco I Madero Centro, San Buena Ventura	Metros Cuadrados	254.15	254.15	254.15	100.00	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,949,195.31	1,910,050.70	1,885,630.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH240402311898	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-OBEDM00049W-01-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Camargo	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	218.75	218.75	218.75	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,633,997.97	1,597,721.35	1,597,721.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH240202401598	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA PAQUIME	C-CIEN-OBEDS00030C-46-2023	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Calle Allende Centro	Metros Cuadrados	337.00	337.00	311.39	92.40	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,576,317.54	2,352,323.87	2,352,323.87	2,352,323.87			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH240402312385	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE ERES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-OBEDCT042330-12-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 20 (salvador Almazan Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.75	718.75	718.75	100.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	5,490,252.67	5,410,835.42	5,410,835.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260102623286	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR PRIMARIA JESUS REYES HERODES 2763	FAMREM - OBEPROB1170 - 21911187	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE GUSTAVO FLAUBERT, COLONIA ALAMEDAS III	Piezas	23.00	23.00	0.00	0.00	192,991.90	192,991.90	192,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH260102623287	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTADAL 1044 MIGUEL JIMENEZ REALINAZQUEZ	FAMREM - OBES031850 - 21911188	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ALONDRIA Y PERDIZ, COLONIA COLINAS DEL SOL	Metros lineales	25.00	25.00	0.00	0.00	200,272.84	200,272.84	200,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										COMPROMITIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO							
CHH240402512371	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA GENERAL ES-53	C-CIEN-08DESD0062V-11-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			COLONIA NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,764,318.23	2,743,546.51	2,669,232.97	2,669,232.97			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402513063	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA 5 DE MAYO	FAMREM-08DPR1524A-22901568	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo			BABORIGAME	Piezas	188.00	188.00	188.00	100.00	2,022,431.27	2,022,431.27	2,022,431.27	1,845,173.96	1,834,485.84	1,818,452.89	1,818,452.89	Obra	ICHFE-017/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402513068	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	FAMREM-08DPR2122V-23708903	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE GUSTAVO CASTILLO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	270.00	270.00	270.00	100.00	1,259,531.91	1,259,531.91	1,259,531.91	1,222,193.63	1,222,131.93	1,135,377.40	1,135,377.40	Obra	ICHFE-013/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240202398871	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION DE TRANSFORMACION Y REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS DAÑADAS EN SECUNDARIA POR COOPERACION B347 JESUS URUETA	23708806	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE CONSTITUCION Y GALEANA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrado/Metros lineales	1197.18/308.00	1197.18/308.00	1197.18/308.00	100/100	4,551,356.29	4,551,356.29	4,551,356.29	4,551,356.16	4,550,665.55	4,550,665.55	4,550,665.55	4,550,665.55	Obra	ICHFE-026/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240202398875	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 2.5 ENTRE EIES CADA UNA EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA L2-C EN SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50	23708803	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE MESA CENTRAL, COLONIA PRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	129.60	129.60	129.60	100.00	3,027,453.11	3,027,453.11	3,027,453.11	3,021,617.67	3,021,456.09	3,021,456.09	3,021,456.09	Obra	ICHFE-027/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH240402512027	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08DPR26330-08-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez			Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 Parajes de San Isidro, Juárez	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05	1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH240102623285	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA MENOR EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO AGUILAR LOZANO 1161	FAMREM - 08EN00359-23709026	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PLOMO Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA JUAREZ	Metros lineales	342.36	342.36	244.34	71.37	334,633.01	334,633.01	334,633.01	327,225.50	98,167.65	98,167.65	98,167.65			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH240402512363	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08PR01036-10-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon, Juárez	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH240302444259	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO ATIPICO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAM REM - 08PR1034M-23708880	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA,FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	3,037,991.01	3,037,991.01	3,037,991.01	3,010,953.79	3,010,951.32	2,945,037.30	2,945,037.30	Obra	ICHFE-121/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH240402511939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USER 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08PR2432R-09-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray Garcia de San Francisco, Juárez	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,656,159.40	1,650,959.11	1,650,959.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH240402512030	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J. ANA MARIA BURLANGA DE MARTINEZ	C-CIEN-08IN2149D-09-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Batalla de Torreón Miguel Henriquez Guzman, Juárez	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,652,170.68	1,652,167.51	1,652,167.51	1,641,912.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302601235	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION POR ASENTAMIENTOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2361	FAMREM - 08PR000410-23709016	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados/Metros lineales/Prezas	207.68/3192.03	207.68/3192.03	168.84/2595.12	81.2981/81.2999	2,775,698.67	2,775,698.67	2,775,698.67	2,738,374.53	1,175,032.04	1,175,032.04	1,175,032.04	Obra	ICHFE-128/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CH/250102320630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024				23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALVARO OBREGON	2.41E+12	Saucillo	Saucillo																	Saucillo	Calle Ignacio Alende entre calle Pino y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	1,817.00	1,817.00	1,817.00	100.00	1,135,000.00	1,133,865.00
						CH/240302405990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)														Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel									
CH/240402448676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024							1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín																	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS-BATOPILAS KILOMETRO 65 + 65 PUEBLO BATOPILAS, 33400 EL RINCON, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.00	522.00	522.00	100.00	23,960,426.40	24,000,000.00
						CH/240402448663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)														Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi									
CH/240402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024							1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 357333	357333	Gobierno de la entidad	Carichi																	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ- CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.00	28.00	28.00	100.00	1,397,383.48	1,397,383.48
						CH/240402447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)														Proyecto de inversión	2024				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUENACHI Y TONACHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tónachi									

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ERAS	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH240302406014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi		El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 27 + 4 CUMBRES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.09	5,207.09	5,207.09	100.00	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240402446388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.00	382.00	382.00	100.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240302405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI COLONIA LA CORTINA KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETER	Metros lineales	237.15	237.15	237.15	100.00	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	Administración directa	148212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH240302404323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Piezas	440.00	440.00	440.00	100.00	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	Administración directa	148280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260102623916	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ 2754	FAMREM - OSEPROMB31 - 20100336	Gobierno de la Entidad	Ahumada		AVENIDA SAN LUIS CENTRO, MIGUEL AHUMADA	Piezas	21.00	21.00	0.00	0.00	126,784.52	126,784.52	126,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623897	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Salud	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2020	FAMREM - OSEPROMB31 - 20400390	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		CONOCIDO, SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	144.00	144.00	61.46	42.68	2,941,460.27	2,941,460.27	2,941,460.27	2,912,763.94	1,197,009.80	1,197,009.80	1,197,009.80			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO														GOBIERNO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																	
CHH240202401911	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08PR0049G-4-2024	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		Calle Francisco I Madero, San Buenaventura Buenaventura	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,949,195.31	1,910,050.70		1,885,630.78			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones															
CHH240202401881	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08DM0002W-03-2024	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,633,997.97	1,597,721.35		1,597,721.35			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones															
CHH260102623915	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR SECUNDARIA ESTATAL 3024 HEROES FERROCARRILLOS	FAMREM - 08ES0016AR-21911181	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ZEUS RINCONADA LOS NOGALES	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	349,034.72	349,034.72	349,034.72	0.00	0.00	0.00		0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones															
CHH2502022647556	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRDA-BARANDAL MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3020 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO EN CHIHUAHUA	FAMREM - 08ES00058H-21911091	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados	444.33	444.33	444.33	100.00	2,080,224.59	2,080,224.59	2,080,224.59	2,054,325.44	2,052,775.57	2,052,775.57		2,052,775.57	Obra	ICHFE-041/2025-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones															
CHH260102623918	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 30.00 EN PRIMARIA FELIPE ANGELES ALVAREZ No. 2426	FAMREM - 08PR0247G-219201156	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE GARCIA NARANJO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	540.00	540.00	0.00	0.00	2,160,630.15	2,160,630.15	2,160,630.15	0.00	0.00	0.00		0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones															
CHH240202401939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES (MANTENIMIENTO) EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08PR2633O-08-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156	Metros Cuadrados	78.00	78.00	78.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05		1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones															

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH260102623905	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDON DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	FAMREM - 08EUN0257X-23709033	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE CALEXICO Y TIGUA, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros lineales/Piezas	220.00/5.00	220.00/5.00	0.00/0.00	0/0	137,983.95	137,983.95	137,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH240202401946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C.CEN-08EPROD1061-10-2024	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Corindon Libertad, Juarez Juarez Chihuahua	Metros Cuadrados	299.00	299.00	299.00	100.00	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260102623910	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN JARDON DE NIÑOS OVIDIO DECHOLY 1058	FAMREM - 08EUN0147H-23709037	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE FRANCISCO SARABIA, COLONIA BARRIO ALTO	Metros Cuadrados/Piezas	528.24/30.00	528.24/30.00	0.00/0.00	0/0	830,668.85	830,668.85	830,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH260102623914	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTATAL 3062 PROFRA. JESUS IGNACIO GONZALEZ MEDINA	FAMREM - 08EES0201E-25001168	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros lineales/Piezas	95.00/40.00	95.00/40.00	0.00/0.00	0/0	562,562.56	562,562.56	562,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH260102623899	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X30 MTS EN SECUNDARIA ESTATAL 3062 PROFRA. JESUS IGNACIO GONZALEZ MEDINA	FAMREM - 08EES0201E-25001169	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	0.00	0.00	2,126,867.67	2,126,867.67	2,126,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH260102623913	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA CON MALLA EN SECUNDARIA ESTATAL 3021 CLUB DE LEONES	FAMREM - 08EES0173X-25001160	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLEJON 19	Metros Cuadrados/Metros lineales	60.00/100.00	60.00/100.00	0.00/0.00	0/0	1,003,119.65	1,003,119.65	1,003,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	META ORIGINAL													META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH250302602930	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA JUAN RANGEL DE BIESMA	23202121	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE JIMENEZ	Metros Cuadrados	512.00	512.00	512.00	100.00	1,809,184.65	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	1,805,376.12	Obra	007-13-02-FAM-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302602932	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CUBIERTA EN AULAS SECUNDARIAS ESTATAL: 3058 MARIA ELISA GRIENSEN ZAMBRANO	23202122	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO	Metros lineales	1,216.15	1,216.15	1,216.15	100.00	2,151,398.94	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	2,149,391.99	Obra	006-13-01-FAM-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302602966	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			607-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ELÉCTRICA Y CUBIERTA EN LA CANCHA SECUNDARIA ESTATAL: 3031, JOSE MARIA LUIS MORA	23202124	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE VARA DE SAN JUAN	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	2,500,800.00	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	2,496,467.39	Obra	023-1P-014-FAM-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH240202401956	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE ERES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-0EN-08DCT04236-12-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (salvador Almazan Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.00	718.00	718.00	100.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	5,490,252.67	5,410,835.42	5,410,835.42			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240102024181	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO PARA VARIOS PLANTELES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	FAMREM - NA-26802488	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	15.00	15.00	0.00	0.00	182,236.00	182,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH24040202517335	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE SOTANOS DE CLIMATIZACIÓN		Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. TEOFILO BORJANDA ORTIZ 13200 CP 31220	Equipamiento	37.00	37.00	37.00	100.00	1,729,976.00	1,731,963.94	1,731,963.94	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	Adquisiciones	UPCH/LP/02/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHI250402622845	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babicora	IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS DE LA UTR		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ GOMEZ FARIAS 31563 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3,690.00	3,690.00	3,690.00	100.00	931,006.42	931,006.42	931,006.42	902,495.98	902,495.98	902,495.98	902,495.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250102321051	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babicora	TABLEROS DE BASQUETBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO	24800535	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ GOMEZ FARIAS 31563 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Equipamiento /Piezas	1.00/25.00	1.00/25.00	1.00/25.00	100/100	582,405.00	582,405.00	582,405.00	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI240302445495	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babicora	ADQUISICIÓN DE EQUIPO UTB Y REHABILITACIÓN GENERAL UNIDAD MADERA	24800529	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ GOMEZ FARIAS 31563 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,089,663.92	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,992.62			Terminado	Validado avances	Nota 1: Intervención FAVOR DE CANCELAR ESTE PROYECTO, YA SE TERMINÓ, VERIFICAR EL MONITORIO DEL GASTO. Fecha: 2026-04-15, 08:02. Intervención ESTE PROYECTO YA SE TERMINÓ, VERIFICAR EL MONITORIO DEL GASTO. Fecha: 2026-04-15).
CHI250202326889	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29194	29194	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	Pueblo Mariano Balleza 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA EL INICIO ESTA FRENTE AL JORNALADO MUNICIPAL HASTA LA SALIDA DEL PUEBLO POR UN LADO DE LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	26,500,000.00	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	26,485,930.25	Obra	PMB-20700829-LP07-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250202326898	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJINAGA ENTRE AVENIDA PABLO GINTER Y CALLE AGUSTIN MELGAR - 34519	34519	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Ojinaga Colonia La Lagunita 33730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle Manuel Doblado y Avenida C. Centenario y Av. Lic. Benito Juaz Calle Agustín Melgar La calle Ojinaga se ubica en la colonia Lagunita de Camargo,	Metros Cuadrados	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100.00	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	Obra	OP-LP-PCA-006-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250302361298	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA LUIS H. ALVAREZ Y AVENIDA PABLO GINTER - 68978	68978	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Pino Suarez Colonia Arbol Grande 33739 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle Felix U. Gomez Y Calle Rio Blanco Avenida Luis H. Alvarez se encuentra en el centro de la ciudad y conecta con importantes avenidas como Av	Metros Cuadrados	5,335.00	5,335.00	5,335.00	100.00	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	Obra	OP-LP-PCA-007-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS									
CHH250302561299	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TOMILLO (JUVENTUD) ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE EDUCACION TECNOLÓGICA - 88223	88223	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo		Metros Cuadrados	6,421.64	6,421.64	6,421.64	100.00	8,039,058.70	8,039,058.70	8,039,058.70	8,039,058.70	8,039,058.70	8,039,058.70	8,039,058.70	8,039,058.70	Obra	OP-IP-PCA-016-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302561371	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PLAN DE AGUA SECUNDARIA JUSTO SERRA, EN CUAUHTEMOC - 110621	110621	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Avenida MATAMOROS 3018 Colonia CENTRO 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle 3A Y Calle 5A Avenida GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 METROS AL SURESTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		Metros Cuadrados	50.12	50.12	50.12	100.00	950,000.00	930,071.61	930,071.61	930,071.61	930,071.61	930,071.61	930,071.61	930,071.61	Obra	MC-2517076-076-AD-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561372	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA S, EN CUAUHTEMOC - 110973	110973	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle RÍO PLATA Colonia GRANAS FAMILIARES 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle RÍO SANTA MARÍA Y Calle 5B NOUMBI Calle RÍO GRUALVA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA SANTA MARÍA Y A 1.07 KM AL NORTE DE LA VIALIDAD JO		Metros Cuadrados	588.90	588.90	588.90	100.00	1,900,000.00	1,890,445.32	1,890,445.32	1,890,445.32	1,890,445.32	1,890,445.32	1,890,445.32	1,890,445.32	Obra	MC-2517079-079-IP-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561376	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES, EN CUAUHTEMOC - 110106	110106	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle EMILIO MIRAMONTES Colonia ALCALDES 31526 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle FILEMÓN MANTILLA MANRIARREZ Y Calle PEDRO CHACÓN ANAYA Calle HUMBERTO RAMOS MOLINA LA OBRA SE ENCUENTRA 630 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA		Metros Cuadrados	50.12	50.12	50.12	100.00	950,000.00	937,586.81	937,586.81	937,586.81	937,586.81	937,586.81	937,586.81	937,586.81	Obra	MC-2517080-080-AD-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402605481	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FLUTARCO ELIAS CALLES, EN CUAUHTEMOC - 124915	124915	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle PRESA DE LA AMISTAD 864 Colonia EX AGRÍCOLA SAN ANTONIO 31512 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle REPUBLICA DE COSTA RICA Y Calle PRESA EL REÓN Calle PRESA OCHOSEN LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA IMBOTELLADORA DEL F		Metros Cuadrados	50.12	50.12	50.12	100.00	937,750.40	934,026.80	934,026.80	934,026.80	934,026.80	934,026.80	934,026.80	934,026.80	Obra	MC-2517078-078-AD-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561444	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Gómez Farías	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE MUNICIPAL DE LA CALLE 25 ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS, CHIH - 107736	107736	Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Calle 25 Colonia GÓMEZ FARIAS 31500 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle 27 Calle 25 DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA		Metros lineales	495.00	495.00	495.00	100.00	1,066,027.05	1,066,027.05	1,066,027.05	1,066,027.05	1,066,027.05	1,066,027.05	1,066,027.05	1,066,027.05	Administración directa	51470	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNOERENDAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EFECTUADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH250302361593	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Ignacio Zaragoza	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 19 CLAVE OB03D0303 EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CHIH. - 39626	39626	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza		Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Barrio CHIHUAHUITA 33920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAWPO Y Calle S DE ENERO Calle PABLO ORTIZ RUBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO CHIHUAHUITA	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	Administración directa	87920	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302361599	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Ignacio Zaragoza	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS OB03D03157W DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CHIH. - 38712	38712	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza		Calle VICENTE GUERRERO Barrio BARRIO PACIFICO 33920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle PERU Calle PARRAL CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO PACIFICO	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	Administración directa	87920	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302361604	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN ESCUELA PRIMARIA GULLERMO BACA CLAVE OB03D0306I, EN JIMÉNEZ, CHIHUAHUA. - 79596	79596	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez		Calle Felipe pescador Barrio la estación 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Puente Calle Mariano Escobedo Frente a parque de la estación, prácticamente al final de la calle puente	Metros Cuadrados	351.36	351.36	351.36	100.00	1,835,158.81	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	1,828,666.69	Obra	OP/030-24-27/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FAIS 2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302361605	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALBARRAN RD. 24121, CLAVE OB03D0255P, EN JIMÉNEZ, CHIHUAHUA. - 96886	96886	Jiménez	Jiménez	Torreónctos		Calle Miguel Alemán Ejido torreónctos 33970 TORREONCTOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle Niños Héroes EL EJIDO TORREONCTOS SE ENCUENTRA EN EL KM22.4 POR LA CARRETERA LIBRE 69 QUE CONDUCE DE JIMÉNEZ A CAMARGO PASA	Metros Cuadrados	351.36	351.36	351.36	100.00	1,835,158.81	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	1,828,666.60	Obra	OP/029-24-27/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FAISM 2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402605554	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS FRANCO GUDIAN Y ANTORCHISTA, EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 107759	107759	Jiménez	Jiménez	Cobertura municipal		Calle ANILLO PERIMETRAL Colonia COLONIA ANTORCHISTA, ENTRE Calle ANILLO PERIMETRAL Y Calle SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Calle PROFESOR JESUS MARTINEZ LAS COLONIAS SE ENCUENTRAN A ESPALDAS DE LA COLONIA PRI Y	Kilómetro	10,768.60	10,768.60	10,768.60	100.00	13,544,178.58	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	13,544,179.16	Obra	024-2025-OP-LO-014-ICAS-RP	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250202338452	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ojinaga	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A LA ESTACION CH P DE CALLE 20A A EJIDO OLIVIRA, MPH, DE OJINAGA, CHIH. - 9112	9112	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga		Avenida MORELOS Colonia INDUSTRIAL 32883 MANUEL OJINAGA, OJINAGA ENTRE Calle 20A Y Calle 48A Avenida FRONTERIZA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 20A Y LA CALLE 48A DE LA MANCHA URBANA DE LA CIUDAD,	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	1,861,371.29	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	1,323,471.84	Obra	MOJ-09/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTOS GLOBAL EFECTUADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							
CH/250402616258	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BAÑOS EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ ORTIZ	FAMR - 08DP06858 - 215111165	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 40a Y PONCE DE LEON, COLONIA DALE	Metros Cuadrados/Piezas	215.58/6.00	215.58/6.00	215.58/6.00	100/100	664,773.31	664,773.31	664,773.31	664,773.31	662,663.10	662,663.10	662,663.10			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación: OBRA TERMINADA Y FOLIO DE PAGA. EL MONEDERO DE PAGAR EN ABRA... - trimestre 1.0, cuanto (cuantos) meses... Fecha: 2025-04-10]]		
CH/250402616244	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA DE COLUMNANCIA EN PRIMARIA REVOLUCION	FAMR - 08DP06034F - 215111158	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE MARIA ELENA HERNANDEZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	172.35	172.35	172.35	100.00	791,372.14	791,372.14	791,372.14	791,372.14	787,484.91	787,484.91	787,484.91			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación: OBRA TERMINADA Y FOLIO DE PAGA. EL MONEDERO DE PAGAR EN ABRA... - trimestre 1.0, cuanto (cuantos) meses... Fecha: 2025-04-10]]		
CH/250402616261	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN SECUNDARIA ESTATAL JOJO HERODES FERROCARRILERO	FAMR - 08EP00077W - 215111175	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	RIO LERMA, JUNTA DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	442.68	442.68	442.68	100.00	754,521.61	754,521.61	754,521.61	754,521.61	746,081.56	746,081.56	746,081.56			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación: OBRA TERMINADA Y FOLIO DE PAGA. EL MONEDERO DE PAGAR EN ABRA... - trimestre 1.0, cuanto (cuantos) meses... Fecha: 2025-04-10]]		
CH/250402616240	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA OSCAR GONZALEZ	FAMR - 08DP062217A - 215111160	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE VICENTE GUERRICA, COLONIA IGNACIO RODRIGUEZ	Metros Cuadrados	108.32	108.32	108.32	100.00	431,028.94	431,028.94	431,028.94	431,028.94	430,723.52	430,723.52	430,723.52			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación: OBRA TERMINADA Y FOLIO DE PAGA. EL MONEDERO DE PAGAR EN ABRA... - trimestre 1.0, cuanto (cuantos) meses... Fecha: 2025-04-10]]		
CH/250402616241	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ 1401	FAMR - 08EP04300 - 215111156	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ALFONSO SOSA VERA COLONIA CHIHUAHUA 2000	Metros Cuadrados	5.16	5.16	5.16	100.00	300,716.98	300,716.98	300,716.98	300,716.98	300,582.72	300,582.72	300,582.72			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación: OBRA TERMINADA Y FOLIO DE PAGA. EL MONEDERO DE PAGAR EN ABRA... - trimestre 1.0, cuanto (cuantos) meses... Fecha: 2025-04-10]]		
CH/250402616242	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19.18X28.80 MTS EN TELESECUNDARIA 6166	FAMR - 08ET03168T - 215111172	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 3A, COLONIA NOMBRE DE DIOS	Metros Cuadrados	552.38	552.38	552.38	100.00	1,738,888.24	1,738,888.24	1,738,888.24	1,738,888.24	1,738,821.71	1,738,821.71	1,738,821.71			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación: OBRA TERMINADA Y FOLIO DE PAGA. EL MONEDERO DE PAGAR EN ABRA... - trimestre 1.0, cuanto (cuantos) meses... Fecha: 2025-04-10]]		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EFECTUADO	MONTOS GLOBAL BIENEFICIARIO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3				GOBIERNO	GOBIERNO	AVANCE	FORZENTAR			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	NUMERO				TIPO DE OBRA				
CH/250402616243	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.20X30.00 MTS EN PRIMARIA PROXEDOS G. GUERRERO 2226	FAMR - OBEP00130H-21911189	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA GOMEZ MORIN, COLONIA OBRERA	Metros Cuadrados	426.00	426.00	426.00	100.00	1,784,225.88	1,784,225.88	1,784,225.88	1,784,225.88	1,782,704.92	1,782,704.92	1,782,704.92				En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y PROYECTADA. EL BIENEFICIO SE REALIZA EN ABRIL - 1er trimestre 1.0, cuanto más adelante, fecha 2026-04-10]	
CH/250402616247	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 20 X 31.6 MTS EN PRIMARIA ANGEL TRIAS	FAMR - OBEP02603S-21911173	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PASO DEL PONY, COLONIA PASOS DEL CAMINO REAL	Metros Cuadrados	632.00	632.00	632.00	100.00	2,184,057.26	2,184,057.26	2,184,057.26	2,184,057.26	2,183,285.66	2,183,285.66	2,183,285.66				En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y PROYECTADA. EL BIENEFICIO SE REALIZA EN ABRIL - 1er trimestre 1.0, cuanto más adelante, fecha 2026-04-10]	
CH/250402616256	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA DE COLINDANCIA Y COLOCACION DE 2 TINACOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	FAMR - OBEP03603F-21911159	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE CIUDAD JUAREZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	80.00	80.00	80.00	100.00	396,227.68	396,227.68	396,227.68	396,227.68	396,075.10	396,075.10	396,075.10				En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y PROYECTADA. EL BIENEFICIO SE REALIZA EN ABRIL - 1er trimestre 1.0, cuanto más adelante, fecha 2026-04-10]	
CH/250402616246	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 13.00 X 18.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO 1061	FAMR - OBEP00135M-21911170	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PRIVADA DE SANTOS FIERRO, COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	234.00	234.00	234.00	100.00	892,593.00	892,593.26	892,593.26	892,593.26	889,206.03	889,206.03	889,206.03				En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y PROYECTADA. EL BIENEFICIO SE REALIZA EN ABRIL - 1er trimestre 1.0, cuanto más adelante, fecha 2026-04-10]	
CH/250402605472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	11-Educación Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	804-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Coronado	AUDITORIO II ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES-60 PROF. VICTORINO PEREZ CIRVANTES- 53594	53594	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia CENTRO 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO ENTRE Calle ZARAGOZA Y SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros cúbicos	686.18	686.18	245.00	35.70	3,928,901.61	3,901,946.65	3,901,946.65	3,901,946.65	3,901,946.65	3,901,946.65	3,901,946.65		Obra	CONTRATO N° 02/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FAM/FSM 2025	En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: FECHA DE BIENEFICIO EL 15 DE ABRIL DEL 2026, 1er trimestre 1.0, cuanto más adelante, fecha 2026-04-15]	
CH/250302602740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	11-Educación Pública			U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	MEJORAMIENTO DE LABORATORIO DE ROBOTICA DEL PLANTEL	11900146	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	COLINAS DE LEON #41501	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	1,462,500.00	1,462,500.00	1,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: SE REGISTRO EL RECURSO, 1er trimestre 1.0, cuanto más adelante, fecha 2026-04-13]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNACIONES		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTO GLOBAL EJECUTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	GOBERNACION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO					ESTATUS	FLUJO									
CHH250202345258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA 2025	2191101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TEOFILO BORUNDA NUM. 500	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,808,421.00	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	1,792,332.39	Adquisiciones	A038-2025-N-8-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202343083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SAUCILLO DE LOS LUGO, MPIO. CHIHUAPAS	22000519	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Saucillo de los Lugo	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,023,679.00	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	1,722,489.53	Obra	009-2025-OP-LO-N01-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202344113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FONAPD EN LA LOC. DE DELICIAS, MPIO DE DELICIAS	22101862	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	10,885,177.00	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	10,777,980.43	Obra	015-2025-OP-LO-N08-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202343090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE YAHURACHI, MPIO. DE GUACHOCHI	22701729	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Yahuarachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,450,044.00	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	5,226,710.44	Obra	008-2025-OP-LO-N02-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202343095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TIERRA FLOJA, MPIO. GPE. Y CALVO	22901570	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Tierra Floja	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,552,653.00	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	2,552,393.76	Obra	013-2025-OP-LO-N06-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH250202344108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL SAUZAL, LOC. JUÁREZ, MPIO. JUÁREZ	23708955	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	13,663,221.00	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	13,654,330.80	Obra	014-2025-OP-LO-N07-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS								
CHH250302601987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE GUAGUAYAPA, MPDO. DE MORELOS	24600696	Gobierno de la Entidad	Morelos	Guagayapa	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	6,440,261.00	6,428,479.07	6,428,479.07	6,428,379.58	6,428,379.58	6,428,379.58	6,428,379.58	Obra	029-2025-OP-LO-N11-ICAS-PROAGUA	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH250202543154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LPS EN SAN FCO. DE BORJA, MPDO. SAN FCO DE BORJA	25700262	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	DOMICLIO CONOCIDO	Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	6,131,012.00	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	6,124,707.69	Obra	022-2025-OP-LO-N09-ICAS-PROAGUA	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260102623476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Ahumada	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MATAMOROS, ENTRE C. MORELOS Y C. BOLIVIA, EN TRAMOS AISLADOS	2508001012005	Ahumada	Ahumada	Miguel Ahumada	Avenida Matamoros entra calle Morelos y Calle Bolivia	Metros Cuadrados	19.33	19.33	19.33	100.00	10,000.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	Administración directa	163608	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH260102623477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. OCTAVIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUITEÑEZ DEL KM 0+000 AL 0+001	2508001012105	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE OJINAGA S/N	Metros Cuadrados	7.50	7.50	7.50	100.00	7,500.00	7,492.50	7,492.50	7,492.50	7,492.50	7,492.50	7,492.50	Administración directa	163510	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH260102623478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Aquiles Serdán	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE BARRERO ENTRE CALLE CINCO DE OROS Y CALLE MALACATE DEL KM 0+000 AL KM+097	2508001012205	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	LADERAS DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	46.00	46.00	46.00	100.00	20,000.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	Obra	OP09/2026	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH260102623479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISION DEL NTE. ENTRE CALLE DIVISION DEL NTE. Y CALLE DECIMA EN TRAMOS AISLADOS	2508001012305	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	Calle Division del norte entre calle division del norte y calle decima	Metros Cuadrados	6.00	6.00	0.00	0.00	7,500.00	7,492.50	7,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIARIO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS								
CHH260102623480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CRUCEO DE LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE HIDALGO	2508001012409	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Crucero Calle Pedro Moreno e Hidalgo	Metros Cuadrados	130.00	130.00	0.00	0.00	55,000.00	54,945.00	54,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH250302597203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE COMFORT Y CALLE PEDRO MORENO	2508001000901	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Jimenez y Calle Pedro Moreno/Calle Jimenez y Calle Comonfort	Metros Cuadrados	3,482.00	3,482.00	3,482.00	100.00	1,594,785.50	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71	1,593,190.71		Obra	OP-13-PCA-008-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302597204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAUZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. LIC. BENITO JUÁREZ	2508001001001	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Dr. Kauza y C. Vicente Guerrero/Calle Dr. Kauza y Av. Lic. Benito Juarez	Metros Cuadrados	1,185.00	1,185.00	1,185.00	100.00	557,714.50	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79	557,156.79		Obra	OP-13-PCA-008-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302600029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CRUCEO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA	2.508E+12	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	C. Agustín Melgar y C. Francisco Villa	Metros Cuadrados	195.89	195.89	195.89	100.00	265,000.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00		Obra	OP-AD-PCA-022-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260102623481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN: CAMINO A ELIDO GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES-JANOS / FEDERAL HWY 10 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+467, A 400.00 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	2508001012505	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CONSTITUCION 100	Metros Cuadrados	819.00	819.00	0.00	0.00	52,500.00	52,447.50	52,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRENO ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y C. GABINO BARRERA DEL KM 0+135, Y DEL KM 0+170 AL KM 0+190	2508001012605	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. FRENO TRAMO ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y C. GABINO BARRERA DEL KM 0+ 038 AL KM 0+135, Y DEL KM 0+170 AL KM 0+190	Metros Cuadrados	1,503.68	1,503.68	0.00	0.00	477,500.00	477,022.50	477,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1250402616640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHIGAN Y CALLE DAKOTA DEL NTE. DEL KM 0+045 AL KM 0+095	2508001010203	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHIGAN Y CALLE DAKOTA DEL NTE. DEL KM 0+045 AL KM 0+095	Metros Cuadrados	677.72	677.72	677.72	100.00	215,000.00	214,785.00	214,785.00	210,485.19	210,485.19	210,485.19	210,485.19	Obra	NO. CUM-OP-020-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1250402616905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN C. FRENO TRAMO ENTRE C. MIGUEL BARRAGÁN Y C. RAMÓN GUZMÁN DEL KM 0+022 AL KM 0+166	2508001010904	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. FRENO TRAMO ENTRE C. MIGUEL BARRAGÁN Y C. RAMÓN GUZMÁN DEL KM 0+022 AL KM 0+166	Metros Cuadrados	1,418.48	1,418.48	1,418.48	100.00	450,000.00	449,550.00	449,550.00	438,525.37	438,525.37	0.00	0.00	Obra	NO. CUM-OP-021-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1250302597212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CORTEZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. DIVISION DEL NTE Y C. RAMIREZ CALDERON	2508001001801	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CORTEZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV DIVISION DEL NTE Y C. RAMIREZ CALDERÓN	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00	685,240.22	672,954.05	672,954.05	672,954.05	672,954.05	672,954.05	672,954.05	Obra	NO. CUM-OP-012-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH1250302597213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CORTEZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA Y CALLE BLAS CANO DE LOS RIOS	2508001001901	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CORTEZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA Y CALLE BLAS CANO DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00	685,240.22	672,954.05	672,954.05	672,954.05	672,954.05	672,954.05	672,954.05	Obra	NO. CUM-OP-012-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH1250302597214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE LUIS DE ANGOSTURAS TRAMO ENTRE CALLE TRASVIÑA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES	2508001002001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE LUIS DE ANGOSTURA TRAMO ENTRE CALLE TRASVIÑA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES	Metros Cuadrados	2,150.00	2,150.00	2,150.00	100.00	682,067.81	679,166.08	679,166.08	679,166.08	679,166.08	679,166.08	679,166.08	Obra	NO. CUM-OP-013-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH1250302597215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE FCO. BRIONES TRAMO ENTRE CALLE TRASVIÑA Y RETES Y CALLE PEDRO DE ARIZAGA	2508001002101	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FCO. BRIONES ENTRE CALLE TRASVIÑA Y RETES Y CALLE PEDRO DE ARIZAGA	Metros Cuadrados	2,143.33	2,143.33	2,143.33	100.00	679,951.75	677,059.09	677,059.09	677,059.09	677,059.09	677,059.09	677,059.09	Obra	NO. CUM-OP-013-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH/250302597246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE PISOADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO CARR. MIGUEL ANJUNADO- JUÁREZ/AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0 + 063 AL KM 0 + 142	2508001005201	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0 + 063 AL KM 0 + 142.	Metros Cuadrados	3,397.94	3,397.94	3,397.94	100.00	1,975,362.47	1,580,874.10	1,580,874.10	1,580,874.10	1,580,874.10	1,580,874.10	1,580,874.10	Obra/Services	OP-045-2025/OP-046-2025	Terminado	Validado avances		Se observaron							
CH/250302597247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE PISOADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. QUITZALCOATL Y C. CACAMATZIN, DEL KM 0 + 059 AL KM 0 + 124	2508001005301	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: ENTRE C. QUITZALCOATL Y C. CACAMATZIN, DEL KM 0 + 059 AL KM 0 + 124.	Metros Cuadrados	2,754.38	2,754.38	2,754.38	100.00	1,607,768.05	1,288,051.47	1,288,051.47	1,288,051.47	1,288,051.47	1,288,051.47	1,288,051.47	Obra/Services	OP-045-2025/OP-046-2025	Terminado	Validado avances	[Info: Información-RENTERO 312,454.39 EFECTUADO EL 15 EN EL MES DE MARZO DEL 2025 MAR 26, Versión: 1.0, correo:oficinaderecursos, fecha:2025-04-02]								
CH/250302597248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE PISOADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AV. VALLE DE JUÁREZ (CUERPO ORIENTE)TRAMO: ENTRE C. BEFER Y C. LAGUNA DE TAMAHUA, DEL KM 0+000 AL KM 0+503	2508001005401	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: ENTRE C. BEFER Y C. LAGUNA DE TAMAHUA, DEL KM 0 + 000 AL 0 + 503.	Metros Cuadrados	6,822.56	6,822.56	6,822.56	100.00	4,086,611.94	3,294,095.59	3,294,095.59	3,294,095.59	3,294,095.59	3,294,095.59	3,294,095.59	Obra/Services	OP-043-2025/OP-046-2025	Terminado	Validado avances	[Info: Información-RENTERO 788,428.75 EFECTUADO EL 15 EN EL MES DE MARZO DEL 2025 MAR 26, Versión: 1.0, correo:oficinaderecursos, fecha:2025-04-02]								
CH/250302597249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE PISOADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN PASO SUPERIOR EN AV. RAFAEL PÉREZ SERNA, TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS	2508001005501	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS.	Metros Cuadrados	3,194.73	3,194.73	3,194.73	100.00	1,838,984.84	1,475,770.96	1,475,770.96	1,475,770.96	1,475,770.96	1,475,770.96	1,475,770.96	Obra/Services	OP-043-2025/OP-046-2025	Terminado	Validado avances	[Info: Información-RENTERO 361,371.61 EFECTUADO EL 15 EN EL MES DE MARZO DEL 2025 MAR 26, Versión: 1.0, correo:oficinaderecursos, fecha:2025-04-02]								
CH/260102623488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Municipio de Julimes	PROGRAMA DE BACHED A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE PIPLA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA	2508001013205	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE PIPLA	Metros Cuadrados	40.00	40.00	40.00	100.00	10,000.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	Administración directa	163389	Terminado	Validado / Registrado avances		Se observaron							
CH/250302597254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Municipio de Meoqui	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CDP ENTRE CALLE RAÚL GSA Y CALLE CARLOS STOE	2508001006001	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE CDP	Metros Cuadrados	400.00	399.95	399.95	100.00	135,433.07	134,875.40	134,875.40	134,875.40	134,875.40	134,875.40	134,875.40	Obra	MMOP-AD-PIPE 05/2025 A	Terminado	Validado avances	[Info: Información-Queda un residuo por pagar de un monto de \$ 1,000.00, el 15 EN EL MES DE MARZO DEL 2025 MAR 26, Versión: 1.0, correo:oficinaderecursos, fecha:2025-04-02]								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH1260102623492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN ENT. (SANTA ISABEL ANAHUAC) - LA NORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+117 AL KM 0+817 A 2,660 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSE DEL PINO	2508001013605	Riva Palacio	Riva Palacio	La Noria de Aldana	La Noria de Aldana entre calle sin nombre y calle sin nombre del km 0+117 al km 0+817 a 2660 m de la capilla de san José del pino	Metros Cuadrados	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	17,500.00	17,482.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CH1250302597265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 A 520 METROS DEL PARQUE LA ALAMEDA	2508001007101	Riva Palacio	Riva Palacio	Barrio de Félix de Arriba	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE A 520 M DEL PARQUE LA ALAMEDA	Metros Cuadrados	182.00	182.00	182.00	100.00	182,500.00	181,169.60	181,169.60	181,169.60	181,169.60	181,169.60	181,169.60	Administración directa	157598	Terminado	Validado avances	086-1 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21] 082 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21] 083 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21]
CH1250302597266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+045 A 350 METROS DE IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO	2508001007201	Riva Palacio	Riva Palacio	Sandoval	calle sin nombre entre calle sin nombre a 350 m de la Iglesia de Perpetuo Socorro	Metros Cuadrados	180.00	180.00	180.00	100.00	180,000.00	170,185.00	170,185.00	170,185.00	170,185.00	170,185.00	170,185.00	Administración directa	157597	Terminado	Validado avances	086-1 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21] 082 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21] 083 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21]
CH1250402616915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PROGRAMA DE BACHO CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO CAMPO 31 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+100 A 300 METROS DE COMERCIAL IDE	2508001011904	Riva Palacio	Riva Palacio	Campo 31	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE COMERCIAL IDE	Metros Cuadrados	750.00	750.00	750.00	100.00	10,000.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	Administración directa	161529	Terminado	Validado avances	086-1 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21] 082 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21] 083 [observación] REINGERSO FUE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, y remite a la cuenta de observación, fecha 2026-04-21]
CH1250302553905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	0003-FAIS Entidades	U008- Saneamiento de Aguas Residuales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LPS CON UN NIVEL DE SECUNDARIO DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BORJA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA- 57721	57721	Gobierno de la entidad	San Francisco de Borja	Leonel Parra [Rancho]	Calle Ba Rancho LEONEL PARRA (RANCHO), SAN FRANCISCO DE BORJA DOMICILIO CONOCIDO SALIENDO AL ESTE POR LA CALLE OCTAVA 500 METROS HASTA EL RANCHO LEONEL PARRA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	12,262,023.53	12,249,415.39	12,249,415.39	12,249,394.99	12,249,394.99	12,249,394.99	12,249,394.99	Obra	JCA52025A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250202538459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	6-Hacienda y Crédito Público	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	K007- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	R022- Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios		Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE CORTINA DE MAMPORSTERA PARA PRESA SOBRE EL ARROYO LA LAJA 3RA ETAPA - 36773	36773	Urique	Urique	MOCHOQUE, URIQUE Esta obra se ubica en el arroyo de La Laja, entre la localidad de Mochoque y San Rafael	Metros cubicos	997.22	997.22	997.22	100.00	25,764,747.83	25,764,747.83	25,764,747.83	25,764,747.83	25,764,747.83	25,764,747.83	25,764,747.83	Administración directa	139893	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHH250202538413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE BATOPILAS A SAN IGNACIO DEL KM OCHO AL KM OCHO DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 42345	42345	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Camino / Terceraeria BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - SAN IGNACIO 9.703 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESTE CAMINO SE COMENZARA EXACTAMENTE EN EL KM 0+000 DE LA SALIDA DE BATOPILAS HACIA LA	Metros Cuadrados	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	Administración directa	161638	Terminado	Validado avances	Se observaron
CHH250302561271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ROLUSARARE, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80865	80865	Bocoyna	Bocoyna	Rolusarare	Ranchería ROLUSARARE 33220 ROLUSARARE, BOCOYNA ENTRE Andador MAQUIVIO Y Andador LAGO DE ARAREKO Andador CAMINO LAS TORTUGAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE MAQUIVIO Y CAMINO LAGO DE BAREDO PASANDO CAMINO LAS TORTUGAS	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	449,438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124452	Cancelado	Cancelación validada	obra 1. Observación LA OBRA SE CANCELÓ EN MARZO DEL RECURSO PASO A OBRA DE PAVIMENTACIÓN, Inventario 1.0, usuario: puef@trece, fecha: 2026-04-15)
CHH250302561269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CAHURARE, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80882	80882	Bocoyna	Bocoyna	Cahurare	Ranchería CAHURARE 33200 CAHURARE, BOCOYNA ENTRE Andador CAMINO PRINCIPAL Y Andador CAMINO AL CERRO DE PEDRITO Andador CAMINO RIO OTERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS PRINCIPAL Y CAMINO CERRO DE PEDRITO, PASANDO EL CAM	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	539,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124454	Cancelado	Cancelación validada	obra 1. Observación El recurso de esta obra se utilizó para con pavimentos, el movimiento se a cancelar la obra en 07/05, Inventario 1.0, usuario: puef@trece, fecha: 2026-04-15)
CHH250302561270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RECHAGACHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80875	80875	Bocoyna	Bocoyna	Rechagachi	Ranchería RECHAGACHI 33200 RECHAGACHI, BOCOYNA ENTRE Andador EL YANTO Y Andador RIO BOCOYNA Andador CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO EL YANTO Y CAMINO RIO BOCOYNA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	359,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124454	Cancelado	Cancelación validada	obra 1. Observación LA OBRA SE CANCELÓ EN MARZO DEL RECURSO PASO A OBRA DE PAVIMENTACIÓN, Inventario 1.0, usuario: puef@trece, fecha: 2026-04-15)
CHH250302561273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80823	80823	Bocoyna	Bocoyna	El Realito	Ranchería EL REALITO 33200 EL REALITO, BOCOYNA ENTRE Andador SEGURERACHI Y Andador EL ARROYO Andador VALLE DE LOS MONES ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO EL YANTO Y CAMINO RIO BOCOYNA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Piezas	10.00	10.00	10.00	100.00	898,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124453	Cancelado	Cancelación validada	obra 1. Observación LA OBRA SE CANCELÓ EN MARZO DEL RECURSO PASO A OBRA DE PAVIMENTACIÓN, Inventario 1.0, usuario: puef@trece, fecha: 2026-04-15)
CHH250302561272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SILOGUICH, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80837	80837	Bocoyna	Bocoyna	Siloguichi	Pueblo SILOGUICH 33220 SILOGUICH, BOCOYNA ENTRE Andador CAMINO AL ARROYO Y Andador CAMINO PRINCIPAL Andador ENTRONQUE BOCOYNA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO AL ARROYO Y CAMINO PRINCIPAL ANTES DE ENTRONQUE A BOCOYNA	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	1,348,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124452	Cancelado	Cancelación validada	obra 1. Observación LA OBRA SE CANCELÓ EN MARZO DEL RECURSO PASO A OBRA DE PAVIMENTACIÓN, Inventario 1.0, usuario: puef@trece, fecha: 2026-04-15)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250302361274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE SIOGUCHI, 50089	50089	Bocoyna	Bocoyna	Sioaguchi	Calle SALVADOR MARTINEZ, Pueblo SIOGUCHI 33220 SIOGUCHI, BOCOTNA ENTRE CALLE HIDALGO Y Calle JOSE LLAGUNO CALLE CAMINO A CHUPEACHI ESTARA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JOSE LLAGUNO ANTES DE CAMINO A CHUPEACHI	Metros Cuadrados	1,072.00	1,072.00	1,072.00	100.00	8,777,823.59	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	Administración directa	124447	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202338421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhuirachi	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44859	44859	Cusuhuirachi	Cusuhuirachi	Llanos de Reforma	Ejido LLANOS DE REFORMA, 33257 LLANOS DE REFORMA, CUSHURIRACHI ENTRE Diagonal A TIERRAS DE LABOR NORTE Y Diagonal SALON EIDIAL, Continuación CARRETERA CUAUHTEMOC CAROCHI ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A TIERRAS DE LABOR AL NOR	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,895,096.61	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	Administración directa	151272	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302361470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 41027	41027	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	Pueblo rocheachi 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI localizado en la zona rural de rocheachi, a 30 km de la cabecera municipal guachochi	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	21,458,288.93	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	Obra	OPMG/27251103	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302361566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 71784	71784	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle SIN NOMBRE Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES La obra se encuentra a 70 metros de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 metros de la presidencia seccional y a 70 metros del hotel	Metros Cuadrados	1,260.43	0.00	0.00	0.00	5,158,598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Validado avances	Este es, Intervención Esta obra está participando de otra dependencia, por lo cual se cancela la obra con saldo recurso del FOMIGUA, febrero 12, 2025 (humbertochoyaga, fecha 2025-04-10)	Sin observaciones
CHH250202338431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guazapares	REHABILITACIÓN DE ALBERQUE INDÍGENA GABRIEL TIERRACRA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, ETAPA 1. - 42026	42026	Guazapares	Guazapares	Temoris	Pueblo Temoris 33380 TEMORIS, GUAZAPARES El albergue está a 400 metros de la inspección estatal escolar	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	Obra	23000646	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302361567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. 71827	71827	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle Sin Nombre Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES La obra se encuentra a 70 mts de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 mts de la presidencia municipal y a 70 mts del hotel Guazapare	Metros lineales	209.39	209.39	209.39	100.00	2,339,272.64	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	Obra	MGU-FISM25-016	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS		
						LOCALIDAD	COORDENADA	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCICIO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1250402803512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Carichí	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 124165	124165	Gobierno de la Entidad	Carichí	Basoneachi	Camino / Brecha CARICHÍ- BASONEACHI 27 700 33280 BASONEACHI, CARICHÍ TOMAR AUTOPISTA CHIHUAHUA- CUATITLÉMOC, LUEGO A CARICHÍ, ENSEGUIDA BRECHA HACIA SOSOCHUI Y EN EL KILOMETRO 27 7 DAR VUELTA A LA DERECHA 7 KILOMÉTROS HASTA BAS	Metros Cuadrados	128.27	128.27	128.27	100.00	1,419,468.05	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	Obra	MCA-2025-11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250202536850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CARLOS BLAKE EN EL FRACC. IMPERIAL DE CD. DELICIAS, CHIH. (INCLUYE SERVICIOS BASCOS) - 35393	35393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida CARLOS BLAKE Fraccionamiento IMPERIAL 35000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle RIO SACRAMENTO Y Calle RIO SAN PEDRO Calle 24 NORTE A TRES CUADRAS DEL NEGOCIO DE PISOS Y BAÑOS MATHASA DELICIAS Y LA YMCA	Metros lineales	21,551.24	21,551.24	21,551.24	100.00	22,260,417.28	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	Administración directa	155803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Educación	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL AISBERGUE MANUEL REYNALDO GASTIAN IBTARROBAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICH, CHIH. - 55427	55427	Gobierno de la Entidad	Maguarichí	Maguarichí	Calle CALLE ARGENTINA Colonia LOS LLANTOS MAGUARICH, MAGUARICH ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SANTA BARBARA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	451.00	451.00	451.00	100.00	548,871.42	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	Administración directa	158202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA - 89806	89806	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	Autopista de cuota estatal NONOAVA - CABECERA MUNICIPAL 64 1 33370 NONOAVA, NONOAVA Carretera San Francisco de Borja - Nonoava, kilómetro 64, mano derecha	Piezas	11.00	11.00	11.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	158288	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ROMBO, ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD DE BAHUCHIVO, MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. - 76088	76088	Gobierno de la Entidad	Urique	Bahúchivo	Autopista de cuota estatal URUQUE - BAHUCHIVO 85 1 33431 BAHUCHIVO, URUQUE Carretera Creel- Bahuchivo, kilómetro 85, mano izquierda, 0 kilómetros.	Metros cúbicos	200.00	200.00	200.00	100.00	6,324,187.17	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	Obra	PR1121	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402805460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 128011	128011	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	Pueblo MARIANO BALLEZA, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA Mariano Balleza se encuentra cerca de la localidad de General Carlos Pacheco, tomando la carretera que va de Parral a Guachochi, la obra se encuentra casi a la entrada del pueblo	Metros lineales	33.20	33.20	33.20	100.00	56,563.62	56,563.62	56,563.62	56,563.62	56,563.62	56,563.62	56,563.62	56,563.62	Obra	PMB-PSAM-ADIR35-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNOERANAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EJERCIDO	MONTOS GLOBAL BIENEFICIARIO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	AVANCE										PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	NUMERO	ESTATUS													
CHH250402605474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EJIDO LA QUEMADA, CUAUHTÉMOC, PRIMERA ETAPA - 129820	129820	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	La Quemada	Calle 26A Ejido LA QUEMADA, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle 15A Y Calle 17A Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL EJIDO LA QUEMADA A 340 METRO DEL CENTRO	Metros Cuadrados	154.00	154.00	154.00	100.00	2,206,765.14	2,725,542.00	2,725,542.00	2,725,542.00	2,725,542.00	2,725,542.00	2,725,542.00	Obra	MC-2517098-098-IP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402605572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	Construcción de espacio público multi-deportivo que se ubica en la calle Francisco Escárrega Cisneros y Marcelo Caraveo en la Col. Juanita Luna en Cd. Juárez Chihuahua. - 89397	89397	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Francisco Escárrega Cisneros Colonia Juanita Luna 32180 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Marcelo Caraveo Y Calle Salvador Herrera Corral Calle Tecate Junto a Centro Comunitario Ampliación Fronteriza, frente a CBTS 269 y al CECA	Metros Cuadrados	1,544.11	1,544.11	1,544.11	100.00	12,428,533.06	12,427,735.59	12,427,735.59	12,427,735.59	12,427,735.59	12,427,735.59	12,427,735.59	Obra	OP 156 2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402605582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en cruce de la Calle Soneto 156 y la Calle Olivia Espinoza de Bermúdez en la Col. Olivia Espinoza en Ciudad Juárez Chihuahua. - 128949	128949	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Soneto 156 Colonia Olivia Espinoza 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Carmen Altard de Borreguero Y Calle Emma Murguía Valdez Calle Aurora Escobar Acceso por la Calle Meta Central	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	484,739.22	484,697.18	484,697.18	484,697.18	484,697.18	484,697.18	484,697.18	Obra	OP 261 2025-1	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402605585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	Construcción de Puente Peatonal en el Distribuidor Vial Talamas Camandari que se ubica en el Boulevard Talamas Camandari y Blvd. Independencia en la Col. Profesora María Martínez en Ciudad Juárez Chihuahua - 119032	119032	Juárez	Juárez	Juárez	Boulevard Talamas Camandari Colonia Profesora María Martínez 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Boulevard Independencia Y Calle Refugio de la Libertad Calle Jitan Almada de Urrea Se ubicará enfrente de plaza Industrial y la Plaza Comercial	Metros Cuadrados	1,324.68	1,324.68	1,324.68	100.00	11,636,966.10	9,914,772.58	9,914,772.58	9,914,772.58	9,914,772.58	9,914,772.58	9,914,772.58	Obra	OP 155 2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2503026051085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Bachivina	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 08DP00776Y EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE BACHIVINA, CHIHUAHUA. - 104588	104588	Bachivina	Bachivina	San Blas	Calle SIN NOMBRE S/N S/N Puerto SAN BLAS 31670 SAN BLAS, BACHIVINA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN BLAS	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,945,000.00	1,945,000.00	1,945,000.00	1,945,000.00	1,945,000.00	1,945,000.00	1,945,000.00	Administración directa	158599	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2503026051095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Bachivina	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 08DP01497U - 99691	99691	Bachivina	Bachivina	Francisco I. Madero	Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido FRANCISCO I. MADERO 31675 BACHIVINA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE OBRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	2,040,480.00	Administración directa	158603	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS				METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL EMPENDIDO	MONTO GLOBAL BIENENDADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH250302361268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Bocoyna	aportacion municipal al convenio de educacion - 111627	111627	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	Calle PRESIDENTES Colonia CENTRO 33200 BOCOYNA, BOCOYNA ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle HIDALGO Calle REVOLUCION ESTA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE HONORIO ANTES DE CALLE REVOLUCION	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,140,000.00	1,140,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	Administración directa	124433	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302348956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ALDAMA PRIMARIA JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA DEPR000207H LOCALIDAD ALDAMA - 56996	56996	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	Calle CALLE DONATO GUERRA Colonia EL PROGRESO 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA ENTRE Calle 15A Y Calle 17A Calle GUTIERREZ FRENTE A PARQUE DEPORTIVO LA AMISTAD	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adulsiciones	DF2025A/DF2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250202336852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSION ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE DEPR002020B LOCALIDAD ASCENSION - 36397	36397	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle 2 NACIONES 120 Colonia ASCENSION CENTRO 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle GUANAJATO Y Calle SAN LUIS Calle ALLENDE CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA MUNICIPAL DE ASCENSION FRENTE A LA IGLESIA DEL SEÑOR	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adulsiciones	DF2025A/DF2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302348957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSION MARIA LOPEZ VILLANUEVA DEPR002024H LOCALIDAD ASCENSION REGION MAGUIJME - 57053	57053	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle ACACIA 1113 Colonia ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHIHUAHUA Calle 9 DE LA MESILLA ENSEGUIDA DE LA PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adulsiciones	DF2025A/DF2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302348958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSION ESC. PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO DEPR002027C LOCALIDAD ASCENSION - 57076	57076	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle ACACIA 797 Colonia ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHIHUAHUA Calle 9 DE LA MESILLA ENSEGUIDA DEL KINDER MARIA LOPEZ VILLANUEVA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adulsiciones	DF2025A/DF2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250402603510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bachiniva	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA, CHH - 129056	129056	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	Calle JUAN VALENZUELA Colonia CENTRO 31660 BACHINIVA, BACHINIVA ENTRE Calle 39 Y Calle 43 PARA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA SE TOMA LA CARRETERA CHIHUAHUA CUAHUTEMOC	Metros Cuadrados	1,282.90	1,282.90	1,282.90	100.00	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	Obra	OP17807	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GOBIERNO/ERAS		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3									CONTRATOS	COMPROMETIDO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH250402604075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades				Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA, CHIH. - 34294	34294	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	Carretera libre pavimentada estatal BACHINIVA - CABECERA MUNICIPAL 80 O 31660 BACHINIVA, BACHINIVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAHUITEMOC - NAKUQUIPA KM80 AL MARGEN IZQUIERDO A 1 KILOMETRO MAS	Metros lineales	2,550.00	2,550.00	2,550.00	100.00	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	Administración directa	162778	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202536846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades				Salud	Servicios de Salud de Chihuahua	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 32921	32921	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	Calle El PEDREGAL Ejido EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CARRETERA FEDERAL 24 CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	Obra	LP24-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BALLEZA PRIMARIA LEOPOLDINAS PROANO BIDP80412P LOCALIDAD COL. TECORICHI, BALLEZA - 57750	57750	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorichi	Carretera libre pavimentada estatal BALLEZA - TECORICHI 60 100 33575 TECORICHI, BALLEZA Carretera Balleza - Guachochi, kilómetro 60 mano izquierda, más 21 kilómetros de brecha. CARRETERA 25 ESTATAL Carretera Puerto Justo - Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	Adquisiciones/Adiciones	DF2025A/DF2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades				Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ, ENTRE CALLE P. JOSE A. LLASUNO Y Y CALLE PABLO DE ANDA, EN LA LOCALIDAD DE SISIGUICH, MUNICIPIO DE BOCOYNA - 91878	91878	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sisiguichi	Autopista de cuota estatal BOCOYNA - SISIGUICH 74 19 3320 SISIGUICH, BOCOYNA Carretera San Pedro - Creel, kilómetro 74, mano izquierda, más 19 kilómetros de brecha	Metros Cuadrados	1,741.40	1,741.40	1,741.40	100.00	7,504,620.55	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	Obra	20901388	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202536853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICHI SECUNDARIA TECNICA 22 BIDIRODZOM LOCALIDAD CARICHI - 36704	36704	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle GUINAGA 43 Pueblo CARICHI 33280 CARICHI, CARICHI ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 3A Calle ABRAHAM GONZALEZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL DE CARICHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adiciones	DF2025B/DF2025A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICHI JN HECTOR BARRERAÑADA BIDIRODZOM LOCALIDAD CARICHI - 57835	57835	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle 2a Pueblo CARICHI 33280 CARICHI, CARICHI ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle GUINAGA Calle 6A FRENTE A PLAZA MUNICIPAL DE CARICHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adiciones	DF2025B/DF2025A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ESTADO		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	TIPO DE OBRA					NUMERO	ESTATUS									
CH/250202536848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC CDEI MARTIRES DE OSAPALTEPEC OBERGON LOCALIDAD COLONIA OBERGON (RUBIO) - 35382	35382	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Obregon (Rubio)	Avenida CUALTEMOC 600 Colonia OBERGON (RUBIO) 31450 COLONIA OBERGON (RUBIO), CUALTEMOC ENTRE Calle 8A Y Calle 6A Calle ALLIENDE FRENTE A FLORENA AVE DEL PARASO Y BBANCO SANTANDER	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones	DF/2025A/DF/2025 B	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH/250202536849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEPRODIOY LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 35389	35389	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle PERAS 2582 Colonia BARRIO DELICIAS 31520 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle TIERRA Y LIBERTAD Y Calle SIMON ROSAS Calle FRANCISCO MENDOZA FRENTE A INDUSTRIAS AGRICOLAS KEER	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones	DF/2025A/DF/2025 B	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH/250202536851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2298 DEPRODIOY LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 35414	35414	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 24A Colonia REPUBLICA 31590 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle SONORA Calle 26A CONTRA ESQUINA DE EL CUADRO CUAUHTÉMOC (CAMPO DE FUTBOL)	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Ad- uiciones	DF/2025A/DF/2025 B	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH/250202523508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA VIALIDAD BELISARIO CHAVEZ DEL KM 01000 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. - 41363	41363	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle BELISARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPITA 31517 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Boulevard GOMEZ MORIN Y Calle VENEZUELA A una cuadra de Secundaria Educare Santini (Ex Agrícola San Antonio)	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	6,337,871.90	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	Administración directa	155818	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH/250302549008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC PRIMARIA ANGELA PERALTA DEPR/1123F LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 57862	57862	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 22A Colonia REFORMA 31612 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle GUERRERO Calle 20A ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TECNICA 71	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad- uiciones	DF/2025B/DF/2025 A	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH/250302549009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DEPR/1123H LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 57884	57884	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS 550 Colonia BENTO JUAREZ 31540 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle IGNACIO RAMIREZ Y Avenida JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle HEROES DE LA REFORMA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA DE BEBES INFANTIL APACHES	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad- uiciones	DF/2025B/DF/2025 A	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNANCIA		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	CONTRATO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS							
CHH250302549010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DELICIAS MI CASA ES TU REFUGIO ACERILATE AC MCE090306N17 LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 57903	57903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	Avenida 2A Pueblo MIGUEL HIDALGO 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS ENTRE Avenida 2A Y Calle 3A Avenida 2A A MEDIA CUADRA DE PALETERIA EL MANANTIAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adulsiones	DF2025A/DF2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A TACUBA DEL KM 0+000 AL KM 1+1570, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86204	86204	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tacuba	Autopista de cuota federal GUERRERO - TACUBA 5 1 31690 TACUBA, GUERRERO Carretera San Pedro - Creel, kilómetro 5 a la derecha, más 1 km. De brecha.	Metros Cuadrados	9,420.00	9,420.00	9,420.00	100.00	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	Obra	OP998	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A ESTACION TERRERO DEL KM 1+540 AL KM 4+540, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86416	86416	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Estación Terro	Autopista de cuota federal GUERRERO - ESTACION GUERRERO 46 10 31680 ESTACION TERRERO, GUERRERO Carretera Cuauhtémoc - Hermosillo, kilómetro 46, mano derecha, as 10 kilómetros	Metros Cuadrados	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	3,641,382.68	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	Obra	OP999	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PADRE FEDERICO RODARTE, ENTRE CALLE MONS. CARLOS AMEZCUA Y PADRE AGUSTIN PELAYO, EN FRACC. SAN JOSE, HIDALGO DEL PARRAL - 72135	72135	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle PADRE FEDERICO RODARTE Colonia SAN JOSE 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle SIN HOMBRE Y Calle PADRE AGUSTIN PELAYO Calle MONSIEÑOR CARLOS AMEZCUA SOBRE LA CALLE MONSIEÑOR CARLOS AMEZCUA SE ENCUENTRAN LOS	Metros Cuadrados	1,617.53	1,617.53	1,617.53	100.00	2,631,911.77	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	Obra	OP17/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Felipe Angeles, Municipio de Meoqui, Chihuahua. - 73097	73097	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	Autopista de cuota federal Chihuahua - Meoqui 52 1 33130 COLONIA FELIPE ANGELES, MEOQUI Tomar la carretera Chihuahua - MEOQUI, en el km 52 (Lázaro Cárdenas)dar vuelta a la izquierda y la localidad se encuentra a 12 kms.	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158574	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA. - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Guadalupe Victoria	Autopista de cuota federal CHIHUAHUA - MEOQUI 72 1 33130 GUADALUPE VICTORIA, MEOQUI TOMAR LA CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI, EN EL KILOMETRO 72 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA DURANTE 8 KILOMETROS.	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158581	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3											META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO								
CH/250302549011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MEDQUI PRIMARIA HERODE NALDZAR DEPROTISK LOCALIDAD LAZARDO CARDENAS - 57928	57928	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Calle 12A Colonia PEDRO MEDQUI 33130 PEDRO MEDQUI MEDQUI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle LEONA VICARIO Calle 14 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EL SACRADO CORAZON DE JESUS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad-usiciones	DF/2025A/DF/2025 B	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302549012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ROSARIO CREI EMILIO CARRANZA DEPROB386H LOCALIDAD ROSARIO - 57943	57943	Gobierno de la Entidad	Rosario	Valle del Rosario	Calle CUAUHTEMOC Pueblo VALLE DEL ROSARIO 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO FRENTE A TEMPLO VALLE DEL ROSARIO A UN COSTADO DEL REGISTRO CIVIL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad-usiciones	DF/2025A/DF/2025 B	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302549014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL,CHIH - 62493	62493	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	Avenida CENTENARIO Colonia CENTRO 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL ENTRE Avenida CENTENARIO y Avenida INDEPENDENCIA Calle ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA PIZZERIA LA SIERRA Y LA PALETERIA GEMANIA	Metros Cuadrados	309.74	309.74	309.74	100.00	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	Administración directa	159103	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250202538643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO URUACHI CECYTECH EMSAD 35 081MS0035F LOCALIDAD URUACHI - 38669	38669	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	Calle ZARAGOZA Pueblo URUACHI 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle VICTOR HUGO RASCÓN Y Calle ZARAGOZA Calle HONORABLE DE LA TABLETA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	85,000.00	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	Adquisiciones		Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302538613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR URUACHI J/N MARGARITA MAZA DE JUAREZ 081MS0103U LOCALIDAD URUACHI - 57962	57962	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	Calle URUACHI Pueblo URUACHI 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle HONORABLE DE LA TABLETA Y FRENTE A ABARROTÉS SANDRA CONTRA ESQUINA A SEDE CONAFE URUACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad-usiciones	DF/2025B/DF/2025 A	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250202538406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29222	29222	Balleza	Balleza	La Cruz	Pueblo La Cruz 33560 LA CRUZ, BALLEZA La localidad de La Cruz se encuentra a 5.5 kilómetros (en dirección Norte) de la localidad de Mariano Balleza, la obra se realiza en la calle principal de la localidad que es al entrar a La Cr	Metros lineales	623.00	623.00	623.00	100.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	Obra	PMB-20700830-LPOP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1250202326890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAZARACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29272	29272	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	Metros cúbicos	Ejido GUAZARACHI 33560 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE ESTA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE GUAZARACHI, Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 38.6 KILOMETROS (EN DIRECCION OESTE) DE LA LOCALIDAD DE MARIANO		2,653.00	2,653.00	2,653.00	100.00	5,557,216.47	5,557,216.47	5,557,216.47	5,557,216.47	5,557,216.47	5,557,216.47	5,557,216.47		Obra	PMB-20700828-LP08-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (CIENEGA LARGA) - 102718	102718	Balleza	Balleza	Ciénega Larga	Piezas	Ranchería CIENEGA LARGA 33560 CIENEGA LARGA, BALLEZA Ciénega Larga está situado a 69.6 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi		1.00	1.00	1.00	100.00	37,465.17	37,465.17	37,465.17	37,465.17	37,465.17	37,465.17	37,465.17		Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PICHIQUE) - 102319	102319	Balleza	Balleza	Pichique	Piezas	Ranchería PICHIQUE 33560 PICHIQUE, BALLEZA Pichique se encuentra a 46.2 kilómetros (en dirección Noroeste) de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi		1.00	1.00	1.00	100.00	37,465.17	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01		Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUAZARACHI) - 102944	102944	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	Piezas	Ranchería GUAZARACHI 33560 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA Ejido Guazarachi se encuentra a 36.6 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi		2.00	2.00	2.00	100.00	74,930.34	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02		Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BACASOACHI) - 102376	102376	Balleza	Balleza	Bacasochi	Piezas	Ranchería BACASOACHI 33560 BACASOACHI, BALLEZA Bacasochi se encuentra a 46.5 kilómetros (en dirección Noroeste) de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi		2.00	2.00	2.00	100.00	74,930.34	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02		Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUACHAMOACHI) - 102974	102974	Balleza	Balleza	Ranchería Guachamoachi	Piezas	Ranchería GUACHAMOACHI 33560 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA Guachamoachi se encuentra a 42.9 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a El Vergel		3.00	3.00	3.00	100.00	112,395.51	112,317.03	112,317.03	112,317.03	112,317.03	112,317.03	112,317.03		Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CH250302561132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN CARLOS) - 103031	103031	Balleza	Balleza	San Carlos	Rancheria SAN CARLOS 33560 SAN CARLOS, BALLEZA San Carlos se encuentra a 59.8 kilómetros (en dirección Noroeste) de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	149,860.68	149,756.04	149,756.04	149,756.04	149,756.04	149,756.04	149,756.04	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							
CH250302561134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BAGUEACHI) - 102234	102234	Balleza	Balleza	Baguachi	Rancheria BAGUEACHI 33560 BAGUEACHI, BALLEZA Baguachi se encuentra a 43.3 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	224,791.01	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							
CH250302561146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL SAUCITO) - 101983	101983	Balleza	Balleza	El Saucito	Rancheria EL SAUCITO 33560 EL SAUCITO, BALLEZA El Saucito está situado a 28.7 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Sureste, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	37,465.17	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							
CH250302561150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUICHAGOACHI) - 102157	102157	Balleza	Balleza	Guichagoachi	Rancheria GUICHAGOACHI 33560 GUICHAGOACHI, BALLEZA Guichagoachi se encuentra a 43.6 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	224,791.01	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							
CH250302561159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SEHUAMACHI) - 102195	102195	Balleza	Balleza	Sehuamachi	Rancheria SEHUAMACHI 33560 SEHUAMACHI, BALLEZA Sehuamachi se encuentra a 39.6 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Balleza a Guachochi	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	74,930.34	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							
CH250302561168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PILARES) - 102775	102775	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	Rancheria PILARES 33560 ASERRADERO PILARES, BALLEZA Pilares está situado a 70.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte, tomando la carretera de Hidalgo del Parral a El Verge	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	74,930.34	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1						PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3			LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS
CHH250302361172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios					Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL DURAZNO) - 102069	102069	Balleza	Balleza	El Durazno	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	74,930.34	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	74,878.02	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios					Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (ULTIMA AGUA) - 102851	102851	Balleza	Balleza	Última Agua	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	37,465.17	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	37,439.01	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios					Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PIEDRA BOLA) - 103012	103012	Balleza	Balleza	Piedra Bola	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	224,791.01	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	224,634.06	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios					Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BAJO GRANDE) - 102918	102918	Balleza	Balleza	Bajo Grande	Piezas	3.00	3.00	3.00	100.00	112,395.51	112,317.03	112,317.03	112,317.03	112,317.03	112,317.03	112,317.03	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios					Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN JOSE DE JAVARIA) - 103042	103042	Balleza	Balleza	San José de las Varas	Piezas	9.00	9.00	9.00	100.00	337,186.52	336,951.87	336,951.87	336,951.87	336,951.87	336,951.87	336,951.87	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios					Urbanización	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUADALOTES) - 102805	102805	Balleza	Balleza	Ejido Guadalupe	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	149,860.68	149,756.04	149,756.04	149,756.04	149,756.04	149,756.04	149,756.04	Adquisiciones	PMB-15055A1-LP31-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				CONTRATADO	ESTATUS				FLUJO				
CH/250302361256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE "DISPENSARIO MEDICO" EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 61032	61032	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Gertrudis	Ranchería SANTA GERTRUDIS 33400 SANTA GERTRUDIS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN RANCHERIA SANTA GERTRUDIS	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	748,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	00013 Observación Esta obra se canceló/depueso a otros aportes fiscal por causa de Acuerdos de Gasto presupuestales a realizables que impiden la continuación de los trabajos, Trimestre 1.0, cuanto cancela libro, fecha 2026-04-20), día 2) Observación Esta obra se canceló/depueso a otros aportes fiscal por causa de Acuerdos de Gasto presupuestales a realizables que impiden la continuación de los trabajos, Trimestre 1.0, cuanto cancela libro, fecha 2026-04-20), día 3) Observación Esta obra se canceló/depueso a otros aportes fiscal por causa de Acuerdos de Gasto presupuestales a realizables que impiden la continuación de los trabajos, Trimestre 1.0, cuanto cancela libro, fecha 2026-04-20), día 3) Observación Esta obra se canceló/depueso a otros aportes fiscal por causa de Acuerdos de Gasto presupuestales a realizables que impiden la continuación de los trabajos, Trimestre 1.0, cuanto cancela libro, fecha 2026-04-20), día 3)			
CH/250202338411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (887V0345), EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 44588	44588	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	Ranchería LA LABOR 33400 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ENTRE Ninguno GONZALEZ CUEVA Y Ninguno ARROYO Ninguno ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL EL TIEMPO DONDE SE CONSTRUIRA LA ESCUELA (2 AULAS, 2 BAÑOS Y	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	Administración directa	158595	Terminado	Validado avances	Se observaron	
CH/250202338412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERVANDO QUIMARE (887V03197P, EN LA LOCALIDAD DE MUNIRACHI, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 45258	45258	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	Rancho MUNIRACHI 33400 MUNIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL LUGAR EXACTO DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA SERVANDO QUIMARE (887V03197P, EN LA LOCALIDAD DE MUNIRACHI, EN LA PLATATORMA SIFA5	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	Administración directa	161624	Terminado	Validado avances	Se observaron	
CH/250202326893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (887P03845U, EN LA LOCALIDAD DE GENTILES, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 45772	45772	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Gentiles	Ranchería GENTILES 33400 GENTILES, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (887P03845U, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL SISTEMA NO DEJA PONER LA UBICACION EXACTA DE LA UBICACION DE LA ESCUELA POR LO CUAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	Administración directa	161621	Terminado	Validado avances	Se observaron	
CH/250202326897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO (887P03782Z, EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 45910	45910	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Rodeo	Ranchería EL RODEO 33400 EL RODEO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO (887P03782Z	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	757,752.00	Administración directa	161628	Terminado	Validado avances	Se observaron	
CH/250302361249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS O-HOO AL VILLAGE, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 59900	59900	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	Camino / Terracería CASAS COLORADAS- CASAS COLORADAS R-410 33400 CASAS COLORADAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE 2,460 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADA	Metros Cuadrados	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100.00	4,195,775.82	4,195,775.82	4,195,775.82	4,195,775.82	4,195,775.82	4,195,775.82	4,195,775.82	4,195,775.82	Administración directa	161625	Terminado	Validado avances	Se observaron	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNOERENDAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250302361251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE LA PALMA, MUNICIPIO DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 65197	65197	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Arenal de la Palma	Ranchería EL ARENAL DE LA PALMA 33400 EL ARENAL DE LA PALMA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA EL ARENAL DE LA PALMA	Piezas	7.00	7.00	7.00	100.00	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	Administración directa	161578	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BATOPILAS, MUNICIPIO DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 62151	62151	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pueblo BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN 33400 BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN LA UBICACION DE LOS 40 CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN REPARTIDOS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DEL PUEBLO DE BATOPILAS	Piezas	40.00	40.00	40.00	100.00	4,054,290.80	4,054,290.80	4,054,290.80	4,054,290.80	4,054,290.80	4,054,290.80	4,054,290.80	Administración directa	161582	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DONDO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC OBISPOBECOS, EN LA LOCALIDAD DE HUSUCHI, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 71069	71069	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	Rancho HUSUCHI 33400 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA LOCALIDAD DE HUSUCHI CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, EN ESTA PLATAFORMA LO TIENEN DENTRO DEL	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	2,495,500.00	2,495,500.00	2,495,500.00	2,495,500.00	2,495,500.00	2,495,500.00	2,495,500.00	Administración directa	161612	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 62465	62465	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Mesa de la Yerbabuena	Rancho MESA DE LA YERBABUENA 33400 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LA YERBABUENA, MUNIC	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	405,429.08	405,429.08	405,429.08	405,429.08	405,429.08	405,429.08	405,429.08	Administración directa	161586	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE SATEVO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 65222	65222	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arenal de Satevo	Ranchería ARENAL DE SATEVO 33400 ARENAL DE SATEVO, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA ARENAL DE SATEVO	Piezas	8.00	8.00	8.00	100.00	810,858.16	810,858.16	810,858.16	810,858.16	810,858.16	810,858.16	810,858.16	Administración directa	161589	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 89498	89498	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arenal de San José	Ranchería ARENAL DE SAN JOSE 33400 ARENAL DE SAN JOSE, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA ARENAL DE SAN JOSE	Piezas	7.00	7.00	7.00	100.00	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	709,500.89	Administración directa	161592	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICACIADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
CH1250302361262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 62186	62186	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	Rancho CASAS COLORADAS 33400 CASAS COLORADAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS ESTA DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES UBICACION DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Piezas	10.00	10.00	10.00	100.00	1,013,572.70	1,013,572.70	1,013,572.70	1,013,572.70	1,013,572.70	1,013,572.70	1,013,572.70	1,013,572.70	Administración directa	161597	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNERACHI, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 62235	62235	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	Rancho MUNERACHI 33400 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE MUNERACHI	Piezas	22.00	22.00	22.00	100.00	2,229,859.94	2,229,859.94	2,229,859.94	2,229,859.94	2,229,859.94	2,229,859.94	2,229,859.94	2,229,859.94	Administración directa	161600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 63387	63387	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cerro Colorado	Rancho CERRO COLORADO 33400 CERRO COLORADO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD CERRO COLORADO	Piezas	9.00	9.00	9.00	100.00	912,215.43	912,215.43	912,215.43	912,215.43	912,215.43	912,215.43	912,215.43	912,215.43	Administración directa	161605	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	REHABILITACION DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE BATOPILAS, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 122027	122027	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pueblo BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ACUEDUCTO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL HA PROVIDO DE AGUA A LA LOCALIDAD POR VARIAS DECADAS Y HOY POR HOY	Metros lineales	2,960.00	2,960.00	2,960.00	100.00	21,667,517.13	21,667,517.13	21,667,517.13	21,667,517.13	21,667,517.13	21,667,517.13	21,667,517.13	21,667,517.13	Obra	MBA-FRMA-028/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE BATOPILAS A SAN IGNACIO DEL KM 0+750 AL KM 1+103, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 120751	120751	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cimino / Terracería BATOPILAS SAN IGNACIO 0 750 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ACUEDUCTO LA TERCERERA EXACTAMENTE EN EL KM 0+750 DEL CAMINO BATOPILAS A SAN IGNACIO	Metros Cuadrados	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100.00	2,738,666.02	2,738,666.02	2,738,666.02	2,738,666.02	2,738,666.02	2,738,666.02	2,738,666.02	2,738,666.02	Administración directa	161627	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Buenaventura	rastreo de calles y caminos en ejido constitucion - 109961	109961	Buenaventura	Buenaventura	Constitución	Calle SIN NOMBRE Ejido CONSTITUCION 33480 CONSTITUCION, BUENAVENTURA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRER CALLE ALVARO ORBEGON ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TRE LAS CALLES NICOLAS BRVO Y LA CALLE VICENTE GUERRER, PASANDO	Metros Cuadrados	37,955.84	37,955.84	37,955.84	100.00	344,305.03	344,305.03	344,305.03	344,305.03	344,305.03	344,305.03	344,305.03	344,305.03	Administración directa	69565	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNANCIA		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						LOCALIDAD	REFERENCIA	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CH1250302361346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichí	RASTREO DE CAMINO BASONEACHI - CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 111667	111667	Carichí	Carichí	Basoneachi	BASONEACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Kilómetro	43.90	0.00	0.00	0.00	157,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	163052	Cancelado	Cancelación validada	[Nota: Observación OBRA CANCELADA REQUERIDA FUENTE, Verificar L.O. 10/2025 en el sistema de información, fecha 2025-04-20]	
CH1250302361329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Carichí	RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA A PASIGOGCHI, EN EL MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. - 111601	111601	Carichí	Carichí	Pasigochi	PASIGOGCHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros lineales	492.00	0.00	0.00	0.00	601,831.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	163052	Cancelado	Cancelación validada	[Nota: Observación obra a cancelada por requerida FUENTE, Verificar L.O. 10/2025 en el sistema de información, fecha 2025-04-20]	
CH1250302361319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Carichí	RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA A SAN JOSE DE BAQUEACHI, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CARICHÍ, CHIH. - 116177	116177	Carichí	Carichí	San José Baqueachi	SAN JOSÉ BAQUEACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros lineales	333.00	0.00	0.00	0.00	442,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	163052	Cancelado	Cancelación validada	[Nota: Observación OBRA CANCELADA REQUERIDA FUENTE, Verificar L.O. 10/2025 en el sistema de información, fecha 2025-04-20]	
CH1250302361390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIANA LAURA, ENTRE CALLE 64A A CALLE 70, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE. - 63100	63100	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle DIANA LAURA Colonia VISTA CERRO GRANDE 51065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle 64 Y Calle 70 LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE DIANA LAURA, TRAMO CALLE 64 A CALLE 70 DE LA COLONIA VISTA CERRO G	Metros Cuadrados	3,306.66	3,306.66	3,306.66	100.00	7,000,000.00	8,309,832.32	8,309,832.32	8,309,832.32	8,309,832.32	8,309,832.32	8,309,832.32	Obra	NO. 121/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302361391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000. - 84734	84734	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Carretera libre pavimentada federal CHIHUAHUA - ALDAMA 10+000 13+000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ESTA OBRA EMPIEZA DESDE DONDE ESTA UBICADO LA PLAZA CATALEYA CON UNA DISTANCIA A CUBRIR DE 3 KM HASTA EL MOTEL DEL SOL.	Piezas	78.00	78.00	78.00	100.00	4,499,869.68	4,482,721.26	4,482,721.26	4,482,721.26	4,482,721.26	4,482,721.26	4,482,721.26	Obra	NO. 141/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302361392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILLA, AMBOS CUERPOS. - 60992	60992	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Avenida VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Colonia SIERRA AZUL 31384 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO SE LLEVARA ACABO EN AMBOS TRAMOS DEL PERIFÉRICO VICENTE LOMBARDO, TOLEDANO, TRAMO CALLE DE LA SILLA A CALLE SIERRA MAGI	Metros Cuadrados	37,450.75	37,450.75	37,450.75	100.00	11,872,000.00	11,536,162.11	11,536,162.11	11,536,162.11	11,536,162.11	11,536,162.11	11,536,162.11	Obra	NO. 110/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICACIADO	MONTO GLOBAL BIENEFICADO	AVANCE FINANCIERO				PAGADO	CONTRATOS				
																					META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1250302361396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE CALLE 70 Y CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE PUERTO VALLARTA, COLONIA JORGE BAROUSSE - 58294	58294	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle PUERTO VALLARTA Colonia JORGE BAROUSSE 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 70 Y CALLE 74 1/2 LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE LLEVABA ACABO EN LA CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE CALLE 70 Y CALLE 74 Y CALLE 74 ENTRE CAL	Metros Cuadrados	5,834.91	5,834.91	5,834.91	100.00	7,012,929.34	6,995,059.57	6,995,059.57	6,995,059.57	6,995,059.57	6,995,059.57	6,995,059.57	Obra	NO. 113/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS - 59206	59206	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia LAS NORIAS 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVABA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS	Metros lineales	5,134.00	5,134.00	5,134.00	100.00	19,236,421.82	18,854,171.28	18,854,171.28	18,854,171.28	18,854,171.28	18,854,171.28	18,854,171.28	Obra	NO. 112/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402615721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chínipas	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CALLE SIN NOMBRE EN CHINIPAS - 28240	28240	Chínipas	Chínipas	Chínipas de Almada	Calle SIN NOMBRE Colonia CHINIPAS 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Retorno JARDI DE NIÑOS Andador PARQUE LAS CASTAÑAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DIAGONAL JARDON DE NIÑOS ANTES DEL CORREDO AL PARQUE	Metros Cuadrados/Metros cúbicos	30.00/27.00	30.00/27.00	30.00/27.00	100/100	180,540.11	180,540.11	180,540.11	180,540.11	180,540.11	180,540.11	180,540.11	Obra	90826	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CORONADO CHIHUAHUA - 133328	133328	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	Calle CORONADO Colonia CENTRO 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO ENTRE Calle CORONADO Y Avenida ZARAGOZA Pivada PANCORBO DOMICILIOS UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	92.45	92.45	92.45	100.00	640,791.56	640,831.01	640,831.01	640,831.01	640,831.01	640,831.01	640,831.01	Administración directa	162124/162127/162128/162132/162134/162091/162135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			PRODIM	Municipio de Cuauhtémoc	ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE, LAPTOPS, ESCANERES, SALAS Y PLOTTERS - 5914	5914-PRODIM	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	579,210.00	578,553.48	578,553.48	578,553.48	578,553.48	578,553.48	578,553.48	Adquisiciones	MCU-CAACS-384-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302361369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA PISO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS EN COLONIA REFORMA DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC - 101642	101642	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Reforma	Colonia REFORMA 31612 REFORMA, CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 260 METROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE REFORMA Y A 13.57 KM AL NOROESTE DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN	Piezas	26.00	26.00	26.00	100.00	447,656.85	357,734.66	357,734.66	357,734.66	357,734.66	357,734.66	357,734.66	Obra	MC 2517086-2517087-2517088-2517089-40-1025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH/250302561370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA PILOTO P.I.R.E. EN EJIDO FAVELA DEL SECCIONAL DE ANAHUAC, CUAUHTÉMOC - 95374	95374	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Favela	Ejido FAVELA 31606 FAVELA CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.5 KM AL NORESTE DE ANAHUAC	Metros Cuadrados	231.00	231.00	231.00	100.00	1,002,968.69	1,002,114.32	1,002,114.32	1,002,114.32	1,002,114.32	1,002,114.32	1,002,114.32	Obra	MC-2517082-2517083-082-UP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302561373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA PILOTO P.I.R.E. DEL EJIDO FAVELA DEL SECCIONAL DE ANAHUAC, CUAUHTÉMOC - 95500	95500	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Favela	Ejido FAVELA 31606 FAVELA CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL SECCIONAL DE ANAHUAC A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM	Metros Cuadrados	246.15	246.15	246.15	100.00	1,141,915.56	1,256,912.04	1,256,912.04	1,256,912.04	1,256,912.04	1,256,912.04	1,256,912.04	Obra	MC-2517082-2517083-082-UP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302561375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS EN COLONIA MAURILLO ORTIZ DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC - 10406	10406	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Maurilio Ortiz	Colonia MAURILLO ORTIZ 31612 MAURILLO ORTIZ, CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.36 KM AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD MAURILLO ORTIZ	Piezas	27.00	27.00	27.00	100.00	468,689.92	368,167.00	368,167.00	368,167.00	368,167.00	368,167.00	368,167.00	Obra	MC-2517086-2517087-2517088-2517089-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302561377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EJIDO EL RAYO DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC - 92473	92473	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Alende	Colonia ALLENDE 31612 ALLENDE, CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DE COLONIA ALLENDE	Metros Cuadrados	350.98	350.98	350.98	100.00	966,621.40	966,480.12	966,480.12	966,480.12	966,480.12	966,480.12	966,480.12	Obra	MC-2517069-2517070-2517071-069-UP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302561378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EJIDO NICOLÁS BRAVO DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC - 92173	92173	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Nicolás Bravo (El Muerto)	Colonia NICOLÁS BRAVO 31614 NICOLÁS BRAVO (EL MUERTO), CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE HACIENDA LOS 3 EQUINOS Y AL SURESTE DEL SECCIONAL ALVARO OBREGÓN.	Metros Cuadrados	44.00	44.00	44.00	100.00	584,115.68	670,028.90	670,028.90	670,028.90	670,028.90	670,028.90	670,028.90	Obra	MC-2517069-2517070-2517071-069-UP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH/250302561379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA YUCATÁN ENTRE 11A Y 9A EN CUAUHTÉMOC - 104043	104043	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle YUCATÁN Colonia REPUBLICA 31590 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle 9A Y Calle 11A Calle CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE CERRO LOS TRILLOZOS Y AL NOROESTE DE LA ANTENA DE CANAL 11A	Metros lineales	55.00	55.00	55.00	100.00	230,596.17	264,001.65	264,001.65	264,001.65	264,001.65	264,001.65	264,001.65	Obra	MC-2517075-075-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA										AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS	NUMERO														
CHH250302361380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE SALÓN MULTUSOS EN COLONIA NUEVO HORIZONTE EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC - 92072	92072	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Nuevo Horizonte		Metros Cuadrados	190.00	190.00	190.00	100.00	1,161,857.67	1,276,831.65	1,276,831.65	1,276,831.65	1,276,831.65	1,276,831.65	1,276,831.65	1,276,831.65	Obra	MC-2517069-2517070-2517071-069-IP-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402605476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN EN CALLE CIPRÉS ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE CEDROS EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC, CUAUHTÉMOC - 127686	127686	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac		Metros Cuadrados	794.00	794.00	794.00	100.00	1,081,270.31	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Obra	MC-2517095-095-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402605477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN COLONIA BICENTENARIO ETAPA V, VI Y VII EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHH - 120434	120434	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Huerta Leos Mayagaita (Huerta Alejandra)		Metros lineales	3,428.50	3,428.50	3,428.50	100.00	3,780,386.30	3,701,635.20	3,701,635.20	3,701,635.20	3,701,635.20	3,701,635.20	3,701,635.20	3,701,635.20	Obra	MC-2517048-048-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402605479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA Y TRANSFORMADOR EN EJIDO UNIÓN CAMPESEÑA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC - 130600	130600	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	La Unión Campesina		Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	226,867.66	164,415.00	164,415.00	164,415.00	164,415.00	164,415.00	164,415.00	164,415.00	Obra	MC-2517101-2517102-2517103-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402605480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 130911	130911	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas		Metros lineales	771.75	771.75	771.75	100.00	498,277.41	380,853.74	380,853.74	380,853.74	380,853.74	380,853.74	380,853.74	380,853.74	Obra	MC-2517101-2517102-2517103-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402605482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO 6 DE ENERO, CUAUHTÉMOC - 130022	130022	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Seis de Enero de Mil Novecientos Quince (La Jarita)		Metros Cuadrados	115.44	115.44	115.44	100.00	1,119,213.64	1,664,196.06	1,664,196.06	1,664,196.06	1,664,196.06	1,664,196.06	1,664,196.06	1,664,196.06	Obra	MC-2517097-097-AD-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APENDADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3			LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	COMPROMETIDO				CONTRATADO	TIPO DE OBRA		
CHH250302361385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Colocacion de paneles solares en pozo de agua potable en la localidad de El Mimbre, Municipio de Cusihuiriachi, Chih. - 91855	91855	Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	El Mimbre		Camino El Mimbre - campo 28 O 500 3245 EL MIMBRE, CUSHUIRIACHI A 500 metros de entronque a Cusihuiriachi.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00	551,000.00	Administración directa	151279	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202526922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	MUNICIPAL/ESTATAL	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FONAPO EN TRAMO CON ORIGEN 0+0.00 EN LA CAJA DE ABSORCION DEL PARQUE EN AVE RIO FLORIDO HASTA LA AVE FERNANDO REYES BAEZA EN KILOMETRAJE 1+415.90, EN LA LOCALIDAD DE DELICIAS, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 6221	6221	Delicias	Delicias	Delicias		Ninguno 0+0.00 CAJA ABSORCION DEL PARQUE Praccionamiento FONAPO 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Avenida RIO FLOREZIO Y Avenida FERNANDO REYES BAEZA EN KM 1+415.90 SE TRATA DE LA SEGUNDA ETAPA YA QUE DICHA OBRA SE INICIO CON UNA PRI	Metros lineales	1,416.00	1,416.00	1,416.00	100.00	27,212,944.00	26,944,951.08	26,944,951.08	26,944,951.08	26,944,951.08	26,944,951.08	26,944,951.08	Obra	015-2025-OP-LO-N05-JCAS-PRDMAGUA	Terminado	Validado avances	[Obs1] Observación: la obra terminó con un avance superior al del 95.23% (60.76, tiene un recurso adicional del 2,294,704.87 por el pago de la parte central de obra en el primer trimestre, debido a que el sistema no permitió pagar más la parte central de obra en el primer trimestre, se modificó, muestra 1.0, se cancela la obra en el primer trimestre, fecha 2025-04-15)	
CHH250402605510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CALLE EN COL. BARRIO AZUL - 134698	134698	Guachochi	Guachochi	Guachochi		Calle Calle Ciruela y Calle Capulin Colonia Barrio Azul 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle Calle Ciruela Y Calle Calle Capulin Calle Calle P. De las Garzas Calles dentro de la colonia de Barrio azul	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500,000.34	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Obra	OPMG/27251072	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302361557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE DOMIO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VALENZUELA CLAVE OBSPRODITO EN LA LOCALIDAD HORMIGUEROS MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 102636	102636	Guazapares	Guazapares	Hormigueros		Pueblo Hormigueros 33387 HORMIGUEROS, GUAZAPARES La obra se realizara en la localidad de Hormigueros, enfrente de la Iglesia de Nuestra Señora Rosario.	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[Obs1] Observación Se cancela esta obra por falta de recursos, muestra 1.0, se cancela la obra en el primer trimestre, fecha 2025-04-10)	
CHH250302361564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE DOMIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL FRANCISCO R. ALMADA CLAVE OBSTVOODS80 EN LA LOCALIDAD DE GUAPIA, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 99884	99884	Guazapares	Guazapares	Agua Salada		Pueblo Guapija 33383 AGUA SALADA, GUAZAPARES El domo se hará en la Escuela Telesecundaria Federal Francisco R. Almada CLAVE OBSTVOODS80, según el INEGI la localidad es Agua Salada pero ese pueblo lo conocemos como Guapija.	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[Obs1] Observación Cargamos otra obra con mas presupuesto, muestra 1.0, se cancela la obra en el primer trimestre, fecha 2025-04-10)
CHH250402605546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA LIC. LUIS CARRERA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUERRERO. - 128057	128057	Guerrero	Guerrero	Guadalupe (Guadalupe de Abajo)		Ranchería GUADALUPE DE ABAJO 31680 GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO), GUERRERO ENTRE Andador CAMINO CARRETERA 31 Y Andador CAMINO AL RIO Calle PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO AL RIO Y CARRETERA 31 PASANDO CALLE PRINCIPAL.	Metros Cuadrados	42.51	42.51	42.51	100.00	44,567.41	44,567.41	44,567.41	44,567.41	44,567.41	44,567.41	44,567.41	Administración directa	140507	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																								
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																								
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026																																								
DETALLE DE PROYECTO															GOBIERNOS																									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EMPESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				
																					META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CH/250302361603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Janos	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE JANOS CHIHUAHUA. - 98707	98707	Janos	Janos	San Pedro	Calle COAHUILA Ejido SAN PEDRO 31844 SAN PEDRO, JANOS ENTRE Calle COAHUILA Y Calle HIDALGO A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN PEDRO Y A 1000MTS DE LA COLONIA BUENOS AIRES	Metros Cuadrados	120.77	120.77	120.77	100.00	1,836,280.90	1,759,706.44	1,759,706.44	1,759,706.44	1,759,706.44	1,759,706.44	1,759,706.44	Administración directa	158570	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH/250202326964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Esc. Priv. Federal Ricardo Flores Magón que se ubica en las calles Copilco y Quemada en la Col. Ricardo Flores Magón en Cd. Juárez Chihuahua. - 20182	20182	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Copilco Colonia Ricardo Flores Magón 32290 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Quemada Y Calle Chichen Itzá Calle Mapaghi Se localiza en la parte baja del arroyo y para tanto tiene construido una canaletta que le permite protegerse y d	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	2,725,180.00	2,299,287.67	2,299,287.67	2,299,287.67	2,299,287.67	2,299,287.67	2,299,287.67	Obra	OP 065 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH/250202326965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en Institución Educativa Centro de Atención Múltiple Gabriela Brimmer que se ubica en las calles Paso del Norte y Manuel Ojinaga en la Col. Chiveña en Cd. Juárez Chihuahua. - 13999	13999	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Paso del Norte 1906 Colonia La Chiveña 32060 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Mariano Varela Y Calle Manuel Ojinaga Requeno Vías del Tren Acceso por la calle Libertad a 2 cuadras	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	2,573,393.00	2,577,993.50	2,577,993.50	2,577,993.50	2,577,993.50	2,577,993.50	2,577,993.50	Obra	OP 066 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH/250202326966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en Institución Educativa Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios CETIS No. 61, que se ubica en las Calles Pedro Bracamontes No 8820 en la Col. Santa María en Cd. Juárez Chihuahua. - 14029	14029	Juárez	Juárez	Juárez	Calle General Pedro Bracamontes 8820 Colonia Santa María 32676 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Francisco J. Madero Y Calle Francisco Villa Calle Nicolás Hermsillo frente al Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero o a Tres cuadras de l	Metros Cuadrados	647.00	647.00	647.00	100.00	3,714,926.00	3,295,294.02	3,295,294.02	3,295,294.02	3,295,294.02	3,295,294.02	3,295,294.02	Obra	OP 066 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH/250302395992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	Construcción de la segunda etapa del Parque Sur Oriente que se ubica en la Av. Miguel de la Madrid entre la calle Ramón Rayón y Urbanismo Independencia que lleva a la carretera Juárez Porvenir en la Colonia Puente Alto en Cd. Juárez Chihuahua. - 63158	63158	Juárez	Juárez	Juárez	Avenida Miguel de la Madrid Colonia Col. Puente Alto 32659 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Ramón Rayón Y Boulevard Urbanismo Independencia Calle Puente de Madera 5 MART Madrid. Empresas maquiladoras como Pegatón o Boyd Juárez	Metros Cuadrados	48,067.66	48,067.66	48,067.66	100.00	127,494,391.88	149,988,265.98	149,988,265.98	149,988,265.98	149,988,265.98	149,988,265.98	149,988,265.98	Obra	OP-009-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH/250302396164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			PRODIM	Municipio de Juárez	Adquisición de herramientas tecnológicas, sistemas y programas administrativos en el área de la Dirección General de Obra Públicas y Control de Inversiones en el municipio de Cd. Juárez Chihuahua. - 4935	4935-PRODIM	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	2,411,782.56	2,411,782.56	2,411,782.56	2,411,782.56	2,411,782.56	2,411,782.56	2,411,782.56	Adquisiciones	DCA 060P 304 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHI250302361609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Francisco Villa entre las calles 12 de Octubre y Calle Privada de Flamingo Calle Punicita Acceso desde la Calle 12 de octubre desde el Centro Comunitario Pánfilo Natera - 89843	89843	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Francisco Villa Colonia Pánfilo Natera 32670 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle 12 de Octubre Y Calle Privada de Flamingo Calle Punicita Acceso desde la Calle 12 de octubre desde el Centro Comunitario Pánfilo Natera	Metros Cuadrados	891.55	891.55	891.55	100.00	4,646,019.61	4,625,117.47	4,625,117.47	4,625,117.47	4,625,117.47	4,625,117.47	4,625,117.47	Obra	OP 111 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250302361610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Construcción de encaucamiento hidráulico de las aguas pluviales mediante muros de mampostería de piedra asentada en la calle Isla Salomón entre la calle Isla Malta e Isla Puerto Rico en la Col. 16 de Septiembre en Cd. Juárez Chihuahua. - 89363	89363	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Isla Salomón Colonia 16 de Septiembre 32210 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Nueva Zelanda o Puerto Rico Y Calle Isla Nueva Guinea Calle Isla Samoa Se ubicará en la parte norte del Oratorio Domingo Sabio	Metros cúbicos	102.73	102.73	102.73	100.00	1,133,693.81	1,122,359.99	1,122,359.99	1,122,359.99	1,122,359.99	1,122,359.99	1,122,359.99	Obra	OP 231 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250302361611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Margarita Flores entre las calles Arroyo Quedó La Huella y Carlos Ochoa Arreola en la Col. Carlos Chavira en Cd. Juárez Chihuahua. - 86337	86337	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Margarita Flores Colonia Carlos Chavira 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Carlos Ochoa Arreola Y Calle Arroyo Quedó La Huella Calle Arroyo Álvarez Arroyo del Tribunal para menores.	Metros Cuadrados	1,654.95	1,654.95	1,654.95	100.00	5,675,478.33	4,840,008.64	4,840,008.64	4,840,008.64	4,840,008.64	4,840,008.64	4,840,008.64	Obra	OP 112 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250302361612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Construcción de plaza cívica en el Jardín de Niños Ignacio Ramírez que se ubica en las calles Mámor y Nacar No. 550 en la Col. Morelos en Cd. Juárez Chihuahua. - 89223	89223	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Mámor Colonia Morelos 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Nacar Y Calle Diamante Calle Granto se encuentra a un lado por la Calle Mámor de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Metros Cuadrados	102.00	102.00	102.00	100.00	2,033,997.86	1,514,744.04	1,514,744.04	1,514,744.04	1,514,744.04	1,514,744.04	1,514,744.04	Obra	OP 114 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250302361613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Construcción de techado en área de usos múltiples en la Esc. Sec. por Cooperación 8334 que se ubica en las calles Revolución Sur y Vicente Guerrero en la localidad de San Isidro, Municipio de Cd. Juárez Chihuahua. - 91565	91565	Juárez	Juárez	San Isidro (Rio Grande)	Calle Revolución Colonia Ejido San Isidro 32720 SAN ISIDRO (RIO GRANDE), JUÁREZ ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle Vicente Guerrero Calle Emiliano Zapata Por la Carretera Juárez Porvenir pasando la ferreteria y la oficina E	Metros Cuadrados	517.66	517.66	517.66	100.00	2,668,071.83	2,341,981.86	2,341,981.86	2,341,981.86	2,341,981.86	2,341,981.86	2,341,981.86	Obra	OP 065 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250302361614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Sopa entre las calles Aljiste y Yusa en la Col. El Mezquital en Cd. Juárez Chihuahua - 89721	89721	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Sopa Colonia El Mezquital 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Verbena Y Calle Aljiste Calle Anita A la altura del parque en esquina de Sopa y Verbena	Metros Cuadrados	1,204.07	1,204.07	1,204.07	100.00	5,463,842.81	4,696,441.87	4,696,441.87	4,696,441.87	4,696,441.87	4,696,441.87	4,696,441.87	Obra	OP 109 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIA		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH/250302361615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de pavimentación de la calle Mamulique, entre las calles Oro hasta Ignacio Manuel Altamirano en la Col. Mariano Escobedo en Cd. Juárez Chihuahua - 77768	77768	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Mamulique Colonia Mariano Escobedo 32230 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Oro Y Calle Ignacio Manuel Altamirano Calle Zihuatanejo Es una calle que permite la movilidad en esa zona, por ahí pasa la ruta de transporte público, llama	Metros Cuadrados	2,959.23	2,959.23	2,959.23	100.00	3,560,745.28	3,434,328.22	3,434,328.22	3,434,328.22	3,434,328.22	3,434,328.22	3,434,328.22	3,434,328.22	Obra	OP 049 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Islas Canarias (Miravalle) entre las calles Isla Santo Domingo a Isla Granada y de la Isla Canarias a la Isla Santa Cecilia en la Col. Guadalupe Izquierda en Cd. Juárez Chihuahua - 89801	89801	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Islas Canarias Colonia Guadalupe Izquierda 32220 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Santo Domingo Y Calle Santa Helena Calle Isla Santa Cecilia A una cuadra del dique que encuentra en la Isla Santo Domingo	Metros Cuadrados	1,220.93	1,220.93	1,220.93	100.00	6,725,521.94	7,031,199.78	7,031,199.78	7,031,199.78	7,031,199.78	7,031,199.78	7,031,199.78	7,031,199.78	Obra	OP 110 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Esc. Prim. Club de Leones No. 2328 que se ubica en las calles Hidrógeno y Dallas en la Col. Altavista en Cd. Juárez Chihuahua - 72253	72253	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Hidrógeno Colonia Altavista 32599 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Geranios Y Calle Dallas Calle Telurio A 8 cuadras de la Unidad Deportiva Altavista por la calle Amapolas. El acceso a la escuela es por la Calle Hidrógeno.	Metros Cuadrados	273.00	273.00	273.00	100.00	1,730,141.58	1,576,118.27	1,576,118.27	1,576,118.27	1,576,118.27	1,576,118.27	1,576,118.27	1,576,118.27	Obra	OP 066 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Puerto Guaymas entre las calles Zacatenico y Zihuatanejo en la Col. Ampliación Plutarco Elías Calles en Cd. Juárez Chihuahua - 89654	89654	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Puerto Guaymas Colonia Ampliación Plutarco Elías Calles 32217 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Zacatenico Y Calle Zihuatanejo Calle Puerto Mazatlán, a una cuadra de la misma por ahí pasa la ruta.	Metros Cuadrados	782.20	782.20	782.20	100.00	4,475,500.83	3,468,923.16	3,468,923.16	3,468,923.16	3,468,923.16	3,468,923.16	3,468,923.16	3,468,923.16	Obra	OP 113 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozos de absorción de 4 cámaras que se ubica en la Av. Sanders y glorieta del Eje Vial Juan Gabriel en la Col. Anahuac en Cd. Juárez Chihuahua - 84128	84128	Juárez	Juárez	Juárez		Avenida Municipio Libre Colonia Anahuac 32340 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Ninguno Vías del Tren FERROVIALES Y Eje vial Juan Gabriel Calle Calzada Sanders Se ubicarán bajo el puente de Municipio Libre, en la Glorieta Sanders, cruceo entre el	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	928,191.04	837,670.71	837,670.71	837,670.71	837,670.71	837,670.71	837,670.71	837,670.71	Obra	OP 259 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Esc. Prim. Francisco I. Madero que se ubica en las calles Libertad y Espejo en la Col. La Chaveña en Cd. Juárez Chihuahua - 77002	77002	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Espejo Colonia La Chaveña 32060 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle J. Sánchez Y Calle Libertad Calle Primer Centenario Para llegar se toma la Avenida Insurgentes hasta la fuente llamada La Pila, se da vuelta a la derecha para tomar l	Metros Cuadrados	279.84	279.84	279.84	100.00	2,128,635.72	1,655,460.96	1,655,460.96	1,655,460.96	1,655,460.96	1,655,460.96	1,655,460.96	1,655,460.96	Obra	OP 064 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH/250302361622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Juárez	Construcción de banda perimetral en el CBTS No. 269 que se ubica en la Calle Marcelito Caraveo No 1880 entre las Calles Tecate y Salvador Herrera en la Col. Juanta Luna en Cd. Juárez Chih. - 89250	89250	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Tecate 1880 Colonia Juanta Luna 32180 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Marcelito Caraveo Y Calle Salvador Herrera Corral Calle Francisco Escobedo Camaronas Frente al CECAT 199, el acceso ya sea viniendo de la Col. Juanta Luna o p	Metros lineales	557.40	557.40	557.40	100.00	8,141,802.85	6,936,958.76	6,936,958.76	6,936,958.76	6,936,958.76	6,936,958.76	6,936,958.76	6,936,958.76	Obra	OP 129 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	Ampliación de comedor publico en el Centro Comunitario Puerto La Paz, que se ubica en las calles Pitiquito y Mauricio Corredor en la Col. Puerto La Paz en Cd. Juárez Chihuahua. - 89321	89321	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Mauricio Corredor Colonia Puerto La Paz 32159 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Guerrero Y Calle Guerrero Negro Se sigue el arroyo de la Caborca, se sube por la Pitiquito a la altura de la Calle Mauricio Corredor y Guerrero Negro.	Metros Cuadrados	199.62	199.62	199.62	100.00	9,299,434.86	7,943,268.12	7,943,268.12	7,943,268.12	7,943,268.12	7,943,268.12	7,943,268.12	7,943,268.12	Obra	OP 131 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Juárez	Construcción de instalaciones ludicas deportivas en la Esc. Federal No. 11 Tierra de generales que se ubica en la calle Puerto Lisboa entre las calles Puerto Dunsquerque y Puerto Bari en la Col. Tierra Nueva en Cd. Juárez Chihuahua. - 89824	89824	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Puerto Lisboa Colonia Tierra Nueva 32599 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Puerto Dunsquerque Y Calle Puerto Bari Calle Puerto de Palos Se llega por la Puerto Andaqueerque a la altura de la tienda Aurrerá, la escuela se encuentra a tr	Metros Cuadrados	646.96	646.96	646.96	100.00	8,544,187.18	6,782,959.03	6,782,959.03	6,782,959.03	6,782,959.03	6,782,959.03	6,782,959.03	6,782,959.03	Obra	OP 130 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua Y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras que se ubica en el Blvd. Bernardo Norzagaray entre la Calle Guasave y la C. Sagu en la Col. Sara Lugo en Ciudad Juárez Chihuahua. - 84077	84077	Juárez	Juárez	Juárez	Boulevard Norzagaray Colonia Sara Lugo 32108 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Sagu Y Calle Guasave Calle Ferral Por la curva en su punto más bajo a la salida para llegar a Anapra, antes de llegar a la Gasolinera.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	483,289.47	476,664.77	476,664.77	476,664.77	476,664.77	476,664.77	476,664.77	476,664.77	Obra	OP 272 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Esc. Sec. Federal 13 que se ubica en la calle Gradma No. 7065 en la Col. México 68 en Cd. Juárez Chihuahua. - 89211	89211	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Gradma 7065 Colonia México 68 32640 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle El Verger Y Calle Padre González Calle Tungsteno La Escuela se encuentra inmersa en el parque industrial Gema adjunto a fábricas como Bicomex, Stratecc, Pnomex	Metros Cuadrados	517.66	517.66	517.66	100.00	2,614,424.65	2,487,117.53	2,487,117.53	2,487,117.53	2,487,117.53	2,487,117.53	2,487,117.53	2,487,117.53	Obra	OP 114 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH/250302361627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en el cruce del Blvd. Manuel Gómez Morín y Av. Manuel J. Clouthier del Fraccionamiento El Pensamiento en Ciudad Juárez Chihuahua. - 84109	84109	Juárez	Juárez	Juárez	Avenida Av. Manuel J. Clouthier Fraccionamiento El Pensamiento 32583 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Llama Y Boulevard Manuel Gómez Morín Calle Iris Es un cruceiro entre dos vías de comunicación importantes, se ubican enfrente de gasol	Piezas	3.00	3.00	3.00	100.00	1,419,032.09	1,406,017.19	1,406,017.19	1,406,017.19	1,406,017.19	1,406,017.19	1,406,017.19	1,406,017.19	Obra	OP 253 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1250402615470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en el cruce de la Av. Vicente Guerrero y Av. Lerdo de la Colonia Centro en Ciudad Juárez Chihuahua. - 84061	84061	Juárez	Juárez	Juárez	Avenida Vicente Guerrero Colonia Centro 32000 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Avenida Francisco Villa y Calle Lerdo Calle Ignacio Aliende A una cuadra de las vías del tren que es la Av. Francisco Villa y a una cuadra del Monumento a Benito J	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	462,283.12	421,418.22	421,418.22	421,418.22	421,418.22	421,418.22	421,418.22	Obra	OP 259 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en cruce de la Calle María Teresa Rojas y Poniente y Emilia Marquardt Beltrán en la Col. Profra. Simona Barba en Ciudad Juárez Chihuahua. - 123223	123223	Juárez	Juárez	Juárez	Calle María Teresa Rojas Poniente Colonia Prfra. Simona Barba 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Juana Barragán y Calle María Aguirre Calle Emilia Marquardt Beltrán En la Escuela Primaria Frida Kahlo	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	957,590.94	938,004.08	938,004.08	938,004.08	938,004.08	938,004.08	938,004.08	Obra	OP 256 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en cruce de la Calle Justina Almada de Urrea y Calle Paula Alegria Garcia Calle Isela Fernandez Caballero en la Col. Profra. Simona Barba en Ciudad Juárez Chihuahua. - 123202	123202	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Justina Almada de Urrea Colonia Profra. Simona Barba 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Anta Brenner y Calle Paula Alegria Garcia Calle Isela Fernandez Caballero A 1 cuadra de la calle Mesa Central	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	957,593.65	937,601.17	937,601.17	937,601.17	937,601.17	937,601.17	937,601.17	Obra	OP 256 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en la Calle Guillelmeque y C. Año 1673 en la Col. Fray García de San Francisco en Ciudad Juárez Chihuahua. - 123158	123158	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Antonio Guillelmeque Colonia Fray García de San Francisco 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Soneto 154 y Calle 1673 Calle Antonio Rogas A 6 cuadras de la Calle Refugio de la Libertad, desde las fábricas por la calle Soneto 15	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	957,593.65	948,149.41	948,149.41	948,149.41	948,149.41	948,149.41	948,149.41	Obra	OP 261 2025-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en la Calle Constitución en el tramo de la Calle 2 de Abril a la Avenida de los Insurgentes en la Col. El Barreal en Ciudad Juárez Chihuahua. - 123140	123140	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Constitución Colonia El Barreal 32040 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Avenida Insurgentes Y Calle 2 de Abril Calle Bartolomé de las Casas Desde el Eje Vial Gabriel por donde está El Hagalo hacia el parque del Monumento a Juárez	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	904,889.24	884,760.50	884,760.50	884,760.50	884,760.50	884,760.50	884,760.50	Obra	OP 255 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante pozo de absorción de 4 cámaras en Eje Vial Juan Gabriel en el tramo de la Calzada Sanders a la Calle Damián Carmona en la Col. El Barreal en Ciudad Juárez Chihuahua. - 123132	123132	Juárez	Juárez	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel Colonia El Barreal 32040 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Damián Carmona Y Calzada Sanders Calle 5 de Mayo Inicia desde el puente, desde la Glorieta Sanders hasta un poco más de las oficinas fiscales de Gob. del Es	Piezas	3.00	3.00	3.00	100.00	1,349,970.09	1,319,441.46	1,319,441.46	1,319,441.46	1,319,441.46	1,319,441.46	1,319,441.46	Obra	OP 255 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	VALIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH/250402605578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Rehabilitación de taludes y piso del Arroyo de las Viboras en el tramo de la Avenida 16 de Septiembre a Blvd. Bernardo Norragaray en la Colonia Felipe Angeles en Cd. Juárez Chihuahua. - 122804	122804	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Arroyo de las Viboras Colonia Felipe Angeles 32109 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Avenida 16 de Septiembre Y Boulevard Norragaray Calle Torrellón El acceso es por el Boulevard Norragaray hasta lo que le llaman el monumento al cigarrillo	Metros Cuadrados	1,520.19	1,520.19	1,520.19	100.00	7,054,476.12	6,013,786.50	6,013,786.50	6,013,786.50	6,013,786.50	6,013,786.50	6,013,786.50	6,013,786.50	Obra	OP 165 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH/250402605579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	Construcción de puente peatonal que se ubica en el Viaducto Díaz Ordaz y Calle Acacias en la Col. Bellavista en Ciudad Juárez Chihuahua - 126352	126352	Juárez	Juárez	Juárez	Viaducto Gustavo Díaz Ordaz Colonia Bellavista 32130 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Zinc Y Calle Niquel Calle Acacias Acceso por la Calle Acacias	Metros Cuadrados	166.30	166.30	166.30	100.00	2,853,094.09	2,491,622.08	2,491,622.08	2,491,622.08	2,491,622.08	2,491,622.08	2,491,622.08	2,491,622.08	Obra	OP 167 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH/250402605580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	Construcción de puente peatonal que se ubica en el Viaducto Díaz Ordaz y Calle 1810 en la Col. Ignacio Allende en Ciudad Juárez Chihuahua - 126313	126313	Juárez	Juárez	Juárez	Viaducto Gustavo Díaz Ordaz Colonia Ignacio Allende 32190 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle 15 de septiembre Y Calle 1810 Calle Francisco Alarcón A 2 cuadras de la Esc Fed No 3	Metros Cuadrados	166.30	166.30	166.30	100.00	2,952,837.01	2,532,919.23	2,532,919.23	2,532,919.23	2,532,919.23	2,532,919.23	2,532,919.23	2,532,919.23	Obra	OP 166 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH/250402605581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	Rehabilitación de área deportiva campo de béisbol Esteban Duarte que se ubica entre las calles Francisco Puebla y Calle 1810 en la Col. Francisco Pineda en la localidad de Loma Blanca Municipio de Ciudad Juárez Chihuahua - 81185	81185	Juárez	Juárez	Loma Blanca	Calle Francisco Puebla Colonia Loma Blanca 32702 LOMA BLANCA, JUÁREZ ENTRE Y Calle Antonio De La Torre Calle Cruz Ascencio Sánchez El acceso es por la Carretera Juárez Porvenir antes de la Iglesia Católica por la calle Antonio De	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	1,972,862.47	1,991,110.91	1,991,110.91	1,991,110.91	1,991,110.91	1,991,110.91	1,991,110.91	1,991,110.91	Obra	OP 159 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH/250402605583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Escuela Secundaria Federal No. 20 que se ubica en las calles Sa. y Néstor Araga en la localidad de Loma Blanca en Cd. Juárez Chihuahua. - 107242	107242	Juárez	Juárez	Loma Blanca	Calle Ramón Belmonte Ejido Loma Blanca 32702 LOMA BLANCA, JUÁREZ ENTRE Calle Gerardo Y Calle Néstor Araga Calle Quinta Sánchez El acceso no está muy definida, hoy en día existen casas que cortan los accesos hacia la escuela. las l	Metros Cuadrados	714.84	714.84	714.84	100.00	3,746,913.37	2,903,270.50	2,903,270.50	2,903,270.50	2,903,270.50	2,903,270.50	2,903,270.50	2,903,270.50	Obra	OP 159 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH/250402605584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de sistema de captación de agua pluvial mediante poza de absorción de 4 cámaras en el cruce de las Calles María Martínez y Cromo en la Colonia Arroyo Colorado en Ciudad Juárez Chihuahua. - 125530	125530	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Profesora María Martínez Colonia Arroyo Colorado 32140 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Mariano Samaniego Y Calle Ignacio Mejía Calle Cromo Acceso por la Calle Profesora María Martínez desde el Viaducto Díaz Ordaz	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	462,100.01	443,458.57	443,458.57	443,458.57	443,458.57	443,458.57	443,458.57	443,458.57	Obra	OP 273 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1250402605587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de uso múltiple en la Escuela Jardín de Niños Jesús Martínez González que se ubica en la Calle Irma Reyes Ferriz y Bertha Escobar de Norzagaray en la Col. Cerrada del Parque en Cd. Juárez Chihuahua - 122935	122935	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Irma Ferriz de Reyes Estrada Colonia Cerrada del Parque 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle María Teresa Rojas Y Calle Bertha Escobar de Norzagaray Calle Soneto 136 A un lado de la Esc. Sec. Fed. No 17 y, cercano al Centro Comunita	Metros Cuadrados	290.00	290.00	290.00	100.00	2,265,760.86	1,942,122.80	1,942,122.80	1,942,122.80	1,942,122.80	1,942,122.80	1,942,122.80	1,942,122.80	1,942,122.80	Obra	OP 170 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de uso múltiple en la Escuela Jardín de Niños Bonampak que se ubica en la Calle Hacienda Poniente No. 9509 y Acacias en la Fracc. Las Haciendas en Cd. Juárez Chihuahua - 122923	122923	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Hacienda Poniente 9509 Fraccionamiento Las Haciendas 32577 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Santa Gertrudis Y Calle Acacias Calle Hacienda Magalita Acceso por la Calle Acacias desde Boulevard Independencia	Metros Cuadrados	646.96	646.96	646.96	100.00	3,731,628.66	3,318,205.95	3,318,205.95	3,318,205.95	3,318,205.95	3,318,205.95	3,318,205.95	3,318,205.95	3,318,205.95	Obra	OP 169 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de uso múltiple en la Escuela Jardín de Niños Elisa Grienson que se ubica en la Calle Paseo de la Gloria y Paseo de la Nobleza en la Col. Palmas del sol en Cd. Juárez Chihuahua - 122911	122911	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Paseo de la Nobleza Fraccionamiento Las Palmas del Sol 32695 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Justicia Y Calle Paseo la Gloria Avenida Unesco Se viene por el libramiento Independencia hacia la Juárez Porvenir, en la calle Unesco s	Metros Cuadrados	646.96	646.96	646.96	100.00	5,087,748.85	4,325,058.16	4,325,058.16	4,325,058.16	4,325,058.16	4,325,058.16	4,325,058.16	4,325,058.16	4,325,058.16	Obra	OP 170 2025-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua Y saneamiento	Municipio de Juárez	Construcción de red de agua potable y alcantarillado en una ampliación de la Colonia Juana Luna en Ciudad Juárez Chihuahua - 122840	122840	Juárez	Juárez	Juárez	Colonia Juana Luna de Arrieta 32310 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Alvaro Acuña Y Calle Oscar Aguilar Urbana Calle Salvador Martínez El asentamiento nuevo se ubica a un lado del Pantón Jardines del Recuerdo el acceso es por la part	Metros lineales	657.27	657.27	657.27	100.00	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	5,013,965.42	Obra	OP 168 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402605591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de uso múltiple en la Escuela Jardín de Niños Joaquín Ramírez Guzmán que se ubica en la Calle Hacienda Los Fresnos y Hacienda de Santiago en la Col. Valle de Allende en Cd. Juárez Chihuahua - 122894	122894	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Hacienda de los Fresnos Colonia Valle de Allende 32575 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Real de Minas Y Calle Hacienda de Santiago Calle Raúl Jaramillo Acceso por la Calle Hacienda de los Fresnos desde la Calle Acacias cerca del l	Metros Cuadrados	646.96	646.96	646.96	100.00	5,038,015.92	4,189,987.92	4,189,987.92	4,189,987.92	4,189,987.92	4,189,987.92	4,189,987.92	4,189,987.92	4,189,987.92	Obra	OP 169 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302661646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Maguarichi	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE CUARZO CERCA DE LA CASA DE LA SRA NALLLI RUBIO EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICHI, MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA - 63375	63375	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	Calle CUARZO Pueblo MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI ENTRE Calle SANTA BARBARA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE SANTA BARBARA QUE ES LA QUE TE LLEVA HACIA LA MINA, TAMBIEN ESTA CERCA LA LAGUNA DE JAL DE LA MI	Metros cúbicos	37.35	37.35	0.00	0.00	109,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	157982	En Ejecución	Validado avances	Edici 1. (observación) obra cancelada por el Municipio, 9 meses a 0.0, cuanto hasta agosto de 2025 (ch 130)	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNOERAS		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
							RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1250302361680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Maguarichi	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO SOBRE LA CALLE ARGENTITA CERCA DE LA CASA DEL SR RICARDO RADOLPH, EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICHI, MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA. - 85893	85893	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	Calle ARGENTITA Pueblo MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI ENTRE Calle SANTA BARBARA Y EL LUGAR DE LA OBRA ES A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESCUNADARA 6132, TAMBIEN POR ESA CALLE SE PUEDE LLEGAR A LAS ALBERCAS MUNICIPALES. CE	Metros cúbicos	39.90	39.90	0.00	0.00	148,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	157988	En Ejecución	Validado avances	San 1. (Observación obra cancelada por el Suroeste, Proyecto 1.0, acuerdo del 24/04/2025, fecha 2025-04-16), San 2. (Observación obra cancelada por el Suroeste, Proyecto 1.0, acuerdo del 24/04/2025, fecha 2025-04-16)	
CH1250402605595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua Y saneamiento	Municipio de Meoqui	Construcción de carcamo de bombeo para desagüe Pluvial en la calle Bugambillas, en la Cabecera Municipal, Meoqui, Chihuahua. - 122790	122790	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle Bugambillas Colonia Zona Industrial 33130 PEDRO MEQUÍ, MEOQUI ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Sicomora Calle Tomochi Frente a las instalaciones de la feria	Metros Cuadrados	62.00	62.00	62.00	100.00	2,939,835.29	2,869,827.09	2,869,827.09	2,869,827.09	2,869,827.09	2,869,827.09	2,869,827.09	Obra	OP-08045-MMOP-FAISMUN 01-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250402605596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE QUINTA SUR DE CALLE PRIMERA ORIENTE A CALLE TERCERA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN LUCAS, MEOQUI, CHIHUAHUA. - 128652	128652	Meoqui	Meoqui	Nuevo San Lucas	Calle QUINTA SUR NUEVO SAN LUCAS, MEOQUI ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE Y Calle TERCERA ORIENTE Calle CUARTA SUR A TRES CUADRAS DE LA FUNERARIA	Metros Cuadrados	1,063.35	1,063.35	1,063.35	100.00	639,430.59	799,207.90	799,207.90	799,207.90	799,207.90	799,207.90	799,207.90	Obra	MMOP-AD-FAISMUN 06-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250402605597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA MEOQUI-JULIMES A CARRETERA MEOQUI-JULIMES A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA. - 124666	124666	Meoqui	Meoqui	Guadalupe Victoria	Calle SIN NOMBRE Pueblo GUADALUPE VICTORIA 33139 GUADALUPE VICTORIA, MEOQUI ENTRE Ninguno CARRETERA MEOQUI-JULIMES Y Ninguno CARRETERA MEOQUI-JULIMES Calle SIN NOMBRE ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	977.18	977.18	977.18	100.00	595,824.42	600,416.41	600,416.41	600,416.41	600,416.41	600,416.41	600,416.41	Obra	MMOP-AD-FAISMUN 07-2025	Terminado	Validado avances	San 1. (Observación el restaurante se construye con materiales de la TEOCPE, Proyecto 1.0, acuerdo del 24/04/2025, fecha 2025-04-09)	
CH1250402605598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE IGLESIAS ENTRE CALLE OCTAVIO LEGARRETA, A CALLE SABEL VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA. - 125094	125094	Meoqui	Meoqui	Potrero del Llano	Calle IGLESIAS Pueblo POTRERO DEL LLANO 33135 POTRERO DEL LLANO, MEOQUI ENTRE Calle OCTAVIO LEGARRETA Y Calle SABEL VALENZUELA Calle PLACIDO VALLE A un costado de la plaza de la Localidad	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	675,599.96	639,268.03	639,268.03	639,268.03	639,268.03	639,268.03	639,268.03	Obra	MMOP-AD-FAISMUN 02-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250402605599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO, EN MEOQUI, CHIHUAHUA. - 123233	123233	Meoqui	Meoqui	Colonia Progreso (Zona de Bombeo)	Calle 24 de febrero Colonia Progreso 33135 COLONIA PROGRESO (ZONA DE BOMBEO), MEOQUI ENTRE Calle 5 de febrero Y Calle fin de calle Calle 10 de agosto la calle principal es la calle que tiene un canal de riego en un lateral	Metros lineales	1,863.00	1,863.00	1,863.00	100.00	2,368,501.18	2,428,040.31	2,428,040.31	2,428,040.31	2,428,040.31	2,428,040.31	2,428,040.31	Obra	OP-08045-MMOP-FAISMUN 02-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIARIO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250302538454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHH - 44833	44833	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	Carretera libre pavimentada estatal SAN ANDRÉS - SANAPUCHI 1 O 31440 SAN ANDRÉS, RIVA PALACIO A 500 METROS DE GLORIETA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,323,829.56	1,323,785.31	1,323,785.31	1,323,785.31	1,323,785.31	1,323,785.31	1,323,785.31	Obra	PMRP-FAISMUN25-002-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250302561754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SANAPUCHI - 71187	71187	Riva Palacio	Riva Palacio	Sanapuchi (La Garita)	Calle SIN NOMBRE Pueblo SANAPUCHI 31646 SANAPUCHI (LA GARITA), RIVA PALACIO A 100 METROS DE LA SECUNDARIA	Metros Cuadrados	1,060.54	1,060.54	1,060.54	100.00	1,602,628.87	1,579,415.42	1,579,415.42	1,579,415.42	1,579,415.42	1,579,415.42	1,579,415.42	Obra	PMRP-FAISMUN25-006-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250302561756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO CHIHUAHUA- 52693	52693	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	Calle HERMANOS CALDERON Colonia CENTRO 31640 SAN ANDRÉS, RIVA PALACIO FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL	Piezas	285.00	285.00	285.00	100.00	1,910,047.20	1,909,942.20	1,909,942.20	1,909,942.20	1,909,942.20	1,909,942.20	1,909,942.20	Obra	PMRP-FAISMUN25-004-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250302561759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	Pavimentación con concreto hidráulico de calle en Barrio El Vampiro - 59690	59690	Riva Palacio	Riva Palacio	Sanapuchi (La Garita)	Calle sin nombre Barrio El Vampiro 31645 SANAPUCHI (LA GARITA), RIVA PALACIO A 150 metros de Letras Sanapuchi	Metros Cuadrados	1,100.04	1,100.04	1,100.04	100.00	1,900,125.01	1,853,064.13	1,853,064.13	1,853,064.13	1,853,064.13	1,853,064.13	1,853,064.13	Obra	PMRP-FAISMUN25-005-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH25030260561761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Rosales	REHABILITACION ALICANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MEXICO EN CABECERA MUNICIPAL - 99580	99580	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Calle MEXICO Colonia CENTRO 31120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES ENTRE CALLE NAVARRIT Y Calle MEXICO Calle DURANGO ESTARA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NAVARRIT PASANDO CALLE DURANGO-	Metros lineales	345.48	345.48	345.48	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Administración directa	138083	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402605623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIHUAHUA. - 128221	128221	Urique	Urique	Pie de la Cuesta	Pueblo Pie de la Cuesta 33420 PIE DE LA CUESTA, URUQUE Esta obra consiste en la Rehabilitación eléctrica en la localidad de Pie de la Cuesta en el Municipio de Urique. Incluye suministro de 1 poste de concreto de 12 mts (incluye c	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	49,311.99	49,311.99	49,311.99	49,311.99	49,311.99	49,311.99	49,311.99	Administración directa	139908	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250402805627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH. - 129258	129258	Urique	Urique	San Rafael	Camino / Terracería SAN RAFAEL, SAN RAFAEL L 500 33430 SAN RAFAEL, URIQUE Pavimentación de calles en la localidad de San Rafael con una longitud de 7760 metros cuadrados	Metros Cuadrados	7,760.00	7,760.00	7,760.00	100.00	3,919,820.98	3,919,820.98	3,919,820.98	3,919,820.98	3,919,820.98	3,919,820.98	3,919,820.98	3,919,820.98	Administración directa	152018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302561880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Uruachi	Rehabilitación del sistema de agua potable en la Localidad de Aracoyo - 88505	88505	Uruachi	Uruachi	Aracoyo	Pueblo Aracoyo 33310 ARACZOYD, URUACHI Sin referencias adicionales	Metros lineales	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	188,466.00	188,466.00	188,466.00	188,466.00	188,466.00	188,466.00	188,466.00	188,466.00	Administración directa	124345	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302561888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Uruachi	Construcción de techumbre de la Cancha Municipal en Loc. Uruachi - 94857	94857	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Pueblo Uruachi 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle Victor Hugo Rascón Y Calle Cerro de los zopilotes Calle Mineros Sin referencias adicionales	Metros Cuadrados	269.70	269.70	269.70	100.00	1,155,100.90	1,155,100.90	1,155,100.90	1,155,100.90	1,155,100.90	1,155,100.90	1,155,100.90	1,155,100.90	Administración directa	141192	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402617559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID05-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	ADICUACION DE EN PUENTE EN ARROYO NOGALES SUR, UBICADO EN CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL	2025OP000149	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL	Metros Cuadrados	175.00	175.00	175.00	100.00	4,480,529.35	4,480,529.35	4,480,529.35	4,480,529.35	4,480,529.35	4,480,529.35	4,480,529.35	4,480,529.35	Obra	NO. 144/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302598911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID05-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción Cubierta metálica en cancha deportiva CECATI 138, Cd. Cuauhtémoc, Chih.	2517056	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Nicolás Bravo y esq. 2 de abril s/n, Progreso, 31150 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100.00	1,924,288.17	1,580,228.17	1,580,228.17	1,580,228.17	1,580,228.17	1,580,228.17	1,580,228.17	1,580,228.17	Terminado		Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302598942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			ID05-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con concreto hidráulico en calle 3a y 4a Av. 20 de Noviembre y Av. Cuatlahuac en el Seccional de Anahuac.	2517061	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Calle 3a y 4a Av. 20 de Noviembre y Av. Cuatlahuac en el Seccional de Anahuac.	Metros Cuadrados	6,606.10	6,606.10	6,606.10	100.00	9,200,000.00	6,236,099.48	6,236,099.48	6,236,099.48	6,236,099.48	6,236,099.48	6,236,099.48	6,236,099.48	Terminado		Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH250302598971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				0005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación de Plaza en el Seccional de Alvaro Obregón.	2517064	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN	Metros Cuadrados	2,147.00	2,147.00	2,147.00	100.00	4,600,000.00	5,945,680.27	5,945,680.27	5,945,680.27	5,945,680.27	5,945,680.27	5,945,680.27				Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302598593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				0005-FORTAMUN			Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Rehabilitación de barda perimetral en edificio municipal Fernando Suarez Coello	2517036	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Blvd. Jorge Castillo Cabrera, Las Huertas Etapa 1, 31555 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	179.20	179.20	179.20	100.00	1,135,914.00	1,135,914.00	1,135,914.00	1,135,914.00	1,135,914.00	1,135,914.00	1,135,914.00				Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302598638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				0005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación de Plaza Principal en el Seccional de Anahuac.	2517042	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Juárez, 31610 Col. Obregón, Chih.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,254,165.00	5,604,165.00	5,604,165.00	5,604,165.00	5,604,165.00	5,604,165.00	5,604,165.00				Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202546018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				0005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES 3RA ETAPA	2517015	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. CENTAURO DEL NORTE	Metros Cuadrados	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	20,694,300.00	19,258,412.66	19,258,412.66	19,258,412.66	19,258,412.66	19,258,412.66	19,258,412.66				Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202546031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				0005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UACH	2517017	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	PRESA LA AMISTAD 2015 B ABRIJO LA PRESA	Metros Cuadrados	1,664.00	1,664.00	1,664.00	100.00	2,987,876.66	2,574,513.63	2,574,513.63	2,574,513.63	2,574,513.63	2,574,513.63	2,574,513.63				Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202546038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				0005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. VALENTINA RAMIREZ ENTRE MARTIN CORDOVA Y G. CALDERON	2517018	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	MARTIN CORDOVA Y G. CALDERON	Metros Cuadrados	732.00	732.00	732.00	100.00	1,207,315.45	1,122,403.45	1,122,403.45	1,122,403.45	1,122,403.45	1,122,403.45	1,122,403.45				Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EJECUTADO	MONTO GLOBAL BIENEFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CHH250202346081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ENTRE PERIFERICO Y FCO PACHECO	2517019	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	PARQUE CHAPULTEPEC ENTRE PERIFERICO Y PERIFERICO Y FCO PACHECO	Metros Cuadrados	1,546.00	1,546.00	1,546.00	100.00	2,284,256.04	2,099,256.04	2,099,256.04	2,099,256.04	2,099,256.04	2,099,256.04	2,099,256.04	2,099,256.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202346087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIANO JIMENEZ ENTRE 10 DE MAYO Y 2 DE ABRIL	2517020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. MARIANO JIMENEZ ENTRE 10 DE MAYO Y 2 DE ABRIL	Metros Cuadrados	1,204.00	1,204.00	1,204.00	100.00	1,851,811.43	1,170,194.40	1,170,194.40	1,170,194.40	1,170,194.40	1,170,194.40	1,170,194.40	1,170,194.40	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202346172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1005-FORTAMUN			Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA EDIFICIO FERNANDO SUAREZ COELLO	2517034	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. JORGE CASTILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	2,036,929.68	2,036,929.68	2,036,929.68	2,036,929.68	2,036,929.68	2,036,929.68	2,036,929.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402618877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Cuauhtémoc	INSTALACION TABLERO ELECTRICO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	2517044	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Av. Ignacio Allende 15, Zona Centro, 31500 Cuauhtémoc, Chih.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402619250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE PANTEON IV PRIMER ETAPA	2517085	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	FS36-V9 Cuauhtémoc, Chihuahua	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	7,758,551.00	6,505,665.79	6,505,665.79	6,505,665.79	6,505,665.79	6,505,665.79	6,505,665.79	6,505,665.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402618893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios				1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL ALVARO OBREGON CHIH.	2517047	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	COLONIA OBREGÓN	Metros Cuadrados	87.60	87.60	87.60	100.00	823,240.00	823,240.00	823,240.00	823,240.00	823,240.00	823,240.00	823,240.00	823,240.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250402619053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			0005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACION DE PASTO SINTETICO EN CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDIN DEL ABUELO	2517067	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Metros Cuadrados	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100.00	1,498,347.83	1,498,347.83	1,498,347.83	1,498,347.83	1,498,347.83	1,498,347.83	1,498,347.83	1,498,347.83			Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402619057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			0005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Cuauhtémoc	REMODELACION DEL COMEDOR COMUNITARIO	2517068	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Colonia Anahuac	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	795,057.00	795,057.00	795,057.00	795,057.00	795,057.00	795,057.00	795,057.00	795,057.00			Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402618805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			0005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 28A ENTRE FCD I MADERO Y CALLE CALIFORNIA	2517032	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 28A ENTRE FCD I MADERO Y CALLE CALIFORNIA	Metros Cuadrados	1,040.00	1,040.00	1,040.00	100.00	1,183,198.44	1,150,588.89	1,150,588.89	1,150,588.89	1,150,588.89	1,150,588.89	1,150,588.89	1,150,588.89			Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402619243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			0005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL CON REJADERO CLASICA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA UTECH	2517084	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Valle de los Manzanos, 31579 Cuauhtémoc, Chih.	Metros lineales	574.10	574.10	574.10	100.00	986,500.00	986,500.00	986,500.00	986,500.00	986,500.00	986,500.00	986,500.00	986,500.00			Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402619760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			0005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 70 ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE XOCHIMILCO	2517105	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 70 ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE XOCHIMILCO	Metros Cuadrados	902.00	902.00	902.00	100.00	1,453,576.00	1,453,576.00	1,453,576.00	1,453,576.00	1,453,576.00	1,453,576.00	1,453,576.00	1,453,576.00			Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH250402619802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			0005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE 7A Y 11A	2517111	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE 7A Y 11A	Metros Cuadrados	2,356.00	2,356.00	2,356.00	100.00	2,500,000.00	2,498,462.78	2,498,462.78	2,498,462.78	2,498,462.78	2,498,462.78	2,498,462.78	2,498,462.78			Terminado	Validado avances		Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ENTIDAD		METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
						LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS				FLUJO				
CHH250402619769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE CASITA PARA VELADOR EN PANTON 1	2517107	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Basaseachi, 31542 Cuauhtémoc, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	570,537.00	528,560.29	528,560.29	528,560.29	528,560.29	528,560.29	528,560.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402619791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIAS	2517110	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	varios puntos de la Cd. Cuauhtémoc Chih	Metros Cuadrados	54,481.00	54,481.00	54,481.00	100.00	779,500.00	779,500.00	779,500.00	779,500.00	779,500.00	779,500.00	779,500.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402619886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	APLICACIÓN DE REGO DE SELLO EN CAMINO LINDO 6 DE ENERO DEL KM 1-726 AL 2-726	2517113	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	31604 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	1,940,000.00	1,937,490.00	1,937,490.00	1,937,490.00	1,937,490.00	1,937,490.00	1,937,490.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402619783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL ETAPA 1	2517109	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Puebla 12, Reforma, 31590 Cuauhtémoc, Chih.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,161,264.49	2,159,163.84	2,159,163.84	2,159,163.84	2,159,163.84	2,159,163.84	2,159,163.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250402619813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE ANADADORES Y ACCESORIOS PARA SENDERO SEGURO ETAPA 1	2517112	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Carr. a Anahuac Km. 5, Anahuac, 31600 Col. Anahuac, Chih.	Metros Cuadrados	720.00	720.00	720.00	100.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302601833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	ESTATAL	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Delicias	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA A DE LA AV. CARLOS BLAKE EN FRACC. IMPERIAL DE CD. DELICIAS,CHIHUAHUA (INCLUYE SERVICIOS BASICOS)	22101863	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA CARLOS BLAKE	Metros Cuadrados	21,551.24	21,551.24	21,551.24	100.00	22,260,417.28	19,682,057.67	19,682,057.67	19,682,057.67	19,682,057.67	19,682,057.67	19,682,057.67	Obra	12-LPOP-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL INDEBERADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250202345231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de enlace de comunicación de Microondas de 80 Mbps en Distrito Riveras	2512028	Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	14,217,540.00	14,211,755.08	14,211,755.08	14,211,755.08	14,211,755.08	14,211,755.08	14,211,755.08			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402618470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículos		Juárez	Juárez	Juárez	C. Pino Suárez #100 Zona Centro C.P. 32000	Vehiculos	1.00	1.00	1.00	100.00	489,753.00	489,753.00	489,753.00	489,753.00	489,753.00	489,753.00	489,753.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402618477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de mobiliario para la Dirección de Centro de emergencia y respuesta inmediata		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,870,000.00	2,721,109.00	2,721,109.00	2,721,109.00	2,721,109.00	2,721,109.00	2,721,109.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402618481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipamiento para sección específica de la Ampliación del Centro de emergencia de la SSPM		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	9,425,467.00	8,668,631.00	8,668,631.00	8,668,631.00	8,668,631.00	8,668,631.00	8,668,631.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402618514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de mobiliario y equipo		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	407,840.58	407,840.58	407,840.58	407,840.58	407,840.58	407,840.58	407,840.58			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402618520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de mobiliario y equipo de oficina		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroicos Colegio Militar esq. Av. Universidad	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	535,753.43	267,817.22	267,817.22	267,817.22	267,817.22	267,817.22	267,817.22			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNACIONES		METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS								
CHI250402618524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción de Centro de Respuesta Inmediata (CERI) Segunda Etapa		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	18,969,314.14	18,486,335.50	18,486,335.50	18,486,335.50	18,486,335.50	18,486,335.50	18,486,335.50	18,486,335.50			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250402618526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de material de respaldo de información		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	66,480.00	60,415.20	60,415.20	60,415.20	60,415.20	60,415.20	60,415.20	60,415.20			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250402618531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de cómputo		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	55,500.00	55,148.19	55,148.19	55,148.19	55,148.19	55,148.19	55,148.19	55,148.19			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250402618541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de subestación 75 KVA tipo poste		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	288,303.15	288,303.15	288,303.15	288,303.15	288,303.15	288,303.15	288,303.15			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250402618547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split		Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	528,750.00	521,210.16	521,210.16	521,210.16	521,210.16	521,210.16	521,210.16	521,210.16			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI250402618445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de cocina y comedor		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	10,058.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO						CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3							LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO			TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1250202346557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO 1808PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA.	20800782	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Rodeo	CALLE SIN NOMBRE, S/N, C.P. 33400	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	Administración directa	161631	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402622004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Buenaventura	construccion de aula secundaria tecnica No 17	21000484	Buenaventura	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	calle sin nombre col rquevedo	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	586,266.24	586,266.24	586,266.24	586,266.24	586,266.24	586,266.24	586,266.24	586,266.24			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402621824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	21101152	Camargo	Camargo	Leyes de Reforma	TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	Obra	OP-AD-TST-018-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402621756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL 3063	21101153	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle 10° y Calle PRI	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	1,336,002.97	Obra	OP-AD-TST-017-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402621232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de aula en Escuela Primaria Plutarco Elías Calles 2009	21702143	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Presas la Amistad No. 864 Barrio la Presa CP 31510	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	653,818.78	653,818.78	653,818.78	653,818.78	653,818.78	Obra	MC-2517078-078-AD-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402621013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de aula en Secundaria Estatal 3018 Justo Sierra	21702141	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Galeana entre tercera y quinta	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	651,050.03	651,050.03	651,050.03	651,050.03	651,050.03	Obra	MC-2517076-076-AD-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO/ESTADO		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250402622217	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, TECHADO DE AULAS CON LAMINA EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION	C-CIEN-OBEP04742-22-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Allen de		ALLENDE	Metros Cuadrados	15.00	15.00	15.00	100.00	157,143.55	163,429.30	163,429.30	155,496.90	155,493.70	46,649.67	46,649.67			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260102624164	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTATAL 3039 BENTO JUAREZ	FAMREM - OBES0106A-20500375	Gobierno de la Entidad	Acensión		AVENIDA DOS NACIONES, COLONIA CENTRO	Metros lineales	230.50	230.50	0.00	0.00	423,213.02	423,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH250402622245	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZA DE ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA Y PINTURA EN PRIMARIA 21 DE MARZO	C-CIEN-OBEP0776741-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Bachiniva		SAN BLAS	Metros Cuadrados	32.00	32.00	32.00	100.00	320,313.26	318,496.63	318,496.63	318,496.63	318,496.63	318,496.63	318,496.63	318,496.63	Terminado	Validado avances	(Info 1) (observacion)obra terminada y finalizada. - Versión 1.0, 2025040409:09:09, fecha 2025-04-15)				
CHH260102623270	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 24.00 MTS Y CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA ESTATAL 3078	FAMREM - OBES00401-20901411	Gobierno de la Entidad	Bocoyna		CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA BARRIO CHAPULTEPEC	Metros Cuadrados	360.00	360.00	0.00	0.00	2,641,313.41	2,641,313.41	2,641,313.41	2,621,243.38	786,373.01	786,373.01	786,373.01			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH25030260398046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MALLA CICLOMICA EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2693	FAMR - OBEP070561-20901387	Gobierno de la Entidad	Bocoyna		DOMICILIO CONOCIDO, ESTACION PITORREAL	Metros Cuadrados	222.00	222.00	222.00	100.00	592,485.53	587,812.96	587,812.96	587,812.96	587,257.80	587,257.80	587,257.80		Obra	ICHFE-072/2025-C	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2503026003040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 MTS EN SECUNDARIA TECNICA 76	FAMR - OBES0070621-20901391	Gobierno de la Entidad	Bocoyna		CALLE SALVADOR MARTINEZ, CENTRO, SIQUILUCHI	Metros Cuadrados	450.00	450.00	450.00	100.00	1,856,553.64	1,847,134.53	1,847,134.53	1,847,134.53	1,847,005.76	1,847,005.76	1,847,005.76			En Ejecución	Validado avances	(Info 1) (observacion)OBRA TERMINADA Y FINALIZADA. REVISADO EN MACDA DE AMR. - Versión 1.0, 2025040409:09:09, fecha 2025-04-15)			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	NUMERO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260102623273	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00X26.00 MTS EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO	FAMREM - 08DP060420 21101158	Gobierno de la Entidad	Camargo	AVENIDA GONZALEZ ORTEGA COLONA CHAVIRA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	364.00	364.00	0.00	0.00	1,659,465.12	1,659,465.12	1,659,465.12	1,639,240.67	491,772.20	491,772.20	491,772.20			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH2504020616220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA HECTOR DE LA GARZA 2764	FAMR - 08EP06023P 21101154	Gobierno de la Entidad	Camargo	CALLE 8a Y CALLE CTM, ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	31.80	31.80	31.80	100.00	734,424.99	734,424.99	734,424.99	734,424.99	729,721.17	729,721.17	729,721.17			En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observaciones OBRA TERMINADA Y ESTRUCTURA RECONSTRUIDA REALIZADA EN ABRIL - 1er trimestre 2026, se cancela el pago por falta de pago de 131]			
CHH260102624162	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA, BARRA CON MALLA Y REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA NIÑOS HERODES 2296	FAMREM - 08EP06066X 21100022	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	CALLE CASAS GRANDES, COLONIA JUAREZ	Metros Cuadrados	48.00	48.00	0.00	0.00	3,296,474.82	3,296,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH260102626221	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL PLANTEL SECUNDARIA PAQUIME	C CIEN- 08DE30030C-116-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	CASAS GRANDES	Metros Cuadrados	307.00	307.00	303.93	99.00	3,077,096.31	3,077,096.31	3,077,096.31	2,863,066.21	2,282,240.90	2,282,240.90	2,282,240.90			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH260102624058	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 6120	FAMREM - 08ETV0126U 21100054	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	CALLE ANAHUAC Y CASAS GRANDES, COLONIA JUAREZ	Metros lineales/Piezas	451.50/41.00	451.50/41.00	0.00/0.00	0/0	713,029.95	713,029.95	713,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH250302098855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DEPORTIVA DE 14.60X24.20 MTS EN SECUNDARIA PAQUIME	FAMR - 08DE30030C 211000518	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	AVENIDA 2 ABRIL	Metros Cuadrados	353.32	353.32	353.32	100.00	1,909,515.01	1,892,573.41	1,892,573.41	1,892,573.41	1,892,298.18	1,892,298.18	1,892,298.18			En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observaciones OBRA TERMINADA Y ESTRUCTURA RECONSTRUIDA REALIZADA EN ABRIL - 1er trimestre 2026, se cancela el pago por falta de pago de 131]			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	CONVENIO				NUMERO	ESTATUS								
CHH260102626323	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS PLANTELES DEL NIVEL BASICO	C-CIEN-ADQ-N37-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Mobiliario y equipo		74.00	74.00	38.09	51.47	5,814,102.94	5,814,102.94	5,814,102.94	5,407,088.86	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH250202547359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO C- PB- 2 AUJAS DE 2.5 E.E., 1 AULA DE 3 E.E, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E, MODULO DE ESCALERAS, PA- 4 AUJAS DE 2.5 E.E ESTRUCTURA U2-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA ESTATAL 8020 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO EN CHIHUAHUA	FAMF - OBES30058H-21911092	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados		540.00	540.00	540.00	100.00	11,508,049.79	11,485,717.30	11,485,717.30	11,485,717.30	11,473,506.20	11,473,506.20	11,473,506.20		Obra	ICHFE-033/2025	En Ejecución	Validado avances	(Nota 1) Observación OBRA TERMINADA Y FIDUCIARIA REVERTIDO SE REALIZA EN 2026 - Trimestre 3 Q. Cuanto Chihuahua percibe 2025 (04-131)	
CHH250302598758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN TELESECUNDARIA 6155	FAMF - OBETV0154Q-21911143	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 122, COLONIA ESPERANZA	Metros Cuadrados		254.09	254.09	254.09	100.00	368,817.86	438,818.37	438,818.37	438,818.37	438,803.56	438,803.56	438,803.56			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250302599673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ROTARIAA NUM. 2 NAVO REVILLA	FAMF - OBDRP162BW-21911155	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RICARDO FLORES MAGON, COLONIA CUARTELES	Metros Cuadrado/Metros lineales		271.95/13.00	271.95/13.00	271.95/13.00	100/100	151,793.04	149,824.65	149,824.65	149,824.65	149,820.01	149,820.01	149,820.01			En Ejecución	Validado avances	(Nota 1) Observación OBRA TERMINADA Y FIDUCIARIA REVERTIDO SE REALIZA EN 2026 - Trimestre 3 Q. Cuanto Chihuahua percibe 2025 (04-131)		
CHH250402616270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIOS PLANTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	FAMF - 26802414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Metros lineales /Otros /Piezas		3292.00 /10.00 /1718.00	3292.00 /10.00 /1718.00	3292.00 /10.00 /1718.00	100/100/100	1,366,383.12	1,366,383.12	1,366,383.12	1,366,383.12	1,365,048.10	1,365,048.10	1,365,048.10			En Ejecución	Validado avances	(Nota 1) Observación OBRA TERMINADA Y FIDUCIARIA REVERTIDO SE REALIZA EN 2026 - Trimestre 3 Q. Cuanto Chihuahua percibe 2025 (04-131)		
CHH250402622202	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DEL PLANTEL CECYT 21 (2DA ETAPA)	C-CIEN-OBETOD021L-320-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Avenida Rio Nilo, Chihuahua Chihuahua CP. 31146	Metros Cuadrados		154.00	154.00	119.81	77.80	1,540,463.41	1,540,463.41	1,540,463.41	1,520,763.41	872,580.65	872,580.65	872,580.65			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHI250302597944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDON DE NIÑOS FRANCISCO VILLA 8112	FAMR - OBEPK2227H - 219111186	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PASEOS DEL BRUMBY, COLONIA PASEOS DEL CAMINO REAL	Metros lineales/Piezas	250.00/4.00	250.00/4.00	250.00/4.00	100/100	106,332.64	101,683.98	101,683.98	101,683.98	99,568.51	99,568.51	99,568.51			En Ejecución	Validado avances	(Nota 1: Observación OBRA TERMINADA Y FISCULADURA REVISADO SE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1.0, cuanto al cumplimiento de metas 2025 (en 131))	
CHI250302597952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	FAMR - OBEPK2227H - 219111187	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE MARIA ANA DE UNZAGA, COLONIA IGNACIO ALLENDE	Metros lineales/Piezas	1535.00/164.00	1535.00/164.00	1535.00/164.00	100/100	1,826,251.09	1,928,394.07	1,928,394.07	1,928,394.07	1,928,331.65	1,928,331.65	1,928,331.65			En Ejecución	Validado avances	(Nota 1: Observación OBRA TERMINADA Y FISCULADURA REVISADO SE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1.0, cuanto al cumplimiento de metas 2025 (en 131))	
CHI250302598756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EN TELESECUNDARIA 6117	FAMR - OBETV0117M - 219111189	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		BOULEVARD JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO	Metros Cuadrados	336.76	336.76	336.76	100.00	492,748.71	478,779.30	478,779.30	478,779.30	478,771.66	478,771.66	478,771.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI250302598761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U.I.C. BARRIO Y ACCESO TIPO, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN SECUNDARIA FEDERAL 17	FAMR - OBDES0117H - 219111142	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA PASEOS DEL SOL, FRACCIONAMIENTO PUNTA ORIENTE	Metros Cuadrados	77.76	77.76	77.76	100.00	2,480,969.78	2,452,985.93	2,452,985.93	2,452,985.93	2,452,441.66	2,452,441.66	2,452,441.66			En Ejecución	Validado avances	(Nota 1: Observación OBRA TERMINADA Y FISCULADURA REVISADO SE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1.0, cuanto al cumplimiento de metas 2025 (en 131))	
CHI260102624057	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 Y ANADIDORES EN SECUNDARIA FEDERAL 15	FAMREM - OBDES0114K - 219111185	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA CENTRAL, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros Cuadrados	328.00	328.00	0.00	0.00	2,202,461.98	2,202,461.98	2,202,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHI260102624069	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	FAMREM - OBEPK23032 - 219111186	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SIMON SARLAT NAVA, COLONIA CHIHUAHUA 2000	Metros lineales	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	1,332,176.40	1,332,176.40	1,332,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250302347415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3061 EN JUAREZ	FAMR - 08E30200P-23708958	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		JUAREZ	Piezas	60.00	60.00	60.00	100.00	1,621,680.00	1,574,372.83	1,574,372.83	1,574,372.83	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82			En Ejecución	Validado avances	(Nota: Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADO DE REALIZADO EN ABRIL - Trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-04-13)
CHH250302397886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 2620	FAMR - 08EP0608EP-21911131	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II	Metros Cuadrados/Metros lineales	60.00/30.00	60.00/30.00	60.00/30.00	100/100	310,199.82	303,799.50	303,799.50	303,799.50	303,586.06	303,586.06	303,586.06			En Ejecución	Validado avances	(Nota: Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADO DE REALIZADO EN ABRIL - Trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-04-13)
CHH250302398633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE 3 AULAS DE ADOBE Y CONSTRUCCION DE BARRA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR - 08EP0608EP-21911144	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE FRANCISCO I MADERO, VILLA JUAREZ	Metros Cuadrados	297.51	297.51	297.51	100.00	1,383,085.93	1,358,544.08	1,358,544.08	1,358,544.08	1,358,419.71	1,358,419.71	1,358,419.71			En Ejecución	Validado avances	(Nota: Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADO DE REALIZADO EN ABRIL - Trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-04-13)
CHH260102626298	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL JARDON DE NIÑOS HELEN KELLER	C-CIEN-08DIN2134B-121-2025 - FAMR	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		COLONIA NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	60.00	60.00	57.28	95.47	660,000.00	660,000.00	660,000.00	614,876.71	588,713.65	588,713.65	588,713.65			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102626336	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA VARIOS PLANTELES DEL NIVEL BASICO	C-CIEN-ADQ-NA-2026 - FAMR	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Lote	65.00	65.00	43.51	66.94	2,606,826.48	2,606,826.48	2,606,826.48	2,475,786.94	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH250302397889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDON DE NIÑOS TEPOHTE	FAMR - 08DINO379I-21911135	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE NOCHESBUENAS, COLONIA CAMPESINA	Metros Cuadrados	19.80	19.80	19.80	100.00	107,658.78	104,683.27	104,683.27	104,683.27	92,756.94	92,756.94	92,756.94			En Ejecución	Validado avances	(Nota: Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADO DE REALIZADO EN ABRIL - Trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-04-13)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL PROGRAMADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH/250402616237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE 2 JULAS POR ASENTAMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA	FAMR - ORDEN 21911167	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PARQUE ESPAÑA Y PARQUE PLATOS, COLONIA JARDINES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	284.82	284.82	284.82	100.00	490,869.09	490,869.09	490,869.09	490,869.09	490,852.31	490,852.31	490,852.31			En Ejecución	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y FUNDAMENTADA, REINTENDIDO DE REALIZACIÓN. Vigencia 1.0, cuatro (4) días hábiles. Fecha 2025-04-13]
CH/250202547323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN JUAREZ	FAMR - NA - 23708942	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	1,818.00	1,818.00	1,818.00	100.00	3,091,450.51	3,039,176.80	3,039,176.80	3,039,176.80	3,039,176.80	3,039,176.80	3,039,176.80			Terminado	Validado avances	Se observaron
CH/250202547200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	FAMR - NA - 26802394	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	14,366,112.80	14,364,338.00	14,364,338.00	14,364,338.00	14,364,338.00	14,364,338.00	14,364,338.00	Adquisiciones	CH/FE/ADQ/005/2025	Terminado	Validado avances	[Nota 1: Observación: EL REINTENDIDO DE LOS REQUISITOS DE REALIZACIÓN EN EL MES DE ABRIL, VIGENCIA 1.0, cuatro (4) días hábiles. Fecha 2025-04-13]
CH/250302600736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE CONTINGENCIA EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS - 26802407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	500.00	500.00	500.00	100.00	684,400.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00			Terminado	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y FUNDAMENTADA, REINTENDIDO DE REALIZACIÓN. Vigencia 1.0, cuatro (4) días hábiles. Fecha 2025-04-13]
CH/250302600760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE PINTURA PARA VARIAS ESCUELAS DE CONTINGENCIA EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS - 26802408	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2,134,400.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00			Terminado	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y FUNDAMENTADA, REINTENDIDO DE REALIZACIÓN. Vigencia 1.0, cuatro (4) días hábiles. Fecha 2025-04-13]
CH/250302600730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA VARIAS ESCUELAS DE CONTINGENCIA EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS - 26802410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	454,720.00	447,528.00	447,528.00	447,528.00	447,528.00	447,528.00	447,528.00			Terminado	Validado avances	[Nota 1: Observación: OBRA TERMINADA Y FUNDAMENTADA, REINTENDIDO DE REALIZACIÓN. Vigencia 1.0, cuatro (4) días hábiles. Fecha 2025-04-13]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH260102624024	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 MTS. EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2582	FAMREM - 08EP0052V-21702154	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc			CALLE PERAS Y CEREZAS, COLONIA BARRIO DELICIAS	Metros Cuadrados	480.00	480.00	0.00	0.00	2,072,493.86	2,072,493.86	2,072,493.86	2,054,581.01	616,374.30	616,374.30	616,374.30			En Ejecución	Validado / Registrado avances			Sin observaciones	
CHH260102623272	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X30.00 MTS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL CULTURAL CAMPESINA	FAMREM - 08EP00556-21800260	Gobierno de la Entidad	Cuauhtlachi			CIO DE AGUA, COLONIA CUB (CJO DE AGUA)	Metros Cuadrados	480.00	480.00	0.00	0.00	1,886,366.55	1,886,366.55	1,886,366.55	1,875,085.38	562,525.61	562,525.61	562,525.61			En Ejecución	Validado / Registrado avances			Sin observaciones	
CHH250302599658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 15.00X30.00 MTS EN TELESECUNDARIA MIGUEL MIRAMON	FAMR - 08OTY0154M-22101871	Gobierno de la Entidad	Delicias			CALLE TARAHUMARA, COLONIA CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	450.00	450.00	450.00	100.00	1,760,401.09	1,748,948.89	1,748,948.89	1,748,948.89	1,748,909.11	1,748,909.11	1,748,909.11			En Ejecución	Validado avances			[Nota 1: Observación OBRA TERMINADA Y PRODUCCION BIENEFICADO SE REALIZA EN 2026 - Trimestre 1. 2. Cuanto Chihuahua, fecha 2026-04-13]	
CHH250302597933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA COLINDANTE EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 1017	FAMR - 08EN0164H-22101869	Gobierno de la Entidad	Delicias			AVENIDA RIO SAN PEDRO NORTE, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	34.20	34.20	34.20	100.00	180,597.56	177,443.61	177,443.61	177,443.61	177,417.77	177,417.77	177,417.77		Obra	ICHFE-076/2025-C	En Ejecución	Validado avances			[Nota 1: Observación OBRA TERMINADA Y PRODUCCION BIENEFICADO SE REALIZA EN 2026 - Trimestre 1. 2. Cuanto Chihuahua, fecha 2026-04-13]
CHH250302597978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2422	FAMR - 08EP0110U-22101868	Gobierno de la Entidad	Delicias			CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros lineales/Piezas	1484.00/135.00	1484.00/135.00	1484.00/135.00	100/100	939,249.55	917,020.03	917,020.03	917,020.03	909,737.83	909,737.83	909,737.83			En Ejecución	Validado avances			[Nota 1: Observación OBRA TERMINADA Y PRODUCCION BIENEFICADO SE REALIZA EN 2026 - Trimestre 1. 2. Cuanto Chihuahua, fecha 2026-04-13]	
CHH260102626294	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SECUNDARIA CRUZ CHAVEZ	C-CEN- 08ES00506K-120-2025 - FAMR	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez			SAN LORENZO	Metros Cuadrados	60.00	60.00	37.44	62.40	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,887.67	172,466.30	172,466.30	172,466.30			En Ejecución	Validado / Registrado avances			Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	RAMOS FUENTE 4													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH260102623271	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X35.00 MTS EN TELESECUNDARIA 6107	FAMREM - 08DT00107P-22300290	Gobierno de la Entidad	Galeana	AVENIDA PROGRESO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	560.00	560.00	0.00	0.00	2,220,600.21	2,220,600.21	2,220,600.21	2,197,271.15	659,181.34	659,181.34	659,181.34					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH260102623926	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00X30.00 MTS EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	FAMREM - 08DP181756R-22701738	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CONOCIDO, GUACHOCHI	Metros Cuadrados	660.00	660.00	0.00	0.00	2,680,363.38	2,680,363.38	2,680,363.38	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH260102626302	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PRIMARIA TIMOTEO MARTINEZ	C-CIEN-08DP181756R-122-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Guachochi	GUACHOCHI	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,393.43	434,402.31	141,418.03	141,418.03					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH260102623927	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X28.00 MTS EN PRIMARIA 5 DE MAYO	FAMREM - 08DP181524A-22901576	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CONOCIDO, BABORIGAME	Metros Cuadrados	448.00	448.00	0.00	0.00	2,027,918.51	2,027,918.51	2,027,918.51	1,992,661.44	597,798.43	597,798.43	597,798.43					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH260102624025	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18 X 30 MTS EN SECUNDARIA NITZAHUALCOYOTL	FAMREM - 08DE30103E-22901577	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CONOCIDO, LAS YERBITAS (ASERRADERO)	Metros Cuadrados	540.00	540.00	0.00	0.00	2,306,422.41	2,306,422.41	2,306,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH250402616234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.4X24.00 MTS EN PRIMARIA IGNACIO LEON RUIZ	FAMR - 08DP180588D-23000647	Gobierno de la Entidad	Guazapares	CONOCIDO, MESA DE COCOVACHE	Metros Cuadrados	379.83	379.83	379.83	100.00	1,782,339.71	1,782,339.71	1,782,339.71	1,782,339.71	1,782,322.94	1,782,322.94	1,782,322.94					En Ejecución	Validado avances	[det=1] (Información OBRA TERMINADA Y FOLIO PARA REVISAR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN AMB - Versión 1.0, se actualizó el estado de la obra a 2025-04-13)		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNACIONES		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	AVANCE										FORCENTAS	COMPROMETIDO			DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO														
CHH250302600353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahueño de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ	FAMR - 08ES300686 - 23101002	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE GRAN VISION, LOMAS DEL SOL, LA JUNTA	Metros Cuadrados	465.00	465.00	465.00	100.00	898,066.55	891,041.60	891,041.60	891,041.60	890,899.63	890,899.63	890,899.63			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADOS DE REALIDAD EN FAMR - Trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-13]]		
CHH260102623269	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahueño de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20 X 30 MTS. EN PRIMARIA MATI SKE	FAMREM - 08OPR0010P - 23202153	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KILOMETRO 4, COLONIA SAN ANDRES	Metros Cuadrados	600.00	600.00	0.00	0.00	2,777,868.76	2,777,868.76	2,777,868.76	2,732,432.23	819,729.67	819,729.67	819,729.67			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH250302600362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahueño de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 26.00 MTS EN SECUNDARIA ESTATAL 3058 MARIA ELSA GIRENON ZAMBRANO	FAMR - 08ES301971 - 23202144	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO, COLONIA GOMEZ MORIN	Metros Cuadrados	468.00	468.00	468.00	100.00	1,853,485.69	1,819,726.82	1,819,726.82	1,819,726.82	1,819,573.45	1,819,573.45	1,819,573.45			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADOS DE REALIDAD EN FAMR - Trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-13]]		
CHH250302597968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahueño de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3055 FRANCISCA LOZANO OLIVAS	FAMR - 08ES30192N - 23202137	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		BOULEVARD ORTIZ MENA, COLONIA CENTRO	Metros lineales	688.45	688.45	688.45	100.00	374,407.61	366,372.81	366,372.81	366,372.81	364,973.00	364,973.00	364,973.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302598858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahueño de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA TOMAS FERNANDEZ BLANCO 2112	FAMR - 08PR00223V - 23202140	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE BARTOLOME DE MEDINA, COLONIA FATIMA	Metros Cuadrados	52.00	52.00	52.00	100.00	45,066.56	43,682.64	43,682.64	43,682.64	43,682.55	43,682.55	43,682.55		Obra	CHHFE-104/2025-R	En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADOS DE REALIDAD EN FAMR - Trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-13]]	
CHH250302597972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahueño de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3007 VALENTIN GOMEZ FARIAS	FAMR - 08ES30074Z - 23202138	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE ANILLO PERIMETRAL SUR, COLONIA C.N.D.P.	Metros lineales	1,403.50	1,403.50	1,403.50	100.00	1,055,126.29	1,035,344.56	1,035,344.56	1,035,344.56	1,034,622.93	1,034,622.93	1,034,622.93			En Ejecución	Validado avances	[det=1] Observación OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADOS DE REALIDAD EN FAMR - Trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-13]]		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS	FLUJO				OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHI260102623275	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00X30.00 MTS EN SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL ANGEL LOPEZ	FAMREM - 080E300096 - 23601275	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	660.00	660.00	0.00	0.00	2,610,680.19	2,610,680.19	2,610,680.19	2,587,724.50	776,317.34	776,317.34	776,317.34			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se observaron			
CHI250202547328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES "PROYECTOS ESTRATEGICOS" EN SECUNDARIA FEDERAL 20 EN JUAREZ	FAMR - 080E301151 - 23708947	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SA Y RAMON BELMONTE, COLONIA LOMA BLANCA	Metros Cuadrados /Metros lineales /Piezas	6022.47 /5622.60 /90.00	6022.47 /5622.60 /90.00	6022.47 /5622.60 /90.00	100/100/100	12,641,703.21	12,598,272.68	12,598,272.68	12,598,272.68	12,598,144.64	12,598,144.64	12,598,144.64			Obra	ICHFE-034/2025-6	En Ejecución	Validado avances	(Obs 1) Observacion OBRA TERMINADA Y FUNDACION DE BIENEFICADO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1 Q, suavito chihuahua peres. Fecha 2025-04-10	
CHI250202547351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E-PIB ADMINISTRATIVO, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, MODULO DE ESCALERAS, PA-TALLER LABORATORIO DE COMPUTO, EDIFICIO F, SERVICIOS SANITARIOS, EST 751 Y OBRA EXTERIOR	FAMR - 080E301151 - 23708946	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SA Y RAMON BELMONTE, COLONIA LOMA BLANCA	Metros Cuadrados	287.36	287.36	287.36	100.00	10,595,409.02	10,499,591.42	10,499,591.42	10,499,591.42	10,494,340.60	10,494,340.60	10,494,340.60			Obra	ICHFE-037/2025	En Ejecución	Validado avances	(Obs 1) Observacion OBRA TERMINADA Y FUNDACION DE BIENEFICADO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1 Q, suavito chihuahua peres. Fecha 2025-04-10	
CHI250202547402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 ENTRE EIES CADA UNA EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA 93 EN JUAREZ	FAMR - 080E300936 - 23708953	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES DE AMERICA, COLONIA PARALES DE SAN JOSE	Metros Cuadrados	129.60	129.60	129.60	100.00	2,967,342.83	2,967,342.83	2,967,342.83	2,967,342.83	2,963,961.95	2,963,961.95	2,963,961.95			En Ejecución	Validado avances	(Obs 1) Observacion OBRA TERMINADA Y FUNDACION DE BIENEFICADO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1 Q, suavito chihuahua peres. Fecha 2025-04-10			
CHI250202547424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO DE 2 AULAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 751 Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN JUAREZ	FAMR - 080PR10344 - 23708959	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA, FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,770,242.95	1,770,242.95	1,770,242.95	1,770,242.95	1,767,673.99	1,767,673.99	1,767,673.99			En Ejecución	Validado avances	(Obs 1) Observacion OBRA TERMINADA Y FUNDACION DE BIENEFICADO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1 Q, suavito chihuahua peres. Fecha 2025-04-10			
CHI250302597678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA 2586	FAMR - 080PR02525 - 23708961	Gobierno de la Entidad	Juárez		GILBERTO LIMON	Metros lineales	258.00	258.00	258.00	100.00	419,578.28	419,578.28	419,578.28	419,578.28	410,114.29	410,114.29	410,114.29			En Ejecución	Validado avances	(Obs 1) Observacion OBRA TERMINADA Y FUNDACION DE BIENEFICADO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1 Q, suavito chihuahua peres. Fecha 2025-04-10			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1250202347393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION EDIFICIO "A" 3 AULAS Y 1 DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO 8108 EN JUAREZ	FAMR - OBEP0373N - 23708956	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE BATALLA DE ZACATECAS, COLONIA PRIMERO DE MAYO	Metros Cuadrados	202.32	202.32	202.32	100.00	3,501,955.25	3,697,390.51	3,697,390.51	3,697,390.51	3,697,192.14	3,697,192.14	3,697,192.14		Obra	ICHFE-057/2025	En Ejecución	Validado avances	[det=1 Observación:OBRA TERMINADA Y PROYECTO FINALIZADO. REVISADOS DE REALIDAD EN ABRIL - Trimestre 1.0, usuario:chihuahua@pepex.net, fecha:2026-04-10]
CH1250202347428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2718 EN JUAREZ	FAMR - OBEP0763T - 23708960	Gobierno de la Entidad	Juárez	HIEDRA Y ASFODELO S/N	Metros lineales	315.00	315.00	315.00	100.00	371,667.11	371,667.11	371,667.11	371,667.11	361,549.96	361,549.96	361,549.96				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302397794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE RESTAURACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA No. 90	FAMR - OBEP0090V - 23708986	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PASEO CAÑADA, COLONIA LA CAÑADA	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	339,462.40	339,462.40	339,462.40	339,462.40	338,845.02	338,845.02	338,845.02				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302398030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA CHIHUAHUA	FAMR - OBEP01918M - 23709011	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE GENERAL TREVÍÑO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrado/Metros lineales	109.00/54.00	109.00/54.00	109.00/54.00	100/100	750,239.64	748,715.41	748,715.41	748,715.41	748,706.33	748,706.33	748,706.33				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302600344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288	FAMR - OBEP02192T - 23709023	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE RAFAEL VELARDE SUR, COLONIA CHAVEÑA	Metros Cuadrados	3,817.20	3,817.20	3,817.20	100.00	1,314,555.22	1,608,359.03	1,608,359.03	1,608,359.03	1,608,356.54	1,608,356.54	1,608,356.54				En Ejecución	Validado avances	[det=1 Observación:OBRA TERMINADA Y PROYECTO FINALIZADO. REVISADOS DE REALIDAD EN ABRIL - Trimestre 1.0, usuario:chihuahua@pepex.net, fecha:2026-04-10]
CH1250202347209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ EN JUAREZ	FAMR - OBEP02192E - 23708938	Gobierno de la Entidad	Juárez	BOULEVARD VILLA DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,068,325.03	1,062,983.21	1,062,983.21	1,062,983.21	1,062,693.71	1,062,693.71	1,062,693.71		Obra	ICHFE-060/2025	En Ejecución	Validado avances	[det=1 Observación:OBRA TERMINADA Y PROYECTO FINALIZADO. REVISADOS DE REALIDAD EN ABRIL - Trimestre 1.0, usuario:chihuahua@pepex.net, fecha:2026-04-10]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1250202547381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN JUAREZ	FAMR - 08DP01085-23708951	Gobierno de la Entidad	Juarez		AVENIDA MORELIA, FRACCIONAMIENTO DEL REAL	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,919,803.06	1,918,045.27	1,918,045.27	1,918,045.27	1,899,711.28	1,899,711.28	1,899,711.28		Obra	ICHFE-046/2025	En Ejecución	Validado avances	[Sitio 1] Observación: OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADOS DE REALIZADA EN HABRA - 11/09/2025 13:03, Usuario: chihuahua@perpetua.net.mx (2025-09-10)
CH1250202597433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION Y CONEXION A SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA OSCAR FLORES SANCHEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DP021668-23708964	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE COPAIBA, COLONIA INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO	Metros lineales/Piezas	50.00/2.00	50.00/2.00	50.00/2.00	100/100	167,073.78	166,503.86	166,503.86	166,503.86	166,068.22	166,068.22	166,068.22				En Ejecución	Validado avances	[Sitio 1] Observación: OBRA TERMINADA Y FRECUENTADA. REVISADOS DE REALIZADA EN HABRA - 11/09/2025 13:03, Usuario: chihuahua@perpetua.net.mx (2025-09-10)
CH1250302597781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 33	FAMR - 08DST0041A-23708985	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE RANCHO MATAMUCO, FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	327,827.60	327,827.60	327,827.60	327,827.60	326,273.84	326,273.84	326,273.84				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302597857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA FEDERICO DE LA VEGA MATTHEWS	FAMR - 08DP02084V-23708993	Gobierno de la Entidad	Juarez		AVENIDA DEL DESIERTO, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	276,497.60	276,497.60	276,497.60	276,497.60	273,876.00	273,876.00	273,876.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250402621045	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PRODEBEL 1149	FAM REM - 08EPND032Q-23709029	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE ARTICULO 57, COLONIA NUEVO MEXICO	Metros Cuadrados	192.56	192.56	69.32	36.00	1,349,221.29	1,349,221.29	1,349,221.29	1,332,886.83	399,866.05	399,866.05	399,866.05				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1260102624161	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA ESTATAL CUAUHTEMOC	FAMREM - 08EP067220V-23709035	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE CUTZAMALA Y TLACOTEPEC, COLONIA MORELOS I	Metros lineales/Piezas	120.00/15.00	120.00/15.00	0.00/0.00	0/0	427,501.93	427,501.93	427,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										GOBIERNO	GOBIERNO				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH260102626197	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	IMPERMEABILIZACION , PINTURA, RAMPA , PLAZA CIVICA, MALLA CICLOMICA PERIMETRAL EN JARDON DE NIÑOS CARMEN RIGOVYEN DE RIOS	C-CIEN-080N2166U-113-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juarez		JUAREZ		Metros Cuadrados	176.00	176.00	132.11	75.06	1,716,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00	1,645,793.27	781,329.93	781,329.93	781,329.93		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH250202547274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS PLANTA ALTA ESTRUCTURA U2-C Y CUBO DE ESCALERAS EN SECUNDARIA TECNICA 98 EN JUAREZ	FAMR - 080ST00988-23708934	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE HACIENDA DE ORIENTE, FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA		Metros Cuadrados	161.60	161.60	161.60	100.00	2,744,851.68	2,713,686.68	2,713,686.68	2,713,686.68	2,713,686.18	2,713,686.18	2,713,686.18	Obra	ICHFE-028/2025	En Ejecución	Validado avances	(Nota 1) Observación OBRA TERMINADA Y FUNDIQUINA REVERTIDO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1.0, cuanto chihuahua perez. fecha 2026-04-13)
CHH250302597752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 47	FAMR - 080ST0047V-23708979	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES		Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	216,723.47	216,723.47	216,723.47	216,723.47	214,886.83	214,886.83	214,886.83		En Ejecución	Validado avances	(Nota 1) Observación OBRA TERMINADA Y FUNDIQUINA REVERTIDO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1.0, cuanto chihuahua perez. fecha 2026-04-13)	
CHH250302597864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA OSCAR FLORES SANCHEZ	FAMR - 080PR2166K-23708995	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE AVENA, COLONIA AMPLIACION AEROPUERTO		Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	209,367.47	209,367.47	209,367.47	209,367.47	205,320.00	205,320.00	205,320.00		En Ejecución	Validado avances	(Nota 1) Observación OBRA TERMINADA Y FUNDIQUINA REVERTIDO DE REALIZA EN FAMR - Trimestre 1.0, cuanto chihuahua perez. fecha 2026-04-13)	
CHH250402622126	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO D-1 AULA 1 AULA DE USOS MULTIPLES Y 1.1 MODULO DE S.S. ESTR 751.1 EDIFICIO E- LABORATORIO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO Y 1 AULA ESTR 751.1 EDIFICIO F- COCINA COMEDOR DE 1208 ESTR 751.1, REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA LEONA VICARIO	C-CIEN-080PR0755C-01-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Rio Panuco Rio Bravo Waterfil		Metros Cuadrados	180.00	180.00	144.00	80.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	16,701,264.30	15,258,049.49	14,423,936.20	14,423,936.20		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250402622560	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL DE BLOCK EN L.N. MACURAVE	C-CIEN-080N2058M-109-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Puerto de Palos Los Arenales , Juárez		Metros Cuadrados	169.00	169.00	120.26	71.16	1,768,000.00	1,768,000.00	1,768,000.00	1,694,198.06	705,233.44	508,259.42	508,259.42		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO										
CH/250302597748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA FEDERAL NUM. 19	FAMR - 080530123M-23708984	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA TALAMAS TAMAMARIS, FRACC. PARAIS DE SAN JUAN 3 ETAPA	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	280,467.57	280,467.57	280,467.57	280,467.57	278,945.78	278,945.78	278,945.78			En Ejecución	Validado avances	(Nota:1 Observación:OBRA TERMINADA Y FOLCULTURANA, REVISADO DE REALIZADA EN FAMR - 1 trimestre 2.0, cuarto trimestre: Netos 2025 04-13)			
CH/250302597775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 14	FAMR - 080M0034A-23708989	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CARTAMO, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	138,248.80	138,248.80	138,248.80	138,248.80	136,068.00	136,068.00	136,068.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH/250302598005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MALLA COLONICA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN AVELEDO	FAMR - 080M0023Z-23709006	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SANTIAGO, COLONIA FRONTERIZA BAJA	Metros Cuadrados/Metros lineales	120.00/75.00	120.00/75.00	120.00/75.00	100/100	896,413.92	883,582.20	883,582.20	883,582.20	881,726.53	881,726.53	881,726.53			En Ejecución	Validado avances	(Nota:1 Observación:OBRA TERMINADA Y FOLCULTURANA, REVISADO DE REALIZADA EN FAMR - 1 trimestre 2.0, cuarto trimestre: Netos 2025 04-13)			
CH/250302598018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIMARIA NUEVO MEXICO 2602	FAMR - 08EP00374E-23709013	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO R ALMADA, COLONIA NUEVO MEXICO	Metros Cuadrados/Metros lineales	78.00/15.00	78.00/15.00	78.00/15.00	100/100	393,421.83	392,607.74	392,607.74	392,607.74	392,485.73	392,485.73	392,485.73			En Ejecución	Validado avances	(Nota:1 Observación:OBRA TERMINADA Y FOLCULTURANA, REVISADO DE REALIZADA EN FAMR - 1 trimestre 2.0, cuarto trimestre: Netos 2025 04-13)			
CH/250302601325	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A 2 AULAS DE 2.5 E.E., 1 AULA DE 3 E.E. SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., ESTRUCTURA U2-C, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN SECUNDARIA ESTATAL JOSE FRANCISCO I. MADRERO	FAMREM - 08ES00041H-23709022	Gobierno de la Entidad	Juárez		DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	259.20	259.20	0.00	0.00	7,316,863.20	7,316,863.20	7,316,863.20	7,263,460.28	2,179,038.08	2,179,038.08	2,179,038.08			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH/250402622395	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO H EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL 23 RIBERAS JUAREZ (ETAPA 3)	C-02EN-08ETC00233-55-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Margarita Flores Carlos Chavira - Juárez	Metros Cuadrados	81.00	81.00	21.83	26.95	810,384.45	810,384.45	810,384.45	763,033.57	228,910.07	228,910.07	228,910.07			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO									
CHH250402622600	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, MALLA GALVANIZADA, PERIMETRAL EN J.M. CARLOS OROZCO ROMERO	C-02N-080N2165V-112-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Senderos de Lacara Num. Ext. 2116, Juárez Juárez CP. 32575	Metros Cuadrados	140.00	140.00	61.25	43.75	1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,311,401.83	763,004.62	393,420.55	393,420.55			En Ejecución	Validado avances	(Obs.1: Observación: EL IMPORTE RECAUDADO PRESENTADO EN EL 1ER TRIMESTRE 2026 ES EL CORRECTO, SE REALIZA AJUSTE EN IMPORTE MODIFICADO (Ver nota 2026-04-13))		
CHH260102626212	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, MALLA GALVANIZADA, PERIMETRAL, MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL REFUGIO HERMOSELO ONTIVEROS	C-02N-080N2167V-114-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez	JUAREZ	Metros Cuadrados	120.00	120.00	99.60	83.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,116,123.94	882,273.62	334,837.18	334,837.18			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se observaron		
CHH250302597844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 30	FAMF - 0805T0030V-23708991	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PONCIANO ARRAGA, COLONIA INDEPENDENCIA II	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	405,221.18	396,501.64	396,501.64	396,501.64	396,501.64	396,501.64	396,501.64			Terminado	Validado avances	(Obs.1: Observación:OBRA TERMINADA Y FIDEICOMISOS DEVENGADO SE REALIZA EN JABRE - Trimestre 1.0, cuanto ciudadaperez, fecha 2026-04-13))		
CHH250302597881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA TECNICA 73	FAMF - 0805T0073V-23708996	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE AEROMODA, COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	455,140.28	443,467.08	443,467.08	443,467.08	443,467.08	443,467.08	443,467.08			Terminado	Validado avances	(Obs.1: Observación:OBRA TERMINADA Y FIDEICOMISOS DEVENGADO SE REALIZA EN JABRE - Trimestre 1.0, cuanto ciudadaperez, fecha 2026-04-13))		
CHH250302597782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA TECNICA 88 COMPLEJO EDUCATIVO ARTEMIO DE LA VEGA	FAMF - 0805T0088V-23708982	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ARQUITECTOS, COLONIA FRACCIONAMIENTO HORIZONTES DEL SUR	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	665,700.29	642,843.45	642,843.45	642,843.45	642,843.45	642,843.45	642,843.45			Terminado	Validado avances	(Obs.1: Observación:OBRA TERMINADA Y FIDEICOMISOS DEVENGADO SE REALIZA EN JABRE - Trimestre 1.0, cuanto ciudadaperez, fecha 2026-04-13))		
CHH250302597797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA GENERAL NUM. 7 ES-26	FAMF - 0805S00342-23708987	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ISA MALTA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	345,990.21	344,242.05	344,242.05	344,242.05	344,242.05	344,242.05	344,242.05			Terminado	Validado avances	(Obs.1: Observación:OBRA TERMINADA Y FIDEICOMISOS DEVENGADO SE REALIZA EN JABRE - Trimestre 1.0, cuanto ciudadaperez, fecha 2026-04-13))		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTOS GLOBAL EFECTUADO	MONTOS GLOBAL BIENEFICIARIO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250302597768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA PEDRO E. MEDINA GONZALEZ	FAMR - 08PPEA46U - 23708988	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE COMPOSITORES, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	334,088.99	311,846.47	311,846.47	311,846.47	311,846.47	311,846.47	311,846.47		311,846.47			Terminado	Validado avances	(Nota: 1 Observación OBRA TERMINADA Y PROYECTADA, MONEDARIO DE REALIZACION, - trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-09-13)
CHH250302597778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA TECNICA 75	FAMR - 08OST0075R - 23708981	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE EJIDO MEDULLI, COLONIA TERRENOS NACIONALES	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	413,201.81	399,175.57	399,175.57	399,175.57	399,175.57	399,175.57	399,175.57		399,175.57			Terminado	Validado avances	(Nota: 1 Observación OBRA TERMINADA Y PROYECTADA, MONEDARIO DE REALIZACION, - trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-09-13)
CHH250302597849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA TECNICA 41	FAMR - 08OST0035Q - 23708990	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE BATALLA PAREDON, COLONIA MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	718,399.08	698,658.16	698,658.16	698,658.16	698,658.16	698,658.16	698,658.16		698,658.16	Obra	ICHFE 084/2025-R	Terminado	Validado avances	(Nota: 1 Observación OBRA TERMINADA Y PROYECTADA, MONEDARIO DE REALIZACION, - trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-09-13)
CHH250302599727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 MTS EN PRIMARIA LAZARDO CARDENAS 2105	FAMR - 08EPK0355Q - 24000548	Gobierno de la Entidad	Madera	INDEPENDENCIA Y 41 BARRIO LOS OJITOS, COLONIA BARRIO LOS OJITOS	Metros Cuadrados	216.00	216.00	216.00	100.00	921,927.60	913,628.81	913,628.81	913,628.81	913,177.95	913,177.95	913,177.95		913,177.95	En Ejecución	Validado avances	(Nota: 1 Observación OBRA TERMINADA Y PROYECTADA, MONEDARIO DE REALIZACION, - trimestre 1.0, Cuanto Chihuahua por fecha 2025-09-13)		
CHH250402621037	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MALLA CLOACAL EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA	FAMREM - 08RE301131 - 24000549	Gobierno de la Entidad	Madera	CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados/Metros lineales	581.91/557.20	581.91/557.20	236.26/226.22	40.6007/40.5994	3,232,556.02	3,232,556.02	3,232,556.02	3,218,892.27	1,600,097.85	1,334,696.67	1,334,696.67			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260102624240	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X30.00 MTS EN TELESECUNDARIA 6073	FAMREM - 08ETV0073F - 24500946	Gobierno de la Entidad	Meoqui	NOGALES, FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	480.00	480.00	0.00	0.00	1,816,510.67	1,816,510.67	1,816,510.67	1,797,988.59	539,396.58	539,396.58	539,396.58			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250302599732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.50X28.00 MTS EN PRIMARIA JUVENTINO ROSAS 2210	FAMR - 08DP030430- 24700436	Gobierno de la Entidad	Moris		AVENIDA AEROPUERTO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	364.00	364.00	364.00	100.00	1,886,451.87	1,876,905.44	1,876,905.44	1,876,905.44	1,876,874.88	1,876,874.88	1,876,874.88			En Ejecución	Validado avances	(sin-I Observaciones)OBRA TERMINADA Y FIDUCIARIA. REVENIDOS SE REALIZA EN HABRA - 1 trimestre 2.0, cuarto trimestre 2026-2026-04-13)
CHH250302600366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 28.00 MTS EN SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAMR - 08DP030430- 24800342	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CALLE TERCERA, BENITO JUAREZ	Metros Cuadrados	448.00	448.00	448.00	100.00	1,817,590.06	1,807,142.75	1,807,142.75	1,807,142.75	1,807,138.27	1,807,138.27	1,807,138.27			En Ejecución	Validado avances	(sin-I Observaciones)OBRA TERMINADA Y FIDUCIARIA. REVENIDOS SE REALIZA EN HABRA - 1 trimestre 2.0, cuarto trimestre 2026-2026-04-13)
CHH250302599675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA-BARANDAL EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET	FAMR - 08DP030430- 24800341	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		C 11A, BARRIO DEL CERRITO, EL MOLINO	Metros Cuadrados	135.60	135.60	135.60	100.00	1,006,228.07	981,971.22	981,971.22	981,971.22	981,880.14	981,880.14	981,880.14			En Ejecución	Validado avances	(sin-I Observaciones)OBRA TERMINADA Y FIDUCIARIA. REVENIDOS SE REALIZA EN HABRA - 1 trimestre 2.0, cuarto trimestre 2026-2026-04-13)
CHH250402616222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	FAMR - 08DP030246- 24900343	Gobierno de la Entidad	Nonoava		CONOCIDO CHARCO PINTO, COLONIA CHARCO PINTO	Metros Cuadrado/Metros lineales	357.50/227.64	357.50/227.64	357.50/227.64	100/100	609,934.46	609,934.46	609,934.46	609,934.46	609,889.41	609,889.41	609,889.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260102626317	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	C-CIEN-08DP022338-68- 2025 - FAMR	Gobierno de la Entidad	Nonoava		EL TERRERO	Metros Cuadrados	30.00	30.00	30.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	286,600.00	286,546.30	85,980.00	85,980.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH250402622401	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE 30 SILLAS DE PALETA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	C-CIEN-08DP022338-68- 2025 - FAMR	Gobierno de la Entidad	Nonoava		Calle Independencia, Nonoava Nonoava CP. 35170	Piezas	30.00	30.00	30.00	100.00	408,373.09	365,105.49	365,105.49	335,899.99	335,865.33	305,414.29	100,770.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO/ENTIDAD										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH260102623925	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ADOSADA A ESTRUCTURA 751 Y RED DE GAS PRIMARIA FORO 125	FAMREM - 08EPH0604P-25001172	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros Cuadrados/Metros lineales	48.00/155.00	48.00/155.00	0.00/0.00	0/0	1,214,348.54	1,214,348.54	1,214,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH250402622421	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 6X8 REHABILITACION EN EDIFICIOS B Y C, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES, REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN J.N. CORINA ROHANA	C CIEN- 08DIN02750-105-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		MANUEL OJINAGA	Metros Cuadrados	110.00	110.00	106.35	96.68	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,004,988.32	882,545.86	882,545.86	882,545.86			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250402622540	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DEL PLANTEL EN J.N. ROSAURA ZAPATA	C CIEN- 08DIN0340X-107-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		MANUEL OJINAGA	Metros Cuadrados	10.00	10.00	1.49	14.90	1,040,000.01	1,040,000.01	1,040,000.01	975,022.28	292,506.68	292,506.68	292,506.68			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250402622435	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DEL PLANTEL EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	C CIEN- 08DIN0340X-106-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		MANUEL OJINAGA	Metros Cuadrados	143.00	143.00	137.22	95.96	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,463,148.79	904,250.07	523,329.00	523,329.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250302600348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PRACTICA DE FUTBOL RAPIDO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 2692	FAMR - 08EPH07571-25500345	Gobierno de la Entidad	Rosales		CALLE CONSTITUCION, COLONIA VICTOR ROSALES	Metros Cuadrados/Metros lineales	392.00/82.00	392.00/82.00	392.00/82.00	100/100	1,244,100.68	1,225,988.29	1,225,988.29	1,225,988.29	1,225,982.32	1,225,982.32	1,225,982.32			En Ejecución	Validado avances	[Nota1] Observación OBRA TERMINADA Y PROYECTO FINAL REVISADO EL 30 DE ABRIL DEL 2026. Visto en el J. D. de Rosales (Chihuahua), fecha 2026-04-10]								
CHH260102626231	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EN J.N. SECUNDARIA ESTATAL 3053	C CIEN- 08EES01801-118-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Rosales		CONGREGACION ORTIZ	Metros Cuadrados	50.00	50.00	40.00	80.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,297.46	758,829.95	758,829.95	758,829.95			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250402616219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 12.00X22.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	FAMR - OBSPR11445-215700263	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	CALLE PROLONGACION MARIANO ABASOLO, COLONIA SAN FRANCISCO DE BORJA	Metros Cuadrados/Metros lineales	560.69/49.80	560.69/49.80	560.69/49.80	100/100	1,042,381.50	1,042,381.50	1,042,381.50	1,042,381.50	1,041,824.39	1,041,824.39	1,041,824.39		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones (Nota: Observaciones:OBRA TERMINADA Y FUNDAMENTA. REVISADO DE REALIZADO EN HABER - trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-10)				
CHH250302599720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA DE COLUMNANCIA EN CENTRO PRIMARIA VICENTE GUERRERO	FAMR - OBSPR21212F-26200096	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	CALLE CHINIPAS, COLONIA VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	90.00	90.00	90.00	100.00	431,470.46	421,239.30	421,239.30	421,239.30	420,435.89	420,435.89	420,435.89		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH250302600356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 24.00 MTS EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA	FAMR - OBSPR0586F-26600535	Gobierno de la Entidad	Uruachi	DOMICLIO CONOCIDO, ROCOROVYO	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	1,867,975.09	1,857,294.01	1,857,294.01	1,857,294.01	1,856,518.38	1,856,518.38	1,856,518.38		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones (Nota: Observaciones:OBRA TERMINADA Y FUNDAMENTA. REVISADO DE REALIZADO EN HABER - trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-10)				
CHH250302602953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN LA CANCHA DE LA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO	23202125	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE CAUDILLO DEL SUR	Metros Cuadrados	462.17	462.17	462.17	100.00	2,500,800.00	2,495,547.19	2,495,547.19	2,495,547.19	2,495,547.19	2,495,547.19	2,495,547.19	Obra	022-UP-013-FAM-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2504026028601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	PRIMARIA FEDERICO STALLFORTH 2102 REHABILITACION DE LOSA Y PINTURA	23202145	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE PARQUE DEL NIÑO	Metros Cuadrados	1,895.82	1,895.82	1,895.82	100.00	330,382.75	330,382.75	330,382.75	330,382.75	330,382.75	330,382.75	330,382.75		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302601362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS DE 14 X 24 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BACA	FAMR- OBSPR0506F-OP/030-24-27/2025	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE PESACADOR, COL. LA ESTACION	Metros Cuadrados	351.36	351.36	351.36	100.00	1,651,642.93	1,645,515.74	1,645,515.74	1,645,515.74	1,645,515.74	1,645,515.74	1,645,515.74	Obra	OP/030-24-27/2025 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/FAM 2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones (Nota: Observaciones:se realizó entrega por el 127 de abril de 2025 de manera del 2026, trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha 2025-04-10)		

DETALLE DE PROYECTO																			GOBIERNOS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL EJECUTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																	
CHH250402620995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	ADQUISICION DE SILLA ELIVADOR PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	2025-2K160D2-A-17257	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA GUACHOCHI YOKIVO KM 1.5 COL. - TURUSEACHI	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	301,588.40	301,588.40	301,588.40	301,588.40	301,588.40	301,588.40	301,588.40	Adquisiciones	UTT/FAM/02/2025	Terminado	Validado avances	1.observ: Intervención EL EQUIPO DE ENTREGA 2.ENCUENTRO A LA UNIV. DESDE DESPUES AQUE EL ALUMNO PUEDE LEGARLOS Y CAMBIARLOS POR LOS QUE SE REQUIERIO AL PROYECTO QUE LAS REEMPLAZARA LO ANTES POSIBLE. ES POR ELLOS QUE NO SE REPORTA AVANCE FISICO. Eliminar la información dar el following. Fecha: 2025-04-09)																
CHH250402621088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE EDIFICIOS	2025-2K160D2-A-17258	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA GUACHOCHI YOKIVO KM 1.5 COL. - TURUSEACHI	Metros	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	1,085,846.72	1,085,846.72	1,085,846.72	1,085,846.72	1,085,846.72	1,085,846.72	1,085,846.72	Adquisiciones	UTT/FAM/04/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250402621175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PANELES SOLARES	2025-2K160D2-A-17258	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA GUACHOCHI YOKIVO KM 1.5 COL. - TURUSEACHI	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	408,703.21	408,703.21	408,703.21	408,703.21	408,703.21	408,703.21	408,703.21	Adquisiciones	UTT/FAM/02/2025 /P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250402622148	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO TIPO H CON 4 AULAS DE 2.5 ENTRE EJES EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL 23 RIBERAS JUAREZ (ETAPA 2)	C-CEN-08ETC00233-54-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Margarita Flores Carlos Chavira , Juárez	Metros Cuadrados	526.00	526.00	263.00	50.00	5,263,075.43	5,263,075.43	5,263,075.43	5,009,100.48	1,933,221.57	1,933,221.57	1,502,730.14			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH260102626307	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DE EDIFICIO G, ESTRUCTURA Y 40 EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA JUAREZ II	C-CEN-08EPT0013H-123-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez	JUAREZ	Metros Cuadrados	80.00	80.00	72.00	90.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,018.69	284,705.61	284,705.61	284,705.61			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones																	
CHH250302601907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	Construcción de Salones de Clases Campus Cd. Juárez	FAMS/UACH/P/25	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	C. Henry Dunant 505, Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Juárez, Chih.	Metros	158.74	158.74	158.74	100.00	3,888,775.69	3,910,495.17	3,910,495.17	3,910,495.17	3,910,495.17	3,910,495.17	3,910,495.17			Terminado	Validado avances	Sin observaciones																

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3											LOCALIDAD				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260102623383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Seguridad	Municipio de Chihuahua	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CANINOS CERTIFICADOS PARA EL GRUPO K9 DE LA DSPM	2026SE000003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. HOMERO NÚM 500 COLONIA REVOLUCION	Piezas	10.00	10.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH260102623688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte para operativos		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Santander 6605	Vehiculos	6.00	6.00	0.00	0.00	4,449,022.00	4,449,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de drones		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Equipamiento	14.00	14.00	0.00	0.00	200,665.00	200,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Salud	Municipio de Juárez	Adquisición de vagonetas para Fumigación Masiva		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Malecon Y Av. Universidad S/N	Vehiculos	2.00	2.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículos		Juárez	Juárez	Juárez	Pino Suárez 100 Nte.	Vehiculos	4.00	4.00	0.00	0.00	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Adolfo López Mateos 250, Monumental,	Vehiculos	5.00	5.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFECTUADO	MONTO GLOBAL BIENEFICIADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE												TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260102623689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco Villa 950 Nte Zona Centro	Vehiculos	1.00	1.00	0.00	0.00	1,144,497.06	1,144,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte para operativos		Juárez	Juárez		Av. Santander 6605	Vehiculos	2.00	2.00	0.00	0.00	747,534.01	747,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo para almacenamiento de información		Juárez	Juárez	Juárez	AV. FCD. VILLA 950 NTE	Piezas	61.00	61.00	0.00	0.00	2,683,821.81	2,683,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			005-FORTAMUN			Salud	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículo para el Programa de Nebulización		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Malecon Y Av. Universidad S/N	Vehiculos	1.00	1.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260102623694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte para operativos		Juárez	Juárez	Juárez	AV. SANDERS S/N	Vehiculos	6.00	6.00	0.00	0.00	3,701,487.99	3,701,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones