

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	X009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100_.,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100_.,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,470.60	10,526,470.60	10,526,470.60	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra y Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH14160400830552	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	C. ALDAMA #841 COL. CENTRO C.P 33130	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipamiento	1	1	1	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,441,947.44	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH151602006861122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160100637335	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapaylna	...,Guapaylna,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15150400634063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	...	Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1	1	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.60	28,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817270	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817681	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Pólvora (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817922	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentacion Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,638.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentacion Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toldano Y Literatos Mexicanos	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818093	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentacion Calle Teofilo Olea Y L.Eyra Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																			
ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																												1. DESTINO DEL GASTO							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	DETALLE DE PROYECTO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA				
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH16160400822846	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH16160300734605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ENTIDAD	Rehabilitación De Camellones Centrales, Cd. Juárez - 2883	3095910	Juárez	Juárez		(31.732994; -106.414545) (31.72995; -106.409258) (31.684556; -106.478722) (31.663208; -106.472761) (31.70565; -106.424335) (31.67931; -106.38805) (31.712447; -106.451175) (31.659706; -106.442596) (31.731052; -106.517349) (31.719846; -106.488183) (31.6	Otros	1	1	1	100.00	49,850,000.00	49,850,000.00	49,800,150.00	49,800,150.00	49,800,150.00	49,800,150.00	49,800,150.00	Obra	Terminado	Validado avances		Sin observaciones				
CHH00160200653480	PRIVADA	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUJUMES	Equipamiento Con Bomba Y Modulos Solares En 5 Pozos - 24596	24596	Julimes	Julimes	Charco de Peña	CARRETERA ESTATAL LIBRE 92 TRAMO JULIMES - CHARCO DE PEÑA KILOMETRO 50 + 100 RANCHERIA NINGUNO, 32950 CHARCO DE PEÑA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES - CHARCO DE PEÑA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A LA ACERA DERECHA EN LAS CASA DE	Otros	1	1	1	100.00	499,033.54	274,051.68	274,051.68	499,033.54	499,033.54	499,033.54	499,033.54	499,033.54	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH00160200653480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Equipamiento Con Bomba Y Modulos Solares En 5 Pozos - 24596	24596	Julimes	Julimes	Charco de Peña	CARRETERA ESTATAL LIBRE 92 TRAMO JULIMES - CHARCO DE PEÑA KILOMETRO 50 + 100 RANCHERIA NINGUNO, 32950 CHARCO DE PEÑA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES - CHARCO DE PEÑA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A LA ACERA DERECHA EN LAS CASA DE	Otros	1	1	1	100.00	499,033.54	224,981.86	224,981.86	499,033.54	499,033.54	499,033.54	499,033.54	499,033.54	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH00160200655819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Construcción De Drenaje Sanitario Privada J. Mendoza - 30101	30101	Julimes	Julimes	Julimes	PRIVADA PRIVADA DE JORGE MENDOZA COLONIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE PRIVADA PRIVADA JORGE MENDOZA Y CALLE OJINAGA, CALLE JORGE MENDOZA A UN COSTADO DEL SALÓN DE EVENTOS FELIPE MUÑOZ**	Otros	1	1	1	100.00	22,198.63	22,198.63	22,198.63	22,198.63	22,198.63	22,198.63	22,198.63	22,198.63	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH00160200660752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Rehabilitación Drenaje En Calle Mina - 29954	29954	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE MINA COLONIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MINA Y CALLE OJINAGA, CALLE GUERRERO ES LA CALLE MINA COMPRENDIDA ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE GUERRERO	Otros	1	1	1	100.00	101,306.37	101,306.37	101,306.37	101,306.37	101,306.37	101,306.37	101,306.37	101,306.37	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH001602006648717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Electrificación Viviendas Y Complejo Indios Julimes - 27900	27900	Julimes	Julimes	Julimes	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.0 TRAMO JULIMES - CARRIZO KILOMETRO 1 + 1 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES EL CARRIZO KM 1.1 Y CALLE JIMENEZ, CALLE OCTAVA ELECTRIFICACIÓN D EVIENDAS Y COMPLEJO INFA	Otros	1	1	1	100.00	189,557.72	149,557.72	149,557.72	189,557.72	189,557.72	189,557.72	189,557.72	189,557.72	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH001602006648717		MUNICIPAL	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Electrificación Viviendas Y Complejo Indios Julimes - 27900	27900	Julimes	Julimes	Julimes	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.0 TRAMO JULIMES - CARRIZO KILOMETRO 1 + 1 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES EL CARRIZO KM 1.1 Y CALLE JIMENEZ, CALLE OCTAVA ELECTRIFICACIÓN D EVIENDAS Y COMPLEJO INFA	Otros	1	1	1	100.00	189,557.72	40,000.00	40,000.00	189,557.72	189,557.72	189,557.72	189,557.72	189,557.72	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH001602006648718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Electrificación Viviendas Y Caseta Sanitaria - 27826	27826	Julimes	Julimes	Julimes	CARRETERA ESTATAL LIBRE 92 TRAMO JULIMES - CHARCO DE PEÑA KILOMETRO 1 + 1 COLONIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES - CHARCO DE PEÑA Y CALLE NIÑOS HERÓES, CALLE OJINAGA ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDAS Y CASETA DE INSP	Otros	1	1	1	100.00	93,033.30	93,033.30	93,033.30	93,033.30	93,033.30	93,033.30	93,033.30	93,033.30	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH00160200658314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	Electrificación Privada Jorge Mendoza - 27726	27726	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE PREVADA DE JORGE MENDOZA INTERIOR 1 COLONIA JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE PRIVADA JORGE MENDOZA Y CALLE OJINAGA, CALLE JORGE MENDOZA ENTRACA CALLE JORGE MENDOZA Y CALLE OJINAGA Y LA PRIVADA ESTÁ A UN COSTADO DEL SALÓN DE EV	Otros	1	1	1	100.00	54,837.84	54,837.84	54,837.84	54,837.84	54,837.84	54,837.84	54,837.84	54,837.84	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH00160200724112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUJUMES	Pavimentación Calle Niños Heroes - 81395	81395	Julimes	Julimes	Rancho Villa la Esperanza	NINGUNOINTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ESPERANZA, 32955 LA ESPERANZA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE NIÑOS HERÓES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PROGRESO SE UBICA UNA CUADRA ANTES DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANC	Otros	1	1	1	100.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210101887071	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DPH09810-395-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (Ja Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	253.84	55.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	393,423.67	393,423.67	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP00032-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETX0070C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	125	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETX0010F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	62.04	96.19	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				

1. DESTINO DEL GASTO																										
OBSERVACIONES																										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO							1. DESTINO DEL GASTO					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
CHH17170200884694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P.M. JULIMES	Pavimentación En El Municipio De Julimes	3800231	Julimes	Julimes	Julimes	-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200902453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal Municipio De Julimes - 5596725	5596725	Julimes	Julimes		28.434525; -105.426681	Otros	1	0	0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	CANCELACIÓN DEBIDO AL DUPLICADO DE FOLIO: CHH17170200889680, trimestre:2.0, usuario:jesuuvillaa, fecha:2021-07-22), obs2: (observación SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO AL DUPLICADO DE FOLIO: CHH17170200889680, trimestre:2.0, usuario:jesuuvillaa, fecha:2021-07-22)	
CHH00170200902453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal Municipio De Julimes - 5596726	5596726	Julimes	Julimes		28.434525; -105.426682	Otros	1	0	0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	CANCELACIÓN DEBIDO AL DUPLICADO DE FOLIO: CHH17170200889680, trimestre:2.0, usuario:jesuuvillaa, fecha:2021-07-22), obs2: (observación SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO AL DUPLICADO DE FOLIO: CHH17170200889680, trimestre:2.0, usuario:jesuuvillaa, fecha:2021-07-22)	
CHH17170400979496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Mejoramiento Y Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De Barreles - 302138	302138	Guadalupe	Guadalupe	Barreles	CALLE CHIHUAHUA PUEBLO, 00000 BARRELES, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE COMIQUILA, LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARRE	Otros	1	1	1	100.00	108,529.22	108,529.22	108,529.22	108,529.22	108,529.22	108,529.22	108,529.22	108,529.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170400978971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	PRESIDENCIA DE GUADALUPE	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Veintitrés De Marzo - 295046	295046	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA 23 DE MARZO PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA, LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACIÓN	Otros	1	1	1	100.00	196,469.59	196,469.59	196,469.59	196,469.59	196,469.59	196,469.59	196,469.59	196,469.59	196,469.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400978972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Rodolfo Fierro Tramo C Veintitres De Marzo Y C Genaro Vazquez En La Cabecera Municipal - 296700	296700	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE VEINTITRÉS DE MARZO, LA OBRA SE REALIZ	Otros	1	1	1	100.00	182,224.62	182,224.62	182,224.62	182,224.62	182,224.62	182,224.62	182,224.62	182,224.62	182,224.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170300912908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Baño Y Vivienda Para Persona En Situación Vulnerable Sra Coronado - 140363	140363	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE TRIUNFO NUEVO, LA LOCALIZACIÓN D	Vivienda	1	1	1	100.00	117,171.23	117,171.23	117,171.23	117,171.23	117,171.23	117,171.23	117,171.23	117,171.23	117,171.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300913526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En El Ejido Charco De Peña - 196178	196178	Julimes	Julimes	Charco de Peña	EJIDO CHARCO DE PEÑA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y, A 45 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Un Cuatro En La Colonia Esperanza - 263204	263204	Julimes	Julimes	Colonia Esperanza	COLONIA ESPERANZA, 32953 COLONIA ESPERANZA, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua Y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deposito De Agua Potable Par Ala Colonia San Jose - 266004	266004	Julimes	Julimes	Colonia San José	COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA CÁRDENAS-A JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	309,750.19	309,750.19	309,750.19	309,750.19	309,750.19	309,750.19	309,750.19	309,750.19	309,750.19	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Baños Primaria Colonia San Jose - 244534	244534	Julimes	Julimes	Colonia San José	COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA CÁRDENAS-A JULIMES ANTES DE LLEGAR A CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Un Baño En La Colonia San Jose - 261055	261055	Julimes	Julimes	Colonia San José	COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En El Carrizo - 194266	194266	Julimes	Julimes	El Carrizo	RANCHERIA EL CARRIZO, 32952 EL CARRIZO, JULIMES CHIHUAHUA, A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Boquilla - 195016	195016	Julimes	Julimes	La Boquilla	RANCHERIA LA BOQUILLA, 32951 LA BOQUILLA, JULIMES CHIHUAHUA, A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Un Cuarto En La Regina - 261351	261351	Julimes	Julimes	La Regina	RANCHERIA LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA, CARRETERA JULIMES	Otros	1	1	1	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1901015150944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08D10370R-5-2018	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CHH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,056.48	946,056.48	943,803.36	943,803.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08D10961D-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	704,713.46	704,713.46		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08D50068P-13-2018	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Metros	100	100	100	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP062622-17-2018	Balleza	Balleza	Olguin, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																												1. DESTINO DEL GASTO								
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																				
DETALLE DE PROYECTO																												DETALLE DE PROYECTO			CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA					
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST00231-21-2018	Balleza	Balleza		El Vergel, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	50.3	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	C-CIEN-08DP0655M-30-2018	Bocyna	Bocyna		Bajo de Sasaguachic, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	720,000.00	720,000.00	668,692.36	668,692.36	668,692.36	668,692.36	668,692.36	668,692.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SERTOMA NO. 2166	C-CIEN-08EP06462X-92-2017	Cuathtémoc	Cuathtémoc		Sebastián Lerdo, Viejo, Cd Cuathtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	41.89	41.89	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.05	382,614.05		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DJN0903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera		-	Metros Cuadrados	1	1	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DJN0095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera		-	Metros Cuadrados	1	1	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 9 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DS0009S-354-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Emiliano Zapata 3, Los Pinos, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	764,064.87	764,064.87	764,064.87	764,064.87	764,064.87	764,064.87	764,064.87		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP0475B-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascade 135, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DJN0041Z-361-2021	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	385	385	331.06	85.99	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	221,328.45	221,328.45		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101887088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (2A ETAPA) TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08DS0076Y-357-2021	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	130	130	70.07	53.90	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	238,464.03	238,464.03	150,175.05	150,175.05		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101887091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044- LUMINARIAS, BODEGA, PISO DE CONCRETO EN ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08EN0129B-358-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	275	275	216.92	78.88	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	469,076.88	469,076.88	140,723.06	140,723.06		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DS0050Q-107-2018	Gómez Farias	Gómez Farias		M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.1	95.10	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DJN0087Z-116-2018	Guerrero	Guerrero		Borjas, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DJN0705N-117-2018	Guerrero	Guerrero		Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	763,991.73	763,728.09	763,728.09		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP0176D-123-2018	Guerrero	Guerrero		Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EP06267R-144-2018	Janos	Janos		Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EP0248F-145-2018	Janos	Janos		Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08EC00019H-268-2018	Nuevas Casas Grandes	Nuevas Casas Grandes		Chapulaplan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	396,813.17	396,813.17	392,435.78	392,435.78		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DIEGO RIVERA	C-CIEN-08DJN0216S-246-2018	Sauccillo	Sauccillo		Miguel Hidalgo 402, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,368.89	1,123,368.89		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DJN07071-249-2018	Sauccillo	Sauccillo		El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DJN0298Y-250-2018	Sauccillo	Sauccillo		Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	775,725.80	775,725.80		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DJN0080Z-253-2018	Sauccillo	Sauccillo		Calle Chinipas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emdad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Bachiniva		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emdad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Carichi		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guachochi		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046232	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046374	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	Equipamiento	1	1	1	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poelo (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046220	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Nonoava		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregación Orta (Fam 2017 Ampliación Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales		-	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887400	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 266 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC102280-303-2020	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	Del Comercio 16, Centro, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	582,962.30	582,962.30	582,962.30	582,962.30	582,962.30	582,962.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 143 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC100012-299-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Ejército Constitucionalista 498, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	474,947.66	474,947.66	474,947.66	474,947.66	474,947.66	474,947.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 86 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10011F-311-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Del Pedregal 10334, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	450	450	450	100.00	900,000.00	900,000.00	695,229.82	695,229.82	695,229.82	695,229.82	695,229.82	695,229.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887779	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 158 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10002Y-300-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Campestre las Alamedas, 31415 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	300	300	300	100.00	600,000.00	600,000.00	460,465.86	460,465.86	460,465.86	460,465.86	460,465.86	460,465.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 122 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10423G-296-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Laboratorio de biología, Calle 20 (Salvador Almazan Bustillos) # 9008 Col. División del Norte, Cecyt, 31064 Chihuahua, México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	437,955.66	437,955.66	437,955.66	437,955.66	437,955.66	437,955.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 117 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10413Z-295-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Belisario Chávez 1602, Dublin, Ex-Agrícola San Antonio, 31532 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	452,977.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885209	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 2 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DT00002Z-292-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Unnamed Road, Poniente, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	350	350	350	100.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	558,709.37	558,709.37	557,175.42	557,175.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 87 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10013D-312-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	442,085.15	442,085.15	442,085.15	442,085.15	442,085.15	442,085.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/4 CIUDAD DELICIAS - AJUA DE 3 E E DE ESTRUCTURA U2-C (PLANTA BAA)	C-CIEN-08DBP0002M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepayac, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,168.87	951,168.87	577,618.89	577,618.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889046	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DT00004Q-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	7979.85	59.11	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	21,496,702.52	21,496,702.52	9,319,131.34	9,319,131.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 170 - IMPERMEABILIZACION	C-CIEN-08DT00005X-291-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Atlante 8, Deportiva, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	620,523.93	620,523.93	620,523.93	620,523.93	620,523.93	620,523.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 228 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10010G-302-2020	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	33825, Solidaridad, Pri. 33825, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	477,786.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 138 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DC10009B-298-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Jiménez	Alvaro Obregón 32, Infonavit 2a. Etapa, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Metros Cuadrados	450	450	450	100.00	900,000.00	900,000.00	863,895.71	863,895.71	863,895.71	863,895.71	863,895.71	863,895.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																		1. DESTINO DEL GASTO							
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																									
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																									
DETALLE DE PROYECTO																					DETALLE DE PROYECTO							CONTRATOS			ESTATUS			OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA										
CHH210101887154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EH00002C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urrieta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	432.5	86.50	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	313,328.38	313,328.38	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0433N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdova Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	640	80.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	749,135.58	749,135.58	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0270T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2616, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	511.5	93.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 269 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0269D-304-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Marcelo Caraveo 8111, Fronteriza, 32180 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	943,489.03	943,489.03	943,489.03	943,489.03	943,489.03	943,489.03	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6172 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETV0174D-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	787.34	75.00	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,234,122.22	1,234,122.22	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 273 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0273D-306-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Segunda 142, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	622,908.99	622,908.99	273,590.58	273,590.58	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 93 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0012E-313-2020	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	20 de Nov. 1000, Industrial, 31760 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	500,000.00	500,000.00	449,332.67	449,332.67	449,332.67	449,332.67	449,332.67	449,332.67	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 98 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0014C-314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	318.5	98.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	461,354.21	461,354.21	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO ESTUDIOS DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 159 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0434M-309-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	450	450	450	100.00	900,000.00	900,000.00	857,377.82	857,377.82	857,377.82	857,377.82	857,377.82	857,377.82	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH210101887675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 197 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0006U-301-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	33620, Av. Séptima 100, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	650,000.00	650,000.00	573,930.59	573,930.59	573,930.59	573,930.59	573,930.59	573,930.59	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	UACH-CCMS-01-2017-P	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros	1	1	1	100.00	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	48,940,737.03	48,940,737.03	48,940,737.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO	-	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	4,697,308.18	4,697,308.18	6,006,359.65	6,006,359.65	5,581,836.50	5,581,836.50	5,581,836.50	5,581,836.50	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones										
CHH00170300971113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	48-Cultura	R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaria de Cultura	Museo De Arte Virreinal De Chihuahua	-	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Ojinaga num. 105	Otros	1	1	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:se reintegro a la TESOFE en 23-07-2018, trimestre 2.0, usuario:magallillat, fecha:2021-07-15))											
CHH190301569037	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio	Rehabilitación integral de 12,958 metros cuadrados del parque deportivo Revolución en Santa Rosalita de Camargo, municipio de Camargo, Chihuahua.	429-2018	Camargo	Camargo	Santa Rosalita De Camargo	Sitio de Tomachi 208, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	12958	12958	12958	100.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,613,099.16	3,613,099.16	3,613,099.16	3,613,099.16	3,613,099.16	3,613,099.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Duela, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multitycho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AÚN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre 2.0, usuario:josemolinab, fecha:2021-07-05))											
CHH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asa Bandera Para Eventos Cívicos, Interviniendo Un Área De 669m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AÚN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre 2.0, usuario:josemolinab, fecha:2021-07-05))											
CHH00180201135073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Vialidades Con Concreto Hidráulico Y Pavido, Superficie De 1,333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete, En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA INFORMADO SOBRE EL DESTINO DEL SALDO PENDIENTE DE EJERCER. obs2: AÚN NO SE HACE REÍNTEGRO PUES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN Y TENEMOS SALDO PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA POR LO QUE NO SE CONSIDERA PAGADA											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																												1. DESTINO DEL GASTO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO										MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE								TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO			
CHH18180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquin Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua) /	1465	Ahumada	Ahumada		(PUNTO FINAL CON KM 0+280; 30.606518; -106.512139) (PUNTO INICIAL CON KM 0+000; 30.606403; -106.514984)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra revisada por auditoria superior del estado, producto de una demanda a antigua administración 2016-2018 y en proceso de revisión, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-06-30}}		
CHH18180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	Ahumada		(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.606365; -106.519399) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607457; -106.519539)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra revisada por auditoria superior del estado, producto de una demanda a antigua administración 2016-2018 y en proceso de revisión, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-06-30}}		
CHH18180101072867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1423	Ahumada	Ahumada		(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610449; -106.520258) (INICIO CALLE DURANGO; 30.61047; -106.520713)	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:esta obra tiene una demanda en la admiración 2016-2018 y se encuentra en proceso de verificación y evaluación por auditoria superior del estado, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-06-29}, obs2: {observación:obra revisada por auditoria superior del estado, producto de una demanda a antigua administración 2016-2018 y en proceso de revisión, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-06-30}}		
CHH18180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Calle Ignacio Rayon Entre Calles Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /		Ahumada	Ahumada		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	0	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra revisada por auditoria superior del estado, producto de una demanda a antigua administración 2016-2018 y en proceso de revisión, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-06-30}}		
CHH18180101072459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Gimnasio Regional) /	1203	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		(28.593439;-105.889652)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	2,223,861.54	2,223,861.54	2,194,449.71	2,194,449.71	2,194,449.71	2,194,449.71	2,194,449.71	2,194,449.71	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Infantil En Bachiniva) /	1540	Gobierno de la Entidad	Bachiniva		(28.787138;-107.24962)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,516,683.52	1,516,683.52	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Integración De Un Poro Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernabé En El Municipio De Cusihiuriachi, Chihuahua) /	1205	Gobierno de la Entidad	Cusihiuriachi		(28.199183;-106.862753)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	2,202,868.87	2,202,868.87	2,049,697.45	2,049,697.45	2,049,697.45	2,049,697.45	2,049,697.45	2,049,697.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En El Tule, Chihuahua // (Construcción De Explanada Con Muro Llorón En El Municipio De El Tule, Chihuahua.) /	816	Gobierno de la Entidad	El Tule		(27.053904;-106.266071)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Integral Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tule, Municipio De El Tule.) /	1437	Gobierno de la Entidad	El Tule		(27.053609;-106.266707) (27.055921;-106.266914) (27.056467;-106.256963)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	4,684,881.53	4,684,881.53	4,597,095.71	4,597,095.71	4,597,095.71	4,597,095.71	4,597,095.71	4,597,095.71	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18170401041387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Terrores, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih.) - 8221614	22901207	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		(ÚNICO; 26.193886;-106.590947)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	521,364.20	521,364.20	252,552.46	252,552.46	252,552.46	252,552.46	252,552.46	252,552.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18170401041643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De San Antonio De Arriba, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih.) - 8236478	22901206	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		(SAN ANTONIO; 26.424856;-107.312549)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	540,342.30	540,342.30	271,775.80	271,775.80	271,775.80	271,775.80	271,775.80	271,775.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101072325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Julimes, Chihuahua // (Rehabilitación De Parque Infantil En El Municipio De Julimes) /	380	Gobierno de la Entidad	Julimes		(28.424145;-105.430905)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,159,074.50	1,159,074.50	1,159,074.50	1,159,074.50	1,159,074.50	1,159,074.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Madera, Chihuahua // (Construcción De Cubierta Metálica En Parque La "M") /	753	Gobierno de la Entidad	Madera		(29.185556;-108.139602)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,285,699.83	1,285,699.83	1,285,699.83	1,285,699.83	1,285,699.83	1,285,699.83	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Acceso A Buenavista Del Km 0+000 Al Km 0+800) /	1458	Gobierno de la Entidad	Matachí		(PUNTO FINAL EN 0+800; 28.880927;-107.58488) (PUNTO INICIAL EN 0+000; 28.87438;-107.587852)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	4,651,162.79	4,651,162.79	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18170400141261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Durazantos, Municipio De Temósachic, Chih.) - 8256156	26300415	Gobierno de la Entidad	Temósachic		(LOS DURAZNITOS; 28.465875;-108.463032)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	733,223.70	733,223.70	638,496.50	638,496.50	638,496.50	638,496.50	638,496.50	638,496.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En Guadalupe) /	1586	Guadalupe	Guadalupe		(31.3883;-106.094874)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	7,562,184.02	7,562,184.02	2,613,959.62	2,613,959.62	2,613,959.62	2,613,959.62	2,613,959.62	2,613,959.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201135928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Construcción De Gimnasio Y Auditorio De La Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez, Municipio De Juárez, Chihuahua /		Juárez	Juárez		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101073086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Construcción De Unidad Deportiva, En Julimes, Chihuahua /	1472	Julimes	Julimes		(28.434118;-105.426476)	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

1. DESTINO DEL GASTO																										
OBSERVACIONES																										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																			
ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																												1. DESTINO DEL GASTO							
DETALLE DE PROYECTO																												DETALLE DE PROYECTO		CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA				
CHH180401434967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACIÓN DE LA SRA SAN JUANA BUENDIA VALLES - 343731	343731	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CAMINO CAMINO VECINAL SE TOMA LA CALLE 23 DE MARZO Y SE GIRA A LA DERECHA EN LA CAL	Vivienda	1	1	1	100.00	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180401435537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACIÓN DE LA SRA MARIA CRUZ REQUEJO GARCIA - 346848	346848	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE GUACHOCHI COLONIA BARRIO ALTO, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE BACHINIVA Y - SE TOMA LA CALLE 23 DE MARZO LUEGO SE TOMA A LA DERECHA LA CALLE FLORENCIO RIOS LUEGO SE GIRA A LA DERECHA PARA TOMAR LA CALLE TER	Vivienda	1	1	1	100.00	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	84,413.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180401435803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACIÓN DE EL SR GUADALUPE AGUIRRE ALBARRI - 347951	347951	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE AGAPITO TERRAZAS Y CALLE MACEDONIO MARQUEZ, AVENIDA ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE RAMON ARANDA AL PASAR LA AVENIDA ZARAGOZA SE GIRA EN LA AVENID	Vivienda	1	1	1	100.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18180201087714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Construcción De Domo Metálico En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Federal Niños Héroes - 36278	36278	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA JUÁREZ PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, LA ESCUELA BENEFICADA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA JUÁREZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE A UNA CASA DE L	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,087,291.68	1,087,291.68	1,087,291.68	1,087,291.68	1,087,291.68	1,087,291.68	1,087,291.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18180201087715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Construcción De Baño Y Recámara Para Persona En Situación Vulnerable Sra Alexa Karina Román García - 44916	44916	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA RAMÓN ARANDA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA AVENIDA RAMÓN ARANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAD	Vivienda	1	1	1	100.00	177,051.46	177,051.46	177,051.46	177,051.46	177,051.46	177,051.46	177,051.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18180201087716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Construcción De Baño Hombre Mujer Para La Escuela Primaria Lic Gabino Barreda - 46488	46488	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA HIDALGO PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ARCHULETA, AVENIDA JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN CONTRA ESQUINA DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Piezas	1	1	1	100.00	136,624.48	136,624.48	136,624.48	136,624.48	136,624.48	136,624.48	136,624.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180401419304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TECHOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE - 192664	192664	Guadalupe	Guadalupe	Juárez y Reforma	CALLE TIBURCIO ACOSTA PUEBLO JUÁREZ Y REFORMA, 00000 JUÁREZ Y REFORMA, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIBURCIO ACOSTA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEBIDO A LO AMPLI	Metros Cuadrados	240	240	240	100.00	150,996.16	150,996.16	150,996.16	150,996.16	150,996.16	150,996.16	150,996.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18180201087717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Construcción De Baño Para Persona En Situación Vulnerable En La Localidad De Juárez Y Reforma - 44657	44657	Guadalupe	Guadalupe	Juárez y Reforma	AVENIDA JOSÉ ALFARO RANCHERIA, 00000 JUÁREZ Y REFORMA, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEDARDO MARTÍNEZ Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD QUE CORRE PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO DOS	Vivienda	1	1	1	100.00	94,899.11	94,899.11	94,899.11	94,899.11	94,899.11	94,899.11	94,899.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180401431337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE CELDAS SOLARES SR TRANSITO GONZALEZ ORTIZ EN OJOS CALIENTES - 330572	330572	Guadalupe	Guadalupe	Ojos Calientes	RANCHERIA OJOS CALIENTES, 00000 OJOS CALIENTES, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR EN DIRECCION ESTE SE RECORREN 30 KMS HASTA LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR Y EL RESTO ES EN	Otros	1	1	1	100.00	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180401431347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE CELDAS SOLARES SR VICTOR MANUEL MELENDEZ MUÑOZ EN OJOS CALIENTES - 330621	330621	Guadalupe	Guadalupe	Ojos Calientes	RANCHERIA OJOS CALIENTES, 00000 OJOS CALIENTES, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR EN DIRECCION ESTE SE RECORREN 30 KMS HASTA LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR Y EL RESTO ES EN	Otros	1	1	1	100.00	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	75,113.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18180201087718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Un Techo De Madera En Casa Habitación Ubicado En La Localidad De Rinconada Del Mimbre - 37660	37660	Guadalupe	Guadalupe	Rinconada del Mimbre	RANCHERIA RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 RINCONADA DEL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA DEL MIMBRE EN EL CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA BAUTISTA DE LA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	103,603.13	103,603.13	103,603.13	103,603.13	103,603.13	103,603.13	103,603.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18180201087719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Recámara En Casa Habitación Sra Ma De La Luz Alvarado Canales - 37766	37766	Guadalupe	Guadalupe	Rinconada del Mimbre	RANCHERIA RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 RINCONADA DEL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA DEL MIMBRE CERCA DEL ARROLLO QUE SE ENCUENTRA EN LO QUE SE CONOCE POR LA LOCALIDAD COMO EL SEGUNDO BARRIO	Vivienda	1	1	1	100.00	152,452.10	152,452.10	152,452.10	152,452.10	152,452.10	152,452.10	152,452.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH00180201091072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295	33295	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRCUITO COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE D	Otros	1	1	0	0.00	433,273.42	433,273.42	433,273.42	433,273.42	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08DP1711V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	475.2	99.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	904,629.99	904,629.99	904,629.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101884290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CASA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERÁMICA	C-CIEN-08DP19163E2-04-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	906,931.26	906,931.26	906,931.26	906,931.26	906,931.26	906,931.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																														
ENTIDAD: CHIHUAHUA																														
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																														
DETALLE DE PROYECTO																														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
CHH210101B84403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. 8 DE MAYO - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DTVO1160-8-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,997.03	919,997.03	840,968.09	840,968.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3033 FELIX U. GOMEZ - IMPERMEABILIZACION, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08ESES0184E-9-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,025,660.71	1,025,660.71	1,025,660.71	1,025,660.71	1,025,660.71	1,025,660.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84271	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX U. GOMEZ - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA METALICA DE 6Mx1M5.	C-CIEN-08DP1P1712U-1-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente [Colonia Seca]	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	684,652.95	684,652.95	684,652.95	684,652.95	684,652.95	684,652.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08DTVO008G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente [Colonia Seca]	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360	360	252	70.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	612,955.01	612,955.01	453,936.53	453,936.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 13 DE JULIO DE 1981 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP21178-6-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	San Lorenzo	SAN LORENCITO	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	593,581.70	593,581.70	593,581.70	593,581.70	593,581.70	593,581.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84416	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PABLO GONZALEZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, ELECTRICO	C-CIEN-08DP1P1598E-14-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	Emiliano Zapata (San Ignacio)	EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	661,137.24	661,137.24	661,137.24	661,137.24	661,137.24	661,137.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP1P100P-12-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	Los Leones	LOS LEONES	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	428,875.69	428,875.69	428,875.69	428,875.69	428,875.69	428,875.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI - CUBIERTA METALICA DE 7X13 M	C-CIEN-08DN041V17-17-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Colonia Bufalo	COLINA BUFALO	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	584,479.35	584,479.35	584,479.35	584,479.35	584,479.35	584,479.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84435	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP1P1021-25-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Estación Morita	ESTACION MORITA	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	581,788.22	581,788.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08ESES0057J-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblito De Allende	PUEBLITO DE ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	813,191.41	813,191.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DN05845-18-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Valle De Ignacio Allende	VALLE DE IGANCIO ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	816,434.77	816,434.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84436	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL CARMEN SERDAN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08DS0113J-27-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580	580	551	95.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,825.19	1,109,825.19	565,362.52	565,362.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DP1P2600X-29-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,865.16	1,034,865.16	782,753.22	782,753.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL OINAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP1P2645T-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,994.01	917,994.01	782,023.70	782,023.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84446	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ELISA GRIENSEN - REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08DP1P2599P-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	378	70.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DP1P2532Q-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	318.97	59.07	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EJN0186T-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360	360	126	35.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	121,220.96	121,220.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84450	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL ACUBA - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP1P1131V-37-2020	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Colonia Modelo	COLONIA MODELO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	575,915.38	575,915.38	575,915.38	575,915.38	575,915.38	575,915.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. RAFAEL RAMIREZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICA	C-CIEN-08DTVO047J-40-2020	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	Francisco L Madero	FRANCISCO L MADERO	Metros Cuadrados	360	360	351.5	97.64	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,439.70	685,439.70	588,756.65	588,756.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNAICO ZARAGOZA - ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DP1P0886D-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Carvajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400	400	328	82.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	313,002.95	313,002.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84453	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 17 - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DTVO127A-43-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	RODRIGO M. QUEVEDO	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	862,879.27	862,879.27	862,879.27	862,879.27	862,879.27	862,879.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FAUSTO L. SANCHEZ BLANCO 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALLA SOMBRRA Y BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08EJN0156T-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	272.41	75.67	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,279.45	684,279.45	368,138.93	368,138.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RODRIGO M. QUEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08EJN0166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	300	75.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,923.14	764,923.14	389,483.85	389,483.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP1P112V-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	358.12	99.48	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																														
ENTIDAD: CHIHUAHUA																														
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																														
DETALLE DE PROYECTO																														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
CHH210101B84469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DAMIAN CARMONA - PINTURA, ESTRUCTURA	C-CIEN-08DP04191-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400	400	312	78.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	457,685.73	457,685.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACIONES EN EDIFICIO C	C-CIEN-05SDPR12508-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna De Las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360	360	293.72	81.59	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	484,261.94	484,261.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84459	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BARRA-BARANDAL	C-CIEN-08DP04249-49-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Lareño	LAREÑO	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,984.06	767,984.06	752,399.26	752,399.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBATHIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVO0350-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes De Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS CABRERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BARDA COUNDANTE	C-CIEN-08DP131610-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes De Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	728,527.22	728,527.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84468	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CLAUHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DP11974-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	333	92.50	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	502,515.77	502,515.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DP05352-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	98.5	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B86812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL 1 - REHABILITACIONES GENERALES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1553W-362-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Aldama 447, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	764,109.69	764,109.69	764,109.69	764,109.69	764,109.69	764,109.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B86921	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MOZART (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE ALULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DN21667-265-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Univ. de Yucatán 810, Universidad, 31125 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	526,700.47	526,700.47	526,700.47	526,700.47	526,700.47	526,700.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B86901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJAMIBO RIAZABAL - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DN21668-215-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,218.45	527,218.45	509,747.99	509,747.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EMILIANO ZAPATA - PLATONES, MUROS, APLANADOS	C-CIEN-08DP09000-66-2020	Gobierno de la Entidad	Coronado	Emiliano Zapata	EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	681,944.13	681,944.13	446,418.33	446,418.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84503	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE - PINTURA, REHABILITACION DE ELECTRICA, SANITARIA, HERRERIA, RED HIDRAULICA	C-CIEN-08DP11974-67-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	La Paz de México	LA PAZ DE MEXICO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	618,526.95	618,526.95	618,526.95	618,526.95	618,526.95	618,526.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DVT00001-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	205,695.64	205,695.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B86831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (2DA ETAPA) - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DN23508-342-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cto. de Zaragoza, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	464,824.82	464,824.82	464,824.82	464,824.82	464,824.82	464,824.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84509	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BARDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DVO1484-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320	320	199.23	62.26	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	431,995.10	431,995.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EL PROGRESO - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DP16820-72-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	732,932.83	732,932.83	732,932.83	732,932.83	732,932.83	732,932.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BARDA BARANDAL	C-CIEN-08DP09057H-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	421.39	87.79	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	500,040.64	500,040.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84524	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DP11982W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESENA	Metros Cuadrados	360	360	347.25	96.46	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	203,935.55	203,935.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVO1212-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	388	97.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	652,256.28	652,256.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. MARTIRES DE CHIHUAHUA - INSTALACION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP02392-80-2020	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	Santa María De Cuevas	SANTA MARIA DE CUEVAS	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	760,264.60	760,264.60	760,264.60	760,264.60	760,264.60	760,264.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84542	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP11982W-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	398.44	99.61	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	629,527.13	629,527.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CIAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPAS, BARDA BARANDAL	C-CIEN-08DP11141-82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	342.76	85.69	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,922.91	764,922.91	532,716.66	532,716.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-08EN01090-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	Valentin Gómez Farias	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	624,968.15	624,968.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3040 - REHABILITACION EN GENERAL, DE SANITARIOS Y MALLA CICLOCNIA	C-CIEN-08E15013K-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPITO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	502.2	93.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	666,336.48	666,336.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																															
DETALLE DE PROYECTO																								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
CHH210101B84558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08DP90381N-90-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Agua Caliente	AGUA CALIENTE	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	489,751.99	489,751.99	489,751.99	489,751.99	489,751.99	489,751.99	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FELIPE CARRILLO PUERTO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DTV00701-95-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Agua Caliente	AGUA CALIENTE	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	627,122.88	627,122.88	627,122.88	627,122.88	627,122.88	627,122.88	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JAIME TORRES BODET - PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-08DTV01138-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	391,773.05	391,773.05	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0010V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B86926	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DS00063U-338-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta	Vicente Guerrero, La Junta, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	277.3	100.00	554,600.00	554,600.00	363,681.05	363,681.05	363,681.05	363,681.05	363,681.05	363,681.05	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV01102L-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Miñaca	MIÑACA	Metros Cuadrados	320	320	320	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,832.60	611,832.60	449,794.17	449,794.17	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PASCUAL OROZCO 1063 - REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJEN0180Z-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Oroaca	OROZCO	Metros Cuadrados	400	400	348	87.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	401,360.47	401,360.47	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 19 DE NOVIEMBRE - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP1003T-92-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Rancho De Santiago	RANCHO DE SANTIAGO	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	404,003.28	404,003.28	404,003.28	404,003.28	404,003.28	404,003.28	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL DOBLADO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DP1200U-88-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Rio Verde	RIO VERDE	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,498.92	683,498.92	482,512.87	482,512.87	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84579	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROBEL 1025 - PINTURA, IMPERMEABILIZACION	C-CIEN-08EJN0168D-97-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,135.76	917,135.76	898,874.05	898,874.05	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3035 ABRAHAM GONZALEZ - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EES0114I-100-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	Francisco Ignacio Madero 1001, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,032,987.57	1,032,987.57	1,007,799.26	1,007,799.26	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ABRAHAM GONZALEZ 1144 - REHABILITACION EN GENERAL, SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICO	C-CIEN-08EANDX-101-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	Isabel la Católica 16, 10 de Mayo, 31680 Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	671,889.41	671,889.41	671,889.41	671,889.41	671,889.41	671,889.41	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP80234D-109-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Abraham Gonzalez	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	633,456.62	633,456.62	633,456.62	633,456.62	633,456.62	633,456.62	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP80231G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucho (El Sau)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	260.35	72.32	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	356,551.37	356,551.37	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONCO DE MAYO - ESTRUCTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DP80234M-111-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	734,401.48	734,401.48	734,401.48	734,401.48	734,401.48	734,401.48	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERRERIA	C-CIEN-08DP80318L-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	848,626.27	848,626.27	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 24 - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DT0024K-113-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Rancho Victorio	México 2, Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	733,789.98	733,789.98	661,578.68	661,578.68	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. PEDRO HERNANDEZ ORTIZ - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	C-CIEN-08DP80939M-114-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Tres Álamos	AV LOPEZ MATEOS, TRES ALAMOS, JANOS, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	448.26	448.26	448.26	100.00	896,526.47	896,526.47	851,728.80	851,728.80	851,728.80	851,728.80	851,728.80	851,728.80	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMETIDA	C-CIEN-08DP80528Q-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	399.44	99.86	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	707,435.09	707,435.09	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP80687E-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 450, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	314.91	98.41	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	324,541.73	324,541.73	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - APLICACIÓN DE PINTURA, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP82471T-123-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Escalón	Irigoyen, Escalón, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,213.37	761,213.37	733,074.87	733,074.87	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101B84759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO L-1 SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-08DP80533C-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Palomas (Estación Carrillo)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,530.22	589,530.22	398,853.89	398,853.89	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210101																															

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																														
ENTIDAD: CHIHUAHUA																														
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																														
DETALLE DE PROYECTO																														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
CHH210101B84737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE - ESTRUCTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR0253M-116-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	Vicente Guerrero, Nuevo Zaragoza, San Felipe, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	358.56	99.60	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,713.59	690,713.59	421,143.82	421,143.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 24 DE FEBRERO - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA	C-CIEN-08DPR0258M-115-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Tierra Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	485,430.47	485,430.47	485,430.47	485,430.47	485,430.47	485,430.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84764	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACION DE SANITARIOS	C-CIEN-08DPR0809B-121-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	650,997.44	650,997.44	650,997.44	650,997.44	650,997.44	650,997.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0945C-130-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	Colonia Esperanza	Venustiano Carranza, Col Esperanza, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	739,483.90	739,483.90	739,483.90	739,483.90	739,483.90	739,483.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EUGENIO PRADO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA CICLONICA	C-CIEN-08DPR0335B-129-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	La Regina, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,751.91	586,751.91	532,333.57	532,333.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84774	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR1123K-128-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	Labor Nueva	Labor Nueva, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	676,934.45	676,934.45	676,934.45	676,934.45	676,934.45	676,934.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1690Z-133-2020	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Corraleño De Juárez	Plan de Iguala 20, Los Alcantes, Corraleño de Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100.00	800,000.00	800,000.00	744,483.93	744,483.93	744,483.93	744,483.93	744,483.93	744,483.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0899H-136-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salílices	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	427.2	89.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	576,726.08	576,726.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84830	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST005A-137-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salílices	Salílices, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	321.6	67.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	431,357.47	431,357.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0264Y-134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa Maria	Santa Maria, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	383	95.75	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	714,099.77	714,099.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0360A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	399.60	83.27	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	823,736.04	823,736.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84885	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GRAN MORELOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1599T-141-2020	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Gran Morelos (Los Cisneros)	Julimes, Mecoqui, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	647,123.09	647,123.09	647,123.09	647,123.09	647,123.09	647,123.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR03800-140-2020	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Nuevo San Lucas	Unnamed Road, Nuevo San Lucas, Chih., México	Metros Cuadrados	456.39	456.39	456.39	100.00	912,793.68	912,793.68	836,942.10	836,942.10	836,942.10	836,942.10	836,942.10	836,942.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN DE AYALA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0560Z-153-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Crucis Y Anexas	Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	672,116.08	672,116.08	672,116.08	672,116.08	672,116.08	672,116.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B84886	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTÍN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0484B-149-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	327.6	91.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,863.18	668,863.18	200,658.95	200,658.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0463X-152-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Valverde	México 16, La Paz de México, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	328	91.11	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	416,690.66	416,690.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1340D-157-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Barranco Blanco	Barranco Blanco, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	902,926.09	902,926.09	902,926.09	902,926.09	902,926.09	902,926.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85330	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EES018D-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación Ortiz	Fundadores 6004, Congregación Ortiz, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	456	95.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	858,372.29	858,372.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0476A-158-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	550,084.77	550,084.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CRISTOBAL COLON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1143T-156-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	Ex-Hacienda Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,557.61	679,557.61	661,569.56	661,569.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85340	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0479Y-162-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	La Garita	Av. Delicias 300, El Molino, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	650,685.20	650,685.20	650,685.20	650,685.20	650,685.20	650,685.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1634G-159-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Orinda	Del Parque, Orinda, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	664,091.33	664,091.33	664,091.33	664,091.33	664,091.33	664,091.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GRACIANO SANCHEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0493R-155-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Salón De Actos (Ampliación Cuarenta Y Siete)	Graciano Sánchez, Salón de Actos, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100.00	960,000.00	960,000.00	885,953.15	885,953.15	885,953.15	885,953.15	885,953.15	885,953.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101B85371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ORALIA MENDOZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1648B-164-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	San Valentín	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	720,000.00	720,000.00	662,357.80	662,357.80	662,357.80	662,357.80	662,357.80	662,357.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																										
OBSERVACIONES_CAPTURESTA																										
ESTATUS																										
FLUJO																										
TIPO DE OBRA																										
CONTRATOS																										
PAGADO																										
EJERCIDO																										
DEVENGADO																										
COMPROMETIDO																										
RECAUDADO																										
MODIFICADO																										
APROBADO																										
MONTO GLOBAL APROBADO																										
AVANCE	PORCENTAJE	META MODIFICADA	META ORIGINAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	NUMERO PROYECTO	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	CLASIFICACION	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	FOLIO						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD SAN IGNACIO DE MANUEL GOMEZ MORIN	San Ignacio	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	255305	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA SECCION DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 255305	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865249						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DEL SAN IGNACIO A TAHONAS A BAQUIMAPAN MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	San Ignacio	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	256208	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE CUERVO A TAHONAS A BAQUIMAPAN EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 256208	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865578						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , SECCION DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD SAN IGNACIO - 256948	San Ignacio	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	256948	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SECCION DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD SAN IGNACIO - 256948	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865845						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSE A EL CUERVO DE MUNICIPIO EN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	San José	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	257185	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ A EL CUERVO DE MUNICIPIO EN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN - 257185	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865933						
100.00	100.00	155	155	Otros	PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE VALENZUELA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS VALENZUELA AL PEDREGAL DE AJAJO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	San José De Valenzuela	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	86558	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VALENZUELA - 86558	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401810076						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE VALENZUELA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN JOSÉ DE VALENZUELA A JESUS MARIA POLANCO	San José De Valenzuela	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	256360	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SAN JOSE DE VALENZUELA A JESUS MARIA POLANCO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 256360	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865631						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN JUAN DE DIOS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN JUAN DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	San Juan De Dios	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	257282	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JUAN DE DIOS A SOCOLEN EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 257282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865973						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SAN JUAN DE DIOS (AGUA CALIENTE), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	San Juan De Dios (Agua Caliente)	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	255239	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 255239	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865222						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 SATEVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SATEVO A SAN JOSÉ DE LOS VALENZUELA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Satevo	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	254960	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SATEVO A SAN JOSÉ DE LOS VALENZUELA EN MUNICIPIO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 254960	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865131						
100.00	100.00	204	204	Otros	PUEBLO , 00000 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A YOQUIVO	Yoquivo	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	84211	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD YOQUIVO - 84211	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH2003001757050						
100.00	100.00	102.31	102.31	Otros	PUEBLO , 00000 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE YOQUIVO A EL CUERVO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Yoquivo	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	89438	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD YOQUIVO - 89438	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH2003001758977						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD YOQUIVO A ROCOHUACHI EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Yoquivo	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	255038	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE YOQUIVO A ROCOHUACHI EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 255038	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865156						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE YOQUIVO A SAPAREACHI MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Yoquivo	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	255151	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE YOQUIVO A SAPAREACHI EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD YOQUIVO - 255151	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865192						
100.00	100.00	1	1	Otros	PUEBLO , 00000 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , SECCION DE YOQUIVO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Yoquivo	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	255485	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SECCIÓN DE YOQUIVO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 255485	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401865325						
100.00	100.00	4721.7	4721.7	Metros Cuadrados	CALLE 82 1/2 INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BREGHA TONATIU, CALLE 84A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 82 1/2 NETZAHUALCOYOTL, TONATIU, 84A Y 82	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	150730	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA 2A ETAPA - 150730	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401821233						
100.00	100.00	2644	2644	Metros Cuadrados	CIRCUITO LATERAL INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - ORRANTERO Y CALLE 419 M HACIA LA PABLO ANDAVAZO, LATERAL DE CANAL RE	Colonia Abraham González (La Quemada)	Delicias	Delicias	264155	CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL DE CANAL REVESTIDO KM-73-9 ENTRE CARRETERA DELICIAS- ORRANTERO Y 419 M HACIA CALLE PABLO ANDAVAZO, COL. ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA - 264155	MUNICIPIO DE DELICIAS	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	MUNICIPAL	CHH200401868785						
100.00	100.00	2644	2644	Metros Cuadrados	CIRCUITO LATERAL INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - ORRANTERO Y CALLE 419 M HACIA LA PABLO ANDAVAZO, LATERAL DE CANAL RE	Colonia Abraham González (La Quemada)	Delicias	Delicias	264155	CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL DE CANAL REVESTIDO KM-73-9 ENTRE CARRETERA DELICIAS- ORRANTERO Y 419 M HACIA LA PABLO ANDAVAZO, COL. ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA - 264155	MUNICIPIO DE DELICIAS	Transportes y vialidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH200401868785						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																				1. DESTINO DEL GASTO											
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO										DETALLE DE PROYECTO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401829902	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. MORELOS 4 VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 174718	174718	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA ALDAMA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALL	Metros lineales	119	119	119	100.00	1,200,560.51	82,625.54	-	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401829902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. MORELOS 4 VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 174718	174718	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA ALDAMA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALL	Metros lineales	119	119	119	100.00	1,200,560.51	1,117,934.97	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	1,200,253.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401853567	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 247249	247249	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros lineales	582	582	582	100.00	920,793.53	12,617.18	11,827.08	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401853567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 247249	247249	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros lineales	582	582	582	100.00	920,793.53	908,176.35	908,176.35	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	920,003.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401865932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE LA CALLE AVENIDA GALEGOS Y REVOLUCION PROLETARIA - 257183	257183	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVENIDA GALEGOS Y CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA, CALLE CÉSAR AUGUSTO SANDINO ACCESO POR REVOLUCIÓN PROLETARIA	Metros lineales	100	89.4	89.4	100.00	1,411,536.98	1,411,536.98	1,406,532.43	1,406,532.43	1,406,532.43	1,406,532.43	1,406,532.43	1,406,532.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301780774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 50 CAJAS PARA ABEJAS PARA EXTRACCIÓN DE MIEL EN EL EJIDO CERRITO DE BALLESTEROS - 139746	139746	Julimes	Julimes	Cerritos Ballesteros	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO JULIMES - CHARCO DE PEÑA KILOMETRO 6 + 0 EJIDO CERRITO DE BALLESTEROS, 00000 CERRITOS BALLESTEROS, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA CHARCO DE PEÑA Y AVANZA 6.0	Otros	50	50	50	100.00	31,431.36	31,431.36	31,431.36	31,431.36	31,431.36	31,431.36	31,431.36	31,431.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301782806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA SAN JOSÉ - 141487	141487	Julimes	Julimes	Colonia San José	AVENIDA PRIMERA COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JULIMES-CARINIAS Y , EN DIRECCION MEQUIJULIMES AL LLEGAR A LA GASOLINERA UBICADA EN LA COLONIA SAN JOSÉ, GIRA A LA IZQUIERDA RUMBO	Metros Cuadrados	18	18	18	100.00	114,845.49	114,845.49	114,845.49	114,845.49	114,845.49	114,845.49	114,845.49	114,845.49	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301782922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE PILADE AGUA POTABLE EN EL GRAMAL - 141591	141591	Julimes	Julimes	El Gramal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO JULIMES - LAS ARENILLAS KILOMETRO 5 + 500 PUEBLO EL GRAMAL, 32957 EL GRAMAL, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE JULIMES DIRIJASE A LA CARRETERA QUE VA HACIA EL GRAM	Otros	1	1	1	100.00	13,563.10	13,563.10	13,563.10	13,563.10	13,563.10	13,563.10	13,563.10	13,563.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301780972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN EXHACIENDA DE HUMBOLDT - 139921	139921	Julimes	Julimes	Hacienda Humboldt (Ejido Julimes)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO JULIMES - LAS ARENILLAS KILOMETRO 6 + 8 EXHACIENDA HACIENDA HUMBOLDT (EJIDO JULIMES), 32957 HACIENDA HUMBOLDT (EJIDO JULIMES), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , AL LLEGAR A JULIMES TOMAS LA	Otros	76	76	76	100.00	126,526.00	126,526.00	126,526.00	126,526.00	126,526.00	126,526.00	126,526.00	126,526.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301782975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN JULIMES LOCALIDAD HACIENDA HUMBOLDT EJIDO JULIMES ASENTAMIENTO HACIENDA HUMBOLDT EJIDO JULIMES - 141662	141662	Julimes	Julimes	Hacienda Humboldt (Ejido Julimes)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO JULIMES - LAS ARENILLAS KILOMETRO 3 + 890 EXHACIENDA HACIENDA HUMBOLDT (EJIDO JULIMES), 32957 HACIENDA HUMBOLDT (EJIDO JULIMES), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE	Metros Cuadrados	93.49	93.49	93.49	100.00	28,842.26	28,842.26	28,842.26	28,842.26	28,842.26	28,842.26	28,842.26	28,842.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301778378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN JULIMES - 136997	136997	Julimes	Julimes	Julimes	CALLEJON CALLEJÓN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ACOSTA Y , AL LLEGAR A JULIMES SIGUE HASTA LLEGAR A LA CALLE CUAUHTEMOC Y GIRA A LA IZQUIERDA, EN LA SIGUIENTE CALLE GIRA A LA DERE	Vivienda	1	1	1	100.00	72,501.55	72,501.55	72,501.55	72,501.52	72,501.52	72,501.52	72,501.52	72,501.52	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401853378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JULIMES - 246621	246621	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE HIDALGO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ESCOBEDO ENTRANDO A JULIMES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE JIMENEZ Y AVANZA 3 CUADRAS LA ADQUISICION DE LOS CALENTADOR	Celdas solares	50	50	50	100.00	401,004.11	401,004.11	401,004.11	401,004.11	401,004.11	401,004.11	401,004.11	401,004.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301780914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA CEJITA - 139868	139868	Julimes	Julimes	Ninguno (Molina)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO JULIMES - EL CARRIZO KILOMETRO 0 + 320 COLONIA LA CEJITA, 32950 ALCERARDO MOLINA (DOCTOR), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE JULIMES TOMA LA CARRETERA QUE VA HAC	Otros	480	480	480	100.00	270,102.52	270,102.52	270,102.52	270,102.52	270,102.52	270,102.52	270,102.52	270,102.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301725958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANUEL BENAVIDES LOCALIDAD MANUEL BENAVIDES ASENTAMIENTO MANUEL BENAVIDES - 13111	13111	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE ALAMO EJIDO MANUEL BENAVIDES, 81346 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SICHOMORO Y CALLE FRESCO, CALLE LILA OBRA UBICADA ENTRES LAS CALLES FRENO Y LILA	Otros	1	1	1	100.00	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.00	57,780.00	57,780.00	57,780.00	57,780.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN RANCHO LAS CRUCES MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 46619	46619	Ojinaga	Ojinaga	Cruces Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 20607 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETROS DE LA CARRETERA CANANGOOJINAGA LATITUD 28.687562 127.072436 Y LONGITUD 104.307244845208	Otros	15	15	15	100.00	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																																
DETALLE DE PROYECTO																								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH200301746112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO SANTANA EN EIDO CRUCES Y ANEXAS MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 46881	46881	Ojinaga	Ojinaga	Cruces Y Anexa	EIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , POBLACION UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OINAGALATTUD 28.686894514834762 LONGITUD 104.3059097	Otros	27	27	27	100.00	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE POTRERO DEL LLANO Y CRUCES ANEXAS - 47637	47637	Ojinaga	Ojinaga	Cruces Y Anexas	TERRACERÍA TRAMO POTRERO DEL LLANO - CRUCES Y ANEXAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 329 + 0 RANCHERIA , 20687 CRUCES Y ANEXAS, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS RURALES AL SUR DEL MUNICIPIO INICIANDO EN POTRERO DEL LLANO Y F	Otros	329	329	329	100.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ESTACION DEL CHIP MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 47415	47415	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EIDO QUIVIRA, 20687 EIDO QUIVIRIA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , SWE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LATITUD 29.534430065448026 LONGITUD 104.5953731033244 A MEDIO KILOMETRO DE LA CARRETRA OINAGA A ESTACI	Otros	1	1	1	100.00	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OINAGA LOCALIDAD EIDO QUIVIRIA - 47441	47441	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EIDO QUIVIRA, 20687 EIDO QUIVIRIA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EIDO QUIVIRA LATITUD 29.539041684024525 LONGITUD 104.38715259361274 A 100 METROS DE CARRETERA OINAGA A ESTACION CHIP	Otros	3	3	3	100.00	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDO QUIVIRA MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 47576	47576	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EIDO QUIVIRA, 20687 EIDO QUIVIRIA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL SUR DE LA MANCHA URBANA PROLONGACION DE AVENIDA CUAUHTEMOC	Otros	34	34	34	100.00	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDO TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 47486	47486	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Toribio Ortega (kilómetro Cinco)	EIDO TORIBIO ORTEGA, 20687 EIDO TORIBIO ORTEGA (KILOMETRO CINCO), OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS DE LA CARRETERA OINAGACAMARGO LATITUD 29.51987362339559 LONGITUD 10	Otros	2	2	2	100.00	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ANCON MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 47545	47545	Ojinaga	Ojinaga	El Ancón	RANCHERIA EL ANCON, 20687 EL ANCON, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KILOMETROS POR LA CARRETERA LIBRE 4 KILOMETROS DEL NELLENO SANITARIO POR LA MISMA VIA.	Otros	8	8	8	100.00	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RE DE DISTRIBUCION EN EIDO LA COLMENA I MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 47513	47513	Ojinaga	Ojinaga	La Colmena	EIDO LA COLMENA, 20687 LA COLMENA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 17 KILOMETROS ENTRE EIDO SAN JUAN Y EL MEZQUITE LAT 29.55984773882482 LONG 104.6113711065015	Otros	2	2	2	100.00	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDO LA COLMENA II MUNICIPIO DE OINAGA CHIH - 47527	47527	Ojinaga	Ojinaga	La Colmena	EIDO LA COLMENA, 20687 LA COLMENA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A L OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETROS ENTRE SAN JUAN Y EL MEZQUITE LAT 29.54761607026103 LONG 104.6066870727234	Otros	2	2	2	100.00	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 36 ENTRE AVE Y CARRANZA Y AVE MNAUEL OINAGA CO QINAGA CHIH - 47038	47038	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OINAGA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE 36 ENTRE AVE MANUEL OINAGA Y V CARRANZA COL LOMAS OINAGA, CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE 36 ENTRE V CARRANZA Y AVE MANUEL OINAGA EN LA CIUDAD DE OINAGA CHIH - 47090	47090	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OINAGA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE V CARRANZA Y CALLE M OINAGA, CALLE CALLE 36 UBICADO PRIV DE 36 ENTRE AVE MANUEL OINAGA Y V CARRANZA COLONIA LOMAS OINAGA CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON OINAGA CHIH - 47162	47162	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OINAGA, OINAGA CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA MENDEZ Y AVENIDA COLON, CALLE CALLE OCTAVA UBICADA EN PRIV DE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON EN CAÑADA ANCHA OINAGA CHIH.	Otros	2	2	2	100.00	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA OINAGA CHIH - 47205	47205	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LINDA VISTA, 20687 MANUEL OINAGA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA M OINAGA, CALLE CALLE TREINTA UBICADO EN PRIV DE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OINAGA Y V CARRANZA EN COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR	Otros	1	1	1	100.00	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,145.29	126,145.29	126,145.29	126,145.29	126,145.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OINAGA Y AVE V CARRANZA OINAGA CHIH - 47256	47256	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR, 20687 MANUEL OINAGA, OINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA V CARRANZA Y AVENIDA M OINAGA, CALLE CALLE TREINTA UBICADO EN PRIV DE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OINAGA Y V CARRANZA EN COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR	Otros	5	5	5	100.00	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
1. DESTINO DEL GASTO																															
OBSERVACIONES																															
ESTATUS																															
CONTRATOS																															
DETALLE DE PROYECTO																															
MONTO GLOBAL APROBADO																															
APROBADO																															
MODIFICADO																															
RECAUDADO																															
COMPROMETIDO																															
DEVENGADO																															
EJERCIDO																															
PAGADO																															
TIPO DE OBRA																															
ESTATUS																															
FLUJO																															
OBSERVACIONES_CAPTURISTA																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
CHH200401808023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DOCEAVA ENTRE AVE HIDALGO Y AVE PRESIDIO CIUDAD OJINAGA CHIH - 46997	46997	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA PRESIDIO Y AVE HIDALGO.	Otros	2	2	2	100.00	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE AVE MATAMOROS ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS EN OJINAGA CHIH - 47314	47314	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA PORFIRIO ORNELAS, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, AVENIDA SAMANIEGO UBICADO EN PRIVADA DE MATAMOROS ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS COL PORFIRIO ORNELAS OJI	Otros	2	2	2	100.00	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE TREINTA Y OCHO ENTRE AVE CINCO DE MAYO Y AVE VEINTE DE NOVIEMBRE EN OJINAGA CHIH - 47333	47333	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE 40 UBICADO EN PRIV DE CALLE TREINTA Y OCHO ENTRE AVE 5 DE MAYO Y AVE VEINTE DE NOVIEMBRE COL LOMAS OJINAGA CHI	Otros	2	2	2	100.00	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE DIESEISES Y CALLE CATORCE EN OJINAGA CHIH - 47376	47376	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA MANUEL BERNARDO AGUIRRE, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, AVENIDA CARANZA UBICADA EN AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIESEISES EN COLONIA MANUEL BERNARDO AGUIRRE OJINAGA CH	Otros	1	1	1	100.00	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE TREINTA Y DOS ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ II ETAPA OJINAGA CHIH - 47394	47394	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA TECNOLÓGICO, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CORONADO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE CALLE 34 UBICADO EN PRIV DE CALLE TREINTA Y DOS ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ COL TECNOLÓGICO OJINAGA CHIH.	Otros	1	1	1	100.00	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47455	47455	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A CHIHUAHUA LATITUD 29.54324061521127 LONGITUD 104.44272318710937	Otros	1	1	1	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,967.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA II MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47475	47475	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CARRETERA LIBRE A CHIHUAHUA AL PANTON JARDINES DE SAN JOSE LATITUD 29.535705662574802 LONG 104	Otros	8	8	8	100.00	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO A POLIVILLAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47654	47654	Ojinaga	Ojinaga	Polivillas	TERRACERÍA TRAMO CARRETERA OJINAGA CAMARGO - KILOMETRO 3 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 000 RANCHERA , 20687 POLIVILLAS OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO	Otros	3	3	3	100.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CORDILLERA NORTE DEL BRAVO OJINAGA PILARES MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47608	47608	Ojinaga	Ojinaga	San Antonio Del Bravo	RANCHERIA , 00000 SAN ANTONIO DEL BRAVO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA CORDILLERA NORTE DEL RIO BRAVO	Otros	185	185	185	100.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE BORJA - 230653	230653	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRAILLES UBICACION DEL TINACO EN CALLE SIN NOMBRE	Metros lineales	332	332	332	100.00	118,247.30	118,247.30	115,864.61	115,864.61	115,864.61	115,864.61	115,864.61	115,864.61	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401815562	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC ASENTAMIENTO COCOMORACHIC - 142916	142916	Temósachic	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA PLAZA PÚBLICA DE COCOMORACHI A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	100.00	95,646.78	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401815562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC ASENTAMIENTO COCOMORACHIC - 142916	142916	Temósachic	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA PLAZA PÚBLICA DE COCOMORACHI A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	100.00	95,646.78	47,823.39	47,823.38	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401815568	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO TEMÓSACHIC - 142926	142926	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDAGO Y CALLE NOVENA. LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO COMO EL ESTANQUE A UN COSTADO DEL JUZGADO MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100.00	589,978.77	235,991.51	235,991.51	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401815568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO TEMÓSACHIC - 142926	142926	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDAGO Y CALLE NOVENA. LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO COMO EL ESTANQUE A UN COSTADO DEL JUZGADO MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100.00	589,978.77	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD TEMÓSACHIC ASENTAMIENTO TEMÓSACHIC - 157863	157863	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEGOLLADO Y CALLE JIMENEZ. LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL, DEGOLLADO, Y CON LA CALLE JIMENEZ	Metros Cuadrados	822.5	822.5	822.5	100.00	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																		
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																		
DETALLE DE PROYECTO																								DETALLE DE PROYECTO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA			
CHH210101887706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE EJIDO Y FCO I MADERO	2017028	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	1624	1624	1624	100.00	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210101887759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIONAL DE ANAHUAC	2017072	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	5354	5354	5354	100.00	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	1,637,877.85	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210101888002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PARQUE ANALABU SECCIONAL ANAHUAC	2017076	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	52396.22	52396.22	52396.22	100.00	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	3,318,397.50	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210101887775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	2017073	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	13350	13350	13350	100.00	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	5,351,830.09	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210101887909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIONAL DE LÁZARO CÁDENAS	2017074	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	6920	6920	6920	100.00	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	867,009.36	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210101887956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SANTA MARÍA EN CD. CUAUHTÉMOC	2017075	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros	6800	6800	6800	100.00	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	1,161,632.50	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210101888041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CUBIERTA DE MALLA SOBRE EN JARDÍN NIÑOS 10 MAYO	2017077	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	191.33	191.33	191.33	100.00	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	98,132.29	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210201942027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	ALLENDE	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DEPORTIVA	20300328	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	33923 Pueblito de Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	572.4	572.4	0	0.00	1,345,766.46	1,345,766.46	1,345,766.46	1,075,920.68	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH200201707285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA- IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, BASES PARA CONCRETO, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08D7U0390-10-2020	Ahumada	Ahumada	Las Playas	Ahumada, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	720,000.00	720,000.00	633,298.39	633,298.39	633,298.39	633,298.39	633,298.39	633,298.39	633,298.39	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTENAYOR (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN238X-237-2020	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	B. Juárez 39, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,988.71	527,988.71	504,964.26	504,964.26	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC03141-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Cartera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	393,886.39	393,886.39	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EIN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	0.95	95.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	605,274.52	605,274.52	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EIN0408M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	440,672.19	440,672.19	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200301714198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. NUEVA CREACION TECNICA 99- CONSTRUCCION EDIFICIO A (PLANTA BAJA) 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, 1 ADMINISTRATIVO DE 9.70 X 8 MTS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8 MTS, EDIFICIO B (PLANTA BAJA) 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	1910208	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Romanza, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	518.4	518.4	518.4	100.00	9,199,699.22	9,199,699.22	9,182,016.53	9,182,016.53	9,182,016.53	9,182,016.53	9,182,016.53	9,182,016.53	9,182,016.53	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (1RA ETAPA)- CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DIN2350R-328-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rosalio Hernández 145, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	468,395.01	468,395.01	468,395.01	468,395.01	468,395.01	468,395.01	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201712292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES ELÉCTRICAS	2300252	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	José M. Morelos, Hermenegildo Galeana, Chih., México	Metros lineales	778.8	778.8	778.8	100.00	1,630,200.62	1,630,200.62	1,624,046.89	1,624,046.89	1,624,046.89	1,624,046.89	1,624,046.89	1,624,046.89	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210201942545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JUAN JACOBO ROSSEAU 7009 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO LABORAL, INCLUDE OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910250	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	393.07	393.07	186.35	47.41	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,783,350.92	7,783,350.92	4,005,274.50	4,005,274.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210201941821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDÁZ - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES	21910276	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Santo Niño	J. Eligio Muñoz 2902, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	200	200	196.16	98.08	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,000.57	493,000.57	460,422.74	460,422.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación-ESTE ES EL CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:danielreholgum, fecha:2021-07-16))	Sin observaciones			
CHH210201942554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO - REHABILITACIONES GENERALES	23708369	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2436.17	2436.17	882.62	36.23	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,480,457.69	4,480,457.69	1,538,701.35	1,538,701.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	379,590.45	379,590.45	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1016G-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	0.94	94.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	271,652.93	271,652.93	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN003V-257-2020	Guazapares	Guazapares	Témoris	John F																				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																											1. DESTINO DEL GASTO				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DIN0541U-328-2020	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Ba 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	468,902.98	468,902.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0912L-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel de Los Anchosdo	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	568,126.53	568,126.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JAIME NUNO 1051 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EEN0185U-177-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	800,000.00	800,000.00	689,593.43	689,593.43	689,593.43	689,593.43	689,593.43	689,593.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0636Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,011,034.24	1,011,034.24	925,292.54	925,292.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATIAL 3054 JAIME TORRES BODET - EDIFICIO H- PLANTA ALTA- 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, PLANTA BAJA: 3 ANEXOS (ADMINISTRATIVO DE 12.96 X 8 MTS, BODEGA DE 3.24 X 8 MTS Y CUBO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	6200627	Sauccillo	Sauccillo	Sauccillo	Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	291.2	291.2	291.2	100.00	3,868,591.47	3,868,591.47	3,794,577.14	3,794,577.14	3,794,577.14	3,794,577.14	3,794,577.14	3,794,577.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN0061M-239-2020	Sauccillo	Sauccillo	Sauccillo	Av. 10 12, Centro, 33620 Sauccillo, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	530,000.00	524,988.63	524,988.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCO2092-307-2020	Urique	Urique	San José Del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1	1	0.84	84.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	55,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Versalles 4937, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 23 RIBERAS JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Ichife- Uo Paso del Norte	LABORATORIO PESADO Y EQUIPAMIENTO	2020PI	Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Aula y Equipamiento	1	1	1	100.00	25,000,000.00	25,000,000.00	20,002,118.00	20,002,118.00	20,002,118.00	20,002,118.00	20,002,118.00	20,002,118.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR FAM	MD01/193/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Tecnológico, Deportistas, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	100.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO BANDA PERIMETRAL	MD01/194/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100.00	2,032,399.00	2,032,399.00	2,967,601.00	2,967,601.00	2,962,185.96	2,962,185.96	2,962,185.96	2,962,185.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SILLAS DE PALETA 1238 PARA VARIAS ESCUELAS"	2020-2501842-A-6761	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	1238	1238	1238	100.00	948,479.25	948,479.25	947,812.80	947,812.80	947,812.80	947,812.80	947,812.80	947,812.80	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210201944681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADÉMICO D COMPLEMENTO		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	0	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación por tratarse de proyecto de adquisición, lo registré por aparte de la planta tratadora de agua, son dos proyectos del mismo ciclo de recurso, pero de distinta naturaleza, por eso van por separado, trimestre:2.0, usuario:joseasegurac, fecha:2021-07-22)]	
CHH210201944695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Cuarto(s)	1	1	0	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación tengo registrados dos proyectos, uno de inversión por 2.3 millones y uno de adquisición por 7 millones, trimestre:2.0, usuario:joseasegurac, fecha:2021-07-22)]	
CHH200301792752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autonoma de Chihuahua	UAOC-CM5-01/2020/P	UAOC-CM5-01-2020/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Campus Uach II, Chihuahua, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1493	1493	1493	100.00	28,433,015.00	28,433,015.00	32,875,609.68	32,875,609.68	32,875,609.68	32,875,609.68	32,875,609.68	32,875,609.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1	1	1	100.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición de laboratorio de aeronáutica		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Acceso Universidad Politécnica de Chihuahua, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	100.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,994,099.41	7,994,099.41	7,994,099.41	7,994,099.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIO DE DOCCENIA TIPO DURANGO	21910281	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prol. Tedflio Borunda, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación-Se solicita la cancelación debido a que el proyecto se replico por error estando ya cargado anteriormente con el folio numero CHH210101887750, trimestre:2.0, usuario:ricardomoranrez, fecha:2021-07-13)]	
CHH210101887750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIO DE DOCCENIA 2	21910282	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prol. Tedflio Borunda, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	100.00	914,869.48	914,869.48	1,814,869.48	1,814,869.48	1,513,570.72	1,513,570.72	1,513,570.72	1,513,570.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA EL EDIFICIO DE DOCCENIA 2	21910280	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prol. Tedflio Borunda, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0.5	50.00	1,185,130.52	1,185,130.52	1,185,130.52	1,185,130.52	1,156,465.00	462,586.01	462,586.01	462,586.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401875760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MECATRONICA	21101030	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	2	2	2	100.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Unamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.55	55.00	1,74,											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																					DETALLE DE PROYECTO						CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA	
CHH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	494,000.00	494,000.00	518,725.24	518,725.24	518,725.24	232,382.28	232,382.28	232,382.28	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210101888028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	CORREDOR DE CONEXIÓN PARA EDIFICIO	21910257	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Conexione(s)	1	1	0	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	0.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	175,762.40	175,762.40	175,762.40	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2004001881725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	Instalación eléctrica y Red de seguridad, Equipo especializado de laboratorio y mobiliario	2020-2K01702-A-6548	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipo de seguridad	7000000	7000000	7000000	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2004001881759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	EQUIPO PARA LABORATORIOS DE TECNOLOGIA	2020-2K01702-A-6550	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	10000	10000	10000	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2004001881784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	MOBILIARIO BASICO		Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México y Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	3000000	3000000	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2004001882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2004001701879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS Y OFICINAS	N/D	Guachochi	Guachochi		Alamo, Guachochi, Chih., México	Equipamiento	90	90	90	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2003001793463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	1	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av División del Nte, San Felipe I Etapa, Chihuahua, Chih., México	Lote	17	17	17	100.00	70,700,000.00	70,700,000.00	71,125,900.52	71,125,900.52	71,125,900.52	71,125,900.52	71,125,900.52	71,125,900.52	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2003001714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	SCOP	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, BOCYNA, CHIH.	20901289	Bocyna	Bocyna	Creel	Creel, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.65	65.00	9,289,678.69	9,289,678.69	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH2003001788191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaría de comunicaciones y obras publicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad	2128570	Bocyna	Bocyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	21316	21316	5115.84	24.00	19,000,000.00	19,000,000.00	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra suspendida temporalmente hasta que se libere el predio, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2021-07-01])	
CHH2003001788206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2133503	Bocyna	Bocyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	126562	126562	107577.7	85.00	5,862,000.00	5,862,000.00	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra suspendida temporalmente hasta liberar el predio, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2021-07-01])	
CHH2004001879917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARPUF)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OJINAGA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE 14A DE AVE IGNACIO CAMARGO A AV LIBERTAD	25200733	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Catorceava 1401, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	6501	6501	6501	100.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,505,355.96	3,505,355.96	3,505,355.96	3,505,355.96	3,505,355.96	3,505,355.96	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201944051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCION D ELA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	21701936	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		Ex-Agrícola San Antonio, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	0.06	6.00	16,459,308.20	16,459,308.20	16,459,308.20	16,459,308.20	16,455,076.79	4,936,523.04	4,936,523.04	4,936,523.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201943231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 362, Altavista, 31200 Chihuahua, Chih., México	Lote	20	20	17	85.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00		70,373,370.00	70,373,370.00	70,373,370.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE CHORRERAS, MPIO. DE ALDAMA.	20200672	Aldama	Aldama	Chorreras	32933 Chorreras, Chih., México	Lote	1	1	0.19	19.00	2,182,444.40	2,182,444.40	2,182,444.40	1,462,237.75	2,182,444.40	654,733.32	654,733.32	654,733.32	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:, trimestre:2.0, usuario:anamurillof, fecha:2021-07-19])	
CHH210201939908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INCORPORACIÓN DEL POZO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN MPIO. DEL M.N., CHIH	20500293	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Ascensión, Chih., México	Pozo(s)	1	1	0	0.00	4,794,262.16	4,794,262.16	4,794,262.16	2,872,528.95	4,163,085.43	1,248,925.63	1,248,925.63	1,248,925.63	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210201942639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ASCENSION, ENTRONQUE LEY SEIS DE ENERO	20500292	Ascensión	Ascensión	Entronque (Ley Seis De Enero)	Ascension, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	0	0.00	139,835.16	139,835.16	139,835.16	93,689.56	139,835.16	41,950.55	41,950.55	41,950.55	Servicios	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210201939802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BACHINIVA, MUNICIPIO DE BACHINIVA , CHIH.	20600292	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Planta(s)	1	1	0.14	14.00	3,685,263.35	3,685,263.35	3,685,263.35	2,469,126.44	3,685,263.35	1,105,579.01	1,105,579.01	1,105,579.01	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210201939853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ATARÍAS, EN LA LOC. DE BANO DE LAS PALMAS, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701613	Guachochi	Guachochi	Bajo De Las Palmas	33187 Bajío De Las Palmas, Chih., México	Lote	1	1	0.01	1.00	2,922,106.58	2,922,106.58	2,922,106.58	1,957,811.41	2,922,106.58	876,631.97	876,631.97	876,631.97	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210201939891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ATARÍAS, EN LA LOC. DE HUÍZAROCHI, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701614	Guachochi	Guachochi	Huizarochi	33195 Huizarochi, Chihuahua, México	Lote	1	1	0.01	1.00	3,118,286.51	3,118,286.51	3,118,286.51	2,089,251.96	3,118,286.51	935,485.96	935,485.96	935,485.96	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH210201939730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS CHIQUEROS, EL CHIHUIJTE, LA LOBERA Y MESA DEL TIGUO, EN EL MPIO. DE GUACHOCHI.	22701611	Guachochi	Guachochi	Los Chiqueros	Guachochi, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	2,748,609.00	2,748,609.00	2,748,609.00	1,841,568.03	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS PATOS, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701625	Guachochi	Guachochi	Los Patos	33187 Los Patos, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	1,700,000.00	1,700,000											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
1. DESTINO DEL GASTO																																
OBSERVACIONES																																
OBSERVACIONES_CAPTURISTA																																
DETALLE DE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO		
CHH210201B94544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LA NOPALERA LA CUEVA NOPALERA - 66884	66884	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - LA NOPALERA KILOMETRO 47 + 17 RANCHERIA LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), 33563 LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y BRECHA 17 KM,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CUARENTA Y SIETE LAVAMANOS BALLEZA - 65341	65341	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL COMERCIO COLONIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PLAZA JUÁREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA - CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA KILOMETRO 49 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.	Comedor(es)	47	47	4	8.51	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FLORENCIO DÍAZ HOGUÍN EN PICHIQUE - 66759	66759	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SEIS SIETE EN PICHIQUE - 67175	67175	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ EN SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 66631	66631	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan De Los Iturralde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS ITURRALDE KILOMETRO 124 + 0 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 66847	66847	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan De Los Iturralde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS ITURRALDE KILOMETRO 124 + 10 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SAN RAFAEL - 66908	66908	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Rafael De Agostadero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - SAN RAFAEL DE AGOSTADEROS KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, 33567 SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RAUL FERNÁNDEZ VILLALOBOS EN TECORICHI - 66615	66615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - TECORICHI KILOMETRO 60 + 0 RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI KILOMETRO 60 MANO IZQUE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN MESA DE LA YERBABUENA - 67936	67936	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Mesa De La Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE YERBABUENA KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA MESA DE LA YERBABUENA, 33410 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE-BATOPILAS Y	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SANTIAGO RECALACHE EN MUNERACHI - 67923	67923	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE 8	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SIETE UNO EN MUNERACHI - 67950	67950	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE 8	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIES SEIS SIETE EN POLANCO RANCHERÍA MINERAL POLANCO - 67968	67968	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	BRECHA TRAMO BATOPILAS - POLANCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA POLANCO, 33413 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YOQUIVU - MORELOS Y , BRECHA YOQUIV	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B95086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUIHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR MPIO BATOPILAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33403 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABOREACH - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABOREACH MOREL	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B95556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SETENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE BATOPILAS - 90678	90678	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Mesa De La Yerbabuena	TERRACERÍA TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 5 RANCHERIA MESA DE LA YERBABUENA, 33410 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BASIGOCHITO - BATOPILA	Metros Cuadrados	2	2	0.05	2.50	249,950.30	249,950.30	249,950.30	249,950.30	249,950.30	249,950.30	74,310.22	74,310.22	74,310.22	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIES SIETE NUEVE EN BOCOYNA - 68365	68365	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																	
DETALLE DE PROYECTO																							DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201894608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS EN EL GUAJALOTE - 68090	68090	Gobierno de la Entidad	Bocyna	El Guajalote	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - EL GUAJALOTE KILOMETRO 61 + 2 RANCHERIA EL GUAJALOTE, 00000 EL GUAJALOTE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 61 MANO IZ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHITO - 68064	68064	Gobierno de la Entidad	Bocyna	El Ranchito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO BOCOYNA - EL RANCHITO KILOMETRO 15 + 1 EJIDO EL RANCHITO, 33213 EL RANCHITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOME	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN HUETOSACACHI - 68046	68046	Gobierno de la Entidad	Bocyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - HUETOSACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33202 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARICHI Y , BRECHA CREEL MAGUARICHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA, M	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN HUYOCHI - 68130	68130	Gobierno de la Entidad	Bocyna	Huiyochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - HUYOCHI KILOMETRO 22 + 15 RANCHERIA HUYOCHI, 00000 HUYOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUCHIVO Y BRECHA MANO DERECHA 15 KM. CARRETERA CREEL BAHUCHIVO KILOM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS EN TALLARACHI - 68182	68182	Gobierno de la Entidad	Bocyna	Tallarachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - TALLARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 25 RANCHERIA TALLARACHI, 33234 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - EL YEPOSO Y , BRECHA CREEL EL YEPOSO KILOMETRO 30 MANO IZQUIERDA, MAS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CAMARGO - 73786	73786	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - CAMARGO KILOMETRO 150 + 1 CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - IMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - IMENEZ K	Comedor(es)	13	13	0.1	0.77	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HECTOR BARRENADEA EN CARICHÍ - 68639	68639	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CALLE OJINAGA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE JUAREZ , CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN CARICHÍ - 68658	68658	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CALLE MINA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA , CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	0	0.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CARICHÍ - 73807	73807	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHÍ KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Comedor(es)	19	19	1	5.26	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA CHÁVEZ MARTINEZ EN COLONIA BUENAVISTA - 68479	68479	Gobierno de la Entidad	Carichi	Colonia Buenavista	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CARICHÍ - COLONIA BUENAVISTA KILOMETRO 42 + 7 COLONIA BUENAVISTA, 33283 COLONIA BUENAVISTA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CARICHÍ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - CARICHÍ KM 42 IZ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ALAMOS DE OJOS AZULES - 68674	68674	Gobierno de la Entidad	Carichi	El Alamo De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHÍ - EL ALAMO DE OJOS AZULES KILOMETRO 46 + 2 EJIDO EL ALAMO DE OJOS AZULES, 33285 EL ALAMO DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y , CARRETERA CUALUH	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CONSUELO - 68601	68601	Gobierno de la Entidad	Carichi	El Consuelo	BRECHA TRAMO CARICHÍ - EL CONSUELO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 9 RANCHERIA EL CONSUELO, 33286 EL CONSUELO, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOGLUCHI - CARICHÍ Y , BRECHA SISOGLUCHI - CARICHÍ KILOMETRO 27 MANO IZQUIER	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN NOROGACHI - 68622	68622	Gobierno de la Entidad	Carichi	Norogachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - NOROGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 4 PUEBLO NOROGACHI DE MAMORACHI, 33284 NOROGACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHI Y , BRECHA CARICHÍ TEHUERICHI KILOMETRO 20, MANO DERE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN TAJIRACHI - 68518	68518	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tajirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHÍ - TAJIRACHI KILOMETRO 54 + 11 PUEBLO TAJIRACHI, 33281 TAJIRACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ KM. 54 A MANO DERECHA Y	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACION DE LA ALBERCA SANTO NIÑO SEGUNDA ETAPA - 79377	79377	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARIA MARI 2706 INTERIOR SN COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOMEZ MORIN Y CALLE 31 , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1	1	0.1	10.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	750,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCOBOLO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTA VISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	0.1	10.00	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,256.00	3,755,763.09	3,755,763.09	3,755,763.09	3,754,935.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

1. DESTINO DEL GASTO																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES_CAPTURISTA																										

DETALLE DE PROYECTO																										
DETALLE DE PROYECTO																										
CONTRATOS																										
ESTATUS																										
OBSERVACIONES																										

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CHH210201894928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTA VISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	0.1	10.00	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,577.77	1,818,761.17	1,818,761.17	1,818,761.17	1,817,547.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VIAL DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA ÁVALOS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA ÁVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO II Y , COLONIA ÁVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9500	9500	9.5	0.10	5,255,497.04	5,255,497.04	5,255,497.04	5,255,497.04	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CEDIA CHIHUAHUA CHIH - 82145	82145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	FRACCIONAMIENTO VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE EUCALIPTOS, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1	1	0.01	1.00	4,155,455.51	4,155,455.51	4,155,455.51	4,155,455.51	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR OFELIA CÁSARES BARRÓN EN BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69513	69513	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamin M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMIN M CHAPPARRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 1 RANCHERIA BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BREC	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO SARABIA EN BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69527	69527	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamin M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMIN M CHAPPARRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 1 RANCHERIA BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BR	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CHÍNIPAS - 73812	73812	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	TERRACERÍA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KÍLOMET	Comedor(es)	31	31	3	9.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUASSISCO - 69467	69467	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guassisco De Russo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUASSISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 12 RANCHERIA GUASSICO DE RUSSO, 33366 GUASSICO DE RUSSO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABAROCOS - EL TRIGO Y , BRECHA BABAROCOS EL TRIGO KM 15 DERECH	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNITARIO EN LA REFORMA - 69539	69539	Gobierno de la Entidad	Chinipas	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 4 RANCHERIA LA REFORMA, 33365 LA REFORMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASTA. ANAM 502.4 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS DESFILADEROS - 69478	69478	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Desfiladeros	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 1 RANCHERIA LOS DESFILADEROS, 33365 LOS DESFILADEROS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERÍA TEMORIS CHINIPAS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS LLANTOS - 69499	69499	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llanitos	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 8 RANCHERIA LOS LLANTOS, 33365 LOS LLANTOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA IZQUIERDA,MÁS 8 KILOMETROS. TERRA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS, TERRACERÍA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	0.05	5.00	2,980,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	1,191,284.41	1,191,284.41	1,191,284.41		Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN CUAUHTÉMOC - 69712	69712	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHCUAUHTEMOCCM 10302Q1 KM	Calentador(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MA JESÚS SOLONA FERNÁNDEZ EN CUAUHTÉMOC - 69727	69727	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 32 3080 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHINAPAS Y CALLE OAXACA, CARR CHIHCUAUHTEMOCCM 10302Q1 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN CUAUHTÉMOC - 69753	69753	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 4A CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE DEL ORO, CARR CHIHCUAUHTEMOCCM 10302Q1 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CUATRO NUEVE EN CUAUHTÉMOC - 69774	69774	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHCUAUHTEMOCCM 10302Q1 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																																					
OBSERVACIONES																								CONTRATOS			ESTATUS		OBSERVACIONES_CAPTURISTA								
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO					NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CHH210201B94920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CUAUHTEMOC - 73831					73831	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 103 + 1 COLONIA CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y , CARIR CHIHCUAHTEMOCKM 1030201	Centros) de salud	44	44	4	9.09	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 74109					74109	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA Y , C.	Metros Cuadrados	1	1	0.1	10.00	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,660.38	3,169,998.11	3,169,998.11	3,169,998.11	3,169,998.11	3,169,998.11	3,169,998.11	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	EQUIPAMIENTO DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 74438					74438	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. EXT. SIN NÚMERO C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFERICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. EXT. SIN NÚM	Piezas	1	1	0.01	1.00	3,217,777.82	3,217,777.82	3,217,777.82	3,217,777.82	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO OCHO NUEVE EN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA - 69974					69974	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 39 TRAMO DELICIAS - COLONIA ABRAHAM GONZALEZ KILOMETRO 3 + 1 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), 33102 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - EL ORRANTE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201B94683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRIDA KHALO EN COLONIA REVOLUCIÓN - 69883					69883	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolución	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL 617 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 33107 COLONIA REVOLUCIÓN, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE CUERNAVACA Y , CARRETERA CHIHUAHUA. JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS DELICIAS - 73860					73860	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILOMETRO 76 + 1 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA. JIMENEZ KM 76 DERECHA	Comedor(es)	31	31	3	9.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIES UNO CERO OCHO EN MIGUEL HIDALGO - 69945					69945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE SEGUNDA PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EPIFANIO MENDOZA Y CALLE JUAN JOSE CHAVIRA, CARRETERA DELICIAS CAMARGO KM 4 IZQ 4 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN BAJIO DE LA CUEVA - 70373					70373	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajío De La Cueva	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - BAJIO DE LA CUEVA KILOMETRO 2 + 3 RANCHERIA BAJIO DE LA CUEVA, 33186 BAJIO DE LA CUEVA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y , CARRETERA ROCHEACHI NOR	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA CRUZ BUSTILLOS EN BAJIO LARGO - 70137					70137	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajío Largo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - BAJIO LARGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA BAJIO LARGO, 33187 BAJIO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - CIENEGUA PRIETA Y , BRECHA GUACHOCHI. CIENEGUA PRIETA KM 20 DERE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN BASHUARE - 70012					70012	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASHUARE KILOMETRO 27 + 1 RANCHERIA BASHUARE, 33195 BASHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL. GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANO IZQUE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE MAYO EN CABORACHI - 70104					70104	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Caborachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CABORACHI KILOMETRO 19 + 4 RANCHERIA CABORACHI, 33186 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KM 19 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO NUEVE NUEVE EN CIENEGUITA - 70836					70836	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI-SINFORDA Y , BRECHA GUACHOCHI-SINFORDA KILOMETRO 10 MANO IZQ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL OJITO - 70216					70216	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Ojito	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - EL OJITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 1 RANCHERIA EL OJITO, 33188 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - BOQUIMORA Y , BRECHA ROCHEACHI-BOQUIMORA KM 5 IZQ 1 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUACAYVO - 70115					70115	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guacayvo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - GUACAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 4 RANCHERIA GUACAYVO, 33196 GUACAYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEVO Y , BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEVO KM 21 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201B94710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSARIO GUTIERREZ EN GUACHOCHI - 70171					70171	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CALLE PENSAMIENTOS LA LOMA PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE DELICIAS, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																	
DETALLE DE PROYECTO																								DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA		
CHH210201894695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ EN HUICHAGOACHI - 70032	70032	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagochi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - HUICHAGOACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 4 RANCHERIA HUICHAGOACHI, 33195 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BASÍHUARE - RARÁMUCHI Y , BRECHA BASÍHUARE RARÁMUCHI KILÓMETRO 8 MANO D	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HILARIO ESPINO LOYA EN HUIZAROCHI - 70188	70188	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - HUIZAROCHI KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA HUIZAROCHI, 33187 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y , CARRETERA GUACHOCHI AGUA BLANCA KM 2 IZQ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENOVIO MEZA RAMOS EN LA JOYA - 69994	69994	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Joya	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 2 RANCHERIA LA JOYA, 33193 LA JOYA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHÉACHI - MEZA Y , BRECHA ROCHÉACHI MEZA CHIHUACHI KM 19 DERECHA 2 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN LA MESA DEL CHIHUITE - 70237	70237	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Mesa Del Chihuite	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - LA MESA DEL CHIHUITE KILÓMETRO 232 + 1 RANCHERIA LA MESA DEL CHIHUITE, 33188 LA MESA DEL CHIHUITE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO Y , CARRETERA GUACH	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN MESA DE LOS SURCOS - 70300	70300	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa De Los Surcos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - MESA DE LOS SURCOS KILÓMETRO 83 + 1 RANCHERIA MESA DE LOS SURCOS, 33186 MESA DE LOS SURCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA GUAC	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NAHUEACHI - 70332	70332	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nahueachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - NAHUEACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 RANCHERIA NAHUEACHI, 33190 NAHUEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NOROGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NOROGACHI NAHUEACHI KILÓMETRO 23 MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN NAPISOACHI DE ARRIBA OJO DE AGUA - 70350	70350	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Napisoachi De Arriba (Ojo De Agua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - NAPISOACHI DE ARRIBA KILÓMETRO 17 + 2 RANCHERIA NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), 33187 NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIX MARIA ZULOAGA EN OTOVACHI OTOVACHI DE ARRIBA - 70079	70079	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi De Arriba)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - OTOVACHI KILÓMETRO 19 + 12 RANCHERIA OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), 33187 OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y BRECHA MANO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN RANCHERIA OCHOACHI - 70446	70446	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Ochocachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - RANCHERIA OCHOACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA OCHOACHI, 33186 RANCHERIA OCHOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - OCHOACHI Y , BRECHA GUACHOCHI OCHOACHI KILOMET	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN REJOMACHI - 70361	70361	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rejomachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - REJOMACHI KILÓMETRO 83 + 2 RANCHERIA REJOMACHI, 33194 REJOMACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILÓMETRO 83 MANO IZQUIER	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SARABACHI - 70207	70207	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SARABACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 RANCHERIA SARABACHI, 33190 SARABACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JOSE BAQUIACHI - GUAGUACHERARE Y , BRECHA SAN JOSE BAQUIACHI GUAGUACHERAR	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 70062	70062	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Somarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SOMARACHI KILÓMETRO 23 + 1 RANCHERIA SOMARACHI, 33196 SOMARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILÓMETRO 23 MANO DERECH	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASISGOCHI MPIO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basisgochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASISGOCHI KILÓMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASISGOCHI, 33195 BASISGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILÓMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILÓMETRO 10, MANO IZ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																											1. DESTINO DEL GASTO				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
CHH210201895095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HUILLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE 33186 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI- BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17 MANO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCANTE DE PESACHI MPIO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACHI KILOMETRO 90 + 4 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 90 MANO IZQUIERDAMÁS 4	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE ROROGACHI MPIO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 + 10 RANCHERIA ROROGACHI, 33190 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI- ROROGACHI Y , CARRETERA ROCHEACHI NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPOKAKA EN AGUA AMARILLA - 71374	71374	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 253 + 17 RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , C	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ENRIQUE CREEL EN ATASCADEROS - 71254	71254	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ATASCADEROS KILOMETRO 50 + 1 RANCHERIA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - LOS FRAILES Y , CARRETERA YERBITAS- LOS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS CUATRO EN CIENEGA DE ARAUJO - 71492	71492	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERIA CIENEGA DE ARAUJO, 33477 CIENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-BASCONITTA Y , BRECHA DOLORESBA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPOKAKA EN CORRAL QUEMADO - 70996	70996	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORRAL QUEMADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 3 RANCHERIA CORRAL QUEMADO, 33483 CORRAL QUEMADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUP	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JULIO VERNE EN EL MUERTECITO - 71353	71353	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Muertecito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MUERTECITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA EL MUERTECITO, 33476 EL MUERTECITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN EL NOPAL - 71134	71134	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA EL NOPAL, 33485 EL NOPAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 251200KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RANCHITO - 71122	71122	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Ranchoito	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RANCHITO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA EL RANCHITO, 33488 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCADEROS Y , CARRETERA YERBITAS ATASC	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO RAMIREZ EN EL RINCON DEL COMANCHE - 71155	71155	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón Del Comanche	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCON DEL COMANCHE MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 1 RANCHERIA EL RINCON DEL COMANCHE, 33474 EL RINCON DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑO TARAHUMARA EN EL VENADITO - 71060	71060	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SIETE EN EL VENADITO - 71424	71424	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33488 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SEIS EN EL ZAPOTE - 71399	71399	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS INDIOS Y , BRECHA DOLORES- LOS INDIOS KM 13 IZQUI	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SUMIRAI EN LAS JUNTAS TURUACHITO - 71076	71076	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turuachito)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS JUNTAS TURUACHITO KILOMETRO 238 + 11 RANCHERIA LAS JUNTAS (TURUACHITO), 33496 LAS JUNTAS (TURUACHITO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																															
DETALLE DE PROYECTO																							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LAS YERBITAS ASERRADERO - 71014	71014	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 256 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO CERO SEIS EN LAS YERBITAS ASERRADERO - 71523	71523	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 253 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO OCHO EN LLANO GRANDE - 71537	71537	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 51 + 1 RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN LOS JUANICOS - 70965	70965	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Juanicos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS JUANICOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA LOS JUANICOS, 00000 LOS JUANICOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARBECHITOS - LOS JUANICOS Y , BRECHA BARBECHITOS LOS JU	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN NABOGAME - 70984	70984	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME KILOMETRO 274 + 17 RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALG	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 71281	71281	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y , BRECHA ATASCADEROS LOS FRAILES KILOMETRO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN PUERTO SAN GERÓNIMO - 71338	71338	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Puerto San Gerónimo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PUERTO SAN GERÓNIMO KILOMETRO 250 + 1 RANCHERIA PUERTO SAN GERÓNIMO, 33497 PUERTO SAN GERÓNIMO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS DOS EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 71452	71452	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco De La Joya	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE LA JOYA KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA, 33496 SAN FRANCISCO DE LA JOYA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARÍA MONTESSORI EN SAN JOSÉ DE LOS REYES - 71035	71035	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San José De Los Reyes	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JOSÉ DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 24 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS REYES, 33474 SAN JOSÉ DE LOS REYES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIES DOS CERO EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 71562	71562	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA SAN JUAN NEPOMUCENO, 33486 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y ,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUATHELMOC EN SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO - 71382	71382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro De Chinatú (Rancheria San Pedro)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN PEDRO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), 33490 SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA E	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN SAN SIMÓN - 71147	71147	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN SIMÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 10 RANCHERIA SAN SIMÓN, 33477 SAN SIMÓN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO DOLOR	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SANTA RITA - 71321	71321	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 8 RANCHERIA SANTA RITA, 33485 SANTA RITA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO	Centros() de salud	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR EN SANTO DOMINGO - 71110	71110	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santo Domingo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 33477 SANTO DOMINGO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS ESPINO Y , BRECHA DOLORES LOS ESPINO K	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EDUARDO OMARINI EN TURUACHI - 71091	71091	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 156 + 1 RANCHERIA TURUACHI, 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																																
DETALLE DE PROYECTO																							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH210201895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORGAME - SAN JUAN NEPOXUICENO Y , BRECHA BABORGAME SAN	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARIPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUARIPAS), 33483 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR RAMAMURI DE LA MATANZA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHINATU MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Chinatú	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN APORAVO - 71745	71745	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Aporavo	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - APORAVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 23 RANCHERIA APORAVO, 00000 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO KILOMETRO 37 MANO IZQUIERDO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN BACHAMUCHI - 72406	72406	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bachamuchi	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - BACHAMUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA BACHAMUCHI, 00000 BACHAMUCHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYVO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYVO KM 6 IZ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO OCHO CERO UNO UNO UNO EN MONTERDE MONTERDE VIEJO - 72411	72411	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MONTERDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO KILOM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO EN PIEDRA BOLA - 72442	72442	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Piedra Bola	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 2 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 00000 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYVO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYVO K	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFINA SEARÉZ DE AVITIA EN TÉMORIS - 72371	72371	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERÍA BAHUICHIVO TÉMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS GUAZAPARES - 73870	73870	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43, MANO IZQUIERDA, MÁS 0 KILOMETROS, Y	Comedor(es)	40	40	4	10.00	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MURUKA EN TIERRA BLANCA - 72343	72343	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Tierra Blanca	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 3 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO KM 20 IZQ	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS CORANADO ALVÁREZ EN TOMOCHI - 72421	72421	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER 0 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TEMPORACA EN TOMOCHI - 72433	72433	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER 0 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS HIDALGO DEL PARRAL - 73878	73878	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Comedor(es)	9	9	0.9	10.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN JANOS - 72454	72454	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO CASAS GRANDES - JANOS KILOMETRO 62 + 1 PUEBLO JANOS, 33840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS Y , CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JANOS KILOMETRO 62 A MANO	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																	
DETALLE DE PROYECTO																							DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA		
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13	13	0.05	0.38	538,764.95	334,034.27	334,034.27	334,034.27	334,034.27	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	191,468.77	128,474.71	128,474.71	207,217.28	207,217.28	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERIA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	165,773.84	102,779.78	102,779.78	165,773.84	165,773.84	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	0.05	1.00	207,217.28	128,474.71	128,474.71	207,217.28	207,217.28	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	0.05	0.29	704,538.77	436,814.04	436,814.04	704,538.77	704,538.77	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONDOCTO COLONIA DE FÁTIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	0.05	0.71	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	290,104.19	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	0.05	0.50	414,434.57	256,949.43	256,949.43	414,434.57	414,434.57	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	0.05	0.71	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	290,104.19	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	0.05	0.63	331,547.66	205,559.55	205,559.55	331,547.66	331,547.66	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUNION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	0.05	0.28	745,982.23	462,508.98	462,508.98	745,982.23	745,982.23	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	0.05	0.20	1,036,086.43	642,373.59	642,373.59	1,036,086.43	1,036,086.43	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	0.05	0.83	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	248,660.74	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN JUÁREZ - 72565	72565	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL PRADO COLONIA CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE JUAREZ PORVENIR Y CALLE CASACHE, CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIERRAVISTA EN JUÁREZ - 72578	72578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA SIERRA VISTA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE HACIENDA DE RODRIGUEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LIBERACION OCHO DOS CERO CINCO EN JUAREZ - 72593	72593	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GOMEZ 225 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE LEOPOLDO OIEDA BARRIOS Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360, MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO															DETALLE DE PROYECTO																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH210201894837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO DOS CINCO EN JUÁREZ - 72613	72613	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 80866	80866	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERRA Y CALLE RAMON CORONA , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Biblioteca(s)	1	1	0.1	10.00	23,547,158.07	23,547,158.07	23,170,568.51	9,268,227.40	9,268,227.40	9,268,227.40	9,268,227.40	9,268,227.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN MAGUIARICHI - 72643	72643	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Maguariichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUIARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN MAGUIARICHI - 72669	72669	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Maguariichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUIARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MAGUIARICHI - 73898	73898	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Maguariichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUIARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	5	5	0.5	10.00	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Maguariichi	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUIARICHI CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC LA JUNTA SAN J	Metros Cuadrados	33	33	0.05	0.15	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	2,819,602.50	939,867.50	939,867.50	939,867.50	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Maguariichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREIL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72	72	0.05	0.07	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	487,100.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Maguariichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREIL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16800	16800	0.05	0.00	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	212,225.70	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCCOVACHI MUNICIPIO DE MAGUIARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUIARICHI - OCCOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 OCCOVACHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15	15	0.05	0.33	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,305,643.60	427,212.50	427,212.50	427,212.50	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUIARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguariichi	San José De Las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUIARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUIARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12	12	0.05	0.42	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,059,614.80	341,770.00	341,770.00	341,770.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN LAZARO CARDENAS - 72678	72678	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE PONIENTE ALVARO OBREGON PUEBLO LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MECOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 57 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS NUEVE UNO EN MESA DEL FRIOL - 72703	72703	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa Del Frijol	BRECHA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRIOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 6 RANCHERIA MESA DEL FRIOLAR, 33466 MESA DEL FRIOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA - EL TABLÓN Y , BRECHA MORELOS EL TABLÓN KILOMETRO 30 A	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MORELOS - 73928	73928	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS KILOMETRO 101 DERECHA BARRI	Comedor(es)	28	28	2	7.14	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASCUAL ORDOZ DE SANTA CRUZ MPIO MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERIA SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LAITA Y , BRECHA MORELOS LA LAITA KILOMETRO 2 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD MESA DEL FRIOLAR MUNICIPIO DE MORELOS - 90756	90756	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa Del Frijolr	TERRACERÍA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRIOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA MESA DEL FRIOLAR, 33466 MESA DEL FRIOLAR, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LAITAS Y CARRETERA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS,	Metros Cuadrados	2	2	0.05	2.50	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ABAOLO EN NONOAVA - 72774	72774	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										
OBSERVACIONES																										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																					DETALLE DE PROYECTO						CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 72889	72889	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 9 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 16	Piezas	5	5	0.05	1.00	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1	1	0.05	5.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	48,750.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICENTE GUERRERO EN BABICORA DE CONOACHIC - 72849	72849	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babícora De Conoachic	BRECHA TRAMO TEMOSACHIC - BABICORA DE CONOACHIC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 1 RANCHERIA BABICORA DE CONOACHIC, 31984 BABICORA DE CONOACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE BRECHA COCOMORACHI - BABICORA DE CONOACHIC Y ,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CERO UNO EN CENEGUITA LLUVIA DE ORO - 73042	73042	Gobierno de la Entidad	Urique	Cieneguita Lluvia De Oro	BRECHA TRAMO URIQUE - CIENEGUITA LLUVIA DE ORO MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA CENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES Y , BRE	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAPALAYNA - 72909	72909	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6, MANO DERECHA,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR UNO OCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 72965	72965	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN HUICORACHI - 72872	72872	Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - HUICORACHI KILOMETRO 61 + 1 RANCHERIA HUICORACHI, 0000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 61 MANO DERECHA,	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN LAS MORAS - 72939	72939	Gobierno de la Entidad	Urique	Las Moras	BRECHA TRAMO URIQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA LAS MORAS, 0000 LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREJO - LA GUACHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREJO LA GUACHARA KILOMETR	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL MERINO RASCÓN EN PIEDRA BLANCA - 72932	72932	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedra Blanca	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 RANCHERIA PIEDRA BLANCA, 0000 PIEDRA BLANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MESA DE ARTURO TUBARES KILOMETRO 22, M	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES TRIGUITO - 72890	72890	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRAS VERDES TRIGUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MES	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHOMIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI MUNICIPIO DE URIQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	0.05	0.02	675,000.00	480,000.00	480,000.00	675,000.00	675,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN AGUA FRIA - 73144	73144	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Agua Fria	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URIACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URIACHI Y , CARR LAS ESTRELLAS-URIACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOCH	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN AGUA FRIA - 73159	73159	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Agua Fria	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URIACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URIACHI Y , CARR LAS ESTRELLAS-URIACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOCH	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																												1. DESTINO DEL GASTO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO										DETALLE DE PROYECTO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		
CHH210201894883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ARACOYVO - 73188	73188	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Aracoyo	BRECHA TRAMO URIACHI - ARACOYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 3 RANCHERIA ARACOYVO, 00000 ARACOYVO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TABLETA- ARECHUYVO Y , BRECHA LA TABLETA ARECHUYVO KM 11 IZQ.D KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN ARROYO EL OSO - 73215	73215	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Arroyo El Oso	BRECHA TRAMO URIACHI - ARROYO EL OSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 5 RANCHERIA ARROYO EL OSO, 00000 ARROYO EL OSO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYVO Y , BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYVO KILOMETRO 34, MANO D	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO SEIS EN EL REBAJE - 73224	73224	Gobierno de la Entidad	Uriachi	El Rebaje	BRECHA TRAMO URIACHI - EL REBAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 39 RANCHERIA EL REBAJE, 33316 EL REBAJE, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MAICOBÁ - TALAYOTES Y , BRECHA MAICOBÁ TALAYOTES KILOMETRO 32 DERECHA 39 KILOMETROS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN GUACHEACHI - 73086	73086	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Guacheachi	BRECHA TRAMO URIACHI - GUACHEACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 3 RANCHERIA GUACHEACHI, 00000 GUACHEACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIACHI ROCOROYVO Y , BRECHA URIACHI ROCOROYVO KM 26 IZQ.3 KM	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ESCUTIA EN ROCOROYVO - 73058	73058	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Rocoroyvo	BRECHA TRAMO URIACHI - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROYVO, 33305 ROCOROYVO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA-GUASACHI Y , BRECHAAGUA ZARCAGUASACHIM 41DERBKM CREELBAHUCHIVOSAN PEDROCR	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SAN ANTONIO - 73198	73198	Gobierno de la Entidad	Uriachi	San Antonio	BRECHA TRAMO URIACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIACHI MAGUARACHI Y , BRECHA URIACHI MAGUARACHI KILOMETRO 16 MANO DERECHA MÁS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTOR HUGO RASCÓN BANDA EN URIACHI - 73125	73125	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Uriachi	AVENIDA EL CAMPO PUEBLO URIACHI, 33300 URIACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS- SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO 34 DERECHA, MÁS 48 KILOMETROS	Comedor(es)	1	1	0.1	10.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33830	33830	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASO DE LA MESILLA, CALLE CALLE TECNOLOGICO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1200	1200	1200	100.00	5,600,000.00	800,000.00	800,000.00	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE CALLES TABASCO Y DURAZNO EN ASCENSION, CHIHUAHUA - 34126	34126	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS COLONIA ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURAZNO SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	2297.7	2297.7	800	34.82	2,587,434.93	1,587,434.93	1,587,434.93	2,529,043.00	2,529,043.00	2,529,043.00	910,914.37	910,914.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201926041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMELLO, MUNICIPIO DE ASCENSION - 33191	53191	Ascensión	Ascensión	Colonia El Camello	CALLE COLONIA EL CAMELLO INTERIOR 31837 COLONIA EL CAMELLO (MENONITA), 31837 EL CAMELLO (COLONIA MENONITA), ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA MENONITA EL CAMELLO	Piezas	38	38	38	100.00	256,859.60	256,859.60	256,859.60	256,859.60	256,859.00	242,566.10	242,566.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201925152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 300 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 31008	51008	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	AVENIDA S DE MAYO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE COLOCARAN 3 LUMINARIAS EN LA PARTE ESTE DEL LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA , COMO LIMITANTE VIAL ES LA AVENIDA S	Piezas	300	300	300	100.00	1,400,000.00	200,000.00	200,000.00	1,359,639.48	1,359,639.48	1,359,639.48	1,359,639.48	1,359,639.48	1,359,639.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1901	1901	Balleza	Balleza	Adjuntas De Arriba	RANCHERIA HUAJOTITLA, 33565 ADJUNTAS DE ARRIBA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACH-HUEJOTITLA , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACH HUEJOTITLA A 2 HORAS DE LA CABECERA	Estufa(s)	16	16	16	100.00	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 7025	7025	Balleza	Balleza	Alto De Navaro (Mesa Del Madroño)	RANCHERIA ALTOS DE NAVARRO, 33574 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERDEGAL PIARES, DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE	Piezas	14	14	14	100.00	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1931	1931	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHO ARROYO HONDO, 33563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACH-ARROYO HONDO , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACH-ARROYO HONDO AHI SE DISTRIBUIRAN LAS EST	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1116	1116	Balleza	Balleza	Aserradero Pílares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES, 33570 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERDEGAL PIARES, DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

ENTIDADES: CHIHUAHUA																											1. DESTINO DEL GASTO					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																											OBSERVACIONES					
DETALLE DE PROYECTO																											CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
CHH210201908025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5698	5698	Balleza		Aserradero Pilares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES, 33570 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL VERGEL	Piezas	30	30	30	100.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201907028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2708	2708	Balleza	Balleza	Bacasaochi	RANCHERIA BACASOACHI, 33575 BACASOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS BACASOACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO A BACASOACHI.	Estufa(s)	7	7	7	100.00	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2621	2621	Balleza	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI, 33575 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS- BAGUEACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE TOMA CAMINO A METATITOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUEACHI SE DISTRIBUY	Estufa(s)	6	6	6	100.00	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201910447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 12430	12430	Balleza	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAUEACHI, 33566 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATZITOS BAHUEACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Piezas	19	19	19	100.00	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5843	5843	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Piezas	20	20	20	100.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 20564	20564	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Piezas	9	9	9	100.00	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2588	2588	Balleza	Balleza	Boquirare	RANCHERIA BOQUIRARE, 33576 BOQUIRARE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS- BOQUIRARE, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE ENTRA POR METATITOS Y LLEGAS A LA LOCALIDAD DE BOQUIRARE, AHI SE	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1808	1808	Balleza	Balleza	Chiquihuite	RANCHERIA CHIQUEHUITTE, 33564 CHIQUEHUITTE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS- EL CHIQUEHUITTE, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI EL CHIQUEHUITTE EN LA LOCALIDAD SE D	Estufa(s)	12	12	12	100.00	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201909208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 9177	9177	Balleza	Balleza	Choreachi	RANCHERIA BOQUIRARE, 33576 CHOREACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-CHOREACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI	Piezas	18	18	18	100.00	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2468	2468	Balleza	Balleza	Churichique	RANCHERIA CHURICHIQUE, 33575 CHURICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS- CHARICHIQUE, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-CHARICHIQUE A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPI	Estufa(s)	7	7	7	100.00	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1773	1773	Balleza	Balleza	Comunidad Río Verde	RANCHERIA COMUNIDAD RÍO VERDE, 33570 COMUNIDAD RÍO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO DERCA DE LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE GUADAL	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 20236	20236	Balleza	Balleza	Comunidad Río Verde	RANCHERIA COMUNIDAD RÍO VERDE, 00000 COMUNIDAD RÍO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Piezas	10	10	10	100.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1715	1715	Balleza	Balleza	Corralitos	RANCHERIA CORRALITOS, 33567 CORRALITOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- CORRALITOS, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL AHI SE TOMA CAMINO QU	Estufa(s)	3	3	3	100.00	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201907236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3234	3234	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100.00	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

1. DESTINO DEL GASTO																																
DETALLE DE PROYECTO																								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH210201906661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (GUAJOLOTES) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1043	1043	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES, OBRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CA	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201910368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 12111	12111	Balleza	Balleza	El Almagre	RANCHERIA EL ALMAGRE, 33567 EL ALMAGRE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-EL ALMAGRE, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE HASTA L	Piezas	19	19	19	100.00	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201907161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2973	2973	Balleza	Balleza	El Bosque	RANCHO EL BOSQUE, 33560 EL BOSQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL BOSQUE, BALLEZA LA MAGDALENA-EL BOSQUE	Estufa(s)	14	14	14	100.00	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2074	2074	Balleza	Balleza	El Llano	RANCHERIA EL LLANO, 33565 EL LLANO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 6696	6696	Balleza	Balleza	El Metate	RANCHERIA EL METATE, 33573 EL METATE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A 10 MIN	Piezas	17	17	17	100.00	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5811	5811	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 33570 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CERRADA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EL PALOMO, ENTRE CERRADA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Piezas	20	20	20	100.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2033	2033	Balleza	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO, 33563 EL SALTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO AL SUR, AHI SE DISTRIBUYEN LAS ESTUFAS	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 896	896	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita Del Alto)	INTERIOR 00 RANCHO EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-EL TIGRE, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A UNOS	Estufa(s)	20	20	20	100.00	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201911848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18669	18669	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita Del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI Y CAMINO EL VERGEL-EL TIGRE, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUACHOCHI Y CAMINO EL VERGEEEL TIGRE	Piezas	10	10	10	100.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201907180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3019	3019	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHO EL TRIGUERO, 33566 EL TRIGUERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL TRIGUERO, MARIANO BALLEZALA MAGDALENA-EL TRIGUERO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AHI SE DISTRIBUYER	Estufa(s)	11	11	11	100.00	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 6248	6248	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-EL TULE Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA EL TULE	Piezas	16	16	16	100.00	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 6365	6365	Balleza	Balleza	La Cruz	RANCHERIA LA CRUZ, 33566 LA CRUZ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MARIANO BALLEZA-LA CRUZ Y , ENTRE CAMINO MARIANO BALLEZALA CRUZ	Piezas	30	30	30	100.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																	
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
CHH210201906790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1871	1871	Balleza	Balleza	La Laborcita	RANCHERIA LA LABORCITA, 33564 LA LABORCITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO CAMINO BAQUIRACHI A LA LABORCITA, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO CAMINO BAQUIRACHI A LA LABORCITA A 2 H	Estufa(s)	8	8	8	100.00	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201907205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3091	3091	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA Y , A 15 MINUTAS DE LA LOCALIDAD DE MARIANO LAFORE FOR CARRETERA HACIA PUERTO JUSTO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA SE EN	Estufa(s)	29	29	29	100.00	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1752	1752	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33574 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO SE TOMA CAMINO QUE CONDUCE A	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201907924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5377	5377	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33570 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Piezas	47	47	47	100.00	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201907014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2675	2675	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHO LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, A 2 HORAS DE LA LOCALIDAD DE	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201909289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 9649	9649	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Piezas	13	13	13	100.00	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201911672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18292	18292	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO METATITOSLAS DELICIAS	Piezas	8	8	8	100.00	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201911717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18428	18428	Balleza	Balleza	Los Bajios De Felix	PUEBLO PIEDRA BOLA, 33573 LOS BAJIOS DE FÉLIX, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMERAS PARA DIVERSAS PIEDRA BOLA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELPIEDRA BOL	Piezas	10	10	10	100.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 6874	6874	Balleza	Balleza	Los Chavira	RANCHERIA LOS CHAVIRA, 33570 LOS CHAVIRA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA MAGDALEN-LÓS LLANTOS Y , ENTRE CAMINO LA MAGDALENLOS LLANTOS	Piezas	10	10	10	100.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1073	1073	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHO LOS LIROS, 33574 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A 1 HORA DEL VERGEL EN LA LOCALIDAD SE DISTRIBUYERON LAS ESTUFAS	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201909716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3167	3167	Balleza	Balleza	Los Llanitos	RANCHO LOS LLANTOS, 33567 LOS LLANTOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA-LÓS LLANTOS Y , ENTRE CAMINO BALLEZALÓS LLANTOS AHI SE DISTRIBUYEN LAS ESTUFAS	Estufa(s)	26	26	26	100.00	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201911592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18160	18160	Balleza	Balleza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 33575 LOS PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO MATATITOS-LÓS PILARES, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO MATATITOSLOS PILARES	Piezas	8	8	8	100.00	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201909373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 10049	10049	Balleza	Balleza	Mesa Del Maguey	EIDO EIDO EL VERGEL, 33570 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD DEL VERGEL UBICADA SOBRE LA CARRETERA PUER	Piezas	20	20	20	100.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 8503	8503	Balleza	Balleza	Pastores	RANCHERIA LOS PASTORES, 33574 PASTORES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-LÓS PASTORES, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Piezas	23	23	23	100.00	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2520	2520	Balleza	Balleza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-PICHIQUE, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOSPICHIQUE AHI SE DISTRIBUYERON LAS ESTUFAS ENTRE LOS 8	Estufa(s)	9	9	9	100.00	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2363	2363	Balleza	Balleza	Piedra Agujerada	RANCHO PIEDRA AGUJERADA, 33566 PIEDRA AGUJERADA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PIEDRA AGUJERADA, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHPIEDRA AGUJERADA A 2 HORAS Y	Estufa(s)	4	4	4	100.00	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO							CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH210201906743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1581	1581	Balleza	Balleza	Piedra Bola	RANCHO PIEDRA BOLA, 33573 PIEDRA BOLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUADOLTES, CAMINO GUADOLTES-PIEDRA BOLA CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO A 10 MIN DE EL VERGE	Estufa(s)	3	3	3	100.00	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2007	2007	Balleza	Balleza	Ranchería Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-GUACHAMOACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERAGUACHAMOACHI EN LA LOCALIDAD SE	Estufa(s)	9	9	9	100.00	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 7199	7199	Balleza	Balleza	Rio Chico	RANCHERIA RIO CHICO, 00000 RÍO CHICO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y , ENTRE CARRETERA BALLEZAPUERTO JUSTO	Piezas	15	15	15	100.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201910399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 12245	12245	Balleza	Balleza	Saguaroachi	RANCHERIA SAHUAROACHI, 33574 SAGUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-SAHUAROACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOSSAHUAROCHI	Metros Cuadrados	12	12	12	100.00	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 20416	20416	Balleza	Balleza	Saguaroachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 SAGUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI	Piezas	6	6	6	100.00	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2330	2330	Balleza	Balleza	Sahuarachi	RANCHERIA SAHUARACHI, 33563 SAHUARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI-PINALIELO, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA FIN	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (SAN CARLOS) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1013	1013	Balleza	Balleza	San Carlos	INTERIOR SN RANCHERIA SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA SAN CARLOS, CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO A UNOS MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE	Estufa(s)	30	30	30	100.00	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201909439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 10197	10197	Balleza	Balleza	San Carlos	RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Piezas	30	30	30	100.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201911812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18584	18584	Balleza	Balleza	San Carlos	PUEBLO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE TOMA CAMINO POR APROXIMADAMENTE 4 HORAS HACIA SAN CARLOS	Piezas	20	20	20	100.00	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1788	1788	Balleza	Balleza	San José	RANCHERIA SAN JOSÉ, 33566 SAN JOSÉ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI-SAN JOSÉ, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHISAN JOSÉ A HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2407	2407	Balleza	Balleza	San José	RANCHERIA SAN JOSÉ, 33564 SAN JOSÉ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO AHI SE TOMA CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSÉ, LUGAR DONDE SE ENTREGARAN	Estufa(s)	13	13	13	100.00	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 21038	21038	Balleza	Balleza	San José	RANCHO SAN JOSÉ, 33565 SAN JOSÉ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-SAN JOSÉ, ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO METATITOSSAN JOSÉ,	Piezas	4	4	4	100.00	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1203	1203	Balleza	Balleza	San Juan De Los Iturralde	PUEBLO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO JUSTOGUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE TOMA CAMI	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2060	2060	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA SANTANA, 33565 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MATATITOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACI EL SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTANA	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																															
DETALLE DE PROYECTO																							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES_CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO
CHH210201909126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 8951	8951	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA TECORICHI, 33575 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	19	19	19	100.00	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201911553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18084	18084	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA SANTA, 33575 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS- SANTANA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOSANTANA	Piezas	4	4	4	100.00	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201909047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 8760	8760	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	33	33	33	100.00	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201911016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 16901	16901	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATTITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A L	Piezas	11	11	11	100.00	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201910329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 11978	11978	Balleza	Balleza	Teneneco	RANCHO - 33565 TENENECO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANTOS Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI	Piezas	10	10	10	100.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2391	2391	Balleza	Balleza	Tónachi	RANCHERIA TÓNACHI, 33575 TÓNACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA KM100 A PINALEO, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATTITOS SE TOMA CAMINO A TONACHI	Estufa(s)	9	9	9	100.00	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1219	1219	Balleza	Balleza	Última Agua	PUERLO ÚLTIMA AGUA, 33570 ÚLTIMA AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ULTIM AGUA Y , CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN LA LOCALIDAD SE TOMA CAMINO AL SUR EN ULTIMAGUA AH SE DISTRIBUYERON LAS ESTUFAS	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201933647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE LOS VALENZUELA A JESUS MARIA A POLANCO - 82658	82658	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUERLO, 00000 POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOSE DE LOS VALENZUELA A JESUS MARIA A POLANCO	Kilometro lineal	11	11	11	100.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201915972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR. - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33765 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA PARA LLEG	Metros lineales	1	142.3	29	20.38	734,299.16	734,299.16	705,260.73	705,260.73	705,260.73	176,390.18	176,390.18	176,390.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201916097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER. - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESIERTO, 33749 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, CALLE HUIZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	120	35.37	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,472,473.08	1,472,473.08	368,118.27	368,118.27	368,118.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CORRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE GONZALO L. CARRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ISAI DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592	592	120	20.27	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	489,340.66	489,340.66	489,340.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	670	80.05	6,457,494.65	5,054,051.65	3,766,717.25	1,538,100.86	1,538,100.86	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	670	80.05	6,457,494.65	1,403,443.00	1,045,967.34	1,538,100.86	1,538,100.86	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927340	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	32	45.07	262,159.17	162,159.17	124,578.27	201,402.96	201,402.96	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	32	45.07	262,159.17	100,000.00	76,824.69	201,402.96	201,402.96	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927703	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD) - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	163	60.59	1,683,780.61	783,789.18	810,157.82	1,515,712.25	1,515,712.25	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																								DETALLE DE PROYECTO			CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
CHH210201927703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD) - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HERODICO MUISTAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	163	60.59	1,683,780.61	899,991.43	705,554.43	1,515,712.25	1,515,712.25	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201931711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO. - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139	139	0	0.00	840,820.05	840,820.05	541,559.68	541,559.68	541,559.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20124	20124	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CARLOS FUERO COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE 16, CALLE 22 LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LAS CALLES 26 Y 16 DE LA COLONIA PACI	Metros Cuadrados	7100	7100	7000	98.59	1,004,525.20	1,004,525.20	1,003,699.52	1,003,699.52	1,003,699.52	992,579.51	992,579.51	992,579.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20256	20256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 36VA COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3RA DE MAYO, CALLE PRIV. RAMIREZ LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 36VA ENTRE LAS CALLES 3RA DE MAYO Y PRIV. RAMIREZ DE	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100.00	509,773.60	509,773.60	509,352.95	509,352.95	509,352.95	508,470.46	508,470.46	508,470.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20309	20309	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PRIV. TERRAZAS COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIV. TERRAZAS Y CALLE 46VA, CALLE 48VA LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRIV DE TERRAZAS ENTRE LAS CALLES 46VA Y 48VA DE L	Metros Cuadrados	1000	1000	0	0.00	141,357.60	141,357.60	107,718.39	107,718.39	107,718.39	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20515	20515	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAMBOREL COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAMBOREL Y CALLE 56VA, CALLE 58VA LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAMBOREL ENTRE LAS CALLES 56VE Y CALLE 58VA DE LA COLONIA ROSA	Metros Cuadrados	9000	9000	9000	100.00	1,272,218.40	1,272,218.40	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21745	21745	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAMBOREL COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAMBOREL Y CALLE 46VA, CALLE 56VA LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAMBORES ENTRE LAS CALLES 46VA Y CALLE 56VA DE LA COLONIA ROS	Metros Cuadrados	5000	5000	5000	100.00	706,788.00	706,788.00	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21761	21761	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MENDES COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MENDES Y CALLE 46VA, CALLE 56VA LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE MENDES ENTRE LAS CALLES 46VA Y CALLE 56VA DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	7500	7500	7500	100.00	1,060,182.00	1,060,182.00	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21800	21800	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MENDES COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MENDES Y CALLE 56VA, CALLE 58VA LA REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE MENDES ENTRE LAS CALLES 56VA A CALLE 58VA DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	4000	4000	0	0.00	565,430.40	565,430.40	85,225.37	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 6, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21819	21819	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 58VA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 58V Y CALLE URQUIDI, CALLE URIETA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 58VA ENTRE LAS CALLES URQUIDI Y CALLE URIETA DE LA COLONIA ROSARI	Metros Cuadrados	4500	4500	4500	100.00	636,109.20	636,109.20	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 7, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21843	21843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 58VA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 58VA Y CALLE URIETA, CALLE TAMBOREL LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 58VA ENTRE LAS CALLES URIETA Y CALLE TAMBOREL	Metros Cuadrados	4000	4000	4000	100.00	565,430.40	565,430.40	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21975	21975	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE REPUBLICA MEXICANA COLONIA SAN FELIPE VIEJO, 31203 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE 9 DE AGOSTO, CALLE REPUBLICA DE MEZCALEROS LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES D	Metros Cuadrados	12585	12585	12585	100.00	1,778,985.40	1,778,985.40	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 8, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 22044	22044	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 53A COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 53VA Y CALLE J.J. CALVO, CALLE URIETA LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	6915	6915	6915	100.00	977,455.08	977,455.08	840,196.69	840,196.69	840,196.69	840,196.69	840,196.69	840,196.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 9, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 22066	22066	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 56VA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 56VA Y CALLE SAMANIEGO, CALLE MENDES LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 56VA ENTRE CALLES SAMANIEGO Y CALLE MENDES	Metros Cuadrados	1203	1203	560	46.55	165,430.39	165,430.39	726,211.44	726,211.44	726,211.44	142,293.93	142,293.93	142,293.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																										1. DESTINO DEL GASTO							
ENTIDAD: CHIHUAHUA																										ESTATUS							
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																										OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	DETALLE DE PROYECTO										CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
																				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH210201918467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DOSTOIEVSKI, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33614	33614	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIFERICO SACRAMENTO COLONIA QUINTAS CAROLINAS, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SACRAMENTO Y AVENIDA NOGALES, AVENIDA DOSTOIEVSKI, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN UN TRAMO DE LA VIALIDAD SACRAMENTO	Metros Cuadrados	1103	1103	1103	100.00	1,946,491.07	1,946,491.07	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33806	33806	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAESA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAESA Y CALLE ROSARITO, CALLE VENCEREMOS. LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAESA ENTRE LAS CALLES ROSARITO Y VENCEREMOS DE LA COLO	Metros Cuadrados	5826	5826	0	0.00	4,510,550.00	4,510,550.00	4,510,016.26	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201918607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33883	33883	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CONCORDE COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONCORDE Y CALLE ROSARITO, CALLE VENCEREMOS. LA PAVIMENTACIÓN SE HARÁ EN LA CALLE CONCORDE ENTRE LAS CALLES ROSARITO Y CALLE VENCEREMOS DE LA	Metros Cuadrados	9950	9950	2800	28.14	5,633,319.97	5,633,319.97	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	1,357,354.50	1,357,354.50	1,357,354.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA MIRADOR TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33970	33970	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE GUADALUPE COLONIA MIRADOR, 31205 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MARIA LUISA, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES GUADALUPE Y LA CALLE MARIA LUISA DE LA COLONIA MIRADOR	Metros Cuadrados	8488	8488	8488	100.00	1,200,317.58	1,200,317.58	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34072	34072	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE GOMEZ MORIN, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ Y	Metros Cuadrados	9100	9100	6000	65.93	1,301,300.00	1,301,300.00	1,600,542.75	1,217,469.58	1,600,542.75	989,016.50	989,016.50	989,016.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34274	34274	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE RIVAPALACIO COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE 23VA, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES RIVAPALACIO Y CALLE 23VA.	Metros Cuadrados	4600	4600	4600	100.00	651,131.20	651,131.20	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34346	34346	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 23VA COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 23VA Y CALLE ESCUDERO, CALLE JOSE MARIA MARI LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE 23VA DE LA COLONIA SANTO NIÑO	Metros Cuadrados	3400	3400	3400	100.00	484,160.80	484,160.80	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34404	34404	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 25VA COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 25VA Y CALLE J. DE LA LUZ CORRAL, AVENIDA TEOFILO BORINDA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 25VA ENTRE LAS CALLES J. DE LA LUZ CORR	Metros Cuadrados	7700	7700	7700	100.00	1,090,226.00	1,090,226.00	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34465	34465	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ESCUDERO COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUDERO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE 25VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ESCUDERO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD Y CALLE 25VA DE	Metros Cuadrados	4900	4900	4900	100.00	696,197.20	696,197.20	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34496	34496	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 31VA COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 31VA Y CALLE 33VA, LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES 31VA Y CALLE 33VA DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES	Metros Cuadrados	5740	5740	5740	100.00	811,747.12	811,747.12	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34563	34563	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CARLOS FUERO COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y AVENIDA PACIFIC, CALLE 33VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LA AV. CARLOS PACHEC	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100.00	282,715.20	282,715.20	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34661	34661	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARIA BEAR COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE MARIA BEAR Y CALLE 23VA, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES JOSE MARIA BEAR Y CALLE 23VA DE LA COLONIA BA	Metros Cuadrados	4560	4560	4560	100.00	646,894.88	646,894.88	482,643.83	482,643.83	482,643.83	482,643.83	482,643.83	482,643.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34704	34704	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 31VA COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 31VA Y CALLE OCHOA, CALLE J.J. CALVO LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN TRAMO DE LA CALLE 31VA ENTRE CALLE OCHOA Y CALLE J.J. CALVO DE	Metros Cuadrados	4560	4560	4560	100.00	282,715.20	282,715.20	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34736	34736	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16VA COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16VA Y CALLE 23VA, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 16VA Y CALLE 23VA DE LA COLONIA PACIFICO	Metros Cuadrados	8500	8500	8400	98.82	1,215,500.00	1,215,500.00	1,214,450.41	1,214,450.41	1,214,450.41	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34837	34837	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 34VA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 34VA Y CALLE PEDRO DE IZAVA, CALLE AMERICA LATINA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 34VA ENTRE LA CALLE PEDRO DE IZAVA Y CALLE AMERICA LA	Metros Cuadrados	3600	3600	0	0.00	509,773.60	509,773.60	509,385.93	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201918936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34861	34861	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 34VA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 34VA Y CALLE PEDRO DE IZAVA, CALLE CUAHUTEMOC LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 34VA ENTRE LAS CALLES PEDRO DE IZAVA Y CALLE CUAHUTEMOC	Metros Cuadrados	1750	1750	0	0.00	247,375.80	247,375.80	247,216.65	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																							DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
CHH210201919065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35225	35225	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 3AVA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3AVA Y CALLE MELCHOR GUASPE, CALLE HACIENDA DEL TORREON LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN UN TRAMO DE LA CALLE 3AVA ENTRE LA CALLE MELCHOR GUASPE	Metros Cuadrados	1750	1750	0	0.00	247,375.80	247,375.80	247,216.65	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35358	35358	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUSTINIANI COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUSTINIANI Y CALLE 3AVA, CALLE 36 Y 12 LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES JUSTINIANI CALLE 3AVA Y 36 12 DE LA COLONIA DALE	Metros Cuadrados	9600	9600	0	0.00	1,357,919.20	1,357,919.20	1,356,985.86	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35410	35410	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUSTINIANI COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUSTINIANI Y AVENIDA CH-P, CALLE 26VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN EL TRAMO DE LA CALLE JUSTINIANI ENTRE LA VIALIDAD CH-P Y CALLE 26VA	Metros Cuadrados	6100	6100	0	0.00	863,167.60	863,167.60	862,552.57	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35500	35500	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA GUADALUPE, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 66VA, CALLE 68VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 66VA Y CALLE 68VA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	6640	6640	6250	94.13	938,082.72	938,082.72	932,704.96	932,704.96	932,704.96	867,921.44	867,921.44	867,921.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35561	35561	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 36VA COLONIA CAMPESINA, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 36VA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE MIGUELITOS LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 36VA ENTRE LA CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE MIGUELITOS DE	Metros Cuadrados	3500	3500	3050	87.14	494,751.60	494,751.60	491,909.60	491,909.60	491,909.60	437,374.20	437,374.20	437,374.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35697	35697	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELIA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO, 31206 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE 24VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ELIA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE Y CALLE 24VA DE L	Metros Cuadrados	900	900	900	100.00	126,335.60	126,335.60	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35727	35727	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELIA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO, 31206 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELIA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE LOMITA LA REHABILITACION INICIA EN TRAMO DE LA CALLE ELIA ENTRE LA CALLE MARIA LUISA Y CALLE LOMITA	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	70,678.80	70,678.80	70,272.80	70,272.80	70,272.80	69,302.69	69,302.69	69,302.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35754	35754	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRAY DIEGO DE SOTOMAYOR COLONIA COLINAS DEL SOL I Y II, 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE SOTOMAYOR Y CALLE EL PATO, CALLE EL CISE LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA	Metros Cuadrados	16580	16580	0	0.00	2,345,304.24	2,345,304.24	2,157,280.04	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35826	35826	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRAY TORIBIO DE BERNARVENTE COLONIA COLINAS DEL SOL I Y II, 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY TORIBIO DE BERNVENTE Y CALLE FRAY DIEGO DE SOTO MAYOR, CALLE COPRES LA REHABILITACIÓN SE LLEVAR EN VARIOS	Metros Cuadrados	3520	3520	0	0.00	501,300.96	501,300.96	461,099.32	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35850	35850	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ANTILPOE COLONIA COLINAS DEL SOL II, 31114 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTILPOE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CAMELO LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL	Metros Cuadrados	4600	4600	0	0.00	651,131.20	651,131.20	598,928.10	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35890	35890	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AVESTRUZ COLONIA COLINAS DEL SOL I Y II, 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE ENCINO, CALLE MILANO LA REHABILITACION ES EL TREMO DE LA CALLE AVESTRUZ ENTRE LA CALLE ENCINO Y MILANO DE LA CO	Metros Cuadrados	930	930	0	0.00	133,944.04	133,944.04	123,197.13	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE MARTÍN LÓPEZ, EN LA COLONIA VILLA JUAREZ DE CIUDAD CHIHUAHUA. - 35950	35950	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA VILLA JUÁREZ, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIN LOPEZ Y CALLE 7MA, CALLE 9NA LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA EN EL TRAMO DE LA CALLE MARTIN LOPEZ ENTRE LAS CALLES 7MA Y 9NA DE LA C	Metros Cuadrados	1557.3	1557.3	1100	70.64	824,241.12	824,241.12	827,890.00	827,890.00	827,890.00	556,853.74	556,853.74	556,853.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 36073	36073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUERTO CARRILLO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO CARRILLO Y CALLE PUERTO DELANGEL, CALLE PUERTO DEL ANGEL LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PUERTO CAR	Metros Cuadrados	4496	4496	600	13.35	3,309,900.00	3,309,900.00	3,253,630.25	3,253,630.25	3,253,630.25	534,665.57	534,665.57	534,665.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37250	37250	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA MARINA Y CALLE TOPOLOBAMPO, CALLE CARRILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SECRET	Metros Cuadrados	6553	6553	1000	15.26	3,439,699.98	3,439,699.98	3,163,631.75	3,163,631.75	3,163,631.75	501,055.88	501,055.88	501,055.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37302	37302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROGRESO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CARRILLO, CALLE TOPOLOBAMPO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES CARRILLO Y	Metros Cuadrados	6005	6005	0	0.00	3,394,429.95	3,394,429.95	3,142,871.96	3,142,871.96	3,142,871.96	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORRE DE CONTROL, ENTRE C. AEROMEXICANA Y C. SAN LUIS, DE LA COLONIA LAS TORRES (CAMPO VIEJO) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37606	37606	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE AEROMEXICANA, CALLE SAN LUIS LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TRAMO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AEROMEXICANA Y CALLE SAN LUIS	Metros lineales	268	268	0	0.00	518,250.00	518,250.00	510,692.92	-	510,692.92	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																																
DETALLE DE PROYECTO																							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
CHH210201920637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. MELCHOR GUASPE Y PRIV. 15 DE ENERO DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 39843	39843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MELCHOR GUASPE COLONIA 2 DE OCTUBRE, 31375 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE MELCHOR GUASPE Y CALLE LUIS URIAS, LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SE LEVARA A CABO EN LAS CALLES MELCHOR GUASPE Y LUIS URIAS DE	Metros lineales	314	314	230	73.25	1,081,416.02	1,081,416.02	1,081,412.35	847,729.93	1,081,412.35	847,729.93	847,729.93	847,729.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201920801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EJIDAL (VALLE GRANDE), TRAMO 1, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40364	40364	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 43VA COLONIA EJIDAL, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 43VA Y CALLE ENRIQUE ZAPATA, CALLE MANANTIAL EL ALCANTARILLADO SE LEVARA A CABO EN CALLES DE LA COLONIA EJIDAL VALLE GRANDE	Metros lineales	1009	1009	80	7.93	2,688,133.59	2,688,133.59	2,296,031.24	482,742.72	2,296,031.24	146,456.52	146,456.52	146,456.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201920813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EJIDAL (VALLE GRANDE), TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40408	40408	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 45A COLONIA EJIDAL, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 45A Y CALLE 47A, CALLE 49A. LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SE LEVARAACABO EN VARIAS CALLES 45A 47A 49A 51A 52A Y GRAMBULLLOS TODAS ELAS ENTRE LAS	Metros lineales	2220	2220	320	14.41	3,677,149.41	3,677,149.41	3,303,720.23	3,303,720.23	3,303,720.23	527,072.76	527,072.76	527,072.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201920833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 4), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40458	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MÉXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS Y CALLES DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	3360	3360	980	29.17	2,572,672.73	2,572,672.73	2,448,578.66	2,448,578.66	2,448,578.66	691,208.04	691,208.04	691,208.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41260	41260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MÉXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LOS RIVERATRAMO VALLE DE LA CONCHATRAMO	Metros lineales	4017	4017	950	23.65	3,314,089.19	3,314,089.19	3,207,506.06	3,207,506.06	3,207,506.06	1,254,984.20	1,254,984.20	1,254,984.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 2), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41414	41414	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANIAS DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA A CABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA GRANIAS DEL VALLETRAMO CALLE VALLE DE SAN MIGUELTRAMO	Metros lineales	2019	2019	510	25.26	3,102,078.28	3,102,078.28	2,575,641.43	2,575,641.43	2,575,641.43	530,459.36	530,459.36	530,459.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 1), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41463	41463	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANIAS DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA GRANAS DEL VALLETRAMO CALLE SANTA TERESATRAMO CALLE DE	Metros lineales	2946	2946	880	29.87	3,216,279.61	3,216,279.61	2,819,837.75	2,819,837.75	2,819,837.75	792,460.44	792,460.44	792,460.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES, (TRAMO 2), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41513	41513	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS CRUCES, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA LAS CRUCESTRAMO CALLE SAUCESTRAMO CALLE 7A 12TRAMO CALLE 7ACAL	Metros lineales	1918	1918	0	0.00	2,390,415.38	2,390,415.38	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:se cancela para reprogramar recurso en otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-07-23)]	
CHH210201921201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES, (TRAMO 1), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41610	41610	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS CRUCES, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA A CABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA LAS CRUCESTRAMO CALLE TOTRAMO CALLE 70 12TRAMO CALLE SAUCE	Metros lineales	1494	1494	0	0.00	2,395,482.59	2,395,482.59	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:se cancela para reprogramar recurso en otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-07-23)]	
CHH210201921418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA MIRADOR TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 42452	42452	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA MIRADOR, 31205 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y AVENIDA ORTIZ MENA, CALLE 24A. LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA MIRADOR	Metros Cuadrados	6000	6000	6000	100.00	848,145.60	848,145.60	891,011.73	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	OBRA COMPLEMENTARIA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 43263	43263	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO, 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y , LA OBRA COMPLEMENTARIA SE LEVARA A CABO EN LA CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	Metros lineales	200	200	0	0.00	561,999.04	561,999.04	561,999.04	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO MAJALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43033	43033	Chihuahua	Chihuahua	Cumbres De Majalca	REGION MAJALCA, 31126 CUMBRES DE MAJALCA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , EL MURO SE INSTALARA EN LA CARRETERA DE ACCESO AL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	Metros lineales	460	460	0	0.00	1,498,244.08	1,498,244.08	1,498,244.08	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN VARIOS PUNTOS EN CAMINO A CUMBRES DE MAJALCA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43424	43424	Chihuahua	Chihuahua	Cumbres De Majalca	EJIDO MAJALCA, 31126 CUMBRES DE MAJALCA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LOS MUROS DE MAMPOSTERIA SE LEVARAN A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA A MAJALCA	Metros lineales	68000	68000	0	0.00	1,182,371.01	1,182,371.01	1,182,371.01	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL CHARCO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43244	43244	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	EJIDO EL CHARCO, 31620 EL CHARCO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , EL SEÑALAMIENTO SE LEVARA A CABO EN VARIOS CAMINOS DEL EJIDO EL CHARCO	Metros lineales	14000	14000	0	0.00	182,375.20	182,375.20	182,375.20	182,375.20	182,375.20	182,375.20	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201921251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0+000 AL 1+500, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 41757	41757	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31633 EL FARO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE LEVARA A CABO EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL FARO	Metros Cuadrados	11000	11000	0	0.00	1,210,772.19	1,210,772.19	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:se cancela para reprogramar recurso en otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2021-07-23)]	
CHH210201921636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL FARO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43220	43220	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31633 EL FARO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , LA SEÑALIZACION SE LEVARA A CABO EN VARIOS CAMINOS DEL EJIDO EL FARO	Metros lineales	15000	15000	0	0.00	195,402.00	195,402.00	195,402.00	195,402.00	195,402.00	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201921619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL SAUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43173	43173	Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	EJIDO EL SAUZ, 31620 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , EL SEÑALAMIENTO SE LEVARA A CABO EN VARIOS CAMINOS RURALES EN EL EJIDO EL SAUZ	Metros lineales	21000	21000	14200	67.62	273,562.80	273,562.80	273,562.80	273,562.80	273,562.80	167,015.64	167,015.64	167,015.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																												1. DESTINO DEL GASTO		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																												OBSERVACIONES		
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																												OBSERVACIONES-CAPTURISTA		
DETALLE DE PROYECTO																	DETALLE DE PROYECTO										CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO
CHH210201926871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA SANTO NIÑO TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 55751	55751	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CUIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 3990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE EL DRNAJE SE LLEVAR ACABO EN LA COLONIA SANTO NIÑO TERCER ETAPA	Metros lineales	200	200	200	100.00	98,956.00	98,956.00	98,956.00	98,956.00	98,956.00	98,956.00	98,956.00	98,956.00	Obra	Terminado	Validado avances
CHH210201930139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO - 68080	68080	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE CALLE SAN PABLO COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 3990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE MIRAMAR Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SAN PABLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	170	170	170	100.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	Obra	Terminado	Validado avances
CHH210201930146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 68153	68153	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE CALLE SAN PABLO COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 3990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE MIRAMAR Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA CALLE SAN PABLO DE LA CABECERA MUNCI	Metros lineales	200	200	200	100.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	Obra	Terminado	Validado avances
CHH210201883255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. ARMENDARIZ - 5627	5627	Delicias	Delicias	Colonia Armendariz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDARIZ, 33103 COLONIA ARMENDARIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CARRETERA PANAMERICANA AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. ARMENDARIZ	Metros lineales	150.3	150.3	143.82	95.69	382,754.59	382,754.59	382,754.59	217,747.46	217,747.46	217,747.46	217,747.46	217,747.46	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210201883256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. ARMENDARIZ (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 5654	5654	Delicias	Delicias	Colonia Armendariz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDARIZ, 33103 COLONIA ARMENDARIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CARRETERA PANAMERICANA AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. ARMENDARIZ	Metros lineales	133	133	126.64	95.22	1,063,811.60	1,063,811.60	1,063,811.60	741,658.61	741,658.61	741,658.61	741,658.61	741,658.61	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210201910712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DE LOS SICOMOROS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE 2. COL. CAMPESINA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 16227	16227	Delicias	Delicias	Colonia Campesina	AVENIDA SICOMOROS INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE DOS, AVENIDA DE LOS NARANOS AVENIDA DE LOS SICOMOROS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE 2 COL.	Metros lineales	98	98	63.67	64.97	1,019,366.52	1,019,366.52	1,378,145.48	308,303.09	308,303.09	308,303.09	308,303.09	308,303.09	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210101883434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO - 9320	9320	Delicias	Delicias	Colonia El Alamoito	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUARTA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. E	Metros lineales	221.25	221.25	221.25	100.00	442,636.28	442,636.28	442,636.28	332,821.45	332,821.45	332,821.45	332,821.45	332,821.45	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210101883450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 9830	9830	Delicias	Delicias	Colonia El Alamoito	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUARTA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. E	Metros lineales	155	155	152.42	98.34	1,470,495.47	1,470,495.47	1,470,495.47	1,148,495.29	1,148,495.29	1,148,495.29	1,148,495.29	1,148,495.29	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210101883252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COL. LA GOMEÑA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 5502	5502	Delicias	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA, 33108 COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CAMINO SIN NIMBRE AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE	Metros lineales	95	95	95	100.00	1,090,007.84	1,090,007.84	1,090,007.84	411,320.12	411,320.12	411,320.12	411,320.12	411,320.12	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210201913423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, COL. CALLE LIBERTAD ENTRE AVENIDA 2 Y 1/2 Y AVENIDA 3A Y AVENIDA 2 Y 1/2 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS VIRGINIAS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 22598	22598	Delicias	Delicias	Colonia Las Virginiás	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEGUNDA Y MEDIA AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERT	Metros lineales	114	114	49.02	43.00	1,087,042.32	1,087,042.32	1,282,082.90	705,131.18	705,131.18	705,131.18	705,131.18	705,131.18	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210201913449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS VIRGINIAS - 22638	22638	Delicias	Delicias	Colonia Las Virginiás	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEGUNDA Y MEDIA AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERT	Metros lineales	104	104	104	100.00	501,067.20	501,067.20	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	Obra	Terminado	Validado avances
CHH210101883226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 4431	4431	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS VIENTOS ABASOLO AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M	Metros lineales	83	83	78.92	95.08	1,356,418.02	1,356,418.02	1,356,418.02	1,234,985.86	1,234,985.86	1,234,985.86	1,234,985.86	1,234,985.86	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210101883228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS VIENTOS - 4451	4451	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS VIENTOS ABASOLO AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CA	Metros lineales	118	118	118	100.00	253,139.59	253,139.59	253,139.59	188,715.71	188,715.71	188,715.71	188,715.71	188,715.71	Obra	En Ejecución	Validado avances
CHH210201911014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA BATALLA DE CHILPANCINGO ENTRE CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y CALLE BATALLA DE ESTACION CONSUELO, COL. REVOLUCION - 16900	16900	Delicias	Delicias	Colonia Revolucion	AVENIDA BATALLA DE CHILPANCINGO INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 33107 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y CALLE BATALLA ESTACION CONSUELO, AVENIDA BATALLA DE IGUALA AVENIDA BATALLA DE CHIL	Metros cuadrados de construcción	927	927	927	100.00	1,265,916.13	1,265,916.13	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	Obra	Terminado	Validado avances
CHH210201913323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A COLONIA SANTA FE - 22390	22390	Delicias	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	AVENIDA ACCESO A COLONIA SANTA FE INTERIOR SN COLONIA SANTA FE EL HACHAZO, 33103 COLONIA SANTA FE EL HACHAZO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ACCESO A COLONIA SANTA FE	Metros Cuadrados	491	491	491	100.00	383,507.18	383,507.18	437,737.56	110,335.33	110,335.33	110,335.33	110,335.33	110,335.33	Obra	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																											1. DESTINO DEL GASTO						
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																	
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
CHH210201912814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, COL. TERRAZAS (INCLUDE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 2180	2180	Delicias	Delicias	Colonia Terrazas	AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33106 COLONIA TERRAZAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 COL. TERRAZAS	Metros lineales	60	60	16.53	27.55	1,913,811.29	1,913,811.29	2,079,944.46	456,807.69	456,807.69	456,807.69	456,807.69	456,807.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201913152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE 7, COL. TERRAZAS - 21969	21969	Delicias	Delicias	Colonia Terrazas	AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33106 COLONIA TERRAZAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 COL. TERRAZAS	Metros lineales	58.8	58.8	58.8	100.00	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO - 4621	4621	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33108 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	196.95	196.95	171.34	87.00	539,757.83	539,757.83	539,757.83	539,757.83	389,798.69	389,798.69	389,798.69	389,798.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUDE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 5389	5389	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33108 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAU	Metros lineales	205	205	36.9	18.00	2,128,357.99	2,128,357.99	2,128,357.99	1,064,189.71	351,523.77	351,523.77	351,523.77	351,523.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE, COL. LADERAS DEL NORTE - 5614	5614	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CATÓRCE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAD	Metros cuadrados de construcción	2224.5	2224.5	1134.49	51.00	2,066,835.94	2,066,835.94	2,130,650.58	465,404.28	465,404.28	465,404.28	465,404.28	465,404.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201923510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA DE AVENIDA 15 1/2 ORIENTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA FERNANDO BAEZA, COL. LADERAS DEL NORTE - 47579	47579	Delicias	Delicias	Delicias	PRIVADA AVENIDA 15 Y MEDIA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA FERNANDO BAEZA, COL. LADERAS DEL NORTE - 47579	Metros lineales	1423	1423	426.9	30.00	1,591,192.69	1,591,192.69	1,591,192.69	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CACTUS ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE AGAVE, KM 8+4 EJIDO EL 10 - 4484	4484	Delicias	Delicias	Ejido Kilometro Ochenta Y Seis Cuatro (El Diez)	AVENIDA CACTUS INTERIOR SN COLONIA EJIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO EL DIEZ, 33113 EJIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE AGAVE, AVENIDA DEL SABINO AVENIDA CACTUS E	Metros cuadrados de construcción	1000	1000	1000	100.00	949,968.95	949,968.95	699,933.98	699,933.98	699,933.98	699,933.98	699,933.98	699,933.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, COL. LA MERCED - 8854	8854	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PAPIGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CALLE DE TERRACERIA, CALLE PRESA CHUVISCAR CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TER	Metros lineales	66	66	60.72	92.00	163,296.74	163,296.74	163,296.74	146,883.29	146,883.29	146,883.29	146,883.29	146,883.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, COL. LA MERCED (INCLUDE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 9086	9086	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PAPIGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, CALLE PRESA CHUVISCAR CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TE	Metros lineales	37	37	19.24	52.00	498,602.45	498,602.45	498,602.45	192,567.95	192,567.95	192,567.95	192,567.95	192,567.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 8790	8790	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA MORELOS AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	5100	5100	5100	100.00	3,937,679.46	3,937,679.46	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 31831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ JANOS ASCENSION A 383.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1	1	0.05	5.00	2,587,434.93	1,587,434.93	1,587,434.93	2,587,434.93	1,676,520.56	910,914.37	910,914.37	910,914.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE SICOMORO COLONIA PANTEON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y , CARRETERA JUAREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1200	1200	0.05	0.00	5,600,000.00	800,000.00	800,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	3,267,822.43	3,267,822.43	3,267,822.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33860 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS, TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	0.05	5.00	2,980,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	1,191,284.41	1,191,284.41	1,191,284.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBAHILLERATO OCHOHOMIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORARACHI MUNICIPIO DE URIQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORARACHI, 32423 CORARACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	0.05	0.02	675,000.00	195,000.00	195,000.00	675,000.00	675,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13	13	0.05	0.38	538,764.95	204,730.68	204,730.68	334,034.27	334,034.27	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	191,468.77	62,994.06	78,742.57	207,217.28	207,217.28	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERIA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DÁVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,773.84	165,773.84	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	0.05	1.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	207,217.28	207,217.28	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	0.05	0.29	704,538.77	267,724.73	267,724.73	704,538.77	704,538.77	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FATIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	0.05	0.71	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	290,104.19	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA JOSE MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	0.05	0.50	414,434.57	157,485.14	157,485.14	414,434.57	414,434.57	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	0.05	0.71	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	290,104.19	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	0.05	0.63	331,547.66	125,988.11	125,988.11	331,547.66	331,547.66	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	0.05	0.28	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,982.23	745,982.23	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	0.05	0.20	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,036,086.43	1,036,086.43	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	0.05	0.83	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	248,660.74	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y , SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	0.05	0.04	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.75	161,723.75	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUANITA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUARICHI CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC LA JUANITA SAN J	Metros Cuadrados	33	33	0.05	0.15	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	2,819,602.50	939,867.50	939,867.50	939,867.50	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72	72	0.05	0.07	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	487,100.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16800	16800	0.05	0.00	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	212,225.70	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																		
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																		
DETALLE DE PROYECTO																									DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA			
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOVACHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 OCOVACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15	15	0.05	0.33	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,305,643.60	427,212.50	427,212.50	427,212.50	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA MUNICIPIO DE ASCENSION - 72582	72582	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	CALLE VICTORIA PUEBLO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ - IANOS KILOMETRO 111 MANO DERECHA, MÁS 35 KILOMETROS .	Piezas	300	300	0.05	0.02	1,400,000.00	200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	992,108.15	407,891.85	407,891.85	407,891.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MENDOZA MUNICIPIO DE SATEVO - 72836	72836	Gobierno de la Entidad	Satevó	Rancho De Mendoza	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MENDOZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 1 RANCHERIA LOS MENDOZA, 33158 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA NORIA - CUATRO VIENTOS Y , ESTÁ SITUADO A 14.1 KILOMETROS DE SAN	Piezas	1	1	0.05	5.00	39,169.86	19,584.93	19,584.93	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE SATEVO - 72938	72938	Gobierno de la Entidad	Satevó	Rancho Molina	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MOLINA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 RANCHO MOLINA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 4.9 KILOMETROS EN DIRE	Piezas	4	4	0.05	1.25	294,467.62	147,233.81	147,233.81	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier De Satevó	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1	1	0.05	5.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevó	San José De Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNANDEZ, 33159 SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José De Las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12	12	0.05	0.42	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,059,614.80	341,770.00	341,770.00	341,770.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ETAPA II EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 73056	73056	Gobierno de la Entidad	Satevó	San José Del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL FARO - SAN MATEO Y , A 50.5 KILOMETROS EN DIRECCION	Piezas	3	3	0.1	3.33	289,949.85	144,974.92	144,974.92	289,949.85	289,949.85	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4	4	0.05	1.25	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 72889	72889	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 9 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 16	Piezas	5	5	0.05	1.00	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1	1	0.05	5.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	48,750.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMEMENEZ SANTA BARBARA A 247KILOMETROS AL MARGEN I2	Metros Cuadrados	81	81	0.05	0.06	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	3,891,386.29	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201926489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE HUEJOTITAN A ATASCADERO - 54237	54237	Huejotitán	Huejotitán	Atascaderos	EJIDO ATASCADERO, 33540 ATASCADEROS, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LLEVARA ACABO EL REVESTIMIENTO DE EL CAMINO DE HUEJOTITAN A ATASCADERO	Kilómetro lineal	5	5	0	0.00	742,597.00	742,597.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201931393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DEL CAMINO HUEJOTITAN-LA CANOA - 74051	74051	Huejotitán	Huejotitán	Las Canoas	EJIDO LAS CANOAS, 33545 LAS CANOAS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO SE VA A LLEVAR ACABO EN EL CAMINO DE LAS CANOAS A HUEJOTITAN	Kilómetro lineal	3	3	0	0.00	512,262.00	512,262.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																							DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA	
CHH210201908179	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512	512	0	0.00	663,095.31	411,119.09	411,119.09	-	662,895.04	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512	512	0	0.00	663,095.31	251,976.22	251,976.22	-	662,895.04	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División Del Norte (Los Remedios)	EJIDO DIVISION DEL NORTE, 33980 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS REMEDIOS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	94,491.08	248,585.65	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908259	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División Del Norte (Los Remedios)	EJIDO DIVISION DEL NORTE, 33980 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS REMEDIOS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	94,491.08	248,585.65	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908273	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL AGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EJIDO EL AGUILA, 33980 EL AGUILA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL AGUILA	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	248,585.65	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL AGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EJIDO EL AGUILA, 33980 EL AGUILA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL AGUILA	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	248,585.65	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908199	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS, 33980 EL MOLINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	224	224	0	0.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	110,239.59	290,016.54	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS, 33980 EL MOLINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	224	224	0	0.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	110,239.59	290,016.54	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908341	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6635	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EJIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96	96	0	0.00	124,330.38	77,084.84	77,084.84	47,245.54	124,330.38	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6635	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EJIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96	96	0	0.00	124,330.38	47,245.54	47,245.54	47,245.54	124,330.38	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908312	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EJIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64	64	0	0.00	82,886.91	51,389.88	51,389.88	31,497.03	82,861.89	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EJIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64	64	0	0.00	82,886.91	31,497.03	31,497.03	31,497.03	82,861.89	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908390	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EJIDO ESCALON, 33980 ESCALÓN, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESCALON	Metros cuadrados de construcción	640	640	0	0.00	828,869.15	513,898.87	513,898.87	314,970.28	828,618.80	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EJIDO ESCALON, 33980 ESCALÓN, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESCALON	Metros cuadrados de construcción	640	640	0	0.00	828,869.15	314,970.28	314,970.28	314,970.28	828,618.80	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908188	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EJIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDOJACALES	Metros cuadrados de construcción	224	224	0	0.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	-	290,016.59	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EJIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDOJACALES	Metros cuadrados de construcción	224	224	0	0.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	-	290,016.59	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOB0 DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EJIDO EJIDO JACOB0, 33980 JACOB0, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOB0	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	94,491.08	248,585.65	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908331	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOB0 DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EJIDO EJIDO JACOB0, 33980 JACOB0, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOB0	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	94,491.08	248,585.65	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883853	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9108	9108	0	0.00	4,821,169.58	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,815,825.41	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9108	9108	0	0.00	4,821,169.58	821,169.58	821,169.58	-	4,815,825.41	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																							DETALLE DE PROYECTO					CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
CHH210201908157	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	0	0.00	207,217.28	128,474.71	128,474.71	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908162	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544	544	0	0.00	704,538.75	436,814.04	436,814.04	-	704,325.98	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544	544	0	0.00	704,538.75	267,724.71	267,724.71	-	704,325.98	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908166	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416	416	0	0.00	538,764.95	334,034.27	334,034.27	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416	416	0	0.00	538,764.95	204,730.68	204,730.68	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO HEROES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO HEROES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	-	248,585.65	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908170	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO HEROES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO HEROES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	-	248,585.65	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908769	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAYMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES L LOPEZ DAVILA Y AGUSTIN MELGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA. - 7823	7823	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA COLONIA PRESIDENTES PRESIDENTES L AGUSTIN MELGAR LOPEZ DAVILA, FUNDADORES, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE POTE, CARRANZA CALLE POTE	Metros cuadrados de construcción	5665	5665	2835	50.04	11,861,131.09	8,772,979.50	8,772,979.50	6,306,893.39	11,861,131.09	6,306,893.39	6,306,893.39	6,306,893.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAYMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES L LOPEZ DAVILA Y AGUSTIN MELGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA. - 7823	7823	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA COLONIA PRESIDENTES PRESIDENTES L AGUSTIN MELGAR LOPEZ DAVILA, FUNDADORES, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE POTE, CARRANZA CALLE POTE	Metros cuadrados de construcción	5665	5665	2835	50.04	11,861,131.09	3,088,151.59	3,088,151.59	6,306,893.39	11,861,131.09	6,306,893.39	6,306,893.39	6,306,893.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201915895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. MARIANO JIMENEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 27681	27681	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA MARISCAL COLONIA ANDAVAZO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA JUAREZ, CALLE JESUS GARCIA OBRA UBICADA EN AVENIDA MARISCAL ENTRE CALLE AQUIL SERDAN Y AVENIDA JUAREZ EN	Metros lineales	454.68	454.68	454	99.85	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908378	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6767	6767	Jiménez	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carrillo)	EIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288	288	0	0.00	372,991.12	231,254.49	231,254.49	141,736.63	372,878.46	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6767	6767	Jiménez	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carrillo)	EIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288	288	0	0.00	372,991.12	141,736.63	141,736.63	141,736.63	372,878.46	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640	640	0	0.00	828,869.15	331,792.62	331,792.62	331,792.62	828,618.80	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908386	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640	640	0	0.00	828,869.15	497,076.53	497,076.53	331,792.62	828,618.80	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORÉS), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7	7	0	0.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	110,239.59	290,016.59	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908316	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORÉS), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7	7	0	0.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	110,239.59	290,016.59	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	6086	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	EIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO MIGUEL HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	288	288	0	0.00	372,991.12	141,736.63	141,736.63	-	372,878.46	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO							CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA	
CHH210201908184	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	6086	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	288	288	0	0.00	372,991.12	231,254.49	231,254.49	-	372,878.46	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160	160	0	0.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	78,742.57	207,154.70	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908267	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160	160	0	0.00	207,217.28	128,474.71	128,474.71	78,742.57	207,154.70	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908190	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO NUEVO SAUCLILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6094	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCLILLO, 33980 NUEVO SAUCLILLO (RANCHO NUEVO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCLILLO	Metros cuadrados de construcción	384	384	0	0.00	497,321.49	308,339.32	308,339.32	-	497,171.28	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO NUEVO SAUCLILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6094	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCLILLO, 33980 NUEVO SAUCLILLO (RANCHO NUEVO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCLILLO	Metros cuadrados de construcción	384	384	0	0.00	497,321.49	188,982.17	188,982.17	-	497,171.28	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908195	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO NUEVO TAMPOCO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	EJIDO NUEVO TAMPOCO, 33980 NUEVO TAMPOCO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO TAMPOCO	Metros cuadrados de construcción	320	320	0	0.00	414,434.57	256,949.43	256,949.43	7,092.28	414,309.40	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO NUEVO TAMPOCO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	EJIDO NUEVO TAMPOCO, 33980 NUEVO TAMPOCO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO TAMPOCO	Metros cuadrados de construcción	320	320	0	0.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	7,092.28	414,309.40	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908349	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO SAN FELPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6652	6652	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELPE, 33980 SAN FELPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO SAN FELPE	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	94,491.08	248,585.65	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO SAN FELPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6652	6652	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELPE, 33980 SAN FELPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO SAN FELPE	Metros cuadrados de construcción	192	192	0	0.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	94,491.08	248,585.65	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908175	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	96	96	0	0.00	124,330.38	77,084.84	77,084.84	-	124,292.82	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	96	96	0	0.00	124,330.38	47,245.54	47,245.54	-	124,292.82	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6256	6256	Jiménez	Jiménez	Torreoncitos	COLONIA TORREONCITOS, 33980 TORREONCITOS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	800	800	0	0.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	393,712.84	1,035,773.50	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908251	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6256	6256	Jiménez	Jiménez	Torreoncitos	COLONIA TORREONCITOS, 33980 TORREONCITOS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	800	800	0	0.00	1,036,086.43	642,373.59	642,373.59	393,712.84	1,035,773.50	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908367	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6715	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ZARAGOZA	Metros cuadrados de construcción	256	256	0	0.00	331,547.66	205,559.55	205,559.55	125,988.11	331,447.52	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIJDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6715	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ZARAGOZA	Metros cuadrados de construcción	256	256	0	0.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	125,988.11	331,447.52	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPO FOTOVOLTAICO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MOLINA ENRIQUEZ - 58264	58264	López	López	Molina Enriquez	EJIDO MOLINA ENRIQUEZ, 33943 MOLINA ENRIQUEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MOLINA ENRIQUEZ	Pozos(s)	1	1	1	100.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201927508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 58004	58004	López	López	Octaviano López	EJIDO LÓPEZ, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ	Piezas	100	100	100	100.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN - 33649	33649	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA MAGISTERIAL, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EULOGIO ORTIZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA MAGISTERIAL CP. 33960 MARIANO MATAMOR	Metros Cuadrados	528	528	528	100.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201925767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL NÓPAL - 52594	52594	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE DEL NÓPAL COLONIA EL RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE AV. MATAMOROS, CALLE DEL NÓPAL COLONIA EL RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CAL	Metros lineales	426	426	426	100.00	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201926784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE MAYO - 55416	55416	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE DEL NÓPAL, CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y	Metros lineales	77	77	77	100.00	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																		
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																		
1. DESTINO DEL GASTO																																		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO										DETALLE DE PROYECTO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA			
CHH210201934386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EUSEBIO QUINTANA EN TEMOSACHIC - 85545	85545	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE ALAMEDA PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESIDERIO VARELA Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE LA ALAMEDA EN LA VIVIENDA DE EUSEBIO QUINTANA A CIEN METRO DE DISTANCIA DE LA DEFOR	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A TELECOMM - 86041	86041	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE PRIMERA PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASEO DEL RIO Y AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA AFUERA DE LAS INSTALACIONES DEL TELECOMM ENFRENTA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, Y A UN CO	Metros Cuadrados	1.5	1.5	1.5	100.00	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC- 86893	86893	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE TEMOSACHIC A UNOS 50 METROS DEL CENTRO	Metros lineales	140	140	140	100.00	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934799	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN YEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHIH. - 87086	87086	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	1563.5	49.40	4,128,430.58	1,379,920.12	1,379,920.12	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN YEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHIH. - 87086	87086	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	1563.5	49.40	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	RASTRO DE CAMINO COCOMORACHI TUTUACA - 87017	87017	Temósachic	Temósachic	Tututaca	CAMINO TRAMO COCOMORACHI - TUTUACA MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 + 100 PUEBLO TUTUACA, 31985 TUTUACA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE TUTUACA Y	Kilometro lineal	55	55	55	100.00	98,777.15	98,777.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE BASE E INSTALACION DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN YAHUIRACHI - 85416	85416	Temósachic	Temósachic	Yahuirachi	PUEBLO YAHUIRACHI, 31984 YAHUIRACHI, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE YAHUIRACHI EN LA BASE Y EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque(s)	1	1	1	100.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE VIVIENDA JUANA MENDOZA EN YEPACHI- 85891	85891	Temósachic	Temósachic	Yepachi	PUEBLO YEPACHI, 31987 YEPACHI, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE YEPACHI A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE A DOLORES	Metros Cuadrados	24	24	24	100.00	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201934475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES PRIMARIA NIÑOS HEROS 2084 EN YEPOMERA - 85843	85843	Temósachic	Temósachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA, 31983 YEPOMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROS 2084 EN YEPOMERA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNIDAD	Aula	2	2	2	100.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201938218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de sello 1.5 LTS/M2 y sello de rio 3/8 pétreo tipo 3/8L en tramo inicio canal 05 a escuela primaria de Comunidad Altavista.	OP-AD-PCA-011-2021	Camargo	Camargo	Alta Vista	Diferentes calles de Alta Vista	Metros Cuadrados	2452.45	2452.45	2452.45	100.00	412,479.45	412,479.45	412,479.45	206,239.73	206,239.73	206,239.73	206,239.73	206,239.73	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201937345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Planeacion Urbana, Municipio de Camargo.	Sobrecarpeta de concreto asfáltico de 3 cms de espesor compacto con material calizo 1005 triturado en calle Cebollitas (Entre calle Azafrán y calle las Milpas).	OP-AD-PCA-014-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Cebollitas	Metros Cuadrados	702.8	702.8	702.8	100.00	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	Obra	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH210201938215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de sello 3/8L de espesor con material pétreo de río parcialmente triturado en calle Privada de Orquídeas (Entre calle Jaimes y cerco de escuela especial)	OP-AD-PCA-010-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Privada de Orquídeas	Metros lineales	83.3	83.3	83.3	100.00	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	20,717.07	20,717.07	20,717.07	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201938467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación con concreto asfáltico (4 cms compactos) en calle Reynosa (entre calle Luis H. Álvarez y calle Gregorio M. Solís).	OP-LP-PCA-008-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Reynosa	Metros lineales	246.02	246.02	0	0.00	1,819,844.68	1,819,844.68	1,819,844.68	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201938484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación concreto asfáltico de 4 cms compactos con callos triturados en calle Ejercito Constitucionalista 20a Etapa (entre calle Durango y calle Tierra y Libertad)	OP-LP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Ejercito Constitucionalista	Metros lineales	790	790	613	77.59	3,060,354.62	3,060,354.62	3,060,354.62	1,233,404.17	1,233,404.17	1,233,404.17	1,233,404.17	1,233,404.17	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201944273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de bacheo en diferentes calles de la mancha urbana y en caminos rurales	op339	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	20 de Noviembre, Lagunita, 33700, González Ortega, Centro y 33600 Ejido las Cuevas,Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	60	60	30	50.00	612,499.20	612,499.20	612,499.20	329,490.88	329,490.88	329,490.88	329,490.88	329,490.88	Administración directa	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210101887373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS	2021SE000005	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 340, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	160	160	0	0.00	5,773,806.30	5,773,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201938510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2021OP000077	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Metros lineales	140	140	38	27.14	1,523,832.41	1,523,832.41	1,523,832.41	540,268.49	1,523,832.41	540,268.49	540,268.49	540,268.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH210201941131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	DESINCORPORACION EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO(COMPLEMENT)	2020OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Perif. de la Juventud & Valle Escondido, Colinas del Sol II Etapa, 31110 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	410	410	410	100.00	1,080,819.87	1,080,819.87	1,080,819.87	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				

ENTIDAD: CHIHUAHUA																											1. DESTINO DEL GASTO									
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																				
DETALLE DE PROYECTO																											DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA					
CHH210201941140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	20210P000104	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Mina La Junta, Villa del Real, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	175	175	0	0.00	124,639.37	124,639.37	124,639.37	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201941147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE CUATRO CALLES DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE	20210P000103	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lolita Lebrón 8.17 de Junio, Cerro Cnel. II, Dos de Octubre, 31375 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	4806.8	4806.8	0	0.00	2,985,283.06	2,985,283.06	2,985,283.06	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201941164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE 18 VEHICULOS USADOS PARA PATRULLAS	2021SE000008	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31136 Chihuahua, Chih., México	Vehículos	18	18	0	0.00	270,179.64	270,179.64	270,179.64	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201941577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	20210P000126	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prol. Teófilo Borunda & Av. Independencia, El Palomar, 31204 Chihuahua, Chih., México	Metros cúbicos	1177.75	1177.75	0	0.00	4,993,933.59	4,993,933.59	4,993,933.59	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201941103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION EDUCATIVA (CIE) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2021DR000022	Chihuahua	Chihuahua	El Vallecillo	El Vallecito, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	40.6	40.6	0	0.00	507,067.02	507,067.02	507,067.02	507,067.02	507,067.02	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210201941112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES LA CASITA	2021DR000019	Chihuahua	Chihuahua	La Casita	31620 La Casita, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	1,999,996.57	1,999,996.57	1,999,996.57	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210101887762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción de la Cuarta Etapa de la Academia de Policía	2112001	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Fundadores de America, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0.38	38.00	36,000,000.00	36,000,000.00	35,724,793.56	22,151,871.47	35,724,793.56	22,322,050.41	22,322,050.41	22,151,871.47	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0.4	40.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.64	1,159,738.56	2,899,346.64	2,899,346.64	2,899,346.64	1,159,738.56	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101887965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario para dormitorios en la Academia de Policía	2112005	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0.4	40.00	6,940,000.00	6,940,000.00	6,934,006.14	2,773,602.46	6,934,006.14	6,934,006.14	6,934,006.14	2,773,602.46	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101887970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para edificio administrativo en la Academia de Policía	2112006	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0.4	40.00	3,050,000.00	3,050,000.00	2,917,923.94	1,167,169.57	2,917,923.94	1,167,169.57	1,167,169.57	1,167,169.57	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101887978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario de enfermería en la Academia de Policía	2112007	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0.4	40.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,528,524.58	611,409.60	1,528,524.58	1,528,524.58	1,528,524.58	611,409.60	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101887997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de stand de tiro cerrado	2112024	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,422,755.60	5,769,102.24	14,422,755.60	5,769,102.24	5,769,102.24	5,769,102.24	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101888001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juárez	Red de Alumbrado Público. Material eléctrico	2113007	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	1	100.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de simuladores para la Academia de Policía	2112018	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Maquinaria y equipo	2	2	0.8	40.00	21,000,000.00	21,000,000.00	20,903,559.60	8,361,423.84	20,903,559.60	8,361,423.84	8,361,423.84	8,361,423.84	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	13,900,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00	2,927,928.86	2,927,928.86	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	0	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00	105,266.52	105,266.52	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El nombre debe cambiar a Equipamiento del edificio de la Coordinación de Seguridad Vial, trimestre 2.0, usuario:lvameralh, fecha:2021-07-07))		Sin observaciones				
CHH210201938134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adecuación y actualización de instalaciones eléctricas y luminarias en la estación Poniente	2112034	Juárez	Juárez	Juarez	avenida de los ateas	Lote	1	1	0	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00	235,605.13	235,605.13	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201938143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro, instalación y acondicionamiento de para-batas y cubículos en el stand de tiro en el edificio de la Academia de Policía	2112036	Juárez	Juárez	Juárez	calle barranco azul	Lote	1	1	0	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201938155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Reparación de techo y muros del Edificio de Inteligencia del Distrito Sur	2112037	Juárez	Juárez	Juárez	valle del cedro	Lote	1	1	0	0.00	1,591,784.93	1,591,784.93	1,591,784.93	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201938437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Segunda etapa de remodelación de las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial	2112038	Juárez	Juárez	Juarez	Juarez	Lote	1	1	0	0.00	2,995,594.46	2,995,594.46	2,995,594.46	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201938449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de 350 lámparas recargables para la Coordinación de Seguridad Vial	2112039	Juárez	Juárez	Juarez	Juarez	Piezas	350	350	0	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201938593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Quinta Etapa de la Academia de Policía	2112041	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fundadores de America S/N Fracc. Senderos de San Isidro	Lote	1	1	0	0.00	12,899,999.43	12,899,999.43	12,899,999.43	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones					
CHH210201939220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHFE	SEC. INDUSTRIAL 2017 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	20200681	Gobierno de la Entidad	Aldama	Cuauhtémoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	0	0.00	1,289,145.04	1,289,145.04	1,289,145.04	1,289,145.04	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CHH210201939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHFE	PRIM. SALVADOR OROZCO MARTINEZ - BARDA PERIMETRAL Y BARDA BARANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Aldama	Vernustiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244	244	3.12	1.28	854,818.72	854,818.72	854,818.72	854,818.72	852,776.62	852,776.62	341,110.64	341,110.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						

1. DESTINO DEL GASTO																										
CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES																						
TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA																							

DETALLE DE PROYECTO																												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHH210201939947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	20200680	Gobierno de la Entidad	Aldama	Calle Juárez 137, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	255.5	255.5	0	0.00		1,067,688.22	1,067,688.22	1,067,688.22	1,067,688.22	1,062,613.26	1,062,613.26	-	-	
CHH210201939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. INDALGEO ALLENDE 2198- REHABILITACIONES GENERALES	20300331	Gobierno de la Entidad	Allende	33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	479	479	413.56	86.34		959,992.23	959,992.23	959,992.23	959,992.23	954,058.52	954,058.52	381,623.41	381,623.41	
CHH210201939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo	Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	137.5	25.00		1,099,510.61	1,099,510.61	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,564.99	1,095,564.99	-	-	
CHH210201939205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 77 - AULA DE MEDIOS DE 4 ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	103.68	103.68	0	0.00		1,862,172.44	1,862,172.44	1,862,172.44	1,862,172.44	1,859,838.27	1,859,838.27	-	-	
CHH210201939443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Río de Janeiro, Campanario III Etapa C, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	0	0.00		437,478.00	437,478.00	434,478.00	434,478.00	-	-	-	-	
CHH210201939449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Libertad 101, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	0	0.00		2,075,750.32	2,075,750.32	2,075,750.32	2,075,750.32	-	-	-	-	
CHH210201939490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS - SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	De La Nogalera, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	0	0.00		1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,660.21	-	-	-	-	
CHH210201939510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEREDOS No. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta & Calle Ignacio Ramírez, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394	394	0	0.00		789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	785,361.26	785,361.26	314,144.50	314,144.50	
CHH210201939728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CLOCONICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	90	90	31.5	35.00		183,680.06	183,680.06	183,680.06	183,680.06	181,490.69	181,490.69	72,596.28	72,596.28	
CHH210201939938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - BARRDA PERIMETRAL Y BARRDA - MALLA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privada Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	105	105	0	0.00		486,012.55	486,012.55	486,012.55	486,012.55	484,913.14	484,913.14	-	-	
CHH210201939942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDÁZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	J. Eligio Muñoz, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2484	2484	0	0.00		3,677,614.57	3,677,614.57	3,677,614.57	3,677,614.57	-	-	-	-	
CHH210201939962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. REVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	21910319	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	224	224	0	0.00		448,782.51	448,782.51	448,782.51	448,782.51	-	-	-	-	
CHH210201939973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE DOLORES PALOMINO - REHABILITACIONES GENERALES	21910340	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Independencia, San Felipe Viejo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	495	495	0	0.00		991,219.29	991,219.29	991,219.29	991,219.29	-	-	-	-	
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS URQUIDO GAYTAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21701938	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Valle Honda & Campo Alegre, Campo Real, 31512 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	328.5	328.5	0	0.00		657,061.60	657,061.60	657,061.60	657,061.60	-	-	-	-	
CHH210201939212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONSTITUCION - AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751	22101727	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av. División del Nte., Cd Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	0	0.00		546,654.40	546,654.40	546,654.40	546,654.40	-	-	-	-	
CHH210201939492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL GOMEZ MORIN - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS	22101729	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Central 68, Oriente 1, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	0	0.00		2,214,708.48	2,214,708.48	2,214,708.48	2,214,708.48	-	-	-	-	
CHH210201939974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS 2004 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22101728	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Cuarta Pte, Poniente, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	0	0.00		719,560.41	719,560.41	719,560.41	719,560.41	-	-	-	-	
CHH210201939967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. GENERAL 53-33 PABLO OCHOA - REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros Cuadrados	638	638	0	0.00		1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.95	-	-	-	-	
CHH2102019398515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X5.30 MTS MODIFICADA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo	DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	31.8	31.8	0	0.00		572,080.19	572,080.19	572,080.19	572,080.19	-	-	-	-
CHH2102019398532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	C. DE MALLORCA, COL. EL QUIJOTE	Metros Cuadrados	48	48	2.4	5.00		585,420.03	585,420.03	585,420.03	585,420.03	582,073.93	582,073.93	232,829.57	232,829.57	
CHH2102019399197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORIA - SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8.00 MTS Y BARRDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Esmeralda, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	51.84	51.84	0	0.00		1,885,330.23	1,885,330.23	1,885,330.23	1,885,330.23	1,881,509.86	1,881,509.86	-	-	
CHH2102019399576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI0 - REHABILITACIONES GENERALES	23500343	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	265	265	0	0.00		529,827.34	529,827.34	529,827.34	529,827.34	528,610.33	528,610.33	211,444.13	211,444.13	
CHH210201939582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2289 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	648	648	0	0.00		1,297,243.94	1,297,243.94	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,602.61	1,286,602.61	514,641.04	514,641.04	
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Rodolfo Ogarrío & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	25	5.00		999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	995,218.49	995,218.49	398,087.40	398,087.40	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																											1. DESTINO DEL GASTO					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO																				DETALLE DE PROYECTO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 98 - BARRA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez	Hacienda de García, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	240	240	0	0.00	839,033.24	839,033.24	839,033.24	839,033.24	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	259.26	259.26	0	0.00	1,006,500.20	1,006,500.20	1,006,500.20	1,006,500.20	1,003,248.62	1,003,248.62	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	117	117	0	0.00	235,428.08	235,428.08	235,428.08	235,428.08	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS, CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	34.38	34.38	0	0.00	590,268.97	590,268.97	590,268.97	590,268.97	588,447.76	588,447.76	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL GUADALUPE VICTORIA 3029 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24000491	Gobierno de la Entidad	Madera		Calle Primera & Guerrero, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	0	0.00	1,116,791.16	1,116,791.16	1,116,791.16	1,116,791.16	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FAMILIA STEGE 2532 - REHABILITACION EN INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA	24500886	Gobierno de la Entidad	Meoqui		33130 Meoquí, Chih., México	Metros Cuadrados	76	76	3.8	5.00	152,167.00	152,167.00	152,167.00	152,167.00	149,553.17	149,553.17	59,821.27	59,821.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3062 CLUB SERTOMA - REHABILITACIONES GENERALES	25001089	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		Paseo de La Reforma & Emiliano Zapata, Herones de La Reforma, 31777 Nuevos Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	303	303	0	0.00	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201939487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAMIE TORRES BODET - 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	26200640	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Ampliación De Las Varas	Sauclillo, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	259.2	259.2	0	0.00	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201943131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	*REHABILITACIÓN CON MATERIAL HIDRÁULICO (1980 PIEZAS) PARA VARIAS ESCUELAS 1980 piezas	2021-2K01602-A-8789	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Piezas	1980	1980	0	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQ PARA BAÑOS 65 piezas	2021-2K01602-A-8794	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	65	65	0	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de material diverso para aulas 810 piezas	2021-2K01602-A-8792	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	810	810	0	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE MOTORES Y BOMBAS PARA AIRE 120 piezas		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	120	120	0	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE 50 TINACOS 750 lts.	2021-2K01602-A-8879	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	50	50	0	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	384 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	2021-2K01602-A-8957	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Piezas	384	384	0	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201944033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de materiales para baño 290 piezas	2021-2K01602-A-8793	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	290	290	0	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201941012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELAS SOLARES)	21910338 PR-FAMMS/F/2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 3707, Magisterial Universidad, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1	1	0	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201941030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELAS SOLARES)	21910339 PR-FAMMS/F/2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Abolición de la Esclavitud, Juventud Nte, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1	1	0	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Emasd 32 Jamos Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	23500344	Jamos	Jamos	Jamos	Ojinaga, 31844 Chih., México	Metros	100	100	0	0.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201943205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EMSaD 20 Santa Isabel Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	22400282	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria 114, 33270 Santa Isabel, Chih., México	Metros	100	100	0	0.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201938558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD CUAUHTEMOC	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 CONSTRUCCION DE BARRA PRIMETRAL 645 MTS LINEALES	M00.1/0072/2021	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	AV TECNOLÓGICO 137	Metros	645	645	0	0.00	1,392,771.00	1,392,771.00	1,392,771.00	1,392,771.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH210201940566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez	EQUIPAMIENTO NODO DE CREATIVIDAD		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	17,583,325.00	17,583,325.00	17,583,325.00	8,769,162.48	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-Aun no se inicia la adquisición ya que se esta en espera de la licitación, trimestre:2.0, usuario:danielentierlab, fecha:2021-07-08])		
CHH210101888124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 2		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle del Ribano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	2	2	0	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación-este proyecto lo tengo duplicado, en realidad el equipamiento del audio visual es un subproyecto, por lo que solicito atentamente su omisión., trimestre:2.0, usuario:joaeseagurac, fecha:2021-07-23])		
CHH210201944678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADEMICO D		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Ribano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	2	2	0	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-observación atendida, ya registré el ministrado., trimestre:2.0, usuario:joaeseagurac, fecha:2021-07-23])		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021																																	
DETALLE DE PROYECTO																								DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA		
CHH210201944144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	SISTEMA ELECTRICO	23708424	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.2	20.00	6,681,915.07	6,681,915.07	6,681,915.07	3,340,958.94	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		{obs1: {observación:ESTE RECURSO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:normavalsalesd, fecha:2021-07-15}}		
CHH210201944151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	CONECTIVIDAD DIGITAL "SISTEMAS "	23708425	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.2	20.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		{obs1: {observación:AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE ESTE RECURSO SE ENCUENTA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:normavalsalesd, fecha:2021-07-15}}		
CHH210201941441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CARRERAS		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210101885822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210201944339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO	2	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	0	0.00	16,800,000.12	16,800,000.12	16,800,000.12	16,800,000.12	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH210201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1	3	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	173	173	0	0.00	3,428,870.12	3,428,870.12	3,428,870.12	3,428,870.12	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		{obs1: {observación:No checa con el financiero, debido a que de tres obras asignadas a ese programa una se cancelo y la otra esta en reprogramación, trimestre:2.0, usuario:brendalhermandezr, fecha:2021-07-22}}		
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS	1	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2022	2022	0	0.00	17,807,400.12	17,807,400.12	17,807,400.12	17,807,400.12	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		