

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		GEOREFERENCIAS									AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	ITSNCG/25/2017, ITSNCG/85/2016, ITSNCG/53/2016, ITSNCG/59/2016, ITSNCG/93/2016, ITSNCG/94/2016, ITSNCG/88/2016, ITSNCG/86/2016, ITSNCG/84A/2016, ITSNCG/69/2016, ITSNCG/70/2016, ITSNCG/64/2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	500075	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,536,628.71	10,536,628.71	10,536,628.71	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	ICHFE-182/17, ICHFE-010/15, 21038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2015	11-Educación Pública	Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercurricular No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapayna	Guapayna,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	845	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipo De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1	1	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.63	28,679,544.63	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	SH/LPE/132/2017-B, SH/LPE/139/2017-C, SH/LPE/139/2017, ICHFE/ADQ/013/SHD/015/2016, sn	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	DOPM-HABITAT-3-MED06-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	DOPM-HABITAT-3-MED07-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	16176	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	DOPM-HABITAT-3-MED01-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	DOPM-HABITAT-3-MED05-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Relección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	DOPM-HABITAT-3-MED16-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	152,982.72	DOPM-HABITAT-3-MED04-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanguillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Amancaesca)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	110,639.88	16124	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	DOPM-HABITAT-3-MED12-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	DOPM-HABITAT-3-MED13-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	DOPM-HABITAT-3-MED02-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	DOPM-HABITAT-3-MED08-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES						
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almancaña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	431,011.31	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almancaña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L.F. Eya Entre Av. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Las Escuelas (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	319,765.32	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1.00	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	DOPM-HABITAT-13-MEDIO-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH001602007085912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	KALISCH FERRO Y ACERO SA DE CV	Adquisición De Laminas 2016 - 128881	128881	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas	NINGUNINTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BATOPILAS, 32400 BATOPILAS, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REPARTICION DE LAMINAS CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1.00	100.00	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	1,607,489.60	118739	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Planta De Osmosis Inversa Ejido Progreso - 128001	128001	Buenaventura	Buenaventura	El Progreso	NINGUNO EL PROGRESO, 31885 EL PROGRESO, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE UBICA A 20 MINUTOS DE COLONIA EL VALLE	Otros	1	1	1.00	100.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	89748	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción De Tanque Metalico Elevado - 125602	125602	Buenaventura	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE MARGARITAS BARRIO EL PROGRESO, 31898 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VIGESIMA NOVENA Y CALLE ACACIAS, CALLE CRISANTEMAS SE UBICA EN EL BARRIO PROGRESO ENTRE LA CALLE VIGESIMA NOVENA Y LA CALLE ACACIAS CON CALLE POSTERIOR	Otros	1	1	1.00	100.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	89754	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH001602007128530	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Trigo El Ruso - 123435	123435	Chinipas	Chinipas	El Trigo de Ruso (El Trigo)	NINGUNORANCHERIA EL TRIGO DE RUSSO, 00000 EL TRIGO DE RUSSO (EL TRIGO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN TRIGO DE RUSSO	Otros	1	1	1.00	100.00	869,117.70	434,558.85	434,558.85	869,117.70	869,117.70	869,117.70	869,117.70	869,117.70	869,117.70	116841	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH00160200718530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Trigo El Ruso - 123435	123435	Chinipas	Chinipas	El Trigo de Ruso (El Trigo)	NINGUNORANCHERIA EL TRIGO DE RUSSO, 0000 EL TRIGO DE RUSSO (EL TRIGO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN TRIGO DE RUSSO	Otros	1	1	1.00	100.00	869,117.70	434,558.85	434,558.85	869,117.70	869,117.70	869,117.70	869,117.70	869,117.60	116841	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200707976	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guasachi - 123666	123666	Chinipas	Chinipas	Guasachi	NINGUNORANCHERIA GUASACHI, 0000 GUASACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTAR DE SERVICIOS BASICOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD GUASACHI	Otros	1	1	1.00	100.00	744,960.12	372,480.06	372,480.06	744,960.12	744,960.12	744,960.12	744,960.12	744,960.12	744,960.12	116841	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guasachi - 123666	123666	Chinipas	Chinipas	Guasachi	NINGUNORANCHERIA GUASACHI, 0000 GUASACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTAR DE SERVICIOS BASICOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD GUASACHI	Otros	1	1	1.00	100.00	744,960.12	372,480.06	372,480.06	744,960.12	744,960.12	744,960.12	744,960.12	744,960.12	744,960.12	116841	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707979	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guazizaco - 123611	123611	Chinipas	Chinipas	Guazizaco	NINGUNORANCHERIA GUAZIZACO, 0000 GUAZIZACO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 70 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUAZIZACO	Otros	1	1	1.00	100.00	869,117.75	434,558.85	434,558.85	869,117.75	869,117.75	869,117.75	869,117.75	869,117.75	869,117.75	116841	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guazizaco - 123611	123611	Chinipas	Chinipas	Guazizaco	NINGUNORANCHERIA GUAZIZACO, 0000 GUAZIZACO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 70 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUAZIZACO	Otros	1	1	1.00	100.00	869,117.75	434,558.90	434,558.90	869,117.75	869,117.75	869,117.75	869,117.75	869,117.75	869,117.75	116841	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda - 123628	123628	Chinipas	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	NINGUNORANCHERIA IGNACIO VALENZUELA LAGARDA, 0000 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA	Otros	1	1	1.00	100.00	1,365,756.40	682,878.20	682,878.20	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	116841	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691439	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda - 123628	123628	Chinipas	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	NINGUNORANCHERIA IGNACIO VALENZUELA LAGARDA, 0000 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 110 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA	Otros	1	1	1.00	100.00	1,365,756.40	682,878.20	682,878.20	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	1,365,756.40	116841	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUIDO		
CHH00160200718532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De La Vinata - 123710	123710	Chinipas	Chinipas	La Vinata	NINGUNORANCHERIA LA VINATA, 0000 LA VINATA, CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PLACAS SOLARES	Otros	1	1	1.00	100.00	980,864.16	490,432.08	490,432.08	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	96731	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718532	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De La Vinata - 123710	123710	Chinipas	Chinipas	La Vinata	NINGUNORANCHERIA LA VINATA, 0000 LA VINATA, CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PLACAS SOLARES	Otros	1	1	1.00	100.00	980,864.16	490,432.08	490,432.08	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	980,864.16	96731	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200718531	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De San Rafael De Orivo - 123693	123693	Chinipas	Chinipas	San Rafael de Orivo	NINGUNORANCHERIA SAN RAFAEL DE ORIVO, 0000 SAN RAFAEL DE ORIVO, CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE ORIVO	Otros	1	1	1.00	100.00	1,378,176.22	689,088.11	689,088.11	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	96731	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Módulos Solares En La Localidad De San Rafael De Orivo - 123693	123693	Chinipas	Chinipas	San Rafael de Orivo	NINGUNORANCHERIA SAN RAFAEL DE ORIVO, 0000 SAN RAFAEL DE ORIVO, CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PLACAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE ORIVO	Otros	1	1	1.00	100.00	1,378,176.22	689,088.11	689,088.11	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	1,378,176.22	96731	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENTO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DR09910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	100.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	850,444.00	850,444.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201099625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FELIX PARRA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DN21648-423-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Boulevard Villas De Alcalá		Metros Cuadrados	233	233	67.57	29.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,559.60	480,167.88	480,167.88		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0070C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Munerachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0019F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.50	100.00	735,000.00	735,000.00	656,184.36	656,184.36	656,184.36	656,184.36	656,184.36	656,184.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0019F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	64.50	100.00	129,000.00	129,000.00	106,674.25	106,674.25	106,674.25	106,674.25	106,674.25	106,674.25		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8085 - CONSTRUCCION DE LA JALSA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0084F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llamitos	Juárez 1356, Centro, Chinipas de Almada, Chih., México	Metros Cuadrados	255	255	255.00	100.00	510,000.00	510,000.00	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 85149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETH0122E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Chihuahua 607, Francisco Villa, 31530 Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	305.00	100.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	435,525.41	435,525.41		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8098 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0097J-387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	117.5	117.5	117.50	100.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.24	223,996.24	200,064.21	200,064.21		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
													LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO
CHH210101887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK01058-409-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Verbitas (Aserradero)	Homiclio conocido Verbitas, Chih., México	Metros Cuadrados	242.5	242.5	242.50	100.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	463,684.89	463,684.89	463,022.06	463,022.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK01058-389-2021	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Verbitas (Aserradero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	140	140	140.00	100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	268,458.13	268,458.13	259,088.35	259,088.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80125- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0124Q-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Amplio (Mineral de Dolores)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.50	100.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	278,558.56	278,558.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80130 - CONSTRUCCION 1 AJULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK01291-392-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	Felipe Angeles, Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	305.00	100.00	610,000.00	610,000.00	544,860.47	544,860.47	544,860.47	544,860.47	544,860.47	544,860.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80133 (3RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 1 AJULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK01322-393-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Sorobuena	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.50	100.00	735,000.00	735,000.00	661,397.78	661,397.78	661,397.78	661,397.78	661,397.78	661,397.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUPO0022-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC0022K-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	91.00	91.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,468,043.52	4,468,043.52	3,803,940.90	3,803,940.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,013,704.00	10,013,704.00	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:SE REINTEGRO A LA TESOFE 68,798.00 EL DIA 08 DE ABRIL DE 2022, trimestre:2.0, usuario:danielenteriab, fecha:2022-06-27]]	
CHH1717030097079	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Calomilob, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Ahumada	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	0.00	0.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:obra revisada por auditoria superior del estado , bajo demanda admon.2016, trimestre:2.0, usuario:karlesporrag, fecha:2022-06-16], obs2: [observación:obra continua en auditoria , trimestre:2.0, usuario:karlesporrag, fecha:2022-07-19]]
CHH00170200896317	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Remodelación De Parque Recreativo Las Quiñitanas Con Un Area Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Madera	-	Otros	1	1	0.61	61.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	84285	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200902183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Economicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario Garcia Entre Calle Fundadores Y Av. Fernando Baeza) - 5403871	5403871	Rosales	Rosales	Tramo obra vial final: 28.253797; -105.520146 Tramo obra vial inicial: 28.254626; -105.519002	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	456,274.23	456,274.23	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	OPAD05/17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200902182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Economicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre/ Av. Delicia Y Av. Cartamo) - 5404339	5404339	Rosales	Rosales	TRAMO OBRA VIAL INICIAL: 28.163484; -105.541538 TRAMO OBRA VIAL FINAL: 28.16452; -105.54364	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	733,455.64	733,455.64	725,387.62	725,387.62	725,387.62	725,387.62	725,387.62	725,387.62	725,387.62	08-17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DINO370R-5-2018	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CHH 42 17 Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.35	943,803.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00170400984944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Electrificación En Terrenos Del Kilometro Noventa Y Nueve - 333056	333056	Rosales	Rosales	Kilometro Noventa y Nueve	EJIDO, 33127 KILÓMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA, TERRENOS DENTRO DEL KILÓMETRO NOVENTA Y NUEVE AL FINAL DEL CANAL CONOCIDO	Otros	1	1	1.00	100.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	117368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO			AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES	
					LOCALIDAD	DIRECCION	META							META MODIFICADA	AVANCE		PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH21010187088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (JA ETAPA) - TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08DE1070Y-357-2021	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	130	130	130.00	100.00	260,000.00	260,000.00	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010187091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (044 - LUMINARIAS, BODEGA, PSD DE CONCRETO EN ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08EIN01298-358-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	275	275	275.00	100.00	550,000.00	550,000.00	469,064.48	469,064.48	469,064.48	469,064.48	469,064.48	469,064.48	469,064.48	469,064.48	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TIMOTEO MARTÍNEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BPR04759-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascade 135, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38	591,544.38	591,544.38	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202099199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARA JUDE HERREIRA TORRES 2116 - REHABILITACION ELECTRICA	C-CIEN-08EPR0473C-365-2022	Gobierno de la Entidad	Júarez		Carret.Int.Waterhill-Juarez	Metros Cuadrados	137.5	137.5	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	871,550.06	871,550.06	261,465.02	261,465.02	261,465.02	261,465.02	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08BDIN0505C-316-2017	Gobierno de la Entidad	Madera			Metros Cuadrados	1	1	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	490,494.71	490,494.71	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08BDIN0903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera			Metros Cuadrados	1	1	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	639,161.08	639,161.08	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BDIN0412-361-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	385	385	385.00	100.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	518,045.05	518,045.05	518,045.05	518,045.05	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08BDIN0961D-11-2018	Ascensión	Ascensión		Au. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	634,087.36	634,087.36	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DE1006P-13-2018	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México		Metros	100	100	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08BDP026Z-17-2018	Balleza	Balleza		Olgun, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	206,549.65	206,549.65	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023I-23-2018	Balleza	Balleza		El Vergel, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	50.30	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	458,612.95	458,612.95	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DES050Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías		M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.80	95.80	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	891,028.35	891,028.35	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08BDIN0709N-117-2018	Guerrero	Guerrero		Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09	763,728.09	763,728.09	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08BPR0176D-123-2018	Guerrero	Guerrero		Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	832,309.10	832,309.10	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08BDIN0682T-116-2018	Guerrero	Guerrero		Borjas, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,930.97	863,930.97	863,930.97	863,930.97	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Janos		Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	605,104.42	605,104.42	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	Janos	Janos		Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	606,454.22	606,454.22	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08ECB019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapultapam 1602, Laguna, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DINO0701-249-2018	Saucillo	Saucillo	El Gomeño, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DINO298Y-250-2018	Saucillo	Saucillo	Unnamed Road, Chihuahua, México	-	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	775,725.80	775,725.80		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DINO993Z-253-2018	Saucillo	Saucillo	Calle Chinipas, Chihuahua, México	-	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiviva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Carichi	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guahochi	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,850.41	299,850.41	299,850.41		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poles (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	-	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Nonoava	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES	
													LOCALIDAD	DIRECCION						MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO			OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH20202099196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-BEUT002M-360-2022	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc		Valle de los Manzanos, 31579 Cd Cuauhémoc	Metros Cuadrados	277.72	277.72	69.43	25.00	2,221,760.63	2,221,760.63	2,221,760.63	2,221,760.63	2,033,351.97	2,033,351.97	610,005.59	610,005.59			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20101889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DIT004Q-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	11,947.50	88.50	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	15,550,332.58	15,550,332.58			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20101887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT043N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500 Córdova Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	800.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	996,075.63	996,075.63			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20101887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT070T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2616, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	550.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20101887154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8403 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BHM002C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urzeta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	643,228.00	643,228.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20101887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6172 - REHABILITACIONES GENERAL	C-CIEN-08ETM074D-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	1,049.79	100.00	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,664,934.58	1,664,934.58			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20101887411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 98 REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0014C-314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325.00	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	550,009.62	550,009.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	4,697,308.18	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0018010170430	FIDEICOMISOS	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. / 2017-03-26-0434	2017-03-26-0434	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	0.75	75.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101069988	FIDEICOMISOS	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. / 2017-03-26-0433	2017-03-26-0433	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	0.70	70.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asta Bandera Para Eventos Chicos. Interviniendo Un Área De 669m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60		LO-808060940-E2-2018	En Ejecución	Validado avances	(ESTA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGUN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BANCOS, ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA RESOLVER ESTA OBRA. Josemolinab, 2022-07-04)
CHH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Alumbración Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Duela, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multytecho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19		LO-808060940-E5-2018	En Ejecución	Validado avances	ESTA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGUN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BANCOS, ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA RESOLVER ESTA OBRA. Josemolinab, 2022-07-04)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	
CHH18180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rayon Entre Calles Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)		Ahumada	Ahumada			Metros Cuadrados	1	1	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación obra revisada por auditoria superior del estado, bajo demanda admon.2016, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrang, fecha:2022-06-16], obs2: [observación obra continua en auditoria, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrang, fecha:2022-07-19])	
CHH18180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Colhuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	Ahumada			Metros Cuadrados	1	1	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación obra revisada por auditoria superior del estado, bajo demanda admon.2016, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrang, fecha:2022-06-16], obs2: [observación obra continua en auditoria, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrang, fecha:2022-07-19])	
CHH18180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Calle Joaquin Amador, Municipio De Ahumada, Chihuahua)	1465	Ahumada	Ahumada			Metros Cuadrados	1	1	0.00	0.00	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación obra revisada por auditoria superior del estado, bajo demanda admon.2016, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrang, fecha:2022-06-16], obs2: [observación la obra continua en auditoria, en espera de solución, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrang, fecha:2022-07-19])	
CHH0180201135800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Construcción De Cancha De Escuela Telesecundaria De Juan Mata Ortiz, En Casas Grandes, Chihuahua		Casas Grandes	Casas Grandes			Metros Cuadrados	1	60	60.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	2018/PDR/124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	SEGUNDA REPARTICIÓN DE PANELES SOLARES BARRANCO BLANCO - 210053	210053	Rosales	Rosales	Barranco Blanco		Otros	35	35	35.00	100.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	117368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	SEGUNDA REPARTICIÓN DE PANELES SOLARES SAN PEDRO - 211231	211231	Rosales	Rosales	San Pedro de Conchos		Otros	15	15	15.00	100.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	230,160.00	117368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	SEGUNDA REPARTICIÓN DE PANELES SOLARES ROSALES - 211246	211246	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales		Otros	13	13	13.00	100.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	199,472.00	117368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	SEGUNDA REPARTICIÓN DE PANELES SOLARES SANTA RITA - 209980	209980	Rosales	Rosales	Santa Rita de Casla (Ampliación Cuarenta y Dos)		Otros	35	35	35.00	100.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	537,040.00	117368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CIEN-080PR1713V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada		Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.70	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-080TV0008G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)		Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,771.92	582,885.21	582,885.21			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-080PM10211-25-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Estación Morita		Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	667,017.87	667,017.87			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-080E00571-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Puebloito de Allende		Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	908,767.58	908,767.58			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION DECORTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO							LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	NUMERO	ESTATUS
CH210101884431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DIND08AS-18-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Valle de Ignacio Allende	VALLE DE IGANCIO ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	904,853.92	904,853.92		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL CARMEN SERDAN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08DDES0113L-27-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580	580	580.00	100.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,825.19	1,109,825.19	1,095,637.46	1,095,637.46		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ELISA GRIENSEN- REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08DRR2599Y-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	403.92	74.80	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL OIHAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DRP2645T-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	917,993.95	917,993.95	917,993.95	917,993.95	917,993.95	917,993.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA BARRANDAL	C-CIEN-08DRP2532Q-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	528.34	97.84	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	996,982.16	996,982.16		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EJN0128T-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360	360	331.20	92.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	303,868.28	303,868.28		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. RAFAEL RAMIREZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0047I-40-2020	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	Francisco I. Madero	FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,439.70	685,439.70	588,756.65	588,756.65		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNAICO ZARAGOZA - ALBANELERIAS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DPR0880D-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Carbajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	743,249.34	743,249.34		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RODRIGO M. QUEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08EJN0166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	764,837.40	764,837.40	764,837.40	764,837.40	764,837.40	764,837.40		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FAUSTO L. SANCHEZ BLANCO 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALLA SOMBRA Y BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08EJN0160E-48-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	684,269.61	684,269.61	684,269.61	684,269.61	684,269.61	684,269.61		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DRP0939D-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	359.64	99.90	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DAMIAN CARMONA - PINTURA, ESTRUCTURA	C-CIEN-08DRP0432B-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	745,935.37	745,935.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACIONES EN EDIFICIO C	C-CIEN-08DRP1250B-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna de las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	667,869.44	667,869.44		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0039D-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS CABRERA - PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BARRA COLINDANTE	C-CIEN-08DRP1316U-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	764,823.48	764,823.48		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CUAUHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DRP1592Y-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	663,320.96	663,320.96		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 0039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0006I-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Totol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	652,833.78	652,833.78		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION DECIDENTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0118M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	575,542.95	575,542.95			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0957H-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	452.45	94.26	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	799,604.74	799,604.74			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR1082W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360	360	353.12	98.09	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	546,486.24	546,486.24			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ- PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08DTV01122-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD- REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR1583Q-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	629,527.13	629,527.13			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPAS, BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DPR1114Y-82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,922.91	764,922.91	532,716.66	532,716.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES, CUBIERTA METALICA DE 4200 MTS	C-CIEN-08DPR1090-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	Valentin Gómez Farias	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	624,968.15	624,968.15			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3040 - REHABILITACION EN GENERAL, DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA	C-CIEN-08E50113K-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPTO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	540.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	981,650.15	981,650.15			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202099228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX FERNANDEZ- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0151V-373-2022	Gobierno de la Entidad	Guerrero		TOMOCHI	Metros Cuadrados	162.5	162.5	8.13	5.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,857.57	1,248,857.57	374,657.26	374,657.26			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JAIME TORRES BODET - PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-08DTV0113R-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	608,677.85	608,677.85			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08DTV0101V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TBLESSECUADRIANA FEDERAL- REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0102L-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Miñaca	MIÑACA	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	610,964.21	610,964.21	610,964.21	610,964.21	610,964.21	610,964.21			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PASCUAL OROZCO 3863- REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN018Q2-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	OROZCO	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	736,821.84	736,821.84			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR0231G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	566,643.95	566,643.95			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAFAEL BARRAZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERIERIA	C-CIEN-08DPR0138L-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	848,626.27	848,626.27			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMETIDA	C-CIEN-08DPR0528Q-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	767,842.69	767,842.69	767,842.69	767,842.69	767,842.69	767,842.69			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION DECUTORIA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101884745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y JANDADORES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0687E-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 450, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	583,650.23	583,650.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO I - SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-08DPR0523C-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna de Palomas (Estación Carrillo)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPR0520Y-117-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TÉCNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST004X-137-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salíces	Salíces, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	384.00	80.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0899H-136-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salíces	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	824,129.03	824,129.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0526Y-134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa María	Santa María, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	714,099.77	714,099.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HERODES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0360A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	912,042.61	912,042.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0449D-145-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,863.18	668,863.18	549,585.59	549,585.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0463X-152-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Valverde	México 16, La Paz de México, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	657,928.94	657,928.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EES0180Y-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	Fundadores 0004, Congregación Ortiz, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	897,731.51	897,731.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0476A-158-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	688,984.80	688,984.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0357H-147-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Agricultura 326, Cordon de Inde, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	687,426.72	687,426.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRÍ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0503H-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorada (Francisco Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	490,860.30	490,860.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ALVARO OBREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0499A-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	911,044.08	911,044.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EIN0156Z-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	517,849.78	517,849.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0498M-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 738, El Nogal, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	672,260.69	672,260.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL EMILIANO ZAPATA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0526S-182-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	El Indio	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	540	540	540.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	832,678.08	832,678.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GEOREFERENCIAS			AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
				RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA SOCIAL						LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMOADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUIDO	
CHH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR212F-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Hermanos Medina [Linza Charro]	Maclovio Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	720,125.75	720,125.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	PRIM. EMILIO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO531D-187-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	La Cuadra	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	589,144.36	589,144.36	589,144.36	589,144.36	589,144.36	589,144.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	PRIM. EVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO529P-188-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	839,792.42	839,792.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	PRIM. CARLOS A. CARRILLO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO527R-185-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Puerto del Toro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400	400	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,509.62	765,509.62	625,549.14	625,549.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	J.N. ACTIVO 20-30 1005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EINO317M-193-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Felipe Ángeles SN, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	826,110.85	826,110.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	SEC.TECNICA 18 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08OSTO040B-199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Unnamed Road, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	915,975.21	915,975.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPRO532-55-2018	Casas Grandes	Casas Grandes		21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0508H-328-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Porvenir	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.50	100.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,997.27	359,997.27	218,972.30	218,972.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8004 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK048G-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José de Guacayán	San Jose de Guacayán, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	187.5	187.5	185.63	99.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	251,575.53	251,575.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202099237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA - UNIDAD ACADÉMICA BIS - CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	C-CIEN-08LUTO020H-375-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA MONTES AMERICANOS	Metros Cuadrados	2815	2815	1,137.82	40.42	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	19,403,614.61	19,403,614.61	9,423,728.28	9,423,728.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101888465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8008 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0021U-296-2020	Gobierno de la Entidad	Guahochi	Huichagachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	113	113	113.00	100.00	226,000.00	226,000.00	214,238.13	214,238.13	214,238.13	214,238.13	214,238.13	214,238.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8026 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0029F-306-2021	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cienegueta	Unnamed Road, Rancho Colorado, Chih., México	Metros Cuadrados	123	123	123.00	100.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	208,729.18	208,729.18	208,690.36	208,690.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8030 - CONSTRUCCION 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0043F-312-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Fernández Leal	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.5	300.5	300.50	100.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	514,191.96	514,191.96	438,821.72	438,821.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGÓN" - REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-08MSU3170B-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo		CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1800	1800	1,800.00	100.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,588.89	3,436,588.89	3,422,040.12	3,422,040.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8041 (IRA ETAPA) - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0050P-316-2020	Gobierno de la Entidad	Temósahic	Babilcra de Coacoachic	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	59.98	59.98	59.98	100.00	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	88,844.81	88,844.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202099617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8046 (IRA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0055K-320-2021	Gobierno de la Entidad	Uruachi		EL REBAIE	Metros Cuadrados	91	91	83.11	91.33	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	694,925.04	694,925.04	208,477.51	208,477.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH190401618380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE GUAGUAYAPA - 185740	185740	Morelos	Morelos	Guaguayapa	PUEBLO , 0000 GUAGUAYAPA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE GUAGUAYAPA, MUNICIPIO DE MORELOS CHIHUAHUA	Otros	7	7	7.00	100.00	328,002.10	328,002.10	328,002.10	328,002.10	328,002.10	328,002.10	328,002.10	328,002.10	328,002.10	117302	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CEÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8		Guazapares	Guazapares	Témoris	Témoris, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMSA 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	23500327	Janos	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,334.17	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250.00	100.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	En Ejecución	Validado avances		(obs1: (observación: Se reintegro a la TESOFE \$419.00 el día 08 de abril de 2022. Trimestre 2.0, usuario: danielesterib, fecha: 2022-06-27))
CHH21030201904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	REHABILITACION CAFETERIA Y REDES EXTERIORES	2019-2X017-19-A-4411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Haciendas del Valle I Esga 31217, Av. Tomás Vales Viva, Chihuahua, Edificio M Chih., México	Kilómetro cuadrado	100	100	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,286.40	495,286.40	495,286.40	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190401696842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	99.95	99.95	2,700,000.00	2,700,000.00	2,898,275.40	2,898,275.40	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201942545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JUAN JACOBO ROSSEAU 2009 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO LABORAL, INCLUYE OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910250	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Santo Niño	Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	393.07	393.07	393.07	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,997,879.30	8,997,879.30	8,997,878.98	8,997,878.98	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210201941821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZAS Y ANDADADORES	21910276	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Santo Niño	J. Eligio Muñoz 2902, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	200	200	200.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,000.57	493,000.57	492,825.92	492,825.92	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210402057554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 31- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23202024	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Cerro Blanco, Infonavit Cerro Blanco, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros lineales	1200	1200	1,200.00	100.00	798,980.50	798,980.50	798,980.51	798,980.51	764,438.28	764,438.28	764,438.28	761,455.17	761,455.17	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210201942554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO - REHABILITACIONES GENERALES	23708369	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2436.17	2436.17	2,368.44	97.22	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,480,457.69	4,480,457.69	4,293,299.79	4,293,299.79	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210402057551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juárez	Telegrafistas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1364	1364	713.24	52.29	871,301.30	871,301.30	871,301.25	871,301.25	831,081.06	831,081.06	510,438.56	510,438.56	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DRC020K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	605,274.52	605,274.52	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DRC0314I-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 2302, Predio la Cantera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	432,836.95	432,836.95	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA B112- CONSTRUCCION DE AULA ADOSSADA 751	C-CIEN-08DRC0314I-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	470,558.77	470,558.77	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DRC0912L-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel De Los Anchoado	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	568,126.53	568,126.53	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DRC12548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	484,658.85	484,658.85	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DRC160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Verde, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	601,840.34	601,840.34	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100- CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DRC003V-257-2020	Guazapares	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1	1	0.83	83.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	450,434.20	450,434.20	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	NUMERO	ESTATUS	
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN IACOB ROUSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	08DINO0412-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1	1	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-BDDCC02092-307-2020	Urique	Urique	San José Del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1	1	0.84	84.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRCCION DE 3 AULLAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardin de Versalles 4937, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144.00	100.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 23 RIBERAS JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMEQUANICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100	100	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.48		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200302004244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE JIMENEZ Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MANTENIMIENTO EDIFICIO JIMENEZ	23601139	Jiménez	Jiménez	Juárez	Amado Nervo 18, Abraham González, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Aula	24	24	20.00	83.33	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,361,873.71	1,361,873.71		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020209964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE 125 PIZZARRONES PARA ESCUELAS DE MEDIA SUPERIOR	2022-2K16002-A-10042	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C VENVUSTIANO CARRANZA # 601	Equipamiento	125	125	125.00	100.00	391,000.00	391,000.00	342,884.40	342,884.40	342,884.40	342,884.40	342,884.40	342,884.40	342,884.40	2022-2K16002-A-10042	Terminado	Validado / Registrato avances	Sin observaciones
CHH210201944681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADEMICO D COMPLEMENTO		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	1.00	100.00	700,000.00	700,000.00	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Cuarte(s)	1	1	1.00	100.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1	1	1.00	100.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELS SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.95	95.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,445,046.66		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100	100	100.00	100.00	975,862.12	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	275,208.20	275,208.20		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010188038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010188027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010188028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	CORREDOR DE CONEXION PARA EDIFICIO	21910257	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Conexione(s)	1	1	1.00	100.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	405,999.99	405,999.99	405,999.99	405,999.99		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELIDAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100	98.9	48.53	49.07	1,800,000.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLANTA TRATADORA	8962 Y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	ZHU2-V8 El Entranaq, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1	1	0.99	99.00	799,999.87	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	ICHFE-075/2021-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES						
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH21020205810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1262.5	1262.5	980.00	77.62	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,496,785.97	1,496,785.97	1,496,785.97	ICHFE-138/2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozo(s)	1	1	1.00	100.00	10,590,560.00	4,595,224.00	4,609,250.23	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	035-2021-ICAS-AO-E22-PROAGUA /105549	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR MPIO BATOPILAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33400 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABOREACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABOREACHI MOREL	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASIGOOCHI MPIO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOOCHI, 33195 BASIGOOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10, MANO IZ	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HULLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hullorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HULLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HULLORARE, 33186 HULLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17 MANO	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCIARTE DE PESACHI MPIO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACHI KILOMETRO 80 + 4 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 90 MANO IZQUIERDAMÁS 4	Comedor(es)	1	1	0.75	75.00	457,000.00	457,000.00	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH210201895094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE ROROGACHI MPIO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 + 30 RANCHERIA ROROGACHI, 33190 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	528,000.00	528,000.00	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1	1	0.79	79.00	426,000.00	426,000.00	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARIPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUARIPAS), 33483 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	481,000.00	481,000.00	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR RANANURI DE LA MATANZA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA GUIA	Comedor(es)	1	1	0.60	60.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHINATU MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 219433	219433	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA LERDO COLONIA CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE IGNACIO DE LA PEÑA UBICADA SOBRE LA AVENIDA LERDO ENTRE LAS CALLES MANUEL BERNAL RAMON CORONA E IGNACIO PEÑA EN LA	Biblioteca(s)	1	1	1.00	100.00	836,572.44	836,572.44	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	2A ETAPA BIBLIOTECA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO							LOCALIDAD	DIRECCION			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210201895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASCUAL OROZCO DE SANTA CRUZ MPIO MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERIA SANTA CRUZ, 0000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS LA LAUITA Y , BRECHA MORELOS LA LAUITA KILOMETRO 2 MARGEN IZQUIERDA,	Comedor(es)	1	1	0.60	60.00	528,000.00	528,000.00	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837.00	100.00	6,457,494.65	5,054,051.65	3,620,752.40	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	OP-IP-PCA-006-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el año 2021 existió un hecho a las cuentas de FISM Y FORTAMUN. Actualmente se abrió una carpeta de investigación por parte de la policía cibernética la cual aún no ha sido resuelto por lo que el avance financiero ha quedado suspendido por el momento., trimestre:2.0, usuario:mellaolaivasc, fecha:2022-06-14)
CHH210301979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozo(s)	1	1	1.00	100.00	10,590,560.00	1,500,000.00	1,442,114.58	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	035-2021-JCAS-AO-E22-PROAGUA /105549	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979537	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozo(s)	1	1	1.00	100.00	10,590,560.00	4,495,336.00	3,172,951.44	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	035-2021-JCAS-AO-E22-PROAGUA /105549	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037562	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIHUAHUA 292601	292601	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	PUEBLO BAÑOS DE ARRIBA SAN FRANCISCO, 33577 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANITOS	Canchas(s)	1	1	1.00	100.00	731,223.48	19,244.55	19,244.55	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	PMB-FISM-IP11-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIHUAHUA 292601	292601	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	PUEBLO BAÑOS DE ARRIBA SAN FRANCISCO, 33577 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANITOS	Canchas(s)	1	1	1.00	100.00	731,223.48	711,978.93	711,978.93	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	PMB-FISM-IP11-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH210402048014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMARGO	CELDA DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 332587	332587	Camargo	Camargo	Ejido las Cuevas	TERRACERIA TRAMO CARRTERA PANAMERICANA CELDA DE RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 1 INTERIOR SN EDOO LAS CUEVAS, 33600 EDOO LAS CUEVAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PANAMERICANA Y SE DEBE TOMAR L	Metros Cuadrados	3412	3412	3,412.00	100.00	2,603,423.52	2,603,423.52	2,603,422.83	2,603,422.83	2,603,422.83	2,603,422.83	2,603,422.83	2,603,422.83	OP-LP-CRS2-019-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019127265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CONVENCION DE AGUSCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUSCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837.00	100.00	6,457,494.65	1,403,443.00	1,005,434.84	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	OP-LP-PCA-006-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas de FISM y FORTAMUN. Actualmente se abrió una carpeta de investigación por parte de la policía cibernética la cual aún no ha sido resuelta por lo que el avance financiero ha quedado suspendido por el momento. Trimestre:2.0 usuario:melsaolivas, fecha:2022-06-14])	
CHH210201915972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR. - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33765 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA PARA LLEG	Metros lineales	1	142.3	55.00	38.65	734,299.16	734,299.16	705,260.73	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas de FISM y FORTAMUN. Actualmente se abrió una carpeta de investigación por parte de la policía cibernética la cual aún no ha sido resuelta por lo que el avance financiero y físico ha quedado suspendido por el momento. Trimestre:2.0 usuario:melsaolivas, fecha:2022-06-14])	
CHH210201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CARRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GONZALO L. CARRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ISAI DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592	592	330.00	55.74	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,362.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas de FISM y FORTAMUN. Actualmente se abrió una carpeta de investigación por parte de la policía cibernética la cual aún no ha sido resuelta por lo que el avance financiero y físico ha quedado suspendido por el momento. Trimestre:2.0 usuario:melsaolivas, fecha:2022-06-14])
CHH210201931711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE ROMPIO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO. - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RIVERA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139	1725	139.00	8.06	840,820.05	840,820.05	541,559.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	OP-LP-PCA-007-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Esta obra se encuentra en proceso de revisión por parte de las autoridades de policía cibernética ya que en el año 2021 se tuvo un hackeo a las cuentas de FORTAMUN y FISM por lo que no se a podido avanzar física ni financieramente. Trimestre:2.0 usuario:melsaolivas, fecha:2022-06-13])	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES						
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH21040201916097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER. - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESIERTO, 33749 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER, CALLE MUZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.30	100.00	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	OP-IP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs): [observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas de FISA y FORTAMUN. Actualmente se abrió una carpeta de investigación por parte de la policía ibernetica la cual aún no ha sido resuelta por lo que el avance financiero, trimestre:2 0, usuario:meds@chic, fecha:2022-06-14)
CHH210402040327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO BATARAPA-LOS PLACERES-MESA DE LOS PLACERES-LOS NOVOS-SORBUENA - 304152	304152	Morelos	Morelos	Batarapa de Abajo	CAMINO TRAMO BATARAPA SORBUENA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 BATARAPA DE ABAJO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO BATARAPALDOS PLACERESMESA DE LOS PLACERESLOS NOVOSSORBUENA	Kilometro lineal	3	3	3.00	100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	116241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO CARBONERAS-EL METATE-BATARAPA-POTRERITOS-PUERTO BLANCO-RIO DE QUINTANA - 302468	302468	Morelos	Morelos	Carboneras	CAMINO TRAMO CARBONERAS - RIO DE QUINTANA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 CARBONERAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO CARBONERASEL METATEBATARAPAPOTRERITOSPUERTO BLANCORIO DE QUINTANA	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	116554	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS CIENEGA PRIETA Y ALREDEDORES - 305465	305465	Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	CAMINO TRAMO CIENEGA PRIETA - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 32 , 0000 CIENEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CIENEGA PRIETA MUNICIPIO DE MORELOS	Kilometro lineal	7.32	7.32	7.32	100.00	1,200,020.00	1,200,020.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	116377	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS CIENEGA PRIETA-SAN ANTONIO-LA PANDURA - 305498	305498	Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	CAMINO TRAMO CIENEGA PRIETA - LA PANDURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 44 , 0000 CIENEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CIENEGA PRIETASAN ANTONIOLA PANDURA	Kilometro lineal	15.44	15.44	15.44	100.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	116389	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO LA MESA BLANCA-PUERTO DEL DURAZNITO-EL DURAZNITO-LA CIENEGA-LA CUMBRE-LA ESCUELITA - 304315	304315	Morelos	Morelos	El Duraznito	CAMINO TRAMO MESA BLANCA - LA ESCUELITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 91 + undefined , 0000 EL DURAZNITO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO LA MESA BLANCA-PUERTO DEL DURAZNITO-EL DURAZNITO-LA CIENEGA LA CUMBRELA ESCUELITA	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	116411	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO EL ALTO-MESA VERDE-MESA BLANCA-LA CIENEGA-LA CUMBRE-LA ESCUELITA-RANCHO BLANCO-PUERTO DURAZNITO-EL DURAZNITO - 302421	302421	Morelos	Morelos	El Duraznito	CAMINO TRAMO EL ALTO EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 EL DURAZNITO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO EL ALTO-MESA VERDE-MESA BLANCALA CIENEGALA CUMBRELA ESCUELITARANCHO BLANCOPUERTO D	Kilometro lineal	4	4	4.00	100.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	116556	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO
CHH21040203981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO EL PALARO-LAS TIERRAS-LA TUNA-RANCHO QUEMADO-CARRITOS-LOS ALSOS-LOS TIERROS-RANCHO COLORADO-LOS BORREGUITOS - 302313	302313	Morelos	Morelos	El Pajarito	CAMINO TRAMO EL PAJARITO - LOS BORREGUITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 EL PAJARITO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO EL PAJARO/LAS TIERRAS/LA TUNARANCHO QUEMADO/CARRITOS/LOS ALSOS/LOS TERR	Kilometro lineal	4	4	4.00	100.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	116564	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO EL TABLON A GUAGUAYAPA ETAPA TRES 313406	313406	Morelos	Morelos	El Tablon	CAMINO TRAMO EL TABLON GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 EL TABLON, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y EL TABLON A GUAGUAYAPA	Kilometro lineal	25	25	25.00	100.00	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	116742	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TABLON-GUAGUAYAPA SEGUNDA ETAPA - 304471	304471	Morelos	Morelos	El Tablon	CAMINO TRAMO EL TABLON GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 EL TABLON, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y EL TABLON/GUAGUAYAPA	Kilometro lineal	7	7	7.00	100.00	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	116605	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA CHIRIMOYA-RANCHO BLANCO - 308343	308343	Morelos	Morelos	La Chirimoya	CAMINO TRAMO LA CHIRIMOYA - RANCHO BLANCO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 EL TABLON, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LA CHIRIMOYA/RANCHO BLANCO	Kilometro lineal	2.92	2.92	2.92	100.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	116596	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO LA FABRICA-LA PALMA SOLA-EL ALAMBRE-LOS LEALES-LAS CUEVAS - 302254	302254	Morelos	Morelos	La Fábrica	CAMINO TRAMO LA FABRICA LAS CUEVAS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 LA FABRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO LA FABRICALA PALMA SOLA/EL ALAMBRE/LOS LEALES/LAS CUEVAS	Kilometro lineal	3	3	3.00	100.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	116565	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS MORELOS-LA GAITA-LA JOYITA - 305334	305334	Morelos	Morelos	La Gaita	CAMINO TRAMO MORELOS LA JOYITA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO MORELOS/LA GAITA/LA JOYITA	Kilometro lineal	14.21	14.21	14.21	100.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	116246	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS JUNTAS-CHIKURAS-PUERTO DE LA SILLA-RANCHO SECO-RANCHO ESCONDIDO-SANTA CRUZ-PUERTO DE LOS LAURELES-LOS LAURELES - 304349	304349	Morelos	Morelos	La Junta	CAMINO TRAMO LAS JUNTAS LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 LA JUNTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO LAS JUNTAS/CHIKURAS/PUERTO DE LA SILLA/RANCHO SECO/RANCHO ESCONDIDO/SANTA CRUZ/PUERTO DE LOS LAURELES/LOS LAURELES	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	116729	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO LA PANDURA A PUERTO PALOMAS - 305209	305209	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA PUERTO PALOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LA PANDURA/PUERTO PALOMAS	Kilometro lineal	22.47	22.47	22.47	100.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	116179	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO PUERTO LAS PALOMAS-SAN PEDRO-EL PINAL-LAS CANTERAS - 302378	302378	Morelos	Morelos	Las Palomas	CAMINO TRAMO LAS PALOMAS LAS CANTERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID ,0000 LAS PALOMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y TRAMO PUERTO LAS PALOMAS/SAN PEDRO/EL PINAL/LAS CANTERAS	Kilometro lineal	3	3	3.00	100.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	116558	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	
CHH210402041291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO POTRERO DE PORTILLO-LAS PILITAS -308634	308634	Morelos	Morelos	Las Pilitas	CAMINO TRAMO POTRERO DE PORTILLO - LAS PILITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 52 , 0000 LAS PILITAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , POTRERO DE PORTILOLAS PILAS	Kilometro lineal	1.52	1.52	1.52	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	116305	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402040510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMO TASTES-LOS CHAPOTES -304957	304957	Morelos	Morelos	Los Chapotes	CAMINO TRAMO LOS TASTES - EL CHAPOTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 43 , 0000 LOS CHAPOTES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS LOS TASTES EL CHAPOTE KM 0.000.00 AL KM 0.001.43	Kilometro lineal	1.43	1.43	1.43	100.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	116602	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402041192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN MESA DEL FRIOL Y ALREDEDORES -308284	308284	Morelos	Morelos	Mesa del Frijolar	CAMINO TRAMO MESA DEL FRIOL - MESA DEL FRIOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 239 , 0000 MESA DEL FRIOLAR, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , MESA DEL FRIOL Y ALREDEDORES	Kilometro lineal	7.24	7.24	7.24	100.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	116603	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402040341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO MESA VERDE-RANCHO BLANCO-EL SIMENTAL-EL SAUCITO-LAS CUEVAS-PUERTO COLORADO-MORELOS -304195	304195	Morelos	Morelos	Mesa Verde	CAMINO TRAMO MESA VERDE - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 0000 MESA VERDE, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO MESA VERDE-RANCHO BLANCO-EL SIMENTAL-EL SAUCITO-LAS CUEVAS-PUERTO COLORADO-MORELOS	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	116306	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELOS -308799	308799	Morelos	Morelos	Morelos	, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORELOS	Sanitario(s)	1	1	1.00	100.00	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	116604	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMOS EN PUERTO AMARILLO-RANCHO ESCONDIDO-CORDON DE LOS PEREZ-BERBECHITOS-CABEZA DEL VIELO-LOS ANGELES-PUERTO DE LOS ANGELES-BAQUIMOBA -302223	302223	Morelos	Morelos	Puerto Amarillo	CAMINO TRAMO PUERTO AMARILLO - BAQUIMOBA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 PUERTO AMARILLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS EN PUERTO AMARILLO-RANCHO ESCONDIDO-CORDON DE LOS PEREZ-BERBECHITOS-CABEZA DEL VIELO-LOS ANGELES-PUERTO DE LOS ANGELES-BAQUIMOBA	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	116569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020412752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CLINICA DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 313444	313444	Morelos	Morelos	Puerto de Ánimas	, 0000 PUERTO DE ANIMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS ANIMAS MUNICIPIO DE MORELOS	Piezas	1	1	1.00	100.00	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	116739	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO SAN ANDRES-ARROYO HONDO-RANCHITO DE BURGOS-CORCONADO-SORBUENA-LOS GUAYABOS-ORO FINO-POTRERTOS-LA LAITA -304101	304101	Morelos	Morelos	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAITA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + undefined , 0000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SAN ANDRES-ARROYO HONDO-RANCHITO DE BURGOS-CORCONADO-SORBUENA-LOS GUAYABOS-ORO FINO-POTRERTOS-LA LAITA	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	116179	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO -308826	308826	Morelos	Morelos	San Antonio de la Huerta	, 0000 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN ANTONIO DE LA HUERTA	Metros cuadrados de construcción	60	60	60.00	100.00	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	116600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMO DE MORELOS-TASTES-SAN MIGUEL -305415	305415	Morelos	Morelos	San Miguel	CAMINO TRAMO MORELOS SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 04 , 0000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , MORELOS TASTES-SAN MIGUEL	Kilometro lineal	17.04	17.04	17.04	100.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	116248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402040591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SAN MIGUEL-LA REFORMA LA BODEGA-SANTA ANA - 305442	305442	Morelos	Morelos	San Miguel	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 02 - 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y - SAN MIGUELLA REFORMALA BODEGASANTA ANA	Kilometro lineal	11.02	11.02	11.02	100.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	116249	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402040613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO SAN MIGUEL-RINCON DEL PLEITO-PIEDRA BOLA-TESCALAMA-LAS PILAS-POTRERO DE PORTILLO - 305517	305517	Morelos	Morelos	San Miguel	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - POTRERO DE PORTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 40 - 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y - SAN MIGUELRINCON DEL PLEITOPIEDRA BOLATESCALAMALAS PILASPOTRERO DE PORTILLO	Kilometro lineal	21	21	21.00	100.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	116404	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMO SANTA ROSA- CHIRIMUYO-A PUERTO DE LA GUETARRA-PUENTE LAS TABLAS LA CIENEGA-MESA DEL FRIOL-EL BORDO-AGUACALIENTE - 302186	302186	Morelos	Morelos	Santa Rosa	CAMINO TRAMO SANTA ROSA - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined - 00000 SANTA ROSA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y - TRAMO SANTA ROSACHIRIMUYOPUERTO DE LA GUETARRAPALLO DULCELAS LAUITASLA CIENEGAMESA DE	Kilometro lineal	5	5	5.00	100.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	116591	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MUROS, TECHOS Y PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 146813	146813	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CONJUNTO HABITACIONAL 00000 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y - PUENTES VIVIEROS EN EL MUNICIPIO DE ROSALES	Cuarto(s)	12	12	12.00	100.00	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	110034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934799	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEROMERA EN TEMOSACHIC, CHIH. - 87086	87086	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3,165.10	100.00	4,128,430.58	1,379,920.12	1,379,920.12	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	2021 - FISM/FODESEM - PAV - 001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEROMERA EN TEMOSACHIC, CHIH. - 87086	87086	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3,165.10	100.00	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	4,128,430.58	2021 - FISM/FODESEM - PAV - 001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URLUACHI	APERTURA DE CAMINO EN LA CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO - 331953	331953	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CAMINO TRAMO TRANSITO RASCON - TIERRA DEL POZO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined PUEBLO, 33300 URLUACHI, URLUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y - CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE URLUACHI	Metros cuadrados de construcción	334	334	334.00	100.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	112172	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
													LOCALIDAD	DIRECCION			AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH210402053891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	AMPLIACION DEPORTIVA LOS REYES, EN LOS REYES, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIHUAHUA	OP-AD-ADR-016-2021	Camargo	Camargo	Los Reyes	PRHQ-RC Los Reyes, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	2960	2960	2,850.00	96.28	853,844.43	853,844.43	853,844.43	397,217.97	397,217.97	397,217.97	397,217.97	397,217.97	397,217.97	OP-AD-ADR-016-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Esta obra se encuentra inconclusa debido a retrasos con el contratista, en la siguiente semana se estará cerrando financieramente y físicamente, trimestre:2.0 usuario:melissalvarez, fecha:2022-07-21))	
CHH210402053926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Adecuaciones en campo de beisbol Ortigueño	OP-AD-CBO-017-2021	Camargo	Camargo	Ortigueño	QB4R-C3 Ortigueño, Chih., México	Metros Cuadrados	13528.44	13528.44	13,250.00	97.94	902,217.20	902,217.20	902,217.20	743,631.67	743,631.67	743,631.67	743,631.67	743,631.67	743,631.67	OP-AD-CBO-017-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Esta obra esta cerrada en el siguiente semana se estará cerrando, trimestre:2.0 usuario:melissalvarez, fecha:2022-07-21))	
CHH210210193844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación concreto asfáltico 4 cms compactos con calzo triurado en calle Ejercito Constitucionalista 2da Etapa (entre calle Durango y calle Tierra y Libertad)	OP-LP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Ejercito Constitucionalista	Metros lineales	790	790	790.00	100.00	3,060,354.62	3,060,354.62	2,095,242.05	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	OP-LP-PCA-002-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas de FISM y FORTAMUN. Actualmente se abrió una carpeta de investigación por parte de la policía cibernetica la cual aún no ha sido resuelta, por lo que el avance financiero ha quedado suspendido por el momento, trimestre:2.0, usuario:melissalvarez, fecha:2022-06-14)	
CHH210402053968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRALUCO EN CRUCERO AV. LUIS H. ALVAREZ ETAPA 1.	OP-AD-PCA-022-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Luis H. Alvarez 2385, Santa Gracia, Abasco Lovena, 33737 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	2110	2110	2,110.00	100.00	1,490,030.16	1,490,030.16	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	OP-AD-PCA-022-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DE BOMBO METALICO ESC. SEC.TEC S1	2117040	Cuauihtemoc	Cuauihtemoc	Cuauihtemoc	Cd Cuauihtemoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558	558	558.00	100.00	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR Y DISTRIBUCION VIAL LAS MORAS		Delicias	Delicias	Las Moras	Av. de las Moras, Sin Nombre, Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	1.00	100.00	4,475,280.00	4,475,280.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210210193947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	20200680	Gobierno de la Entidad	Aldama		Calle Juárez 137, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	255.5	255.5	255.50	100.00	1,067,688.22	1,067,688.22	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102101939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SALVADOR OROZCO MARTINEZ BARRA PERMETRAL Y BARRA BARANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Aldama		Venustiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244	244	244.00	100.00	854,818.72	854,818.72	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2102101939220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. INDUSTRIAL 3017 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 x 8 MTS	20200681	Gobierno de la Entidad	Aldama		Cuauihtemoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48.00	100.00	1,289,145.04	1,289,145.04	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2102101939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. INDALECIO ALLENDE 2198 - REHABILITACIONES GENERALES	20300331	Gobierno de la Entidad	Alende		33920 Alende, Chih., México	Metros Cuadrados	479	479	479.00	100.00	959,992.23	959,992.23	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030201486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. AQUILES SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIS0008A-367-2021	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	960	960	840.96	87.60	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	1,144,121.45	1,144,121.45	1,144,121.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3047 - REHABILITACIONES GENERALES	21000454	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		CALLE ANAHUAC, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1500	1500	1,500.00	100.00	413,493.00	413,493.00	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102101939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo		Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	550.00	100.00	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJEC DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES				
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTADO							LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH21030199694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ - REHABILITACIONES GENERALES Y BANDA PERIMETRAL	21101082	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	96.00	100.00	336,617.44	336,617.44	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21030199676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 1330 - CONSTRUCCION DE BANDA COLINDANTE	21101080	Gobierno de la Entidad	Camargo	C. 2 de Abril, Obrera, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.60	100.00	535,637.28	535,637.28	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21020193942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	J. Eligio Muñoz, Santo Niño 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2484	1464.81	1,464.81	100.00	3,677,614.57	3,677,614.57	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	En Ejecución	Validado avances	(obs 1: observación:ESTA OBRA NO ALCANZO EL 100% FISICO, SE REINTEGRA RECURSO NO EJERCIDO AL 31 DE MARZO, trimestre:2.0, usuario:claudiaiperez, fecha:2022-07-08)		
CHH21030199692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIMON BOLIVAR - REHABILITACIONES GENERALES	21910379	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Jose Esteban Coronado Zona Centro, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025.00	100.00	979,357.14	979,357.14	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21040205347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOLIDARIDAD - 4 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15X3.20 MTS EN EDIFICIOS)	21910403	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	colonia 20 aniversario	Metros Cuadrados	10.32	10.32	10.32	100.00	416,462.01	416,462.01	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 77 - AULA DE MEDIOS DE 4 ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	100.00	1,862,172.44	1,862,172.44	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CHIHUAHUA 2767 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910408	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE EULIAPITO, COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE	Piezas	56	56	56.00	100.00	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA - REHABILITACIONES GENERALES	21910421	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 74, Vistas Cerro Grande Chihuahua, Chih., México	Piezas	11	11	11.00	100.00	536,073.30	536,073.30	536,073.26	536,073.26	536,073.26	536,073.26	536,073.00	536,073.00	533,926.19	533,926.19	533,926.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION	26802136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Río de Janeiro 1000, Campestre III Etapp. Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	4560	4560	4,560.00	100.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	1,407,305.04	1,407,305.04	1,407,305.04	1,407,305.04	1,407,305.04	1,407,305.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301996993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Catedral de Guanjuato, Predio la Canter, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	25.2	25.2	25.20	100.00	143,610.87	143,610.87	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX GUDMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Antonio Martínez, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	159	159	159.00	100.00	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	21910410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Paseos del Sol, Chihuahua, México	Metros lineales	1627	1627	1,627.00	100.00	1,644,887.44	1,644,887.44	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 2234 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS Y RAMPA DE ACCESO	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Secretaria de Educación Pública, San Jorge, 31054 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	323.4	323.4	323.40	100.00	689,387.59	689,387.59	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEÓN 2777 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910418	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Benito Carrillo, Toribio Ortega, 31065 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80	80	80.00	100.00	1,524,048.50	1,524,048.50	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,516,673.42	1,516,673.42	1,516,673.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Libertad 101, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	192.00	100.00	2,075,750.32	2,075,750.32	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402006578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 99 - EDIFICIO B PLANTA ALTA: 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS DE ESTRUCTURA UZ.-C. EDIFICIO C: PLANTA BAJA: LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA, ESCALELA, LABORATORIO DE COMPUTO	21910388	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Florencia 1176, Chihuahua Chih., México	Metros Cuadrados	582.4	582.4	582.40	100.00	7,541,492.91	7,541,492.91	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION DECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	FLUIDO					
																																	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE
CHH210402053355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 92 - EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO B: 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE CDP, RODOLOFO FERRO	Metros Cuadrados	12.9	12.9	12.90	100.00	859,001.53	859,001.53	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210301999673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO - CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910384	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Punta La Angostura, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	192	192	192.00	100.00	2,357,518.08	2,357,518.08	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA PRAKEDIS G. GUERRERO 2226- REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 27 Manuel Gómez Morin, Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	252	252	252.00	100.00	121,444.33	121,444.33	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402053895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SR. JUANA INES DE LA CRUZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910412	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Puerto Benito Juárez 8216, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	31	31	31.00	100.00	3,268,672.35	3,268,672.35	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SECCION XLII DEL S.N.T.E. 2204 - REHABILITACION ELECTRICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Melchor Gusspe, Dale, RUTA SUR II, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1368	1368	1,332.30	97.39	470,010.30	470,010.30	470,010.28	470,010.28	450,118.83	450,118.83	135,035.65	135,035.65	135,035.65	135,035.65	135,035.65	135,035.65	135,035.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS - SERVICIOS SANITARIOS ADOSDADOS DE 6X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	De La Nogalera, Los Grisesos I Etapa, 31275 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48.00	100.00	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - BANDA PERIMETRAL Y BANDA - MALLA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privada Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	105	105	105.00	100.00	486,012.55	486,012.55	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AMALIA GÓNEZALEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910385	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	México 16, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	850	850	850.00	100.00	465,155.85	465,155.85	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21030201280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DRR1299U-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR	Metros Cuadrados	440	440	409.46	93.06	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	611,985.66	611,985.66	611,985.66	611,985.66	611,985.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402055991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - BANDA COLINDANTE	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Desierto de Altar 177, Sahuaros, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	209.88	209.88	209.88	100.00	711,874.95	711,874.95	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301999067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJANIBO (RADABAL -1 AULA ADOSDADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av Equus, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	672,445.55	672,445.55	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301999670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE MONTOYA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910369	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Nilo Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	151.74	151.74	151.74	100.00	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO D. SALIDO - OBRAS EXTERIORES	21902041	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Cerro Prieto, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	20.2	20.2	20.20	100.00	70,156.38	70,156.38	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402052627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 72 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48X8.00 MTS	21910400	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	P.R de Saucillo, Paseos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	51.84	51.84	51.84	100.00	1,446,296.65	1,446,296.65	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LYDIA GOMEZ MARIN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910406	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Valle Dorado, Valle de la Madrid, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	32.58	32.58	32.58	100.00	294,103.95	294,103.95	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES No. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta & Ramirez, Bolivar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394	394	394.00	100.00	789,757.81	789,757.81	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROEBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	90	90	90.00	100.00	183,680.06	183,680.06	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES								
													LOCALIDAD	DIRECCION	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH21020193967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. GENERAL ES-33 PABLO OCHOA - REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros Cuadrados	638	638	638.00	100.00	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201938515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X5.30 MTS MODIFICADA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranja	DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.80	100.00	572,080.19	572,080.19	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201938532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	C. DE MALLORCA, COL. EL QUIOTE	Metros Cuadrados	48	48	48.00	100.00	585,420.03	585,420.03	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3031 JOSÉ MARIA LUIS MORA - SERVICIOS SANITARIOS DE 16.48 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Esmeralda, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados / Metros lineales	51.84/ 70.65	51.84/ 70.65	51.84/ 70.65	100.00	1,865,330.23	1,865,330.23	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201999688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	23400257	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ocampo 88, 33920 Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	528	528	528.00	100.00	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO - REHABILITACIONES GENERALES	23500343	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	265	265	265.00	100.00	529,827.34	529,827.34	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201999705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO PARRA - CONSTRUCCION DE BANDA DE COLINDANCIA	23708450	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Plata, Mariano Escobedo, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	229	229	229.00	100.00	1,159,267.18	1,159,267.18	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210202001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE90809Y-415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia Valle Dorado, Juárez	Metros Cuadrados	700	700	700.00	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2104020053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708465	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fpe. Güel, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	851	851	851.00	100.00	1,654,628.95	1,654,628.95	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELI - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS REHABILITACIONES GENERALES	23708459	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA DE LA CAÑADA, COLONIA ZARAGOZITA DISTRITO BRAVO	Metros Cuadrados	403.52	403.52	403.52	100.00	3,346,921.60	3,346,921.60	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NORBERTO HERMANDEZ 2430 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708458	Gobierno de la Entidad	Juárez	J.B. Escudero & Francisco Javier Mina, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	956.4	956.4	956.40	100.00	1,400,867.14	1,400,867.14	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2289 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	648	648	648.00	100.00	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 80 - REHABILITACIONES GENERALES	23708441	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Palacio de Milta, Torres del Sur Ampliación, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	554.91	554.91	554.91	100.00	1,109,835.78	1,109,835.78	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSÉ MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708444	Gobierno de la Entidad	Juárez	Panamericana 17, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	451.9	451.9	451.90	100.00	903,802.21	903,802.21	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JOSÉ REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE90806Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1235	1235	1,148.55	93.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE908034Z-79-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150	150	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05	274,842.05	274,842.05	274,842.05	274,842.05	274,842.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CUALTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708468	Gobierno de la Entidad	Juárez	Villa Felis, Las Quintas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	80	80	80.00	100.00	130,870.43	130,870.43	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402056896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 90 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708471	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. P.9 de la Cañada, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	5	5	5.00	100.00	1,447,281.77	1,447,281.77	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION DECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES		
					LOCALIDAD	DIRECCION							META	META MODIFICADA		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402053463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3067- MALLA CICLONICA	23708457	Gobierno de la Entidad	Juárez		PRADERAS DEL SOL Y PUERTA DEL SOL, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros lineales	310	310	310.00	100.00	384,214.80	384,214.80	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 8358 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708466	Gobierno de la Entidad	Juárez		Manuel N. López 121, Km 20, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	30	30	30.00	100.00	3,609,304.75	3,609,304.75	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FIDEL AVILA 2323 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE BANDA	23708469	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Parral & Zacatecas, Fidei Avila, 32540 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2052	2052	2,052.00	100.00	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Rodolfo Ogartio & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500.00	100.00	999,999.98	999,999.98	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO 2331 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	23708443	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	1.00	100.00	797,656.60	797,656.60	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080TV1788-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	222,462.88	222,462.88	222,462.88	222,462.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 2665 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708460	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Ramón Raydón 3857, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	134	134	134.00	100.00	1,817,982.70	1,817,982.70	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210210205154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SECOYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	334.8	334.8	0.00	0.00	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210210205158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN REYES - REHABILITACION HIDRAULICA	23708494	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE OJINAGA, COLONIA NUEVO TRIUNFO	Metros lineales	127	127	0.00	0.00	55,593.88	55,593.88	55,593.88	55,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TÉCNICA 98 - BANDA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez		Hacienda de García, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	240	240	240.00	100.00	839,033.24	839,033.24	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TÉCNICA 83 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708446	Gobierno de la Entidad	Juárez		Eje Vial Juan Gabriel & Rodolfo Fierro, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	89.6	89.6	89.60	100.00	257,058.42	257,058.42	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080ES0296-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	677.50	100.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,286,223.04	1,286,223.04	1,286,223.04	1,286,223.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402056103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7012 - REHABILITACIONES GENERALES	23708452	Gobierno de la Entidad	Juárez		Genaro Vázquez, Tierra y Libertad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	200	200	200.00	100.00	326,760.27	326,760.27	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Francisco R. Almado, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2915	2915	1,842.86	63.22	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,487,661.54	3,487,661.54	1,862,070.29	1,862,070.29	1,862,070.29	1,862,070.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J. N. JAMES SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080DIN2153Q-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1850	1850	1,544.94	83.51	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	2,565,840.72	2,565,840.72	2,565,840.72	2,565,840.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 - REHABILITACIONES GENERALES	23708464	Gobierno de la Entidad	Juárez		Chihuahua, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1,025.00	100.00	3,612,456.76	3,612,456.76	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3002 - REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS	23708470	Gobierno de la Entidad	Juárez		Juan Escutia 1601, El Dorado, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1010	1010	1,010.00	100.00	724,468.34	724,468.34	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TÉCNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	259.26	259.26	259.26	100.00	1,006,500.20	1,006,500.20	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS			AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO							LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	FLUIDO	OBSERVACIONES DE CONFORTISTA		
CHH210201939966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TÉCNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez			Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	117	117	117.00	100.00	235,428.08	235,428.08	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR0327T-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez			SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1500	1500	1,500.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	1,329,791.07	1,329,791.07	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210402053827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FARABUNDO MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708461	Gobierno de la Entidad	Juárez			José Luis de Velasco 7120, Campestre, 32469 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	128	128	128.00	100.00	1,435,024.68	1,435,024.68	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH21020205162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AIZPURI - REHABILITACIONES GENERALES	23708495	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALE BERRENDO, GRANJAS DEL DESIERTO	Metros Cuadrados	81	81	0.00	0.00	426,667.82	426,667.82	426,667.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1-ESTA OBRA NO SE COMPROMETIO, OBRA CANCELADA, SE REINTEGRO A LA TESORO \$406,151.73; claudia@perrez, fecha:2022-07-04), obs2: (ES CORRECTO, ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FOM BASICO 2021, LOS RECURSOS NO HAN SIDO MINISTRADOS y no se claudia@perrez, fecha:2022-07-18), obs3: (EL MONTO APROBADO AUN NO SE MINISTRA AL INSTITUTO, claudia@perrez, fecha:2022-07-25))	
CHH210402053800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23800265	Gobierno de la Entidad	Julimes			Juárez 229, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	522.74	522.74	522.74	100.00	230,039.00	230,039.00	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 30 X 6.00 MTS, CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	100.00	590,268.97	590,268.97	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210301999672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - TERMINACION DE EDIFICIOS B Y C, OBRAS Y REDES EXTERIORES Y TERMINACION DE LA OBRA	24000492	Gobierno de la Entidad	Madera			Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	2539	2539	2,539.00	100.00	5,078,281.50	5,078,281.50	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201939521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FAMILIA STEGE 2532 - REHABILITACION EN INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA	24500886	Gobierno de la Entidad	Meoqui			33130 Meoqui, Chih., México	Metros Cuadrados	76	76	76.00	100.00	152,167.00	152,167.00	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301999678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ALBERGUE INDIGENA SECUNDARIA ANTONIO REPISO MAB - REHABILITACIONES GENERALES	24900327	Gobierno de la Entidad	Nonoava			Independencia 5, 33170 Nonoava, Chih., México	Metros Cuadrados	1048.01	1048.01	1,048.01	100.00	2,096,038.09	2,096,038.09	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210402053763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGMACIO RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	24900328	Gobierno de la Entidad	Nonoava			Independencia 347, 33170 Nonoava, Chih., México	Metros Cuadrados	494	494	494.00	100.00	450,059.10	450,059.10	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR2151M-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes			Madresera, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1410	1410	1,367.70	97.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,705,071.04	1,222,386.69	1,222,386.69	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210201939964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3062 CLUB SENTOMA - REHABILITACIONES GENERALES	25001089	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes			Paseo de La Reforma & Emilio Zapata, Heroes de La Reforma, 3177 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	303	303	303.00	100.00	605,794.73	605,794.73	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210402053468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2358 - IMPERABILIZACION	25001091	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes			CALLE MINERIA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1892	1892	1,892.00	100.00	998,350.10	998,350.10	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210202065165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS GAZZI - REHABILITACIONES GENERALES	25200767	Gobierno de la Entidad	Ojinaga			CALLE 26 Y LIBERTAD	Metros Cuadrados	138	138	0.00	0.00	228,292.43	228,292.43	228,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210302001464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR21013M-360-2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro			CARETERA MINA FRISCO	Metros Cuadrados	1540	1540	770.00	50.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	888,132.28	888,132.28	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS			AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES												
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH21030199682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065 - REHABILITACIONES GENERALES	26200641	Gobierno de la Entidad	Sauclillo		Av. Onceava, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	308.93	308.93	308.93	100.00	617,865.21	617,865.21	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210201939487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAMES TORRES BODET - 4 AUAS DE 8.10 X 8 MTS	26200640	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Ampliación De Las Varas	Sauclillo, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	259.2	259.2	259.20	100.00	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210302004526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Chihuahua (Chihuahua II)	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DEL PLANTEL II EN CHIHUAHUA	21910371	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle María Elena Hernández, Revolución y Av George Washington 1202, Campestre Washington, Campestre-Lomas, 31215 Chihuahua, Chih., México	Metros	103.68	103.68	103.68	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH210201943224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Ensaad 32 Janos Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	23500344	Janos	Janos	Janos	Ojinaga, 31844 Chih., México	Metros	100	100	100.00	100.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201943205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EM5Ad 20 Santa Isabel Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	22400282	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria 114, 33270 Santa Isabel, Chih., México	Metros	100	100	100.00	100.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201938558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD CUAUHTEMOC	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 CONSTRUCCION DE BANDA PRIMETRAL 645 MTS LINEALES	M00.1/0072/2021	Gobierno de la Entidad	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	AV TECNOLOGICO 137	Metros	645	645	645.00	100.00	1,392,771.00	1,392,771.00	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210202063669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Instituto Tecnológico de Chihuahua	Equipamiento para laboratorios	21910643	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Tecnológico 2909	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	8,769,162.00	3,441,309.69	3,441,309.69	3,441,309.69	3,441,309.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210302004885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADCUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO F DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACION	23706440	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar 1725, Chamal, 32300 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1	1	1.00	100.00	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210202099086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Laboratorio integrado de energías renovables, sistema eólico y fotovoltaico.	REMFAM2021/3	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Av. Teófilo Borunda No. 13200 Col. Labor de Terrazas, Chihuahua, Chih. C.P. 31220	Equipamiento	1	1	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH210202062963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Rehabilitaciones Generales	FAMREM-002-2022	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Av. Teófilo Borunda No. 13200	Otros	1	1	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	199,998.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210202062945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Equipo de computo para oficinas académicas y administrativas	FAM-REM-001-2022	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Av. Teófilo Borunda No. 13200	Mobiliario y equipo	1	1	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	299,844.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210302001350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	Adquisición de equipo para redes	2021-2X01702-A-8873	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	ave montes americanos 9501 sector 35	Equipamiento	100	100	100.00	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,993,944.27	9,993,944.27	9,993,944.27	9,499,833.30	9,499,833.30	9,499,833.30	9,499,833.30	9,499,833.30	9,499,833.30	2021-2401742-8873	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210302005924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACION DE ENERGIA SOLAR Y CONEXION A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	100.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210202098635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA S/N	Equipamiento	100	100	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,005,210.11	1,005,210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH210302005937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	100.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,561,922.82	1,561,922.82	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210202064430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	Rehabilitación del cuarto de Telecomunicaciones del área de Sistemas	AG/DPE/SS/15/A-D/2022	Juárez	Juárez	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO II	Lote	100	100	100.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	498,696.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACION Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	1,749,749.49	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se corrigio, trimestre:2,0, usuario:silviaqulif, fecha:2022-07-19))			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES	
					LOCALIDAD	DIRECCION	META							META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH2020194141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CARRERAS			Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,761,468.96	2,761,468.96	2,761,468.96	2,761,468.96	2,761,468.96	2,761,468.96	2,761,468.96	En Ejecución	Validado avances		[obs1: (DE RECURSO DE REINTEGRO EL IMPORTE DE \$18,746.00, POR LO QUE ESTE RECURSO QUEDA COMPROBADO EN SU TOTALIDAD Y TERMINADO, usuario:silvagutaf, fecha:2022-07-13); obs2: (PROGRAMA TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:silvagutaf, fecha:2022-07-13); obs3: (Se devengado y comprometido esta igual que el proyecto trimestre:2.0, usuario:silvagutaf, fecha:2022-07-19)]		
CHH20202085629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	REM FAM 2021		Guachochi	Guachochi	Guachochi	CARRETERA GUACHOCHI YOCUINDO KM 1.5	Computadoras	28	28	28.00	100.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	672,501.86	672,501.86	672,501.86	672,501.86	672,501.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH20202086424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		Av. General Jesus Izoaya s/sois km 0.931	Mobiliario y equipo	130	130	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH20202086416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Izoaya s/sois km 0.931	Piezas	34	34	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH2010185822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales		1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	UTP/018/2021, UTP/018/2021 AMP, ICHIFE-100/2021	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACION DE ENERGIA	DPE IE B8 2021		Juárez	Juárez	Juárez	C. del Ribano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	1.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH20201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1		3	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	173	173	173.00	100.00	3,428,870.12	3,428,870.12	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH20302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO FEM		6	Gobierno de la Entidad	Juárez		Blvd/ Zaragoza, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2	2	2.00	100.00	182,183.83	182,183.83	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH20302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 3		4	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Asul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2440	2440	2,440.00	100.00	7,993,746.14	7,993,746.14	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH20202099050	MUNICIPAL	Adquisición	2022	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	2022TE000001		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VICTORIA NO. 14 COL CENTRO	Equipamiento	1	1	0.00	0.00	3,487,132.05	1,394,853.06	1,394,853.06	3,487,132.05	3,487,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20202099050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	2022TE000003		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VICTORIA NO. 14 COL CENTRO	Equipamiento	1	1	0.00	0.00	3,487,132.05	2,092,278.99	2,092,278.99	3,487,132.05	3,487,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20202088272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN BACHINIVA RANCHO COLORADO Y RANCHO MARQUEZ	20600293		Bachiniva	Bachiniva	Rancho Colorado	DOMICLIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.00	0.00	3,979,461.00	3,979,461.00	3,979,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH20202088277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN CARICHI CARICHI	21200564		Carichi	Carichi	Carichi	DOMICLIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.00	0.00	5,552,525.00	5,552,525.00	5,552,525.00	2,404,056.84	5,530,838.81	1,659,251.64	1,659,251.64	1,659,251.64	1,659,251.64	007-2022-ICAS-LO-E3-PROAGUA	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CHH20202098655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022	21910475		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.00	0.00	1,258,537.00	1,258,537.00	1,258,438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		[obs1: (observación Atendido por la ICAS el importe APROBADO Y MODIFICADO para esta acción corresponden a \$1,258,438.10 debido a que se quitaron los \$98.90 de la Función Pública., trimestre:2.0, usuario:andamirtil, fecha:2022-07-19)]		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJEC DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202088289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN CHINIPAS IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	2200483	Chinipas	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	DOMICILIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.00	0.00	3,469,488.00	3,469,488.00	3,469,488.00	3,444,922.95	3,444,922.95	1,033,476.88	1,033,476.88	1,033,476.88	011-2022-ICAS-LO-E13-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202086663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI-BOCYNA	22701631	Guachochi	Guachochi	Bocoyna	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.00	0.00	4,623,322.00	4,623,322.00	4,623,322.00	3,494,089.90	3,494,089.90	1,048,226.97	1,048,226.97	1,048,226.97	004-2022-ICAS-LO-E5-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[tbl:1. (observación observación atendida por jcas, trimestre:2.0, usuario:aniamurtil, fecha:2022-07-19)]	
CHH20202088767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI-LOC. CUSARARE	22701632	Guachochi	Guachochi	Cusarare	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.00	0.00	4,448,969.00	4,448,969.00	4,448,969.00	4,157,835.43	4,157,835.43	1,247,350.62	1,247,350.62	1,247,350.62	005-2022-ICAS-LO-E6-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REPOSICION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GUADALUPE - GUADALUPE	2280265	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	DOMICILIO CONOCIDO	Metros lineales	3222	3222	0.00	0.00	2,776,200.00	2,776,200.00	2,776,200.00	2,096,513.38	2,096,513.38	628,954.01	628,954.01	628,954.01	010-2022-ICAS-LO-E4-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202087969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO - LA LAJA	22901510	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Laja	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.00	0.00	5,362,678.00	5,362,678.00	5,362,678.00	5,052,573.00	5,052,573.00	1,515,771.90	1,515,771.90	1,515,771.90	008-2022-ICAS-LO-E7-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN MEOQUI COL. FELIPE ANGELES	2450888	Meoqui	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	DOMICILIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.00	0.00	4,545,970.00	4,545,970.00	4,545,970.00	4,529,975.63	4,529,975.63	1,358,992.69	1,358,992.69	1,358,992.69	009-2022-ICAS-LO-E11-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202086941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN QIJNAGA-QIJNAGA	25200768	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	DOMICILIO CONOCIDO	Metros lineales	10523	10523	0.00	0.00	10,455,735.00	10,455,735.00	10,455,735.00	7,108,354.53	8,240,861.68	2,472,258.50	2,472,258.50	2,472,258.50	006-2022-ICAS-LO-E10-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN RIVA PALACIO LAS NORIAS DE ALDANA	25400250	Riva Palacio	Riva Palacio	La Noria de Aldana	DOMICILIO CONOCIDO	Pozo(s)	1	1	0.00	0.00	3,247,691.00	3,247,691.00	3,247,691.00	2,762,118.79	2,762,118.79	828,635.63	828,635.63	828,635.63	012-2022-ICAS-LO-E8-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN URUACHI- EL TRIGO DE URUACHI	26600491	Uruachi	Uruachi	El Trigo de Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.00	0.00	3,646,928.00	3,646,928.00	3,646,928.00	2,269,175.11	2,269,175.11	680,752.54	680,752.54	680,752.54	013-2022-ICAS-LO-E9-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN URUACHI- JICAMORACHI	26600492	Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.00	0.00	7,829,830.00	7,829,830.00	7,829,830.00	3,070,824.44	7,753,397.49	0.00	0.00	0.00	014-2022-ICAS-LO-E16-PROAGUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202080650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 2 SUR ENTRE C.29 SUR Y AV. FERNANDO BAZZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84040	84040	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33088 DELICIAS, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTINUEVE SUR Y AVENIDA FERNANDO BAZZA AVENIDA CUARTA SUR AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 29 SUR Y AVENIDA FERNANDO BA	Metros lineales	229	229	0.00	0.00	1,576,641.52	1,082,389.27	1,082,389.27	902,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84996	84996	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCULO CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84996	Metros lineales	190	190	0.00	0.00	510,082.30	255,041.15	255,041.15	728,595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84281	84281	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CIRCULO CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, CALLE CUARTA PONIENTE CALLE 1 PONIENTE ENTRE AVENIDA 2 PONIENTE	Metros lineales	169	169	0.00	0.00	615,214.81	307,607.41	307,607.41	307,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH2020208081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84840	84840	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CÍRCULO CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, CALLE PRIMERA SUR AVENIDA RIO FLORIDO	Metros lineales	350	350	0.00	0.00	3,053,047.30	1,526,523.65	1,526,523.65	1,948,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CÍRCULO DEL MERCADO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84564	84564	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CÍRCULO CÍRCULO DEL MERCADO JUÁREZ, CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE AVENIDA SEGU	Metros lineales	189	189	0.00	0.00	1,394,569.00	697,284.50	697,284.50	843,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 98608	98608	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE FRANCISCO MONCAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL DEPORTE, 33885 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y CALLE GILBERTO MORALES, CALLE LORENZO NICATO CALLE FRANCISCO MONCAYO ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y	Metros cuadrados de construcción	673	673	0.00	0.00	6,343,591.08	3,171,795.54	3,171,795.54	3,171,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AV. 12 SUR, EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA. - 84701	84701	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CÍRCULO GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AVENIDA DOCE SUR, AVENIDA OROS SUR AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AVENIDA 12 SUR	Metros Cuadrados	1965	1965	0.00	0.00	873,635.40	436,817.70	436,817.70	572,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 7 PONIENTE ENTRE AV. DEL PARQUE Y AV. ARROYO DE BACHIMBA, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 85259	85259	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA ARROYO DE BACHIMBA, CALLE SEPTIMA Y MEDIA PONIENTE CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVE	Metros Cuadrados	4186	4186	0.00	0.00	1,521,077.18	760,538.59	760,538.59	1,004,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV. 14 OTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. 86254	86254	Delicias	Delicias	Delicias	CALZADA DEL CHARRO INTERIOR SN COLONIA CARMEN SERDAN, 33010 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA 14 ORIENTE, CALLE PINO SILVESTRE CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA CATORCE ORIENT	Metros Cuadrados	8617	8617	0.00	0.00	2,982,233.24	1,491,116.62	1,491,116.62	1,947,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERROCARRIL ENTRE C. S NORTE Y C. 7 NORTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84898	84898	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN CD. DELICIA	Metros Cuadrados	1496	1496	0.00	0.00	556,859.30	278,429.65	278,429.65	688,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES CAPTURISTA				
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
CHH20202081055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 86162	86162	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA PRIMERA AVENIDA DEL PARQUE ENTRE CALLE PRIMERO D	Piezas	104	104	0.00	0.00	518,752.00	259,376.00	259,376.00	259,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 91521	91521	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE VIAL CARRETERA DELICIAS EL SALADO INTERIOR SN SECTOR NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA DELICIAS EL SALADO DEL KM 000.00 AL KM 248.00 EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	126	126	0.00	0.00	760,324.32	380,162.16	380,162.16	380,162.16	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90825	90825	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN SECTOR PONIENTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORIN, AVENIDA RIO CONCHOS AVENIDA RIO FLORIDO ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y BOULEVARD	Piezas	51	51	0.00	0.00	254,388.00	127,194.00	127,194.00	127,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94207	94207	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA NORTE INTERIOR SN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI, CALLE OCTAVA, CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI EN CD. DE	Piezas	70	70	0.00	0.00	349,160.00	174,580.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHUVISCAR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90911	90911	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CHUVISCAR INTERIOR SN SECTOR NORTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECISEIS SUR Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA RIO SAN PEDRO AVENIDA RIO CHUVISCAR ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 8 NO	Piezas	69	69	0.00	0.00	344,172.00	172,086.00	172,086.00	172,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD GOMEZ MORIN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88643	88643	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD GÓMEZ MORIN INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE BOULEVARD GÓMEZ MORIN ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES Y AV. 10 SUR	Piezas	65	65	0.00	0.00	392,230.80	196,115.40	196,115.40	196,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90974	90974	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CENTRAL INTERIOR SN SECTOR NORTE SUR PONIENTE ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORIN, CALLE PRIMERA CALLE CENTRAL ENTRE AVE. 7 NORTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORIN	Piezas	30	30	0.00	0.00	149,640.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES										
													LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA											
CHH20202082402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 93984	93984	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DECIMA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE, AVENIDA DOCE AVENIDA 10 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y	Piezas	89	89	0.00	0.00	443,932.00	221,966.00	221,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH20202082478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94275	94275	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE QUINTA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI, CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI	Piezas	69	69	0.00	0.00	344,172.00	172,086.00	172,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20202081515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89074	89074	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR SN SECTOR NORTE PONIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI, CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI	Piezas	176	176	0.00	0.00	877,888.00	438,944.00	438,944.00	438,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202082438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W AVENIDA ENRIQUE SAENZ EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94116	94116	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA ENRIQUE SAENZ INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA SAN PEDRO SUR AVENIDA ENRIQUE SAENZ ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA R	Piezas	98	98	0.00	0.00	488,824.00	244,412.00	244,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202081499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88973	88973	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERNANDO BAEZA INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERRACERA LATERAL DREN 47 Y AVENIDA LAS MORAS, AVENIDA FERNANDO BAEZA ENTRE LATERAL DREN 47 Y ACCESO A AVENIDA LAS MORAS EN	Piezas	84	84	0.00	0.00	506,882.88	253,441.44	253,441.44	253,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 6 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92430	92430	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEXTA ORIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE Y NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y CARRETERA DELICIAS-MEQUI, AVENIDA SEPTIMA ORIENTE AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE AVENIDA DE LAS I	Piezas	42	42	0.00	0.00	209,496.00	104,748.00	104,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA 6 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94768	94768	Delicias	Delicias	Delicias	EJE VIAL ACCESO NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL INICIO ACCESO NORTE Y CAMINO ACCESO A LA COLONIA REVOLUCION, CARRETERA ACCESO NORTE ENTRE PASO INFERIOR Y ACCE	Piezas	128	128	0.00	0.00	772,392.96	386,196.48	386,196.48	90,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH20202081430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88587	88587	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA AGRICULTURA INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y V, AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	102	102	0.00	0.00	508,776.00	254,388.00	254,388.00	254,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202081488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88914	88914	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DE LAS MORAS, AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y VIALI	Piezas	134	134	0.00	0.00	808,598.88	404,299.44	404,299.44	404,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202081588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONCHOS EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89626	89626	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CONCHOS INTERIOR SN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INICIO DEL PUENTE INFERIOR Y CALLE CATORCE PONIENTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA RIO CONCHOS ENTRE INICIO DE PASO INFERIOR Y	Piezas	53	53	0.00	0.00	264,364.00	132,182.00	132,182.00	132,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202082069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92229	92229	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEPTIMA ORIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, AVENIDA SEXTA ORIENTE, AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y AVENIDA D	Piezas	46	46	0.00	0.00	229,448.00	114,724.00	114,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92596	92596	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA OCTAVA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DOCE PONIENTE, AVENIDA DECIMA SUR AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y C	Piezas	90	90	0.00	0.00	448,920.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069489	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERRO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19853	19853	Jiménez	Jiménez	California	EIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	96	96	5.00	5.21	176,462.98	117,524.34	117,524.34	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069487	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERRO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19846	19846	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EIDO JACOBO, 33980 JACOBO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO JACOBO	Metros Cuadrados	160	160	10.00	6.25	294,104.98	195,873.92	195,873.92	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069496	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERRO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 19868	19868	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE QUIROZ GUARON, AVENIDA MARIANO JIMENEZ DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORI	Metros Cuadrados	256	256	10.00	3.91	470,567.97	313,398.27	313,398.27	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
													LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH20202069474	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19818	19818	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CUAUHTEMOC BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128	128	10.00	7.81	235,283.99	156,699.14	156,699.14	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	23601153PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069490	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19855	19855	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE ARTURO GOMEZ, CALLE DEL PUENTE DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y	Metros Cuadrados	256	256	10.00	3.91	470,567.97	313,398.27	313,398.27	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	23601160PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069503	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19895	19895	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA DEL PUENTE COLONIA LA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CREEL Y CALLE FERRONARI, CALLE COMERCIO DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448	448	15.00	3.35	823,493.95	552,673.76	552,673.76	328,792.26	328,792.26	328,792.26	328,792.26	328,792.26	23601165PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069478	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19824	19824	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO CONCHOS COLONIA BENITO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128	128	10.00	7.81	235,283.99	156,699.14	156,699.14	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	23601154PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069504	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA PRI DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19897	19897	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CHE GUEVARA COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 11, CALLE FERNANDO BAZEA DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	320	320	20.00	6.25	588,127.78	391,693.10	391,693.10	234,816.65	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	23601168PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069493	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ANDAVAZO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19861	19861	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA ANDAVAZO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDAVAZO EN JIMEN	Metros Cuadrados	160	160	10.00	6.25	294,104.98	195,873.92	195,873.92	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	23601161PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069499	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19875	19875	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ALDAMA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	224	224	10.00	4.46	411,746.98	274,223.49	274,223.49	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	23601163PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES				
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH20202069501	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ,CHIHUAHUA - 19885	19885	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE AMADO NERVO COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA CIUDAD JIMÉNEZ CHIHU	Metros Cuadrados	160	160	10.00	6.25	294,104.98	195,873.92	195,873.92	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	23601164PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH20202069481	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAUCLILLO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19832	19832	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCLILLO, 33980 NUEVO SAUCLILLO (RANCHO NUEVO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCLILLO	Metros Cuadrados	224	224	10.00	4.46	411,746.98	274,223.49	274,223.49	160,728.21	160,728.21	160,728.21	160,728.21	160,728.21	23601156PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH20202069400	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19437	19437	Jiménez	Jiménez	San Felipe	CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO SAN FELIPE LOCALIZADO A UNA DISTANCIA APROX	Metros Cuadrados	320	320	20.00	6.25	588,209.97	391,747.84	391,747.84	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	23601152PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH20202069484	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19839	19839	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33990 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA	Metros Cuadrados	192	192	15.00	7.81	352,925.97	235,048.70	235,048.70	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	23601157PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH20202069480	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19829	19829	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192	192	10.00	5.21	352,925.97	235,048.70	235,048.70	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	23601155PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH20202071021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION, CHIHUAHUA - 29083	29083	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE MIMBRE SECTOR SAN JUAN, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MIMBRE Y CALLE TRIGO, CALLE CEBADA EN PARQUE SAN JUAN A LADO DEL CAMI Y ALBERGUE COMUNITARIO	Metros Cuadrados	1040	1040	0.00	0.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23601153PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	(obs): El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en los reportes de avance en el SRFIT. Se sugiere la eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. Usuario:RFT, fecha:2022-07-04]
CHH20202071440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ascensión	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA DE 33000 V 220 127 EN ESC. SECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 08D50054M, EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 31261	31261	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE DEL CARMEN SECTOR VILLA DE LAS FLORES, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA. ENTRE CALLE DEL CARMEN Y EJE VIAL CARRETERA A JANOS, EN CALLE ALSALFA Y CARRETERA A JANOS FRENTE MARISCOS LOLO	Piezas	1	1	0.00	0.00	149,736.02	149,736.02	59,894.41	59,894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23601154PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMGADO	MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO
CHH20202071251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ascensión	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75KVA 33800V 220 127 EN ESC PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO CLAVE 080R0177C, EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 30230	30230	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Coneccione(s)	1	1	0.00	0.00	121,263.98	121,263.98	48,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)	
CHH2020207293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ascensión	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA A 33800V 220 127 EN ESC. PRIMARIA LEONOR HERNANDEZ CLAVE 08P05328, EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION,MUNICIPIO DE ASCENSION - 30422	30422	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Piezas	1	1	0.00	0.00	121,263.98	121,263.98	48,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)	
CHH20202074128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOYA ENTRE AV. MEXICO Y C. ACACIAS EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 47729	47729	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Metros Cuadrados	3081	3081	100.00	3.25	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	71,306.94	71,306.94	71,306.94	71,306.94	71,306.94	71,306.94	117742	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)
CHH20202072945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLATA ETAPA II, ENTRE CALLA CROMO Y PEDRO ANDERSON, EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 39779	39779	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Metros Cuadrados	1429	1429	50.00	3.50	1,519,116.79	1,519,116.79	1,519,116.79	70,811.04	70,811.04	70,811.04	70,811.04	70,811.04	70,811.04	117738	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)
CHH20202074676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR SANTA MONICA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 27460	27460	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Metros lineales	810	810	200.00	24.69	885,810.73	885,810.73	354,324.29	106,297.29	106,297.29	106,297.29	106,297.29	106,297.29	106,297.29	OP22-04/ADIFSE	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES						
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	LOCALIDAD							DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202072162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA DEPORTIVA FUNDADORES, MUNICIPIO DE ASCENSION - 34833	34833	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE JULIAN APODACA FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMIGIO SANCZ Y CALLE JULIAN APODACA, CALLE MIGUEL BASTIDOS EN PARQUE DE FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FRENTE A GAS COMERCIAL CARRET	Piezas	1	1	1.00	100.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	117747	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:2.0, usuario:RT, fecha:2022-07-04))		
CHH20202070371	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 25745	25745	Ascensión	Ascensión	Ascensión	COLONIA ORBANTIA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y MEJORAMIENTO EN DIFERENTES DOMICILIOS EN MAL ESTADO DENTRO DEL MUNICIPIO	Metros Cuadrados	500	500	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:2.0, usuario:RT, fecha:2022-07-04))	
CHH20202070371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 25745	25745	Ascensión	Ascensión	Ascensión	COLONIA ORBANTIA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y MEJORAMIENTO EN DIFERENTES DOMICILIOS EN MAL ESTADO DENTRO DEL MUNICIPIO	Metros Cuadrados	500	500	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:2.0, usuario:RT, fecha:2022-07-04))	
CHH20202072247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES A VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 35379	35379	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ORRANTIA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIMBRE, CALLE JUAN SOTO GONZALEZ CALLES ALEDANAS EN SECTORES VULNERABLES	Cuarto(s)	9	9	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:2.0, usuario:RT, fecha:2022-07-04))	
CHH20202069543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20009	20009	Balleza	Balleza	Agua Azul	RANCHERIA AGUA AZUL, 3357E AGUA AZUL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y RANCHERIA AGUA AZUL SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS APODAMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros cuadrados de construcción	75	75	75.00	100.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH2020202069569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA ALTOS DE NAVARRO - 20080	20080	Balleza	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madroño)	PUEBLO ALTO DE NAVARRO MESA DEL MADROÑO, 33577 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020202069539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA ARROYO HONDO - 19998	19998	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 33563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI A DOS HORAS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE CORTA A LA IZQUIERDA EN LA COMUNIDAD DE BAQUI	Metros cuadrados de construcción	75	75	75.00	100.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020202069547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES BAJIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20015	20015	Balleza	Balleza	Bajo Grande	RANCHERIA BAJIO GRANDE, 33573 BAJIO GRANDE, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE PASA POR EL VERGER Y SE SIGUE EL CAMINO A BAJIO GRANDE	Metros cuadrados de construcción	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020202069550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES BAZQUIRACHI DE MUNICIPIO DE BALLEZA - 20021	20021	Balleza	Balleza	Bazquirachi	PUEBLO BAZQUIRACHI, 33564 BAZQUIRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI APROXIMADAMENTE A 32 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA	Metros cuadrados de construcción	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020202074612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZ BUENAVISTA - 50851	50851	Balleza	Balleza	Buenavista	RANCHERIA BUENAVISTA, 33575 BUENAVISTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 44 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE TOMA LA BRECHA DE TERRACERIA	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020202076263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BUENA VISTA - 61325	61325	Balleza	Balleza	Buenavista (Internado)	RANCHERIA BUENAVISTA, 33575 BUENAVISTA (INTERNADO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 44 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA A LA	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020202076444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CEBADILLA - 62262	62262	Balleza	Balleza	Cebadilla	RANCHERIA CEBADILLA, 33573 CEBADILLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A TRES HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE EN DIRECCION AL NOROESTE POR LA CARRETERA DE HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORT	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJIDO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH20202069564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES CHABARACHI DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20074	20074	Balleza	Balleza	Chabarachi	PUEBLO CHABARACHI, 32576 CHABARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA BALLEZA CHIHUAHUA RUMBO A LA LOCALIDAD DE GUAZARACHI SE SIGUE HASTA PASAR POR TERCORCHI Y LLEGAR A CHABARACHI SE ENCUENTRA A DOS HORAS APROXKI	Metros cuadrados de construcción	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202073794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA-CHIQUIHUTE 44827	44827	Balleza	Balleza	Chiquihute	RANCHERIA CHIQUIHUTE, 33564 CHIQUIHUTE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CRUZA EN EL ENTORNO DE EL CUERVO Y SE SIGUEN LAS INDICACIONES PARA LLEGAR A EL CHIQUIHUTE	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202074540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHURCHIQUE - 50394	50394	Balleza	Balleza	Churchique	RANCHERIA CHURCHIQUE, 33575 CHURCHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . SE ENCUENTRA A 52 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTOJUSTO PASANDO LOS ALTOS DE METATITOS S	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202069916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL VERGEL - 21844	21844	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 114 + 2 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HI	Metros Cuadrados	75	75	0.00	0.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	PMB-FISM-LPOB-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202073992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL VERGEL - 46336	46336	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 53 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	pmb-fism-lp07-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUAJILOTES - 22311	22311	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJILOTES, 33573 EJIDO GUAJILOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA PUERTO LOS CHILESA LA DERECHA SE SIGUE POR DIECIOCHO KILOMETROS EN UN CAMINO DE TE	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202068774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN TELEKCHILERATO NUMERO OCHOMILESENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE GUAJILOTES - 4279	4279	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJILOTES, 33573 EJIDO GUAJILOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA A LA DERECHA EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A GUADAJ	Albergue(s)	1	1	1.00	100.00	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	199,886.19	pmb-fism-ba02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES						
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH20202070228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUAZARACHI- 24988	24988	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHICHIC A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA BRECHA SEÑALADA A GUAZARACHI Y SE CONTINUA SOBRE LA CARR	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EJIDO LA PINTA- 47460	47460	Balleza	Balleza	Ejido la Pinta	EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERAHIDALGO DE PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 47.5 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	50	50	0.00	0.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA PINTA - 25033	25033	Balleza	Balleza	Ejido la Pinta	EJIDO LA PINTA, 33573 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL SE TOMA LA BRECHA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA PINTA	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202073942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL AGUAJE- 45914	45914	Balleza	Balleza	El Aguaje	RANCHERIA EL AGUAJE, 33563 EL AGUAJE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHICHIC SE CORTA A LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL BOSQUE- 52347	52347	Balleza	Balleza	El Bosque	RANCHERIA EL BOSQUE, 33576 EL BOSQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 30 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202076283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL BOSQUE- 61420	61420	Balleza	Balleza	El Bosque	RANCHERIA EL BOSQUE, 33576 EL BOSQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A 37 KM DE LA CABECERAS MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A VALLE DEL ESTEBAN SE TOMA UNA MANZANA A 10 KILOMETROS ANTES DE LLEGAR AL TRIGUENO	Metros Cuadrados	150	150	150.00	100.00	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES EL BURRO MUNICIPIO DE BALLEZA- 20079	20079	Balleza	Balleza	El Burro	RANCHERIA EL BURRO, 33564 EL BURRO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA GUADALUPE Y CALVO A LA ALTURA DE SAN ESTEBAN SE TOMA UNA BRECHA Y DE HAY SE SIGUE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL BURRO ESTA A	Metros Cuadrados de construcción	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES				
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFOROGADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS
CHH20202075108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 54349	54349	Balleza	Balleza	El Cordon de Enmedio	RANCHERIA EL CORDON DE ENMEDIO, 33574 EL CORDON DE ENMEDIO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 56.6 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADA	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202076290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL CORDON DE ENMEDIO - 61445	61445	Balleza	Balleza	El Cordon de Enmedio	RANCHERIA EL CORDON DE ENMEDIO, 33574 EL CORDON DE ENMEDIO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 56.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO DE ADEMT	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202073980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL METATE - 46233	46233	Balleza	Balleza	El Metate	RANCHERIA EL METATE, 33577 EL METATE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALEN AGUADALUPE Y CALVO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A 39 KILOMETROS ; APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE EL RIO	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20188	20188	Balleza	Balleza	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 33567 EL MOLINO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL SE POR POR EL VERGEL Y DE HAY SE TOMA UNA BRECHA DE TRERRACERIA QUE LLEVA HACIA EL MOLINO	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20190	20190	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 33573 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL Y SE TOMA UNA BRECHA DE TERRACERIA	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202073986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL PALOMO - 46286	46286	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 33573 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO A SESENTA KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202076300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL SAUCITO - 61480	61480	Balleza	Balleza	El Saucito	RANCHERIA EL SAUCITO, 33564 EL SAUCITO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA SE CORTSA EN EL ENTRONQUE DE EL CUERVO Y ADELANTE SE E	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
													LOCALIDAD	DIRECCION		META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	
CHH20202075114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL TIGRE - 54425	54425	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	PUEBLO EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 52.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NOROESTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	275	275	275.00	100.00	342,870.77	342,870.77	342,870.77	342,870.77	342,870.77	342,870.77	342,870.77	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202074854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL TRIGUENO 52424	52424	Balleza	Balleza	El Trigueno	EJIDO EL TRIGUENO, 33576 EL TRIGUENO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , DE LA MAGDALENA SE AGARRA EL CAMINO A VALLE DEL MANZANO Y EN ESE CAMINO EN EL KILOMETRO 30 SE CORTA A LA DERECHA Y POR UN CAMINO DE TERRECIERA SE AVANZAN 1	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202069941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GENERAL CARLOS PACHECO - 21963	21963	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terroro)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO BALLEZA - LA CASITA KILOMETRO 95 + 1 PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO, 33566 GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI	Metros Cuadrados	175	175	175.00	100.00	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202076390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUAHUEACHI - 61924	61924	Balleza	Balleza	Guahueachi (Guajechi)	RANCHERIA GUAHUEACHI (GUAJECHI), 33573 GUAHUEACHI (GUAJECHI), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.7 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A EL TIGRE	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUASACHIQUE - 24868	24868	Balleza	Balleza	Guasachique	PUEBLO GUASACHIQUE, 33576 GUASACHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE PASA POR LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE ADENTRA POR LA BRECHA	Metros Cuadrados	475	475	475.00	100.00	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202075011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUASACHIQUE - 53636	53636	Balleza	Balleza	Guasachique	PUEBLO GUASACHIQUE, 33576 GUASACHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 44.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN EL VERGER Y	Metros Cuadrados	325	325	325.00	100.00	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUICHAGOACHI - 22061	22061	Balleza	Balleza	Guichagoachi	RANCHERIA GUICHAGOACHI, 33575 GUICHAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE TOMA LABRECHA DE TERRACENA QUE LLEVA A GUICHAGOACHI	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO		EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH20202074264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVERAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUICHAGOACHI - 48805	48805	Balleza	Balleza	Guichagoachi	RANCHERIA GUICHAGOACHI, 33575 GUICHAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO JUSTO SE ENCUENTRA A UNAS HORA APROXIMANDAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES LA CEBOLLA MUNICIPIO DE BALLEZA - 20077	20077	Balleza	Balleza	La Cebolla	PUEBLO LA CEBOLLA, 33573 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO POR LA COMUNIDAD DE EL VERGEL SE CORTA POR LAGUNA JUJANETA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados de construcción	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EN LA CIENEGA - 25110	25110	Balleza	Balleza	La Ciénega	RANCHERIA LA CIENEGA, 33575 LA CIENEGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CRUZ POR LA COMUNIDAD DE EL VERGEL A LA IZQUIERDA LUEGO LA PINTA Y SE LLEGA A LA TETONA	Aula	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA CIENEGA - 50650	50650	Balleza	Balleza	La Ciénega	RANCHERIA LA CIENEGA, 33575 LA CIENEGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A 30.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CARRETERAS GUICHAGOACHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA EN EL CUERVO Y SE SIGUE POR EL	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA JOYA - 52307	52307	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 33576 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 41.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202076458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA JOYA - 62319	62319	Balleza	Balleza	La Joya	PUEBLO LA JOYA, 33576 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 31.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERG	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202070308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA LAGUNITA 25372	25372	Balleza	Balleza	La Lagunita	RANCHERIA LA LAGUNITA, 33564 LA LAGUNITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO PASANDO EL VERGEL SOBRE LA CARRETERA DE TERR	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJERCICIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202076484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DLE MUNICIPIO DE BALLEZA LA LAJA - 62444	62444	Balleza	Balleza	La Laja	PUEBLO LA JOYA, 33576 LA LAJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 41.3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202073998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 46376	46376	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE D ELA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO A UN COSTADO DE LA CARRE	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAGUNA JUANOTA - 25290	25290	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE VA POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y SE CDRTA A LA DRECCION EN LA COMUNIDAD DE EL VERG	Metros Cuadrados	25	25	0.00	0.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LP08-2022	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAGUNA JUANOTA - 47933	47933	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 54 KILOMETROS EN DIRECCIO NNDRIE DE LA CEBECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202075096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS COLORADAS - 54260	54260	Balleza	Balleza	Las Coloradas	RANCHERIA LAS COLORADAS, 33573 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5.23 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUICHUCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE ADENTRA MAS PROFUNDA	Metros Cuadrados	325	325	325.00	100.00	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS COLORADAS - 26703	26703	Balleza	Balleza	Las Coloradas	PUEBLO LAS COLORADAS, 33579 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO SE CRUZA POR LA LOCALIDAD DE EL VERGEL Y SE TOMA UNA BRECHA HACIA LAS COLORADAS	Metros Cuadrados	175	175	175.00	100.00	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202070555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS DELICIAS - 26709	26709	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 36.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHICHEN SE TOMA LA BRECHA HACIA LAI	Metros Cuadrados	75	75	0.00	0.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION		META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS
CHH20202074159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS DELICIAS - 47962	47962	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE LOCALIZA A TREINTAY SIETE KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202070557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS TINAS - 26713	26713	Balleza	Balleza	Las Tinias	PUEBLO LAS TINAS, 33574 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 61.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CRUZA POR LA BRECHA QUE LLEVA A	Metros Cuadrados	500	500	500.00	100.00	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202075103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS TINAS - 54307	54307	Balleza	Balleza	Las Tinias	PUEBLO LAS TINAS, 33574 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 61.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO DE TOMA LA BRECHA QUE ADENTRA A M	Metros Cuadrados	325	325	325.00	100.00	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202070737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS ANGELES - 27753	27753	Balleza	Balleza	Los Angeles	RANCHERIA LOS ANGELES, 33573 LOS ANGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUADALUPE Y CALVO SE CRUZA A LA COMUNIDAD DE GUSIOLOTES Y SE SIGUE LEL CAMINO HACIA LOS ANGELES	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202076448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LOS JACALES - 62292	62292	Balleza	Balleza	Los Jacales	LOS JACALES, 33570 LOS JACALES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LOS PILARES - 48008	48008	Balleza	Balleza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 33575 LOS PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA MANZANILLAS - 48231	48231	Balleza	Balleza	Manzanillas	RANCHERIA MANZANILLAS, 33575 MANZANILLAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 63 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-1p07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
													LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO					ESTATUS	FLUIDO
CHH20202070964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA MESA DE TUCHEACHI - 28779	28779	Balleza	Balleza	Mesa de Tucheachi	PUEBLO MESA DE TUCHEACHI, 33575 MESA DE TUCHEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CRUZA AL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE SIGUEN LAS INDICACIONES PARA PICHQUE Y LUEGO SE LLEGA A	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPQB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA METATITOS - 27891	27891	Balleza	Balleza	Metatitos	RANCHERIA METATITOS, 33575 METATITOS, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA Y QUINCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE ADENTRA EN EL ENTRONQUE DE EL CUERVO	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LPQB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PENJAMO - 27846	27846	Balleza	Balleza	Pénjamo	RANCHERIA PENJAMO, 33567 PENJAMO, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DIEZ MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA A LA IZQUIERDA Y EL PRIMER PUEBLITO AL LLEGAR ES PENJAMO	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	PMB-FISM-LPQB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202070788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA PICHQUE - 27970	27970	Balleza	Balleza	Pichique	RANCHERIA PICHQUE, 33575 PICHQUE, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA A LA DERECHA POR LA CARRETERA DE TEWRACERIA	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	PMB-FISM-LPQB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202074467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA PICHQUE - 50033	50033	Balleza	Balleza	Pichique	RANCHERIA PICHQUE, 33575 PICHQUE, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI PUERTO JUSTO BALLEZA POR EL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE VA HACIA PICHQUE	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202076508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA PIEDRA AGUJERADA - 62582	62582	Balleza	Balleza	Piedra Agujerada	RANCHERIA PIEDRA AGUJERADA, 33576 PIEDRA AGUJERADA, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 39.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI PUERTO JUSTO	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPQB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHERIA EL PINOLE - 20850	20850	Balleza	Balleza	Rancheria el Pinole	RANCHERIA EL PINOLE, 33573 RANCHERIA EL PINOLE, BALLEZA CHIHUAHUA. ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE VA A LA DERECHA POR LA PISTA DE ATERRIZAJE Y SE TOM	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	PMB-FISM-LPQB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH20202070267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA TETONA - 25154	25154	Balleza	Balleza	Rancho Tetona	RANCHO RANCHO TETONA, 33576 RANCHO TETONA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CRUIZA A LA DERECHA POR LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE SIGU	Metros Cuadrados	200	200	200.00	100.00	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202068666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAGOACHI - 2563	2563	Balleza	Balleza	Sagoachi	RANCHERIA SAGOACHI, 33575 SAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA DONDE ESTA EL SEÑALAMIENTO DE METATITOS Y SE SIGUE DERECHO POR CUARENTA MINU	Metros lineales	485	485	485.00	100.00	551,014.42	551,014.42	551,014.42	551,014.42	551,014.42	551,014.42	551,014.42	551,014.42	pmb-fism-ba02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202074618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 50907	50907	Balleza	Balleza	Sagoachi	RANCHERIA SAGOACHI, 33575 SAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 46.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CRUIZA A LA ALTURA DE EL CUERVO Y SE TOMA UNA CARRETERA	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	pmb-fism-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202069527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN CARLOS - 19971	19971	Balleza	Balleza	San Carlos	EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CUATRO HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros cuadrados de construcción	150	150	150.00	100.00	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	PMB-FISM-LPOB-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202074270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN CARLOS - 48848	48848	Balleza	Balleza	San Carlos	EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A AL CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA	Metros Cuadrados	125	125	125.00	100.00	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	pmb-fism-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202074179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN CRISTOBAL - 48087	48087	Balleza	Balleza	San Cristóbal	RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 33577 SAN CRISTOBAL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 21.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	25	25	25.00	100.00	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	pmb-fism-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJERCICIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA				NOMBRE	LOCALIDAD		DIRECCION	META	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS			
CHH20202070859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN JUAN TECORICHI - 28269	28269	Balleza	Balleza	San Juan	RANCHERIA SAN JUAN, 33575 SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CRUZA EN EL ENTRONQUE DE EL CUERVO Y SE ADENTRA HACIA TECORICHI HAY ESTA LA LOCALIDAD DE SAGUAMACHI Y SAN	Metros Cuadrados	100	100	100.00	100.00	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202074184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN JUAN DE LOS TURRALDE - 48176	48176	Balleza	Balleza	San Juan de los Iturralde	PUEBLO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL BARRAL GUADALUPE Y CALVO.	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202069821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LOC SAN RAFAEL - 23394	23394	Balleza	Balleza	San Rafael	RANCHERIA SAN RAFAEL, 33576 SAN RAFAEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA BRECHA QUE LLEVA A EL CALDLLO EL CORRAL	Metros Cuadrados	450	450	450.00	100.00	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202074443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA TECORICHI - 49923	49923	Balleza	Balleza	Tecorichi	EIDO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA POR EL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE SIGUE LAS INSTRUCCIONES POR BAGUEACHI HASTA LLEGAS A TECORICHI	Metros Cuadrados	50	50	50.00	100.00	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202075120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA TERREBITOS - 54475	54475	Balleza	Balleza	Terrebitos	RANCHERIA TERREBITOS, 33564 TERREBITOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 25.1 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA A PUERTO JUSTO POR EL CUERVO SE CORTA Y	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202074484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA TIERRA BLANCA - 50100	50100	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33563 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40.2 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO	Metros Cuadrados	75	75	75.00	100.00	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	pmb-fism-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202074600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 50770	50770	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	0.00	0.00	6,603.17	6,603.17	6,603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[obs1: observación:Se solicita la cancelación de dicho proyecto ya que no se ejecutara debido a que el Departamento solicitante cuenta con un sistema de Hardware mas eficiente por lo que ya no es necesario adquirir uno nuevo. - trimestre:2.0, usuario:mellaolaivasc, fecha:2022-07-07]

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES													
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	LOCALIDAD							DIRECCION	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO																			
CHH202020272687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 38479	38479	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(obs1: Se solicita la cancelación de este proyecto ya que fue subido a la plataforma de la MIDIS incorrectamente, el error consta en que la dependencia ejecutora es el Municipio de Camargo y por error se capturo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Cabe mencionar que este proyecto ya fue nuevamente capturado en la plataforma de la MIDIS por lo que migrara de nuevo en el siguiente corte ya correctamente. fecha:2022-07-07)						
CHH202020272687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	334 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 38479	38480	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(obs1: Se solicita la cancelación de este proyecto ya que fue subido a la plataforma de la MIDIS incorrectamente, el error consta en que la dependencia ejecutora es el Municipio de Camargo y por error se capturo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Cabe mencionar que este proyecto ya fue nuevamente capturado en la plataforma de la MIDIS por lo que migrara de nuevo en el siguiente corte ya correctamente. fecha:2022-07-07)							
CHH202020280110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS ENTRE CALLE OLMO Y ARROYO EL MIMBRE, COL. ALTAMIRA - 81197	81197	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PINO COLONIA ALTAMIRA, 31104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE OLMO Y LA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL BENEFICARA A LAS VIVIENDAS QUE ESTAN SITUADAS EN LA CALLE PINO Y OLMO	Metros Cuadrados	20	20	0.00	0.00	264,145.00	264,145.00	264,145.00	0.00	257,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 065/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH202020270622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION Y PUENTE EN CALLE SANTO DOMINGO, CALLE IGNACIO RODRIGUEZ A HACIENDA DE CIENEGUILLA, COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 27065	27065	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SANTO DOMINGO COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA LA CANALIZACION Y EL PUENTE SE LLEVARA A CABO EN LA C.	Metros Cuadrados	520	520	90.00	17.31	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,500,000.00	1,629,459.67	235,930.13	235,930.13	235,930.13	235,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 017/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH202020270922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 28568	28568	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 70A COLONIA LA NORIA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTA DEL BOSQUE Y EL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA NORIA ENTRE LAS CALLES 70A Y CALLE VISTA DEL BOSQUE	Metros lineales	1578	1578	220.00	13.94	8,486,880.59	8,486,880.59	8,486,880.59	7,000,000.00	8,177,323.29	1,395,878.88	1,395,878.88	1,395,878.88	1,395,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 028/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH202020270949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 28712	28712	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE LA NORIA COLONIA LA NORIA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA NORIA DEL JUNCO Y CALLE NORIA DE JESUS, EL ALCANTARILLADO SE LLEVARA EN VARIAS CALLES LA COLONIA LA NORIA ENTRE LAS CALLES LA NORIA LA NORIA	Metros lineales	2111	2111	0.00	0.00	9,613,119.41	9,613,119.41	9,613,119.41	7,000,000.00	8,194,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 030/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO							LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202070654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACIÓN EN LA VIALIDAD LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 27303	27303	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA LOS NOGALES COLONIA INTEGRACION, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LOS NOGALES Y AVENIDA VENCEREMOS, AVENIDA SACRAMENTO LA RECONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO EN EL CANAL QUE ESTA UBICADO EN LA VIALIDAD LD	Metros cúbicos	460	460	0.00	0.00	3,919,096.00	3,919,096.00	3,919,096.00	2,500,000.00	3,454,778.36	0.00	0.00	0.00	NO. 020/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202071038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA CRUCE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 29150	29150	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE ELIGIO MUÑOZ ARREGUI COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 31VA Y . LAS RAMPAS SE CONSTRUIRAN EN EL CRUCE DE LAS DOS CALLES JOSE ELIGIO MUÑOZ ARREGUI Y CALLE 31VA	Metros Cuadrados	200	200	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	394,000.00	328,999.59	389,700.00	0.00	0.00	0.00	NO. 025/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202071017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	RAMPAS Y BARANDALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN PARQUE J. VALDEZ, EN LA COLONIA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29067	29067	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA COLONIA SANTA ROSA, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO OCHOA CARRILLO Y CALLE SAMANIEGO, CALLE SEXTA LAS RAMPAS Y BARANDALES SE CONSTRUIRAN EN LE PARQUE J. VALDEZ	Metros Cuadrados	115	115	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	256,643.01	256,643.01	0.00	0.00	0.00	NO. 026/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202071274	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA 2 Y 3 - 30347	30347	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA ANGOSTURA Y AVENIDA PUNTA LOS ALCUTOS, CALLE PUNTA GUARDIAS LA CONSTRUCCION DEL CEDEFAM EN SUS ETAPA 2 Y 3 SE LLEVARA A	Metros Cuadrados	5530	5530	0.00	0.00	35,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	17,000,000.00	34,412,517.64	0.00	0.00	0.00	NO. 040/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202071274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA 2 Y 3 - 30347	30347	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA ANGOSTURA Y AVENIDA PUNTA LOS ALCUTOS, CALLE PUNTA GUARDIAS LA CONSTRUCCION DEL CEDEFAM EN SUS ETAPA 2 Y 3 SE LLEVARA A	Metros Cuadrados	5530	5530	0.00	0.00	35,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	17,000,000.00	34,412,517.64	0.00	0.00	0.00	NO. 040/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202071007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARRETA ASPÁLTICA EN AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS - 29002	29002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS COLONIA CAMPESINA NUEVA, 24410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS Y CALLE 90VA, CALLE 129 VA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO SE LLEVARA ACABO EN LA VIALIDAD SILVESTRE TERR	Metros Cuadrados	20000	20000	19,200.00	96.00	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,162,052.98	4,378,821.16	4,162,052.98	4,162,052.98	4,162,052.98	NO. 031/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	LOCALIDAD							DIRECCION	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	NUMERO
CHH20202073371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 41809	41809	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 27VA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 27 Y CALLE SAN LUIS, CALLE 31 VA LA PAVIMENTACION SE LEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES	Metros cúbicos	154.92	154.92	0.00	0.00	5,172,830.00	5,172,830.00	5,172,830.00	0.00	4,517,341.48	0.00	0.00	0.00	NO. 051/2022	En Ejecución	Validado avances	(obs1.: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre: 2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)
CHH20202080129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 81423	81423	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS COLONIA ALTAMIRA, 31104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LAS REHABILITACION DE LA SEÑALITICA SE LEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAP	Metros lineales	54561	54561	0.00	0.00	1,000,000.31	1,000,000.31	1,000,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 042/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202070899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE CUARENTA Y SEIS BARTOLOME MITRE COLONIA LP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHH - 28428	28428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MANUEL ESTRADA COLONIA UNIDAD PROLETARIA, 31054 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE 46 BARTOLOME MITRE, EL PUENTE UNIRA LA CALLE MANUEL ESTRADA CON LA CALLE 46A	Metros cúbicos	31	31	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,000,000.00	1,006,558.89	0.00	0.00	0.00	NO. 042/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202070976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN LA COLONIA NUEVO TRIUNFO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 28840	28840	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31148 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHAMECA Y CALLE HDA OJOS AZULES, CALLE INDIANO RODRIGUEZ LA PAVIMENTACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE LAS CALLES	Metros Cuadrados	1023	1023	0.00	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,500,000.00	3,858,082.63	0.00	0.00	0.00	NO. 032/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202073341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN EN CALLE SEPTIMA DE LA COLONIA GRANIAS DEL CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 41688	41688	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEPTIMA COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE, 31055 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE RESNOS, AVENIDA NUEVA ESPANA LA PAVIMENTACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE SEPTIMA ENTRE CALLE RESNO Y AVENUEVA ESP	Metros cúbicos	1241.8	1241.8	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	6,792,374.99	0.00	0.00	0.00	NO. 052/2022	En Ejecución	Validado avances	(obs1.: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre: 2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04)
CHH20202070725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 27688	27688	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VISTA DEL BOSQUE COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTA DEL BOSQUE Y CALLE GRANIELES, LA PAVIMENTACION SE LEVARA A CABO EN VARIAS CALLES QUE CRUZAN LA CALLE VISTA DEL BOS	Metros Cuadrados	1696	1696	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	6,000,000.00	7,274,730.63	0.00	0.00	0.00	NO. 019/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH20202070688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 17.30 M X 29 M EN PRIMARIA MADRE PATRIA, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOASÉN, COLONIA QUINTAS MONTECARLO - 27519	27519	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOASÉN FRACCIONAMIENTO QUINTAS MONTECARLO, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOASÉN Y AVENIDA DESARROLLO, AVENIDA IMPERIO EL DOMO SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA	Metros Cuadrados	502	502	80.00	15.94	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	1,337,947.02	2,069,897.04	379,556.37	379,556.37	379,556.37	NO. 016/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202077842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANULICO EN LA CALLE ENCINILLAS ENTRE MEXICAS Y 7A. EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 69947	69947	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CALLE ENCINILLAS INTERIOR SN COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO) CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICAS Y CALLE SEPTIMA, CALLE SIERRA Y SE UBICA AL NOROESTE DEL CENTRO DE ALVARO OBREGON	Metros cuadrados de construcción	20	20	6.00	30.00	3,639,506.03	3,639,506.03	3,639,506.03	3,639,506.03	3,639,506.03	593,159.43	593,159.43	593,159.43	MC-2217023-023-LP	En Ejecución	Validado avances	(obs.: [observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en cenos en el SRFY. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre: 2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04])			
CHH20202080650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 2 SUR ENTRE C.29 SUR Y AV. FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84040	84040	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33088 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTINUEVE SUR Y AVENIDA FERNANDO BAEZA, AVENIDA CUARTA SUR AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 29 SUR Y AVENIDA FERNANDO BA	Metros lineales	229	229	0.00	0.00	1,576,641.52	494,252.25	902,617.09	902,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202080761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84696	84696	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CÍRCULO CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84696	Metros lineales	190	190	0.00	0.00	510,082.30	255,041.15	728,595.63	728,595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202080689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CÍRCULO DEL MERCADO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84281	84281	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CÍRCULO CÍRCULO DEL MERCADO JUÁREZ, CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE 3 PONIENTE ENTRE AVENIDA 2 PONIENTE	Metros lineales	169	169	0.00	0.00	615,214.81	307,607.40	307,607.40	307,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202080801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84840	84840	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CÍRCULO CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84840	Metros lineales	350	350	0.00	0.00	3,053,047.30	1,526,523.65	1,948,488.83	1,948,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES					
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH20202080739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84564	84564	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CIRCULO CENICIENTO DEL MERCADO JUAREZ, CALLE CUARTA PONIENTE CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE AVENIDA SEGU	Metros lineales	189	189	0.00	0.00	1,394,569.00	697,284.50	843,479.40	843,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 98608	98608	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE FRANCISCO MONCAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL DEPORTE, 33085 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y CALLE GILBERTO MORALES, CALLE LORONZO JACINTO CALLE FRANCISCO MONCAYO ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y	Metros cuadrados de construcción	673	673	0.00	0.00	6,343,591.08	3,171,795.54	3,171,795.54	3,171,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AV. 12 SUR, EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA - 84701	84701	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCULO GLORIETA GOMEZ MORIN Y AVENIDA DOCE SUR AVENIDA ONCE SUR AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE GLORIETA GOMEZ MORIN Y AVENIDA 12 SUR	Metros Cuadrados	1965	1965	0.00	0.00	873,635.40	436,817.70	572,705.37	572,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 7 PONIENTE ENTRE AV. DEL PARQUE Y AV. ARROYO DE BACHIMBA, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 85259	85259	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA ARROYO DE BACHIMBA, CALLE SEPTIMA Y MEDIA PONIENTE CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVE	Metros Cuadrados	4186	4186	0.00	0.00	1,521,077.18	760,538.99	1,004,982.35	1,004,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV. 14 OTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA 86254	86254	Delicias	Delicias	Delicias	CALZADA DEL CHARRO INTERIOR SN COLONIA CARMEN SERDAN, 33010 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA 14 ORIENTE, CALLE PINO SILESTRE CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA CATORCE ORIENT	Metros Cuadrados	8617	8617	0.00	0.00	2,982,233.24	1,491,116.62	1,947,361.97	1,947,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202080810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERROCARRIL ENTRE C. 5 NORTE Y C. 7 NORTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84898	84898	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE, 33800 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE, AVENIDA OCTAVIA NORTE AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN CD. DELICIA	Metros Cuadrados	1496	1496	0.00	0.00	556,859.30	278,429.65	688,169.51	688,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED S O W EN AVENIDA DEL PARQUE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 86162	86162	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMER DE MAYO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA PRIMERA AVENIDA DEL PARQUE ENTRE CALLE PRIMERO D	Piezas	104	104	0.00	0.00	518,752.00	259,376.00	259,376.00	259,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	
													LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH20202081941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 91521	91521	Delicias	Delicias	Delicias	EE VIAL CARRETERA DELICIAS EL SALADO INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA DELICIAS EL SALADO DEL KM 000.00 AL KM 2480.00 EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	126	126	0.00	0.00	760,324.32	380,162.16	380,162.16	380,162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202081816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90825	90825	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN, AVENIDA RIO CONDOR, AVENIDA RIO FLORIDO ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y BOULEVARD	Piezas	51	51	0.00	0.00	254,388.00	127,194.00	127,194.00	127,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94207	94207	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI, CALLE OCTAVA CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI EN CD. DE	Piezas	70	70	0.00	0.00	349,160.00	174,580.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202081831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHUVISCAR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90911	90911	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CHUVISCAR INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECISEIS SUR Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA RIO SAN PEDRO AVENIDA RIO CHUVISCAR ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 8 NO	Piezas	69	69	0.00	0.00	344,172.00	172,086.00	172,086.00	172,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN BOULEVARD GOMEZ MORIN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88643	88643	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD GOMEZ MORIN INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE, BOULEVARD GOMEZ MORIN ENTRE AV. PLUTARCO E. CALLES Y AV. 10 SUR	Piezas	65	65	0.00	0.00	392,230.80	196,115.40	196,115.40	196,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202081843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90974	90974	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CENTRAL INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE SUR PONIENTE ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN, CALLE PRIMERA CALLE CENTRAL ENTRE AVE. 7 NORTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN	Piezas	30	30	0.00	0.00	149,640.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 93984	93984	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DECIMA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE, AVENIDA DOCE AVENIDA 10 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y	Piezas	89	89	0.00	0.00	443,932.00	221,966.00	221,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202082478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94275	94275	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE QUINTA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI, CALLE SEXTA PONIENTE CALLE 5 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI	Piezas	69	69	0.00	0.00	344,172.00	172,086.00	172,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202081515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89074	89074	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR SN SECTOR NORTE PONIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NORTE Y AVENIDA LAS MORAS, CALLE SEPTIMA AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE INICIO DE PUENTE ACCESO W	Piezas	176	176	0.00	0.00	877,888.00	438,944.00	438,944.00	438,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W AVENIDA ENRIQUE SAENZ EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94116	94116	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA ENRIQUE SAENZ INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA R AVENIDA ENRIQUE SAENZ ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA R	Piezas	98	98	0.00	0.00	488,824.00	244,412.00	244,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202081499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88973	88973	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERNANDO BAEZA INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA R 47 Y AVENIDA LAS MORAS, AVENIDA FERNANDO BAEZA ENTRE LATERAL DREN 147 Y ACCESO A AVENIDA LAS MORAS EN	Piezas	84	84	0.00	0.00	506,882.88	253,441.44	253,441.44	253,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 6 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92430	92430	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEXTA ORIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE Y NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y CARRERA DELICIAS-MECQUIL AVENIDA SEPTIMA ORIENTE AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE AVENIDA DE LAS I	Piezas	42	42	0.00	0.00	209,496.00	104,748.00	104,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 4 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94336	94336	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARTA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNI, CALLE QUINTA PONIENTE CALLE 4 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN	Piezas	68	68	0.00	0.00	169,592.00	169,592.00	169,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES									
													LOCALIDAD	DIRECCION			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH20202082508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD CNI EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94405	94405	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD C.N.I. INTERIOR SN SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y AVENIDA DECIMA SUR, BOULEVARD CNI ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	116	116	0.00	0.00	0.00	334,990.56	334,990.56	349,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20202082567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN ACCESO NORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94768	94768	Delicias	Delicias	Delicias	EJE VIAL ACCESO NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL INICIO ACCESO NORTE Y CAMINO ACCESO A LA COLONIA REVOLUCION, CARRETERA ACCESO NORTE ENTRE PASO INFERIOR Y ACC	Piezas	128	128	0.00	0.00	0.00	772,392.96	386,196.48	386,196.48	90,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202081430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88587	88587	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA AGRICULTURA INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	102	102	0.00	0.00	0.00	508,776.00	254,388.00	254,388.00	254,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202081488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88914	88914	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DE LAS MORAS, AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y VIALI	Piezas	134	134	0.00	0.00	0.00	808,598.88	404,299.44	404,299.44	404,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202081588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONCHOS EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89626	89626	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CONCHOS INTERIOR SN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INICIO DE PASO INFERIOR Y CALLE CATORCE PONIENTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA RIO CONCHOS ENTRE INICIO DE PASO INFERIOR Y	Piezas	53	53	0.00	0.00	0.00	264,364.00	132,182.00	132,182.00	132,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92229	92229	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEPTIMA ORIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y AVENIDA D	Piezas	46	46	0.00	0.00	0.00	229,448.00	114,724.00	114,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH20202082125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92596	92596	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA OCTAVA SUR INTERIOR SN SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DOCE PONIENTE, AVENIDA SECUNDA SUR AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y C	Piezas	90	90	0.00	0.00	448,920.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202069489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19853	19853	Jiménez	Jiménez	California	EIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	96	96	5.00	5.21	176,462.98	58,938.64	58,938.64	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202069487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19846	19846	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EIDO JACOBO, 33980 JACOBO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO JACOBO	Metros Cuadrados	160	160	10.00	6.25	294,104.98	98,231.06	98,231.06	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202069323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	AMPLIACION DE RED SANITARIA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JESUS URUETA COLONIA ESTACION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19133	19133	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE JESUS URUETA BARRIO LA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE PRIVADA JESUS URUETA Y CALLE FINAL DE LA CALLE, CALLE FELIPE PESCADOR CALLE JESUS URUETA TRAMO COMPROMETIDO ENTRE PRIVADA DE JESUS URUETA	Metros lineales	118	118	0.00	0.00	300,433.61	300,433.61	300,433.61	300,433.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202083076	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 97134	97134	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL FRACCIONAMIENTO TIERRA DE ENCUENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 11 Y CALLE SECRETARIA DE CONTRALORIA, CALLE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CALLES	Metros Cuadrados	20398	20398	0.00	0.00	10,089,766.13	5,895,464.90	5,895,464.90	4,194,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 97134	97134	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL FRACCIONAMIENTO TIERRA DE ENCUENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 11 Y CALLE SECRETARIA DE CONTRALORIA, CALLE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CALLES	Metros Cuadrados	20398	20398	0.00	0.00	10,089,766.13	4,194,301.23	4,194,301.23	4,194,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202075868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHEO Y REPOSICION DE VIALIDADES DE CONCRETO EN ZONA URBANA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 59297	59297	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA JUAREZ CIUDAD JIMENEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE, LOS TRABAJOS DE ESTE PROYECTO SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	Metros Cuadrados	2385	2385	2,385.00	100.00	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	0P/03/2022-A-FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH2020202069299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN COLONIA EL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 19036	19036	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CUAUHTEMOC BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA HIDALGO, CALLE J. MARIA ARTEAGA, ESPACIO PUBLICO UBICADO EN CULE CUAUHTEMOC Y AV. HIDALGO EN BARRIO DEL CARMEN	Metros Cuadrados	1545	1545	20.00	1.29	1,742,807.98	1,742,807.98	1,742,807.98	479,386.74	479,386.74	479,386.74	479,386.74	479,386.74	0.00	0.00	OP/02/2022/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020202071577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiménez	APORTACIÓN ECONÓMICA ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JESUS URUETA COLONIA ESTACIÓN MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 31944	31944	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE JESUS URUETA COLONIA BARRIO LA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUENTE Y CALLE FINAL DE LA CALLE, CALLE FELPE PESCADOR CALLE JESUS URUETA ENTRE LA AVENIDA PUENTE Y FINAL DE LA CALLE E	Conexione(s)	6	6	0.00	0.00	99,557.10	99,557.10	99,557.10	99,557.10	99,557.10	99,557.10	99,557.10	0.00	0.00	119799	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020202069496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIHUAHUA - 19868	19868	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE QUIROZ CUARON, AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORI	Metros Cuadrados	256	256	10.00	3.91	470,567.97	157,169.70	157,169.70	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	0.00	0.00	23601162PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020202069474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 19818	19818	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CUAUHTEMOC BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128	128	10.00	7.81	235,283.99	78,584.85	78,584.85	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	0.00	0.00	23601153PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020202069490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 19855	19855	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE DEL PUENTE DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y	Metros Cuadrados	256	256	10.00	3.91	470,567.97	157,169.70	157,169.70	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	0.00	0.00	23601160PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020202069503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 19895	19895	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA DEL PUENTE (COLONIA LA ESTACION, 33980) JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRELY Y CALLE FERROCARRIL, CALLE COMERCIO DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448	448	15.00	3.35	823,493.95	270,820.19	270,820.19	328,792.26	328,792.26	328,792.26	328,792.26	328,792.26	328,792.26	328,792.26	0.00	0.00	23601165PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020202069478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 19824	19824	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO CONCHOS COLONIA BENITO JUAREZ 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128	128	10.00	7.81	235,283.99	78,584.85	78,584.85	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	0.00	0.00	23601154PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH20202069504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA PRI DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19897	19897	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CHE GUEVARA COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 11, CALLE FERNANDO BAZZA DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	320	320	20.00	6.25	588,127.78	196,434.68	196,434.68	234,816.65	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	23601166PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ANDAVAZO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19861	19861	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA ANDAVAZO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDAVAZO EN JIMÉN	Metros Cuadrados	160	160	10.00	6.25	294,104.98	98,231.06	98,231.06	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	23601161PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19875	19875	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ALDAMA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ	Metros Cuadrados	224	224	10.00	4.46	411,746.98	137,523.49	137,523.49	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	23601163PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202069501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19885	19885	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE AMADO NERVO COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA CIUDAD JIMENEZ CHIHU	Metros Cuadrados	160	160	10.00	6.25	294,104.98	98,231.06	98,231.06	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	23601164PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAUCCILLO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19832	19832	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCCILLO, 33980 NUEVO SAUCCILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCCILLO	Metros Cuadrados	224	224	10.00	4.46	411,746.98	137,523.49	137,523.49	160,728.21	160,728.21	160,728.21	160,728.21	160,728.21	160,728.21	23601156PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19437	19437	Jiménez	Jiménez	San Felipe	CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAÑO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO SAN FELIPE LOCALIZADO A UNA DISTANCIA APROX	Metros Cuadrados	320	320	20.00	6.25	588,209.97	196,462.13	196,462.13	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	23601152PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19839	19839	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA	Metros Cuadrados	192	192	15.00	7.81	352,925.97	117,877.27	117,877.27	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	23601157PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19820	19820	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192	192	10.00	5.21	352,925.97	117,877.27	117,877.27	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	23601155PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES																							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																			
CHH20202082538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3036 QUE SE UBICA EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN EN EL FRACCIONAMIENTO ALFA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 94552	94552	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRACCIONAMIENTO ALFA 32310 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN Y CALLE COPENHAGEN, CALLE ESTOCOLMO EL ACCESO ES POR LA BENJAMÍN FRANKLIN AL I	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,596,647.61	2,596,647.61	2,577,138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH20202082757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN HINOJOS ARMANDARIZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES PAVO REAL Y PERLA EN LA COLONIA LOMAS DE MORELOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95713	95713	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PAVO REAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE MORELOS, 32676 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERLA Y CALLE MACAR, CALLE FLAMINGO ACCESO POR LA CALLE PAVO REAL A 5 CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO PÁNFILO NATER	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	695,738.53	695,738.53	691,576.64	691,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH20202082770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS QUE SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y EJE VIAL JUAN GABRIEL EN LA COLONIA LA PRESA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95761	95761	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PRESA, 32688 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL JUAN GABRIEL Y CALLE PRIVADA 14, CALLE PRIVADA ARTURO GAMIZ LA CALLE FRANCISCO VILLA ES COMO UN CALLEJÓN EL ACCES	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,878,664.19	1,878,664.19	1,864,178.85	1,864,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH20202083136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA HUEMAC CAUDELLO TOLTECA QUE SE UBICA EN LA CALLE LUCHA Y ESFUERZO Y LA CALLE JIRAFÁ EN LA COLONIA EL SAFARI II EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97481	97481	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LUCHA Y ESFUERZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DEL SAFARI II, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EL MARIÑO Y EL ACCESO ES POR LA CALLE LUCHA Y ESFUERZO	Metros Cuadrados	714.84	714.84	0.00	0.00	2,600,075.10	2,600,075.10	2,580,566.22	2,580,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20202083194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA CAROLINA ZAMBRANO SAENZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES ZUMAQUE Y ACELGA EN LA COLONIA EL MEZQUITAL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97710	97710	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ZUMAQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MEZQUITAL, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACELGA Y CALLE VIRENA, CALLE TREPOL. EL ACCESO ES POR LA CALLE ZUMAQUE	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,904,110.00	1,904,110.00	1,889,624.66	1,889,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202083241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA HECTOR MANUEL MUELA REYES QUE SE UBICA EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID Y AVENIDA TERRANOVA EN LA COLONIA TERRANOVA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97889	97889	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA TERRANOVA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TERRANOVA, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE TIERRA DEL SOL, CALLE TIERRA DE LA LABRANZA. EL ACCESO ES POR LA CALLE TERRANOVA	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,930,280.82	1,930,280.82	1,915,795.48	1,915,795.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202083309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA QUE SE UBICA EN LAS CALLES BAHIA DE KINO Y SANTA CLARA EN EL FRACCIONAMIENTO HÉROES DE MÉXICO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98145	98145	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BAHIA DE KINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HÉROES DE MÉXICO, 32590 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BAHIA DE SAN QUENTIN Y CALLE SANTA CLARA, CALLE BAHIA DE MAGDALENA. EL ACCESO ES POR LA CALLE BAHIA DE KINO	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	711,215.97	711,215.97	707,054.08	707,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES														
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH20202083523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LAS CALLES 270 QUE SE UBICA EN LAS CALLES SONETO 156 Y AVENIDA LOTE BRAVO EN LA COLONIA - 98915	98915	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA LOTE BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CARLOS CASTILLO PERAZA, 32575 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LOTE BRAVO Y CALLE SONETO 156, CALLE SONETO 156 EL ACCESO ES POR LA CALLE AVENIDA LOTE BRAVO Y SONETO 1	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,885,764.60	1,885,764.60	1,871,279.26	1,871,279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH20202083619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA ISAC NEWTON QUE SE UBICA EN LAS CALLES USBERKSTAN Y ARABIA SAUDITA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE ORIENTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99364	99364	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE USBERKSTAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE ORIENTE, 32538 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARABIA SAUDITA Y CALLE PALESTINA, CALLE BAGDAD EL ACCESO ES POR LA CALLE USBERKSTAN Y PALESTINA	Metros Cuadrados	714.84	714.84	0.00	0.00	2,567,264.25	2,567,264.25	2,547,755.37	2,547,755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20202082780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE QUE SE UBICA EN LAS CALLES SIERRA DE MAZAPIL Y CORDILLERA DEL CAUCASO EN LA COLONIA LA CUESTA II EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95781	95781	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CORDILLERA DELCAUCASO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA II, 32653 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA SAN CARLOS Y CALLE SIERRA DE MAZAPIL, CALLE MONTES HIMALAYA EL ACCESO ES POR LA CALLE CORDILLERA DE	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,909,111.43	1,909,111.43	1,894,626.09	1,894,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20202082792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL PRIMO CORRAL QUE SE UBICA EN LA AVENIDA LAS TORRES DONDE INICIA PASEO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA HERMILA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95808	95808	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA LAS TORRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HERMILA, 32667 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO ORTIZ RUBIO Y CALLE CAMINO VIEJO A LA ROSITA, CALLE ZAPATA EL ACCESO ES POR LA AVENIDA DE LAS TORRES DONDE INICIA	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,565,298.00	2,565,298.00	2,545,789.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202082896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FARABUNDO MARTI 8202 QUE SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ LUIS DE VELASCO Y CALLE TOSGO EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 96279	96279	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSÉ LUIS DE VELASCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGO Y CALLE TONGIO, CALLE JOSÉ ANTONIO MARÍA DE BUCARELLI EL ACCESO ES DESDE LA AVENIDA TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,898,481.26	1,898,481.26	1,883,995.92	1,883,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202083235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA CUTLAHUAC QUE SE UBICA EN LA CALLE PRADERAS DE LA SIERRA Y CALLE RÍO PINOS ALTOS EN LA COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97865	97865	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRADERAS DE LA SIERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA, 32696 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINOS ALTOS Y CALLE PRADERA DEL COBRE, CALLE RÍO PINOS ALTOS ACCESO POR LAS CALLES PRADERAS DE LA	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,896,723.54	1,896,723.54	1,882,238.20	1,882,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA VICTOR HUGO RASCÓN BANDA QUE SE UBICA EN LAS CALLES PUERTA DEL SOL Y PRADERAS DEL SOL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97940	97940	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PUERTA DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 32576 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRADERAS DEL SOL Y CALLE ACACIAS, CALLE SOL DE CAMPO EL ACCESO ES POR LA CALLE PUERTA DEL SOL	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,888,910.64	1,888,910.64	1,874,425.30	1,874,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES				
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH20202083481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EN EL JARDIN DE NIROS UN SIGLO DE SERVICIO QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE MAMANTIALES Y RIVERA DE LOS BORDES EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98794	98794	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LOS MAMANTIALES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA PARAY Y CALLE RIVERA DE LOS BORDES, CALLE RIVERA DEL SIGLO XXI EL ACCESO ES POR L	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,893,636.36	1,893,636.36	1,879,151.02	1,879,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202083561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIROS CARLOS OROZZO ROMERO QUE SE UBICA EN LA CALLE SENDERO DE LACARCA Y EL BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHIEWS EN EL FRACCIONAMIENTO SENDEROS DE SAN SIDRO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99094	99094	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SENDERO DE LACARCA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO SENDEROS DE SAN SIDRO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHIEWS Y CALLE SENDERO MENDIZABAL, CALLE SENDEROS DE PAMPLONA E LA	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,902,900.24	1,902,900.24	1,888,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202083708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA QUE SE UBICA EN LAS CALLES CHIHUAHUA E IGNACIO ALDAMA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99755	99755	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CHIHUAHUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO ALDAMA EL ACCESO ES POR LA CALLE CHIHUAHUA E IGNACIO A	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,596,333.19	2,596,333.19	2,576,824.31	2,576,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202083845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL NUMERO 8 QUE SE UBICA EN LA CALLE TEOFILO BORUNDA ORTIZ Y CALLE RENÉ MASCAREÑAS MIRANDA EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ALCALDES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 100490	100490	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TEOFILO BORUNDA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS ALCALDES AMPLIACION, 32587 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RENÉ MASCAREÑA MIRANDA Y CALLE JOSÉ REYES ESTRADA, CALLE MANUEL QUEVEDO REYES EL ACCESO ES DEL	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,903,253.12	1,903,253.12	1,888,767.78	1,888,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MUÑOZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES FERVOR PATRIO Y SIERRA BUENAVISTA EN LA COLONIA INFONAVIT JARUDO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 100908	100908	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FERVOR PATRIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT EL JARUDO, 32659 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA BUENAVISTA Y CALLE HERÓES NACIONALES, CALLE DERECHOS INSTITUCIONALES EL ACCESO ES POR LA CALLE FERVO	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,584,043.05	2,584,043.05	2,564,534.17	2,564,534.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MACLOVIO HERRERA 2474 QUE SE UBICA EN LAS CALLES TURQUÍA Y CARTAGENA EN LA COL SANTA ROSA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95213	95213	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CARTAGENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA ROSA, 32329 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TURQUÍA Y CALLE GRANADA SUR, CALLE POLONIA EL ACCESO ES POR LA CALLE CARTAGENA	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,907,003.89	1,907,003.89	1,892,518.55	1,892,518.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JUAN ALVAREZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES PRIMERA PRIVADA DEL VALLE Y SONORA EN LA COLONIA LA ROSITA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95830	95830	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRIMERA PRIVADA DEL VALLE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ROSITA, 32563 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE SEGUNDA DEL VALLE EL ACCESO ES POR LA CALLE PRIMERA PRIVADA DEL VALLE	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,593,725.01	2,593,725.01	2,574,216.13	2,574,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES							
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH2020208332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA PEDRO LUIS RAMSÉS MENESES PEYROS QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE ZEMPOLA Y RIVERAS DEL SIGO XXI EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98205	98205	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE ZEMPOLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL SIGLO XXI Y CALLE RIVERA DEL PERASCO, CALLE RIVERA DEL LAGO. EL ACCESO ES POR LA CALLE	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,904,243.40	1,904,243.40	1,889,758.06	1,889,758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020208374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MARRIQUET 2286 EN LA COLONIA GRANAS LOS ALCALDES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99873	99873	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BERNARDO NORZAGARAY INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GRANAS LOS ALCALDES, 32587 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE TEOFILO BORLUNDA Y CALLE MANUEL QUEVEDO REYES, CALLE FELPE DÁVILA BARANDA EL ACCESO ES POR LA CALLE	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	695,657.02	695,657.02	691,495.13	691,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FIDEL AVILA 2325 TURNO T.M. QUE SE UBICA EN LA CALLE ZACATECAS Y PARRAL EN LA COLONIA FIDEL AVILA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95507	95507	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ZACATECAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FIDEL AVILA, 32540 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PARRAL Y CALLE CAMARGO, AVENIDA FIDEL AVILA EL ACCESO ES POR LA CALLE ZACATECAS	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,559,324.61	2,559,324.61	2,539,815.73	2,539,815.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARTIN LUTHER KING QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DE TOMOCHIC Y CALLE RIVERA DE LA ROCA EN LA COLONIA PORTAL DEL ROBLE EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 95635	95635	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VISTAS DEL TOMOCHIC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PORTAL DEL VALLE, 32594 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DE LA PRADERA Y CALLE RIVERA DE LA ROCA, AVENIDA SAN ISIDRO EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ES POR L	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	682,800.55	682,800.55	678,638.66	678,638.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DOS CULTURAS QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE LIMA Y RIVERA DE SICOMOROS EN FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL BRAVO ETAPA VIII EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 95681	95681	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LIMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL SICOMORO Y CALLE RIVERA DE DELICIAS, CALLE RIVERA DE MONTE ALBAN EL ACCESO ES POR LA CARR	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,854,713.55	1,854,713.55	1,840,228.21	1,840,228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA TARIKE QUE SE UBICA EN LAS CALLES CÁRTAMO Y TORONIA ROJA DE LA COLONIA EL GRANERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95798	95798	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CÁRTAMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANERO, 32590 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE TORONIA ROJA Y CALLE MAMEY, CALLE ACEITUNA NEGRA EL ACCESO ES POR TORONIA ROJA Y CÁRTAMO	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,869,341.75	1,869,341.75	1,854,856.41	1,854,856.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH202020282917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA TENIENTE CORONEL MODESTO ARZPE QUE SE UBICA EN LAS CALLES SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE Q EN LA COLONIA COLINAS DE JUÁREZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 96336	96336	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLINAS DE JUÁREZ 32680 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA SEGUNDA Y CALLE Q, CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL EL ACCESO ES POR LA CALLE SIERRA MADRE ORIENT	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,905,684.24	1,905,684.24	1,891,198.90	1,891,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH202020283265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA HUEJOTTIÁN QUE SE UBICA EN LAS CALLES PRADERAS DEL SOL Y AVENIDA DEL MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97987	97987	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRADERAS DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MEZQUITAL Y CALLE SOL DE FRENO, CALLE SOL DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES POR LA CALLE PRADERAS DEL SOL SE DE	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,585,352.26	2,585,352.26	2,565,843.38	2,565,843.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH202020283278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 97 QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DEL SOL Y AVENIDA MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98042	98042	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VISTAS DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MEZQUITAL Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID EL ACCESO ES POR LA CALLE VISTA DEL S	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,580,243.68	2,580,243.68	2,560,734.80	2,560,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH202020283304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA 1342 QUE SE UBICA EN LAS CALLES CRUZ GRANDE Y CUTZAMALA EN LA COLONIA MORELOS II EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98129	98129	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CRUZ GRANDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MORELOS II, 32573 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUTZAMALA Y CALLE TEHUJO, CALLE AÑO DE 1823 EL ACCESO ES POR LA CALLE CRUZ GRANDE	Metros Cuadrados	144	144	0.00	0.00	686,119.70	686,119.70	681,957.81	681,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020283503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FERNANDO JORDÁN QUE SE UBICA EN LA CALLE MONTE SANTA CATARINA Y CALLE CAMINO VILLA AHUMADA EN LA COLONIA PARALES DE SAN JUAN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98850	98850	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAMINO A VILLA AHUMADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARALES DE SAN JUAN, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONTE SANTA CATARINA Y CALLE NARIHUA, CALLE MONTE LOSAR EL ACCESO ES POR LA CALLE CAMINO A	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,579,261.65	2,579,261.65	2,559,752.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH202020283586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA DE VASCONCELOS QUE SE UBICA EN LAS CALLES SENDEROS DE MENDIZABAL Y SENDEROS DE PAMPALONA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99209	99209	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SENDEROS DE MENDIZABAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO SENDEROS DE SAN ISIDRO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JACARCA Y CALLE PAMPALONA, BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS EL ACCESO ES POR LA CAL	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,892,232.82	1,892,232.82	1,877,747.48	1,877,747.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	
CHH20202083917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES TILDIO Y TERCERA EN LA COLONIA GRANAS DE CHAPULTEPEC DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 100798	100798	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TILDIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GRANAS DE CHAPULTEPEC, 32677 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE CENZONTELE EL ACCESO ES POR LA CALLE TILDIO Y TERCERA	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	705,981.02	705,981.02	701,819.13	701,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FELIPE ANGELES 2384 QUE SE UBICA EN LAS CALLES GLADIOLAS Y MORERA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 94130	94130	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MORERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA NORPONIENTE, 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE SECOYA, CALLE LIROS DESDE LA 16 DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES POR LA CALLE DATILERA Y LUEGO	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	725,599.97	725,599.97	721,438.08	721,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COBACH 19 QUE SE UBICA EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA INGENIERO RAFAEL PEREZ SERNA EN EL AREA DEL CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ CHIHUAHUA - 94393	94393	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32300 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA ING. RAFAEL PEREZ SERNA Y BOULEVARD ING. BERNARDO NORZAGARAY, AVENIDA ABRAHAM LINCOLN EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,574,922.03	2,574,922.03	2,555,413.15	2,555,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA CHIHUAHUA QUE SE UBICA EN LAS CALLES JUSSCO Y ATZAPÁN EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95455	95455	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AJUSCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 32220 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE ATZAPÁN Y CALLE MIXCOAC, CALLE TENANGO EL ACCESO ES POR LA CALLE AJUSCO	Metros Cuadrados	143	143	0.00	0.00	719,498.99	719,498.99	715,337.10	715,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA AURORA REYES FLORES QUE SE UBICA EN LAS CALLES HÉLICE Y SATELITE EN LA FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL AEROPUERTO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97563	97563	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HÉLICE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE AEROMOZA Y CALLE SATELITE, CALLE AVIACIÓN EL ACCESO ES POR LA CALLE AEROMOZA Y LUEGO LA CALLE HÉLICE	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,941,314.74	1,941,314.74	1,926,829.40	1,926,829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DON QUOTE DE LA MANCHA LAS CALLES NAVONA Y AÑO DE 1970 EN LA COLONIA ROMA PONIENTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97626	97626	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PLAZA NAVONA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ROMA PONIENTE, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE AÑO 1970 Y CALLE PLAZA SAN MARCOS, CALLE PLAZA DE SAN PEDRO EL ACCESO ES POR LA CALLE AÑO DE 1970	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,884,769.75	1,884,769.75	1,870,284.41	1,870,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202083215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL QUIRONES PEDROZA QUE SE UBICA EN LAS CALLES TEOFILO OLEA Y LEYVA Y JOVITA GRANADOS EN LA COLONIA MANUEL GÓMEZ MORIN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97807	97807	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TEOFILO OLEA Y LEYVA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MANUEL GÓMEZ MORIN, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE JOVITA GRANADOS Y CALLE JESUS MANUEL MORREAL, CALLE CALLE MANUEL O REULLY EL ACCESO ES POR LA CALLE T	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,920,904.36	1,920,904.36	1,906,419.02	1,906,419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJERCICIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO			GEOREFERENCIAS			AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES													
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH20202083286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR QUE SE UBICA EN LAS CALLES HACIENDAS DEL SAUZ Y ACACIAS EN LA COLONIA LAS HACIENDAS EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 98063	98063	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HACIENDA EL SAUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS HACIENDAS, 32577 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE HACIENDAS DE LOS FRESNOS, CALLE HACIENDA TIERRA BLANCA EL ACCESO ES POR LA CALLE HACIENDA EL S	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,583,198.93	2,583,198.93	2,563,690.05	2,563,690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20202083314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI QUE SE UBICA EN LA CALLE PASEO DE LA CAÑADA Y CAMINO A ZARAGOCTA EN LA COLONIA ZARAGOCTA EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 98170	98170	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PASEO DE LA CAÑADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ZARAGOCTA, 32599 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EVIDO CUARINTERO Y PRIVADA AVENIDA MURILLO, CALLE CAMINO ZARAGOCTA EL ACCESO ES POR LA CALLE PASEO DE LA CAÑAD	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,903,600.82	1,903,600.82	1,889,115.48	1,889,115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202082723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES QUE SE UBICA EN EL BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN Y ALAMO DE LOMBARDIA EN EL FRACCIONAMIENTO ALAMOS DE SENEJO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 95599	95599	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO ALAMOS DE SENEJO, 32427 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALAMO DE LOMBARDIA Y AVENIDA CAMPOS ELISEOS, CALLE ALAMO BLANCO EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,395,980.73	2,395,980.73	2,376,471.85	2,376,471.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202083329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA THOMAS ALBA EDISON QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE LERMA Y RIVERA DEL NIAGARA EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 98243	98243	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL NIAGARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA LERMA Y CALLE PIEDRAS NEGRAS, CALLE GENOVA EL ACCESO ES POR LA CALLE RIVERA DEL NIAGARA	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,923,180.71	1,923,180.71	1,908,695.37	1,908,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202082804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA ACAMAPICHTLI QUE SE UBICA EN LAS CALLES LLAMAS Y PASEO DEL VALLE ESTE EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 95840	95840	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LLAMAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE I, 32422 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASEO JARDINES DEL VALLE ESTE Y CALLE PASEO JARDINES DEL VALLE OESTE, CALLE JARDINES DEL VALLE ACCESO POR	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,589,915.33	2,589,915.33	2,570,406.45	2,570,406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO 2563 QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIO PANICO Y AVENIDA RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO WATERFILL RIO BRAVO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 96124	96124	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIO PANICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO WATERFILL RIO BRAVO, 32553 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RIO CANDEARIA Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO BRAVO EL ACCESO ES POR LA CALLE RIO CANDEARIA Y LUEGO P	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,584,627.26	2,584,627.26	2,565,118.38	2,565,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202082943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARTI QUE SE UBICA EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO Y LA CALLE JOSÉ LUIS DE VELAZCO EN LA COLONIA CAMPRESTRE VIRREYES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 96473	96473	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA TECNOLÓGICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPRESTRE VIRREYES, 32694 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS VELAZCO Y CALLE INDORESNA, CALLE LIBIA EL ACCESO ES POR LA AVENIDA TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	714.84	714.84	0.00	0.00	2,575,911.39	2,575,911.39	2,556,402.51	2,556,402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES							
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	LOCALIDAD							DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMGADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH202020282606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA QUE SE UBICA EN LA CALLE OMEGA Y SIGMA ALEJANO AL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95022	95022	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE OMEGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA, 32410 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIGMA Y AVENIDA HERMANOS ESCOBAR, AVENIDA DEL CHARRO, PARQUE INDUSTRIAL LA ENTRADA ES POR LA AVENIDA H	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,580,342.88	2,580,342.88	2,560,834.00	2,560,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020282647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LUIS RAMÍREZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES ESTEBAN CORONADO Y RODOLFO OGARRIO EN LA COLONIA MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95297	95297	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ESTEBAN CORONADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RODOLFO OGARRIO Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL ACCESO ES POR LA CALLE ESTEBAN CORONADO	Metros Cuadrados	517	517	0.00	0.00	1,899,400.09	1,899,400.09	1,884,914.75	1,884,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020283079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JOSÉ TRISTÁN DE LA CRUZ QUE SE UBICA EN LA CALLE LOTUS Y CALLE MANGLES EN LA COLONIA PANAMERICANO JARDÍN DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97153	97153	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LOTUS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PANAMERICANO JARDÍN, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZAHARRÍN Y CALLE MANGLES, CALLE CAMPANILLAS EL ACCESO ES POR LA CALLE LOTUS	Metros Cuadrados	144	144	0.00	0.00	694,551.97	694,551.97	690,390.08	690,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020283296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA AUCIA ALAMILLO QUE SE UBICA EN LAS CALLES SIERRA DE SANTA ROSALÍA Y HACIENDA EL ALAMILLO EN LA COLONIA LAS HACIENDAS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98101	98101	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DE SANTA ROSALÍA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS HACIENDAS, 32577 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE SANTIAGO Y CALLE HACIENDA EL ALAMILLO, CALLE JOSÉ URQUIDI EL ACCESO ESTÁ POR LA CALLE SIERRA	Metros Cuadrados	715	715	0.00	0.00	2,569,753.94	2,569,753.94	2,550,245.06	2,550,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020283657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA 2856 QUE SE UBICA EN LAS CALLES GILBERTO LIMÓN Y GENERAL EUGENIO AGUILAR EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99496	99496	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GILBERTO LIMÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL EUGENIO AGUILAR Y CALLE GONZALEZ, CALLE GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ EL ACCESO ES POR LA CALLE GILBERT	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	1,897,358.80	1,897,358.80	1,882,873.46	1,882,873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020283886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FORJADORES DE LA PATRIA EN LA CALLE PASEO DE LOS MIRLOS Y PASEO DE LAS PALMAS EN EL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE ALBA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 100638	100638	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PASEO DE LOS MIRLOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PASEOS DE ALBA, 32096 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASEO DE ALBA Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, CALLE PASEO DE LOS CONDORES EL ACCESO ES POR LA CALLE	Metros Cuadrados	518	518	0.00	0.00	2,569,808.26	2,569,808.26	2,550,299.38	2,550,299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202020273308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA MANUEL J. CLOUTIER ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y LA CALLE QUÉRETARO EN LA COLONIA SALVARCAR - 41520	41520	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SALVARCAR, 32580 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE QUÉRETARO, CALLE CAMINO VIEJO A LA ROSITA VÍA RÁPIDA COMUNICA DESDE EL PUENTE LAS TORRES	Metros Cuadrados	29478	29478	20,045.00	68.00	10,869,997.18	10,869,997.18	10,382,127.69	10,382,127.69	10,382,127.69	8,379,102.27	8,379,102.27	8,379,102.27		OP-017-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES			
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202073346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SALVACAR, 32580 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUERETARO Y BOULEVARD GÓMEZ MORÍN, CALLE LIAMAS # ALTOS DE LA CALLE QUERETARO HASTA LA SORIANA PORVENIR	41706	Juárez	Juárez	Juárez	Avenda Manuel J. Cloutier Interior Domicilio conocido colonia Salvacar, 32580 Juárez, Juárez Chihuahua entre calle Queretaro y Boulevard Gómez Morín, Calle Liamas # Altos de la Calle Queretaro hasta la Soriana Porvenir	Metros Cuadrados	32101	32101	27,285.00	85.00	12,409,693.52	12,409,693.52	11,879,524.61	11,879,524.61	11,879,524.61	10,918,946.38	10,918,946.38	4,751,809.84	OP-016-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202073383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES, CUERPO ORIENTE, ENTRE LA AVENIDA SANTOS DUMONT Y EL BOULEVARD INDEPENDENCIA COL. KM 20 - 41876	41876	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 20, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SANTOS DUMONT Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, AVENIDA TECNOLÓGICO DESDE LA GLORIETA HASTA LA SANTOS DUM	Metros Cuadrados	22245	22245	19,092.00	85.83	8,308,036.69	8,308,036.69	7,934,082.77	7,934,082.27	7,934,082.77	7,259,664.23	7,259,664.23	3,173,633.11	OP-012-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202073399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD OSCAR FLORES CUERPO PONIENTE ENTRE LA AVENIDA SANTOS DUMONT Y BOULEVARD INDEPENDENCIA EN LA COLONIA KM 20 - 41952	41952	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 20, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SANTOS DUMONT Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, AVENIDA TECNOLÓGICO DESDE LA GLORIETA HASTA LA SANTOS DUM	Metros Cuadrados	20673	20673	17,158.00	83.00	7,735,600.23	7,735,600.23	7,390,920.76	7,390,920.76	7,390,920.76	6,638,239.77	6,638,239.77	6,638,239.77	OP-013-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202076541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELO EN LA CALLE RIVERA DE LAGO ENTRE LA CALLE RIVERA DEL DUERO Y LA CARRETERA JUAREZ PORVENIR EN RIVERAS DEL BRAVO ETAPA 9 - 62787	62787	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL LAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL BRAVO IX, 32594 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO DUERO Y CARRETERA JUAREZ PORVENIR, BRECHA EL CLARIN EL ACCESO ES POR LA CARRETERA JUAREZ	Metros Cuadrados	8369	8369	0.00	0.00	5,173,492.58	5,173,492.58	4,988,758.20	4,988,758.20	4,988,758.20	1,995,503.28	1,995,503.28	0.00	OP-026-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202076511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO DE SUR AL NORTE EN EL TRAMO CALLE CAMILO CENFUEGOS A BOULEVARD ZARAGOZA EN LA COLONIA CAMPRESTRE VIRREYES - 62616	62616	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA TECNOLÓGICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPRESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE CAMILO CENFUEGOS AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO Y SALIDA A LA CIUDAD C	Metros Cuadrados	14602	14602	1,150.00	7.88	5,273,724.79	5,273,724.79	5,033,850.11	5,033,850.11	5,033,850.11	2,013,540.04	2,013,540.04	2,013,540.04	OP-024-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202073358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DE LA C. CAPULÍN ENTRE LAS CALLES SORGO Y CEMENTO COL. EL GRANERO - 41769	41769	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAPULÍN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANERO, 32690 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SORGO Y CALLE CENTENO, CALLE PITAHAYA ACCESO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA COLEGIO HENRI MARION	Metros Cuadrados	15094	15094	13,282.00	88.00	5,591,791.97	5,591,791.97	5,330,115.58	5,330,115.58	5,330,115.58	4,933,688.65	4,933,688.65	4,933,688.65	OP-018-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES					
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO							LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202076532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO, RECUPERACION DE BASE Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PUERTO DUNQUERQUE ENTRE LAS CALLES PUERTO DE PALOS A LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR EN LA COLONIA AGUILAS DE ZARAGOZA - 62736	62736	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA PUERTO DUNQUERQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AGUILAS DE ZARAGOZA, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO DE PALOS Y CARRETERA JUÁREZ PORVENIR, CALLE TOLTZIN CONECTA DESDE LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR	Metros Cuadrados	20368	20368	1,020.00	5.01	10,741,118.97	10,741,118.97	10,295,711.88	10,295,711.88	10,295,711.88	4,118,284.75	4,118,284.75	4,118,284.75	OP-025-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202073407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA EN LA CALZADA SANDERS ENTRE EL TRAMO DE VIAL JUAN GABRIEL Y LA AV. REFORMA EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO - 42002	42002	Juárez	Juárez	Juárez	CALZADA SANDERS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 32380 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AVENIDA AVENIDA REFORMA, CALLE BRASIL ESTADIO VIVE DE BEISBOL SORIANA SANDERS ANTIGUO MERCADO DE A	Metros Cuadrados	11417	11417	600.00	5.26	4,124,070.56	4,124,070.56	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	1,578,459.82	1,578,459.82	1,578,459.82	OP-014-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202076420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RAMÓN RAYÓN EN EL TRAMO CALLE WATERFILL A EMPATE CONCRETO A LA CALLE RAMÓN RAYÓN EN LA COLONIA WATERFILL RIO BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 62119	62119	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RAMÓN RAYÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA WATERFILL RIO BRAVO, 32553 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REGIÓN SAN PABLO Y AVENIDA WATERFILL, CALLE REGIÓN DE SAN VICENTE ES UN RETORNO DE UN CRUCERO EN LA AV. PROLO	Metros Cuadrados	2887	2887	250.00	8.66	1,225,011.49	1,225,011.49	1,174,207.49	1,174,207.49	1,174,207.49	469,682.99	469,682.99	469,682.99	OP-022-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202076430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AVENIDA TECNOLÓGICO NORTE SUR ENTRE LA AVENIDA RAMÓN RAYÓN AL PUENTE DEL KM 20 EN LA COLONIA KM 20 - 62190	62190	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA TECNOLÓGICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA WATERFILL RIO BRAVO, 32553 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y AVENIDA RAMÓN RAYÓN, CALLE DON EMANUEL TALAMÁS CAMANDARI AV. RÁPIDA DE ENTRADA Y SALIDA A LA	Metros Cuadrados	17163	17163	870.00	5.07	6,213,559.07	6,213,559.07	5,933,068.31	5,933,068.31	5,933,068.31	2,373,227.32	2,373,227.32	2,373,227.32	OP-023-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202073985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BUENAVISTA PARA ALIMENTAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 46275	46275	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Bellavista	EJIDO BELLAVISTA, 33505 BELLAVISTA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , EL POZO DE ENCUESTA UBICADO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL CAMINO QUE VIENE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Pozos(s)	1	1	1.00	100.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	117933	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202069836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Francisco del Oro	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA - 21478	21478	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Paso de Molina	EJIDO PASO DE MOLINA, 33505 PASO DE MOLINA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL POZO SERA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA	Pozos(s)	1	1	0.70	70.00	399,040.00	399,040.00	399,040.00	279,328.00	279,328.00	279,328.00	279,328.00	279,328.00	279,328.00	117932	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION DECIDENTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES				
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CUENTAS
CHH20202083408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Urique	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARAGONMACH - 98565	98565	Urique	Urique	Baragonmachi (El Terrero)	RANCHERIA BARAGONMACHI, 33420 BARAGONMACHI (EL TERRERO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO TIERRAS ABADO, CAMINO PRINCIPAL. ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A SAN RAFAEL Y CAMINO TIERRAS ABADO PASANDO CAMINO	Cancha(s)	1	1	1.00	100.00	837,404.00	837,404.00	837,404.00	837,404.00	837,404.00	837,404.00	837,404.00	800,000.00	117942	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202083431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Urique	LÍNEA ELECTRICA EN CIENEGUITA DE BARRANCAS - 98667	98667	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCAS, 33420 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO SAN RAFAEL, CAMINO PRINCIPAL. ESTA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO A SAN RAFAEL PASANDO CAMINO PRINCIPAL	Metros lineales	600	600	600.00	100.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	500,000.00	117941	En Ejecución	Validado avances	(obs.: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RF1, fecha:2022-07-04)			
CHH20202083443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION PUENTE ENTRADA A GUAPALAYNA - 98698	98698	Urique	Urique	Los Mezcales	RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 LOS MEZCALES, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO URIQUE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO RIO URIQUE. ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A URIQUE A UN COSTADO DEL CAMINO AL RIO URIQUE	Puente(s)	1	1	0.90	90.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	350,000.00	117938	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202083438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Urique	APERTURA DE CAMINO URABA NORTE A POROCHITO - 98681	98681	Urique	Urique	Porochito	RANCHERIA POROCHITO, 33420 POROCHITO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS ARRIBA Y CAMINO SAN RAFAEL, CAMINO PRINCIPAL. ESTA ENTRE TIERRAS ARRIBA Y CAMINO A SAN RAFAEL PASANDO CALLE PRINCIPAL	Metros lineales	1300	1300	1,300.00	100.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	700,000.00	117938	En Ejecución	Validado avances	(obs.: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RF1, fecha:2022-07-04)			
CHH20202083419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION PUENTE SALIDA GUAPALAYNA EN URIQUE - 98624	98624	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL COLONIA URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOS ARCOS Y CAMINO A GUAPALAYNA, CAMINO PRINCIPAL. ESTA ENTRE LA CALLE LOS ARCOS Y CAMINO A GUAPALAYNA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Puente(s)	1	1	1.00	100.00	1,498,463.00	1,498,463.00	1,498,463.00	1,498,463.00	1,498,463.00	1,498,463.00	1,400,000.00	117938	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20202088316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Mantenimiento	Urbanización	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TRABAJOS ADICIONALES PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO AV. LUIS H. ALVAREZ, ETAPA 1.	001	Camargo	Camargo	Santa Rosalí de Camargo	LUIS H. ALVAREZ ENTRE JUAN DE DIOS PEZA	Metros Cuadrados	2173.67	2173.67	2,173.67	100.00	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	0P-AD-PCA-002-2022	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202086650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA PARA GRADAS DE ARENA DE RODEO EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO	2022DR000072	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	EJIDO PALO BLANCO	Metros Cuadrados	49.5	49.5	0.00	0.00	185,171.06	185,171.06	185,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202086649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA PARA GRADAS DE ARENA DE RODEO EN LA LOCALIDAD DE NUEVAS DELICIAS	2022DR000071	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	EJIDO NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	120	120	0.00	0.00	489,128.02	489,128.02	489,128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202086669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2022SE000017	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. HOMERO NO. 500	Piezas	69	69	0.00	0.00	5,600,500.00	5,600,500.00	5,600,500.00	3,423,803.81	5,600,499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANEO	DETALLE DE PROYECTO			GEOREFERENCIAS							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES											
					PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFOROGADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH20202086646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A TRAVES DE OBRAS PÚBLICAS	REMODELACION DE ESPACIOS PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES	2022SE000014	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MANUEL DOBLADO 1309 COL CENTRO	Metros Cuadrados	550	550	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones		
CHH20202086660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MONARCAS ENTRE LAS CALLES ANTHONY QUINN EN AMBOS SENTIDOS, COLONIA VILLAS DEL REY	2022OP000124	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS MONARCAS ENTRE CALLE ANTHONY QUINN COL VILLAS DEL REY	Metros Cuadrados	900	900	0.00	0.00	758,711.15	758,711.15	758,711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	
CHH20202086048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ARTICULO 44 Y CALLE ARTICULO 6 DE LA COLONIA INSURGENTES	2022OP000028	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLES ARTICULO 44 Y CALLE ARTICULO 6 DE LA COLONIA INSURGENTES	Metros cúbicos	833	833	0.00	0.00	2,176,696.06	2,176,696.06	2,176,696.06	2,176,696.06	2,155,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones
CHH20202086665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE AV. HIDROELÉCTRICA CHICOASEN, TRAMO ENTRE C. RODOLFO FIERRO HASTA VIALIDAD LOS NOGALES	2022OP000126	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA HIDROELÉCTRICA CHICOASEN ENTRE RODOLFO FIERRO VIALIDAD LOS NOGALES	Metros cúbicos	319	319	0.00	0.00	3,650,420.50	3,650,420.50	3,650,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones
CHH20202086049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS AVENIDAS JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022MU000018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA	Luminaria	185	0	0.00	0.00	1,343,402.32	1,343,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[obs]: (observación:SE CANCELA LA OBRA POR CAMBIO DE METAS EN LO QUE RESPECTA A LUMBRADO, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldon, fecha:2022-06-30)	
CHH20202086651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM DE ESPESOR EN LA CALLE PARASTOLOGIA ENTRE 124 1/2 Y LA CALLE 126, COL ZOOTECNIA	2022OP000093	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PARASTOLOGIA ENTRE CALLE 124 1/2 Y LA CALLE 126 COL ZOOTECNIA	Metros Cuadrados	400	400	0.00	0.00	467,242.62	467,242.62	467,242.62	459,780.00	459,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	
CHH20202086655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2022OP000108	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	VIARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	Pozos(s)	120	120	0.00	0.00	1,482,353.56	1,482,353.56	1,482,353.56	1,482,353.56	1,482,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones
CHH20202086657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2022OP000115	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA VIARIAS COLONIAS POPULARES	Metros	79481	79481	0.00	0.00	1,999,961.70	1,999,961.70	1,999,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	
CHH20202086778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REPARACION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDÓÑEZ UBICADO EN EL EJIDO OCAMPO (SAN ISIDRO)	2022DR000041/21910488	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro	EJIDO OCAMPO (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	67.5	67.5	0.00	0.00	368,834.38	184,417.19	184,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	
CHH20202088386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REPARACION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDÓÑEZ UBICADO EN EJIDO OCAMPO SAN ISIDRO	219010488/2022DR000041	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro	EJIDO OCAMPO (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	67.5	67.5	0.00	0.00	368,834.38	184,417.19	184,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	
CHH202020864305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	Equipo para eventos publicos	2212012	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	308,954.00	308,954.00	308,954.00	212,335.56	212,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	
CHH20202086960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adquisición de equipo de transporte equipado como patrullas (30 us)	2212033	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	30	30	0.00	0.00	32,452,170.08	32,452,170.08	32,452,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones
CHH202020864297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Herramienta mayor de mantenimiento de las unidades operativas de la Secretaría de Seguridad Publica	2212005	Juárez	Juárez	Juárez	Pedro N. Gracia 2160 Partido N, Diaz, 32575	Lote	1	1	0.70	70.00	289,600.00	289,600.00	289,600.00	229,140.42	229,140.42	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	222,359.41	Sin observaciones
CHH202020864301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	2212009	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	260,085.00	260,085.00	260,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones
CHH20202088138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adquisición de unidades equipadas como centro de mando móvil	2212025	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv Zaragoza 1580, Desarrollo Salvercar, 32575 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	2	2	0.00	0.00	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones
CHH20202088175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Suministro e instalación de cámaras de video vigilancia	2212030	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv Zaragoza 1580, Desarrollo Salvercar, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	118,534,362.20	118,534,362.20	118,534,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIJO	OBSERVACIONES				
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIJO
CHH20202088158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de Plataforma unificada para conectividad comercial	2212026	Juárez	Juárez	Juárez	Bvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvarcar, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	20,576,880.00	20,576,880.00	20,576,880.40	20,576,880.40	20,576,880.40	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de cámaras lectoras de placas	2212031	Juárez	Juárez	Juárez	Bvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvarcar, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202088153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Servicio de licenciamiento y soporte técnico para plataforma integral	2212027	Juárez	Juárez	Juárez	Bvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvarcar, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	8,113,204.01	8,113,204.01	8,113,204.01	8,113,204.01	8,113,204.01	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202064295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo de oficina	2212003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1	1	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202064298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de seguridad para diversos distritos policiales	2212006	Juárez	Juárez	Juárez	Av Fco Villa 950 Nte	Lote	1	1	0.00	0.00	304,400.00	304,400.00	304,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202064300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo diverso para la Dirección Operativa de la Coordinación de Seguridad Vial	2212008	Juárez	Juárez	Juárez	Bvd. Oscar Flores 3920, Partido Iglesias, 32528 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	733,096.00	733,096.00	733,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202088168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de sistema de visualización para el geoposicionamiento de indicadores	2212029	Juárez	Juárez	Juárez	Bvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvarcar, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	19,960,707.32	19,960,707.32	19,960,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202088200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Habilitación de espacio para banco de armas de estación de Policía Distrito Poveruir	2212019	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Ribera Del Salado 55, Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	332,879.06	332,879.06	332,879.06	332,879.06	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202064296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo medico	2212004	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1	1	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202087073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte equipado com patrullas (motocicletas)	2212034	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	20	20	0.00	0.00	7,936,600.00	7,936,600.00	7,936,600.00	7,936,600.00	7,936,600.00	3,174,640.00	3,174,640.00	3,174,640.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202087884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de cocina	2212042	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Cd Juárez, Chih.	Piezas	3	3	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202088162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo y tecnología para seguridad de la red	2212028	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202086954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte equipado como patrullas (220 us)	2212002	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	220	220	220.00	100.00	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202086957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte equipado como patrullas (50 us)	2212032	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	50	50	50.00	100.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	54,746,770.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202086778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO EN CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ UBICADO EN EL EJIDO OCAMPO (SAN ISIDRO)	202209020041 21910488	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro	EJIDO OCAMPO (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	67.5	67.5	0.00	0.00	368,834.38	184,417.19	184,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202088386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO EN CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ UBICADO EN EL EJIDO OCAMPO SAN ISIDRO	21910488/2022 DR000041	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro	EJIDO OCAMPO (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	67.5	67.5	0.00	0.00	368,834.38	184,417.19	184,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202062907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL- REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910431	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA EQUUS Y PUNTA LOS BRONCES, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros lineales	349.92	349.92	0.00	0.00	386,880.50	386,880.50	386,880.50	386,880.50	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202089315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MARIA BRISIA R. DE AYALA REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910482	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA SA REAL, JARDINES DEL ORIENTE VI ETAPA	Metros lineales	2376	2376	0.00	0.00	1,552,204.02	1,552,204.02	1,552,204.02	1,552,204.02	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES						
													LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH20202088907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CARMEN IRIGOYEN (CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO) DE ESTRUCTURA 751	21910489	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE HADES Y CALLE MONTE CARMELO, FRACCIONAMIENTO ATENAS Y	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0.00	0.00	688,672.83	688,672.83	688,672.83	688,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ADOLFO BARRANCO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910480	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	Metros lineales	147	147	0.00	0.00	1,643,900.31	1,643,900.31	1,643,900.31	1,643,900.31	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO - CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MAURO DE CONTENCIÓN	21910479	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 122 Y UNIDAD OBRERA, ESPERANZA	Metros Cuadrados	448.4	448.4	0.00	0.00	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RAFAEL F. MUÑOZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910481	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SALVADOR NOVO Y L. ROMERO, COLONIA INFONAVIT SAUCITO	Metros lineales	5088	5088	0.00	0.00	2,330,668.16	2,330,668.16	2,330,668.16	2,330,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6117 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910478	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 93a Y JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO	Metros lineales	1310	1310	0.00	0.00	1,258,608.03	1,258,608.03	1,258,608.03	1,258,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA GONZALO A. REYES 2457 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE PLAZAS Y AMADORES	21910483	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 43a, COLONIA ROMA SUR	Metros Cuadrados / Metros lineales	860 / 1806	860 / 1806	0.00	0.00	2,859,336.33	2,859,336.33	2,859,336.33	2,859,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA 2294 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910477	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 36 Y HEROES DE LA REVOLUCION, COLONIA UNIDAD PROLETARIA	Metros lineales	200	200	0.00	0.00	1,510,273.98	1,510,273.98	1,510,273.98	1,510,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202089326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7504	21910484	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 24 Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA SANTA RITA	Metros Cuadrados	17.55	17.55	0.00	0.00	350,876.65	350,876.65	350,876.65	350,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: ES UN PROYECTO DE INVERSION, REFERE LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN PLANTEL EDUCATIVO, FAVOR DE VALIDAR, trimestre 2.0, usuario: claudiaaperez, fecha: 2022-07-25))		
CHH20202089361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRNICO EN LA SECUNDARIA TECNCA 2	21910463	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ARQUITECTURA Y FRANCISCO PIMENTEL, COLONIA SAN FELIPE	Piezas	1995	1995	0.00	0.00	568,507.45	568,507.45	568,507.45	568,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSION, REFERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTEL EDUCATIVO, FAVOR DE VALIDAR, trimestre 2.0, usuario: claudiaaperez, fecha: 2022-07-25))		
CHH20202088954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA FEDERAL 15 - REHABILITACIONES GENERALES	21910462	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA CENTRAL, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros Cuadrados	92.42	92.42	0.00	0.00	560,445.13	560,445.13	560,445.13	560,445.13	516,237.22	516,237.22	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202088899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS AURELIA AGÜERO - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	21800242	Gobierno de la Entidad	Cushuarachi		conocido	Metros Cuadrados	48	48	0.00	0.00	598,735.86	598,735.86	598,735.86	598,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202088833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MELCHOR OCAÑO - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 6.00x8.00 MTS DE ESTRUCTURA 751	22101768	Gobierno de la Entidad	Delicias		36 Y AVENIDA 18 SUR, RICARDO FLORES MAGON	Metros Cuadrados	48	48	0.00	0.00	576,181.02	576,181.02	576,181.02	576,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202088944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RAFAEL BAMBREZ CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	22101770	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE 1a Y AVENIDA 12 PONIENTE	Metros Cuadrados	1571.03	1571.03	0.00	0.00	2,306,269.81	2,306,269.81	2,306,269.81	2,306,269.81	2,082,882.00	2,082,882.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH202020264440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 1125 - INSTALACION DE MALLA CICLONICA	23202025	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, COLONIA EL POTRERO	Metros Cuadrados	94	94	0.00	0.00	130,236.67	130,236.67	130,236.67	130,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202088969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NIÑOS HEROES 2191 - REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA	23601167	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE JUAREZ, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	330	330	0.00	0.00	330,230.83	330,230.83	330,230.83	330,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION DECIDENTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO	OBSERVACIONES			
						LOCALIDAD	DIRECCION							META	META MODIFICADA		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	ESTATUS	FLUIDO
CHH20202089034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3036 SECCION XLII	23601173	Gobierno de la Entidad	Jiménez		PROLONGACION 5 DE FEBRERO, FUNDADORES II	Metros Cuadrados	103.68	103.68	0.00	0.00	695,930.84	695,930.84	695,930.84	695,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSION, REFERE LA REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLANTEL EDUCATIVO. FAVOR DE VALIDAR, trimestre:2.0, usuario:claudiaiperez, fecha:2022-07-25]}
CHH20202088991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FORD 160 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708518	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE EIDO SAN VALENTIN, FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO	Metros lineales	55	55	0.00	0.00	990,003.83	990,003.83	990,003.83	990,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202088948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA LEONA VICARIO 2794 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708516	Gobierno de la Entidad	Juárez		PASEO DEL SUR, COLONIA PAREJES DEL SUR	Metros lineales	3840	3840	0.00	0.00	2,415,006.20	2,415,006.20	2,415,006.20	2,415,006.20	2,270,654.02	2,270,654.02	908,261.60	908,261.60			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202088972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS JULIA VAZQUEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708517	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE VISTA MANANTIAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTA LOS OJITOS	Metros lineales	402	402	0.00	0.00	629,014.67	629,014.67	629,014.67	629,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202089022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357 - REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	23708524	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IRAN Y SOMALIA, COLONIA INFONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	118	118	0.00	0.00	1,575,071.66	1,575,071.66	1,575,071.66	1,575,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202089030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA JESUS GARCIA HEROE DE NACDZARI - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708525	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PUERTO CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA I	Metros lineales	40	40	0.00	0.00	167,868.21	167,868.21	167,868.21	167,868.21	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH202020262903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357 - REHABILITACIONES GENERALES	23708490	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IRAN, COLONIA INFONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	103.2	103.2	0.00	0.00	783,612.74	783,612.74	783,612.74	783,612.74	781,128.40	781,128.40	312,451.36	312,451.36			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202088841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE ESTRUCTURA 751 EN LA PRIMARIA ESCRITORES DE CHIHUAHUA	23708506	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD FUNDADORES, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA BONITA	Metros Cuadrados	48	48	0.00	0.00	1,234,167.27	1,234,167.27	1,234,167.27	1,234,167.27	1,215,703.65	1,215,703.65	486,281.45	486,281.45			En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSION, REFERE LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN PLANTEL EDUCATIVO. FAVOR DE VALIDAR, trimestre:2.0, usuario:claudiaiperez, fecha:2022-07-25]}
CHH20202089077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 8360 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BORDA PERIMETRAL	23708527	Gobierno de la Entidad	Juárez		ALBERTO ALVAREZ Y ALVAREZ Y EDUWIGES REY, INFONAVIT JUAREZ NUEVO	Metros Cuadrados /Metros lineales	2098 / 5408	2098 / 5408	0.00	0.00	4,211,796.59	4,211,796.59	4,211,796.59	4,211,796.59	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202088848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS 751 EN LA PRIMARIA HECTOR MUELA REYES	23708507	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE TERRANOVA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, COLONIA TERRANOVA	Metros Cuadrados	48	48	0.00	0.00	1,216,753.90	1,216,753.90	1,216,753.90	1,216,753.90	1,212,382.91	1,212,382.91	484,953.16	484,953.16			En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación: CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSION, REFERE LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN PLANTEL EDUCATIVO. FAVOR DE VALIDAR, trimestre:2.0, usuario:claudiaiperez, fecha:2022-07-25]}
CHH20202089017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON - REHABILITACION ELECTRICA	23708520	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE REMORA Y CONGRIO, COLONIA PUERTO DE ANAPMA	Metros lineales	383.5	383.5	0.00	0.00	1,457,277.81	1,457,277.81	1,457,277.81	1,457,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202089009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - REHABILITACION ELECTRICA	23708519	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD	Metros lineales	368	368	0.00	0.00	1,119,241.82	1,119,241.82	1,119,241.82	1,119,241.82	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202088499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2375 - REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	24500890	Gobierno de la Entidad	Mecoqui		DOMICILIO CONOCIDO, EL TORREON	Metros Cuadrados / Metros lineales	387.67 / 984	387.67 / 984	0.00	0.00	1,653,751.37	1,653,751.37	1,653,751.37	1,653,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH20202088910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LUZ HERRERA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	24800490	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CONOCIDO	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0.00	0.00	852,919.92	852,919.92	852,919.92	852,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORRADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH20202089038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	REHABILITACIONES ESTRUCTURALES Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	25200774	Gobierno de la Entidad	Ojnaga		AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	71.5	71.5	0.00	0.00	938,563.35	938,563.35	938,563.35	938,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSION. REFERE LA REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLANTEL EDUCATIVO. FAVOR DE VALIDAR, trimestre 2.0, usuario:claudiasperez, fecha:2022-07-25)]	
CHH20202088861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA	25800234	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Conchos		DOMICILIO CONOCIDO, RANCHO NUEVO	Metros Cuadrados	11.92	11.92	0.00	0.00	271,259.26	271,259.26	271,259.26	271,259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSION. REFERE LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN PLANTEL EDUCATIVO. FAVOR DE VALIDAR, trimestre 2.0, usuario:claudiasperez, fecha:2022-07-25)]	
CHH20202088894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO) DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	26100431	Gobierno de la Entidad			CALLE MARCELINO FRIAS	Metros Cuadrados	34.38	34.38	0.00	0.00	607,967.82	607,967.82	607,967.82	607,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202066046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PRIMARIA HUGO RASCON BANDA	26600493	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO, URUACHI, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	152	152	55.00	36.18	1,471,829.57	735,915.07	735,915.07	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202066046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PRIMARIA HUGO RASCON BANDA	26600493	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO, URUACHI, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	152	152	55.00	36.18	1,471,829.57	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202066049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN J N FRIDA KHALO	26600490	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO EN URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	152	152	55.00	36.18	1,471,829.57	735,915.07	735,915.07	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202066049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN J N FRIDA KHALO	26600490	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO EN URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	152	152	55.00	36.18	1,471,829.57	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	735,914.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202088590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS ICSA	23708521	Juárez	Juárez	Juárez	ave heroico colegio militar / avenida universidad	Metros	1	1	0.05	5.00	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00	11,447,444.50	11,447,444.50	7,527,192.82	7,527,192.82	7,527,192.82	7,527,192.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20202065616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo para laboratorio de computo y aulas virtuales	UPCH/LPE	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Avenida Teófilo Borunda No. 13200	Equipamiento	1	1	0.00	0.00	2,297,042.00	2,297,042.00	2,297,042.00	1,148,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:El monto ministrado reportado no tiene la SH del estado, trimestre 2.0, usuario:ricardomonarez, fecha:2022-07-20)]	
CHH20202086417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	Equipamiento Especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Calle Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza	Equipamiento	3	3	0.00	0.00	2,794,083.00	2,794,083.00	2,794,083.00	1,397,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20202065278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS PARA CENTRO DE MONITOREO CERESO 1	20400359	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO KM 7.5	Metros Cuadrados	109.62	109.62	0.00	0.00	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	8,183,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202065267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO	NO DE PROYECTO PENDIENTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE 25 S/N	Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,999,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202065273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES HIDALGO DEL PARRAL	23202027	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AV. CORREDOR INDUSTRIAL S/N, COL. BARRIO DE ESPAÑA	Metros Cuadrados	3060	3060	0.00	0.00	64,260,000.00	64,260,000.00	64,260,000.00	38,555,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202065263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1ra ETAPA CENTRO FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATÉGICAS JUAREZ	23708503	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle séptima y farín de la soledad, Col. Moretos III	Metros Cuadrados	2011.42	2011.42	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,999,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202099701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	47-Entidades no Sectorizadas	3010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPO DE COMPUTO (DOS COMPUTADORAS)	NUMJERO00001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA ENTRE 20, NOVIEMBRE Y RAMIREZ COL CENTRO	Computadoras	2	2	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones