

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

1. DESTINO DEL GASTO

PROG	TÍTULO RECURSOS 1	TÍTULO RECURSOS 2	TÍTULO RECURSOS 3	CATEGORÍA	MODALIDAD	RÁMBOA FONTE 1	RÁMBOA FONTE 2	RÁMBOA FONTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 3	CUANTIFICACION	INTENSIFICACION	NOMBRE	MANEJO PRESUPUESTARIO	MANEJO FINANCIERO	LOCALIDAD	DESEMPEÑOS	REGION	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVO	RECURSOS	ANEXO	PROYECTOS	MONTO LOCAL PRESUPUESTADO	MONTO LOCAL EJERCIDO	RECURSOS	ANEXO	COMPROBANTES	DEVEDORES	EFECTIVO	PASIVO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO	MANEJO	FECHA	PLAZO	DESEMPEÑO/COMPETENCIA				
CHIH0001000001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			005-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO	7	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rn. 3 Carretera Chihuahua a Adilme V/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,700,000.00	2,398,275.40	1,898,275.40	2,895,840.91	2,895,840.91	2,398,275.40	1,898,275.40	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			005-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE SALAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERNAS (PAM 20)	2202020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Venafra 4027, Jardín del Sacramento, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	1,200,000.00	2,200,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,191,101.02	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			005-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CETEXCH 23 BARRAS BARRÉ EQUIPAMIENTO DE TIPO DE SEGURIDAD ACCIDENTES DE ELECTROMECÁNICA (PAM 20)	2202020	Chihuahua	Jalisco	Jalisco	Margarita Flores, Central del Perote, Cd Jalisco Chih., México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	792,468.48	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	IN. MATIPOS PALMA PALMA - REMEDIACIONES GENERALES	C-CEN-00000000-139-2023	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Cafetal de Chihuahua 3302, Predio la Cañera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	800,000.00	460,000.00	800,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	452,836.35	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	IN. AUGUSTIN MELGAREJO - REMEDIACIONES GENERALES	C-CEN-00000000-200-2023	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sirena 348, La Junta, 31004 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	700,000.00	700,000.00	700,000.00	686,744.31	686,744.31	686,744.31	682,714.52	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	IN. FRANCISCO VILLA RIEL - CONSTRUCCION DE ALAJA ADOSADA 751	C-CEN-00000000-220-2023	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Parque del Brumby 9941, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	554,000.00	554,000.00	554,000.00	502,088.30	502,088.30	470,576.37	470,576.37	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REMEDIACIONES ELECTRICAS	2202007	Gobierno de la Entidad	Jalisco	Jalisco	Tingipañeta, Póvil Velázquez, Cd Jalisco, Chih., México	Metros lineales	1,984.0	1,984.0	1,984.0	100.0	871,300.00	871,300.25	871,300.25	871,074.70	871,074.70	862,977.24	862,977.24	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	PRMA MANUEL BERNABEO AGUIRRE - REMEDIACIONES GENERALES	C-CEN-00000000-327-2023	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Coahuila de Zaragoza	Nueva, El Páramo, Coahuila y Calvo, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	840,000.00	588,576.07	588,576.07	588,576.07	588,576.07	588,576.07	588,576.07	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	PRMA CALIXTO BARRAZA - REMEDIACIONES GENERALES	C-CEN-00000000-328-2023	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Coahuila de Zaragoza	Verde, El Páramo, Coahuila y Calvo, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	840,000.00	640,000.00	640,000.00	622,609.92	622,609.92	621,841.34	621,841.34	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	IN. MARIA MONTANER 1200 - CONSTRUCCION DE ALAJA CON ENVENOS SANITARIOS 751	C-CEN-00000000-329-2023	Guaymas	Guaymas	Tamara	John F. Kennedy, Tamara, Chih., México	Lote	1.0	0.0	0.0	83.0	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	490,434.20	490,434.20	Suspensión de ejecución	Suspensión de ejecución				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	IN. JUAN ACOSTA ROSALES - CONSTRUCCION DE ALAJA CON ENVENOS SANITARIOS 751	C-CEN-00000000-330-2023	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	554,000.00	554,000.00	554,000.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICMFE	IN. CENTRO DE CATALIZACION - CONSTRUCCION DE ALAJA ADOSADA 751	C-CEN-00000000-331-2023	Uruapan	Uruapan	San José del Pinal	Principal, Uruapan, Chih., México	Lote	1.0	1.0	0.0	84.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	516,532.49	516,532.49	340,876.35	340,876.35	Suspensión de ejecución	Suspensión de ejecución				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	ADSCRUCION Y MODIFICAS DEL EDIFICIO DEL IT	2202073	Jalisco	Jalisco	Jalisco	Av del Chamé, Omega, Cd Jalisco, Chih., México	Metros	1.0	1.0	1.0	100.0	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,155,149.98	23,114,454.64	23,114,454.64	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARERO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	2202074	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Uruapan Road, Cuatro Milpas, 31739 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	1,740,744.00	1,740,744.00	1,740,744.00	1,740,744.00	1,740,744.00	1,740,744.00	1,740,744.00	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO CONSERVACION DE SERVIDORES E INTERNET Y LABORATORIOS PESADOS	2202075	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rn. 3 Carretera Chihuahua a Adilme V/N, Chihuahua, México	Cables solares	100.0	100.0	100.0	100.0	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICIO E	2202076	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rn. 3 Carretera Chihuahua a Adilme V/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,008.37	495,008.37	495,008.37	495,008.37	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	2202078	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rn. 3 Carretera Chihuahua a Adilme V/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	585,874.65	583,312.41	583,312.41	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELAS SOLARES 200 STW"	2202083	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rn. 3 Carretera Chihuahua a Adilme V/N, Chihuahua, México	Cables solares	100.0	98.0	98.0	100.0	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BAHONDA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2400080	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BAHONDA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLUMERIA TRATADORA	86021988	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	2162-V51 Entrepas, Chihuahua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución			
CHIH0001000021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Deporte	Universidad Tecnológica de Parí	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	U70003	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	UTN 33000 Hidalgo del Parí, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1,262.5	1,262.5	1,262.5	100.0	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,837.84	1,699,837.84	1,699,837.84	1,699,837.84	Adquisiciones	ICMFE-138/2021	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución	
CHIH0001000022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parí	REHABILITACION DE REPRESENTANTE Y ACCESO VEHICULAR-PARQUEO	U70004	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	UTN 33000 Hidalgo del Parí, Chih., México	Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	799,909.87	799,909.87	799,909.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	Otros	ICMFE-073/2023	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución	
CHIH0001000023	FEDERACIONES			Proyecto de inversión	2023	13-Protección de Salud y Bienestar			008-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidad	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PROYECTO SELECTIVO PARA PROYECTO DE MODERNIZACION DE CARRETERA LA JUNTA, CHIH., "CAMI DE ESTADOS CHIHUAHUA, SONORA"	2205034	Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta / Tomochi	LA JUNTA / TOMOCHI	Situación de conservación	1.0	1.0	0.3	27.0	8,700,000.00	6,670,844.72	6,670,844.72	6,561,204.21	6,568,270.35	6,568,270.35	6,568,270.35	Servicios	SCOP/134/00/2022	En Ejecución	Validado pasesos				En Ejecución	Validado pasesos	En Ejecución	
CHIH0001000024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL		Proyecto de inversión	2021	13-Aportaciones Federales para Estados, Federativas y Municipios			008-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARERO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL L. CLOUTIER ENTRE CALLE POZOS Y CALLE NUEVO DISEÑO - 51754	3754	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	CALLE MANUEL L. CLOUTIER INTERIOR EN COLONIA SANTA ROSALVA, ENTRE CALLE ROSAL																							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

1. DESTINO DEL GASTO

PROG	TIPO DE RECURSOS	TIPO DE RECURSOS	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	DESCRIPCION	RUBRO CUENTA 1	RUBRO CUENTA 2	RUBRO CUENTA 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA	AVANCE	PONDIFACTOR	MONTO GLOBAL PROYECTO	MONTO GLOBAL EJERCIDO	RESERVA	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBLIGACION	COMPLETADO	MAYOR	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
																													COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTIVO	PAGADO							
CHH3030223373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA YSI EN PRIMARIA FORD 180 MARIA CLOTONGUA RIVERO GARCIA DE TORRELLI	2378709	Gobierno de la Entidad	Jalisco	CALLE AÑO SEIS, COLONIA FAY CARRICA DE SAN FRANCISCO	México Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	805,112.41	805,112.41	805,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA YSI EN PRIMARIA RIVERO ARANZACU	2378709	Gobierno de la Entidad	Jalisco	DE LA SALUD, COLONIA VILA ESPERANZA	México Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	814,529.95	814,529.95	814,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA YSI EN PRIMARIA ALFONSO MALDONADO MALDONADO	2378709	Gobierno de la Entidad	Jalisco	CALLE SENDEROS DE PARAL, COLONIA SENDEROS DEL SOL	México Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	831,362.85	831,362.85	831,362.85	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA YSI EN PRIMARIA SIERRA VISTA	2378709	Gobierno de la Entidad	Jalisco	AVENIDA SIERRA VISTA, FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA	México Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	838,837.94	838,837.94	838,837.94	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA YSI MODIFICADA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL GUADALUPE VICTORIA	2310043	Gobierno de la Entidad	Champs	DOMICILIO CONOCIDO	México Cuadrados	48.0	48.0	4.3	9.0	832,387.31	832,387.31	832,387.31	758,588.96	758,588.96	303,439.57	303,439.57		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDOR SANTUARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA YSI MODIFICADA EN JARDIN DE ROSAS SANTO BERNARDINO	2000228	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	DOMICILIO CONOCIDO	México Cuadrados	34.4	34.4	2.8	8.0	774,580.62	774,580.62	774,580.62	662,587.28	662,587.28	205,034.91	205,034.91		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADJUNTA DE ESTRUCTURA YSI EN TELECOMUNICACION MARIA JOSEFA MORALES DE JIMENEZ	2020664	Gobierno de la Entidad	Sauclilla	CALLE CHIHUAHUA, COLONIA VICENTE GUERRERO	México Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	752,526.02	752,526.02	752,526.02	730,433.91	730,433.91	292,172.76	292,172.76		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron			
CHH3030223426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Municipio de Matamoros	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN EL TELEBACHILLERATO JAJIME TORRES BOOT BIASI		Matamoros	Matamoros	Matamoros Matamoros	CALLE DEL ESTUDIANTE CON CALLE CHIHUAHUA	Lote	1.0	1.0	0.5	50.0	746,094.96	746,094.96	594,465.91	746,094.96	594,465.91	594,465.91	594,465.91		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron		
CHH3030223320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Subsistema de Preparación Abierta y Tecnológica del Estado de Chihuahua	Adquisición de equipo y mobiliario para plantas de cómputo	2310711	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Ingenier 1005	Mobiliario y equipo	228.0	228.0	0.0	0.0	2,084,597.00	2,084,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron		
CHH3030223485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR A BASE DE PANELES SOLARES Y SU CONEXION A EDIFICIOS	UTCI/FAM2023	Gobierno de la Entidad	Jalisco	Jalisco	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO II, C.P. 32095 CIUDAD JUÁREZ, CHH	Equipo / Peces	1/0	300.0	1.0/	300.0	0.0/0.0	0.0/0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron
CHH3030223480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	REINVESTICION EN TECHOS DE EDIFICIOS A BASE DE IMPERMEABILIZANTE E ISOLACION EN CUBIERTOS Y EDIFICIOS	UTCI/FAM2023	Gobierno de la Entidad	Jalisco	Jalisco	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO II, C.P. 32095 CIUDAD JUÁREZ, CHH	Materia / Materiales	8000.0/	1500.0	8000.0/	1500.0	0.0/0.0	0.0/0.0	4,429,148.00	4,429,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron
CHH3030223318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D'ORFEBROS	2320066	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL BELUS LOZoya SOLIS RM 0361, COLONIA PASOS DEL ALMAMADERA	Cables solares	250.0/	7.0	250.0/	7.0	0.0/0.0	0.0/0.0	2,030,987.00	2,030,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron
CHH3030223330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TALLER DE SOLDADURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	2022008	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL BELUS LOZoya SOLIS RM 0361, COLONIA PASOS DEL ALMAMADERA	Equipo / Peces	1.0/	70.0	1.0/	70.0	0.0/0.0	0.0/0.0	997,001.00	997,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avanzado		2023	Se observaron
CHH3030223180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0311-FAM			Seguridad	Secretaría de Operativo	CONSTRUCCION DE ZONA DE CENTRO OPERATIVO DE INTELIGENCIA		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	HOMENAJE A LA CABALLERÍA CHIHUAHUA-GUERRA	México Cuadrados	2,011.4	2,011.4	0.0	0.0	35,000,000.00	35,000,000.00	20,999,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avanzado		2023	Se observaron		
CHH3030223184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0311-FAM			Seguridad	Secretaría de Operativo	CONSTRUCCION DE SUR-CENTRO JUAREZ		Gobierno de la Entidad	Jalisco	Jalisco	Calle avellaneda frente de la comisaria del municipio II	México Cuadrados	500.0	520.0	0.0	0.0	2,307,260.00	2,307,260.00	1,384,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avanzado		2023	Se observaron		