

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO		DETALLE DE PROYECTO										COORDINADOR		METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD	
		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FLUJO
CH16160400830552		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública		U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior				Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Pedro Mecoqui	C. ALDAMA #841 COL CENTRO C.P 33130	Metros Cuadrados	1.0	1.0	0.0	0.0	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Suspendido	Suspensión validada	(Nota: Observación:Se suspende proyecto ya que no se ha firmado actas, trimestre 2.0, cuarto trimestre, fecha 2025-07-10)	
CH16160400830846		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		S048-Programa Habitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humidad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,823.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME013-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH161604008318155		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		S048-Programa Habitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME019-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH161604008318132		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		S048-Programa Habitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L Leyva Entre Ave. De La Union Y Ave Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME017-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH161604008318080		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		S048-Programa Habitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humidad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.19	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME015-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH161604008317905		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		S048-Programa Habitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorin (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME008-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH161604008317349		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		S048-Programa Habitat				Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pro Zorro (Entre Universidad Y Salvador Alende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	152,982.72		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME004-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA					
CH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			3273 Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (S)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.0	1.0	1.0	100.0	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0248 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almacacha Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME05-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0248 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puercos (Entre Rancho Cabadaña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME07-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0248 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Victoria Lombarde Toledano Y Liberatores Mexicanos	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME04-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0248 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadaña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME06-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0248 Programa Hábitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maga (Entre Jonico Y Siomono)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96		Obra	DOPM-HABITAT-13-ME01-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			3273 Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (S)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.0	1.0	1.0	100.0	2,054,650.00	2,054,650.00	1,748,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO FEDERAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD								
CH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0048-Programa Habitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	DOPM-HABITAT-13-ME012-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0048-Programa Habitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Resiliencia)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	DOPM-HABITAT-13-ME016-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH16160400817720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0048-Programa Habitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Piv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	DOPM-HABITAT-13-ME002-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0048-Programa Habitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De La Esperanza (Entre De La Humildad Y Ojo De Almansilla)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	368,799.00	368,799.60	177,386.28	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Administración directa	16124	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0048-Programa Habitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almansilla (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	DOPM-HABITAT-13-ME010-2016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			0048-Programa Habitat			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,986,678.00	1,986,678.00	966,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	16176	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			3073-Programa de Infraestructura			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (A)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.0	1.0	1.0	100.0	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION FUENTE 1	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD			
CHHD0160200685954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitacion De Camño Ranchito De Baez A Santa Inez Pie De La Cuesta - 120739	120739	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Ranchito de Baez	BRECHA TRAMO RANCHO DE BAEZ - PIE DE LA CUESTA. KILÓMETRO 0 + 0 ENTRE LOS SAN EJIDO NINGUNO, 33400 RANCHO DE BAEZ, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DE BATOPIAS A SAN IGNACIO A RANCHO DE BAEZ	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras	PMB-25063-2020	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)
CHHD0160200724105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitacion De Camño Puerto De Fierro A Entrénque Guadalupe 128890	128890	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guadalupe Vieja	CAMINO TRAMO PUERTA DE FIERRO - ENTRENQUE GUADALUPE MARGEN DERECHO. KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 GUADALUPE VIEJO, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 HRS DE	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)		
CHHD0160200707940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Mesa De Guacayo - 138970	138970	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guacayo	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO. KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 GUACAYO, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPI	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	364,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)		
CHHD0160200718497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATOPIAS	Apertura De Camño Mesa De Buenavista La Palma Primer Etapa - 138987	138987	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Mesa de Buenavista	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO. KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 MESA DE BUENAVISTA, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 4 HRS DE LA CABECERA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)		
CHHD0160200685940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	EJIDO YOCUQUO	Rehabilitacion Camño Entrénque Cachouiche A Cachouiche - 128887	128887	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cachouichi	CAMINO TRAMO ENTRENQUE CACHOUICHE - CACHOUICHE MARGEN IZQUIERDO. KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 CACHOUICHE, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A PROXIMADAMENTE A 5 HRS DE LA CA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08, Nota 2: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)		
CHHD0160200707937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Adquisición De Tinas 138912	138912	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas	NINGUNO PUEBLO BATOPIAS, 33400 BATOPIAS, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	128,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)		
CHHD0160200685980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	Construccion Ampliacion A Red Electrica San Jose De Valenzuela - 138929	138929	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Jose de Valenzuela	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO. KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 SAN JOSE DE VALENZUELA, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 HRS DE LA CA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	146,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmec, fecha:2025-07-08)	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR/ES		UBICACION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRAS	CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTIVITAS
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDOS	DEVENGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO									
CHHD0160200702371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	STAHLCONSTRUCCION SA DE CV	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad Del Refugio 122767	122767	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		El Refugio (Rancheria)	CAMINO TRAMO EL REFUGIO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 EL REFUGIO BANCERIAS, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A PROXIMADAMENTE A 5 HRS DE LA CAB	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,543,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	
CHHD0160200724107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCIONES SA DE CV	Construccion De La Red De Distribucion Electrica Puerto De San Juan - 138952	138952	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Puerto de San Juan	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 PUERTO DE SAN JUAN, BATOPIAS BANCERIAS, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 2 HRS DE LA CABECE	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	502,776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08), Nota 2: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	
CHHD0160200707941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATOPIAS	Apertura De Camino Santa Rosa Vista Vieja Segunda Etapa - 138981	138981	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Vista Vieja	CAMINO TRAMO SIN NOMBRES - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 VINATA VIEJA, BATOPIAS CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 HRS DE LA CABECERA MUNI	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,270,347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	
CHHD0160200696921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	STAHLCONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitacion De Caminos De Estroque A Batopilas A San Jose De Colima - 138984	138984	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		San José de Colima	CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE GUADALUPE - SAN JOSE DE COLIMAS MARGEN DERECHO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 SAN JOSE DE COLIMA, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08), Nota 2: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	
CHHD0160200702307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	SERVICIOS TECNICOS FORESTALES	Varías Electrificaciones Eléctricas Seguimiento Asesoría De Impacto Ambiental - 138906	138906	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Las Breas	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LAS BREAS, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SON VARIAS LOCALIDADES	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	955,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08), Nota 2: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	
CHHD01602006918500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	STAHLCONSTRUCCIONES SA DE CV	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cordón Colorado - 138963	138963	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Cordón Colorado	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 CORDON COLORADO, BATOPIAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 4 HRS DE LA CABECERA MU	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,478,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08), Nota 2: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	
CHHD0160200691447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	STAHLCONSTRUCCION SA DE CV	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De San Jose De Colima - 122768	122768	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		San José de Colima	CAMINO TRAMO SAN JOSE DE COLIMAS SAN JOSE DE COLIMAS MARGEN DERECHO - KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 SAN JOSE DE COLIMA, BATOPIAS BANCERIAS, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 1	Otros		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,996,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08), Nota 2: Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-0191012025, trimestre 2.0, usuarios normalizados, fecha 2025-01-08)	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES FUTURITAS	
CHH0016000707916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATOPILAS	Apertura De Camino Puerto Del Valle-Barranco De La Verba- 138994	138994	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		El Barranco	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802
CHH001600074106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	Construcción De La Red De Distribución Eléctrica Los Algodones - 138935	138935	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Los Algodones	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	422,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802
CHH0016000696850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino A San José De Colimas A La Caña - 128896	128896	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		La Caña	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802
CHH0016000774091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	Construcción De La Red De Distribución Eléctrica Arroyo de Santiago - 138938	138938	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Arroyo de Santiago	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,077,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802
CHH0016000702372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Caminos Entroque A Santa Inez A Camino Prieta A La Tierra Larga - 121753	121753	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Santa Inés	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802
CHH0016000685916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	Construcción Línea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica Loreto - 138802	138802	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin		Loreto	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,262,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802 Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuario:nomadmex, fecha:2025-07-08, 0802
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	KHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-080PR09910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.5	461.5	461.5	100.0	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,617.28	873,116.51	873,116.51			En Ejecución	Validado avances	Se observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEODEREGISTRACION										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA										
CHHD0179400979852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construccion De Linea De Distribucion Electrica Para Bombeo De Agua Potable En La Localidad De Los Tehuajes - 309470	309470	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Los Tehuajes	PUEBLO, 00000 LOS TEHUJUAES, BATOPILAS CHIHUAHUA, LOS TEHUJUAES BATOPILAS, CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	728,498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										
CHHD0179400979855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Adquisicion De Celdas Solares Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades - 318722	318722	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cachihuachi	PUEBLO, 00000 CACHIHUACHI, BATOPILAS CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES CACHIHUACHI Y SANJUAN, BATOPILAS, CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	532,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										
CHHD0179400979857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construccion De Aula En Tebeuchitarito Comunitario En La Localidad De Las Breas - 294984	294984	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Las Breas	PUEBLO, 00000 LAS BREAS, BATOPILAS CHIHUAHUA, LAS BREAS BATOPILAS, CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	332,010.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										
CHHD0179400979842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Polanco - 300713	300713	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO, 00000 POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO), BATOPILAS CHIHUAHUA, POLANCO BATOPILAS CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	225,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										
CHHD0179400979843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Adquisicion De Depositos De Agua Potable En Varias Comunidades - 252902	252902	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO, 00000 POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO), BATOPILAS CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES BATOPILAS CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	121,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										
CHHD0179400979847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construccion De Sistema De Agua Potable San José De Colima - 300127	300127	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San José de Colima	PUEBLO, 00000 SAN JOSÉ DE COLIMA, BATOPILAS CHIHUAHUA, SAN JOSÉ DE COLIMA BATOPILAS CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	418,501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										
CHHD0179400979851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Rancho De Baez - 252372	252372	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rancho de Baez	PUEBLO, 00000 RANCHO DE BAEZ, BATOPILAS CHIHUAHUA, RANCHO DE BAEZ BATOPILAS CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	703,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08, nota 3 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, Intervención 2.5, usuarios normados, fecha 2025-07-08,										

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD			
CHH18B0201135827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas			U128-Proyectos de Desarrollo Regional			Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Construcción De Unidad Deportiva, En Batopilas De Manuel Gómez Morín, Chihuahua			Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1.0	0.0	0.0	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27
CHH00180201088511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Construccion De Sistema De Agua Potable En Casas Colonias II Etapa 64497	64497	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO, 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA LOCALIDAD POLANCO BATOPILAS MANUEL DE GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA	Otros	1.0	100.0	0.0	0.0	1,647,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27	
CHH18180201087780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construccion De Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De La Tableta - 60536	60536	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Tableta	PUEBLO, 00000 LA TABLETA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA LA TABLETA BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,000,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	PMB-2018-FIMA-A-001-001	Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27		
CHH1817040097846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construccion De Sistema De Agua Potable En San Jose Valenzuela - 252582	252582	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San José de Valenzuela	PUEBLO, 00000 SAN JOSÉ DE VALENZUELA, BATOPILAS CHIHUAHUA, SAN JOSE VALENZUELA BATOPILAS, CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,126,360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27	
CHH180301309097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 186331	186331	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Gertrudis	PUEBLO, 00000SANTA GERTRUDIS, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, SANTA GERTRUDIS BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	4,610,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27	
CHH180301329570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE BAEZ II ETAPA - 64465	64465	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rancho de Baez	PUEBLO, 00000RANCHITO DE BAEZ, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA, RANCHITO DE BAEZ BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, BATOPILAS	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,653,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27	
CHH180301329745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS AGUACALIENTE CAMINO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A UROQUE - 231508	231508	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Juan de Dios (Agua Caliente)	PUEBLO, 00000SAN JUAN DE DIOS (AGUA CALENTE), BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA, RANCHITO DE BAEZ BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN EN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,073,260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27 Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación y que no cuenta con información oficial MMA-004-07/07/2025, trimestre 2.5, usuario normalizar, fecha 2025-07-08, 08:27	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA			
CHH180301320690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SATEVO - 231324	231324	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Satevo	PUEBLO_00005SATEVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE LOCALIDAD DE SATEVO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN EN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	696,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		
CHH180301320699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - 231345	231345	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	San Ignacio	PUEBLO_00005SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE LOCALIDAD DE SAN IGNACIO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	742,399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		
CHH180301320676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE ACUEDUCTO Y ESTAPA DE LA LOCALIDAD DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 231271	231271	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas	PUEBLO_00008BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	661,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		
CHH180401420745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 231714	231714	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas	PUEBLO_00000BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE BATOPILAS A GUJOLCHIL EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN EN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		
CHH180401420751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN A YOGUQUIVO - 231744	231744	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas	PUEBLO_00000BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN A YOGUQUIVO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN EN CHIHUAHUA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		
CHH180401467395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATOPILAS	REHABILITACION DE CAMINOS SECCION POLANCO - 413069	413069	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	CAMINO TRAMO POLANCO - VARIOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1000000 PUEBLO POLANCO, 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DE LA SECCION DE	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,011,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		
CHH180401475183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO A LA TUITLA - 421369	421369	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Tuitla	PUEBLO_00000 LA TUITLA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD LA TUITLA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,706,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo Intervención El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MHA-004-07/07/2025, trimestre 2.6, usuarios normados, fecha 2025-07-06, anexo		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	RESPONSABLE MUNICIPAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD
CHH18040147361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y viaductos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 418451	418451	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	PUEBLO , 00000 CASAS COLORADAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS VADO X SE ENCUENTRA EN EL RÍO DE BATOPILAS QUE CRUZA PARA LAS JUNTAS	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	413,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09), nota 2. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09)
CHH18040147362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE VALENCIA AL ARENAL DE SAN JOSE - 419549	419549	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arrenal de San Jose	PUEBLO , 00000 ARENAL DE SAN JOSE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD ARENAL DE SAN JOSE	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	800,658.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09), nota 2. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09)
CHH180401473513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ARREYAN - 419828	419828	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Arreyan	PUEBLO , 00000 EL ARRAYAN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DEL ARREYAN	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	6,569,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09), nota 2. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09)
CHH180401473683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TASAJASA - 419991	419991	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajasa	PUEBLO , 00000 TASAJASA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TASAJASA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	139,688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09), nota 2. Intervenido El municipio de Batopilas solicita cancelación ya que no cuenta con información oficial MMA-004-07072025, trimestre 2.0, usuarios normados, fecha 2025-07-09)
CHH180301310081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	OBRAS PUBLICAS	ELECTRIFICACION EIDO LOMA DE PEREZ - 187334	187334	Rosales	Rosales	Las Vigas (Mazatlán)	EIDO , 33123LAS VIRGENES (MADRIDROS), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA DELICIAS ROSALES LAS VIRGENES PASANDO LA CASITA DE VIGILANCIA DEL DISTRITO DE RIEGO EIDO LOMA DE PEREZ ROSALES CHIHUAHUA.	Otros	20,000.0	20,000.0	20,000.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Administración directa	152019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301184267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	OBRAS PUBLICAS	PRIMER ENTREGA DE PANELES SOLARES SAN PEDRO DE CONCHOS - 188010	188010	Rosales	Rosales	San Pedro de Conchos	EIDO , 33123SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS CUANTOS KILOMETROS DE LA CARRETERA ROSALES - SATVÉ, APROXIMADAMENTE A LA ALTURA DEL SAN PEDRO DE CONCHOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZA	Otros	36.0	36.0	36.0	100.0	460,325.03	460,325.03	460,325.03	460,325.03	460,325.03	460,325.03	460,325.03	Administración directa	152019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101184278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	CHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	CIEN-08DPH171V-03-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	904,629.99	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHQ21010188400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA EXTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-0807V0086G-3-2020	Gobierno de la Entidad	Altamuda	Ojo Caliente (Colonia Seica)	OJO CALENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,770.59	689,770.59	689,770.59			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-0806P0231G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Sauco (El Sau)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	684,502.75	684,502.75	684,502.75			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ230102208764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8334	C-CIEN-0805C0028Q-380-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO 206 SAN IGORIO RIO GRANDE	Metros Cuadrados	175.0	175.0	175.0	100.0	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,341,470.46	1,341,469.87	1,341,469.87	1,341,469.87			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ230102208743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8011	C-CIEN-08ETK0120U-373-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		COLONIA PAJO CHINO	Metros Cuadrados	28.3	28.3	28.3	100.0	226,000.00	226,000.00	226,000.00	217,153.23	216,978.29	216,978.29	216,978.29			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ240402511890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE (2DA ETAPA)	C-CIEN-08EUT0009F-385-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Per Lucio 10526, Puerto de Anagris, 32107 Juárez, CHN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	154,465.98	154,465.98	154,465.98	148,443.83	148,437.97	44,533.15	44,533.15			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ210202099617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8046 (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE LA ALA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0055K-320-2021	Gobierno de la Entidad	Uruachi		EL REBAJE	Metros Cuadrados	91.0	91.0	91.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	694,925.04	674,101.65	496,690.88	496,690.88			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ0180101069948	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			M001-Actividades de apoyo administrativo			Otros Proyectos	INSTITUCION EDUCATIVA	Rehabilitacion De Camino Entronque Uruicheque-Totolan	2016-03-07-03	Estadillas de Manuel Gómez Morín	Estadillas de Manuel Gómez Morín		No se registró dirección	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	1,135,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota: Informados El municipio de Batopilas solicito cancelar ya que no cuenta con información oficial MIA-004-07/07/2025, trimestre 2-6, usuarios normales, fecha 2024-07-08)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	DETALLE DE PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD							
											FUENTE 1	FUENTE 2				META ORIGINAL	META MODIFICADA					REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FECHA						
CHQ2010201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CORRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PRON BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE GONZALO L. CARRASCO INTERIOR SIN COLUMNA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PRON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ISAI DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592.0	592.0	592.0	100.0	1,995,406.29	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64		Obra	OP-LP-PCA-001-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ2010201065145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							TELESECUNDARIA GALILEO GALILEI- REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADERA	Metros Cuadrados	56.5	56.5	45.0	79.6	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	251,451.72	251,451.72				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ1010201011270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES UN MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES00196-79-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DÍAZ ORDOZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	677.5	100.0	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,503.80	1,286,223.04	1,286,223.04				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ101020101266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0067Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.0	1,235.0	1,173.3	95.0	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,336,284.18	2,336,284.18	2,336,284.18				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ101020101271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							SECUNDARIA GENERAL NIM Y ES UN MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0034Q-79-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.0	150.0	150.0	100.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ11040201057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							PRIMARIA CONSTITUCION 2514- REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Francisco R. Almada, Francisco L. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.0	2,915.0	2,915.0	100.0	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,837.95	3,825,837.95	3,685,753.43	3,685,753.43				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHQ2010201065154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							JARDIN DE NIÑOS, ESTEFANIA CASTAÑERA REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SECIOYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	334.8	334.8	334.8	100.0	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	727,353.47	727,353.47				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO		TIPO DE RECURSO			CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
		FUENTE 1	FUENTE 2	FUENTE 3			LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CHH230402323554		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 152428	152428	Gobierno de la Entidad	Carichí	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 2 RANCHERIA CHINEACHI, 32380 BOQUILAL, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECHA CARIC	Metros cúbicos	107.3	107.3	107.3	100.0	1,200,000.00	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	Obra	21200581-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323555		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISANOBARE, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 152596	152596	Gobierno de la Entidad	Carichí	Huisanobare	BRECHA TRAMO CARICHÍ - HUISANOBARE MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 9 RANCHERIA HUISANOBARE, 32380 HUISANOBARE, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECHA	Metros cúbicos	71.5	71.5	71.5	100.0	800,000.00	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	Obra	21200582-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323709		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 196409	196409	Gobierno de la Entidad	Carichí	Baqueachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 32380 TRAMO CARICHÍ - BAQUEACHI KILOMETRO 66 + 1 RANCHERIA BAQUEACHI, 32380 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Metros lineales	2,289.3	2,289.3	2,289.3	100.0	4,496,577.10	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	Obra	21200589-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323426		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 113316	113316	Gobierno de la Entidad	Carichí	San José Baqueachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - SAN JOSE DE BAQUEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 1 RANCHERIA SAN JOSE DE BAQUEACHI, 32380 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN CARICHÍ GUANAHUABARE Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARI	Metros Cuadrados	290.0	290.0	290.0	100.0	1,000,000.00	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	Obra	21200580-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323773		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Transportes y vialidad	Municipio de Chinipas	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHINIPAS LAS CHINIPAS DEL KM 19 MAS 000 AL KM 8 MAS 200 EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 322350	322350	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Alameda	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALAMEDA, 33360 ARROYO HONDO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL BAHUICHIVO Y TERRACERÍA BAHUICHIVO TEMORIS, TERRACERÍA T	Kilómetro	2.6	2.6	2.6	100.0	15,983,696.34	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	Administración directa	136858	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323782		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 220387	220387	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA JORGE CASTOLLO CARRERA COLONA COLONA PRESA SAN ANTONIO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, GUANAHUABARE ENTRE AVENIDA JORGE CASTOLLO CARRERA Y AVENIDA RIO SANTE MARIA, LA OBRA SE REALIZA ENTRE LAS AVENIDAS JORGE CASTOLLO CARRERA	Metros Cuadrados	2,402.6	2,402.6	2,402.6	100.0	5,000,000.00	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	Obra	MC-21702029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323331		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 854001	854001	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Casas Quemadas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - CASAS QUEMADAS KILOMETRO 1 + 6 PUEBLO CASAS QUEMADAS, 33180 GUACHOCHI, GUANAHUABARE ENTRE CARRETERA CARRETERA GUACHOCHI - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros cúbicos	96.4	96.4	96.4	100.0	4,954,305.11	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	Obra	OP-27231147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHQ40402512363	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08DP0206-10-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon, Juárez	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHQ40402512027	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08DP02E330-08-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 Parajes de San Isidro, Juárez	Metros Cuadrados	215.0	215.0	215.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05	1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances	Info-1 Intervención OBRAS REPTIDA, FAVOR DE CANCELAR, Simetría 2.0, cuando clasifiqueen, fecha 2025-07-22)								
CHQ40402512030	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN LA ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ	C-CIEN-08DP02149D-08-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Batalla de Torreón Miguel Henríquez Guzmán, Juárez	Metros Cuadrados	215.0	215.0	215.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,652,170.68	1,652,167.51	1,480,118.95	1,480,118.95			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHQ40402511939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA CASAS 731 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DP02432R-03-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray García de San Francisco, Juárez	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHQ40402513068	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA HERMANO LEON GALEANA	FAMREM-08DP02127V - 23708903	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE GUSTAVO CASTILLO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	270.0	270.0	8.1	3.0	1,259,531.91	1,259,531.91	1,259,531.91	1,222,193.63	366,658.09	366,658.09	366,658.09		Obra	ICHFE-013/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ404025144262	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 1015	FAM REM - 08DP00055D - 2400539	Gobierno de la Entidad	Madera		INDEPENDENCIA Y 41 BARRIO LOS OITOS, COLONIA BARRIO LOS OITOS	Metros Cuadrados/Plazas	38.59/7	38.59/7	38.59/7	100/100	444,321.50	444,321.50	444,321.50	440,479.45	436,872.46	402,914.14	402,914.14		Obra	ICHFE-130/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40402513059	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 2423	FAMREM - 08EP00207R - 2400540	Gobierno de la Entidad	Madera		CALLE PINABETE, COLONIA VISTA HERMOSA	Metros Cuadrados/Plazas	121.97/10	121.97/10	121.97/10	100/100	1,092,951.07	1,092,951.07	1,092,951.07	1,082,235.53	1,081,390.29	958,386.50	958,386.50		Obra	ICHFE-138/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD
						PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA				COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA			
CHQ40402511953	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA Y ANDADORES EN TELESECUNDARIA DOCTAVO FAL	C-CIEN-08DT0031H-06-2024	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio			SANAPUCHI (LA GARTIA)	Metros Cuadrados	314.0	314.0	314.0	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,898,049.65	1,897,990.49	1,840,019.40	1,840,019.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40402512022	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES DE TECHOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3053	C-CIEN-08EES01801-7-2024	Gobierno de la Entidad	Rosales			CONGREGACION ORTIZ	Metros Cuadrados	179.0	179.0	179.0	100.0	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,376,149.01	1,147,571.12	1,147,571.12	1,147,571.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40402512391	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RECONSTRUCCION DE EXPANSIÓN DE LA ENTRADA DEL PLANTEL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158	C-CIEN-08DCT002Y1-13-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Calle de los Escalantes Num. Ext. 2900 Chihuahua	Metros Cuadrados	430.0	430.0	430.0	100.0	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,294,414.55	2,861,854.55	2,861,854.55	2,667,366.07			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40402501633	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES EN TORRE ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	C-CIEN-08DT00025-47-2023	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Av. Tecnológico 2909	Metros Cuadrados	125.0	125.0	125.0	100.0	1,000,000.00	949,575.11	949,575.11	949,575.11	949,575.11	949,575.11	949,575.11			Terminado	Validado avances	(Info: Observación: OBRAS TERMINADA Y FISCALIZADA, trimestre 2.0, usuario claudia.garcia, fecha 2025-07-21)	
CHQ40402512399	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 JULIAS MODIFICADAS EN TELEBACHILLERATO 86149	C-CIEN-08ETHLJLJL-18-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc			Calle 66 1/2, Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,540,486.30	1,540,454.08	1,518,846.98	1,518,846.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40402512423	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 JULIAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8088	C-CIEN-08ETK00888-18-2024	Gobierno de la Entidad	Delfías			COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA)	Metros Cuadrados	96.0	96.0	78.3	81.5	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,334,634.47	703,544.93	703,544.93	703,544.93			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40402512406	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 JULIAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80116	C-CIEN-08ETK01151-15-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Guerrero			PARAMO DE MORELOS	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,377,772.60	1,336,096.23	1,336,096.23	1,336,096.23			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH240202401584	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE METODOS DE ESTRUCTURA 1 80 EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JIMENEZ	C-CEN-080170015W-035-2023	Gobierno de la Entidad	Jiménez		JOSE MARIANO JIMENEZ	Metros Cuadrados	912.0	912.0	912.0	100.0	7,295,600.00	7,295,600.00	7,295,600.00	6,997,994.84	6,997,572.78	6,937,243.31	6,937,243.31			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240202543079	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Chihuahua II	Adquisición y suministro e instalación de equipos de clima unidad de docencia tipo Durango	2024-2K16002-A-15867	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV DE LAS INDUSTRIAS # 11101	Equipamiento	7.0	7.0	0.0	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,910,717.20	955,358.60	955,358.60	955,358.60	Adquisiciones	2024-2K16002-A-15867	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH240302445392	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	22101843 Rehabilitación Aulas Ciencias Agrícolas y Forestales	22101843- FAMPOT- 2023	Gobierno de la Entidad	Delicias		Km. 2.5 carretera a Rosales, Posimiliti, 33000 Delicias, Chih.	Equipamiento	10.0	10.0	0.0	0.0	712,183.00	712,183.00	712,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240302445384	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	22708836 Equipamiento Centro de Computo de la Facultad de Medicina Extensión CD Juárez	22708836- FAMPOT- 2023	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Alfa, 32310 Juárez, Chih.	Computadoras/ Equipamiento	184/2	184/2	184/2	100/100	920,140.80	920,140.80	920,140.80	917,853.94	917,853.94	917,853.94	917,853.94			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240202397555	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES	DPE/420/2023	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,250,250.00	1,250,393.81	1,250,393.81	1,250,393.81	1,250,393.81	1,250,393.81	1,250,393.81			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH240302445996	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR. REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	COLINAS DE LEON #41501	Metros Cuadrados	570.0	570.0	100.0	17.5	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH25010252569	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	AMPLIACION DE OBRAS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	ICHFE-015	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, No. 3051 COL. LOTE BRAVO I	Lote	1.0	1.0	0.8	80.0	3,376,943.32	3,376,943.32	3,376,943.32	3,367,644.83	3,367,644.83	3,367,644.83	3,367,644.83	Obra	ICHFE-015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																GEOREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHQ230402341045	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcónora	Pintura el UTBalcónora y Rehabilitación de Balcón en la casa del Estudiante		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	Kilometro 1 carretera Soto Maynez L Gomez Farías	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	1,500,000.00	1,505,395.81	1,505,395.81	1,504,241.67	1,504,241.67	1,504,241.67	1,504,241.67		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ230402398448	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcónora	CONSTRUCCION DE PISO AMORTIGUANTE EN CANCHAS Y LUMINARIAS PARA AREAS DEPORTIVAS DE LA UTB	24800523	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	Kilometro 1 carretera Soto Maynez L Gomez Farías	Metros/Piezas	635/24	635/24	635/24	100/100	1,300,000.00	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50		Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ230402340509	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	23202091	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931, COLONIA PASEOS DEL ALMANCENA	Equipamiento/ Piezas	1/9	1/9	1/9	100/100	1,200,000.00	1,200,015.45	1,200,015.45	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	Adquisiciones/ Adquisiciones/ Adquisiciones	UTP/047/2023,UTP/048/2023,UTP/046/2023	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ250102320941	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica Pasa del Norte	rehabilitación de cancha de futbol con pasto sintético	001/2024/FAM2023-SUP	Gobierno de la Entidad	Juárez		por lucio 10526 col puerto anapra	Metros lineales	992.0	992.0	992.0	100.0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Adquisiciones	001/2024/FAM2023-SUP	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ230402328093	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Salud	Municipio de Carichí	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE TONACHÍ MUNICIPIO DE CARICHÍ 379000	379090	Gobierno de la Entidad	Carichí	Tónachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TONACHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCIERÍA TONACHÍ, 33280 TONACHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ Y CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAZQUIACHÍ KILOMÉ	Metros Cuadrados	99.2	99.2	99.2	100.0	607,105.13	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	Administración directa	136892	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ240402468108	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 08DP000003, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSE ESTEBAN CORONADO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 395489	395489	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	SEIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE SEIDO EMILIANO ZAPATA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	440.0	440.0	432.0	98.2	1,191,730.69	238,346.14	238,346.14	238,346.14	238,346.14	238,346.14	238,346.14	Obra	CONTRATO N° OPC/03/2024	En Ejecución	Validado avances	Nota: Observación la obra no se a terminado al 100% por las condiciones climatológicas, tenerse a 2.0, usando presupuesto de fecha 2025-07-23)	
CHQ240402458264	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 08DP000003, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSE ESTEBAN CORONADO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 367673	367673	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	SEIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	595.2	595.2	579.0	97.3	1,700,883.30	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	Obra	CONTRATO N° OPC/02/2024	En Ejecución	Validado avances	Nota: Observación la obra no se a terminado al 100% por las condiciones climatológicas, tenerse a 2.0, usando presupuesto de fecha 2025-07-23)	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELEO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	MODALIDAD FUENTE 1	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO MUNICIPAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLazo	OBSERVACIONES CAPTIVISTA																
CHQ40202399149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN SANTUARIO EN LA LOC. DE MAGUARICH, MUNDO DE MAGUARICH	24100343	Gobierno de la Entidad	Maguarich	Maguarich	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	4,326,193.00	4,095,310.32	4,095,310.32	4,095,310.32	4,095,310.32	4,095,310.32	4,095,310.32	Obra	013-2024-OP-LO-N7-ICAM-PRDAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHQ40202398834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS ESTRELLAS, MUNDO DE OCAMPO.	25100429	Gobierno de la Entidad	Ocampo	Las Estrellas	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	8,572,936.00	6,566,367.40	6,566,367.40	6,566,367.40	6,566,367.40	6,566,367.40	6,566,367.40	Obra	028-2024-OP-LO-N23-ICAM-PRDAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHQ50102520579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM D+091 AL KM D+208	2.41E+12	Ascensión	Ascensión		CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Metros Cuadrados	990.0	990.0	990.0	100.0	995,000.00	994,005.00	994,005.00	994,005.00	994,005.00	994,005.00	994,005.00	Administración directa	154225	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHQ50102520684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE DEL KM D+000 AL KM D+043, A 258 MTS DEL CRE EMILIANO ZAPATA. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	2.41E+12	Balleza	Balleza	San Juan de Atonorico	SAN JUAN	Metros Cuadrados/Metros lineales	283.98/18.93	283.98/18.93	283.98/18.93	100/100	350,000.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	Obra	PMB-20700826-PIPE-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHQ50102520581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyuca	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE TEPORACA Y C. CUARTA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM D+000 AL KM D+109 Y DEL KM D+119 AL KM D+236	2.41E+12	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	EN CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE TEPORACA Y C. CUARTA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM D+000 AL KM D+109 Y DEL KM D+119 AL KM D+236	Metros Cuadrados	34.7	34.7	29.0	83.5	48,500.00	48,451.50	48,451.50	48,451.50	48,451.50	48,451.50	48,451.50	Administración directa	124453	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																
CHQ50102520582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyuca	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL/C. TERCERA ENTRE CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ Y CALLE FCO. I. MADERO, EN TRAMOS AISLADOS	2.41E+12	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	EN CARR. A CREEL/C. TERCERA ENTRE CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ Y CALLE FCO. I. MADERO, EN TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	25.0	25.0	22.0	88.2	34,920.00	34,885.08	34,885.08	34,885.08	34,885.08	34,885.08	34,885.08	Administración directa	124453	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																
CHQ50102520583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyuca	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE ADAMA Y CALLE MAURICIO CORREDORES, EN TRAMOS AISLADOS	2.41E+12	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE ADAMA Y CALLE MAURICIO CORREDORES, EN TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	19.0	19.0	17.0	89.5	26,580.00	26,553.42	26,553.42	26,553.42	26,553.42	26,553.42	26,553.42	Administración directa	124452	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO											GEORREFERENCIALES				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0250102520584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyuca	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEMPORACA 1 ENTRE CALLE MARIANO IRGOYEN Y CALLE FOLIO 1, MADEIRO EN TRAMOS AISLADOS	2.41E+12	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	EN CALLE TEMPORACA ENTRE CALLE MARIANO IRGOYEN Y CALLE FOLIO 1, MADEIRO EN TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	37.7	37.7	30.0	79.7	52,500.00	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	Administración directa	124653	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Buenaventura	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HONDURAS 1 ENTRE CARRETERA VIALA AHUMADA-FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0.020 AL KM 0.020 A 260.00 M. DEL CAMDON	2.41E+12	Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	calle honduras entre carretera viala ahumada-flores magon y calle sin nombre del km 0.020 al km 0.020 a 260 mts del camdon	Metros Cuadrados	240.2	240.2	240.2	100.0	475,000.00	474,525.00	474,525.00	474,525.00	474,525.00	474,525.00	474,525.00	Administración directa	151615	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO SARABIA	2.41E+12	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO SARABIA	Metros Cuadrados	2,894.4	2,894.4	2,749.7	95.0	1,725,000.00	1,723,275.00	1,723,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones	
CH02404025212175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y 2 GONZÁLEZ ORTEGA DEL KM 0.050 AL KM 0.054 Y DEL KM 0.057 AL KM 0.082 Y DE CALLE COMONFORT ENTRE CALLES COLÓN Y QUINAGA DEL KM 0.110 AL KM 0.242	2.408E+12	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA	Metros Cuadrados	539.0	539.0	539.0	100.0	827,482.07	826,654.59	826,654.59	826,654.59	826,654.59	826,654.59	826,654.59	Otra	OP-AD-PCA-027-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Carichí	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 23 DE NOVIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE	2.41E+12	Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	calle 24 de febrero, entre calle 23 de noviembre y calle 22 de diciembre	Metros Cuadrados	182.8	182.8	0.0	0.0	125,000.00	124,875.00	124,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DANAJA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	2.41E+12	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	San Antonio	Metros Cuadrados	1,960.0	1,960.0	1,960.0	100.0	1,417,203.65	1,415,786.45	1,415,786.45	1,415,786.45	1,415,786.45	1,415,786.45	1,415,786.45	Administración directa	155418	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 140 MTS AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA	2.41E+12	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Progreso	Metros Cuadrados	1,560.0	1,560.0	1,560.0	100.0	1,251,346.00	1,250,094.65	1,250,094.65	1,250,094.65	1,250,094.65	1,250,094.65	1,250,094.65	Administración directa	155424	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CRONO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD		
CH0250102520587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ESQUER ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 360 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA	2.41E+12		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Manuel Esquer entre Emiliano zapata	Metros Cuadrados	1,400.0	1,400.0	1,400.0	100.0	1,101,450.35	1,100,348.90	1,100,348.90	1,100,348.90	1,100,348.90	1,100,348.90	1,100,348.90	Administración directa	155467	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HERÉDOS Y CALLE TABASCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE VICTORIA	2.41E+12		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CDP	Metros Cuadrados	2,800.0	2,800.0	2,800.0	100.0	2,237,374.75	2,235,137.38	2,235,137.38	2,235,137.38	2,235,137.38	2,235,137.38	2,235,137.38	Administración directa	158962	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE NIÑOS HERÉDOS Y CALLE TABASCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE VICTORIA	2.41E+12		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Los Altos	Metros Cuadrados	1,295.0	1,295.0	1,295.0	100.0	1,192,625.25	1,191,432.62	1,191,432.62	1,191,432.62	1,191,432.62	1,191,432.62	1,191,432.62	Administración directa	155430	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Casas Grandes	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE NIÑOS HERÉDOS Y CALLE TABASCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE VICTORIA	2.41E+12		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	mochizama	Metros Cuadrados	4,900.0	4,900.0	4,900.0	100.0	1,057,500.00	1,056,442.50	1,056,442.50	1,056,442.50	1,056,442.50	1,056,442.50	1,056,442.50	Obra	CGOP-PAV/2025-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV. DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS	2.41E+12		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV. DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS	Metros Cuadrados	5,315.6	5,315.6	0.0	0.0	1,589,347.12	1,587,757.77	1,587,757.77	1,585,969.62	0.00	0.00	0.00	Obra	NO. 011/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA/AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN Y AV. LOS ARCOS, SEGUNDO Y TERCER CARREL DE IZQUIERDA A DERECHA EN SENTIDO NORTE - SUR DEL CUERPO CENTRAL	2.41E+12		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA/AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN Y AV. LOS ARCOS, SEGUNDO Y TERCER CARREL DE IZQUIERDA A DERECHA EN SENTIDO NORTE - SUR DEL CUERPO CENTRAL	Metros Cuadrados	8,160.0	8,160.0	0.0	0.0	2,439,832.56	2,437,392.73	2,437,392.73	2,434,646.98	0.00	0.00	0.00	Obra	NO. 010/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250102520667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MARIANO SAMANEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C. 26A	2.41E+12		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MARIANO SAMANEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C. 26A	Metros Cuadrados	6,152.0	6,152.0	6,152.0	100.0	1,951,665.66	1,949,713.99	1,949,713.99	1,946,431.28	1,946,431.28	1,946,431.28	1,946,431.28	Obra	NO. 010/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS												
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELEO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	RESPONSABLE MUNICIPAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVAS	
CH0240302441021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERILIZA DEL KM 0+035 AL KM 0+085 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE- OESTE)	240800300001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERILIZA DEL KM 0+035 AL KM 0+085 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE- OESTE)	Metros Cuadrados	2,975.0	2,975.0	2,975.0	100.0	889,534.88	818,232.10	818,232.10	818,232.10	818,232.10	818,232.10	818,232.10	818,232.10	Obra	NO. 109/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$70,433.32, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]
CH0240302441022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE LA AV. PHIL. TOFILO BORJONES A LA C. DEL ANGEL, CUERPO SUR-NORTE (EN TRAMOS AISLADOS)	2408003000701	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V.L. TOLEDANO TRAMO DE LA PHIL. TOFILO BORJONES A LA C. DEL ANGEL, CUERPO SUR-NORTE (EN TRAMOS AISLADOS)	Metros Cuadrados	1,155.5	1,155.5	1,155.5	100.0	4,791,777.51	4,774,330.75	4,774,330.75	4,774,330.75	4,774,330.75	4,774,330.75	4,774,330.75	4,774,330.75	Obra	NO. 124/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$12,064.08, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]
CH0240402512314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. V. L. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBÁN A.C. 17 A EN AMBOS CUERPOS	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBÁN A.C. 17A.	Metros Cuadrados	5,412.5	5,412.5	5,412.5	100.0	1,510,722.49	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	1,468,979.02	Obra	NO. 109/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$46,202.72, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]
CH02404025123135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENTO JUÁREZ / CARRETERA CHIHUAHUA DINAGUA Y AVE PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENTO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA DINAGUA Y AVE PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	Metros Cuadrados	24,222.5	24,222.5	24,222.5	100.0	7,242,500.00	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	7,225,426.42	Obra	NO. 155/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$5,831.08, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]
CH02404025123136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE LOMAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN FEDERAL HWY 16 / CHIHUAHUA / VIALIDAD CH-P TRAMO DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A.C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	FEDERAL HWY 16/CHUAHTEMOC-CHIHUAHUA/VIALIDAD CH-P TRAMO DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A.C. DIAMANTE	Metros Cuadrados	2,100.0	2,100.0	2,100.0	100.0	8,017,500.00	7,754,507.11	7,754,507.11	7,754,507.11	7,754,507.11	7,754,507.11	7,754,507.11	7,754,507.11	Obra	NO. 156/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$14,953.36, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]
CH0240302441024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. SAGUAYO Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+030 AL KM 0+077 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE)	240800300001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. SAGUAYO Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+030 AL KM 0+077 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE)	Metros Cuadrados	2,894.5	2,894.5	2,894.5	100.0	865,465.12	796,091.71	796,091.71	796,091.71	796,091.71	796,091.71	796,091.71	796,091.71	Obra	NO. 109/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$48,907.08, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]
CH02404025123137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESUS RENTERIA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS)	2.408E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESUS RENTERIA	Metros Cuadrados	25,760.9	25,760.9	25,760.9	100.0	7,702,500.00	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	7,673,564.15	Obra	NO. 157/2024	Terminado	Validado avances	[det=] [observación= reintegrar \$21,203.35, trimestre 2.0, usuario=borragastador, fecha=2025-06-26]

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																COORDINADOR		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0250102520591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+071, A 148 MTS. DE UNIDAD DEPORTIVA	2.41E+12	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+071, A 148 MTS. DE UNIDAD DEPORTIVA	Metros Cuadrados	42.0	42.0	42.0	100.0	65,000.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	Administración directa	152022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Coronado	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CORONADO Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS ENTRE AV. CHIHUAHUA Y MIRAMAR (TRAMOS AISLADOS)	2.41E+12	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	C. CORONADO Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS ENTRE AV. CHIHUAHUA Y MIRAMAR (TRAMOS AISLADOS) CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	292.0	292.0	132.0	45.2	77,500.00	77,422.50	77,422.50	77,422.50	77,422.50	77,422.50	77,422.50	Adquisiciones	CONTRATO DOM-REC-ED-ADMON-01-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Coyame del Sotol	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE GARCÍA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+300	2.41E+12	Coyame del Sotol	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	calle gómez farías entre calle garcía y calle ignacio zaragoza	Metros Cuadrados	200.0	200.0	100.0	50.0	30,000.00	29,970.00	29,970.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	Administración directa	156780	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Coyame del Sotol	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ	2.41E+12	Coyame del Sotol	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ	Metros Cuadrados	200.0	200.0	100.0	50.0	22,500.00	22,477.50	22,477.50	11,238.75	11,238.75	11,238.75	11,238.75	Administración directa	156782	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0240302440125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 39A ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALVARO OBREGON	2408003001001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 39 entre Pipila y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	825.0	825.0	825.0	100.0	1,004,303.25	911,881.86	911,881.86	911,881.86	899,344.86	899,344.86	899,344.86	Obra	MC-21702102-21702103-21702104-IP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0240302440127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 41A ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR	2408003001201	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 41 entre calle Miguel Alemán y calle Simón Bolívar	Metros Cuadrados	337.7	337.7	337.7	100.0	446,094.48	345,577.58	345,577.58	345,577.58	314,178.19	314,178.19	314,178.19	Obra	MC-21702102-21702103-21702104-IP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0240402512167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y viabilidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO GUARUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN MARÍA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+192	2.408E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Río Grigale entre Calle Río Santo María y Calle Sin nombre del km. 0+029 al Km. 0+192	Metros Cuadrados	5,067.0	5,067.0	4,915.0	97.0	5,890,000.00	5,460,267.45	5,460,267.45	5,460,267.45	5,234,288.45	5,234,288.45	5,234,288.45	Obra	MC-21702116-2417110-IP-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURA								
CH040402512168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAUJAPAS / AV. COAHUILA ENTRE C. 6A Y C. 4A.	2.408E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Tamaujapas entre Calle 6a y Calle 4ta	Metros Cuadrados	1,131.2	1,131.2	509.0	45.0	1,266,110.20	1,264,844.09	1,264,844.09	1,264,844.09	378,197.80	378,197.80	378,197.80	Obra	MC-21702117-21702118-21702120-IP-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH040402512169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 4A. ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE TAMAUJAPAS / AV. COAHUILA	2.408E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 4ta. entre Calle Nuevo León y Calle Tamaujapas	Metros Cuadrados	1,167.6	1,167.6	1,159.0	99.3	1,324,833.93	1,323,509.10	1,323,509.10	1,323,509.10	1,287,389.38	1,287,389.38	1,287,389.38	Obra	MC-21702117-21702118-21702120-IP-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH040402512170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DÉCIMA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE MANUEL OJINAGA	2.408E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 10a entre Calle Ignacio López Rayón y Calle Manuel Ojínaga	Metros Cuadrados	2,173.3	2,173.3	2,173.3	100.0	709,055.87	708,346.81	708,346.81	708,346.81	639,398.97	639,398.97	639,398.97	Obra	MC-21702111-21702112-IO-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH040402512171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C. 8A ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO	2.408E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 8a. entre Calle Veracruz y Calle Tabasco	Metros Cuadrados	1,386.0	1,386.0	762.0	55.0	1,810,000.00	1,808,190.00	1,808,190.00	1,808,190.00	699,644.29	699,644.29	699,644.29	Obra	MC-21702117-21702118-21702120-IP-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0404025120645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 7A Y C. 82 1/2 DEL KM 0+000 AL KM 0+300	2.41E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Moctezuma entre C. 7da y C. 82 1/2 del km 0+000 al km. 0+300	Metros Cuadrados	2,740.0	2,740.0	1,245.0	45.4	3,492,500.00	3,489,007.50	3,489,007.50	3,489,007.50	1,465,158.43	1,465,158.43	1,465,158.43	Obra	MC-21702121-IP-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0404025120646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRILABIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+178 AL KM AL 0+478, A 55 MTS DEL MONQUE RASCÓN	2.41E+12	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. Río Grilabia entre C. Sin Nombre y C sin nombre del km. 0+178 al km. 0+478	Metros Cuadrados	2,302.5	2,302.5	1,745.0	75.8	2,322,500.00	2,531,504.14	2,531,504.14	2,531,504.14	1,137,701.05	1,137,701.05	1,137,701.05	Obra	MC-21702116-2417110-IP-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH040302441073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. VIGÉSIMA CUARTA Y C. 2da	240800300402	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Quintana Roo entre 2da. y 2da.	Metros Cuadrados	2,268.0	2,268.0	2,268.0	100.0	2,673,097.21	3,115,863.37	3,115,863.37	3,115,863.37	3,115,863.37	3,115,863.37	3,115,863.37	Obra	MC-21702109-21702110-IP-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																											METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD															
CH0240302441074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 22A Y C. VIGESIMA CUARTA	2408003004502	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Sonora entre calle 22a. y Vigésima Cuarta	Metros Cuadrados	1,164.7	1,164.7	1,164.7	100.0	1,145,931.46	1,260,895.05	1,260,895.05	1,260,895.05	1,260,895.05	1,260,895.05	1,260,895.05	Obra	MC-21702109-21702110- LP-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones														
CH0250102520678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuahuitlachi	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAUHTEMOC-CARICH)- CHOQUEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM OCHO AL KM DIEZ, A 1.36 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	2.41E+12	Cuahuitlachi	Cuahuitlachi	CHOQUEQUE - REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAUHTEMOC-CARICH)- CHOQUEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM OCHO AL KM DIEZ, A 1.36 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	Metros Cuadrados	1,200.0	1,200.0	1,100.0	91.7	157,500.00	157,342.50	157,342.50	157,342.50	157,342.50	150,000.00	150,000.00	Administración directa	151279	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones															
CH0250102520594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN A BASE DE PASEADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. VIGESIMA OTE. ENTRE CALLE 12 OTE Y CALLE 18 OTE Y CALLE 15 OTE ENTRE AV. VIGESIMA OTE Y AV. 18A OTE DEL KM OCHO AL O-107 (CUERPO OESTE)	2.41E+12	Delicias	Delicias	AVENIDA VIGESIMA OTE ENTRE CALLE 12 OTE Y CALLE 18 OTE Y CALLE 15 OTE ENTRE AV. VIGESIMA OTE Y AV. 18A OTE	Metros Cuadrados	6,080.0	6,080.0	6,080.0	100.0	2,187,507.13	2,185,319.62	2,185,319.62	2,185,319.62	2,185,319.62	2,185,319.62	2,185,319.62	Obra	10-67-223-808021998-N- 2-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones															
CH0250102520595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN A BASE DE PASEADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIMERA NTE. ENTRE AV. RIO CONCHOS NTE. Y AV. RIO CHUVISCAR	2.41E+12	Delicias	Delicias	CALLE PRIMERA NORTE ENTRE AV. RIO CONCHOS NORTE Y AVE RIO CHUVISCAR	Metros Cuadrados	2,567.3	2,567.3	2,567.3	100.0	1,052,925.02	1,052,871.10	1,052,871.10	1,052,871.10	1,052,871.10	1,052,871.10	1,052,871.10	Obra	10-67-223-808021998-N- 1-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones															
CH0250102520596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN A BASE DE PASEADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN DOS TRAMOS DE LA CIUDAD: TRAMO 1: AV. 3A OTE. ENTRE AV. RIO TOROZO OTE Y AV. AGRICULTURA OTE, TRAMO 2: CALLE 58A OTE. ENTRE AV. AGRICULTURA OTE Y AV. 4A OTE.	2.41E+12	Delicias	Delicias	AVENIDA 3A OTE Y CALLE 5A OTE	Metros Cuadrados	4,261.9	4,261.9	4,261.9	100.0	1,820,000.00	1,818,180.00	1,818,180.00	1,818,180.00	1,818,180.00	1,818,180.00	1,818,180.00	Obra	10-67-223-808021998-N- 3-2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones															
CH0250102520597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARB. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM OCHO AL KM DIEZ (A 40 MTS DE JARDÍN DE NUESTRO PRIMER DE MAYO)	2.41E+12	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARB. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM OCHO AL KM DIEZ (A 40 MTS DE JARDÍN DE NUESTRO PRIMER DE MAYO)	Metros Cuadrados	350.0	350.0	350.0	100.0	317,500.00	317,182.50	317,182.50	311,767.24	311,767.24	311,767.24	311,767.24	Administración directa	154365	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones														
CH0250102520599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Galeana	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA GALEANA- BUENAVENTURA / BUENAVENTURA- GALIANA / FERIA DEL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM DIEZ AL KM 42.7N, A 100M DEL SUPER UNO	2.41E+12	Galeana	Galeana	Colonia Letrán	Avenida Benito Juárez	Metros Cuadrados	1,850.0	1,850.0	1,850.0	100.0	97,500.00	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	Obra	22300286-PR/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones														

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																											CONTRATOS										
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH0250102520606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENVIELACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GRAL. NICOLAS FERNANDEZ ENTRE CALLE MIGUEL ALZAMAN Y CALLE LAZARDO CABRENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+044	2.41E+12	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Gral. Nicolas Fernandez	Metros Cuadrados	645.0	645.0	645.0	100.0	184,000.00	183,816.00	183,816.00	182,625.32	182,625.32	182,625.32	0.00	Obra	OP/04-24-27/2025 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ESTATAL	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0250102520607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENVIELACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE M. CORDERO, ENTRE CALLES A CORRALES Y MARTIN LOPEZ DEL KM 0+055 AL KM 0+113 Y DE CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLES ING. OLIVERA Y ANDRES LUJAN DEL KM 0+089 AL KM 0+085 Y DEL KM 2+0+056 AL KM 0+083	2.41E+12	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Jose Maria Dordero	Metros Cuadrados	880.0	880.0	880.0	100.0	250,000.00	249,750.00	249,750.00	246,628.06	246,628.06	246,628.06	246,628.06	Obra	OP/03-24-27/2025 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ESTATAL	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0250102520608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. ACOSTA RIVERA Y FONDO DE CALLE 2 INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO, A 320 METROS DEL ESTADO DE BESOBL 21 DE MARZO	2.41E+12	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle sin nombre	Metros Cuadrados/Metros lineales	787.2/199.6	787.2/199.6	787.2/199.6	100/100	528,583.36	528,054.78	528,054.78	517,419.77	517,419.77	517,419.77	0.00	Obra	OP/03-24-27/2025 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ESTATAL	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0250102520609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE AGUILES SERDAN ENTRE CALLE IGNACIO CAMARGO Y AV. JUAREZ	2.41E+12	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Aquiles Serdan	Metros Cuadrados	1,316.2	1,316.2	1,316.2	100.0	338,916.64	338,577.72	338,577.72	331,915.10	331,915.10	331,915.10	331,915.10	Obra	OP/03-24-27/2025 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ESTATAL	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0250102520604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENVIELACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE CARILLO PUERTO Y CALLE REV. PROLETARIA	2.41E+12	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Calle Flores Magon	Metros Cuadrados	2,138.9	2,138.9	2,138.9	100.0	687,000.00	686,313.00	686,313.00	672,603.29	0.00	0.00	0.00	Obra	OP/06-24-27/2025 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ESTATAL	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0240024403079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	RENVIELACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EXISTENAL COLON Y AV. REVOLUCION	240800305002	Jiménez	Jiménez		Independencia, Campeño, 33985 José Mariano Jiménez, Chih.	Metros Cuadrados	2,170.5	2,170.5	2,170.5	100.0	435,000.00	434,565.00	434,565.00	434,565.00	434,565.00	434,565.00	434,565.00	Obra	OP/01-24-27/2024/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL 2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH024002512147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLOGICO/CARR. PANAMERICANA CUERPO PONENTE TRAMO DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF. EDUARDO VIDAL LOYA	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF. EDUARDO VIDAL LOYA	Metros Cuadrados	12,094.1	12,094.1	12,094.1	100.0	7,325,588.83	5,854,588.59	5,854,588.59	5,854,588.59	5,798,182.83	5,798,182.83	5,798,182.83	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-289-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD								
CH040402512156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 2 MANUEL DE TRAMO DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA	Metros Cuadrados	5,429.9	5,429.9	0.0	0.0	4,146,135.03	3,560,190.55	3,560,190.55	3,560,190.55	1,134,652.28	1,134,652.28	1,134,652.28	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-296-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH040402512151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 2 AZUCENA TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE	Metros Cuadrados	13,923.6	13,923.6	13,923.6	100.0	7,509,411.78	6,422,536.53	6,422,536.53	6,422,536.53	6,409,006.10	6,409,006.10	6,409,006.10	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-291-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0250102520647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO TRAMO: DE C. CADMO A C. CROMO	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	RAMO: DE C. CADMO A C. CROMO	Metros Cuadrados	5,699.5	5,699.5	0.0	0.0	3,075,728.64	3,072,652.91	3,072,652.91	2,524,589.87	757,376.96	757,376.96	757,376.96	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0250102520648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. BARRIO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	1,214.8	1,214.8	0.0	0.0	664,295.86	663,631.57	663,631.57	545,404.02	163,621.21	163,621.21	163,621.21	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0250102520649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BARRIO TRAMO: DE C. REGONIAS A C. AMAPOLAS	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	BARRIO TRAMO: DE C. REGONIAS A C. AMAPOLAS	Metros Cuadrados	5,136.6	5,136.6	3,595.6	70.0	2,867,958.41	2,865,090.45	2,865,090.45	2,352,113.34	1,637,676.65	1,637,676.65	1,637,676.65	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0250102520650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA ANTEGA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. VIOLETAS	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. VIOLETAS	Metros Cuadrados	8,295.5	8,295.5	7,465.9	90.0	4,474,547.32	4,470,072.77	4,470,072.77	3,672,489.21	3,302,869.30	3,302,869.30	3,302,869.30	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							
CH0250102520651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF.ª MARIA MARTINEZ TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. CANTAMONDO	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ANTIMONIO	Metros Cuadrados	8,547.8	8,547.8	0.0	0.0	4,955,973.70	4,951,017.73	4,951,017.73	4,067,451.31	1,220,235.39	1,220,235.39	1,220,235.39	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD
						RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3										AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO					
CH0250102520652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARTÍNEZ TRAMO: DE C. SANTOS DEGOLLADO A C. ORO	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. SANTOS DEGOLLADO A C. ORO	Metros Cuadrados	5,126.0	5,126.0	0.0	0.0	2,771,328.15	2,768,556.82	2,768,556.82	2,274,719.84	682,415.95	682,415.95	682,415.95	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ACACIAS TRAMO: DE C. JUAN MATA ORTIZ A C. MELCHOR OCAMPO	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. JUAN MATA ORTIZ A C. MELCHOR OCAMPO	Metros Cuadrados	2,887.0	2,887.0	0.0	0.0	1,561,207.05	1,559,645.84	1,559,645.84	1,281,673.92	384,502.18	384,502.18	384,502.18	Obra	OP-001-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RONQUILLO TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. 2 PASO DEL NTE.	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	4,118.0	4,118.0	0.0	0.0	2,226,739.90	2,224,513.16	2,224,513.16	1,897,376.19	569,212.86	569,212.86	569,212.86	Obra	OP-002-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. NUEVAS ACOSTA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	4,366.9	4,366.9	0.0	0.0	2,358,348.18	2,355,989.83	2,355,989.83	2,009,674.84	602,902.45	602,902.45	602,902.45	Obra	OP-002-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN MEDINA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	5,220.5	5,220.5	0.0	0.0	2,821,259.46	2,818,438.20	2,818,438.20	2,404,048.35	721,214.50	721,214.50	721,214.50	Obra	OP-002-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO VARELA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE 5 AV DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	Metros Cuadrados	4,364.2	4,364.2	0.0	0.0	2,754,114.97	2,751,360.86	2,751,360.86	2,544,207.31	763,262.19	763,262.19	763,262.19	Obra	OP-002-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. ANNEQUELCO TRAMO: DE C. FRAY MARCOS DE NIZA A C. EUFEMIO ZAPATA	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. FRAY MARCOS DE NIZA A C. EUFEMIO ZAPATA	Metros Cuadrados	1,645.3	1,645.3	0.0	0.0	1,525,957.08	1,524,431.12	1,524,431.12	1,120,661.31	336,198.39	336,198.39	336,198.39	Obra	OP-002-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELDO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CH0250102520659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. PAPOS TRAMO DE C. ALGODONERO A BLVD. MANUEL GÓMEZ MORIN	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. ALGODONERO A BLVD. MANUEL GÓMEZ MORIN	Metros Cuadrados	926.3	926.3	0.0	0.0	937,854.20	936,916.35	936,916.35	835,293.76	250,588.12	250,588.12	250,588.12	Obra	OP-003-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250102520660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. CAÑON DE URQUIE. TRAMO DE C. PAPOS A C. CEBOLLA	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. PAPOS A C. CEBOLLA	Metros Cuadrados	3,250.1	3,250.1	0.0	0.0	3,402,187.08	3,398,784.89	3,398,784.89	3,036,131.81	910,839.54	910,839.54	910,839.54	Obra	OP-003-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250102520661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. CAÑON DE URQUIE. TRAMO DE C. SAUCILLO A CALLE AERONÁUTICA	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE P. SAUCILLO A CALLE AERONÁUTICA	Metros Cuadrados	9,362.0	9,362.0	0.0	0.0	6,358,890.62	6,352,531.73	6,352,531.73	5,250,409.52	1,575,122.86	1,575,122.86	1,575,122.86	Obra	OP-003-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250102520662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. BARBARA. TRAMO DE AV. VIA LÁCTEA A BLVD. ZARAGOZA	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV. VIA LÁCTEA A BLVD. ZARAGOZA	Metros Cuadrados	5,450.7	5,450.7	4,905.6	90.0	2,943,609.38	2,940,665.77	2,940,665.77	2,360,308.77	2,029,167.14	2,029,167.14	2,029,167.14	Obra	OP-003-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250102520663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. RIVERA PIEDRAS NEGRAS (AMOLADO CUERPO PONIENTE). TRAMO DE CALLE RIVERA VERDEEL A CALLE RIVERA DEL BRAVO	2.41E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE CALLE RIVERA VERDEEL A CALLE RIVERA DEL BRAVO	Metros Cuadrados	17,374.9	17,374.9	0.0	0.0	10,167,500.00	10,157,332.50	10,157,332.50	8,034,515.11	2,410,354.53	2,410,354.53	2,410,354.53	Obra	OP-003-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0240402512146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO PONIENTE. TRAMO DE AV. DE LOS MONTES URALES, A C. PALMA DE GUINEA SUR	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES, A C. PALMA DE GUINEA SUR	Metros Cuadrados	3,783.0	3,783.0	3,783.0	100.0	2,046,527.96	1,634,016.69	1,634,016.69	1,634,016.69	1,634,016.69	1,634,016.69	1,634,016.69	Servicios/Servicios	OP-287-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH0240402512148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO AHUINADA-JUÁREZ CUERPO ORIENTE. TRAMO DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE	Metros Cuadrados	1,333.4	1,333.4	1,333.4	100.0	726,999.45	582,657.87	582,657.87	582,657.87	582,657.87	582,657.87	582,657.87	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-288-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO										COORDINADOR				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO RESPONSABLE	NUMERO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLazo	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD
CH040402512153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE CACTUS TRAMO DE C. DALIAS A C. JAZMINES	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO DE C. DALIAS A C. JAZMINES	Metros Cuadrados	3,343.8	3,343.8	3,343.8	100.0	2,078,666.34	1,683,704.89	1,683,704.89	1,683,704.89	1,683,704.89	1,683,704.89	1,683,704.89	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO C. ANTIMONO A C. C. BERKELO	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. ANTIMONO A C. BERKELO	Metros Cuadrados	1,915.9	1,915.9	1,915.9	100.0	1,750,522.50	1,421,577.58	1,421,577.58	1,421,577.58	1,421,577.58	1,421,577.58	1,421,577.58	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO CENTRAL AMBROSIO SERRANO TRAMO: C. TOMATZIN A C. NETZAHUALPILLI	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. TOMATZIN A C. NETZAHUALPILLI	Metros Cuadrados	5,321.5	5,321.5	5,321.5	100.0	2,872,500.00	2,301,827.87	2,301,827.87	2,301,827.87	2,301,827.87	2,301,827.87	2,301,827.87	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL ANHURICABETTA EN AV. TECNOLÓGICO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOVOS Y BLVD. TEOFILO BORJUNDA DEL D080 KM AL D+ 170 KM	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOVOS Y BLVD. TEOFILO BORJUNDA DEL D080 KM AL D+ 170 KM	Metros Cuadrados	1,787.4	1,787.4	1,787.4	100.0	968,233.15	775,584.87	775,584.87	775,584.87	775,584.87	775,584.87	775,584.87	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-288-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN C. HIGUERA TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C.BEGONIAS	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C.BEGONIAS	Metros Cuadrados	5,994.7	5,994.7	5,994.7	100.0	4,030,359.81	3,197,108.42	3,197,108.42	3,197,108.42	3,197,108.42	3,197,108.42	3,197,108.42	Servicios/Servicios	OP-292-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MAGNÉSIO TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES	Metros Cuadrados	11,299.7	11,299.7	11,299.7	100.0	6,097,718.41	5,238,409.91	5,238,409.91	5,238,409.91	5,238,409.91	5,238,409.91	5,238,409.91	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-290-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH040402512157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transporte y viabilidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE STA. FE TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTE GÓMEZ FARIAS	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTE GÓMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	4,529.1	4,529.1	4,529.1	100.0	2,417,202.61	1,962,892.00	1,962,892.00	1,962,892.00	1,962,892.00	1,962,892.00	1,962,892.00	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURADA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL FINANCIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURADA														
CH0240402512154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PLOMO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VIALDIAZ ORDAZ	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VIALDIAZ ORDAZ	Metros Cuadrados	3,516.5	3,516.5	3,516.5	100.0	2,724,900.92	2,199,544.47	2,199,544.47	2,199,544.47	2,199,544.47	2,199,544.47	2,199,544.47	Servicios/Servicios	OP-294-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones													
CH0240402512149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLOGICO/CHIHUAHUA/MIGUEL ANJEL TRAMO: DE BARRA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO	Metros Cuadrados	1,257.5	1,257.5	1,257.5	100.0	686,837.64	550,624.03	550,624.03	550,624.03	550,624.03	550,624.03	550,624.03	Servicios/Servicios	OP-288-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones													
CH0240402512144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLOGICO/CHIHUAHUA/MIGUEL ANJEL TRAMO: DE AVENIDA DE LOS MONTES URALES A C. SIERRA PEÑA BLANCA	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE AVENIDA DE LOS MONTES URALES A C. SIERRA PEÑA BLANCA	Metros Cuadrados	8,631.7	8,631.7	8,631.7	100.0	4,660,814.97	3,720,689.99	3,720,689.99	3,720,689.99	3,720,689.99	3,720,689.99	3,720,689.99	Servicios/Servicios	OP-287-2024/OP-299-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones													
CH0240402512155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARGARITAS TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN	2.408E+12	Juárez	Juárez	Juárez	TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN	Metros Cuadrados	2,804.5	2,804.5	2,804.5	100.0	2,565,072.60	2,209,807.75	2,209,807.75	2,209,807.75	2,209,807.75	2,209,807.75	2,209,807.75	Servicios/Servicios	OP-299-2024/OP-295-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones													
CH0250102520610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juilimes	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE BRAVO ENTRE C. PROFESOR MENDOZA Y C. JUAREZ, CALLE GUERRERO ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. CORONADO, A 6 METROS DEL PARQUE DE REISBOL MARCO VALDEZ BUSIGANI, CALLE HIDALGO ENTRE C. ESCOBEDO Y C. OINAGA.	2.41E+12	Juilimes	Juilimes	Juilimes	CALLE GUERRERO/CALLE HIDALGO/CALLE BRAVO/CALLE BRAVO/CALLE HIDALGO/CALLE GUERRERO	Metros Cuadrados	1,100.0	1,100.0	1,100.0	100.0	225,000.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00	Administración directa	154190	Terminado	Validado avances		Sin observaciones												
CH0250102520611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Juilimes	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JIMENEZ/CALLE SEPTIMA/CARR. ESTATAL JUJILMES- EL CARRIZO/CAM. DE JUJILMES ENTRE CALLE PROF. JOSÉ MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE A 40 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.41E+12	Juilimes	Juilimes	Juilimes	CALLE JIMENEZ/CALLE SEPTIMA/CARR. ESTATAL JUJILMES- EL CARRIZO/CAM. DE JUJILMES ENTRE CALLE PROF. JOSÉ MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE A 40 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	Metros Cuadrados	520.0	520.0	520.0	100.0	107,500.00	107,392.50	107,392.50	107,392.50	107,392.50	107,392.50	107,392.50	107,392.50	Administración directa	154191	Terminado	Validado avances		Sin observaciones												
CH0250102520673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MTS DE IGLESIA SEÑOR DE LOS GUERREROS.	2.41E+12	La Cruz	La Cruz	Estación la Cruz	CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MTS DE IGLESIA SEÑOR DE LOS GUERREROS	Metros Cuadrados	196.4	196.4	150.0	76.4	292,500.00	292,207.50	292,207.50	292,207.50	292,207.50	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Administración directa	138031	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones												

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO											GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0250102520612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de López	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. POTE, LÓPEZ MATEOS Y C. POTE MIGUEL DE LA MADRID DEL KM 0+054 AL KM 0+067	2.41E+12	López	López	Octaviano López	OCTAVIANO LOPEZ	Metros Cuadrados	37.5	37.5	37.5	100.0	35,000.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	Administración directa	154305	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Madera	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 41A Y CALLE 39A.	2.41E+12	Madera	Madera	Madera	calle Hidalgo entre calle 41 A y calle 39 A	Metros Cuadrados	702.0	702.0	702.0	100.0	580,000.00	579,420.00	579,420.00	579,420.00	579,420.00	579,420.00	579,420.00	Administración directa	154109	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE AL KM 0+000 AL KM 0 + 008, A 332 MTS DE PLAZA PRINCIPAL TEOLOACACH	2.41E+12	Matachi	Matachi	Tejolocachi	calle sin nombre entre calle sin nombre y calle sin nombre del km 0.000 al km 0.012	Metros Cuadrados	75.0	75.0	50.0	66.7	97,500.00	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	75,000.00	75,000.00	Administración directa	138054	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DIEGO LUCERO ENTRE CALLES DIVISION DEL NTE Y DIEGO LUCERO, CALLE TOMOCHI ENTRE CAKKE DIEGO LUCERO Y AVENIDA RD SAN PEDRO	2.41E+12	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE DIEGO LUCERO ENTRE CALL DIVISION DEL NORTE Y DIEGO LUCERO, CALLE TOMOCHI ENTRE CAKKE DIEGO LUCERO Y AVENIDA RD SAN PEDRO	Metros Cuadrados	870.0	870.0	870.0	100.0	384,186.61	383,802.42	383,802.42	365,753.96	365,753.96	365,753.96	365,753.96	Obra	MMOP-AD-PIPE 01/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE RAMIRO SOLIS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA	2.41E+12	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE RAMIRO SOLIS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA	Metros Cuadrados	911.4	911.4	811.0	89.0	545,000.00	544,455.00	544,455.00	544,455.00	0.00	0.00	0.00	Obra	MMOP-AD-PIPE 03/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SANTOS DESOLADO Y CALLE JOVENES VANGUARDISTAS DEL KM 0+000 AL KM 0+052, A 1.5 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SIGLO XX	2.41E+12	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SANTOS DESOLADO Y CALLE JOVENES VANGUARDISTAS	Metros Cuadrados	451.0	451.0	451.0	100.0	288,313.39	288,025.08	288,025.08	288,025.08	0.00	0.00	0.00	Obra	MMOP-AD-PIPE 03/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102520618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 90.00 M. DE PARQUE LA PALMA (TRAMOS AJUSTADOS)	2.41E+12	Moris	Moris	Moris	Calle Aeropuerto	Metros Cuadrados	62.0	62.0	62.0	100.0	52,500.00	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	Administración directa	154524	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																COORDINADOR		METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CRONO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMANDO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD											
CH0250102520640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	REINVELACIÓN CON MORTERO ASFALTICO DE LA CALLE ALVARO ORRIGON ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ KM 0+000 AL KM 0+080	2.41E+12	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE ALVARO ORRIGÓN	Metros Cuadrados	1,600.0	1,600.0	1,600.0	100.0	472,500.00	468,378.86	468,378.86	468,378.86	468,378.86	468,378.86	468,378.86	Obra	OP2025-INV/REPUVE-76/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CH0250102520620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	EMBOQUILLADO DE CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+025, A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211	2.41E+12	Ocampo	Ocampo	Melchor Ocampo	CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+025, A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211	Metros Cuadrados	100.0	100.0	90.0	90.0	25,000.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	Administración directa	138056	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH0250102520621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+028 (A 258 MTS LINEALES DEL ESTADO DE BÉSBOL)	2.41E+12	Ocampo	Ocampo	La Costa	CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+028 (A 258 MTS LINEALES DEL ESTADO DE BÉSBOL)	Metros Cuadrados	58.0	58.0	49.0	84.5	35,000.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	Administración directa	138056	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH0240402512172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA FIN	2.408E+12	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA FIN/AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA FIN	Metros Cuadrados	2,881.0	2,881.0	2,881.0	100.0	3,681,048.47	3,677,367.42	3,677,367.42	3,670,839.34	3,670,839.34	3,670,839.34	3,670,839.34	Obra	10-67-218-808052990-N-12-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH0240402512173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL GUINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A, DEL KM 0+000 AL KM 0+027 Y DEL KM 0+018 AL KM 0+244	2.408E+12	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. MANUEL GUINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A, INCLUIDO AV. MANUEL GUINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A.	Metros Cuadrados	2,821.0	2,821.0	2,821.0	100.0	3,658,951.53	3,655,292.58	3,655,292.58	3,648,437.65	3,648,437.65	2,999,162.27	2,999,162.27	Obra	10-67-218-808052990-N-13-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH0250102520643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A, ENTRE AV. L. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO	2.41E+12	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	INTERMEDIO AV. L. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A Y EN C. 16A, ENTRE AV. L. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO/INICIO AV. L. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A Y EN C. 16A, ENTRE AV. L. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO/EN AV. L. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A Y EN C. 16A, ENTRE AV. L. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	2,626.5	2,626.5	0.0	0.0	3,152,500.00	3,149,347.50	3,149,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CH0250102520644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A Y C. VIGESIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+074.70	2.41E+12	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	FIN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A Y C. VIGESIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+074.70/INICIO AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A Y C. VIGESIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+074.70	Metros Cuadrados	971.1	971.1	0.0	0.0	1,272,500.00	1,271,227.50	1,271,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	RESPONSABLE MUNICIPAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH0250102520626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA EL GRANILLO (GRUEGA-SAN FRANCISCO DEL ORO)A/ BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE METALURGICAS A CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+012 AL KM 0+037 A 100 MTS DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL HEROES DE LA DEMOCRACIA	2.41E+12	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	SAN FRANCISCO DEL ORO	Metros Cuadrados	18.0	18.0	18.0	100.0	87,500.00	87,412.50	87,412.50	87,412.50	87,412.50	87,412.50	87,412.50	Administración directa	154307	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250102520627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORONADO/CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE JUAREZ DEL KM 0+130 AL KM 0+150	2.41E+12	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE CORONADO, CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE JUAREZ	Metros Cuadrados	108.1	108.1	108.1	100.0	115,000.00	114,885.00	114,885.00	98,992.11	98,992.11	98,992.11	98,992.11	Administración directa	154192	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250102520628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHICERO DE LA CALLE PONCIANO ARRAGA Y CALLE SIN NOMBRE, A 20 MTS DEL ESTADO DE LEON	2.41E+12	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE PONCIANO ARRAGA Y CALLE SIN NOMBRE	Metros Cuadrados	63.0	63.0	63.0	100.0	50,000.00	49,950.00	49,950.00	48,377.51	48,377.51	48,377.51	48,377.51	Administración directa	154193	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250102520629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVO Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+000 AL KM 0+066 A 50 METROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2.41E+12	Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Metros Cuadrados	152.0	152.0	95.0	62.5	167,500.00	167,332.50	167,332.50	102,183.00	102,183.00	102,183.00	102,183.00	Administración directa	155709	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250102520630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PINO Y CALLE ÁLVARO OREGÓN	2.41E+12	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle Ignacio Alende entre calle Pino y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	1,817.0	1,817.0	726.9	40.0	1,135,000.00	1,133,865.00	1,133,865.00	1,130,622.27	433,447.75	433,447.75	433,447.75	Obra	PMS-OPM-REPUVE-INV-004/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250102520696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Uriachi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMACHO Y LA PATRONA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE DEL 0+058 KM AL KM 0+100 PMA A SOM DE EL PANTEN DE LOS RICOS	2.41E+12	Uriachi	Uriachi	Uriachi	CALLE CAMACHO Y LA PATRONA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE DEL 0+058 KM AL KM 0+100 PMA A SOM DE EL PANTEN DE LOS RICOS	Metros Cuadrados	160.0	160.0	85.0	53.1	90,000.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	80,000.00	80,000.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250102520631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas			U151- Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Uriachi	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE FIN DE CALLE A CALLE CERRO DEL KM. 0+018 AL 0+033 A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ALBINO LÓPEZ CARRASCO 2213	2.41E+12	Uriachi	Uriachi	Uriachi	LA CALLE SIN NOMBRE DESDE FIN DE CALLE A CALLE CERRO DEL KM. 0+018 AL 0+033 A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ALBINO LÓPEZ CARRASCO 2213	Metros Cuadrados	71.0	71.0	33.0	46.5	52,500.00	52,447.50	52,447.50	52,447.50	52,447.50	26,223.00	26,223.00	Administración directa	141193	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE DE PROYECTO																GEORREFERENCIALES				METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIZADO	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH040302400646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258154	258154	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Carlos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - SAN CARLOS KILOMETRO 491 + 1 RANCHERIA SAN CARLOS 33560 EL REBAJE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA	Metros lineales	889.1	889.1	889.1	100.0	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	1,875,100.14	1,875,100.14	1,875,100.14	Obra	LP31-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402446389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA 382491	382491	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA, CENTRO DE MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO J	Piezas	191.0	191.0	191.0	100.0	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	Adquisiciones	LP02-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402446676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 30 PUEBLO BATOPILAS, 39405 EL RODEO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.0	522.0	522.0	100.0	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Administración directa	150915	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichí	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUREACHÍ Y TONACHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichí	Tonachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TONACHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHÍ, 33280 LA MESA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAHUACHE Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN J	Metros lineales	655.7	655.7	655.7	100.0	13,981,386.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ - CAJECERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHINCHAC, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y, CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.0	28.0	28.0	100.0	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040402404863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHÍ - CHINECHÍ KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHINECHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y, CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE BERECHUALI	Piezas	75.0	75.0	75.0	100.0	2,196,950.00	2,196,950.00	2,196,950.00	2,196,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH040302405880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Chimpas	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIPILLAS, MUNICIPIO DE CHIMPAS - 243879	243879	Gobierno de la Entidad	Chimpas	Mipillas	BRECHA TRAMO CHIMPAS - MIPILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA MIPILLAS, 33304 MIPILLAS CHIMPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHIMPAS - MIPILLAS Y CARRETERA TIEMPOS - CHIMPAS, BRECHA CHIMPAS MIPILLAS KM 20	Metros lineales	1,380.1	1,380.1	1,380.1	100.0	4,794,173.41	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Obra	OP-512	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																GEORREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
PROY.	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHQ4040302405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONIA LA CORTINA KILOMETRO 157 + PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	237.2	237.2	237.2	100.0	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	469,631.89	469,631.89	469,631.89	Administración directa	148212	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ40402406014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255897	255897	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 27 + 4 RANCHERIA EL NARANJO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.1	5,207.1	5,207.1	100.0	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ40402406388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.0	382.0	382.0	100.0	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ40402406892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA ELECTRICISTAS Y CALLE FRANCISCO R. DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA - 433710	433710	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA ELECTRICISTAS COLONIA SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANTONIO CAL MANUEL BERNARDO AGUIRRE LA OBRA MENCIONADA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS UNO EN AV. ELECTRICIS	Metros Cuadrados	449.8	449.8	449.8	100.0	976,985.10	976,985.10	976,985.10	976,985.10	976,985.10	976,985.10	976,985.10	Obra	C/FAISM24013	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ40402406878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 437454	437454	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO LA PLANTA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA RIVERA DE LAS VIRGENES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	504.0	504.0	504.0	100.0	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.13	Obra	C/FAISM24010	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ40402406139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SAN LUCAS EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA. - 440552	440552	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA SAN LUCAS PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA RIVERA DE LAS VIRGENES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES AV. GUADALUPE Y	Metros Cuadrados	601.5	601.5	601.5	100.0	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,697.00	Obra	C/FAISM24006	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ40402409166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jimenez	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ - 447226	447226	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jimenez	AVENIDA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE PUEBLO, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE PORTES DE AV. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ENTRE CALLE COLÓN Y MAQUILADORA LEVITO	Piezas	116.0	116.0	116.0	100.0	1,665,283.77	1,661,334.38	1,661,334.38	1,661,334.38	1,661,334.38	1,661,334.38	1,661,334.38	Obra	OP/02-24-24/2024/FIN-0M 2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH240402508165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	DES-PACHADOR DE AGUA PURIFICADA GRATUITA EN PARQUE LAZARO CARDENAS - 459718	459718	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LEONA VICARIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 32996 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE BENJAMIN DOMINGUEZ, CALLE PROFESOR JESUS MARTINEZ ESQUINA DE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DEMOCRACIA	Metros Cuadrados	9.5	9.5	9.5	100.0	426,355.18	421,169.68	421,169.68	421,169.68	421,169.68	421,169.68	421,169.68	421,169.68	Obra	OP/12-24-27/2024 FAISM 2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240402498456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE 1,112.00 M2 DE RENOVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BAUDELO URIBE ENTRE RIV. IGNACIO GONZALEZ Y AV. VICTOR AGUIRRE EN CD JIMENEZ, CHIHUAHUA. - 460416	460416	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE BAUDELO URIBE COLONIA AGUSTIN MELGAR, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DON IGNACIO GONZALEZ Y AVENIDA VICTOR AGUIRRE, CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE CALLE CASI ISO CON PARQUE DE SANTA CECILIA	Metros Cuadrados	1,112.0	1,112.0	1,112.0	100.0	240,845.01	240,193.69	240,193.69	240,193.69	240,193.69	240,193.69	240,193.69	240,193.69	Obra	OP/14-24-27/2024 FAISM 2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240402507985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 LUMINARIAS DE 50 W EN AREAS RURALES. - 457304	457304	Jiménez	Jiménez	El Águila	EJIDO EL AGUILA, 33970 EL AGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE SIN NOMBRE TRANSVERSAL A LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD	Piezas	500.0	500.0	500.0	100.0	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	Obra	OP-03-24-24/2024/FAISM 2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240302421885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243851	243851	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	108,067.39	111,164.40	111,164.40	111,164.40	111,164.40	111,164.40	111,164.40	111,164.40	Servicios	OP-157-2024-2	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240302403718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECCOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 185494	185494	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33450 TRAMO MORELOS - MORELOS KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL	Piezas	42.0	42.0	42.0	100.0	3,033,450.61	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	Obra	OP-15263	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240302404223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID03-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HEMOSILLU, CARRETE	Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	148280	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH240402513576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID05-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA	2024OP000180	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	322.2	322.2	322.2	100.0	760,502.47	1,098,675.72	1,098,675.72	1,098,675.72	1,098,675.72	1,098,675.72	1,098,675.72	1,098,675.72	Obra	NO. 153/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO		DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURA
		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL FINANCIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA											
CHQ40302400454		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL MUSEO CULTURAL CUAUHTEMOC	2417029	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	COL PROGRESO	Metros Cuadrados	489.0	489.0	489.0	100.0	1,794,997.42	1,794,997.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42	1,794,977.42				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHQ40302444925		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN ESC. SEC FEDERAL EL	2417041	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	ALVARO OBREGON	Metros Cuadrados	1,269.0	1,269.0	1,269.0	100.0	2,417,041.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00				Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHQ40302444916		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA EN ESC. SEC TECNICA 71	2417025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	COL REFORMA	Metros Cuadrados	588.7	588.7	588.7	100.0	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88				Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHQ40302348855		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e Instalación de 60 Cámaras Activas de placas	2412017	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos II, 32574 Juárez, Chih.	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	39,600,000.00	39,588,045.00	39,588,045.00	39,588,045.00	39,588,045.00	39,588,045.00	39,588,045.00	39,588,045.00				Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHQ40302348847		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adecuación de casa de transición	2414015	Juárez	Juárez	Juárez	C. Manuel Acuña 585, Alto, 32160 Juárez, Chih.	Albergue(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	2,107,455.16	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52				Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHQ403023488195		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA PABLO GONZALEZ	FAMR - 08DP11090E-20200716	Gobierno de la Entidad	Aldama		CALLE EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO, EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO,	Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	100.0	1,105,976.84	1,184,819.91	1,184,819.91	1,184,819.91	1,184,819.91	1,184,819.91	1,184,819.91	1,184,819.91			Obra	ICHFE-057/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHQ40302348838		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO E 4 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA ULIC EN SECUNDARIA GENERAL FEDERAL GENERAL HERNAZOLLO GUTIERREZ	20200712	Gobierno de la Entidad	Aldama		KILOMETRO 6 CARRETERA ALDAMA	Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	2,523,488.91	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28			Obra	ICHFE-015/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO				GEORREFERENCIALES														METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CRONO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIZADO	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH40402349856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 12.000.000 M2S CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 46	20400383	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán		CALLE MINA GALDENMO, COLONIA SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	98.6	98.6	98.6	100.0	1,566,247.86	1,564,799.80	1,564,799.80	1,564,799.80	1,564,799.80	1,564,799.80	1,564,799.80	Obra	ICHFE-022/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH40402316181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ELISA GRENEN	FAMR - 08DP22599V ICHFE-123/2024-R	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán		AVENIDA CENTRAL PUNTA DE ORIENTE, SANTA EUALALIA	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	409,540.83	408,765.27	408,765.27	408,765.27	408,765.27	408,765.27	408,765.27	Obra	ICHFE-123/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH404023443285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2488	FAMR - 08EPR0020W 20500319	Gobierno de la Entidad	Bachiniva		AVENIDA MORELOS, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	186.0	186.0	186.0	100.0	872,512.79	863,987.37	863,987.37	863,987.37	863,987.37	863,987.37	863,987.37	Obra	ICHFE-066/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH404023196611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA FELIPE ANGELES	FAMR - 08DES0010P ICHFE-124/2024-R	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		CALLE CARRETERA SUECO-CASAS GRANDES CENTRO, FLORES MAGÓN	Metros Cuadrados	87.0	87.0	87.0	100.0	696,955.57	696,057.44	696,057.44	696,057.44	696,057.44	696,057.44	696,057.44			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH404023396641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ENTRE CLASES DE ESTRUCTURA UL-1 EN SECUNDARIA ESTATAL 3063	21101132	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE NOVINA Y PTL, COLONIA ABBASAH GONZALEZ, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,571,932.27	1,536,573.58	1,536,573.58	1,536,573.58	1,536,573.58	1,536,573.58	1,536,573.58	Obra	ICHFE-049/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH404023150894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHO DE EDIFICIO EN PRIMARIA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS 220	FAMR - 08EPR0050G 21101134	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE GUINAGA, COLONIA LAGUNITA, STA. ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	632.0	632.0	632.0	100.0	432,749.02	630,546.55	630,546.55	630,546.55	630,546.55	630,546.55	630,546.55	Obra	ICHFE-111/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH404023349842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	AUMENTO DE ALTURA EN BANDA EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2000	21910891	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		SIMON SARLAT NAVA, COLONIA INCONAVIT CHIHUAHUA 2	Metros lineales	82.0	82.0	82.0	100.0	84,499.59	109,771.15	109,771.15	109,771.15	109,771.15	109,771.15	109,771.15	Obra	ICHFE-094/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH40302443527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	FAMR - 08DIN035F-21911020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE CIUDAD JUAREZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	423,675.65	420,471.35	420,471.35	420,471.35	420,471.35	420,471.35	420,471.35	Obra	ICHFE-114/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH40302443322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA Y AREA RECREATIVA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO GRIMM	FAMR - 08DIN035RQ-21910974	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JESUS ROMERO, COLONIA INFONAVIT SAUCITO	Metros lineales	785.8	785.8	785.8	100.0	669,182.96	567,432.50	567,432.50	567,432.50	567,432.50	567,432.50	567,432.50	Obra	ICHFE-068/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH40302441676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS TEPICORKE	FAMR - 08DIN037N-21910969	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE NOCHEBUENAS, COLONIA CAMPESEÑA	Metros Cuadrados	13.3	13.3	13.3	100.0	44,819.88	26,265.56	26,265.56	26,265.56	26,265.56	26,265.56	26,265.56	Obra		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH40302441800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE AULA MULTIPLE Y DIRECCION CON GRITAS EN PRIMARIA MARIANO INGROYEN ESCONTRIAS	FAMR - 08DP2662J-21910982	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA EQUUS, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS ORIENTE	Metros Cuadrados	396.8	396.8	396.8	100.0	848,692.30	833,741.67	833,741.67	833,741.67	833,741.67	833,741.67	833,741.67	Obra	ICHFE-079/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH40302441805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 2620	FAMR - 08EP2065F-21910995	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MAMMOL II	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,247,442.35	1,232,124.54	1,232,124.54	1,232,124.54	1,232,124.54	1,232,124.54	1,232,124.54	Obra	ICHFE-088/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH40302397824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CLIMATIZACION PARA GIMNASIO EN SECUNDARIA TECNICA 40	FAMR - 08DT0018Z-21911012	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PROFESOR GUADALUPE GALLARDO 8003, COLONIA PALESTINA	Metros lineales/Pisos	1944/12	1944/12	1944/12	100/100	2,656,443.80	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	Obra	ICHFE-107/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH40302397824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES RED HIDROSANITARIA EN SECUNDARIA ESTATAL 3010 HERENES FERROCARRILLOS	21910907	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		RIO LERMA, JUNTA DE LOS RIOS	Metros lineales	362.0	362.0	362.0	100.0	483,246.00	482,183.14	482,183.14	482,183.14	482,183.14	482,183.14	482,183.14	Obra	ICHFE-109/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
PROYECTO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHQ40302443327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEON 2777	FAMR - 08EP0804DH 21910973	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 17 DE ABRIL Y BENTO CARRILLO COLONIA TORIBIO ORTEGA	Piezas	24.0	24.0	24.0	100.0	286,616.34	285,373.08	285,373.08	285,373.08	285,373.08	285,373.08	285,373.08	Obra	ICHFE-069/2024-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ40302443817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS LUIS URRAS BELDERMAN 1548	FAMR - 08EP0307ZD 21910981	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JOSE R. ALMADA, COLONIA FRANCISCO R. ALMADA	Metros Cuadrados	301.7	301.7	301.7	100.0	405,025.93	387,446.52	387,446.52	387,446.52	387,446.52	387,446.52	387,446.52	Obra	ICHFE-082/2024-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ40302443823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2757	FAMR - 08EP0801DE 21910994	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	898,407.54	881,992.93	881,992.93	881,992.93	881,992.93	881,992.93	881,992.93	Obra	ICHFE-084/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ40302443830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	REPARACION DE TECHOS RBS Y REFORZAMIENTO DE BARRAS EN PRIMARIA HERODES DE LA REVOLUCION	FAMR - 08DP02250H 21911003	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PABLO GOMEZ, COLONIA RODOLFO FIERRO	Metros Cuadrados/Piezas	87.36/10	87.36/10	87.36/10	100/100	766,924.88	753,237.69	753,237.69	753,237.69	753,237.69	753,237.69	753,237.69	Obra	ICHFE-127/2024-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ40302443979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO JARDIN EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	FAMR - 08DP05027Q 22000514	Gobierno de la Entidad	Chinipas		EL ORVO	Metros Cuadrados	39.8	39.8	39.8	100.0	1,417,350.90	1,393,415.15	1,393,415.15	1,393,415.15	1,393,415.15	1,393,415.15	1,393,415.15	Obra	ICHFE-099/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ40302443981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 752 MODIFICADA Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO JARDIN EN PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA	FAMR - 08DP02661K 22000515	Gobierno de la Entidad	Chinipas		LAS CASTAS CARRETERA A CHINIPAS MONTEITO 1.5, COLONIA LAS CASTAS CHINIPAS DE ALMADA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	724,576.99	711,286.86	711,286.86	711,286.86	711,286.86	711,286.86	711,286.86	Obra	ICHFE-100/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHQ40302443301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MARTINES DE CHAPULTEPEC 2401	FAMR - 08EP03060H 21700107	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		AVENIDA CUAUHTEMOC, COLONIA OBRERON (RUBIO)	Metros Cuadrados	70.7	70.7	70.7	100.0	674,535.94	673,116.52	673,116.52	673,116.52	673,116.52	673,116.52	673,116.52	Obra	ICHFE-067/2024-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD												
CHQ40302441973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PANEY Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIMARIA JOSEFINA CABALLERO 2798	FAMR - 08DFR0027V-23000642	Gobierno de la Entidad	Guazapares		LA SIDRA	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	1,047,068.84	1,037,096.77	1,037,096.77	1,037,096.77	1,037,096.77	1,037,096.77	1,037,096.77	Obra	ICHFE-098/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHQ40302441985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALACION ELECTRICA DE INVERSON EN INSTALACION ELECTRICAS DE CELDAS SOLARES EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	FAMR - 08DFR0578X-23000639	Gobierno de la Entidad	Guazapares		APORAVO	Metros lineales/Piezas	480/10	480/10	480/10	100/100	1,044,680.37	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	Obra	ICHFE-095/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHQ40202397826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ANGEL TRIAS ALVAREZ 2608	23202109	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA HOLANDA Y CALENICO, COLONIA LOMA LINDA	Metros Cuadrados	408.3	408.3	408.3	100.0	1,080,120.15	1,079,203.08	1,079,203.08	1,079,203.08	1,079,203.08	1,079,203.08	1,079,203.08	Obra	ICHFE-040/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHQ40202396926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA ESTATAL 3058 MARIA ELISA GRIENSEN ZAMBRANO	23202106	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO COLONIA GOMEZ MORIN	Metros lineales	67.2	67.2	67.2	100.0	86,956.59	85,663.46	85,663.46	85,663.46	85,663.46	85,663.46	85,663.46	Obra	ICHFE-093/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHQ40202396922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE PISOS EN PRIMARIA OCHO DE MAYO 2099	23202101	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA CENTENARIO	Metros Cuadrados	152.0	152.0	152.0	100.0	165,069.43	184,332.04	184,332.04	184,332.04	184,332.04	184,332.04	184,332.04	Obra	ICHFE-072/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHQ40202396930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASARELA DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CARRASCO BARRENDY 1263	23202105	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE SERAPIO RENDON, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	104.3	104.3	104.3	100.0	447,222.98	495,532.62	495,532.62	495,532.62	495,532.62	495,532.62	495,532.62	Obra	ICHFE-028/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHQ40302441204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	FAMR - 08DFR0225W-23202110	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE RAUL SOTO REYES, COLONIA P.R.I	Metros Cuadrados	331.2	331.2	331.2	100.0	1,694,246.22	1,693,182.24	1,693,182.24	1,693,182.24	1,693,182.24	1,693,182.24	1,693,182.24	Obra	ICHFE-062/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						PROYECTO	RESPONSABLE	META ORIGINAL										META MODIFICADA	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA				
CHQ40302441808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE GRETA'S EN AULAS EN JARDON DE NIÑOS FUNDADORES 1396	FAMR - 08END04240-23601252	Gobierno de la Entidad	Jiménez			CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL I, JOSE MARIANO JIMENEZ	Metros Cuadrados	312.0	312.0	312.0	100.0	1,630,422.85	1,602,874.86	1,602,874.86	1,602,874.86	1,602,874.86	1,602,874.86	1,602,874.86	Obra	ICHFE-087/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40202349827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA PORFIRIO PARRA	23708805	Gobierno de la Entidad	Juárez			PLATA 1263 SUR, COLONIA JUAREZ	Metros lineales	469.0	469.0	469.0	100.0	615,207.24	602,139.01	602,139.01	602,139.01	602,139.01	602,139.01	602,139.01	Obra	ICHFE-012/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40102349825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO	23708804	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA SOLIDARIDAD	Metros lineales	1,292.5	1,292.5	1,292.5	100.0	1,590,408.81	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	Obra	ICHFE-011/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40202396935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ISMAC NEWTON	23708815	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE UZBEKISTAN, COLONIA VALLE DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,811,637.30	1,811,498.20	1,811,498.20	1,811,498.20	1,811,498.20	1,811,498.20	1,811,498.20	Obra	ICHFE-063/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40202396990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA (CONECTAR SUBESTACION) EN PRIMARIA JESUS GARCIA HERODE DE NACCZARI	23708814	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE PUERTO CATANA, COLONIA TIERRA NUEVA II	Metros lineales	2,858.0	2,858.0	2,858.0	100.0	1,248,059.86	1,247,784.64	1,247,784.64	1,247,784.64	1,247,784.64	1,247,784.64	1,247,784.64	Obra	ICHFE-032/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40302443644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES	23708834	Gobierno de la Entidad	Juárez			BOULEVARD VILLAS DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA	Metros lineales	90.0	90.0	90.0	100.0	678,517.74	672,670.77	672,670.77	672,670.77	672,670.77	672,670.77	672,670.77	Obra	ICHFE-048/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ40302443501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2409	FAMR - 08EPR0270H-23708852	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE CALZADA 5 DE FEBRERO, COLONIA CHAVERRA	Metros Cuadrados/Metros lineales/Piezas	640/964/159	640/964/159	640/964/159	100/100/100	1,719,599.32	1,681,203.93	1,681,203.93	1,681,203.93	1,681,203.93	1,681,203.93	1,681,203.93	Obra	ICHFE-074/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHQ40302443533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ B. PIPLA	FAMR - 08DP92381A-23708879	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE JUAN BALDERAS, COLONIA LUIS ECHEVARRIA	Metros Cuadrados/Piezas	1119.7/3	1119.7/3	1119.7/3	100/100	1,164,121.54	1,149,046.93	1,149,046.93	1,149,046.93	1,149,046.93	1,149,046.93	1,149,046.93	Obra	ICHFE-113/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302443199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LAURENCO GALLEGOS JIMENEZ	FAMR - 08DP92639F-23708840	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	894,138.22	889,236.33	889,236.33	889,236.33	889,236.33	889,236.33	889,236.33	Obra	ICHFE-061/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302443514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288	FAMR - 08DP92020T-23708849	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RAFAEL VELARDE SUR, COLONIA CHAVERA	Metros lineales/Piezas	2023/250	2023/250	2023/250	100/100	2,716,188.41	2,715,512.17	2,715,512.17	2,715,512.17	2,715,512.17	2,715,512.17	2,715,512.17	Obra	ICHFE-076/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN SECUNDARIA TECNICA 80	FAMR - 08DST082A-23708846	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PALACIO DE MITLA, TORRES DEL SOL	Metros lineales	70.0	70.0	70.0	100.0	132,013.30	130,340.69	130,340.69	130,340.69	130,340.69	130,340.69	130,340.69	Obra	ICHFE-133/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ403024431991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN PRIMARIA MOCTEZUMA	FAMR - 08DP92415A-23708872	Gobierno de la Entidad	Juárez		ROSQUES DE DURAZNO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	215,026.04	210,049.52	210,049.52	210,049.52	210,049.52	210,049.52	210,049.52	Obra	ICHFE-135/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302443099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	FAMR - 08DIN2046H-23708878	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CHINATUL, FRACCIONAMIENTO ROMA	Metros Cuadrados/Metros lineales/Piezas	349.44/928/49	349.44/928/49	349.44/928/49	100/100/100	1,801,039.43	1,789,679.92	1,789,679.92	1,789,679.92	1,789,679.92	1,789,679.92	1,789,679.92	Obra	ICHFE-112/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302442002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA ARCADIO GONZALEZ	FAMR - 08DP92497A-23708877	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CUITELCO, COLONIA ROMA	Metros Cuadrados/Piezas	2265.76/96	2265.76/96	2265.76/96	100/100	3,308,684.66	3,306,830.29	3,306,830.29	3,306,830.29	3,306,830.29	3,306,830.29	3,306,830.29	Obra	ICHFE-110/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHQ40302441690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO ALVARADO TORRES	FAMR - 08DIN20792-23708845	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE NOPAL SUR, COLONIA COLINAS DEL NORTE	Metros Cuadrados/Piezas	262.32/38	262.32/38	262.32/38	100/100	1,063,032.80	1,351,187.39	1,351,187.39	1,351,187.39	1,351,187.39	1,351,187.39	1,351,187.39	Obra	ICHFE-091/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDIN DE NIÑOS ELIOSA GARCIA BARRUEL	FAMR - 08DIN2081N-23708848	Gobierno de la Entidad	Juárez		CITIO JESUS CARRANZA, LA COLORADA	Metros lineales/Piezas	373/9	373/9	373/9	100/100	305,475.10	302,395.85	302,395.85	302,395.85	302,395.85	302,395.85	302,395.85	Obra	ICHFE-106/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MEXICO 68	FAMR - 08DPR1397V-23708853	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CARLOS MARX, COLONIA MEXICO 68	Metros Cuadrados/Piezas	262.08/36	262.08/36	262.08/36	100/100	1,033,279.74	1,032,547.74	1,032,547.74	1,032,547.74	1,032,547.74	1,032,547.74	1,032,547.74	Obra	ICHFE-080/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS RBS EN PRIMARIA JOSE REYES ESTRADA	FAMR - 08DPR21517V-23708857	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RAFAEL MURGIA, FRACCIONAMIENTO PRADERA DE LOS OASIS	Metros Cuadrados	461.7	461.7	461.7	100.0	1,973,485.14	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	Obra	ICHFE-085/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS RBS EN PRIMARIA JOSE MARIA TLACAELEL	FAMR - 08DPR2080-23708867	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PRADERAS DE TEMORIS, FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA SIERRA	Metros Cuadrados	262.1	262.1	262.1	100.0	998,386.96	1,286,771.29	1,286,771.29	1,286,771.29	1,286,771.29	1,286,771.29	1,286,771.29	Obra	ICHFE-108/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODELO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA PSI EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2181	FAMR - 08EPR00410-23708869	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,781,550.07	1,760,804.05	1,760,804.05	1,760,804.05	1,760,804.05	1,760,804.05	1,760,804.05	Obra	ICHFE-129/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHQ40302441992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	FAMR - 08DIN2144-23708870	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE ISLAS FILIPINAS, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	Metros Cuadrados/Metros lineales	1/31	1/31	1/31	100/100	113,668.62	110,319.29	110,319.29	110,319.29	110,319.29	110,319.29	110,319.29	Obra	ICHFE-136/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH40402516212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION DE TRANSFORMADOR, RED ELECTRICA Y MINISPLITS EN JARDIN DE NIÑOS JULIA ROSA HOGUIN	FAMR - 08DIN2141L-ICHFE-125/2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PASEO DEL SUR NUM. EXT. 1220 FRACCIONAMIENTO PARAIES DEL SUR	Metros Cuadrados	212.0	212.0	212.0	100.0	1,702,923.89	1,701,800.57	1,701,800.57	1,701,800.57	1,701,800.57	1,701,800.57	1,701,800.57	Obra	ICHFE-125/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH40202398152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO	23708813	Gobierno de la Entidad	Juárez		EJE VIAL JUAN GABRIEL	Piezas	575.0	575.0	575.0	100.0	3,199,367.00	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	Adquisiciones/ Adquisiciones	ICHFE/ADQ/007/2024,ICHFE/ADQ/005/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH40202396653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U2 C EN SECUNDARIA TECNICA 93	23708837	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES, COLONIA PARAIES DE SAN JOSE	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,923,595.20	1,923,494.36	1,923,494.36	1,923,494.36	1,923,494.36	1,923,494.36	1,923,494.36	Obra	ICHFE-051/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH403802441829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8334	FAMR - 08E59028Q-23708858	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO, SAN GIDRO RIO GDE.	Metros Cuadrados/Piezas	2041/256	2041/256	2041/256	100/100	4,508,022.37	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	Obra	ICHFE-086/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH403802441509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR - 08OPR0353R-23708850	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	2,084.8	2,084.8	2,084.8	100.0	1,620,717.34	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	Obra	ICHFE-075/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH404025161814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2407	FAMR - 08EPR02792-23708854	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SENDERO DE LOS MEZONES, COLONIA SENDEROS DE SAN GIDRO	Metros lineales/Piezas	3201/146	3201/146	3201/146	100/100	2,386,135.95	2,585,592.77	2,585,592.77	2,585,592.77	2,585,592.77	2,585,592.77	2,585,592.77	Obra	ICHFE-081/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH40402516171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA XICOTENCATL	FAMR - 08DPR248X-23708886	Gobierno de la Entidad	Juárez		OSTRACION, COLONIA ANAPARA	Metros lineales/Piezas	1360/150	1360/150	1360/150	100/100	1,920,832.16	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	Obra	ICHFE-126/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO													GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHQ40302441680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS IZCALLI	FAMR - 080IN2023K-23708844	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE TEPANEAS, COLONIA AZTECAS	Metros Cuadrados	196.4	196.4	196.4	100.0	473,119.71	471,331.53	471,331.53	471,331.53	471,331.53	471,331.53	471,331.53	Obra	ICHFE-137/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302443227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ENTRE FASES DE ESTRUCTURA US CINE SECUNDARIA FEDERAL 21	FAMR - 080ES0118G-23708839	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PUERTO ALCANTE, COLONIA CERRADA DE ORIENTE	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,589,710.37	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	Obra	ICHFE-056/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AIZPURU	FAMR - 080IN2106F-23708871	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE BERRENDO, COLONIA GRANJAS DEL DESERTO	Metros Cuadrados	46.9	46.9	46.9	100.0	86,576.26	86,026.59	86,026.59	86,026.59	86,026.59	86,026.59	86,026.59	Obra	ICHFE-134/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION ELECTRICA DE SUBESTACION EXISTENTE EN PRIMARIA LUIS RAMIREZ	FAMR - 080PRO283M-23708851	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE R. OGARRIO Y MARIANO ESCOBEDO, COLONIA MONTERREY	Metros lineales	22.9	22.9	22.9	100.0	370,470.67	637,227.35	637,227.35	637,227.35	637,227.35	637,227.35	637,227.35	Obra	ICHFE-073/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 7 ANEXOS (1 DIRECCION, 1 SALA DE JUNTAS, 1 AREA DE SECRETARIAS, 1 BAÑO HOMBRES, 1 BAÑO MUJERES, 1 ARCHIVO) EDIFICIO DE 12,360 R. 100 MTS EN SECUNDARIA TECNICA 89	FAMR - 080ST088BU-23708855	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE JESUS DOMINGUEZ SOTO Y DEL DURAZNO, COLONIA VILA COLONIAL	Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	2,648,250.91	2,635,171.07	2,635,171.07	2,635,171.07	2,635,171.07	2,635,171.07	2,635,171.07	Obra	ICHFE-083/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302443849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA DEL USARIO DOMINGUEZ 1771	FAMR - 08EPRO828L-23708859	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE ACATLUPA, COLONIA MORELOS II	Piezas	27.0	27.0	27.0	100.0	724,259.25	724,240.15	724,240.15	724,240.15	724,240.15	724,240.15	724,240.15	Obra	ICHFE-090/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302443332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS US C Y CONEXIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA	FAMR - 08E020151-24000536	Gobierno de la Entidad	Madera		CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados/Piezas	3947.02/168	3947.02/168	3947.02/168	100/100	4,635,838.50	4,901,062.33	4,901,062.33	4,901,062.33	4,901,062.33	4,901,062.33	4,901,062.33	Obra	ICHFE-070/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHQ40302441964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA S285	FAMR - 08ETV0165W 24600690	Gobierno de la Entidad	Morelos		CAMINO PRINCIPAL DE MORELOS EL TABLON A 50KM	Metros lineales/Piezas	1678.8/78	1678.8/78	1678.8/78	100/100	924,729.10	910,683.73	910,683.73	910,683.73	910,683.73	910,683.73	910,683.73	Obra	ICHFE-104/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREB EN PRIMARIA FRANCISCO ZARCO	FAMR - 08DP0459K 24600689	Gobierno de la Entidad	Morelos		MASAGUACHI	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	486,524.38	480,932.89	480,932.89	480,932.89	480,932.89	480,932.89	480,932.89	Obra	ICHFE-102/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREB EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	FAMR - 08DP0766R 24600693	Gobierno de la Entidad	Morelos		DOMICILIO CONOCIDO, LAS PALOMAS	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	452,202.80	443,734.44	443,734.44	443,734.44	443,734.44	443,734.44	443,734.44	Obra	ICHFE-103/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREB EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	FAMR - 08DP0429P 24600688	Gobierno de la Entidad	Morelos		CONOCIDO, CABEZA DE VIEJO	Metros Cuadrados	57.0	57.0	57.0	100.0	1,073,822.86	1,059,890.55	1,059,890.55	1,059,890.55	1,059,890.55	1,059,890.55	1,059,890.55	Obra	ICHFE-101/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40202396646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION BELISARIO MANUEL DOBLADO 2077	24800525	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	Metros lineales	1,100.0	1,100.0	1,100.0	100.0	843,191.38	836,485.25	836,485.25	836,485.25	836,485.25	836,485.25	836,485.25	Obra	ICHFE-054/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 1118	FAMR - 08EJ0112B 24800528	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA LA PLAZA, CRUCES	Metros lineales	246.0	246.0	246.0	100.0	266,286.22	260,755.17	260,755.17	260,755.17	260,755.17	260,755.17	260,755.17	Obra	ICHFE-128/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ40302441995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 2308	FAMR - 08EP007J1 2000131	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLE FRANCISCO J. MADERO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados/Piezas	306.42/8	306.42/8	306.42/8	100/100	783,786.26	782,786.87	782,786.87	782,786.87	782,786.87	782,786.87	782,786.87	Obra	ICHFE-128/2024-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CH040402516711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBE METALICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR 08DP090005 21400250	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	SEDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE 1 ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros cúbicos	540.0	540.0	524.0	97.0	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	Obra	CONTRATO N° OPC/02/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH040402516754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR 08DP090005 21400252	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	SEDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE 2 ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBOCADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros cúbicos	836.0	836.0	820.0	98.1	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	Obra	CONTRATO N° OPC/03/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH040402516603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 60 PROF. VICTORINO PEREZ CERVANTES	FAMR 08DS00006X 21400251	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Metros cúbicos	489.0	489.0	295.0	60.3	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,947,686.67	Obra	CONTRATO N° SUPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/TEM 2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250102520085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Adquisición de cubetas de pintura varios planteles	21911048	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Juárez #1402 Col. Centro C.P 31000	Piezas	306.0	306.0	306.0	100.0	791,652.33	791,652.33	791,652.33	790,815.38	790,815.38	790,815.38	790,815.38	Adquisiciones	002/25-AD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH040302443325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Impermeabilización de edificio en Plantel 1 338.09 metros cuadrados	21910952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVE. CUAUHTEMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH.	Metros Cuadrados	359.1	359.1	359.1	100.0	270,000.00	268,930.92	268,930.92	268,930.92	268,930.92	268,930.92	268,930.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CH040302443459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Mantenimiento de campo de fut bol en Plantel 1 40000 metros	21910953	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVE. CUAUHTEMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH.	Metros Cuadrados	800.0	800.0	800.0	100.0	180,000.00	175,403.60	175,403.60	175,403.60	175,403.60	175,403.60	175,403.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CH040302443521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Mantenimiento a techo de lamina en Plantel 8 1290 metros cuadrados	21910955	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Avs. División del Norte y ext. Ferroncarill No. 3307 col. Alvarado	Metros Cuadrados	1,230.0	1,230.0	1,230.0	100.0	350,000.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO													GEORREFERENCIALES				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS								
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIZADO	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD	
CHQ40402014605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Chihuahua	Equipamiento de cables sobre, laboratorio de mecánica, laboratorio de automatización y diseño y simulación	LP-ADQ-005-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. TECNOLÓGICO 2909	Mobiliario y equipo	1.0	1.0	1.0	100.0	7,972,808.00	7,686,261.61	7,686,261.61	7,686,261.61	7,686,261.61	7,686,261.61	7,686,261.61			Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHQ4040201401911	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA GUADALUPE QUINTANILLA 255	C-CIEN-08EP800496-4-2024	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura		Calle Francisco I Madero, San Buena Ventura Buena Ventura	Metros Cuadrados	250.0	250.0	250.0	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,819,089.53	1,654,682.09	1,654,682.09			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ4040201401881	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08OM10022W-01-2024	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	215.0	215.0	215.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,362,959.62	1,362,959.62	1,362,959.62			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ4040201401756	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA BARANDAL MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA OCLONICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3003 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO EN CHIHUAHUA	SAMREM - 08ES0058H - 21911091	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados	444.3	444.3	0.0	0.0	2,080,234.59	2,080,234.59	2,080,234.59	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHQ4040201401892	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA 751 CON S.S EN J.N. PAULO FREIRE	C-CIEN-08ON2402-01-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Praderas de Madagascar Urb Villi de Prado	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	956,800.00	910,709.80	910,709.80	910,709.80	910,709.80	910,709.80	910,709.80			Terminado	Validado avances	Imei: Observación: OBRAS TERMINADA Y REGISTRO, Inventario 2.0, www.cadidapaper.net/cha-2025-07-20)	
CHQ4040201401939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES (MATERIAS SANITARIAS EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08OPR26330-08-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156	Metros Cuadrados	78.0	78.0	78.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05	1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHQ4040201401946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08OPR02061-10-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon Libertad, Juárez Juárez Chihuahua	Metros Cuadrados	299.0	299.0	299.0	100.0	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES										METAS					AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHQ40202401901	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAR 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DP2402R-03-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Ato 1659 Num. Ext. 1123 Fray García de San Francisco	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHQ404002513076	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LIBERACION 2795	FAMREM - 08EPH084K - 23708906	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PABLO GOMEZ Y 2 DE OCTUBRE COLONIA MEXICO	Metros Cuadrados	144.0	144.0	91.8	63.8	2,365,158.27	2,365,158.27	2,365,158.27	2,364,015.45	1,863,884.91	1,598,264.53	1,598,264.53	Obra	ICHFE-003/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHQ402002401933	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES DE TECHAMBE EN SECUNDARIA ESTATAL 3053	C-CIEN-08EE5018D-7-2024	Gobierno de la Entidad	Rosales		Calle Terminal Num. Ext. 9001 , Congregación Ortiz	Metros Cuadrados	180.0	180.0	180.0	100.0	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,376,149.01	1,147,571.12	1,147,571.12	1,147,571.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHQ404002515858	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Adquisición de mobiliario para varios planteles	21911040	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Benito Juárez #1402, col. centro	Mobiliario y equipo	693.0	693.0	693.0	100.0	791,652.32	791,652.32	791,652.32	790,664.12	790,664.12	790,664.12	790,664.12	Adquisiciones	001/25-AD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHQ404002515852	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Impermobilización sea Chihuahua	21911038	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. DIVISION DEL NORTE No. 3707 COL. ALTA VISTA	Metros Cuadrados	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0	530,000.00	530,000.00	530,000.00	528,950.55	528,950.55	528,950.55	528,950.55			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHQ404002515838	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Rehabilitación en Plantel 11 de instalaciones eléctricas	23708905	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANIGRA Y SECUNDARIA SUR PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,943.15	498,943.15	498,943.15	498,943.15	Servicios	009/2024-P-5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHQ402002401956	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE ERES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-08DCT04235-12-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (Salvador Almaraz Bustillos) Num. Ext. 9008 División del Norte	Metros Cuadrados	718.0	718.0	718.0	100.0	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	5,309,943.86	4,602,734.92	4,602,734.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	GEORREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS								
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH0240302445495	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcónora	ADQUISICIÓN DE EQUIPO UTS Y REHABILITACIÓN GENERAL UNIDAD MADERA	24800529	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,089,663.92	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250102521051	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcónora	TABLEROS DE BASQUETBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO	24800535	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Equipamiento/ Piezas	1/25	1/25	1/25	100/100	582,405.00	582,405.00	582,405.00	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH02501025120928	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA GIMNASIO DE LA UTPAQUME	2024-2601702-A-16320	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroe s/N Colonia La Esperanza Casas Grandes.	Mobiliario y equipo	201.0	201.0	190.0	94.5	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	Adquisiciones	AD/EDGIM/UTPAQ.2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH02501025120922	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIA EN GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	2024-2601702-A-16321	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroe s/N Colonia La Esperanza Casas Grandes.	Metros Cuadrados	510.0	510.0	510.0	100.0	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	Adquisiciones	UTP/UTP/001/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH040402510425	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPO ESPECIALIZADO DE HIDRÁULICA PROFESIONAL NIVEL BASICO PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN	23202115	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVE. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931	Equipamiento/ Piezas	1/31	1/31	1/31	100/100	751,223.66	751,254.33	751,254.33	751,223.66	751,223.66	751,223.66	751,223.66	Adquisiciones	UTP/032/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH040402502986	PRIVADA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PARRAL HERMANOS FLORES MAGÓN	FAMR-08DPR00830-2192997-202447000035	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Pco. V. Ito 600 Colonia Arturo Gálvez	Metros Cuadrados	186.0	186.0	186.0	100.0	572,020.00	568,532.19	568,532.19	568,532.19	568,532.19	568,532.19	568,532.19	Obra	NO. 112/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250202538456	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Rosario	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS A NIVEL BASE, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO ROSARIO - BOCA DEL RIO, TRAMO DEL KM DIVIDIA 15+148.20 (TERCERA ETAPA) 21375	21375	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	VALLE DEL ROSARIO - BOCA DEL RIO 0 0 35330 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO SE CONSTRUIRA LA TERCERA ETAPA DE LA CARRETERA QUE CONECTA A VALLE DEL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO CON LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SA	Kilómetro	2.0	2.0	1.2	60.0	4,405,462.69	4,405,462.69	750,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Obra	SCOP-DIM-AM-002-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD	
					LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA									META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA							
CH025020252889	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29194	29194	Balleza	Balleza	Mariano Balleza		Pueblo Mariano Balleza 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA EL INICIO ESTA FRENTE AL GOMINACIO MUNICIPAL HASTA LA SALIDA DEL PUEBLO POR UN LADO DE LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Metros Cuadrados	3,000.0	3,000.0	300.0	10.0	26,500,000.00	26,485,930.25	10,594,373.70	10,594,373.70	10,594,373.70	10,594,373.70	10,594,373.70	10,594,373.70	Obra	PMB-20700829-LP07-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH025020252898	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DINAGA ENTRE AVENIDA PABLO GINTER Y CALLE AGUSTIN MELGAR - 34519	34519	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo		Calle Ojinaga Colonia La Lagunita 33730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle Manuel Doblado y Avenida C Camariano y Av. Lic. Benito Juaz Calle Agustin Melgar La calle Ojinaga se ubica en la colonia Lagunita de Camargo,	Metros Cuadrados	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH025020252894	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Rosario	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN EL KINDER RITA CETINA DE JUAN MENDOZA, ROSARIO CHH. - 36238	36238	Rosario	Rosario	Juan Mendoza		JUAN MENDOZA, ROSARIO EL KINDER RITA CETINA DE JUAN MENDOZA SE ENCUENTRA ENTRE LA SECUNDARIA FEDERAL OCTAVIO PAZ ES 71 Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE JUAN MENDOZA, COMO PUNTO ADICIONAL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200	Metros Cuadrados	315.0	315.0	100.0	31.7	2,309,556.34	2,309,556.34	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Obra	PMVR-PIEB-LP02-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH025020254780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	12-Salud			1040-Servicios de asistencia social integral		Asistencia Social	Municipio de Camargo	Construcción y Equipamiento del Albergue El Peregrino para el fortalecimiento de la Atención a Niñas y Niños Migrantes en Camargo, Chihuahua		Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo		Calle Juan de Dios Peza, esquina con Av. Luis H. Alvarez #1301-A	Piezas	10.0	10.0	0.0	0.0	4,420,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH025020254684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	12-Salud			1040-Servicios de asistencia social integral		Asistencia Social	Municipio de Janos	CONTRUCCION DE ALBERQUE PARA ATENCION DE NINA MIGRANTES EN JANOS,CHIHUAHUA	OP25/NN/A/01	Janos	Janos	Janos		CALLE CAMINO REAL Y CALLE DINAGA, CALLE INSURGENTES SIN NUMERO	Metros	2,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,435,200.00	4,435,200.00	4,435,200.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CH0250202519712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	12-Salud			1040-Servicios de asistencia social integral		Asistencia Social	Municipio de Juárez	ACONDICIONAR INMUEBLE PARA CEDI PARAMES DE SAN ISIDRO 2025	001	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Paseo de Isidro No. 1907 Fracc. Parajes de San Isidro C. P. 32575	Metros Cuadrados	640.0	640.0	0.0	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0250202519713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	12-Salud			1040-Servicios de asistencia social integral		Asistencia Social	Municipio de Juárez	ACONDICIONAR INMUEBLE PARA CEDI PRADERAS DEL SOL 2025	002	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Praderas del Sol 32 y Calle Mezquitea en Fracc. Praderas del Sol C. P. 32576	Metros Cuadrados	640.0	640.0	0.0	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRELIMINAR FUENTE 1	PROGRAMA PRELIMINAR FUENTE 2	PROGRAMA PRELIMINAR FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
									PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR										META ORIGINAL	META MODIFICADA			COMPROMETIDO	DEVENGADO						LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH0250202519715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			0040-Servicios de asistencia social integral				Asistencia Social	Municipio de Juárez	EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE ALBERGUE FELIPE ANGELES 2025	003	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Arroyo del Mimbre y Calle Tabasco	Lote	16.0	16.0	0.0	0.0	6,858,000.00	6,858,000.00	6,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH0250202547427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	12-Salud			0040-Servicios de asistencia social integral				Asistencia Social	Municipio de Ojinaga	REMODELACION Y FORTALECIMIENTO DEL ALBERGUE EL OASO 2025 Y CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MIGRANTE (CEDEFAM)	012025	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AV. NIÑOS HERODES Y CALLE 12A NO. 100B, COL. EMILIANO ZAPATA, C.P. 32883	Metros Cuadrados	415.0	415.0	0.0	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202543057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE JESU MARIA, MPIO. BATOPILAS	20800785	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Jesús María	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	7,043,704.00	7,043,704.00	5,956,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202543052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE BAQUIREACHI, MPIO. DE BATOPILAS	20800784	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Baquireachi	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	7,412,470.00	7,412,470.00	6,268,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202545258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA 2025	21911101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TEOFILO BORRADA NUM. 500	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	1,808,421.00	1,808,421.00	1,808,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202543083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SAUCILLO DE LOS LUGOS, MPIO. CHINIPAS	22000519	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Saucillo de los Lugo	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	2,023,679.00	2,023,679.00	1,711,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202544113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FONAPRO EN LA LOC. DE DELICIAS, MPIO DE DELICIAS	22101862	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	DOMICLIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	10,885,177.00	10,885,177.00	7,145,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD
						PROYECTO	PROYECTO	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPLEMENTARIO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FILIO				
CH0250202543090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANBARBICH, MPIO. DE GUACHOCHI	22701729	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Yahuachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	5,450,044.00	5,450,044.00	4,606,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202543095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TIERRA FLOJA, MPIO. GPE. Y CALVO	22901570	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Tierra Floja	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	2,552,653.00	2,552,653.00	2,158,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202544108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL SAUCAL, LOC. JUÁREZ, MPIO. JUÁREZ	23708955	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	13,663,221.00	13,663,221.00	9,627,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202543147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TROMPA, MPIO. MORIS	24700433	Gobierno de la Entidad	Moris	Trompa	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	7,326,202.00	7,326,202.00	6,195,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202543154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR CON UNA CAPACIDAD DE 4.5 LPS EN SAN FCO. DE BORJA, MPIO SAN FCO DE BORJA	25700362	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	DOMICILIO CONOCIDO	Plantas(s)	1.0	1.0	0.0	0.0	6,131,012.00	6,131,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH0250202536852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0003-FAS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENCIÓN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, SUPERMERCADO LOCALIDAD ASCENCIÓN - 36397	36397	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle 2 NACIONES 120 Colonia ASCENCIÓN CENTRO 3320 ASCENCIÓN, ASCENCIÓN ENTRE CARIL GUANAJUATO Y CARIL SAN LUIS, CARIL ALLENDE CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA MUNICIPAL DE ASCENCIÓN FRENTE A LA IGLESIA DEL SEÑOR	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0250202536853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0003-FAS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICHI SECUNDARIA TECNICA 23 REBOSTOCAN LOCALIDAD CARICHI - 36704	36704	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle DINAGA 43 Puerto CARICHI 33280 CARICHI, CARICHI ENTRE CARIL JUAREZ Y CARIL SA Calle ABRAHAM GONZALEZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL DE CARICHI	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL FINANCIADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURADA						
CH0250202538848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC ENTRE CALLES MARTINES DE CHAULETEPEC Y OBREGON (RUBIO) 35382	35382	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Obregon (Rubio)	Avenida CUAUHTEMOC 600 Colonia OBREGON (RUBIO) CUAUHTEMOC ENTRE Calle 8a Y Calle 6a Calle ALLENDE FRENTE A FLORESA AVE DEL PARASO Y BLANCO SANTANDER	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			
CH0250202538849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEBERRIOZ LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 35389	35389	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle PERAS 2582 Colonia BARRIO DELICIAS 31520 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle TIERRA Y LIBERTES Y Calle SIMON ROJAS Calle FRANCISCO MENDOZA FRENTE A INDUSTRIAS AGRICOLAS KEER	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			
CH0250202538851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA ABRHAM GONZALEZ 2398 DEBERRIOZ LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 35414	35414	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 24A Colonia REPUBLICA 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle SONORA Calle 26A CONTRA ESQUINA DE EL CUARDO CUAUHTEMOC (CAMPO DE FUTBOL)	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			
CH0250202538843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO URUACHI CECOTEC EN LAS LOCALIDAD URUACHI - 38669	38669	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Uriachi	Calle ZARAGOZA Pueblo URUACHI 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle VICTOR ROSO RACION Y Calle ZARAGOZA Calle HONORABLE DE LA TABLETA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			
CH0250202523505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIENEGA PRETA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 38398	38398	Gobierno de la Entidad	Balleza	Coléaga Prieta	Carretera libre pavimentada estatal BALLEZA - GUACHOCHI 45 O 33660 BALLEZA PRETA, BALLEZA TOMAR CARRETERA PARRAL - PUERTO JUSTO, DE PUERTO JUSTO A BALLEZA Y DE BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KM 45 A LA IZQUIERDA, A 18 KMS SE ENCUENTRA CIENEGA PRETA,	Metros lineales	1,495.2	1,495.2	0.0	0.0	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	155784	En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			
CH0250202523508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA VALDAD BELSARIO CHAVEZ DEL KM 4+050 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. - 41363	41363	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle BELSARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPTA 31537 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, ENTRE Boulevard GOMEZ MORIN Y Calle VENEZUELA A una cuadra de Secundaria Educare Santos (Ex Agrícola San Antonio)	Metros lineales	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	6,337,871.90	6,337,871.90	6,337,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			
CH0250202523509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL EN LA VALDAD BELSARIO CHAVEZ DEL KM 4+050 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. - 41480	41480	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle BELSARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPTA 31537 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, ENTRE Calle INGENIERA Y Calle SIN NOMBRE Calle QUINTA LUPTA A DOS CUADRAS DEL HIPICO SAN ANTONIO	Metros lineales	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	7,662,128.64	7,662,128.64	7,662,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																GEORREFERENCIALES		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH025002523510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MORELEÑO, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33141	33141	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Moreleño	Camino LA CRUZ - MORELEÑO 403 33670 MORELEÑO, LA CRUZ CARRETERA DELICIAS - CAMAROD, CALLE MORELOS CAMINO SAN ESTEBAN - LA CRUZ, CARRETERA SAN RAFAEL - MANELEÑO, AL MARGEN (QUILERO)	Metros Cuadrados	1,633.4	1,633.4	0.0	0.0	1,088,767.25	1,088,767.25	1,088,767.25	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH025002523511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES NIÑOS HERÓES, CORONADO Y CAMINO REAL, EN LAS LOCALIDADES DE CORRALEÑO DE JUÁZÉ, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33816	33816	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Corraleño de Juárez	Calle NIÑOS HERÓES Pueblo CORRALEÑO DE JUÁZÉ 33670 CORRALEÑO DE JUÁZÉ, LA CRUZ ENTRE CALS SIN NOMBRES Y CAL CORONADO Calle TRAS A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA LA PURISIMA CONCEPCION	Metros Cuadrados	1,989.6	1,989.6	0.0	0.0	1,912,830.05	1,912,830.05	1,912,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH025002536847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE OCOMPO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS - 34743	34743	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle QUINTA Colonia AEROPUERTO 33940 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle CUARTA Calle OCOMPO A CUATRO CUADRAS DEL TEMPLO DE GUADALUPE	Metros Cuadrados	1,021.2	1,021.2	0.0	0.0	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH025002523503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MEJIA, CALLE AMARILLO, EN CD. MEOQUI CHIH. - 35143	35143	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Calle FERROCARRIL Colonia EL PEDREGAL SAN PEDRO 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI ENTRE Calle MEJÍA Y Calle JUAREZ Calle AMARILLO A UN COSTADO DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL - CERCA ESTÁ LA PIZZERIA LA SIERRA	Metros cubicos	535.8	535.8	0.0	0.0	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	Administración directa	155786	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH025002523506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE CUATROS CORRENTONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEOQUI, CHIHUAHUA - 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Calle JUAN ESCUTIA 301 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Avenida CARRETERA 45 Calle PEDRO MEOQUI MEOQUI SE ENCUENTRA CONJUNADO CON CIUDAD DELICIAS SOBRE LA CARRETERA 45	Piezas	12.0	12.0	0.1	0.8	1,399,520.40	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	Administración directa	155783	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH025002523504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AV. TRASVÍA Y RETES ENTRE BULEVARD TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y CALLE 11A EN CD. QUINAGA, CHIH - 38274	38274	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle TRASVÍA Y RETES Colonia CONSTITUCION 32880 MANUEL QUINAGA, QUINAGA ENTRE Calle VIENTE GUERRERO Y Calle JUAREZ Calle 11 A CUATRO CUADRAS DEL ALSUPER DE CD. QUINAGA	Metros Cuadrados	8,810.5	8,810.5	0.0	0.0	7,772,988.42	7,772,988.42	7,772,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH025002523507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO EN BARRIO CALIFORNIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, CHIH. - 39389	39389	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Calle CALLE FRANCISCO I. MADERO Barrio CALIFORNIA 33380 SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle CALLE ACQUINO DE LA FUENTE Calle SIN NOMBRE A DOS CALLES DEL ESTADIO DE LEÓN	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,802,681.57	1,802,681.57	1,802,681.57	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CIKLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORAS				METAS				AVANCE FINANCIERO												CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURADA
						LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO										
CH0250202538846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Salud	Servicios de Salud de Chihuahua	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 32921	32921	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	Carretera Federal 24 Chihuahua Hidalgo del Parral - Guadalupe y Calvo	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202538413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE BATOPILAS A SAN GONZALO DEL KM 0+000 AL KM 0+750, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 42345	42345	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Camino / Terracería BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - SAN IGANCIO 0+750 3300 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, ESTE CAMINO SE COMENZARÁ EXACTAMENTE EN EL KM 0+000 DE LA SALIDA DE BATOPILAS HACIA LA	Metros Cuadrados	2,250.0	2,250.0	0.0	0.0	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202538421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhuriachi	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44859	44859	Cusuhuriachi	Cusuhuriachi	Llanos de Reforma	EJIDO LLANOS DE REFORMA 33257 LLANOS DE REFORMA, CUSUHURIACHI ENTRE DIAGONAL A TIERRAS DE LABOR NORTE Y DIAGONAL SALON EJIDAL CONTINUACIÓN CARRETERA CUARENTACINCO CARROS ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A TIERRAS DE LABOR AL NOR	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,895,096.61	1,895,096.61	895,096.51	895,096.61	895,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	151272	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202538431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guazapares	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE INDIGENA GABRIEL TEMORACA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, ETAPA I.- 40026	40026	Guazapares	Guazapares	Temoris	Pueblo Temoris 33380 TEMORIS, GUAZAPARES El albergue es de 400 metros de la inspección estatal escolar	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH0250202538459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	6-Hacienda y Crédito Público	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1002-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios	Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE CORTINA DE MAMPOSTERIA PARA LA LAJA 38A ETAPA.- 38773	38773	Urique	Urique	Mochague	MOCHAGUE, URIQUE Esta obra se ubica en el arroyo de la Laja, entre la localidad de Mochague y San Rafael	Metros cubicos	997.2	997.2	0.0	0.0	25,764,747.83	25,764,747.83	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	139893	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202538841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AGUERA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 37941	37941	Gobierno de la Entidad	Balleza	Piedra Aguera	Camino BALLEZA - PIEDRA AGUERA 36+9 33560 PIEDRA AGUERA, BALLEZA - Carretera Hidalgo del Parral - Guadalupe y Calvo, se toma la carretera del entronque Puerto Justo - entronque Guachochi	Metros Cuadrados	5,784.0	5,784.0	0.0	0.0	16,301,808.85	16,301,808.85	16,301,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH0250202538845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE J. JOSE A. LLAGUNO F., EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH, MUNICIPIO DE BOCAYNA - 49564	49564	Gobierno de la Entidad	Bocayna	Sisoguichi	Calle SALVADOR MARTINEZ 33200 SISOGUICH, BOCAYNA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle J. JOSE A. LLAGUNO F. EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH, MUNICIPIO DE BOCAYNA - 49564	Metros Cuadrados	1,072.0	1,072.0	0.0	0.0	8,777,823.58	8,777,823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Nota: Observación NO SE HA EMITIDO OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS, DEBIDO A QUE LA PARTE MUNICIPAL NO HA SIDO VALIDADA EN EL OFICIO, ENTONCES EL, cuando se emita, fecha: 2025-07-18)			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH052002538842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. QUINAGA ENTRE AV. PABLO GINTER Y C. AGUSTIN MELGAR EN CD. CAMARGO, CHIH. - 37772	37772	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle QUINAGA Colonia CENTRO 33600 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE CHUA MANUEL DOMÍNGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTTA Avenida PABLO GINTER CERCAS DE LA SIERRANA Y PIZZERIA LA SIERRA	Metros Cuadrados	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE AV. LUIS ALVAREZ Y AV. PABLO GINTER, EN CD. CAMARGO, CHIH. - 37219	37219	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle PINO SUAREZ Colonia SANTA GRACIA 33600 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE CALLE FELIX U. GOMEZ Y CALLE RIO BLANCO Avenida PABLO GINTER A DOS CUADRAS DEL RESTAURANTE LA CARRETA	Metros Cuadrados	5,335.0	5,335.0	0.0	0.0	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI, MUNICIPIO DE CARICHÉ, CHIH. - 36836	36836	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tajirachi	Camino CARICHÉ - TAJIRACHI 54 0 TAJIRACHI, CARICHÉ Carretera Guajalajara-SANIN, Km. 54 a mano derecha y 12 Km. de terracería más a Tajirachi DENTRO DE LA LOCALIDAD ESTÁ A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA	Metros lineales	768.7	768.7	0.0	0.0	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICOYACHI, MUNICIPIO DE CARICHÉ, CHIH. - 37266	37266	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chicoyachi	Camino / Brecha SAN JOSÉ BAQUEACHI - GUANAHUACHERARE 3 600 33280 CHICOYACHI, CARICHÉ TOMAR EL CAMINO DE SAN JOSÉ BAQUEACHI A GUANAHUACHERARE, EN EL KILOMETRO 3.5 SALIR A LA IZQUIERDA 2 KILOMETROS	Metros lineales	3,463.0	3,463.0	0.0	0.0	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CARLOS BLAKE EN EL FRACC. IMPERIAL, EN CD. DELICIAS, CHIH. (INCLUYE SERVICIOS BASICOS) - 35393	35393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida CARLOS BLAKE Fraccionamiento IMPERIAL 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE CALLE RIO SACRAMENTO Y CALLE RIO SAN PEDRO Calle 24 NORTE A TRES CUADRAS DEL NEGOCIO DE PISOS Y BARROS MATIASA DELICIAS Y LA TUNCA	Metros lineales	21,551.2	21,551.2	0.0	0.0	22,260,417.28	22,260,417.28	22,260,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHIL, CHIH. - 38881	38881	Gobierno de la Entidad	Guachochil	Rocheachi	Camino GUACHOCHIL - ROCHEACHI 94 0 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHIL CARRETERA NONOAVIA-ROCHEACHI, KM 48 DE BORJA (SAN FCO. DE BORJA NONOAVIA-EL MIRADOR SAN FCO. BORJA - CHIH. -CUAUHTEMOC)	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	21,458,288.93	21,458,288.93	21,458,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Allende	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN PUEBLO DE ALLENDE DEL KM 300 AL 0-345 - 27289	27289	Allende	Allende	Pueblo de Allende	Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Barrio LA LOMA 33923 PUEBLO DE ALLENDE, ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y A UN COSTADO DE LA CANCHA, A 300 METROS DE SUPER LA MORENA	Metros Cuadrados	470.0	470.0	435.0	92.6	476,872.09	476,872.09	476,872.09	476,872.09	476,872.09	449,421.00	449,421.00	Administración directa	155751	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEORREFERENCIALES				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS								
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0250202526881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Allende	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE AVENIDA TALAMANTES - 35129	35129	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle AVENIDA TALAMANTES Colonia INFORMAVI 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE POR EL CENTRO RECREATIVO EL TEBOL	Metros Cuadrados	97.2	97.2	50.0	51.4	656,897.58	656,897.58	656,897.58	656,897.58	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Administración directa	155841	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	Línea de conducción, equipamiento y electrificación de pab en la comunidad de Estación Morita, Allende chihuahua - 46016	46016	Allende	Allende	Estación Morita	Calle CALLE SIN NOMBRE Ejido EXIDO MORITA 33924 ESTACIÓN MORITA, ALLENDE A UN COSTADO DE LAS ANTIGUAS VÍAS DEL TREN	Metros lineales	330.0	330.0	330.0	100.0	621,799.35	621,799.35	621,799.35	621,799.35	621,799.35	590,567.60	590,567.60	Administración directa	155623	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 43908	43908	Allende	Allende	San Juan de Allende	Calle CALLE SIN NOMBRE SAN JUAN DE ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y A UN COSTADO DE TANQUE ELEVADO	Metros lineales	600.0	600.0	600.0	100.0	427,572.01	427,572.01	427,572.01	427,572.01	427,572.01	427,572.01	427,572.01	Administración directa	155750	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN JUAN DE ALLENDE - 47690	47690	Allende	Allende	San Juan de Allende	Calle INSURGENTES Ejido SAN JUAN DE ALLENDE 33922 SAN JUAN DE ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle JUAREZ Y POR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUE ELEVADO	Metros lineales	1,150.0	1,150.0	1,150.0	100.0	618,887.54	618,887.54	618,887.54	618,887.54	618,887.54	618,887.54	618,887.54	Administración directa	155624	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ascensión	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 26668	26668	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Avenida MEXICO 115 Pueblo ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y Calle ARASOLO Calle SAN LUIS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ASCENSION, REPARACION Y SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS D	Piezas	180.0	180.0	20.0	11.1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	22,440.20	22,440.20	22,440.20	Administración directa	155398	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ascensión	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RELEVO SANITARIO - 27366	27366	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Continuación CAMINO A NIÑOS HERODES Pueblo ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle TRIGO Y Continuación CAMINO A NIÑOS HERODES POR CALLE TRIGO HACIA EL ESTE DEL MUNICIPIO	Metros cúbicos	292.0	292.0	40.0	13.7	366,800.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00	102,691.08	102,691.08	102,691.08	Administración directa	155401	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ascensión	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTICO EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 26582	26582	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Calle AVENIDA MEXICO Colonia SECTORES NUEVOS 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE AVENIDA MEXICO Y Avenida DOS NACIONES Calle ABASOLO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION EN TODO EL MUNICIPIO, INSTALACIONES	Piezas	400.0	400.0	200.0	50.0	534,555.80	534,555.80	534,555.80	534,555.80	261,311.65	261,311.65	261,311.65	Administración directa	155396	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CEISO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH0250202538406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29222	29222	Balleza	Balleza	La Cruz	Pueblo La Cruz 33560 LA CRUZ, BALLEZA La localidad de La Cruz se encuentra a 5.5 kilómetros (en dirección Norte) de la localidad de Mariano Balleza, la obra se realiza en la calle principal de la localidad que es al entrar a La Cr	Metros lineales	623.0	623.0	0.0	0.0	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CH0250202538408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS PUBLICOS EN LA HACIENDITA A LOS LLANTOS - 29230	29230	Balleza	Balleza	La Hacienda	Rancharia LaHaciendita 33560 LA HACIENDITA, BALLEZA CAMINO QUE CONECTA CON CARRETERA QUE VA DE PARRAL A GUADALUPE Y CALVO	Metros lineales	5,200.0	5,200.0	2,600.0	50.0	1,500,022.68	1,500,022.68	721,164.75	721,164.75	721,164.75	721,164.75	721,164.75		Obra	PMB-FISM-LR02-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 18873	18873	Balleza	Balleza	El Tigre (Calle de Alto)	Rancharia EL TIGRE 33560 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA LO ENCONTRAMOS A 22.2 KILOMETROS, EN DIRECCION NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, LLEGANDO AL VERGEL CORTANDO POR UNA BRECHA PASARA POR UN ASERRADER Y ENSGO	Metros Cuadrados	570.0	570.0	142.5	25.0	2,240,503.73	2,101,280.29	840,512.12	840,512.12	840,512.12	840,512.12	840,512.12		Obra	PMB-FISM-MUN-LP05-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUABARACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 29272	29272	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	Ejido GUABARACHI 33560 EJIDO GUABARACHI, BALLEZA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE ESTA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE GUABARACHI, Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 38.8 KILOMETROS (EN DIRECCION OESTE) DE LA LOCALIDAD DE MARIANO	Metros cubicos	2,653.0	2,653.0	0.0	0.0	5,557,216.47	5,557,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0250202538491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AGUIERADA, MUNICIPIO DE BALLEZA - 32359	32359	Balleza	Balleza	Piedra Aguiurada	Rancharia Piedra aguiurada 33560 PIEDRA AGUIERADA, BALLEZA Piedra Aguiurada esta situado a 36.3 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste la obra abarca a todas las viviendas de la localidad de piedra aguiurada	Metros lineales	326.0	326.0	0.0	0.0	4,549,080.78	4,549,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0250202538407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE ACANTARILLADO SANTIBARRIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 30588	30588	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	Ejido El Vergel 33560 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA La obra se realiza en diferentes tramos de la localidad de El Vergel que encuentran a la salida del camino a Laguna Muerta, otra cerca de la comandancia, otra cerca de la laguna	Metros lineales	371.0	371.0	371.0	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		Obra	PMB-FISM-LR01-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202538409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS A EL CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN, CHIHUAHUA - 48080	48080	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Casas Coloradas	Camino / Terraceria CASAS COLORADAS CERRO COLORADO O O 33400 CASAS COLORADAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN LA REHABILITACION DEL CAMINO SE NECESITA JUSTO DESDE LA JUNION DE CASAS COLORADAS HASTA LA SECCION DE CERRO COLORADO	Metros Cuadrados	48,000.0	48,000.0	0.0	0.0	814,546.19	814,546.19	814,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CIKLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD		
						PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 4	META ORIGINAL									META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO						
CH025002538410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO A VARIOS BENEFICIARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA. - 50215	50215	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pueblo BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN 33400 BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS ZONAS DE LUGAR ACABO EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE DESLIZAMIENTO DETECTADAS MEDIANTE UN CENSO	Metros Cuadrados	3,140.0	3,140.0	0.0	0.0	3,005,442.00	3,005,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones		
CH025002538411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OBTEVO1979, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA. - 45888	45888	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	Ranchería LA LABOR 33400 LA LABOR, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ENTRE Ninguno PROPIEDAD DE OSCAR GONZALEZ GARCIA Y Ninguno ANEXO 1 Nuevas Escuelas PRIMARIA 31 DE ABRIL EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA ESCUELA 12 AULAS, 2 BAÑOS Y	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	3,594,987.59	3,594,987.59	3,594,987.59	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones		
CH025002538412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHAMBE TIPO DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERVANDO QUIMARE OBTEVO1979, EN LA LOCALIDAD DE MUNERACHI, MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA. - 45258	45258	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	Rancho MUNERACHI 33400 MUNERACHI, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL LUGAR EXACTO DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA SERVANDO QUIMARE OBTEVO1979, EN LA LOCALIDAD DE MUNERACHI, EN LA PLATAFORMA SIFAIS	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	757,752.00	757,752.00	757,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones		
CH025002538892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE BATOPILAS, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 38729	38729	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Calle EL PANTEON Barrio EL PANTEON 33400 BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ENTRE Calle EL MALECOM Y Calle EL MALECOM Calle EL MALECOM ATRAVIEZA TODO EL BARRIO EL PANTEON.	Metros lineales	476.0	476.0	100.4	40.0	1,409,861.89	1,409,861.89	563,944.76	563,944.76	563,944.76	563,944.76	563,944.76		Obra	MBA-FGM-001/2025	En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones
CH025002538893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHAMBE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS OBTEVO1979, EN LA LOCALIDAD DE GENTILES, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 45772	45772	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Gentiles	Ranchería GENTILES 33400 GENTILES, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS OBTEVO1979, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL SISTEMA NO DEJA PONER LA UBICACION EXACTA DE LA UBICACION DE LA ESCUELA POR LO CUAL	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	757,752.00	757,752.00	757,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones		
CH025002538894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA. - 48489	48489	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Palma	Ranchería LA PALMA 33400 LA PALMA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN RANCHERIA LA PALMA	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	748,108.28	748,108.28	748,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones		
CH025002538895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SATEVO A SAN JOSE DE VALENZUELA, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA. - 48260	48260	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Satevo	Camino / Terracería SATEVO - SAN JOSE DE VALENZUELA 0333400 SATEVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESTE CAMINO DE TERRACERA SATEVO DE LA LOCALIDAD DE SATEVO HACIA SAN JOSE DE VALENZUELA	Metros Cuadrados	48,000.0	48,000.0	0.0	0.0	814,546.19	814,546.19	814,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			CONTRATOS																			
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH050202528896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PISO VIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 50099	50099	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Chinivo	Ranchería CHINIVO Y 23 LOCALIDAD MAS 33400 CHINIVO, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, ESTA OBRA SE LEVANTA ACABO EN 24 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA ENTRE LAS CUALES ESTAN: COYACHIQUE, EL C	Metros Cuadrados	7,328.9	7,328.9	0.0	0.0	5,999,999.29	5,999,999.29	5,999,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202528897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHAMBE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA Y DE FEBRERO (BOPR03782), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 49910	49910	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Rodeo	Ranchería EL RODEO 33400 EL RODEO, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO (BOPR03782)	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	757,752.00	757,752.00	757,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA DE 17.54 X 28.34 MT EN CICTECO EMBAJO DE C.C.T. (BENS000AM) EN LA LOCALIDAD DE CARICHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 48530	48550	Carichí	Carichí	Carichí	Calle MINA 33280 CARICHÍ, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros Cuadrados	497.1	497.1	0.0	0.0	2,694,007.52	2,694,007.52	2,694,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Carichí	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23 DE NOVIEMBRE EN CENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ, CHIH. - 48396	48396	Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Calle CALLE 23 33280 CENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros Cuadrados	459.8	459.8	0.0	0.0	268,353.14	268,353.14	268,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Carichí	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO (CAICHE BLANCO) EN CAMINO CENEGA LA HACIENDA COLONA BUENAVISTA MUNICIPIO DE CARICHÍ CHIH. - 15999	15999	Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	CENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros cúbicos	3,848.0	3,848.0	0.0	0.0	1,133,084.57	1,133,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Carichí	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DE CALLES 24 DE FEBRERO, 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CENEGA OJOS DE OJOS AZULES, CARICHÍ, CHIH. - 16012	16012	Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Calle CIRCUITO DE CALLES Barrio CENEGA DE OJOS AZULES 33380 CENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ LA CONSTRUCCION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENTROMCA CON LA CALLE DONDE SE UBICA EL CENTRO REGIONAL DE LA EDUCACION INTEGRAL Y LA CALLE	Metros Cuadrados	1,323.0	1,323.0	0.0	0.0	3,145,014.59	3,145,014.59	3,145,014.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Carichí	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL AM OJOS AL MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 16015	16015	Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	CENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ LA CONSTRUCCION DE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE UBICA LA ANTIGUA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	703.1	703.1	0.0	0.0	1,580,601.18	1,580,601.18	1,580,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION FUENTE 1	ELABORACION FUENTE 2	ELABORACION FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH052002526905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Carichí		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.98 X 28.18 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTADAL No 6029 ZONA 56 Y CLAVE 087Y0028T 31178	31178		Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ JUNTO A LA ARENA DE RODEO	Metros Cuadrados	535.0	535.0	0.0	0.0	2,918,996.74	2,918,996.74	2,918,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Carichí		REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHO) EN LA CABECERA MUNICIPAL 37135	37135		Carichí	Carichí	Carichí	CARICHÍ, CARICHÍ BACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SIN REFERENCIAS	Metros Cuadrados	120.0	120.0	0.0	0.0	195,380.00	195,380.00	195,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Carichí		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. 24ETAPA. - 33278	33278		Carichí	Carichí	San José Baqueachi	SAN JOSÉ BAQUEACHÍ, CARICHÍ SIN REFERENCIA	Metros lineales	167.0	167.0	0.0	0.0	597,013.14	597,013.14	597,013.14	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Carichí		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 46170	46170		Carichí	Carichí	San José Baqueachi	SAN JOSÉ BAQUEACHÍ, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros lineales	87.4	87.4	0.0	0.0	274,760.12	274,760.12	274,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Carichí		SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO EN LA HACIENDA, BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 46600	46600		Carichí	Carichí	Buena Vista	BUENA VISTA, CARICHÍ SIN REFERENCIA	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	138,305.41	138,305.41	138,305.41	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Carichí		REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA CNE RAMON ENRIQUEZ EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 47954	47954		Carichí	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	Calle SIN NOMBRE CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros Cuadrados	57.6	57.6	0.0	0.0	367,785.38	367,785.38	367,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Carichí		REHABILITACION DE TECHO FRAME EN EL CISO NARANACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 48807	48807		Carichí	Carichí	Naridachi	Ejido NARANACHI 33280 NARANACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS	Metros Cuadrados	703.0	703.0	0.0	0.0	999,996.41	999,996.41	999,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS										METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CH052002538415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO LA PAJA DE ALMACENAMIENTO EN COLONIA SAN DIEGO, MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIH. - 25764	25764	Casas Grandes	Casas Grandes	San Diego	Carretera libre pavimentada estatal CASAS GRANDES-JUAN MATA ORTIZ No. 4 - N.62 Ramal Carretera de San Diego 10 13897 SAN DIEGO, CASAS GRANDES Carretera 2 libre numero 62, en el kilometro 1 tomar brinco por 3 km con destino al pozo	Metros lineales	819.0	819.0	0.0	0.0	368,489.18	368,489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH052002528606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA A CENTRO MUNICIPIO DE CASAS GRANDES. - 38744	38744	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Avenida Benito Juárez Colonia centro 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES ENTRE Y Avenida Revolución El pozo profundo se encuentra sobre la Av. Benito Juárez a la altura de la Gasolinera San Antonio Comercial SA. de CV	Metros lineales	830.0	830.0	0.0	0.0	893,674.00	893,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH052002528913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA TABAHUAMA, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, COLONIA REVOLUCION. 20520	20520	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle SIERRA TABAHUAMA Colonia REVOLUCION 31135 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle RAMON CORDOVA Y Calle HERMANOS FLORES MAGON LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE LEVARA ACABO EN LA CALLE SIERRA TABAHUAMA EN EL TRAMO ENTRE LAS	Metros cubicos	145.0	145.0	0.0	0.0	1,569,099.75	1,569,099.75	1,569,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH052002528914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIUDAD CUATREMOSCOS, ENTRE CALLE CIUDAD CUATREMOSCOS Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE LEVARA ACABO EN LA CALLE CIUDAD CUATREMOSCOS EN EL TRAMO DE LA	20273	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Ciudad Cuatremoscos Colonia Revolución 31135 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle Hermanos Flores Magon Y Calle Benito Juárez se llevará a cabo en la calle Ciudad Cuatremosc en el tramo de la	Metros cubicos	100.0	100.0	0.0	0.0	1,233,210.35	1,233,210.35	1,233,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH052002528915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE CALLE MARIA ELENA Y CALLE CIUDAD PARRAL, COLONIA REVOLUCION. 20180	20180	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Tierra y Libertad Colonia revolución 31135 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle ciudad parral Y Calle maria elena terminando de la pavimentación se llevará a cabo en la calle Tierra y Libertad en el tramo de las calles Maria Elena He	Metros cubicos	589.0	589.0	0.0	0.0	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH052002528916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 49a, CO. POPULAR - 20664	20664	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle DOBLADO Colonia POPULAR 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle TETRAGESIMA QUINTA Y Calle 49a EL DREN PLUVIAL SE LEVARA ACABO DENTRO DE UN TERRENO UBICADO POR LA CALLE DOBLADO	Metros cubicos	84.0	84.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH052002528917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, COLONIA REVOLUCION. - 20551	20551	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle RIO CONCHOS Colonia REVOLUCION 31135 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle RAMON CORDOVA Y Calle HERMANOS FLORES MAGON LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE LEVARA ACABO EN LA CALLE RIO CONCHOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA	Metros cubicos	146.0	146.0	0.0	0.0	1,636,511.36	1,636,511.36	1,636,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CH0250202538423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAMON COTA Y CALLE SANTOS EN CHIHUAHUA - 29071	29071	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	Calle RAMON COTA Colonia CHIHUAHUA 33360 CHIHUAHUA DE ALAMEDA, CHIHUAHUA ENTRE CORONADO PARQUE LAS CASITAS Y CALLE SANTOS Calle DEPORTIVA ESTA ENTRE CAMINO AL PARQUE Y CALLE SANTOS PASANDO LA DEPORTIVA	Metros lineales	190.0	190.0	0.0	0.0	331,537.84	311,537.84	331,537.84	331,537.84	0.00	0.00	0.00		Obras	29071	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202538424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	ENCIMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAS CASITAS, ESCUELA - 29178	29178	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	Calle SIN NOMBRE SN SN Colonia PERIFERICO LAS CASITAS 33360 CHIHUAHUA DE ALAMEDA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERIFERICO LAS CASITAS Y CALLE PERIFERICO Calle LAS CASITAS FRENTE A ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA CHIHUAHUA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	583.5	583.5	0.0	0.0	1,242,071.57	1,242,071.57	1,242,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00		Obras	29178	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202526918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	Continuación de pavimento con concreto hidráulico de 15 cms de espesor en la calle periferico en la cabecera municipal del municipio de Chihuahua, Chih. - 39044	39044	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	Calle sin nombre Colonia Las Casitas 33360 CHIHUAHUA DE ALAMEDA, CHIHUAHUA La calle comienza a espaldas de la escuela primaria Francisco R. Alameda, dando salida a los habitantes directamente al barrio la loma, formando un periferico	Metros Cuadrados	1,657.9	1,657.9	0.0	0.0	3,487,297.99	3,487,297.99	3,487,297.99	3,487,297.99	0.00	0.00	0.00		Obras	39044	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202526919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Chihuahua	Contrucción de Dispensario Médico en Mesa de Zamorano - 29745	29745	Chihuahua	Chihuahua	Mesa de Zamorano	Calle Sin nombre S/N Barrio Mesa de Zamorano 33360 MESA DE ZAMORANO CHIHUAHUA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre El terreno donde se construirá esta enfermería de la escuela primaria El progreso 2373, en la p	Metros Cuadrados	72.0	72.0	0.0	0.0	1,497,245.20	1,497,245.20	1,497,245.20	1,497,245.20	0.00	0.00	0.00		Obras	29745	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202526920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	TRABAJO DE BARREREA PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE GUADALUPE VICTORIA, SANTA ANA (3 ETAPA) - 36413	36413	Chihuahua	Chihuahua	Mochagata	Carrero / Terracería CAMINO TERRACERIA SANTA ANA 17 600 33360 MOCHAGATA CHIHUAHUA REAPERTURA DE CAMINO DE TERRACERIA DE GUADALUPE VICTORIA A SANTA ANA, TERCERA ETAPA, CON TRABAJOS PENDIENTES DE BARREREA	Kilómetro	9.0	9.0	0.0	0.0	890,654.62	890,654.62	890,654.62	890,654.62	0.00	0.00	0.00		Adquisiciones	36413	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202543372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA DE ALAMEDA, II ETAPA - 49406	49406	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	CHIHUAHUA DE ALAMEDA, CHIHUAHUA EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA DE ALAMEDA	Piezas	250.0	250.0	0.0	0.0	1,166,667.10	1,166,667.10	1,166,667.10	1,166,667.10	0.00	0.00	0.00		Adquisiciones	36413	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH0250202543373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	ELECTRIFICACION EN COLONIA BICENTENARIO ETAPAS I Y II - 44446	44446	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Huerta Los Mayaguez	Calle PLAN DE IGUALA Colonia BICENTENARIO 31579 HUERTA LEOS MAYAGUEZ HUERTA ALZAMORA, CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MELCHOR GUASIP Calle ANGEL DE LA INDEPENDENCIA LA OBRAS SE ENCUENTRA A 980 METROS HACIA EL SUR	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	5,007,446.99	5,007,446.99	5,007,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00		Obras	44446	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDOS	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FILIO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD		
CH0502002526923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Galeana	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CABELLERO DE OCHO EN COLONIA LEBARON, MUNICIPIO DE GALEANA - 34983	34983	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	Calle MIGUEL HIDALGO ENTRE COLONIA CENTRO 31870 COLONIA LEBARON, GALEANA ENTRE Boulevard BENTO JUAREZ Y Calle DEPORTIVA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL LEBARON	Piezas	1.0	1.0	0.8	80.0	248,864.53	248,864.53	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0502002526924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Gómez Farías	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE QUINTA, ENTRE LA CALLE SOCORRO RIVERA Y LA CALLE 4 DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 50929	50929	Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Calle Quinta Colonia Centro 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS ENTRE Calle Agricultura Y Calle Terco Calle Socorro Rivera En el centro de la ciudad	Metros lineales	100.0	100.0	0.0	0.0	290,736.60	290,736.60	290,736.60	290,736.60	290,736.60	0.00		Administración directa	138047	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0502002538425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO - 34491	34491	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Avenida 20 DE NOVIEMBRE Colonia SALIDA EL ZORILLO 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 40 METROS DE TALLER MECANICO Y EN INTERMEDIO ESTA LOS ABARROTES ALONDRA	Metros Cuadrados	1,274.3	1,274.3	0.0	0.0	3,228,994.74	3,228,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0502002538428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO - 34496	34496	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle San Martín de Porres Colonia Santo Nito 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Avenida Guadalupe Y Calle Preca Castillo la obra en persion inicia enfrente del establecimiento del Pollo Gino y termina en edifica Un	Metros Cuadrados	634.0	634.0	0.0	0.0	1,911,081.59	1,911,081.59	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0502002538429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALZADA REFORMA Y JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO - 34499	34499	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calzada Reforma Colonia La planta 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Avenida JUAREZ Y Calle Preca Brava LA OBRA EN MENCION EN TIENDA DE AVION Y TERMINA EN ABARROTES LA CUMBRE	Metros Cuadrados	330.5	330.5	0.0	0.0	1,020,880.59	1,020,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0502002538430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO - 34413	34413	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Avenida Reforma Colonia Centro 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Calle Juarez Y Calle AMEROS Talamantes La obra en mencion inicia en restaurante Chale y termina en Farmacia Tarahumara	Metros Cuadrados	550.9	550.9	0.0	0.0	1,667,132.65	1,667,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0502002526934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE IGNACIO DE LOYOLA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 27907	27907	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle Ignacio de Loyola Colonia Santo Nito 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Calle Santa Trinidad Y Calle Ignacio de Loyola La obra en mencion inicia a 30 metros de la escuela secundaria Frida Kato y termina a 20 metro	Metros lineales	431.0	431.0	0.0	0.0	1,806,830.91	1,806,830.91	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CEISO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CH052002526927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DEL ECCTY DE LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 34568	34568	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Calle FRANCISCO VILLA Ranchería MESA DE SAN RAFAEL 33474 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO CALLE DE CECYT	Metros Cuadrados	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	7,441,476.21	7,441,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CH052002526928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PROXIMACION FRANCISCO R. ALMADA DE LA CABEJERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO - 34605	34605	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle Francisco R. Almada Colonia La Planta 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Avenida Reforma y Calle Rivera de las Virgenes Calle Ampere La obra se mención inicia en la esquina de la Plaza y termina en restaurante	Metros Cuadrados	134.0	134.0	0.0	0.0	401,121.67	401,121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CH052002526932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE COCINA EN CERRO DEL PASTEL, SALIDA PARA EL Y PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37732	37732	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle SANTA TRINIDAD Barrio CERRO DEL PASTEL 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Calle SANTA TRINIDAD y Calle ELECTRICISTA Avenida SAN ISMAQUEL DE LOYOLA 3 VIVIENDAS ESTAN ATRAS DEL GIMNASIO Y 3 VIVIENDAS ESTA CERCA DE	Piezas	6.0	6.0	0.0	0.0	1,601,200.14	1,601,200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CH052002534373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 29820	29820	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle Cerro Mohinora s/n s/n Colonia Cerro Colorado 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO La obra en mención se localiza a 100 metros del Jardín de Niños Jhon Dewey.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	588,741.01	588,741.01	588,741.01	588,741.01	588,741.01	588,741.01	588,741.01	588,741.01	0.00		Obra	C/FAISM250316	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TOHAYANA A GUAYANA Y ALGARROBAS A TOHAYANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 34499	34499	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tohayana	TOHAYANA - ALGARROBAS 18 3 33470 TOHAYANA	Kilómetro	37.8	37.8	37.8	100.0	1,535,898.00	1,535,898.00	1,535,898.00	1,535,898.00	1,535,898.00	1,535,898.00	1,535,898.00	1,535,898.00	0.00		Obra	C/FAISM250316	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH052002538427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE CIENEGUILLA A ALGARROBAS, BASCONOPA A CIENEGUILLA Y SAN JUAN NEPOMUCENO A BASCONOPA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 34510	34510	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Basconopa	Camino / Terracería BASCONOPA - SAN JUAN NEPOMUCENO 35 2 33470 BASCONOPA, GUADALUPE Y CALVO CAMINO ALGARROBAS, CIENEGUILLA, BASCONOPA Y SAN JUAN NEPOMUCENO	Kilómetro	39.5	39.5	39.5	100.0	1,603,700.00	1,603,700.00	1,603,700.00	1,603,700.00	1,603,700.00	1,603,700.00	1,603,700.00	1,603,700.00	0.00		Obra	C/FAISM250317	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CAMINO RURAL DE PALOS MUERTOS A CIENEGA DE LOS AYALA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 27458	27458	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	PALOS MUERTOS - CIENEGA DE LOS AYALA 727 33483 PALOS MUERTOS, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE BARORIGAME	Kilómetro	15.0	15.0	15.0	100.0	609,016.88	609,016.88	609,016.88	609,016.88	609,016.88	609,016.88	609,016.88	609,016.88	0.00		Obra	C/FAISM250318	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEORREFERENCIALES				METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANCHO FUENTE 1	RANCHO FUENTE 2	RANCHO FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0250202526938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACIÓN DE CALLES EN BARRIO DE LAS JUNTAS, EL TANQUE Y CONATE DE LA COMUNIDAD DE BABORIGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 26646	26646	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	BABORIGAME - LAS JUNTAS 1 23 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	Kilómetro	3.0	3.0	3.0	100.0	131,926.80	131,926.80	131,926.80	131,926.80	131,926.80	131,926.80	131,926.80	Obra	C/FAISM25002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 26680	26680	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	Ranchería MESA DE SAN JOSE 33470 MESAS DE SAN JOSE, GUADALUPE Y CALVO CERCA DE SAN JOSE DE LOS MALTRINES Y COMUNA COMUNITARIA, A UN LADO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,915,871.78	1,915,871.78	1,915,871.78	1,915,871.78	1,915,871.78	1,915,871.78	1,915,871.78	Obra	C/FAISM25003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO CON CUARTO DORMITORIO EN LAS TINAJAS Y CENTRO CEREMONIAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 26787	26787	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle TOHAYANA Colonia TIERRA BLANCA 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE CALTE RIO CHINATU Y CALTE BRONCE Calle RIO CONCHOS CERCA DE LA COLONIA LAS TINAJAS.	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	1,565,480.94	1,565,480.92	1,565,480.92	1,565,480.92	1,565,480.92	1,565,480.92	1,565,480.92	Obra	C/FAISM25004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BARRIO EN CUESTA BLANCA LA HACIENDA Y PANTON DE GUADALUPE Y CALVO. - 26102	26102	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle RIO TOHAYANA Colonia TIERRA BLANCA 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE CALTE RIO TOHAYANA Y CALTE RIO CHINATU Avenida 20 DE NOVIEMBRE SALIDA A LA LOCALIDAD DEL PINTO	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	1,601,290.14	1,601,290.12	1,601,290.12	1,601,290.12	1,601,290.12	1,601,290.12	1,601,290.12	Obra	C/FAISM25001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE RIO GUERACHI A BABORIGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 45469	45469	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Camino / Terracería RIO GUERACHI - BABORIGAME 48 9 33470 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA ENTRE LAS COMUNIDADES DE CABALLO PRIETO, EL CUDAME, BAMBUL, RANCHO BLANCO Y CORRAL GUERAMADO.	Kilómetro	40.0	40.0	40.0	100.0	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	Obra	C/FAISM25002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 41755	41755	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Ranchería MESA DE SAN RAFAEL 33470 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO A 400 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS TOWI	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	Obra	C/FAISM25003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH0250202526944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 41315	41315	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	Ranchería MESA DE LA CRUZ 33470 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CERCA DE LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	1,913,607.46	Obra	C/FAISM25006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTIVIDAD
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FIJO		
CHH050002526954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE BABORIGAME A CORDON DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 34241	34241	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Camino / Terracería BABORIGAME - CORDON DE LA CRUZ 28 5 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO SALIDA AL PARQUE DE BABORIGAME	Kilómetro	20.0	20.0	20.0	100.0	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	Obra	C/FAISM25020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH050002526937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITARIO EN CORONADO, CERRO COLORADO, SANTO NIÑO Y LA PENQUERA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 27690	27690	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Avenida 20 DE NOVIEMBRE Casaña CORONADO 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Calle PERICO Y Calle SANTO NIÑO Calle PERICO MONHORA 1 CASA ESTA POR EL PARQUE DEPORTIVO DE LA PENQUERA, Y CASAS ESTAN POR LA SALIDA A	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	1,619,194.74	1,619,194.74	1,619,194.74	1,619,194.74	1,619,194.74	1,619,194.74	1,619,194.74	1,619,194.74	Obra	C/FAISM25010	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH050002526948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS URUAS SEDEMAN DE LA COMUNIDAD DE LA CENEQUITA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 34479	34479	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Cenequita	Ranchería LA CENEQUITA 33470 LA CENEQUITA, GUADALUPE Y CALVO LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PREESCOLAR DE COMATE LA IZQUIERDA DE LA CONASUPO.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,913,041.38	1,913,041.38	1,913,041.38	1,913,041.38	1,913,041.38	1,913,041.38	1,913,041.38	1,913,041.38	Obra	C/FAISM25033	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH050002526951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA PRIMARIA 10 DE MAYO DE RANCHO DE EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 34447	34447	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Ranchería RANCHO DE ENMEDIO 33470 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO CERCA DE CLINICA DE SALUD	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,915,984.99	1,915,984.99	1,915,984.99	1,915,984.99	1,915,984.99	1,915,984.99	1,915,984.99	1,915,984.99	Obra	C/FAISM25029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH050002526940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos indirectos	Municipio de Guazapares	Servicios profesionales de Arquitectura e Ingeniería. - 1541	1541-GI	Guazapares	Guazapares	Témoris	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	0.4	35.0	515,200.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	Servicios	MGU-FISM25-009	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH050002526942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	RASTREO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. TRAMO LA TINAJA - SANTA MATILDE - LAS JUNTAS (21 KM) - 37949	37949	Guazapares	Guazapares	Santa Matilde	Camino / Terracería SANTA MATILDE - LAS JUNTAS 21 3 33387 SANTA MATILDE, GUAZAPARES El inicio del camino es en la localidad La Tinaja y conecta las localidades ubicadas al suroeste del municipio, como Santa Matilde y termina en la	Kilómetro	21.0	21.0	0.0	0.0	402,457.89	401,350.00	401,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	MGU-FISM25-005	En Ejecución	Validado avances	Nota: Intervención la obra aun no se comienza debido a que estamos esperando a que se entregue con gobierno de estado. Interviene 2.0, usuario humbertocastrohp, fecha:2025-07-08)
CHH050002526943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	RASTREO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. TRAMO AGARGOBAL - TOJABO - 41191	41191	Guazapares	Guazapares	Tojabo	Camino / Terracería Agargobal - Tojabo 09 500 33380 TOJABO, GUAZAPARES inicia en la comunidad de agargobal y termina en la comunidad de Tojabo pasando, pasando por las comunidades aledañas de Terreno Amarillo y la mesa colorada	Kilómetro	10.5	10.5	0.0	0.0	499,996.13	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Nota: Intervención la obra aun no se comienza debido a que estamos esperando a que se entregue con gobierno de estado. Interviene 2.0, usuario humbertocastrohp, fecha:2025-07-08)	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO															CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH0250202526956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AJUSTADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHH - 31629	31629	Guazapares	Guazapares	Basconyvo	Rancheria BASCONAYVO 33380 BASCONAYVO, GUAZAPARES Las viviendas beneficiadas se encuentran en varias calles de varias localidades, están dentro del rancharía de Basconyvo en grupos de no más de 5 casa en cada lugar.	Piezas	21.0	21.0	21.0	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Obra	MGU-FISM25-004	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH0250202526957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAPIPA - BASORACHI DEL KM 12.0 33388 EL COPOSO, GUAZAPARES - GUAPIPA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE COMENZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL COPOSO DONDE TERMINA EN LA ANEXISTA, EL COPOSO PERT	31054	Guazapares	Guazapares	El Coposo	Kilometro	12.0	12.0	12.0	100.0	1,113,034.57	1,105,728.08	1,105,728.08	1,105,728.08	1,105,728.08	1,105,728.08	1,105,728.08	Obra	MGU-FISM25-001	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH0250202526955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ZAPOTES EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHH - 31549	31549	Guazapares	Guazapares	Temoris	Barrio Barrio los Zapotes 33380 TÈMONIS, GUAZAPARES ENTRE Y Calle ANEXISTA PÉÑEZ La obra inicia a un costado (parte de atrás) del expendio y liconería Los Barrios y a 105 metros con cruce de calle Anselmo Pérez	Metros lineales	291.0	291.0	291.0	100.0	850,010.82	825,117.08	825,117.08	825,117.08	825,117.08	825,117.08	825,117.08	Obra	MGU-FISM25-002	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH0250202526958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	RASTRO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHH - TRAMO YORMECHI - EL REALITO - ALGARROBAL (25 KM) - 30444	30444	Guazapares	Guazapares	Yormechi	Camino / Terracería YORMECHI - ALGARROBAL 25 O 33380 YORMECHI, GUAZAPARES Este camino pasa por varias comunidades como Yormechi, Galindito, Buena Vista, El Guamuchí, Galindito, estación Julio Ornelas, el Realito y Algarrobal	Kilometro	25.0	25.0	25.0	100.0	702,166.38	702,166.38	702,166.38	702,166.38	702,166.38	702,166.38	702,166.38	Obra	MGU-FISM25-003	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH02502025269434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA AVENIDA CENTAURO DEL NORTE, HERODES DE LA REVOLUCION 33615 ENTRE CALLE DEL CAÑE Y AVENIDA ELISA GRENNEN COL. HERODES DE LA REVOLUCION	47273	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle CENTAURO DEL NORTE Colonia HERODES DE LA REVOLUCION 33615 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE CALLE DEL CAÑE Y Avenida ELISA GRENNEN COL. HERODES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	10,253.8	10,253.8	0.0	0.0	5,131,125.09	5,131,125.09	4,312,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH02502025269435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJAS DESDE LA AVE. VILLA ESCOBEDO HASTA LA CALLE PERAS, COL. HUERTAS, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA (INCLUDE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO) - 47112	47112	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle NARANJAS Colonia HUERTAS 33880 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle PERAS Y Avenida VILLA ESCOBEDO COL. HUERTAS	Metros lineales	166.7	166.7	0.0	0.0	6,569,459.74	6,569,459.74	6,569,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250202526960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTENARIO DE LA CALLE COLON A LA CALLE FELIPE CARRELLLO PUERTO INCLUIVE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 37460	37460	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Avenida CENTENARIO Colonia CENTRO 33584 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle CARRELLLO PUERTO Y Calle CRISTOBAL COLON COLONIA CENTRO	Metros lineales	194.2	194.2	0.0	0.0	2,570,797.60	2,570,797.60	2,570,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CH0250202528959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANTIBARRIO DE LA AV. CENTENARIO DE LA CALLE COLÓN A LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, COL. CENTRO HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 4692D	4692D	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Avenida CENTENARIO Colonia CENTRO 3384 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE CRISTOBAL COLÓN COL. CENTRO	Metros lineales	238.1	238.1	0.0	0.0	577,494.68	577,494.68	577,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250202528961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO DE LA CALLE NARANJAS DESDE LA AVE. VILLA ESCOBEDO A LA CALLE PERAS, FRACC. LAS HUERTAS, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 4742J	4742J	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle NARANJAS Colonia LAS HUERTAS 3386D HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE CALLE PERAS Y Avenida VILLA ESCOBEDO COL. LAS HUERTAS	Metros lineales	325.4	325.4	0.0	0.0	717,298.57	717,298.57	717,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250202528962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO EN LA CALLE CUARTA, ENTRE CALLE ARGENTINA Y CRUJIDA DE QUINTA, COL. ALTAVISTA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 4708D	4708D	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle CUARTA Colonia ALTAVISTA 3386D HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE CALLE ARGENTINA Y Calle CRUJADA DE QUINTA COL. ALTAVISTA	Metros lineales	225.2	225.2	0.0	0.0	683,285.77	683,285.77	683,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250202538436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Huejutlán	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANAMA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO A LA CALLE CAMARERO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 2058H	2058H	Huejutlán	Huejutlán	El Arco	Carrilero CARRETERA LA CASTA A HUEJOTTITAN - EL ARCO 45 100 3354D EL ARCO, HUEJOTTITAN LA OBRA SE VA A LEVANTAR AGUDO EN LA LOCALIDAD DEL ARCO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTTITAN EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA POBLACION DE EL PAVIMENTO EXISTENTE AL RIO Y DEL PAVIMENTO	Metros Cuadrados	1,250.0	1,250.0	1,187.5	95.0	1,934,979.04	1,014,979.04	1,819,230.01	1,819,230.01	1,819,230.01	1,819,230.01	1,819,230.01	1,819,230.01	1,819,230.01		Obra	DOPMPA-08033001-PSM-01-2025	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH0250202538437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ignacio Zaragoza	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANAMA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO A LA CALLE CAMARERO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 3929D	3929D	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Calle CALLE PANAMA Barrio PACIFICO 3192D IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMARERO Calle COLOMBIA EN EL BARRIO PACIFICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL,	Metros Cuadrados	1,925.0	1,925.0	700.0	36.4	2,074,451.30	2,074,451.30	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	8792D	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH0250202528963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Janos	Construcción de pto de agua en Ejido Casa de Janos, Municipio de Janos - 2080S	2080S	Janos	Janos	Casa de Janos	Calle El ojo Eljdo Casa de Janos 3184A CASA DE JANOS, JANOS ENTRE Calle Domestico conocido Y Calle Domestico conocido Calle Domestico conocido Esta 10.66 mts. colinda con el resto de la propiedad, Norte 10.66 Colinda con el r	Metros Cuadrados	27,432.0	27,432.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH0250202528964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Esc. Prim. Federal Ricardo Flores Magón que se ubica en las calles Copilco y Quemada en la Col. Ricardo Flores Magón en Cd. Juárez Chihuahua - 2018J	2018J	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Copilco Colonia Ricardo Flores Magón 3228D JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Quemada Y Calle Chichen Itzá Calle Maguán Se localiza en la parte baja del arroyo y por tanto tiene construido una cancheta que le permite protegerla y d	Metros Cuadrados	518.0	518.0	0.0	0.0	2,725,180.00	2,725,180.00	2,725,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEORREFERENCIALES		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS											
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CRUZ DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH052002526967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juimes	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CLAUHTEMOC, MUNICIPIO DE JUIMES, CHIH. - 44418	44418	Juimes	Juimes	Juimes	Calle CLAUHTEMOC Colonia CENTRO 32950 JUIMES, JUIMES ENTRE Calle NATIVIDAD RODRIGUEZ Y Calle PABLO ARMENDARIZ PEGADO AL PANTON MUNICIPAL, Y APROXIMADAMENTE A 70 M DE LA CRUZ ROSA DE JUIMES	Metros Cuadrados	925.8	925.8	0.0	0.0	628,141.80	628,141.80	628,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH052002526967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN CORRALERO DE JUAREZ - 31631	31631	La Cruz	La Cruz	Corralero de Juárez	Calle FRANCISCO I MADERO Ejido CORRALERO DE JUAREZ 33673 CORRALERO DE JUAREZ, LA CRUZ ENTRE Calle PLAN DE GUAYILA Y Calle S DE MANO Y Calle CENTENARIO ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE S DE MAYO Y PLAN DE GUAYILA PASANDO LA CALLE CENTENARIO	Metros lineales	99.2	99.2	0.0	0.0	351,362.24	351,362.24	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		Administración directa	151953	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH052002526968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL - 31626	31626	La Cruz	La Cruz	La Cruz	Calle 2 de abril Colonia centro 33670 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle norte Y Calle abraham gonzalez Calle censo esta obra de encuentra entre calle norte y calle abraham gonzalez pasando la calle censo	Metros lineales	81.8	81.8	0.0	0.0	165,959.67	165,959.67	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		Administración directa	151954	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH052002526969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMBOS COMUNITARIOS EN COLONIA PANAMERICANA - 45629	45629	La Cruz	La Cruz	La Cruz	Calle sin nombre Colonia PANAMERICANA 33670 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle GILBERTO PARRA Y Calle SIN NOMBRE EN LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRE CALLE GILBERTO PARRA Y CALLES SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA,	Metros lineales	560.0	560.0	0.0	0.0	493,788.64	493,788.64	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		Administración directa	151953	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH052002526910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MORILEÑO - 31634	31634	La Cruz	La Cruz	Morileño	Calle SIN NOMBRE Ejido MORILEÑO 33670 MORILEÑO, LA CRUZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasadizo CARRETERA SAN RAFAEL Corredor PARQUE BEISBOL ESTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MORILEÑO SAN RAFAEL ANTES DEL PARQUE DE BEISBOL	Metros lineales	192.9	192.9	0.0	0.0	366,833.38	366,833.38	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		Administración directa	151954	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH052002526911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA ETAPA EN LA ESTACION LA CRUZ - 31638	31638	La Cruz	La Cruz	Estación La Cruz	Calle JESUS GARZA Colonia ESTACION LA CRUZ 33670 ESTACION LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CAMARERO Original PARQUE BEISBOL ESTA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA A CAMARERO A UN COSTADO O	Metros lineales	102.0	102.0	0.0	0.0	129,040.85	129,040.85	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		Administración directa	151954	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH052002526968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de López	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SANTA MARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA CIUDAD DE JUIMENZ A UN LADO DE LA CENTRAL ELECTICA	14100	López	López	Santa María	Ejido SANTA MARIA 33944 SANTA MARIA, LOPEZ ENTRE Calle CARRETERA LOPEZ SANTA MARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA CIUDAD DE JUIMENZ A UN LADO DE LA CENTRAL ELECTICA	Metros lineales	400.0	400.0	0.0	0.0	556,807.84	556,807.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH052002538443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Madera	AGUA POTABLE EN CALLE C - 49318	49318	Madera	Madera	Madera	Calle Calle C Barrio BARRIO AMERICANO 31940 MADERA, MADERA ENTRE Calle CALLE D Y Calle CALLE E Avenida AVENIDA MEXICO ENFRENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO A ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE AHUMADA	Metros lineales	200.0	200.0	0.0	0.0	724,370.00	724,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH052002538444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Madera	AMPLIACION DE VIVIENDA - 46862	46862	Madera	Madera	Madera	31940 MADERA, MADERA SE HABAN CONSTRUCCIONES EN DIFERENTES COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL LARGO	Piezas	72.0	72.0	0.0	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH052002526969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Madera	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 47522	47522	Madera	Madera	Madera	Camino / Terraceria CASA COLORADA PRESION DEL TORO 23 23000 31940 MADERA, MADERA SE INICIA CON TRAMO DE TRES QUINTOS A CASA COLORADA, ASI MISMO SE REALIZAN EL MANTENIMIENTO DE VALADONES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA DESPUES TER	Kilometro	23.0	23.0	0.0	0.0	2,320,576.00	1,320,084.49	1,320,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH052002526970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Madera	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE C - 48676	48676	Madera	Madera	Madera	Calle Calle C Barrio BARRIO AMERICANO 31940 MADERA, MADERA ENTRE Calle CALLE D Y Calle CALLE E Avenida AVENIDA MEXICO ENFRENTA A JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO A ESPALDAS DE IGLESIA SAGRADA FAMILIA, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GUADA	Metros Cuadrados	3,120.0	3,120.0	20.0	0.6	2,700,000.00	2,700,000.00	2,647,758.64	1,977,063.94	1,977,063.94	0.00	0.00	0.00		Administración directa	156857	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Madera	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE C - 49430	49430	Madera	Madera	Madera	Calle Calle C Barrio BARRIO AMERICANO 31940 MADERA, MADERA ENTRE Calle CALLE D Y Calle CALLE E Avenida AVENIDA MEXICO ENFRENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE AHUMADA Y A LADO DE LA IGLESIA SAGRADA	Metros lineales	130.0	130.0	0.0	0.0	475,630.00	1,320,084.49	1,320,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH052002526972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Matachi	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 6072 CON CLAVE 06700002 EN LA COMUNIDAD DE TEJOLUCACHI, MUNICIPIO DE MATACHI - 44772	44772	Matachi	Matachi	Tejolocachi	TEJOLUCACHI, MATACHI sin referencia	Metros Cuadrados	540.0	540.0	54.0	10.0	420,000.00	420,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	138052	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH052002526973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Matachi	CONSTRUCCION DE DOMIO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CON CLAVE 06090001 EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MATACHI, CHH - 43833	43833	Matachi	Matachi	Ejido Buenavista (Buenavista)	EJIDO BUENAVISTA (BUENAVISTA), MATACHI LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZADA A UN COSTADO DE UN JARDIN DE NIÑOS	Metros Cuadrados	540.0	540.0	54.0	10.0	408,096.00	408,096.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	138052	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA	
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELEO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIZADO	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH05D002526974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Matachi	ENCEMENTADO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE DEL LUIS GARCIA PINTADO Y CALLE QUINTANA, EN EL MUNICIPIO DE MATACHI, CHIH. - 45281	45281	Matachi	Matachi	Matachi	Calle CALLE HIDALGO MATACHI, MATACHI ENTRE CALLE CALLE DEL LUIS GARCIA PINTADO (7ma) Y Calle CALLE QUINTA JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	Metros Cuadrados	990.0	990.0	0.0	0.0	1,593,165.50	1,593,165.50	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Administración directa	138048	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH05D002526975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 732.13 ML DE TUBERIA DE 8 DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA AEROPUERTO, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. - 1741	1741	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle onceava Aeropuerto colonia aeropuerto 53990 MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle onceava Y Calle novena Calle septima 3 obra a ejecutar es en por varias calles de colonia aeropuerto	Metros lineales	732.0	732.0	731.0	99.9	1,910,077.81	1,910,077.81	1,910,077.81	1,910,077.81	1,910,077.81	1,910,077.81	1,469,747.45	Obra	2025-ODPMAT-FISM01-2427	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH05D002538445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 18 DE MARZO A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, MEDIOQU, CHIHUAHUA. - 41489	41489	Meoqui	Meoqui	Lázaro Cárdena	Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LAZARO CARDENAS 31131 LAZARO CARDENAS, MEDIOQU ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 18 DE MARZO Calle BACHIMBA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	Metros Cuadrados	1,547.0	1,547.0	0.0	0.0	903,201.79	903,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH05D002538446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ALAMO DE CALLE NARANJO A CALLE SICOCONDOR EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CONSUELO, MEDIOQU, CHIHUAHUA. - 40786	40786	Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo	Calle ALAMO Colonia SANTO NIÑO 31132 ESTACION CONSUELO, MEDIOQU ENTRE Calle SICOCONDOR Y Calle NARANJO Calle FRENO CALLE DE LA TELESECUNDARIA 6018	Metros Cuadrados	3,135.0	3,135.0	0.0	0.0	1,858,258.38	1,858,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH05D002538447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE PRIVADA 2 DE ABRIL ENTRE AVENIDA ESALUD GOMEZ LOPEZ A AVENIDA RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MEDIOQU, CHIHUAHUA. - 46554	46554	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	Privada 2 DE ABRIL Colonia VILLEGAS 31130 PEDRO MEDIOQU, MEDIOQU ENTRE AVENIDA ESALUD GOMEZ LOPEZ Y Avenida RIO SAN PEDRO Calle 2 DE ABRIL, ATLAS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERODE DE NACCORRI	Metros Cuadrados	1,771.0	1,771.0	0.0	0.0	1,121,350.65	1,121,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH05D002526976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MEDIOQU, CHIHUAHUA. - 41878	41878	Meoqui	Meoqui	Lázaro Cárdena	Calle 18 DE MARZO Colonia LAZARO CARDENAS 31131 LAZARO CARDENAS, MEDIOQU ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	Metros Cuadrados	1,384.5	1,384.5	0.0	0.0	810,705.49	810,705.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH05D002538448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE TECHAMBE TIPO DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE LA LOCALIDAD DE SOROBUENA, MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA. 40452	40452	Morelos	Morelos	Sorobuena	SOROBUENA, MORELOS ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y SE ENCUENTRA A 27.1 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE LA ENTRADA DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	460.0	460.0	180.0	39.1	2,125,000.00	2,125,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Administración directa	156296	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	VALIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH0250202538449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE JOSES MULTIPLES DE EL TELEBACHILLERATO BONO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CENEGA PRIETA - 33043	33043	Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	33464 CIENEGA PRIETA, MORELOS ENTRE Calle CALLE SN NOMBRE Y Calle CALLE SN NOMBRE Calle CALLE SN NOMBRE SE ENCUENTRA ENFRETE LA IGLESIA SCHOBUELA Y AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION	Metros Cuadrados	460.0	460.0	220.0	47.8	2,125,000.00	2,125,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	156295	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0250202538450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	CONSTRUCCION DE POZO EN COMUNIDAD DE EL PRIOLAR EN EL MUNICIPIO DE MORIS CHH - 48115	48115	Moris	Moris	El Frijolar	Rancho El Frijolar 33340 EL PRIOLAR, MORIS Cerca de entrada del pueblo	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,026,624.59	1,026,624.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202538451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	Rehabilitación (suministro e instalación de equipo de bombeo con energía solar) del sistema de agua potable en la localidad de El Cordon, municipio de Moris, Chihuahua - 21073	21073	Moris	Moris	El Cordon	Pueblo El Cordon 33350 EL CORDON, MORIS la obra beneficia a toda la población de la localidad de El Cordon	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202526979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Moris	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SN NOMBRE QUE INICIA EN LA CASA DE IGLESY FRIEZ Y TERMINA EN LA CASA DE HORTENCIA CON PUENTE PARA ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MORIS - 48416	48416	Moris	Moris	Moris	Calle SN MORIS, MORIS ENTRE Y Calle Arroyo Entre la casa de Iglesy Friez y termina en casa de la Sra. Hortencia	Metros Cuadrados	778.0	778.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202526980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Moris	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE PUERTO DE LEON A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE OCAÑO - 48361	48361	Moris	Moris	Puerta del Cajón	PUERTA DEL CAJÓN, MORIS Ubicada en salida Puerto de Leon rumbo a Ocampo	Kilómetro	12.5	12.5	0.0	0.0	616,611.49	616,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202526977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES) - 6794	6794	Moris	Moris	Mesa de Abajo	Pueblo MESA DE ABAJO 33340 MESA DE ABAJO, MORIS LA OBRA BENEFICIA A TODA LA LOCALIDAD DE MESA DE ABAJO, MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0250202526978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Moris	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE METALICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (OBROPROADP EN LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE MORIS, CHH - 48489	48489	Moris	Moris	El Gavilán	EL GAVILÁN, MORIS En el centro de la comunidad	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEODERIVADOS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CH052002526981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Nonoava	Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Novena entre Calle Juarez y Calle Zaragoza en la Localidad de Nonoava, Municipio de Nonoava, Chihuahua - 42113	42113	Nonoava	Nonoava	Nonoava	Calle Novena Pueblo Nonoava 33170 NONOAVA, NONOAVA ENTRE Calle Septimo y Calle Sin nombre Calle Zaragoza A 75 metros del albergue estudiantil de la COPE	Metros Cuadrados	1,049.6	1,049.6	1,049.6	100.0	1,148,182.40	1,148,182.40	1,148,182.40	1,148,182.40	1,148,182.40	1,148,182.40	1,148,182.40	Administración directa	156305	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CH052002526982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO: EN CRUCEO DE AV. CORONADO Y CALLE BA. EN DINAGUA, CHI. - 43124	43124	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Avenida CORONADO Colonia AYUNTAMIENTO 32882 MANUEL OJINAGA. DINAGUA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y Avenida JUAREZ Salto 1DA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCEO DE LA AV. CORONADO Y CALLE BA, SE ENCUENTRA A 85 MTS DE LA ESCULTURA	Metros Cuadrados	861.6	861.6	0.0	0.0	806,726.25	806,726.25	806,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones											
CH052002538463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN POZO DE AGUA POTABLE EN CAMPO 45, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIHUAHUA. - 44661	44661	Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Cuarenta Cinco (Colonia Merced)	Camino CAMINO CAMPO 55 COLONIA CHUPADEROS - CHUPADEROS 2 100 31643 CAMPO CUARENTA Y CINCO (COLONIA MERCED), RIVA PALACIO A 500 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA E IGLESIA DEL CAMPO 45	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,252,667.48	1,252,667.48	1,252,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones											
CH052002538464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 44833	44833	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	Carretera libre pavimentada estatal SAN ANDRÉS - SANAPULCHI 1 0 31640 SAN ANDRÉS, RIVA PALACIO A 500 METROS DE GLOBETA	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,323,829.56	1,323,829.56	1,323,829.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones											
CH052002526983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	FABRICACION E INSTALACION DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE EN CAMPO 46 MUNICIPIO DE RIVA PALACIO. - 44846	44846	Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Cuarenta Ocho	Camino CARRETERA CUARENTAOC OJO DE LA VEGUA. CAMPO 46 2 100 31646 CAMPO CUARENTA Y OCHO, RIVA PALACIO A 100 METROS DE FABRICA DE REMOLQUES	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	699,985.15	699,985.15	699,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones											
CH052002549374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Rosales	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DEL VADO RIO SAN PEDRO DE LA CARRETERA DELICAS ROSALES - 35553	35553	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Periférico CARRETERA ROSALES DELICAS Colonia LOS DOS PUENTES ENTRE 5ta y 6ta ROSALES Y 5ta y 6ta LA ENHACIENDA RAYGUA GLOBETA ROSALES ESTA ENTRE CAMINO A ROSALES Y CAMINO A LA ENHACIENDA DE ROSALES PASANDO DIAGONAL GLOBETA ROS	Metros lineales	685.0	685.0	0.0	0.0	672,577.55	672,577.55	672,577.55	672,577.55	672,577.55	672,577.55	0.00	0.00	0.00	Administración directa	152020	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH052002538465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Rosario	COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIH. - 20096	20096	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	Pueblo VALLE DEL ROSARIO 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO Y DE SERVICIOS, COMO REFERENCIA PARTICULAR ES UNA DE LAS VÍAS QUE DA HACIA LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE	Piezas	12.0	12.0	12.0	100.0	361,028.90	361,028.90	361,028.90	361,028.90	361,028.90	361,028.90	361,028.90	361,028.90	Obra	PMVR-ADIDR-AL-GS-FBMA-25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELEO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	MODALIDAD FUENTE 1	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD		
CH05D020526986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de San Francisco de Borja	construccion de pavimentacion de la calle principal en la localidad de teporachi - 45091	45091	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teporachi	Barrio centro 33160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA calle principal de la entrada de la carretera de san Francisco de Borja a Nonova	Metros Cuadrados	700.0	700.0	0.0	0.0	1,009,334.91	1,009,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH05D020526985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco de Borja	MANTENIMIENTO DE POCO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 26807	26807	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Calle IGNACIO ALLENDE Barrio BARRIO SAN MIGUEL 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, AL TERMINAR EL CAMELLON CENTRAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	310,938.00	310,938.00	310,938.00	310,938.00	310,938.00	310,938.00	310,938.00			Administración directa	155496	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH05D020533939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Gastos indirectos	Municipio de San Francisco del Oro	ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 915	915-GI	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)		10.0	10.0	0.0	0.0	107,002.50	107,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH05D020526987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de San Francisco del Oro	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 2366EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BAYLON EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 41416	41416	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San José de los Baylón	Calle SALIDA A SAN FRANCISCO DEL ORO Ejido SAN JOSE DE LOS BAYLON 33505 SAN JOSE DE LOS BAYLON, SAN FRANCISCO DEL ORO LA OBRA SE VA A LEJUE EN LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTA A UN LADO DE LA CASA DE SALUD Y A ESPALDAS DE CENTRO COM	Metros Cuadrados	480.0	480.0	408.0	85.0	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,487,500.00	1,487,500.00			Obra	C-2025.08059001-FISM-01-2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH05D020526991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Temósachi	Instalación de luminarias en el Ejido Agua de los Leones - 28850	28850	Temósachi	Temósachi	Agua de los Leones	Calle Entrada principal Ejido Ejido Agua de los Leones 33085 AGUA DE LOS LEONES, TEMOSACHIC Dependios de red de agua potable al inicio de la calle principal del ejido donde comienzan las luminarias	Metros lineales	750.0	750.0	750.0	100.0	643,799.94	643,799.94	525,759.34	643,799.94	525,759.34	525,759.34	525,759.34			Obra	006	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH05D020526988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Temósachi	Red de gas potable Fraccionamiento La Paz 29160	29160	Temósachi	Temósachi	Temósachi	Calle Carretera Federal 16 Fraccionamiento La Paz 51980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC Entrada a la cabecera municipal con direccion de Cd. Guerrero a Cd. Madera	Metros lineales	2,182.0	2,182.0	981.9	45.0	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18			Obra	024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH05D020526989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Temósachi	Revoicimiento de camino rural Tosiachic-Rio Verde - 24322	24322	Temósachi	Temósachi	Tosiachic	Camino / Terraceria Urlicheg - Rio Verde 450 51985 TOSIACHIC, TEMOSACHIC Cabecera Municipal a Comunidad Coccomorachi y siguiendo el camino arripasol a Rio Verde	Kilómetro	30.0	30.0	30.0	100.0	1,062,300.00	1,062,300.00	1,062,300.00	1,062,300.00	1,062,300.00	1,062,300.00	1,062,300.00			Administración directa	156919	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD							
CH0250202526990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Temósachic	Revestimiento de camino rural Navagame - 26057	26057	Temósachic	Temósachic	Navagame	Camino / Terracería Carretera Yopachi/Maicoba - Navagame 334.0 31987 NABDAGAME, TEMÓSACHIC Entrecruce kilómetro 334 de carretera Yopachi, Chihuahua a Maicoba, Sonora	Metros lineales	20,400.0	20,400.0	20,400.0	100.0	1,312,268.48	1,312,268.48	1,312,268.48	1,312,268.48	1,312,268.48	1,312,268.48	1,312,268.48	Administración directa	150918	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250202528458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	REACTIVO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERROCAHU MESA DE ARTURO, DEL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH - 36934	36934	Urique	Urique	Mesa de Arturo	Mesa de Arturo - Cerrocahu 11 11000 33420 MESA DE ARTURO, URIQUE Esta obra se encuentra al inicio en la localidad de Mesa de Arturo terminado en la localidad de Cerrocahu	Kilometro	11.0	11.0	0.0	0.0	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	163,800.22	0.00	0.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250202528461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL TEGUILLA DEL BARRIO TEGUILLA EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO, MUNICIPIO DE URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 0+000 AL 101 (SEGUNDA ETAPA) - 44205	44205	Urique	Urique	Bahuichivo	calle el tequila del barrio tequila - calle el tequila del barrio tequila 1 51 33431 BAHUICHIVO, URIQUE Esta obra se ubica en la calle tequila en el barrio tequila en la localidad de Bahuichivo, a un costado del almacén de Bicoma	Metros Cuadrados	50.6	50.6	0.0	0.0	214,975.64	214,975.64	214,975.00	214,975.00	214,975.00	0.00	0.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250202527001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	REMODELACIÓN DE PLAZA CEROCACHU 19824	19824	Urique	Urique	Cerocachú	Pueblo CEROCACHU 33421 CEROCACHU, URIQUE ENTRE CALLE ALBERQUE RAMAMURÉ Y CERRADA PLAZA Diagonal CAMPO DE BERS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ALBERQUE RAMAMURÉ Y CERRADA CALLE PLAZA PASANDO CAMINO CAMPO DE BERS	Metros Cuadrados	579.0	579.0	0.0	0.0	2,001,832.09	2,001,832.09	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250202526994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Urique	Ampliación de la casa de salud en la localidad de Mesa de Arturo, Municipio de Urique Chihuahua - 29277	29277	Urique	Urique	Mesa de Arturo	Pueblo MESA DE ARTURO 33433 MESA DE ARTURO, URIQUE ESTA OBRA SE UBICA EN EL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CARRILLO FRÍAS	Metros Cuadrados	78.0	78.0	0.0	0.0	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	0.00	0.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250202526995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	"TRABAJO DE BARRERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO GUADALUPE CORONADO MESA DE MORIBO, DEL MUNICIPIO DE URIQUE (2ª ETAPA)" - 41836	41836	Urique	Urique	Moribó	GUADALUPE CORONADO - MORIBO 1 500 33420 MORIBO, URIQUE Barreración para construcción de caminos inicia en la localidad de Moribó cubriendo la barreración de un volumen aproximado de 2880 m3 y una longitud de camino de 500 metros	Kilometro	1.0	1.0	0.0	0.0	932,606.56	932,606.56	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH0250202526996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SECTOR CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 0+000 AL 0+440.00 (SEGUNDA ETAPA) - 47664	47664	Urique	Urique	San Rafael	San Rafael - San Rafael 1 410 33430 SAN RAFAEL, URIQUE Esta obra de construcción de pavimentación con concreto hidráulico se encuentra en la localidad de San Rafael, calle centrada en el centro de salud, barrios Telecomun, presidente	Metros Cuadrados	409.7	409.7	0.0	0.0	1,193,053.90	1,193,053.90	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO										COORDINADOR				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS						
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH050202526997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	Rehabilitación del camino San Rafael- El Churo, en el Municipio de Urique, Chihuahua - 26371	26371	Urique	Urique	Churo	Camino / Terracería El churo - Eñtronque San Rafael 25 25000 33420 CHURO, URUQUE Esta obra inicia en la localidad de el churo, con una distancia de 25 km mediante rehabilitación de camino hasta llegar al entronque de Bahucheco's	Kilómetro	25.0	25.0	0.0	0.0	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	0.00	0.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202526998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RACTREC Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO COMUNITARIO 80417 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO DEL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. - 50412	50412	Urique	Urique	Mesa de Arturo	MESA DE ARTURO - CIENEGUITA LLUVIA DE ORO DEL MUNICIPIO DE URUQUE Salda el camino de terracería de la localidad de mesa de Arturo con trabajo de rectro del camino a base de acarreo y rellenos de tierra cortes d	Kilómetro	18.0	18.0	0.0	0.0	2,680,377.08	2,680,377.08	2,680,377.08	2,680,377.08	2,680,377.08	0.00	0.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202526999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80417 EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE URUQUE, CHIHUAHUA. - 29593	29593	Urique	Urique	Las Moras	Pueblo LAS MORAS 33420 LAS MORAS URUQUE Construcción de telebachillerato comunitario 80417 se encuentra en la localidad de las Moras, esta localidad es punto centro de las localidades de oro rito, guachara, aguabuena y masaribo	Metros Cuadrados	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	3,509,480.02	3,509,480.02	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202527000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Urique	Construcción de casa de salud tipo I en la localidad de Guasachique, municipio de Urique, Chih. - 36257	36257	Urique	Urique	Guasachique	Pueblo Guasachique 33430 GUASACHIQUE, URUQUE Construcción de casa de salud tipo I, en la localidad de Guasachique se localiza a unos 38.5 km al norte de la cabecera municipal de Urique y aproximadamente 15 km al este de san Rafa	Metros Cuadrados	56.0	56.0	0.0	0.0	400,930.58	400,930.58	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202527002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle lateral Guaplayna en la localidad de Guaplayna, municipio de Urique del estado de Chihuahua (segunda etapa) - 38472	38472	Urique	Urique	Guaplayna	GUAPLAYNA - GUAPLAYNA 22 32 33420 GUAPLAYNA, URUQUE Construcción de pavimentación en la calle lateral de Guaplayna se encuentra en la localidad de Guaplayna sobre la calle principal a 80 metros laterales sobre el paradero de	Metros Cuadrados	127.6	127.6	0.0	0.0	295,991.12	295,991.12	295,991.12	295,991.12	295,991.12	0.00	0.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Urique	Construcción de casa de salud tipo I en la localidad de Pinos Altos, en el municipio de Urique, Chih. - 36217	36217	Urique	Urique	Pinos Altos	Pueblo Pinos altos 33420 PINOS ALTOS, URUQUE Esta obra se encuentra en la localidad de pinos altos con un alcance de 156mm, colindando con las localidades de mesa de combrera, entronque San Rafael Bahucheco (la caseta)	Metros Cuadrados	56.3	56.3	0.0	0.0	400,930.58	400,930.58	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH050202538462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Uriachi	Construcción de muro de canalización en Calle Marcelo Racion Contreras, Cabecera Municipal de Uriachi - 36188	36188	Uriachi	Uriachi	Uriachi	33300 URIACHI, URIACHI Frente a domo	Metros cubicos	263.0	263.0	30.0	114	1,217,197.44	1,217,197.44	1,217,197.44	1,217,197.44	1,217,197.44	0.00	0.00	Administración directa	141193	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GOBIERNO FEDERAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD								
CH0250202546088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. 32 AV COAHUILA	2517021	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 32A Y COAHUILA COL REFORMA	Metros Cuadrados	2,456.0	2,456.0	1,500.0	61.1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	503,040.66	503,040.66				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CH0250202546092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS A BASE DE IPR EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	2517026	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		AV. CENTAURO DEL NORTE COL REVOLUCION MEXICANA	Otros	16,908.0	16,908.0	1,500.0	8.9	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,458,073.70	1,458,073.70				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CH0250202546099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	REPARACIÓN ESTRUCTURA EN PARQUE DIF	2517012	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Guadalupe Victoria 3913	Otros	6,229.0	6,229.0	5,800.0	93.1	673,964.00	673,964.00	673,964.00	673,964.00	673,964.00	254,375.02	254,375.02				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CH0250202546012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JAUSCO ENTRE 2A Y 4A	2517013	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. JAUSCO ENTRE 2A Y 4A	Metros Cuadrados	1,470.0	1,470.0	1,200.0	81.6	1,726,348.83	1,726,348.83	1,726,348.83	1,726,348.83	1,726,348.83	639,388.46	639,388.46				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CH0250202546018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES 3RA ETAPA	2517015	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. CENTAURO DEL NORTE	Metros Cuadrados	5,400.0	5,400.0	4,800.0	88.9	20,694,300.00	20,694,300.00	20,694,300.00	20,694,300.00	20,694,300.00	8,952,717.94	8,952,717.94				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CH0250202546024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL BAPDO EN CEZETICH	2517016	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	PERIFERICO GOMEZ MORIN 31500	Metros Cuadrados	1,450.0	1,450.0	1,450.0	100.0	2,981,068.94	2,981,068.94	2,981,068.94	2,981,068.94	2,981,068.94	688,596.69	688,596.69				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						
CH0250202546099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	MUROS DE MAMPUESTERA EN PUENTE VEHICULAR CALLE BELGARIO CHAVEZ	2517027	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. BELGARIO CHAVEZ	Metros Cuadrados	965.0	965.0	700.0	72.5	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	1,787,470.15	1,787,470.15				En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones						

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD			
CH0250202545972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS EN REGISTROS DEL CANAL PIVIAL EN LA AV 16 DE SEPT	2517010	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	VALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE	Otros	870.0	870.0	870.0	100.0	79,063.96	79,063.96	79,063.96	79,063.96	79,063.96	77,904.63	77,904.63			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH0250202545993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	REPARACIÓN ESTRUCTURA EN PARQUE DE LA COL CTM	2517011	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		REP. ECUADOR COL CTM	Otros	7,723.0	7,723.0	560.0	7.3	915,147.00	915,147.00	915,147.00	915,147.00	915,147.00	304,182.13	304,182.13			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH0250202546017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 18 MARZO ENTRE A.L. RODRIGUEZ Y RUIZ CORTINES	2517014	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	18 MARZO ENTRE A.L. RODRIGUEZ Y RUIZ CORTINES	Metros Cuadrados	870.0	870.0	450.0	51.7	1,091,502.56	1,091,502.56	1,091,502.56	1,091,502.56	1,091,502.56	404,260.21	404,260.21			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH0250202546031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UACH	2517017	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	PRESA LA AMISTAD 2015 B ARRO LA PRESA	Metros Cuadrados	1,664.0	1,664.0	1,500.0	90.1	2,987,876.66	2,987,876.66	2,987,876.66	2,987,876.66	2,987,876.66	709,475.49	709,475.49			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH0250202546038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. VALENTINA RAMIREZ ENTRE MARTIN CORDOVA Y G. CALDERON	2517018	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	MARTIN CORDOVA Y G. CALDERON	Metros Cuadrados	732.0	732.0	650.0	88.8	1,207,315.45	1,207,315.45	1,207,315.45	1,207,315.45	1,207,315.45	205,255.55	205,255.55			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH0250202546081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ENTRE PERIFERICO Y FCO. PACHECO	2517019	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	PARQUE CHAPULTEPEC ENTRE PERIFERICO Y PERIFERICO Y FCO. PACHECO	Metros Cuadrados	1,546.0	1,546.0	1,200.0	77.6	2,284,256.04	2,284,256.04	2,284,256.04	2,284,256.04	2,284,256.04	379,725.14	379,725.14			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH0250202546087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIANO JIMENEZ ENTRE 10 DE MAYO Y 2 ABRIL	2517020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. MARIANO JIMENEZ ENTRE 10 DE MAYO Y 2 DE ABRIL	Metros Cuadrados	1,204.0	1,204.0	1,100.0	91.4	1,851,811.43	1,851,811.43	1,851,811.43	1,851,811.43	1,851,811.43	269,481.28	269,481.28			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMANDO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
						AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE										PORCENTAJE	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD				
CH0250102521258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2516003	Juárez	Juárez	Juárez	Ignacio Ramirez 351	Vehiculos	8.0	8.0	0.0	0.0	4,400,000.00	4,400,000.00	4,304,279.13	4,304,279.13	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102521263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte y de carga	2519003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar esq. Av. Universidad	Vehiculos	2.0	2.0	2.0	100.0	670,000.00	670,000.00	510,889.23	510,889.23	510,889.22	510,889.22	510,889.22			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102521299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2516006	Juárez	Juárez	Juárez	Ignacio Ramirez 351	Vehiculos	1.0	1.0	0.0	0.0	967,062.00	967,062.00	771,327.37	771,327.37	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102521300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de motocicletas	2513003	Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Vehiculos	18.0	18.0	6.0	33.3	6,006,843.79	6,006,843.79	5,879,995.92	5,879,995.92	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102521391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2506002	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Vehiculos	1.0	1.0	0.5	50.0	587,100.00	587,100.00	414,900.00	414,900.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102521360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte y de carga	2519002	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar esq. Av. Universidad	Vehiculos	1.0	1.0	0.0	0.0	310,000.00	310,000.00	297,382.98	297,382.98	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0250102521289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2520001	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Sanders y Ayuntamiento 310	Vehiculos	4.0	4.0	0.0	0.0	2,226,436.00	2,226,436.00	1,299,599.99	1,299,599.99	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO													GEORREFERENCIALES				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD		
CH02500202321295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Programa Integral para la Jornada de Visitación Presupuesto Participativo 2025	2529001	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Computadoras	400.0	400.0	400.0	100.0	5,100,000.00	4,199,998.08	4,199,998.08	4,199,998.08	4,199,998.08	4,199,998.08	4,199,998.08		Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH02500202347323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM	Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN JUAREZ	FAMR - NA - 2370894	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	1,818.0	1,818.0	0.0	0.0	3,091,450.51	3,091,450.51	3,091,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH02500202347200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM	Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	FAMR - NA - 26802394	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	14,366,112.80	14,366,112.80	14,366,112.80	11,542,000.00	3,462,600.00	0.00	0.00		Adquisiciones	ICHFE/ADQ/005/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH02500202347339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM	Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO C. PB. 2 AULAS DE 215 E.E., 1 AULA DE 3 E.E. SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. MODULO DE ESCUELAS PA. 4 AULAS DE 215 E.E. ESTRUCTURA CL. C. OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA ESTATAL 3000 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO EN CHIHUAHUA	FAMR - 08EE5005B4 21911092	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados	540.0	540.0	0.0	0.0	11,508,049.79	11,508,049.79	11,508,049.79	11,485,717.30	0.00	0.00	0.00		Obra	ICHFE-033/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH02500202347418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM	Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA SECUNDARIA FEDERAL 20 EN JUAREZ	FAMR - 08DE501151 23708957	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		JUAREZ	Piezas	60.0	60.0	0.0	0.0	1,621,680.00	1,621,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones		
CH02500202347195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM	Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	FAMR - NA - 26802393	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	17,300.0	17,300.0	0.0	0.0	25,837,727.48	25,837,727.48	25,837,727.48	25,313,288.00	10,125,315.20	0.00	0.00		Adquisiciones	ICHFE/ADQ/004/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH02500202347204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			007-FAM	Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE AIRES EVAPORATIVOS PARA 2 VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	FAMR - NA - 26802393	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	300.0	300.0	0.0	0.0	4,169,012.16	4,169,012.16	4,169,012.16	3,986,318.25	1,195,895.48	0.00	0.00		Adquisiciones	ICHFE/ADQ/004/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	DETALLE DE PROYECTO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
																LOCALIZADO	MUNICIPIO				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	
CH025002547415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3061 EN JUAREZ	FAMR - 08E59200P-23708958	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			JUAREZ	Piezas	60.0	60.0	0.0	0.0	1,621,680.00	1,621,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH025002547209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSÉ SANTOS VALDEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DP2250E-23708938	Gobierno de la Entidad	Juarez			BOULEVARD VILLA DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,068,325.03	1,068,325.03	1,068,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH025002547271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA MAURICIO JIMENEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DP2264Y-23708936	Gobierno de la Entidad	Juarez			CALLE PRADOS DEL CIELO, COLONIA URB VILLA DEL PRADO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,037,488.03	1,037,488.03	1,037,488.03	958,179.55	287,453.87	287,453.86	0.00		Obra	ICHFE-030/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH025002547279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LAURENDO GALLEGOS JIMENEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DP22639-23708935	Gobierno de la Entidad	Juarez			CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	867,544.13	867,544.13	867,544.13	861,423.73	258,427.12	258,427.12	258,427.12		Obra	ICHFE-029/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH025002547338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3061 EN JUAREZ	FAMR - 08E59200P-23708944	Gobierno de la Entidad	Juarez			CALLE MALLAS, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL FERNANDEZ	Metros Cuadrados/Metros lineales	5813.79/6526	5813.79/6526	0/0	0/0	7,330,051.02	7,330,051.02	7,330,051.02	7,176,118.70	2,870,447.48	0.00	0.00		Obra	ICHFE-035/2025-R	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH025002547351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E PB ADMINISTRATIVO, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, MODULO DE ESCALERAS, PA, TALLER, LABORATORIO DE COMPUTO, EDIFICIO F SERVICIOS SANITARIOS EST 751 Y OBRA EXTERIOR	FAMR - 08DE01151-23708946	Gobierno de la Entidad	Juarez			CALLE SA Y RAMON BELMONTE, COLONIA LOMA BLANCA	Metros Cuadrados	287.4	287.4	0.0	0.0	10,595,409.02	10,595,409.02	10,595,409.02	10,499,591.42	4,199,836.56	0.00	0.00		Obra	ICHFE-037/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH025002547428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2718 EN JUAREZ	FAMR - 08EP0763T-23708960	Gobierno de la Entidad	Juarez			HIEDRA Y ASFODELO S/N	Metros lineales	315.0	315.0	0.0	0.0	371,667.11	371,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEODERIVADOS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD								
CH0250202547210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 2.5 ENTRE DESES ESTRUCTURA U.I.C- CURBO DE ESCALERAS EN SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50 EN JUAREZ	FAMR - 08DES0207-23708937	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MESA CENTRAL, COLONIA FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	161.6	161.6	0.0	0.0	2,789,325.59	2,789,325.59	2,789,325.59	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones									
CH0250202547343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO L. PE- ADMINISTRATIVO, LABORATORIO POLIQUIMICIONAL, MODELO DE ESCALERAS PAI TALLER, LABORATORIO DE COMPUTO Y AULA EST U.I.C, EDIFICIO K-2 AULAS Y SERVICIOS SANTARIOS EST U.I.-C	FAMR - 08EES0200F-23708945	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MALLAS, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL FERNANDEZ	Metros Cuadrados	422.6	422.6	0.0	0.0	13,267,094.36	13,267,094.36	13,267,094.36	12,995,350.53	5,198,140.21	0.00	0.00		Obra	ICHFE-036/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones							
CH0250202547381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODELO DE SERVICIOS SANTARIOS ESTRUCTURA TSI U.I.-C, EDIFICIO K-2 AULAS Y SERVICIOS SANTARIOS EST U.I.-C	FAMR - 08DPR1080-23708951	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA MORELIA, FRACCIONAMIENTO DEL REAL	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,919,803.06	1,919,803.06	1,119,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones									
CH0250202547387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 2721 EN JUAREZ	FAMR - 08EPR0772A-23708950	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE RUMIROSOSA Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA AMPLIACION FRANCISCO SARABIA	Metros lineales/Piezas	1462/107	1462/107	0/0	0/0	2,048,782.70	2,048,782.70	1,195,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones									
CH0250202547393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION EDIFICIO "A": 3 AULAS Y 1 DIRECCION CON SERVICIOS SANTARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA TSI EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO 8108 EN JUAREZ	FAMR - 08EPR0373N-23708956	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE BATALLA DE ZACATECAS, COLONIA PRIMERO DE MAYO	Metros Cuadrados	202.3	202.3	0.0	0.0	3,501,955.25	3,501,955.25	2,042,807.22	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones									
CH0250202547424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION DE EDIFICIO DE 2 AULAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA TSI Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN JUAREZ	FAMR - 08DPR1034M-23708959	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FRANCISCO L. MADERO E IGNACIO ALDAMA, FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	96.0	96.0	0.0	0.0	1,770,242.95	1,770,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones									
CH0250202547433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION Y CONEXION A SERVICIOS SANTARIOS EN PRIMARIA OSCAR FLORES SANCHEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DPR2166K-23708964	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE COPABA, COLONIA INTONAVITI AMPLIACION AEROPUERTO	Metros lineales/Piezas	50/2	50/2	0/0	0/0	167,073.78	167,073.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones									

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO													GEODERIVADOS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH0250202547207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 Y OBRAS EXTERIORES EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ EN JUAREZ	FAMR - 0802N21021-23708939	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE RIBERA PERALES Y MANANTIALES COLONIA RIBERAS DEL BRAVO	Metros Cuadrados	101.2	101.2	0.0	0.0	2,006,921.72	2,006,921.72	2,006,921.72	1,847,740.50	554,322.15	554,322.15	0.00	Obra	ICHFE-031/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202547274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS PLANTA ALTA ESTRUCTURA 751 Y CUBO DE ESCALERAS EN SECUNDARIA TECNICA 98 EN JUAREZ	FAMR - 0805O10988-23708934	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE HACIENDA DE ORIENTE, FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA	Metros Cuadrados	161.6	161.6	0.0	0.0	2,744,851.68	2,744,851.68	2,744,851.68	2,713,686.68	814,106.00	814,106.00	814,106.00	0.00	Obra	ICHFE-028/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH0250202547328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES PROYECTOS ESTRATEGICOS EN SECUNDARIA TECNICA 20 EN JUAREZ	FAMR - 0805O11511-23708947	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SA Y RAMON BELMONTTE, COLONIA LOMA BLANCA	Metros Cuadrados/Metros lineales/Piezas	6022.47/5622.6 /90	6022.47/5622.6 /90	0/0/0	0/0/0	12,641,703.21	12,641,703.21	12,641,703.21	12,598,272.68	5,039,309.07	0.00	0.00	Obra	ICHFE-034/2025-R	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202547386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 Y OBRAS EXTERIOR EN PRIMARIA EDUCAR PARA LA LIBERTAD EN JUAREZ	FAMR - 080P21585V-23708949	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MONTE BLANCO Y PICO BATIAN COLONIA URBIVILLA DEL CEDRO IV ETAPA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,759,948.06	1,759,948.06	1,026,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202547371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN PRIMARIA OSCOR DE MAYO EN JUAREZ	FAMR - 080P2010K-23708952	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE TEPEYAC Y ARGENTINA, COLONIA HIDALGO	Metros Cuadrados	144.3	144.3	0.0	0.0	655,291.97	655,291.97	382,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202547377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 Y OBRAS EXTERIOR EN PRIMARIA MAESTROS MEXICANOS 2641 EN JUAREZ	FAMR - 080P20701G-23708948	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y JESUS MARIA DOZAL, COLONIA HERDES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,965,126.69	1,965,126.69	1,146,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH0250202547401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 3.5 ENTRE EJES CADA UNA DE ESTRUCTURA 111-C Y REHABILITACION DEL SISTEMA FOTVOLTAICO EN SECUNDARIA ESTATAL 3042 EN JUAREZ	FAMR - 080E02039M-23708954	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PRADERAS DEL SOL Y PROLONGACION AVENIDA DE LAS TORRES, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros Cuadrados	129.6	129.6	0.0	0.0	2,793,286.57	2,793,286.57	1,629,417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	DETALLE DE PROYECTO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR	DIRECCION	UBICACION	VOLUMEN DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
																				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPTURA
CH0250202547402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 ENTRE ELLE-CAN UNA EN PLANTA BAA DE ESTRUCTURA LDC C EN SECUNDARIA TECNICA 93 EN JUAREZ	FAMR - 0805700935 23708953	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES DE AMERICA, COLONIA PARQUES DE SAN JOSE	Metros Cuadrados	129.6	129.6	0.0	0.0	2,067,342.83	2,067,342.83	1,730,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202545553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Altama	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 3017 GENERAL FRANCISCO VILLA	FAMR 20200720	Altama	Altama	Juan Aldama	calle Cuauhtémoc 3017	Metros Cuadrados	508.8	508.8	0.0	0.0	1,983,655.00	1,983,655.10	1,983,655.10	1,983,655.10	1,983,655.10	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202547216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Bachivia	CONSTRUCCION DE DOMO 20X25 MET. EN JARDIN DE NIÑOS DE FERNANDO MONTES DE OCA	FAMR080200005W205 00326	Bachivia	Bachivia		DOMICLIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	150.0	150.0	0.0	0.0	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202546557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO 080PR03782 EN LA LOCALIDA DE EL RODEO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA.	20800782	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín		CALLE SIN NOMBRE, S/N, C.P. 33400	Metros Cuadrados	540.0	540.0	0.0	0.0	1,698,088.00	1,698,088.00	1,698,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202547409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Temósachic	Construcción de techumbre metálica en Escuela Primaria Felipe Angeles-080PR02044 en la Comunidad de Ciénega Blanca del Municipio de Temósachic	FAMR080PR0004726 00479	Temósachic	Temósachic		La Ciénega Blanca (Los Chigeros)	Metros cuadrados de construcción	540.0	540.0	137.5	25.5	2,150,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	682,843.24	682,843.24	682,843.24			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH0250202525165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Valle de Zaragoza	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL C.E.T. HEROES DE NACCOZARI	FAMR + 080PR06446 26700301	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza		VALLE DE ZARAGOZA	Metros Cuadrados	852.1	852.1	852.1	100.0	939,599.05	939,599.05	939,599.05	939,599.05	939,599.05	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH025010252575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc	EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO Y SALA AUDIOPROFESORAL DEL EDIFICIO W	2025-2616002-A-19901	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		AVENIDA TECNOLÓGICO # 137	Equipoamiento	299.0	299.0	150.0	50.2	1,854,686.23	1,854,686.23	1,854,686.23	1,854,686.23	1,854,686.23	930,300.00	930,300.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

