

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	numero_contrato	numero_contrato	numero_contrato	numero_contrato				numero_contrato
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres y Laboratorios De Los Diferentes Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral, Chihuahua, México		Lote	1	1	0.82	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.63	28,679,544.63	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	ctto1: numero_contrato:SH/PE/132/2017-B, contratista:COMPUTACION BYTE INTEGRAL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1334000.0, importe_modificado: ctto2: numero_contrato:SH/PE/139/2017-C, contratista:FESTO PENEUMATIC SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:60209.69, importe_modificado: ctto3: numero_contrato:SH/PE/139/2017, contratista:DEUTEL ESPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.2001245577, importe_modificado: ctto4: numero_contrato:CHIF/ADQ/011/SH/7016/2016, importe_modificado: ctto5: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GRUPO BRITAS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:900092.0, importe_modificado:0.0, ctto6: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ELIUS NUNEZ JEJUS MANUEL, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:13891.92, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH00160200702305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MULTIELECTRONICA PLUS SA DE CV	Adquisición De Celdas Solares - 138914	138914	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO BATOPILAS, 33400 BATOPILAS, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABEERA MUNICIPAL	Otros	1	100	100	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98860, contratista: convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:3038142.95, importe_modificado:3038142.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200685911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE BATOPILAS	Construcción De Sistema De Agua Potable Barrio Nonava - 139004	139004	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas	NINGUNOBARRIO BATOPILAS, 33400, BATOPILAS, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO NONAVA EN LA CABEERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99714, contratista: convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:173434.52, importe_modificado:173434.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200713238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino Entromque A Guadalupe A La Caña - 128888	128888	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Caña	CAMINO TRAMO ENTROMQUE DE GUADALUPE - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LA CAÑA, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 HRS DE LA CABEERA M	Otros	1	1	1	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48296, contratista: convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Sierra De Barraza - 121751	121751	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LA SIERRITA DE BARRAZA (CASA QUEMADA), BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 7 HRS DE LA CABE	Otros	1	1	1	1,288,594.02	641,334.02	641,334.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MB-FSE-E-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691383	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Sierra De Barraza - 121751	121751	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LA SIERRITA DE BARRAZA (CASA QUEMADA), BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 7 HRS DE LA CABE	Otros	1	1	1	1,288,594.02	647,460.00	647,460.00	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MB-FSE-E-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200711237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATOPILAS	Apertura De Camino Puerto De Las Breas Puerto De Baez Palo Dulce Segunda Etapa - 138992	138992	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Las Breas	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LAS BREAS, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 4 HRS DE LA CABEERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MB-FSE-E-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino Rancho De Baez A Santa Ine Pie De La Cuesta - 120739	120739	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rancho de Baez	BRECHA TRAMO RANCHO DE BAEZ - PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 0 + 0 INTERSECCION EJIDO NINGUNO, 33400 RANCHO DE BAEZ, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 5 HRS DE LA CABEERA M	Otros	1	1	0.01	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMB-250653-2020, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	STAHL CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino Puente Del Verbaliz Al Rancho De Baez - 121756	121756	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rancho de Baez	CAMINO TRAMO PUENTE DEL YERBANIZ - RANCHO DE BAEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LAS BREAS, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 5 HRS DE LA CABEERA M	Otros	1	1	1	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MB-FSE-E-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción Casa De Salud En Aricachi - 110814	110814	Bocoyna	Bocoyna	Aricachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200, ARICACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD UBICADA EN LA SECCION DE SISOGUICH	Otros	1	1	1	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107734, contratista: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:957000.0, importe_modificado:957000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Baño En Casa De Salud De Awatos - 113361	113361	Bocoyna	Bocoyna	Awatos	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 AWATOS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AWATOS DOMICILIO CONOCIDO	Otros	1	1	1	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-38/16, contratista:Constructora Integral Vallkas, SA de CV, convocante:Municipio de Bocoyna, monto:406398.85, importe_modificado:406398.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Babureachi - 110251	110251	Bocoyna	Bocoyna	Babureachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BABUREACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA LA OBRA EN 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.14	22,292.07	22,292.07	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA PRIMAN SA. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.34, importe_modificado:2070137.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCIÓN DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNADORIA	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA							NOMBRE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO					OBSERVACIONES CAPTURADA		
CHH00160200713218	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Babureachi - 110251	110251	Bocoyna	Bocoyna	Babureachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BABUREACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARA LA OBRA EN 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.14	22,292.07	22,292.07	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0016020071362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bacabochi - 108421	108421	Bocoyna	Bocoyna	Bacabochi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BACABOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES BACABOCHI POR SAN ELÍAS	Otros	1	1	1	2,070,462.00	1,035,231.00	1,035,231.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691362	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bacabochi - 108421	108421	Bocoyna	Bocoyna	Bacabochi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BACABOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES BACABOCHI POR SAN ELÍAS	Otros	1	1	1	2,070,462.00	1,035,231.00	1,035,231.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Bajichi - 110312	110312	Bocoyna	Bocoyna	Bajichi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BAICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIQUICHÍ	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107763, contrata: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724093	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Bajichi - 110312	110312	Bocoyna	Bocoyna	Bajichi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BAICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIQUICHÍ	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107763, contrata: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Batuyvo - 108943	108943	Bocoyna	Bocoyna	Batuyvo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARA EN TODA LA COMUNIDAD.	Otros	1	1	1	237,782.00	118,891.00	118,891.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691363	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Batuyvo - 108943	108943	Bocoyna	Bocoyna	Batuyvo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARA EN TODA LA COMUNIDAD.	Otros	1	1	1	237,782.00	118,891.00	118,891.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707918	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Santo Niño En Bocoyna - 108755	108755	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	NINGUNOBARRIO SANTO NIÑO, 33200 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE AMPLIARA LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SANTO NIÑO EN BOCOYNA	Otros	1	1	1	139,286.00	69,643.00	69,643.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Santo Niño En Bocoyna - 108755	108755	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	NINGUNOBARRIO SANTO NIÑO, 33200 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE AMPLIARA LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SANTO NIÑO EN BOCOYNA	Otros	1	1	1	139,286.00	69,643.00	69,643.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Choguita - 110971	110971	Bocoyna	Bocoyna	Choguita	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE BOCOYNA Y CREEA A UN LADO DE LA CARRETERA.	Otros	1	1	1	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107763, contrata: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200685896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sector Pedro Villalobos En Creel - 112804	112804	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33300 CREEA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN UN BARRIO DE CREEA EN EL SECTOR PEDRO VILLALOBOS	Otros	1	1	1	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14763, contrata: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sector Jorge Villalobos Sáenz En Creel - 112811	112811	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33300 CREEA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN SECTOR JORGE VILLALOBOS SÁENZ EN CREEA	Otros	1	1	1	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107763, contrata: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200696838	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110387	110387	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOBARRIO BARRIO LA LOMA, 33200 CREEA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN 3 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CREEA EN BARRIO RANCHO LOS AMANÍ, BARRIO LA LOMA Y BARRIO PLAN DE GUADALUPE.	Otros	1	1	1	1,510,043.00	906,025.80	906,025.80	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contrata: ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH0016020069683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110387	110387	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOBARRIO BARRIO LA LOMA, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN 3 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CREEL EN BARRIO RANCHO LOS AMAYA, BARRIO LA LOMA Y BARRIO PLAN DE GUADALUPE.	Otros	1	1	1	1,510,043.00	604,017.20	604,017.20	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada Tarahumara - 112478	112478	Bocoyna	Bocoyna		PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO BARRIO CENTRO DE SALUD, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLI TARAHUMARA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD	Otros	1	1	1	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307739, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red de Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110552	110552	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO NACHO RAMIREZ Y BARRIO NOCHIVO EN CREEL	Otros	1	1	1	905,002.00	362,000.80	362,000.80	905,002.00	905,002.00	905,002.00	905,002.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-980/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718490	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red de Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110552	110552	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO NACHO RAMIREZ Y BARRIO NOCHIVO EN CREEL	Otros	1	1	1	905,002.00	543,001.20	543,001.20	905,002.00	905,002.00	905,002.00	905,002.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-980/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red de Distribución Eléctrica En Barrio La Elevación 2 - 112819	112819	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO BARRIO LA ELEVACION, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO LA ELEVACION 2	Otros	1	1	1	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Garjibrachi - 109115	109115	Bocoyna	Bocoyna	Garjibrachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GARJIBRACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.12	22,292.06	22,292.06	44,584.12	44,584.12	44,584.12	44,584.12	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713230	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Garjibrachi - 109115	109115	Bocoyna	Bocoyna	Garjibrachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GARJIBRACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.12	22,292.06	22,292.06	44,584.12	44,584.12	44,584.12	44,584.12	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707921	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Gujvechi - 109145	109145	Bocoyna	Bocoyna	Gujvechi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GUIVECHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	89,168.24	44,584.12	44,584.12	89,168.24	89,168.24	89,168.24	89,168.24	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Gujvechi - 109145	109145	Bocoyna	Bocoyna	Gujvechi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GUIVECHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	89,168.24	44,584.12	44,584.12	89,168.24	89,168.24	89,168.24	89,168.24	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724095	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huertosacachi - 109052	109052	Bocoyna	Bocoyna	Huertosacachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUERTOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARA EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	297,228.00	148,614.00	148,614.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huertosacachi - 109052	109052	Bocoyna	Bocoyna	Huertosacachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUERTOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARA EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	297,228.00	148,614.00	148,614.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713231	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huichochi - 109220	109220	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARA EN 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	1,503,475.38	1,488,614.01	1,488,614.01	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huichochi - 109220	109220	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARA EN 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	1,503,475.38	14,861.37	14,861.37	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724104	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huachochi - 109186	109186	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES HUACHUCHI	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:4070137.34, importe_modificado:4070137.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECORD	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS			
CHH00160200724104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Hueachochi - 109186	109186	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES HUEACHOCHI	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200707932	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huirare - 109300	109300	Bocoyna	Bocoyna	Huirare	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 HUIRARE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLACA SOLAR	Otros	1	1	1	14,861.40	7,430.70	7,430.70	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200707932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huirare - 109300	109300	Bocoyna	Bocoyna	Huirare	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 HUIRARE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLACA SOLAR	Otros	1	1	1	14,861.40	7,430.70	7,430.70	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691372	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares - 108889	108889	Bocoyna	Bocoyna	Huioyochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUIOYUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARÁ EN TODA LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	341,812.00	170,906.00	170,906.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares - 108889	108889	Bocoyna	Bocoyna	Huioyochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUIOYUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARÁ EN TODA LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	341,812.00	170,906.00	170,906.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Humira - 111104	111104	Bocoyna	Bocoyna	Humira	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUMIRA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABRERETA CRIEL - SAN RAFAEL	Otros	1	1	1	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	ctto1: tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:107793, contratista: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Maguachis - 109023	109023	Bocoyna	Bocoyna	Maguachis	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 MAGUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	222,920.00	111,460.00	111,460.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685908	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares - 109023	109023	Bocoyna	Bocoyna	Maguachis	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 MAGUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	222,920.00	111,460.00	111,460.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200707926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Napuchis - 111041	111041	Bocoyna	Bocoyna	Napuchis (Valle de los Hongos)	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 NAPUCHIS (VALLE DE LOS HONGOS), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD INDÍGENA	Otros	1	1	1	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	ctto1: tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:107793, contratista: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Naqueachi - 110355	110355	Bocoyna	Bocoyna	Naqueachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 NAQUEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD ESTA SE ENCUENTRA ENTRE BOCOYNA Y SISOGUICH.	Otros	1	1	1	262,980.00	105,192.00	105,192.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713227	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Naqueachi - 110355	110355	Bocoyna	Bocoyna	Naqueachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 NAQUEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD ESTA SE ENCUENTRA ENTRE BOCOYNA Y SISOGUICH.	Otros	1	1	1	262,980.00	157,788.00	157,788.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Naqueachi - 110278	110278	Bocoyna	Bocoyna	Naqueachi (Los Tapanos)	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 NAQUEACHI (LOS TAPANOS), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SISOGUICH	Otros	1	1	1	163,475.76	148,614.38	148,614.38	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696844	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Naqueachi - 110278	110278	Bocoyna	Bocoyna	Naqueachi (Los Tapanos)	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 NAQUEACHI (LOS TAPANOS), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SISOGUICH	Otros	1	1	1	163,475.76	14,861.38	14,861.38	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020072303	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ojachi - 108919	108919	Bocoyna	Bocoyna	Ojachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 OJACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tpo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNADORIA	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH0016020072033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ojeachi - 109319	109319	Bocoyna	Bocoyna	Ojeachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 DIEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696839	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Panalachi - 110223	110223	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES UN PUEBLO CHICO	Otros	1	1	1	59,447.70	29,723.85	29,723.85	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Panalachi - 110223	110223	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES UN PUEBLO CHICO	Otros	1	1	1	59,447.70	29,723.85	29,723.85	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Yeguchi - 110291	110291	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES YEGUCHI PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL LISTADO, SE UBICÓ POR LA SECCIÓN DONDE SE LOCALIZA.	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:BOCOYNA, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724096	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Yeguchi - 110291	110291	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES YEGUCHI PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL LISTADO, SE UBICÓ POR LA SECCIÓN DONDE SE LOCALIZA.	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:BOCOYNA, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Racochoque - 110268	110268	Bocoyna	Bocoyna	Racochoque	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 RACOCHOQUE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIQUICHU	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:BOCOYNA, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724101	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Racochoque - 110268	110268	Bocoyna	Bocoyna	Racochoque	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 RACOCHOQUE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIQUICHU	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:BOCOYNA, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Protección Para La Pila Del Agua Portable En Ratachi - 113627	113627	Bocoyna	Bocoyna	Ratachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 RATACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RATACHI DOMICILIO CONDOMINIO.	Otros	1	1	1	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-38/16, contratista:Constructora Integral Valkias, SA de CV, convocante:Municipio de Bocoyna, monto:406358.85, importe_modificado:406358.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200689907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rijisuchi - 109334	109334	Bocoyna	Bocoyna	Rijisuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RIJISUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200689907	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rijisuchi - 109334	109334	Bocoyna	Bocoyna	Rijisuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RIJISUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Aula En Telesecundaria En Rituchi - 111188	111188	Bocoyna	Bocoyna	Rituchi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD INDIGENA	Otros	1	1	1	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713232	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rojagapuchi - 109353	109353	Bocoyna	Bocoyna	Rojagapuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 ROJAGAPUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE INSTALARÁN 6 PLACAS SOLARES	Otros	1	1	1	89,168.28	44,584.14	44,584.14	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rojagapuchi - 109353	109353	Bocoyna	Bocoyna	Rojagapuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 ROJAGAPUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE INSTALARÁN 6 PLACAS SOLARES	Otros	1	1	1	89,168.28	44,584.14	44,584.14	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200709727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Sahuarabo - 108207	108207	Bocoyna	Bocoyna	Sahuarabo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAHUARABO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRAS EN EL RANCHO EN VARIAS PARTES NO SE CUENTA CON CALLES ESPECIFICAS	Otros	1	1	1	4,502,822.00	2,251,411.00	2,251,411.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-0941/2016, contratista:PLANEACION E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:4497821.33, importe_modificado:4497821.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200709727	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Sahuarabo - 108207	108207	Bocoyna	Bocoyna	Sahuarabo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAHUARABO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRAS EN EL RANCHO EN VARIAS PARTES NO SE CUENTA CON CALLES ESPECIFICAS	Otros	1	1	1	4,502,822.00	2,251,411.00	2,251,411.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	ctto1: tipo_obra, numero_contrato:MBO-0941/2016, contratista:PLANEACION E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:4497821.33, importe_modificado:4497821.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJERCICIO RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS					
CHH00160200718493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En San Antonio - 113446	113446	Bocoyna	Bocoyna	San Antonio	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 32200 SAN ANTONIO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A ESCALOS 2 O 4 KM ANTES DE LLEGAR A SISOGUICHÍ	Otros	1	1	1	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200691368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cueva De San Sebastián En San Ignacio De Arareco - 108286	108286	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 31200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES CUEVA DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE ARARECO.	Otros	1	1	1	1,188,278.00	594,139.00	594,139.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107759, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691368	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cueva De San Sebastián En San Ignacio De Arareco - 108286	108286	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 31200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES CUEVA DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE ARARECO.	Otros	1	1	1	1,188,278.00	594,139.00	594,139.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107759, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718494	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Arareco - 110506	110506	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 31200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ EN UNA ZONA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	327,276.00	196,365.60	196,365.60	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-880/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Arareco - 110506	110506	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 31200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ EN UNA ZONA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	327,276.00	130,910.40	130,910.40	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-880/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Albergue Indígena En Jardín De Niños Gabriela Mistral - 111208	111208	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 32300 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA A SIMS DE CREEL APROXIMADAMENTE	Otros	1	1	1	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-38/16, contratista:Constructora Integral Vallekas, SA de CV, convocante:Municipio de Bocoyna, monto:406398.85, importe_modificado:406398.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Rehabilitación De Puente Peatonal En San José Guacayve - 112302	112302	Bocoyna	Bocoyna	San José de Guacayve	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 32200 SAN JOSÉ DE GUACAYVE, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PUENTE PEATONAL EXISTENTE SOBRE EL ARROYO.	Otros	1	1	1	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107753, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En El Pila En San Juanito - 113502	113502	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE PUEBLA PUEBLO BARRIO LA PILA, 32210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA PILA POR LA CALLE PUEBLA HACIA LA SEGUNDA PILA DEL AGUA.	Otros	1	1	1	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107761, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Techumbre En Vivienda En Barro La Presa En San Juanito - 113325	113325	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	NINGUNOPUEBLO BARRIO LA PRESA, 31210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN BARRIO LA PRESA EN SAN JUANITO.	Otros	1	1	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107761, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Ampliación En Calle Mariano Rigoyen En San Juanito - 112299	112299	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE MARIANO RIGOYEN PUEBLO BARRIO PROFORTARRAH, 32210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOCA Y CALLE CATORCE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA CAS EN ESQUINA DE LA CALLE RIGOYEN Y 14.	Otros	1	1	1	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Rehabilitación De Casa De Salud En San Luis De Majimachi - 113558	113558	Bocoyna	Bocoyna	San Luis de Majimachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 31200 SAN LUIS DE MAIMACHI, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DOMINGILO CONOCIDO.	Otros	1	1	1	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107761, contratista, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713229	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguaivo De Gumsachi - 108345	108345	Bocoyna	Bocoyna	Seguaivo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 32200 SEGUAIVO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES SEGUAIVO DE GUMSACHI	Otros	1	1	1	1,098,020.00	549,010.00	549,010.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguaivo De Gumsachi - 108345	108345	Bocoyna	Bocoyna	Seguaivo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 31200 SEGUAIVO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES SEGUAIVO DE GUMSACHI	Otros	1	1	1	1,098,020.00	549,010.00	549,010.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702202	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sisaguichi - 110412	110412	Bocoyna	Bocoyna	Sisaguichi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 32200 SISOGUICHÍ, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN SISOGUICHÍ ATRÁS DEL ASERRADERO	Otros	1	1	1	319,078.00	191,926.80	191,926.80	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-978/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:319078.86, importe_modificado:319078.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sisaguichi - 110412	110412	Bocoyna	Bocoyna	Sisaguichi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 32200 SISOGUICHÍ, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN SISOGUICHÍ ATRÁS DEL ASERRADERO	Otros	1	1	1	319,078.00	127,151.20	127,151.20	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-978/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:319078.86, importe_modificado:319078.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH00016020070917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sitanchi - 109410	109410	Bocoyna	Bocoyna	Sitanachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SITANACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00016020070917	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sitanchi - 109410	109410	Bocoyna	Bocoyna	Sitanachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SITANACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00016020071323	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sowe - 109420	109420	Bocoyna	Bocoyna	Sowe	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SOWE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	104,029.62	52,014.81	52,014.81	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00016020071323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sowe - 109420	109420	Bocoyna	Bocoyna	Sowe	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SOWE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	104,029.62	52,014.81	52,014.81	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160200718487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Tallarachi - 108986	108986	Bocoyna	Bocoyna	Tallarachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN 28 CASAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	416,120.00	208,060.00	208,060.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200718487	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Tallarachi - 108986	108986	Bocoyna	Bocoyna	Tallarachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN 28 CASAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	416,120.00	208,060.00	208,060.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200691417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Dispensario Medico En Chinipas - 137515	137515	Chinipas	Chinipas	Chinipas de Almadá	NINGUNOCUADRA CHINIPAS, 00000 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN CHINIPAS FRASE DE CONCRETO PULIDO ENTRE TECHOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION 5	Otros	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200713305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Ampliación De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De El Limon - 137703	137703	Chinipas	Chinipas	El Limón	NINGUNORANCHERIA EL LIMON, 00000 EL LIMON, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON	Otros	1	1	1	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:1021750.0, importe_modificado:1021750.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200702334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Ampliación De Camino Limon Guadalupe Victoria - 137445	137445	Chinipas	Chinipas	Guadalupe Victoria	AMPLIACION CAMINO LIMON GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 00000 GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE CAMINO LIMON-GUADALUPE VICTORIA	Otros	1	1	1	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:1185562.0, importe_modificado:1185562.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200718578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Localidad De Los Llanitos - 175265	175265	Chinipas	Chinipas	Los Llanitos	NINGUNORANCHERIA LOS LLANITOS, 00000 LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	Otros	1	1	1	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200691415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Raymundo - 137273	137273	Chinipas	Chinipas	San Raymundo	NINGUNORANCHERIA SAN RAYMUNDO, 00000 SAN RAYMUNDO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN RAYMUNDO	Otros	1	1	1	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160200658307	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Línea De Distribución Eléctrica El Palmar - 34199	34199	Moris	Moris	El Palmar	NINGUNODEIDO MORIS, 33340 EL PALMAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR	Otros	1	1	1	3,052,350.70	1,526,175.35	1,526,175.35	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:1526175.35, importe_modificado:1526175.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160200658307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Línea De Distribución Eléctrica El Palmar - 34199	34199	Moris	Moris	El Palmar	NINGUNODEIDO MORIS, 33340 EL PALMAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR	Otros	1	1	1	3,052,350.70	1,526,175.35	1,526,175.35	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:1526175.35, importe_modificado:1526175.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160200643910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electrificación En La Localidad Arroyo Del Agua - 71456	71456	Moris	Moris	El Pilar	NINGUNODEIDO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL LUGAR	Otros	1	1	1	5,247,113.84	2,623,556.92	2,623,556.92	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114658, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:2623556.92, importe_modificado:2623556.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160200643910	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electrificación En La Localidad Arroyo Del Agua - 71456	71456	Moris	Moris	El Pilar	NINGUNODEIDO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL LUGAR	Otros	1	1	1	5,247,113.84	2,623,556.92	2,623,556.92	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114658, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:2623556.92, importe_modificado:2623556.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FINANCIOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH0016020068976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Junta De Los Rios - 152481	152481	Moris	Moris	La Junta de los Rios	NINGUNOEIDDO LA JUNTA DE LOS RIOS, 33340 LA JUNTA DE LOS RIOS, MORIS CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO DEL PILAR A TRES CUADRAS DEL RIO	Otros	1	1	1	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114831, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:59851.07, importe_modificado:59851.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020068799	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Elctrica Laureles Del Pilar - 34197	34197	Moris	Moris	Los Laureles	NINGUNOEIDDO MORIS, 33340 LOS LAURELES, MORIS CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO UBICADA EN LA LOCALIDAD LAURELES DEL PILAR A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	830,734.60	415,367.30	415,367.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114831, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:830734.0, importe_modificado:830734.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020068799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Elctrica Laureles Del Pilar - 34197	34197	Moris	Moris	Los Laureles	NINGUNOEIDDO MORIS, 33340 LOS LAURELES, MORIS CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO UBICADA EN LA LOCALIDAD LAURELES DEL PILAR A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	830,734.60	415,367.00	415,367.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114831, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:830734.0, importe_modificado:830734.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0016020068144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Ocampo Potabilizadora Kinder - 152491	152491	Moris	Moris	Moris	AVENIDA OCAMPO CIUDAD MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO R ALMADA Y CALLE AEROPUERTO, ANSADOR HIDRAGO A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA Y DE LA PLAZA DEL LUGAR	Otros	1	1	1	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114619, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:490199.92, importe_modificado:490199.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Techarlo En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Territoriales del Distrito Federal - 189805	189805	Urique	Urique	Bahuichivo	CALLE BAHUICHIVO PUEBLO BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE BAHUICHIVO Y CALLE PRINCIPAL, TECHARLO EN CANCHA DEPORTIVA EN IS	Otros	1	1	1	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600698/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:561155.27, importe_modificado:561155.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Techarlo En Cancha De Escuela Primaria Vicente Guerrero En Cerocahui - 189665	189665	Urique	Urique	Cerocahui	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CONSTRUCCION DE TECHARLO EN CANCHA DE ESCUELA PRIMAR	Otros	1	1	1	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600698/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:631981.92, importe_modificado:631981.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento Del Dispensario Medico En La Ranchera De Cerocahui - 189739	189739	Urique	Urique	Cerocahui	CALLE PRINCIPAL RANCHERA CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO EN LA RANCHE	Otros	1	1	1	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11494, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cieneguita De Barranca - 189571	189571	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERA CIENEGUITA DE BARRANCA, 00000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE , CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	11,606,771.23	1,676,307.55	1,676,307.55	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.7780320187, importe_modificado:2.7780320187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759060	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cieneguita De Barranca - 189571	189571	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERA CIENEGUITA DE BARRANCA, 00000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE , CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	11,606,771.23	2,998,942.70	2,998,942.70	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.7780320187, importe_modificado:2.7780320187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Cieneguita De La Barranca - 110523	110523	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERA CIENEGUITA DE BARRANCA, 3344 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ELECTRIFICACION DE LAS VIVIENDAS DE	Otros	1	1	1	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600697/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.28267.77, importe_modificado:1.28267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De Lí Vta Elctrica En Cieneguita De Barranca Y Conarachi 111000	111000	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERA CIENEGUITA DE BARRANCA, 33420 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE , CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0108/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.3281980267, importe_modificado:1.3281980267	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Aulas En Escuela Primaria En Cieneguita Lluvia De Oro - 189962	189962	Urique	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	CALLE CIENEGUITA PUEBLO CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIENEGUITA Y PASAJE , CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	3,492,937.20	1,746,468.60	1,746,468.60	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107759, contratista: convocante:MUNICIPIO BICOYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759034	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Aulas En Escuela Primaria En Cieneguita Lluvia De Oro - 189962	189962	Urique	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	CALLE CIENEGUITA PUEBLO CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIENEGUITA Y PASAJE , CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	3,492,937.20	873,234.30	873,234.30	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107759, contratista: convocante:MUNICIPIO BICOYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759039	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación A La Red Elctrica A La Vivienda En Cuiteco - 189398	189398	Urique	Urique	Cuiteco	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUITECO, 33431 CUITECO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANDRES CORDERO, AMPLIACION A LA RED ELCTRICA A LA V	Otros	1	1	1	128,267.78	64,133.89	64,133.89	128,267.78	128,267.78	128,267.78	128,267.78	128,267.78	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600697/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.28267.77, importe_modificado:1.28267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación A La Red Elctrica A La Vivienda En Cuiteco - 189398	189398	Urique	Urique	Cuiteco	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUITECO, 33431 CUITECO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANDRES CORDERO, AMPLIACION A LA RED ELCTRICA A LA V	Otros	1	1	1	128,267.78	64,133.89	64,133.89	128,267.78	128,267.78	128,267.78	128,267.78	128,267.78	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600697/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.28267.77, importe_modificado:1.28267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitacion De Camino Y Puente Peatonal En La Localidad De Guapalyana - 189541	189541	Urique	Urique	Guapalyana	PROLONGACION GUAPALYANA PUEBLO GUAPALYANA, 33420 GUAPALYANA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE PROLONGACION GUAPALYANA Y , REHABILITACION DE CAMINO Y PUENTE	Otros	1	1	1	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.7780320187, importe_modificado:2.7780320187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS				
CHH00160300759042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Guapalayna -189621	189621	Urique	Urique	Guapalayna		CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAPANALÁ, 33420 GUAPALAYNA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUAPALAYNA, CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALCANTARI	Otros	1	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Caminos Mesa Colorada Huicohi - 189632	189632	Urique	Urique	La Mesa Colorada		PASAJE MESA COLORADA RANCHERIA MESA COLORADA, HOOJA LA MESA COLORADA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE PASAJE MESA COLORADA Y PASAJE HUICOHÍ, REHABILITACION	Otros	1	1	1	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-6000693/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:3.03163.5, importe_modificado:3.03163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Red Eléctrica En La Misión Y Tubares - 110860	110860	Urique	Urique	La Misión		CALLE PRINCIPAL RANCHO LA MISIÓN, 33426 LA MISIÓN, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE V. CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA MISIÓN	Otros	1	1	1	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0108/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.328193026E7, importe_modificado:1.328193026E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rastreo De Camino En La Localidad De La Reforma - 130327	130327	Urique	Urique	La Reforma		CALLE REFORMA PUEBLO REFORMA, 33434 LA REFORMA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRINCIPAL, RASTREO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA RE	Otros	1	1	1	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Encomentado De Calle Principal En La Localidad De Mesa De Arturo - 190339	190339	Urique	Urique	Mesa de Arturo		CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, ENCOMENTADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA L	Otros	1	1	1	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad Mesa De Arturo - 189607	189607	Urique	Urique	Mesa de Arturo		CALLE MESA DE ARTURO PUEBLO MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, ENCOMENTADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA L	Otros	1	1	1	3,984,579.08	996,144.77	996,144.77	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:3.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica A La Vivienda En La Ranchería De San Isidro - 189920	189920	Urique	Urique	San Isidro		CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y, AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA EN	Otros	1	1	1	391,405.54	195,702.77	195,702.77	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica A La Vivienda En La Ranchería De San Isidro - 189920	189920	Urique	Urique	San Isidro		CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y, AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA EN	Otros	1	1	1	391,405.54	195,702.77	195,702.77	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Dispensario Médico En La Calle Principal De La Localidad De San Isidro - 190042	190042	Urique	Urique	San Isidro		CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE PRINCIPAL, CONSTRUCCION DE DISPENSARIO ME	Otros	1	1	1	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-6000693/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:3.03163.5, importe_modificado:3.03163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Apertura De Camino Huetooyo San Isidro - 189487	189487	Urique	Urique	San Isidro		CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, APERTURA DE CAMINO HUETOYO SAN ISIDRO	Otros	1	1	1	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Red Eléctrica A La Vivienda En La Localidad De San Rafael - 190355	190355	Urique	Urique	San Rafael		CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA	Otros	1	1	1	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción Comedor Comunitario En San Rafael - 190109	190109	Urique	Urique	San Rafael		CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN SAN RAFAEL	Otros	1	1	1	3,379,232.76	844,558.19	844,558.19	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción Comedor Comunitario En San Rafael - 190109	190109	Urique	Urique	San Rafael		CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN SAN RAFAEL	Otros	1	1	1	3,379,232.76	1,690,116.38	1,690,116.38	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica A La Vivienda En La Ranchería De Segorachi - 189363	189363	Urique	Urique	Segorachi		CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEGORACHI, 00000 SEGORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA EN LA	Otros	1	1	1	631,981.92	315,990.96	315,990.96	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-6000693/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:631981.92, importe_modificado:631981.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica A La Vivienda En La Ranchería De Segorachi - 189363	189363	Urique	Urique	Segorachi		CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEGORACHI, 00000 SEGORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA EN LA	Otros	1	1	1	631,981.92	315,990.96	315,990.96	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-6000693/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:631981.92, importe_modificado:631981.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH00160300759054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN TEMPOMIQUE 189819	189819	Urique	Urique	Tempomique (Arroyo Cañitas)	CALLE CARITAS RANCHERIA TEMPOMIQUE, 00000 TEMPOMIQUE (MUNICIPIO CARITAS), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TEMPOMIQUE Y, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA P	Otros	1	1	1	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.77803203187, importe_modificado:2.77803203187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA LUVIA DE ORO TUBARES - 189709	189709	Urique	Urique	Tubares	PASAJE CIENEGUITA RANCHERIA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 TUBARES, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE PASAJE CIENEGUITA Y PASAJE LLUVIA DE ORO, PASAJE TUBAR	Otros	1	1	1	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.77803203187, importe_modificado:2.77803203187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EN URIQUE - 190057	190057	Urique	Urique	Urique	CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE BACHILLERES, CALLE PRINCIPAL TECHADO EN CANCHA D	Otros	1	1	1	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.77803203187, importe_modificado:2.77803203187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO EN URIQUE - 189507	189507	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PIEDRA DEL BOTE, CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALCANTARILLA	Otros	1	1	1	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.77803203187, importe_modificado:2.77803203187	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION RED ELECTRICA EL LLANTO (En La Localidad De Urique - 189469	189469	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAGUNA, CALLE CERBA AMPLIACION RED ELECTRICA EL LLANTO	Otros	1	1	1	561,155.28	280,577.64	280,577.64	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759068	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION RED ELECTRICA EL LLANTO (En La Localidad De Urique - 189469	189469	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAGUNA, CALLE CERBA AMPLIACION RED ELECTRICA EL LLANTO	Otros	1	1	1	561,155.28	280,577.64	280,577.64	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA SECUNDARIA - 110061	110061	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA	Otros	1	1	1	138,267.78	69,133.89	69,133.89	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:138267.77, importe_modificado:138267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759069	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA SECUNDARIA - 110061	110061	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA	Otros	1	1	1	138,267.78	69,133.89	69,133.89	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:138267.77, importe_modificado:138267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759070	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELEC EN BARRIO CHALDO - 110060	110060	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO CHALDO	Otros	1	1	1	530,163.50	265,081.75	265,081.75	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:530163.5, importe_modificado:530163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELEC EN BARRIO CHALDO - 110060	110060	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO CHALDO	Otros	1	1	1	530,163.50	265,081.75	265,081.75	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:530163.5, importe_modificado:530163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO RAMON CHAPITO - 110057	110057	Urique	Urique	Urique	CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DE LA IGLESIA, ELECTRIFICACION A LAS VIV	Otros	1	1	1	397,805.08	198,902.54	198,902.54	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759071	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO RAMON CHAPITO - 110057	110057	Urique	Urique	Urique	CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DE LA IGLESIA, ELECTRIFICACION A LAS VIV	Otros	1	1	1	397,805.08	198,902.54	198,902.54	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-600069/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN URIQUE - 111119	111119	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, MEJORAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE URIQUE DE LA RED ELECTRICA	Otros	1	1	1	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MUR-0108/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:1.32819302667, importe_modificado:1.32819302667	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DOTACION DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR HABITACIONAL AGUA FRIA - 112127	112127	Uriachi	Uriachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE 28 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR A CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA SAHUARAVO, GUACHEACHI Y EL RANCHITO	Otros	1	1	1	350,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:90158, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:584500.0, importe_modificado:584500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702385	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DOTACION DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR HABITACIONAL AGUA FRIA - 112127	112127	Uriachi	Uriachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE 28 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR A CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA SAHUARAVO, GUACHEACHI Y EL RANCHITO	Otros	1	1	1	350,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:90158, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:584500.0, importe_modificado:584500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNADORIA	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
CHH00160200713317	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria - 120891	120891	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	Otros	1	1	1	2,340,282.78	471,091.83	471,091.83	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria - 120891	120891	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	Otros	1	1	1	2,340,282.78	760,635.95	760,635.95	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160100630468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Camino De Terrenos De Uruachi A El Manzano - 10431	10431	Uruachi	Uruachi	El Manzano	TERRACERIA TRAMO URUACHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 400 + 500 RANCHERIA NINGUNO, 00000 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO A ROCOROVYO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO	Otros	1	1	1	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200648793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar - 9563	9563	Uruachi	Uruachi	El Rebae	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL REBAE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE EQUIPOS SOLARES EN 30 CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE EL REBAE	Otros	1	1	1	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:184500.0, importe_modificado:184500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Cienega Del Rincon - 114747	114747	Uruachi	Uruachi	La Ciénega del Rincon	PASAJE CAMINO NUEVA UNION A TAHONAS RANCHERIA CIENEGA DEL RINCON, 00000 LA CIENEGA DEL RINCON, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN 7 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CIENEGA DEL RINCON MESA DE PINOS, EL MAGU	Otros	1	1	1	87,500.00	43,750.00	43,750.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724380	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Cienega Del Rincon - 114747	114747	Uruachi	Uruachi	La Ciénega del Rincon	PASAJE CAMINO NUEVA UNION A TAHONAS RANCHERIA CIENEGA DEL RINCON, 00000 LA CIENEGA DEL RINCON, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN 7 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CIENEGA DEL RINCON MESA DE PINOS, EL MAGU	Otros	1	1	1	87,500.00	43,750.00	43,750.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Casa De Salud La Soledad - 114878	114878	Uruachi	Uruachi	La Soledad	NINGUNORANCHERIA LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SOLEDAD Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CAMINO DE LA SOLEDAD	Otros	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:343086.0, importe_modificado:343086.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorichi - 120887	120887	Uruachi	Uruachi	Mocorichi de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORICHI DE ARRIBA, 00000 MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE MOCORICHI	Otros	1	1	1	2,440,470.17	793,337.25	793,337.25	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691473	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorichi - 120887	120887	Uruachi	Uruachi	Mocorichi de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORICHI DE ARRIBA, 00000 MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE MOCORICHI	Otros	1	1	1	2,440,470.17	491,120.73	491,120.73	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Casa De Salud Mocorichi - 114912	114912	Uruachi	Uruachi	Mocorichi de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORICHI, 00000 MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA INDIENAS A UN COSTADO DE CAMINO PRINCIPAL	Otros	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Orisivo - 111819	111819	Uruachi	Uruachi	Orisivo	NINGUNORANCHERIA ORISIVO, 00000 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA EN RANCHO ORISIVO EN EXPLORACION MINERA DEL MISMO NOMBRE	Otros	1	1	1	1,338,882.69	1,338,882.69	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:5626766.0, importe_modificado:5626766.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo - 120880	120880	Uruachi	Uruachi	Pacayvo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PACAYVO, 00000 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA DE TODA LA COMUNIDAD EN TODAS LAS VIVIENDAS	Otros	1	1	1	3,054,873.05	539,672.72	539,672.72	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691674	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo - 120880	120880	Uruachi	Uruachi	Pacayvo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PACAYVO, 00000 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA DE TODA LA COMUNIDAD EN TODAS LAS VIVIENDAS	Otros	1	1	1	3,054,873.05	335,649.07	335,649.07	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CH00160200643984	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica - 9439	9439	Uruachi	Uruachi	Santa Rosa	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 0000 SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA RANCHERIA DE SANTA ROSA OTACHIQUE Y SANTO DOMINGO	Otros	1	1	1	8,408,531.87	2,802,563.67	2,802,563.67	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200643984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica - 9439	9439	Uruachi	Uruachi	Santa Rosa	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 0000 SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA RANCHERIA DE SANTA ROSA OTACHIQUE Y SANTO DOMINGO	Otros	1	1	1	8,408,531.87	5,605,968.20	5,605,968.20	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200702597	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Baler Solar En Uruachi - 117156	117156	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CALLE EL ARCO PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR EN 80 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	1	419,040.00	209,520.00	209,520.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200702597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Baler Solar En Uruachi - 117156	117156	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CALLE EL ARCO PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR EN 80 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	1	419,040.00	209,520.00	209,520.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200713498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Nueva Union A Uruachi - 112124	112124	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PASAJE CAMINO PRINCIPAL A URUACHI PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE PASAJE CAMINO PRINCIPAL A URUACHI Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CAMINO PRINCIPAL DE LLEGADA A URUACHI A 30 METROS A MANO DERECHA	Otros	1	1	1	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	999,200.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:806840.0, importe_modificado:806840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DDMO	C-CIEN-08DP08991D-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	800,046.14	800,046.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP0001Z-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campestre 1 Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0070C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	125	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0039F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	64.5	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	76,895.17	76,895.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0039F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.5	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	656,184.40	656,184.40	612,399.47	612,399.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8085 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0084F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llanitos	Juárez 1356, Centro, Chinipas de Almada, Chih., México	Metros Cuadrados	255	255	255	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	436,971.26	436,971.26	407,010.66	407,010.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 86149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETH0122E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Chihuahua 607, Francisco Villa, 31530 Cd Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	305	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	435,525.41	435,525.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8098 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0099Y-387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Squirichi	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	117.5	117.5	117.5	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.24	223,996.24	200,064.21	200,064.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0105B-409-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aerrodere)	domicilio conocido Yerbitas, Chih., México	Metros Cuadrados	242.5	242.5	242.5	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	463,684.89	463,684.89	463,022.06	463,022.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101888806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0105B-389-2021	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aerrodere)	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	140	140	140	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	268,458.13	268,458.13	259,088.35	259,088.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNATORIA	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GUBERNAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BOLSAS REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0124Q-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Ampio (Mineral de Dolores)	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.5	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	278,558.56	278,558.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH210101887137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BOLSAS REHABILITACIONES EN LA AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0129L-392-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	Felipe Ángeles, Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	305	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	544,860.61	544,860.61	515,188.09	515,188.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH210101887151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BOLSAS REHABILITACIONES EN LA AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0132Z-393-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Sorobuena	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.5	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	661,412.05	661,412.05	617,960.51	617,960.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH1190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC002K-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anahuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	91	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,695,868.64	3,695,868.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH1190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUÁREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	10,000,000.00	10,000,000.00	10,013,704.00	10,013,704.00	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs): (observación Solo queda pendiente la devolución a la TESOFE del remanente por 68,797.56, trimestre I,0, usuario danielementab, fecha:2022-04-04)					
CH00170400983305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Aula A Telebachilleres De Calaveras - 277669	277669	Uruachi	Uruachi	Calaveras	RANCHERIA CALAVERAS, 33300 CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	Otros	1	1	1	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:32082, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170200857794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable Y Colocación De Línea De Conducción En Cuarecota - 82951	82951	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	RANCHERIA CUSARECOTA, 33300 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA, A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:32082, contratista: convocante:municipio de uruachi, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170300914686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio-108139	108139	Uruachi	Uruachi	San Ignacio	RANCHERIA SAN IGNACIO, 33300 SAN IGNACIO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A CUATRO HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI Y A UN LADO DEL CAMINO QUE COND	Otros	1	1	1	3,636,274.20	1,818,137.10	1,818,137.10	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	ctto1: tipo: obra:Obra, numero_contrato:pmu-2017-fise17-a-0002-004, contratista eléctrica Finmas s.a de c.v, convocante:municipio de uruachi, monto:3636274.2, importe_modificado:3636274.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170300914738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tojachi De Abajo --110409	110409	Uruachi	Uruachi	Tojachi de Abajo	RANCHERIA TOJACHI DE ABAJO, 33300 TOJACHI DE ABAJO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI RUMBO A ARECHUVIVO	Otros	1	1	1	1,498,538.02	749,269.01	749,269.01	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:90162, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3430866.0, importe_modificado:3430866.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170200858250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable En Tojachi De Arriba - 82958	82958	Uruachi	Uruachi	Tojachi de Arriba	RANCHERIA TOJACHI DE ARRIBA, 33300 TOJACHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA, A 5 HORAS EN CAMIONETA DE DISTANCIA	Otros	1	1	1	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:71991, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1428295.49, importe_modificado:1428295.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170400979076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Construcción De Sistema De Agua Potable En Casas Coloradas - 252541	252541	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	PUEBLO, 00000 CASAS COLORADAS, BATOPILAS CHIHUAHUA, CASAS COLONADAS BATOPILAS CHIHUAHUA	Otros	1	10	10	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:99714, contratista: convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1734344.52, importe_modificado:1734344.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170300913582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	33501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138833	138833	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	ctto1: tipo: obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170400979866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rehabilitación De Caminos Vecinales 303670	303670	Carichi	Carichi	Carichi	00000 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA, REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	Otros	1	1	1	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:82565, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170400979868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Mejoramiento De Aula En Escuelas Cre-Diez De Mayo - 302766	302766	Carichi	Carichi	Carichi	CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN BARRIO CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEGUNDA, CALLE OBRAGA ENFRETE DE LA PLAZA	Otros	1	1	1	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	ctto1: tipo: obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170400979873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rehabilitación De Alumbrado Público 138624	138624	Carichi	Carichi	Carichi	BARRIO, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PRINCIPALMENTE EN LA CABECERA Y DIVERSAS COMUNIDADES	Otros	1	1	1	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:87463, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CH00170400979874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Construcción De Banquetas Calle Alfonso Liguori - 138159	138159	Carichi	Carichi	Carichi	CALLE ALFONSO LIGOURI INTERIOR O BARRIO CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIQUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALFONSO LIGOURI CERCA DE	Otros	1	1	1	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8265, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:18068.31, importe_modificado:18068.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170300913590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria - 138644	138644	Carichi	Carichi	Chémea de Ojos Azules	BARRIO - 33280 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHI CHIQUAHUA ENTRE Y - SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA DIVERSAS CASAS	Otros	1	1	1	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	933,220.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8265, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:18068.31, importe_modificado:18068.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170400979891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rehabilitación De Pozo Profundo - 303525	303525	Carichi	Carichi	El Papalote	RANCHERIA EL PAPALOTE, 33280 EL PAPALOTE, CARICHI CHIQUAHUA, EN EL PAPALOTE NO EXISTE REFERENCIAS, SOLO ES EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8265, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:18068.31, importe_modificado:18068.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170300913595	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Red De Distribucion Electrica Tajirachi - 138880	138880	Carichi	Carichi	Tajirachi	EJIDO, 33280 TAJIRACHI, CARICHI CHIQUAHUA ENTRE Y - SALIDA A CARICHI AL CENTRO	Otros	1	1	1	568,126.00	284,063.00	284,063.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170300913595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Red De Distribucion Electrica Tajirachi - 138880	138880	Carichi	Carichi	Tajirachi	EJIDO, 33280 TAJIRACHI, CARICHI CHIQUAHUA ENTRE Y - SALIDA A CARICHI AL CENTRO	Otros	1	1	1	568,126.00	284,063.00	284,063.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH11717020085796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	OBRAS PÚBLICAS	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 82266	82266	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Equipamiento	1	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:5583, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, OBRAS PUBLICAS, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170300913575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Drenaje Y Alcantarillado Zap - 194864	194864	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIQUAHUA ENTRE Y - SE REALIZARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VARIOS DOMICILIOS DEL MUNICIPIO	Otros	1	1	1	375,799.22	375,799.22	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3364, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, monto:375799.22, importe_modificado:375799.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170300913576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua Potable Zap - 194836	194836	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIQUAHUA ENTRE Y - AGUA POTABLE EN VARIOS DOMICILIOS QUE LO REQUIERAN	Otros	1	1	1	375,799.22	375,799.22	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:23374, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, monto:375799.22, importe_modificado:375799.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170400979858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Cerco Perimetral En Primaria Benito Juarez - 193885	193885	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIQUAHUA, ES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN COLONIA JUAREZ	Metros Cuadrados	1	1	1	270,000.00	270,000.00	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3477, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH117170400979203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Pintura Y Vitropiso En Cocina De Secundaria Técnica En Ejido Torreoncitos - 144919	144919	Jiménez	Jiménez	Torreoncitos	CARRERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JIMENEZ - TORREONCITOS KILOMETRO 24 + 69 EJIDO TORREONCITOS, 33914 TORREONCITOS, JIMÉNEZ CHIQUAHUA, SE LLEGA POR LA C	Metros Cuadrados	1	1	1	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:277/HSM/2017, contratista:DISEÑOS Y SUPERVISIONES FINE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, monto:108286.25, importe_modificado:108286.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170300913551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Finca De Pesqueira - 121529	121529	Moris	Moris	La Finca de Pesqueira	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FINCA DE PESQUEIRALA FINCA DE PESQUEIRA, MORIS CHIQUAHUA ENTRE Y - EN PARTE CENTRAL DE COMUNIDAD A UN COSTADO DE	Otros	1	1	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115014, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170400979822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 341091	341091	Moris	Moris	Moris	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63800.0, importe_modificado:63800.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170300913556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Comedor Escolar En Primaria De Talayotes - 118062	118062	Moris	Moris	Talayotes	CALLEPRINCIAL RANCHERIA TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIQUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL MARAHUITO, EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	Otros	1	1	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115010, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00170400983157	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Aserradero Localidad De Basigochi - 241849	241849	Urrique	Urrique	Basigochi	PUEBLO, 00000 BASIGOCHI, URUQUE CHIQUAHUA, ASERRADERO BASIGOCHI, URUQUE, CHIQUAHUA	Otros	1	1	1	1,047,570.86	523,785.43	523,785.43	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0016-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1047570.87, importe_modificado:1047570.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00170400983157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Aserradero Localidad De Basigochi - 241849	241849	Urrique	Urrique	Basigochi	PUEBLO, 00000 BASIGOCHI, URUQUE CHIQUAHUA, ASERRADERO BASIGOCHI, URUQUE, CHIQUAHUA	Otros	1	1	1	1,047,570.86	523,785.43	523,785.43	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0016-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1047570.87, importe_modificado:1047570.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CH000170400983081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitación De Camino En La Localidad De Churo A San Rafael - 246260	246260	Urúque	Urúque	Churo	PUEBLO, 00000 CHURO, URUQUE CHIHUAHUA, CAMINO CHURO SAN RAFAEL URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0003-001, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1047570.87, importe_modificado:1047570.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983077	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cutceco - 241818	241818	Urúque	Urúque	Cutceco	PUEBLO, 00000 CUTCECO, URUQUE CHIHUAHUA, SALIDA A SAN RAFAEL CUTCECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	135,519.09	82,211.42	82,211.42	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE16-A-0000-001, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:135519.09, importe_modificado:135519.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cutceco - 241818	241818	Urúque	Urúque	Cutceco	PUEBLO, 00000 CUTCECO, URUQUE CHIHUAHUA, SALIDA A SAN RAFAEL CUTCECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	135,519.09	53,307.67	53,307.67	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE16-A-0003-001, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:135519.09, importe_modificado:135519.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983078	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Barrio Resiochi Localidad De Cutceco - 241752	241752	Urúque	Urúque	Cutceco	PUEBLO, 00000 CUTCECO, URUQUE CHIHUAHUA, BARRIO RESIOCHI CUTCECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	4,384,301.12	1,753,720.45	1,753,720.45	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-016, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:4384301.12, importe_modificado:4384301.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Barrio Resiochi Localidad De Cutceco - 241752	241752	Urúque	Urúque	Cutceco	PUEBLO, 00000 CUTCECO, URUQUE CHIHUAHUA, BARRIO RESIOCHI CUTCECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	4,384,301.12	2,630,580.67	2,630,580.67	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-016, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:4384301.12, importe_modificado:4384301.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983097	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Yerbanis - 241199	241199	Urúque	Urúque	El Yerbanis	PUEBLO, 00000 EL YERBANIS, URUQUE CHIHUAHUA, EL YERBANIS URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,946,767.32	778,706.93	778,706.93	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-014, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1946767.32, importe_modificado:1946767.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Yerbanis - 241199	241199	Urúque	Urúque	El Yerbanis	PUEBLO, 00000 EL YERBANIS, URUQUE CHIHUAHUA, EL YERBANIS URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,946,767.32	1,168,060.39	1,168,060.39	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-014, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1946767.32, importe_modificado:1946767.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guacayvo - 241529	241529	Urúque	Urúque	Guacayvo	PUERTO, 00000 GUACAYVO, URUQUE CHIHUAHUA, GUACAYVO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	2,238,903.91	1,343,342.35	1,343,342.35	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-015, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2238903.91, importe_modificado:2238903.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983105	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guacayvo - 241529	241529	Urúque	Urúque	Guacayvo	PUERTO, 00000 GUACAYVO, URUQUE CHIHUAHUA, GUACAYVO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	2,238,903.91	895,561.56	895,561.56	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-015, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2238903.91, importe_modificado:2238903.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Casa De Salud De La Localidad De Piedras Verdes - 244899	244899	Urúque	Urúque	Piedras Verdes (Triguato)	PUEBLO, 00000 PIEDRAS VERDES (TRIGUATO), URUQUE CHIHUAHUA, PIEDRAS VERDES URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	580,439.97	580,439.97	580,439.97	580,439.97	580,439.97	580,439.97	580,439.97	580,439.97	580,439.97	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:3744, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:580439.97, importe_modificado:580439.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983093	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En El Sector Aserradero En La Localidad De San Rafael - 241301	241301	Urúque	Urúque	San Rafael	SECTOR, 00000 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA, SECTOR ASERRADERO SAN RAFAEL, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	759,164.51	303,665.80	303,665.80	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-003, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:759164.51, importe_modificado:759164.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170400983093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En El Sector Aserradero En La Localidad De San Rafael - 241301	241301	Urúque	Urúque	San Rafael	SECTOR, 00000 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA, SECTOR ASERRADERO SAN RAFAEL, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	759,164.51	455,498.71	455,498.71	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-003, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:759164.51, importe_modificado:759164.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH017170300914686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio - 108139	108139	Uruachi	Uruachi	San Ignacio	RANCHERIA SAN IGNACIO, 33300 SAN IGNACIO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A CUATRO HORAS DE LA CABERA MUNICIPAL DE URUACHI Y A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDO	Otros	1	1	1	3,636,274.20	1,818,137.10	1,818,137.10	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:pmu-2017-fise17-a-0000-004, contratista:electrica friman sa de cv, convocante:municipio de uruachi, monto:3636274.2, importe_modificado:3636274.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH017170300914738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En Tojach de Abajo - 110409	110409	Uruachi	Uruachi	Tojach de Abajo	RANCHERIA TOJACHI DE ABAJO, 33300 TOJACHI DE ABAJO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABERA MUNICIPAL DE URUACHI NUMBO A ARECHUVIVO	Otros	1	1	1	1,498,538.02	749,269.01	749,269.01	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:30162, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3430866.0, importe_modificado:3430866.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000170401052815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	006-FAM Asistencia Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	LORENA GUERRERO AVIÑA	Luminarias Calle Juárez	LUMINARIAS CALLE JUAREZ	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CALLE JUAREZ		Otros	1	1	0	242,167.49	242,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs): (observación se cargo en programa erroneo, trimestre:1.0, usuario:jesusmoran, fecha:2022-04-11)

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBRE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNATORIA	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DINO370R-5-2018	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CHH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TABAHUMARA	C-CIEN-08DINO961D-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR02622-17-2018	Balleza	Balleza	Olguin, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023-21-2018	Balleza	Balleza	El Vergel, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	50.3	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (2A ETAPA) - TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08DES0078Y-37-2021	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México			Metros Cuadrados	130	130	130	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	238,464.03	238,464.03	201,298.95	201,298.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PINONES CIVILES DEL ESTADO 1044 - LUMINARIAS, BODEGA, PIDO DE CONCRETO EN ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08EJND1298-958-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	275	275	275	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	469,076.88	469,076.88	454,298.53	454,298.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0475B-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Alvesta, 33180 Guachochi, Chih., México			Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1617030065590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DINO903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera					Metros Cuadrados	1	1	0.96	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1617030065601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Melchor Ocampo	C-CIEN-08DINO995C-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera					Metros Cuadrados	1	1	0.96	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DINO412-361-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México			Metros Cuadrados	385	385	354.97	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	518,045.05	518,045.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DES0050C-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	95.8	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DINO682T-116-2018	Guerrero	Guerrero	Borja, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DINO705N-117-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR0176D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EPR0659C-144-2018	Janos	Janos	Janos, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR048F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08EBC0019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapulaapan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DINO707L-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gemeño, Chih., México			Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DINO298Y-250-2018	Sauclillo	Sauclillo	Unnamed Road, Chihuahua, México			Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	775,725.80	775,725.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DINO9902-253-2018	Sauclillo	Sauclillo	Calle Chinipas, Chihuahua, México			Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTECH) Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)		Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán					Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTECH) Emsad 26 Bachiviva (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)		Gobierno de la Entidad	Bachiviva					Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTECH) Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)		Gobierno de la Entidad	Carichi					Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	DECEMBER REGISTRO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA									AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO				
CH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emad 10 Samachic (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guachochi		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-168/17, contratista:CONSTRUCTORA KHTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:298454.61, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-163/17, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL ARRAVOA S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:288845.02, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Babirigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero		-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poico (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-170/17, contratista:COPA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299290.17, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-171/17, contratista:COPA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299692.45, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-164/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299182.29, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Nonoava		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-176/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:285061.33, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales		-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHFE-180/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:95836.03, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/A CIUDAD DELICIAS AJUA DE J I E DE ESTRUCTURA U2-C (PLANTA BAJA)	C-CIEN-08DBP0002M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepeyac, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	1,000,000.00	1,000,000.00	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210101889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DDB0004Q-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	11947.5	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	14,651,253.37	14,651,253.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101887154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EBH0002C-308-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urzeta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	643,238.00	643,238.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0433N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdova Americas, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	800	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	996,075.63	996,075.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0270T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2616, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	550	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESCULADORA 6172 - REHABILITACIONES GENERAL	C-CIEN-08ETV0174D-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	1049.79	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,664,934.58	1,664,934.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101887141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 98 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0014C-314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	550,009.62	550,009.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO	-	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	4,697,308.18	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNADORIA	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CH118030138377	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA A CERRO PRIETO - 62188	62188	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Cerro Prieto	PUEBLO_00000CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE LOCALIDAD EN HIGUERA CERRO PRIETO BATOPILAS MANUEL GOMEZ DE MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	5,264,773.11	2,634,151.00	2,634,151.00	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-252970-2020, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:527302.23, importe_modificado:527302.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH118030138377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA A CERRO PRIETO - 62188	62188	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Cerro Prieto	PUEBLO_00000CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE LOCALIDAD EN HIGUERA CERRO PRIETO BATOPILAS MANUEL GOMEZ DE MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	5,264,773.11	2,630,622.11	2,630,622.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-252970-2020, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:527302.23, importe_modificado:527302.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1180301298694	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO A YAHUIRACHI - 62285	62285	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Yaguirachi	PUEBLO_00000YAGUIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE LOCALIDAD DE POLANCO-YAHUIRACHI BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	100	100	2,401,535.71	1,202,522.82	1,202,522.82	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-250653-2020, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:348000.00, importe_modificado:348000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1180301298694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO A YAHUIRACHI - 62285	62285	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Yaguirachi	PUEBLO_00000YAGUIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE LOCALIDAD DE POLANCO-YAHUIRACHI BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	100	100	2,401,535.71	1,199,012.89	1,199,012.89	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-250653-2020, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:348000.00, importe_modificado:348000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARACHI	Rde En Huahuacherear y Rancherías 90146	90146	Carachi	Carachi	Ahuacherear	EIDO_33280 AHUECHERAR, CARACHI CHIHUAHUA, EN LA COMUNIDAD DE HUAHUACHERAR Y RANCHERIAS CERCANAS	Otros	1	1	1	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARACHI, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARACHI	Abatimiento De Necesidades De Agua 57315	57315	Carachi	Carachi	Bacucachi	EIIDO CARACHI_33280 BACUCACHI, CARACHI CHIHUAHUA, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Otros	1	1	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UIRIACHI, monto:860840.00, importe_modificado:860840.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1180401487580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARACHI	35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 164859	164859	Carachi	Carachi	Carachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1	1	1	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARACHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARACHI	Rde En Choreachi y Rancherías - 90410	90410	Carachi	Carachi	Choreachi	EIIDO CARACHI_33280 CHOREACHI, CARACHI CHIHUAHUA, EIDO DE CHOREACHI Y RANCHERIAS CERCANAS	Otros	1	1	1	994,313.00	994,313.00	994,313.00	994,313.00	994,313.00	994,313.00	994,313.00	994,313.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARACHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH11804011351319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	ELECTRIFICACION TIERRA DE ENCUENTRO - 213357	213357	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION COLONIA TIERRA DE ENCUESTRO, DOMINIO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SRIA - PARTICULAR Y CALLE SRIA, ANTUNES, CALLE ANILLO PERIMETRAL ESTA EN LA PREFEREIA AL SURESTE DE LA CIUDAD ES COLD	Otros	1	1	1	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:51/FOM/2018, contratista:JESUS MIGUEL COBOS GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:414996.25, importe_modificado:414996.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1180401438112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VARAS - 362067	362067	Sauclillo	Sauclillo	Las Varas	CALLE DOMICILIO CONOCIDO LAS VARAS COLONIA LAS VARAS, 33630 LAS VARAS, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE Y, CARRETERA SAUCLILLO A LAS VARAS LA CONSTRUCCION SE UBICA EN EN LAS VARAS MUNICIPIO DE SAUCLILLO	Metros lineales	284	284	284	174,937.97	174,937.97	174,937.97	174,937.97	174,937.97	174,937.97	174,937.97	174,937.97	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OPM-FAIS-013-2018, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAUCLILLO, monto:176187.97, importe_modificado:176187.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1180401448668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS MORAS ENTRE Y, PROLONGACION DE CALLE LAS MORAS Y AVENIDA NOGAL ORRANTE 380332	380332	Sauclillo	Sauclillo	Orranteño	CALLE LAS MORAS INTERIOR SN COLONIA ORRANTEÑO, 33633 ORRANTEÑO, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE Y, PROLONGACION DE CALLE LAS MORAS ENTRE PROLONGACION DE CALLE LAS MORAS Y AVENIDA NOGAL ORR	Metros lineales	427	427	427	467,000.90	467,000.90	467,000.90	467,000.90	467,000.90	467,000.90	467,000.90	467,000.90	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OPM-FAIS-027-2019, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAUCLILLO, monto:467000.00, importe_modificado:467000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101077747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	006-FAM Asistencia Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AQUILES SERDAN	Mejora De Casa Habitación Por La Instalacion De Luminos En Techos Y Techumbres, Localidades De Santa Eulalia Y Fraccionamientos	-	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	-	-	Otros	1	1	0	1,643,246.00	1,643,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado validada	Observación: programa equivocado, trimestre:1.0, usuario:jessuamorrin, fecha:2022-05-31	
CHH00180101077748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	006-FAM Asistencia Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Direccion General de Obras Publicas Municipales Aquiles Serdan	Banquetas Principales De La Localidad De Santa Eulalia, San Guillermo, Santo Domingo, Fracc. Laderas De San Guillermo	-	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	-	-	Otros	1	1	0	308,109.00	308,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado validada	Observación: se cargo en programa erroneo, trimestre:1.0, usuario:jessuamorrin, fecha:2022-04-11	
CH1190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFH	PRIM. BENTO JUAREZ	C-CIEN-08DP05352-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	98.5	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFH	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1711-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.70	904,629.99	904,629.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASION REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FINANCIOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08D7V008G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,771.92	582,885.21	582,885.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR10211-25-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Estación Morita	ESTACION MORITA	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	667,017.87	667,017.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08DES0571-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblo de Allende	PUEBLITO DE ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	813,191.41	813,191.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SON DURAN MEX DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DNO5845-19-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Valle de Ignacio Allende	VALLE DE IGANCIO ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	904,853.92	904,853.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL CARMEN SERDAN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08DES01131-27-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580	580	580	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,825.19	1,109,825.19	1,095,637.46	1,095,637.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL DINIAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR2645T-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,994.01	917,994.01	917,999.95	917,999.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONEXIONACION DE ACCESOS	C-CIEN-08DPR2959R-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	403.92	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR2332Q-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	528.34	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	996,982.16	996,982.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EJNO186T-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360	360	331.2	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	303,868.28	303,868.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. RAFAEL RAMIREZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICA	C-CIEN-08D7V0047I-40-2020	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	Francisco L. Madero	FRANCISCO L. MADERO	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,439.70	685,439.70	588,756.65	588,756.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNAICO ZARAGOSA - ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DPR088GD-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Carvajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	743,249.34	743,249.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALLA SOMBRERA Y BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08EJNO137E-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,279.45	684,279.45	667,815.85	667,815.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RODRIGO M. QUEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08EJNO166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,923.14	764,923.14	750,512.63	750,512.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1612V-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	359.64	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,599.78	683,599.78	523,156.37	523,156.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DAMIAN CARBONA - PINTURA, ESTRUCTURA	C-CIEN-08DPR0415I-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	745,935.37	745,935.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACIONES EN EDIFICIO C	C-CIEN-08DPR1210B-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna de las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	601,891.26	601,891.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08D7V0035D-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS CABRERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BARRA COLINDANTE	C-CIEN-08DPR1316U-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	764,823.48	764,823.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NOTARIA FEDERAL - PINTURA, PISO DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR1925V-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	359.56	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	663,320.96	663,320.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08D7V0066-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	612,833.78	612,833.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08D7V0118M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	575,542.95	575,542.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0957H-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	452.45	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	585,938.83	585,938.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR1082W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360	360	352.47	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	546,486.24	546,486.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08D7V0121Z-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilometro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL DINIAGA - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR1583Q-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	629,527.13	629,527.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPAS, BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DPR1114Y-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00									

FOHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH210101884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADONES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-08EJN01090-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Valentin Gómez Farías	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	624,968.15	624,968.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 300 - REHABILITACION EN GENERAL, DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA	C-CIEN-08EEES0113K-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPITO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	540	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	981,650.15	981,650.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-08DTV0113R-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jaguay	EL JAGUAY	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	567,713.66	567,713.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - REHABILITACION DE FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08DTV01D10-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANDA FERRETRAL	C-CIEN-08DTV0102L-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Miñaca	MIÑACA	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,832.60	611,832.60	610,964.21	610,964.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	EN VASCON OROZCO DEJES REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN01802-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Oroaco (San Idro Pascual)	OROZCO	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	736,821.84	736,821.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPK0233G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Sauco (El Sau)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	333.93	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	535,326.80	535,326.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFÓN, HERRERIA	C-CIEN-08DPR0318K-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	848,626.27	848,626.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMODIDA	C-CIEN-08DPR0528Q-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	739,820.21	739,820.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADONES Y	C-CIEN-08DPR0687E-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 45D, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	583,650.23	583,650.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADONES Y	C-CIEN-08DPR0532C-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna de Palomas (Estación Carrillo)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,530.22	689,530.22	657,874.72	657,874.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA CICLONICA	C-CIEN-08DPR0520V-107-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	686,516.71	686,516.71	658,275.62	658,275.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EUGENIO ROBLES - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA CICLONICA	C-CIEN-08DPR0335B-129-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	La Regina, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0899H-136-2020	Gobierno de la Entidad	López	Saltales	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	824,129.03	824,129.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D050044X-127-2020	Gobierno de la Entidad	López	Saltales	Saltales, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	340.8	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0264V-134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa María	Santa María, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	714,099.77	714,099.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0360A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	872,030.36	872,030.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0449D-149-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,863.18	668,863.18	549,585.59	549,585.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0463X-152-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Valverde	México 16, La Paz de México, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	657,928.94	657,928.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EEES0180C-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación de Estación Ortí	Fundadores 600A, Congregación Ortiz, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	897,731.51	897,731.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0476A-158-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	671,577.50	671,577.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1579A-167-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Agricultura 326, Córdoba de Inde, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	687,426.72	687,426.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAMON F. DE NEGRI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0503A-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorado (Francisco I. Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	345.56	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	297,387.04	297,387.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ALVARO OBREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0499I-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	470.4	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	697,929.82	697,929.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0498M-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 718, El Nogal, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	356,027.49	356,027.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0156Z-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400																

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES (RAMO 33)

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO			MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NOMBRE					NUMERO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBDR2212F-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclilo	Hermanos Medina (Lienzo Charro)	Maclavio Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Sauclilo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	694,203.23	694,203.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EMILIO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBDR0531D-187-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclilo	La Cuadra	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,275.97	611,275.97	544,745.19	544,745.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EVOLUCION REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBDR0525P-188-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclilo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	839,792.42	839,792.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CARLOS A. CARRILLO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBDR0527R-185-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclilo	Puerto del Toro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,509.62	765,509.62	625,549.14	625,549.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBDR0176M-193-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclilo	Sauclilo	Felipe Ángeles 5N, Centro, 33620 Sauclilo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	826,110.85	826,110.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC.TECNICA 18 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBDS10040B-199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Unnamed Road, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	915,975.21	915,975.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101886886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059 - CONSTRUCCION DE AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-OBETK0058F-323-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Povernie	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.5	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,997.27	359,997.27	218,972.30	218,972.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101888507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8004 - CONSTRUCCION DE AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-OBETK0018G-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bocayna	San José de Guacayve	San José de Guacayvo, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	183.75	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	251,575.53	251,575.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101888465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8008 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBETK0021U-296-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagochi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	113	113	113	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	214,599.79	214,599.79	196,746.26	196,746.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101888531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8026 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBETK0039T-306-2021	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cieneguilla	Unnamed Road, Rancho Colorado, Chih., México	Metros Cuadrados	123	123	123	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	208,729.18	208,729.18	181,657.71	181,657.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101888652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8020 - CONSTRUCCION E AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-OBETK0045F-312-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Fernández Leal	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.5	300.5	300.5	601,000.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	514,191.96	514,191.96	438,821.72	438,821.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101887103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGÓN" - REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-OBMSU0170B-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclilo	Sauclilo	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,588.89	3,436,588.89	3,422,040.12	3,422,040.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210101888667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8001 (DIA ETAPA) REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-OBETK0050P-310-2020	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babicara de Conachic	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	59.98	59.98	59.98	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	88,844.81	88,844.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190401638556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO - AMPLIACION DE RED DE ATARÍAS Y DESAGÜES DOMICILIARES LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHH. - 219357	219357	Canchi	Canchi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO. 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DE CARICHÍ CHH	Metros lineales	623	623	623	1,410,131.92	705,065.96	705,065.96	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMCA-PEH19-018-2019, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:901030.52, importe_modificado:901030.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401638328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO - AMPLIACION DE RED DE ATARÍAS Y DESAGÜES DOMICILIARES EN BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO D - 219787	219787	Canchi	Canchi	Ciénega De Ojos Azules	BARRIO CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHÍ CHH	Metros lineales	465	465	465	932,812.09	466,406.06	466,406.06	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:D18, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH1904016071431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 113641	113641	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Amoba	PUEBLO_00200 AMOBA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS AMOLES BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	67	67	67	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	4,804,308.27	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMB-253239-2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, monto:602690.57, importe_modificado:602690.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401635599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN SECCION DE RANCHERIA POLANCO - 218101	218101	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Polanco (Rancheria Minera Polanco)	PUEBLO_00200 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE POLANCO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	1,256,501.20	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMCA-FSM19-011-2019, contratista:RABRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, monto:173434.52, importe_modificado:173434.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401630419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ARROYO DEL AGUA - 202331	202331	Canchi	Canchi	Arroyo Del Agua	INTERIOR SIN LINDO ARROYO DE AGUA, 33280 ARROYO DEL AGUA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD ARROYO DEL AGUA	Otros	520	520	520	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	594,999.94	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMCA-FSM19-011-2019, contratista:RABRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:1491294.38, importe_modificado:1491294.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401684277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BASONEACHI - 296974	296974	Canchi	Canchi	Basoneachi	EJIDO_32380 BASONEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y , BASONEACHI MUNICIPIO CARICHÍ	Metros lineales	2630	2630	2630	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	2,647,955.24	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMCA-FSM19-011-2019, contratista:RABRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:1491294.38, importe_modificado:1491294.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
																METRA OBRERA	METRA MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH190401629260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 3A Y CALLE 3 Y MEDIA EN CARICHÍ CHH - 237539	237539	Carichi	Carichi	Carichi	CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO CARICHÍ, 32380 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE CALLE 3ERA, CALLE CALLE 3ERA Y MEDIA. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA	Metros lineales	40	40	40	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	1,429,205.87	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-FISM19-015-2019, contratista:HECTOR CASTRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:1429569.22, importe_modificado:1429569.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190201526555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN LA CIÉNIGA DE OJOS AZULES - 34147	34147	Carichi	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y PIRLA BARRIO CIÉNIGA DE OJOS AZULES, 32281 CIÉNIGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE PIRLA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y LA PIRLA A U.	Otros	260	260	260	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-FISM19-001-2019, contratista:RAIRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:590287.97, importe_modificado:590287.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190401638856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO - AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHH. - 219357	219357	Carichi	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO, 33281 CIÉNIGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE CARICHÍ CHH	Metros lineales	623	623	623	1,410,131.92	705,065.96	705,065.96	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-FISM19-018-2019, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:91030.52, importe_modificado:91030.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH19040163928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO - AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNIGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO D - 219787	219787	Carichi	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	BARRIO CIÉNIGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNIGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNIGA DE OJOS AZULES MUNICIPIO DE CARICHÍ CHH	Metros lineales	465	465	465	932,812.09	466,406.03	466,406.03	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201684216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO - AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1 DE MAYO 11 TAPA - 296851	296851	Carichi	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE 1 DE MAYO COLONIA CIÉNIGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNIGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE ATARIAS Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE 1 DE MAYO	Metros lineales	148.9	148.9	148.9	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-FISM19-011-2019, contratista:RABRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:1491294.38, importe_modificado:1491294.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201684307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN NAPUCHI - 297034	297034	Carichi	Carichi	Napuchi	EJIDO, 33280 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y NAPUCHI MUNICIPIO DE CARICHÍ	Metros lineales	3870	3870	3870	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHÍ, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201548832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACIÓN PROYECTO CORRALES ASOCIACIÓN GANADERA - 90899	90899	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	EJIDO 33280 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y NAPUCHI MUNICIPIO DE CARICHÍ	Otros	8	8	0	131,902.44	131,902.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ctto1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFC-FISM-FODESEM-09/002-2019, contratista:VICTOR MANUEL ALBA ROLD, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, monto:727230.14, importe_modificado:727230.14	Cancelado	Cancelado validado	[obj1: observación ESTE PROYECTO NO SE REALIZO CON ESTE FONDO, trimestre:1.0, usuario:valeriaferro, fecha:2022-04-20], [obj2: observación ESTE PROYECTO DESDE EL AÑO 2019 SE CAPTURÓ EN LAS MDS PARA REALIZARSE CON ESTE FONDO, POR LO QUE SE EMIGRO Y AL FINAL ESTA OBRA SE REALIZO CON OTRO FONDO PRESUPUESTARIO, trimestre:1.0, usuario:valeriaferro, fecha:2022-04-20]				
CHH190201544838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACIÓN PROYECTO SAN MIGUEL - 90243	90243	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Miguel	RANCHO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y SE UBICA A 20 METROS DEL KILOMETRO 20 DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	Otros	1	1	0	136,173.56	136,173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ctto1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFC-FISM-FODESEM-09/002-2019, contratista:VICTOR MANUEL ALBA ROLD, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, monto:727230.14, importe_modificado:727230.14	Cancelado	Cancelado validado	[obj1: observación EL PROYECTO DESDE EL AÑO 2019 SE CAPTURÓ EN LAS MDS PARA REALIZARSE CON ESTE FONDO, POR LO QUE SE EMIGRO Y AL FINAL ESTA OBRA SE REALIZO CON OTRO FONDO PRESUPUESTARIO, trimestre:1.0, usuario:valeriaferro, fecha:2022-04-20]			
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 1919 (FAM) Construcción de 2 aulas de 8		Guazapares	Guazapares	Témoris	Témoris, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMSaD 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6m	23500327	Janos	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302001904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	REHABILITACIÓN CAFETERIA Y REDES EXTERIORS	2019-2K017-19-A-4411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Haciendas del Valle I Etapa, 31217, Av. Tomás Valles Viver, Edificio M, Chihuahua, Chih., México	Kilómetro cuadrado	100	100	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	mobiliario y equipo edificio e	2019-2K017-19-A-4410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Tomás Valles Viver #7100, Cima de la Canterá, 31216, Haciendas del Valle Etapa II, Edificio M, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
CHH20020170291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-06DP0912L-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel De Los Anthonde		Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	568,126.53	568,126.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20020170300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-06DP0636V-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel		Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	1,080,000.00	1,080,000.00	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20020170318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-06DC02092-307-2020	Urique	Urique	San José Del Pinar		Principal, Urique, Chih., México	Lote	1	1	0.84	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21030202886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE PINTURA E IMPRIMIBILANTE PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	2603218	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C Carlos Fuere 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Piezas	290	290	290	1,788,700.00	1,788,700.00	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Jardin de Versalles 4937, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02	2,191,101.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 23 RIBERAS JUAREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECAENICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México		Equipo	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.48	799,466.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302004244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE JIMENEZ Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MANTENIMIENTO EDIFICIO JIMENEZ	23601139	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez		Amado Nervo 18, Abraham González, 3980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Aula	24	24	17	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,122,180.51	1,122,180.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201944681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PAO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADÉMICO D COMPLEMENTO		Juárez	Juárez	Juárez		Calle del Rábano 10526, Puerto de Anagra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	1	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,974.32	699,974.32	699,974.32	699,974.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201944695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PAO DEL NORTE	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		Juárez	Juárez	Juárez		Calle del Rábano 10526, Puerto de Anagra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Cuarto(s)	1	1	1	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez		Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1	1	1	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo		Unamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipo	1	1	0.95	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,474,744.00	1,474,744.00	1,324,622.34	1,324,622.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS.		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100	100	100	975,862.12	975,862.12	975,862.12	975,862.12	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	1	1	0	494,000.00	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	CORRIDOR DE CONEXIÓN PARA EDIFICIO	21910257	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Conexion(es)	1	1	1	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	405,999.99	405,999.99	405,999.99	405,999.99	405,999.99	405,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	1	1	1	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41	583,312.41	583,312.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELAS SOLARES ZDA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100	98.9	48	1,800,000.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa		Namiquipa, Chih., México	Equipo	1	1	1	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO ESPECIALIZADO , PLANTA TRATADORA	8962 Y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana		2H2-y9 El Entronque, Chihuahua, México	Equipo	1	1	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	Planta tratadora de aguas residuales	2021-2X01702-A-8839	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes		Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Planta(s)	1	1	1	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	INVERNADERO	2021-2X01702-A-8839	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes		Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Piezas	1	1	1	1,100,000.00	1,100,000.00	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1262.5	1262.5	0.3	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	517,396.80	517,396.80	517,396.80	517,396.80	517,396.80	517,396.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTES Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP06	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1	1	0.99	799,999.87	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTIER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 3737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837	6,457,494.65	5,054,051.65	3,620,752.40	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	En Ejecución	Validado avances	(tbs1: (observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco, así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que está dando trámite. . trimestre:1,0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21))		
CHH210201927340	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HERODICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO. - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 3973 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HERODICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	71	262,159.17	162,159.17	124,578.27	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	(tbs1: (observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco, así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que está dando trámite. . trimestre:1,0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21))		
CHH210201927703	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD. - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 3378 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HERODICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	269	1,683,780.61	783,789.18	705,554.43	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	(tbs1: (observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco, así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que está dando trámite. . trimestre:1,0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21))		
CHH210301951902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA LOCALIDADES VARIAS - 78615	78615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSCO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 RANCHERIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 3366 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y , CARRETERA PUERTO JUSTO - BALL	Piezas	109	109	109	1,365,455.60	1,365,455.60	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BATOPIAS LOCALIDADES VARIAS - 78656	78656	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BATOPIAS KILOMETRO 65 + 63 RANCHERIA BATOPIAS, 3340 BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA	Piezas	69	69	69	864,446.96	864,446.96	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA MARIA ISAI DE GINTHER EN LA LABOR MPIO BATOPIAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPIAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 109 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33400 LA LABOR, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABORECHIL - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABORECHIL - MOREL	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100182, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:455000.0, importe_modificado:455000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BOCAYNA LOCALIDADES VARIAS - 78677	78677	Gobierno de la Entidad	Bocayna	Bocayna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - BOCAYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCAYNA, 33203 BOCAYNA, BOCAYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Piezas	54	54	54	676,361.66	676,361.66	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCAYNA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SECCIONES SETENTA Y NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCAYNA - 90863	90863	Gobierno de la Entidad	Bocayna	Bocayna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3301 TRAMO BOCAYNA - BOCAYNA KILOMETRO 74 + PUEBLO BOCAYNA, 33203 BOCAYNA, BOCAYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTEMOC - LA LA JUNTA, CARRETERA SAN PEDRO CREEL K	Metros Cuadrados	1	1	1	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100182, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCAYNA, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LOCALIDADES VARIAS - 78693	78693	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DIANA LAURA RIDIAS INTERIOR DOMICILIO CONCORDIO CUIDADO LABRILERO, 31275 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCALFOTOS Y CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	30	30	30	312,450.41	312,450.41	312,450.41	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCORBIO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISION DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	1	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:DISCORBIO, contratista:GL DISEÑO Y CONSTRUCCION Co. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, monto:1195925667, importe_modificado:1195925667	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	1	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PLAZA FRONTONES, contratista:CA CONTRACCIONES PROYECTOS Y ASesorIAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, monto:524157777, importe_modificado:524157777	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VAL DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO IV Y , COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9500	9500	9500	5,255,497.04	5,255,497.04	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MINI CIUDAD DE EDUCACION VAL, contratista:CONSTRUCCION COMVEVA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:525372778, importe_modificado:525372778	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECELAJE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201895263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CDMX CHIHUAHUA CHIH - 82145	82145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA FRACCIONAMIENTO VISTAS CERRO GRANDE, 2165 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOS Y CALLE EUCALIPTOS, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1	1	1	4,155,455.51	4,155,455.51	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:SEGUNDA ETAPA CDMX, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:3949920.06, importe_modificado:3949920.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301960105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE ALBERGUE FEMENIL PARA ESTUDIANTES EN CHIHUAHUA CHIH - 215867	215867	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MONTE CAMERON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LOS POTEROS, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA POTERO DEL LLANO Y CALLE POTERO HOND, CALLE POTERO DE MAPULA, CALLE MONTE CAMERON ENTRE PRIVADA	Albergue(s)	1	1	1	2,050,644.42	2,050,644.42	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:ALBERGUE FEMENIL, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:2029956.05, importe_modificado:2029956.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD CUATRO CULTURAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 78795	78795	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Graña Alex	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUAREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + 1 ERDO RANCHERIA JUAREZ, 0000 GRANJA ALEX, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JUAREZ - MEXICO / , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	90	90	90	1,037,967.66	1,037,967.66	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	1	2,980,000.00	1,560,000.00	1,559,063.48	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-233020468, convocante:STAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS, monto:2980000.0, importe_modificado:2980000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301960096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS LOCALIDAD GUAZZACO - 214772	214772	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guaztaco	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZZACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA GUAZZACO, 33360 GUAZZACO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y - BRECHA CHINIPASITA, ANAM 11DER 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHVOTEMORISCREELBAHUICH	Piezas	17	17	17	195,567.23	195,567.23	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONA CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA Y , C.	Metros Cuadrados	1	1	1	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:CESSA AMP REM, convocante:CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE SALUD, monto:1056666047, importe_modificado:1056666047	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	EQUIPAMIENTO DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC - 74438	74438	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. EXT. SIN NÚMERO C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. EXT. SIN NUM	Piezas	1	1	1	3,217,777.82	3,217,777.82	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:02030, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:3217777.82, importe_modificado:3217777.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201895809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESELONARIAN FEDERALIZADA DE BASIGOCHI MPIO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOCHI, 33195 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MAND DRECHA	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201895901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESELONARIAN FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - SINFOROSA Y BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10, MAND IZ	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI LOCALIDADES VARIAS - 78706	78706	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33360 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MAND DERE	Piezas	159	159	159	1,796,149.17	1,796,149.17	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, convocante:KALUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESELONARIAN FEDERALIZADA DE HULLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hullorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HULLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HULLORARE, 33188 HULLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17 MAND	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE DE PESACHI MPIO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACHI KILOMETRO 90 + 4 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREL GUACHOCHI KILOMETRO 90 MAND IZQUIERDAMAS 4	Comedor(es)	1	1	0.75	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE ROROGACHI MPIO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 + 10 RANCHERIA ROROGACHI, 33190 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROROGACHI - ROROGACHI Y , CARRETERA ROROGACHI ROROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	0.72	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CHH210201895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1	1	0.79	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:101184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARIPA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUARIPA), 33483 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	0.7	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:101184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDADES VARIAS - 78712	78712	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 1 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Piezas	161	161	161	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR BARAMURI DE LA MATANZA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1	1	0.6	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:101184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR BENICIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHINATU MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatu	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33480 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:101184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 41 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHVO - TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	1	826,414.75	620,000.00	620,000.00	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:23000599PR, contratista:GRUPO CONSTRUMEX, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES, monto:826414.75, importe_modificado:826414.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES LOCALIDADES VARIAS - 78748	78748	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUICHVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHVO - TEMORIS KILOMETRO 43 MARGEN IZQ	Piezas	18	18	18	225,453.89	225,453.89	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:GRUPO CONSTRUMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 234 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARRO DELIAS CD	Metros Cuadrados	13	13	13	538,764.95	334,034.27	331,512.41	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP/43/2021, contratista:STAHK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	191,468.77	128,474.71	127,747.70	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP/43/2021, contratista:STAHK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE PRESIDENTE EHEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	165,773.84	102,779.78	102,604.48	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-17-2021, contratista:STAHK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:165773.84, importe_modificado:165773.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	5	207,217.28	128,474.71	126,214.99	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-16-2021, contratista:STAHK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:207217.28, importe_modificado:207217.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	17	704,538.77	436,814.04	435,922.34	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-19-2021, contratista:STAHK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:704538.77, importe_modificado:704538.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE NEGOCIO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA DE FATIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	179,864.60	178,197.35	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-20-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	10	414,934.57	256,949.43	256,012.70	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-19-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:414434.57, importe_modificado:414434.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40855	40855	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	179,864.60	179,559.27	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-14-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	8	331,547.66	205,599.55	204,446.26	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-05-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:331547.66, importe_modificado:331547.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	18	745,982.23	462,508.98	463,572.92	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-21-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:745982.23, importe_modificado:745982.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	25	1,036,086.43	642,379.59	641,960.73	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-18-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:1036086.43, importe_modificado:1036086.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	6	248,660.74	154,169.66	151,806.46	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-34-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:248660.74, importe_modificado:248660.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION Y ADAPTACION DEL CENTRO COMUNITARIO JUNCO DE CENTRO CIUDAD JUAREZ - 21583	21583	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE PAPAYA COLONIA 13 DE ENERO, 32096 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGÉLICA GALLEGOS Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE CAÑAVERAL SOBRE LA CALLE PAPAYA Y ANGÉLICA GALLEGOS CALLE POSTERIOR CAÑAVERAL LOCALIZADO EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	315	315	315	999,375.22	999,375.22	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:23708437, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA FRONTERA, monto:993156.28, importe_modificado:993156.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301895192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 80866	80866	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Bibliotecas(s)	1	1	1	23,547,158.07	23,547,158.07	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:144-OP-002/21-SOPF-OBRA, contratista:CONSTRUCTORA KINTA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA FRONTERA, monto:23170568517, importe_modificado:23170568517	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION Y ADAPTACION DE PARQUE PUBLICO JURADO UBICADO EN CALLES SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA EN CD JUAREZ CHIH - 216245	216245	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE SIERRA DE NAICA COLONIA LA CUESTA, 32650 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES FRANCISCO BACA GALLARDO Y CALLE JURADO ORIENTE, CALLE FERVOR PATRIO CALLE SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA CD JUUA	Metros Cuadrados	514	514	514	1,000,001.66	1,000,001.66	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:23708438, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA FRONTERA, monto:993807.78, importe_modificado:993807.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE REMEDIACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 219433	219433	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO COLONIA CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE IGNACIO DE LA PEÑA UBICADA SOBRE LA AV LERDO ENTRE LAS CALLES MANUEL BERNAL RAMON CORONA E IGNACIO PEÑA EN LA	Bibliotecas(s)	1	1	1	836,572.44	836,572.44	836,572.44	836,572.44	836,572.44	828,809.18	828,809.18	828,809.18	828,809.18	ctto1: tipo_obra_Obra, numero_contrato:2A ETAPA BIBLIOTECA, contratista:CONSTRUCTORA KINTA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:83001.12, importe_modificado:83001.12	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON DE LA CALLE DIEGOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdena	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEQUÍ CENTRO, 33132 LAZARO CARDENAS, MEQUÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA- MEQUÍ Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	7,840,471.23	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	ctto1: tipo_obra_Administración directa, numero_contrato:150533, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUÍ, monto:5488329.86, importe_modificado:5488329.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUÍ	PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUÍ - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdena	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEQUÍ CENTRO, 33132 LAZARO CARDENAS, MEQUÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUÍ Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	3,103,115.17	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	ctto1: tipo_obra_Administración directa, numero_contrato:150533, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUÍ, monto:2172180.62, importe_modificado:2172180.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUÍ	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEQUÍ JUMES A LA CARRETERA MEQUÍ JULIMS DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONERO MUNICIPIO DE MEQUÍ - 73977	73977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEQUÍ, MEQUÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUÍ Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA CALL	Metros Cuadrados	5372.64	5372.64	5372.64	4,164,733.43	2,915,311.40	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	ctto1: tipo_obra_Administración directa, numero_contrato:150536, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUÍ, monto:2915311.4, importe_modificado:2915311.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		





FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS
CHH210301913643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN SAN IGNACIO - 116361	116361	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	EJIDO SAN IGNACIO DE ARARECO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO GONGOGACHI Y CAMINO VALLE RANAS, CAMINO MISON SAN IGNACIO, ESTA ENTRE CAMINO AL VALLE DE LAS RANAS Y CAMINO A GONGOGACHI PASANDO LA MISI	Cuartel(s)	10	10	10	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307753, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301913727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 114907	114907	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE ARROYO BARRIO MAGISTERIAL, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO PEÑAS, CALLE JUAREZ, ESTA ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO DE PEÑAS A UN COSTADO CALLE JUAREZ	Metros Cuadrados	960	960	960	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:300643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BOCYNA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301913742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO COMANDANCIA Y AUDITORIO II ETAPA - 115270	115270	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	COLONIA SALIDA CREEI, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CREEI Y CAMINO RIO SAN JUANITO, CAMINO RASTRO, ESTA EN CARRETERA CREEI Y CAMINO RIO SAN JUANITO PASANDO CAMINO RASTRO	Metros Cuadrados	5500	5500	5500	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307758, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301913727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN EL POZO SAN JUANITO - 116628	116628	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	BARRIO EL POZO, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO EL POZO Y CALLE SEXTA, CAMINO PANTEON, ESTA ENTRE CAMINO AL POZO Y CALLSIXTA PASANDO CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL	Cuartel(s)	8	8	8	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307758, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301913939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO - 117172	117172	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA BARRIO PENTAS, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO ARROYO, CALLE BENITO JUAREZ, ESTA ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CAMINO ARROYO PASANDO LA RETA JUAREZ	Metros Cuadrados	1974	1974	1974	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307758, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301913936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOBOS - 196823	196823	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SINAGA, CALLE TERCVIA, ESTA ENTRE LA CUNINGA Y LA JUAREZ PASANDO LA TERCERA	Metros Cuadrados	428	428	428	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307761, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301913925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	RASTREO CAMINO A PANALACHI - 196794	196794	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO PANALACHI, CAMINO RIO SISOGUICHIC, ESTA ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO A PANALACHI PASANDO RIO SISOGUICHIC	Kilómetro lineal	40	40	40	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307761, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCYNA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMARGO	CELDA DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 332587	332587	Camargo	Camargo	Ejido las Cuevas	TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - CELDA DE RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 - Y INTERIOR SIN EJIDO LAS CUEVAS, 33600 EJIDO LAS CUEVAS, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA PANAMERICANA Y , SE DEBE TOMAR L	Metros Cuadrados	3412	3412	3412	2,603,423.52	2,603,423.52	2,603,423.52	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LP-PCA-015-2021, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:2213730.01, importe_modificado:2213730.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33765 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LONRICO CISNEROS ORTEGA PARA LLEG	Metros lineales	1	142.3	95	734,299.16	734,299.16	705,260.73	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LP-PCA-001-2021, contratista:DISÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:4135096.45, importe_modificado:4135096.45	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco, así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que está dando trámite. , trimestre:1.0, usuario:melisaolvass, fecha:2022-04-21])	
CHH210201916097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHAVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SIN COLONIA JARDINES DEL DESERTEO, 33749 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JOSÉ CHAVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, CALLE HUIZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.3	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LP-PCA-001-2021, contratista:DISÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:4135096.45, importe_modificado:4135096.45	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación Esta obra se encuentra suspendida debido al hackeo de cuentas FSM por lo que no tiene avance financiero y avance físico. , trimestre:1.0, usuario:melisaolvass, fecha:2022-04-11], obs2: [observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco, así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que está dando trámite. , trimestre:1.0, usuario:melisaolvass, fecha:2022-04-21])	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES (RAMO 33)

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIONES	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS
CHH210201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO CORRASCIO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GONZALO CORRASCIO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD. CALLE MARIA ISAI DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DON	Metros lineales	592	592	330	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,362.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-001-2021, contratista:DISERIO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. de R.L de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:4135096.45, importe_modificado:4135096.45	En Ejecución	Validado avances	(lbls1: observación:La obra se encuentra suspendida debido a un hackeo en cuentas FISM. Por lo tanto no tiene avance físico y financiero. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21); (lbls2: observación:Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que está dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21)
CHH210201927265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON. - 57154	Metros lineales	837	837	837	6,457,494.65	1,403,443.00	1,005,434.84	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	En Ejecución	Validado avances	(lbls1: observación:Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que está dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21)
CHH210201927340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	71	262,159.17	100,000.00	76,824.69	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	(lbls1: observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que está dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21)	
CHH210201927703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER (ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD). - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD. CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	269	1,683,780.61	899,991.43	858,418.12	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	(lbls1: observación:Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que está dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21)	
CHH210201931711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO. - 7380	7380	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO. CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139	139	139	840,820.05	840,820.05	543,559.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-007-2021, contratista:DISERIO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. de R.L de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:267483.44, importe_modificado:267483.44	En Ejecución	Validado avances	(lbls1: observación:Esta obra se encuentra inconclusa debido a un hackeo a las cuentas FISM por lo tanto la obra se encuentra suspendida, sin avance físico y financiero. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21); (lbls2: observación:Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que está dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melsaolivas, fecha:2022-04-21)	
CHH210201931864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33806	33806	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAESA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAESA Y CALLE ROSARIO, CALLE VENCEREMOS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAESA ENTRE LAS CALLES ROSARIO Y VENCEREMOS DE LA COLO	Metros Cuadrados	5826	5826	5826	4,510,550.00	4,510,550.00	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:NO. 024/2021, contratista:STVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:4150016.26, importe_modificado:4150016.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201931936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 36073	36073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUERTO CARRILLO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO CARRILLO Y CALLE PUERTO DE ANGELES, CALLE PUERTO DEL ANGEL LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PUERTO CAR	Metros Cuadrados	4496	4496	4496	3,309,900.00	3,309,900.00	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:NO. 028/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:9560133.96, importe_modificado:9560133.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019319867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37250	37250	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA MARINA Y CALLE TOPOLOMAYO, CALLE CARRILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SECRET	Metros Cuadrados	6553	6553	6553	3,439,699.98	3,439,699.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:NO. 028/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:9560133.96, importe_modificado:9560133.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019319882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37302	37302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROGRESO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CARRILLO, CALLE TOPOLOMAYO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES CARRILLO Y	Metros Cuadrados	6005	6005	6005	3,394,429.95	3,394,429.95	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:NO. 028/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:9560133.96, importe_modificado:9560133.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201920833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO A), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 40458	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN LAS TRAMOS Y CALLES DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	3360	3360	3360	2,572,672.73	2,572,672.73	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:NO. 024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MARRIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:5656084.72, importe_modificado:5656084.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 67217	67217	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 66 1/2 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66 1/2 Y CALLE NUEVA ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SE LLEVARA A CABO EN LAS INMEDIACIONES UBICADAS EN LA CALLE 66 1	Metros Cuadrados	206	206	206	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	ctto: tipo_obraObra, numero_contrato:NO. 085/2021, contratista:ALEJANDRO ARQUIMEDIO ARANDEBARO, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:392994.05, importe_modificado:2079140.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECE DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210402040839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION, BANQUETAS E INSTALACION ELECTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC. PUNTA ORIENTE 30863	30863	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros Cuadrados	881	881	881	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 102/2021, contratista:TROPICAL CONSTRUCTORA S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3518256.86, importe_modificado:479362.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS, EL SAJZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 12380	12380	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevo Delicias		Metros Cuadrados	1350	1350	1350	1,721,496.07	1,721,496.07	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 092/2021, contratista:GAMERO Y LIEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1717576.35, importe_modificado:1717576.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL FARO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43220	43220	Chihuahua	Chihuahua	El Faro		Metros lineales	15000	15000	15000	195,402.00	195,402.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 046/2021, contratista:SERVAL S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:638000.0, importe_modificado:638000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301972328	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Tataca y San Andrés)		Cancha(s)	1	1	1	250,000.00	200,000.00	200,000.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:118506, contratista:JORGE ADRIAN BIBRESCAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301972328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Tataca y San Andrés)		Cancha(s)	1	1	1	250,000.00	50,000.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:118506, contratista:JORGE ADRIAN BIBRESCAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN CIENEGA DE CASTILLA EN CD. CIUDAD CUAUHTEMOC CHH - 29394	29394	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos)		Metros Cuadrados	4875	4875	4875	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117082-082, contratista:CONSTRUCTORA CORNELSEN SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:112147.87, importe_modificado:112147.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE C. 20A Y C. 30A EN CD. CUAUHTEMOC CHH - 25580	25580	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc		Metros Cuadrados	3710	3710	3710	2,770,655.08	2,770,655.08	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117090-090, contratista:GERARDO HUERTA GUZMAN, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:891551.19, importe_modificado:891551.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 82A ENTRE HALCONES Y CIGUEÑAS CD. CUAUHTEMOC CHH - 256530	256530	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc		Metros Cuadrados	1506.6	1506.6	1506.6	1,237,676.40	1,237,676.40	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117091-091, contratista:ALEJANDRO CASTILLO BARAY, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:604588.36, importe_modificado:604588.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 48A ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN CD. CUAUHTEMOC CHH - 256652	256652	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc		Metros Cuadrados	2212	2212	2212	1,841,672.02	1,841,672.02	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117089-089, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:70004.81, importe_modificado:70004.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE DOMO METALICO DE ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON EN CD. CUAUHTEMOC CHH - 345482	345482	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc		Piezas	1	1	1	62,882.00	62,882.00	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117095-095, contratista:JAVIER ARMANDO FONG RIOS, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:137992.58, importe_modificado:137992.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210401963954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PROLONGACION DE LA CALLE 7A ENTRE PELICANOS Y PAVORREALES EN COL. GRANAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 6692	6692	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Granas el Venado		Metros Cuadrados	4312	4312	4312	5,317,709.46	5,317,709.46	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117010-010, contratista:DISENOS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:2713931.95, importe_modificado:2713931.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACION EN EL SECTOR 5 Y 6 EN GRANAS EL VENADO - 343907	343907	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Granas el Venado		Piezas	30	30	30	62,882.10	62,882.10	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117092-092, contratista:SERGIO PATRICIO PANAGLIA PEREZ, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:296182.43, importe_modificado:296182.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REMEDIACION DE PARQUE EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS - 345667	345667	Cuauihtémoc	Cuauihtémoc	Lázaro Cárdenas		Planta(s)	1	1	1	62,882.15	62,882.15	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	ctto: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 2117096-096, contratista:IBAN MIRAMONTES GOMEZ, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:36629.75, importe_modificado:36629.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	
CHH210402032346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TASCATE DEL AGUILA EN CD. CHUAHTEMOC CHIH. - 270680	270680	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Táscate del Águila	COLONIA TASCATE DEL AGUILA, 31605 TASCATE DEL AGUILA, CHUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRAS DE INCIENCIA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CHUAHTEMOC CHIH.	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-2117083-083, contratista:CONSTRUCTORA KORNREISEN SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1127547.97, importe_modificado:1127547.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PARQUE LAS PALMAS, FRACC. SAN CARLOS - 304492	304492	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CALOTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 3006 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORODRAMA Y AVENIDA PLATINO, CALLE PRITA CALLE CALOTA ENTRE CALLE ORODRAMA Y AVENIDA PLATINO FRACC. SAN CARLOS	Piezas	5	5	5	473,196.71	473,196.71	473,421.60	473,421.60	473,421.60	473,421.60	473,421.60	473,421.60	473,421.60	473,421.60	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-OP-FISM2021-2021-14, contratista:CONSTRUPARIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:471421.6, importe_modificado:471421.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE FUNDADORES - 305285	305285	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO INTERIOR SN COLONIA SECTOR ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 Y CALLE SEXTA NORTE, AVENIDA RIO CONCHOS PONIENTE AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO ENTRE	Piezas	12	12	12	1,199,924.60	1,199,924.60	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-OP-FISM2021-2021-14, contratista:CONSTRUPARIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1196483.64, importe_modificado:1196483.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PLAZA BENTO JUAREZ - 305595	305595	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR AVENIDA DEL PARQUE ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AV	Piezas	9	9	9	564,141.08	564,141.08	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-OP-FISM2021-2021-14, contratista:CONSTRUPARIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:562115.76, importe_modificado:562115.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CHUAHTEMOC Y TERRACERIA TEMORIS, CHINIPAS, TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	1	2,980,000.00	1,420,000.00	1,419,147.53	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-23300468, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS, monto:2980000.0, importe_modificado:2980000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO COCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31390 TRAMO CHIHUAHUA-GUAZAPARES KILOMETRO 43 - 1 PUEBLO GUAZAPARES, 31390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHICO, TEMORIS Y, TERRACERIA BAHUICHICO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	1	826,414.75	206,414.75	204,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:23000999PR, contratista:GRUPO CONSTRUBE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES, monto:826414.75, importe_modificado:826414.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CD	Metros Cuadrados	13	13	13	538,764.95	204,730.68	204,730.68	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/43/2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	191,468.77	62,994.06	62,994.06	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/43/2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE ENEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-17-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:165773.84, importe_modificado:165773.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	5	207,217.28	78,742.57	78,742.57	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-16-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:207217.28, importe_modificado:207217.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	17	704,538.77	267,724.73	267,724.73	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:704538.77, importe_modificado:704538.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FATIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	110,239.59	110,239.59	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE						MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	10	414,434.57	157,485.14	157,485.14	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-19-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:41434.57, importe_modificado:41434.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-14-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	8	331,547.66	125,988.11	125,988.10	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-45-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:331547.66, importe_modificado:331547.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUNION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	18	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-21-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:745982.23, importe_modificado:745982.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELPE ANSELLOS INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	25	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-18-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:1036086.43, importe_modificado:1036086.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	6	248,660.74	94,491.08	94,491.08	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-34-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:248660.74, importe_modificado:248660.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBRAGON DE LA CALLE DIEGOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBRAGON COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33129 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS KILOMETRO 72 MANDO DERECHA MÁS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	7,840,471.23	2,352,143.37	0.00	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106535, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:5486329.86, importe_modificado:5486329.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBRAGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 72189	72189	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33129 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS KILOMETRO 72 MANDO DERECHA MÁS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	3,102,115.17	930,934.55	0.00	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106537, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:2172180.62, importe_modificado:2172180.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEQUI JUJMES A LA CARRETERA MEQUI JUJMES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONERO MUNICIPIO DE MEQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEQUI, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS KILOMETRO 72 MANDO DERECHA MÁS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	5372.64	5372.64	5372.64	4,164,733.43	1,248,420.03	0.00	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106536, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:2915313.4, importe_modificado:2915313.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33884 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ SANTA BARBARA - 247KILOMETROS AL MARGEN IZ	Metros Cuadrados	81	81	81	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106630, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, monto:291386.29, importe_modificado:291386.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 9 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y , SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	130	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:MS-2021-AD-210, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:161723.75, importe_modificado:161723.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN EL CAJON DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PENA Y , A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1	1	1	427,440.76	213,721.88	213,718.40	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106635, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:427443.76, importe_modificado:427443.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSÉ DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, A	Metros Cuadrados	6	6	6	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105620, contratista: convocante: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLÓNIA CALLES SAN JUAN COLÓNIA DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLÓNIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN COLÓNIA CALLES, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y SE ENCUENTRA A 23.8 KIL	Piezas	4	4	4	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105856, contratista: convocante: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:348895.03, importe_modificado:348895.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE BAJIO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 315975	315975	Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	CAMINO TRAMO LA CUEVA - CERRO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 10 PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE BAJIO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUN	Kilómetro lineal	10	10	10	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27211224, contratista:URIBE URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:247430.2, importe_modificado:247430.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE M. PLANCARTE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329162	329162	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	200	200	200	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27211269, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:462996.16, importe_modificado:462996.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACIÓN CON CONCRETO EN CALLES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339381	339381	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	680.1	680.1	680.1	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27211406, contratista:JPS INGENIERIA S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1062657.47, importe_modificado:1062657.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANCQUETAS EN EL VEC. VILLA - 267691	267691	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE 23 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLE ROSA FIERRO, CALLE AVELINA DELGADO LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA	Metros cuadrados de construcción	891.8	891.8	891.8	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGPE-002-OP/545, contratista:URIBE URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:806052.75, importe_modificado:806052.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402012477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE ALIMBRADO PUBLICO EN COLONIA CABADEÑA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 26897	26897	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA CABADEÑA, 0000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y COLONIA CABADEÑA HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 26897	Conexiones	60	60	60	2,650,000.00	2,650,000.00	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-LP-FISM-26897-2021, contratista:SAID PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:267058.54, importe_modificado:267058.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402012481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE LA COLONIA LA FORTUNA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 27076	27076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA LA FORTUNA, 0000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA LA FORTUNA SE ACCESA POR VIALIDAD LUIS GRIENSEN HACIA LA CARRETERA PARRALCHIHUAHUA	Metros lineales	60	60	60	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-I9-FISM-27076-2021, contratista:ING. LUIS CARLOS BUENO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, monto:1838687.32, importe_modificado:1838687.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELIZABAR HOIGUN ENTRE C. JAIME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 26695	26695	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOIGUN BARRIO LA RANA, 32980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON, CALLE ELZAR HOIGUN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2518.4	2518.4	2518.4	1,122,725.69	35,925.57	0.00	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/73/FISM 2021, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCÓN LACZCANO, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1120904.68, importe_modificado:1120904.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELIZABAR HOIGUN ENTRE C. JAIME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 26695	26695	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOIGUN BARRIO LA RANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON, CALLE ELZAR HOIGUN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2518.4	2518.4	2518.4	1,122,725.69	1,086,800.12	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/73/FISM 2021, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCÓN LACZCANO, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1120904.68, importe_modificado:1120904.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PABLO A CANDO ENTRE LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENI Y PEDRO OLIVARES EN EL EJIDO JESÚS CARRANZA - 261241	261241	Juárez	Juárez	Jesús Carranza (La Colorado)	CALLE PABLO A CANDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3395 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCIO CABANAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES, CALLE FRANCISCO VILLA ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros Cuadrados	1273	1273	1273	2,709,510.63	2,709,510.63	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-127-2021, contratista:MMOBILARIA EDROMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2709510.63, importe_modificado:2709510.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PABLO GÓMEZ ENTRE LAS CALLES JUÁREZ-CABANAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ - 55666	55666	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GÓMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3395 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCIO CABANAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES, CALLE FRANCISCO VILLA ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros Cuadrados	3604	3621	3621	6,901,590.74	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-038-2021, contratista:MMOBILARIA EDROMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:6901590.74, importe_modificado:6901590.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEÓN ENTRE LAS CALLES NARDOO Y ORQUÍDEAS EN LA COL. POPULAR - 44149	44149	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3395 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARDOO Y CALLE ORQUÍDEAS, CALLE SELINDO SE ACCESA POR EL BOULEVARD NORZAGARAY	Metros Cuadrados	618	655.19	655.19	1,479,000.77	1,479,000.77	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-073-2021, contratista:MMOBILARIA EDROMES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1479000.77, importe_modificado:1479000.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS			
CHH210301962435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE LAS CALLES MOREBA Y SECOVA EN LA COLONIA PASO DEL NORTE. 50784	50784	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL NORTE NORPONIENTE, 3210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOREBA Y CALLE SECOVA, CALLE OCTOLIO EL ACCESO ES POR EL ARROYO DE LA VIBORAS O CALLE AUTLAN	Metros Cuadrados	431	412	412	1,338,930.94	1,338,930.94	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-051-2021, contratista:VELO URBANIZADORA S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1338930.94, importe_modificado:1338930.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO BAZÁN ENTRE LAS CALLES LORENZO GARCÍA Y PABLO GÓMEZ EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ - 56022	56022	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GUSTAVO BAZÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LORENZO GARCÍA Y CALLE PABLO GÓMEZ, CALLE CHE GUERRA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GÓMEZ - 56022	Metros Cuadrados	1239	1251	1251	2,551,956.84	2,551,956.84	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-040-2021, contratista:ING. SAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2551956.84, importe_modificado:2551956.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029181	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGES 0803700012770,0803700013949,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 32625 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOREBA Y CALLE SECOVA, CALLE CHE GUERRA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GÓMEZ - 56022	Metros Cuadrados	26676	26676	26676	9,177,998.23	1,300,000.00	913,401.98	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-124-2021, contratista:GRUPO KORAACHI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:91202787.68, importe_modificado:8202787.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGES 0803700012770,0803700013949,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 32625 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES	Metros Cuadrados	26676	26676	26676	9,177,998.23	7,877,998.23	8,264,596.25	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-124-2021, contratista:GRUPO KORAACHI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:8202787.68, importe_modificado:8202787.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE MIGUEL AHUMADA Y LA CALLE AGUILERES SERDÁN. - 259991	259991	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVERRA, 32060 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL AHUMADA Y CALLE AGUILERES SERDÁN, CALLE ARTÍCULO 123 ACCESO A UNA CUADRA DE LA BELISARIO DOMÍNGUEZ	Metros Cuadrados	804	804	804	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-124-2021-1, contratista:GRUPO KORAACHI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:259777.45, importe_modificado:259777.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y LA CALLE ARROYO EL ARRIADO EN LA COLONIA LA CUESTA. - 260645	260645	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE ARROYO ARRIADO, CALLE SIERRA DELPEDIÑAL ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ - 332307	Metros Cuadrados	4154	4154	4154	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-125-2021, contratista:CP CRUZ SALAZAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:8253823.25, importe_modificado:8253823.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 320030	320030	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1	2	2	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	ctto1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP-148-2021, contratista:CPATRICIA ARROYO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1755312.0, importe_modificado:1755312.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MELQUIADES ALANÍS TAMEZ ENTRE LA AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA A LA CALLE ARGUTECTURA EN EL INFONAVIT SAN LORENZO - 332307	332307	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MELQUIADES ALANÍS TAMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT SAN LORENZO, 32420 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA Y CALLE ARGUTECTURA, CALLE CAMINO VIEJO A SAN LORENZO ACCESO POR LA AVENIDA	Metros Cuadrados	5115.4	5115.4	5115.4	2,046,071.65	2,046,071.65	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-158-2021, contratista:TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1861815.54, importe_modificado:1861815.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA ANTES DE LA CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA INDUSTRIAL - 338621	338621	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDUSTRIAL, 32770 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERIMETRAL CARLOS AMAYA Y CALLE ACAPULCO, CALLE HABANA ACCESO POR LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA LAS ESCUELAS DOS	Metros Cuadrados	5120	5120	5120	1,500,000.00	1,500,000.00	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-157-2021, contratista:TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1863569.83, importe_modificado:1863569.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LAS CALLES CEBADA ENTRE LAS CALLES CENTENO Y PITAHAYA EN LA COLONIA EL GRANIERO - 339064	339064	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CEBADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANIERO, 32600 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTENO Y CALLE PITAHAYA, CALLE TRIGO ACCESO POR LA CALLE CENTENO	Metros Cuadrados	1800	2254.23	2254.23	449,589.95	449,589.95	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-156-2021, contratista:ING. GABRIEL AUDE VEINZOR, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:861021.46, importe_modificado:861021.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS
CHH210301962004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE (CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RIVERA DEL BRAVO ENTRE LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR Y RIVERAS DEL CONCHOS. RIVERAS DEL CONCHOS ENTRE LA RIVERA DEL BRAVO Y RIVERAS DEL SALADOY RIVERAS DEL SALADO ENTRE RIVERAS DEL CONCHOS Y LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR) SE INTERVENDRÁN EN LAS AGES 080370001645, 080370001646 Y 0803700016631 - 43871	43871	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32394 CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA JUÁREZ PORVENIR Y CALLE RIVERAS DEL CONCHOS, CALLE RIVERAS DEL SALADO CONSISTE EN UN CIRCUITO	Metros Cuadrados de construcción	28627	54042.29	54042.29	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-067-2021, contratista:GRUPO KORAACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2.9470656787, importe_modificado:2.9470656787	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANITA BRENNER ENTRE LAS CALLES JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y JUSTINA ALMADA DE URRÉA EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA - 260870	260870	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ANITA BRENNER INTERIOR SN COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y CALLE JUSTINA ALMADA DE URRÉA, CALLE HELEA FERNÁNDEZ CABALLERO EL ACCESO ES POR LA CALLE MESA C	Metros Cuadrados	1546	1546	1546	3,885,217.60	3,885,217.60	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-126-2021, contratista:MANOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:3885217.6, importe_modificado:3885217.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DEL PEDREGAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y ARROYO EL JARDÍN EN LA COLONIA LA CUESTA - 261532	261532	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DEL PEDREGAL INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO LOS PARQUES, 32440 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA DEL PEDREGAL Y ARROYO EL JARDÍN, CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OS	Metros Cuadrados	4493	4462.96	4462.96	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-135-2021, contratista:GRUPO KORAACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:7724140.73, importe_modificado:7724140.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO DE LOS PARQUES QUE SE UBICA EN LAS CALLES PARQUES DE LAS HADAS Y CALLE PARQUE DE LAS FLORES EN LA COLONIA LOS PARQUES - 262182	262182	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PARQUE DE LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO LOS PARQUES, 32440 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PARQUE DE LOS DORADOS Y CALLE PARQUE DE LAS HADAS, CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ACCESO POR EL BOULEVARD TO	Metros Cuadrados	727	726	726	1,254,339.25	1,254,339.25	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-138-2021, contratista:PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1254339.25, importe_modificado:1254339.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN JOSÉ QUE SE UBICA EN LAS CALLES BOULEVARD FUNDADORES Y CALLE COSTA DE LA LUZ EN LA COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ - 262822	262822	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD FUNDADORES INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTA DE LA LUZ Y CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN, CALLE COSTA DE LA PAZ ACCESO POR EL BOULEVARD FUNDADORES	Metros Cuadrados	4642	5920	5920	1,216,205.05	1,216,205.05	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-137-2021, contratista:ING. ANTONIO ADEL QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1216205.05, importe_modificado:1216205.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE ORIENTE,QUE SE UBICA EN LAS CALLES DUNAS DE NAMIBIA Y EL BOULEVARD ZARAGOZA EN LA COLONIA PARAIES DE ORIENTE - 263153	263153	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DUNAS DE NAMIBIA INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO PARAIES DE ORIENTE, 32223 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUNAS DE NAMIBIA Y EL BOULEVARD ZARAGOZA, CALLE DUNAS DE ARABIA NORTE A 2 CUADRAS DE LA AV	Metros Cuadrados	2589	2203.5	2203.5	1,825,927.56	1,825,927.56	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-138-2021, contratista:ING. IRVIN ALONSO RUIZ OROZCO DE ASOCIACIÓN GRUPO HAGO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1825927.56, importe_modificado:1825927.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN SIDRO EN LAS CALLES SENDEROS DE ALPEDRETE, CALLE SENDEROS DE ORCACTÁS Y BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS EN LA COLONIA PARAIES DE SAN SIDRO - 264397	264397	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FUNDADORES DE AMÉRICA INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA SENDEROS DE SAN SIDRO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SENDEROS DE ALPEDRETE Y CALLE SENDEROS DE ORCACTÁS, BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS AC	Metros Cuadrados	1292	1554	1554	1,400,199.43	1,400,199.43	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-139-2021, contratista:ING. ANTONIO ADEL QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1400199.43, importe_modificado:1400199.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO TARAHUMARA QUE SE UBICA EN LAS CALLES CANDAMERO Y SAN JACINTO EN LA COLONIA TARAHUMARA - 264637	264637	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CANDAMERO INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA TARAHUMARA, 32223 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE ARROYO DEL ARENAL EL ACCESO ES POR LA CALLE AJUSCO A LA ALTURA DE LA GASERA Y EL PA	Metros Cuadrados	836	841.28	841.28	547,234.13	547,234.13	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-140-2021, contratista:CUBIEL PORRAS JESUS SILVERIO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:547234.13, importe_modificado:547234.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO DE LA ORACIÓN QUE SE UBICA EN LA CALLE MARTÍN L. GUZMÁN Y LA CALLE LUIS G. INCLÁN EN LA COLONIA INFORMAVI CASAS GRANDES - 265026	265026	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARTÍN LUIS GUZMÁN INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA DE LA ORACIÓN, 32600 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA INCLÁN Y CALLE VITO OSSORIO ROBLES, CALLE LUIS SENDO CASTILLO ACCESO POR LA CALLE	Metros Cuadrados	692.4	692.4	692.4	722,374.18	722,374.18	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-141-2021, contratista:AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:710161.21, importe_modificado:710161.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO JARDINES DEL AEROPUERTO QUE SE UBICA EN LA CALLE AEROMOZA Y LA CALLE HELICE EN LA COLONIA INFORMAVI DEL AEROPUERTO - 265212	265212	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AEROMOZA INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO JARDINES DEL AEROPUERTO, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HELICE Y CALLE AVIACIÓN, CALLE AEROMÓNICA EL ACCESO ES POR LA CALLE AEROMOZA A 6 CUADRAS DEL MERCADO DE	Metros Cuadrados	2881	2286.36	2286.36	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-142-2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA S Y CI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:750998.93, importe_modificado:750998.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO BARRANCAS DE RIVERAS DEL BRAVO 3 QUE SE UBICA ENTRE LA CALLE RIVERAS DE LAS BARRANCAS Y RIVERA DE LAS PIEDRAS EN LA COL. RIVERAS DEL BRAVO ETAPA 3 - 265387	265387	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LAS BARRANCAS INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32394 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DE LAS PIEDRAS Y CALLE RIVERAS DE LAS PALMAS, CALLE RIVERA DE LAS CAÑAS EL PARQUE ES UNA P	Metros Cuadrados	1866	1543.81	1543.81	1,593,728.22	1,593,728.22	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	ctot1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-143-2021, contratista:RODRIGUEZ BAZZA JOSÉ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1593728.22, importe_modificado:1593728.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH21030196675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HERALDO EN LA CALLE 4 ENTRE EL BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORÍN A TORRE NORTE EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO - 89952	89952	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE 5 EL ACCESO POR EL BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORÍN A LA ALTURA DEL AUTOCINE Y TIENDA EL SU	Metros Cuadrados	933.5	933.5	933.5	2,019,814.98	2,019,814.98	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-093-2021, contratista:URBANIZADORA GRICARSA S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2019730.36, importe_modificado:2019814.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21030196690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ACEQUIA UBICADA EN LA CALLE CALZADA DEL PARQUE Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA MARGARITAS - 90085	90085	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALZADA DEL PARQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARGARITAS, 32900 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALZADA DEL PARQUE, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO MÉDICO DE ES	Metros Cuadrados	204.1	183.9	183.9	5,150,730.36	5,150,730.36	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-072-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:5150730.36, importe_modificado:5150730.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRUOLAR - 337866	337866	Moris	Moris	El Friolar	PUEBLO EL FRUOLAR, 33547 EL FRUOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE EL FRUOLAR	Kilometro lineal	2	2	2	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:312041, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:312364.0, importe_modificado:312364.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LAURA ROCIO GUZMAN BALDERRAMA - 25544	25544	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 51960 BARRIO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA ENTE LA CALLE 24 Y 22	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109198, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NAMIQUPA, monto:9976.52, importe_modificado:9976.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CENTRO INFANTIL DE BRISOL, 2DA ETAPA - 111885	111885	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE AGUAS CALIENTES INTERIOR SN COLONIA HERDES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASO DE LA REFORMA Y CALLE LEONA VIVARRO, UBICACION EN ESQUINA CALLE AGUAS CALIENTES INT	Metros Cuadrados	7247	7247	7247	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-ADPISM-132, contratista:GABRIELA DURAN NIETO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:930345.59, importe_modificado:930345.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NORTE EN NUEVO CASAS GRANDES - 113030	113030	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA DUBLAN, 31710 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE DOLCE, EN COLONIA DUBLAN ENTRE CALLE 10A Y CALLE 12 COLONIA DUBLAN, CP. 31710	Piezas	42	42	42	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-LPFMUN-134, contratista:STHAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1195400.74, importe_modificado:1195400.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402016412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	PAVIMENTO CON ASFALTO DE AVE. DE LA ALAMEDA Y C. NOGAL - 173729	173729	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA JUAN PABLO II, 31794 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE ALAMEDA Y C. NOGAL, SALIDA FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO	Metros Cuadrados	2562.1	2562.1	2562.1	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-LPFMUN-126, contratista:ROSA ARMIADA AVENA MERINO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1403549.25, importe_modificado:1403549.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402020376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	RENVELACION EN CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LA RAZA/C. VICTORIA Y C. EIDO CASAS GRANDES, CALLE PABLO/CALLE EIDO CASAS GRANDES Y CALLE ARBOLEDAS. - 227209	227209	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CUIDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y CONSTRUCCION EN DIFERENTES PUNTOS	Metros Cuadrados	18174	18174	18174	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-LPFMUN-150, contratista:ROSA ARMIADA AVENA MERINO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:3046001.28, importe_modificado:300216.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MUROS, TECHOS Y PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 146813	146813	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CONJUNTO HABITACIONAL, 00000 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y DIFERENTES VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSALES	Cuarto(s)	12	12	12	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:310034, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ROSALES, monto:57759.0, importe_modificado:57759.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE POZO EN EMPALME AGUILERA - 283747	283747	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Empalme Aguilera	EIDO EMPALME AGUILERA, 33590 EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE Y LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA BRECHA QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA	Pozo(s)	1	1	1	100,000.00	100,000.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:311618, contratista, convocante:MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, monto:100000.0, importe_modificado:111180.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y CINCO CUARTOS EN SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322657	322657	Satevó	Satevó	San José del Sitio	EIDO, 33150 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y, A 900 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:311618, contratista, convocante:municipio de satevo, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES, SATEVO - 326439	326439	Satevó	Satevó	San Juan (Colonia Calles)	EIDO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y, A 300 METROS DEL RIO	Metros lineales	1	1	1	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:326439, contratista:Francisco Manuel Chavez Rubio, convocante:municipio de satevo, monto:348895.03, importe_modificado:348895.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS							
CHH210402043264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA OTRA BANDA EN TEMOSACHIC - 315680	315680	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA OTRA BANDA UBICADO EN LA SALIDA A COCOWORCHIC, A UN COSTADO DEL RÍO PAPIGUA	Metros lineales	248	248	248	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-ARE-001/2021, contratista:JOSE LUIS ACOSTA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:667230.72, importe_modificado:667230.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201934799	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DREGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3165.1	4,128,430.58	1,379,920.12	1,379,920.12	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021-FISM/FODESEM PAV-001, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:4128430.56, importe_modificado:4128430.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DREGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3165.1	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021-FISM/FODESEM PAV-001, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:4128430.56, importe_modificado:4128430.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402050230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN PARQUE PUBLICO CAPILLA DE VELACION EN TEMOSACHIC - 340862	340862	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DREGOLLADO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE DREGOLLADO EN EL PARQUE DE LA SALUDA A CIUDAD MADERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE VELACION L	Metros Cuadrados	300	300	0	241,830.93	241,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado validado	observación:El proyecto se capturó en la plataforma MIDIS, sin embargo no se llevó a cabo, por lo tanto no se ejecutó, y el recurso equivalente a la obra se destinó para la ampliación de metas de otro proyecto capturado en el sistema, 1 trimestre: I.D, usuario:abierro@ceh, fecha:2022-04-11)
CHH210402046902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328455	328455	Uruachi	Uruachi	Arechuyto	PUEBLO, 0000 ARECHUYTO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ARECHUYTO MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	150	150	150	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES - 332295	332295	Uruachi	Uruachi	Arechuyto	PUEBLO, 33300 ARECHUYTO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ARECHUYTO MUNICIPIO DE URUACHI	Calentador(es)	48	48	48	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICH, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO CERRO PRIETO ARROYO DEL OSO - 329202	329202	Uruachi	Uruachi	Cerro Prieto	CAMINO TRAMO CERRO PRIETO - ARROYO DEL OSO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 CERRO PRIETO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CERRO PRIETO ARROYO DEL OSO	Kilómetro lineal	6	6	6	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402046711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA SEGUNDA ETAPA - 327647	327647	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUSARECOTA MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	505	505	505	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402046728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA TERCERA ETAPA - 327706	327706	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUSARECOTA MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	512	512	512	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402046976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DEL MANZANO AL RANCHO - 328913	328913	Uruachi	Uruachi	El Manzano	CAMINO TRAMO EL MANZANO - EL RANCHO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EL MANZANO AL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	61	61	61	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DEL RIO AL RANCHO - 329251	329251	Uruachi	Uruachi	El Rancho	CAMINO TRAMO EL RIO - EL RANCHO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UNDFinef - 00000 EL RANCHO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EL RIO AL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	25	25	25	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR LA TABLETA - ARACOVYO - 331245	331245	Uruachi	Uruachi	Héroes de la Tabeta	PUEBLO, 0000 HÉROES DE LA TABLETA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , HÉROES DE LA TABLETA ARACÓVYO	Puente(s)	1	1	1	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO DE LAS LAGUNITAS A EL CABLE - 329512	329512	Uruachi	Uruachi	Las Lagunitas	CAMINO TRAMO LAS LAGUNITAS - EL CABLE MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 LAS LAGUNITAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LAGUNITAS EL CALE MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	10	10	10	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:315469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NOMBRE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO					OBSERVACIONES CAPTURADA	
CHH210402047065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO LOS TEPOZANES - 329311	Uruachi	Uruachi	Los Tepozanes	CAMINO TRAMO TEPOZANES - TEPOZANES MARGEN DERECHO KILOMETRO UND - UND - 00000 LOS TEPOZANES, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , TEPOZANES MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	4	4	4	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO DE MAJALCA A EL RANCHOITO - 329431	Uruachi	Uruachi	Majalca	CAMINO TRAMO MAJALCA - EL RANCHOITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND - UND - 00000 MAJALCA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , MAJALCA EL RANCHOITO MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	10	10	10	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO OCHOCOMO A EL CABLE - 329545	Uruachi	Uruachi	Ochochomo	CAMINO TRAMO OCHOCOMO - EL CABLE MARGEN DERECHO KILOMETRO UND - UND - 00000 OCHOCOMO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , OCHOCOMO DEL CABLE	Kilómetro lineal	10	10	10	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL SANTISIMO DE ARRIBA - 332407	Uruachi	Uruachi	Santisimo de Arriba	PUEBLO_00000 SANTISIMO DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SANTISIMO DE ARRIBA	Piezas	1	1	1	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:2084000.0, importe_modificado:2084000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE URUACHI - 327742	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	15	15	15	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1937900.0, importe_modificado:1937900.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328142	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	10	10	10	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:360840.0, importe_modificado:360840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328223	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	30	30	30	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ESCALONES EN LOS CALLEJONES DE CASA DE ELIZABETH Y ANA LUISA VAZQUEZ - 331477	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	223	223	223	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:360840.0, importe_modificado:360840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO EN LA CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO - 331953	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CAMINO TRAMO TRANSITO RASCON - TIERRA DEL POZO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID - UNDEFINID PUEBLO_33000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE URUACHI	Metros cuadrados de construcción	334	334	334	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:138880.0, importe_modificado:138880.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 338400	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1	1	1	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 339061	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	32905 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 339897	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1	1	1	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 339203	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	AMPLIACION DEPORTIVA LOS REYES, EN LOS REYES, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIHUAHUA	Camargo	Camargo	Los Reyes	PRH4-RC Los Reyes, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	2960	2960	2800	853,844.43	853,844.43	853,844.43	365,953.85	365,953.85	365,953.85	365,953.85	365,953.85	365,953.85	ct01: tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-AD-ADR-016-2021, contratista:STAHK CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:853844.43, importe_modificado:853844.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Adecuaciones en campo de beisbol Orteguello	Camargo	Camargo	Orteguello	QR4R-C3 Orteguello, Chih., México	Metros Cuadrados	13528.44	13528.44	12000	902,217.20	902,217.20	902,217.20	573,941.00	573,941.00	573,941.00	573,941.00	573,941.00	573,941.00	ct01: tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-AD-CBO-017-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAC S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:902217.2, importe_modificado:902217.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDINADOR	DIRECCION	AVANCES FINANCIEROS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GASTADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS					
CHH210402053968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCEO AV. LUIS H. ALVAREZ ETAPA 1	OP-AD-PCA-022-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Luis H. Álvarez 2385, Santa Gracia, Alacia Lorena, 33737 Cd Camargo, Chih., México		Metros Cuadrados	2110	2110	2110	1,490,030.16	1,490,030.16	1,490,030.16	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-AD-PCA-022-2021, contratista:ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:1490030.16, importe_modificado:1490030.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	REPARACION DE BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO	OP376	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	MRSQ#19, Pmo 128, Fotovosto, 33770, Juan Escutia 2, Laguna, 33730 Ciudad Camargo, Chih., México		Metros cúbicos	21	21	21	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:110905, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:85920.6, importe_modificado:85920.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402055517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	BACHEO SUPERFICIAL DE VARIAS CALLES DE LA CD. CON JETPATCHER	OP374	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	C. 2 de Abril 3612, Benito Juárez, 33700, Pablo Gimher 405, Arbol Grande, 33739 Cd Camargo, Chih., México		Metros cúbicos	11.2	11.2	11.2	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:110902, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:354086.48, importe_modificado:354086.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201938484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentacion concreto asfáltico 4 cms compactos con calizo triturado en calle Ejercito Constitucionalista 2da Etapa (entre calle Durango y calle Tierra y Libertad)	OP-LP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Ejercito Constitucionalista		Metros lineales	790	790	790	3,060,354.62	3,060,354.62	2,095,242.05	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-LP-PCA-002-2021, contratista:DIENÓ EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:3060354.62, importe_modificado:3060354.62	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Esta obra se encuentra suspendida debido al hackeo de cuentas FSM por lo tanto no tiene avance financiero y físico, trimestre 1.0, usuario:melloalvarez, fecha:2022-04-11], obs2: [observación:Esta obra se encuentra terminada físicamente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que esta dando tramite, trimestre 1.0, usuario:melloalvarez, fecha:2022-04-21])		
CHH210201941577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHES), CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	2021OP000126	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prol. Teófilo Bonarda & Av. Independencia, El Palomar, 31204 Chihuahua, Chih., México		Metros cúbicos	1177.75	1177.75	1177.75	4,993,931.59	4,993,931.59	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402052568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE HIDROCLADADORES PARA USO EN LA LIMPIEZA URBANA DE LA CIUDAD	2021SP000007	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. Novena & C. Tamborel, San Rafael, 31060 Chihuahua, Chih., México		Piezas	2	2	2	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402052566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA	2021TE000003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	P.F Victoria 14, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Piezas	101	101	101	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACION EIBO VISTA HERMOSA	2117027	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Cd Anáhuac, Chih., México		Metros	96	96	96	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Construcción de cancha Futbol Soccer	2117030	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Cd Anáhuac, Chih., México		Metros Cuadrados	7770	7770	7770	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Pavimentacion Venezuala % Ingenua y Belizario Chávez	2117020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	25902.92	25902.92	25902.92	29,478,828.01	29,478,828.01	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Trabajos Adicionales Mímdeportiva Sec. Anahuac	2117021	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Lote	1	1	1	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Centro Cultural San Antonio	2117024	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	390.53	390.53	390.53	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	2117025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	32300	32300	32300	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Capilla de Velación en el Sec. Alvaro Obregón	2117033	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	270.4	270.4	270.4	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE BARRA REAJUMURO ESC. SEC. TEC 69	2117039	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc - Chihuahua, Zona Centro, Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	720	720	720	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO ESC. SEC. TEC 51	2117040	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	558	558	558	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SUPERIOR EN CERRO DE RUELAS	2117043	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	3843.5	3843.5	3843.5	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO EN INSTALACIONES DE SEG. PUBLICA I ETAPA	2117046	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Lote	1	1	1	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y GEOTECNICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESTADIO OLIMPICO DE DELICIAS		Delicias	Delicias	Delicias	SGG#H6 Delicias, Chih., México		Metros lineales	20	20	20	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GASTADO	MONTO GASTADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
CHH210402054243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR Y DISTRIBUCION VIAL LAS MORAS		Delicias	Delicias	Las Moras			Estudio de preinversión	1	1	0	4,475,280.00	4,475,280.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación meta verificada, trimestre: I, usuario: karimbec@cpag, fecha: 2022-04-20)]
CHH210302001211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en C. Juan Herrera	2114122	Juárez	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	1908.54	1908.54	1908.54	3,386,295.80	3,386,295.80	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en C. Monte Verde	2114122	Juárez	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	628.52	628.52	628.52	1,633,009.64	1,633,009.64	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de luminarias para alumbrado público	2112027	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	9,970,000.00	9,970,000.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rastreo y limpieza de vialidades, diques, arroyos y acequias	2114161	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	105	105	105	6,562,499.96	6,562,499.96	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juntas de la Coordinación de Seguridad Vial 2	2112047	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	213,268.80	213,268.80	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo de transporte	2112050	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	960,000.00	960,000.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo de clima Secretaría de Seguridad Pública Municipal	2112054	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo para Distrito Porvenir	2112048	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	105,888.40	105,888.40	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Baño simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114157	Juárez	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	734	734	734	2,086,028.00	2,086,028.00	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Baño simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona C	2114159	Juárez	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	734	734	734	2,086,028.00	2,086,028.00	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114166	Juárez	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	4062	4062	4062	11,544,204.00	11,544,204.00	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402056001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114167	Juárez	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	858	858	858	2,438,436.00	2,438,436.00	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	13,900,000.00	13,900,000.00	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez			Lote	1	1	1	3,025,000.00	3,025,000.00	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302000794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123 AMPLIACION DE TECHUMBRE	21910348	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua			Metros Cuadrados	436.8	436.8	436.8	1,287,927.17	1,287,927.17	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO	2190349	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua			Metros Cuadrados	652.43	652.43	652.43	2,376,598.81	2,376,598.81	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. INDUSTRIAL 3017 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	2020681	Gobierno de la Entidad	Aldama	Cuauhtémoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México			Metros Cuadrados	48	48	48	1,289,145.04	1,289,145.04	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,285,815.94	1,285,815.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO FEDERAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH210201939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SALVADOR ORDOZCO MARTINEZ BARRA PERIMETRAL Y BARRA BARANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Aldama		Venustiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244	244	244	854,838.72	854,838.72	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,768.05	852,768.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	20200680	Gobierno de la Entidad	Aldama		Calle Juárez 137, Centro, 32810 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	255.5	255.5	255.5	1,067,688.22	1,067,688.22	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,346.18	1,062,346.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. INDALECIO ALLENDE 2198 - REHABILITACIONES GENERALES	20300331	Gobierno de la Entidad	Allende		33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	479	479	479	959,992.23	959,992.23	954,058.52	954,058.52	954,058.52	954,058.52	954,048.95	954,048.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. AQUILES SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE50008A-367-2021	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	960	960	660.77	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	550,049.47	550,049.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 1047 - REHABILITACIONES GENERALES	21000454	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		CALLE ANAHUAC, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	413,499.00	413,499.00	360,077.46	360,077.46	360,077.46	360,077.46	360,077.46	343,729.32	343,729.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo		Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	550	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,564.99	1,095,564.99	1,095,564.99	1,095,564.99	1,095,381.59	1,095,381.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 1330 - CONSTRUCCION DE BARRA COLINDANTE	21101080	Gobierno de la Entidad	Camargo		C. 2 de Abril, Obrera, Gd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	535,637.28	535,637.28	531,996.98	531,996.98	531,996.98	531,996.98	531,996.98	531,745.46	531,745.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ - REHABILITACIONES GENERALES Y BARRA PERIMETRAL	21101082	Gobierno de la Entidad	Camargo		Maravillas, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	96	336,617.44	336,617.44	330,725.47	330,725.47	330,725.47	330,725.47	330,665.15	330,665.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 77 - AJUA DE MEDIOS DE 4 ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	1,862,172.44	1,862,172.44	1,859,838.27	1,859,838.27	1,859,838.27	1,859,838.27	1,859,823.39	1,859,823.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Libertad 301, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	192	2,075,750.32	2,075,750.32	2,065,000.00	2,065,000.00	2,065,000.00	2,065,000.00	2,064,999.92	2,064,999.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIA - SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		De La Nogalera, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,659.33	1,199,659.33	1,199,659.33	1,199,659.33	1,199,469.52	1,199,469.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROEBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	90	90	90	183,880.06	183,880.06	181,490.69	181,490.69	181,490.69	181,490.69	181,490.69	181,443.49	181,443.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - BARRA PERIMETRAL Y BARRA - MALLA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Privada Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	105	105	105	486,012.55	486,012.55	484,913.14	484,913.14	484,913.14	484,913.14	484,703.75	484,703.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		J. Eligio Muñoz, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2484	2484	1464.81	3,677,614.57	3,677,614.57	3,673,999.04	3,673,999.04	3,673,999.04	3,673,999.04	3,673,999.04	2,638,616.47	2,638,616.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH21020193962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. REVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	21910319	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	224	224	224	448,782.51	448,782.51	445,382.84	445,382.84	445,382.84	445,382.84	444,188.24	444,188.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21020193973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE DOLORES PALOMINO - REHABILITACIONES GENERALES	21910340	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Independencia, San Felipe Viejo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	495	495	495	991,219.29	991,219.29	991,218.84	991,218.84	991,218.84	991,141.45	991,141.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUAMBO IRAZABAL - 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av Equus, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	672,445.55	672,445.55	669,725.73	669,725.73	669,725.73	668,592.06	668,592.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE MONTOYA - CONSTRUCCION DE 4 AULAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910369	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Nilo Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	151.74	151.74	151.74	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,649.41	2,172,649.41	2,172,649.41	2,172,649.41	2,172,435.09	2,172,435.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO - CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910384	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Punta La Argostura, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	192	192	192	2,357,518.08	2,357,518.08	2,357,246.97	2,357,246.97	2,357,246.97	2,354,466.09	2,354,466.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANCHA DE 12.00 X 22.00 MTS Y MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	21910378	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Novena, Santa Rosa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	264	264	264	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,789.08	1,395,789.08	1,395,789.08	1,395,789.08	1,395,788.36	1,395,788.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIMON BOLIVAR - REHABILITACIONES GENERALES	21910379	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Jose Esteban Coronado, Zona Centro, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025	979,357.14	979,357.14	927,696.46	927,696.46	927,696.46	927,696.46	927,535.42	927,535.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Catedral de Guanajuato, Predio la Carera, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	25.2	25.2	25.2	143,610.87	143,610.87	125,070.83	125,070.83	125,070.83	125,070.83	125,069.89	125,069.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO D. SALIDO - OBRAS EXTERIORES	21800041	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Cerro Prieto, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	20.2	20.2	20.2	70,156.38	70,156.38	59,838.88	59,838.88	59,838.88	59,838.88	59,838.81	59,838.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AMALIA GONZALEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910385	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		México 16, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	850	850	850	465,155.85	465,155.85	422,719.66	422,719.66	422,719.66	422,719.66	422,068.81	422,068.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 10 DE MAYO 1062 - REHABILITACIONES GENERALES	21910386	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Tecnológico & C. 10 de Mayo, Col de las Madres, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	660,109.47	660,109.47	660,109.14	660,109.14	660,109.14	660,109.14	660,075.09	660,075.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX GUZMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Antonio Martinez, Francisco B. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	159	159	159	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,200.02	1,821,200.02	1,821,200.02	1,821,200.02	1,821,150.98	1,821,150.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030201280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR1299U-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR	Metros Cuadrados	440	440	319.44	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	252,548.08	252,548.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2040N-370-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DESIERTO ALTAR 17716 COLONIA SAHUAROS	Metros Cuadrados	900	900	868.77	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	959,141.30	959,141.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL		AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA					NOMBRE	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS			
CHH21040205786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 99 - EDIFICIO B: PLANTA ALTA: 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS DE ESTRUCTURA UZ-C. EDIFICIO C: PLANTA BAJA: LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA, ESCALERA, LABORATORIO DE COMPUTO.	21910388	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Florencia 1176, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	582.4	582.4	582.4	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,489.95	7,541,489.95	7,541,489.95	7,541,489.95	7,541,489.95	7,541,489.95	7,471,332.74	7,471,332.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402052627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 72 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48X8.00 MTS	21910400	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	P.P de Saucillo, Paseos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	51.84	51.84	51.84	1,446,296.65	1,446,296.65	1,355,938.60	1,355,938.60	1,355,938.60	1,355,938.60	1,355,938.60	1,355,563.56	1,355,563.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOLIDARIDAD - 4 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.1X1.20 MTS EN EDIFICIOS	21910403	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	colonia 20 aniversario	Metros Cuadrados	10.32	10.32	10.32	416,462.01	416,462.01	377,252.39	377,252.39	377,252.39	377,252.39	377,252.39	376,948.05	376,948.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 92 - EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO B: 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE CDP. RODOLFO FIERRO	Metros Cuadrados	12.9	12.9	12.9	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	858,849.70	858,849.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910408	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	Piezas	56	56	56	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,716.95	2,250,716.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LYDIA GOMEZ MARIN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910406	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Valle Dorado, Valle de la Madrid, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	32.58	32.58	32.58	294,103.95	294,103.95	282,520.70	282,520.70	282,520.70	282,520.70	282,515.56	282,515.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA PRADEXIS G. GUERRERO 2226 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 27 Manuel Gómez Morán, Santa Fe, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	252	252	252	121,444.33	121,444.33	107,920.70	107,920.70	107,920.70	107,920.70	107,920.70	107,831.29	107,831.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION	21910413	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av de la Junta, Industrial, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	186	186	186	605,799.43	605,799.43	605,725.96	605,725.96	605,725.96	605,725.96	605,725.96	605,628.70	605,628.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	21910410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Paseos del Sol, Chihuahua, México	Metros lineales	1627	1627	1627	1,644,887.44	1,644,887.44	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,770.03	1,502,770.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 2224 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS Y RAMPA DE ACCESO	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Secretaria de Educación Pública, San Jorge, 31054 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	323.4	323.4	323.4	689,387.59	689,387.59	640,360.18	640,360.18	640,360.18	640,360.18	640,360.18	640,320.92	640,320.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910412	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Puerto Benito Juárez 8216, Vista Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	31	31	31	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,048,971.30	3,048,971.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES NO. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta & Ramírez, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394	394	394	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.33	789,757.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA - REHABILITACIONES GENERALES	21910420	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Olivar de Manzanillo 17754, Los Olivos, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	164.25	164.25	0	809,157.76	809,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado validado	(obs1: (observación:ESTA OBRA NO SE CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE SE REINTEGRO EL RECURSO Y SE CANCELO LA OBRA. Trimestre I, II, III y IV. Usuario:claudiapezer, fecha:2022-04-22)
CHH210402055991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - BARRA COLINDANTE	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	desierto de Altar 177, Sahuaros, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	209.88	209.88	209.88	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,867.82	711,867.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOJID	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASIONAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANACE EJERCIS				DETALLE DE PROYECTO				AVANACE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES				
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402056120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Rio de Janeiro 1000, Campestre II Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México		Mobiliario y equipo	227	227	227	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL ANGELO JARQUZ PONCE DE LEON 2777 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910418	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Benito Carrillo, Toribio Ortega, 31085 Chihuahua, Chih., México		Piezas	80	80	8.96	1,524,048.50	1,524,048.50	1,524,048.47	1,524,048.47	1,326,066.52	1,326,066.52	397,819.96	397,819.96				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SECCION XLII DEL S.N.T.E. 2204 - REHABILITACION ELECTRICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Melchor Guazpe, Dale, RUTA SUR II, Chihuahua, Chih., México		Metros lineales	1368	1368	0	470,010.30	470,010.30	470,010.28	470,010.28	450,118.83	450,118.83	135,035.65	135,035.65				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA - REHABILITACIONES GENERALES	21910421	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. 74, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México		Piezas	11	11	0	536,073.30	536,073.30	536,073.26	536,073.26	456,857.06	456,857.06	137,057.11	137,057.11				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION	26802136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Rio de Janeiro 1000, Campestre II Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México		Mobiliario y equipo	4560	4560	0	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	1,407,305.04	1,407,305.04	0.00	0.00				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS URQUIDIG GAYTAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21701938	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Valle Hondo 8, Campo Alegre, Campo Real, 31512 Cd Cuauhtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	328.5	328.5	328.5	657,061.60	657,061.60	559,393.73	559,393.73	559,393.73	559,393.73	559,393.73	559,013.73	559,013.73				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302013105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DND40Y-418-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		cuauh		Metros Cuadrados	607.5	607.5	437.1	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	462,795.31	462,795.31				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3073 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21701944	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE LAZARO CARDENAS Y 27, ANAHUAC		Piezas	55	55	55	2,371,483.40	2,371,483.40	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,598.86	2,319,598.86				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210102056145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA GALLEO GALLEO - REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADEIRA		Metros Cuadrados	56.54	56.54	0	305,926.16	305,926.16	305,926.16	305,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210201939968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3073 BENITO JUAREZ GARCIA - REHABILITACIONES GENERALES, BANDA CON MALLA CICLONICA, BEBESEROS Y BASE PARA TINACO	21800240	Gobierno de la Entidad	Cuuhuarachi		Cerro Prieto, 32351 Chih., México		Metros lineales	460	460	460	2,102,057.80	2,102,057.80	2,101,998.61	2,101,998.61	2,101,998.61	2,101,998.61	2,099,733.42	2,099,733.42				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONSTITUCION - AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751	22101727	Gobierno de la Entidad	Delicias		Av. División del Nte., Col Revolución, Chih., México		Metros Cuadrados	48	48	48	546,654.40	546,654.40	545,195.62	545,195.62	545,195.62	545,195.62	545,195.19	545,195.19				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL GOMEZ MORIN - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS	22101729	Gobierno de la Entidad	Delicias		Calle Central 68, Oriente 1, 33000 Delicias, Chih., México		Metros Cuadrados	192	192	192	2,214,708.48	2,214,708.48	2,213,005.64	2,213,005.64	2,213,005.64	2,213,005.64	2,211,893.20	2,211,893.20				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS 2004 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22101728	Gobierno de la Entidad	Delicias		Calle Cuarta Pte, Poniente, 33000 Delicias, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	719,560.41	719,560.41	719,558.63	719,558.63	719,558.63	719,558.63	719,337.24	719,337.24				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO 2286 - REHABILITACIONES GENERALES	22101730	Gobierno de la Entidad	Delicias		Av Rio San Pedro Nte, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	532.6	532.6	532.6	532,761.40	532,761.40	528,692.09	528,692.09	528,692.09	528,692.09	528,692.09	528,087.55	528,087.55				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MARTIRES DE CHIHUAHUA - REHABILITACIONES GENERALES	22200203	Gobierno de la Entidad	Dr. Belizario Domínguez		33148 Santa María de Cuevas, Chih., México		Metros Cuadrados	460.8	460.8	460.8	3,969,430.83	3,969,430.83	3,969,421.09	3,969,421.09	3,969,421.09	3,969,421.09	3,967,690.73	3,967,690.73				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL ES-56 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22701628	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Felipe Angeles, El Salto, Guachochi, Chih., México		Piezas	384	384	384	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	3,929,469.27	3,929,469.27				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA NAPI VE RULLIA - REHABILITACIONES GENERALES	22701627	Gobierno de la Entidad	Guachochi		RW58-Of GUACHOCHI, Chih., México		Piezas	6	6	6	298,936.40	298,936.40	262,022.31	262,022.31	262,022.31	262,022.31	258,826.16	258,826.16				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEDEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	
CHH210201939967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. GENERAL ES-33 PABLO OCHOA- REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México		Metros Cuadrados	638	638	638	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,337.31	1,277,337.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X5.30 MTS MODIFICADA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo		Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	572,080.19	572,080.19	488,579.41	488,579.41	488,579.41	488,579.41	488,579.41	356,480.82	356,480.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral			Metros Cuadrados	48	48	48	585,420.03	585,420.03	582,073.93	582,073.93	582,073.93	582,073.93	582,007.50	582,007.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA - SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Esmeralda, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros Cuadrados y Metros Lineales	51.84 y 70.65	51.84 y 70.65	51.84 y 70.65	1,885,330.23	1,885,330.23	1,881,509.86	1,881,509.86	1,881,509.86	1,881,509.86	1,881,509.86	1,863,075.20	1,863,075.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	23400257	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ocampo 83, 31920 Ignacio Zaragoza, Chih., México		Metros Cuadrados	528	528	528	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,851.79	3,542,851.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO - REHABILITACIONES GENERALES	23500343	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	265	265	265	529,827.34	529,827.34	528,610.33	528,610.33	528,610.33	528,610.33	496,662.30	496,662.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2389 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	648	648	648	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,513.85	1,286,513.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Rodolfo Ogario & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	500	500	500	999,999.98	999,999.98	995,218.49	995,218.49	995,218.49	995,218.49	995,218.49	995,156.20	995,156.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 98 - BANDA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez	Hacienda de Garcia, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	240	240	240	839,033.24	839,033.24	834,803.58	834,803.58	834,803.58	834,803.58	834,803.58	814,734.62	814,734.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	259.26	259.26	259.26	1,006,500.20	1,006,500.20	1,003,248.62	1,003,248.62	1,003,248.62	1,003,248.62	1,003,223.50	1,003,223.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	117	117	117	235,428.08	235,428.08	234,039.72	234,039.72	234,039.72	234,039.72	234,039.72	148,704.26	148,704.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO 2331 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	23708443	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México		Mobiliario y equipo	1	1	1	797,656.60	797,656.60	711,609.36	711,609.36	711,609.36	711,609.36	711,609.36	711,609.34	711,609.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 80 - REHABILITACIONES GENERALES	23708441	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Palacio de Milla, Torres del Sur Ampliación, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	554.91	554.91	554.91	1,109,835.78	1,109,835.78	1,106,999.26	1,106,999.26	1,106,999.26	1,106,999.26	1,106,999.26	1,071,682.62	1,071,682.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH210301999679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	2370844	Gobierno de la Entidad	Juárez		Panamericana 17, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	451.9	451.9	451.9	903,802.21	903,802.21	902,061.14	902,061.14	902,061.14	902,061.14	901,775.48	901,775.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 82 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	2370846	Gobierno de la Entidad	Juárez		Eje Vial Juan Gabriel & Rodolfo Sierra, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	89.6	89.6	89.6	257,058.42	257,058.42	256,108.86	256,108.86	256,108.86	256,108.86	227,015.02	227,015.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROBERTO PARRA - CONSTRUCCION DE BARRA DE COLINDANCIA	2370840	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Plata, Mariano Escobedo, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	229	229	229	1,159,267.18	1,159,267.18	1,154,019.69	1,154,019.69	1,154,019.69	1,154,019.69	1,154,019.55	1,154,019.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DS0067Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1235	1235	864.75	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	1,777,191.59	1,777,191.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO. 3 ES 19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DS0019G-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	670.73	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,286,223.04	1,286,223.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM. 7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DS0034Z-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150	150	150	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DTV0178A-416-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32	Metros Cuadrados	125	125	125	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	222,462.88	222,462.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08EPR0809Y-415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia Valle Dorado, Juárez	Metros Cuadrados	700	700	700	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	1,189,157.36	1,189,157.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2153Q-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1850	1850	1480	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	2,565,840.72	2,565,840.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DR0327T-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1500	1500	1485	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	1,329,791.07	1,329,791.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 600 MTS REHABILITACIONES GENERALES	2370849	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DE LA CAÑADA, COLONIA ZARAGOCCA DISTRITO BRAVO	Metros Cuadrados	403.52	403.52	403.52	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,341,027.86	3,341,027.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3067 - MALLA CICLONICA	23708457	Gobierno de la Entidad	Juárez		PRADERAS DEL SOL Y PUERTA DEL SOL, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros lineales	310	310	310	384,214.80	384,214.80	352,546.38	352,546.38	352,546.38	352,546.38	300,375.33	300,375.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ 2430 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708458	Gobierno de la Entidad	Juárez		J.B. Escudero & Francisco Javier Mina, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	956.4	956.4	956.4	1,400,867.14	1,400,867.14	1,369,049.38	1,369,049.38	1,369,049.38	1,369,049.38	1,285,204.10	1,285,204.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 2665 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708460	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Ramón Rayón 3857, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	134	134	134	1,817,982.70	1,817,982.70	1,652,109.40	1,652,109.40	1,652,109.40	1,652,109.40	1,626,790.05	1,626,790.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FARABUNDO MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708461	Gobierno de la Entidad	Juárez		José Luis de Velasco 7120, Campestre, 32469 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	128	128	128	1,435,024.68	1,435,024.68	1,393,154.36	1,393,154.36	1,393,154.36	1,393,154.36	1,392,088.97	1,392,088.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3016 - REHABILITACION DE BEBEDEROS	23708462	Gobierno de la Entidad	Juárez		La Joya, 32330 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2	2	2	74,504.71	74,504.71	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 - REHABILITACIONES GENERALES	23708464	Gobierno de la Entidad	Juárez		Chihuahua, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,373,214.75	3,373,214.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 8358 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708466	Gobierno de la Entidad	Juárez		Manuel N. López 121, km 20, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	30	30	30	3,609,304.75	3,609,304.75	3,573,195.63	3,573,195.63	3,573,195.63	3,573,195.63	3,550,238.96	3,550,238.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402003948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708468	Gobierno de la Entidad	Juárez		Villa Feliz, Las Quintas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	80	80	80	130,870.43	130,870.43	127,838.46	127,838.46	127,838.46	127,838.46	127,775.30	127,775.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
CHH210402053854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FIDEL AVILA 2323 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE BANDA	23708469	Gobierno de la Entidad	Juarez	Calle Zarzal & Zacatecas, Fidel Avila, 32540 Cd Juárez, Chih., México			Metros lineales	2052	2052	2052	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,665.44	2,566,665.44	2,566,665.44	2,566,665.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3002 - REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS	23708470	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juan Escutia 1601, El Dorado, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	1010	1010	1010	724,468.34	724,468.34	661,534.15	661,534.15	661,534.15	661,534.15	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL 15 ES 50 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708465	Gobierno de la Entidad	Juarez	Fpe. Güele, Cd Juárez, Chih., México			Metros lineales	851	851	851	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AZUPURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708476	Gobierno de la Entidad	Juarez	Del Desierto, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	343.6	343.6	0	406,151.73	406,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:ESTA OBRA NO FUE CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE SE REALIZO EL REINTEGRO DEL RECURSO Y SE CANCELÓ LA OBRA, trimestre: I,0, usuario:claudiaaperez, fecha:2022-04-22)	
CHH210402056103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7012 - REHABILITACIONES GENERALES	23708452	Gobierno de la Entidad	Juarez	Genaro Vázquez, Tierra y Libertad, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	200	200	200	326,760.27	326,760.27	312,882.89	312,882.89	312,882.89	312,882.89	312,882.89	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402056109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ADA HERRERA TORRES 2116 - 1 JALA Y REHABILITACIONES GENERALES	23708473	Gobierno de la Entidad	Juarez	Calle Nardos & Margaritas, Demetrio Flores, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	48	48	0	1,390,300.00	1,390,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs2: (observación:ESTA OBRA NO FUE CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE SE REALIZO EL REINTEGRO DEL RECURSO Y SE CANCELÓ LA OBRA, trimestre: I,0, usuario:claudiaaperez, fecha:2022-04-22)
CHH210402056896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 90 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708471	Gobierno de la Entidad	Juarez	C. P de la Cañada, Cd Juárez, Chih., México			Piezas	5	5	5	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.76	1,447,281.76	1,447,281.76	1,447,281.76	1,447,281.76	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juarez	C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	2915	2915	0	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,487,661.54	3,487,661.54	1,046,298.46	1,046,298.46	1,046,298.46	1,046,298.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402056154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ESTER ANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE SECYDIA Y GIADOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA			Metros Cuadrados	334.8	334.8	0	727,679.63	727,679.63	727,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402065158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN REYES - REHABILITACION HIDRAULICA	23708494	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE OJINAGA, COLONIA NUEVO TRIUNFO			Metros lineales	127	127	0	55,593.88	55,593.88	55,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402065162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AZUPURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708495	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE BERRENDO, GRANIAS DEL DESIERTO			Metros Cuadrados	81	81	0	426,667.82	426,667.82	426,667.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402053800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23800265	Gobierno de la Entidad	Juiles	Juarez 229, Centro, 32950 Juiles, Chih., México			Metros Cuadrados	522.74	522.74	522.74	230,039.00	230,039.00	223,662.87	223,662.87	223,662.87	223,662.87	223,662.87	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	I.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS, CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Juiles	La Regina Hidalgo 7, Centro, 32950 Juiles, Chih., México			Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	590,268.97	590,268.97	588,447.76	588,447.76	588,447.76	588,447.76	588,447.76	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL GUADALUPE VICTORIA 3029 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24000491	Gobierno de la Entidad	Madera	Calle Primera & Guerrero, Centro, 31940 Madera, Chih., México			Mobiliario y equipo	1	1	1	1,116,791.16	1,116,791.16	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - TERMINACION DE EDIFICIOS Y C. OBRAS Y REDES EXTERIORES Y TERMINACION DE LA OBRA	24000492	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera, Chih., México			Metros Cuadrados	2539	2539	2539	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FAMILIA STEEG 2522 - REHABILITACION EN INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA	24500886	Gobierno de la Entidad	Meoqui	33130 Meoqui, Chih., México			Metros Cuadrados	76	76	76	152,167.00	152,167.00	149,553.17	149,553.17	149,553.17	149,553.17	149,553.17	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASIONAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS/ESTADOS	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH210302001336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-01-2021/P	UACH-CCMS-01-2021/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Circuito Universitario	Metros Cuadrados	4831	4831	4831	15,391,637.46	15,391,637.46	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	15,391,637.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CHH210302001549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-02-2021/P	UACH-CCMS-02-2021/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Colonia Sacramento Km 28	Metros Cuadrados	42292	42292	42292	9,304,207.64	9,304,207.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	9,304,208.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210302004885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACION	2370640	Juárez	Juárez	Juárez		Av. Heroico Colegio Militar 1725, Chamizal, 32300 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1	1	0.6	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	21,126,221.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210302001435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo especializado	UPCH/LPE/003/2021	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Av. Teófilo Borunda No. 13200 Col. Labor de Terrazas C.P. 31320	Equipo	3	3	3	7,000,000.00	7,000,000.00	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210302062945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Equipo de computo para oficinas académicas y administrativas	FAM-REM-001-2022	Chihuahua	Chihuahua	labor de Terrazas (Portillo)		Av. Teófilo Borunda No. 13200	Mobiliario y equipo	1	1	0	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH210302062963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Rehabilitaciones Generales	FAMREM-002-2022	Chihuahua	Chihuahua	labor de Terrazas (Portillo)		Av. Teófilo Borunda No. 13200	Otros	1	1	0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH210302004353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	21101078	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo		JW7+P9 Ciudad Camargo, Chih., México	Equipo	1	1	1	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación REINTEGRO DE 3923 SON RENDIMIENTOS, trimestre I, usuario: juliomoreno, fecha: 2022-04-19])								
CHH210302001350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	Adquisición de equipo para redes	2021-23031702-A-8873	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua		ave montes americanos 9501 sector 35	Equipo	100	100	100	9,000,000.00	9,000,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	9,217,208.33	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [numero contrato:2021-2461742-8-8873, contrata: samara tecnologia soluciones, convocante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, monto: 2395569.12, importe_modificado: 210569.12])					
CHH210302005924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	100	100	100	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210302005937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	100	100	100	1,500,000.00	1,500,000.00	1,561,922.13	1,561,922.13	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2103020194444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	SISTEMA ELÉCTRICO	2370824	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Yegomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipo	1	1	1	6,681,915.07	6,681,915.07	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH2103020194151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	CONECTIVIDAD DIGITAL "SISTEMAS"	2370845	Juárez	Juárez	Juárez		Calle Yegomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipo	1	1	1	10,000,000.00	10,000,000.00	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302064422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE ROBOTICA	AG/SA/69/UTCI-IP-005/2021	Juárez	Juárez	Juárez		AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO II	Mobiliario y equipo	100	100.0	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	1,465,172.94	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación El monto de \$1,465,172.94 es el correcto, trimestre I, usuario: nonnavalsal, fecha: 2022-04-21])			
CHH210302064430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	Rehabilitación del cuarto de Telecomunicaciones del Área de Sistemas	AG/DPE/55/15/AD/2022	Juárez	Juárez	Juárez		AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO II	Lote	100	100	10	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	DECEMBER REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH210201941441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS PARA CARRERAS		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 99, Namiquipa, Chih., México		Equipo	1	1	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,780,214.96	2,780,214.96	2,761,468.30	2,761,468.30	2,761,468.30	2,761,468.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACIÓN Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México		Equipo	1	1	1	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,748,749.49	1,748,749.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	MOBILIARIO BASICO Y GUPO ESPECIALIZADO	2021-2K01702-A-8837	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroe 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Lote	4	4	4	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	suministro y colocación de equipo para la captación de energía solar	2021-2K01702-A-9073	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroe 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Celdas solares	150	150	150	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21010385822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales		Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México		Equipo	1	1	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	ctto1.: numero_contrato:UTP/018/2021, contratista:SAGREVYUM SOL SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0, ctto2.: numero_contrato:UTP/018/2021 AMP, contratista:SAGREVYUM SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0, ctto3.: tipoobra:Obra, numero_contrato:CHIFE 100/2021, contratista:ANS AGUINTEC SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:499150.03, importe_modificado:499150.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DPE IE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Rábano 10526, Puerto de Anagra, 32107 Cd Juárez, Chih., México		Equipo	1	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201943939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN FISCAL DE DISTRITO ZONA CENTRO		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	3939.34	16,800,000.12	16,800,000.12	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	173	173	171.27	3,428,870.12	3,428,870.12	5,698,099.45	5,698,099.45	5,698,099.45	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a los cocheros traseros con terraplén y muro de contención)		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	MX99-56 Chihuahua, Chih., México		Metros lineales	51	51	51	1,000,000.00	1,000,000.00	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	2022	0	0	17,807,400.12	17,807,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	folio1: (observación) el recurso de dicho proyecto se re programo hacia otras partidas, trimestre:1.0, usuario:brenthalhermandez, fecha:2022-04-29)	
CHH210302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 3		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barrano Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México		Metros lineales	2440	2440	2431.7	7,993,746.14	7,993,746.14	8,804,986.99	8,804,986.99	8,804,986.99	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO FEM		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza, Cd Juárez, Chih., México		Piezas	2	2	2	182,183.83	182,183.83	934,065.29	934,065.29	934,065.29	909,575.51	909,575.51	909,575.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20102061572	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA DOS Y TRES - 3830	3830	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO Y CALLE PUNTA LAS GUARDIAS, CALLE PUNTA LA ANGIATURA. EL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIA CEDEFAM ETAPA DOS Y TRES		Metros cuadrados de construcción	5530	5530	0	59,999,999.94	29,999,999.97	29,999,999.97	29,999,999.97	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20102061572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA DOS Y TRES - 3830	3830	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO Y CALLE PUNTA LAS GUARDIAS, CALLE PUNTA LA ANGIATURA. EL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIA CEDEFAM ETAPA DOS Y TRES		Metros cuadrados de construcción	5530	5530	0	59,999,999.94	29,999,999.97	29,999,999.97	29,999,999.97	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20102060646	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PIMARIA HUGO RAJCON BANDA	26600493	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO, URUACHI, CHIHUAHUA		Metros cuadrados de construcción	152	152	10	1,471,829.57	735,915.07	735,915.07	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20102060649	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN J FRDA KHALO	26600490	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO EN URUACHI CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	152	152	10	1,471,829.57	735,915.07	735,915.07	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH20102060649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AVENIDAS JUAN PABLO Y FUERZA AEREA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022MU000018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA JUAN PABLO Y FUERZA AEREA	Luminaria	185	185	0	1,343,402.32	1,343,402.32	1,343,402.32	1,343,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102060648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ARTICULO 44 Y CALLE ARTICULO 6 DE LA COLONIA JONAS/667075...	2022OP000028	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLES ARTICULO 44 Y CALLE ARTICULO 6 DE LA COLONIA INSURGENTES	Metros cúbicos	833	833	0	2,176,696.06	2,176,696.06	2,176,696.06	2,176,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo de oficina	2212003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1	1	0	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo medico	2212004	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1	1	0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Herramienta mayor de mantenimiento de las unidades operativas de la Secretaría de Seguridad Publica	2212005	Juárez	Juárez	Juárez	Pedro N. Gracia 2160 Partido N, Diaz, 32575	Lote	1	1	0	289,600.00	289,600.00	289,600.00	289,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de seguridad para diversos delitos policiales	2212006	Juárez	Juárez	Juárez	Av Fco Villa 950 Nte	Lote	1	1	0	304,400.00	304,400.00	304,400.00	304,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo diverso para la Dirección Operativa de la Coordinación de Seguridad Vial	2212008	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv. Oscar Flores 3920, Partido Iglesias, 32528 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0	733,096.00	733,096.00	733,096.00	733,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	2212009	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0	260,085.00	260,085.00	260,085.00	260,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102064305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	Equipo para eventos publicos	2212012	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0	308,954.00	308,954.00	308,954.00	308,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH20102062907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBIO IBAZABAL - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA EQUUS Y PUNTA LOS BRONCES, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros lineales	349.92	349.92	0	386,880.50	386,880.50	386,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20102064440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 1125 - INSTALACION DE MALLA CICCÓNICA	23202025	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, COLONIA EL POTRERO	Metros Cuadrados	94	94	0	130,236.67	130,236.67	130,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20102062903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357 - REHABILITACIONES GENERALES	23708690	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IRAN, COLONIA INFONAVIT TECNOLGICO	Metros Cuadrados	103.2	103.2	0	783,612.74	783,612.74	783,612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH20102060646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PRIMARIA HUGO BACOM BANDA	26600493	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO, URUACHI, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	152	152	10	1,471,829.57	735,914.50	735,914.50	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEDEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE						UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHHZ20102066049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN J. FRIDA KHALO	26600490	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO EN URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	152	152	10	1,471,829.57	735,914.50	735,914.50	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo para laboratorio de computo y aulas virtuales	UPCH/LPE	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Equipamiento	1	1	0	2,297,042.00	2,297,042.00	2,297,042.00	574,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs.) [observación El recurso lo tiene Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, aún no es ministrado a la Universidad Politécnica de Chihuahua., Trimestre: I, D., usuario:ricardomartinez, fecha:2022-04-19]	
CHHZ20102065278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS PARA CENTRO DE MONITOREO CERESO 1	20400359	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO KM 7.5	Metros Cuadrados	109.62	109.62	0	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO	NO DE PROYECTO PENDIENTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TIÓFILO BORUNDA Y CALLE 25 S/N	Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES HIDALGO DEL PARRAL	23202027	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AV. CORREDOR INDUSTRIAL S/N, COL. BARRIO DE ESPAÑA	Metros Cuadrados	3060	3060	0	64,260,000.00	64,260,000.00	64,260,000.00	19,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1ra ETAPA CENTRO FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS JUÁREZ	23708503	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle séptima y forlán de la soledad, Col. Morelos III	Metros Cuadrados	2011.42	2011.42	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones