

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		TIPO PROGRAMA MONEDADO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	AMBIENTE RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
							UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA
CHH230102208745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN PREPARATORIA POR COOPERACION BADA FRANCISCO G GUERRERO	C-CIEN-08BHEH004A-428-2022	Gobierno de la Entidad	Praxedis G. Guerrero	Carretera Juarez-ponverín SN		Metros Cuadrados	22.87	22.87	20.58	89.99	183,236.70	183,236.70	183,236.70	154,153.16	154,153.16	46,245.95	46,245.95			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral,Chihuahua,México		Lote	1.00	1.00	0.82	82.00	25,000,000.00	28,679,544.63	28,679,544.63	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DP09910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chh., México		Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	100.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	873,116.51	873,116.51			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENITO JUAREZ (3RA ETAPA)	C-CIEN-08DP09910-426-2022	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita) Pancho Villa Janos Chihuahua		Metros Cuadrados	100.00	100.00	0.00	0.00	714,536.17	714,536.17	714,536.17	662,941.36	662,941.36	198,882.41	198,882.41			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH220202099625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FELIX PARRA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08IDR2164W-422-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Boulevard Villas De Alcalá		Metros Cuadrados	233.00	233.00	190.38	81.71	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,559.60	1,146,770.65	1,146,770.65			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102208797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA 2681 (1ERA ETAPA)	C-CIEN-08EP09721U-429-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fervor Patrio Y Sierra Buenavista SN		Metros Cuadrados	44.75	44.75	0.00	0.00	358,106.52	358,106.52	358,106.52	334,002.99	334,002.99	100,200.90	100,200.90			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ET0070C-381-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Munerachi	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	238,828.22	238,828.22			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, MALLA OCLONICA Y REDES EXTERIORES EN TELEBACHILLERATO 86149 (3RA ETAPA)	C-CIEN-08ET0112E-428-2022	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Calle 66 1/2 O, Cuauhtémoc Tierra Nueva Cuauhtémoc		Metros Cuadrados	187.50	187.50	172.95	92.24	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,152,266.78	1,152,266.78	345,680.03	345,680.03			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102208752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 7 EE EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC (2DA ETAPA)	C-CIEN-08ET0090ZM-421-2022	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	AVENIDA MONTES AMERICANOS		Metros Cuadrados	470.00	470.00	117.50	25.00	3,778,239.38	3,778,239.38	3,778,239.38	3,459,484.76	3,459,484.76	1,037,845.43	1,037,845.43			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 80149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETH0112E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Colonia Analhuac	Chihuahua 607, Francisco Vlla, 31530 Col Analhuac, Chh., México		Metros Cuadrados	305.00	305.00	305.00	100.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	547,901.13	547,901.13			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102208770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8091	C-CIEN-08ET0090ZM-424-2022	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilómetro Ochoenta Y Seis Cuatro (el Diez)		Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	368,810.39	368,810.39	110,643.12	110,643.12			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8098 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ET00971387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichí	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	117.50	117.50	117.50	100.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.24	223,996.24	213,037.31	213,037.31			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRAZAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AJUNTAMIENTO NUM 22 (2DA ETAPA)	C-CIEN-08ET00124Q-412-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ayuntamiento Y Calzada Sanders SN, Juárez		Metros Cuadrados	62.50	62.50	61.25	98.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	479,999.92	143,999.97	143,999.97			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80125 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ET00124Q-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Amplo (Mineral de Dolores)	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	187.50	187.50	187.50	100.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	359,555.07	359,555.07			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP00032-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre-Lomas Chihuahua, Chh., México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	GOBIERNOS				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		CECYT 22	C-CIEN-08ETCO022X-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	93.00	93.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,985,702.40	3,985,702.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		PRIM. TIMOTEO MARTINEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO473X-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Alhauista, 33380 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202099199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		PRIMARIA AIDA HERRERA TORRES 2116 - REHABILITACION ELECTRICA	C-CIEN-08EPRA473X-365-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		Carret.Int.Waterfill-Juarez	Metros Cuadrados	137.50	137.50	137.50	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	871,550.06	871,550.06	843,493.23	843,493.23			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1617030096590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08EN0603X-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera				Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH1617030096501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08EN0603X-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera				Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH1210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		J.N. JUAN JACOB ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EN0603X-363-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	385.00	385.00	385.00	100.00	770,000.00	737,749.74	737,749.74	737,749.74	737,749.74	737,749.74	737,749.74			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH130102208798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS PAQUIME 1382	C-CIEN-08EN0603X-366-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Ref. Fernando Pacheco Parra Henequen	Metros Cuadrados	84.37	84.37	68.55	81.25	674,825.05	674,825.05	674,825.05	639,351.64	639,351.64	191,805.49	191,805.49			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH130102208778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J.N. AMADO NERVO	C-CIEN-08EN0603X-367-2022	Gobierno de la Entidad	La Cruz		Lerdo De Tejada s/n. Colonia Centro, La Cruz	Metros Cuadrados	10.60	10.60	10.60	100.00	84,643.48	84,356.51	84,356.51	80,997.29	80,997.29	76,774.48	76,774.48			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH130102208779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA BARANDAL PERIMETRAL, REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA EN J.N. MARIA MONTESSORI	C-CIEN-08EN0603X-368-2022	Gobierno de la Entidad	López		SALAIRES	Metros Cuadrados	52.00	52.00	52.00	100.00	415,876.25	415,876.25	384,123.75	358,747.68	358,747.68	343,035.06	343,035.06			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DIN0370R-5-2018	Aguiles Serdán	Aguiles Serdán	CHH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08DIN0610-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	Balleza	Balleza	El Vergel, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	50.30	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		PRIM. MIGUEL HDALGO	C-CIEN-08DPRO262Z-17-2018	Balleza	Balleza	Olguin, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE		SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DPRO050Q-10F-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.80	95.80	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	GEOGRAFICA		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																MUNICIPIO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR0176D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EPR03248-144-2018	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR03248-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08EPR03248-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapulaegan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08EPR03248-249-2018	Sauccillo	Sauccillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08EPR03248-253-2018	Sauccillo	Sauccillo	Calle Chimpas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,850.41	299,850.41	299,850.41	299,850.41	Obra	ICHIFE-163/17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102208762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME (2DA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	CALLE ALTAMIRA Y ALLENDE S/N	Metros Cuadrados	462.50	462.50	231.25	50.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,549,703.46	3,549,703.46	1,064,911.04	1,064,911.04			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH220102009196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EY10002M-364-2022	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Valle de los Manzanos, 31579 Cd Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	277.72	277.72	277.72	100.00	2,221,760.63	2,221,760.63	2,221,760.63	2,132,890.06	2,132,890.06	1,192,290.30	1,192,290.30			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EY10004G-366-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. Ita. Mte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	24,889,806.12	24,889,806.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6172 - REHABILITACIONES GENERAL	C-CIEN-08EY01740-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1,049.79	1,049.79	1,049.79	100.00	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,755,804.44	1,755,804.44			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR111V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.70	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	GEOGRAFICA		METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
															MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH21010188400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08DTV008G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Secca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECCA)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,771.92	671,548.92	671,548.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	C-CIEN-08DPR0239W-20-2022	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblito de Allende	Pueblito de Allende	Metros Cuadrados	83.50	83.50	83.50	100.00	667,564.29	667,564.29	667,564.29	649,722.88	649,722.88	646,026.73	646,026.73			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH230102208785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA ESTATAL 3019 JAIME TORRES BOBET	C-CIEN-08DE03222-24-2022	Gobierno de la Entidad	Allende		VALLE DE ALLENDE	Metros Cuadrados	51.50	51.50	51.50	100.00	412,435.71	412,435.71	412,435.71	365,185.61	365,185.61	352,847.27	352,847.27			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08DE03015-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblito de Allende	PUEBLITO DE ALLENDE	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	908,767.58	908,767.58			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ELISA GRIENSEN - REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08DPR0239W-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	403.92	74.80	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0239W-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	528.34	97.84	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	996,982.16	996,982.16			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR0239W-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	331.20	92.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	303,868.28	303,868.28			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0239W-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360.00	360.00	359.64	99.90	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0239W-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CUAUHTÉMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR0239W-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	663,320.96	663,320.96			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV008G-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	652,833.78	652,833.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0118M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuautehémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	603,402.72	603,402.72	603,402.72	603,402.72	603,402.72	603,402.72			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0239W-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuautehémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	472.34	98.40	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	799,604.74	799,604.74			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR0239W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuautehémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360.00	360.00	353.12	98.09	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	546,486.24	546,486.24			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	GOBIERNO		METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
															MUNICIPIO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH210101884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0112-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido kilómetro Ochoeta y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202099228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX FERNANDEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO111V-373-2022	Gobierno de la Entidad	Guerrero		TOMOCHI	Metros Cuadrados	162.50	162.50	162.50	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,857.57	1,248,857.57	374,657.26	374,657.26			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0101V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesus Lugo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	609,836.92	609,836.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PASCUAL ORZCO 1063 - REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN0102-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Orasco (San Isidro Pascual Orasco)	ORZCO	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	736,821.84	736,821.84			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN0102-100-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	684,502.75	684,502.75			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fisica Educativa	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA 2681 (2A ETAPA)	C-CIEN-08EIN0102-382-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		JUAREZ	Metros Cuadrados	66.00	66.00	0.00	0.00	530,257.14	530,257.14	530,257.14	494,595.96	494,595.96	148,378.79	148,378.79			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH230102208764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fisica Educativa	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COOPERACION 834	C-CIEN-08EIN0102-380-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		REVOLUCIÓN Y VICENTE GUERRERO 206 SAN ISIDRO RÍO GRANDE	Metros Cuadrados	175.00	175.00	17.50	10.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,341,470.46	1,341,470.46	402,441.14	402,441.14			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH230102208795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fisica Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	C-CIEN-08EIN0102-131-2022	Gobierno de la Entidad	López		Santana s/n. Benito Juarez	Metros Cuadrados	58.37	58.37	58.37	100.00	466,214.32	466,214.32	466,214.32	437,006.60	437,006.60	429,861.17	429,861.17			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST0004-120-2020	Gobierno de la Entidad	López	Sallices	Sallices, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101885330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EES0100-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	Fundadores 6004, Congregación Ortiz, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	918,409.96	918,409.96	918,409.96	918,409.96	918,409.96	918,409.96			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0498-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorado (Francisco Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	675,221.03	675,221.03			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ALVARO OBREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0499-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	911,044.08	911,044.08			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101885994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0498-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 718, El Nagai, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	672,260.69	672,260.69			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EIN01562-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	749,693.98	749,693.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	GOBIERNOS		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
															MUNICIPIO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH210101886124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL EMILIANO ZAPATA- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK02765-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	El Indio	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	993,845.02	993,845.02			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK02127-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Hermanos Medina (Luzme Charre)	Madroño Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	720,125.75	720,125.75			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EVOLUCION- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK02299-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	839,792.42	839,792.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS A. CARRILLO- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK02278-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Puerto del Toro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,509.62	765,509.62	625,549.14	625,549.14			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ACTIVO 20-30-1065- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK02168-193-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Felipe Ángeles SN, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	836,110.85	836,110.85			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPK02352-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08EY00584-323-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Porvenir	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.50	187.50	187.50	100.00	375,000.00	359,751.47	359,751.47	359,751.47	359,751.47	359,751.47	359,751.47		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8004 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08EY00583-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San José de Guacayoc	San Jose de Guacayoc, Chih., México	Metros Cuadrados	187.50	187.50	185.63	99.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	251,575.53	251,575.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202020299237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA B3- CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	C-CIEN-08EY00020M-371-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENDA MONTES AMERICANOS	Metros Cuadrados	2,815.00	2,815.00	2,480.03	88.10	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	21,599,997.65	21,599,997.65	16,255,666.11	16,255,666.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101888852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8030 - CONSTRUCCION 3 AULAS DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08EY0043F-312-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Fernández Leal	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.50	300.50	300.50	100.00	601,000.00	514,159.02	514,159.02	514,159.02	514,159.02	514,159.02	514,159.02		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102208743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80121	C-CIEN-08EY0120J-372-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		COLONIA PALO CHINO	Metros Cuadrados	28.25	28.25	0.00	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	217,153.23	217,153.23	65,145.97	65,145.97			En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH230102208767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION UNIDAD DE DOCENCIA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ (BRA ETAPA)	C-CIEN-08MSU0161-381-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		JUAREZ	Metros Cuadrados	61.25	61.25	61.25	100.00	489,805.96	489,805.96	489,805.96	466,864.27	466,864.27	140,059.28	140,059.28			En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210101887103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ESCUELA NORMAL RURAL "VICARDO FLORES MAGÓN"- REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-08MSU01370B-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,588.89	3,436,588.89	3,436,543.17	3,436,543.17			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202099617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8046 (BRA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08EY0055K-320-2021	Gobierno de la Entidad	Uruachi		EL REBAE	Metros Cuadrados	91.00	91.00	83.72	92.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	694,925.04	694,925.04	294,201.51	294,201.51			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA REGISTRARIO FUENTE 1	PROGRAMA REGISTRARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	GOBIERNO FEDERAL			METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
															MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMSA0 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	23500327	Janos	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,334.17			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	REHABILITACIÓN CAFETERÍA Y REDES EXTERIORES	2019-20017-19-A-4411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Haciendas del Valle I Etapa, 31217, Av. Tomás Valles Viver, Edificio M, Chihuahua, Chih., México	Kilometro cuadrado	100.00	100.00	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,286.40	495,286.40	495,286.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401696842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	2,700,000.00	2,896,275.40	2,898,275.40	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91			En Ejecución	Validado avances	(Ibts: (observación: Lo aprobado fueron \$2,700,000. Lo recaudado (ministrado) corresponde a \$2,898,275.40 y lo ejercido fueron \$2,896,840.91 y se encuentran en proceso de realizar un reintegro de rendimientos por \$1,438.46., trimestre:1.0., usuario:arleneeromem, fecha:2023-04-24)
CHH210402057551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Telegrafistas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1,364.00	1,364.00	1,364.00	100.00	871,301.30	871,301.25	871,301.25	871,074.70	871,074.70	862,977.54	862,977.54			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080CC03140-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Cantera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	432,836.95	432,836.95			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080EN02006-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	605,274.52	605,274.52			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-080EN04008-219-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	470,558.77	470,558.77			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080EN05408-351-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	568,576.07	568,576.07			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080EN05400C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	601,840.34	601,840.34			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-080EN05008-257-2020	Guazapares	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.83	83.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	450,434.20	450,434.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROSSAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-080EN0412-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-080CC02092-307-2020	Unique	Unique	San José Del Pinal	Principal, Unique, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.84	84.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Venafiles 4937, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CICYTECH 23 RIBERAS JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrado del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.48			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	COORDINACION			METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH210302004244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE JIMENEZ Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MANTENIMIENTO EDIFICIO JIMENEZ	23601139	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Amado Nervo 18, Abraham González 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Aula	24.00	24.00	23.00	95.83	1,600,000.00	1,603,687.70	1,603,687.70	1,600,000.00	1,600,000.00	1,361,873.71	1,361,873.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADEMICO D COMPLEMENTO		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	700,000.00	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	2,300,000.00	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89			Terminado	Validado avances	(obs1: (observación ya se reintegro a la tesorería el recurso no devengado, trimestre 1.0, usuario: mcardenasal, fecha: 2023-04-24))	
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,749,744.00	1,754,193.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210202005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	100.00	100.00	100.00	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELIDAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	98.90	98.90	100.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLANTA TRATADORA	8962 y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	ZM2-V9 El Entronque, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP0005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1,262.50	1,262.50	1,262.50	100.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,857.84	1,699,857.84	1,699,857.84	1,699,857.84		Adquisiciones	ICFFE-138/2021	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37		Obra	ICFFE-075/2021-R	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927265	ESTATAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR EN COLONIA QUINTA GRACIA, 33733 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837.00	837.00	837.00	100.00	6,457,494.65	4,626,187.24	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56		Obra	OP-LP-PCA-006-2021	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	GOBIERNO FEDERAL		METAS				AVANCES FINANCIEROS				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
															MUNICIPIO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA						
CHH21020191711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE LUIS JARAMILLO Y CALLE LUIS ELENA BEJARANO. - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 3377 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUIS ELENA BEJARANO. LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139.00	1,725.00	600.00	34.78	840,820.05	541,559.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	Obra	OP-LP-PCA-007-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH21020191972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERONDO COLEGIO MILITAR. - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33765 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERONDO COLEGIO MILITAR. CALLE ROSARIO LLEG	Metros lineales	1.00	142.30	55.00	38.65	734,299.16	705,260.73	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	Obra	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	obs1: [observación:OBRA DETENIDA DEBIDO AL HACKEO QUE SE TIUVO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DESDE EL AÑO 2021. trimestre 1.0, usuario:mellahivac, fecha:2023-04-14]					
CHH21020191697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER. - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESERTO, 33765 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER. CALLE HUSADAJE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.30	339.30	339.30	100.00	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	Obra	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	obs1: [observación:OBRA DETENIDA DEBIDO AL HACKEO QUE SE TIUVO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DESDE EL AÑO 2021. trimestre 1.0, usuario:mellahivac, fecha:2023-04-14]				
CHH21020191879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. COBRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GONZALO L. COBRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ISAI DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DIN	Metros lineales	392.00	392.00	330.00	55.74	1,995,406.29	1,957,362.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	Obra	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301971228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO ENTRE LA CALLE LERDO Y NICOLAS BRAVO - 114885	114885	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD VALLE DE ZARAGOZA CENTRO, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE LERDO Y CALLE CALLE TECNOLÓGICO, CALLE CALLE NICOLAS BRAVO. LA PAVIMENTACION SE VA	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,200,452.50	1,200,452.50	1,200,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra		En Ejecución	Validado avances	obs1: [observación:OBRA EN REVISION, trimestre:1.0, usuario:franciscoprietoc, fecha:2023-04-19]		
CHH21020193844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización		Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación concreto adálfico 4 cms compactos con calzo triturado en calle Ejercito Constitucionalista 2da Etapa (entre calle Durango y calle Tierra y Libertad)	OP-LP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Ejercito Constitucionalista	Metros lineales	790.00	790.00	790.00	100.00	3,060,354.62	2,095,242.05	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	Obra	OP-LP-PCA-002-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		ICHIFE	SEC. AQUILES SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080550008-365-2021	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	960.00	960.00	960.00	100.00	1,911,174.62	1,911,174.62	1,911,174.62	1,831,498.24	1,833,498.24	1,806,724.39	1,806,724.39	1,806,724.39	1,806,724.39	1,806,724.39	1,806,724.39	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210302001280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080191290J-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAH	Metros Cuadrados	440.00	440.00	440.00	100.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	798,918.29	798,918.29	798,918.29	798,918.29	798,918.29	798,918.29	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080200004-376-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DESERTO ALTAR 17716 COLONIA SAHAROS	Metros Cuadrados	900.00	900.00	900.00	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	1,701,374.13	1,701,374.13	1,701,374.13	1,701,374.13	1,701,374.13	1,701,374.13	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		ICHIFE	PRIMARIA SECCION XLII DEL S.N.T.E. 2204 - REHABILITACION ELECTRICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Melchor Gaspe, Dale, RUTA SUR II Chihuahua, Chih., Mexico	Metros lineales	1,368.00	1,368.00	1,368.00	100.00	470,010.30	470,010.28	470,010.28	450,118.83	450,118.83	444,942.00	444,942.00	444,942.00	444,942.00	444,942.00	444,942.00	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302139470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910468	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JOSE ELIGIO MUÑOZ, COLONIA SANTO NIÑO	Metros Cuadrados	1,331.44	1,331.44	1,331.44	100.00	1,993,276.27	1,993,276.27	1,993,276.27	1,992,704.06	1,992,704.06	1,958,726.62	1,958,726.62	1,958,726.62	1,958,726.62	1,958,726.62	1,958,726.62	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302139476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN 2568 - REHABILITACION REFUEZO EN CUBIERTA TIPO DOMO	21910476	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO, COLONIA PANAMERICANA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	289,226.70	289,226.70	289,226.70	289,226.66	289,226.66	236,247.70	236,247.70	236,247.70	236,247.70	236,247.70	236,247.70	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230102210130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN LA JARDIN DE NIÑOS CARLOS JONGUITUD BARRIOS	21910616	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 22 Y HACIENDA DE ENCINILLAS, FRACCIONAMIENTO CERRO GRANDE	Metros Cuadrados	164.00	164.00	0.00	0.00	328,672.61	328,672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302001305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		ICHIFE	J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08019240Y-418-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	cuauh		Metros Cuadrados	607.50	607.50	568.01	93.50	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	956,504.63	956,504.63	956,504.63	956,504.63	956,504.63	956,504.63	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
							META ORIGINAL	META MODIFICADA											AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH220102065145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA GALILEO GALILEI - REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADERA	Metros Cuadrados	56.54	56.54	45.02	79.63	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	89,920.03	89,920.03			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO. 3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE030190-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.50	677.50	677.50	100.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,286,223.04	1,286,223.04			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN211302-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1,850.00	1,850.00	1,850.00	100.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	3,281,198.35	3,281,198.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE030190-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia Jose Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.00	1,235.00	1,173.25	95.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	2,336,284.18	2,336,284.18			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE030190-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.00	2,915.00	2,650.03	90.91	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,837.95	3,825,837.95	2,714,376.53	2,714,376.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220102065162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AIZPURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708495	Gobierno de la Entidad	Juárez		CAEL BERRENDO, GRANJAS DEL DESIERTO	Metros Cuadrados	81.00	81.00	81.00	100.00	426,667.82	426,667.82	426,667.82	425,071.29	425,071.29	424,084.13	424,084.13			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220102065154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SECOYA Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILA	Metros Cuadrados	334.80	334.80	304.07	90.82	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	621,342.10	621,342.10			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220102065158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHIFE	PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN REYES - REHABILITACION HIDRAULICA	23708494	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE OINAGA, COLONIA NUEVO TRIUNFO	Metros Lineales	127.00	127.00	127.00	100.00	55,593.88	55,593.88	55,593.88	55,395.08	55,395.08	16,618.52	16,618.52			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7003 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708511	Gobierno de la Entidad	Juárez		DOMINICO VENECIANO, FRACCIONAMIENTO PANORAMICO	Piezas	78.00	78.00	78.00	100.00	1,386,948.73	1,386,948.73	1,386,948.73	1,384,555.51	1,384,555.51	1,310,033.34	1,310,033.34			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - REHABILITACIONES GENERALES	23708512	Gobierno de la Entidad	Juárez		GABRIEL LEIVA, COLONIA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	244.80	244.80	244.80	100.00	1,227,619.53	1,227,619.53	1,227,619.53	1,227,597.47	1,227,597.47	1,227,593.48	1,227,593.48			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 14 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708528	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CARTAMO Y JOSE MATEOS, COLONIA LAS TORRES	Metros lineales	1,590.00	1,590.00	1,581.57	99.47	2,210,437.54	2,210,437.54	2,210,437.54	2,210,437.28	2,210,437.28	2,137,067.62	2,137,067.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ARCADIO GONZALEZ CHAVEZ - CONSTRUCCION DE LAJILLA ADOSADA USAR DE ESTRUCTURA 75 Y REHABILITACIONES GENERALES	23708510	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CUITECO Y BASANOPIA, FRACCIONAMIENTO ROMA	Metros Cuadrados	1,062.12	1,062.12	1,062.12	100.00	927,752.13	927,752.13	927,752.13	891,574.60	891,574.60	872,770.40	872,770.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HORTENSIA SOLIS ONTIVEROS 2605 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708513	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRESA Y AVENA S/N, COLONIA GRANIERO	Piezas	177.00	177.00	177.00	100.00	1,479,706.88	1,479,706.88	1,479,706.88	1,422,250.31	1,422,250.31	1,325,031.55	1,325,031.55			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH20302139465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 2038- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708514	Gobierno de la Entidad	Juárez	RAMON RAYON, ZARAGOZA	Piezas	217.00	217.00	217.00	100.00	1,403,519.51	1,403,519.51	1,403,519.51	1,991,896.01	1,991,896.01	1,245,155.45	1,245,155.45			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR03127T-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	3,000,000.00	2,879,647.43	2,879,647.43	2,879,647.43	2,879,647.43	2,879,647.43	2,879,647.43			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-38DPR02151T-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Madreseka, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	1,410.00	100.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,705,071.04	2,637,792.97	2,637,792.97			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH201020651665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - REHABILITACIONES GENERALES	25200767	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	CALLE 26 Y LIBERTAD	Metros Cuadrados	138.00	138.00	138.00	100.00	228,292.43	228,292.43	228,292.43	216,663.37	216,663.37	192,400.77	192,400.77			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPS00138A-359-2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	CARRETERA MINA FRISCO	Metros Cuadrados	1,540.00	1,540.00	1,540.00	100.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	1,806,958.70	1,806,958.70			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. CUAUHTEMOC	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 645 MTS Y LINEALES	M00.1/0072/2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV TECNOLÓGICO 137	Metros	645.00	645.00	645.00	100.00	1,392,771.00	1,392,808.05	1,392,808.05	1,271,294.90	1,271,294.90	1,271,294.90	1,271,294.90			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102211825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	REHABILITACIÓN DEL MURO CABECERO DEL EDIFICIO	25001099	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AV. TECNOLÓGICO 7100	Metros Cuadrados	88.20	88.20	0.20	0.23	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,440.21	74,232.06	74,232.06	74,232.06	74,232.06	Obra	ICHFE-172/2022-R	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH220302140719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Camargo	MOBILIARIO Y EQUIPO REM FAM 2021	21101096	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosal de Camargo	VIALIDAD VICTORIA THOMAS DE GARZA CASTRILLON 1201	Mobiliario y equipo	141.00	141.00	132.00	93.62	1,000,000.00	1,006,012.33	1,006,012.33	1,000,000.00	732,215.59	732,215.59	732,215.59	732,215.59			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	Adquisición de equipo para redes	2021-2K01702-A-8873	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	ave montes americanos 9501 sector 3S	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	9,000,000.00	10,989,712.01	10,989,712.01	10,989,712.01	10,989,712.01	10,989,712.01	10,989,712.01	10,989,712.01	Adquisiciones	2021-2K01742-a-8873	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500,000.00	1,561,992.82	1,561,992.82	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202098635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,027,238.61	1,027,238.61	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACION Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,749,749.49	1,749,749.49			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302130590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD	SIN NUMERO DE PROYECTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA GUACHOCHI YOQUIVO	Equipamiento	90.00	90.00	90.00	100.00	1,000,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00	1,673,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES							
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH220202086424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL.		Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General juarez isoysoi solis km 0.931	Mobiliario y equipo	130.00	130.00	100.00	76.92	1,000,000.00	1,000,156.37	1,000,156.37	1,000,000.00	1,000,000.00	889,400.00	889,400.00	Adquisiciones, Adquisiciones	UTP/032/2022, UTP/042/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220202086416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL.		Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General juarez isoysoi solis km 0.931	Piezas	34.00	34.00	100.00	34.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Adquisiciones	UTP/041/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DFE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Rábano 10536, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	1.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2203020101017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTURO GÁMEZ DE LA C.248 C. ROBERTO SOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 77494	77494	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE ARTURO GÁMEZ COLONIA ALDAMA CENTRO, 32950 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 240 MANO DERECHA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ARTURO GÁMEZ DE LA C.24A	Metros Cuadrados	2,911.97	2,911.97	2,911.97	100.00	2,346,816.65	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	Administración directa	119815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2203020103033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACLOVIO HERRERA DE C. TOMAS URBINA A RODOLFO FERRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 80390	80390	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ALDAMA CENTRO, 32950 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 240 MANO DERECHA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE	Metros Cuadrados	2,911.97	2,911.97	2,911.97	100.00	1,079,826.98	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	Administración directa	119815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2203020100992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SECTOR QUINÓNEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN - 73080	73080	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE NOPAL COLONIA SECTOR QUINÓNEZ, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUICO Y CARRETERA EL SUICO - JANCOS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSIÓN LA DISTANCIA ES DE 387 KM C	Piezas	3.00	3.00	3.00	100.00	100,900.36	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	Obra	OP22-03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2203020100993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN. - 73162	73162	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE MERCURIO COLONIA SAN JUAN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUICO Y CARRETERA EL SUICO - JANCOS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSIÓN LA DISTANCIA ES DE 387 KM CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,039.65	1,039.65	1,039.65	100.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	Administración directa	119823	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2203020100999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESC. PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN - 74900	74900	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS COLONIA ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUICO Y CARRETERA EL SUICO - JANCOS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSIÓN LA DISTANCIA ES DE 387 K	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	121,263.98	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	Obra	OP22-07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2203020101001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESC. PRIMARIA LEONOR BERNARDINI EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN. - 75103	75103	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE EIBO COLONIA ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUICO Y CARRETERA EL SUICO - JANCOS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSIÓN LA DISTANCIA ES DE 387 KM	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	121,263.98	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	Obra	OP22-05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2203020101003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESC. SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN - 75267	75267	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE DEL CARMEN COLONIA ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUICO Y CARRETERA EL SUICO - JANCOS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSIÓN LA DISTANCIA ES DE 38	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	149,736.02	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	Obra	OP22-04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2203020101004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN GRUPO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN - 75468	75468	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE PEDRO SÁENZ INTERIOR SI COLONIA ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUICO Y CARRETERA EL SUICO - JANCOS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSIÓN LA DISTA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	149,736.02	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	149,736.01	Obra	OP22-06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2203020102141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bachivina	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONTAMINARILLO SANITARIO 3E EN COL. CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHIVINA. - 146031	146031	Gobierno de la Entidad	Bachivina	Bachivina	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31660 TRAMO CHIHUAHUA - BACHIVINA KILOMETRO 79 + 1 PUEBLO BACHIVINA CENTRO, 31660 BACHIVINA, BACHIVINA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARÍAS Y CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARÍAS KILOMETRO 79	Metros lineales	1,053.42	1,053.42	1,053.42	100.00	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	1,224,252.49	Administración directa	119852	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2203020101015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bachivina	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BACHIVINA, ENTRE CALLE DIEGOCHO DE MARZO Y CALLE SEGUNDA Y MEDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHIVINA. - 77314	77314	Gobierno de la Entidad	Bachivina	Bachivina	CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO PUEBLO BACHIVINA CENTRO, 31660 BACHIVINA, BACHIVINA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARÍAS KILOMETRO 79 MANO IZQUIERDA LA OBRA SE REALIZA EN LA CAL	Metros Cuadrados	5,609.99	5,609.99	5,609.99	100.00	1,681,646.80	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	1,681,646.79	Administración directa	119847	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	AMBIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	CERECDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES					
								PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO									UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL					META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO			MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
CHH220302101006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO, DESDE LA PILA DE AGUA LA CONASARHO, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 75721	75721	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Rodeo	BRECHA TRAMO BATOPILAS - EL RODEO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA EL RODEO, 3340D EL RODEO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN MUNICIPIO DE BATOPILAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CARRETERA CARRETERA CREEL GU	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00	3,714,105.00	3,714,105.00	3,714,105.00	3,714,105.00	3,714,105.00	3,714,105.00	3,714,105.00	Administración directa	119890	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE POLANCO EN EL TELECABLELLO ESTATA DE LA SALIDA YOQUIVUI EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 75908	75908	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Rancheria Mineral Polanco)	BRECHA TRAMO BATOPILAS - POLANCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 88 + 1 RANCHERIA POLANCO, 3343 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BRECHA LAGUNA DE ABORACHI - YOQUIVUI Y	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2,593,818.52	2,593,818.52	2,593,818.52	2,593,818.52	2,593,818.52	2,593,818.52	2,593,818.52	Administración directa	119890	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyuca	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS PINOS 2 EN LA LOCALIDAD DE CREEL, MUNICIPIO DE BOCOYUCA - 81658	81658	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	Creeel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3320D TRAMO BOCOYUCA - CREEL KILOMETRO 88 + 1 BARRIO CREEL, 3320D CREEL, BOCOYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO, CARRETERA CARRETE	Metros lineales	1,012.00	1,012.00	1,012.00	100.00	2,531,313.66	2,531,313.66	2,531,313.66	2,531,313.66	2,531,313.66	2,531,313.66	2,531,313.66	Obra	LP-008-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyuca	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PILA, EN LA LOCALIDAD DE CREEL, MUNICIPIO DE BOCOYUCA - 81737	81737	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	Creeel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3320D TRAMO BOCOYUCA - CREEL KILOMETRO 88 + 1 BARRIO CREEL, 3320D CREEL, BOCOYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO, CARRETERA CARRETE	Metros lineales	1,401.36	1,401.36	1,401.36	100.00	2,502,444.86	2,502,444.84	2,502,444.84	2,502,444.84	2,502,444.84	2,502,444.84	2,502,444.84	Obra	LP-007-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyuca	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A SAN PABLO A LA CALLE DEL PARQUE INFANTIL EN BARRIO KM 80, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, BOCOYUCA - 147014	147014	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYUCA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CARRERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - C	Metros Cuadrados	3,121.47	3,121.47	3,121.47	100.00	3,051,583.38	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	Obra	LP-006-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyuca	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA A SAN PABLO EN PARQUE INFANTIL, TERMINA EN UNIVERSIDAD ANTONCHA CAMPESINA EN BARRIO KM 80, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYUCA - 147015	147015	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYUCA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 PUEBLITO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETERA	Metros lineales	1,009.26	1,009.26	1,009.26	100.00	1,579,798.84	1,579,798.84	1,579,798.84	1,579,798.84	1,579,798.84	1,579,798.84	1,579,798.84	Obra	AD-010-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyuca	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CABALLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYUCA - 81037	81037	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYUCA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros Cuadrados	780.00	780.00	780.00	100.00	2,096,335.67	2,096,335.66	2,096,335.66	2,096,335.66	2,096,335.66	2,096,335.66	2,096,335.66	Obra	LP-005-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyuca	RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO KM 80, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYUCA - 81541	81541	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYUCA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros lineales	800.00	800.00	800.00	100.00	1,790,551.18	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	Obra	INV-009-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyuca	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEECA CHIHUAHUA DE CALLE GRAN VISION A CALLE MADROSO EN BARRIO EL PIRAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYUCA - 81838	81838	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYUCA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 88 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	4,397,401.14	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	Obra	LP-004-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Buenaventura	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADROSO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL EDIFICIO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - 147547	147547	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	CARRETERA FEDERAL CUOTA LIBRE TRAMO BUENAVENTURA - EDOO BENITO JUAREZ KILOMETRO 80 + 1 EIDO BENITO JUAREZ, 3188 EIDO BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO NUEVO C	Metros Cuadrados	840.00	840.00	840.00	100.00	2,960,933.73	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	Obra	21000455	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN C.C.E.I RAMON ENRIQUETE EN LA LOCALIDAD DE CENEGA DE DIOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHI - 75962	75962	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33281 TRAMO CARICHI - CENEGA DE DIOS AZULES KILOMETROS 59 + 1 EIDO CENEGA DE DIOS AZULES, 33281 CENEGA DE DIOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA C	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	2,131,261.70	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	Obra	21200665	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE ATARIJAS EN LA COL. CDP. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES - 82117	82117	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE 18 DE MARZO COLONIA CDP, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA-E-SUECO, CARRETERA EL SUECO-JANOS CARRETERA CHIHUAHUA CIUDAD JUAREZ A 301 KM LA OBRA SE R	Metros lineales	732.00	732.00	732.00	100.00	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	Administración directa	120072	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES FRIJOL, LENTILLAS, P.V. DE TOMATELLOS, RIO COLUMBIA, HABA, P.V. DE HABA, PERDIDO ENTRE RIO CALICA Y RIO ARGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 152366	152366	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Colonia Agricola Francisco Villa	CALLE FRIJOL COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA, 31534 COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALICA Y CALLE RIO ARGO Y CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES FRIJOL	Metros lineales	2,319.00	2,319.00	2,319.00	100.00	3,578,898.50	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	Obra	C117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
								PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO									AVANCE COMPROMETIDO	DEVENGADO									EMBEUDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO										
CHH220302102268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 152368	152368	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Norias	CALLE LAS NORIAS COLONIA LAS NORIAS, 31000 LAS NORIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NORIA DE LAS FLORES Y CARRETERA REALIZA EN LA COLONIA LAS NORIAS ENTRE LAS CALLES VISTAS DEL BOSQUE NORI	Metros lineales	1,543.60	1,543.60	1,543.60	100.00	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	Obra	130/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302102269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION ALcantarillado sanitario III ETAPA EN COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 152370	152370	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Norias	CALLE VISTAS DEL BOSQUE COLONIA LAS NORIAS, 31000 LAS NORIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTAS DEL BOSQUE Y CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAS NORIAS ENTRE LAS CALLES VESTAS DEL BOSQUE	Metros lineales	1,430.50	1,430.50	1,430.50	100.00	5,285,226.86	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	Obra	118/2022	Terminado	Validado avances	(obj1: [observación el municipio cancelo el ID04, trimestre 1.0, usuario perlarflorez, fecha 2023-03-30])			
CHH220302102062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHINIPAS DE ALMADA DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 84176	84176	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 23360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y CARRETERA CIEEL - BAHUICHIVO, TERRACERIA	Metros Cuadrados	1,182.00	1,182.00	1,182.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	120080	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302102455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chinipas	CONSTRUCCION DE CAMINO DE GUADALUPE VICTORIA A SAN RAFAEL DE ORINDO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 156259	156259	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guadalupe Victoria	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 7 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA VICTORIA - CHINIPAS Y TERRACERIA TERRACERIA BAHUICH	Kilometro lineal	16.54	16.54	16.54	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	120082	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302102177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyame del Sotol	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL - 148037	148037	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	Coyame	CARRETERA ESTATAL LIBRE 32850 TRAMO CHIHUAHUA - COYAME DEL SOTOL, KILOMETRO 14 + 6 PUEBLO COYAME, 32850 SANTAGO DE COYAME, COYAME DEL SOTOL, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - QUINAGA Y CARRETERA CHIHUAHUA QUINAGA KM	Piezas	48.00	48.00	48.00	100.00	400,000.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	Obra	21500221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302101125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96587	96587	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	128.00	128.00	128.00	100.00	772,392.96	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302101126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96588	96588	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	46.00	46.00	46.00	100.00	229,448.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302101127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 6 ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96589	96589	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	42.00	42.00	42.00	100.00	209,496.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302101128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96590	96590	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	90.00	90.00	90.00	100.00	448,920.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96592	96592	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	89.00	89.00	89.00	100.00	443,932.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W AVENIDA ENRIQUE SAENZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96594	96594	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	98.00	98.00	98.00	100.00	488,824.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96595	96595	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	70.00	70.00	70.00	100.00	349,160.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	AMBIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCES FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES				
								PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO									UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMPEZADO	PAGADO			TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH220302101132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 96596	96596	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	69.00	69.00	69.00	100.00	344,172.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 4 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 96597	96597	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	68.00	68.00	68.00	100.00	339,184.00	333,268.00	333,268.00	333,268.00	333,268.00	333,268.00	333,268.00	333,268.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100W EN BOULEVARD CNI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 96598	96598	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	116.00	116.00	116.00	100.00	699,981.12	697,020.80	697,020.80	697,020.80	697,020.80	697,020.80	697,020.80	697,020.80	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94903	94903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	104.00	104.00	104.00	100.00	518,752.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94940	94940	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	102.00	102.00	102.00	100.00	508,776.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD GONZALEZ MORIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94941	94941	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	65.00	65.00	65.00	100.00	392,230.80	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94944	94944	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	134.00	134.00	134.00	100.00	808,598.88	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100W EN AV. FERNANDO BAEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94945	94945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	84.00	84.00	84.00	100.00	506,882.88	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94947	94947	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	176.00	176.00	176.00	100.00	877,888.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONCHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94948	94948	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	53.00	53.00	53.00	100.00	264,364.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94949	94949	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	51.00	51.00	51.00	100.00	254,388.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIO LED 50 W EN AVENIDA RIO CHUVISCAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94950	94950	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	69.00	69.00	69.00	100.00	344,172.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	AMBIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
								PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO									UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CHH220302101116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94951	94951	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	30.00	30.00	30.00	100.00	149,640.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94954	94954	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	126.00	126.00	126.00	100.00	760,324.32	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402141475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CUMBRES DEL DEPORTE 33085 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CALLE GILBERTO MORALES - LORENZO JACINTO, CALLE LORE	Metros Cuadrados	15,120.86	15,120.86	15,120.86	100.00	5,822,181.87	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	Obra	CD70P22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402141476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO VIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 90134	90134	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA DE LAS MORAS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 33086 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCULTO DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS NARANJOS - LOS MANZANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LAS MORAS ENTRE LAS CAL	Metros Cuadrados	24,737.05	24,737.05	24,737.05	100.00	3,450,324.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	Obra	C190P22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SARABACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI. -158329	158329	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33190 TRAMO GUACHOCHI - SARABACHI KILOMETRO 10 + 2 RANCHERIA SARABACHI, 33190 SARABACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONDAVA - NOROGACHI Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONDAVA, CARRETER	Metros lineales	170.01	170.01	170.01	100.00	3,248,939.15	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	Obra	C27221125	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CARRICITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153073	153073	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Carricitos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33477 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CARRICITOS KILOMETRO 38 + 9 RANCHERIA CARRICITO, 33477 GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , ESTÁ SITUADO	Piezas	26.00	26.00	26.00	100.00	2,475,146.52	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	Obra	2039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153072	153072	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Estacada	CAMINO TRAMO GUADALUPE Y CALVO LA ESTACADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 405 + 1 RANCHERIA LA ESTOCADA, 33470 LA ESTACADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , ESTÁ SITUADO	Metros lineales	2,111.00	2,111.00	2,111.00	100.00	1,848,267.86	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	Obra	2040	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Guazapares	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBAL, MUNICIPIO DE GUAZAPARES. - 84370	84370	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Algarrobal	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - ALGARROBAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUEBLO ALGARROBAL, 33380 ALGARROBAL, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS - SANTA MATILDE Y BRECHA BAHUICHIVO - TEMORIS, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO	Piezas	120.00	120.00	120.00	100.00	4,256,209.13	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	Obra	23000616	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE URUAPAN, MUNICIPIO DE GUAZAPARES. - 84368	84368	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Los Llanos de Uruapan	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - LOS LLANOS DE URUAPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 800 + 1 RANCHERIA LOS LLANOS DE URUAPAN, 33383 LOS LLANOS DE URUAPAN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - LOS LLANOS DE URUAPAN Y CARRET	Metros lineales	2,085.82	2,085.82	2,085.82	100.00	3,702,868.79	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	Obra	23000614	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN REFERENCIO SUR LUIS DONALDO COLODO, TRAMO GLORETA FRANCISCO VALLA ACCESOS MAQUILADORA APTIV, EN HIDALGO DEL PARRAL. - 156524	156524	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33800 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Metros Cuadrados	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00	12,997,991.40	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	Obra	LP21202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	ALUMBRADO A BASE DE LAMPARAS LED EN TRAMO PUERTA DEL TIEMPO A TECNOLÓGICO CAMPUS SANTA TERESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL. - 148039	148039	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33800 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Piezas	146.00	146.00	146.00	100.00	7,000,000.00	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	Obra	LP19202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIMENEZ. - 99787	99787	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33980 TRAMO JIMENEZ - EJIDO CALIFORNIA KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ	Metros Cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	176,138.70	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	Obra	23601159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA MONEDERO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	RECURSO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMISIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH220302101218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBO, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 99786	99786	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Jacobo	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EIDO JACOBO KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JACOBO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ KILOMETRO	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	100.00	100.00	293,564.52	293,120.44	293,120.44	293,120.44	293,120.44	293,120.44	293,120.44	293,120.44	Obra	23601158	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99779	99779	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	128.00	128.00	128.00	100.00	234,851.62	232,737.71	232,737.71	232,737.71	232,737.71	232,737.71	232,737.71	232,737.71	Obra	23601153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99782	99782	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	128.00	128.00	128.00	100.00	234,851.62	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	Obra	23601154	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99788	99788	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	258.00	258.00	258.00	100.00	469,703.22	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	Obra	23601160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ANDAVAZO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99789	99789	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	293,564.52	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	Obra	23601161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99790	99790	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	256.00	256.00	256.00	100.00	469,703.22	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	Obra	23601162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99791	99791	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	410,990.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	Obra	23601163	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMPESANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99792	99792	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	293,564.52	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	Obra	23601164	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ESTACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99793	99793	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	448.00	448.00	448.00	100.00	821,980.64	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	Obra	23601165	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ. - 99794	99794	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	320.00	320.00	320.00	100.00	587,041.63	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	Obra	23601166	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EIDO NUEVO SAUCLILLO, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 99784	99784	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EIDO NUEVO SAUCLILLO KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	401,820.52	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	Obra	23601156	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EIDO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 99777	99777	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EIDO SAN FELIPE KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ Y	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	587,120.02	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	Obra	23601152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EIDO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 99785	99785	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Tierra Blanca	CARRERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EIDO TIERRA BLANCA KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ Y	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	351,277.42	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	Obra	23601157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMISFERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																		META ORIGINAL	META MODIFICADA						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	
CHH220302101215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 99783	99783	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRAMO JIMÉNEZ - EJIDO ZARAGOZA KILÓMETRO 207 - 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ KILO	Metros Cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	352,272.42	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	Obra	23601155	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ. - 83274	83274	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE JUAREZ COLONIA LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 131.61 KM LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE C. VICTORIA Y C. MORELOS EN LA LOCA	Metros Cuadrados	282.88	282.88	282.88	100.00	616,423.33	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	Obra	022022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ. - 83158	83158	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE ZARAGOZA COLONIA LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 131.61 KM LA OBRA SE REALIZA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE C. FELIX V. GOMEZ Y C. LERDO DE TEJIA	Metros Cuadrados	429.10	429.10	429.10	100.00	786,133.21	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	Obra	023022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ. - 83382	83382	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO EN EL KILOMETRO 133.41 ESTA OBRA SE EN CUENTRA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE VICTORIA	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	992,229.11	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	Obra	012022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA FRANCISCO JULIÁN ADAME 8499 EN EJIDO EL ARGO, MUNICIPIO DE MADERA. - 97673	97673	Gobierno de la Entidad	Madera	El Argo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA - EJIDO EL LARGO KILOMETRO 128 - 1 PUEBLO EJIDO EL LARGO, 31940 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y - CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128/05E JUAN VAZQUEZ SOTOC SALD	Metros Cuadrados	512.00	512.00	512.00	100.00	2,156,520.18	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	Obra	LR03022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA. - 97667	97667	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 - 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y - CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128/05E JUAN VAZQUEZ SOTOC SALD	Cuarto(s)	10.00	10.00	10.00	100.00	539,769.46	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALENA DESDE ENFRENTA DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MONSERRAT RASCÓN HASTA ENTRONQUE CON CALLE SANTA BARBARA SEGUNDO ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89493	89493	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 - 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	1,062.10	1,062.10	1,062.10	100.00	2,063,582.78	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	Obra	24100930	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA BARBARA, TRAMO DESDE EL TEMPLO SANTA BARBARA HASTA CALLE SANTA BARBARA SEGUNDO ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89496	89496	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 - 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	726.73	726.73	726.73	100.00	1,391,671.45	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	Obra	AM10327	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE OPALD, ENTRE CALLE OPALD Y ALBERQUE ROSA DE SARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89499	89499	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 - 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	958.24	958.24	958.24	100.00	1,821,176.53	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	Obra	24100939	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402142551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 168270	168270	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE TULLUM Y CALLE CONOCIDA, AVENIDA TECNOLÓGICO CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE NUEVO CAS	Metros lineales	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	5,512,159.90	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	Obra	JCAS DIVISION DEL NORTE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARRIO BLANCO DE LA CAPILLA A LA CALLE DR. EDUARDO PARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA. - 88330	88330	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33160 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - SAN FRANCISCO DE BORJA KILOMETRO 63 - 1 PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOCA	Metros Cuadrados	601.95	601.95	601.95	100.00	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	Administración directa	121280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DOMINOTON EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA SANTA BARBARA. - 153852	153852	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedra (Zemonte)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRAMO SANTA BARBARA - CORRAL DE PIEDRA KILOMETRO 237 - 8 RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), 3390 CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL-	Cuarto(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	Administración directa	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, SANTA BARBARA. - 153845	153845	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedra (Zemonte)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRAMO SANTA BARBARA - EJIDO CORRAL DE PIEDRA KILOMETRO 237 - EJIDO CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), 3390 CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL-	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	CERECDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																		META ORIGINAL	META MODIFICADA						COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO
CHH220302102370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD EL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA. - 155071	155071	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	El Rancho	CARRETERA FEDERAL LIBRE 33580 TRAMO SANTA BARBARA - EL RANCHO KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 33580 EL RANCHO, SANTA BARBARA, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,394.17	1,394.17	1,394.17	100.00	4,979,761.40	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	Obra	C10305	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUNTO ALÉGRE, SANTA BARBARA. - 153846	153846	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33590 TRAMO SANTA BARBARA - EIDO PUNTO ALÉGRE KILOMETRO 2 + 1 EIDO PUNTO ALÉGRE, 33590 PUNTO ALÉGRE, SANTA BARBARA, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Sanitarios(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 153854	153854	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 1 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Sanitario(s)	11.00	11.00	11.00	100.00	950,097.94	950,070.93	950,070.93	950,070.93	403,757.35	403,757.35	403,757.35	403,757.35	Administración directa	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN EL BARRIO DEL NOGAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA. - 153844	153844	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Cuarto(s)	5.00	5.00	5.00	100.00	1,860,085.80	1,860,085.50	1,860,085.50	1,860,085.50	1,860,085.50	1,860,085.50	1,860,085.50	1,860,085.50	Administración directa	121384	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA. - 153849	153849	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO SANTA BARBARA - SANTA BARBARA KILOMETRO 2 + 1 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Cuarto(s)	15.00	15.00	15.00	100.00	967,369.20	967,369.20	967,369.20	967,369.20	967,369.20	967,369.20	967,369.20	967,369.20	Administración directa	121369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LIBRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155073	155073	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Metros lineales	194.00	194.00	194.00	100.00	448,149.78	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	Administración directa	121378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LIBRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155074	155074	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Metros lineales	194.00	194.00	194.00	100.00	309,348.87	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	Administración directa	121379	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE PASO CENTENARIO DE CALLE CORONADO A ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155075	155075	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	594.93	594.93	594.93	100.00	667,111.18	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	Administración directa	121380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PASO CENTENARIO DE CALLE CORONADO A ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155076	155076	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Piezas	135.00	135.00	135.00	100.00	240,605.09	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	Administración directa	121383	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, SANTA BARBARA. - 153847	153847	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Rita (Norreg y Anexo)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 33597 TRAMO SANTA BARBARA - SANTA RITA KILOMETRO 1 + 1 RANCHO SANTA RITA (NORREG Y ANEXO), 33597 SANTA RITA (NORREG Y ANEXO), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE PADRE MALDONADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL. - 148940	148940	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA ISABEL KILOMETRO 50 + 1 COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33370 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC.	Metros Cuadrados	1,387.50	1,387.50	1,387.50	100.00	2,155,850.62	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	Administración directa	121300	Terminado	Validado avances	obs1: (observación) LOS RECURSOS DE LA PARTE ID04 (DE ESPECIE MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE \$606,122.78, NO SE VAN A COMPROBAR DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL NO REALIZÓ LA CANCELACION DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, usuario:perforfisc, fecha:2023-04-14), obs2: (observación) LOS RECURSOS DE LA PARTE ID04 (DE ESPECIE MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE \$606,122.78, NO SE VAN A COMPROBAR DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL NO REALIZÓ LA CANCELACION DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, usuario:perforfisc, fecha:2023-04-14)	
CHH220402144081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE PADRE MALDONADO SIGUEN ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL. - 266601	266601	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	CALLE PADRE MALDONADO COLONIA BOQUILLA DEL RIO, 33373 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC. LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PADRE MALDONADO DEL KM 0825 AL KM 1010 E	Metros Cuadrados	1,837.50	1,837.50	1,837.50	100.00	2,155,850.62	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	Administración directa	124128	Terminado	Validado avances	obs1: (observación) LOS RECURSOS DE LA PARTE ID04 (DE ESPECIE MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE \$433,323.56, NO SE VAN A COMPROBAR DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL NO REALIZÓ LA CANCELACION DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, usuario:perforfisc, fecha:2023-04-14), obs2: (observación) LOS RECURSOS DE LA PARTE ID04 (DE ESPECIE MUNICIPAL) POR LA CANTIDAD DE \$433,323.56, NO SE VAN A COMPROBAR DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL NO REALIZÓ LA CANCELACION DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, usuario:perforfisc, fecha:2023-04-14)
CHH220402142443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Satevó	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SATEVO. - 156525	156525	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33150 TRAMO CHIHUAHUA - SATEVO KILOMETRO 90 + 3 PUEBLO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC A RD.	Cuarto(s)	14.00	14.00	14.00	100.00	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	Administración directa	124308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	AMBIENTE RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL		META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO				MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CHH220402141474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRAL. FIBEL AVILA ENTRE CALLE 20A Y CALLE FRANCISCO BARRIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SATEVÓ. - 9057	9057	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CARRETERA FEDERAL CUOTA 32150 TRAMO SATEVO - SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 90 + 3 PUEBLO SATEVO, CALLE 20A Y CALLE FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CALLE SEGUNDA - FRANCISCO BARRIO	Metros Cuadrados	528.00	528.00	528.00	100.00	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	Administración directa	123915	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA A CORAREACHI, EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI, MUNICIPIO DE URIQUE. - 8832	8832	Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA, 32423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEYVO KILOMETRO 12	Metros cúbicos	41.27	41.27	41.27	100.00	2,247,529.30	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	Obra	C10242	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA DE BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI, MUNICIPIO DE URIQUE. - 8833	8833	Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORAREACHI, 32423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEYVO KILOMETRO 12	Metros cúbicos	37.86	37.86	37.86	100.00	2,249,648.87	2,249,648.86	2,249,648.86	2,249,648.86	2,249,648.86	2,249,648.86	2,249,648.86	Obra	C10241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Uriachi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHILTEPIN, MUNICIPIO DE URIACHI. - 85284	85284	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Chiltepin	CARRETERA FEDERAL CUOTA 32920 TRAMO URIACHI - CHILTEPIN KILOMETRO 332 + 4 RANCHERIA CHITERRA, 33000 URIACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - YECORLA, CARRETERA EL DURAZNO - SAN	Metros lineales	1,870.00	1,870.00	1,870.00	100.00	3,046,520.76	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	Obra	C26600494	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Zaragoza	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA AGRABISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL VALLE DE ZARAGOZA. 148041	148041	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CARRETERA FEDERAL LIBRE 33650 TRAMO CHIHUAHUA - VALLE DE ZARAGOZA KILOMETRO 72 + 2 PUEBLO VALLE DE ZARAGOZA DE ABAD, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - CHIHUAHUA Y CARRETES	Metros lineales	4,070.00	4,070.00	4,070.00	100.00	3,960,562.19	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	Obra	C26700287	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES MALDONADO HERRERA Y CAMILO TORRES - 284009	284009	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR EN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMILO TORRES Y CALLE MALDONADO HERRERA, CALLE RICARDO FLORES MAGON FLUENDO POR LA CAMILO TORRES RUMBO A INFONAVI	Metros cúbicos	1.00	1.00	1.00	100.00	2,138,986.36	1,079,492.18	1,079,492.00	1,079,492.00	1,079,492.00	1,079,492.00	1,079,492.00	Administración directa	124845	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402167203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CALLE ARTURO GAMIZ ENTRE LAS CALLES 24 Y ROBERTO SOSA - 279490	279490	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE ARTURO GAMIZ INTERIOR EN COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 24 Y CALLE ROBERTO SOSA, COLONIA EL ARBOLITO ENTRE LAS CALLES 24 Y ROBERTO SOSA A UN COSTADO DEL PARQUE FAMILIAR Y HERDITA, REGIONA	Metros cúbicos	1.00	1.00	1.00	100.00	2,336,079.04	1,168,039.52	1,168,039.00	1,168,039.00	1,168,039.00	1,168,039.00	1,168,039.00	Administración directa	124861	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO A CAMINO DE TERRACERIA EN CAMINO AL MIMBRE DE ABAD - 284045	284045	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CAMINO TRAMO MIMBRE DE ARRIBA - MIMBRE DE ABAD MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 25 INTERIOR EN COLONIA EL MIMBRE DE ABAD, 32902 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y, CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 25 ENRENTE DE COMUN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,518,228.80	759,114.40	759,114.00	759,114.00	759,114.00	759,114.00	759,114.00	Administración directa	125849	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030211186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Allende	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTES - 122819	122819	Allende	Allende	Talamantes	CALLE HEROES DE TALAMANTES EIDO TALAMANTES, 32929 TALAMANTES, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE VA A LLEVAR ACABO EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTA	Metros Cuadrados de construcción	672.00	672.00	672.00	100.00	2,731,999.98	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	Administración directa	121539	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202107071	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 25745	25745	Ascensión	Ascensión	Ascensión	COLONIA ORRANTIA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y, MEJORAMIENTO EN DIFERENTES DOMICILIOS EN MAL ESTADO DENTRO DEL MUNICIPIO	Metros Cuadrados	900.00	900.00	900.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	119801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202021071021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION, CHIHUAHUA - 29083	29083	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE MIMBRE SECTOR SAN JUAN, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIMBRE Y CALLE TRIGO, CALLE CEBADA EN PARQUE SAN JUAN A LADO DEL CAIMI Y ALBERGUE COMUNITARIO	Metros Cuadrados	1,040.00	1,040.00	1,040.00	100.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	Administración directa	119726	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202021072945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLATA ETAPA II, ENTRE CALLA CROMO Y PEDRO ANDERSON EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 39779	39779	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE PLATA FRACCIONAMIENTO LA MESILLA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE PLATA Y CALLE PEDRO ANDERSON, CALLE COBRE CALLE NORTE DE FRACCIONAMIENTO LA MESILLA A LADO DE DEPORTIVA	Metros Cuadrados	1,429.00	1,429.00	1,429.00	100.00	1,519,116.79	1,519,116.79	1,519,116.79	1,519,116.79	1,519,116.79	1,519,116.79	1,519,116.79	Administración directa	117738	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202021070676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR SANTA LUCIA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 27460	27460	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE 20 DE NOVIEMBRE SECTOR SECTOR SANTA LUCIA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CADETES, CALLE CHAPULTEPEC SECTOR NVO A LADO DE CHILERA EN SECTOR CHAVEZ	Metros lineales	810.00	810.00	810.00	100.00	885,810.73	354,324.29	354,324.29	354,324.29	354,324.29	354,324.29	354,324.29	Obra	0P12-04/ADP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO						
CHH220402074128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOYA ENTRE AV. MEXICO Y C. ACACIAS EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 47729	47729	Ascension	Ascension	Ascension	CALLE SOYA COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOYA Y AVENIDA MEXICO, CALLE ACACIAS CALLE SOYA AL SUR DE AAMGA FRENTE A CARPINTERIA POLANCO	Metros Cuadrados	3,081.00	3,081.00	3,081.00	100.00	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	Administración directa	117742	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402166538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL BATOPILAS - 276137	276127	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	COLONIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CRISTOBAL COLON, CAMINO POLANCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA	Metros Cuadrados	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Administración directa	124380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SAN IGNACIO - 298802	298802	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Higuera Secca	COTO HIGUERA SECA, 33400 HIGUERA SECA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BATOPILAS Y CAMINO SAN IGNACIO, CAMINO HIGUERA SECA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CARMINOS DE BATOPILAS Y SAN IGNACIO PASANDO EL C	Puente(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	25,019,463.09	25,019,463.09	25,019,463.09	25,019,463.09	25,019,463.09	25,019,463.09	25,019,463.09	25,019,463.09	Administración directa	124384	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402168088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	AGUA POTABLE EN LAS JUNTAS - 292962	292962	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Las Juntas	RANCHERIA LAS JUNTAS, 33400 LAS JUNTAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BACHOCHITO, CAMINO RIO BATOPILAS ESTA ENTRE CAMINO A URUQUE Y CAMINO A BACHOCHITO PASANDO CAMINO AL RIO BATOPILAS	Metros lineales	165.00	165.00	165.00	100.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	Administración directa	124391	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE L D Y R D EN LAS LOCALIDADES DE TALINAS Y BAQUINAPAN - 295084	295084	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Verano Largo	COTO, 33400 VERANO LARGO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TALINAS Y BRECHA BAQUINAPAN, CAMINO VERANO LARGO Y CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LA BRECHA TALINAS Y BAQUINAPAN POR EL CAMINO DE VERANO LARGO	Kilómetro lineal	8.00	8.00	8.00	100.00	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	Administración directa	124396	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402187316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Bocoyna	PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS EN BOCOYNA - 359173	359173	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	COLONIA BOCOYNA, 33203 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESIDENTES Y AVENIDA GRAN VISION, CALLE GUERRERO ESTA ENTRE LAS CALLES PRESIDENTES Y AVENIDA GRAN VISION PASANDO LA GUERRERO	Aula	16.00	16.00	16.00	100.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	Administración directa	124415	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402185050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Bocoyna	PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS PREPARATORIAS EN BOCOYNA - 351975	351975	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	CALLE PRESIDENTES COLONIA BOCOYNA, 33203 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HAYUNAMIENTO Y CALLE PRESIDENTES, AVENIDA GRAN VISION ESTA ENTRE LA CALLE PRESIDENTES Y HAYUNAMIENTO ANTES DE LA AVENIDA GRAN VISION	Aula	10.00	10.00	10.00	100.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	Administración directa	124416	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402184401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Bocoyna	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ EN SAN JUANITO - 350241	350241	Bocoyna	Bocoyna	Cerro de la Cruz	BARRO CERRO LA CRUZ, 33210 CERRO DE LA CRUZ, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO CERRO DE LA CRUZ Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL, CHFC, CARRETERA GRAN VISION ESTA EN TRE EL CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ Y CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL	Metros Cuadrados	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Administración directa	124447	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402187400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	CONCRETO HIDRAULICO II PARTE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS PINOS EN CREEL - 359436	359436	Bocoyna	Bocoyna	Creel	PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA TARAMBARA, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA TARAMBARA DESPUES DE LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	Administración directa	124425	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402185148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	REHABILITACION PLANTA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS - 352203	352203	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	COLONIA VILÓMETRO 80, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AEROPISTA Y AVENIDA FERROCARRIL, CAMINO AL GUADALUPE, ESTA ENRE CAMINO AEROPISTA Y AVENIDA FERROCARRIL PANTES DEL CAMINO A LA GUADALUPE	Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	Administración directa	124440	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402185297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALIDA SAN PABLO EN SAN JUANITO - 352621	352621	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE SAN PABLO COLONIA NÚMERO 80, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA SAN PABLO, AVENIDA FERROCARRIL ESTA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA A SAN PABLO PASANDO LA AVENIDA FERRO	Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	Administración directa	124431	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402171561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD ALTA VISTA ASENTAMIENTO ALTA VISTA - 300775	300775	Camargo	Camargo	Alta Vista	INTERIOR SN RANCHERIA ALTA VISTA, 33602 ALTA VISTA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE UN ABARROTES Y UN TALLEZ DE LIGERA A LA LOCALIDAD ALTA VISTA ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA ESTATAL CUOTA BELU	Metros Cuadrados	40.00	95.70	40.00	41.80	83,615.35	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD EDOO EL MOLINO LAS VIRGINAS ASENTAMIENTO EL MOLINO LAS VIRGINAS - 302174	302174	Camargo	Camargo	Ejido el Molino (Las Virgins)	INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINO LAS VIRGINAS, 33604 EDOO EL MOLINO (LAS VIRGINAS), CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA 69 LIBRE CAMARGO-IRIBEZ DE LA Y, SE TOMA LA CARRETERA 69 CAMARGO/IRIBEZ LIBRE LA UBICACION SE	Metros Cuadrados	16.00	14.80	14.80	100.00	103,446.14	21,463.51	21,463.51	21,463.51	21,463.51	21,463.51	21,463.51	21,463.51	21,463.51	21,463.51	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH220402167557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Otros Proyectos	Municipio de Camargo	Mantenimiento de Camino Saca Cocechales en Callejon del Gato Negro. - 281505	281505	Camargo	Camargo	El Gato	CALLEJON DEL GATO NEGRO INTERIOR SN RANCHERIA CALLEJON GATO NEGRO 33700 EL GATO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CAMINO CANAL CAMINO OJO CALIENTE DE ABAJO SE TOMA LA CARRETERA JUAN ALDAMA SIGUIENDO EL CAMINO CALLE	Metros Cuadrados	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00	825,902.13	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	Obra	OP-LP-CSC-008-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 300678	300678	Camargo	Camargo	El Porvenir	CALLE CALLE CONOCIDA INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 33600 EL PORVENIR, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL PORVENIR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA LIBRE A LIMENEZ LA UBICACIÓN ES UNA CASA DE LADR	Metros Cuadrados	86.00	74.38	47.35	63.66	177,772.99	228,380.35	140,403.78	140,403.78	140,403.78	140,403.78	140,403.78	140,403.78	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD EL TECUÁN ASENTAMIENTO EL TECUÁN - 300850	300850	Camargo	Camargo	El Tecuán	INTERIOR SN RANCHERIA EL TECUÁN 33600 EL TECUÁN, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD DEL TECUÁN SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA CAMARGO BOQUILLA A S.8 KM DE LA MANCHA URBANA LA VIVIENDA SE PUEDE LOCALIZAR EN LA ENT	Metros Cuadrados	16.00	19.11	16.00	82.73	33,446.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402172266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD FLOREÑO ASENTAMIENTO FLOREÑO - 304668	304668	Camargo	Camargo	Floreño	INTERIOR SN RANCHERIA FLOREÑO, 33601 FLOREÑO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE FLOREÑO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA HACIA EN DIRECCION SUR 9.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMA	Metros Cuadrados	79.00	118.41	52.83	44.62	152,598.01	243,083.11	98,282.84	98,282.84	98,282.84	98,282.84	98,282.84	98,282.84	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LA ENRAMADA ASENTAMIENTO LA ENRAMADA - 301055	301055	Camargo	Camargo	La Enramada	INTERIOR SN RANCHERIA LA ENRAMADA, 33604 LA ENRAMADA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE CAMARGO CAMARGO Y LA LOCALIDAD DE ENRAMADA SE ENCUENTRA A 29.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE DE LA LOCALIDAD DE 54	Metros Cuadrados	92.00	104.15	68.64	65.90	192,315.30	194,529.50	109,184.51	109,184.51	109,184.51	109,184.51	109,184.51	109,184.51	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402172283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LA LAGUNA ASENTAMIENTO LA LAGUNA - 304647	304647	Camargo	Camargo	La Laguna	CALLE COMUNIDAD LA LAGUNA INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 33603 LA LAGUNA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO COMUNITARIO LA LAGUNA Y CARRETERA SANTA ROSALIA DE CAMARGO-BOQUILLA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA S	Metros Cuadrados	84.00	133.07	83.01	62.38	175,592.23	248,683.97	128,079.37	128,079.37	128,079.37	128,079.37	128,079.37	128,079.37	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402171775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS, CHH. - 302874	302874	Camargo	Camargo	Las Pilas	CALLE CAMINO LAS PILAS RANCHERIA LAS PILAS, 33601 LAS PILAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO LAS PILAS OJO CALIENTE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE TOMA LA AV. GONZALEZ ORTEGA HASTA	Metros Cuadrados	32.00	58.35	40.00	68.55	66,892.28	119,094.20	44,288.55	44,288.55	44,288.55	44,288.55	44,288.55	44,288.55	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402167884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Otros Proyectos	Municipio de Camargo	Mantenimiento de Camino Saca Cocechales en Bordo en Comunidad Las Pilas - 282585	282585	Camargo	Camargo	Las Pilas	CALLEJON LAS PILAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS PILAS, 33601 LAS PILAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON LAHREO Y CALLEJON LAS PILAS, SE TOMA LA AV. GONZALEZ ORTEGA HASTA LLEGAR A LA CALLE PROCLAMACION HASTA LLEG	Metros Cuadrados	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00	490,256.83	501,578.22	501,578.22	501,578.22	501,578.22	501,578.22	501,578.22	Obra	OP-LP-CSC-008-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402168431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Otros Proyectos	Municipio de Camargo	Mantenimiento de Camino Saca Cocechales Las Pilas Ojo Caliente - 285706	285706	Camargo	Camargo	Las Pilas	CALLE LAS PILAS OJO CALIENTE INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS OJO CALIENTE, 33700 LAS PILAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CAMINO OJO CALIENTE, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LAS PILAS SE TOMA LA AV. GONZALEZ ORTEG	Metros Cuadrados	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100.00	724,463.50	672,838.62	672,838.62	672,838.62	672,838.62	672,838.62	672,838.62	Obra	OP-LP-CSC-008-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402173730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 310350	310350	Camargo	Camargo	Los Reyes	CALLE CARRETERA LOS REYES INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 33601 LOS REYES, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LOS REYES Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SITUADO A 9.1 KILOMETROS DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO LA VIVIENDA SE ENCUENTR	Metros Cuadrados	36.00	46.77	39.43	84.31	145,253.81	95,234.97	61,294.10	61,294.10	61,294.10	61,294.10	61,294.10	61,294.10	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402175724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD MARAVILLAS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 321080	321080	Camargo	Camargo	Maravillas	CALLE CALLE MARAVILLAS INTERIOR SN RANCHERIA MARAVILLAS, 33601 MARAVILLAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO PARA LLEGAR	Metros Cuadrados	24.00	26.40	26.40	100.00	50,169.21	46,093.11	46,093.11	46,093.11	46,093.11	46,093.11	46,093.11	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402175711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 321019	321019	Camargo	Camargo	San Ignacio	CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 33601 SAN IGNACIO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE SAN IGNACIO A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALIDAD D	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	25,084.60	18,000.74	18,000.74	18,000.74	18,000.74	18,000.74	18,000.74	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402169531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO SANTA ROSALIA - 291627	291627	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE PALERMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE PALERMO Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE PORFIRIO GALINDO SE TOMA LA AV. LUIS H. ALVAREZ HASTA	Metros Cuadrados	12.00	30.23	18.00	88.98	45,988.44	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENEDOR RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCES FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES	
							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA					
CHH220402169186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD CAMARGO, CHIH. - 289783	289783	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GUILLERMO FREYTO COLONIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO 107 Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ 204, CALLE DOBLADA 1110 LA OBRA CONSISTE DE DIFERENTES UBICACIONES POR LA	Metros Cuadrados	276.00	282.69	269.15	95.21	612,194.66	516,526.98	423,597.69	423,597.69	423,597.69	423,597.69	423,597.69	423,597.69	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402169306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO ESTANISLAO MUÑOZ - 290377	290377	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 11 COLONIA ESTANISLAO MUÑOZ, 33740 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 11 Y CALLE JUAN PABLO SEGUNDO 203, PARA LLEGAR A LA COLONIA ESTANISLAO MUÑOZ ES NECESAR	Metros Cuadrados	46.00	40.49	40.49	100.00	96,157.65	73,505.01	63,366.39	63,366.39	63,366.39	63,366.39	63,366.39	63,366.39	63,366.39	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402171039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 297889	297889	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE PLAN DE AYALA 205 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 33740 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE SEPTIMA CONSTITUCIONALISTA, CALLE SINDO TOMACHI LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBIC	Metros Cuadrados	54.00	45.47	42.44	76.51	112,800.72	106,382.82	67,101.35	67,101.35	67,101.35	67,101.35	67,101.35	67,101.35	67,101.35	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402168684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO ABRAHAM GONZÁLEZ - 287021	287021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE REVOLUCIÓN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOBIERNO DEL ESTADO Y CALLE UNION DE COLONIAS, CALLE LEYES DE REFORMA LA UBICACION DE LAS DIFERENTES CASAS SE ENCUENTRAN EN	Metros Cuadrados	201.00	241.92	209.01	83.92	490,167.12	468,898.67	325,314.43	325,314.43	325,314.43	325,314.43	325,314.43	325,314.43	325,314.43	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402191095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Camargo	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 370592	370592	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE CNC COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CTM Y CALLE SEPTIMA, CALLE PINO Y CALLE CUBA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ CERCA DE UN PARQUE TOMANDO LA CUR	Piezas	180.00	100.00	100.00	100.00	2,036,977.00	2,036,977.00	1,576,191.30	1,576,191.30	1,576,191.30	1,576,191.30	1,576,191.30	1,576,191.30	Obra	OP-IP-MAP-010-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402175769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO QUINTA GRACIA - 321290	321290	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ SAUCEDA Y CALLE PORFIRIO GILBERTO, CALLE ING. MANUEL ANDREW LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA	Metros Cuadrados	27.00	24.93	15.00	60.17	56,440.36	69,504.53	37,873.16	37,873.16	37,873.16	37,873.16	37,873.16	37,873.16	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402169596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 292133	292133	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SANTOS DEGOLLADO 111 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADOS Y CALLE CARRIZAL, PARA LLEGAR A LA CALLE SANTOS ES NECESARIO TOMAR LA AV GONZÁLEZ OR	Metros Cuadrados	20.25	20.71	20.71	100.00	42,330.27	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402169377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE FIRME A BASE DE LAMINA EN COLONIA LAS TORRES EN CIUDAD CAMARGO, CHIH. - 290838	290838	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE HILARIO SALDIVAR COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE TORIBIO ORTEGA 14 Y CALLE HELIARDO SALDIVAR 137, PARA LLEGAR A LA COLONIA TORRES SE TIENE QUE TOMAR LA AV. LUIS H. ALVARE	Metros Cuadrados	62.00	51.36	51.36	100.00	129,603.79	102,521.75	102,521.75	102,521.75	102,521.75	102,521.75	102,521.75	102,521.75	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402169457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO XEON - 291218	291218	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE AGUSTIN MELGAR Y OCTAVA INTERIOR SN COLONIA XEON, 33790 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DECEIMA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE OCTAVA LA COLONIA XEON SE ENCUENTRA A LA SALIDA BOQUILLA TOMANDO LA AV	Metros Cuadrados	42.75	51.36	51.36	100.00	89,368.90	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402171071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 297996	297996	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE FRANCISCO SARABIA 806 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNITA, 33730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA VIVIENDA COLOR BLANCA EN SEGUIDA DE C	Metros Cuadrados	60.00	55.87	55.87	100.00	125,423.02	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402171423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS - 300084	300084	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LAGO COLONIA 154 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 33749 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE VILLA DORADA, CALLE LAGO TORONTO PARA LLEGAR A LA VIVIENDA UBICADA EN	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	100,338.42	68,961.79	68,961.79	68,961.79	68,961.79	68,961.79	68,961.79	68,961.79	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402190821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Camargo	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 369782	369782	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA COLONIA BENTO JUAREZ, 33768 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JANE WILSON Y CALLE PRIMERA, CALLE AGUSTIN MELGAR EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA BENTO JUAREZ	Piezas	16.00	16.00	16.00	100.00	1,300,000.00	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	Obra	OP-AD-EPP-011-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402173877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO MIGUEL ANGELO NIÑO - 312919	312919	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE CH GUEVARA INTERIOR SN COLONIA COLONIA MIGUEL ANGELO NIÑO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CANELA CHENGA, CALLE MOVIMIENTO GENERACION NACIONAL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBIC	Metros Cuadrados	48.00	32.00	32.00	100.00	100,338.42	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	CERECDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE								TIPO DE OBRA	NUMERO			
CHH22040217579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO LUCHA VILLA - 315401	319401	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	INTERIOR SN COLONIA COLONIA LUCHA VILLA, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE CALLOS DE ORO, CALLE LUIS ARRABILLO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LOTE 80 MANZANA 3, LA COLONIA LUCH	Metros Cuadrados	16.00	35.80	35.80	100.00	33,464.14	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	Obra	OP-LP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402171082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL BARRIO XOCHEMILCO SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 298037	298037	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Barrio Xochemilco	AVENIDA PABLO MALDONADO INTERIOR SN BARRIO XOCHEMILCO, 31610 BARRIO XOCHEMILCO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 7A Y CALLE 3RA, AVENIDA MOCTEZUMA LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA AVENIDA PABLO MALDONADO ENTRE LA CALLE 7A Y	Metros lineales	1,469.80	1,469.80	1,469.80	100.00	943,709.40	943,709.40	943,709.40	943,709.40	943,709.40	943,709.40	943,709.40	943,709.40	Obra	MC-2217091-091-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402160434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE EVENTOS EN LA COLONIA CHUPADEROS DE SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN - 243455	243455	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Chupaderos	COLONIA CHUPADEROS, 31612 CHUPADEROS, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA AL OESTE DE CHUPADEROS SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN A LA ALTURA DE LA CASA DE LOS HALLONES PARQUE DE BÉISBOL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200	Metros Cuadrados	314.92	314.92	314.92	100.00	1,337,540.30	1,336,791.52	1,336,791.52	1,336,791.52	1,336,791.52	1,336,791.52	1,336,791.52	Obra	MC-2217023-023-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402158430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REJA DE ALCANTRILADO EN COLONIA BELLA VISTA SEGUNDA ETAPA EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC - 232183	232183	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Anahuac	BOULEVARD CAMILO DANIEL PEREZ INTERIOR SN COLONIA BELLA VISTA, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CALLE 57A NORTE Y CALLE 45A NORTE AVENIDA PROLONGACION FRANCISCO I. MADRERA LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE	Metros lineales	2,750.00	2,750.00	2,750.00	100.00	2,984,677.69	3,603,510.83	3,603,510.83	3,603,510.83	3,603,510.83	3,603,510.83	3,603,510.83	Obra	MC-2217033-033-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402174057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS SECTORES DE CIUDAD ANAHUAC, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 313599	313599	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL FEDERAL, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SELVA Y CALLE LAGUNA, CALLE CUARTA LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE SELVA Y CALLE LAGUNA CALLE MONTEALBÁN E	Metros lineales	549.00	549.00	549.00	100.00	1,133,646.71	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	Obra	MC-2217086-086-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020207842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINILLAS ENTRE MEXICA Y 7A, EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN - 69947	69947	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CALLE ENCINILLAS INTERIOR SN COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICAS Y CALLE SEPTIMA, CALLE SHIRRA, SE UBICA AL NOROESTE DEL CENTRO DE ALVARO OBREGÓN	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	3,639,506.03	3,348,926.95	3,348,926.95	3,348,926.95	3,348,926.95	3,348,926.95	3,348,926.95	Obra	MC-2217023-023-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402166361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS PAQUETE 1 EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA - 274574	274574	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 57A NORTE Y CALLE 7A, N. BRAVO SA Y 7A SN 3A ALDAMA Y DINAGA SN N. BRAVO Y 10A SN VICTORIA Y 4A SN AMPLIACION O	Cuartos(s)	25.00	25.00	25.00	100.00	1,710,725.00	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	Obra	MC-2217048-048-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402173894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 312976	312976	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	INTERIOR SN COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 5 Y, SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 5 Y CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA	Metros lineales	263.00	263.00	263.00	100.00	371,828.89	370,125.22	370,125.22	370,125.22	370,125.22	370,125.22	370,125.22	Obra	MC-2217087-087-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302130850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODIM	Municipio de Cuauhtémoc	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANER - 46669	46669	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ESCANER(S) / IMPRESORA(S)	1 / 3	4 / 3	4 / 3	100.00	592,760.00	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	Adquisiciones	MCU-CAACS-221/2022	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402165790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INFANTIL, CANCHA DE VOLEIBOL, DE PLAYA, PALAPAS, VESTIBULOS DE ACCESO Y ANDADORES DE CONCRETO, ANILAS Y ASFALTO EN POLIDEPORTIVO ECOLÓGICO DE CD. CUAUHTEMOC, CHH - 271831	271831	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE HALCONES INTERIOR 31528 COLONIA HÉCTOR LOYA, 31528 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 64 Y CALLE 82, CALLE CIGÜERAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HALCONES ENTRE CALLE 66 Y CALLE 82 EN LA COLONIA SECTOR HECTOR	Metros cuadrados de construcción	7,853.40	7,853.40	7,853.40	100.00	6,283,305.16	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	Obra	MC-2217046-046-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402156700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS PAQUETE 1 EN CIUDAD CUAUHTEMOC - 223732	223732	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 100A 3465 INTERIOR 1, 1462 COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE NETZACACOVOTL, CALLE 102 123 CUARTOS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES 1 C 100 ENTRE TENOCHI	Cuartos(s)	12.00	12.00	12.00	100.00	1,548,011.00	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	Obra	MC-2217031-031-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402179774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA TRES CULTURAS Y PORTICO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN ANILAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 6232 EN CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA - 330218	330218	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CERRADA EFREN ROBERTO ROMO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CERRADA EFREN ROBERTO ROMO Y CALLE JOSÉ LUIS CARRASCO, CALLE CARLOS ENRIQUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA EFREN	Metros cuadrados de construcción	378.00	378.00	378.00	100.00	555,811.58	542,673.26	542,673.26	542,673.26	542,673.26	542,673.26	542,673.26	Obra	MC-2217082-082-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402172338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILADO EN GRANJAS EL VENADO DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 304906	304906	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	El Venado	CALLE ÁGUILAS INTERIOR SN PUEBLO GRANJAS EL VENADO, 31610 EL VENADO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 15A Y CALLE 11A, CALLE PELICANOS LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE ÁGUILAS ENTRE LA CALLE 15A Y LA CALLE 11A A LA ALTU	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	268,549.52	330,801.97	330,801.97	330,801.97	330,801.97	330,801.97	330,801.97	Obra	MC-2217091-091-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																		META ORIGINAL	META MODIFICADA						DEVENGADO	EMPLEADO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	
CHH220402173125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIONES EN SECTOR 1 Y 11 EN GRANJAS EL VENADO DEL SECCIONAL ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 308915	308915	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	El Venado	CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SIN BAJADO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE TORTOLAS Y CALLE TECOLOTTES, CALLE LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE TORTOLAS Y CALLE TECOLOTTES CA	Metros lineales	757.00	757.00	757.00	100.00	1,121,272.41	1,121,272.41	1,121,272.41	1,121,272.41	1,121,272.41	1,121,272.41	1,121,272.41	1,121,272.41	Obra	MC-2217087-087-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178150	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cusihuiriachi	AGUA POTABLE 1A ETAPA EN BAJIO DE ABAJO, MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI, CHIH. - 330822	330822	Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	Bajío de Abajo	RANCHO EL BAJIO DE ABAJO, 33251 BAJIO DE ABAJO, CUSHUIRACHI CHIHUAHUA ENTRE Y LA COMUNIDAD DE BAJIO DE ABAJO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI EN EL KM 20000 DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI.	Metros lineales	34.00	34.00	25.00	73.53	3,253,286.59	3,253,286.59	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	Obra	PMCU-FIMS22-003-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402179389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cusihuiriachi	MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 334886	334886	Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	Capilla de los Remedios	EJIDO LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS, 33251 CAPILLA DE LOS REMEDIOS, CUSHUIRACHI CHIHUAHUA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI EN EL KM 23000 DE LA CARRETE	Metros lineales	42.00	42.00	42.00	100.00	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	Obra	PMCU-FIMS22-005-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402147974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Cusihuiriachi	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIHUIRACHI, MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI, CHIHUAHUA. - 32462	32462	Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	Chopeque	INTERIOR DOMICILIO CONDICIDO, 33251 CHOPEQUE, CUSHUIRACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, CHOPEQUE CUSHUIRACHI CHIHUAHUA CP. 31251	Metros Cuadrados	479.00	479.00	100.00	20.88	1,628,677.65	1,594,762.92	1,594,762.92	1,594,762.92	1,594,762.92	1,594,762.92	1,594,762.92	Obra	PMCU-FISM22-001-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402185489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cusihuiriachi	AGUA POTABLE - 353345	353345	Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	Colonia Cusa (Ipo de Agua)	EJIDO OJO DE AGUA, 33251 COLONIA CUSA (OJO DE AGUA), CUSHUIRACHI CHIHUAHUA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI EN EL KM 22 DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI.	Piezas	86.00	86.00	0.00	0.00	255,355.82	255,355.82	255,355.82	255,355.82	255,355.82	255,355.82	255,355.82	Obra	PMCU-FIMS22-005-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202071274	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA 2 Y 3 - 30347	30347	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA ANGOSTURA Y AVENIDA PUNTA LOS ALCUTOS, CALLE PUNTA GUARDIAS, LA CONSTRUCCION DEL CEDEFAM EN SUS ETAPAS 2 Y 3 SE LLEVARA A	Metros Cuadrados	5,930.00	5,930.00	5,930.00	100.00	35,000,000.00	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	Obra	NO. 040/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202070899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE CUARENTA Y SEIS BARTOLOME ENTRE COLONIA UP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH - 28428	28428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MANUEL ESTRADA COLONIA UNIDAD PROLETARIA, 31054 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE SE BARTOLOME ENTRE EL PUENTE UNRA LA CALLE MANUEL ESTRADA CON LA CALLE 46A	Metros cúbicos	31.00	31.00	31.00	100.00	1,008,000.00	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	Obra	NO. 042/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202070922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 28568	28568	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 70A COLONIA LA NORIA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTA DEL BOSQUE Y EL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA NORIA ENTRE LAS CALLES 70A Y CALLE VISTA DEL BOSQUE	Metros lineales	1,578.00	1,578.00	1,578.00	100.00	8,486,880.59	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	Obra	NO. 028/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202070976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN LA COLONIA NUEVO TRIUNFO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 28840	28840	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHINAMECA Y CALLE HON. DÍOS AZULES, CALLE INGENIERO RODRIGUEZ LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE LAS CALLES	Metros Cuadrados	1,023.00	1,023.00	1,023.00	100.00	3,980,000.00	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	Obra	NO. 032/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202071007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS - 29002	29002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS COLONIA CAMPEÑA NUEVA, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS Y CALLE 90 VA, CALLE 158 VA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO SE LLEVARA A CABO EN LA VIALIDAD SILVESTRE TERR	Metros Cuadrados	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	4,499,999.99	4,499,997.99	4,499,997.99	4,499,997.99	4,499,997.99	4,499,997.99	4,499,997.99	Obra	NO. 031/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202070688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 17.30 M X 20 M EN PRIMERA MANDE PATRIA, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA CHICOSAÉN, COLONIA QUINTAS MONTECARLO - 27519	27519	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE HIDROELECTRICA CHICOSAÉN FRACCIONAMIENTO QUINTAS MONTECARLO, 31185 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDROELECTRICA CHICOSAÉN Y AVENIDA DESARROLLO, AVENIDA IMPERIO EL DOMO SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA	Metros Cuadrados	502.00	502.00	502.00	100.00	2,090,000.00	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	Obra	NO. 016/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202070725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SECRETARÍA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 27688	27688	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VISTA DEL BOSQUE COLONIA SECRETARÍA DE LA MARINA, 31055 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTA DEL BOSQUE Y CALLE GRABERES, LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES QUE CRUZAN LA CALLE VISTA DEL BOS	Metros Cuadrados	1,696.00	1,696.00	1,696.00	100.00	7,000,000.00	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	Obra	NO. 019/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202070949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 28712	28712	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE LA NORIA COLONIA LA NORIA 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA NORIA DEL JUNCO Y CALLE NORIAS DE LA NORIA EL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES LA COLONIA LA NORIA ENTRE LAS CALLES LA NORIA LA NORIA	Metros lineales	2,111.00	2,111.00	2,111.00	100.00	9,613,119.41	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	Obra	NO. 030/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIA	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
							META ORIGINAL	META MODIFICADA	COMPROMETIDO											DEVENGADO	EMERIDO						PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS			
CHH22020208010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS ENTRE CALLE OLMO Y ARROYO EL NIMBRE, COL. ALTAMIRA - 81197	81197	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PINO COLONIA ALTAMIRA, 31104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OLMO Y LA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL BENEFICIA A LAS VIVIENDAS QUE ESTAN SITUADAS EN LA CALLE PINO Y OLMO	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	264,145.00	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	Obra	NO. 065/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22020208019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 81423	81423	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS COLONIA ALTAMIRA, 31104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE VIAL, LAS REHABILITACION DE LA SEÑALITAS SE LEVARAN ACABO EN VARIAS CALLES LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAR	Metros lineales	54,561.00	54,561.00	54,561.00	100.00	1,000,000.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	Obra	NO. 066/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030216080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION SOBRE ARROYO ARCOS Y DE CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA A HACIENDA DE CANADA, COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO - 144489	144489	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CIENEGUILLA COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE CANADA Y LA CANALIZACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA Y CALLE HACIENDA DE CANADA EN	Metros cúbicos	425.00	425.00	425.00	100.00	2,174,379.23	2,174,379.02	2,174,379.02	2,174,379.02	2,174,379.02	2,174,379.02	2,174,379.02	Obra	NO. 115/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030211637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ - 144690	144690	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 31414 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL PUENTE PEATONAL SE LEVARA ACABO EN EL CRUCE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 19 DE MARZO DE LA COLONIA MAR	Metros cúbicos	31.00	31.00	31.00	100.00	637,680.07	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	Obra	NO. 114/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030211789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	SEÑALAMIENTO VERTICAL, PINTURA Y DISPOSITIVOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 125852	125852	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA NUEVA ESPAÑA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, 31005 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUERTO ANGEL Y CALLE 7A EL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y DISPOSITIVOS SE LEVARAN EN VARIOS TRAMOS COLONIA GRANAS CERRO GRANDE	Señalética(s)	272.00	272.00	272.00	100.00	1,999,999.69	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	Obra	NO. 075/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030211442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION EN CALLE 7A DE LA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 123951	123951	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 7 MA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, 31005 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESNO Y AVENIDA NUEVA ESPAÑA LA PAVIMENTACION INICIA EN EL CRUCE DE LA CALLE 7MA Y CALLE FRESNO Y TERMINA EN EL CRUCE DE LA CALLE 7M	Metros cúbicos	118.00	118.00	118.00	100.00	7,000,000.00	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	Obra	NO. 052/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030211474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 124020	124030	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SAN LUIS COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 27 Y CALLE CENCEROS, CALLE PINDO LAS PAVIMENTACION SE LEVARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LUIS ENT	Metros cúbicos	178.00	178.00	178.00	100.00	5,172,830.00	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	Obra	NO. 051/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302116021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO ARCOS Y DE CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA A HACIENDA DE CANADA, COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO - 144256	144256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE CANADA Y EL PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LOS ARCOS EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	Metros cúbicos	141.00	141.00	141.00	100.00	1,425,620.77	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	Obra	NO. 115/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302118199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ - 153608	153608	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 31414 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION SE LEVARA ACABO EN EL CANAL QUE CRUZA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Metros cúbicos	159.89	159.89	159.89	100.00	899,657.83	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	Obra	NO. 114/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302118211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ANDADOR UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ - 153763	153763	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 31414 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARROYO LAS MALVINAS, EL ANDADOR SE CONSTRUIRA EN EL CRUCE DE LA CALLE ARROYO LAS MALVINAS Y CALLE 16 DE SE	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	483,662.10	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	Obra	NO. 114/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402181122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	AMPLIACION SISTEMA RED DE AGUA POTABLE EN AGUA SALADA - 340026	340026	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	RANCHERIA AGUA SALADA, 33365 AGUA SALADA, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS ABAJO, CAMINO EL PRESON ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL Y EL CAMINO TIERRAS ABAJO A UN LADO DEL CAMINO DEL PRE	Metros lineales	687.00	687.00	687.00	100.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	Administración directa	123867	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402171062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CAMINO CHINIPAS LAS CHINACAS PRIMERA ETAPA - 297969	297969	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	RANCHERIA CAMINO CHINACAS, 33360 ARROYO HONDO, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHERIA LAS CHINACAS Y CAMINO CHINIPAS, CAMINO HONDO, CHIHUAS CHIHUAHUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO RANCHERIA LAS CHINACAS Y CAMINO CHIN	Kilometro lineal	10.00	10.00	10.00	100.00	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	Administración directa	123863	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402181117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MILPILLAS - 340014	340014	Chihuahua	Chihuahua	Milpillas	RANCHERIA MILPILLAS, 33364 MILPILLAS, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO CENTRO DE SALUD, CAMINO ARROYO EL ZOBACO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A LA PRIMARIA Y EL CAMINO AL CENTRO DE SALUD PASANDO EL CAMI	Metros lineales	425.00	425.00	425.00	100.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	Administración directa	123866	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2									UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH220202193411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RICARDO GONZALEZ ENTRE CALLE EULALIO MERAZ Y CALLE EULOGIO FRANCO - 377265	377265	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RICARDO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EULALIO MERAZ Y CALLE EULOGIO FRANCO, CALLE PABLO VARGAS AVENIDA RICARDO GONZ	Metros lineales	134.67	134.67	134.67	100.00	393,785.51	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	Obra	31-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 2 SUR ENTRE C.25 SUR Y AV. FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84040	84040	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33008 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENTINIVE SUR Y AVENIDA FERNANDO BAEZA, AVENIDA CUARTA SUR AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 29 SUR Y AVENIDA FERNANDO BA	Metros lineales	229.00	229.00	229.00	100.00	1,576,641.52	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	Obra	15-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. - 84293	84293	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CIRCULO CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ CALLE CUARTA PONIENTE CALLE 3 PONIENTE ENTRE AVENIDA 2 PONIENTE	Metros lineales	169.00	169.00	169.00	100.00	615,214.81	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	Obra	14-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA DEL CARIARI Y AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV. 14 OTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 86254	86254	Delicias	Delicias	Delicias	CALZADA DEL CHARRO INTERIOR SN COLONIA CARMEN SERDAN, 33010 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA ORIENTE, CALLE PINO SILVESTRE CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA CATONCE ORIENT	Metros Cuadrados	8,617.00	8,617.00	8,617.00	100.00	2,982,233.24	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	Obra	11-OP-LE-FISM-FISE /2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90974	90974	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CENTRAL INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE SUR PONIENTE ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y CALLE GÓMEZ MORIN CALLE PRIMERA CALLE CENTRAL ENTRE AVE. 7 NORTE Y BULEVARD GÓMEZ MORIN	Piezas	30.00	30.00	30.00	100.00	149,640.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 91521	91521	Delicias	Delicias	Delicias	ESE VIAL CARRETERA DELICIAS - EL SALADO INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE VIAL CARRETERA DELICIAS EL SALADO DEL KM 000.00 AL KM 2480.00 EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	126.00	126.00	126.00	100.00	760,324.32	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 85587	85587	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA AGRICULTURA INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE VIAL CARRETERA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	102.00	102.00	102.00	100.00	508,776.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	499,902.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD GÓMEZ MORIN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88643	88643	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD GÓMEZ MORIN INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE SEPTIMA NORTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORIN ENTRE AV PLUTARCO E. CALLES Y AV. 10 SUR	Piezas	65.00	65.00	65.00	100.00	392,230.80	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92229	92229	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEPTIMA ORIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, AVENIDA SEPTIMA ORIENTE AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y AVENIDA 10	Piezas	46.00	46.00	46.00	100.00	229,448.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	225,446.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92596	92596	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA OCTAVA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DOCE PONIENTE, AVENIDA DECIMA SUR AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y C	Piezas	90.00	90.00	90.00	100.00	448,920.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONCHOS EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89626	89626	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CONCHOS INTERIOR SN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NICO DEL PUENTE INTERIOR Y CALLES: CALLE SEPTIMA AVENIDA PRIMERA AVENIDA RIO CONCHOS ENTRE INICIO DE PASO INTERIOR Y	Piezas	53.00	53.00	53.00	100.00	264,364.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 93984	93984	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DECIMA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DOCE PONIENTE AVENIDA DECIMA SUR AVENIDA 10 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y	Piezas	89.00	89.00	89.00	100.00	443,932.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94207	94207	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CN, CALLE OCTAVA CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN EN CD. DE	Piezas	70.00	70.00	70.00	100.00	349,160.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PRODUCTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS			MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL									META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA			
CHH220202082478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94275	94275	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE QUINTA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CNJ, CALLE SEXTA PONIENTE CALLE 5 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CNJ	Piezas	69.00	69.00	69.00	100.00	344,172.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202081055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 86362	86362	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA PRIMERA AVENIDA DEL PARQUE ENTRE CALLE PRIMERO D	Piezas	104.00	104.00	104.00	100.00	518,752.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202081816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90825	90825	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORENA PONIENTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORIN, AVENIDA RIO CONCHOS AVENIDA RIO FLORIDO ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y BOULEVARD	Piezas	51.00	51.00	51.00	100.00	254,388.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202082567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN ACCESO NORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94768	94768	Delicias	Delicias	Delicias	EJE VIAL ACCESO NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL INICIO ACCESO NORTE Y CAMBIO DEL ACCESO A LA COLONIA REVOLUCION, CARRITERA ACCESO NORTE ENTRE PASO INFERIOR Y ACCESO	Piezas	128.00	128.00	128.00	100.00	772,392.96	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 98608	98608	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE FRANCISCO MONCAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL DEPORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y CALLE GILBERTO MORALES, CALLE LORENZO ACORTO CALLE FRANCISCO MONCAYO ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y	Metros Cuadrados de construcción	673.00	673.00	673.00	100.00	6,349,569.08	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	Obra	07-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202081831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHUVISCAR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90911	90911	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CHUVISCAR INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DICOSIS SUR Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA RIO SAN PEDRO AVENIDA RIO CHUVISCAR ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 8 NO	Piezas	69.00	69.00	69.00	100.00	344,172.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202081203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92490	92490	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEXTA ORIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE Y NORTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y CARRANZA AVENIDA ORIENTE AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE AVENIDA DE LAS I	Piezas	42.00	42.00	42.00	100.00	209,496.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	205,842.00	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202080739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84564	84564	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84564	Metros lineales	189.00	189.00	189.00	100.00	1,394,569.00	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	1,445,821.06	Obra	14-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202080761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84696	84696	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84696	Metros lineales	190.00	190.00	190.00	100.00	510,082.30	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	Obra	09-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AV. 12 SUR, EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA - 84701	84701	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCULO GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AVENIDA DOCE SUR, AVENIDA ONCE SUR AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE GLORIETA GÓMEZ MORIN Y AVENIDA 12 SUR	Metros Cuadrados	1,965.00	1,965.00	1,965.00	100.00	873,635.40	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	Obra	10-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88914	88914	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN SECTOR SECTOR ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DE LAS MORAS AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y VIAL	Piezas	134.00	134.00	134.00	100.00	808,598.88	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202081499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88973	88973	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERNANDO BAEZA INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA LATERAL DREN K-47 Y AVENIDA LAS MORAS AVENIDA FERNANDO BAEZA ENTRE LATERAL DREN K47 Y ACCESO A AVENIDA LAS MORAS EN	Piezas	84.00	84.00	84.00	100.00	506,882.88	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA ENRIQUE SÁENZ EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94116	94116	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA ENRIQUE SÁENZ INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA RIO SAN PEDRO SUR, AVENIDA ENRIQUE SÁENZ ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA R	Piezas	98.00	98.00	98.00	100.00	488,824.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	Adquisiciones	11/7/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	EDAD DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HECHO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	COMENTARIOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CHH220202080801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RÍO FLORIDO ENTRE CÍRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CÍRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84840	84840	Delicias	Delicias	Metros lineales	350.00	350.00	350.00	100.00	3,053,047.30	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	Obra	09-OP-LE-FISAM-FISE/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH220202080810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERROCARRIL ENTRE C. 5 NORTE Y C. 7 NORTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84898	84898	Delicias	Delicias	Metros Cuadrados	1,496.00	1,496.00	1,496.00	100.00	556,859.30	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	Obra	12-OP-LE-FISAM-FISE/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones			
CHH220202081515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED W EN AVENIDA RÍO SAN PEDRO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 85074	85074	Delicias	Delicias	Piezas	176.00	176.00	176.00	100.00	877,888.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones			
CHH220402157299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO VIDA EN PRACC. LAS PALMAS DE CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 22694	22694	Delicias	Delicias	Metros Cuadrados	9,830.50	9,830.50	9,830.50	100.00	5,450,324.00	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	Obra	19-OP-LE-FISAM-FISE/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones		
CHH220202083488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 4 PONENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94336	94336	Delicias	Delicias	Piezas	68.00	68.00	68.00	100.00	169,592.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	(obs): (observación el costo total corresponde a 333,248.00 únicamente se está reportando lo correspondiente a fuis municipal debido a que no migraron la fuente de financiamiento correspondiente a fuis, siendo que en la mid se capturo el proyecto con ambas fuentes de financiamiento trimestre 1.0, usuario:karendscaptag, fecha:2023-04-05)					
CHH220202083508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD CN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94005	94005	Delicias	Delicias	Piezas	116.00	116.00	116.00	100.00	334,990.56	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	(obs): (observación el costo total del proyecto corresponde a 897,002.00, únicamente se está reportando lo correspondiente a fuis municipal, quedando pendiente lo de fuis debido a que no se migro esta fuente de financiamiento, siendo que en la mid se capturo con ambas fuentes, trimestre 1.0, usuario:karendscaptag, fecha:2023-04-05)					
CHH220202080867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 7 PONENTE ENTRE LÍNEA DEL PARQUE Y AV. ARROYO DE BACHIMBA, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 85259	85259	Delicias	Delicias	Metros Cuadrados	4,186.00	4,186.00	4,186.00	100.00	1,521,077.18	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	Obra	13-OP-LE-FISAM-FISE/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH220402183567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE LOMAS DE SAN LORENZO Y PUENTE ROSETILAN - 16754	347630	Delicias	Delicias	Metros lineales	167.54	167.54	167.54	100.00	1,157,008.50	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	Obra	24-OP-LE-FISAM/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones	
CHH220402183646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 7 ORIENTE EN CALLE 4 ORIENTE Y PRIVADA DE LA PLAZA ORIENTE INCLUIVE PRESADO Y REVESTIMIENTO ASFÁLTICO - 347872	347872	Delicias	Delicias	Metros lineales	444.00	444.00	444.00	100.00	2,785,702.17	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	Obra	30-OP-LE-FISAM/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH220402175215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LA COMUNIDAD DE CARRISITOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318426	318426	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Carrisitos	6.00	6.00	6.00	100.00	2,475,146.52	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	Obra	MGC-FISAM-LP-C/R3312028/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH220402182008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH - 337377	337377	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Julían	Metros lineales	7.45	7.45	7.45	100.00	627,106.84	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	Administración directa	124043	Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH220402175054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LA COMUNIDAD DE TALAYOTTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH - 317729	317729	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Talayotes	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	3,635,433.56	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	Obra	MGC-FISAM-LP-C/R3312028/2022	Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH220402153840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA EN PREESCOLAR GUILLERMO CARRASCO BARRENDEY - 199758	199758	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Metros cuadrados de construcción	336.00	336.00	1.00	0.30	1,788,769.23	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	Obra	DOPM-LP-18-2022	En Ejecución	Validado avances				Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMISFERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES					
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRA			NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	
CHH220402153691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	TANQUE EL ELEVADO Y REBOMBO FRACC. MIRADOR -196110	196110	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	FRACCIONAMIENTO FRACC. MIRADOR 3384 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA	Tanques	1.00	1.00	1.00	100.00	4,585,327.76	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	Obra	DOPM-LP-12-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402153867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA TECNOLÓGICO DE PARRAL 20006	20006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA TECNOLÓGICO, 3385 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA TECNOLÓGICO HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,793,669.13	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	Obra	DOPM-LP-17-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402159080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 369688	369688	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE MEZQUITE FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL	Metros Lineales	426.00	426.00	426.00	100.00	775,630.34	775,630.33	775,630.33	775,630.33	775,630.33	775,630.33	775,630.33	Obra	DOPM-13-006-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302125154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUEJOTITAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 185830	185830	Huejotitán	Huejotitán	Pichague	EJIDO PICHAGUE, 33544 PICHAGUE, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE SE VA A LEVAR ACABO EN LA CARRETERA LA CASTIBALAZA A LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE	Puentes	1.00	1.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIBRE MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19853	19853	Jimenez	Jimenez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y COLONIA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	176,462.98	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	Obra	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19846	19846	Jimenez	Jimenez	Jacobo	EJIDO JACOBO, 33980 JACOBO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOBO	Metros Cuadrados	160.00	160.00	160.00	100.00	294,104.98	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	Obra	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19855	19855	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE DEL PUENTE DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y	Metros Cuadrados	256.00	256.00	256.00	100.00	470,567.97	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	Obra	236011609P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19861	19861	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA ANDAZAVO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE SOR ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDAZAVO EN JIMEN	Metros Cuadrados	160.00	160.00	160.00	100.00	294,104.98	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	Obra	236011619P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19868	19868	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE QUERON, AVENIDA MARIANO JIMENEZ DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORI	Metros Cuadrados	256.00	256.00	256.00	100.00	470,567.97	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	Obra	236011629P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19875	19875	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE ADAMA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLA ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	224.00	224.00	224.00	100.00	411,746.98	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	Obra	236011639P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19885	19885	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE ANADRO NERVO COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA CIUDAD JIMENEZ CHIHU	Metros Cuadrados	160.00	160.00	160.00	100.00	294,104.98	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	Obra	236011649P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN CALLE CONTACTO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19895	19895	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	AVENIDA DEL PUENTE COLONIA LA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CREEE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE CONTACTO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448.00	448.00	448.00	100.00	823,493.95	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	Obra	236011659P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220202069504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA PRI DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19897	19897	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE CHE GUEVARA COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ENRIQUE FERRER Y CALLE FERNANDO BAZA DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	584,127.78	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	Obra	236011669P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MEDIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMPEZADO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																				META ORIGINAL	META MODIFICADA										TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS
CHH220202083252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA VÍCTOR HUGO DE LA PRADERAS DEL SOL Y PRADERAS DEL SOL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97940	97940	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE PUERTA DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRADERAS DEL SOL Y CALLE ACACIAS PRADERAS DEL SOL DE CAMPO EL ACCESO ES POR LA CALLE PUERTA DEL SOL	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,888,910.64	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	Obra	OP-04-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202083265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA HUIJOTITÁN QUE SE UBICA EN LAS CALLES PRADERAS DEL SOL Y AVENIDA DEL MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97987	97987	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE PRADERAS DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CALZADILLA Y CALLE DEL FRENO DEL MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97987	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,585,352.26	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	Obra	OP-045-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 97 QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DEL SOL Y AVENIDA MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98042	98042	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE VISTAS DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 32576 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MEZQUITAL Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, BULEVARD MIGUEL DE LA MADRID EL ACCESO ES POR LA CALLE VISTA DEL S	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,580,243.68	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	Obra	OP-045-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA AGUSTÍN MELLEROS EN LAS CALLES HACIENDAS DEL SALU Y ACACIAS EN LA COLONIA LAS HACIENDAS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98063	98063	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE HACIENDA EL SALU INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS HACIENDAS, 32577 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE HACIENDAS DE LOS FRESNOS, CALLE HACIENDA TIERRA BLANCA, EL ACCESO ES POR LA CALLE HACIENDA EL S	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,583,198.93	2,419,143.09	2,419,143.09	2,419,143.09	2,419,143.09	2,419,143.09	2,419,143.09	Obra	OP-046-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA ALICIA ALAMILLO QUE SE UBICA EN LAS CALLES HACIENDAS DEL SALU Y ACACIAS EN LA COLONIA LAS HACIENDAS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98101	98101	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE SIERRA DE SANTA ROSALÍA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS HACIENDAS, 32577 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE HABRA Y CALLE SANTA ROSALÍA HACIENDA EL ALAMILLO, CALLE JOSE URQUIDI EL ACCESO ESTÁ POR LA CALLE SIERRA	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,589,753.94	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	Obra	OP-046-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA THOMÁS ALBA EDISON QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DEL NIÁGARA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ CHIHUAHUA - 98243	98243	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE RIVERA DEL NIÁGARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO DEL BRAVO, 25394 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL NIÁGARA Y CALLE FRACCIONAMIENTO DEL NIÁGARA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ CHIHUAHUA, CALLE GÉNOVA EL ACCESO ES POR LA CALLE RIVERA DEL NIÁGARA	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,923,380.71	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	Obra	OP-048-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO 19 QUE SE UBICA EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA INGENIERO RAFAEL PÉREZ SERA EN EL ÁREA DEL CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ CHIHUAHUA - 94993	94993	Juárez	Juárez	Juárez		AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32507 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INGENIERO RAFAEL PÉREZ SERA Y BOULEVARD ING. BERNARDO NORZAGARAV, AVENIDA ABRAHAM LINCOLN EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,574,922.03	2,410,152.16	2,410,152.16	2,410,152.16	2,410,152.16	2,410,152.16	2,410,152.16	Obra	OP-031-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO PROFESIONAL TÉCNICA QUE SE UBICA EN LA CALLE OMEGA Y SIGMA ALDEAÑO AL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95022	95022	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE OMEGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARQUE INDUSTRIAL OMEGA, 32410 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OMEGA Y CALLE SIGMA ALDEAÑO AL PARQUE INDUSTRIAL LA ENTRADA ES POR LA AVENIDA H	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,580,342.88	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	Obra	OP-032-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202076532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE PAVIMENTO, RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PUERTO DUNQUERQUE ENTRE LAS CALLES PUERTO DE PALOS A LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR EN LA COLONIA AGUILAS DE ZARAGOZA - 62736	62736	Juárez	Juárez	Juárez		AVENIDA PUERTO DUNQUERQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AGUILAS DE ZARAGOZA, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES PUERTO DE PALOS Y CARRETERA JUÁREZ PORVENIR, CALLE TOLTÉN CONECTA DESDE LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR	Metros Cuadrados	20,368.00	20,368.00	20,368.00	100.00	10,741,118.97	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	Obra	OP-025-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202076541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE RIVERA DE LAGO ENTRE LA CALLE RIVERA DEL DUERO Y LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR EN RIVERAS DEL BRAVO ETAPA 9 - 62787	62787	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE RIVERA DEL LAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL BRAVO IX, 25394 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO DUERO Y CARRETERA JUÁREZ PORVENIR, BRICHA EL CLARIN EL ACCESO ES POR LA CARRETERA JUÁREZ	Metros Cuadrados	8,369.00	8,369.00	8,369.00	100.00	5,173,492.58	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	Obra	OP-026-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202082633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA NAZCO JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TURQUÍA Y CARTAGENA EN LA COL SANTA ROSA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95213	95213	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE CARTAGENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA ROSA, 32550 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE TURQUÍA Y CALLE GRANADA SUR, CALLE POLONIA ACCESO ES POR LA CALLE CARTAGENA	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,907,009.89	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	Obra	OP-024-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202082691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FIDEL AVILA 2323 TURNO T.M. QUE SE UBICA EN LAS CALLES ZACATECAS Y PARQUE COLONIA FIDEL AVILA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95507	95507	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE ZACATECAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FIDEL AVILA, 32440 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CAMARRO, AVENIDA FIDEL AVILA EL ACCESO ES POR LA CALLE ZACATECAS	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,569,324.61	2,162,644.73	2,162,644.73	2,162,644.73	2,162,644.73	2,162,644.73	2,162,644.73	Obra	OP-035-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202082733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARTIN LUTHER KING QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DE TOMOCHIC Y CALLE RIVERA DE LA ROCA EN LA COLONIA PORTAL DEL RIBBLE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95635	95635	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE VISTAS DEL TOMOCHIC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PORTAL DEL VALLE, 32394 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DE LA ROCA Y CALLE RIVERA DE LA ROCA, AVENIDA SAN ISIDRO EL ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ES POR	Metros Cuadrados	143.00	143.00	143.00	100.00	682,800.55	632,572.88	632,572.88	632,572.88	632,572.88	632,572.88	632,572.88	Obra	OP-036-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	EMPEZADO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
							UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA									AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH220202083942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MORALES ENTRE LAS CALLES FERVOR PATRO Y SIERRA BUENAVISTA EN LA COLONIA INFONAVIT JUARDO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 10908	10908	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FERVOR PATRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT EL JARDIN, 3269 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA BUENAVISTA Y CALLE HEROES NACIONALES, CALLE DERECHOS INSTITUCIONALES EL ACCESO ES POR LA CALLE FERVO	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,584,048.05	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	Obra	OP-03-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220202083079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JOSE TRISTÁN DE LA CRUZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES LOTUS Y CALLE MANANES EN LA COLONIA PANAMERICANO JARDIN DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 97153	97153	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LOTUS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PANAMERICANO JARDIN, 3269 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZAHANA Y CALLE MANGLES, CALLE CAMPANILLAS EL ACCESO ES POR LA CALLE LOTUS	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	694,551.97	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	Obra	OP-041-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA LAS CALLES NAVONA Y AÑO DE 1970 EN LA COLONIA ROMA PONIENTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 97626	97626	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PLAZA NAVONA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ROMA PONIENTE, 3269 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZAHANA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PLAZA DE SAN PEDRO EL ACCESO ES POR LA CALLE AÑO DE 1970	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,884,769.75	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	Obra	OP-043-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA CAROLINA ZARAGOITA QUE SE UBICA EN LAS CALLES ZUMAQUE Y ACELGA EN LA COLONIA EL MEZQUITAL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 97710	97710	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ZUMAQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MEZQUITAL, 3276 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACELGA Y CALLE VERRENA, CALLE TREBOL EL ACCESO ES POR LA CALLE ZUMAQUE	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,904,110.00	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	Obra	OP-115-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES 2384 QUE SE UBICA EN LAS CALLES GLADIAS Y CALLE GLADIAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 94130	94130	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MORERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILA NORPONIENTE, 3210 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE GLADIAS Y CALLE SEDYA, CALLE BRIG. DESDE LA 16 DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES POR LA CALLE DATILERA Y LUEGO	Metros Cuadrados	143.00	143.00	143.00	100.00	725,599.97	570,359.37	570,359.37	570,359.37	570,359.37	570,359.37	570,359.37	570,359.37	Obra	OP-031-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL QUIRÓNES PIÑEZA QUE SE UBICA EN LAS CALLES OLEA Y LEYVA Y JAVITA GRANADOS EN LA COLONIA MANUEL GÓMEZ MORIN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 97807	97807	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TEÓFILO OLEA Y LEYVA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MANUEL GÓMEZ MORIN, 3275 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOVITA GRANADOS Y CALLE JESUS MANUEL MORRAL, CALLE CALLE MANUEL O RIBULLY EL ACCESO ES POR LA CALLE T	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,920,204.36	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	Obra	OP-115-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202082538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3046 QUE SE UBICA EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN EN EL FRACCIONAMIENTO ALFA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 94552	94552	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRACCIONAMIENTO ALFA, 3210 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN Y ESTOCOLMO EL ACCESO ES POR LA BENJAMÍN FRANKLIN ALI	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,596,647.61	2,366,666.78	2,366,666.78	2,366,666.78	2,366,666.78	2,366,666.78	2,366,666.78	2,366,666.78	Obra	OP-032-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA CUTLIERAS DE LA SIERRA EN LA CALLE PRADERAS DE LA SIERRA Y CALLE RÍO PINOS ALTOS EN LA COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 97865	97865	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRADERAS DE LA SIERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA, 3269 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE COPENHAGEN, CALLE PRADERA DEL COBRE, CALLE RÍO PINOS ALTOS EL ACCESO ES POR LAS CALLES PRADERAS DE LA	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,896,723.54	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	Obra	OP-115-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA 1342 QUE SE UBICA EN LAS CALLES CRUZ GRANDE Y CUTZAMALLA EN LA COLONIA MORELOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 98129	98129	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CRUZ GRANDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MORELOS EL 3273 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUTZAMALLA Y CALLE TEHUÉO, CALLE AÑO DE 1823 EL ACCESO ES POR LA CALLE CRUZ GRANDE	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	698,119.70	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	Obra	OP-047-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA QUE SE UBICA EN LAS CALLES BAHÍA DE KINO Y SANTA CLARA EN EL FRACCIONAMIENTO HEROS DE MEXICO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 98145	98145	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BAHIA DE KINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HEROES DE MEXICO, 3290 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA CLARA, CALLE BAHIA DE MARGARITA EL ACCESO ES POR LA CALLE BAHIA DE KINO	Metros Cuadrados	143.00	143.00	143.00	100.00	711,215.97	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	Obra	OP-047-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA EDUARDO QUEZADA FOMELLI QUE SE UBICA EN LA CALLE PASO DE LA CAÑADA Y CAMINO A ZARAGOITA EN LA COLONIA ZARAGOITA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 98170	98170	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PASO DE LA CAÑADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ZARAGOITA, 3299 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASO DE LA CAÑADA Y CALLE CAMINO A ZARAGOITA EL ACCESO ES POR LA CALLE PASO DE LA CAÑADA	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,909,690.82	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	Obra	OP-047-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA PEDRO LOS BRANDES MENEZES HORTIZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE ZEMPOLALA Y RIVERAS DEL SIGO XXI EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 98205	98205	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE ZEMPOLALA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 3294 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERAS DEL SIGO XXI Y CALLE RIVERA DEL PEÑASCO, CALLE RIVERA DEL LAGO EL ACCESO ES POR LA CALLE	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,904,240.43	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	Obra	OP-048-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302126997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 194592	194592	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	2.00	2.00	100.00	585,082.67	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	Servicios	OP-055-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302119220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158138	158138	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	367,063.23	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	Servicios	OP-066-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMISFERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			OBSERVACIONES CAPTURADA		
CHH220302119724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 303095	160305	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	212,500.80	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	Servicios	OP-067-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220302118961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157098	157098	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	5.00	5.00	100.00	982,949.56	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	Servicios	OP-054-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302119005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157293	157293	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	238,335.96	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	Servicios	OP-065-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402162336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y RECUPERACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA RAMÓN RAYÓN ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA COLONIA ZARAGOZA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 253410	253410	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA RAMÓN RAYÓN COLONIA ZARAGOZA, 3250 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO ALLENDE AVENIDA QUE CORRE DE SUR A NORTE QUE DIRIGE AL PUENTE INTERNACIONAL WA	Metros Cuadrados	9,812.00	9,564.08	9,564.08	100.00	3,664,780.48	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	Obra	OP-087-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402162417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y RECUPERACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA HERMANOS ESCOBAR ENTRE LA AVENIDA DEL CHARRO Y LA AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA EN EL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 253712	253712	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA HERMANOS ESCOBAR COLONIA PARQUE INDUSTRIAL OMEGA, 32410 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEL CHARRO Y AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA, CALLE MANILA AVENIDA DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA	Metros Cuadrados	11,876.00	11,876.00	11,876.00	100.00	4,482,317.08	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	Obra	OP-085-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402162439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y RECUPERACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA HERMANOS ESCOBAR ENTRE LA AVENIDA DEL CHARRO Y LA AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA Y EL BLVD. JUAN PABLO II EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL OMEGA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 253816	253816	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA HERMANOS ESCOBAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARQUE INDUSTRIAL OMEGA, 32410 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA Y BOULEVARD JUAN PABLO II, CALLE CAMINO DE LAS ARENAS ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	18,323.00	18,323.00	18,323.00	100.00	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	Obra	OP-086-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402162488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 254032	254032	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	146,328.20	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	Obra	OP-125-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402162491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 254055	254055	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	162,826.84	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	Servicios	OP-117-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402162495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 254075	254075	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	254,715.76	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	Servicios	OP-117-2022-1 (OP-118-2022)	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402189818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366715	366715	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	138,780.80	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	Servicios	OP-234-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402178352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, ESTABILIZACIÓN DE SUELO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA AERÓ JUÁREZ ENTRE LA AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y AVENIDA ENRIQUE PINOUILLY EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL AERÓ JUÁREZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 331573	331573	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA AERÓ JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL AERÓ JUÁREZ, 24099 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y AVENIDA ENRIQUE PINOUILLY, CALLE AERÓ JUÁREZ 2 AVENIDA TRANSVER	Metros Cuadrados	12,416.00	12,416.00	12,416.00	100.00	8,177,867.94	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	Obra	OP-155-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402189845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366779	366779	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	204,842.00	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	Servicios	OP-238-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402187384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359392	359392	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	218,477.32	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	Servicios	OP-232-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402190836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369832	369832	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	75,450.00	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	Servicios	OP-239-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402190883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369978	369978	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	19,509.00	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	Servicios	OP-243-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402191931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos		Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373229	373229	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	226,111.00	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	Obra	OP-244-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIA	DIRECCION	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	CERECADO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																			UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE								PORCENTAJE	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS
CHH220402185077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA NORMAL PROFESOR JOSÉ E. MEDRANO R EN LA COLONIA JOSÉ MARTÍ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 352054	352054	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ESLOVERIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSÉ MARTÍ, 32697 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUINER Y CALLE FELIPE ANGELES LUNA, CALLE CHIHUAHUA ACCESO POR LA CALLE ESLOVERIA O CAMILO TORRES	Metros Cuadrados	445.50	445.50	445.50	100.00	1,803,260.09	1,828,762.51	1,828,762.51	1,828,762.51	1,828,762.51	1,828,762.51	1,828,762.51	1,828,762.51	Obra	OP-185-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402173518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ANTONIO DE ELOGIA O CLAVOS DE PLATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE MESA CENTRAL, CALLE JUAN AZOYALES POR LA C	311127	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PRIVADA DE ANTONIO DE ELOGIA O CLAVOS DE PLATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE MESA CENTRAL, CALLE JUAN AZOYALES POR LA C	Metros Cuadrados	702.55	702.55	702.55	100.00	1,950,000.00	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	Obra	OP-150-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402185121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE QUE SE UBICA EN LA CALLE PEZ LUCO Y CALLE PEZ MARTILLO EN LA COLONIA LOMAS DE POLEO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 352142	352142	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PEZ LUCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL POLEO, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEZ MARTILLO Y CALLE QUINERA, ACCESO POR LA CALLE PEZ AGUIA	Metros Cuadrados	445.50	445.50	445.50	100.00	1,803,260.09	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	Obra	OP-184-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402174186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION PROLETARIA O CAMERUN ENTRE LAS CALLES ESLOVERIA Y CAMILO OBREGONES O TAMBIEN LLAMADA CAMILO OBREGONES EN LA COLONIA JOSÉ MARTÍ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 314152	314152	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAMERUN O REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSÉ MARTÍ, 32697 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESLOVERIA O CAMILO OBREGONES Y CALLE CAMILO OBREGONES O ESLOVERIA, CALLE BUTAN A 2 CUADRAS DE LA ES	Metros Cuadrados	1,438.70	1,438.70	1,438.70	100.00	4,212,930.89	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	Obra	OP-158-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402185298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO MULTICULTURAL YERMO Y PARRIS QUE SE UBICA EN LAS CALLES PUERTO ANZO Y CALLE PASADIZO EN LA COLONIA TIERRA NUEVA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 352631	352631	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PUERTO ANZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIERRA NUEVA, 32598 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASADIZO Y CALLE PUERTO DUNQUERQUE Y CALLE PUERTO BARU, CALLE PUERTO DE CÁDIZ SE LLEGA A LA TIENDA AJURERA O SMART LUEGO EL ACCESO	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100.00	2,544,199.77	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	Obra	OP-183-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402173843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEÓN GUZMÁN EN EL TRAMO HÉROES DE CARRIZAL A TOPE DE CONCRETO Y CALLE PASADIZO EN LA COLONIA CORREGIDORA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 312777	312777	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LEÓN GUZMÁN INTERIOR SN COLONIA CORREGIDORA, 32800 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ALVÁREZ Y CALLE HÉROES DEL CARRIZAL, CALLE PASADIZO CON ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA SIRVANDO ESQUIVEL Y JARDÍN DE HÉROS FEER	Metros Cuadrados	235.80	235.80	235.80	100.00	1,239,571.35	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	Obra	OP-153-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402173858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MÉNDEZ EN EL TRAMO HÉROES DE CARRIZAL A LA CALLE JUAN ALVÁREZ TOPE DE CONCRETO EN LA COLONIA CORREGIDORA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 312843	312843	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALLE JOSÉ MÉNDEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CORREGIDORA, 32800 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ALVÁREZ Y CALLE HÉROES DE CARRIZAL, CALLE LEÓN GUZMÁN CON ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA SIRVANDO ESQUIVEL Y AL	Metros Cuadrados	220.14	220.14	220.14	100.00	485,697.48	500,970.13	500,970.13	500,970.13	500,970.13	500,970.13	500,970.13	500,970.13	500,970.13	Obra	OP-154-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402154903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Julimes	REHABILITACIÓN DE POZO EN LABOR NUEVA Y BOQUILLA, JULIMES, CHIH. - 214543	214543	Julimes	Julimes	Julimes	LABOR NUEVA Y BOQUILLA, JULIMES, CHIH. - 214543	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	316,642.56	316,642.56	316,642.56	316,642.56	316,642.56	316,642.56	316,642.56	316,642.56	Obra	C/M/AD-FISM/22/011	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402182942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de Madera	512 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 345670	345670	Madera	Madera	Madera	CALLE E SALOMON GAYTAN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL GUÍRRON Y CALLE FRANCISCO DE XAVIER, CALLE MARTÍN DEL ROSA HABITACION EN CALLE SALOMON GAYTAN COLONIA EMILIANO ZAPATA	Cuarto(s)	60.00	60.00	60.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	120123	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402148029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLEION DE LA SECUNDARIA - 35259	35259	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE OBELISCO MANZANA MANUEL BENAVIDES, 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SICO MORO, CALLEION SECUNDARIA UBICADO EN LA CALLE OBELISCO POR EL CALLEION SECUNDARIA	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	448,996.63	448,996.63	448,996.63	448,996.63	448,996.63	448,996.63	448,996.63	448,996.63	448,996.63	Arrendamientos	MMB/05/FISMDF/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402148031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA SECUNDARIA AL NORTE ETAPA II - 35419	35419	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE LILA BARRIO MANUEL BENAVIDES, 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRI, LOS CHIVATTOS Y CALLE ALAMO, CALLE PETRONILO ESTRADA UBICADA LA OBRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	295,024.42	295,024.42	295,024.42	295,024.42	295,024.42	295,024.42	295,024.42	295,024.42	295,024.42	Obra	MMB/02/FISMDF/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402148035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA AL NORTE ETAPA II - 35550	35550	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE PETRONILO ESTRADA BARRIO MANUEL BENAVIDES, 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRI, LOS CHIVATTOS Y CALLE PROLONGACION LILA, CALLE SECUNDARIA UBICADO PARA EL RUBIO DEL CARRIL DE LOS CHIVATTOS	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	288,836.28	288,836.28	288,836.28	288,836.28	288,836.28	288,836.28	288,836.28	288,836.28	288,836.28	Obra	MMB/01/FISMDF/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402175821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Secretaría de Educación y Deporte	CONTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERTO EN MANUEL BENAVIDES - 323591	323591	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE PRIVADA DE OCTAVA BARRIO MANUEL BENAVIDES, 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, UBICADA A SALIDA DE LA CALLE OCTAVA	Metros lineales	15.00	15.00	15.00	100.00	20,712.93	20,712.93	20,712.93	20,712.93	20,712.93	20,712.93	20,712.93	20,712.93	Administración directa	129937	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402182126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SICO MORO EN CALLE OBELISCO Y CALLE SIN NOMBRE - 343228	343228	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE SICO MORO BARRIO MANUEL BENAVIDES, 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SICO MORO Y CALLE OBELISCO, UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE REFORMA	Metros lineales	361.00	361.00	361.00	100.00	500,238.57	500,238.57	500,238.57	500,238.57	500,238.57	500,238.57	500,238.57	500,238.57	500,238.57	Obra	PMMB-FISM-IP01-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MOMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL						META MODIFICADA	DEVENGADO	EMBEUDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS
CHH220402169744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Matachi	REHABILITACION CALLE MORELOS - 29271	29271	Matachi	Matachi	Matachi	COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI MATACHI CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ARROYO LOPEZ MATEOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO LA CALLE ADOLFO	Metros Cuadrados	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	Administración directa	123815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización		Municipio de Matachi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MATACHI - 29280	29280	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE DOCTOR GARCIA COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, CALLE DOCTOR DE LA VEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA PASANDO LA CALLE DOCTOR DE LA VEGA	Metros lineales	210.00	210.00	210.00	100.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	Administración directa	123816	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento		Municipio de Matachi	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOCTOR GARCIA - 292825	292825	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE DOCTOR GARCIA COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELO, CALLE QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	Metros lineales	110.00	110.00	110.00	100.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Administración directa	123818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Matachi	CONCRETO HIDRAULICO EN MATACHI - 292853	292853	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE DOCTOR GARCIA COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELO, CALLE QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Administración directa	123819	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402174683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL/ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento		Junta Central de Agua y Saneamiento	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VALSEQUILLO, MUNICIPIO DE MATAMOROS CHIHUAHUA - 316277	316277	Matamoros	Matamoros	Ciénega de Ceniceros	EJIDO EJIDO CENEGA DE CENICEROS, 33960 CENEGA DE CENICEROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE Y EJIDO EJIDO CENEGA DE CENICEROS CP 33960 CENEGA DE CENICEROS MATAMOROS CHIHUAHUA	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	2,939,851.75	2,185,546.83	2,185,546.83	2,185,546.83	2,185,546.83	2,185,546.83	2,185,546.83	Obra	DJ-077-2022-CONCOLAB-ICAS-MPIO.MATAMOROS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402176214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Meoqui	REHABILITACION CON CARTETA ASFALTICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL EL TORREON, MEQUQUI, CHIHUAHUA - 323418	323418	Meoqui	Meoqui	El Torreón	CALLE PRINCIPAL DEL TORREON PUEBLO EL TORREON, 33139 EL TORREON, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE LA COLONIA CALLE DEL RIO ES PARALELA AL CAUCE DEL RIO	Metros Cuadrados de construcción	3,620.80	3,620.80	3,620.80	100.00	930,489.21	930,408.02	930,408.02	930,408.02	930,408.02	930,408.02	930,408.02	Obra	OP-AD-FISM04-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402176237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación		Municipio de Meoqui	CANCHA Y TECHADO DEL TELEBACHERO 86102 DE ESTACION CONSUELO - 323465	323465	Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo	CALLE NARANJOS COLONIA CONSUELO ESTACION, 33132 ESTACION CONSUELO, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CANAL PRINCIPAL Y CALLE LA COLONIA CALLE EUCALIPTO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DEL PUENTE DEL CANAL PRINCIPAL IDS	Metros Cuadrados de construcción	600.00	600.00	600.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Obra	OP-AD-FISM11-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización		Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ANGELINAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PUENTES, MEQUQUI, CHIHUAHUA - 173867	173867	Meoqui	Meoqui	Las Puentes	CALLE ANGELINAS RANCHERIA LAS PUENTES, 33130 LAS PUENTES, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MEQUQUI JULIMES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DINAGA POR LA CALLE DEL VELATORIO	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	318,116.87	318,116.43	318,116.43	318,116.43	318,116.43	318,116.43	318,116.43	Obra	OP-AD-FISM01-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402176257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación		Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE ALULAS EN EL CBA 147, MEQUQUI, CHIHUAHUA - 323528	323528	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO, 33130 PEDRO MEQUQUI, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLES Y BRECHA A RANCHO CALLE FERROCARRIL CERCA EL GIMNASIO MUNICIPAL	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	983,971.10	980,988.99	980,977.99	980,977.99	980,977.99	980,977.99	980,977.99	Obra	OP-AD-FISM10-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO DEL BOULEVAR EULALIO GOMEZ A CALLE 10 - 172081	172081	Meoqui	Pedro Meoqui		CALLE MATAMOROS 1 CIUDAD VILLEGAS, 33130 PEDRO MEQUQUI, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD EULALIO GOMEZ Y CALLE DECIMA, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA CRUZ ROJA	Metros Cuadrados	1,916.00	2,192.00	2,192.00	100.00	1,486,069.02	1,282,311.70	1,282,311.70	1,282,311.70	1,282,311.70	1,282,311.70	1,282,311.70	Obra	OP-AD-FISM02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR COL DEL BOSQUE, MEQUQUI, CHIHUAHUA - 172627	172627	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE AGUSTIN MELGAR CIUDAD DEL BOSQUE, 33230 PEDRO MEQUQUI, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLES JUAREZ Y CALLE DINAGA, CALLE OLIVOS A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BOSQUE	Metros Cuadrados	2,032.00	2,048.91	2,048.91	100.00	1,248,276.53	1,258,197.18	1,258,197.18	1,258,197.18	1,258,197.18	1,258,197.18	1,258,197.18	Obra	OP-AD-FISM03-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402176227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO DEL BOULEVAR EULALIO GOMEZ A CALLE 10 - 172081	323441	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MATAMOROS COLONIA VILLEGAS, 33130 PEDRO MEQUQUI, MEQUQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE DECIMA, CALLE 5 DE MAYO CERCA DE AMARILLOS Y CARNICERIA QUIZADA	Metros Cuadrados de construcción	1,752.80	1,752.80	1,752.80	100.00	1,056,202.48	1,027,437.22	1,027,437.22	1,027,437.22	1,027,437.22	1,027,437.22	1,027,437.22	Obra	OP-AD-FISM05-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402186278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE LA 3ERA ETAPA DE ENCAMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN AREPONAPUCHI - 356225	356225	Urique	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO ARROYO AREPONAPUCHI, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LA CALLE PRINCIPAL SOBRE CARRETERA GRAN VISION Y EL	Metros lineales	645.00	645.00	645.00	100.00	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	Administración directa	124468	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402165551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades		Municipio de Urique	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL MASTRANDO Y BARRIO ALTA VISTA EN CEROCACHI - 270662	270662	Urique	Urique	Cerocachi	PUEBLO CEROCACHI, 32421 CEROCACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE COOPERATIVA Y CALLE LAS CASCADITAS, CALLE BACHILLERES ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE COOPERATIVA Y LAS CASCADITAS PASANDO EL BACHILLERES	Metros Cuadrados	1,556.00	1,556.00	1,556.00	100.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	Administración directa	124465	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMISIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA			NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH220402175480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE RIO URUQUE - 319950	319950	Urique	Urique	La Patrona	RANCHERIA LA PATRONA, 33420 LA PATRONA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO REBAE Y CALLE PRINCIPAL LA PATRONA, CAMINO HIGUERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO EL REBAE Y LA CALLE PRINCIPAL LA PATRONA PASANDO EL CAMINO LA HIG	Metros lineales	30.00	30.00	30.00	100.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	Administración directa	124472	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402165554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO BAHUICHIVO A CUTTECO - 270793	270793	Urique	Urique	Los Hornos	RANCHERIA SAN ISIDRO, 33420 LOS HORNOTOS, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CUTTECO Y CAMINO BAHUICHIVO, CAMINO CH P ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE CUTTECO Y BAHUICHIVO HUBIENDO AL CAMINO DE LAS VIAS DEL CH P	Metros lineales	1,620.00	1,620.00	1,620.00	100.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	Administración directa	124466	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402191818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA PRESA SOBRE ARROYO LA LAJA EN SAN RAFAEL - 372912	372912	Urique	Urique	San Rafael	RANCHERIA SAN RAFAEL, 33420 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL ARROYO LA LAJA Y CAMINO SAN RAFAEL, CAMINO VIAS DEL TREN ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO AL ARROYO LA LAJA Y EL CAMINO A SAN RAFAEL DESPUES DEL CAM	Metros lineales	80.00	80.00	80.00	100.00	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	Administración directa	124476	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402175085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Urique	INSTALACION DE ANTENA PARA EQUIPO DE COMUNICACION Y DE SEGURIDAD EN LA GUACHARA SANTA RITA - 317836	317836	Urique	Urique	Santa Rita	RANCHERIA SANTA RITA, 33420 SANTA RITA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO URUQUE, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE SAN RAFAEL Y EL CAMINO A URUQUE PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,429,000.00	1,429,000.00	1,429,000.00	1,429,000.00	1,429,000.00	1,429,000.00	1,429,000.00	Administración directa	124482	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402186354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE RIO URUQUE EN GUAYACANCITO - 356395	356395	Urique	Urique	Tubares	RANCHERIA GUAYACANCITO, 33420 TUBARES, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GUAYACANCITO Y CAMINO QUINDIOSA, CAMINO RIO URUQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO GUAYACANCITO Y EL CAMINO A QUINDIOSA PASANDO EL CAMINO DEL RIO URUQUE	Punte(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	1,515,531.69	1,515,531.69	1,515,531.69	1,515,531.69	1,515,531.69	1,515,531.69	1,515,531.69	Administración directa	124470	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402165544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHO - 270632	270632	Urique	Urique	Urique	BARRIO BARRIO EL RANCHO, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SALIDA AL NORTE, CAMINO SALIDA SUR ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA SALIDA NORTE Y SALIDA SUR DE ESTA COMUNIDAD	Metros lineales	70.00	70.00	70.00	100.00	5,159,070.00	5,159,070.00	5,159,070.00	5,159,070.00	5,159,070.00	5,159,070.00	5,159,070.00	Administración directa	124474	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Uriachi	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TRIGO DE URIACHI - 332906	332906	Uriachi	Uriachi	El Trigo de Uriachi	RANCHERIA EL TRIGO DE URIACHI, 33300 EL TRIGO DE URIACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO KINDERY CAMINO PRIMARIA, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA ENTRE CAMINO AL KINDER Y CAMINO A LA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE	Metros lineales	265.00	265.00	265.00	100.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	Administración directa	124361	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402179834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Uriachi	ACCION DE RECURSO RENOVABLE SUSTENTABLE PARA LA GANADERIA EN URIACHI - 336227	336227	Uriachi	Uriachi	Uriachi	BARRIO URIACHI, 33300 URIACHI, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ZARAGOZA Y CALLE PONCE DE LEON, CALLE H DE LA TABLETA ESTA ENTRE CALLES PONCE DE LEON Y ZARAGOZA PASANDO LA CALLE H DE LA TABLETA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	Administración directa	124368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402202759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	CONCRETO ASFALTICO SOBRE CARPETA DE HASTA 4CM DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4	006	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	AV. PABLO GINTHER	Metros Cuadrados	21,282.46	21,282.46	21,100.00	99.14	7,718,177.03	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	Obra	OP-LP-PCA-006-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402203816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE SOBRE CARPETA DE HASTA 4CM DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4	006	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	AV. CENTENARIO	Metros Cuadrados	557.91	557.91	557.91	100.00	202,547.66	202,547.66	202,547.66	202,547.66	202,547.66	202,547.66	202,547.66	Obra	OP-LP-PCA-006-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302138233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION C.3RA ENTRE 16 SEPT Y AV. JUAREZ ANAHUAC CHH	2217012	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	C.3RA ENTRE 16 SEPT Y AV. JUAREZ	Metros Cuadrados	4,662.40	4,662.40	4,662.40	100.00	3,432,772.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION CAMPO FUTBOL SOCCER 2DA ETAPA C. MARCELINO NEVAREZ YC 17	2217076	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	COL. ANAHUAC	Metros Cuadrados	2,859.50	2,859.50	2,859.50	100.00	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL AV. CUAUHTEMOC ENTRE C 9a Y 23a	2217067	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	COLONIA ANAHUAC	Metros Cuadrados	4,480.00	4,480.00	4,480.00	100.00	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	RECARPETEO Y REHABILITACION DE ILUMINACION EN VIALIDAD MORELOS SALIDA ANAHUAC	2217084	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	COLONIA ANAHUAC	Metros Cuadrados	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		005-FORTAMUN		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EDIFICIO DE AMBULANCIAS Y BOMBIEROS	2217066	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA ALVARO OBREGON	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PRODUCTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PRODUCTO										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			
CHH220402200741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Cuauhtémoc	RECONSTRUCCION CANCHA BASQUETBOL PRIMARIA TORIBIO ORTEGA Y BANQUETAS ADOLFO MATEOS	2217075	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CUAJUHTENOC	Metros cúbicos	105.91	105.91	105.91	100.00	472,461.00	472,461.00	472,461.00	272,461.00	272,461.00	272,461.00	272,461.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302138354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACION PARQUE BÉSBOL FOCHOLD BENTO JUÁREZ	2217053	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV. LIBERTAD Y GUELATAO COL BENTO JUAREZ	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302138355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Cuauhtémoc	CONST DE BANDA DE 1M ALTURA AMPL. DE PANTÓN MUNICIPAL	2217016	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	COL. BASASEACH	Metros	879.52	350.00	350.00	100.00	992,450.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES ESC. SEC. TÉCNICA Y PRIM. GUADALUPE VICTORIA 2512	2217065	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	BARRO SANTA MARIA	Metros cúbicos	59.70	59.70	59.70	100.00	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACION DE PARQUE 1 DE MAYO	2217058	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	FRACC. SAN ANTONIO	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Cuauhtémoc	PRODUCCION Y SUMINISTRO ASFÁLTICO PARA BACHEO	2217068	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CUAJUHTENOC CHH	Otros	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220102064296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Equipo medico	2212004	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220102064295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo de oficina	2212003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	600,000.00	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220102064301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	2212009	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	260,085.00	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Adquisición de unidades equipadas como centro de mando móvil	2212025	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvador, 32575 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	2.00	2.00	2.00	100.00	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79	19,915,796.79			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Servicio de licenciamiento y soporte técnico para plataformas integral	2212027	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvador, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	8,113,204.01	8,113,202.40	8,113,202.40	8,113,202.40	8,113,202.40	8,113,202.40	8,113,202.40			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Adquisición de Plataforma unificada para conectividad comercial	2212026	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvador, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	20,576,880.00	20,576,880.40	20,576,880.40	20,576,880.40	20,576,880.40	20,576,880.40	20,576,880.40			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Adquisición de equipo y tecnología para seguridad de la red	2212028	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Centro 570, Montes III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Suministro e instalación de cámaras de video vigilancia	2212030	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvador, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	118,534,362.20	118,534,362.20	118,534,362.20	118,534,362.20	118,534,362.20	118,534,362.20	118,534,362.20			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Adquisición de sistema de visualización para el geoposicionamiento de indicadores	2212029	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvador, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	19,960,707.32	19,960,707.32	19,960,707.32	19,960,707.32	19,960,707.32	19,960,707.32	19,960,707.32			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022			1005-FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Juárez	Suministro e instalación de cámaras lectoras de placas	2212031	Juárez	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza 1580, Desarrollo Salvador, 32575 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20	31,034,471.20			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			
CHH220302135905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de clima en distintos distritos de policía	2212045	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,593,000.00	508,030.32	508,030.32	508,030.32	508,030.32	508,030.32	508,030.32			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402135914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de cámaras de solapa y equipo para su funcionamiento	2212049	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	9,924,554.00	6,858,000.00	6,858,000.00	6,858,000.00	6,858,000.00	6,858,000.00	6,858,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402202483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2212053	Juárez	Juárez	Juárez	Av. C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	79.00	79.00	79.00	100.00	17,869,800.00	17,869,800.00	17,869,800.00	17,869,800.00	17,869,800.00	17,869,800.00	17,869,800.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402202496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juárez	Adquisición de luminarias para alumbrado público	2213037	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua	Luminaria	2,149.00	2,149.00	2,149.00	100.00	10,469,928.00	10,469,928.00	10,469,928.00	10,469,928.00	10,469,928.00	10,469,928.00	10,469,928.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402202521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2233002	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Norte, Centro, 32008 Cd Juárez, Chih.	Vehiculos	1.00	1.00	1.00	100.00	353,784.00	353,784.00	353,784.00	353,784.00	353,784.00	353,784.00	353,784.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402202480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de comunicación	2212052	Juárez	Juárez	Juárez	Av. C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Piezas	509.00	509.00	509.00	100.00	12,901,114.00	12,901,114.00	12,901,114.00	12,901,114.00	12,901,114.00	12,901,114.00	12,901,114.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA FEDERAL AO "ESTIRPE DE GENERALES" - REHABILITACIONES GENERALES	20200700	Gobierno de la Entidad	Aldama		CAMILO TORRES Y RODOLFO FERRIO, COLONIA VILLA	Metros Cuadrados	556.50	556.50	556.50	100.00	484,516.49	484,515.48	484,515.48	484,515.48	484,515.48	484,489.58	484,489.58			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-19]]
CHH220302136550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CREI MACLOVIDO HERRERA 2332 - REHABILITACIONES GENERALES	20200701	Gobierno de la Entidad	Aldama		CALLE MACLOVIDO HERRERA, MACLOVIDO HERRERA ESTACION FALOMIR	Metros Cuadrados / Metros lineales	893.64 / 210	893.64 / 210	893.64 / 210	100.00	1,316,148.74	1,316,148.74	1,316,148.74	1,316,148.74	1,316,148.74	1,313,776.35	1,313,776.35			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-20]]
CHH220402201726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA HEROES DE TALAMANTES	062452022	Gobierno de la Entidad	Allende		ALLENDE	Metros Cuadrados	287.00	287.00	287.00	100.00	574,697.56	568,389.22	568,389.22	568,389.22	568,111.69	568,111.69			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:OBRA APROBADA CON INTERESES DEL FAM BASICO 2022, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-21]]	
CHH220302136352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ELISA GRENSEN - CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO	20400363	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		AVENIDA CENTRAL, COLONIA PUNTA ORIENTE	Metros Cuadrados	136.50	136.50	136.50	100.00	228,346.35	215,373.77	215,373.77	215,373.77	215,373.77	215,279.35	215,279.35			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-19]]
CHH220302135628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA FEDERAL CARMEN SERDAN - CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	20400365	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		CALLE MINA LA ALMACENA Y MINA LA VELAZOSA, FRACCIONAMIENTO LADERAS DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	51.84	51.84	51.84	100.00	469,894.71	460,496.99	460,496.99	460,496.99	460,496.99	460,122.80	460,122.80			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302137088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	20400361	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		CALLE BRECHA/TIERRA DE USO COMUN ZONA 1, COLONIA VISTAS DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,811,249.50	2,007,468.37	2,007,468.37	2,007,468.37	2,007,468.37	2,007,163.85	2,007,163.85			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA 18 DE MARZO 2380	20400368	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		CALLE FRANCISCO PORTILLO, COLONIA INDEFINIDA	Metros lineales / Piezas	1548.48 / 64	1548.48 / 64	1548.48 / 64	100.00	1,303,386.68	1,157,184.13	1,157,184.13	1,157,184.13	1,157,184.13	1,157,171.66	1,157,171.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302137062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	20700791	Gobierno de la Entidad	Balleza		CONOCIDO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	598,735.86	592,748.46	592,748.46	592,748.46	592,748.46	585,180.30	585,180.30			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-20]]
CHH220302135999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	21101098	Gobierno de la Entidad	Camargo		DOS DE ABRIL Y JUAN DE DIOS PEZA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,452,751.91	1,452,734.16	1,452,734.16	1,452,734.16	1,452,734.16	1,452,687.01	1,452,687.01			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-19], obs2: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-19]]
CHH220102062907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBIO IRABAL - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA EDUAS Y PUNTA LOS BRONCES, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros lineales	349.92	349.92	349.92	100.00	386,880.50	369,056.37	369,056.37	369,056.37	369,056.37	368,853.03	368,853.03			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaquez, fecha:2023-04-19]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	DETALLE DE PRODUCTO		TIPO PROGRAMA MONEDADO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENEDOR RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES		
							UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	META COMPROMETIDO	DEVIANDO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO
CHH220202089301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA 6117 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910478	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 93a Y JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO	Metros lineales	1,310.00	1,310.00	1,310.00	100.00	1,258,608.03	1,249,238.57	1,249,238.57	1,249,238.57	1,249,238.57	1,249,227.37	1,249,227.37			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	PRIMARIA RAFAEL F. MUÑOZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910481	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SALVADOR NOVO Y J. ROMERO, COLONIA INFONAVIA SAUCITO	Metros lineales	5,088.00	5,088.00	5,088.00	100.00	2,330,668.16	2,317,746.57	2,317,746.57	2,317,746.57	2,317,746.57	2,317,656.20	2,317,656.20			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	PRIMARIA MARIA BRISA R. DE AYALA - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910482	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA SA REAL, JARDINES DEL ORIENTE VI ETAPA	Metros lineales	2,376.00	2,376.00	2,376.00	100.00	1,552,204.02	1,552,203.78	1,552,203.78	1,552,203.78	1,552,203.78	1,552,202.72	1,552,202.72			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202089807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Salud	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS CARMEN INGOVEN - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910489	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE HADES Y CALLE MONTE CARMELO, FRACCIONAMIENTO ATENAS Y	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	688,672.83	681,392.99	681,392.99	681,392.99	681,392.99	677,622.04	677,622.04			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA 2294 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910477	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 36 Y HERDES DE LA REVOLUCION, COLONIA UNIDAD PROLETARIA	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	1,510,273.98	1,510,135.01	1,510,135.01	1,510,135.01	1,510,135.01	1,510,093.95	1,510,093.95			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	PRIMARIA JOSE CLEMENTE GROSSO - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MUURO DE CONTENCIÓN	21910479	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 122 Y UNIDAD OBERA, ESPERANZA	Metros Cuadrados	448.40	448.40	448.40	100.00	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,455.91	2,248,455.91			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	PRIMARIA ADOLFO BARRANCO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910480	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	Metros lineales	147.00	147.00	147.00	100.00	1,643,900.31	1,641,149.31	1,641,149.31	1,641,149.31	1,641,149.31	1,615,078.14	1,615,078.14			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	PRIMARIA GONZALO A. REYES 2457 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE PLAZAS Y ANDADORES	21910483	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 43a, COLONIA ROMA SUR	Metros Cuadrados / Metros lineales	860 / 1806	860 / 1806	860 / 1806	100.00	2,859,336.33	2,858,999.53	2,858,999.53	2,858,999.53	2,858,999.53	2,858,997.74	2,858,997.74			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7904	21910484	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 24 Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA SANTA RITA	Metros Cuadrados	17.55	17.55	17.55	100.00	350,876.65	334,699.17	334,699.17	334,699.17	334,699.17	334,673.49	334,673.49			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	ICHFE	SECUNDARIA FEDERAL 15 - REHABILITACIONES GENERALES	21910462	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA CENTRAL, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros Cuadrados	92.42	92.42	92.42	100.00	560,445.13	560,413.57	560,413.57	560,413.57	560,413.57	560,412.51	560,412.51			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220302134311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MECHOR OCAMPO 1232 - REHABILITACION ELECTRICAS	21910517	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE MARTIN CARRERA Y MANUEL ARTEAGA, COLONIA MELCHOR OCAMPO	Metros lineales	560.00	560.00	560.00	100.00	218,945.87	204,056.81	204,056.81	204,056.81	204,056.81	193,459.15	193,459.15			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MARIA LUVILLE URBINA - REHABILITACIONES GENERALES	21910518	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE OLIVAR DE MANZANILLO Y CALLE OLIVO NEGRO, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	Metros Cuadrados	448.36	448.36	448.36	100.00	938,433.64	934,006.42	934,006.42	934,006.42	934,006.42	933,898.36	933,898.36			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302135620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	21910509	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO NILO, COLONIA VISTAS DEL NORTE	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	2,351,212.93	2,328,002.48	2,328,002.48	2,328,002.48	2,328,002.48	2,327,781.21	2,327,781.21			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220302136394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910511	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		BOULEVARD FUENTES MARES	Metros Cuadrados	140.62	140.62	140.62	100.00	861,244.64	861,244.64	861,244.64	861,244.64	861,244.64	849,500.86	849,500.86			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220402140996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR 1009	21910582	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		LA JUNTA Y SINALDA, COLONIA INDUSTRIAL	Metros lineales / Piezas	672 / 159	672 / 159	672 / 159	100.00	1,157,533.04	1,155,564.64	1,155,564.64	1,155,564.64	1,155,564.64	1,153,480.02	1,153,480.02			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20]}
CHH220302137083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910495	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RIO OKAVANGO, VISTAS DEL NORTE	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,760,610.14	1,860,605.91	1,860,605.91	1,860,605.91	1,860,605.91	1,860,602.85	1,860,602.85			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20]}

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA MONEDADO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENEDOR RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			
CHH220302136379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA 6155 - REHABILITACION (EDIFICACION DE TRAMO DE BARRA Y SUSTITUCION CON MALLA CICLONICA)	21910527	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 116 Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA ESPERANZA	Metros lineales	23.30	23.30	23.30	100.00	95,457.11	92,692.73	92,692.73	92,692.73	92,692.73	92,600.13	92,600.13			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19}}
CHH220302136390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LEONA VICARIO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910530	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE OTILIO MONTAÑO, COLONIA REVOLUCION	Metros lineales	22.00	22.00	22.00	100.00	286,997.40	883,148.45	883,148.45	883,148.45	883,148.45	870,736.73	870,736.73			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19}}
CHH220302136432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA GLAFIRA CHAVEZ FERNANDEZ - REHABILITACION DE LOSAS	21910541	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ARCOS DE ANCONA, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS VILLA BONITA	Metros Cuadrados	1,071.36	1,071.36	1,071.36	100.00	714,894.35	714,894.35	714,894.35	714,894.35	714,894.35	714,840.59	714,840.59			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220302136443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS PABLO GOMEZ 8110 - REHABILITACIONES GENERALES	21910561	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE LUCHA CAMPESINA Y NUEVA REVOLUCION, COLONIA CDP	Metros Cuadrados	810.58	810.58	810.58	100.00	403,328.23	379,129.61	379,129.61	379,129.61	379,129.61	379,127.20	379,127.20			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220302136496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS AGUILAS SERDAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910562	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE J.J. CALVO Y CALLE VALLE CAÑADA ANCHA, COLONIA VALLE DE LA MADRID	Metros lineales	55.00	55.00	55.00	100.00	293,636.81	265,325.22	265,325.22	265,325.22	265,325.22	254,839.06	254,839.06			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220302136542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA ESTATAL 3013/3046 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910566	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 10A, COLONIA VILLA JUAREZ	Metros lineales	1,374.00	1,374.00	1,374.00	100.00	430,903.72	430,902.74	430,902.74	430,902.74	430,902.74	430,892.41	430,892.41			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220302136660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NARCISO MENDOZA - CONSTRUCCION DE BARRA CON MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE BARRA-BARANDAL	21910580	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE NUEVA VICIAYA Y ALVARO NUÑEZ, COLONIA MARMOL I	Metros Cuadrados / Metros lineales	333.25 / 76	333.25 / 76	333.25 / 76	100.00	874,374.82	799,030.99	799,030.99	799,030.99	799,030.99	799,025.83	799,025.83			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA 2357 - REHABILITACIONES GENERALES	21910581	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SAMANIEGO Y 46, COLONIA ROSA	Metros Cuadrados / Metros lineales	112.16 / 828.5	112.16 / 828.5	112.16 / 828.5	100.00	1,325,967.10	1,239,382.23	1,239,382.23	1,239,382.23	1,239,382.23	1,239,328.85	1,239,328.85			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302135896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBIO IBAZABAL - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO ESTRUCTURA 751	21910563	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA EQLIUS, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	841,643.34	841,643.34	841,643.34	841,643.34	841,643.34	841,603.18	841,603.18			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19}}
CHH220302137074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MARTIN ORTIZ LARRIVA - CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910493	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE SANTO TOME Y PRINCIPE Y CALLE NILO BLANCO, FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LEONES	Metros Cuadrados	288.00	288.00	288.00	100.00	3,544,788.68	3,744,779.84	3,744,779.84	3,744,779.84	3,744,779.84	3,744,777.32	3,744,777.32			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220302137077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CUTLHUAC - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	21910494	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CENTRO LADRILLERO NORTE, COLONIA SACRAMENTO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	695,681.03	695,681.03	695,681.03	695,681.03	695,681.03	695,110.56	695,110.56			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220302137335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	26802382	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA DE JANEIRO 1000	Piezas	2,960.00	2,960.00	2,960.00	100.00	5,683,164.80	5,681,711.00	5,681,711.00	5,681,711.00	5,681,711.00	5,681,710.94	5,681,710.94			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO R. ALMADA 1221 - REHABILITACION DE RED SANITARIA E HIDRAULICA	21910523	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE BERNARDINO VAZQUEZ DE TAPA, COLONIA MARMOL II	Metros lineales	55.00	55.00	55.00	100.00	133,334.69	123,693.11	123,693.11	123,693.11	123,693.11	122,091.13	122,091.13			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JUAN GÜEREA AGUILAR - REHABILITACION DE INSTALACION SANITARIA	21910529	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE OTILIO MONTAÑO, COLONIA REVOLUCION	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	92,261.49	90,492.77	90,492.77	90,492.77	90,492.77	90,419.56	90,419.56			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19}}
CHH220302137364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ANGEL POSADA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	21910528	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		LABOR DE TERRAZAS PORTILLO	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	2,596,461.22	2,596,461.15	2,596,461.15	2,596,461.15	2,596,461.15	2,595,801.77	2,595,801.77			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20}}
CHH220402201693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PRESIDENTE DIAZ ORDAZ	DG2222022	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JOSE ELIGIO MUÑOZ, COLONIA SANTO NIÑO	Metros Cuadrados	566.00	566.00	566.00	100.00	1,133,080.44	1,132,291.57	1,132,291.57	1,132,291.57	1,132,291.57	1,131,989.26	1,131,989.26			En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA APROBADA CON INTERESES DEL FAM BASICO 2022, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-12}}

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	MONTOS COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO
CHH2200210288961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	ICHFE	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN LA SECUNDARIA TECNICA 2	21910463	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ARQUITECTURA Y FRANCISCO PIMENTEL, COLONIA SAN FELIPE	Piezas	1,995.00	1,995.00	1,995.00	100.00	568,507.45	546,667.14	546,667.14	546,667.14	546,667.14	546,667.14	546,667.14			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MESA Y SILLA BINARIA PARA NIVEL BASICO	26802192	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000	Piezas	4,662.00	4,662.00	4,662.00	100.00	4,066,457.94	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80			Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-20]]
CHH220302131749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MATERIALES PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	26802183	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000	Piezas	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	5,316,835.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE SILLAS DE PALETA PARA NIVEL BASICO	26802189	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000	Piezas	6,760.00	6,760.00	6,760.00	100.00	7,598,510.40	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA JARDIN DE NIÑOS, ESCRITORIO Y SILLA PARA MAESTROS, PIZARRONES PARA NIVEL BASICO	26802190	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000	Piezas	3,062.00	3,062.00	3,062.00	100.00	6,063,190.30	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE AIRE EVAPORATIVO, CALENTON DE GAS Y ESTUFA-CALENTON DE LENA PARA NIVEL BASICO	26802191	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000	Piezas	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	7,393,666.58	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	21910605	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000	Piezas	608.00	608.00	608.00	100.00	915,107.85	636,898.00	636,898.00	636,898.00	636,898.00	636,898.00	636,898.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402140994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA GRAN MORELOS 2015	22000490	Gobierno de la Entidad	Chinipas		ROSALES, CENTRO	Metros Cuadrados	1,709.82	1,709.82	1,709.82	100.00	1,040,269.14	1,040,269.14	1,040,269.14	1,040,269.14	1,040,269.14	1,040,269.14	1,040,269.14			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-20]]
CHH220302136410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NARCISO BASSOLS - REHABILITACIONES GENERALES	21701958	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE AGRICULTURA Y 17, COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	796.19	796.19	796.19	100.00	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-20]]
CHH220302135622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	21701954	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE FELIPE ANGELES Y ROSALIO HERNANDEZ, FRACCIONAMIENTO CIUDADELA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	711,221.01	664,802.97	664,802.97	664,802.97	664,802.97	660,953.14	660,953.14			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-19], obs2: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-19]]
CHH220210288899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS AURELIA AGÜERO - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	21800242	Gobierno de la Entidad	Cuahuilachi		conocido	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	598,735.86	598,735.86	598,735.86	598,735.86	598,735.86	598,710.75	598,710.75			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202088844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	22101770	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE 1a Y AVENIDA 12 PONIENTE	Metros Cuadrados	1,571.03	1,571.03	1,571.03	100.00	2,306,269.81	3,140,454.94	3,140,454.94	3,140,454.94	3,140,454.94	2,913,001.35	2,913,001.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202088833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA MELCHOR OCAÑO - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 6.00X8.00 MTS DE ESTRUCTURA 751	22101768	Gobierno de la Entidad	Delicias		36 Y AVENIDA 18 SUR, RICARDO FLORES MAGON	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	576,181.02	576,143.36	576,143.36	576,143.36	576,143.36	576,138.71	576,138.71			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-19]]
CHH220302135886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	22101777	Gobierno de la Entidad	Delicias		CARRETERA PANAMERICANA, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	812,327.03	746,463.96	746,463.96	746,463.96	746,463.96	746,057.48	746,057.48			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-19]]
CHH220302137085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA PABLO GÓMEZ RAMÍREZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	22101773	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE DEL MEZQUITE	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	707,662.54	707,660.00	707,660.00	707,660.00	707,660.00	704,596.83	704,596.83			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-20]]
CHH220302135786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HOMERO CERVANTES LAUREIRO 2800 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	23000618	Gobierno de la Entidad	Guazapares		PUERTO CHILQUITO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	645,406.75	632,462.07	632,462.07	632,462.07	632,462.07	628,903.35	628,903.35			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudia@peper, fecha:2023-04-19]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA MONEDADO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				
CHH220302136501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL 12 DE OCTUBRE 2388- REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	23102940	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO, COLONIA EL MIRADOR	Metros Cuadrados	392.70	392.70	392.70	100.00	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,375.40	877,375.40			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20]]
CHH220302135870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS TEPORACA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADO	23100918	Gobierno de la Entidad	Guerrero		TOMOCHI	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	807,009.91	769,898.98	769,898.98	769,898.98	769,875.27	769,875.27			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302136531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECRDLY - REHABILITACIONES GENERALES	23100941	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA EL MIRADOR DE LA JUNTA	Metros Cuadrados	65.66	65.66	65.66	100.00	112,184.25	107,563.71	107,563.71	107,563.71	107,563.71	105,596.61	105,596.61			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20]]	
CHH220302135876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS LUZ CORONADO - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23100939	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE TOMOCHI, COLONIA ASERRADEROS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	910,732.87	881,794.32	881,794.32	881,794.32	881,794.32	881,521.92	881,521.92			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	
CHH22030210264440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 1125 - INSTALACION DE MALLA CICLOMICA	23202025	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE HACIENDA PUEA BLANCA, COLONIA EL POTREIRO	Metros Cuadrados	94.00	94.00	94.00	100.00	130,236.67	130,138.81	130,138.81	130,138.81	130,138.81	129,609.15	129,609.15			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	
CHH220302135857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	23202044	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE DE MALLORCA, COLONIA EL QUIOTE	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,800,554.30	1,800,350.64	1,800,350.64	1,800,350.64	1,800,350.64	1,800,189.69	1,800,189.69			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302136874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA TECNICA 11 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23202041	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		ANILLO PERIMETRAL SUR, COLONIA CERRO BRONCO	Metros lineales	1,825.00	1,825.00	1,825.00	100.00	489,124.78	488,459.03	488,459.03	488,459.03	488,459.03	488,458.26	488,458.26			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	
CHH220302136576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MACLOVIO HERRERA - REHABILITACIONES GENERALES	23202050	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA LOCALIDAD: MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA	Metros Cuadrados	1,782.06	1,782.06	1,782.06	100.00	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,948.81	1,247,948.81			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20]]		
CHH220302135879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MANUEL OSCAR QUIRONES GARCIA- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	23202046	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		EL POSADERO	Metros Cuadrados	31.80	31.80	31.80	100.00	614,416.59	590,126.07	590,126.07	590,126.07	590,126.07	570,509.87	570,509.87			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	
CHH2203020288969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA NIÑOS HERODES 2191 - REHABILITACION DE TECIDO LAMINA	23601167	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE JUAREZ, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	330.00	330.00	330.00	100.00	330,230.83	652,126.80	652,126.80	652,126.80	652,126.80	651,805.37	651,805.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2203020288934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3036 SECCION XLII	23601173	Gobierno de la Entidad	Jiménez		PROLONGACION 5 DE FEBRERO, FUNDADORES II	Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	100.00	695,930.84	681,854.68	681,854.68	681,854.68	681,854.68	681,828.96	681,828.96			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	
CHH220302136415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LEYES DE REFORMA 2598- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23601175	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE LEY DE REFORMA, COLONIA BENITO JUAREZ	Metros lineales	2,892.00	2,892.00	2,892.00	100.00	2,174,413.11	2,174,400.00	2,174,400.00	2,174,400.00	2,174,400.00	2,145,367.79	2,145,367.79			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20]]	
CHH22030202862903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357- REHABILITACIONES GENERALES	23708490	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IRAN, COLONIA INFONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	103.20	103.20	103.20	100.00	783,612.74	781,128.40	781,128.40	781,128.40	781,128.40	781,126.57	781,126.57			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	
CHH2203020288991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA FORD 160 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708518	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE EDO SAN VALENTIN, FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO	Metros lineales	55.00	55.00	55.00	100.00	990,003.83	1,085,208.24	1,085,208.24	1,085,208.24	1,085,208.24	1,083,646.83	1,083,646.83			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2203020288841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOASADOS DE ESTRUCTURA 751 EN LA PRIMARIA ESCRITORES DE CHIHUAHUA	23708506	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD FUNDADORES, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA BONITA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,234,167.27	1,215,703.65	1,215,703.65	1,215,703.65	1,215,703.65	1,215,376.21	1,215,376.21			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030202889009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA - REHABILITACION ELECTRICA	23708519	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD	Metros lineales	368.00	368.00	368.00	100.00	1,119,241.82	1,118,562.57	1,118,562.57	1,118,562.57	1,118,562.57	1,118,520.33	1,118,520.33			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	DETALLE DE PRODUCTO		TIPO PROGRAMA PRODUCTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENEDOR RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
									UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	MONTOS COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			
CHH220202089017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON - REHABILITACION ELECTRICA	23708530	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE REMORA Y CONGRIO, COLONIA PUERTO DE ANAPRA	Metros lineales	383.50	383.50	383.50	100.00	1,457,277.81	1,457,277.15	1,457,277.15	1,457,277.15	1,457,277.15	1,457,051.79	1,457,051.79			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202089022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357 REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	23708524	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IRAN Y SOMALIA, COLONIA INFONAVIT TECNOLOGICO	Metros Cuadrados	118.00	118.00	118.00	100.00	1,575,071.66	1,563,569.08	1,563,569.08	1,563,569.08	1,563,569.08	1,563,399.69	1,563,399.69			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19], obs2: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS.], trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202089848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANTARIOS ADOSADOS 751 EN LA PRIMARIA HECTOR MUELA REYES	23708507	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE TERRANOVIA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, COLONIA TERRANOVIA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,216,753.90	1,212,382.91	1,212,382.91	1,212,382.91	1,212,382.91	1,163,730.35	1,163,730.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202089848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA LEONA VICARIO 2794 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708516	Gobierno de la Entidad	Juárez		PASEO DEL SUR, COLONIA PARRALES DEL SUR	Metros lineales	3,840.00	3,840.00	3,840.00	100.00	2,415,006.20	2,415,006.06	2,415,006.06	2,415,006.06	2,415,006.06	2,408,934.45	2,408,934.45			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202089872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS JULIA VAZQUEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708517	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE VISTA MAMANTAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTA LOS QUINTOS	Metros lineales	402.00	402.00	402.00	100.00	629,014.67	629,014.63	629,014.63	629,014.63	629,014.63	607,858.75	607,858.75			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH2202020898930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA JESUS GARCIA HEROE DE NACAZARI - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708525	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PUERTO CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA II	Metros lineales	40.00	40.00	40.00	100.00	167,868.21	167,549.29	167,549.29	167,549.29	167,549.29	166,313.56	166,313.56			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202089077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 8360 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BARRA PERIMETRAL	23708527	Gobierno de la Entidad	Juárez		ALBERTO ALVAREZ Y ALVAREZ Y EDUWIGES REY, INFONAVIT JUAREZ NUEVO	Metros Cuadrados / Metros lineales	2098 / 5408	2098 / 5408	2098 / 5408	100.00	4,211,796.59	4,197,663.84	4,197,663.84	4,197,663.84	4,197,663.84	4,197,611.01	4,197,611.01			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202136400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PORFIRIO PARRA - REHABILITACIONES GENERALES	23708542	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PLATA SUR, COLONIA JUAREZ	Metros Cuadrados	6,496.56	6,496.56	6,496.56	100.00	2,022,340.21	2,016,364.52	2,016,364.52	2,016,364.52	2,016,364.52	2,016,361.45	2,016,361.45			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202135832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS CHICHEN ITZA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDIO SANTARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23708560	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD VILLAS ALCALA, VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	850,587.11	849,445.82	849,445.82	849,445.82	849,445.82	844,595.59	844,595.59			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202135844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA UNIDAD NACIONAL - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23708561	Gobierno de la Entidad	Juárez		NICOLAS BRAVO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	717,278.46	708,620.21	708,620.21	708,620.21	708,620.21	708,592.01	708,592.01			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202136522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA AGUILES SERDAN 2027 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708574	Gobierno de la Entidad	Juárez		PROLONGACIONA CARLOS AMAYA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	Metros lineales	380.00	380.00	380.00	100.00	148,409.04	146,735.08	146,735.08	146,735.08	146,735.08	146,638.42	146,638.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202141004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS HELEN ADAMS KELLER	23708579	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CAÑON DE URIQUE, FRACCIONAMIENTO VILLAS RESIDENCIAL DEL REAL	Metros lineales / Piezas	1638 / 95	1638 / 95	1638 / 95	100.00	1,487,526.84	1,487,526.84	1,487,526.84	1,487,526.84	1,487,526.84	1,485,621.69	1,485,621.69			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20]]
CHH220202136422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA TECNICA 82 - REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULA	23708556	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RODOLFO FIERRO, COLONIA FRANCISCO VILA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	324,164.41	323,571.46	323,571.46	323,571.46	323,571.46	319,091.50	319,091.50			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202136510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO 2374 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708573	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE JESUS ESCOBAR, COLONIA OBRERA	Metros lineales	577.00	577.00	577.00	100.00	1,526,989.94	1,526,989.88	1,526,989.88	1,526,989.88	1,526,989.88	1,526,241.70	1,526,241.70			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202135626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA EDUCAR PARA LA LIBERTAD - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	23708539	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE MONTE BLANCO Y PICO BATIAN, COLONIA VILLA DEL CEDRO IV ETAPA	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,702,652.34	1,686,203.14	1,686,203.14	1,686,203.14	1,686,203.14	1,684,992.44	1,684,992.44			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-19]]
CHH220202136554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708577	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE J.B. ESCUDERO Y JAVIER MINA, COLONIA DURANGO	Metros Cuadrados	93.00	93.00	93.00	100.00	407,452.71	392,043.73	392,043.73	392,043.73	392,043.73	391,285.34	391,285.34			En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaeper, fecha:2023-04-20]]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA MONEDIO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENEDOR RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS
CHH220302135815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA REPUBLICA DE VENEZUELA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370857	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO PARAISES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	749,405.54	729,942.61	729,942.61	729,942.61	729,933.03	729,933.03			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}		
CHH220302135816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LAURENCIO GALLEGOS JIMENEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370858	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO PARAISES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	701,037.56	644,213.53	644,213.53	644,213.53	644,213.53	603,114.02	603,114.02			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302135847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HUEMAC CAUDILLO TOLTECA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370856	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA LUCHA Y ESFUERZO, COLONIA SAFARI	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,363,500.25	1,363,500.25	1,363,500.25	1,363,500.25	1,363,500.25	1,363,491.46	1,363,491.46			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302136604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2370872	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA LA PRESA	Metros lineales	1,818.00	1,818.00	1,818.00	100.00	1,437,687.92	1,428,179.45	1,428,179.45	1,428,179.45	1,428,179.45	1,416,631.28	1,416,631.28			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20]}	
CHH220302135820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370859	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD VILLAS ALCALA, VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	736,533.43	733,935.63	733,935.63	733,935.63	733,935.63	733,934.38	733,934.38			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302135882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS JOSE MERAZ GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	2370858	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE ADALBERTO GAYTAN CARRETERA PANAMERICANA	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	951,148.70	951,147.70	951,147.70	951,147.70	951,147.70	947,633.12	947,633.12			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302135891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JOSE TRISTAN DE LA CRUZ - CONSTRUCCION DE DIRECCION ADOSADA ESTRUCTURA 751	2370870	Gobierno de la Entidad	Juárez		LOTOS Y ZAHINA, PANAMERICANO JARDIN	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	648,802.92	616,293.48	616,293.48	616,293.48	616,293.48	615,869.51	615,869.51			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302141005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS SIMONA BARBA	2370880	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE MARIA TERESA ROJAS, COLONIA MARIA MARTINEZ	Metros Cuadrados / Metros lineales / Piezas	190.12 / 143.793	190.12 / 143.793	190.12 / 143.793	100.00	1,965,888.84	1,962,049.30	1,962,049.30	1,962,049.30	1,962,049.30	1,962,030.88	1,962,030.88			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20]}	
CHH220402141006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA	2370881	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DEL DESERTO	Metros lineales / Piezas	1506 / 80	1506 / 80	1506 / 80	100.00	1,516,651.51	1,516,651.51	1,516,651.51	1,516,651.51	1,516,651.51	1,514,523.97	1,514,523.97			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20]}	
CHH220302136440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA BELLAVISTA 2393 - REHABILITACIONES GENERALES	23708571	Gobierno de la Entidad	Juárez		JOSE MARIA ARTEAGA	Metros lineales	383.00	383.00	383.00	100.00	1,780,816.90	1,753,596.73	1,753,596.73	1,753,596.73	1,753,596.73	1,753,596.55	1,753,596.55			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20]}	
CHH220302137065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FEDERICO DE LA VEGA MATHESW - ADQUISICION DE EQUIPO	23708529	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DEL DESERTO Y CALLE DEL FUEGO. RACCIONAMIENTO SAN PEDRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	36,781.28	26,216.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402201669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	23708830	Gobierno de la Entidad	Juárez		Avenida, Eje Vial Juan Gabriel 5th, San Antonio, 32250	Piezas	607.00	607.00	607.00	100.00	913,602.74	636,091.80	636,091.80	636,091.80	636,091.80	636,091.80	636,091.80			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302135908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA ESTRUCTURA 751	24400267	Gobierno de la Entidad	Matamoros		CALLE ACACIAS, COLONIA LAS FLORES	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	705,723.33	705,723.29	705,723.29	705,723.29	705,723.29	705,723.29	705,680.39	705,680.39			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}
CHH220202089499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2375 - REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	24500890	Gobierno de la Entidad	Meequil		DOMICILIO CONOCIDO, EL TORREON	Metros Cuadrados / Metros lineales	387.67 / 984	387.67 / 984	387.67 / 984	100.00	1,653,751.37	1,653,745.64	1,653,745.64	1,653,745.64	1,653,745.64	1,646,806.45	1,646,806.45			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302135912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MAWECHI - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	24500894	Gobierno de la Entidad	Meequil		AZULENAS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	877,717.50	876,818.26	876,818.26	876,818.26	876,818.26	876,723.93	876,723.93			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	
CHH220302135812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA 6018 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	24500893	Gobierno de la Entidad	Meequil		CALLE NARANJO, COLONIA SANTO NIÑO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	772,769.30	772,768.89	772,768.89	772,768.89	772,768.89	772,696.24	772,696.24			En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19]}	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA MONEDADO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCES FINANCIEROS				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH220202088910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS LUZ HERRERA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	24800490	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CONOCIDO	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	852,819.92	852,901.60	852,901.60	852,901.60	852,901.60	852,655.74	852,655.74				En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaferer, fecha:2023-04-19]}				
CHH220202089038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	REHABILITACIONES ESTRUCTURALES Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	25200774	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	71.50	71.50	71.50	100.00	938,563.35	988,563.34	988,563.34	988,563.34	988,563.34	988,184.30	988,184.30				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220402140995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 2692	25500310	Gobierno de la Entidad	Rosales		CALLE CONSTITUCION, COLONIA VICTOR ROSALES	Metros lineales	1,342.00	1,342.00	1,342.00	100.00	1,709,025.10	1,709,025.10	1,709,025.10	1,709,025.10	1,709,025.10	1,645,553.41	1,645,553.41				En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaferer, fecha:2023-04-20]}				
CHH220202088861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA	25800234	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Conchos		DOMICILIO CONOCIDO, RANCHO NUEVO	Metros Cuadrados	11.92	11.92	11.92	100.00	271,259.26	270,046.26	270,046.26	270,046.26	270,046.26	265,217.90	265,217.90				En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTO., trimestre:1.0, usuario:claudiajaferer, fecha:2023-04-19]}				
CHH220202088894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	26100411	Gobierno de la Entidad	Setevó		CALLE MARCELINO FRIAS	Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	100.00	607,967.82	607,147.40	607,147.40	607,147.40	607,147.40	607,115.35	607,115.35				En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaferer, fecha:2023-04-19]}				
CHH220402133854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	26200648	Gobierno de la Entidad	Sauzillo		AVENIDA LUCHA Y ESFUERZO, COLONIA SAFARI	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	760,009.65	759,994.93	759,994.93	759,994.93	759,994.93	759,888.60	759,888.60				En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS., trimestre:1.0, usuario:claudiajaferer, fecha:2023-04-19]}				
CHH220402205382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Boconya	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO	20901337	Boconya	Boconya	San Juanito	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN JUANITO	Aula	19.00	19.00	19.00	100.00	1,000,000.00	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302136692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA MELCHOR MUZZQUIZ 2484, REHABILITACION.	21910571/2022A-T00060	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 32A. NO. 4605 COL DALE	Metros Cuadrados	943.50	943.50	943.50	100.00	584,513.04	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302136716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL.	21910573/2022A-T00062	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. WASHINGTON NO. 531 FRACC FIDEL VELAZQUEZ	Metros Cuadrados	3,599.29	3,599.29	3,599.29	100.00	759,335.48	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302136466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA FEDERAL MARTIN LUIS GUZMAN, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL.	21910546/2022A-T00004	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Avicultura 12400 Col. Zootecnia	Metros Cuadrados	248.00	248.00	248.00	100.00	433,900.00	428,226.86	428,226.86	428,226.86	428,226.86	428,226.86	428,226.86				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302136700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA 1120, REHABILITACION.	21910572/2022A-T00061	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 56 Y TERRAZAS NO. 2814	Metros Cuadrados	368.00	368.00	368.00	100.00	220,523.85	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302136424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRIESEN, REHABILITACION	21910544/2022A-T000028	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	praderas de alto velo s/n	Metros Cuadrados	405.64	405.64	405.64	100.00	926,739.50	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH23010212607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS DE ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE		Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	C RICARDO FLORES MAGON S/N COL CENTRO	Metros Cuadrados	427.61	427.61	427.61	100.00	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	86,961.70	Administración directa	129928	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH220302138971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 13 SAN GUILLERMO (Equipamiento de taller de fuentes alternas de energía)	20400360	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdai	San Guillermo (Santa Elena)	Mina Almancaña, fraccionamiento lateras de san guillermo	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	114,862.00	114,727.16	114,727.16	114,727.16	114,727.16	114,727.16	114,727.16				Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH220302138987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 15 ASCENSION (Rehabilitación de taller de mantenimiento automotriz)	20500363	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE TECNOLÓGICO 2852, COL. AMPLIACION AEROPUERTO	Metros Cuadrados	100.00	100.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302137323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 12 FLORES MAGON (Rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo Domo)	2100457	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Flores Magón	CALLE PERLI, BARRIO CHAMIZAL	Otros	100.00	100.00	100.00	100.00	550,000.00	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90				Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMPEZADO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH220302139008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 21 RIBERAS CHIHUAHUA (Equipo de taller de mecánica y mantenimiento industrial)	21910491	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EUGENIO PRADO PRADO Y RIO NILO S/N, PREDIO QUINTAS CAROLINAS	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	500,000.00	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EMSAD 31 TEMORIS (Aula didáctica 6 x 8)	23000617	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	CALLE MARTIN SABINO	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 14 VILLA ESPERANZA (Rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo Domo)	23708530	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE DEL ARRE S/N, KM 28 CARRETERA JUÁREZ A CASAS GRANDES	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 23 RIBERAS JUÁREZ (Equipo de taller de electrónica y soldadura industrial)	23708532	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITA FLORES ESQUINA CON ARTURO ALVAREZ S/N, COL. CARLOS CHAVIRA	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	500,000.00	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (Equipo de laboratorio de usos múltiples)	23708531	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	BILVO. MUNICIPIO LIBRE Y EJ. VIAL JUAN GABRIEL S/N	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200,000.00	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302139056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 23 RIBERAS JUAREZ (Aula didáctica 6 x 8)	23000617	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITA FLORES ESQUINA CON ARTURO ALVAREZ S/N, COL. CARLOS CHAVIRA	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402200657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	Inversión Publica de Equipamiento Facultad de Enfermería y Nutriología	21910413	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	UACH CAMPUS II	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	21,778.00	77,636.04	77,636.04	77,636.04	77,636.04	77,636.04	21,778.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402200374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-01-2022/P Laboratorio y Obra Exterior para la DDES Agropecuaria	UACH-CCMS-01-2022/P	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	UACH CAMPUS II	Metros	3,655.00	3,655.00	3,641.00	99.62	13,005,418.01	13,382,312.00	13,382,312.00	13,005,418.01	12,953,737.96	12,953,737.96	12,953,737.96		Obra	UACH-CCMS-01-2022/P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402200537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	Contruccion de Edificio 1era Etapa de la DES Agropecuaria	UACH-CCMS-02-2022/P	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	UACH CAMPUS II	Metros	2,657.00	2,657.00	2,657.00	100.00	5,852,705.00	5,852,705.00	5,852,705.00	5,852,705.00	5,852,705.00	5,852,705.00	5,852,705.00		Obra	UACH-CCMS-02-2022/P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402208850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS ICSA	23708521	Juárez	Juárez	Juárez	ave hercilio colegio militar, avenida universidad	Metros	1.00	1.00	0.95	95.00	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102212591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Camargo	REHABILITACIÓN DE ACCESO	21101103	Gobierno de la Entidad	Camargo		VIALIADAD VICTORIA THOMAS DE GARZA CASTILLO 1201	Metros Cuadrados	10,710.00	10,710.00	10,650.00	99.44	464,888.08	464,888.08	464,888.08	464,888.08	381,681.83	381,681.83			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH220402203817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA AULAS	UTCI-IP-019-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO B	Piezas	40.00	40.00	40.00	100.00	800,000.00	800,000.00	793,916.76	793,916.76	793,916.76	793,916.76			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402203306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de la Babicora	EDIFICIO PARA CAFETERIA Y EQUIPAMIENTO	ICHFE-DAF-272/20	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTOMAYNEZ-GOMEZ FARIAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	7,800,000.00	7,784,078.71	7,784,078.71	7,784,078.71	7,771,890.46	7,771,890.46	7,771,890.46			En Ejecución	Validado avances	Obs1: [observación:SE REINTEGRO EL IMPORTE DE \$15,921.29, trimestre:1.0, usuario:silvaguilaf, fecha:2023-06-14]	
CHH220402197770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	Rehabilitación, Adquisición y Aplicación de Pintura para Plantel Educativo		Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	AVE. NIÑOS HERODES SIN COL. LA ESPERANZA	Metros Cuadrados	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100.00	201,562.41	201,562.41	201,562.41	201,544.20	201,544.20	201,544.20	201,544.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402208647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	Equipo Especializado		Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Calle Niños Héroes s/n Colonia La Esperanza	Equipamiento	3.00	3.00	3.00	100.00	2,794,083.00	2,794,083.00	2,794,083.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302111122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Universidad Tecnológica de Parral	TRABAJO PARA LA ZDA ETAPA DE LA VIALIADAD PRINCIPAL DEL CAMPUS PARRAL	23202040	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General juarez lozoya s/n km 0.931	Metros	1,085.00	1,085.00	1,085.00	100.00	1,297,042.00	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95		Obra	ICHFE-094/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA MONEDADO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	META COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH230102207165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SANTA BÁRBARA - 10968	10968	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	COLONIA SANTA BÁRBARA CENTRO, 3380 SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD	Cuarto(s)	35.00	35.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230102207017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA LERDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 9901	9901	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE CRUZADA DE LERDO COLONIA LERDO, 3380 SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA DE LERDO Y CALLE CRUZADA DE LERDO EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LERDO EN SU CALLE POS	Metros lineales	50.00	50.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230102207031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VAQUERITOS - 10060	10060	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Vaqueritos	COLONIA VAQUERITOS, 3380 VAQUERITOS, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE TERCERA VAQUERITOS Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE O BRECHA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE VAQUERITOS	Metros lineales	150.00	150.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs): (observación) proyecto tiene observaciones, mismas que se son solventadas antes de su envío al SIPT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RPT, fecha:2023-04-03)		
CHH230102208690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN A. DE LA CANTERA CONTIGUO AL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE PIRATA.	2023OP000032	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV DE LA CANTERA	Metros Cuadrados	420.00	420.00	0.00	0.00	2,426,250.00	2,426,250.00	2,426,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH230102208695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Chihuahua	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CON SU EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2023SE000018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Vehículos	12.00	12.00	0.00	0.00	8,790,000.00	8,790,000.00	8,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102208694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Chihuahua	ADQUISICIÓN DE ARMAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2023SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Piezas	7.00	7.00	0.00	0.00	195,162.49	195,162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102208691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH.	2023OP000002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Metros cúbicos	330.97	330.97	0.00	0.00	2,380,900.00	2,380,900.00	2,380,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102208692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chihuahua	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN SACOS DE 25KG, L.A.B. EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO VIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA UTILIZARS EN BACHEO SUPERFICIAL DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2023OP000043	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Otros	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102212619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Delicias	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		Delicias	Delicias	Delicias	CALLE 7A SUR 2601	Piezas	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102210222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2312002	Juárez	Juárez	Juárez	Av. C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehículos	100.00	100.00	100.00	100.00	117,002,534.12	117,002,534.12	117,002,534.12	117,002,534.12	117,002,534.12	117,002,534.12	117,002,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH230102210224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de defensa	2212006	Juárez	Juárez	Juárez	Av. C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102210221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2312016	Juárez	Juárez	Juárez	Av. C. Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih.	Vehículos	30.00	30.00	0.00	0.00	34,267,380.67	34,267,380.67	34,267,380.67	34,267,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH230102211062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP			Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DE ZONA ETAPA CENTRO ESTATAL DE INTELIGENCIA		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	KILOMETRO 3.6 CARRETERA CHIHUAHUA-COAHUILCA	Metros Cuadrados	2,011.41	2,011.41	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH230102211044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP			Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DE SUB-CENTRO JUÁREZ		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle séptima y fortil de la soledad, Col. Morelos III	Metros Cuadrados	520.00	520.00	0.00	0.00	2,307,260.00	2,307,260.00	692,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	