

OBJETO DE PRÁCTICA																OPERACIONES										COMPROMISOS													
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CLASIFICACIÓN	OFICINA RESPONSABLE	MODALIDAD FUENTE 1	MODALIDAD FUENTE 2	MODALIDAD FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNITS ORIGINALES	UNITS PRESUPUESTAL	VALOR	PORCENTAJE	MONTO GASTADO (L. 31)	MONTO GASTADO (L. 32)	MONTO GASTADO (L. 33)	MONTO GASTADO (L. 34)	MONTO GASTADO (L. 35)	MONTO GASTADO (L. 36)	MONTO GASTADO (L. 37)	MONTO GASTADO (L. 38)	TIPO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
CHI23040221866	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN DIFERENTES LOCALIDADES PERDIDAS MEDIO Y -284132	284132	Gobierno de la Entidad	Minatitlán	Pedro Mezquía	CALLE DE COLONIA SAN ANTONIO, 31320 PERDIDA MEDIDA, MUNICIPIO CHIHLAHUA ENTRE CALLE M AMARDO Y CALLE MIGUEL ANHUALON CALLE 26 DE CALLE DE COLONIA SAN ANTONIO, 31320 PERDIDA MEDIDA MUNICIPIO CHIHLAHUA ENTRE CALLE M AMARDO Y CALLE MIGUEL.	Metros Cuadrados	1,672.0	1,672.0	1,672.0	100.0	1,460,379.21	2,346,676.58	2,346,676.58	2,346,676.58	2,346,676.58	2,224,279.13	2,224,279.13	0.00	0.00	Otra	284132	En ejecución	Validado assecur	En observación
CHI23040221870	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Transporte y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, PUNTA EN LA CASADENA DEL SR. FERRER, CARRETERA 117 ENTRE EL PANTON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJES, CHIHLAHUA - 208002	208002	Gobierno de la Entidad	Mérida	Mérida	CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEJES, 33340 MEJES, MUNICIPIO CHIHLAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL, PUNTA EN LA CASADENA DEL SR. FERRER, CARRETERA 117 ENTRE EL PANTON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJES, CHIHLAHUA - 208002 KILÓMETRO 188 MANO IZQUIERDA MAS 5	Metros lineales	264.0	264.0	264.0	100.0	4,996,777.68	2,968,684.28	2,968,684.28	2,968,684.28	2,968,684.28	2,968,684.28	0.00	0.00	Otra	208002	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221874	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Transporte y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CALHATENDE, DE CALLE LIA CALZADA DEL PACIFICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJES, CHIHLAHUA - 208070	208070	Gobierno de la Entidad	Ojimatlan	Manuel Ortega	BARRIO CALHATENDE COLONIA BARRIO SANJES, MANUEL ORTEGA, OJIMATLAN, CALZADA DEL PACIFICO AVENIDA CALHATENDE ENTRE CALLE LIA CALZADA DEL PACIFICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJES, CHIHLAHUA - 208070	Metros Cuadrados	5,248.0	5,248.0	5,248.0	100.0	4,358,969.64	4,115,831.74	4,115,831.74	4,115,831.74	4,115,831.74	4,115,831.74	0.00	0.00	Otra	208070	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221878	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACION DE ACANTARILLADO SANTARMO EN CALLE GUERRERO ENTRE EL TRAMO DE CAL. 22A HASTA LA AV. 5A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO - 271493	271493	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO SAUCILLO CENTRO, 33620 SAUCILLO, SAUCILLO CHIHLAHUA ENTRE CALLE DOUGAVA Y CALLE QUINTA, CALLE VICENTE GUERRERO EN DOMICILIO CONDOMINIO SAUCILLO CENTRO CP. 33620 SAUCILLO	Metros lineales	511.0	511.0	511.0	100.0	2,226,506.85	2,120,247.41	2,120,247.41	2,120,247.41	2,120,247.41	2,120,247.41	0.00	0.00	Otra	271493	En ejecución	Validado assecur	En observación	
CHI23040221882	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE CANAL SAUCILLO Y AV. 5A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO - 271318	271318	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO SAUCILLO CENTRO, 33620 SAUCILLO, SAUCILLO CHIHLAHUA ENTRE CALLE DOUGAVA Y CALLE QUINTA, CALLE VICENTE GUERRERO EN DOMICILIO CONDOMINIO SAUCILLO CENTRO CP. 33620 SAUCILLO	Metros lineales	593.4	593.4	593.4	100.0	928,213.56	891,449.65	891,449.65	891,449.65	891,449.65	891,449.65	0.00	0.00	Otra	271318	En ejecución	Validado assecur	En observación	
CHI23040221886	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Vivienda	Municipio de Urique	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES APLICADOS EN CARRETERAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUQUE - 367026	367026	Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33420 TRAMO CHIHLAHUA - URUQUE KILÓMETRO 96 + 17 PUEBLO URUQUE, 34400 URUQUE, URUQUE CHIHLAHUA ENTRE CALLE DOUGAVA Y CALLE BARRILECHO Y CARRETERA SAN PEDRO - URUQUE, CARRETERA CALHATENDE - HERNÁNDEZ CABRETT	Cédulas solares	200.0	200.0	200.0	100.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	Adquisiciones	C-29500100	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221890	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Vivienda	Municipio de Uruachi	SISTEMAS SOLARES APLICADOS EN SECTOR DE ARRIJA, MUNICIPIO DE URUACHI - 367246	367246	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Monsieur de Arriba	BRECHA TRAMO URUACHI - MECORICHE DE ARRIJA, MANRIEN IGUARDUO KILÓMETRO 4 + 18 MANRIEN URUACHI, 31200 MECORICHE DE ARRIJA, URUACHI CHIHLAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LA TABLA - MECORICHE Y CARRETERA ESTADONIQUE - URUACHI, CARRETERA	Cédulas solares	35.0	35.0	35.0	100.0	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	Adquisiciones	C-13796	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221894	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades				Vivienda	Municipio de Uruachi	SISTEMAS SOLARES APLICADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUACHI - 367320	367320	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33000 TRAMO CHIHLAHUA - URUACHI KILÓMETRO 24 + 48 PUEBLO URUACHI, 33600 URUACHI, URUACHI CHIHLAHUA ENTRE CARRETERAS LAS ESTRELLAS SAN JUANITO Y CARRETERA CALHATENDE - HERNÁNDEZ CABRETTA CHIHLAHUA	Cédulas solares	43.0	43.0	43.0	100.0	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	Adquisiciones	C-13799	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221898	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIGESIMA TERCERA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y TRAM - 336930	336930	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE VIGESIMA TERCERA INTERIOR EN COLONIA BENTO JUAREZ, 20212 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHLAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TRAM, CALLE ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y TRAM COL. BENTO JUAREZ	Metros lineales	1.0	1.0	1.0	100.0	790,707.66	790,707.66	790,707.66	790,707.66	790,707.66	790,707.66	0.00	0.00	Administración directa	136608	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221902	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Aldama	CONSTRUCCION DE NORMA EN COMUNIDAD EL JAGLEY - 346335	346335	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CONSTRUCCION DE NORMA EN COMUNIDAD EL JAGLEY INTERIOR DE COLONIA EL AGUACATE ENTRE CALLE ESTADONIQUE Y CALLE ESTADONIQUE EN COMUNIDAD EL JAGLEY	Metros	1.0	1.0	1.0	100.0	140,746.57	140,746.57	140,746.57	140,746.57	140,746.57	140,746.57	0.00	0.00	Administración directa	136614	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221906	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Aldama	332 Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7130	7130	Aldama	Aldama	Valle de Ignacio Abuelo	TRAMO QUE ES GASTO INDEBITO DEL PROYECTO DE URUCA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1.0	1.0	0.0	0.0	102,396.00	102,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución		Validado assecur	En observación
CHI23040221910	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Bachiva	AMPLIACION DE RED DE ACANTARILLADO SANTARMO EN BARRIO EL COYOTE EN LA LOCALIDAD DE BACHIVA - 450657	450657	Bachiva	Bachiva	Bachiva	PUEBLO BACHIVA CENTRO, 33660 BACHIVA, BACHIVA CHIHLAHUA ENTRE LA OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD DE BACHIVA MUNICIPIO DE BACHIVA CHIHLAHUA	Metros lineales	480.0	480.0	480.0	100.0	185,880.00	185,880.00	185,880.00	185,880.00	185,880.00	185,880.00	0.00	0.00	Administración directa	141297	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221914	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Bachiva	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 450225	450225	Bachiva	Bachiva	Las Varas	PUEBLO LAS VARAS, 33070 LAS VARAS, BACHIVA CHIHLAHUA ENTRE LA OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE BACHIVA, CHIHLAHUA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	Administración directa	141302	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221918	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Bachiva	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO COLORADO - 450787	450787	Bachiva	Bachiva	Rancho Colorado	PUEBLO RANCHO COLORADO, 33777 RANCHO COLORADO, BACHIVA CHIHLAHUA ENTRE LA OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO COLORADO MUNICIPIO DE BACHIVA, CHIHLAHUA	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	378,363.12	378,363.12	378,363.12	378,363.12	378,363.12	378,363.12	0.00	0.00	Administración directa	141310	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221922	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Bachiva	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO SAN JUANITO - 450787	450787	Bachiva	Bachiva	Bachiva	PUEBLO BACHIVA CENTRO, 33660 BACHIVA, BACHIVA CHIHLAHUA ENTRE LA OBRAS DE CONSTRUCCION EN BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE BACHIVA MUNICIPIO DE BACHIVA, CHIHLAHUA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	378,363.12	378,363.12	378,363.12	378,363.12	378,363.12	378,363.12	0.00	0.00	Administración directa	141312	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221926	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y vialidades	Municipio de Bachiva	PAVIMENTACION CON PISO DE SILEX EN EL CAMINO A SAN JOSE Y ANADÁ - 451334	451334	Bachiva	Bachiva	San José y Anadá	CAMINO TRAMO SAN JUAN - SAN JOSE Y ANADÁ MANRIEN DE COCOTICÓ KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SAN JOSE Y ANADÁ, 31870 SAN JOSE Y ANADÁ, BACHIVA CHIHLAHUA ENTRE LA OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JUAN (EN LA)	Kilómetros	2.0	2.0	2.0	100.0	3,697,617.71	3,697,617.71	3,697,617.71	3,697,617.71	3,697,617.71	3,697,617.71	0.00	0.00	Administración directa	141325	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221930	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Bachiva	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE BACHIVA, CHIHLAHUA - 457307	457307	Bachiva	Bachiva	El Porvenir	PUEBLO EL PORVENIR, 33270 EL PORVENIR, BACHIVA CHIHLAHUA ENTRE Y LA OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE BACHIVA, CHIHLAHUA	Metros lineales	3,451.0	3,451.0	3,451.0	100.0	7,115,936.00	7,097,829.71	7,097,829.71	7,097,829.71	7,097,829.71	7,097,829.71	0.00	0.00	Otra	FMB-2023-PAJ/046-021	Terminado	Validado assecur	En observación	
CHI23040221934	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES BARRIO BALLEZA, EL TIGRE, INDOCAHUA, GUACHAMANCHI Y GUANAHUAY - 328339	328339	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE INTERIOR 0 33600 PUEBLO BARRIO BALLEZA, 33500 BARRIO BALLEZA, BALLEZA CHIHLAHUA ENTRE CALLE CALZADO PACIFIC Y CALLE LACARDO CARDENAS, SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE BALLEZA QUE ESTA JUNTO AL PANTON MUNICIPIO	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	700,640.00	700,640.00	700,640.00	700,640.00	700,640.00	700,640.00	0.00	0.00	Adquisiciones	FMB-FIM-8437-2021	Terminado	Validado assecur	En observación	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

I. DESTINO DEL GASTO

FECHA	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	USOS DE RECURSO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTRUMENTO EJECUTIVO	NOMBRE	MANTENIMIENTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRO				MONEDA NACIONAL				COMPLEMENTOS				COMENTARIOS												
						METRO ORIGINAL	METRO MODIFICADA	AVANCE													PERCENTAJE	MONTRO CANCELADO	MONTRO CUENTA EJECUCION	RECORRIDO	COMPROMETIDO	DEBERIDO	HECHO	PAGADO	TIPO DE OBLA	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURA												
CHI230402238513	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE VIVIENDA- 34395	34395	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS SALINAS Y CAMINO A LAS PULAS, CAMINO A LAS SALINAS, MANUEL BENAVIDES UBICADO EN LA SALIDA A RANCHOS DEL NORTE	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Administración directa	137330	Terminado	Validado sucesos	Se observaron						
CHI230402238516	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA- 34396	34396	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Tribuna (El Coyote)	COLONIA MANUEL BENAVIDES, 3280 LA TRIBUNA EL COYOTE, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL COYOTE Y CAMINO LA TRIBUNA, CAMINO SAN LORENZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRIBUNA	Metros Cuadrados	145.0	145.0	145.0	100.0	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	109,502.64	Administración directa	137332	Terminado	Validado sucesos	Se observaron					
CHI230402238515	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO- 34405	34405	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Tribuna (El Coyote)	COLONIA MANUEL BENAVIDES, 3280 LA TRIBUNA EL COYOTE, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL COYOTE Y CAMINO LA TRIBUNA, CAMINO SAN LORENZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRIBUNA	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	48,489.56	Administración directa	137333	Terminado	Validado sucesos	Se observaron					
CHI230402238518	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS- 34409	34409	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE LA SALIDA AL CAMINO A LAS PULAS, CALLE LA SALIDA AL NORTE, UBICADO EN LA SALIDA A LAS PULAS	Metros lineales	350.0	350.0	350.0	100.0	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	14,269.50	Administración directa	137335	Terminado	Validado sucesos	Se observaron					
CHI230402238519	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE RED PARA EL AGUA POTABLE- 34418	34418	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Las Alamos	CALLE CAMINO A CIMANGA RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 EL PISO, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MANUEL BENAVIDES CAMINO LA PUERTA Y CAMINO EL ALAMO UBICADO SOBRE LA CARRETERA A CIMANGA CHIHUAHUA	Metros lineales	400.0	400.0	400.0	100.0	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	5,086.60	Administración directa	137337	Terminado	Validado sucesos	Se observaron				
CHI230402238521	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE ANILLO PARA EL AGUA POTABLE- 34432	34432	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La División	CALLE HECHICEROS RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 LA DIVISION, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL VOLCAN Y CALLE LA DIVISION, RANCHO RANCHO UBICADO RANCHO A HECHICEROS CHIHUAHUA	Metros cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	9,482.80	Administración directa	137339	Terminado	Validado sucesos	Se observaron			
CHI230402238524	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE- 34423	34423	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE PORVENIR BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA SALIDA A CIMANGA Y CAMINO EL CAMPO, CAMINO AL NORTE DEL TIO PAGO UBICADO A LA SALIDA A CIMANGA	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	Administración directa	137341	Terminado	Validado sucesos	Se observaron			
CHI230402238525	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE- 34421	34421	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Selva	EJIDO MANUEL BENAVIDES, 3280 LA SELVA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALAMOS DE MANUEL Y CAMINO LA TRIBUNA, CAMINO AL NORTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SELVA	Metros lineales	1,600.0	1,600.0	1,600.0	100.0	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	144,277.60	Administración directa	137343	Terminado	Validado sucesos	Se observaron			
CHI230402238600	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA- 34424	34424	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Los Angeles	EJIDO MANUEL BENAVIDES, 3280 LOS ANGELES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LOS ANGELES Y CAMINO AMEDEL DE MANUEL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES	Metros Cuadrados	45.0	45.0	45.0	100.0	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	34,487.18	Administración directa	137379	Terminado	Validado sucesos	Se observaron			
CHI230402238627	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE VIVIENDA CON ENLACE- 34277	34277	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE OCTAVIA BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALIDA AL PISAGO Y CALLE CARTEL PISAGO, CALLE OCTAVIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA AL PISAGO	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	Administración directa	137322	Terminado	Validado sucesos	Se observaron		
CHI230402238740	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO- 40458	40458	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE PETRONIO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CAMINO AL CARTEL, CALLE RODEO RUMBO A LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	139,883.80	Administración directa	137346	Terminado	Validado sucesos	Se observaron			
CHI230402238841	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA- 40580	40580	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	BOULEVARD SCOMORO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PATICOM Y BOULEVARD SCOMORO, CALLE USA UBICADA EN EL PASEO DEL PARTIOM MUNICIPAL	Metros Cuadrados	10.0	10.0	10.0	100.0	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	8,276.35	Administración directa	137393	Terminado	Validado sucesos	Se observaron		
CHI230402239554	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO- 40495	40495	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE RANCHOS DEL NORTE BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAS PULAS Y CALLE RANCHOS DEL NORTE, CALLE PETRONIO ESTRADA UBICADO A LA SALIDA A LAS PULAS	Metros Cuadrados	40.0	40.0	40.0	100.0	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	114,131.93	Administración directa	137380	Terminado	Validado sucesos	Se observaron			
CHI230402312468	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE PISO FIRME- 404625	404625	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE RODEO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE RODEO Y CALLE ALAMO UBICADO RUMBO A LAS INSTALACIONES DE RODEO	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	Administración directa	137382	Terminado	Validado sucesos	Se observaron		
CHI230402312514	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO- 40521	40521	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE SCOMORO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD SCOMORO Y CALLE CARBON, UBICADO PER EL BOULEVARD SCOMORO SALIDA A CIMANGA	Metros Cuadrados	40.0	40.0	40.0	100.0	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	Administración directa	137383	Terminado	Validado sucesos	Se observaron		
CHI230402313060	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE TECHO EN VIVIENDA- 40510	40510	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE CUARTA BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE BRITO JUAREZ Y CALLE CUARTA, CALLE TELECOMUNICACIONES UBICADO RUMBO AL TELECOMUNICACIONES POR LA CALLE CUARTA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	14,983.00	Administración directa	137386	Terminado	Validado sucesos	Se observaron	
CHI230402313331	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA- 40585	40585	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE ALAMO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAS PULAS Y CALLE ALAMO, CALLE USA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Administración directa	137378	Terminado	Validado sucesos	Se observaron	
CHI230402312794	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE VIVIENDA CON ENLACE EN MUROS- 40533	40533	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	BOULEVARD SCOMORO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD SCOMORO Y CALLE ALAMO, CALLE USA UBICADO PER EL PARTIOM MUNICIPAL	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	Administración directa	137388	Terminado	Validado sucesos	Se observaron
CHI230402312795	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Apartados Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	INSTALACION DE LAMPARAS SOLAR- 42392	42392	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Noguera	CALLE INDOLEZA EIDO MANUEL BENAVIDES, 3280 LA INDOLEZA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN LORENZO Y CAMINO LOS MONTES, CAMINO ESCUELAS UBICADO RUMBO A ESCUELAS	Luminaria	1.0	1.0	1.0	100.0	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	18,071.14	Obras	42392	Terminado	Validado sucesos	Se observaron	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

I. DESTINO DEL GASTO

FEDE	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	EJERCICIO	MOMENTO DE PRESENTACIÓN			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACIÓN	INSTRUMENTO EJECUTIVO	NOMBRE	MONTRO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	MONTOS										COMENTARIOS						
						UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	METROS CUBICOS												ANILLOS	PERSONAS	MONTRO CUALQUIERA	MONTRO OTRAS MONEDAS	RECURSOS	COMPROMETIDO	DEFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBLIG.	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURA				
CHI230402212407	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE RED PARA EL AGUA POTABLE - 404199	404199	Manuel Benavides	Manuel Benavides	El Ocupanaco	CALLE EL SOLITARIO RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 EL SOLITARIO, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE BARRIO HECHECIBRO Y CALLE SAN SALIDA, CAMINO ESCOBILLAS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ESCOBILLAS DE ANAJO	Metros lineales	400.0	400.0	400.0	100.0	5,086.40	5,086.40	5,086.40	5,086.40	5,086.40	5,086.40	5,086.40	Administración directa	137483	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213734	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 417386	417386	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Escobillas de Anaño	CALLE ESCOBILLAS EIRO MANUEL BENAVIDES, 3280 ESCOBILLAS DE ANAJO, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA JARITA Y CAMINO SAN LORENZO, CAMINO ESCOBILLAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCOBILLAS DE ANAJO	Luminaria	7.0	7.0	7.0	100.0	222,199.82	222,199.82	222,199.82	222,199.82	222,199.82	222,199.82	222,199.82	Otra	417386	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213741	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	INSTALACION DE LAMPARAS SOLAR - 417389	417389	Manuel Benavides	Manuel Benavides	El Solitario	CALLE EL SOLITARIO RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 EL SOLITARIO, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCOBILLAS Y CAMINO SAN LORENZO, CAMINO LA JARITA UBICADO A LA SALIDA A ESCOBILLAS	Luminaria	1.0	1.0	1.0	100.0	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	Otra	417389	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213774	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	ESTALACION DE LAMPARAS SOLAR - 417382	417382	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Jarita	CALLE LA JARITA RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 LA JARITA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCOBILLAS Y CAMINO SAN LORENZO, CAMINO ESCOBILLAS UBICADO A UN LADO DE ESCOBILLAS DE ANAJO	Luminaria	1.0	1.0	1.0	100.0	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	Otra	417382	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213800	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	INSTALACION DE LAMPARAS SOLAR - 417459	417459	Manuel Benavides	Manuel Benavides	San Lorenzo	CALLE SAN LORENZO RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 SAN LORENZO, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN LORENZO Y CAMINO LA JARITA, CAMINO LA JARITA UBICADO RUMBO A ESCOBILLAS DE ANAJO	Luminaria	1.0	1.0	1.0	100.0	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	37,215.81	Otra	417459	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219980	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE TECHO CON LANA - 346722	346722	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Selva	EIRO MANUEL BENAVIDES, 3280 LA SELVA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS AUMAS Y CAMINO PALOMAS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA SELVA	Metros Cuadrados	28.0	28.0	28.0	100.0	11,247.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00	Administración directa	137551	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219926	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE PILA PARA EL AGUA - 346887	346887	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Viborra	CALLE EL VIBORO EIRO MANUEL BENAVIDES, 3280 LA VIBORA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO AL TUBO, CAMINO FOCHAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORRA	Metros cúbicos	20.0	20.0	20.0	100.0	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	Administración directa	137554	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219941	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE FIDO FIRME - 346847	346847	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Las Auras	CALLE PALOMAS RANCHO MANUEL BENAVIDES, 3280 LAS AURAS, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS AURAS Y CAMINO PALOMAS UBICADO EN RANCHO LAS AURAS RUMBO A PALOMAS N 2	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	Administración directa	137555	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219987	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE VIVIENDA - 346807	346807	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE OBREGON BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALABAZO DE AVILA Y CALLE SOCORRO CALLE CALABAZO DE AVILA UBICADA EN LA CALLE OBREGON	Metros Cuadrados	45.0	45.0	45.0	100.0	24,934.43	24,934.43	24,934.43	24,934.43	24,934.43	24,934.43	24,934.43	Administración directa	137455	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219930	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA - 346461	346461	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE LAS PILAS BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 LAS PILAS, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALIDA RANCHO LAS PILAS Y CALLE SAN LORENZO, CALLE PETROBEL UBICADA A LA SALIDA RANCHO DEL NORTE	Metros Cuadrados	40.0	40.0	40.0	100.0	24,780.08	24,780.08	24,780.08	24,780.08	24,780.08	24,780.08	24,780.08	Administración directa	137468	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213600	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	AMPLIACION DE RED SECTOR SALIDA A DINAMISA - 416782	416782	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE PROLONGACION PORVENIR BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CAMINO AL CAÑO, CALLE SALIDA A DINAMISA UBICADA A LA SALIDA A DINAMISA	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0	291,901.34	291,901.34	291,901.34	291,901.34	291,901.34	291,901.34	291,901.34	Otra	416782	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219930	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	REHABILITACION DE VIVIENDA - 346463	346463	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Los Angeles	CALLE PRINCIPAL EIRO MANUEL BENAVIDES, 3280 LOS ANGELES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LOS ANGELES Y CAMINO SALIDA A LA LEGUA, CAMINO CENTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES	Metros lineales	35.0	35.0	35.0	100.0	2,090.65	2,090.65	2,090.65	2,090.65	2,090.65	2,090.65	2,090.65	Administración directa	137469	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213603	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR SOCORRO - 416882	416882	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	BOLIVAR SOCORRO BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 SOCORRO, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE BOLEVAR SOCORRO Y CALLE SALIDA A DINAMISA, CALLE PROLONGACION SOCORRO UBICADO EN EL BULEVAR SOCORRO	Metros lineales	150.0	150.0	150.0	100.0	460,850.45	460,850.45	460,850.45	460,850.45	460,850.45	460,850.45	460,850.45	Otra	416882	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402219971	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 346928	346928	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE PETROBEL BARRO MANUEL BENAVIDES, 3280 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA JARITA Y CALLE RANCHO DEL NORTE, CALLE SALIDA RANCHO DEL NORTE	Metros Cuadrados	40.0	40.0	40.0	100.0	51,201.00	51,201.00	51,201.00	51,201.00	51,201.00	51,201.00	51,201.00	Administración directa	137553	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213822	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	ESTATAL	Proyecto de inversión	2023			004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Estadales		Transporte y vialidad	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALCAZAR ENTRE CALLE DIVO Y CALLE LAS COLINAS OBRERA EN LA CASERNA MUNICIPAL DE MATAMOROS - 178677	178677	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Matamoros	CALLE ALCAZAR COLOMA OBRERA, 3380 MATAMOROS MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE ALCAZAR, CALLE DIVO Y CALLE CALLE CALLE ALCAZAR, CALLE DIVO Y CALLE CALLE CALLE CALLE ALCAZAR EN LA CALLE ALCAZAR ENTRE CALLE CAL	Metros Cuadrados	4,600.0	4,600.0	4,600.0	100.0	4,475,172.62	4,475,172.62	4,475,172.62	4,475,172.62	4,475,172.62	4,475,172.62	4,475,172.62	Administración directa	133884	En Ejecución	Validado asercon	no observaciones
CHI230402213703	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Mequi	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA PRIMARIA FEDERAL AGUAY PANABANDIO MARTI EN LA COLONIA GENERAL VIGUZZI, PEDRO MEDINA MEDOJI, CHIQUAHUA - 482044	482044	Mequi	Mequi	Pedro Mequi	CALLE DEL CENTRO PABLO GONZALEZ ENTRE INTERIO EN COLONIA GENERAL VIGUZZI, 31120 PEDRO MEDOJI, MEDOJI CHIHUAHUA ENTRE CALZADA FRANCISCO VILA Y CALLE CESAR SANDOVAL UBICADO EN CALLE PABLO GONZALEZ, CENTRO COMUNITARIO GENERAL VIGUZZI	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	2,000,000.00	1,978,885.04	478,885.04	478,885.04	478,885.04	478,885.04	478,885.04	Otra	MADPR-18-PEM004-2023	En Ejecución	Validado asercon	no observaciones
CHI230402210676	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Nampajá	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE GENERAL - 377606	377606	Nampajá	Nampajá	Nampajá	BARRO EL TERRENO, 3130 NAMPADUQA, NAMPADUQA CHIHUAHUA ENTRE Y SE REALIZAN TOMAS DE MUESTRA Y ANÁLISIS PERSONAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	Kilometros lineal	420.0	420.0	420.0	100.0	255,835.48	255,835.48	255,835.48	255,835.48	255,835.48	255,835.48	255,835.48	Administración directa	137447	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402214113	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidad	Municipio de Nonava	REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA MUNICIPIO DE NONAVA CHIHUAHUA - 325653	325653	Nonava	Nonava	La Constancia	PUEBLO NONAVA, 31170 LA CONSTANCIA, NONAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA UBICACION DE LA CONSTANCIA MUNICIPIO DE NONAVA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	126.0	126.0	126.0	100.0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	142609	Terminado	Validado asercon	no observaciones
CHI230402214205	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023				004-FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidad	Municipio de Nonava	REHABILITACION DE VADO EN EL BARRIO CHAYRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 325905	325905	Nonava	Nonava	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31170 EL TERRERO, NONAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE CONCRETAR EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO CHAYRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE NONAVA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	112.0	112.0	112.0	100.0	159,039.20	159,039.20	159,039.20	159,039.20	159,039.20	159,039.20	159,039.20	Administración directa	142610	Terminado	Validado asercon	no observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

I. DESTINO DEL GASTO

FECHA	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MÓDULO DE PROYECTO			PROBLEMA PRESENTADO FUENTE 1	PROBLEMA PRESENTADO FUENTE 2	PROBLEMA PRESENTADO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	MÉTRICA					VALORES FINANCIEROS					COMENTARIOS				OBSERVACIONES CAPTURA																							
						UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA												AVANCE	POSIQUENIA	MONTO CUALIFICACION	MONTO CUANTIFICACION	MONTO CANCELACION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION		MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION	MONTO RECONSTRUCCION													
CHI200229811	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Nonoava	APLICACION DE TABERNO EN CASAS HABITACION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA - 34283	34283	Nonoava	Nonoava	Humarita	PUEBLO HUMARITA, 3170 HUMARITA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE HUMARITA MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Metros Cuadrados	640.0	640.0	640.0	100.0	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	166,080.00	Administración directa	142015	Terminado	Validado sucesos	En observación																	
CHI200229363	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nonoava	REHABILITACION DE VADO EN BARRIO LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA - 33952	33952	Nonoava	Nonoava	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 3170 EL TERRERO, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Metros Cuadrados	120.0	120.0	120.0	100.0	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	112,763.57	Administración directa	142011	Terminado	Validado sucesos	En observación																
CHI200229340	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nonoava	RASTRO DE CAMINO NONOAVA LIMITE CON EL MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHAUUA - 14545	14545	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 1 PUEBLO NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y RASTRO DE CAMINO QUE COMIENZA NONOAVA CON EL MUNICIPIO DE ROSARIO	Kilómetro	32.0	32.0	32.0	100.0	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	Administración directa	14204	Terminado	Validado sucesos	En observación														
CHI200229368	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nonoava	RASTRO DE CAMINO NONOAVA A HUMARITA - 12854	12854	Nonoava	Nonoava	Humarita	CAMINO TRAMO NONOAVA - HUMARITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO HUMARITA, 3170 HUMARITA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE HUMARITA MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Kilómetro	33.8	33.8	33.8	100.0	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	Administración directa	142091	Terminado	Validado sucesos	En observación												
CHI200229373	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Nonoava	REHABILITACION DE VIVIENDA APLICACION DE PINTURA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA - 13268	13268	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Vivienda	60.0	60.0	60.0	100.0	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	Administración directa	142092	Terminado	Validado sucesos	En observación												
CHI200229340	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nonoava	RASTRO DE CAMINO NONOAVA LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CANCHÉ - 14933	14933	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CANCHÉ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y RASTRO DE CAMINO QUE COMIENZA NONOAVA CON EL MUNICIPIO DE CANCHÉ	Kilómetro	20.4	20.4	20.4	100.0	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	1,040,760.28	Administración directa	142093	Terminado	Validado sucesos	En observación										
CHI200229376	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nonoava	REHABILITACION DE CAMINO NONOAVA LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA - 28730	28730	Nonoava	Nonoava	El Ranchito	CAMINO TRAMO NONOAVA - LIMITE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN EL CAMINO NONOAVA LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	Kilómetro lineal	50.0	50.0	50.0	100.0	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Administración directa	142089	Terminado	Validado sucesos	En observación								
CHI200229374	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nonoava	RASTRO DE CAMINO NONOAVA EL BARRIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	14905	Nonoava	Nonoava	Los Tres Molinos	CAMINO TRAMO NONOAVA - EL BARRIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Kilómetro	21.0	21.0	21.0	100.0	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	Administración directa	142095	Terminado	Validado sucesos	En observación								
CHI200229344	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Nonoava	REHABILITACION DE VIVIENDA INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA - 28749	28749	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Vivienda	11.0	11.0	11.0	100.0	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	174,752.50	Administración directa	142090	Terminado	Validado sucesos	En observación							
CHI200229440	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Nonoava	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUMARITA - 43951	43951	Nonoava	Nonoava	Humarita	PUEBLO HUMARITA, 3170 HUMARITA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE HUMARITA MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Cilindrada(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	302,454.91	Administración directa	142019	Terminado	Validado sucesos	En observación			
CHI200229306	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Nonoava	APLICACION DE ENJAMBES EN MUROS DE ADOSADO EXISTENTES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA - 34976	34976	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Metros Cuadrados	340.0	340.0	340.0	100.0	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	86,275.06	Administración directa	142017	Terminado	Validado sucesos	En observación			
CHI200229064	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE COCINA, BAÑO Y CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA - 34667	34667	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	185,788.15	Administración directa	142016	Terminado	Validado sucesos	En observación		
CHI200229353	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DOMITORIO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA - 34665	34665	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO NONOAVA, 3170 NONOAVA, NONOAVA, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHAUUA	Vivienda	4.0	4.0	4.0	100.0	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	359,113.80	Administración directa	142018	Terminado	Validado sucesos	En observación		
CHI200229363	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	CONSTRUCCION DE TRAMPA PARA FIEBRE Y PREGO DE IMPREGNACION DE CALLE PRIMERA COL DUBAN SALIDA A SECCION FRENQUEZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CASAS GRANDES - 30597	30599	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE CALLE PRIMERA COLONIA DUBAN, 3170 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CASAS GRANDES - 30597	Metros Cuadrados	8,141.2	8,141.2	8,141.2	100.0	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	874,796.93	Administración directa	143405	Terminado	Validado sucesos	En observación	
CHI200229287	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Nuevo Casas Grandes	CONSTRUCCION DE FOSOS DE ABRONCION EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES - 40008	40008	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR EN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 3170 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS DE REALIZACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CASAS GRANDES	Peso(l)	4.0	4.0	4.0	100.0	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	161,057.94	Administración directa	142013-ASFAF-150	Terminado	Validado sucesos	En observación
CHI200229338	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	REHABILITACION C. 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TECNOLOGICO Y AV. PLAN AZUL Y CRUCEO AV. NACIONES UNIDAS Y C. 2 DE ABRIL - 30604	30604	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE C. 14 DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 3170 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHAUUA ENTRE Y LA OBRAS																																						

FECHA	TIPO DE RECURSO FIANTE 1	TIPO DE RECURSO FIANTE 2	TIPO DE RECURSO FIANTE 3	CATEGORIA	ORDEN DE PAGOS	UNIDAD PRESUPUESTAL			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTRUMENTO/ESTRUCTURA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	MÉTRICA										VALORES PRESUPUESTALES					COMENTARIOS				
						UNIDAD DE MEDIDA	MÉTR. ORIGINAL	MÉTR. REAFECTADA												AVANCE	PERCENTAJE	MONTO LOCAL PRESUPUESTADO	MONTO LOCAL EJERCIDO	RECALIBRO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	ANULADO	PAGADO	TIPO DE GASTO	NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES/CAUSAS						
CHH20030226853	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA ESTATAL 2007 VALENTE GOMEZ FARIAS	2300073	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		ABELLO FERNANDEZ SUR	Metros Cuadrados/Pisos	1130,924	1130,924	1130,924	100/100	702,997.24	747,879.79	747,879.79	747,879.79	747,879.79	742,415.86	742,415.86					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226870	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDO SANITARIO INTERIORADO DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ	2300076	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE MUNICIPIO DE JIMENEZ, COLONIA PARRA VIVE	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100/100	1,342,764.76	1,039,149.21	1,039,149.21	1,039,149.21	1,039,149.21	1,039,043.80	1,039,043.80					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226879	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MEDINA BARRIO	2300079	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE DE LA ESPERANZA, COLONIA DIEZ GUERRA	Metros Cuadrados	206.8	206.8	206.8	100/100	497,942.40	486,828.15	486,828.15	486,828.15	486,828.15	486,827.25	486,827.25					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226886	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA TOMAS FERNANDEZ BARRIO	2300072	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE BARTOLOME DE MEDINA, COLONIA PATRIA	Metros Cuadrados/Metros lineales	1052,85/332	1052,85/332	1052,85/332	100/100	1,131,894.96	1,131,894.96	1,131,894.96	1,131,894.96	1,131,894.96	1,131,620.07	1,131,620.07					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226944	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MARIA DE LA CRUZ BARRIO	2300070	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		PROLONGACION COLON, COLONIA PRIMARIA	Metros Cuadrados	100.9	100.9	100.9	100/100	537,825.04	536,698.49	536,698.49	536,698.49	536,698.49	535,350.10	535,350.10					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200402213795	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA OCHO DE NOVIEMBRE	2300088	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		AVENIDA CENTENARIO	Metros Cuadrados	2,233.6	2,233.6	2,233.6	100/100	2,879,376.50	2,873,052.42	2,873,052.42	2,873,052.42	2,873,052.42	2,873,460.37	2,873,460.37					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200302212806	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE OBRA FINAL EN SECUNDARIA ESTATAL DOS MARIA ELISA GONZALEZ ZAMBRANO	2300064	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL LIBRERO, COLONIA GOMEZ MORENO	Metros lineales	35.6	35.6	35.6	100/100	253,071.61	245,695.67	245,695.67	245,695.67	245,695.67	244,628.55	244,628.55					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226887	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE CUBIERTA TIPO DOME EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2118	2300065	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		PROLONGACION DE 11 DE JULIO, MORELOS	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100/100	146,873.31	143,985.06	143,985.06	143,985.06	143,985.06	143,332.98	143,332.98					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226884	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA-BARRANDA EN PRIMARIA DOLORES TORRES SERVA	2300071	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		JOSE MARTI, BURCROTA	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100/100	276,730.60	267,633.70	267,633.70	267,633.70	267,633.70	264,982.43	264,982.43					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226880	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RANGEL DE BIZMAZ 1029	2300077	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE VENEZUELA, COLONIA LA MUELA	Metros Cuadrados	87.4	87.4	87.4	100/100	1,457,216.27	1,430,098.65	1,430,098.65	1,430,098.65	1,430,098.65	1,429,071.10	1,429,071.10					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226880	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	2300082	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE 1A Y AVENIDA 12 FONTE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100/100	1,155,126.18	1,133,847.88	1,133,847.88	1,133,847.88	1,133,847.88	1,122,965.93	1,122,965.93					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226939	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON SERVIDO SANITARIO INTERIORADO DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR 1072	2300078	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso		CALLE DE JULIO, COLONIA MORELOS	Metros Cuadrados	101.2	101.2	101.2	100/100	2,384,559.69	2,141,261.41	2,141,261.41	2,141,261.41	2,141,261.41	2,141,059.07	2,141,059.07					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200402213793	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TERMINACION DE CUBIERTA TIPO DOME DE LA OBRA DE NIÑOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	06137003	Gobierno de la Entidad	Janus		DOMINICHO CONDICO	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100/100	982,730.52	980,573.84	980,573.84	980,573.84	980,573.84	931,345.30	931,345.30					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226810	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN TERRECIENDARIA B24	2300055	Gobierno de la Entidad	Janus		ESDO PANCHO VILA	Metros lineales/Pisos	564/82	564/82	564/82	100/100	886,223.44	867,712.68	867,712.68	867,712.68	867,712.68	867,441.85	867,441.85					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200302213752	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA MELCHOR ESCOBAR	2300111	Gobierno de la Entidad	Janus		LAS OBRAS UNO, SUELO RANCHO NUEVO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100/100	807,080.04	782,607.94	782,607.94	782,607.94	782,607.94	738,000.98	738,000.98					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200302213745	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDO SANITARIO INTERIORADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	2300124	Gobierno de la Entidad	Janus		ESCALON	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100/100	806,403.58	792,495.39	792,495.39	792,495.39	792,495.39	787,341.11	787,341.11					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200302213737	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ALVARO MALDONADO MALDONADO	2300070	Gobierno de la Entidad	Janus		CALLE SENEDES DE FARFA, COLONIA SENEDES DEL CERO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100/100	831,302.65	835,110.57	835,110.57	835,110.57	835,110.57	834,995.35	834,995.35					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200302213541	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDO SANITARIO INTERIORADO EN JARDIN DE NIÑOS LUCENA SANCHEZ VENTURA	2300070	Gobierno de la Entidad	Janus		CALLE COSTA BRAVA, COLONIA PARRAS SAN JOSE	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100/100	933,864.67	923,379.04	923,379.04	923,379.04	923,379.04	867,977.67	867,977.67					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226872	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA FUNDACIONES DE LA PATRIA	2300075	Gobierno de la Entidad	Janus		CALLE PAZCOS DE MARULY Y FRANCES DE PALDAMA, FRACCIONAMIENTO PAZCOS DE ALBA	Metros Cuadrados	524.2	524.2	524.2	100/100	1,044,076.96	1,184,372.97	1,184,372.97	1,184,372.97	1,184,372.97	1,184,365.81	1,184,365.81					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH200302213751	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON SERVIDO SANITARIO INTERIORADO DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS GENERACION RECEPTORA 2020	2300074	Gobierno de la Entidad	Janus		AVENIDA EL BARRAL, COLONIA SIERRA VISTA	Metros Cuadrados	101.2	101.2	101.2	100/100	1,070,783.87	1,068,904.12	1,068,904.12	1,068,904.12	1,068,904.12	1,045,721.75	1,045,721.75					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226758	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA ESCUFORES DE CHIHUALPA	2300075	Gobierno de la Entidad	Janus		BULEVARD FUNDACIONES, FRACCIONAMIENTO UBIVILLA BONITA	Metros lineales	1,037.3	1,037.3	1,037.3	100/100	1,610,301.41	1,590,881.05	1,590,881.05	1,590,881.05	1,590,881.05	1,592,548.69	1,592,548.69					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226760	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	2300072	Gobierno de la Entidad	Janus		HACIENDA EL SAU Y ACACIA, LAS HACIENDAS	Metros lineales/Pisos	1242/48	1242/48	1242/48	100/100	1,874,995.57	1,854,342.79	1,854,342.79	1,854,342.79	1,854,342.79	1,854,322.05	1,854,322.05					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226904	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA RAFAEL CARRANZA	2300064	Gobierno de la Entidad	Janus		CALLE URDAGO MEJA Y PROGRESO, COLONIA CUARTEMOC	Metros Cuadrados/Pisos	1548/108	1548/108	1548/108	100/100	1,213,153.25	1,211,268.23	1,211,268.23	1,211,268.23	1,211,268.23	1,211,237.22	1,211,237.22					En Ejecución	Validado	avances	En observación
CHH20030226908	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE AULA B1 Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ROSALBA FELPE ANGELES	2300070	Gobierno de la Entidad	Janus		CALLE BERNARDO NORZAGAY, COLONIA FELPE ANGELES	Metros Cuadrados/Pisos	302/48/9	302/48/9	302/48/9	100/10															

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	EJERCICIO FINANCIERO	OBJETIVO DEL PROGRAMA			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2			CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	UBICACION			MONTOS					EJERCICIO FINANCIERO					COMENTARIO					OBSERVACIONES CAPTIVAS					
						PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	NETO ORIGINAL				NETO MODIFICADO	AVANCE	POBLACION	MONTO LIBERAL PROBADO	MONTO CUANTO INSCRIBIDO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	ANULADO	RESERVA	TIPO DE OBLA	NUMERO	ESTADO	PLAZO										
CHIH4010234984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICO	2192004	Gobierno de la Entidad	Chihuahua				AV. RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Pesas	15,300.0	15,300.0	0.0	0.0	20,345,472.00	20,345,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	AUMENTO DE ALTURA EN BANDA EN PRIMARIA CIHUAHUA 2000	2192001	Gobierno de la Entidad	Chihuahua				SIMON SARLAT NAVA, COLONIA INFONAVIT CIHUAHUA 2	Metros lineales	82.0	82.0	0.0	0.0	84,499.59	84,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE ESTRUCTURA T51 EN PRIMARIA GONZALO A. REYES	2192002	Gobierno de la Entidad	Chihuahua				GUADALUPE GALLARDO, TABALADRA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	885,464.31	885,464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SALA ANEXADA CON SERVIDOR SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA T51 Y CONSTRUCCION Y SERVICIO SANITARIO EN SALAS DE DIRECCION DE ESTRUCTURA T51 EN JARDIN DE NIÑOS CICERO MELANCONI	2192030	Gobierno de la Entidad	Dolico				CALLE TENJUNTEREC, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MONTALBAN	Metros Cuadrados	51.2	51.2	0.0	0.0	1,201,030.49	1,201,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRETO	2192004	Gobierno de la Entidad	Juliet				CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA SOLIDARIDAD	Metros lineales	1,202.5	1,202.5	0.0	0.0	1,590,408.81	1,590,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICO	2192001	Gobierno de la Entidad	Juliet				DE VAL JUAN GABRIEL	Pesas	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	8,115,534.00	8,115,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA PORFIRIO PARRA	2192005	Gobierno de la Entidad	Juliet				PLAZA 1203 SUR, COLONIA AZARIZ	Metros lineales	400.0	400.0	0.0	0.0	635,207.24	635,207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación
CHIH4010234984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM-Infraestructura Educativa Básica							Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVIDOR SANITARIO DE ESTRUCTURA T51 EN PRIMARIA FRANCISCO SARABA	2192013	Gobierno de la Entidad	Orizaba				INDEPENDENCIA Y SOLUAR, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,701,907.21	1,701,907.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	En observación