

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO			GEOREFERENCIAS										METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURADA							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CHH00160300757074	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Red De Agua Potable La Piza - 208657	208657	Matachi	Matachi	La Piza	EJIDO LA PRESA, 00000 LA PRESA, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, EJIDO LA PRESA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHIHUAHUA - MADERA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	189,496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(objet: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO HCONTRO INFORMACION DEL FOLIO (trimestre:1.0, usuario:normaldazc, fecha:2025-04-14)]
CHH00160200702295	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Compra De Bomba De Agua Potable - 108521	108521	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE FERROCARRIL PUEBLO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CARRETERA CHIHUAHUA-MADERA, NINGUNO/NINGUNO COMPRA DE BOMBA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(objet: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO HCONTRO INFORMACION DEL FOLIO (trimestre:1.0, usuario:normaldazc, fecha:2025-04-14)]
CHH00160300737408	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 108075	108075	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE JUAREZ BARRIO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SOCIMA SEXTA Y CALLE SOCIMA OCTAVA, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACIÓN DE LINEA DE ELECTRICIDAD BARRIO GUADALUPE	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	302,003.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(objet: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO HCONTRO INFORMACION DEL FOLIO (trimestre:1.0, usuario:normaldazc, fecha:2025-04-14)]
CHH00160300737079	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 208683	208683	Matachi	Matachi	Matachi	PUEBLO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JIMENEZ, CALLE SEPTIMA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	128,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(objet: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO HCONTRO INFORMACION DEL FOLIO (trimestre:1.0, usuario:normaldazc, fecha:2025-04-14)]
CHH00160200702297	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electrificación Calle 24 - 108147	108147	Matachi	Matachi	Matachi	CALLE CALLE 24 BARRIO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 26 Y CALLE 22, CALLE SIN NOMBRE BARRIO SIERRA BANDA	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	48,806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(objet: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO HCONTRO INFORMACION DEL FOLIO, trimestres 1.0, usuario:normaldazc, fecha:2025-04-14)]
CHH00160300702297	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Encomendado Calle Primera - 108217	108217	Matachi	Matachi	Tejocacchi	CALLE PRIMERA PUEBLO TEJOCACACHI, 31997 TEJOCACACHI, MATACHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 3A Y CALLE 2A, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE TEJOCACACHI	Otros	1.0	0.0	0.0	0.0	128,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	(objet: [observación:SE SOLICITA CANCELACION EN OFICIO DEL MUNICIPIO DE MATACHI YA QUE LA ADMINISTRACION 2024-2027 NO HCONTRO INFORMACION DEL FOLIO (trimestre:1.0, usuario:normaldazc, fecha:2025-04-14)]

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURITA
									PROYECTOS PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROYECTOS PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROYECTOS PRESUPUESTARIO FUENTE 3											META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE												
CH121010188709	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. BENTO JUAREZ (DIA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08OPR0910-309-2020	Gobierno de la Entidad	Janos		Parcho Villa (La Morita)	Parcho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.5	461.5	461.5	100.0	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,617.28	873,116.51	873,116.51			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122010209653	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. FELIX PARRA - MANTENIMIENTO DE PLANTEL	C-CIEN-08DIN2164W-422-2021	Gobierno de la Entidad	Juarez		Boulevard Villas De Alcalá		Metros Cuadrados	233.0	233.0	233.0	100.0	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,256.16	1,309,347.90	1,307,766.96			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH123010120870	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENTO JUAREZ (BIA ETAPA)	C-CIEN-08OPR0910-426-2022	Gobierno de la Entidad	Janos		Parcho Villa (la Morita) Parcho Villa Janos Chihuahua		Metros Cuadrados	100.0	100.0	65.0	65.0	714,536.17	714,536.17	714,536.17	662,941.36	198,882.41	198,882.41	198,882.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1230101220870	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO J. MURCIA 1083 (1ERA ETAPA)	C-CIEN-08EP80721U-429-2022	Gobierno de la Entidad	Juarez		Ferroc Patricio Y Sierra Buenavista SN		Metros Cuadrados	44.8	44.8	44.8	100.0	358,106.52	358,106.52	358,106.52	334,002.99	334,002.53	334,002.53	334,002.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1301010110882	22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	ICHFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC00226-353-2018	Juarez	Juarez	Juarez	Tacuba 110, Andhuac, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	3,985,702.40	3,985,702.40	3,985,702.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13401012401702	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO 8073	C-CIEN-08ETH00650-433-2024	Gobierno de la Entidad	Juarez		SAMALAYUCA		Metros Cuadrados	34.5	34.5	34.5	100.0	276,011.21	276,011.21	276,011.21	257,050.42	256,948.41	256,948.41	256,948.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		NUMERO	ESTATUS		FLUJO
CH12010102208790	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRAZAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AJUNTAMIENTO NUM 22 (2DA ETAPA)	C-CIEN-08ETC00226-425-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ayuntamiento Y Calzada Sanders SN, Juárez	Metros Cuadrados	62.5	62.5	62.5	100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	478,756.19	478,756.19	405,911.20			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH12010101511099	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DES0050Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	891,394.26	891,028.35	891,028.35			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH12010101511130	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,104.42	605,104.42	605,104.42			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH12010102208798	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS PAQUIME 1383	C-CIEN-08EIN038BP-366-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez Ref. Fernando Pacheco Parra - Henique	Metros Cuadrados	84.4	84.4	84.4	100.0	674,825.05	674,825.05	674,825.05	639,351.64	639,276.28	639,276.28	639,276.28			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1201010401742	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RED ELECTRICA EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749	C-CIEN-08EPR0807Z-376-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Fernando Pacheco Parra Informati Solidaridad	Metros Cuadrados	33.8	33.8	33.8	100.0	270,901.16	270,901.16	270,901.16	259,870.28	77,961.08	77,961.08	77,961.08			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH12010101511413	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DIN07071-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	841,578.56	841,578.56	841,578.56			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH19010151184	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	COBACH 18	C-CEN-08ECB0018H-368-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		Otapulupan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	424,086.00	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65	405,585.65				Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1717040204632	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Entad 09 Atascadero (Par 2017 Asanamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo			Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,850.41	299,850.41	299,850.41		Obra	ICHFE-163/17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1903031574715	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Gimaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	6,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1940204051976	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EXTENSION DE 5 METROS DE GIMNASIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ (4TA ETAPA)	C-CEN-08MSU00161-375-2023	Gobierno de la Entidad	Juárez		AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NO. 3051	Metros Cuadrados	93.0	93.0	93.0	100.0	750,246.98	750,246.98	750,246.98	720,200.90	697,273.36	675,815.88	675,815.88				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1940204057771	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES (2DA ETAPA)	C-CEN-08OUP00091-378-2024	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		Calle Damián Carranza Num. Ext. 3400 Villa Hermosa	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,926.48	640,042.27	640,042.27	640,042.27				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1210101884278	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CEN-08OPR371IV-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.54	904,629.99	904,629.99				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CH121010188490	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, OSTERINA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-080TV0086-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Secca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECCA)	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,771.92	689,770.59	689,770.59	671,548.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH121010188493	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REMEDIACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-080P802316-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	684,502.75	684,502.75	684,502.75			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH12301010209164	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8314	C-CIEN-08SE50028Q-380-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		REVOLUCIÓN Y VICENTE GUERRERO 206 SAN ISIDRO RIO GRANDE	Metros Cuadrados	175.0	175.0	175.0	100.0	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,341,470.46	1,341,469.87	1,341,469.87	1,341,469.87			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH121010188494	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO PINTURA, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-080P81082W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	720,000.00	584,566.98	584,566.98	584,566.98	584,566.98	584,566.98	584,566.98			Terminado	Validado avances	[obj1: Observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUETADA, Trimestre 1.0, usuario:claudiaspegor, fecha:2025-04-02]
CH12201010099617	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8046 (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE LA ALA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ET80055K-320-2021	Gobierno de la Entidad	Uruachi		EL REBAJE	Metros Cuadrados	91.0	91.0	91.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	694,925.04	674,101.65	496,690.88	496,690.88			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240401011890	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PAO DEL NORTE (2DA ETAPA)	C-CIEN-08UT80009F-385-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Por Lucio 10536, Puerto de Anapra, 32107 Juárez, Chih.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	154,465.98	154,465.98	154,465.98	148,443.83	115,485.21	44,533.15	44,533.15			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH12030102208743	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2011	C-CEN-08ETD1220U-372-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		COLONIA PALO CHINO	Metros Cuadrados	28.3	28.3	28.3	100.0	226,000.00	226,000.00	226,000.00	217,153.23	216,978.29	216,978.29	216,978.29			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH120401069842	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	100.0	100.0	100.0	100.0	2,700,000.00	2,898,275.40	2,898,275.40	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1210403017593	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juárez		Telegrafistas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1,364.0	1,364.0	1,364.0	100.0	871,301.30	871,301.25	871,301.25	871,074.70	871,073.79	862,977.54	862,977.54			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1202011707989	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	M. JUAN JACORO ROSALES - CONSTRUCCION DE ALJABA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CEN-08DND0412-259-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	554,600.00	495,999.32	495,999.32	495,999.32	495,999.32	495,999.32	495,999.32		Terminado	Validado avances	[foto: 1observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre 1.0, usuario claudiasperoz, fecha:2025-04-02]									
CH1201011707980	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	IOHFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08CND120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinatla 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	720,000.00	666,703.02	666,703.02	666,703.02	666,703.02	666,703.02	666,703.02		Terminado	Validado avances	[foto: 1observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre 1.0, usuario claudiasperoz, fecha:2025-03-31]									
CH121010188927	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910234	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	1.0	1.0	1.0	100.0	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO G.OBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH121010188098	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones		
CH1210302005874	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELLOS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.0	98.9	98.9	100.0	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones	
CH1210303005900	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.0	100.0	100.0	100.0	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones	
CH1210303005890	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTPD06	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP. 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	Obra	ICHFE-075/2021-R	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones	
CH1210103016097	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER. - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESERTO, 33740 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, CALLE HUIZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.3	100.0	1,527,723.98	1,472,473.08	1,472,473.08	1,472,473.08	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03		Obra	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones	
CH12101030191972	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERCÓCOLEGO MILITAR. - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALITA, 33765 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERCÓCOLEGO MILITAR, CALLE LORENZO OSWERNOS ORTIGA. PARA LLEG	Metros lineales	1.0	142.3	135.2	95.0	734,299.16	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	705,260.73	Obra	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO										METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1210101913711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LIZ ELENA BEJARANO. - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR EN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LIZ ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139.0	1,725.0	1,208.0	70.0	840,820.05	541,527.26	541,527.26	541,527.26	541,527.26	135,389.92	135,389.92	Obra	OP-LP-PCA-007-2021	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1210101918579	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CARRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PRION BLANCO Y CALLE LIBERTAD. 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GONZALO L. CARRASCO INTERIOR EN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PRION BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ISAI DE GANTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592.0	592.0	592.0	100.0	1,995,406.39	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,957,362.64	1,387,614.46	1,387,614.46	Obra	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1210101069194	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SECDOYA Y GLADIAS COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	334.8	334.8	334.8	100.0	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	727,353.47	727,353.47			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1210101069195	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA GALLEO GALLEO - REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADRERA	Metros Cuadrados	56.5	56.5	45.0	79.6	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	251,451.72	251,451.72			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1210101001396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-ODN-080ES00670-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.0	1,235.0	1,173.3	95.0	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,336,284.18	2,336,284.18	2,336,284.18			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1210101001370	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-01- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-ODN-080ES00195-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DIAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	677.5	100.0	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,503.80	1,286,223.04	1,286,223.04			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURITA							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1220302139499	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HORTENSIA SOLIS ONTIVEROS 2605- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708513	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRESA Y AVENA S/N, COLONIA GRANIERO	Piezas	177.0	177.0	177.0	100.0	1,479,706.88	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50	1,422,184.50			Terminado	Validado avances	[tblc1: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 1.0, usuario:claudiasperoz, fecha:2025-04-03]]	
CH1220302139495	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 2038- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708514	Gobierno de la Entidad	Juárez		RAMON RAYON, ZARAGOZA	Piezas	217.0	217.0	217.0	100.0	1,403,519.51	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24	1,391,818.24			Terminado	Validado avances	[tblc1: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 1.0, usuario:claudiasperoz, fecha:2025-04-03]]	
CH1210302009581	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12			En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CH1220202008085	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N/KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,000,000.00	1,027,238.61	1,027,238.61	1,025,395.65	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64			En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CH1210302009587	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,500,000.00	1,561,922.82	1,561,922.82	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12			En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CH1220402194553	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			804-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REVESTIMIENTO DE 6 KILOMETROS DE CAMINO MORIS A OCAMPO PRIMERA PARTE - 380099	380099	Moris	Moris	Moris	PUERTO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilómetro lineal	6.0	6.0	6.0	100.0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		Administración directa	154023	Terminado	Validado avances	sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1220402190395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO AJUJALMOS SIERRA OSCURA IV- 367511	367511	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	PUEBLO SIERRA OSCURA, 33340 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SIERRA OSCURA.	Kilómetro lineal	5.3	5.3	5.3	100.0	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	180,489.76	Administración directa	154022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1220402190598	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICADORA DE AGUAS POTABLE - 368990	368990	Moris	Moris	Moris	PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA BENEFICIA A MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Plant(a)s	1.0	1.0	1.0	100.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	154020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1220402193910	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TALAYOTES A POTRERO DEL CABALLO Y LAS FLORES - 378165	378165	Moris	Moris	Potrero del Caballo	PUEBLO POTRERO DEL CABALLO, 33340 POTRERO DEL CABALLO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE POTRERO DEL CABALLO MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilómetro lineal	4.0	4.0	4.0	100.0	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	Administración directa	154021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340102249884	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN EDIFICIO B, EN EDIFICIO C - CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE ESTRUCTURA 751, EN EDIFICIO F - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2020	20400379	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	384.0	384.0	243.3	63.3	8,763,408.26	8,763,408.26	8,763,408.26	8,508,366.48	5,741,399.54	5,741,399.54	5,741,399.54		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1340102249890	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa	CONSTRUCCION EDIFICIO F 1 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO D: 1 AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ROTANDA EDUARDO QUEZADA FOMELLI	23708802	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PASEO CAÑADA, COLONIA LA CAÑADA	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	2,302,992.07	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90	2,302,824.90		Terminado	Validado avances	[Nota: Observación OBRA TERMINADA Y FRIQUETADA, trimestre 1.0, usuario claudiasaperos, fecha 2025-04-03]		
CH1230102233929	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	REHABILITACION DE FACHADA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	439	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARR. CHH-ALDAMA S/N	Metros Cuadrados	165.0	165.0	100.0	60.6	237,794.00	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	Servicios	UTCHSUR/J/12/2023	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH123040232773	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DEL CAMINO COMUNITAS LAS CHINACAS DEL KM 5 MAS 200 AL KM 8 MAS 200 EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 322350	322350	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua de Ahumada	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLOS CHINIPAS DE LA MADA, 33360 ARROYO HONDO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CHIHUAHUA Y TERRACERIA SANJOAQUIN-TEMORIS, TERRACERIA T	Kilometro	2.6	2.6	2.6	100.0	15,983,696.34	15,982,831.62	15,982,831.62	15,982,831.62	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	Administración directa	136858	En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones							
CH123040232331	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 85450	85450	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Casas Quemadas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - CASAS QUEMADAS KILOMETRO + 6 PUEBLO CASAS QUEMADAS, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUACHOCHI - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC	Metros cúbicos	96.4	96.4	96.4	100.0	4,954,305.11	4,954,305.11	4,954,305.11	4,954,305.11	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	Obra	OP-27231147	En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones							
CH123040232340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN EL BARRIO DEL NOGAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 110115	110115	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLEJON CALZADA DE LERDO BARRIO DEL NOGAL, 33380 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LERDO Y CALZADA DE LERDO, CARRETERA ENTONQUE GUADALUPE Y CALVO SAN FRANCISCO DEL ORO KM 8 (20.7 KM LOS BENEFICIARIOS LAURA J	Metros Cuadrados	396.8	396.8	396.8	100.0	2,926,340.76	2,926,340.76	2,926,340.76	2,926,340.76	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	Administración directa	133679	En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones							
CH123040232354	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICH - 152428	152428	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICH - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 9 RANCHERIA CHINEACHI, 33280 BOQUILLA, CARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICH Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECHA CARICH	Metros cúbicos	107.3	107.3	107.3	100.0	1,200,000.00	1,185,971.89	1,185,971.89	1,185,971.89	592,985.95	592,985.95	592,985.95	Obra	21200581-PR	En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones							
CH123040232355	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISARÓRARE, MUNICIPIO DE CARICH - 152396	152396	Gobierno de la Entidad	Carichi	Huisarórare	BRECHA TRAMO CARICH - HUISARÓRARE MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 9 RANCHERIA HUISARÓRARE, 33280 HUISARÓRARE, CARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICH Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, BRECHA CARICH	Metros cúbicos	71.5	71.5	71.5	100.0	800,000.00	790,955.29	790,955.29	790,955.29	395,477.65	395,477.65	395,477.65	Obra	21200582-PR	En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones							
CH123040232359	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DE CASA DEL SR. JUAN CHAPARRO RIVAS A CASA DEL SR. FILIBERTO LOPEZ KOBON, MUNICIPIO DE CHINIPAS - 84643	84643	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 33366 GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERCERA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA DE LA CASA	Metros Cuadrados	2,800.0	2,800.0	2,800.0	100.0	4,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	133652	Terminado	Validado avances		Sim observaciones							

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1340302444239	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO ATIPICO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA PSI EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAM REM - 08DPRL034M-23708880	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE FRANCISCO I. MAZENO E IGNACIO AIDAMA,FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192.0	192.0	118.7	61.8	3,037,991.01	3,037,991.01	3,037,991.01	3,010,953.79	2,034,709.92	1,615,200.81	1,615,200.81			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340302444237	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALAR CONEXIÓN HACIA EL DRENAJE Y CONSTRUCCION DE BARDA EN PRIMARIA CUTZUMANC	FAM REM - 08DPRL1418-22901566	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		LAS TROIAS	Metros lineales/Metros Cuadrados	570/168	570/168	123.41/76.37	21,650877192825/21,6488096238095	2,193,534.79	2,193,534.79	2,193,534.79	2,164,849.11	649,454.73	649,454.73	649,454.73			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340402513983	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA S DE MAYO	FAMREM - 08DPRL1244-22901568	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		BABORIGAME	Piezas	188.0	188.0	0.0	0.0	2,022,431.27	2,022,431.27	2,022,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340402513989	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2336	C-CIEN-08DPRL008SL-S-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Aldama		Calle Carmen Serran Francisco Villa, Juan Aldama	Metros Cuadrados	314.0	314.0	141.1	44.9	2,511,600.00	2,511,600.00	2,511,600.00	2,412,855.99	723,856.80	723,856.80	723,856.80			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340402513988	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08DML0027W-01-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	218.8	218.8	218.8	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,362,959.62	1,362,959.62	1,362,959.62			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340402512090	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN AV. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ	C-CIEN-08DIN2149D-09-2024	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Batalla de Torreón Miguel Henríquez Guzmán, Juárez	Metros Cuadrados	215.0	215.0	189.0	87.9	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,652,170.68	1,480,118.95	495,651.20	495,651.20			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FLUJO		
CH13404020405198	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACIÓN DE 2 EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN SECUNDARIA PAQUIME	C-CIEN-08DE5003DC-46-2023	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes			Calle Atlende Centro	Metros Cuadrados	337.0	337.0	304.0	90.2	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,576,317.54	2,281,270.84	2,247,513.20	2,247,513.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13404020511992	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 751 CON S.S. EN JARDINES DE NIÑOS PAULO FREIRE	C-CIEN-08DIN2360F-02-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Calle Praderas de Madagascar Urti Villa del Prado, Chihuahua	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	956,800.00	956,800.00	956,800.00	910,712.50	910,709.80	690,529.84	690,529.84			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13404020511996	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MA. GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08EPR00249G-4-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura			Calle Francisco I Madero Centro, San Buena Ventura	Metros Cuadrados	254.2	254.2	254.2	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,654,682.09	1,654,682.09	1,654,682.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13404020511993	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA Y ANDADORES EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ	C-CIEN-08OTV0031H-06-2024	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio			SANAPUCHI (LA GARITA)	Metros Cuadrados	314.0	314.0	314.0	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,898,049.65	1,897,990.49	1,840,019.40	1,840,019.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13404020512007	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08OPR26330-08-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez			Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 Parajes de San Isidro, Juárez	Metros Cuadrados	215.0	215.0	215.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,652,060.05	1,652,060.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13404020512385	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (B) ENTRE 650 EN CENTRO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-08OCT94236-12-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Calle 20 (salvador Almaraz Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.8	718.8	718.8	100.0	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	4,602,734.92	4,602,734.92	4,602,734.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO		NUMERO	ESTATUS		FLUJO
CH1240302444382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 1105	FAM REM - 08FPR03550-24000539	Gobierno de la Entidad	Madera	INDEPENDENCIA Y 41 BARRIO LOS QUITOS, COLONIA BARRIO LOS QUITOS	Piezas/Metros Cuadrados	7/38.59	7/38.59	5.97/32.35	83.8571428571429/81.8390077740347	444,321.50	444,321.50	444,321.50	440,479.45	402,914.14	283,467.92	283,467.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302444338	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	FAM REM - 08FPR0069U-22901565	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	DOMICILIO CONOCIDO, AGUA AMARILLA	Metros Cuadrados	96.0	96.0	91.4	95.2	1,424,272.26	1,424,272.26	1,424,272.26	1,411,707.92	1,042,458.62	732,634.09	732,634.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302444340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERVO PERIMETRAL Y MODULO DE BAÑOS TIPO PAREIB EN TELESECUNDARIA 6134	FAM REM - 08ETV0114P-22901564	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	SAN PEDRO DE CHINATU, SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO	Metros Cuadrados	8.0	8.0	7.7	96.6	1,358,072.46	1,358,072.46	1,358,072.46	1,348,448.01	1,160,114.63	827,132.53	827,132.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202398971	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS DAÑADAS EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8347 JESUS URUETA	23708806	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE CONSTITUCION Y GALEANA, COLONIA CENTRO	Metros lineales/Metros Cuadrados	308/1197.18	308/1197.18	308/1197.18	100/100	4,551,356.29	4,551,356.29	4,551,356.29	4,095,234.01	4,036,781.88	4,036,781.88	4,036,781.88			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH12403024443875	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 2.5 ENTRE EIES CADA UNA EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA 122 EN SECUNDARIA GENERAL 15 6550	23708803	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MESA CENTRAL, COLONIA FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	100.0	3,027,453.11	3,027,453.11	3,027,453.11	3,021,617.67	3,021,456.09	3,021,456.09	3,021,456.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302444348	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION DE EDIFICIO DE 2 AULAS ATIPICAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA FIDEL AVILA 2123	FAM REM - 08FPR0268L-23708881	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PARRAL Y ZACATECAS, COLONIA FIDEL AVILA	Metros Cuadrados	96.0	96.0	32.6	34.0	1,695,192.56	1,695,192.56	1,695,192.56	1,687,179.66	506,153.90	506,153.90	506,153.90			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS														AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1340402513099	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BELSARDO DOMINGUEZ 2423	FAMREM - 08PRD077-240005-40	Gobierno de la Entidad	Madera		CALLE PINABETE, COLONIA VISTA HERMOSA	Piezas/Metros Cuadrados	10/121.97	10/121.97	5.92/72.19	59.2/ 59.1865832304714	1,092,951.07	1,092,951.07	1,092,951.07	1,082,235.53	324,670.66	324,670.66	324,670.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402513098	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	FAMREM - 08DP2172V-23708903	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE GUSTAVO CASTILLO, COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	270.0	270.0	0.0	0.0	1,259,531.91	1,259,531.91	1,259,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402513189	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAR 751 EN PRIMARIA FORO 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DP2432R-03-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray García de San Francisco, Juárez	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402512302	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES DE TECHAMBE EN SECUNDARIA ESTATAL 305	C-CIEN-08ES01801-7-2024	Gobierno de la Entidad	Rosales		CONGREGACION ORTIZ	Metros Cuadrados	179.0	179.0	164.7	92.0	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,376,149.01	968,437.89	968,437.89	968,437.89			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402512383	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08DP061061-10-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon, Juárez	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,040,090.25	2,040,090.25	2,040,090.25			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402512371	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA GENERAL 53	C-CIEN-08DES0062V-11-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		COLONIA NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	360.0	360.0	288.0	80.0	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,678,681.77	2,018,309.95	1,321,804.42	1,321,804.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURITA			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA
CH1240302405392	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REFUERZO ESTRUCTURAL DE 2 EDIFICIOS EN SAGUNABANA ESTATAL SUP GUADALUPE VICTORIA	C-01EN-08EE501151-045-2023	Gobierno de la Entidad	Madera		Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 101 Centro	Metros Cuadrados	587.0	587.0	587.0	100.0	4,700,000.00	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50	4,423,400.50			Terminado	Validado avances	(tblc1: {observación:OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:1.0, usuario:caudapensor, fecha:2025-03-31})
CH1240302405392	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	22101843 Rehabilitación Aulas Ciencias Agrícolas y Forestales	22101843-FAMPOT-2023	Gobierno de la Entidad	Delicias		Km. 2.5 carretera a Rosales, Poniente, 33000 Delicias, Chih.	Equipamiento	10.0	10.0	0.0	0.0	712,183.00	712,183.00	712,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402512423	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8089	C-01EN-08ET0088B-16-2024	Gobierno de la Entidad	Delicias		COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA)	Metros Cuadrados	96.0	96.0	78.3	81.5	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,334,624.47	703,544.93	703,544.93	703,544.93			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH125102520961	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica Paso de Norte	Rehabilitación de cancha de futbol con pasto sintético	001/2024/FAM2023-SUP	Gobierno de la Entidad	Juárez		por lucio 10526 col puerto anagra	Metros lineales	992.0	992.0	800.0	80.6	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	Adquisiciones	001/2024/FAM2023-SUP	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH1240402512399	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS MODIFICADAS 753 EN TELEBACHILLERATO 86149	C-01EN-08ETH0122E-14-2024-FAMP	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Calle 66 1/2, Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,540,486.30	1,540,454.08	1,518,846.98	1,518,846.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202398448	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcónera	CONSTRUCCION DE PISO AMORTIGUANTE EN CANCHAS Y LUMINARIAS PARA AREAS DEPORTIVAS DE LA UTB	24800523	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	Kilometro 1 carretera Soto Maynez y Gomez Farias	Metros/Piezas	635/24	635/24	635/24	100/100	1,300,000.00	1,306,194.99	1,306,194.99	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50	1,306,188.50			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO						CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3							LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO			
CH1240302445996	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	COLINAS DE LEON #41501	Metros Cuadrados	570.0	570.0	100.0	17.5	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1250102523589	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	AMPLIACIÓN DE GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	ICHFE-015	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, No. 3051 COL. LOTE BRAVO II	Lote	1.0	1.0	0.5	50.0	3,376,943.32	3,376,943.32	3,376,943.32	3,376,943.32	1,721,762.28	1,721,762.28	1,721,762.28	1,721,762.28	Otra	ICHFE-015	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: observación:No arroja la opción de infraestructura educativa, agregamos social trimestre 1.0, usuario:nomavalistas, fecha:2025-04-25)
CH1340302445364	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	23708836 Equipamiento Centro de Computo de la Facultad de Medicina Extensión CD Juárez	23708836 - FAMPOT- 2023	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Alfa, 32310 Juárez, Chih.	Computadora/ Equipamiento	184/2	184/2	184/2	100/100	920,140.80	920,140.80	920,140.80	917,853.94	917,853.94	917,853.94	917,853.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1340302401584	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE METODOS DE ESTRUCTURA T-80 EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ	C-CIEN-080IT0015W-035- 2023	Gobierno de la Entidad	Jiménez		JOSE MARIANO JIMENEZ	Metros Cuadrados	912.0	912.0	912.0	100.0	7,295,600.00	7,295,600.00	7,295,600.00	6,997,994.84	6,997,572.78	6,937,243.31	6,937,243.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1234030241040	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilonia	Pintura al UTBabilonia y Rehabilitación de Baños en la casa del Estudiante		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	Kilometro 1 carretera Soto Maynez J Gomez Farias	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	1,500,000.00	1,505,395.81	1,505,395.81	1,504,241.67	1,504,241.67	1,504,241.67	1,504,241.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1340302401593	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES EN TORRE ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	C-CIEN-080IT00025-47- 2023	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Tecnológico 2909	Metros Cuadrados	125.0	125.0	125.0	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,998.09	949,575.11	892,911.23	892,911.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1240402512391	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RECONSTRUCCION DE EXPLUVANADA DE LA ENTRADA DEL PLANTEL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158	C-DIEN-08OCT0002Y-13-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle de los Escalitos Num. Ext. 2900 , Chihuahua	Metros Cuadrados	430.0	430.0	396.3	92.2	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,294,414.55	2,667,366.07	1,998,013.93		1,998,013.93		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH1240402512496	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 ALULAS 753 MODIFICADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80116	C-DIEN-08ET021151-15-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Guerrero		PARAMO DE MORELOS	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,377,772.60	1,373,325.70	1,336,096.23		1,336,096.23		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH1230403240589	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	23202091	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL JESUS LOZDYA SOLIS KM 0.931, COLONIA PASEOS DEL ALMANCERA	Equipamiento /Piezas	1/9	1/9	1/9	100/100	1,200,000.00	1,200,015.45	1,200,015.45	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08		1,199,999.08	Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones	UTP/047/2023/UTP/048/2023/UTP/046/2023	En Ejecución	Validado avances	[phc1: observación-ESCRIBO CON EL FIN D EPREGUNTAR EL POR QUE ME SIGUE APARECIENDO ESTE RECURSO EN EL DESTINO DEL GASTO, LE COMENTO QUE YA SE EJERCIO EN EL EJERCICIO 2024, SE REALIZO EL MONTEO A LA TESCOF, SALUDOS, trimestre 1-0, usuario obedquienep, fecha 2025-04-03]]	
CH1240320397955	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES	DPE/420/2023	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,250,250.00	1,250,393.79	1,250,393.79	1,248,360.10	1,248,360.10	1,248,360.10		1,248,360.10		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH1230303267402	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	Construcción de Gimnasio	2023-2403702-A-12643	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza	Metros Cuadrados	1,088.6	1,088.6	1,088.6	100.0	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52	4,775,555.52		4,775,555.52	Adquisiciones	CGOP-UTP/2023-001	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240403216403	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO ENTORNO VIRTUALES	2024-2403702-A-15144	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	1,814,970.00	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68	1,815,142.68		1,815,142.68		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH1340402516586	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0208-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	2024-2801702-A-15404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35	Computadoras	100.0	100.0	100.0	100.0	1,478,640.37	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11	1,478,717.11			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1340402512438	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0208-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80104	C-02N-08ETK0103D-18-2024	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		MESA DE LA CRUZ	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,076,400.00	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02	1,029,204.02			Terminado	Validado avances	[bbcl: [observación:OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 1.0, usuario:claudiapepor, fecha:2025-03-31]]		
CH1340402512383	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0208-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Subsistema de Preparatoria Abierta Telebachillerato del Estado de Chihuahua	Compra de computadoras para los planteles de Telebachillerato	21911039	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. bogota 1905 fraccionamiento gloria	Equipamiento	140.0	140.0	140.0	100.0	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27	1,395,479.27			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1340402512407	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0208-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8093	C-02N-08ETK0092D-17-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Gulkana		HERMENEGILDO GALEANA	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,554,800.00	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43	1,470,442.43			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1340402336253	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Deporte	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 LOCALIDAD MARIANO JIMENEZ - 30875	30875	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA BENITO JUAREZ 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA ARTAGAY Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE 21 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 UBICADA EN CALLE	Metros Cuadrados	539.0	539.0	539.0	100.0	1,047,808.85	1,045,376.12	1,045,376.12	1,045,376.12	1,045,335.30	1,045,335.30	1,045,335.30	1,045,335.30	1,045,335.30	1,045,335.30	Obra	OP/14/PSM DP/ASCLINIA Y DIESEL 2023/PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402468338	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 0809D09005, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL - 395489	395489	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EJIDOS EMILIANO ZAPATA SIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONADO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	440.0	440.0	353.0	80.2	1,191,730.69	1,191,730.69	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	238,346.94	Obra	CONTRATO NP OPC/03/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO											
CH1240402508079		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA FORD 80 DENTRO DE CABEZA DE MUNICIPIO - 459244	459244	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA LADRILLERA 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SON JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE DE ARAGÓN, CALLE DEL INDIO TRINTE ESQUINA DE CALLE SON JUANA INÉS Y CALLE LERDO DE TEJADA FR	Metros Cuadrados	513.0	513.0	425.4	82.9	3,124,649.00	3,124,645.00	3,124,645.00	3,124,645.00	936,923.28	936,923.28	936,923.28	936,923.28	Obra	OP/15-24-27/2024 TRANSFERENCIA FISCAL/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402458394		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE DESPROSODOS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, JOSÉ ESTEBAN CORONADO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA - 367673	367673	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	595.2	595.2	480.0	80.6	1,700,883.30	1,700,883.30	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	340,176.66	Obra	CONTRATO Nº OPC/02/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402479378		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Maguarichi	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 8 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA - 422205	422205	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI 33270 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CALCOPIRITA CALLE DE LA MINA 14 DE LAS 17 ACCIONES SE UBICAN EN LA CABEERA MUNICIPAL, MIENTRAS QUE 1 EN NAPOLEON Y 2 EN	Piezas	9.0	9.0	9.0	100.0	1,049,920.50	1,050,002.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	1,049,920.50	Administración directa	150401	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402494911		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BACASOACHI - 417421	417421	Balleza	Balleza	Bacasaochi	RANCHERIA BACASOACHI, 33560 BACASOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, BACASOACHI SE ENCUENTRA A 46.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE TOMANDO LA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402494939		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PINALEO - 417483	417483	Balleza	Balleza	Ranchería Pinalajo	RANCHERIA RANCHERIA PINALEO, 33560 RANCHERIA PINALEO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, RANCHERIA PINALEO ESTÁ SITUADO A 37.2 KIÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION DESDE, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA AL MUNICIPI	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402495328		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ORAL CARLOS PACHECO - 418173	418173	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO, 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRENO ESTÁ SITUADO A 7.0 KIÓMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCIÓN SUR TOMANDO LA CARRETERA	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO											
CH1240402496322		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LAS TINAS - 420719	420719	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 33560 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, LAS TINAS SE ENCUENTRA A 61.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, TOMANDO LA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402496366		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS BAÑOS - 420798	420798	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	RANCHERIA BAÑOS DE ARRIBA, 33560 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, BAÑOS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO A 17.4 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NORTE, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A L	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402496381		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MESA DEL AGUA - 420872	420872	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHERIA MESA DEL AGUA, 33560 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, MESA DEL AGUA SE ENCUENTRA A 69.9 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE SAN JUAN DE ITURBALDE, TOMAN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402495339		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUAZARACHI - 418177	418177	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	EIDO GUAZARACHI, 33560 EIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EIDO GUAZARACHI SE ENCUENTRA A 36.6 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A GUACHOCHI,	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402495353		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SANTANA - 421551	421551	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA SANTANA, 33560 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SANTANA LO PUEDE ENCONTRAR A 44.8 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DEL EIDO DE GUAZARACHI, TOMANDO LA CARRE	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									
CH1240402495340		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA JOYA - 418205	418205	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 33560 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA JOYA LO PUEDE ENCONTRAR A 43.0 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HIDALGO DEL PARRAL A GUAD	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones									

DETALLE DE PROYECTO										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO							DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS				FLUJO								
CH12404032496603		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TENENUCO - 421705	421705	Balleza	Balleza	Tenenuco	RANCHERIA TENENUCO, 33560 TENENUCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TENENUCO LO PUEDEN ENCONTRAR A 12.0 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, TOMAN	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CH12404032496625		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TIERRA BLANCA - 421774	421774	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33560 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TIERRA BLANCA ESTA SITUADO A 40.9 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION SURESTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAGUAGACH TOMANDO LA CARR	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CH12404032496295		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PARICH - 420905	420905	Balleza	Balleza	Parich	RANCHERIA PARICH, 33560 PARICH, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , PARICH LO PUEDEN ENCONTRAR A 47.1 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHQUE, TOMANDO L	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CH12404032496676		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TONACHI - 421881	421881	Balleza	Balleza	Tonachi	RANCHERIA TONACHI, 33560 TONACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , TONACHI LO PUEDEN ENCONTRAR A 41.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS CUATAS, TOMA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CH12404032496671		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ARROYO HONDO - 417241	417241	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 33560 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ARROYO HONDO SE ENCUENTRA A 34.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA A GUACHOCH	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CH12404032496385		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PILARES - 421153	421153	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHERIA PILARES, 33560 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ASERRADERO PILARES ESTA SITUADO A 70.9 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE CHINEGA LARGA TOMADO LA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUID	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1240402496395		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Maguarichi	REHABILITACION DE TECHOS Y FIRMES EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA.- 421170	421170	Maguarichi	Maguarichi	Erechuchique	TERRACENA TRAMO OCOVACHI.- ACUERBARE MARGEN IZQUIERDO KILOMETROS 15 + 100.- RANCHO ERECHUCHIQUE, 33370 ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCOVACHI Y CALLE AGUERBARE, CALLE RIO GURICHIVO LOS DE TECHOS FIRMES SE PUSI	Piezas	68.0	68.0	68.0	100.0	700,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Administración directa	150406	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402496751		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TEORICHI.- 422052	422052	Balleza	Balleza	Teorichi	RANCHERIA TEORICHI.- 33560 TEORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y.- TEORICHI ESTÁ SITUADO A 44.4 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NOROESTE, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, TOMANDO LA CARRETERA QUE V	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	390,114.20	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402496424		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHITO DE SAN JUAN.- 421211	421211	Balleza	Balleza	Ranchito de San Juan	RANCHERIA RANCHITO DE SAN JUAN, 33560 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y.- RANCHITO DE SAN JUAN ESTÁ SITUADO A 7.4 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	487,642.75	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402496494		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAGOACHI.- 421257	421257	Balleza	Balleza	Sagoachi	RANCHERIA SAGOACHI, 33560 SAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y.- SAGOACHI SE ENCUENTRA A 6.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BACASASCHI TOMANDO LA CA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402496804		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL PALOMO.- 422153	422153	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 33560 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y.- EL PALOMO LO PUEDEN ENCONTRAR A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, TOMAN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402496493		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN CARLOS.- 421348	421348	Balleza	Balleza	San Carlos	EIDO SAN CARLOS, 33560 EL REBAE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y.- SAN CARLOS SE ENCUENTRA A 5.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL TIOTE TOMANDO LA CAR	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO									
CH1240302422233		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 14 X 24 MTS EN TELESCUNDARIA 82.99 OBJETIVO1390 EN VALLE DE ROSARIO CHIHUAHUA. 245280	245280	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO PARA SER ENCATAS ES EL ULTIMO INMUEBLE UBICADO EN LA SALIDA HACIA EL RANCHO	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	1,893,076.41	Obra	FISM24C2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240302418630		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidades	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TERRACERAS A NIVEL BASE, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO ROSARIO, BOCA DEL RIO, TRAMO DEL KM 0.000 AL 5.188.25 - 225334	225334	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, PAVIMENTACION DEL CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DESDE BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SATIVO HASTA VALLE DEL ROSARIO	Kilometro	5.2	5.2	5.2	100.0	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	11,639,695.65	Obra	FISM24C7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240402464805		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transporte y vialidades	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TERRACERAS A NIVEL BASE, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO DEL CAMINO ROSARIO, BOCA DEL RIO, TRAMO DEL KM 0.000 AL 5.188.25, SEGUNDA PARTE - 387149	387149	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DESDE LA LOCALIDAD DE VALLE DEL ROSARIO HASTA BOCA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SATIVO	Kilometro	2.1	2.1	2.1	100.0	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	3,120,462.41	Obra	FISM24C11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240402464843		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA Y EL CAPULIN - 281774	281774	Balleza	Balleza	Capulín	RANCHERIA CAPULIN, 33560 CAPULIN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, CAPULIN SE ENCUENTRA A 61.0 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HOMBALDO DEL PARRAL A GUADALUPE Y CALVO S	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	25,925.71	Obra	PMB-FISE-UP28-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240302402986		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN	FAMR-080PR08030-21910997-2024AT000035	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Fco. V. Ila 600 Colonia Arturo Gámez	Metros Cuadrados	186.0	186.0	186.0	100.0	572,020.00	568,532.19	568,532.19	568,531.19	568,531.19	568,531.19	568,531.19	568,531.19	Obra	NO. 112/2024	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:Se reintegro \$3,487.81 del FAM, trimestre 1.0, usuario torenagbaldozn, fecha 2025-03-27)]							
CH1240302402973		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO	FAMR-080PR22095-21911002-2024AT000039	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Chamizal y Miguel Siles Colonia 20 Aniversario	Metros Cuadrados	553.0	553.0	553.0	100.0	1,700,000.00	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	1,690,576.16	Obra	NO. 114/2024	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:se reintegro un monto del FAM por \$9,423.84, trimestre 1.0, usuario torenagbaldozn, fecha 2025-03-27)]							

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA		
CH1240302402980		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL BAPUPO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	FAMR-08DPRI265D-21911001-2024AT00031	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle 61 y Esmeralda No. 5100 Colonia Sector 9	Metros Cuadrados	515.0	515.0	515.0	100.0	1,750,000.00	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	1,735,411.26	Obra	NO. 113/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$14,588.74 del FAM, trimestre:1.0, usuario:torreagabador/, fecha:2025-03-27]]	
CH1240302402984		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO BASCON BANDA	FAMR-08DIN2196D-21911000-2024AT00032	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. quinta Real y Calle Parque España Fracc. Jardines de Oriente	Metros Cuadrados	131.0	131.0	131.0	100.0	775,000.00	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	774,051.63	Obra	NO. 115/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$948.37 del FAM, trimestre:1.0, usuario:torreagabador/, fecha:2025-03-27]]	
CH1240302402985		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PRIMARIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	FAMR-08DPRI049H-21910998-2024AT00034	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Toma de Zacatecas 1815 Colonia Veteranos	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	2,974,173.54	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	2,967,247.13	Obra	NO. 125/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$6,926.41 del FAM, trimestre:1.0, usuario:torreagabador/, fecha:2025-03-27]]	
CH1240302402987		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249	FAMR-08EIN0290E-21910999-2024AT00033	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Privada de Tonala 3019 Colonia Cruzero	Metros Cuadrados	126.0	126.0	126.0	100.0	950,000.00	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	939,924.18	Obra	NO. 116/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$10,075.82 del FAM, trimestre:1.0, usuario:torreagabador/, fecha:2025-03-27]]	
CH1240402509984		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE AULAS Y GIMNASIO PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 08DPRI091X	FAMR-08EIN0133X-21911027-2024AT00044	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	NARCISOS NO. 1108 COL CAMPESINA	Metros Cuadrados	1,440.0	1,440.0	1,440.0	100.0	2,000,000.00	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	1,972,879.78	Obra	NO. 136/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:Se reintegra \$27,120.22 del FAM, trimestre:1.0, usuario:torreagabador/, fecha:2025-03-27]]	
CH1240402509989		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	FAMR-08EIN0113A-21911029-2024AT00043	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PRIV. FCO. JAVIER MINA 8416 COL MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Piezas	8.0	8.0	8.0	100.0	113,366.59	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	112,017.84	Obra	NO. 142/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: [observación:SE REINTEGRAS1,148.75 DEL FAM, trimestre:1.0, usuario:torreagabador/, fecha:2025-03-27]]	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUID										
CH1240302405981	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENALJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249117	249117	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33576 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 1 RANCHERA PICHIQUE - 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETE	Metros lineales	537.8	537.8	537.8	100.0	1,675,624.11	1,675,624.11	1,675,624.11	1,675,624.11	837,812.05	837,812.05	837,812.05	837,812.05	Obra	LP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1240302405979	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 249008	249008	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 COMUNIDAD EL CENTRO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETE	Piezas	135.0	135.0	135.0	100.0	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Adquisiciones	LP28-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1240302405980	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIPILLAS, MUNICIPIO DE CHIHUAS - 243879	243879	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Mipillas	BRECHA TRAMO CHIHUAS - MIPILLAS MANCEN LOQUERO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERA MIPILLAS - 33164 MIPILLAS, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHIHUAS - MIPILLAS Y CARRETERA TIANGOS - CHIHUAS BRECHA CHIHUAS MIPILLAS KM 20	Metros lineales	1,380.1	1,380.1	1,000.0	72.5	4,794,173.41	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Obra	OP-512	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1240302406388	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.0	382.0	382.0	100.0	11,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1240302406323	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	148280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH1240302406046	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258154	258154	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Carlos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - SAN CARLOS KILOMETRO 491 + 1 RANCHERA SAN CARLOS - 33560 BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA	Metros lineales	889.1	889.1	889.1	100.0	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	1,879,100.14	1,879,100.14	1,879,100.14	1,879,100.14	Obra	LP31-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

FOLIO		DETALLE DE PROYECTO			GEOREFERENCIAS										METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATO										
		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1240302405990	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILOMETRO 128 + RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARAR Y, CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	864,553.14		864,553.14	864,553.14	Obra	LP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240302405994	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249155	249155	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - LA MAGDALENA KILOMETRO 49 + 1 COLONIA LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARAR, GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO BALL	Metros lineales	1,896.1	1,896.1	1,896.1	100.0	8,790,135.86	8,790,135.86	8,790,135.86	8,790,135.86	6,150,212.40		6,150,212.40	6,150,212.40	Obra	LP30-2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240302406004	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 27 + 4 RANCHERIA EL NARANJO, 33180 CUIMBRES DE MANZANAO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.1	5,207.1	5,207.1	100.0	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04		3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240302405997	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONIA LA CORTINA KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	237.2	237.2	237.2	100.0	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	469,631.89		469,631.89	469,631.89	Administración directa	148212	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240302405994	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA LOCALIDAD DE HUIZARACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 246883	246883	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33187 TRAMO GUACHOCHI - HUIZARACHI KILOMETRO 2 + 2 RANCHERIA HUIZARACHI, 33187 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	1,250.0	1,250.0	1,250.0	100.0	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08	3,576,745.08		3,576,745.08	3,576,745.08	Obra	OP-1709	Terminado	Validado avances	Sim observaciones
CH1240302405704	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 235565	235565	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancho Seco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - RANCHO SECO KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	104.6	104.6	104.6	100.0	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12	363,464.12		363,464.12	363,464.12	Obra	OP-1706	Terminado	Validado avances	Sim observaciones

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1240302405970	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MESA DEL BARRO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 248600	248600	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa del Barro	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - MESA DEL BARRO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA MESA DEL BARRO, 33180 ARROYO CASAS GUZMAN, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO.	Metros lineales	1,050.0	1,050.0	1,050.0	100.0	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	2,074,723.30	Obra	OP-1711	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302406008	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUMBRE DE GUACHOCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 253315	253315	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cumbre de Guachochi	CAMINO TRAMO GUACHOCHI - CUMBRE DE GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 3 RANCHERIA GUACHOCHI CENTRO, 33180 CUMBRE DE GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARR	Metros lineales	1,340.1	1,340.1	1,340.1	100.0	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	4,412,331.50	Obra	OP-1713	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302406012	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RECONATA, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255854	255854	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rekowata	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - REKOWATA KILOMETRO 308 + 7 RANCHERIA REKOWATA, 33180 REKOWATA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - CU	Metros lineales	350.0	350.0	350.0	100.0	2,439,049.93	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	2,439,049.03	Obra	OP-1715	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302405778	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 238156	238156	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rochachi (Rocheachi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILOMETRO 308 + 1 RANCHERIA ROCHEACHI, 33180 MESA DE ROCHEACHI (RANCHERIA LA MESAL), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE ROSA - NONOAVA Y CARRETERA SAN	Metros lineales	2,054.9	2,054.9	2,054.9	100.0	5,892,972.45	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	5,892,489.27	Obra	OP-1707	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302405893	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Uruachi	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URUACHI - 240685	240685	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33300 TRAMO CHIHUAHUA - URUACHI KILOMETRO 14 + 1 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS	Piezas	156.0	156.0	156.0	100.0	2,099,999.07	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	1,049,999.53	Administración directa	148257	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302404313	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Maguarichi	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 208637	208637	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO CHIHUAHUA - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS, CARRETERA SAN	Piezas	68.0	68.0	68.0	100.0	699,999.56	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	349,999.78	Administración directa	148281	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO																GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1240302405951	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBITO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI -234692	234692	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Lobito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31180 TRAMO GUACHOCHI - EL LOBITO KILOMETRO 3 + 6 RANCHERIA EL LOBITO, 31180 EL LOBITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - C	Metros lineales	779.0	779.0	779.0	100.0	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	2,460,219.28	Obra	OP-1705	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302405951	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE MORELOS -246104	246104	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	CARRETERA ESTATAL LIBRE MORELOS TRAMO CARRETERA MUNICIPAL - KILOMETRO 101 KILOMETRO 1 + UNDEFINID PUEBLO MORELOS MINISTRO - SANCS MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI,	Metros lineales	1,105.0	1,105.0	1,105.0	100.0	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	3,090,542.50	Obra	OP-15458	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302405951	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHH. - 246215	246215	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Norogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31180 TRAMO GUACHOCHI - NOROGACHI KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA NOROGACHI, 31180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA MINISTRO - NOROGACHI Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,	Metros lineales	1,638.8	1,638.8	1,638.8	100.0	6,276,826.90	6,276,826.90	6,276,826.90	6,276,826.90	6,276,826.90	6,276,826.90	6,276,826.90	6,276,826.90	Obra	OP-1708	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH124040240998	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE MORELOS - 402005	402005	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Antonio de la Huerta	BRECHA TRAMO MORELOS - SAN ANTONIO DE LA HUERTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA HUERTA, 33450 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABOREACH - MORELOS Y CARRE	Metros lineales	3,173.7	3,173.7	3,173.7	100.0	3,901,299.37	3,901,299.37	3,901,299.37	3,901,299.37	3,901,299.37	3,901,299.37	3,901,299.37	3,901,299.37	Obra	OP-15761	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402448991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Uriach	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URIACH - 390991	390991	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Uriachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33300 TRAMO URIACH - URIACH KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URIACH, 33300 AGUA AMARILLA, URIACH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELL	Piezas	125.0	125.0	125.0	100.0	5,666,773.60	3,716,773.60	3,716,773.60	3,716,773.60	3,716,773.60	3,716,773.60	3,716,773.60	3,716,773.60	Administración directa	151337	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH124040240998	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA, MUNICIPIO DE MORELOS - 402177	402177	Gobierno de la Entidad	Morelos	La Fabrica	BRECHA TRAMO MORELOS - LA FABRICA MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA LA FABRICA, 33450 LA FABRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL	Metros lineales	2,161.1	2,161.1	2,161.1	100.0	5,494,315.98	5,494,315.98	5,494,315.98	5,494,315.98	5,494,315.98	5,494,315.98	5,494,315.98	5,494,315.98	Obra	OP-15763	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS			METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES		MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1240402448995	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guazapares	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 398142	398142	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 Y 9 PUEBLO GUAZAPARES, 33380 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BRANCUCHIVO - TENDONES Y CARRETERA CUEL-BAHUICHIVO, TERRACERIA TEM	Piezas	186.0	186.0	186.0	100.0	8,999,515.74	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Administración directa	151189	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402449004	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guerrero	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO - 399406	399406	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	CARRETERA FEDERAL LIBRE 31680 TRAMO GUERRERO - VICENTE GUERRERO CIUDAD KILOMETRO 46 + 10 PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 CIUDAD GUERRERO GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y, CARRETERA CUAUHT	Piezas	272.0	272.0	272.0	100.0	12,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Administración directa	151199	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402449003	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Maguarichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 399857	399857	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CUEL Y, CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Piezas	29.0	29.0	29.0	100.0	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Administración directa	151210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402449447	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Juárez	2414390 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE PARRAL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA Y LA CALLE LA BOQUILLA EN LA COL. NUEVO HIPÓCRITO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA - 416108	416108	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HIDALGO DE PARRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓCRITO, 32065 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PANAMERICANA Y LA BOQUILLA, CALLE DELIAS ACCESO POR LA PANAMERICANA	Metros Cuadrados	4,862.2	4,862.2	4,862.2	100.0	17,561,369.81	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	14,505,159.94	Obra	OP 252 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404024496788	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA MULTUSOS Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL BÁRDIO EN PARQUE POLIDEPORTIVO ECOLÓGICO EN CUAUHTEMOC - 422117	422117	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE HALCONES INTERIOR SN COLONIA HECTOR LOYA, 31528 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66A Y CALLE 82A, CALLE OGGORÁS SE ENCUENTRA RUBICADA EN LA CALLE HALCONES ENTRE CALLE 66A Y CALLE 82A EN LA COLONIA SECTOR HECT	Metros cuadrados de construcción	5,580.0	5,580.0	5,580.0	100.0	4,855,959.82	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	4,855,908.98	Obra	MC-2417105-105-1P-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302442234	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0005-FORTAMUN	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN, EN CO. DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-08DP9066A-22101850	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARTA NORTE EN FRACC. CAMPO REAL	Metros Cuadrados	587.6	587.6	587.6	100.0	1,884,075.45	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	1,800,134.05	Obra	19-OP-1E-FAM-FAM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CH1240302442383	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		805-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO URRUTIA CARULLO EN CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-GBDR12918-22101852	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA CIAUHTEMOC EN COL VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	499.0	499.0	499.0	100.0	1,795,613.87	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	1,700,440.09	Obra	19-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302442395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		805-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PRIMARIA ECOTORES EMILIANO ZAPATA EN COL INDUSTRIAL	FAMR-GBDR123096-22101848	Delicias	Delicias	Colonia Industrial Sur	COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	421.6	421.6	421.6	100.0	1,678,230.81	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	1,623,921.08	Obra	20-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302442327	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		805-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ECOTORES CHIHUAHUENSES EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	FAMR-GBDR126552-22101849	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TEHUANTEPEC FRACC MONTE ALBAN	Metros Cuadrados	587.6	587.6	587.6	100.0	1,857,247.16	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	1,750,134.84	Obra	19-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302442389	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		805-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ECOTORES DE LA REVOLUCION EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-GBDR107100-22101853	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL EN LA COL. REVOLUCION	Metros Cuadrados	345.9	345.9	345.9	100.0	1,783,892.11	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	1,380,885.42	Obra	19-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302442348	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		805-FORTAMUN	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 2302, COL. EIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ) CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA	FAMR-GBDR10165X-22101851	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL SABINO EN EIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ)	Metros Cuadrados	469.2	469.2	469.2	100.0	1,799,896.32	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	1,753,616.62	Obra	20-OP-LE-FAM-FAPM-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302431513	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	804-FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento		Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BAIJO LARGO DE ATASCADEROS, EN GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 299189	299189	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Bajío Largo de Atascaderos	TERRACERÍA TRAMO ATASCADEROS - EL BAIJO LARGO DE ATASCADEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 Y 100 RANCHERA BAIJO LARGO 38474 EL BAIJO LARGO DE ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA ATASCADEROS Y TERRACERÍA BA	Metros lineales	1,737.5	1,737.5	1,737.5	100.0	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	10,660,917.57	Administración directa	147611	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CH12404032447378	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			803 FAIS Entidades				Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 359045	359045	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Rita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - SANTA RITA KILOMETRO 61 + 10 RANCHERIA SANTA RITA, 33400 SANTA RITA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHÍ Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CA	Metros lineales	1,886.0	1,886.0	1,886.0	100.0	8,527,580.22	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	8,525,025.70	Obra	LP-771	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032447381	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			803 FAIS Entidades				Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUNERACHI, MUNICIPIO DE BATOPILAS - 359081	359081	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33400 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHUE BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHÍ,	Metros lineales	1,330.3	1,330.3	1,330.3	100.0	3,820,209.12	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	3,818,319.90	Obra	LP-772	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032447382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			803 FAIS Entidades				Agua y saneamiento	Municipio de Uriachi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TOSCAN, EL CUZAL, SAN JUAN Y EL BOSQUE, MUNICIPIO DE URIACHI - 359657	359657	Gobierno de la Entidad	Uriachi	El Cuzal	BRECHA TRAMO URIACHI - EL CUZAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 61 + 5 RANCHERIA EL CUZAL, 33300 LOS LAEROS, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLERA ARECHIVO Y CARRETERA ENTROQUEQUE - URIACHI, CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUAN	Metros lineales	300.0	300.0	300.0	100.0	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	3,704,792.11	Obra	OP-527	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032448082	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			803 FAIS Entidades				Vivienda	Municipio de Chinipas	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 390689	390689	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almadá	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33360 TRAMO CHINIPAS - LOS PLATANOS KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 GORDOACH, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A M	Piezas	21.0	21.0	21.0	100.0	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	962,220.00	Administración directa	151045	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032356340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			804 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	REHABILITACION DEL COLECTOR FONAPO - 12283	12283	Delicias	Delicias	Delicias	INTERIOR SN COLONIA IGNACIO C. ENRIQUEZ FONAPO, 33088 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN TORRES Y BOULEVARD GOMEZ MORIN, AVENIDA IGNACIO C. ENRIQUEZ REHABILITACION DEL COLECTOR FONAPO UBICADO EN AVENIDA ENRIQUEZ RUBIO	Metros lineales	405.7	405.7	365.1	90.0	32,765,000.00	32,432,415.18	32,432,415.18	32,432,415.18	29,609,190.51	29,609,190.51	29,609,190.51	29,609,190.51	Obra	008-2024-OP-LO-A2-ICAS-PRONGUA	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032409396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			804 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD JOSE MARIANO JIMÉNEZ - 447226	447226	Jiménez	Jiménez	Isid Mariano Jiménez	AVENIDA JOSE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE PORTES DEL AN JOSE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE COLON Y MADRUGADORA LEVITO	Piezas	116.0	116.0	116.0	100.0	1,665,283.77	1,661,334.38	1,661,334.38	1,661,334.38	499,321.66	499,321.66	499,321.66	499,321.66	Obra	OP/02-24-24/2024/FAISAM-2024	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CÉDULO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS		
CH1240402498466	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	CONSTRUCCION DE 1,112.00 M2 DE RENOVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BAUDELO URBES ENTRE BLVD. IGNACIO GONZALEZ Y AV. VICTOR AGUIRRE EN CD JIMENEZ, CHIHUAHUA. - 480416	480416	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE BAUDELO URBES COLONIA AGUSTÍN MEGIER, 2095 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ORAL GANACIO GONZALEZ Y AVENIDA VICTOR AGUIRRE, CALLE EUSTAMANTE TAGUE CALLE CASI ESQ CON PARQUE DE SANTA CECILIA	Metros Cuadrados	1,112.0	1,112.0	1,112.0	100.0	240,845.01	240,193.69	240,193.69	240,193.69	168,135.59	168,135.59	168,135.59	168,135.59	Obra	OP/14-24-27/2024/FAISM 2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402419376	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Bachiwá	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AVILA CAMACHO - 230164	230164	Bachiniva	Bachiniva	General Manuel Ávila Camacho	ESDO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, 31667 GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A TODA LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO MUNICIPIO DE BACHINIVA CHIHUAHUA	Piezas	2.0	0.0	0.0	0.0	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra		Cancelado	Cancelación validada	Idb01: [observación] la obra no se realizó, se subió a la MIDOS pero no se construyó y ya no se puede gestionar de la MIDOS, trimestre 1.0, usuario:lsamamortiz, fecha:2025-04-21, db02: [observación] por lo que se solicita la cancelación, trimestre 1.0, usuario:lsamamortiz, fecha:2025-04-21]]	
CH1240402450785	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Jiménez	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 LUMINARIAS DE 50 W EN AREAS RURALES. - 437304	437304	Jiménez	Jiménez	El Águila	ESDO EL ÁGUILA, 1970 EL ÁGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE TRANSVERSAL A LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD	Piezas	500.0	500.0	500.0	100.0	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	497,596.38	497,596.38	497,596.38	497,596.38	Obra	OP-03-24-24/2024/FAISM 2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402458607	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Coronado	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 60 PROF. VICTORINO PEREZ CERVANTES, CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA. - 369547	369547	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VENTRE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA ENTR	Metros cuadrados de construcción	489.0	489.0	389.0	79.6	3,701,474.84	3,701,474.84	740,294.97	740,294.97	740,294.97	740,294.97	740,294.97	740,294.97	Obra	CONTRATO N° 01/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/PSM 2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH124040302498604	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323515	323515	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	0.0	1.0	283,213.80	283,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-113-2024-1	Cancelado	Cancelación validada	Idb01: [observación] Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDOS 363322 y No de Folio CH1240402457411, a esta acción con No. de MIDOS 323515 y Folio CH1240302438824 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, trimestre 1.0, usuario:andferrazmg, fecha:2025-04-14, db02: [observación] Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDOS 363322 y No de Folio CH1240402457411, a esta acción con No. de MIDOS 323515 y Folio CH1240302438824 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación, trimestre 1.0, usuario:andferrazmg, fecha:2025-04-14, db03: [observación] Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDOS 363322 y No de Folio CH1240402457411, a esta acción con No. de MIDOS 323515 y Folio CH1240302438824 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación, trimestre 1.0, usuario:andferrazmg, fecha:2025-04-14]]	
CH124040302498606	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323520	323520	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	0.0	1.0	219,618.00	219,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-113-2024-3	Cancelado	Cancelación validada	Idb01: [observación] Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDOS 363323 y No de Folio CH1240402457412, a esta acción con No. de MIDOS 323520 y Folio CH1240302438826 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, trimestre 1.0, usuario:andferrazmg, fecha:2025-04-14, db02: [observación] Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDOS 363323 y No de Folio CH1240402457412, a esta acción con No. de MIDOS 323520 y Folio CH1240302438826 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación, trimestre 1.0, usuario:andferrazmg, fecha:2025-04-14, db03: [observación] Esta acción tiene duplicidad, la verdadera es el No. de MIDOS 363323 y No de Folio CH1240402457412, a esta acción con No. de MIDOS 323520 y Folio CH1240302438826 no existe documentación que respalde seguimiento y ejercicio, por lo cual se solicita su cancelación, trimestre 1.0, usuario:andferrazmg, fecha:2025-04-14]]	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH12404022467454	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 394175	394175	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	38,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	[obj1: [observación: Este proyecto ya se había solicitado su eliminación, trimestre 1.0, usuario: ardi@edemrec.org, fecha: 2025-04-10], obj2: [observación: Este proyecto ya se había solicitado su eliminación, trimestre 1.0, usuario: ardi@edemrec.org, fecha: 2025-04-10]]	
CH1240402508185	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	DESACHADOR DE AGUA PURIFICADA GRATUITA EN PARQUE LAZARO CARDENAS - 459718	459718	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LEONA VICARIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 3996 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE BENJAMIN DOMINGUEZ, CALLE PROFESOR JESUS MARTINEZ ESQUINA DE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DEMOCRACIA	Metros Cuadrados	9.5	9.5	9.5	100.0	426,355.18	421,169.68	421,169.68	421,169.68	294,818.78	294,818.78	294,818.78		Obra	OP/12-24-27/2024-FAISM-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402484883	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA ELECTRICISTAS Y CALLE FRANCISCO D'ALMAIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA - 433710	433710	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA ELECTRICISTAS COLONIA SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AMPERE, CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE LA OBRA MENCIONADA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS UNO EN AV. ELECTRICIS	Metros Cuadrados	449.8	449.8	449.8	100.0	976,985.10	976,985.10	976,985.00	976,985.00	976,985.00	976,985.00	976,985.00		Obra	C/FAISM24013	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402485378	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SAN LUCAS EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA - 440552	440552	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA SAN LUCAS PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA RIVERA DE LAS VIRGENES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES AV GUADALUPE Y	Metros Cuadrados	601.5	601.5	601.5	100.0	1,971,697.00	1,971,697.00	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64	1,971,696.64		Obra	C/FAISM24006	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402485378	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHHL - 437454	437454	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO LA PLANTA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y CALLE DEL VACIOMETRO, CALLE ELECTRICISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	504.0	504.0	504.0	100.0	1,094,666.13	1,094,666.13	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00	1,094,666.00		Obra	C/FAISM24010	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402421385	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 243851	243851	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	108,067.39	111,164.40	111,164.20	111,164.20	111,164.20	111,164.20	111,164.20		Servicios	OP-157-2024-2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1240202385444	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	REMODELACIÓN DE PARQUE MASARA EN CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE LOSA EN CIUDAD CUAUHTEMOC, COLONIA TIERRA NUEVA SEGUNDA ETAPA. - 53498	53498	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR EN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOSA Y CALLE LOSA, CALLE TOMATITO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CIUDAD EN FRENTE DE ABARROTES RADEL.	Metros Cuadrados	5,889.0	5,889.0	5,889.0	100.0	4,819,468.89	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	4,274,787.74	Obra	MC-2417008-008-LP-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202384594	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN DE PARQUE BITOLSA EN CALLE DE MÁRTIRES DE CANANEA Y MARTÍN CORONADO EN CIUDAD CUAUHTEMOC, COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 55994	55994	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE MÁRTIRES DE CANANEA INTERIOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 31579 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTÍN CORONADO Y CALLE PARQUE URIETA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA ES	Metros Cuadrados	3,513.6	3,513.6	3,513.6	100.0	2,865,438.41	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	3,643,595.34	Obra	MC-2417009-009-LP-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202385341	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENOVINO DE LA O, ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 124989	124989	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GENOVINO DE LA O COLONIA ESTANISLAO SALAZAR, 3EROS SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA A UN	Metros Cuadrados	828.3	828.3	828.3	100.0	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	Obra	OP-LP-PCA-023-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202384945	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE PASEOS DE FRESOS ENTRE AV. QUINTA REAL Y PASEO DE PURA SANGRE DEL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL. - 118018	118018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PASEOS DEL FRISON COLONIA PASEOS DEL CAMINO REAL, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA QUINTA REAL Y CALLE PASEO DE PURA SANGRE LA REHABILITACION DE ASFALTO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PASEOS DEL FRISO	Metros Cuadrados	2,025.0	2,025.0	2,025.0	100.0	526,575.33	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	526,055.52	Obra	NO-CUM-OP-048-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202385617	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN 2 TRAMOS DE LA COL. REVOLUCIÓN, TRAMO 1 C. BATALLA DE JIMÉNEZ ENTRE AV. BATALLA DIVISIÓN DEL NORTE EN COLONIA REVOLUCIÓN Y 155 METROS DE COORDENADA DEL DISTRITO DE REGO NO. 88 Y CAMINO A LA COLONIA FRANCISCO J. MADRISO, TRAMO 2 AV. BATALLA DIVISION DEL SUR, ENTRE LA C. BATALLA DE JIMÉNEZ Y C. BATALLA DEL PAREDON EN COL. REVOLUCION, INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO - 97251	97251	Delicias	Delicias	Colonia Revolución	CALLE BATALLA DE JIMENEZ Y AV. BATALLA DIVISION DEL SUR INTERIOR EN COLONIA REVOLUCION, 33107 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BATALLA DIVISION DEL NORTE Y CAMINO 155 METROS DE COORDENADA DEL DISTRITO DE REG	Metros lineales	403.5	403.5	403.5	100.0	7,758,378.52	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	7,116,949.43	Obra	16-OP-LE-FAISMUN-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202385987	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MINA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIHUAHUA. - 127100	127100	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MINA, CALLE VEINTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE JAVIER M	Metros lineales	432.2	432.2	432.2	100.0	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	3,254,446.32	Obra	OP-LP-PCA-019-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CH1240202386465	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A, CALLE 75A DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA. - 73145	73145	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SIERRA DE PEDERNALES COLONIA SIERRA AZUL, 31384 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 27 Y CALLE 75, LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO DE LA CALLE 27 Y CALLE SIERRA DE PEDERNALES HASTA LA CALLE 75 CON CRUCE CON LA	Metros Cuadrados	9,100.0	9,100.0	9,100.0	100.0	8,000,000.00	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08	7,983,162.08

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO									
CH1240202391796	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Camargo	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CHIH. - 159847	159847	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 37100 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ISMAEL COMONFORT LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ECUENTRA ENTRE CALLE ALLENDE	Metros Cuadrados	3,702.0	3,702.0	3,702.0	100.0	3,413,283.27	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	3,503,278.02	Obra	OP-IP-PCA-018-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202391798	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	322 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 32203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 159854	159854	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	103,725.22	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	79,162.57	Servicios	OP-069-2024-1	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH1240302436053	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE EL BLVD OSCAR FLORES SÁNCHEZ A TOPE ORIENTE EN LA COL. NUEVO HIPÓDROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 319653	319653	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓDROMO, 31985 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE TOPE ORIENTE MURO, CALLE JIMÉNEZ ACCESO POR EL BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Metros lineales	835.0	835.0	835.0	100.0	21,793,420.54	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	21,981,406.42	Obra	OP-115-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH1240302435589	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONCEPCIÓN ALVAREZ ENTRE LAS CALLES JOSEFA NATIVIDAD JUAREZ Y LA CALLE MARIA VILDA DE ROMERO, EN LA COLONIA PROFRA, MARIA MARTINEZ EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 317572	317572	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CONCEPCIÓN ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA VILDA DE ROMERO Y CALLE JOSEFA NATIVIDAD ALVAREZ, CALLE MARIA BOETTINGER DE ALVAREZ ACCESO POR EL BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Metros Cuadrados	1,253.3	1,253.3	1,253.3	100.0	4,842,472.49	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	4,818,634.71	Obra	OP-083-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH1240302435540	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO ISABEL ENTRE LAS CALLES PUERTO LISBOA Y PUERTO CADIZ EN LA COLONIA TIERRA EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 317692	317692	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PUERTO ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIERRA NUEVA, 32599 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO LISBOA Y CALLE PUERTO CADIZ, CALLE PUERTO DEL MAPA ACCESO POR LA PUERTO LISBOA CENTRO INFANTIL DOMINIQUE	Metros Cuadrados	1,364.0	1,364.0	1,364.0	100.0	4,265,802.61	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	4,265,858.35	Obra	OP-084-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CH1240302436489	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YOLANDA QUIRARTE DE SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA MESA CENTRAL Y LA CALLE OLIVIA ESPINOZA DE BERMUDEZ EN LA COLONIA OLIVIA ESPINOZA DE BERMUDEZ EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 321638	321638	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE YOLANDA QUIRARTE DE SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OLIVIA ESPINOZA DE BERMUDEZ, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MESA CENTRAL Y CALLE OLIVIA ESPINOZA DE BERMUDEZ, CALLE YOLANDA QUIRARTE DE SÁNCHEZ AC	Metros lineales	239.0	239.0	239.0	100.0	7,175,482.58	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	6,137,643.73	Obra	OP-114-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1340302435579	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESA ENTRE LAS CALLES ESTRAGÓN Y CARTAMANO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317875	317875	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FRESA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUCIO BLANCO II, 32583 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARTAMANO Y CALLE ASTRAGON, CALLE UVA A 4 CUADRAS DEL INSTITUTO VICTOR HUGO NASCON BANDA	Metros Cuadrados	3,639.6	3,639.6	3,639.6	100.0	11,135,272.54	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	10,523,370.69	Obra	OP-085-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302435603	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLA ELBA ENTRE LAS CALLES ISLA TASMANIA Y CALLES ISLA TERNANOVIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317963	317963	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ISLA ELBA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32219 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA TASMANIA Y CALLE ISLA TERNANOVIA, CALLE ISLA GALAPAGOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	Metros Cuadrados	589.1	589.1	589.1	100.0	2,635,436.39	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	2,635,488.49	Obra	OP-086-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302435637	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE TOPE DE LA ESCUELA REVOLUCION MEXICANA Y LA CALLE GENERAL ORESTES PEREYRA EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 318098	318098	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCION MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL ORESTES PEREYRA Y CALLE ZENONTELA LA CALLE DA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	2,804.4	2,804.4	2,804.4	100.0	8,605,155.82	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	8,584,280.71	Obra	OP-087-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302435656	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEGO LUCERO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y LA CALLE AVELINA GALLEGOS EN LA COLONIA 15 DE ENERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 318194	318194	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DIEGO LUCERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANERO, 32690 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID, CALLE OSCAR GONZÁLEZ ES EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MOSES SAEZ	Metros Cuadrados	1,907.1	1,907.1	1,907.1	100.0	5,753,944.82	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	5,647,710.99	Obra	OP-088-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302435689	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MESQUITE DESDE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ HASTA TOPA A LA BANDA EN LA COLONIA NUEVO HIPÓCRITO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 316421	316421	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MESQUITE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPÓCRITO, 32685 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE Y BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ, CALLE AIDAMA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros lineales	162.6	162.6	162.6	100.0	3,701,127.97	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	3,665,654.13	Obra	OP-090-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302435613	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIA TERESA RICALA Y LA CALLE MARIA VIUDA DE ROMERO EN LA COL. PROFRA. MARIA MARTINEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 317091	317091	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA TERESA RICALA Y CALLE MARIA VIUDA DE ROMERO, CALLE MARIA AREAS BERNAL ACCESO POR LA	Metros Cuadrados	1,400.2	1,400.2	1,400.2	100.0	5,283,399.92	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	5,283,319.64	Obra	OP-081-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUID	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1240302436361	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BARBARA ENTRE LAS CALLES SAUCILLO Y CALLE DELICIAS EN LA COLONIA NUEVO HIPODROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 320220	320220	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SANTA BARBARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPODROMO, 32885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE DELICIAS, CALLE VILLA PRIMADA ACCESO POR LA CALLE SAUCILLO DESDE EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros lineales	235.0	235.0	235.0	100.0	7,342,548.08	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	6,274,939.43	Obra	OP-116-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302436455	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA NATIVIDAD ALVAREZ ENTRE LAS CALLES MARIA TERESA ROSAS Y LA CALLE MARIA VILDA DE ROMERO EN LA COL. PROPERA, MARIA MARTINEZ EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 317372	317372	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSEFA NATIVIDAD ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA TERESA ROSAS Y CALLE MARIA VILDA DE ROMERO, CALLE MARIA BOETTINGER DE ALVAREZ ACCESO E	Metros Cuadrados	1,361.4	1,361.4	1,361.4	100.0	5,038,496.98	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	5,038,469.37	Obra	OP-082-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302436380	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE CAFETO ENTRE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE A LA 3A. DE UGARTE Y ENTRE PROFRA. MARIA MARTINEZ A REGIONAL EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 316625	316625	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAFETO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SOLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 32148 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3A DE UGARTE, CALLE REGIONAL ACCESO ES POR LA AV 16 DE SEPTIEMBRE	Metros lineales	430.0	430.0	430.0	100.0	12,505,645.06	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	12,505,645.04	Obra	OP-058-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302436825	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323518	323518	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	112,795.20	Servicios	OP-113-2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302436827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323521	323521	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	83,986.20	Servicios	OP-113-2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302436331	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCILLO ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ A TOPE ORIENTE EN LA CO. NUEVO HIPODROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. - 320539	320539	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SAUCILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPODROMO, 32885 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y CALLE SANTA BARBARA EL ACCESO ES POR EL BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ	Metros lineales	559.0	559.0	559.0	100.0	17,626,948.64	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	16,066,954.76	Obra	OP-117-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				
CH1240302435380	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ HASTA EL TOPE EN LA BANDA EN LA COLONIA NUEVO HIPODROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 315857	315857	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPODROMO, 32085 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y, CALLE SANCILLO ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR SANCHEZ	Metros lineales	226.1	226.1	226.1	100.0	5,533,673.99	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	5,519,518.96	Obra	OP-059-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302436346	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIUMES ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ A TOPE EN LA COL. NUEVO HIPODROMO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 321003	321003	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JULIUMES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO HIPODROMO, 32085 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y, CALLE MEDQUI EL ACCESO ES POR EL BUVO OSCAR FLORES SANCHEZ	Metros lineales	146.7	146.7	146.7	100.0	4,804,051.03	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	3,943,077.83	Obra	OP-118-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402402055	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PERIFERICO R. ALMADA Y AVENIDA BUENAVISTA - 412001	412001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PERIFERICO R. ALMADA COLONIA VALLE DE LA MADRID, 3445 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BUENAVISTA Y, LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN EL TRAMO DONDE SE UNE EL PERIFERICO R. ALMADA CON LA AVENIDA BU	Metros Cuadrados	350.0	350.0	350.0	100.0	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	455,221.64	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402402093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PUNTA LA ANGOSTURA Y PUNTA LOS BARRENOS - 412103	412103	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA LA ANGOSTURA COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUNTA LOS BARRENOS Y, LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA AVENIDA PUNTA LA ANGOSTURA HASTA CALLE PUNTA LOS BARRENOS	Metros Cuadrados	350.0	350.0	350.0	100.0	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	104,249.58	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402404088	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415362	415362	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	171,693.06	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	163,839.39	Servicios	OP-282-2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240402404090	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415363	415363	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	134,532.99	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	102,355.98	Servicios	OP-282-2024-3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	AVANCE										PORCENTAJE	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO						
CH1240402494992	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 415364	415364	Juárez	Juárez	Juárez		DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	117,046.00	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	89,051.45	Servicios	OP 282-2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402494997	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 415367	415367	Juárez	Juárez	Juárez		DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	168,643.34	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	128,307.96	Servicios	OP 282-2024-6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402492731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GARCÍA SALINAS, TRAMO ENTRE AVENIDA ZARAGOZZA Y CALLE CATALPA. - 412172	412172	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		CALLE FRANCISCO GARCÍA SALINAS COLONIA LAS CRANIAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZZA Y CALLE CATALPA, LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE GARCÍA SALINAS EN EL TRAMO DE LA AV. ZARAGOZZA Y CAL	Metros Cuadrados	1,453.5	1,453.5	1,453.5	100.0	347,091.70	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	347,060.68	Obra	NO. 146/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402494981	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLES DE COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, SEGUNDA ETAPA. - 407097	407097	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		COLONIA EL PORVENIR, 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y, LA SERIALTICA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS COLONIAS EN EL SUR DE CHIHUAHUA CLARA CORDOVA LUIS DONALDO CLOSIO TRES DE MAYO Y TORIBIO ORTEGA	Piezas	419.0	419.0	419.0	100.0	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	984,549.93	Obra	NO. 140/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402493776	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	RECAPETEO EN CALLE SANTA EULALIA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y PRIMERA TERREY LIBERTAD DE LA COLONIA LAS ANIMAS DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. - 412260	412260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		CALLE SANTA EULALIA COLONIA LAS ANIMAS, 31450 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE SAN ANTONIO, EL RECAPETEO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SANTA EULALIA EN EL TRAMO DE LA CALLE SAN SALVADOR HASTA LA	Metros Cuadrados	2,480.0	2,480.0	2,480.0	100.0	711,893.43	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	711,893.42	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402494939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Miququi	EQUIPAMIENTO CON BANDA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDESTINADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO - 451097	451097	Micoqui	Micoqui	Colonia Progreso (Zona de Bombo)		COLONIA PROGRESO (ZONA DE BOMBEO), 33125 COLONIA PROGRESO (ZONA DE BOMBEO), MICOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	Metros lineales	85.0	120.0	120.0	100.0	339,450.71	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	452,647.90	Obra	MMOP FAISMUN 14/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUID	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH134040249594	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL DURAZNO 417506	417506	Balleza	Balleza	El Durazno	RANCHERIA EL DURAZNO, 33560 EL DURAZNO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL DURAZNO ESTÁ SITUADO A 35.7 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCÓN OESTE TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI SE ENCUENTRA CE	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH134040249597	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL TIGRE 417511	417511	Balleza	Balleza	El Tigre (Cañito del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE, 33560 EL TIGRE (CAÑITA DEL ALTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL TIGRE CAÑITA DEL ALTO LO PUEDES ENCONTRAR A 12.2 KIÓMETROS EN DIRECCÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH134040249630	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	2454389 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. EUGENIO AGUILAR ENTRE LAS CALLES PROFRA MARIA MANVEL Y LA CALLE GRAL. GILBERTO LIMÓN EN LA COL. REVOLUCIÓN MEXICANA EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA - 415695	415695	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL EUGENIO AGUILAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROFRA. MARIA MANVEL Y CALLE GRAL. GILBERTO LIMÓN, CALLE GENERAL JOSE DE LA CRUZ ACCESO POR LA CA	Metros Cuadrados	3,876.6	3,876.6	3,876.6	100.0	14,260,011.07	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	12,200,728.61	Obra	OP 254/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH134040249711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍA MATA Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y EN CALLE ACACIAS TRAMO DE JOSÉ MARÍA IGLESIAS KM 0.000 KM 0.302 EN DIRECCION HACIA LERDO DE TEJADA - 438778	438778	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CATALPA COLONIA LAS GRANAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS, REHABILITACIÓN A BASE DE PISADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍ	Metros Cuadrados	5,323.9	5,323.9	5,323.9	100.0	1,509,018.71	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	1,508,987.69	Obra	NO. 146/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH134040249154	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EIDO LA QUEMADA MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 409348	409348	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	La Quemada	CALLE 13A EIDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 23A Y CALLE ALDAMINE, CALLE 13A PEGADO AL ARROYO A DIEZ METROS DEL PUENTE Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES AL OESTE.	Metros Cuadrados	488.7	488.7	488.7	100.0	1,740,183.70	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	1,704,043.62	Obra	MAC-2417044-044-AD-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1340402495342	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL TRIGÜERO 417960	417960	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHERIA EL TRIGÜERO, 33560 EL TRIGÜERO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL TRIGÜERO LO PUEDES ENCONTRAR A 34 KIÓMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE LA MAGDALENA A	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	
CH1240402486596	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 437927	437927	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	149,938.72	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	137,192.40	Servicios	OP 307-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402486592	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 437933	437933	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	65,508.24	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	53,924.40	Servicios	OP 307-2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489592	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO KOSH EN COLONIA SAN FELIPE EN MEOQUI, CHIHUAHUA- 450272	450272	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE ROBERTO KOSH COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS PASTELER Y CALLE SAN FELIPE, CALLE ALLENDE CERCA DE LA PARADA DE AUTOMOBILES	Metros Cuadrados	750.0	750.0	750.0	100.0	850,000.00	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	714,533.83	Obra	MMOP-LR-FISMUN 13/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402486512	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 437217	437217	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	154,212.72	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	117,328.80	Servicios	OP 306-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402482482	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JESUS GARCIA, TRAMO AV. CRISTOBAL COLON A CALLE 35, CALLE JESUS GARCIA A CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL DOBLADO TRAMO CALLE 35 A AV. CRISTOBAL COLON - 411687	411687	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JESUS GARCIA COLONIA CHE GUEVARA, 33150 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CALLE 35, LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE JESUS GARCIA TRAMO CRISTOBAL	Metros Cuadrados	2,115.0	2,115.0	2,115.0	100.0	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	608,023.42	Obra	NO. 141/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402486329	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE TECNODIDACTICARIO DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA 6018 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CONSUELO, MEOQUI, CHIHUAHUA- 437376	437376	Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo	CALLE ALAMO PUEBLO ESTACION CONSUELO, 33132 ESTACION CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ESCUAPITO, CALLE PEDRO A LINA CUADRA DEL TELEBACHILLERATO	Metros cuadrados de construcción	600.0	600.0	600.0	100.0	750,000.00	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	818,426.14	Obra	MMOP-AD-FISMUN 08/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTECED.	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CH1240402493973	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415124	415124	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	95,387.39	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	92,512.80	Servicios	OP 284 2024-1	Terminado	Validado avances	Sim observaciones					
CH1240402493975	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415125	415125	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	66,595.37	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	66,900.60	Servicios	OP 284 2024-2	Terminado	Validado avances	Sim observaciones					
CH1240402493985	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	2414392 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBIA ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS DE VELASCO Y CALLE INDONESIA EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 421493	421493	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LIBIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 320M JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS DE VELASCO Y CALLE INDONESIA, AVENIDA TECNOLÓGICO ATRÁS DE LA ESC. JOSÉ MARTÍ ENTRADA POR LA AVENIDA TECNO	Metros Cuadrados	2,642.7	2,642.7	2,642.7	100.0	8,504,928.91	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	8,328,034.44	Obra	OP 255 2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones					
CH1240402493991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION EN LA CALLE ALLENDE DE CALLE JUAREZ A CALLE ALDAMA EN PEDRO MEDOQUI, CHIHUAHUA - 446021	446021	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE ALLENDE CIUDAD PEDRO MEDOQUI CENTRO, 331.30 PEDRO MEDOQUI, MEDIOU CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE AHUJADA A UNA CUADRA DEL OXXO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	1,264.5	1,264.5	1,264.5	100.0	1,000,000.00	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	1,076,488.49	Obra	MMOP AD FAS/MUN 09/2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones					
CH1240402494578	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414391 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO MARIA BUCARELLI ENTRE LAS CALLES LIBIA Y RUSIA EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 416404	416404	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ANTONIO MARIA BUCARELLI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 320M JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBIA Y CALLE RUSIA, CALLE PRIV DEL PARQUE ACCESO POR LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE INDONESIA	Metros Cuadrados	3,037.6	3,037.6	3,037.6	100.0	10,322,673.79	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	9,937,279.37	Obra	OP 256 2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones					
CH1240402494598	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437931	437931	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	59,000.62	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	58,557.60	Servicios	OP 307 2024-2	Terminado	Validado avances	Sim observaciones					

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA		
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	
CH1240402486600	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			5004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 437932	437932	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	82,370.15	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	76,377.60	Servicios	OP 307 2024-3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402486585	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			5004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ASILADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL SAUCITO - 421650	421650	Balleza	Balleza	El Saucito	RANCHERIA EL SAUCITO, 33560 EL SAUCITO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y EL SAUCITO SE ENCUENTRA A 30 A KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI TOMANDO LA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489353	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			5004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION E AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ CON CLAVE SEP032135 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUADU - 448057	448057	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Miguel	TERRACERIA TRAMO EL PINTO - SAN MIGUEL, MARGEN DERECHO KILOMETRO 40+ 200 PUEBLO SAN MIGUEL, 33477 SAN MIGUEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA EL PINTO Y TERRACERIA PUERTO DEL AIRE, TERRACERIA SAN MIGUEL LA OBRA	Metros cuadrados de construcción	72.0	72.0	72.0	100.0	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	504,456.43	Administración directa	147614	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489385	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			5004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 414953	414953	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	97,862.75	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	74,456.37	Servicios	OP 281 2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489387	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			5004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas- 414954	414954	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	68,687.06	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	52,258.79	Servicios	OP 281 2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489389	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			5004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ASILADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA, - 425640	425640	Balleza	Balleza	La Magdalena	RANCHERIA LA MAGDALENA, 33560 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y LA MAGDALENA LO PUEDEN ENCONTRAR A 9 A KILOMETROS, EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA HACIA	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	292,488.42	Obra	PMB-COESV010-LP03 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH1240402489795	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE VILEZAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y COL. UNIDAD EN PEDRO MEDOQUI, MEDOQUI, CHIHUAHUA. - 445010	445010	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE LEONA VICARIO COLONIA PEDRO MEDOQUI, 33130 PEDRO MEDOQUI, MEDOQUI, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 300 SAN PEDRO Y CALLE 26, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILEZAS	Metros lineales	421.7	421.7	421.7	100.0	1,700,000.00	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	1,647,819.85	Obra	MMOP AD FAISMUN 11/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489792	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y vialidades	Municipio de Meoqui	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO NORTE CARRETERA PANAMERICANA EN MEDOQUI CHIHUAHUA - 439638	439638	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 45 TRAMO CHIHUAHUA - MEDOQUI KILOMETROS 148 Y 145 CIUDAD PEDRO MEDOQUI, 33130 PEDRO MEDOQUI, MEDOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 120 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA LIBRAMIENTO DELICIAS - MEDOQUI, CALLE JUAREZ FRENTE AL	Metros Cuadrados	11,085.7	11,085.7	11,085.7	100.0	2,287,832.10	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	2,351,740.71	Obra	MMOP LR FAISMUN 10/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489838	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PENJAMO - 421035	421035	Balleza	Balleza	Pénjamo	RANCHERIA PENJAMO, 33560 PENJAMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, PENJAMO LO PUEDES ENCONTRAR A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE BALLEZA PUERTO JUSTO, DESVIAN	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESEV010-LP03 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489888	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415385	415385	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	215,344.55	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	130,628.27	Servicios	OP 282 2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489894	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415385	415385	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	71,384.69	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	54,311.21	Servicios	OP 282 2024-5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402489798	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	3414393 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GINER DURAN ENTRE LAS CALLES PROFRA, ELISA GIBENDEN A CALLE PROFRA, DOONES REVILLA EN LA COL. CONSTITUYENTES EN QUINTO JUAREZ CHIHUAHUA - 421951	421951	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GINER DURAN INTERIOR DOMICILIO COMODITO COLONIA CONSTITUYENTES, 32470 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROFRA, ELISA GIBENDEN Y CALLE PROFRA, DOONES REVILLA, CALLE ELISA TORRES Y LA 1	Metros Cuadrados	1,611.8	1,611.8	1,611.8	100.0	7,155,543.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	6,148,204.22	Obra	OP 251 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS																
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1240402496708	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHITO DE AGUAS - 421955	421955	Balleza	Balleza	Rancho de Aguas (El Reventon)	RANCHERIA RANCHITO DE AGUAS, 33560 RANCHITO DE AGUAS (EL REVENTON), BALLEZA, CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHITO DE AGUAS (LOS PUERTOS ENCONTRARA A 2.9 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA A	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402494939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BALLEZA 417500	417500	Balleza	Baquirachi	RANCHERIA BAQUIRACHI, 33560 BAQUIRACHI - BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , BAQUIRACHI - LO PUERTOS ENCONTRARA A 2.7 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	292,585.65	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH1240402486214	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437218	437218	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	46,990.86	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	35,751.79	Servicios	OP 306-2024-2	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402486216	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437219	437219	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	62,930.66	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	47,871.57	Servicios	OP 306-2024-3	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402486218	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437220	437220	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	24,358.84	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	18,532.80	Servicios	OP 306-2024-4	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402492749	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	RECAPETEO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH - 432309	432309	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA MIGUEL SIGALA COLONIA 20 ANIVERSARIO, 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA - CHIHUAHUA ENTRE CALLE NUEVO TRIUNFO Y CALLE 20 DE OCTUBRE, EL RECAPETEO SE LLEVARA ACABO EN LA AV MIGUEL SIGALA EN EL TRAMO DE LA CALLE NUEVO TRIUNFO Y	Metros Cuadrados	2,950.0	2,950.0	2,950.0	100.0	869,242.06	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	869,179.30	Obra	NO. 145/2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO					
CH1340402493519	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICTOR ROSALES DE CALLE OCAMPO A CALLE FRANCISCO FORTILLO EN PEDRO MEDOQUI, CHIHUAHUA.- 44937	44937	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE VICTOR ROSAS COLONIA PEDRO MEDOQUI CENTRO, 33150 PEDRO MEDOQUI, MEDOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FRANCISCO FORTILLO, CALLE DINAGUA CERCA DEL CAMPO DE BESISOL DEL BOULEVARD EDUARDO NAJERA	Metros Cuadrados	210.0	210.0	210.0	100.0	350,000.00	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	223,433.96	Obra	MMOP AD FAISMUN 12/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402486293	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHAS DE VOLIBOL Y APARATOS DE EJERCICIO EN ESTADIA JARDIN DE INFANTES 8 DE MARZO EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, CUAUHTÉMOC.- 437323	437323	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CIRCUITO OLMO FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 31512 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CIRCUITO OLMO Y CIRCUITO OLMO, CIRCUITO OLMO LA OBRERA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 730 METROS DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC ALVARO ORB	Metros Cuadrados	8,380.5	8,380.5	8,380.5	100.0	4,689,923.53	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	4,392,638.36	Obra	MMC 2417108-108 LP 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402493881	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	RECAPETEO EN CALLE RIO ATUEL ENTRE AV. DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL NORTE DE LA CO. DE CHIHUAHUA, CHH.- 412296	412296	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE RIO ATUEL COLONIA VISTAS DEL NORTE, 31184 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO, EL RECAPETEO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE RIO ATUEL ENTRE LA CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOL	Metros Cuadrados	3,500.0	3,500.0	3,500.0	100.0	1,030,483.80	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	1,030,421.04	Obra	NO. 145/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402493888	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CRUCE DE LA CALLE AMERICA LATINA Y CALLE 20 EN COLONIA SAN JORGE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.- 412335	412335	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AMERICA LATINA COLONIA DESARROLLO URBANO, 31063 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 Y LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE AMERICA LATINA Y CALLE 20 DE LA COLONIA SAN JORGE	Metros Cuadrados	1,400.0	1,400.0	1,400.0	100.0	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	403,792.32	Obra	NO. 144/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402493884	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICOMORO Y CALLE ZARAGOZA, ENTRE SICOMORO Y CALLE ZARAGOZA, LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA, ENTRE SICOMORO Y CALLE ZARA	412368	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA COLONIA LAS GRANAS, 31100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SICOMORO Y CALLE ZARAGOZA, LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA, ENTRE SICOMORO Y CALLE ZARA	Metros Cuadrados	2,428.0	2,428.0	2,428.0	100.0	576,849.56	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	576,818.54	Obra	NO. 146/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402495160	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL VERGEL.- 417992	417992	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EL VERGEL, 33560 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL VERGEL LO PUEDEN ENCONTRAR A 3.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HUALGO DE EL PANAL	Piezas	16.0	16.0	16.0	100.0	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	1,560,457.74	Obra	PMB-CDSV010-LP03 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS													
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1240402489515	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ASILADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE ATOTONILCO - 421426	421426	Balleza	Balleza	San Juan de Atotonilco	RANCHERIA SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33560 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN JUAN DE ATOTONILCO LO PUEDEN ENCONTRAR A 8.8 KILOMETROS, EN DIRECCION NORTE, DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CAR	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	97,528.55	Obra	PMB-COESV010-LP03-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402480385	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	AMPLIACION DE RED DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO DE LOYOLA EN LA COLONIA SANTO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH. - 425503	425503	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE IGNACIO DE LOYOLA PUEBLO SANTO NIÑO, 34470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO LOYOLA CERCA DE LA LIBRERIA LA	Metros lineales	1,040.0	1,040.0	1,040.0	100.0	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	788,279.07	Obra	C/FAISM24008	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402484149	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMALICO DE LA CALLE CERRO DEL AGUILA ENTRE LAS SIERRAS BUENA VISTA EN LA COL. ANDRES FIGUEROA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA - 432155	432155	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CERRO DEL AGUILA INTERIOR DOMICILIO SONICIDO COLONIA ANDRES FIGUEROA, 32636 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA BUENA VISTA, CALLE CERRO DEL CORONEL A MEDIA CUADRA DEL LA ESCUELA DIEGO	Metros Cuadrados	1,602.0	1,602.0	1,602.0	100.0	5,080,027.07	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	4,395,260.68	Obra	OP 265 2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402484177	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN 3 SECTORES DE GRANANIAS EL VENADO, ALVARO ORIBEGON, CHIHUAHUA - 432207	432207	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Granja el Venado	INTERIOR SN COLONIA GRANANIAS EL VENADO, 31610 GRANANIAS EL VENADO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAS AL NOROESTE DE ALVARO ORIBEGON Y AL NORTE DE CO CUAUHTEMOC, EN ESTA OBRA SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES FOL	Metros lineales	787.0	787.0	787.0	100.0	1,059,914.80	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	1,033,016.97	Obra	MC-2417106-106-AD-2024	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402484437	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425586	425586	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	161,481.57	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	148,311.00	Servicios	OP 286 2024-1	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402484442	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425589	425589	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	124,510.40	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	122,650.20	Servicios	OP 286 2024-3	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	
CH1240402482792	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Carichi	CAMINO A RANCHERIA GUJUGOCHI EN TRAMOS AGUADOS - 429753	429753	Carichi	Carichi	Naráachi	SEDO MESA DE NARÁACHI, 32286 NARÁACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHERIA DE GUJUGOCHI Y CAMINO SICHCHI, CAMINO PRINCIPAL, ESTA ENTRE CAMINO RANCHERIA DE GUJUGOCHI Y EL CAMINO A SICHCHI PASANDO CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOC.	Metros lineales	44,320.0	44,320.0	44,320.0	100.0	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	700,160.00	Administración directa	151959	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402480440	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425588	425588	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	275,197.70	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	262,585.80	Servicios	OP 286 2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402480446	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425591	425591	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	112,309.56	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	109,782.00	Servicios	OP 286 2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402480448	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425592	425592	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	77,263.85	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	70,669.80	Servicios	OP 286 2024-5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402480450	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425593	425593	Juárez	Juárez	Juárez	DAADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	156,200.82	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	151,216.20	Servicios	OP 286 2024-6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402484358	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	1414404 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. MANUEL RUIZ ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ A.C. FELPE CARILLO PUERTO EN LA COLONIA CORREGIDORA EN CIUDAD JUÁREZ - 432576	432576	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DOCTOR MANUEL RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CORREGIDORA, 32080 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FELPE CARILLO PUERTO, CALLE PASCUAL JARAMILLO ACCESO POR LA AVENIDA DIVISION DEL	Metros Cuadrados	1,421.0	1,421.0	1,421.0	100.0	6,418,137.98	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	5,485,833.58	Obra	OP 267 2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA	
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH1340402483715	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EDO ARROYO DEL AGUA, SECCIONAL ALVARO OBREGON, CUAUHTÉMOC. 431385	431385	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Arroyo del Agua	INTERIOR 3N EDO ARROYO DEL AGUA, 31610 ARROYO DEL AGUA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE ALVARO OBREGON A UNA DISTANCIA DE 9 PAI Y AL NOESTE DEL CAMPO 101 A UNA DISTANCIA DE 3.5 KM. EN ES	Metros lineales	50.0	50.0	50.0	100.0	242,085.20	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	284,214.27	Obra	MC-2417106-106-AD-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402483827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	2414402 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA GALLEGOS ENTRE MONTES URUALES Y TOMÁS URIBARRI EN LA COL. PANCHO VILLA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 431191	431191	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AVENIDA GALLEGOS INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO COLONIA PANCHO VILLA, 3268B JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MONTES URUALES Y CALLE TOMÁS URIBARRI, CALLE LIC. OSCAR FLORES SÁNCHEZ ACCESO POR LA AVENIDA OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Metros Cuadrados	3,481.9	3,481.9	3,481.9	100.0	12,240,751.28	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	12,234,118.79	Obra	OP-266-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402483953	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LAS MARGARITAS EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON, CUAUHTÉMOC. 431820	431820	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Margarita Maza de Juárez (Las Margaritas)	AMPLIACIÓN CALLE 7A COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LAS MARGARITAS, 31610 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICAS Y CALLE ZAPOTICAS, CALLE ENCINILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL	Metros lineales	165.0	165.0	165.0	100.0	278,000.00	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	193,288.32	Obra	MC-2417106-106-AD-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402479384	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Juárez	2414394 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA BOQUILLA ENTRE LAS CALLES CAMARGO Y LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COL. NUEVO HIPÓCRITO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 422630	422630	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LA BOQUILLA INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO COLONIA NUEVO HIPÓCRITO, 3268B JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CARRETERA PANAMERICANA ACCESO POR LA CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR A LA CALLE	Metros Cuadrados	3,807.2	3,807.2	3,807.2	100.0	12,353,491.48	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	10,723,169.08	Obra	OP-251-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402481093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO Y SIETE BAÑOS PARA PERSONAS VULNERABLES EN CD. CUAUHTÉMOC. 426451	426451	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA AGUSTÍN MELGAR COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD JORGE CASTILLO CARRERA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA FERNANDO SUÁREZ COLLEJO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR NAVARRIT VALLE DE	Metros cuadrados de construcción	143.9	143.9	143.9	100.0	1,950,805.99	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	1,949,773.93	Obra	MC-2417099-2417100-AD-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1340402481794	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS COMO MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERÍA, REVESTIMIENTO DE TALUD, CONTRUCCIÓN DE ESCALINATA, POZO DE ABSORCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE JUAN MATA ORTIZ ENTRE LAS CALLES PASADIZO JARAMILLO A LA CALLE D. M. RUÍZ COLONIA VICENTE GUERRERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 428002	428002	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASADIZO JARAMILLO Y CALLE D.M. RUÍZ CALLE IGNACIO ALDAMA LA CALLE SE ENCUENTRA A DESNIVEL CON RESPECTO A LA	Metros Cuadrados	750.0	750.0	750.0	100.0	4,987,832.54	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	4,267,988.61	Obra	OP-278-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1240302422250	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243350	243350	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	306,823.25	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	270,999.65	Servicios	OP-108-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302423881	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243846	243846	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	52,599.04	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	53,449.20	Servicios	OP-157-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302423188	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244021	244021	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	91,788.26	72,352.00	72,352.00	72,352.00	72,352.00	72,352.00	72,352.00	72,352.00	72,352.00	Servicios	OP-162-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302423189	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244022	244022	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	68,094.00	Servicios	OP-107-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302423191	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244024	244024	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	67,975.20	Obra	OP-107-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302423192	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244025	244025	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	58,908.60	Servicios	OP-107-2024-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL							META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1240302421593	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244027	244027	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	143,456.40	Servicios	OP-107-2024-3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240302421594	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244028	244028	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	38,345.40	Servicios	OP-107-2024-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240302421595	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244029	244029	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	147,283.75	119,674.80	119,674.80	119,674.80	119,674.80	119,674.80	119,674.80	Servicios	OP-162-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240302421596	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244030	244030	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	77,095.80	Servicios	OP-107-2024-5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240302426742	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 275674	275674	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	81,496.80	Servicios	OP-113-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240302421591	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Manuel Benavides	LUMINARIA PUBLICA SOLAR AUTONOMA 40 WATTS, ILUMINACION TODA LA NOCHE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1 METRO, POSTE METALICO, TIRALASDO E INSTALACION - 188066	188066	Manuel Benavides	Manuel Benavides	La Tinaja	CALLE LA TINAJA RANCHO MANUEL BENAVIDES 32980 LA TINAJA, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA TINAJA Y CAMINO CAMINO A LA TINAJA, CAMINO CAMINO ALAMOS DE MARQUEZ RANCHO UBICADO CERCA DEL EJIDO ALAMOS DE MARQUEZ	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	31,897.93	Obra	188066	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS													
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH12403032410597	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159849	159849	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	102,933.21	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	83,122.20	Servicios	OP-157-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12403032466382	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez	2414379 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACETUNA NEGRA ENTRE LA CALLE UVA Y MAMEY EN LA COL. PUE DE CASA EL GRANERO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 391146	391146	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ACETUNA NEGRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUE DE CASA EL GRANERO - 33993 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVA Y CALLE MAMEY, CALLE CARTAMO ACCESO POR LA CALLE CARTAMO	Metros Cuadrados	1,550.8	1,550.8	1,550.8	100.0	6,156,554.11	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	5,244,136.82	Obra	OP-242-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032467093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 393432	393432	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	200,787.70	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	152,764.19	Servicios	OP-213-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032477489	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	2414344 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOLEDAD ANTONIA HERRERA QUE SE LOCALIZA EN LAS CALLES FAUSTINO ROMERO Y MIGUEL HIDALGO EN EL LINDO SAN AGUSTIN D. B. EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 359969	359969	Juárez	Juárez	San Agustín	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LINDO SAN AGUSTIN, 37721 SAN AGUSTIN, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FAUSTINO ROMERO Y CALLE CAMILO DE LEON, CARRETERA JUAREZ POR DONDE ENTRA ESTA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO DESD	Metros Cuadrados	280.0	280.0	280.0	100.0	1,570,320.10	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	1,441,598.96	Obra	OP-305-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032467446	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394171	394171	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS)	1.0	1.0	1.0	100.0	160,037.53	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	131,625.00	Servicios	OP-214-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH12404032463935	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			3004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	2414345 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INSTITUTO ENMANUEL QUE SE UBICA EN LA CALLE TOMATE ENTRE LAS CALLES JACATECAS Y COAHUILA EN LA COLONIA LOMAS DE POLEO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 383327	383322	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TOMATE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL POLEO, 32107 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JACATECAS Y CALLE COAHUILA O SIILURO, CALLE RABANO ACCESO POR LA CALLE COAHUILA Y LUEGO POR LA TOMATE	Metros Cuadrados	560.0	560.0	560.0	100.0	2,528,304.65	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	2,011,394.25	Obra	OP-234-2024-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO G.DRAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1240102348847	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adecuación de casa de tránsito	2414015	Juárez	Juárez	Juárez	C. Manuel Acuña 585, Alto, 32160 Juárez, Chih.	Albergue(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	2,107,455.16	2,811,435.75	2,811,435.75	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52	2,528,269.52			En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones	
CH1240102344953	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuahémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN ESC. SEC. FEDERAL 61	2417041	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	ALVARO OBREGON	Metros Cuadrados	1,269.0	1,269.0	1,269.0	100.0	2,417,041.00	2,417,041.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00	1,023,403.00			En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones
CH1240102344956	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Educación	Municipio de Cuahémoc	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBE PARA CANCHAS EN ESC. SEC. TECNICA 71	2417025	Cuahémoc	Cuahémoc	Cuahémoc	COL. REFORMA	Metros Cuadrados	588.7	588.7	588.7	100.0	2,845,105.88	2,845,105.88	2,845,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88	2,485,105.88			En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones
CH1240402513518	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PIVOTAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA	2024OP000180	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PIVOTAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	322.2	322.2	300.0	93.1	760,502.47	1,098,675.95	1,098,675.95	754,964.95	615,858.26	615,858.26	615,858.26	615,858.26	Obra	NO. 153/2024	En Ejecución	Validado avances		Sim observaciones
CH1240102348418	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.	2024SE000002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV CARLOS PACHECO 8800 COL. 2 DE OCTUBRE	Metros Cuadrados	5,300.0	5,300.0	5,300.0	100.0	50,000,000.00	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	48,949,022.02	Obra	NO. 006/2024	Terminado	Validado avances		Sim observaciones
CH1240102395577	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	2024OP000119	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	Metros Cuadrados	1,446.0	1,446.0	1,446.0	100.0	6,200,000.00	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	5,959,284.49	Obra	NO. 092/2024	Terminado	Validado avances		Sim observaciones

FOLIO		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACIONES		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				NUMERO	TIPO DE OBRA							
CHI240302445396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ÁREAS EXTERIORES (ESTACIONAMIENTO ALUMBRADO, BARRAS)	2417048	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CENTAURO DEL NORTE	Metros Cuadrados	9,263.0	9,263.0	9,263.0	100.0	2,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	7,001,481.05	Terminado	Validado avances	Sim observaciones		
CHI240302445394	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Cultura y turismo	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES ÁREAS EXTERIORES (PACHUCHA, BANQUETAS, RAMPALES, JARDINES)	2417049	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CENTAURO DEL NORTE	Metros Cuadrados	470.0	470.0	470.0	100.0	2,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	7,302,185.80	Terminado	Validado avances	Sim observaciones		
CHI240302445403	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTETICO EN CAMPO PEPY LASSO 2	2417060	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rio Chivchar 7500, Basaseachil, 31542 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	7,070.0	7,070.0	7,070.0	100.0	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	5,265,001.09	Terminado	Validado avances	Sim observaciones		
CHI240302445339	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. QUINTANA ROO ENTRE 32a Y 34a	2417053	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	QUINTANA ROO ENTRE 32a Y 34a	Metros Cuadrados	1,682.3	1,682.3	1,682.3	100.0	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	2,059,729.83	Terminado	Validado avances	Sim observaciones		
CHI240302445397	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Chihuahua	MODIFICACION DE BORDOS EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20240R000029	Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	AV JUÁREZ Y CALLE BRASIL	Metros Cuadrados	342.0	342.0	342.0	100.0	1,000,000.00	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08	998,424.08	Obra	NO. 103/2024	Terminado	Validado avances	Sim observaciones
CHI240402516093	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, BAÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA No 39	FAMBR CTT 0805T00348	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE CATALPA NO 1700, COLONIA VILLAS DE SAN PABLO	Pisos/Metros Cuadrados	4/1272	4/1272	4/1272	100/100	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	Obra	MMOP AD PEB 10/204	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA
CH024020239605	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahua de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 5 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PENICIONES CIVILES DEL ESTADO 1044	21910949	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE LOPEZ PORTILLO, COLONIA UNIDAD PRESIDENTES	Metros Cuadrados	12.9	12.9	12.9	100.0	1,084,169.40	1,081,303.90	1,081,303.90	1,081,303.90	1,081,102.81	1,081,102.81	1,081,102.81	Obra	ICHFE-05/2/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH024020239603	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahua de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES EN PLANTILLA DE ESTRUCTURA LIZ C EN SECUNDARIA TECNICA 93	23708837	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES, COLONIA PARAMES DE SAN JOSE	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,923,595.20	1,923,595.11	1,923,595.11	1,923,595.11	1,923,494.36	1,923,494.36	1,923,494.36	Obra	ICHFE-05/1/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH024020239606	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahua de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ 2264	26200683	Gobierno de la Entidad	Sauclito		DOMICILIO CONOCIDO,SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL	Metros Cuadrados	41.0	41.0	41.0	100.0	689,766.26	688,862.00	688,862.00	688,862.00	688,784.47	688,784.47	688,784.47	Obra	ICHFE-05/2/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH02403020443151	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahua de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA AGODOCENOS 2080	FAMR - 08EPR0166W - 22101845	Gobierno de la Entidad	Delicias		AVENIDA 3A SUR, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	875,137.63	869,103.18	869,103.18	869,103.18	854,646.61	854,646.61	854,646.61	Obra	ICHFE-05/2/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0240302044388	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahua de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO FIERRO	FAMR - 08DIN2028T - 21910970	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		RANCHO DE EN MEDIO, ESTACION MULLER	Metros Cuadrados	90.0	90.0	90.0	100.0	386,070.02	378,328.73	378,328.73	378,328.73	378,143.15	378,143.15	378,143.15	Obra	ICHFE-06/2/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0240302044380	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahua de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS ICZALI	FAMR - 08DIN2023T - 21708844	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE TEPANICAS, COLONIA AZTECAS	Metros Cuadrados	196.4	196.4	196.4	100.0	473,119.71	473,119.71	473,119.71	473,119.71	473,131.52	473,131.52	473,131.52	Obra	ICHFE-137/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

					DETALLE DE PROYECTO										METAS												AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1240302445881	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 1118	FAMR - 08EIND1128 - 24800528	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA LA PLAZA, CRUCES		Metros lineales	246.0	246.0	246.0	100.0	262,286.22	262,798.40	262,798.40	262,798.40	260,755.17	260,755.17	260,755.17	Obra	ICHFE-138/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302445886	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXIÓN DE RED SANITARIA A RED MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL TRIAS 1050	FAMR - 08EIND1310 - 21910967	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	HEROICO COLEGIO MILITAR Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NOMBRE DE DIOS		Metros lineales	50.0	50.0	50.0	100.0	153,707.85	152,079.03	152,079.03	152,079.03	143,989.00	143,989.00	143,989.00	Obra	ICHFE-116/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302445399	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LAURENCIO GALLEGOS JIMENEZ	FAMR - 08DPK26391 - 23708840	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	894,138.22	889,237.64	889,237.64	889,237.64	889,236.33	889,236.33	889,236.33	Obra	ICHFE-061/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302445304	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	FAMR - 08DPK2255W - 23202110	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	CALLE RAUL SOTO REYES, COLONIA P.R.I.		Metros Cuadrados	331.2	331.2	331.2	100.0	1,694,246.22	1,694,246.07	1,694,246.07	1,694,246.07	1,693,182.26	1,693,182.26	1,693,182.26	Obra	ICHFE-062/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302445219	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE 1105	FAMR - 08EIND00951F - 25200822	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	CALLE 5a, COLONIA CONSTITUCION		Piezas/Metros Cuadrados	8/839.16	8/839.16	8/839.16	100/100	484,191.86	472,076.96	472,076.96	472,076.96	472,029.53	472,029.53	472,029.53	Obra	ICHFE-058/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240402516803	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES 60 PROF. VICTORINO PEREZ CERVANTES	FAMR 08D500306X 21400251	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	AVENIDA ZARAGOZA CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL		Metros cúbicos	489.0	489.0	280.0	57.3	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,961,179.87	2,947,686.67	Obra	CONTRATO N° 01/PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/PRIM 2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL EJERCICIO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH124030244327	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 ALABAR DE 3 ENTRE EJES DE EXTRACTURA UL 4 EN ECONOMIA FEDERAL 21	FAMR - 08050118G - 23708839	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PUERTO ALCANTE, COLONIA CERRADA DE ORIENTE	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,589,710.37	1,588,915.10	1,588,915.10	1,588,915.10	1,588,544.49	1,588,544.49	1,588,544.49	Obra	ICHFE-056/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244322	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA Y AREA RECREATIVA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO SIMAM	FAMR - 08DIN0859G - 21910974	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JESUS ROMERO, COLONIA INFONAVIT SAUCITO	Metros lineales	785.8	785.8	785.8	100.0	669,182.96	659,203.44	659,203.44	659,203.44	569,039.54	569,039.54	569,039.54	Obra	ICHFE-068/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244380	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO ALVARADO TORRES	FAMR - 08DIN0279Z - 23708845	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE NOPAL SUR, COLONIA COLINAS DEL NORTE	Piezas/Metros Cuadrados	38/262.32	38/262.32	38/262.32	100/100	1,063,032.80	1,351,531.06	1,351,531.06	1,351,531.06	1,351,187.40	1,351,187.40	1,351,187.40	Obra	ICHFE-091/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244332	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS UL 4 Y CONEXION DE SERVICIOS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA	FAMR - 08EES01151 - 24000536	Gobierno de la Entidad	Madera		CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Piezas/Metros Cuadrados	168/3947.02	168/3947.02	168/3947.02	100/100	4,635,838.50	4,904,117.94	4,904,117.94	4,904,117.94	4,901,062.34	4,901,062.34	4,901,062.34	Obra	ICHFE-070/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244398	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN SECUNDARIA TECNICA 80	FAMR - 08D570082A - 23708846	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PALACIO DE MITLA, TORRES DEL SUR	Metros lineales	70.0	70.0	70.0	100.0	132,013.30	132,013.30	132,013.30	132,013.30	130,340.70	130,340.70	130,340.70	Obra	ICHFE-133/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244172	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION ELECTRICA DE SUBESTACION EXISTENTE EN PRIMARIA LUIS RAMIREZ	FAMR - 08DPR0283M - 23708851	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE R. OGARRIO Y MARIANO ESCOBEDO, COLONIA MONTERREY	Metros lineales	22.9	22.9	22.9	100.0	370,470.67	637,254.22	637,254.22	637,254.22	637,227.35	637,227.35	637,227.35	Obra	ICHFE-073/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO						GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS															
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1240402516711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR-08DPH0900G-21400250	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros cúbicos	540.0	540.0	350.0	64.8	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,360,706.64	1,352,538.84	Obra	CONTRATO NP OPC/02/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240302443728	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDIN DE NIÑOS ELOISA GARCIA BUJUEL	FAMR - 08DIN2081N - 23708848	Gobierno de la Entidad	Juárez		EJIDO JESUS CARRANZA, LA COLORADA	Metros lineales/Piezas	373/9	373/9	373/9	100/100	305,475.10	302,400.99	302,400.99	302,400.99	302,395.85	302,395.85	302,395.85	Obra	ICHFE-106/2024-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240302443934	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288	FAMR - 08EPH0292T - 23708849	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RAFAEL VELARDE SUR, COLONIA CHAVERA	Metros lineales/Piezas	2023/250	2023/250	2023/250	100/100	2,716,188.41	2,716,188.28	2,716,188.28	2,716,188.28	2,715,512.17	2,715,512.17	2,715,512.17	Obra	ICHFE-076/2024-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240302443885	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 2620	FAMR - 08EPH0855F - 21910995	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,247,442.35	1,240,372.27	1,240,372.27	1,240,372.27	1,232,124.55	1,232,124.55	1,232,124.55	Obra	ICHFE-086/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240302443811	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MEXICO 68	FAMR - 08DPH1397V - 23708853	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CARLOS MARX, COLONIA MEXICO 68	Piezas/Metros Cuadrados	36/262.08	36/262.08	36/262.08	100/100	1,033,279.74	1,032,789.50	1,032,789.50	1,032,789.50	1,032,547.74	1,032,547.74	1,032,547.74	Obra	ICHFE-080/2024-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402516754	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Coronado	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR-08DPH0900G-21400252	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 33992 EMILIANO ZAPATA, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA	Metros cúbicos	836.0	836.0	460.0	55.0	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	953,384.55	Obra	CONTRATO NP OPC/03/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO						GEOREFERENCIAS				METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1240102349895	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE ESTRUCTURAS 751 EN PRIMARIA GONZALEZ A. REYES	21910882	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		GUADALUPE GALLARDO, TABALAOPA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	885,464.33	885,456.15	885,456.15	885,456.15	884,634.35	884,634.35	884,634.35	Obra	ICHFE-013/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102349897	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADJAZADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRANDO DE ESTRUCTURA 751 Y CONSTRUCCION Y SERVICIO SANITARIO EN OLADO DE DIRECCION DE ESTRUCTURAS 751 EN JARDIN DE NIROS GLORIA ARELLANO ROCHA	22101830	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE TEHUANTEPEC, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MONTAEBAN	Metros Cuadrados	53.2	53.2	53.2	100.0	1,051,630.40	1,042,616.26	1,042,616.26	1,042,616.26	1,042,615.90	1,042,615.90	1,042,615.90	Obra	ICHFE-014/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102349898	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO E4 ENTRE EIES DE ESTRUCTURA 135 C EN SECUNDARIA GENERAL FEDERAL GENARO HERNANDEZ GUTIERREZ	20200712	Gobierno de la Entidad	Aldama		KILOMETRO 6 CARRETERA ALDAMA	Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	2,523,488.91	2,523,488.71	2,523,488.71	2,523,488.71	2,523,170.28	2,523,170.28	2,523,170.28	Obra	ICHFE-015/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102349899	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	AUMENTO DE ALTURA EN BARRA EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2000	21910891	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		SIMON SARIAT NAVA, COLONIA INFONAVIT CHIHUAHUA 2	Metros lineales	82.0	82.0	82.0	100.0	84,499.59	111,593.14	111,593.14	111,593.14	109,771.15	109,771.15	109,771.15	Obra	ICHFE-094/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402316181	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ELISA GRENSEN	FAMR - 08DP02599Y - ICHFE-123/2024-R	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán		AVENIDA CENTRAL PUNTA DE ORIENTE, SANTA ELIAJUA	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	409,540.83	408,964.70	408,964.70	408,964.70	408,765.27	408,765.27	408,765.27	Obra	ICHFE-123/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302441814	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2472	FAMR - 08EP02792Z - 23708854	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SENDERO DE LOS MEZONES, COLONIA SENDEROS DE SAN ISIDRO	Metros lineales/Piezas	3201/146	3201/146	3201/146	100/100	2,386,135.95	2,586,135.69	2,586,135.69	2,586,135.69	2,585,592.77	2,585,592.77	2,585,592.77	Obra	ICHFE-081/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTECED.	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURITA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE												
CH1340302441817	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS LOS LIBRAS BEGOBBAIN 1346	FAMR - 08EN03720 - 21910961	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JOSE R. ALMADA, COLONIA FRANCISCO R. ALMADA	Metros Cuadrados	301.7	301.7	301.7	100.0	405,025.83	388,437.22	388,437.22	388,437.22	387,446.52	387,446.52	387,446.52	387,446.52	Obra	ICHFE-082/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441823	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 ALBA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA CHIHUAHUA 2757	FAMR - 08EP0819E - 21910994	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	898,407.54	881,999.68	881,999.68	881,999.68	881,992.93	881,992.93	881,992.93	881,992.93	Obra	ICHFE-084/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441835	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS 985 EN PRIMARIA JOSE REYES ESTRADA	FAMR - 08DP02517Y - 23708857	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RAFAEL MURGIA, FRACCIONAMIENTO PRADEIRA DE LOS OASIS	Metros Cuadrados	461.7	461.7	461.7	100.0	1,973,485.14	1,973,485.03	1,973,485.03	1,973,485.03	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	1,973,484.71	Obra	ICHFE-085/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441839	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS 985 EN PRIMARIA POR COOPERACION 6334	FAMR - 08SE0028Q - 23708858	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO, SAN ISIDRO RIO GDE.	Piezas/Metros Cuadrados	256/2041	256/2041	256/2041	100/100	4,508,022.37	4,508,022.19	4,508,022.19	4,508,022.19	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	4,507,840.60	Obra	ICHFE-086/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441851	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CLIMATIZACION PARA SOMNADO EN SECUNDARIA TECNICA 40	FAMR - 08DST0018Z - 21911012	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PROFESOR GUADALUPE GALLARDO 8903 COLONIA PALESTINA	Metros lineales/Piezas	1944/12	1944/12	1944/12	100/100	2,656,443.80	2,652,216.75	2,652,216.75	2,652,216.75	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	2,650,533.03	Obra	ICHFE-107/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441964	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 6145	FAMR - 08ETV0165W - 24000690	Gobierno de la Entidad	Morelos		CAMINO PRINCIPAL DE MORELOS EL TABLON A 50KM	Metros lineales/Piezas	1678.8/78	1678.8/78	1678.8/78	100/100	924,729.10	914,433.66	914,433.66	914,433.66	910,683.73	910,683.73	910,683.73	910,683.73	Obra	ICHFE-104/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															METAS										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS						OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CH1240202396928	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE MARIA PONCE DE LEON 200	21910928	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RIO DE URUGUAY, COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	895,619.73	886,028.58	886,028.58	886,028.58	886,019.03	886,019.03	886,019.03	886,019.03	Obra	ICHFE-024/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202396991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 ADOSSADA CON SERVIDIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE RIOS ALONSO LUAMBO RAZABAL	21910925	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		PUNTA LOS BRONCES, PUNTA NARANJOS	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	885,345.90	978,444.50	978,444.50	978,444.50	975,722.85	975,722.85	975,722.85	975,722.85	Obra	ICHFE-029/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202396995	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA ISAAC NEWTON	23708815	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE UZBEKISTAN, COLONIA VALLE DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,811,637.30	1,811,637.23	1,811,637.23	1,811,637.23	1,811,498.19	1,811,498.19	1,811,498.19	1,811,498.19	Obra	ICHFE-030/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202396993	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN TELESECUNDARIA 6331	21910929	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE JULIO ACOSTA, COLONIA PLAN DE AYALA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	884,851.85	832,520.38	832,520.38	832,520.38	825,250.29	825,250.29	825,250.29	825,250.29	Obra	ICHFE-030/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202396990	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA (CONECTAR SUBESTACION) EN PRIMARIA JESUS GARCIA HERDE DE NACOSARI	23708814	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PUERTO CATANA, COLONIA TIERRA NUEVA II	Metros lineales	2,858.0	2,858.0	2,858.0	100.0	1,248,059.86	1,248,059.59	1,248,059.59	1,248,059.59	1,247,784.63	1,247,784.63	1,247,784.63	1,247,784.63	Obra	ICHFE-032/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202397024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES RED HORIZONTALSANTARION EN SECUNDARIA ESTATAL 3010 HERDES FERROCARRILEROS	21910907	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		NO LERMA, JUNTA DE LOS RIOS	Metros lineales	362.0	362.0	362.0	100.0	483,246.00	482,547.15	482,547.15	482,547.15	482,183.14	482,183.14	482,183.14	482,183.14	Obra	ICHFE-109/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTECED.	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH124030244395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREB EN PRIMARIA FRANCISCO ZARCO	FAMR - OBOPR0459K - 24000689	Gobierno de la Entidad	Morelos		MASAGUACHI	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	486,524.38	482,448.03	482,448.03	482,448.03	480,932.89	480,932.89	480,912.89	480,912.89	Obra	ICHFE-102/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244399	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	FAMR - OBOPR2046H - 23708878	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CHINATLI, FRACCIONAMIENTO ROMA	Metros lineales/Pisos/ Metros Cuadrados	928/49/349.44	928/49/349.44	928/49/349.44	100/100/100	1,801,039.43	1,789,754.07	1,789,754.07	1,789,754.07	1,789,679.93	1,789,679.93	1,789,679.93	1,789,679.93	Obra	ICHFE-112/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124030244302	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA ARCADIO GONZALEZ	FAMR - OBOPR2497A - 23708877	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CUTELCO, COLONIA ROMA	Pisos/Metros Cuadrados	96/2265.76	96/2265.76	96/2265.76	100/100	3,308,684.66	3,307,137.52	3,307,137.52	3,307,137.52	3,306,830.30	3,306,830.30	3,306,830.30	3,306,830.30	Obra	ICHFE-110/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124020239786	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ANGEL TRIAS ALVAREZ 2006	23202109	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA HOLANDA Y CALEXICO, COLONIA LOMA LINDA	Metros Cuadrados	408.3	408.3	408.3	100.0	1,080,120.15	1,079,241.98	1,079,241.98	1,079,241.98	1,079,203.09	1,079,203.09	1,079,203.09	1,079,203.09	Obra	ICHFE-042/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124020239780	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN SECUNDARIA ESTATAL 3045 MARTIN V. BARRIOS ALVAREZ	21910932	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		SANTIAGO DE CHILE Y SUCRE, FRACCIONAMIENTO GLORIA	Pisos/Metros Cuadrados	9/78.22	9/78.22	9/78.22	100/100	748,621.18	741,854.75	741,854.75	741,854.75	741,760.66	741,760.66	741,760.66	741,760.66	Obra	ICHFE-042/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH124020239781	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 ALBA ADOSADA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U.I.C EN SECUNDARIA ESTATAL 3002 CLUB SERTOMA PAQUIME	25001128	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		AVENIDA PASO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HERODES DE LA REFORMA	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,398,478.31	1,392,169.08	1,392,169.08	1,392,169.08	1,390,123.86	1,390,123.86	1,390,123.86	1,390,123.86	Obra	ICHFE-037/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CH1240202397863	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA FSI EN JARDON DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	26200680	Gobierno de la Entidad	Sauclito	EJIDO COLONIA CENTRO, LA VISA	Metros Cuadrados	34.4	34.4	34.4	100.0	842,604.64	827,769.88	827,769.88	827,769.88	819,452.25	819,452.25	819,452.25		Obra	ICHFE-038/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202397867	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 6017	22101841	Gobierno de la Entidad	Doliclas	DOMICILIO CONOCIDO, KILOMETRO 92 CARRETERA NAICA	Metros Cuadrados	14.0	14.0	14.0	100.0	732,557.00	718,883.88	718,883.88	718,883.88	718,392.56	718,392.56	718,392.56		Obra	ICHFE-039/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202397877	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA	21800256	Gobierno de la Entidad	Cuahuatlachi	DOMICILIO CONOCIDO, CIERRO PRIETO	Metros Cuadrados	18.4	18.4	18.4	100.0	721,437.18	706,849.57	706,849.57	706,849.57	706,825.77	706,825.77	706,825.77		Obra	ICHFE-044/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202398156	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RAMPA Y BANQUETAS EN PRIMARIA GUSTAVO PETRECCOLI 3678	21910931	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	15 DE MAYO, COLONIA VILLA JUAREZ	Metros Cuadrados	434.1	434.1	434.1	100.0	447,766.64	501,766.64	501,766.64	501,766.64	501,761.79	501,761.79	501,761.79		Obra	ICHFE-043/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202401898	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDON DE NIÑOS UNIDAD 1300	21910948	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	FAMILIARIDAD Y UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL	Metros Cuadrados	43.8	43.8	43.8	100.0	351,608.41	351,491.67	351,491.67	351,491.67	351,441.43	351,441.43	351,441.43		Obra	ICHFE-053/2024-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202401892	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA FSI CON S.S.EN J.N. PAULO PERIRE	C-02N-080IN2602-02-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Praderas de Madagascar Urb Villa del Prado	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	956,800.00	956,800.00	956,800.00	910,712.50	910,709.80	690,529.84	690,529.84				En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						PROYECTOS	ACTIVIDADES	ACCIONES													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH12401023403946	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08DP001061-10-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Corindón Libertad, Juárez Juárez Chihuahua	Metros Cuadrados	299.0	299.0	299.0	100.0	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,040,090.25	2,040,090.25	2,040,090.25			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240102349887	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODELO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	25200813	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	INDEPENDENCIA Y BOLIVAR, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,701,907.31	1,691,612.61	1,691,612.61	1,691,612.61	1,691,589.25	1,691,589.25	1,691,589.25		Obra	ICHFE-016-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102349886	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 12,000.00 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 46	20400383	Gobierno de la Entidad	Aguiles Sordán	CALLE MINA GALDEANO, COLONIA SAN GUILHERMO	Metros Cuadrados	98.6	98.6	98.6	100.0	1,566,247.86	1,564,823.04	1,564,823.04	1,564,823.04	1,564,799.80	1,564,799.80	1,564,799.80		Obra	ICHFE-021/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102399518	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 2004	22101839	Gobierno de la Entidad	Delicias	CALLE 44 PONIENTE, CENTRO	Metros Cuadrados	192.4	192.4	192.4	100.0	613,613.61	594,198.27	594,198.27	594,198.27	594,149.54	594,149.54	594,149.54		Obra	ICHFE-021/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102441850	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 7 ANEXOS (DIRECCION, 1 SUBDIRECCION, 1 SALA DE JUNTAS, 1 AREA DE SECRETARIAS, 1 BAÑO HOMBRERES, 1 BAÑO MUJERES, 1 ARCHIVO) EDIFICIO DE 12.96 X 8.00 MTS EN SECUNDARIA TECNICA 89	FAMR - 08D5T0089U - 23708855	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE JESUS DOMINGUEZ SOTO Y DEL DURAZNO, COLONIA VILLA COLONIAL	Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	2,648,250.91	2,635,230.08	2,635,230.08	2,635,230.08	2,635,171.07	2,635,171.07	2,635,171.07		Obra	ICHFE-083/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240102441849	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ 2771	FAMR - 08EP0829L - 23708859	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ACATLPA, COLONIA MORELOS III	Piezas	27.0	27.0	27.0	100.0	724,259.25	724,259.25	724,259.25	724,259.25	724,240.14	724,240.14	724,240.14		Obra	ICHFE-090/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

				DETALLE DE PROYECTO								GEOREFERENCIAS				METAS								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1240302441852	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA TIACABEL	FAMR - 08DPK2508Q - 23708867	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PRADERAS DE TEMORIS, FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA SIERRA	Metros Cuadrados	262.1	262.1	262.1	100.0	998,386.96	1,286,829.30	1,286,829.30	1,286,829.30	1,286,771.29	1,286,771.29	1,286,771.29	Obra	ICHFE-108/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones			
CH1240302441971	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	FAMR - 08DPK1665Z - 23000641	Gobierno de la Entidad	Guazapares		MONTERDE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,101,409.97	1,092,715.42	1,092,715.42	1,092,715.42	1,092,516.13	1,092,516.13	1,092,516.13	Obra	ICHFE-097/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones			
CH1240302441973	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREB Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA JOSEFINA CABALLERO 2798	FAMR - 08EPK0027V - 23000642	Gobierno de la Entidad	Guazapares		LA SIORA	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	1,047,068.84	1,038,189.10	1,038,189.10	1,038,189.10	1,037,096.77	1,037,096.77	1,037,096.77	Obra	ICHFE-098/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones			
CH1240302441979	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREB EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	FAMR - 08DPK0527Q - 22000514	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		EL ORVO	Metros Cuadrados	39.8	39.8	39.8	100.0	1,417,350.90	1,401,323.56	1,401,323.56	1,401,323.56	1,393,415.16	1,393,415.16	1,393,415.16	Obra	ICHFE-099/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones			
CH1240302441981	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA ADOSSADA EN PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA	FAMR - 08DPK0261X - 22000515	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		LAS CASITAS CARRETERA A CHIHIPAS KILOMETRO 1.8, COLONIA LAS CASTAS, CHIHIPAS DE ALMADA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	724,576.99	719,218.41	719,218.41	719,218.41	711,286.86	711,286.86	711,286.86	Obra	ICHFE-100/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones			
CH1240302441982	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PAREB EN PRIMARIA NIÑOS HERODES	FAMR - 08DPK0423P - 24000688	Gobierno de la Entidad	Morelos		CONOCIDO, CABEZA DE VIEJO	Metros Cuadrados	57.0	57.0	57.0	100.0	1,073,822.86	1,061,431.62	1,061,431.62	1,061,431.62	1,059,890.56	1,059,890.56	1,059,890.56	Obra	ICHFE-101/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones			

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO		ESTATUS
CH1240302443986	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA T51 EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2361	FAMR - 08EP000410 - 23708869	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,781,550.07	1,760,809.81	1,760,809.81	1,760,809.81	1,760,804.05	1,760,804.05	1,760,804.05	Obra	ICHFE-129/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443988	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPO PASEO EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	FAMR - 08DP0766R - 24600693	Gobierno de la Entidad	Morelos	DOMICILIO CONOCIDO, LAS PALOMAS	Metros Cuadrados	8.0	8.0	8.0	100.0	452,202.80	443,869.77	443,869.77	443,869.77	443,734.44	443,734.44	443,734.44	Obra	ICHFE-103/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MOCTEZUMA	FAMR - 08DP02415A - 23708872	Gobierno de la Entidad	Juárez	BOSQUES DE DURAZNO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	215,026.04	215,026.04	215,026.04	215,026.04	210,049.52	210,049.52	210,049.52	Obra	ICHFE-115/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443992	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	FAMR - 08DIN2144I - 23708870	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ISLAS FILIPINAS, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	Metros lineales/Metros Cuadrados	31/1	31/1	31/1	100/100	113,668.62	113,668.62	113,668.62	113,668.62	110,319.29	110,319.29	110,319.29	Obra	ICHFE-136/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443995	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 2308	FAMR - 08EP000731 - 25001131	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO	Piezas/Metros Cuadrados	8/306.42	8/306.42	8/306.42	100/100	783,780.26	782,805.36	782,805.36	782,805.36	782,786.87	782,786.87	782,786.87	Obra	ICHFE-116/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443927	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	FAMR - 08DIN0365F - 21911020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE CIUDAD JUAREZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	423,675.65	420,495.55	420,495.55	420,495.55	420,471.35	420,471.35	420,471.35	Obra	ICHFE-114/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1340302443533	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ EL PIPILA	FAMR - OBDR02381A - 23708879	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE JUAN BALDERAS, COLONIA LUIS ECHEVERRIA	Piezas/Metros Cuadrados	3/1119.7	3/1119.7	3/1119.7	100/100	1,164,121.54	1,149,166.64	1,149,166.64	1,149,166.64	1,149,046.92	1,149,046.92	1,149,046.92	1,149,046.92	Obra	ICHFE-113/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH13404020516171	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA XICOTENCATL	FAMR - OBDR02484X - 23708886	Gobierno de la Entidad	Juárez	OSTRACION, COLONIA ANAPRIA	Metros lineales/Piezas	1360/150	1360/150	1360/150	100/100	1,920,832.16	1,917,393.94	1,917,393.94	1,917,393.94	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	1,916,481.27	Obra	ICHFE-126/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340202398133	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO	23708813	Gobierno de la Entidad	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL	Piezas	575.0	575.0	575.0	100.0	3,199,367.00	3,132,339.16	3,132,339.16	3,132,339.16	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	3,041,220.63	Adquisiciones/Adquisiciones	ICHFE/ADQ/007/2024/ICHFE/ADQ/005/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340202401911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAR 751 EN PRIMARIA FORO 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-OBDR02432R-03-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray Garcia de San Francisco	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40	1,613,693.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340202401911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIM. MA GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-OBEP00049G-4-2024	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Calle Francisco I Madero, San Buena Ventura Buena Ventura	Metros Cuadrados	250.0	250.0	250.0	100.0	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,654,682.09	1,654,682.09	1,654,682.09	1,654,682.09			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340202401913	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA ESTATAL 3053	C-CIEN-OBES001801-2-2024	Gobierno de la Entidad	Rosales	Calle Terminal Num. Ext. 9001 - Congregación Ortiz	Metros Cuadrados	180.0	180.0	165.6	92.0	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,376,149.01	968,437.89	968,437.89	968,437.89	968,437.89			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS														AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1240202399899	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES (IMPENDEABILIZANTES) EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIN-08DP26330-08-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156	Metros Cuadrados	78.0	78.0	78.0	100.0	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,652,060.05	1,652,060.05		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH1240202399897	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PEDRO DE LILIE AZPURI	21910936	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PARQUE DE MATALEÑAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,639,831.74	1,664,018.79	1,664,018.79	1,664,018.79	1,663,697.39	1,663,697.39	1,663,697.39		Obra	IOHFE-025/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202399895	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VALLAS DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CAMRASSO BARRONDEY 1263	21202105	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE SERRAPIO RENDON, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	104.3	104.3	104.3	100.0	447,222.98	440,758.58	440,758.58	440,758.58	439,532.63	439,532.63	439,532.63		Obra	IOHFE-028/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202399893	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2570	22101840	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE SA NORTE, COLONIA LOTES URBANOS	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,692,392.52	1,678,631.97	1,678,631.97	1,678,631.97	1,677,177.47	1,677,177.47	1,677,177.47		Obra	IOHFE-031-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202399891	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MIGUEL HIDALGO 2402	22300284	Gobierno de la Entidad	Galeana		MIGUEL HIDALGO, COLONIA LEBARON	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	2,033,842.80	2,018,561.30	2,018,561.30	2,018,561.30	2,016,369.09	2,016,369.09	2,016,369.09		Obra	IOHFE-032/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240202399887	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA MANUEL OJAGA	25200815	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		AVENIDA TRASVIRA Y RETES Y 3a. COLONIA CONSTITUCION	Metros lineales	1,553.0	1,553.0	1,553.0	100.0	1,430,455.95	1,430,455.95	1,430,455.95	1,430,455.95	1,415,193.68	1,415,193.68	1,415,193.68		Obra	IOHFE-041/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH1240202396441	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 ALABAR DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA UL CEN SECUNDARIA ESTABA, JONES	21101132	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE NOVENA Y PRI, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	77.8	77.8	77.8	100.0	1,571,932.27	1,537,155.58	1,537,155.58	1,537,155.58	1,536,573.59	1,536,573.59	1,536,573.59	Obra	ICHFE-049/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202396444	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERMANENTAL EN PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ	23708834	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD VILLAS DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA	Metros lineales	90.0	90.0	90.0	100.0	678,517.74	672,671.89	672,671.89	672,671.89	672,670.77	672,670.77	672,670.77	Obra	ICHFE-048/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240202396446	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MANUEL DOBLADO 2077	24800525	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	Metros lineales	1,100.0	1,100.0	1,100.0	100.0	843,191.38	837,179.51	837,179.51	837,179.51	836,485.25	836,485.25	836,485.25	Obra	ICHFE-054/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443198	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS TEPORIKE	FAMR - 08DIN03791-21910969	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE NOCHERUEÑAS, COLONIA CAMPESINA	Metros Cuadrados	13.3	13.3	13.3	100.0	44,819.88	43,716.27	43,716.27	43,716.27	36,265.57	36,265.57	36,265.57			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443195	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA PABLO GONZALEZ	FAMR - 08DPR1090E-20200716	Gobierno de la Entidad	Aldama		CALLE EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO, EMILIANO ZAPATA SAN IGNACIO	Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	100.0	1,105,976.84	1,190,976.57	1,190,976.57	1,190,976.57	1,184,819.92	1,184,819.92	1,184,819.92	Obra	ICHFE-057/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302443210	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA VENANCIA VIDAL	FAMR - 08DPR0452IQ-21702101	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE 32 Y CHIAPAS, COLONIA REFORMA	Metros lineales/Piezas	2072/113	2072/113	2072/113	100/100	1,443,269.65	1,441,870.17	1,441,870.17	1,441,870.17	1,441,747.26	1,441,747.26	1,441,747.26	Obra	ICHFE-055/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1340402516391	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA FELIPE ANGELES	FAMR - OBDES0010P - ICHFE-124/2024-R	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		CALLE CARRETERA SUECO-CASAS GRANDES CENTRO, FLORES MAGÓN	Metros Cuadrados	87.0	87.0	87.0	100.0	696,955.57	696,110.03	696,110.03	696,110.03	696,057.44	696,057.44	696,057.44			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340302443285	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2488	FAMR - OBEPRO026W - 20600319	Gobierno de la Entidad	Bachivia		AVENIDA MORELOS, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	186.0	186.0	186.0	100.0	872,512.70	871,598.31	871,598.31	871,598.31	863,987.37	863,987.37	863,987.37			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340302443381	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL MARTINES DE CHAPULTEPEC 2401	FAMR - OBEPRO0600 - 21702107	Gobierno de la Entidad	Cualahmóac		AVENIDA CUAUHTEMOC, COLONIA OBREGON (RUBIO)	Metros Cuadrados	70.7	70.7	70.7	100.0	674,535.94	673,174.32	673,174.32	673,174.32	673,116.52	673,116.52	673,116.52			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340302443387	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIDU PONCE DE LEON 2777	FAMR - OBEPRO0840H - 21910973	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 17 DE ABRIL Y BENITO CARRILLO, COLONIA TORIBIO ORTEGA	Pisos	24.0	24.0	24.0	100.0	286,616.34	285,453.30	285,453.30	285,453.30	285,373.08	285,373.08	285,373.08			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340302443482	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN TELESECUNDARIA 6117	FAMR - OBETVO117M - 21910977	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		BOULEVARD JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	962,386.02	958,487.76	958,487.76	958,487.76	957,430.46	957,430.46	957,430.46			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1340302443501	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2409	FAMR - OBEPRO270H - 23708852	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CALZADA 5 DE FEBRERO, COLONIA CHAVEÑA	Metros lineales/Pisos	964/159	964/159	964/159/640	100/100/100	1,719,599.32	1,683,715.34	1,683,715.34	1,683,715.34	1,681,203.92	1,681,203.92	1,681,203.92			En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTERIOR	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURITA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMROMETIDO	DEVENGADO	ERJICIDO						
CH1340302441793	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TICHUAMBRE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA Y REHABILITACION DE PANELES SOLARES EN PRIMARIA LA TULITA	FAMR - 08DP80601H-22901563	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CALLE ARTURO MORENO PALMA, SANTA TULITA	Metros Cuadrados	312.1	312.1	312.1	100.0	1,153,575.66	1,147,952.12	1,147,952.12	1,147,952.12	1,118,931.32	1,118,931.32	1,118,931.32	1,118,931.32	Obra	ICHFE-130/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441793	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE AULAS CON ASERTAMIENTOS EN PRIMARIA PABLO NERUDA	FAMR - 08DP82146X-22101847	Gobierno de la Entidad	Dolichas	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA INDEPENDENCIA	Metros Cuadrados	940.3	940.3	940.3	100.0	869,092.62	1,428,592.62	1,428,592.62	1,428,592.62	1,428,358.62	1,428,358.62	1,428,358.62	1,428,358.62	Obra	ICHFE-077/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340102349883	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO	23708804	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA SOLIDARIDAD	Metros lineales	1,292.5	1,292.5	1,292.5	100.0	1,590,408.81	1,576,818.03	1,576,818.03	1,576,818.03	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	1,576,063.32	Obra	ICHFE-011/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340102349887	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA PORFIRIO PARRA	23708805	Gobierno de la Entidad	Juárez	PLATA 1363 SUR, COLONIA RUMEZ	Metros lineales	469.0	469.0	469.0	100.0	615,307.24	602,257.27	602,257.27	602,257.27	602,139.01	602,139.01	602,139.01	602,139.01	Obra	ICHFE-012/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441797	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE INSTALACION HIDRO-SANITARIA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	FAMR - 08DP82311F-22101846	Gobierno de la Entidad	Dolichas	AVENIDA URUGUAY Y CHILE, COLONIA DESARROLLO URBANO	Piezas/Metros Cuadrados	10/118.04	10/118.04	10/118.04	100/100	1,273,889.16	1,267,603.73	1,267,603.73	1,267,603.73	1,267,387.18	1,267,387.18	1,267,387.18	1,267,387.18	Obra	ICHFE-078/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441808	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONDE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE GRIetas EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FUNDADORES 1396	FAMR - 08EN04240-23601252	Gobierno de la Entidad	Jiménez	CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II, JOSE MARIANO JIMENEZ	Metros Cuadrados	312.0	312.0	312.0	100.0	1,630,422.85	1,603,470.16	1,603,470.16	1,603,470.16	1,602,874.84	1,602,874.84	1,602,874.84	1,602,874.84	Obra	ICHFE-087/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURITA
									PROYEBAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROYEBAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROYEBAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3																	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUID	
CH1340402513396	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LIBERACION 2791	FAMREM - 08EPROB54K-23708064	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PABLO GOMEZ Y 2 DE OCTUBRE, COLONIA MEXICO		Metros Cuadrados	144.0	144.0	0.0	0.0	2,365,158.27	2,365,158.27	2,365,158.27	2,364,015.45	709,204.63	709,204.63	709,204.63	Obra	ICHFE-003/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302445899	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE GRETES EN SERVICIO SANITARIOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA FERNANDO CALDERON 2055	FAMR - 08EPRO503G-26200684	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO		Metros lineales/Piezas	2424.16/196	2424.16/196	2424.16/196	100/100	1,484,525.11	1,831,311.60	1,831,311.60	1,831,311.60	1,831,299.11	1,831,299.11	1,831,299.11	Obra	ICHFE-105/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302444939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE GRETES EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR - 08DPRO353R-23708850	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA EMILIANO ZAPATA		Metros Cuadrados	2,084.8	2,084.8	2,084.8	100.0	1,620,717.34	1,580,483.15	1,580,483.15	1,580,483.15	1,580,424.57	1,580,424.57	1,580,424.57	Obra	ICHFE-075/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441880	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE AULA MULTIPLE Y DIRECCION CON GRETES EN PRIMARIA MARIANO RIGOLEN ESCONTRIAS	FAMR - 08DPRO262J-21911082	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	AVENIDA EQUUS, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANOS ORIENTE		Metros Cuadrados	396.8	396.8	396.8	100.0	848,692.30	834,225.11	834,225.11	834,225.11	833,741.67	833,741.67	833,741.67	Obra	ICHFE-079/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441880	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REPARACION DE TECHOS Y REFORMA DE BARRA EN PRIMARIA JORDEN DE LA REVOLUCION	FAMR - 08DPRO2550-21911003	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE PABLO GOMEZ, COLONIA RODOLFO FIERRO		Piezas/Metros Cuadrados	10/87.36	10/87.36	10/87.36	100/100	766,924.88	753,898.18	753,898.18	753,898.18	753,237.69	753,237.69	753,237.69	Obra	ICHFE-127/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1340302441365	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALACION ELECTRICA DE INVERSOR EN INSTALACION ELECTRICA DE CELDAS SOLARES EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	FAMR - 08DPRO578X-23000639	Gobierno de la Entidad	Guazapares	APORAVO		Metros lineales/Piezas	480/10	480/10	480/10	100/100	1,044,680.37	1,037,152.95	1,037,152.95	1,037,152.95	1,031,510.08	1,031,510.08	1,031,510.08	Obra	ICHFE-095/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO		ESTATUS	FLUIDO	
CH1240302443987	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA Y 15 MODIFICADA Y BAÑOS TIPO PABE EN TELESECUNDARIA GABRIEL TEPORACA	FAMR - 080TV0241M - 23000640	Gobierno de la Entidad	Guazapares		CAMINO VECINAL GUAZAPARES A CORABAYVO KILOMETRO 20, CORABAYVO	Metros Cuadrados	152.0	152.0	152.0	100.0	1,407,009.46	3,384,733.98	3,384,733.98	3,384,733.98	3,381,710.09	3,381,710.09	3,381,710.09	3,381,710.09	Obra	ICHFE-096/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240302443987	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS EN JARDON DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AZULINI	FAMR - 080IN2106F - 23708871	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE BERRENDO, COLONIA GRANIAS DEL DESERTO	Metros Cuadrados	46.9	46.9	46.9	100.0	86,576.26	86,576.26	86,576.26	86,576.26	86,026.59	86,026.59	86,026.59	86,026.59	Obra	ICHFE-134/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240202399502	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE PISOS EN PRIMARIA OCHO DE MAYO 2099	21202101	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA CENTENARIO	Metros Cuadrados	152.0	152.0	152.0	100.0	165,069.43	184,424.08	184,424.08	184,424.08	184,332.04	184,332.04	184,332.04	184,332.04	Obra	ICHFE-072/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240202399503	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3060	21910927	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE 25, COLONIA 3 DE MAYO	Metros lineales/Piezas	2176/196	2176/196	2176/196	100/100	1,869,929.94	1,869,929.93	1,869,929.93	1,869,929.93	1,869,784.89	1,869,784.89	1,869,784.89	1,869,784.89	Obra	ICHFE-092/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240402516094	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE TECHOS DE EDIFICIO C EN PRIMARIA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS 2230	FAMR - 08EP00056Q - 21101134	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE QUINAGA, COLONIA LAGUNITA, STA. ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	632.0	632.0	632.0	100.0	432,749.02	631,318.02	631,318.02	631,318.02	630,546.55	630,546.55	630,546.55	630,546.55	Obra	ICHFE-111/2024-R	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones
CH1240402516212	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION DE TRANSFORMADOR, RED ELECTRICA Y MINISPLITS EN JARDON DE NIÑOS JULIA ROSA HOLGUIN	FAMR - 08DIN21431 - ICHFE-125/2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PASEO DEL SUR NUM. EXT. 1220 FRACCIONAMIENTO PARAISES DEL SUR	Metros Cuadrados	212.0	212.0	212.0	100.0	1,702,923.89	1,702,627.73	1,702,627.73	1,702,627.73	1,701,800.58	1,701,800.58	1,701,800.58	1,701,800.58	Obra	ICHFE-125/2024	En Ejecución	Validado avances	Sim observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO										
CH0240402250981	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA AGUA TAPACALCANA C.C.T. 08OPR0452R	FAMR-08OPR0452R-21911031-2024AT00046	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARTI Y BETECHI COL. UNIDAD KARKE	Metros Cuadrados	621.2	621.2	621.2	100.0	2,795,359.99	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	2,788,764.40	Otra	NO. 143/2024	Terminado	Validado avances	[obj1: (observación Se reintegra \$6,595.59 del FAM, trimestre 1.0, usuario:lorengagabaldon, fecha:2025-03-27), obj2: (observación Se reintegra \$6,505.59 del FAM, trimestre 1.0, usuario:lorengagabaldon, fecha:2025-04-04)]
CH0250102520928	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA GRUPOS DE LA UTPAQJAME	2024-2401702-A-16320	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza, Casas Grandes.	Mobiliario y equipo	201.0	201.0	100.0	49.8	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	437,320.00	Adquisiciones	ADYEQGIM/UTPAQ 2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH0240402251735	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE SOSTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN		Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AV. TIOFILO BORUNDA 0RIT2 13200 CP 31220/AV. TIOFILO BORUNDA 13300 CP 31220	Equipo	37.0	37.0	37.0	100.0	1,729,976.00	1,729,976.00	1,729,976.00	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08	1,559,598.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH0240202240208	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RECONSTRUCCION DE ESPANADA DE LA ENTRADA DEL PANTEN EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 158	C-02N-08OCT004235-13-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle de los Escultores Num. Ext. 2900	Metros Cuadrados	300.0	300.0	276.5	92.2	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,294,414.55	2,667,366.07	1,998,013.93	1,998,013.93	1,998,013.93	1,998,013.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH02403022402966	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R I B ENTRE ELIS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-02N-08OCT004235-12-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (Jalisco Alameda Bustillo) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.0	718.0	718.0	100.0	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,490,309.85	4,602,734.92	4,602,734.92	4,602,734.92	4,602,734.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH0240302240495	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Balcera	ADQUISICIÓN DE EQUIPO LITE Y REHABILITACIÓN GENERAL UNIDAD MADREMA	24800529	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	AV 1 CARRETERA SOTO MANRIQUEZ - GOMEZ FARIAS 311963 NAMQUIPIA CHIHUAHUA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,089,663.92	1,089,992.62	1,089,992.62	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00	1,089,663.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

PERIODO: Primer Trimestre 2025

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1240302402057	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AGUAS 751 EN TELEBACHILLERATO 86149	C-02EN-08ETH0122F-14-2024	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Calle 66 1/2 Tierra Nueva , Cuauhtémoc, Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,540,486.30	1,540,454.08	1,518,846.98	1,518,846.98			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH12501020323551	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilonia	TABLEROS DE BASQUETBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO	24800535	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31363 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Equipamiento/ Piezas	1/25	1/25	1/25	100/100	582,405.00	582,405.00	582,405.00	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80			En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH1240302449587	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA		Gobierno de la Entidad	Chihuahua		COLINAS DE LEON 941501	Metros Cuadrados	1,200.0	1,200.0	100.0	8.3	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1240402516986	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Camargo	EQUIPAMIENTO UTCAM REM FAM 2024	21101135	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	VALIDAD VICTORIA THOMAS DE GARZA CASTILLO 1201	Equipamiento	69.0	69.0	68.0	98.6	658,624.71	659,343.72	659,343.72	657,104.78	657,104.78	657,104.78	657,104.78	Adquisiciones/Adquisiciones	UTCAM/AD-26/2024/UTCAM/AD-19/2024/AD-ADENDA-AD-19-2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CH1250102520592	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Paquime	ADQUISICION E INSTALACION DE DUELA EN GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	2024-2403702-A-16321	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza, Casas Grandes.	Metros Cuadrados	510.0	510.0	50.0	9.8	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	Adquisiciones	UTPP/TPP/001/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CH1240302449459	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Mantenimiento de campo de fut bol en Plantel 3 40200 metros	21910953	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVE. CUAUHTÉMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	800.0	800.0	800.0	100.0	180,000.00	180,000.00	180,000.00	175,403.60	175,403.60	175,403.60	175,403.60			En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CH1240303244932	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Mantenimiento a techo de arena en Plantel B 1230 metros cuadrados	21910955	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Ave. División del Norte y est. Ferrocarril No. 3707 col. Altavista	Metros Cuadrados	1,230.0	1,230.0	1,230.0	100.0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240303244935	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Mantenimiento de canchales 6481 metros cuadrados	21910956	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. ABOLUCIÓN DE LA ESCLAVITUD No. 18501 COL. ESDO NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	6,481.0	6,481.0	6,481.0	100.0	220,000.00	220,000.00	220,000.00	217,604.40	217,604.40	217,604.40	217,604.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240403244486	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	MANTENIMIENTO MENOR CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN PLANTEL 26		Gobierno de la Entidad	Mazatlán	Lázaro Cárdenas	C. ALVARO OBREGÓN S/N COL. LÁZARO CÁRDENAS	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	546,058.40	546,058.40	546,058.40	273,029.30	Servicios	006/2024-P-S	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240403251191	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Adquisición de equipos de cómputo	21911046	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Juárez #1402 Col. Centro C.P 31000	Computadoras	14.0	14.0	14.0	100.0	162,283.91	162,283.91	162,283.91	160,000.05	160,000.05	160,000.05	160,000.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240403251582	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Impermeabilización sala chihuahua	21911038	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. DIVISION DEL NORTE No. 3707 COL. ALTAVISTA	Metros Cuadrados	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0	530,000.00	530,000.00	530,000.00	528,950.55	528,950.55	528,950.55	528,950.55			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240403251588	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachillerato del Estado de Chihuahua	Adquisición de mobiliario para varios planteles	21911040	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Benito Juárez #1402, col. centro	Mobiliario y equipo	693.0	693.0	693.0	100.0	791,652.32	791,652.32	791,652.32	790,664.12	790,664.12	790,664.12	790,664.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPORTE	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO		
CH1240302310425	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPO ESPECIALIZADO DE HIDRAULICA PROPORCIONAL NIVEL BASICO PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN	23202115	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVE. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931	Equipamiento/ Piezas	1/31	1/31	0/0	0/0	751,223.66	751,244.94	751,244.94	751,223.66	375,611.83	375,611.83	375,611.83	375,611.83	Adquisiciones	UTP/032/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302404385	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachiller del Estado de Chihuahua	Impermeabilización de edificio en Plantel 1 508.75 metros cuadrados	21910954	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		BLV. ORTIZ MENA Y AV. FCO. VILLA FRACC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	508.8	508.8	508.8	100.0	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,061.24	238,061.24	238,061.24	238,061.24			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302404325	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachiller del Estado de Chihuahua	Impermeabilización de edificio en Plantel 1 359.09 metros cuadrados	21910952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVE. CUAUHTEMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	359.1	359.1	359.1	100.0	270,000.00	270,000.00	270,000.00	268,930.92	268,930.92	268,930.92	268,930.92			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302404375	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachiller del Estado de Chihuahua	Refuerzo de estructura y colocación de malla sombreada 100 metros cuadrados	25001130	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AV. TECNOLÓGICO Y CHAPULAPAN S/N COL. PBL. NUEVO CASAS GRANDES, CHH.	Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,378.28	348,378.28	348,378.28	348,378.28			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1240302404371	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachiller del Estado de Chihuahua	Colocación e instalación de unidades pequeñas de 20 toneladas en gimnasio Plantel 26	24500919	Gobierno de la Entidad	Misqui	Lázaro Cárdenas	C. ÁLVARO OBREGÓN S/N COL. LAZARO CÁRDENAS	Equipamiento	3.0	3.0	3.0	100.0	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	918,720.00	Servicios	007/2024 P-5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1240302404738	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colégio de Bachiller del Estado de Chihuahua	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA LAMINA GALVANIZADA DEL GIMNASIO DE LA ZONA CENTRO DEL COBACH		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVE. CUAUHTEMOC No.1609 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHH.	Metros Cuadrados	3,434.8	3,434.8	3,434.8	100.0	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,178,083.04	1,178,083.04	1,178,083.04	1,178,083.04	Servicios	005/2024 P-5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTES DEL IMPUESTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	
CH1240302445586	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	19120996-FAMBAS-600 SEMS 3RA ETAPA DES AGROPECUARIA	21910996-FAMBAS-600	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih.	Metros	2,895.6	2,895.6	2,895.6	100.0	16,975,085.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	17,100,895.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240302445661	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilonia	EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA TALLERES UTB	24800524	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIQUIPA CHIHUAHUA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	2,631,257.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240402516488	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Tecnológico de Chihuahua II	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO POR CELDAS FACTORY 14.5	ICHFE/ADQ/014/2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV DE LAS INDUSTRIAS # 11101	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	7,972,808.00	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	7,972,576.28	Adquisiciones	ICHFE/ADQ/014/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250102519186	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	21911017 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA	21911017	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Campus Universidad #2, Circuito Universitario, Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih.	Equipamiento	17.0	17.0	17.0	100.0	23,601.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	23,532.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH1240402519300	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Secretaría de Educación y Deporte	ADQUISICION DE 21 ARCHIVEROS, 30 BANCOS PARA LABORATORIO,350 BUTACAS,13 CALENTONES Y GAS,33 ESCRITORIOS,5 ESTANTES, 2 LOCKER, 10 MESAS MULTUSOS, 26 MESAS PARA COMPUTADORA,34 PIZARRONES BLANCOS, Y 31 SILLAS SECRETARIALES	2024-2K16002-A-15584	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. 34 Y CARLOS FUERO 3214	Mobiliario y equipo	492.0	492.0	492.0	100.0	1,169,707.82	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	1,635,792.34	Adquisiciones	SH/AD/176/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1240402519304	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Secretaría de Educación y Deporte	ADQUISICION DE 18 PROYECTORES, 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, Y 4 IMPRESORAS	2024-2K16002-A-15618	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. 34 Y CARLOS FUERO 3214	Computadoras	100.0	100.0	100.0	100.0	1,650,575.60	1,698,182.00	1,698,182.00	1,698,182.00	1,698,182.00	1,698,182.00	1,698,182.00	Adquisiciones	SH/AD/149/2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ANTESADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
					RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO		
CH1240202395340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0011-FASP			Seguridad	Secretariado Ejecutivo	AMPLIACIÓN CEJUM PARRAL	23202107	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calijón Litas No 5 en el Corredor Industrial CP. 33870 Col. Barrio de España	Metros Cuadrados	7,960.0	7,970.0	7,970.0	100.0	30,000,000.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00	29,996,313.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240202395341	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0011-FASP			Seguridad	Secretariado Ejecutivo	CONSTRUCCION FISCALIA NOROESTE	25001127	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Francisco I Madero S/N C.P. 31755 Nuevo Casas Grandes	Metros Cuadrados	2,679.3	2,679.3	2,679.3	100.0	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89	35,740,992.89			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240402496317	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE CUARTOS COMARTORIOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PASO DEL AGUILA - 420986	420986	Balleza	Balleza	El Paso del Águila	RANCHERIA EL PASO DEL AGUILA, 33560 EL PASO DEL AGUILA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL PASO DEL AGUILA ESTÁ SITUADO A 58.8 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PARAJE EL PAL	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10	195,057.10			Obra	PMB-COESE0010-LP03-2024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1250102512198	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Educación	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2516003	Juárez	Juárez	Juárez	Ignacio Ramirez 351	Vehículos	8.0	8.0	0.0	0.0	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH1250102512199	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Programa Integral para la Jornada de Vocación Presupuestario Participativo 2025	2529001	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Computadoras	400.0	400.0	1.0	0.3	5,100,000.00	5,100,000.00	4,199,998.08	4,199,998.08	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH1250102512198	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			8005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2502001	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nte. Zona Centro	Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0	1,200,575.00	1,200,575.00	1,141,612.00	1,141,612.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

PERIODO: Primer Trimestre 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS				METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH1250102921392	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de transporte	2502003	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nta. Zona Centro	Vehículos	2.0	2.0	0.0	0.0	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH1250102921391	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2505002	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nta. Zona Centro	Vehículos	1.0	1.0	0.0	0.0	587,100.00	587,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH1250102921395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			805-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte	2511002	Juárez	Juárez	Juárez	Ave. Fco. villa 950 Nta. Zona Centro	Vehículos	7.0	7.0	0.0	0.0	2,701,300.00	2,701,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH1250102922395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Instituto Tecnológico de Cti. Cuauhtémoc	EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO Y SALA AUDIOVISUAL DEL EDIFICIO W	2025-2K16002-A-16961	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA TECNOLÓGICO # 137	Equipamiento	299.0	299.0	0.0	0.0	1,854,686.23	1,854,686.23	0.00	1,854,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones