

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO											CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH200101700407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SEMINARIO INTRODUCTORIO SECCION SAN JOSE	2020AT000003	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	461.53	-	906,197.41	1,331,181.60	1,331,181.60	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances
CHH200201708781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROLONGACION EN CALLE LIBIA ENTRE GLORIETA DE AV ROMANZA Y GLORIETA DE CALLE CLUB DE LEONES (TRABAJOS ADICIONALES)	2019OP000059	Chihuahua	Chihuahua	Metros cúbicos	5,193.00	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200101700420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	insportes y vialida	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+100 AL KM 30+400(LA CUESTA)	2019OP000138	Chihuahua	Cumbres De Majalca	Metros lineales	2,300.00	1,800.00	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	3,293,307.87	3,293,307.87	3,293,307.87	-	-	En Ejecución	Validado avances	
CHH200201708761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LIENZO CARRO UBICADO EN EL CHARCO	2020DR000034	Chihuahua	El Charco	Metros Cuadrados	86.00	-	390,336.52	390,336.52	390,336.52	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE EJIDO Y FCD I MADERO	2017029	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	Metros Cuadrados	1,624.00	812.00	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION AV. EJIDO ENTRE ALDAMA Y REFORMA	2017029	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	Metros Cuadrados	2,880.00	1,008.00	1,060,446.71	1,060,446.71	1,060,446.71	1,060,446.71	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 9a ENTRE FCO I MADERO Y 16 SEPTIEMBRE	2017039	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	Metros Cuadrados	992.00	527.76	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	118,901.48	118,901.48	118,901.48	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201711333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7a. ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y NICOLAS BRAVO	2017032	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Metros Cuadrados	7,453.99	1,118.10	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	insportes y vialida	Municipio de Cuahtémoc	Pavimentación Tenochtitan entre 48a. 60a.	2017004	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Metros Cuadrados	6,695.58	4,352.13	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	711,152.79	711,152.79	711,152.79	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201711182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Cuahtémoc	Reparación de Domo Esc. Primaria Carlos Fuentes	2017006	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lote	1.00	1.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	-	-	Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH200201711208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	MUNICIPIO CUAUHTÉMOC	CERCA DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO MONUMENTAL	2017010	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lote	1.00	1.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	-	-	Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH200201711241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO EN ESCUELA JUSTO SIERRA	2017009	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aula	1.00	1.00	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	-	-	Terminado	Validado / Registrado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH200201711269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REPOSICION DE LAMINA EN CUBIERTA DE GRADAS PARQUE BEISBOL POLIDEPORTIVO	2017025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	98.14	87.25	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	50,876.73	50,876.73	50,876.73			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD ENTRE DEPORTES Y 5 FEBRERO	2017027	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	1,140.80	924.05	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	401,508.97	401,508.97	401,508.97			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION ACCESO AL CBTA 90	2017036	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Kilómetro cuadrado	3,447.05	827.30	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200101711389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CALLE SINALOA ENTRE 2a. Y 6a SEGUNDA ETAPA	2017047	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lote	1.00	1.00	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	132,025.98	132,025.98	132,025.98			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200101701295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA, DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	2012001	Juárez	Juárez	Estudio de preinversión	1.00	0.40	1,000,000.00	1,000,000.00	400,000.00	999,999.99	400,000.00	400,000.00	400,000.00	AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH200101701546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	EQUIPOS PARA MEDIOS DE INFORMACION	2012002	Juárez	Juárez	Piezas	6.00	-	47,300.00	47,300.00	47,300.00	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances
CHH200101701595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2012006	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	34,543,038.00	34,543,038.00	-	-	-	-	-			Cancelado	Cancelación validada
CHH200201706548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juarez	Equipo de Clima para la Academia de Policía Municipal	2012027	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,647.70	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201706664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Trabajos complementarios para la construcción de edificio para aulas y auditorio y 1er. Etapa del edificio de comedor para la Academia de Policía Municipal	2012028	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	3,839,508.71	3,839,508.71	3,038,510.71	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201706762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	municipio de Juarez	Edificio para laboratorio en la Academia de Policía Municipal	2012029	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	6,014,339.00	6,014,339.00	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201706764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción comedor en la Academia de Policía Municipal	2012030	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	5,246,487.67	5,246,487.67	5,246,487.67	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201706770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juárez	Construcción de la Plaza Cívica en la Academia de Policía Municipal	2012031	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	15,393,285.64	15,393,285.64	15,393,285.64	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH200201706819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Adecuaciones de los Jugados para su actualización al nuevo Sistema de Justicia Cívica	2012032	Juárez	Juárez	Lote	1.00	-	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, BASES PARA CONCRETO, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0209D-10-2020	Ahumada	Las Playas	Lote	1.00	0.36	720,000.00	720,000.00	720,000.00	691,026.49	691,026.49	207,307.95	207,307.95	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N.JUSTO SIERRA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0186U-330-2020	Aldama		Lote	1.00	0.48	550,000.00	550,000.00	550,000.00	520,333.59	520,333.59	156,100.07	156,100.07	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 2552 - REHABILITACIONES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	C-CIEN-08EPRO585G-351-2020	Aldama	Chorreras	Lote	1.00	0.26	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,149.53	680,149.53	204,044.86	204,044.86	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MICHAEL ENDE - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2225T-260-2020	Aldama	Juan Aldama	Lote	1.00	1.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,527.38	527,527.38	158,258.21	158,258.21	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0161L-28-2020	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Lote	1.00	0.63	550,000.00	550,000.00	550,000.00	459,667.99	459,667.99	137,900.40	137,900.40	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANDREA RODRÍGUEZ QUIROGA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2195P-236-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Lote	1.00	0.72	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,922.40	527,922.40	260,529.60	260,529.60	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTEMAYOR (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2238X-237-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Lote	1.00	0.70	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,988.71	527,988.71	158,396.61	158,396.61	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSÉ MARIA PONCE DE LEÓN 2200 - BARRA COLINDANTE	1910060	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	610.20	-	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC0314I-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	-	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	-	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRE - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2250D-268-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.69	554,600.00	554,600.00	554,600.00	457,384.87	457,384.87	137,215.46	137,215.46	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH200201707695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. EBANI (2DA ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2186H-238-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.49	554,600.00	554,600.00	554,600.00	532,131.95	532,131.95	159,639.59	159,639.59			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH200201707718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2197N-220-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.54	554,600.00	554,600.00	554,600.00	453,135.67	453,135.67	135,940.70	135,940.70			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH200201707827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RUFINO TAMAYO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2083L-246-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.93	554,600.00	554,600.00	554,600.00	502,761.98	502,761.98	150,828.59	150,828.59			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0408M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.80	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	150,326.67	150,326.67			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH200201708047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0113A-212-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.40	554,600.00	554,600.00	554,600.00	454,418.56	454,418.56	136,325.57	136,325.57			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH200201708175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS URIAS BELDERRAIN 1348 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN03720-254-2020	Chihuahua	Chihuahua	Lote	1.00	0.55	557,500.00	557,500.00	557,500.00	451,203.15	451,203.15	135,360.95	135,360.95			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH200201712339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULA ALEGRIA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS. ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910070	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	50.58	-	575,472.84	575,472.84	575,472.84	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910071	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	48.00	-	700,513.33	700,513.33	700,513.33	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 2 DE OCTUBRE - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910072	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	48.00	-	677,607.91	677,607.91	677,607.91	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1910073	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	48.00	-	688,741.13	688,741.13	688,741.13	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	1910069	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	96.00	-	962,986.81	962,986.81	962,986.81	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARÍA SOLEDAD MOTA VÁZQUEZ (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2162N-241-2020	Chihuahua	Sierra Azul (La Colorada)	Lote	1.00	0.55	554,600.00	554,600.00	554,600.00	513,552.04	513,552.04	154,065.61	154,065.61			En Ejecución	Validado / Registrado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH200201707176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 69 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. (8.10 X 8 MTS) DE ESTRUCTURA U1-C	1701889	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	129.60	-	1,670,910.45	1,070,910.45	1,070,910.45	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN2350R-328-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lote	1.00	0.04	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,133.81	523,133.81	156,940.14	156,940.14	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. OVIDIO DECROLY (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0220K-243-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lote	1.00	0.19	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,777.86	527,777.86	158,333.36	158,333.36	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HELLEN KELLER (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0223H-240-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lote	1.00	0.27	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,944.08	531,944.08	159,583.22	159,583.22	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 8 DE MARZO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2191T-235-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lote	1.00	0.01	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,734.64	530,734.64	159,220.39	159,220.39	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. BENITO JUAREZ 1110 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0106R-217-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lote	1.00	0.13	554,600.00	554,600.00	554,600.00	528,062.94	528,062.94	158,418.88	158,418.88	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIREBÁZARO CÁRDENAS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0910X-269-2020	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	Lote	1.00	0.27	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,712.84	531,712.84	159,513.85	159,513.85	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. J.N. FRIDA KAHLO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC03030-326-2020	Delicias	Colonia Revolución	Lote	1.00	0.30	550,000.00	550,000.00	550,000.00	524,635.97	524,635.97	157,390.79	157,390.79	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201712292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2300252	Galeana	Colonia Lebarón	Metros lineales	778.80	-	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GABRIEL TEPORAME - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1432K-355-2020	Guachochi	Guachochi	Lote	1.00	-	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,693.01	685,693.01	205,707.90	205,707.90	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO M PLANCARTE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1419U-356-2020	Guachochi	Guachochi	Lote	1.00	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	613,413.36	613,413.36	184,024.01	184,024.01	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN2355M-288-2020	Guachochi	Guachochi	Lote	1.00	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	521,466.41	521,466.41	156,439.92	156,439.92	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Lote	1.00	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Lote	1.00	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN0003V-257-2020	Guazapares	Témoris	Lote	1.00	-	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708256	Juárez		Metros Cuadrados	144.00	-	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRIDA KAHLO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2491G-352-2020	Juárez	Juárez	Lote	1.00	0.89	640,000.00	640,000.00	640,000.00	613,306.43	613,306.43	183,991.93	183,991.93			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL ALEMAN - REHABILITACION DE SANITARIOS	C-CIEN-08DPR03285-337-2020	Juárez	Juárez	Lote	1.00	0.25	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,083.45	688,083.45	206,425.04	206,425.04			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIERRA VISTA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	3708279	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	48.00	-	626,745.99	626,745.99	626,745.99	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL INDEPENDENCIA - 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	3708280	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	48.00	-	491,595.95	491,595.95	491,595.95	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	FERNANDO MONTES DE OCA 1136 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0025G-227-2020	Madera	Madera	Lote	1.00	0.10	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,158.69	530,158.69	159,047.61	159,047.61			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - EDIFICIO C: PLANTA BAJA (ADMINISTRATIVO, TALLER DE COMPUTACION Y SANITARIOS), PLANTA ALTA (BIBLIOTECA, 2AULAS Y ESCALERA), EDIFICIO D: TALLER DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIO E: TALLER DE ALIMENTOS CARNICOS	4000471	Madera	Madera	Metros Cuadrados	641.12	-	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN00412-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Lote	1.00	0.20	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	158,208.35	158,208.35			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN05411U-328-2020	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Lote	1.00	0.53	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	156,900.28	156,900.28			En Ejecución	Validado / Registrado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH200201707615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0073R-341-2020	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lote	1.00	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	526,705.34	526,705.34	158,011.60	158,011.60			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0912L-178-2020	Santa Isabel	San Miguel De Los Anchondo	Lote	1.00	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JAIME NUNO 1051 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN185U-177-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Lote	1.00	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	760,984.29	760,984.29	228,295.29	228,295.29			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0636Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Lote	1.00	-	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	907,497.48	907,497.48	272,249.24	272,249.24			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET. - EDIFICIO H: PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, PLANTA BAJA: 3 ANEXOS (ADMINISTRATIVO DE 12.96 X 8 MTS, BODEGA DE 3.24 X 8 MTS Y CUBO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	6200627	Saucillo	Saucillo	Metros Cuadrados	291.20	-	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN - 08DJN0061M-239-2020	Saucillo	Saucillo	Lote	1.00	0.43	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	530,000.00	159,000.00	159,000.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC02092-307-2020	Urique	San José Del Pinal	Lote	1.00	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201710268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE SILLAS PARA ALUMNADO	150020952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Equipamiento	1,200.00	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	395,328.00	-	-	-	-	METALES COMBINADOS, S.A. DE C.V.	NO DEL ESTADO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201710277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, ADQUISICION DE EQ. PARA LABORATORIO	SHNPE0532020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Equipamiento	500.00	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,292,800.00	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201710287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSOS ESC EDUC. BASICA	SHLPE0722020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Equipamiento	8,520.00	-	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Ichife- Ut Paso del Norte	LABORATORIO PESADO Y EQUIPAMIENTO	2020PI	Juárez	Juárez	Aula	1.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00	12,689,738.63	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201712472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR FAM	M001/193/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Equipamiento	100.00	-	6,496,613.00	6,496,613.00	3,297,612.84	-	-	-	-			En Ejecución	Validado / Registrado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH200201707144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO BARRA PERIMETRAL	M001/194/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Metros Cuadrados	1,800.00	-	2,032,399.00	2,967,601.00	1,506,323.24	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Chihuahua	Metros	1.00	-	23,155,150.00	23,155,150.00	11,577,575.00	23,155,150.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201712474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición de laboratorio de aeronáutica		Chihuahua	Chihuahua	Equipamiento	1.00	0.01	8,000,000.00	8,000,000.00	4,060,716.36	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200101701879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS Y OFICINAS	N/D	Guachochi		Equipamiento	90.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,537,947.73	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	
CHH200201707152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	universidad tecnológica de Paquimé	Equipamiento especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Mobiliario y equipo	263.00	-	2,520,521.97	2,250,251.97	1,279,390.60	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200101701732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Mobiliario y Equipo para Edificios		Hidalgo del Parral	La Esmeralda	Mobiliario y equipo	100.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	2,537,947.73	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	
CHH200201711115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BODEGA DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUÁREZ	23708275	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Metros Cuadrados	1,332.00	-	14,543,910.00	14,543,910.00	8,714,273.56	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201710994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LA FEM	23708255	Gobierno de la Entidad	Delicias	Metros Cuadrados	3,132.75	-	20,140,222.08	20,140,222.08	12,069,247.24	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201711078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADECUACIONES DEL EDIFICIO OCRA	23708232	Gobierno de la Entidad	Juárez	Metros Cuadrados	2,850.00	-	480,967.00	480,967.00	290,042.89	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201711084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO A LA FEM	23708231	Gobierno de la Entidad	Juárez	Metros lineales	275.00	-	2,687,400.00	2,687,400.00	1,610,387.36	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201711093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2DA ETAPA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	21910058	Gobierno de la Entidad	Juárez	Metros Cuadrados	2,082.00	-	14,596,902.00	14,596,902.00	8,744,576.54	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH200201711139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTACIONAMIENTO FISCALIA ZONA NORTE 2DA ETAPA	23708274	Gobierno de la Entidad	Juárez	Metros Cuadrados / Metros lineales	4285 / 577.39	0/0	19,801,611.00	19,801,611.00	11,861,455.32	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH200201711184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO 3 BARRA Y ESCLUSAS	23708230	Gobierno de la Entidad	Juárez	Metros lineales	101.00	-	1,156,167.00	1,156,167.00	539,054.03	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH200201711197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO 3 SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN	23708254	Gobierno de la Entidad	Juárez	Metros Cuadrados	728.96	-	13,773,787.00	13,773,787.00	6,425,468.29	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances