

Table with columns: PROYECTO, FONDO, EJECUCION, LOCALIDAD, FECHA, VALOR, etc. It contains multiple rows of project data for Chihuahua, detailing federal resource usage and project progress.

FECHA					UNIDAD DE FEJED					RESUMEN DE EJECUCION		RESUMEN DE DESTINO		COMENTARIOS											
ANIO	PERIODO DE EJECUCION (FECHA DE INICIO - FECHA DE TERMINACION)	PROYECTO DE INVERSION	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	IMPORTE PROBADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	
CHIHA00237426	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						30261															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237471	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						92391															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237496	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						90760															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237493	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						90962															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237479	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						90313															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237498	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						91845															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237559	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						97127															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00237940	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						107307															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00238270	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						14838															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024
CHIHA00238305	01/01/2024 - 31/12/2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversion	2024						12587															0942 Observación del proyecto de inversión, revisar que el presupuesto de la mesa de PMU, pueda contar con la programación del presupuesto del ejercicio, deberá ser actualizado la programación PMU, tomar en cuenta el ejercicio 2024

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

1.DESTINO DEL GASTO

PROYECTO DE INVERSIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN			OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN			PROGRAMA PRESUPUESTARIO			CLASIFICACIONES			CATEGORÍAS			INDICADORES			VALORES			ESTADO			COMENTARIOS								
PROYECTO	OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE EJECUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CLASIFICACIONES	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR PAGADO	VALOR COMPROBADO	VALOR EJECUTADO	COMENTARIOS	FECHA													
CHI4202238342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL BAJO	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL BAJO	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	12760	Balanza	Balanza	El Bajo										Adquisiciones	FMB-FDM-LF18-2024	Terminado	Validado a su vez	0001- Observación del proyecto base observaciones, revisar que el valor observado entre de la fecha del GPO, poder contrastar con la programa control de planeación, en caso contrario, deberá ser ajustado a la programación 2024, considerando la ejecución 2023		
CHI4202238436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	11790	Balanza	Balanza	La Magdalena										Adquisiciones	FMB-FDM-LF18-2024	Terminado	Validado a su vez	0001- Observación del proyecto base observaciones, revisar que el valor observado entre de la fecha del GPO, poder contrastar con la programa control de planeación, en caso contrario, deberá ser ajustado a la programación 2024, considerando la ejecución 2023		
CHI4202238400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TALAYOTES	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TALAYOTES	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	118824	Balanza	Balanza	La Mesa de Talayotes										Adquisiciones	FMB-FDM-LF18-2024	Terminado	Validado a su vez	0001- Observación del proyecto base observaciones, revisar que el valor observado entre de la fecha del GPO, poder contrastar con la programa control de planeación, en caso contrario, deberá ser ajustado a la programación 2024, considerando la ejecución 2023		
CHI4202238575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AGUA PURCA	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AGUA PURCA	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	128460	Balanza	Balanza	Agua Purca										Adquisiciones	FMB-FDM-BA19-2024	Terminado	Validado a su vez	0001- Observación del proyecto base observaciones, revisar que el valor observado entre de la fecha del GPO, poder contrastar con la programa control de planeación, en caso contrario, deberá ser ajustado a la programación 2024, considerando la ejecución 2023		
CHI4202238617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 150 BATERIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL ENCINO	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 150 BATERIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL ENCINO	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	138063	Balanza	Balanza	El Encino										Adquisiciones	FMB-FDM-BA19-2024	Terminado	Validado a su vez	sin observación		
CHI4202238646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 200 BATERIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SANTANA	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 200 BATERIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SANTANA	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	146011	Balanza	Balanza	Santana										Adquisiciones	FMB-FDM-BA19-2024	Terminado	Validado a su vez	sin observación		
CHI4202238659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 150 BATERIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TECNICH	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 150 BATERIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO TECNICH	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	146159	Balanza	Balanza	Tecnich										Adquisiciones	FMB-FDM-BA19-2024	Terminado	Validado a su vez	sin observación		
CHI4202239141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES PERSONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES SAN CEBALDO Y LA MAGDALENA	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES PERSONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES SAN CEBALDO Y LA MAGDALENA	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	150258	Balanza	Balanza	San Cebaldo	México Inedat	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	182.0	Obras	FMB-FDM-BA20-2024	Terminado	Validado a su vez	sin observación
CHI4202237214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA BENEFICAR A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PUERTO TRES HERMANOS	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA BENEFICAR A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PUERTO TRES HERMANOS	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	8542	Balanza	Balanza	Puerto Tres Hermanos										Adquisiciones	FMB-FDM-LF07-2024	Terminado	Validado a su vez	sin observación		
CHI4202237298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)				0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA BENEFICAR A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL QUETE	0804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA BENEFICAR A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL QUETE	33- Bienes Personales	3301- Bienes Personales	330101- Bienes Personales	33010101- Bienes Personales	85661	Balanza	Balanza	Ranchería El Quete										Adquisiciones	FMB-FDM-LF07-2024	Terminado	Validado a su vez	0001- Observación del proyecto base observaciones, revisar que el valor observado entre de la fecha del GPO, poder contrastar con la programa control de planeación, en caso contrario, deberá ser ajustado a la programación 2024, considerando la ejecución 2023		

FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK		FEEDBACK			
PROYECTO DE INVERSIÓN	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK			
PROYECTO DE INVERSIÓN	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK	FEEDBACK		
CHI4020238862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	184333	Balleza	Balleza	Tonachi	Adquisición e instalación de 150 baterías para el mantenimiento a las viviendas en varias localidades Tonachi (A343)	184333	Balleza	Balleza	Tonachi	Presas	3.0	3.0	3.0	300.0	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00
CHI4020239020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	120150	Balleza	Balleza	Ejido el Virreel	Mantenimiento de caminos en el tramo Paracales de El Virreel	120150	Balleza	Balleza	Ejido el Virreel	Metros cúbicos	1,038.0	1,038.0	1,038.0	300.0	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09	468,673.09		
CHI4020238790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	130735	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Comodoro y entre calle Hidalgo y Av. Juárez en Santa Rosalva de Camargo, Chihuahua. - 130735	130735	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Metros lineales	360.0	360.0	0.0	0.0	2,381,361.04	2,381,361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHI4020238531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	124889	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Rehabilitación de pavimentación en calle Sanatorio de la C. entre calle Segundos y Calle Tercera, Santa Rosalva de Camargo, Chihuahua. - 124889	124889	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Metros Cuadrados	828.3	828.3	0.0	0.0	1,139,277.08	1,139,277.08	1,139,277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHI4020239312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	146222	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Rehabilitación de pavimento en calle Sanatorio entre calle Av. Juárez y calle Independencia en Santa Rosalva de Camargo, Chih. - 146222	146222	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Metros Cuadrados	2,130.0	2,130.0	0.0	0.0	1,662,295.52	1,662,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHI4020238567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	127100	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Comodoro y calle 3ra. Santa Rosalva de Camargo, Chihuahua. - 127100	127100	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Metros lineales	432.2	432.2	0.0	0.0	3,234,446.32	3,234,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHI4020239176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	129847	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Rehabilitación de pavimentación en calle Vicente Guerrero entre calle Jalisco y Av. González Ortega, Santa Rosalva de Camargo, Chih. - 129847	129847	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Metros Cuadrados	3,702.0	3,702.0	0.0	0.0	3,413,383.27	3,413,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHI4020239625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	41476	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Reposición y mantenimiento de alumbrado horizontal y vertical en vialidades Prehispánicas y Calles en Colonias de Atención Prehispánica - 41476	41476	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Presas	43.0	43.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHI4020238311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	117959	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rehabilitación de asfalto con 2 cm de espesor en calle García Salinas entre avenida Secundaria y Estalpa de la Colonia Granada. - 117959	117959	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	2,142.0	2,142.0	0.0	0.0	506,347.31	506,347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHI4020238328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS)	Proyecto de Inversión	2024	117958	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Rehabilitación de asfalto con 2 cm de espesor en calle Prehispánicas y Colonia de la Colonia Granada. - 117958	117958	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	3,654.0	3,654.0	0.0	0.0	943,877.33	943,877.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROYECTO	TÍTULO DEL PROYECTO	CATEGORIA	TIPO DE AYUDA	UBICACIÓN	MUNICIPIO	ESTATUS	MUNICIPIO DESTINATARIO	ESTADO DESTINATARIO	MUNICIPIO DESTINATARIO	ESTADO DESTINATARIO	MUNICIPIO DESTINATARIO	ESTADO DESTINATARIO	MONTOS		SOLICITADO		OBTENIDO		REMANENTE		FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES											
													RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES				RECURSOS MUNICIPALES										
CHI42022383070	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle José María Nieto entre Acajaca y Zaragoza de la Colonia Granada. - 11790	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	2,812.5	2,812.5	0.0	0.0	67,875.67	67,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan							
CHI42022383418	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle José María Nieto entre Acajaca y Catapa de la Colonia Granada. - 11794	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	1,112.0	1,112.0	0.0	0.0	292,091.41	292,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan						
CHI42022383445	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle Paises de Frisco entre Cuarta Real y Paises de Fuera Lagart entre el Fraccionamiento Camino Real. - 11818	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	2,025.0	2,025.0	0.0	0.0	526,375.33	526,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan					
CHI42022383505	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle Paises de Frisco entre Pasos de la Iglesia y Pasos de la Iglesia del Fraccionamiento Camino Real. - 11814	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	6,587.5	6,587.5	0.0	0.0	1,695,354.52	1,695,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan					
CHI42022383587	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle Privada Manuel González Cordero entre Pasos de la Iglesia y Avenida Zaragoza de la Colonia Granada. - 11795	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	1,272.0	1,272.0	0.0	0.0	890,875.99	890,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan					
CHI42022383418	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle Privada José María Nieto entre Acajaca y Zaragoza de la Colonia Granada. - 11795	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	2,460.0	2,460.0	0.0	0.0	612,886.21	612,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan					
CHI42022383480	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de Asfalto con 2 CM de Espesor en Calle Paises de Frisco entre Pasos de la Iglesia y Pasos de la Iglesia del Fraccionamiento Camino Real. - 11807	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	1,176.0	1,176.0	0.0	0.0	309,086.34	309,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan				
CHI42022386465	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Progresiva en Calle Sierra de Pedernal entre Calle 27 y Calle 75 de la Col. Sierra Azul Segunda Etapa. 72145	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	5,300.0	5,300.0	0.0	0.0	8,000,000.00	8,000,000.00	7,840,123.47	7,840,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	NO 046/2024	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan	
CHI42022383959	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLO CANTERIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMANA. 72038	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros lineales	1,131.0	1,131.0	98.0	8.7	7,101,326.40	7,101,326.40	2,880,000.00	7,089,331.48	610,819.83	610,819.83	610,819.83	610,819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	NO 046/2024	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan
CHI42022386971	FEDERALES (FORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	18	Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAD Municipal y 08 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ENCINOBUHO A CALLE 19. 73809	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros cúbicos	2,829.0	2,829.0	0.0	0.0	13,000,000.00	13,000,000.00	12,996,645.90	12,996,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	NO 041/2024	En Ejecución	Validado sucesos	Se observan	

Table with 48 columns: FECHA, PROYECTO, TIPO DE INVERSIÓN, SUBSIDIO, MONTOS, CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA, MUNICIPIO, DESCRIPCIÓN DE OBRAS, LOCALIDAD, VALORES MONETARIOS, etc. It lists various infrastructure projects across Chihuahua municipalities for the second quarter of 2024.

FOLIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	CATEGORÍA	CICLO DEL BIENIO	AÑO DE INICIACIÓN	AÑO DE TÉRMINO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CLASIFICACIÓN	DISTRITO EDUCATIVO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO DESTINO	ESTADO DESTINO	CÓDIGO	CANTIDAD			VALOR			ESTADO DE AVANCE	FECHA DE VALIDACIÓN	OBSERVACIONES					
																			UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	METROS CÚBICOS	MONEDAS Nacionales	MONEDAS Nacionales	MONEDAS Nacionales								
CHI4202236124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Asistencia Social	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO EN LA SECCION DE TRAMADO DE GUADALUPE Y CALVO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chiuhua	Metros cuadrados de construcción	736.0	736.0	0.0	0.0	7,060,855.03	7,060,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI4202236432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE VADOS PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 65176	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	California	Metros cúbicos	68.6	68.6	0.0	0.0	652,045.61	652,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	8043 Observación del proyecto tiene observaciones, respecto a los datos suministrados a la mesa de trabajo, por lo que se debe validar el proyecto con el personal de la oficina de planeación, además de validar la programación 2024, considerando el ejercicio 2024.
CHI4202236447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE VADOS PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 56509	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	California	Metros cúbicos	61.9	61.9	0.0	0.0	584,706.83	584,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI4202237405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CANCHAS EN ESCUELA PRIMARIA EL CUROCOQUE CLAVE EMPRESIBET EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 52830	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Pampas	Metros Cuadros	230.0	230.0	0.0	0.0	369,057.18	369,057.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI4202237413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE TECHAMBE ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE EMPRESIBET EN LA LOCALIDAD DE BARBECITOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 50823	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Barbacitos	Metros Cuadros	336.0	336.0	0.0	0.0	809,322.40	809,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI4202238076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	BARRERACION DE TRAMADO PRAMIALES DEL CAMINO VEREDAS A BARBECITOS, SEPTIMA ETAPA.- 44406	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Yerbetas (Asuñaderos)	Metros lineales	40.0	40.0	0.0	0.0	474,672.58	474,672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	8043 Observación del proyecto tiene observaciones, respecto a los datos suministrados a la mesa de trabajo, por lo que se debe validar el proyecto con el personal de la oficina de planeación, además de validar la programación 2024, considerando el ejercicio 2024.
CHI4202237217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE ALLA EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 84661	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Cerro Alto	Metros cuadrados de construcción	56.8	56.8	0.0	0.0	387,301.36	387,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI4202236214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTE PRAMIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE AMOLLO DE LA CALIFORNIA, TERCERAS LAS JUNTAS DE ARRIBO DE LA SIERRA, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 52589	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Juntas de Arribo de la Sierrita	Metros cúbicos	39.0	39.0	0.0	0.0	558,077.41	558,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	8043 Observación del proyecto tiene observaciones, respecto a los datos suministrados a la mesa de trabajo, por lo que se debe validar el proyecto con el personal de la oficina de planeación, además de validar la programación 2024, considerando el ejercicio 2024.
CHI4202236340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTE PRAMIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE AMOLLO DE LA CALIFORNIA, TERCERAS LAS JUNTAS DE ARRIBO DE LA SIERRA, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 5332	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Juntas de Arribo de la Sierrita	Metros cúbicos	39.0	39.0	0.0	0.0	568,392.03	568,392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	8043 Observación del proyecto tiene observaciones, respecto a los datos suministrados a la mesa de trabajo, por lo que se debe validar el proyecto con el personal de la oficina de planeación, además de validar la programación 2024, considerando el ejercicio 2024.
CHI4202236791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024		10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Deporte	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CANCHAS EN ESCUELA PRIMARIA DE INTERMEDIACION CLAVE EMPRESIBET EN LA LOCALIDAD DE CALVO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- 9770	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Prieto	Metros Cuadrados	208.0	208.0	0.0	0.0	225,997.05	225,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	8043 Observación del proyecto tiene observaciones, respecto a los datos suministrados a la mesa de trabajo, por lo que se debe validar el proyecto con el personal de la oficina de planeación, además de validar la programación 2024, considerando el ejercicio 2024.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

1.DESTINO DEL GASTO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROYECTO	ACTIVIDADES	SUBPROYECTOS	LÍNEA DE CRÉDITO	CATEGORÍA	OBJETIVO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL SUBPROYECTO	NOMBRE DEL EQUIPO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE											COMENTARIOS											
												AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE POR DESTINO	AVANCE POR EJERCICIO	AVANCE POR SUBPROYECTO	AVANCE POR ACTIVIDAD																	
CHI4020238321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	134146	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Terribles (Aserradero)	CONSTRUCCION DE TECHAMBE ESTRUCTURAL EN ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE TERIBAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIQUAHUA - 124146	Metros Cuadrados	618.2	618.2	618.2	300.0	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	937,307.85	Administración directa	14423	Terminado	Validado	avances	no observaciones			
CHI4020238048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	43131	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Mesa de los Pingos	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO LOS HONGOS A 25.30 CON CLAVE B00090229 EN LA LOCALIDAD DE LOS HONGOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 43131	Metros lineales	56,238.0	56,238.0	56,238.0	300.0	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	2,357,231.15	Obras	MIG-FARMUR-LP-8324001/2024	Terminado	Validado	avances	no observaciones	
CHI4020238378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	146532	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Santa Rosal de Central	CONSTRUCCION DE TECHAMBE ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA TABLANO SAPATA CON CLAVE B0009161 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSAL DE CENTRAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIQUAHUA - 146532	Metros Cuadrados	99.0	99.0	99.0	300.0	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	367,547.75	Administración directa	14401	Terminado	Validado	avances	no observaciones	
CHI40202374384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	91451	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Pungos	CONSTRUCCION DE TECHAMBE ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA TERESA OSORIANO SAPATA CON CLAVE B00091232 EN LA LOCALIDAD DE LOS PUNGOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIQUAHUA - 91451	Metros Cuadrados	226.4	226.4	226.4	300.0	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	470,919.54	Administración directa	14425	Terminado	Validado	avances	no observaciones	
CHI40202383823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	71228	Huixtlan	Huixtlan	Pichague	ECUIPAMIENTO SOLAR DE POZOS DE AGUA POTABLE EN HUIXTLAN EN LA LOCALIDAD DEL ARCO - PICHAGUE 71228	Pesas	1.0	1.0	0.0	0.0	139,548.00	139,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado	avances	no observaciones		
CHI40202383832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	34979	Huixtlan	Huixtlan	El Arco	ECUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN HUIXTLAN EN LA LOCALIDAD DEL ARCO - 34979	Pesas	7.0	7.0	7.0	300.0	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	88,247.00	Administración directa	DIRM-0803301-FIOPAP-2024-HUEBO	Terminado	Validado	avances	no observaciones
CHI40202383828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	34718	Huixtlan	Huixtlan	Pichague	CONSTRUCCION DE REVERTEMENTOS DE LA CALLE SALIDA AL VADO PRIMER ETAPA EN HUIXTLAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 34718	Metros Cuadrados	1,250.0	1,250.0	1,250.0	300.0	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	1,834,378.12	Obras	DIRM-0803301-FIOPAP-2024-HUEBO	Terminado	Validado	avances	no observaciones
CHI40202387601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	35464	Huixtlan	Huixtlan	Pichague	ECUIPAMIENTO SOLAR DE POZOS DE AGUA POTABLE EN HUIXTLAN EN LA LOCALIDAD DEL ARCO - 35464	Pesas	1.0	1.0	1.0	300.0	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	293,828.00	Obras	DIRM-0803301-FIOPAP-2024-HUEBO	Terminado	Validado	avances	no observaciones
CHI40202373245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	76573	Jama	Jama	Tres Alamos	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOS TERNOS EN COLONA FERNANDEZ TRES ALAMOS, JAMA, CHIQUAHUA - 76573	Metros cuadrados de construcción	48.0	48.0	48.0	300.0	476,000.00	476,000.00	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	436,238.76	Administración directa	14548	En Ejecución	Validado	avances	0801: Observación de proyecto tiene observaciones, revisar que los comprobantes de la etapa de BOMV, puedan constar con la información del subproyecto, así como, también, deberá ser autorizada la planeación, gestión, ejecución y el mantenimiento del proyecto (en la URL: https://www.gob.mx/chi/consultas)	
CHI40202379240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	76788	Jama	Jama	Fernandez Luján	CONSTRUCCION DE COMODOS EN JARDON DE ASESORADO COSTA SUR EN COLONA FERNANDEZ TRES ALAMOS, CHIQUAHUA - 76788	Metros cuadrados de construcción	24.0	24.0	24.0	300.0	126,000.00	141,104.96	126,000.00	141,104.96	141,104.96	141,104.96	141,104.96	141,104.96	141,104.96	141,104.96	141,104.96	141,104.96	Administración directa	14586	Terminado	Validado	avances	0801: Observación de proyecto tiene observaciones, revisar que los comprobantes de la etapa de BOMV, puedan constar con la información del subproyecto, así como, también, deberá ser autorizada la planeación, gestión, ejecución y el mantenimiento del proyecto (en la URL: https://www.gob.mx/chi/consultas)	

PROYECTO DE INVERSIÓN		PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE BIENES	PERIODO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN
CH14020235612	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	ESTATAL	Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA LOCALIDAD DE MANAÑO JIMENEZ - 3081	3081	Jimenez	Jimenez	Sil Manuel Jimenez	Metros Cuadrados	539.8	539.8	415.2	79.9	1,047,606.85	1,045,376.12	1,045,376.12	1,045,376.12	577,647.48	577,647.48	577,647.48	Obra	OP/15/FOM	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH14020235613	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ESTADION CARBILLO MUNICIPIO DE JIMENEZ - 3106	3106	Jimenez	Jimenez	Luzmila de Palomas (Estación Carbillo)	Metros Cuadrados	539.8	539.8	318.0	59.9	1,134,074.65	1,126,079.34	1,126,079.34	1,126,079.34	684,746.10	684,746.10	684,746.10	Obra	OP/20/FOM DF/2024	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH14020235615	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ESTADION LAS GLORIAS MUNICIPIO DE JIMENEZ - 3056	3056	Jimenez	Jimenez	Las Glorias Uno	Metros Cuadrados	539.8	539.8	418.0	77.4	1,134,074.65	1,126,079.34	1,126,079.34	1,126,079.34	585,446.10	585,446.10	585,446.10	Obra	OP/11/FOM DF/2024	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH14020235152	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ESCALON MANRIQUE DE JIMENEZ - 15875	15875	Jimenez	Jimenez	Escalón	Metros Cuadrados	539.8	539.8	290.0	42.6	1,134,074.65	1,122,393.00	1,122,393.00	1,122,393.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP/22/FOM DF/2024	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH14020236136	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO EN 3 SECCIONES DE CALLE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 4704	4704	Jimenez	Jimenez	Sil Manuel Jimenez	Metros Cuadrados	1,817.7	1,817.7	1,800.0	98.9	2,163,333.14	2,158,296.74	2,158,296.74	2,158,296.74	0.00	0.00	0.00	Obra	OP/13/FOM DF 2024	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH14020236612	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE BODEGAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA PROGRESIVA SANTO CRISTO DE BUENOS DIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 4238	4238	Jimenez	Jimenez	El Fresno	Metros Lineales	200.0	200.0	200.0	0.00	1,061,256.00	605,056.00	605,056.00	605,056.00	605,056.00	605,056.00	605,056.00	605,056.00	Obra	OP/17/FOMDF 2024	TERMINADO	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION				
CH14020237480	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 9119	9119	Juárez	Juárez	Juárez	SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	26,573.28	21,384.00	21,384.00	21,384.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-061-2024	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH14020239374	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE REPARACION DE NEUMATICO EN EL AMBITE DE NIÑOS PROPIA MISED SANCHEZ DE 16 UNIDADES EN LA CALLE ANGELINA GALLES INTERIOR COLONIA GRANEROS, SOBRE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAZ Y CALLE RAMIRO DIAZ, BOLEADO ZARAGOZA SUIZ EN BARONCEA ACCESO POR LA AVENIDA GALLES	16014	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	359.6	359.6	0.0	0.0	973,776.80	973,776.80	973,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra		EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH140202374614	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 9129	9129	Juárez	Juárez	Juárez	SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	18,776.66	15,877.31	15,877.31	15,877.31	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-041-2024-1	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					
CH140202374907	FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2024	2024	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33203 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 9134	9134	Juárez	Juárez	Juárez	SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	11,829.24	11,829.24	11,829.24	11,829.24	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-039-2024-1	EN EJECUCION	VALIDADO ASESOR	SIN OBSERVACION					

PROG	SUBPROG	ACTIVIDAD	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESBENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTAL			PROGRAMA PRESUPUESTAL	CLASIFICACION		USOS DESTINADOS		OBSERVACIONES		OPERACIONES		CANTIDADES		VALORES																				
								PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL						PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	
CHH4020239373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Proyecto de Inversión		2024		2024	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE OSCAR ENTRE VASCO DE QUESADA Y COLONIA JÁZMINA EN CUIDAD JÁZMINA CHIHUAHUA 30801		199031	Jáner	Jáner	Jáner					Metros Cuadrados	2,923.3	2,923.3	0.0	0.0	2,605,878.34	2,605,878.34	2,605,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones		
CHH4020239387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Acción		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159136		159136	Jáner	Jáner	Jáner					SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	16,088.81	12,733.20	12,733.20	12,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-062-2024	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones
CHH4020239394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Acción		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159417		159417	Jáner	Jáner	Jáner					SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	178,492.04	178,492.04	178,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones			
CHH4020239396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Acción		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159568		159568	Jáner	Jáner	Jáner					SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	556,085.36	556,085.36	556,085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones			
CHH4020239398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Acción		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19257		19257	Jáner	Jáner	Jáner					SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	14,421.56	14,421.56	14,421.56	14,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-039-2024	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones
CHH40202393975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Proyecto de Inversión		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA JÁZMINA PONTON MEDIANTE FREGAZO Y CEMENTO ANHEAL PARA EL TRAMO RIVERA DEL TEPIC Y LA CALLE ANTONIO GARCÍA EN LA COLONIA RIVERA DEL BRAVO EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA - 50198		101796	Jáner	Jáner	Jáner					Metros Cuadrados	7,639.0	7,639.0	0.0	0.0	9,950,422.25	9,950,422.25	9,950,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones			
CHH40202393982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Proyecto de Inversión		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Juárez		REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE LOS TRAMOS PLAN DE SAN LUIS Y 53A CALDONAY Y ENTRE LAS CALLES YACAHUAHUA Y CECILO GONZALEZ EN LA SECCION MANZANOS ZAPATA EN CD JUÁREZ CHIH - 17054		17054	Jáner	Jáner	Jáner					Metros Cuadrados	22,382.0	22,382.0	0.0	0.0	12,297,808.60	12,297,808.60	12,297,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones			
CHH4020239406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Proyecto de Inversión		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez		CONSTRUCCIÓN DE TENDÓN EN ÁREA DE MANUTENCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDAD HERRERA VALLA ENTRE LA CALLE YACAHUAHUA Y CECILO GONZALEZ EN LA SECCION MANZANOS ZAPATA EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA - 9779		9779	Jáner	Jáner	Jáner					Metros Cuadrados	495.5	495.5	0.0	0.0	2,715,499.88	2,715,499.88	2,715,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones			
CHH40202394075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Proyecto de Inversión		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez		CONSTRUCCIÓN DE TENDÓN EN ÁREA DE MANUTENCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDAD HERRERA VALLA ENTRE LA CALLE YACAHUAHUA Y CECILO GONZALEZ EN LA SECCION MANZANOS ZAPATA EN CD JUÁREZ CHIHUAHUA - 11933		9723	Jáner	Jáner	Jáner					Metros Cuadrados	600.0	600.0	0.0	0.0	3,346,542.46	2,934,209.58	2,934,209.58	2,934,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	OP-023-2024	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones
CHH40202394375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENSIONES)		Acción		2024		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		804-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Juárez		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159093		159093	Jáner	Jáner	Jáner					SERVICIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	5,468.97	5,142.53	5,142.53	5,142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios	OP-060-2024	En Ejecución	Validado acciones	no observaciones

FOLIO	PROYECTO DE INVERSIÓN / PRESUPUESTO	PROYECTO DE INVERSIÓN / PRESUPUESTO	PROYECTO DE INVERSIÓN / PRESUPUESTO	ENTIDAD	AÑO DEL BIENIO	TIPO DE PROYECTO	PROYECTO PRESUPUESTAL (CATEGORÍA)	PROYECTO PRESUPUESTAL (SUBCATEGORÍA)	PROYECTO PRESUPUESTAL (ACTIVIDAD)	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN ACREDITADA	UBICACIÓN	RESUMEN PROYECTO	RESUMEN PROYECTO																								
CHI4020237182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Manapí	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ENMIGUEL LOCALIDAD POTREDO DEL LLANO A COLINA ESPERANZA-10771.	10371	Manapí	Manapí	Patena del Llano				Manapí Cuadernos	2,100.0	2,100.0	2,200.0	300.0	958,370.73	948,823.79	948,823.79	948,823.79	948,823.79	948,823.79	948,823.79	948,823.79	948,823.79	Obra	MMPD-AD-FASMAN2024	Terminado	Validado ascenso	sin observación
CHI4020237947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SAN PABLO A EL ESPERANZUETO-10571.	10571	Morón	Morón	San Pablo				Kilometro	14.0	14.0	14.0	300.0	474,672.00	474,672.00	474,672.00	474,672.00	474,672.00	474,672.00	474,672.00	474,672.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-004	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020238510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE MASAGUACHY A EL BORDO-11818P	11818P	Morón	Morón	Masaguachi				Kilometro	4.0	4.0	4.0	300.0	111,680.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00	111,680.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-010	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020238510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LAITIAS DE PALMIRA A LOS BERRIOS-11818P	11818P	Morón	Morón	Lajas de Palmira				Kilometro	13.2	13.2	13.2	300.0	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-011	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020238941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LA FABRICA A RANCHO MESA DE LOS LEALES-12965P	12965P	Morón	Morón	La Fábrica				Kilometro	16.5	16.5	16.5	300.0	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-025	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020238945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Morón	CONSTRUCCION DE TENDIMIENTO SEMI DE CEMENTO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA-11637P	11637P	Morón	Morón	Santa Ana				Metro Cuadernos	460.4	460.4	460.4	300.0	2,638,685.20	2,638,685.20	2,638,685.20	2,638,685.20	2,638,685.20	2,638,685.20	2,638,685.20	2,638,685.20	Administración directa	145288	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020237855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LAITIAS DE PALMIRA A SERVICIENA-10517P	10517P	Morón	Morón	Lajas de Palmira				Kilometro	9.5	9.5	9.5	300.0	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-003	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI40202381570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LOS TASCATES A RIO DE QUANTANA-112420	112420	Morón	Morón	Los Tascates				Kilometro	9.8	9.8	9.8	300.0	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-007	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020238343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SANTA ROSA A MESA DEL ROSARIO-12974P	12974P	Morón	Morón	San Miguel				Kilometro	11.0	11.0	11.0	300.0	155,904.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-009	Terminado	Validado ascenso	sin observación	
CHI4020238647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidad	Municipio de Morón	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SANTA ROSA A MESA DEL ROSARIO-12974P	12974P	Morón	Morón	Santa Rosa				Kilometro	15.0	15.0	15.0	300.0	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	Arrendamientos	PMM-2024-FISM-CAM-A-005-011	Terminado	Validado ascenso	sin observación	

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA	OBJETO DEL GASTO	ETAPOS DE EJECUCIÓN				CLASIFICACIÓN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE DE EJECUCIÓN											ESTADO	FECHA DE VALIDACIÓN	OBSERVACIONES		
						PROYECTO PLANIFICADO	PROYECTO PROGRAMADO	PROYECTO EJECUTADO	PROYECTO EJECUTADO									PREVIAS	COMPRAS	CONTRATACIONES	RENTAS	SERVICIOS	OTROS	RENTAS	SERVICIOS	OTROS	RENTAS	SERVICIOS				OTROS	RENTAS
CHI14020240045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Deportes	Municipio de Cuahémec	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ZONA BASQUETBALL ENTRE CALLES UROQUE Y MATACHE COLONIA BANGSACH	2417028	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	CALLE UROQUE Y MATACHE COLONIA BANGSACH	Metros Cuadrados	6,329.7	6,329.7	3,250.0	51.3	3,717,381.25	3,717,381.25	3,717,381.25	3,717,381.25	984,741.92	984,741.92	984,741.92	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202399396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémec	REHABILITACIÓN DE CARRETA ASFALTICA EN C/ DA. ENTRE C/ GUERRERO Y C/ HIDALGO	2417031	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	CALLE 15B ENTRE GUERRERO Y C/ HIDALGO	Metros Cuadrados	3,543.0	3,543.0	2,700.0	76.2	1,555,948.12	1,555,948.12	1,555,948.12	1,555,948.12	1,064,709.44	1,064,709.44	1,064,709.44	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202399402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémec	REHABILITACIÓN DE CARRETA ASFALTICA EN CALLES 25 ENTRE MORALES Y AV. JUAREZ	2417022	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	CALLE 15a ENTRE MORELOS Y AV. JUAREZ	Metros Cuadrados	4,149.8	4,149.8	3,800.0	91.6	1,532,928.34	1,532,928.34	1,532,928.34	1,532,928.34	1,309,034.31	1,309,034.31	1,309,034.31	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202400218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémec	REHABILITACIÓN DE CARRETA ASFALTICA EN AVE. ALLENDE ENTRE RISCOCONCHOS Y CALLE 1A	2417030	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	AVE. ALLENDE ENTRE RISCOCONCHOS Y CALLE 1A	Metros Cuadrados	4,015.8	4,015.8	3,200.0	79.7	1,426,185.90	1,426,185.90	1,426,185.90	1,426,185.90	1,169,106.46	1,169,106.46	1,169,106.46	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202399417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémec	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. PEJÓ I MAZORCA ENTRE C/ 7a Y CALLE 2a	2417035	Cuahémec	Cuahémec	Colonia Analab	AV. PEJÓ I MAZORCA ENTRE CALLE 7a Y CALLE 2a	Metros Cuadrados	5,472.0	5,472.0	2,250.0	41.1	6,548,746.54	6,548,746.54	6,548,746.54	6,548,746.54	3,227,385.19	3,227,385.19	3,227,385.19	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202400317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémec	REHABILITACIÓN DE PINTURA HIDRÁULICA EN CALLES ENTRE CALLES 25 Y CALLE DE LA SUEGUA	241704A	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	CD CLAUHTEMÉC	Metros lineales	30,890.0	30,890.0	2,200.0	8.1	4,368,577.07	4,368,577.07	4,368,577.07	4,368,577.07	1,601,887.44	1,601,887.44	1,601,887.44	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202348803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Transportes y vialidades	Municipio de Cuahémec	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUYENTE EN CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE	2417037	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Metros lineales	300.0	300.0	160.0	53.3	1,531,441.72	1,531,441.72	1,531,441.72	1,531,441.72	382,622.50	382,622.50	382,622.50	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202400404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Cultura y turismo	Municipio de Cuahémec	MANTENIMIENTO DE SUPERFABRICACIÓN DE MUSEOS CULTURALES CLAUHTEMÉC	2417020	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	COL POGRESO	Metros Cuadrados	489.0	489.0	250.0	51.1	1,794,997.42	1,794,997.42	1,794,997.42	1,794,997.42	506,744.96	506,744.96	506,744.96	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202399362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Deportes	Municipio de Cuahémec	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE VIGAS MÚLTIPLES	2417007	Cuahémec	Cuahémec	Cuahémec	CALLE DURAZNOS Y LOS MOJALES	Metros Cuadrados	176.5	176.5	41.3	23.0	727,409.13	727,409.13	727,409.13	727,409.13	170,167.14	170,167.14	170,167.14	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140102348853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Seguridad	Municipio de Juárez	Instalación y resolución de videos de bordo en parquímetros	2412015	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cadeño 578 Morelia H. 32174 Juárez, Chn.	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	11,612,314.00	11,612,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI140202397402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Urbanización	Municipio de Juárez	Adquisición de maquinaria y equipo para la instalación de sistema de riego	2413010	Juárez	Juárez	Juárez	Calle C 51, Charmit, Juárez, Chn.	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	4,551,300.00	4,551,300.00	4,515,280.74	4,515,280.74	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202397503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de medios de comunicación y asistencia	2412015	Juárez	Juárez	Juárez	Av. C. Valle del Cadeño 578 Morelia H. 32174 Juárez, Chn.	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	144,345.00	144,345.00	130,474.80	130,474.80	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140202397407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Urbanización	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo agrícola, Motorcompuadoras	2414021	Juárez	Juárez	Juárez	Finca Juárez 100, Carmon, 32000 Juárez, Chn.	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	6,304,133.54	6,304,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado sucesos	No observaciones
CHI140102348837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículos Motocicletas	2412008	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cadeño 578 Morelia H. 32174 Juárez, Chn.	Vehículos	3.0	3.0	3.0	300.0	24,205,500.01	24,205,500.00	24,205,500.00	24,205,500.00	24,205,500.00	24,205,500.00	24,205,500.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI140102348838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Asistencia Social	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículos	2412007	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Adolfo López Mateos 250 Morelia, H. 32100 Juárez, Chn.	Vehículos	5.0	5.0	0.0	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones
CHI140102348842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2024	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAULIN				Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo para la integración de diagnóstico de análisis de video basado en la inteligencia artificial de aprendizaje profundo	2412011	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cadeño 578 Morelia H. 32174 Juárez, Chn.	Lote	1.0	1.0	0.0	0.0	20,000,000.00	19,986,968.20	19,986,968.20	19,986,968.20	7,994,787.28	7,994,787.28	0.00	En Ejecución	Validado sucesos	No observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO GASTO 1	TIPO DE RECURSO GASTO 2	TIPO DE RECURSO GASTO 3	CATEGORIA	AÑO DEL BIENIO	CÓDIGO DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION GASTADORA	MUNICIPIO	MUNICIPIO PROYECTADO	MUNICIPIO PROYECTADO	MUNICIPIO PROYECTADO	COMPLEMENTOS										COMPLEMENTOS				ESTADO	TIPO	OBSERVACIONES								
						PROYECTO PROYECTADO SUBTEMA 1	PROYECTO PROYECTADO SUBTEMA 2	PROYECTO PROYECTADO SUBTEMA 3							CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
CHI140202239568	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2024				01-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				Deporte	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO UOPE	2023OP000128	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	VALLEJO SACRAMENTO, ENTE C. MONTE MAQUILA Y EL MONTE SAN LUIS, COL. QUINTO DEQUEMAS	Rectángulo	4.7	4.7	0.0	0.0	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se observaron
CHI140202239581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERCOMISS		Proyecto de Inversión	2024/2023				01-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN			0027-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Municipio de Camargo	Asfaltamiento e Inmplementación en Escuela Primaria Benito Juárez, Santa Rosalita de Camargo, Chih.	010	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	Juan de Dios Peña y C. S de Asf	Metros Cuadrados	1,124.2	1,124.2	100.0	13.3	988,824.60	988,824.60	988,824.60	988,824.60	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se observaron
CHI140202239586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERCOMISS		Proyecto de Inversión	2024/2023				01-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN			0027-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Municipio de Camargo	Construcción de Corredor en Escuela Primaria Antonio Castro 2847, Santa Rosalita de Camargo, Chih.	011	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	Albavita	Metros Cuadrados	51.7	51.7	5.0	9.7	660,173.55	660,173.55	660,173.55	660,173.55	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se observaron
CHI140202239587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERCOMISS		Proyecto de Inversión	2024/2023				01-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN			0027-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Municipio de Camargo	Construcción de cancha de Fútbol regateo en Escuela Secundaria Técnica 25, Santa Rosalita de Camargo, Chih.	009	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	Educación Tecnológica y ciclo largo	Metros Cuadrados	1,377.0	1,377.0	200.0	14.5	2,460,124.92	2,460,124.92	2,460,124.92	2,460,124.92	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se observaron