

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH11130100119843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2011	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Nueva Creacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1904765	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	502,160.00	1,162,551.16	1,162,551.16	1,162,551.16	1,162,551.16	1,162,551.16	1,162,551.16					Terminado	Validado avances
CHH14140400424613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 5 De Mayo 2465	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3706729	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		73,956.00	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aurelia Agüero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908084	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		77,893.00	77,824.72	77,824.72	77,824.72	77,824.72	77,824.72	77,824.72					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. John F. Kennedy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908087	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		24,870.00	24,637.01	24,637.01	24,637.01	24,637.01	24,637.01	24,637.01					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Estatal3060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908088	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		30,437.00	30,437.00	30,389.78	30,389.78	30,389.78	30,389.78	30,389.78					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908089	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		14,210.00	14,049.84	14,049.84	14,049.84	14,049.84	14,049.84	14,049.84					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Amalia E. De Ortiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908092	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		54,407.00	54,372.56	54,372.56	54,372.56	54,372.56	54,372.56	54,372.56					Terminado	Validado avances
CHH14150100486829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael Ramirez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908093	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,908,093.00	296,080.45	296,080.45	296,080.45	296,080.45	296,080.45	296,080.45					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Carlos Longitud	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908095	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		37,884.00	37,862.76	37,862.76	37,862.76	37,862.76	37,862.76	37,862.76					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. John Dewey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908098	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		4,563.00	4,542.87	4,542.87	4,542.87	4,542.87	4,542.87	4,542.87					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Antonio Deza y Ulloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908102	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		28,260.00	26,663.06	26,663.06	26,663.06	26,663.06	26,663.06	26,663.06					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Creacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908103	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		179,823.00	156,600.24	156,600.24	156,600.24	156,600.24	156,600.24	156,600.24					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. El Nigromante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3706854	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		22,687.00	22,666.32	22,666.32	22,666.32	22,666.32	22,666.32	22,666.32					En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Primero De Mayo 2534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908097	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		6,926.00	6,905.53	6,905.53	6,905.53	6,905.53	6,905.53	6,905.53					En Ejecución	Validado avances
CHH14160100626023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	U.T. De Chihuahua Bilingue Internacional Sustentable Bis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1907874	Universidad tecnologica de chihuahua	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	25,000,000.00	25,464,046.76	25,464,046.76	25,464,046.76	25,464,046.76	25,464,046.76	25,464,046.76	Obra	ICHIFE-458-/15ICHIFE 198/14ICHIFE 482/15ICHIFE482/15	JORGE ARTURO MORENO TORRESCONSTRUCTO RA JOMEVHIGNINO AGUIRRE MACIASAGNINO AGUIRRE MACIAS	ICHIFE	En Ejecución	Validado avances
CHH14170300971591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		18,000,000.00	19,004,659.18	19,004,659.18	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	Obra	ICHIFE-195-14	JORGE ARTURO MORENO TORRES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	Validado avances
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	Otros proyectos de inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	FAM2014	Universidad Tecnologica de Parral	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	3,000,000.00	3,535,796.26	3,000,000.00	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	Adquisiciones	SH/LPE/092/2017-A, SH/LPE/092/2017-B2	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV, FESTO PNEUMATIC, S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH15160200665366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Central De Educacion A Distancia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908523	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	Obra	ICHIFE002/16	RAHESCA MATERIALES S.A DE CV	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	En Ejecución	Validado avances
CHH15160100626027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1908509	Universidad tecnologica de chihuahua	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	30,000,000.00	28,557,005.21	28,557,005.21	28,557,005.21	28,557,005.21	28,557,005.21	28,557,005.21					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Lote	1	1	0.82	82	FAM2015	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		25,000,000.00	28,359,266.66	25,000,000.00	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones, Servicios	ICHFE/ADQ/Q011/S H07015/2016SNV/LPE/139/2017- CSH/LPE/132/2017- Bm	GRUPO FRITAG SA DE CV/DEUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV/ESTO PNEUMATIC S/COMPUTACION BYTE INTEGRAL SA DE CV/ELIAS NUÑEZ JESUS MANUEL	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances			
CHH16160200648696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	53195	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	250,000.00	249,766.29	249,766.29	249,766.29	249,766.29	249,766.29	249,766.29	Obra	CET/OI/AD/08/2016	GCC COMERCIAL	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200648722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	54837	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Las Delicias	250,000.00	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	Obra	CET/OI/AD/18/2016	BALDERAS ARROYO GERARDO ANTONIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200651111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	65942	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guazarachi	49,143.00	49,138.57	49,138.57	49,138.57	49,138.57	49,138.57	49,138.57	Adquisiciones	659420	OSCAR RAFAEL CAMARENA AMEZAGA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200651128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguariachi - 52883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	52883	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Maguariachi	San José de las Lajas	92,000.00	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	Adquisiciones	528830	CHRISTIAN JAVIER BALLESTEROS PEÑALOZA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200658288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	54355	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Joya	250,000.00	249,766.29	249,766.29	249,766.29	249,766.29	249,766.29	249,766.29	Obra	CET/OI/AD/18/2016	BALDERAS ARROYO GERARDO ANTONIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200658301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelichi Ocampo - 52936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	52936	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Ocampo	Memelichi de Abajo	110,400.00	110,115.77	110,115.77	110,115.77	110,115.77	110,115.77	110,115.77	Adquisiciones	529360	CHRISTIAN JAVIER BALLESTEROS PEÑALOZA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200685910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86780	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86780	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tucheachi (Aserradero)	250,000.00	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	Adquisiciones	86780	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200691407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andres, Morelos - 93341	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	93341	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Andrés	250,000.00	249,769.67	249,769.67	249,769.67	249,769.67	249,769.67	249,769.67	Adquisiciones	933410	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200691410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Bachillerato Cceytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	93328	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	250,000.00	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	Adquisiciones	933280	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200691430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	86883	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cusarare	63,873.00	63,868.73	63,868.73	63,868.73	63,868.73	63,868.73	63,868.73	Adquisiciones	86883	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200691432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria 6171, Laguna De Aboreachi, Guachochi - 86393	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86393	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Laguna de Aboreachi	250,000.00	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	Obra	CET/OI/AD/08/2016	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200696860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	93280	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Morelos	Los Chapotes	250,000.00	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	Adquisiciones	932800	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200696902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Cceytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86738	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86738	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rocheachi	250,000.00	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	Adquisiciones	86738	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200696905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	86951	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Yegochi	63,955.00	63,950.75	63,950.75	63,950.75	63,950.75	63,950.75	63,950.75	Adquisiciones	86951	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200696908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Rojchique, Guachochi - 86661	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86661	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rojchique	250,000.00	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	Adquisiciones	86661	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200702315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86418	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86418	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichaboachi	250,000.00	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	Adquisiciones	86418	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200702356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86902	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	86902	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichaboachi	49,634.00	49,631.01	49,631.01	49,631.01	49,631.01	49,631.01	49,631.01	Adquisiciones	86987	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200707950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguariachi - 91304	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	91304	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Maguariachi	San José de las Lajas	250,000.00	249,367.55	249,367.55	249,367.55	249,367.55	249,367.55	249,367.55	Adquisiciones	913040	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			
CHH16160200707972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	93307	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Morelos	El Tablón	250,000.00	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	249,556.72	Adquisiciones	933070	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances			

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH16160200707998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi- 86854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86854	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Yegochi	250,000.00	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	Adquisiciones	86854	CHRISTIAN JAVIER BEJARANO PEÑALOZA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200708012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6145 Polanco, Batopilas 82575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	82575	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	73,938.00	73,933.70	73,933.70	73,933.70	73,933.70	73,933.70	73,933.70	73,933.70	Adquisiciones	82575	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200713216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperacion 8361, Bocoyna - 85073	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	85073	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	43,642.00	43,638.53	43,638.53	43,638.53	43,638.53	43,638.53	43,638.53	43,638.53	Obra	85073	FABIOLA LEON BARRERA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200713235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxilia, Tucheachi, Guachochi - 86935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	86935	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tucheachi (Aeradero)	41,778.00	41,773.93	41,773.93	41,773.93	41,773.93	41,773.93	41,773.93	41,773.93	Adquisiciones	86935	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200713292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarene, Guachochi - 86013	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	86013	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cusarene	250,000.00	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	249,240.73	Adquisiciones	83013	GCC COMERCIAL	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200718498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	82596	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Recubirachi	56,835.00	56,831.89	56,831.89	56,831.89	56,831.89	56,831.89	56,831.89	56,831.89	Adquisiciones	CET/OI/AD/10/2016	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200718559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecytech Emad 03, Rocheachi, Guachochi - 86924	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	86924	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rocheachi	79,093.00	79,087.81	79,087.81	79,087.81	79,087.81	79,087.81	79,087.81	79,087.81	Adquisiciones	86924	SAMINOX S DE R.L. M.J	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200718577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabueachi, Carichi - 85347	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	85347	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Carichi	Bacabueachi	49,061.00	49,055.69	49,055.69	49,055.69	49,055.69	49,055.69	49,055.69	49,055.69	Adquisiciones	85347	FABIOLA LEON BARRERA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160200724173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrero, O Polanco, Batopilas - 82078	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	82078	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	79,011.00	79,005.79	79,005.79	79,005.79	79,005.79	79,005.79	79,005.79	79,005.79	Obra, Adquisiciones	CET/OI/AD/10/2016, 82078	SIMINOX S DE RL MI	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160300757075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	206371	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Roguerachi	64,364.00	64,360.14	64,360.14	64,360.14	64,360.14	64,360.14	64,360.14	64,360.14	Obra	206371	RICARDO ALFONSO GONZALEZ RAMOS	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances
CHH16160300756699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			476,709.00	475,020.86												
CHH16160300756704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	221558	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	1,125,000.00	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	Obra	026-2016-E24-JCAS-APARURAL	HECTOR FELIPE PRIETO MARTINEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	En Ejecución	Validado avances
CHH16160300756705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			750,000.00	719,085.87												
CHH16160300756710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juaneta Balleza - 221390	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			270,000.00	125,838.27												
CHH16160300757110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	319669	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Palmito	669,315.00	335,303.74	335,303.74	335,303.74	335,303.74	335,303.74	335,303.74	335,303.74	Obra	012-2016-E10-JCAS-APARURAL	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA SA DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH16160300757131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchiuchi Guachochi - 312799	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	312799	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cuchiuchi	639,000.00	551,397.57	551,397.57	551,397.57	551,397.57	551,397.57	551,397.57	551,397.57	Obra	036-2016-E34-JCAS-APARURAL	ROBERTO CORRAL CISNEROS	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH16160300757136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	321975	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Manuel Benavides	Manuel Benavides	1,620,464.00	1,577,076.86	1,577,076.86	1,577,076.86	1,577,076.86	1,577,076.86	1,577,076.86	1,577,076.86	Obra	013-2016-E11-JCAS-APARURAL	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH16160300757193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chiriquis - 312423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			525,000.00	313,200.73												
CHH16160300757246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	313250	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Los Tuceros	592,500.00	541,797.03	541,797.03	541,797.03	541,797.03	541,797.03	541,797.03	541,797.03	Obra	025-2016-E23-JCAS-APARURAL	CONSTRUCCIONES AKEL SA DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH16160300757251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Nanayahuachi Guachochi - 313551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	313551	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancheria Nanayahuachi	400,500.00	222,149.32	222,149.32	222,149.32	222,149.32	222,149.32	222,149.32	222,149.32	Obra	074-2016-E86-CP-JCAS-APARURAL	CORPORATIVO GRADIENTE HIRAUCAO A DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH16160300757253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	322089	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Morelos	El Bordo	795,300.00	790,470.07	790,470.07	790,470.07	790,470.07	790,470.07	790,470.07	790,470.07	Obra	014-2016-E12-JCAS-APARURAL	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH16160300757255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	314242	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitanachi	589,800.00	427,796.25	427,796.25	427,796.25	427,796.25	427,796.25	427,796.25	427,796.25	Obra	054-2016-E52-JCAS-APARURAL	ANUNCIOS UNIPOLARES SA DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO		TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
							NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO									EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH16160300757267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Morris - 327587	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			900,000.00	611,465.30														
CHH16160300757269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Morris - 328140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			1,425,000.00	416,803.84														
CHH16160300757270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	217058	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	Puerto Tres Hermanos	1,046,079.00	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	Obra	010-2016-EB-JCAS-APARURAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	En Ejecución	Validado avances		
CHH16160300757273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			562,641.00	562,217.57														
CHH16160300757279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			355,836.00	340,443.94														
CHH16160300757283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	221415	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	Bagueachi	478,911.00	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	Obra	071-2016-E83-CP-JCAS-APARURAL	UBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	En Ejecución	Validado avances		
CHH16160300757284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	217481	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mesa del Maguey	362,971.00	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	Obra	068/2016-E80-CP-JCAS-APARURAL	HORIZONTE CODONOR	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	En Ejecución	Validado avances		
CHH16160300759036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cienegueta Lluvia De Oro Cienegueta De Los Trejo Unique - 322193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	322193	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Urique	Cienegueta Lluvia de Oro	1,800,000.00	1,494,608.54	1,494,608.54	1,494,608.54	1,494,608.54	1,494,608.54	1,494,608.54	1,494,608.54	Obra	015-2016-E13-JCAS-APARURAL	DIMG631217EP1	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances		
CHH16160300757187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	1	100	355325	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	270,000.00	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	Obra	079B15-2016-E96-CP-JCAS-APARURAL	GRUPO CONSTRUCTOR LERAN SA DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	En Ejecución	Validado avances		
CHH00160200685966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	123482	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	Administración directa	67197		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH00160200685966		MUNICIPAL		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			259,618.05	259,618.05														
CHH00160200696911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	123790	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	Administración directa	67201		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH00160200696911		MUNICIPAL		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			331,214.46	331,214.46														
CHH00160200718567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho Colorado, Los Alisos, Morelos - 122955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	122955	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Alisos	901,582.50	901,582.50	901,582.50	901,582.50	901,582.50	901,582.50	901,582.50	901,582.50	Administración directa	67203		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH16160200643887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Indigena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	50892	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	92,000.00	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	91,763.14	Obra	CET/OJ/AD/12/2016	CHRISTIAN JAVIER BALLESTEROS PEÑALOZA	COORDINACION TARAHUMARA	Terminado	Validado avances		
CHH16160200651123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	30150	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	69,643.00	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	Obra	MBO-945/16	ELECTRICA FRIMAN S.A.DE C.V.	BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances		
CHH16160200651123		MUNICIPAL		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			69,643.00	69,619.34														
CHH16160200653462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	30409	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			118,891.00	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91							En Ejecución	Validado avances
CHH16160200653462		MUNICIPAL		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Batuyvo	118,891.00	118,890.91							Obra	MBO-919/15	ACOSTA PLACENCIA JOSE LUIS	MUNICIPIO DE BOCOYNA				
CHH16160200707920		MUNICIPAL		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	109470	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	604,017.20	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	Obra	MBO-977/16	ELECTRICA FRIMAN S.A.DE C.V.	BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH16160200707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amays, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			906,025.80	905,857.48																
CHH16160300757257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	198489	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guazapares	La Cieneguita de los Bustillos	196,365.10	196,365.09	196,365.09	196,365.09	196,365.09	196,365.09	196,365.09	196,365.09	Obra	LO-808030987-E4-2016/01-203965	GRUPO SIMOSOLSA DE CV	MUICIOPIO DE GUAZAPAREZ	Terminado	Validado avances				
CHH16160300757257	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			196,365.10	-																
CHH16160300757259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	204651	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guazapares	El Puerto Chiquito	294,141.86	274,314.91	274,314.91	274,314.91	274,314.91	274,314.91	274,314.91	274,314.91	Obra	LO-808030987-E2-2016/0001-2204651	GRUPO SIMOSOLSA DE CV	MUICIOPIO DE GUAZAPAREZ	Terminado	Validado avances				
CHH16160300757259	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			294,141.85	-																
CHH16160300757262	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	203965	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Nacarare	235,138.29	-	193,639.53	193,639.53	193,639.53	193,639.53	193,639.53	193,639.53	Obra	LO-808030987-E3-2016/0001-203965	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV	MUICIOPIO DE GUAZAPAREZ	Terminado	Validado avances				
CHH16160300757262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			235,138.29	193,639.53																
CHH16160300757263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	199890	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bajios del Pitorreal	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	271,781.48	Obra	PMGAU/PROH/01/2-3/2016-CH-01-199890	CONSTRUNION KORIMI SA DE CV	MGUBS0101876	Terminado	Validado avances				
CHH16160300757263	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			271,781.48	-																
CHH16160300757384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fria Uruachi - 204984	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			471,091.83	471,053.88																
CHH16160300757385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	205122	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Mocorichi de Arriba	491,120.73	483,811.94	483,811.94	483,811.94	483,811.94	483,811.94	483,811.94	483,811.94	Obra	LO-808066981E2-2016/001-205122	GRUPO SIMOSO SA DE CV	MUICIOPIO DE URUACHI	Terminado	Validado avances				
CHH16160300757385	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			793,337.25	-																
CHH16160300759057	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	204751	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Urique	Cieneguita de Barranca	1,676,307.55	-	2,997,496.55	2,997,496.55	2,997,496.55	2,997,496.55	2,997,496.55	2,997,496.55	Obra	MUR-0121/PROH-204751	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUICIOPIO DE URIQUE	Terminado	Validado avances				
CHH16160300759057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			2,998,942.70	2,997,496.55																
CHH16160300759083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	205204	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Pacayvo	335,649.07	327,727.75	327,727.75	327,727.75	327,727.75	327,727.75	327,727.75	327,727.75	Obra	LO-808066981E3-2016/001-205204	GRUPO SIMOSO SA DE CV	MUICIOPIO DE URUACHI	Terminado	Validado avances				
CHH16160300759083	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gobierno de la Entidad			539,672.72	-																
CHH15150200515255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Camino San Vicente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Kilómetro	1	1	1	100	4100174	Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas	Gobierno de la Entidad	Maguarichi		12,000,000.00	11,165,659.00	11,165,659.00	11,165,659.00	11,165,659.00	11,165,659.00	11,165,659.00	11,165,659.00	Obra	144-OP-0013/16-DC/OBRA	CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances				
CHH16160200691673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyro Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	145773	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	4,470,916.45	4,464,569.35	4,464,569.35	4,464,569.35	4,464,569.35	4,464,569.35	4,464,569.35	4,464,569.35	Obra	144-OP-0014/16-DC/OBRA	COSTRUCTORA RASCON SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances				
CHH16160200702316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	145236	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	12,273,140.17	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	Obra	144-OP-0013/15-DOP/OBRA	CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances				

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH16160200708192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Const Carretera Bahuchivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalaya Triemo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	145675	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	3,751,172.38	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	Obra	144-OP-0017/16-DC-OBRA	AUDE VEZOR GARIEL	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH16160200707984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra Adicional En La Construcion De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo - 190103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	190103	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	47,587.65	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHH16170200891097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach- Plantel No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "I" E Y "II" Y Rehabilitaciones Generales)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.8	80	2800225	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	1,844,151.58	1,844,151.58	1,844,151.58		En Ejecución	Validado avances				
CHH190101510840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP 218	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DP100121-346-2018	ICHIFE	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,500,000.00	1,439,755.29	1,439,755.29	1,439,755.29	1,439,755.29	1,439,755.29	1,439,755.29	1,439,755.29	Arrendamientos	DCA/SSPM/084-A/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYT 22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	57	57	C-CIEN-08ETC00226-353-2018	ICHIFE	Juárez	Juárez	Juárez	4,654,212.00	4,654,212.00	2,954,062.96	2,954,062.96	2,954,062.96	2,954,062.96	2,954,062.96	2,954,062.96	En Ejecución	Validado avances				
CHH190101510915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08MSU0140V-359-2018	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	2,250,000.00	2,250,000.00	1,715,870.29	1,715,870.29	1,715,870.29	1,715,870.29	1,715,870.29	1,715,870.29	En Ejecución	Validado avances				
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	35.79	35.79	C-CIEN-08EUT0002M-369-2018	ICHIFE	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,078,005.59	11,078,005.59	5,276,234.08	5,276,234.08	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	53.25	53.25	C-CIEN-08DUPO003Z-374-2018	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	5,924,752.55	5,924,752.55	En Ejecución	Validado avances					
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	53.25	53.25	C-CIEN-08DUPO003Z-374-2018	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	5,924,752.55	5,924,752.55	En Ejecución	Validado avances					
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	NODO DE CREATIVIDAD	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	500	500	450	90	3709177	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33		En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH16160100638806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Mejoramiento Edificio Uecs	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1	0	0	0	1	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		6,800,813.91	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHH16170200904414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	2	Universidad Politécnica de Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		5,000,000.00	4,793,019.95	4,793,019.95	4,793,019.95	4,793,019.95	4,793,019.95	4,793,019.95	Adquisiciones	SH/LPE/108/2017-A-SH/LPE/108/2017-D	SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES S.A DE C.V. PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190101515754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	OBRA DE LA BIBLIOTECA PARA LOS ALUMNOS DE LA UTB	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros	100	100	95	95	ICHIFE-009/17	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	17,328,407.70	17,328,407.70	17,328,407.70	17,328,407.70	16,804,423.25	16,804,423.25	16,804,423.25	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad			423,199.36	423,199.36												
CHH16160200643878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarechi, Balleza - 54232	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	54232	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guazarechi	250,000.00	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	249,766.32	Obra	CET/OI/AD/08/2016	GCC COMERCIAL	COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Terminado	Validado avances	
CHH17170400984821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Número Setenta Y Cinco - 256372	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	256372	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Obra	DIF/LP/08/2017-A-5300214A	SAM110308E04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En La Joya - 178130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	1	100	178130	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	La Joya	488,662.48	488,662.48	488,662.48	488,662.48	488,662.48	488,662.48	488,662.48	Obra	PMB-FISA-8033-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	77010	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Baboreachi	423,199.35	423,199.50	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	Obra	CGU/DGA/CFED/CHI-H-01-17-2701214	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Paneles Solares En Dif Colonias - 307716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	307716	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,000,000.00	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	Adquisiciones	307716	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Calentadores Solares En Dif Colonias - 307463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	307463	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,168,419.90	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	Adquisiciones	307463	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH00170400979327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Santa Elena - 307089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	307089	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	Obra	307089	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH00170400979328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Alcantarillado En Santa Elena - 307360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	307360	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	Obra	307360	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH17170300913078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación De Calle Defensa Popular - 178322	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	477.63	477.63	100	178322	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Juárez	Juárez	Juárez	1,863,197.56	1,344,014.50	1,344,014.50	1,344,014.50	1,344,014.50	1,344,014.50	1,344,014.50	Obra	OP-066-2017	LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH17170400979002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Plan De Desarrollo Municipal - 255082	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	1	100	255082	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	168,200.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	Servicios	OP/FISM/01/17	RENE XAVIER CHAVIRA VENZOR	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH17170400979006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En Telebachillerato Comunitario Francisco I Madero - 254634	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	254634	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	408,154.00	405,035.72	405,035.72	405,035.72	405,035.72	405,035.72	405,035.72	Obra	OP/FISM/17/06	ARTURO NACA ESCARZAGA	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH00170300915503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Aguacaliente De Tutuaca - 145717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	145717	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	Temósachic	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	1,427,501.96	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	Obra	MT-2017-FISE-A04	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH17180101076740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Construcción De Estacionamiento En La Comandancia De Seguridad Publica	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		450,227.26	450,227.26	450,227.26	450,227.26	450,227.26	450,227.26	450,227.26					Terminado	Validado avances
CHH17180101076769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La Ave. Alvaro Obregón Entre Ave. 5 De Mayo Y C. Belisario Domínguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-002	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		1,197,816.00	1,197,816.00	1,197,816.00	1,197,816.00	1,197,816.00	1,197,816.00	1,197,816.00					Terminado	Validado avances
CHH17180101076779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La Ave. 5 De Mayo Entre Ave. Alvaro Obregón Y C. Libertad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		1,174,848.00	1,174,848.00	1,174,848.00	1,174,848.00	1,174,848.00	1,174,848.00	1,174,848.00					Terminado	Validado avances
CHH17180101076792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La C. Del Prado Entre Ave. A. González Y Ave. B. Juárez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-004	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		998,064.00	998,064.00	998,064.00	998,064.00	998,064.00	998,064.00	998,064.00					Terminado	Validado avances
CHH17180101076804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En La C. Del Prado Entre Ave. Benito Juárez Y Ave. Constitución	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-005	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		351,967.20	351,967.20	351,967.20	351,967.20	351,967.20	351,967.20	351,967.20					Terminado	Validado avances
CHH17180101076820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En Callejón 10 Entre C. 5 De Mayo Y C. Minerva	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-006	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44					Terminado	Validado avances
CHH17180101076829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor Callejón Ahumada Entre C. 5 De Mayo Y C. Minerva	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	FAFM17OP-007	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44	124,333.44					Terminado	Validado avances
CHH190101511502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OSCAR MARES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	91.44	91.44	C-CIEN-08DIJN0368T-1-2018	ICHIFE	Ahumada	Ahumada		900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.62	863,999.62	848,695.16	848,695.16					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	200597	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Aldama		482,028.69	424,933.71	424,933.71	424,933.71	424,933.71	424,933.71	424,933.71					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atención Múltiple 46	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	400313	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		1,314,150.65	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02					En Ejecución	Validado avances
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN SERDAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIJN0370R-5-2018	ICHIFE	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	943,803.36	943,803.36					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIJN2238X-6-2018	ICHIFE	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	987,676.32	987,676.32					En Ejecución	Validado avances
CHH190101512054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIO BENEDETTI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIJN2190U-7-2018	ICHIFE	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,988.37	1,151,988.37	1,151,988.37	1,151,988.37	1,151,988.37					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO								INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO								COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHI190101512056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN2116M-10-2018	ICHIFE	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	960,000.00	920,945.91	920,945.91	920,945.91	920,945.91	920,945.91	920,945.91					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	500242	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Ascensión	476,177.55	368,569.49	368,569.49	368,569.49	368,569.49	368,569.49	368,569.49					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TARAHUMARA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	92.55	92.55	C-CIEN-08DIN061D-11-2018	ICHIFE	Ascensión	Ascensión	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARTA ANDRADE DEL ROSAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN2132D-12-2018	ICHIFE	Ascensión	Ascensión	800,000.00	800,000.00	800,000.00	705,784.09	705,784.09	686,106.51	686,106.51					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	57.05	57.05	C-CIEN-08DES0088P-13-2018	ICHIFE	Bachiniva	Bachiniva	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	462,532.15	462,532.15					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. CONSTITUCION MEXICANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	97.3	97.3	C-CIEN-08DES0076Y-14-2018	ICHIFE	Bachiniva	Bachiniva	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,565.78	690,565.78	448,273.31	448,273.31					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	57.48	57.48	C-CIEN-08DIN0808J-15-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	270,999.07	270,999.07					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	81.84	81.84	C-CIEN-08DP00202Z-17-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DP00306F-18-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	640,000.00	640,000.00	640,000.00	439,933.32	439,933.32	183,146.28	183,146.28					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GABRIEL TEPORACA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DP00411Q-19-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	960,000.00	960,000.00	960,000.00	852,857.76	852,857.76	780,520.28	780,520.28					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO BALLEZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EP00595N-20-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	800,000.00	800,000.00	800,000.00	584,658.35	584,658.35	330,490.18	330,490.18					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	50.3	50.3	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.40	1,038,122.40	458,612.95	458,612.95					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DVT0184L-21-2018	ICHIFE	Balleza	Balleza	640,000.00	640,000.00	640,000.00	578,912.74	578,912.74	468,903.11	468,903.11					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN DE ZUMARRAGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIND439G-23-2018	ICHIFE	Bocoyna	Bocoyna	900,000.00	703,149.49	703,149.49	703,149.49	703,149.49	703,149.49	703,149.49					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUVENTINO ROSAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIND0050U-24-2018	ICHIFE	Bocoyna	Bocoyna	1,000,000.00	614,016.68	614,016.68	614,016.68	614,016.68	614,016.68	614,016.68					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIND0498W-26-2018	ICHIFE	Bocoyna	Bocoyna	900,000.00	807,098.79	807,098.79	807,098.79	807,098.79	807,098.79	807,098.79					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MEXICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIND0060E-29-2018	ICHIFE	Bocoyna	Bocoyna	720,000.00	720,000.00	720,000.00	556,704.95	556,704.95	483,494.21	483,494.21					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DP00655M-30-2018	ICHIFE	Bocoyna	Bocoyna	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	668,692.36	668,692.36					En Ejecución	Validado avances	
CHI190101516203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIND0885N-28-2018	ICHIFE	Bocoyna	Bocoyna	900,000.00	900,000.00	704,010.40	704,010.40	704,010.40	704,010.40	704,010.40					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Alonso Lujambio Irazabal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1908999	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	472,290.00	436,755.81	436,755.81	436,755.81	436,755.81	436,755.81	436,755.81					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benemerito De Las Americas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	1909000	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	815,094.00	680,116.94	680,116.94	680,116.94	680,116.94	680,116.94	680,116.94					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1909003	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	494,395.00	405,837.40	405,837.40	405,837.40	405,837.40	405,837.40	405,837.40					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Irigoyen Escontrías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	1909004	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	875,683.00	871,905.87	871,905.87	871,905.87	871,905.87	871,905.87	871,905.87					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Monarrez Ogaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1909007	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	510,563.00	413,670.64	413,670.64	413,670.64	413,670.64	413,670.64	413,670.64					En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHH17170401044387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Roberto Fierro Villalobos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	50.58	50.58	100	1909069	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	600,883.00	456,045.64	456,045.64	456,045.64	456,045.64	456,045.64	456,045.64					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	259.2	259.2	100	1909070	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2,720,682.28	2,602,230.98	2,602,230.98	2,602,230.98	2,602,230.98	2,602,230.98	2,602,230.98					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benito Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1909108	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	469,013.68	339,588.97	339,588.97	339,588.97	339,588.97	339,588.97	339,588.97					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	622.08	622.08	100	1909109	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	5,279,775.00	4,302,526.98	4,302,526.98	4,302,526.98	4,302,526.98	4,302,526.98	4,302,526.98					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1909110	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	500,597.44	367,975.55	367,975.55	367,975.55	367,975.55	367,975.55	367,975.55					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	2031.07	2031.07	100	1909137	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	934,640.52	932,398.07	932,398.07	932,398.07	932,398.07	932,398.07	932,398.07					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Towi Norwa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	1909167	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	854,047.00	738,674.17	738,674.17	738,674.17	738,674.17	738,674.17	738,674.17					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Alanis 2390	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	237.5	237.5	100	1909065	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	156,682.34	152,464.81	152,464.81	152,464.81	152,464.81	152,464.81	152,464.81					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Elisa Griensen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	354	354	100	1909064	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	220,226.79	219,570.25	219,570.25	219,570.25	219,570.25	219,570.25	219,570.25					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	663	663	100	1909155	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	255,413.73	254,712.96	254,712.96	254,712.96	254,712.96	254,712.96	254,712.96					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 1° De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909156	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	119,029.99	114,986.73	114,986.73	114,986.73	114,986.73	114,986.73	114,986.73					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	10006.71	10006.71	100	1909157	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	187,960.35	181,874.95	181,874.95	181,874.95	181,874.95	181,874.95	181,874.95					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Rosaura Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909178	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	248,000.00	247,231.32	-	247,231.32	247,231.32	247,231.32	247,231.32					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909175	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	49,285.00	49,177.47	49,177.47	49,177.47	49,177.47	49,177.47	49,177.47					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Eva Samano De Lopez Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909204	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	59,588.82	53,923.47	53,923.47	53,923.47	53,923.47	53,923.47	53,923.47					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mariano Valenzuela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909194	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	406,607.83	406,607.83	395,405.13	395,405.13	395,405.13	395,405.13	395,405.13					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Birsia R. De Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909205	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	29,220.40	29,156.26	29,156.26	29,156.26	29,156.26	29,156.26	29,156.26					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Articulo 123 Constitucional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1909206	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	95,952.82	95,532.07	95,532.07	95,532.07	95,532.07	95,532.07	95,532.07					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101510969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ROSARIO VERA PEÑALOZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN2182L-67-2018	ICHFE	Chihuahua	Chihuahua	El Peñasco	1,000,000.00	315,619.31	315,619.31	315,619.31	315,619.31	315,619.31	315,619.31					Terminado	Validado avances
CHH17170401044274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Indigena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1701646	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	560,688.68	493,367.22	493,367.22	493,367.22	493,367.22	493,367.22	493,367.22					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1701647	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	391,073.99	347,624.65	336,854.82	336,854.82	336,854.82	336,854.82	336,854.82					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Bicentenario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	144	144	100	1701660	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	796,083.55	703,076.26	703,076.26	703,076.26	703,076.26	703,076.26	703,076.26					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Tres Culturas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	144	144	100	1701671	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	1,289,773.10	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 15 De Septiembre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	1701672	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	832,619.14	785,496.31	785,496.31	785,496.31	785,496.31	785,496.31	785,496.31					En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH17170401044294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	1701673	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc		826,154.53	801,795.45	801,795.45	801,795.45	801,795.45	801,795.45	801,795.45					En Ejecución	Validado avances				
CHH17170401044298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	1701675	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc		476,250.96	456,129.38	456,129.38	456,129.38	456,129.38	456,129.38	456,129.38					En Ejecución	Validado avances				
CHH17170401044301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mauricio Corredor	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	1701676	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc		856,134.84	819,355.07	819,355.07	819,355.07	819,355.07	819,355.07	819,355.07					En Ejecución	Validado avances				
CHH17180101066498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1701692	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc		38,222.24	37,747.86	37,747.86	37,747.86	37,747.86	37,747.86	37,747.86					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101510963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0524C-62-2018	ICHFE	Cuahtémoc	Cuahtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,820.54	767,820.54	766,339.33	766,339.33					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0832J-90-2018	ICHFE	Cuahtémoc	Cuahtémoc		900,000.00	840,332.63	840,332.63	840,332.63	840,332.63	840,332.63	840,332.63					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SERTOMA NO. 2166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	41.89	41.89	C-CIEN-08EPH0462X-92-2017	ICHFE	Cuahtémoc	Cuahtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.03	382,614.03					En Ejecución	Validado avances				
CHH00170401044422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Constitucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	48	48	100	2101420	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Delicias		458,019.26	397,646.40	397,646.40	397,646.40	397,646.40	397,646.40	397,646.40					En Ejecución	Validado avances				
CHH00170401044433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Frida Kahlo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	2101434	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Delicias		431,864.83	419,478.34	419,478.34	419,478.34	419,478.34	419,478.34	419,478.34					En Ejecución	Validado avances				
CHH00170401044434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes De La Revolucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	2101435	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Delicias		1,672,550.36	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74					En Ejecución	Validado avances				
CHH00170401044437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Agustin Melgar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	2101436	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Delicias		518,134.62	502,032.14	502,032.14	502,032.14	502,032.14	502,032.14	502,032.14					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN NEWBERRY	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN05292-95-2018	ICHFE	Delicias	Delicias		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	553,730.99	553,730.99	542,830.51	542,830.51					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SEGISMUNDO FREUD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	96.95	96.95	C-CIEN-08DIN0533L-97-2018	ICHFE	Delicias	Delicias		800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,246.33	763,246.33	732,146.88	732,146.88					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HUITZIL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0667A-156-2018	ICHFE	Galeana	Galeana		720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,640.76	687,640.76	687,521.00	687,521.00					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	95.1	95.1	C-CIEN-08DIN05050Q-107-2018	ICHFE	Gómez Farias	Gómez Farias		960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0804X-108-2018	ICHFE	Gómez Farias	Gómez Farias		640,000.00	640,000.00	640,000.00	608,775.54	608,775.54	588,333.89	588,333.89					En Ejecución	Validado avances				
CHH00170401044465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ana Maria Berlanga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	2701256	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,633.45	425,293.25	425,293.25	425,293.25	425,293.25	425,293.25	425,293.25					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIANO SALAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	92.83	92.83	C-CIEN-08DIN0682T-116-2018	ICHFE	Guerrero	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	778,511.32	778,511.32					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MELCHOR OCAÑO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	85.6	85.6	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	ICHFE	Guerrero	Guerrero		800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	610,420.95	610,420.95					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ANTONIO DELGADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0443T-118-2018	ICHFE	Guerrero	Guerrero		900,000.00	843,513.60	843,513.60	843,513.60	843,513.60	843,513.60	843,513.60					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM.VICENTE GUERRERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DPH0189H-119-2018	ICHFE	Guerrero	Guerrero		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,931.23	955,931.23	948,039.73	948,039.73					En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DPH0176D-123-2018	ICHFE	Guerrero	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10					En Ejecución	Validado avances				
CHH17170401044491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3201691	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		642,952.00	571,110.43	571,110.43	571,110.43	571,110.43	571,110.43	571,110.43					En Ejecución	Validado avances				
CHH17170401044493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3201699	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		708,027.02	519,885.99	509,700.39	509,700.39	509,700.39	509,700.39	509,700.39					En Ejecución	Validado avances				

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO		TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO						NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE									PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	CONTRATISTA			CONVOCANTE
CHH17170401044497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Sec. Luis Mora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	362.88	362.88	100	3201700	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		2,737,383.96	2,737,383.96	2,374,800.93	2,374,800.93	2,374,800.93	2,374,800.93					En Ejecución	Validado avances	
CHH171704010444961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Secundaria Federal "" Rogelio Aranda""	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	441	441	100	3201702	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		701,961.00	672,162.57	672,162.57	672,162.57	672,162.57	672,162.57	672,162.57					En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3201708	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		3,107,207.89	2,973,098.33	2,973,098.33	2,973,098.33	2,973,098.33	2,973,098.33	2,973,098.33					En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3201709	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		2,200,248.72	1,998,192.16	1,998,192.16	1,998,192.16	1,998,192.16	1,998,192.16	1,998,192.16					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		PRIM. 21 DE MARZO 2126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	91.64	91.64	C-CIEN-08EPR0223X-132-2018	ICHFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,714.98	685,714.98	670,057.18	670,057.18					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		PRIM. ONCE DE JULIO 2491	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EPR0224W-133-2018	ICHFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		900,000.00	858,924.92	858,924.92	858,924.92	858,924.92	858,924.92	858,924.92					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		PRIM. PORFIRIO TALAMANTES 2065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	ICHFE	Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EPR02048F-145-2018	ICHFE	Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.41	605,104.41					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		PRIM. BENITO JUAREZ NO 2477	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EPR02044I-146-2018	ICHFE	Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,749.30	609,749.30	592,479.55	592,479.55					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		PRIM. PHAEXDIS G. GUERRERO 2741	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EPR0803D-147-2018	ICHFE	Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,999.98	609,999.98	602,369.24	602,369.24					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES 6093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08EY0093T-150-2018	ICHFE	Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	592,814.53	592,814.53	592,814.53	592,814.53	592,814.53					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Sec. Fed. 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	233.28	233.28	100	3707296	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		867,143.00	854,290.60	854,225.76	854,225.76	854,225.76	854,225.76	854,225.76					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Prim. Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707373	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		459,819.37	446,934.39	446,934.39	446,934.39	446,934.39	446,934.39	446,934.39					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Prim. Pablo Nevada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707374	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		458,287.77	399,850.55	399,850.55	399,850.55	399,850.55	399,850.55	399,850.55					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Prim. Jaime Torres Bodet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707375	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		458,085.32	400,095.44	400,095.44	400,095.44	400,095.44	400,095.44	400,095.44					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Prim. Nueva Generacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	144	144	100	3707376	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		1,098,447.28	967,723.23	967,723.23	967,723.23	967,723.23	967,723.23	967,723.23					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Prim. Republica De Brasil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707377	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		515,575.50	477,540.87	477,540.87	477,540.87	477,540.87	477,540.87	477,540.87					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Jn Guillermo Porras Muñoz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	55.74	55.74	100	3707445	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		699,151.93	699,151.93	690,074.22	690,074.22	690,074.22	690,074.22	690,074.22					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Jn Cusarene	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707446	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		458,960.00	439,132.78	439,132.78	439,132.78	439,132.78	439,132.78	439,132.78					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Jn Generacion 2000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	50.58	50.58	100	3707447	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		539,246.21	481,166.96	481,166.96	481,166.96	481,166.96	481,166.96	481,166.96					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Jn 21 De Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707448	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		474,611.45	411,108.45	411,108.45	411,108.45	411,108.45	411,108.45	411,108.45					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Prim. Isaac Newton	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	3707451	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		462,566.51	461,480.40	461,480.40	461,480.40	461,480.40	461,480.40	461,480.40					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	96	96	100	3707452	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		896,360.15	799,459.29	799,459.29	799,459.29	799,459.29	799,459.29	799,459.29					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Sec. Tecnica 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	622.08	622.08	100	3707459	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez		5,147,343.96	4,287,231.79	4,287,231.79	4,287,231.79	4,287,231.79	4,287,231.79	4,287,231.79					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO		TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE								NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH17170401044586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 97	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	881.28	876.87	99.4995915	3707460	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	8,559,643.11	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44	8,534,762.44					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	648	648	100	3707461	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	5,969,471.73	5,969,471.73	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70	5,940,572.70					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 18	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	440.64	440.64	100	3707462	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	3,365,880.80	2,854,676.09	2,854,676.09	2,854,676.09	2,854,676.09	2,854,676.09	2,854,676.09	2,854,676.09					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 7003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	794	794	100	3707523	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	866,076.13	868,076.13	867,187.15	867,187.15	867,187.15	867,187.15	867,187.15	867,187.15					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro Escolar Revolucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	4400	4400	100	3707524	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	1,500,000.00	1,499,997.22	1,499,997.22	1,499,997.22	1,499,997.22	1,499,997.22	1,499,997.22	1,499,997.22					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Nueva Creacion Temosachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	303.48	303.48	100	3707541	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	3,339,642.35	3,339,642.31	3,339,642.31	3,339,642.31	3,339,642.31	3,339,642.31	3,339,642.31	3,339,642.31					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	336	336	100	3707547	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	5,000,000.00	4,999,260.31	4,999,260.31	4,999,260.31	4,999,260.31	4,999,260.31	4,999,260.31	4,999,260.31					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Paquime	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	800	800	100	3707554	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	1,411,652.12	1,337,042.36	1,337,042.36	1,337,042.36	1,337,042.36	1,337,042.36	1,337,042.36	1,337,042.36					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Primavera 1342	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3707561	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	371,071.92	363,705.68	363,705.68	363,705.68	363,705.68	363,705.68	363,705.68	363,705.68					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Antonio Caso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3707562	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	494,810.98	457,281.72	457,281.72	457,281.72	457,281.72	457,281.72	457,281.72	457,281.72					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 80	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	56	56	100	3707548	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	235,909.62	231,798.46	231,798.46	231,798.46	231,798.46	231,798.46	231,798.46	231,798.46					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Duarte Tarin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3707560	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	327,944.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72	235,544.72					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Benito Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3707585	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	139,552.64	135,940.11	135,940.11	135,940.11	135,940.11	135,940.11	135,940.11	135,940.11					En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3707588	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	4,800,000.00	4,799,992.08	4,799,992.08	4,799,992.08	4,799,992.08	4,799,992.08	4,799,992.08	4,799,992.08					En Ejecución	Validado avances	
CHH19010101511154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NETZAHUALCOYOTL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08D1N0565D-165-2018	ICHFE	Juárez	Juárez	1,200,000.00	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71					En Ejecución	Validado avances	
CHH19010101511163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUANA DE ARCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08D1N05448-170-2018	ICHFE	Juárez	Juárez	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,054,375.74	1,054,375.74	1,046,264.45	1,046,264.45					En Ejecución	Validado avances		
CHH19010101511166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MIGUEL HUERTA MALDONADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08D1N0470Q-182-2018	ICHFE	Juárez	Juárez	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	863,978.97	863,978.97					En Ejecución	Validado avances		
CHH17180101066503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco Gabillado Soler	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	1600184	ICHFE	Gobierno de la Entidad	La Cruz	37,721.24	37,533.64	37,533.64	37,533.64	37,533.64	37,533.64	37,533.64	37,533.64					En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mario Moreno Cantinflas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.96	96	C-CIEN-08D1N0903N-317-2017	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Madera	900,000.00	900,000.00	639,161.08	639,161.08	639,161.08	639,161.08	639,161.08	639,161.08					En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.96	96	C-CIEN-08D1N0095C-318-2017	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Madera	900,000.00	490,494.70	490,494.70	490,494.70	490,494.70	490,494.70	490,494.70	490,494.70					En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Crescencio Macias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	C-CIEN-08D1N0400V-320-2017	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Madera	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	743,056.32	743,056.32					En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	C-CIEN-08D1N0402T-322-2017	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Madera	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	752,744.70	752,744.70					En Ejecución	Validado avances		
CHH17170401044675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	496.82	486.93	98.0093394	4000386	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Madera	8,000,000.00	7,861,644.79	7,861,644.79	7,861,644.79	7,861,644.79	7,861,644.79	7,861,644.79	7,861,644.79					En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Justo Sierra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	4500613	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Meoqui	518,134.62	502,886.15	502,886.15	502,886.15	502,886.15	502,886.15	502,886.15	502,886.15					En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE						
CHH17170401044678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	48	48	100	4600554	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Meoqui		768,352.00	629,066.66	629,066.66	629,066.66	629,066.66	629,066.66	629,066.66			En Ejecución	Validado avances				
CHH00170401044681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Ramon Lopez Velarde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	4600554	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Moris		505,622.45	463,814.31	463,814.31	463,814.31	463,814.31	463,814.31	463,814.31			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COBACH 118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08CEB00139H-268-2018	ICHFE	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. LAZARO CARDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0235M-221-2018	ICHFE	Rosales	Rosales		900,000.00	900,000.00	819,151.79	819,151.79	819,151.79	819,151.79	819,151.79			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	75.87	75.87	C-CIEN-08DIN0234N-224-2018	ICHFE	Rosales	Rosales		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	858,774.90	858,774.90	734,711.66	734,711.66			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. OCTAVIO PAZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	92.95	92.95	C-CIEN-08DES0070D-226-2018	ICHFE	Rosario	Rosario		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,490.91	952,490.91	642,899.97	642,899.97			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN01519X-227-2018	ICHFE	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos		900,000.00	649,138.77	649,138.77	649,138.77	649,138.77	649,138.77	649,138.77			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. IGNACIO ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0348P-228-2018	ICHFE	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos		800,000.00	800,000.00	800,000.00	692,201.32	692,201.20	506,672.65	506,672.65			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ARNOLD GESSEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0028E-231-2018	ICHFE	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,930.95	862,930.95	862,928.79	862,928.79			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO LUNA ARROYO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0093E-232-2018	ICHFE	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		900,000.00	900,000.00	826,966.82	826,966.82	826,966.82	826,966.82	826,966.82			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICENTE SUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0338I-235-2018	ICHFE	Santa Bárbara	Santa Bárbara		1,000,000.00	1,000,000.00	957,521.95	957,521.95	957,521.95	957,521.95	957,521.95			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0339H-236-2018	ICHFE	Santa Bárbara	Santa Bárbara		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	930,801.43	930,801.43	879,406.89	879,406.89			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 15	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DMA0015Z-238-2018	ICHFE	Santa Bárbara	Santa Bárbara		900,000.00	809,044.90	809,044.90	809,044.90	809,044.90	809,044.90	809,044.90			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. RODRIGO CHAVEZ LOBATO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DES0014L-243-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		1,450,000.00	1,450,000.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. DIEGO RIVERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0521G-246-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	93.03	93.03	C-CIEN-08DIN0932I-247-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	700,036.38	700,036.38	660,104.12	660,104.12			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	94.44	94.44	C-CIEN-08DIN0309N-248-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,162.77	859,162.77	764,605.97	764,605.97			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	81.25	81.25	C-CIEN-08DIN0707L-249-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	405,615.11	405,615.11			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE MARIA MARI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	95.62	95.62	C-CIEN-08DIN0298Y-250-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,902.33	779,802.33	718,140.66	718,140.66			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0300W-251-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		800,000.00	728,859.58	728,859.58	728,859.58	728,859.58	728,859.58	728,859.58			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	100	100	C-CIEN-08DIN0990Z-253-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	814,527.29	814,527.29			En Ejecución	Validado avances				
CHH190101511464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM.ABRAHAM GONZALEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	84.15	84.15	C-CIEN-08DPR0039A-254-2018	ICHFE	Sauccillo	Sauccillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,141.75	1,149,141.75	858,803.79	858,803.79			En Ejecución	Validado avances				
CHH17180101066461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Bilingüe Mario A. Macías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	6500839	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Urique		1,398,339.84	1,321,352.20	1,321,352.20	1,321,352.20	1,321,352.20	1,321,352.20	1,321,352.20			En Ejecución	Validado avances				

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Carichi		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Guerrero		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	ICHFE-164/17	CONSTRUCTORA YEPARAVO S.A. DE C.V.	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	ICHFE-163/17	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVAS DE RL DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Guachochi		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	ICHFE-168/17	CONSTRUCTORA KIRITA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Nonoava		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	ICHFE-176/17	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Rosales		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	ICHFE-180/17	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Bachiniva		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Juárez		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Juárez		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	ICHFE-170/17	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Juárez		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	ICHFE-171/17	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13					En Ejecución	Validado avances
CHH17170401045156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación Del Teletbachillerato 8658	Otros Programas de Inversión	Educación	Otros	1	1	1	100	4000388	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Madera		363,082.58	363,082.58	-	339,325.01	339,325.01	339,325.01	339,325.01					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO									PAGADO	CONVOCANTE	CONTRATISTA							
CHH17170401045275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8648 Con Recurso Remanente	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	400321	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		435,522.00	435,522.00	-	428,037.36	428,037.36	428,037.36	428,037.36						En Ejecución	Validado avances		
CHH17170401045339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.65	65	2101461	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Delicias		458,152.03	458,152.03	-	455,110.49	455,110.49	455,110.49	455,110.49						En Ejecución	Validado avances		
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros	1	1	1	100	UACH-CCMS-01- 2017-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		34,955,791.20	45,947,255.02	34,955,791.20	44,338,540.94	44,206,542.03	44,206,542.03	44,206,542.03	Obra	UACH-CCMS-01- 2017-P	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances			
CHH17170401049035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermeria Y Nutriologia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		45,952.00	94,903.80	45,952.80	94,903.80	44,230.80	44,230.80	44,230.80						En Ejecución	Validado avances		
CHH17180101074573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ccms-12-2017-D Construcion De Cubiculos Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	CCMS-12-2017-D	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,899,909.00	1,608,714.08	1,608,714.08	1,608,048.23	1,608,048.23	1,608,048.23	1,608,048.23	Obra	UACH-CCMS-12- 2017/D	INF IVAN GARCIA LOPEZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances			
CHH17170401053380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Obra De: Estacionamiento (Terraceria, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnición) Vialidad (Terraceria, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnición) Andadores, Red Eléctrica (Recurso De Fam 217)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	ICHIFE 203-17	UNIVERSIDAD TECNOLGOOIA DE LA BABICORA	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		3,715,245.34	3,360,876.39	3,360,876.39	3,360,876.39	3,360,876.39	3,360,876.39	3,360,876.39	Obra	ICHIFE-203-17	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEJAS, SA DE CV	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	En Ejecución	Validado avances			
CHH17180101066269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.88	88	-	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		17,500,000.00	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	Obra	ICHIFE-128/17	HIGINIO AGUIRRE MACIAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUALUA SUR	En Ejecución	Validado avances			
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	0	0		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,697,308.18	4,697,308.18	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH17170100838401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Mejoramiento Del Inmuebles Que Albergará A La Comandancia De Policía De Creel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	Secretaria Ejecutiva	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,000,000.00	1,950,704.41	1,950,704.41	1,950,704.41	1,950,704.41	1,950,704.41	1,950,704.41						Terminado	Validado avances		
CHH17170100838420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega De Evidencias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1	1	1	100	-	Secretaria Ejecutiva	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		5,000,000.00	1,530,443.69	1,530,443.69	1,530,443.69	1,530,443.69	1,530,443.69	1,530,443.69						Terminado	Validado avances		
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318182	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad	Urique	Guadalupe Coronado	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	Obra	LO-808065958-E3- 2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MNIPCIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401402966		ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento						PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad			931,657.99	931,657.99														
CHH180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318189	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Arroyo del Rancho	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	Obra	LO-808007968-E2- 2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401402967		ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento						PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			874,327.00	874,327.00														
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318201	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido la Pinta	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	Obra	LO-808007968-E3- 2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401402968		ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento						PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			835,623.05	835,623.05														

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHI180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318207	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	Obra	LO-808029964-E3-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances	
CHI180401402970	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			998,344.91	998,344.91												
CHI180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318216	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rincón del Pedregal	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	Obra	LO-808029964-E1-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances	
CHI180401402971	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			981,900.46	981,900.46												
CHI180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318222	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cuidame	1,323,633.31	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	Obra	LO-808029964-E2-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances	
CHI180401402972	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			402,769.85	402,769.85												
CHI180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORIOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad			1,937,750.47	1,937,750.47												
CHI180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGCHICHTO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad			1,521,733.80	1,521,733.80												
CHI180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318256	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad	Morelos	Masaguachi	1,934,345.96	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	Obra	LO-808046967-E1-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHI180401402978	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad			1,439,943.89	1,439,943.89												
CHI180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA Ó LORETO - 318259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			1,197,092.39	1,196,759.51												
CHI180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA PINALEJO - 318263	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318263	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Ballería	Ranchería Pinalejo	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	Obra	LO-808007968-E4-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHI180401402981	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA PINALEJO - 318263	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			405,016.00	405,016.00												
CHI18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			3,693,997.48	3,692,497.02												
CHI18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			2,379,763.30	2,378,593.36												
CHI18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuacachi - 48921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48921	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turuacachi	1,559,955.08	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	Obra	OPMG/27181183-FISE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHI18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48595	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Mesa de Zamorano	2,500,000.00	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	Obra	PMCH-2K00718-MCH-2018-002	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE						
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Sisema De Red De Agua Potable En Saltillo - 48606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48606	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Saltillo	1,252,374.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	Obra	PMCH-2K00718-MCH-2018-001	JOSE RAMON RAMOS BREACH	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48649	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	2,859,636.73	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	Obra	OPMG/27181184	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKASSA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Temoris - 48659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Gobierno de la Entidad			2,880,094.98	2,877,211.77													
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48592	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi	1,441,116.00	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	Obra	OP-PEH/LP/01/2018	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE CARICHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48699	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Temósachic	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	Administración directa	45397		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48716	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Concha	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	Administración directa	45395		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48684	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepómera	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	Administración directa	45399		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Unidad Médica Rural En Humarita - 59497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONDAVA	Gobierno de la Entidad			1,930,239.00	1,928,847.53													
CHH180401044252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad			1,199,012.88	1,199,012.88													
CHH180401044260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGÜERA CERRO PRIETO - 337800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad			2,630,622.10	2,630,622.10													
CHH1804010404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad			1,408,506.11	1,408,506.11													
CHH1804010404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA AVENIDA DE SAN JOSÉ - 338137	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad			800,658.00	800,658.00													
CHH1804010404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad			489,931.00	489,931.00													
CHH1804010404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad			372,560.00	372,560.00													
CHH1804010404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			5,093,000.09	5,093,000.09													
CHH1804010404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD	Gobierno de la Entidad			3,504,405.43	3,504,405.43													

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			1,643,995.81	1,643,995.81												
CHI180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TEMORIS - 338461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Gobierno de la Entidad			449,218.56	449,218.56												
CHI180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad			1,447,745.86	1,447,745.86												
CHI180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad			973,818.15	973,818.15												
CHI180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad			854,543.82	854,543.82												
CHI180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad			1,055,083.83	1,055,083.83												
CHI180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERNUDEZ - 339839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	Gobierno de la Entidad			13,043,943.70	13,043,943.70												
CHI180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICORACHI - 339930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad			4,476,542.03	4,476,542.03												
CHI180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad			692,209.09	692,209.09												
CHI180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad			639,305.43	639,305.43												
CHI180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROIAS - 340069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	Gobierno de la Entidad			5,267,746.92	5,267,746.92												
CHI180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RIO DE ANIMAS - 340171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	Gobierno de la Entidad			472,897.98	472,897.98												
CHI18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad			115,128.33	115,128.33												
CHI18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad			345,385.22	345,385.22												
CHI18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Basihuare - 35709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad			324,000.00	324,000.00												
CHI18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	35668	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Azul	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	Obra	2018-2903518-A-0760-22701359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHI18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización							COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad			192,000.00	192,000.00												
CHI180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI - 235384	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			67,790.40	67,790.40												

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUAS - 235398	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			180,774.40	180,774.40													
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			135,580.80	135,580.80													
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUCHI - 235437	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			135,580.80	135,580.80													
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			112,984.00	112,984.00													
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOAHUACHI - 235556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			45,193.60	45,193.60													
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			112,984.00	112,984.00													
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁGACHI - 235622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			225,968.00	225,968.00													
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			738,332.40	738,332.40													
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL 235683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	9	9	9	100	235683	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Creel	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	Administración directa	44936		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL 235703	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			855,820.00	855,820.00													
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			1,405,990.00	1,405,990.00													
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna		152,825.00	152,825.00													
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	43998	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bahuinocachi	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	Administración directa	45270		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44224	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Choguita	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	45295		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44150	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	Administración directa	45290		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			213,955.00	213,955.00													

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44195	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Panalachi	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	45294		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44093	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	45292		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			183,390.00	183,390.00												
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			152,825.00	152,825.00												
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			122,260.00	122,260.00												
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	42623	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	Administración directa	46161		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Suministro De Paneles Solares En Humanita - 42580	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			749,405.00	747,586.98												
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERIACHI - 235384	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	1	33.33333333	235384	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Sehueriachi	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	Administración directa	44919		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUAS - 235398	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	8	8	1	12.5	235398	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Las Aguas	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	Administración directa	44921		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	6	6	1	16.66666667	235424	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San José de Guacayvo	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	44925		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH - 235497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	6	6	6	100	235437	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	44927		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	5	100	235462	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	44929		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	2	2	2	100	235556	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Sojahuachi	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	Administración directa	44930		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	5	100	235586	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	44931		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁCACHI - 235622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	10	10	100	235622	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Huetosacachi	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	Administración directa	44933		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	33	33	33	100	235637	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	753,056.40	753,056.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	Administración directa	44934		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHI180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL 235683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna			271,161.60	271,161.60											
CHI180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL 235703	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	24	24	24	100	235703	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Creel	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	Administración directa	44937		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHI180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	45	45	45	100	235716	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	Administración directa	44939		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHI180401437853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADECUACIÓN EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO SAN LORENZO - 360901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	360901	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	78,622.86	78,622.86	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45	Administración directa	52970		MUNICIPIO BELISARIO DOMÍNGUEZ	En Ejecución	Validado avances
CHI180301299878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO LOMAS DEL SANTUARIO - 129830	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	896	896	896	100	129830	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	200,000.00	195,307.22	1,416,295.96	1,416,295.96	1,416,295.96	1,416,295.96	1,416,295.96	Obra	015-2018-E12-JCAS-APARURAL	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHI180301299878	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO LOMAS DEL SANTUARIO - 129830	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			380,000.00	371,211.17											
CHI180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad			4,282,776.19	4,282,776.19											
CHI180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			3,994,013.55	3,994,013.55											
CHI180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			5,031,272.69	5,031,272.69											
CHI180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			5,982,933.59	5,982,933.59											
CHI180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			3,229,859.71	3,229,859.71											
CHI180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			2,380,330.82	2,380,330.82											
CHI180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318244	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Aborichi	3,949,713.83	3,949,713.83	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	Obra	LO-808027993-E2-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHI180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318251	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochito	2,108,832.60	2,108,832.60	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	Obra	LO-808027993-E1-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHI180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad			2,623,985.54	2,623,985.54											
CHI180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA Ó LORETO - 318259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	318259	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	1,621,271.69	1,621,271.69	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	Obra	010-2018-E11-JCAS-POROH	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHI180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad				3,835,839.04	3,835,839.04											
CHI180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	43	43	43	100	337767	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yaguirachi	1,199,012.90	1,199,012.90	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	Obra	PMW-2018-2K15018-A-0404-001	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CERRO PRIETO - 337800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	81	81	81	100	337800	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cerro Prieto	2,630,622.12	2,630,622.12	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	Obra	PMB-2018-2K15018-A-0405-003	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	43	43	43	100	337817	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	1,415,025.51	1,415,025.51	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	Obra	PMB-2018-2K15018-A-0405-003	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA - ARNAL DE SAN JOSÉ - 338137	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	43	43	43	100	338137	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arnal de San José	800,658.01	800,658.01	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	Obra	PMB-2018-2K15018-A-0405-001a	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	10	10	10	100	338196	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Casa Colorada (Mesa Colorado)	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	Obra	PMCH-2018-2K15018-A-0497-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	12	12	12	100	338212	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Guásimas	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	Obra	PMCH-2018-2K15018-A-0497-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	160	160	160	100	338350	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Cano	5,093,000.08	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	Obra	MGC-FISM-LP/R3318032/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	104	104	104	100	338412	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad	3,506,655.86	3,506,655.86	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	Obra	MGC-FISM-LP/R3318031/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	44	44	44	100	338433	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	1,643,995.84	1,643,995.84	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	Obra	MGC-FISM-LP/R3318033/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	12	12	12	100	338461	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	449,350.62	449,350.62	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	Obra	23000503	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	36	36	36	100	338652	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	1,447,745.89	1,447,745.89	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	Obra	NO-PMW-LP-E-001-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	21	21	21	100	339636	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	973,818.16	973,818.16	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	obra	NO-PMW-LP-E-003-2018a	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	19	19	19	100	339690	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad	Morelos	La Gaita	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	Obra	NO-PMW-LP-E-002-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	23	23	23	100	339739	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	1,055,083.82	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	Obra	NO-PMW-LP-E-003-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHI180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMÚDEZ - 339839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	243	243	243	100	339839	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	Gobierno de la Entidad	Moris	Bermúdez	3,917,691.63	3,917,691.63	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	Obra	24700393	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUNICIPIO DE MORIS	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICÓRACHI - 339930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	168	168	168	100	339930	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	6,714,813.78	6,714,813.78	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	Obra	PMU-2018-2K15018-A-0525-003	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	19	19	19	100	339994	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa de Arturo	1,038,687.00	1,038,687.00	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	Obra	PMU-2018-2K15018-A-0597-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	16	16	16	100	340032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad	Urique	El Gallo	961,984.00	961,984.00	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	Obra	PMU-2018-2K15018-A-0525-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	126	126	126	100	340069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Las Trojas	4,549,949.78	4,549,949.78	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	Obra	PMU-2018-2K15018-A-0597-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ÁNIMAS - 340171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	15	15	15	100	340171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Las Animas	472,898.00	472,898.00	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	Obra	PMU-2018-2K15018-A-0597-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48635	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	3,693,997.48	3,693,997.48	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	Obra	PM-20700691-B031-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48575	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Eljido el Vergel	2,379,763.30	2,379,763.30	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	Obra	PM-20700691-B031-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44252	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	45297		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			213,955.00	213,955.00												
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			152,825.00	152,825.00												
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gutechi - 44150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			61,130.00	61,130.00												
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayo - 44062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44062	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José de Guacayo	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	Administración directa	45272		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			152,825.00	152,825.00												
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad			305,650.00	305,650.00												
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sinoquichi - 44115	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44115	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioquichi	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	Administración directa	45287		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44183	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sojahuachi	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	45292		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS		
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehuerachi - 44034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	44034	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sehuerachi	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	Administración directa	45272		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			2,000,000.00	2,000,000.00												
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Tunuceachi - 48921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad			1,559,955.09	1,559,955.08												
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Unidad Médica Rural En Humaniza - 59497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	1	100	59497	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	1,286,826.00	1,286,826.00	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	Obra	PMN-2018-2X00918-A-0417-001	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Paneles Solares En Humaniza - 42580	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	42580	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	529,835.00	529,835.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	Obra	2018-2X15018-A-0404-001	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad			2,500,000.00	2,500,000.00												
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sisma De Red De Agua Potable En Salitrillo - 48606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad			1,252,384.00	1,252,374.00												
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad			2,859,636.70	2,859,636.73												
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	35566	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Blanca	95,895.38	95,895.38	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	Obra	2018-2X02518-A-0760-22701355	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	35543	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Zarca	287,686.34	287,686.34	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	Obra	2018-2X02518-A-0760-22701354	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bashuare - 35709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	35709	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashuare	269,873.65	269,873.65	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	Obra	2018-2X02518-A-0760-22701360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad			127,860.78	153,504.76												
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	48659	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	1,926,671.00	1,926,671.00	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	Obra	23000502	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad			1,441,116.00	1,441,116.00												
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicóyachi - 35685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	35685	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chicoyachi	159,925.13	159,925.13	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	Obra	2018-2X02518-A-0759-21200517	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad			464,328.30	1,119,720.75												
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad			149,669.00	598,677.00												
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepomera - 48684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad			771,029.83	771,029.83												

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS				ESTATUS	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00180201088295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Grifa De La Colonia Las Garzas - 47743	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	47743	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	Guachochi	Guachochi	Guachochi	346,100.65	346,100.65	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64					En Ejecución	Validado avances	
CHH180301304282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LA LAGITA DE LA AGE8 DIEZ Y SEIS CERO CERO - 159591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	44.5	44.5	44.5	100	159591	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANOANA DELA AGUILAR RUELAS	Guachochi	Guachochi	Guachochi	366,813.15	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	Obra	OPMG/27181094	ANA DELIA AGUIRRE RUELAS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LAS GARZAS - 159629	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	159629	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS RAMIREZ	Guachochi	Guachochi	Guachochi	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	Obra	OPMG/27181109	JESUS RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO NUEVE - 352400	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	520.98	520.98	520.98	100	352400	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Guachochi	Guachochi	Guachochi	607,935.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	Obra	OPMG/27181192	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401437109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 356309	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	1	100	356309	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Guachochi	Guachochi	Guachochi	1,256,700.00	1,070,190.00	1,070,190.00	1,070,190.00	1,070,190.00	1,070,190.00	1,070,190.00	1,070,190.00	Administración directa	66369		MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE ABOREACHI - 357464	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	357464	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	5,458,530.00	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	5,458,507.94	Administración directa	65176		municipio de guachochi	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401437615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLUACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOQUIMOVA GUACHOCHI - 359441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1695	1695	1695	100	359441	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	Guachochi	Guachochi	Boquimova	1,695,902.38	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	Obra	OPMG/27181230	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401445024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 373339	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	1	100	373339	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Guachochi	Guachochi	Guachochi	2,550,150.00	2,550,150.00	2,550,150.00	2,550,150.00	2,550,150.00	2,550,150.00	2,550,150.00	2,550,150.00	Administración directa	66366		MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401454885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TRES EN LA LOCALIDAD DE OCHOACACHI TURUSEACHI Y LA MESTA - 398785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	3	100	398785	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Guachochi	Guachochi	La Merita	1,318,995.34	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	Administración directa	62030		MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401460823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA AGUILER SERDAN DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 405527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	405527	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS	Guachochi	Guachochi	El Aguaje	431,756.95	431,756.95	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	Obra	OPMG/27181070	ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación En La Calle Sierra Tanhumara De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 46551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	10297	10297	100	46551	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Guachochi	Guachochi	Guachochi	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	Obra	OPMG/27181003	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1	1	1	100	49430	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CRUZ GONZALEZ GARCIA	Guachochi	Guachochi	Agua Azul	726,316.49	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	Obra	OPMG/27181073	CRUZ GONZALEZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301310117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ - 187459	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	6	6	6	100	187459	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	El Aranjuez	340,000.00	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	Obra	187459	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301313529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ - 204250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100	204250	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,800,000.00	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	Administración directa	51942		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401427602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CALLE FRESNO - 312307	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1287	1287	1287	100	312307	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Janos	Janos	Tres Alamos	928,877.50	928,877.50	928,877.50	928,877.50	928,877.50	928,877.50	928,877.50	928,877.50	Administración directa	56487		MUNICIPIO DE JANOS	Terminado	Validado avances	
CHH180401427608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AFORO POZO EIDO IGNACIO ZARAGOZA - 312328	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	200	200	200	100	312328	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Janos	Janos	Ignacio Zaragoza (Tierras Prietas)	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	Administración directa	56487		MUNICIPIO DE JANOS	Terminado	Validado avances	
CHH180401427633	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 312387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	23044	23044	23044	100	312387	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Janos	Janos	Janos	8,053,663.00	8,053,663.00	18,807,326.00	18,807,326.00	18,807,326.00	18,807,326.00	18,807,326.00	18,807,326.00	Administración directa	56487		MUNICIPIO DE JANOS	Terminado	Validado avances	

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA		CONTRATOS				ESTATUS		FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHI180401427633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL	Janos			900,000.00	900,000.00																		
CHI180401427633	PRIVADA	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL	Janos			8,953,663.00	8,953,663.00																		
CHI180401427633	MUNICIPAL FEDERALES	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL	Janos			900,000.00	900,000.00																		
CHI180301312135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Jiménez			442,658.00	442,658.00																		
CHH00170400984819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Recamara Principal En Casa Habitación En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 278161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	278161	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir		522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	522,617.20	Adquisiciones	5300309-PR	CONSTRUCCIONES BARRERA	PRESIDENCIA DE PRAXEDIS G. GUERREO	Terminado	Validado avances						
CHH00180201091072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbreado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	33295	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERREO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	433,273.42	433,273.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHI180401439171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SIEN BARRIOS PARA LA LOCALIDAD DE VARIAS LOCALIDADES - 369717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	6	6	6	100	369717	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	Rosario	Rosario	San Nicolás del Cañón	256,318.51	256,318.51	256,318.51	256,318.51	256,318.51	256,318.51	256,318.51	256,318.51	Administración directa	66770		MUNICIPIO DE ROSARIO	Terminado	Validado avances						
CHI180401439243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 370170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	5	100	370170	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	Rosario	Rosario	San Javier	260,228.10	260,228.10	260,228.10	260,228.10	260,228.10	260,228.10	260,228.10	260,228.10	Administración directa	67493		MUNICIPIO DE ROSARIO	En Ejecución	Validado avances						
CHI180401465688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 411045	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	1	100	411045	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	54,228.31	54,228.31	54,228.31	54,228.31	54,228.31	54,228.31	54,228.31	54,228.31	Administración directa	67494		MUNICIPIO DE ROSARIO	Terminado	Validado avances						
CHI180401465707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 411070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	1	100	411070	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	13,557.08	13,557.08	13,557.08	13,557.08	13,557.08	13,557.08	13,557.08	13,557.08	Administración directa	66717		MUNICIPIO DE ROSARIO	Terminado	Validado avances						
CHI18180101076421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Remodelacion De La Plaza San Nicolas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1	100	18-592-024-1273	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,776,816.00	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	Administración directa	45987		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances						
CHI180401496576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	EQUIPO DE TRANSPORTE	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Vehiculos	2	2	2	100	1812035	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	Juárez	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	4,840,000.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	Obra	144-OP-0084/18-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada						
CHI180401496586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CASSETAS DE VIGILANCIA)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Lote	7	7	7	100	18812036	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	Juárez	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	362,227.00	357,037.70	357,037.70	357,037.70	357,037.70	357,037.70	357,037.70	357,037.70				Terminado	Validado avances							
CHI180301390285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	0100231	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Ahumada		566,758.67	566,758.67	556,734.18	556,734.18	556,734.18	556,734.18	556,734.18	556,734.18				En Ejecución	Validado avances							
CHI180301389088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALDAMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	0200610	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	3,000,000.00	2,999,975.23	2,999,975.23	2,999,975.23	2,999,975.23	2,999,975.23	2,999,975.23	2,999,975.23				En Ejecución	Validado avances							
CHI180301390187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA FEDERAL 54	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	0200614	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Porvenir	414,931.26	392,337.29	392,337.29	392,337.29	392,337.29	392,337.29	392,337.29	392,337.29				En Ejecución	Validado avances							
CHI180301393223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FRANCISCO VILLA 3017	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	0200608	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	3,769,442.02	3,681,308.42	3,681,308.42	3,681,308.42	3,681,308.42	3,681,308.42	3,681,308.42	3,681,308.42				En Ejecución	Validado avances							
CHI180301390623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MANUEL OINAGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	0400329	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	455,006.78	427,921.78	427,921.78	427,921.78	427,921.78	427,921.78	427,921.78	427,921.78				En Ejecución	Validado avances							
CHI180401500645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.55	55	4000429	ICHIFE	Madera	Bocoyna	Bocoyna	1,913,800.42	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81				En Ejecución	Validado avances							
CHI180401500275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SECTOR OBRERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	540	540	540	100		ICHIFE	Meoqui	Casas Grandes	Casas Grandes	1,274,575.10	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51				Terminado	Validado avances							
CHI190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	90	90	C-CEH-080PRO355Z-59-2018	ICHIFE	Casas Grandes	Casas Grandes		1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	307,845.46	307,845.46				En Ejecución	Validado avances								

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS		
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI190101511818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	90	90	C-GEN-080PROD3152-59-2018	ICHFE	Casas Grandes	Casas Grandes		1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	307,845.46	307,845.46					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301390308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TOWI NORAWA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100	1909433	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		567,176.39	488,457.75	488,457.75	488,457.75	488,457.75	488,457.75	488,457.75	488,457.75					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	1909458	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,023,415.99	1,023,051.91	1,023,051.91	1,023,051.91	1,023,051.91	1,023,051.91	1,023,051.91	1,023,051.91					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUFINO TAMAYO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100	1909445	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	599,569.56	591,917.23	591,917.23	591,917.23	591,917.23	591,917.23	591,917.23	591,917.23					En Ejecución	Validado avances
CHI180301391468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100	1909446	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	566,640.52	566,640.52	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80	563,605.80					En Ejecución	Validado avances
CHI180301391495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	1909447	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rancho Enmedio (Estación Muller)	516,675.50	512,118.91	512,118.91	512,118.91	512,118.91	512,118.91	512,118.91	512,118.91					En Ejecución	Validado avances
CHI180301391577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	1909450	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	553,647.15	545,968.98	545,968.98	545,968.98	545,968.98	545,968.98	545,968.98	545,968.98					En Ejecución	Validado avances
CHI180301391631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	1909451	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,093,503.14	1,093,503.14	1,073,555.73	1,073,555.73	1,073,555.73	1,073,555.73	1,073,555.73	1,073,555.73					En Ejecución	Validado avances
CHI180301392929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909278	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	22,299.40	21,260.20	21,260.20	21,260.20	21,260.20	21,260.20	21,260.20	21,260.20					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL No 12	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909422	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	614,270.32	568,854.08	568,854.08	568,854.08	568,854.08	568,854.08	568,854.08	568,854.08					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909423	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	54,717.68	51,524.48	51,524.48	51,524.48	51,524.48	51,524.48	51,524.48	51,524.48					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ROTARIA 2 NAYO REVILLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	410	410	410	100	1909459	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	245,183.59	221,168.02	221,168.02	221,168.02	221,168.02	221,168.02	221,168.02	221,168.02					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESTATAL No 2753 JESUS REYES HERCULES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909435	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	224,717.71	214,372.98	214,372.98	214,372.98	214,372.98	214,372.98	214,372.98	214,372.98					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. EMILIANO ZAPATA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909434	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	982,032.02	634,253.26	634,253.26	634,253.26	634,253.26	634,253.26	634,253.26	634,253.26					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909288	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	982,032.02	1,349,275.60	1,169,310.24	1,169,310.24	1,169,310.24	1,169,310.24	1,169,310.24	1,169,310.24					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909487	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,525,314.11	1,525,314.11	1,525,314.00	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. UNIDAD 1300	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909485	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	40,320.59	34,858.43	34,858.43	34,858.43	34,858.43	34,858.43	34,858.43	34,858.43					En Ejecución	Validado avances
CHI180401498530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	252	252	252	100	5000987	ICHFE	Nuevo Casas Grandes	Chihuahua		603,750.74	599,982.77	599,982.77	599,982.77	599,982.77	599,982.77	599,982.77	599,982.77					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	2901274	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	330,896.46	323,754.13	-	323,754.13	323,754.13	323,754.13	323,754.13	323,754.13					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PAQUIME	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.55	55	1300344	ICHFE	Casas Grandes	Chihuahua	Los Pinos	11,401,172.53	11,401,172.53	11,401,172.53	9,764,729.26	9,764,729.26	6,758,640.36	6,758,640.36					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909518	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		613,115.59	613,115.59	613,115.59	613,115.59	613,115.59	517,773.35	517,773.35					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALFREDO CHAVEZ AMPARAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	233.28	233.28	233.28	100	1909522	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		2,860,987.23	2,531,150.54	-	2,531,150.54	2,531,150.54	2,531,150.54	2,531,150.54	2,531,150.54					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PABLO GOMEZ RAMIREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	6200592	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		605,993.43	605,993.43	605,993.43	605,993.43	605,993.43	604,155.55	604,155.55					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909488	ICHFE	Chihuahua	Chihuahua	Sandillal San Marcos (Santa Rosa)	393,226.88	393,214.22	393,214.22	393,214.22	393,214.22	393,214.22	393,214.22	393,214.22					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHI180401500593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GENERAL MARTIN LOPEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909504	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	321,780.90	321,773.99	321,773.99	321,773.99	321,773.99	321,773.99	321,773.99					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	0901160	ICHFE	Bocyna	Chihuahua	Chihuahua	34,512.61	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79	25,176.79					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.57	57	4000428	ICHFE	Madera	Chihuahua		1,208,045.55	1,208,045.55	1,208,045.55	1,128,361.36	1,128,361.36	662,304.31	662,304.31					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALVARO OBREGON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	6000179	ICHFE	Santa Bárbara	Chihuahua	Santo Niño	1,011,270.26	738,731.43	-	738,731.43	738,731.43	738,731.43	738,731.43					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	3707810	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	218,255.79	199,735.54	-	199,735.54	199,735.54	199,735.54	199,735.54					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. INDIGENA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL IRENDIRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	2701385	ICHFE	Guachochi	Chihuahua		767,444.32	683,889.88	-	683,889.88	683,889.88	683,889.88	683,889.88					En Ejecución	Validado avances
CHI180401501244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS DE PALETA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	3500	3500	3500	100	6801809	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	La Esperanza	3,207,400.00	3,011,311.28	3,011,311.28	3,011,311.28	3,011,311.28	3,011,311.28	3,011,311.28					En Ejecución	Validado avances
CHI180401501321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE LAVADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	900	900	900	100	6801810	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	8,797,495.68	8,780,401.64	8,780,401.64	8,780,401.64	8,780,401.64	8,780,401.64	8,780,401.64					En Ejecución	Validado avances
CHI180401501570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	2700	2700	2700	100	6801835	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	10,525,413.12	10,525,413.12	-	10,525,413.12	10,525,413.12	10,525,413.12	10,525,413.12					Terminado	Validado avances
CHI180401500476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	3707805	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,644,640.73	1,644,440.95	1,644,440.95	1,644,440.95	1,644,440.95	1,644,440.95	1,644,440.95					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	2701384	ICHFE	Guachochi	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	433,343.49	297,093.05	-	297,093.05	297,093.05	297,093.05	297,093.05					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AQUILES SERDAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	2101535	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	2,089,326.73	1,927,562.34	1,927,562.34	1,927,562.34	1,927,562.34	1,927,562.34	1,927,562.34					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JACINTO CANEK	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	2701380	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitanachi	424,414.99	413,803.90	413,803.90	413,803.90	413,803.90	413,803.90	413,803.90					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	2701379	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	992,599.38	842,739.33	842,739.33	842,739.33	842,739.33	842,739.33	842,739.33					En Ejecución	Validado avances
CHI180301393505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS RAMIREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	512	512	512	100	2701378	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	539,321.28	449,223.04	449,223.04	449,223.04	449,223.04	449,223.04	449,223.04					En Ejecución	Validado avances
CHI180401498560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAUL ARMENDARIZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	5000986	ICHFE	Nuevo Casas Grandes	Guachochi	Huizachoci	884,348.20	840,491.57	840,491.57	840,491.57	840,491.57	840,491.57	840,491.57					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909521	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	353,613.09	353,611.80	353,611.80	353,611.80	353,611.80	353,611.80	353,611.80					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	240	240	240	100	6200593	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	2,406,435.28	2,391,220.76	-	2,391,220.76	2,391,220.76	2,391,220.76	2,391,220.76					En Ejecución	Validado avances
CHI180401500273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ELISA GRENSEN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909517	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Dolores	150,271.16	149,354.43	-	149,354.43	149,354.43	149,354.43	149,354.43					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	3201735	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		820,772.47	771,382.40	771,382.40	771,382.40	771,382.40	771,382.40	771,382.40					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AMADO NERVO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3201718	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		921,423.69	867,796.39	867,796.39	867,796.39	867,796.39	867,796.39	867,796.39					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3201733	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		555,740.61	526,264.18	526,264.18	526,264.18	526,264.18	526,264.18	526,264.18					En Ejecución	Validado avances
CHI180301392993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AMADO NERVO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	3201729	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,537.65	368,537.65	368,537.65	365,343.83	356,343.83	356,325.55	356,325.55					En Ejecución	Validado avances
CHI180301390302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3400228	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	1,031,049.10	960,017.66	960,017.66	960,017.66	960,017.66	960,017.66	960,017.66					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS		
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI180301390234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3500318	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Janos	Tres Alamos	455,401.76	421,429.09	421,429.09	421,429.09	421,429.09	421,429.09	421,429.09					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301390196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	3600978	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Guadalupe Victoria	563,349.44	534,705.69	534,705.69	534,705.69	534,705.69	534,705.69	534,705.69					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301390221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GENERACION BICENTENARIO 2010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	101.16	101.16	101.16	100	3707793	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,062,378.87	1,057,530.52	1,057,530.52	1,057,530.52	1,057,530.52	1,057,530.52	1,057,530.52					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301390624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	100	3707789	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,485,720.01	1,022,701.61	1,022,701.61	1,022,701.61	1,022,701.61	1,022,701.61	1,022,701.61					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301391685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NUEVA GENERACION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	3707770	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	919,046.24	861,630.80	861,630.80	861,630.80	861,630.80	861,630.80	861,630.80					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301391736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	3707771	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	979,710.62	901,120.17	901,120.17	901,120.17	901,120.17	901,120.17	901,120.17					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301391801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TEOFILO BORUNDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	3707772	ICHFE	Juárez	Juárez	Juárez	943,991.66	886,792.71	886,792.71	886,792.71	886,792.71	886,792.71	886,792.71					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301391918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3707773	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	520,156.90	520,156.90	496,660.51	496,660.51	496,660.51	496,660.51	496,660.51					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301391948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3707774	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	464,602.21	463,638.85	463,638.85	463,638.85	463,638.85	463,638.85	463,638.85					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301391972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3707775	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	509,164.48	484,384.08	484,384.08	484,384.08	484,384.08	484,384.08	484,384.08					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301392868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ISAAC NEWTON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	96	100	3707776	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	808,478.23	783,500.97	783,500.97	783,500.97	783,500.97	783,500.97	783,500.97					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301392879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRIDA KAHLO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	3707646	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	585,276.36	577,032.85	577,032.85	577,032.85	577,032.85	577,032.85	577,032.85					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301392979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO MARQUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	432	432	432	100	3707765	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	3,707,765.00	1,313,756.06	1,313,756.06	1,313,756.06	1,313,756.06	1,313,756.06	1,313,756.06					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301393073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	3707647	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,351,237.40	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301393488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 55	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	3707791	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,071,425.91	963,808.53	963,808.53	963,808.53	963,808.53	963,808.53	963,808.53					En Ejecución	Validado avances	
CHI180301393554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS URUETA 2029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	3707795	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	58,898.00	58,898.00	58,898.00	58,898.00	58,898.00		52,388.36	52,388.36					En Ejecución	Validado avances
CHI180401498090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909277	ICHFE	Chihuahua	Juárez	Juárez	24,207.44	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401498380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JOSEITO AGUIRRE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Kilómetro cuadrado	96	96	96	100	2701383	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,415,243.72	1,415,243.72					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NUEVA CREACION CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	354.06	354.06	134.54	37.99920917	3707794	ICHFE	Juárez	Juárez	Juárez	4,183,045.12	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51	1,597,737.51					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100	1701758	ICHFE	Quauhtémoc	Juárez	Juárez	580,311.52	523,739.28	523,739.28	523,739.28	523,739.28	523,739.28	523,739.28					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AJOSE MARIA MERCADO 2141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.92	92	1909503	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	2,941,720.43	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25	2,603,479.25					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GUSTAVO PETRICIOLI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909486	ICHFE	Chihuahua	Juárez	Juárez	123,126.01	116,660.96	116,660.96	116,660.96	116,660.96	116,660.96	116,660.96					En Ejecución	Validado avances	
CHI180401500853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909520	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	474,860.21	474,803.92	474,803.92	474,803.92	474,803.92	474,803.92	474,803.92					En Ejecución	Validado avances	
CHI17170300965608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	C-CIEN-080/IN00731-319-2017	ICHFE	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	900,000.00	815,687.70	815,687.70	815,687.70	815,687.70	815,687.70	815,687.70					En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS				ESTATUS	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHI180301393582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.57	57	4000428	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Madera		1,208,045.55	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31	662,304.31					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301393595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.55	55	4000429	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	1,913,800.42	1,426,862.89	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81	1,426,862.81					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401500648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE DOLORES PALOMINO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909502	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Madera	Nicolas Bravo	1,462,816.86	1,452,072.99	1,452,072.99	1,452,072.99	1,452,072.99	1,452,072.99	1,452,072.99					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301390391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MADAME CURIE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100	4500650	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Meoqui		498,158.76	438,659.67	438,659.67	438,659.67	438,659.67	438,659.67	438,659.67					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301393260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SECTOR OBRERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	4500647	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	1,274,575.10	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51	1,213,203.51					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401500314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TEC. 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	313.62	313.62	190	60.58287099	3707792	ICHIFE	Juárez	Meoqui	San Pedro	3,926,330.03	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37	2,421,118.37					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301390374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD No. 125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	48	100	5001003	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		542,655.09	538,138.80	538,138.80	538,138.80	538,138.80	538,138.80	538,138.80					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301393445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PLAN CHIHUAHUA 2537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	448	448	448	100	5000988	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401498587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUBEN JARAMILLO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909507	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	936,676.27	897,400.71	-	897,400.71	897,400.71	897,400.71	897,400.71					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401498645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 3006	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	1909515	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401500842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HELLEN KELLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100	1701761	ICHIFE	Cuauhtémoc	Santa Bárbara	Punto Alegre	585,256.83	497,016.89	-	497,016.89	497,016.89	497,016.89	497,016.89					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401500435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 73	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	576	576	576	100	3707804	ICHIFE	Gobierno de la Entidad	Sauclillo		473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93					En Ejecución	Validado avances		
CHI00180201139040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Aires Acondicionados	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	AIRES ACONDICIONADOS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00	1,720,860.00	Adquisiciones	SH/LPE/048/2017-A	ATER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHI180301388475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECyTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	100		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301388496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECyTECH 21 RIBERAS CHIH (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	100		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77					En Ejecución	Validado avances		
CHI180401495183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FAM 2018	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	100	2681836	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	519,592.00	519,497.24	519,497.24	519,497.24	519,497.24	519,497.24	519,497.24	Obra	144-OP-0054-18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHI18180201140181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus U. Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1	100	CCMS-01-2018-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		32,036,447.15	44,441,911.72	32,036,447.15	44,441,911.72	44,441,911.72	44,441,911.72	44,441,911.72	Obra	UACh-COM5-01-2018/P	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHI190101515730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SISTEMA DE RIEGO POR MEDIO DE GOTEO	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros	100	100	95	95	ICHIFE-166/18	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	Namiquipa	Namiquipa		391,232.70	391,232.70	391,232.70	387,819.23	368,559.86	368,559.86	368,559.86					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301385188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de Carpetas de Investigación 2da Etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1360	1360	1360	100		Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	12,000,000.00	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66					En Ejecución	Validado avances		
CHI180301389264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de evidencias 2da etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1480	1480	1480	100	2	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	14,500,000.00	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60					En Ejecución	Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIOSRESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																										TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180301389285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Centro de Re inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	15324.65	15324.65	15324.65	100	3	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,000,000.00	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14					En Ejecución	Validado avances
CHH180301389336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Comandancia de Policía en Madera 2da etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	4866.6	4866.6	4866.6	100	4	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	43,502,979.80	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN BUENAVISTA - 27674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	27674	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	Buenavista	147,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL SALTO - 29361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	9	0	0	29361	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	El Salto	189,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LOS ÁNGELES - 33746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	9	0	0	33746	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	Los Ángeles	189,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA NOPALERA - 33788	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	33788	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN METATITLOS - 33816	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	9	0	0	33816	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Balleza	Metatitlos	189,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TIERRA BLANCA - 33845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	11	11	0	0	33845	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tierra Blanca	231,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CHICUIHUITE - 33975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	5	0	0	33975	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Chiquihuite	105,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN GUAYACANCITO - 33986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	33986	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guayacancito	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA GAVILANA - 34072	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34072	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Gavilana	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MATEGÓRARE - 34105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	5	0	0	34105	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Mattegorare	105,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN POLANCO - 34225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34225	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería (Ranchería Mineral Polanco))	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ROSÁNACHI - 34239	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34239	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rosanachi	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CORRALITOS - 34317	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	34317	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Corralitos	210,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RANCHERÍA CIÉNEGA PRIETA - 34338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	34338	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	210,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LOMA DEL MANZANO - 34371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34371	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Loma Del Manzano	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN OTOVACHI U OTOVACHI DE ARRIBA - 34384	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	34384	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi De Arriba)	210,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RAHUIHUÁRACHI - 34393	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34393	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rahuihuarachi	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RARÁMUCHI - 34431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34431	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Raramuchi	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ROJACHIQUE - 34438	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	34438	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rojachique	168,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201520609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TUCHEACHI - 34903	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	9	0	0	34903	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tucheachi	189,000.00	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																																				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO																									
CHI19021520611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MESA DE CHIHUAHUI - 34913	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	34913	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa De Chihuahui	210,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CABEZA DE BORRERO - 34980	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	15	15	0	0	34980	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cabeza De Borrero	315,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL CAJONCILLO - 34991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	6	6	0	0	34991	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cajoncillo	126,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL CUIDAME - 35007	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	35007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cuidame	168,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RINCÓN DEL PEDREGAL - 35018	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	35018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rincón Del Pedregal	168,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA PALMA O LA PALMITA - 35028	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	6	6	0	0	35028	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Palma	126,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LAS PIEDRAS - 35101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	5	0	0	35101	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Piedras	105,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LOS TARROS - 35107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35107	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MESA DE SATEVO O MESA DE LA PALMA - 35116	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa De Satevo (Mesa De La Palma)	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA MESA DE MULATOS - 35125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35125	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MESA DE SAN FRANCISCO - 35139	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	13	13	0	0	35139	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa De San Francisco	273,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN OREACHI - 35149	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35149	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Oreachi	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RANCHO DE ENMEDIO - 35159	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	5	0	0	35159	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	105,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 35397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	6	6	0	0	35397	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco De La Joya	126,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN JERÓNIMO - 35411	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35411	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Jerónimo	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SANTA ROSA - 35425	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35425	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rosa	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA SOLEDAD VIEJA - 35440	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35440	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TALAYOTES - 35452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35452	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Talayotes	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA GAITA - 35460	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	35460	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Morelos	La Gaita	168,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN ANDRÉS - 35475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	35475	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Andrés	168,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ANIMAS DE ARRIBA - 35487	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	8	0	0	35487	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Morelos	Ánimas De Arriba (Ejido)	168,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 35513	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	35513	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Antonio De La Huerta	147,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MORIS - 35518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	35518	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	210,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									
CHI19021520662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL GATUÑAL - 35525	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	35525	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Gatuñal	210,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances																									

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI190201520664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN NONOAVA - 35531	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	35531	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201520666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN BABICORA DE CONOACHIC - 35534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	9	0	0	35534	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babícora De Conoachic	189,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201520682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TUTUACA - 36076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	5	0	0	36076	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Tutuaca	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201520686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN URICHIQUE - 36185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	0	0	36185	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Urichique	147,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201520688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN AGUA FRÍA - 36194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	10	0	0	36194	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Agua Fría	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	36215	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Laguna Juanota	5,090,338.41	5,049,233.73	5,049,233.73	1,513,367.11	1,513,367.11	1,513,367.11	1,513,367.11	Obra	LO-808007968-E1-2019	STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 36282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	36282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guasachi	2,737,153.17	2,278,325.85	2,278,325.85	683,341.15	683,341.15	683,341.15	683,341.15	Obra	LO-80802096-E1-2019	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE TATANIUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	36319	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guasochi	Tatahuichi	823,443.90	914,663.54	914,663.54	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHI190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	37602	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	2,809,777.20	2,799,572.25	2,799,572.25	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHI190201520700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CORARAYO EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 37649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	37649	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Corarayo	2,062,407.08	2,077,544.62	2,077,544.62	622,624.79	622,624.79	622,624.79	622,624.79	Obra	LO-808020996-E2-2019	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE CUSARARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	37869	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guasochi	Basigochi	419,274.69	465,721.19	465,721.19	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHI190201520704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 37972	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	37972	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	910,886.13	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			720,473.61	720,473.61												
CHI190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	Gobierno de la Entidad			1,115,699.18	1,115,699.18												
CHI190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	Gobierno de la Entidad			634,670.45	634,670.45												
CHI190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 39180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	Gobierno de la Entidad			1,132,404.55	1,132,404.55												
CHI190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			4,712,322.00	4,712,322.00												
CHI190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			1,797,032.00	1,797,032.00												

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS				ESTATUS	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	Gobierno de la Entidad			248,890.69	248,890.69													
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	Gobierno de la Entidad			2,725,597.86	2,725,597.86													
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Gobierno de la Entidad			1,000,000.00	1,000,000.00													
CHH190201520751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.5	50	39356	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Rekowata (Tecomichi)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,664,392.97	1,664,392.97	1,664,392.97	1,664,392.97	Obra	003-2019-EST003-LO-ICAS-FISE	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI SA DE CV	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520751	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			1,873,657.00	1,873,657.00													
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL UMON A LA LAGUNA DE ORDONACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 39583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad			2,581,000.00	2,581,000.00													
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONÁPUCHI - 39609	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad			5,330,462.79	5,330,462.79													
CHH190201521366	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.72	72	52035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	574,821.00	574,821.00	3,000,000.00	2,136,306.57	2,136,306.57	2,136,306.57	2,136,306.57	Obra	004-2019-EST004-LO-ICAS-FISE	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			3,000,000.00	3,000,000.00													
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	70544	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	3,801,677.38	3,855,356.17	3,855,356.17	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances		
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	71136	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	2,793,827.15	2,627,210.61	2,627,210.61	787,609.26	787,609.26	787,609.26	787,609.26	Obra	LO-808046967-E1-2019-001	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 71152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.42	42	71152	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Urique	El Metate	2,802,772.07	2,727,850.74	2,727,850.74	1,144,073.58	1,144,073.58	1,144,073.58	1,144,073.58	Obra	LO-808065958-E1-2019	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad			684,585.99	684,585.99													
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad			1,126,173.34	1,126,173.34													
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SALUZ DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad			715,056.28	715,056.28													
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79549	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad			474,184.39	474,184.39													
CHH190201520776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CECOTECH EMSAD VEINTIDOS - 39630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	39630	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58463		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 39639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	0.91	91	39639	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Chinipas	El Trigo De Russo (El Trigo)	64,690.32	69,075.80	69,075.80	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58464		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS		
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201520782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL MIGUEL HIDALGO EN SIQUIRICHÍ - 39651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	39651	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichí	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58465		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CUTLAHUAC EN TÓNACHI - 40135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	40135	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tónachi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58466		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SESENTA Y TRES EN SAN IGNACIO - 40155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	40155	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58467		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN ALBERGUE INDÍGENA MELCHOR OCAÑO DE GUAZAPARES - 41108	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	41108	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58512		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN LA JUNTA - 43585	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	1	100	41595	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta	73,097.00	68,963.95	68,963.95	68,963.95	68,963.95	68,963.95	68,963.95	68,963.95	Administración directa	58513		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GUACHOCHI - 49955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	0	0	49955	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	Administración directa				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS TARAHUMARA EN ASCENSIÓN - 40204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40204	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58469		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTADAL DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO FORD EMILIANO ZAPATA EN ASCENSIÓN - 40218	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40218	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58470		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA REVOLUCIÓN EN CHURICHIQUE - 40231	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.96	96	40231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Churichique	64,690.32	61,751.36	61,751.36	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58471		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NICOLAS BRAVO EN EJIDO EL VERGEL - 40251	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40251	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido El Vergel	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58473		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EN LAGUNITAS - 40268	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.91	91	40268	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Lagunita	64,690.32	70,530.00	70,530.00	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58474		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA FRANCISCO LAMADERO EN LAS ADJUNTAS DE ARIBA - 40289	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.97	97	40289	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Adjuntas De Arriba	64,690.32	60,920.02	60,920.02	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58475		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CÁRDENAS EN EJIDO GUAZÁRACHI - 40297	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40297	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guazarachi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58476		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN SANTA INÉS - 40334	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40334	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58477		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MIGUEL HIDALGO EN COYACHIQUE - 40369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40369	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Coyachique	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58478		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN KIRARE - 40405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40405	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Kirare	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58479		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA SANTIAGO RECALACHE EN MUNÉRACHI - 40413	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40413	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58480	GE981004RES	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SORICHIQUE - 40431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40431	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Sorichique	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58481		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIAS EN SEHUÉRACHI O CIÉNIGA DEL TASCATE - 40442	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40442	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sehuerachi (Ciéniga del Tascate)	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	59272		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDÍGENA EN CREEL - 40451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40451	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58482		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMARIA ANTONIO DE OÑEÑA EN SIQUICHÍ - 40457	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40457	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioguichi	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58483		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUVENITO ROSAS EN SAN JUANITO - 40463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40463	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	59276		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS		
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201520836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN SAN JOSE DE GUACAYMO - 40481	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40481	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyma	San José De Guacaymo	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58484		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES O CINCO DE FEBRERO EN BOCOYMA - 40667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40667	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyma	Bocoyma	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58485		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL LEYES DE REFORMA EN GASISUCHI - 40684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40684	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Bocoyma	Gasisuchi	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58486		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDIGENA EN CARICHI - 40701	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40701	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58487		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESTATAL MIL CUATRO AGUSTÍN MELGAR EN CHINIPAS - 40708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40708	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58488		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LOS NOVENTA Y SEIS TORIBIO ORTEGA EN CHINIPAS - 40716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40716	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	64,690.32	70,529.70	70,529.70	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58489		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL MELCHOR OCCAMPO EN GUADALUPE VICTORIA - 40726	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40726	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guadalupe Victoria	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58490		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDIGENA EN GUACHOCHI - 40740	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40740	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58491		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ALBERGUE INDIGENA ENDOVIA EN GUACHOCHI - 40763	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40763	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58492		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HÉROE SEN LAGUNA DE ABOREACHI - 40776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40776	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Laguna De Aboreachi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58493		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA PORRIRO VÁNEZ BARRANCO EN CENEGA DE NOROGACHI - 40789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40789	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ciénega De Norogachi	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58494		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BARBECHITOS - 40837	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40837	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58495		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN BASONOPITA DE ABAJO - 40849	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40849	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Basonopita De Abajo	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58501		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CERRO ZACATOSO - 40858	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40858	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cerro Zacatoso	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58502		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL PLATANAR - 40943	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40943	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Platanar	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58503		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA AUGUSTO CÉSAR SANDINO EN MESA DE MULATOS - 40955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40955	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58504		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL ROBERTO COCH EN LA MESA DE CACASTLE - 40974	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	40974	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Castale	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58505		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL OCHENTA Y DOS LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA EN ATASCADEROS - 41070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	41070	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58506		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CRISTOBAL COLÓN EN DOLORES - 41084	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	41084	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Dolores	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58507		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDIGENA DE TURUACHI - 41086	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	41086	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58508		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑO ARTILLERO EN SAN JOSE - 41095	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	41095	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guazapares	San José	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58510		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA DE ALBERGUE INDIGENA EN TÉMORIS - 41103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.91	91	41103	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	64,690.32	69,075.80	69,075.80	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58511		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIOSRESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONVOCANTE			CONTRATISTA				
CHH190201520917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO RACA EN JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ - 42085	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42085	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58514		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL DE CERVANTES SANABERA EN LOS TAJOS - 42102	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.91	91	42102	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Morelos	Los Tajos	64,690.32	67,665.66	67,665.66	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58515		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL AHUMADA EN SAN PABLO - 42121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42121	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58517		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AGUSTÍN MELGAR EN CIENEGA PRIETA - 42135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42135	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Morelos	Ciénega Prieta	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58516		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN BERMÚDEZ - 42151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42151	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Moris	Bermúdez	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58518		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIA EN CIENEGA DEL PILAR - 42170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42170	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Moris	Ciénega Del Pilar	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58519		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN MESA DEL AGUA - 42180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42180	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Moris	Mesa Del Agua	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58520		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO Y SECUNDARIA COMUNITARIA EN SIERRA OSCURA O EL SERRUCHITO - 42189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42189	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58521		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DIEGO DE VICTORIA EN MESA COLORADA - 42401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42401	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Moris	Mesa Colorada	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58522		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DIEGO DE SEPTIEMBRE EN EL TERRERO - 42417	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Terrero	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58523		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO RAMÍREZ MENDOZA EN NONOAVA - 42433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42433	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58541		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JUAN ESCUTIA EN YEPACHIC - 42452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.91	91	42452	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepachic	64,690.32	70,530.00	70,530.00	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58542		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA FELIPE ÁNGELES EN CIENEGA BLANCA - 42461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42461	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	62,147.14	57,490.55	57,490.55	57,490.55	57,490.55	57,490.55	57,490.55	57,490.55	Administración directa	58543		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO MADERO EN TUTUACA - 42470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42470	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Tutuaca	34,224.50	29,202.79	29,202.79	29,202.79	29,202.79	29,202.79	29,202.79	29,202.79	Administración directa	58544		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL INTEGRAL MARIANO ESCOBEDO EN TEMÓSACHIC - 42478	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42478	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Temósachic	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	34,042.39	Administración directa	58545		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RARAJIPLAME EN CUITECO - 42484	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42484	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Urique	Cuiteco	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58546		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CENEGUITA DE BARRANCA - 42500	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42500	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Urique	Cieneguita De Barranca	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58547		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BLINQUE LEONIDAS PROAÑO EN EL CARRIZAL - 42509	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.91	91	42509	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Urique	El Carrizal	64,690.32	70,530.00	70,530.00	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	Administración directa	58548		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 42517	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42517	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	21,533.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	Administración directa	58549		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL TRIGO DE URUACHI - 42519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	42519	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Uruachi	El Trigo De Uruachi	19,817.94	15,950.82	15,950.82	15,950.82	15,950.82	15,950.82	15,950.82	15,950.82	Administración directa	58609		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA EN EL RODEO - 42527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	42527	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Rodeo	65,810.86	46,957.84	46,957.84	46,957.84	-	-	-	-	Administración directa	65099		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA PALMA - 42532	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	42532	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Palma	66,788.16	49,401.38	49,401.38	49,401.38	-	-	-	-	Administración directa	65121		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH190201521006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ IGNACIO PAVÓN EN SAN IGNACIO - 43330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43330	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	75,985.80	54,544.13	54,544.13	54,544.13	-	-	-	Administración directa	65122		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN SANTA RITA - 43367	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43367	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Rita	55,271.10	39,434.55	39,434.55	39,434.55	-	-	-	Administración directa	65123		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN SOJAHUACHI - 43381	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43381	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sojahuachi	56,127.18	40,422.64	40,422.64	40,422.64	-	-	-	Administración directa	65124		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MÉXICO EN SAN JOSÉ GUACAYVO - 43398	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43398	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José De Guacayvo	66,490.62	49,191.54	49,191.54	49,191.54	-	-	-	Administración directa	65125		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CUTIÁHUAC EN BAJÍO DE LOS PALMA - 43416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43416	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajo De Las Palmas	23,947.62	16,328.16	16,328.16	16,328.16	-	-	-	Administración directa	65131		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN BARBECHITOS - 43501	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43501	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Barbechitos	64,498.90	46,031.47	46,031.47	46,031.47	-	-	-	Administración directa	65132		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BASIGOCHI - 43809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43809	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	77,500.76	56,272.06	56,272.06	56,272.06	-	-	-	Administración directa	65133		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN BOQUIMOBIA - 43850	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43850	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Boquimboba	75,589.08	54,264.34	54,264.32	54,264.34	-	-	-	Administración directa	65134		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA EN EL FRUJOLAR - 43888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43888	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Frijolar	46,698.12	33,292.00	33,292.00	33,292.00	-	-	-	Administración directa	65135		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA RICARDO FLORES MAGÓN EN PAHUIRANACHI - 43945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43945	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	65,002.92	48,142.32	48,142.32	48,142.32	-	-	-	Administración directa	65139		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN SAMACHIQUE - 43966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	43966	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Samachique	74,880.90	56,088.67	56,088.67	56,088.67	-	-	-	Administración directa	65140		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN HUELLEYBO - 44002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44002	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huelleybo	47,931.78	33,929.65	33,929.65	33,929.65	-	-	-	Administración directa	65138		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN SITAGAPACHI - 44030	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44030	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitagapachi	65,300.46	48,352.16	48,352.16	48,352.16	-	-	-	Administración directa	65141		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN TALPA - 44921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44921	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Talpa	76,368.02	56,567.98	56,567.98	56,567.98	-	-	-	Administración directa	65142		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN TUROSEACHI - 44935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44935	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turoseachi	65,994.72	48,841.80	48,841.80	48,841.80	-	-	-	Administración directa	65143		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUEVE EN GUACHOCHI - 44951	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44951	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	77,492.64	55,853.30	55,853.30	55,853.30	-	-	-	Administración directa	65136		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CINCUENTA Y NUEVE EN GUACHOCHI - 44975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44975	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	33,064.64	22,468.50	22,468.50	22,468.50	-	-	-	Administración directa	65137		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN AGUA FRÍA - 44981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44981	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Fría	65,314.96	46,608.10	46,608.10	46,608.10	-	-	-	Administración directa	65145		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL TALAYOTITTO - 44995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44995	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Talayotitto	76,665.56	56,777.82	56,777.82	56,777.82	-	-	-	Administración directa	65147	GECS81004RES	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN PINOS ALTOS - 45014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45014	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	65,941.94	47,370.57	47,370.57	47,370.57	-	-	-	Administración directa	65149		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA			CONVOCANTE			
CHH190201521098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN LA SOLEDAD NUEVA - 45035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45035	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad Nueva	65,300.46	48,352.16	48,352.16	48,352.16	-	-	-	Administración directa	65148		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CEBOLLAS - 45039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45039	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cebollas	66,788.16	49,401.38	49,401.38	49,401.38	-	-	-	Administración directa	65146		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RINCÓN NEGRO - 45062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45062	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón Negro	75,589.08	54,264.34	54,264.34	54,264.34	-	-	-	Administración directa	65150		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JESÚS CHAPARRO QUIÑÓNEZ EN TALAYOTES - 45073	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45073	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Talayotes	76,268.84	56,498.03	56,498.03	56,498.03	-	-	-	Administración directa	65151		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RODRÍGUEZ EN ESTACIÓN JULIO ORNELAS - 45087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45087	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Estación Julio Ornelas	64,620.70	46,118.47	46,118.47	46,118.47	-	-	-	Administración directa	65152		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LAITAS DE PALMIRA - 45094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45094	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Morelos	Lajitas De Palmira	64,620.70	46,118.47	46,118.47	46,118.47	-	-	-	Administración directa	65153		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN MESA DEL FRIJOLAR - 45140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45140	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa Del Frijolar	86,741.32	64,294.16	64,294.16	64,294.16	-	-	-	Administración directa	65154		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN BOREGACHI - 45146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45146	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Urique	Boregachi	25,959.64	17,473.31	17,473.31	17,473.31	-	-	-	Administración directa	65159		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL MERINO RASCÓN EN CUTECO - 45154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45154	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Urique	Cuteco	66,193.08	48,981.70	48,981.70	48,981.70	-	-	-	Administración directa	65160		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN NACARARE - 45391	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45391	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Urique	Nacarare	64,719.88	46,188.42	46,188.42	46,188.42	-	-	-	Administración directa	65162		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN POROCHI - 45429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45429	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Urique	Porochi	64,620.70	46,118.47	46,118.47	46,118.47	-	-	-	Administración directa	65162		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN ARECHUYO - 45436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45436	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Arechuyo	85,367.30	61,570.83	61,570.83	61,570.83	-	-	-	Administración directa	65164		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TEPOCHCALLI EN PALMARITO - 45453	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	45453	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	54,367.54	40,163.49	40,163.49	40,163.49	-	-	-	Administración directa	65165		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA RICARDO FLORES MAGÓN EN PAHUIRANACHI - 45772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	45772	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	58665		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN SAMACHIQUE - 45782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	45782	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Samachique	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	58666		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN SITAGAPACHI - 45906	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	45906	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitagapachi	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	58667		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN TALPA - 45921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	45921	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Talpa	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	58668		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN TUROSEACHI - 45936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	45936	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turoseachi	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	58669		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BOQUIMOBA - 46012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	46012	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Boquimoba	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	58664		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRICO DE LAS AMÉRICAS COLONIA VALLE DORADO - 46232	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	46232	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	Administración directa	59769		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHH190201521186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DOMO METÁLICO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO DIECESIS COLONIA VALLE DORADO - 46593	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	46593	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	Administración directa	59770		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 46602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	46602	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	Administración directa	59773		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DOS BAÑOS ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 46966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	2	2	2	100	46966	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	Administración directa	59775		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA CON SERVICIO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS DIONISIA RUIZ BURROLA COLONIA DIVISADERO - 48819	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	48819	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	Administración directa	59777		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BANDA AULA Y MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DRENAJE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 48857	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	48857	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	Administración directa	59779		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA FELIPE ÁNGELES - 48874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	48874	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	Administración directa	59782		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS BANDA PERIMETRAL SERVICIOS SANITARIOS REDES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELLO - 48902	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	48902	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	65098		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CATOLICA SENGIDO OSVALDO ROMO EN COLONIA LOMAS POLEO - 49099	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49099	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	700,000.00	1,038,796.54	1,038,796.54	1,038,796.54	1,038,796.54	1,038,796.54	1,038,796.54	1,038,796.54	Administración directa	59789		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET EN COLONIA PUERTO ANAPRA - 49130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49130	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	Administración directa	59790		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN SANITARIO ADOSADO JARDÍN DE NIÑOS MA GUILLERMINA VALDEZ VILLALBA COLONIA PUERTO ANAPRA - 49143	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49143	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	Administración directa	59794		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA EN BIBLIOTECA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN COL PUERTO ANAPRA - 49152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49152	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	Administración directa	64993		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MATILDE MONTIYA LAFRAGUA EN EL CUERVO - 49171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49171	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Cuervo	150,000.00	344,962.27	344,962.27	344,962.27	344,962.27	344,962.27	344,962.27	344,962.27	Administración directa	64994		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS EN EL CUERVO - 49189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49189	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Cuervo	199,734.62	311,775.46	311,775.46	311,775.46	311,775.46	311,775.46	311,775.46	311,775.46	Administración directa	64995		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ESCUELA PRIMARIA RODOLFO FERRER DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS COL GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ - 49246	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49246	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	250,000.00	356,161.75	356,161.75	356,161.75	356,161.75	356,161.75	356,161.75	356,161.75	Administración directa	64996		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS RED HIDRÁULICA Y DRENAJE ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCÓYOTL EN LAS YERBITAS - 49262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49262	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aseradero)	876,610.84	876,610.84	876,610.84	876,610.84	876,610.84	876,610.84	876,610.84	876,610.84	Administración directa	64997		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA COMEDOR RED HIDRÁULICA Y DRENAJE ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO - 49265	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	49265	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo	1,592,500.00	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	64998		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA COMEDOR RED HIDRÁULICA Y DRENAJE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL DURAZNO - 49360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49360	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Durazno	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35				Terminado	Validado avances	
CHH190201521242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN EL MANZANO - 49379	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49379	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Manzano	699,941.19	699,941.19	699,941.19	699,941.19	699,941.19	699,941.19	699,941.19	699,941.19				Terminado	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO									EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA		CONVOCANTE				
CHI190201521244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y RED HIDRÁULICA Y DRENAJE JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA EN BABORIGAME - 49388	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49388	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	477,427.36	477,427.36	477,427.36	477,427.36	477,427.36	477,427.36	477,427.36	477,427.36	Administración directa	64999	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHI190201521246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y RED HIDRÁULICA Y DRENAJE JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA EN LAS JUNTAS O TURUACHITO - 49401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49401	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turuchito)	404,952.96	404,952.96	404,952.96	404,952.96	404,952.96	404,952.96	404,952.96	404,952.96	Administración directa	65000	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHI190201521248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA CON SANITARIO INCLUIDO RED HIDRÁULICA Y DRENAJE JARDIN DE NIÑOS MOHINORA EN PIE DE LA CUESTA - 49414	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	49414	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pie De La Cuesta	700,000.00	803,566.06	803,566.06	803,566.06	803,566.06	803,566.06	803,566.06	803,566.06	Administración directa	65001	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHI190201521322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMANOS FLORES MAGÓN EN GUADALUPE Y CALVO - 50842	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	50842	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	Administración directa	58509	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHI190201521250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO - 49420	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0	0	49420	SECRETARÍA DE SALUD	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	6,978,955.42	6,978,955.42	6,978,955.42	-	-	-	-	-	En Ejecución			En Ejecución	Validado avances		
CHI190201521252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE BATOPILAS - 49789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0	0	49789	SECRETARÍA DE SALUD	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas De Manuel Gómez Morín	2,323,951.00	2,323,951.00	2,323,951.00	-	-	-	-	-	En Ejecución			En Ejecución	Validado avances		
CHI190201521256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD URUACHI - 49839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0	0	49839	SECRETARÍA DE SALUD	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	3,053,060.00	3,053,060.00	3,053,060.00	-	-	-	-	-	En Ejecución			En Ejecución	Validado avances		
CHI190201521260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MAGUARICH - 49864	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0	0	49864	SECRETARÍA DE SALUD	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	846,980.00	846,980.00	846,980.00	-	-	-	-	-	En Ejecución			En Ejecución	Validado avances		
CHI190201521635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO - 58865	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.2	20	58865	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	2,474,428.37	2,474,428.37	2,474,428.37	479,721.51	479,721.51	479,721.51	479,721.51	Obra	144-OP-0004/19-DOP-OBRA	JIDASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHI190201521637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD CESSA BATOPILAS - 58875	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.28	28	58875	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas De Manuel Gómez Morín	1,310,632.00	1,310,632.00	1,310,632.00	1,203,953.60	361,186.07	361,186.07	361,186.07	Obra	144-OP-0005/19-DOP-OBRA	DESANOVA SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHI190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades							DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad			1,072,144.55	1,072,144.55													
CHI190201537959	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS - 54202	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	16000	1	1	100	54202	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Satevó	Satevó	Mendoceño	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	64651		MUNICIPIO SATEVO	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201537959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS - 54202	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Satevó			500,000.00	500,000.00													
CHI190101506133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA SANTO DOMINGO - 7770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.02	2	7770	P M URUACHI	Uruachi	Uruachi	Santo Domingo	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.60	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances	
CHI190101506139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA A OTACHIQUE - 7781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.03	3	7781	P M URIACHI	Uruachi	Uruachi	Otachique	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances	
CHI190101506241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION CALLE VEINTINUEVE Y JOSE PINO SUAREZ EN GOMEZ FARIAS - 7945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	7945	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	46,316.36	98,632.72	98,632.72	98,632.72	98,632.72	95,600.00	95,600.00	Administración directa	57527		MUNICIPIO GOMEZ FARIAS	En Ejecución	Validado avances		
CHI190101506243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION CALLE VEINTICINCO Y PINO SUAREZ - 7949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	7949	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	30,733.75	61,467.50	61,467.50	61,467.50	61,467.50	60,005.00	60,005.00	Administración directa	57525		MUNICIPIO GÓMEZ FARIAS	En Ejecución	Validado avances		
CHI190101506244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION CALLE VEINTITRES Y CALLE MADERO EN COL OSCAR ORNELAS - 7950	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	7950	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	123,402.40	246,804.79	246,804.79	246,804.79	246,804.79	240,800.00	240,800.00	Administración directa	66542	municipio gomez farias		En Ejecución	Validado avances		

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS		
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			337,522.02	337,522.02												
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			589,570.71	589,570.71												
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			396,413.97	396,413.97												
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			151,526.81	151,526.81												
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			284,377.75	284,377.75												
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			372,714.92	372,714.92												
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			284,377.75	284,377.75												
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDÍGENA EN RÍO GRANDE - 32809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad			82,590.00	82,590.00												
CHH190201520638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA FAMILIAS INDÍGENAS Y PRIORITARIAS EN COLONIA AMPLIACIÓN VISTAS CERRO GRANDE O NAPAUIKA - 35204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	29	29	29	100	35204	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	Administración directa	58823		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TARAHUMARA SUR - 54241	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	8	100	54241	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	664,685.68	664,685.68	664,685.68	664,685.68	664,685.68	664,685.68	664,685.68	664,685.68	Administración directa	58824		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA PUERTO ANAPRA - 56676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	148	148	148	100	56676	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	12,580,000.00	24,077,255.55	24,077,255.55	24,077,255.55	24,077,255.55	24,077,255.55	24,077,255.55	24,077,255.55	Administración directa	65059		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201522348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS LLANOS - 69249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	2	100	69249	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	170,000.00	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	Administración directa	58818		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201529360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACIÓN LAS NORIAS - 114820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	7	100	114820	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	651,278.20	651,278.20	651,278.20	651,278.20	651,278.20	651,278.20	651,278.20	651,278.20	Administración directa	58825		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201539704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 57147	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	567222	567222	567222	100	57147	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Obra	022-2019-JCAS-LO-E22-APAOR	FRACSA PROYECTOS Y SERVICIOS SAN JOSE SA DE CV	ALLENDE	Terminado	Validado avances
CHH190201543873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 63662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	40	40	33	82.5	63662	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Allende	Allende	Plan De Ayala	337,351.00	337,351.00	328,871.84	328,871.84	228,820.65	228,820.65	228,820.65	228,820.65	Obra	08003000/LFAISMA/E10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE SA DE CV	MUNICIPIO DE ALLENDE	En Ejecución	Validado avances
CHH190201525145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR PRESIDENTES EN CABECERA MUNICIPAL ASCENSION CHIHUAHUA - 31636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.96	96	31636	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ascensión	Ascensión	Ascensión	650,000.00	650,764.91	650,764.91	650,764.91	625,507.16	625,507.16	625,507.16	625,507.16	Obra	OP19-126/ADFSM	MUNICIPIO DE ASCENSION	BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances
CHH190201533025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 46905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1000	1000	700	70	46905	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	167,299.73	167,299.73	167,299.73	167,299.73	Obra	OP19-120/LPHSE	MUNICIPIO DE ASCENSION	ESTRUCTURAS Y CONTRUCCIONES PARRA S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO			
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE								NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	CONTRATISTA			CONVOCANTE		
CHH190201533057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 46955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	850	850	350	41.17647059	46955	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	199,684.67	199,684.67	199,684.67	199,684.67	142,573.03	142,573.03	142,573.03	Obra	OP19-118/UPFISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	DORA PARRA MORALES	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201533085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 46986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1800	1800	1700	94.44444444	46986	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	356,863.85	373,217.08	373,217.08	373,217.08	373,217.08	373,217.08	373,217.08	Obra	OP19-119/UPFISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	DORA PARRA MORALES	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201533771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR ORRANTIA - 47678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1800	1800	945	52.5	47678	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	373,217.08	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	Obra	OP19-121/UPFISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A DE C.V	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201533780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DE SECTOR ORRANTIA - 47683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.88	88	47683	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	650,000.00	701,865.21	701,865.21	701,865.21	622,720.92	622,720.92	622,720.92	Obra	OP19-143/ADJFSM	BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201533785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR ESPARCEÑO - 47686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.87	87	47686	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	395,394.00	427,025.52	427,025.52	427,025.52	372,962.85	372,962.85	372,962.84	Obra	OP19-137/ADJFSM	BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201533789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE - 47688	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	47688	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201533791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE - 47689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	0	0	47689	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	211,761.25	211,761.25	211,761.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances
CHH190201534172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CASA VERDE - 48036	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1000	1000	490	49	48036	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Casa Verde	400,000.00	398,952.82	398,952.82	398,952.82	196,141.00	196,141.00	196,141.00	Administración directa	67137	-	MUNICIPIO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201534176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS RN COLONIA CASA VERDE - 48039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	50	50	50	100	48039	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Casa Verde	50,000.00	53,222.40	53,222.40	53,222.40	53,222.40	53,222.40	53,222.40	Administración directa	66839	-	MUNICIPIO DE ASCENSION	Terminado	Validado avances		
CHH190201534177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN COLONIA CASA VERDE - 48040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	38	79.16666667	48040	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Casa Verde	550,000.00	547,412.47	547,412.47	547,412.47	441,523.37	441,523.37	441,523.37	Obra	OP19-127/ADJFSM	JUAN RAMIREZ PARADA	MUNICIPIO DE ASENCION	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201534181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48046	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	48046	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Ascensión	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances
CHH190201535504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN SECTOR OCHO EN PALOMAS - 49818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.88	88	49818	MUNICIPIO DE ASCENSION	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	239,755.51	228,240.11	228,240.11	228,240.11	201,533.43	201,533.43	201,533.43	Obra	OP19-142/ADJFSM	BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201525009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EJIDO EL VERGEL - 31405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	2	2	2	100	31405	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	178,676.96	178,676.96	178,676.96	178,676.96	178,676.96	178,676.96	178,676.96	Obra	PMB-FISM-BA03-2019	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH190201526243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENENUCO - 33663	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	33663	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Tenenuco	1,368,593.93	1,368,593.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201535001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS - 75387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	160	160	160	100	75387	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	715,681.60	715,681.60	715,681.60	715,681.60	715,681.60	715,681.60	715,681.60	Obra	AMB/OP/FISM/LPO 1-19	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH190201535023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS - 48921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	1	100	48921	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Cebadillas	560,364.02	560,364.02	560,364.02	560,364.02	560,364.02	560,364.02	560,364.02	Obra	PMB-FISM-BA09-2019	RAFAEL VILLESCLAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH190201535129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES - 75552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	20	20	20	100	75552	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	El Triqueño	89,460.20	89,460.20	89,460.20	89,460.20	89,460.20	89,460.20	89,460.20	Obra	AMB/OP/FISM/LPO 1-19	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH190201537513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 53389	-	Otros Proyectos	Otros	1	1	0	0	53389	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	1,280,000.00	1,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DE HOLGUIN - 53655	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	53655	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Curva De Holguín	770,704.00	770,704.00	770,704.00	770,704.00	770,704.00	770,704.00	770,704.00	Obra	PMB-FISM-BA10-2019	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHI190201540708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MIL SEICIENTOS METROS CUADRADOS EN VARIAS LOCALIDADES - 59040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	600	600	600	100	59040	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Baquiriachi	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,076.72	491,072.72	491,072.72	Obra	PMB-FISM-BA05-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201540745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MIL SEICIENTOS METROS CUADRADOS EN VARIAS LOCALIDADES - 59111	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	800	800	800	100	59111	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Tecorichi	654,768.96	654,768.96	654,768.96	654,768.96	654,768.96	654,768.96	654,768.96	Obra	PMB-FISM-BA05-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201540811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 84539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	8	8	8	100	84539	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	95,997.36	95,997.36	95,997.36	95,997.36	95,997.36	95,997.36	95,997.36	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201540883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 84663	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	3	3	3	100	84663	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Los Ángeles	35,999.01	35,999.01	35,991.01	35,991.01	35,991.01	35,991.01	35,991.01	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201541363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 85655	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	5	5	5	100	85655	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Los Lirios	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201541498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 85834	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	6	6	6	100	85834	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201541571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 85929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	6	6	6	100	85929	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Coquemas	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	71,998.02	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201541625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 86002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	2	2	2	100	86002	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	El Paso Del Águila	23,999.34	23,999.34	23,999.34	23,999.34	23,999.34	23,999.34	23,999.34	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201541657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 86050	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	7	7	7	100	86050	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	El Palomo	83,997.69	83,997.69	83,997.69	83,997.69	83,997.69	83,997.69	83,997.69	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201541889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 86363	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	68	68	68	100	86363	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	815,977.56	815,977.56	815,977.56	815,977.56	815,977.56	815,977.56	815,977.56	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201543016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO DE LAS RATAS I ETAPA BACOCCHI EN BALLEZA CHI- 88033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	88033	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Bajo De Las Ratas	9,420,889.11	9,420,889.11	-	-	-	-	-	En Ejecución				Validado avances	
CHI190201544796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS LOCALIDADES - 90861	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	80	80	80	100	90861	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Baquiriachi	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	Obra	AMB/OP/FISM/LPO 1-19	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201545675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES - 92198	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	80	80	80	100	92198	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Pichique	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	357,840.80	Obra	AMB/OP/FISM/LPO 1-19	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201545744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL Y ANEXOS - 92299	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	5	5	5	100	92299	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Aterradero Pílares	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	59,998.35	Obra	PMB-FISM-BA04-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201555831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES - 113883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	113883	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Las Delicias	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	Obra	PMB-FISM-BA12-2019	JAVIER LUGO HERMOSILLO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHI190201556032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES - 114351	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	114351	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Saguarochi	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	Obra	PMB-FISM-BA12-2019	JAVIER LUGO HERMOSILLO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201556082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES - 114490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	114490	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Balleza	Balleza	Peñjamo	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	Obra	PMB-FISM-BA12-2019	JAVIER LUGO HERMOSILLO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH190201542078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN - 86648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	86648	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas De Manuel Gómez Morín	23,921,375.96	23,921,375.96	7,176,412.79	7,176,412.79	7,176,412.79	7,176,412.79	7,176,412.79	7,176,412.79	Obra	STMA-BATOP-2019	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	En Ejecución	Validado avances
CHH190201545669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A YOQUIVO - 92185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	100	100	92185	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquívó	487,637.08	487,637.08	487,637.08	487,637.08	487,637.08	487,637.08	487,637.08	487,637.08	Obra	PMB-2019-FISM-A-001-004-BAT-YOQ	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Terminado	Valida avances
CHH190201545702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A CERRO COLORADO - 92347	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	100	100	92247	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	302,334.99	302,334.99	302,334.99	302,334.99	302,334.99	302,334.99	302,334.99	302,334.99	Obra	PMB-2019-FISM-A-001-003 BATOP-CERRCOL	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Terminado	Validado avances
CHH190201546254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A POLANCO - 92877	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	100	100	92877	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	585,164.50	585,164.50	585,164.50	585,164.50	585,164.50	585,164.50	585,164.50	585,164.50	Obra	PMB-2019-FISM-A-001-002	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Terminado	Validado avances
CHH190201546511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE YOQUIVO A POLANCO - 93240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	93240	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquívó	302,335.50	302,335.50	302,335.50	302,335.50	302,335.50	302,335.50	302,335.50	302,335.50	Obra	PMB-2019-FISM-A-001-007	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Terminado	Validado avances
CHH190201546658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO A LA CAÑA - 93432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	100	100	93432	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	348,006.19	348,006.19	348,006.19	348,006.19	348,006.19	348,006.19	348,006.19	348,006.19	Obra	PMB-2019-FISM-A-001-006-IGN-CAÑA	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Terminado	Validado avances
CHH190201555577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LAS BREAS A RANCHO BLANCO - 113310	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	113310	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rancho Blanco	710,936.55	710,936.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances
CHH190201507656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PANELES SOLARES - 12058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	0.96	96	12058	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	555,100.00	555,100.00	Administración directa	57399		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201507684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS DIGNAS EN CREEL - 12118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	4	80	12118	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Creel	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	368,750.00	368,750.00	Administración directa	57400		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201507721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMEDOR COMUNITARIO GUAJURANA - 12214	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	0.96	96	12214	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Guajurana	597,750.00	597,750.00	597,750.00	597,750.00	597,750.00	550,460.00	550,460.00	Administración directa	57398		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201518334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PUENTE COLGANTE COL CANTERA A COL LA CAÑADA EN SAN JUANITO - 12405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	0.65	65	12405	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,698,850.20	1,698,850.20	1,698,850.20	1,698,850.20	1,698,850.20	1,118,850.00	1,118,850.00	Administración directa	62546		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201538229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUD EN CAHUJIRARE - 80570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	80570	P M BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Cahuire	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	132,600.00	132,600.00	Administración directa	62547		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201540222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUS NACAYO - 83505	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	83505	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Nacayo (Nacayo Viejo)	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	126,750.00	126,750.00	Administración directa	62688		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201540225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN PANALACHI - 83507	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.9	90	83507	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	1,185,500.00	1,185,500.00	1,185,500.00	1,185,500.00	1,185,500.00	916,500.00	916,500.00	Administración directa	62690		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201540231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN ARROYO DE LAS CABEZA - 83517	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	83517	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Arroyo De La Cabeza	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	131,750.00	131,750.00	Administración directa	62692		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201540251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN BABUREACHI - 83566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	83566	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Babureachi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	131,100.00	131,100.00	Administración directa	62696		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201540253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN BASGORABO - 83569	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	83569	P M DE BOCYNA	Bocoyna	Bocoyna	Basgorabo	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	128,500.00	128,500.00	Administración directa	62697		MUNICIPIO BOCYNA	En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHI190201540254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMPO TINO MONTES - 83572	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.65	65	83572	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	780,000.00	780,000.00	Administración directa	62698		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201540260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA SALUD CHOQUITA - 83595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	83595	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Choguita	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	128,800.00	128,800.00	Administración directa	63114		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201540262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE ALCANT REVESTIMIENTO BARRIO EL LLANITO EN SAN JUANITO - 83598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.96	96	83598	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	133,082.77	133,082.77	133,082.77	133,082.77	132,082.77	130,100.00	130,100.00	Administración directa	58793		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201540264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANT Y A P CON REVESTIMIENTO EN CALLE DOCE SAN JUANITO - 83601	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.96	96	83601	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	213,575.62	213,575.62	213,575.62	213,575.62	213,575.62	210,575.00	210,575.00	Administración directa	63128		municipio bocoyna	En Ejecución	Validado avances
CHI190201541153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUANITO - 85258	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	10	9	90	85258	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	710,110.00	710,110.00	Administración directa	58790		MUNICIPIO DE BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201541155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUD EN OCOCHOCHI - 85262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	85262	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Ocochochi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	128,800.00	128,800.00	Administración directa	58789		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201541157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA SALUD EN OJEACHI - 85271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	85271	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Ojeachi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	130,100.00	130,100.00	Administración directa	58788		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201544210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUD EN LLANO - 90002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	90002	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	El Llano	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	130,750.00	130,750.00	Administración directa	58787		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201544266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN GUTEACHI - 90093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	90093	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	131,300.00	131,300.00	Administración directa	58786		MUNICIPIO DE BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201544463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA SE SALUD EN HUAYOCHI - 90405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	90405	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Huayochi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	129,900.00	129,900.00	Administración directa	58785		MUNICIPIO DE BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201544552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE QUINCE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JUANITO - 90532	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	15	15	13	86.66666667	90532	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	990,560.00	990,560.00	Administración directa	58784		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201545550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN LA JOYA - 91986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	91986	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	La Joya	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	130,750.00	130,750.00	Administración directa	58783		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201545661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN LA QUEBRADORA - 92160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	92160	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	La Quebradora	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	132,600.00	132,600.00	Administración directa	58782		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201545688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	UNIDAD MEDICA EN SAN JUANITO - 92227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.75	75	92227	P M BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	885,575.00	885,575.00	Administración directa	58781		MUNICIPIO DE BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201557217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO ASFALTICO CAMINO KM OCHENTA - 116901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	116901	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	613,621.00	613,621.00	613,621.00	613,621.00	613,621.00	610,500.00	610,500.00	Administración directa	60724		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201557237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN LA MESA DEL OJITO - 116949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.96	96	116949	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	La Mesa Del Ojito	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	130,250.00	130,250.00	Administración directa	60725		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201557296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE AMPLIACION CHAPULTEPEC - 117084	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.96	96	117084	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Creel	776,792.00	776,792.00	776,092.00	776,092.00	776,092.00	770,000.00	770,000.00	Administración directa	60726		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201557379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLE PINO - 117291	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.96	96	117291	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	Creel	713,092.00	713,092.00	713,092.00	713,092.00	713,092.00	710,100.00	710,100.00	Administración directa	60727		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201557480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE PROLONGACION JUAREZ PONIENTE EN SAN JUANITO - 117539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	0.96	96	117539	P M DE BOCOYNA	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	693,863.00	693,863.00	693,863.00	693,863.00	693,863.00	690,850.00	690,850.00	Administración directa	60728		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA			CONVOCANTE			
CHH190101508178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE CRISANTEMAS - 13332	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.75	75	13332	P M DE BUENAVENTURA	Buenaventura	Buenaventura	San Buenaventura	1,700,000.00	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,029,000.00	1,029,000.00	Administración directa	57403		MUNICIPIO BUENAVENTURA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101508223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE EUCALIPTO - 13465	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.93	93	13465	P M DE BUENAVENTURA	Buenaventura	Buenaventura	San Buenaventura	1,310,000.00	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	780,500.00	780,500.00	Administración directa	57402		MUNICIPIO BUENAVENTURA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101508353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO II ETAPA - 13811	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.9	90	13811	P M DE BUENAVENTURA	Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	800,000.00	984,525.00	984,525.00	984,525.00	984,525.00	884,524.00	884,524.00	Administración directa	57401		MUNICIPIO BUENAVENTURA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201538525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 55064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	100	100	100	100	55064	OBRAS PÚBLICAS	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	Administración directa	65906		ayuntamiento de casas grandes	Terminado	Validado avances	
CHH190201538541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS - 55090	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	200	980	720	73.46938776	55090	OBRAS PÚBLICAS	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	445,000.00	665,772.29	445,000.00	665,772.29	665,772.29	478,237.00	478,237.00	Administración directa	65907		ayuntamiento de casas grandes	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201538607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CASAS GRANDES - 55203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	10000	100	1	55203	OBRAS PÚBLICAS	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	270,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances				
CHH190201518064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENCAUZAMIENTO CON BÓVEDA DE ARROYO PICACHO ENTRE LA CALLE QUINTAS CAROLINAS Y CALLE FUNDIDORES DE LA COLONIA NOMBRE DE DIOS - 3893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.65	65	3893	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,471,269.54	4,471,269.54	4,471,269.54	4,341,263.29	2,708,733.59	2,708,733.59	2,708,733.59	Obra	016/2019	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201518072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE - 3971	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	22920	22920	22000	95.98603839	3971	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,827,277.48	1,736,216.47	1,736,216.47	1,736,216.47	1,655,755.49	1,655,755.49	1,655,755.49	Obra	011/2019	ELECTRIFICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DEL NORTE SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201547489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD ZONA UNO - 68888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	3063	3063	0	0	68888	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,086,698.96	5,086,698.96	5,086,698.96	4,193,803.30	-	-	-	Obra	NO. 046/2019	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201548055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD ZONA DOS - 69873	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1077	1077	0	0	69873	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,881,978.88	3,881,978.88	3,881,978.88	3,571,946.30	-	-	-	Obra	NO. 048/2019	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201548091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS SUR DE LA CIUDAD ZONA CUATRO - 69952	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2728	2728	420	15.39589443	69952	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,391,950.50	6,391,950.50	6,391,950.50	5,834,304.27	719,900.73	719,900.73	719,900.73	Obra	NO. 048/2019	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201548115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD ZONA SEIS - 69990	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2942	2942	0	0	69990	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,936,006.93	2,683,785.69	2,683,785.69	2,683,785.69	-	-	-	Obra	NO. 082/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE CV.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201548129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD ZONA TRES - 70012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2544	2544	0	0	70012	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,346,410.82	5,346,410.82	5,346,410.82	4,510,879.50	-	-	-	Obra	NO. 046/2019	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201551668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO - 104200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	4515.9	4515.9	2635	58.34938772	104200	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	11,097,710.38	11,097,710.38	11,097,710.38	9,496,958.22	5,283,403.25	5,283,403.25	5,283,403.25	Obra	NO. 068/2019	CYP CRUZ SAENZ SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201523429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO SOLAR EN RANCHO ALEGRE - 29606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	29606	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Coronado	Coronado	Rancho Alegre (Ejido La Concepción)	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	-	Obra	08014006-fim-2019	OPERADORA PROINSCOM SA DE CV	MUNICIPIO DE CORONADO	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201523458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO SOLAR EN ITURRALDE - 29631	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	29631	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Coronado	Coronado	Iturralde (El Oriente)	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	Obra	08014003-fim-2019	TECV830680GWA	CORONADO	Terminado	Validado avances	
CHH190201523487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO SOLAR EN EL EJIDO LAS PILAS - 29659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	29659	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Tataca y San Andrés)	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	-	-	Obra	08014005-fim-2019	OPERADORA PROINSCOM SA DE CV	MUNICIPIO DE CORONADO	En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHH190201523505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO SOLAR EN EJIDO SAN PEDRO - 29674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	29674	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Coronado	Coronado	San Pedro	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	Obra	08014003/FISM/2019	OPERADORA PROINSCOM SA DE CV	MUNICIPIO DE CORONADO	Terminado	Validado avances	
CHH190201523521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO SOLAR EN EMILIANO ZAPATA - 29687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	29687	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	-	-	-	Obra	08014004-fism-2019	OPERADORA PROINSCOM SA DE CV	MUNICIPIO DE CORONADO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201531311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PAQ UNO DOS MIL DIECINUEVE - 43344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	25	25	6	24	43344	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	433,938.37	433,938.37	433,938.37	Obra	MC-1917011-11	GRUPO ABU, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances
CHH190201531326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO BAÑOS PAQ UNO DOS MIL DIECINUEVE - 43392	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	25	25	10	40	43392	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,211,889.70	1,211,889.70	1,211,889.70	1,211,889.70	481,381.68	481,381.68	481,381.68	Obra	MC-1917010-10	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances
CHH190201544118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS TAPACOLMES ENTRE AVENIDA TARAHUMARA Y DREN COL CUAUHTÉMOC INC - 64127	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1100	1100	0	0	64127	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	1,001,331.42	1,001,331.42	1,001,331.42	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances
CHH190201544217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA SEGUNDA ETAPA COL FCO I MADERO LA GOMEÑA INCLUY - 64248	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1563.7	1563.7	1407.33	90	64248	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	1,141,833.63	1,141,833.63	1,141,833.63	237,726.39	237,726.39	237,726.39	237,726.39	Obra	38-OP-FISM19/2019-1E	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances
CHH190201544235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONTINUACION DE CALLE DE LA AMPLIACION Y CANAL COL LAS VIRGINIAS INCLUYE R - 64266	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1578	1578	0	0	64266	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Las Virginiass	1,690,420.40	1,690,420.40	1,690,420.40	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances
CHH190201544474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA CUARTA COL HIDALGO INCLUYE RE - 64594	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1725	1725	0	0	64594	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	1,474,464.30	1,474,464.30	1,474,454.30	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances
CHH190201544515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRESA EL REJON ENTRE PRESA LA BOQUILLA Y CARRETERA A ROSETILLA COL L - 64644	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1012	1012	0	0	64644	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	La Merced	985,661.58	985,661.58	985,661.58	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances
CHH190201544534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INES SILVA ENTRE AVENIDA CARMELITA SOTELO Y CALLE DECIMA COL NICOLAS - 64668	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1608	1608	578.88	36	64668	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	1,568,536.04	1,568,536.04	1,568,536.04	206,726.52	206,726.52	206,726.52	206,726.52	Obra	36-OP-FISM19/2019-1E	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances
CHH190201544538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA TERCERA COL SANTA FE INCLUYE - 64673	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	714.4	714.4	714.4	100	64673	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	582,843.61	582,843.61	582,843.61	67,528.75	67,528.75	67,528.75	67,528.75	Obra	08-OP-FISM19/2019-1E	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances
CHH190201544539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA DEL SABINO ENTRE CALLE DEL AGAVE Y CALLE DE LA CANDELLILA KM OCHENTA Y SEIS CUATRO EIDO EL D - 64676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2350	2350	0	0	64676	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	1,175,849.21	1,175,849.21	1,175,849.21	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances
CHH190201544801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BATALLA HIDALGO DEL PARRAL ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA DIVISION DEL - 65118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2029.5	2029.5	0	0	65118	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Revolución	1,747,629.66	1,747,629.66	1,747,629.66	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances
CHH190201544835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COL E - 65173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1252.6	1252.6	0	0	65173	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia El Alamito	1,714,403.80	1,714,403.80	1,714,403.80	-	-	-	-	Obra				En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE						
CHH190201544841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS SAUCILLO COL. ARMENDARIZ - 65193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	258	258	255.42	99	65193	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Armendariz	304,693.60	304,693.60	304,693.60	82,187.52	82,187.52	82,187.52	82,187.52	Obra	12-OP-FISM19/2019-LE	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201546896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON COL.V - 67997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3132.6	3132.6	0	0	67997	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	2,351,958.92	2,351,958.92	2,351,958.92	-	-	-	-						En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	35	35	17.5	50	32552	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Junta De Los Rios	337,522.02	337,522.02	337,522.02	168,761.01	168,761.01	168,761.01	168,761.01	Administración directa	58589		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	38	38	19	50	32575	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	589,570.72	589,570.72	589,570.71	294,785.36	294,785.35	294,785.35	294,785.35	Administración directa	58596		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	45	45	22.5	50	32589	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Terrero	396,413.98	396,413.98	396,413.97	198,206.99	198,206.98	198,206.98	198,206.98	Administración directa	58591		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	17	17	8.5	50	32606	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Agua Caliente	151,526.81	151,526.81	151,526.81	75,763.41	75,763.40	75,763.40	75,763.40	Administración directa	58593		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	25	25	12.5	50	32619	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Charco Pinto	284,377.75	284,377.75	284,377.75	142,188.88	142,188.87	142,188.87	142,188.87	Administración directa	58594		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	40	40	20	50	32625	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	372,714.92	372,714.92	372,714.92	186,357.46	186,357.46	186,357.46	186,357.46	Administración directa	58595		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	25	25	12.5	50	32666	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Constancia	284,377.75	284,377.75	284,377.75	142,188.88	142,188.87	142,188.87	142,188.87	Administración directa	58590		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDIGENA EN RIO GRANDE - 32809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	7.5	50	32809	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Rio Grande	82,590.00	82,590.00	82,590.00	41,295.00	41,295.00	41,295.00	41,295.00	Administración directa	58592		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad			3,769,491.33	3,769,491.33													
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 36282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad			2,026,913.40	2,026,913.40													
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE TATAHUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad			609,775.70	609,775.70													
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Gobierno de la Entidad			2,080,692.86	2,080,692.86													
CHH190201520700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CORARAYVO EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 37649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Gobierno de la Entidad			1,527,251.23	1,527,251.23													
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE CUSARARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Gobierno de la Entidad			310,480.79	310,480.79													

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHI190201520704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA CHINPAS - 37972	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Gobierno de la Entidad			674,528.31	674,528.31											
CHI190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	38025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	240,982.92	240,982.92	720,473.61	212,510.97	212,510.97	212,510.97	212,510.97	Obra	OP19-120/LPFISE-1	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA SA DE CV	MNICIOPO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.53	53	39154	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	373,217.08	373,217.08	1,115,699.18	584,891.09	584,891.09	584,891.09	584,891.09	Obra	OP19-121/LPFISE-1	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA SA DE CV	MNICIOPO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	39167	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	199,684.67	199,684.67	634,670.45	188,184.09	188,184.09	188,184.09	188,184.09	Obra	OP19-118/LPFISE-1	DORA PARRA MORALES	MNICIOPO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 39180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	39180	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	356,863.85	356,863.85	1,132,404.55	336,752.93	336,752.93	336,752.93	336,752.93	Obra	OP119-119/LPFISE	DORA PARRA MORALES	MNICIOPO DE ASCENSION	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.4	40	39190	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Bajo De Las Ratas	4,712,322.00	4,712,322.00	4,712,322.00	1,824,289.16	1,824,289.16	1,824,289.16	1,824,289.16	Obra	PMB-PEIH-02-2019	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.3	30	39252	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	1,797,032.00	1,797,032.00	1,797,032.00	538,367.72	538,367.72	538,367.72	538,367.72	Obra	PMB-PEIH-01-2019-1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	39279	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José De Las Lajas	248,890.50	248,890.50	248,890.69	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	Administración directa	58461		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.5	50	39331	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	Gobierno de la Entidad	Moris	Talayotes	2,725,597.86	2,725,597.86	2,725,597.86	815,314.26	815,314.26	815,314.26	815,314.26	Obra	24700401	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MNICIOPO DE MORIS	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	39343	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	Gobierno de la Entidad	Temosachic	Yepachic	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	58462		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 39583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.87	87	39583	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Gobierno de la Entidad	Chinipas	El Limón	2,581,000.00	2,581,000.00	2,581,000.00	2,491,811.85	2,491,811.85	2,491,811.85	2,491,811.85	Obra	OP-PEIVU/LP/02/2019	CONSTRUCTORA BGV SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONÁPUCHI - 39609	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.85	85	39609	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	5,330,462.79	5,330,462.79	5,330,462.79	4,482,639.20	4,482,639.20	4,482,639.20	4,482,639.20	Obra	26500934	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	2.69	2.69	2.69	100	40185	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Gobierno de la Entidad	Morelos	Cabeza Del Viejo	459,490.52	459,490.52	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	Administración directa	58468		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHI190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad			2,815,213.60	2,815,213.60											
CHI190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento							COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad			2,068,881.55	2,068,881.55											
CHI190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad			2,075,505.43	2,075,505.43											
CHI190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.5	50	79296	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi	684,585.99	684,585.99	684,585.99	341,350.96	341,350.96	341,350.96	341,350.96	Obra	2019-2K00719-A-3085	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE CARICHI	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	79369	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad	Carichi	Basoneachi	1,524,766.58	1,524,766.58	1,126,173.34	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SALUZ DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.74	74	79537	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	715,056.28	715,056.28	715,056.28	526,841.56	526,841.56	526,841.56	526,841.56	Obra	PMCA-PEIH19-017-2019	HECTOR CASTRO CHAVEZ	MUNICIPIO DE CARICHÍ		En Ejecución	Validado avances
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79549	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.7	70	79549	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	474,184.40	474,184.40	474,184.39	327,633.43	327,633.43	327,633.43	327,633.43	Obra	PMCA-PEIH19-018-2019	JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNANDEZ	MUNICIPIO DE CARICHÍ		En Ejecución	Validado avances
CHH190101506241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias				46,316.36	46,316.36											
CHH190101506243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias				30,733.75	30,733.75											
CHH190101506244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias				123,402.40	123,402.40											
CHH190201537932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PEÑA BLANCA - 79923	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	79923	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Peña Blanca	215,197.64	215,197.64	215,197.64	215,197.64	215,197.64	211,200.00	211,200.00	Administración directa	61462		MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances
CHH190201538046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN COL LIBERTAD EL AGUAJE - 80190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	80190	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Colonia Libertad (El Aguaje)	212,548.25	212,548.25	212,518.25	212,518.25	212,518.25	210,500.00	210,500.00	Administración directa	61459		MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances
CHH190201538048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN COL LIBERTAD EL AGUAJE POR LA DURANGO - 80191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	80191	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Colonia Libertad (El Aguaje)	232,004.49	232,004.49	232,004.49	232,004.49	232,004.39	209,800.00	209,800.00	Administración directa	61463		MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances
CHH190201538050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION COL SOCORRO RIVERA POR LA VEINTE - 80192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	80192	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Valentin Gómez Farias	332,289.86	332,289.87	332,289.86	332,289.86	332,289.86	330,100.00	330,100.00	Administración directa	61460		MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances
CHH190201538052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED ELECTRIFICACION LA PINTA - 80193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	80193	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	La Pinta	77,587.55	77,587.55	77,587.55	77,587.55	77,587.55	75,001.00	75,001.00	Administración directa	61461		MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances
CHH190201542478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED ELECTRICA EN LA FELIPE ANGELES - 87207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	87207	P M GOMEZ FARIAS	Gómez Farias	Gómez Farias	Valentin Gómez Farias	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	250,009.00	250,009.00	Administración directa	61458		MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances
CHH190201525570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL PINTO PUERTO DEL AIRE - 32532	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	17.64	17.64	17.64	100	32532	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinto	409,132.00	409,132.00	409,132.00	409,132.00	409,132.00	409,132.00	409,132.00	Administración directa	67265		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO		Terminado	Validado avances
CHH190201525721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL EL CARNERO EL BORDO DE CHIHUAHUA - 32795	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	39.95	39.95	29.95	74.96871089	32795	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	926,840.00	926,840.00	926,840.00	926,840.00	926,840.00	926,840.00	926,840.00	Administración directa	67253		MGC850101KR8		En Ejecución	Validado avances
CHH190201526002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL OJO FRIO SAN IGNACIO DE LOS CANO - 33287	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	6.5	6.5	6.5	100	33287	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Ojo Frio De Abajo	990,059.00	990,059.00	990,059.00	990,059.00	990,059.00	990,059.00	990,059.00	Administración directa	67269		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO		Terminado	Validado avances
CHH190201526006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE BASONOPITA - 33304	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	41.05	41.05	41.05	100	33304	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Zapote	952,360.00	952,360.00	952,360.00	952,360.00	952,360.00	952,360.00	952,360.00	Administración directa	67281		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO		Terminado	Validado avances
CHH190201526032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL PUERTO DEL AIRE DOLORES - 33353	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	28	28	28	100	33353	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Dolores	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Administración directa	67285		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO		Terminado	Validado avances
CHH190201526038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO CAJONCITO CARRICITOS - 33363	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	30.6	30.6	30.6	100	33363	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Carricitos	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	Administración directa	67285		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO		Terminado	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH190201526042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL SAN JUAN NEPOMUCENO TAMBORILLO - 33369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	29.5	29.5	29.5	100	33369	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	Administración directa	67277		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Terminado	Validado avances
CHH190201526048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO RURAL AGUA AMARILLA COLORADAS DE LOS CHÁVEZ - 33373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	52	52	52	100	33373	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	1,206,400.00	1,206,400.00	1,206,400.00	1,206,400.00	1,206,400.00	1,206,400.00	1,206,400.00	1,206,400.00	Administración directa	67270		MGC850101K88	Terminado	Validado avances
CHH190201541388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RHEHABILITACION DE SAN RAFAEL MESA DE LA CRUZ - 60144	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	4	4	4	100	60144	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa De La Cruz (Rancho De Charro)	654,962.00	654,962.00	654,962.00	654,962.00	654,962.00	654,962.00	654,962.00	654,962.00	Administración directa	67242		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Terminado	Validado avances
CHH190201541438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AGUA AMARILLA CHINATU - 60221	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	8	8	8	100	60221	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	1,218,534.53	1,218,534.53	1,218,534.53	1,218,534.53	1,218,534.53	1,218,534.53	1,218,534.53	1,218,534.53	Administración directa	67248		MGC850101K88	Terminado	Validado avances
CHH190201541452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA LA HACIENDA SAN JULIAN - 60250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	9	9	9	100	60250	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Julián	748,396.36	748,396.36	748,396.36	748,396.36	748,396.36	748,396.36	748,396.36	748,396.36	Administración directa	67285		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Terminado	Validado avances
CHH190201541749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PREESCOLAR INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA - 60782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	60782	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	278,128.82	278,128.82	278,128.82	278,128.82	278,128.82	278,128.82	278,128.82	278,128.82	Administración directa	67240		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Terminado	Validado avances
CHH190201548354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE YERBITAS - 70463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	70463	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	329,275.28	329,275.28	329,275.28	329,275.28	329,275.28	329,275.28	329,275.28	329,275.28	Administración directa	67242		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Terminado	Validado avances
CHH190201548485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA AGUALES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS SALGUERO - 70684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	70684	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Los Salguero	555,210.69	555,210.69	555,210.69	555,210.69	555,210.69	555,210.69	555,210.69	555,210.69	Administración directa	67284		MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Terminado	Validado avances
CHH190201505735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN PAHUIRACHI - 6929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	6929	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	Guerrero	Guerrero	Pahuirachi	26,680.00	26,680.00	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances		
CHH190201505739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RELLENO SANITARIO I ETAPA EN RANCHO DE BORJAS - 6953	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	6953	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	Guerrero	Guerrero	Borjas	52,200.00	52,200.00	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances		
CHH190201505746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN RANCHO DE SANTIAGO - 6962	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	6962	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	Guerrero	Guerrero	Rancho De Santiago	42,920.00	42,920.00	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances		
CHH190201505776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTR DE BASES E INSTALACION DE BIODIGESTORES PARA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PAHUIRACHI - 7123	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.85	85	7123	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	Guerrero	Guerrero	Pahuirachi	322,770.72	322,770.72	322,770.72	322,770.72	322,770.72	302,000.00	302,000.00	Administración directa	57365		MUNICIPIO GUERRERO	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACION CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE ALDAMA EN LA JUNTA - 79856	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	0.95	95	79856	P M GUERRERO	Guerrero	Guerrero	La Junta	1,719,320.93	1,719,320.93	1,719,320.93	1,719,320.93	1,719,320.93	1,650,500.00	1,650,500.00			En Ejecución	Validado avances			
CHH190201537876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELÉCTRICA COL SAN RAFAEL - 79859	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	79859	P M GUERRERO	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	543,056.62	543,056.62	543,056.62	543,056.62	543,056.62	540,100.00	540,100.00	Obra	79859	ASESORIA Y EVALUACION DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV	MUNICIPIO GUERRERO	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL SAENZ - 79898	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.98	98	79898	P M GUERRERO	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	145,381.27	295,217.34	295,217.34	295,217.34	295,217.34	290,200.00	290,200.00	Obra	79898	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	municipio guerrero	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4000	4000	3800	95	24288	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,149,753.03	3,149,753.03	3,149,753.03	3,149,753.03	2,388,138.76	2,388,138.76	2,388,138.76	Administración directa	62315		MUNICIPIO DEPARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA AGUA POTABLE EN COLONIA POSADENO - 24324	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	3000	3000	0	0	24324	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,331,976.56	3,331,976.56	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24675	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1200	1081	1081	100	24675	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	1,196,794.23	1,196,794.23	1,196,794.21	1,196,794.21	1,196,794.21	1,196,794.21	1,196,794.21	1,196,794.21	Obra	DOPM-13-FISM-24675-2019	MAISON BIENES RAICES S DE R.L DE C.V.	MUNICIPIO DEPARRAL	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHI190201520300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1200	145	145	100	24678	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	Obra	DOPM-IP-24678-19	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHI190201520305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	10	101	101	100	24684	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,338,004.88	3,216,496.43	3,216,496.43	3,216,496.43	3,216,496.43	3,216,496.43	3,216,496.43	3,216,496.43	Obra	DOPM-IP-24684-19	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHI190201519616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUNDA ETAPA - 22377	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	22377	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	Huejotitán	Huejotitán	Huejotitán	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	Administración directa	66955		HUEJOTITAN	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201530949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN VALSEQUILLO - 42024	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	42024	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Huejotitán	Huejotitán	Valsequillo	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	Administración directa	66955		HUEJOTITAN	Terminado	Validado avances
CHI190201530970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CIENEGUILLA - 42110	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	3	100	42110	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Huejotitán	Huejotitán	Cieneguilla	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	Administración directa	66956		HUEJOTITAN	Terminado	Validado avances
CHI190201530933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE RECARGA DE AGUA SUBTERRANEA PRESA DE GAVIONES - 41970	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	41970	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201531029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE COLONIA PRESIDENTES PRESIDENTES Y AGUSTIN MELGAR - 42266	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	22331	22331	0	0	42266	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201531060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA PRIMERA ETAPA - 42373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	16000	16000	6500	40.625	42373	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	8,000,000.00	8,000,000.00	2,399,022.81	2,399,022.81	2,399,022.81	2,399,022.81	2,399,022.81	2,399,022.81	Obra	OPJ-88036971-E003-2019/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	Validado avances
CHI190201531676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EJIDO TIERRA BLANCA - 44291	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	44291	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	Las Galeras	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201531687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMEDOR ESCOLAR EN EJIDO EL PREDIO - 44311	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	44311	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	El Predio	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201531706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO PARA BAÑO CUARTO PARA DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 44346	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	0	0	44346	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201533462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN DE PURIFICACIÓN EN EJIDO TIERRA BLANCA - 49696	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	49696	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201533515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIÓN JCAS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO DE AGUA POTABLE - 49831	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	49831	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	Escalón	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201533545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ESCUELAS PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ - 49896	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	49896	PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución				En Ejecución	Validado avances
CHI190201533599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE PLUVIAL EN PUENTE DESNIVEL PASO DEL NORTE - 76524	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	130	130	110.5	85	76524	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	1,238,104.90	1,238,104.90	1,238,104.90	1,133,503.16	967,866.52	967,866.52	786,737.89	786,737.89	Obra	OP-024-2019	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHI190201538608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 81071	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Lote	1	1	0.77	77	81071	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,133,503.16	786,737.89	786,737.89	786,737.89	786,737.89	Servicios	OP-049-2019	LLAEE URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHI190201544057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 89746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	10	0	0	89746	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	1,280,004.09	1,280,004.09	1,280,004.09	1,132,064.86	452,825.94	452,825.94	452,825.94	452,825.94	Obra	OP-086-2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA			CONVOCANTE			
CHH190201544342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	10	0	0	90227	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	1,280,004.09	1,280,004.09	1,280,004.09	1,215,921.51	486,368.60	486,368.60	486,368.60	Obra	OP-087-2019	MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90358	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	12	12	8.19	68.25	90358	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	1,536,004.91	1,536,004.91	1,536,004.91	1,458,939.89	1,181,106.36	1,181,106.36	1,181,106.36	Obra	OP-088-2019	J S KASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	10	0	0	90397	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	1,280,004.09	1,280,004.09	1,280,004.09	1,137,979.04	455,191.62	455,191.62	455,191.62	Obra	OP-089-2019	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAYAB S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101506102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE COL PANAMERICANA - 7717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	48	48	45	93.75	7717	MUNICIPIO DE LA CRUZ	La Cruz	La Cruz	La Cruz	32,201.64	32,201.64	32,201.64	32,201.64	32,201.64	30,200.00	30,200.00	Administración directa	57605		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201536108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DE RED DE ALCANT SANITARIO Y DESCARGAS DOMICIL EN C MORELOS - 77360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	77360	MUNICIPIO DE LA CRUZ	La Cruz	La Cruz	La Cruz	103,372.49	103,372.49	103,372.49	103,372.49	103,372.49	100,100.00	100,100.00	Administración directa	60412		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201536114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN CAMINO REAL EST LA CRUZ - 77364	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.9	90	77364	MUNICIPIO DE LA CRUZ	La Cruz	La Cruz	Estación La Cruz	100,741.88	100,741.88	100,741.88	100,741.88	100,741.88	95,500.00	95,500.00	Administración directa	60413		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ALCANT Y DESC DOMICILIARIAS EN CALLE DE LA PLAZA - 78760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	78760	MUNICIPIO DE LA CRUZ	La Cruz	La Cruz	La Cruz	94,239.24	94,239.24	94,239.24	94,239.24	94,239.24	90,250.00	90,250.00	Administración directa	60404		municipio la cruz	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION VADO EN ARROYO MORELILÉNO - 78763	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	0.9	90	78763	MUNICIPIO DE LA CRUZ	La Cruz	La Cruz	Morelieño	74,690.90	99,623.00	99,623.00	99,623.00	99,623.00	95,500.00	95,500.00	Administración directa	60415		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION VADO GATUÑOZA - 78769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	0.96	96	78769	MUNICIPIO DE LA CRUZ	La Cruz	La Cruz	Corraleño De Juárez	58,933.75	58,933.75	58,933.75	58,933.75	58,933.75	57,750.00	57,750.00	Administración directa	60399		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101507335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO Y SECCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA - 11316	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	11316	PRESIDENCIA MUNICIPAL	López	López	Santa Ana De Abajo	179,962.00	179,962.00	179,962.00	179,962.00	179,962.00	179,962.00	179,962.00	Obra	2019-08039001-peh-19/001	PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE SA DE CV	LOPEZ	Terminado	Validado avances	
CHH190101505838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL - 7230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.02	2	7230	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	Matachi	Matachi	Matachi	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101505845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA - 7242	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.02	2	7242	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	Matachi	Matachi	Eljdo Buenavista (Buenavista)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	Administración directa	57367		MUNICIPIO MATACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101510247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA CALLE DR DE LA VEGA - 18976	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.98	98	18976	P M MATACHI	Matachi	Matachi	Matachi	75,000.00	75,000.00	75,000.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	Administración directa	57366		MUNICIPIO DE MATACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101505437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA BARRANCA - 5897	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	15	15	15	100	5897	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	La Barranca	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	Obra	PMM-2019-FISM-A-002-003	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	Terminado	Validado avances	
CHH190201539301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CERCO PERIMETRAL EN VARIAS LOCALIDADES - 82236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	300	300	300	100	82236	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Morelos	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Obra	PMM-2019-FISM-A-005	FERRENOR SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201539400	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CAMINO CABEZA DE VIEJO PUERTO CHICO DEL MUNICIPIO MORELOS - 82348	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	30	30	82348	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Morelos	1,072,144.55	1,072,144.55	538,056.49	538,056.49	538,056.49	538,056.49	538,056.49	Administración directa	66689		MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201539400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos			459,490.52	459,490.52												
CHH190201539541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 82540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	112	112	112	100	82540	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	11,318,188.87	11,271,801.88	11,271,801.88	11,271,801.88	11,271,801.88	11,271,801.88	11,271,801.88	Obra	PMM-2019-FISM-A-004-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO									EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE					
CHI190201539595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO CON TRACTOR EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 82625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	626	626	0	0	82625	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Morelos	1,627,644.07	1,627,644.07	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	61638	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201539642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO VECINALES TRAMO PUERTO PALOMAS A LOS TASCATES LA MESA DEL FRUOLAR EL BORDO Y LA GRIMOYA I ETAPA - 82684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	40	40	82684	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Morelos	137,603.00	137,603.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	61638	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201539916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO VECINALES TRAMO PUERTO PALOMAS A LOS TASCATES LA MESA DEL FRUOLAR EL BORDO Y LA GRIMOYA II ETAPA - 83087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	0	0	83087	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Morelos	123,894.97	123,894.97	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	61594	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201539985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO VECINALES TRAMO CHIRIMOYA LA MESA DEL FRUOLAR Y EL BORDO - 83173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	100	35	35	83173	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	Morelos	Morelos	Morelos	107,100.00	107,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa			En Ejecución	Validado avances	
CHI190201525602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARMERA - 32584	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	32584	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Armera	350,000.00	380,114.00	380,114.00	380,114.00	380,114.00	380,114.00	380,114.00	380,114.00	Administración directa	59890	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201525701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SANTA CATALINA DE VILLELA - 32761	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	1	100	32761	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina De Villela (Santa Catarina)	200,000.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	Administración directa	60028	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201525719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE LOS CERRITOS - 32792	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	32792	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Cerritos De Enmedio	465,388.00	539,968.99	539,968.99	539,968.99	539,968.99	539,968.99	539,968.99	539,968.99	Administración directa	60034	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201537806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SANTA CATALINA DE VILLELA - 53915	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	53915	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina De Villela (Santa Catarina)	60,000.00	60,023.96	60,023.96	60,023.96	60,023.96	60,023.96	60,023.96	60,023.96	Administración directa	60069	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ELVIRA BENCOMO - 61359	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	61359	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	35,706.31	55,760.57	55,760.57	55,760.57	55,760.57	55,760.57	55,760.57	55,760.57	Administración directa	60029	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ISMAEL SALCIDO - 61398	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61398	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	19,754.02	19,754.02	19,754.02	19,754.02	19,754.02	19,754.02	19,754.02	19,754.02	Administración directa	60032	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DELIA ARMIDA - 61403	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	61403	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	14,000.00	69,000.54	69,000.54	69,000.54	69,000.54	69,000.54	69,000.54	69,000.54	Administración directa	60039	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CESAR HERNANDEZ - 61500	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	61500	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	59,891.00	59,891.57	59,891.57	59,891.57	59,891.57	59,891.57	59,891.57	59,891.57	Administración directa	60050	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LUZ EMMA ESPINOZA - 61542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	61542	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	5,759.97	22,507.67	22,507.67	22,507.67	22,507.67	22,507.67	22,507.67	22,507.67	Administración directa	67215	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE FERNANDO GRANILLO - 61656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61656	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	19,775.72	19,775.72	19,775.72	19,775.72	19,775.72	19,775.72	19,775.72	19,775.72	Administración directa	60092	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MARTHA NUÑEZ - 61666	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61666	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	9,216.15	9,216.15	9,216.15	9,216.15	9,216.15	9,216.15	9,216.15	9,216.15	Administración directa	60097	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			
CHI190201542424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE VIRGINIA VARGAS - 61725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61725	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	6,720.11	6,720.11	6,720.11	6,720.11	6,720.11	6,720.11	6,720.11	6,720.11	Administración directa	60100	MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances			

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO		
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH190201542429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE HERMINIA ORTEGA - 61734	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61734	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	4,608.08	4,608.08	4,608.08	4,608.08	4,608.08	4,608.08	4,608.08	4,608.08	Administración directa	60103		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	Terminado	Validado avances
CHH190201542435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MANUELA MOLINAR - 61741	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61741	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	9,600.16	9,600.16	9,600.16	9,600.16	9,600.16	9,600.16	9,600.16	9,600.16	Administración directa	60109		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	Terminado	Validado avances
CHH190201542453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JULIÁN PACHECO - 61758	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61758	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	Administración directa	60111		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	Terminado	Validado avances
CHH190201542457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SERVANDO JAQUEZ - 61766	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61766	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	1,920.03	Administración directa	60114		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	Terminado	Validado avances
CHH190201542518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CRISTINA ORNELAS - 61847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61847	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	18,778.64	20,545.64	20,545.64	20,545.64	20,545.64	20,545.64	20,545.64	20,545.64	Administración directa	60909		municipio de namiquipa	Terminado	Validado avances
CHH190201542650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE NORMA AVITIA - 61978	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	61978	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	6,110.46	6,110.46	6,110.46	6,110.46	6,110.46	6,110.46	6,110.46	6,110.46	Administración directa	60911		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	Terminado	Validado avances
CHH190201542709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MARIO GANDARILLA - 62033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	1	100	62033	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	19,482.22	19,482.22	4,854.60	4,854.60	4,854.60	4,854.60	4,854.60	4,854.60	Administración directa	60914		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201542730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PAOLA CAÑO - 62059	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	1	100	62059	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	Administración directa	60915		MUNICIPIO DE NAMIQUEPUPA	Terminado	Validado avances
CHH190201532108	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71237	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	3	60	71237	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Charco Pinto	172,342.03	172,342.03	86,171.02	86,171.02	86,171.02	86,171.02	86,171.02	86,171.02	Administración directa	65996		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201532108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			172,342.03	172,342.03												
CHH190201532217	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO FIRME DE QUINCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71382	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	8	53.33333333	71382	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Charco Pinto	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	Administración directa	65995		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201532217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			88,337.18	88,337.18												
CHH190201532257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PISO FIRME DE CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71445	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	3	60	71445	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Charco Pinto	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	Administración directa	65853		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201532257	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PISO FIRME DE CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71445	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			23,698.55	23,698.55												
CHH190201532387	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD HUMARIZA - 71616	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	13	13	8	61.53846154	71616	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Humariza	448,089.27	448,089.27	448,089.27	448,089.27	448,089.27	448,089.27	448,089.27	448,089.27	Administración directa	66083		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201532387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			448,089.27	448,089.27												
CHH190201532912	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO FIRME EN VEINTE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 72382	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	10	50	72382	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Humariza	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	Administración directa	66086		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALUDADO	AVANCE FINANCIERO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								
CHI190201532912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			117,782.90	117,782.90												
CHI190201533086	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUMARIZA - 72616	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	10	50	72616	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Humariza	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	Administración directa	66087		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201533086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			23,698.55	23,698.55												
CHI190201533129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA - 72697	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	3	60	72697	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	La Constancia	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	Administración directa	65863		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201533129	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA - 72697	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			172,342.03	172,342.03												
CHI190201533664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE QUINCE MUROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LA CONSTANCIA - 76680	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	8	53.33333333	76680	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	La Constancia	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	88,337.18	Administración directa	66001		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201533664	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE QUINCE MUROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LA CONSTANCIA - 76680	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda							PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			88,337.18	88,337.18												
CHI190201536694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUMARIZA - 78220	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	3	60	78220	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	La Constancia	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	Administración directa	66087		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201536694	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUMARIZA - 78220	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social								PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			23,698.55	23,698.55												
CHI190201536706	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LA JUNTA - 78238	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	3	60	78238	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	La Junta De Los Rios	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	Administración directa	66113		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201536706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			172,342.03	172,342.03												
CHI190201536772	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VEINTE MUROS FIRME PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LA JUNTA - 78341	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	10	50	78341	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	La Junta De Los Rios	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	Administración directa	66112		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201536772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			117,782.90	117,782.90												
CHI190201536812	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIEZ PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 78406	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	10	50	78406	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	La Junta De Los Rios	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	Administración directa	66116		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201536812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			47,397.10	47,397.10												
CHI190201536865	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 78472	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	3	60	78472	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Nonoava	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	Administración directa	66113		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201536865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			172,342.03	172,342.03												

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO									PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE							
CHI190201537634	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD NONOAVA - 79542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	3	60	79542	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Nonoava	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	Administración directa	65854		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201537634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			23,698.55	23,698.55														
CHI190201537713	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 79642	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	3	60	79642	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Nonoava	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	Administración directa	65999		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201537713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			172,342.03	172,342.03														
CHI190201545778	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 66646	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	10	100	66646	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	El Terrero	47,397.10	47,397.10	-	-	-	-	-	Administración directa	62701		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201545778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			47,397.10	47,397.10														
CHI190201545806	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 66689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	5	100	66689	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	El Terrero	172,342.03	172,342.03	-	-	-	-	-	Administración directa	62709		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201545806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			172,342.03	172,342.03														
CHI190201545814	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO FIRME DE TREINTA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL TERRERO - 66699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	30	30	30	100	66699	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	El Terrero	176,674.35	176,674.35	-	-	-	-	-	Administración directa	62727		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201545814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			176,674.35	176,674.35														
CHI190201545845	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE - 66735	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	3	60	66735	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Rio Grande	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	Administración directa	66080		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201545845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			23,698.55	23,698.55														
CHI190201545854	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO FIRME DE DIEZ VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE - 66744	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	5	50	66744	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Rio Grande	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	Administración directa	66079		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201545854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			58,891.45	58,891.45														
CHI190201545858	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 66749	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	2	2	1	50	66749	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	68,936.81	68,936.81	68,936.81	68,936.81	68,936.81	68,936.81	68,936.81	Administración directa	65861		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201545858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			68,936.81	68,936.81														
CHI190201545864	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO FIRME DE DIEZ VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 66754	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	5	50	66754	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	58,891.45	Administración directa	65963		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances			

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI190201545864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			58,891.45	58,891.45												
CHI190201545874	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 66761	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	3	60	66761	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava	Nonoava	Rio Grande	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	23,698.55	Administración directa	65855		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHI190201545874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Nonoava			23,698.55	23,698.55												
CHI190201529167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS EN SECCION HIDALGO - 37840	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	40	0	0	0	37840	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201529263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMODELACIÓN BIBLIOTECA SECCIÓN HIDALGO - 37930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0	0	37930	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	178,787.77	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201535574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CISTERNA PARA AGUA POTABLE TINACO EN ESCUELA PRIMARIA FORD TURNO MATUTINO - 49961	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0	0	49961	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201536676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 52064		Otros Proyectos	Otros	1	1	0	0	52064	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201536682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 52073		Otros Proyectos	Otros	1	1	0	0	52073	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	84,969.50	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201536689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 52091		Otros Proyectos	Mobiliario y equipo	1	1	0	0	52091	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	87,254.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201536701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 52107		Otros Proyectos	Otros	1	1	0	0	52107	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201555504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 113137	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Otros	1	1	0	0	113137	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	37,700.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201555560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIONES DE EQUIPO - 113273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Otros	1	1	0	0	113273	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	144,365.00	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190201555796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO EN OFICINAS - 113814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Equipamiento	1	1	0	0	113814	OBRAS PUBLICAS	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	102,254.21	-	-	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHI190101505860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN OCAMPO - 7262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.9	90	7262	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	Ocampo	Ocampo	Melchor Ocampo	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	602,320.00	602,320.00	Administración directa	57628		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances	
CHI190101505863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE BARRIO LA LOMITA - 7270	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	7270	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	Ocampo	Ocampo	Melchor Ocampo	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,500.00	680,500.00	Administración directa	57631		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances	
CHI190101505864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDA EN JESUS DEL MONTE - 7274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	0.93	93	7274	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	Ocampo	Ocampo	Jesús Del Monte	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	324,600.00	324,600.00	Administración directa	57632		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO									EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA		CONVOCANTE				
CHH190101505868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CAHUISORI - 7279	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.97	97	7279	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Cahuisori	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	487,777.00	487,777.00	Administración directa	57629		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190101505870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS ESTRELLAS - 7282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	7282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Las Estrellas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	137,500.00	137,500.00	Administración directa	60443		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201537094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN LA CASTA - 78776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	0.8	80	78776	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	La Casta	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	125,500.00	125,500.00	Administración directa	60443		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201537098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DRENAJE SALON DE ACTOS EN CAJURICH - 78779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	78779	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Cajurichi	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	208,500.00	208,500.00	Administración directa	60444		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201537100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CAJURICH - 78781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.93	93	78781	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Cajurichi	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	365,750.00	365,750.00	Administración directa	60446		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201537102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DRENAJE DESPONCHADO EN BAQUIRIACHI - 78782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	78782	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Baquiriachi	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	780,800.00	780,800.00	Administración directa	60447		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201537110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACION ALUMBRADO EN HUEVACHI - 78792	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0.95	95	78792	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Huevachi	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	110,000.00	110,000.00	Administración directa	60448		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201542458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DOMO EN KINDER EN BASEASEACHI - 87146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0.9	90	87146	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Basaseachi	175,175.26	175,175.26	175,175.26	175,175.26	175,175.26	155,500.00	155,500.00	Administración directa	60678		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201542462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENTRADA CAMINO SAUCILLO A ENTRONQUE CANDAMEÑA - 87153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	0.95	95	87153	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	El Saucillo	392,892.00	392,892.00	392,892.00	392,892.00	392,892.00	380,140.00	380,140.00	Administración directa	60679		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201542466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE Y LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS MAGUECHES - 87179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	0.95	95	87179	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Los Maguechis	253,485.00	253,485.00	253,485.00	253,485.00	253,485.00	245,500.00	245,500.00	Administración directa	60680		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201542468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMINO ENTRONQUE SAN JUANITO A ENTRADA A YOQUIVO - 87184	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	0.92	92	87184	P M OCAμπο	Ocampo	Ocampo	Yoquiro (San Francisco De Yoquiro)	458,803.00	458,803.00	458,803.00	458,803.00	458,803.00	425,625.00	125,625.00	Administración directa	60682		MUNICIPIO OCAμπο	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CONSUELO MUNICIPIO DE OJINAGA CHH - 22126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1	100	22126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	El Consuelo	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	79,723.12	79,723.12	Obra	MOJ-01/2019	Omar Antonio Udaave García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN NUEVO CENTRO DE POBLACION QUIVIRA II EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA CHH - 22222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	4	4	4	100	22222	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Nuevo Centro De Población Quibira	219,128.69	219,128.69	219,128.69	219,128.69	219,128.69	212,737.42	212,737.42	Obra	MOJ-06/2019	Omar Antonio Udaave García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE AVE V CARRANZA Y PRIV DE AVE V CARRANZA - 22423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	3	3	3	100	22423	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	187,624.17	182,292.46	182,292.46	Obra	MOJ-13/2019	Omar Antonio Udaave García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN NUEVO CENTRO DE POBLACION QUIVIRA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHH - 22443	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	2	2	2	100	22443	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Nuevo Centro De Población Quibira	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	143,157.50	136,938.70	136,938.70	Obra	MOJ-14/2019	Omar Antonio Udaave García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE AVE V CARRANZA Y AVE M OJINAGA - 22456	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	2	2	2	100	22456	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	81,118.82	79,011.87	79,011.87	Obra	MOJ-15/2019	Omar Antonio Udaave García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATISTA			CONVOCANTE			
CHH190201519678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	4	4	0	0	22519	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Ejido José Leyva Aguilar	222,938.18	222,938.18	222,938.18	222,938.18	-	-	-	Obra	MOI-20/2019	Omar Antonio Udvare García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ESPEJO MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	13	13	0	0	22542	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	El Espejo	746,164.30	746,164.30	746,164.30	746,164.30	-	-	-	Obra	MOI-21/2019	Omar Antonio Udvare García	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE DECIMA A CALLE VIGECIMA EN OJINAGA CHIH - 23034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	17	17	4	23.52941176	23034	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	649,353.79	155,978.92	155,978.92	Obra	MOI-19/2019	Constructora Yeparabo S.A. de C.V.	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMELLONES DE LA CALLE OCTAVA DE LA AVE IGNACIO CAMARGO A LA AVE MIGUEL HIDALGO - 23069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2051	2051	2051	100	23069	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	676,000.25	673,673.43	673,673.43	Obra	MOI-18/2019	Ros Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA MANUEL OJINAGA - 23089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1	100	23089	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,570.00	87,570.00	Administración directa	67222		Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUVO TRATADO DE LIBRE COMERCIO OJINAGA CHIH - 23110	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	18	18	18	100	23110	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,745.00	42,743.66	42,743.66	Administración directa	66835		Municipio de Ojinaga	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONFORMACION DE CAMINOS RURALES EN RANCHOS DEL NORTE MUNICIPIO DE OJINAGA - 23118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	329	329	132	40.12158055	23118	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	La Plazuela	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	189,454.12	189,454.12	Administración directa	67226		MUNICIPIO DE OJINAGA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONFORMACION DE CAMINOS EN CORDILLERA DEL RIO BRAVO MUNICIPIO DE OJINAGA - 23141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	185	185	150	81.08108108	23141	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Las Conchas	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	207,862.80	207,862.80	Administración directa	67228		MUNICIPIO DE OJINAGA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINOS DE OJINAGA SAN ANTONIO DEL BRAVO TRAMO LAS CONCHAS CHIVARRIAS - 23163	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	2	2	0	0	23163	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Las Conchas	376,278.18	376,278.18	376,278.18	376,278.18	376,278.18	-	-	Administración directa	67230		MUNICIPIO DE OJINAGA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 23249		Otros Proyectos	Otros	1	1	0.7	70	23249	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	105,000.00	105,000.00	Servicios	MOI-29/2019	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	MUNICIPIO DE OJINAGA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201532779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 72195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	2	2	2	100	72195	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	76,124.34	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	Obra	03/OP/04/2019/BARRIOS	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO	Terminado	Validado avances		
CHH190201546560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 67614	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	3	100	67614	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	Obra	03/OP/04/2019	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO	Terminado	Validado avances		
CHH190201546780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 67839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	3	100	67839	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	Obra	02/OP/04/2019	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO	Terminado	Validado avances		
CHH190201547417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 68748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	3	100	68748	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	260,131.16	260,131.16	260,131.16	260,131.16	260,131.16	260,131.16	260,131.16	Obra	02/OP/04/2019/BARRIOS	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO	Terminado	Validado avances		
CHH190201544348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO SAN MIGUEL - 90243	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	90243	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Miguel	136,173.56	136,173.56	-	-	-	-	-	-	En Ejecución				Validado avances		
CHH190201544428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO LOS TEMPORALES - 90355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	90355	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Los Temporales (Rancho Los Valles)	81,710.40	81,710.40	-	-	-	-	-	-	En Ejecución				Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO									PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE							
CHI190201544527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO COLONIA EL VEINTIOCHO NUEVA - 90511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	640	640	0	0	90511	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Boquilla De Babillas (La Boquilla De Conchos)	279,071.64	279,071.64	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances				
CHI190201544653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO COLONIA EL VEINTIOCHO CERRO - 90687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	90	90	0	0	90687	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Boquilla De Babillas (La Boquilla De Conchos)	64,819.64	64,819.64	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances				
CHI190201544704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO LA COQUETA - 90748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	0	0	90748	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	La Coqueta	77,410.28	77,410.28	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances				
CHI190201544773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO EL MOLINO - 90825	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	140	140	0	0	90825	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	El Molino	100,969.88	100,969.88	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances				
CHI190201544832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PROYECTO CORRALES ASOCIACIÓN GANADERA - 90899	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	8	8	0	0	90899	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco De Conchos	131,902.44	131,902.44	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances				
CHI190201518804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL - 20272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	500	500	500	100	20272	PRESIDENCIA MUNICIPAL	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	436,000.00	190,682.00	190,682.00	190,682.00	190,682.00	190,682.00	190,682.00	Administración directa	66953	SAN FRANCISCO DEL ORO	Terminado	Validado avances				
CHI190201531806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 44713	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	1	100	44713	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	67,860.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	Administración directa	67310	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Terminado	Validado avances				
CHI190201537678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 79604		Otros Proyectos	Lote	1	1	1	100	79604	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	36,206.55	36,206.55	36,206.55	36,206.55	36,206.55	36,206.55	36,206.55	Administración directa	67292	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances				
CHI190201537684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 79609		Otros Proyectos	Lote	1	1	1	100	79609	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	22,206.54	22,206.54	22,206.54	22,206.54	22,206.54	22,206.54	22,206.54	Administración directa	67294	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances				
CHI190201547641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 69134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	1	100	69134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Santa Bárbara	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	1,638,304.48	1,638,304.48	1,625,726.07	1,625,726.07	1,625,726.07	1,625,726.07	1,625,726.07	Obra	DOPMSB-E7-2019	Weinhandlungen SA de CV	Municipio de Santa Barbara	En Ejecución	Validado avances			
CHI190201537959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades							PRESIDENCIA MUNICIPAL	Satevó			500,000.00	500,000.00														
CHI190201537687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS HUERTAS DE COCOMORACHI - 53693	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	300	300	300	100	53693	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	Temósachic	Temósachic	Las Huertas De Cocomorachic	14,192.50	8,314,248.98	7,482,824.10	831,424.90	831,424.90	14,192.50	14,192.50	Administración directa	59665	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC		En Ejecución	Validado avances			
CHI190201537718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COCOMORACHI - 53735	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	500	500	500	100	53735	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	Temósachic	Temósachic	Cocomorachic	5,419.97	8,314,248.98	7,482,824.10	831,424.80	831,424.80	5,419.97	5,419.97	Administración directa	59678	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC		En Ejecución	Validado avances			
CHI190101506133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										P M URUACHI	Uruachi			1,665,806.12	1,665,806.12														
CHI190101506139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal										P M URUACHI	Uruachi			1,732,364.64	1,732,364.64														
CHI190201537857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LAS MARIPOSAS - 54010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	0	0	54010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Las Mariposas	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	-	Obra	79856	GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI SA DE CV	MUNICIPIO GUERRERO	En Ejecución	Validado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH190201537869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUATRO PARA BAÑO EN EL AGOSTADERO - 54027	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	0	0	54027	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Agostadero De Ambia	24,500.00	24,500.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190301574423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-103	TESORERÍA MUNICIPAL	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	1,396,233.98	1,396,233.98	1,396,233.98	1,396,233.98	1,396,233.98	1,396,233.98	1,396,233.98					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190301574424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-203	TESORERÍA MUNICIPAL	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	166,757.86	166,757.86	166,757.86	166,757.86	166,757.86	166,757.86	166,757.86					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101517090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REMUNERACIONES AL PERSONAL		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	1-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	16,830,765.36	12,162,290.21	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	2-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	16,830,765.36	105,000.00	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	3-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	214,999.96	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	4-109	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	1,845,000.00	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	VESTUARIO Y UNIFORMES		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	5-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	200,000.04	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ DE TRANSPORTE		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	6-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	480,000.00	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE SERVICIOS		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	200	0.804828974	7-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	2,559,141.72	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	INSTALACION Y REPARACION DE BIENES INFORMATICOS		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	75	0.301810865	8-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	129,999.96	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	VIATICOS EN EL PAIS		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	200	0.804828974	9-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	120,000.00	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101517181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	24850	500	2.012072435	10-2019	TESORERIA/SGURIDAD	Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	24,023.20	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación invalidada
CHH190101511213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	3	3	3	100	2019MU000019	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	600,000.00	600,000.00	543,210.00	543,210.00	543,210.00	543,210.00	543,210.00					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Pick Up para la Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	11	11	11	100	2019MU000020	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,550,000.00	2,550,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Mobiliario para Órgano Interno de Control de Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	34	34	0	0	2019IO0000001	Órgano Interno de Control de Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	104,500.00	104,500.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Servicio de Laboratorio y Control de Calidad de las Obras a Ejecutar en 2019		Urbanización	Estudio de preinversión	1	1	0.1	10	2019OP0000002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	616,518.77	616,518.77	45,634.40	608,251.80	45,634.40	45,634.40	45,634.40					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Restauración de Piso y Cantera de Templo San Juan Bautista	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1050	1050	1050	100	2019OP0000014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,700,000.00	1,693,753.11	1,693,753.11	1,693,753.11	1,690,420.35	1,690,420.35	1,690,420.35					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Equipamiento de Camión Orquesta Maquinaria Pesada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	10	10	0	0	2019SP0000008	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	160,000.00	131,460.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Remodelación de Comandancia de Policía para D.A.R.E.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	485.53	485.53	432	88.97493461		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,965,408.80	1,965,408.80	1,965,408.80	1,950,032.78	1,443,354.97	1,443,354.97	1,443,354.97					En Ejecución	Validado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101511515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construcción de 48,575m2 de adecuaciones Viales a base de Glorietas de Concreto Hidráulico en tres entronques Ave. Pacheco con Juan Pablo II a. Deportiva Sur y Blvd. Fuentes Mares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	48572	48572	48572	100	2018OP000087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00					Terminado	Validado avances	
CHH190101511518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de Software de carga y Validación de Facturas Acoplado al Sistema Financiero Oracle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	0	0	2019OM000001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101513199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición de pick up para la Dirección de Mntenimiento Urbano	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	1	1	1	100		Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	500,000.00	454,900.00	454,900.00	454,900.00	454,900.00	454,900.00					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Maquinaria y equipo	1	1	0	0	2019MU0000022	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MINI CARGADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Maquinaria y equipo	2	2	2	100	2019MU0000023	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	1,647,014.40	1,647,014.40	1,647,014.40	1,647,014.40	1,647,014.40					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Maquinaria y equipo	1	1	1	100	2019MU0000024	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	1,734,466.00	1,734,466.00	1,734,466.00	1,734,466.00	1,734,466.00					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Vehiculos	2	2	2	100	2019DR0000014	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	500,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE BOMBERA USADA PARA EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Vehiculos	1	1	1	100	2019SE0000005	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA REALIZACION DE TRAMITES QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0	0	2019OM0000002	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,500,000.00	1,338,640.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances	
CHH190101560243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA SIMPLIFICAR LOS TRAMITES	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	2	2	0	0	2019OM0000004	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	-	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación validada	
CHH190101568542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION Y ALUMBRADO EN PARQUES CUMBRES IV	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Lote	1	1	0	0	2019AT0000145	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	107,398.89	107,398.89	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101568545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMEDIACIÓN DE PARQUE EXTREMO LA CANTERA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1600	1600	0	0	2019AT0000146	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	252,542.87	252,542.87	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101568547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PASTO PARA CANCHA ZONA PARQUE EL PALOMAR	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Metros Cuadrados	1037.33	1037.33	0	0	2019AT0000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	204,575.83	204,575.83	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101568550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE QUINTAS CAROLINAS	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Metros Cuadrados	1131	1131	0	0	2019AT0000048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	178,153.68	178,153.68	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101568552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE ALAMEDAS IV	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	15026.31	15026.31	0	0	2019AT0000049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	771,689.79	771,689.79	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101568554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BANQUETAS SOBRE ARROYO EN ZONA PUBLICA EN PRIV DE VALALERTA Y TASCATE COL. GRANIAS	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	18.72	18.72	0	0	2019AT0000091	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	22,685.89	22,685.89	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101568571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE BAILARINAS COMPACTADORAS PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	4	4	0	0	2019MU0000039	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE									CONVOCANTE												
CHI190301568574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR DE CONCRETO PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	2	2	0	0	2019MU000040	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	133,000.00	133,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE REVOLVEDORA DE CEMENTO PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	3	3	0	0	2019MU000041	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	86,000.00	86,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE HIDROLAVADORAS PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	4	4	0	0	2019MU000042	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	81,896.00	81,896.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CORTADORAS DE CONCRETO PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	3	3	0	0	2019MU000043	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	141,000.00	141,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	1	1	0	0	2019MU000028	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,735,000.00	1,735,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	2	2	0	0	2019MU000031	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,935,000.00	2,935,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	2	2	0	0	2019MU000032	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,295,000.00	3,295,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMIÓN CISTERNA PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	2	2	0	0	2019MU000033	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	575,400.00	575,400.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE PICK UP VERSION ESTACAS PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	1	1	0	0	2019MU000029	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE NAVVE INVERNADERO ARMABLE U DESARMABLE EN EL VIVERO MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	1	1	0	0	2019MU000027	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MOSTRENQUERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	1	1	0	0	2019DR000047	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UN CAMION DE VOLTEO DE 14 METROS PARA DIRECCION DE DARROLLO RURAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	1	1	0	0	2019DR000048	DIRECCION DE DARROLLO RURAL	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301568860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	1	1	1	100	2019DR000049	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00						Terminado	Validado / Registrado avances				
CHI190301568864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE HERRAMIENTA GANADERA PARA EL AREA DE MOSTRENQUERIA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	17	17	0	0	2019DR000052	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301569646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MONITORES E IMPRESORES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	247	247	0	0	2019OM000006	OFICAJIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,895,137.45	5,895,137.45	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301569650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE SOFTWARE SQLR	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0	0	2019OM000007	OFICAJIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,100,238.36	1,100,238.36	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301569658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	92	92	0	0	2019OM000008	OFICAJIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	880,000.00	880,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301569660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EXPANSION EN EL SERVIDOR V700 DEL MUNICIPIO	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	0	0	2019OM000009	OFICAJIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	571,220.33	571,220.33	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHI190301569901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE RESCATE PARA LA COORDINACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	10	10	0	0	2019SE000019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	380,000.00	380,000.00	-	-	-	-	-	-						En Ejecución	Validado / Registrado avances				

DETALLE PROYECTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH190301569904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETA DESMONTABLE PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Lote	1	1	0	0	20190P000081	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301569916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200(LA CUESTA)COMPLEMENTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	11622.32	11622.32	0	0	20190P000036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Nuevo Majalca	35,331.81	35,331.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301575271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	pago de nomina para seguridad publica	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-103	tesoreria municipal	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	374,360.73	Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190301572056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA C. REV. MEXICANA ENTRE FCO. I MADERO Y PERIFÉRICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917039	Municipio de Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	767,335.81	767,335.81	767,335.81	767,335.81	767,335.81	767,335.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. FCO. MUJICA ENTRE MARTIN CORDOVA Y C. INES GUTIERREZ	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Metros Cuadrados	100	100	50.94	50.94	1917040	Municipio de Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	1,162,127.84	1,162,127.84	1,162,127.84	1,162,127.84	1,162,127.84	1,162,127.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CISNES ENTRE 56a. Y 54a. EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917052	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	1,224,632.28	246,539.40	246,539.40	246,539.40	246,539.40	246,539.40	246,539.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	UBICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DE LA CALLE 48a. ENTRE TEXCOCO Y AJUNTAMIENTO	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917053	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	318,395.26	318,395.26	318,395.26	318,395.26	318,395.26	90,008.34	90,008.34	90,008.34	90,008.34	90,008.34	90,008.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO LA PRESA	Otros Programas de Inversión	Deporte	Metros Cuadrados	100	100	44.88	44.88	1917046	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	1,799,738.93	661,742.97	661,742.97	661,742.97	661,742.97	661,742.97	661,742.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COL. LÁZARO CÁRDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Metros Cuadrados	100	100	89.65	89.65	1917047	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	1,340,744.67	1,340,744.67	1,340,744.67	1,340,744.67	1,340,744.67	1,340,744.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN AV. EJIDO ENTRE ALDAMA Y 2a. MAYO Y AV. EJIDO ENTRE 1o. MAYO Y FCO SARABIA	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917049	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	698,247.11	698,247.11	698,247.11	698,247.11	698,247.11	698,247.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN LÁZARO CÁRDENAS	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917051	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	661,506.53	661,506.53	661,506.53	661,506.53	661,506.53	661,506.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	DRENAJE PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	69.64	69.64	1719016	Municipio Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	2,134,000.00	2,134,000.00	2,134,000.00	2,134,000.00	2,134,000.00	1,410,534.41	1,410,534.41	1,410,534.41	1,410,534.41	1,410,534.41	1,410,534.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN PAQ. 2 CALLE 2a. Y 4a. ENTRE GALEANA Y NICOLAS BRAVO	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917058	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	340,095.18	340,095.18	340,095.18	340,095.18	340,095.18	340,095.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COL. MOISÉS CARAVEO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917060	municipio de cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	802,089.06	802,089.06	802,089.06	802,089.06	802,089.06	802,089.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301572819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN PAQ. 4 CALLE 5a. Y 6a. ENTRE GALEANA Y NICOLAS BRAVO	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917061	municipio de cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	343,863.42	343,863.42	343,863.42	343,863.42	343,863.42	343,863.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301573074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CALLE 2a. ENTRE CHIHUAHUA E INDUSTRIAS	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917071	Municipio de Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	478,496.63	478,496.63	478,496.63	478,496.63	478,496.63	478,496.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301573079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN CALLE 2a. ENTRE 16 SEPTIEMBRE Y EMILIO CARRANZA	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	30	30	1917072	Municipio Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	354,283.80	354,283.80	354,283.80	354,283.80	354,283.80	354,283.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301575317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	pago de nomina para seguridad publica	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-103	tesoreria municipal	Huepitlán	Huepitlán	Huepitlán	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	170,034.08	Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190101513733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	GASTOS DE OPERACION FORTASEG	Gastos Indirectos	Lote	Lote	1	1	0.77	77	1933001	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	Juárez	Juárez	Juárez	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	36,837.85	36,837.85	36,837.85	36,837.85	36,837.85	36,837.85	Cancelado	Cancelació n validada	
CHH190101513741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO FINANCIAMIENTO PLAN DE MOVILIDAD URBANA	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	0.66	66	1914027	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	Juárez	Juárez	Juárez	270,000,000.00	270,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	Cancelado	Cancelació n validada	
CHH190101513747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO CREDITO ALUMBRADO PUBLICO	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	0.81	81	1909004	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	Juárez	Juárez	Juárez	56,100,000.00	56,100,000.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	45,843,813.00	Cancelado	Cancelació n validada	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO								NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATISTA	CONVOCANTE		
CHH190101513840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 300-A 500 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Vehiculos	500	500	400	80	1912002	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Juárez	Juárez	Juárez	212,181,641.00	212,181,641.00	83,635,678.32	83,635,678.32	83,635,678.32	83,635,678.32	70,573,978.32					Cancelado	Cancelación validada
CHH190201564471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO EN EL CURSO O TALLER DIRIGIDO DE ACTUALIZACION Y ESPECIALIZACION EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Lote	1	1	1	100		SEGURIDAD PUBLICA	Juárez	Juárez	Juárez	8,352,000.00	8,352,000.00	7,864,800.00	7,864,800.00	7,864,800.00	7,864,800.00					Cancelado	Cancelación validada	
CHH190201566484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CAMARAS DE SOLAPA	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Piezas	150	150	0	0	1931003	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	3,640,000.00	3,640,000.00	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado avances
CHH190201566508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO PARA LOS DISTRITOS Y AREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	1	100	1912003	MUNICIPIO DE JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	1,818,359.00	1,818,359.00	1,692,954.94	1,692,954.94	1,692,954.94	1,692,954.94	1,692,954.94					En Ejecución	Validado avances
CHH190201566551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REMODELACION Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCION DE CATASTRO (PLANTA BAJA)	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	0.36	36	1914111	OBRAS PUBLICAS	Juárez	Juárez	Juárez	4,500,000.00	4,500,000.00	1,641,369.83	4,103,424.57	1,641,369.83	1,641,369.83	1,641,369.83					En Ejecución	Validado avances
CHH190201566627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	3849.12	3849.12	1385.68	35.99991686	1912023	SEGURIDAD PUBLICA	Juárez	Juárez	Juárez	49,777,151.13	49,663,612.23	18,295,624.84	45,739,062.09	18,295,624.84	18,295,624.84	18,295,624.84					En Ejecución	Validado avances
CHH190301571142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construcción de barda perimetral en la colindancia poniente en Estacionamiento Distrito Sur	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	229.32	229.32	82.55	35.99773243	1912027	MUNICIPIO JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	677,226.92	677,226.92	247,199.54	617,998.85	247,199.54	247,199.54	247,199.54	Obra	OP-160-2019	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAZA	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301575283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	pago de nomina para seguridad publica	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-103	tesoreria municipal	López	López	Octaviano López	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190301575290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	compra de adquisición de vehiculo para seguridad pública	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-203	tesoreria municipal	López	López	Octaviano López	265,679.15	265,679.15	265,679.15	265,679.15	265,679.15	265,679.15	265,679.15					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190301575277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	pago de nomina para seguridad publica	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-103	tesoreria municipal	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	908,396.35	908,396.35	908,396.35	908,396.35	908,396.35	908,396.35	908,396.35					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190301575326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	pago de nomina para seguridad publica	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-103	tesoreria municipal	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	630,370.69	630,370.69	630,370.69	630,370.69	630,370.69	630,370.69	630,370.69					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190301575336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	pago de combustible	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	1	100	000-000-203	tesoreria municipal	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	298,208.27	298,208.27	298,208.27	298,208.27	298,208.27	298,208.27	298,208.27					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190301568273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDIN DE NIÑOS TARAHUMARA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	145.2	145.2	0	0	21909725	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	408,441.94	408,441.94	306,331.46	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301568288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDIN DE NIÑOS SAN FELIPE DEL REAL CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CUBIERTA METALICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	288	288	0	0	21909726	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	951,663.42	951,663.42	713,747.57	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301568292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA ESFUERZO COMPARTIDO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	0	0	21909727	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	374,879.70	374,879.70	281,159.78	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301568295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA JUAN ALANIS 2930 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	580	580	0	0	21909728	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,537,000.00	1,537,000.00	1,152,750.00	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301568297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA ESTATAL 3010 HEROES FERROCARRILEROS, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y TECHUMBRE TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1258	1258	0	0	21909729	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,345,890.41	2,345,890.41	1,759,417.81	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH190301568309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO 50 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	512	512	0	0	21909731	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,451,988.84	1,451,988.84	1,088,991.63	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHI190301568313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA BERNARDINO LOYA GALLEGOS NO. 2673 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	254.4	254.4	0	0	21909732	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	642,845.67	642,845.67	482,134.25	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301568316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 57 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	583.8	583.8	0	0	21909733	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,155,144.88	1,155,144.88	866,358.66	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301568326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CONSTRUCCION DE CANCHA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	360	360	0	0	21909756	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	901,077.77	901,077.77	675,808.33	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301568328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	624	624	0	0	21909757	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,236,049.68	1,236,049.68	927,037.26	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301568330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 29 KONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	504	504	0	0	21909760	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,197,563.75	1,197,563.75	898,172.81	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301568335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 32 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	570	570	0	0	21909761	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,078,165.45	1,078,165.45	808,624.09	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301568344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	608	608	0	0	21909730	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,309,206.59	1,309,206.59	981,904.94	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301571300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA NO. 3020 REHABILITACION DE ESCUELA (CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EXPLANADA, BANQUETAS)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	405	405	0	0	21909759	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,399,994.44	1,399,994.44	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301570340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 54	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	77.76	77.76	11.66	14.99485597	0200631	ICHIFE	Aldama	Aldama		971,028.97	971,028.97	971,028.97	865,288.46	865,288.46	346,115.38	346,115.38					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301571674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3019 JAIME TORRES BODET	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1750	1750	0	0	0300305	ICHIFE	Allende	Allende		807,256.13	807,256.13	807,256.13	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301572836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESTATAL 20 DE NOVIEMBRE 2107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1882.46	1882.46	0	0	0700737	ICHIFE	Balleza	Balleza		923,950.52	923,950.52	923,950.52	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301571652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NETZAHUALCOYOTL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	1202	1202	0	0	1100939	ICHIFE	Camargo	Camargo		1,812,850.17	1,812,850.17	1,812,850.17	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301571916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	966	966	0	0	1100933	ICHIFE	Camargo	Camargo		886,267.58	886,267.58	886,267.58	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301571636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO C. ENRIQUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	152.37	152.37	0	0	1300376	ICHIFE	Casas Grandes	Casas Grandes		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301569994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 7009 JUAN JACOB ROSSÉAU	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	767.69	767.69	7.68	1.000403809	1909632	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	10,772,067.37	10,772,067.37	4,308,826.94	4,308,826.94					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301570188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HAKERI JATZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	101.16	101.16	33.96	33.57058126	1909620	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		1,139,857.70	1,139,857.70	1,139,857.70	1,008,742.80	1,008,742.80	403,497.12	403,497.12					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301570267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. REAL DE MINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	240	240	0	0	1909666	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		2,814,201.31	2,814,201.31	2,814,201.31	2,480,336.62	2,480,336.62	992,134.65	992,134.65					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301570275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GRACIELA GEORGINA SANTINI SOLTIBO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	12.9	25.50415184	1909598	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		624,797.32	624,797.32	624,797.32	552,993.80	552,993.80	221,197.52	221,197.52					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301570291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FEDERALIZADA MADRE PATRIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	13.23	27.5625	1909618	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		534,639.39	534,639.39	534,639.39	438,834.80	438,834.80	175,533.92	175,533.92					En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHI190301570300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HELLEN KELLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	22.88	45.23527086	1909617	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		513,336.92	513,336.92	513,336.92	430,503.20	430,503.20	172,201.28	172,201.28					En Ejecución	Validado / Registrado avances

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA		CONVOCANTE				
CHI190301570334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. EMMA GODOY	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	17.05	33.70897588	1909599	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		643,799.49	643,799.49	643,799.49	632,476.07	632,476.07	252,990.43	252,990.43				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301570345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO VILLA 2410	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	19.07	39.72916667	1909628	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		524,094.97	524,094.97	524,094.97	465,397.43	465,397.43	186,158.97	186,158.97				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301570349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ANGEL POSADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	18.11	37.72916667	1909629	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		616,950.28	616,950.28	616,950.28	528,598.71	528,598.71	211,439.48	211,439.48				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301570353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. LIDIA GOMEZ MORIN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	60.9	60.9	17.77	29.17898194	1909600	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		961,732.42	961,732.42	961,732.42	815,630.68	815,630.68	326,252.27	326,252.27				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301570585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SARH	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	15.39	32.0625	1909630	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		474,425.79	474,425.79	474,425.79	399,033.28	399,033.28	159,613.31	159,613.31				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301570942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. DIF ESTATAL JUANA DE ASBAJE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	0	1909671	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		615,735.99	615,735.99	615,735.99	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. INSURGENTES NO. 2723	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	0	0	1909672	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		1,215,972.15	1,215,972.15	1,215,972.15	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA VISTAS DEL NORTE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	192	192	0	0	1909673	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		1,035,451.28	1,035,451.28	1,035,451.28	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7016	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	192	192	0	0	1909699	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		2,010,597.10	2,010,597.10	2,010,597.10	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JOSE MARIA PONCE DE LEON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	0	0	1909695	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		901,477.63	901,477.63	901,477.63	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA No. 6166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	1909719	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		979,712.19	979,712.19	979,712.19	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JAIME TORRES BODET	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1728	1728	428.03	24.77025463	1909602	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		878,852.48	878,852.48	878,852.48	777,694.90	777,694.90	311,077.96	311,077.96				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	265.86	265.86	0	0	1909601	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		77,122.10	77,122.10	77,122.10	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. EMILIANO ZAPATA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	2886	2886	0	0	1909696	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GENERAL JOSE CLEMENTE OROZCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	209	209	0	0	1909691	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		460,894.10	460,894.10	460,894.10	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	60	60	0	0	1909683	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		204,669.61	204,669.61	204,669.61	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RODOLFO SANCHEZ TABOADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	330.37	330.37	0	0	1909682	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		485,410.94	485,410.94	485,410.94	406,578.60	406,578.60	162,631.44	162,631.44				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SEWARARE 1200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	72	72	0	0	1909675	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		318,501.61	318,501.61	318,501.61	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	84	84	0	0	1909676	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		132,564.34	132,564.34	-	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	90	90	0	0	1909677	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		469,892.06	469,892.06	469,892.06	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NIÑOS HEROES No. 2318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	368	368	0	0	1909678	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		622,183.32	622,183.32	622,183.32	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JOSE MARIA MARI No. 2138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	130	130	0	0	1909672	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		1,215,972.15	1,215,972.15	1,215,972.15	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301571984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ANTONIO QUEVEDO CARO 2244	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	77.76	77.76	0	0	1909700	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		761,361.07	761,361.07	761,361.07	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHI190301574657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3009	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	49.84	49.84	0	0	1909703	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		294,808.93	294,808.93	294,808.93	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	CONVOCANTE						
CHI190301574664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	5768.81	5768.81	0	0	1909704	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301574689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NIÑO ARTILLERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	310	310	0	0	1909720	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. HERMANOS FLORES MAGÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	0	0	1701780	ICHIFE	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,042,023.17	1,042,023.17	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	2.58	2.58	0	0	1701789	ICHIFE	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		109,504.36	109,504.36	109,504.36	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA NO. 5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	1701790	ICHIFE	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		1,139,826.70	1,139,826.70	-	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HELEN KELLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	0	1701775	ICHIFE	Delicias	Delicias		511,441.87	511,441.87	511,441.87	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6158	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	2101585	ICHIFE	Delicias	Delicias		528,317.87	528,317.87	528,317.87	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	793.82	793.82	0	0	2101586	ICHIFE	Delicias	Delicias		261,389.61	261,389.61	261,389.61	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JUAN RULFO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	276	276	0	0	2101581	ICHIFE	Delicias	Delicias		575,645.41	575,645.41	575,645.41	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	1574	1574	0	0	2101582	ICHIFE	Delicias	Delicias	Ejido Kilómetro Ochoenta Y Seis Cuatro (El Diez)	817,483.08	817,483.08	817,483.08	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA No 6047	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	2483	2483	0	0	2101583	ICHIFE	Delicias	Delicias		1,982,894.34	1,982,894.34	1,982,894.34	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA No. 6122	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	313.2	313.2	0	0	2101575	ICHIFE	Delicias	Delicias		455,685.31	455,685.31	455,685.31	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	1170.4	1170.4	0	0	2101574	ICHIFE	Delicias	Delicias		1,338,396.63	1,338,396.63	1,338,396.63	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	244	244	0	0	2101576	ICHIFE	Delicias	Delicias		180,378.07	180,378.07	180,378.07	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	2101577	ICHIFE	Delicias	Delicias		555,403.71	555,403.71	555,403.71	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	384	384	90.51	23.5703125	2300235	ICHIFE	Galeana	Galeana		5,665,840.66	5,665,840.66	5,665,840.66	5,157,379.80	5,157,379.80	2,415,901.35	2,415,901.35					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO LEON RUIZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	44.64	93	2701417	ICHIFE	Guachochi	Guachochi	Agua Azul	552,737.49	552,737.49	552,737.49	499,449.67	499,449.67	199,779.87	199,779.87					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAFAEL RAMIREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	8	8	7.72	96.5	2701418	ICHIFE	Guachochi	Guachochi		464,110.05	464,110.05	464,110.05	463,150.71	463,150.71	185,260.28	185,260.28					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	3201764	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		529,527.55	529,527.55	529,527.55	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	3201760	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		590,287.94	590,287.94	590,287.94	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JN PEDRO ALVARADO TORRES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	0	3201765	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		609,534.59	609,534.59	609,534.59	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. DE NUEVA CREACION JUAN RANGEL BIESMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	384	384	0	0	3201766	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		5,173,604.09	5,173,604.09	5,173,604.09	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JN NUEVA CREACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	202.32	202.32	0	0	3201767	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		2,472,318.18	2,472,318.18	2,472,318.18	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ANGEL TRIAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	29.52	29.52	0	0	3201768	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		86,411.31	86,411.31	86,411.31	-	-	-	-					En Ejecución	Validado / Registrado avances		

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHI190301571666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. IGNACIO ALLENDE No. 1125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	410.88	410.88	0	0	3201771	ICHIFE	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	163,739.46	163,739.46	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
CHI190301570303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	23.04	24	3707857	ICHIFE	Juárez	Juárez	1,034,754.08	1,034,754.08	1,034,754.08	928,589.88	928,589.88	371,435.95	371,435.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PABLO NERUDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	26.4	55	3707862	ICHIFE	Juárez	Juárez	572,754.54	572,754.54	572,754.54	520,114.56	520,114.56	208,045.82	208,045.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TEMOSACHI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	151.74	151.74	0	0	3707887	ICHIFE	Juárez	Juárez	2,047,389.37	2,047,389.37	2,047,389.37	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. HERMENEGILDO GLEANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	10.56	22	3707860	ICHIFE	Juárez	Juárez	1,123,059.56	1,123,059.56	1,123,059.56	1,013,596.70	1,013,596.70	405,438.68	405,438.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO JIMENEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	29.76	62	3707858	ICHIFE	Juárez	Juárez	508,793.61	508,793.61	508,793.61	470,995.94	470,995.94	188,398.38	188,398.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIA EDMÉ ALVAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	24.48	51	3707859	ICHIFE	Juárez	Juárez	549,796.16	549,796.16	549,796.16	508,398.45	508,398.45	203,359.38	203,359.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PLAN DE AYALA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	26.4	55	3707861	ICHIFE	Juárez	Juárez	538,108.46	538,108.46	538,108.46	498,126.37	498,126.37	199,250.55	199,250.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LAURENCIO GALLEGOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	13.44	28	3707867	ICHIFE	Juárez	Juárez	585,044.94	585,044.94	585,044.94	512,511.72	512,511.72	205,004.69	205,004.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	0	3707865	ICHIFE	Juárez	Juárez	508,362.16	508,362.16	508,362.16	467,799.41	467,799.41	187,119.76	187,119.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUBEN DARIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	18.06	18.06	1.81	10.02214839	3707866	ICHIFE	Juárez	Juárez	590,241.35	590,241.35	590,241.35	561,861.37	561,861.37	224,744.55	224,744.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	3707897	ICHIFE	Juárez	Juárez	626,347.79	626,347.79	626,347.79	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PEDRO E. MEDINA GONZALEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	3707902	ICHIFE	Juárez	Juárez	613,972.60	613,972.60	613,972.60	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	77.76	77.76	0	0	3707903	ICHIFE	Juárez	Juárez	947,588.82	947,588.82	947,588.82	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	129.6	129.6	0	0	3707907	ICHIFE	Juárez	Juárez	1,763,940.50	1,763,940.50	1,763,940.50	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA NO. 84	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	129.6	129.6	0	0	3707930	ICHIFE	Juárez	Juárez	1,680,506.76	1,680,506.76	1,680,506.76	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ESPERANZA P. DE ROSALES 1079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	104	104	0	0	3707884	ICHIFE	Juárez	Juárez	267,455.46	267,455.46	267,455.46	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	327.8	327.8	0	0	3707878	ICHIFE	Juárez	Juárez	763,506.39	763,506.39	763,506.39	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 38	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	90	90	90	100	3707868	ICHIFE	Juárez	Juárez	251,766.23	251,766.23	251,766.23	227,798.33	227,798.33	185,444.62	185,444.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FERNANDO AHUATZIN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	54	54	0	0	3707896	ICHIFE	Juárez	Juárez	176,355.21	176,355.21	176,355.21	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PORFIRIO PARRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	1790	1790	0	0	3707885	ICHIFE	Juárez	Juárez	1,591,058.54	1,591,058.54	1,591,058.54	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301571422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	26.15	26.15	0	0	4100302	ICHIFE	Maguarichi	Maguarichi	349,615.45	349,615.45	349,615.45	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	291.2	291.2	6.55	2.249313187	4500675	ICHIFE	Mecoqui	Mecoqui	3,311,386.01	3,311,386.01	3,311,386.01	2,723,494.75	2,723,494.75	1,089,397.90	1,089,397.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHI190301570940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	0	0	5100412	ICHIFE	Ocampo	Ocampo	1,558,406.08	1,558,406.08	1,558,406.08	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances							

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										TIPO DE OBRA	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		CONTRATISTA	CONVOCANTE			
CHI190301571658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	1660	1660	0	0	5200634	ICHIFE	Ojinaga	Ojinaga		1,459,689.45	1,459,689.45	1,459,689.45	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301572061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FEDERICO FROEBEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1548	1548	0	0	5900195	ICHIFE	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		481,752.37	481,752.37	481,752.37	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301572833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	40	40	0	0	5900196	ICHIFE	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		1,027,030.45	1,027,030.45	1,027,030.45	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301571990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. CONSTITUYENTES 1857	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	214.19	214.19	0	0	6000184	ICHIFE	Santa Bárbara	Santa Bárbara		1,008,542.19	1,008,542.19	1,008,542.19	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	6200604	ICHIFE	Sauclillo	Sauclillo		551,018.87	551,018.87	551,018.87	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301570912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LAZARO CARDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0	0	6200603	ICHIFE	Sauclillo	Sauclillo		447,398.79	447,398.79	447,398.79	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301572051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NIÑOS HEROES 2266	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	187.63	187.63	0	0	6200605	ICHIFE	Sauclillo	Sauclillo		441,487.81	441,487.81	441,487.81	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301568395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE USOS MÚLTIPLES PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	155.52	155.52	0	0	22101563	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	1,800,000.00	1,800,000.00	1,350,000.00	1,624,279.47	649,711.78	649,711.78	649,711.78				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301576028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EMSaD 31 TEMORIS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	100	100	0	0	23000543	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO	Guazapares	Guazapares	Témoris	600,000.00	600,000.00	450,000.00	600,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301576002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EMSaD 20 Santa Isabel (FAM 19) 2 Aulas 6 x8	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	100	100	0	0	22400244	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	600,000.00	600,000.00	450,000.00	600,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EMSaD 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	100	100	0	0	23500327	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Janos	Janos	Janos	600,000.00	600,000.00	450,000.00	600,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301576229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	55	55	0	0	1909689	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		3,741,465.00	3,741,465.00	3,741,465.00	3,731,581.87	3,731,581.87	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301576238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	88	88	0	0	1909690	ICHIFE	Chihuahua	Chihuahua		2,014,635.00	2,014,635.00	2,014,635.00	1,919,407.52	1,919,407.52	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301576238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Mobiliario y equipo	161	161	0	0		ICHIFE	Chihuahua																
CHI190301576495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mobiliario basico y equipamiento especializado	Otros proyectos de inversión	Educación	Equipamiento	9000000	9000000	10	0.000111111	21300392	ichife	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	9,000,000.00	9,000,000.00	6,750,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	250	250	62	24.8	23707855	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUAREZ	Juárez	Juárez	Juarez	11,512,200.00	11,512,200.00	8,634,150.00	10,565,365.93	4,226,146.37	4,226,146.37	4,226,146.37				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHI190301568441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8059	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	223.4	223.4	0	0	3375	SPAYT	Aldama	Aldama	El Porvenir	156,380.00	156,380.00	117,285.00	156,380.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301568304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8053	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	150	150	0	0		SPAYT	Buenaventura	Buenaventura	Constitución	19,500.00	19,500.00	14,625.00	19,500.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301568356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8078	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	200	200	0	0	3365	SPAYT	Camargo	Camargo	Floreño	26,000.00	26,000.00	19,500.00	26,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHI190301568560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8050	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	190.5	190.5	0	0	3376	SPAYT	Casas Grandes	Casas Grandes	Colonia Juárez	133,350.00	133,350.00	100,012.50	133,350.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO								EJERCIDO	NUMERO	CONTRATISTA			CONVOCANTE				
CHH190301568402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 86104	Otros proyectos de inversión	Educación	Lote	1	1	0	0	3370	SPAYT	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	100,000.46	100,000.46	75,000.46	100,000.46	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8624	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	486	486	0	0	3374	SPAYT	Chinipas	Chinipas	Milpillas	340,200.00	340,200.00	255,150.00	340,200.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8091	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	158	158	0	0	3360	SPAYT	Delicias	Delicias	Ninguno	20,540.00	20,540.00	15,405.00	20,540.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8052	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	177	177	0	0	3378	SPAYT	Guachochi	Guachochi	Loma Del Manzano	123,900.00	123,900.00	92,925.00	123,900.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80100	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	280	280	0	0	3378	SPAYT	Guachochi	Guachochi	Agua Escondida	196,000.00	196,000.00	147,000.00	196,000.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BI 4	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	220.61	220.61	0	0	3378	SPAYT	Guachochi	Guachochi	Guachochi	154,427.00	154,427.00	115,820.25	154,427.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8057	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	124	124	0	0	3378	SPAYT	Guachochi	Guachochi	Basihuare	86,800.00	86,800.00	65,100.00	86,800.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8099	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	207.3	207.3	0	0		SPAYT	Guachochi	Guachochi	Cieneguita	145,110.00	145,110.00	110,655.85	145,110.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8011	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	380	380	0	0	3372	SPAYT	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Barbechitos	266,000.00	266,000.00	199,500.00	266,000.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 8021	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	322	322	0	0	3372	SPAYT	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Rancho De Enmedio	225,400.00	225,400.00	169,050.00	225,400.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8661	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	400	400	0	0	3371	SPAYT	Guerrero	Guerrero	Ariachi (El Terreo)	280,000.00	280,000.00	210,000.00	280,000.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80114	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros lineales	136.45	136.45	0	0	3371	SPAYT	Guerrero	Guerrero	Rancho Blanco	95,515.00	95,515.00	71,636.25	95,515.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	16410.90	Otros proyectos de inversión	Educación	Piezas	15	15	10	66.66666667	3242	SPAYT	Huejotlán	Huejotlán	Huejotlán	16,410.90	16,410.90	12,308.17	16,410.90	12,135.11	12,135.11	12,135.11				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 86131	Otros proyectos de inversión	Educación	Piezas	20	20	15	75	3243	SPAYT	Jiménez	Jiménez	Escalón	21,881.20	21,881.20	16,410.90	21,881.20	16,180.14	16,180.14	16,180.14				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8673	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	63	63	0	0		SPAYT	Juárez	Juárez	Samalayuca	8,190.00	8,190.00	6,142.50	8,190.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80121	Otros proyectos de inversión	Educación	Metros Cuadrados	54	54	0	0	3364	SPAYT	Juárez	Juárez	Ninguno	7,020.00	7,020.00	5,265.00	7,020.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 86148	Otros proyectos de inversión	Educación	Piezas	45	45	30	66.66666667	3240	SPAYT	Juárez	Juárez	Juarez	49,232.70	49,232.70	36,924.53	49,232.70	36,405.32	36,405.32	36,405.32				En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190301568607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8688	Otros proyectos de inversión	Educación	Piezas	59	59	40	67.79661017	3240	SPAYT	Juárez	Juárez	Juárez	64,549.54	64,549.54	48,412.15	64,549.54	47,731.42	47,731.42	47,731.42				En Ejecución	Validado / Registrado avances			

informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO						TIPO DE OBRA		CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIORESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO									
CHH190301568363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8631	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	201	201	0	0	3366	SPAYT	Julimes	Julimes	Ninguno	26,130.00	26,130.00	19,597.50	26,130.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301568366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80123	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	319.97	319.97	0	0	3367	SPAYT	López	López	Salices	191,982.00	191,982.00	143,986.50	191,982.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301568369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8646	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	200	200	0	0	3368	SPAYT	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301568376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8606	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros lineales	50	50	0	0	3373	SPAYT	Ocampo	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	35,000.00	35,000.00	26,250.00	35,000.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301568591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBC 80140	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros lineales	98	98	0	0	3377	SPAYT	Riva Palacio	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	68,600.00	68,600.00	51,450.00	68,600.00	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301568605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TBE 8608	Otros proyectos de Inversión	Educación	Piezas	20	20	10	50	3241	SPAYT	Urique	Urique	Cerocahui	21,881.20	21,881.20	14,587.44	21,881.20	16,180.14	16,180.14	16,180.14				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301574422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UACH-CCMS-2019-P	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.08	8	UACH-CCMS-2019-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	35,349,270.59	35,349,270.59	23,566,180.40	35,349,270.59	17,570,153.52	17,570,153.52	17,570,153.52	Obra	UACH-CCMS-01-2019-P	MOREL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado / Registrado avances									
CHH190301558929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0.53	53	23707856	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Juárez	Juárez	Juárez	17,268,254.09	17,268,254.09	12,951,198.00	17,268,254.09	13,029,551.23	12,951,198.00	12,951,198.00				En Ejecución	Validado avances										
CHH190301566167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conclusión de la Unidad de docencia de 2 niveles	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	381	381	0	0	0	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	19,500,000.00	19,500,000.00	14,625,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado avances										
CHH190301560981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros	130	130	0	0	20100244	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	1,468,003.00	1,468,003.00	1,468,003.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado avances										
CHH190301560931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	88	88	0	0	21909610	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	307,860.00	307,860.00	307,860.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado avances										
CHH190301560987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL NO. 2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Luminaria	1	1	0	0	21909613	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	6,040,172.00	6,040,172.00	6,040,172.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado avances										
CHH190301574795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	FISCALIA ZONA CENTRO - ADECUACIONES PARA ALBERGAR CÁMARA GESELL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	27	27	0	0	21909612	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	643,840.00	643,840.00	643,840.00	538,568.81	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301574815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 1 - JMÁS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Piezas	1	1	0	0	20400345	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	109,546.00	109,546.00	109,546.00	109,545.80	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301575041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CERESO 1- PLANTA DE EMERGENCIA PARA C2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Piezas	1	1	0	0	20400344	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	2,538,092.00	2,538,092.00	2,538,092.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301575053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CONSTRUCCIÓN AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	2082	2082	0	0	21909749	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	6,718,002.00	6,718,002.00	6,718,002.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										
CHH190301575069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	FISCALÍA ZONA SUR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros lineales	339	339	0	0	23201759	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,562,722.00	3,562,722.00	3,562,722.00	3,183,970.56	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances										

DETALLE PROYECTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201560958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	FISCALIA ZONA NORTE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	12855	12855	0	0	23707872	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	16,307,031.00	16,307,031.00	16,307,031.00	12,119,241.95	4,847,696.78	4,847,696.78	4,847,696.78				En Ejecución	Validado avances	
CHH190301574732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE EVIDENCIAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	740	740	0	0	23707870	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	12,350,000.00	11,297,151.62	11,297,151.62	11,297,151.62	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190301576489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA A LA FEM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	3132.75	3132.75	0	0	23707955	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	29,145,000.00	29,145,000.00	5,830,359.25	-	-	-	-				En Ejecución	Validado / Registrado avances	