

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO (PÁRTE 1)	TIPO DE RECURSO (PÁRTE 2)	TIPO DE RECURSO (PÁRTE 3)	CATEGORÍA	PERIODO INICIAL	RUBRO (PÁRTE 1)	RUBRO (PÁRTE 2)	RUBRO (PÁRTE 3)	EFECTOS PRESUPUESTALES		CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN RECTORA	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META REVISADA	AVANCE	PONDÉRATA	MONTO GLOBAL PRESUPUESTADO	MONTO GLOBAL EJERCIDO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DISPENSADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	COMPROMISOS	NOMBRE	ESTATUS	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
									PROGRAMA PRESUPUESTAL (PÁRTE 1)	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PÁRTE 2)																									
CHIH2023028837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	J.A. ACTIVO 24-30-1040 - REHABILITACIONES GENERALES	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Polde Angeles SA, Centro, 2820 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	860,000.00	926,754.51	926,754.51	926,754.51	926,754.51	926,754.51	926,754.51	926,754.51	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. AUDIOP MEXICO - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	Gobierno de la Entidad	Altamira	Miguel Alemán	MIGUEL ALAMDA	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	860,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	SE. FRANCISCO YLLA. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	Gobierno de la Entidad	Alfonso	Pueblo de Alfonso	PUEBLO DE ALFONSO	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	860,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucillo (San José)	Unidad Sauc, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM LYLES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	Gobierno de la Entidad	Carrizosa	El Pinedero	EL PINEDERO	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BARRA BARONAL	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	860,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	14. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Otilio de la Cruz, 2520 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400.0	400.0	400.0	100.0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. ROSA FERNANDEZ - REHABILITACIONES GENERALES	Gobierno de la Entidad	Guerrero		TOMICH	Metros Cuadrados	142.5	142.5	142.5	100.0	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,348,837.37	1,348,837.37	1,348,837.37	1,348,837.37	1,348,837.37	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	SEC. AGUSTIN LOPEZ MARTINEZ - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	Gobierno de la Entidad	Altamira	Olga Caliente (Colonia Sauc)	OLGA CALIENTE (COLONIA SAUC)	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	686,771.92	686,771.92	686,771.92	686,771.92	686,771.92	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	EL DISEÑADOR 8019 - IMPERMEABILIZACION, PISO DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERMETRAL	Gobierno de la Entidad	Coyame de San Pedro	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	657,869.85	657,869.85	657,869.85	657,869.85	657,869.85	657,869.85	657,869.85	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. MADRIN DE MADER - REHABILITACIONES GENERALES	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Jose Gonzalez	Unidad Sauc, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	687,689.89	687,689.89	687,689.89	687,689.89	687,689.89	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Hermanos Medina	Manuel Otilio de la Cruz, 2520 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	860,000.00	857,041.15	857,041.15	857,041.15	857,041.15	857,041.15	857,041.15	857,041.15	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	Gobierno de la Entidad	López	Salinas	Salinas, Chih., México	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	860,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	917,999.99	917,999.99	917,999.99	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. ROTARRA FEDERAL, CUALTÉMOC - FIBRE DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	Gobierno de la Entidad	Carrizosa	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	683,574.66	683,574.66	683,574.66	683,574.66	683,574.66	683,574.66	683,574.66	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARRA PERMETRAL	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	676,785.16	676,785.16	676,785.16	676,785.16	676,785.16	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHTE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	Gobierno de la Entidad	Carrizosa	Lopez de Reforma	LETES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360.0	360.0	360.0	100.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	684,424.66	684,424.66	684,424.66	684,424.66	684,424.66	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COORDINACION BSA	Gobierno de la Entidad	Juárez		REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO SAN JOSE RIO GRANDE	Metros Cuadrados	170.0	170.0	170.0	100.0	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,341,470.46	1,341,470.46	1,341,470.46	1,341,470.46	1,341,470.46	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN PRIMARIA FRANCISCO J. MURCIA 288 (2A ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Juárez		JUAREZ	Metros Cuadrados	60.0	60.0	60.0	100.0	502,217.14	493,994.41	493,994.41	493,994.41	493,994.41	493,994.41	493,994.41	493,994.41	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J.N. ALONSO LUMBINO BARRAL (2DA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Punta los Bronces s/n, Fraccionamiento Punta Naranjo	Metros Cuadrados	75.6	75.6	0.0	0.0	605,065.46	605,065.46	605,065.46	569,238.86	569,238.86	569,238.86	569,238.86	569,238.86	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C-CEN-08P001104-103-2020	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL JOSE MARTINEZ	Gobierno de la Entidad	Alfonso		Pueblo de Alfonso	Metros Cuadrados	83.5	83.5	83.5	100.0	687,568.29	646,720.41	646,720.41	646,720.41	646,720.41	646,720.41	646,720.41	646,720.41	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	C-CEN-08P001104-103-2020	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	ICHTE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA - UNIDAD ACADÉMICA BS - CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA MENTIS AMERICANAS	Metros Cuadrados	2,815.0	2,815.0	2,815.0	100.0	22,300,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	21,599,997.65	21,599,997.65	21,599,997.65	21,599,997.65	21,599,997.65	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	C-CEN-08P001104-103-2020	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	ICHTE	CONSTRUCCION DEL TELESCALIBRADO CONCENTRO BSA (2DA ETAPA) CONSTRUCCION DE SALA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	Gobierno de la Entidad	Uruachi		EL REBAJE	Metros Cuadrados	91.0	91.0	8.7	92.0	730,000.00	730,000.00	730,000.00	694,925.04	694,925.04	694,925.04	694,925.04	694,925.04	En Ejecución	Validado avances	8/6/2023	Rehabilitación Obra Terminal y Finalizada, convenio 14, convalidado (fecha: 2023-04-10)	
CHIH2023028907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	18-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	C-CEN-08P001104-103-2020	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TÍTULO DEL RECURSO FEDERAL	TÍTULO DEL RECURSO FEDERAL 2	TÍTULO DEL RECURSO FEDERAL 3	CATEGORÍA	PROYECTO	RAMOS DE GASTO 1	RAMOS DE GASTO 2	RAMOS DE GASTO 3	UNIDAD PRESUPUESTARIA PRIMARIA	UNIDAD PRESUPUESTARIA SECUNDARIA	UNIDAD PRESUPUESTARIA CUARTA	CATEGORÍA	INTENCIONES INICIALES	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	NÚMERO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESEMPEÑADA	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META REALIZADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTOS ORIGINALES PRESUPUESTADOS	MONTOS ORIGINALES EJERCIDOS	RECAUDOS	COMPROMISOS	DEBEROS	EFECTOS	VALORES	TIPO DE OBLIGACIÓN	CONTRATO	NÚMERO	FECHA	FECHA	DESEMPEÑADA OPORTUNA	
CHI0203003798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICBTE	LA AGUJA MELGAR 1000 - REHABILITACIONES GENERALES	C-GEST. 082.0001.000.205.2023	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Calle Smitas 998, La Junta, 31030 Chiuhua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	770,000.00	770,000.00	770,000.00	666,754.31	666,754.31	666,750.42	666,750.42		En Ejecución	Validado avances				66.96	
CHI0203003799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICBTE	LA RANJA ACACIO ROSAVAL - CONSTRUCCION DE SALAS CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-GEST. 082.0001.000.210.2023	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	254,000.00	254,000.00	254,000.00	227,361.17	227,361.17	402,294.43	402,294.43		En Ejecución	Validado avances				87.52	
CHI0203003804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICBTE	LA FRANCISCO BILIA 1121 - CONSTRUCCION DE SALA ADOSADA 751	C-GEST. 082.0001.000.229.2023	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Paseo Del Brandy 994, Chiuhua, Chih., México	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	254,000.00	252,764.40	252,764.40	252,764.40	252,764.40	252,764.40	252,764.40		En Ejecución	Validado avances				99.51	
CHI0203003808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	ICBTE	CELEBROS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHAUUA (CONSTRUCCION DE SALAS DE INGENIERIA Y ELECTROMECANICA (FAM 2)	2378611	Chiuhua	Agüita	Julita	Margarita Flores, Central del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	800,000.00	799,482.58	799,482.58	799,482.58	799,482.58	799,482.58	799,482.58		En Ejecución	Validado avances				99.82	
CHI0203003809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	ICBTE	CELEBROS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHAUUA (CONSTRUCCION DE SALAS DE INGENIERIA Y ELECTROMECANICA (FAM 3)	2378164	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Jardín de Venafra 497, Jardín del Sacramento, 31130 Chiuhua, Chih., México	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		En Ejecución	Validado avances				100.00	
CHI0203003804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Suple	MUNICIPIO DE JIMENEZ Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMAROGO	MANTENIMIENTO EDIFICIO JIMENEZ	2380130	Jiménez	Jiménez	Jiménez	Avenida No.18, Abraham González, 38880 José Mariano Jiménez, Chih., México	Auto	24.0	24.0	23.0	95.8	1,400,000.00	1,404,576.76	1,404,576.76	1,400,000.00	1,406,022.00	1,406,022.00	1,406,022.00		En Ejecución	Validado avances				100.00	
CHI0203003805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACA	ADQUISICION Y REPARACION DEL EQUIPO DEL VEHICULO	2378678	Julita	Julita	Julita	Av del Chero, Omgp, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1.0	1.0	1.0	100.0	21,251,300.00	21,251,300.00	21,251,300.00	21,251,300.00	21,251,300.00	21,251,300.00	21,251,300.00		Terminado	Validado avances				100.00	
CHI020300388807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHAUUA SDE	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	2193254	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Km 3 Carretera Chiuhua a Adama S/N, Chiuhua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,008.37	495,008.37	495,008.37	495,008.37		En Ejecución	Validado avances				100.00	
CHI02030038878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHAUUA SDE	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELAS SOLARES ZON STAPA"	2193263	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Km 3 Carretera Chiuhua a Adama S/N, Chiuhua, México	Calles colore	100.0	88.0	88.0	100.0	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,843,833.62	1,843,833.62	1,843,833.62	1,843,833.62		En Ejecución	Validado avances				102.93	
CHI02030038879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHAUUA SDE	OBRA DE INSTALACION DE SALAS EN LOS EDIFICIOS	2193259	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Km 3 Carretera Chiuhua a Adama S/N, Chiuhua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	387,300.00	387,300.00	387,300.00	387,300.00	387,300.00	387,300.00	387,300.00		En Ejecución	Validado avances				100.00	
CHI02030038900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHAUUA SDE	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS	2193258	Chiuhua	Chiuhua	Chiuhua	Km 3 Carretera Chiuhua a Adama S/N, Chiuhua, México	Calles colore	100.0	100.0	100.0	100.0	975,862.12	975,862.12	975,862.12	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20		En Ejecución	Validado avances				99.52	
CHI020300383130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BAMBORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2488042	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	895,542.24	895,542.24	895,542.24	895,542.24		En Ejecución	Validado avances				110.68	
CHI02030038989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BAMBORA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLANTA TRADUCCION	8962 E 8983	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	2615-101 Estación, Chiuhua, México	Equipamiento	1.0	1.0	1.0	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,974,787.12	4,974,787.12	4,974,787.12	4,974,787.12		En Ejecución	Validado avances				497.48	
CHI02030038990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Deporte	Universidad Tecnológica de Panal	CONSTRUCCION DE CACHA DE FUTBOL BAUNO	1770000	Hidalgo del Parul	Hidalgo del Parul	Hidalgo del Parul	UTP, 37000 Hidalgo del Parul, Chih., México	Metros cuadrados	1,262.0	1,262.0	1,262.0	100.0	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,877.00	1,699,877.00	1,699,877.00	1,699,877.00		Adquisición	Validado avances	CHFE-138/2021				99.99
CHI02030038991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa (Medios Superiores)			Educación	Universidad Tecnológica de Panal	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	1770000	Hidalgo del Parul	Hidalgo del Parul	Hidalgo del Parul	UTP, 37000 Hidalgo del Parul, Chih., México	Auto	1.0	1.0	1.0	100.0	790,000.00	790,000.00	790,000.00	792,647.37	792,647.37	792,647.37	792,647.37		Obra	Validado avances	CHFE-076/2023-8				100.00
CHI02030039371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-PA3 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMAROGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LISU ARRAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLE Y CALLE LUZILEEN BEJARANO - 71380	71380	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	CALLE LISU ARRAMILLO INTERIOR EN COLONA ROMA, 3177 SANTA ROSALVA DE CAMAROGO, CAMAROGO CHIHAUUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLE Y CALLE LUZILEEN BEJARANO, CALLE ROSALVA EN LA COLONA ARRAMILLO DE UREA EN LA COLONA ROMA EN CD	Metros lineales	139.0	1,735.0	600.0	34.8	840,000.00	541,530.68	138,389.92	131,389.92	131,389.92	131,389.92	131,389.92		Obra	Validado avances	OP-IP-CA-001-2021				63.99
CHI02030039397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-PA3 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMAROGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA ENTRE CALLE JOSE CHAVEZ Y CALLE MANUEL E. COLAZO - 2812	2812	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR EN COLONA ARADOS DEL DESIERTO, 3740 SANTA ROSALVA DE CAMAROGO, CAMAROGO CHIHAUUA ENTRE CALLE JOSE CHAVEZ Y CALLE MANUEL E. COLAZO, CALLE REDECOR PARA LEONAR O.A. CALLE SE DEBE DE TOMAR LA C.A.	Metros lineales	399.3	399.3	399.3	100.0	1,577,971.38	1,472,478.04	1,270,083.03	1,270,083.03	1,270,083.03	1,270,083.03	1,270,083.03		En Ejecución	Validado avances	OP-IP-CA-001-2021				80.58
CHI02030039397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-PA3 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMAROGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALMILLO DEL PRON BLANCO ENTRE CALLE MONTEVIDEO SALGADO AMEZUZA Y CALLE HERIBERTO COLEGGI MILITAR - 2784	2784	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	CALLE CALLE PALMILLO DEL PRON BLANCO INTERIOR EN COLONA SANTA ROSALVA, 3765 SANTA ROSALVA DE CAMAROGO, CAMAROGO CHIHAUUA ENTRE CALLE MONTEVIDEO SALGADO AMEZUZA Y CALLE HERIBERTO COLEGGI MILITAR, CALLE LONERDO CONDESA ORTIZETA PARA LEGIS	Metros lineales	1.0	142.3	55.0	38.7	734,296.16	705,201.71	271,188.00	271,188.00	271,188.00	271,188.00	271,188.00		En Ejecución	Validado avances	OP-IP-CA-001-2021				95.62
CHI02030039397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-PA3 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMAROGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALEZ L. COMARCO ENTRE CALLE SANMIGUEL DEL PRON BLANCO Y CALLE LIBERTAD - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	CALLE GONZALEZ L. COMARCO INTERIOR EN COLONA LAS TORRES, 3778 SANTA ROSALVA DE CAMAROGO, CAMAROGO CHIHAUUA ENTRE CALLE SANMIGUEL DEL PRON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA ROSA DE GONZALEZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN	Metros lineales	992.0	992.0	880.0	55.7	1,095,406.29	1,957,802.64	1,353,099.37	1,353,099.37	1,353,099.37	1,353,099.37	1,353,099.37		Obra	Validado avances	OP-IP-CA-001-2021				125.23
CHI02030039328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-PA3 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal			Transportes y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RECONSTRUCCION CON CRIBADO DE LA CALLE JOSEFA CORTIZ DE DOMINGUEZ BRANCO ENTRE LA CALLE LEONEL Y NICOLAS BRAVO - 14485	14485	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CALLE JOSEFA CORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LEONEL Y CALLE NICOLAS BRAVO LA RECONSTRUCCION EN LA	Metros Cuadrados	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	1,200,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación definitiva				
CHI02030039484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		105-PORTAMUN			Urbanización	Obras Públicas, Municipio de Camargo	RECONSTRUCCION DE LA CALLE JOSEFA CORTIZ DE DOMINGUEZ BRANCO ENTRE LA CALLE LEONEL Y NICOLAS BRAVO - 14485	OP-IP-CA-001-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalva de Camargo	Calle Epitacio Construcciónes	Metros lineales	790.0	790.0	790.0	100.0	3,000,374.42	2,098,242.55	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89		Obra	Validado avances	OP-IP-CA-001-2021				67.92
CHI02030039428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICBTE	J.N. JAMES SABELS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-GEST. 082.0001.000.428.2021	Gobierno de la Entidad	Julita	Julita	Fraccionamiento Paraje Del Sur, Julita		Metros Cuadrados	1,850.0	1,850.0	1,850.0	100.0	3,700,000.00	3,295,000.00	3,295,000.00	3,295,000.00	3,295,000.00	3,295,000.00	3,295,000.00		En Ejecución	Validado avances				89.05
CHI02030039464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICBTE	SEC. REYES DE LA OROQUENA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	082.0001.000.394.2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CARRITERA MINA FRESCO		Metros Cuadrados	1,540.0	1,540.0	1,540.0	100.0	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	2,961,361.95	2,961,361.95		En Ejecución	Validado avances				96.12
CHI02030039370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	18	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICBTE	SEGUNDA GENERAL DEL S.E.C. DE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	082.0001.000.370.2021	Gobierno de la Ent																							

