

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTADO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTADO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTADO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CH1240302404823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CRIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	148280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240302406014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 235857	235857	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 27 + 4 RANCHERIA EL NARANJO, 33180 CUMBRES DEL NARANJO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CRIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.1	5,207.1	5,207.1	100.0	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148201	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240402448676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 65 PUEBLO BATOPILAS, 33400 EL ROSO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CRIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.0	522.0	522.0	100.0	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Administración directa	150915	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240402448663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 390194	390194	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHÍ - CHINEACHI KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM 66 A MANO DERECHAS L	Piezas	75.0	75.0	75.0	100.0	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH1240402446389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 182491	182491	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA RONALDO DE PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUESTO J	Piezas	191.0	191.0	191.0	100.0	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,493,702.00	6,493,702.00	6,493,702.00	Adquisiciones	UP02-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH12403024050981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHQUE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249117	249117	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichque	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33575 TRAMO BALLEZA - PICHQUE KILOMETRO 60 + 1 RANCHERIA PICHQUE, 33575 PICHQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA RONALDO DE PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CABRET	Metros lineales	537.8	537.8	537.8	100.0	1,675,624.11	1,674,523.98	1,674,523.98	1,674,523.98	1,674,523.98	1,674,523.98	1,674,523.98	Obra	UP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION FUNCIONARIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CH1240302405990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	864,553.14	864,553.14	864,553.14	Obra	LP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH1240302406004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. NUEVA DE LA CARCERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 251796	251796	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 LA BACUSA GUANABANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETER	Metros lineales	514.0	514.0	514.0	100.0	1,803,778.57	1,803,778.57	1,803,778.57	1,803,778.57	1,802,844.06	1,802,844.06	1,802,844.06	Obra	LP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH1240302405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CARCERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONN LA CORTINA KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREIL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERNÁNDEZ, CARRETER	Metros lineales	237.2	237.2	237.2	100.0	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	469,631.88	469,631.88	469,631.88	Administración directa	148212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH1240302405979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 249008	249008	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 COMUNDAD EL CERRO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETE	Piezas	135.0	135.0	135.0	100.0	3,500,000.00	3,499,970.84	3,499,970.84	3,499,970.84	3,499,970.84	3,499,970.84	3,499,970.84	Adquisiciones	LP28-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH1240302405984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249155	249155	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - LA MAGDALENA KILOMETRO 49 + 1 COLONIA LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO BALL	Metros lineales	1,896.1	1,896.1	1,896.1	100.0	8,790,135.86	8,782,929.10	8,782,929.10	8,782,929.10	8,782,929.10	8,782,929.10	8,782,929.10	Obra	LP30-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH1240302406035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA PINOLE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 257920	257920	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ranchería el Pinole	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - RANCHERIA EL PINOLE KILOMETRO 48 + 2 RANCHERIA RANCHERIA EL PINOLE, 33560 RANCHERIA EL PINOLE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARR	Metros lineales	811.1	811.1	811.1	100.0	1,627,793.40	1,626,572.45	1,626,572.45	1,626,572.45	1,626,572.45	1,626,572.45	1,626,572.45	Obra	LP31-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORENTALTE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA																
CH1240302406046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258154	258154	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Carlos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33540 TRAMO BALLEZA- SAN CARLOS KILOMETRO 491 + 1 RANCHERIA SAN CARLOS, 33540 EL RIBERA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARAJE - GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA	Metros lineales	889.1	889.1	889.1	100.0	3,758,200.29	3,758,080.20	3,758,080.20	3,758,080.20	3,758,080.20	3,758,080.20	3,758,080.20	Obra	LP31-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																
CH1240402447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUNACHÍ Y TONACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tónachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ- TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHI, 33280 LA MEJA, CARICHÍ, CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAJUQUICH Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ SAN J	Metros lineales	655.7	655.7	655.7	100.0	13,981,286.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																
CH1240402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 357833	357833	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHÍ - CARCERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CHIMACHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y, CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.0	28.0	28.0	100.0	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																
CH1240402446388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33380 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ORELI Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.0	382.0	382.0	100.0	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																
CH1250202538413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE BATOPILAS A SAN IGNACIO DEL KM 0+000 AL KM 0+750, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 42345	42345	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Camino / Terracerío BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN - SAN IGNACIO 1750 3840 BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN ESTE CAMINO SE COMENZARA EXACTAMENTE EN EL KM 0+000 DE LA SALIDA DE BATOPILAS HACIA LA	Metros Cuadrados	2,250.0	2,250.0	0.0	0.0	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																		
CH1250302561274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE SOSOLUCHI - 50089	50089	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	Calle SALVADOR MARTINEZ Pueblo SOSOLUCHI 30220 SOSOLUCHI, BOCYOYA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JOSE LLAGUNO Calle CAMINO A CHUPEACHI ESTARA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JOSE LLAGUNO ANTES DE CAMINO A CHUPEACH	Metros Cuadrados	1,072.0	1,072.0	250.0	23.1	8,777,823.59	8,777,823.59	4,388,911.79	4,388,911.79	4,388,911.79	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	124447	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	GEOREFERENCIAS			METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3								MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTALE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH1250302561325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI, MUNICIPIO DE CARCHI, CHIHUAHUA. - 81722	81722	Carichi	Carichi	Basoneachi	BASONEACHI, CARCHI SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros Cuadrados	128.3	128.3	0.0	0.0	1,419,488.43	1,419,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302561322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICOCAYACHI, MUNICIPIO DE CARCHI, CHIH. - 58085	58085	Carichi	Carichi	Chicoyachi	CHICOCAYACHI, CARCHI SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros lineales	327.0	327.0	327.0	100.0	2,695,172.63	2,695,172.63	2,692,946.90	2,692,946.90	2,692,946.90	2,692,946.90	2,692,946.90		Obra	MCA.ABA.2025.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302561323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAURACHI, MUNICIPIO DE CARCHI, CHIH. - 64360	64360	Carichi	Carichi	Tajirachi	TAURACHI, CARCHI SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros lineales	768.7	768.7	0.0	0.0	2,034,016.96	2,034,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302538421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhiriachi	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44859	44859	Cusuhiriachi	Cusuhiriachi	Llanos de Reforma	Estado LLANOS DE REFORMA,33257 LLANOS DE REFORMA, CUSUHIRIACHI ENTRE DIAGONAL A TIERRAS DE LABOR NORTE Y DIAGONAL SALON TIDAL Continúación CARRETERA CUAUHTEMOC CARCHI ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A TIERRAS DE LABOR AL NOR	Piezas	1.0	1.0	0.1	10.0	1,895,096.61	1,895,096.61	895,096.51	895,096.51	895,096.51	0.00	0.00		Administración directa	151272	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302561470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 41027	41027	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	Pueblo rocheachi 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI localizada en la zona rural de rocheachi, a 30 km de la cabecera municipal guachochi	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	21,458,288.93	21,458,288.93	10,900,135.62	10,900,135.62	10,900,135.62	10,900,135.62	10,900,135.62		Obra	OPMG/27251103	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302561471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 57885	57885	Guachochi	Guachochi	Huilorare	33180-HUILORARE, GUACHOCHI techos firmes realizados en diferentes colonias de guachochi y localidades como orillas en Huilorare, en Huchaboaachi, pahuiranaachi.	Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90		Obra	22701701	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS												AVANCE FINANCIERO										CONTRATO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH250302561566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 71784	71784	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle SIN NOMBRE Pueblo Guazapares, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES La obra se encuentra a 70 metros de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 metros de la presidencia seccional y a 70 metros del hotel	Metros Cuadrados	1,260.4	1,260.4	0.0	0.0	5,158,598.26	5,158,598.26	5,158,598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302561567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 71827	71827	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle Sin Nombre Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES La obra se encuentra a 70 mts de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 mts de la presidencia municipal y a 70 mts del hotel Guazapares	Metros lineales	209.4	209.4	0.0	0.0	2,339,272.64	2,339,272.64	2,339,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302561568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BATOSEGACHI, SAN JORDO Y TANCHONTES DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 73700	73700	Guazapares	Guazapares	Batosegachi	BATOSEGACHI - TANCHONTES 66 410 33393 BATOSEGACHI, GUAZAPARES Dcha obra se encuentra a 70 mts de la plaza municipal, a 4 km de la localidad de Guazapares, a 2 km de bodega Minera de conur Mexicana. La captacion se encuentra entre la localidad de Guazapares	Metros lineales	62.4	62.4	0.0	0.0	24,720,070.26	24,720,070.26	24,720,070.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302538431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guazapares	REHABILITACIÓN DE ALBERQUE INDIGENA GABRIEL TELPORACA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, ETAPA 1. - 42026	42026	Guazapares	Guazapares	Temoris	Pueblo Temoris 33380 TEMORIS, GUAZAPARES El alberque esta a 400 metros de la inspección estatal escolar	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,595,660.51	1,595,660.51	1,595,660.51		Obra	23000646	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302561368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de La Cruz	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 65 RODOLFO OBREGON P. LA CRUZ, CHIHUAHUA. 89118	89118	La Cruz	La Cruz	La Cruz	Calle DOMINGO SILVA Colonia PANAMERICANA 33670 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle VICTORIANO ALCANTARA y Calle ENRIQUE CHAVEZ Calle ENRIQUE CHAVEZ Calle OLIBERTO PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICTORIANO ALCANTARA, Y CALLE ENRIQUE CHAVEZ, PAS	Metros Cuadrados	115.4	115.4	20.0	17.3	1,589,452.37	1,589,452.37	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00		Administración directa	151952	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302561643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Maguarichi	REHABILITACION DE LA TECUUMBRE DEL ALBERQUE MANUEL RETNALDO GAYTAN OTTAROBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARCHI, CHIH. - 32936	32936	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	Calle SANTA BARBARA Pueblo MAGUARCHI 33370 MAGUARCHI, MAGUARCHI ENTRE Calle ORCI Y A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA PRIMARIA MUNICIPAL, FRENTE A LA PLAZA DE LOS PRESIDENTES.	Metros Cuadrados	451.0	451.0	0.0	0.0	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	0.00	0.00		Administración directa	157976	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESIDENTIAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH250302561656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	construccion de tanque publico de agua para almacenamiento en la cabecera municipal de Manuel Benavides ,chih - 73493	73493	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Calle sin nombre Colonia centro 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre Calle sin nombre TERRENO SECUNDARIA FEDERAL HERODES DE REFORMA Y A UNA CUADRA A LA IZQUIERDA DEL TALL	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00			Obra	73493	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302561721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COCHA Y BARRIO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA 51550	51550	Nonoava	Nonoava	Nonoava	Pueblo nonoava 33170 NONOAVA, NONOAVA a las obras se realizan en varios puntos de la localidad de Nonoava tal y como se puede apreciar en el croquis que se adjunta en el expediente de la obra	Piezas	11.0	11.0	4.0	36.4	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	711,211.22	711,211.22	711,211.22			Administración directa	160212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302561753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Riva Palacio	Pavimentación con concreto hidráulico en camino - 58731	58731	Riva Palacio	Riva Palacio	La Despedida	Camino San Andres - La Despedida 14 200 31644 LA DESPEDIDA, RIVA PALACIO A 500 metros de tienda bienestar.	Metros Cuadrados	342.5	342.5	190.0	43.8	1,504,896.09	1,504,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302561764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Rosales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TLAXCALA ENTRE AVE CHIHUAHUA Y AVE AYUNTAMIENTO EN COLONIA PRIMERO DE MAYO EN ROSALES - 60645	60645	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Calle TLAXCALA Colonia PRIMERO DE MAYO 33126 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle CHIHUAHUA Avenida CENTRAL ESTA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CHIHUAHUA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL	Metros Cuadrados	2,162.0	2,162.0	216.0	10.0	5,156,477.52	5,156,477.52	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00			Administración directa	152020	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACION SUCOLECTOR CANTA BANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO - 95346	95346	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Ninguno SIN NOMBRE Barrio CANTA BANA 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN EL ANFOYO CANTA BANA ARRIBA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA CALLE CENTENARIO Y BENTO JUAREZ	Metros lineales	283.0	283.0	0.0	0.0	1,671,257.13	1,671,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302561807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Satevó	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN LA CABECERA MUNICIPAL DE SATEVO, CHIHUAHUA (ETAPA 2) - 91163	91163	Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Calle CALLE DINAGUA Pueblo SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO ENTRE Calle PRAY JOSE PASQUAL Y INICIA A 120 METROS DEL PLANTEL EDUCATIVO ECETECH	Metros lineales	1,808.5	1,808.5	290.0	13.8	3,786,781.61	3,786,781.61	3,553,244.61	757,560.41	757,560.41	757,560.41	757,560.41			Administración directa	158153	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO													GUBERNACIONES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA											
CH1250302561809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. TA, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 75266	75266	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Septima Colonia Centro 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Cristobal Colon Y Calle Vicente Guerrero Avenida Octava Un extremo del tramo de la obra llega a la plaza municipal.	Metros Cuadrados	1,382.0	1,382.0	420.0	30.4	2,279,371.35	2,279,371.34	2,279,371.34	2,276,963.39	683,089.02	683,089.02	683,089.02	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/FISE-INV-018/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH1250302561811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA STA. ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 67791	67791	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida STA Colonia CENTRO 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida 4TA El tramo de la obra termina en la parroquia San Marcos Evangelista	Metros Cuadrados	1,464.6	1,464.6	1,310.0	89.4	2,376,341.91	2,376,341.91	2,376,341.91	2,373,361.81	712,008.54	712,008.54	712,008.54	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/FISE-INV-017/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH1250302561812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MINA, ENTRE CALLE A DE LA HUERTA Y PLAZA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS VARIAS, MUNICIPIO DE SAUCILLO, CHIHUAHUA. - 55537	55537	Saucillo	Saucillo	Las Varas	Calle Francisco Javier Mina Pueblo Las Varas 33630 LAS VARIAS, SAUCILLO ENTRE Calle Adolfo de la Huerta Y Calle Miguel Hidalgo El tramo de obra inicia en la calle Adolfo de la Huerta y concluye en la Plaza de la comunidad	Metros lineales	34.4	172.0	60.0	34.9	1,872,313.25	1,872,313.25	1,828,980.20	1,827,257.24	548,177.17	548,177.17	548,177.17	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/FISE-016/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH1250302551816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y FRESADO EN AV. SEPTIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA. - 55187	55187	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Séptima Colonia Centro 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Lerdo Avenida Sexta En un extremo de la calle se encuentra la plaza principal de la comunidad.	Metros Cuadrados	265.3	265.3	55.0	20.7	1,237,572.12	1,173,379.80	1,173,379.80	1,171,863.97	351,559.19	351,559.19	351,559.19	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/FISE-016/2025	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación.El monto global aprobado es de \$1,173,379.80, el aprobado del 1003 FAIS entidades es de \$252,865.38 y el aprobado del 1003 FAIS municipal es de \$247,514.42, trimestre 3.0, usuario:anarobu@at, fecha:2025-10-13]]											
CH1250302553905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	1003-FAIS Entidades	1008-Saneamiento de Aguas Residuales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LPS CON UN NIVEL DE SEGURADO DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BORJA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA - 57721	57721	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	Leonel Parra (Rancho)	Calle Ba Rancho LEONEL PARRA 33160 LEONEL PARRA (RANCHO), SAN FRANCISCO DE BORJA DOMICILIO CONOCIDO SALIENDO AL ESTE POR LA CALLE OCTAVA 500 METROS HASTA EL RANCHO LEONEL PARRA	Piezas	1.0	1.0	0.1	8.0	12,262,023.53	12,262,024.00	10,861,407.04	9,963,907.04	9,963,907.04	9,963,907.04	9,963,907.04	Obra	JCA52025A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CH1250302548956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ALDAMA PRIMARIA JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA GUERRERO7007H LOCALIDAD ALDAMA - 56996	56996	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	Calle CALLE DONATO GUERRA Colonia EL PROGRESO 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA ENTRE Calle 15A Y Calle 17A Calle GUTIERREZ PRENTE A PARQUE DEPORTIVO LA AMISTAD	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DIF202518/DIF20251A	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación.EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPTT EQUIPAMIENTO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO EN EL CENTRO PARA DESPUES DE LA LICITACION, RECLAMANDO QUE SE OPTIMO DE APROXIMACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTERGADO A LA TOSPE, trimestre 3.0, usuario:anarobu@toronatal, fecha:2025-10-20)]											

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GUBERNACIONES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECCIONA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA																	
CHH250302548957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSION MARIA LOPEZ VILLANUEVA OBREGON 441 LOCALIDAD ASCENSION REGION MAQUAME 37053	57053	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle ACACIA 1113 Colonia ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHIHUAHUA Calle P DE LA MISELA ENSEGUIDA DE LA PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DFH202518/DFH2025A	En Ejecución	Validado avances	(Info): Información El COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SIPY (COMPROMETIDOS, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO, DESPUES DE LA LICITACION, RECLAMANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL OF DE SE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTENDADO A LA TOSDFE, (Itemenno 3.0, incorrecta del personal, fecha 2025-10-20)																	
CHH250302548958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSION ESC PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO OBEPW017YC LOCALIDAD ASCENSION 37076	57076	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle ACACIA 797 Colonia ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHIHUAHUA Calle P DE LA MISELA ENSEGUIDA DEL KINDER MARIA LOPEZ VILLANUEVA	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DFH202518/DFH2025A	En Ejecución	Validado avances	(Info): Información El COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SIPY (COMPROMETIDOS, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO, DESPUES DE LA LICITACION, RECLAMANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL OF DE SE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTENDADO A LA TOSDFE, (Itemenno 3.0, incorrecta del personal, fecha 2025-10-20)																	
CHH250302548970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Alberque: Centro Regional de Nutrición y Alberque Materno CERENAM, en la localidad de Rocoayoye municipio de Uruachi, Chihuahua - 81915	81915	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Rocoayoye	Camino / Brecha URUACHI - ROCOROYVO AL 8 33305 ROCOROYVO, URUACHI BRECHA AGUA ZANCA GUASICHUM 41 DER.BEN CREEL- BAHUICHVO CARRETERA SAN PEDRO CREEL CARRETERA CUARTEMOC, HERMOSILLO	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	567,360.64	567,360.64	567,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																			
CHH250302548971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Alberque: Centro Regional de Nutrición y Alberque Materno CERENAM, en la localidad de Guadalupe y Calvo municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua - 81959	81959	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle GAUDENCIO TARRN Colonia GUADALUPE Y CALVO 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Calle PRESA LAS VIRGENES Y Calle SALIDA A PARRAL A UN COSTADO DE HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																			
CHH250302548972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Alberque: Centro Regional de Nutrición y Alberque Materno CERENAM, en la localidad de San Juanito municipio de Bocoyna, Chihuahua - 81995	81995	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	Calle TEPORACA Colonia SAN JUANITO 33510 SAN JUANITO, BOCOYNA ENTRE Calle PAUPI ANGELES Y Calle VICENTE GUERRERO INSEGUIDA DEL ESTADO DE BASEBALL TINO MONTEZ	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																			
CHH250302548974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Alberque: Centro Regional de Nutrición y Alberque Materno CERENAM, en la localidad de Creel municipio de Bocoyna, Chihuahua - 84031	84031	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	Calle OSCAR FLORES Pueblo CREEL 83200 CREEL, BOCOYNA ENTRE Calle EUSTO BASTIDA CARO Y Calle PARRODIAJ Calle ADOUFO LOPEZ MATEOS FRENTE AL HOTEL REAL DE CHAPULTEPEC	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																			

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GUBERNACIONES				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS													
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POCENTIAE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CH1250302549006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BALLEZA PRIMARIA: LEOPOLDINAS PRADO 080P0422P LOCALIDAD COL. TECORCHI, BALLEZA - 57750	57750	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorchi	Carretera libre pavimentada estatal BALLEZA - TECORCHI 60-100 3575 TECORCHI, BALLEZA Carretera Balleza - Guachochi, kilómetro 60 mano izquierda, más 25 kilómetros de brecha, CARRETERA 25 ESTATAL, Carretera Puerto Jado - Balleza	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	Adquisiciones/Adquisiciones	DF1202518/DF120251A	En Ejecución	Validado avances	(Info.) [observación] EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPT (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACIÓN, ALMACENANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL DIF SE DE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEGRADO A LA TOSIFE, trimestre 3.0, unuano atagando actual, fecha 2025-10-20)
CH1250302549007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICHI IN. HECTOR BARRERA 080D0446Q LOCALIDAD CARICHI - 57835	57835	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle 2a Pueblo CARICHI 33280 CARICHI, CARICHI ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle DINAGUA Calle 6A FRENTE A PLAZA MUNICIPAL DE CARICHI	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF1202518/DF120251B	En Ejecución	Validado avances	(Info.) [observación] EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPT (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACIÓN, ALMACENANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL DIF SE DE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEGRADO A LA TOSIFE, trimestre 3.0, unuano atagando actual, fecha 2025-10-20)
CH1250302549008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC PRIMARIA ANGELA PERALTA 080P1239 LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 57862	57862	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle 23A Colonia REFORMA 31612 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle GUERRERO Calle 20A ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TECNICA 75	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF1202518/DF120251B	En Ejecución	Validado avances	(Info.) [observación] EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPT (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACIÓN, ALMACENANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL DIF SE DE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEGRADO A LA TOSIFE, trimestre 3.0, unuano atagando actual, fecha 2025-10-20)
CH1250302549009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTÉMOC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 080P1179H LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 57864	57864	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS 550 Colonia BENITO JUAREZ 31540 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle TOMASO RAMIREZ Y Avenida JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALA HERODES DE LA REFORMA, ENIGUOLA DE LA ESCUELA DE BEBESOL INFANTIL APACHES	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF1202518/DF120251B	En Ejecución	Validado avances	(Info.) [observación] EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPT (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACIÓN, ALMACENANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL DIF SE DE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEGRADO A LA TOSIFE, trimestre 3.0, unuano atagando actual, fecha 2025-10-20)
CH1250302549010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMIDOR COMUNITARIO DELICIAS MI CASA ES TU REFUGIO AGRICATE AC MC090306N17 LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO 57903	57903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	Avenida 2A Pueblo MIGUEL HIDALGO 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS ENTRE Avenida 3A Y Calle 3A Avenida 2A A MEDIA CUADRA DE PALETIERA EL MANANTIAL	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF1202518/DF120251A	En Ejecución	Validado avances	(Info.) [observación] EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPT (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACIÓN, ALMACENANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL DIF SE DE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEGRADO A LA TOSIFE, trimestre 3.0, unuano atagando actual, fecha 2025-10-20)
CH1250302549011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MEOQUI PRIMARIA HEROL DE NACCOZARI 080P0103X LOCALIDAD LAZARO CAMERONA 57928	57928	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle 12A Colonia PEDRO MEOQUI 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle LEONA VICARIO Calle 1A A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EL SAGRADO CORAZON DE JESUS	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF1202518/DF120251A	En Ejecución	Validado avances	(Info.) [observación] EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SPT (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACIÓN, ALMACENANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL DIF SE DE EFECTUO A NIVEL DE OFICIO DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEGRADO A LA TOSIFE, trimestre 3.0, unuano atagando actual, fecha 2025-10-20)

Página: 10 de 23

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO													GUBERNACIONES							METAS							AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA					
CHH250202538849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON OBREP003Y LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 33889	35389	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle PERAS 2582 Colonia BARRIO DELICIAS 31520 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAS Y CALLE SIMON ROJAS Calle FRANCISCO MENDOZA FRENTE A INDUSTRIAS AGRICOLAS KEER	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DIF2025B/DIF2025A	En Ejecución	Validado avances	(Info): Información EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SIPY (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACION, ALCANZANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL OF DE SE EFECTUO A NIVEL DE ORDEN DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEREGADO A LA TOSPEL, Trimemre 3.0, uncinata de gendarmes, fecha 2025-10-20)					
CHH250202538843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO URLUACHI CECTEC EMAD 35 OBEM5003SF LOCALIDAD URLUACHI - 38669	38669	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	Calle ZARAGOZA Pueblo URLUACHI 33200 URLUACHI URLUACHI ENTRE CARL VICTOR HUGO PASCON Y Calle ZARAGOZA Calle HONORABLE DE LA TABLATA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	0.2	15.0	85,000.00	85,000.00	85,000.00	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	Adquisiciones/Adquisiciones	DIF2025A/DIF2025B	En Ejecución	Validado avances	(Info): Información EL COSTO DEL EQUIPAMIENTO CAPTURADO EN EL SIPY (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO) EN EL CERTIFICADO DE LA LICITACION, ALCANZANDO QUE EL MONTO RECIBIDO POR EL OF DE SE EFECTUO A NIVEL DE ORDEN DE APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL EL SALDO DEBERIA SER REINTEREGADO A LA TOSPEL, Trimemre 3.0, uncinata de gendarmes, fecha 2025-10-20)					
CHH250302548969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALUCO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ ENTRE CALLE P. JOSE A. LUNARDI F. Y CALLE PABLO DE ARD, EN LA LOCALIDAD DE SILOGUICH, MUNICIPIO DE BOCOPYNA - 91878	91878	Gobierno de la Entidad	Bocoyña	Sioguchi	Autopista de cuota estatal BOCOPYNA- SILOGUICH 74 19 33220 SILOGUICH BOCOPYNA Carretera San Pedro Creel, kilómetro 74, plano izquierdo, más 19 kilómetros de brecha	Metros Cuadrados	1,741.4	1,741.4	0.0	0.0	7,504,620.55	7,504,620.55	7,504,620.55	7,504,620.55	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158289	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302548983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GORACHI, MUNICIPIO DE BOCOPYNA, CHIHUAHUA - 78570	78570	Gobierno de la Entidad	Bocoyña	Gorachi	Carretera libre pavimentada estatal BOCOPYNA- SILOGUICH 8 1 3200 GORACHI- BOCOPYNA TOMAR CARRETERA CUAUHTEMOC- HERMOSILLO, EN SAN PEDRO TOMAR CARRETERA A BOCOPYNA, ENSEGUIDA IR HACIA SILOGUICH Y EN EL KARRE DAR VUELTA A LA IQUER	Piezas	11.0	11.0	0.0	0.0	494,382.12	494,382.12	494,382.12	494,382.12	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158352	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302548973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONADO,CHHU. AHUA - 81889	83889	Gobierno de la Entidad	Coronado	José Esteban Coronado	Autopista de cuota federal CORONADO- CABECERA MUNICIPAL 51 1 33990 JOSE ESTEBAN CORONADO, CORONADO TOMAR JIMENEZ, LUGO IR DE JIMENEZ A FARRAL Y EN EL KM 51 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA PASANDO POR VALLE DE AIL	Piezas	7.0	7.0	0.0	0.0	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	Administración directa	158291	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302548975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CORONADO,CHHU. AHUA - 84331	84331	Gobierno de la Entidad	Coronado	Emiliano Zapata	Carretera libre pavimentada estatal JIMENEZ- CORONADO 42 1 33990 EMILIANO ZAPATA, CORONADO TOMAR LA AUTOPISTA OCHUAHUA- JIMENEZ, LUGO LA CARRETERA DE JIMENEZ A CORONADO Y EN EL KILOMETRO 42 DAR VUELTA IZQUIERDA 2 KILOMETROS H	Piezas	6.0	6.0	0.0	0.0	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	Administración directa	158292	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GOBIERNOS/ENTIDADES					METAS					AVANCE FINANCIERO										CONTRATES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECCUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL/ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250302548967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+077 (FRENTE A JARDIN DE NIÑOS 1RO DE MAYO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CHIH. 87477	87477	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Calle SIN NOMBRE GONZA CENTRO 33148 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA NONOAVA- EL MIRADOR Y CAR SIN NOMBRE FRENTE A JARDIN DE NIÑOS 1RO DE MAYO	Metros Cuadrados	1,095.0	1,095.0	0.0	0.0	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	Administración directa	158286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A TACUBA DEL KM 0+000 AL KM 1+570, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. 86204	86204	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tacuba	Autopista de cuota federal GUERRERO - TACUBA S 1 31600 TACUBA, GUERRERO Carretera San Pedro Creel, kilometro 5 a la derecha, más 1 km. De brecha.	Metros Cuadrados	9,420.0	9,420.0	0.0	0.0	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158270	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. 86221	86221	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cerro Blanco (Cerro Grande)	Autopista de cuota federal GUERRERO - CERRO BLANCO 46 10 31680 CERRO BLANCO (CERRO GRANDE), GUERRERO Carretera Cuauhémoc - Hermosillo, kilometro 46, mano derecha, 4s 10 kilómetros	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158275	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DE SAN PABLO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. 86346	86346	Gobierno de la Entidad	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Cachinitos)	Autopista de cuota estatal GUERRERO - SAN PABLO DE LA SIERRA 31 11 31680 SAN PABLO DE LA SIERRA (CACHINITOS), GUERRERO Carretera San Juanito - Las Estrellas, kilometro 31, mano derecha, más 11 kilometros de brecha.	Piezas	5.0	5.0	0.0	0.0	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158281	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A ESTACION TERRERO DEL KM 1+540 AL KM 4+540, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. 86416	86416	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Estación Terrero	Autopista de cuota federal GUERRERO - ESTACION GUERRERO 46 10 31680 ESTACION TERRERO, GUERRERO Carretera Cuauhémoc - Hermosillo, kilometro 46, mano derecha, 4s 10 kilometros	Metros Cuadrados	18,000.0	18,000.0	0.0	0.0	3,641,382.68	3,641,382.68	3,641,382.68	3,641,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158282	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUERICH, MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. 86452	86452	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tehuierich	Carretera libre pavimentada estatal SAN PEDRO - CREEL 18 700 31680 TEHUERICH, GUERRERO TOMAR LA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, EN EL POBLADO DE SAN PEDRO HACIA CREEL EN EL KILOMETRO 16.7 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HACIA T	Piezas	3.0	3.0	0.0	0.0	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158285	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GUBERNACIONES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTALE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH250302548961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Janos	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JANOS, CHH. 85040	85040	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	Carretera libre pavimentada federal/ NUEVO CASAS GRANDES ACCESION A2 1 33840 JANOS, JANOS TOMAR LA CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ, TOMAR DESVIACIÓN A NUEVO CASAS GRANDE Y DE ESTE LUGAR JANOS ESTA A 62 KILOMETROS.	Piezas	18.0	18.0	10.0	55.6	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	Administración directa	158264	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250302548960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Praxedis G. Guerrero	INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. EL PORVENIR, EN LA LOCALIAD DE EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO, CHH. 84842	84842	Gobierno de la Entidad	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Calle EL PORVENIR Colonia EL PORVENIR 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO ENTRE CALLE ESCUDERON 201 Y Calle JAVIER DUEÑAS Calle Sin Nombre No. 8 A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA FEDERAL No.75	Piezas	24.0	24.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Administración directa	158263	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250302548956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES. MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIHUAHUA. - 76170	76170	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Los Robles	Autopista de cuota estatal RIVA PALACIO - LOS ROBLES 79 6 33840 LOS ROBLES, RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 79.6 AL MARGEN DERECHO	Metros lineales	244.4	244.4	0.0	0.0	1,325,589.87	1,325,589.87	1,325,589.87	1,325,589.87	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158710	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250302548959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO, MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. - 97641	97641	Gobierno de la Entidad	Urique	Bahuichivo	Autopista de cuota estatal URIQUE - BAHUICHIVO 80 1 33481 BAHUICHIVO, URIQUE Carretera Creel-Bahuichivo, kilometro 85, mano izquierda, 0 kilometros.	Metros cúbicos	30.0	0.0	0.0	0.0	1,699,999.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(Nota: Observamos El PROYECTO NO SE LEVANTA A CASO POR MOTIVO DE CARACTER PRESUPUESTAL, A LA MISMA VEZ EL PROYECTO YA QUEDÓ CANCELADO EN EL SISTEMA AFAP, Trimestre 3.0, usando perfil 000, fecha 2025-10-21)										
CHH250302548953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, CHIHUAHUA. - 55465	55465	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle TERCERA Colonia AEROPUERTO 3390 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle CUARTA Calle SEXTA A DOS CUADRAS DEL TEMPLO DE GUADALUPE Y UNA CUADRA DE LA CARRETERA A VALLE OCAMPO	Metros Cuadros	1,093.3	1,093.3	0.0	0.0	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	Administración directa	158201	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250302548954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHH. 56285	56285	Gobierno de la Entidad	Rosario	Ranchería Guadalupe	Camino ROSARIO - RANCHERIA GUADALUPE 32 6 33830 RANCHERIA GUADALUPE, ROSARIO CARRETERA SAN MATIO VALLE DEL ROSARIO - KILOMETRO 12.6 AL MARGEN DERECHO 7 KILOMETROS MAS, CARRETERA LA CASTA - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadros	1,260.0	1,260.0	0.0	0.0	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	Administración directa	158251	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO															GOBIERNOS					METAS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS							
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH1250302548955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS VALDEZ, ENTRE CALLE EULOGIO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO R. ALVARADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, CHIHUAHUA. - 56290	56290	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle SANTOS VALDEZ Colonia MAGISTERIAL 3390 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO R. ALVARADO Y CALLE EULOGIO ORTIZ Calle LUIS URBASA DOS CUADRAS DE ABARROTES MARY	Metros Cuadrados	1,230.0	1,230.0	0.0	0.0	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	Administración directa	158253	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PADRE FEDERICO RODARTE, ENTRE CALLE MONS. CARLOS AMEZCUA Y PADRE AGUSTIN PELAYO, EN FRACC. SAN JOSE, HIDALGO DEL PARRAL - 72135	72135	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle PADRE FEDERICO RODARTE Colonia SAN JOSE 3300 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PADRE AGUSTIN PELAYO, Calle MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA SOBRE LA CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA SE ENCUENTRAN LOS	Metros Cuadrados	1,617.5	1,617.5	0.0	0.0	2,631,911.77	2,631,911.77	2,631,911.77	2,631,911.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158370	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CALLE DEL PILAR ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-COAHUILA Y CALLE COLON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTO, CHIH. - 72168	72168	Gobierno de la Entidad	Coyame del Soto	Santiago de Coyame	Calle DEL PILAR Colonia CENTRO 32850 SANTIAGO DE COYAME, COYAME DEL SOTO, ENTRE Calle GOMEZ FARINOS Y CALLE ANDRES DEL RIO Calle COLON SOBRE LA CALLE QUE ESTA EL RESTAURANTE OLD TOWN	Metros Cuadrados	10,257.8	10,257.8	0.0	0.0	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	Administración directa	158373	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE 2A ENTRE C. IGANCIO ALLENDE Y C. JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO, CHIH. 72278	72278	Gobierno de la Entidad	Praedix G. Guerrero	El Porvenir	Calle CALLE 2A Colonia MAGISTERIAL 32790 EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle IGANCIO ALLENDE Calle CALLE SIN NOMBRE A SEIS CUADRAS DE LOS ABARROTES ADRIANA	Metros lineales	130.0	130.0	0.0	0.0	402,262.81	402,262.81	402,262.81	402,262.81	388,181.57	388,181.57	388,181.57	388,181.57	Administración directa	158374	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 2 DE ABRIL Y C. 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO, CHIH. 72648	72648	Gobierno de la Entidad	Praedix G. Guerrero	El Porvenir	Calle MIGUEL HIDALGO Colonia CENTRO 32790 EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO ENTRE Calle VERASTRANO CARRANZA Y Calle FRANCISCO J. MADRERO Calle DOS DE ABRIL A TRES CUADRAS DE LA FARMACIA SAGRADO CORAZON	Metros lineales	130.0	130.0	0.0	0.0	441,290.83	441,290.83	441,290.83	441,290.83	437,173.66	437,173.66	437,173.66	437,173.66	Administración directa	158376	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE MECOL, CHIHUAHUA. - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Mecoqui	Guadalupe Victoria	Autopista de cuota federal CHIHUAHUA-MECOQUI 72 J. 33130 GUADALUPE VICTORIA, MECOQUI TOMAR LA CARRETERA CHIHUAHUA-MECOQUI, EN EL KILOMETRO 72 DAR VUELTA A LA DERECHERA DURANTE 8 KILOMETROS.	Piezas	5.0	5.0	0.0	0.0	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158581	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS								METAS								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAISTA			
CH1250302548994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA - 74752	74752	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	Autopista de cuota estatal MEDQUI - LAZARO CARDENAS 57.3 33.30 LAZARO CÁRDENAS, MEQUI Carretera Chihuahua-Delicias, kilómetro 57, mano izquierda	Metros Cuadrados	141.2	141.2	0.0	0.0	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	Administración directa	158689	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DEL RAYO, DE LA CALLE DEL OITO HASTA EL KM 0+165.60 HACIA AV. INDEPENDENCIA, COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL - 67947	67947	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle SEGUNDA DEL RAYO Colonia CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle DEL OITO A DOS CUADRAS DE LA CRUZ ROJA DE HIDALGO DEL PARRAL	Metros lineales	325.4	325.4	0.0	0.0	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	Administración directa	158720	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OMARCO ZARAGOZA, ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. (INCLUYE AGUA POTABLE) - 68462	68462	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle OMARCO ZARAGOZA Colonia CENTRO HISTORICO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Avenida ORTIZ MONTA Y Calle FRANCISCO SARABIA Calle 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CARACAL BOTRO	Metros Cuadrados	1,236.5	1,236.5	0.0	0.0	2,717,815.17	2,717,815.17	2,717,815.17	2,717,815.17	2,613,037.07	2,613,037.07	2,613,037.07	Administración directa	158731	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA DEL RAYO, DE LA CALLE DEL OITO HASTA EL KM 0+165.60 HACIA LA AV. INDEPENDENCIA COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. (INCLUYE AGUA POTABLE) - 68608	68608	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle SEGUNDA DEL RAYO Colonia CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle DEL OITO A 2 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA	Metros Cuadrados	1,893.6	1,893.6	0.0	0.0	3,994,914.37	3,994,914.37	3,994,914.37	3,994,914.37	3,978,370.72	3,978,370.72	3,978,370.72	Administración directa	158739	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302549001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. PONCIANO AMBAGA ENTRE C. FRANCISCO J. MADRERO Y C. JESUS URUTUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, CHIH. - 71262	71262	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Calle PONCIANO AMBAGA Colonia CENTRO 3380 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA ENTRE Calle URUTUA Y Calle ARROYO SANTA BARBARA Calle FRANCISCO J. MADRERO A TRES CUADRAS ESTÁ EL ESTADO LEON	Metros Cuadrados	989.4	989.4	0.0	0.0	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	Administración directa	158753	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302549003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH. - 72469	71469	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Calle PROFESORA LIBRADA S. DE NUÑEZ Colonia MAGISTERIAL DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO ENTRE Calle METALURGICOS Y Calle CARRETERA Calle PROFESORA M. CUMBE PARA LLEGAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO Calle	Metros lineales	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	2,358,579.41	2,358,579.41	2,358,579.41	2,358,579.41	2,351,968.64	2,351,968.64	2,351,968.64	Administración directa	158763	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1250302549004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGACAO ZARAGOZA, ENTRE AV. FRANCISCO EMILIANO ZAPATA CDMX 20 DE NOVIEMBRE, CDMX CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. - 71645	71645	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle IGACAO ZARAGOZA Colonia CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL - HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle ORTIZ MENA Y Calle EMILIANO ZAPATA CDMX 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CARACAL BISTRO	Metros lineales	122.0	122.0	0.0	0.0	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	Administración directa	158769	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE FEDERICO RODANTE, ENTRE CALLE MONS. CARLOS AMEZCUA Y CALLE PADRE AGUSTIN PELAYO, EN FRACC. SAN JOSE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. - 63739	63739	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle PADRE FEDERICO RODANTE Colonia SAN JOSE 33800 HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle PADRE JOSE DE LA LUZ GARCIA Y Calle SIN NOMBRE Calle PADRE AGUSTIN PELAYO EN LA ESQUINA DE LA CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA SE	Metros lineales	203.7	203.7	0.0	0.0	643,259.87	643,259.87	643,259.87	643,259.87	0.00	0.00			643,259.87	Administración directa	159077	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL,CHIH - 62493	62493	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	Avenida CENTENARIO Colonia CENTRO 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL ENTRE Avenida CENTENARIO y Avenida INDEPENDENCIA Calle ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA PIZZERIA LA SIERRA Y LA PALETERIA GERMANIA	Metros Cuadrados	309.7	309.7	0.0	0.0	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	Administración directa	159101	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302549016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALCO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. SIN NOMBRE EN FRENTE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH. - 62728	62728	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Constitución	Calle EMILIANO ZAPATA Colonia CONSTITUCION LIBRO CONSTITUCION, BUENAVENTURA ENTRE Calle VERUUSTANO CAMERANO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE EN LA MISMA CUADRA POR LA CALLE GUILLERMO ESTA LA COMANDANCIA EJIDAL	Metros cúbicos	795.9	795.9	0.0	0.0	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	Administración directa	159115	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302549029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CARCERA MUNICIPAL DE GALEANA, LOCALIDAD GALEANA - 53558	53558	Gobierno de la Entidad	Galeana	Hermenegildo Galeana	Calle INDEPENDENCIA Pueblo GALEANA 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y FRENTE A LA ARENA DE RODEO	Piezas	1.0	1.0	0.7	70.0	3,498,843.05	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	Administración directa	159280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302548988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Felipe Angeles, Municipio de Meoqui, Chihuahua - 73897	73897	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	Autopista de cuota federal Chihuahua - Meoqui 52 1 33130 C.DONA FELIPE ANGELES, MEODQI Tomar la carretera Chihuahua - Meoqui, en el km 52 (lataro Cardinal)der vuelta a la izquierda y la localidad se encuentra a 12 kms.	Piezas	5.0	5.0	0.0	0.0	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158574	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GUBERNAMENTOS					METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS							
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECCIONA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESIDENCIAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250202523505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CENEGA PRIETA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 38398	38398	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ciénega Prieta	Carretera libre pavimentada desde BALLEZA - GUADACHUCHI 45 O 33560 CENEGA PRIETA, BALLEZA TOMARE CARRETERA PARARAL - PUERTO JUSTO, DE BALLEZA A BALLEZA EN EL KM 45 A LA IZQUIERDA, A 18 KMS SE ENCUENTRA CENEGA PRIETA.	Metros lineales	1,495.2	1,495.2	0.0	0.0	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	Administración directa	155784	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202536887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS - 34743	34743	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle QUINTA colonia AEROPUERTO ENTRE MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle CUARTA Calle OCAMPO A CUATRO CUADRAS DEL TEMPLO DE GUADALUPE	Metros Cuadrados	1,021.2	1,021.2	0.0	0.0	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	Administración directa	155804	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202523511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES NIÑOS HERODES, CORONADO Y CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33816	33816	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Corralero de Juárez	Calle NIÑOS HERODES Pueblo CORRALERO DE JUAREZ 33810 CORRALERO DE JUAREZ, LA CRUZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CORONADO Calle TRIAS A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA LA PURISIMA CONCEPCION	Metros Cuadrados	1,989.6	1,989.6	0.0	0.0	1,912,830.05	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	Administración directa	155814	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202523510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MORELERO, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33141	33141	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Monterio	Camino LA CRUZ - MORELERO 40 A 33810 MORELERO, LA CRUZ CARRETERA DEL CASO - CAMINO, CALLE MORELOS, CAMINO SAN ESTEBAN - LA CRUZ CARRETERA SAN RAFAEL, MORELERO, AL MANGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	1,631.4	1,631.4	0.0	0.0	1,088,767.25	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	Administración directa	155815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202522909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EN LA VIALIDAD BELISARIO CHAVEZ DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA - 41480	41480	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle BELISARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPITA 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle INGENIERIA Y Calle SIN NOMBRE Calle QUINTA LUPITA A DOS CUADRAS DEL HPPCO SAN ANTONIO	Metros lineales	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	7,662,128.64	7,662,128.64	7,662,128.64	7,662,128.64	2,151,618.22	2,151,618.22	2,151,618.22	2,151,618.22	Administración directa	155817	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202523508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA VIALIDAD BELISARIO CHAVEZ DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA - 41363	41363	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle BELISARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPITA 31510 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Boulevard GOMEZ MORAN Y Calle VENEZUELA a una cuadra de Secundaria Educare Santi (Ex- Agrícola San Antonio)	Metros lineales	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	6,337,871.90	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	1,801,521.20	1,801,521.20	1,801,521.20	1,801,521.20	Administración directa	155818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GUBERNACIONES				METAS												AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					
FOUO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTALE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250202523507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO EN BARRIO D EN B																						

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECCUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH1250302548981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Cusihuiriachi	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA, MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI, CHIH. - 78230	78230	Gobierno de la Entidad	Cushuiriachi	Llanos de Reforma	Autopista de cuota estatal CUSHUIRACHI - LLANOS DE REFORMA 28+3 33240 LLANOS DE REFORMA - CUSHUIRACHI - CABECERA CUAUHTEMOC - CARICHO KILOMETRO 28 AL MARGEN IZQUIERDO A 3.5 KILOMETROS MAS CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Metros lineales	214.0	214.0	0.0	0.0	1,895,096.91	1,895,096.61	1,895,096.61	1,895,096.61	999,989.79	999,989.79	999,989.79	999,989.79	Administración directa	158337	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302548976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Maguariachi	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO Y BAÑOS EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE MAGUARIACHI, CHIH - 76665	76665	Gobierno de la Entidad	Maguariachi	Maguariachi	Carretera libre pavimentada estatal SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS 29+1 53370 MAGUARIACHI, MAGUARIACHI TEXMAR AUTOPISTA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, LUGO DE CUAUHTEMOC A SAN PEDRO, INEQUILIDA LLEGAR A SAN JUANITO, DE ANI SEGUR HACIA LAS ISR	Piezas	17.0	17.0	0.0	0.0	2,152,397.63	2,152,397.63	2,152,397.63	2,152,397.63	1,052,237.51	1,052,237.51	1,052,237.51	Administración directa	158294	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302548979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO O EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES, CHIH - 77956	77956	Gobierno de la Entidad	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Calle SIN NOMBRE Colonia PETRONILLA ESTRADA 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRIMERA A UNA CUADRA DEL TALLE Y DESPONCHADO GARCIA	Metros cúbicos	200.0	200.0	0.0	0.0	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158316	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302548978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Moris	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA EN CASA DE LUCES FÉREZ Y TERMINA EN CALA DE HORTENCIA CON PUENTE PARA ARROYO, EN LA LOCALIDAD DE MORIS, CHIHUAHUA. - 76860	76860	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	Calle SIN NOMBRE Colonia AEROPUERTO 33400 MORIS, MORIS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle AEROPUERTO INEQUILIDA DE LA ESTETICA UNISEX	Metros Cuadrados	780.0	780.0	0.0	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158302	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302548968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO, COCHA Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA - 89806	89806	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	Autopista de cuota estatal NONOAVA - CABECERA MUNICIPAL 84+1 33370 NONOAVA, NONOAVA Carretera San Francisco de Borja - Nonoava, kilómetro 84, mano derecha	Piezas	11.0	11.0	0.0	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	158288	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1250302548977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL SAN ANDRÉS - LA DESPEDIDA DEL KM 10+800 AL KM 11+030.35 EN EL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 76618	76618	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	La Despedida	Autopista de cuota estatal RIVA PALACIO - LA DESPEDIDA 10+4 31644 LA DESPEDIDA, RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 76+6 AL MARGEN DERECHO	Metros Cuadrados	1,030.7	1,030.7	0.0	0.0	1,504,896.09	1,504,896.09	1,504,896.09	1,504,896.09	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158296	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1250302548982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AV. 5A ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 78366	78366	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Calle QUINTA Colonia CENTRO 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle SEXTA Y Calle CUARTA Calle VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	Metros Cuadrados	7,323.1	7,323.1	0.0	0.0	2,376,341.91	2,376,341.91	2,376,341.91	2,376,341.91	1,901,073.53	1,901,073.53	1,901,073.53	Administración directa	158341	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MINA, ENTRE CALLE A. DE LA HUERTA Y PLAZA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE SAUCILLO, CHIHUAHUA. - 74170	74170	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Las Varas	Calle MINA Colonia CENTRO 33020 LAS VARAS, SAUCILLO ENTRE Calle SEXTA Y Calle CUARTA Calle MIGUEL HIDALGO Calle DIVISION DEL NORTE EN CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1,745.8	1,745.8	0.0	0.0	1,828,980.20	1,828,980.20	1,828,980.20	1,828,980.20	1,454,517.55	1,454,517.55	1,454,517.55	Administración directa	158585	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y BOMBEO, ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO, MUNICIPIO DE URUQUE, CHH. - 76088	76088	Gobierno de la Entidad	Urique	Bahuichivo	Autopista de cuota estatal URUQUE BAHUICHIVO BS 1 334831 BAHUICHIVO, URUQUE Carretera Coahuila-Bahuichivo, kilómetro 48, mano izquierda, 0 kilómetros.	Metros cúbicos	200.0	200.0	0.0	0.0	6,324,187.17	6,324,187.17	6,324,187.17	6,324,187.17	0.00	0.00	0.00	Administración directa	158698	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Educación	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL ALBERGUE MANUEL REYNALDO GAYTAN OTARIBORAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICH, CHH. - 55427	55427	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	Calle CALLE ARGENTINA Colonia LOS LLANTITOS MAGUARICH, MAGUARICH ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SANTA BARBARA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	451.0	451.0	0.0	0.0	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	274,435.71	274,435.71	274,435.71	Administración directa	158202	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AV. 7A ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 74083	74083	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Calle SEPTIMA Colonia CENTRO 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle OCTAVA Y Calle SEXTA Calle GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	Metros Cuadrados	5,528.0	5,528.0	0.0	0.0	2,279,371.34	2,279,371.34	2,279,371.34	2,279,371.34	1,823,497.07	1,823,497.07	1,823,497.07	Administración directa	158576	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302548992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. SEPTIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA. - 74253	74253	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Calle SEPTIMA Colonia CENTRO 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle OCTAVA Y Calle SEXTA Calle LERDO FRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO Y DE LA PLAZA MORELOS	Metros Cuadrados	1,049.6	1,049.6	0.0	0.0	1,173,379.80	1,173,379.80	1,173,379.80	1,173,379.80	925,865.38	925,865.38	925,865.38	Administración directa	158590	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECCUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	GUBERNACIONES		METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3											UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE												
CH1250302548993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA ATUATZTEMENO EN LA COLONIA 18 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSALES, CHIHUAHUA - 74579	74579	Gobierno de la Entidad	Rosales	Santa Cruz de Rosales	DIRECCION			0.0	0.0	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	1,704,801.89	1,704,801.89	1,704,801.89	Administración directa	158397	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE INDIGENA GABRIEL TIPOCACA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIN, MUNICIPIO DE GUADAPARES, CHIH. - 69429	69429	Gobierno de la Entidad	Guadapares	Temorin	DIRECCION			0.0	0.0	3,999,996.16	3,999,996.16	3,999,996.16	3,999,996.16	1,989,151.27	1,989,151.27	1,989,151.27	Administración directa	158745	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO BATOPILAS - SAN BATOPILAS EN LA LOCALIDAD DE IONACIO DEL KM 3080 AL KM 0+0+00 EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS, CHIHUAHUA - 70284	70284	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	DIRECCION			0.0	0.0	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	3,483,427.11	3,483,427.11	3,483,427.11	Administración directa	158748	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATIAS PORTILLO CASTILLO Y CONJUNTO VIAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS, CHIH. - 62533	62533	Gobierno de la Entidad	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	DIRECCION			0.0	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	159106	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FELIPE, ENTRE CALLE CHAMACANO Y CALLE PERA, EN CIUDAD ALDAMA, CHIHUAHUA - 63242	63242	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	DIRECCION			0.0	0.0	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	5,245,000.00	5,245,000.00	5,245,000.00	Administración directa	159124	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1250302549018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON RAYON ENTRE CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION, CHIH. - 63485	63485	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascension	DIRECCION			0.0	0.0	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	3,405,395.60	3,405,395.60	3,405,395.60	Administración directa	159141	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

GUBERNERENCIAS																			METAS										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POCENTIAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH1250202538845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLES SALVADOR MARTÍNEZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE P. JOSÉ A. LAGUINDO F., EN LA LOCALIDAD DE SISOSUICH, MUNICIPIO DE BOCAYNA - 4054	4054	Gobierno de la Entidad	Bocayna	Sisosuichi	Calle SALVADOR MARTÍNEZ 33200 SISOSUICH, BOCAYNA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle P. JOSÉ A. LAGUINDO F A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 76	Metros Cuadrados	1,072.0	1,072.0	0.0	0.0	8,777,823.58	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	4,387,940.18	4,387,940.18	4,387,940.18	Administración directa	158200	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1250202538850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAJURACHI, MUNICIPIO DE CARCHI, CHIH. - 3868	36836	Gobierno de la Entidad	Carchi	Tajurachi	Camino CARCHI - TAJURACHI 54 0 TAJURACHI, CARCHI Carretera Cuauhtémoc- Carchi, km. 54 a mano derecha U. 11 km. De terreno más a TAJURACHO DISTRITO DE LA LOCALIDAD ESTA A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA	Metros lineales	768.7	768.7	0.0	0.0	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	1,016,982.54	1,016,982.54	1,016,982.54	Administración directa	155802	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1250202538850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CARLOS BLAKE EN EL TRACC. IMPERIAL DE CD. DELICIAS, CHIH. (OCLUTE SERVICIOS BASICOS) - 35393	35393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida CARLOS BLAKE Fraccionamiento IMPERIAL 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle RIO SACRAMENTO Y Calle PINO SAN PEDRO Calle 34 NORTE A TRES CUADRAS DEL NEGOCIO DE PULOS Y BAFIOS MATIASA DELICIAS Y LA YMCA	Metros lineales	21,551.2	21,551.2	0.0	0.0	22,260,417.28	22,260,417.28	22,260,417.28	22,260,417.28	13,902,015.02	13,902,015.02	13,902,015.02	Administración directa	155803	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1250202538844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 38681	38681	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rocachachi	Camino GUACHOCHI- ROCHEACHI 94 0 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CARB. NORDAVA-ROCHEACHI- KM 94. DE 0 A 141 (SAN FCO. DE BORJA- NORDAVA- EL MINADOR SAN FCO. BORJA-CHIH- CUAUHTEMOC)	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	21,458,288.93	21,458,288.93	21,458,288.93	21,458,288.93	0.00	0.00	0.00	Administración directa	155808	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1250202538856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICOVACHI, MUNICIPIO DE CARCHI, CHIH. - 37266	37266	Gobierno de la Entidad	Carchi	Chicovachi	Camino / Brecha SAN JOSÉ BAQUEACHI - GUANAJUCHERARE 3 400 33280 CHICOVACHI, CARCHI TOMAR EL CAMINO DE SAN JOSÉ BAQUEACHI A GUANAJUCHERARE EN EL KILOMETRO 3.6 SALIR A LA SIQUERIA 2 KILOMETROS.	Metros lineales	3,463.0	3,463.0	0.0	0.0	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	999,966.86	999,966.86	999,966.86	Administración directa	155797	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1250202538855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE AV. LUIS H. ALVAREZ Y AV. PABLO GINTER, EN CD. CAMARGO, CHIH. - 37219	37219	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle PINO SUAREZ Colonia SANTA ROSALIA 33600 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle FELIX U. GOMEZ Y Calle RIO BLANCO Avenida PABLO GINTER A DOS CUADRAS DEL RESTAURANTE LA CARRETA	Metros Cuadrados	5,335.0	5,335.0	0.0	0.0	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	0.00	0.00	0.00	Administración directa	155799	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

CÓDIGO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CÓDIGO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO						CLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	COORDENADAS			DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS			
						RAMODE FUENTE 1	RAMODE FUENTE 2	RAMODE FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3						MUNICIPIO LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA			AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				NÚMERO	ESTATUS	FUJO				OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH2500233842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. QUINAGA ENTRE AV. PABLO GINTER Y C. AGUSTIN MELGAR EN CD. CAMARGO. CHIH. 37772	37772	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle QUINAGA Colonia CENTRO 33600 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle MANUEL DOBLADO Y Calle JUAN ESCUTIN Avenida PABLO GINTER CERCA DE LA SORIANA Y PICZENA LA SIERRA.	Metros Cuadrados	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	0.00	0.00	0.00	Administración directa	155810	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2500233841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRA AGUERADA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 37941	37941	Gobierno de la Entidad	Balleza	Piedra Aguerada	Camino BALLEZA - PEDRA AGUERADA 36 y 33560 PEDRA AGUERADA, BALLEZA Carretera Hidalgo del Paríal - Guadalupe y Calvo, se toma la carretera del entronque Puerto Juato - entronque Guachochi	Metros Cuadrados	5,784.0	5,784.0	0.0	0.0	16,301,808.85	16,301,808.85	16,301,808.85	16,301,808.85	6,143,711.23	6,143,711.23	6,143,711.23	Administración directa	155813	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		