

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

																									1. DESTINO DEL GASTO						
DETALLE DE PROYECTO										AVANCES FISICOS										AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16160110638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del AlmarazC.A.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,335,796.26	3,335,796.26	3,335,796.26	3,335,796.26	3,335,796.26	3,335,796.26	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	,,,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	,,,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1.00	1.00	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.60	28,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones Y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696883	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Agua Caliente - 109264	109264	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	NINGUNORANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA CALIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	513,979.47	256,989.72	256,989.72	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713267	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terrero - 109231	109231	Nonoava	Nonoava	El Terrero	NINGUNORANCHERIA EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED EN EL TERRERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	136,968.22	68,484.11	68,484.11	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691414	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 108072	108072	Nonoava	Nonoava	Humarita	NINGUNORANCHERIA HUMARIZA, 00000 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION REALIZADA EN LOS ALREDEDORES DE ESTA ZONA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,164,646.38	1,082,323.19	1,082,323.19	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685941	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 3 - 108807	108807	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIAS LOCALIDADES, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ROSARIO GARCIA BUSTILLOS RUTH GARCIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	738,908.04	369,454.02	639,454.02	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200707975	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 1 - 108340	108340	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN VARIAS LOCALIDADES RUBERTO PORTILLO REGINALDO GARCIA, REGINA CHAVEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,189,849.00	594,930.00	594,930.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200718529	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 2 - 108713	108713	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA LAGUNA COLONIA NIXTAMALIEROS, ISMAEL DOMINGEZ, REGINA CHAVEZ, MARIBEL ROMERO, EL P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	949,181.88	474,590.94	474,590.94	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Agua Caliente - 109264	109264	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	NINGUNORANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA CALIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	513,979.47	256,989.75	256,989.75	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terrero - 109231	109231	Nonoava	Nonoava	El Terrero	NINGUNORANCHERIA EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED EN EL TERRERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	136,968.22	68,484.11	68,484.11	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 108072	108072	Nonoava	Nonoava	Humarita	NINGUNORANCHERIA HUMARIZA, 00000 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION REALIZADA EN LOS ALREDEDORES DE ESTA ZONA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,164,646.38	1,082,323.19	1,082,323.19	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 3 - 108807	108807	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIAS LOCALIDADES, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA LAGUNA COLONIA NIXTAMALIEROS, ISMAEL DOMINGEZ, REGINA CHAVEZ, MARIBEL ROMERO, EL P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	738,908.04	369,454.02	639,454.02	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200707975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 1 - 108340	108340	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN VARIAS LOCALIDADES RUBERTO PORTILLO REGINALDO GARCIA, REGINA CHAVEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,189,849.00	594,919.00	594,919.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200718529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 2 - 108713	108713	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA LAGUNA COLONIA NIXTAMALIEROS, ISMAEL DOMINGEZ, REGINA CHAVEZ, MARIBEL ROMERO, EL P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	949,181.88	474,590.94	474,590.94	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CEIN-08BP09D10-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Monta)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	457.38	99.10	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	800,046.14	800,046.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190015112016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CEIN-08DUPO0032-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campeñe 1 Esq. Campeñe Lomas, Chihuahua, Chih., México	Campeñe 1 Esq. Campeñe Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80125 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CEIN-08T0012402-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Ampio (Arroyal de Dolores)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.50	187.50	178.12	95.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	278,558.56	278,558.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 86149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CEIN-08T010122E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Chihuahua 687, Francisco Villa, 31530 Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	305.00	305.00	305.00	100.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	435,525.41	435,525.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	BACHILLERATO INTERCULTURAL PANTEL 002 HUELEYVO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CEIN-08BVS00202V-446-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hueleyvo	Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	117.50	117.50	117.50	100.00	235,000.00	235,000.00	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CEIN-08T00019F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.50	64.50	64.50	100.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	76,895.17	76,895.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CEIN-08T00019F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinacas	Las Chinacas, Chih., México	Metros Cuadrados	367.50	367.50	367.50	100.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	656,184.40	656,184.40	612,299.47	612,299.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA																												1. DESTINO DEL GASTO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																												

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE								META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17180101074982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Trabajos En Terraceria, Tratamiento De Superficie, Plataformas Y Trazo De 13 Lotes En Área De Desplante	-	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180101075460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Tercera Etapa)	36	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180101075469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches De Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Segunda Etapa)	-	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180101075484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad	-	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	143,956.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200888813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	Construcción De Baños Y Vestidores En El Estadio De Fútbol De La Colonia Pri	11	Jiménez	Jiménez	MARTÍN LOPEZ ESQUINA CON JOSE MARÍA CORDERO	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	1,072,038.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170300913552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Agua Potable De El Frijolar - 118034	118034	Moris	Moris	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL FRIJOLAREL FRIJOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A LA CANTERA Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN TODA L	-	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,501,678.85	1,678.85	1,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08D003708-5-2018	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CHH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08D009018-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	704,713.46	634,087.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08D500088P-13-2018	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08D500028L-21-2018	Balleza	Balleza	El Vergel, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	50.30	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08D002622-17-2018	Balleza	Balleza	Olguin, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantillas	C-CIEN-08D000039H-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08D000095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101887891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044 - LUMINARIAS, BODEGA, PISO DE CONCRETO EN ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08D000129H-358-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México	-	Metros Cuadrados	275.00	275.00	275.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	469,076.88	469,076.88	454,298.53	454,298.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (2A ETAPA) - TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08D500076V-357-2021	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México	-	Metros Cuadrados	130.00	130.00	130.00	100.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	238,464.03	238,464.03	201,298.95	201,298.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D000030H-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	-	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D000041Z-361-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México	-	Metros Cuadrados	385.00	385.00	354.97	92.20	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	518,045.05	518,045.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08D500050Z-107-2018	Gómez Farias	Gómez Farias	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.80	95.80	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08D000082T-116-2018	Guerrero	Guerrero	Borjas, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAÑO	C-CIEN-08D000070H-117-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,491.55	763,728.09	763,728.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08D000176D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08D000048P-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	-	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,368.83	605,104.42	605,104.42	En Ejecución	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO			MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DINU07U-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DINU028Y-250-2018	Sauclillo	Sauclillo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	775,725.80	775,725.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	-	-	4,697,308.18	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Carichi	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guachochi	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonova (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Nonava	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregation Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Polco (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborgame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 4/A CIUDAD DELICIAS - AULA DE 3 E.L DE ESTRUCTURA U2-C (PLANTA BAJA)	C-CIEN-08B2PO022M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepeyac, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08B2TO004O-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13,500.00	13,500.00	11,947.50	88.50	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	11,558,774.33	11,558,774.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08B2V0020C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urreuta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	643,228.00	643,228.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08C2TO043N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdova Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800.00	800.00	800.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	996,075.63	996,075.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08C2TO070T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2616, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550.00	55														

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

																										1. DESTINO DEL GASTO							
DETALLE DE PROYECTO										AVANCES FISICOS										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH180301315341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	SUBESTACION ELÉCTRICA EN COMEDOR COMUNITARIO LA ESTACIÓN - 213417	213417	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FERROCARRIL COLONIA LA ESTACIÓN, 338RAJOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUENTRE CALLE ENRIQUE CRUZ Y CALLE DEL CUARTEL, AVENIDA PUENTE CERCA DEL PARQUE LA ESTACIÓN II	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	\$87,200.89	\$87,200.89	\$87,200.89	\$87,200.89	\$87,200.89	\$87,200.89	\$87,200.89	\$87,200.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301320171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN CBTS CIENTO TREINTA Y OCHO- 229395	229395	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 338RAJOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUENTRE CALLE ENRIQUE CRUZ Y CALLE DEL CUARTEL, AVENIDA PUENTE CERCA DEL CESSA DE JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	650.00	650.00	650.00	100.00	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401418B04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES - 171895	171895	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA HIDALGO COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 338RO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS APYOS SON EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD INCLUYENDO ZAP URBANAS LA IN	Vivienda	20.00	20.00	20.00	100.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401419386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SEGUNDA ETAPA - 194157	194157	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA HIDALGO COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 338RO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS CUARTOS SON DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN	Vivienda	20.00	20.00	20.00	100.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401420603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	AMPLIACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANAS CUATRO CINCO Y SEIS - 228946	228946	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICA COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO, 338RO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS CUARTOS SON DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180201087882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Mariano Jimenez - 26575	26575	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO COLONIA MANUL LÓPEZ DÁVILA, 338S JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE PUTRACAO ELIAS CALLES Y CALLE LOPEZ MATOS, CALLE JUAN ANTONIO ACOSTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS PRIMARIA SECCION 42 Y CERCA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Impermeabilización En Escuela Francisco Sarabia - 27051	27051	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE IGNACIO CAMARGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NUEVA VISCAYA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ENSEGUIDA DE DISEA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Dr Luis Estavillo Muñoz - 27072	27072	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA ANDAZATO, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE SOR JUNA NES DE LA CRUZ Y CALLE TUBERO, CALLE AMARO NUEVO UBICADA A UN COSTADO DEL COBACH Y FRENTE A COLEGIO REGIONAL MUY CERCA DEL CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	152,050.60	152,050.60	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Suministro E Instalación De Hidroneumatico Y Tinacos Instalación De Aires En Escuela Primaria Mariano Jimenez - 26503	26503	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA ENTRE CALLE JOSÉ ESTEBAN GONZÁLEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Perforación De Pozo En Ejido Las Luisas Etapa II - 26262	26262	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA TECNOLÓGICO EIJDO LAS LUISAS, 33973 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHA, SE PUER LEUGA POR LA CALLE CORIALES O LA AVENIDA TECNOLÓGICO YA QUE SE ENCUENTRA A ESPALDA DE ESTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	350,000.04	350,000.04	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301300099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EIJDO MIGUEL HIDALGO - 140708	140708	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 69 TRAMO JIMÉNEZ-CAMARGO KILOMETRO 14 + 50 EIJDO MIGUEL HIDALGO, 33970MIGUEL HIDALGO, JIMÉNEZ CHIHUAHUENTRE SE LUGA POR LA RUTA 69 CARRETERA LIBRE A CAMARGO APROXIMADAMENTE A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301318448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	ELECTRIFICACIÓN NUEVO TAMPOCO - 224408	224408	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	CARRETERA ESTATAL LIBRE 69 TRAMO JIMÉNEZ-CAMARGOKILOMETRO 24 + 600 EIJDO NUEVO TAMPOCO, 33970NUEVO TAMPOCO, JIMÉNEZ CHIHUAHUENTRE,POR LA CARRETERA LIBRE A CAMARGO UN KM ANTES DE TORREONCITOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH1901015111493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DP051852-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101885929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP031575H-167-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	Agricultura 326, Córdón de Inde, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	669,087.15	669,087.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101886307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EN02176M-185-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Felipe Ángeles SN, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	826,110.85	826,110.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2101018884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORAZA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMETIDA	C-CIEN-08DP05028Q-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	739,820.21	739,820.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101888456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. IGNAICO ZARAGOZA - ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DP080860-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	CARVAIAL	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	743,249.34	743,249.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101888604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRÍ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP05063H-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorado (Francisco I. Madero)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	345.56	95.99	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	297,387.04	297,387.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2101018886901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ALONSO LUAMBO HRAZABAL - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DN21268H-215-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.30	277.30	277.30	100.00	554,600.00	554,600.00	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101888672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SECTECNICA 18 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D570040H-199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Gahán (Rancho Ocho)	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	910,580.45	910,580.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402037363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CALLE 19A (C. TRIAS Y 20 DE NOVIEMBRE) - 292085	292085	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 19 COLONIA PROGRESO ENTRE CALLES TRIAS Y 20 NOV.	Metros cuadrados de construcción	1.00	1.00	1.00	100.00	1,039,660.90	519,830.45	0.00	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION DE CALLE TORIBIO ORTEGA DE C. AVELINA GALLEGOS A PASCUAL OROZCO - 293140	293140	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE TORIBIO ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE TORIBIO ORTEGA ENTRE AVELINA GALLEGOS Y PASCUAL OROZCO COL. EMILIANO	Metros cuadrados de construcción	1.00	1.00	1.00	100.00	784,071.78	392,035.89	0.00	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAREZ (11-13) - 301406	301406	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DECIMASEPTERA, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 COL.CENTRO	Metros cuadrados de construcción	1.00	1.00	1.00	100.00	698,989.94	349,494.97	0.00	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE 19A ENTRE LAS CALLES TRIAS Y 20 NOV. - 301411	301411	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE TRIAS, CALLE 19A ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y TRIAS EN LA COLONIA PROGRESO	Tomos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	310,583.84	155,291.92	0.00	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUTIERREZ (11 A 17) - 301428	301428	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DECIMASEPTIMA, CALLE GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 17 EN COL. CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	251,027.54	125,513.77	0.00	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES TRIAS Y DONATO GUERRA - 301435	301435	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE NOVENA INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE NOVENA ENTRE TRIAS Y DONATO GUERRA COL.CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	222,724.62	111,362.31	0.00	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020408129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	CUARTOS PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 333187	333187	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE Y , CONST. DE CUARTOS PARA 72 FAMILIAS BENEFICADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,237,719.62	618,859.81	0.00	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020408354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO - 333801	333801	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA, ENTRE Y , FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,762,280.40	881,140.20	0.00	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33880	33880	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASEO DE LA MIELILLA, CALLE DEL TECNOLOGICO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS LOCALIDADES VARIAS - 78656	78656	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 63 RANCHERIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA	Piezas	69.00	69.00	20.70	30.00	864,446.96	864,446.96	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA LOCALIDADES VARIAS - 78677	78677	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	Piezas	54.00	54.00	40.50	75.00	676,361.66	676,361.66	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LOCALIDADES VARIAS - 78693	78693	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DIANA LAURA RÍOAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LABRILLOS, 31575 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	30.00	30.00	22.50	75.00	312,450.41	312,450.41	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD CUATRO CULTURAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 78795	78795	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Granja Alex	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUAREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + 1 ERIO RANCHERIA JUAREZ, 00000 GRANJA ALEX, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA JUAREZ - MEXICO Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	90.00	90.00	82.80	92.00	1,037,967.66	1,037,967.66	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI LOCALIDADES VARIAS - 78706	78706	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DE	Piezas	159.00	159.00	66.78	42.00	1,796,149.17	1,796,149.17	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDADES VARIAS - 78712	78712	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 1 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Piezas	161.00	161.00	121.00	75.16	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS LOCALIDAD GUAZZACO - 214772	214772	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guaztaco	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZZACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA JUAREZ, 33901 GUAZZACO, CHINIPAS CHIHUAHUA, ENTRE Y , BRECHA CHINIPASTA, ANAKA 11DEER 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHIVOTEMORISCREELB AHUICHI	Piezas	17.00	17.00	12.75	75.00	195,567.23	195,567.23	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA LOCALIDADES VARIAS - 78615	78615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUCCO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 RANCHERIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y , CARRETERA PUERTO JUSTO - BALL	Piezas	109.00	109.00	28.00	25.69	1,365,455.60	1,365,455.60	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS LOCALIDADES VARIAS - 78752	78752	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101, DE BRECHA BARR	Piezas	35.00	35.00	12.25	35.00	438,589.62	438,589.62	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA																				1. DESTINO DEL GASTO														
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
								INSTITUCION EJECUTORA									META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301951919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MORIS LOCALIDADES VARIAS - 78754	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - MORIS KILOMETRO 195 + 57 PUEBLO MORIS, 3340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC-HERMOSILLO Y - CARRETERA CUAUHTÉMOC-HERMOSILLO KILOMETRO 196, MANO IZQUIERD	78754	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris		Piezas	16.00	16.00	13.44	84.00	235,549.37	235,549.37	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE GUAPAZARES LOCALIDADES VARIAS - 78748	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAPAZARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y - TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQ	78748	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris		Piezas	18.00	18.00	13.50	75.00	225,453.89	225,453.89	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE URUQUE LOCALIDADES VARIAS - 78762	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEI - URUQUE KILOMETRO 96 + 17 PROLONGACION URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - BAHUICHIVO Y - CARRETERA CREEI - BAHUICHIVO KILOMETRO 96, MANO IZQUIERDA, MÁS 1	78762	Gobierno de la Entidad	Urique	Urique		Piezas	62.00	62.00	49.60	80.00	776,563.39	776,563.39	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE URUACHI LOCALIDADES VARIAS - 78785	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - URUACHI KILOMETRO 14 + 40 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y - CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO	78785	Gobierno de la Entidad	Unachi	Unachi		Piezas	32.00	32.00	25.60	80.00	400,832.28	400,832.28	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPORACA EN AGUA AMARILLA - 73174	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 233 + 17 RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y -	73174	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN AGUA FRIA - 73144	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URUACHI Y - CARR LAS ESTRELLASURACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTÉMOC	73144	Gobierno de la Entidad	Unachi	Agua Fria		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN AGUA FRIA - 73159	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URUACHI Y - CARR LAS ESTRELLASURACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTÉMOC	73159	Gobierno de la Entidad	Unachi	Agua Fria		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA Y PRIMARIA CUTLALHUAC EN LAS ANIMAS DE ARRIBA - 72725	BRECHA TRAMO MORELOS - ANIMAS DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 7 RANCHERIA ANIMAS DE ARRIBA, 00000 ANIMAS DE ARRIBA (EJIDO), MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS- LA LAITA Y - BRECHA MORELOS LA LAITA KILOM	72725	Gobierno de la Entidad	Morelos	Animas de Arriba (Ejido)		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN APORAVO - 73145	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - APORAVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 25 RANCHERIA APORAVO, 00000 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y - BRECHA AGUA ZARCA ROCOROVYO KILOMETRO 17 MANO IZQUIERD	71745	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Aporavo		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ARACOVYO - 73188	BRECHA TRAMO URUACHI - ARACOVYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 1 RANCHERIA ARACOVYO, 00000 ARACOVYO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TABLETA - ARICHOVYO Y - BRECHA LA TABLETA - ARICHOVYO KM 11.100.0 KM	73188	Gobierno de la Entidad	Unachi	Aracovyo		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN ARROYO EL OSO - 73215	BRECHA TRAMO URUACHI - ARROYO EL OSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 5 RANCHERIA ARROYO EL OSO, 00000 ARROYO EL OSO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA ROCOROVYO Y - BRECHA AGUA ZARCA ROCOROVYO KILOMETRO 34, MANO D	73215	Gobierno de la Entidad	Unachi	Arroyo el Oso		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ENRIQUE CREEI EN ATASCADEROS - 71254	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ATASCADEROS KILOMETRO 50 + 1 RANCHERIA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - LOS FRAILES Y - CARRETERA YERBITAS LOS	71254	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICENTE GUERRERO EN BABICORA DE CONOACHIC - 72849	BRECHA TRAMO TEMOSACHIC - BABICORA DE CONOACHIC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 40 + 1 RANCHERIA BABICORA DE CONOACHIC, 31984 BABICORA DE CONOACHIC, TEMOACHIC CHIHUAHUA ENTRE BRECHA COCOMOACHI - BABICORA DE CONOACHIC Y -	72849	Gobierno de la Entidad	Temosachic	Babicora de Conoachic		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN BACHAMUCHI - 72406	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - BACHAMUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA BACHAMUCHI, 00000 BACHAMUCHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO Y - BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO KM 6+2	72406	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bachamuchi		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN BAJIO DE LA CUEVA - 70373	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - BAJIO DE LA CUEVA KILOMETRO 2 + 3 RANCHERIA BAJIO DE LA CUEVA, 33186 BAJIO DE LA CUEVA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHACHIC - NOROGACHI Y - CARRETERA ROCHACHIC NOR	70373	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajio de la Cueva		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA CRUZ BUSTILLOS EN BAJIO LARGO - 70317	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - BAJIO LARGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA BAJIO LARGO, 33187 BAJIO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - CENIEGA PRIETA Y - BRECHA GUACHOCHI CENIEGA PRIETA KM 20 DERE	70317	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajio Largo		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAQUIME EN BAQUIRACHI - 67024	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - BAQUIRACHI KILOMETRO 33 + 6 PUEBLO BAQUIRACHI, 33564 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y - CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 33.6, MANO	67024	Gobierno de la Entidad	Balleza	Baquirachi		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BASIGOOCH DE ABONRACHIC - 70846	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOOCH KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOOCH, 33159 BASIGOOCH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - GUACHOCHI Y - CARRETERA CREEI - GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	70846	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi		Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE			MUNICIPIO	LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO
CHH210201894683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRIDA KHALO EN COLONIA REVOLUCION - 69883	69883	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolucion	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL 617 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 31017 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE CUERNAVACA Y CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPORAXA EN CORRAL QUEMADO - 70996	70996	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORRAL QUEMADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 3 RANCHERIA CORRAL QUEMADO, 33483 CORRAL QUEMADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN CUAUHTÉMOC - 69712	69712	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHCUAUHTÉMOC KM 103I021 KM	Calentador(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MA.JESÚS SOLONA FERNÁNDEZ EN CUAUHTÉMOC - 69727	69727	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 32 3080 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIPAS Y CALLE OAXACA, CARR CHIHCUAUHTÉMOC KM 103I021 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN CUAUHTÉMOC - 69753	69753	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 4A CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE DEL ORD, CARR CHIHCUAUHTÉMOC KM 103I021 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SES UNO CUATRO NUEVE EN CUAUHTÉMOC - 69774	69774	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHCUAUHTÉMOC KM 103I021 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CUAUHTÉMOC - 73831	73831	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CARRETERA FEDERAL LIBRE 18 TRAMO CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC KILOMETRO 103 + 1 COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARR CHIHCUAUHTÉMOC KM 103I021 KM	Centro[s] de salud	44.00	44.00	44.00	100.00	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN CUAUHTÉMOC - 69598	69598	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 68 CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XICHMILCO, CARR CHIHCUAUHTÉMOC KM 103I021 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS DELICIAS - 73860	73860	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILOMETRO 74 + 1 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KM 76 DERECHA	Comedor(es)	31.00	31.00	31.00	100.00	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SEGISMUNDO FREUD EN DELICIAS - 69809	69809	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 14 NORTE 416 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FERROCARRIL, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO TRES CERO SEITE SEIS EN DELICIAS - 69832	69832	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS DOS CERO CERO CUATRO EN DELICIAS - 69845	69845	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 4A PONIENTE 12 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE DEL PARQUE, CARRETERA CHIHUAHUA, JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA TÉCNICA OCHO EN EJIDO HIDALGO - 72805	72805	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO NUEVO CASAS GRANDES - EJIDO HIDALGO KILOMETRO 13 + 1 EJIDO HIDALGO, 31803 EJIDO HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - CORRALITOS Y , CARRETERA NUEVO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ALAMOS DE DIOS AZULES - 68674	68674	Gobierno de la Entidad	Cariichi	El Alamo de Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO CARICHI - EL ALAMO DE DIOS AZULES KILOMETRO 46 + 2 EJIDO EL ALAMO DE DIOS AZULES, 33285 EL ALAMO DE DIOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI Y , CARRETERA CUAUHT	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CONSUELO - 68601	68601	Gobierno de la Entidad	Cariichi	El Consuelo	BRECHA TRAMO CARICHI - EL CONSUELO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 9 RANCHERIA EL CONSUELO, 33286 EL CONSUELO, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOQUICH - CARICHI Y , BRECHA SISOQUICH CARICHI KILOMETRO 27 MANDO IZQUIER	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS EN EL GUADAJUOTE - 68090	68090	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Guajolote	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA -EL GUADAJUOTE KILOMETRO 61 + 2 RANCHERIA EL GUADAJUOTE, 00000 EL GUADAJUOTE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KILOMETRO 61 MANDO IZ	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MOLINO - 68421	68421	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Molino	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CAMARGO - EL MOLINO KILOMETRO 30 + 1 EJIDO EL MOLINO, 33604 EL MOLINO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CAMARGO - JIMENEZ Y , CARRETERA CAMARGO JIMENEZ KM 30 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JULIO VERNE EN EL MUERTECITO - 71353	71353	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Muertecito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MUERTECITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA EL MUERTECITO, 33476 EL MUERTECITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN EL NOPAL - 71134	71134	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA EL NOPAL, 33485 EL NOPAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAME KM 25I020KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE							MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL				META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				
CHH210201894717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL OJITO - 70216	70216	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Ojito	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - EL OJITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 1 RANCHERIA EL OJITO, 33188 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - BOQUIMORA Y , BRECHA ROCHEACHI BOQUIMORA KM 5 IZQ 1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA EN EL PINABETE - 71645	71645	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HOMERO CERVANTES LAUREIRO EN EL PUERTO CHIQUITO - 72395	72395	Gobierno de la Entidad	Guazapares	El Puerto Chiquito	BRECHA TRAMO GUAPAPARES - EL PUERTO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 6 RANCHERIA EL PUERTO CHIQUITO, 00000 EL PUERTO CHIQUITO, GUAPAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUAPAPARES - CENIZA DE LOS BUSTILLOS Y , BRECHA G	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHITO - 68064	68064	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Ranchito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO BOCOVNA - EL RANCHITO KILOMETRO 15 + 1 EJIDO EL RANCHITO, 33233 EL RANCHITO, BOCOVNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOME	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RANCHITO - 71122	71122	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Ranchito	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RANCHITO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA EL RANCHITO, 33488 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCADEROS Y , CARRETERA YERBITAS ATASC	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO SEIS EN EL REBAJE - 73224	73224	Gobierno de la Entidad	Unachi	El Rebaje	BRECHA TRAMO URIACHI - EL REBAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 20 RANCHERIA EL REBAJE, 33336 EL REBAJE, URIACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MALCOBA - TALAYOTES Y , BRECHA MALCOBA TALAYOTES KILOMETRO 32 DERECHA 39 KILOMETROS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ EN EL RINCÓN DEL COMANCHE - 71155	71155	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCÓN DEL COMANCHE MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 1 RANCHERIA EL RINCÓN DEL COMANCHE, 33474 EL RINCÓN DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN EL TULE RIO TUAPIPA - 71599	71599	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuapipa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUAPIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 RANCHERIA EL TULE (RIO TUAPIPAS), 33483 EL TULE (RIO TUAPIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑO TARAHUMARA EN EL VENADITO - 71060	71060	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SIETE EN EL VENADITO - 71424	71424	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SEIS EN EL ZAPOTE - 71399	71399	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS INDIOS Y , BRECHA DOLORES LOS INDIOS KM 13 IZQUI	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SEIS NUEVE EN GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO - 67091	67091	Gobierno de la Entidad	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 220 TRAMO BALLEZA GENERAL CARLOS PACHECO KILOMETRO 10 + 0 PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - SAN MATEO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUACAYVO - 70115	70115	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guacayvo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - GUACAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 4 RANCHERIA GUACAYVO, 33196 GUACAYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUEVO Y , BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEVO KM 21 DERECHA 4	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN GUACHEACHI - 73086	73086	Gobierno de la Entidad	Unachi	Guacheachi	BRECHA TRAMO URUACHI - GUACHEACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 3 RANCHERIA GUACHEACHI, 00000 GUACHEACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI - ROCOROVVO Y , BRECHA URUACHI ROCOROVVO KM 26 IZQ 3 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSARIO GUTIÉRREZ EN GUACHOCHI - 70171	70171	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CALLE PENSAMIENTOS LA LOMA PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMPOLLA Y CALLE DELICIAS, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAPALAYNA - 72909	72909	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6, MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR UNO OCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 72965	72965	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUASACAO - 68467	68467	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guasisco de Ruso	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUASISCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA GUASISCO DE RUSSO, 33366 GUASISCO DE RUSSO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABARCOOS - EL TRIGO Y , BRECHA BABARCOOS EL TRIGO KM 15 DERECH	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				ESTATUS
CHH210201894924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMAMOS HIDALGO DEL PARRAL - 73878	73878	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Comedor(es)	9.00	9.00	9.00	100.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN HUETOSACACHI - 68046	68046	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO BOCONYA - HUETOSACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA HUETOSACACHI, 3302 HUETOSACACHI, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARCHI Y , BRECHA CREEL - MAGUARCHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA, M	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO MÁRQUEZ EN HUCHAGAOCHI - 70032	70032	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagoachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - HUCHAGAOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 4 RANCHERIA HUCHAGAOCHI, 33195 HUCHAGAOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BASHIHUARE - RARAMUCHI Y , BRECHA BASHIHUARE - RARAMUCHI KILOMETRO 8 MANO D	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN HUCORACHI - 72872	72872	Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - HUCORACHI KILOMETRO 61 + 1 RANCHERIA HUCORACHI, 0000 HUCORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 MANO DERECHA,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102018951388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN HULLORARE - 70436	70436	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hullorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HULLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HULLORARE, 33186 HULLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17, MA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN HUIYOCHI - 68130	68130	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huiochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCONYA - HUIYOCHI KILOMETRO 22 + 15 RANCHERIA HUIYOCHI, 0000 HUIYOCHI, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y BRECHA MANO DERECHA 15 KM, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILOM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HILARIO ESPINO LOYA EN HUZARACHI - 70188	70188	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - HUIZARACHI KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA HUIZARACHI, 33187 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y , CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA KM 2 IZQ.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102018951486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN HUMARIZA - 72759	72759	Gobierno de la Entidad	Nonava	Humariza	BRECHA TRAMO NONAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONAVA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NONAVA - HUMARIZA Y , BRECHA NONAVA - HUMARIZA KILOMETRO 25 DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN JANOS - 72454	72454	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO CASAS GRANDES - JANOS KILOMETRO 62 + 1 PUEBLO JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS Y , CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS KILOMETRO 62 A MANO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102018951150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO CUARENTA EN JUAN ALDAMA - 65261	65261	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE 17A PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 33912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TRAS, CARRETERA CHIHUAHUA OJNAGA KM 29 IZQ 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN JUÁREZ - 72565	72565	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL PRADO COLONIA CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUÁREZ PORVENIR Y CALLE CASACHE, CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIERRAVISTA EN JUÁREZ - 72578	72578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA SIERRA VISTA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE RODRIGUEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LIBERACION OCHO DOS CINCO EN JUÁREZ - 72593	72593	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GÓMEZ 225 INTERIOR SIN CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LEOPOLDO OJEDA BARRIOS Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360, MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO DOS CINCO EN JUÁREZ - 72613	72613	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL RIVAS GUILLÉN Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENOVIO MEZA RAMOS EN LA JOYA - 69994	69994	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Joya	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 2 RANCHERIA LA JOYA, 33193 LA JOYA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - MEZA Y , BRECHA ROCHEACHI - MEZA CHIHUAHUA KM 19 DERECHA 2 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102018951484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN LA JUNTA DE LOS RÍOS - 72743	72743	Gobierno de la Entidad	Nonava	La Junta de los Ríos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - LA JUNTA DE LOS RÍOS KILOMETRO 57 + 4 RANCHERIA LA JUNTA DE LOS RÍOS, 0000 LA JUNTA DE LOS RÍOS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRET	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102018951328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA DIEZ DE ABRIL EN LA LABOR - 67979	67979	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33408 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABORACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABORACHI - MORELOS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA																	1. DESTINO DEL GASTO																									
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE																		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO													
CHH210301951423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR RARAMURI EN LA MATANZA - 71677	71677	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 34474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA GU												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN LA MESA DEL CHIHUTE - 70237	70237	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Mesa del Chihuite	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - LA MESA DEL CHIHUTE KILOMETRO 232 + 1 RANCHERIA LA MESA DEL CHIHUTE, 33188 LA MESA DEL CHIHUTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - YOLUIVO Y , CARRETERA GUACH												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LA NOPALERA LA CUEVA NOPALERA - 66884	66884	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Nopaleira (La Cueva Nopaleira)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - LA NOPALERA KILOMETRO 47 + 17 RANCHERIA LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), 33563 LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y BRECHA 17 KM.												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PLAN DE GUADALUPE EN LA PINOSA - 73012	73012	Gobierno de la Entidad	Urique	La Pinosa	BRECHA TRAMO URIQUE - LA PINOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA LA PINOSA, 0000 LA PINOSA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ARTURO - URIQUE Y , BRECHA MEZA DE ARTURO URIQUE KM 17 DER O KM												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO EN LA REFORMA - 69539	69539	Gobierno de la Entidad	Chinipas	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 5 + 4 RANCHERIA LA REFORMA, 33865 LA REFORMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- STA. ANAY Y , BRECHA CHINIPASTA, ANAY KM 5+2.4 KM TEMORICHINIPASBAHUC												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SUMARI EN LAS JUNTAS TURUACHITO - 71076	71076	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turuchito)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS JUNTAS TURUACHITO KILOMETRO 238 + 11 RANCHERIA LAS JUNTAS (TURUACHITO), 33496 LAS JUNTAS (TURUACHITO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PADRAL -												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN LAS MORAS - 72939	72939	Gobierno de la Entidad	Urique	Las Moras	BRECHA TRAMO URIQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA LAS MORAS, 0000 LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CENEGUITA DE TREJO - LA GUACHABA Y , BRECHA CENEGUITA DE TREJO LA GUACHABA KILOMETR												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LAS YERBITAS ASERRADERO - 71014	71014	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 256 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO) YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO CERO SEIS EN YERBITAS ASERRADERO - 71523	71523	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 253 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO) YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERQUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN LAZARO CARDENAS - 72678	72678	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE PONIENTE ALVARO OBREGON PUEBLO LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 57 MANO IZQUIERDA												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAUHTÉMOC EN LAZARO CARDENAS - 69664	69664	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUAUHTÉMOC BUENAVENTURA KM 40 120 0 KM												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO OCHO EN LLANO GRANDE - 71537	71537	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 51 + 1 RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CA												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS DESFILADEROS - 69478	69478	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Desfiladeros	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA LOS DESFILADEROS, 33365 LOS DESFILADEROS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LOS JUANICOS - 70965	70965	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Juanicos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS JUANICOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA LOS JUANICOS, 0000 LOS JUANICOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARBECITOS - LOS JUANICOS Y , BRECHA BARBECITOS - LOS JU												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS LLANTITOS - 69499	69499	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llantitos	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANTITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 8 RANCHERIA LOS LLANTITOS, 33365 LOS LLANTITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS IZQUIERDA, MÁS 8 KILOMETROS, TERRA												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANIEGRA EN MAGUARICH - 72643	72643	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICH KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS												Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																	
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																	
1. DESTINO DEL GASTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL						META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH21020189480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN MAGUARICH - 72669	72669	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICH KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH210201894925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MAGUARICH - 73898	73898	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICH KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	5.00	5.00	5.00	100.00	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CUARENTA Y SIETE LAVAMANOS BALLEZA - 65341	65341	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL COMERCIO COLONIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33540 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUENZA JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA KILOMETRO 49 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.	Comedor(es)	47.00	47.00	47.00	100.00	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN MESA DE ARTURO - 72987	72987	Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO URIQUE - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33445 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCANU - MESA DE ARTURO Y , BRECHA CEROCANU - MESA DE ARTURO KILOMET	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO OCHO CERO UNO CERO CUATRO EN MESA DE LA CRUZ - 70923	70923	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 11 RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYC-NABOIGAME Y , BRECHA GYC-NABOIGAME KM 21	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN MESA DE LA YERBABUENA - 67936	67936	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Mesa de la Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE YERBABUENA KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA MESA DE LA YERBABUENA, 33450 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN MESA DE LOS SURCOS - 70300	70300	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa de los Surcos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - MESA DE LOS SURCOS KILOMETRO 83 + 1 RANCHERIA MESA DE LOS SURCOS, 33186 MESA DE LOS SURCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUAC	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS NUEVE UNO EN MESA DEL FRÍOL - 72703	72703	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa del Frijol	BRECHA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRÍOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 6 RANCHERIA MESA DEL FRÍOL, 33466 MESA DEL FRÍOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - EL TABLÓN Y , BRECHA MORELOS - EL TABLÓN KILOMETRO 30 A	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CERO OCHO EN MIGUEL HIDALGO - 69945	69945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE SEGUNDA PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EFRAIM MENDOZA Y CALLE JUAN JOSE CHAVIRA , CARRETERA DELICIAS CAMARGO KM 4 IZQ 4 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO EN MONTERDE MONTERDE VIEJO - 72411	72411	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MONTERDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCORIOVO Y , BRECHA AGUA ZARCA ROCORIOVO KILOME	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MORELOS - 73928	73928	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101 DERECHA BARRI	Comedor(es)	28.00	28.00	28.00	100.00	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SANTIAGO RECALACHE EN MUNIRACHI - 67923	67923	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNIRACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNIRACHI, 33416 MUNIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE -	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SIETE UNO EN MUNIRACHI - 67950	67950	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNIRACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNIRACHI, 33416 MUNIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEFEDERAL EN MURACHARACHI - 70428	70428	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Muracharachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - MURACHARACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA MURACHARACHI, 33180 MURACHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NORDGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NORDGACHI - NAHUEACHI KM 13 IZQ 0 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN NABOIGAME - 70984	70984	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOIGAME KILOMETRO 274 + 17 RANCHERIA NABOIGAME, 33485 NABOIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NAHUEACHI - 70332	70332	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nahueachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - NAHUEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA NAHUEACHI, 33180 NAHUEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NORDGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NORDGACHI - NAHUEACHI KILOMETRO 23 MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN NAPISOACHI DE ARRIBA OJO DE AGUA - 70350	70350	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Napisoachi de Arriba (Ojo de Agua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - NAPISOACHI DE ARRIBA KILOMETRO 17 + 2 RANCHERIA NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), 33187 NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA																								1. DESTINO DEL GASTO						
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																								OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION													TIPO DE OBRA	ESTATUS		
CHH210201894848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ABASOLO EN NONOAVA - 72774	72774	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRITERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SAN LUIS URÍAS EN NONOAVA - 72784	72784	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CALLE 3A RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS NONOAVA - 73943	73943	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRITERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	6.00	6.00	6.00	100.00	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN NOROGACHI - 68622	68622	Gobierno de la Entidad	Carichí	Norogachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - NOROGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 4 PUEBLO NOROGACHI DE MAMORACHI, 33284 NOROGACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHÍ Y BRECHA CARICHÍ TEHUERICHÍ KILOMETRO 20, MANO DERE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NUEVO ZARAGOZA LOS ADOBES - 69685	69685	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Nuevo Zaragoza (Los Adobes)	CARRITERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUTÉMOC - NUEVO ZARAGOZA KILOMETRO 14 + 1 ELDIO NUEVO ZARAGOZA, 31614 NUEVO ZARAGOZA (LOS ADOBES), CUAUTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CUAUTÉMOC - ALVARO OBREGÓN Y CARRITERA CUAUTÉM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 71281	71281	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES KILOMETRO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIX MARIA ZULOGA EN OTOVACHI OTOVACHI DE ARRIBA - 70079	70079	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi de Arriba)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - OTOVACHI KILOMETRO 19 + 12 RANCHERIA OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), 33187 OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y BRECHA MANO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE EN PESACHI - 70882	70882	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - PESACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 5 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SALSÍ PUEDES - STA ANITA Y BRECHA SALSÍ PUEDES - STA ANITA KM 10 IZQ 5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FLORENCIO DÍAZ HOLGUÍN EN PICHIQUE - 66759	66759	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 35575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SEIS SIETE EN PICHIQUE - 67175	67175	Gobierno de la Entidad	Ballería	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 35575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR MIGUEL MERINO RASCON EN PIEDRA BLANCA - 72932	72932	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedra Blanca	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 RANCHERIA PIEDRA BLANCA, 0000 PIEDRA BLANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y BRECHA MESA DE ARTURO TUBARES KILOMETRO 22, M	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO EN PIEDRA BOLA - 72442	72442	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Piedra Bola	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 2 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 0000 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO Y BRECHA MEZA DE ESTRELLAS CORARAYO K	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES TRIGUITO - 72890	72890	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRAS VERDES TRIGUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y BRECHA MES	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS SEIS SIETE EN POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 67968	67968	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	BRECHA TRAMO POLANCO - PIEDRAS VERDES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA POLANCO, 33413 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YOQUIVO - MORELOS Y BRECHA YOCUM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR YENUSTIANO CARRANZA EN PUERTO SAN GERÓNIMO - 71338	71338	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Puerto San Gerónimo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PUERTO SAN GERÓNIMO KILOMETRO 250 + 1 RANCHERIA PUERTO SAN GERÓNIMO, 33497 PUERTO SAN GERÓNIMO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO CERO EN PUNTO ALEGRE - 72817	72817	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE KILOMETRO 2+ 1 ELDIO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO - SANTA BARBARA Y CARRETERA EN	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN RANCHERIA OCHOOCACHI - 70446	70446	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancheria Ochoocachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - RANCHERIA OCHOOCACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA OCHOOCACHI, 33386 RANCHERIA OCHOOCACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - OCHOOCACHI Y BRECHA GUACHOCHI OCHOOCACHI KILOMET	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO																AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN REJOMACHI - 70361	70361	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rejomachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - REJOMACHI KILOMETRO 83 + 2 RANCHERIA REJOMACHI, 33188 REJOMACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 83 MANO IZQUIER	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ESCUTIN EN ROCOROVYO - 73058	73058	Gobierno de la Entidad	Unachi	Rocorovyo	BRECHA TRAMO URLUACHI - ROCOROVYO MARGEN DERECHO- KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROVYO, 33188 ROCOROVYO, URLUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA-GUACHACHI Y , BRECHAGUAGUA ZARCAAGUASACHIM 41DERORM CREELBAHUICHVOYAN FUDOCOR	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA EN ROROGUACHACHI - 70893	70893	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 23 + 10 RANCHERIA ROROGACHI, 33188 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y , CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SAN ANTONIO - 73198	73198	Gobierno de la Entidad	Unachi	San Antonio	BRECHA TRAMO URLUACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO- KILOMETRO 16 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, URLUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URLUACHI MAGUENCHI Y , BRECHA URLUACHI MAGUARCHI KILOMETRO 16 MANO DERECHA MAS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ALLENDE EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 71625	71625	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatu	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA, 33496 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARR	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS DOS EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 71452	71452	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de la joya	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE LA JOYA KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA, 33496 SAN FRANCISCO DE LA JOYA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARÍA MONTESSORI EN SAN JOSÉ DE LOS REYES - 71035	71035	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San José de los Reyes	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JOSÉ DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 24 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS REYES, 33474 SAN JOSÉ DE LOS REYES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ EN SAN JUAN DE LOS ITURBALE - 66631	66631	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan de los Iturbalde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS ITURBALE KILOMETRO 124 + 0 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURBALE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURBALE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN SAN JUAN DE LOS ITURBALE - 66847	66847	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan de los Iturbalde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS ITURBALE KILOMETRO 124 + 10 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURBALE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURBALE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIES DOS CEROS EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 71562	71562	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 1 RANCHERIA SAN JUAN NAPOMUCENO, 33486 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARBORGANÉ - SAN JUAN NEPOMUCENO Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN SAN JUANITO - 68009	68009	Gobierno de la Entidad	Bocoyana	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYANA -SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYANA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 58	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAHTEMOC EN SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO - 71382	71382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatu (Rancheria San Pedro)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN PEDRO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), 33490 SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA E	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SAN RAFAEL - 66908	66908	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Rafael de Agostadero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - SAN RAFAEL DE AGOSTADEROS KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, 33567 SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN SAN SIMÓN - 71347	71347	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN SIMON MARGEN DERECHO- KILOMETRO 16 + 10 RANCHERIA SAN SIMÓN, 33473 SAN SIMÓN GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORS Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO DOLOR	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA BÁRBARA - 73966	73966	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SAN FRANCISCO DEL ORO - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE	Comedor(es)	9.00	9.00	9.00	100.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSAURIA ZAPATA EN SANTA ELENA - 68159	68159	Gobierno de la Entidad	Bocoyana	Santa Elena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYANA - SANTA ELENA KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA SANTA ELENA, 00000 SANTA ELENA, BOCOYANA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHVOY Y BRECHA IZQ 2 KM. DE BRECHA, CARRETERA CREEL BAHUICH	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

																									1. DESTINO DEL GASTO					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					DIRECCION	AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA ISABEL - 73988	73988	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	Comedor(es)	21.00	21.00	21.00	100.00	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SANTA RITA - 71321	71321	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	Centro(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CAMARGO - 73786	73786	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Comedor(es)	13.00	13.00	13.00	100.00	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARÍA DE JESUS BEJARANO EN SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 68388	68388	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO JORNALEROS EN SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 68434	68434	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR EN SANTO DOMINGO - 71110	71110	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santo Domingo	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SARABECHI - 70207	70207	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabechi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 70062	70062	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Somarachi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN TAJIRACHI - 68518	68518	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tajirachi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSÉ MARIA MORELOS EN TALLARACHI - 68182	68182	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Tallarachi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RAUL FERNÁNDEZ VILLALOBOS EN TECORCHI - 66615	66615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorchi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFINA SEÁÑEZ DE AVITA EN TÉMORIS - 72371	72371	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS GUAZAPARES - 73870	73870	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	Comedor(es)	40.00	40.00	40.00	100.00	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMSAD NO TRES UNO EN TÉMORIS - 71712	71712	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MURUKA EN TIERRA BLANCA - 72343	72343	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Tierra Blanca	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS CORANADO ALVÁREZ EN TOMOCHI - 72421	72421	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TEPORACA EN TOMOCHI - 72433	72433	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE									META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EDUARDO OMARINI EN TURUACHI - 71091		71091	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 156 + 1 RANCHERIA TURUACHI, 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2102018951402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN TURUACHI - 70912		70912	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 156 + 1 RANCHERIA TURUACHI, 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTOR HUGO RASCÓN BANDA EN URUACHI - 73125		73125	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Uriachi	AVENIDA EL CAMPO PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 DERECHA, MÁS 48 KILOMETROS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201895089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASIGOCHI MPIO GUACHOCHI - 78210		78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOCHI, 33195 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CINEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236		78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cineguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CINEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 12 RANCHERIA CINEGUITA, 33187 CINEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINDORSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINDORSA KILOMETRO 10, MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339		78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEFOMOCENDY Y , BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEFOMOCENDY	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUAMPAPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320		78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuampapa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUAMPAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUAMPAPA), 33483 EL TULE (RIO TUAMPAPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y , BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HULLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296		78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hullorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HULLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HULLORARE, 33186 HULLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17 MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR MPIO BATOPILAS - 78148		78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33400 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABORACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABORACHI MOREL	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR RARAMURI DE LA MATANZA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364		78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE DE PESACHI MPIO GUACHOCHI - 78254		78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACHI KILOMETRO 90 + 4 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 90 MANO IZQUIERDAMÁS 4	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE ROROGACHI MPIO GUACHOCHI - 78286		78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 + 10 RANCHERIA ROROGACHI, 33190 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHACHI - NOROGACHI Y , CARRETERA ROCHACHI NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHINATU MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78382		78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatu	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASCUAL OROZZO DE SANTA CRUZ MPIO MORELOS - 78400		78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERIA SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LAITIA Y , BRECHA MORELOS LA LAITIA KILOMETRO 2 MANO IZQUIERDA,	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201895138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACION DE LA ALBERCA SANTO NIÑO SEGUNDA ETAPA - 79377		79377	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSÉ MARIA MARI 2706 INTERIOR SN COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CAJILE GÓMEZ MORIN Y CALLE 311, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2102018960142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS DE LA DEPORTIVA SUR EN CHIHUAHUA CIHH COLAVALOS - 219297		219297	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PACHECO COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y BOULEVARD JUAN PABLO I, CALLE DECIMO SEXTA AVE PACHECO SN COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y	Metros Cuadrados	648.00	648.00	648.00	100.00	1,161,094.27	1,161,094.27	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174		71174	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 31831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ - JANOS ASCENSION A 383.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,587,434.93	1,000,000.00	979,143.58	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	META ORIGINAL	META MODIFICADA							AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE SICOMORO COLONIA PANTON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELLEBACHILLERATO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA - 90853	90853	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33201 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUARENTIEMOC - LA JUNTA, CARRETERA SAN PEDRO CREIL K	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.80	80.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL J CLOUTHER ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE S	Metros Cuadrados	12,552.00	12,552.00	12,552.00	100.00	5,170,160.25	3,766,717.25	3,620,752.40	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HEROLDO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO LA CALLE LORENZO CIN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	459.01	100.00	224,578.27	124,578.27	103,342.63	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402011160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA MANUEL I CLOUTHER ENTRE LAS CALLES CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y NUEVO LEÓN - 314656	314656	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL CONCHOS, 33710 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA - MANUEL I CLOUTHER Y CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES - CALLE NUEVO LEÓN EN CALLE 20A MANU	Metros Cuadrados	514.00	514.00	514.00	100.00	186,497.35	145,964.85	145,964.85	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINPAS DE ALMADA, 33360 CHINPAS DE ALMADA, CHINPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUARENTIEMOC Y TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS, TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS O	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,980,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301954053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN EL TELLEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL DIEZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94382	94382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33485 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 253 + 1 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 CENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRE	Albergue(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301954019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94252	94252	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 75 + 1 PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y BRECHA GUADALUPE	Metros Cuadrados	10.00	10.00	10.00	100.00	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301954077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELLEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL VIENTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE CENEGA DE ARAUJO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94507	94507	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 6 RANCHERA CENEGA DE ARAUJO, 33477 CÉNIGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	449,210.49	449,210.49	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELLEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS Y TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	826,414.75	620,000.00	620,000.00	826,414.75	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33887 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ A 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13.00	13.00	13.00	100.00	538,764.95	334,034.27	334,034.27	538,764.95	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	191,468.77	128,474.71	128,474.71	207,217.28	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERIA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DÁVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	165,773.84	102,779.78	102,779.78	165,773.84	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5.00	5.00	5.00	100.00	207,217.28	128,474.71	128,474.71	207,217.28	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17.00	17.00	17.00	100.00	704,538.77	436,814.04	436,814.04	704,538.77	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FÁTIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
							CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	META ORIGINAL							META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		TIPO DE OBRA	ESTATUS				FLUJO
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSE MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10.00	10.00	10.00	100.00	414,434.57	256,949.43	256,949.43	414,434.57	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8.00	8.00	8.00	100.00	331,547.66	205,559.55	205,559.55	331,547.66	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18.00	18.00	18.00	100.00	745,982.23	462,508.98	462,508.98	745,982.23	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	1,036,086.43	642,373.59	642,373.59	1,036,086.43	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOSA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJDIO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON EJDIO HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIQUAHUA - JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9,720.81	9,720.81	9,720.81	100.00	4,821,169.58	4,000,000.00	3,996,784.49	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE DR. ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUARICHI CARRETERA CHIQUAHUA CUAUHTEMOC ALUJANTE SAN J	Metros Cuadrados	33.00	33.00	33.00	100.00	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72.00	72.00	72.00	100.00	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOVACHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 OCOVACHI, MAGUARICHI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15.00	15.00	15.00	100.00	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José de las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE ÁLVARO ORBAGÓN DE LA CALLE DIEGOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ÁLVARO ORBEGON COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CÁRDENAS, MEOQUI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIQUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	7,840,471.23	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ÁLVARO ORBEGÓN A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CÁRDENAS, MEOQUI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIQUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	3,103,115.17	2,172,180.62	2,172,180.62	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 33131 LAZARO CÁRDENAS, MEOQUI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIQUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8,789.00	8,789.00	8,789.00	100.00	6,407,772.37	4,485,440.66	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE MOLINO RINCONEÑO DE LA CARRETERA MEOQUI JULIMES A LA CARRETERA MEOQUI JULIMES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONEÑO MUNICIPIO DE MEOQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONEÑO COLONIA MOLINO RINCONEÑO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA CHIQUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIQUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CALL	Metros Cuadrados	5,372.64	5,372.64	5,372.64	100.00	4,164,733.43	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201895564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 70793	70793	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 7 LÍDIO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIQUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y - A 11.7 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	Obra	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201895567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 90830	90830	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 11 + 7 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y - A 11.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUDI	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ - CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ SANTA BARBARA A 24 KILOMETROS AL MARGEN D	Metros Cuadrados	81.00	81.00	81.00	100.00	5,291,386.29	2,800,000.00	2,800,000.00	5,291,386.29	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 12 + 5 PUEBLO BABONOVABA, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RACHO DE PEÑA, SITU	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 12 + 5 RANCHERIA SATEVO, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA - CUATRO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTÁ SITUADO A 12.5 KILOME	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO - 89600	89600	Gobierno de la Entidad	Satevó	Boca del Río	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 56 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56.9 KI	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 89449	89449	Gobierno de la Entidad	Satevó	Ejido el Torredón (Rancho el Torredón)	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO - KILOMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREÓN, 33154 EJIDO EL TORREÓN (RANCHO EL TORREÓN), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUA	Metros Cuadrados	3.00	3.00	3.00	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTÁ	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - ELPALOMAR MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301959981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 210164	210164	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Palomar	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - EL PALOMAR KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA EL PALOMAR, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SE	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Tule de Abajo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO - KILOMETRO 47 + 2 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAJO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y , SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROES	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO - 70449	70449	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Guerrita	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33159 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENTR	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y , SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130.00	130.00	130.00	100.00	161,723.75	80,861.88	80,861.88	161,723.75	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevó	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA SATEVO, 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevó	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUREST	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,443.76	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	ONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevó	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCU	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																															
DETALLE DE PROYECTO															AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNADEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José de Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNADEZ MARGEN DERECHO- KILOMETRO 9 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNADEZ- 33159 SAN JOSE DE HERNADEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO- KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL HARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, A	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERÍA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	324,005.80	324,005.80	324,005.80	324,005.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO- KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO- KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI MUNICIPIO DE URUQUE - 72399	72399	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 1 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILL	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	6,000,000.00	3,000,000.00	2,992,956.07	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHOOMI, CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORABEACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	BRECHA TRAMO URUQUE - CORABEACHI MARGEN IZQUIERDO- KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORABEACHI, 33423 CORABEACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	218.33	100.00	675,000.00	480,000.00	480,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE MUNICIPIO DE URUQUE - 74243	74243	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILL	Kilometro lineal	1,271.92	1,271.92	1,271.92	100.00	13,887,076.00	13,887,076.00	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,865,303.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCIBOLO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,955,892.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,239,613.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VIAL DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO I Y , COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	5,255,497.04	5,255,497.04	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,245,251.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFERICO JORGE CASTILLO CARRERA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFERICO JORGE CASTILLO CARRERA Y , C.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,540,972.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOSA A LA CALLE CAMILO TORRES EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 210788	210788	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE CARMEN SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE CAMILO TORRES, CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOSA A LA CALLE CAMILO TORRES	Metros Cuadrados	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100.00	1,256,991.61	1,256,991.61	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE SEXTA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211304	211304	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ACOSTA Y CALLE LEONARDO AGUIRRE, CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEON	Metros Cuadrados	5,475.00	5,475.00	5,475.00	100.00	725,000.00	725,000.00	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA AVE CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211368	211368	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE SEXTA, AVE CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,331.00	1,331.00	1,331.00	100.00	200,000.00	200,000.00	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211455	211455	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	ANDADOR PLAZA PRINCIPAL CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CALLE HIDALGO LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3,850.00	3,850.00	3,850.00	100.00	550,000.00	550,000.00	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	LOCALIDAD								META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402031026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE BALLEZA - 266430	266430	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA -LA HACIENDITA Y CARRETERA LA MAGDALENA -LA HACIENDITA, CARRETERA LA MAGDALENA -LA HACIENDITA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE D E LA COMUNI	Metros cuadrados de construcción	1,167.00	1,167.00	1,167.00	100.00	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (LA MAGDAENA) - 286055	286055	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE TOMARON TRES COMUNIDADES TODAS ELIAS SE ENCUENTRAN LA CARRETERA BALLEZALA HACIENDITA	Metros Cuadrados	100.00	100.00	-	-	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS APPA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LA TINAJA) - 315739	315739	Balleza	Balleza	La Tinaja	RANCHERIA LA TINAJA, 33563 LA TINAJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA SE CORTA HACIA LA IZQUIERDA POR EL CAMINO QUE LLEVA A EL CUERVO Y SE SIGUE POR EL ARROYO EL CUERVO	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIONES DE CANCHAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DEL TIGRE Y LOS LIROS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 268210	268210	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHERIA LOS LIROS, 33570 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE EL VERGE	Metros cuadrados de construcción	483.00	483.00	483.00	100.00	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LOS LIROS) - 317615	317615	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHERIA LOS LIROS, 33570 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402013895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (LA HACIENDITA A LOS LLANTOS) DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH - 108730	108730	Balleza	Balleza	Los Llanitos	CAMINO TRAMO LA HACIENDITA - LOS LLANTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined+ undefined RANCHO LOS LLANTOS, 33567 LOS LLANTOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO	Kilometro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA- CHH (LOS PIARES) - 284193	284193	Balleza	Balleza	Los Píares	RANCHERIA LOS PIARES, 33577 LOS PIARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE PASA POR LA COMIDAD EL VERGEL	Abrevadero(s)	11.00	11.00	11.00	100.00	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH - 5254	5254	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	125.00	125.00	125.00	100.00	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (BALLEZA) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 297559	297559	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PROLONGACION ADOLF O RUIZ CORTINEZ INTERIOR O 33560 PUEBLO MARIANO BALLEZA, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS PACHECO Y CALLE CARLOS PACHECO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA	Metros lineales	685.00	685.00	685.00	100.00	718,860.29	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL AGUA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH - 258549	258549	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHO MESA DEL AGUA, 33570 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-MESA DEL AGUA - SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE	Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402012548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACHAMOACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH - 31453	31453	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA GUACHAMOACHI - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA QUE CONDU	Metros Cuadrados	26.00	26.00	26.00	100.00	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA(RANCHERIA GUACHAMOACHI) - 313979	313979	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA EN DONDI ESTÁ EL SEÑALAMIENTO Y SE CONDUCE DERECHO HASTA LLEGAR A UNA BRECHA SE	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH (EL REVENTON) - 281492	281492	Balleza	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	RANCHERIA RANCHO DE AGUAS, 33567 RANCHO DE AGUAS (EL REVENTON), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE PASA POR LA CARRETERA GUACHOCHI PUERTO JUSTO	Abrevadero(s)	19.00	19.00	19.00	100.00	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (SAGADOCHI) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 300691	300691	Balleza	Balleza	Sagadochi	RANCHERIA SAGADOCHI, 33575 SAGADOCHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA POR METATITOS	Metros lineales	750.00	750.00	750.00	100.00	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (SAGUAROACHI) - 313968	313968	Balleza	Balleza	Sagaroachi	RANCHERIA SAGUAROACHI, 33575 SAGUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA POR METATITOS	Abrevadero(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVERADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (SAN JUAN DE LOS TURBALLE) - 283947	283947	Balleza	Balleza	San Juan de los Turballe	PUEBLO SAN JUAN DE LOS TURBALLE, 33570 SAN JUAN DE LOS TURBALLE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI EN EL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE CALZA Y SE SIGUE CORTA LA CARRETERA SE PASA POR EL RANCHO LAS JAQUINAS Y SE LLEGA	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 273467	273467	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33575 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI EN EL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE CALZA Y SE SIGUE CORTA LA CARRETERA SE PASA POR EL RANCHO LAS JAQUINAS Y SE LLEGA	Metros lineales	1,035.00	1,035.00	1,035.00	100.00	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020408014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMARGO	CELDA DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 332587	332587	Camargo	Camargo	Ejido las Cuevas	TERRACERIA TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - CELDA DE RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 +1 INTERIOR SN EJIDO LAS CUEVAS, 33600 EJIDO LAS CUEVAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PANAMERICANA Y , SE DEBE TOMAR L	Metros Cuadrados	3,412.00	3,412.00	350.00	10.26	2,603,423.52	2,603,423.52	2,603,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
							CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	META ORIGINAL							META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210201920813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EIDDO (VALLE GRANDI), TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40408	40408	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 45A COLONIA EIDDO, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 45A Y CALLE 47A, CALLE 49A LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SE LEVARRAACABO EN VARIAS CALLES 45A 47A 49A 51A 52A Y GRAMBULLOS TODAS ELAS ENTRE LAS	Metros lineales	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100.00	3,677,149.41	3,677,149.41	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201920833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE 1, (TRAMO 4), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA -40458	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS Y CALLES DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100.00	2,572,672.73	2,572,672.73	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,629.04	1,894,629.04	1,894,629.04	1,894,629.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201921094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE 1, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA -41260	41260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LOS RIVERATRAMO VALLE DE LA CONCHATRAMO	Metros lineales	4,017.00	4,017.00	4,017.00	100.00	3,314,089.19	3,314,089.19	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201921150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE 1, (TRAMO 2), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA -41414	41414	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA GRANJAS DEL VALLETRAMO CALLE VALLE DE SAN MIGUELTRAMO	Metros lineales	2,019.00	2,019.00	2,019.00	100.00	3,102,078.28	3,102,078.28	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201921166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE 1, (TRAMO 1), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA -41463	41463	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA GRANJAS DEL VALLETRAMO CALLE SANTA TERESATRAMO CALLE DE	Metros lineales	2,946.00	2,946.00	2,946.00	100.00	3,216,279.61	3,216,279.61	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201921656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	OBRA COMPLEMENTARIA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLUCIÓN DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 43263	43263	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO, 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD Y, LA OBRA COMPLEMENTARIA SE LEVARA A CABO EN LA CALLE ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301963979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 67217	67217	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 66 1/2 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66 1/2 Y CALLE NUEVA ESPAÑA, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO SE LEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES UBICADAS EN LA CALLE 66 1	Metros Cuadrados	206.00	206.00	206.00	100.00	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301973746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA, CIRCUITO EN LAS CALLES AV. VENCEREMOS-C. HOA. QDOS AZULES, C. IGNACIO RODRIGUEZ (45A)-C. LA HACIENDITA, COL. NUEVO TRIUNFO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 122772	122772	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA VENCEREMOS Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, CALLE QDOS AZULES LA PAVIMENTACIÓN SE LEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA NUEVO	Metros Cuadrados	9,600.00	9,600.00	9,600.00	100.00	2,599,990.71	2,599,990.71	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402023271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS CRUCES (LA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 239428	239428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 12A COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12A Y CALLE 72 1/2 CALLE 74A LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE LEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS CRUCE	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402023284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 11 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 239459	239459	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 8, CALIFORNIA COLONIA 11 DE FEBRERO, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 8, CALIFORNIA Y CALLE 29, CALLE MEXICALI LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1	Kilometro lineal	111.00	111.00	111.00	100.00	1,369,944.36	1,369,944.36	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402040839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC. PUNTA ORIENTE - 306863	306863	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PARQUE DE ORIENTE FRACCIONAMIENTO PUNTA ORIENTE, 31185 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PARQUE DE ORIENTE Y AVENIDA PUNTA ALAMILLO, LA OBRA SE LEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES DEL ALBERGUE CULTURAL PU	Metros Cuadrados	881.00	881.00	881.00	100.00	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	3,518,256.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402040899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE 59 ENTRE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COLONIA MELCHOR OCAMPO - 307115	307115	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 59A COLONIA MELCHOR OCAMPO, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 59A Y CALLE PARTIDO LIBERAL, LA OBRA SE LEVARA ACABO ENTRE LAS CALLES 59A Y CALLE PARTIDO LIBERAL	Metros cúbicos	361.00	361.00	361.00	100.00	1,969,999.67	869,999.67	869,999.97	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2103019373872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS, EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 123080	123080	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevo Delicias	CALLE 3RA COLONIA NUEVO DELICIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3RA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA PAVIMENTACIÓN SE LEVARA ACABO EN LA CALLE TERCERA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00	1,721,496.07	1,721,496.07	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,573.34	1,717,573.34	1,717,573.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2103019373778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PERFORACIÓN DE POZO A 30 METROS DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 122850	122850	Chihuahua	Chihuahua	Las Varas	EIDDO LAS VARAS, 31633 LAS VARAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA PERFORACION DEL POZO SE LEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD LAS VARAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Metros lineales	30.00	30.00	30.00	100.00	243,551.38	243,551.38	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402023260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN ACCESO A CENTRO DE SALUD DE EIDDO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 239384	239384	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro (Los Hoyos)	EIDDO SAN ISIDRO O LOS HOYOS, 31628 SAN ISIDRO (LOS HOYOS), CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA PAVIMENTACIÓN SE LEVARA ACABO EN LAS CALLES ALEMAÑA AL CENTRO DE SALUD DEL EIDDO OCAMPO SAN ISIDRO LOS HOYOS	Metros Cuadrados	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301977819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTO NIÑO CUARTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138921	138921	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO SE VA A LLEVAR EN LA COLONIA SANTO NIÑO EN LA CALLE SAGRADO CORA	Metros lineales	170.00	170.00	170.00	100.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301972328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Taticá y San Andrés)	EIDDO LAS PILAS, 23996 LAS PILAS (EIDDO TATACA Y SAN ANDRÉS), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUIR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	50,000.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301971429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 115599	115599	Coronado	Coronado	San Pedro	EIDO SAN PEDRO, 33996 SAN PEDRO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DEL DRENAJE SANITARIO SE VA A LLEVAR ACABO EN LA PARTE DE ABAJO DEL EIDO SAN PEDRO	Kilometro lineal	200.00	200.00	200.00	100.00	200,000.00	200,000.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE BAÑOS EN LA SECUNDARIA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 261416	261416	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Campo 11 1/2	CORREDOR INDUSTRIAL CAMPO 11 1/2, 31613 CAMPO 11 1/2, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CORRIDOR COMERCIAL EN EL CAMPO 11 12 LLEGANDO AL SECCIONAL ALVARO OBREGON	Sanitario(s)	6.00	6.00	6.00	100.00	65,000.00	65,000.00	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402018187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITADO DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA COSTERA EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC - 198885	198885	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Centro Calles (San Isidro)	CALLE CARRETERA COSTERA COLONIA CENTRO CALLES (SAN ISIDRO), 31606 CENTRO CALLES (SAN ISIDRO), CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA COSTERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECCIONAL ANAHUAC EN CARRETERA LA COST	Metros Cuadrados	13,650.00	13,650.00	13,650.00	100.00	3,511,484.65	3,511,484.65	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN CIENEGA DE CASTILLA EN CD. CIUDAD CUAHTEMOC CHH - 259264	259264	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos)	COLONIA CIENEGA DE CASTILLO (CIENEGA TRES CASTILLOS), 31605 CIENEGA DE CASTILLO (CIENEGA TRES CASTILLOS), CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE CIENEGA DE CASTILLO EN EL MUNICIPIO D	Metros Cuadrados	4,875.00	4,875.00	4,002.28	82.10	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,190,422.85	1,190,422.85	1,190,422.85	1,190,422.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINILLAS ENTRE POPOCATPETEL Y MEXICAS EN LA COL. MARGARITA MAZA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 132690	132690	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Margarita Maza de Juárez (Las Margaritas)	CALLE ENCINILLAS COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), 31610 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE ENCINILLAS Y CALLE POPOCATPETEL, CALLE MEXICAS LA OBRA SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	2,795.00	2,795.00	2,795.00	100.00	2,385,952.20	2,385,952.20	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE 25 BAÑOS EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 132822	132822	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA ALVARO OBREGON	Cuarto(s)	25.00	25.00	25.00	100.00	1,336,418.08	1,336,418.08	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402018284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACIONES VARIAS EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 200481	200481	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTAS COLONIAS DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Piezas	10.00	10.00	10.00	100.00	979,125.69	979,125.69	850,999.77	850,999.77	850,999.77	850,999.77	850,999.77	850,999.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE PUENTE EN E C. ARTEMIO IGLESIAS - 344380	344380	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Puente(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	188,646.30	188,646.30	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402018309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRI. GUADALUPE VICTORIA EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 200969	200969	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE 18 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 31580 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PLUTARCO DIAZ CALLES, CALLE S DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA	Metros lineales	135.14	135.14	135.14	100.00	285,956.00	285,956.00	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402020330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ACONDICIONAMIENTO DE CUBERTA EN CALLE NAYARIT Y C. AGUSTIN MELGAR EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 227007	227007	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PERIODISTA, 31590 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NAYARIT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CUAHTEMOC EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y NAYARIT	Metros Cuadrados	93.84	93.84	93.84	100.00	62,204.00	62,204.00	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE C. 24A Y C. 30A EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 255680	255680	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE MICHOCACAN COLONIA REFORMA, 31590 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 30A Y CALLE 24A, CALLE MICHOCACAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE LA CALLE 24A Y 30 A DE LA CD. CUAHTEMOC CHH.	Metros Cuadrados	3,710.00	3,710.00	758.15	20.44	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	556,192.16	556,192.16	556,192.16	556,192.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 82A ENTRE HALCONES Y CIGÜENAS CD. CUAHTEMOC CHH. - 256530	256530	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE 82A COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 82A Y CALLE HALCONES, CALLE CIGÜENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 82 ENTRE CALLE HALCONES Y CIGÜENAS DE LA CD DE CUAHTEMOC	Metros Cuadrados	1,506.60	1,506.60	381.36	25.31	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	313,286.30	313,286.30	313,286.30	313,286.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 48A ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 256652	256652	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE 48A COLONIA LOS ALCALDES, 31526 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 48A Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE CARLOS ENRIQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 48A ENTRE AYUNTAMIENTO Y CARLOS ENRIQUEZ EN COLONIA A	Metros Cuadrados	2,212.00	2,212.00	436.00	19.71	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	363,584.80	363,584.80	363,584.80	363,584.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 259459	259459	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE FRANCISCO MULLICA COLONIA PRADERA DORADA, 31579 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO MULLICA Y CALLE PANIQUE MIRADOR, CALLE PANILO NATERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CD. DE CUAHTEMOC CHH EN LA C	Metros Cuadrados	19.52	19.52	19.52	100.00	69,882.00	69,882.00	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE PAVIMENTO 2021 EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 261276	261276	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CIUDAD CIUDAD CUAHTEMOC CENTRO, 31500 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y SECCIONALES	Metros Cuadrados	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100.00	1,053,057.00	1,053,057.00	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE PISOS - 290831	290831	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	COLONIA BARRIO LERDO, 31520 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Metros Cuadrados	73.00	73.00	73.00	100.00	50,000.00	50,000.00	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE TECHOS - 290887	290887	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	COLONIA LA ESPERANZA, 31527 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Metros Cuadrados	290.60	290.60	290.60	100.00	250,000.00	250,000.00	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACIO DE DOMO METALICO DE ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON EN CD. CUAHTEMOC CHH. - 345482	345482	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	COLONIA BENITO JUÁREZ, 31540 CUAHTEMOC, CUAHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE CUAHTEMOC	Piezas	1.00	1.00	-	-	62,882.00	62,882.00	141,277.00	141,277.00	141,277.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH210301963954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PROLONGACION DE LA CALLE 7A ENTRE PELICANOS Y PAVORRALES EN COL. GRANIAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 66922	66922	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Granjas el Venado	CALLE 7A COLONIA GRANIAS EL VENADO, 31610 GRANIAS EL VENADO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVORRALES Y CALLE PELICANOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRANIAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON EN LA CALLE	Metros Cuadrados	4,312.00	4,312.00	3,371.62	78.19	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	4,157,996.54	4,157,996.54	4,157,996.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACION EN EL SECTOR 5 Y 6 EN GRANIAS EL VENADO EN LA SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 343907	343907	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Granjas el Venado	COLONIA GRANIAS EL VENADO, 31610 GRANIAS EL VENADO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Piezas	30.00	30.00	-	-	62,882.10	62,882.10	301,759.00	301,759.00	301,759.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	BARIO EN TELESECUNDARIA SANTA LUCIA 3A ETAPA EN CD. CUAUHTÉMOC CHIH. - 260781	260781	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Guadalupe Victoria (Santa Lucía)	COLONIA GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), 31605 GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN LA ESCUELA DENOMINADA TELESECUNDARIA 6043	Metros Cuadrados	30.00	30.00	30.00	100.00	95,000.00	95,000.00	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE LA C. MICHOCACAN ENTRE 26A Y 34A EN EJIDO LA QUEMADA EN EL SECCIONAL ALVARO OBREGON - 67880	67880	Cuahtémoc	Cuahtémoc	La Quemada	CALLE MICHOCACAN EJIDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MICHOCACAN Y CALLE 26A, CALLE 34A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES MICHOCACAN ENTRE 26AY 34A EN EL EJIDO LA QUEMADA EN EL SECCIONAL DE ALVA	Metros Cuadrados	2,003.00	2,003.00	2,003.00	100.00	2,200,426.98	2,200,426.98	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE CALLE BRA ENTRE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS - 259370	259370	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lázaro Cárdenas	CALLE 3A SECCION LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS EN LA CALLE 3A ENTRE 5 DE MAYO	Metros Cuadrados	690.93	690.93	690.93	100.00	600,000.00	600,000.00	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REMODELACION DE PARQUE EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS - 345667	345667	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lázaro Cárdenas	COLONIA LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE LAZARO CARDENAS EN EL PARQUE DEL SECCIONAL	Planta(s)	1.00	1.00	0.50	50.00	62,882.15	62,882.15	450,017.08	450,017.08	450,017.08	227,157.35	227,157.35	227,157.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTÉMOC CHIH. - 270680	270680	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Táscate del Águila	COLONIA TÁSCATE DEL ÁGUILA, 31605 TÁSCATE DEL ÁGUILA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTÉMOC CHIH.	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	910.95	65.07	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	923,968.19	923,968.19	923,968.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE POZO EN TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTÉMOC CHIH. - 271120	271120	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Táscate del Águila	COLONIA TÁSCATE DEL ÁGUILA, 31605 TÁSCATE DEL ÁGUILA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTÉMOC CHIH.	Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	350,000.00	350,000.00	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, COL. VICENTE GUERRERO - 4621	4621	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE CRISTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	196.95	196.95	196.95	100.00	539,757.83	539,757.83	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5389	5389	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE CRISTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	205.00	205.00	205.00	100.00	2,128,357.99	2,128,357.99	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE, COL. LADERAS DEL NORTE - 5614	5614	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 14-12 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAD	Metros cuadrados de construcción	2,224.50	2,224.50	2,224.50	100.00	2,066,835.94	2,066,835.94	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201932510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA DE AVENIDA 15 1/2 ORIENTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA FERNANDO BAEZA, COL. LADERAS DEL NORTE - 47579	47579	Delicias	Delicias	Delicias	PRIVADA AVENIDA 15 Y MEDIA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACION AVENIDA FERNANDO BAEZA, AVENIDA 16 ORIENTE PRIVADA DE AVENIDA 15 1/2 ORIENTE E	Metros lineales	1,423.00	1,423.00	1,423.00	100.00	1,591,192.69	1,591,192.69	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PARQUE LAS PALMAS, FRACC. SAN CARLOS - 30492	30492	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CALCITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 33086 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINO, CALLE BRITA, CALLE CALCITA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINO FRACC. SAN CARLOS	Piezas	5.00	5.00	-	-	473,196.71	473,196.71	471,421.60	471,421.60	471,421.60	141,426.48	141,426.48	141,426.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE FUNDADORES - 305285	305285	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO INTERIOR SN COLONIA SECTOR ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 Y CALLE SEXTA NORTE, AVENIDA RIO CONCHOS PONIENTE AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO ENTRE	Piezas	12.00	12.00	-	-	1,199,924.60	1,199,924.60	1,196,483.64	1,196,483.64	1,196,483.64	358,945.09	358,945.09	358,945.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PLAZA BENITO JUAREZ - 305595	305595	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR AVENIDA DEL PARQUE ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AV	Piezas	9.00	9.00	-	-	564,141.08	564,141.08	562,115.76	562,115.76	562,115.76	168,634.72	168,634.72	168,634.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION RED ELECTRICA - 254824	254824	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Ciénega de Loya	PUEBLO CIÉNEGA DE LOYA, 33142 CIÉNEGA DE LOYA, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION RED EN AREA DEL SALON DE ACTOS DE LA COMUNIDAD	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
1. DESTINO DEL GASTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD		DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH210402030607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	ADECUACION COMEDOR COMUNITARIO - 264964	264964	Dr. Belisario Dominguez	Dr. Belisario Dominguez	San Lorenzo	PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA, ENTRE Y , A 225 METROS DEL TELEBACHILERATO 8618	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION RED ELECTRICA - 255503	255503	Dr. Belisario Dominguez	Dr. Belisario Dominguez	Santa María de Cuevas	PUEBLO SANTA MARÍA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA, ENTRE Y , AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIOS LA JANTINA Y BARRIO LOS LLANTOS	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 336348	336348	El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	EJIDO CARLOS A. MADRAZO EJIDO EL ÁLAMO, 33553 CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ÁLAMO), EL TULE CHIHUAHUA, ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PARRAL Y EN EL KM 42	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402026948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PÚBLICA EN LEBARON - 252677	252677	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	CALLE CALLE CASAS GRANDES INTERIOR SN COLONIA LE BARON, 31870 COLONIA LEBARON, GALEANA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PANAMERICANA SE ENCUENTRA A UN COSTADO PRINCIPAL DE LA PLAZA PRINCIPAL LA TE	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	\$45,234.38	\$45,234.38	\$45,234.38	\$45,234.38	\$45,234.38	\$45,234.38	\$45,234.38	\$45,234.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402026731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACIÓN PARQUE PÚBLICO EN GALEANA - 251887	251887	Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN MANZANA GALEANA, 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA AVENIDA PROGRESO Y CALLE FRANCISCO I. MADRINO, EL PARQUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CARRETERA A LA ANGOSTUR	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 33831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ JANOS ASCENSION A 38.3 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,587,434.93	1,587,434.93	1,554,216.28	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE SCOMORO COLONIA PANTON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y , CARRETERA JUAREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	800,000.00	788,495.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL I CLOUTHER ENTRE LA CALLE PROLONGACION CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARON Y , CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDOPAVIMENTACION DE LA CALLE 5	Metros Cuadrados	12,552.00	12,552.00	12,552.00	100.00	5,170,160.25	1,403,443.00	1,005,434.84	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HERÓICO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y , CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDOLA CALLE LORENZO CISN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	459.01	100.00	224,578.27	100,000.00	63,729.13	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402011160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA MANUEL I CLOUTHER ENTRE LAS CALLES CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y NUEVO LEON - 314656	314656	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL CONCHOS, 33710 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SEGUNDA -MANUEL I. CLOUTHER Y CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES -CALLE NUEVO LEON, EN CALLE 20A MANU	Metros Cuadrados	\$14.00	\$14.00	\$14.00	100.00	186,497.35	40,532.50	40,532.50	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTEMOC Y TERRACERIA TÉMORIS - CHINIPAS, TERRACERIA TÉMORIS - CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,980,000.00	1,420,000.00	1,419,147.53	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 - 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	826,414.75	206,414.75	206,414.75	826,414.75	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33887 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ 204 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13.00	13.00	13.00	100.00	538,764.95	204,730.68	204,730.68	538,764.95	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33883 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	191,468.77	62,994.06	78,742.57	207,217.28	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33885 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,773.84	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5.00	5.00	5.00	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	207,217.28	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17.00	17.00	17.00	100.00	704,538.77	267,724.73	267,724.73	704,538.77	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA			
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FATIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10.00	10.00	10.00	100.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	414,434.57	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8.00	8.00	8.00	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	331,547.66	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18.00	18.00	18.00	100.00	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,982.23	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,036,086.43	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SEGUNDA ETAPA EN EL EUIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON EUIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9,720.81	9,720.81	9,720.81	100.00	4,821,169.58	821,169.58	818,618.51	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE RICARDO FLORES MAGON EUIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHAUAHA JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	33.00	33.00	33.00	100.00	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MAS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72.00	72.00	72.00	100.00	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MAS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOWACHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCOWACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 OCOWACHI, MAGUARICHI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - CUAUHTEMOCY CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15.00	15.00	15.00	100.00	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José de las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA MAGUARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHAUAHA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	7,840,471.23	2,352,141.37	0.00	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHAUAHA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	3,103,115.17	930,934.55	0.00	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHAUAHA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8,789.00	8,789.00	8,789.00	100.00	6,407,772.37	1,922,331.71	0.00	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	Administración directa	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEOQUI JUJIMES A LA CARRETERA MEOQUI JUJIMES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONERO MUNICIPIO DE MEOQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHAUAHA ENTRE CARRETERA CHIHAUAHA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHAUAHA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	5,372.64	5,372.64	5,372.64	100.00	4,164,733.43	1,249,420.03	0.00	2,915,313.40	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	Administración directa	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE								META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ SANTA BARBARA A 247KILOMETROS AL MARGEN D	Metros Cuadrados	81.00	81.00	81.00	100.00	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonoyaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 PUEBLO BABONOVABA, 33159 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SITU	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonoyaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 RANCHERIA SATEVO, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA - CUATRO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTE SITUADO A 12.5 KILOME	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO - 89600	89600	Gobierno de la Entidad	Satevó	Boca del Río	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 56 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56.9 KI	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 89449	89449	Gobierno de la Entidad	Satevó	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREON, 33154 EJIDO EL TORREON (RANCHO EL TORREON), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUA	Metros Cuadrados	3.00	3.00	3.00	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - ELPALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Tule de Abajo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO KILOMETRO 47 + 2 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAJO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROES	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO - 70469	70469	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Guerrita	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33159 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENT	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130.00	130.00	130.00	100.00	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.75	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevó	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA SATEVO, 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCU	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevó	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,443.76	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	ONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevó	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCU	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SIN COLUMNA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUTHEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevó	San José de Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNANDEZ, 33159 SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevó	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33154 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, A	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

44 DE 102

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																			1. DESTINO DEL GASTO														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402035006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE YAHUIRACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 283399	283399	Guachochi	Guachochi	Yahirachi	PUEBLO YAHIRACHI, 33180 YAHIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YAHUIRACHI	Centro(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 12 HORAS EN LA LOCALIDAD DE YEGOGCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 274491	274491	Guachochi	Guachochi	Yegochi	PUEBLO YEGOGCHI, 33180 YEGOGCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNID RURAL DE YEGOGCHI	Olta(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL VALLE BAJO (CIENEGUILLA) - 277357	277357	Guadalupe	Guadalupe	Cieneguilla	TERRACERIA TRAMO EL FARO - CIENEGUILLA MARGEN IZQUIERDO. KILOMETRO DOS + 600 LINDO EL FARO, 32750 CIENEGUILLA, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y , AL TERMINAR EL POBLADO DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PRAXEDOS G GUERRERO, AL IN	Kilometro lineal	85.00	85.00	85.00	100.00	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. FCO. VILLA - 267691	267691	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE 23 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32760 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE ROLDFO FIERRO, CALLE AVELINA GALEGOS LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MANCHA URBANA DEL	Metros cuadrados de construcción	891.83	891.83	817.00	91.61	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	645,321.39	645,321.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO YERBITAS- CHINATU MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 276012	276012	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chinatú	RANCHERIA, 33470 CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS Y CARRETERA AGUA AMARILLA, CARRETERA CHINATU. ESTA UBICADA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI Y PARA BAJAR A YERBITAS ES POR EL POBLADO DEL OCOTE O DEL PU	Metros lineales	27,180.00	27,180.00	27,180.00	100.00	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL CARNERO- EL BORDO CHIHUAHUA - 276355	276355	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	RANCHERIA, 00000 EL CARNERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL CARNERO Y CARRETERA EL BORDO CHIHUAHUA, CARRETERA CIENEGA DE SILVA PASA CERCA DEL PALMITO SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO SANTA MATILDE Y CIENEGA DE	Metros lineales	35,740.00	35,740.00	35,740.00	100.00	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA PRIMARIA BILINGUE CON CLAVE 080PR0431D EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ. - 291335	291335	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Potrero de los González	RANCHERIA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, 33474 EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ Y CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN, CARRETERA RINCÓN DEL COMACHE EN ESCUELA P	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAUCITO-EL FRUJAL. - 270711	270711	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Saucito de Araujo	RANCHERIA EL SAUCITO DE ARAUJO, 33477 EL SAUCITO DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE SAUCITO Y CARRETERA EL FRUJAL, CARRETERA EL SAUCITO DE ARAUJO EL CAMINO ES DEL ENTRONQUE DE LA RANCHERIA SAU	Metros lineales	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LA MINITA, GUADALUPE Y CALVO. - 270438	270438	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE YACIMIENTO COLONIA MINA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE YACIMIENTO Y CALLE DEL MINERAL. SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MINITA SOBRE LA CALLE MINERAL Y YACIMIENTO RUMBO AL GIMNASIO MUNI	Metros Cuadrados	2,628.00	2,628.00	2,628.00	100.00	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 08T0K106A EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA MANGA. - 279391	279391	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Mesa de la Manga	RANCHERIA LA MESA DE LA MANGA, 33474 LA MESA DE LA MANGA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MESA DE LA MANGA Y CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN, CARRETERA POTRERO DE LOS GONZÁLEZ SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN YERBITAS. - 281318	281318	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	RANCHERIA LAS YERBITAS ASERRADERO, YERBITAS, 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS Y CARRETERA EL OCOTE, CARRETERA EL PUERTO DE YERBITAS EL COMEDOR SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SALATIEL CASTAÑEDA ARAUJO CON CLAVE 080PR2386W EN LA LOCALIDAD DE LOS TARROS. - 281969	281969	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	RANCHERIA LOS TARROS, 33485 LOS TARROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LOS TARROS Y CARRETERA LOS TARRITOS, CARRETERA LA SOLEDAD NUEVA ESTA CERCA DE LOS TARRITOS Y RUMBO A LA CARRETERA DE LA SOLEDAD NUEVA.	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA MESTIZA CON CLAVE 08T0V1123P EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TABLETA. - 291189	291189	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Tableta	RANCHERIA MESA DE LA TABLETA, 33488 MESA DE LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA TABLETA Y CARRETERA MAMPORILLO, CARRETERA JUNTA DE CAMINOS CERCA DE LA RANCHERIA DE TAMBORILLO	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN JOSÉ. - 290904	290904	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	RANCHERIA MESA DE SAN JOSÉ, 33495 MESA DE SAN JOSÉ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE SAN JOSÉ Y CARRETERA CHIHUITTE, CARRETERA ENTRONQUE ARROYO DEL AGUA, EN CENTRO DE LA COMUNIDAD	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CON CLAVE 08KCC021ST EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE ARRIBA. - 290659	290659	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MILPILLAS DE ARRIBA Y CARRETERA BABORIGAMÉ, POR CARRETERA RUMBO A BABORIGAMÉ CERCA DEL ARROYO MILPILLAS.	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO NABOGAMÉ-MOMORA- PUERTO DE TEJAMAIL. - 276992	276992	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA NABOGAMÉ, 33485 NABOGAMÉ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NABOGAMÉ Y CARRETERA MOMORA-CARRERA PUERTO DE TEJAMAIL PARA LLEGAR A MOMORA PASA POR RANCHO EL LIANO Y PARA LLEGAR A PUERTO DE TEJAMAIL PAS	Metros lineales	28,060.00	28,060.00	28,060.00	100.00	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO TAMBORILLO-ENTRONQUE PUERTO COLORADO.- 277194	277194	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Puerto Colorado	RANCHERIA , 00000 PUERTO COLORADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TAMBORILLO Y CARRETERA PUERTO COLORADO, CRUZA EL ARROYO SAN JUAN	Metros lineales	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402046872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHIH. - 328263	328263	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	RANCHERIA BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA BABORIGAME Y CARRETERA SAN JUAN NEPOMUCENO, CARRETERA BABORIGAME SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A BABORIGA	Metros lineales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL TRAMO BATALLAPA - SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 323940	323940	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Batallapa	RANCHERIA BATALLAPA, 33477 BATALLAPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA BATALLAPA Y CARRETERA EL RECODO, CARRETERA SANTO DOMINGO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A DOLORES BATALLAPA	Metros lineales	9,160.00	9,160.00	9,160.00	100.00	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301974058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 100 TINACOS PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE CALABACILLAS, LA ZACATOSA, LA TRAMPA, LA GALLINA, TIERRAS AMARILLAS, EL ZAPOTE, EL PINO, EL PLATANO, EL CHAPOTE, BARRANCO DE BAJOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123663	123663	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calabacilla	RANCHERIA CALABACILLA, 33484 CALABACILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO LA ZACATOSA Y CAMINO EL ZAPOTE, CAMINO EL PINO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CALABACILLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CALABACILLAS LA ZACATO	Piezas	100.00	100.00	100.00	100.00	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Sin observaciones
CHH210402038702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 100 TINACOS PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE CALABACILLAS, LA ZACATOSA, LA TRAMPA, LA GALLINA, TIERRAS AMARILLAS, EL ZAPOTE, EL PINO, EL PLATANO, EL CHAPOTE, BARRANCO DE BAJOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHIH. - 296994	296994	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calabacilla	RANCHERIA CALABACILLA, 33484 CALABACILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CALABACILLAS Y CARRETERA LA ZACATOSA LA TRAMPA, LA GALLINA, CARRETERA TIERRAS AMARILLAS EL ZAPOTE, EL PINO, EL PLATANO, EL CHAPOTE, BARRANCO	Piezas	100.00	100.00	100.00	100.00	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL CHICORIMPA - EL ALTO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHIH. - 325404	325404	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chicorimpa	RANCHERIA CHICORIMPA, 33495 CHICORIMPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CHICORIMPA Y CARRETERA EL ALTO, CARRETERA CHICORIMPA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A CHICORIMPA. EL	Metros lineales	7,130.00	7,130.00	7,130.00	100.00	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL TRAMO CINCO LLAGAS - SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 324758	324758	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	RANCHERIA CINCO LLAGAS, 33486 CINCO LLAGAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CINCO LLAGAS Y CARRETERA SAN JUAN NEPOMUCENO, CARRETERA CINCO LLAGAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA SAN J	Metros lineales	26,846.00	26,846.00	26,846.00	100.00	959,153.89	959,153.89	959,153.89	959,153.89	959,153.89	959,153.89	959,153.89	959,153.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES - EL FRUIGAR MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 325064	325064	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Dolores	PUEBLO DOLORES, 33477 DOLORES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA DOLORES Y CARRETERA EL FRUIGAR, CARRETERA CIENEGA DE SILVA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA DOLORES CIENEGA DE SIL	Metros lineales	30,200.00	30,200.00	30,200.00	100.00	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301986019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARNERO EL BORDO CHIHUAHUA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 173700	173700	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	RANCHERIA EL CARNERO, 33474 EL CARNERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO EL CARNERO Y CAMINO EL BORDO, CAMINO RANCHO DE ENMEDO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE RANCHO DE ENMEDO EN EL CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE EL CAR	Kilometro lineal	39.95	39.95	39.95	100.00	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Sin observaciones
CHH210402034421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL CARNERO- EL BORDO CHIHUAHUA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHIH. - 280978	280978	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	RANCHERIA EL CARNERO, 33474 EL CARNERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA EL CARNERO Y CARRETERA CIENEGA DE SILVA, CARRETERA BORDO CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA EL CARN	Metros lineales	39,950.00	39,950.00	39,950.00	100.00	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301983516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL CHIHUITE MESA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 164080	164080	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Chihuite	RANCHERIA EL CHIHUITE, 33473 EL CHIHUITE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO EL CHIHUITE Y CAMINO MESA DE SAN JOSE, CAMINO EL PINITO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL CHIHUITE	Kilometro lineal	23.59	23.59	23.59	100.00	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	Obra	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Sin observaciones
CHH210402035774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL EL CHIHUITE -MESA DE SAN JOSE - 286288	286288	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Chihuite	RANCHERIA, 00020 EL CHIHUITE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL ZORILLO Y CARRETERA CHIHUITE, CARRETERA MESA DE SAN JOSE SE ENCUENTRA EN GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA EL CHIHUITE MESA DE SAN JOSE.	Metros lineales	8,091.00	8,091.00	8,091.00	100.00	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ARROYO LARGO - ENCINAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHIH. - 268233	268233	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Encinal	RANCHERIA ARROYO LARGO, 33485 EL ENCINAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA ARROYO LARGO Y CARRETERA ENCINAL, CARRETERA ARROYO LARGO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA.	Metros lineales	7,440.00	7,440.00	7,440.00	100.00	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL SANTA RITA - EL MUERTICITO - 281844	281844	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Muertecito	RANCHERIA EL MUERTICITO, 33476 EL MUERTICITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA EL MUERTICITO Y CARRETERA SANTA RITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN CA	Metros lineales	164,799.00	164,799.00	164,799.00	100.00	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 120904	120904	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO SAN JOSE DEL RINCON Y CAMINO EL PINITO, CAMINO EL TULE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO CARRETERA EN LA EN LA COMUNIDAD DE EL PINITO	Plant(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301983970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DEL PINITO AL TIGRE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 165983	165983	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL PINITO, CAMINO EL TIGRE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COMUNIDADES DEL PINITO Y EL TIGRE	Kilometro lineal	140.59	140.59	140.00	99.58	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	Obra	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	Sin observaciones
CHH210402028749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO EL PINITO - RANCHO DE EN MEDIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 258513	258513	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA EL TULE Y CARRETERA EL BALUARTE, CARRETERA RANCHO DE EN MEDIO ESTÁ UBICADA EN LA SECCIÓN DE RANCHO DE EN MEDIO CARRETERA EL PINO SAN INACIO D	Metros lineales	28,300.00	28,300.00	28,300.00	100.00	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH210402034002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL EL PINITO - TIGRE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 279287	279287	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL PINITO Y CARRETERA BABORIGAME, CARRETERA EL TIGRE CINCO LLAGAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA A BABORIGAME	Metros lineales	140,594.00	140,594.00	140,594.00	100.00	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑÓN, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 300342	300342	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Piñón	RANCHERIA EL PIÑÓN, 33485 EL PIÑÓN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL PIÑÓN Y CARRETERA CORRE COYOTE, CARRETERA CHITANACHÍ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA CARRETERA A CORRE CO	Centro(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402017876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR MISTIZO CON CLAVE 08JUN0207 EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 193356	193356	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Ranchito	RANCHERIA EL RANCHITO, 33474 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL CARRERO Y CAMINO TABLETOS, CAMINO ATASCADEROS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE ATASCADEROS EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301983378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL REBELDE SAN PEDRO DE CHINATU MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 163329	163329	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Rebelde	RANCHERIA EL REBELDE, 33490 EL REBELDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL REBELDE Y CAMINO SAN PEDRO DE CHINATU, CAMINO CHINATU SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURRUACHI EN LA LOCALIDAD DE EL REBELDE Y SAN PEDRO DE CHI	Kilometro lineal	4.64	4.64	4.64	100.00	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210402035846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL REBELDE - SAN PEDRO DE CHINATU - 286542	286542	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Rebelde	RANCHERIA EL REBELDE, 33490 EL REBELDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL REBELDE Y CARRETERA SAN PEDRO DE CHINATU, CARRETERA CARRETERA PARAL - GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Metros lineales	4,639.00	4,639.00	4,639.00	100.00	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMO SAN IGNACIO - RINCÓN DEL COMANCHÉ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 276921	276921	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	RANCHERIA , 00000 EL RINCÓN DEL COMANCHÉ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y CARRETERA RIO RINCÓN DEL COMANCHÉ, CARRETERA RINCÓN DEL COMANCHÉ SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECCIÓN DE RANCHO D	Metros lineales	6,340.00	6,340.00	6,340.00	100.00	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL SAUCITO EL RIJOLAR MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 122382	122382	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Saucito	RANCHERIA EL SAUCITO, 33486 EL SAUCITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL SAUCITO Y CAMINO EL RIJOLAR, CAMINO DOLORES SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DOLORES ENTRE LAS COMUNIDADES DEL SAUCITO Y EL RIJOLAR	Kilometro lineal	7.00	7.00	7.00	100.00	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210301986020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO EL TRISTE - SAN PEDRO DE CHINATU CHIHUAHUA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 173701	173701	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Triste	RANCHERIA EL TRISTE, 33490 EL TRISTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL TRISTE Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO TURRUACHI SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TURRUACHI ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TRISTE SAN PEDRO	Kilometro lineal	9.63	9.63	9.63	100.00	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210402034547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL EL TRISTE - SAN PEDRO DE CHINATU MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 281498	281498	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Triste	RANCHERIA EL TRISTE, 33498 EL TRISTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL TRISTE Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE CHINATU, CARRETERA SAN PEDRO DE CHINATU SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALID	Metros lineales	9,652.00	9,652.00	9,652.00	100.00	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301983539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZORILLO ENTRONQUE EL TULE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 164219	164219	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Zorrillo (Bajo Almazán)	RANCHERIA EL ZORILLO (BAJO ALMAZÁN), 33473 EL ZORILLO (BAJO ALMAZÁN), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ZORILLO Y CAMINO TULE, CAMINO EL PINITO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COMUNID	Kilometro lineal	13.69	13.69	13.69	100.00	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210402033854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ZORILLO - ENTRONQUE EL TULE - 278724	278724	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Zorrillo (Bajo Almazán)	RANCHERIA EL ZORILLO (BAJO ALMAZÁN), 33470 EL ZORILLO (BAJO ALMAZÁN), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL ZORILLO Y CARRETERA MESA DE LA CRUZ, CARRETERA EL TULE ENTRONQUE ESTA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE	Metros lineales	13,685.00	13,685.00	13,685.00	100.00	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301986067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GALEANA EL RITTO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 173847	173847	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Galeana	RANCHERIA GALEANA, 33476 GALEANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GALEANA Y CAMINO EL RITTO, CAMINO POTRERO DE LOS ORIMALES SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE GUADALUPE Y CALVO ENTRE LAS COMUNIDADES DE GALEANA EL RITTO	Kilometro lineal	9.00	9.00	9.00	100.00	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210402035726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL RITTO - GALEANA - 286143	286143	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Galeana	RANCHERIA GALEANA, 33476 GALEANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL RITTO Y CARRETERA GALEANA, CARRETERA EL RITTO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN CARRETERA EL RITTO GALEANA	Metros lineales	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO CONCHOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 120913	120913	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE BRONCE Y CALLE CORONADO, CALLE CALLE BRONCE SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO DE L	Metros lineales	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	Obra	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210301973145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CERRADA PRESA LAS VIRGENES MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 120914	120914	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCAS Y CALLE PRESA LAS VIRGENES, CALLE MASEQUERA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO DE L	Metros cuadrados de construcción	386.00	386.00	386.00	100.00	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210301973146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE CRUCE FLUVIAL EN CALLE BRONCE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO. - 120915	120915	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE BRONCE Y CALLE ZINC, SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE BRONCE A LA ALTURA DEL PARQUE TIRAMUL	Metros Cuadrados	30.00	30.00	30.00	100.00	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE DE PROYECTO															AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301973371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA MINITA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 121568	121568	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA EL PANTEÓN, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA MINITA Y CALLE ZINC, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO PANTON CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL.	Metros Cuadrados	2,628.00	2,628.00	2,628.00	100.00	5,997,819.11	5,997,819.11	5,997,819.11	5,997,819.11	5,997,819.11	5,997,819.11	5,997,819.11	Obra	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
CHH210301973621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 122389	122389	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE GIMNASIO PUEBLO GIMNASIO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GIMNASIO Y CAMINO UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO EN EL BARRIO GIMNASIO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones			
CHH210301973958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 123339	123339	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA PRESIDENTES, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZINC PINO Y CALLE CIPRES TASCATE, CALLE RESNO PRABITE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PRESIDENTES	Metros Cuadrados	2,167.00	2,167.00	2,167.00	100.00	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	Obra	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones			
CHH210301974059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123665	123665	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	BARRIO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZINC PINO Y CALLE CIPRES TASCATE, CALLE PRESA LAS VIRGENES Y CALLE POLLO GIRO, CALLE GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTO NIÑO AUN	Centros(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	Obra	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones			
CHH210402030450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CERRADA PRESA LAS VIRGENES MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 264425	264425	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	INTERIOR 33470 COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCAS Y CALLE PRESA LAS VIRGENES, CALLE MASQUIERA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL GUADALUPE Y CALVO EN LA CALLE CER	Metros cuadrados de construcción	368.00	368.00	368.00	100.00	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PLUVIAL EN CALLE BRONCE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO. - 265217	265217	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	INTERIOR SN COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE ZINC, CALLE TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE BRONCE A LA ALTURA DE EL PARQUE LAS TINAÍAS	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402031055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO CONCHOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 266486	266486	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE OCOE, CALLE RÍO CONCHOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CALLE RÍO CONCHOS	Metros cuadrados de construcción	1,270.00	1,270.00	1,270.00	100.00	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402031110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN VARIAS CALLES DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. - 266611	266611	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZINC Y CALLE PINO, CALLE TASCATE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN LAS CALLES 2	Metros lineales	2,969.00	2,969.00	2,969.00	100.00	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH - 290513	290513	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	PUEBLO UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE GUADALUPE SALIDA A PARRAL, CALLE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN GUADALUPE Y CALVO EN	Piezas	9.00	9.00	9.00	100.00	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402040362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 304279	304279	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA LAS VIRGENES Y CALLE CECYTECH N4, CALLE PRESA LAS VIRGENES SE ENCUENTRA EN GUADALUPE Y CALVO A LADO DEL CECYTECH N4 EN LA CALLE PRESA L	Centros(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402043297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO, MUNICIPIO, ESTADO DE CHIHUAHUA. - 315770	315770	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	PUEBLO UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ Y CALLE SALIDA A PARRAL, CALLE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301973841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 33 CISTERNAS DE 10,000 LTS PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PLAS DE POTRERILLO EL REPECHO LAS AZUL EL NOGAL EL PLÁTANO GUARIPANA EL ENCINAL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123012	123012	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guaripana	RANCHERIA GUARIPANA, 33487 GUARIPANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBAS Y CAMINO TOHAYANA, CAMINO GUARIPANA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TOHAYANA EN LA LOCALIDAD DE GUARIPANA.	Piezas	33.00	33.00	33.00	100.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones			
CHH210402037162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 33 CISTERNAS DE 10,000 LTS PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PLAS DE POTRERILLO EL REPECHO, LAJA AZUL, EL NOGAL, EL PLATANO, GUARIPANA, EL ENCINAL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 291270	291270	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guaripana	RANCHERIA GUARIPANA, 33487 GUARIPANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUARIPANA Y CARRETERA PLAS DE POTRERILLO, CARRETERA EL REPECHO, PEDRA AZUL, EL NOGAL, EL PLATANO, EL ENCINAL ESTAS COMUNIDADES SE ENCUENTRAN	Piezas	33.00	33.00	33.00	100.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402046789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO LA CATEDRAL - MESA DE LA PALMA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 324215	324215	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Catedral	RANCHERIA LA CATEDRAL, 33493 LA CATEDRAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA CATEDRAL Y CARRETERA MESA DE LA PALMA, CARRETERA LA CATEDRAL SWE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA PARRAL GUA	Metros lineales	32,100.00	32,100.00	32,100.00	100.00	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402038094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA EXTENSIÓN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN PEDRO CON CLAVE 08T9V01AP EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE CHIHATU, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. - 294626	294626	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Cruz	RANCHERIA LA CRUZ, 33490 LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO DE CHIHATU Y CARRETERA LA CRUZ DE CHIHATU, CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - PARRAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA GU	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402038131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA EXTENSIÓN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN PEDRO CON CLAVE 08T9V01AP EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE CHIHATU, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. - 294794	294794	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Cruz	RANCHERIA LA CRUZ, 33490 LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO DE CHIHATU Y CARRETERA LA CRUZ DE CHIHATU, CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - PARRAL SE ENCUENTRA EL LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO PARRAL CA	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	477,475.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402046754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO DE ALMODOVAR - LA JOYITA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 327825	327825	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Joyita	RANCHERIA ARROYO DE ALMODOVAR, 33477 LA JOYITA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ARROYO DE ALMODOVAR Y CARRETERA LA JOYITA, CARRETERA CIENEGA DE ARAUJO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRET	Metros lineales	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	192,931.20	192,931.20	192,931.20	192,931.20	192,931.20	192,931.20	192,931.20	192,931.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA ZACATOSA - CALABASILAS - 314688	314688	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Zacatosa	RANCHERIA LA ZACATOSA, 33488 LA ZACATOSA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA ZACATOSA Y CARRETERA CALABASILAS, CARRETERA LA ZACATOSA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A BABOR	Metros lineales	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00	283,397.17	283,397.17	283,397.17	283,397.17	283,397.17	283,397.17	283,397.17	283,397.17	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301983499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO BLANCO A MESA DE TELLEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 163912	163912	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Llano Blanco	RANCHERIA LLANO BLANCO, 33486 LLANO BLANCO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LLANO BLANCO Y CAMINO MESA DE TELLEZ, CAMINO RANCHO DE ENMEDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCION DE RANCHO DE ENMEDIO EN LAS COMUNIDADES DE	Kilometro lineal	4.48	4.48	4.48	100.00	795,761.64	795,761.64	795,761.64	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	Obra	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones
CHH210402033910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LLANO BLANCO - MESA DE TELLEZ MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 278898	278898	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Llano Blanco	RANCHERIA LLANO BLANCO, 33475 LLANO BLANCO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LLANO BLANCO Y CARRETERA MESA DE TELLEZ, CARRETERA SANTA TERESA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA LLANO	Metros lineales	4,480.00	4,480.00	4,480.00	100.00	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL PINTO - LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 277424	277424	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE EL PINTO Y CARRETERA LLANO GRANDE, CARRETERA EL PINTO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA EL PINO	Metros lineales	28,300.00	28,300.00	28,300.00	100.00	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301983553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MESA DE LA CRUZ CUEVITAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 164285	164285	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DE LA CRUZ Y CAMINO CUEVITAS, CAMINO EL TULE SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALV	Kilometro lineal	1.34	1.34	1.34	100.00	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones	
CHH210402033885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO RURAL MESA DE LA CRUZ CUEVITAS - 278811	278811	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA CRUZ Y CARRETERA CUEVITAS, CARRETERA MESA DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA	Metros lineales	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100.00	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MESTIZO CON CLAVE 08KV0132P EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TABLETA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 193359	193359	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Tableta	RANCHERIA LA TABLETA, 33498 MESA DE LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TURKUCHI Y CAMINO LA COLORADA, CAMINO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURKUCHI EN LA LOCALIDAD DE LA TABLETA	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO MESA DE SAN RAFAEL - MESA LOS PERIDIOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 327477	327477	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	RANCHERIA MESA DE SAN RAFAEL, 33490 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE SAN RAFAEL Y CARRETERA MESA LOS PERIDIOS, CARRETERA MESA DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y C	Metros lineales	63,439.00	63,439.00	63,439.00	100.00	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERIA - MESA DE LA PALMA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 122354	122354	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de Satevó (Mesa de la Palma)	RANCHERIA MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), 33498 MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DE LA RANCHERIA Y CAMINO MESA DE LA PALMA, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE	Kilometro lineal	6.00	6.00	6.00	100.00	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones	
CHH210402031961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERIA - MESA DE LA PALMA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 208609	208609	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de Satevó (Mesa de la Palma)	RANCHERIA MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), 33498 MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA PALMA Y CARRETERA MESA DE SATEVO, CARRETERA MESA DE LA PALMA SE ENCENTRA EN LA RANC	Kilometro lineal	6.00	6.00	6.00	100.00	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL RANCHO DE ENMEDO - MESA DEL DURAZNO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 269006	269006	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	RANCHERIA MESA DEL DURAZNO, 33476 MESA DEL DURAZNO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA RANCHO DE ENMEDO Y CARRETERA LA MATANCERA, CARRETERA MEZA DEL DURAZNO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CARRETERA	Kilometro lineal	41.00	41.00	41.00	100.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 301756	301756	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MILPILLAS DE ARRIBA Y CARRETERA NABOGAME, CARRETERA LA REFORMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHU	Centros[s] de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMO LLANO DE NABOGAME - MOMORA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 277229	277229	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Momora	RANCHERIA MOMORA, 33485 MOMORA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MOMORA Y CARRETERA LLANO DE NABOGAME, CARRETERA MOMORA SE ENCUENTRA EL EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE LA CARRETERA DE NABOGAME MO	Metros lineales	9,209.00	9,209.00	9,209.00	100.00	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL GUADALUPE Y CALVO NABOGAME - 122042	122042	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO NABOGAME Y CAMINO GUADALUPE Y CALVO, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LLAMADA NABOGAME	Kilometro lineal	17.80	17.80	17.80	100.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	Administración directa	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																				1. DESTINO DEL GASTO												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402045407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCTAVIANO LOPEZ - 322937	322937	López	López	Octaviano López	CALLE NUEVO MEXICO CIUDAD OCTAVIO LOPEZ CENTRO, 3804 OCTAVIANO LOPEZ, LOPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ABAZCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO ABAZCO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO SE VA A LLEVAR EN LA	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 320060	320060	López	López	Santa Maria	CALLE CALLE QUINTA CIUDAD SANTA MARIA, 3804 SANTA MARIA, LOPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE CUARTA, CALLE TERCERA LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUICH	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA DORMITORIO, 4 CUARTOS PARA COCINA Y 4 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUICH - 95548	95548	Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	RANCHERIA LAS LAJAS, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUICH CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS IMPO. DE MAGUICH, CHIH	Cuarto(s)	12.00	12.00	12.00	100.00	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANIS - 275919	275919	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ANIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PROL. LIAS, CALLE ALCATRAZ CALLE ANIS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAUREL Y CA	Metros lineales	167.00	167.00	167.00	100.00	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IRIS - 276022	276022	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE IRIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS, CALLE ROSALES CALLE IRIS CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS CALLE ROSAL	Kilometro lineal	100.00	100.00	100.00	100.00	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS - 276339	276339	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE PROL. PETUNAS, CALLE JARDIN CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA E	Metros lineales	167.00	167.00	167.00	100.00	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IRIS - 276847	276847	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE IRIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS, CALLE ROSALES CALLE IRIS COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS	Metros lineales	114.00	114.00	114.00	100.00	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 299802	299802	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE OAXACA COLONIA BELLAVISTA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVENIDA PARAL Y CALLE ARROYO SAN MIGUEL, CALLE OAXACA COLONIA BELLAVISTA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CAL	Metros lineales	220.00	220.00	220.00	100.00	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMO PUERTO COLORADO EL METATE EL ALTO-PUERTO DEL FINAL-PUERTO DE LAJAS LAS CANTERAS-MESA BLANCA - 301704	301704	Morelos	Morelos	El Puerto	CAMINO TRAMO PUERTO COLORADO - MESA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined, -00000 EL PUERTO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO EN TRAMO PUERTO COLORADO EL METATEL ALTO-PUERTO DEL FINAL-PUERTO DE LAJAS C	Kilometro lineal	33.00	33.00	33.00	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVISTIMIENTO DE CAMINO EN TABLON-GUAGUAYAPA TRAMO K40-HIDALGO AL KM+000 - 300509	300509	Morelos	Morelos	El Tablón	CAMINO TRAMO EL TABLON - GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined, -00000 EL TABLON, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TABLONGUAGUAYAPA EN TRAMO KM 00.000 AL KM 5000	Kilometro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 300978	300978	Morelos	Morelos	El Tablón	PUEBLO, -00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SAN MIGUEL SANTA ANA CERRERA PRIETA EL TABLON SAN ANTONIOMESA DE LOS LEALES LAS PALOMAS SAN PABLOSORBUENA	Piezas	250.00	250.00	250.00	100.00	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMOS DE LA PANDURA LOS LOBITOS-POTERRO DE BIGNORQUEZ-ENTRONQUE LOS TAJOS-SAN ANDRES-MORELOS - 302078	302078	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined, -00000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS LA PANDURAS LOS LOBITOS-POTERRO DE BIGNORQUEZ-ENTRONQUE LOS TAJOS-SAN ANDRES-MORELOS	Kilometro lineal	2.00	2.00	2.00	100.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS CON TRACTOR D6 EN TRAMO LOS LOBITOS-PANDURA-MESA LARGA-CIENEGUITA DE GUAGUAYAPA-GUAGUAYAPA-PUERTO DE SAN FRANCISCO EL RANCHO MASAGUICH EL DURAZNO-LA JOYITA-PILO REAL-PUERTO DEL METATE-PUERTO PALOMAS - 301898	301898	Morelos	Morelos	Los Lobitos	CAMINO TRAMO LOS LOBITOS - PUERTO PALOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined, -00000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS LOBITOS-PANDURAMESA LARGA-CIENEGUITA DE GUAGUAYAPA-GUAGUAYAPA-PUERTO DE SAN FRANCISCO	Kilometro lineal	7.00	7.00	7.00	100.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS - 305087	305087	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRAMO MORELOS - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 14, -00000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL MORELOS	Kilometro lineal	10.14	10.14	10.14	100.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION EXTERIOR DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 308924	308924	Morelos	Morelos	Morelos	-00000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORELOS	Metros cuadrados de construcción	117.00	117.00	117.00	100.00	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMOS DE SAN ANDRES-LA GAYTA-PIE DE LA CUESTA-LA JOYITA-LAS GUAYABOS-AGUA ZARCA-MESA DEL PRIOL - 302013	302013	Morelos	Morelos	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - MESA DEL PRIOL MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined, -00000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SAN ANDRES-LA GAYTA-PIE DE LA CUESTA-LA JOYITALOS GUAYABOSAGUA ZARCAMESA DEL FR	Kilometro lineal	3.00	3.00	3.00	100.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 311472	311472	Morelos	Morelos	San Antonio de la Huerta	-00000 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN ANTONIO DE LA HUERTA	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402039908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMO SANTA CRUZ LAS JUNTAS DE POTREROS LAS JUNTAS DE LA DURA TENORIVA-PUERTO DE POTRERO-POTRERO DE BOJORQUEZ - 302131	302131	Morelos	Morelos	Santa Cruz	CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - POTRERO DE BOJORQUEZ MARGEN DERECHO- KILOMETRO UNDEFINID+ UNDEFINID (0000) SANTA CRUZ MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SANTA CRUZ LAS JUNTAS DE POTREROS LAS JUNTAS DE LA DURA TENORIVA-PUERTO DE POTRERO	Kilometro lineal	4.00	4.00	4.00	100.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301964017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD EL TABLON - 67506	67506	Morelos	Morelos	El Tablón	PUEBLO , 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EL TABLON	Kilometro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA FABRICA - 58435	58435	Morelos	Morelos	La Fábrica	PUEBLO , 00000 LA FÁBRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LA FABRICA	Kilometro lineal	16.00	16.00	16.00	100.00	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402016284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE TRAMO LA PANDURA LA BARRANCA CARRITOS BACAMOYA SAN ANTONIO DE LA HUERTA OJO DE AGUA CIENEGA PRIETA - 173902	171902	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO- KILOMETRO UNDEFINID+ UNDEFINID (0000) LA PANDURA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PANDURA LA BARRANCA CARRITOS BACAMOYA SAN ANTONIO DE LA HUERTA OJO DE AGU	Kilometro lineal	6.00	6.00	6.00	100.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENORIVA POTRERITO LOS LOBITOS - 57483	57483	Morelos	Morelos	Los Lobitos	PUEBLO , 00000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENORIVA POTRERITO LOS LOBITOS	Kilometro lineal	19.00	19.00	19.00	100.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REVISTIMIENTO DE CAMINO PUERTO PALOMAS-LOS TASCATES - 58681	58681	Morelos	Morelos	Los Tascates	PUEBLO , 00000 LOS TASCATES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LOS TASCATES	Kilometro lineal	28.00	28.00	28.00	100.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION TECHUMBRE TIPO ARCO DE 16 X 26.5 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI, MORELOS - 63023	63023	Morelos	Morelos	Masaguchi	PUEBLO , 00000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE MASAGUACHI MORELOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION TECHUMBRE TIPO ARCO DE 16 X 26.5 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAUITA DE PALMIRA, MORELOS - 62888	62888	Morelos	Morelos	Palmira	PUEBLO , 00000 PALMIRA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LAUITA DE PALMIRA MORELOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE TRAMO SAN MIGUEL, PLEITO, RINCÓN DEL PLEITO, PIEDRA BOLA, TISCALAMA, LAS PIJUTAS, POTRERO DE PORTILLO, SAN LORENZO - 54826	54826	Morelos	Morelos	Potrero de los Bolques [Mineral]	PUEBLO , 00000 POTRERO DE LOS BOLQUES [MINERAL], MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CON TRACTOR DE TRAMO SAN MIGUEL ENTORONQUE DEL PEYTOPEDRA BOLA TESCALAMAS PIJUTAS POTRERO DE PORTILLO SAN LORENZO	Kilometro lineal	16.00	16.00	16.00	100.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTREO DE CAMINOS TRAMO PITONREAL-PUERTO DEL METATE- CIENEGA DE LAS GRULLAS MESA DEL FRIO- AGUAZARCA LOS GUAYABOS LA JOYITA PE DE LA CUESTA- PUERTO DE LA GATTA- SAN ANDRES - 53900	53900	Morelos	Morelos	San Andrés	PUEBLO , 00000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , PITONREAL PUERTO DEL METATE, CIENEGA DE LAS GRULLAS, MESA DEL FRIO, AGUAZARCA, LOS GUAYABOS, LA JOYITA, PE DE LA CUESTA, PUERTO DE LA GATTA- SAN ANDRES - 53900	Kilometro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE TRAMO SAN MIGUEL- LA REFORMA- CORDON COLORADO- LA BODEGA- SANTA ANA - 54906	54906	Morelos	Morelos	Santa Ana	PUEBLO , 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUEL LA REFORMACION CORDON COLORADO BODEGA SANTA ANA	Kilometro lineal	21.00	21.00	21.00	100.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTREO DE CAMINOS 2 (TRAMO CARBONERAS-BIO QUINTANA- BATARAPA-SOROBUENA-RANCHITO DE BURGOS) - 54603	54603	Morelos	Morelos	Sorobuena	PUEBLO , 00000 SOROBUENA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CARBONERAS BIO QUINTANA BATARAPA SOROBUENA RANCHITO DE BURGOS	Kilometro lineal	22.00	22.00	22.00	100.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORIS	RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE SAN ISIDRO A TALAYOTES - 33811	338311	Moris	Moris	Talayotes	CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - TALAYOTES MARGEN DIERCHO- KILOMETRO 1+1 PUEBLO TALAYOTES, 33330 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN SAN ISIDRO Y CULMINA EN LA LOCALIDAD DE TALAYOTES	Kilometro lineal	8.00	8.00	8.00	100.00	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CORDON - 336359	336359	Moris	Moris	El Córdón	PUEBLO , 00000 EL CORDÓN, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL CORDON	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 333304	333304	Moris	Moris	El Filo [Rosalbina Morales]	RANCHERIA , 00000 EL FILO [ROSALBINA MORALES], MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FILO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO DE MORIS A EL FRUJOLAR - 333173	333173	Moris	Moris	El Fríjolar	CAMINO TRAMO MORIS - EL FRUJOLAR MARGEN DIERCHO- KILOMETRO 1+1 RANCHERIA EL FRUJOLAR, 33347 EL FRUJOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL FRUJOLAR	Kilometro lineal	48.00	48.00	48.00	100.00	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRUJOLAR - 337866	337866	Moris	Moris	El Fríjolar	PUEBLO EL FRUJOLAR, 33347 EL FRUJOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRUJOLAR	Kilometro lineal	2.00	2.00	-	-	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE CIENEGUITA A FINCA DE PESQUERIA - 337736	337736	Moris	Moris	El Naranjito	CAMINO TRAMO EL PILAR - EL NARANJITO MARGEN OZQUIERDO- KILOMETRO 1+1 PUEBLO , 00000 EL NARANJITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN EL PILAR Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO	Kilometro lineal	18.40	18.40	18.40	100.00	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS DIFUNTAS EL PILAR (LIMITE CON EL ESTADO DE SONORA) - 318339	318339	Moris	Moris	El Pilar	CAMINO TRAMO LAS DIFUNTAS - EL PILAR (LIMITE ESTADO DE SONORA) MARGEN DERECHO- KILOMETRO 1+1 PUEBLO , 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE LAS DIFUNTAS Y TERMINA EN EL PILAR L	Kilometro lineal	40.00	40.00	40.00	100.00	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO MORIS- LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO - 317867	317867	Moris	Moris	El Potrero	CAMINO TRAMO MORIS - OCAMPO MARGEN DERECHO- KILOMETRO 1+1 PUEBLO , 33340 EL POTRERO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO	Kilometro lineal	27.00	27.00	27.00	100.00	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PILAR A EL SOCORRO - 337569	337569	Moris	Moris	El Socorro	CAMINO TRAMO EL PILAR - EL SOCORRO MARGEN DERECHO- KILOMETRO 1+1 PUEBLO , 00000 EL SOCORRO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL PILAR Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO	Kilometro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402040403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACIÓN DE CAMINO BERMUDEZ A SIERRA OSCURA - 318178	318178	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 0000 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA, ENTRE Y -, EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN SIERRA OSCURA	Kilometro lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACIÓN DE CAMINO BERMUDEZ A SIERRA OSCURA 2 ETAPA - 318293	318293	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 0000 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA, ENTRE Y -, EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE	Kilometro lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA 3RA ETAPA - 333086	333086	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO, 0000 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA, ENTRE Y -, EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN LA LOCA	Kilometro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ROGELIO BUSTILLOS SAENZ - 285922	285922	Namiquipa	Namiquipa	Armera	CALLE SEGUNDA INTERIOR 31962 RANCHERIA ARMERIA, 31962 ARMERIA, NAMQUIPA, CHIHUAHUA ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LA LOCALIDAD DE ARMERIA	Metros cuadrados de construcción	165.00	165.00	165.00	100.00	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JUAN DE DIOS TRILLO CANO - 287296	287296	Namiquipa	Namiquipa	Armera	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ARMERIA DE LA LOCALIDAD DE ARMERIA, NAMQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAUL BARRAZA ORTEGA - 289755	289755	Namiquipa	Namiquipa	Armera	CALLE TRIGESIMO SEXTA 5 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 ARMERIA, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CRUZ CHAVEZ REYES - 255563	255563	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	INTERIOR O 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros cuadrados de construcción	65.00	65.00	65.00	100.00	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JESUS ARTURO CASTILLO VILAREAL - 258021	258021	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SÉPTIMA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO FRANCISCA CARRASCO TORRES - 266461	266461	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	CALLE SEGUNDA 406 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMQUIPA CENTRO, 31960 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DEL NAMQUIPA CENTRO.	Metros cuadrados de construcción	120.00	120.00	120.00	100.00	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALEJANDRO BETANCOURT GUTIERREZ - 283872	283872	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	67.00	67.00	67.00	100.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JESUS CHAVEZ - 293067	293067	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros Cuadrados	49.00	49.00	49.00	100.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROBERTO CHAVEZ ARELLANO - 295626	295626	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN PISO FIRME ALICIA VALENZUELA GONZALEZ - 256384	256384	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE PASCUAL OROZCO 8 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SÉPTIMA Y -, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ - 261718	261718	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR 31976 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ.	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE NORA IMELDA CASTILLO VELETA - 264701	264701	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE EMLIANO ZAPATA 302 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMLIANO ZAPATA POR EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE BENITO	Metros cuadrados de construcción	28.00	28.00	28.00	100.00	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME VICTOR HUGO GONZALEZ REGALADO - 265619	265619	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE VEINTIDOSEAVA INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTIDOSEAVA POR EL BARRIO LA LOMITA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ.	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	750.00	100.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE LUIS RODRIGUEZ ANDUJO - 266320	266320	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE NOVENA 306 INTERIOR 31 PUEBLO EL TERRERO, 31960 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE NOVENA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	110.00	110.00	110.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ANA KAREN RUBIO MUÑOZ - 286250	286250	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA 303 INTERIOR 31 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	203.00	203.00	203.00	100.00	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMQUIPA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA JOSE ADAN LOPEZ DOMINGUEZ - 286753	286753	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE JUAREZ Y PASCUAL OROZCO EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMQUIPA, CHIHUAHUA, ENTRE Y -, EL MEDIANAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN CALLE JUAREZ Y PASCUAL OROZCO	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE								META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
CHH210402038067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO JORGE CASTILLO OROZCO - 287255	287255	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE CUARTA 3 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AYESITA MAGALLANES ORTIZ - 288341	288341	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE CUARTA 301 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	52.00	52.00	52.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRMA EDUVIGES DOOR ORNILAS - 288343	288343	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE FRANCISCO I. MADERO 2 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO MARIA DEL CARMEN TALAVEIRA CORRAL - 288730	288730	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 300 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VERONICA RIVERA SOTO - 289470	289470	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	AVENIDA MORELOS 1400 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LIDIA CLARISSA CASTILLO LOPEZ - 289562	289562	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE QUINTA 903 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA DE LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	132.22	132.22	132.22	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EBOBO DOMINGUEZ MARTINEZ - 289632	289632	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA 800 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUAREZ, 31979 BENITO JUAREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DELOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO JORGE GANDARA DELGADO - 289674	289674	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE VICENTE GUERRERO 801 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	7.08	7.08	7.08	100.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION BAÑO AURELIO CORRAL VAZQUEZ - 291662	291662	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 701 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	6.00	6.00	6.00	100.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LIDIA GRANILLO CHAVARRIA - 317357	317357	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 402 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CONSUELO ORTIZ CHACON - 317496	317496	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	AVENIDA MORELOS 906 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO BRIGIDO ORDOÑEZ MARTINEZ - 317545	317545	Namikuipa	Namikuipa	Benito Juárez	CALLE LOPEZ RAYON 903 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD EN LA BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	3.00	3.00	3.00	100.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ERVEY GARCIA BURCIAGA - 289519	289519	Namikuipa	Namikuipa	Cerritos de Enmedio	BARRIO EL CERRITO, 31964 CERRITOS DE ENMEDIO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE ENMEDIO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO DIEGO LICANO GARCIA - 255634	255634	Namikuipa	Namikuipa	Cruces	CALLE OCTAVA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE LORENA ESPARZA PAREA - 259753	259753	Namikuipa	Namikuipa	Cruces	CALLE CERVANTES INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERVANTES EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	107.59	107.59	107.59	100.00	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA CECILIA MONALES ORTEGA - 259859	259859	Namikuipa	Namikuipa	Cruces	CALLE DECIMA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	120.70	120.70	120.70	100.00	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MARIA JOSE CHAVEZ SOLIS - 259984	259984	Namikuipa	Namikuipa	Cruces	CALLE HIDALGO 904 INTERIOR 31979 EIDDO BENITO JUÁREZ, 31979 CRUCES, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	195.00	195.00	195.00	100.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO KAREN IDALY ORRANTIA MORALES - 260570	260570	Namikuipa	Namikuipa	Cruces	CALLE CASAVANTES INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	237.74	237.74	237.74	100.00	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SAUL ORTEGA ANAYA - 261748	261748	Namikuipa	Namikuipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CRUCES	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
						CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	META ORIGINAL							META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					TIPO DE OBRA
CHH210402032826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JOSEFINA GONZALEZ ANAYA - 273021	273021	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	95.09	95.09	95.09	100.00	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FELIX OCTAVIO GARCIA - 273057	273057	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DECIOMOCTAVA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE DECIOMCTAVA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SANDRA MORALES ORTEGA - 283876	283876	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020386108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO PERLA JUDITH CORONADO OLVEDA - 287372	287372	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA TIERRA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	12.26	12.26	12.26	100.00	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020386424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE ITZEL LUJAN LOPEZ - 288438	288438	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	109.72	109.72	109.72	100.00	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020386785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION BAÑO MARCO ANTONIO ALVAREZ RUIZ - 289656	289656	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA POR EL BARRIO EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	16.45	16.45	16.45	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020398676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SAIRA TERESA ORTEGA CORDOVA - 289897	289897	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICABA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020398884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JAVIERM ORALES LOPEZ - 289920	289920	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DECIMO CUARTA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO CUARTA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020438136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ABEL RASCON RIOS - 317445	317445	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE GALEANA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020439352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍO HERIBERTO ORDÓÑEZ VARELA - 284727	284727	Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	CALLE NOVENA INTERIOR 31974 RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	79.20	79.20	79.20	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020439891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE BAÑO BERNARDINO DELGADO RAMOS - 286725	286725	Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	3.00	3.00	3.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020277831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO BALSÁ SOLÍS DUARTE - 255612	255612	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	39.00	39.00	39.00	100.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020281133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RICARDO SOSA MENDEZ - 256405	256405	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TRECEAVA 306 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , NO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRECEAVA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO CATALINA DELGADO GUTIERREZ - 258169	258169	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE 1204 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARISELA SOTELLO MONTAÑO - 260725	260725	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	225.00	225.00	225.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO NANCY DOMINGUEZ SINALOA - 260901	260901	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO PASO BLANCO POR LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	24.00	100.00	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ENRIQUETA CASAS ARROYOS - 262178	262178	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA JUNTO EN LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	15.00	100.00	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JORGE LUIS MURILLO ENRIQUEZ - 262265	262265	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE SIERRA MORENA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020305133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARTHA SANCHEZ MORALES - 264659	264659	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO PASO BLANCO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	4.00	4.00	4.00	100.00	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO ALEJANDRA CAMPOS GONZALEZ - 264882	264882	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 24 DE FEBRERO 1201 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE								META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							
CHH210402030594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ANA MARIA GONZALEZ SIGALA - 264917	264917	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TERCERA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA EN EL BARRIO PASO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	63.00	63.00	63.00	100.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CESAR GUADALUPE RUIZ ORNELAS - 265022	265022	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JIAREZ 13 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA JIAREZ POR EL BARRIO PASO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	130.00	130.00	130.00	100.00	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCÓN TECHUMBRE Y CUARTO DORMITORIO ANDRES MUÑOZ GARCIA - 265327	265327	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PEDRO FRANCISCO CADENA - 265528	265528	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA KAREN CHAVEZ RUBIO - 265597	265597	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CESAR ABEL SOTELO DELGADO - 266438	266438	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE AMPLIACION DEL CERRITO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN CALLE AMPLIACION DEL CERRITO POR ATRÁS DEL PARQUE ENTRE EL MOLINO Y EL TERRERO EN EL LO	Metros cuadrados de construcción	75.00	75.00	75.00	100.00	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE IRENE GARCIA OLIVAS - 266937	266937	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AMPLIACIÓN DEL CERRITO POR LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	28.00	28.00	28.00	100.00	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JESUS CADENA RASCON - 266968	266968	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARÍA CANDELARIA DELGADO - 277320	277320	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN PASO BLANCO POR AVENIDA INSURGENTE, DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ELIDA RIOS NUÑEZ - 278841	278841	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE OCTAVA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CAROLINA HERNANDEZ MERAZ - 279283	279283	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EMILIA BURCIAGA ORTEGA - 279311	279311	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	48.75	48.75	48.75	100.00	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JOSE LUIS VALENZUELA RICO - 281538	281538	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA ALLENDE INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUPA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA YESENA SOSA MONTES - 284172	284172	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	42.24	42.24	42.24	100.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA AHUNIER ALONSO VARELA FIERRO - 284473	284473	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TERCERA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JESUS ANTONIO DELGADO GUTIERREZ - 285647	285647	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LLENN EDLIN GERAS SOTELO - 285762	285762	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TERCERA 400 INTERIOR 3 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOLEDAD CRUZ CRUZ - 285793	285793	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE CATORCEAVA 402 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CATORCEAVA, DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	56.00	56.00	56.00	100.00	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALVARO CUELLAR - 287272	287272	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA HIDALGO 703 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402036096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HORTENSIA RUIZ - 287311	287311	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PRIVADA OCTAVA 24 INTERIOR 31690 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA JUAREZ QUINTANA - 287332	287332	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE GUANAJUTO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUANAJUTO POR LA COLONIA LA ESCONDDIA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOEL MENDOZA FLOREZ - 287392	287392	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 105 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AMALIA ESTRADA GARCIA - 287400	287400	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RODOLFO VARELA MADRID - 288349	288349	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 5 DE MAYO 308 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	88.00	88.00	88.00	100.00	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SANDRA VERA PALACIOS - 288352	288352	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE SIERRA GRANDE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIERRA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	60.80	60.80	60.80	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JULISSA CASTAÑEDA CORDOVA - 288726	288726	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA PRIMARIA A UNA CUADRA, DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAMIRO DELGADO CHAVARRIA - 288746	288746	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO EL OITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO HUGO RUIZ ORNELAS - 288776	288776	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANDRA NOELIA AVILA NAJERA - 289603	289603	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE CATORCEAVA 406 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CATORCEAVA POR PASO BLANCO, EN LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MIREYA JAIME RASCON - 289626	289626	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME JOSE ARMANDO MARQUEZ DELGADO - 289636	289636	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LOCALIDAD EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BANO EFRAIN OLIVAS RAMOS - 289684	289684	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AMPLIACION 24 DE FEBRERO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	6.00	6.00	6.00	100.00	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALMA ROSA BUSTILLOS REALVAQUEZ - 289695	289695	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE MINA 1223 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE MINA DE LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARISELA MARQUEZ MARQUEZ - 289832	289832	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YOLANDA TRUJILLO MARQUEZ - 289858	289858	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE SEXTA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA VERONICA CORDOBA NAJERA - 289885	289885	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AMPLIACION EL CERRITO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AMPLIACION EL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LORENA CAMPOS GONZALEZ - 289910	289910	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 24 DE FEBRERO 1201 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUSANA MERINO ESPINO - 289991	289991	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA DURAZNO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURAZNO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA																	1. DESTINO DEL GASTO														
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																	OBSERVACIONES														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH21040203731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA LETICIA PIÑUELAS CADENA - 293235	293235	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1610 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALICIA RUIZ - 293403	293403	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	16.00	16.00	16.00	100.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MA. DE LOURDES CHACON ORTIZ - 295027	295027	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 84 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO EN PASO BLANCO	Metros Cuadrados	32.00	32.00	32.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TERESA SINAGA CORNELIO - 295203	295203	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	90.00	100.00	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAMIRO VARELA - 295915	295915	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros Cuadrados	9.00	9.00	9.00	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PASO BLANCO - 305512	305512	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARICRUZ TALAVEIRA - 313181	313181	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	BARRIO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SELENA GARCIA VARGAS - 317375	317375	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 1RA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR EL BARRIO EL BAÑO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MARIO PEREZ MUÑOZ - 255446	255446	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL PANTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	440.00	440.00	440.00	100.00	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SONIA AIDE SALINA HERNANDEZ - 255472	255472	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE 34A BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	165.00	165.00	165.00	100.00	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO LAURA ROCIO GUZMAN BALDERRAMA - 255544	255544	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 24 Y 22	Metros cuadrados de construcción	288.00	288.00	288.00	100.00	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MAXIMILIANO CHAVEZ LOYA - 255710	255710	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO NAMIQUIPA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERESA DE JESUS RIVERA MARISCAL - 255840	255840	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	75.00	75.00	75.00	100.00	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ROSA VALDES MUÑOZ - 256314	256314	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA HIDALGO 1853 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO POR LA AVENIDA HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUELA MARQUEZ POLANCO - 256343	256343	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	46.00	46.00	46.00	100.00	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AVI MIGUEL ALEJO FOCIL - 257887	257887	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	INTERIOR 31964 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	50.00	100.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JESUS VARGAS LOZANO - 258047	258047	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA MORELOS INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ	Metros cuadrados de construcción	169.00	169.00	169.00	100.00	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO YOLANDA SALCIDO GANDARA - 259480	259480	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO VERONICA ALIRE DELGADO - 260692	260692	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TORREON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE TORREON EN LA COLONIA LA ESQUINA ANDOR EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JOSE RAFAEL ORTIZ LEDEMA - 261373	261373	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA POR EL BARRIO LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ELIDA ARAIZA AVILA - 262279	262279	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DÉCIMA + INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÉCIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402030478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAFAELA AIDA VILLAREAL CASTILLO - 264533	264533	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE TORREON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TORREON POR LA COLONIA LA ESCONDDA POR LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EFRAIN QUIÑONES SOTELLO - 264835	264835	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE ABRAHAM GONZALEZ INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO HUGO RENE VARELA MIRANDA - 265072	265072	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN AVENIDA MEXICO POR LA COLONIA LA ESCONDDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO FRANCISCO PANIAGUA DELGADO - 265111	265111	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE MORELOS INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS POR LA COLONIA LA ESCONDDA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ERIKA NEREIMA OROZCO ARZABALA - 265129	265129	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE COAHUILA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE COAHUILA POR LA COLONIA LA ESCONDDA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALMA DELIA RICO ORTIZ - 265493	265493	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA MORELOS 1208 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	357.00	357.00	357.00	100.00	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MARIA VORTENCIA OAXACA NEVAREZ - 265645	265645	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA REFORMA 701 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA REFORMA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	10.00	10.00	10.00	100.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIO ORDOÑEZ RIVERA - 266368	266368	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA ORO 306 SN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ORO EN LA COLONIA ESCONDDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SAUL ADRIAN ACEVES ORNELAS - 266414	266414	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ESCONDDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME YONATHAN ANDUIJO VENEGAS - 266515	266515	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA ORO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA ORO POR LA MINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	222.00	222.00	222.00	100.00	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO MARIA DARYNEL BANDA JAZQUEZ - 266890	266890	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DISTRITO FEDERAL INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL EN LA COLONIA LA ESCONDDA, POR LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE OFELIA RASCON CASTILLO - 277012	277012	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE QUINTA 602 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	104.21	104.21	104.21	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ELFIPO ARZABALA - 277270	277270	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE HIDALGO 1205 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANDRA LUZ MARIONI MIYAMOTO - 278902	278902	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE TLAXCALA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TLAXCALA EN LA COLONIA LA ESCONDDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GUADALUPE MIRANDA DOMINGUEZ - 279066	279066	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE REVOLUCIÓN 109 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUPA.	Metros cuadrados de construcción	120.00	120.00	120.00	100.00	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JONATHAN CRUZ MARTINEZ - 279633	279633	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE REVOLUCIÓN 904 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ERIKA GUADALUPE VELAZQUEZ FIERRO - 279723	279723	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DÉCIMO OCTAVA 309 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÉCIMO OCTAVA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MEXICO EN LA COLONIA LA ESCONDDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	280959	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero		Metros cuadrados de construcción	38.00	38.00	38.00	100.00	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																															
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402035050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROCIO FLORES DE LA CRUZ - 283535	283535	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MEXICO EN LA COLOMNA LA ESCONDIDA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARGARETHA BLATZ RAMIER - 283766	283766	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE NUEVO LEÓN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NUEVO LEÓN EN LA COLOMNA LA ESCONDIDA. EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ERNESTINA ARAZA ROQUE - 283779	283779	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE ORIENTE INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE POR COLONIA EL ORIENTE. EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	90.00	100.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERESA ALVARADO DIAZ - 284146	284146	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE OCTAVADE LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	32.00	100.00	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CLAUDIA AGUIRRE CASTILLO - 284562	284562	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE TAZCATE 124 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TAZCATE DE LA COLONIA EL MIRADOR. DE LA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	206.00	206.00	206.00	100.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE BRENDA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ - 284607	284607	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE QUINTA 600 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTA POR EL BARRIO LA ARBOLLA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUPA	Metros cuadrados de construcción	135.00	135.00	135.00	100.00	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ENEDINA REYNOSA ORTIZ - 285907	285907	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE NOVENA 301 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUPA	Metros cuadrados de construcción	27.00	27.00	27.00	100.00	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANA MARIA VALDIVIEZO SALAZAR - 287345	287345	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE JUAREZ 3 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y BAÑO ESMERALDO APODACA LOYA - 287373	287373	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE ALAMO INTERIOR 31960 PARAJE EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALAMO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	68.00	100.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JORGE LUIS DOMINGUEZ DELGADO - 287408	287408	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HECTOR LEYVA DOMINGUEZ - 287818	287818	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	24.00	100.00	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DELIA AIDE GARCIA MARIN - 288336	288336	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 706 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DENNIS MONTES DELGADO - 288338	288338	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE GOLDEN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GOLDEN EN LA COLONIA EL MIRADOR DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	23.00	23.00	23.00	100.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TERESA GOMEZ GARCIA - 288348	288348	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	PRIVADA HIDALGO 404 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ROMELIA ARELLANO GONZALEZ - 288353	288353	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVENDA SE ENCUENTRA POR EL BARRIO EL PANTON DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	118.87	118.87	118.87	100.00	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE FELIPE ARAÑA FUENTES - 288445	288445	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CELIA ARACELY MARQUEZ MENDOZA - 288671	288671	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MEXICO POR LA ESCONDIDA, DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	4.00	4.00	4.00	100.00	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRIAM ELENA MENDEZ PIÑUELAS - 288684	288684	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	CALLE COAHUILA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE COAHUILA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402036495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANUTO ANDUJO VENEGAS - 288718	288718	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE SAUCE 58 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAUCE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	183.00	183.00	183.00	100.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALFREDO CHAVARRIA PEÑA - 288786	288786	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE MORELOS INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	34.00	34.00	34.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA REYES MENDOZA - 288791	288791	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MEXICO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALEJANDRO MARTINEZ REYNOSA - 288795	288795	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE NOVENA 301 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME JOSE MUÑOZ GALAVIZ - 289553	289553	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE SEGUNDA 305 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	287.42	287.42	287.42	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EFRAN BUSTILLOS MONTES - 289560	289560	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MORELOS 120 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA MORELOS EN EL BARRIO LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ISELA RAMONA CASTILLO ARAIZA - 289697	289697	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE DECIMA DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA NOE BELTRAN GOMEZ - 289751	289751	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN EL BARRIO NORTE DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	154.00	154.00	154.00	100.00	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HERMINIA CADENA MARQUEZ - 289835	289835	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA AVENIDA MEXICO DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	13.00	13.00	13.00	100.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ABIMAEL VARELA MIRANDA - 289893	289893	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MIRADOR LOTE 3 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JUSTINO MONTES ORTIZ - 289900	289900	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LEONARDO BARRAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	54.00	54.00	54.00	100.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JESUS EDEL TORRES HERRERA - 289905	289905	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA CUARTA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA WN LA CALLE TRIGESIMA CUARTA EN LA COLONIA GONZALEZ NEYRA, DE LA LOCALIDAD DE EL T	Metros cuadrados de construcción	24.75	24.75	24.75	100.00	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ENOE YENIFER APODACA MILLAN - 289946	289946	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO IRENE MUÑOZ REYES - 289949	289949	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA CALLE OCTAVA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAMON FRIAS BURCIAGA - 289957	289957	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA REFORMA 3 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICABA EN LA PRIVADA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FRANCISCO JAVIER SALCIDO FIGUEROA - 289960	289960	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 508 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBIL PILAR ENRIQUEZ DELGADO - 289983	289983	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA MORELOS 600 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	11.00	11.00	11.00	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JANETH OLIVAS CORDOVA - 291632	291632	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE ANGELES DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	72.00	100.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DELIA ARMADA ESTRADA - 292828	292828	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMO TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	22.00	22.00	22.00	100.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																															
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402037650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE SOCORRO SALCIDO GANDABA - 292874	292874	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD EL TERRERO	Metros Cuadrados	24.00	24.00	24.00	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GONZALO ALBERTO MARISCAL BUSTILLOS - 292885	292885	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA SEXTA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	50.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SERGIO GONZALEZ - 293054	293054	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EULOGIA DURAN ARCINEGA - 293170	293170	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA REFORMA 707 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE BAÑO AMPARO GUTIERREZ - 293183	293183	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUATREMOC PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	3.00	3.00	3.00	100.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GREGORIO MARQUEZ SALCIDO - 293210	293210	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	91.00	91.00	91.00	100.00	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANAS CASTOR IBUADO - 293303	293303	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE EL TERRERO 8 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL TERRERO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JUAN MONTES CARO - 293341	293341	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUATREMOC PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CUATREMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANSELMO SALAZAR MARISCAL - 293362	293362	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BOULEVARD HIDALGO 506 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	105.00	105.00	105.00	100.00	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBERTICO CORDOVA TENA - 293646	293646	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ONCABA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	29.00	29.00	29.00	100.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO APOLINAR RAMOS ARCINEGA - 295177	295177	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	31.00	31.00	31.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE HOMERO VALENTIN RODRIGUEZ ANDUJO - 295568	295568	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 703 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	17.00	17.00	17.00	100.00	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YAZMIN GUADALUPE FRIAS CASTILLO - 295981	295981	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros lineales	11.00	11.00	11.00	100.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SARA GAYTAN - 305601	305601	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN EL BARRIO DEL PANTLÓN	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO CAMILO MONTES SALINAS - 317200	317200	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA PAULA CARBAJAL - 317628	317628	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ALAMO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE EL ALAMO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE RAUL MERAZ CANO - 317675	317675	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE PINO 131 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BLANCA ELODIA RAMOS - 317693	317693	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MADARIÑO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADARIÑO DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL RAMOS MARQUEZ - 318490	318490	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MANUEL JONATHAN RAMOS - 318504	318504	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUEPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402004136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JESUS MANUEL APODACA - 318526	318526	Namiquipa	Namiquipa	El Terroero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO CASIMIRO VELETA PARRA - 273138	273138	Namiquipa	Namiquipa	Emiliano Zapata	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 31976 EMILIANO ZAPATA (ORTEGA), NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BRENDA JANETH BELTRAN ACEVES - 288801	288801	Namiquipa	Namiquipa	Ernesto Alejandro Welman	CALLE OCEAIVA 500 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 ERNESTO ALEJANDRO WELMAN, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCEAIVA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	68.00	100.00	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRACCION CUARTO DORMITORIOJESUS MARIA BURCAGA ANTILLO - 287233	287233	Namiquipa	Namiquipa	Granja de Pinos	RANCHERIA GRANJA DE PINOS, 31962 GRANJA DE PINOS, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GRANJA DE PINOS NAMIQUPA.	Metros cuadrados de construcción	74.32	74.32	74.32	100.00	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JAVIER DOMINGUEZ ENRIQUEZ - 259694	259694	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA.	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	50.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JOSE RAMON VILLEZAS ENRIQUEZ - 278931	278931	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE AGRICULTURA 500 INTERIOR 31967 COLONIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, C.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GRISHLANDY LILIAN HERNANDEZ VAZQUEZ - 283807	283807	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE CORREGIDORA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ISIDRO PEREZ TARIZ - 289509	289509	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE VIGESIMO SEPTIMA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MA. PETRA ORTEGA RUIZ - 258515	258515	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Metros cuadrados de construcción	625.00	625.00	625.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2104020351271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CARMEN KARINA VARELA FIERRO - 266956	266956	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	CALLE SEXTA INTERIOR 31973 RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA.	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CONSUELO MUÑOZ ORTIZ - 293516	293516	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	CALLE VIGESIMA SEPTIMA INTERIOR 31973 RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Metros cuadrados de construcción	5.60	5.60	5.60	100.00	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME GERMAN DIAZ PONCE DE LEON - 255352	255352	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE RAMON MILLAN INTERIOR 31965 PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , NO SE ENCUENTRA REFERENCIA DE CALLES COLONIAS	Metros cuadrados de construcción	163.00	163.00	163.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SOCORRO MONCERRATE ORNELAS RASCON - 255698	255498	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE 17A INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 17A EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YOLANDA IVON CASTILLO VILLAREAL - 257913	257913	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	234.00	234.00	234.00	100.00	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MIRIAM OCHOA OLIVAS - 257952	257952	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUPA	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO GUSTAVO MARQUEZ BELTRAN - 258204	258204	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCEAIVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE OCEAIVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	7.00	7.00	7.00	100.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESTELA ORNELAS - 259194	259194	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUPA.	Metros cuadrados de construcción	150.00	150.00	150.00	100.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE ABRIEL TENA HERAS - 260590	260590	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR CONTRA ESQUINA DE RAYUNDO RASCON POR LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS.	Metros cuadrados de construcción	200.00	200.00	200.00	100.00	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ALICIA SINALOA SALIDO - 261660	261660	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE 20 DE NOVIEMBRE 402 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTRA ESQUINA DE LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQ	Metros cuadrados de construcción	25.60	25.60	25.60	100.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANGEL ANTONIO MURALLEZ ORNELAS - 261691	261691	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUPA CENTRO, 31960 NAMIQUPA, NAMIQUPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUPA CENTRO	Metros cuadrados de construcción	144.00	144.00	144.00	100.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402030389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MARIA GUADALUPE MARQUEZ BELTRAN - 264184	264184	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEPTIMA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	85.00	85.00	85.00	100.00	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE MANUEL HUMBERTO CENFUEGOS BODICORQUEZ - 266558	266558	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE HIDALGO 102 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLOFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ADOLOFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	133.00	133.00	133.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ERLINDA MARIN CORRAL - 266924	266924	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEGUNDO INTERIOR 31964 BARRIO EL CERROTO, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE CERROTOS DE ABAJO.	Metros cuadrados de construcción	91.00	91.00	91.00	100.00	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESTELA SOTOLE RUIZ - 278861	278861	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA CUATRO 306 INTERIOR 3 COLONIA LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA CUARTA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	13.20	13.20	13.20	100.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA BRUIDA SOTO GRANADOS - 279097	279097	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ONCEAVA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARIA ABACELY ZAMORA VAQUERA - 279504	279504	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA DELIA MORAIMA MENDOZA CASTAÑEDA - 279582	279582	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA LOS CERROTOS DE ABAJO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LOS CERROTOS DE ABAJO.	Metros cuadrados de construcción	149.00	149.00	149.00	100.00	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE VERONICA TENA VARGAS - 280768	280768	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 3 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	120.00	120.00	120.00	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LUIS HUMBERTO ORNELAS TENA - 283487	283487	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	8.00	8.00	8.00	100.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA TATIANA MONTES ALIRE - 285826	285826	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE CASAVANTES.	Metros cuadrados de construcción	47.00	47.00	47.00	100.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	RASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO - 286356	286356	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE REALIZO RASTREO DE CAMINOS EN TODAS LAS CALLES DE TERRACERA DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA.	Metros lineales	4,591.00	4,591.00	4,591.00	100.00	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL HUMBERTO MARQUEZ LUJAN - 286379	286379	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE GENERAL - 286433	286433	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE REALIZAN AMPLIACIONES DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA.	Metros lineales	838.00	838.00	838.00	100.00	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	ALUMBRADO PUBLICO - 286515	286515	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE INSTALAN POSTES DE LUZ CABLEADO FOCOS Y TRANSFORMADOR EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	Piezas	1,389.00	1,389.00	1,389.00	100.00	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA YESENIA ORNELAS RAMOS - 287303	287303	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	150.00	150.00	150.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GABINO PEDROZA RIVERA - 287353	287353	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE CASAVANTES.	Metros cuadrados de construcción	7.00	7.00	7.00	100.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA GLORIA HILDA OLIVAS VAZQUEZ - 287359	287359	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARENTA Y CUATRO 300 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARENTA Y CUATRO, DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAM	Metros cuadrados de construcción	58.00	58.00	58.00	100.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO ANGEL DAVID TENA VARGAS - 287397	287397	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	12.20	12.20	12.20	100.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ABELARDO MARQUEZ PONCE - 287812	287812	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BRASIL 501 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLOFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL DE LA LOCALIDAD DE ADOLOFO RUIZ CORTINEZ.	Metros cuadrados de construcción	28.00	28.00	28.00	100.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				ESTATUS				
CHH210402036278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA GLORIA VARGAS DELGADO - 287824	287824	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLEN 401 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALLEN DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	23.00	23.00	23.00	100.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ANGELICA DOMINGUEZ PEDROZA - 288330	288330	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA MANZANO 54 INTERIOR 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MANZANO EN LA COLONIA EL MIRADOR, DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	161.00	161.00	161.00	100.00	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE BENJAMIN ORNELAS MIRAMONTES - 288334	288334	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE NOVENA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL OSO.	Metros cuadrados de construcción	55.00	55.00	55.00	100.00	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOLEDAD RIVERA HERNANDEZ - 288335	288335	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 1503 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO EN PUEBLO VIEJO, DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	43.40	43.40	43.40	100.00	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAMIRO TENA MUÑOZ - 288345	288345	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PRIVADA DECIMO NOVENA 1703 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DECIMO NOVENA EN PUEBLO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAUL EIDI LOYA VARELA - 288354	288354	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ARRIBA, 31964 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DE ARRIBA	Metros cuadrados de construcción	151.00	151.00	151.00	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE LUIS QUINTANA MARTINEZ - 288677	288677	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA 7 INTERIOR 31960 RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS DE ABAJO	Metros cuadrados de construcción	22.00	22.00	22.00	100.00	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANUELA PARRA RODRIGUEZ - 288682	288682	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO TERCERA 401 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALLE DECIMO TERCERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	94.86	94.86	94.86	100.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE CASTAÑEDA VELENCIANO - 288694	288694	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE EL CENTAURO INTERIOR 31963 EJIDO EL CENTAURO, 31963 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTAURO DE LA LOCALIDAD DE EL CENTAURO.	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO REYES ANDAZOLA DELGADO - 288715	288715	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA 303 INTERIOR 31965 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI, 31965 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO FRANCISCO TRILLO MORALES - 288734	288734	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA 3406 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ISAMAR GARCIA HERNANDEZ - 289479	289479	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OMAR GOMEZ MARQUEZ - 289484	289484	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA 501 INTERIOR 31965 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI, 31965 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAMON RODRIGUEZ GUERRERO - 289495	289495	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA CASAVANTES 105 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	41.20	41.20	41.20	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DORA LILIA GILL GARCIA - 289499	289499	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DOCEAVA 303 INTERIOR 31960 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA EL PICACHO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCEAVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EL PICACH	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	90.00	100.00	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CARLOS MENDOZA ORNELAS - 289535	289535	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	68.00	100.00	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MILEYDI CHAVIRA ORDOÑEZ - 289628	289628	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI, 31965 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI	Metros cuadrados de construcción	130.00	130.00	130.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ABRIEL OMAR TENA NEVAREZ - 289645	289645	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN PUEBLO VIEJO DE LA LOCALIDAD NAMIKUIPA.	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402036793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ABELARDO TENA ALVAREZ - 289667	289667	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA SEGUNDA INTERIOR 31960 RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ABAJO	Metros cuadrados de construcción	8.00	8.00	8.00	100.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO EMILIO TENA ORTEGA - 289689	289689	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO SEPTIMA 101 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ASCENSION HINOJOS SOTO - 289710	289710	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA 302 INTERIOR 31960 COLONIA LA HACIENDA, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE VIGESIMA DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MERCEDES CANO TRILLO - 289723	289723	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BELLAS ARTES 561 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE BELLAS ARTES DE LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE ELISEO RUBIO OLIVAS - 289730	289730	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE MARTIN LOPEZ 301 INTERIOR 31966 RANCHERIA DIVISION DEL NORTE, 31966 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE MARTIN LOPEZ DE LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	8.00	8.00	8.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	PSO FIRME KARINA MADRID - 289740	289740	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SUR CUARTA 1406 INTERIOR 31963 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA OLGA MUÑOZ MIRANDA - 289747	289747	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA 804 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL RAMON ANDAZOLA CHAVIRA - 289837	289837	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA 7 INTERIOR 31965 EIDO VENUSTIANO CARRANZA TESACH, 31965 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA TERESO MUÑOZ VARGAS - 289898	289898	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RUIZ CORTINEZ - 290693	290693	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros lineales	5,778.00	5,778.00	5,778.00	100.00	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RICARDO CORRAL MENDOZA - 290977	290977	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TRIGESIMA SEXTA 201 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JUAN CARLOS MORALES MARQUEZ - 291256	291256	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PEDRO BARRERA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PEDRO BARRERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	63.00	63.00	63.00	100.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SARA BARRERA RUIZ - 291491	291491	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO SEPTIMA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIA CONSUELO MUÑOZ PARRA - 291528	291528	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GRACIAS NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DANIEL ORNELAS SAS - 291707	291707	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A EN LA LOCALIDAD DE EL OSO JUNTO AL KINDER DE LA COMUNIDAD	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	15.00	100.00	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FABIAN BARRAGAN DOMINGUEZ - 293272	293272	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO VIRGINIA GUZMAN RUIZ - 293466	293466	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31971 PUEBLO EL TASCATE, 31971 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL TASCATE.	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	32.00	100.00	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NOEL CHAVEZ TENA - 293568	293568	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BELLAS ARTES 87 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIKUIPA CENTRO, 31960 NAMIKUIPA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BELLAS ARTES DE LA LOCALIDAD DE NAMIKUIPA	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	15.00	100.00	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO			LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA
CHH210402038193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO JUAN CARLOS MUÑOZ LUJAN - 295106	295106	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA CASAVANTES 2207 INTERIOR 31960 PUEBLO LA HACENDA, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE LA HACENDA	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO SIDROE GUZMAN RUIZ - 295141	295141	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA INTERIOR 31971 RANCHERIA EL TASCATE, 31971 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL TASCATE	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAURICIO OLIVAS LOZANO - 295309	295309	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL ANGEL MENDOZA VARELA - 295343	295343	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARÍA TERESA VALENZUELA RICO - 295442	295442	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUEPA CENTRO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HUMBERTO CHAVEZ TENA - 295645	295645	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA 303 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUEPA CENTRO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	14.00	14.00	14.00	100.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARTIN FLORES CADENA - 295674	295674	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	80.00	80.00	80.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA ELENA TENA DORADO - 295723	295723	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO NOVENA 208 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUEPA CENTRO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA POR EL ANCON EN LA CALLE DECIMO NOVENA, DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	19.00	19.00	19.00	100.00	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVEDEROS - 305148	305148	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUEPA CENTRO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REHABILITARON BORDOS DE ABREVEDEROS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUEPA	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020403796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOCORRO ORTIZ CHACON - 317267	317267	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BRASIL 3 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE BRASIL DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020403804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ENRIQUE CORRAL CORRAL - 317314	317314	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUEPA CENTRO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE CUARTA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	18.00	18.00	18.00	100.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020403875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LIZBETH MUÑOZ ARELLANO - 317576	317576	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VENUSTIANO INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUEPA CENTRO, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARABANZA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020403882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MA ELOISA ARANA FUENTES - 317591	317591	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL ÁLAMO NUEVO, 31974 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020404120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANDRA PATRICIA MOLINA - 318475	318475	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO LA HACENDA, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA HACENDA	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020404141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MA CARMEN MORENO - 318541	318541	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020404149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBA BURCIAGA ARIAS - 318567	318567	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	NAMIQUEPA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUEPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ERICK RAUL LOYA RAMOS - 261282	261282	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	6.00	6.00	6.00	100.00	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAGALY MORALES SIMENTAL - 261396	261396	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	71.00	71.00	71.00	100.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA REYNALDO MORALES SIMENTAL - 262248	262248	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	86.00	86.00	86.00	100.00	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203051394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EVERARDO ARAIZA AVILA - 284096	284096	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	AVENIDA REPUBLICA 10 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 OJOS AZULES, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA REPUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, EN LA COLONIA LA ESCONDIRA.	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE									META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402036899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANAHI LOYA RAMOS - 289975		289975	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	ELIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULEZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO AIDE ALONDRA ALVARADO DIAZ - 257869		257869	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	BARRIO EL ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	32.00	100.00	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO KARINA ADRIANA ESPINOZA ORTIZ - 260877		260877	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	PUEBLO EL TERRERO, 31960 ORIENTE, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA COLONIA LA ESCONDIRA EN EL LOTE 178 EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	600.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MANUEL GUTIERREZ GARCIA - 288356		288356	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	CALLE ORIENTE INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO KARINA MACHADO BLANCO - 289993		289993	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	CALLE NOVENA INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME URIEL RASCAN MARQUEZ - 264962		264962	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE SEXTA 202 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEXTA EN LA LOCALIDAD DE SALVADO	Metros cuadrados de construcción	78.00	78.00	78.00	100.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CESAR MANUEL PEÑA MADRID - 266402		266402	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE QUINTA 1 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR G	Metros cuadrados de construcción	65.00	65.00	65.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE USUALDO RASCAN MARQUEZ - 287243		287243	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR GÓMEZ Y GOME	Metros cuadrados de construcción	46.20	46.20	46.20	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ARMIDA JUDITH QUINTANA ERIVES - 288799		288799	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE DOCEAVA 400 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCEAVA DE LA LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSÉ LUIS MADRID MORALES - 289854		289854	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE JUAREZ INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR GOMEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA SUAREZ GARCIA - 255807		255807	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COL OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OLIVIA IVETT TORRES VARELA - 265471		265471	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 1 DE MAYO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	45.00	45.00	45.00	100.00	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONCEPCIÓN OLVERA JAQUEZ - 279198		279198	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	28.10	28.10	28.10	100.00	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ORLANDO NEVAREZ OLVERA - 279244		279244	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBERTO HERNANDEZ MORALES - 279822		279822	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 1001 INTERIOR 3 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	12.40	12.40	12.40	100.00	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CLARISA ERIVES ERIVES - 287299		287299	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	63.00	63.00	63.00	100.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA NORTENCIA MURILLO CALLEJO - 288342		288342	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SUR SEXTA 703 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SUR SEXTA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	36.96	36.96	36.96	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DORA DELIA BUSTILLOS RIVERA - 288347		288347	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE GÓMEZ Y GÓMEZ 900 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GÓMEZ Y GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JUAN MANUEL TORRES DELGADO - 288689		288689	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 12 DE AGOSTO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUEPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 12 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO		NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402036504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA ISELA ORTEGA ERIVEZ - 288739	288739	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE 603 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	24.00	100.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CRISPIN ARON DOMINGUEZ CHAVEZ - 288750	288750	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SEGUNDA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA COLOGACHI, 31967 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA COLOGACHI	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA CRISTINA CAMPOS MADRID - 288797	288797	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE 3 DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA ISIDRA CRUZ RODRIGUEZ - 289455	289455	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SOCORRO RIVERA 2208 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SOCORRO RIVERA POR LAS 40 CASAS, DE LA LOCALIDAD OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FLORA BACA CRUZ - 289864	289864	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE PRIMERA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE NORTE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAYRA GUADALUPE TALAVERA APONCA - 289870	289870	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ROMERO FLORES INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ROMERO FLORES DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RITO CEBALLOS GARAY - 289954	289954	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LUCERO MENDOZA HIELO - 291589	291589	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE PARALELO 403 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PARALELO DE LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA DORA DELIA PEREZ HERNANDEZ - 293071	293071	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SUR DECIMA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SUR DE LA LOCALIDAD DE SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LIZBETH ANAYS ROBLES MIRANDA - 293184	293184	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ARGUMENTO WIELLA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ARGUMENTO WIELLA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LUCILA VILLEGAS RODRIGUEZ - 293433	293433	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ERICK ROBERTO ARMENDARIZ ARRIOLA - 295890	295890	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ROMERO FLORES 101 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ROMERO FLORES DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ELIGIO SOLIS HERNANDEZ - 258146	258146	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villita (Santa Catarina)	CALLE TRECEAVA 1700 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CATALINA DE VILLETA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLETA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRECEAVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALIN	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CLAUDIA MON LOYA MORALES - 261332	261332	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villita (Santa Catarina)	CALLE NOVENA 700 INTERIOR 31978 EIDO SANTA CATALINA DE VILLETA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLETA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CALLE NOVENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALIN	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE LUIS VENEGAS MENDEZ - 265516	265516	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villita (Santa Catarina)	CALLE TERCERA INTERIOR 31978 EIDO SANTA CATALINA DE VILLETA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLETA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARTINA GONZALEZ CRISPIN - 288340	288340	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villita (Santa Catarina)	EIDO SANTA CATALINA DE VILLETA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLETA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLETA	Metros cuadrados de construcción	91.00	91.00	91.00	100.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ORALIA VARELA DURAN - 289654	289654	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villita (Santa Catarina)	CALLE TERCERA 1102 INTERIOR 31978 EIDO SANTA CATALINA DE VILLETA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLETA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE S	Metros cuadrados de construcción	3.00	3.00	3.00	100.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANA LUISA GONZALEZ BAEZA - 289738	289738	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villita (Santa Catarina)	31978 EIDO SANTA CATALINA DE VILLETA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLETA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TRIGESIMA SEGUNDA DE LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
							CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							
CHH210402036853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FERMIN NEVAREZ MUÑOZ - 289844	289844	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilella (Santa Catarina)	CALLE TERCERA 1101 INTERIOR 31978 EUIDO SANTA CATALINA DE VILLELLA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELLA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATAL	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO AURORA (STRADA LEYVA - 293333	293333	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilella (Santa Catarina)	CALLE TRIGESIMA 9 INTERIOR 31978 EUIDO SANTA CATALINA DE VILLELLA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELLA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRIGESIMA DE LA LOCALIDAD DE	Metros cuadrados de construcción	9.00	9.00	9.00	100.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GUADALUPE GARCIA - 293379	293379	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilella (Santa Catarina)	CALLE VIGESIMA SEGUNDA 202 INTERIOR 31978 EUIDO SANTA CATALINA DE VILLELLA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELLA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VIGESIMA SEGUNDA DE LA LOC	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE YENIZELL GONZALEZ CARDENAS - 293551	293551	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilella (Santa Catarina)	EUIDO SANTA CATALINA DE VILLELLA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELLA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELLA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE OFELIA SOLIS MARQUEZ - 295036	295036	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilella (Santa Catarina)	EUIDO SANTA CATALINA DE VILLELLA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELLA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELLA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE IRMA DELGADO GONZALEZ - 295516	295516	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilella (Santa Catarina)	CALLE EUIDO SANTA CATALINA DE VILLELLA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELLA (SANTA CATARINA), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELLA	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	72.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ELISABETH SALMERON MANCINAS - 264749	264749	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EUIDO SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ.	Metros cuadrados de construcción	77.00	77.00	77.00	100.00	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GABRIELA GIRON GARCIA - 281265	281265	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YADIRA CATALINA ROMERO TORRES - 281693	281693	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EUIDO SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CELINA ELENA ESCARCEGA VALADEZ - 284642	284642	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE QUINCIAVA 300 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINCIAVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLAR	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTEGA - 287280	287280	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE PRIMERA INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LAZARO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CELESTINA MANCINAS MANCINAS - 287821	287821	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA NUEVO SANTA CLARA, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	72.00	100.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DIANA CONSUELO CALDERON CERVANTES - 289529	289529	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE OCTAVA 1500 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA C	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA KARINA MENDOZA MOJICA - 289761	289761	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE DECIMO CUARTA 2100 INTERIOR 31978 EUIDO SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE DECIMO CUARTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLAR	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRENE SALMERON MANCINAS - 293099	293099	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EUIDO SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LAZARO CARDENAS	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LEOBARDO MORENO JACQUEZ - 293138	293138	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA LAZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LAZARO CARDENAS	Metros cuadrados de construcción	77.00	77.00	77.00	100.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIKUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LOURDES ALICIA VILLEZCAS ESCARCEGA - 287251	287251	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE COLONIZACION 180 INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIKUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COLONIZACION DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE EMPEDRADO - 305259	305259	Nonoava	Nonoava	Nonoava	INTERIOR 0 PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
CHH210402042681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTREO DE CAMINOS VECNALES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA - 313242	313242	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 + 5 PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Kilometro lineal	55.00	55.00	55.00	100.00	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402042716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTREO DE CAMINOS VECNALES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA ETAPA 2 - 313328	313328	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Kilometro lineal	52.00	52.00	52.00	100.00	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402042745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 313412	313412	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Piezas	242.00	242.00	242.00	100.00	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA BUENA FE CALLE AV. DE LAS MISIONES - 110067	110067	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	AVENIDA AVENIDA DE LAS MISIONES INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA BUENA FE.	Metros lineales	233.00	233.00	233.00	100.00	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. BUENA FE (CALLE DEL CANAL) - 111291	111291	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	CALLE DEL CANAL INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADRERO Y , CALLE UBICADA EN ESQUINA DE AVE. FCO I. MADRERO Y DEL CANA UBICADO EN BUENA FE	Metros lineales	133.00	133.00	133.00	100.00	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A ESTACION SUR DE BOMBEROS - 751370	75370	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PROLONGACION FRANCISCO I. MADRERO INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , PROLONGACION FRANCISCO I. MADRERO EN COLONIA INDUSTRIAL EN FRENTE	Metros lineales	299.00	299.00	299.00	100.00	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. NUEVA DUBLAN EN CALLEJON REGIONES, EN NUEVO CASAS GRANDES - 109488	109488	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON REGIONES INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31725 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLEJON CALLEJON 7 Y CALLEJON CALLEJON 8, CONSTRUCCION DE 75 M DE ELECTRIFICACION	Metros lineales	75.00	75.00	75.00	100.00	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. NUEVA DUBLAN EN AVE. NACIONES UNIDAS Y G. BARREDA - 109611	109611	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA AV. NACIONES UNIDAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31729 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVANAMIENTO Y CALLE CABILDO, AVENIDA NACIONES UNIDAS Y GABINO BARREDA.	Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA CAMPO BELLO - 109769	109769	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 14 CARLOS FELICER INTERIOR SN COLONIA CAMPO BELLO, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPO BELLO EN CALLE 14	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA LOS NOGALES, EN NUEVO CASAS GRANDES - 111386	111386	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE LAGUNA REDONDA INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 31758 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS NOGALES	Metros lineales	680.00	680.00	680.00	100.00	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. LUCIO CABAÑAS EN NUEVO CASAS GRANDES - 111543	111543	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LUCIO CABAÑAS, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN COLONIA LUCIO CABAÑAS EN CALLE CONSTITUCION PONIENTE AVENIDA CONSTITUCION PO	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NORTE EN NUEVO CASAS GRANDES - 113030	113030	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA DUBLÁN, 31710 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE DOCE, EN COLONIA DUBLAN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 12 COLONIA DUBLÁN, CP. 31710	Piezas	42.00	42.00	42.00	100.00	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE TECTO FIRME - 114683	114683	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	SECTOR, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIOS DOMICULOS CON LEONA VICARIO 1516 C. JUVENTINO ROSAS 707	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO - 115268	115268	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE PRIVADA DE M. OCHOA INTERIOR SN COLONIA 1HO DE MAYO, 31785 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , C. 3RA SANTOS DIEGOLADOS 5111 PRIVADA DE OCHOA 910A DOM. CONOCIDO COBIAUTOS DOM CONOCIDO LEO	Metros Cuadrados	40.00	40.00	40.00	100.00	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 115859	115859	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DOM. CONOCIDO EN BUENA FE AV. DE LAS MISIONES COL BUEN	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	FORO CULTURAL REFORMA 3ER ETAPA - 117462	117462	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , ESQUINA CON AV 2 DE ABRIL CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN, COLONIA HEROES DE L	Metros Cuadrados	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	SEÑALÉTICA (NOMENCLATURA) EN CALLES Y AVENIDAS 3RA FASE - 117658	117658	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	INTERIOR SN CIUDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , SE INSTALAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Piezas	487.00	487.00	487.00	100.00	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A LA LAGUNA - 117784	117784	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE CAMINO A LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL BOSQUE, 33780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO A LA LAGUNA	Vado(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	206,315.01	206,315.01	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																				1. DESTINO DEL GASTO											
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO										AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402015196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULAR EN COL DUBLAN EN NUEVO CASAS GRANDES - 147685	147685	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA JUAN PABLO II, 31708 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE ALAMEDAS Y , PUENTE 1 EN C. ALAMEDAS Y C. NOGAL COLONIA JUAN PABLO II PUENTE 2 AV. BENTO JUAREZ Y C. MAN	Puente(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 165262	165262	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON JUVENTINO ROSAS 913 NOVECIENTOS TRECE INTERIOR SN COLONIA VILA HERMOSA, 31770 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y CONSTRUCCION EN DIFERENTES PUNTOS EN TOTAL 9 AV. 3 DE JUNIO 504 COL VIL	Cuarto(s)	9.00	9.00	9.00	100.00	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MULATO II ETAPA, MPIO. DE OJINAGA, CHIH. - 334268	334268	Ojinaga	Ojinaga	El Mulato	INTERIOR SN PUEBLO EL MULATO, 32897 EL MULATO, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MULATO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	100,210.54	100,210.54	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN VELATORIO EN LA ESMERALDA, MPIO. DE OJINAGA, CHIH. - 334460	334460	Ojinaga	Ojinaga	La Esmeralda	INTERIOR SN PUEBLO LA ESMERALDA, 32896 LA ESMERALDA, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE Y , UBICADO EN EL VELATORIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	87,000.00	87,000.00	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 8A Y AV. I. R. DOMINGUEZ, EN OJINAGA, CHIH. - 334158	334158	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE 8A INTERIOR SN COLONIA PORFIRIO ORENAS, 32884 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA AV. I. R. DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. CUAUHTEMOC, CALLE CALLE 6A EN FRENTE DE PARQUE EL SANTUARIO	Piezas	4.00	3.00	3.00	100.00	185,000.00	185,000.00	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CRUCERO DE BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y AV. CUAUHTEMOC, EN OJINAGA, CHIH. - 334531	334531	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	BOULEVARD BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CONCHO, 32885 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA AV. CUAUHTEMOC Y AVENIDA AV. JUSTO SIERRA, CALLE CALLE 3A UBICADO EN CRUCERO DE BLVD. TRATAD	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	807,491.95	807,491.95	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN PRIV. DE AV. V. CARRANZA Y PRIV. DE CALLE 3A DE CALLE 3A A CALLE 5A, EN OJINAGA, CHIH. - 334618	334618	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	PRIVADA PRIV. DE AV. V. CARRANZA INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 32885 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CALLE 3A Y CALLE CALLE 5A, PRIVADA PRIV. DE CALLE 3A UBICADO EN FRACCIONAMIENTO EN FRENTE DE JARDIN DE NIÑOS 2	Metros cuadrados de construcción	1,944.00	1,944.00	1,944.00	100.00	546,750.00	546,750.00	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ACCESO A HOSPITAL INTEGRAL, EN OJINAGA, CHIH. - 334658	334658	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE 6A INTERIOR SN COLONIA 2 DE OCTUBRE, 32885 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA AV. CUAUHTEMOC Y AVENIDA AV. JUSTO SIERRA, CALLE CALLE 4A UBICADO EN EL ACCESO AL HOSPITAL INTEGRAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	191,000.00	191,000.00	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESOLVZE DE PRESA EL MARQUERO, MPIO. DE OJINAGA, CHIH. - 334696	334696	Ojinaga	Ojinaga	Monte Marquello	INTERIOR SN PUEBLO EL MARQUERO, 32887 MONTE MARQUERO, OJINAGA CHIHUAHUA, ENTRE Y , UBICADA EN LA PRESA EL MARQUERO EN LOS LIMITES DEL RIO BRAVO FRONTERA CON LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	137,500.00	137,500.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ROSALES	REMODELACION ESTADIO DE BEIS BOL EN SALON DE ACTOS - 329573	329573	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y siete)	COLONIA SALON DE ACTOS, 33120 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMERO DE MAYO, ESTA OBRA ESTA ENTRE LA OSCAR FLORES Y LA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ROSALES	RED DE ALUMBRADO EN SAN PEDRO DE CONCHOS - 328148	328148	Rosales	Rosales	San Pedro de Conchos	RANCHERIA SAN PEDRO DE CONCHOS, 33125 SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO AL ARROYO LOS CARBAZALES Y CAMINO A LA PRESA FRANCISCO MADRERO, CAMINO IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL, ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO A LA PRE	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON EN LA TECHUMBRE DE ESPACIOS MULTIPLES DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO BLANCO - 149078	149078	Rosales	Rosales	Barranco Blanco	CIRCUITO DEPORTIVO COLONIA BARRANCO BLANCO, 33127 BARRANCO BLANCO, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE EJ VIAL UNIDAD DEPORTIVA Y , EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros lineales	28.00	28.00	28.00	100.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ (SEGUNDA ETAPA) - 141735	141735	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE SEGUNDO SECTOR COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SEGUNDO SECTOR Y AVENIDA SEGUNDO SECTOR, EN LAS CALLES Y AVENIDAS SEGUNDA DE LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ CORRESPONDIENTE	Piezas	113.00	113.00	113.00	100.00	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10 EN CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA TERMINAL EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 142716	142716	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA TERMINAL Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POR LA SEGUNDA DE LA AVENIDA TERMINAL COLONIA CON PARCELA AGRI	Metros lineales	95.00	95.00	95.00	100.00	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 143220	143220	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERA CAMINO VECINAL Y CERRADA PARCELA AGRICOLA, SE LOCALIZA POR EL CAMINO DE AVIACION	Sanitario(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANDRES LUCON, AVE. IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA FCO. I. MADRERO EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 144062	144062	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE ANDRES LUCON COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I. MADRERO POR LA CALLE ANDRES LUCON Y AVE IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO	Metros lineales	320.00	320.00	320.00	100.00	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402017003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 142972	142972	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 18A Y CALLE 5TA, AVENIDA DIVISION DEL NORTE, POR LA AVENIDA DIVISION DEL NORTE PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL. VICTOR ROSALES	Metros lineales	890.00	890.00	890.00	100.00	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE DE PROYECTO															AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402017192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 184624	184624	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACIÓN ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE IBA Y CALLE STA, AVENIDA DIVISION DEL NORTE POR LA CALLE 13 12 PONIENTE PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL. VICTOR ROSALES	Metros lineales	410.00	410.00	410.00	100.00	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL MOLINO (SEGUNDA ETAPA) - 141438	141438	Rosales	Rosales	El Molino	AVENIDA SECTOR NORTE COLONIA EL MOLINO, 33123 EL MOLINO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECTOR NORTE Y AVENIDA SECTOR NORTE, SE SUMINISTRA LA SEGUNDA ETAPA DE LAS LAMPARAS LED EN LA COMUNIDAD	Piezas	87.00	87.00	87.00	100.00	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION DE LA VIALIDAD EDUARDO SANCHEZ COMUNIDAD EX HACIENDA - 144713	144713	Rosales	Rosales	Ex Hacienda Delicias	DE VIAL EDUARDO SANCHEZ COLONIA EX-HACIENDA DELICIAS, 33123 EX-HACIENDA DELICIAS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, A UN COSTADO DEL POZO DE RIEGO	Metros lineales	240.00	240.00	240.00	100.00	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE ELECTRIFICACION LINEA SECUNDARIA (POSTEN INVADIENDO CALLE) EN CALLE 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD KM NOVENTA Y NUEVE - 146921	146921	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	CALLE 10 DE MAYO COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLELON CALLELON Y CALLE PRINCIPAL, PRIMERA CALLE AL ENTRAR A LA COMUNIDAD	Conexione(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE ELECTRIFICACION (POSTE INVADIENDO CALLE JUNEA PRIMARIA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD KM NOVENTA Y NUEVE - 147003	147003	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	CALLE PRINCIPAL COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y, FRONTE A LA PRIMARIA EVOLUCION LAFRERE	Conexione(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD LA GARITA - 146721	146721	Rosales	Rosales	La Garita	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA GARITA, 33123 LA GARITA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y SALON DE USOS MULTIPLES	Metros Cuadrados	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100.00	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON EN LA TECHUMBRE DE ESPACIOS MULTIPLES DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE ORINDA - 149100	149100	Rosales	Rosales	Orinda	CALLE CENTRAL COLONIA ORINDA, 33123 ORINDA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE CIPRES, SE ENCUENTRA EN EL AREA DEL SALON Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	Metros lineales	30.00	30.00	30.00	100.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD SALÓN DE ACTOS - 145740	145740	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SALÓN ACTOS AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE, 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOS OSCAR FLORES Y CALLE FCO PORTILLO, ZONA NOROESTE PASANDO EL CANAL	Metros lineales	480.00	480.00	480.00	100.00	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SALON DE ACTOS - 149551	149551	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	CALLE GRACIANO SANCHEZ COLONIA SALÓN ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE FCO VILLA Y PASAÑA PARCELA AGRICOLA, CALLE CANAL POR LA CALLE DE LA P	Metros lineales	385.00	385.00	385.00	100.00	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCIAL MARQUEZ DE LA COLONIA TAPACOLMES - 145510	145510	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CALLE MARCIAL MARQUEZ COLONIA TAPACOLMES, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DREN Q, TIRACIERA GUERRERO COLONIA TAPACOLMES A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL	Metros Cuadrados	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100.00	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL CARRIL HIPICO - 146269	146269	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	BOULEVARD CARRIL HIPICO CIUDAD SANTA CRUZ DE ROSALES CENTRO, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y, ENTRADA AL CARRIL HIPICO	Metros lineales	50.00	50.00	50.00	100.00	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO, CHIH - 320054	320054	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CALLE CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, EN LA CALLE CUAUHTEMOC SIN ENTRE SALON DE ACTOS MUNICIPAL LAREISA Y SALON DE TALLER DE COSTURA MUNICIPAL	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	ENCEMENTADO DE CALLE FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO EN VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO, CHIH - 320539	320539	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CALLE CALLE FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE CUAUHTEMOC CALLE FRENTE A COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	427.25	427.25	427.25	100.00	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACION DE CAMINO VALLE DEL ROSARIO A BOCA DEL RIO, CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS MAS DAÑADOS - 338177	338177	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	TERRACERÍA TRAMO VALLE DEL ROSARIO - BOCA DEL RIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 10 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO VALLE DEL ROSARIO A BOCA DEL RIO CON UNA LONGITUD	Kilometro lineal	24.00	24.00	24.00	100.00	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO TABAHUMARA - 108585	108585	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Chipahuiqui	CALLELON CAMINO A CHIPAHUQUI INTERIOR SIN BARRIO , 33160 CHIPAHUQUI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y, Y, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CHIPAHUQUI EN EL COSTADO DERECHO AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO	Metros lineales	160.00	160.00	160.00	100.00	568,296.99	568,296.99	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301996113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO - 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRO-ONGARCON ABASOLO Y CALLE PRIVADA DE ABASOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA	Metros cuadrados de construcción	746.00	746.00	746.00	100.00	589,793.00	152,488.00	152,000.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teoporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SIN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2,211.00	2,211.00	2,211.00	100.00	2,000,379.12	871,774.00	871,779.90	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO																																		
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN YEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHIH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUDODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3,165.10	3,165.10	3,165.10	100.00	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402022994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN TEMOSACHIC - 238561	238561	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DEGOLADO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PASO EL RIO. LA OBRA SE REALIZA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE TEMOSACHIC A ESPALDAS DEL RÍO JUNTO A LA PLAZA MUNICIPAL	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402041429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	315501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 309066	309066	Temosachic	Temosachic	Temosachic	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402041445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 309110	309110	Temosachic	Temosachic	Temosachic	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402045705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TEMOSACHIC - 323894	323894	Temosachic	Temosachic	Vallecillo	CAMINO TRAMO VALLECILLO - YAHIRACHÍ MARGEN DERECHO - KILOMETRO 72 + 100 PUEBLO VALLECILLO, 31985 VALLECILLO, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERCERÍA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE V	Metros Cuadrados	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402043350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE VIVIENDA ANACLETO CONTRERAS EN YEPACHIC - 315929	315929	Temosachic	Temosachic	Yepachic	PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN YEPACHIC DOMICILIO CONOCIDO COMO VIVIENDA DE ANACLETO CONTRERAS. LA VIVIENDA ESTA UBICADA HACIA EL SUR DE LA COMUNA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402029251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	ADQUISICION DE CABLE ELECTICO PARA EL POZO DE YEPOMERA - 260075	260075	Temosachic	Temosachic	Yepomera	PUEBLO YEPOMERA, 31980 YEPOMERA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CONOCIDA Y. EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE QUE COLINDA AL TRAMO CARRETERO CHIHUAHUA MADERA POSTERIOR A LA PARADA DE AUTOBUSES	Metros lineales	25.00	25.00	25.00	100.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO DE JICAMORACHI - SANTISMO DE ABAJO - URIUACHI - CORREGIDORA DE ABAJO - AGUA ESCONDIDA - SAN ANTONIO - 331693	331693	Uriuachi	Uriuachi	Jicamorachi	CAMINO TRAMO JICAMORACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO - KILOMETRO UNO + UNO. 00000 JICAMORACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. JICAMORACHI SANTISMO DE ABAJO, URIUACHI, CORREGIDORA DE ABAJO, AGUA ESCONDIDA A SAN ANTONIO	Kilómetro lineal	47.00	47.00	47.00	100.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA PRIMERA ETAPA - 110305	110305	Uriuachi	Uriuachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO - KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID. 00000 CUSARECOTA, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. CUSARECOTA MUNICIPIO DE URIUACHI	Metros lineales	507.00	507.00	507.00	100.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402038920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUSARECOTA - 298116	298116	Uriuachi	Uriuachi	Cusarecota	PUEBLO. 00000 CUSARECOTA, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. LOCALIDAD DE CUSARECOTA EN URIUACHI ESTADO DE CHIHUAHUA	Toma(s)	7.00	7.00	7.00	100.00	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 325216	325216	Uriuachi	Uriuachi	Jicamorachi	PUEBLO. 00000 JICAMORACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. JICAMORACHI URIUACHI CALVERAS	Piezas	300.00	300.00	300.00	100.00	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 330985	330985	Uriuachi	Uriuachi	Orisivo	.00000 ORISIVO, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. ORISIVO MUNICIPIO DE URIUACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402038942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ROCOROVYO - 298216	298216	Uriuachi	Uriuachi	Rocorovyo	PUEBLO. 00000 ROCOROVYO, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. LOCALIDAD DE ROCOROVYO EN EL MUNICIPIO DE URIUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	630.00	630.00	630.00	100.00	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE URIUACHI - 110427	110427	Uriuachi	Uriuachi	Uriuachi	COLONA. 00000 URIUACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. URIUACHI MUNICIPIO DE URIUACHI	Canchal(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402046876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328323	328323	Uriuachi	Uriuachi	Uriuachi	PUEBLO. 00000 URIUACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. URIUACHI MUNICIPIO DE URIUACHI	Cuarto(s)	5.00	5.00	5.00	100.00	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	APERTURA DE CAMINO EN LA CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO - 331953	331953	Uriuachi	Uriuachi	Uriuachi	CAMINO TRAMO TRANSITO RASCON - TIERRA DEL POZO MARGEN DERECHO - KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUEBLO. 33300 URIUACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE URIUACHI	Metros cuadrados de construcción	334.00	334.00	334.00	100.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO AV. LUIS H. ALVAREZ ETAPA 1.	OP-AD-PCA-022-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Luis H. Álvarez 2385, Santa Gracia, Alaxia Lorena, 33737 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	2,110.00	2,110.00	700.00	31.18	1,490,030.16	1,490,030.16	1,490,030.16	566,370.11	566,370.11	566,370.11	566,370.11	566,370.11	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210402053891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	AMPLIACIÓN DEPORTIVA LOS REYES, EN LOS REYES, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIHUAHUA	OP-AD-APR-016-2021	Camargo	Camargo	Los Reyes	PRHQ-RC Los Reyes, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	2,960.00	2,960.00	300.00	10.14	853,844.43	853,844.43	853,844.43	341,538.52	341,538.52	341,538.52	341,538.52	341,538.52	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210402053926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Adecuaciones en campo de beisbol Orteguero	OP-AD-CBO-017-2021	Camargo	Camargo	Orteguero	QRAR-C3 Orteguero, Chih., México	Metros Cuadrados	13,528.44	13,528.44	9,150.00	67.64	902,217.20	902,217.20	902,217.20	360,886.88	360,886.88	360,886.88	360,886.88	360,886.88	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210402054264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	REPARACION DE BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO	OP376	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	MRSQ-F9 Ciudad Camargo, Chih., México; Pto 128, Foviste, 33770 Cd Camargo, Chih., México, Juan Escuela 2, Laguna, 33730 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	21.00	21.00	21.00	100.00	85,920.60	85,920.60	85,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA			ESTATUS	FLUJO			
CHH210402054648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Capilla de Velación en el Sec. Alvaro Obregón	2117033	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	270.40	270.40	270.40	100.00	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,377,682.79	3,377,682.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402054653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA-MURO ESC. SEC. TEC 69	2117039	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc - Chihuahua, Zona Centro, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	720.00	720.00	720.00	100.00	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	681,041.28	681,041.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402054660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO ESC. SEC. TEC 51	2117040	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558.00	558.00	558.00	100.00	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402054674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SUPERIOR EN CERRO DE RUELAS	2117043	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	3,843.50	3,843.50	3,843.50	100.00	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,089,874.81	4,089,874.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402054681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CANCHA DE FUTBOL 7 SEC. TEC. 27	2117044	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1,676.62	1,676.62	1,676.62	100.00	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402054686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO EN INSTALACIONES DE SEG. PÚBLICA II ETAPA	2117046	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,225.90	1,064,225.90	1,064,225.90	1,064,225.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402054282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y GEOTECNICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESTADO OLIMPMCO DE DELICIAS			Delicias	Delicias	Delicias	SGC6+H6 Delicias, Chih., México	Metros lineales	20.00	20.00	-	-	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210402054243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR Y DISTRIBUIDOR VIAL LAS MORAS			Delicias	Delicias	Las Moras	Av. de las Moras, Sin Nombre, Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	4,475,280.00	4,475,280.00	4,475,280.00	4,475,280.00	4,475,280.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones			
CHH210201938134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adecuación y actualización de instalaciones eléctricas y luminarias en la estación Poniente	2112034	Juárez	Juárez	Juárez	avenida de los aztecas	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	258,500.00	258,500.00	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Rehabilitación por el metodo de Recuperación de Base, Carpeta Asfáltica y Estabilización de Suelos en la calle Parque el Dorado	2114109	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Parque el dorado	Metros Cuadrados	1,336.47	1,336.47	1,336.47	100.00	1,034,765.01	1,034,765.01	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210302001209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de concreto hidráulico Calle Marina	2114110	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Marina Nacional	Metros Cuadrados	1,287.57	1,287.57	1,287.57	100.00	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	Terminado	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en el Carril de incorporación en Blvd. Francisco Villarreal Torres	2114111	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv. Francisco Villarreal Torres	Metros Cuadrados	409.86	409.86	409.86	100.00	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	Terminado	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en C. Juan Herrera	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Juan Herrera	Metros Cuadrados	1,908.54	1,908.54	1,850.00	96.93	3,386,295.80	3,386,295.80	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,028,143.50	3,028,143.50	3,028,143.50	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en C. Monte Verde	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Verde	Metros Cuadrados	628.52	628.52	553.00	87.98	1,633,009.64	1,633,009.64	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	1,579,495.73	1,579,495.73	1,579,495.73	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de seguridad al Edificio del Distrito Ponvenir	2112044	Juárez	Juárez	Juárez	Distrito Ponvenir	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	107,400.00	107,400.00	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Vial	2112045	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinación de Seguridad Vial	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	300,360.00	300,360.00	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210302001215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de cómputo Seguridad Vial	2112046	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinación de Seguridad Vial	Lote	1.00	3.00	3.00	100.00	90,000.00	90,000.00	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH210402055882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adquisición de luminarias para alumbrado público	2113027	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv. Manuel Talamas Camandari 10051, Los Bravos, 32575 Cd Juárez, Chih., Mexico, Bldv. Juan Pablo II 6705, Parcelas Ejido Jesús Carranza, Cd Juárez, Chih., Mexico y C. J. Cortazar 5604, San Felipe del Real, 32177 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	9,970,000.00	9,970,000.00	107,136.00	107,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402055902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Rastreo y limpieza de vialidades, diques, arroyos y acequias	2114161	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	105.00	105.00	42.00	40.00	6,562,499.96	6,562,499.96	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	2,406,418.31	2,406,418.31	2,406,418.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402055912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Vial 2	2112047	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	213,268.80	213,268.80	272,487.54	272,487.54	25,071.42	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402055921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento. Equipo de transporte	2112050	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	960,000.00	960,000.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402055929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento. Equipo de clima Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	2112054	Juárez	Juárez	Juárez	C. 16 de Septiembre 106, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,949.37	1,299,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402055944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento. Equipo para Distrito Ponvenir	2112048	Juárez	Juárez	Juárez	C. Rivera del Salado, Parcelas Ejido Jesús Carranza, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	105,688.40	105,688.40	85,080.11	85,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402055966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114157	Juárez	Juárez	Juárez	MGK4+Q6 Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Metros Cuadrados	734.00	734.00	734.00	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,766,535.32	1,766,535.32	1,766,535.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	META ORIGINAL	META MODIFICADA							AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				
CHH210402055974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114157	Juárez	Juarez	Juárez	Unamed Road, Floresta de San José, 32534 Cd Juarez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734.00	734.00	734.00	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona C	2114159	Juárez	Juarez	Juárez	C. Tacámbaro 8208, Vista del Valle, 32663 Cd Juarez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734.00	734.00	581.00	79.16	2,086,028.00	2,086,028.00	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	1,697,452.24	1,697,452.24	1,697,452.24	1,697,452.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114166	Juárez	Juarez	Juárez	Gral Julio Hernández 7850, Revolución Mexicana, 32670 Cd Juarez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	4,062.00	4,062.00	1,700.00	41.85	11,544,204.00	11,544,204.00	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	4,596,308.33	4,596,308.33	4,596,308.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402056001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114167	Juárez	Juarez	Juárez	Avenida Manuel Clouthier 1550, Las Arcadas, 32580 Cd Juarez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	858.00	858.00	320.00	37.30	2,438,436.00	2,438,436.00	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	970,859.81	970,859.81	970,859.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Construcción de la Cuarta Etapa de la Academia de Policia	2112001	Juárez	Juarez	Juárez	Calle Fundadores de America, Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	36,000,000.00	36,000,000.00	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policia	2112004	Juárez	Juarez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario para dormitorios en la Academia de Policia	2112005	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	6,940,000.00	6,940,000.00	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario y equipo para edificio administrativo en la Academia de Policia	2112006	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,050,000.00	3,050,000.00	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario de enfermería en la Academia de Policia	2112007	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Suministro e instalación de stand de tiro cerrado	2112024	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juarez	Red de Alumbrado Público. Material eléctrico	2113007	Juárez	Juarez	Juárez	Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	114,000,000.00	114,000,000.00	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Municipio de Juarez	Adquisición de simuladores para la Academia de Policia	2112018	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Maquinaria y equipo	2.00	2.00	2.00	100.00	21,000,000.00	21,000,000.00	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	0.70	70.00	13,900,000.00	13,900,000.00	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	5,414,829.65	5,414,829.65	5,188,768.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juarez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juarez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	0.17	17.00	3,025,000.00	3,025,000.00	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	330,392.58	330,392.58	330,392.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Suministro, instalación y acondicionamiento de para-balas y cubículos en el stand de tiro en el edificio de la Academia de Policia	2112036	Juárez	Juarez	Juárez	calle barranco azul	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juarez	Reparación de techos y muros del Edificio de Inteligencia del Distrito Sur	2112037	Juárez	Juarez	Juárez	valle del cedro	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,591,784.93	1,591,784.93	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juarez	Segunda etapa de remodelación de las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial	2112038	Juárez	Juarez	Juárez	Juarez	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,995,594.46	2,995,594.46	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adquisición de 350 lámparas recargables para la Coordinación de Seguridad Vial	2112039	Juárez	Juarez	Juárez	Juarez	Piezas	350.00	350.00	350.00	100.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juarez	Quinta Etapa de la Academia de Policia	2112041	Juárez	Juarez	Juárez	Av. Fundadores de America S/N Fracc. Senderos de San Isidro	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	12,899,999.43	12,899,999.43	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210202000794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123 AMPLIACION DE TECHUMBRE	21910348	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	colonia avalos chihuahua	Metros Cuadrados	436.80	436.80	436.80	100.00	1,287,927.17	1,287,927.17	1,287,927.17	1,287,927.17	994,561.78	994,561.78	994,561.78	822,390.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210202001010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ALFONDO GARCIA ROBLES. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ENLAZADO	2190349	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MINERAL DE TURIAUCHITO	Metros Cuadrados	652.43	652.43	652.43	100.00	2,376,598.81	2,376,598.81	2,376,598.81	2,376,598.81	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	1,248,497.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		C. DE MALLOCCA, COL. EL QUIOTE	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	585,420.03	585,420.03	585,420.03	585,420.03	582,073.93	582,073.93	576,543.84	576,543.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939197	FEDERA																															

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE					META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301999921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX GUZMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Antonio Martinez, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	159.00	159.00	43.28	27.22	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,200.02	1,821,200.02	619,883.70	619,883.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08B50007Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.00	1,235.00	617.50	50.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	1,397,564.19	1,397,564.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D500196-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.50	677.50	670.73	99.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,126,800.84	1,126,800.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D500342-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DP91299U-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR	Metros Cuadrados	440.00	440.00	319.44	72.60	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	252,548.08	252,548.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D7Y0378A-416-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32	Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	222,462.88	222,462.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D3N0248Y-418-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	cuauh		Metros Cuadrados	607.50	607.50	437.10	71.95	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	462,795.31	462,795.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08EP98089Y-415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia Valle Dorado, Juárez	Metros Cuadrados	700.00	700.00	700.00	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	922,272.16	922,272.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D2N1533Q-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1,850.00	1,850.00	882.64	47.71	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	2,565,840.72	2,565,840.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D2N2040N-370-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DESIERTO ALTAR 17716 COLONIA SAHUAROS	Metros Cuadrados	900.00	900.00	859.68	95.52	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	959,141.30	959,141.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D300313M-359-2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro		CARRETERA MINA FRISCO	Metros Cuadrados	1,540.00	1,540.00	364.98	23.70	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	888,132.28	888,132.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUAMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DP90327T-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,350.00	90.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	1,329,791.07	1,329,791.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. AQUILES SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D500308A-367-2021	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	960.00	960.00	660.77	68.83	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	550,049.47	550,049.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DP921331-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		Madreselve, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	428.64	30.40	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,705,071.04	811,521.31	811,521.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020006578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 99 - EDIFICIO B: PLANTA ALTA: 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS DE ESTRUCTURA UZ-C. EDIFICIO C: PLANTA BAJA: LABORATORIO POLIFUNCIONAL, RODIGA, ESCALERA, LABORATORIO DE COMPUTO	21910388	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Florencia 1176, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	582.40	582.40	-	-	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,489.95	7,541,489.95	2,975,292.80	2,975,292.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: observación-ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, ESTE ES EL CORRECTO, FAVOR DE VALIDARLO. GRACIAS. trimestre 4.0, usuario ctsaualperez, fecha 2022-01-20]	
CHH21040200252627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 72 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48X8.00 MTS	21910400	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		P.ª de Saucillo, Paseos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	51.84	51.84	-	-	1,446,296.65	1,446,296.65	1,446,296.65	1,446,296.65	1,355,938.60	1,355,938.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2104020053347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOLIDARIDAD - 4 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS) DE 2.13X1.20 MTS EN EDIFICIOS	21910403	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		colonia 20 aniversario	Metros Cuadrados	10.32	10.32	-	-	416,462.01	416,462.01	416,462.01	416,462.01	377,252.39	377,252.39	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2104020053352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 648 MTS REHABILITACIONES GENERALES	23708459	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DE LA CAÑADA, COLONIA ZARAGOZITA DISTRITO BRAVO	Metros Cuadrados	403.52	403.52	-	-	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2104020053355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 92 - EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751. EDIFICIO B: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE COP, RODOLFO FIERRO	Metros Cuadrados	12.90	12.90	-	-	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2104020053463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3067 - MALLA CICLONICA	23708457	Gobierno de la Entidad	Juárez		PRADERAS DEL SOL Y PUERTA DEL SOL, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros lineales	310.00	310.00	-	-	384,214.80	384,214.80	384,214.78	384,214.78	352,546.38	352,546.38	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2104020053465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3047 - REHABILITACIONES GENERALES	21000454	Gobierno de la Entidad	Buenaventura		CALLE ANAHUAC, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	-	-	413,493.00	413,493.00	413,493.04	413,493.04	360,077.46	360,077.46	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2104020053468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2358 - IMPERMEABILIZACION	25																					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE DE PROYECTO															AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402053767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL ES-56 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22701628	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Felipe Angeles, El Salto, Guachochi, Chih., México	Piezas	384.00	384.00	-	-	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA NAPU WE RULLIA - REHABILITACIONES GENERALES	22701627	Gobierno de la Entidad	Guachochi		RW58+QF Guachochi, Chih., México	Piezas	6.00	6.00	-	-	298,936.40	298,936.40	298,936.37	298,936.37	262,022.31	262,022.31	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23800265	Gobierno de la Entidad	Julimes		Juarez 229, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	522.74	522.74	-	-	230,039.00	230,039.00	230,039.04	230,039.04	223,662.87	223,662.87	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ 2430 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708458	Gobierno de la Entidad	Juarez		J.B. Escudero & Francisco Javier Mina, Durango, 32160 Cd Juarez, Chih., México	Metros lineales	956.40	956.40	-	-	1,400,867.14	1,400,867.14	1,400,867.14	1,400,867.14	1,369,049.38	1,369,049.38	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 2665 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708460	Gobierno de la Entidad	Juarez		C. Ramón Rayón 3857, Durango, 32160 Cd Juarez, Chih., México	Piezas	134.00	134.00	-	-	1,817,982.70	1,817,982.70	1,817,982.74	1,817,982.74	1,652,109.40	1,652,109.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FARABUNDO MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708461	Gobierno de la Entidad	Juarez		José Luis de Velasco 7120, Campestre, 32469 Cd Juarez, Chih., México	Piezas	128.00	128.00	-	-	1,435,024.68	1,435,024.68	1,435,024.68	1,435,024.68	1,393,154.36	1,393,154.36	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3016 - REHABILITACION DE BEBEDEROS	23708462	Gobierno de la Entidad	Juarez		La Joya, 32330 Cd Juarez, Chih., México	Piezas	2.00	2.00	-	-	74,504.71	74,504.71	74,504.71	74,504.71	69,410.55	69,410.55	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LYDIA GOMEZ MARIN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910406	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Valle Dorado, Valle de la Madrid, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	32.58	32.58	-	-	294,103.95	294,103.95	294,103.95	294,103.95	282,520.70	282,520.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA PHAXEDIS G. GUERRERO 2226 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. 27 Manuel Gómez Morán, Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	252.00	252.00	-	-	121,444.33	121,444.33	121,444.33	121,444.33	107,920.70	107,920.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION	21910413	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av de la Junta, Industrial, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	186.00	186.00	-	-	605,799.43	605,799.43	605,799.43	605,799.43	605,725.96	605,725.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	21910410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Paseos del Sol, Chihuahua, México	Metros lineales	1,627.00	1,627.00	-	-	1,644,887.44	1,644,887.44	1,644,887.44	1,644,887.44	1,502,802.71	1,502,802.71	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 2224 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS Y RAMPA DE ACCESO	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Secretaría de Educación Pública, San Jorge, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	323.40	323.40	-	-	689,387.59	689,387.59	689,387.59	689,387.59	640,360.18	640,360.18	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910412	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Puerto Benito Juarez 8216, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	31.00	31.00	-	-	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 - REHABILITACIONES GENERALES	23708464	Gobierno de la Entidad	Juarez		Chihuahua, Cd Juarez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00	-	-	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA POR COOPERACION B358 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708466	Gobierno de la Entidad	Juarez		Manuel N. López 121, km 20, Cd Juarez, Chih., México	Piezas	30.00	30.00	-	-	3,609,304.75	3,609,304.75	3,609,304.75	3,609,304.75	3,573,195.63	3,573,195.63	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708468	Gobierno de la Entidad	Juarez		Villa Feliz, Las Quintas, Cd Juarez, Chih., México	Metros Cuadrados	80.00	80.00	-	-	130,870.43	130,870.43	130,870.43	130,870.43	127,838.46	127,838.46	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FIDEL AVILA 2323 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE BARRA	23708469	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Parral & Zacatecas, Fidel Avila, 32940 Cd Juarez, Chih., México	Metros lineales	2,052.00	2,052.00	-	-	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3002 - REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS	23708470	Gobierno de la Entidad	Juarez		Juan Escutia 1601, El Dorado, Cd Juarez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,010.00	1,010.00	-	-	724,468.34	724,468.34	724,468.34	724,468.34	661,534.15	661,534.15	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708465	Gobierno de la Entidad	Juarez		Fp.e. GüeLe, Cd Juarez, Chih., México	Metros lineales	851.00	851.00	-	-	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES NO. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Sexta & Ramirez, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394.00	394.00	87.43	22.19	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	276,181.31	276,181.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE ADURPU - REHABILITACIONES GENERALES	23708476	Gobierno de la Entidad	Juarez		Del Desierto, Cd Juarez, Chih., México	Metros Cuadrados	343.60	343.60	-	-	406,151.73	406,151.73	406,151.73	406,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA - REHABILITACIONES GENERALES	21910420	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Olivar de Manzanillo 17754, Los Olivos, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	164.25	164.25	-	-	809,157.76	809,157.76	809,157.76	809,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - BARRA COLINDANTE	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Desierto de Altar 177, Sahuaros, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	209.88	209.88	-	-	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402056103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7012 - REHABILITACIONES GENERALES	23708452	Gobierno de la Entidad	Juarez		Genaro Vázquez, Tierra y Libertad, Cd Juarez, Chih., México	Metros Cuadrados	200.00	200.00	-	-	326,760.27	326,760.27	326,760.27	326,760.27	312,882.89	312,882.89	0.00	0.00	En Ejecución			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO					
CHH210402056120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Rio de Janeiro 1000, Campestre III Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	227.00	227.00	-	-	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402056896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 90 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708471	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. P.ª de la Cañada, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	5.00	5.00	-	-	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.76	1,447,281.76	1,447,281.76	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.00	2,915.00	-	-	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones				
CHH210402057401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEON 2777 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910418	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Benito Carrillo, Toribio Ortega, 31065 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80.00	80.00	-	-	1,524,048.50	1,524,048.50	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario=claudiajaeperer, fecha=2022-01-13])					
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SECCION XII DEL S.N.T.E. - 2204 - REHABILITACION ELECTRICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Melchor Guazpe, Dale, RUTA SUR II, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1,368.00	1,368.00	-	-	470,010.30	470,010.30	470,010.28	470,010.28	470,010.28	470,010.28	470,010.28	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario=claudiajaeperer, fecha=2022-01-13])					
CHH210402057414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA - REHABILITACIONES GENERALES	21910421	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. 74, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	11.00	11.00	-	-	536,073.30	536,073.30	536,073.26	536,073.26	536,073.26	536,073.26	536,073.26	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario=claudiajaeperer, fecha=2022-01-13])					
CHH210402057426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION	26802136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Rio de Janeiro 1000, Campestre III Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	4,560.00	4,560.00	-	-	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario=claudiajaeperer, fecha=2022-01-13])					
CHH210201939487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET - 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	26200640	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Ampliación De Las Varas	Sauclillo, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	259.20	259.20	108.35	41.80	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,092.28	3,624,092.28	2,083,077.77	2,083,077.77	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210201938515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X5.30 MTS MODIFICADA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo	DOMICLIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	31.80	31.80	-	-	572,080.19	572,080.19	572,080.19	572,080.19	488,579.41	488,579.41	195,431.76	195,431.76	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS, CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	100.00	590,268.97	590,268.97	590,268.97	590,268.97	588,447.76	588,447.76	580,019.95	580,019.95	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones					
CHH210302004716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALLENDE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA DEL CREI ADOLFO LOPEZ MATEOS	20300332	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	595.20	595.20	595.20	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH210302005889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CANCHA DE FUTBOL 7 EN SEC. TECNICA # 27 EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC	MC-2117044-044	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Colonia Anahuac	Arisachi, Sierra Blanca, 31600 Col Anahuac, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1,676.62	1,676.62	1,676.62	100.00	754,613.57	754,613.57	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE BARDA REIA MUÑO EN SEC. SEC. 69 EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	MC-2117039-039	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Periférico, Revolución Mexicana, Cd Cuauh témoc, Chih., México	Metros lineales	361.25	361.25	361.25	100.00	683,593.26	683,593.26	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 51 EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	MC-2117040-040	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Lat. de Argentina, CTM, 31510 Cd Cuauh témoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558.00	558.00	558.00	100.00	887,679.38	887,679.38	887,679.38	887,679.38	887,679.38	887,679.38	924,758.44	924,758.44	924,758.44	924,758.44	924,758.44	924,758.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302000107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SECUNDARIA TECNICA 85, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA TIPO DOMO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	22701616	Guachochi	Guachochi	Norogachi	7V5C+RW Norogachi, Chih., México	Metros	566.40	566.40	566.40	100.00	1,501,278.95	1,501,278.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302002384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ROSARIO	ESCUELA FEDERAL OCTAVIO PAZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA	25600279	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	Juan Mendoza Rosario, 33538 Chih., México	Metros Cuadrados	572.40	572.40	572.40	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA No. 2598	23601140	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Benito Juárez, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Metros Cuadrados	578.76	578.76	578.76	100.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	23202010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Simón Bolívar, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																
DETALLE DE PROYECTO														AVANCES FISICOS						AVANCE FINANCIERO												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201944033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de materiales para baño 290 piezas	2021-2901602-A-8793	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipoamiento	290.00	290.00	290.00	100.00	42,000.00	42,000.00	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802109	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	106,000.00	106,000.00	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MUEBLES PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802108	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	150,000.00	150,000.00	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802107	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	320,000.00	320,000.00	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA AULAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802110	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	32,000.00	32,000.00	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802112	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE 50 TINACOS 1100 LTS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802113	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	170,000.00	170,000.00	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS 400' PIEZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802114	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	400.00	400.00	400.00	100.00	360,000.00	360,000.00	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MOTORES Y BOMBAS 450 PIEZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802111	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	450.00	450.00	450.00	100.00	592,500.00	592,500.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402005869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	Adquisición primaria aurella agero material eléctrico	2021-2901602-A-9276	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & C. Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH2104020058674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	Adquisición lote de bombas para agua educación básica	2021-2901602-A-9277	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & C. Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	30,693.16	30,693.16	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH2104020058683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION CISTERNAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	2021-2901602-A-9278	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & C. Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210201941012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELAS SOLARES)	21910338 PR FAMMS/F/2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 3707, Magisterial Universidad, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1.00	1.00	0.95	95.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,087,500.00	475,999.64	475,999.64	475,999.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELAS SOLARES)	21910339 PR FAMMS/F/2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Abolición de la Esclavitud, Juventud Nte, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1.00	1.00	0.95	95.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,268,611.06	1,268,611.06	1,087,500.00	1,087,500.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Chihuahua (Chihuahua II)	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DEL PLANTEL II EN CHIHUAHUA	21910371	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua, Chih., México y Av George Washington 1202, Campestre Washington, Campestre-Lomas, 31215 Chihuahua, Chih., México	Metros	103.68	103.68	103.68	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,101.92	2,000,101.92	1,998,578.18	1,998,578.18	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Chihuahua II)	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PLANTEL II EN CHIHUAHUA	21910372	Chihuahua				Piezas	189.00	189.00	189.00	100.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201943224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Emsad 32 Janos Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	23500344	Janos	Janos	Janos	Ojinaga, 31844 Chih., México	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201943205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EMsAd 20 Santa Isabel Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	22400282	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria 114, 33270 Santa Isabel, Chih., México	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	1,240,900.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD CUAUHTÉMOC	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 645 MTS LINEALES	M00-1/0072/20-21	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV TECNOLÓGICO 137	Metros	645.00	645.00	10.00	1.55	1,392,771.00	1,392,771.00	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	1,392,770.05	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201940566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez	EQUIPAMIENTO NODO DE CREATIVIDAD		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	0.39	39.00	17,583,325.00	17,583,325.00	17,538,324.96	17,538,324.96	17,538,324.96	6,997,506.89	6,997,506.89		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2104020058646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	SPAYT	Adquisición de mobiliario y equipo para planteles en el Estado	26802133	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Bogotá 1905, Gloria, 31130 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	426.00	426.00	426.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,00								

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE			MUNICIPIO	LOCALIDAD	META ORIGINAL	META MODIFICADA				AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CHH210302001549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-02-2021/P	UACH-CCMS-02-2021/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Sacramento Km 28	Metros Cuadrados	42,292.00	42,292.00	23,150.00	54.74	9,304,207.64	9,304,207.64	9,306,420.44	9,306,420.44	9,306,420.44	6,269,920.27	5,114,994.30	5,114,994.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación-Mi diferencias entre el seguimiento financiero y mis proyectos, es el 1,200,000 que se aprobó con remanentes, sin embargo el contrato se encuentra en firmas para el seguimiento de proyectos, trimestre 4.0, usuario:danielapadapad, fecha:2022-01-24))	
CHH210302004885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO F DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACION	23706440	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar 1725, Chimaliz, 32300 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.25	25.00	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	13,506,229.83	13,506,229.83	13,506,229.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo especializado	UPCH/UPH/003/ 2021	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Teófilo Bonrunda No. 13200 Col. Labor de Terrazas C.P. 31220	Equipoamiento	3.00	3.00	0.60	20.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	2,698,200.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	21101081	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	MV274F Ciudad Camargo, Chih., México	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	500,000.00	500,000.00	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	21101078	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	JVX7-P9 Ciudad Camargo, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	0.50	50.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	911,710.00	911,710.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	Adquisición de equipo para redes	2021-2001702-A-8873	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	ave montes americanos 9501 sector 35	Equipoamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	7,855,459.79	7,855,459.79	7,855,459.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES	2021-2001702-A-8873	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipoamiento	100.00	100.00	50.74	50.74	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.13	2,999,992.13	1,522,496.05	1,522,496.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO	2021-2001702-A-8873	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipoamiento	100.00	100.00	40.58	40.58	1,500,000.00	1,500,000.00	1,546,795.82	1,546,795.82	1,543,342.12	1,543,342.12	627,706.01	627,706.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	SISTEMA ELECTRICO	23708424	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yopemera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	6,681,915.07	6,681,915.07	6,681,915.07	6,681,915.07	6,674,007.81	6,674,007.81	2,669,603.12	2,669,603.12	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	CONECTIVIDAD DIGITAL "SISTEMAS "	23708425	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yopemera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,993,790.92	9,993,790.92	3,997,516.36	3,997,516.36	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201941441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CARRERAS	2021-2001702-A-8837	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,780,214.96	2,780,214.96	2,760,990.82	2,760,990.82	2,481,563.64	2,481,563.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACION Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO	2021-2001702-A-8837	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	549,749.49	549,749.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación-RECURSO REMANENTES FAM 2021, trimestre 4.0, usuario:silvagrillaf, fecha:2022-01-14))	
CHH210302005152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	MOBILIARIO BASICO Y QUIPO ESPECIALIZADO	2021-2001702-A-8837	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Lote	4.00	4.00	2.00	50.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	1,499,513.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	suministro y colocación de equipo para la captación de energía solar	2021-2001702-A-9073	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Celdas solares	150.00	150.00	150.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	0.80	80.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,150.03	2,499,150.03	2,499,150.03	2,499,150.03	1,999,660.01	1,999,660.01	Adquisiciones y Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DPE IE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Rábano 10526, Puerto de Anapira, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipoamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO	2	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	3,939.34	3,939.34	1,457.55	37.00	16,800,000.12	16,800,000.12	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	10,448,572.41	10,448,572.41	10,425,764.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1	3	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	173.00	173.00	67.00	38.73	3,428,870.12	3,428,870.12	5,698,099.45	5,698,099.45	5,698,099.45	2,279,239.78	2,279,239.78	2,279,239.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a las cocheras traseras con terraplén y muro de contención)	5	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	MX99-56 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	51.00	51.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS	1	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,022.00	-	-	-	17,807,400.12	17,807,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 3	4	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2,440.00	2,440.00	951.00	38.98	7,993,746.14	7,993,746.14	8,804,986.99	8,804,986.99	8,804,986.99	3,521,994.79	3,521,994.79	3,521,994.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto																										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	1. DESTINO DEL GASTO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CHH210402030931	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELIZABAR HOLGUIN ENTRE C. JAIME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA. - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELIZAB HOLGUIN BARRIO LA RANA, 33880 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON. CALLE ELZAB HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2,518.40	2,518.40	2,518.40	100.00	1,122,725.69	35,925.57	0.00	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	120,904.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029181	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y EN S EN LAS AGER 0803700012770,0803700013849,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 32625 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRINC	Metros Cuadrados	26,676.00	26,676.00	21,340.00	80.00	9,177,998.23	1,300,000.00	1,300,000.00	9,177,998.23	9,177,998.23	7,382,509.56	7,382,509.56	7,382,509.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301996113	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO - 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	FRANCISCO DE BORIA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORIA, SAN FRANCISCO DE BORIA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION ABASOLO Y CALLE PRIVADA DE ABASOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA	Metros cuadrados de construcción	746.00	746.00	746.00	100.00	589,793.00	437,305.00	305,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969642	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SIN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORIA CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2,211.00	2,211.00	2,211.00	100.00	2,000,379.12	128,605.12	128,605.12	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones