INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

PERIODO:	TERCER	TRIMESTRE 2018	8																											2.	DESTINO DE	EL GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO FI	JENTES NANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJI	NUMERO_ B	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
,	MENTO			MONTO_GLOBAL_A	IENTO AP ciclo_		PROGRAMA													META												
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								MEDIDA	META I	MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE I	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH14160300741804	Proyecto de inversión	1000000	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Nuevo Casas Grandes		Avenida Tecnológico,7100,,,Nuevo Cassas Grandes,Chihuahua,Méxi co	1000000	1000000	969122.23	969122.23	969122.23	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14160200670879	Proyecto de Inversión	20329800	2014	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20329800	10525357	Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5000775	1418	Metros Cuadrados	1	1	Nuevo Casas Grandes	Connection	Avenida Tecnológico,7100,,,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,Méxi co	10164900	10525357.15	10502843.22	10502843.22	10502843.22	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН14150100488726	Proyecto de inversión	28260	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28260	28260	J.N. Antonio Deza Y Ulloa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908102	64	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	28260	28260	28260	26663.06	26663.06	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100488807	, Proyecto de inversión	22687	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22687	22687	Prim. El Nigromante	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706854	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		-	22687	22687	22687	22666.32	22666.32	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100488864	Proyecto de Inversión	140367	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140367	140367	Prim. Cuauhtemoc	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908105	331	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	140367	140367	140367	140336.07	140336.07	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН14150100488909	Proyecto de inversión	81192	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81192	81192	Prim. Oscar Gonzalez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908107	114	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	81192	81192	81192	81164.95	81164.95	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150200541093	Proyecto de inversión	200420	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200420	200420	Prim. Belisario Dominguez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908080	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		COL. INDUSTRIAL	200420	200420	200420	200387.31	200387.31	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150200541115	Proyecto de inversión	66236	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66236	66236	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908096	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	66236	66236	66236	59615.96	59615.96	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150200541127	Proyecto de inversión	234092	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234092	234092	Esc. Primaria Cuauhtemoc	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908106	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	234092	234092	234092	234050	234050	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486552	Proyecto de inversión	62838	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62838	62838	J.N. Luz Cid De Orozco	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908086	30	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	62838	62838	62838	62748.82	62748.82	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486655	Proyecto de inversión	14210	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14210	14210	Sec. Federal 17	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908089	379	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	14210	14210	14210	14049.84	14049.84	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100488615	Proyecto de inversión	4563	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4563	4563	J.N. John Dewey	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908098	22	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	4563	4563	4563	4542.87	4542.87	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100488752	Proyecto de inversión	179823	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	179823	179823	Prim. Nueva Creacion	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908103	174	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	179823	179823	179823	156600.24	156600.24	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486879	Proyecto de inversión	55702	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55702	55702	Prim. Jesus Garcia	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRIM. JESUS GARCIA	1908094	93	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	55702	55702	55702	54605.7	54605.7	1	0		Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018

			DETAL	LE_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_I	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH14150100486101	Proyecto de inversión	58127	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58127	58127	J.N. Estefania Castañeda	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908083	77	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	58127	58127	58127	58095.41	58095.41	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14140400424613	Proyecto de inversión	73956	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73956	73956	Prim. 5 De Mayo 2465	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706729	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		-	73956	73956	73956	73955.16	73955.16	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150400609085	Proyecto de inversión	122306	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122306	122306	Prim. Belisario Domínguez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908081	122	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		COL. INDUSTRIAL	122306	122306	122306	122278.17	122278.17	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486829	Proyecto de inversión	1908093	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1908093	300024	Prim. Rafael Ramirez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908093	373	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	300024	300024	300024	296080.45	296080.45	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486917	Proyecto de inversión	37884	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Education Distance	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37884	37884	J.N. Carlos Longitud	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908095	130	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	37884	37884	37884	37862.76	37862.76	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100488638	Proyecto de inversión	30993	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30993	30993	Prim. Jesus Reyes Heroles	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908099	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	30993	30993	30993	30972.06	30972.06	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486773	Proyecto de inversión	54407	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Intraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54407	54407	J.N. Amalia E. De Ortiz	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908092	92	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	54407	54407	54407	54372.56	54372.56	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150200541120	Proyecto de inversión	6926	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6926	6926	Prim. Primero De Mayo 2534	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908097	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	6926	6926	6926	6905.53	6905.53	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100485707	Proyecto de inversión	298729	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298729	298729	Prim. Belisario Dominguez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908079	349	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	298729	298729	298729	294601.55	294601.55	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486281	Proyecto de inversión	77893	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77893	77893	Prim. Aurelia Aguero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908084	374	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	77893	77893	77893	77824.72	77824.72	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486593	Proyecto de inversión	24870	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24870	24870	Prim. John F. Kenedy	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908087	332	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	24870	24870	24870	24637.01	24637.01	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14150100486623	Proyecto de inversión	30437	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30437	30437	Sec. Estatal3060	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908088	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	30437	30437	30437	30389.78	30389.78	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН14170300971591	Proyecto de inversión	1800000	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18000000	18000000	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	,	Km.3 SN Carretera Chihuahua- Aldama C.P. 31313	18000000	1800000	17302086	17302086	17302086	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH14160100626023	Proyecto de Inversión	25000000	2014			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000000	25467626	U.T. De Chihuahua Bilingue Internacional Sustentable Bis		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad tecnologica de chihuahua	1907874	4318	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35	25000000	25467626	25464046.76	25464046.76	25464046.76	1	0	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

	FUENTES			LLE_PROYECTO								DETA	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AR ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH16160100638535	Proyecto de inversión	3000000	2014	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3000000	3535796	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnologica de Parral	FAM2014	611	Equipamiento	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	3535796.26	3348098.63	3348098.63	3348098.63	3348098.63	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150400590193	Proyecto de inversión	164109	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164109	164109	Sec. Fed. 19	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706945	752	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		FRACC. PARAJES DE SAN JUAN	164109	164109	164109	163980.18	163980.18	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150200541419	Proyecto de inversión	369280.73	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369281	369281	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908337	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	369280.73	369280.73	369280.73	368965.9	368965.9	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150400596588	Proyecto de inversión	340000	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340000	340000	Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5300199	226	Equipamiento	1	1	Praxedis G. Guerrero		PRAXEDIS G. GUERRERO	340000	340000	340000	39975.62	39975.62	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150400590901	Proyecto de inversión	462498	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462498	462498	Primaria Nueva Generacion (Aula)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3706979	211	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		COL. URBIVILLAS DEL CAMPO	462498	462498	462498	442375.2	442375.2	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15170200891072	Proyecto de inversión	870000	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870000	870000	Cobach 20 (Const. Laboratorio De Ciencias Experimentales)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600901	704	Metros Cuadrados	1	1	Jiménez	José Mariano Jiménez	-	870000	870000	756100.88	756100.88	756100.88	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15160100626027	Proyecto de inversión	3000000	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3000000	3000000	Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad tecnologica de chihuahua	1908509	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35	3000000	3000000	3000000	29964379.3	29964379.3	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150400614063	Proyecto de inversión	2500000	2015	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000000	27944211	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	FAM2015	0	Lote	1	1	Hidalgo del Parral		""Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	27944211.1	23139739.19	22814484.35	22814484.35	22814484.35	0.82	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150300576808	Proyecto de inversión	75000000	2015	6-Hacienda y Crédito Público		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75000000	11703836	Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi-Erechuchique, En El Cruce Con Rio Oteros Construcción Del Camino	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	4100254	100	Metros	1	53.9	Maguarichi		-	11703836	11703836	11703836	11703836	11703836	53.9	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH15150300576717	Proyecto de inversión	4000000	2015	6-Hacienda y Crédito Público	S179-Programa de Infraestructura Indígen a	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4000000	3999914	Maguarichi-Erechuchique, Subtramos A Construir Del Km 22-600 Al Km 40-980 (Revestimiento) Del Km 17- 040 Al Km 19-340 (Revestimiento) En El Estado De Chihuahua.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	4100067	786	Kilómetro	1	20.68	Maguarichi		-	3999914	3999914	3999914	3999914	3999914	20.68	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301387651	Proyecto de inversión	2925000	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2925000	2925000	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (FCIIEMS 2016)	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		455	Metros Cuadrados	824	0	Chihuahua	Chihuahua	Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México	2925000	2925000	2925000	2925000	2925000	824	0		Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301387571	Proyecto de inversión	3187500	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3187500	3187500	CECYTECH 18 ALDAMA (FCIIEMS 2016)	2:Aldama	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		137	Metros Cuadrados	824	0	Aldama	Juan Aldama	Calle Jesús Acosta, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México	3187500	3187500	3187500	3187500	3187500	824	0	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301387634	Proyecto de inversión	3187500	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3187500	3187500	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FCIIEMS 2016)	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		372	Metros Cuadrados	824	0	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	3187500	3187500	3187500	3187500	3187500	824	0		Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301387707	Proyecto de inversión	3187500	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3187500	3187500	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FCIIEMS 2016)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		712	Metros Cuadrados	824	0	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México		3187500	3187500	3187500	3187500	824	0		Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301387676	Proyecto de inversión	7000000	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7000000	7000000	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIIEMS 2016)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		728	Metros Cuadrados	1584	0	Juárez	Juárez	Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México	7000000	7000000	7000000	3551607.36	3551607.36	190	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

PERIO	O: TERCE	R TRIMESTRE 2018																												2.	. DESTINO DI	EL GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE	NUMERO_ ROYECTO BE	NEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO			MONTO GLOBAL AP	IENTO ciclo		PROGRAMA					_ned onorace	THOTEOTO		0010101			UNIDAD DE		META												
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								MEDIDA	META I	MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
							S247-Programa para el	FEDERALES					Programa de		UNIVERSIDAD																	Validado /
2018	ff1	CHH180301400985	Adquisición	40000	2017	11-Educación Pública	Desarrollo Profesional Docente	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40000	40000	HAZEL MORALES RODRIGUEZ	19:Chihuahua	Inversión de Adquisiciones	Educación	TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		0	Computadoras	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	40000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Registrado avances
								CONVENIOS																								
	ff1	CHH16160400813837	Proyecto de	2097402.71		15-Desarrollo Agrario,	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES,			Construcción De Cuartos En		Proyecto de		Dirección de Obras Públicas Municipio	016AT00001	300					Chihuahua			2096846.23	2096846.23	2096846.23					Validado
2018	π1	CHH16160400813837	inversión	209/402./1	2016	Territorial y Urbano	Infraestructura	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2097403	2097403	Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona	19:Chihuahua	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Públicas Municipio de Chihuahua	8fed	300	Vivienda	1	1	Chihuahua	Chinuanua	Chihuahua	2096846.23	2096846.23	2096846.23	2096846.23	2096846.23	1	0	En Ejecución	avances
						15-Desarrollo		FEDERALES			Construcción De Cuartos En		Proyecto de		Dirección de Obras Públicas Municipio																	
2018	ff1	CHH16160400813828	Proyecto de inversión	2618094.18	2016	Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2618094	2617910	Distintos Puntos De La Ciudad Zona 2 A Zona	19:Chihuahua	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Públicas Municipio 21 de Chihuahua	6fed	375	Vivienda	1	75	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2617910.19	2617910.19	2617910.19	2617910.19	2617910.19	75	100	En Ejecución	avances
						15-Desarrollo		FEDERALES																								
2018	ff1	CHH16160400813855	Proyecto de inversión	2261696.53	2016	Agrario, Territorial y	S273-Programa de Infraestructura	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2261697	2261078	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	16AT00002 1fed	325	Vivienda	1	1	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1736792.97	2261077.67	2261077.67	1644894.56	1644894.56	1	0	En Ejecución	Validado avances
						Urbano		CONVENIOS)			zona / A zona		iniraestructura sociai																			
2018	ff1	CHH16160400813843	Proyecto de inversión	2655344	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2655344	2541414	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Dirección de Obras Públicas Municipio	016AT00001 9fed	380	Vivienda	1	1	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2541413.72	2541413.72	2541413.72	2541413.72	2541413.72	1	0	En Ejecución	Validado
			inversion			Urbano	Infraestructura	CONVENIOS)			Zona 5 A Zona		Infraestructura Social		de Chihuahua	gied																avances
2018	ff1	CHH16160400813847	Proyecto de	2228105.92	2016	15-Desarrollo Agrario,	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES,	2228106	2226336	Construcción De Cuartos En	19:Chihuahua	Proyecto de	Michaele	Dirección de Obras Públicas Municipio	016AT00002	320	Michaele			Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1443594.29	2226336.26	2226336.26	1443594.29	1443594.29		0	Fo Florinida	Validado
2018	π1	CHH16160400813847	inversión	2228105.92	2016	Territorial y Urbano	Infraestructura	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2228106	222b33b	Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona		Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Públicas Municipio de Chihuahua	Ofed	320	Vivienda	1	1	Chinuanua	Chinuanua	Cninuanua	1443594.29	2226336.26	2226336.26	1443594.29	1443594.29	1	0	En Ejecución	avances
						15-Desarrollo		FEDERALES					Proyecto de		PRESIDENCIA																	
2018	ff1	CHH16160400822792	Proyecto de inversión	2054650	2016	Agrario, Territorial y	S273-Programa de Infraestructura	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2054650	2054650	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	32:Hidalgo del Parral	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICICPAL DE PARRAL	5-PI-VIV-16- 077	236	Vivienda	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	1682551	2054650	1682551	1682551	1682551	1	0	En Ejecución	Validado avances
						Urbano		CONVENIOS)										***************************************				***************************************	***************************************									
			Provecto de			15-Desarrollo Agrario,	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES.			Construccion De 35 Cuartos		Proyecto de		Direccion General																	Validado
2018	ff1	CHH16160400831483	inversión	1530068.6	2016	Territorial y Urbano	Infraestructura	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1530069	1530059	Adicionales	37:Juárez	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	de Obras Publicas	100	0	Vivienda	1	35	Juárez	Juárez	•	1005460.07	1530047.93	1530047.93	1530047.93	1530047.93	35	100	En Ejecución	avances
2018	ff1	CHH16160400823352	Proyecto de	1530058.6	2016	15-Desarrollo Agrario,	S273-Programa de	(APORTACIONES,	1530059	1530059	Construcción De 35 Cuartos	37:Juárez	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Dirección General	44	0	Vivienda	1	35	Juárez	Juárez	-	1471965.03	1528801.12	1528801.12	1528801.12	1528801.12	35	100	En Ejecución	Validado avances
			inversión			Territorial y Urbano	Infraestructura	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adicionales		Infraestructura Social		de Obras Publicas																	avances
						15-Desarrollo		FEDERALES					December de																			
2018	ff1	CHH16160400827665	Proyecto de inversión	1530058.6	2016	Agrario, Territorial y	S273-Programa de Infraestructura	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1530059	1530059	Construcción De 35 Cuartos Adicionales	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Dirección General de Obras publicas	47	0	Vivienda	1	35	Juárez	Juárez	-	725684.89	1530058.5	1530058.5	1530058.5	1530058.5	35	100	En Ejecución	Validado avances
						Urbano		CONVENIOS)																								
			Provecto de			15-Desarrollo Agrario,	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES.		1530059	Construccion De 35 Cuartos		Proyecto de		Direccion General																	Validado
2018	ff1	CHH16160400824092	inversión	1530058.6	2016	Territorial y Urbano	Infraestructura	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1530059	1530059	Adicionales	37:Juárez	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	de Obras Publicas (Municipio)	46	U	Vivienda	1	35	Juarez	Juárez	•	1075411.41	1530056.88	1530056.88	1530056.88	1530056.88	35	100	En Ejecución	avances
2018	ff1	CHH16160400823231	Proyecto de inversión	1486342.64	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial v		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1486343	1486343	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	37:Juárez	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Dirección General de Obras Publicas	43	0	Vivienda	1	33	Juárez	Juárez	-	297268.51	1442626.58	1442626.58	1442626.58	1442626.58	33	100	En Ejecución	Validado avances
			111013011			Urbano	imacsiractara	CONVENIOS)			Addonates		Infraestructura Social		(Municipio)																	uvunces
						15-Desarrollo		FEDERALES					Provecto de		Dirección General																	
2018	ff1	CHH16160400823184	Proyecto de inversión	1486342.64	2016	Agrario, Territorial y	S273-Programa de Infraestructura	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1486343	1486343	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	37:Juárez	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	de Obras Publicas (Municipio)	29	0	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	-	1266115.32	1486342.43	1486342.43	1486342.43	1486342.43	100	100	En Ejecución	Validado avances
						Urbano		CONVENIOS)																								
2010	ff1	CHH16160400818132	Proyecto de	473505	2016	15-Desarrollo Agrario,	S048-null	FEDERALES (APORTACIONES,	473505	473506	Pavimentacion Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La	32:Hidalgo dol Bari	Proyecto de Inversión de	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE	B0321ME01	100	Metros	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del	HIDALGO DEL PARRAL	142051.68	473505.6	142051.68	142051.68	142051.68	1	0	En Ejecución	Validado
2016	"1	CH110100400818132	inversión	473303	2010	Territorial y Urbano	3046*11011	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	473303	473300	Union Y Arte Y Cultura	32.riidaigo dei Faitai	Infraestructura Económica	Orbanizacion	PARRAL	7	100	Cuadrados		1	riluaigo del Farrai	Parral	HIDALGO DEL PARRAL	142031.08	473303.0	142031.08	142031.00	142031.08	1	Ü	Ell Ejecucion	avances
						15-Desarrollo		FEDERALES					Proyecto de																			
2018	ff1	CHH16160400818080	Proyecto de inversión	1263738	2016	Agrario, Territorial y	S048-null	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1263738	1263738	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De	32:Hidalgo del Parral	Inversión de Infraestructura	Urbanización	MUNICIPAL DE	80321ME01 5	100	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	1015718.18	1263738	1015718.18	1015718.18	1015718.18	1	0	En Ejecución	Validado avances
						Urbano		CONVENIOS)			La Humildad)		Económica		PARRAL																	
			_			15-Desarrollo		FEDERALES					Proyecto de		PRESIDENCIA _																	
2018	ff1	CHH16160400818139	Proyecto de inversión	1986678	2016	Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1986678	1986678	Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos	32:Hidalgo del Parral	Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARRAL	80321ME01 8	100	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	596003.4	1986678	596003.4	596003.4	596003.4	1	0	En Ejecución	Validado avances
						OHBBIO		CONVENIUS					ECONOMICA																			***************************************
2018	ff1	CHH16160400817270	Proyecto de	222039	2016	15-Desarrollo Agrario,	SO48-null	FEDERALES (APORTACIONES,	222039	222040	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y		Proyecto de Inversión de	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE	80321ME00	100	Metros	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del	HIDALGO DEL PARRAL	183545.25	222039.6	183545.25	183545.25	183545.25	1	0	En Eiecución	Validado
2016	111	Cim10100400817270	inversión	222039	2010	Territorial y Urbano	3046-HUII	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	222039	222040	Ciprés)	52.muaigo dei Parfăl	Infraestructura Económica	Orbanización	PARRAL	2	100	Cuadrados	1	•	riuaigo del Parral	Parral	DALGO DEL PARRAL	103343.23	222039.0	103343.23	103343.23	103343.23	1	v	an ajecucion	avances
						15-Desarrollo		FEDERALES					Provecto de																			
2018	ff1	CHH16160400817658	Proyecto de inversión	297068	2016	Agrario, Territorial y	SOAR-null	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	297068	297068	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y	32:Hidalgo del Parral	Inversión de Infraestructura	Urbanización	MUNICIPAL DE	80321ME00 5	100	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	89120.52	297068.4	89120.52	89120.52	89120.52	1	0	En Ejecución	Validado avances
						Urbano		CONVENIOS)			Cerro)		Económica		PARRAL																	
						15-Desarrollo		FEDERALES			Pavimentación Calle De La		Proyecto de		PRESIDENCIA _																	
2018	ff1	CHH16160400817681	Proyecto de inversión	391562	2016	Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391562	391562	Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	32:Hidalgo del Parral	Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARRAL	6 6	100	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	117468.72	391562.4	117468.72	117468.72	117468.72	1	0	En Ejecución	Validado avances
						ondano		CONVENIUS					Economica																			

ENTIDAD CHINANDA
PERIODO TROUE PRIMETOR 7018

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO FOLIO CATEGORIA ramo Tipo de Recurso MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDENESTARIO Proyecto de Agrario, (APORTACIONES, Estanquillo (Entre De La Inversión de 080321ME01 Validado 368799 MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL 110639.88 110639.88 En Ejecución CHH16160400817937 368799 2016 S048-null Hidalgo del Parral 110639.88 368799.6 110639.88 SUBSIDIOS Y Humildad Y Oio De Infraestructura Cuadrados Proyecto de Inversión de Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Agrario, (APORTACIONES, Territorial y SUBSIDIOS Y Infraestructura Cuadrados Humanos Y De La Bondad) PARRAI CONVENIOS) 15-Desarrollo FEDERALES Provecto de Pavimentación Calle Hacienda PRESIDENCIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inversión de Infraestructura 080321ME01 Territorial y Mercado Y Ave. Union. PARRAL Urbano CONVENIOS) Económica 15-Desarrollo FEDERALES Proyecto de PRESIDENCIA Provecto de Agrario, Territorial y (APORTACIONES Pavimentación Calle Maple Inversión de 080321ME00 241753 2016 S048-null 241753 241753 MUNICIPAL DE Hidalgo del Parral PARRAL, CHIHUAHUA 72525.96 241753.2 72525.96 72525.96 72525.96 Infraestructura Económica SUBSIDIOS Y (Entre Unión Y Sicomoro) EEDERALES Proyecto de Inversión de PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Agrario, Territorial y SUBSIDIOS Y Infraestructura Cuadrados avances Salvador Allende) PARRAI CONVENIOS) 15-Desarrollo FEDERALES Pavimentación Calle El Provecto de PRESIDENCIA Inversión de Infraestructura (APORTACIONES, Polvorín (Entre Arroyo De Los 080321ME00 84776.4 SUBSIDIOS Y Puentes Y Arroyo De San Territorial y PARRAL Urbano CONVENIOS) Pedro) Económica FEDERALES 15-Desarrollo Provecto de Pavimentación Calle Naciones PRESIDENCIA Agrario, Territorial y (APORTACIONES Inversión de 080321ME00 213702 2016 SOAR-mull 213702 Unidas (Entre Mariano Azuela 32:Hidalgo del Parra MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL 64110.6 213702 64110.6 64110.6 64110.6 Infraestructura Y Adolfo Ruiz Cortines) CONVENIOS) Pavimentación Calle De Los PRESIDENCIA Proyecto de Agrario, (APORTACIONES, Puentes (Entre Rancho Inversión de 080321ME00 Validado CHH16160400817692 251828 2016 S048-null 251828 32:Hidalgo del Parral MUNICIPAL DE Hidalgo del Parral HIDALGO DEL PARRAL 75548.52 251828.4 75548.52 75548.52 75548.52 En Ejecución SUBSIDIOS Y Cahadeña Y Rancho Del Infraestructura Cuadrados 15-Desarrollo FEDERALES Proyecto de Inversión de Pavimentación Calle Ojo De (APORTACIONES, Agrario, MUNICIPAL DE Almanceña (Entre Arroyo Del 32:Hidalgo del Parral Territorial v SUBSIDIOS Y Infraestructura Arco Y Cerro Del Estanguillo) CONVENIOS) 15-Desarrollo FEDERALES Pavimentación Calle De La (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inversión de Infraestructura Agrario, Bondad (Entre Naciones MUNICIPAL DE Unidas Y De La Humildad) Urbano CONVENIOS) Económica 15-Desarrollo FEDERALES Pavimentacion Calle De Los Proyecto de PRESIDENCIA (APORTACIONES Escultores (Entre Vicente Inversión de 080321ME01 MUNICIPAL DE 310765 32 Urbano CONVENIOS) Literatos Mexicanos Económica PRESIDENCIA Agrario. (APORTACIONES Esperanza (Entre De La Inversión de CHH16160400818093 2016 \$048-null 1715568 MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL 1367995 92 1715568 1367995 92 1367995 62 1367995 62 SUBSIDIOS Y Bondad Y De La No Infraestructura FEDERALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 080321ME00 (APORTACIONES, Inversión de Agrario, 32:Hidalgo del Parral 2016 Hidalgo del Parral HIDALGO DEL PARRAL 210804.12 210804.12 Del Arco (Entre Rancho 210804.12 En Ejecución Territorial v SUBSIDIOS Y Infraestructura Cuadrados Cabadeña Y De La Humildad) PARRAL CONVENIOS) EEDERALES Agrario, Territorial y Infraestructura SUBSIDIOS Y Adicional (4) Infraestructura Social PARRAL CONVENIOS) 15-Desarrollo FEDERALES Construcción De Un Cuarto 32:Hidalgo del Parral Proyecto de PRESIDENCIA \$273-Programa de (APORTACIONES, 16-PI-VIV-16-CHH16160400822783 2054650 Inversión de MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL 2054650 1716174 1716174 Territorial y Adicional (2) Infraestructura Social PARRAL CONVENIOS) FEDERALES Proyecto de Inversión de PRESIDENCIA Agrario, Territorial y (APORTACIONES Construcción De Un Cuarto 16-PI-VIV-16 MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL SUBSIDIOS V COLEGIO DE Proyecto de (APORTACIONES, Cecyt 23 Riberas Juarez 0:Gobierno de la Proyecto de Federales para Infraestructura CIENTIFICOS Y 1377418 CHH16160400823544 1377649.05 2016 1377649 Inversión de Equipamiento 1 1377418.24 1377418.24 1377418.24 1377418.24 1377418.24 Entidades Educativa Media SUBSIDIOS Y Equipamiento Fam 2016 TECNOLOGICOS CHIHUAHUA COLEGIO DE ESTUDIOS Proyecto de Federales para Infraestructura (APORTACIONES. Cecyt 20 Equipamiento Fam 0:Gobierno de la CIENTIFICOS Y En Ejecución Validado avances CHH16160400823518 1305000 2016 1305000 1305000 Inversión de 3707195 1305000 1305000 1305000 1305000 Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y Entidad TECNOLOGICOS Municipios CHIHUAHUA

Infraestructura

Educativa Media

SUBSIDIOS Y

Telebachillerato 8688

Entidad

Entidades

CHH16160300732602

4414.46

ENTIDAD: CHIHUAHUA 2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES AVANCES FISICOS CICLO FINANCIA MIENTO META MODIFICADA CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESUPUESTARIO OBRAS PUBLICAS 2017OP0002 Federales para (APORTACIONES, Inversión de 6375315.56 2016 1005-FORTAMUN Prolongacion De La Av. AV. HOMERO 3590401.45 3229836.1 Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE Municipios 1007-FAM Proyecto de Federales nara (APORTACIONES 0:Gobierno de la INFONAVIT CERRO 459039 2016 459039 459039 Inversión de Educación ICHIEF 3201524 459039 459039 458894 458894 Entidades SUBSIDIOS Y BLANCO CONVENIOS) Federativas y Municipios SUBSISTEMA DE Aportacione PREPARATORIA Provecto de Federales para Infraestructura (APORTACIONES. 0:Gobierno de la Otros provectos de ABIERTA Y 60510.79 60510.79 60510.79 60510.79 60510.79 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE Federativas y Superior y Superior Municipios CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE Aportaciones PREPARATORIA Provecto di Federales nara Infraestructura (APORTACIONES 0:Gobierno de la Otros provectos de ARIFRTA Y 35518 66 TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE Federativas y Superior y Superior Municipios CHIHUAHUA PREPARATORIA Federales para Entidades Infraestructura Educativa Media (APORTACIONES, ARIFRTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE Federativas y Superior y Superior CONVENIOS) Municipios CHIHUAHUA Aportacione 1008-FAN FEDERALES PREPARATORIA Federales para Infraestructura /ADORTACIONES ARIERTAY Entidades TELEBACHILLERATO Federativas y Superior y Superior CONVENIOS) DEL ESTADO DE Municipios CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE Aportaciones 1008-FAN FEDERALES PREPARATORIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CONVENIOS) Federativas y Superior y Superior Municipios CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE Aportaciones 1008-FAN FEDERALES PREPARATORIA Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ABIERTA Y TELEBACHILLERATO Federativas v Superior v Superior CONVENIOS) DEL ESTADO DE Municipios CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE PREPARATORIA San Pedro de Federales para Entidades Infraestructura Educativa Media (APORTACIONES ABIERTA Y TELEBACHILLERATO SUBSIDIOS Y Entidad 80103 Federativas y Superior y Superior CONVENIOS) DEL ESTADO DE Pedro) CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE 1008-FAM FEDERALES PREPARATORIA Federales para Entidades ABIERTA Y TELEBACHILLERATO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Media Federativas y Superior v Superior CONVENIOS) DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE 1008-FAM FEDERALES PREPARATORIA Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ABIERTA Y TELEBACHILLERATO Infraestructura Educativa Media Federativas v Superior v Superior CONVENIOS) DEL ESTADO DE SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y Telebachillerato Comunitario 2901026 TELEBACHILLERATO Entidades Educativa Media SUBSIDIOS Y Entidad Federativas y CONVENIOS) DEL ESTADO DE SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y 1008-FAM FEDERALES Federales para Infraestructura (APORTACIONES, Entidades TELEBACHILLERATO Educativa Media SUBSIDIOS Y Entidad Federativas y Municipios DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONVENIOS) SUBSISTEMA DE FEDERALES (APORTACIONES, PREPARATORIA ABIERTA Y Federales para Infraestructura 19355.46 19355.46 19355.46 19355.46 19355.46 Entidades Educativa Media SUBSIDIOS Y Telebachillerato 8624 Entidad TELEBACHILLERATO Federativas y Municipios DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SUBSISTEMA DE FEDERALES (APORTACIONES, PREPARATORIA ABIERTA Y Aportaciones Federales para

TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3707186

4414.46

3326.88

3326.88

3326.88

En Ejecución

TERIO	O. TERC.	ER TRIMESTRE 2018		LLE_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	
CICLO	FUENTES			MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_ FINANCIAN	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_	CI ASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ BI	NEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECALIDADO	COMPROMETIDO			PAGADO	AVANCES_FI		ESTATUS	
	MIENTO			ROBADO MONTO_GLOBAL_A	IENTO		PROGRAMA				HOMBILE	_RESPONSABLE	PROYECTO	OD ON TOXOTON	CUTORA	PROYECTO		LINIDAD DE		META				KEONODADO	COM NOME TO	DE VENO/IDO	EULITOIDO	TAGABO			LOIMIGO	1.000
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo 33-	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado					SUBSISTEMA DE			MEDIDA	META	MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	CENTAJE		
2018	ff1	CHH16160300732608	Proyecto de Inversión	13243.39	2016	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13243	13243	Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 3	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3707187	78	Equipamiento	1	1	Juárez	Juárez	-	13243.39	13243.39	9980.64	9980.64	9980.64	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732622	Proyecto de inversión	8828.93	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8829	8829	Equipamiento Telebachillerato 8062	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-	50	Equipamiento	1	1	Ascensión	Palomas Viejo	-	8828.93	8828.93	6653.76	6653.76	6653.76	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732655	Proyecto de inversión	51681.86	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51682	51682	Equipamiento Del Telebachillerato 8679	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	900959	56	Equipamiento	1	1	Bocoyna	Bocoyna	-	51681.86	51681.86	51681.86	51681.86	51681.86	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732658	Proyecto de inversión	11414.46	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11414	11414	Equipamiento Del Telebachillerato 86102	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4500579	83	Equipamiento	1	1	Meoqui	Estación Consuelo	-	11414.46	11414.46	9856.52	9856.52	9856.52	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732672	Proyecto de inversión	49236	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49236	49237	Equipamiento Del Telebachillerato 8049	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600282	80	Equipamiento	1	1	Janos	Tres Álamos	-	49236.93	49236.93	49236.93	49236.93	49236.93	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732689	Proyecto de inversión	47408	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47408	47408	Equipamiento Del Telebachillerato 8665	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3900203	74	Equipamiento	1	1	López	Ninguno	-	47408	47408	44635.64	44635.64	44635.64	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732706	Proyecto de inversión	44822.46	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44822	44822	Equipamiento Del Telebachillerato 8613	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1908773	51	Equipamiento	1	1	Chihuahua	Ninguno	-	44822.46	44822.46	35087.68	35087.68	35087.68	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732759	Proyecto de inversión	24244.8	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24245	24245	Equipamiento Del Telebachillerato 8609	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3100790	46	Equipamiento	1	1	Guerrero	Pachera	-	24244.8	24244.8	24244.8	24244.8	24244.8	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732629	Proyecto de inversión	51681.86	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51682	51682	Equipamiento Telebachillerato 8631	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3800216	58	Equipamiento	1	1	Julimes	Julimes	-	51681.86	51681.86	45866.32	45866.32	45866.32	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732698	Proyecto de inversión	40408	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40408	40408	Equipamiento Del Telebachillerato 8651	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1908772	73	Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	-	40408	40408	38106	38106	38106	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732753	Proyecto de inversión	51681.86	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51682	51682	Equipamiento Del Telebachillerato 8608	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6500729	51	Equipamiento	1	1	Urique	Cerocahui	-	51681.86	51681.86	42539.44	42539.44	42539.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300732568	Proyecto de inversión	43600.26	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43600	43600	Equipamiento Del Telebachillerato 8627	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4100263	67	Equipamiento	1	1	Maguarichi	Maguarichi	-	43600.26	43600.26	36182.64	36182.64	36182.64	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160400824282	Proyecto de inversión	22058067.19	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22058067	22058067	Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermeria Y Nutriologia, Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, Y Oficinas De Control Escolar. Segunda Etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		UACH-CCMS- 06-2016/P	0	Metros Cuadrados	1	1	Gobierno de la Entidad		-	15000000	22058067.19	22058067.19	22058067.19	22058067.19	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16180101075706	Proyecto de inversión	83686	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83686	83686	Banquetas Para La Facultad De Enfermeria Y Nutriologia	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS- 08-2017-P	0	Metros Cuadrados	1	1	Gobierno de la Entidad	550000000	_	0	83686	83686	83686	83686	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16160300739762	Proyecto de inversión	6243491.62	2016	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6243492	14922279	Ampliacion De Biblioteca Otto Campbell En Campus lit-lada	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3707137	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		AVE DEL CHARRO NO. 450 NTE C.P. 32310 CD. JUAREZ CHIH.	6243491.62	14922278.93	14922278.93	14832230.68	14832230.68	1	0	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO FLIENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ CLASIFICACION INSTITUCION_EJE PROYECTO BENEFICIARIOS RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES FISICOS CICLO FINANCIA ESTATUS FLUJO MIENTO MONTO GLOBAL AF META MODIFICADA CICLO FOLIO CATEGORIA Tipo de Recurso MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDENESTARIO Construccion De Edificio De AVENIDA ESTOCOLMO S Proyecto de Federales para Infraestructura (APORTACIONES, 0:Gobierno de la 5729299.55 2016 7810693 Inversión de Educación AUTONOMA DE 3707254 7810693.24 7810693.24 7741420.98 7741420.98 En Eiecución Entidades SUBSIDIOS V N. ZONA PRONAF Municipios Mobiliario Y Fouino Para Fl 1008-FAM FEDERALES Centro De Información Y Documentación De La Av. Teofilo Borunda No Federales para Entidades nfraestructura 13200 Col Labor de Terrazas C.P 31220 Educativa Media SUBSIDIOS Y Chihuahua Universidad Politéncica De Federativas v Superior v Superior CONVENIOS) Chihuahua Otros proyectos de Cultura y turismo Renovacion Museografica Del MUNICIPIO DE (APORTACIONES, CHH16170200888484 1742002 Juárez 5599999.77 En Eiecución SUBSIDIOS Y Museo Del Chamizal avances CONVENIOS Construccion De Puente EFDERALES Proyecto de Inversión de Vehicular (2da Etapa) Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Crédito Públic SUBSIDIOS Y Infraestructura avances Maguarichi - Frechuchique Transportes CONVENIOS) En El Cruce Con El Rio Otero: Proyecto De Expasión 1 Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach Contruccion De Taller De FEDERALES (APORTACIONES, 2222104 AUTONOMA DE 2218590.84 Educación Media Inversión de SUBSIDIOS Y Entidad 002-2017-IF Cuadrados Superior v Superior Television En La Facultad De Infraestructura Social CHIHUAHUA CONVENIOS) Ciencias Politicas Y Sociales Extension Chihuahua Construcción De 2 235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad PRESIDENCIA Agrario, M001-Actividades de Territorial y apoyo administrativo Urbano FIDEICOMISOS. Inversión de 17-03-13-CHH17170200903246 2603050 2017 2603050.0}} Montañas. En La Ciudad De 32:Hidalgo del Parral MUNICIPAL DE 104000 Hidalgo del Parral HIDALGO DEL PARRAL 2597289.82 2597289.82 2597289.82 2597289.82 idalgo Del Parral, Municipi De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 Agrario, Territorial y M001-Actividades de FIDEICOMISOS 0:Gobierno de la INSTITUCION EJEC 2017-03-26-+ 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y CHH00170300970793 12130000 2017 1 213F7}} Otros Provectos 80500 No se registró dirección 12130000 12129999 98 12129999 98 12129999 98 12129999 98 78085 Infraestructura Social Cusihuiriachide Una Longitud De 11.5 Km. U001-Programa de Proyecto de Inversión de JUNTA CENTRAL DE Provecto de Ambiente v (APORTACIONES. Acciones De Agua Potable. 0:Gobierno de la Agua v Gobierno de la CHH17170300968991 308754045 AGUA Y 193822332 144009944.6 Recursos SUBSIDIOS Y Alcantarillado Y Saneamiento SANEAMIENTO EEDERALES Proyecto de DIRECCION DE La Rehabilitación Del Relleno (APORTACIONES, OBRAS PUBLICAS Inversión de 12528241.42 12528241 (28.699924; -106.036777) 12390430.77 Salariales y Sanitario Metropolitano De 1909203 63266.43 12388839.24 SUBSIDIOS Y Infraestructura MUNICIPIO DE Cuadrados Chihuahua - 7700107 CONVENIOS) CHIHITAHITA U075-Fondo para la FEDERALES Construcción De Ramna Para 23-Provisiones Accesibilidad en el Proyecto de SECRETARÍA DE Infraestructura Social SOCIAL para las Personas con CONVENIOS) 65 - 1909042 Discanacidad Construcción De Rampa Para FEDERALES Accesibilidad en el Provecto de SECRETARÍA DE Provecto de (APORTACIONES Accesibilidad Universal En Validado 89646.21 Transporte Público 19:Chihuahua Inversión de Otros Provectos DESARROLLO 88660.1 88660.1 Centro Comunitario Cambiando Caritas - 1909045 Infraestructura Social CONVENIOS) Discapacidad U075-Fondo para l Construcción De Rampa Para Accesibilidad en el Proyecto de (APORTACIONES, Accesibilidad Universal En 5315 Otros Proyectos 5314.96 Salariales y Transporte Público 19:Chihuahua Inversión de DESARROLLO 1909039 Chihuahua 5256.5 5256.5 5256.5 5256.5 5256.5 En Ejecución SUBSIDIOS V Centro Comunitario Cumbres Cuadrados U075-Fondo nara la Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En (APORTACIONES, Transporte Público Inversión de Salariales y DESARROLLO SUBSIDIOS Y Centro Comunitario Todo Por Cuadrados nara las Personas con Infraestructura Social SOCIAL CONVENIOS) Chihuahua - 1909044 U075-Fondo para la FEDERALES Construcción De Rampa Para Accesibilidad en el Transporte Público Proyecto de Inversión de SECRETARÍA DE Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Niños Cuadrados SUBSIDIOS Y Infraestructura Social Económicas para las Personas con SOCIAL CONVENIOS) Alegres - 1909052 Discapacidad FEDERALES Construcción De Rampa Para 23-Provisiones Accesibilidad en el SECRETARÍA DE Accesibilidad Universal En Centro Comunitario División (APORTACIONES 62711 82 Transporte Público para las Personas con 62712 62021 00 CONVENIOS) Del Norte - 1909040 Discapacidad Construcción De Rampa Para Accesibilidad en el (APORTACIONES, Accesibilidad Universal En CHH17170200897557 52686.09 2017 Salariales v Transporte Público 52686 19:Chihuahua Inversión de Otros Provectos DESARROLLO 1909048 Chihuahua 52106 54 52106 54 52106 54 52106 54 52106 54 En Ejecución SUBSIDIOS Y Centro Comunitario Quédate Cuadrados SOCIAL Amigo - 1909048 Discapacidad U075-Fondo para la Construcción De Rampa Para FEDERALES 23-Provisiones SECRETARÍA DE (APORTACIONES, Accesibilidad Universal En En Ejecución Validado avances 115724.81 2017 Chihuahua Salariales v Transporte Público 115725 Inversión de DESARROLLO 114451.84 114451.84 114451.84 114451.84 114451.84 SUBSIDIOS Y Centro Comunitario Lealtad I -Cuadrados para las Personas con Infraestructura Social SOCIAL CONVENIOS)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

			DETA	LLE_PROYECTO								DETAI	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ B	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	IENTO	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado		_KESFONSABLE	PROTECTO		COTORA	PROTECTO		UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	IODOFNITA IF		
CICEC	, "	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso		PRESUPUESTARIO U075-Fondo para la	FEDERALES	monto	modificado	Construcción De Ramna Para							MEDIDA	MEIA M	IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200900032	Proyecto de inversión	9730.86	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9731	9731	Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Xicahua - 1909050	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909050	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	9623.82	9623.82	9623.82	9623.82	9623.82	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200901689	Proyecto de inversión	9529.41	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transporte Público para las Personas con Discapacidad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9529	9529	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - 1909043	40.Chihh	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909043	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	9424.59	9424.59	9424.59	9424.59	9424.59	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200901688	Proyecto de inversión	522691.21	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	522691	522691	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Díaz Ordaz - 1909046	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909046	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH17170200899217	Proyecto de inversión	8857.43	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8857	8857	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Acceso Principal De Oficinas De Programas Prioritarios De La Secretaría De Desarrollo Social - Ptp-7704-75-Cc-CO	40.Chihh	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909036	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	-	8760	8760	8760	8760	8760	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200900893	Proyecto de inversión	21065.97	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21066	21066	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario La Villa - 1909055	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909055	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		÷	20834.24	20834.24	20834.24	20834.24	20834.24	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200900034	Proyecto de inversión	65580.19	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65580	65580	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Los Pinos 1909047	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909047	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	64858.81	64858.81	64858.81	64858.81	64858.81	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200901690	Proyecto de inversión	136230.81	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136231	136231	Construcción Y Rehabilitación De Accesibilidad Universal, En Área De Acceso Al Jardín Del Abuelo -1909037		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1909037	0	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		-	134732.27	134732.27	134732.27	134732.27	134732.27	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300960656	Proyecto de inversión	6594395.27	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U085-Fondo para Fronteras	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6594395	6594395	Construcción De Cicloruta En El Centro Historico De Ciudad Juárez, Chihuahua 7307824 6950		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	6950	0	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	:	(DE VICENTE GUERRERO A CALLE IOAQUIN TERRAAZS, 31.734657; - 106.489456) (AV. LAREDO; 31.743005; - 06.481359) (AV. DE LOS INSURGENTES; 31.734067; -106.481929) (DE IGNACIO MARISCAL; 31.73407; -106.48192; 0.74167; -106.4813	6594395.27	6594395.27	6594389.9	6594389.9	6594389.9	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН17170300961607	Proyecto de inversión	2500000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U085-Fondo para Fronteras	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2500000	25000000	Adaptación De Corredores En El Centro Histórico De Giudad Juárez Chiluabhau, (Incluye Construcción De Edificio Municipal, Casetas De Vigilancia Y Modulos De Baños) - 7307995 - 6952	37:Juárez	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	6952	0	Metros Cuadrados	1	100	Juárez		31.745689; 106.486928) 31.745707; -106.481961) 31.739014; -106.481256) 31.734549; -106.483275) 31.736471; -106.482205) 31.73658; -106.487913) 31.737813; -106.487998) 31.736699; -106.485407 31.736648; -106.485346) 31.746086; -106.485440	25000000	2500000	25000000	25000000	25000000	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300959325	Proyecto de inversión	12035828.73	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12035829	12035812	Construcción De Aulas Y Oficinas Para Atención A Migrantes En El Chamizal - 7307758 - 6949	37:Juárez	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	6949	0	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	(31.758323; -106.458308) 31.764637; -106.451197)	12035812.33	12035812.33	12035812.33	12035812.33	12035812.33	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300957572	Proyecto de Inversión	11829150	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U085-Fondo para Fronteras	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11829150	11829150	Rehabilitacion De La Av. Laguna De Tamiahua/Bivd Tomas Fernander Tramo De La Av. Rafael Perez Serna A. C. Parque Juárez, En Ciudad Juarez, Chilhuahua 7307929 6951		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	6951	0	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	F :	DE LA AV. RAFAEL PEREZ SERNA A C. PARQUE JUÁREZ; 31.740444; 106.424708) [DE LA AV. TAFAEL PEREZ SERNA A C. PARQUE JUÁREZ; 31.729182; -106.408319) (Puente Internacional Córdova de las Américas; 31.764487; -106.451417)	11829150	11829071.76	11829070.4	11829070.4	11829070.4	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401042665	Proyecto de inversión	1050000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1050000	1050000	Remodelación Y Ampliación Del Hospital Regional Aldama (Cessa) Del Municipio De Aldama, Chih.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	200603	21000	Metros	1	1	Aldama		AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y ROBERTO SOSA S/N, COL. ARBOLITO EN JUAN ALDAMA, CHIH.	1050000	984379.17	984377.84	984377.84	984377.84	1	0	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

		CER TRIMESTRE 20	18																											2.	DESTINO D	EL GASTO
			DETA	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CI	FUEN FINAN MIEN	CIA FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP FUENTES, FINANCIAN IENTO	м					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2	018 ff3	CHH0017040104180	32 Proyecto de inversión	1420000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14200000	14043800	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chilhushua / (Reconstrucción De La Carretera Alvaro Diregión - (Do La Yegio), Del Km 1-300 Al 34-750 En Tramos Parciales) - \$806511	0:Gobierno de la Entidad	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION, EJEC UTORA	309	0	Otros	1	33845	Gobierno de la Entidad		(CADENAMIENTO 1+300; 28.758372; -106.892214) (CADENAMIENTO 2+200; 28.755096; -106.887168) (9+350; 28.805233; - 106.843712) (6+900; 28.789352; -106.861187) (CADENAMIENTO 3+350; 28.772845; -106.879334) (CADENAMIENTO 4+000; 28.777052; -106.874713)	14043800	13380591.19	6377063.42	6377063.42	6377063.42	20984	62.00029546	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff3	СНН0017030096201	16 Proyecto de inversión	1420000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14200000	14200000	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Ávarro Obregón - Ojo De La Vegita, Del Km 1-300 di 347-750 fin Tramos Parciales) - 5806511 6354	0:Gobierno de la Entidad	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	6354	0	Otros	1	33845	Gobierno de la Entidad		(CADENAMIENTO 1-300; 28.758372; -106.892214) (CADENAMIENTO 2-200; 28.765096; -106.887168) (9-350; 28.805233; - 106.843712) (6-900; 28.789352; -106.861187) (CADENAMIENTO 3-350; 28.772848; -106.879334) (CADENAMIENTO 4-000; 28.777052; -106.874713)	14073800	13380591.19	6377063.42	6377063.42	6377063.42	20983	61.99734082	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301399937	Proyecto de inversión	7912000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7912000	7912000	Construcción del Puente Las Tinajas sobre el Arroyo Tapiecitas en el km. 2+000 de la Carretera E.C. km. 10+000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez.	13:Carar Grander	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805164	10587	Metros Cuadrados	4229.16	0	Casas Grandes	La Morita	30.324917, -108.051126	7912000	6516670.39	5482637.71	5482637.71	5482637.71	4229.16	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2	018 ff1	CHH180301399948	Proyecto de inversión	9494400	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9494400	9494400	Construcción del Puente El Morieleño sobre el Rio Conchos en el km. 2+700, E.C (Jimenez - Chihuahua - El Morieleño).	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5803536	5000	Metros Cuadrados	360	0	La Cruz	Morieleño	27.831812, -105.170664	9494400	5653934.92	5653934.92	5653934.92	5653934.92	360	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2	018 ff1	CHH180301399975	Proyecto de inversión	23736000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23736000	23736000	Reconstrucción de la Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cardenas) del km. 1+100 al km. 23+00 en tramos aislados.	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805676	154639	Metros Cuadrados	61509	0	Cuauhtémoc	La Quemada	28.775013, -107.004604 - :28.969288, -107.028573	23736000	23736000	8789440.8	8789440.8	8789440.8	17899.12	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2	018 ff1	СНН180301399990	Proyecto de inversión	29175500	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29175500	29175500	Reconstrucción de Carretera: E.C. (Chihuahua - Cuauhtémoc) - E.C.(Cuauhtémoc - Álvaro Obregón) Km. 0+000 Al Km. 8+160	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5805881	154639	Metros Cuadrados	95400	0	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	28.3988, -106.792211 - 28.443223, -106.808305	29175500	29175500	29175498.57	29175498.57	29175498.57	92538	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2	018 ff1	CHH180301400758	Proyecto de inversión	2472500	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2472500	2472500	Reconstrucción de la Carretera Gómez Farías - Buenaventura, del km 164+780 al km 165+360 (elevación de rasante).	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804871	134785	Metros Cuadrados	4060	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	29.375972, -107.728291 - 29.379651, -107.72423	2472500	2472500	1396962.5	1396962.5	1396962.5	1241.55	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2	018 ff1	CHH1717020090118	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	989000	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre 0-000 (A Un Costado De Plaza 5 De Mayo) Al 0+165 En La Comunidad De La Paz, Gran Morelos, Chihuahua) - 5286065	26:Gran Morelos	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5286065	0	Metros Cuadrados	1	1	Gran Morelos		Inicio, C Sin Nombre, frente a plaza cad 0+000.00; 28.203741; - 106.470781 Final, C. Sin Nombre cadenamiento 0+165.00; 28.204127; - 106.47225	989000	989000	979998.5	979998.5	979998.5	1	0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH1717020089516	Proyecto de inversión	989000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989000	989000	Pavimentación De La Calle Jesus Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045- 0006	104000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	989000	988161.76	944317.21	944317.21	944317.21	1	0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH0017020089709	Proyecto de inversión	3923076.92	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3923077	3923077	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Centenario, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408657	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	5408657	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		Entrecalle Av Carrillo Puerto; 26.93748; - 105.670007 Entrecalle Gral Maclovio Herrera; 26.933529; -105.669755	3879923	3879923	3879923	3879923	3879923	1	0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH0017020090035	56 Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Pavimentacion De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , Er El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931760	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		0+053.16; 26.933066; - 105.710939 CALLE NACIONES UNIDAS; 26.933035; -105.710484	989000	986528.09	906863.68	906863.68	906863.68	1	0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH0017020090272	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Pavimentacion De Calle Teofilo Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931892	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		CALLE OCTAVIO PAZ; 26.933365; -105.715051 CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO; 26.933786; -105.714434	989000	988116.08	928822.19	928822.19	928822.19	1	Ō	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH1717020089516	58 Proyecto de inversión	989000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989000	989000	Pavimentación De La Calle De La Gloria En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045- 0008	104000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	989000	986528.09	906863.68	906863.68	906863.68	1	0	En Ejecución	Validado avances

PERIOL	O: TERCE	R TRIMESTRE 2018																												2.	. DESTINO D	EL GASTO
			DETALLI	E_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA M	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	Ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA M	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200895167	Proyecto de inversión	989000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989000	989000	Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral,Chihuahua.	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045- 0010	104000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	989000	988740.86	942072.19	942072.19	942072.19	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200902730	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Pavimentacion De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932048	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		CALLE JULIÁN CARRILLO; 26.93398; -105.715614 CALLE TEOFILO OLEA LEYVA; 26.933358; - 105.71504	989000	987348.65	987348.65	987348.65	987348.65	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200895173	Proyecto de inversión	989000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989000	989000	Pavimentación De La Calle Julián Carrillo En La Colonia Gómez Morín, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045- 0012	104000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	989000	987209.72	930636.85	930636.85	930636.85	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200897096	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Pavimentacion De Calle De La Bondad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932279	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		CALLE ESPERANZA; 26.931729; -105.70937 0+052.23; 26.931798; - 105.710134	989000	986292.95	986292.95	986292.95	986292.95	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200900355	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Pavimentacion De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931826	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO; 26.934683; -105.714654 CALLE ANTONIO CASTRO LEAL; 26.935573; - 105.714434	989000	988161.76	944317.21	944317.21	944317.21	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200897882	Proyecto de inversión	10000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10000000	10000000	Pavimentacion De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4897112	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		CALLE 15 DE MAYO; 26.933899; -105.660715 CALLE LUCAS BALDERAS; 26.931206; -105.655769	9890000	9890000	9889441.12	9889441.12	9889441.12	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200897094	Proyecto de inversión	1259109.32	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1259109	1259109	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Glorieta Av. Independencia Y Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408531	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	5408531	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		0+0.76 MT; 26.922957; - 105.64459 0+0.00 MT; 26.92259; -105.644314 0+0.38 MT; 26.922886; 105.644196 0+0.114 MT; 26.922682; -105.644573	1245259	1245259	1245259	1245259	1245259	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200897097	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Pavimentacion De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932114	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		CALLE OCTAVIO PAZ; 26.934018; -105.715598 CALLE ALBERTO VÁZQUEZ DEL MERCADO; 26.934726; -105.715104	989000	987209.72	930636.85	930636.85	930636.85	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170200898690	Proyecto de inversión	800000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800000	800000	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4932345	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		26.92552; -105.652846	791200	790805.34	790805.34	790805.34	790805.34	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00170200899525	Proyecto de inversión	2408906.88	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2408907	2408907	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	5408817	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		Entrecalle Golondrinas; 26.930655; -105.664803 Entrecalle Juan Rangel de Biesma; 26.930961; - 105.667008	2382408.9	2378991.32	2378991.32	2378991.32	2378991.32	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00170200897883	Proyecto de inversión	100000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pevimentacion De Calle Humildad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4931670	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		0+082; 26.930231; - 105.707894 0+000; 26.931142; -105.707218	989000	988740.86	942072.19	942072.19	942072.19	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00170200897095	Proyecto de inversión	2408906.88	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2408907	2408907	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	5408395	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		calle Carlos Fuero; 26.930679; -105.664937 Juan Rangel de Biesma; 26.931746; -105.666606	2382408.9	2382196.42	2382196.42	2382196.42	2382196.42	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200895170	Proyecto de inversión	989000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989000	989000	Pavimentación De La Calle Teofilo Olea En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	17-213-045- 0009	104000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	989000	988116.08	928822.19	928822.19	928822.19	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301400773	Proyecto de inversión	11571300	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11571300	11571300	Reconstrucción de la Carretera Soto Máynez - Buenaventura, del km 221+100 al km 234+300 en tramos aislados.	34:Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua		5000	Metros Cuadrados	24290	0	Ignacio Zaragoza		29.758212, -107.57628 - 29.771716, -107.604024	11571300	11571300	2314260	2314260	2314260	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH17170200886181	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	973962	Rehabilitacion De Parque En Praderas Del Sol Y Sol Del Deseo Colonia Praderas En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707362	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	turkenn	PARQUE EN PRADERAS DEL SOL Y SOL DEL DESEO COLONIA PRADERAS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	973961.54	973961.54	973961.54	973961.54	973961.54	100	100	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018

TERIODO	, IERCEN	TRIMESTRE 201	0																											2.	. DESTINO I	JEL GASIC
	FUENTES			LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200885906	5 Proyecto de inversión	1041063.52	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1041064	1024506	Pavimentacion De Calle Sierr. Soconusco Tramo Montes Himalaya A Cordillera Del Cacucaso Colonia La Cuesta, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707320	180	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA SOCONUSCO TRAMO MONTES HIMALAYA A CORDILLERA DEL CACUCASO COLONIA LA CUESTA, JUÁREZ.	1024506.19	1024506.19	1024506.19	1024506.19	1024506.19	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886022	Proyecto de inversión	2463608	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2463608	2436471	Rehabilitacion De Gimnasio: Enrique ""Kiki"" Romero Calle Codorniz Y Aztecas Colonia Azteca, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707354	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CODORNIZ Y AZTECAS COLONIA AZTECA, JUÁREZ.	2436470.53	2436470.53	2436470.53	2436470.53	2436470.53	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886097	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	987795	Rehabilitación De Parque En Desierto Kavir Y Calle Bivd Zaragoza Fracc. Parajes De Oriente En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707355	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN DESIERTO KAVIR Y CALLE BIVD ZARAGOZA FRACC. PARAIES DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.		987794.67	987794.67	987794.67	987794.67	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885922	Proyecto de inversión	792806.31	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792806	783682	Pavimentacion De Calle Priv .Enrique Flores Magon Tramo Dorados De Chihuahua A Tope Colonia Pancho Villa, Juárez.		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707322	100	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE PRIV .ENRIQUE FLORES MAGON TRAMO DORADOS DE CHIHUAHUA A TOPE COLONIA PANCHO VILLA, JUÁREZ.	783682.38	783682.38	783682.38	783682.38	783682.38	100	100	En Ejecución	Validade avance
2018	ff1	CHH17170200886130	Proyecto de inversión	1200000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1200000	1186799	Rehabilitacion De Parque En Ma. Teresa Rojas Y Maria Arias Bernal Col. Maria Martinez En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707358	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN MA. TERESA ROJAS Y MARIA ARIAS BERNAL COL. MARIA MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	1186799.41	1186799.41	1186799.41	1186799.41	1186799.41	100	100	En Ejecución	Validade avances
2018	ff1	CHH17170300959208	Proyecto de inversión	2403520	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2403520	2376364	Remodelación De Gimnasio Allende En El Municipio De Juárez, Chihuahua - 5650968 5632	37:Juárez	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	5632	0	Metros Cuadrados	1	100	Juárez		(31.730534; -106.503391	2376363.68	2376363.68	2376363.68	2376363.68	2376363.68	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886840	Proyecto de inversión	2303293	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2303293	2277925	Rehabilitación De Parque Popular Colonia 16 De Septiembre En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707369	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE POPULAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	2277924.92	2277924.92	2277924.92	2277924.92	2277924.92	100	100	En Ejecución	Validado avance:
2018	ff1	CHH17170200886167	Proyecto de inversión	1500000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1500000	1483459	Rehabilitación De Parque En Hagamosio Juntos Y Bernarde Norzagaray Col. Solidaridad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Presidencia Municipal de Juárez	3707361	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN HAGAMOSLO JUNTOS Y BERNARDO NORZAGARAY COL SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	1483459.04	1483459.04	1483459.04	1483459.04	1483459.04	100	100	En Ejecución	Validad avance
2018	ff1	CHH17170200886194	Proyecto de inversión	1802640	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1802640	1778395	Rehabilitación De Parque Popular Colonia Plutarco Elia: Calles En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	; 37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707363	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE POPULAR COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	1778395.44	1778395.44	1778395.44	1778395.44	1778395.44	100	100	En Ejecución	Validad avance
2018	ff1	CHH17170200885887	Proyecto de 7 inversión	1725803.4	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1725803	1703341	Pavimentación De Calle Chocholtecas Tramo Zinancantecos A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707318	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CHOCHOLTECAS TRAMO ZINANCANTECOS A TLAHUICAS COLONIA AZTECAS, JUÁREZ.	1703341.44	1703341.44	1703341.44	1703341.44	1703341.44	100	100	En Ejecución	Validad avance
2018	ff1	CHH17170200886523	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	988913	Rehabilitación De Parque En Montes Del Cantal Y Pico Lenana Urbivilla Del Cedro Er El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707367	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN MONTES DEL CANTAL Y PICO LENANA URBIVILLA DEL CEDRO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.		988912.65	988912.65	988912.65	988912.65	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885914	Proyecto de inversión	1207193.69	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1207194	1193878	Pavimentacion De Calle Victo M. Corral Tramo Candelaría Diaz Bustamante A Gallegos, Juárez.	27:100000	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707321	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE VICTOR M. CORRAL TRAMO CANDELARIA DIAZ BUSTAMANTE A GALLEGOS, JUÁREZ.	1193877.88	1193877.88	1193877.88	1193877.88	1193877.88	100	100	En Ejecución	Validade avances
2018	ff1	CHH17170200885950	Proyecto de inversión	777317.87	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	777318	767771	Pavimentacion De Calle Tlapa Tramo Huajapan A Ometepeo Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707324	100	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE TLAPA TRAMO HUAJAPAN A OMETEPEC COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ.	767771.18	767771.18	767771.18	767771.18	767771.18	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885741	Proyecto de inversión	1484454.69	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1484455	1459699	Pavimentación De Calle Antonio Pérez Tramo Nicolas Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707311	180	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE ANTONIO PÉREZ TRAMO NICOLAS HERMOSILLO A GUADALUPE HERNÁNDEZ L. COLONIA 10. DE SEPTIEMBRE, JUÁREZ.	1459699.43	1459699.43	1459699.43	1459699.43	1459699.43	100	100	En Ejecución	Validado avances

			DETAI	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER					ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPION _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200885762	Proyecto de inversión	1654611.1	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1654611	1290521	Pavimentación De Calle Sierra Del Fraile Tramo Montes Apeninos A Cordillera De Los Andes Colonia La Cuesta, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707314	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DEL FRAILE TRAMO MONTES APENINOS A CORDILLERA DE LOS ANDES COLONIA LA CUESTA, JUÁREZ.		1290520.85	1290520.85	1290520.85	1290520.85	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885634	Proyecto de inversión	1908264.42	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1908264	1887250	Pavimentacion De Calle Salvador Allende Tramo America Latina A Emiliano Zapata Colonia Independencia Ii, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707304	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE SALVADOR ALLENDE TRAMO AMERICA LATINA A EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA II, JUÁREZ.	1887249.95	1887249.95	1887249.95	1887249.95	1887249.95	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885643	Proyecto de inversión	789347.82	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	789348	743784	Pavimentacion De Calle Nigeria Tramo Camillo Cienfuegos A Gaspar Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707306	100	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE NIGERIA TRAMO CAMILO CIENFUEGOS A GASPAR SANDOVAL COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUÁREZ.	743784.48	743784.48	743784.48	743784.48	743784.48	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885720	Proyecto de inversión	1371114.38	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1371114	1351897	Pavimentacion De Calle Profa. María Martínez Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707309	200	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE PROFA. MARÍA MARTÍNEZ TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ.	1351896.88	1351896.88	1351896.88	1351896.88	1351896.88	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886214	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	988316	Rehabilitación De Parque En Paseos Del Alba Y Mirlos Colonia Paseos Del Alba En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707365	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN PASEOS DEL ALBA Y MIRLOS COLONIA PASEOS DEL ALBA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	988315.61	988315.61	988315.61	988315.61	988315.61	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886104	Proyecto de inversión	2223256	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2223256	2197993	Rehabilitación De Parque Popular Col. Fronteriza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707356	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	COLONIA FRONTERIZA	2197993.36	2197993.36	2197993.36	2197993.36	2197993.36	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885754	Proyecto de inversión	1431542.58	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1431543	1343292	Pavimentacion De Calle Chocholtecas Tramo Tzetales A A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707313	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CHOCHOLTECAS TRAMO TZETALES A A TLAHUICAS COLONIA AZTECAS, JUÁREZ.	1343291.6	1343291.6	1343291.6	1343291.6	1343291.6	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885659	Proyecto de inversión	1159995.33	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1159995	1146652	Pavimentacion De Calle Copilco Tramo Xochicalco A Tenayuca Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707307	150	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE COPILCO TRAMO XOCHICALCO A TENAYUCA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ.	1146652.1	1146652.1	1146652.1	1146652.1	1146652.1	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885666	Proyecto de inversión	2926064.89	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2926065	2808966	Pavimentacion De Calle Tepic Tramo Ignacio Mejía A 2da. Ugarte Colonia Insurgentes, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707308	0	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE TEPIC TRAMO IGNACIO MEJÍA A 2da. UGARTE COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ.	2808965.84	2808965.84	2808965.84	2808965.84	2808965.84	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886002	Proyecto de inversión	2583784	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2583784	2555362	Rehabilitacion De Gimnasio: ""Bertha Chiu"" Calle Morelia Y Mitla Colonia Lino Vargas, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707353	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE MORELIA Y MITLA COLONIA LINO VARGAS, JUÁREZ.	2555362.05	2555362.05	2555362.05	2555362.05	2555362.05	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886142	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	987784	Rehabilitación De Parque En Rivera Del Castillo Y Rivera De La Pradera Col. Riveras Del Bravo Etapa Vili En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707359	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez		PARQUE EN RIVERA DEL CASTILLO Y RIVERA DE LA PRADERA COL. RIVERAS DEL BRAVO ETAPA VIII EN EL MUNICIPIO DE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	987784.07	987784.07	987784.07	987784.07	987784.07	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886155	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	988993	Rehabilitación De Parque En Monte Aragon Y Campos Del Parque Col. Urbivilla Del Campo En El Município De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707360	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN MONTE ARAGON Y CAMPOS DEL PARQUE COL. URBIVILLA DEL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	988993.07	988993.07	988993.07	988993.07	988993.07	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885732	Proyecto de inversión	846247.13	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846247	836876	Pavimentacion De Calle Sierra Del Tigre Tramo Montes Urales A Tope Sur Colonia Las Arenas, Juárez.	27.1.4	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707310	100	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DEL TIGRE TRAMO MONTES URALES A TOPE SUR COLONIA LAS ARENAS, JUÁREZ.	836875.84	836875.84	836875.84	836875.84	836875.84	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885850	Proyecto de inversión	1793973.9	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1793974	1772832	Pavimentacion Calle Manuel Quiñones Tramo America Latina A Arturo Gamiz, Juarez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707316	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE MANUEL QUIÑONES TRAMO AMERICA LATINA A ARTURO GAMIZ, JUAREZ.	1772831.87	1772831.87	1772831.87	1772831.87	1772831.87	100	100	En Ejecución	Validado avances

PERIOD	D: TERCE	R TRIMESTRE 2018	3																											2. D	DESTINO DE	L GASTO
	FUENTES		DETAI	LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		C	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200885858	Proyecto de Inversión	1028714.98	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1028715	1017382	Pavimentacion En Calle Canada Tramo Avenida Del Granjero A Madagascar Colonia Oasis, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707317	180	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CANADA TRAMO AVENIDA DEL GRANJERO A MADAGASCAR COLONIA OASIS, JUÁREZ.	1017382.13	1017382.13	1017382.13	1017382.13	1017382.13	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886508	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	988584	Rehabilitacion De Parque En Mezquite Blanco Y Av. Mezquital Colonia El Mezquita En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707366	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN MEZQUITE BLANCO Y AV. MEZQUITAL COLONIA EL MEZQUITA EN EL MUNICIPIO DE JIJAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	988584.07	988584.07	988584.07	988584.07	988584.07	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885631	Proyecto de inversión	2241391.81	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2241392	2067672	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Zaire Tramo Jose Luis De Velazco A Calle José De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juarez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707303	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez		CALLE ZAIRE TRAMO JOSE LUIS DE VELAZCO A CALLE JOSÉ DE ITURRIGARAY COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUAREZ.	2067671.72	2067671.72	2067671.72	2067671.72	2067671.72	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885638	Proyecto de inversión	1140016.98	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1140017	1010678	Pavimentación En Calle Congo Tramo José De Iturrigaray A Gaspar De Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juarez.	27:105:02	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707305	180	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CONGO TRAMO JOSÉ DE ITURRIGARAY A GASPAR DE SANDOVAL COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUAREZ.	1010678.24	1010678.24	1010678.24	1010678.24	1010678.24	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886203	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	980328	Rehabilitación De Parque En Hermanos Escobar Entre Cilo E Hidalgo Col. Paseos De Zaragoza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707364	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN HERMANOS ESCOBAR ENTRE CLIO E HIDALGO COL. PASEOS DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE JIJAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	980328.06	980328.06	980328.06	980328.06	980328.06	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885838	Proyecto de inversión	1526806.59	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1526807	1500560	Pavimentacion Calle Rodolfo Flores Magón Tramo Eje Vial Juan Gabriel A Lucio Cabañas Colonia Revolución Mexicana, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707315	200	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE RODOLFO FLORES MAGÓN TRAMO EJE VIAL JUAN GABRIEL A LUCIO CABAÑAS COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, JUÁREZ.	1500560.49	1500560.49	1500560.49	1500560.49	1500560.49	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885938	Proyecto de inversión	2115841	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2115841	2089050	Pavimentacion De Calle Atoyac Priv. Tlapa A Priv. Tixtla Colonia Burócrata, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707323	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE ATOYAC PRIV. TLAPA A PRIV. TIXTLA COLONIA BURÓCRATA, JUÁREZ.	2089049.91	2089049.91	2089049.91	2089049.91	2089049.91	100	100 E		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885967	Proyecto de inversión	2049474.76	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2049475	2026929	Pavimentacion De Calle Fray G. De San Francisco Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707325	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE FRAY G .DE SAN FRANCISCO TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS, JUÁREZ.	2026929.49	2026929.49	2026929.49	2026929.49	2026929.49	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885977	Proyecto de inversión	1716032.76	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1716033	1683924	Pavimentacion De Calle 2da. Ugarte Tramo Cocotero A Arroyo De Las Viboras Colonia Insurgentes, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707326	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE 2da. UGARTE TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ	1683924.4	1683924.4	1683924.4	1683924.4	1683924.4	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886118	Proyecto de inversión	1500000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1500000	1483269	Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col. Morelos Iv En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707357	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE EN FORTÍN DE LA SOLEDAD Y AMAYUCA Y PUENTE DE IXTLA COL. MORELOS IV EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	1483268.76	1483268.76	1483268.76	1483268.76	1483268.76	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886893	Proyecto de inversión	1000000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	988822	Rehabilitacion De Parque Praderas De La Sierra Y Pradera Del Cobre Colonia Praderas De La Sierra, En El Municipio De Juárez, Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707437	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE PRADERA DEL COBRE Y PRADERA DE LA SIERRA COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA, JUÁREZ.	988822.24	988822.24	988822.24	988822.24	988822.24	100	100 E	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885748	Proyecto de inversión	1684536.75	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1684537	1664096	Pavimentación De Calle Felipe Ortega Tramo Nicolás Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707312	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE FELIPE ORTEGA TRAMO NICOLÁS HERMOSILLO A GUADALUPE HERNÁNDEZ L. COLONIA 10. DE SEPTIEMBRE, JUÁREZ.	1664095.93	1664095.93	1664095.93	1664095.93	1664095.93	100	100 E		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886844	Proyecto de inversión	2223256	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2223256	2195977	Rehabilitación De Parque Deportivo Galeana En El Município De Juarez En El Estado De Chihuahua.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707370	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PARQUE DEPORTIVO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	2195977.16	2195977.16	2195977.16	2195977.16	2195977.16	100	100 E		Validado avances

	Little	O. ILICI	K TRIMIDTRE 2010																													DESTINO D	
Part		ELIENTES		DETAL	LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
	CICLO	FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	;		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	CICLO		FOLIO	CATEGORIA			ramo		Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	DRCENTAJE		
	2018	ff1	CHH17170200886536		1000000	2017	Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1000000	989000	San Rafael Preciado Y Hda Del Sol Y Prol. Independencia Col. Hda De Las Torres Universidad En El Municipio De Juarez En El Estado De	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707368	5000	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PRECIADO Y HDA DEL SOL Y PROL. INDEPENDENCIA COL. HDA DE LAS TORRES UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE		989000	989000	989000	989000	100	100	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	CHH17170200886888		1000000		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1000000	988911	Av De Las Torres Y Compositores Col. Campanario, En El Municipio De Juarez, En El Estado De	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707436	5000		1	100	Juárez	Juárez	PASEO DE LOS COMPOSITORES COLONIA EL	988910.8	988910.8	988910.8	988910.8	988910.8	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018	ff1	CHH17170200885897	Proyecto de inversión	903224.33		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	903224	890254	Picacho Tramo Sierra Guadalupe A Sierra Encantada	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPAL DE	3707319	150	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	TRAMO SIERRA GUADALUPE A SIERRA ENCANTADA COLONIA LA	890253.64	890253.64	890253.64	890253.64	890253.64	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018	ff1	CHH180301400814		2076900	2017	Salariales y	0128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2076900	2076900	Carretera La Concha - Peña Blanca, del km. 19+200 al km. 19+790, en el Municipio de	40:Madera	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5804531	5000		4130	0	Madera	Las Cuatas		2076900	2076900	1335654.39	1335654.39	1335654.39	3646.79	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Part	2018	ff1	CHH180301400824		18593200		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	18593200	18593200	Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera), del km. 109+600 al km. 123+400, en tramos	40:Madera	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de		5000		40600	0	Madera			18593200	18593200	6462996.32	6462996.32	6462996.32	9398.9	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Record R	2018	ff1	CHH180301401092		1631850		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1631850	1631850	el km. 5+400 de la Carretera Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.		Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5804135	5000		1051.7	0	Riva Palacio	Campo Treinta		1631850	1371871.91	1222089.91	1222089.91	1222089.91	1051.7	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Part	2018	ff1	CHH180301401099		989000		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	989000	989000	el km. 47+000 de la Carretera Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	54:Riva Palacio	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5803945	5000		718.8	0	Riva Palacio	Campo Setenta	Campo 67, Chihuahua, México	989000	989000	988999.41	988999.41	988999.41	718.8	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Part	2018	ff1	CHH180301401082		2967000		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2967000	2967000	Sainapuchi, en el km. 0+018 del Camino Sainapuchi - Cañon del Maiz, sobre el Arroyo el Maiz, en la	54:Riva Palacio	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5805369	5000		556.5	0	Riva Palacio			2967000	2369475.12	2358032.79	2358032.79	2358032.79	556.5	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Part	2018	ff1	CHH180301401112		2967000		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2967000	2967000	el km. 3+400 de la Carretera Delicias - Congregacion Ortiz	55:Rosales	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de		16705		2920.33	0	Rosales			2967000	2967000	2966999.99	2966999.9	2966999.9	2920.33	0		Validado / Registrado avances
Part	2018	ff1	CHH180301399906		6230700		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	6230700	6230700	Camachito sobre el Rio Santa Maria en el km. 0+700 del camino E.C. km. 94+000 (Alvaro Obregon - Soto	6:Bachíniva	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5804595	6011		1854.71	0	Bachíniva	San Pablo	28.900134, -107.331343	6230700	6230700	3014951.35	3014951.35	3014951.35	671.41	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Part	2018	ff1	CHH180301399879		4351600		Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	4351600	4351600	Carretera Álvaro Obregón - Soto Máynez del km. 89+000 al km. 90+350	6:Bachíniva	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5804009	62651		9450	0	Bachíniva	Rancho de Márquez	28.863317, -107.312897; 28.874538, -107.316555	4351600	4351600	1069705.9	1069705.9	1069705.9	2740.5	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
## Provided By	2018	ff1	CHH180301401123		7912000	2017	Salariales y	U128-Proyectos de	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	7912000	7912000	Tosánachi en el km. 65+000 del Camino Temósacui - Cocomórachi - Tosánachi, en	63:Temósachic	Inversión de		Comunicaciones y Obras Publicas de	5789816	6211		3221.92	0	Temósachic	Temósachic		7912000	7912000	5605871.73	5605871.73	5605871.73	1949.26	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018 HT CHH1717020084780 Proyecto de inversión HT CHH1717020084780 Proye	2018	ff1	CHH17170200884689		1472369.17		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1472369	1456173	Hidráulico De Calle Dr. Mariano Samaniego Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes,	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707332	400		1	100	Juárez	Juárez	SAMANIEGO TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA	1456173.11	1456173.11	1456173.11	1456173.11	1456173.11	100	100	En Ejecución	Validado avances
218 ff1 CHH1717020088498 Froyects de inversión Proyects de inversión Proyects de inversión Proyects de inversión Proyects de inversión 1081989 3 2017 Salarales y Municipal Les altra de la combination and a comb	2018	ff1	CHH17170200884740		3411829.15		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	3411829	3374293	Hidráulico De Calle Ometepec Tramo Zumpango A Mayapan Colonia Hermenegildo	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707335	500		1	100	Juárez	Juárez	TRAMO ZUMPANGO A MAYAPAN COLONIA HERMENEGILDO	3374293.32	3374293.32	3374293.32	3374293.32	3374293.32	100	100	En Ejecución	Validado avances
23-Provisiones 23-Pro	2018	ff1	CHH17170200884908		1081989.93		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1081990	1060575	Hidráulico De Calle Gustavo Castillo Tramo Bambú A Tope Colonia Heroes De La	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707347	250		1	100	Juárez		CASTILLO TRAMO BAMBÚ A TOPE COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION,		1060575.2	1060575.2	1060575.2	1060575.2	100	100	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	CHH17170200884753		1056797.54	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1056798	1002186	Hidráulico De Calle Estrella Alamac Tramo Jose Reyes Estrada A Ciro Colonia Torres			Urbanización	MUNICIPAL DE	3707337	300		1	100	Juárez	Juárez	TRAMO JOSE REYES ESTRADA A CIRO COLONIA TORRES DEL		1002185.55	1002185.55	1002185.55	1002185.55	100	100	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018

			DETAI	LE_PROYECTO								DET	ALLE PROYECTO												Δ\/	ANCE FINANCIER	n				ESTATUS	FILLIO
	FUENTES			MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_										INSTITUCION E IE	NUMERO																
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO		KOBADO	IENTO	1					NOMBRE	_RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200884746	Proyecto de inversión	2418928.49	2017	23-Provisione Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	(APORTACIONES,	2418928	2075431	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Togo Tramo De Calle Jose Luis De Velazco A Jose De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707336	500	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE TOGO TRAMO DE CALLE JOSE LUIS DE VELAZCO A JOSE DE ITURRIGARAY COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUÁREZ.	2075430.62	2075430.62	2075430.62	2075430.62	2075430.62	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884696	Proyecto de inversión	988801.13	2017	23-Provisione Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		988801	977924	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Miraflores A Hortensia Colonia Felipe Angeles, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707333	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE TABASCO TRAMO MIRAFLORES A HORTENSIA COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ.	977924.32	977924.32	977924.32	977924.32	977924.32	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884867	Proyecto de inversión	1505777.23	2017	23-Provisione Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1505777	1486214	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Martin Lopez Tramo De Rodolfo Fierro A Enrique Flores Magon Colonia Pancho Villa, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707342	500	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE MARTIN LOPEZ TRAMO DE RODOLFO FIERRO A ENRIQUE FLORES MAGON COLONIA PANCHO VILLA, JUÁREZ.	1486213.68	1486213.68	1486213.68	1486213.68	1486213.68	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884918	Proyecto de inversión	1515193.66	2017	23-Provisione Salariales y Económicas		(APORTACIONES,	1515194	1375439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe Dávila Baranda Tramo Teofilo Borunda A Manuel Quevedo Reyes Colonia Torres Del Pri, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707348	350	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE FELIPE DÁVILA BARANDA TRAMO TEOFILO BORUNDA A MANUEL QUEVEDO REYES COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ.	1375439.21	1375439.21	1375439.21	1375439.21	1375439.21	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884969	Proyecto de inversión	1233658.61	2017	23-Provisione Salariales y Económicas		(APORTACIONES,	1233659	1220088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pénjamo Tramo Estrella A Arroyo Del Mimbre Colonia Felipe Angeles, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707352	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	PÉNJAMO TRAMO ESTRELLA A ARROYO DEL MIMBRE COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ.	1220088.36	1220088.36	1220088.36	1220088.36	1220088.36	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886930	Proyecto de inversión	2183559.14	2017	23-Provisione Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		2183559	2156818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pedro Garcia Tramo Jose Reyes Estrada A Alberto Almeida, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707442	200	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE PEDRO GARCIA TRAMO JOSE REYES ESTRADA A ALBERTO ALMEIDA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ.	2156818.17	2156818.17	2156818.17	2156818.17	2156818.17	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884935	Proyecto de inversión	1801889.96	2017	23-Provisione Salariales y Económicas		(APORTACIONES,	1801890	1645634	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Rosalio Hernandez Tramo De Calle General Luils Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707350	400	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL ROSALIO HERNANDEZ TRAMO DE CALLE GENERAL LUIS HERRERA CANO A GENERAL JULIO ACOSTA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, JUÁREZ.	1645633.55	1645633.55	1645633.55	1645633.55	1645633.55	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886929	Proyecto de inversión	2917806.61	2017	23-Provisione Salariales y Económicas			2917807	2874124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Revolución Proletaria, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707441	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA TRAMO PRIV. FRANCISCO PORTILLO A COAHUILA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, JUÁREZ.	2874124	2874124	2874124	2874124	2874124	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886932	Proyecto de inversión	1721716.58	2017	23-Provisione Salariales y Económicas			1721717	1584614	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Tramo Rene Mascareñas A Ricardo Espinoza, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707443	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE ESTRELLA POLAR TRAMO RENE MASCAREÑAS A RICARDO ESPINOZA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ.	1584614.03	1584614.03	1584614.03	1584614.03	1584614.03	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884808	Proyecto de inversión	1359875.41	2017	23-Provisione Salariales y Económicas			1359875	1172341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Novena Tramo Priv. Francisco Sarabia A Pino Suarez Colonia Division Del Norte, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707338	350	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE NOVENA TRAMO PRIV. FRANCISCO SARABIA A PINO SUAREZ COLONIA DIVISION DEL NORTE, JUÁREZ.	1172341.26	1172341.26	1172341.26	1172341.26	1172341.26	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885110	Proyecto de inversión	3323731.55	2017	23-Provisione Salariales y Económicas			3323732	3105060	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Blvd. Bernardo Norzagaray A Arnica Colonia Felipe Angeles, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707351	500	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE TABASCO TRAMO BLVD. BERNARDO NORZAGARAY A ARNICA COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ.	3105060.42	3105060.42	3105060.42	3105060.42	3105060.42	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884926	Proyecto de inversión	1634188.8	2017	23-Provisione Salariales y Económicas		(APORTACIONES,	1634189	1608297	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Miguel Gonzalez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707349	500	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL MIGUEL GONZALEZ TRAMO DE CALLE GENERAL LUIS HERRERA CANO A GENERAL JULIO ACOSTA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, JUÁREZ	1608297.08	1608297.08	1608297.08	1608297.08	1608297.08	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886925	Proyecto de inversión	1166420.94	2017	23-Provisione Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	(APORTACIONES,	1166421	968075	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle A. Casso Lopez, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707439	100	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE A. CASSO LOPEZ TRAMO BAMBÚ A TOPE COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ.	968074.5	968074.5	968074.5	968074.5	968074.5	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200886998	Proyecto de inversión	1287661.24	2017	23-Provisione Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		1287661	1273497	Pavimentación De Calle Jatas Tramo Potrillos A Caballo Colonia Ampliación Felipe Angeles, Juárez.	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	3707438	100	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	CALLE JATAS TRAMO POTRILLOS A CABALLO COLONIA AMPLIACIÓN FELIPE ANGELES, JUÁREZ.	1273496.97	1273496.97	1273496.97	1273496.97	1273496.97	100	100	En Ejecución	Validado avances

			TRIMESTRE 2010																														EE GROTO
	FUEN	NTES											DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
	CICLO FINA	NCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO		i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	icos	ESTATUS	FLUJO
	CICLO f	ff	FOLIO	CATEGORIA			ramo		Tipo de Recurso	monto	modificado									META		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
	2018 ff	¥1	CHH17170401041795		19999956.99	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	19999957	19779957	Con Biblioteca Cilíndrica En	37:Juárez	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	227	0		1	100	Juárez		(31.747359; -106.480588)	19779957.47	19779957.47	14225230.8	14225230.8	14225230.8	50	50	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff	ř1	CHH17170200884838	Proyecto de inversión	1539908.49	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1539908	1446428	Hidráulico De Calle Benito Juárez Tramo Ignacio Allende A Pipila Colonia Zaragoza,	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPAL DE	3707340	500	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	TRAMO IGNACIO ALLENDE A PIPILA COLONIA ZARAGOZA,	1446427.77	1446427.77	1446427.77	1446427.77	1446427.77	100	100	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff	f1	CHH17170200884680		2876638.44		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2876638	2844758	Hidráulico De Calle Coyuca Tramo Teloloapan A Tixtla Colonia Bella Provincia,	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707331	500		1	100	Juárez	Juárez	TELOLOAPAN A TIXTLA COLONIA BELLA	2844758	2844758	2844758	2844758	2844758	100	100	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff	Ť1	CHH17170200884826		1533230.93	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1533231	1508390	Hidráulico De Calle Pino Suarez Tramo De Calle Octava A Novena Colonia 1o De	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707339	500		1	100	Juárez	Juárez	TRAMO DE CALLE OCTAVA A NOVENA COLONIA 10 DE MAYO,	1508389.66	1508389.66	1508389.66	1508389.66	1508389.66	100	100	En Ejecución	Validado avances
Registration Regi	2018 ff	Ť1	CHH17170200884653		1336154.47	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1336154	1293200	Hidráulico De Calle Tixtla Tramo Copala A Apaxtla Colonia Burócrata Municipal,	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707329	500		1	100	Juárez	Juárez	COPALA A APAXTLA COLONIA BURÓCRATA	1293199.61	1293199.61	1293199.61	1293199.61	1293199.61	100	100	En Ejecución	Validado avances
Residence Resi	2018 ff	Ť1	CHH17170200886928		2976230.84	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2976231	2840421	Hidráulico De Calle Mayapan Tramo Copilco A Xochicalco Colonia Hermenegildo	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707440	250	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	COPILCO A XOCHICALCO COLONIA HERMENEGILDO		2840420.93	2840420.93	2840420.93	2840420.93	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018 ff	Ť1	CHH17170200884585		1327765.22	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1327765	1312717	Hidráulico De Calle Eugenio Aguirre Tramo Prof. Maria Marvel A Prof. Caridad Bravo	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707327	500		1	100	Juárez	Juárez	TRAMO PROF. MARIA MARVEL A PROF. CARIDAD BRAVO ADAMS,		1312717.21	1312717.21	1312717.21	1312717.21	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018 ff	Ť1	CHH17170200884670	Proyecto de inversión	1092925.4		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1092925	1080550	Hidráulico De Calle Cadereyta Tramo Rafael Velarde A Rodolfo Ogarrio Colonia	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPAL DE	3707330	300	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	TRAMO RAFAEL VELARDE A RODOLFO OGARRIO COLONIA NUEVA		1080550.1	1080550.1	1080550.1	1080550.1	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018 ff	ř1	CHH17170200884874		1443093.53		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1443094	1422870	Hidráulico De Calle Lorenzo Aguilar Tramo Alfonso Quiroz Reyes A Priv. Lorenzo Aguilar	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707343	500		1	100	Juárez	Juárez	TRAMO ALFONSO QUIROZ REYES A PRIV. LORENZO AGUILAR COLONIA TORRES DEL		1422869.75	1422869.75	1422869.75	1422869.75	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018 ff	f1	CHH17170200884705		601165.61	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	601166	562620	Hidráulico De Calle Privada Enrique Flores Magón Tramo De Calle Dorados De Chihuahua A 60 Mts Sobre Privada Enrique Flores Magón, Incluye Cruce Con	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707334	150	Metros Cuadrados	1	100	Juárez		FLORES MAGÓN TRAMO DE CALLE DORADOS DE CHIHUAHUA A 60 MTS SOBRE PRIVADA ENRIQUE FLORES MAGÓN, INCLUYE CRUCE CON DORADOS DE		562620.05	562620.05	562620.05	562620.05	100	100	En Ejecución	Validado avances
Part	2018 ff	Ť1	CHH17170200884855		1461645.95		Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1461646	1403528	Hidráulico De Calle C Tramo Septima A Priv. Estrella Antares Colonia Torres Del	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707341	500	Metros Cuadrados	1	100	Juárez		A PRIV. ESTRELLA ANTARES COLONIA	1403527.74	1403527.74	1403527.74	1403527.74	1403527.74	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1 CH117170200884899 Froyecto de Inversión 169211.77 2017 Salarales y Económica de Inversión 1169211.77 2017 Salarales y Económica de Inversión 2017 Salarales y Económica 2017 Salarales y Económica 2017 Salarales y Económica 2017 Salarales y Económica 2017 Salarales 2017 Salarales y Económica 2017 Salarales 2017 Salara	2018 ff	f1	CHH17170200884885	Proyecto de inversión	1284925.39	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1284925	1074814	Hidráulico De Calle De Durazno Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion,	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707344	200	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	TRAMO BAMBÚ A SANTIAGO BLANCAS COLONIA HEROES DE LA	1074814.39	1074814.39	1074814.39	1074814.39	1074814.39	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1 CH17170200884893 Froyecto de inversión 1375537.08 2011 Salarialesty y Huncipal et la Childratina de la Childratina del Childratina de la Childratin	2018 ff	Ť1	CHH17170200884899		1169211.77	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1169212	1154377	Hidráulico De Calle B Tramo Septima A Novena Colonia	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707346	400		1	100	Juárez		A NOVENA COLONIA	1154377.47	1154377.47	1154377.47	1154377.47	1154377.47	100	100	En Ejecución	Validado avances
23-870/05/05/05 213-2-Frontino part et recoverts Hirdulico De Calle Sierra Otros proyecto de 902771.75 2017 Salariales y Infraedicimiento de la Sierra Otros proyectos de PRESIDENCIA PROPREDICA OTROS proyectos de PRESIDENCIA OTROS proyectos de PRESI	2018 ff	f1	CHH17170200884893		1375537.08	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1375537	1241636	Hidráulico De Calle Ciruelo Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La			Urbanización	MUNICIPAL DE	3707345	400		1	100	Juárez	Juárez	BAMBÚ A SANTIAGO BLANCAS COLONIA HEROES DE LA	1241635.9	1241635.9	1241635.9	1241635.9	1241635.9	100	100	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff	ř1	CHH17170200884614		902771.75	2017	Salariales y	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	902772	870954	Hidráulico De Calle Sierra Mazapil Tramo De Montes Himalaya A Sierra Del	37:Juárez		Urbanización	MUNICIPAL DE	3707328	200		1	100	Juárez	Juárez	TRAMO DE MONTES HIMALAYA A SIERRA DEL	870954.39	870954.39	870954.39	870954.39	870954.39	100	100	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

			DETA	LLE_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META .	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200896796	Proyecto de inversión	817725.01		23-Provisiones Salariales y Económicas	11122 Fondo para el	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	817725	817725	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Agustín Melgar Tramo De Calle Manuel Ojinaga A Calle Agustín Melgar - 5056688	45:Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	5056688	0	Metros Cuadrados	1	1	Meoqui		P Final C Manuel Ojinaga a Calle Agustín Melgar; 28.272434; -105.48991 P Inicla C Manuel Ojinaga a Calle Agustín Melgar; 28.270708; -105.491234	808730.03	817550.06	817550.06	817550.06	817550.06	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046898	Proyecto de inversión	1338875.48	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1338875	1338875	Muro De Block Telebachillerato 8652	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909177	300	Metros Cuadrados	1	177.3	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	1338875.48	830384.88	830384.88	830384.88	830384.88	177.3	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046893	Proyecto de inversión	1700000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1700000	1700000	Construccion De Centro Comunitario Clara Cordova En El Municipio De Chihuahua	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909168	800	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1700000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046921	Proyecto de inversión	2416959.25	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2416959	2416959	Construccion De 2 Techumbres Metalicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Alberge Cultural	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909201	1000	Metros Cuadrados	1	1320	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	2416959.25	2416959.25	550963.67	550963.67	550963.67	200 1	15.15151515	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046907	Proyecto de inversión	1366281.71	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1366282	1366282	Construccion De Barda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909199	10000	Metros Cuadrados	1	778.18	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	1366281.71	1366281.71	1025319.97	1025319.97	1025319.97	760 9	97.66377959	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046911	Proyecto de inversión	327382.46	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327382	327382	Construccion De Gradas De Concreto Para Cancha De Usos Multiples En Alberge Cultural	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1909200	1000	Metros Cuadrados	1	101.48	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	327382.46	327382.46	98659.79	98659.79	98659.79	50 4	49.27079227	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180201137717	Proyecto de inversión	1518000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1518000	1518000	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calzada Padre Maldonado Segunda Etapa	24:Santa Isabel	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Presidencia Municipal Santa Isabel	2400226	87	Metros Cuadrados	1	1	Santa Isabel		Mariano Matamoros,,,,Santa Isabel,Chihuahua,México	1518000	1518000	1518000	1518000	1518000	i	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300964617	, Proyecto de inversión	5001199	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5001199	5001199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Elisa Griensen	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17-3201693	2000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	5001199	4697577.35	4697577.35	4697577.35	4697577.35	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200903064	Proyecto de inversión	5001199	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5001199	5001199	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	3201693	104000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	5001199	4697577.35	4697577.35	4697577.35	4697577.35	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170100849872	Proyecto de inversión	15080000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15080000	15080000	Construcción Gimnasio El Mezquital	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte I	Municipio de Juárez, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3707298	5000	Metros Cuadrados	1	1222	Juárez		CALLE VERBENA Y CALLE ROMERILLO, COL. EL MEZQUITAL	15080000	15080000	14798177.55	14749264.64	14749264.64	1222	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300965365	Proyecto de inversión	1150000	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1150000	1150000	Construccion De Centro Comunitario El Mezquital Etapa 2	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	3707539	0	Metros Cuadrados	1	1655.22	Juárez		AV. EL MEZQUITAL Y CALLE ACACIAS, COL. EL MEZQUITAL	1148735.24	1150000	1148735.24	1148735.24	1148735.24	1655.22	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979456	Proyecto de inversión	1424247.06	2017		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1424247	1424247	Construccion De Puente En Camino A Ejido El Apache- 181570	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181570	325	Otros	1	1	Cuauhtémoc		INTERIOR SN EIIDO EL APACHE, 31606 EL APACHE, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA, EL PROYECTO SE LOCALIZA A 10.5 KM DE COL. ANAHUAC EN CAMINO DE TERRACERIA RUMBO A	1424247.06	1424247.06	1332610.48	1332610.48	1332610.48	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300913264	Proyecto de inversión	609245.31	2017	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609245	609245	Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975	17.Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda I	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174975	35	Vivienda	1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE GRACIANO FLORES 4435 SINTERIOR SN CIUDAD LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA CORRESPONDE A 10 CUARTOS LOS CU	609245.31	609245.31	596202.2	596202.2	596202.2	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979462	Proyecto de inversión	538288.39	2017		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538288	538288	Reposición Del Colector En Calle Décima Entre Av Morelos Y Av Juarez - 269373	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	269373	40	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CALLE 10 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHHULAHUA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE AV. MORELOS, CALLE 8 LA OBRA SE E	538288.39	538288.39	535010.56	535010.56	535010.56	1	0	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

	FUENTES			E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	:0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	S		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META .	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	ORCENTAJE		
2018		CHH17170400979448	Proyecto de inversión	2164065.28	2017	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	2164065	2164065	Construcción De Tres Comedores En Escuelas Primarías Exp Petrolera Primaría Ford Y Fco Villa - 318978	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	318978	1066	MEDIDA Metros Cuadrados	1	MODIFICADA 1	Cuauhtémoc		CALLE EXPROPIACION PETROLERA 799 S INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 31572 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE 20 DE	2164065.28	2164065.28	2151654.77	2151654.77	2151654.77	1		En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170400979488	Proyecto de inversión	295184.41	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295184	295184	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Chopeque Municipio De Cusihuiriachi - 206543	18:Cusihuirlachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	206543	20	Otros	1	100	Cusihuiriachi	Chopeque	CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHOPEQUE, 33251 CHOPEQUE, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO. PARA ACCESAR A LA COMUNIDA	295184.41	295184.41	295184.41	206629.09	206629.09	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170400979467	Proyecto de inversión	469831.55	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	469832	938084	Agua Potable Terminación De Trabajos Para La Incorporación De Un Pozo En La Comunidad De La Soledad Municipio De Cusihuiriachi - 244058	18:Cusihuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	244058	48	Otros	1	100	Cusihuiriachi	La Soledad	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 33250 LA SOLEDAD, CUSHHURIACHI CHIHUAHUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA CARRETERA CUAUHTEMOC-COYACHI A UNO	938084.16	938084.16	938084.16	938084.16	938084.16	100	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170300912979	Proyecto de inversión	110000	2017		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110000	58799	Rehabilitacion Varias Calles De Terraceria En La Localidad De Témoris - 134348	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	134348	0	Otros	1	1	Guazapares		BARRIO , 33380 EL RINCÓN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE Y, VRIAS CALLES DE TEMORIS BARRIO MESA DE LOS MARES BARRIO EL RINCON BARRIO LAS PILAS BARRIO LIC		58799.15	58799.15	58799.15	58799.15	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300913078	Proyecto de inversión	1863197.56	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1863198	1856021	Pavimentacion De Calle Defensa Popular - 178322	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	178322	499	Metros Cuadrados	1	477.63	Juárez	Juárez	CALLE DEFENSA POPULAR COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE LUIS OLAGUE, CALLE DEFENSA POPULAR ENTRE CA	1856020.69	1856020.69	1344014.51	1344014.51	1344014.51	72.41 1	15.1602705	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979381	Proyecto de inversión	287015.33	2017		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		287015	287015	Ampliacion De Red De Distribucion Varios Puntos Municipio De Nonoava - 240209	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	240209	0	Otros	1	1	Nonoava	Nonoava	PUEBLO , 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, NONOAVA NONOAVA, CHIHUAHUA		0	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979388	Proyecto de inversión	2060473.56	2017		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1030237	1030237	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Barrio El Bajio En La Localidad De Junta De Los Rios - 226716	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	226716	0	Otros	1	1	Nonoava	La Junta de los Ríos	PUEBLO, 00000 LA JUNTA DE LOS RÍOS, NONOAVA CHIHUAHUA, BARRIO EL BAJIO LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA EN EL ESTADO DE CHIHU	0	0	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979384	Proyecto de inversión	249489.21	2017		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249489	249489	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Miguel Izquierdo Localidad De Aguacaliente - 240256	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	240256	0	Otros	1	1	Nonoava	Agua Caliente	PUEBLO, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA, AGUACALIENTE NONOAVA, CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979382	Proyecto de inversión	2526665.16	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1263333	2526665	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En El Municipio De Nonoava - 229910	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	229910	0	Otros	1	1	Nonoava		PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE NONOAVA ESTADO DE CHIHUAHUA		0	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170400979383	Proyecto de inversión	236640	2017	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236640	236640	Construccion De Perforacion De Pozo En La Localidad De Nonoava - 228487	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	228487	0	Otros	1	1	Nonoava	NONOAVA	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE NONOAVA EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA ESTADO DE CHIHUAHUA	U	0	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200857622	Proyecto de Inversión	218571.68	2017	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109286	109286	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Romero II Localidad Junta De Los Rios - 69493	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	69493	0	Otros	1	1	Nonoava		SECTOR , LA JUNTA DE LOS RÍOS, NONOAVA CHIHUAHUA , ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL SECTOR DE EDGAR ROMERO II DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DE		0	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE (APORTACIONES, Pago De Nomina De Federales para 150250.56 2017 1005-FORTAMUN 150250.56 150250.56 150250.56 150250.56 En Eiecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) MUNICIPAL Municipios Federales para (APORTACIONES Pago De Nomina De En Ejecución Validado avances 379445.8 2017 IOOS-FORTAMUN 379446 Inversión de 379445.8 379445 8 379445.8 379445.8 379445.8 Entidades SUBSIDIOS Y MUNICIPAL Federativas y Municipios 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. 0:Gobierno de la Infraestructura Inversión de COL. MIRADOR 703098.41 703098.41 703076.26 703076.26 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportaciones 1007-FAM Provecto de Federales nara (APORTACIONES O:Gobierno de la Infraestructura Educativa Básica BANCHO EN MEDIO 402196.52 330800 71 330800 71 Entidades Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, 518134 62 518135 CALLE DE LOS NARANIOS 502146 34 502146 34 502032 14 502032 14 Educativa Básica CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para /ADORTACIONES AEROPUERTO 447025.35 Entidades Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios FEDERALES 1007-FAM (APORTACIONES SUBSIDIOS Y Infraestructura Educativa Básica CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONOCIDO, COL PROGRESO Infraestructura Infraestructura Social Educativa Básica Federativas v CONVENIOS) Proyecto de Inversión de IOO7-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura H. DE CARRILLO Guadalupe y Calvo Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES I007-FAM Infraestructura (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) 156682.34 Infraestructura Prim. Juan Alanis 2390 Inversión de Educación PASEOS DEL BRUNBY 156682.34 156682.34 156682.34 152464.81 152464.81 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Cuadrados Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Entidades Infraestructura Inversión de SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Proyecto de 505622.45 Infraestructura Inversión de Educación MESA DE LOS MARTIRES 464617.04 463814.31 463814.31 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para En Ejecución avances 371168.66 1909173 COL GRANJAS CHH17180101066311 Infraestructura 371169 371169 Prim. Jose Vasconcelos Inversión de Educación 371168.66 371168.66 371168.66 349196.34 349196.34 0.95 Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Cuadrados

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA DIRECCION CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD AVANCE PORCENTAJE 1007-FAM (APORTACIONES, Federales para 0:Gobierno de la 2017 Infraestructura 429800 Prim. Heroes Mexicano Inversión de DOMICILIO CONOCIDO 429800.3 429800.3 424933.71 424933.71 En Eiecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios 1007-FAM Federales para (APORTACIONES C EMILIO CARRANZA Y En Ejecución Validado avances CHH17170401044274 560688 68 2017 560689 530988 J.N. Indigena Inversión de ICHIEF 1701646 530987 66 530987.66 530987 66 493367.22 493367.22 Entidades SUBSIDIOS Y 5A., COL. ANAHUAC CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. 0:Gobierno de la 91023.92 Infraestructura 91024 J.N. Juana De Asbaie Inversión de 2101462 COL. MIGUEL HIDALGO 91023.92 91023.92 91023.92 80657.54 80657.54 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales nara (APORTACIONES Prim Renemerito De Las 0:Gobierno de la Infraestructura Educativa Básica COL VALLE DORADO 680133.83 680133.83 Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, 515575.5 477904 3707377 DOMICILIO CONOCIDO 477903.82 477903.82 477903.82 477540 87 477540.87 Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para /ADORTACIONES DOMICILIO CONOCIDO Entidades Infraestructura Social Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES 1007-FAM (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Educativa Básica CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL Infraestructura Social Educativa Básica Federativas v CONVENIOS) Proyecto de Inversión de IOO7-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura DOMICILIO CONOCIDO Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES I007-FAM Infraestructura (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 210531.6 Educativa Básica Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) Aportaciones Federales para Infraestructura Inversión de Educación Hidalgo del Parral COL. CENTRO 701961.46 701961.46 701961.46 672162.57 672162.57 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Aranda" Entidad Cuadrados Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Entidades FRACC. RIBERAS DE Infraestructura Inversión de SUBSIDIOS Y SACRAMENTO Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para COL. AVICOLA EMILIANO Proyecto de CHH17180101066332 Infraestructura Prim. Ignacio Duarte Tarin Inversión de Educación 235544.72 235544.72 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Cuadrados Educativa Básica Federativas y Municipios FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para CHH17180101066454 59588.82 Infraestructura Inversión de Educación 1909204 COL. GUADALUPE 59588.82 59588.82 59588.82 53923.47 53923.47 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Cuadrados CONVENIOS)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO FUENTES NONTO_GLOBAL_AP FUENTES_ ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ CLASIFICACION INSTITUCION_EJE NUMERO_

CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA ^N	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BE	ENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENC	IAS	1	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	ETA META MODIFICA	DA MUNICIPIO	LOCALIDAD D	IRECCION						AVANCE POI	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH17180101066498	Proyecto de inversión	38222.24	2017	Municipios .	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38222	38222	J.N. Cuauhtemoc	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701692	230	Metros Cuadrados	1 1	Cuauhtémoc	COL. LA	ZARO CARDENAS	38222.24	38222.24	38222.24	37747.86	37747.86	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101066503	Proyecto de inversión	37721.24	2017	Municipios	IDO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37721	37721	I.N. Francisco Gabilondo Soler	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1600184	37	Metros Cuadrados	1 1	La Cruz		LA CRUZ	37721.24	37721.24	37721.24	37533.64	37533.64	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170401044500	Proyecto de inversión	544386.39	2017	Municipios .	IDO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544386	507618	J.N. Siriame	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3600935	0	Otros	1 1	Jiménez	CALLE COL. TII	VENCEREMOS, ERRA Y LIBERTAD	507617.96	507617.96	507617.96	507485.65	507485.65	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044281	Proyecto de inversión	1289773.1	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1289773	1216732	Jn Tres Culturas	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701671	66	Metros Cuadrados	1 1	Cuauhtémoc	ROSAL	LIO HERNANDEZ	1216731.9	1216731.9	1216731.9	1216662.2	1216662.2	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044294	Proyecto de inversión	826154.53	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	826155	809938	Prim. Valentin Gomez Farias	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701673	275	Metros Cuadrados	1 1	Cuauhtémoc	VILLAS I	DE SAN ANTONIO	809938	809938	809938	801795.45	801795.45	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044503	Proyecto de inversión	867143	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867143	854291	Sec. Fed. 21	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707296	258	Metros Cuadrados	1 1	Juárez	DOMIC	CILIO CONOCIDO	854290.6	854290.6	854290.6	854225.76	854225.76	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044505	Proyecto de inversión	459819.37	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459819	451592	Prim. Mariano Matamoros	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707373	514	Metros Cuadrados	1 1	Juárez	DOMIC	CILIO CONOCIDO	451592.34	451592.34	451592.34	394292.55	394292.55	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101066540	Proyecto de inversión	4800000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4800000	4800000	Prim. Federalizada Federico De La Vega	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707588	404	Metros Cuadrados	1 1	Juárez		CC. SAN PEDRO ETAPA I	4800000	4800000	4800000	4646365.13	4646365.13	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16170300965590	Proyecto de inversión	900000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900000	900000	J.N. Mario Moreno Cantinflas	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN- 08DJN0903N- 317-2017	0	Metros Cuadrados	1 1	Madera		-	900000	900000	900000	639161.08	639161.08	0.96	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16170300965601	Proyecto de inversión	900000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900000	900000	J.N Melchor Ocampo	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN- 08DJN0095C- 318-2017	0	Metros Cuadrados	1 1	Madera		-	900000	900000	900000	298426.29	298426.29	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16170300965616	Proyecto de inversión	900000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900000	900000	J.N. Crescencio Macias	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN- 08DJN0400V- 320-2017	0	Metros Cuadrados	1 1	Madera		-	900000	900000	900000	743056.32	743056.32	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16170300965622	Proyecto de inversión	900000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900000	900000	J.N. Hans Christian Andersen	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN- 08DJN0101U- 321-2017	0	Metros Cuadrados	1 1	Madera		-	900000	900000	900000	751436.65	751436.65	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044551	Proyecto de inversión	1098447.28	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1098447	969980	Prim. Nueva Generacion	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707376	253	Metros Cuadrados	1 1	Juárez	DOMIC	EILIO CONOCIDO	969979.89	969979.89	969979.89	967723.23	967723.23	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044558	Proyecto de inversión	842222.16	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842222	747528	Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707378	450	Metros Cuadrados	1 1	Juárez	DOMIC	EILIO CONOCIDO	747528.12	747528.12	747528.12	747197.26	747197.26	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044563	Proyecto de inversión	699151.93	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699152	699152	Jn Guillermo Porras Muñoz	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707445	234	Metros Cuadrados	1 1	Juárez	PAR	AJES DEL SUR	699151.93	699151.93	699151.93	690074.22	690074.22	1	0	En Ejecución	Validado avances

PERIO	JU: TERCE	R TRIMESTRE 201																												2.	. DESTINO D	
	FUENTES			LE_PROYECTO	FUENTES								LE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	NSTITUCION_EJE CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	SICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	CENTAJE		
2018	ff1	CHH17170401044569	Proyecto de inversión	539246.21	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539246	538491	Jn Generacion 2000	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707447	97	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	DOM	MICILIO CONOCIDO	538491.34	538491.34	538491.34	481166.96	481166.96	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044570	Proyecto de inversión	474611.45	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	474611	469756	Jn 21 De Abril	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707448	47	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Bi	ELLO HORIZONTE	469756.02	469756.02	469756.02	411108.45	411108.45	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044590	Proyecto de inversión	3365880.8	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3365881	3365881	Sec. Federal 18	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707462	1839	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	C	CALLE MAR AZUL	3365880.8	3365880.8	3365880.8	2388631.3	2388631.3	0.56	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044672	Proyecto de inversión	3339642.35	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3339642	3339642	J.N. Nueva Creacion Temosachi	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707541	103	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		ARECAS	3339642.35	3339642.35	3339642.35	3290089.96	3290089.96	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH16170300965699	Proyecto de inversión	800000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800000	800000	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN- 08DJN0402T- 322-2017	0	Metros Cuadrados	1	1	Madera		-	800000	800000	800000	500838.41	500838.41	0.99	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044911	Proyecto de I inversión	119029.99	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119030	119030	Prim. 1* De Mayo	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909156	376	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	DOM	MICILIO CONOCIDO	119029.99	119029.99	119029.99	114986.73	114986.73	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170401044434	Proyecto de inversión	1672550.36	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1672550	1672550	Prim. Heroes De La Revolucion	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101435	0	Otros	1	1	Delicias	C/ HID	ALLE BATALLA DE DALGO DEL PARRAL	1672550.36	1672550.36	1672550.36	1672515.74	1672515.74	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044317	Proyecto de inversión	1090171	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1090171	981878	Prim. Niño Artillero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909001	276	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	FR. O	ACC. JARDINES DE DRIENTE V ETAPA	981878.33	981878.33	981878.33	947375.73	947375.73	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044318	Proyecto de inversión	836889	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836889	797952	Prim. Real De Minas	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909002	277	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	FR	racc. Romanzza	797951.82	797951.82	797951.82	797762.88	797762.88	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044327	Proyecto de inversión	494395	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494395	411876	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909003	320	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	FRA	ACC. PRADERAS DEL SUR II ETAPA	411875.61	411875.61	411875.61	405837.4	405837.4	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00170401044453	Proyecto de inversión	473172.07	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	473172	470785	Prim. Niños Heroes	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701244	0	Otros	1	1	Guachochi	LAGI	UNA DE ABOREACHI	470784.5	470784.5	470784.5	469452.41	469452.41	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044924	Proyecto de inversión	1411652.12	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1411652	1411652	Prim. Paquime	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707554	435	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	CI	OL. GRANJAS DEL DESIERTO	1411652.12	1411652.12	1411652.12	1337042.36	1337042.36	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044268	Proyecto de inversión	1314150.65	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1314151	1314151	Centro De Atencion Multipli 46	e 0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	400313	0	Metros Cuadrados	1	1	Aquiles Serdán	DOM	MICILIO CONOCIDO	1314150.65	1314150.65	1314150.65	1190854.77	1190854.77	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044368	Proyecto de inversión	875683	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875683	871911	Prim. Mariano Irigoyen Escontrias	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909004	273	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		/. EQUUS Y PUNTA MERA, COL. PUNTA NARANJOS	871911.27	871911.27	871911.27	871905.87	871905.87	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044373	Proyecto de inversión	481695	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Pácica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	481695	466963	Prim. Aquiles Serdan	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909005	218	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		OL. RINCONES DE SIERRA AZUL	466962.94	466962.94	466962.94	466956.86	466956.86	1	0	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESUPUESTARIO 1007-FAM (APORTACIONES, RIBERAS DE Federales para 0:Gobierno de la 510563 2017 Infraestructura 417588 Prim, Maria Monarrez Ogaz Inversión de 417588.2 417588.2 417588.2 413670.64 413670.64 En Eiecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) SACRAMENTO III ETADA Municipios 1007-FAM Federales para (APORTACIONES Prim General Jose Clemente CHH17170401044384 962339 2017 962339 844856 Inversión de ICHIEF 1909008 Chihuahua COL ESPERANZA 844855 54 844855 54 844855 54 844796 86 844796 86 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. 0:Gobierno de la CONOCIDO, RANCHO EN Infraestructura Inversión de Chihuahua SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales nara (APORTACIONES Sec Est 3024 Hernes 0:Gobierno de la Infraestructura Educativa Básica ERACC ATENAS 2602230.08 Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, 854047 738734 PASEOS DEL ANDALLIZ 738734 43 738734 43 738734 43 738674 17 738674 17 Educativa Básica Infraestructura Socia Federativas y CONVENIOS) Municipios 1007-FAM Federales para /ADORTACIONES CONOCIDO, SANTA ANA Entidades Infraestructura Socia Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios FEDERALES 1007-FAM (APORTACIONES SUBSIDIOS Y Infraestructura Educativa Básica CONVENIOS) Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Infraestructura Social Educativa Básica Federativas v CONVENIOS) Proyecto de Inversión de IOO7-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SAN JOSE DEL PINAL 459539.3 459539.3 456612.16 456612.16 En Ejecución Infraestructura Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Social Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) Federales para (APORTACIONES, 0:Gobierno de la NORTE SACRAMENTO, 2017 1212271 1041590 Telesecundaria Federalizada 1038275.6 1038275.6 CHH17170401044306 1212271 Infraestructura Inversión de Educación ICHIFE 1908923 Chihuahua 1041589.8 1041589.8 1041589.8 Entidades SUBSIDIOS Y Cuadrados COL AGRICOLA 1007-FAM Federales para (APORTACIONES CHH17170401044561 1887808 56 Infraestructura 1887809 I.N. Teotihuaca Inversión de Infraestructura Social ICHIFE 3707444 PUERTAS DEL SOL 1887808 56 1887808 56 1887808 56 1655182 95 1655182 95 Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para (APORTACIONES 0:Gobierno de la Infraestructura Inversión de ICHIFE URBIVILLA BONITA 439132.78 Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios 1007-FAM Proyecto de Inversión de Federales nara (APORTACIONES Prim Josefa Ortiz De 0:Gobierno de la SENDEROS DE SAN CHH17170401044575 463027.89 Infraestructura 463028 423136 ICHIEF 3707450 423135.82 423135.82 423135.82 421286 33 421286 33 En Ejecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DEDICEO Transpara Transparant 2010

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA DIRECCION CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD AVANCE PORCENTAJE 1007-FAM (APORTACIONES, Federales para 0:Gobierno de la 2017 Infraestructura 462567 Prim, Isaac Newton Inversión de DOMICILIO CONOCIDO 462566.51 461480.4 En Eiecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios 1007-FAM Federales para (APORTACIONES En Ejecución Validado avances CHH17170401044580 896360.15 2017 Infraestructura 896360 799459 Inversión de ICHIEF 3707452 TARAHUMARA 799459 3 799459 3 799459 3 798057 47 798057 47 Entidades SUBSIDIOS Y Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. 0:Gobierno de la Infraestructura 4292012 Inversión de HACIENDA DE ORIENTE 4292012.41 4292012.41 4292012.41 2968566.83 2968566.83 0.72 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportaciones 1007-FAM Provecto de Federales nara (APORTACIONES O:Gobierno de la Infraestructura Educativa Básica DOMICILIO CONOCIDO Entidades Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, AV LOTE BRAVO 5969471 73 5969471 73 5969471 73 4037573.66 4037573.66 Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para /ADORTACIONES C DOMINGO Entidades Infraestructura Social Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios FEDERALES 1007-FAM (APORTACIONES SUBSIDIOS Y Infraestructura Educativa Básica DOMICILIO CONOCIDO CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y C. RAFAEL VELARDE Infraestructura Infraestructura Social Educativa Básica Federativas v CONVENIOS) Proyecto de Inversión de IOO7-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES I007-FAM Infraestructura (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) Aportaciones Federales para Infraestructura Inversión de Educación DOMICILIO CONOCIDO 247231.32 247231.32 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Cuadrados Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Entidades Infraestructura Inversión de SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Proyecto de 379735.59 CHH17170401044376 463713 Infraestructura Inversión de Educación Chihuahua COL. R. ALMANDA 379735.59 379735.59 378347.32 378347.32 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Cuadrados Educativa Básica Federativas y Municipios FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para En Ejecución avances PERIF. FCO. R. ALMADA 4302526.98 4302526.98 CHH17170401044398 Infraestructura 5279775 4302527 Sec. Federal 17 Inversión de Educación 1909109 4302526.98 4302526.98 4302526.98 Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Cuadrados

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO

CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	SICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2018	ff1	CHH17170401044401	Proyecto de inversión	500597.44	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500597	397923	Telesecundaria Federalizada	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909110	200	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		EL RODEO	397923	397923	397923	367975.55	367975.55	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044409	Proyecto de inversión	934640.52	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	934641	934641	Centro De Atencion Multiple 1	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909137	36	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		C. PROFR. GUADALUPE GALLARDO	934640.52	934640.52	934640.52	932398.07	932398.07	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044677	Proyecto de inversión	518134.62	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	518135	502886	Prim. Justo Sierra	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4500613	0	Metros Cuadrados	1	1	Meoqui		EMILIO CARRANZA	502886.19	502886.19	502886.19	502886.15	502886.15	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044682	Proyecto de inversión	468286.51	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468287	467334	Prim. Juan Jose Salas Flores	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5000946	313	Metros Cuadrados	1	1	Nuevo Casas Grandes		C. MEZQUITE Y OLMO, COL JUAN JOSE SALAS FLORES	467334	467334	467334	467231.73	467231.73	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044688	Proyecto de inversión	471118.17	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471118	466451	J.N. Cuitlahuac	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5400218	33	Metros Cuadrados	1	1	Riva Palacio		CALDERON	466451	466451	466451	454988.99	454988.99	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044895	Proyecto de inversión	505622.45	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505622	444401	Prim. Juan Escutia	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6600386	91	Metros Cuadrados	1	1	Uruachi	CC	ONOCIDO, ROCOROYVO	444400.7	444400.7	444400.7	443841.58	443841.58	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044252	Proyecto de inversión	395931	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395931	383498	J.N. Marcelina Gallegos Rojero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	200590	0	Metros Cuadrados	1	1	Aldama		ALLE IGNACIO ALDAMA, COL. BENITO JUAREZ	383498.24	383498.24	383498.24	383496.29	383496.29	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044271	Proyecto de inversión	1113449	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1113449	1113449	Prim. Manuel Ojinaga	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	400314	0	Metros Cuadrados	1	1	Aquiles Serdán		C. DEL COBRE, FRACC. LADERAS DE SAN GUILLERMO II	1113449	1113449	1113449	1113136.03	1113136.03	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044272	Proyecto de inversión	476177.55	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476178	430894	Jn Francisco Villa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	500242	0	Metros Cuadrados	1	1	Ascensión	ı	DOMICILIO CONOCIDO	430893.95	430893.95	430893.95	351596.44	351596.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044276	Proyecto de inversión	391073.99	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391074	347625	Prim. Hermanos Flores Magon	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701647	186	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc	1	ALLE FELIPE ANGELES Y ROSALIO HERNANDEZ, FRACC. CIUDADELA	347624.65	347624.65	347624.65	327781.54	327781.54	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044915	Proyecto de inversión	187960.35	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187960	187960	Prim. Cuitlahuac	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909157	347	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Į	DOMICILIO CONOCIDO	187960.35	187960.35	187960.35	181874.95	181874.95	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101066313	Proyecto de inversión	466384.74	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	466385	466385	Prim. Rafael F. Muñoz	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909174	274	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		INF. EL SAUCITO	466384.74	466384.74	466384.74	452775.16	452775.16	0.99	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101066441	Proyecto de inversión	325948.48	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325948	325948	Prim. Margarita Maza De Juarez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5200586	430	Metros Cuadrados	1	1	Ojinaga		C. LINDA VISTA	325948.48	325948.48	325948.48	306912.77	306912.77	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101066461	Proyecto de inversión	1398339.84	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1398340	1398340	Prim. Bilingüe Mario A. Macias	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6500839	45	Metros Cuadrados	1	1	Urique		SAN ALONSO	1398339.84	1398339.84	1398339.84	1055371.39	1055371.39	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101066464	Proyecto de inversión	406607.83	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406608	406608	J.N. Mariano Valenzuela	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909194	63	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		ROBINSON	406607.83	406607.83	406607.83	395405.13	395405.13	1	0		Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA DIRECCION CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD AVANCE PORCENTAJE 1007-FAM (APORTACIONES, Federales para 0:Gobierno de la 1141067.49 2017 Infraestructura 1141067 1141067 Sec. Federal 16 Inversión de Chihuahua COL. VALLE DORADO 1141067.49 1141067.49 1141067.49 1038175.37 1038175.37 En Eiecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios 1007-FAM Federales para (APORTACIONES En Ejecución Validado avances CHH17180101066471 139552 64 2017 Infraestructura 139553 139553 I N. Renito Juarez Inversión de ICHIEF 3707585 COL CENTRO 139552 64 139552 64 139552 64 135940 11 135940 11 Entidades SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. 0:Gobierno de la Infraestructura Prim. Pedro De Lille Boria Inversión de 2701245 SANTA ANITA 499986.78 499986.78 470737.68 470737.68 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportaciones 1007-FAM Provecto de Federales nara (APORTACIONES O:Gobierno de la Infraestructura Educativa Básica 497522 ATASCADEROS 497522 497522 401431 71 401431.71 Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, COL. EL QUIJOTE 429885 26 429885 26 429885 26 429541 59 429541 59 Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para /ADORTACIONES DOMICILIO CONOCIDO Entidades Infraestructura Social Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios FEDERALES 1007-FAM (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Educativa Básica CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Infraestructura Social Educativa Básica Federativas v CONVENIOS) IOO7-FAM Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y PASEO DE LA Infraestructura Hidalgo del Parral ALMANCEÑA Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Constitucional Educativa Básica Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) CHH17180101066518 3107207.89 Infraestructura Inversión de Educación Hidalgo del Parral HIDALGO DEL PARRAL 3107207.89 3107207.89 3107207.89 2969424.4 2969424.4 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Gomez Farias Entidad Cuadrados Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Entidades Infraestructura Inversión de Hidalgo del Parral SUBSIDIOS Y Gomez Farias Entidad Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Proyecto de 2737383.96 2737384 CALLE VARA DE SAN JUAN 2376382.75 2376382.75 Infraestructura 2737384 Sec. Luis Mora Inversión de Educación Hidalgo del Parral 2376382.75 2340385.98 2340385.98 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para En Ejecución avances 832619.14 1701672 785500.04 CHH17170401044293 Infraestructura 832619 785500 Prim. 15 De Septiembre Inversión de Educación ICHIFE 785500.04 785500.04 785496.31 785496.31 Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Cuadrados

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

			DETA	LLE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	icos	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	:CENTAJE		
2018	ff1	CHH17170401044297	Proyecto de inversión	1089461.72	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1089462	1047524	Prim. Tres Culturas	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701674	212	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc		ALCALDES	1047524.44	1047524.44	1047524.44	1047421	1047421	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044298	Proyecto de inversión	476250.96	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476251	462319	Prim. Hermanos Flores Magon	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701675	186	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc		CIUDADELA	462318.5	462318.5	462318.5	456129.38	456129.38	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044301	Proyecto de inversión	856134.84	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	856135	823119	Prim. Mauricio Corredor	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1701676	97	Metros Cuadrados	1	1	Cuauhtémoc		TARAHUMARA	823118.65	823118.65	823118.65	819355.07	819355.07	1	0 !		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044304	Proyecto de inversión	529464	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529464	493897	J.N. Paulo Freire	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1908922	90	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	CAI CC	LLE TECATE Y 38 SN, OL. 11 DE FEBRERO	493897.04	493897.04	493897.04	492633.89	492633.89	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401044506	Proyecto de inversión	458287.77	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458288	403092	Prim. Pablo Neruda	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707374	611	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Y P HUE	LE PUERTO TARENTO PROL. ATRÁS QUEDO ELLA, FRACC. PORTAL DEL ROBLE ETAPA II	403092.09	403092.09	403092.09	399850.55	399850.55	0.94	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046130	Proyecto de inversión	70000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Emsad 04 Carichí (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Equipamiento	1	1	Carichí		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046220	Proyecto de inversión	300000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000	300000	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa		-	300000	300000	300000	292798.55	292798.55	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046374	Proyecto de inversión	70000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Equipamiento	1	1	Juárez		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046997	Proyecto de inversión	70000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000		Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Equipamiento	1	1	Aquiles Serdán		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401047010	Proyecto de inversión	300000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000	300000	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		-	300000	300000	300000	285542.49	285542.49	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046146	Proyecto de inversión	70000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Equipamiento	1	1	Guerrero		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401047024	Proyecto de inversión	70000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046232	Proyecto de inversión	300000	2017	Entidades	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000	300000	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Guadalupe y Calvo		-	300000	300000	300000	283888.8	283888.8	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046253	Proyecto de inversión	300000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000		Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi		-	300000	300000	300000	298445.5	298445.5	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046083	Proyecto de inversión	210000	2017	Entidades	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210000	210000	Emsad 02 El Vergel (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Balleza		-	210000	210000	210000	210000	210000	1	100		Validado avances

			DETAL	E_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AVA	NCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA I	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO B	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA I	MONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170401046265	Proyecto de inversión	300000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000	300000	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Nonoava		-	300000	300000	300000	284905.16	284905.16	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046305	Proyecto de inversión	70000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) COLEGIO DE	-	0	Equipamiento	1	1	Bachíniva		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046290	Proyecto de inversión	100000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100000	100000	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) COLEGIO DE	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Rosales		-	100000	100000	100000	99770.46	99770.46	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046435	Proyecto de inversión	70000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) COLEGIO DE	-	0	Equipamiento	1	1	Cuauhtémoc		-	70000	70000	70000	69951.44	69951.44	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046989	Proyecto de inversión	300000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000	300000	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	-	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez		-	300000	300000	300000	294472.74	294472.74	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401050963	Proyecto de inversión	900000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900000	614632	Equipamiento, Rehabilitaciones Y Mobiliario Para Planteles	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONALEP	-	0	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		-	614632.2	614632.2	614632.2	614632.2	614632.2	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200883710	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86132	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	200591	28	Equipamiento	1	1	Aldama		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884974	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6500768	41	Equipamiento	1	1	Urique		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884748	Proyecto de inversión	36000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipamiento Para Internet Satelital Del Telebachillerato Comunitario 8060	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	300271	26	Equipamiento	1	1	Allende		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884799	Proyecto de inversión	36000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2701191	41	Equipamiento	1	1	Guachochi		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884839	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8014	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2901042	38	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884861	Proyecto de inversión	36000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8661	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3100796	30	Equipamiento	1	1	Guerrero		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401045043	Proyecto de inversión	343142	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343142	343142	Equipamiento De Calentones De Gas Para Telebachilleratos Del Subsistema Con Recurso Remanente De Fam	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6801734	0	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		-	0	343142	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401045014	Proyecto de inversión	297814.55	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297815	297815	Equipamiento De Varios Telebachilleratos Del Subsistema Con Recursos Remanentes De Fam	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6801736	0	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		-	0	297814.55	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884806	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Bachillerato Intercultural Plantel 2	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2701192	31	Equipamiento	1	1	Guachochi		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

				LLE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	META MC	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200884868	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8026	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3100797	21	Equipamiento	1	1	Guerrero		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884920	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86139	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600937	27	Equipamiento	1	1	Jiménez		-	36000	36000	Ō	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401045275	Proyecto de inversión	435522	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435522	435522	Equipamiento Del Telebachillerato 8648 Con Recurso Remanente	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	400321	0	Equipamiento	1	1	Aquiles Serdán		-	0	428037	428037	428037	428037	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884828	Proyecto de inversión	36000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2901041	57	Equipamiento	1	1	Guadalupe y Calvo		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884772	Proyecto de inversión	36000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8636	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	800598	24	Equipamiento	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884819	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8098	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2701195	23	Equipamiento	1	1	Guachochi		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884851	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8025	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3000460	25	Equipamiento	1	1	Guazapares		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884890	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86131	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3600936	39	Equipamiento	1	1	Jiménez		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884954	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5100394	40	Equipamiento	1	1	Ocampo		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170401045156	Proyecto de inversión	363082.58	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363083	363083	Rehabilitación Del Telebachillerato 8658	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4000388	0	Otros	1	1	Madera		-	0	363082.58	339325.01	339325.01	339325.01	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884779	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8073	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	800599	24	Equipamiento	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884784	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato 8083	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2000332	24	Equipamiento	1	1	Chínipas		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884812	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8007	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2701193	30	Equipamiento	1	1	Guachochi		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884816	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8655	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2701194	25	Equipamiento	1	1	Guachochi		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884938	Proyecto de inversión	36000	2017	Entidades	IOD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8660	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5100392	113	Equipamiento	1	1	Ocampo		-	36000	36000	0	0	0	0	0		Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO

PERIODO.	LEKCEP	R TRIMESTRE 2018	,																											2	2. DESTINO DI	L GASTO
			DETA	ALLE_PROYECTO								DETAI	LLE_PROYECTO												AV	/ANCE_FINANCIEF	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO FII	NANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BEI	NEFICIARIOS	S METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	S_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH17170200884945	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5100393	52	Equipamiento	1	1	Ocampo		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401045339	Proyecto de inversión	458152.03	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458152	458152	Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2101461	0	Metros Cuadrados	1	1	Delicias		-	0	458152.03	454776.02	454776.02	454776.02	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884791	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86130	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2701190	41	Equipamiento	1	1	Guachochi		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884933	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8691	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4600544	24	Equipamiento	1	1	Morelos		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200885007	Proyecto de inversión	36000	2017	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantel 1	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6500769	41	Equipamiento	1	1	Urique		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884769	Proyecto de inversión	36000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36000	36000	Equipamiento De Internet Satelital Para El Telebachillerato Comunitario 8062	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUHAUA	500239	94	Equipamiento	1	1	Ascensión		-	36000	36000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401048938	Proyecto de inversión	5000000	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5000000	5000000	Equipo Para Laboratorio De Ingenieria Biomedica	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	-	0	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		-	0	5000000	5000000	5000000	5000000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401046451	Proyecto de inversión	34955791.2	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34955791	45947255	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	JACH-CCMS- 01-2017-P	1598	Metros	1	1	Gobierno de la Entidad		-	34955791.2	45947255.02	25365208.29	25334595.01	25334595.01	0.57	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170401049035	Proyecto de inversión	45952	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45952	94904	Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermeria Y Nutriologia	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	-	0	Equipamiento	1	1	Gobierno de la Entidad		-	45952.8	94903.8	44230.8	44230.8	44230.8	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17180101074573	Proyecto de inversión	2899909	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2899909	1608714	Ccms-12-2017-D Construccion De Cubiculos Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	CCMS-12- 2017-D	1830	Metros Cuadrados	1	1	Gobierno de la Entidad		-	0	1608714.08	1608048.23	1608048.23	1608048.23	0.99	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170200884911	Proyecto de inversión	26734193.6	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26734194	42393182	Construccion De Edificio De Laboratorio En Icb	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	3707254	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	AVE. ESTOCOLMO S-N ZONA PRONAF	26734193.6	42393181.93	42393181.93	42159900.57	42159900.57	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300964081	Proyecto de inversión	4142074.99	2017	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4142075	5253881	Paneles Solares (Universidad Tecnologica De Chihuahua)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua	1909111	227	Equipamiento	1	1	Chihuahua	Chihuahua	-	4142074.99	5253880.78	5250154.97	5250154.97	5250154.97	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300969102	Proyecto de inversión	2500000	2017	48	R	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2500000	2500000	Rescate Y Difusión De Archivo Histórico	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Instituto de Cultura Municipio de Chihuahua	2	819543	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	Col. Centro	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH17170300969094	Proyecto de inversión	2500000	2017	48	R	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2500000	2500000	Centro Cultural Y De Esposiciones	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Instituto de la Cultura Municipio de CHIHUAHUA	1	20000	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	1	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH17170401054399	Proyecto de inversión	6000000	2017	48	R	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6000000	0	Construcción Y Equipamiento Del Conservatorio De Música De Chihuahua	19:Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	Municipio de Chihuahua	-	0	Otros	1	0	Chihuahua		-	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

PERIO	DO: TERC	ER TRIMESTRE 201	3																											2. [DESTINO D	EL GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICL	FUENTES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ B	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	SICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	DOENTA IE		
2018		CHH180301389375	Acción	2500000	recurso	48	PRESUPUESTARIO R	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2500000	2500000	Centro Cultural y de Exposicioes	19:Chihuahua		Cultura y turismo	Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua		878062	MEDIDA	1	0	Chihuahua		Av. Melchor Ocampo 100, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	1	0	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388526	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 02 EL VERGEL (AUTOGESTION 2018)	7:Balleza	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		127	Equipamiento	1	0	Balleza	Ejido el Vergel	El Vergel, Mariano Balleza, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301388593	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 17 MORELOS (AUTOGESTION 2018)	46:Morelos	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		47	Equipamiento	1	0	Morelos	Morelos	Miguel Hidalgo, Morelos, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301388628	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 29 OJO DE AGUA (AUTOGESTION 2018)	18:Cusihuiriachi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		128	Equipamiento	1	0	Cusihuiriachi	Colonia Cusi (Ojo de Agua)	Unnamed Road, Sector 1, Cusihuiriachi, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301388676	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 15 ASENCIÓN (AUTOGESTION 2018)	5:Ascensión	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		410	Equipamiento	1	0	Ascensión	Ascensión	Jesús Flores Magón 289, Amp Aeropuerto, Ascensión, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301388684	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 20 ORIENTE (AUTOGESTION 2018)	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		266	Equipamiento	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de la Patagonia, 31385 Chihuahua, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388689	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (AUTOGESTION 2018)	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		354	Equipamiento	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Calle 52 1208, Ejidal, 31065 Chihuahua, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388686	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (AUTOGESTION 2018)	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COLEGIO DE		455	Equipamiento	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0		Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388515	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 01 TURUACHI (AUTOGESTION 2018)	29:Guadalupe y Calv	Otros Programas de O Inversión	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		103	Equipamiento	1	0	Guadalupe y Calvo	Turuachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388533	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 04 CARICHÍ (AUTOGESTION 2018)	12:Carichí	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		105	Equipamiento	1	0	Carichí	Carichí	Ojinaga 641, Barrio del Perpetuo Socorro, Del Perpetuo Socorro, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301388548	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 06 BENITO JUAREZ (AUTOGESTION 2018)	48:Namiquipa	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COLEGIO DE		96	Equipamiento	1	0	Namiquipa	Benito Juárez	CHIH 50, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388555	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 09 ATASCADEROS (AUTOGESTION 2018)	29:Guadalupe y Calv	Otros Programas de Inversión	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COLEGIO DE		117	Equipamiento	1	0	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Unnamed Road, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388570	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 11 BAHUICHIVO (AUTOGESTION 2018)	65:Urique	Otros Programas de Inversión	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		43	Equipamiento	1	0	Urique	Bahuichivo	Urique, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388576	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 12 SATEVO (AUTOGESTION 2018)	61:Satevó	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		113	Equipamiento	1	0	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Victoria, San Francisco Javier de Satevó, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388583	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 13 NAICA (AUTOGESTION 2018)	62:Saucillo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COLEGIO DE		93	Equipamiento	1	0	Saucillo	Naica	Nicolás Bravo 203A, 33640 Naica, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388590	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 15 MESA DE SAN RAFAEL (AUTOGESTION 2018	29:Guadalupe y Calv	o Otros Programas de Inversión	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COLEGIO DE		75	Equipamiento	1	0	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Guadalupe y Calvo - Los Frailes, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388598	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 18 VALLE DEL ROSARIO (AUTOGESTION 2018)	56:Rosario	Otros Programas de Inversión	Educación	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		51	Equipamiento	1	0	Rosario	Valle del Rosario	Miguel Hidalgo, Valle del Rosario, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

			DETAI	LE_PROYECTO								DETAI	LE PROYECTO											A1/	ANCE FINANCIER					ESTATUS	FLUJO
	FUENTES				FUENTES_																			AV	ANCE_FINANCIER	,				ESTATUS	FLOSO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE NUMERO CUTORA PROYECT	BENEFICIARIO	S METAS			GEOREFERENCIAS	•		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES.	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado							UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE F	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301388610	Proyecto de Inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 22 NONOAVA (AUTOGESTION 2018)	49:Nonoava	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	126	Equipamiento	1	0	Nonoava	Nonoava	Independencia, Nonoava, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388614	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 23 SAN FCO. DE BORJA (AUTOGESTION 2018)	57:San Francisco de Borja	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	58	Equipamiento	1	0	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Los Frayles, Sector 5, San Francisco de Borja, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388618	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 25 CONGREGACIÓN ORTIZ (AUTOGESTION 2018)	55:Rosales	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	72	Equipamiento	1	0	Rosales	Congregación Ortíz	Calle Emiliano Zapata, Congregación Ortiz, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388621	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 26 BACHINIVA (AUTOGESTION 2018)	6:Bachíniva	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105	Equipamiento	1	0	Bachíniva	Bachíniva	Calle 33, Primero de Mayo, Bachíniva, Chih., México	50000	50000	0	0	0	O	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388624	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 28 IGNACIO ZARAGOZA (AUTOGESTION 2018)	34:Ignacio Zaragoza	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	131	Equipamiento	1	0	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Allende, Ignacio Zaragoza, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388638	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 30 RIVA PALACIO (AUTOGESTION 2018)	54:Riva Palacio	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	51	Equipamiento	1	0	Riva Palacio	San Andrés	Juárez, Col Álvaro Obregón, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388641	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 32 JANOS (AUTOGESTION 2018)	35:Janos	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	54	Equipamiento	1	0	Janos	Janos	Joaquín Capilla, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388648	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 33 MATACHÍ (AUTOGESTION 2018)	43:Matachí	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	56	Equipamiento	1	0	Matachí	Matachí	CHIH 16, Labor de la Purísima, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388651	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 02 LA JUNTA (AUTOGESTION 2018)	31:Guerrero	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	575	Equipamiento	1	0	Guerrero	La Junta	1o. de Mayo, La Junta, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388659	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 08 CUAUHTEMOC (AUTOGESTION 2018)	17:Cuauhtémoc	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	790	Equipamiento	1	0	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Belizario Dguez., Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388662	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (AUOGESTION 2018)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	421	Equipamiento	1	0	Juárez	Juárez	De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Puerto de Anapra, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388665	Proyecto de Inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 10 GOMEZ FARIAS (AUTOGESTION 2018)	25:Gómez Farías	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	210	Equipamiento	1	0	Gómez Farías	Rancho Gómez Farías	Del Hospital 1102, Gómez Farias, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388672	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 12 FLORES MAGON (AUTOGESTION 2018)	10:Buenaventura	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	165	Equipamiento	1	0	Buenaventura	Flores Magón	Perú, Flores Magón, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388673	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 13 SAN GUILLERMO (AUTOGESTION 2018)	4:Aquiles Serdán	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	248	Equipamiento	1	0	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Unnamed Road, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388679	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 16 LEBARON (AUTOGESTION 2018)	23:Galeana	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	258	Equipamiento	1	0	Galeana	Lebareño	Lebaron, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388683	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (AUTOGESTION 2018)	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	372	Equipamiento	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388529	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 03 ROCHEACHI (AUTOGESTION 2018)	27:Guachochi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	80	Equipamiento	1	0	Guachochi	Rocheachi	CHIH 23, Cehuarichic, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388540	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 05 TOMOCHI (AUTOGESTION 2018)	31:Guerrero	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	110	Equipamiento	1	0	Guerrero	Tomochi	Calle Progreso # 32, 33280 Tomochi, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

			DETALL	E_PROYECTO								DETAI	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO BE	NEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301388562	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 10 SAMACHIQUE (AUTOGESTION 2018)	27:Guachochi	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		64	Equipamiento	1	0	Guachochi	Samachique	Unnamed Road, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388609	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	EMSAD 20 SANTA ISABEL (AUTOGESTION 2018)	24:Santa Isabel	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		63	Equipamiento	1	0	Santa Isabel	Santa Isabel	Calle Centenario, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301388657	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 06 SAN JUANITO (AUTOGESTION 2018)	9:Bocoyna	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		342	Equipamiento	1	0	Bocoyna	San Juanito	San Juanito - Ent. Basaseachi, El Panteón, 33210 San Juanito, Chih., México	50000	50000	0	O	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388669	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 11 CD. DEL CONOCIMIENTO (AUTOGESTION 2018)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1108	Equipamiento	1	0	Juárez	Juárez	Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388681	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 17 BABORIGAME (AUTOGESTION 2018)	29:Guadalupe y Calvo	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		145	Equipamiento	1	0	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Guadalupe y Calvo, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388682	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 18 ALDAMA (AUTOGESTION 2018)	2:Aldama	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		137	Equipamiento	1	0	Aldama	Juan Aldama	Calle Insurgentes, Juan Aldama, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388687	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (AUTOGESTION 2018)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		712	Equipamiento	1	0	Juárez	Juárez	Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301388688	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (AUTOGESTION 2018)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		712	Equipamiento	1	0	Juárez		Calle Margarita Flores y Arturo Alvarez, Col, Carlos Chavira Becerra S/N, Cd Juárez, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301401068	Proyecto de inversión	49800	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49800	49800	TBE 8646	44:Matamoros	Otros proyectos de Inversión	Educación	SAPYT	37	95	Equipamiento	1	0	Matamoros	Mariano Matamoros	5 de Mayo 25, Matamoros, Mariano Matamoros, Chih., México	49800	49800	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301400981	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBC 80114	31:Guerrero	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	23	31	Lote	1	0	Guerrero	Rancho de los Blanco	Dr. Brondo, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400818	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 8092	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	10	21	Equipamiento	1	0	Delicias	Colonia Armendáriz	DOMICILIO CONOCIDO	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400846	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBC 8009	27:Guachochi	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	13	31	Equipamiento	1	0	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Abraham González 5, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	50000	50000	0	O	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400953	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBC 8063	6:Bachíniva	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	18	38	Lote	1	0	Bachíniva	Francisco I. Madero	López Mateos 14, Escobedo, Bachíniva, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400961	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 8086	18:Cusihuirlachi	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	19	19	Equipamiento	1	0	Cusihuiriachi	Lagunita de San Bernabé	Unnamed Road, Sector 1, Cusihuiriachi, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301400966	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 8097	27:Guachochi	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT		23	Equipamiento	1	0	Guachochi	Cusárare	José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401017	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 8681	19:Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	28	99	Lote	1	0	Chihuahua	(Hacianda al	Av. Independencia 601, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301401037	Proyecto de inversión	24914	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24914	24914	TBE 86124	61:Satevó	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	31	26	Equipamiento	1	0	Satevó	El Sitio	Victoria, San Francisco Javier de Satevó, Chih., México	24914	24914	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

	UENTES			LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A\	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO F		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	NSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS			GEOREFER	ENCIAS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES,	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	ETA MODIFIC	A MUNICI	PIO LOCALIDA	DIRECCION						AVANCE F	PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301401085	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8624	20:Chínipas	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	40	39	Equipamiento	1 0	Chínip	ıs Milpillas	Juárez 67, Centro, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400797	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TC 8093	23:Galeana	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	6	18	Equipamiento	1 0	Galea	a Hermenegil Galeana	O DOMICILIO CONOCIDO	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400811	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 8088	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	9	29	Equipamiento	1 0	Delici	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	DOMICILIO CONOCIDO	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401025	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8697	22:Dr. Belisario Domínguez	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	29	35	Equipamiento	1 0	Dr. Belis Domíng		Nonoava - El Mirador, Belisario Domínguez, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401045	Proyecto de Inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8673	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	33	64	Equipamiento	1 0	Juáre	: Samalayuc	Juárez, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401049	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 8688	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	34	127	Equipamiento	1 0	Juáre	: Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401065	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 8603	67:Valle de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	36	55	Equipamiento	1 0	Valle de Za	agoza Valle de Zaragoza	Porfirio Díaz, Valle de Zaragoza, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400830	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 80141	55:Rosales	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	11	15	Equipamiento	1 0	Rosal	s Loma Lind	DOMICILIO CONOCIDO	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301400995	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 8618	22:Dr. Belisario Domínguez	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	25	37	Equipamiento	1 0	Dr. Belis Domíng		Calle Sin Nombre S/N, 33140 Belisario Domínguez, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400793	Proyecto de inversión	24855	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24855	24855	TC 8053	10:Buenaventura	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	5	0	Lote	1 0	Buenave	tura Constitució	DOMICILIO CONOCIDO	24855	24855	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400801	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBC 80136	50:Nuevo Casas Grandes	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	7	51	Lote	1 0	Nuevo Casas	Grandes Ejido Hidalg	DOMICILIO CONOCIDO	50000	50000	0	0	0	0	0		Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400809	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 8059	2:Aldama	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	8	26	Equipamiento	1 0	Aldan	a El Porveni	DOMICILIO CONOCIDO	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400835	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 80144	62:Saucillo	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	12	29	Equipamiento	1 0	Saucil	o Puerto del Ti	Novena 89, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400853	Proyecto de inversión	49998	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49998	49998	TBC 80102	28:Guadalupe	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	15	37	Equipamiento	1 0	Guadal		io México 2, Zona Centro, Guadalupe Bravos, Chih., México	49998	49998	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400971	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 80132	46:Morelos	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	21	34	Lote	1 0	Morel	is Lajitas de Palmira	Independecia, Morelos, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400990	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 86147	5:Ascensión	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	24	89	Equipamiento	1 0	Ascens	ón Puerto Palor de Villa	as Cd Juarez - Ascensión 145, Centro, 31820 Ascensión, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301400997	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 8651	19:Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	26	63	Equipamiento	1 0	Chihua	ua Chihuahua	Calle Juan Aldama 113, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401031	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 86104	19:Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	30	59	Equipamiento	1 0	Chihua	ua El Charco	Av. Independencia 209, Centro, 31000 Chihuahua Chih., México	, 25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

			DETALLE_PROYECTO									DETAI	LE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO E	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES,	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AP	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE F	PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301401056	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8609	31:Guerrero	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	35	34	Lote	1	0	Guerrero	Pachera	Dr. Brondo, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400782	Proyecto de inversión	20700	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20700	20700	TC 8051	13:Casas Grandes	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	4	0	Equipamiento	1	0	Casas Grandes	Ejido Ignacio Zaragoza (El Willy)	DOMICILIO CONOCIDO	20700	20700	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400849	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 8061	5:Ascensión	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	14	24	Equipamiento	1	0	Ascensión	Guadalupe Victoria	Av. México 115, Centro, 31820 Ascensión, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400865	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBC 80121	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	16	57	Equipamiento	1	0	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar, Rancho Palo Chino, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400948	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBC 80139	53:Praxedis G. Guerrer	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	17	36	Equipamiento	1	0	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Plaza Principal, Praxedis G. Guerrero, Calle Fernando Honorable Peréz, Praxedis G. Guerrero, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301400978	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBC 80120	36:Jiménez	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	22	15	Equipamiento	1	0	Jiménez	San Felipe	Av. Hidalgo 107B, Centro, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401009	Proyecto de inversión	50000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50000	50000	TBE 8652	19:Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	27	174	Equipamiento	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Calle Juan Aldama 111-B, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301401043	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8655	27:Guachochi	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	32	20	Equipamiento	1	0	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	Abraham González 5, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301401074	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8650	60:Santa Bárbara	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	38	56	Equipamiento	1	0	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Maclovio Herrera 4, Centro, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401079	Proyecto de inversión	24000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24000	24000	TBE 8680	64:El Tule	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	39	23	Equipamiento	1	0	El Tule	El Tule	Ponce de Leon, El Tule, Chih., México	24000	24000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401089	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8612	13:Casas Grandes	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	41	55	Equipamiento	1	0	Casas Grandes	Juan Mata Ortíz (Pearson)	Constitución 49, Centro, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401091	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TBE 8632	10:Buenaventura	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	42	30	Equipamiento	1	0	Buenaventura	San Lorenzo	Calle Anáhuac 100, Las Manzanas, San Buenaventura, Chih., México	25000	25000	Ō	0	Ō	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН180301393391	Proyecto de inversión	25000	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25000	25000	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8031	35:Janos	Otros Programas de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	21	Equipamiento	1	0	Janos	Monte Verde (Altamira)	Vicente Guerrero, Janos, Chih., México	25000	25000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393417	Proyecto de inversión	24744	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24744	24744	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8036	50:Nuevo Casas Grandes	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	43	Equipamiento	1	0	Nuevo Casas Grande	Buena Fe	16 DE SEPTIEMBRE	24744	24744	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393464	Proyecto de inversión	24519	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24519	24519	TC 8050	13:Casas Grandes	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3	30	Lote	1	0	Casas Grandes	Colonia Juárez	AVENIDA BENITO JUAREZ	24519	24519	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH00180101070811	Proyecto de inversión	18000000	2018		M001-Actividades de apoyo administrativo		1.8E7}}		Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	2017-03-26- 0441	0	Otros	1	306	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	18000000	17972055.79	10086032.24	10086032.24	10086032.24	174	56.8627451	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101070049	Proyecto de inversión	12130000	2018		M001-Actividades de apoyo administrativo		1.213E7}}		Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municípios De Cuauhtémoc Y Cusihuiriachide Una Longitud De 11.5 Km. / 2017-03-26- 0443	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	2017-03-26- 0443	0	Otros	1	80500	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	12130000	12129999.98	12129999.98	12129999.98	12129999.98	78085	97	En Ejecución	Validado avances

ERIODO: 11	RCER TRIMESTR	RE 2018																											2.	DESTINO	DEL GASTO
FUEN	****		DETALLE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
CICLO FINAL MIEN	ICIA FOLIC	O CATE	GORIA MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	s		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO fi	FOLIC	CATE	GORIA MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE I	PORCENTAJE		
2018 ff.	СНН00180101	1071219 Proye inve	cto de 1183193.33 rsión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de	FIDEICOMISOS, monto:1183193.33	1183193.33}}		Pavimentacion De 1910.00 M2 Con Concreto Hidraulico De Vialidad Montañas En Hidalgo Del Parral Chihuahua, Primera Etapa / 2016-03-13- 01	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	2016-03-13- 01	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral	***************************************	No se registró dirección	1183193.33	1180895.53	1180895.53	1180895.53	1180895.53	1	0	En Ejecución	Validad avance
2018 ff:	CHH00180101		cto de 2603050 rsión 2603050	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	FIDEICOMISOS, monto:2603050.0	2603050.0}}		Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. / 2017-03-13-0158	22.Udalas dal Ressal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJEC UTORA	2017-03-13- 0158	0	Otros	1	1	Hidalgo del Parral		No se registró dirección	2603050	2597289.82	2597289.82	2597289.82	2597289.82	1	0	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	CHH1803013	387186 Adqu	isición 247494	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	247494	247494	EQUIPAMIENTO DE CDC LADERAS DEL NORTE	21:Delicias	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	080211ME00 4	0	Lote	3	0	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	247494	63142.54	63142.54	63142.54	63142.54	1	0	En Ejecución	Validado Registrac avance:
2018 ff	CHH1803013	387125 Proye		2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556378	556378	CONSTRUCCIONDE CALLE 13 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 Y AVENIDA 20 OTE	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	080211ME00 1	0	Metros Cuadrados	1921.5	0	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	556378	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registrac avances
2018 ff	CHH1803013	387137 Proye	cto de 642436 rsión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	642436	642436	CONSTRUCCION DE CALLE 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0	Metros Cuadrados	2295	0	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	642436	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registrac avance:
2018 ff	CHH1803013	387170 Proye	cto de 455805	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455805	455805	HABILITACION DE CDC LADERAS DEL NORTE	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0	Metros Cuadrados	1078	0	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	455805	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registrac avances
2018 ff	CHH18180201	1132252 Proye	cto de 709596.12 rsión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	709596	709596	Parque Riveras Del Bravo Etapa 8	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	E 08037EMF00 4	4235	Metros Cuadrados	1	700	Juárez	Juárez	C. RIVERA DE DELICIAS Y RIVERA DEL TEPEYAC.	709596.13	709596.13	405083	405083	405083	308	44	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	CHH18180201		cto de 1200000 rsión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1200000	1200000	Parque Tarento	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	E 08037EMF00 2	3689	Metros Cuadrados	1	5142.75	Juárez	Juárez	C. TARENTO Y C. GOLFO PÉRSICO	1200000	1200000	486547.86	486547.86	486547.86	1028.55	20	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	CHH18180201	Proye 1132264 inve	cto de 1200000	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1200000	1200000	Parque Satélite	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ	E 08037EMF00 1	2699	Metros Cuadrados	1	6178.85	Juárez	Juárez	CALLE JÚPITER Y CALLE URANO	1200000	1196984.54	650684.83	650684.83	650684.83	2161.36	34.979972	En Ejecución	Validade avances
2018 ff	CHH18180201	Proye 1132234 inve	cto de 1200000 rsión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1200000	1200000	Parque Constitución	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ	E 08037EMF00 3	2174	Metros Cuadrados	1	1750	Juárez	Juárez	C. PERIMETRAL CARLOS AMAYA POR CALLE CARTAGENA Y PEDRO BARANDA COL. CONSTITUCIÓN	1200000	1195931.39	593527.29	593527.29	593527.29	490	28	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	CHH18180201	1139355 Proye inve	cto de 7500000 rsión	2018	Agrario,	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		7500000	7500000	Proyecto De Modernización Del Registro Público De La Propiedad Del Estado De Chihuahua	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Vivienda	Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la Secretaría General de Gobierno	1	3569479	Otros	1	1	Gobierno de la Entidad		Av. Venustiano Carranza 803, Col Obrera. Edificio Héroes de la Revolución Planta Baja	7500000	7049190.85	6542408.18	3103327.18	3103327.18	0.41	0	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	CHH18180201	1133567 Proye	cto de 1041437 rsión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1041437	1041437	Programa Agua Limpia 2018	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26801758	365686	Otros	1	98	Gobierno de la Entidad		-	771949.6	982726.04	495164.05	495164.05	495164.05	96	97.95918367	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	CHH1803012	297639 Proye	cto de 1544530	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1544530	1544530	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN HUITOSACHI -26500927	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500927	101	Otros	1	0	Urique	Huitosachi	Urique, Chih., México	1544530	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registra avance
2018 ff	CHH1803012	297594 Proye inve		2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2133238	2133238	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 300 METROS DE PROFUNDIDAD - 23201738	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23201738	23588	Otros	1	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral, Chih., México	2133238	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registra avance
2018 ff	CHH1803012	297598 Proye inve	cto de 660461	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	660461	660461	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,321 MICROMEDIDORES - 24500655	45:Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24500655	3820	Otros	1	0	Meoqui	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas, Chih., México	660461	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registrac avance:
2018 ff	CHH1803012		cto de 1163173 rsión	2018	Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1163173	1163173	CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE A 15 METROS, CAP. 150 M3, EN ESTACION CONSUELO 24500654	45:Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		1981	Otros	1	0	Meoqui	Estación Consuelo	Consuelo, Chih., México	1163173	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registra avance
2018 ff	CHH18180101	1080227 Proye	cto de 883413	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	883413	875253	Suministro E Instalacion De 1,500mts. De Tuberia De Pvc, Tanque Metalico Elevado Y Tomas En El Aguila.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23600973	95	Otros	1	100	Jiménez	El Águila	-	875253	875252.85	262575.86	262575.86	262575.86	65	65	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	CHH1803012	297609 Proye inve	cto de 317346 rsión	2018	Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONVENIOS)	317346	317346	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 4 Y DE 2 TANQUES METÁLICOS ELEVADOS - 24500656	45:Meoqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		1741	Otros	1	0	Meoqui	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas, Chih., México	317346	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registrad avances
2018 ff	CHH1803012	297616 Proye	cto de 1529573	2018	Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONVENIOS)	1529573	1529573	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE EMISOR Y OBRAS DE DESCARGA - 22500267	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22500267	5330	Otros	1	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Valentín Gómez Farías, Chih., México	1529573	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado Registrac avances
2018 ff	CHH1803012	297625 Proye inve	cto de 714746 rsión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714746	714746	INCORPORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN SANTA CLARA - 24800442	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24800442	243	Otros	1	0	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	Santa Clara Namiquipa, Chih., México	714746	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado , Registradi avances

PERIODC): TERCER	TRIMESTRE 201	8																											2.	2. DESTINO D	EL GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301297651	Proyecto de inversión	1071479	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1071479	1071479	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA (1 DE 2) DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARAVILLAS 21100922	11:Camargo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21100922	387	Otros	1	0	Camargo	Maravillas	Maravillas, Chih., México	1071479	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH1818010108060	Proyecto de inversión	180000	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180000	1800000	Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Moris	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEMIENTO	24700390	446	Kilómetro	1	100	Moris	Moris	-	1687388	1687387.88	720795.57	720795.57	720795.57	33	33	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108015	Proyecto de inversión	2635023	2018	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2635023	2635023	Incorporacion De Pozo Profundo, Ampliacion De Red Y Tomas Domiciliarias.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21300357	200	Otros	1	100	Casas Grandes	Casas Grandes	-	2369668	2369666.68	710900.01	710900.01	710900.01	16	16	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108016	Proyecto de inversión	2998120	2018		S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		2998120	2998120	Ampliacion De La Red De Distribucion	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24400232	347	Otros	1	100	Matamoros	Mariano Matamoros	-	2503876	2503874.69	1304531.51	1304531.51	1304531.51	83	83	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108019	Proyecto de inversión	1559874	2018	16-Medio Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1559874	1515513	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Rancheria Baboreachi.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22701369	102	Otros	1	100	Guachochi	Ranchería Baboreachi	-	1515513	1515512.87	697742.46	697742.46	697742.46	55	55	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108017	Proyecto de inversión	2478615	2018		S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		2478615	2478615	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25000990	1440	Otros	1	100	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	-	1736453	1736452.37	823416.37	823416.37	823416.37	95	95	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108060	Proyecto de inversión	3637221	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3637221	3261915	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Guapalayna	O'Cobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500920	508	Otros	1	100	Urique	Guapalayna	-	3261915	3261914.72	975098.34	975098.34	975098.34	40	40	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108060	Proyecto de inversión	2004845	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2004845	2004845	Construccion De Sistema Integral En El Hormiguero.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500921	135	Otros	1	100	Urique	El Hormiguero	-	2004845	2004845	674096.66	674096.66	674096.66	28	28	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108012	Proyecto de inversión	3480000	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		FEDERALES (APORTACIONES,	3480000	3480000	Ampliacion De Red De Distribucion	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20300285	450	Otros	1	100	Allende	Pueblito de Allende	-	2521092	2521090.09	1733151.09	1733151.09	1733151.09	90	90	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108018	Proyecto de inversión	1391613	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1391613	1390449	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20800673	92	Otros	1	100	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Norihui	-	1390449	1390448.26	489804.35	489804.35	489804.35	62	62	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108020	Proyecto de inversión	4396352	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4396352	3907024	Construccion Del Sitema Integal De Agua Potable En Rancheria Cienega Prieta.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22701375	269	Otros	1	100	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	-	3907024	3907023.35	1877963.14	1877963.14	1877963.14	57	57	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108021	Proyecto de inversión	2752633	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2752633	1746835	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Juntas De Arriba.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22901262	205	Otros	1	100	Guadalupe y Calvo	Juntas de Arriba	-	1746835	1746834.5	1139208.92	1139208.92	1139208.92	87	87	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108020	Proyecto de inversión	2750000	2018		S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2750000	2750000	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26000169	630	Metros Cuadrados	1	100	Santa Bárbara	Santa Bárbara	-	2634274	2634273.02	1211469.97	1211469.97	1211469.97	43	43	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108060	Proyecto de inversión	3672000	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3672000	3672000	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Corareachi.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26500916	305	Otros	1	100	Urique	Corareachi	-	3672000	3672000	1159757.62	1159757.62	1159757.62	35	35	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108060-	Proyecto de inversión	1551955	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1551955	1113782	Ampliacion De Descargas Domiciliarias En Loma Blanca.	0:Gobierno de la . Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23707623	1137	Otros	1	100	Juárez	Loma Blanca	-	1113782	1041781.24	494306.35	494306.35	494306.35	77	77	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108060	Proyecto de inversión	870000	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870000	869137	Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Col. Lomas Del Santuario En Santa Isabel	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22400231	98	Kilómetro	1	100	Santa Isabel	Santa Isabel	-	869137	869136.28	387524.1	387524.1	387524.1	35	35	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301297630	Proyecto de inversión	759665	2018	Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759665		PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABEL A 130 MTS DE PROF. EN PRAXEDIS G. GUERRERO - 25300223		Proyecto de ro Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		2128	Otros	1	0	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero, Chih., México	759665	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH1818010108017	Proyecto de inversión	8953663	2018	Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONVENIOS)	8953663	8953663	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Janos	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		1971	Metros Cuadrados	1	100	Janos	Janos	-	8391487	8391485.85	3943460.46	3943460.46	3943460.46	47	47	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108019	Proyecto de inversión	8000000	2018	Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONVENIOS)	8000000	8000000	Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sauzal Nuevo	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23707622	1258	Metros Cuadrados	1	100	Juárez	Juárez	-	7177380	7177379.95	3635144.12	3635144.12	3635144.12	55	55	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108019	Proyecto de inversión	5472618	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5472618	5472618	Alcantarillado Sanitario En La Colonia Zapata En Ncg	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25000969	1440	Metros Cuadrados	1	100	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	-	4744312	4744311.12	2016768	2016768	2016768	33	33	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010108021	Proyecto de inversión	4415424	2018	Ambiente y	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	(APORTACIONES,	4415424	3031613	Conclusion Del Sistema Integral De Agua Potable En San Pedro.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23500316	336	Otros	1	100	Janos	San Pedro	-	3031613	3031612.01	1049033.17	1049033.17	1049033.17	51	51	En Ejecución	Validado avances

			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICL	FINANC MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180101080607	Proyecto de inversión	3454732	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3454732	3454732	Tercera Y Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En El Pilar.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24700394	325	Otros	1	100	Moris	El Pilar	-	3410528	3410527.01	1413432.91	1413432.91	1413432.91	33	33	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301386628	Proyecto de inversión	1959965.44	2018	20-Desarrollo Social	S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1959965	1959965	REMODELACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO PARA TRABAJADORES JORNALEROS	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0	Otros	1	0	Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	979982.72	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН00180101078827	Proyecto de inversión	1100000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES,	1100000	938538	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Creel.	Frankland.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	20901118	0	Otros	1	1	Восоупа		-	397073.61	303219.85	93853.76	93853.76	93853.76	0.25	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101078915	Proyecto de inversión	4500000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4500000	4495486	Ejecución Del Cableado Subterráneo Para El Pueblo Mágico De Casas Grandes	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	21300355	0	Otros	1	1	Casas Grandes		-	4495485.83	4495485.83	2040000	2040000	2040000	0.05	5	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101078822	Proyecto de inversión	10330000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10330000	8553287	1era. Etapa De Infraestructura En Parque Ecoturístico De La Presa Abraham González.	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Económico (mediante Convenio de Colaboración)	23100852	0	Otros	1	1	Guerrero		-	8553287.21	8553287.21	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101078823	Proyecto de inversión	5000000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5000000	3929854	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Torreón.	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Económico (mediante Convenio de Colaboración)	21909388	0	Otros	1	1	Chihuahua		-	3929853.9	1967714.52	1967714.52	1967714.52	1967714.52	0.38	38	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101078824	Proyecto de Inversión	2000000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2000000	1278825	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Sauz	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	21909389	0	Otros	1	1	Chihuahua		Localidad de el Sauz, Municipio de Chihuahua	730156.33	730156.33	730156.33	548668.25	548668.25	0.66	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101078826	Proyecto de Inversión	1100000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1100000	946584	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Batopilas.	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y	20800670	0	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	ı	-	400477.98	94658.43	94658.43	94658.43	94658.43	0.25	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180101078825	Proyecto de inversión	1500000	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1500000	1342721	Elaboración Del Plan Maestro Del Pueblo Mágico De Casas Grandes.	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de	21300354	0	Otros	1	1	Casas Grandes		-	1342720.55	1010898.53	1010898.53	1010898.53	1010898.53	0.7	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201135088	Proyecto de inversión	2288635.6	2018	23-Provisione: Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2288636	2288636	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode 2 Calles C. 56 Entre Justiniani Y Zubiran-C- Valle Nacional Entre 68 Y 70	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909426	1500	Metros Cuadrados	1	2227.65	Chihuahua		CALLES C. 56 ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRAN COL ROSARIO Y C- VALLE NACIONAL ENTRE 68 Y 70 COL VALLE DE LA MADRID	1602044.91	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301401073	Proyecto de inversión	1000000	2018	23-Provisione: Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA CHIH.	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2190499	1000	Metros Cuadrados	95.28	0	Chihuahua	Chihuahua	Venceremos 16133, Francisco Ruiz Massieu, Rio Sacramento Nte, 31137 Chihuahua, Chih., México	500000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301401058	Proyecto de inversión	1513500	2018	23-Provisione: Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1513500	1513500	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SOL DE ORIENTE CHIHUAHUA CHIHUAHUA	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909498	1000	Metros Cuadrados	300	0	Chihuahua	Chihuahua	Sierra de Los Frailes, Sierra Azul, 31384 Chihuahua, Chih., México	750000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH18180201141450	Proyecto de inversión	492036.19	2018	23-Provisione: Salariales y Económicas	Pogionalor	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	492036	492036	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 5a Entre Avenida 1a Y Avenida Nicolas Barron Col. Hidalgo	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101538	0	Metros Cuadrados	1	1279.5	Delicias		CALLE 5A ENTRE AVENIDA 1A Y AVENIDA NICOLAS BARRON COL. HIDALGO	344425.34	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

DEDICEO TENCED TRUSTON 2010

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO FLIENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ CLASIFICACION INSTITUCION_EJE ON PROYECTO PROYECTO BENEFICIARIOS AVANCES FISICOS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO FLUJO MIENTO META CICLO FOLIO CATEGORIA ramo Tipo de Recurso MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE MODIFICADA PRESI IPLIESTARIO MEDIDA Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Batalla De Proyecto de U022-Programas (APORTACIONES, Estacion Consuelo Entre Otros proyectos de DIRECCION DE CHH18180201141470 386390.53 2018 386391 21:Delicias 22101543 270473.37 SUBSIDIOS V Avenida Division Del Norte Y ORRAS DI IRI ICAS Ajusco Col. Revolucion (APORTACIONES, Bravo 1772 2018 CHH180301386612 1099702.92 2018 Salariales y 1099703 1099703 DE BEISBOL EN COLONIA 21:Delicias 22101542 1391 Delicias 769792.05 En Ejecución Registrado Regionales SUBSIDIOS Y ORRAS PUBLICAS Cuadrados (Kilómetro México NICOLAS BRAVO (KM 92) CONVENIOS) FEDERALES 23-Provisione Sobrecarneta En Calle 7a U022-Programas (APORTACIONES, DIRECCION DE 2018 188685 38 Oriente CONVENIOS) FEDERALES Carpeta Asfaltica En Avenida AVENIDA NOVENA Provecto de U022-Programas (APORTACIONES Novena Oriente De Calle Otros provectos de DIRECCION DE ORIENTE DE CALLE Validado CHH18180201141455 2018 Salariales v 22101539 5453.87 832776.33 SUBSIDIOS V Abraham Lincoln A Calle 5a ORRAS DI IRI ICAS ARRAHAM LINCOLN A AVENIDA 8A SUR ENTRE U022-Programas (APORTACIONES, Otros proyectos de DIRECCION DE 2018 CHH18180201141460 617444 03 2018 Salariales v 617444 8a Sur Entre Calle 11 Sur Y 21:Delicias 22101540 2735.75 Delicias Delicias CALLE 11 SUR Y CALLE 432210.82 En Fiecución SUBSIDIOS Y ORRAS PUBLICAS Cuadrados PASCUAL OROZCO FEDERALES PRESIDENCIA U022-Programas CONSTRUCCION DE CENTRO VILLA CORONADO Y MUNICIPAL DE Salariales y Registrado Regionale SUBSIDIOS Y COMUNITARIO EN JUAREZ Cuadrados CALLE RIO BRAVO S/N JUAREZ avances CONVENIOS) Secretaria de Las Pilas Sobre El Arroyo Las Provecto de (APORTACIONES 0:Gobierno de la Comunicaciones v Gobierno de la Validado 2018 Salariales v Vacas. Ubicado En El Km 2 Inversión de 25400223 2804305.43 771575.37 771575.37 771575.37 16.89 SUBSIDIOS V Entidad Ohrac Publicas de Reforma ¿ Rancho Viejo. Infraestructura En Decarrollo Regional En El Estado De 7723783.62 CHH18180201135966 Salariales y 7723784 Chihuahua // (Construcción 10:Buenaventura información por la información por la 7723783.62 2283900.93 2283900.93 2283900.93 Desarrollo Regional SUBSIDIOS Y Cuadrados avances De Glorieta Y Corredor Entidad y Municipio Entidad y Municipi CONVENIOS) Peatonal Flores Magon INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA / (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE FEDERALES Secretaria de CERRO BLANCO SOBRE EL RÍO Provecto de U128-Provectos de (APORTACIONES SANTA MARÍA, UBICADO EN EL KM 67+100 DEL CAMINO 4747200 8934551 187.48 4747200 4747200 1036078.42 1036078.42 Infraestructura Social CONVENIOS) Chihuahua COLONIA EL VALLE - EL PROGRESO - CERRO BLANCO BUENAVENTURA, CHIH.) INERAFSTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN DIEGO SOBRE EL RÍO 13:Casas Grandes 706.2 CHH180301383498 2018 Salariales y Inversión de 8935051 Casas Grandes Casas Grandes 9240830.26 2030907.5 2030907.5 2030907.5 43.78 En Ejecución Registrado Desarrollo Regional SUBSIDIOS Y CASAS GRANDES, UBICADO Obras Publicas de Cuadrados Infraestructura Social CONVENIOS) EN EL KM 8+060 DEL CAMINO DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES CHIH) Construcción De Techumbre Provecto de (APORTACIONES. CHH18180101071657 664118 2018 Salariales v 656813 En Primaria Felipe Carrillo 16:La Cruz Inversión de Educación La Cruz (27.81466: -105.16659) 656812.73 656812.73 656812.73 656812.73 656812.73 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES Proyecto de Inversión de 23-Provisione Construcción De Cancha De Salariales y Futbol Rápido, En La Cruz, 16:La Cruz La Cruz (27.87128; -105.210721) En Ejecución SUBSIDIOS Y Cuadrados Chihuahua / Infraestructura Social CONVENIOS) (P.I. Carr San Rafae Morieleño a Coord O FEDERALES Pavimentación Con Concreto Provecto de 064.38; 27.834189; -105.167274) (P.I. Carr San (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Hidráulico Calle Sin Nombre En Morieleño, La Cruz, Inversión de Infraestructura La Cruz Salariales y Rafael-Morieleño a Coord CONVENIOS) Chihuahua / 0.064 38: 27 834294: 105.166662) FEDERALES Construcción De Parque De 2018 La Cruz (27.810754; -105.16331) 1515721.62 16:La Cruz Inversión de 847522.54 847522.54 Desarrollo Regional SUBSIDIOS Y Corraleño, La Cruz, Chihuahua MUNICIPALES Cuadrados avances Infraestructura Social CONVENIOS) Infraestructura En Desarrollo Proyecto de U128-Provectos de (APORTACIONES Regional En El Estado De OBRAS PUBLICAS 3503876.44 2018 16:La Cruz Inversión de 1202 La Cruz (27.870841: -105.2101) 1670603.87 0.48 SUBSIDIOS Y Chihuahua // (Construcció De Parque Infantil) / (P.I. carr Saucillo-Camargo a Cadenar 0 289.46; 27.868441; U128-Provectos de (APORTACIONES Hidráulico Calle Sin Nombre Inversión de CHH18180101072119 2116394 16:La Cruz La Cruz 105.211456) (P.I. carr 2116393 74 2116393 74 2116393 74 1058196.87 1058196.87 0.49 En Ejecución SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Col Panamericana, La Cruz, Chihuahua / Saucillo-Camargo a Cadenamiento 0 289.46 27.86634; -105.213338

PERIC	DO: TERCI	R TRIMESTRE 201	В																										2. DE	ESTINO DEL	GASTO
	EUELITEO			LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											ΑV	VANCE_FINANCIEF	tO			E	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERE	NCIAS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	ICOS E	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE M	ETA META	. MUNICIP	IO LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2018		CHH18180101073268		924586	recurso 2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	924586	914416	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Marcelino Alcantar, La Cruz, Chihuahua /	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	266	0	MEDIDA Metros Cuadrados	MODIFICAL 1 1	La Cruz		(P.Final (tramo de C. Gregorio S a C. Anastacio L); 27.864015;- 105.20834) (P.Inic (tramo de C. Gregorio S a C. Anastacio L); 27.865333;- 105.207127)		914415.55	914415.55	912227.88	912227.88	0.98	O En	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101071667	Proyecto de inversión	1562951	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1562951	1545759	Pavimentación Con Concreto Asfaltico Sin Nombre Localidad Estación La Cruz, La Cruz, Chihuahua /	151-5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	271	0	Metros Cuadrados	1 1	La Cruz		(P. I. cad 0 120; 27.828075; -105.191685) (P. F. CAD 0 356.29; 27.828456; -105.189433)	1343736.34	1545758.54	1545758.54	774539.77	774539.77	0.49	O En		Validado avances
2018	ff1	CHH180301380449	Proyecto de Inversión	25399270.44	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25399270	25399270	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO EC CHRILAPRILA, PIECOMSTRUCCIÓN DE LA ALVARO DESEGNA, 13-7-70 EN TRAMOS AISLADOS)	17-Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chituahua	9334859	154639	Metros 6 ⁻¹ Cuadrados	620 0	Cusuhtém	oc Cuauhtémoo		25399270.44	17779489.31	0	0	0	o	O En	n Ejecución Re	/alidado / kegistrado avances
2018	ff1	CH+180301380450	Proyecto de inversión	12708650	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12708650	12708650	INFRAESTRUCTURA EN DEL STADO DE CHIMAJULA// (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALVARIO OBRECCIÓN - SOTO MÁNINEZ DEL NAA. SOTO MÁNINEZ DEL NAA. SOTO MÁNINEZ ALSADOS)	17:Cuauhtémoc	Proyecto de inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	10344785	3416	Metros 30 Cuadrados 30	100 O	Cuauhtérr	oc Cuauhtémoi	·	12708650	11630459.28	0	0	0	0	O En	n Ejecución Re	/alidado / łegistrado avances
2018	ff1	CHH18180101072808	Proyecto de inversión	3000000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3000000	2966320	Construcción De Campo De Beisbol, En Cusihuiriachi, Chihuahua /	18:Cusihuiriachi	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	792	0	Metros Cuadrados	1 100	Cusihuiria	chi	(28.115542; -106.931478)	2557173.17	2557173.17	2557173.17	2557173.17	2557173.17	100	100 En		Validado avances
2018	ff1	CHH180301380453	Proyecto de inversión	16200000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16200000	16200000	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) -CARICHI, DEL KM. 94850 AL KM. 274800 EN TRAMOS AISLADOS)	18:Cusihuirlachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones I	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	10333508	3504	Metros 38 Cuadrados 38	500 0	Cusihuiria	chi Cusihuiriach	ı	16200000	11675478.3	0	0	0	0	O En	n Ejecución Re	/alidado / Registrado avances
2018	ff1	CHH18180201133230	Proyecto de inversión	3000000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3000000	2967000	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva Jose Pistolas Meneses	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Deporte I	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909425	5000	Metros Cuadrados	1 1000	Chihuahı	ia Chihuahua	CHIHUAHUA	1186800	2967000	2967000	0	0	0	0 En		Validado avances
2018	ff1	CHH180301383500	Proyecto de inversión	6626300	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6626300	6626300	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHUÝSCAR, UBICADO EN EL KM. 1+700 DEL E.C. KM. 11+700 (CHIHUAHUA - CUAUNTÉMOC) - EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8935449	511	Metros 3: Cuadrados 3:	53.1 0	Chihuahı	ia Chihuahua		6626300	6337130.07	1267426.01	1267426.01	1267426.01	22.95	O En	n Ejecución R	/alidado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301399813	Proyecto de inversión	18593200	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18593200	18593200	Construcción del Puente San Ignacio sobre el Rio Chuviscar en el km. 0+200 del camino Aldama - San Ignacio.	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5806111	22302	Metros 82 Cuadrados	75.24 0	Aldama	Juan Aldami	28.831618, -105.903661	18593200	18593199.98	18593197.07	18593197.07	18593197.07	8275.24	0 En	n Ejecución R	/alidado / Registrado avances

PER	ODO: TERC	ER TRIMESTRE 201	18																											2.1	DESTINO DE	GASTO
			DETAL	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CIC	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO B	ENEFICIARIOS	METAS		G	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	sicos	ESTATUS	FLUJO
CIC	.o ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MI	ETA MODIF	META DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	RCENTAJE		
20	8 ff1	СНН1818010107330	o Proyecto de inversión	1202116.44	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1202116	1188893	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 7 Norte Entre Avenida Del Parque Norte Y Avenida 3 Norte) /	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	821	0	Metros Cuadrados	1 47	4737	Delicias		(TRAMO INICIAL ENTRE AVENIDA DEL PARQUE NORTE; 28.197455; - 105.476702) (TRAMO FINAL ENTRE AVENIDA 3 NORTE; 28.199362; - 105.474556)	1188893.16	1106014.71	1106014.71	1106014.71	1106014.71	4737	100		Validado avances
20	8 ff1	CHH1818020113641	3 Proyecto de inversión	432717.39	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432717	427958	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Labor Del Algodón Entra Calle Flamingo Y Calle Faisán)	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		0	Metros Cuadrados	1 188	888.56	Delicias		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	299570.25	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818010107244	8 Proyecto de inversión	906772.99	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	906773	894626	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chibushua // (Carpeta Asfaltica En Libramiento Gomez Morin Entre Calle 3 Sur Y Calle 7 Sur)	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	819	0	Metros Cuadrados	1 37	3738	Delicias		(TRAMO VIAL INICIAL ESTE-OESTE ENTRE CALLE 5 SUR; 28.181946; - 105.476833) (TRAMO VIAL INICIAL OESTE-ESTE ENTRE CALLE 5 SUR; 28.181865; -105.476907) (TRAMO VIAL FINAL ESTE- OESTE ENTRE CALLE 7 SUR; 28.180676; - 105.475379) (TRAMO VIAL FINAL OESTE-ESTE E	894626.04	894626.04	894626.04	894626.04	894626.04	3738	100		Validado avances
20	8 ff1	CHH1818010107324	8 Proyecto de inversión	309130.93	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309131	293750	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida 6 Oriente) /	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	433	0	Metros Cuadrados	1 127	272.93	Delicias		(PUNTO INICIAL; 28.193659; -105.465163) (PUNTO FINAL; 28.194269; -105.464439)	293730.44	293750.44	293750.44	293750.44	293750.44	1272.93	100	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818010107329	9 Proyecto de inversión	1891110.57	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1891111	1870308	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Libramiento Gómez Morín) /	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	818	0	Metros Cuadrados	1 788	881.55	Delicias		(ENTRE CALLE 6 PONIENTE; 28.18129; - 105.493415) (A 28 METROS DE AVENIDA 23 PONIENTE; 28.180511; - 105.487072)	1870308.35	1870308.35	1870308.35	1870308.35	1870308.35	7881.55	100	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818010107218	Proyecto de 2 inversión	1985287.49	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1985287	1963449	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfaltica En Avenida Del Parque Entre Calle 11.5 Norte Y Calle Primero De Mayo) /	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	431	0	Metros Cuadrados	1 860	600.9	Delicias		(PUNTO INICIAL; 28.200368; -105.480097) (PUNTO FINAL; 28.204093; -105.484136)	1963449.33	1963449.33	1963449.33	1963449.33	1963449.33	8600.9	100		Validado avances
20	.8 ff1	CHH1818010107239	Proyecto de 1 inversión	1652589.62	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1652590	1634411	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua //(Carpeta Asfáltica En Avenida S Sur Entre Calle 11 Sur Y Avenida Río San Pedro) /	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	436	0	Metros Cuadrados	1 663	650.4	Delicias		(PUNTO INICIAL ENTRE CALLE 11 SUR; 28.17944; - 105.467919) (PUNTO INTERMEDIO ENTRE CALLE 8 SUR; 28.183242; - 105.472146) (PUNTO FINAL ENTRE AVENDA SAN PEDRO SUR; 28.184622; -105.473713) (ENTRE CALLE GOMEZ MORIN 8 SUR; 28.183005; -105.471759)	1634411.13	1634411.13	1634411.13	1634411.13	1634411.13	6650.4	100		Validado avances
20	8 ff1	СНН1818010107195	9 Proyecto de inversión	769669.47	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	769669	761203	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida Rió Chuviscar Entre Avenida 6 Norte Y Calle 2 Norte) /	21:Delicias	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	437	Ö	Metros Cuadrados	1 318	184.44	Delicias		(PUNTO FINAL; 28.197431; -105.469474) (PUNTO INICIAL; 28.198726; -105.469493)	/61203.11	761203.11	761203.11	761203.11	761203.11	3184.44	100	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH180301400019	Proyecto de inversión	1631850	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1631850	1631850	Reconstrucción Del Puente Santa María De Cuevas Sobre El Arroyo La Ciénega Seca, Ubicado En El Km 144480 Del E.C. (El Mirador - San Francisco De Borja) - Santa Rosalía De Cuevas - Llano Grande.,	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935179	9500	Metros 9 Cuadrados	2.4	0	Dr. Belisario Domínguez	Ejido los Remedios (La Hacienda)	27.99163, -106.4278	1631850	1614805.61	631155.51	631155.51	631155.51	31.88	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
20	8 ff1	CHH180301400749	Proyecto de inversión	6181250	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6181250	5484350	Ampliación Del Puente Santa Bárbara De Tutuaca Sobre El Río Tutuaca Ubicada En El Km 2+110 Del E.C. Km 37+500 (El Mirador - San Francisco De Borja) ¿ Tutuaca	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935115	5000	Metros 82 Cuadrados	.84	0	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	28.028833, -106.529407	6181250	6091852	1995688.28	1995688.28	1995688.28	19.72	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
20	.8 ff1	CHH180301383504	Proyecto de inversión	6181250	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6181250	6181250	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIRLANHUA, IVAMPILACIÓN DE PUENTE SANTA BÁRBARA DE TUTUACA SORRE EL RÍO TUTUACA SORRE EL RÍO TUTUACA SORRE EL RÍO TUTUACA SORRE EL RÍO TUTUACA SOR EL RÍO TUTUACA CO	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935115	529	Metros 8: Cuadrados	.84 ।	0	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo		6181250	6091852	1995688.28	1995688.28	1995688.28	19.72	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

PERI	ODO: TERC	ER TRIMESTRE 2018																													DESTINO DI	
	FUENTE:		DETAI	LLE_PROYECTO	_ FUENTES							DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICI	O FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAN						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	sicos	ESTATUS	FLUJO
CICI	.O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	RCENTAJE		
201	8 ff1	Сни180301383505	Proyecto de inversión	1631850	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1631850	1631850	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUANUA // (RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE CUEVAS SORRE EL ARROYO LA CIÉNEGA SECA, UBICADO EN EL KM 14-4450 DEL EC. (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORIA) - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE BELSANDO DOMÍNGUEZ.		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones I	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935179	530	Metros Cuadrados	92.4	0	Dr. Belisario Dominguez	San Lorenzo		1631850	1614805.61	631155.51	631155.51	631155.51	31.88	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	8 ff1	СНН18180101071955	Proyecto de inversión	2000000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2000000	2000000	Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Auxiliares Desde C. Zaragoza Hasta Rio Santa Isabel Y Calle Sin Nombre Desde C. Auxiliares Hasta C. Independencia) /	24:Santa Isabel	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	201	o	Metros Cuadrados	1	1	Santa Isabel		(Punto Inicial C. Zaragoza; 28.344642; -106.368985) (Punto Final 0+300; 28.346304; -106.366571) (Punto Inicial C. Auxillares; 28.345828; - 106.367233) (Punto Final C. Independencia; 28.3441; -106.366305)	1978000	1572000	1572000	1572000	1572000	0.8	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	СНН18180101071935	Proyecto de inversión	1000000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) /		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	231	0	Metros Cuadrados	1	1	Santa Isabel		(Punto Inicial C. Victoria; 28.345378; -106.370884) (Punto Final C. Emiliano Zapata; 28.346629; - 106.369307)	989000	930176	930176	930176	930176	1	100	En Ejecución	Validado avances
201	.8 ff1	CHM180301380476	Proyecto de Inversión	12708650	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12708650	12708650	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA!/ (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA PAZ SOBRE EL RÍO LA PAZ EN EL KM 0-600 EN EL ENTRONQUE (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORIA). EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935577	540	Metros Cuadrados	672.54	0	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas		12708650	12266593.32	2453318.66	2453318.66	2453318.66	6.73	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	8 ff1	Снн180301383506	Proyecto de inversión	7318600	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7318600	7318600	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUANHUA, IV. (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTO TORRIBO SOBRE EL ARROYO LA HACIENDA, UBICADO EN EL KM 8-200 DEL E.C. (CHIHUANHUA-CUAUHTÉMOC) - SANTO TORIBIO, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUANHUA).	26:Gran Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones I	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935346	539	Metros Cuadrados	589.6	0	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas		7318600	7318600	1518732.27	1518732.27	1518732.27	30.66	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	.8 ff1	CHH180301383507	Proyecto de Inversión	2126350	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2126350	2126350	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN PABLO, UBICADO EN EL KM 4+800 DEL CAMINO GUERRERO- LO DE GIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA.)	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones I	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8934740	62651	Metros Cuadrados	129.6	0	Guerrero	Vicente Guerrero		2126350	2126350	1400107.16	1400107.16	1400107.16	70.76	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	8 ff1	CHH180301383508	Proyecto de inversión	6082350	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6082350	6082350	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUANHUA! (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BASUCHIL SUBER EL RÍO BASUCHIL, BUECADO EN EL KM 7-420 DEL CAMINO MIÑACA - BASUCHIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH.)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8935243	39626	Metros Cuadrados	473	0	Guerrero	Vicente Guerrero		6082350	6074433.65	1253691.17	1253691.17	1253691.17	4.73	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	8 ff1	CHH18180101072886	Proyecto de inversión	5000000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5000000	5000000	Infraestructura Vial En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. // (Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua) /	32:Hidalgo del Parral	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1441	0	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral		(INICIO; 26.940702; - 105.700281) (MEDIO; 26.94117; -105.702369) (FINAL; 26.941505; - 105.704816)	4945000	4941186.25	4941186.25	4941186.25	4941186.25	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH18180201142551	Proyecto de inversión	4945000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4945000	5000000	Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	23201723	100000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	4945000	4941186.25	4937218.25	4937218.25	4937218.25	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	.8 ff1	CHH18180101072857	Proyecto de inversión	200000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2000000	1978000	Infraestructura Municipal En Matamoros, Chihuahua // (Rehabilitación De Camino Matamoros - Santa Rosalía) /	44:Matamoros	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1123	0	Metros Cuadrados	1	3850	Matamoros		(TRAMO 1. KM 5+000; 26.707809; -105.5417) (TRAMO 2. KM 5+650; 26.701965; -105.540373)	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	3850	100	En Ejecución	Validado avances

PERI	ODO: TERO	ER TRIMESTRE 2018																												2.	DESTINO D	
	FUENTE			LLE_PROYECTO	_ FUENTES								LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICI	FINANCI MIENTO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_AF	IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO E	ENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_I	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	LO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
201	18 ff1	CHH18180101072747	Proyecto de inversión	1000000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	989000	Construcción De Cancha De Frontón, En Matamoros, Chihuahua /	44:Matamoros	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	259	0	Metros Cuadrados	1	1	Matamoros		(26.769278; -105.583809)	989000	989000	989000	989000	989000	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	18 ff1	СНН180301383509	Proyecto de inversión	2085877.99	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2085878	2085878	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA/ (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54-500 CON 60 M DO EDSVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH)	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones I	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8934035	39626	Metros Cuadrados	102	0	Urique	Urique		2085877.99	1855247.32	377665.57	377665.57	377665.57	5.41	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	18 ff1	CHH180301383510	Proyecto de inversión	2085877.98	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2085878	2085878	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA/ (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54-150 CON 250 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH)	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	8934421	1502	Metros Cuadrados	102	0	Urique	Urique		2085877.98	1840915.42	368183.08	368183.08	368183.08	1.22	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	18 ff1	CHH16160400821481	Proyecto de inversión	1100000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1100000	1099288	Sec. General Es-43	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación I	ICHIFE	5300204	630	Metros Cuadrados	1	1	Praxedis G. Guerrero		-	1099287.55	1099287.91	1099287.91	1099287.54	1099287.54	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	18 ff1	CHH180301401259	Proyecto de inversión	3981762.58	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3981763	3981763	PAVIMENTACION EN VIALIDAD LAS MORAS DESDE CARRETERA FEDERAL DELICIAS SAUCILLO A AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMOS PARCIALES)	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	direccion de obras publicas	22101503	40000	Metros Cuadrados	14587.5	0	Delicias	Las Moras	Unnamed Road, Chihuahua, Mexico	3981762.58	2735282.44	2735282.44	2735282.44	2735282.44	12399.4	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	18 ff1	CHH180301401233	Proyecto de inversión	3145725.69	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3145726	3145726	SOBRECARPETA ASFALTICA EN RAMAL A COLONIA REVOLUCION A ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 1+456.5	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22101502	14305	Metros Cuadrados	14305	0	Delicias	Delicias	Batalla de León Guanajuato 412, Revolucion, Col Revolución, Chih., Mexico	3145725.69	2989627.83	2989627.83	2989627.83	2989627.83	14305	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	18 ff1	CHH180301399834	Proyecto de inversión	6131800	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6131800	6131800	Construcción del Puente El Dorado Sobre El Río Parral en el Km. 13+400 del Camino E.C. 35+900 (Parral - Jiménez) Estación Dorado.	3:Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia		Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua	5805228	8409	Metros Cuadrados	360.14	0	Allende	Estación Dorado	27.122626; -105.347707	6131800	5842699.92	3159498.85	3159498.85	3159498.85	190.87	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	8 ff1	CHH18180201142563	Proyecto de inversión	9999000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9999000	9999000	Pavimentación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Prolongación De Vialidad Rió Col. Paseos De Almaceña	32:Hidalgo del Parral	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	23201722	100000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	9999000	9999000	8085188.16	8085188.16	8085188.16	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	18 ff1	CHH180301400764	Proyecto de inversión	5934000	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5934000	5934000	Construcción del Puente La Gomera Sobre El Río Parral en el Km. 7+500 del Camino E.C. Km. 7+000 (Parral - Jiménez) - La Gomera de Abajo.	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Comunicaciones I	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	5804935	5000	Metros Cuadrados	326.8	0	Hidalgo del Parral	Gomera de Abajo	27.009581, -105.575012 - 27.010321, -105.575073 - 27.009795, -105.575046	5934000	4841879.79	1729778.32	1729778.32	1729778.32	67.32	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
201	18 ff1	CHH18180101076974	Proyecto de inversión	16097295.85	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16097296	16097296	Construcción Del Deportivo Centenario De La Constitución, Col. 16 De Septiembre, En El Municipio De Juárez Estado De Chihuahua	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Deporte I	Presidencia de Juárez	23707653	2100	Otros	1	3148.49	Juárez		col. 16 de septiembre, Ciudad Juárez Chihuahua.	16097295.85	16097289.04	7271857.23	7271857.23	7271857.23	1422.31 4	45.17435342	En Ejecución	Validado avances
201	18 ff1	CHH18180201087970	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indigena En Mesa De Ocoviachi - 59372	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59372	36	Otros	1	1	Guazapares	Mesa de Ocoviachi	BBECHA TRAMO AGUA AZARCA - ROCOROYYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 KANCHERIM MESA DE OCOVIACHI, 3397 MESA DE OCOVIACHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- BAHUCHIVO Y CAMINO SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILO BRECHA AGU	270000	270000	270000	270000	270000	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	18 ff1	CHH18180201089397	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Presscolar Juan Aldama En Coruyvo O Mesa Del Pino - 59404	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		20	Otros	1	1	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KULÓMETRO 89 - O RANCHERIA, 00000 CORUYVO (MESA DEL PINOL), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CULAUHTÉMOC - HERMÓSILLO, CABRETERA CREEL- BAHUICHIVO KULÓMETRO 89 MANO DER	270000	270000	270000	270000	270000	1	0	En Ejecución	Validado avances

I ERCER	RIMESTRE 201	8																											2. DESTINO	DEL GASTO
ENTES				FUENTEO																				AV	ANCE_FINANCIERO)			ESTATUS	S FLUJO
ANCIA ENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	PROYECTO					GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	S ESTATUS	S FLUJO
ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCE	TAJE	
ff1	СНН180301301482	Proyecto de inversión	2811980	2018	Federales para Entidades	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1405990	1405990	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JUANITO - 145081	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145081	180	Vivienda	46	0	Bocoyna	San Juanito	PRINCIPAL, CAMINO		1405990	1265391	1265391	1265391	41 0	En Ejecució:	Sn Validado Sn avances
ff1 C	HH18180201087708	Proyecto de 3 inversión	62500	2018	Federales para Entidades	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Primaria Indigena Chihuahua En Guajurana - 57930	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Educación	INFRAESTRUCTURA	57930	52	Otros	1	1	Bocoyna	Guajurana	14 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAJURANA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL -	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	sn Validado sn avances
ff1 c	HH18180201088374	Proyecto de Inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesccundaria Federalizada for Tatahuichi - S8040	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INFRAESTRUCTURA	38040	33	Otros	1	1	Guachochi	Tatahuichi	81 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI, 33190 TATAHUICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA CREEL -	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecuciós	s Validado sn avances
ff1 c	HH18180201087773	3 Proyecto de inversión	270000	2018	Entidades	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indigena Gabriela Mistral En Rocaguachi - 58233	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INFRAESTRUCTURA	38233	21	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín		DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN		270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Sn Validado avances
ff1 C	HH18180201089414	Proyecto de inversión	5871136.46	2018	Federales para Entidades	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5871136	5871136	Terminación Centro De Salud Uruachi - 59492	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE SALUD	59492	16400	Otros	1	1	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URIJACHI, 33300 URIJACHI, 33300 URIJACHI, ASTORE ARRETERA CUAJHTÉMOC - HERMÓSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA CUAJHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETR	5871136.46	5871136.46	2049528.97	2049528.97	2049528.97	0.35 0	En Ejecución	sn Validado avances
ff1 c	НН18180201089315	Proyecto de inversión	270000	2018	Entidades	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Dieciocho De Marzo En Guapalayna - 59442	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Educación	INFRAESTRUCTURA	59442	34	Otros	1	1	Urique	Guapalayna	HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + O RANCHERIA , 00000 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCAHUI- URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO -	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecuciói	Sn Validado avances
	ENTES AANCIA CONTES AND CONTES AN	### FOLIO ### FOLIO ### FOLIO #### FOLIO ###################################	## CHH18180201089314 Proyecto de inversión ## CHH18180201087773 Proyecto de inversión ## CHH18180201087773 Proyecto de inversión	## CHH18180201089773 Proyecto de inversión CHH18180201089744 Proyecto de inversión 270000 ## CHH18180201087773 Proyecto de inversión 62500 ### CHH18180201087773 CHH181802010803114 CHH18180201080314 CHH181	DETALLE_PROYECTO ENTES FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP FINANCIA FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP delo_recurrent Financia Folio CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP delo_recurrent Financia Financia	DETAILE PROVECTO	DETAILE_PROVECTO	DETALLE_PROFECTO	DETALE PROVINCIO DETALE DETALE	Part	Company Comp	Contribution Cont	Contraction Contract Contra		Company Comp	Companies Comp	Part	Part Part	Part	Part	Part Part	Part	Note 1985	Property last column Property last column	Property law beads Propert	Property Depth Street Prop	Property Depth Prop	Property of the property of	Property last column	Property last column

		TRIMESTRE 2018																												2. DESTINO D	011010
	FUENTES			LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	10			ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201091011	Proyecto de inversión	1542059.66	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771030	771030	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	48684	6319	Otros	1	1	Temósachic	Yepómera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JINITA - MADERA KILÖMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPÔMERA, TEMÓSACHIC CHIHUANHA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÖMETRO 93, MANO DERECHA.	771029.83	771029.83	771029.83	771029.83	771029.83	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088302	Proyecto de inversión	5719273.43	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2859637	2859637	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecra Municipal De Guachochi - 48649	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	48649	600	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCH KILÓMETRO 157 + O PUERTO, GUACHOCH CARRETERA GUACHOCH CHINUHUN ENTRE CARRETERA CUACHTERMO CHEEL CUACHTERMO CHEEL CUACHTERMO CHEEL CUACHTERMO CHEEL CUACHTERMO CHEEL GUACHOCH KILÓMETRO 157 MANO D	2859636.73	2859636.73	856965.2	856965.2	856965.2	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087349	Proyecto de inversión	50702	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50702	50702	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Ejido La Pinta - 56883	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		17	Otros	1	1	Balleza	Ejido la Pinta	BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO LE DITA, 33576 EJIDO LA PINTA, 34576 EJIDO LA PINTA, 34576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIRIJANIJA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA OFILIVANIJA - HIDALGO DEL PARRAL BRECHA EL VERGEL - SA	50702	50702	0	O	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087827	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSTIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria cosé Vasconcelos En Pie De La Cuesta - 59353		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		13	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	rie de la Cuesta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TAMAN LIBRE 24 TAMAN HIDAGO DEL PARRAL- GUADALUP Y CALVO KLÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA PEI DE LA CUESTA, 32486 PEI DE LA CUESTA, 32486 PEI DE LA CUESTA, GUADALUPE Y CALVO CHILDAHULA ENTRE CARRETERA CHILDAHULA - HIDAGO DEL PARRAL CARRETERA HIDAGO DEL PARRAL	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201089394	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Bilingue En Huateachi - 59362	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35302	31	Otros	1	1	Urique		CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA, 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUJAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CKEEL, CARRETERA CAUJHTÉMOC HERMÓSILLO CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHI	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201089308	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Estefanía Cashadea En Cerocahui - 59380	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	29380	25	Otros	1	1	Urique	Cerocahui	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHOW KILMENTER 85 + 0 PUEBLO CEROCAHUI, URIQUE CEROCAHUI, URIQUE CHRIUMANUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC HERMÓSILLO, CARRETERA CHIUMAULA CUAUHTÉMOC CARRETERA CREEL - BAHUICH	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances

PER	ODO: TERCE	R TRIMESTRE 20	18																									2	DESTINO DE	L GASTO
			DET	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIEF	0			ESTATUS	FLUJO
CIC	FUENTES O FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPION _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	.o ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MI	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
20	8 ff1	CHH181802010886	s1 Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar fo Preescolar La Casa Del Pueblo fr Paranchi - 59452	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59452	22	Otros	1 1	Urique	Pamachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCH KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA, 00000 PAMACCHI, URIQUE CHIHLIAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUALHITÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL GUACHOCH KILÓMETRO 65, MANO DERECHA, MÁS 40 KILÓ	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH181802010873	r6 Proyecto de inversión	49773	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49773	49773	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Ramirez En El Porvenir- 56903	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	56903	11	Otros	1 1	Balleza	El Porvenir	CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO BALLEZA - GUACHOM KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA, 00000 EL PONYEVIR, RALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUENTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HOLAGO DEL PARRAL - GUADALUEPA CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO	49773	49773	0	0	0	0 0		Validado avances
20	S ff1	CHH181802010876	18 Proyecto de 18 inversión	51632	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51632	51632	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz Huahulchi En Guayacancito - 57237	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57237	23	Otros	1 1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guayacancito	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 - O RANCHERIA, 00000 GUATACANCITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CABRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO CREEL BRECHA BATOPI	51632	51632	0	O	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818020108771	s Proyecto de 31 inversión	60325	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60325	60325	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Jacinto Canek En Tassijisa - 57117	0.Gobierno de la CEntidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57117	27	Otros	1 1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajisa	BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA, 00000 TASAIJSA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHLUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUAJHITÉMOC - HERMÓZIO BRECHA LAGUNA		60325	0	0	0	0 0		Validado avances
20	8 ff1	СНН181802010876	54 Proyecto de inversión	28240	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28240	28240	Equipamiento Comedor Excolar Primaria Indigena Estanislado Palma Cantera En Cahuirare - 57169	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		23	Otros	1 1	Восоупа	Cahuirare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHULCHIVO KULOMETRO 22 + O RANCHERIA, 00000 CAHUIRARE, DOCOYNA CHHUJAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMÓSILLO, CARRETERA CREEL- BAHUICHIVO KULOMETRO 22, MANO ED PRECHA, MÁS 1	28240	28240	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH181802010876:	Proyecto de O inversión	50496	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50496	50496	Equipamiento Comedor Excolar Preescolar Jose Maria Morelos En Tallarachi - 57203	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		16	Otros	1 1	Восоупа	Tallarachi	BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA, 00000 TALLARACHI, 00000 TALLARACHI, BOCCYNA CHIUJAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAJHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL + E YEPOSO KILÓMETRO 30, MANO IZQUIERDA, MÁS 25 KILÓ	50496	50496	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PE	IODO: IER	ER TRIMESTRE	2018																												2. DESTINO L	EL GASTO
					_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER				ESTATUS	FLUJO
c	FUENTE FINANC MIENTO	A FOLIO	CAT	TEGORIA MO	ONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BE	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	;		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
С	CLO ff	FOLIO	CAT	TEGORIA MO	ONTO_GLOBAL_AP	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJ	E	
:	118 ff1	СНН1818020108	38337 Pro	oyecto de nversión	61254	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61254	61254	Equipamiento Comedor Escolar Presecolar Indigena Dieciséis De Spelimber En Guahuachique - 57230	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57230	33	Otros	1	1	Guachochl	Guahuachique	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE- GUIGEDO RIGUETO MARGEN IZQUIERDO RIGMETRO 26 - 0 RANCHERIA GUAHUACHIQUE, 33196 GUAHUACHIQUE, 3196 GUACHOCH ICHIUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCH I' CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILO BRECHA SAMACHIQUE	61254	61254	o	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
:	118 ff1	СНН1818020108		oyecto de nversión	50083	2010	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50083	50083	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En El Saucillo - 57642	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57642	13	Otros	1	1	Urique	El Saucillo	BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREIO - LA GUIÁCHARA MARGEN DERECHO NICIÓNETRO 25 + O RANCHERIA , 00000 EL SAUCILLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTBRO - PIEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAPIUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI BRECHA C	50083	50083	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
:	118 ff1	CHH1818020108	39340 Pro in	oyecto de nversión	50806		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50806	50806	Equipamiento Comedor Escolar Jardin De Niños En Rancho Estrella - 57709	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57709	18	Otros	1	1	Urique	Rancho Estrella	BRECHA TRAMO PIEDRAS VERDES - TUBARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA, 00000 RANCHO ESTRELLA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTRBO - PIEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI BRECHA PIEDRAS		50806	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
	118 ff1	CHH1818020108		oyecto de nversión	50186		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50186	50186	Equipamiento Comedor Escolar Telescundaria Fernando Montes De Oca En Calaveras - 57729	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57729	14	Otros	1	1	Uruachi	Calaveras	CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LAS ESTRELIAS - URUACHI KILÓMETRO 27 + 0 RANNCHERIA CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI KILÓMETRO 27, MANO DERECHA, MÁS 1 KILÓMET I LIBRA OLOMET	50186	50186	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
:	118 ff1	СНН1818020108		oyecto de nversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos En San Juan Nepomuceno - 58151	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58151	44	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	BRECHA TRAMO BABDRIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN ZOJURENO RILGMETRO 25 + 0 RANCHERIA, 00000 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y GALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, BRECHA ABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO KILÔ	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
;	118 ff1	СНН18030130:		oyecto de nversión	366780	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183390	183390	CONSTRUCCION DE SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SISOGUICHI 145022	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145022	25	Vivienda	6	0	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SISOGUICHI BOCOYNA	183390	183390	165051	165051	165051	5 0	En Ejecución	Validado avances
	118 ff1	СНН180301303		oyecto de nversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 145024	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145024	22	Vivienda	5	0	Bocoyna	Sojahuachi	PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESRTA EN LA COMUNIDAD DE SOJAHUACHI EN BOCOYNA	152825	152825	137542.5	137542.5	137542.5	4 0	En Ejecución	Validado avances

		TRIMESTRE 2018																														L GASTO
	FUENTES			LE_PROYECTO	FUENTEO								LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META ME	ETA FICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PC	RCENTAJE		
2018	ff1	СНН180301301449	Proyecto de inversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN BOCOYNA - 145028	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145028	22	Vivienda	5	0	Bocoyna		PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE BNCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOCOYNA BOCOYNA		152825	137542.5	137542.5	137542.5	4	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301301450	Proyecto de inversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CHOGUITA - 145030	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145030	22	Vivienda	5	0	Bocoyna		PUEBLO CHOGUITA, 33202CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHOGUITA EN BOCOYNA		152825	137542.5	137542.5	137542.5	5	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301301478	Proyecto de inversión	244520	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122260	122260	CONSTRUCCION DE CUATRO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SEHUERACHI - 145076	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145076	17	Vivienda	4	0	Bocoyna	Sehuerachi (Ciénega del Táscate)	PUEBLO SEGUEREACHI, 33229SEHUERACHI (CIÉNEGA DEL TÁSCATE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SEGUEEACHI	122260	122260	110034	110034	110034	3.5	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301283531	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TASAJISA - 3588Z	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	el Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		24	Otros	8	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajisa	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH- MORELOS MARGEN IZQUIERDONILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA, 00000TASAIISA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAFURATECARE TERA CRECA GARETERA SA PEORO CREEL, CARRETERA C BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088225	Proyecto de inversión	979862	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489931	489931	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Casa Colorada - 34700	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	34700	24	Otros	1	1	Chinipas	(Mesa Colorada)	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19+0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHÍNPAS CHINIDATO ENTRE CHINIDATO ENTRE CHINIDATO ENTRE CHINIDAS Y CARRETERA AB, BRECHA CHÍNIPAS - LORETO KILÓMETRO 19	489931	489931	489931	489931	489931	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087839	Proyecto de inversión	10190628.98	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5095314	5095314	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignació De Los Cano - 34722	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	34722	180	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Cano	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO ZGO + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO, 33497 SAN IGNACIO DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDAL		5094314.49	4851535.41	4851535.41	4851535.41	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087848	Proyecto de inversión	7013311.71	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3506656	3506656	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Soledad - 34729	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	34729	264	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	La Soledad	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 210 - 0 RANCHERIA, 00000 LA SOLEDAD, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - CARRETERA HIDALGO CARRETERA HIDALGO CALVO KI	3506655.85	3506655.85	3504405.43	3504405.43	3504405.43	1	0		Validado avances

PERI	ODO: TERCE	R TRIMESTRE 20	18																									2.	DESTINO DE	.L GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CIC	O FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIA	s		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	.o ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA ME	TA META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
20:	S ff1	СНН001802010893;	10 Proyecto de Inversión	11192795		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4477118	4477118	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Husicórachi - 35257	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	35257	756	Otros :	1	Urique	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LUBRE 77 TRAMO CREEL BAHULCHIVO KILOMETRO 61 - 0 RANCHERIA, 00000 HUICORACHI, URIQUE CHHUAHULA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAJHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CUAJHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CUAJHTÉMOC - MERMOSILLO, CARRETERA CUAJHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHULCHIVO KILÓMETRO 61, MANO DERECHA, MÁS 1 K	4477118	4477118	3850995.79	3850995.79	385995.79	0.35 0	En Ejecución	Validado avances
20:	8 ff1	CHH1818020108844	proyecto de inversión	281365.54	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153505	153505	Construcción De Red De Distribución Efectrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35668	229	Otros :	1 1	Guachochi	Agua Azul	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI: BALLEZA KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA, 0,0000 AGUJ AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H, CARRETERA H, CARRETERA H, CARRETERA H MANO DERECHA MÁS 0 KILÓMETRO S	153504.76	153504.76	153504.76	153504.76	153504.76	1 0	En Ejecución	Validado avances
20:	8 ff1	CHH1818020108769	Proyecto de inversión	611300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305650	305650	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44093	50	Vivienda :	1	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL GUACHOCH KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHILOMALO ATTRE CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CUAUNTÉMOC - LA JUNTA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM		305650	152825	152825	152825	0.5 0		Validado avances
20:	8 ff1	CHH181802010876	rg Proyecto de inversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44224	25	Vivienda :	1	Bocoyna	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KIÓMETRO 80 - 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENIRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO CREEL KILÓMETRO 80, DERECHA	152825	152825	76412.5	76412.5	76412.5	0.5 0	En Ejecución	Validado avances
20:	8 ff1	CHH180301289843	Proyecto de i inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MAGUECHIS - 282582	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	282582	24	Otros :	3 0	Bocoyna	Maguechis	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRANDO CREEL- SAN RAFAELKILÓMETRO 5 + 0 RAN-HERIA, ODOODMAGUECHIS, BOCCONTRA CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 5 MANO DERECHA MÁS 1 KILÓ	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20:	8 ff1	CHH18030128987(Proyecto de inversión	38315.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NUICÓPACHI- 283035	9-Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283035	15	Otros !	5 0	Bocoyna	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRANDO CREEL GOLACHOCHIKICO 3 + 0 RANCHERIA, 00000HUICORRO 3 + 0 RANCHERIA, 00000HUICORRO CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CABRETERA SAN PEDRO CREEL Y CABRETERA CUJUHTÉMOC- LERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KLÓMETRO 3 MANO LÍZQUIERDA MÁS 17 KI	0	0	0	o	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PERI	DDO: TERCE	TRIMESTRE 201	8																										2. I	DESTINO DEI	. GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												VANCE_FINANCIE	RO				ESTATUS	FLUJO
CICL	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO				GEOREFER	NCIAS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META META	ADA MUNICII	IO LOCALID	D DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
201	ff1	CHH180301289884	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHINEACHI - 283142	12:Carichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283142	24	Otros	8 0	Carich	Chineacl	BRECHA TRAMO CARICH GUAHUACHERARE MARGEN DERECHOKULOMETRO 2: + O RANCHERA, 00000CHINA.CH, CARICHI CHHUAHUAENTE CARRETERA CHHUAHUAENTE CARRETERA CHHUAHUACA CHHUAHUACA CHHUAHUACA CHHUAHUACA CHHUAHUACA CHHUAHUACA GUAHUACA	0 Í	0	0	0	0	0	0 !		Validado avances
201	: ff1	CHH180301289970	Proyecto de inversión	38315.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAJS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHO COLOMADO - 285555	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	285555	15	Otros	5 0	Uruaci	i Ranchc i Colorad	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROVYO MARGEN DERECHOKLIÓMETRO 4: + OR RANCHERIA, 00000BANCHO COLORADO, URUACHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIÓY Y CABRETERA CREEL - SAN RAFAEL, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHI AGUA ZARCA - ROCOROVY	3 - 1	0	0	0	0	0	0		Validado avances
201	ff1	CHH180301299777	Proyecto de Inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA MANUEL BALDERRAMA - 123173	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123173	1	Vivienda	1 0	Satew	Ojo de Ag	EJIDO OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,A U COSTADO DEL TINACO D AGUA	N 45000 E	45000	45000	45000	45000	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH180301299779	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA ROSA CHAVEZ - 123249	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123249	2	Vivienda	1 0	Satevi	San Franci Javier d Satevó		45000	45000	45000	45000	45000	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH180301299780	Proyecto de Inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA RAMIRO RUIZ - 123344	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123344	1	Vivienda	1 0	Satevi	Ruiz de Ancone	EJIDO RUICES, 33159RUI DE ANCONES, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA	45000	45000	45000	45000	45000	0	0		Validado avances
201	ff1	CHH180301299904	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA PAULINO CHALACA - 131470	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	131470	3	Vivienda	1 0	Satew	Boca del l	EJIDO EL TORREÓN, 33154BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A UN COSTADI DEL ARROYO	45000	45000	45000	45000	45000	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH180301299919	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA LUCAS VILLALVA- 132191	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132191	i	Vivienda	1 0	Sateve	Rancho Mc	RANCHO LOS MENDOZA 33158RANCHO MOLINA SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA 500 METRO: DE LAS ALBERCAS	45000	45000	45000	45000	45000	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH180301290146	Proyecto de inversión	85201.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85201	85201	MEJORAMIENTO DE LA VINEIDA INDÍCENA SUMMISTRO DE JAMINA GALVANIZADA EN EJIDO GUAZÁRACHI - 291654	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	291654	45	Otros	15 0	Ballez	Ejido Guazarad	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZ GUACHOCHIKLOMETRE 47 - 6 EIDO EIDO GUAZARACHI, 33363EIDO GUAZARACHI, BALLEZ N CHIHUAHUAENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DE PARRAL - GUADALUPE Y CALVO,CARRETERA BALLEZA - GUA	A.) . O	0	0	0	0	0	0		Validado avances

PEF	IODO: TER	CER TRIMESTRE 201	8																											2. DESTINO I	DEL GASTO
	5.15.17		DETA	LLE_PROYECTO								DET	ALLE_PROYECTO												A۱	/ANCE_FINANCIEF	to			ESTATUS	FLUJO
CI	FUENTI CLO FINANC MIENT	A FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	Ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIP _RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	NSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAL	E	
2	018 ff1	СНН180301290326	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 295524	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	295524	15	Otros	5	0	Balleza	El Durazno	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA GUACHOCHIKILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO, 335-65EL DURAZNO, BALLEZA CHIHLAHALMENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA CHIHLAHUA - HIDALGO CHIUAHUA - HIDALGO	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH180301290336	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUNTINISTRO DE JÁMINISTRO DE JÁMINISTRO DE JÁMINISTRO DE JÁMINISTRO DE JÁMINISTRO DE JÓSE	7:Balleza -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	295663	15	Otros	5	0	Balleza	Capulín	BRECHA TRAMO EL VERGEL EJIDO GUAJOLOTES MARGEN DERECHOKIÓMETRO 17 + O RANCHERIA CAPULÍN, A 10 RANCHERIA CAPULÍN, BASTSACAPULÍN, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, BRECHA EL VERGEL - EJIDO	0	0	0	o	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301290382	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GAL VANIZADA EN LOS BALÍO DE FÉLIX - 296288	7:Balleza S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	296288	15	Otros	5	0	Balleza	Los Bajíos de Félix	BRECHA TRAMO EL VERGEL- EJIDO GUAJOLOTES MARGEN DERCCHOKLÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA LOS BAJÍOS DE FÉLIX, ASS73LOS BAJÍOS DE FÉLIX, ASS73LOS BAJÍOS DE FÉLIX, ASLEZA CHIHUAHUALENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-HIDALGO DEL PARRAL Y, BRECHA EL VERGEL-EJIDO GUAJOLOTES KILÓMETRO 17,	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301290390	Proyecto de inversión	85201.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85201	85201	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMMISTRO DE LÓMINA GALVANIZADA EN MESA BLANCA - 296408	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	296408	45	Otros	15	0	Balleza	Mesa Blanca	BRECHA TRAMO EL VERGEL-SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKLÓMETRO 22 + O RANCHERIA MESA BLANCA, 39573MESA BLANCA, BALLEZA CHIHLUHALMENTE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHLUHAIUA - HIDALGO DEL PARRAL BRECHA EL VERGEL - SA	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH1818020108932	5 Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Maríano Escobedo En Las Moras - 58217		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58217	48	Otros	1	1	Urique	Las Moras	BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREIO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO NIÓMETRO 23 + O RANCHERIA, 00000 LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAHUI - URIQUE, CARRETERA BAHUICHIVO CEROCAHUI RERCHA CIENEGUITA	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
2)18 ff1	СНН180301285719	Proyecto de inversión	91964.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91965	91965	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VALLI DEL SUR - 201212	E 19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201212	4	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA, 00000CHIUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	91964.8	91964.8	91964.8	91964.8	91964.8	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH180301285726	Proyecto de inversión	1164336.53	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1164337	1164337	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA JORG BAROUSSE - 201248	E 19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201248	56	Otros	14	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + O COLOMA JORGE BAROUSSE, 31055CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.	1164336.53	1164336.53	1164336.53	1164336.53	1164336.53	0 0	En Ejecución	Validado avances

PI	KIODO: I	ERCER I	RIMESTRE 2018																													O DEL GASTO
	FUE	NTES			LLE_PROYECTO	EUEL TEO							DETA	LLE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER	0			ESTAT	US FLUJO
(ICLO FINA		FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N CUTORA	NUMERO_ PROYECTO B	ENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	S ESTAT	US FLUJO
(ICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado	***************************************						***************************************	UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION					*******************************	AVANCE PORCEN	TAJE	
	2018 1	ff1 (:HH180301285766	Proyecto de inversión	1046255.35	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1046255	1046255	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACIÓN CRUCERO - 201618	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201618	48	Otros	12	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 CULONIA AMPUACIÓN CRUCERO, 31075CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RETERA JUÁREZ- CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	1046255.35	1046255.35	1046255.35	1046255.35	1046255.35	0 0	En Ejecui	Validado avances
	2018 1	ff1 (HH180301285778	Proyecto de inversión	80853.44	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80853	80853	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLOMIA CUAUHTEMOC - 201728	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201728	4	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTREY,CAR RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	80853.44	80853.44	80853.44	80853.44	80853.44	0 0	En Ejecui	validado avances
	2018 f	ff1 (CHH180301285782	Proyecto de Inversión	365510.51	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365511	365511	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA DIVISADERO CERRO GRANDE 201781	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201781	16	Otros	4	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKIMETRO 360 + 0 COLONIA, ODODCHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUAENTRY,CAR RETERA JUÁREZ- CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	365510.51	365510.51	365510.51	365510.51	365510.51	0 0	En Ejecu	ción Validado avances
	2018 f	ff1 (CHH180301285786	Proyecto de inversión	122945.29	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122945	122945	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA MARGARITAS SUR - 201832	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201832	4	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUALIKI METRO 360 + 0 COLONIA, ODODOCHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUAENTRY,CAR RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	122945.29	122945.29	122945.29	122945.29	122945.29	0 0	En Ejecu	ción Validado avances
	2018 1	ff1 (CHH180301285788	Proyecto de inversión	75470.88	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75471	75471	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TARAHUMARA SUR - 201857	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201857	4	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA Z TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKIMETRO 360 + 0 COLONIA, ODODOCHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RETERA JUÁREZ- CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	75470.88	75470.88	75470.88	75470.88	75470.88	0 0	En Ejecu	ción Validado avances
	2018 1	ff1 Ci	HH18180201087829	Proyecto de inversión	400000	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2000000	2000000	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	42623	90	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 - 0 RANCHERAL PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CHHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE PARRAL - GUADALUPE	2000000	200000	0	0	0	0 0	En Ejecud	ción Validado avances
	2018 i	ff1 CI	HH18180201089312	Proyecto de inversión	51322	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51322	51322	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Churo - 57558	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57558	21	Otros	1	1	Urique	Churo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL BAHUCHIVO KILÓMETRO 4+0 PUEBIO SAN RAFAEL, SARGO CHENDAMO CARRETERA CHERLESAN RAFAEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA SAN RAFAEL - AN RAFAEL BAHUIC	51322	51322	0	0	0	0 0	En Ejecu	Ción Validado avances

PEF	IODO: TER	CER TRIMES	TRE 2018																												2. DES	TINO DEL GAS	. U
	FUENTI			DETALL	E_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												A	ANCE_FINANCIER	0			ES	STATUS FLUJO	,
CI	CLO FINANC MIENT	IA FO	LIO	CATEGORIA N	IONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISIO	OS ES	STATUS FLUJO	,
CI	CLO ff		LIO	CATEGORIA N	IONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	NTAJE		
2	018 ff1	СНН1803	01283527	Proyecto de inversión	38315.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PANOITO - 35832	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	35832	15	Otros	5	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Pandito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE- BATOPIJASKILÖMETRO 40 + 0 RANCHERIA, 0000CL PANDITIO, BATOPIJAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHIJAENTRECARE TERA CREEL- GUACHOCH IY CRRETERA S,CARRETERA SAMACHIQUE- BATOPIJAS KILÓMETRO 40 MANO DEREC	0	o	O	0	O	o) En l	Ejecución Validac avance	
2	018 ff1	СНН1803	01283528	Proyecto de inversión	53641.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53641	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA HIGUERITA- 35843	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	35843	21	Otros	5	0	Batopilas de Manuelo Gómez Morín	La Higuerita	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 34 - O RANCHERIA, 00000LA HIGUERITA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARRE TERA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI, BRECHA BATOPILAS - LA CAÑA KILÓMETRO 34	0	0	0	0	0	0) En l	Validac ijecución avance	
2)18 ff1	СНН1803	01283529	Proyecto de inversión	53641.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53641	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OCÓRARE - 35855	8:Batopilas de Manuel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	35855	21	Otros	7	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Ocorare	BRECHA TRAMO EL ARENAL- MURICHIQUE MARGEN DERCCHOKILÓMETO 13 + O RANCHERIA, 000000CORARE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAFURATRECARE TERA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CARRETERA C, BRECHA E ARENAL- MURICHIQUE KILÓMETO 13 MANO DERECHA MÁS	0	0	0	0	0	0) En l	Ejecución Validac avance	o s
2	018 ff1	СНН1803	01283530	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RECUBIRACHI - 35868	6:Batopilas de Ivianuei	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	35868	24	Otros	8	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Recubirachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN 10-10 PARNCHERIA, 00000RECUBIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAFURATECATE TERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETREA SAN PEDRO- CREELBRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS	0	0	O	0	0	0) En l	Validac avance	D S
2	018 ff1	CHH1803	01285666	Proyecto de inversión	2716326.22	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2716326	2716326	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 200105	. 19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	200105	128	Otros	32	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA Z TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKIMÉTRO 360 + 0 COLONIA, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUACHTE Y,CARRETERA FEDERAL JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	2716326.22	2716326.22	2716326.22	2716326.22	2716326.22	0) En	Validac Jecución avance	
2	018 ff1	СНН1803	01285710	Proyecto de inversión	1681620.27	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1681620	1681620	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA SECRETARÍA DE LA MARINA - 201165	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201165	88	Otros	22	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKUÓMETRO 360 + 0 COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA RETERA JUÁREZ- CHIHUAHUA KILÓMETRO 360	1681620.27	1681620.27	1681620.27	1681620.27	1681620.27	0) En	Validac evance avance	
2	018 ff1	CHH18180	101057697	Proyecto de inversión	71045.86	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35523	35523	Rehabilitacion De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALDAMA	687	130	Piezas	1	1	Aldama	Chorreras	CALLE PRINCIPAL COLONIA CHORRERAS, 32933 CHORRERAS, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	33522.93	33522.93	33522.93	33522.93	33522.93	1) En	Ejecución Validac avance	

			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICI	FUENTES			MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	D TIPO_PROGRAMA_	OI ADIFICACION	, INSTITUCION_EJE	NUMERO_ ,	BENEFICIARIOS	METAG			GEOREFERENCIAS			DECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENICADO	E IEDOIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS		FLUJO
CICL	FINANCIA MIENTO	POLIO	CATEGORIA	1100000	IENTO		PROGRAMA				NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACIO	CUTORA	PROYECTO ⁵				META	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVAINGES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado	***************************************							UNIDAD DE MEDIDA	META	MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCEN	AJE	
201	3 ff1	CHH180301285776	Proyecto de inversión	261506.32		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261506	261506	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA HUIZACHES - 201708	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201708	12	Otros	3	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA KILÓMETRO 360. CHIHUAHUA 360.	261506.32	261506.32	261506.32	261506.32	261506.32	0 0	En Ejecució	n Validado avances
201	3 ff1	CHH180301285784	Proyecto de inversión	689001.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	689001	689001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LADRILLEROS SUR - 201808	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA		28	Otros	7	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + O CLIONIA LADRILLEROS, 31055CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	689001.2	689001.2	689001.2	689001.2	689001.2	0 0	En Ejecució	validado avances
201	3 ff1	CHH180301285789	Proyecto de inversión	504032.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504033	504033	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA PALMAR - 201866	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201866	28	Otros	7	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIFUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA, O0000CHIFUAHUA, CHIFUAHUA CHIFUAHUA CHIFUAHUA RETERA JUÁREZ - CHIFUAHUA KILÓMETRO 360.	504032.8	504032.8	504032.8	504032.8	504032.8	0 0	En Ejecució	n Validado avances
201	3 ff1	CHH180301285792	Proyecto de inversión	390737.65	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390738	390738	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS MEZQUITES - 201880	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201880	20	Otros	5	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + O COLONIA LOS MEZQUITES, 31110CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	390737.65	390737.65	390737.65	390737.65	390737.65	0 0	En Ejecució	Nalidado n avances
201	3 ff1	CHH180301299371	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON RAMON - 98310	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98310	6	Vivienda	1	0	Satevó	Babonoyaba	EJIDO BABONOYABA, 33159BABONOYABA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL RANCHO TRES HERMANOS	55000	55000	55000	55000	55000	0 0	En Ejecució	n Validado avances
201	3 ff1	СНН180301299377	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON CONCEPCION - 98765	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98765	4	Vivienda	1	0	Satevó	San Juan Bautista	EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 33157SAN JUAN BAUTISTA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL RIO	55000	55000	55000	55000	55000	0 0	En Ejecució	Validado n avances
201	3 ff1	СНН180301286849	Proyecto de inversión	6069917.39	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6069917	6069917	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 241258	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	241258	128	Otros	76	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + O COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUAENTRE CY,CARRETERA JUÁREZ- CHIHUAHUAENTRE CHIHUAHUAENTRE CHIHUAHUAENTRE 360.	6069917.39	6069917.39	6069917.39	6069917.39	6069917.39	0 0	En Ejecució	n Validado n avances
201	3 ff1	CHH18180201088210	Proyecto de inversión	745120.84		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372561		Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Las Guasimas - 34709	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	34709	54	Otros	1	1	Chínipas	Las Guásimas	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - MILPILAS MARGEN IZQUIEROO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 23365 LAS GUÁSIMAS, CHÍNIPAS CHIHUHAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS - MILPILLAS KILÓMETRO 21, MANO IZQUIEROA, MÁS 12 KILÓMETROS DE B	372560.84	372560.84	372560	372560	372560	1 0	En Ejecució	n Validado n avances

TERRODO. TE	RCER I	RIMESTRE 2018																										4	2. DESTINO D	:L GASTO
				LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	VANCE_FINANCIEI	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO FINAL	ICIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018 ff:		H18180201088127	Proyecto de inversión	ROBADO 1709088	2018	33- Anortariones	PRESUPUESTARIO 1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	854544	854544	Construcción De Ampliación De Red Eléctrica En La Galta - 35200	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	35200	20	MEDIDA Otros 1	MODIFICADA	Morelos	La Gaita	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH : MORELOS MARIEN DERECHO RICOMETRO 127 + O RANCHERIA, ODDOD LA GAITA, MORELOS CHIUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA S, BRECHA LAGUNA DE ABOREACH : MORELOS KILOMETRO 127 MAND OBRECHA, MÁS 7 KILOMETR		854544	854543.82	854543.82	854543.82	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	. CF	HH18180201088417	Proyecto de inversión	2110168	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1055084	1055084	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Barrio Ranchito De San Pablo - 35209	0:Gobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	35209	15	Otros 1	1	Morelos		BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUJA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS VCARRETERA G, BRECHA MORELOS-EL TABLÓN KILÓMETRO 38 A MANO DERECHA Y E KILÓMETROS MÁS	1055084	1055084	1055083.83	1055083.83	1055083.83	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	. CF	HH18180201088493	Proyecto de inversión	17399787.87	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13049841	13049841	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermúdez - 35222	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	35222	122	Otros 1	1	Moris		CARRETERA FEDERAL UBRE 16 TRAMO CUALHTÉMOC - HERMÓSILLO KILÓMETRO 325 - 0 RANCHERIA, 00000 BERMÜDEZ, MÖRIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAHUA CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMÓSILLO KILÓMETRO 325, MANO IZQUIERDA MÁS 17 KILÓMETRO 38ECHA		13049840.9	13043943.7	13043943.7	13043943.7	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	. CH	HH18180201089496	Proyecto de inversión	945796	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	472898	472898	Construcción De Línea De Red Eléctrica Río De Animas - 35526	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35526	68	Otros 1	1	Uruachi	Las Ánimas	BRECHA TRAMO URUACHI - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 LAS ANIMAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y, BRECHA URUACHI Y, BRECHA URUACHI Y, BRECHA URUACHI MAGUARICHI KILÓMETRO 20, MANO IZQUIERDA, MÁS 2 KILÓMETRO SDE BRECHA.	472898	472898	472897.98	472897.98	0	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:		HH180301289633	Proyecto de inversión	107282.87	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107283	107283	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA OGUIVO - 277452	27-Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		42	Otros 14	0	Guachochi		BRECHA TRAMO AGUA BLANCA- YOQUIVO MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA OGUIVO, GUACHOCHI GOUVO, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTECARRE TERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI CARRETERA SAN PEDRO CREEL BRECH	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	. (HH180301289652	Proyecto de inversión	114945.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114946	114946	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN STÂNACHI - 277880	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	277880	42	Otros 15	0	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	BRECHA TRAMO YERBITAS- BARBECHITOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 16 + O PUBELO SITANACHI, GIADALUPE Y CALVO CHHUAHUJAENTRE CARRETERA HIDALGO DEI PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS KILÓMETRO 16, MAMO DERECHA, MÁS	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PE	HODO: TEI	CER TRIMESTRE	2018																												2. DESTINO	DEL GASTO
	51515			DETALLE.	PROYECTO								DETAI	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
С	CLO FINAN	IA FOLIO	CA*	TEGORIA MO	NTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO B	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
С	CLO ff		CA*	TEGORIA MO	NTO_GLOBAL_AF ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META A	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENT	AJE	
	D18 ff1	СНН181802010		oyecto de oversión	636645.15	2018	33-	1003-FAVS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347335	0	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Mesa De Bocoyna Ampliación El Aguaje - 35635	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35635	222	Otros	1	1	Guachochi	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREET- GUACHOCH KILOMETER 119 - 10 RANCHERIA BOCOTWA, SID BOCOTWA, SID BOCOTWA, SID CARRETERA SAN PEDRO- CREET CARRETERA CUALHTEROSILLO, CARRETERA CREET- GUACHOCH KILOMETRO 119 MANO IZQUIERDA	347334.86	347334.86	347334.86	347334.86	347334.86	1 0	En Ejecución	Validado avances
;	D18 ff1	CHH181802010		vyecto de vversión	427910	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213955	213955	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad de Báhurionacchi - 43998		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43998	35	Vivienda	1	1	Bocoyna	Pahuinerachi	BRECHA TRAMO SAN JUANITO -	213955	213955	106977.5	106977.5	106977.5	0.5 0	En Ejecución	Validado avances
;	D18 ff1	CHH181802010		vyecto de wersión	122260		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61130	61130	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44150	10	Vivienda	1	1	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA, 00000 GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHHUAHUA ENTRE CARRETENA BOCOYNA - SISOGUICHI - CARRETENA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4	61130	61130	30565	30565	30565	0.5 0	En Ejecución	Validado avances
2	D18 ff1	CHH18030128	19713 Pro ir	oyecto de oversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CIÊNEGA DE GUACAYVO - 279397	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	279397	24	Otros	8	0	Bocoyna	Ciénega de	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 26 + O RANCHERIA, 00000CIÉNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMÓSILO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 26, MANO DERECHA.	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН18030128		oyecto de oversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GOMÁRACHI- 283624	27-Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283624	24	Otros	8	0	Guachochi	Gomarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA- ROCHEACHKLÖMETRO 70 - 0 RANCHERIA GOMARACHI, 33197GOMARACHI, GUACHOCHI CHIHLIAHULAENTEE CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CHIHLIAHULA - CUAUHTÉMOCARRETERA A NONOAVA - ROCHEACHI KLIĞMETRO 70, MANO DER	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
-	D18 ff1	СНН18030128		vyecto de vversión	68967.58		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68968	68968	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NACACHI- 284015	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284015	27	Otros	9	0	Guachochi	Nacachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 225 TRAMO GUACHOCH: OQUIVORIGNOMETRO 35 + O RANCHERIA NACACH, 33188NACACH, GUACHOCH CHHUJANUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCH CARRETERA CREEL - GUACHOCH CARRETERA CARRETERA CUALHTÉMOC - REEL - CUALHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA GUACHOCH - YOQ	0	0	0	0	O	0 0	En Ejecución	Validado avances

PERIOI	OO: TERCE	R TRIMESTRE 201	8																											2. DESTINO D	EL GASTO
	FUENTES			ALLE_PROYECTO	FUENTES								LLE_PROYECTO												ΑV	VANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP FINANCIAN IENTO	ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	N CUTORA F	NUMERO_ PROYECTO BE	ENEFICIARIOS	METAS		,	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJI	E	
2018	ff1	CHH180301289933	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES EN LA YERRABUENA - 284227	⁴ 29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284227	24	Otros	8	0	Guadalupe y Calvo	La Yerbabuena (La Loma)	BRECHA TRAMO BABORIGAME- GUACHOCHI MARGEN DERECHOKUĞIMETRO 10 + 0 RANCHERIA LA YERBABUENA (LA LOMA) 33483LA YERBABUENA Y CALVO CHIHUAHUAENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEI PARRAL - GUADALUPE	. 0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301289936	Proyecto de inversión	76630.64	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76631	76631	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS PINOS - 284303	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284303	30	Otros	10	0	Guadalupe y Calvo	Los Pinos	BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMICENO MARGEN DERECHOKICÓMETRO 6 4 O RANCHERIA , 00000LOS PINOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CAMON DIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, BRECHA BABORIGAME - SAN	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301289938	Proyecto de inversión	53941.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53941	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN ZAPE CHICO - 284352	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284352	21	Otros	7	0	Guadalupe y Calvo	Zape Chico	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y 2 ALVONICIÓN EN EL PARRAL- O RANCHERIA ZAPE CHICO, GJASOGLIPE Y CALVO CHIPLIAHIJAENTERE CARRETERA CHIPLIAHIJAENTERE CARRETERA CHIPLIAHIJAENTE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y GUADALUPE Y	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301289950	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BACAMOBA - 284845		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284845	24	Otros	8	0	Morelos	Bacamoba	BRECHA TRAMO MORELOS- LAS LAJITAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA 00000BACAMOBIA, MORELOS CHIRLAHALBASTRE BRECHA LAGUNA DE BRECHA LAGUNA DE CARRETERA CREEL GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELOS - LAS LAJITAS KIL	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301289951	Proyecto de inversión	45978.39	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45978	45978	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PINAL - 284895	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284895	18	Otros	6	0	Urique	El Pinal	BRECHA TRAMO URIQUE EL NARANIO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 PE BANCHERIA, 00000E PINAL, URIQUE CHIHLOHAULAENTRE CARRETERA CEROCAHUI- URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - EL NARANIO KILÓMETRO 11	. 0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301289954	Proyecto de Inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL DURAZNO - 284961	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284961	24	Otros	8	o	Urique	El Durazno	BRECHA TRAMO URIQUE EL NARANIO MARGEN DERECHONICIOMETRO 6 + 0 RANCHERIA, 00000EL DURBAZNO, URIQUE CHIHUAHUAENTRE CARRETERA EROCAMUI- URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - EL NARANIO KILOMETRO 6	. 0	0	o	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

LLICI	DO. TERCE	R TRIMESTRE 20	10																									4	2. DESTINO DI	.L GASTO
				LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	VANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CICL	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/ ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJI CUTORA	E NUMERO_ PROYECTO E	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIA	s		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MET.	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2013	ff1	СНН18030128995	9 Proyecto de inversión	38315.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS GAVILANES - 285082	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO: INDÍGENAS	L S 285082	15	Otros 5	0	Urique	Los Gavilanes	CARRETERA ESTATAL LIBRE 15 TRAMO BANUICHIVIO- CEROCAHUKLIÓMETBO 15 + 0 FANCHERIA, 00000LOS GAVILANES, URIQUE CHIRLUAHUAENTRE CARRETERA CREEL BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - CREMOSLIO CARRETERA BAHUICHIVO - CERFE	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2012	ff1	СНН18030128996	Proyecto de inversión	38315.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TABÓRACHI - 285287	65:Urique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO: INDÍGENAS	L S 285287	15	Otros 5	0	Urique	Taborachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGER IZQUIERDOXILOMETRO 5 + O RANCHERIA, 00000TABORACHI, URIQUE CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL BAHUICHIVO Y CARRETERA AN PEORO- CREEL, CARRETERA CUAUNTÉMOC- HERMOSILLO BRECHA AGUA ZARCA- ROCORYBO NILÓM	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	СНН18030128996	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN AGUA FRÍA - 285467	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO: INDÍGENAS	L S 285467	24	Otros 8	0	Uruachi	Agua Fría	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 41 + O RANCHERIA, 00000AGUA FRÍA, URUACHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CEREL- BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLÓ BBECHA AGUA ZARCA- ROCOROYVO KILÓ	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201/	ff1	СНН18030128996	3 Proyecto de Inversión	38315.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHUQUE - 285494	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO: INDÍGENAS	L S 285494	15	Otros 5	0	Uruachi	Chuque	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA-ROCOROYVO MANGEN IZQUIENDORKIOMETO 40 + 0 RANCHERIA, 00000CHUQUE, URUACH CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL BAHUICHIVO Y CARRETERA AN PEORO CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYVO KILOM	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2013	ff1	СНН181802010885	13 Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Veintiséis En Yoquivo - 57910	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURU FÍSICA EDUCATIVA	A 3/910	46	Otros 1	1	Batopilas de Manue Gómez Morín		CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILOMETRO 101 + O RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BORDILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHLAHULA ENTRE CERRADA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMÓSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETR		62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
201:	ff1	СНН181802010882	58 Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Prescolar Y Primaria T Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 57937	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURU FÍSICA EDUCATIVA	V 21931	21	Otros 1	1	Guachochi	Arroyo de Gualayna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 26 - 0 RANCHERIA ARROYO DE GUALAYNA, 33198 ARROYO DE GUALAYNA, GUACHOCHI - IHIUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL CARRETERA CUALHTÉMOC- HERMOSILLO CARR	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances

PERIC	DO: TERCI	R TRIMESTRE 2	J16																									2	. DESTINO DI	L GASTO
	FUENTES			DETALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A۱	ANCE_FINANCIEF	RO .			ESTATUS	FLUJO
CICL	FINANCIA	FOLIO	CATEG	RIA MONTO_GLOBA ROBADO	L_AP FUENTES FINANCIAI IENTO	м					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIA	s		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL) ff	FOLIO	CATEG	RIA MONTO_GLOBA ROBADO	L_AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MET	A META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH181802010874	Proyect invers		2018	33- Aportaciones	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaría Francisco Sarabía Tincos En Santa Rosalía De Nabogame- S8160	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58160	47	Otros 1	1	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO NILÓMETRO 21 + O RANCHERIA SANTA ROSALÍA DE NABOGAME, SA485 SANTA ROSALÍA DE NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIUAHUA ENTRE CARRETERA HIDIALGO DE LPARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, BRECHA GUADALUPE	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН18180201088-	Proyect invers		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Makawi En Clénega Prieta - 58169	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58169	40	Otros 1	1	Morelos		BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO ILIÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA, 00000 CIÉNEGA PRIETA, MORELOS CHHUJAHUA ENTRE BRECHA ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELOS - LA LAJITA KILÓMETRO 23	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088.	Proyect invers	de 62500 in 62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativos Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Prescolar Comunitario En Santa Ana- 58205	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1 30203	23	Otros 1	1	Morelos	Santa Ana	BRECHA TRAMO ABOREACH I - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA, 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y CARRETERA AN PEDRO CREEL, CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMÓSILLO BRECHA ABOREACH I - MORELOS KILÓMETES	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH181802010874	9royect invers		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Clemente Cruz Huahulchi En Guayacancito - 58222	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58222	23	Otros 1	1	Batopilas de Manue Gómez Morín	Guayacancito	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MANGEN DERECHO KILÓMETRO 24 - 0 RANCHERIA, 00000 GUAYACANCTO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SANA PEDRO CREEL BRECHA BATOPI	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088:	336 Proyect invers		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indigena Diecetés Pe Septiembre En Guahuachique - 59072	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1 33072	33	Otros 1	1	Guachochi	Guahuachique	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE GUAGUEYVO MARGEN IZQUIEROD KILÓMETRO 26 - O RANCHERIA GUAHUACHIQUE, 33196 GUAHUACHIQUE, 3196 GUACHOCH ICHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCH I'V CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMACHIQUE	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH181802010884	516 Proyect invers	de 270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Federalizada En II Manazaro - 59456	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURI FÍSICA EDUCATIVA	1 39430	31	Otros 1	1	Uruachi		BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MANGEN DERECHO KILOMETRO 35 - 0 RANCHERIA, 00000 EL MANZANO, URIJACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIVO Y CARRETERA CHEEL - SAN RAFAEL, CARRETERA SAN RAFAEL, CARRETERA SAN ROCOROTYO KILO	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances

	DO. TERCER	I RIMESTRE 2013																													DEL GASTO
	FUENTES			LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	S FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	ESTATUS	S FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META ME	ETA FICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCE	raje .	
2018	ff1	СНН18180201088208	Proyecto de inversión	2504758	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1252374	1252374	Construcción De Sisema De Red De Agua Potable En Saltrillo - 48606	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	48606	154	Otros	1	1	Chinipas	Salitrillo	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALTRILLO, 33365 SALTRILLO, CHÍNIPAS CHIUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS CHINIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO TÉMORIS - GIR BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILÓMETRO 21, MANO	1252374	1252374	1054803.48	1054803.48	1054803.48	0.42 0	En Ejecució	in Validado in avances
2018	ff1	CHH180301301372	Proyecto de inversión	542323.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271162	271162	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CREEL - 144801	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	144801	37	Vivienda	12	0	Bocoyna	Creel	CIUDAD CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTEE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CREEL BOCOYNA	271161.6	271161.6	244045.44	244045.44	244045.44	10 0	En Ejecució	validado in avances
2018	ff1	CHH180301301379	Proyecto de inversión	225968	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112984	112984	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN GUTEACHI - 144820		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	144820	20	Vivienda	5	0	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	PUEBLO GUTEACHI, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCCYNA CHIRUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCCYNA	112984	112984	101685.6	101685.6	101685.6	4 0	En Ejecució	Validado in avances
2018	ff1	CHH180301301383	Proyecto de inversión	451936	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225968	225968	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO HUETOSACACHI - 144830	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144830	43	Vivienda	10	0	Bocoyna	Huetosacachi	PUEBLO HUETOSACACHI, 33221HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTEE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PENCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE HUETASACACHI EN BOCOYNA	225968	225968	203371.2	203371.2	203371.2	9 0	En Ejecució	validado in avances
2018	ff1	CHH180301301392	Proyecto de inversión	225968	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112984	112984	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN PANALACHI - 144859	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144859	22	Vivienda	5	0	Bocoyna		PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIRUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA		112984	101685.6	101685.6	101685.6	4 0	En Ejecució	Validado on avances
2018	ff1	CHH180301290346	Proyecto de inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEJORAMIENTO DE VUMENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE JÁMINA GALVANIZADA EN LAGUNA JUANOTA - 295750	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		30	Otros	10	0	Balleza	Laguna Juanota	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVOKLÓMETRO 128 + OR ANCHERIA LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUAENTE CARRETERA CHHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL Y,CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y C	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecució	in Validado in avances
2018	ff1	CHH180301290395	Proyecto de inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEJORAMIENTO DE LA VVIPENDA INDÍGENA SUMMISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍ/ PINALEJO - 296504	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		30	Otros	10	0	Balleza	Ranchería Pinalejo	BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI-NONOAVA MARGEN MARGEN 18-0 RANCHERIA PINALED, BALLEZA CHINDANDANITERIA CARRETERIA BALLEZA GUACHOCH Y CARRETERIA PUERTO JUSTO - BALLEZA,BRECHA RAQUIRIACHI - NONOAVA KILÔMETRO 18 MAN	0	0	0	o	0	0 0	En Ejecució	in Validado avances

PERI	DDO: TERCI	R TRIMESTRE 2018	3																											. DESTINO D	EL GASTO
	FUENTES		DETAL	LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICL	FINANCIA MIENTO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA F	NUMERO_ PROYECTO BE	NEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	o ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
201	: ff1	CHH180301290423	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVINISTRO DE LÁMINA GALVINES DE LÁMINA BAQUIREACH - 297333	8.Batopilas de Manuel Góme z Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	297333	15	Otros	5	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Baquireachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH- MORELOS MAMGEN DERECHOKILÓMETRO 73 + O RANCHERIA 00000BAQUIREACH, BATOPILAS DE MANUEL GHILLAMENTE CARRETERA CREEL- GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEGRO- CREEL CARRETERA CUALHTÉMOC- HERMOSILLO BR		0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201/	: ff1	CHH180301290439	Proyecto de inversión	45440.77	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45441	45441	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE LÍMINIA GALVANIZADA EN BUENAVISTA - 297577	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	297577	24	Otros	8	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Buenavista	BRECHA TRAMO SATEVÓ- YOQUIVO MARGEN DERECHOKLÓMETRO 23 + O RANCHERIA, O00008UENDAMISTA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MOÑÍN CHHUAHUAENTRE CARRETERA BATOPILAS- SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - YOQUIVO KILÓMETRO 23, MANO DE	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201/	: ff1	CHH18180201087339	Proyecto de inversión	50186	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50186	50186	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En Los Liries - 56917	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	56917	14	Otros	1	1	Balleza	Los Lirios	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRA I- GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 149 + 0 RANCHERIA LOS JIRIOS, 33570 LOS LIRIOS, 33570 LOS LIRIOS, BALIEZA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CHHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GLAUDALUPE Y CALVO KI		50186	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201:	: ff1	CHH18180201087657	Proyecto de inversión	51632	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51632	51632	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Nieves Salmeron Frias En Salue - 57016	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57016	23	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín		BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - CIENEQUITA DE BARRANCA MARGEN IZQUIEROO KLÓMETRO 23 - O RANCHERIA, 00000 SAHUE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEORO - CREL, CARRETERA CUALHÉMICO - HERMÓSILLO B	51632	51632	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201:	ff1	CHH18180201088514	Proyecto de inversión	60015	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60015		Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indigena Netzahualcoyoti En Yoquivo - 57129	F-Md-d	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57129	25	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 101+ O RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BANCHERIA NON CHILOMAL ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓME		60015	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201:	: ff1	CHH18180201087712	Proyecto de inversión	81221	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81221	81221	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juarez En Hulyochi - 57223	g O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57223	58	Otros	1	1	Bocoyna	Huiyochi	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + O RANCHERIA, O0000 HUIVOCHI, BOCCYINA CHIUJAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30, MANO IZQUIERDA, MÁS 29 KILÓ	81221	81221	o	0	O	0 0	En Ejecución	Validado avances

		TRIMESTRE 2018																												2. DESTINO I	DEL GASTO
	FUENTES			E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BE	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AF	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	E	
2018	ff1	CHH18180201088399	Proyecto de inversión	31131		33- Anortariones	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31131	31131	Equipamiento Comedor Excolar Telesecundaria Federallzada En Rojchique - 65588	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	65588	52	Otros	1	1	Guachochl	Rojachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NOROGACHI - ROCHEACHI KILOMETRO 12 - 0 RANCHERIA ROJACHIGUE, 33193 ROJACHIGUE, GUACHIGUE, GUACHIGUE, ANDROMAN ANDROGACHI Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORIA, CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORIA CAR	31131	31131	o	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087868	Proyecto de inversión	51012	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51012	51012	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria Indigena En Los Laureles - 57246	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57246	19	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	BRECHA TRAMO BABORIGAME - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO NILOMETRO ZO + O RANCHERIA, 40000 LOS LAURELES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA CHIHUAHUA - HI	51012	51012	o	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301301396	Proyecto de inversión	1506112.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753056	753056	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUANITO - 144866	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144866	100	Vivienda	32	0	Bocoyna	San Juanito	CIUDAD SAN JUANITO EENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUANHALENTRE CAMINO CREEL Y CAMINO LOS TEN, CAMINO ENTRONQUE CARRIETERA ESTA OBRA SE ENCLURITA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA	753056.4	753056.4	677750.76	677750.76	677750.76	28 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301301398	Proyecto de inversión	135580.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67790	67790	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN SEHUERACHI - 144879	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144879	13	Vivienda	3	0	Bocoyna	Sehuerachi (Ciénega del Táscate)	PUEBLO SEGUEREACHI, 33229SEHUERACHI (CIÉNEGA DEL TÁSCATE) BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTRENONUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DESEGUERACHI EN BOCOYNA	67790.4	67790.4	61011	61011	61011	2 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301301403	Proyecto de inversión	271161.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135581	135581	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO SISOGUICHI - 144895	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144895	23	Vivienda	6	0	Bocoyna	Sisoguichi	PUERLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SISOHUICHIEN BOCOYNA	135580.8	135580.8	122022.72	122022.72	122022.72	5 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301301407	Proyecto de inversión	90387.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45194	45194	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 144919	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144919	9	Vivienda	2	0	Bocoyna	Sojahuachi	PUEBLO SOJAHUACHI, 3322750JAHUACHI, BOCOYNA CHIBUAHUAENTEE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTE ENTRONQUE EATA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SOJAGUACHI EN BOCOYNA	45193.6	45193.6	40674.24	40674.24	40674.24	1.5 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301301415	Proyecto de inversión	271161.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135581	135581	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYBO - 144943	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144943	26	Vivienda	6	0	Bocoyna	San José de Guacayvo	PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYRO, 00005SAN JOSÉ DE GUACAYYO, 8DCCOYNA CHIRUAHUAENTRE CAMINO PERICEPLA CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYBO EN BOCOYNA	135580.8	135580.8	122022.72	122022.72	122022.72	5 0	En Ejecución	Validado avances

ENTII PERIO	OAD: CH	IHUAHUA r Trimestre 20	18																											2. DESTING	O DEL GASTO
	FUENTES		DET	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A	VANCE_FINANCIER	10			ESTATU	JS FLUJO
CICLO	FINANCIA		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP FUENTES, FINANCIAN IENTO	ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	ESTATU	JS FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MOI	META DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCEI	TAJE	
2018	ff1	Снн18030130142	Proyecto de 3 inversión	427950	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213995	213995	CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN BAHUINOCACHI - 344977	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	144977	35	Vivienda	7	0	Bocoyna		PUEBLO BAHUINOCACHI, 33228BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIRUAHUARITRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESTUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BAHUINOCACHI EN BOCOYNA	213955	213955	213955	213955	213955	0.9 0	En Ejecuck	Validado ión avances
2018	ff1	CHH18030130144	Proyecto de Inversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN PANALACHI 145020	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145020	20	Vivienda	5	0	Bocoyna		PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA	152825	152825	137542.5	137542.5	137542.5	4 0	En Ejecucio	Validado avances
2018	ff1	CHH18030130147	Proyecto de Inversión	1711640	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	855820	855820	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CRREL - 145070	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	145070	96	Vivienda	28	0	Bocoyna		COLONIA CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO SAN JUANITO Y CAMINO ENTRONQUE, CAMINO WAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CREEL EN BOCOYNA	855820	855820	770238	770238	770238	0.45 0	En Ejecucio	Validado áón avances
2018	ff1	CHH18030130147	Proyecto de inversión	611300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305650	305650	CONSTRUCCION DE DIEZ COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO - 145072	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	145072	43	Vivienda	10	0	Bocoyna	San Ignacio de	PUEBLO SAN IGNACIO DE ARARECO, 00000SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY, ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO EN BOCOYNA	305650	305650	275085	275085	275085	9 0	En Ejecucio	Validado avances
2018	ff1	CHH18030130147	5 Proyecto de inversión	427910	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213955	213955	CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYVO - 145074	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145074	28	Vivienda	7	0	Bocoyna	San José de Guacayvo	PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYVO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA CIOMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYVO EN BOCOYNA	213955	213955	192559.5	192559.5	192559.5	6 0	En Ejecucio	Validado avances
2018	ff1	СНН18030129071	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Enterales Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHINIVO - 304575	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	el Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAIN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		15	Otros	5	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Chinivo	BRECHA TRAMO EL ARENAL- MURICHIQUE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + O RANCHERIA, 00000CHINIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHILLAHUAENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI, BRECHA EL ARENAL - MURICHIQUE KILÓMETRO 13	o	0	o	0	0	0 0	En Ejecuck	Validado avances
2018	ff1	CHH18030129072	Proyecto de inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PLÁTANO - 304722	8:Batopilas de Manuer Gómez Morín	el Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5 304722	30	Otros	10	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Plátano	BRECHA TRAMO EL ARENAL- MUNICHIQUE MARGEN IZQUIERDONLIÓMETRO 8 + O FANCHERIA, ODDODEL PLÍTATNO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHLUAHUAENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHÓCHI, CARRETERA SAN PEDRO- CREEL BRECHA EL	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecució	Validado avances

PER	IODO: TERC	R TRIMESTRE 20	018																											2. DESTINO DI	.L GASTO
			DE	FALLE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO													VANCE_FINANCIE	90			ESTATUS	FLUJO
CI	FUENTES LO FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORI	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	INSTITUCION_E. CUTORA	NUMERO_ PROYECTO					GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	LO ff	FOLIO	CATEGORI	A MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MC	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	E	
2(18 ff1	CH+18030129073	3 Proyecto d inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUJMAYVO - 304822	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS		30	Otros	10		Batopilas de Manuel Gómez Morín	Huimayvo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE BATOPILAS SILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA, 00000FILIMANYO, E GÓMEZ MORÍN CHIMERO CHIMERO CHIMERO CHIMERO CARRETERA CAREE GUACHOCH Y CARRETERA CUAL HERMOSILLO CARRET	0	0	0	o	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CH+18030129073	5 Proyecto di inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CAÑA 304867	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS	N. IS 304867	30	Otros	10	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Caña	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN IZQUIERDOKLÓMETRO 39 + O RANCHERIA, 00000LA CAÑA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIRUJAHUJAENTRE CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO -	0	0	0	o	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
21	18 ff1	СНН18030129073	7 Proyecto d 7 inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA HIGUERA - 304890	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS	AL IS 304890	15	Otros	5	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Higuera	BRECHA TRAMO BATOPILAS-SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN 12QUIERDOKLIÓMETRO 13 + O TRANCHERIA, 00000LA HIGUERA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUJAENTRE CARRETERA CREL- GUACHOCH Y CARRETERA SAN PEORO CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSI	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	СНН18030129073	0 Proyecto d inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCEMA SUMINISTRO DE LÁMINIA GALVANIZADA EN RECUBIRACHI - 304992	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS		30	Otros	10	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Recubirachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH- MORELOS MARGEN 120/JERDONIGMETRO 15 + O RANCHERIA, ODOODRECUBIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREL- GUACHOCHI Y CARRETERA SIN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CHH18030129075	Proyecto d 2 inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEIORAMIENTO DE LA VUINIENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE JAMINA GALVANIZADA EN TASAIISA 305005	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS		30	Otros	10	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajisa	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERODISIÓMETRO 59 + O RANCHERIA, 00000TASAIESA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREL- GUACHOCHI Y CARRETERAS AN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO BRE	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CHH181802010879	71 Proyecto d inversión	· 69740	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69740		Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indigena En Mesa De Ocoviachi - 5725		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATT PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS		36	Otros	1	1	Guazapares	Mesa de Ocoviachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 KILÓME	69740	69740	0	O	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PF	R	T	n	D	0	т.	FI	20	F	ρ'	Τī	217	AT.	TZ	RΕ	20	115	3	

PERI	IODO: TER	CER TRIMESTRE 20																												2. DESTINO I	
	FUENTE	s		LLE_PROYECTO	FUENTES								LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CIC	LO FINANC MIENT	A FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAN	Ā					NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACIO	N CUTORA I	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	LO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA.		
20	18 ff1	CHH1818020108846	5 Proyecto de inversión	70979	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70979	70979	Equipamiento Comedor Escolar Prescolar Vasco De Quirroga En Monterde - 57253	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57253	44	Otros	1	1	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE (MONTERDE VIEIO), GUAZAPARES CARRETERA CREEL - CARRETERA CUAUNTHÓMOC-MELL CARRETERA CUAUNTHÓM COMPANION MELL CARRETERA COMPANION	70979	70979	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CHH1818020108817	6 Proyecto de inversión	50702	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50702	50702	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Y Prescolar Comunitaria En Las Cuevas - 57441		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57441	17	Otros	1	1	Morelos	Las Cuevas	BRECHA TRAMO YOQUIVO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA, 00000 LAS CUEVAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABORRACHI - MORELOS CARRETERA CREL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO - MORELOS KILÓMETRO 65	50702	50702	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CHH1818020108939	5 Proyecto de Inversión	27930	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOSY CONVENIOS)	27930	27930	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Bilingue En Huateachi - 57461	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57461	31	Otros	1	1	Urique	Huateachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO RILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA, 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CAUGHTERA CAUGHTERA SAN RAFAEL - BAHUICHI	27930	27930	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CHH1818020108938	4 Proyecto de inversión	51425	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51425	51425	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Abaro Obregon En Basagota - 57530	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57530	22	Otros	1	1	Urique	Basagota	BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREIO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KLÍMETRO 6 + O RANCHERIA, 00000 BASAGOTA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - CIENEGUITA DE TREIO Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI BRECHA	51425	51425	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	CHH1818020108938	8 Proyecto de inversión	51115	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51115	51115	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Juan Aldama En Coruyvo Ó Mesa Del Pino - 57595		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57595	20	Otros	1	1	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KUÖMETRO 89 + O RANCHERIA, 00000 CORUYVO (MESA DEL PINO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CUAUNTÉMOC HERMÓSILLO, CARRETERA CREEL- BAHUICHIVO KUĞMETRO 89, MANO DE	51115	51115	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20:	18 ff1	CHH1818020108940	O Proyecto de inversión	60738	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60738	60738	Equipamiento Comedor Excolar Primaria Cinco De Mayo Dos Mil Setecientos Ochenta Y Coho Extensión En Mesa Del Conejo - 57666	U.Gobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57666	30	Otros	1	1	Urique	Mesa del Conejo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KULÓMETBO 96 + O BRANHERIA, 00000 MESA DEL CONEJO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMÓSILLO, CARRETERA CREEL- ABHUICHIVO KULÓMETBO 96, MANO DERECHA, M	60770	60378	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	18 ff1	СНН1818020108925	6 Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio De María Chavez 87717	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87717	4	Vivienda	1	1	Satevó		SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUJAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA DEL CREEI	55000	55000	55000	55000	55000	1 0	En Ejecución	Validado avances

PEF	IODO: TERC	ER TRIMESTRE	2018																										:	. DESTINO D	EL GASTO
				DETALLE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												A	VANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CI	FUENTE: FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATE	DRIA MONTO_GLOBAL ROBADO	_AP FUENTES. FINANCIAN IENTO	ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE N	IUMERO_ ROYECTO BENI	EFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff	FOLIO	CATE	ORIA MONTO_GLOBAI ROBADO	_AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2	018 ff1	CHH180301289	636 Proye inver		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Enterativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76631	76631	SUMINISTRO DE PAMELES SOLARES EN LA CIÉNEGA DE LOS AYALA - 277572	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	277572	30	Otros	10	0	Guadalupe y Calvo	La Ciénega de los Ayala	BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUÉRACHI MARGEN DERECHONILÓMETRO 25 + O RANCHERIA LA CIÉNEGA DE LOS AYALA, 33483LA CIÉNEGA DE LOS AYALA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTREBRECH A GUADALUPE Y CALVO- BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y		0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301289	640 Proyet invet		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153261	153261	SUMINISTRO DE PANELES EN MESA DE SATEVÓ - 277627	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	277627	60	Otros	20	0	Guadalupe y Calvo	Mesa de Satevó (Mesa de la Palma)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVOKILÓMETRO 217 + O RANCHERIA MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), 3398MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), 3498MESA DE CALVO CHIPLIAHUA PALMA PAL	0	0	0	0	O	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301289	644 Proye inver	o de 114945.94 ón 114945.94	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114946	114946	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NORGGACHI- 277717	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	277717	42	Otros	15	0	Guadalupe y Calvo	Norogachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVOKIGMETRO 217 + O BANCHERIA, ODODNOROGACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRECARRE TERA CHIHUAHUA- HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILÓM	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301289	648 Proye inver	o de 153261.24 ón 153261.24	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153261	153261	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN PINO GORDO - 277787	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	277787	60	Otros	20	0	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVONICIOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474PINO GORDO, 33474PINO CALVO CHIHUAHUAENTRECARRE TERA CHIHUAHUA- HIDALGO DEL PARRAL Y,CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	CHH180301289	922 Proye inver		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53641	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NAPUCHI- 283847	12:Carichí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283847	21	Otros	7	0	Carichí	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ- TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA, 00000NAPUCHI, CARICHÍ CHINIJAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC, CARICHÍ Y CARRETERA CHINIJAHUA- CUAUHTÉMOC,BRECHA CARICHÍ - THUERICHI KILÓMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН180301289	946 Proye invei		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99620	99620	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES ER RANCHERÍA GUANUACHERARE - 284736	12:Carichí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284736	39	Otros	13	0	Carichí	Ranchería Guahuachérare	BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHOXILÓMETRO 52 + D RANCHERIA GUAHUACHERARE, 3329ERANCHERIA GUAHUACHERARE, CARICHÍ CHHUAHUAENTRE CERRADA CUAHUTÉMOC. CRRICHÍ CARICHÍ CARICHÍ CARICHÍ CARICHÍ CARICHÍ CARICHÍ GUAHUACHERARE CARICHÍ GUAHUACHERARE CARICHÍ GUAHUACHERARE CARICHÍ GUAHUACHERARE GUAHUAHUA CARICHÍ GUAHUACHÉRARE KUDM		0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PERIC	DO: TERCE	TRIMESTRI	E 2018																										2	. DESTINO DE	L GASTO
	FUENTES				E_PROYECTO									LLE_PROYECTO											A ¹	VANCE_FINANCIER	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO		CATEGORIA N	IONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFER	NCIAS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO		CATEGORIA N	IONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MI	ETA META MODIFICAD	Δ MUNICII	IO LOCALIDA	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18030128	189949	Proyecto de inversión	53641.45	2018	33- Anortariones	IDO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53641	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SAN ANTONIO - 284795	46:Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		21		7 0	Morek	San Antonio (Chapote)	BRECHA TRAMO YOQUIVO- MORELOS MARGEN IZQUIERODKILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA, 00000SAN ANTONIO (CHAPOTE), MORELOS CHIHUAHUAENTRE BRECHA LAGUNA DE GUACHOCHI, CARRETERA CREEL GUACHOCHI, CARRETERS SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO- MORELOS	O Y	o	o	0	O	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18030129		Proyecto de inversión	56800.97	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANZADA EN EL CUERVITO - 304622	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		30	Otros :	10 0	Batopilas de Gómez M		BRECHA TRAMO SATEVÓ YOQUINO MARGEN DERECHONICIOMETRO 23 + O RANCHERIA, JORDOSE CUERVITO, BATOPILAS D MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BATOPILAS: SATEVÓ * CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS. BRECHA SATEVÓ * YOQUINO KILÓMETRO 23 MANO DI	3 L E N O	o	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18030125	190718	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE LÁMINA AGLVANAZDA EN EL PAJARITO - 304640	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	L 5 304640	15	Otros	5 0	Batopilas de Gómez M		BRECHA TRAMO SATEVÓ YOQUIVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO I E + O RANCHERIA, DODOGE PAJARITO, BATOPILAS DI MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUMHUAENTRE CARRETERA BATOPILAS. SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS. BRECHA SATEVÓ - YOQUIVO MANO DERECHA, KILÓMI	5 L E 4 0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН18030129	190720	Proyecto de Inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE LÁMINA AGLVANAZDA EN EL PANDITO - 304681	8:Batopilas de Manue Górnez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		15	Otros	5 0	Batopilas de Gómez M		CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE- BATOPILASKILOMETRO 40 + 0 RANCHERIA, 00000E 1 PANDITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL CARRETERA SAN PEDRO CREEL CARRETERA SAN CHORUE- BATOPILAS KILÔME	. 0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18030129		Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHEACHI - 304739	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	L 5 304739	15	Otros	5 0	Batopilas de Gómez M		DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN ZQUIERDOXIGMETRO 46 + O RANCHERIA, 00000GUACHFACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA AN PEDRO CREEL, CARRETERA CUALHIFÉMOC - HERMÓSILLO B	. 0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18030125	190746	Proyecto de inversión	28400.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28400	28400	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANEZADA EN RANCHERÍA SAGUARARE - 304967	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	d Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		15	Otros	5 0	Batopilas de Gómez M	Aanuel Rancheria Saguarare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23S TRAMO GUACHOCHI- YOQUIYORILOMETRO SS + I RANGHERIA, 00005RANCHERIA, 00005RANCHERIA, 00005RANCHERIA MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GEREI- GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC – HERMÖSILL	0	o	0	0	O	0 0	En Ejecución	Validado avances

PERIOD: TRICE TRIMESTRE 2018

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FUENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ _RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE NUMERO_ CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS METAS CICLO FINANCIA MIENTO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AVANCES_FISICOS ESTATUS FLUJO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META META MODIFICADA CICLO ff MUNICIPIO LOCALIDAD AVANCE PORCENTAJE FOLIO ramo Tipo de Recurso DIRECCION PRESUPUESTARIO BRECHA TRAMO BABORIGAME -GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL Construcción Del Sistema De CUÍDAME, 33483 EL Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES PRESIDENCIA Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Cuídame Proyecto de Inversión de CUÍDAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y En El Municipio De Guadalupe Infraestructura Social ENTRE CARRETERA Federativas y CONVENIOS) CALVO Y Calvo - 48132 GUADALUPE Y CALVO -BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALLIPE Y CALVO, BRECHA BABORIGA CALLE JESUS ACOSTA COLONIA POPULAR. Aportaciones Federales para Entidades 32912 JUAN ALDAMA. Proyecto de Inversión de (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA ANA Sanitaria De La Calle Jesus 157228.31 157228.31 157228.31 157228.31 157228.31 En Ejecución Infraestructura Social Acosta - 518 Federativas v CONVENIOS) Y CALLE DOLORES ALVAREZ BRAVO, CALLE TERESA MORALES ES L BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + O RANCHERIA MESA DE Aportaciones Federales para Entidades ARTURO 33443 MESA DE Construcción De Red De Distribución Eléctrica Mesa Proyecto de Inversión de PRESIDENCIA MUNICIPAL DE (APORTACIONES, ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE SUBSIDIOS Y Entidad De Arturo - 35448 Infraestructura Social URIQUE Federativas v CONVENIOS) CARRETERA B Y CARRETERA CREEL -BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CEROCAHUI CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICH KILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI. Construcción De Cocina BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PRESIDENCIA Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 152825 Infraestructura Social BOCOYNA PEDRO - CREEL Y Federativas v CONVENIOS) 44195 CARRETERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA SISOGUICHI KILÓMETRO 19, MANO DERE CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL GLIACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA TAJIRACHI, 33190 Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES INSTITUTO TAURACHI GUACHOCHI Construcción De Comedor Escolar Primaria José Jaris Rosalío En Tajirachi - 58111 CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO -(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) FÍSICA EDUCATIVA CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO, CARRETERA CREEL -GUACHOCHI KILÓMETRO 81, MANO IZQUIE CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL SAN RAFAFI KILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES Construcción De Comedor INSTITUTO AREPONAPLICHI LIRIOLIE Proyecto de Inversión de Infraestructura Social (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO 0:Gobierno de la Federativas v CONVENIOS) - 58211 CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC -CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 A

PE	KIODO: TEI	RCER TR	RIMESTRE 2018																										:	2. DESTINO D	
	FUEN*	res			LLE_PROYECTO	FUENTES								LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
C	ICLO FINAN MIEN	CIA TO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS			GEOREFERENC	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
C	ICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA ME	TA META MODIFICAD	A MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	2018 ff1	СНН	H18180201088431	Proyecto de inversión	4561248.17	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1938566	1937750	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 1 a Localidad de Aborichi E El Municipio De Guachochi - 48147	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	48147	85	Otros	1 1	Guachochi	Aborichi	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE MANGEN IZQUIERDO RIÓMETRO 12 - 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI VIHUAHUM CARRETERA CREE - GUACHOCHI V CARRETERA SAM PEDRO CREEL, CARRETERA CLAUNTÉMOC HERMÓSILLO BRECHA SAMACHIQUE - GUAG	1938565.87 -	1937750.47	581325.14	581325.14	581325.14	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СН	HH180301308540	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON JUAN GONZALEZ - 179321	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179321	2	Vivienda :	1 0	Satevó	La Boquilla	EJIDO LA BOQUILLA, 33153LA BOQUILLA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 200 METROS DE LA ESCUELA	55000)	55000	55000	55000	55000	0 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СНН	H8180201087334	Proyecto de inversión	70257	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70257	70257	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes En Ejido Guajolotes - 56841	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	56841	39	Otros	1 1	Balleza	Ejido Guajolotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 121 + O EIIDO GUADIOLOTES, 33573 EIIDO GUADIOLOTES, BALEZA CHHUJAHUA ENTRE CARRETERA CHHUJAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HODALGO DE	L	70257	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
	:018 ff1	СНН	H18180201087783	Proyecto de Inversión	51322	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51322	51322	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indigena Gabriela Mistral En Rocahuachi - 57147	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57147	21	Otros :	1 1	Batopilas de Mai Gómez Morín	uel Rocaguachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + O RANCHERIA, 00000 ROCAGUACHI, BATOPILA DE MANUEL GÓMEZ DE MANUEL GÓMEZ - GUACHOCHI Y CARRETERA CREE - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO. CREL, CARRETER - CUALHTÉMOC - HERMOSILLO BREC - HERMOSILLO BREC	5 51322	51322	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
	1018 ff1	СНН	H18180201088682	Proyecto de inversión	51425	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51425	51425	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar La Casa Del Pueblo En Pamachi - 57695	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57695	22	Otros	1 1	Urique	Pamachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL GUACHOCH INLOMETRICA GOOD PAMACH, UNIQUAD CON GOOD PAMACH, UNIQUAD ENTE CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CUAUNTÉMOC HERMOSILO, CARRETERA CREEL GUACHOCH INLOMETRICA GOUACHOCH INLOMETRICA MÁS 40 KILÓ	51425	51425	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
	1018 ff1	СН	H180301286504	Proyecto de inversión	91956.77	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91957	91957	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BASHUARE - 234044	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	234044	30	Otros 1	.2 0	Guachochi	Basihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL GUACHOCHIKILOMETRO 27 + O RANCHERIA BASHHJARE, 331958ASHIJARE, GUACHOCHI CHIHLAHIJAENTRECARRI TERA SAN PEDRO - CREE Y CARRETERA CUAJHITÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIERO	E 0	O	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PERIODO: 1E	RCER I	RIMESTRE 2018																												DEL GASTO
FUEN	ITES			_PROYECTO	EHENTER								ALLE_PROYECTO											A\	VANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO FINAN	NCIA NTO	FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	_RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N CUTORA	PROYECTO BE	IEFICIARIOS	METAS		GEOREFEREN	CIAS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO ff		FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	ETA META MODIFICA	DA MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018 ff1	1 C	CH#180301286506	Proyecto de Inversión	45657.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45658	45658	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANZOA EN HUICÓRACHI - 234063		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda I	COMISIÓN ESTATA: PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		24	Otros	8 0	Bocoyna	Hulcorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL GIACHOCHIKILOMETRO 31 - D RANCHERIA, 0000HUICOBACHI, BIGCOVINA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREELC Y CARRETERA CUAUNTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 MANO IZQUIERDA, MÁS 17	45467.6	45467.6	o	0	o	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	1 C	THH180301286515	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 234297	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda I	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	L 5 234297	30	Otros	10 0	Bocoyna	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 3200SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHILLAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREEL CARRETERA CUAUNTÉMOC- HEMMOSILO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30	56800.97	o	0	0	o	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 C	EHH180301286518	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO - 234341	5-Ascensión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Socia I	DESARROLLO I INTEGRAL DE LA FAMILIA	234341	189	Otros	1 0	Ascensión	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ- NUEVO CASAS GRANDESKIÓMETRO 168 + O PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, OSCENSIÓN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ Y, CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KIÓMETRO 168, MANO IZQUIERDA	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 C	CHH180301286523	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO RANCHO HOGAR BILINGUE EN BOCOYNA - 234469	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DESARROLLO I INTEGRAL DE LA FAMILIA	23446 9	401	Otros	1 0	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÖMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201BBCOVNA, BOCOYNA, BOCOYNA, CHIHUAHUAENTRE CARRETERA LA JUNTA- SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUNITÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREE KM. 74	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 C	CHH180301286528	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	70235	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PILAR - 234596	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DESARROLLO I INTEGRAL DE LA FAMILIA	234596	24	Otros	1 0	Moris	El Pilar	TERRACERÍA TRAMO CAHUISORI- MORIS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 57 + 0 PUEBLO EL PILAR, 3334GE I PILAR, MORIS CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAJUNTÉMOC- HERMÓSILLO Y,TERRACERÍA CAHUISOR - MORIS KILÓMETRO 57, KNANO DERECHA, MÁS 13 KILÓMETRO S. BRECHA.		70234.56	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff:	1 C	-HH180301286531	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNTARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN - 234629	46:Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Socia I	DESARROLLO I INTEGRAL DE LA FAMILIA	234629	36	Otros	1 0	Morelos	El Tablón	BRECHA TRAMO MORELOS- LAS LAUTAS MARGEN IZQUIERDOXIGMETRO 28 + O RANCHERIA, OGODGE: TRABCIN, MONELOC TRABCIN, MONELOC TRABCIN, CHARLING TRABCIN, SHORE AND TRABCIN, GUARNI DE ABOREACH! - MORELOS Y GUARNICERA, CARRETERA, CARRETERA SAN PEDRO - CRIEL BRICHA MORELOS - LAS BRICHA MORELOS - LAS LAUTAS NI		o	0	o	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PEP	HODO: TE	RCER TRI	MESTRE 2018																												2.	DESTINO DE	GASTO
				DETALLI	E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A	VANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CI	CLO FINAT	ICIA	FOLIO	CATEGORIA M	IONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO E	BENEFICIARIOS	METAS		GEOR	REFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
C,	MIEN CLO fi		FOLIO	CATEGORIA M	IONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	IETA META	M	MUNICIPIO L	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	ORCENTAJE		
2	D18 ff.		v180301286533	Proyecto de inversión	ROBADO	recurso	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BAHUINÓCACHI - 234658	9:Bocoyna	Proyecto de Investón de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	234658	305	MEDIDA M	MODIFIC	ADA .		Bahuinocachi	BRECHA TRAMO SAN IUANITO- BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDONILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREELY CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO- BAHUINOCACHI KILÓMETRO	0	0	0	0	0	0			Validado avances
2	D18 ff.	. СНН:	1180301286538	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BABÍCORA DE CONGACHIC - 234705	. 63:Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	234705	40	Otros	1 0	Te		Babícora de Conoachic	BRECHA TRAMO COCOMORACHI- BABICORA MARGEN UZQUIERO ONLI ÓMORA BABICORA DE GANCHERIA BABICORA DE CONOACHIC, TEMÓSACHIC CHINDAHILBANTE LACCECCOMÓRACHI I CARRETERA 'LA JUNTA- MADERA, BRECHA COCOMÓRACHI - BAB	0	0	0	0	0	0	0		Validado avances
2	018 ff:	СНН	1180301310001	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARIA ASUNCION - 187022	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187022	3	Otros	1 0		Satevó (EJIDO OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CORRAL DE MANEJO	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff	. Снн.	4180301287386	Proyecto de inversión	2359036.39	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2359036	2359036	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO - 248202	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248202	750	Otros	1 0	Guad	dalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 34770GJADALUPE Y CALVO CENTRO, 5470GJADALUPE Y CALVO CONTRO, CALVO CHIRLA CARRETERA CHIRLAHUA- HIDALGO DEL PARRAL V,CARRETERA HIDALGO DEL PA	2359036.39	2359036.39	2228251.87	2228251.87	2228251.87	0.95	0	En Ejecución	Validado avances
2	D18 ff	CHH1	18180101057740	Proyecto de inversión	625418.18	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312709	312709	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mercurio - 415	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	415	48	Metros Cuadrados	1 1		Aldama J	Juan Aldama	CALLE MERCURIO COLONIA ABEL AGUIRRE, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIMBUS TRAMO 1ER DE MAYO	312709.09	312709.09	312709.09	312709.09	312709.09	1	O	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff	СНН1	18180201089330	Proyecto de inversión	60118	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60118	60118	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indigena Justo Sierra fi San Rafael - 57724	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Invessión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	57724	26	Otros	1 1		Urique	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 + O PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, 1980UE CHIHUAHUA ENTE CARRETERA SAN PEORO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 A LA IZQUIERDA	60118	60118	0	0	0	0	0		Validado avances
2	D18 ff.	СНН	1180301308523	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON EMILIANO - 179209	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179209	1	Vivienda	1 0		Satevó I		EJIDO LOS VERANOS, 33156LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL SALÓN DE LA ESCUELA	45000	45000	45000	45000	45000	0	0		Validado avances
2	018 ff.	СНН	1180301308600	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	CUARTO CON PRISILA - 179699	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179699	2	Vivienda	1 0		Satevó	La Joya	EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE EL LIENZO CHARRO	55000	55000	55000	55000	55000	0	0		Validado avances

			DETAI	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE PROYECTO												Δ\/	ANCE FINANCIER	n				ESTATUS	FILLIO
	FUENTES			MONTO CLODAL A	_ FUENTES_										INSTITUCION E IE	NUMERO																
CICL	O FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	_RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
201	S ff1	CHH180301286451	Proyecto de inversión	763435.27		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763435	763435	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACIÓN CUAUHTÉMOC- 231034	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	231034	36	Otros	10	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKIMÉTRO 360 + 0 COLONIA, 00000CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	763435.27	763435.27	763435.27	763435.27	763435.27	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	S ff1	CHH180301286501	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUTEACHI - 234008	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	234008	24	Otros	8	0	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN DERCHORILÓ METRO 10 + O RANCHERIA, 0000GUITEACHI (GUTECHI), BOCOYNA - CHIHLIAHULARTRECARRE TERA BOCOYNA - SISOGUICHI - CARRETERA CUALHITÉMOC - HERMÓSILLO BBECHA SISOGUICHI - CARICH		0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	CHH180301286579	Proyecto de inversión	542323.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271162	271162	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235683	45	Vivienda	9	0	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOVNA CHIHLÁMELAETRE CARRETERA CUAJHTÉMOC- HERMOSION V,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	271161.6	271161.6	135580.8	135580.8	135580.8	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	s ff1	CHH180301286995	Proyecto de inversión	83289	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83289	83289	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JUSTO SIERRA EN CREEL - 244033	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	244033	273	Otros	1	0	Bocoyna		CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL GUACHOCHIKI.METRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 32300CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEORO CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	0	0	O	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	CHH180301287205	Proyecto de inversión	6157454.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6157454	6157454	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA NORIA - 247027	. 19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO EN EL EL INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	247027	220	Otros	62	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKIMÉTRO 360 + 0 COLONIA, ODODOCHHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUAENTRY,CAR RETERA JUÁREZ- CHIHUAHUA KIÓMETRO 360.	6157454.48	6157454.48	6157454.48	6157454.48	6157454.48	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	СНН180301287210	Proyecto de inversión	2696070.25	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2696070	2696070	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL PORVENIR - 247058	19-Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	247058	112	Otros	28	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA Z TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKIMETRO 360 + 0 COLONIA, O0000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA RETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360.	2696070.25	2696070.25	2696070.25	2696070.25	2696070.25	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	СНН180301299649	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA MANUEL SIGALA 115860	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115860	3	Vivienda	1	0	Satevó	La Joya	EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL		45000	45000	45000	45000	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	СНН180301309969	Proyecto de inversión	30000		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LORENA - 186893	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186893	1	Otros	1	0	Satevó	La Joya	EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ JOYA, SATEVÓ ENCUENTRA UBICADO A 500 DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL	45000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución	Validado avances

		R TRIMESTRE 2013		E_PROYECTO								DET	ALLE_PROYECTO												83//	ANCE_FINANCIER					ESTATUS FLUJO
	FUENTES			MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_										INSTITUCION E IE	NUMERO															
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO			IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO E	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	SICOS	ESTATUS FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA 1	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	RCENTAJE	
2018	ff1	CHH180301309973	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON DANIEL - 186906	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186906	2	Otros	1	0	Satevó	Santiago	EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	CHH180301309985	Proyecto de inversión	30000		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAMON - 186934	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186934	3	Otros	1	0	Satevó	Santiago	EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	СНН180301309996	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LINA - 187000	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187000	2	Otros	1	0	Satevó	Ojo de Agua	EJIDO OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CORRAL DE MANEJO	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	СНН180301309998	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON NICOLAS - 187011	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187011	3	Otros	1	0	Satevó	Ojo de Agua	CUARTEL OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	CHH180301310005	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON GUADALUPE - 187042	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187042	2	Otros	1	0	Satevó		EJIDO OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CORRAL DE MANEJO	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	СНН180301310010	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON HERMINIA - 187066	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187066	2	Otros	1	0	Satevó	Ojo de Agua	EJIDO OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	CHH180301310012	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BLANCA ESTELA 187070	- 61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187070	1	Otros	1	0	Satevó	Ojo de Agua	EJIDO SANTIAGO, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	CHH180301310015	Proyecto de inversión	30000	2010	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BALVINO - 187081	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187081	2	Otros	1	0	Satevó	San Onofre	EJIDO SAN ONOFRE, 33158SAN ONOFRE, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	CHH180301310017	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON ESTHER BERTHA - 187088	. 61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187088	2	Otros	1	0	Satevó	Rancho Río San Pedro	EJIDO SAN PEDRO, 33159RANCHO RÍO SAN PEDRO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFENTE DE LA POTABILIZADORA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	En Ejecución Validad avance
2018	ff1	CHH180301288367	Proyecto de inversión	17336.86	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17337	17337	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SANVEDRA NE LA NARANITO 255835	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	255835	17	Otros	1	o	Moris		BRECHA TRAMO EL PILAR- TALAYOTES MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 9 + O RANCHERIA, 00000EL NARANITO, MORIS CHIRUAHUAENTRE CARRETERA CHUSORI- MORIS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLÓ, BRECHA EL PILAR - TALAYOTES KILÓMETRO 9 MANO IZQUIERDA.		0	0	0	0	0	0	Validad En Ejecución avance
2018	ff1	СНН180301299876	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	BAÑO PARA DANIEL SAENZ BARRERA - 129759	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	129759	1	Vivienda	1	0	Satevó	San Rafael	EJIDO SAN RAFAEL, 33150SAN RAFAEL, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ESCUELA	45000	45000	45000	45000	45000	0	0	En Ejecución Validad avance

PERI	DDO: TERCE	TRIMESTRE 2018	3																											2. DESTINO D	EL GASTO
			DETA	LLE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												А	VANCE_FINANCIE	90			ESTATUS	FLUJO
CICL	FUENTES O FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP FUENTES, FINANCIAN IENTO	M					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BENEFIC	IARIOS	METAS		GEO	DREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	MIENTO O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_	AP ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado							L	JNIDAD DE	META MODIFI	TA .	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	JE	
201	3 ff1	СНН180301289940	Proyecto de inversión	ROBADO 38315.32	recurso	33-	ra 1003-FAIS Entidades y	EEDERALES	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN APORAVO - 284416	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS			Otros	5 Q	D .	Guazapares	Aporavo	BRECHA TRAMO AGUA ZURGA-ROCORONO MARGEN IZQUIERODILIOMETO IZQUIERODILIOMETO IZQUIERODILIOMETO GUAZAPARES CHIUHAHUAENTRE BAHUICHIO Y CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIO Y CARRETERA SAN PERDO - CREEL BRAN PERDO - CREEL BRAN AGUA ZARCA - ROCORONYO K	0	0	o	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201	3 ff1	CHH180301289945	Proyecto de inversión	45978.39	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	ra IDO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45978	45978	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CORDÓN COLORADO - 284670	46:Marelas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284670 18		Otros	6 0	0	Morelos	Cordón Colorado	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN 12QUIERDOSKICMETRO 107 + O RANCHERIA, 00000CORDÓN COLORADO, MORELOS CHINUANUARITE GARRETERA CREEL- GUACHOCH IY CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUAUNTÉMOC- HERMÓSILOS BRECHA LAGUNA DE AB	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201	3 ff1	CHH180301290405	Proyecto de inversión	56800.97	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	ra ID03-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56801	56801	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍCENA SUMMISTRO DE LÁMINA GALVARIZADE LE SIAN ANTONIO DE ABAJO - 296793	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS			Otros	10 0	0	Balleza	San Antonio de Abajo	BRECHA TRAMO EL VERIGEL-SAN CARLOS MARGEN DERECHONICÓMETRO 11 + O RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAIO, 33573SAN ANTONIO DE ABAIO, BALIEZA CHIHUAHUAENTEE CARRETERA HOALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, BRECH	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
201	3 ff1	CHM180301301366	Proyecto de inversión	362548.8	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	ra 1003-FAIS Entidades y	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180774	180774	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGUIAS - 144781	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P P DE BOCOYNA	144781 32		Vivienda	8 0	0	Bocoyna	Las Agujas	PUEBLO LAS AGUJAS, 00000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO SECUELA YA CAMINO SECUELA YA CAMINO SETRIONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUJAS EN BOCOYNA	180774.4	180774.4	180774.4	180774.4	180744.4	4 0	En Ejecución	Validado avances
201	3 ff1	СНН180301301443	Proyecto de inversión	122260	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	ra IDO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61130	61130	CONSTRUCCION DE DOS COCINA CUARTO DORMITORIO DE GUTEACHI- 145017	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145017 9		Vivienda	2 0	ס	Bocoyna		PUEBLO GUTEACHI, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPALY CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA	61130	61130	55017	55017	55017	1 0	En Ejecución	Validado avances
201	3 ff1	CHH18180201087895	Proyecto de inversión	281365.14	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	ra I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153505	0	Ampliación De Red De Distribución Electríca En Ranchería De Ochocachi - 35591	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infræstructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35591 59		Otros	1 1	1	Guachochi	Ranchería Ochocachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - OCHOCACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA OCHOCACHI, 33187 RANCHERIA OCHOCACHI, SUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI V CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALEGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C	153504.54	153504.54	153504.54	153504.54	153504.54	1 0	En Ejecución	Validado avances

1 1.10	ODO: TERCI	ER I RIME	ESTRE 2018																										2.	DESTINO DE	L GASTO
	FUENTES				LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											ΑV	VANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CIO	O FINANCIA MIENTO	F			MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENIO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIO	.O ff	F	OLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA MET	'A META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
20	8 ff1	CHH1818	80201088412	Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaría Federalizada en Nacachi - 58034	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58034	39	Otros 1	1	Guachochi	Nacachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI, 33188 NACACHI, 33188 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI CARRETERA CIRLEL, CARRETERA SAN PEORO - CREEL, CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA GUACHOCHI - YOQU	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	СНН1818	80201088512	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Presscolar Indigena Netzahaukciyoti En Yoquivo - 58230	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		25	Otros 1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	CARRETERA ESTATAL LIBBE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCH KILÓMETRO 101+0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, 3419 KIHIUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓME		270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
20	.8 ff1	СНН0018	80201087867	Proyecto de inversión	270000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000	270000	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Comunitaria Indigena En Los Laureles - 59321	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHURNSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59321	19	Otros 1	1	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	BRECHA TRAMO BABORIGAME - AGUA BALNCA MARGEN DERECHO NILÓMETRO 20 + O RANCHERIA, JODOO LOS LAURELES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Z CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL YARRAL - GUADALUPE Z CALVO - CALVO CARRETERA CHIHUAHUA - HI	270000	270000	270000	270000	270000	1 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	СНН1818	80201087896	Proyecto de inversión	3119910.17	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1559955	1559955	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	48921	240	Otros 1	1	Guachochi	Turuceachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI RIDMETRO 95 - 0 RANCHERIA TURUCEACHI 33193 TURUCEACHI GUACHOCHI CHIRUAHUA ENTRE CARRETERA PUENTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI	1559955.08	1559955.08	467114.21	467114.21	467114.21	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818	80201088535	Proyecto de inversión	2882232	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1441116	1411116	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	48592	77	Otros 1	1	Carichí	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + O RANCHERIA, 00000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIUAHUA ENTE CARRETERA CIAQUITÉMOC - CARICHÍ 7, BRECHA CARICHÍ TEHUERICHI KILÓMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA	1441116	1441116	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818	80201087350	Proyecto de inversión	6278122.56	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2658185	0	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ejido La Printa En Il Ahmicijos De Balleza - 48093	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48093	146	Otros 1	1	Balleza	Ejido la Pinta	BRECHA TRAMO EL VERGEL: SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO I 21 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, 33576 CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL: GJUDALJUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, BRECHA EL VERGEL: SA	2658185.21	2656807.09	797042.12	797042.12	797042.12	0.15 0	En Ejecución	Validado avances

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FUENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ _RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS METAS CICLO FINANCIA MIENTO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AVANCES_FISICOS ESTATUS FLUJO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP ciclo_ PROGRAMA UNIDAD DE META META MODIFICADA CICLO ff MUNICIPIO LOCALIDAD AVANCE PORCENTAJE FOLIO ramo Tipo de Recurso DIRECCION PRESUPUESTARIO GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES Construcción De Sistema De GUADALUPE CORONADO Proyecto de Inversión de Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Guadalupe URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MUNICIPAL DE Infraestructura Social URIQUE Federativas v CONVENIOS) Coronado - 48054 CEROCAHUI - LIRIOUE Y CARRETERA BAHUICHIVO CEROCAHUI, BRECHA URIQUE - GUADALUPE CORONADO KILÓMETRO 8 A LA CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ-CHIHITAHITAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA LOS Aportaciones MEJORAMIENTO DE Proyecto de DE VIVIENDA SUELO LLANOS, Federales para Entidades Federativas y Proyecto de (APORTACIONES, Inversión de CHH180301285713 1009757 27 2018 1009757 VIVIENDA EN COLONIA LOS 19:Chihuahua 201187 31065CHIHUAHUA 1009757 27 1009757 27 1009757 27 1009757 27 1009757 27 En Fierución SUBSIDIOS Y CONVENIOS) INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CAR Municipios RETERA ILIÁREZ -CHIHUAHUA KILÓMETRO 360. CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ-CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA LAS FEDERALES Aportaciones MEJORAMIENTO DE Proyecto de Inversión de DE VIVIENDA SUELO CRUCES. Federales para Entidades Federativas y Provecto de (APORTACIONES. 670337 74 2018 VIVIENDA EN COLONIA LAS 31065CHIHUAHUA. 670337 74 670332 74 679332 74 670332 74 679332 74 CRUCES - 201669 Infraestructura Social INFRAESTRUCTURA CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CAR DE CHIHUAHUA RETERA JUÁREZ -CHIHUAHUA KILÓMETRO 360. CIENEGUITA DE TREIO-LA GUÁCHARA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + O RANCHERIA . MEJORAMIENTO DE LA 00000BASAGOTA, URIQUE Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA Proyecto de Inversión de COMISIÓN ESTATAI 65:Urique En Ejecución CHIHUAHUAENTREBRECH SUBSIDIOS Y GALVANIZADA EN BASAGOTA Infraestructura Social Federativas v CONVENIOS) A MESA DE ARTURO -234328 CIENEGUITA DE TREJO Y BRECHA CEROCAHUI -MESA DE ARTURO. CARRETERA BAHLIICHIVO CEROCAHUI BRECHA CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA-JIMÉNEZKILÓMETRO 207 + 0 CIUDAD JOSÉ EQUIPAMIENTO COMEDOR MARIANO JIMÉNEZ Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES ESCOLAR ESCLIFIA PRIMARIA CENTRO, 33980JOSÉ ESTATAL DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DR LUIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Social JIMÉNEZ Federativas v CONVENIOS) ESTAVILLO MUÑOZ EN CHIHUAHUAENTRE JIMÉNEZ - 234757 CARRETERA CHIHUAHUA MÉXICO Y,CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207, MANO DERECHA BRECHA TRAMO SISOGUICHI- TEHUERICHI MARGEN IZOLIJERDOKIJ ÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000OCOROCHI Aportaciones Federales para Entidades (GUAGUIRARE), SUMINISTRO DE PANELES Proyecto de Inversión de Infraestructura Social COMISIÓN ESTATAI Ocorochi BOCOYNA
(Guaguirare) CHIHUAHUAENTRECARRE
TERA BOCOYNA -(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SOLARES EN OCÓROCHI -PARA LOS PUEBLOS 234861 Federativas v CONVENIOS) SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO BRECHA SISOGUICHI

				LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												ΑV	VANCE_FINANCIEF	RO				ESTATUS	FLUJO
CICLO FINAN MIEN	NCIA	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BENE	FICIARIOS	METAS		GE	EOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO ff		FOLIO	CATEGORIA 1	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MET	A CADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAJE		
2018 ff1	1 CI	HH180301286551	Proyecto de inversión	39950.4	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAVS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39950	39950	MEJORAMIENTO DE LA VIVERDO INDÍCENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL QUELITE 234907	9:Bocoyna -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	234907	21	Otros	7 0		Bocoyna	El Quelite	BRECHA TRAMO SAN JUANITO- BAHUINÓCACH MARGEN DERECHOKILÓMETRO 23 O RANCHERIA, 00000EL QUELITE, BOCOYNA CHIHUAHUIAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO- CREE, BRECHA SAN JUANITO- BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 23, MANO DERECH	0	0	o	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 CI	HH180301286556	Proyecto de inversión	114144	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114144	124962	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASÍNUARE - 235128	27-Guachochi :	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	235128	30	Otros	20 0		Guachochi	Basihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAND CREEL GUACHO-RIKK MOMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASHIVARE, GUACHOCHI CHIRLIANERICAE, GUACHOCHI CHIRLIANERIE CARRETERA SAN PEDRO CREEL V CARRETERA CUAUHTÉMOC HERMÓSILLO, CARRETERA CKEEL - GUACHOCHI KILÓMETRO Z YMANO IZQUIER	124962.12	124962.12	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 CH	H18180101057726	Proyecto de inversión	92333.12	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46167	46167	Terminacion De Cuarto De Baño Nancy Rodríguez - 812	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	812	4	Vivienda	1 1		Aldama	Juan Aldama	CALLE ANGEL TRIAS 1406 MIL CUATROCIENTOS SEIS INTERIOR n/a COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHHUAHUA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE	46166.56	46166.56	46166.56	46166.56	46166.56	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 CH	H18180201087794	Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indigena Comunitario En Mesa Usa - 58142	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHINUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58142	32	Otros	1 1	G	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	BRECHA TRAMO BABORIGAME - MESA LISA MARGEN IZQUIERO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA MESA LISA, 33488 MESA LISA, GUADALIJPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALIJPE Y CALVO - BABORIGAME Y CALVO - BABORIGAME Y CALVO, BRECHA BABORIGAME ABBORIGAME S	62500	62500	62500	62500	62500	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 CH	H18180201087281	Proyecto de inversión	83143.64	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41572	41572	Construccion De Cuarto De Baño Macedonio Solis - 850	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	850	4	Vivienda	1 1		Aldama	Juan Aldama	CALLE RUBEN JARAMILLO 2204 DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR O CERO COLONIA MIGUEL SAVEDRA, 32917 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIRUJAHUA ENTRE CALLE GALLEGOS Y CALLE CARMEN SERDAN, 5255 CASA D SEPUES DE LA GALLEGOS	41571.82	41571.82	41571.82	41571.82	41571.82	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 CHI	H18180201088205	Proyecto de inversión	500000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2500000	2500000	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	0:Gobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	48595	154	Otros	1 1		Chínipas	Mesa de Zamorano	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO NILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHÍNIPAS CHIHLIAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y ETRRACERIA BAHLICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS S CHINACAS KILÓMET	2500000	2500000	2499932.72	2499932.72	2499932.72	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	1 CH	H18180201089261	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Cuarto Con Elisa - 87061	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87061	2	Vivienda	1 1		Satevó	La Joya	EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA ESCUELA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0	En Ejecución	Validado avances

PEF	IODO: TERC	ER TRIMESTRE 201	8																											2. DESTINO D	.L GASTO
				LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	/ANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CI	FUENTE: FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	N INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2	18 ff1	CHH180301289708	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33-	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA LAGARTIJA - 279292	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	279292	24	Otros	8	0	Balleza	La Lagartija	BRECHA TRAMO EL VERGEL- LAGUNA JUANOTA MARGEN ZUGIERODNICMETRO 7 + 0 RANCHERIA LA LAGARTILA, 3353JA LAGARTILA, 3353JA LAGARTILA, 3353JA LAGARTILA, BALLEZA CHIHLUAHLAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA- HIDALGO DEL PARRAL, BRECHA EL VERGEL	o	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	918 ff1	CHH180301289709	Proyecto de inversión	76630.64	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76631	76631	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA BLANCA - 279312	· 7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	279312	30	Otros	10	0	Balleza	Mesa Blanca	BRECHA TRAMO EL VERGEL- SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 22 + O RANCHERIA MESA BLANCA, 33573MESA BLANCA, 33573MESA GHIHLUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, BLANCA VERGEL - SA	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	118 ff1	CHM180301289871	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TALLARACHI - 282985		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	282985	24	Otros	8	0	Bocoyna	Tallarachi	BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 30 + O RANCHERIA, 00000TALLARACHI, BOCOVNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL- GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEORO- CREEL, BRECHA CREEL- EL YEPOSO KILÓMETRO 30 ANNO 'ZQUIERO	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	118 ff1	СНН180301289881	Proyecto de inversión	61304.52		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUILLOCHI- 283122	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283122	24	Otros	8	0	Bocoyna	Güillochi	BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN IZQUIREDOKLIÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA, 0000050ILLOCHI, BOCOYNA CHIHLAHUJACHTRA SSOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAJHTÉMOC - HERMÓSILLO BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILLÓ KILLÓ	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	118 ff1	СНН180301289905	Proyecto de inversión	53641.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53641	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NARÁRACHI- 283470	12:Carichí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283470	21	Otros	7	0	Carichí	Narárachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ GUAHUACHÉRARE MARGES DERECHONILÓMETRO 46 40 EUDO GUAHUACHERARE, 33296NARARACHH, CARICHÍ CHILLAMUAENTRE CARRETERA CHHILLAMUAENTRE UHDALGO DE PARRAL Y,BRECHA CARICHÍ GUAHUACHÉRARE RILÓMETRO 46 A LA DERECHA 12 RILÓMETRO 5 MÁ	0	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2	118 ff1	CHH180301289908	Proyecto de inversión	53641.45		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53641	53641	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TÓNACHI - 283518	12:Carichí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283518	21	Otros	7	0	Carichí		BRECHA TRAMO CARICHÍ SAN JOSÉ BAQUIACHI MARGEN DERECHOXILÓMETRO JOS + D BANCHERIA, JODODOTONACHI, CARICHI CHHUANHALENTRE CARBETERA CUAUNTÉMOC CARICHI Y CARRETERA CHHUANHALA - CUAUNTÉMOC, BRECHA CARICHI SAN JOSÉ BAQUIACHI KILÓMETRO ZÓ MANO DERE	0	0	0	O	0	0 0	En Ejecución	Validado avances

PE	RIODO: T	ERCER '	TRIMESTRE 2018	8																											2. D	ESTINO DE	L GASTO
				DETAL	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												Α\	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
С	CLO FINA	ANCIA ENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO E	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	:		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISH	cos	ESTATUS	FLUJO
С	CLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	ENTAJE		
	018 1	ff1	CHH180301289913	Proyecto de inversión	38315,32		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38315	38315	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS CHIQUEROS 283565	- 27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283565	15	Otros	5	0	Guachochi	Los Chiqueros	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCH-AGUA BLANCAKILÓMETRO 104 O RANCHERIA, 0000016 CHIHUAHUAFIAN CHIQUEROS, GUACHOCHI CHIHUAHUAFIANTRECARRE TERA BALLEZA GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILÓMETRO 14 MANO		o	0	o	0	o	О Е		Validado avances
;	018 f	ff1	CHH180301289915	Proyecto de inversión	45978.39	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45978	45978	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA DE LA SOLEDAD - 2837725	27:Guachochi	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	283725	18	Otros	6	0	Guachochi	Mesa de la Soledad	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI- BALLEZAKILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA, 00000MESA DE LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUAHUJAENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO,CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA K	0	0	o	O	O	0	O E		Validado avances
-	018 f	ff1 (HH18180201089252	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Cuarto Dormitorio Con Jose Caro Mendoza - 98089	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98089	4	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	PUEBLO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA IGLECIA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 E		Validado avances
2	018 1	ff1	CHH180301285721	Proyecto de Inversión	1454585.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1454586	1454586	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 201224	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	201224	68	Otros	17	0	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKUÓMETRO 360 + 0 COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE, 31065CHIHUAHUA, CHHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA THIUAHUA THIU	1454585.6	1454585.6	1454585.6	1454585.6	1454585.6	0	О Е		Validado avances
-	018 f	ff1	CHH180301289848	Proyecto de inversión	61304.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61305	61305	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OSACHI - 282659	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	282659	24	Otros	8	0	Bocoyna		BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO US 1- 0 RANCHERIA, 000000SACHI, BOCOYMA CHILLMALMENTE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA CREEL-EL YEPOSO KILÓMETRO 15 MANDO IZQUIERDA MÁS 14 KILÓMETROS	0	0	0	0	0	0	О Е		Validado avances
	018 f	ff1 (НН18180201088137	, Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En San Miguel - 58181	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58181	20	Otros	1	1	Morelos	San Miguel	BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA ABOREACHI - MORELOS KILÓMETRO KILÓMETRO	62500	62500	62500	62500	62500	1	0 E	in Ejecución	Validado avances
ananan .	018 1	ff1	CHH180301309980	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARTIN - 186928	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186928	3	Otros	1	0	Satevó	Santiago	EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0 E		Validado avances
2	018 f	ff1	CHH180301309988	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON EMILIA - 186950	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186950	3	Otros	1	0	Satevó	Santiago	EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0	0 E		Validado avances

				LLE PROYECTO																											FLUJO
	FUENTES			MONTO_GLOBAL_A	FUENTES								LLE_PROYECTO			-									AV	ANCE_FINANCIEF	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META ,	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	JE	
2018	ff1	CHH180301309991	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAFAELA - 186963	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186963	1	Otros	1	0	Satevó	Ojo de Agua	EJIDO OJO DE AGUA, 331500JO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TINACO DEL AGUA	15000	15000	15000	15000	15000	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201090978	Proyecto de inversión	928656.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federatuss y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464328	1119721	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48599	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	48699	6319	Otros	1	1	Temósachic	Temósachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221 - 0 PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC CHIRUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221, MANO DERECHA	464328.3	464328.3	464328.3	464328.3	464328.3	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057734	Proyecto de inversión	606978.44	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303489	303489	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	529	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE MIGUEL SAAVEDRA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIRES DE ALDAMA Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE MACLO	303489.22	303489.22	303489.22	303489.22	303489.22	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088281	Proyecto de inversión	62500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos - 58125	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		61	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	BRECHA TRAMO YERBITAS - BARBECHITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 0 PUEBLO BARBECHITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARBETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS KILÓMETRO 52 A LA IZQUIE	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301310013	Proyecto de inversión	30000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15000	15000	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON PABLO - 187074	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	187074	3	Otros	1	0	Satevó	Boca del Río	EJIDO BOCA DEL RIO, 33156BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA	15000	15000	15000	15000	15000	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201090994	Proyecto de inversión	748346	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598677	598677	Ampliación De Red De Drensje Sanitario en La Concha - 48716	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	48716	6319	Otros	1	1	Temósachic	La Concha	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 31983 LA CONCHA, TEMÓSACHIC CHIRUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC HERMÓSILO Y, CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 103, MANO DERECHA, MÁS 2 KILÓMETRO S BREC	598677	598677	598677	598677	598677	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057720	Proyecto de inversión	753160	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	376580	376580	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	5942	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE MIGUEL TRILLO COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ABEDUL, ES EL TRAMO ENTRE CALLLE PASCU	0	376580	ō	0	0	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057722	Proyecto de inversión	60147.86		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30074	30074	Terminacion De Cuarto De Baño Otilio Amezquita - 851	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIOD E ALDAMA	851	4	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE PROLETARIOS 52 CINCUENTA Y DOS INTERIOR O CERO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL SAAVEDRA Y CALLE	30073.93	30073.93	30073.93	30073.93	30073.93	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201089262	Proyecto de inversión	110000		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco - 98175	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98175	4	Vivienda	1	1	Satevó	El Porvenir (Colonia Agrícola)	EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 EL PORVENIR (COLONIA AGRÍCOLA), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DE UNA TIENDA	55000	55000	55000	55000	55000	1 0	En Ejecución	Validado avances

PERI	DDO: TERCI	R TRIMESTRE	2018																											2.	DESTINO DI	L GASTO
				DETALLE	_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A\	ANCE_FINANCIE	30			ESTATUS	FLUJO
CICL	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	C/	ATEGORIA MO	ONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO					FERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	D ff	FOLIO	CA	ATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	META MODIFIC	.DA MU	NICIPIO L	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
201:	s ff1	CHH1818020100		royecto de inversión	62500		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62500	62500	Construcción De Comedor Excolar Primaria Indigena Comunitaria En El Llano Grande - 57785	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DI INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37783	18		1 1		lalleza El	(Llano Grande	BRECHA TRAMO AGOSTADERO- GUACHAMOACHI MARGEN IZQUIERDO RILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL LLANO GRANDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CHRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA RARRETERA HOLAGO DEL PARRAL - GUADALU	62500	62500	62500	62500	62500	1 0	En Ejecución	Validado avances
201:	\$ ff1	СНН1818020100		royecto de inversión	71200	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Clénega De Guscayvo - 35893	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		24	Otros	1 1	В	ocoyna	Ciénega de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHO KUĞMETRO 26 + 0 BANCHERIA, 20000 EÍNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 26, MANO DERECHA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
201:	s ff1	СНН1818020100		royecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Chineachi - 36071	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA: PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		24	Otros	1 1	¢	Carichí	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 CHINEACH, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETER CARICHÍ CARICHÍ GUAHUACHÉRARE KILÓMETRO 20 A LA DERECHA MÁS 2 KILÓMETROS	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
201	s ff1	СНН181802010		royecto de Inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solares En Tónachi - 36109	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5 36109	21	Otros	1 1		Carichí	Tónachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ SAN JOSÉ BAQUIACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO ZE + 0 RANCHERIA, JODOO TONACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUALUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CUALUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI KLÍOMETRO 26, MANO DER	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
201	3 ff1	CHH181802010		royecto de inversión	451936	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225150	225150	Construcción De Cuarto Dormitorio En la Localidad De Huetosacachi - 43899	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43899	50	Vivienda	1 1	В	ocoyna	Huatosachi (BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHO KILÖMETRO 10 + O RANCHERIA HUETOSACACHI, 33221 HUATOSACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÖMETRO 10, MANO DERECHA, M		o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
201:	s ff1	CHH181802010		royecto de inversión	271161.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135090		Construcción De Cuarto Dormitorio En la Localidad De San José De Guacayvo - 43178		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43178	30	Vivienda	1 1	В		San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO JO + O RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 BOCOYNA CHIHUAHUA BOCOYNA CHIHUAHUA PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAJUHTÉMOC - HERMÓSILO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

PE	RIODO: TI	RCER T	RIMESTRE 201	8																									2	DESTINO DE	L GASTO
					LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A ¹	VANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
c	FUEN ICLO FINA	ICIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIEI ICLO f		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/	AP ciclo_	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	2018 ff	L CH	H18180201088151	Proyecto de inversión	17336.96	recurso 2018	33- Anortaciones	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17337	17337	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Miguel De Cervantes Saavedra En El Naranjto- 55542	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	55542	17	Otros 1	1	Moris	El Naranjito	BRECHA TRAMO EL PILAR - TALAYOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + O RANCHERIA, DODOO EL NARANITO, MORIS CARRIERA CAHUISORI - MORIS Y CARRETERA CAULHTÉMOC- HERMÓSILO, BRECHA EL PILAR - TALAYOTES KILÓMETRO 9, MANO IZQUIERDA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	ι сн	H18180201088174	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Bacamoba - 42481	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42481	24	Otros 1	1	Morelos	Bacamoba	BRECHA TRAMO MORELOS - LAS LAJITAS MARGEN IZQUIERDO XILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA, 00000 BACAMOBA, MORELOS CHIRLÁNIA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACH - MORELOS Y CARRETERA CREL - SAN PEDRO - CREEL SAN PEDRO - CREEL SECHA MORELOS - LAS LAJITAS KILÔ	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	ι сн	H18180201088274	Proyecto de inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solares En Norogachi - 36302	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36302	21	Otros 1	1	Guadalupe y Calvo		CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALIJPE Y CALVO KILÓMETRO 217 + 0 KILÓMETRO 217	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	L CH	H18180201087709	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federatdess y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Guajurana - 36012	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36012	24	Otros 1	1	Bocoyna	Guajurana	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KILÓMETRO 14 + O RANCHERÍA, 00000 GUAJURANA, 00000 GUAJURANA, PEORO-CREEL Y CARRETERA SAN PEORO-CREEL Y CARRETERA CUAJUTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- BAHUICHIVO KILÓMETRO 14 A MANOI SZQUIERDA, MÁS	0	0	0	o	o	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	ι сн	H18180201087654	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Ruguefrachi - 35926	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	35926	24	Otros 1	1	Bocoyna	Roguerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREL- SAN RAFAEL KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA, 00000 ROGUERACHI, BOCOTNA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUALHTERMO - HERMÓSILE SAN RAFAEL - KILÓMETRO 14 MANO IZQUIERDA MÁS 9	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
Management	1018 ff	ι сн	H18180201087676	Proyecto de inversión	1467120	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	733560	733560	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Creel - 44261	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44261	120	Vivienda 1	1	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL UBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, 80COYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMÓSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 88	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

				DETALLE	_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	VANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
C	FUENTES FINANCIA		C		INTO GLOBAL AF	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE			CI ASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE N	IUMERO_ BENEFICIA	RIOS MET	'AS		GEOREFERENCIAS			RECALIDADO	COMPROMETIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	
	MIENTO				ROBADO	IENTO		PROGRAMA				Nombre	_RESPONSABLE	PROYECTO	OD TO TO TO TO	CUTORA P	ROYECTO SENETION	LINIDA		META				KEONODIEO	COME NOME TIDO	DEVENORDO	ESERGIDO	TACABO		LOIMIGO	1 2000
CI	.O ff	FOLIO	CA	ATEGORIA MC	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado							MEDI		MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2	8 ff1	СНН1818020108		Proyecto de inversión	44500	2010	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Aporavo - 42451	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42451 15	Otro	os 1	1	Guazapares	Aporavo	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO NILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA, 00000 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL- BAHUICHIVO Y CARRETERA CEREL - SAN RAFAEL, CARRETERA S BRECHA AGUAZ ZARCA - ROCOROYVO KILÓMETRO 17, MANO	. 0	0	0	0	0	0 0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2	8 ff1	CHH1818020108		Proyecto de inversión	80100	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80100	80100	Suministro De Paneles Solares En Nacachi - 36272	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36272 27	Otro	os 1	1	Guachochi	Nacachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA, 33188 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 35 A MANO IZQUIERDA, MÁS 1	0	0	o	0	0	0 0	Cancelado ⁽	Cancelación validada
2	8 ff1	CHH1818020106		Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Agua Fría - 42534	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42534 24	Otro	os 1	1	Uruachi	Agua Fría	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROWO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 0 KILÓMETRO 41 + 0 KARACHERIA , 00000 AGUA FRÍA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL- BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA C BERCHA AGUA ZARCA- ROCOROYVO KILÓMETRO 41, DERECHA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2	8 ff1	CHH1818020108	87847 Pi	Proyecto de inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solares En Zape Chico - 42443	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42443 21	Otro	os 1	1	Guadalupe y Calvo	Zape Chico	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 222 + 0 RANCHERIA ZAPE CHICO, GUADALUPE Y CALVO CHIPUANULA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	-	0	0	0	0	0 0	Cancelado ⁽	Cancelación validada
2	8 ff1	CHH1818020108		Proyecto de Inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvantzada En Ranchería Pinalejo - 44743	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	44743 30	Otre	os 1	1	Balleza	Ranchería Pinalejo	BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 - 0 RANCHERIA PINALEIO, BAILEZA PINALEIO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CARRETERA DUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRIACHI NONOAVA KILÓMETRO 18, MA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado (Cancelación validada
2	8 ff1	СНН1818020108		Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En El Durazno - 42502	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42502 24	Otro	os 1	1	Urique	El Durazno	BRECHA TRAMO URIQUE EL NARANIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 P RANCHERIA, 00000 EL DURAZNO, URIQUE CHIHUANHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUJ URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUJ, CARRETERA C BRECHA URIQUE - EL NARANIO KILÓMETRO 6, MANO DERECHA, MÁ		0	0	0	0	0 0	Cancelado ⁽	Cancelación validada

PERIODO:	TERCER	TRIMESTRE 2013	8																											2. D	ESTINO DEI	. GASTO
				LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A	VANCE_FINANCIE	RO				ESTATUS	FLUJO
CICLO FI	JENTES NANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	icos	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201087695	Proyecto de inversión	2750850	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1375425	1375425	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Juanito - 44254	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44254	225	Vivienda	1	1	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO S8 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 58	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087784	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Viviendo Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Guacheachi - 45076		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45076	15	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guacheachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KLIÓMETRO 46 - O RANCHERIA, 00000 GUACHEACHI, AGTORIO BE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHINUANUA ENTRE CARRETERA GREL GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEORO - CREEL, BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS	0	0	0	o	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087777	, Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Recubirachi - 45125	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45125	30	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Recubirachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KLÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA, 00000 RECUBIRACH, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEREL GUACHOCH IY CARRETERA CEREL RUCHOCH OR CREEL, BRECHA LAGUNA DE ABOREACH - MORRIC	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201088618	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Chuque - 42555	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42555	15	Otros	1	1	Uruachi		BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROVYO MARGEN IZQUIERDO MILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA, 00000 CHUQUE, URUACH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEORO- CREEL, CARRETERA C RECLA AGUA ZARCA ROCOROVO KILÓMETRO 40, MANO IZQUIERDA		0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201088490	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En San Antonio De Abajo - 45420		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45420	30	Otros	1	1	Balleza	Abajo	BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO RILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAJO, 33573 SAN ANTONIO DE ABAJO, BALLEZA CHIBUANHA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEI PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y,	L	o	0	o	0	0	0	Cancelado C	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087669	Proyecto de inversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ciénega De Guacayvo - 44215	Frankland.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44215	25	Vivienda	1	1	Bocoyna		BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO ZÓ + O RANCHERIA, 00000 CIÉNEGA DE GUACAVYO, BOCOYNA CHIUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO ZÓ MANO DERECHA.		0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087782	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Tasajisa - 45136		Proyecto de Invesión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45136	30	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasājisa	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH - MORELOS MANGEN IZQUIERDO KLIÓMETRO S9 - O RANCHERIA, 00000 TASAJISA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SEEL GUACHOCH IY CARRETERAS, BRECHA LAGUNA DE ABOREACH I- MORELOS KLIÓMETRO 59, MAN	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	ancelación validada

PEF	IODO: TER	CER TR	MESTRE 2018																										2.	DESTINO DE	L GASTO
	FUENTE				LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	/ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CI	CLO FINANC MIENTO	IA	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2)18 ff1	СНН	18180201088536	Proyecto de inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solare En Napuchi - 36089	: O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		21	Otros 1	1	Carichí		BRECHA TRAMO CARICHÍ TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDO KLIÓMETRO 35 + O RANCHERIA, 00000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUJA ENTRE CARRETERA CUMUTÉMOC, CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUJA. CUAJUTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHÍ KLIÓMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1		o	0	0	0	0 0	Cancelado ¹	Cancelación validada
2)18 ff1	снн	18180201087711	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solare En Guillochi - 36061	: 0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		24	Otros 1	1	Bocoyna		BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 +0 RANCHERIA, 00000 GÜILLOCHI, BOCOVNA CHIRIDARIUA ENTRE CARRETERA BOCOVNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PERBO - CREEL CARRETERA E BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 34, MANO IZQUIERD	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado ¹	Cancelación validada
2	018 ff1	СНН	18180201087687	Proyecto de inversión	225968	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112575	112575	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dr Panalachi - 43877	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43877	25	Vivienda 1	1	Восоупа	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYMA - SISOGUICHI RICOMETRO 19 - 0 PUEBLO PANALACHI, BOCOYMA CHHILDAHUA BOCOYMA CHHILDAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYMA- SISOGUICHI KUMETRO 19, MANO DERE	0	0	0	O	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	СНН	18180201087671	Proyecto de inversión	83289	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83289	83289	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Justo Sierra En Creel - 57384	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		273	Otros 1	1	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 88 + D PUEBLO CREEL, 32200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEORO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEORO- CREEL KM. 88	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	СНН	18180201087375	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En El Durazno - 44689	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	44689	15	Otros 1	1	Balleza	El Durazno	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI RIOMETRIA EL DURAZNO, 335G SE LOURAZNO, BALLEZA CHIHUAHUA RNITE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI K		0	0	0	0	0 0	Cancelado ¹	Cancelación validada
2)	018 ff1	СНН	18180201088147	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Equipamiento Comedor Comunitario Telebachillerato Comunitario Ochenta Mil Clento Treinta Y Uno En El Tablón - 49050	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	49060	34	Otros 1	1	Morelos		BRECHA TRAMO MORELOS - LAS LAITAS MANGEN IZQUIERDO NILOMETRO 28 - 0 RANCHERIA, 00000 EL TABLIÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABORRACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELOS - LAS LAITAS KIL		0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

PEF	IODO: TER	ER TRIMES	STRE 2018																												2. DESTINO I)EL GASTO
					_PROYECTO								DETA	LE_PROYECTO												F	VANCE_FINANCIEI	RO			ESTATUS	FLUJO
CI	FUENTE FINANC MIENT	, FC	OLIO	CATEGORIA N	ONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		d	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff	FC	DLIO	CATEGORIA N	ONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MODIF	ETA FICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	E	
2)18 ff1	CHH18180	0201087776	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En La Caña - 45090	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS		30	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Caña	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 0 RANCHERIA, 00000 LA CAÑA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE AGRACETA SAMACHIQUE BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SA BRECHA BATOPILAS Y CARRETERA KILÓ KILÓ KILÓ KILÓ KILÓ KILÓ KILÓ KILÓ	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	CHH18180	0201087775	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En La Higuera - 45099		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS	L 5 45099	15	Otros	1 :	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Higuera	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO IS + O RANCHERIA, 00000 LA HIGUERA, 60000 LA HIGUERA, COMPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARBETERA CREL GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL, BRECHA BATOPILAS - SAN JOSÉ DE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	CHH18180	0201087831	Proyecto de inversión	89000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89000	89000	Suministro De Paneles Solares En Pino Gorod - 36310	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS		30	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, 310AALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL DARRAL Y CARRETERA HOBALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	СНН18180	0201091005	Proyecto de inversión	440521.91	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440522	440522	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguais Residuales A Base De De Berria de Carlos de Carlos Estabilización En Yepachic - 48819	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL D AGUA Y SANEAMIENTO	E 48819	750	Otros	1	1	Temósachic	Vonachie	CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO CLUALHTÉMOC - HERMÓSILIO KLÍÓMETRO 221 - 0 PUEBLO YEPACHIC, 31983 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CINHUAHUA ENTRE CARRETERA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CHHUAHUA ENTRE CUALHTÉMOC - , CARRETERA CUALHTÉMOC	. 0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	CHH1818(0201087685	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Osachi - 35945	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO INDÍGENAS	L 5 35945	24	Otros	1	1	Bocoyna		BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA, 00000 OSACHI, BOCCOYNA CHIUJAHUJA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUJHTÉMOC- HERMÓSILLO, BRECHA CREEL-EL YEPOSO KILÓMETRO 15, MANO IZQUIERDA, MÁS 14 KILÓMETR	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	018 ff1	CHH18180	0201087667	Proyecto de inversión	225968	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112575	112575	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ciénega De Guacayvo - 43917	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43917	25	Vivienda	1	1	Bocoyna		BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGER DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA, 00000 CIÉNEGA DE GUACATVO BOCOVNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 26, MANO DERECHA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

1	EKIODO: 1	ERCER .	FRIMESTRE 201	0																									2.	DESTINO DEL GASTO
					LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS FLUJO
	CICLO FINA	ANCIA ENTO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS FLUJO
	CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MET	A META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE	
	2018	ff1 c	HH18180201088480	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lâmina Galvanizada En Los Bajíos De Félix - 44723	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	44723	15	Otros 1	1	Balleza	Los Bajíos de Félix	BRECHA TRAMO EL VERGEL - EJIDO GUAJOLOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + O RANCHERIA LOS AJÍOS DE FÉLIX, SAIJOS DE FÉLIX, BALIEZA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, BRECHA EL VERGEL - EJIDO GUAJOLOTES GUAJOLOTES 17,	0	0	0	0	O	0 0	Cancelado Cancelación validada
	2018	ff1 c	HH18180201091078	Proyecto de 3 inversión	610460	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305230	610460	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltako Con Interconexion A Cle Del Pozo De Agua Potable - 57958		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA		216	Otros 1	1	San Francisco de Borji		EJIDO SANTA ANA, 33180: SANTA ANA, SAN FRANCISCO DE BORIA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE BORIA Y, CAMINO AVENDAÑOS LA UBICACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO SAN PEDRO ENTRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO DE BORIA Y AEVNDAÑOS	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado Cancelación validada
	2018	ff1 C	HH18180201087779	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Vivienda indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Chinivo - 44909	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	44909	15	Otros 1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Chinivo	BRECHA TRAMO EL ARENAL - MURICHIQUE MAGREN DERECHO KUÓMETRO 13 - O RANCHERIA, 00000 CHINIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHULA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA C, REICHA EL ARENAL- MURICHIQUE KILÓMETRO 13, MANO DERECHA, M	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado Cancelación validada
	2018	ff1 c	HH18180201089391	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Tabdrachi - 42525	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42525	15	Otros 1	1	Urique	Taborachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROVYO MANGEN IZQUIERDO KIÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA, 00000 TABORACHL, URIQUE CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL- BAHUICHWO Y CARRETERA SAN PEDO- CREEL, CARRETERA CORDERETERA CORDERETORA COR	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado Cancelación validada
	2018	ff1 c	нн18180201087336	Proyecto de inversión	85608	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85608	85608	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Ejido Guazarachi - 44270	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	44270	45	Otros 1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA GUACHOCHI KILOMETRO 47 + 0 EIIDO EIIDO GUAZARACHI, 33563 EIIDO GUAZARACHI, 33563 EIIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUJA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado Cancelación validada
	2018	ff1 c	HH18180201088326	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Basihuare - 45:993	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45893	30	Otros 1	1	Guachochi	Basihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + O RANCHERIA BASHIJARE, GANCHERIA BASHIJARE, GANCHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AN PEDRO CREEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 27, MANO IZQUIE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelación validada

BRECHA CARICHÍ GUAHUACHÉRARE KM. 46 A LA DERECHA Y 12 KILÓMETROS MÁS LLEGAMOS A

ENTIDAD: CHIHUAHUA

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FUENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ _RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE NUMERO_ CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS METAS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES_FISICOS ESTATUS FLUJO MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff MUNICIPIO LOCALIDAD AVANCE PORCENTAJE FOLIO ramo Tipo de Recurso DIRECCION PRESUPUESTARIO BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 FEDERALES GUTEACHI (GUTECHI), Construcción De Cuarto PRESIDENCIA Federales para Entidades BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA Federativas y CONVENIOS) BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL, BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA, MÁS CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA . 00000 RANCHERÍA SAGUARARE, Aportaciones COMISIÓN ESTATAL Proyecto de BATOPILAS DE MANUEL Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Ranchería Saguárare - 45114 Provecto de Federales para (APORTACIONES 0:Gobierno de la Ratonilas de Manuel Ranchería 2018 PARA LOS PUEBLOS 45114 GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Entidades Federativas y CARRETERA CREEL Municipios GUACHOCHLY CARRETERA SAN PEDRO CREEL, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + O PANCHERIA COCCO Aportaciones Federales para Entidades Federativas y LOS PINOS, GUADALUPE COMISIÓN ESTATAL Proyecto de (APORTACIONES, Suministro De Paneles Solares 0:Gobierno de la Y CALVO CHIHUAHUA 2018 Inversión de PARA LOS PUEBLOS SUBSIDIOS Y En Los Pinos - 36297 Entidad ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO -BABORIGAME Y CARRETERA H, BRECHA Municipios BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO KILÓMETRO 6, MANO BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA, 33573 MESA Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Suministro De Paneles Solares En Mesa Blanca - 35815 Federativas v CONVENIOS) CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, BRECHA EL VERGEL - SA BRECHA TRAMO EL VERGEL - EJIDO GUAJOLOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + O RANCHERIA CAPULÍN, Proyecto de Inversión de COMISIÓN ESTATAL 33573 CAPULÍN, BALLEZA Federales para Entidades Federativas y (APORTACIONES. Indígena Suministro De 0:Gobierno de la 2018 PARA LOS PUEBLOS CHIHUAHUA ENTRE SUBSIDIOS Y CONVENIOS) CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y Infraestructura Social Municipios CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, BRECHA EL VERGEL - EJIDO BRECHA TRAMO CARICHÍ GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHO KII ÓMETRO 46 + 0 FIIDO GUAHUACHERARE, 33296 NARÁRACHI, CARICHÍ Aportaciones Federales para Entidades Federativas y (APORTACIONES Suministro De Paneles Solares 0:Gobierno de la CHIHUAHUA ENTRE 62300 62300 Inversión de Infraestructura Social PARA LOS PUERLOS 36095 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC Y,

PER	ODO: TERO	ER TRIMESTRE 20	018																											. DESTINO D	EL GASTO
	FUENTE	,	D	TALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A۱	/ANCE_FINANCI	ERO			ESTATUS	FLUJO
CIC	O FINANCI.	FOLIO	CATEGOR	KOBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N CUTORA PR	UMERO_ BOYECTO BEN					GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	.O ff	FOLIO	CATEGOR	IA MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
20	8 ff1	CHH181802010876	Proyecto inversión			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106800	106800	Suministro De Paneles Solares En Mesa De Satevó Ó Mesa De La Palma - 36298	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36298	36	Otros	1		Guadalupe y Calvo	Palma)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUFE Y CALVO KILÓMETRO 217 + 0 KILÓMETRO 217 + 0 KANCHERIA MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA), 33498 MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA), GADACIUFE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	.8 ff1	CHH181802010877	Proyecto i inversión		2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Maguechis - 35919	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	35919	24	Otros	1	1	Bocoyna	Maguechis	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL SAN RAFAEL KILÓMETRO 5 - 0 RANCHERIA, JODOO MAGUICCHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - SAN MANO DERECHA, MÁS 1 KI		0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	8 ff1	СНН18180201087	Proyecto inversión	e 44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Hulcórachi - 36040	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36040	15	Otros	1	1	Bocoyna	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 3 - 0 RANCHERIA, JODOO HUICORACHI, BOCOYNA CHIULANDA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMÖSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 3, MANOI ZQUIERDA, MÁS 17	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	.8 ff1	CHH181802010885	Proyecto inversión	e 85608	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85608	85608	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa Blanca - 44736		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUERLOS INDÍGENAS	44736	45	Otros	1	1	Balleza		BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA, BASTOS MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	.8 ff1	CHH181802010674	Proyecto 553 inversión	e 85608	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85608	85608	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Roguérachi - 45235	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45235	45	Otros	1	1	Bocoyna	Roguerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- SAN RAFAEL KILÓMETRO 14+ O RANCHERIA, 00000 ROGUERACHI, 00000 ROGUERACHI, BOCOYNA CHIUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CREEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA CREEL SAN RAFAEL - KILÓMETRO 14 MANO IZQUIERDA, MÁS	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	8 ff1	CHH181802010883	Proyecto i inversión	e 28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En El Pajarito - 45015	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45015	15	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Pajarito	BRECHA TRAMO SATEVÓ YOQUIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 PO RANCHERIA, 00000 EL PAJABRITO, BATOPILAS DE PAJABRITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIRIUAHUA ENTRE CARRETERA BATOPILAS- SATEVÓ Y CARRETERA SA, BRECHA SATEVÓ - YOQUIVO KILÓMETRO 16, MANO DERECHA, MÁS O KILÓME		0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

P	ERIODO: 1	ERCER T	RIMESTRE 201	8																											2. D	ESTINO DEL GAST
	FLIE	NTES			LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS FLUJO
	CICLO FINA		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/ ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	Ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJI CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISI	cos	ESTATUS FLUJO
	CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	ENTAJE	
	2018	fi Cr	H18180201090988	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES	80000	80000	Equipamiento Comedor Comunitario Telebachillerato Comunitario Octo Mil Cuarenta Y Uno En Babicora De Conoachic - 65625	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	65625	40	Otros	1	1	Temósachic	Babícora de Conoachic	BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - BABÍCORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO US - O RANCHERIA CONOHACHI, 31984 BABÍCORA DE CONOACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI y CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI y CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA, CERRADA CUALHTÉMOC - HERMÓSILLO BRECH	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado Cancelado validada
	2018	ř1 CΗ	H18180201088271	Proyecto de inversión	2716326.22	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAI3 Elitidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2716326	2716326	Mejoramiento De Vivienda Er La Colonia La Soledad - 69098	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda I	COMISIÓN ESTATA DE VIVIENDA SUEU E INFRAESTRUCTURI DE CHIHUAHUA	69098 A	32	Otros	1	1	Chihuahua	La Soledad	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 100 + 0 COLONIA , 00000 LA SOLEDAD, CHIHUAHUA, CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 100.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelació validada
	2018	f1 CH	H18180201088214	Proyecto de Inversión	1290798.63	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS ERUGAGES	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556379	1290799	Alumbrado Y Banquetas En Calle Trece Y Media Oriente Entre Avendad Dictiocho Oriente Y Avenda Veinte Oriente Colonia Laderas Del Norte - 55696	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	MUNICIPIO DE DELICIAS	55696	2576	Otros	1	1	Delicias	Delicias	CALLE TRECE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 30317 DELICAS, DELICAS CHIHUAHUA ENTRE AVENDA DIECIOCHO Y AVENDA VENTE, CALLE CATOREC CALLE 13 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 20 ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE	0	0	0	0	0	0	0	Cancelació validada
Man	2018	f1 CH	H18180201087694	Proyecto de inversión	1401001.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAI3 EIItidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697965	697965	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Di San Juanito - 43949	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43949	150	Vivienda	1	1	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 32210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUANHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58	0	0	0	0	0	0	0	Cancelació validada
	2018	fi CH	H18180201087778	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Viviendado Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Pandito - 45030	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda I	COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO: INDÍGENAS	L S 45030	15	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Pandito	CARRETERA ESTATAL LIBBE 209 TRAMO SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA, 00000 EL PANDITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AR PEDRO- CREEL, CARRETERA AS MECNO SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓME	0	0	0	0	0	0	0	Cancelació validada
and the second	2018	f1 CH	H18180201087799	Proyecto de inversión	2405114.39	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2405114	2405114	Mejoramiento Del Sistema Di Agua Potable En Guadalupe Y Calvo - 48625	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DI AGUA Y SANEAMIENTO	E 48625	750	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 235 + 0 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P	0	0	0	0	0	0	0	Cancelació validada
	2018	f1 CH	H18180201087656	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Viviendo Indigena Suministro De Lámina Galvanizada El Plátano - 45055	0:Gobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia		COMISIÓN ESTATA PARA LOS PUEBLO: INDÍGENAS		30	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Plátano	BRECHA TRAMO EL ARENAL - MURICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA, DODOS PLATANO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIPLIANHA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE- BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA S BRECHA EL ARENAL - MURICHIQ	0	0	0	0	0	0	0	Cancelació validada

FUEN'	TES			LE_PROYECTO	_							DETA	LLE_PROYECTO												A	VANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO FINAN MIEN	ICIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/ ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BI	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO #		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META ME	ETA FICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018 #1	. СН	H18180201091003	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indigena Juan Escuta En Yepachic - 55943	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Invessión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	55943	101	Otros	1	1	Temósachic	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUNTENCE— HERMOSILO KILÓMETRO 221 + O PUELO YEPACHIC, 31897 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHHUANHUA ENCACHIC CHHUANHUA ENCACHIC CHHUANHUA ENCACHIC CHRUTHONOC Y, CARRETERA CHHUANHUA CUAUNTÉMOC Y, CARRETERA CHHUANHUA KILÓMETRO 221, MANO KILÓMETRO 221, MANO KILÓMETRO AMÁS O KILÓMET	- 0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018 ff1	. СН	H1818020108 7 693	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En San Ignacio De Arareco - 45253	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45253	30	Otros	1 :	1	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILOMETRO 31 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARABECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILOMETRO 3.5 A LA IZQUIE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018 ff1	. СН	IH18180201089343	Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Méjoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvantzada En Huttósachi - 47757		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	47757	15	Otros	1	1	Urique	Huitosachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KILOMETRO 47 + O RANCHERIA, 00000 HUITOSACHI, URIQUE CHIRUAHUJA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CABRETERA CREEL- BAHUICHIVO KILOMETRO 47, MANO DERECHA, MÁS 1	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018 ff1	. СН	IH18180201089388	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solare: En Los Gavilanes - 42510	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42510	15	Otros	1 :	1	Uríque	Los Gavilanes	CARRETERA ESTATAL LIBRE S TRAMO BAHUICHIVO - CEROCAHUI KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA, 00000 LOS GAWILANES, LIBRIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCACHUI KILOMETRO 15, MANO IZQUIERDA	. 0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018 ff1	. СН	H18180201087297	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Equipamiento Escuela Primaria Federal Fernando Ahuatzin Reyes En Ascensión 49187	0:Gobierno de la - Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	49187	183	Otros	1	1	Ascensión	Ascensión	CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 - 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, 43EXENSIÓN CHIUADHUA ENTRE CARRETERA LIHILAGHUA JUÁREZ Y, CARRETERA JUÁREZ Y, NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168, MANO IZQUIERDA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018 ff1	. СН	H18180201087655	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Huimayvo - 45084	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	45084	30	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Huimayvo	CARRETERA ESTATAL LIBBE 209 TRAMO SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA, 00000 HUIMAYVO, BATOPILAS DE MANUEL GÖMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- GUACHOCH Y CARRETERA S, CARRETERA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

PE	RIODO: TEI	RCER TR	RIMESTRE 201	8																											2.1	DESTINO DE	. GASTO
					LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A	VANCE_FINANCIEF	to				ESTATUS	FLUJO
c	FUENT	CIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOR	REFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES,	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	ICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_	AP ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	ETA META	n. M	MUNICIPIO L	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE F	PORCENTAJE		
	2018 ff1	CHF	H18180201087651	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Tallarachi - 35960	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATALI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		24	MEDIDA **	MODIFICA		Bocoyna	Tallarachi	BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDO KIMÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA, 00000 TALLARACHI, BOCOYNA CHHILIAHUA ENTRE CARRETERA CREEL -GUACHOCHI Y CARRETERA S, BRECHA CREEL - EL YEPOSO KILÓMETRO 30, MANO IZQUIERDA, MÁS 25 KILÓMETRO SBRECHA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
	2018 ff1	CHF	H18180201088249	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 5415 5-84-4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Símbolos Patrios En Chihuahua - 49821	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	49821	312	Otros	1 1	c	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUÁREZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 360 + 0 CUIDAD ZONA CENTRO, 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CKIRETERA JUÁREZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 360.	0	o	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
	1018 ff1	СН	H18180201088403	Proyecto de inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solaresse En Ranchería Oguivo - 36283	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		21	Otros	1 1	G	Guachochi	Ranchería Oguivo	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - YOQUIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 - 0 RANCHERIA OGUIVO, 33188 RANCHERÍA OGUIVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA G Y CARRETERA G TEGUI- GUACHOCHI, CARRETERA SAN PERDO - CREEL BRECHA AGUA BLANCA- YOQUIVO KILÓMETRO 44,	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
	2018 ff1	CHF	H18180201088507	, Proyecto de inversión	28536	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28536	28536	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvenizada En Baquireachi - 44734	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		15	Otros	1 1	Batopi Gó	oilas de Manuel Ómez Morín	Baquireachi	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI MORELOS MARGEN DERECHO RILÓMETRO 74 4 O RANCHERIA, 4,0000 BAQUIREACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GREL GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEORO CREEL, CARRETERA C BRECHA LAGUNA DE ABOREACH		0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	ancelación validada
	2018 ff1	СН	H18180201087771	Proyecto de Inversión	45657.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45658	45658	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Buenavista - 44816	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	L S 44816	24	Otros	1 1		oilas de Manuel ómez Morín	Buenavista	BRECHA TRAMO SATEVÓ YOQUIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 DE RANCHERIA, AODOO BUENANISTA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SA, BRECHA SATEVÓ - VACRIETRA SA, BRECHA SATEVÓ - VOQUIVO KILÓMETRO 23, MANO DERECHA, MÁS S KILÓMET		0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
	2018 ff1	СНН	H18180201088250) Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Federal Nueve Gabino Estrada Velo En Chihuahua - 49812	Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	49812	292	Otros	1 1	c	Chihuahua	Cillidatida	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUÁREZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 360 + 0 CUIDAD ZONA CENTRO, 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHHUAHUA, CARRETERA JUÁREZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 360.	0	0	0	0	0	o	0	Cancelado ^C	ancelación validada
in the second se	:018 ff1	СНЬ	H18180201088485	Proyecto de inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solares En San Antonio Chapote - 42464	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	L 5 42464	21	Otros	1 1	I		San Antonio (Chapote)	BRECHA TRAMO YOQUIVO - MORELOS MARGEN ZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA, 00000 SAN ANTONIO (CHAPOTE), MORELOS CHIHUAHUA DE ABOREACHI MORELOS CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, BRECHA YOQUIVO - MORELOS KILÓMETRO 70, MANO IZQUIERD	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	ancelación validada

					E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A	/ANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CH	FUENTE:	, FO	LIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	NSTITUCION_EJE	E NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CII	MIENTO LO ff				MONTO_GLOBAL_AI			PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
21	18 ff1	CHH18180	201088276	Proyecto de inversión	71200		33-	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En La Yerbabuena O La Loma- 36292	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	L S 36292	24	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo		BRECHA TRAMO BABORIGAME GUACHOCHI MARGEN DERECHO NILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA LA YERBABUENA (LA LOMA), 33483 LA YERBABUENA (LA LOMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME CARRETERA H, BRECHA BABORIGAME GUACHOCHI	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
21	18 ff1	CHH18180	201087700	Proyecto de inversión	90387.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO3-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45030	45030	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 43838	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43838	10	Vivienda	1	1	Bocoyna	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÖMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA C, CARRETERA C, D MANO IZGUIERDA, MÁS 15 KILÓ	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
21	18 ff1	CHH18180	201088386	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Los Chiqueros - 36259	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		15	Otros	1	1	Guachochi	Los Chiqueros	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA, 0,0000 LOS CHIQUEROS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA GUACHOCHI AGUA BLANCA KILÓMETRO 14, MA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
21	i8 ff1	CHH18180	1201087666	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Cahulrare - 35903	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		15	Otros	1	1	Восоупа	Cahuirare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KULOMETRO 22 + 00 RANCHERIA, 00000 CAHUIRARE, 00000 CAHUIRARE, ENCOYNA CHIMAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEORO-CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- BAHUICHIVO KULÓMETRO 22, MANO DERECHA, MÁS 1	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
21	18 ff1	CHH18180	1201088247	Proyecto de inversión	5981226.36	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5981226	5981226	Mejoramiento De Vivienda En Colonia Vista Cerro Grande - 69183	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAI DE VIVIENDA SUELC E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	O 69183 A	76	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL LIBRE Z TRAMO JUÁREZ - TRAMO JUÁREZ - TRAMO JUÁREZ - TRAMO SER	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	i8 ff1	CHH18180	1201087861	Proyecto de inversión	3293227.72	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1646614	1646614	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Las Juntas - 34735	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	34735	100	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO- DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + O RANCHERIA LAS JUNTAS, 34388 LAS JUNTAS, 54388 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO - DOLORES KILÓMETRO 35,	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

i	ERIODO: II				LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	VANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
	FUEN		FOLIO		MONTO GLOBAL A	FUENTES_						NOMBRE		O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CI ASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE	NUMERO_ RENE	FICIARIOS	METAS		GEOREFE	PENCIAS		RECALIDADO	COMPROMETIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	
	CICLO FINA MIE	NTO			ROBADO MONTO GLOBAL A	IENTO		PROGRAMA				NOWERE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CEASII ICACIO	CUTORA	PROYECTO			META				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERGIDO	FAGADO			12030
	CICLO 1	ff	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								MEDIDA N	IETA MODIFICA		CIPIO LOCALIE							AVANCE PORCENTAJE		
	2018 ff	f1 CF	H18180201088425	Proyecto de inversión	53400	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53400	53400	Suministro De Paneles Solares En Cordón Colorado - 42457		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42457	18	Otros	1 1	Mos	elos Cordó Colorac		0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	f1 CH	H18180201088446	Proyecto de inversión	62300	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62300	62300	Suministro De Paneles Solares En Sitánachi - 36317	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	36317	21	Otros	1 1	Guadaluş	e y Calvo Sitanac	BRECHA TRAMO YERBITAS - BARBECHITO MARGEN PERCEHO KILOMETRO 16 + 0 PUBELO STANACHI, 33848 SITANACHI, GUADALIPY CALVO CHHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DE PARRAL - GUADALIPE Y CALVO Y, BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS KILOMETRO 16, A LA DERECHA, MÁ	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	fi CF	H18180201088694	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En Rancho Colorado - 42565		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42565	15	Otros	1 1	Uru	Ranchi Colorac		0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	f1 CF	H18180201089346	Proyecto de Inversión	53400	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53400	53400	Suministro De Paneles Solares En El Pinal - 42494	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	42494	18	Otros	1 1	Uri	ue El Pina	BRECHA TRAMO URIQUE EL NARANIO MARGEN DERECHO SILOMETRO 13 + O RANCHERIA, JOSODO E PINAL, URIQUE CHHUAPILA ENTRE CARRETERA CEROCANU URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCANU, CARRETERA CR BRICHA URIQUE - EL MARANIO KILOMETRO 11 MANO DERECHA, M		0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
_	2018 ff	f1 CH	H18180201087338	Proyecto de Inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigens Suministro De Limine Galventado En Laguna Juanota – 44712	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	44712	30	Otros	1 1	Bal	eza Laguna Jui	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL. GIJADALUPY CALVO KILÓMETRO 128 + 0 RANCHERIA JGUNA NOS JUNOTA, 33573 LAGUNU JUNOTA, 33573 LAGUNU JUNOTA, BALTEZA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DE PARRAL - GUADALUPE Y PARRAL - GUADALUPE Y	-	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018 ff	f1 CF	H18180201088533	Proyecto de inversión	115700	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115700	115700	Suministro De Paneles Solares En Ranchería Gualhuachérare - 30124		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGERAS	36124	39	Otros	1 1	Car	chí Ranche Guahuach	BRECHA TRAMO CARICHI GUAHUACHERARE MARGEN DERECHO NICOMETRO 52 + 0 RANCHERIA GUAHUACHERARE, 3329 RANCHERIA GUAHUACHERARE, TARENE RANCHERIA CARRIETERA CUANUTEMOC - CARICHI Y CARRETERA CHRIUMANIA - CUANUTEMOC - CARICHI GUAHUACHERARE, SIO GUAHU	0	0	o	o	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

		R TRIMESTRE 201	В																										2. DESTINO	DEL GASTO
			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	/ANCE_FINANCIE	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACIO	N INSTITUCION_EJE NUM CUTORA PROY	ERO_ BENEFICIARIO				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado							UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENT	AJE	
2018	ff1	CHH18180201088381	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En Gomárachi - 36268	: 0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS 36: INDÍGENAS	68 24	Otros	1	1	Guachochi	Gomarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE SE TRAMO NONDAVA - ROCHEACHI RIÓMETRO 70 - 10 RANCHERIO ROMARACHI 33397 GOMARACHI MILOMETRO 70 - 10 RANCHERIA GOMARACHI CARGETERA MIRADOR - NONDAVA Y CARRETERA CHINLINILIA LIJALIFIERA CHINLINILIA ROCHEACHI ZIJALIFIERA CHINLINILIA ROCHEACHI XIJALIFIERA NONDAVA ROCHEACHI KILÓMETRO 70, MANO DER	0	o	o	0	o	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201088508	Proyecto de inversión	71200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Enderativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71200	71200	Suministro De Paneles Solares En La Lagartija - 35770	: 0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS 35: INDÍGENAS	70 24	Otros	1	1	Balleza	La Lagartija	BRECHA TRAMO EL VERGEL - LAGUNA VERGEL - LAGUNA L'QUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA LI LAGARTIJA, 33573 LA LAGARTIJA, 33573 LA LAGARTIJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARBETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL BRECHA EL VERGEL	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087665	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En Cahuirare - 45158		Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS 45: INDÍGENAS	58 30	Otros	1	1	Bocoyna	Cahuirare	CARBETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- BAHUICHIVO KILÓMETRO 22 + O RANCHERIA, 00000 CAHUIRARE, 00000 CAHUIRARE, DOCOYNA CHHUAHUA ENTRE CARBETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, CARBETERA CREEL- ROCABRETERA CREEL- BAHUICHIVO KILÓMETRO 22, MANO DERECHA, MÁS 1	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087793	Proyecto de inversión	44500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44500	44500	Suministro De Paneles Solares En La Ciênega De Los Ayala - 36288		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS 36: INDÍGENAS	88 15	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	La Ciénega de los Ayala	BRECHA TRAMO BABORIGAME GERCHO KILÓMETRO 25 + OD RANCHERIA LA 13483 LA CIÉNEGA DE LOS AYALA, 33483 LA CIÉNEGA DE LOS AYALA, 34483 LA CIÉNEGA DE 105 AYALA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - ABODRIGAME CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087873	Proyecto de inversión	53400	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53400	53400	Suministro De Paneles Solares En Mesa De La Soledad - 42767	: 0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS 42: INDÍGENAS	67 18	Otros	1	1	Guachochi	Mesa de la Soledad	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCH: BAILEZA KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA, JODOSO MESA DE LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUJAHUJA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA V CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA GUACHOCHI- BALLEZA K	U	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201087772	Proyecto de inversión	57072	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57072	57072	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Suministro De Lámina Galvanizada En El Cuervito - 44928	0:Gobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS 445 INDÍGENAS	28 30	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín		BRECHA TRAMO SATEVÓ YOQUIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 PO RANCHERIA, DODOG EL CUERVITO, BATOPILAS DE CHERUTO, BATOPILAS DE CARRETERA BATOPILAS SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE BATOPILAS, RECCHA SATEVÓ - YOQUIVO KILÓMETRO 23, MANO D	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

P	ERIODO:	TERCER '	FRIMESTRE 2018																											:	. DESTINO DI	L GASTO
		JENTES			LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	0			ESTATUS	FLUJO
	CICLO FI	NANCIA IIENTO	FOLIO		KOBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO					GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	мета мо	META DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	2018	ff1 (HH18180201088248	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Estatal Tres Mil Sesenta Y Seis Plutarco Elias Calles En Chihuahua - 49783	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	49783	383	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUÁREZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 360 + 0 CIUDAD ZONA CENTRO, 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CARRETERA JUÁREZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 360.	0	0	o	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	2018	ff1 (:HH18180201088453	Proyecto de inversión	5440737.57	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3133538	3132959	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A la Localidad De Rincón Del Pedregal En El Muncipo De Guadalupe Y Calvo - 48125		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	48125	64	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo	Pedregal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN TZGUIERDO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA, 00000 RINCOM DEL PEDREGAL, GUADALUPE Y CALVO CHIUJAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME KILÓMETR	2307199.47	2306330.38	691959.95	691959.95	691959.95	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1 (HH18180201088475	Proyecto de inversión	3069545.96	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1765765	1621272	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valienzuela Lagarda O Loreto - 48737	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	48737	581	Otros	1	1	Chinipas		BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUTYO MARGEN IZQUIERDO MILÓMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 CHINHAS CHILOHADA LORRETO, A1806 ANTRE CARRETEDA ENTRE CARRETEDA ENTRE CARRETEDA ENTRE CARRETEDA ENTRE CARRETEDA ESTRELLAS - SAN JUANIT	1197092.39	1197092.39	359127.71	359127.71	359127.71	0.14 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1 (нн18180201088333	Proyecto de inversión	1664743.72	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	756509	756509	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Cieneguita - 35607	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35607	140	Otros	1	1	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SINFOROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10+0 RANCHERIA CIENEGUITA, 31387 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALIEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALIEZA, CARRETERA H BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILÓMETR	908235.2	908235.2	908235.2	908235.2	908235.2	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1 (HH18180201087701	Proyecto de inversión	305650	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44183	25	Vivienda	1	1	Bocoyna	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICH KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOIJAHUACHI, BOCOYNA CHHIUAHUA BOCOYNA CHHIUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMÓSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICH KUMÓMETRO 19, MANO	152825	152825	76412.5	76412.5	76412.5	0.5 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1 (HH18180201087371	Proyecto de inversión	4759526.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2379763	2379763	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48575	422	Otros	1	1	Balleza	Ejido ei vergei	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KLÓMETRO 128 + 0 EIDO EIIDO EVERGEL, 33570 EIIDO EVERGEL, 35570 EIIDO EVERGEL ABALEZA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CAR	2379763.3	2379763.3	1450568.03	1450568.03	1450568.03	0.31 0	En Ejecución	Validado avances

PI	RIODO: 1	ERCER	TRIMESTRE 2018	B																											2. DESTINO D	EL GASTO
				DETA	LLE_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
•	ICLO FIN	ANCIA ENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO					GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_/ ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MOI	META DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJ		
	2018	ff1	THH18180201088341	Proyecto de Inversión	3634980.69	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2111397	2108833	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Occilidad se Basigochino En El Manicipia De Guachochi - 48202	U:Gobierno de la	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	48202	72	Otros	1	1	Guachochi	Basigochito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCH KILÓMETRO 68 - O RANCHERIA BASIGOCHTO, 33194 BASIGOCHTO, 33194 BASIGOCHTO, 33194 BASIGOCHTO, 33194 CARRETERA CURLITÉRICA CARRETERA CURLITÉRIMOC- HERMÓSILO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 68 MANO DER	1523584.03	1521733.8	456520.13	456520.13	456520.13	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	CHH18180201088459	Proyecto de inversión	898701.23	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449351	449351	Construcción De Ampliación De Ned De Distribución Eléctrica En Ampliación Barrio Beto Ochoa En Témoris - 34754	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	34754	224	Otros	1	1	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMERRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIRUAHUA ENTRE CARRETERA CREL- BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA C ETERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILÓMETRO 43 MAN	449350.61	449350.61	449218.56	449218.56	449218.56	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	CHM18180201088419	Proyecto de inversión	2895492.05	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1447746	1447746	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Meta Verde - 35137	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	35137	10	Otros	1	1	Morelos		BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MANGEN DERECHO XILÓMETRO 38 + 0 RANCHO, 0000 SAN PABLO, MORELOS CHIRUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA C BRECHA MORELOS - EL TABLÓN KILÓMETRO 38 A MANO DERECHA Y 6	1447746.02	1447746.02	1447745.86	1447745.86	1447745.86	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	THH18180201089339	Proyecto de inversión	1603306	2018		IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		961984	641322	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Gallo- 35477	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	35477	72	Otros	1	1	Urique		BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO NILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 EL GALLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO, CARRETERA BAHUICHIVO, CARRETERA BARUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO CREEL BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES KI	641322	641322	639305.43	639305.43	639305.43	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	CHH18180201089489	Proyecto de inversión	10536764	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5268382	5268382	Construcción De Línea De Red Eléctrica Las Trojas - 35488	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35488	567	Otros	1	1	Uruachi		BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS TROJAS, URIJACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URIJACHI TABLETA - ARECHUYVO KILÓMETRO 38, MANO KILÓMETRO 38, MANO KILÓMETRO.	5268382	5268382	4549949.78	4549949.78	4549949.78	0.59 0	En Ejecución	Validado avances
	2018	ff1	CHH18180201088324	Proyecto de inversión	633071.56	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287686	287686	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35543	223	Otros	1	1	Guachochi	Agua Zarca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI- ROCHEACHI KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIRUANUA ENTRE CARRETERA BALLEZA, GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV	345385.22	345385.22	345385.22	345385.22	345385.22	1 0	En Ejecución	Validado avances

PE	RIODO: TE	RCER T	IMESTRE 2018																										-	. DESTINO DE	L GASTO
				DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	/ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
c	FUEN		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS	;		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIEN ICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	2018 ff:		418180201088320		ROBADO 211023.71	recurso	33- Aportaciones	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	95895	95895	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		53	MEDIDA	MODIFICADA	Guachochi	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA, DOOGO AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIRUARUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA / CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA / CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 ZMANO IZ	115128.33	115128.33	115128.33	115128.33	115128.33		En Elocución	Validado avances
	2018 ff.	CH	418180201088544	Proyecto de inversión	351925.13	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159925	159925	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicóyach i 35685	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35685	87	Otros 1	1	Carichí	Chicoyachi	BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI- GUAGUACHÉRABE MARGEN IZQUIREDO NILÓMETRO 15 - 0 RANCHERIA, 00000 CHICOYACHI, CARICHÍ- CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ- SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA SAN JOSÉ BAQUIACHÍ- GUAGUACHÉRARE KI	192000	192000	192000	192000	192000	1 0	En Ejecución	Validado avances
	:018 ff:	. C+	118180201088327	Proyecto de inversión	593873.65	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269874	269874	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Basihuare - 35709	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- 35709	118	Otros 1	1	Guachochi	Basihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + O RANCHERIA BASHIUARE, 33195 BASHIUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AN PEORO CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMÓSILIO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIER	324000	324000	324000	324000	324000	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff:	. C+	11818020108768 4	Proyecto de inversión	427910	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213955	213955	Construcción De Cocina Cuarto Domitario En La Localidad De San José De Guacayno - 44002	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44062	35	Vivienda 1	1	Восоупа	San José de	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KLIÓMETRO 30 + O RANCHERIA SAN JOSÉ GLACAVVO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAVVO, BOCOYNA CHIUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA KILÓMETRO 30		213955	106977.5	106977.5	106977.5	0.5 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff:	. C+	+18180201087698	Proyecto de inversión	366780	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183390	183390	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Silogojichi- 44115	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44115	30	Vivienda 1	1	Восоупа		CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL XILÓMETRO 74 - 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, BOCOYNA CHIHUAHUA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC, CARRETERA CANDERTERO 70 MANO IZQU	183390	183390	91695	91695	91695	0.5 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff:	. Ct	418180201087661	Proyecto de inversión	305650	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152825	152825	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44252	25	Vivienda 1	1	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 0 PUEBLO BOCOVINA, 33201 BOCOVINA, 39201 BOCOVINA, BOCOVINA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA CUALHTÉMOC - CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	152825	152825	76412.5	76412.5	76412.5	0.5 0	En Ejecución	Validado avances

PE	IODO: TERC	ER TRIMESTRE	2018																												2. 1	DESTINO DEI	GASTO
					PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
С	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO			ONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENIO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO E					EOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
С	CLO #	FOLIO		CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META META	TA CADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	DRCENTAJE		
	018 ff1	CHH181802010	187342	Proyecto de inversión	7387994.96	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3693997	3693997	Construcción De Ampiliación De Atarjeas En La Magdialena - 48635	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48635	500	Otros	1 1		Balleza	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 45 MANO IZQUIERD	3693997.48	3693997.48	2836553.51	2836553.51	2836553.51	0.4	0		Validado avances
	018 ff1	СНН181802010	168187	Proyecto de inversión	1279240	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529835	529835	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Presidencia Municipal de Nondava	42580	20	Otros	1 1		Nonoava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORIA- NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORIA- CARRETERA C BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KI	749405	749405	747586.98	747586.98	747586.98	1	0	En Ejecución	Validado avances
-	018 ff1	CHH181802010	167703	Proyecto de inversión	244520	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122260	122260	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	44034	20	Vivienda	1 1		Bocoyna	Sehueriachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICH KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA, 00000 SEHUERIACH, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTE CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA G, SOGUICH KILÓMETRO 8, MANO DERECHA, MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA	122260	122260	61130	61130	61130	0.5	o	En Ejecución	-Validado avances
-	018 ff1	СНН001802010	168442	Proyecto de inversión	4518882.24	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2624815	2624815	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Massagualent la ful Município De Morelos - 48533	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	48533	85	Otros	1 1		Morelos	Masaguiachi	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA, DODO MASAGUIACH, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA- MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL TABLÓN KILÓMET	1894066.96	1894066.96	0	0	0	0	0		Validado avances
	018 ff1	CHH181802010	188284	Proyecto de inversión	7769275.08	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4485719	4485719	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Trojas En El Municipio De Guadalupe Y Calvo - 48101		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	48101	71	Otros	1 1	Gu	suadalupe y Calvo	Las Trojas	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS SILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA EL OCOTE, 33485 LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE ZARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA EL OCOTE - ATASCADEROS KILÓMETRO 20 MANO D		2383038.67	984891.13	984891.13	984891.13	0.15	0	En Ejecución	Validado avances
-	018 ff1	CHH181802010	188458	Proyecto de inversión	4806765.98	2018		IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1926671	1926671	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	48659	450	Otros	1 1		Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PULELO TEMORIS, 33380 EMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEORO- CREEL, CARRETERA SAN PEORO- CREEL, CARRETERA CE ERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILÓMETRO 43, MA	2880094.98	2880094.98	863163.53	863163.53	863163.53	0.15	0		Validado avances

PE	RIODO: TEI	RCER T	RIMESTRE 201																											:	2. DESTINO D	£L GASTO
	FUENT	TES.			LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
c	ICLO FINANC	CIA	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS				REFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
C	ICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado							*******************************	UNIDAD DE MEDIDA MI	ETA MODIFIC	DA M	IUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
:	2018 ff1	Ct	H18180201087345	Proyecto de inversión	4550947.1			IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3262777	0	Construcción De Sistema De Alcantarillado Santario Y Saneamiento Segunda Espa Para Beneficiar A La Localidad De Ranchería Pinalejo - 48777	Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48777	156	Otros	1 1		Balleza	Ranchería Pinalejo	BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEIO, 33566 RANCHERÍA PINALEIO, BALIEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALIEZA GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALIEZA, BRECHA BAQUIRIACHI - NONOAVA KILÓMETRO 18 MAN	1288170.44	1287681.18	386304.35	386304.35	386304.35	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	Ct-	H18180201087324	Proyecto de inversión	4744002.12	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2755577	0	Construcción Del Sixtema De Agua Potable Para Beneficia: A A La Coalladd De Arroyo Del Rancho En El Municipio De Balleza - 48083	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48083	58	Otros	1 1		Balleza	Arroyo del Rancho	BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO Z6 - O RANCHERÍA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHLJAHLA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECCHA LA MAGDALENA V	1988424.83	1988424.83	596088.31	596088.31	596088.31	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	C+	H18180201088185	Proyecto de inversión	3217065	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1286826	1286826	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	59497	323	Otros	1 1	,	Nonoava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, NONOAVA CHHIUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORIA, NONOAVA CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORIA, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC BREC	1930239	1930239	1250353.86	1250353.86	1250353.86	1 100	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	Cŀ	H18180201087662	Proyecto de inversión	361548.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181429	180120	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Agujas - 43135	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43135	40	Vivienda	1 1	ı	Bocoyna	Las Agujas	BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHLINOCACHI MARGEN DERECHO NILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA, 00000 LAS AGUIAS, BOCOVNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREELY CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHLINOCACHI KILÓMETRO 19, MANO DERECH	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
:	2018 ff1	C+	H18180201088418	Proyecto de inversión	1947636.31	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	973818	973818	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Las Canteras- 35172		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	35172	7	Otros	1 1		Morelos	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO, 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGIA BLANCA- MORELOS Y CARBETERA G. CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL TABLÓN KILÓMETRO 38 A MANNO DERECHA Y 6 KILÓM	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
:	2018 ff1	C+	H18180201087699	Proyecto de inversión	271161.6			IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136072	135090	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Stogguichi - 43264	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43264	30	Vivienda	1 1		Bocoyna	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74, MANO IZQUIERDA, MÁS 19 KILÓMETROS DE BRE	0	0	0	o	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)			ESTAT	TUS FLUJO
CICI	FUENTE O FINANCI.		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISIO	OS ESTAT	rus FLUJO
CIC	MIENTO O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	NTA.IF	
201	s ff1	СНН18180201087704	Provente de	ROBADO 135580.8	2018	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	68036		Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehuériachi - 43050	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43060	15	MEDIDA Vivienda	1	MODIFICADA 1	Bocoyna	Sehueriachi	BRECHA TRAMO NONGGACHI- BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERBO RILGMETRO 6 - O RANCHERIA, JODGO SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIELMANIA ENTRE CARRETERA NONDAVA- ROCHEACHI V. CABRETERA MIRADOR - NONDAVA, CARRETERA CHIUJAHUA CUJUHTÉMOC BRECHA NOROGACHI- BAHUICHIQUE	0	0	0	o	0	0		ado Cancelación validada
201	3 ff1	CHH18180201087675	Proyecto de inversión	406742.4	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204107	202635	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Creel - 43981	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43981	45	Vivienda	1	1	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHLIAHUA ENTRE CARRETERA CUALHTÉMOC- HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO- CREEL KM. 88	0	0	0	0	0	0	Cancel	Cancelación validada
201	3 ff1	СНН00180201088520	Proyecto de inversión	656800	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		656800	656800	Lamparas Led En La Cabecera Municipal - 90239	12:Carichí	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	90239	750	Otros	1	1	Carichí	Carichí	CIUDAD CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA, REEMPLAZO DE TODAS LAS LAMPARAS INCANDECENTES DE LA ENTREDA A LA CABECERA MUNICIPAL	0	0	0	0	O	0	I Cancel	Cancelación ado validada
201	3 ff1	CHH18180201088518	Proyecto de inversión	100000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Construccion De Tanque Elevado - 58674	13:Casas Grandes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58674	0	Otros	1	1	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE ALDAMA Y SEXTA COLONIA LA ESPERANZA, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEXTA Y ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	0	0	0	0	0	0	Cancel	Cancelación ado validada
201	3 ff1	CHH180301317525	Proyecto de inversión	134333.42	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134333	134333	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA - 220777	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LA CRUZ	220777	34	Celdas solares	17	0	La Cruz	La Cruz	CALLE GREGORIO SOTO COLONIA PARAMERICANA, 336701A GRUZ, LA GRUZ CHIHUAHUAENTRECALLE TOMAS URANGA Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CARRETERA PANAMERICANA ESTA ENTRE URANGA Y CAMINO ESTADIO POR LA CARRETERA PANAMERICANA	60894	60894	60894	60894	60894	0.05	En Ejecu	validado avances
201	3 ff1	CHH18180201088231	Proyecto de inversión	59301	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59301	59301	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domicillarias En Calle Sin Nombrede Morieleño - 78339	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78339	48	Otros	1	1	La Cruz	Morieleño	PUEBLO MORIELEÑO, LO CRUZ CHIUDAULA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL Y CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL Y LIMITE DE CALLE EN EL MORIELEÑO CALLE EN EL MORIELEÑO CALLE EN EL MORIELEÑO		59300	59300	59300	59300	0.95	I En Ejecu	validado avances
201	3 ff1	СНН180301317513	Proyecto de inversión	108095.4	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108095	108095	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 220722	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	220722	145	Otros	1	0	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670IA CBUZ, IA CRUZ, CHIHUJAHUAENTE Y CALZADA SECUNDARIA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA PANAMERICANA ATRAS DE LA ESC SECUNDARIA	54042	54042	54042	54042	54042	0.05) En Ejecu	Validado avances
201	3 ff1	CHH18180101057789	Proyecto de inversión	102786.66	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102787	102787	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162	16:ta Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	12162	104	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	CALLE MARCELINO ALCANTAR PUEBLO PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANASTACIO LOYA Y CALLE GREGORIO SOTO, CARRETERA PANAMERICAN	102786.66	102786.66	102786.66	102786.66	102786.66	0.98	En Ejecu	Validado avances

				LLE PROYECTO																							_			ESTATUS	
	FUENTES				FLIENTES								ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	_RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	JE	
2018	ff1	CHH18180101057787	, Proyecto de inversión	235889.02	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		235889	235889	Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LA CRUZ	12193	60	Celdas solares	1	1	La Cruz	La Cruz	PUEBLO LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CRUZ MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	235889.02	235889.02	235889.02	235889.02	235889.02	0.95 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057788	Proyecto de inversión	30174.04	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30174	30174	Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar- 12177	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	12177	32	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE CRESENCIO LARA, CARRETERA PANAMERICA	30174.04	30174.04	30174.04	30174.04	30174.04	0.95 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088220	Proyecto de inversión	155669.43	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155669	155668	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana 77912	16:10 Cour	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	77912	150	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOMBRE, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GREGORIO SOTO POR LA PANAMERICANA	128918.21	128918.21	128918.21	128918.21	128918.21	0.82 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088221	Proyecto de I inversión	96044	2018		IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		96044	96044	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 78255	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78255	150	Otros	1	1	Là Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE, CARRETENA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA GREGORIO SOTO EN COL PANAMARICANA	91241	91241	91241	91241	91241	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088223	Proyecto de inversión	82771.07	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82771	82771	Rehabilitacion Red De Alcant Sanitario Y Desc Domiciliarias En La M Alcantar - 78204		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	cancamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78204	64	Otros	1	1	La Cruz	La Cruz	CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA GRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LARA Y CALLE LOYA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA ESTA EN LA MARCELINO ALCANTAR ENTRE LA LARA Y LOYA DE COL PANAMERICANA	82771.07	82771.07	79886	79886	79886	0.93 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН18180201088228	Proyecto de inversión	70958	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70958	70958	Ampliacion De Red A P Y Descargas Domiciliarias Los Alicantes - 78366	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78366	46	Otros	1	1	La Cruz	Los Alicantes	PUEBLO LOS ALICANTES, 00000 LOS ALICANTES, LA CRUZ CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A LIMITE DE CALLE EN LOS ALICANTES		63656	63656	63656	63656	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088225	Proyecto de inversión	67231	2018		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67231	67231	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Estcion La Cruz - 78308	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	cancamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78308	130	Otros	1	1	La Cruz	Estación la Cru:	COLONIA ESTACION LA CRUZ, 00000 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHHUAHULA ENTRE CALLE Y CARRETERA LIBRE, CARRETERA E CUOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA LIBRE A CAMARGO EN LOCALIDAD DE EST LA CRUZ	67231	62500	62500	62500	62500	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301315999	Proyecto de inversión	53050.61	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53051	53051	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 215833	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	215833	140	Otros	1	0	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 336701A ERUZ, IA CRUZ, IA CRUZ, IA CRUZ CHIHUAHUAENTE CALLE JOAQUIN ONTEGA Y CALLE VICTOR ALCANTAR, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA BOTTEGA Y ALCANTAR EN COLONIA PANAMERICANA	2625.5	2625.5	2625.5	2625.5	2625.5	0.05 0	En Ejecución	Validado avances

	KIODO. IEK	SER TRIMESTRE 2	2010																											u. DE011110 D1	EL GASTO
					PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
(CLO FINANC MIENT	IA FOLIO	CA	TEGORIA MOI	NTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS	8		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
(ICLO ff	FOLIO	CA	TEGORIA MOI	NTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA ME	TA META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	.018 ff1	CHH18180201088		oyecto de nversión	124390	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124390	124390	Ampiacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias Camino Real En La Angel Romero - 78325	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	78325	22	Otros 1	1	La Cruz		COLONIA ANGEL ROMERO, 00000 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE SERVICIO Y CALLE, CAMINO REAL ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE SEN NOMBRE Y CAMINO DE SERVICIO EN COMUNIDAD DE ANGEL ROMERO		105371.5	105371.5	105371.5	105371.5	0.8 0	En Ejecución	Validado avances
	.018 ff1	CHH18180201088	3230 Pro ir	oyecto de nversión	114831	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114831	114831	Rehabilitacion Red De A P Y Tomas Domicillarias En Estacion La Cruz - 77957	16:La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	77957	130	Otros 1	1	La Cruz	Estación la Cruz	COLONIA ESTACION LA CRUZ, 00000 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LIBER A CAMARGO Y, CARRETERA CUOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA LIBER Y CALLE SIN NOMBRE EN LA ESTACION LA CRUZ	114831	114831	105644	105644	105644	0.92 0	En Ejecución	Validado avances
	1018 ff1	CHH18180201088		royecto de nversión	477098.22	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477098	477098	Construcción De Puente En Ejido Loma Pelona - 58551	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		123	Otros 1	1	Cuauhtémoc	Loma Pelona	EJIDO LOMA PELONA, 31606 LOMA PELONA, CUAJHITÉMOC CHIHUAHIUA, IA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 13 KMS DE LA CD DE ANAHUAC POR LA CARRETERA LA COSTERA SE DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A EJIDO LOMA PELON	477098.22	477098.22	133584.61	133584.61	133584.61	0.65 65	En Ejecución	Validado avances
	018 ff1	CHH00180201088	Pro 3240 ir	oyecto de nversión	415000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	415000	415000	Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Napavechi - 98017	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	98017	0	Otros 1	1	Cuauhtémoc		EJIDO NAPAVECHIC, 31604 NAPAVECHI, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO NAPAVECHI A 9.4 KMS DEL CORREDOR COMERCIAL	415000	415000	396133.62	396133.62	396133.62	1 0	En Ejecución	Validado avances
	:018 ff1	СНН1803013061	187 Pro ir	oyecto de nversión	550000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550000	550000	TANQUE ELEVADO LOMA PELONA - 168781	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	168781	59	Otros 1	0	Cuauhtémoc	Loma Pelona	EJIDO LOMA PELONA, 31606LOMA PELONA, 2104IHTÉMOC CHIHUAHUAENTER Y, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA QUINCE KMS APROXIMADAMENTE DE CD ANAHUAC SE INICIA EL RECORRIDO POR LA CARRETERA LIBRE HACIA CHIHUAHUA COMO A TRES KMS A MANO IZQ SE TOMA LA COSTE	550000	550000	298277.97	298277.97	298277.97	0.8 0	En Ejecución	Validado avances
	:018 ff1	CHH1803012985		royecto de nversión	807044.36	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	807044	807044	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES EN COLONIA ANAHUAC - 53110	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	53110	72	Vivienda 9	9	Cuauhtémoc	La Selva	CALLE S/N INTERIOR SN EIIDO LA SELVA, 31609LA SELVA, CLAUMITÉMOC CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COMMUNIDADES DE LA SELVA EIIDO BUSTILLOS CENTRO CALLES, TRES LAGUNAS	807044.36	807044.36	726339.92	726339.92	726339.92	8 88.8888889	En Ejecución	Validado avances
	:018 ff1	CHH18180201086		royecto de nversión	340000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340000	340000	Remodelscion De Baños En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon - 27054	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	27054	366	Piezas 1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 550 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 31540 CUAUNTÉMOC, CUAUNTÉMOC, CHIHLAHALIA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ, Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE HÉROES DE LA REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLO	340000	340000	336722.58	336722.58	336722.58	1 0	En Ejecución	Validado avances

	JDO: TERC																														2. DESTINO D	LL GIIDIO
					E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CIC	O FINANCIA	FOLIC	10	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	MIENTO O ff	FOLIG	10	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								LINIDAD DE	META MOD	META DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAL		
20	8 ff1	CHH180301	1315289	Proyecto de inversión	2248000	2018	33- Aportaciones	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2248000	2248000	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PRIMERA ETAPA - 213240	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	213240	280	Vivienda	35	0	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE ALCADES INTERIOR SN COLONIA LOS ALCALDES, 31526CUAIDHTÉMOC, CUAIDHTÉMOC CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD TALES COMO CHANO DUARTE ALCALDES TIERRA NUEVA LOS PINOS PERIODISTA Y REFORMA	2248000	2248000	2247450.25	2247450.25	2247450.25	35 0	En Ejecución	Validado avances
20	S ff1	CHH180301	1315303	Proyecto de inversión	1268355.42	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	1268355	1268355	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO BAÑOS PRIMERA ETAPA - 213281	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	213281	122	Vivienda	26	0	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE PRIVADA DE MOCTEZUMA COLONIA TIERRA NUEVA ZA ETAPA, 31524CUJANTÉMOC, CUJAUNTÉMOC, CUJAUNTÉMOC, CUJAUNTÉMOC CHIHUANIVARTIREY, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA POR VARIAS COLONIAS DE LA CD DE CUJAUNTÉMOC ENTRE ELLAS TIERRA NUEVA CHANO DUJARTE LOS ALCALDES ESPERANZA MORELOS R	1268355.42	1268355.42	1238787.01	1238787.01	1238787.01	26 0	En Ejecución	Validado avances
20	B ff1	СНН1818020	D1088241	Proyecto de inversión	600000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600000	600000	Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Napavechi - 58826		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	58826	80	Otros	1	1	Cuauhtémoc	Napavechi	EJIDO NAPAVECHIC, 31604 NAPAVECHI, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO NAPAVECHI CERCA DE 15 KMS DE CD CUAUHTÉMOC POR LA CARRETERA DE CUAUHTÉMOC A ALVARO OBREGÓN	0	0	O	o	O	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	8 ff1	CHH1818020	01088237	Proyecto de inversión	1525000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1525000		Construcción De Veinticinco Cuartos Primera Etapa - 2861:		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	28615	120	Vivienda	1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE ALCALDES INTERIOR SN COLONIA LOS ALCALDES, 31326 CUAUHTÉMOC, CUHUHTÉMOC, CHINUAHUA, LO OBBA SE ENCLENTRA DISPERSA EN CUAUNTA COLONIAS DE LA CIUDAD TALES COMO CHANO DUARTE ALCALDES, TIERRA NUEVA, LOS PINOS, PERIODISTA Y REFORMA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	8 ff1	СНН0018020	01088232	Proyecto de inversión	1127500	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1127500		Construccion De Ventkinco Ballos Segunda Etapá - 62375	17:Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	62979	100	Vivienda	1	1	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 100 COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUANHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA POR LA CIUDAD EN COLONIAS COMO TIERA NUEVA LOS ALCALDES, LA REFORMA, PERIODISTA, LA ESPERANZA, BARRIO LERDO, LA CUCHILLA, ENTRE OTRAS	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	B ff1	СНН1818020	01088235	Proyecto de inversión	1025000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1025000		Construcción De Veinticinco Baños Primera Etapa - 29025		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	29025	120	Vivienda	1	1	Cuauhtémoc		CALLE PRIVADA DE MOCTEZUMA INTERIOR SA COLONIA TIERRA NUEVA ZA ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC. CUAUHTÉMOC. CUAUHTÉMOC. CUAUHTÉMOC ENTERE ENCUENTRA DISPERSA POR VARIAS COLONIAS DE LA CO DE CUAUHTEMOC ENTRE ELLAS TIERRA NUEVA, CHANO DUARTE, LOS ALCALDES, ESPERANZA, MO	0	0	O	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	s ff1	СНН1818020	D1088243	Proyecto de inversión	246637.39	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246637	246637	Construcción De Red De Distribución Electrica En La Localidad De Ojo De Agua 48444	18:Cusihuirlachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		GOBIERNO MUNICIPAL	48444	40	Otros	1	100	Cusihuiriachi	El Ojito	CALLE SIN NOMBE RANCHERIA DIO DE AGUA, 33255 EL DIITO, CUSHIURIACHI CHIRIUAHUA, PARA LIEGARA I LI DOCAIDAD SE TOMA LA CARRETERA UNOS 20 KM A UN LADO DE LA CARRETERA PRINICIPAL QUE BA A CARICHI.	246637.39	246637.39	246637.39	246637.39	246637.39	100 100	En Ejecución	Validado avances

			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICI	FUENTE		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA:	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	sicos	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A	IENTO		PROGRAMA	Ties de Dessere		modificado		_KESFONSABLE	PROTECTO		COTORA	PROTECTO		UNIDAD DE	META	META	MINICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POF	OFNTA IF		
201	8 ff1	CHH18180201088260		ROBADO 332519.72	2018	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	332520	149744	Red De Ampliación Electrica En Cerro Prieto - 79252	18:Cusihuirlachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	79252	48	MEDIDA Otros	1	MODIFICADA	Cusihuiriachi	Cerro Prieto de Arriba	CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO DE ARRIBA,		149744.03	149744.03	149744.03	149744.03			En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH180301308273	Proyecto de inversión	64428.2	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64428	64428	REPOSICIÓN DE SISTEMA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HUIZOCHI - 178076	18:Cusihuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	178076	26	Otros	64428	64428.44	Cusihuiriachi	Huizochi	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA, 00000HUIZOCHI, CUSHIUIRIACHI CHIHUAHUAENTREV,CAR RETERA CUAUHTEMOC- CARIICHI HAFTA LIEGAR AL KILOMETRO TRECE DE CUAUHTEMOC A NOS 23 KILOMETROS DE DISTANCIA.	64428.44	64428.44	64428.44	64428.44	64428.44	0	0 1	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH18180201088259	Proyecto de inversión	383256.95	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383257	105822	Instalación De Medidores De Agua Potable En La Comunidad De Cerro Prieto - 84666	18:Cusihuiriachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	84666	463	Vivienda	1	1	Cusihuiriachi	Cerro Prieto de Arriba	CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO DE ARRIBA, CUSHINIRIACHI CHIHUANIUA, CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHI PASANDO POR CHOPEQUE A UNOS 30 KM DE CUAUHTEMOC.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
201	8 ff1	CHH18180201088244	Proyecto de inversión	1179814.57	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1179815	1179815	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ramón Lopez Perez - 129456	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129456	251	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MORELOS COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 29A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y 23ADE LA COLONIA VISTAS CERRO GRANDE		0	0	0	O	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH18180201088253	Proyecto de inversión	1799989.08	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1799989	1799706	Reconstruccion De Colector De Aguas Residuales Ubicado En La Colonia Cdp - 33441	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33441	2122	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA CDP, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, EN CALLES DE LA COLONIA CDP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	1799705.71	1799705.71	1799705.71	1799705.71	1799705.71	1	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	СНН180301299011	Proyecto de inversión	4992548.89	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4992549	3623237	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARIEAS EN COLONIAS AEROPUERTO I Y II - 78056	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78056	10000	Otros	1	1	Chihuahua		CALLE 65A COLONIA AEROPUERTO, 31384CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,COL ONIA AEROPUERTO I YII EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA		3623237.31	3623237.31	3623237.31	3623237.31	1	100	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH18180201088258	Proyecto de inversión	6615832.11	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6615832	6223042	Paviementacion Del Camino El Saux Nuevo Delicias Del Xm Uno Mas Cincto Diez Al Km Dos Mas Trescientos Sesenta Mil Doscientos Cincuenta M 33695	40-Chile-shire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33695	200	Otros	1	1	Chihuahua	El Sauz	CAMINO TRAMO EL SAUZ - NUEVO DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 360 ELIDO EL SAUZ, CO000 EL SAUZ, CHIHUAHUA - CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE - CALLE BOLIVIA Y - CAMINO SITUADO EN LA CALLE BOLIVIA		6223041.88	6223041.88	6223041.88	6223041.88	1	0 1	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH180301299405	Proyecto de inversión	137004.8	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		137005	137005	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE CINCUENTA Y NUEVE Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR TRES DE ROBINSON - 100325	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100325	70	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 59 COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAHUAENTRECALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN,ENTRA CALLE 5: Y CALLE ZUBIRAN		137004.79	137004.79	137004.79	137004.79	1	0		Validado avances
201	8 ff1	СНН18180101057793	Proyecto de inversión	2311787.64	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2311788	2311788	Canalizacion De Arroyo Galera Sur Entre Calle Fresno Y Pimentel Col Granjas - 751	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	751	200	Metros Cuadrados	1	289	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRESNO COLONIA GRANIAS UNIVERSITARIAS, 31453 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PIMENTEL Y ARROYO DENTRO DEL U MANCHA URBANA	2311787.64	2105499.63	1235762.51	1235762.51	1235762.51	160 55	.3633218	En Ejecución	Validado avances

1 LKK	JDO. TERC	ER TRIMESTRE 2018		LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				STINO DEL	
	FUENTE			MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_								TIPO_PROGRAMA_		INSTITUCION EJE	NUMERO .																
CICL	FINANCIA MIENTO	FOLIO			IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	PROYECTO E	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	COS E	STATUS I	FLUJO
CICL	O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	***************************************					AVANCE POR	ENTAJE		
2018	3 ff1	СНН180301308765	Proyecto de inversión	584974.79	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	584975	584975	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO - 180317	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180317	250	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 3A COLONIA NUEVO DELICIAS, 00000CHINUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CALLE IGNACIO ZARAGOZA,ESTA COLONIA ESTA AL NORTE DEL MUNICIPIO A LA ALTURA DEL SAUZ	584974.79	0	0	0	0	0	O En	Ejecución V a	Validado avances
2018	s ff1	Снн180301308792	Proyecto de inversión	2362256.05	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2362256	2362256	REHABILITACIÓN DE TELE SECUNDARIA SESENTA Y DOS VENTISIERE IBIGADA EN LA C SETENTA Y CUATRO DE LA COL VISTA CERRO GRANDE - 180443		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180443	680	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 74A COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 74A Y CALLE DIANA LAURALA TELESECUNDARIA N6227 ESTA UBICADA EN LAS COLONIA GRANIAS CERRO GRANDA EL SUR DE LA CIUDAD	2362256.05	2362256.05	1728995.47	1728995.47	1728995.47	0.95	O En		Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180101057799	Proyecto de inversión	1242680.93	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1242681	1242681	Canalizacion De Arroyo Magallanes De C Carmen Serdan A Camilo Torres De La Col Francisco Villa - 813	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	813	200	Metros Cuadrados	1	112	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PARACAIDISTAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 31134 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE CAMILO TORRES, CANALIZACIÓN DE ARR	1242680.93	1180547	981469.72	981469.72	981469.72	65 58.0	3571429 En		Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088245	Proyecto de inversión	1090363.29	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1090363	1090363	Construccion De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129322	541	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE NEANDERTHAL COLONIA VALLE DORADO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NEANDERTHAL Y CALLE DINOSAURIC ON CALLE DINOSAURIC ON CALLE DINOSAURIO	0	0	0	0	o	0	O En		Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088255	Proyecto de inversión	729911.27	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		729911	729911	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Wiños Paula Alegría - 33653	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33653	600	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 74A COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 74A Y, JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA UBICADÓ EN CALLE 74 DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE	729911.27	697200.98	697022.75	697022.75	697022.75	0.96	O En		Validado avances
2018	\$ ff1	CHH18180201088257	Proyecto de inversión	450000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450000	450000	Encauzamiento De Arroyos De Zona Zur - 4701	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	4701	160	Otros	1	1	Chihuahua	El Charco	EJIDO EL CHARCO, 00000 EL CHARCO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, REMOVER EL MATERIAL AZOLVADO CON LA PALA FRONTAL DEL BULL DOZER HACIA ORILLAS DE LOS ARROYOS PARA GENERAR UNA MAYOR CAPACIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AGUA DE LOS MISMOS ESTA LABOR SE REALIZARA A AMBO	450000	0	0	0	0	0	O En		Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088261	Proyecto de inversión	450000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450000	450000	Encauzamiento De Arroyos En La Zona Rural Norte Município De Chihuahua - 4656	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	4656	160	Otros	1	1	Chihuahua	El Sauz	EJIDO EL SAUZ, 00000 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, ENCAUZAMIENTO DE ARROYO PARA PREVENIM DESBORDAMIENTOS Y CON ELLO EVITAR AFECTACIONES DE LOS ROUES DE LOS MISMOS PROTEGIENDO A LOS AVECINADOS DE AMBOS MARGENES EN LAS COMUNIDADES BELLAVISTA EL SAUZ,	450000	0	0	0	0	0	O En		Validado avances
2018	s ff1	CHH18180101057794	Proyecto de Inversión	3170573.81	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3170574	3170574	Construccion De Muro De Contension En Varios Tramos Del Arroyo El Picacho Entre Calles Pascual Oroxco Y Calle Quintas Carolinas - 853	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	853	300	Metros	1	390	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PASCUAL OROZCO SECTOR, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTE	3170573.81	2227675.47	483346.84	483346.84	483346.84	50 12.8	2051282 En		Validado avances

			AESTRE 2018																														EL GASTO
	FUENTE	·e			LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICL	O FINANCI	A	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPION _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	MIENTO O ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
201	B ff1	CHH18	s180101057797	Proyecto de inversión	1109121.65	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1109122	1109122	Canalizacion De Arroyo La Canoa Tramo Calle Cincuenta Y Cuatro A Calle Cincuenta Y Do Entre Priv De Veinte De Nov De La Colonia Rosario - 829	40.Chihh	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	829	120	Metros Cuadrados	1	100	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 54 COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE CANALIZACIÓN A BASE DE MAMP	1109121.65	1052674.99	756711.49	756711.49	756711.49	80	80	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	СНН18	8180101057798	Proyecto de inversión	3950834.74	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3950835	3950835	Canalizacion De Arroyo Los Arcos De Calle Doroteo Arango A Cieneguilla Col Nvo Triunfo - 820	19-Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	820	250	Metros Cuadrados	1	152	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, REVESTIMIENTO D	3950834.74	3250222.43	2019692.25	2019692.25	2019692.25	70 44	5.05263158	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	СНН1	.80301309615	Proyecto de inversión	2032787.35	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2032787	2032787	CONSTRUCCION DE COMEDOR CANCHA DEPORTIVA Y REMAINITACION DE CUARRITA NIL DE BARDA IGNACIO ALTAMIRANO - 185147	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	185147	280	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LA POESIA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ 00000CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA EN TOESIA Y CALLE DE LA POESIA Y CALLE DE LA POESIA Y CALLE ENTRE LA CALLE DE LA POESIA Y CALLE DE LA POESIA Y CALLE DE LA ABRAHAM GONZALEZ	2032787.35	1782113.58	1127272.35	1127272.35	1127272.35	0.75	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH18:	5180201088254	Proyecto de inversión	1395777.42	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1395777	1381255	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaría Ford Ciento Noventz Y Uno - 33594	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33594	311	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DESIERTO DEL SAHARA COLONIA PORVENIR, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAHARA Y, EN ESCUELA PRIMARIA FORD 191 UBICADA EN C. DEL DESIERTO DEL SAHARA DE LA COL. PROVENIR	1381254.8	1381254.8	987188.55	987188.55	987188.55	0.7	0	En Ejecución	Validado avances
201	8 ff1	CHH18	\$18020108 8 246	Proyecto de inversión	815805.47	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815805	815805	Trabajos De Perforación Directional - 77879	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77879	200000	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	PROLONGACION CARRETERA ALDAMA COLONIA POPULAR, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHITICANIA CARRETERA ALDAMA Y, TARABAJOS DE PERFORACIÓN DISCRECIONAL PARA CRUCE SUBTERRÁNEO EN VIALIDAD PARA MISTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 8 DENT	815805.47	815805.47	815805.47	815805.47	815805.47	1	0	En Ejecución	Validado avances
201:	8 ff1	CHH18:	5180201088252	Proyecto de inversión	2414121.55	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2414122	2397029	Rehabilitacion De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 33506	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33506	700	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 74A COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA BURAN LAURA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 74 Y DIANA LAURA EN LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE CLAVE CLAVE 082495C	2397029.45	2397029.45	2397029.45	2397029.45	2397029.45	1	100	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	CHH1	80301307997	Proyecto de inversión	915684.41	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		915684	915684	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO TRECE PUNTO DIEZ POR VEINTIOCHO METROS EN ESCUELA PRIMARAIA (GNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 176456	I 19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176456	250	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOAQUIN TERRAZAS COLONIA MEXICO, 00000CHHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAR THE CALLE JOAQUIN TERRAZAS Y CALLE 43,5 E ROULENTRA EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES JOAQUIN TERRAZAS Y CALLE 43 DE LA COLONIA MÉXICO	915684.41	0	0	O	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
201	B ff1	СНН18:	180101057791	Proyecto de inversión	1590855.66	2018	Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1590856	1590856	Canalizacion De Arroyo El Barro De Perifi Francisco Almada A Calle Ponce De Leon Col Valle De La Madrid - 4837	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	4837	75	Metros Cuadrados	1	487	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PONCE DE LEON COLONIA VALLE DE LA MADRID, 31455 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PONCE DE LEON, EL ARROYO EL BARRO ESTA EN LA INMEDIAC	1590855.66	1527221	1002757.97	1002757.97	1002757.97	40 8.	213552361	En Ejecución	Validado avances

TERIODO	. I ERCER	TRIMESTRE 2018	'																											2.	DESTINO DE	. GASTO
				LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												A	ANCE_FINANCIER	RO .				ESTATUS	FLUJO
CICLO	UENTES INANCIA WIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201088256	Proyecto de inversión	810405.31	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	810405	810405	Canalizacion De Arroyo Los Arcos II Y Vado En Calle Doroteo Arapo De Cignacio Rodríguez A C Hacienda De Chiamerea Col Ampl No Triunfo - 26096	19-Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26096	150	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA AMPILACIÓN NUEVO TRIUNFO, 00000 CHHUANHA, CHIHUANHA, CANALE HACIENDA DE CHINAMECA CHINAMECA CHINAMECA CHINAMECA CHINAMECO CHIN	0	o	0	o	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2018	ff1	СНН18180101057796	Proyecto de inversión	24995832.35	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		24995832	24995832	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Atarjeas En Zona Sur De La Ciudad - 836		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	836	1600	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA AMPLIACION VALLE DORADO S.E.P., PRADERAS SUR, GRANIAS CERRO GRANDE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180101057795	Proyecto de inversión	401655.8	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		401656	401634	Rehabilitacion De Talud Y Piso En Arroyo El Mimbre Y Av Heroico Colegio Militar Col Nombre De Dios - 843	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	843	80	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA NOMBRE DE DIOS, 31150 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA HEROICO COLEGIO MILTITAR, EL ARROYO CRUZA L	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180201088251	Proyecto de inversión	2269243.15	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2269243	2269243	Rehabilitación De Telescundaria Numero Sesenta Y Dos Veintisiete - 33555	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33555	680	Otros	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 74A COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 74A Y CALLE DIANA LAURA, TELE- SECUNDARIA NUMERO 6224 CON CLAVE 08ETV0205G UBICADA EN CALLE 74 DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180101057792	Proyecto de inversión	793175.91	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	793176	793176	Canalización De Arroyo Entre Calles Diesciseis De Septiembre Y Luis L León En Colonia Rigoberto Quiroz - 753		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	753	200	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua		CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RIGOBERTO QUIROZ, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS L LEON Y, ARROYO DENTRO DE ZONA URBANA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	ancelación validada
2018	ff1	CHH180301303521	Proyecto de inversión	401633.83	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		401634	401634	REHABILITACION DE TALUD Y PISO EN ARROYO EL MIMBRE Y AV HEROCO COLESIO MILITAR COL MORRE DE DIOS - 153865		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	153865	80	Metros lineales	19	0	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA NOMBRE DE DIOS, 00000CHHUAHUA, CHIHUAHUACHTRE AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y.EL ARROYO EL MIMBRE CRUZA LA AV. HERICO COLEGIO MILITAR A LA ALTURA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY	401633.83	401633.83	401633.83	401633.83	401633.83	19	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301297803	Proyecto de inversión	1574891.26	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1574891	1574891	RECARPETEO CON CARPETA ASSÁLTICA DENTRO DE COMUNIDADES RURALES - 4631	19-Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	4631	50	Otros	2400	0	Chihuahua	Isidro)	CAMINO TRAMO LA NORIA-COLONIA SOTO MARGEN DERECHOIL(MATERO UNDERIGHEN + UNDER	1574891.26	1574891.26	1574891.26	1574891.26	1574891.26	2400	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301299402	Proyecto de inversión	114481.03	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		114481	114481	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CALLE MEXICO SANCHEZ ACLLE MEXICO SESENTA Y OCHO EN LA COLONIA MERCA SESENTA Y CINCO - 100166	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100166	100	Metros lineales	55	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CELIA SANCHEZ COLONIA MADERA 65, 00000CHIULAUHUA, CHIHULAHUA CHIHULAHUA CELIA SANCHEZ Y CALLE MEXICO 68,FNITE CALLE MEXICO 68	114481.03	114481.03	114481.03	114481.03	114481.03	55	0		Validado avances

				DETALLE	E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	S FLUJO
c	FUENTE ICLO FINANC	A FOLIO	(CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	S FLUJO
	MIENTO	FOLIO	(CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_A ROBADO	iLitio	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado									META M	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCEN	AJE	
:	2018 ff1	CHH1803013		Proyecto de inversión	ROBADO 810162.86		33- Aportaciones	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	810163	810163	CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS II YVADO DE LA CALLE DOROTOR ARANSO DE CIGNAGO RODRIGUEZ A. C HACIERDA CHIMAMECA COL AMPL NUEVO TRIUNFO - 205390	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	206390	150	MEDIDA Metros lineales	75	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIRATE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE IGNACIO SE ENCUENTRA CRUZANDO LAS DOS CALLES	810162.86	810162.86	810162.86	810162.86	810162.86	75 0	Terminado	o Validado avances
:	2018 ff1	СНН1803013	40367	Proyecto de inversión	15160529.64	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15160530	15160530	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATABLEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD - 292552	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	292552	1600	Metros lineales	8470	0	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE, 00000CHILIAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	15160529.64	15160529.64	15160529.64	15160529.64	15160529.64	8470 0	Terminado	o Validado o avances
and an and an	2018 ff1	CHH18180101	057737	Proyecto de inversión	624829.68	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312415	312415	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Vigesima 449	- 2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	449	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE VIGESIMA COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 24 JUNTO A LA CALLE PRINCIPAL	312414.84	312414.84	312414.84	312414.84	312414.84	1 0	En Ejecuciós	Sn Validado Sn avances
:	2018 ff1	CHH18180101	057739	Proyecto de inversión	333131.7	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166566	166566	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	433	22302	Otros	1	1	Aldama		CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3º Y CALLE INSURGENTES, CALLE QUINTA LA CALLE ES FRA	166565.85	166565.85	166565.85	166565.85	166565.85	1 0	En Ejecución	Validado n avances
	2018 ff1	СНН18180201	087279	Proyecto de inversión	55138.1	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27569	27569	Habilitacion De Cuarto De Baño Heriberto Martinez - 27676	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	27676	2	Vivienda	1	1	Aldama		CALLE MARTIRES DE ALDAMA 9 10 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SA COLONIA HUERTOS GAMEROS, 3 291 1 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHLAHUA ENTRE CALLE REFORMAY CALLE QUINTA, CALLE UNINTA, CALLE UNINGENTES ENTRENTE DE UNA CASA GRANDE	27569.05	27569.05	27569.05	27569.05	27569.05	1 0	En Ejecuciós	Validado n avances
	2018 ff1	CHH18180201	087282	Proyecto de inversión	83143.64	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41572	41572	Construccion De Cuarto De Baño Martín García - 832	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	832	4	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE DONATO GUERRA 911 NOVECIENTOS ONCE INTERIOR CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGUEI TRIAS Y CALLE GUTIERREZ, CALLE NOVENA CASA VERDE EN ESQUINA CON CALLE SEPTIMA	41571.82	41571.82	41471.82	41471.82	41471.82	1 0	En Ejecuciós	Validado Sn avances
:	2018 ff1	CHH18180101	057732	Proyecto de inversión	75013.5	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37507	37507	Construccion De Banquetas Perimetrales Primaría Francisco Gonzalez Bocanegra - 694	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	694	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE COLONIA INFONAVIT PRESIDENTE, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANDRES QUEZADA Y CALLE L ORTIZ, CALLE MARTINEZ J	37506.75	37506.75	37506.75	37506.75	37506.75	1 0	En Ejecució:	Validado ๗ avances
	2018 ff1	CHH18180101	057738	Proyecto de inversión	381926.22	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190963	190963	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Vigesimocuarta - 443	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	443	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE 24º COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUANA ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LATERAL CONSTITUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 22 ES JUNTO A LA CALLE	190963.11	190963.11	190963.11	190963.11	190963.11	1 0	En Ejecución	Validado śn avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAL	E	
2018	ff1	CHH18180201087280	Proyecto de inversión	72127.68		33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	36064	36064	Terminacion De Cuarto De Baño María Delia Vargas - 27711	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	27711	2	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE VIRGINIA RODRIGUEZ 6710 SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN GERONIMO Y CALLE FRIDA TAMAYO, CALLE FRIDA KHALO CASA CON ARBOLES	36063.84	36063.84	36063.84	36063.84	36063.84	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН18180201087277	Proyecto de inversión	6249.9	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3125	3125	Construccion De Piso Firme Para Yuri Anayeli Campa Prieto - 40793	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIOD E ALDAMA	40793	2	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE SAN DIEGO COLONIA LA ESPERANZA, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE PLACER DE GUAALUPE, CALLE LA MESA DONDE COMIENZA COMIENZA LA CUCHILLA	3124.95	3124.95	3124.95	3124.95	3124.95	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087283	Proyecto de inversión	99833.92	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49917	49917	Contruccion De Cuarto De Baño Maria Reyes - 819	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	819	4	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE JESUS ACOSTA 6540 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA INTERIOR O CERO COLONIA POPULAR, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA FUTRE CALLE DOLORES ALAVARES BRAVO Y CALLE GERARDO MURILLO, CASI ESQUINA CON DOLORES ALVAREZ BRAVO	49916.96	49916.96	49916.96	49916.96	49916.96	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057736	Proyecto de inversión	797319.66	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		398660	398660	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	461	22302	Otros	1	1	Aldama		CALLE ARTURO GAMIZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE PASCUAL OROZOCO, CALLE LAZARO CARDENA	398659.83	398659.83	0	0	0	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057724	Proyecto de inversión	83143.64	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		41572	41572	Construccion De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	825	4	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE CORONADO 1408 MI CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR O CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHLAHALD ANTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE,	41571.82	41571.82	41571.82	41571.82	41571.82	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057735	Proyecto de inversión	783530.44	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391765	391765	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Martin Lopez - 471	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	471	22302	Otros	1	1	Aldama		CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE O7 DE FEBRERO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FELIPE ANGELES	391765.22	391765.22	391765.22	391765.22	391765.22	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057725	Proyecto de inversión	73428.76	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36714	36714	Terminacion De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	815	4	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE PASCUAL OROZCO 7 SIETE INTERIOR O CERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 7 DE FEBRERO Y CALLE PARACAIDIST	36714.38	36714.38	36714.38	36714.38	36714.38	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057733	Proyecto de inversión	330657.96	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		165329	165329	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	o 2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	534	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA MARTIRES DE ALDAMA, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADNRES PORTILLO Y CALLE 88, CALLE 1ER DE MAYO A U	165328.98	165328.98	165328.98	165328.98	165328.98	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101057728	Proyecto de inversión	183959.7	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91980	91980	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	506	22302	Otros	1	1	Aldama		CALLE MERCURIO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FEROCARRIL, CALLE REPTUNO POR LA CALLE P	91979.85	91979.85	91979.85	91979.85	91979.85	1 0	En Ejecución	Validado avances

	O. TERCES	TRIMESTRE 2018																												2.	DESTINO DI	2 011010
	FUENTES			LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												ΑV	VANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	:		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180101057719	Proyecto de inversión	438703.36	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219352	219352	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIOD E ALDAMA	5900	22302	Otros	1	1	Aldama		CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA CARMEN SERDAN, CALLE MIGUEL S	0	219351.68	0	0	0	0	o	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201088213	Proyecto de inversión	745120.84	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		745121	745121	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Las Guasimas - 86443	20:Chínipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	86443	54	Otros	1	1	Chínipas	Las Guásimas	PUEBLO , 00000 LAS GUÁSIMAS, CHÍNIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS, ESTADO DE CHIHUAHUA	U	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088204	Proyecto de inversión	4310344.83	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4310345	4310345	Construccion De Integracion De Una Fuente De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Zamorano - 81407	20:Chínipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	81407	154	Metros Cuadrados	1	1	Chínipas	Mesa de Zamorano	PUEBLO , 00000 MESA DE ZAMORANO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA, MESA DE ZAMORANO CHINIPAS, ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088207	Proyecto de inversión	2159089.52	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2159090	2159090	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Salitrillo - 81713	20:Chínipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	81713	154	Metros Cuadrados	1	1	Chínipas	Salitrillo	PUEBLO , 00000 SALITRILLO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE SALITRILLO CHINIPAS, CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088212	Proyecto de inversión	979862.76	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979863	979863	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Casas Coloradas 86572	20:Chínipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	86572	54	Otros	1	1	Chínipas	Casa Colorada	PUEBLO , 00000 CASA COLORADA, CHÍNIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS, ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088227	Proyecto de inversión	2993615.13	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2993615	2993615	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guzasico - 42598	20:Chínipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHINIPAS	42598	118	Metros Cuadrados	1	1	Chínipas	Guazizaco	PUEBLO , 00000 GUAZIZACO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA, GUAZISACO CHINIPAS, CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	СНН180301303363	Proyecto de inversión	996634.55	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	996635	996635	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENDIA ARMENDARIZ ENTRE CALLE QUINTAY CALLE SEPTIMA COL ARMENDARIZ INCLUYE REVESTIMIENTO ASFAL - 151674	: 21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	151674	222	Otros	1311.2	0	Delicias	Colonia Armendáriz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUAENTE CALLE (UNINTA Y CALLE SEPTIMA, CARRETERA FEDERAL AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA COLONIA ARMENDARIZ		461088.26	461088.26	461088.26	461088.26	1245.68	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088218	Proyecto de inversión	853782.74	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		853783	853783	Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre Entre Treinta M Antes De La Avenida Septima Y Avenida Octa - 67688	21 Delicies	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	67688	1033	Otros	1	1120	Delicias	Colonia el Alamito	CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SA COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIFILDANIA ENTRE AVENIDA 30 M ANTES DE LA CALE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 30 M ANTES DE LA AVENIDA 7 Y AVENIDA 9 Y AVENIDA 8	853782.74	251992.43	251992.43	251992.43	251992.43	1120	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН18180201088286	Proyecto de inversión	1368263.14	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1368263	1368263	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Construccion De Red De Agua Potable En Calle Independencia Entre Avenida Guadalupe Victoria Y Term - 55028	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	55028	687	Otros	1	2170	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIAY CARRETERA TERMINO DE LA COLONIA, CALLE MORELOS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUADALUPE	1368263.14	402247.72	402247.72	402247.72	402247.72	868	40	En Ejecución	Validado avances

	FUENTES			LLE_PROYECTO	FLIENTES								ALLE_PROYECTO												A\	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICL	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION				*************************		AVANCE PORCENTA	JE	
2018	ff1	CHH18180201068291	Proyecto de inversión	1550361.62	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1550362	1550362	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Cluinta Entre Avenda De Los Olmos Y Carretera Delicias Naica Colonia Campesian Incluye Revestim - 67373		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	67373	2365	Otros	1	3200	Delicias	Colonia Campesina	CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHIJAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS NAICA, CALLE CUINTA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA COLONIA CAMPESINA	1550361.62	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088293	Proyecto de inversión	410583.08	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410583	410583	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Primera Entre Avenida Primera Va endo Guarta Colonia Santa Fe Incluye Revestimiento Asfal - 67511	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	67511	328	Otros	1	702	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIRUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA COLONIA SANTA FE	410583.08	75395.53	75395.53	75395.53	75395.53	702 100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301336329	Acción	436333.01	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436333	436333	AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS - 285296			PRODIM	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	285296	0	Otros	1	0	Delicias	Delicias	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Ō	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088287	Proyecto de inversión	1923888	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEOERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1923888	1933408	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Artenia gliesia Sintre Avenda Moctezuma Y Avenda Alvaro Obregon Colonia Vicente Guerrero - 55130	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	55130	604	Otros	1	4072.38	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE ARTEMIO IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUANHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMAY VAYENDA ALVARO OBREGON, CALLE EFREN GONZALEZ CALLE ARTEMIO IGLESIAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMAY AVENIDA ALVARO OBR	1933407.78	0	o	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088289	Proyecto de inversión	1504523.74	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1504524	1504524	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Colonia Las Virginias Segundo Tramo Incluye Revestimiento Asfáltico - 67553	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	67553	455	Otros	1	2085.75	Delicias	Colonia las Virginias	INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA, COLONIA LAS VIRGINIAS	1504523.74	442758.6	442758.6	442758.6	442758.6	1251.45 60	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301303367	Proyecto de inversión	849498.14	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849498	849498	ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPESINA - 151686	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	151686	2365	Otros	1153	0	Delicias	Colonia Campesina	INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUAENTREY,COL ONIA CAMPESINA	849498.14	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088273	Proyecto de inversión	799881.3	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799881	833010	Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Segunda Entre En Avenida Segunda Parter Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Revesti - 54286	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	54286	2462	Otros	1	1315.5	Delicias		AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 3310A MIGUEL HIDALGO, 310A MIGUEL HIDALGO MI	833010.32	383737.45	383737.45	383737.45	383737.45	1249.75 95.001900	2 En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088285	Proyecto de inversión	566598.9	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566599	566599	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Preta El Granero Entre Avenda Presa Roquilla Y Avenda Presa Rosetilla Colonia La Merced - 54947	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	54947	124	Otros	1	883.4	Delicias		CALLE PRESA EL GRANERO INTERIOR SN COLONIA LA MENCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA, CALLE PRESA EL REJON CALLE PRESA EL REJON CALLE DELIS AVENIDA ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA COLON PRESA ROSETILLA COLON	566598.9	166341.02	166341.02	166341.02	166341.02	883.4 100	En Ejecución	Validado avances

PE	RIODO: T	ERCER T	RIMESTRE 201	8																										2. DESTINO DE	L GASTO
				DETA	ALLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
c	ICLO FINA	NTES NCIA NTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
c	ICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	2018 f	fi O	H18180201088219	Proyecto de inversión	530117.29	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	530117	530117	Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle De Los Agaches Entre Avenida De Los Pimas Y Avenida De Los Conchos Col Cuaulhte - 54785	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	54785	260	Otros 1	639	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	CALLE DE LOS APACHES INTERIOR SN COLONIA CUALHTÉMOC, 33108 COLOMA CUALHTÉMOC, DELICIAS CHIRUAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS, CALLE DE LOS CHINIPAS CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS COL	530117.29	191999.12	191999.12	191999.12	191999.12	639 100	En Ejecución	Validado avances
	2018 f	fi o	H18180201088217	, Proyecto de inversión	235734.55	2018		: I004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		235735	235735	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Custrato Entre Avenida Amendariz Y Carretera Delicias Saucillo Col Armendariz Indiug Revest - 54824	21 Delicine	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	54824	222	Otros 1	318	Delicias	Colonia Armendáriz	CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 3310S COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ARMENDÁRIZ Y CARRETERA DELICIAS- SAUCILLO, CALLE QUINTA CALLE 4 ENTRE AVENIDA ARMENDÁRIZ Y CARRETERA DELICAS- SAUCILLO, CALLE CUARTER ARMENDÁRIZ Y CARRETERA DELICAS- SAUCILLO COL. ARMENDÁRIZ	235734.53	187520.86	187520.86	187520.86	187520.86	318 100	En Ejecución	Validado avances
:	2018 f	fi (HH180301303258	Proyecto de inversión	702808.94	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		702809	702809	REMABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA CULTAT ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUNART A COLONA SANTA FE INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTIC - 151349	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	151349	328	Otros 1168	o	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	AVENIDA CUARTA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 331036-COIANA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIHUAHUAENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA CUINTA AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE EPRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA FE EL HACHAZO	702808.94	207655.26	207655.26	207655.26	207655.26	350.4 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 f	f1 (HH180301303373	Proyecto de inversión	312469.8	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		312470	312470	ELECTRIFICACION EN COLONIA LADERAS DEL NORTE - 151709	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	151709	492	Otros 400	400	Delicias	Delicias	INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE Y,COLONIA LADERAS DEL NORTE	312469.8	0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 f	fi (HH180301303381	Proyecto de inversión	615895.45	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		615895	615895	ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENDA MIGUEL HIDALGO Y AVENDA NICOJAS BARGON CICIONIA MIGUEL HIDALGO - 151742	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	municipio de Delicias	151742	2953	Metros 416 lineales 416	0	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE TERCERA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, JOSIOAMIGUEL HIDALGO, PELICIAS CHIHUAHUAENTERAVEN DA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON, CALLE SEGIUNDA CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON	615895.45	o	0	0	o	0 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 f	fi o	H18180201088238	Proyecto de inversión	917922.33	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		917922	917922	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calles Aledañas A Plaza Pincipal Colonia Francisco I Madero La Gomella Independente Revestimiento - 67770	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	67770	185	Otros 1	1870.5	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	CALLE ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I, MADERO (LA GOMEÑA), 33108 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), CALLES ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA	917922.33	616928.71	616928.71	616928.71	616928.71	1870.5 100	En Ejecución	Validado avances
:	2018 f	fi o	H18180201088288	Proyecto de inversión	1849337.98	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1849338	1849338	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Cotava Entre Cuarenta M De La Avenida Tercera Y Avenida Quinta Col Terrazas - 55114	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	55114	1561	Otros 1	2860	Delicias	Colonia Terrazas	CALLE OCTAVA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33 106 COLONIA TERRAZAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERCERA 40 M ANTES Y AVENIDA CALLE OCTAVA ENTRE 40 M ANTES DE LA AVENIDA TERCERA Y AVENIDA QUINTA CALL TERRAZAS	1849337.98	271086.13	271086.13	271086.13	271086.13	1573 55	En Ejecución	Validado avances

No column	1	ERIODO: 1	ERCER	RIMESTRE 2018	5																											2. DESTINO I	PEL GASTO
Mark														DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	0			ESTATUS	FLUJO
No No No No No No No No		CICLO FINA	ANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPION _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
				FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA.	E	
		2018	ff1 (нн18180201088290		1694985.81	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1694986	1694986	Potable En Calle Segunda Entre Avenida De Los Olmos Y Carretera Delicias Naica Colonia Campesina Incluye		Inversión de	cancamiento		67403	2365	Otros	1	4132.7	Delicias	Campesina	INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA, AVENIDA DE LAS TORRES CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS -	1694985.81	501156.47	501156.47	501156.47	501156.47	0 0	En Ejecución	Validado avances
Part		2018	ff1 (HH18180201088272		790661.07	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	790661	823072	Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Primera Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye	21 Delicies	Inversión de	caneamiento		55145	2462	Otros	1	1287	Delicias		INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA	823072.36	396839.74	396839.74	396839.74	396839.74	1222.65 95	En Ejecución	Validado avances
Part		2018	ff1 (HH18180201088292		799844.23	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	799844	799844	Alcantarillado En Calle Sauces Entre Avenida Segunda Y Avenida De Las Torres Colonia Campesina Incluye	21:Delicias	Inversión de			55134	2365	Otros	1	1	Delicias	Campesina	INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE DE LOS OLMOS CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
Part		2018	ff1 (HH18180201088215	Proyecto de inversión	1284873	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	642437	1284873	Calle Catorce Oriente Entre Avenida Dieciocho Oriente Y Avenida Veinte Oriente Colonia Laderas Del Norte -	21:Delicias	Inversión de			55735	2576	Otros	1	1	Delicias	Delicias	INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO YL VENIDA VEINTE, CALLE LATORCE Y MEDIA CALLE 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COLONIA LADERAS DEL	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
## PRINCIPAL PRI		2018	ff1 (нн18180201088352		205455.6	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	205456	205456			Inversión de	uiolidados	MUNICIPAL DR BELISARIO	96305	34	Otros	1	1			LORENZO - TIERRAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN		205455.6	205455.6	205455.6	205455.6	1 0	En Ejecución	Validado avances
33- 33- 34- Aportaciones 006-FAS Municipal y FEDERALES Aportaciones 206-FAS Municipal y FEDERALES Aportaciones 22-Dr. Belisario Proyecto de PRESIDENCIA 2018 #1 CH118180201088360 Proyecto de 5359.23 2018 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS y 53590 8a prio la clinica de Santa Dominguez Infraestructura Social Dominguez Infraestructura Social Dominguez Todorial SELSARIO 95519 40 Otros 1 Dominguez Todorial SELSARIO 95519 40 Otros 1 Dominguez Todorial SELSARIO PRICE CHILDRUM STANCE CHILDRUM STANCE CHILDRUM STANCE CHILDRUM STANCE STAN		2018	ff1 (HH18180201088358		22130.31	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	22130	31935	Ventanas Y Puertas En Telebachillerato Juan Rulfo -		Inversión de		MUNICIPAL DR BELISARIO	110923	29	Otros	1	1		Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA, (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, 270	31935	31935	31935	31935	31935	1 0	En Ejecución	Validado avances
		2018	ff1 (HH18180Z01088360	Proyecto de inversión	53590.23	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	de las Demarcaciones Territoriales del	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	53590	53590	Barrio La Clínica De Santa	22:Dr. Belisario	Inversión de		MUNICIPAL DR BELISARIO	95519	40	Otros	1	1	Dr. Belisario Dominguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	NOMENCLATURA PUERLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLES IN NOMENCLATURA A 400		53590.23	53590.23	53590.23	53590.23	1 0	En Ejecución	Validado avances

PE	RIODO: T	TERCER	TRIMESTRE 2018	3																											2. DESTING	DEL GASTO
	5.15			DETAI	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)			ESTATUS	S FLUJO
c	ICLO FINA	ANCIA ENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	ESTATUS	S FLUJO
c	CLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCE	TAJE .	
	018	ff1	CHH18180201088356	Proyecto de inversión	357500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	357500	357500	Ampliación Red Eléctrica En Santa Maria De Cuevas - 99336	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	99536	40	Otros	1	1	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA MARIA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARIA DE CUEVAS, DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN	357499.99	357499.99	357499.99	357499.99	357499.99	1 0	En Ejecució	n Validado n avances
	018	ff1	CHH18180201088357	Proyecto de inversión	57369.62	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57370	57370	Rehabilitacion Centro De Salud En Santa Rosalia De Cuevas - 111279	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	111279	316	Otros	1	1	Dr. Belisario Domínguez	Santa Rosalía de Cuevas	CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA ROSALÍA DE CUEVAS, 33146 SANTA ROSALÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA ENSEGUIDA DEL SALON SOCIAL	57369.62	0	0	0	0	0 0	En Ejecució	n Validado n avances
	018	ff1	СНН18180201088355	Proyecto de inversión	73771.93	2018		IDD4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		73772	81602	Rehabilitacion Comedor Comunitario En Santa Maria De Cuevas - 112881	22:Dr. Bellsario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	112681	35	Otros	1	1	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA MARIÁ DE CUEVAS, 33148 SANTA MARIÁ DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A SO METROS DE LA IGLESIA	81602.25	0	0	0	0	0 0	En Ejecució	Validado n avances
	018	ff1	CHH18180201088350	Proyecto de inversión	233856	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233856	233856	Sustitución De Luminaria En San Lorenzo - 109957	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	109957	441	Otros	1	1	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUERLO SAN LORENZO, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIPILANHA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA EN CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL RUMBO A BARRIO ZARAGOZA	90041 77	0	0	0	0	0 0	En Ejecució	n Validado n avances
:	018	ff1	CHH18180201088351	Proyecto de inversión	120000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	120000	155538	Ampliación Comedor En Crei Jose María Mari - 99485	22:Dr. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	99485	128	Metros Cuadrados	1	1	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DRI RELISARIO DOMÍNGUEZ, 33.140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN		155537.73	155537.73	155537.73	155537.73	1 0	En Ejecució	n Validado n avances
	018	ff1	CHH18180201088359	Proyecto de inversión	120000	2018	Federales para Entidades	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120000	133639	Ampliación Comedor En Crei Ignacio Zaragoza - 101241	22:Dr. Belisario Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	101241	67	Metros Cuadrados	1	1	Dr. Belisario Dominguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUBBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA, 33145 TUTUACA, SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, EN ESCUELA CREI IGNACIANO ZARAGOZA	133638.95	133638.95	133638.95	133638.95	133638.95	1 100	En Ejecució	n Validado n avances
	018	ff1	CHH18180201088354	Proyecto de inversión	294466	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294466	226457	Rehabilitacion Sistema Para Agua Potable Red De Distribucion - 104257	22:Dr. Belisario Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	104257	48	Metros Cuadrados	1	1	Dr. Belisario Dominguez	Ruiz	CALLE SIN NOMENCLATURA PUERLO RANCHO DE RUIZ, 33140 RUIZ, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN ROMENCLATURA CALLE SIN NOMENCLATURA NOMENCLATURA LE NTANQUE DE ALMACENAMIENTO		226456.72	226456.72	226456.72	226456.72	1 100	En Ejecució	n Validado n avances

LIGODO. IL	RCER TRIMEST	IKL 2010																												2. DESTINO	DEL GASTO
			DETALL	E_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO FINAN	CIA FOLI	.10	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO ff		.10	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META DDIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENT	JE	
2018 ff1	CHH181802	201088367	Proyecto de inversión	217563.51	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217564	217564	Motor Eléctrico Para Bomba Sumergible Lebaron - 24075	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	24075	3584	Otros	1	1	Galeana		CALLE ALMA DAYER COLONIA LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALMA DAYER Y CALLE S. DIEGO, ESTA DERA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LEBARON DEL MUNICIPIO DE GALEANA ENFRENTE DE LA TIENDA SUPER 1	217563.51	217563.51	217563.51	217563.51	217563.51	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	CHH181802	201088366	Proyecto de inversión	14152	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14152	14152	Transformador Miguel Hidalgo Lebaron - 76470	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	76470	3584	Otros	1	1	Galeana	Colonia Le Barón	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LE BARÓN, 31870 COLOMIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE URANGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EL LA LOCALIDAD DE LEBARON DEL MUNICIPIO DE GALENA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO.		14152	14152	14152	14152	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	CHH001802	² 01088368	Proyecto de inversión	485500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485500	485500	Luminarias Led Lagunitas - 113538	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	113538	4090	Otros	1	1	Galeana	(Lagunitas)	BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO GARCIA ABDANEGO, 31870 ABDENAGO C. GARCÍA (LAGUNITAS), GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y, SE ENQUENTRA EN EL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS ABDENAGO C. GARCIA DEL MUNICIPIO DE GALEANA	485500	485500	485500	485500	485500	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	CHH181802	201088361	Proyecto de inversión	253650.24	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		253650	253650	Iluminación Led Galeana - S8213	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	58213	1432	Otros	1	1	Galeana	Hermenegildo Galeana	AVENIDA PROGRESO PUEBLO GALEANA, 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIBUAHUA ENTRE AVENIDA PROGRESO Y, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MENEGILDA GALENA POR LA AVENIDA PROGRESO COLONIA CENTRO	253650.24	253650.24	253650.24	253650.24	253650.24	.1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	CHH001802	201088365	Proyecto de inversión	138000			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		138000	138000	Red Electrica San Jeronimo - 115080	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	115080	3584	Otros	1	1	Galeana	Colonia Le Barón	CALLE OCHO PUEBLO LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARGON, GALEANA CHIFUAHALO ENTRE CALLE DANIEL LEBARGON Y CALLE COHO, SE ENCUANTRA EN BARRIO SAN JERONIMO EN LA LOCALIDAD DE LEBARGON MUNICIPIO DE GALEANA POR LA CALLE DANIEL LEBARGON Y CALLE NUMERO OCHO.		138000	138000	138000	138000	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018 ff1	СНН18030	91313356	Proyecto de inversión	34500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34500	34500	RED ELECTRICA CALLE SINALOA LAGUNITAS - 202494	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	202494	2450	Otros	53	0	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	CALLE SINALOA COLONIA GARCIA ABDANEGO, 31870ABDENAGO C. GARCIA (LAGUNITAS), GALEANA CHIUAHUAENTRE CALLE SINALOA Y CALLE BENITO JUAREZ,ESTA OBRA SE EL MUNICIPIO DE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS POR LA CALLE SINALOA Y	34500	34500	34500	34500	34500	53 0	Terminado	Validado avances
2018 ff1	СНН18030	01309647	Proyecto de inversión	102378	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102378	102378	RED DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO AMIGO - 185322	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	185322	1730	Metros lineales	476	0	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE 5 DE MAYO AMPLIACION GALEANA, 31870HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA FURENCE S DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE S DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPI MUNICIPI	102378	102378	102378	102378	102378	476 0	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TRECREA TRIMESTRE 2018

PE	GODO: 1	ERCER I	RIMESTRE 2018	5																											2.	DESTINO DE	L GASTO
				DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
С	CLO FINA	NTES NCIA NTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P FUENTES_ FINANCIAN IENTO	Ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
С	CLO	f	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2	018 fi	i o	HH180301315852	Proyecto de inversión	551654.21	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551654	551654	SEGUNDO TRAMO DE DRENALE ANGOSTURA - 215440	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	215440	615	Metros lineales	360	0	Galeana		CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA ANGOSTURA, 31870LA ANGOSTURA, GALEANA CHIHUAHUAENTE CALLE 5 DE MAYO Y,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA MUNICIPIO DE GALEANA DE LADO ORIENTE DEL POBLADO.	551654.21	551654.21	551654.21	551654.21	551654.21	360	0	Terminado	Validado avances
3	018 fi	'i C	HH180301325091	Proyecto de inversión	372220	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372220	372220	RED ELÉCTRICA FRACCIONAMIENTO AMIGO - 250943	23:Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	250943	255	Otros	380	0	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE RUBÍ FRACCIONAMIENTO GALEANA, 31870HERMEN RIGILIO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUAENTEE CALLE RUBÍ Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPIO DE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPA EN FIE LA CALLE 5 DE MAYO Y. CALLE RUBÍ DE LADO ESTE DEL	372220	372220	372220	372220	372220	380	0	Terminado	Validado avances
	018 fi	'1 C	HH180301299880	Proyecto de inversión	102000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102000	102000	PROGRAMA DE TECHO FIRME CABECERA SANTA ISABEL - 129899	24:Santa Isabel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	129899	51	Otros	10	0	Santa Isabel	Santa Isabel	COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHIJAENTREY,SE ENTREGO MATERIAL EN EXPLANADA DEL RIO SANTA ISABEL	102000	102000	102000	102000	102000	10	0	Terminado	Validado avances
2	018 fi	i c	HH180301306577	Proyecto de inversión	538965.58	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538966	538966	AMPLIACION DE DRENAJE COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA - 170767	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170767	47	Metros lineales	590	0	Gómez Farias	Peña Blanca	CALLE 14 DE ABRIL PUEBLO PEÑA BLANCA, 31911PEÑA BLANCA, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE , DRENAJE COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA	538965.58	538965.58	538965.38	538965.38	538965.38	590	0	En Ejecución	Validado avances
	018 fi	1 с	HH180301306741	Proyecto de inversión	119383.65	2018		i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119384	119384	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS LA CUCHILLA - 171435	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171435	53	Metros lineales	1170	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLEJON SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUAENTRE , AMPLIACION RED RED DE AGUA LA CUCHILLA	59343.68	59343.68	59343.68	59343.68	59343.68	570	0	En Ejecución	Validado avances
	018 fi	1 C	HH180301306632	Proyecto de inversión	123252.38	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123252	123252	AMPLIACION DE DRENAJE COL SOCORRO RIVERA POR LOS CORRALES - 171009	25:Gómez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171009	26	Metros lineales	145	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS, CHIHLJAHLJARTHE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CRESCENCIO MACIAS, DRENJAE COL SOCORRO RIVERA POR LOS CORRALES		60841.63	60841.63	60841.63	60841.63	72	0	En Ejecución	Validado avances
unanan.	018 fi	'1 C	HH180301307586	Proyecto de inversión	243007.92	2018		i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243008	243008	AMPLIACION DE DRENAJE SOCORRO RIVERA - 174951	25:Gómez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	174951	24	Metros lineales	270	270	Gómez Farías	Farías	CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, PUEBLO GÓMEZ FARIAS, PARIAS, GÓMEZ FARIAS, CHIHUAHULARTHE CALLE CRESCENCI MACIAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLEJON SIN NOMBRE DRENAJE CALLE DECIMO CUARTA	60841.63	60841.63	60841.63	60841.63	60841.63	65	24.07407407	En Ejecución	Validado avances
-	018 fi	1 c	HH180301306327	Proyecto de inversión	82368.22	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		82368	82368	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE TERCERA - 169441	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	cancamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	169441	20	Metros lineales	115	115	Gómez Farías	San José Babícora	CALLE TERCERA BARRIO , 31910SAN JOSÉ BABÍCORA, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE , DRENAJE CALLE TERCERA	40435.93	40435.93	40435.93	40435.93	40435.93	56	48.69565217		Validado avances
2	018 fi	i o	HH180301306552	Proyecto de inversión	105346.25	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105346	105346	AMPLIACION DE DRENAJE COL OSCAR ORNELAS CALLE VIGESIMA NOVENA - 170655		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	cancamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170655	17	Metros lineales	120	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE VIGESIMA NOVENA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUACHNITE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE VIGESIMA SEPTIMA DRENAJE CALLE VIGÉSIMA NOVENA	105346.25	105346.25	105346.25	105346.25	105346.25	120	0		Validado avances

PER	ODO: TERCE	R TRIMESTRE 2018	3																											2. DI	STINO DEI	. GASTO
			DETA	LLE_PROYECTO								DETAL	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)			E	STATUS	FLUJO
CIC	FUENTES FINANCIA MIENTO		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	s		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISI	cos e	STATUS	FLUJO
CIC	LO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	ENTAJE		
20	18 ff1	CHH180301306572	Proyecto de inversión	198458.15	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198458	198458	AMPLIACION DE DRENAJE COL OSCAR ORNELAS CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VIGESIMA QUINTA - 170747	23.doillez ralias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170747	23	Metros lineales	250	0	Gómez Farías		CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHINUANHAENTRE CALLE EMILANO ZAPATA CALLE VIGESIMA TERCERA, CALLE VIGESIMAS PTIMA DRENAJE CALLE 25 Y FELIPE ANGELES	198458.15	198458.15	198458.15	198458.15	198458.15	250	0 1	erminado	Validado avances
20	i8 ff1	СНН180301306723	Proyecto de inversión	11020.03	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11020	11020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL CENTRO CALLE TERCERA ENTRE C MOCTEZUMA Y C AZTECA - 171363		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171363	30	Metros lineales	108	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE TERCERA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUARNTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ATTECA, CALLE GUINTA AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE TERCERA	11020.03	11020.03	11020.03	11020.03	11020.03	108	0 1	erminado	Validado avances
20	18 ff1	СНН180301306736	Proyecto de inversión	14285.22	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14285	14285	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS ENTRE C AGRICULTURA Y C ANGEL TRIAS - 171414	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171414	28	Metros lineales	140	0	Gómez Farías	Valentín Gómez	CALLE AGRICULTURA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLE ANGEL TIRAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE QUINTA AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE AGRICULTURA	14285.22	14285.22	14285.22	14285.22	14285.22	140	0 1	erminado	Validado avances
20	18 ff1	СНН180301306751	Proyecto de inversión	7142.61	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7143	7143	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS C MOCTEZUMA Y C SEXTA - 171474	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	caneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171474	20	Metros lineales	70	0	Gómez Farías	Valentín Gómez	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900/VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUAENTRE CALLE SEXTA Y CALLE CUARTA, AMPILACIÓN RED DE AGUA POTABALE CALLE MOCTEZUMA	7142.61	7142.61	7142.61	7142.61	7142.61	70	О Т		Validado avances
20	18 ff1	СНН180301306338	Proyecto de inversión	55209.07	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55209	55209	AMPLIACION DE DRENAJE COL OSCAR ORNELAS CALLE DECIMOSEPTIMA - 169533	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	169533	20	Metros lineales	50	0	Gómez Farias	Valentín Gómez Farías	CALLE DECIMOSEPTIMA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARIÁS CHIHUAHUAENTRE CALLE DECIMOROUNTA Y CALLE UECIMOROVENA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DRENANE CALLE CECIMOSEPTIMA	55209.07	55209.07	55209.07	55209.07	55209.07	50	0 1	erminado	Validado avances
20	18 ff1	СНН180301306641	Proyecto de inversión	82368.22	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82368	82368	AMPLIACIÓN DE DRENAJE COLONIA OSCAR ORNEJAS EL CHOLO - 171035		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171035	21	Metros lineales	115	0	Gómez Farías		CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 3900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, DRENAJE COLONIA OSCAR ORNELAS EL CHOLO	82368.22	82368.22	82368.22	82368.22	82368.22	115	0 1	erminado	Validado avances
20	18 ff1	CHH180301306759	Proyecto de inversión	61222.39	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61222	61222	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS - 171306	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171506	51	Metros lineales	600	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE VIGESIMA QUINTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900/ALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE VIGESIMA TERCERA AMPLIACION DE RED DE AGIJA POTABLE COL. OSCAR ORNELAS	61222.39	61222.39	61222.39	61222.39	61222.39	600	0 1		Validado avances
20	18 ff1	CHH180301306762	Proyecto de inversión	14795.41		Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14795	14795	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL SOCORRO RIVERA POR CORRALES - 171518	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	cancamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		13	Metros lineales	145	0	Gómez Farias	Valentín Gómez Farías	CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 3900/VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLE EMILLANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, AMPLÍACION DE RED DE AGUA POTABLE COL SCOORBO RIVERA POR CORRALES	14795.41	14795.41	14795.41	14795.41	14795.41	145	0 1		Validado avances

	KIODO. I E	RCER IR	IMESTRE 2018																												2.1	DESTINO DE	GASTO
					LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
С	FUEN	ICIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BE	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	sicos	ESTATUS	FLUJO
C	ICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
	2018 ff:	. сн	H180301307556	Proyecto de inversión	450091.72			IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450092	450092	AMPLIACION DE DRENAIE LA PINTA - 174842	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	174842	21	Metros lineales	402	0	Gómez Farías	La Pinta	CALLE CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS PUEBLO LA PINTA, 31915LA PINTA, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUAENTRE CALLE DECIMO QUINTA Y CALLE 12 DE OCTUBRE AMPLIACIÓN DE DRENAJE LA PINTA	450091.72	450091.72	450091.72	450091.72	450091.72	402	0	Terminado	Validado avances
	:018 ff:	. СН	H180301307512	Proyecto de inversión	210000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210000	210000	REMABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BABICORA - 174646	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	174646	80	Otros	30	0	Gómez Farías	San José Babícora	CALLE CARRETERA PEÑA BLANCA LA CONCHA PUEBLO SAN JOSÉ DE BABICORA, 31915ON JOSÉ BABICORA, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUANTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE 5 DE EFERBERO, CALLE 5 DE MAYO ERHABUITACION DE ALUMBRADO BOULEVARD BABICORA	210000	210000	210000	210000	210000	30	0	Terminado	Validado avances
	1018 ff1	. сн	H180301306559	Proyecto de inversión	298190.78	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		298191	298191	AMPLIACION DE DRENAIE COLONIA OSCAR ORNELAS ANGELICA - 170674	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170674	27	Metros lineales	308	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GOMEZ FARIAS - IGNACIO ZARAGOZA , DRENAJE COL. OSCAR ORNELAS	298190.78	298190.78	298190.78	298190.78	298190.78	308	0	Terminado	Validado avances
	2018 ff1	. сн	H180301306581	Proyecto de inversión	62371.52	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62372	62372	AMPLIACION DE DRENAJE COLONIA CENTRO CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SEXTA - 170785	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170785	12	Metros lineales	60	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHHUAHUAENTRE CALLE SEXTA , DRENAJE COLONIA CENTRO CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SEXTA	62371.52	62371.52	62371.52	62371.52	62371.52	60	0	Terminado	Validado avances
:	2018 ff:	. СНН	118180201088415	Proyecto de inversión	1112224.76	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1112225	1112225	Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa II - 47115	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	47115	425	Otros	1	85	Guachochi	Bajío de los Palma	PUEBLO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJÍO DE LOS PALMA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES	1112224.76	1112224.76	1112224.76	1112224.76	1112224.76	85	100	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff:	. Снг	#18180201088407	Proyecto de inversión	253623.3	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253623	253623	Ampliacion De Red Electrica En Calles De La Localidad De Turuseachi - 47134	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	47134	20	Otros	1	4	Guachochi	Turoseachi	PUEBLO TURUSEACHI, 33180 TUROSEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI	253623.3	253623.3	253623.3	253623.3	253623.3	4	100		Validado avances
	2018 ff:	. Сн	118180201087713	Proyecto de inversión	578879.54	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578880	578880	Rehabilitacion De Techo Firme Etapa II - 47918	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS SA DE CV	47918	270	Otros	1	1	Guachochi	Hueleyvo	PUEBLO HUELEYVO, 33180 HUELEYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN VARIAS COMUNIDADES	578879.54	578879.54	578879.54	578879.54	578879.54	1	0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff:	. СНН	H18180201087892	Proyecto de inversión	81623.21	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	81623	81623	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Basihuare - 47643		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	47643	118	Otros	1	1	Guachochi	Basiahuare	PUEBLO BASIHUARE, 33180 BASIAHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASIHUERE	81623.21	81623.21	81623.21	81623.21	81623.21	1	0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff:	. CHI	118180201068322	Proyecto de inversión	401592	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	401592		Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De La Localidad De Agua Zarca A La Laguna De Los Patos - 47846		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	47846	223	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Agua Zarca	CAMINO TRAMO AZUA ZARCA - LAGUNA DE LOS PATOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS, 33180 AGUA ZARCA GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO DE TITE LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS	401592	401592	401592	401592	401592	1	0	En Ejecución	Validado avances

PERIOI	O: TERCE	R TRIMESTRE 2018																												2. I	DESTINO DI	EL GASTO
			DETALLI	E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	SICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AF	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201088371	Proyecto de inversión	572112	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572112	572112	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Entronque Guachochi Yoquivo A Guirichique - 47874	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	47874	181	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Güirichique	CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCH OQUIVO - GUIRICHIQUE MARGEN DERECHO KILÖMETRO 2 + 300 RANCHERIA GUIRICHIQUE, 33180 GÜIRICHIQUE, GUACHOCHI CHHUAHIUA, LOCALIZADO EN GUIRICHIQUE	572112	572112	572112	572112	572112	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088312	Proyecto de inversión	2988669.12	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2988669	2987985	Construccion De Pavimentacion En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia La Cortina En Guachochi Chihuahua - 46591	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	46591	1000	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi		CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO IMADERO Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA LA CORTINA	2987985.08	2987985.08	2987985.08	2987985.08	2987985.08	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088328	Proyecto de inversión	571198.5	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571199	571199	Suministro De Estufas Ecologicas Etapa I - 46765	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	46765	750	Piezas	1	150	Guachochi	Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIÉNEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES COMO CIENEGA DE NOROGACHI	571198.5	571198.5	571198.5	571198.5	571198.5	150	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088406	Proyecto de inversión	1241418.85	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1241419	1241419	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Los Charcos - 47177	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y UBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS	47177	100	Otros	1	1200	Guachochi	Los Charcos	PUEBLO LOS CHARCOS, 33180 LOS CHARCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CHARCOS	1241418.85	1241418.85	1241418.85	1241418.85	1241418.85	1200	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088313	Proyecto de inversión	9597855.93	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9597856	9602583	Construccion De Pavimentacion En La Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 46551	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	46551	1000	Metros Cuadrados	1	10297	Guachochi	Guachochi	AVENIDA SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 00000 GUACHOCHI, GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIULAHUA ENTRE CALLE AMERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL	7955130.35	7955130.35	7955130.35	7955130.35	7955130.35	10297	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088411	Proyecto de inversión	167837.23	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	167837	167837	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Guacarichi - 47626	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	47626	33	Otros	1	1	Guachochi	Guacarichi	PUEBLO GUACARICHI, 33180 GUACARICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACARICHI	167837.23	167837.23	167837.23	167837.23	167837.23	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087893	Proyecto de inversión	65972.45	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65972	65972	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Sehuerachi - 47660	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	47660	100	Otros	1	1	Guachochi	Sehuerachi	PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SEHUERACHI	65972.45	65972.45	65972.45	65972.45	65972.45	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088379	Proyecto de inversión	604799.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	604800	604800	Rehabilitacion De Techo Firme Etapa I - 47785	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROSSAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	47785	350	Otros	1	1	Guachochi	Choguita	PUEBLO CHOGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCAUIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOGUITA	604799.52	604799.52	604799.52	604799.52	604799.52	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088342	Proyecto de inversión	262392	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262392	262392	Rehabilitacion De Camino Rural De Guachochi A Rancho Seco - 47858	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	47858	340	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO- GUIACHOCHI MARGEN DERECHO RILOMETRO 3 + 800 RANCHO RANCHO SECO Y GUIACHOCHI 33180 RANCHO SECO, GUIACHOCHI CHIHUIAHUA, CAMINO LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y GUIACHOCHI	262392	262392	262392	262392	262392	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088331	Proyecto de inversión	143693.03	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	143693	143693	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cieneguitas - 47908	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	47908	113	Otros	1	1	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITAS	143693.03	143693.03	143693.03	143693.03	143693.03	1	0	En Ejecución	Validado avances

PERIO	DO: TERCE	R TRIMESTRE 2018	3																											2.	DESTINO DE	A GASTO
	FUENTES			.E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLC	FINANCIA		CATEGORIA ^N	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	SICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA M	MONTO_GLOBAL_AF	ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	CENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201088370	Proyecto de inversión	ROBADO 1112224.76	2018		as y Distrito Federal	FEDERALES	1112225	1112225	Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa I - 46742	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	46742	425	MEDIDA Otros	1	MODIFICADA 85	Guachochi	Corralitos	PUEBLO CORRALITOS, 33180 CORRALITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO COMO CORRALITOS	1112224.76	1112224.76	1112224.76	1112224.76	1112224.76	85	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088408	Proyecto de inversión	44765.9	2018		as y Distrito Federal		44766	44766	Construccion De Infraestructura Para El Acceso De Las Personas Con Discapacidad En La Telesecundaria De La Localidad De Laguna De Aboreachi - 46997	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	46997	41	Otros	1	38.94	Guachochi	Laguna de Aboreachi	PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI	44765.9	44765.9	44765.9	44765.9	44765.9	38.94	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088339	Proyecto de inversión	325531.67	2018		as y Distrito Federal		325532	325532	Construccion De Aula En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 47081	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E IVAN ARMENDARIS PAYAN	47081	200	Metros Cuadrados	1	48	Guachochi	Guahuachique	PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE	325531.67	325531.67	325531.67	325531.67	325531.67	48	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088301	Proyecto de inversión	156355.06	2018		as y Distrito Federal		156355	156355	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Azul - 48651	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ		100	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COLONIA BARRIO AZUL	156355.06	156355.06	156355.06	156355.06	156355.06	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088382	Proyecto de Inversión	407160	2018	33- Aportacion Federales p Entidade Federativa Municipio	as y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	407160	407160	Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Ii - 48711	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEABATREZ CONSTRUCTIONS INC SA DE CV	48711	100	Otros	1	1	Guachochi	Sehuerachi	PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDA RURAL DE SEHUERACHI	407160	407160	407160	407160	407160	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088298	Proyecto de inversión	827417.22	2018	33- Aportacion Federales p Entidade Federativa Municipi	as y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827417	827417	Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Timoteo Martinez De La Localidad De Guachochi - 48852	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	48852	480	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Guachochi	CALLE PINO OCOTE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIRIUAHUA ENTRE CALLE PINO OCOTE Y CALLE PINO, CALLE PINO ALTOS LOCALIZADO EN LA COLONIA LOS PINOS	827417.22	827417.22	827417.22	827417.22	827417.22	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088427	Proyecto de inversión	310013.73	2018		as y Distrito Federal		310014	310014	Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De Cienega De Norogachi - 48995		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO	48995	58	Otros	1	1	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	310013.73	310013.73	310013.73	310013.73	310013.73	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088401	Proyecto de inversión	462906.68	2018		as y Distrito Federal		462907	462907	Construccion De Comedor Escolar En El Telebachillerato De La Localidad De Norogachi 49494		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ANDRES SAENZ NAVA	49494	50	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	462906.67	462906.67	462906.67	462906.67	462906.67	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088330	Proyecto de inversión	289871.28	2018	Federales p Entidade	nes 1004-FAIS Municipal y para de las Demarcaciones es Territoriales del as y Distrito Federal		289871	289871	Construccion De Cerca Perimetral En Telesecundaria De La Localidad De Cienega Prieta - 49878	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia		MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS		63	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	RANCHERIA CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERÍA CIÉNEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHLAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA	289871.28	289871.28	289871.28	289871.28	289871.28	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088325	Proyecto de inversión	42998.57	2018		as y Distrito Federal		42999	42999	Construccion De Baños En La Localidad De Bajio De Las Palmas - 48970	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	48970	10	Otros	1	1	Guachochi	Bajío de las Palmas	RANCHO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJÍO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHLAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJIO DE LAS PALMAS	42998.57	42998.57	42998.57	42998.57	42998.57	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088310	Proyecto de inversión	718088.76	2018		as y Distrito Federal		718089	718089	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios Con Cocina En La Cabecera Municipal - 49178	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	49178	30	Vivienda	1	1	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIRIUAHUA, LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICPAL	718088.76	718088.76	718088.76	718088.76	718088.76	1	0		Validado avances

PEK	ODO: 1E	CER TRIMESTRE 20																													NO DEL GASTO
	FUENT	ES		LLE_PROYECTO	_ FUENTES								ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)			ESTATI	US FLUJO
CIC	LO FINANO MIENT	IA FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	_RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO E	ENEFICIARIOS	METAS		,	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISIO	OS ESTATI	US FLUJO
CIC	LO ff		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	NTAJE	
20	18 ff1	CHH18180201088	Proyecto de inversión	489199.25	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489199	489199	Construccion De Biblioteca En La Zona Escolar Veintitres De La Localidad De Rocheachi - 49948	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIEÑA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	49948	50	Otros	1	1	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIRUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI	489199.25	489199.25	489199.25	489199.25	489199.25	1	En Ejecuc	ción Validado avances
20	.8 ff1	CHH18180201088:	45 Proyecto de inversión	327941.25	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327941	327941	Construccion De Aula En La Secundaria Mi Patria De La Localidad De Rocheachi - 49957	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	49957	79	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI	327941.25	327941.25	327941.25	327941.25	327941.25	1	En Ejecuc	ción Validado avances
20	18 ff1	CHH181802010883	Proyecto de inversión	116313.22	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116313	116313	Mejoramiento De Aulas Del Preescolar Cinco De Febrero De La Localidad De Choguita - 50728	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	50728	35	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Choguita	RANCHERIA COGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOGUITA	116313.22	116313.22	116313.22	116313.22	116313.22	1	En Ejecuc	ción Validado avances
20	.8 ff1	CHH181802010878	Proyecto de inversión	46216.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46217	46217	Rehabilitacion De Camino De Entronque A La Localidad De Santa Cruz - 47490	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	47490	44	Metros Cuadrados	1	1000	Guachochi	Santa Cruz	PUEBLO SANTA CRUZ, 33180 SANTA CRUZ, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	46216.8	46216.8	46216.8	46216.8	46216.8	1000 1	10 En Ejecuc	:ión Validado avances
20	.8 ff1	CHH181802010883	Proyecto de inversión	190399.5	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190400	190400	Suministro De Estufas Ecologicas Etapa II - 47947	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	47947	250	Piezas	1	1	Guachochi	Rancho Seco	RANCHO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES COMO RANCHO SECO	190399.5	190399.5	190399.5	190399.5	190399.5	1	I En Ejecuc	ción Validado avances
20	18 ff1	CHH181802010884	Proyecto de inversión	726316.49	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	726316	726316	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y I INGENIERÍA Y CRUZ GONZALEZ GARCIA		229	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Agua Azul	PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL	726316.48	726316.48	726316.48	726316.48	726316.48	1	En Ejecuc	validado avances
20	18 ff1	CHH18180201088:	Proyecto de inversión	180877.06	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180877	180877	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 46823	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS	46823	268	Metros Cuadrados	1	990	Guachochi	Guahuachique	PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIRUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE	180877.06	180877.06	180877.06	180877.06	180877.06	990 1	IO En Ejecuc	ción Validado avances
20	18 ff1	СНН18180201087	50 Proyecto de inversión	436851.06	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436851	436851	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Las Aguilas De La Localidad De Huizarochi - 47810	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	47810	80	Otros	1	1	Guachochi	Huizarochi	PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUIZAROCHI	436851.06	436851.06	436851.06	436851.06	436851.06	1	I En Ejecuc	validado avances
20	18 ff1	CHH181802010883	Proyecto de inversión	782745.35	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782745	782745	Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Francisco M Plancarte En Guachochi 48720	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	48720	124	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE C CATARATAS, LOCALIZADO EN LA COLONIA EL SALTO	782745.35	782745.35	782745.35	782745.35	782745.35	1	En Ejecuc	Validado avances
20	18 ff1	CHH181802010878	74 Proyecto de inversión	431756.95	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		431757	431757	Construccion De Sanitarios En La Primaria Aquiles Serdan De La Localidad Del Aguaje - 49214		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	49214	49	Piezas	1	1	Guachochi	El Aguaje	PUEBLO EL AGUAJE, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL AGUAJE	431756.09	431756.09	431756.09	431756.09	431756.09	1	En Ejecuc	ción Validado avances
20	18 ff1	CHH181802010884	Proyecto de inversión	297677	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297677	297677	Construccion De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Caborachi - 49282		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	49282	180	Piezas	1	1	Guachochi	Caborachi	PUEBLO CABORACHI, 33180 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CABORACHI	297677	297677	297677	297677	297677	1	En Ejecuc	ción Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO FLIENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ CLASIFICACION INSTITUCION_EJE NUMERO_ PROYECTO PROYECTO BENEFICIARIOS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES FISICOS MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff FOLIO ramo MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDIFISTARIO MUNICIPIO DE Construccion De Cerca 33180 ROCHEACHI, Aportaciones I004-FAIS Municipal v FEDERALES Perimetral En La Primaria Gabino Barrera De La GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA Federales para Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Cuadrados Localdad De Rocheachi Infraestructura Social RODOLFO Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) 49927 GASTELLIM TOPETE COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI PUEBLO ROCHEACHI, MUNICIPIO DE 33180 ROCHEACHI. Aportaciones I004-FAIS Municipal y FEDERALES Meioramiento En Aulas De La Proyecto de Inversión de GUACHOCHLY GUACHOCHI Federales para de las Demarcacio Entidades Territoriales de (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Territoriales del Localidad De Rocheachi -Infraestructura Social LOCALIZADO EN LA RODOLFO Federativas v Distrito Federal CONVENIOS) GASTELUM TOPETE COMUNIDAD DE Municipios ROCHEACHI DUEBLO CARORACHI MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y 33180 CABORACHI, Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES Rehabilitacion De Sistema De Proyecto de GUACHOCHI Provecto de Federales nara de las Demarcaciones (APORTACIONES INGENIERÍA F 160381 51 2018 Agua Potable En La Localidad Inversión de CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA 160381 51 160381 51 160381 51 Entidades Federativas y COMINIDAD RURAL DE Municipios CONTROL SA DE CV CABORACHI MUNICIPIO DE CILIDAD GUACHOCHI CONSTRUCCION DE GUACHOCHI Y Aportaciones 1004-FAIS Municipal y 33180GUACHOCHI, COMEDOR COMUNITARIO EN Proyecto de INGENIERÍA Y Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES. GUACHOCHI 366813 LA COLONIA LA LAJITA DE LA 27:Guachochi Inversión de Asistencia Social JORGE ARMANDO 44.5 366813.14 366813.14 366813.14 366813.14 Entidades Federativas y Territoriales del SUBSIDIOS Y CHIHUAHUAENTREY LOC AGEB DIEZ Y SEIS CERO CERO MORALES CANOANA DELIA ALIZADO EN LA COLONIA Municipios LA LAJITA AGUILAR RUELAS PUEBLO NACACHI, 33180 MUNICIPIO DE Aportaciones 1004-FAIS Municipal y NACACHI, GUACHOCHI (APORTACIONES, Federales para de las Demarcaciones CHIHUAHUA, 147078.19 2018 Miguel Hidalgo Y Costilla De Inversión de Educación INGENIERÍA Y EDY 195599.97 195599.97 195599.97 195599.97 195599.97 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y LOCALIZADO EN LA La Localdad De Nacachi Infraestructura Social RELIMER SOTELO NACACHI PUEBLO CUSARARE, MUNICIPIO DE 33180 CUSÁRARE. Aportaciones I004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones FEDERALES GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GUACHOCHI CHIHUAHUA, Proyecto de Inversión de 323113.73 323113.73 323113.73 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Cusarare - 49064 Infraestructura Social LAURENCIO VALDEZ LOCALIZADO EN LA Federativas v Distrito Federal CONVENIOS) AGUIRRE COMUNIDAD RURAL DE CALLE REVOLUCION CIUDAD GUACHOCHI, MUNICIPIO DE 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, Cbta No Ciento Setenta De La INGENIERÍA Y 49223 CHH18180201088305 481452.5 2018 481453 481453 27:Guachochi Inversión de Educación ENTRE CALLE 481452.5 481452.5 481452.5 481452.5 481452.5 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Colonia Campesina En FILIBERTO REVOLUCION Y CALLE AMERICA, CALLE MONTERREY EN LA COLONIA CAMPESTRE CIUDAD GUACHOCHI. MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI Aportaciones I004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, 650176.99 2018 Lamparas Led En La Ageb Inversión de INGENIERÍA Y 46754 650176.99 650176.99 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y CHIHUAHUA. Trece Sesenta Y Siete - 46754 IORGE ARMANDO LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL Municipios PUEBLO RAHUIHUARACHI 33180 MUNICIPIO DE GUACHOCHI E Aportaciones 1004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones FEDERALES (APORTACIONES, RAHUIHUARACHI, GUACHOCHI Escuela Secundaria De La CHH18180201088398 176650.2 2018 176650 Inversión de Educación 47033 176650 176650 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Localidad De Rahuihuarachi HIPOLITO ESPINO CHIHUAHUA LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE Municipios RAHUIHUARACHI PUEBLO ROCHEACHI. MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI Aportaciones I004-FAIS Municipal y Proyecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, Agua Potable En El Barrio Del Agua y 611122.94 2018 611123 611123 27:Guachochi Inversión de INGENIERÍA Y 47211 CHIHUAHUA. 611122.94 611122.94 611122.94 611122.94 611122.94 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Aserradero De La Localidad GERARDO CORRA LOCALIZADO EN LA De Rocheachi - 47211 Municipios ROCHEACHI MUNICIPIO DE CILIDAD GUACHOCHI GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y 33180 GUACHOCH Aportaciones I004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones GUACHOCHI (APORTACIONES, Ageb Quince Noventa Y Ocho -Inversión de PALOMA DEL CHIHUAHUA, VARIAS Entidades Federativas y Territoriales del SUBSIDIOS Y CARMEN DE MIRAVALLE 47508 CALLES DE LA AGER QUINCE NOVENTA Y Municipios GARDEA OCHO

ENTIDAD: CHIHUAHUA

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO FLIENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ CLASIFICACION INSTITUCION_EJE NUMERO_ PROYECTO PROYECTO BENEFICIARIOS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES FISICOS ESTATUS FLUJO MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff FOLIO ramo MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDIFISTARIO MUNICIPIO DE 33180 RANCHERÍA GUACHOCHI Y CIÉNEGA PRIETA. 776418.59 47535 776418.59 CHH18180201088329 Inversión de PALOMA DEL 776418.59 776418.59 776418.59 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Localidad De Cienega Prieta CHIHUAHUA, Infraestructura Social CARMEN DE Federativas v CONVENIOS) 47535 LOCALIZADO EN LA MIRAVALL COMUNIDAD RURAL DE CIENGA PRIETA GARDEA CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD MUNICIPIO DE GUACHOCHI, 33180 Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES Proyecto de GUACHOCHI, Provecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES. Pluvial En Calle Sierra Agua v INGENIERÍA Y 1936114 Inversión de GUACHOCHI CHIHUAHUA 1751115.35 1751115.35 1751115.35 1751115.35 1751115.35 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Tarahumara De La Colonia HECTOR MANUEL Infraestructura Social ENTRE CALLE AMERICA Y ESTRADA ARAGONES Municipios EN LA COLONIA CAMPESINA CALLE SINFOROSA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, Aportaciones I004-FAIS Municipal y Electrica En Calle Sinforosa Y Proyecto de **GUACHOCHI Y** Provecto de Federales nara de las Demarcaciones (APORTACIONES GUACHOCHI CHIHUAHUA CHH18180201088299 154999 46 2018 Diez Y Seis De Sentiembre De Inversión de INGENIERÍA Y 47155 154999 46 154999 46 154999 46 154999 46 154999 46 En Fierución Entidades Federativas y Territoriales del SUBSIDIOS Y ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SINFOROSA, EN LA 47155 ESPINO SOLIS COLONIA TARAHLIMAR MUNICIPIO DE CIUDAD GUACHOCHI GUACHOCHI Y 33180 GUACHOCHI, Provecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES. 233872.69 Potable En La Colonia La Inversión de INGENIERÍA Y GUACHOCHI 233872.69 233872.69 233872.69 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Hacienda - 47191 PORFRED CORRAL CHIHITAHUA ENTA Federativas y CISNEROS COLONIA LA HACIENDA Municipios CIUDAD GUACHOCHI, MUNICIPIO DE Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES Mejoramiento De Drenaje 33180 GUACHOCHI, Provecto de GUACHOCHLY Federales para de las Demarcacione Entidades Territoriales del (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Pluvial En La Ageb Mil Seiscientos En Guachochi GUACHOCHI CHIHUAHUA, INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL Infraestructura Social LOCALIZADO EN Federativas y CONVENIOS) Chihuahua - 46610 CISNEROS Municipios CARECERA MUNICIPAL CALLE LAS GARZAS CIUDAD GUACHOCHI. Aportaciones I004-FAIS Municipal v FEDERALES MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO EN DRENAJE Provecto de 33180GUACHOCHI. Federales para de las Demarcacione (APORTACIONES GUACHOCHI Y PLUVIAL DE LA CALLE LAS GARZAS - 159629 GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC Entidades Territoriales del Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) ALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DOS GUAGUACHIQUE, Anortaciones I004-FAIS Municipal v FEDERALES MUNICIPIO DE AULAS EN LA Proyecto de 33180GUAHUACHIQUE Federales para de las Demarcacione Entidades Territoriales del TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI Infraestructura Social CHIHUAHUAENTREY,LOC Federativas v CONVENIOS) GUAGUACHIQUE - 159634 ALIZADO EN LA CIUDAD GUACHOCHI, Aportaciones I004-FAIS Municipal y FEDERALES 33180 GUACHOCHI, Construccion De Drenaie Provecto de GUACHOCHI Y Federales para de las Demarcacione (APORTACIONES GUACHOCHI Sanitario En La Colonia La Inversión de INGENIERÍA V 46778 Entidades Territoriales del CHIHUAHUA, LOCALIAZADO EN LA Hacienda - 46778 Infraestructura Social CONVENIOS) Federativas y CISNEROS Municipios COLONIA LA HACIENDA 33-PLIERLO YEPO 33180 MUNICIPIO DE YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, Aportaciones 1004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y (APORTACIONES, Agua Potable En La Localidad Inversión de Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y LOCALIZADO EN LA De Yepo - 46922 Infraestructura Social ROBERTO CORRAL Federativas y Municipios COMUNIDAD RURAL DE YEPO CALLE MARABU CIUDAD GUACHOCHI, 33180 MUNICIPIO DE GUACHOCHI. Aportaciones I004-FAIS Municipal v EEDERALES GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GUACHOCHI CHIHUAHU. ENTRE CALLE SIERRA Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, 323758.93 2018 323758.93 323758.93 323758.93 323758.93 323758.93 En Calle Marabu De La Inversión de Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Colonia Las Garzas - 47729 Infraestructura Social MANUEL ANTONIO TARAHUMARA Y CALLE Federativas v CONVENIOS) JUAREZ ACOSTA PLANCARTE, LOCALIZADO GARZAS PUEBLO SECORACHACHI, 33180 SEGORACHI Aportaciones I004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones FEDERALES MUNICIPIO DE GUACHOCHI GUACHOCHI Y (APORTACIONES, 2018 Captacion De Agua Pluvial Inversión de CHIHUAHUA, 414700 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y INGENIERÍA Y AERO Etapa I - 47977 Infraestructura Social LOCALIZADO EN LA CONVENIOS) IOMACHA SA DE CV COMUNIDAD RURAL DE SECORACHACHI

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATU	US FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	S ESTATU	US FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCE	TAJE	
2018	ff1	CHH18180201088317	Proyecto de inversión	510265.71			i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	510266	567075	Construccion De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Campesina - 46729	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y INGENIERÍA Y INGENIERÍA SA DE CLHDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	46729	150	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Guachochi	CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE MANUEL LOZADA, EN LA COLONIA CAMPESINA	567075.44	567075.44	567075.44	567075.44	567075.44	1 0	En Ejecuc	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201088375	Proyecto de inversión	623855.73	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		623856	623856	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Samachique - 47575	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA	47575	1241	Otros	1	1	Guachochi	Samachique	PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE	623855.73	623855.73	623855.73	623855.73	623855.73	1 0	En Ejecuc	ión Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088392	Proyecto de inversión	417330.19	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417330	417330	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De La Mesita - 47704	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	47704	10	Otros	1	1	Guachochi	La Mesita	PUEBLO LA MESITA, 33180 LA MESITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA MESITA	417330.19	417330.19	417330.19	417330.19	417330.19	1 0	En Ejecuc	ión Validado avances
2018	ff1	CHH00180201088295	Proyecto de inversión	346100.65	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346101	346101	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Grulla De La Colonia Las Garzas - 47743	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	47743	30	Otros	1	1	Guachochi	Guachochi	CALLE GRULLA CIUDAD GUACHOCHI, GUACHOCHI GUACHOCHI CHIRIUAHUA, LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS	346100.64	346100.64	346100.64	346100.64	346100.64	1 0	En Ejecuc	ión Validado avances
2018	ff1	СНН00180201087881	Proyecto de inversión	345216	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		345216	345216	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De La Localidad De Sahuarichi A Guachochi - 47950	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	47950	100	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Saguarichi	CAMINO TRAMO SAHUARICHI - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO SAHUARICHI, 33180 SAGUARICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARICHI A GUACHOCHI	345216	345216	345216	345216	345216	1 0	En Ejecuc	Validado ción avances
2018	ff1	CHH18180201088321	Proyecto de inversión	167666.4	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		167666	167666	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Agua Zarca A Entronque Guachochi Yoquivo - 47965	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	47965	228	Metros Cuadrados	1	1	Guachochi	Agua Zarca	CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIM ARGEN DERCHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO ENTRE AGUA ZARCA VENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO	167666.4	167666.4	167666.4	167666.4	167666.4	1 0	En Ejecuc	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304265	Proyecto de inversión	686952	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	686952	686952	SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE ETAPA I - 159481	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ARMANDO MALDONADO RAMOS	159481	2250	Otros	450	0	Guachochi	Cieneguita	CIUDAD , 33180CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,SE ENTREGARON A VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI	686952	686952	686952	686952	686952	1 0	En Ejecuc	Validado avances
2018	ff1	СНН180301304266	Proyecto de inversión	654279.28	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		654279	654279	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA III - 159493	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	159493	250	Otros	50	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIULAHUAENTREY,EN VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	654279.28	654279.28	654279.28	654279.28	654279.28	1 0	En Ejecuc	Validado ción avances
2018	ff1	CHH18180201088315	Proyecto de inversión	1086154.13	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1086154	1086154	Construccion De Tomas Domicillarias Descargas Sanitarias E lluminacion En La Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina - 46645	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CVHECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	40043	140	Otros	1	1	Guachochi		CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CAMPESINA	325846.24	325846.24	325846.24	325846.24	325846.24	0.3 0	En Ejecuc	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304272	Proyecto de inversión	106203.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106204	106204	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR DE EDUCACION ESPECIAL EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 159504	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CATALINO HOLGUIN	159504	20	Metros Cuadrados	448	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	106203.8	106203.8	106203.8	106203.8	106203.8	448 C	Termina	Validado ado avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)			E	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	ICOS E	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO			MONTO_GLOBAL_A	IENTO		PROGRAMA					_RESPONSABLE	PROTECTO		COTORA	PROTECTO		UNIDAD DE MEDIDA		META												
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								MEDIDA	META M	IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2018	ff1	CHH180301304280	Proyecto de inversión	170242.08	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170242	170242	MEJORAMIENTO EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 159577		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	159577	200	Otros	1	0	Guachochi		PUEBLO LOMA ALTA, 33180LOMA ALTA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOMA ALTA	170242.08	170242.08	170242.08	170242.08	170242.08	1	0 Т	Terminado \	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304274	Proyecto de inversión	756374.15	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		756374	756374	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PAPAJICHI - 159507		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO	159507	36	Otros	1	0	Guachochi	Papajichi	PUEBLO PAPAJICHI, 33180PAPAJICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE PAPAJICHI	756374.15	756374.15	756374.15	756374.15	756374.15	1	0 т	Ferminado ¹	Validado avances
2018	ff1	CH+180301304277	Proyecto de inversión	435247.5	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435248	435248	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA NOROGACH NONOAVA A MURACHARACHI - 195310	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159510	900	Metros lineales	1250	0	Guachochi	Muracharachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE NORDOGACH NONOAVA- MURACHARACH MARGEN DERCHONKLÓMETRO 12 + 5 PUEBLO MURACHARACH SI SIBOMURACHARACH GUACHETE CHI BOR RUFAL DE ENTRONQUE CARRETERA NOROGACH-NONOAVA A MURACHARACH MURACHARACH MURACHARACH	435247.5	435247.5	435247.5	435247.5	435247.5	1250	0 т	Terminado 1	ralidado avances
2018	ff1	CHH180301304283	Proyecto de inversión	26956.21	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		26956	26956	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CIS ERENDIRA - 159592	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	159592	310	Metros lineales	45	0	Guachochi		CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN CABECERA MUNUCIPAL	26956.21	26956.21	26956.21	26956.21	26956.21	45	0 т		Validado avances
2018	ff1	CHH180301304301	Proyecto de inversión	862097.14	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		862097	862097	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AQUIGOCHI - 159636	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	159636	50	Metros Cuadrados	104	0	Guachochi		PUEBLO AQUIGOCHI, 33180AQUIGOCHI, GUACHOCHI CHIRIUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AQUIGOCHI	862097.14	862097.14	862097.14	862097.14	862097.14	104	0 т	Ferminado	/alidado avances
2018	ff1	CHH180301304306	Proyecto de inversión	68049.42	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		68049	68049	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 159647	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	159647	222	Otros	1	0	Guachochi		PUEBLO EL AGUAJE, 33180EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIRUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL AGUAJE	68049.42	68049.42	68049.42	68049.42	68049.42	1	0 т	Ferminado \	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304307	Proyecto de inversión	578879.54	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		578880	578880	REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA IV - 159651	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO TRES VIAS	159651	335	Otros	67	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIUJAHUAENTEY,LOC ALIZADO EN VARIAS ESPACIOS	578879.54	578879.54	578879.54	578879.54	578879.54	67	0 т	Ferminado ,	/alidado avances
2018	ff1	CHH180301304308	Proyecto de inversión	407160	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	407160	407160	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA V - 159653	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OSCAR OLIMPO AGUIRRE GARCIA	159653	70	Otros	4	0	Guachochi		PUEBLO HUILLORARE, 33180HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUILLORARE	407160	407160	407160	407160	407160	4	0 т	Ferminado 1	/alidado avances
2018	ff1	CHH180301304363	Proyecto de inversión	150800	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150800	150800	REHABILITACION DE AULA EN CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIOS - 159960	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	159960	470	Otros	1	0	Guachochi		CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	150800	150800	150800	150800	150800	1	0 т	Ferminado	/alidado avances

			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	RO				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	sicos	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301304369	Proyecto de inversión	ROBADO 192705	recurso 2018	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	192705	192705	REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA V - 159974	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	159974	125	MEDIDA	25	0	Guachochi	Cumbres del	CIUDAD GUACHOCHI, 33180CUMBRES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	192705	192705	192705	192705	192705	25	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304370	Proyecto de inversión	211326.16	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211326	211326	CONSTRUCCION DE DRENAIE SANITARIO EN CALLE SONORA COLONIA CAMPESINA - 159975	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	159975	40	Otros	1	0	Guachochi	Guachochi	CALLE SONORA CIUDAD SONORA, 331806UACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN LA COLONIA CAMPESINA	211326.16	211326.16	211326.16	211326.16	211326.16	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304371	Proyecto de inversión	14510.44	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14510	14510	REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA LOMA - 159977	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR NAVARRO	159977	10	Vivienda	1	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN COLONIA LA LOMA	14510.44	14510.44	14510.44	14510.44	14510.44	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304372	Proyecto de inversión	389919	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		389919	389919	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAHUARICHI - 159978	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	159978	48	Otros	1	0	Guachochi	Saguarichi de Abajo	PUEBLO SAHUARICHI, 33180SAGUARICHI DE ABAJO, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDA RURA DE SAHUARICHI	389919	389919	389919	389919	389919	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	СНН180301304373	Proyecto de inversión	322200			I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	322200	322200	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA TRES - 159980	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159980	1000	Otros	1	o	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAEMTREY,LOC ALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	322200	322200	322200	322200	322200	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304698	Proyecto de inversión	327879.4	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327879	327879	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SITANACHI - 161796	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	161796	100	Metros Cuadrados	48	o	Guachochi	Sitanachi	PUEBLO SITANACHI, 33180SITANACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SITANACHI	327879.4	327879.4	327879.4	327879.4	327879.4	48	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304699	Proyecto de inversión	307584.07	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		307584	307584	MEJORAMIENTO DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI - 161808	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	161808	72	Otros	2	o	Guachochi	Basigochi	PUEBLO BASIGOCHI, 33180BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASIGOCHI	307584.07	307584.07	307584.07	307584.07	307584.07	2	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304290	Proyecto de inversión	506469.55	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	506470	506470	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 159622	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	159622	500	Metros Cuadrados	60	0	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDA RURAL DE NOROGACHI	506469.55	506469.55	506469.55	506469.55	506469.55	60	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304292	Proyecto de inversión	271440	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271440	271440	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA IV - 159624	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	159624	53	Otros	2	0	Guachochi		PUEBLO COCHERARE, 33180COCHERARE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNMIDAD RURAL DE COCHERARE	271440	271440	271440	271440	271440	2	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304293	Proyecto de inversión	248864.29	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248864	248864	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE YEGOCHI - 159625	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RIGOBERTO NEVAREZ IBARRA	159625	49	Otros	1	0	Guachochi	Yegochi	PUEBLO YEGOCHI, 33180YEGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEGOCHI	248864.29	248864.29	248864.29	248864.29	248864.29	1	0	Terminado	Validado avances

PERI	ODO: TERO	ER TRIMESTRE 201	18																											2. E	DESTINO DE	EL GASTO
	FUENTE			LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICI	O FINANCI	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	:		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos	ESTATUS	FLUJO
CICI	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
201	8 ff1	CHH180301304294	Proyecto de inversión	ROBADO 819926.56	recurso 2018	33- Aportaciones	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	819927	819927	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LAS TUNAS - 159626	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS		100	MEDIDA Otros	1	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COLONIA LAS TUNAS	819926.56	819926.56	819926.56	819926.56	819926.56	1	0	Terminado	Validado avances
201	.8 ff1	CHH180301304295	Proyecto de inversión	38266.61	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		38267	38267	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENGUITAS DE SINFOROSA - 159627	27.6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	159627	20	Otros	1	0	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITA DE SINFOROSA, 33180CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTERY,LIOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITA DE SNFOROSA	38266.61	38266.61	38266.61	38266.61	38266.61	1	0	Terminado	Validado avances
201	8 ff1	CHH180301304297	Proyecto de inversión	75915.14	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75915	75915	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA BAÑOS DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE HUILLORARE - 159630	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	159630	70	Piezas	1	0	Guachochi	Huillorare	PUEBLO HUILLORARE, 33180HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUILLORARE	75915.14	75915.14	75915.14	75915.14	75915.14	1	0	Terminado	Validado avances
201	.8 ff1	CHH180301304298	Proyecto de inversión	121330.2	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		121330	121330	MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BASSHUARE - 159631	27.0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO	159631	118	Otros	1	o	Guachochi	Basiahuare	PUEBLO BASIHUARE, 33180BASIAHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BARIHUARE	121330.2	121330.2	121330.2	121330.2	121330.2	1	0	Terminado	Validado avances
201	.8 ff1	СНН180301304299	Proyecto de inversión	63984.91	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		63985	63985	MEJORAMIENTO EN CUARTO DORMITORIO EN EL FRACCIONAMIENTO TIMOTEO MARTINEZ - 159633	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda I	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	159633	10	Vivienda	1	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC AUZADO EN EL FRACCIONAMIENTO TIMOTEO MARTINEZ	63984.91	63984.91	63984.91	63984.91	63984.91	1	0	Terminado	Validado avances
201	8 ff1	CHH180301304302	Proyecto de inversión	409385.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	409385	409385	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 159637		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud I	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY BUSTILOS	159637	50	Metros Cuadrados	48	0	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI	409385.32	409385.32	409385.32	409385.32	409385.32	48	0	Terminado	Validado avances
201	8 ff1	СНН180301304303	Proyecto de inversión	236031.48	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236031	236031	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERA (INCUENTA Y NUEVE - 159639	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación 	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	159639	486	Piezas	2	0	Guachochi		CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUARINTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	236031.48	236031.48	236031.48	236031.48	236031.48	2	0	Terminado	Validado avances
201	.8 ff1	CHH180301304304	Proyecto de inversión	626467.79	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	626468	626468	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TUCHEACHI - 159641		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159641	91	Metros lineales	34	0	Guachochi	Tucheachi	PUEBLO TUCHEACHI, 33180TUCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUCHEACHI	626467.79	626467.79	626467.79	626467.79	626467.79	34	0	Terminado	Validado avances
201	8 ff1	CHH180301304354	Proyecto de inversión	411684	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		411684	411684	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA VII - 159930	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y AERO JOMACHA	159930	20	Otros	1	0	Guachochi	Los Pilares	PUEBLO PILARES, 33180LOS PILARES, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURA LDE LOS PILARES	411684	411684	411684	411684	411684	1	0	Terminado	Validado avances
201	8 ff1	CHH180301304355	Proyecto de inversión	77417.24	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77417	77417	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LAS PALMAS - 159931	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda 	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ	159931	20	Otros	1	0	Guachochi	Bajío de las Palmas	PUEBLO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180BAJÍO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJIO DE LAS PALMAS	77417.24	77417.24	77417.24	77417.24	77417.24	1	0	Terminado	Validado avances

PERIOI	OO: TERCEI	t Trimestre 2018																												2.	DESTINO D	EL GASTO
				E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	SICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA N	IONTO_GLOBAL_AP		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado									META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	DOENTA IE		
2018	ff1	CHH180301304356	Proyecto de inversión	ROBADO 551928	recurso	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	551928	551928	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA VIII - 159932	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MOVIGARCEB SA DE CV	159932	87	MEDIDA Otros	2	META MODIFICADA	Guachochi		PUEBLO TAJIRACHI, 33180TAJIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TAJIRACHI	551928	551928	551928	551928	551928	2	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304357	Proyecto de inversión	240000	2018		IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240000	240000	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIMOTEO MARTINEZ - 159936	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	159936	480	Otros	1	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN CABECERA MUNUCIPAL	240000	240000	240000	240000	240000	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304358	Proyecto de inversión	220731.75	2018		IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220732	220732	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 159947	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	159947	30	Otros	80	0	Guachochi	La Unión	PUEBLO LA UNION, 33180LA UNIÓN, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA UNION	220731.75	220731.75	220731.75	220731.75	220731.75	80	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	СНН180301304359	Proyecto de inversión	241875.83	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241876	241876	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA LAS TUNAS - 159952	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	159952	40	Otros	272	0	Guachochi	Guachochi	CALLE VICENTE SUAREZ CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN LA COLONIA LAS TUNAS	241875.83	241875.83	241875.83	241875.83	241875.83	272	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304360	Proyecto de inversión	551121.6	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551122	551122	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CAMPESINA - 159954	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	159954	75	Otros	451	0	Guachochi	Guachochi	CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COLONIA CAMPESINA	551121.6	551121.6	551121.6	551121.6	551121.6	451	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304364	Proyecto de inversión	353800	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353800	353800	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA DOS - 159963	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159963	1000	Otros	1	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	353800	353800	353800	353800	353800	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304365	Proyecto de inversión	422240	2018		i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422240	422240	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA IX - 159967	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159967	63	Otros	2	0	Guachochi	Bajío Largo	PUEBLO BAJIO LARGO, 33180BAJIO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJIO LARGO	422240	422240	422240	422240	422240	2	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	СНН180301304366	Proyecto de inversión	261000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261000	261000	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE A NACHACACHI - 159971	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159971	141	Otros	1	0	Guachochi	Cerro Grande	CAMINO TRAMO CERRO GRANDE: NACHACACHI MARGEN DERCCHOKLÓMETRO 7 + O PUEBLO CERRO GRANDE, 31830CERRO GRANDE, 31830CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUAEMTEY, REH ABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE A NACHACACHI	261000	261000	261000	261000	261000	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	СНН180301304368	Proyecto de inversión	103869.66	2018	Federales para	Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103870	103870	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TONACHI DE LA COLONIA CAMPESINA - 159973	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	159973	100	Otros	1	0	Guachochi	Guachochi	CALLE TONACHI CIUDAD GUACHOCHI, 33189GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN LA COLONIA CAMPESINA	103869.66	103869.66	103869.66	103869.66	103869.66	1	0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301304375	Proyecto de inversión	392080	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392080	392080	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA X - 159983	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	159983	50	Otros	2	0	Guachochi	Rojachique	PUEBLO ROJACHIQUE, 33180ROJACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDA RUPAL DE ROJACHIQUE	392080	392080	392080	392080	392080	2	0	Terminado	Validado avances

PERI	ODO: TERC	ER TRIMESTRE 20	J18																											2.1	DESTINO DI	al GASTO
	FUENTE			ALLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CIC	O FINANCI	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	м					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	sicos	ESTATUS	FLUJO
CIC	.O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	RCENTAJE		
20:	8 ff1	CHH18030130442	Proyecto de inversión	165880	recurso 2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165880	165880	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XI - 160179	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	160179	50	MEDIDA	1	0	Guachochi	Chihuivo	PUEBLO CHOHUIVO, 33180CHIHUIVO, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DEL CHIHUIVO	165880	165880	165880	165880	165880	1	0	Terminado	Validado avances
20:	8 ff1	CHH18030130442	Proyecto de inversión	423311.81	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	423312	423312	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI - 160185	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	160185	38	Metros lineales	470.4	0	Guachochi	Muracharachi	PUEBLO MURACHARACHI, 33180MURACHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MURACHARACHI	423311.81	423311.81	423311.81	423311.81	423311.81	470.4	Ō	Terminado	Validado avances
20:	8 ff1	CHH18030130443	Proyecto de inversión	65000	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65000	65000	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS - 160189	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING JAVIER LUGO HERMOSILLO	160189	30	Otros	1	0	Guachochi	La Lagunita	PUEBLO LAGUNITAS, 33180LA LAGUNITA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURA LDE LAGUNITAS	65000	65000	65000	65000	65000	1	0	Terminado	Validado avances
20:	.8 ff1	CHH18030130428	Proyecto de 34 inversión	488675.16	2018	33- Aportacion Federales pr Entidades Federativas Municipio:	y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488675	488675	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PILARES A CHOGUITA - 159594	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infræstructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159594	300	Otros	19.5	0	Guachochi	Choguita	CAMINO TRAMO PILARES- CHOGUITA MARGEN DERECHORICAMETRO 19 + 5 PUEBLO CHOGUITA, 33180CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUABNTREY,CAM INO SACACOSCHAS DE LA LOCALIDAD DE PILARES A CHOGUITA	488675.16	488675.16	488675.16	488675.16	488675.16	19.5	0	Terminado	Validado avances
20:	8 ff1	СНН18030130428	35 Proyecto de inversión	390049.88	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390050	390050	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE NORGOACHI PILARES - 159614	27/Guachachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	159614	980	Otros	17	0	Guachochi	Norogachi	CAMINO TRAMO NOROGACHI- PILARES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 4 O PUEBLO NOROGACHI, 33180NOROGACHI, GUIACHOCHI CHINUAHUAENTREY, REH ABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI A PILARES	390049.88	390049.88	390049.88	390049.88	390049.88	17	0	Terminado	Validado avances
20:	.8 ff1	CHH18030130428	Proyecto de inversión	70324.6	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70325	70325	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA PRIMERA ETAPA - 159615	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OGUER MIGUEL QUEZADA LOYA	159615	1000	Otros	1	0	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN VARIAS PARTES DE CABECERA MUNICIPAL	70324.6	70324.6	70324.6	70324.6	70324.6	1	0	Terminado	Validado avances
20:	8 ff1	СНН18030130428	Proyecto de inversión	220878.95	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220879	220879	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SECORACHACHI - 159618	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	159618	50	Metros Cuadrados	92	0	Guachochi	Sicorachachi	PUEBLO SECORACHACHI, 33180SICORACHACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SECORACHACHI	220878.95	220878.95	220878.95	220878.95	220878.95	92	0	Terminado	Validado avances
20:	.8 ff1	СНН18030130428	Proyecto de inversión	132016.76	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132017	132017	MEJORAMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA EN LA TELESECUMDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI - 159619	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	159619	58	Otros	1	0	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROSACHI, 33180CIÈNEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHIUAENTREY,LOC AUZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	132016.76	132016.76	132016.76	132016.76	132016.76	1	0	Terminado	Validado avances
20:	8 ff1	CHH18030130428	Proyecto de inversión	452400	2018	Federales pa Entidades	y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	452400	452400	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA III - 159620	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA	159620	500	Otros	4	0	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI	452400	452400	452400	452400	452400	4	0	Terminado	Validado avances

PER	ODO: TERCI	ER TRIMESTRE	2018																											2. DI	ESTINO DE	. GASTO
	FUENTES				E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	ю			E	ESTATUS	FLUJO
CII	LO FINANCIA MIENTO	FOLIO			ONTO_GLOBAL_AP ROBADO	IENIO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS			GEOREFERENCIA	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	COS E	ESTATUS	FLUJO
CH	LO ff	FOLIO	CAT	regoria M	ONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA ME	TA META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
20	18 ff1	CHH180301304	309 Pro	yecto de versión	69411.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69412	69412	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 159654	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	159654	269	Otros :	0	Guachochi		RANCHERIA CIENEGA PRIETA, 33180RANCHERÍA CIÉNEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA	69411.52	69411.52	69411.52	69411.52	69411.52	1	0 Т	Ferminado	Validado avances
21	18 ff1	CHH180301304		yecto de versión	731380	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	731380	731380	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA VI - 159656	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA	159656	100	Otros :	, 0	Guachochi	Mesa de Rocheachi	PUEBLO MESA DE ROCHEACHI, 33180MESA DE ROCHEACHI (RANCHERÍA LA MESA), GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MESA DE ROCHEACHI	731380	731380	731380	731380	731380	7	0 Т	Terminado	Validado avances
20	18 ff1	CHH180301304	270	yecto de versión	70943.55	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70944	70944	MEJORAMIENTO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA CRUZ DE LA COLONIA AEROPUERTO - 159499		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	159499	127	Metros 85 Cuadrados 85	13 0	Guachochi		CALLE AEROPUERTO CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO ANTES DE LLEGAR A LA AEROPISTA LOCAL	70943.55	70943.55	70943.55	70943.55	70943.55	893	0 Т	Terminado	Validado avances
20	18 ff1	CHH180301304	271 Pro in	yecto de versión	44768.46	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44768	44768	MEJORAMIENTO EN AULAS DEL PRESSCOLAR EN LAGUNA DE ABOREACHI - 159500	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	159500	20	Metros 44 Cuadrados 44	50 O	Guachochi	Aboreachi	PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,BLO CALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI		44768.46	44768.46	44768.46	44768.46	460	0 Т	Terminado	Validado avances
21	18 ff1	CHH180301304	273 Pro in	yecto de versión	86433.31	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86433	86433	MEJORAMIENTO DE AULA EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LAS PALMAS - 159506	27/Guachachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CATALINO HOLGUIN	159506	20	Metros 1 Cuadrados 1	3 0	Guachochi	Bajío de los Palma	PUEBLO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180BAJÍO DE LOS PALMA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY, LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJI DE LAS PALMAS		86433.31	86433.31	86433.31	86433.31	13	0 т	Ferminado	Validado avances
21	18 ff1	CHH180301304	Pro 276 in	yecto de versión	65212.65	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65213	65213	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CABORACHI - 159509	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	159509	180	Metros lineales 32	.5 0	Guachochi		PUEBLO CABORACHI, 33180CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CABORACHI	65212.65	65212.65	65212.65	65212.65	65212.65	32.5	0 Т	Ferminado	Validado avances
21	18 ff1	CHH18030130	264 Pro in	vyecto de versión	174325.26	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174325	174325	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA - 159475	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y INGENIERÍA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	159475	109	Otros :	. 0	Guachochi	Ranchería	PUEBLO RANCHERIA, 33180RANCHERIA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTRE Y,LOCALIZADO EN LA COMUNIUDAD DE RANCHERIA	174325.26	174325.26	174325.26	174325.26	174325.26	1	0 Т	Terminado	Validado avances
21	18 ff1	CHH180301304	267 in	yecto de versión	863999.32	2018	33- Aportaciones Federales pare Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863999	863999	REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA III - 159494	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	159494	500	Otros 16	00 100	Guachochi		CIUDAD GUACHOCHI, 331B0GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,VAR AS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	863999.32	863999.32	863999.32	863999.32	863999.32	100	100 T	Terminado	Validado avances
21	18 ff1	CHH180301304	268 Pro in	yecto de versión	558211.83			IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	558212	558212	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 159495	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROGELIO YANEZ	159495	495	Metros 1 ¹ Cuadrados ¹	66 0	Guachochi		CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA CIUDAD DE GUACHOCHI	558211.83	558211.83	558211.83	558211.83	558211.83	156	0 Т	Terminado	Validado avances

PERIC	DO: TERCI	R TRIMESTRE 201	5																											2.	DESTINO DEL GA	1810
	FUENTES		DETALL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS FLU	JO
CICL	FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	sicos	ESTATUS FLU	JO
CICL	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado									META	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH180301304281	Proyecto de inversión	ROBADO 641247.19	zo18	33- Aportacione	y Distrito Federal	FEDERALES	641247	641247	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ABOREACHI - 159589	27:Guachochi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS MANUEL LUNA R	159589	40	MEDIDA Metros Cuadrados	127	0	Guachochi		RANCHO ABOREACHI, 33180ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ABOREACHI	641247.19	641247.19	641247.19	641247.19	641247.19	127	0	Terminado Valid. avan	
2018	ff1	CHH180301287063	Proyecto de inversión	3293227.72	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1646614	1646614	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 245598	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	245598	100	Otros	44	44	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO- DOLORES MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 35 + O RANCHERIA LAS JUNTAS, 348BLAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HODAGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL, BRECHA G	1646613.86	1646613.86	1493195.1	1493195.1	1493195.1	0	0	En Ejecución Validi avan	
2018	ff1	CHH00180201088278	Proyecto de inversión	1292651	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1292651	1292651	Rehabilitacion De Camino Rural Arroyo Del Agua Mesa De La Cruz - 49088	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	49088	550	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo		RANCHERIA ARROYO DEL AGUA MESA DE LA CRUZ, 33470 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROLLO DEL AGUA Y CAMINO MESA DE LA CRUZ, EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS COMUNIDADES DE MESA DE LA CRUZ ARROYO DEL AGUA		0	0	0	0	0	0	Cancelado Cancel validi	
2018	ff1	CHH18180201087285	Proyecto de inversión	125000	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125000	125000	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Maria Montessori - 57537	3:Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57537	1381	Metros Cuadrados	1	1	Allende	Pueblito de Allende	SECCION PUEBLITO DE ALLENDE, 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, PUEBLITO DE ALLENDE ALLENDE CHIHUAHUA C.P. 33923	99691.58	125000	99691.58	99691.58	99691.58	1	0	En Ejecución Valid. avan	
2018	ff1	СНН18180201087295	Proyecto de inversión	477542	2018	33- Aportacione Federales pa Entidades Federativas Municipios	y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477542	477542	Construccion De Comedor Comunitario En Rancho Blanco - 51366	3:Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51366	123	Metros Cuadrados	1	1	Allende		RANCHO , 00000 RANCHO BLANCO, ALLENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO RANCHO BLANCO ALLENDE CHIHUAHUA.		328495.2	328495.2	328495.2	328495.2	1	0	Valid: En Ejecución avan	lado nces
2018	ff1	CHH18180201087286	Proyecto de inversión	388000	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388000	538239	Ampliacion De Red De Alcantarillado En El Seccional De Pueblito De Allende - 48497	3:Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48497	275	Metros Cuadrados	1	1	Allende	Pueblito de Allende	INTERIOR O S/N PUEBLO PUEBLITO DE ALLENDE, 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLITO DE ALLENDE MUNICIPIO ALLENDE, CHIHUAHUA C.P. 33923	538239.4	538239.4	538239.4	538239.4	538239.4	1	0	En Ejecución Validi avan	lado
2018	ff1	CHH18180201087291	Proyecto de inversión	1201817.04	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1201817	1201817	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Moral 56529	3:Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	56529	200	Metros Cuadrados	1	1	Allende	Valle de Ignacio Allende	COLONIA EL MORAL, 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO. VALLE DE ALLENDE ALLENDE CHIHUAHUA. C.P. 33920		1201817.04	1108088.75	1108088.75	1108088.75	1	0	En Ejecución Valid: avan	
2018	ff1	CHH18180201087293	Proyecto de inversión	304000	2018		y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304000	350983	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Bugambilia Comunidad De Bufalo - 51231	3:Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51231	298	Metros Cuadrados	1	1	Allende	Colonia Búfalo	COLONIA BÚFALO, 33930 COLONIA BÚFALO, ALENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO. BUFALO ALLENDE CHIHUAHUA. C.P. 33930	350983.48	350983.48	350983.48	350983.48	350983.48	1	0	Validi En Ejecución avan	
2018	ff1	CHH180301298632	Proyecto de inversión	180348	2018	Federales pa Entidades	ss 1004-FAIS Municipal y ra de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180348	180348	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO CERVANTES BARRIO LA CANCHA - 59070	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59070	500	Metros Cuadrados	500	0	Guazapares	Témoris	BARRIO , 33380TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUAENTREY,CALL E IGNACIO CERVANTES DEL BARRIO DEL BARRIO LA CANCHA	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución Valid: avan	
2018	ff1	CHH00180201088457	Proyecto de inversión	1642814	2018	33- Aportacione Federales pai Entidades Federativas Municipios	y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1642814	1642814	Mejoramiento De Cableado Para Alumbrado Publico - 59285	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	59285	100	Otros	1	1	Guazapares	Témoris	BARRIO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN CALLLES DEL PUEBLO	16/1281/	1642814	1642814	1642814	1642814	1	0	En Ejecución Valid: avan	

	LICLIC	TRIMESTRE 2018	,																											2		DEL GAST
FLIER	NTES			LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO FINA		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos	ESTATUS	FLUJO
CICLO 1		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POF	CENTAJE		
2018 ff	f1 c	HH00180201088468	Proyecto de inversión	2091888	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2091888	2411231	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Tepochique - 58986	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58986	750	Metros Cuadrados	1	1	Guazapares	Tepochique	BARRIO , 33380 TEPOCHIQUE, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE TEPOCHIQUE	2411230.81	2411230.81	2411230.81	2411230.81	2411230.81	1	0	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	f1 C	EHH00180201088451	Proyecto de inversión	29308	2018		IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29308	29308	Suministro E Instalacion De Sistema Solar De Iluminacion En Piedra Bola - 59308	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	59308	3	Otros	1	1	Guazapares	Piedra Bola	EJIDO , 33380 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD PIEDRA BOLA	29308	29308	29308	29308	29308	1	0	En Ejecución	Validad avance
2018 ff	fi c	CHH00180201088460	Proyecto de inversión	1055088	2018		IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1055088	1055088	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacin En La Localdad De Aporavo - 59235	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	59235	60	Otros	1	1	Guazapares	Aporavo	EJIDO , 33380 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN 36 DISTINTOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD	1055088	1055088	1055088	1055088	1055088	1	0	En Ejecución	Valida avano
2018 ff	fi c	CHH00180201088464	Proyecto de inversión	2880094	2018		IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2880094	2880095	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Monterde - 58854	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58854	800	Metros Cuadrados	1	1	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BARRIO , 33380 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE MONTERDE	2880094.93	2880094.93	2880094.93	2880094.93	2880094.93	1	0	En Ejecución	Validai avanci
2018 ff	fi c	CHH00180201088469	Proyecto de inversión	293080	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293080	293080	Suministro De Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En La Localidad De Corarayvo - 59281	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59281	20	Otros	1	1	Guazapares	Corarayvo	BARRIO , 33380 CORARAYYO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CORARAYVO	293080	293080	293080	293080	293080	1	0	En Ejecución	Validac avance
2018 ff	n c	HH00180201088467	Proyecto de inversión	29308	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29308	29308	Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En Tahonitas - 59304	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	59304	5	Otros	1	1	Guazapares	Tahonitas	BARRIO , 33380 TAHONITAS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE TAHONITAS	29308	29308	29308	29308	29308	1	0	En Ejecución	Validai avanci
2018 ff	n c	CHH00180201088456	Proyecto de inversión	550000	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550000	532320	Construccion De Sanitarios Er Escuela Secundaria Praxedis Giner Duran - 58516	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	58516	180	Piezas	1	1	Guazapares		BARRIO , 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENFRENTE DE RESTAURANTE MANNINGS		532320.23	532320.23	532320.23	532320.23	1	0	En Ejecución	Validar
2018 ff	f1 C	CHH00180201088042	Proyecto de inversión	307624	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	307624	296251	Rehabilitacion Camino Vecina Entre La Caseta Y Monterde - 59218	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	59218	200	Metros Cuadrados	1	1	Guazapares		EJIDO , 33380 LA CASETA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, CAMINO VECINAL ENTRE LA CASETA Y MONTERDE		296250.78	296250.78	296250.78	296250.78	1	0	En Ejecución	Validai avance
2018 ff	f1 c	CHH00180201088454	Proyecto de inversión	500000	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500000	500000	Construccion Comedor Escolar Primaria Ignacio Del Valenzuela - 58587	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58587	120	Metros Cuadrados	1	1	Guazapares	Támoric	BARRIO , 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENSEGUIDA DE SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelat validat
2018 ff	n c	EHH00180201087856	Proyecto de inversión	5632667	2018	Federales par Entidades	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5632667	5632667	Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad Del Durazno - 58394	30:Guazapares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	58394	500	Otros	1	1	Guazapares	El Durazno	EJIDO , 33380 EL DURAZNO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN LA COMUNIDAD DEL DURAZNO	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelac validac
2018 ff	fi c	HH18180201088057	Proyecto de inversión	1600482.97	2018				1600483	1600483	Rehabilitacion De Alcantarillado Y A P En La Junta - 52777	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52777	250	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	CALLE CUAUNTEMOC PUEBLO LA JUNTA, CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO O CHIHUANHA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA E ROUCENTRA EN CALLE CUAUNTEMOC ENTRE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBREEN LA JUNTA	1600482.97	1600479.97	1600479.97	1600479.97	1600479.97	0.95	0	En Ejecución	Validade avances
2018 ff	fi c	CHH18180201088047	Proyecto de inversión	125000	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125000	125000	Rehabilitacion Linea En Calle Novena Y Victoria - 61299	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	61299	20	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE VICTORIA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ STA OBRA ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y JUAREZ	125000	125000	125000	125000	125000	0.9	0	En Ejecución	Valida avanc

	TERCER		DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	to			E	ESTATUS F	FLUJO
CICLO FI	JENTES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ BI	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	ICOS E	STATUS F	FLUJO
CICLO	IIENTO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_AF	IENTO		PROGRAMA	Ties de Danier		modificado		_REGPONGABLE	PROTECTO		COTORA	PROTECTO		UNIDAD DE .	META N	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	OFNITA IF		
CICLO	"	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modilicado								MEDIDA	MOD MOD	DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CALLE NOVENA CIUDAD						AVANCE POR	DENTAJE		
2018	ff1 (CHH18180201088044	Proyecto de inversión	125000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125000	125000	Rehabilitacion En Calle Novena Uy Ocampo - 61318	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	61318	20	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y VICTORIA PASANDO LA JUAREX	125000	125000	125000	125000	125000	0.95	O En		'alidado svances
2018	ff1 (СНН18180201088048	Proyecto de inversión	57792	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		57792	57792	Zanjas De Drenaje Y A P En Guerrero - 52748	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52748	100	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	COLONIA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 131680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE OSCAR ESPEIO, CALLE RAMIRACA ESTA TRAMOS ENTRE CALLE RAMIREZ Y OCSCAR ESPEIO EN GUERRERO	57792	57792	57792	57792	57792	0.95	O En		'alidado svances
2018	ff1 (CHH18180101057804	Proyecto de inversión	327427	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327427	327426	Ampliacion Red Electrica En Sector Arroyo En El Jaguey - 1335	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	1335	193	Otros	1	1	Guerrero	El Jagüey	COLONIA EL JAGÜEY, 31685 EL JAGÜEY, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECTOR ARROYO Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRAE	327426.38	327426.38	327426.38	327426.38	327426.38	1	O En		'alidado avances
2018	ff1 (СНН18180101057776	Proyecto de inversión	419030	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419030	419030	Ampliacion Red Electrica En Aguacaliente - 1330	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	1330	94	Otros	1	1	Guerrero	Agua Caliente	COLONIA AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA Y CAMINO SECCIONAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUEN	419030	419030	419030	419030	419030	1	O En	n Ejecución Va a v	'alidado avances
2018	ff1 (СНН18180201088065	Proyecto de inversión	384788.57	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384789	384789	Red De Distribucion Electrica En Guadalupe - 55189	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	55189	100	Otros	1	1	Guerrero	Guadalupe (Guadalupe de Abajo)	PUEBLO GUADALUPE, 31680 GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO), GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO	384788.57	384788.57	384788.57	384788.57	384788.57	1	O En	n Ejecución Va av	ralidado avances
2018	ff1 (СНН18180201088063	Proyecto de inversión	90078.8	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90079	90079	Aula En Telebacherillato Comunitario En Cleneguita - 51143	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	51143	50	Otros	1	1	Guerrero	Cionoguita	PUEBLO CIENEGUITA, 00000 CIENEGUITA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO KINDER, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TLEBBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA	90078.8	90078.8	90078.8	90078.8	90078.8	1	O En		falidado evances
2018	ff1 (СНН18180201088062	Proyecto de inversión	5000	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5000	5000	Suministro Material Para Mito Cerco Perimetral De Preescolar De La Seccion Del Terrero - 51139	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	51139	50	Otros	1	1	Guerrero	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, O0000 EL TERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO VIAN TER, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA SECCION DEL TERRERO	5000	5000	5000	5000	5000	1	O En	n Ejecución Va av	alidado vances
2018	ff1 (CHH18180201088050	Proyecto de inversión	384788.57	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384789	384789	Ampliacion Electricaen El Consuelo - 52800	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52800	100	Otros	1	1	Guerrero	Vicente	COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL COMUNIDAD DE EL CONSUELO GUERRERO	384788.57	384788.57	384788.57	384788.57	384788.57	1	O En		ralidado avances

PEF	IODO: TEI	RCER TRIM	IESTRE 2018																												2. DI	ESTINO DEL	GASTO
	5,15,15				_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER	0			E	ESTATUS	FLUJO
CI	FUENT	CIA F	FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	icos e	ESTATUS	FLUJO
CI	MIEN'		FOLIO	CATEGORIA M	ONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META .	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
	18 ff1		180201088055	Proyecto de inversión	1013430.3	recurso	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	1013430	1013430	Repavimentacion Paquete Tres - 55226	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	55226	300	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERREBO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA		1013430.3	1013430.3	1013430.3	1013430.3				Validado avances
2	18 ff1	СНН181	180201088045	Acción	716684.72	2018	Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	716685	716685	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimo Lacustres Y Fluviales - 55233	is,	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	55233	0	Maquinaria y equipo	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	716684	716684	500000	500000	500000	0.7	O Er		Validado avances
2	18 ff1	СНН181	180201088053	Proyecto de inversión	1459381.6	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1459382	1459382	Repavimentacioncon Carpet De Concreto Asfaltico Paquete Dos - 52794	a 31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52794	200	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO GUERRERO, GUERRERO CALLE JUANEZ CALLE 17, CALLE RAMIREZ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA CALLE JUAREZ CALLE ONCE, CALLE TRECE, CALLE DIEZ YSIETE, CALLE OLEZ YSIETE, CALLE OLEZ VSIETE, CALLE VSIETE, CALLE OLEZ VSIETE, CALLE VSIETE, CALLE OLEZ VSIETE, CALLE OLE	1459381.6	1459381.6	1459381.6	1459381.6	1459381.6	0.9	O Er		Validado avances
2	18 ff1	СНН18	80301323658	Proyecto de inversión	395549	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		395549	395549	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENPAHUIRACHIC 244998	- 31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	244998	100	Otros	1	0	Guerrero	Pahuirachi	RANCHERIA PAHUIRACHIC, 31688PAHUIRACHI, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CAMINO BINIOPEY CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL, EAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD DE PAHUIRACHIC GUERRERO PAHUIRACHIC GUERRERO	395549	389884.12	389884.12	389884.12	389884.12	1	O Er		Validado avances
2	18 ff1	СНН181	180201088059	Proyecto de inversión	14602	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14602	14602	Construccion Cerco Perimetral Esc Inicial De Calera - 51141	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	51141	100	Otros	1	1	Guerrero	Calera	PUEBLO CALERA, 31686 CALERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PSECUELA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SE ESCUELA DE EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CALERA	14602	14602	14602	14602	14602	1	O Er		Validado avances
2	18 ff1	СНН18	80301379538	Proyecto de inversión	200842	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200842	200842	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO RANCHO LOYA SAN ISIDRO - 245004		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	245004	8	Otros	1	0	Guerrero	Rancho de Loya	RANCHO RANCHO DE LOYA, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CAMINO RANCHO DE LOYA Y CAMINO SAN ISIDRO,ESTA ENTRE CAMINO RANCHO DE LOYA Y SAN ISIDRO	200842	200841.41	200841.41	200841.41	200841.41	1	O Er		Validado avances
2	18 ff1	СНН181	180201088040	Proyecto de inversión	2041440.65	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2041441	2041441	Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable En Tomochi- 52761	, 31:Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52761	205	Otros	1	1	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CRIZ CHAVEZ, CARRETERA YECORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA A YECORA Y CALLE CRUZ CHAVEZ	2041440.63	2041440.63	2041440.63	2041440.63	2041440.63	0.95	O Er	n Ejecución ,	Validado avances
2	18 ff1	CHH181	180101057775	Proyecto de inversión	77379	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77379	77379	Ampliacion Red Electrica En Comunidad Del Consuelo - 1338		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	1338	63	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO AL PUENTE, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUEN	77378.79	77378.79	77378.79	77378.79	77378.79	1	O Er		Validado avances
2	18 ff1	СНН181	:180201088049	Proyecto de inversión	1544380	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1544380	1544380	Rehabilitacion Caminos Vecinales - 52801	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52801	60	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	REGION GUERRERO, 00000 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, CAMINOS VECINALES	1544380	1544380	1544380	1544380	1544380	0.9	O Er		Validado avances

PEF	HODO: TER	CER TRIM	ESTRE 2018																												2. I	DESTINO DEL GA	72.1.0
	FUENTE				E_PROYECTO								DETAI	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS FLU	JJO
CI	CLO FINANC	A F	OLIO	CATEGORIA 1	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	sicos	ESTATUS FLU	JJO
CI	CLO ff		OLIO	CATEGORIA 1	MONTO_GLOBAL_AI	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	CENTAJE		
2	D18 ff1	СНН181	80201088054	Proyecto de inversión	1744816.35	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del	FEDERALES	1744816	1744816	Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Uno - 52792	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52792	100	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	GIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31.680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE FOVENA, CALLE FAMIREZ ESTA OBRA SE REALIZA FOR CALLE CUARTA CALLE JUAREZ, CALLE SEPTIMAY CALLE SEPTIMAY CALLE NOVENA	1744816.35	1744816.35	1744816.35	1744816.35	1744816.35	0.9	0	En Ejecución Valid avan	
2	018 ff1	CHH181	80201088060	Proyecto de inversión	1718623.39	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	1718623		Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En San Antonio De Saenz - 52746		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52746	100	Otros	1	1	Guerrero	Sáenz	PUEBLO SAN ANTONIO DE SAENZ, 31680 SÁENZ, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA LA JUNTA, CAMINO FERROCARRIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SAENZ ENTRE CARRETRA VIELA A LA JUNTA Y CARRETRA GRAN VISION	1718623.39	1718623.39	1718623.39	1718623.39	1718623.39	0.9	0	En Ejecución Validi avar	dado nces
2	D18 ff1	CHH181	80201088046	Proyecto de inversión	19500	2018	Federales para	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19500	19500	Museo Ciudad Guerrero - 61309	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	61309	2	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE VICTORIA CIUDAD CUUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUANIDA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICTORIA, CALLE ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LUDAREZ YVICTORIA PASANDO LA ALLENDE	19500	19500	19500	19500	19500	1	0	En Ejecución Valid avan	
2	D18 ff1	CHH181	80201088058	Proyecto de inversión	1671235.05	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1671235	1671235	Rehabilitacion Alcantarillado A P En La Junta – 52782	d 31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52782	250	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRENO CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE, CALLE VEINTE NOVIEMBRE ESTA OBRA ESTA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ONCE Y QUINCE	1671235.05	1671235.05	1671235.05	1671235.05	1671235.05	1	0	En Ejecución Valid avar	
2	D18 ff1	CHH181	80201088056	Proyecto de inversión	807863.48	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	807863	807863	Techumbre Tipo Domo En Jardin De Niños Abraham Gonzalez En La Junta - 52751	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	52751	100	Otros	1	1	Guerrero	La Junta	PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUANHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE IESUS GARCIA, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLES VICTORIA Y JESUS GARCIA EN LA JUNTA		805388.94	805388.94	805388.94	805388.94	0.9	0	En Ejecución Valid avar	tado nces
2	D18 ff1	CHH18	0301323657	Proyecto de inversión	1548738	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1548738	1548738	REHABILITACION RED DE A P Y ALCANTARILLADO CALLE MORELOS - 244997	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	244997	100	Otros	1	0	Guerrero	La Junta	CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CALLE DOCE Y CARRETERA VIELA LIJUTATA, CALLE LOPEZ RAYON ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA VIELA JUNTA		1548738	1548738	1548738	1548738	0.9	0	En Ejecución Valid avar	
2	D18 ff1	СНН18	0301323659	Proyecto de inversión	298526	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298526	298526	RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN RANCHO CARPIO - 244999	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	244999	80	Otros	1	0	Guerrero	Rancho Carpio	RANCHO RANCHO CARPIO, 31584RANCHO CARPIO, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CAMINO RIO Y CARRETERA MADERA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN RANCHO DE CARPIO ENTRE CAMINO RIO PAPIGOCHI Y CARRETERA A MADERA	298526	295362.96	295362.96	295362.96	295362.96	1	0	En Ejecución Valid avar	
2	018 ff1	CHH18	0301323661	Proyecto de inversión	50000	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500000	500000	POZO PROFUNDO EN TACUBA - 245003	31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	245003	220	Otros	1	0	Guerrero	Tacuba	EJIDO TACUBA, 31690TACUBA, GUERRERO CHIRUJAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN EJIDO TACUBA EN GUERRERO CHIRUJAHUA	250000	250000	250000	250000	250000	0	0	En Ejecución Valid avar	

PERI	ODO: TERC	ER TRIMESTRE 20	18																											2.	DESTINO DE	L GASTO
			DETA	LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CIC	O FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado									META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTA IE		
CIC		rocio	CATEGORIA	ROBADO	recurso	Idillo	PRESUPUESTARIO	Tipo de Recuiso	mono	mounicado								MEDIDA	MEIA A	META MODIFICADA	MONICIFIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVAILUE P	DROENTAGE		
20:	8 ff1	CHH181802010880	Proyecto de 3 inversión	7387884.06	2018		i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7387884	7387884	Rehabilitacion De Alcantarillado Y Agua Potable En El Consuelo - 61336	: 31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	61336	300	Otros	1	1	Guerrero	Vicente Guerrero	COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DEL CONSUELO EN GUERRERO CHIH	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
20:	8 ff1	CHH181802010880	Proyecto de inversión	4925256.04	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4925256	4925256	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Guadalupe 55224	· 31:Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	55224	126	Otros	1	1	Guerrero	Guadalupe (Guadalupe de Abajo)	PUEBLO GUADALUPE, 31680 GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO CARRETERA, CAMINO PUENTE ESTA COMUNIDAD DE GUADALUPE ENTRE CAMINO AL RIO Y CARRETERA A GUERRERO	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ⁽	Cancelación validada
20:	8 ff1	CHH18030131352	Proyecto de inversión	2800000	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2800000	2800000	PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ - 204250	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de il Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	204250	30	Metros Cuadrados	2000	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA , 00000HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUAENTREY, PAVI MENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ	2800000	2800000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
20:	8 ff1	CHH181801010577	Proyecto de inversión	135000	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135000	135000	Construccion De Tres Cuartor Para Dormitorio En La Localidad De La Cieneguilla - 9256	23:Hugietitée	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9256	12	Vivienda	1	1	Huejotitán	Cieneguilla	EJIDO , 33540 CIENEGUILLA, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA EN DIFERENTES PARTES	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
20:	8 ff1	CHH181802010881	Proyecto de inversión	145000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145000	145000	Ampliación De Drenaje Calle Independencia Colonia Pacífico - 87871		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87871	30	Metros Cuadrados	1	1	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE INDEPENDENCIA BARRIO PACIFICO, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA BARRIO PACIFICO CALLE INDEPENDENCIA S/N	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
20:	8 ff1	CHH181802010881	Proyecto de inversión	295000	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295000	295000	Ampliación De Drenaje Calle Sin Nombre Colonia Magisterial - 85154	34:Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	85154	70	Metros Cuadrados	1	1	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA, BARRIO MAGISTERIAL CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
20:	8 ff1	CHH181802010881	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Ampliación De Drenaje Calle Prolongación De Allende Colonia Magisterial - 87652	34:Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87652	11	Metros Cuadrados	1	1	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE PROLONGACION BARRIO MAGISTERIAL, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO BARRIO MAGISTERIAL CALLE PROLONGACIÓN S/N	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
20:	8 ff1	CHH001802010878	.3 Proyecto de Inversión	116980.75	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116981	116981	Impermeabilizacion En Chtis Clento Treinta Y Ocho - 2712t		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	27128	1728	Metros Cuadrados	1	1	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ JIMÉNEZ CHIHUAHUA OBREGON Y CALLE PULTARCO ELIAS CALLES, CALLE 5 DE MAYO AL SUR DE LA CIUDAD DONDE TOPA LA CALLE 5 DE FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	Cancelación validada
20:	8 ff1	СНН181802010881	Proyecto de inversión	11232808	2018				11232808	11232808	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98022	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98022	400	Vivienda	1	102	Juárez	Juárez	CALLE DE PALO CHINO COLONIA PALO CHINO, 32299 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DELOS AZTECOS U CALLA BASALTO	11211805.61	11211805.61	6916877.37	6916877.37	6916877.37	60.01	8.8333333		Validado avances
20:	8 ff1	CHH181802010881	9 Proyecto de 9 inversión	11012557	2018			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95998	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95998	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DE LOS AZTECAS	8810045.65	11012557	5529782.41	5529782.41	5529782.41	17.16	17.16		Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 2. DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO ESTATUS FLUJO

	FUENTES			RIA MONTO_GLOBA		S_							TIPO_PROGRAMA_		INSTITUCION F.IF	NUMERO																FLUJU
CICLO	O FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGO	RIA ROBADO MONTO_GLOBA	IENIO	,					NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	PROYECTO E	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	O ff	FOLIO	CATEGO	RIA ROBADO			amo PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	3 ff1	CHH18180201088	Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- acciones 1004-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoriales del ativas y Distrito Federal icipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94800	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE ISLA ESMERALDA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 32200 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AV. DIDISION DEL NORTE	8810045.65	11012557	4895907.58	4895907.58	4895907.58	7.61	7.61	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088:	Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- aciones 1004-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoriales del rativas y Distrito Federal licipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 96948	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96948	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CANUTILLO COLONIA LADRILLERA JUÁREZ, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR BLVD NORZAGARAY	8810045.65	11012557	4670707.23	4399501.38	4399501.38	4.11	4.11	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088	Proyecto 113 inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- IO04-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoriales del ativas y Distrito Federal icipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95521	400	Vivienda	1	100	Juárez	tudena	CALLE PERLA COLONIA MORELOS, 32670 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DE LOS AZTECAS POR CALLE CALCITA	991004E 6E	11012557	7271890.62	7271890.62	7271890.62	17.16	17.16	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088	089 Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- 36- 37- 38- 38- 39- 39- 39- 39- 39- 39- 39- 39- 39- 39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137268	137268	Construccion De Banquetas En Calle Santa Clara - 112473	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112473	610	Metros Cuadrados	1	162.27	Juárez	Juárez	CALLE SANTA CLARA CIUDAD MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE TOPE, ACCESO POR DIEGO LUCERO	109814.04	112267.55	85510.23	85510.23	85510.23	114.61	70.62919825	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH181802010884	077 Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- aciones 1004-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoriales del Distrito Federal icicipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1216918		Construccion De Barda En Esc Prim Arnaldo Cabada De La O - 123615	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123615	549	Otros	1	1	Juárez	Juárez	CALLE TIERRA VICTORIOSA COLONIA KILÓMETRO 29, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIERRA VICTORIOSA Y CALLE REFUGIO HERRERA HERNANDEZ, ACCESO POR CALLE TIERRA VICTORIOSA VICTORIOSA	973534.41	1207727.92	955749.68	955749.68	955749.68	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088	074 Proyecto inversió	de 2788427	2018	Aporta Federa Entic Federa	33- acciones 1004-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoriales del ativas y Distrito Federal icipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2788427		Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Java - 124648	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124648	45	Metros Cuadrados	1	211.66	Juárez	Juárez	CALLE ISLA JAVA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIUAHUA ENTRE CALLE ISLA MINDANAO Y CALLE ISLA JAVA, CALLE ISLA MANDANO		2786670.06	2181253.62	2181253.62	2181253.62	211.66	100	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088	111 Proyecto inversió	de 403131.84	2018	Aporta Federa Entic Federa	33- aciones 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones dades Territoriales del ativas y Distrito Federal icicipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	403132	403132	Construccion De Banquetas Calle Congrio - 100523	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100523	8069	Metros Cuadrados	1	952.68	Juárez	Juárez	CALLE CONGRIO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA CALLE CONGRIO ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA CALLE QUIMERA	401174.06	401174.06	401174.06	401174.06	401174.06	952.68	100	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088	Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- actiones 1004-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoríales del Distrito Federal icícipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345175	345175	Construcion De Banquetas En Calle Cotoslado - 100639	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100639	8069	Metros Cuadrados	1	763.51	Juárez	Juárez	CALLE COTOALADO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA CALLE COTOALADA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA Y CALLE QUIMERA	331171.68	331171.68	331171.68	331171.68	331171.68	763.51	100	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	CHH18180201088	094 Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- aciones 1004-FAIS Municipal y ales para de las Demarcaciones dades Territoriales del rativas y Distrito Federal licípios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471699	471699	Construccion De Banquetas En Calle Defin - 109129	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109129	869	Metros Cuadrados	1	1188.69	Juárez	Juárez	CALLE DELFIN COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE CONGRIO ACCESO POR AVE. RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA	446051.01	446051.01	446051.01	446051.01	446051.01	1188.69	100	En Ejecución	Validado avances
2018	3 ff1	СНН181802010884	068 Proyecto inversió		2018	Aporta Federa Entic Federa	33- 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones de las Demarcaciones de dadades Tritoriales del Tritoriales del Distrito Federal licipios	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3184153	3184153	Pavimentacion De Calle Pablo Alvarez - 133789	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133789	160	Metros Cuadrados	1	1526	Juárez	Juárez	CALLE PABLO ALVAREZ COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUJAHUA COLTAZAR, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PABLO ALVAREZ ENTRE CALLE OLIVO Y JOAQUÍN CORTAZAR DE LA COLONIA SAN FELIPE REAL	2547322.41	3181729.51	1846907.49	1687077.77	1687077.77	920.63	50.32961992	En Ejecución	Validado avances

		TRIMESTRE 201																														DEL GASTO
	FUENTES			LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FINANCIAN IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE I	PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201088109	Proyecto de inversión	11012557	2018			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97834	g 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97830	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE CHAUZINGO COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO PERIMETRAL CARLOS AMAYA	8810045.65	11012557	6261984.51	6261984.51	6261984.51	42.62	42.62	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088110	Proyecto de inversión	11232808	2018		s 1004-FAIS Municipal y ra de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11232808	11232808	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98154	5 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98156	400	Vivienda	1	102	Juárez	Juárez	CALLE GRAN BRETAÑA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR LA CALLE CHIPRE	8986246.45	11232808	6487191.47	6487191.47	6487191.47	30.35	29.75490196	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088108	Proyecto de inversión	10162975.94	2018		s 1004-FAIS Municipal y ra de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10162976	10162976	Convenio Con Cfe Para Electrificacion - 99129	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99129	4030	Otros	1	273	Juárez	Juárez	CALLE GENERAL TREVIÑO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR ISLA CURAZAO	10162975.94	10162975.94	10162975.94	10162975.94	10162975.94	273	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301322010	Proyecto de inversión	2622446	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios	/ Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2622446	2622446	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE TIJUANA - 237316	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237316	170	Metros lineales	145.35	0	Juárez		CALLE TIJUANA COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RAMON RAYON, ACCESO A CALLE TIJUANA POR CALLE RAMON RAYON		2622446	1031973.61	1031973.61	1031973.61	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088067	Proyecto de inversión	4604036	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4604036	4604036	Pavimentacion De Calle Villa Ocampo - 133128	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133128	55	Metros Cuadrados	1	1965.61	Juárez		CALLE VILLA OCAMPO COLONIA LADRILLERA JUAREZ, 32108 IJÁREZ, JUÁREZ CHIHIJAHUA ENTRE CALLE DAVID ZAIZAR Y CALLE NADADORES, IA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VILLA OCAMPO ENTRE LISC CALLES DAVID ZAIZAR Y CALLE NADADORES EN LA COLONIA LADRILLERA JUAREZ JUAREZ		4565549.42	2095016.51	2095016.51	2095016.51	1513.12	76.97966535	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088117	, Proyecto de inversión	11012557	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios	s 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 9762:	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97623	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE HUAJUAPAN COLONIA BELLA PROVINCIA, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. AZTECAS	8810045.65	11012557	8065370.61	8065370.61	8065370.61	55.64	55.64	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088080	Proyecto de inversión	1233477	2018	33- Aportacione: Federales par Entidades Federativas y Municipios	s 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1233477	1233477	Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria Cecyt - 123499		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123499	349	Otros	1	1	Juárez		CALLE MARGARITA FLORES COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARGARITA FLORES Y CALLE ARTURO ALVAREZ, ACCESO POR CALLE MARGARITA FLORES	986781.61	1233472.52	1233214.5	1059326.17	1059326.17	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301322021	Proyecto de inversión	3037093	2018			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3037093	3037093	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO EN CALLE BAIA CALIFORNIA- 237382	O 37:Juárez - 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237382	221	Metros lineales	131.63	131.63	Juárez	Juárez	CALLE BAIA CALIFORNIA COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RAMON RAYON, ACCESO A CALLE BAIA CALIFORNIA POR CALLE RAMON RAYON	1188480.38	2971200.94	1188480.38	1188480.38	1188480.38	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088097	, Proyecto de inversión	457760.49	2018	Federales par Entidades	s 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	457760	457760	Construccion De Banquetas En Calle Martinica - 110654		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110654	205	Metros Cuadrados	1	1025.34	Juárez	Juárez	CALLE ISLA MARTINICA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA ASCENCION Y , ACCESO POR CALLE ISLA ASCENCION	366208.39	457760.49	287945.48	287945.48	287945.48	710.45	69.28921138	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088066	Proyecto de inversión	5320751	2018		/ Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5320751	5320751	Pavimentacion De Calle Francisco Gonzalez Bocanegr - 133573	a 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133573	210	Metros Cuadrados	1	4600	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA EL PAPALOTE, 32599 IJAÑEZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTES DE OCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN IA CALLE BOCANEGRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTES DE	5 4256600.82	5275251	2462865.74	2462865.74	2462865.74	1748	38	En Ejecución	Validado avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	IENTO ciclo_		PROGRAMA	Tipo de Recurso				_RESPONSABLE	PROTECTO		COTORA	PROTECTO		UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	IODOFNITA IF		
2018) ff	POLIO CHH18180201088082	Proveste de	ROBADO 3682373		33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	3682373	3682373	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124281	160	MEDIDA Metros Cuadrados	1	MODIFICADA 275	Juárez	Juárez	CALLE ISLA CAROLINA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE ISLA SANTA LUCIA, ACCESO POR CALLE ISLA CAROLINA	2945898.42	3646177.76	1607740.11	1607740.11	1607740.11		79.26181818	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088120	Proyecto de inversión	8810046	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		8810046	8810046	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93259	320	Vivienda	1	80	Juárez	Juárez	CALLE ROSINANTE MURO COLONIA FELIPE ÁNGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR CALLE POTRANCAS	7048036.84	8768326.78	5347285.74	4866653.15	4866653.15	27.97	34.9625	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088115	Proyecto de inversión	11012557			IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11012557	11012557	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95192	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95192	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE ISLA HAWAI COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AV. DIVISION DEL NORTE Y CALLE ISLA CHIPRE	8810045.65	11012557	8325722.82	8325722.82	8325722.82	60	60	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088069	Proyecto de inversión	5203365	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5203365	5203365	Pavimentacion De Calle Marcela Caraveo - 133459	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133459	160	Metros Cuadrados	1	2608.77	Juárez	Juárez	CALLE MARCELO CARAVEO COLOMIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GENERAL MARCELO CARAVEO ENTRE LAS CALLES PERA Y SANTA RITA DE LA COLONIA SAN FELIPE DE LA FEAL	4162692.02	5201124.82	3292163.48	3292163.48	3292163.48	1730.91	66.34965903	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088070	Proyecto de inversión	1832332	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1832332		Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132996	100	Metros Cuadrados	1	134	Juárez	Juárez	CALLE CHARAL COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALMON Y CALLE SALMONETE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CHARAL ENTRE LAS CALLES SALMON Y SALMONETE DE LA COLONIA PUERTO ANAPRA	1660623.08	1829181.62	1660623.08	1660623.08	1660623.08	134	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088105	Proyecto de inversión	562593.91	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		562594	562594	Construccion De Banquetas En Calle Sombrerete - 110884	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110884	467	Metros Cuadrados	1	1325.49	Juárez	Juárez	CALLE SOMBRERETE COLONIA FELIPE ÁNGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JACINTOS Y CALLE ARNICA, ACCESO POR CALLE SOMBRERETE	450075.13	562593.91	320678.18	320618.18	320618.18	733.79	55.35990464	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088095	Proyecto de inversión	317655.77	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		317656	317656	Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111005	430	Metros Cuadrados	1	650.27	Juárez	Juárez	CALLE RAMON RAYON COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE LORETO, ACCESO POR CALLE TIJUANA	254124.62	317655.77	186249.1	186249.1	186249.1	402.51	61.89890353	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088100	Proyecto de inversión	498973.82			IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498974	498974	Construccion De Banquetas En Calle Zimapan - 111041	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111041	25	Metros Cuadrados	1	1032.19	Juárez	Juárez	CALLE ZIMAPAN COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO MAZATLAN Y CALLE TOPE, ACCASO POR CALLE MAZATLAN		498973.82	275409.48	275409.48	275409.48	547.98	53.08906306	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088104	Proyecto de inversión	357850.33	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357850		Construccion De Banquetas En Calle Isla Guadalupe - 111131	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111131	65	Metros Cuadrados	1	792.17	Juáre2	Juárez	CALLE ISLA GUADALUPE COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 32200 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ISLA GUADALUPE, ACCESO POR MARIANO ESCOBEDO	286280.27	357850.33	211887.8	211887.8	211887.8	486.71	61.44009493	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088099	Proyecto de inversión	1429755.7	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1429756	1429756	Construccion De Banquetas En Calle Miravalles - 111196	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111196	733	Metros Cuadrados	1	3289.67	Juárez	Juárez	CALLE MIRAVALLES COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 32220 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALMOLOYA Y CALLE GENERAL TREVIÑO, ACCESO POR C MIRAVALLES	1143804.58	1429755.7	862830.72	862830.72	862830.72	2092.23	63.59999635	En Ejecución	Validado avances

PERIC	DO: TERCEI	TRIMESTRE 2018	5																											۷.	DESTINO DE	LUASIU
				LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAN IENTO	A					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	S_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICI C	MIENTO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAJE		
2018		CHH18180201088085	Proyecto de inversión	ROBADO 895447.05	recurso 2018	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	895447	895447	Construccion De Banquetas En Calle Diego Lucero- 113560	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113560	8143	MEDIDA Metros Cuadrados	1	MODIFICADA	Juárez	Juárez	CALLE DIEGO LUCERO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE GRADMA, ACCESO POR CALLE GRADMA	716357.64	895447.05	499858.14	499858.14	499858.14	***************************************	27.17981656	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088086	Proyecto de inversión	341296.62	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341297	341297	Construccion De Banquetas En Calle Mortero - 113647		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113647	4100	Metros Cuadrados	1	583.57	Juárez	Juárez	CALLE MORTERO COLONIA LA CEMENTERA, 32676 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE CASA DE JANOS, ACCESO POR CALLE MARMOLINA	259813.8	259813.8	103925.52	103925.52	103925.52	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088075	Proyecto de inversión	399170	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399170	399170	Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767	a 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123767	174	Otros	1	1	Juárez	Juárez	CALLE CEREZO COLONIA GRANIAS SANTA ELENA, 32674 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE CAPULINES, ACCESO POR CALLE CEREZO	319336	398779.63	398779.63	398779.63	398779.63	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088079	Proyecto de inversión	5312928	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5312928	5312928	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424	e 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124424	215	Metros Cuadrados	1	455	Juárez	Juárez	CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA EL PAPALOTE, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS ESCOBAR Y CALLE TERCERA, ACCESO POR LUIS ESCOBAR	4250342.42	5262928	1816042.82	1816042.82	1816042.82	55.28	12.14945055	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088083	Proyecto de inversión	1767760	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1767760	1767760	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013	e 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125013	100	Metros Cuadrados	1	176.09	Juárez	Juárez	CALLE GUASAVE COLONIA SARA LUGO, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BERNARDO NORZAGARAY Y CALLE LOS MOCHIS, ACCESO POR BLYD. BERNARDO NORZAGARAY	1414208.01	1767760	1149922.12	1149922.12	1149922.12	137.35	77.99988642	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088084	Proyecto de inversión	3635985	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3635985	3635985	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087	e 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125087	140	Metros Cuadrados	1	285.94	Juárez	Juárez	CALLE TUGSTENO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS MARX Y CALLE RUBEN JARAMILLO, ACCESO POR TUGSTENO	2908788.02	3635985	2694813.76	2396467.68	2396467.68	233.15	81.53808491	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088072	Proyecto de inversión	5311275	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5311275	5311275	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion - 132621	e 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132621	65	Metros Cuadrados	1	323.34	Juárez	Juárez	CALLE OSTION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 IJAREZ, IJAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGRIO Y CALLE CANGREJO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OSTION ENTRE LAS CALLES CONGRIO Y CANGREJO EN LA COLONIA PUERTO ANAPRA	4249020.02	5220994.71	4058402.27	4058402.27	4058402.27	323.34	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088116	Proyecto de inversión	11012557	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11012557	11012557	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97557	7 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97557	400	Vivienda	1	100	Juárez	Juárez	CALLE DE LAS ALTURAS COLONIA VILLA ESPERANZA, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO CARRETERA CUDAD JUAREZ-CASA GRANDES KM 27	8810045.65	11012557	4899047.86	4395945.28	4395945.28	16.59	16.59	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088101	Proyecto de inversión	433834.25	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		433834	433834	Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia		GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109377	8069	Metros Cuadrados	1	1056.07	Juárez	Juárez	CALLE ESTURION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE DEIN ACCESO POR REMORA		416676.09	416676.09	416676.09	416676.09	1056.07	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088096	Proyecto de inversión	481045.35	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	481045	481045	Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109613	8069	Metros Cuadrados	1	987.49	Juárez	Juárez	CALLE GUACHINANGO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE ESTURION ACCESO RANCHO MANAPRA POR CALLE REMORA	469610.32	469610.32	469610.32	469610.32	469610.32	987.49	100		Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TRECRE I TRIMESTRE 2018

	JDO. TERC	ER TRIMESTRE 2016	DETA	LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
	FUENTE			MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_										INSTITUCION EJE	NUMERO .																
CICL	FINANCI. MIENTO	FOLIO			IENIO						NOMBRE	_RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO E	ENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICL	D ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado				***************************************				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	ORCENTAJE		
2018	\$ ff1	СНН18180201088092	Proyecto de inversión	272693.02	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	272693	272693	Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113273	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113273	384	Metros Cuadrados	1	395.19	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA MAESTRA - FIDEL CASTRO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE TOPE, ACCESO POR DIEGO LUCERO	218154.42	241908.29	185188.93	185188.93	185188.93	330.14 8	83.53956325 E	in Ejecución	Validado avances
2018	s #1	CHH18180201088087	Proyecto de inversión	584681.87	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	584682	584682	Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113441	268	Metros Cuadrados	1	1437.07	Juárez		CALLE ARTURO ALVAREZ COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTOR MEDINA Y CALLE PUERTO ANZIO, ACCESO POR PUERTO ANZIO	467745.5	584681.87	405390.94	405390.94	405390.94	1206.71 8	33.97016151 E	in Ejecución	Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088091	Proyecto de inversión	1613849.94	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1613850	1613850	Construccion De Banquetas En Calle Atras Quedo La Huella - 113521	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113521	712	Metros Cuadrados	1	3667.33	Juárez	Juárez	CALLE ATRAS QUEDO LA HUELLA COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHLJÁHUA ENTRE CALLE VICTOR MEDINA Y CALLE ADELA SISNIEGA, ACCESO POR CALLE ATRAS DE QUEDO LA HUELLA	1291079.96	1613849.94	1108128.81	1108128.81	1108128.81	3060.38 8	33.44981226 E	:n Ejecución	Validado avances
2018	s #1	CHH18180201088093	Proyecto de inversión	862682.77	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	862683	862683	Construccion De Banquetas En Calle Che Guevara - 117877	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117877	541	Metros Cuadrados	1	1858.51	Juárez	Juárez	CALLE CHE GUEVARA COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE LENIN, ACCESO POR CALLE DIEGO LUCERO	690146.22	862682.77	555090.75	555090.75	555090.75	1392.76 7	74.93960215 E	in Ejecución	Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088081	Proyecto de inversión	1233477	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1233477	1233477	Construccion De Techumbre Para Prescolar Teresa Calcuta 123378	- 37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123378	91	Otros	1	1	Juárez	Juárez	CALLE BATALLA DEL CERRO DEL GRILLO COLONIA TARAHUMARAS, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DEL CERRO DEL GRILLO Y CALLE BATALLA DE ALBARRADA, ACCESO POR BATALLA ALBARRADA	986781.61	1233448.29	727848.47	727848.47	727848.47	0.38	38 E	in Ejecución	Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088076	Proyecto de inversión	3931603	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3931603	3931603	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia - 124513	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124513	55	Metros Cuadrados	1	261.97	Juárez	Juárez	CALLE ISLA SANTALUCIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA CURAZAO Y CALLE ISLA CLEBES, ACCESO POR CALLE ISLA SANTA LUCIA	3145282.42	3900999.67	1448221.63	1448221.63	1448221.63	27.34 1	10.4363095 E	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088073	Proyecto de inversión	3246774	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3246774	3246774	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawai - 124841	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124841	135	Metros Cuadrados	1	290.33	Juárez	Juárez	CALLE ISLA HAWAI COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA HAWAI Y CALLE ISLA ELBA, ACCESO POR CALLE ISLA HAWAI	2597419.21	3241069.85	1311472.3	1311472.3	1311472.3	51.73 1	17.81765577 E	n Ejecución	Validado avances
2018	\$ ff1	CHH18180201088078	Proyecto de inversión	9055805	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9055805	9055805	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Cangrejo - 127470	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127470	220	Metros Cuadrados	1	560.56	Juárez	Juárez	CALLE CANGREJO COLONIA RANCHO ANAPRA, 32:107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSTION Y CALLE BAGRE, ACCESO POR CALLE CANGREJO	7244644.04	9055805	6303385.72	6303385.72	6303385.72	465.26 8	32.99914371 E	in Ejecución	Validado avances
2018	s ff1	CHH18180201088102	Proyecto de inversión	1460121.67	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1460122	1460122	Construccion De Banquetas En Calle Cangrejo - 109540	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109540	8069	Metros Cuadrados	1	3642.7	Juárez	Juárez	CALLE CANGREJO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAYA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA ACCESO POR RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA	1343325.58	1343325.58	1343325.58	1343325.58	1343325.58	3642.7	100 E	n Ejecución	Validado avances

PER	IODO: TER	CER TRIME	ESTRE 2018																												2	DESTINO L	DEL GASTO
				DETALL	E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CI	FUENTE FINANC MIENTO	IA F	OLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	S_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff	F	OLIO	CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAJE		
21	118 ff1	CHH1818	80201088071	Proyecto de inversión	1225317	2018	33- Aportaciones Federales pari Entidades Federativas y Municipios	i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1225317	1225317	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Camilo Cien Fuegos - 131865	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131865	130	Metros Cuadrados	1	124	Juárez	Juárez	CALLE CAMILO CIEN FUEGOS COLONIA MÉXICO 68, 32540 JUÁREZ, JUÁREZ CHHLHAHULA ENTRE CALLE SIERRA MAESTRA NORZAGARAY Y, LA CALLE CAMILO CIEN FUEGOS SE ENCUENTRA MAESTRA NORZAGARAY Y EL TOPE SUR DE LA CALLE CALLE SIERRA MAESTRA NORZAGARAY Y EL TOPE SUR DE LA CALLE	980253.61	1201206.97	992714.94	992714.94	992714.94	102.47	82.63709677	En Ejecución	Validado avances
21	118 ff1	CHH1818	80201088088	Acción	736000.03	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	736000	736000	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 112441	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112441	0	Lote	1	1	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	728322.88	728322.88	728322.88	728322.88	728322.88	1	0	En Ejecución	Validado avances
21	118 ff1	СНН1818	80201088107	Proyecto de inversión	272957.28	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	272957	272957	Construccion De Banquetas En Calle Erizo De Mar - 100686	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100686	8069	Metros Cuadrados	1	515.85	Juárez	Juárez	CALLE ERIZO DE MAR COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE DELFIN CALLE ERIZO DE MAR ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA	272141.97	272141.97	272141.97	272141.97	272141.97	515.85	100	En Ejecución	Validado avances
21)18 ff1	СНН1818	80201088098	Proyecto de inversión	690721.16	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690721	690721	Construccion De Banquetas En Calle Hipocampo - 109457	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109457	8069	Metros Cuadrados	1	1730.67	Juárez	Juárez	CALLE HIPOCAMPO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ, HIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE GUACHIRANGO ACCESO POR RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA	685582.38	685582.38	685582.38	685582.38	685582.38	1730.67	100	En Ejecución	Validado avances
21	118 ff1	СНН1818	80201088103	Proyecto de inversión	267609.54	2018		: 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267610	267610	Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758	37:Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110758	373	Metros Cuadrados	1	591.87	Juárez	Juárez	CALLE ISLA MALVINA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA ASCENSION, ACCESO PPOR ISLA ACENSION	214087.63	267609.54	158713.63	158713.63	158713.63	364.82	61.63853549	En Ejecución	Validado avances
21	18 ff1	CHH1818	80201088090	Acción	5659539	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5659539	5659539	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 112467	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112467	0	Vehículos	1	1	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
21	118 ff1	СНН0018	80201088473	Proyecto de inversión	390024.29	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390024	390024	Construcción De Una Red De Alcantarillado fin La Calle Jiménez - 41370	38:Julimes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	41370	51	Metros Cuadrados	1	1	Julimes	Julimes	CALLE JIMÉNEZ COLONIA PRESIDENTES, 3.2850 JULIMES, JULIMES CHIHLAHUJA ENTRE CALLE PABLO RAMENDARTY CALLE JOSÉ MARTÍNEZ QUINTANA, CALLE GREGORIO CARRASCO PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE INGRESAR POR LA CALLE JONGE MENDOZA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO H	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
21	118 ff1	CHH1818	80101057774	Proyecto de inversión	232189	2018		i 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	232189	232189	Pavimentacion En El Ejido Santa María - 7540	39:López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7540	60	Metros Cuadrados	1	1	López	Santa María	CALLE SEGUNDA EJIDO SANTA MARÍA, 33945 SANTA MARÍA, LÓPEZ CHIHUAHUA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO D ELA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
21	118 ff1	СНН180	0301296398	Proyecto de inversión	57148.29	2018				57148	57148	CONSTRUCCION DE CLIARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESSAOS RECURSOS SEÑOR EDUARDO RASCON BANDA - 45497	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45497	1	Vivienda	1	o	Maguarichi	Maguarichi	BARRIO MAGUARICHI, 33370MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHLAHALARITEY, CALLE MERCUNIO EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCONTRARA POR LA PARTE DE ABRAIO DE LA CALLE MERCUNIO AL LADO DERECHO DE LA CASA DEL SEÑOR EDUARDO NUÑEZ RIVAS ENTRA UNA BRECHA A LA CASA DEL	57148.29	57148.29	57148.29	57148.29	57148.29	0	0	En Ejecución	Validado avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJ	E	
2018	ff1	CHH180301298483	Proyecto de inversión	ROBADO 446463.97	2018	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	446464		REMABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO - 51848	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	51848	1033	MEDIDA Otros	124	0	Maguarichi		RANCHO MAGUARICH, 33370MAGUARICH, MAGUARICH CHIRIUAHUAENTREY, REOS DE CAMINOS MAGUARICH-LAS LUAJAS EL TASCATE-PEDRAS DE LUMBER, EL TASCATE- JAYEPUCHI- ERCOMACHI, MAGUARICH- TEJOGORACH- LA JOYA, SANTA BARBARA-AGUA AMARILLA, BATOVIRA-		446463.97	446463.97	446463.97	446463.97	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087943	Proyecto de inversión	107000.08	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000		Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos El Señor Cosme Jimmenez - 46185	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46185	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL OESTE DEL ACERRADERO A 350 METROS	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087925	Proyecto de inversión	1415	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1415	13050	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Antonio Tapia Rascon - 46495	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46495	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San José de las Lajas	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA SUROESTE DE LA SENTERN'E VIVE LA SEÑORA ANGELINA GIRON ANAYA	1415	1415	1415	1415	1415	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087966	Proyecto de inversión	9717.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9718	9718	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Karina Barrera - 47371	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47371	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Río Guirichivo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL NORTE DEL PUENTE COMO A 150 METROS	9717.8	9717.8	9717.8	9717.8	9717.8	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201087964	Proyecto de inversión	14322.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14323	14323	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Leal - 47146	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47146	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi		RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DEL INVERNADERO ENSEGUIDA DE LA CASA DEL SEÑOR DAVID SANTANA TAPIA	14322.52	14322.52	14322.52	14322.52	14322.52	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087937	Proyecto de inversión	6338	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6338	6338	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Amanda Manrriquez - 47787	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47787	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi		RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL ACERRADERO PASANDO EL ARROLLO A 200 METROS		6338	6338	6338	6338	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201087969	Proyecto de inversión	5829.68	2018		IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5830	5830	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Serafina Barrera Rascon - 47116	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47116	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Río Guirichivo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUJAHUA, ESTA AL ESTE DEL ESTANQUE A 300 METROS	5828.68	5828.68	5828.68	5828.68	5828.68	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087945	Proyecto de inversión	10882.5	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10883	10883	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Ramon Chavira - 46634	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46634	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SURESTE DE LA IGLESIA A 400 METROS	10882.5	10882.5	10882.5	10882.5	10882.5	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087934	Proyecto de inversión	14848	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14848	14848	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jorge Ramirez Vega - 48273	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48273	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, A MANO DERCHA DE LA PISTA A 100 METROS	14848	14848	14848	14848	14848	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087987	Proyecto de inversión	56053.81	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56054	56054	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos S r Jeus Alfonso Tapia Millan - 49691	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49691	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y, POR LA PARTE DE ATRAS DE LA CASA DEL CAMPESINO CASA CON HUERTA DE NOPALES	56053.81	56053.81	56053.81	56053.81	56053.81	1 0	En Ejecución	Validado avances

PERIOL	O: TERCEI	R TRIMESTRE 2018	5																											2.1	DESTINO DE	. GASTO
				LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	DRCENTAJE		
2018		CHH00180201087986	Proyecto de inversión	56053.81	2018	33- Aportaciones	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	56054	56054	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Nubia Berenice Campos Torres - 49698	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49698	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y ,A UN LADO DE LAS CABAÑAS	56053.81	56053.81	56053.81	56053.81	56053.81	1		En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087931	Proyecto de inversión	17045	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		17045	17045	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Imelda Valenzuela - 48200	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48200	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA CONOSUPO 2 A 50 METROS AL LADO IZQUIERO	17045	17045	17045	17045	17045	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087941	Proyecto de inversión	107000.08	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Justino Manrriquez - 46109	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46109	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, LA CASA ESTRA ENFRENTE DEL ACERROBERO A 300 METROS ESTA UN AROLLO AL LADO DE LA CASA.	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201087936	Proyecto de inversión	12443	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12443	12443	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Saul Valenzuala - 48227	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48227	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL ACERRADERO JUNTO A LA TIENDITA	12443	12443	12443	12443	12443	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087946	Proyecto de inversión	107000.08	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Maricela Quintero - 46179	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46179	1	Vivienda	1	1	Maguarichi		RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA IGLESIA A 300 METROS JUNTO A UN ARROLLO	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087952	Proyecto de inversión	107000.08	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		107000	107000	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Crucita Frias Moreno - 46161	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46161	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL OESTE DEL ACERRADERO A 700 METROS	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087944	Proyecto de inversión	107000.08	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sel Señor Laureano Quintero - 46153		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46153	2	Vivienda	1	1	Maguarichi		RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ATRAS DE LA BODEGA ES LA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN OCOVIACHI ES DE BLOCK	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087924	Proyecto de inversión	13049.8	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13050	13050	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Cella Banda - 46463	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46463	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Lajas	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SURESTE DE LA ESCUELA A 500 METROS	13049.8	13049.8	13049.8	13049.8	13049.8	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH180301303033	Proyecto de inversión	107000.08	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		107000	107000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SR EDUARDO RASCON - 150576	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150576	1	Vivienda	1	0	Maguarichi	Maguarichi	CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUAENTRE CALLE MERCURIO Y, IA CASA SE ENCUENTRA AL IADO DE IA CASA EDUARDO NUÑEZ ABAJO DE IA CASA DEL SEÑOR FLORENINO NUÑEZ	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201088007	Proyecto de inversión	107000.08	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		107000	107000	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Seĥora Eduvina Barrera Castillo - 45652	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45652	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTA POR LA PARTE DE ABAJO POR LA CALLE MERCURIO A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA UNA CABAÑA Y AL LADO DERECHO ESTA EL TALLER DE COSTURA.	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0	En Ejecución	Validado avances

FERIC	DO: TERC	ER TRIMESTRE 2013	5																											2. 1	DESTINO DEI	GASTO
				LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	sicos	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MC	META DDIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	RCENTAJE		
2018	: ff1	СНН00180201087984	Proyecto de inversión	87873.47	2018	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87873	87873	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Felicitas Dominguez - 48330	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48330	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPLIACION JALERO Y, BAJANDO PARA EL JALERO ESTA PARA EL LIADO DE ABAJO COMO A 15 METROS DE LA CARRETERA.	87873.47	87873.47	87873.47	87873.47	87873.47	1	0		Validado avances
2018	ff1	СНН18180201087938	Proyecto de inversión	107000.08	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señor Felipe Bejarano - 46134	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46134	2	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIRIUAHUA, ESTA AL ESE DE LA IGLESIA A 600 METROS PASANDO EL ARROLLO	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201088038	Proyecto de inversión	4372.03	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4372	4372	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Yudith Banda Tapia - 46221	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46221	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San Jerónimo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JERÖNIMO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DE LA CASA DEL SEÑOR ALEJANDRO BANDA	4372.03	4372.03	4372.03	4372.03	4372.03	1	0		Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087953	Proyecto de inversión	107000.08	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Manuel Trias - 46166	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46166	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL SERENAM	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201088030	Proyecto de inversión	7205	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7205	7205	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Victor Banda Rodríguez - 46205	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46205	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San Juan	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENTRANDO SAN JUAN A MANO DERECHA PASANDO EL PRIMER ARROLLO	7205	7205	7205	7205	7205	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201088029	Proyecto de inversión	7803	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		7803	7803	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Reyna Isabel Cruz Rascon - 46215	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46215	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San Juan	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL NORTE DE LA ESCUELA A 150 METROS.	7803	7803	7803	7803	7803	1	0		Validado avances
2018	: ff1	СНН00180201087980	Proyecto de inversión	32575.66	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32576	32576	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Gonzalez Banda - 52664	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52664	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Maguarichi	CALLE GALEANA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALEANA Y, ATRAS DE LA PRESIDENCIA ATRAS DE LA CASA DEL SEÑOR HUVER MANUARREZ SEÑORA ROSA GONZALEZ BANDA	32575.66	32575.66	32575.66	32575.66	32575.66	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН18180201087926	Proyecto de inversión	6975.01	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6975	6975	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Manrriquez - 46408	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46408	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San José de las Lajas	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS	6975.01	6975.01	6975.01	6975.01	6075.01	1	0		Validado avances
2018	ff1	СНН00180201087963	Proyecto de inversión	7026.72	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7027	7027	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Leticia Ayala Rascon - 47192	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47192	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi		RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DERECHO DEL PUENTE COLGANTE A 100 METROS		7026.72	7026.72	7026.72	7026.72	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201087933	Proyecto de inversión	17001	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17001	17001	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Erick Sinaloa - 48275	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48275	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA IGLESIA AL SUR ESTA UNA CABAÑA ENFRENTE Y UNA CASA DE BLOCK MUY GRANDE	17001	17001	17001	17001	17001	1	0	En Ejecución	Validado avances

			RIMESTRE 2018		LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A14	/ANCE_FINANCIER	10				TATUS FLUJO
	FUEN"				MONTO_GLOBAL_A	_ FUENTES_																										
CI	FINAN MIEN	ICIA TO	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	FINANCIAN	А					NOMBRE	_RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISH	OS ES	TATUS FLUJO
CI	CLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MO	META DIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORC	ENTAJE	
2	118 ff1	CH	H18180201087940	Proyecto de inversión	107000.08	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Azucena Cruz Frias - 46118	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46118	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUJAHUJA, ESTA AL LADO DEL CORRAL DE PIEDRA POR ATRAS DEL ACERRADERO ESTA COMO A 500 METROS.	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	O En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	СН	H00180201088024	Proyecto de Inversión	57148.29	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57148	57148	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48324	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48324	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Lumbre	RANCHO MAGUARICHI, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA FRENTE AL DISPENSARIO DE LA COMUNIDAD	57148.29	57148.29	57148.29	57148.29	57148.29	1	O En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	CH	H18180201087948	Proyecto de inversión	107000.08	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señora Alamia Rivas Frias - 46169	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46169	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA A LADO OESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	O En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	CH	H00180201087950	Proyecto de inversión	9098	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9098	9098	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Juan Tapla - 46677		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46677	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO IZQUIERO DE LA CASA DEL SEÑOR RAMON CHAVIRA LUGO A 200 METROS	8281.5	8281.5	8281.5	8281.5	8281.5	1	O En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	CH	H00180201087967	Proyecto de inversión	7574.24	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7574	7574	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Tapia - 47319	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47319	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Río Guirichivo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHLUHAUA, ESTA AL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO A 50 METROS	7574.24	7574.24	7574.24	7574.24	7574.24	1	0 En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	CH	H00180201087962	Proyecto de inversión	8266.8	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		8267	8267	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Cayetana Parra Cruz - 47273	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47273	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Río Guirichivo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIUAHUA, ATRAS DE LA CASA DE LA SEÑORA ADELAYDA HERNANDEZ PARRA A 150 METROS	8266.8	8266.8	8266.8	8266.8	8266.8	1	O En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	CH	H00180201088023	Proyecto de inversión	87873.47	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87873	87873	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48299	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48299	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Piedras de Lumbre	RANCHO MAGUARICHI, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DEL DISPENSARIO DELA COMUNIDAD	87873.47	87873.47	87873.47	87873.47	87873.47	1	O En E	jecución Validado avances
2	118 ff1	CHI	H00180201088006	Proyecto de inversión	57148.29	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57148	57148	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Epimenia Banda - 46190	44.44	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46190	3	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTARA ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO ZQUIERDO SE ENCUENTRA LA CASA DEL SEÑOR ELEZAR NUÑEZ RASCON Y AL LADO DERCHO PRANISCA BANDA	57148.29	57148.29	57148.29	57148.29	57148.29	1	O En E	Validado jecución avances
2	118 ff1	CHI	H00180201087997	Proyecto de inversión	92996.16	2018	Federales para Entidades			92996	92996	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Epimenia Banda Tapia - 43028	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43028	3	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, CHIRUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTARA UBICADA POR LA CALLE MERCURIO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA CASA DEL SEÑOR ELEAZAR NUÑEZ. RASCÓN YAL LADO DERECHO LA CASA		92996.16	92996.16	92996.16	92996.16	1	O En E	jecución Validado avances

PERIO	DO: TERCEI	R TRIMESTRE 201	8																											2. D	ESTINO DE	L GASTO
				E_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISI	cos	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	ENTAJE		
2018		CHH1818020108797	Proveste de	ROBADO 107000.08	recurso	33- Aportaciones	PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52548		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52548	1	MEDIDA Vivienda	1	1	Maguarichi		CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y. ESTÀ ARRIBA DEL CAMPO ATRAS DE LA CASA MARCIANO QUEZADA SEÑOR URIEL GUADALUPE BANDA RASCON		107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	O E		Validado avances
2018	ff1	СНН0018020108797	5 Proyecto de inversión	116454.54	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116455	116455	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52624		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52624	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y ,ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASA DE LA SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ	116454.54	116454.54	116454.54	116454.54	116454.54	1	O E		Validado avances
2018	ff1	СНН0018020108796	8 Proyecto de inversión	8073.24	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8073	8073	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Francisca Barrera Caporal - 46990	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46990	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Río Guirichivo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DEL ESTANQUE ESTA A 150 METROS AL SUR	8073.24	8073.24	8073.24	8073.24	8073.24	1	0 E	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН0018020108798	Proyecto de 5 inversión	116454.54	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116455	116455	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Felicitas Dominguez - 48316		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48316	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Maguarichi	BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPULACION JALERO Y, BAJANDO PARA EL JALERO POR EL LADO DERECHO DE LA CALLE ESTA COMO A 15 METROS DE LA CARRERA	116454.54	116454.54	116454.54	116454.54	116454.54	1	О Е	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818020108794	Proyecto de 7 inversión	107000.08	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Rosa Murillo Rivas - 46176	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46176	1	Vivienda	1	1	Maguarichi		RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 200 METROS		107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	O E		Validado avances
2018	ff1	CHH0018020108793	2 Proyecto de Inversión	14251	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14251	14251	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Belen Frias Cano - 48276	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48276	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA CARRETERA QUE VA PARA LA SALIDA A ERECUCHIQUE COMO 800 METROS PARTIENDO DE LA IGLESIA		14251	14251	14251	14251	1	0 E	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818020108794	2 Proyecto de inversión	107000.08	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107000	107000	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Guadalupe Caraveo - 46101	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46101	1	Vivienda	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA A 800 METROS PARTIENDO DE LA IGLESIA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A ERECHUCHQUE STARÁ A LADO DE LA PRIMERA CASA PASANDO EL AROLLO	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	107000.08	1	О Е	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН0018020108793	Proyecto de O inversión	29747	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29747	29747	Construccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sra Patrícia Rivas Frias - 48288	41:Maguarichi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48288	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, AL SUR DE LA ESCUELA A 200 METROS	29747	29747	29747	29747	29747	1	O E		Validado avances
2018	ff1	CHH1818020108792	3 Proyecto de inversión	10441.5	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10442	10442	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Esther Castillo - 46483		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46483	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	San José de las Lajas	RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUJAHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA 550 METROS	10441.5	10441.5	10441.5	10441.5	10441.5	1	0 E	n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН0018020108796	5 Proyecto de inversión	10175.32	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10175	10175	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Adelayda Hernandez Parra - 47227	44.44	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47227	1	Metros Cuadrados	1	1	Maguarichi	Río Guirichivo	RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DEL PUNTE COLGANTE AL SUR UNOS 150 METROS	10175.32	10175.32	10175.32	10175.32	10175.32	1	0 E	n Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

ENTIDAD. CHINOATHAN
DEDIDIOD. Terces Phasespe 2018

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES FISICOS ESTATUS FLUJO MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff FOLIO ramo MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDENESTARIO Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES 33370 SAN JUAN, Proyecto de Inversión de Contruccion De Piso Firme En MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL (APORTACIONES La Vivienda De La Sr Eleazar 12970.15 Banda Banda - 46192 Infraestructura Socia Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) ESTE DE LA ESCUELA A Municipios 200 METROS RANCHO MAGUARICHI 33370 SAN JUAN, Aportaciones 1004-FAIS Municipal y Provecto de MAGUARICHI Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES En La Vivienda De La Sr PRESIDENCIA Inversión de Infraestructura Socia CHH00180201088031 5382 2018 5382 5382 CHIHUAHUA, SE 5382 ENCUETRA AL SUERESTE Federativas y CONVENIOS) 46199 DE LA ESCUELA A 400 Municipios METROS PANCHO MAGUARICHI Proyecto de Proyecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, PRESIDENCIA MAGUARICHI 27889 46658 CHH00180201087951 2018 27889 En La Vivienda Del Sr Osbaldo Inversión de 27889 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y MUNICIPAL Cuadrados CHIHUAHUA ESTA Banda Cisneros - 46658 ENFRENTE DE LA CONASUPO A 50 METROS RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI 1004-FAIS Municipal y MAGUARICHI Construccion De Piso Firme (APORTACIONES, Federales para de las Demarcaciones CHIHUAHUA, SE En La Vivienda Del Sra Bertha Inversión de Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y MUNICIPAL Cuadrados ENCUENTRA ENFRENTE Alicia Sinaloa - 46519 DE LA CASA DE LA SEÑORA ROSALVA RIVA COMO A 50 METROS RANCHO MAGUARICH Proyecto de (APORTACIONES, PRESIDENCIA Federales para de las Demarcaciones Dormitorio Para Personas De LUMBRE, MAGUARICHI CHH00180201088022 116454.54 2018 116455 41:Maguarichi Inversión de 116454.54 116454.54 116454.54 116454.54 116454.54 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Escasos Recursos Paula MUNICIPAL CHIHUAHUA ENERENTE DEL DISPENSARIO DE LA COMUNIDAD MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI Construccion De Cuarto Para CHIHUAHUA ENTRE Aportaciones I004-FAIS Municipal v FEDERALES Baño Para Personas De Provecto de CALLE MERCURIO Y Federales para de las Demarcacione (APORTACIONES PRESIDENCIA ESTA ARRIBA DEL CAMPO ATRAS DE LA CASA DEL Escasos Recursos El Sr Uriel Inversión de Entidades Territoriales del Guadalupe Banda Rascon Infraestructura Socia Federativas y CONVENIOS) 52549 SEÑOR MARCIANO QUEZADA BAÑO DEL SEÑOR URIEL GUADALUPE BANDA RASCON CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Federales para de las Demarcacione (APORTACIONES, PRESIDENCIA Inversión de 57148.29 Escasos Recursos La Sra 57148.29 57148.29 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CALLE SANTA BARBARA Y , ATRAS DEL AUDITORIO Municipios MUNICIPAL SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI. 33370 MAGUARICHI Aportaciones I004-FAIS Municipal y MAGUARICHI Proyecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, Cocina Para Personas De PRESIDENCIA CHIHUAHUA ENTRE 87873 47 2018 Inversión de 87873 47 87873 47 87873 47 87873 47 87873.47 Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal SUBSIDIOS Y Escasos Recursos Simona CALLE SANTA BARBARA Y
, ATRAS DEL AUDITORIO Municipios MUNICIPAL SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ CALLE CALLE CHIHUAHUA COLONIA BELLAVISTA, 33960 MARIANO MATAMOROS. MATAMOROS Aportaciones 1004-FAIS Municipal v CALLE DEL ESTUDIANTE Provecto de Federales para de las Demarcacione (APORTACIONES Alcantarillado Sanitario En CALLE PARABOLICA. 2018 57114 57114 Inversión de MUNICIPAL DE CALLE OCAMPO CALLE CALLE CHIHUAHUA Federativas y CONVENIOS) Municipal - 60204 Municipios COLONIA BELLAVISTA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE FIIDO CIENEGA DE Aportaciones I004-FAIS Municipal y Proyecto de PRESIDENCIA CIÉNEGA DE CENICEROS, Federales para de las Demarcacione (APORTACIONES. Agua v CHH00180201087625 633965.4 2018 633965 Alcantarillado Sanitario En Inversión de MUNICIPAL DE 60136 MATAMOROS 633965.4 633965.4 633965.4 633964.4 Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CHIHUAHUA, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA Municipios DE CENICEROS

				E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS	S		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA MET	A META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2018		СНН00180201087626	Brougette de	305291.79	recurso	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	305292	205202	Rehabilitación De Red De Alcantarilidado Sanitario En La Comunidad De Santa Rosalia 60197	44:Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	60197	200	Metros Cuadrados 1	MODIFICADA 400	Matamoros	Santa Rosalía (La Maroma)	CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ROSALIA, 33960 SANTA ROSALIA (LA MAROMA), MATAMOROS CHIHUJAHUA ENTRE CALLE ERINTO JUAREZ Y CALLE PRIMIANO ZAPATA, ROSALIA CP. 33960 SANTA ROSALÍA LA MAROMA, MATAMOROS CHIHUJAHUA		305291.79	305291.79	305291.79	305291.79	400 100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН180301298649	Proyecto de inversión	469128.19	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	469128	469128	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE CENICEROS - 60166	44:Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	60166	200	Metros 136i lineales	0 0	Matamoros		EJIDO CIENEGA DE CENICEROS, 3396OCIÉNEGA DE CENICEROS, MATAMOROS CHIHUAHUAENTRE Y,EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE CENICEROS	469128.19	469128.19	469128.19	469128.19	469128.19	1360 0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301299169	Proyecto de inversión	27376	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27376	27376	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 86327	44:Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	86327	11	Otros 1	0	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE PIPILA COLONIA MATAMOROS CENTRO, 33960MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUAENTRE Y,CALLE PIPILA MATAMOROS CENTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS	27376	27376	27376	27376	27376	1 0	Terminado	Validado avances
2018	ff1	CHH180301286583	Proyecto de inversión	1947636.31	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		973818	973818	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 235763	46:Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	235763	7	Otros 21	21	Morelos	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS- EL TABLÓN MARGEN DERECHONILÓMETRO 38 + O BANCHO, 0,0000SAN PABLO, MORELOS CHINUAHUAENTRE BRECHA AGUA BLANCA- MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORRICOS - EL TABLÓN KILÓMETRO 38	973818.15	973818.15	973818.15	973818.15	973818.15	21 100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH00180201088491	Proyecto de inversión	1151844	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1151844	1151844	Rehabilitación De Techo De Viviendas Con Polin Y Lamina - 46236	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46236	328	Otros 1	1	Moris	Moris	CALLE CALLE LAS CACHIMBAS BARRIO MORIS, 3340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA A EROPUERTO Y CALLE LAS CACHIMBAS, AVENIDA OCAMPO DOTACIÓN DE MATERIALES DE POUNES Y LAMINAS PARA REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 100 VIVIENDAS DEL MUNICIPI		1151844	1151844	1151844	1151844	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201088495	Proyecto de inversión	1436926.51	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1436927	1436927	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica - 46230	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46230	39	Otros 1	1	Moris	Mesa de las Tunas	RANCHERIA MESA DE LAS TUNAS, 00000 MESA DE LAS TUNAS, MORIS CHIHUANIA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y, OBRA QUE SE REALIZARA EN TÓDA LA COMUNIDAD INICIANDO LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN EL SOCORRO Y TERMINANDO CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN MESA DE LAS TUNAS		1436926.51	1436926.51	1436926.51	1436926.51	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	СНН00180201088492	Proyecto de inversión	17399787.87	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4349947	4349947	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermudez - 44529	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	44529	122	Otros 1	1	Moris	Bermúdez	CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERMUDEZ, 00000 BERMÜDEZ, MORIS CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y CAMINO A COMEDERO, OBRA QUE SE CONSTRUIRÁ EN TODA LA COMUNIDAD DE BERMUDEZ PASANDO POR MESA DEL INDIO, MESA DEL INDIO, MESA DEL AGUA, BUENAVISTA Y COME	4349946.97	4349946.97	4349946.97	4349946.97	4349946.97	0.25 0	En Ejecución	Validado avances

PERI	ODO: TER	CER TRIMESTRE 2018																												2. DESTINO I	
	FUENTE	· c	DETAL	LE_PROYECTO									ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIERO)			ESTATUS	FLUJO
CIC	LO FINANC MIENT	A FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIC	LO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	E	
20:	i8 ff1	СНН00180201088494	Proyecto de inversión	282597.04	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282597	282597	Rehabilitacion De Camino Mesa Atravesada Primera Etapa - 44540	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	sahehileiv	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	44540	49	Metros Cuadrados	1	1	Moris	Mesa Atravesada	BRECHA TRAMO LIMITE DE ESTADO DE CHIHUANHA'-MESA ATRIVESADA MARGEN DERECHO KIÚMETRO 26 + 500 RANCHERIA MESA ATRAVESADA, 00000 MESA ATRAVESADA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MESA ATRAVESADA Y, REMBILITACIÓN DE CAMINO ELIMITE DE	282597.04	282597.04	282597.04	282597.04	282597.04	1 0	En Ejecución	Validado avances
20:	18 ff1	СНН00180201088496	Proyecto de inversión	526626.47	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	526626	526626	Rehabilitacion De Camino De Mesa Del Campanero A Sierra Occura - 44539		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	. deltale de e	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	44539	695	Metros Cuadrados	1	1	Moris	Sierra Obscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO MESA DEL CAMPANERO - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 300 RANCHERIA SIERRA DSCURA Y VARIOS, 00000 SIERRA OBSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MESA DEL	526626.47	526626.47	526626.47	526626.47	526626.47	1 0	En Ejecución	Validado avances
20:	18 ff1	CHH00180201088154	Proyecto de inversión	570000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570000	570000	Ampliacion Construccion Y Mantenimiento De La Red Municipal De Agua Potable Y Drenaje Sanitario - 452	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	452	44	Otros	1	1	Namiquipa	Mandaulas	PUEBLO CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, SE REALIZARAN TRABAKOS DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	СНН00180201088196	Proyecto de inversión	102000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102000	102000	Ampliación De Red Eléctrica Calle Octava Sur Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 463		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	463	27	Otros	1	1	Namiquipa	Santa Ana	CALLE OCTAVA SUR COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, MANIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA SUR Y CALLE NOVENA SUR, CALLE ORTIZ CAMACHO CALLE OCTAVA SUR COL OSCAR SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	CHH00180201088197	Proyecto de inversión	92000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92000	92000	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 493	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	493	18	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAM.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	СНН00180201088190	Proyecto de inversión	56400	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56400	56400	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Vigésima Cuarta En El Terrero - 495	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	495	18	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	El Terrero	CALLE 24 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE 24 EN EL TERRERO	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	СНН00180201088162	Proyecto de inversión	285000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		285000	285000	Ampliación De Red De Drenaje Calle Cuarta El Molino Namiquipa - 516	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	516	73	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	El Molino	CALLE CUARTA PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE CUARTA EL MOLINO, NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	CHH00180201088194	Proyecto de inversión	88200	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88200	88200	Ampliacion De Red Electrica En Barrio San Antonio En El Terrero - 497	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL	497	32	Otros	1	1	Namiquipa		BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, BARRIO SAN ANTONIO EN EL TERRERO		0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	CHH00180201088193	Proyecto de inversión	187120	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		187120	187120	Segunda Etapa De Electrificacion Barrio El Mirador - 482	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	482	40	Otros	1	1	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, COLONIA EL MIRADOR CARRETERA A EL OSO.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20:	18 ff1	СНН00180201088163	Proyecto de inversión	245000	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245000	245000	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Paso Blanco El Molino Namiquipa - 512		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	512	95	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIRUAHUA, BARRIO PASO BLANCO EL MOLINO NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

	IERCER		DETA	LLE PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO													VANCE FINANCIE	20				ESTATUS	FILLIO
	ENTES			MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_										INICTITUOION E IE	NUMERO																
CICLO FIN	IANCIA IENTO	FOLIO	CATEGORIA	ROBADO	FINANCIAM						NOMBRE	_RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO E	ENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	SICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META I	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	RCENTAJE		
2018	ff1	CHH00180201088203	Proyecto de Inversión	92000	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92000	92000	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Dieciséis De Septiembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 498	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	498	13	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. OSCAR SOTO MAYNEZ NAM.	0	0	0	O	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088156	Proyecto de inversión	140000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		140000	140000	Ampliacion De Red General De Drenaje Sanitario En Namiquipa - 514	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	514	49	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (ancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088160	Proyecto de inversión	85000	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		85000	85000	Construcción De Baños Tele Bachillerato Comunitario El Molino Namiquipa - 456	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	456	17	Piezas	1	1	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, BAÑOS EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO BARRIO EL CERRITO.	0	0	0	0	O	0	0	Cancelado (Eancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088199	Proyecto de inversión	102000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102000	102000	Ampliación De Red Eléctrica Calle Dieciséis De Septiembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 474	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	474	13	Otros	1	1	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA.	O	0	0	0	O	0	0	Cancelado (Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088195	Proyecto de inversión	550000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550000	550000	Pavimentación Calle Francisco Javier Mina En Benito Juarez - 473		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	473	34	Otros	1	1	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088191	Proyecto de inversión	71000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71000	71000	Ampliacion De Red General De Agua Potable Calle Dieciocho Y Ave Juarez - 490	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	490	41	Otros	1	1	Namiquipa	El Terrero	CALLE 18 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 18 Y AVE. JUAREZ	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088200	Proyecto de inversión	102200	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102200	102200	Ampliación De Red Eléctrica Calle Veinte De Noviembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 467	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	467	25	Otros	1	1	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAM.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (ancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088161	Proyecto de inversión	350000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350000	350000	Ampliacion De Red Electrica En Barrio Paso Blanco En El Molino - 519	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	519	95	Otros	1	1	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIRIDAHUA, BARRIO EL PASO BLANCO EN EL MOLINO NAMIQUIPA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088159	Proyecto de inversión	1038648	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1038648	1038648	Construcción De Puente Felipe Ángeles Namiquipa - 451	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	451	70	Otros	1	1	Namiquipa	Felipe Ángeles	RANCHERIA FELIPE ÁNGELES, 31962 FELIPE ÁNGELES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, PUENTE EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088192	Proyecto de inversión	225000	2018				225000	225000	Quinientos Metros De Ampliación De Red General De Drenaje Sanitario En El Terrero - 486	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	486	76	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, EN TERRERO NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado (Cancelación validada
2018	ff1	CHH00180201088157	Proyecto de inversión	185000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185000	185000	Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio El Panteon En Namiquipa - 509	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	509	21	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, BARRIO EL PANTEÓN EN NAMIQUIPA		0	0	0	0	o	0		Cancelación validada

	DO. TERC		DET	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												A\	VANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICL	FUENTES		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	sicos	ESTATUS	FLUJO
	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	IENTO		PROGRAMA	Tipo de Recurso				_KEGF ON GABLE	PROTECTO		COTORA	PROTECTO		UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	OFNTA IF		
CICE		POLIO	CATEGORIA	ROBADO	recurso	ramo	PRESUPUESTARIO	lipo de Recuiso	monto	modificado							***************************************	MEDIDA	MEIA A	MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	***************************************					AVANCE POP	CENTAJE		
2018	ff1	CHH0018020108815	2 Proyecto de inversión	423000	2018				423000	423000	Ampliacion De Red General Municipal Electricidad - 466	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	466	45	Otros	1	1	Namiquipa		PUEBLO CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH0018020108815	8 Proyecto de inversión	85000	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85000	85000	Ampliación De Red Eléctrica En Namiquipa - 501	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	501	27	Otros	1	1	Namiquipa	Mamiguina	PUEBLO CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado C	Cancelación validada
2018	ff1	СНН0018020108820	Proyecto de inversión	56000	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56000	56000	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Primera Sur Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 502	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	502	22	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa		CALLE PRIMERA SUR COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE PRIMERA SUR COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAM.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	ancelación validada
2018	ff1	СНН0018020108819	Proyecto de Inversión	92000	2018				92000	92000	Amplilación De Red De Drenaje Sanitario Calle Octava Sur Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 479	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	479	30	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa		CALLE OCTAVA SUR COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE OCTAVA SUR COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAM.	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH0018020108820	Proyecto de inversión	56000	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56000	56000	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Flores Muñoz Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 508	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	508	24	Metros Cuadrados	1	1	Namiquipa	Santa Ana	CALLE GILBERTO FLORES MUÑOZ COLONIA SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, CALLE GILBERTO FLORES MUÑOZ COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA.	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado ^C	ancelación validada
2018	ff1	CHH0018020108815	Proyecto de 5 inversión	382650	2018		Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382650	382650	Rastreo De Caminos En Las Comunidades Del Municipio - 522	48:Namiquipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	522	143	Otros	1	1	Namiquipa		CALLE ABASOLO PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA, PROYECTO EN BENEFICIO A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0	0	0	0	0	0	0		Cancelación validada
2018	ff1	CHH1818020108818	Proyecto de inversión	116977.62	2018		Distrito Federal		116978		Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Nonoava - 20448	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	20448	10	Otros	1	1	Nonoava	Nonoava	PUEBLO , 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	116977.62	116977.62	116977.62	116977.62	116977.62	1	0 !		Validado avances
2018	ff1	CHH1818020108818	9 Proyecto de inversión	543971.6	2018		Distrito Federal		543972	543972	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Terrero - 20480	49:Nonoava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	20480	30	Otros	1	1	Nonoava	El Terrero	PUEBLO , 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUJAHUA, LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0 1		Validado avances
2018	ff1	CHH1818010105775	Proyecto de inversión	97920	2018	Federales par Entidades	s 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	SUBSIDIOS Y	97920	97920	Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación I	Р М ОСАМРО	12805	50	Otros	1	1	Ocampo	Cajurichi	PUEBLO CAJURICHI, 33330 CAJURICHI, OCAMPO CHIHUJAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO EXPENDIO LOS ROBLES, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA S	97920	97920	93000	93000	93000	0.92	0 1	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH1818010105775	Proyecto de inversión	391066.5	2018	Federales par Entidades	s IOO4-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391067	391067	Linea De Agua Potable En La Casita - 11367	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	P M ОСАМРО	11367	390	Otros	1	1	Ocampo	La Casita	PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL AGUALE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE	391066.5	391066.5	367602.51	367602.51	367602.51	0.94	0 1	En Ejecución	Validado avances

PERIO	DO: TERCI	R TRIMESTRE 2018	3																											2. D	ESTINO DE	.L GASTO
	FUENTES			E_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICL	FINANCIA		CATEGORIA N	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos	ESTATUS	FLUJO
CICI	MIENTO) ff	FOLIO	CATEGORIA N	IONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
201	ff1	CHH18180101057754	Proyecto de inversión	270700	2018		IO04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	270700	270700	Encementado Barrio Los Sierra En La Casita - 11964	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M OCAMPO	11964	158	MEDIDA	1	1	Ocampo	La Casita	PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TEMPLO CRISTIANO Y CAMINO CONASUPO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN BARR	270700	270700	251751	251751	251751	0.93	O E		Validado avances
201	ff1	CHH18180101057755	Proyecto de inversión	279973	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279973	279973	Linea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevach - 11360	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Р М ОСАМРО	11360	435	Otros	1	1	Ocampo	Huevachi	PUEBLO HUEVACHI, 33333 HUEVACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FABRICA MADERA Y CAMINO SAN JUANITO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE FABRICA DE MADERA Y S	279973	279973	257575	257575	257575	0.92	0 E	in Ejecución	Validado avances
201/	ff1	CHH18180101057756	Proyecto de inversión	94962	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94962	94962	Encementado Barrio Leon En Memelechi - 13010	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M ОСАМРО	13010	115	Otros	1	1	Ocampo	Memelichi de Arriba (El Fresno)	PUEBLO MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), 33335 MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA URUACHI Y CAMINO TIERRAS SIEMBRA, CAMI	94962	94962	87365	87365	87365	0.92	0 E	in Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180101057759	Proyecto de inversión	94000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94000	94000	Encementado Subida Barrio Gerardo Lucero En El Rincon - 12791	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	12791	83	Otros	1	1	Ocampo	El Rincón	PUEBLO EL RINCÓN, 33327 EL RINCÓN, 0CAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HUAJUMAR Y CAMINO CASA ANGEL CHAPARRO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ENCEMENTADO EN L	94000	94000	86480	86480	86480	0.9	0 E	in Ejecución	Validado avances
201:	ff1	CHH18180101057760	Proyecto de inversión	43045	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43045	43045	Construccion De Muro Y Pozz Agua Potable En El Rincon - 11368	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Р М ОСАМРО	11368	100	Otros	1	1	Ocampo	El Rincón	PUEBLO EL RINCÓN, 33327 EL RINCÓN, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HUAJUMAR Y CAMINO ASERRADERO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA RNTRE ASER	43045	43045	39601	39601	39601	0.91	О Е	in Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180101057761	Proyecto de inversión	44350	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44350	44350	Encementado Barrio Sandra Chavez En Las Estrellas - 12993	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	12993	48	Otros	1	1	Ocampo	Las Estrellas	PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DESPONCHADO Y CAMINO PUENTE, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTR	44350	44350	41131	41131	41131	0.9	0 E	in Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180101057763	Proyecto de inversión	42250	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42250	42250	Encementado Barrio Amanda Chavez En Las Estrellas - 11399	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M ОСАМРО	11399	75	Otros	1	1	Ocampo	Las Estrellas	PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO KINDER ESTA OBRA ESTA EN BARRIO AMANDA CH	42250	42250	38870	38870	38870	0.9	O E	:n Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087720	Proyecto de inversión	175000	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		175000	175000	Red Electrica En El Perico - 114600	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Р М ОСАМРО	114600	32	Otros	1	1	Ocampo	El Perico	RANCHERIA EL PERICO, 33325 EL PERICO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE EL PERICO EN OCAMPO	175000	175000	170000	170000	170000	0.97	0 E	in Ejecución	Validado avances
201/	ff1	CHH18180201087731	Proyecto de inversión	295500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295500	295500	Placas Solares - 115020	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M OCAMPO	115020	50	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHIUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO	295500	295500	295500	290000	290000	0.95	0 E		Validado avances
201/	ff1	CHH18180201087735	Proyecto de inversión	236500	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236500	236500	Lamina Galvanizada - 115055	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M OCAMPO	115055	100	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO	236500	236500	212850	212850	212850	0.88	0 E		Validado avances

PERI	DO: TERCE	R TRIMESTRE 201	8																											2.1	DESTINO DE	L GASTO
			DETA	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	RO				ESTATUS	FLUJO
CICI	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEO	OREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICI) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META MET	TA CADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POI	RCENTAJE		
201	ff1	CHH18180201087734	6 Proyecto de Inversión	395000	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios	s 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395000	395000	Ampliacion Red Drenaje En Baquiriachi - 114738	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Р М ОСАМРО	114738	20	Otros	1 1		Ocampo	Baquiriachi	CALLE GUARDERIA PUEBLO BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, CAMIPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUELA Y CAMINO GUARDERIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENRENTE GUARDERIA EN BAQUIRIACHI	395000	395000	316500	316500	316500	0.75	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180201087731	8 Proyecto de Inversión	95000	2018				95000	95000	Ampliacion Drenaje Frente Seccional De Baseaseachi - 114725	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Р М ОСАМРО	114725	20	Otros	1 1		Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE BASEASEACHI	95000	95000	82650	82650	82650	0.8	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180201087742	Proyecto de inversión	295500	2018		Distrito Federal		295500	295500	Ampliacion Red En Baseaseachi Lavanderia - 115295	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Р М ОСАМРО	115295	50	Otros	1 1		Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIRIUAHUA ENTRE CALLE LAVANDERIA Y CAMINO ONTRONQUE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO LAVANDERIA A UN COSTADO CARRETERA EN BASEASEACHI		295500	271680	271680	271680	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180201087744	Proyecto de inversión	256500	2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	256500	256500	Camino De Jesus Del Monte - 115120	. 51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Р М ОСАМРО	115120	50	Otros	1 1		Ocampo	Jesús del Monte	PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 33323 JESÚS DEL MONTE, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS DEL MONTE EN OCAMPO	256500	256500	235980	235980	235980	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180101057741	Proyecto de 8 inversión	98163	2018	33- Aportaciones Federales pari Entidades Federativas y Municipios	s 1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del y Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98163	98163	Linea De Agua Potable Barrio Belem - 11355	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Р М ОСАМРО	11355	150	Otros	1 1		Ocampo	Melchor Ocampo	CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HUAJUMAR Y CAMINO HOTEL RAMIREZ, CAMINO PINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO B	98163	98163	93250	93250	93250	0.95	95	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180101057749	9 Proyecto de inversión	90168	2018		Distrito Federal		90168	90168	Vialidad Totoy En Baseaseach - 12942	i 51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	12942	40	Otros	1 1		Ocampo		PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENC	90168	90168	85650	85650	85650	0.95	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH18180101057750	D Proyecto de inversión	29640	2018	Federales para Entidades	Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	29640	29640	Encementado En Vialidad Sammy En Baseaseachi - 12879	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	12879	40	Otros	1 1		Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHINUAHUA ENTRE CALLE UNIVIERSIDAD Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE	29640	29640	28158	28158	28158	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
201	ff1	CHH1818010105775	1 Proyecto de inversión	251000	2018	Federales para			251000	251000	Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahuisori 11931	- 51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	11931	333	Otros	1 1		Ocampo	Cahuisori	PUEBLO CAHUISORI, 33325 CAHUISORI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RESTAURANT LOS ARCOS Y CAMINOS EXPENDIO TECATE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA E	251000	251000	225900	225900	225900	0.9	0	En Ejecución	Validado avances

			DET	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_ FINANCIAN IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	.		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENT	NJE .	
2018	ff1	CHH1818010105775	7 Proyecto de inversión	32968	2018	33- Aportaciones	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32968	32968	Linea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M OCAMPO	11351	47	Otros	1	1	Ocampo		PUEBLO TIERRAS DE LUNA, 3326 TIERRAS DE LUNA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL AGUALEY CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENT	32968	32968	30330	30330	30330	0.92 0	En Ejecución	Validado n avances
2018	ff1	CHH1818010105775	Proyecto de inversión	20000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20000	20000	Ampliacion Unidad Basica De Rehabilitacion En Huajumar - 11341	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Р М ОСАМРО	11341	550	Otros	1	1	Ocampo	Huajumar (San	PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIRUAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO ESTADIO DE BEIS,		20000	19200	19200	19200	0.95 0	En Ejecución	Validado 1 avances
2018	ff1	CHH1818010105776	Proyecto de inversión	50883.5	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50884	50884	Encementado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 11911	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	11911	87	Otros	1	1	Ocampo	Las Estrellas	PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO CASA DE GIL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO CHUY CASTIL	50883.5	50883.5	45795	45795	45795	0.9 0	En Ejecución	Validado 1 avances
2018	ff1	CHH1818010105776	5 Proyecto de inversión	38541	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38541	38541	Linea Agua Potable Para El Cajon De Los Remedios - 11361	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M MORELOS	11361	120	Otros	1	1	Ocampo	El Cajón de los Remedios	PUEBLO EL CAJÓN DE LOS REMEDIOS, 33337 EL CAJÓN DE LOS REMEDIOS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO EL PUERTO Y CAMINO ARROYO EL PANTEON, CAMINO ENT	38541	38541	34687	34687	34687	0.9 0	En Ejecución	Validado n avances
2018	ff1	CHH1818020108773	Proyecto de 2 inversión	1600000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1600000	1600000	Vivienda Adulto Mayor - 114769	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Р М ОСАМРО	114769	20	Vivienda	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS EN OCAMPO	1600000	1600000	1056000	1056000	1056000	0.66 0	En Ejecución	Validado 1 avances
2018	ff1	СНН1818020108773	Proyecto de inversión	80000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80000	80000	Cemento Para El Mejoramiento De La Vivivienda Varias Comunidades - 115311	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Р М ОСАМРО	115311	50	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO	80000	80000	72000	72000	72000	0.9 0	En Ejecución	validado n avances
2018	ff1	СНН1818020108773	Proyecto de inversión	250000	2018	Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250000	250000	Tinacos Agua Potable - 115302	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Р М ОСАМРО	115302	50	Otros	1	1	Ocampo	Melchor Ocampo	PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA ACCION SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO	250000	250000	210000	210000	210000	0.8 0	En Ejecución	n Validado n avances
2018	ff1	СНН1818020108773	7 Proyecto de 17 inversión	250000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250000	250000	Ampliacion Red Electrica En Baseaseachi - 115038	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Р М ОСАМРО	115038	50	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, 0CAMPO CHIUNAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO FINICIPICA CAMINO FINICIPICA CAMINO FINICIPICA CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BASEASEACHI	250000	250000	212500	212500	212500	0.8 0	En Ejecución	Validado I avances
2018	ff1	CHH1818020108774	.0 Proyecto de inversión	196572	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196572	196572	Ampliacion Red Electrica Baseaseachi Parque Beis - 115270	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Р М ОСАМРО	115270	50	Otros	1	1	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, CAMPO CHIUDAHUA ENTRE CAMINO ARROYO CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE ARROYO Y PARQUE DE BEIS EN BASEASEACHI	196572	196572	176915	176915	176915	0.9 0	En Ejecución	Validado 1 avances

PE	RIODO: TERC	ER TRIMESTRE 201	18																									2	. DESTINO D	l GASTO
				ALLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	FLUJO
С	FUENTES ICLO FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO				GEOREFERENCI	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
С	ICLO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	ETA META MODIFICAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
:	2018 ff1	CHH1818020106774	1 Proyecto de inversión	430000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430000	430000	Ampliacion Red Electrica Baseaseachi - 114844	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M ОСАМРО	114844	50	Otros	1 1	Ocampo		PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, CAMPO CHIUDAHUA ENTRE CAMINO FINICIPAL Y CAMINO IGLESIA, CAMINO ESTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN CALLE DE LA IGLESIA EN BASEASEACHI	430000	430000	395600	395600	395600	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	CHH1818020106774	3 Proyecto de inversión	250000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250000	250000	Ampliacion Red Electrica En La Casita - 114640	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M ОСАМРО	114640	20	Otros	1 1	Ocampo		PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA A UN COSTADO CARRETRA GRAN VISION	250000	250000	222500	222500	222500	0.85 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	CHH1818020108774	5 Proyecto de inversión	565000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565000	565000	Encementado Barrio Los Lucero - 115093	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	115093	50	Otros	1 1	Ocampo	Tierras de Luna	PUEBLO TIERRAS DE LUNA, 33326 TIERRAS DE LUNA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTUELA, CAMINO ESTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS DE LUNA EN OCAMPO	565000	565000	525450	525450	525450	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	CHH1818020108774	6 Proyecto de inversión	70000	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Puente Peatonal Esc Primaria En Huajumar - 114795	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Р М ОСАМРО	114795	50	Otros	1 1	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 0CAMPO CHIUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA FRENTE ECUELA EN EL HUAJUMAR	70000	70000	65100	65100	65100	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	CHH1818020108774	7 Proyecto de inversión	70000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70000	70000	Puente Pestonal Barrio Los Rodríguez - 114807	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M ОСАМРО	114807	100	Otros	1 1	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	PUEBLO HUAIUMAR (SAN ISIDRO HUAIUMAR), 33324 HUAIUMAR (SAN ISIDRO HUAIUMAR), 0CAMPO CHIPUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA FORDIGUEZ, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA SE ENCUENTRE ESTA OBRA EN BARRIO LOS RODRIGUEZ HUAIUMAR	70000	70000	66500	66500	66500	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	CHH1818020108774	8 Proyecto de inversión	675350	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675350	675350	Zmpliacion Red Electrica En Los Terreros - 114819	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Р М ОСАМРО	114819	12	Otros	1 1	Ocampo	Los Terreros	RANCHERIA LOS TERREROS, 33337 LOS TERREROS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS TERREROS EN OCAMPO	675350	675350	631582	631582	631582	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	CHH1818010105776	4 Proyecto de inversión	294220	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294220	294220	Cancha Usos Multiples En El Periquito - 11382	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Р М ОСАМРО	11382	50	Otros	1 1	Ocampo	El Periquito (Ejido Santa Eduviges)	EJIDO EL PERIQUITO (EJIDO SANTA E DUVIGES), 33325 EL PERIQUITO (EJIDO SANTA E DUVIGES), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMI	294220	294220	264798	264798	264798	0.9 0	En Ejecución	Validado avances

			DETAL	LE PROYECTO								DETA	ALLE PROYECTO												Α\	ANCE FINANCIER	n			ESTATUS	FLUJO
	FUENTES			MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_								O TIPO_PROGRAMA_		INSTITUCION EJE	NUMERO													AVANCES FISICOS		
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO			IENTO						NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIA	S		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO) ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado			***************************************		******************************		***************************************	UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	***************************************					AVANCE PORCENTA	JE	
2018	ff1	CHH18180201087739	Proyecto de inversión	380000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDD4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380000	380000	Ampliacion Red Barrio Nuevo En Baseaseachi - 115280	51:Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	р м осамро	115280	50	Otros	1	1	Ocampo		PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, CAMINO ESTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA RN BARRIO DARIO A UN COSTADO ENTRONQUE CARRETERA GRAN VISION	380000	380000	305750	305750	305750	0.75 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087753	Proyecto de inversión	39274.12	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39274	39274	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veinte De Ave Corregidora A Ave Degollado - 29362	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29362	18	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	PRIVADA DE CALLE 20 CIUDAD PRIVADA DE CALLE VEINTE, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, PRIVADA DE CALLE VEINTE ENTRE DEGOLLADO Y CORREGIDORA	39274.12	39274.12	39274.12	39274.12	39274.12	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087762	Proyecto de inversión	197128	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		197128	107120	Red De Distribucion Electrica Ave Altamirano De Calle Diesiocho A Calle Diesiseis - 28942	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28942	32	Otros	1	1	Ojinaga		CIUDAD AVE ALTAMIRANO, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE DIESIOCHO Y CALLE DIESISEIS	197128	197128	197128	197128	197128	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087759	Proyecto de inversión	941201.94	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941202	941202	Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veintidos Calle Veinticuatro Priv De Calle Veinticuatro Y Calle Veintiseis De Ave H Ilustres A C - 29470	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29470	352	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CIUDAD , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO A UN LADO DE CARRETERA A LA EASTACION CH P		941201.94	941201.94	937609.65	937609.65	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087768	Proyecto de inversión	848645.89	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		848646	848646	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cruces Y Anexas Tres Pinos Mpio De Ojinaga Chih - 40348	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40348	23	Otros	1	1	Ojinaga	Cruces y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, 0JINAGA CHIHUAHUA, UBICADO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO DESDE RANCHO EL TRECE	848645.89	848645.89	848645.89	845754.43	845754.43	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087769	Proyecto de inversión	217904.96	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		217905	217905	Red De Distribucion Electrrica Cruces Y Anexas El Lovis Municipio De Ojinaga - 29389	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29389	21	Otros	1	1	Ojinaga	Cruces y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, 011NAGA CHIHUAHUA, AL SUR DEL MUNICIPIO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO POR RANCHO EL TRECE		217904.96	217904.96	216097.79	216097.79	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087725	Proyecto de inversión	404079.23	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	404079		Rehabilitacion De Caminos Rurales Region Ranchos Del Norte Mpio De Ojinaga Chih - 29546	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29546	507	Otros	1	1	Ojinaga	La Cruz de la Montaña	REGION , 00000 LA CRUZ DE LA MONTAÑA, OJINAGA CHIHUAHUA, REGION DE LOS RANCHOS DEL NORTE	404079.23	404079.23	404079.23	404079.23	404079.23	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087770	Proyecto de inversión	89457.7	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89458		Ampliacion De Red De Distribucion Elecrtica Ejido La Esmeralda Mpio De Ojinaga Chih - 29371		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29371	383	Otros	1	1	Ojinaga	La Esmeralda	EJIDO LA ESMERALDA, 00000 LA ESMERALDA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADA AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 5 KILOMETROS	89457.7	89457.7	89457.7	89457.7	89457.7	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087763	Proyecto de inversión	39274.12	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39274	39274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Priv De Calle Treinta Y Cuatro Y Ave Reforma - 28701	52:OJinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28701	30	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	PRIVADA PRIVADA DE 34 Y AVE EFORMA COLONIA , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, EN PRIV DE 24 Y AVE REFORMA COL FRANCISCO VILLA	39274.12	39274.12	39274.12	39274.12	39274.12	1 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087754	Proyecto de inversión	49430.62	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49431	49431	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta De Ave Matamoros A Ave Samaniego - 28921	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28921	28	Otros	1	1	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CIUDAD CALLE 40, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, CALLE 40 ENTRE AVE MATAMOROS Y AVE SAMANIEGO	49430.62	49430.62	49430.62	49430.62	49430.62	1 0	En Ejecución	Validado avances

PE	RIODO: TER	RCER TR	RIMESTRE 2018																											2. DESTINO E	DEL GASTO
					LLE_PROYECTO								DETAI	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER	to.			ESTATUS	FLUJO
c	FUENT ICLO FINANC MIENT	CIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCI	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
c	ICLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	IETA META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJ	E	
	2018 ff1	СНЬ	H18180201087752	Proyecto de inversión	69524.45	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69524	69524	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ejido Caña Ancha Mpio De Ojinaga 29088	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29088	12	Otros	1 1	Ojinaga	Manuel Ojinag	EJIDO CAÑADA ANCHA, 00000 MANUEL OJINAGA, a OJINAGA CHIHUAHUA, AL PONIENTE DE LA CIUDAD	69524.45	69524.45	69524.45	69524.45	69524.45	1 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	СНН	H18180201091067	Proyecto de inversión	392887.12	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392887	392887	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Segunda Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29419	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29419	32	Otros	1 1	Ojinaga	Ejido Quiviria	EJIDO ESTACION CH P EJIDO QUIVIRA, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DE LA CIUDAD EN ESTACION CH P	392887.12	392887.12	392887.12	392887.12	392887.12	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СНН	H18180201087757	Proyecto de inversión	59130.26	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59130	59130	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Treinta Y Dos De Ave Veinte De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 29325	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29325	36	Otros	1 1	Ojinaga	Manuel Ojinag	PRIVADA 32 CIUDAD PRIV DE CALLE 32, 00000 MANUEL DINAGA, (a) OJINAGA CHIHUAHUA, CALLE PRIVADA DE 32 ENTRE MANUEL OJINAGA Y 20 DE NOVIEMBRE	59130.26	59130.26	59130.26	59130.26	59130.26	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СНЬ	H18180201091068	Proyecto de Inversión	173571.18	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173571	173571	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Primer Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29402	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29402	28	Otros	1 1	Ojinaga	Ejido Quiviria	EJIDO QUIVIRA ESTACION CH P, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN ESTACION CH P AL SUR DE LA CIUDAD	473574.40	173571.18	173571.18	173571.18	173571.18	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СНЬ	H18180201087755	Proyecto de Inversión	421422.87	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421423	421423	Red De Distribucion Electrica Calle Veinte Priv De Calle Veinte Y Calle Veintidos De Ave Del Comercio A Ave Fronteriza - 29494	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29494	156	Otros	1 1	Ojinaga	Manuel Ojinag	CIUDAD , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD	421422.87	421422.87	421422.87	421422.87	421422.87	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СНН	H18180201087767	Proyecto de inversión	446886	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		446886	446886	Construccion Vado San Juan La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29558	52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29558	163	Otros	1 1	Ojinaga	La Colmena	EJIDO , 00000 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO ENTRE EL EJIDO DE SAN JUAN Y EL EJIDO LA OOLMENA	446886	446886	446886	446886	446886	1 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	СНН	H18180201087766	Proyecto de inversión	297815.31	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		297815	297815	Linea De Distribucion Electrica Ejido La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29022	i 52:Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29022	18	Otros	1 1	Ojinaga	La Colmena	EJIDO LA COLMENA, 00000 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA, LOCALIDAD UBICADA AL OESTE A 12 KILOMETROS DE LA MANCHA URBANA	297815.29	297815.29	297815.29	297815.29	297815.29	1 0	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	СНІ	H18180201087758	Proyecto de inversión	306662.97	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306663	306663	Red De Distribucion Electrica Ave H Ilistres De Cade Doceava A Calle Diesiseis - 29341	52:OJinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29341	48	Otros	1 1	Ojinaga	Manuel Ojinag	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES CIUDAD AVE HOMBRES ILUSTRES, (a) 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADA ENTRE CALLE 12 Y LA CALLE 16		306662.97	306662.97	306662.97	306662.97	1 0	En Ejecución	Validado avances
	2018 ff1	СНІ	H00180201091071	Proyecto de inversión	360338.69	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360339	360339	Rehabilitación De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 37180		Proyecto de o Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	37180	24	Metros Cuadrados	1 9	Praxedis G. Guern	Praxedis G. Guerrero	COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA, COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO	300336.09	360338.69	140736.9	140736.9	140736.9	9 100	En Ejecución	Validado avances
:	2018 ff1	СНЬ	H00180201091070	Proyecto de inversión	650632.62	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650633	650633	Construcción De Una Recamara Cocina Y Baño En La Casa Habifación Ubicida En El Municipo De Prasedis G Guerreno - 34156	53.Praxedis G. Guerrer	Proyecto de o Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAVEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	34166	40	Vivienda	1 3	Praxedis G. Guern	Praxedis G. Guerrero	COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO, CHINICIANIA ENTRE CALLE CONTULTA Y CALLE GUEVARA ESTAS OBRAS SERÍAN REALIZADIS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, STILLADO A LA ORILLA DE NUESTRA CABECERA MUNI	650632.62	650632.62	650632.62	650632.62	650632.62	3 100	En Ejecución	Validado avances

PE	KIODO: 1 EKC	ER TRIMESTRE 2013	5																											Z. DESTIN	O DEL GASTO
				LE_PROYECTO								DETALL	E_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)			ESTATI	JS FLUJO
c	CLO FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEORE	EFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISIC	S ESTATI	JS FLUJO
	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	IETA META	м	JNICIPIO LO	CALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCE	TA IF	
	018 ff1	CHH00180201091037	, Proyecto de inversión	ROBADO 433273.42	2018	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	433273	433273	Construccion De Guarnicione Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Centro De La Localidad El Porvenir En Praxedis G Guerrero - 33169	53:Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	33169	1000	MEDIDA Metros Cuadrados	1 654.89		is G. Guerrero El	PC GU Porvenir EM 02	ALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA, 32790 EL CORVENIR, PRAXEDIS G, UERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE C.A. RAMIREZ Y CALLE IILIANO ZAPATA, CALLE DE DE ABRIL CALLE FACIL DE DESTACAR A UNA	433273.42	433273.42	433273.42	433273.42	433273.42	654.89 10		sión Validado avances
	.018 ff1	CHH00180201091035	Proyecto de inversión	360338.69	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		360339	360339	Rehabilitación De Techo Firme En El Porvenir En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 46254	53:Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	46254	40	Metros Cuadrados	1 12	Praxedi	is G. Guerrero El	PC GL Z Porvenir CL DE Z	COLONIA, 32790 EL COLONIA, 32790 EL COVENIR, PRAXEDIS G. UERRERO CHIHUAHUA, CONA CONOCIDA POR UALQUIER HABITANTE E NUESTRO MUNICIPIO CONA PARA LADO DEL CAMPO DE BÉSSOL LADO SUR	360338.69	360338.69	360338.69	360338.69	360338.69	12 10	En Ejecuc	Validado avances
	.018 ff1	СНН00180201091036	Proyecto de inversión	650632.62	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		650633	650633	Construcción De Una Recamara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis í Guerrero - 34329	53:Praxedis G. Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	34329	40	Vivienda	1 3	Praxedi	is G. Guerrero El	C/ I PC GI EN' Porvenir Y C CI LU CI DE	CALLE VENUSTIANO ARRANZA COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL ORVENIR, PASZEDIS G. UERRERO CHIHUAHUA TELE CALLE O ZD E ABRILL CALLE BENITO JUAREZ, ALLE INDEPENDENCIA UGAR CONOSIDO POR UALQUIER HABITANTE E NUESTRO MUNICIPIO UUTDANDO LAS OBRAS AL LADO	650632.62	650632.62	650632.62	650632.62	650632.62	3 10	En Ejecuc	validado avances
	018 ff1	CHH18180201091079	Proyecto de inversión	273272	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		136636	273272	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexion A Cfe Del Pozc De Agua Potable - 58118	D-st-	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	58118	62	Otros	1 1	San Fran		dalupe de F Saucería C F	DO SAN FRANCISCO DE BORIA, 33160 GUADALUPE DE LA SAUCERÍA, SAN FRANCISCO DE BORIA CHIHUAHUA ENTRE ZAMINO CAMINO A LA PRESA Y, LA OBRA SE KULENTRA EN CAMINO A LA PRESA	0	0	0	0	0	0 (Cancela	Cancelación do validada
	018 ff1	CHH18180201091077	Proyecto de inversión	556862	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278431	556862	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexión A CP Del Pozo De Agua Potable - 58073	Roria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y cangamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	58073	80	Otros	1 1	San Fran	ncisco de Borja Sa	F guarichi CA UI SI CA	DO SAN FRANCISCO DE BORIA, 33160 SAGUARICHI, SAN FRANCISCO DE BORIA CHIHUAHUA ENTRE AMINO CAMINO AGUA CALENTEY, LA BIBCACION DE LA OBRA E ENCUENTRA POR EL MINO DE SAHUARICHI A AGUA CALIENTE	0	0	0	0	0	0 (Cancela	Cancelación do validada
	:018 ff1	CHH18180201091076	Proyecto de inversión	655726	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655726	674673	Cambio De Tubería En Linea De Descarga De Drenaje - S8179	5/San Francisco de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA		1157	Metros Cuadrados	1 1	San Fran		Francisco File Borja (Co	CALLEJON ROLONGACIÓN CALLE OCTAVA EJIDO SAN RANCISCO DE BORIA, SISTO SAN PRANCISCO DE BORIA, SAN RRANCISCO DE BORIA CINIVATURA ENTRE CALLE LOS FRAILES Y ALLE PROLONGACIÓN CALLE OCTAVA, CALLEJÓN ROLONGACIÓN CALLE CTAVA CON RUMBO A LAS LAGUNAS DE O	0	0	0	0	0	0 (Cancela	do Cancelación validada
	018 ff1	CHH18180101058130	Proyecto de inversión	711164.84	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(ADODTACIONIC	711165	247266	Construccion De Linea De Electrificacion En El Coruco I Etapa - 3979	59:San Francisco del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	3979	60	Otros	1 1	San Frar	ncisco del Oro El	CO DE EN Coruco	EJIDO , 33515 EL DRUCO, SAN FRANCISCO EL ORO CHIHUAHUA SE KCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE LA JQUILLA DE SAN JOSÉ A LA COMUNIDAD DEL CORUCO	0	0	0	0	0	0 (Cancela	Cancelación do validada
	018 ff1	СНН18180101058128	Proyecto de inversión	216000	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216000	103576	Construccion De Cuatro Cuartos En La Cabecera Municipal - 4053	39.3dii Fi diicisco dei	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO		16	Vivienda	1 1	San Fran		BA DE Francisco : del Oro C	CALLE 12 DE OCTUBRE ARRIO SAN FRANCISCO EL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL DRO, SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIHUAHUA NTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE CENT	0	0	0	0	0	0 (Cancela	Cancelación do validada

PERIODO	TERCER	TRIMESTRE 2018	3																											2. DI	ESTINO DEL GA	ASTO
				E_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AVA	ANCE_FINANCIER	0			E	ESTATUS FLU	JJO
CICLO F	NANCIA	FOLIO	CATEGORIA M	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJI	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS	;		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos e	ESTATUS FLU	סרר
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA M	MONTO_GLOBAL_A	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	ENTAJE		
2018		СНН18180201091073		1600000	2018	33- Aportaciones	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	1600000	1212138	Rehabilitacion De Red De Atarjeas Y Emisor Segunda Etapa Localidad De San Pedro 27969	60:Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27969	165	Metros Cuadrados	1	1	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	EJIDO SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), 33590 SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA, EJIDO SAN PEDRO UBICADO A UN COSTADO DEL GRANILLO CARRETERA GUADALUPE Y CALVO CHIH.	0	0	0	0	0	0	0 (Cancelado Cancel valida	
2018	ff1	CHH18180201091074	Proyecto de inversión	1201231.44	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1201231	1201231	Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo En El Granillo - 27974		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		165	Otros	1	1	Santa Bárbara	El Granillo	EJIDO EL GRANILLO, 33590 EL GRANILLO, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA, EL GRANILLO FRENTE A GASOLINERA EL GRANILLO, CARRETERA GUDALLUPE Y CALVO, CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0 (Cancelado Cancel valid:	·lación dada
2018	ff1	CHH18180201089258	Proyecto de inversión	90000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	Baño Para Zulema Barrera - 122083	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122083	2	Vivienda	1	1	Satevó	El Chamizal	EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PILA DEL AGUA	45000	45000	45000	45000	45000	1	O Er	n Ejecución Valid: avan	
2018	ff1	CHH18180201089264	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Esperanza - 100739	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100739	5	Vivienda	1	1	Satevó	El Tule	EJIDO LA ESPERANZA, 33156 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA IGLESIA	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid: avan	dado nces
2018	ff1	CHH18180201089255	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dolores - 100808	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100808	3	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DE CESITECH	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Validi avan	dado nces
2018	ff1	CHH18180201091032	Proyecto de inversión	90000	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	Baño Para Manuel Vazquez - 129593	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	129593	4	Vivienda	1	1	Satevó	Boca del Río	EJIDO BOCA DEL RIO, 33156 BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA PILA DEL AGUA	45000	45000	45000	45000	45000	1	O Er	n Ejecución Validi avan	dado nces
2018	ff1	CHH18180201089253	Proyecto de inversión	110000	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Rosenda - 98699	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98699	2	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CECITECH	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid: avan	
2018	ff1	CHH18180201089260	Proyecto de inversión	110000	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Felipe - 100623	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100623	6	Vivienda	1	1	Satevó	La Joya	EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid. avan	
2018	ff1	CHH18180201089265	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 86418	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86418	2	Vivienda	1	1	Satevó	La Zanja (Río San Pedro)	33150 LA ZANJA (RÍO SAN PEDRO), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA SIMA DE UNA LOMA	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid: avan	
2018	ff1	СНН18180201091029	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Hilda Estela - 98258	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98258	3	Vivienda	1	1	Satevó	Los Veranos	EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid: avan	
2018	ff1	CHH18180201089257	Proyecto de Inversión	110000	2018	Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Joel Lozano - 87663	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87663	4	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid. avan	
2018	ff1	CHH18180201089263	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Laura Cecilia 105453	- 61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	105453	2	Vivienda	1	1	Satevó	San José del Sitio	EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 300 DE LA ESCUELA TELECECUNDARIA	55000	55000	55000	55000	55000	1	O Er	n Ejecución Valid. avan	

ENTIDAD: CHIHUAHUA

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ _RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS METAS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES FISICOS ESTATUS FLUJO MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff FOLIO ramo MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDENESTARIO SAN FRANCISCO JAVIER Aportaciones I004-FAIS Municipal v FEDERALES DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y MUNICIPAL Javier - 100785 Infraestructura Social Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) METROS DE LA ESCUELA EJIDO LA ESPERANZA, 33156 LA ESPERANZA, Aportaciones 1004-FAIS Municipal y Construcción De Un Cuarto Provecto de Provecto de Federales para de las Demarcaciones Entidades Territoriales del (APORTACIONES PRESIDENCIA SATEVÓ CHIHLIAHUA SE Inversión de Infraestructura Social CHH18180201089259 2018 55000 55000 Dormitorio Con Creistina -55000 ENCUENTRA A 300 Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) METROS DE LA PILA DEL Municipios AGUA RANCHO CARMONA Aportaciones 1004-FAIS Municipal y EEDERALES 33150 CARMONA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE (APORTACIONES, Federales para de las Demarcaciones 45000 CHH18180201091031 61:Satevó Inversión de 132103 45000 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y 132103 MUNICIPAL Infraestructura Social LOCALIZA A 500 METROS CONVENIOS) AVENIDA PIPILA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO 33644 CONCHOS [CORRALES], SAUCILLO CHIHUAHUA Aportaciones 1004-FAIS Municipal v FEDERALES Construccion De La Red De PRESIDENCIA ENTRE CALLE Federales para de las Demarcaciones Entidades Territoriales del (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Tuberia Hidraulica En Calle Pipila En Colonia San Antonio Infraestructura Social NOMBRE, AVENIDA Federativas v Distrito Federal CONVENIOS) MORELOS SE UBICA SOBRE LA CALLE PIPILA EN COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAUCILLO CALLE CARRETERA SAUCILLO A LAS VARAS COLONIA LA CUADRA, 33637 LA CUADRA, SAUCILLO CHIHUAHUA Aportaciones I004-FAIS Municipal y CARRETERA CARRETER Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, SAUCILLO A LAS VARAS Alcantarillado Sanitario En La 62:Saucillo Inversión de MUNICIPAL DE Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y LA OBRA SE UBICA A UN Cuadra - 38780 COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE SAUCILLO A LAS VARAS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ PORTIL PUEBLO, 00000 EL Aportaciones I004-FAIS Municipal y FEDERALES Construccion De Linea Y Red Proyecto de PRESIDENCIA GALLO, URIQUE Federales para de las Demarcacion Entidades Territoriales del (APORTACIONES MUNICIPAL DE URIQUE CHIHUAHUA, EL GALLO MUNICIPIO DE URIQUE, Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) CHIHUAHUA Municipios PLIERI O 00000 Aportaciones IOO4-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones FEDERALES Pavimentacion Con Concreto GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA, PRESIDENCIA Inversión de MUNICIPAL DE Entidades Principal De La Localidad De Territoriales del SUBSIDIOS Y Infraestructura Social URIQUE GUAPALAYNA URIQUE Federativas v Distrito Federal CONVENIOS) Guapalavna - 79129 CHIHUAHUA Aportaciones 1004-FAIS Municipal y Adquiscion De Equipo Para (APORTACIONES, Federales para de las Demarcaciones Otros proyectos de 203333.24 2018 203333 CHH00180201089380 203333 Oficinas De Tesoreria Obras 65:Urique MUNICIPAL DE 38761 PROYECTO SE UBICA EN Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Publicas V Recencion - 38761 URIQUE LA CARECERA MUNICIPAL FEDERALES (APORTACIONES, DADO QUE ES PRODIM EL Federales para de las Demarcacione CHH00180201089382 12356 2018 12356 12356 Participacion Ciudadana -Otros Proyectos MUNICIPAL DE 38686 Urique PROYECTO SE UBICA EN Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y validada LA CARECERA MUNICIPAL Municipios PUEBLO , 00000 MESA DE Aportaciones 1004-FAIS Municipal v FEDERALES Construccion De Linea Y Red ARTURO, URIQUE Provecto de PRESIDENCIA Federales para de las Demarcacione /ADORTACIONES De Distribucion Electrica En La CHIHIJAHIJA LOCALIDAD MUNICIPAL DE Entidades Territoriales del Localidad De Mesa De Arturo -DE MESA DE ARTURO Infraestructura Social Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA CAMINO TRAMO PIEDRAS ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 Aportaciones I004-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones FEDERALES (APORTACIONES, Localidad De Mesa De Arturo Inversión de MUNICIPAL DE Mesa de Arturo MESA DE ARTURO, Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y 90915 Infraestructura Social LIRIOLIE LIRIOUE CHIHUAHUA CONVENIOS) LOCALIDAD MESA DE ARTURO MUNICIPIO DI URIQUE, ESTADO DE CHIHUAHUA

PEF	IODO: TEF	CER TRIME	STRE 2018																										2	. DESTINO I	EL GASTO
					LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIER)			ESTATUS	FLUJO
CI	FUENT CLO FINANC MIENT	DIA F	OLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCI	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff		OLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	META MODIFICAD	A MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
2	18 ff1	СНН0018	30201089385	Proyecto de inversión	11191356.28	2018	33- Aportaciones	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	11191356	11191356	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Hulcorachi - 78768		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	78768	635	Otros	1 1	Urique	Huicorachi	PUEBLO , 00000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA, HUICORACHI MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	СНН0018	30201089381	Acción	158698.06	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158698	158698	Adecuacion De Oficinas De Tesoreria - 38921	65:Urique	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	38921	0	Equipamiento	1 1	Urique	Urique	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	СНН1818	80201089406	Proyecto de inversión	90149.39	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90149	90149	Rehabilitacion De Dispensario Medico De El Muleto - 62129	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Salud I	MUNICIPIO DE URUACHI	62129	39	Otros	1 1	Uruachi	El Muleto	RANCHERIA EL MULETO, 33300 EL MULETO, URUACHI CHIHUAHUA, EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	СНН1818	80201089495	Proyecto de inversión	10000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10000	10000	Rehabilitación De Escuela Tele Bachilleres Gosogachi - 61999	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación I	MUNICIPIO DE URUACHI	61999	21	Otros	1 1	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI, 33300 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	CHH1818	80201088686	Proyecto de inversión	2399.99	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2400	24000	Dotacion De Tinacos En La Cumbre - 140770	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140770	30	Otros	1 1	Uruachi	La Cumbre	RANCHERIA LA CUMBRE, 33300 LA CUMBRE, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO QUE CONDUCE A GOSOGACHI	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	CHH1818	30201089405	Proyecto de inversión	120000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120000	120000	Construccion De Pila Para Almacenamiento De Agua Potable En Los Jacales - 140243	66:Uruachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y I saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	140243	28	Otros	1 1	Uruachi	Los Jacales	RANCHERIA LOS JACALES, 33300 LOS JACALES, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LOS JACALES	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	18 ff1	CHH1818	30101057972	Proyecto de inversión	733505.76	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		733506	733506	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 7682	67:Valle de Zaragoza	Proyecto de I Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7682	800	Otros	1 1	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	COLONIA LA PILA, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PILA Y LA COLONIA CAMPESINA	. 0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	CHH1818	30201087354	Proyecto de inversión	867838.34	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867838	867838	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Vicente Guerrero En Ranchito De San Juan - 27417	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Educación I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	27417	209	Otros	1 1	Balleza	Ranchito de San Juan	0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN, 33567 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHIUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA CRUZY, CARRETERA BALLEZA A LA CRUZ A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE	o	0	0	0	O	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	CHH1818	30201087340	Proyecto de inversión	3692497	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3692497	3692497	Ampliacion De Red De Atarjeas En La Magdalena - 102791	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y Saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	102791	500	Otros	1 1	Balleza	La Magdalena	0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUJA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y, CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE		0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2	118 ff1	CHH1818	30201087374	Proyecto de inversión	867838.34	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867838	867838	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Tecnica No Veinte Y Tres En Ejido El Vergel - 5816	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	5816	130	Otros	1 1	Balleza	Ejido el Verge	0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO E LIVERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHHUAHIJA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO JAPROXIMADAMENTE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

	IODO. IER	CER TRIMESTRE 2	010																											Z. DESTINO	DEL GASTO
			D	ETALLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	/ANCE_FINANCIEF	to			ESTATUS	FLUJO
CIC	FUENTE FINANC MIENT	A FOLIO	CATEGO	RIA MONTO_GLOBAL ROBADO	_AP FUENTES FINANCIAI IENTO	м					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	ESTATUS	FLUJO
CIC	LO ff	FOLIO	CATEGO	RIA MONTO_GLOBAL ROBADO	_AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCEN	AJE	
20	18 ff1	СНН00180201087	Proyecto inversió		2018	33- Aportaciones Federales pari Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2753549	2753549	Construccion Del Sistema De Agua Potable Arroyo Del Rancho - 102580	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	102580	58	Otros	1	1	Balleza	Arroyo del Rancho	O O INTERIOR O OO RANCHO ARROYO DEL RANCHO, 3864 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERIA LA MAGDALENA-VALLE DEL MANZANO Y, CARBETERA LA MAGDALENA A VALLE DEL MANZANO Y, EL KILOMETRO 32 APROXIMADAMENTE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	CHH18180101057	Proyecto inversió	de 399857.05	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399857	399857	Construccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Plantel Veinte Y Siete - 4150	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	4150	234	Otros	1	1	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO 0 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD PAULA AUN DE AGUIRRE, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL PUEBLO, CALLE DEL PUEBLO SIN	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	СНН00180201087	Proyecto 348 inversió		2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3659205	3659205	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Ejido La Pinta - 100297	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100297	146	Otros	1	1	Balleza		0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO Y KILOMETRO 108 APROXIMADAMENTE	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	CHH18180201087	Proyecto 337 inversió		2018	33- Aportaciones Federales par Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867838	867838	Construccion De Techumbre Para Cancha Multiusos En Preescolar Comunitario En Ejido Guazarachi - 27537	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	27537	175	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guazarachi	0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y. CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI CORTANDO A LA DERECHA UNOS 10 KILOMETROS APROXIMADAMENTE	0	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	СНН18180201087	Proyecto 347 inversió	de 867838.34	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867838	867838	Construccion De Techumbre En Cancha Mulitusos En Telessecundaria En Rancheria Pinalejo - 27697	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infræstructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	27697	156	Otros	1	1	Balleza	Ranchería Pinalejo	O DO INTERIOR O DO RANCHERIA PINALEIO, 33566 RANCHERIA PINALEIO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA BAQUIRIACHI Y. CARRETERA BALLEZA BAQUIRIACHI A LA DERECHA UNOS IZ KILOMETROS APROXIMADAMENTE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	CHH18180101057	Proyecto inversió	de 487273.06	2018	33- Aportaciones Federales pari Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487273	487273	Construccion De Centro De Salud En El Bajio - 6157	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6157	25	Otros	1	1	Balleza	El Bajío	INTERIOR O 00 RANCHERIA EL BAJÍO, 33563 EL BAJÍO, BALLEZA CHIHUAHUA CAMINO BAQUIRIACHI - RANCHERIA PINALEJO, CAMINO DE TERRACERIA BAQUIRIACHI A RANCHE	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	СНН00180201087	Proyecto inversió		2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		369405	369405	Construccion De Aula Escolar En Preparatoria Bachilierato Comunitario En Ejido Guajolotes - 27357	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	27357	200	Otros	1	1	Balleza	Ejido Guajolotes	0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA EJIDO EL VERGEL A EJIDO	0	o	O	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
20	18 ff1	CHH18180201087	Proyecto inversió	de 458326.44 1	2018				458326	458326	Suministro E Instalacion De Treinta Y Nueve Boller Solar En Ejido El Vergel - 86775	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	86775	2008	Celdas solares	1	1	Balleza	Ejido el Vergel	0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, 31570 EJIDO EL VERGEL, 31570 EJIDO EL VERGEL, 31570 EARLEZA CHIUNAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL AGIDALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PARRAL AGIDALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15,7 APROXIMADAMENTE	O	o	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada

PERIO	JU: LEKCE	TRIMESTRE 2018	5																										2. DESTINO D	IL GASTO
				LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO											A	VANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCI	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA M	META MODIFICAL	DA MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA.	JE	
2018	ff1	CHH00180201087344	Proyecto de inversión	2308486.63	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2308487	2308487	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa En Pinalejo - 100779	7:Balleza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	100779	156	Otros	1 1	Balleza	Rancheria Pinalejo	O 00 INTERIOR O 00 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERIA PINALEJO, BALIEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALIEZA- BAQUIRIACHI Y, CARRETERA BALIEZA A BAQUIRIACHI A LA DERECHA UNOS 12 KILOMETROS APROXIMADAMENTE	0	0	o	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHM180301283525	Proyecto de inversión	5268303	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2634152	2634152	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA A ERRRO PRIETO - 34568	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34568	34	Otros	81 0	Batopilas de Mann Gómez Morín	iel Cerro Prieto	BRECHA TRAMO BATOPILAS- LA CAÑA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 36 + O RANCHERIA, 00000CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARR TERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERZ CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO CREEL BRECHA BATOPI	2634151 E	2634151	2126522.11	2126522.11	2126522.11	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301283526	Proyecto de inversión	2835013.12	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1426507	1426507	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ A SANTA INES - 34668		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34668	48	Otros	43 0	Batopilas de Man Gómez Morín	sel Santa Inés	BRECHA TRAMO SATEVÓ LA CAÑA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA, 00000SANTA INÉS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTEREREC A BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETEA SAMACHIQUE - BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - LA CAÑA KILÓMETRO 36 MANO DERECHA	H 1408506.12	1408506.12	1163447.76	1163447.76	1163447.76	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087730	Proyecto de inversión	196968	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		196968	196968	Rehabilitacion En Red Electrica Subterranea En La Localidad De Batopilas - 60613	8:Batopilas de Manue Górnez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	60613	24	Otros	1 100	Batopilas de Man Gómez Morín	iel Batopilas	PUEBLO , 00000 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	196968	196968	196968	196968	196968	100 100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301383542	Proyecto de inversión	1604867.68	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	802439	802439	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ VALENZUELA ARRIAL DE SAN JOSÉ - 34682	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34682	49	Otros	43 0	Batopilas de Mann Gómez Morín	isel Arenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DI VALENZUELA MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 13 + O RANCHERIA , 00000ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARR TERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUIACHOCHI, CARRETERA S BRECHA	802428.68 I E	802428.68	800658	800658	800658	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301383541	Proyecto de inversión	2405043.82	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1202522	1202522	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN LECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO A YAGUIRACHI- 34542	8:Batopilas de Manue Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34542	132	Otros	43 0	Batopilas de Man Gómez Morín	iel Yagüirachi	BRECHA TRAMO ABOREACHI- MORELOS MARGENE MARGENE DERECHORILORERO 3, COMOZYMOLIRICAN, BATOPILAS DE MANNUEL GOMEZ MORÍN CHIENDAM TERA CREEL- GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO CRELIBRECHA ABOREACHI - MORELOS KILÓMETRO 30 MANO DERE	E 1202521.82	1202521.82	935648.81	935648.81	935648.81	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201087774	Proyecto de inversión	3463729.83	2018	Federales para	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3463730	3463730	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Vinateria - 60731		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización I	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	60731	203	Otros	1 100	Batopilas de Man Gómez Morín		PUEBLO , 00000 LA VINATA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, LA VINATERIA BATOPILAS DI MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	3463729.83	3463729.83	3463729.83	3463729.83	3463729.83	100 100	En Ejecución	Validado avances

PE	RIODO: TERO	ER TRIMESTRE 2013	8																											2.	DESTINO DE	L GASTO
	FUENTE			LLE_PROYECTO									LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
С	ICLO FINANCI MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
c	ICLO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA		META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
:	018 ff1	CHH00180201088510	Proyecto de inversión	7994176.21	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7994176	7994176	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Polanco - 95867		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	95867	214	Otros	1	1	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO , 00000 POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE POLANCO MUNICIPIO BATOPILAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
:	018 ff1	CHH180301320763	Proyecto de inversión	1225039	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1225039	1225039	AMPLIACION DE CAMINO EN LOCALIDAD DE YAHUIRACHI , MESA DE SAN JOSE - 231542	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	231542	234	Otros	1	100	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yagüirachi	PUEBLO , 00007YAGÜIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÖMEZ MORÎN CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIDAD DE YAHUIRACHI A MESA DE SAN JOSE EN BATOPILAS DE MANUEL GÖMEZ MORÎN DE CHIHUAHUA		1225039	1225039	1225039	1225039	100	100	Terminado	Validado avances
:	018 ff1	CHH180301320784	Proyecto de inversión	406000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		406000	406000	REHABILITACION DE CAMININ EN LAS LOCALIDADES DE SAN IGNACIO A SIERRITA DE BARRAZA - 231590		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	231590	293	Otros	1	100	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	PUEBLO, 00000SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTEYLICE ALIDAD DE SAN IGNACIO A SIERRITA DE BARRAZA EN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ DE MORIN EN CHIHUAHUA	406000	406000	406000	406000	406000	100	100	Terminado	Validado avances
	018 ff1	CHH180301320845	Proyecto de inversión	397880	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397880	397880	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SATEVO A SAN JOSE DE LOS VALENZUELA - 231827		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	231827	133	Otros	1	100	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Satevó	PUEBLO , 00000SATEVÓ, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTEY, SATE VO A SAN JOSE DE LOS VALENZUELA EN BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN DE CHIHUAHUA	397880	397880	397880	397880	397880	100	100	Terminado	Validado avances
	018 ff1	CHH180301320855	Proyecto de inversión	308560	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308560	308560	REHABILITACION DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YOQUIVO A PITORREAL - 231865		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	231865	226	Otros	1	100	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	PUEBLO , 00000YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIDAD DE YOQUIVO A PITORREAL EN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A CHIHUAHUA	308560	308560	308560	308560	308560	100	100	Terminado	Validado avances
:	018 ff1	CHH180301320860	Proyecto de inversión	341040	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341040	341040	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PITORREAL A POLANCO - 231885		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	231885	213	Otros	1	100	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pitorreal	PUEBLO , 00000PITORREAL, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTREY,LOC ALIDAD DE PITORREAL A POLANCO EN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN EN CHIHUAHUA	341040	341040	341040	341040	341040	100	100	Terminado	Validado avances
:	:018 ff1	CHH180301301430	Proyecto de inversión	1355000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1355000	1355000	UNIDAD MEDICA SOJOHUACHI - 144996	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	144996	362	Otros	1	0	Bocoyna	Sojahuachi	PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUJAENTEE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CLINICA, CAMINO ENTRONQUE ESTA EN LA UNIDAD MEDICA SE LA LOCALIDAD DE LA SOJAHUACHI	1355000	1355000	1219500	1219500	1219500	0.9	0		Validado avances
;	018 ff1	CHH180301301433	Proyecto de inversión	1355000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1355000	1355000	UNIDAD MEDICA EN CREEL- 145002	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	P M DE BOCOYNA	145002	360	Otros	1	0	Bocoyna	Creel	PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCLUENTRA EN LA CLINICA DE CREEL BOCOYNA	1355000	1355000	1219500	1219500	1219500	0.9	0	En Ejecución	Validado avances

PEI	HODO: TEI	CER TRI	MESTRE 2018																												2. I	DESTINO DEI	GASTO
	FUENT	FS			LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	10				ESTATUS	FLUJO
CI	CLO FINANC	CIA	FOLIO	CATEGORIA 1	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO E	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos	ESTATUS	FLUJO
CI	CLO ff		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	CENTAJE		
2	D18 ff1	СНН	1180301301435	Proyecto de inversión	1355000		33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	1355000	1355000	UNIDAD MEDICA EN SAN JOS DE GUACAYBO - 145004	E 9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	P M DE BOCOYNA	145004	178	Otros	1	0	Bocoyna	San José de Guacayvo	PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYBO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUANHAENTRE CAMINO CRINICA Y CAMINO PRINCIPAL. CAMINO PRINCIPAL. CAMINO BORRA ESTA EN SAN JUAN DE GUACAYBO BOCOYNA	1355000	1355000	1219500	1219500	1219500	0.9	0		Validado avances
2	D18 ff1	СНН	1180301301439	Proyecto de inversión	88000	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		88000	88000	FABRICACION DE ANCLAS PARA POSTES - 145010	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M DE BOCOYNA	145010	20	Otros	1	0	Bocoyna	Bocoyna	PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE PLAZA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE BOCOYNA	88000	88000	79200	79200	79200	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
2	018 ff1	СНН	1180301301440	Proyecto de inversión	451936	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451936	451936	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO DORMITORIO EN RIC OTEROS - 145012	O 9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145012	40	Vivienda	10	0	Bocoyna	Río Oteros (Vinihueachi)	PUEBLO RIO OTEROS, 00000RÍO OTEROS (VINIHUEACHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE RIO OTEROS EN BOCOYNA	451936	451936	406742.4	406742.4	406742.4	9	0	En Ejecución	Validado avances
2	D18 ff1	СНН	1180301301442	Proyecto de inversión	451936	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		451936	451936	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO DORMITORIO EN SAN ELIAS - 145015	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145015	40	Vivienda	10	0	Bocoyna	San Elías	PUEBLO SAN ELIAS, 00000SAN ELIAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO VALLE RANAS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ELIAS EN BOCOYNA		451936	406742.4	406742.4	406742.4	9	0		Validado avances
2	D18 ff1	СНН	1180301301480	Proyecto de inversión	550000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550000	550000	REHABILITACION DE RED ELECTRIFICACION VARIOS - 145078	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M DE BOCOYNA	145078	50	Otros	1	0	Bocoyna		PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE BOCOYNA	550000	550000	495000	495000	495000	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
2	D18 ff1	СНН	1180301301514	Proyecto de inversión	830000	2018		I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		830000	830000	COMEDOR COMUNITARIO EN PITOREAL - 145165	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Р М ВОСОУМА	145165	24	Otros	1	0	Bocoyna	Estación Pitorreal	PUEBLO PITOREAL, 000005STACIÓN PITORREAL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESTACION, CAMINO ESTRIONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION PITOREAL	830000	830000	747000	747000	747000	0.9	Ō		Validado avances
2	D18 ff1	СНН	180301301515	Proyecto de inversión	1159352	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1159352	1159352	REHABILITACION CAMINO PITOREAL - 145166	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P M BOCOYNA	145166	105	Otros	1	0	Bocoyna		PUEBLO PITOREAL, 00000ESTACIÓN PITORREAL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PENTRONQUE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION PITOREAL	1159352	1159352	1043416.8	1043416.8	1043416.8	0.9	0		Validado avances
2	D18 ff1	СНН	180301301454	Proyecto de inversión	830000	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	830000	830000	COMEDOR COMUNITARIO EN SAN ELIAS - 145034	4 9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	P M DE BOCOYNA	145034	24	Otros	1	0	Bocoyna		PUEBLO SAN ELIAS, 00005SAN ELIAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ELIAS BOCOYNA		830000	747000	747000	747000	0.9	0	En Ejecución	Validado avances
2	D18 ff1	СНН	1180301301457	Proyecto de inversión	1300000	2018	Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1300000	1300000	APLIACION RED AGUA POTABLE EN COL KM OCHENTA EN SAN JUANITO- 145037	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M DE BOCOYNA	145037	60	Otros	1	0	Bocoyna	San Juanito	COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 332105AN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO KM 80 ESTA OBRA ESTA EN COLONIA KM 80 EN SAN JUANITO	1300000	1300000	1170000	1170000	1170000	0.9	0	En Ejecución	Validado avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATUS	S FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	S FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCEN	AJE	
2018	ff1	СНН180301301458	Proyecto de inversión	830000			IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	FEDERALES	830000	830000	COMEDOR COMUNITARIO EN CHOGUITA - 145038	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	145038	256	Otros	1	0	Bocoyna	Choguita	PUEBLO CHOGUITA, 33202CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CHOGUITA BOCOYNA		830000	747000	747000	747000	0.9 0	En Ejecució	Validado n avances
2018	ff1	CHH180301301461	Proyecto de inversión	27500	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27500	27500	REHABILITACION AULA ESC PRIMARIA ESTANISLAO PALMA EN CAHUIRARE - 145049	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P M DE BOCOYNA	145049	26	Otros	1	0	Bocoyna	Cahuirare	CALLE PRIMARIA PUEBLO CAHUIRARE, 00000CAHUIRARE, BOCDYNA CHIRUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPALY CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA ENCUENTRA EN LA ESCUELAPRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CAHUIRARE	27500	27500	24750	24750	24750	0.9 0	En Ejecució	Validado n avances
2018	ff1	CHH180301301463	Proyecto de inversión	1120000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1120000	1120000	MURO CONTENCION CAMPO DE BEISBOL - 145053	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	145053	60	Otros	1	0	Bocoyna	San Juanito	CALLE ESTADIO BEIS PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 332105AN JUANITO, BOCCOYNA CHIPULAPULAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ESTADIO DE BEIS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO CAMPO DE BEIS EN SAN JUANITO	1120000	1120000	1008000	1008000	1008000	0.9 0	En Ejecució	Validado n avances
2018	ff1	CHH180301301466	Proyecto de inversión	650000	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650000	650000	CENTRO ARTESANAL DE CIENEGA DE GUACAVYO - 145056	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	145056	40	Otros	1	0	Bocoyna	Guacayvo	PUEBLO CIÉNEGA DE GUACAYVO, 33209CIÉNEGA DE GUACAYVO, 80COVNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO PINICIPO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE GUACAYVO BOCOYNA	650000	650000	585000	585000	585000	0.9 0	En Ejecució	Validado n avances
2018	ff1	CHH180301301468	Proyecto de inversión	98860	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98860	98860	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN OCOROCHI - 145060	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	145060	20	Otros	1	0	Bocoyna	Ocorochi (Guaguirare)	PUEBLO OCOROCHI, 000000COROCHI (GUAGUIRARE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE OCOROCHI EN BOCOYNA	98860	98860	88974	88974	88974	0.9 0	En Ejecució	validado n avances
2018	ff1	CHH180301301470	Proyecto de inversión	120000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120000	120000	ALCANTARILLADO CALLE RAPACIME EN CREEL - 145064	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M DE BOCOYNA	145064	20	Otros	1	0	Bocoyna	Creel	CALLE RAPACIME COLONIA CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE RAPACIME Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO ESTACION ESTA OBRA ESTA EN LA COLONIA ROCHIVO EN LA LOCALIDAD DE CREEL	120000	120000	108000	108000	108000	0.9 0	En Ejecució	n Validado avances
2018	ff1	CHH180301301471	Proyecto de inversión	650000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650000	650000	CENTRO ARTESANAL EN TABACHI - 145067	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M DE BOCOYNA	145067	19	Otros	1	0	Bocoyna	Tabachi	PUEBLO TABACHI, 00000TABACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE TABACHI	650000	650000	585000	585000	585000	0.9 0	En Ejecució	Validado n avances
2018	ff1	CHH180301301512	Proyecto de inversión	75500	2018	Federales para Entidades	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75500	75500	REHABILITACION VIVIENDA ISELA - 145163	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		P M BOCOYNA	145163	4	Otros	1	0	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA		75500	67950	67950	67950	0.9 0	En Ejecució	validado avances
2018	ff1	CHH180301301513	Proyecto de inversión	80500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80500	80500	REHABILITACION CONSULTORIO DOCTOR EN OJEACHI - 145164	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	P M BOCOYNA	145164	4	Otros	1	0	Bocoyna	Ojeachi	PUEBLO OJEACHI, 000000JEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE OJEACHI EN BOCOYNA	80500	80500	72450	72450	72450	0.9 0	En Ejecució	n Validado n avances

PE	KIODO: TERC	ER TRIMESTRE 20	18																											2. DESTINO D	EL GASTO
			DET	ALLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
c	CLO FINANCI.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL, ROBADO	_AP FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO					GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
c	ICLO ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL ROBADO	_AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	мета мо	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
	018 ff1	CHH18030128656:	Proyecto de inversión	135580.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67790	67790	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SENUERACHI - 235384	9-Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235384	15	Vivienda	3	0	Bocoyna	Sehueriachi	BRECHA TRAMO NOROGACHI- BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDOXILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA, 00000SENIERIACHI, BOCOYNA CHINIANA CHINIANA CHINIANA CHINIANA CHINIANA CHINIANA CARRETERA CHINIANA CARRETERA CHINIANA NOROGACHI- BAHUICHIQUE KI	67790.4	67790.4	33895.2	33895.2	33895.2	0 0	En Ejecución	Validado avances
:	018 ff1	CHH18030128657.	Proyecto de inversión	90387.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45194	45194	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHLACHI- 235556	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCCYNA	235556	10	Vivienda	2	0	Bocoyna		CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHRIKOMETRO 19 + 0 RANCHERIA, 33227 SOLAHUACHI, 33227 SOLAHUACHI, CHIMANIACHI, CARRETERA CARRETERA CUALHTÉMOC HERMOSULO,CARRETERA BOCOYNA- SSOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO IZQUIERDA	45193.6	45193.6	22596.8	22596.8	22596.8	0 0	En Ejecución	Validado avances
	.018 ff1	СНН18030128658:	Proyecto de inversión	1711640	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	855820	855820	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CLIARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL- 235703	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235703	120	Vivienda	24	0	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOVNA CHIUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	855820	855820	427910	427910	427910	0 0	En Ejecución	Validado avances
	.018 ff1	СНН18030128658:	Proyecto de inversión	2811980	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1405990	1405990	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235716	225	Vivienda	45	0	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO S8 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCCOYNA CHIRUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMÓSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO S8	1405990	1405990	702995	702995	702995	0 0	En Ejecución	Validado avances
	:018 ff1	СНН18030130142	Proyecto de inversión	750000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750000	750000	TECHUMBRE EN ESCUELA NIÑOS HEROES SAN JUANTO- 144991	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P M DE BOCOYNA	144991	71	Otros	1	0	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 332105AN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA CREEL, CAMINO AUDITORIO ESTA OBRA ESTA ENTRE ENTRONQUE Y AUDITORIO IA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA	750000	750000	733538.8	733538.8	733538.8	0.9 0	En Ejecución	Validado avances
MARKANIA	018 ff1	CHH18030128656:	Proyecto de inversión	361548.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180774	180774	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUIAS - 235398	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235398	40	Vivienda	8	0	Bocoyna		BRECHA TRAMO SAN JUANITO- BAHUINÓCACH MARGEN DERECHOKLÓMETRO 19 + O RANCHERIA, 00000LAS AGUIAS, BOCOYIN CHIHUAHUIANTRECARRE Y CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO- BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 19 MANO DERECHA	180774.4	180774.4	90387.2	90387.2	90387.2	0 0	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TRECRE I TRIMESTRE 2018

PF	RIODO:	TERCER '	TRIMESTRE 2018	3																											2. DESTING	O DEL GASTO
				DETAL	LE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)			ESTATU	IS FLUJO
,	ICLO FIN	ENTES IANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPI	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATU	IS FLUJO
	ICLO M	ff ff	FOLIO	CATEGORIA I	MONTO_GLOBAL_AF	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCEN	AJE	
			СНН180301286566	Proyecto de inversión	ROBADO 271161.6	2018	33- Aportaciones	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	135581	135581	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMUNITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÓ DI GUACAYVO - 235424		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235424	30	MEDIDA Vivienda	6	MODIFICADA 0	Bocoyna	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKLIÓMETRO 30 - 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRE FRAS AN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30	135580.8	135580.8	67790.4	67790.4	67790.4	0 0	En Ejecuci	ón Validado avances
	2018	ff1	СНН180301286567	Proyecto de inversión	271161.6	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135581	135581	CONSTRUCCIÓN DE CLIARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICHI - 235437	s 9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235437	30	Vivienda	6	0	Bocoyna	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN P25E 25 TRAMO SAN P25E 25 TRAMO SAN POURLO SISOGUICHIC, SISOGUICHIC, SISOGUICHIC, SISOGUICHICAN POLOTION SISOGUICHICAN CHIRUAHUAENTRECARRE TERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO CREEL RICHMETRO 74 MANO IZQUIERDA MAS 19 KILOMETROS DE BRECHA.	135580.8	135580.8	67790.4	67790.4	67790.4	0 0	En Ejecuci	Validado ón avances
	2018	ff1	СНН180301286568	Proyecto de inversión	225968	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112984	112984	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DI LA LOCALIDAO DE GUITACHI- 233462	; 9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235462	25	Vivienda	5	0	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI-CARICHÍ MARGEN DERCHOKILÓMETRO 10 + O RANCHERIA, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOVNA CHIHUAHUAENTRECARRE TERA BOCOVNA - SISOGUICHI -CARICHÍ SISOGUICHI -CARICHÍ SISOGUICHI -CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K	112984	112984	56492	56492	56492	0 0	En Ejecuck	ón Validado avances
	2018	ff1	СНН180301286574	Proyecto de Inversión	225968	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112984	112984	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI- 235586	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235586	25	Vivienda	5	o	Bocoyna	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHIKLIÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, BOCOYNA CHILLAMULAENTE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUALHTÉMOC- HERMÓSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO DEREC	112984	112984	56492	56492	56492	0 0	En Ejecuci	ón Validado avances
	2018	ff1	CHH180301286575	Proyecto de inversión	451936	2018		IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		225968	225968	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁCACHI - 235622	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235622	50	Vivienda	10	0	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILÖMETRO I D + O RANDHERIA HUETOSACACHI, BOCOYNA GIBIUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL V CARRETERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO I ON AND DERECHA M DERECHA M	225968	225968	112984	112984	112984	0 0	En Ejecuci	Validado án avances
	2018	ff1	CHH180301286577	Proyecto de inversión	1491388.8	2018				753056	753056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO 235637	O:Pocoupa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235637	130	Vivienda	33	0	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PERDO. CRELIKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCCOYNA CHIHUAHUAFUACO HERMÓSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CRELI KILÓMETRO 88	738332.4	738332.4	369166.2	369166.2	369166.2	0 0	En Ejecuci	ón Validado án avances
	2018	ff1 (CHH18180101067006	Proyecto de inversión	498306.49	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498306	498306	Construccion De Centro Comunitario El Torreon	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT00001 5	620	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	274175.69	478375	274175.69	274175.69	274175.69	0.6 0	En Ejecucio	Validado ón avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES AVANCES FISICOS CICLO FINANCIA MIENTO UNIDAD DE META MODIFICADA MONTO GLOBAL AF CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDENESTARIO Programa de Adquisicion De Equipo De Federales para (APORTACIONES, DESARROLLORURAL 2018DR00006 2018 1005-FORTAMUN 319000 Inversión de Otros Provectos Chihuahua Chihuahua CHIHUAHUA 319000 En Eiecución Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE Municipios Programa de Inversión de Federales para (APORTACIONES Pintura En Avenidas Que Han ORRAS PUBLICAS 2018OP0000 CHH18180201131545 398512.2 2018 IOOS-FORTAMUN 398512 397125 100000 41075 Chihuahua Chihuahua CHIHUAHUA 397125.2 397125.2 397125.2 397125.2 397125.2 41075 100 Entidades SUBSIDIOS Y Sido Rehabilitadas En La MUNICIPIO DE CONVENIOS) Federativas y Municipios Aportacione FEDERALES Adquisicion De Equipos De Programa de SECRETARIA Federales para (APORTACIONES. Telecomunicacion Para La 2018SA00001 CHH18180101079102 2018 1005-FORTAMUN Inversión de MUNICIPIO DE Chihuahua CHIHUAHUA 69980.48 111840.48 69980.48 69980.48 69980.48 78.43137255 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federativas y Municipios DIRECCION DE Aportacione FEDERALES Programa de Provecto de Federales nara (APORTACIONES Remodelacion De Parque OBRAS PUBLICAS 2017OP0002 IOOS-EORTAMIIN COL IGNACIO ALLENDE 1/11720/189 1/11770// 89 1/11720//80 1/11720// 89 1/11720// 80 Federativas y Municipios Aportacione DIRECCION DE Programa de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, Suministro Y Anlicación De OBRAS PUBLICAS 2018OP0000 1798283 69 2018 IOOS-FORTAMUN 1798284 1798284 CHIHUAHUA 1788123.76 1798283 69 1788123.76 1788123.76 1788123.76 Federativas y CONVENIOS) Municipios Suministro Y Aplicación De Aportacione FEDERALES DIRECCION DE Mezcla Asfaltica Caliente Para Programa de CALLES Y AVENIDAS DE Federales para /ADORTACIONES ORRAS DURI ICAS 2018 ORODO Utilizarse En El Bacheo De MUNICIPIO DE Entidades Calles Y Avenidas Del Mantenimiento Federativas y CONVENIOS) CHIHUAHUA Municipio De Chihuahua Municipios Implementar El Programa De DIRECCION DE Aportacione FEDERALES Tapiado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De DESARROLLO Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y URBANO MUNICIPIO DE Federativas y CONVENIOS) Chihuahua CHIHUAHUA Municipios DIRECCION DE Aportacione FEDERALES SERVICIOS PUBLICAS Arrendamiento De 400hrs De Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Sanitario Mantenimiento MUNICIPIO DE Federativas v CONVENIOS) CHIHUAHUA Municipios FEDERALES Adquisicion De Radios SECRETARIA Federales para Entidades APORTACIONES Inversión de MUNICIPIO DE SUBSIDIOS Y Adquisiciones CHIHUAHUA Federativas y CONVENIOS) 33-FEDERALES TESORERIA Programa de Inversión de Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE Computo Tesoreria Municipal Adquisiciones Federativas y CONVENIOS) CHIHUAHUA Adquisicion De Radios De DIRECCION DE FEDERALES Comunicación Portatiles Para El Personal Operativo De La MANTENIMIENTO URBANO Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inversión de Direccion De Mantenimiento Adquisiciones MUNICIPIO DE Federativas v CONVENIOS) CHIHITAHITA DIRECCION DESARROLLO HUMANO Ampliacion De Centro CHH18180101067008 510162.57 1005-FORTAMUN Comunitario Club Del Abuelo Inversión de Asistencia Social Chihuahua COL GENARO VAZQUEZ 508314.54 508314.54 508314.54 508314.54 508314.54 Entidades SUBSIDIOS Y Cuadrados Genaro Vazouez Infraestructura Social MUNICIPIO DE Federativas CONVENIOS) Const. Estaciones De Reciclaie DIRECCION DE FEDERALES (APORTACIONES, De Residuos No Peligrosos Y De Modulos De Papeleras De Proyecto de SERVICIOS PUBLICAS Federales para Inversión de CIUDAD CHIHUAHUA Entidades SUBSIDIOS Y Acopio De Basura Generada Infraestructura MUNICIPIO DE Federativas y Municipios Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad CONVENIOS) DIRECCION DE FEDERALES (APORTACIONES, MANTENIMIENTO URBANO Federales para CHH18180201131547 Adquisición 1005-FORTAMUN Para Mantenimiento De Inversión de CHIHUAHUA En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Parques Y Jardines MUNICIPIO DE CONVENIOS 33-FEDERALES (APORTACIONES, Suministro Y Aplicación De DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018OP0000 Aportaciones Federales para Microcarpeta En Av. CHH18180101079091 1460643 2018 1005-FORTAMUN 1455565 19:Chihuahua Inversión de 244.5 1455565.1 1455565.1 1455565.1 1455565.1 1455565.1 0.408997955 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y Tecnologico Sur-MUNICIPIO DE Cuadrados NORTE Federativas y Municipios CONVENIOS)

TERIOI	O. TERCE	R TRIMESTRE 2018																												2.	. DESTINO D	EL GASTO
	FUENTES		DETAL	LE_PROYECTO								DETALI	LE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BE	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	S_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180101067005	Proyecto de inversión	569112.59	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	569113	569113	Ampliacioin Centro Comunitario Vida Digna	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT00001 4	580	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	538112	538112	538112	538112	538112	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101067016	Proyecto de inversión	4799222.46	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOOS-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4799222	4399803	Construccion De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP0000 26	10000	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA	4188412.79	4399802.55	4188412.79	4188412.79	4188412.79	0.99	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101067028	Proyecto de inversión	3500000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO05-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3500000	3500000	Suministro E Instalacion De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT00000 2	8000	Piezas	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CIUDAD CHIHUAHUA	0	3383135	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101067033	Proyecto de inversión	200000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO05-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200000	200000	Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018 li	19:Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018OP0000 01	200000	Estudio de preinversión	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	200000	200000	200000	200000	200000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201131553	Adquisición	240477.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240477	175251	Suminstro E Instalacion De Ring De Box, Pintura Y Puertas Para Gimnasio De Box	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Deporte	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018AT00002 8 - 2018AT00003 0	800	Piezas	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201131558	Adquisición	123638	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOOS-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123638	123638	Adquisicion De Equipo De Computo Presidencia Municipal Y Control Interno	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018DS00000 1- 2018DS00000 2	8	Piezas	1	7	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	110520.62	123638	110520.62	110520.62	110520.62	5	71.42857143	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201132758	Proyecto de inversión	4362154.57	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4362155	4100522	Segunda Asignacion Construccion De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur, A Partir De La Av. Guilleromo Prieto Lujan 0 000 0 712	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2017OP0001 98 II	120000	Metros Cuadrados	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CARRIL LATERAL EN CARR PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLEROMO PRIETO LUJAN 0 000-0 712	4109532.59	4109532.59	4109532.59	4109532.59	4109532.59	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101067026	Proyecto de inversión	620999.76	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	621000	598310	Adquisicion De Equipo Para Programa De Señalizacion Domiciliaria	19:Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018DU0000 04	819543	Piezas	1	1	Chihuahua	Chihuahua	CIUDAD DE CHIHUAHUA	598310	598310	598310	598310	598310	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101079095	Adquisición	928416.57	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	928417	928417	Adquisicion De Mobiliario Para Nuevo Edificio De Tesoreria	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018TE00000 1	210	Piezas	1	98	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	173884	928416.57	173884	173884	173884	1	1.020408163	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101079101	Adquisición	24500	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24500	24500	Adquisicion De Camaras Forograficas Para Tesoreria Muniicpal	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018TE00000 4	7	Piezas	1	7	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	14567.28	24500	14567.28	14567.28	14567.28	4	57.14285714	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201132762	Adquisición	66744	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66744	44266	Adquisicion Demotobombas Para Tractocamiones De Cisterna	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2018MU0000 25	819543	Piezas	1	12	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101076421	Proyecto de inversión	1776816	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1776816	1776816	Remodelacion De La Plaza San Nicolas	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	18-592-024- 1273	1000	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	743231	743231	743231	743231	743231	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101076428	Proyecto de inversión	2398527	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2398527	2398527	Pavimentación De La Avenida Niños Héroes	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	18-592-024- 1299	0	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	2398527	2398527	2398527	2398527	2398527	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101076433	Proyecto de inversión	652148	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652148	652148	Pavimentación De La Calle San Luis	32:Hidalgo del Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL	18-592-024- 1300	200	Metros Cuadrados	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	652148	652148	652148	652148	652148	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201139745	Proyecto de inversión	56100000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56100000	56100000	Pago Credito Alumbrado Publico	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1809005	0	Otros	1	1	Juárez		DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	38830488	38830488	38830488	38830488	38830488	1	0	En Ejecución	Validado avances

	DO. ILICI	R TRIMESTRE 2018																														DEL GASTO
			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_I	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180201139718	Proyecto de inversión	1900260	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1900260	1900260	Alimentos Para Cadetes Y Personal Operativo	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812004	800	Otros	1	1	Juárez		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1532252.41	1532252.41	1532252.41	1532252.41	1532252.41	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201139720	Proyecto de inversión	60000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60000	60000	Gastos De Operacion Fortaseg	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1833002	0	Otros	1	1	Juárez		DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	60000	60000	60000	60000	60000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201139742	Proyecto de inversión	27000000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270000000	270000000	Pago Financiamiento Plan De Movilidad Urbana	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1814008	0	Otros	1	1	Juárez		DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	180000000	180000000	180000000	180000000	18000000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201139726	Proyecto de inversión	78719	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78719	78719	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevid)-Muebles De Oficina Y Estanteria	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812022-511	1500000	Equipamiento	1	1	Juárez		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	72890.01	72890.01	72890.01	72890.01	72890.01	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301387903	Adquisición	1220000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1220000	1220000	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA- FORROS PARA CHALECOS ANTIBALAS	37:Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812023	60	Piezas	60	0	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	1220000	1218000	1218000	1218000	1218000	60	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH18180201139732	Proyecto de inversión	3753902	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3753902	3770000	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevid)-Vehiculos	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812022-541	1500000	Vehículos	1	7	Juárez		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3770000	3770000	3770000	3770000	3770000	7	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201139729	Proyecto de inversión	324506	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324506	345610	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevid)-Equipo De Computo Y De Impresion	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812022-515	1500000	Computadoras	1	18	Juárez		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	345610.4	345610.4	345610.4	345610.4	345610.4	18	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201138873	Proyecto de inversión	14003949.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14003949	14003949	Coparticipacion Fortaseg - Apoyo Para El Estado De Fuerza Operativo Para Vivienda	37:Juárez	Otros proyectos de Inversión	Vivienda	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1833003	2290	Lote	1	1	Juárez		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14003949.2	14003949.2	14003949.2	14003949.2	14003949.2	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201139737	Proyecto de inversión	4493400	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4493400	4493400	Equipo De Transporte- Vehiculos Blindados	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812023	0	Vehículos	1	2	Juárez		DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4493400	4493400	4493400	4493400	4493400	2	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301387899	Adquisición	6576620	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6576620	6576620	EQUIPO DE PROTECCION Y VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	37:Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	1812001	2990	Piezas	2990	0	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	6576620	6576620	6576620	6576620	6576620	2990	0	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CH+180301393293	Proyecto de inversión	802704.15	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	802704	802704	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	59-San Francisco del Oro	Otros Programas de Inversión	Seguridad	TESORERIA MUNICIPAL	1	500	Otros	1	0	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Emiliano Zapata 1606, Emiliano Zapata, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	802704.15	802704.15	802704.15	802704.15	802704.15	1	0	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	ff1	СНН18180201135340	Proyecto de inversión	820538.52	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820539	820539	Pago De Nomina De Seguridad Publica	67:Valle de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Tesorería municipal	-	0	Otros	1	1	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	-	820538.52	820538.52	820538.52	820538.52	820538.52	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301393452	Proyecto de inversión	973254.67	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	973255	973255	ESC. PRIMARIA FEDERAL EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.45 X 28 MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación I	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909433	695	Metros Cuadrados	488.6	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CABALLERO REAL Y ARCOS DEL CESAR NO. 902 FRACCIONAMIENTO REAL CAROLINAS	973254.67	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV	/ANCE_FINANCIER)				ESTATUS FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_ BI	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META N	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE	
2018	ff1	CHH180301393462	Proyecto de inversión	964612.11	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	964612	964612	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.00 X 26.15 MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909437	250	Metros Cuadrados	444.55	0	Chihuahua	Chihuahua	Sicomoro, Chihuahua, Chih., México	964612.11	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393485	Proyecto de inversión	865774.09	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865774	865774	PRIMARIA MONTES DE OCA AULA USOS MULTIPLES 12.00X 8.00 MTS ESTRUCTUA 751	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909456	1000	Aula	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MIGUEL Y LOMBARDO TOLEDANO COLONIA CONCORDIA	865774.09	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393435	Proyecto de inversión	1322275.4	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1322275	1322275	ESC. PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.42 Y 28.00MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909431	1000	Metros Cuadrados	627.76	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 61 Y PRIV DE MELCHOR COL. SECTOR 3	1322275.4	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	СНН180301393446	Proyecto de inversión	1080269.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1080269	1080269	ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO NO. 2645 CONDTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.25 X 27 MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909432	350	Metros Cuadrados	492.75	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELISA GARCIA OLIVARES Y CELIA HERRERA NO. 2001 COL CUMBRES DEL SUR	1080269.2	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393473	Proyecto de inversión	1171900.86	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1171901	1171901	SECUNDARIA TECNICA NO. 96 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 15.4 X 30 MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909438	918	Metros Cuadrados	462	0	Chihuahua	Chihuahua	HIDROELECTRICA CHICOASEN Y DESARROLLO FRACCIONAMIENTO LOMAS MONTECARLO	1171900.86	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393414	Proyecto de inversión	1111038.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1111039	1111039	PRIMARIA FEDERAL VICTOR HUGO RASCON BANDA TECHUMBRE METALICA DE 18.4 X27 MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909430	425	Metros Cuadrados	496.8	0	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA TECNOLOGICO Y REVOLUCION CUBANA	1111038.8	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393378	Proyecto de inversión	289438.44	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289438	289438	SECUNDARIA TECNICA NO. 77 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS DE 2.35X16.00 MTS	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21909429	335	Metros Cuadrados	75.2	0	Chihuahua	Chihuahua	GRANJAS UNIVERSIDAD	289438.44	0	0	0	0	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393582	Proyecto de inversión	1208045.55	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1208046	1208046	SEC. TECNICA 13	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000428	83	Otros	1	0	Madera		MANUEL JIMENEZ Y 13	1208045.55	1128361.36	1128361.36	451344.54	451344.54	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301390302	Proyecto de inversión	1031049.1	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1031049	1031049	PRIM. IGNACIO ALLENDE	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3400228	129	Metros Cuadrados	48	0	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	ALLENDE	1031049.1	978585.93	978585.93	391434.37	391434.37	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301392879	Proyecto de inversión	585276.36	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585276	585276	PRIM. FRIDA KAHLO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707646	621	Metros Cuadrados	48	0	Juárez	Juárez	CALLE JUANA BARRAGAN 2802 SIMONA BARBA, JUAREZ, CHIH	585276.36	577041.76	577041.76	230816.7	230816.7	0.3	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393260	Proyecto de inversión	1274575.1	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1274575	1274575	PRIM. SECTOR OBRERO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4500647	341	Otros	1	0	Meoqui	Pedro Meoqui	Tamaulipas 1921, Los Nogales, 33130 Pedro Meoqui, Chih., México	1274575.1	1213281.82	1213281.82	485312.72	485312.72	0.05	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301393303	Proyecto de inversión	54717.68	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54718	54718	J.N. MOZART	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909423	190	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Av. Romanzza, Chihuahua, Chih., México	54717.68	51526.34	51526.34	0	0	0.96	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	СНН180301393335	Proyecto de inversión	224717.71	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224718	224718	PRIM. ESTATAL NO 2753 JESUS REYES HEROLES	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909435	179	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Miguel Angel S., Alamedas III Etapa, Chihuahua 2000, 31136 Chihuahua, Chih., México	224717.71	214782.57	214782.57	85913.03	85913.03	0.18	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301390138	Proyecto de inversión	820772.47	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOD7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820772	820772	PRIM. FORD 190	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201735	240	Metros Cuadrados	96	0	Hidalgo del Parral		CALLE ANTONIO CASTRO LEALS/N Y ALBERTO VAZQUEZ, COL. GOMEZ MORIN	820772.47	771525.54	771525.54	308610.22	308610.22	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances
2018	ff1	CHH180301390187	Proyecto de inversión	414931.26	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414931	414931	SECUNDARIA FEDERAL 54	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0200614	230	Metros Cuadrados	48	0	Aldama	El Porvenir	KM 6 CARRETERA A ALDAMA, LOC. EL PORVENIR	414931.26	392676.85	392676.85	157070.74	157070.74	0	0	Validado En Ejecución Registrac avances

			DETALL	LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	NSTITUCION_EJE	NUMERO_ PROYECTO E	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	SICOS	ESTATUS FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META .	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE	
2018	ff1	CHH180301391468	Proyecto de inversión	566640.52		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566641	566641	J.N. MOZART	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909446	191	Metros Cuadrados	50.58	0	Chihuahua	Chihuahua	Calle Taranto, Chihuahua, Chih., México	566640.52	563606.68	563606.68	225442.67	225442.67	0	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH17170300965608	Proyecto de inversión	900000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900000	900000	J.N. Francisco I. Madero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	C-CIEN- 08DJN0071T- 319-2017	0	Metros Cuadrados	1	1	Madera		-	900000	815690.1	815690.1	810393.57	810393.57	1	0	En Ejecución Validado avances
2018	ff1	CHH00180101066522	Proyecto de inversión	505622.45	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505622	505622	J.N. Matilde Palma Palma	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2901126	0	Otros	1	1	Guadalupe y Calvo		H. DE CARRILLO	211903.84	211903.84	211903.84	208815.04	208815	1	100	En Ejecución Validado avances
2018	ff1	СНН180301392868	Proyecto de inversión	808478.23	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	808478	808478	PRIM. ISAAC NEWTON	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707776	332	Metros Cuadrados	96	0	Juárez	Juárez	CALLE UZBEKISTAN COLONIA VALLE DE ORIENTE	808478.23	805780.83	805780.83	322312.33	322312.33	0.05	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH00170401044894	Proyecto de inversión	453827.7	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	453828	417527	Prim. Geronimo	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	6600380	20	Metros Cuadrados	1	1	Uruachi		SAHUARAVO	417527.4	417527.4	417527.4	416430.33	416430.33	1	0	En Ejecución Validado avances
2018	ff1	СНН180301392993	Proyecto de inversión	368537.65	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368538	368538	PRIM. AMADO NERVO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201729	306	Otros	1	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE CAUDILLO DEL SUR, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	368537.65	356343.83	356343.83	142537.53	142537.53	1	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH18170401044927	Proyecto de inversión	631876.31	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	631876	631876	Prim. Nicolas Bravo	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4000387	118	Metros Cuadrados	1	1	Madera		DOMICILIO CONOCIDO	631876.3	631876.3	631876.3	618601.2	618601.2	1	0	En Ejecución Validado avances
2018	ff1	CHH180301390255	Proyecto de inversión	992599.38	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992599	992599	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701379	478	Metros Cuadrados	48	0	Guachochi	Guachochi	Calle Pascual Orozco s/n, Colonia Deportiva	992599.38	903173.95	903173.95	361269.59	361269.59	0	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	СНН180301391918	Proyecto de inversión	520156.9	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520157	520157	PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707773	391	Metros Cuadrados	48	0	Juárez	Juárez	CALLE VISTA MANANTIAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTAS LOS OJITOS	520156.9	519921.79	519921.79	207968.72	207968.72	0	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	СНН180301391948	Proyecto de inversión	464602.21	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464602	464602	PRIM. HILARIO CARDONA RODGRIGUEZ	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707774	746	Metros Cuadrados	48	0	Juárez	Juárez	CALLE SONETO COLONIA PARAJE DE SAN ISIDRO	464602.21	463686.23	463686.23	185474.49	185474.49	0.08	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393445	Proyecto de inversión	1053659.64	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1053660	1053660	PRIM. PLAN CHIHUAHUA 2537	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	5000988	260	Metros Cuadrados	448	0	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE JUAN MATA ORTIZ, COLONIA CENTRO	1053659.64	918214.84	918214.84	367285.94	367285.94	0	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393554	Proyecto de inversión	58898	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58898	58898	PRIM. JESUS URUETA 2029	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707795	269	Otros	1	0	Juárez	Juárez	20 DE NOVIEMBRE Y CONSTITUCION, COLONIA CENTRO	58898	58898	58898	0	0	0	0	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH00180101066453	Proyecto de inversión	720413.44	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720413	720413	J.N. Hilda Orelia Arizpe Rodriguez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2101467	0	Otros	1	1	Delicias		COL. OBRERA	720413.44	720413.44	720413.44	666368.36	666368.36	1	0	En Ejecución Validado avances
2018	ff1	CHH00180101066455	Proyecto de inversión	1087897.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1087897	720413	Prim. 5 De Febrero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3000501	0	Otros	1	1	Guazapares		GUAJIPA	720413.4	720413.4	720413.4	666368.36	666368.36	1	0	En Ejecución Validado avances
2018	ff1	СНН180301390285	Proyecto de inversión	566758.67	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566759	566759	PRIM. AGUSTIN MELGAR	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0100231	231	Metros Cuadrados	48	0	Ahumada		REVOLUCIONARIOS AHUMADENSES #112, COL. SEGUNDO BARRIO	566758.67	558429.25	558429.25	223371.7	223371.7	0	0	Validado / En Ejecución Registrado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO META CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE 1007-FAM CALLE DEL COBRE Federales para (APORTACIONES, 0:Gobierno de la 2018 Infraestructura 455007 PRIM. MANUEL OJINAGA Inversión de COLONIA LADERAS DE 171453.44 En Ejecución Registrado avances Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Municipios 1007-FAM Federales para (APORTACIONES Enmedio (Estación Unnamed Road 516675.5 2018 Infraestructura 516676 516676 PRIM RENITO ILIAREZ Inversión de Chihuahua 516675.5 512128.89 512128.89 204851.56 204851.56 0.17 En Ejecución Registrado avances Entidades SUBSIDIOS Y Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. En Ejecución Registrado avances Infraestructura 943992 PRIM. TEOFILO BORUNDA Inversión de 1419, Cd Juárez, Chih. 354717.2 354717.2 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportaciones CALLE MELCOR OCAMPO, 1007-FAM Federales nara (APORTACIONES 0:Gobierno de la Infraestructura Educativa Básica DRIM FORD No. 125 COLONIA HEROES DE LA Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM CALLE PLIERTO ALICANTE Federales para Entidades (APORTACIONES, 1485720 SEC FEDERAL 21 COL. CERRADA DE 1485720 01 497779 23 497779 23 Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM CALLE HACIENDA LOS Validado / Federales para /ADORTACIONES I N. IOAOLIIN PAMIREZ FRESNOS, COLONIA VALLE DE ALLENDE Registrado Entidades Infraestructura Social Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios FEDERALES 1007-FAM Validado / (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CALLE FAISAN 2946 Infraestructura Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CALLE CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA Registrado Infraestructura Infraestructura Social Educativa Básica avances Federativas v CONVENIOS) Proyecto de Inversión de IOO7-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y IN GENERACION AV. EL BARRENAL Infraestructura Registrado COLONIA SIERRA VISTA **BICENTENARIO 2010** Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades FEDERALES I007-FAM Infraestructura Validado / Registrado (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de CALLE 16 DE SEPT. #505 Validado / Registrado Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COL. GUADALUPE Educativa Básica Infraestructura Social VICTORIA Federativas v CONVENIOS) Aportaciones Federales para CALLE MONTE PICO Y MONTE LLANO, COLONIA Infraestructura J.N. RUFINO TAMAYO Inversión de Educación 593522.77 593522.77 237409.1 En Ejecución Registrado Entidades SUBSIDIOS Y JARDINES DE Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) SACRAMENTO FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para Entidades Infraestructura Inversión de En Ejecución Registrado SUBSIDIOS Y DONALDO COLOSIO Entidad TRES ALAMOS Educativa Básica Federativas y Municipios CONVENIOS) FEDERALES (APORTACIONES, Aportaciones Federales para CALLE CAUDILLO DEL SUR, COL. TIERRA Y Proyecto de 921423.69 867811.88 Infraestructura Inversión de Educación Hidalgo del Parral 867811.88 347124.75 347124.75 En Ejecución Registrado Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Educativa Básica LIBERTAD Federativas y Municipios FEDERALES (APORTACIONES, CALLE PASEOS DEL ANDALUZ S/N, COL. Aportaciones Federales para 567176.39 CHH180301390308 2018 Infraestructura 567176 567176 J.N. TOWI NORAWA Inversión de Educación 1909433 50.58 567176.39 488463.03 488463.03 195385.21 195385.21 En Ejecución Registrado avances Entidades SUBSIDIOS Y Entidad Cuadrados PASEOS DEL CAMINO

			DETAL	LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS FLUJO
CICLO	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION I	NSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO E	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIS	cos	ESTATUS FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE POR	:ENTAJE	
2018	ff1	СНН180301390391	Proyecto de inversión	498158.76		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498159	498159	J.N. MADAME CURIE	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	4500650	51	Metros Cuadrados	50.58	0	Meoqui		CEDROS #115, COL. FELIPE ANGELES	498158.76	492488.03	492488.03	196995.21	196995.21	1.72	O E	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301390650	Proyecto de inversión	555740.61	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	555741	555741	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3201733	182	Metros Cuadrados	48	0	Hidalgo del Parral		CALLE DE MALLORCA, COL. EL QUIJOTE	555740.61	526265.68	526265.68	210506.27	210506.27	7.62	0 E	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301392929	Proyecto de inversión	22299.4	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22299	22299	PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909278	289	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MINERLA TORUACHITO 5110, COLONIA MINERAL II	22299.4	21269.86	21269.86	0	0	1	0 E	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301391577	Proyecto de inversión	553647.15	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	553647	553647	PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909450	175	Metros Cuadrados	48	0	Chihuahua	Chihuahua	Mina la Negrita 6931, Robinson, 31074 Chihuahua, Chih., México	553647.15	549928.52	549928.52	219971.41	219971.41	0.36	0 E	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301391631	Proyecto de inversión	1093503.14	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO7-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1093503	1093503	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909451	408	Metros Cuadrados	96	0	Chihuahua	Chihuahua	Av. Central s/n, Sol de Oriente, 31385 Chihuahua, Chih., México	1093503.14	1073556.15	1073556.15	429422.46	429422.46	0.01	0 E	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393223	Proyecto de inversión	3769442.02	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3769442	3769442	SEC. FRANCISCO VILLA 3017	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	0200608	532	Otros	1	0	Aldama	Juan Aldama	Cuauhtémoc 1413, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	3769442.02	3681309.53	3681309.53	1472523.81	1472523.81	0.21	0 E	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301391685	Proyecto de inversión	919046.24	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	919046	919046	PRIM. NUEVA GENERACION	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707770	304	Metros Cuadrados	96	0	Juárez	Juárez	Paseo del Arroyo, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México		861732.02	861732.02	344692.81	344692.81	0	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393351	Proyecto de inversión	982032.02	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	982032	982032	PRIM. EMILIANO ZAPATA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909434	267	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Calle 45 1/2, Integración, Quintas Carolinas, 31140 Chihuahua, Chih., México	982032.02	919846.89	919846.89	367938.76	367938.76	0.33	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301392942	Proyecto de inversión	380273.01	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380273	380273	SEC. ESTATAL 3013	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909280	725	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MIGUEL TRILLO Y 10, COLONIA VILLA JUAREZ	380273.01	377956.27	377956.27	113386.88	113386.88	1	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393286	Proyecto de inversión	614270.32	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	614270	614270	SEC. FEDERAL No 12	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909422	306	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Paseos del Frisson 9801, Chihuahua, Chih., México		569215.25	569215.25	227686.1	227686.1	1	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393324	Proyecto de inversión	245183.59	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245184	245184	PRIM. ROTARIA 2 NAYO REVILLA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909459	364	Metros Cuadrados	410	0	Chihuahua		Ricardo Flores Magón 4810, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México		221207.2	221207.2	88482.88	88482.88	0.08	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393372	Proyecto de inversión	982032.02	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	982032	1349276	SEC. ESTATAL 3049	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909288	586	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	Ejido Bellavista 6210, Tabalaopa, 31376 Chihuahua, Chih., México	1349275.6	1195259.86	1195259.86	478103.94	478103.94	0.18	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393471	Proyecto de inversión	1525314.11	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1525314	1525314	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	1909487	123	Otros	1	0	Chihuahua	Chihuahua	MARIA DE JESUS BEJARANO, COLONIA BARRIO DEL NORTE	1525314	1250789.71	1250789.71	500315.88	500315.88	0	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393488	Proyecto de inversión	1071425.91	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1071426	1071426	SEC. TECNICA 55	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	3707791	1356	Otros	1	0	Juárez	Juárez	CALLE NUEVA ZELANDA, COLONIA OASIS	1071425.91	974631.16	974631.16	389852.46	389852.46	0	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances
2018	ff1	CHH180301393505	Proyecto de inversión	539321.28	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539321	539321	PRIM. JESUS RAMIREZ	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	2701378	65	Metros Cuadrados	512	0	Guachochi	Guachochi	CORRALITOS	539321.28	452756.33	452756.33	181102.53	181102.53	0	0 F	Validado / En Ejecución Registrado avances

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FLIENTES CICLO FINANCIA AVANCES FISICOS MIENTO META MODIFICADA CICLO CATEGORIA MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE 1007-FAM FAMILIARIDAD Y UNIDAD Federales para (APORTACIONES, 0:Gobierno de la 40320.59 2018 Infraestructura 40321 J.N. UNIDAD 1300 Inversión de 4000. COLONIA UNIDAD 40320.59 34836.71 34836.71 En Ejecución Registrado avances Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y Municipios 1007-FAM Federales nara (APORTACIONES 424414 99 2018 424415 424415 PRIM JACINTO CANEK Inversión de ICHIEF 2701380 SITANACHI 424414 99 413834 14 413834 14 165533.65 165533.65 Entidades SUBSIDIOS Y Federativas y Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Federales para (APORTACIONES. 0:Gobierno de la En Ejecución Registrado avances Infraestructura SEC. TECNICA 13 Inversión de MANUEL JIMENEZ Y 13 711572.72 711572.72 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Básica Federativas y Municipios Aportaciones 1007-FAM Federales nara (APORTACIONES PRIM IGNACIO RODRIGUEZ 0:Gobierno de la IGNACIO RODRIGUEZ 60 Infraestructura Educativa Básica 018818 58 367527.43 Federativas y Municipios 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, 510816 510816.1 510816.1 510816.1 468421 39 Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios Aportacione 1007-FAM Provecto de Espada Real 18517, Real Federales para /ADORTACIONES DRIM CARLOS A Carolinas, Chihuahua, Chih., México Registrado Entidades Infraestructura Social Educativa Básica Federativas y CONVENIOS) Municipios FEDERALES Carmen Serdán 2231, 1007-FAM Validado / (APORTACIONES SUBSIDIOS Y Federativas y CONVENIOS) México Municipios Aportacione 1007-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Social Educativa Básica México Federativas v CONVENIOS) Proyecto de Inversión de IOO7-FAM Federales para Entidades (APORTACIONES 211903.84 Infraestructura SUBSIDIOS Y Educativa Básica Infraestructura Social Federativas y CONVENIOS) FEDERALES I007-FAM Infraestructura Proyecto de Inversión de Validado / Registrado Federales para Entidades (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Infraestructura Social Educativa Básica Federativas v CONVENIOS) COLEGIO DE FEDERALES ESTUDIOS Federales para Entidades Infraestructura Educativa Media (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Registrado (FAM 2018) Federativas v Superior v Superior CONVENIOS) DEL ESTADO DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 425311 425311 Chihuahua 31385 Chihuahua, Chih., 283540.67 425311 En Ejecución Registrado SUBSIDIOS Y Entidades Educativa Media 2018) Federativas y CONVENIOS) DEL ESTADO DE COLEGIO DE Aportaciones ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y (APORTACIONES, CECYTECH 23 RIBERAS JRZ Federales para Infraestructura Otros Programas de Arturo Alvarez, Col, Carlos 2018 425311 425311 283540.67 425311 En Ejecución Registrado Entidades Educativa Media SUBSIDIOS Y (FAM 2018) TECNOLÓGICOS Chavira Recerra S/N Cd DEL ESTADO DE Municipios CHIHUAHUA COLEGIO DE FEDERALES Aportaciones ESTUDIOS Federales para Infraestructura (APORTACIONES. CECVTECH 21 RIBERAS CHIH CIENTÍFICOS Y Calle Granias del Valle. 425311 283540.67 Entidades Federativas y Educativa Media SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (FAM 2018) TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE Municipios CHIHUAHUA C Washington y Cantera No.1202 Federales nara Infraestructura (APORTACIONES Equipamiento De Computo CHH00180201142758 595016 CONALER 446262.46 446262 46 446262.46 Entidades Federativas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Educativa Media Superior y Superior Municipios

			DETA	LLE_PROYECTO								DETAL	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_	FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE P	ORCENTAJE		
2018	ff1	СНН18180201140181	Proyecto de inversión	32036447.15	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32036447	32036447	Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus Ll. Chihuahua	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	CCMS-01- 2018-P	2523	Metros Cuadrados	1	1	Gobierno de la Entidad		-	21357631.44	32036447.15	18705731.98	18680194.07	18680194.07	0.58	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201136593	Proyecto de inversión	9000000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9000000	9000000	Ampliacion Y Remodelacion Del Edificio B Del Icb	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	23707761	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	AVE. ESTOCOLMO S-N ANILLO ENVOLVENTE PRONAF	6750000	9000000	9000000	6000000	6000000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201135672	Proyecto de inversión	8031647	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura Educativa Media	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8031647	8031647	Ampliación Y Remodelación Del Edificio C Del Icsa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	23707760	0	Metros Cuadrados	1	1	Juárez	Juárez	AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVE. UNIVERSIDAD S-N	6023735.26	8031647	8031647	5354431.34	5354431.34	1	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH180301389285	Proyecto de inversión	5000000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5000000	5000000	Centro de Re inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	3	340	Metros Cuadrados	15324.7	0	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral- Jiménez, El Mirador, Chih., México	5000000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301389336	Proyecto de inversión	43502979.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43502980	43502980	Comandancia de Policía en Madera 2da etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	4	379624	Metros Cuadrados	4866.6	0	Madera	Madera	Ave. Chihuahua y Calle C, Barrio Americano, 31940, 31940 Madera, Chih., México	43502979.8	37437871.29	11231361.4	11231361.4	11231361.4	1216	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301385188	Proyecto de inversión	12000000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12000000	12000000	Bodega de Carpetas de Investigación 2da Etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		1195394	Metros Cuadrados	1360	0	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	2256883.5	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301389264	Proyecto de inversión	14500000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO11-FASP	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14500000	14500000	Bodega de evidencias 2da etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2	1195394	Metros Cuadrados	1480	0	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	2256883.5	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	ff1	CHH180301324660	Proyecto de inversión	500000	2018	47-Entidades no Sectorizada		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100000	100000	DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYO - 249163	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE BOCOYNA	249163	40	Metros lineales	500	0	Bocoyna	Bocoyna	EJIDO SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE Y,CERCA DEL ARROYO	400000	400000	360000	360000	360000	450	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074983	Adquisición	534250	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534250	534250	Arma Corta	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3	819543	Piezas	1	50	Chihuahua	Chihuahua	СНІНИАНИА, СНІН.	534250	528264	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074987	Adquisición	95250	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95250	95250	Cargador De Arma Corta	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4	819543	Piezas	1	150	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA,CHIH	95250	95250	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074992	Adquisición	155250	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155250	155250	Cargador De Arma Larga	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5	819543	Piezas	1	150	Chihuahua	Chihuahua	СНІНИАНИА,СНІН.	155250	155250	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074973	Proyecto de inversión	3389400	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3389400	3389400	Chalecos Balistica	19:Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1	819543	Piezas	1	126	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	3389400	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074977	Adquisición	3539256.35	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3539256	3539256	Adquisicion De Cuatrimoto	19:Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2	819543	Piezas	1	12	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	3539256.35	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101078039	Proyecto de inversión	107380	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107380	107380	Tecnologias Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial Equipamiento De Personal Policial (Materiales De Seguridad Publica)	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	0	Piezas	1	10020	Delicias	Delicias	-	107380	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2018	ff1	CHH18180101078043	Proyecto de inversión	1350000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1350000	1350000	Tecnologias Infraestuctura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial Equipamiento Institucional (Vehiculos Y Equipo Terrestre)	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	0	Vehículos	1	2	Delicias	Delicias	-	1350000	1319999.98	1319999.98	1319999.98	1319999.98	2	100	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101078051	Proyecto de inversión	607733	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en n materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607733	607733	Tecnologias Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial - Font Tecnologico De Equipo Infraestructura De Las Inst. De Serg. Publica (Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion)	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	0	Equipamiento	1	16	Delicias	Delicias	-	607733	303866.5	303866.5	303866.5	303866.5	8	50	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101078034	Proyecto de inversión	727860	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	727860	727860	Tecnologias Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial Equipamiento Personal Policial (Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica Y Nacional)	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	0	Piezas	1	135	Delicias	Delicias	-	727860	725510.4	725510.4	725510.4	725510.4	135	100	En Ejecución	Validado avances

PERIODO	: TERCE	R TRIMESTRE 2018																												2	2. DESTINO	DEL GASTO
				LE_PROYECTO								DETAI	LE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER)				ESTATUS	FLUJO
CICLO F	FUENTES FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJI	NUMERO_ BE	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE	S_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF		ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE	META .	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAJE		
CICLO		rollo	CATEGORIA	ROBADO	recurso	Idillo	PRESUPUESTARIO		monto	modificado	Tecnologias Infraestructura Y							MEDIDA	MEIA	MODIFICADA	MONICIFIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE	PORCENTAGE		
2018	ff1	CHH18180101078028	Proyecto de inversión	2797000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2797000	2797000	Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial Equipamiento De Personal	21:Delicias	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	0	Piezas	1	2000	Delicias	Delicias	-	2797000	2782840	2782840	2782840	2782840	2000	100	En Ejecución	Validado avances
							pública	CONVENIOS)			Policial (Vestuarios Y Uniformes)				PUBLICA																	
			Proyecto de				U007-Subsidios en	FEDERALES (APORTACIONES,			Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios		Otros proyectos de		DIRECCION DE																	Validado
2018	ff1	CHH18180101078052	inversión	780000	2018	4-Gobernación	n materia de seguridad pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	780000	780000	Equip. De Personal Policial (Camaras Fotograficas Y De	21:Delicias	Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	-	0	Piezas	1	60	Delicias	Delicias	-	780000	604824	604824	604824	604824	60	100	En Ejecución	avances
											Video) Fortalecimiento De																					
2018	ff1	CHH18180201142588	Proyecto de inversión	5626660	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	5626660	5626660	Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones	32:Hidalgo del Parral	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	18-FORTASEG- 05	100000	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	5510119.07	3729500	1875550	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
							pública	CONVENIOS)			De Seguridad Publica E Impartición De Justicia				MUNICIPAL																	
2018	ff1	CHH18180201142583	Proyecto de	880000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES,	880000	880000	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En	32:Hidalgo del Parral	Otros proyectos de	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	18-FORTASEG-	100000	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del	HIDALGO DEL PARRAL	0	880000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado
			inversión				pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Control De Confianza		Inversión		MUNICIPAL	02						Parral										avances
2018	ff1	CHH18180201142581	Proyecto de	1006607	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES,	1006607	1006607	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia	32:Hidalgo del Parral	Otros proyectos de	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	18-FORTASEG-	100000	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del	HIDALGO DEL PARRAL	1006607	1003303.5	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado
			inversión				pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Con Participación Ciudadana		Inversión		MUNICIPAL	01						Parral										avances
2018	ff1	CHH18180201142586	Proyecto de inversión	1465400	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1465400	1465400	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad	32:Hidalgo del Parral	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	18-FORTASEG- 03	100000	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	1465400	1450400	15000	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
			1114(13)(11				pública	CONVENIOS)			Publica		meraon		MUNICIPAL																	
2018	ff1	CHH18180201142587	Proyecto de inversión	1087403	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	1087403	1087403	Red Nacional De Radiocomunicación	32:Hidalgo del Parral	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	18-FORTASEG- 04	100000	Lote	1	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	1087403	1087403	0	0	0	1	0	En Ejecución	Validado avances
			meraon				pública	CONVENIOS)			nadocontanesción		meraon		MUNICIPAL																	uvunces
2018	ff1	CHH18180101077362	Proyecto de inversión	60000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	60000	60000	Playera	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	60000	57246	57246	57246	57246	1	0	En Ejecución	Validado avances
		*************************		**************************			pública	CONVENIOS)					******************************			***************************************					************			***************************************	*************************							
2018	ff1	CHH18180101077379	Proyecto de inversión	3879000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	3879000	3879000	Arma Corta	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Públivca	-	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	3879000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
							pública	CONVENIOS) FEDERALES																								
2018	ff1	CHH18180101077347	Proyecto de inversión	50000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	50000	50000	Replicador En El Sistema De Justica Penal (3)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	10	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	50000	50000	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
								CONVENIOS) FEDERALES																								
2018	ff1	CHH18180101076907	Proyecto de inversión	1000000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	/ADODTACIONES	1000000	1000000	Justicia Cívica, Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	500	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	1000000	990000	577500	577500	577500	0.5	0	En Ejecución	Validado avances
							U007-Subsidios en	FEDERALES			Evaluaciones De Personal En																					
2018	ff1	CHH18180101077344	Proyecto de inversión	4000000	2018	4-Gobernación	materia de seguridad pública	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4000000	4000000	Activo)Permanencias, Ascensos Y Promociones)	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	500	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
							U007-Subsidios en	FEDERALES																								
2018	ff1	CHH18180101077358	Proyecto de inversión	4999436	2018	4-Gobernación	materia de seguridad pública	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4999436	4999436	Camisola	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	2434	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	4999436	4946666.68	4946666.68	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
							U007-Subsidios en	FEDERALES																							***************************************	
2018	ff1	CHH18180101077351	Proyecto de inversión	35000	2018	4-Gobernación	materia de seguridad pública	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35000	35000	Curso Para Instructor Evaluador	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	5	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	35000	35000	35000	35000	35000	1	0	En Ejecución	Validado avances
			Proceeds do				U007-Subsidios en	FEDERALES (APORTACIONES,					Ot P		Secretaría de								Montaleta de tráses									Notice de
2018	ff1	CHH18180101077383	inversión	1504000	2018	4-Gobernación	materia de seguridad pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1504000	1504000	Municiones Para Arma Corta	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Seguridad Pública	-	100	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	1504000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	avances
			Proyecto de				U007-Subsidios en	FEDERALES (APORTACIONES.			Becas Para Aspirantes A		Otros Programas de		Secretaría de								Municipio de Juárez,									Validado
2018	ff1	CHH18180101077345	inversión	8100000	2018	4-Gobernación	n materia de seguridad pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8100000	8100000	Policía Municipal	37:Juárez	Inversión	Seguridad	Seguridad Pública	-	300	Otros	1	1	Juárez		Chih.	8100000	8100000	4417500	4417500	4417500	0.5	0	En Ejecución	avances
			Proyecto de				U007-Subsidios en	FEDERALES (APORTACIONES,					Otros Programas de		Secretaría de								Municipio de Juárez,									Validado
2018	ff1	CHH18180101077350	inversión	320000	2018	4-Gobernación	n materia de seguridad pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320000	320000	Grupo Táctico Básico	37:Juárez	Inversión	Seguridad	Seguridad Pública	-	40	Otros	1	1	Juárez		Chih.	320000	320000	0	0	0	0	0	En Ejecución	avances
			Proyecto de				U007-Subsidios en	FEDERALES (APORTACIONES,					Otros Programas de		Secretaría de								Municipio de Juárez,				_					Validado
2018	ff1	CHH18180101077359	inversión	4459088	2018	4-Gobernación	n materia de seguridad pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4459088	4459088	Pantalón	37:Juárez	Inversión	Seguridad	Seguridad Pública	-	2434	Otros	1	1	Juárez		Chih.	4459088	4410213.28	4410213.28	0	0	0	J	En Ejecución	avances
2010	ff1	CHH18180101077370	Proyecto de	915300	2018	4-Gohornos'4-	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES,	915300	015300	Linterna	37:Juárez	Otros Programas de	Seguridad	Secretaría de	_	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez,	915300	741240	741240	741740	741240	1	0	En Ejecución	Validado
2018		GH1101001010//3/0	inversión	213300	2018	+-Governacion	pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313300	313300	Lincerna	37.308tet	Inversión	eguridad	Seguridad Pública	-	300	Outus			Judrez		Chih.	312300	741240	741240	741240	741240		J	En Ejecución	avances
2018	ff1	CHH18180101077372	Proyecto de	1050000	2018	4-Gohernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	FEDERALES (APORTACIONES,	1050000	1050000	Funda Lateral	37:Juárez	Otros Programas de	Seguridad	Secretaría de	_	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez,	1050000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado
			inversión		_010	. 2221110001	pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			· ··········· LANCEL SAI	J. 300 CL	Inversión		Seguridad Pública				-	-			Chih.									avances
2018	ff1	CHH18180101077375	Proyecto de	870000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad	(APORTACIONES,	870000	870000	Casco Balístico Mínimo Nivel	37:Juárez	Otros Programas de	Seguridad	Secretaría de		100	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez,	870000	861184	861184	0	0	0	0	En Ejecución	Validado
			inversión				pública	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			III-A		Inversión		Seguridad Pública								Chih.								, 	avances

			DETAL	LE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	NCE_FINANCIERO)				ESTATUS	FLUJO
CICLO		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BI	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES	_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO		ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado									META .	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE I	PORCENTAJE		
2018	ff1	CHH18180101077387	Proyecto de inversión	4621560.1	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4621560	4621560	Chamarra	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	2434	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	4621560.1	4573972.8	4573972.8	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077343	Proyecto de inversión	4800000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4800000	4800000	Evaluaciones Nuevo Ingreso	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Publica	-	600	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	4800000	3256000	3256000	3256000	3256000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077353	Proyecto de inversión	3651000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3651000	3651000	Botas	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	2434	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	3651000	3614003.2	3614003.2	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077342	Proyecto de inversión	1000000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1000000	1000000	Policía De Proximidad	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	500	Otros	1	1	Juárez	M	funicipio de Juárez, Chih	1000000	990000	577500	577500	577500	0.5	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077364	Proyecto de inversión	343500	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343500	343500	Insignias Y Divisas	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	343500	199752	199752	199752	199752	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077366	Proyecto de inversión	423900	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	423900	423900	Candado De Mano Metálico	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	423900	224460	224460	224460	224460	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077377	Proyecto de inversión	5250000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5250000	5250000	Chaleco Balístico Mínimo Nivel IIi-A,Con Dos Placas Balísticas Nivel Iv	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	-	250	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	5250000	4872000	4872000	4872000	4872000	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077382	Proyecto de inversión	7920000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7920000	7920000	Arma Larga	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	198	Otros	1	1	Juárez		-	7920000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101076844	Proyecto de inversión	3000000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3000000	3000000	Prevención De La Violencia Escolar	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	600	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	3000000	2990000	1744166.68	1744166.68	1744166.68	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101076869	Proyecto de inversión	2547961.9	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2547962	2547962	Jóvenes En Prevención	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Públiva	-	500	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	2547961.9	2540000	1481666.66	1481666.66	1481666.66	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101076886	Proyecto de inversión	3000000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3000000	3000000	Prevención De Violencia De Género	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	600	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chihuahua	300000	2990000	1744166.68	1744166.68	1744166.68	0.5	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077368	Proyecto de inversión	300000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300000	300000	Fornitura	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	300	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	300000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101077386	Proyecto de inversión	2220000	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2220000	2220000	Municiones Para Arma Larga	37:Juárez	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública	-	500	Otros	1	1	Juárez		Municipio de Juárez, Chih.	2220000	0	0	Ō	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074089	Proyecto de inversión	9000000	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90000000	90000000	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	sn	29	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	N	Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista	87336000	87336000	83617229	83617229	83617229	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201137902	Proyecto de inversión	95300000	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95300000	95300000	Programa De Apoyo A Pequeños Productores- Proyecto De Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales (Psa)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	sn	5605	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad		-	89458110	89458110	89458110	9184692	9184692	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201137030	Proyecto de inversión	14700000	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14700000	14700000	Programa De Apoyo A Pequeños Productores- Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584-2	310	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	,	Avenida División del Norte No. 2504 Colonia Alta Vista	14383950	14383950	14383950	4516525	4516525	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101074110	Proyecto de inversión	16000000	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S233-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16000000	16000000	Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584-2	2995	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad		Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista	16000000	16000000	16000000	6651327	6651327	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180201137932	Proyecto de inversión	2600000	2018		U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2600000	2600000	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584-3	0	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad		AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE No.2504 COL. ALTAVISTA	2600000	2600000	2600000	1494215	1494215	1	0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff1	CHH18180101073889	Proyecto de inversión	66300000	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66300000	66300000	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas		Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	51584	4531	Lote	1	1	Gobierno de la Entidad	N	Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista	66300000	66300000	6783219	6783219	6783219	1	0	En Ejecución	Validado avances

	ODO: TERC																															GASTO
				LLE_PROYECTO								DETA	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
CIG	FUENTES FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPION _RESPONSABLE	O TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	ENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CIG	.O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	мета мо	META ODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
20	8 ff1	CHH180301307414	Proyecto de inversión	140000	2018	AL	ı	611981.08), ff2: {ciclo_recurso:2018	33	I	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 173977	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización I	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	173977	1308	Otros	200	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS, CHIHUAHUAENTRE CALLEY CALLE, CALLEREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	611981.08	611981.08	611981.08	611981.08	611981.08	86	0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	СНН180301392810	Proyecto de inversión	800219.31	2018	AL	1	65798.31), ff2: {ciclo_recurso:2018	33	I	CONSTRUCCION DE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VENTE ORIENTE COLOMIA LADERAS DEL NORTE - 294952	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	294952	2576	Metros Cuadrados	1921.5	0	Delicias	Delicias	CALLE TRECE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 30017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VENTE, CALLE CATORCE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VENTE ORIENTE COLONIA LADE	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818020108821	6 Proyecto de inversión	1184442.16	2018	AL	1	880713.0), ff2: (ciclo_recurso:2018	33	I	Carpeta Asfáltica En Avenida Francisco Villa Entre Calle Hiláno Villa V Calle Emiliano Zapata Colonia Abraham Gonzalez La Quemada - 55760	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	55769	1294	Otros	1	2947	Delicias		AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DEUCIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA RICARDO GONZÁLEZ AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CALLE	880713	45599.01	45599.01	45599.01	45599.01	589.4	20		Validado avances
20	8 ff1	CHH180301392813	Proyecto de Inversión	721024.14	2018	AL	1	78588.14), ff2: {ciclo_recurso:2018	33	ı	CONSTRUCCION DE CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DISCIOCIOTIO ORIENTE Y AVENIDA VERNITE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 295638		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialldades	MUNICIPIO DE DELICIAS	295638	2576	Metros Cuadrados	2295	0	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 3017DELICAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VENTE, CALLE CATORCE Y MEDIA CALLE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VENTE ORIENTE COLONIA LADERAS	218385.6	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
20	8 ff1	CHH1818020108818	Proyecto de inversión	3217064	2018	AL	I	3217064.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018	33	I	Construccion De Una Unidad Medica Rural En La Localidad Humariza - 79235		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	79235	323	Otros	1	1	Nonoava	Humariza	PUEBLO , 00000 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD HUMARIZA EN MUNICIPIO DE NONOAVA CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado C	ancelación validada
20	.8 ff2	CHH1818020108845	Proyecto de 8 inversión	4806765.98	2018		1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1926671	1926671	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario: En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48859		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	48659	450	Otros	1	1	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO- CREEL, CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS RILÓMETRO 43, MA	2880094.98	2880094.98	863163.53	863163.53	863163.53	0.15	0		Validado avances
20	.8 ff2	CHH1818020108734	5 Proyecto de Inversión	4550947.1	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1004-FAIS Municipal y a de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3262777	0	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar La La Localidad De Ranchería Pinalejo - 48777	i	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48777	156	Otros	1	1	Balleza	Ranchería Pinalejo	BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOAVA MARGEN IZQUIERO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEIO, 33566 RANCHERIA PINALEIO, BALLEZA CHIHUANHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRIACHI NONOAVA KILÓMETRO 18 MAN	1288170.44	1287681.18	386304.35	386304.35	386304.35	0.15	0	En Ejecución	/alidado avances

		DETAI	E PROYECTO																										
FUENTES											DETAI	LLE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
O FINANCIA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO BEN	NEFICIARIOS	METAS		GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AI	P ciclo_	ramo	PROGRAMA	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE META	META	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTAJE		
ß ff2	CHH18180201087324	Proyecto de inversión	4744002.12		33- Aportaciones Federales para	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones	FEDERALES	2755577	0	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Del Rancho En El Municipio De Balleza - 48083	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	48083	58	Otros 1	1	Balleza	Arroyo del Rancho	MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA,	1988424.83	1988424.83	596088.31	596088.31	596088.31	0.15 0	En Ejecución	Validado avances
S ff2	CHH18180201088185	Proyecto de inversión	3217065	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1286826	1286826	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	59497	323	Otros 1	1	Nonoava	Humariza	MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORIA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORIA,	1930239	1930239	1250353.86	1250353.86	1250353.86	1 100	En Ejecución	Validado avances
S ff2	СНН18180201087662	Proyecto de inversión	361548.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181429	180120	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Agujas - 43135	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43135	40	Vivienda 1	1	Bocoyna	Las Agujas	DERECHO KILÓMETRO 19 + O RANCHERIA , 00000 LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAUNTÉMOC- HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
S ff2	CHH18180201088418	Proyecto de inversión	1947636.31	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	973818	973818	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Las Canteras - 35172	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	35172	7	Otros 1	1	Morelos	San Pablo	MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA G, CARRETERA G, CARRETERA GHOCHOCHI BRECHA MORELOS - EL TABLÓN MORELOS - EL TABLÓN	0	0	o	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
S ff2	СНН18180201087699	Proyecto de inversión	271161.6	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136072	135090	Construcción De Cuarto Dormitorio En la Localidad De Stoguchi - 43264	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43264	30	Vivienda 1	1	Bocoyna		CREEL KILÓMETRO 74, MANO IZQUIERDA, MÁS	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
S ff2	CHH18180201087704	Proyecto de inversión	135580.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68036	67545	Construcción De Cuarto Dormitorio En la Localidad De Sehuérachi - 43060	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43060	15	Vivienda 1	1	Bocoyna	Sehueriachi	IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA - ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
	O FINANCIA MIENTO O ff 3 ff2 3 ff2 3 ff2	0 FINANCIA FOLIO MENTO 0 If FOLIO 3 ff2 CHH18180201087324 3 ff2 CHH18180201087652 3 ff2 CHH18180201088418	O FINANCIA MENTO FOLIO CATEGORIA MENTO 0 If FOLIO CATEGORIA MENTO FOLIO CATEGORIA MENTO 3 If2 CHHISISO201087324 Proyecto de inversión 3 If2 CHHISISO201088135 Proyecto de inversión 3 If2 CHHISISO201087662 Proyecto de inversión 3 If2 CHHISISO201087662 Proyecto de inversión 3 If2 CHHISISO201087662 Proyecto de inversión	No. No.	Projecto de	Projecto de Projecto de		PRINCE POLICY PROPRIES Properties Properties	Product	PRINCE P	Procession	Procedure Proc	Part	Process Proc	Part Part	Marie Mari	Part Part	Part Part	The column The	Part Part	Part Part	Part Part	Part Part	Substitution Subs	Part Part	Part Part	Mark Mark	Part Part	Martin

PERI	ODO: TERO	ER TRIMESTRE 2018																												2. DESTINO	
	FUENTE		DETA	ALLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER)			ESTATUS	FLUJO
CICI	O FINANCI.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS		,	GEOREFERENCIAS	3		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICI	.o ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META ,	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENT	JE	
201	8 ff2	CHH18180201087675	Proyecto de inversión	406742.4	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	204107	202635	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Creel - 43981	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	43981	45	Vivienda	1	1	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33220 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOG- HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO- CREEL KM. 88	0	o	0	o	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada
201	8 ff2	CHH18180101057737	Proyecto de inversión	624829.68	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		312415	312415	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Vigesima 449	- 2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	449	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE VIGESIMA COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 24 JUNTO A LA CALLE PRINCIPAL	312414.84	312414.84	312414.84	312414.84	312414.84	1 0	En Ejecuciór	Validado n avances
201	8 ff2	СНН18180101057739	Proyecto de inversión	333131.7	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166566	166566	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433	o 2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	433	22302	Otros	1	1	Aldama		CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHHUAHUA ENTRE CALLE 3º Y CALLE INSURGENTES, CALLE QUINTA LA CALLE ES FRA	166565.85	166565.85	166565.85	166565.85	166565.85	1 0	En Ejecuciór	n Validado n avances
201	8 ff2	CHH18180201087279	Proyecto de inversión	55138.1	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27569	27569	Habilitacion De Cuarto De Baño Heriberto Martinez - 27676	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	27676	2	Vivienda	1	1	Aldama		CALLE MARTIRES DE ALDAMA 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR S NO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA CHIPULAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA, CALLE INSURGENTES ENFRENTE DE UNA CASA GRANDE	27569.05	27569.05	27569.05	27569.05	27569.05	1 0	En Ejecuciór	n Validado n avances
201	8 ff2	CHH18180201087282	Proyecto de inversión	83143.64	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41572	41572	Construccion De Cuarto De Baño Martín García - 832	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	832	4	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE DONATO GUERRA 911 NOVECIENTOS ONCE INTERIOR CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGUEL TRIAS Y CALLE GUTIERREZ, CALLE NOVENA CASA VERDE EN ESQUINA CON CALLE SEPTIMA	41571.82	41571.82	41471.82	41471.82	41471.82	1 0	En Ejecuciór	n Validado n avances
201	8 ff2	СНН18180101057732	Proyecto de inversión	75013.5	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37507	37507	Construccion De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 694	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	694	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE COLONIA INFONAVIT PRESIDENTES, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANDRES QUEZADA Y CALLE L ORTIZ, CALLE MARTINEZ J	37506.75	37506.75	37506.75	37506.75	37506.75	1 0	En Ejecuciór	n Validado avances
201	8 ff2	CHH18180101057738	Proyecto de inversión	381926.22	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190963	190963	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Vigesimocuarta - 443	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	443	22302	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE 24* COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LATERAL CONSTITUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 22 ES JUNTO A LA CALLE	190963.11	190963.11	190963.11	190963.11	190963.11	1 0	En Ejecuciór	Validado n avances
201	8 ff2	CHH18180201087280	Proyecto de inversión	72127.68	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36064	36064	Terminacion De Cuarto De Baño Maria Delia Vargas - 27711	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	27711	2	Vivienda	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE VIRGINIA RODRIGUEZ 6710 SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN GERONIMOY CALLE FRIDA KHALO CASA CON ARBOLES		36063.84	36063.84	36063.84	36063.84	1 0	En Ejecuciór	n Validado avances
201	8 ff2	CHH18180201087277	, Proyecto de inversión	6249.9	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3125	3125	Construccion De Piso Firme Para Yuri Anayeli Campa Prieto - 40793	2:Aldama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIOD E ALDAMA	40793	2	Otros	1	1	Aldama	Juan Aldama	CALLE SAN DIEGO COLONIA LA ESPERANZA, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE PUACER DE GUAALUPE, CALLE LA MESA DONDE COMIENZA COMIENZA LA CUCHILLA		3124.95	3124.95	3124.95	3124.95	1 0	En Ejecuciór	n Validado n avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

2 DESTINO DEL GASTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FUENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ _RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS METAS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO AVANCES FISICOS ESTATUS FLUJO MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff FOLIO ramo MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION AVANCE PORCENTAJE PRESIDENESTARIO 6540 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA INTERIOR O CERO COLONIA POPULAR, Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES Proyecto de 32912 JUAN ALDAMA, Federales nara de las Demarcacione (APORTACIONES Contruccion De Cuarto De MUNICIPIO DE ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOLORES Entidades Federativas y ALAVARES BRAVO Y Municipios CALLE GERARDO CON DOLORES ALVAREZ BRAVO CALLE ARTURO GAMIZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN Aportaciones I004-FAIS Municipal y FEDERALES ALDAMA, ALDAMA Provecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES. MUNICIPIO DE Sanitaria De La Calle Arturo Inversión de CHIHUAHUA ENTRE Entidades Federativas y Territoriales del SUBSIDIOS Y CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE PASCUAL Municipios OROZOCO, CALLE LAZARO CARDENA CALLE CORONADO 1408 MI CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR O CERC Aportaciones 1004-FAIS Municipal y COLONIA ALDAMA Provecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES Construccion De Cuarto De MUNICIPIO DE CHH18180101057724 83143 64 2018 41572 41572 Inversión de Infraestructura Social CENTRO 32910 ILIAN 41571.82 41571.82 41571.82 41571.82 41571.82 En Ejecución Entidades SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federativas y CHIHUAHUA ENTRE Municipios CALLE CATORCE Y CALLE CALLE MARTIN LOREZ COLONIA FRANCISCO Aportaciones I004-FAIS Municipal y FEDERALES VILLA, 32918 JUAN Provecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES MUNICIPIO DE ALDAMA, ALDAMA Sanitaria De La Calle Martin Lopez - 471 Inversión de Infraestructura Social 391765.22 391765.22 391765.22 391765.22 Entidades Territoriales del CHIHUAHUA ENTRE CALLE 07 DE FEBRERO Y Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FELIPE ANGELES CALLE PASCUAL OROZCO 7 SIETE INTERIOR 0 CERO Aportaciones 1004-FAIS Municipal v COLONIA EMILIANO Federales para de las Demarcaciones Entidades Territoriales del (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ZAPATA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA MUNICIPIO DE Infraestructura Social Federativas v Distrito Federal CONVENIOS) CHIHUAHUA ENTRE CALLE 7 DE FEBRERO Y CALLE PARACAIDIST CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA Aportaciones IOO4-FAIS Municipal y Federales para de las Demarcaciones EFDERALES MARTIRES DE ALDAMA, 32914 JUAN ALDAMA, CHH18180101057733 330657.96 2018 165329 165329 Sanitaria De La Calle Francisco Inversión de 165328.98 165328.98 165328.98 165328.98 165328.98 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA Portillo - 534 Infraestructura Social CONVENIOS) ENTRE CALLE ADNRES CALLE 1ER DE MAYO A U CALLE MERCURIO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES (APORTACIONES, MUNICIPIO DE Federales para de las Demarcaciones Agua y Sanitaria De La Calle Mercurio Inversión de CHIHUAHUA ENTRE 91979.85 91979.85 91979.85 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y CALLE 1ERO DE MAYO Y Municipios CALLE NEPTUNO POR LA CALLE P CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 Aportaciones 1004-FAIS Municipal y Proyecto de Federales nara de las Demarcaciones (APORTACIONES MUNICIPIOD F ILIAN ALDAMA, ALDAMA 438703 36 2018 219352 219352 Sanitaria De La Calle Maclovio Inversión de 219351 68 CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS SUBSIDIOS Y Infraestructura Social CONVENIOS) Federativas y Municipios Y BRECHA CARMEN SERDAN, CALLE MIGUEL S CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS Calle Catorce Oriente Entre AVENIDA DIECIOCHO Y MUNICIPIO DE Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES, Avenida Dieciocho Oriente Y 55735 CHH18180201088215 2018 642437 1284873 21:Delicias Inversión de Urbanización 2576 AVENIDA VEINTE, CALLE Cancelado Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y Avenida Veinte Oriente DELICIAS CATORCE Y MEDIA CALLI 14 ORIENTE ENTRE Colonia Laderas Del Norte 55735 AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE

FERN	DO. TERC	ER TRIMESTRE 20																													J DEL GASTO
	FUENTES			LLE_PROYECTO	_ FUENTES								LE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIER	0			ESTATU	S FLUJO
CICL	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAM	•					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS	s		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICO	S ESTATU	S FLUJO
CICL	O ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCE	ITAJE	***************************************
201/	; ff2	СНН180301287063	Proyecto de inversión	3293227.72	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1646614	1646614	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 245598	29:Guadalupe y Calvo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	245598	100	Otros	44	44	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO- DOLORES MARGEN IZQUIERDOKLÓMETRO 35 + O RANCHERIA LAS JUNTAS, 3438EBAS JUNTAS, 3438EBAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CALVO CALVO CALVO CALVO CALVO CALVO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO DEL PARRAL	1040013.80	1646613.86	1493195.1	1493195.1	1493195.1	o c	En Ejecuci	ón Validado avances
201:	: ff2	CHH180301286583	Proyecto de inversión	1947636.31	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		973818	973818	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAM PABLO BARRIOL DA CANTEMAS - 235763		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	235763	7	Otros	21	21	Morelos	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS- EL TABLÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 38 + O RANCHO, 0,0000CAM PABLO, MORELOS CHIHUAHUAENTRE BRECHA AGUA BLANCA- MORELOS Y CARRETERA GUACHOCH - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCH BRECHA MORELOS - EL TABLÓN KILÓMETRO 38	973818.15	973818.15	973818.15	973818.15	973818.15	21 10) En Ejecuci	ón Validado avances
201/	ff2	CHH0018020108845	2 Proyecto de inversión	17399787.87	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4349947	4349947	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermudez - 44529	47:Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	44529	122	Otros	1	1	Moris	Bermúdez	CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERMUDEZ, 00000 BERMÜDEZ, 00000 BERMÜDEZ, MORIS CHILUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y CAMINO A COMEDERO, OBRA QUE SE CONSTRUIRÁ EN TODA LA COMUNIDAD DE BERMUDEZ PASANDO POR MESA DEL BELINDIO, MESA DEL AGUA, BUENANISTA Y COME		4349946.97	4349946.97	4349946.97	4349946.97	0.25 C	En Ejecuci	ón Validado avances
201	ff2	CHH1818020109107	Proyecto de inversión	273272	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136636	273272	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexión A CF Del Pozo De Agua Potable - 58118	57:San Francisco de Borja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	58118	62	Otros	1	1	San Francisco de Borj	Guadaluno do	EJIDO SAN FRANCISCO DE BORIA, 33160 GUADALUPE DE LA SAUCERÍA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PRESA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA PRESA	0	0	0	0	0	0 0	Cancelac	Cancelación o validada
201	: ff2	CHH1818020109107	Proyecto de inversión	556862	2018		i004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278431	556862	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexión A CF Del Pozo De Agua Potable - 58073	57.San Francisco de Borja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	58073	80	Otros	1	1	San Francisco de Borj	ja Saguarichi	EJIDO SAN FRANCISCO DE BORIA, 33160 SAGUARICHI, SAN FRANCISCO DE BORIA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO AGUA CALIENTEY, IA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CAMINO DE SAHUARICHI A AGUA CALIENTE		0	0	0	0	0 0	Cancelac	Cancelación validada
201	ff2	СНН1818020108925	Proyecto de 8 inversión	90000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		45000	45000	Baño Para Zulema Barrera - 122083	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122083	2	Vivienda	1	1	Satevó	El Chamizal	EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA UN COSTADO DE LA PILA DEL AGUA	45000	45000	45000	45000	45000	1 0	En Ejecuci	ón Validado avances
201	ff2	CHH1818020108926	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Esperanza - 100739	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100739	5	Vivienda	1	1	Satevó	El Tule	EJIDO LA ESPERANZA, 33156 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA IGLESIA	55000	55000	55000	55000	55000	1 0	En Ejecuci	ón Validado avances
201:	ff2	CHH1818020108925	Proyecto de inversión	110000	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dolores - 100808		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100808	3	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DE CESITECH	55000	55000	55000	55000	55000	1 0	En Ejecuci	ón Validado avances
201	ff2	CHH1818020109103	Proyecto de inversión	90000	2018	Federales para Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	Baño Para Manuel Vazquez - 129593	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	129593	4	Vivienda	1	1	Satevó	Boca del Río	EJIDO BOCA DEL RIO, 33156 BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA PILA DEL AGUA	45000	45000	45000	45000	45000	1 0	En Ejecuci	Validado ón avances

PERIOE	O: TERCER	TRIMESTRE 2018	3																											2. E	DESTINO DEI	GASTO
	FUENTES			LLE_PROYECTO								DETA	LLE_PROYECTO												AV.	ANCE_FINANCIER	0				ESTATUS	FLUJO
	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FUENTES_ FINANCIAM IENTO	i					NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	D TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FI	ISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	P ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META M	META IODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PO	RCENTAJE		
2018	ff2	CHH18180201089253	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Rosenda - 98699	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98699	2	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CECITECH	55000	55000	55000	55000	55000	1	О І		Validado avances
2018	ff2	CHH18180201089260	Proyecto de inversión	110000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Felipe - 100623	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100623	6	Vivienda	1	1	Satevó	La Joya	EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 1	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH18180201089265	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 86418	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86418	2	Vivienda	1	1	Satevó	La Zanja (Río	33150 LA ZANJA (RÍO SAN PEDRO), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA SIMA DE UNA LOMA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 1	En Ejecución	/alidado avances
2018	ff2	CHH18180201091029	Proyecto de inversión	110000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Hilda Estela - 98258	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98258	3	Vivienda	1	1	Satevó		EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 !	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH18180201089257	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Joel Lozano - 87663	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87663	4	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUJHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 8		Validado avances
2018	ff2	CHH18180201089263	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Laura Cecilia - 105453	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	105453	2	Vivienda	1	1	Satevó	San José del	EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUJAHUA, SE ENCUENTRA A 300 DE LA ESCUELA TELECECUNDARIA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 1	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH18180201089254	Proyecto de inversión	110000	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco Javier - 100785	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100785	3	Vivienda	1	1	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUJAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DEL CESITECH	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 !		Validado avances
2018	ff2	CHH18180201089259	Proyecto de inversión	110000	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55000	55000	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Creistina - 100706	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100706	4	Vivienda	1	1	Satevó	La Esperanza	EJIDO LA ESPERANZA, 33156 LA ESPERANZA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PILA DEL AGUA	55000	55000	55000	55000	55000	1	0 !	En Ejecución	/alidado avances
2018	ff2	CHH18180201091031	Proyecto de inversión	90000	2018	Federales para	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45000	45000	Baño Para Manuel Alvidrez - 132103	61:Satevó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132103	1	Vivienda	1	1	Satevó		RANCHO CARMONA, 33150 CARMONA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DEL GUARDAGANADO	45000	45000	45000	45000	45000	1	0 1	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301283525	Proyecto de inversión	5268303	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2634152	2634152	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAY RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA A CERRO PRIETO - 34568	8:Batopilas de Manue	el Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34568	34	Otros	81	0	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cerro Prieto	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHONILÓMETRO 36 + O RANCHERIA, O0000CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHLIAHULANTRECARRE TERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAM PEDRO- CREEL BRECHA BATOPI	2634151	2634151	2126522.11	2126522.11	2126522.11	0	0 !	En Ejecución	/alidado avances

PERIOD		TRIMESTRE 2018	3																									2	DESTINO D	EL GASTO
	FUENTES			LE_PROYECTO								DETAL	LE_PROYECTO											AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
	FINANCIA MIENTO	FOLIO		MONTO_GLOBAL_A ROBADO	IENTO						NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS			GEOREFERENC	AS		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	ff ff2	FOLIO CHH180301283526	Proyecto de inversión	MONTO GLOBAL A ROBADO	recurso	33- Aportaciones Federales para	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Tipo de Recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	monto 1426507	modificado	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ A SANTA INÉS - 34668	Cámar Marsin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34668	48	UNIDAD DE MEDIDA M	META MODIFICAD	A MUNICIPIO Batopilas de Man Gómez Morín	LOCALIDAD sel Santa Inés	DIRECCION BRECHA TRAMO SATEVÓ- LA CAÑA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA, 00000SANTA INÉS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIRUAHUAENTREBRECH A BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - LA CAÑA KILÓMETRO 35 MANON	1408506.12	1408506.12	1163447.76	1163447.76	1163447.76	AVANCE PORCENTAJE 0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301383542	Proyecto de inversión	1604867.68	2018	Federales para	IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	802439	802439	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ VALENZUELA A ARRIVAL DE SAN JOSÉ - 34682	8:Batopilas de Manuel Gómez Morín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34682	49	Otros	43 0	Batopilas de Man Gómez Morín	iel Arenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS- SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA ,	802428.68	802428.68	800658	800658	800658	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301383541	Proyecto de inversión	2405043.82	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1202522	1202522	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAY RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO A YAGUIRACHI- 34542	8-Batopilas de Manuel Gómez Morin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	34542	132	Otros	43 0	Batopilas de Man Gómez Morín	iel Yagülrachi	BRECHA TRAMO ABDREACHI- MORELOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + O RANGERIA, OOGODYAG DIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHINUNIALENTEGAR LINA CRECEL RE LINA CRECEL RE LINA CRECEL RE CRECEL RE CRECHA SAN PEDRO- CREEL, BRECHA ABOREACHI- MORELOS KILÓMETRO 30 MANO DETR	4202524.02	1202521.82	935648.81	935648.81	935648.81	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301286563	Proyecto de inversión	135580.8	2018		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67790	67790	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SENUERIACHI - 235384	9:Восоупа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235384	15	Vivienda	3 0	Восоупа	Sehueriachi	BRECHA TRAMO NOROGACHI- BAHUICHIQUE MARGEN EQUIEROONLI-METRO 6 + 0 RANCHERIA, 000005EHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUJAENTRECARRE TERA NONOAVA ROCHEACHI VARRETERA MIRADOR - NONOAVA CARRETERA CHIHUJAHUA CUAUHTÉMOE BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI	67790.4	67790.4	33895.2	33895.2	33895.2	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301286572	Proyecto de inversión	90387.2	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45194	45194	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORRATORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI- 235556	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235556	10	Vivienda	2 0	Bocoyna	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOWNA- SISOGUICHIKIMOMETRO 19 + 0 RANCHERIA, 33227SOJIAHIACHI, BOCOWNA CHIHLIAHIJAENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CREEL Y CARRETERA CUAJHITÉMOC- HEMOSILLO, CARRETERA BOCOWNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 MANO L'ZQUIERDA	45193.6	45193.6	22596.8	22596.8	22596.8	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301286581	Proyecto de inversión	1711640	2018	Federales para Entidades	IOO4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	855820	855820	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235703	120	Vivienda	24 0	Восоупа	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN LIBRE 25 TRAMO SAN CREEKIKIOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOVMA CHHUANHAENTR CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	855820	855820	427910	427910	427910	0 0	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: CHIHUAHUA

ENTIDAD, CHINOATOA

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ESTATUS FLUJO AVANCE_FINANCIERO FUENTES ESTADO_MUNICIPIO TIPO_PROGRAMA_ _RESPONSABLE PROYECTO CLASIFICACION INSTITUCION_EJE NUMERO_ CUTORA PROYECTO BENEFICIARIOS METAS CICLO FINANCIA RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AVANCES FISICOS ESTATUS FLUJO MIENTO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_AP ciclo_ UNIDAD DE META MODIFICADA CICLO ff AVANCE PORCENTAJE FOLIO ramo Tipo de Recurso MUNICIPIO LOCALIDAD DIRECCION PRESI IPLIESTARIO LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO-CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO Aportaciones I004-FAIS Municipal y FEDERALES CONSTRUCCIÓN DE COCINA Provecto de PRESIDENCIA CENTRO 33210SAN Federales para de las Demarcacione Entidades Territoriales del (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CUARTO DORMITORIO EN LA JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE Federativas y Distrito Federal CONVENIOS) 235716 CARRETERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO Y.CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 BRECHA TRAMO SAN JUANITO- BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA . Aportaciones I004-FAIS Municipal y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BOCOYNA PRESIDENCIA Proyecto de Provecto de Federales nara de las Demarcaciones (APORTACIONES DORMITORIO EN LA CHIHUAHUAFNTRECARRE 361548.8 2018 Inversión de Infraestructura Social MUNICIPAL DE BOCOYNA 180774.4 180774.4 903877 90387.2 90387.2 Entidades Federativas y TERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA LIDAD DE LAS AGUJAS -235398 Municipios CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO -BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 19 MANO BRECHA TRAMO CREEL MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205SAN JOSÉ DE Aportaciones I004-FAIS Municipal y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO Proyecto de PRESIDENCIA Provecto de Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES. DORMITORIO EN LA GUACAYVO, BOCOYNA 271161.6 2018 135581 9:Bocovna Inversión de MUNICIPAL DE 235424 135580.8 135580.8 67790.4 67790.4 67790.4 Entidades Federativas y Territoriales del COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CHIHUAHUAENTRECARRE TERA SAN PEDRO - CREEL Municipios Y CARRETERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30 CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO-CREELKILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC. 33220SISOGUICHI, BOCOYNA Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS Proyecto de PRESIDENCIA Federales para de las Demarcaciones DORMITORIO EN LA 271161.6 2018 135581 9:Bocovna Inversión de MUNICIPAL DE 235437 CHIHUAHUAENTRECARRE 135580.8 135580.8 67790.4 67790.4 67790.4 Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y LOCALIDAD DE SISOGUICHI -TERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILÓMETROS DE BRECHA BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + O RANCHERIA . 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA Aportaciones 1004-FAIS Municipal y FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS Federales para de las Demarcaciones DORMITORIO EN LA 2018 112984 9:Bocovna Inversión de MUNICIPAL DE CHIHUAHUAENTRECARRE Entidades Territoriales del SUBSIDIOS Y LOCALIDAD DE GUTEACHI TERA BOCOVNA -SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO -CREEL BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA-SISOGUICHIKILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, Aportaciones I004-FAIS Municipal y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO Proyecto de Inversión de PRESIDENCIA Federales para de las Demarcaciones (APORTACIONES DORMITORIO EN LA BOCOYNA 2018 112984 9:Bocovna MUNICIPAL DE Entidades Federativas y Territoriales del SUBSIDIOS Y LOCALIDAD DE PANALACHI. CHIHUAHUAENTRE 235586 CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC -HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO

PERIC	DO: TERCE	R TRIMESTRE 2018																												2. DESTINO	DEL GASTO
	FUENTES		DETA	LE_PROYECTO								DET	ALLE_PROYECTO												AV	ANCE_FINANCIEF	RO			ESTATUS	FLUJO
CICLO	FINANCIA MIENTO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	FINANCIAN IENTO	Ā					NOMBRE	ESTADO_MUNICIP _RESPONSABLE	IO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS				GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	ff	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A ROBADO	AP ciclo_ recurso	ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tipo de Recurso	monto	modificado								UNIDAD DE MEDIDA	META ,	META MODIFICADA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION						AVANCE PORCENTA	JE	
2018	ff2	CHH180301286575	Proyecto de inversión	451936	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225968	225968	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁCACHI - 235622	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235622	50	Vivienda	10	0	Восоупа	Huetosacachi	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHORILÓMETRO 210 THE TOTAL METRO 210 THE TOT	225968	225968	112984	112984	112984	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301286577	Proyecto de inversión	1491388.8	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753056	753056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORNITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO- 235637	0:Rocoupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	235637	130	Vivienda	33	0	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 332105AN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTECARRI TERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88		738332.4	369166.2	369166.2	369166.2	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301324660	Proyecto de inversión	500000	2018	47-Entidades no Sectorizadas		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100000	100000	DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYO - 249163	9:Bocoyna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE BOCOYNA	249163	40	Metros lineales	500	0	Bocoyna	Bocoyna	EJIDO SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE Y,CERCA DEL ARROYO	400000	400000	360000	360000	360000	450 O	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301307414	Proyecto de inversión	1400000	2018	AL	1	611981.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018	33		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 173977	25:Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	173977	1308	Otros	200	0	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE SIN NOMINE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUJENTRE CALLEY CALLE, CALLEREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	611981.08	611981.08	611981.08	611981.08	611981.08	86 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301392810	Proyecto de inversión	800219.31	2018	AL	ı	65798.31), ff2: {ciclo_recurso:2018	33	I	CONSTRUCCION DE CALLE TRECEY MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECOCHO ORIENTE 7 AZENIDA VENTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 294952	21:Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	294952	2576	Metros Cuadrados	1921.5	0	Delicias	Delicias	CALLE TRECE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 3017 DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VENTE, CALLE CATORCE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VENTE ORIENTE COLONIA LADE		0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH18180201088216	Proyecto de inversión	1184442.16	2018	AL	ı	880713.0], ff2: {ciclo_recurso:2018	33	I	Carpeta Asfáltica En Avenida Francisco Villa Entre Calle Hillario Villa Y Calle Emiliano Zapata Colonia Abraham Gonzalez La Quemada - 55765		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	55769	1294	Otros	1	2947	Delicias		AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33:00 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHIJAHUA ENTRE CALLE HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA AVENIDA RICARDO GONZÁLEZ AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ENTRE CADO CALLE ENTRE CADO CONZÁLEZ AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE COLONIA DE LA COLONIA DE L	880713	45599.01	45599.01	45599.01	45599.01	589.4 20	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH180301392813	Proyecto de inversión	721024.14	2018	AL	ı	78588.14), ff2: {ciclo_recurso:2018	33	1	CONSTRUCCION DE CALLE CATORIC ORIENTE ENTRE AVENDA DIECOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 295638		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	295638	2576	Metros Cuadrados	2295	0	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 3017DELLICAS, DELLICAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIELICIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE Y MEDIA CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS		0	0	0	0	0 0	En Ejecución	Validado avances
2018	ff2	CHH18180201088184	Proyecto de inversión	3217064	2018	AL	I	3217064.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018	33	1	Construccion De Una Unidad Medica Rural En La Localidad Humariza - 79235		Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	79235	323	Otros	1	1	Nonoava	numanza	PUEBLO , 00000 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD HUMARIZA EN MUNICIPIO DE NONOAVA CHIHUAHUA	U	0	0	0	0	0 0	Cancelado	Cancelación validada